

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302138149	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,885,835.39	5,781,584.39	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885835.39, modificado:5781584.39}]	07000423 Construcción de los Edificios A y B, Subestación Eléctrica de 75 KVA y Otra Exterior, en el N. Vicente Guerrero, con clave Z7DIN100M, Comalcalco, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000423	S	116	119	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}]
2022	4	TAB220302138265	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				6,141,769.69	6,141,769.69	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141769.69, modificado:6141769.69}]	07000522 Mantenimiento de los Edificios C, D, H, J y Otra Complementaria en la Escuela Secundaria Emiliano Zapata, con clave Z7DES0021, Guataca, Mpio. de Nacajuca, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000522	N	0	0	509	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220302138780	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				12,670,881.18	12,670,881.18	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267088118E7, modificado:1267088118E7}]	07000524 Construcción de 2 Aulas Dirección, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica de 100kva y Otra Exterior (Inc. D emol.) en la Pm. Ricardo Flores Magón, con clave Z7DPR1540X, Vicente Guerrero Mpio. de Centlle, Tabasco FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000524	N	0	0	334	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}]
2022	4	TAB220302138796	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				8,351,786.98	8,351,786.98	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351786.98, modificado:8351786.98}]	07000525 Construcción de 10 Aulas Didácticas, Dirección Servicio Sanitario y Otra Exterior (Incluye Demolición) en el Jardín de Niños Rosa Aurora Calámano de León, con clave Z7EIN100L, Ocutzapetles, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000525	N	0	0	242	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220302138149	1	[geo1: {ve_municipio:5, localidad:1, direccion:Constitución 307 Vicente Guerrero, lon:-93.225, lat:18.296}]	24-05-2022	30-10-2022	5,781,584.39	5,781,584.39	5,781,584.39	5,781,584.39	5,781,584.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 129 Hombres y 117 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	
TAB220302138265	1	[geo1: {ve_municipio:13, localidad:41, direccion:Secundaria s/n Cualescalca, lon:-92.981278, lat:18.163677}]	03-10-2022	31-12-2022	6,018,705.32	6,018,705.32	3,827,840.65	3,827,840.65	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.25}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 262 hombres y 247 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB220302138780	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:61, direccion:Calle Monjes y Camasca s/n, lon:-92.893226, lat:18.3870008}]	03-10-2022	31-12-2022	12,670,880.93	12,670,880.93	8,341,424.19	8,341,424.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.3}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 159 hombres y 175 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB220302138796	1	[geo1: {ve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Benito Juárez, Lomas de Oculapottan, lon:-92.863056, lat:18.136278}]	03-10-2022	31-12-2022	8,351,786.98	8,351,786.98	7,802,737.60	7,802,737.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.1}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 138 hombres y 104 Mujeres(2), trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302138956	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,308,444.88	5,308,444.88	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5308444.88, modificado:5308444.88}]	07000526 Construcción de 6 Aulas, Escalera,Subestación Elctrica de 75 kva y Obra Exterior en la Escuela Primaria Lic.Cantos A.Madraco.con clave 27DPR1418F.Comalcalco.Mpio.Comalcalco.Tabasco.FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000526	N	0	0	406	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}]
2022	4	TAB220302138956	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,280,629.53	2,280,629.53	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280629.53, modificado:2280629.53}]	07000527 Mantenimiento en los Edificios A,B,C,D y Obra Complementaria en la Escuela Telesecundaria Hermenegildo Galeana.con clave Z7ETV0067J.Tierra Adentro 1ra.Sección.Mpio.de Jalpa de Méndez.Tabasco.FAM Básico 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000527	N	0	0	102	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220302140219	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,253,822.77	1,253,822.77	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253822.77, modificado:1253822.77}]	07000525Construcción de Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Primaria Juan García García.con clave 27DPR0360P.Cumapa 1ra Sección.Mpio.Cunduacán,Tabasco.FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000523	N	0	0	342	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]
2022	4	TAB22040202388	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				461,598.12	461,598.12	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461598.12, modificado:461598.12}]	07000558 Construcción de Subestación Elctrica de 100 kva. en la Primaria Daniel Camrón, con clave 27DPR0551F. Ayapa. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000558	S	244	246	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302138955	1	[geo1: {ve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Santos Degollado numero 6, San Silvano, lon: 93.222194, lat:18.27625}]	03-10-2022	31-12-2022	5,242,700.12	5,242,700.12	4,205,639.87	4,205,639.87	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.4}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 232 Hombres y 174 Mujeres, trimestre 4.0, usuario:reyrepasalazar, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220302138965	1	[geo1: {ve_municipio:10, localidad:38, direccion:Car. Sierra Adelanto Tra. secc., lon:93.0275, lat:18.6975}]	03-10-2022	31-12-2022	2,200,728.21	2,200,728.21	1,646,349.97	1,646,349.97	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 95 Hombres y 45 Mujeres, trimestre 4.0, usuario:reyrepasalazar, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220302140219	1	[geo1: {ve_municipio:6, localidad:17, direccion:Calle Ranchería Camuapa Tra. seccion, lon:93.135159, lat:17.98125}]	03-10-2022	31-12-2022	1,152,634.48	1,152,634.48	1,138,145.04	1,138,145.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.94}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 176 hombres y 166 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reyrepasalazar, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB220402202388	1	[geo1: {ve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle poblado Ayapa El camen, lon:93.110833, lat:18.223944}]	31-10-2022	15-12-2022	461,598.12	461,598.12	461,598.12	461,598.12	461,598.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB22040202701	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,174,438.85	2,174,438.85	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174438.85, modificado:2174438.85}]	07000557 Adquisición de Equipamiento Educativo, para 22 Plantales en 10 municipios (Nivel Básico 2022) en el Estado de Tabasco, Alcance Estatal. FAM BASICO 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisición	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000557	S	2,008	2,067	0	[meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB22040208324	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				945,573.90	945,573.90	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945573.9, modificado:945573.9}]	07000461 Mantenimiento de los Edificios A, B, D, en la Primaria 1972 Año de Juárez, con clave 27DPR1116K, Los Cenotes, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Basico 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000461	N	0	0	189	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]
2022	4	TAB220402089543	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				406,794.38	394,462.88	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406794.38, modificado:394462.88}]	07000467 Construcción de Servicio Sanitario Rural y Obra Complementaria, (Incluye Demolición del Edificio C), en el Jardín de Niños Derrilla Rivera Calvo, con clave 27DUN0402H, El Capulín, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Basico 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000467	N	0	0	29	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]
2022	4	TAB220402089549	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				576,388.37	558,770.41	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576388.37, modificado:558770.41}]	07000468 Mantenimiento en los Edificios A, B y Obra Complementaria, en el Jardín de Niños Derrilla Rivera Calvo, con clave 27DUN0402H, El Capulín, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Basico 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000468	N	0	0	29	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402202701	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Heroes del 47 S/N, lon:-92.939948, lat:17.989074}}	09-12-2022	15-12-2022	2,174,438.85	2,174,438.85	2,174,438.85	2,174,438.85	2,174,438.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220202089324	1	{geo1: {ve_municipio:1, localidad:19, direccion:Calle Ejido Los Cerros, lon:-91.0381, lat:17.6334}}	08-07-2022	04-12-2022	933,780.27	933,780.27	926,914.88	926,914.88	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 174 hombres y 184 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}	Sin observaciones	
TAB220202089543	1	{geo1: {ve_municipio:1, localidad:15, direccion:Calle Ejido El Capulín, lon:-91.087, lat:17.707}}	11-07-2022	08-09-2022	394,462.88	394,462.88	394,462.88	394,462.88	394,462.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 13 hombres y 10 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}	Sin observaciones	
TAB220202089549	1	{geo1: {ve_municipio:1, localidad:15, direccion:Calle Ejido El CAPULIN, lon:-91.087, lat:17.707}}	11-07-2022	08-09-2022	558,770.41	558,770.41	558,770.41	558,770.41	558,770.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	obs1: {observación:Los beneficiados son: 13 hombres y 10 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202089345	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	4,682,717.72	4,682,717.72	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4682717.72, modificado:4682717.72}]	07000476 Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario, Cerca de Malá y Odra Exterior. (Inc. Demol. de los Edificios C.E.F.O.18), en la Primaria 1972 Año de Juárez, con clave Z7DPR119K, Los Cenotes, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000476	N	0	0	189	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}]
2022	4	TAB220202089291	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	2,035,708.01	2,035,708.01	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035708.01, modificado:2035708.01}]	07000445 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Odra Exterior (Inc. Demol.), en la Prim. José Las Casillas, con clave Z7DPR1607Y, Las Coloradas 2da. Secc. (Ampliación Las Abasas), Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000445	N	0	0	145	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220202089334	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	5,558,531.15	5,558,531.15	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558531.15, modificado:5558531.15}]	07000462 Construcción de 6 Aulas, Dirección, Copacetta, Cerca de Malá y Odra Exterior, Sub. Elcd. de 112.5 Kva, en la Prim. Venustiano Carranza con clave Z7DPR0820, Pub. C-23 General Venustiano Carranza, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000462	N	0	0	358	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}]
2022	4	TAB220202088882	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	3,638,226.37	3,638,226.37	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638226.37, modificado:3638226.37}]	07000428 Construcción de Subestación Eléctrica de 152 KVA, en la Primaria Domingo Faustino Sarmiento, con clave Z7DPR1139V, Ignacio Allende, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000428	N	0	0	180	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202020209345	1	[geo1: {ve_municipio:1, localidad:19, direccion:Calle Ejido Los Cenotes, lon:-91.0281, lat:17.5334}]	08-07-2022	04-12-2022	4,682,716.59	4,682,716.59	4,110,536.98	4,110,536.98	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.01}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 96 hombres y 103 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB220202089291	1	[geo1: {ve_municipio:2, localidad:157, direccion:Ampliación las Cuadradas segunda sección Adesal, lon:-93.5496, lat:18.3293}]	01-06-2022	29-08-2022	1,984,810.70	1,984,810.70	1,977,473.93	1,977,473.93	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 77 hombres y 66 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB220202089334	1	[geo1: {ve_municipio:2, localidad:61, direccion:Calle Principal Poblado General Venustiano Carranza C23, lon:-93.7092, lat:18.1221}]	08-07-2022	31-12-2022	5,558,531.15	5,558,531.15	5,144,842.52	5,144,842.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.1}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 174 hombres y 154 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB220202088882	1	[geo1: {ve_municipio:2, localidad:35, direccion:Calle Tomás Garrido, lon:-92.847758, lat:18.383211}]	08-06-2022	21-06-2022	3,554,583.84	3,554,583.84	3,505,541.22	3,505,541.22	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 93 hombres y 97 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB22020208929	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	3,331,647.21	3,255,014.20	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331647.21, modificado:3265014.2}]	07000431 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Santiano, Cerca de Mala y Otra Exterior (Incluye Demolición), en la Telesecundaria Venustiano Carranza, con clave Z7ETV0258Z, Caparroso, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000431	N	0	0	105	[meta1: {unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]
2022	4	TAB22020208936	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	463,703.56	456,464.85	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463703.56, modificado:456464.85}]	07000432 Mantenimiento en los Edificios C y D, en la Telesecundaria Venustiano Carranza, con clave Z7ETV0258Z, Caparroso, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000432	N	0	0	105	[meta1: {unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}]
2022	4	TAB220202089306	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	3,358,299.63	3,239,727.86	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358299.63, modificado:3239727.86}]	07000447 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Serv. Sant. Subestación Eléctrica de 75 KV y Otra Exterior (Incluye Demolición), en la Primaria Profr. María del Carmen Paredes S., con clave Z7DPR1459F, Cuauhtémoc, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000447	N	0	0	155	[meta1: {unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]
2022	4	TAB220202089314	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	715,860.82	704,590.99	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715860.82, modificado:704590.99}]	07000448 Construcción de Dirección y Oficina Exterior, en la Primaria Simón Sarat, con clave Z7DPR1459F, Cuauhtémoc, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000448	N	0	0	273	[meta1: {unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220202088929	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:331, direccion:Calle Leandro Rovirosa, lon:-92.8635, lat:18.3451}]	20-05-2022	31-08-2022	3,265,014.20	3,265,014.20	3,265,014.20	3,265,014.20	3,265,014.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 49 hombres y 56 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB220202088936	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:331, direccion:Calle Leandro Rovirosa, lon:-92.8635, lat:18.3451}]	20-05-2022	05-08-2022	456,464.85	456,464.85	456,464.85	456,464.85	456,464.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 49 hombres y 56 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB220202088936	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:331, direccion:Calle Cosma El Bekote, lon:-92.9712, lat:18.4144}]	01-06-2022	29-08-2022	3,239,727.86	3,239,727.86	3,239,727.86	3,239,727.86	3,239,727.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 79 hombres y 76 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	
TAB220202088934	1	[geo1: {ve_municipio:3, localidad:15, direccion:Calle 2 de Abril, lon:-92.95293, lat:18.401}]	01-06-2022	30-07-2022	704,590.99	704,590.99	704,590.99	704,590.99	704,590.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 138 hombres y 137 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202098389	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	1,656,004.39	1,656,004.39	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656004.39, modificado:1656004.39}]	07000471 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye demolición), en la Primera Pabla Rodríguez Avales, con clave 27DPR0917V, Chilapa 2da. Sección. Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000471	N	0	0	50	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220202088860	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	5,124,941.84	5,124,941.84	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124941.84, modificado:5124941.84}]	07000429 Mantenimiento (Tra. Etapa) de los Edificios B, D, G y Otros Complementarios, en la Secundaria Jesús Reyes Heróles, con clave 27DES0023H, Vilahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000429	N	0	0	637	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}]
2022	4	TAB220202098031	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	6,630,204.33	6,630,204.33	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6630204.33, modificado:6630204.33}]	07000438 Construcción de 6 Aulas, Direc. Serv. Sanit. Lab-Taller, Banda y O.E. (incl. Demol. de los Edif. A,B,C), en la Tv.sec. Jesús Antonio Sibila Zurita, con clave 27ETV0480Z, Medellín y Madero 2da. Secc. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000439	N	0	0	164	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}]
2022	4	TAB220202098846	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	7,220,610.32	7,220,610.32	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220610.32, modificado:7220610.32}]	07000472 Construcción de 9 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios e Circulación en Estructura U-2: y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Pimiana José Morgas García, con clave 27DPR1388B, Vilahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000472	N	0	0	458	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202093839	1	{geo1: {ve_municipio:3, localidad:20, direccion: Carretera Tramo Buena Vista 2da. seccion Bocas de Chilaqa Kilometro 13-700, lon:-92.676002, lat:18.232756}}	06-07-2022	05-10-2022	1,639,483.97	1,639,483.97	1,523,470.57	1,523,470.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 25 hombres y 25 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Los beneficiados son: 25 hombres y 25 mujeres(2), trimestre 4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
TAB220202088890	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Mateo Pineda Frías, lon:-92.823323, lat:18.025726}}	13-06-2022	09-12-2022	4,996,031.12	4,996,031.12	4,806,418.20	4,806,418.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 333 hombres y 304 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
TAB220202089031	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:129, direccion:Calle Elena Gamio, lon:-92.856993, lat:18.105065}}	01-06-2022	27-11-2022	6,297,873.24	6,297,873.24	4,941,116.68	4,941,116.68	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.6}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 85 hombres y 79 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
TAB220202093846	1	{geo1: {ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Gutierrez, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	08-07-2022	31-12-2022	6,787,205.45	6,787,205.45	5,213,912.66	5,213,912.66	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 228 hombres y 230 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202093924	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,152,696.99	1,152,696.99	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152696.99, modificado:1152696.99}]	07000473 Mantenimiento en el Edificio A, en la Escuela Secundaria Técnica No. 1, con clave 2705210010 Villahermosa Mpio Centro Tabasco.FAM Básico 2022.Mantenimiento en el Edificio A, en la Escuela Secundaria Técnica No. 1, con clave 2705210010, Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000473	N	0	0	1,430	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}]
2022	4	TAB220202093935	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,958,858.81	2,958,858.81	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958858.81, modificado:2958858.81}]	07000475 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Escalera en Estructura U-20, Planta Ala y Otra Exterior, en la Secundaria Valentín Gómez Farías, con clave 27DES015Z, Tumbulushal. Mpio. Centro, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000475	N	0	0	268	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220202098873	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,206,047.62	1,018,906.11	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206047.62, modificado:1018906.11}]	07000426 Construcción de la Dirección-Servicio Sanitario y Otra Exterior, en la Primaria Estadio López Escobar, con clave 27DPR0368H, Húimango 3ra. Sección (Los Cerros), Mpio. Cunduacán, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000426	N	0	0	202	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}]
2022	4	TAB220202099554	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,995,919.26	3,995,919.26	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995919.26, modificado:3995919.26}]	07000469 Mantenimiento en los Edificios A, B, y Otra Complementaria, en la Primaria Prof. Rosendo Tarazona Padrón, con clave 27DPR1176Z, Cunduacán. Mpio. Cunduacán, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000469	N	0	0	709	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22020209324	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Heroico Colegio Militar, bn:-92.9194, lat:17.9076]]	11-07-2022	23-09-2022	1,152,696.99	1,152,696.99	1,019,707.52	1,019,707.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 696 hombres y 734 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]]	Sin observaciones	
TAB220202093935	1	[geo1: [ve_municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Venus, bn:-92.928928, lat:17.809426]]	08-07-2022	04-11-2022	2,920,517.18	2,920,517.18	2,830,666.42	2,830,666.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 121 hombres y 147 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]]	Sin observaciones	
TAB220202088873	1	[geo1: [ve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE RANCHERIA HUMANOJO TERCERA SECCION (LOS CERROS), bn:-93.1893, lat:18.1360]]	27-05-2022	31-07-2022	1,018,906.11	1,018,906.11	1,018,906.11	1,018,906.11	1,018,906.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 112 hombres y 90 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]]	Sin observaciones	
TAB220202089554	1	[geo1: [ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Folicia Fernández Sastre, bn:-93.17331, lat:18.067797]]	11-07-2022	07-11-2022	3,901,464.59	3,901,464.59	3,861,976.48	3,861,976.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0]]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Los beneficiados son: 312 hombres y 397 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]]	[obs1: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13], obs2: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13], obs3: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13], obs4: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13]]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202089560	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,985,114.40	1,929,530.31	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985114.4, modificado:1929530.31}]	07000470 Construcción de 4 Aulas Didácticas y Otra Exterior, en la Primaria Profra. Amores Presenta Valdez, con clave ZDP0R164HE, Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000470	N	0	0	218	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220202088918	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,510,965.05	1,481,842.15	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510965.05, modificado:1481842.15}]	07000430 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario de 3 Módulos y Otra Exterior (Incluye Domicilio), en la Primaria José María Pino Suárez, con clave ZDP0R065J, Otra Banda Ira, Sección. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000430	N	0	0	33	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220202089461	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				10,115,876.62	10,115,876.62	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011587662E7, modificado:1011587662E7}]	07000463 Construcción de 9 Aulas, Taller de Obraje, Serv. Sani. (Incl.Domici. del Edif. C), Sub. Eléctrica de 112.5 Kva y Otra Exterior, en la Secundaria Lic. Benito Juárez, con clave ZTDES0052B, La Venta, Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000463	N	0	0	400	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}]
2022	4	TAB220202089469	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				594,195.26	579,336.44	[F1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594195.26, modificado:579336.44}]	07000464 Construcción de Un Aula Didáctica y Otra Exterior, en el Jardín de Niños Beatriz Eugenia Herrera Cárdenas, con clave ZTDUN0748Z, Guamal Ira Sección. Mpio. Jalapa, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000464	N	0	0	45	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020208960	1	[geo1: {ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Viviano Garcia, km-03.161696, lat:18.066792}]	08-07-2022	04-11-2022	1,929,530.31	1,929,530.31	1,929,530.31	1,929,530.31	1,929,530.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 112 hombres y 106 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB22020208918	1	[geo1: {ve_municipio:8, localidad:60, direccion:Calle Ranchería Otra Banda Primeras Sección, km-93.3695, lat:17.8458}]	20-05-2022	31-07-2022	1,481,842.15	1,481,842.15	1,481,842.15	1,481,842.15	1,481,842.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 15 hombres y 16 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB22020208941	1	[geo1: {ve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle Zaragoza, km-94.046, lat:18.0988}]	08-07-2022	31-12-2022	10,115,876.62	10,115,876.62	8,393,246.34	8,393,246.34	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.3}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 211 hombres y 169 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones
TAB22020208949	1	[geo1: {ve_municipio:9, localidad:44, direccion:Calle Ninguno, km-92.853474, lat:17.646936}]	11-07-2022	23-09-2022	579,336.44	579,336.44	579,336.44	579,336.44	579,336.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}]		En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:Los beneficiados son: 20 hombres y 16 mujeres, trimestre 4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202088877	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,993,392.49	1,930,213.16	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993392.49, modificado:1930213.16}]	07000427 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección Servicio Sanitario y Otra Externo (Incluye Demos), en la Primaria Profra González Romero, con clave Z7DPR0554C, Bente Juárez 3ra. Sección. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000427	N	0	0	149	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}]
2022	4	TAB220202089286	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				530,714.79	523,030.97	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530714.79, modificado:523030.97}]	07000444 Construcción de Un Aula Didáctica y Otra Externo, en el Jardín de Niños Jorge Edler Soes Espadas, con clave Z7EJN02460, Reforma 2da. Sección (Santa María). Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000444	N	0	0	103	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220202089536	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,276,747.89	1,276,747.89	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276747.89, modificado:1276747.89}]	07000466 Construcción de Subestación Eléctrica de 75 Kva, en la Primaria Ana María Vidal Vida, de C, con clave Z7DPR0585W, Jonuta. Mpio. Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000466	N	0	0	345	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220202088994	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				602,518.69	590,813.66	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602518.69, modificado:590813.66}]	07000434 Construcción de Un Aula Didáctica y Otra Externo, en la Primaria Indígena José Concepción Leyva, con clave Z7DPB0098D, Tapotzingo. Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000434	N	0	0	307	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020208877	1	{geo1: [ve_municipio:10, localidad:6, direccion:Calle Rancheria Benito Juárez tenora sección, lon:-93.1541, lat:18.163]}	20-05-2022	31-07-2022	1,930,213.16	1,930,213.16	1,930,213.16	1,930,213.16	1,930,213.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Los beneficiados son: 77 hombres y 72 mujeres, Trimestre: 4.0 usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]}	Sin observaciones
TAB220202089285	1	{geo1: [ve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle Rancheria Reforma segunda sección- El Coahuil, lon:-93.0469, lat:18.3348]}	06-06-2022	21-08-2022	523,030.97	523,030.97	523,030.97	523,030.97	523,030.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Los beneficiados son: 51 hombres y 52 mujeres, Trimestre: 4.0 usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]}	Sin observaciones
TAB220202089536	1	{geo1: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza, lon:-92.1307, lat:18.0907]}	11-07-2022	23-09-2022	1,228,153.10	1,228,153.10	1,168,884.53	1,168,884.53	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99]}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Los beneficiados son: 13 hombres y 10 mujeres, Trimestre: 4.0 usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]}	Sin observaciones
TAB220202088994	1	{geo1: [ve_municipio:13, localidad:63, direccion:Calle Poblado Tapatzon, lon:-93.0146, lat:18.2045]}	08-06-2022	21-06-2022	590,813.66	590,813.66	590,813.66	590,813.66	590,813.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Los beneficiados son: 166 hombres y 141 mujeres, Trimestre: 4.0 usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09]}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202089477	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				513,782.77	500,902.07	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513782.77, modificado:500902.07}]	07000468 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena Jean Piaget, con clave 27DCC012C. San Marcos, Mpio. Nacajuca, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000465	N	0	0	104	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]
2022	4	TAB220202093928	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				284,342.22	279,488.87	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284342.22, modificado:279488.87}]	07000474 Mantenimiento en los Edificios A, B y Obra Complementaria, en el Jardín de Niños Indígena Carlos Pellicer Cámara, con clave 27DCC0012C. El Pastal, Mpio. Nacajuca, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000474	N	0	0	27	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]
2022	4	TAB220202089101	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,272,956.31	3,225,437.07	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272956.31, modificado:3225437.07}]	07000442 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Primaria Emiliano Zapata, con clave 27DPR0967Q. Lázaro Cárdenas (Madrigal Sta. Sección), Mpio. Tacotalpa, Tabasco, FAM Básico 2022	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000442	N	0	0	184	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]
2022	4	TAB220202088854	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,714,259.21	5,714,259.21	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714259.21, modificado:5714259.21}]	07000424 Mantenimiento en los Edificios A,B,C,E en el Centro de Atención Múltiple Número 1, con clave 27DML005H. Tenosique de Pino Suárez, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000424	N	0	0	44	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202089477	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:92, direccion:Calle Ninguno, lon:-93.033992, lat:18.219493}}	11-07-2022	23-09-2022	500,902.07	500,902.07	500,902.07	500,902.07	500,902.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 71 hombres y 23 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
TAB220202093928	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:21, direccion:Calle Ranchería Pastal, lon:-92.9329, lat:18.2016}}	08-07-2022	04-11-2022	279,498.87	279,498.87	279,498.87	279,498.87	279,498.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 35 hombres y 89 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
TAB220202089101	1	{geo1: {ve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE NINGUNO, lon:-92.803397, lat:17.543852}}	01-06-2022	29-08-2022	3,225,437.07	3,225,437.07	3,225,437.07	3,225,437.07	3,225,437.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 35 hombres y 89 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
TAB220202088854	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44, lon:-91.419966, lat:17.46809}}	24-05-2022	20-09-2022	5,714,258.86	5,714,258.86	5,706,425.75	5,706,425.75	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 26 Hombres y 18 mujeres, Trimestre:4.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202088862	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	2,054,749.10	2,054,749.10	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054749.1, modificado:2054749.1}]	07000425 Construcción de la Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple Número 7, con clave 270M.005H. Tenosique de Pino Suarez. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000425	N	0	0	44	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220202089016	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	1,770,865.20	1,716,834.42	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770865.2, modificado:1716834.42}]	07000436 Construcción de Un Aula Didáctica, Servicio Sanitario, Cerca de Mata y Oros Exterior (Indye Demel), en el Jardín de Niños Nueva Creación, con clave 27DUN080X. Tenosique de Pino Suarez. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000435	N	0	0	18	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]
2022	4	TAB220202089020	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	1,239,611.19	1,213,679.87	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239611.19, modificado:1213679.87}]	07000436 Construcción de Un Aula Didáctica, Muro de Contención y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, con clave 27DUN0551P. Tenosique de Pino Suarez. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000436	N	0	0	173	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]
2022	4	TAB220202089025	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	.	.	.	1,342,534.43	1,308,698.49	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342534.43, modificado:1308698.49}]	07000437 Mantenimiento en los Edificios A,B,C,D, en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, con clave 27DUN0551P. Tenosique de Pino Suarez. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000437	N	0	0	173	[meta1: {unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22020208862	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44, lon:-91.419966, lat:17.46870}}	24-05-2022	30-10-2022	2,013,709.53	2,013,709.53	1,982,372.95	1,982,372.95	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 26 hombres y 15 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2023-01-09}}	{obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}}	
TAB22020208916	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE Manuel Largo Heredia, lon:-91.403712, lat:17.469561}}	06-06-2022	19-08-2022	1,716,834.42	1,716,834.42	1,716,834.42	1,716,834.42	1,716,834.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 8 hombres y 10 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones	
TAB22020208920	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Colonia Pueblo Unido, lon:-91.4259, lat:17.4775}}	06-06-2022	31-08-2022	1,213,679.87	1,213,679.87	1,213,679.87	1,213,679.87	1,213,679.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 85 hombres y 58 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones	
TAB22020208925	1	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Colonia Pueblo Unido, lon:-91.4259, lat:17.4775}}	06-06-2022	31-08-2022	1,308,698.49	1,308,698.49	1,308,698.49	1,308,698.49	1,308,698.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Los beneficiados son: 85 hombres y 58 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones	



