

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699636	2020	33	1	12					Proyecto de inversión	389,774.40	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389774.4, modificado:389774.4)	14000087.-Reforzamiento estructural de espacios en las oficinas de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000087	S	328,740	311,619	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0)}
2020	1	TAB200101699626	2020	33	1	12					Proyecto de inversión	2,297,467.95	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297467.95, modificado:2297467.95)	14000085.-Construcción de lechumbres para exposición en el Stand Ganadero del Parque Tabasco "Dora María", Feria 2020.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000085	S	1,137,845	1,100,758	0	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2020	1	TAB200101699627	2020	33	1	12					Proyecto de inversión	572,588.67	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572588.67, modificado:572588.67)	14000090.-Construcción de cruceo para personas con discapacidad sobre la avenida Coronel Gregorio Méndez Magaña por la Unidad de Medicina Familiar de Centro del ISSCT, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000090	S	183,856	169,721	0	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB200101699632	2020	33	1	12					Proyecto de inversión	1,157,101.41	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157101.41, modificado:1157101.41)	14000098.-Obras complementarias en la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000098	S	328,740	311,619	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699836	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódromo Cd Deportiva 1302, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94269443, lat:17.97353359}}	01-05-2020	30-05-2020	389,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB200101699826	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bicentenario 2000, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96566496, lat:18.00844744}}	16-03-2020	15-05-2020	2,297,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{jobs1: {observación:La unidad de medidas: Construcción de estructuras y techumbres metálicas, trimestre:1.0}}	Sin observaciones
TAB200101699827	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sito Grande 120, Cuadrante II, Jose Colono, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94285536, lat:17.98654992}}	01-04-2020	30-04-2020	572,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{usuario:joel perezz, fecha:2020-04-15}}	Sin observaciones
TAB200101699832	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Umaned Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94257641, lat:17.9757022}}	01-05-2020	30-05-2020	1,157,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699834	2020	33	1	12					Proyecto de inversión	1,156,966.99	(#f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156966.99, modificado:1156966.99)	14000089.-Obras complementarias en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000089	S	328,740	311,619	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0]}
2020	1	TAB190201561836	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	2,206,150.63	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206150.63, modificado:2014165.96)	OTD93.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guanal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD93	S	6,530	6,500	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.56, meta_modificada:1696.56]}
2020	1	TAB190201563085	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	7,718,527.93	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718527.93, modificado:7111110.4)	OTD92.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Laguna el Pajará, Laguna el Tigre y Laguna el Yomel en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD92	S	6,530	6,500	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6093.83, meta_modificada:6093.83]}
2020	1	TAB190201561912	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,179,206.13	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179206.13, modificado:117958.02)	OTD95.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guanal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD95	S	6,530	6,500	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.86, meta_modificada:1002.86]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699834	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circulo Deportivo 1010, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94296265, lat:17.97440614}}	01-05-2020	30-05-2020	1,156,966.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561836	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Guanal AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.541469771, lat:17.811701245}}	12-08-2019	10-10-2019	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.56}}	{1561836/proyecto_INICIO, 1561836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201563085	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Pajal MANZANA SIN CIUDADANOS, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54158354, lat:17.81094336}}	15-08-2019	09-11-2019	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6093.83}}	{1563085/proyecto_PROCESO, 1563085/proyecto_INICIO, 1563085/proyecto_PROCESO, 1563085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561912	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna el Guanal AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54027482, lat:17.811338622}}	12-08-2019	10-10-2019	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.86}}	{1561912/proyecto_PROCESO, 1561912/proyecto_INICIO, 1561912/proyecto_PROCESO, 1561912/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401577458	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	700,444.52	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700444.52, modificado:587948.1))	OTE68.-Construcción de techumbre en la Esc. Prim. Rural Estatal Francisco I. Madero, Ra. Calzada Tra. Sección Norte, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE68	S	146	145	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190401577459	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,309,922.32	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309922.32, modificado:1110410.42))	OTE69.-Construcción de techumbre en el EMSAD No. 18, Ra. Boca de Chiapa Tra. Sección, Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE69	S	82	80	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190201562226	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	4,715,282.39	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715282.39, modificado:442284.95))	OTD97.-Construcción de Albergue de Pumas en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD97	S	328,740	311,619	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93))
2020	1	TAB190401577494	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	2,650,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2600720.0))	OTE86.-Adecuación y actualización del Proyecto ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial sobre la Avenida Adolfo Ruiz Cortines entronque con las Avenidas Universidad y José Pagés Llargo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE86	S	341,200	323,429	0	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB19040157458	1	lgeo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALZADA 1RA SECCION NORTE A, lon:-93.376856, lat:17.98943}	01-11-2019	31-12-2019	587,948.10	587,948.10	587,948.10	587,948.10	587,948.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577458 proyecto_PROCESO, 1577458 proyecto_FIN, 1577458 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040157459	1	lgeo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:EMSAD No. 18, Ra. Boca de Chilapa fra. Sección, Centla, Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111}	01-11-2019	31-12-2019	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577459 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562226	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.80192137, lat:18.00791687}	12-08-2019	09-12-2019	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.93}}	{1562226 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040157494	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines entonces con las Avenidas Universidad y José Pagés Uergo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838}	30-12-2019	31-12-2019	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190201560063	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,705,470.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705470.13, modificado:1490357.0))	OTD31.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica en el Centro de Atención Múltiple No. 4, Col. Abasco, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD31	S		38	36	0	[meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2020	1	TAB190201562237	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	4,999,669.05	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999669.05, modificado:4922324.94))	OTE01.-Rehabilitación de las áreas de tratamiento de mecanoterapia, electroterapia y estimulación del "Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco" (C.R.E.E.) Primera etapa, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE01	S		176,000	175,577	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0)]
2020	1	TAB190401577454	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	231,434.60	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231434.6, modificado:216476.29))	OTE64.- Rehabilitación de espejo de agua de la Biblioteca Pública "José María Pino Suárez", Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE64	S		176,577	175,000	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]
2020	1	TAB190301568345	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,330,926.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330926.0, modificado:1297981.64))	OTE19.-Construcción del crematorio en el velatorio del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE19	S		333,629	331,000	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.35, meta_modificada:149.35)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560063	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1908, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9433916, lat:17.98386612}}	03-06-2019	31-08-2019	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560063 proyecto_PROCESO, 1560063 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562237	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara 20, Casa Blanca 2da Secc., 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90320158, lat:18.01681389}}	19-08-2019	16-11-2019	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.0}}	{1562237 proyecto_PROCESO, 1562237 proyecto_FIN, 1562237 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577454	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara 107, Zona CICOM, 86000 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987638}}	02-12-2019	31-12-2019	216,476.29	216,476.29	216,476.29	216,476.29	216,476.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{1577454 proyecto_PROCESO, 1577454 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568345	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1799, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94345617, lat:17.983611}}	09-09-2019	07-11-2019	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.53}}	{1568345 proyecto_PROCESO, 1568345 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401577453	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	433,957.44	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433957.44, modificado:414076.62))	OTE63.- Rehabilitación de losa del Centro Cinematográfico del Sureste, en la zona CICOM, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE63	S	178,577	175,000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0)}
2020	1	TAB190301568310	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	5,689,062.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5689062.13, modificado:5689062.13))	OTE17.- Trabajos complementarios para el Nuevo Mercado José María Pino Suárez, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE17	S	333,628	331,000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28162.24, meta_modificada:28162.24)}
2020	1	TAB190401577452	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	133,850.70	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133850.7, modificado:123454.23))	OTE62.- Rehabilitación del drenaje sanitario en el Museo de Historia Natural	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE62	S	178,577	175,000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2020	1	TAB190301568700	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,273,276.01	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273276.01, modificado:1219317.4))	OTE29.- Construcción de parque recreativo de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE29	S	332,629	332,000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB19040157453	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 134, Reforma, Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}	02-12-2019	31-12-2019	414,076.62	414,076.62	414,076.62	414,076.62	414,076.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1577453}proyecto_INICIO, 1577453}proyecto_PROCESO, 1577453}proyecto_FIN, 1577453}proyecto_PROCESO, 1577453}proyecto_FIN, 1577453}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568310	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Constitución 1106, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9138124, lat:17.95990721}	09-09-2019	23-10-2019	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28162.24}}	{1568310}proyecto_INICIO, 1568310}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577452	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JOSE NARCISO ROVIROSA, lon:-92.919416, lat:17.987838}	02-12-2019	31-12-2019	123,454.23	123,454.23	123,454.23	123,454.23	123,454.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{1577452}proyecto_INICIO, 1577452}proyecto_FIN, 1577452}proyecto_PROCESO, 1577452}proyecto_INICIO, 1577452}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568700	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Valledrino Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94216871, lat:17.97473271}	14-10-2019	12-12-2019	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}	{1568700}proyecto_PROCESO, 1568700}proyecto_FIN, 1568700}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190201560055	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	964,064.75	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964064.75, modificado:722399.68))	OTD29.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Amulfo Giorgana Guria, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD29	S		129	120	0	{meta1: [unidad_medida:Equipo miembro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2020	1	TAB190201560068	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	2,211,527.18	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211527.18, modificado:1988691.07))	OTD32.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Manuel Barlett Bautista, Fracc. Villa el Cielo, Rta. Tumbulushal, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD32	S		205	201	0	{meta1: [unidad_medida:Equipo miembro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2020	1	TAB190201560072	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,737,214.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737214.42, modificado:1505760.21))	OTD33.-Construcción de la techumbre en plaza cívica del Plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Col. Gaviotas Norte, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD33	S		763	650	0	{meta1: [unidad_medida:Equipo miembro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2020	1	TAB190201562234	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,684,586.24	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684586.24, modificado:1684586.24))	OTD99.-Sustitución de acometida eléctrica y remodelación de 2 módulos sanitarios en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco en la Cd. Deportiva, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD99	S		340	340	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.81, meta_modificada:167.81]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560055	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Mezcatalpa 222A, Casa Blanca 1ra Secc, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91195631, lat:18.00230468}}	03-06-2019	31-08-2019	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560055 proyecto_PROCESO, 1560055 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560068	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Marte, Tabasco, México, lon:-92.92957306, lat:17.81358071}}	03-06-2019	31-08-2019	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560068 proyecto_INICIO, 1560068 proyecto_PROCESO, 1560068 proyecto_INICIO, 1560068 proyecto_PROCESO, 1560068 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560072	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Municipal 130, Triunfo la Manga I, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91617356, lat:17.98105981}}	03-06-2019	31-08-2019	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560072 proyecto_INICIO, 1560072 proyecto_PROCESO, 1560072 proyecto_INICIO, 1560072 proyecto_PROCESO, 1560072 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562234	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ciruito Deportivo, Primero de Mayo, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94381022, lat:17.97639614}}	12-08-2019	09-11-2019	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.81}}	{1562234 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190301568322	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	9,100,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:9024613.79))	OTE18.- Rehabilitación de la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE18	S	333,629	331,000	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.9, meta_modificada:357.9]}
2020	1	TAB190301568694	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	4,349,967.69	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349967.69, modificado:4127314.75))	OTE28.- Construcción de techumbre en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE28	S	332,629	332,000	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0]}
2020	1	TAB190201560086	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,639,847.55	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639847.55, modificado:1279867.7))	OTD34.-Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Prim. Rural José María Morelos y Pavón, R/a. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD34	S	50	40	0	{meta1: [unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2020	1	TAB190201562228	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	4,675,657.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4675657.27, modificado:3743800.63))	OTD98.-Construcción de Albergue de Jagüeres en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD98	S	328,740	311,619	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568322	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódromo Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94167787, lat:17.97424641}}	09-09-2019	07-12-2019	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.9}}	{1568322 proyecto_PROCESO, 1568322 proyecto_FIN, 1568322 proyecto_PROCESO, 1568322 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568694	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circulo Deportivo 1010A, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94133186, lat:17.97559691}}	14-10-2019	12-12-2019	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}}	{1568694 proyecto_PROCESO, 1568694 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560086	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Av. los Pinos 24, Medellín y Pigua 3ra Secc, Tab., México, lon:-92.88149714, lat:18.00670267}}	03-06-2019	31-08-2019	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560086 proyecto_INICIO, 1560086 proyecto_PROCESO, 1560086 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562228	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Utramed Road, Tabasco, México, lon:-92.80044079, lat:18.00726386}}	12-08-2019	09-12-2019	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.53}}	{1562228 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190201561763	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	12,036,174.79	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,203617479E7, modificado:8599009.94))	OTD91.-Construcción de pavimento asfáltico en camino rural cabecera municipal - Ra. La Isla en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD91	S	550	550	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:4.58, meta_modificada:4.58)}
2020	1	TAB190201562239	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,550,000.01	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.01, modificado:1502633.52))	OTE02.-Construcción de techumbre en plaza cívica en la Esc. Sec. Fed. Tomás Gándido Canabal, Humanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE02	S	318	310	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190401577460	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,259,847.88	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259847.88, modificado:1198966.63))	OTE70.-Construcción de Techumbre en el Poblado Boca de San Antonio, Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE70	S	158	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301573240	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	4,848,325.14	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848325.14, modificado:4531143.11))	JE813 Construcción de Puentes Vehicular más Camino. Benito Juárez, Tepetitlan-20 de Noviembre, en el km 35+200.Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE813	S	7,671	7,371	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201561763	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Unameid Road, Tabasco, México, lon:-91.73223495, lat:17.75563487}}	15-08-2019	15-11-2019	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.58}}	{1561763}proyecto_INICIO, 1561763}proyecto_PROCESO, 1561763}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562239	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Zamudio 23, Pueblo Nuevo, 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.99039803, lat:17.9238786}}	19-08-2019	16-11-2019	1,502,633.52	1,502,633.52	1,502,633.52	1,502,633.52	1,502,633.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562239}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577460	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO, lon:-92.138729, lat:18.090706}}	02-12-2019	31-12-2019	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577460}proyecto_PROCESO, 1577460}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573240	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Tepetitán, Tab., México, lon:-92.3726024, lat:17.8189178}}	02-09-2019	30-11-2019	4,531,143.11	4,531,143.11	4,531,143.11	4,531,143.11	4,531,143.11	{tbo1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:COUE813-007-2019, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4531143.12, importe_modificado:4531143.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{1573240}proyecto_PROCESO, 1573240}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2020	1	TAB190201560109	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,348,905.71	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348905.71, modificado:1044110.7))	OTD39- Construcción de techumbre en plaza cívica Telesecundaria Santiago Aguilera L., Pob. Tecoluta Tra. Sección, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD39	S		99	90	0	[meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2020	1	TAB190301568828	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	827,465.68	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827465.68, modificado:795904.83))	OTE39- Construcción de techumbre en plaza cívica en el Jardín de Niños Benito Juárez García, Villa Puerto Ceiba, Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE39	S			98	80	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2020	1	TAB190201573277	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	3,381,746.12	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381746.12, modificado:2923498.95))	JE815 Construcción de Puente Vehicular Mixto Barrial, Camino: La "T" Castañal-Noypac en el km 28+300 Ubicado en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE815	S		1,347	1,294	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]	
2020	1	TAB190201560213	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,106,053.54	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106053.54, modificado:938907.79))	OTD43- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. Gregorio Méndez Magaña, Poblado Oxolotan, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD43	S		110	132	0	[meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560109	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Tab., México, lon:-93.01759243, lat:18.25138154}}	03-06-2019	31-08-2019	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560109 proyecto_INICIO, 1560109 proyecto_PROCESO, 1560109 proyecto_INICIO, 1560109 proyecto_PROCESO, 1560109 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568828	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Puerto Ceiba, Paraiso, Tab., México, lon:-93.2027617, lat:18.405576}}	14-10-2019	12-12-2019	795,904.83	795,904.83	795,904.83	795,904.83	795,904.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1568828 proyecto_PROCESO, 1568828 proyecto_FIN, 1568828 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573277	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:Francisco Lanz Casal 15, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.82623291, lat:17.56297594}}	02-09-2019	30-11-2019	2,823,498.95	2,823,498.95	2,823,498.95	2,823,498.95	2,823,498.95	{tito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JEB15-009-19, contratista:MW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3234904.4, importe_modificado:3234904.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{1573277 proyecto_PROCESO, 1573277 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560213	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, México, lon:-92.75555134, lat:17.37390365}}	15-07-2019	14-10-2019	938,907.79	938,907.79	938,907.79	938,907.79	938,907.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560213 proyecto_PROCESO, 1560213 proyecto_INICIO, 1560213 proyecto_PROCESO, 1560213 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190301568847	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	976,954.32	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976954.32, modificado:944013.45))	OTE40.- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Coronel Lino Melino, Col. Centro, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE40	S		179	170	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301568437	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,574,860.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574860.0, modificado:1525556.6))	OTE20.-Rehabilitación de campo de Fútbol 7 y reparación de red eléctrica e iluminación, ubicado en la Unidad Deportiva de la Ciudad de Tacotalpa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE20	S		4,100	3,828	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3930.46, meta_modificada:3930.46)}
2020	1	TAB190201562243	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,715,041.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715041.13, modificado:1531425.03))	OTE03.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Luis Donaldo Colosio, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE03	S		13,792	12,756	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0)}
2020	1	TAB190201562257	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	2,046,182.49	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046182.49, modificado:1746905.51))	OTE06.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en las calles Emilio Dupeyron y Maximiliano Méndez, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE06	S		13,792	12,756	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:278.04, meta_modificada:278.04)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568847	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Clemente Figueroa 16, Centro, 86870 Centro, Tab., México, lon:-92.62516003, lat:17.5948953}}	14-10-2019	12-12-2019	944,013.45	944,013.45	944,013.45	944,013.45	944,013.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1568847/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568437	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:27 de Febrero 38, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.62488108, lat:17.59545087}}	09-09-2019	07-12-2019	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3930.46}}	{1568437/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562243	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.980299, lat:17.59367138}}	19-08-2019	17-10-2019	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}	{1562243/proyecto_PROCESO, 1562243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562257	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Calle Maximiliano Mendez, Tabasco, México, lon:-92.980299, lat:17.59101234}}	19-08-2019	17-10-2019	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:278.04}}	{1562257/proyecto_PROCESO, 1562257/proyecto_FIN, 1562257/proyecto_PROCESO, 1562257/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190201562248	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,992,236.99	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992236.99, modificado:1693579.25))	OTE04.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tomas Santos Canabal, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE04	S	13,792	12,756	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:171.1, meta_modificada:171.1)}
2020	1	TAB190401577499	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,771,395.37	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771395.37, modificado:1503722.5))	OTE87.-Mantenimiento general, reposición de terraplén de acceso de puente tubular km. 0+050 y protección marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. (Villahermosa - Teapa km 33+000) - Mariano Pedrero, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE87	S	473	460	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0)}
2020	1	TAB190201568555	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	646,700.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646700.0, modificado:624946.92))	OTE42.- Construcción de estructura metálica y lechado en cancha comunitaria, Ra. Ignacio Allende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE42	S	492	480	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190201560444	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,856,822.93	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856822.93, modificado:1681234.74))	OTD51.-Construcción de lechumbre y plataforma de concreto en el CECYTE No. 8, en el Barrio de Tecomajaca, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD51	S	285	250	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REMISION
TAB190201562248	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98030483, lat:17.59371229}}	19-08-2019	17-10-2019	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.1}}	{1562248 proyecto_PROCESO, 1562248 proyecto_FIN, 1562248 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577499	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:km. 0+050 y protección marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. (Villanueva y Teapa km 33+000) L. Mariano Pedrero, municipio de Teapa, Tabasco, lon:-92.952994, lat:17.548284}}	30-12-2019	31-12-2019	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{1577499 proyecto_INICIO, 1577499 proyecto_FIN, 1577499 proyecto_PROCESO, 1577499 proyecto_FIN, 1577499 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568555	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98883915, lat:17.55288156}}	14-10-2019	12-12-2019	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1568555 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir usuario:luischavezra, fecha:2020-04-12}, obs2: {observación:corregir usuario:luischavezra, fecha:2020-04-12}, obs3: {observación:corregir usuario:luischavezra, fecha:2020-04-12}, obs4: {observación:corregir usuario:luischavezra, fecha:2020-04-12}}
TAB190201560444	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lic. Francisco Trujillo 113, Tecomajaca, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.95991421, lat:17.54606873}}	15-07-2019	14-10-2019	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1560444 proyecto_INICIO, 1560444 proyecto_PROCESO, 1560444 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190301568869	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	948,880.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948880.0, modificado:893548.24))	OTE41.- Construcción de plataforma de concreto y lechumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Chapultepec, Col. Chapultepec, R. Ignacio Allende tra. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE41	S		50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190201560758	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	2,529,886.51	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529886.51, modificado:2093577.71))	OTD54.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Miguel Hidalgo de la Col. Pueblo Unido y Cuapaque de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD54	S		2,577	2,500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.94, meta_modificada:3002.94)}
2020	1	TAB190201560767	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,756,538.31	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756538.31, modificado:1385776.55))	OTD55.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 8 de la Col. Pueblo Unido y Tacotalpa de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD55	S		3,215	3,100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.92, meta_modificada:2047.92)}
2020	1	TAB190201561062	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,541,971.05	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541971.05, modificado:1350304.47))	OTD71.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 46 de la Col. Cocoyol y 55 de la Col. Trinchera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD71	S		2,507	2,200	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.92, meta_modificada:1816.92)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301568869	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:México 195, Teapa, Tab., México, lon:-92.99137115, lat:17.55960988}}	14-10-2019	12-12-2019	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1568869 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560758	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 234, Pueblo Unido Primera Amp, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42520971, lat:17.45961762}}	22-07-2019	22-10-2019	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3002.94}}	{1560758 proyecto_INICIO, 1560758 proyecto_PROCESO, 1560758 proyecto_INICIO, 1560758 proyecto_PROCESO, 1560758 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560767	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 8 57, Pueblo Unido Primera Amp, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42683864, lat:17.4597609}}	22-07-2019	22-10-2019	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2047.92}}	{1560767 proyecto_INICIO, 1560767 proyecto_PROCESO, 1560767 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561062	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 46 39, Cooyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42116308, lat:17.47924642}}	15-07-2019	15-10-2019	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.92}}	{1561062 proyecto_INICIO, 1561062 proyecto_PROCESO, 1561062 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190201560782	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,484,964.53	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1216104.63))	OTD56.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Guayacán de la Col. Luis Gómez Z. y Adolfo López Malatos de la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD56	S	2,082	1,500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.54, meta_modificada:1789.54)}
2020	1	TAB190201563074	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,855,732.35	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855732.35, modificado:1667495.22))	OTD68.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Noche Buena de la Col. Belén, 52 de la Col. Benito Juárez y Tomas Ramirez J. de la Col. Magistral, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD68	S	2,837	2,600	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.08, meta_modificada:2847.08)}
2020	1	TAB190201561003	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,715,160.22	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1576746.5))	OTD67.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 15 de la Col. Cocoyol, Lluvia de Oro de la Col. Belén y 33 de la Col. Benito Juárez, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD67	S	4,016	3,600	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.12, meta_modificada:2655.12)}
2020	1	TAB190201561070	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,741,979.16	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741979.16, modificado:1538940.05))	OTD72.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 37 de la Col. Centro, Girasol de la Col. Colosio y Nicolás Bravo de la Col. Héroes de Nacozari, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD72	S	3,081	3,050	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.08, meta_modificada:2022.08)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560782	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guayacan 100, Luis Gomez Zapeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42431736, lat:17.46431521}}	22-07-2019	22-10-2019	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.54}}	{1560782 proyecto_INICIO, 1560782 proyecto_PROCESO, 1560782 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201563074	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Tomas R. LB, Magisterial, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41637802, lat:17.47227731}}	08-07-2019	08-10-2019	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.06}}	{1563074 proyecto_INICIO, 1563074 proyecto_PROCESO, 1563074 proyecto_FIN, 1563074 proyecto_PROCESO, 1563074 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561003	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 15 209, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42487526, lat:17.47995252}}	08-07-2019	08-10-2019	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2655.12}}	{1561003 proyecto_INICIO, 1561003 proyecto_PROCESO, 1561003 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561070	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 14, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42609835, lat:17.47379191}}	15-07-2019	15-10-2019	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2022.8}}	{1561070 proyecto_INICIO, 1561070 proyecto_PROCESO, 1561070 proyecto_INICIO, 1561070 proyecto_PROCESO, 1561070 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190201560742	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,985,384.74	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985384.74, modificado:1519283.04))	OTD52.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 51 de la Col. La Trinchera y Bugambillas de la Col. Balón, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD52	S	1,568	1,550	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2317.24, meta_modificada:2317.24)}
2020	1	TAB190201560810	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,705,249.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705249.0, modificado:1438286.36))	OTD58.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Alijadores de la Col. Obrera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD58	S	529	510	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.92, meta_modificada:1995.92)}
2020	1	TAB190201560749	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	2,111,964.88	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111964.88, modificado:1991370.77))	OTD53.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Pomoná de la Col. San Juan, 1, 3 y 10 de la Col. Pueblo Unido, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD53	S	1,353	1,300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.64, meta_modificada:2451.64)}
2020	1	TAB190201560789	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,776,067.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776067.42, modificado:1631914.22))	OTD57.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Guapacaste de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD57	S	1,224	1,200	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.96, meta_modificada:2204.96)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560742	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 51 23a, Magisterial, La Tincherera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41695738, lat:17.47197029}}	15-07-2019	15-10-2019	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2317.24}}	{1560742 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560810	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Aljadores 3, Obrera, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.40958667, lat:17.47423199}}	22-07-2019	22-10-2019	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.92}}	{1560810 proyecto_PROCESO, 1560810 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560749	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:Pomona, San Juan, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42520971, lat:17.45338467}}	15-07-2019	15-10-2019	1,991,370.77	1,991,370.77	1,991,370.77	1,991,370.77	1,991,370.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2451.64}}	{1560749 proyecto_INICIO, 1560749 proyecto_PROCESO, 1560749 proyecto_NICIO, 1560749 proyecto_PROCESO, 1560749 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560789	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guacastele 12, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42446756, lat:17.46834747}}	22-07-2019	22-10-2019	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.95}}	{1560789 proyecto_PROCESO, 1560789 proyecto_INICIO, 1560789 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190201560976	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,748,932.46	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748932.46, modificado:1368808.03))	OTD66.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 13, 48 y 40 de la Col. Cocoyol, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD66	S	1,331	1,250	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.44, meta_modificada:3353.44)}
2020	1	TAB190201561037	2019	33	1	12					Proyecto de inversión	1,469,577.67	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469577.67, modificado:1223259.25))	OTD69.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles, Clavel y Tulpán de la Col. Colosio, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD69	S	400	315	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0)}
2020	1	TAB16160100626125	2016	33	1	12					Proyecto de inversión	2,330,165.90	(#1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330165.9, modificado:2285644.34))	Construcción De Puente De Concreto Tipo Cajon, En El Km. 2 400 Del Camino: RIA Reyes Hernandez 2da. Seccion, Comatcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTB72	N	0	0	5,100	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB15150200510050	2015	33	1	12					Proyecto de inversión	2,162,484.77	(#1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162484.77, modificado:2162248.9))	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Ubicado En Arillo Periférico, En La Cd. De Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT726	N	0	0	56,740	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560976	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 40 110, Cocoyol, 95900 Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.42335176, lat:17.47813097}}	08-07-2019	08-10-2019	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3363.44}}	{1560976/proyecto_PROCESO, 1560976/proyecto_INICIO, 1560976/proyecto_PROCESO, 1560976/proyecto_INICIO, 1560976/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201561037	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Clavel, Luis Donaldo Colosio Murieta, 86904 Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.43094778, lat:17.43876815}}	08-07-2019	08-10-2019	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}}	{1561037/proyecto_INICIO, 1561037/proyecto_PROCESO, 1561037/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB16160100626125	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:-, lon:-93.255833, lat:18.236944}}	01-02-2016		2,285,644.34	2,285,644.34	1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB15150200510050	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:883, direccion:-, lon:-91.533846, lat:17.800395}}	22-06-2015		2,162,248.90	2,162,248.90	595,151.72	595,151.72	595,151.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones



