

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101514456	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	350,000,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E8, modificado:2.614854107E7))	Previsión para Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 Fondo VIII Ramo General 33.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD02	S	1,137,845	1,100,758	0
2019	2	TAB190201562223	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,261,882.08	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261882.08, modificado:1261882.08))	OTD96.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna las Cruces en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD96	S	6,530	6,500	0
2019	2	TAB190201561912	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,179,206.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179206.13, modificado:1179206.13))	OTD95.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guiñar en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD95	S	6,530	6,500	0
2019	2	TAB190201561836	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,206,150.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206150.63, modificado:2206150.63))	OTD93.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guanal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD93	S	6,530	6,500	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514456	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190201562223	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.58, meta_modificada:961.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Anillo Periferico LATERAL DE CASA, Gregorio Mendez, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.53957188, lat:17.81144843}}	12-08-2019	10-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561912	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.86, meta_modificada:1002.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Guñar AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54027462, lat:17.81133862}}	12-08-2019	10-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561836	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.56, meta_modificada:1696.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Guanai AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54149771, lat:17.81170124}}	12-08-2019	10-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201563085	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	7,718,527.93	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718527.93, modificado:7718527.93))	OTD92.- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Laguna el Pajará, Laguna el Tigre y Laguna el Yomel en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD92	S	6,530	6,500	0
2019	2	TAB190201561853	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,731,961.97	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731961.97, modificado:1731961.97))	OTD94.- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Chihal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD94	S	6,530	6,500	0
2019	2	TAB190201559787	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,446,008.43	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446008.43, modificado:1446008.43))	OTD20.- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Rural Estatal "Ponciano Ariaga", R/a. Poza Redonda 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD20	S	109	100	0
2019	2	TAB190201559715	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	922,788.77	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922788.77, modificado:922788.77))	OTD18.- Construcción de techumbre en plaza cívica Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi", Col. El Gringo, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD18	S	125	125	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201563085	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6093.83, meta_modificada:6093.83))	1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Pajarral MANZANA SIN CIUDADANOS, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., Mexico, lon:-91.54158354, lat:17.81094536))	15-08-2019	09-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561853	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.96, meta_modificada:1324.96))	1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Laguna El Yomel LATERAL DE CASA, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancán, Tab., Mexico, lon:-91.54100418, lat:17.81088407))	12-08-2019	10-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201559787	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Poza Redonda 2A - Santuario 2A, Poza Redonda 2da Secc, Tab., Mexico, lon:-93.47597122, lat:18.23456873))	03-06-2019	31-08-2019	654,622.63	995,340.61	298,602.18	298,602.18	298,602.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.13))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201559715	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 9, El Gringo, 86590 Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.37480903, lat:17.98315179))	03-06-2019	31-08-2019	715,263.33	715,263.33	214,579.00	214,579.00	214,579.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.04))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201559739	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,871,839.29	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871839.29, modificado:1871839.29))	OTD19 - Construcción de lechumbre en plaza cívica Esc. Telesecundaria Gral. Lázaro Cárdenas del Río, R/a. Encrucijada 3ra. Sección, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD19	S	148	145	0
2019	2	TAB190101511132	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	689,293.98	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689293.98, modificado:689293.98))	Mantenimiento de cerca de malla perimetral y portones de acceso a diferentes áreas del Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD10	S	1,200,967	1,200,000	0
2019	2	TAB190101511164	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,676,778.81	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676778.81, modificado:1676778.81))	Mantenimiento del Stand ganadero del Parque Tabasco "Dora María" - Feria 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD13	S	1,200,967	1,200,000	0
2019	2	TAB190101511193	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	536,258.82	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536258.82, modificado:536258.82))	Relevo para terraplén de área para convivencia y plataformas de concreto de diversas áreas del Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD17	S	1,200,967	1,200,000	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201559739	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:Unamed Road, Encrucijada 3ra Secc, Tab., Mexico, lon:-93.555547, lat:18.25618053}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101511132	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96506405, lat:18.00695776}}	15-04-2019	15-05-2019	645,632.27	645,632.27	645,632.27	645,632.27	645,632.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190101511164	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96502113, lat:18.00677411}}	15-04-2019	15-05-2019	1,534,257.27	1,534,257.27	1,534,257.27	1,534,257.27	1,534,257.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190101511193	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96482801, lat:18.00675369}}	15-04-2019	15-05-2019	505,112.01	505,112.01	505,112.01	505,112.01	505,112.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201562226	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	4,715,282.39	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715282.39, modificado:4715282.39))	OTD97.-Construcción de Albergue de Pumas en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD97	S	328,740	311,619	0
2019	2	TAB190201559886	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,349,287.98	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349287.98, modificado:1349287.98))	OTD23.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. "Fausto Méndez Jiménez", Fracc. La Isla, R/a. Miguel Hidalgo 1a. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD23	S	156	150	0
2019	2	TAB190201560096	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,147,290.85	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147290.85, modificado:1147290.85))	OTD36.-Construcción de techumbre en plaza cívica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Villahermosa II, Col. 1° de Mayo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD36	S	550	520	0
2019	2	TAB190101511152	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	396,781.60	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396781.6, modificado:396781.6))	Mantenimiento de lianquis I, II, III, área gastronómica y tirolesa en el Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD12	S	1,200,967	1,200,000	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201562226	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.80192137, lat:18.00791687))	12-08-2019	09-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201559886	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Hule, Miguel Hidalgo III Elapa, 86127 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.99258351, lat:17.9684564))	03-06-2019	31-08-2019	472,250.79	1,011,629.90	303,488.97	303,488.97	303,488.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.05))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560096	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 710 B, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92656898, lat:17.96914017))	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101511152	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9647851, lat:18.00667206))	15-04-2019	15-05-2019	341,186.50	341,186.50	341,186.50	341,186.50	341,186.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101511173	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,009,317.87	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009317.87, modificado:1009317.87))	Mantenimiento de alumbrado en andadores, casetas de vigilancia fijas y móviles, áreas exteriores, en el Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD14	S	1,200,967	1,200,000	0
2019	2	TAB190101511181	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,482,352.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482352.13, modificado:1482352.13))	Mantenimiento de instalaciones eléctricas de alumbrado en estacionamientos y margaritas en el Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD15	S	1,200,967	1,200,000	0
2019	2	TAB190201562237	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	4,999,669.05	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999669.05, modificado:4999669.05))	OTE01.-Rehabilitación de las áreas de tratamiento de mecanoterapia, electroterapia y estimulación del "Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco" (C.R.E.E.) Primera etapa, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE01	S	178,000	175,577	0
2019	2	TAB190201559860	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,840,625.22	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840625.22, modificado:1840625.22))	OTD21.-Construcción de techumbre, plataforma de concreto hidráulico en plaza cívica y barda en el Jardín de Niños "Carolina Domínguez Sosa", Fracc. Santa Elena, Col. Miguel Hidalgo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD21	S	42	40	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101511173	(meta1:(unidad_medida:Metros,meta:1.0,meta_modificada:1.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:87,direccion:Boulevard Bicentenario,Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96497822, lat:18.0067945))	15-04-2019	15-05-2019	967,593.09	967,593.09	967,593.09	967,593.09	967,593.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros,avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB190101511181	(meta1:(unidad_medida:Metros,meta:1.0,meta_modificada:1.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:87,direccion:Boulevard Bicentenario,Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9649353, lat:18.0068352))	15-04-2019	15-05-2019	1,398,656.43	1,398,656.43	1,398,656.43	1,398,656.43	1,326,355.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros,avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB190201562237	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2275.0,meta_modificada:2275.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara 20, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90320158, lat:18.01681399))	19-08-2019	16-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201559860	(meta1:(unidad_medida:Equipamiento,meta:1.0,meta_modificada:1.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Calle 25 25, Miguel Hidalgo III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.98980474, lat:17.96987497))	03-06-2019	31-08-2019	644,218.83	1,512,404.00	453,721.20	453,721.20	453,721.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Equipamiento,avance:0.11))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560055	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	964,064.75	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964064.75, modificado:964064.75))	OTD29.- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Arnulfo Gorgana Gurria, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD29	S	129	120	0
2019	2	TAB190201560058	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	981,532.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981532.27, modificado:981532.27))	OTD30.- Construcción de techumbre en plaza cívica del Jardín de Niños Jacoba Vázquez, Col. 1° de Mayo, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD30	S	130	110	0
2019	2	TAB190201560072	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,737,214.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737214.42, modificado:1737214.42))	OTD33.- Construcción de la techumbre en plaza cívica del Plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Col. Gavilanes Norte, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD33	S	763	650	0
2019	2	TAB190201560092	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,814,027.81	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814027.81, modificado:1814027.81))	OTD35.- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en la Esc. Prim. Antonio Ocampo Ramírez, Col. El Espejo II, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD35	S	196	170	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560055	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Mezcalapa 22A, Casa Blanca Tra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91195631, lat:18.00230498))	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560058	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José Moreno Irabilen 323, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.93196559, lat:17.97436532))	03-06-2019	31-08-2019	245,383.07	742,432.99	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560072	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circolo Municipal 130, Triunfo la Manga I, 86099 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91677356, lat:17.98105981))	03-06-2019	31-08-2019	434,303.61	1,395,154.31	418,546.29	418,546.29	418,546.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560092	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Uxpanapa 204, El Espejo II, 86109 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.95692086, lat:17.99741739))	03-06-2019	31-08-2019	453,506.95	1,385,052.32	415,515.70	415,515.70	415,515.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.03))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101511188	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	796,887.88	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796887.88, modificado:796887.88))	Mantenimiento de módulos sanitarios en el Parque Tabasco "Dora María".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD16	S	1,200,967	1,200,000	0
2019	2	TAB190201559916	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,402,105.00	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402105.0, modificado:1402105.0))	OTD24.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Urbana "Blancas Mariposas", Fracc. Mis Blancas Mariposas, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD24	S	45	42	0
2019	2	TAB190201560086	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,639,847.55	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639847.55, modificado:1639847.55))	OTD34.-Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Prim. Rural José María Morelos y Pavón, R/a. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD34	S	50	40	0
2019	2	TAB190101511142	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	809,457.08	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809457.08, modificado:809457.08))	Mantenimiento a estacionamiento público del Parque Tabasco "Dora María" y Olimpia XXI.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD11	S	1,200,967	1,200,000	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101511188	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9647851, lat:18.00671288}}	15-04-2019	15-05-2019	638,549.97	638,549.97	638,549.97	638,549.97	638,549.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190201559916	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Blancas Mariposas s/n, Blancas Mariposas, 86179 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94761896, lat:17.96166958}}	03-06-2019	31-08-2019	490,736.75	1,035,714.27	310,714.28	310,714.28	310,714.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.13}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560086	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Av. los Pinos 24, Medellín y Pigua 3ra Secc, Tab., México, lon:-92.88149714, lat:18.00670267}}	03-06-2019	31-08-2019	409,961.88	1,292,405.35	387,721.60	387,721.60	387,721.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101511142	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96482801, lat:18.00659044}}	15-04-2019	15-05-2019	742,275.64	742,275.64	742,275.64	742,275.64	742,275.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560068	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,211,527.18	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211527.18, modificado:2211527.18))	OTD32.-Construcción de lechumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Manuel Bartlett Bautista, Fracc. Villa el Cielo, R/a. Tumbulushal, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD32	S	205	201	0
2019	2	TAB190201562228	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	4,875,657.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4875657.27, modificado:4875657.27))	OTD98.-Construcción de Albergue de Jaguares en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza y YUMKA, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD98	S	328,740	311,619	0
2019	2	TAB190201562234	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,684,586.24	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684586.24, modificado:1684586.24))	OTD99.-Sustitución de acometida eléctrica y remodelación de 2 módulos sanitarios en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco en la Cd. Deportiva, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD99	S	340	340	0
2019	2	TAB190201560063	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,705,470.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705470.13, modificado:1705470.13))	OTD31.-Construcción de lechumbre y plataforma de concreto en plaza cívica en el Centro de Atención Múltiple No. 4, Col. Alabá, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD31	S	38	35	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560068	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Marte, Tabasco, Mexico, lon:-92.92957306, lat:17.81358071}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562228	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.80044079, lat:18.00726386}}	12-08-2019	09-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562234	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.81, meta_modificada:167.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circulo Deportivo, Primero de Mayo, 86100 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94381022, lat:17.97639614}}	12-08-2019	09-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560063	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1908, Alajista de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9433916, lat:17.98386612}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101511119	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	644,669.25	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644669.25, modificado:644669.25))	Mantenimiento del Teatro al aire libre al interior en el Parque Tabasco "Dora Maria".	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD09	S	1,200,967	1,200,000	0
2019	2	TAB190201559866	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,568,995.90	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568995.9, modificado:1568995.9))	OTD22.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. "Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen", Fracc. las Margaritas Villa Parilla, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD22	S	105	100	0
2019	2	TAB190201560101	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,101,754.64	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101754.64, modificado:1101754.64))	OTD37.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Silvo Marín Murillo, Col. Capatzen Reyes Hernández Segunda Sección, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD37	S	101	98	0
2019	2	TAB190201565948	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,353,197.80	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353197.8, modificado:0.0))	OTD38.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Sec. Est. Manuel Bolívar Bastar, Pob. Cocohital, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD38	S	131	120	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101511119	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.96332598, lat:18.00963101))	15-04-2019	15-05-2019	617,226.91	617,226.91	617,226.91	617,226.91	617,226.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB190201559866	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 30, Parrilla 1ra. Secc., Las Margaritas, 86016 Parrilla, Tab., Mexico, lon:-92.92313576, lat:17.90021912))	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560101	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:58, direccion:Carr Reyes Hernandez 1125, Reyes Hernandez 2da Secc, Tab., Mexico, lon:-93.23667526, lat:18.25331745))	03-06-2019	31-08-2019	275,438.66	830,408.93	249,122.68	249,122.68	249,122.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.03))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201565948	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Paso la Unión, Coochital, Tab., Mexico, lon:-93.34593773, lat:18.39785902))	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201561763	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	12,036,174.79	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,203617479E7, modificado:1,203617479E7))	OTD91.- Construcción de pavimento asfáltico en camino rural cabecera municipal - Ra. La Isla en el municipio de Emiliano Zapala, Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD91	S	550	550	0
2019	2	TAB190201562239	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,550,000.01	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.01, modificado:1550000.01))	OTE02.- Construcción de techumbre en plaza cívica en la Esc. Sec. Fed. Tomas Garrido Canabal, Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE02	S	318	310	0
2019	2	TAB190201560032	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,445,447.41	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445447.41, modificado:1445447.41))	OTD26.- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Rural Federal "Damián Camona", Pobl. Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD26	S	263	255	0
2019	2	TAB190201559984	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,808,283.49	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808283.49, modificado:1808283.49))	OTD25.- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. "Agustín Melgar", Rta. Tierra Adentro Tra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD25	S	81	80	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201561763	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:4.58, meta_modificada:4.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-91.73223495, lat:17.75563487}}	15-08-2019	15-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562239	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Zamudio 23, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.39039803, lat:17.8258785}}	19-08-2019	16-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560032	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Santa Cruz 108, Cuplico, Ayapa, Tab., Mexico, lon:-93.11144829, lat:18.22517323}}	03-06-2019	31-08-2019	505,906.59	1,034,326.93	310,298.08	310,298.08	310,298.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.03}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201559984	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.03201199, lat:18.09776433}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560109	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,348,905.71	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348905.71, modificado:1348905.71))	OTD39.-Construcción de techumbre en plaza cívica Telesecundaria Santiago Aguilar L., Pob. Tecoluta 1ra. Sección, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD39	S	99	90	0
2019	2	TAB190201560036	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	898,017.28	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898017.28, modificado:898017.28))	OTD27.-Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Esc. Prim. "Ignacio Ramírez", Pob. Tucta, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD27	S	124	115	0
2019	2	TAB190201560213	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,106,053.54	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106053.54, modificado:1106053.54))	OTD43.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. Gregorio Méndez Magaña, Poblado Oxolotlan, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD43	S	110	132	0
2019	2	TAB190201560237	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	376,981.40	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376981.4, modificado:376981.4))	OTD44.-Reconstrucción de murete y zampeado de concreto para protección de taludes del terraplén del puente del camino San Pablo Tamboret - E), División del Norte, km. 2-600, ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD44	S	272	250	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560109	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Tab., Mexico, lon:-93.01759243, lat:18.25138154))	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560036	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Tucta, Tab., Mexico, lon:-92.99469709, lat:18.1934979))	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560237	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, Mexico, lon:-92.75555134, lat:17.37390365))	15-07-2019	14-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560237	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.73096085, lat:17.35145763))	15-07-2019	02-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560172	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	744,807.35	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744807.35, modificado:744807.35))	OTD41.-Rehabilitación de puente vehicular tipo cajón, ubicado en el cadenamiento km 3+500 en dirección al Ejido Hermenegildo Galana 3ra. sección en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD41	S	32,023	26,500	0
2019	2	TAB190201562243	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,715,041.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715041.13, modificado:1715041.13))	OTE03.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderones y banquetas en la calle Luis Donaldo Colosio, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE03	S	13,792	12,756	0
2019	2	TAB190201562248	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,992,236.99	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992236.99, modificado:1992236.99))	OTE04.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderones y banquetas en la calle Tomas Garrido Canabal, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE04	S	13,792	12,756	0
2019	2	TAB190201562257	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,046,182.49	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046182.49, modificado:2046182.49))	OTE06.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderones y banquetas en las calles Emilio Dupeyron y Maximiliano Hernández, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE06	S	13,792	12,756	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560172	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.95600891, lat:17.67837183}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562243	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.980299, lat:17.59367138}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562248	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.1, meta_modificada:171.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.98038483, lat:17.59371229}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562257	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:278.04, meta_modificada:278.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Calle Maximiliano Mendez, Tabasco, Mexico, lon:-92.980299, lat:17.59101234}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560444	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,856,822.93	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856822.93, modificado:1856822.93))	OTD51.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en el CECYTE No. 8, en el Barrio de Tecomaajaca, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD51	S	285	250	0
2019	2	TAB190201560122	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,508,787.30	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508787.3, modificado:1508787.3))	OTD40.-Construcción de plataforma de concreto y techumbre en la Telesecundaria Ricardo Flores Magón, Ej. Ignacio Allende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD40	S	45	45	0
2019	2	TAB190201560190	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,250,317.75	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250317.75, modificado:1250317.75))	OTD42.-Rehabilitación de puente vehicular tipo cajón, ubicado en el cadenamiento km 8+520, en dirección al Ejido Andrés Quintana Roo en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD42	S	32,023	26,500	0
2019	2	TAB190201562254	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,167,793.09	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167793.09, modificado:1167793.09))	OTE05.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Manuel Telloche, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE05	S	13,792	12,756	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560444	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lic. Francisco Trujillo 113, Tecomajaca, 86800 Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.95991421, lat:17.54606873}}	15-07-2019	14-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560122	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Mexico 195, Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.98703671, lat:17.55423183}}	03-06-2019	31-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560190	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.9573822, lat:17.6773905}}	03-06-2019	31-08-2019	500,127.10	1,098,533.02	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201562254	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.9, meta_modificada:156.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.98049212, lat:17.59373274}}	19-08-2019	17-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560370	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,656,169.91	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656169.91, modificado:1656169.91))	OTD45.-Rehabilitación, protección marginal y reposición de accesos, puente arroyo	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD45	S	30,100	28,423	0
2019	2	TAB190201560789	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,776,067.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776067.42, modificado:1776067.42))	OTD57.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Guanacastle de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD57	S	1,224	1,200	0
2019	2	TAB190201560810	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,705,249.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705249.0, modificado:1705249.0))	OTD58.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Alijadores de la Col. Obrera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD58	S	529	510	0
2019	2	TAB190201560782	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,484,964.53	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1484964.53))	OTD56.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Guayacán de la Col. Luis Gómez Z., y Adolfo López Mateos de la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD56	S	2,082	1,500	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560370	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7.4, meta_modificada:7.4))	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-92.96858311, lat:17.62246827))	15-07-2019	14-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560789	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.96, meta_modificada:2204.96))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guanacastle 12, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42446756, lat:17.46834747))	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560810	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.92, meta_modificada:1995.92))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Aljadores 3, Obrera, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.40958667, lat:17.47423196))	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560782	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.54, meta_modificada:1789.54))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guayacan 100, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42431736, lat:17.46431521))	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560817	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,274,816.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274816.13, modificado:2274816.13))	OTD59.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 54 de la Col. Benito Juárez y 55 de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD59	S	2,979	2,600	0
2019	2	TAB190201560976	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,748,932.46	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748932.46, modificado:1748932.46))	OTD66.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 13, 48 y 40 de la Col. Cocoyol, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD66	S	1,331	1,250	0
2019	2	TAB190201561062	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,541,971.05	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541971.05, modificado:1541971.05))	OTD71.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 46 de la Col. Cocoyol y 55 de la Col. Trinchera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD71	S	2,507	2,200	0
2019	2	TAB190201563074	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,855,732.35	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855732.35, modificado:1855732.35))	OTD68.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Noche Buena de la Col. Belén, 52 de la Col. Benito Juárez y Tomas Ramirez J. de la Col. Magisterial, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD68	S	2,837	2,600	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560817	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.8, meta_modificada:2644.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Calle 54 7, Benito Juárez, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.41839504, lat:17.47567491}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560976	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.44, meta_modificada:3353.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 40 110, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42335176, lat:17.47813097}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561062	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.92, meta_modificada:1816.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 46 39, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42116308, lat:17.47924642}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201563074	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.08, meta_modificada:2847.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Tomas R. LB, Magisterial, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.41637802, lat:17.47227731}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201560749	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,111,964.88	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111964.88, modificado:2111964.88))	OTD53.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Pomoná de la Col. San Juan, 1, 3 y 10 de la Col. Pueblo Unido, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD53	S	1,353	1,300	0
2019	2	TAB190201560767	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,756,538.31	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756538.31, modificado:1756538.31))	OTD55.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 8 de la Col. Pueblo Unido y Tacotalpa de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD55	S	3,215	3,100	0
2019	2	TAB190201560742	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,985,384.74	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985384.74, modificado:1985384.74))	OTD52.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 51 de la Col. La Trinchera y Bugambillas de la Col. Belén, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD52.-	S	1,568	1,550	0
2019	2	TAB190201561037	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,469,577.67	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469577.67, modificado:1469577.67))	OTD69.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Clavel y Tulipán de la Col. Colosio, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD69	S	400	315	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201560749	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2451.64, meta_modificada:2451.64))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:166, direccion:Pomona, San Juan, 86900 Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.42920971, lat:17.45338467))	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560767	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2047.92, meta_modificada:2047.92))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 8 57, Pueblo Unido Primera Amp, 86904 Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.42683864, lat:17.4597609))	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560742	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2317.24, meta_modificada:2317.24))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 51 29a, Magisterial, La Trinchera, 86902 Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.41695738, lat:17.47197029))	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561037	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Clavel, Luis Donaldo Colosio Murieta, 86904 Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, lon:-91.43094778, lat:17.45876815))	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201561070	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,741,979.16	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741979.16, modificado:1741979.16))	OTD72.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 37 de la Col. Centro, Girasol de la Col. Colosio y Nicolás Bravo de la Col. Héroes de Nacoazari, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD72	S	3,081	3,050	0
2019	2	TAB190201560758	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,529,886.51	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529886.51, modificado:2529886.51))	OTD54.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Miguel Hidalgo de la Col. Pueblo Unido y Guapaque de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD54	S	2,577	2,500	0
2019	2	TAB190201561003	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,715,160.22	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1715160.22))	OTD67.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 15 de la Col. Cocoyol, Lluvia de Oro de la Col. Belén y 33 de la Col. Benito Juárez, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD67	S	4,016	3,600	0
2019	2	TAB190201561050	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,526,110.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526110.63, modificado:1526110.63))	OTD70.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza de la Col. Héroes de Nacoazari y Perijano de la Col. San Juan, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD70	S	2,118	1,750	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201561070	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.08, meta_modificada:2022.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 14, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42609835, lat:17.47379191}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201560758	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.94, meta_modificada:3002.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 234, Pueblo Unido Primera Amp, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42920971, lat:17.45961762}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.12, meta_modificada:2655.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 15 209, Coocoyot, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42467526, lat:17.47995252}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190201561050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2596.16, meta_modificada:2596.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:168, direccion:Ignacio Zaragoza LB, Heroe de Nacozari, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42981052, lat:17.45556469}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB18180201133063	2018	33	I	12					Proyecto de inversion	1,918,241.39	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918241.39, modificado:1828739.52))	Je774.- Construcción De Puente Metálico Peatonal, Camino: Villahermosa - Nacajuca. Km 2 985, Col. Los Manguitos, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE774	N	0	0	2,750
2019	2	TAB18180201133059	2018	33	I	12					Proyecto de inversion	3,304,983.55	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304983.55, modificado:3219254.29))	Je756.- Rehabilitación Y Mantenimiento De Puente Tubular "El Barrial", En El Camino: S/C Bajadas Grandes - Monte Grande, Km 19 150, Ubicado En El Municipio De Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE756	N	0	0	2,612
2019	2	TAB18180201133054	2018	33	I	12					Proyecto de inversion	2,936,391.28	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936391.28, modificado:2875423.07))	Je755.- Reconstrucción De Puente Vehicular Mixto, En El Camino: Topolzingo - Periferico De Jalpa De Mendez, Tamo: Jalpa Km 3 400, Ubicado: En El Municipio De Jalpa De Mendez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE755	N	0	0	1,488
2019	2	TAB18180201133068	2018	33	I	12					Proyecto de inversion	6,622,052.69	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6622052.69, modificado:6276037.49))	Je775.- Construcción De Puente Mixto Vehicular Acceso A E. J. Santa Catalina - San Marcos Km 0 050, Municipio De Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE775	N	0	0	2,100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201133063	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion: '-', lon: -92.942777, lat:18.042777}}	26-07-2018	01-10-2018	1,828,739.52	1,828,739.52	1,828,739.52	1,828,739.52	1,828,739.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201133059	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion: '-', lon: -92.252222, lat:17.835555}}	26-07-2018	01-10-2018	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201133054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion: '-', lon: -93.035277, lat:18.198888}}	26-07-2018	01-11-2018	2,875,423.07	2,875,423.07	2,875,423.07	2,875,423.07	2,875,423.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201133068	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion: '-', lon: -93.015898, lat:18.040139}}	26-07-2018	01-12-2018	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	6,276,037.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

