

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202395624	Adquisición	2024	04-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas				452,280.00	452,280.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452280.0, modificado:452280.0)]	Adquisición de Bienes Especializados, para Laboratorios de Investigación Clínica, Criminalística, Forense y Toxicológico para realizar acciones de búsqueda de personas, Villahermosa, Centro, Tabasco, Cuarta Etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	01400023	S	1,228,927	1,173,671	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]
2024	2	TAB240202395628	Adquisición	2024	04-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas				1,118,000.00	1,118,000.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1118000.0)]	Adquisición de Bienes Muebles para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Villahermosa, Centro, Tabasco, Sexta Etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	01400022	S	1,228,927	1,173,671	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0), meta2: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0)]
2024	2	TAB240202395630	Adquisición	2024	04-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas				510,950.00	510,950.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510950.0, modificado:510950.0)]	Adquisición de Bienes Informáticos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Villahermosa, Centro, Tabasco, Quinta Etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	01400021	S	1,228,927	1,173,671	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0)]
2024	2	TAB240202397918	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				2,967,569.29	2,967,569.29	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967569.29, modificado:2967569.29)]	Fresado y reconstrucción de pavimento asfáltico, incluye saneo, suministro de material de banco, renovación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros con espesor promedio de 5 cms. compactado, en la calle cenada Esperanza Iris, col. Guayabal, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0586	S	161,938	178,122	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202395624	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Locales 3 y 4 Planta Alta, Av. Samarkanda 202, Fracc. Bonanza, 86030, lon:-92.94079778, lat:18.00076551}}	01-07-2024	30-09-2024	452,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO SF/TR0536/2024, trimestre:2.0, usuario:mariaadarcap, fecha:2024-06-24}}	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldez, fecha:2024-07-23}}	
TAB240202395628	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Locales 3 y 4 Planta Alta, Av. Samarkanda 202, Fracc. Bonanza, 86030, lon:-92.94079778, lat:18.00076551}}	01-07-2024	30-09-2024	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO SF/TR0536/2024, trimestre:2.0, usuario:mariaadarcap, fecha:2024-06-24}}	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldez, fecha:2024-07-23}}	
TAB240202395630	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Locales 3 y 4 Planta Alta, Av. Samarkanda 202, Fracc. Bonanza, 86030, lon:-92.94079778, lat:18.00076551}}	01-07-2024	30-09-2024	510,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO SF/TR0536/2024, trimestre:2.0, usuario:mariaadarcap, fecha:2024-06-24}}	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldez, fecha:2024-07-23}}	
TAB240202397918	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:cerrada Esperanza lris, lon:-92.92833163, lat:17.97825732}}	01-06-2024	30-06-2024	2,967,569.29	2,955,345.42	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397919	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				2,987,268.90	2,987,268.90	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987268.9, modificado:2987268.9}}	Reconstrucción y fresado de pavimento de concreto asfáltico en caliente, guarniciones y banquetas, en circuito de la calle Socialista, calle Álvaro Obregón, de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Fracc. Lomas de Atasta, de la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0584	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4277.9, meta_modificada:4277.9}}
2024	2	TAB240202397920	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				2,187,422.99	2,187,422.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187422.99, modificado:2187422.99}}	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Los Mangos 2, en Ra. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0591	S	3,069	3,265	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:912.5, meta_modificada:912.5}}
2024	2	TAB240202397921	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				2,172,049.64	2,172,049.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172049.64, modificado:2172049.64}}	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Los Mangos 3, en Ra. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0593	S	3,069	3,265	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}
2024	2	TAB240202397922	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				8,335,919.66	8,335,919.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8335919.66, modificado:8335919.66}}	Reconstrucción de vialidad a base de fresado de pavimento asfáltico existente y tendido de carpeta de concreto asfáltico en caliente, en carretera Villahermosa-la Isla, colonia Miguel Hidalgo III etapa, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0585	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17053.14, meta_modificada:17053.14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397919	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Socialista calle Alvaro Obregón de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines Fracc. Lomas de Atasta de la colonia Atasta, lon:-92.95221114, lat:17.98970594}}	01-06-2024	30-06-2024	2,987,268.90	2,979,202.50	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397920	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:calle Los Mangos 3, lon:-92.93863133, lat:17.91061651}}	01-09-2024	30-10-2024	2,187,422.99	2,169,981.96	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397921	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:calle Los Mangos 3, lon:-92.93848779, lat:17.91027811}}	01-09-2024	30-10-2024	2,172,049.64	2,154,832.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397922	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:carrera Villahermosa-la Isla, lon:-92.9995578, lat:17.96399284}}	01-06-2024	30-06-2024	8,335,919.66	8,291,481.84	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397923	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				2,398,615.01	2,398,615.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398615.01, modificado:2398615.01}}	Construcción de guarimiones y banquetas en acceso a la planta de residuos sólidos, Ra. Anacleto Canabal 3ra. Secc., Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0590	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}
2024	2	TAB240202397924	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUF E)				983,160.49	983,160.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983160.49, modificado:983160.49}}	Construcción de carpeta de concreto asfáltico de la calle Eusebio Castillo entre la avenida Gregorio Méndez Magaña y calle Simón Sarat, Col. Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0587	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}}
2024	2	TAB240202398896	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias				1,844,627.97	1,844,627.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844627.97, modificado:1844627.97}}	REHABILITACION DEL CAMINO DEL E.J. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMLIANO ZAPATA,	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	I0023	S	93	106	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:9.68, meta_modificada:9.68}}
2024	2	TAB240202402029	Adquisición	2024	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente				6,867,880.00	6,867,880.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867880.0, modificado:6867880.0}}	equipamiento tecnológico que coadyuva a sostener los estándares de calidad para los programas educativos	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	UI_Convenio 0496/24	S	990	544	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397923	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CAMINO AL EJIDO VEINTILNO DE MARZO, lon:-92.99361868, lat:17.99843824}}	01-06-2024	29-09-2024	2,398,615.01	2,386,219.91	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397924	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO, lon:-92.92650077, lat:17.99143097}}	01-06-2024	30-06-2024	983,160.49	979,188.94	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398896	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO RA. NUEVO POCHOTE, lon:-91.69057, lat:17.83149}}	30-05-2024	06-06-2024	1,844,358.77	1,844,358.77	1,844,358.77	1,844,358.77	1,844,358.77	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0024/CAPUFE/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MONACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:9.68)}	{2398896/proyecto_PROCESO, 2398896/proyecto_FIN, 2398896/proyecto_PR OCESO, 2398896/proyecto_INICIO, 2398896/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402029	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:CARRETERA OXOLOTAN TACOTLAPA KM1 FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO.19, lon:-92.74, lat:17.38}}	01-06-2024	31-12-2024	6,867,880.00	6,867,880.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202402089	Adquisición	2024	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente				51,000.00	51,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}]	equipamiento tecnológico para uso docente	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	UI-CONVENIO 0495/24	S		1	1	0	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}
2024	2	TAB240202402113	Adquisición	2024	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior				978,556.00	978,556.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978556.0, modificado:978556.0}]	EQUIPAMIENTO PARA RESIDENTES DE LA VILLA ESTUDIANTIL	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	UI-CONVENIO 0644/24	S		66	28	0	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:58.0, meta_modificada:58.0]}
2024	2	TAB240102348871	Adquisición	2024	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral				820,000.00	1,100,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:1100000.0}]	Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados en contexto de Migración en Centro, Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco	11270024	S	2,775	2,452	0	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0]}	
2024	2	TAB240102348910	Adquisición	2024	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral				2,900,000.00	3,110,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:3110000.0}]	Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados en contexto de Migración en Tenosique, Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco	11270023	S	2,775	2,452	0	{meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0]}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202402089	1	(geot: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:CARRETERA OXOLOTAN TACOTLAPA KM1 FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO.19, lon:-92.74, lat:17.38})	01-06-2024	31-12-2024	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202402113	1	(geot: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:CARRETERA OXOLOTAN TACOTLAPA KM1 FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO.19, lon:-92.7433, lat:17.3843})	01-06-2024	31-12-2024	978,556.00	978,556.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102348871	1	(geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Hieto, Retorno del Cromo S/N, lon:-92.90892, lat:18.030473})	23-01-2024	31-12-2024	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102348910	1	(geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Km. 1+800, Carr. Tenosique-Mactun-Cuchilla, lon:-91.423599, lat:17.495867})	23-01-2024	31-12-2024	3,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399043	Adquisición	2024	12-Salud	S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad				1,290,006.80	1,290,006.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290006.8, modificado:1290006.8}}	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL VILLAHERMOSA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco		S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2024	2	TAB240202398814	Proyecto de inversión	2024	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)				31,611,139.75	31,611,139.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.161113975E7, modificado:3.161113975E7}}	Construcción de interconexiones a los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0614	S	360	198	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:468.12, meta_modificada:468.12}}
2024	2	TAB240202351799	Adquisición	2024	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros				1,955,494.00	1,955,494.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955494.0, modificado:1955494.0}}	Adquisición de un Archivero electrónico para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del comercio, ubicado en villahermosa, centro Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Gobierno	01000056	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398310	Adquisición	2024	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros				1,955,494.00	1,955,494.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955494.0, modificado:1955494.0}}	Adquisición de un archivero electrónico para la Modernización del Registro público de la Propiedad y del Comercio, ubicado en Villahermosa, Centro Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Gobierno	01000056	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399043	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Perifoneo Carlos Pellicer Camara sin. Arco NorEste, Col. Casa Blanca 2da Sección, C.P. 86060, lon:-92.90356, lat:18.01753}}	28-06-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398814	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO,ESQ. MARIANO ARIETA, lon:-92.9222544, lat:17.98471376}}	01-06-2024	30-09-2024	31,611,139.75	31,599,925.43	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0814-073F/2024-PMU, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.159992543E7, importe_modificado:3.159992543E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2398814/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202351799	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco., lon:-92.92246, lat:18.00036}}	01-06-2024	31-12-2024	1,955,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398810	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco., lon:-92.92246, lat:18.00036}}	01-06-2024	31-12-2024	1,955,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397641	Adquisición	2024	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros				1,955,494.00	1,955,494.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955494.0, modificado:1955494.0}}	Adquisición de Archivo electrónico para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ubicado en Villahermosa, Centro Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Centro	01000056	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102349899	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	24,625,438.00	24,625,438.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10814471E7, modificado:1.10814471E7}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35439909E7, modificado:1.35439909E7}}	Adecuación y ampliación de la estructura de la captación existente en el Río Samaria para abastecimiento de la planta potabilizadora Cunduacán, Tabasco (Segunda Etapa de Dos Etapas).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU068	S	10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102350000	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	75,111,534.00	75,111,534.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.38001903E7, modificado:3.38001903E7}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.13113437E7, modificado:4.13113437E7}}	Construcción de la ampliación de la planta potabilizadora Cunduacán a 350 LPS, municipio de Cunduacán, Tabasco (Tercera Etapa de Tres Etapas).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU069	S	10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398813	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				12,607,131.98	12,607,131.98	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.260713198E7, modificado:1.260713198E7}}	Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vhsa. - Periférico de la Planta Potabilizadora Carrizal II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 2 Etapas)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	S	46,155	46,904	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2859.19, meta_modificada:2859.19}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202397641	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco., lon:-92.92246, lat:18.00036}}	01-06-2024	31-12-2024	1,955,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349899	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán, lon:-93.145137, lat:18.016316}}	03-06-2024	29-11-2024	24,625,438.00	24,511,997.93	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-004/2024, contratista:Armadora Tabasqueña, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2,451,997,93E7.}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2349899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102350000	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán, lon:-93.164, lat:18.066016}}	17-06-2024	15-12-2024	75,111,534.00	74,921,465.78	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-003/2024, contratista:Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7,492,146,578E7.}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2350000/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398813	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASEO USUMACINTA, lon:-92.96051849, lat:18.00306707}}	01-05-2024	30-09-2024	12,607,131.98	11,827,248.96	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55}}	{2398813/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398568	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				557,200.00	557,200.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557200.0, modificado:557200.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0110	S	3,400	3,112	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398573	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				497,500.00	497,500.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497500.0, modificado:497500.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COL BUERGOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0111	S	299	278	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398579	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				462,834.20	462,834.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462834.2, modificado:462834.2}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO EL CONGO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0112	S	920	951	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398582	Proyecto de inversión	2024	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				820,875.00	820,875.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820875.0, modificado:820875.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0113	S	7,498	6,902	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398558	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE LA COLOA BELÉN, lon:-92.61963, lat:17.778345}}	21-05-2024	29-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{2398558/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398573	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BUERGOS, lon:-92.6426, lat:17.81682}}	21-05-2024	29-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{2398573/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398579	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CARRETERA EL CONGO TEPETTAN, lon:-92.42907, lat:17.8247}}	21-05-2024	29-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{2398579/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398582	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUNVALACION NORTE ESQUINA CON CALLE SANTA TERESA, lon:-92.52445, lat:17.83819}}	16-05-2024	14-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{2398582/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102348903	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				24,000,000.00	21,994,635.14	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.199463514E7)]	Construcción de Línea de Conducción de agua potable, de la Ranchería Saloya 1ra, sección hacia el Fraccionamiento Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco. (3ra. Etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310397	S	16,672	14,920	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB240102348930	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				76,000,000.00	68,001,909.31	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.6E7, modificado:6.800190931E7)]	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Líneas de Presión, en la ciudad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310398	S	12,070	10,954	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB240102350020	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,500,000.00	5,500,000.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0)]	Elaboración de estudio y proyecto para la construcción del sistema integral de agua potable (captación, planta potabilizadora y líneas de conducción) para los centros integradores, Poblado Ignacio Zaragoza, Villa Cuauhtémoc, Villa Vicente Guerrero, Villa Ignacio Allende, Poblado Simón Sarlat y colonia Caparros del municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU070	S	12,315	11,660	0	[meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB240102350073	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2024	16- Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,500,000.00	4,500,000.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0)]	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la Construcción de la Planta Potabilizadora, Líneas de Conducción, sistema de regulación y/o almacenamiento e interconexiones a los circuitos principales de agua potable de la Ciudad de Paraiso, municipio de Paraiso, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU071	S	13,197	12,355	0	[meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102348903	2	{geot: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Saloya Tra. Sección, lon:-92.938884, lat:18.08878}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Saloya Tra. Sección, lon:-92.938141, lat:18.084186}}	05-03-2024	02-07-2024	21,994,635.14	21,994,635.14	13,390,926.19	13,390,926.19	13,390,926.19	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA S-RAIMO 23-001/2024, contratista:Construcciones Hidráulicas Herme Asociados, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.199463514E}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.75}}	{2348903/proyecto_INICIO, 2348903/proyecto_PROCESO, 2348903/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}}
TAB240102348930	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, lon:-92.640121, lat:18.547763}}	25-03-2024	21-08-2024	68,001,909.31	68,001,909.31	8,546,174.71	8,546,174.71	8,546,174.71	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA S-RAIMO 23-002/2024, contratista:Rafa Cava, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6.800190931E7, importe_modificado:6.}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.39}}	{2348930/proyecto_INICIO, 2348930/proyecto_PROCESO, 2348930/proyecto_INICIO, 2348930/proyecto_PROCESO, 2348930/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-08}}
TAB240102350020	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Violento Guerrero, lon:-92.891944, lat:18.391389}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Cuaahémoc, lon:-92.955, lat:18.401944}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:Ignacio Zaragoza, lon:-92.959444, lat:18.401667}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Paraiso, lon:-93.21301, lat:18.39529}}	03-06-2024	29-11-2024	5,500,000.00	4,767,003.08	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA S-PROAGUA-001/2024, contratista:Lediaz Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4767003.08, importe_modificado:4.}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.07}}	{2350020/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350073	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraiso, lon:-93.21301, lat:18.39529}}	03-06-2024	29-11-2024	4,500,000.00	3,849,923.41	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA S-PROAGUA-002/2024, contratista:Juan Carlos Gutiérrez Vélez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3849923.41, importe_modificado:3.}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.07}}	{2350073/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202402536	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,370,828.60	3,370,828.60	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370828.6, modificado:3370828.6}]	REHABILITACION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO COSECHERO EJIDO LA CANDELARIA, MACUSPANA TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca	12000064	S		30	32	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}
2024	2	TAB240102349406	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				15,380,000.00	15,380,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7}]	PROYECTO 14110068.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISIMATE - LOS PICHES, TRAMO: CHIQUIGUAO - MATILLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S		978	974	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}}
2024	2	TAB240102349407	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				15,380,000.00	15,380,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7}]	PROYECTO 14110068.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISIMATE - LOS PICHES, TRAMO: CHIQUIGUAO - MATILLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S		978	974	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3246.0, meta_modificada:3246.0}}
2024	2	TAB240102349423	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				13,725,000.00	13,725,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.3725E7}]	PROYECTO 14110088.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO BELÉN - LA GRANJA DEL KM 6+400 AL KM 11+340, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110088	S		5,204	4,884	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.74, meta_modificada:4.74}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202402536	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:276, direccion:EJIDO LA CANDELARIA, MACUSPANA, TABASCO, lon:-92.527115, lat:17.556631}}	18-04-2024	06-06-2024	3,370,828.60	3,370,828.60	3,370,828.60	2,019,006.04	2,019,006.04	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1200064-45/2024, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS, monto:3370828.6, importe_modificado:3}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1239.0}}	{2402536/proyecto_INICIO, 2402536/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldez, fecha:2024-07-23}}
TAB240102349406	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406}}	01-03-2024	28-07-2024	15,380,000.00	10,792,134.17	8,571,617.47	8,571,617.47	8,571,617.47	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110088-2/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERVIL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.079213417E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.86}}	{2349406/proyecto_INICIO, 2349406/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349407	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406}}	01-03-2024	28-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2349407/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:el proyecto se envia a cancelación ya que se encuentra registrado 2 veces en el sistema, trimestre:2.0, usuario:dafnedwinzgc, fecha:2024-07-10}}	Sin observaciones
TAB240102349423	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:199, direccion:macuspna, tabasco, lon:-92.505027, lat:17.839411}}	01-03-2024	31-08-2024	13,725,000.00	10,144,790.87	1,028,775.55	1,028,775.55	1,028,775.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110088-3/2024, contratista:HR INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.014479087E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.81}}	{2349423/proyecto_INICIO, 2349423/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102349436	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				18,000,000.00	18,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}}	PROYECTO 14110092.- Rehabilitación de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Paso Real de la Victoria - Sandial - La Cruz, del km 0+000 al km 6+900, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110092	S	3,291	3,246	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}
2024	2	TAB240102349442	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,000,000.00	11,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	PROYECTO 14110097.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO OCCIDENTE SAN FRANCISCO - MOCTEZUMA DEL KM 3+000 AL KM 5+650, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110092	S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}}
2024	2	TAB240102349445	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,840,000.00	6,840,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840000.0, modificado:6840000.0}}	PROYECTO 14110104.-Rehabilitación de terracerías, obras complementarias, pavimentación asfáltica y señalamiento horizontal del camino Santa Lucía (Lim. Municipal - Santa Lucía) del km 3+900 al km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110104	S	215	225	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	2	TAB240102349560	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,590,000.00	8,590,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8590000.0, modificado:8590000.0}}	PROYECTO 14110105.- Mantenimiento de pilas centrales, resanes y reparación de vigas en el claro 1 y 2 del puente ¿La Sierra¿, ubicado en el camino Playas del Rosario ¿ Oxolotán km 6+640, en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco (segunda etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110105	S	12,431	11,522	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.1, meta_modificada:83.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240102349436	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-92.982286, lat:18.139365}}	01-03-2024	28-07-2024	18,000,000.00	12,701,534.03	6,997,636.38	6,997,636.38	6,997,636.38	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110082-1/2024, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.080638396E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.19}}	{2349436/proyecto_INICIO, 2349436/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349442	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.23396, lat:18.33069}}	01-03-2024	28-06-2024	11,000,000.00	10,999,972.14	10,331,872.55	10,331,872.55	10,331,872.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO141110087-6/2024, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.069091777E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.65}}	{2349442/proyecto_INICIO, 2349442/proyecto_PROCESO, 2349442/proyecto_FIN, 2349442/proyecto_PROCESO, 2349442/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349445	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:90, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.564506, lat:17.540227}}	01-03-2024	28-07-2024	6,840,000.00	5,103,277.90	1,530,983.37	1,530,983.37	1,530,983.37	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110104-13/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5103277.9.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.33}}	{2349445/proyecto_INICIO, 2349445/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349560	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.868693, lat:17.832569}}	01-03-2024	28-07-2024	8,590,000.00	8,159,681.92	2,447,904.58	2,447,904.58	2,447,904.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110105-11/2024, contratista:VILLSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8159681.92, importe_modificado:8159681.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.65}}	{2349560/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102349737	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,250,000.00	2,250,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	PROYECTO 14110109.- Rehabilitación de terracerías, tablistacado y pavimento asfáltico del camino Gran Póster - Agua Blanca km 1+610, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110109	S	2,323	2,233	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.03, meta_modificada:0.03}}
2024	2	TAB240102349755	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				10,510,000.00	10,510,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:1.051E7}}	PROYECTO 14110112.- Construcción de puente mixto en el camino: E.C. (E. Zapata - Tenosique) ¿ Po. Guayacán km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110112	S	1,302	1,245	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240102349762	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				620,000.00	620,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}}	PROYECTO 14110114.- Mantenimiento de puente tubular (Encomendero), en el camino Encomendero km 7+966, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110114	S	895	935	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada:12.2}}
2024	2	TAB240102349770	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				690,000.00	690,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}	PROYECTO 14110119.- Rehabilitación de acceso a puente tubular en el camino Frontera - Jonuta tramo: Frontera - La Tjera km 35+750, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110119	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102349737	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.831254, lat:17.510026}}	01-03-2024	13-06-2024	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	{2349737/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349755	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.543951, lat:17.601493}}	01-03-2024	28-07-2024	10,510,000.00	6,700,682.59	4,590,308.88	4,590,308.88	4,590,308.88	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110112-4/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAGO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6700682.59, importe_modificado:8009921.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.55}}	{2349755/proyecto_INICIO, 2349755/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349762	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.557301, lat:17.800873}}	01-03-2024	29-05-2024	620,000.00	589,897.29	176,969.19	176,969.19	176,969.19	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110114-14/2024, contratista:GCH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:589897.29, importe_modificado:589897.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.75}}	{2349762/proyecto_INICIO, 2349762/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349770	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.50115, lat:18.353525}}	01-03-2024	28-06-2024	690,000.00	658,785.25	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110119-9/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:658785.25, importe_modificado:658785.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.28}}	{2349770/proyecto_INICIO, 2349770/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102349849	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				12,200,000.00	12,200,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.22E7}}	PROYECTO14110107.- Construcción de puente mixto en el camino Santa Cruz - El Bellote tramo: Santa Cruz - Jalajilpa km 11+300, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110107	S	27,319	42,078	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240102349853	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,000,000.00	3,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	PROYECTO 14110126.- Construcción de terracerías y tablaestacado en el camino Playas del Rosario - Oxolotlán, tramo: Tacotalpa - Oxolotlán km 61+000, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110126	S	12,341	11,521	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}
2024	2	TAB240102349860	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,500,000.00	4,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PROYECTO 14110128.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Acceso a la Rta. Pajonal del km 0+000 al km 1+700, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	498	530	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}
2024	2	TAB240102349867	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,000,000.00	5,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	PROYECTO 14110131.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Bajadas Grande - Monte Grande tramo: Macuspána del km 13+200 al km 14+900, en tramos asiados, municipio de Macuspána, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110131	S	2,625	2,587	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240102349849	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.897522, lat:18.397343}}	01-03-2024	28-07-2024	12,200,000.00	10,006,873.83	6,908,238.80	6,908,238.80	6,908,238.80	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110107-6/2024, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.000687383E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.85}}	{2349849/proyecto_INICIO, 2349849/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349853	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.779411, lat:17.461625}}	01-04-2024	15-07-2024	3,000,000.00	2,900,043.85	870,013.15	870,013.15	870,013.15	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110128-10/2024, contratista:ERNESTO MIRANDA ROCA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2900043.85, importe_modificado:2900043.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.4}}	{2349853/proyecto_INICIO, 2349853/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349860	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.806961, lat:17.991234}}	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	4,304,217.17	1,291,265.15	1,291,265.15	1,291,265.15	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110128-17/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4304217.17,}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.03}}	{2349860/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102349867	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:161, direccion:Macuspá, Tabasco, lon:-92.228741, lat:17.797645}}	01-04-2024	31-07-2024	5,000,000.00	4,879,242.52	1,463,772.76	1,463,772.76	1,463,772.76	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4110131-8/2024, contratista:LOGAGRE TAB, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4879242.52, importe_modificado:4879242.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.87}}	{2349867/proyecto_INICIO, 2349867/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102349887	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,500,000.00	4,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PROYECTO 14110130.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Guanaj - El Jobo (Boquerón 3a. y 4a. Sección) del km 2+500 al km 7+000, en tramos aislados, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110130	S	4,464	4,273	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	2	TAB240102350022	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,300,000.00	4,300,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}}	PROYECTO 14110127.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Acceso a la Rta. Miraflores 1ra Sección, del km 0+000 al km 1+200, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110127	S	210	229	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}
2024	2	TAB240202399195	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,000,000.00	4,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	PROYECTO 14110142.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obra complementaria del camino: Oxolotán ¿, Pomocuita ¿, Tomás Garrido, del km 1+740 al km 4+080, en tramos aislados (5ta. Etapa), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	683	668	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}
2024	2	TAB240202399211	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,600,000.00	2,600,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}	PROYECTO 14110148.- Construcción de protección marginal y reposición de accesos a puentes vehiculares del camino: Frontera Jonuta tramo: Frontera ¿ La Tijera km 53+200 y km 55+200, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110148	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349887	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.992824, lat:17.912219}}	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2349887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350022	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.771186, lat:17.92424}}	01-04-2024	15-07-2024	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2350022/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399195	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.733534, lat:17.373833}}	01-07-2024	30-09-2024	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2399195/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399211	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.991236, lat:18.293617}}	01-07-2024	30-09-2024	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2399211/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399244	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,400,000.00	4,400,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}}	PROYECTO 14110138.- Construcción de tablaestacados, terracerías y pavimento asfáltico del camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - Agua Blanca km 4+900, 5+600 y 6+200, en el municipio de Macuspá, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	141100138	S	2,058	1,900	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2024	2	TAB240202399261	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,100,000.00	2,100,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	PROYECTO 14110139.- Rehabilitación de terracerías y revestimiento del camino Zopo Sur - Chivalto 4ª Sección, del km 0+000 al km 5+000, en tramos aislados, en el municipio de Macuspá, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110139	S	1,055	971	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202399295	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,850,000.00	1,850,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	PROYECTO 14110147.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y tablaestacado del camino: La "T" Castañal - Noypac km 24+200, tramo: Miraflores - Noypac, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110147	S	1,088	1,113	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240102342352	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				14,995,507.00	14,994,053.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4995507E7, modificado:1.499405326E7}}	14000858.- Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del Km. 16+500 al Km. 23+600 del camino Tenosique - La Palma, municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000858	S	31,649	30,661	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.08, meta_modificada:3.08}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399244	1	{geot1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.481311, lat:17.635989}}	01-07-2024	30-09-2024	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2399244/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399261	1	{geot1: {cve_municipio:12, localidad:139, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.40035, lat:17.60647}}	01-07-2024	30-09-2024	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.0}}	{2399261/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399295	1	{geot1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.714153, lat:17.444277}}	03-05-2024	31-07-2024	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{2399295/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342352	1	{geot1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:Camino Tenosique-La Palma del km 16+500 al km 23+600, lon:-91.216415, lat:17.457268}}	13-03-2024	10-07-2024	14,994,053.26	14,994,053.26	13,051,181.59	13,051,181.59	13,051,181.59	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000858-10/2024, contratista:LOGAGRE TAB, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.199524261E7, importe_modificado:1.499405326E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:3.08}}	{2342352/proyecto_INICIO, 2342352/proyecto_PROCESO, 2342352/proyecto_FINAL, 2342352/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342353	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				14,994,716.00	14,255,577.98	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4994716E7, modificado:1.425557798E7)]	14000859.-Construcción de pavimento asfáltico en tramos aislados del Km. 18+100 al Km. 25+720 del camino Tenosique - Cojito 1ra. sección, municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000859	S	31,649	30,661	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:3.17, meta_modificada:3.17)]
2024	2	TAB240102342354	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				18,648,630.00	16,135,844.50	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.864863E7, modificado:1.61358445E7)]	14000863.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Villa Vicente Guerrero - Playa Pico de Oro del Km 0+000 al Km 6+900 km, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000863	S	4,795	4,559	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:6.8)]
2024	2	TAB240102342356	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,290,455.00	3,290,455.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290455.0, modificado:3290455.0)]	14000867.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Ignacio Zaragoza entre calle Prol. Agrarista y Av. Camino Ganadero, Col. Santa Isabel, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000867	S	11,913	10,555	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0)]
2024	2	TAB240102342357	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,918,614.00	4,918,614.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918614.0, modificado:4918614.0)]	14000868.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones y obra complementaria, en la calle Castaño, calle Eucalipto y Campanario entre calles Ciprés y Castaño, Colonia Arboledas, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000868	S	11,914	10,555	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2639.44, meta_modificada:2639.44)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342353	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:Camino Tenosique-Corripa Tra, secci3n del km 18+100 al km 25+720, lon:-91.335685, lat:17.343742}}	25-03-2024	17-07-2024	14,255,577.98	14,255,577.98	9,461,760.70	9,461,760.70	9,461,760.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000859-15/2024, contratista:CONSORCIO DOMAGUI,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,140446239E7, importe_modificado:7,}}	{meta1: {unidad_medida:Kil3metro, avance:3.15}}	{2342353/proyecto_INICIO, 2342353/proyecto_FIN, 2342353/proyecto_PR, 2342353/proyecto_OCESO}	En Ejecuci3n	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342354	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Camino de la Villa Vicente Guerrero-Playa Pico de Oro, lon:-92.87039, lat:18.397189}}	11-03-2024	18-07-2024	16,135,844.50	12,908,675.60	8,394,160.83	8,394,160.83	8,394,160.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000863-9/2024, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,29086756E7, importe_modificado:1,29086756E7,}}	{meta1: {unidad_medida:Kil3metro, avance:5.58}}	{2342354/proyecto_INICIO, 2342354/proyecto_PR, 2342354/proyecto_OCESO}	En Ejecuci3n	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342356	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza entre Calle Prol. Agrarista y Av. Camino Ganadero, Col. Santa Isabel, lon:-91.759141, lat:17.737016}}	06-05-2024	02-08-2024	3,290,455.00	3,123,627.06	1,854,006.84	1,854,006.84	1,854,006.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000867-64/2024, contratista:CONSURTAB, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3123627.06, importe_modificado:3123627.06,}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1104.0}}	{2342356/proyecto_INICIO, 2342356/proyecto_PR, 2342356/proyecto_OCESO}	En Ejecuci3n	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342357	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Campanario, lon:-91.779793, lat:17.735625}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Eucalipito, lon:-91.781031, lat:17.735939}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Castaño, lon:-91.762374, lat:17.735297}}	06-05-2024	09-08-2024	4,918,614.00	4,812,184.21	1,443,655.26	1,443,655.26	1,443,655.26	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000868-62/2024, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4812184.21, importe_modificado:4812184.21,}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:791.83}}	{2342357/proyecto_INICIO, 2342357/proyecto_PR, 2342357/proyecto_OCESO}	En Ejecuci3n	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342358	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,706,869.00	9,706,869.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9706869.0, modificado:9706869.0)]	14000869.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Niños Héroes (entre las calles César Augusto Sandino y Miramón) de la Villa el Triunfo en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000869	S	2,886	2,784	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0)]
2024	2	TAB240102342363	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,693,151.00	11,693,151.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1693151E7, modificado:1.1693151E7)]	14000870.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Benito Juárez (entre calles Cuauhtémoc y Artículo 123), Villa El Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000870	S	2,886	2,784	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6368.0, meta_modificada:6368.0)]
2024	2	TAB240102342364	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,855,641.00	19,993,374.62	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1855641E7, modificado:1.999337462E7)]	14000871.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coastacalcos - Villahermosa) Km. 149.84 - Ra. González 4ta. Sección, tramo de Km. 3+800 al Km. 8+400, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000871	S	699	646	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:4.6, meta_modificada:4.6)]
2024	2	TAB240102342365	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				20,863,162.00	17,864,648.47	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0863162E7, modificado:1.786464847E7)]	14000872.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coastacalcos - Villahermosa) Km. 149.84 - Ra. González 1ra. Sección, tramo de Km. 0+000 al Km. 3+800, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000872	S	1,672	1,682	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:3.8, meta_modificada:3.8)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342358	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Calle Niños Héroes de la Villa el Triunfo, lon:-91.171474, lat:17.914755}}	08-04-2024	26-07-2024	9,706,869.00	7,971,741.19	3,340,385.63	3,340,385.63	3,340,385.63	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000869-21/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EL SANTUARIO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7971741.19, importe_modificado:1.007536896E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}}	{2342358/proyecto_INICIO, 2342358/proyecto_PROGRESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342363	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Calle Benito Juárez, de Villa el Triunfo, lon:-91.168849, lat:17.92507}}	25-03-2024	17-07-2024	11,693,151.00	10,075,368.96	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000870-71/2024, contratista:TERRAVÍA S.S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.007536896E7, importe_modificado:1.007536896E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.2}}	{2342363/proyecto_INICIO, 2342363/proyecto_PROGRESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342364	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:101, direccion:Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) km.149.84-Ra. González 4ta. secc., lon:-93.081412, lat:17.969644}}	04-03-2024	11-07-2024	19,993,374.62	19,993,374.62	19,792,311.79	19,792,311.79	19,792,311.79	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000871-3/2024, contratista:CONSTRUCCIONES WESJE.S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.59946997E7, importe_modificado:1.999337462E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:4.6}}	{2342364/proyecto_INICIO, 2342364/proyecto_PROGRESO, 2342364/proyecto_INICIO, 2342364/proyecto_PROGRESO, 2342364/proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342365	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) km.149.84 González 1ra. sección, lon:-93.056046, lat:17.969644}}	11-03-2024	18-07-2024	17,864,648.47	17,864,648.47	17,708,025.92	17,708,025.92	17,708,025.92	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000872-6/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.429171879E7, importe_modificado:1.007536896E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:3.8}}	{2342365/proyecto_INICIO, 2342365/proyecto_PROGRESO, 2342365/proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342367	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,503,904.00	9,503,904.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9503904.0, modificado:9503904.0}}	14000874--Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle 3 del Ejido López Zamora en la Villa Quetzacoatl en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000874	S	7,272	6,672	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3707.0, meta_modificada:3707.0}}
2024	2	TAB240102342368	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,671,020.00	5,671,020.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5671020.0, modificado:5671020.0}}	14000875--Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso del Ejido Emiliano Zapata, municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000875	S	400	440	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2971.0, meta_modificada:2971.0}}
2024	2	TAB240102342378	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,684,381.00	9,253,867.79	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11684381E7, modificado:9253867.79}}	14000876--Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (San Marcos - Chispillar trasección) - Ra. Mérida y Guarumo, del Km. 0+000 al Km. 3+110, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000876	S	1,782	1,896	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:3.11, meta_modificada:3.11}}
2024	2	TAB240102342379	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				10,390,928.00	10,390,928.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0390928E7, modificado:1.0390928E7}}	14000877--Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino Lázaro Cárdenas - Ej. Graciano Sánchez - Villa Tapijulapa, tramo del Km. 5+600 al Km. 8+000, municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000877	S	2,383	2,332	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342367	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:Calle 3 del Ejido López Zamora en la Villa Quetzalcóatl}, lon:-91.05966, lat:17.62673}}	08-04-2024	19-07-2024	9,503,904.00	8,491,813.36	5,348,008.92	5,348,008.92	5,348,008.92	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000874-20/2024, contratista:GRUPO ORHNOS,S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8491813.36, importe_modificado:8491813.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.85}}	{2342367/proyecto_INICIO, 2342367/proyecto_PROGRESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342368	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Camino E.C. (Villahermosa-Jalapa) ejido Emiliano Zapata, lon:-92.85036, lat:17.77531}}	08-05-2024	13-08-2024	5,671,020.00	5,249,281.01	1,826,775.44	1,826,775.44	1,826,775.44	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000875-55/2024, contratista:RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5249281.01, importe_modificado:5249281.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.33}}	{2342368/proyecto_INICIO, 2342368/proyecto_PROGRESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342378	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:Camino E.C. (Ra. San Marcos-Ra. Chiplilinar Tra.secc.)Ra. Mérida y Guarumo, lon:-92.779139, lat:17.794336}}	01-04-2024	19-07-2024	9,253,867.79	9,253,867.79	7,324,983.79	7,324,983.79	7,324,983.79	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000876-17/2024, contratista:COMERCI ALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER,S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7403099.0, importe_modificado:7403099.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:2.92}}	{2342378/proyecto_INICIO, 2342378/proyecto_PROGRESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342379	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Camino Lázaro Cárdenas ej. Graciano Sánchez-Villa Tapajulapa, lon:-92.780488, lat:17.498248}}	08-04-2024	26-07-2024	10,390,928.00	10,246,566.23	9,972,640.55	9,972,640.55	9,972,640.55	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000877-25/2024, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,024656623E7, importe_modificado:1,024656623E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:2.4}}	{2342379/proyecto_INICIO, 2342379/proyecto_PROGRESO, 2342379/proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342380	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				37,958,768.00	37,958,768.00	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7958768E7, modificado:3.7958768E7)]	14000886.-Construcción del puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000886	S	353,527	330,080	0	[meta1: (unidad_medida: Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB240102342381	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,122,775.00	21,122,775.00	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1122775E7, modificado:2.1122775E7)]	14000887.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de la Calle Prol. de Constitución entre el monumento Coronel Gregorio Méndez Magaña y Calle Nicolás Bravo, de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000887	S	8,618	8,061	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10713.0, meta_modificada:10713.0)]
2024	2	TAB240102342382	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,638,632.00	11,238,182.26	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1638632E7, modificado:1.123818226E7)]	14000889.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Jonuta - Frontera) Km. 26+500 - Pino Suárez, del Km. 0+000 al Km. 3+500, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000889	S	3,854	3,533	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5)]
2024	2	TAB240102342383	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,174,776.00	7,174,776.00	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174776.0, modificado:7174776.0)]	14000890.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino E.C. (Jalpa de Méndez -Cunduacán) Km. 7.20 -Ra. Galeana 2da secc. del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000890	S	981	947	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.76, meta_modificada:2.76)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342380	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa Teapa-Luis Donaldo Colosio Murrieta, colonia Gaviotas Sur, lon:-92.912812, lat:17.970709}}	01-04-2024	26-09-2024	37,958,768.00	33,987,440.72	10,928,831.18	10,928,831.18	10,928,831.18	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000889-23/2024, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.398744072E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), avance:0.03}}	{2342380/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342381	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Prol. de Constitución entre el monumento Coronel Gregorio Méndez Magaña y calle Nicolás Bravo, lon:-93.0574, lat:18.175903}}	04-03-2024	11-07-2024	21,122,775.00	17,347,057.94	2,423,879.76	2,423,879.76	2,423,879.76	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000887-2/2024, contratista:GRUPO ELFALIM,S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.734705794E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.85}}	{2342381/proyecto_INICIO, 2342381/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342382	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:Camino E.C. (Jonuta-Frontera) km. 26+500-Pino Suárez, del km. 0+000 al km.3+500, lon:-92.192572, lat:18.250773}}	29-04-2024	20-09-2024	11,238,182.26	8,990,545.81	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000889-70/2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CYP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:11.23818226E6, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.53}}	{2342382/proyecto_INICIO, 2342382/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342383	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Camino E.C. (Jalpa de Méndez-Cunduacán) km. 7.20- ra. Galeana 2da. secc., lon:-93.118594, lat:18.149266}}	02-05-2024	09-08-2024	7,174,776.00	7,025,722.96	3,696,242.10	3,696,242.10	3,696,242.10	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000890-54/2024, contratista:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7025722.96, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.85}}	{2342383/proyecto_INICIO, 2342383/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240102342384	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,020,967.00	5,020,967.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5020967.0, modificado:5020967.0}}	14000894- Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Alianza Periférico del Km. 0+000 al Km. 1+660, municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000894	S		178	154	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.66, meta_modificada:1.66}}
2024	2	TAB240102342391	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				19,194,896.00	19,194,896.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9194896E7, modificado:1.9194896E7}}	14000895- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Av. Periférico de la Glorieta Tabascoob a la calle Viviano García en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000895	S		10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12880.0, meta_modificada:12880.0}}
2024	2	TAB240102342393	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,834,538.00	3,834,538.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834538.0, modificado:3834538.0}}	14000896- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de las calles Profa. Onelia Cadena de Vázquez y Profa. María Nieves Campos Campos en la Col. Magisterial, municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000896	S		10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0}}
2024	2	TAB240102342395	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				20,223,066.00	19,437,724.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0223066E7, modificado:1.94377248E7}}	14000897- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, obra complementaria y alumbrado público en la calle Carlos Ramos, en la ciudad de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000897	S		15,153	13,915	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7950.0, meta_modificada:7950.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342384	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:102, direccion:Camino Ejido Alianza Periférico, lon:-93.193685, lat:18.06811}}	06-05-2024	13-08-2024	5,020,967.00	4,902,890.89	1,470,867.27	1,470,867.27	1,470,867.27	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000894-672024, contratista:HUMBERTO MARIN LEÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4902890.89, importe_modificado:4902890.89}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.08}}	{2342384/proyecto_INICIO, 2342384/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342391	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Periférico desde la glorieta Tabasco a la calle Viviano García, lon:-93.183746, lat:18.060997}}	18-03-2024	18-07-2024	19,194,896.00	15,801,967.27	7,461,786.59	7,461,786.59	7,461,786.59	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000895-82024, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.580196727E7,}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10432.8}}	{2342391/proyecto_INICIO, 2342391/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342393	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Maria Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Profa. Oralia Cadena de Vázquez, lon:-93.184088, lat:18.055894}}	06-05-2024	02-08-2024	3,834,538.00	3,464,223.45	1,687,838.66	1,687,838.66	1,687,838.66	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000896-63/2024, contratista:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3464223.45, importe_modificado:3464223.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.75}}	{2342393/proyecto_INICIO, 2342393/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342395	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Carlos Ramos colonia Centro, lon:-92.950857, lat:17.559182}}	05-03-2024	12-07-2024	19,437,724.80	15,550,179.84	11,136,835.29	11,136,835.29	11,136,835.29	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000897-4/2024, contratista:DUBLIN CONSTRUCCIONES, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.555017984E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7314.0}}	{2342395/proyecto_INICIO, 2342395/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342396	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				20,012,883.00	18,561,771.97	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0012883E7, modificado:1.856177197E7}]	14000900.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km. 149.84 - Pilasno Cacao 2da. Sección (La Isla), tramo de Km. 8+400 al Km. 12+200, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000900	S	1,195	1,080	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}
2024	2	TAB240102346527	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,191,216.00	7,191,216.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7191216.0, modificado:7191216.0}]	14000901.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso a la Ranchería Victor Fernández Manero 2da. sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000901	S	412	397	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}}
2024	2	TAB240102346528	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,141,110.00	6,141,110.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141110.0, modificado:6141110.0}]	14000908.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles del CECATI y Hombres del Sureste, Ranchería El Bajo 1ra Sección, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000908	S	1,051	1,002	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42}}
2024	2	TAB240102346532	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,282,623.00	8,282,623.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8282623.0, modificado:8282623.0}]	14000909.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en las calles Andrés Manuel López Obrador y Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000909	S	441	413	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.74, meta_modificada:1.74}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342396	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Camino E.C. (Coatzacoaco-Villahermosa) km. 149.84- plátano cacao 2da. sec. la isla, lon:-93.105087, lat:17.962498}}	11-03-2024	18-07-2024	18,561,771.97	18,561,771.97	16,724,217.58	16,724,217.58	16,724,217.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000900-7/2024, contratista:CREA INGENIA PROYECTOS, S.A.DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.484941963E7,	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.8}}	{2342396/proyecto_PROCESO, 2342396/proyecto_INICIO, 2342396/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346527	1	{geol: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:E.C. (Teapa-Jalapa-Francisco J. Santamaría) Ranchería Victor Fernández Manero 2da. sec., lon:-92.82343, lat:17.82573}}	02-05-2024	14-08-2024	7,191,216.00	7,006,940.91	2,208,315.73	2,208,315.73	2,208,315.73	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000901-68/2024, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7008940.91, importe_modificado:7006940.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}}	{2346527/proyecto_INICIO, 2346527/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346528	1	{geol: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle Hombres del Sureste, lon:-93.354128, lat:17.972023}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle del CECATI, lon:-93.361503, lat:17.974805}}	02-05-2024	09-08-2024	6,141,110.00	5,476,491.08	3,413,363.54	3,413,363.54	3,413,363.54	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000908-60/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA,S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5476491.08, importe_modificado:5	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.26}}	{2346528/proyecto_INICIO, 2346528/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346532	1	{geol: {cve_municipio:2, localidad:175, direccion:Calle Miguel Cutiláhuac Vázquez, lon:-93.335753, lat:18.01522}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:175, direccion:Calle Andrés Manuel López Obrador, lon:-93.336619, lat:18.014227}}	15-04-2024	26-07-2024	8,282,623.00	8,163,141.80	6,623,816.36	6,623,816.36	6,623,816.36	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000909-35/2024, contratista:CARLOS IVÁN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8163141.8, importe_modificado:8163141.8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.65}}	{2346532/proyecto_INICIO, 2346532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346537	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,782,922.00	3,883,988.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782922.0, modificado:3883988.36}}	14000910.-Rehabilitación de la Calle Espinoza Parga en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000910	S	25,000	65,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}
2024	2	TAB240102346538	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				18,273,750.00	18,273,750.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.827375E7, modificado:1.827375E7}}	14000912.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Mariano Abasolo, ciudad Tecolutla, municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000912	S	5,547	5,187	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8670.0, meta_modificada:8670.0}}
2024	2	TAB240102346539	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				15,248,983.00	14,328,136.50	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5248983E7, modificado:1.43281365E7}}	14000913.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino de la Ra. Güirel y González 1ra. Sección del Km 0+000 al Km 3+280 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000913	S	497	509	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.28, meta_modificada:3.28}}
2024	2	TAB240102346540	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				15,136,891.00	14,236,935.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5136891E7, modificado:1.423693536E7}}	14000914.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ranchería Villa Flores 2da. Sección - Ranchería Ostián 1ra. Sección, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000914	S	1,065	1,037	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.65, meta_modificada:3.65}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102346637	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Deportivo 101, Andrés Sánchez Magallanes, lon:-92.941595, lat:17.974935}}	09-05-2024	09-08-2024	3,883,988.36	3,883,988.36	2,104,703.05	2,104,703.05	2,104,703.05	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000910-65/2024, contratista:JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ZEBADUA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3107190.69, importe_modificado:3883988.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}}	{2346537/proyecto_INICIO, 2346537/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346638	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Calle Mariano Abasolo, ciudad Tecolutilla, lon:-93.339221, lat:18.280366}}	15-04-2024	14-09-2024	18,273,750.00	15,085,818.63	12,486,526.99	12,486,526.99	12,486,526.99	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000912-11/2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PÉREZ NÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,508581863E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6636.0}}	{2346538/proyecto_INICIO, 2346538/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346639	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:Camino Ra. Güiral y González 1ra sección, lon:-93.401535, lat:17.877037}}	14-03-2024	15-07-2024	14,328,136.50	11,462,509.20	3,190,639.75	3,190,639.75	3,190,639.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000913-12/2024, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ISAVIR DEL SUR, S.A.DE.C.V.,}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.33}}	{2346539/proyecto_INICIO, 2346539/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346640	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:Camino Ranchería Villa Flores 2da. sección-Ranchería Ostitán 1ra. sección, lon:-93.417075, lat:17.612196}}	14-03-2024	11-07-2024	14,236,935.36	11,389,548.29	1,944,873.38	1,944,873.38	1,944,873.38	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000914-13/2024, contratista:SUPERFICIE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,138954829E7.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.95}}	{2346540/proyecto_INICIO, 2346540/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346541	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				35,726,907.00	31,861,387.06	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5726907E7, modificado:3.186138706E7}]	14000916.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico camino E.C. (Villahermosa-Escárcega) Km. 47+440- Nicolás Bravo-Carlos Green-Guillermo Prieto, Km. 0+000 al Km. 6+000 y construcción de terracerías Km. 6+000 al Km. 27+300, Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000916	S	17,225	15,965	0	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0, meta_modificada:6.0]}
2024	2	TAB240102346542	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,188,244.00	5,188,244.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5188244.0, modificado:5188244.0}]	14000917.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ejido Bandejas, tramo la Biblioteca y tramo La Ermita, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000917	S	725	717	0	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2]}
2024	2	TAB240102346543	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,421,285.00	6,421,285.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6421285.0, modificado:6421285.0}]	14000918.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ra. El Pastal- Ej. Chicozapote, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+210, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000918	S	637	669	0	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.21, meta_modificada:1.21]}
2024	2	TAB240102346544	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,674,895.00	7,674,895.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7674895.0, modificado:7674895.0}]	14000919.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas en la Av. La Ceiba (entre calles Amate y Euclipto) y calle Amate (entre Av. La Ceiba y calle Macullis), Fracc. Brisas del Cantizal, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000919	S	1,566	1,421	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4445.0, meta_modificada:4445.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102346541	1	{geol: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:E.C. (Villahermosa-Escárcega)km.47+440-Nicolás Bravo-Carlos Green-Guillermo Prieto, lon:-92.54415, lat:17.732084}}	07-03-2024	22-07-2024	31,861,387.06	31,861,387.05	27,477,558.07	27,477,558.07	27,477,558.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000918-5/2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.549910964E7, importe_modificado:3.	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:5.7}}	{2346541/proyecto_INICIO, 2346541/proyecto_PROCESO, 2346541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346542	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Tramo la ermita, lon:-92.898219, lat:18.151354}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Camino Ejido Bandieras, tramo la biblioteca, lon:-92.90285, lat:18.153107}}	08-05-2024	13-08-2024	5,188,244.00	5,094,342.83	1,528,302.85	1,528,302.85	1,528,302.85	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000917-6/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5094342.83, importe_modificado:5.	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.79}}	{2346542/proyecto_INICIO, 2346542/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346543	1	{geol: {cve_municipio:13, direccion:Camino Ra. el pastel-aj. chicozapote, lon:-92.927287, lat:18.201397}}	02-05-2024	09-08-2024	6,421,285.00	6,241,605.41	3,020,315.61	3,020,315.61	3,020,315.61	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000918-59/2024, contratista:GIMASA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6241605.41, importe_modificado:6241605.41}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.15}}	{2346543/proyecto_INICIO, 2346543/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346544	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Calle Amate, lon:-92.96742, lat:18.020451}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:80, direccion:Av. la celta, lon:-92.969356, lat:18.016182}}	15-04-2024	26-07-2024	7,674,895.00	7,497,650.31	6,122,525.15	6,122,525.15	6,122,525.15	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000919-42/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7497650.31, importe_modificado:7.	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3911.6}}	{2346544/proyecto_INICIO, 2346544/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346545	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,781,310.00	5,781,310.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5781310.0, modificado:5781310.0}}	14000920.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en la calle Jorge Andrés García Fernández, colonia Quintín Arauz, en el municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000920	S	3,235	3,099	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0}}
2024	2	TAB240102346546	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,233,409.00	9,233,409.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9233409.0, modificado:9233409.0}}	14000921.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la calle Leonel Magaña (entre calles Naor Antonio Rajal y Manuel R. Domínguez), en la ciudad de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000921	S	13,197	12,358	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2969.0, meta_modificada:2969.0}}
2024	2	TAB240102346547	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,637,660.00	5,637,660.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637660.0, modificado:5637660.0}}	14000922.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino entrada San Sebastián del Km. 0+000 al Km. 1+160, de la Ra. Las Flores tra. Sección, municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000922	S	1,073	1,063	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.16, meta_modificada:1.16}}
2024	2	TAB240102346548	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				18,228,106.00	18,228,106.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8228106E7, modificado:1.8228106E7}}	14000923.-Construcción de pavimento asfáltico del camino en el Ejido Andrés Quintana Roo 2da. Sección del Km. 8+100 al Km. 11+300, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000923	S	655	668	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240102346545	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Calle Jorge Andrés García Fernández, colonia Quintín Arauz, lon:-93.215723, lat:18.388846}}	15-04-2024	27-08-2024	5,781,310.00	5,655,372.59	1,696,611.78	1,696,611.78	1,696,611.78	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000920-30/2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:565372.59, importe_modificado:565372.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.54}}	{2346545/proyecto_INICIO, 2346545/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346546	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Leonel Magaña, lon:-93.205397, lat:18.383856}}	26-03-2024	06-07-2024	9,233,409.00	9,233,409.00	4,381,333.62	4,381,333.62	4,381,333.62	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000921-22/2024, contratista:GABRIELA TOVILLA LAY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8054503.5, importe_modificado:9233409.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.7}}	{2346546/proyecto_INICIO, 2346546/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346547	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Entrada de San Sebastián, ra, las flores 1ra. sección, lon:-93.236794, lat:18.403085}}	06-05-2024	13-08-2024	5,637,660.00	5,510,018.68	1,653,005.60	1,653,005.60	1,653,005.60	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000922-66/2024, contratista:MUNIZ EBS Y SVG CORPORATIVO,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5510018.68, importe_modificado:5510018.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.12}}	{2346547/proyecto_INICIO, 2346547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346548	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Ejido Andrés Quintana Roo 2da. sección., lon:-93.038339, lat:17.741407}}	15-04-2024	14-09-2024	18,228,106.00	15,804,373.09	7,545,657.31	7,545,657.31	7,545,657.31	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000923-14/2024, contratista:DESARROLADORA CW,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.47080639E7, importe_modificado:1.47080639E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:2.3}}	{2346548/proyecto_INICIO, 2346548/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346564	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				26,807,870.00	25,610,870.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.680787E7, modificado:2.56108709E7}}	14000941.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Villahermosa-Chetumal)-Pop. Boca de San Gerónimo, tramo del Km. 12+500 al Km. 18+700, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000941	S	1,433	1,479	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:6.2}}
2024	2	TAB240102346568	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				10,722,824.00	10,722,824.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0722824E7, modificado:1.0722824E7}}	14000942.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obra complementaria en las calles Primera de Circunvalación, Circunvalación y Agustín Díaz del Castillo, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000942	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4187.0, meta_modificada:4187.0}}
2024	2	TAB240102346570	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				12,960,119.00	11,046,878.85	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2960119E7, modificado:1.10468788E7}}	14000943.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en tramos aislados del camino Villa Ignacio Allende-Villa Vicente Guerrero, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000943	S	6,624	6,277	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240102346573	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				14,703,246.50	14,353,756.82	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47032465E7, modificado:1.43537568E7}}	14000944.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en tramos aislados del camino E.C. (Tacotalpa L Tapijulapa) - Pucatlán, tramo del Km. 4+300 al Km. 17+600, municipio Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000944	S	2,367	2,349	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.77, meta_modificada:3.77}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102346564	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Camino E.C. (Villahermosa-Chetumal)-pob. Boca de San Gerónimo, lon:-91.913619, lat:17.902713}}	22-04-2024	19-08-2024	25,610,870.90	20,468,696.72	7,381,876.94	7,381,876.94	7,381,876.94	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000941-51/2024, contratista:PLATAFORMA CAMINERA, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA,	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.98}}	{2346564/proyecto_INICIO, 2346564/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346568	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calles Primera de Circunvalación, Circunvalación y Agustín Díaz del Castillo, lon:-92.588039, lat:17.756712}}	22-04-2024	31-07-2024	10,722,824.00	10,423,895.53	3,203,016.17	3,203,016.17	3,203,016.17	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000942-53/2024, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,042389553E7, importe_modificado:1.	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.03}}	{2346568/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346570	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Camino de la Villa Ignacio Allende-Villa Vicente Guerrero, lon:-92.893766, lat:18.38308}}	22-04-2024	31-07-2024	11,046,878.85	8,837,503.08	6,622,806.61	6,622,806.61	6,622,806.61	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000943-48/2024, contratista:CONSORCIO SERVICIO INDUSTRIAL DE TABASCO,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8837503.08,	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.94}}	{2346570/proyecto_INICIO, 2346570/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346573	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:Camino E.C. (Tacotalpa-Tapajulapa)-Puxcatán, lon:-92.732482, lat:17.575856}}	22-04-2024	09-08-2024	14,353,756.82	11,490,023.61	6,477,311.93	6,477,311.93	6,477,311.93	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000944-49/2024, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CORPORATIVO MARK, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.41}}	{2346573/proyecto_INICIO, 2346573/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346577	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				20,758,581.20	20,758,581.20	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.07585812E7, modificado:2.07585812E7}]	14000945- Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino RA, Chiccozapote-Ra. José María Pino Suárez 2da. Sección del tramo del Km.0+000 al Km.3+970, en el municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000945	S	3,732	3,729	0	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:3.97, meta_modificada:3.97]}
2024	2	TAB240102346579	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				14,897,539.10	14,897,539.10	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48975391E7, modificado:1.48975391E7}]	14000947- Construcción de terracerías y pavimento con concreto asfáltico del camino W-65-Norte 2, tramo 0+000 al 2+450, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000947	S	6,765	6,486	0	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:2.06, meta_modificada:2.06]}
2024	2	TAB240102346612	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,040,445.20	2,040,445.20	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040445.2, modificado:2040445.2}]	14000962- Construcción de red de drenaje pluvial en la Avenida Bicentenario (entre el Parque Tabasco, Dora María y la Unidad Deportiva Olimpia XXI), en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000962	S	426,421	402,974	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}
2024	2	TAB240202351878	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				14,999,987.50	14,999,987.50	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49999875E7, modificado:1.49999875E7}]	14000981- Rehabilitación del bordo de protección margen derecha del Río Grijalva tramo Moral 1 y II, en el municipio del Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000981	S	1,045	1,034	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:43273.0, meta_modificada:43273.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102346677	1	{'geo1': {'cve_municipio': 5, 'localidad': 19, 'direccion': 'Camino ra, Chicozapote-ra, José María Pino Suárez 2da. sección . lon: -93.384917, lat: 18.396012}}	22-04-2024	09-08-2024	20,758,581.20	20,758,581.20	11,614,574.86	11,614,574.86	11,614,574.86	{'ctot': {'tipo_obra': 'Obra, numero_contrato': 'CO14000945-52/2024, contratista': 'NAPOLÉON, S.A.DE.C.V., convocante': 'GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto': 1.687947999E7, importe_modificado': 2.07585812E7}}	{'meta1': {'unidad_medida': 'Kilómetro, avance': 3.58}}	{2346577/proyecto_INICIO, 2346577/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346579	1	{'geo1': {'cve_municipio': 2, 'localidad': 182, 'direccion': 'Camino W-65 lon: -93.532095, lat: 17.989149}}	22-04-2024	09-08-2024	14,897,539.10	14,151,492.81	1,577,132.06	1,577,132.06	1,577,132.06	{'ctot': {'tipo_obra': 'Obra, numero_contrato': 'CO14000947-50/2024, contratista': 'SAMUEL GUILLEN LÓPEZ, convocante': 'GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto': 1.415149281E7, importe_modificado': 1.415149281E7}}	{'meta1': {'unidad_medida': 'Kilómetro, avance': 1.55}}	{2346579/proyecto_INICIO, 2346579/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346612	1	{'geo1': {'cve_municipio': 4, 'localidad': 1, 'direccion': 'Boulevard Bicentenario, lon: -92.962453, lat: 18.005376}, 'geo2': {'cve_municipio': 4, 'localidad': 1, 'direccion': 'Boulevard Bicentenario, lon: -92.964483, lat: 18.00567}}	01-04-2024	30-04-2024	2,040,445.20	2,040,445.20	1,125,824.40	1,125,824.40	1,125,824.40	{'ctot': {'tipo_obra': 'Obra, numero_contrato': 'CO14000962-33/2024, contratista': 'ARIES CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante': 'GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto': 1941959.4, importe_modificado': 2040445.2}}	{'meta1': {'unidad_medida': 'Metros lineales, avance': 172.0}}	{2346612/proyecto_INICIO, 2346612/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202351878	1	{'geo1': {'cve_municipio': 4, 'localidad': 1, 'direccion': 'Gaviotas Sur sector Moral, lon: -92.897522, lat: 17.980516}}	01-08-2024	09-09-2024	14,999,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{'meta1': {'unidad_medida': 'Metros Cuadrados, avance': 0.0}}	{2351878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397957	Adquisición	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				74,781,507.72	74,781,507.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.478150772E7, modificado:7.478150772E7}}	Modernización de infraestructura de semaforización y señalética para la movilidad urbana en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.3ra. Etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000221	S	353,527	330,080	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}
2024	2	TAB240202398036	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,600,000.00	5,600,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}}	PROYECTO 14110129.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Tamulé y Buenavista ¿ La Ceiba, Tramo: Miramar ¿ La Ceiba del km 0+680 al km 3+600, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Centro	14110129	S	1,465	1,523	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.92, meta_modificada:2.92}}
2024	2	TAB240202398809	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,946,978.62	2,946,978.62	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946978.62, modificado:2946978.62}}	Reconstrucción de pavimento asfáltico, incluye saneo, suministro de material de banco, nivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de impregnación y liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros, espesor promedio de 5 cms. Compactado, en la calle cerrada del Grijalva, Col. Casa Blanca	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0525	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}}
2024	2	TAB240202398810	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,964,200.43	1,964,200.43	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964200.43, modificado:1964200.43}}	Fresado y reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle Paseo de las Flores Colonia el Recreo, Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0529	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202397957	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926284, lat:17.970515}}	10-01-2024	31-07-2024	74,781,507.72	74,779,955.71	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Adquisicion es, numero_contrato:CV04120101-5/2023, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:6.705338034E7, importe_modificado:6.7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398036	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:315, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.760195, lat:18.133626}}	24-05-2024	01-08-2024	5,600,000.00	5,529,832.18	1,658,949.65	1,658,949.65	1,658,949.65	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110129-7/2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5529832.18, importe_modificado:5529832.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.53}}	{2398036/proyecto_INICIO, 2398036/proyecto_PROCESO, 2398036/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398809	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle cerrada del Grijalva, lon:-92.9124157, lat:17.99974001}}	01-05-2024	31-08-2024	2,946,978.62	2,941,053.61	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0525-043F/2024, contratista:EBRICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2941053.61, importe_modificado:2941053.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}	{2398809/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398810	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Paseo de las Flores, lon:-92.92420472, lat:18.0151202}}	15-04-2024	31-08-2024	1,964,200.43	1,864,739.79	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0529-057F/2024, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1864739.79, importe_modificado:1864739.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}	{2398810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398811	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,795,399.46	4,795,399.46	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795399.46, modificado:4795399.46}]	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Espejo II, calle Río Tuxpan, calle Río Tecolula, calle Río Atoyac	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0533	S	445	545	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0]}
2024	2	TAB240202398812	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,333,843.63	1,333,843.63	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333843.63, modificado:1333843.63}]	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guarniciones en calle Guayacán en Ra. Anacleto Canabal 1a. Secc. municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0535	S	2,155	2,209	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0]}
2024	2	TAB240202398815	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,204,252.84	7,204,252.84	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7204252.84, modificado:7204252.84}]	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en camino el Hormiguero, del Municipio de Centro, Tabasco, Ra. Corregidora Ortiz 1ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0570	S	1,249	1,178	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8424.0, meta_modificada:8424.0]}
2024	2	TAB240202398816	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				25,463,484.39	25,463,484.39	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546348439E7, modificado:2546348439E7}]	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle, en camino los Remedios, Ra. Corregidora Ortiz 1ra. Sección del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0571	S	1,490	1,178	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27500.0, meta_modificada:27500.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202398811	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle Rio Tuxpan Rio Atoyac Rio Tecolutla, lon:-92.35644038, lat:17.99597163}}	01-05-2024	30-09-2024	4,795,399.46	4,781,418.91	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0533-079F/2024-FEFMPHRM, contratista:AGUILAR PEREZ SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4781418.91, importe_modificado:4781418.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}	{2398811/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398812	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:calle Guayacán, lon:-92.99948797, lat:17.9692075}}	01-05-2024	30-09-2024	1,333,843.63	1,324,932.04	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0535-066F/2024, contratista:OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1324932.04, importe_modificado:1324932.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2398812/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398815	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CAMINO EL HORMIGUERO, lon:-93.10715402, lat:17.90881591}}	02-06-2024	30-09-2024	7,204,252.84	6,989,552.95	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0570-060F/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6989552.95, importe_modificado:6989552.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2398815/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398816	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CAMINO LOS REMEDIOS, lon:-93.10991518, lat:17.91662743}}	02-06-2024	31-08-2024	25,463,484.39	23,567,339.20	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0571-061F/2024, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:235673392E7, importe_modificado:235673392E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2398816/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202401795	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				840,828.66	840,828.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840828.66, modificado:840828.66}}	K134-HT- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PERIFÉRICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL KM. 0+000 AL 0+050	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K134-HT	S	10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}
2024	2	TAB240202401816	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				856,426.01	856,426.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856426.01, modificado:856426.01}}	K135-HM- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PERIFÉRICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL KM 0+050 AL 0+106	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K135-HM	S	10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}
2024	2	TAB240202401852	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,607,732.52	1,607,732.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607732.52, modificado:1607732.52}}	K214-HM- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K214-HM	S	112	91	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
2024	2	TAB240202401888	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,770,530.94	1,770,530.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770530.94, modificado:1770530.94}}	K215-HT- RAHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K215-HT	S	112	91	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202401795	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO, lon:-93.1776893, lat:18.0673011}}	15-07-2024	15-07-2024	840,828.66	840,828.66	840,828.66	840,828.66	840,828.66	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-1-K134-HT-2024, contratista:URBAREAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:843840.89, importe_modificado:840850.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}	{2401795/proyecto_INICIO, 2401795/proyecto_FINAL, 2401795/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401816	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO, lon:-93.17591217, lat:18.067822}}	04-03-2024	28-03-2024	856,426.01	856,426.01	856,426.01	856,426.01	856,426.01	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-1A-K135-HM-2024, contratista:URBAREAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:862442.0, importe_modificado:859442.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}	{2401816/proyecto_FINAL, 2401816/proyecto_PROCESO, 2401816/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401852	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:127, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-93.21685242, lat:18.1076625}}	15-05-2024	13-06-2024	1,607,732.52	1,604,241.04	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-2-K214-HM-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1607732.52, importe_modificado:1607732.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{2401852/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401888	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:127, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-93.21828742, lat:18.112332}}	15-05-2024	13-06-2024	1,770,530.94	1,767,039.90	1,669,644.69	1,669,644.69	1,669,644.69	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-3-K215-HT-2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1770530.94, importe_modificado:1767039.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{2401888/proyecto_INICIO, 2401888/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202401396	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,663,911.69	4,663,911.69	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663911.69, modificado:4663911.69}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO CHICOACAN, EN CAMINO PRINCIPAL.	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080100	S	1,290	1,500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}	
2024	2	TAB240202401407	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,839,665.07	4,839,665.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839665.07, modificado:4839665.07}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL.	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080109	S	500	750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6206.2, meta_modificada:6206.2}}	
2024	2	TAB240202401415	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,617,472.06	4,617,472.06	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617472.06, modificado:4617472.06}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL.	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080099	S	600	798	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5323.5, meta_modificada:5323.5}}	
2024	2	TAB240202401510	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,320,596.88	4,320,596.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320596.88, modificado:4320596.88}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO) EN CAMINO PRINCIPAL.	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080103	S	500	894	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202401396	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:E.J. CHICOACAN, lon: -93.446667, lat:17.93749}}	01-06-2024	15-07-2024	4,663,911.69	4,663,911.69	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R23-252308-071-2024*, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO, monto:4663911.69, importe_modificado:4650890.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2401396/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401407	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon: -93.652222, lat:17.745278}}	01-06-2024	15-07-2024	4,839,665.07	4,839,665.07	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R23-252313-073-2024, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO, monto:4839665.07, importe_modificado:4827005.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2401407/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401415	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, lon: -93.87878, lat:18.08128}}	01-06-2024	15-07-2024	4,617,472.06	4,602,696.77	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R23-252308-070-2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO, monto:4617472.06, importe_modificado:4617472.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2401415/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401510	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO), lon: -93.390556, lat:17.851667}}	01-06-2024	15-07-2024	4,320,596.88	4,308,659.40	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R23-252308-072-2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO, monto:4320596.88, importe_modificado:4320596.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2401510/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202401513	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,639,512.10	4,639,512.10	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639512.1, modificado:4639512.1}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO EN EJ. FRANCISCO J. SANTAMARIA EN DIVERSOS CAMINOS.	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	K0080080098	S	850	900	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5559.6, meta_modificada:5559.6}}	
2024	2	TAB240202400654	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				729,273.38	729,273.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729273.38, modificado:729273.38}}	I0092.-REHABILITACION DE CALLE SAN MARCOS, COL. CENTRO POB. IQUINUJAPA. "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024"	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	I0092	S	1,473	1,442	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}}	
2024	2	TAB240202400827	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,848,630.49	1,848,630.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848630.49, modificado:1848630.49}}	I0091.-REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, BARRIO SAN MARCOS, VILLA JALUPA. "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2024"	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	I0091	S	2,436	2,364	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3922.1, meta_modificada:3922.1}}	
2024	2	TAB240202398347	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,388,326.22	1,388,326.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388326.22, modificado:1388326.22}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARI, UBICADO ENTRE LA AVENIDA A JOSE COLOMO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CD. PEMEX (CIUDAD PEMEX)	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	I0100	S	2,422	2,179	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202401513	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:E.J. FRANCISCO J. SANTAMARIA, lon:-93.5225, lat:17.60204}}	01-06-2024	15-07-2024	4,639,512.10	4,624,268.63	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R23-252309-069-2024, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4639512.1, importe_modificado:4624268.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2401513/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400654	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Iquiuapá, Jalpa de Méndez, lon:-93.074, lat:18.1145}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Iquiuapá, Jalpa de Méndez, lon:-93.074, lat:18.0856}}	13-05-2024	27-07-2024	729,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2400654/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400827	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalapa, Jalpa de Méndez, lon:-93.0248, lat:18.0807}}	13-05-2024	13-08-2024	1,848,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2400827/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398347	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-92.48191, lat:17.88411}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA JOSE COLOMO, lon:-92.4825, lat:17.8833}}	06-06-2024	20-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2398347/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398353	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				272,404.27	272,404.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272404.27, modificado:272404.27}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. GUSTAVO A. MADERO, MUNICIPIO DE MACUSPANA.	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10094	S	129	130	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398359	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				354,887.64	354,887.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354887.64, modificado:354887.64}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE MAUCUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10095	S	151	150	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398378	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,233,775.99	2,233,775.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233775.99, modificado:2233775.99}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, DEL KM 0+000 AL KM 0+425, EN LA RA. BONANZA 1RA. SECCION	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10093	S	173	178	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}
2024	2	TAB240202398433	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,405,092.55	3,405,092.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405092.55, modificado:3405092.55}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO DE LOS ATOS HACIA LA COLONIA BELEN, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána		S	3,400	3,400	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3664.0, meta_modificada:3664.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398353	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:RA, GUSTAVO A. MADERO, lon:-92.6594, lat:17.87164}}	01-05-2024	30-05-2024	270,760.46	270,760.46	270,760.46	270,760.46	270,760.46	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40094-029-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:272404.27, importe_modificado:272404.27}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:1.0)}	{2398353/proyecto_INICIO, 2398353/proyecto_FIN, 2398353/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398359	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:RA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA SECCION, lon:-92.6992, lat:17.91708}}	01-05-2024	30-05-2024	352,384.35	352,384.35	352,384.35	352,384.35	352,384.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40095-030-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:354887.64, importe_modificado:354887.64}}	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, avance:1.0)}	{2398359/proyecto_INICIO, 2398359/proyecto_FIN, 2398359/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398378	2	{geot: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:RA, BONANZA 1RA, SECCION DEL KILOMETRO 0+000 AL 0+425, lon:-92.2689, lat:17.708157}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:RACHERIA BONANZA 1RA, SECCION DEL KILOMETRO 0+000 AL 0+425, lon:-92.26643, lat:17.70779}}	01-05-2024	30-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}, avance:0.0)}	{2398378/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398433	2	{geot: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:calle 18 de marzo colonia belen, lon:-92.61068, lat:17.782144}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:230, direccion:calle gilberto vives, lon:-92.59522, lat:17.783227}}	01-06-2024	30-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales}, avance:0.0)}	{2398433/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398446	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,949,359.39	1,949,359.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949359.39, modificado:1949359.39}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AV. PUXCATAN ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CLAVEL DE LA COLONIA EL CASTAÑO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	10103	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}
2024	2	TAB240202398451	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,629,005.64	3,629,005.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629005.64, modificado:3629005.64}}	REHABILITACION DE DIVERSOS CALLE JONES (TRAMOS LOS ISABELES, JARDIN DE NIÑOS, PASCUAL LOPEZ Y PANTALEON) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	217-08-K005	S	570	578	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2040.87, meta_modificada:2040.87}}
2024	2	TAB240202398457	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,887,596.51	2,887,596.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887596.51, modificado:2887596.51}}	REHABILITACION DE DIVERSOS CALLE JONES (TRAMOS CARMEN CHAN, MANUEL HERNANDEZ, ELENA CHAN Y RICARDO ISLA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	219-08-K005	S	570	578	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1632.86, meta_modificada:1632.86}}
2024	2	TAB240202402416	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,984,514.82	2,984,514.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984514.82, modificado:2984514.82}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PARAISO (MARITIMA 2024)	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	OPM53	S	49,048	47,693	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202399446	2	{geot1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle clave1 colonia el castaño, lon:-92.59217, lat:17.751319}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle venustiano carranza colonia el castaño, lon:-92.59306, lat:17.75254}}	01-06-2024	20-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2398446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399451	1	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:33Q2+29 Nzacajuca, Tabasco, lon:-92.94906, lat:18.08776}}	22-05-2024	04-08-2024	3,629,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2399451/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399457	1	{geot1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:33Q2+29 Nzacajuca, Tabasco, lon:-92.94906, lat:18.08776}}	22-05-2024	20-07-2024	2,887,596.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2399457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402416	1	{geot1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:http://a.tile.osm.org/14/3949/7340.png, lon:-93.212778, lat:18.396111}}	19-05-2024	02-06-2024	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	2,984,514.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-017/2024, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2980223.71, importe_modificado:2980223.71}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:515.0}}	{2402416/proyecto_INICIO, 2402416/proyecto_FIN, 2402416/proyecto_PROCESO, 2402416/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399198	Adquisición	2024	33-	I002-FASSA				176,879.00	176,879.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176879.0, modificado:176879.0}}	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (EQUIPO DE COMPUTO) PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	SSN91	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202399204	Adquisición	2024	33-	I002-FASSA				101,601.00	101,601.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101601.0, modificado:101601.0}}	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (EQUIPO DE COMPUTO) PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	SSN87	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240202354247	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades				4,493,423.98	4,493,423.98	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4493423.98, modificado:4493423.98}}	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO RANCHERIA IXTACOMITAN 1RA SECCION - 117603	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	117603	S	3,238	3,082	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202354255	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades				6,614,559.43	6,614,559.43	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6614559.43, modificado:6614559.43}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA CAMINO PRINCIPAL - 118278	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	118278	S	430	417	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202399198	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, TABASCO 2000, NUMERO 1504, CP. 86035, lon:-92.94328748, lat:18.00052219}}	01-04-2024	31-05-2024	176,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399204	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE PASEO TABASCO 1504 CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, TABASCO 2000, VILLAHERMOSA TABASCO, lon:-92.9432231, lat:18.00048137}}	01-03-2024	31-07-2024	101,601.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202354247	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:AVENIDA CAROLINAS COLONIA PALMA REAL, 86143 IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE WARNEQUI Y CARRETERA LUIS GIL PEREZ - VILLAHERMOSA, SALIENDO DE LA CD DE VILLAHERMOSA	16-06-2024	15-09-2024	4,493,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2354247/proyecto_IN (CIC))	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202354255	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 86287 EMILIANO ZAPATA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AR Y CARRETERA BOSQUE DE SALOYA, TRANSITANDO SOBRE LA AVENIDA USUMACINTA CON RUMBO HACIA EL PARQUE DORA MARIA AL CRUZAR EL PUENTE CA,	01-07-2024	14-08-2024	6,614,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2354255/proyecto_IN (CIC))	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF7, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortres, fecha:2024-06-21}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF7, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortres, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354298	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades			4,596,636.28	4,596,636.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4596636.28, modificado:4596636.28}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO RANCHERIA ALVARADO JIMBAL - 120755	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	120755	S	430	417	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.72}}
2024	2	TAB240202354303	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades			8,738,206.66	8,738,206.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8738206.66, modificado:8738206.66}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO ARROYO - 120916	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	120916	S	578	570	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}}
2024	2	TAB240202354307	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades			2,305,004.03	2,305,004.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2305004.03, modificado:2305004.03}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CIUDAD DE VILLAHERMOSA COLONIA GAVIOTAS NORTE CALLE LA BOLSA - 121061	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	121061	S	310	273	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}
2024	2	TAB240202354309	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades			1,261,793.34	1,255,221.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1261793.34, modificado:1255221.77}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA JIMENEZ, DIVERSOS CALLEJONES. - 121278	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	121278	S	127	123	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:215.9, meta_modificada:215.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202354298	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PLAYAS DEL ROSARIO - ALVARADO GUARDACOSTA KILOMETRO 4 + 700 RANCHERIA ALVARADO JIMBAL, 86292 ALVARADO JIMBAL, CENTRO TABASCO ENTRE Y TRANSITANDO SOBRE LA	01-07-2024	14-08-2024	4,596,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2354298/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseortorresis, fecha:2024-06-21}}	
TAB240202354303	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A LAS LOMITAS EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA A LAS LOMITAS Y CALLE SECTOR MENDEZ, CALLE LOS TULIPANES SALIENDO DEL EJIDO LAS LUPITAS SE TOMA LA CARRETERA A LAS LOMITAS HASTA	10-06-2024	24-07-2024	8,694,733.18	8,694,733.18	6,990,565.33	6,990,565.33	6,990,565.33	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-035/2024, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8694733.18, importe_modificado:8694733.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.12}}	{2354303/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacajuca , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}}
TAB240202354307	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA BOLSA COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA MALECON ING LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR, LLEGANDO A GAVIOTAS NORTE POR EL PUENTE GRJALVA III SE,	01-08-2024	14-09-2024	2,305,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0}}	{2354307/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseortorresis, fecha:2024-06-21}}	
TAB240202354309	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA A EL HORMIGUERO RANCHERIA JIMÉNEZ, 86243 JIMÉNEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA A EL HORMIGUERO Y , DESDE LA RANCHERIA EL GUASIMO SE TOMA LA CARRETERA A EL HORMIGUERO LA CUAL CRUZA POR LA RA.	10-06-2024	24-07-2024	1,255,221.77	1,255,221.77	1,009,434.67	1,009,434.67	1,009,434.67	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-036/2024, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1255221.77,}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:43.18}}	{2354309/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacajuca , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-04}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354311	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	2,995,782.62	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:2995782.62}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO MAZATEUPA, CALLE LOS PESCADORES, DE CALLE PIPILA A CALLE DELEGACIÓN - 121344	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	121344	S	1,335	1,335	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}}
2024	2	TAB240202354317	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,378,809.43	5,363,688.02	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS entidades, monto:5378809.43, modificado:5363688.02}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD APARCEROS - 121489	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	121489	S	484	488	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}
2024	2	TAB240202354318	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4,621,190.57	4,579,113.61	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS entidades, monto:4621190.57, modificado:4579113.61}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUAYTALPA - 121598	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	121598	S	1,239	1,141	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}
2024	2	TAB240202354334	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4,536,214.41	4,536,214.41	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS entidades, monto:4536214.41, modificado:4536214.41}}	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO VILLA OCUILTZAPOTLAN - 122345	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	122345	S	9,277	8,695	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202354311	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE LOS PESCADORES PUEBLO MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALZADA DEL PIPILA Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE DELEGACION ENTRANDO A MAZATEUPA TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL A ESQUINA CON CALZADA	10-06-2024	09-07-2024	2,995,782.62	2,995,782.62	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-037/2024, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2995782.62, importe_modificado:2995782.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}}	{2354311/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacajuca , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202354317	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES VILLA APARCEROS, 86246 APARCEROS, NACAJUCA TABASCO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE CALLE DE HULE, CALLE MARAÑON SALIENDO DE VILLAHERMOSA POR AV. PASEO USUMACINTA SE ENTRA PASANDO EL	10-06-2024	24-07-2024	5,363,688.02	5,363,688.02	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-038/2024, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5363688.02, importe_modificado:5	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2354317/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacajuca , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	{obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}}
TAB240202354318	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CARAVANA PUEBLO GUAYTALPA, 86233 GUAYTALPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, AVENIDA DEL EXODO SOBRE LA CARRETERA NACAJUCA GUAYTALPA PASANDO LAS RA. MAZATEUPA LA RA.	10-06-2024	06-07-2024	4,579,113.61	4,579,113.61	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-039/2024, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL JAED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4579113.61, importe_modificado:4579113.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2354318/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Nacajuca , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joselortorres, fecha:2024-06-21}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joselortorres, fecha:2024-06-21}}
TAB240202354334	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO MADERO, TRANSITANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSAFRONTERA	01-08-2024	01-10-2024	4,536,214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354334/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202354349	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,854,161.87	3,854,161.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3854161.87, modificado:3854161.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN MUNICIPIO DE CENTRO, RANCHERIA LA LOMA, CALLEJÓN LAS PALMAS. - 122978	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	122978	S		462	442	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1487.4, meta_modificada:1487.4}}
2024	2	TAB240202354353	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				10,000,000.00	9,958,951.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:9958951.34}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EJIDO MONTAÑA - 124113	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalapa	124113	S		254	322	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}}
2024	2	TAB240202354359	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				7,530,054.83	7,530,054.83	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7530054.83, modificado:7530054.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, AVENIDA DUEÑAS. - 124822	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	124822	S		4,720	4,630	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}}
2024	2	TAB240202354366	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,700,876.42	1,700,876.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1700876.42, modificado:1700876.42}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, AVENIDA DUEÑAS. - 125107	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	125107	S		4,720	4,630	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202354349	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:194, direccion:CALLEJON LAS PALMAS RANCHERIA LA LOMA, 86253 LA LOMA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LA LOMA Y CARRETERA A TAMILTE DE LAS SABANAS, TRANSITANDO SOBRE LA CARRETERA A TAMILTE DE LAS SABANAS APPROX A 4.20 KM SE ENCUENTRA	01-08-2024	30-10-2024	3,854,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354349/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs5: {observación:..., trimestre:2.0,	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs5: {observación:..., trimestre:2.0,
TAB240202354353	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTAÑA, 86983 MONTAÑA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SALIENDO DE LA CD DE JALAPA CON RUMBO AL MUNICIPIO DE TACOTALPA SOBRE LA CARRETERA PLAYAS DE ROSARIO TEAPA SE	10-06-2024	10-08-2024	9,958,951.34	9,958,951.34	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-M-FISE-019-2024, contratista:JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:3958951.34, importe_modificado:9958951.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.0}}	{2354353/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354359	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS DUEÑAS CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE PLAZA HIDALGO, AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE JALPA DE MENDEZ SE PUEDE	15-06-2024	14-08-2024	7,530,054.83	7,530,054.83	6,191,206.45	6,191,206.45	6,191,206.45	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-M-037-2024, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:7530054.83, importe_modificado:7530054.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}}	{2354359/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202354366	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAS DUEÑAS CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE PLAZA HIDALGO, AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE JALPA DE MENDEZ SE PUEDE LLEGAR POR LA,	10-06-2024	09-08-2024	1,700,876.42	1,700,876.42	1,385,642.72	1,385,642.72	1,385,642.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-M-038-2024, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1700876.42, importe_modificado:1700876.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.2}}	{2354366/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354369	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades				418,721.46	418,721.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418721.46, modificado:418721.46}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, AVENIDA DUEÑAS. - 125588	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	125588	S	4,720	4,630	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2024	2	TAB240202354376	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades				2,882,600.27	2,882,600.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2882600.27, modificado:2882600.27}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, AVENIDA DUEÑAS. - 126168	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	126168	S	4,720	4,630	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}}
2024	2	TAB240202376026	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,693,300.70	7,693,300.70	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4615980.42, modificado:4615980.42}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3077320.28, modificado:3077320.28}}	OP0040.05000617. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO. - 97132	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	97132	S	117	118	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada:2.61}}
2024	2	TAB240202376336	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,035,149.96	8,035,149.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4821089.98, modificado:4821089.98}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3214059.98, modificado:3214059.98}}	OP0039.05000616. CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA FRANCISCO VILLA. - 96665	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	96665	S	382	364	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.84, meta_modificada:2.84}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202354369	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS DUEÑAS CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE PLAZA HIDALGO, AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE JALPA DE MENDEZ SE PUEDE	10-06-2024	15-07-2024	418,721.46	418,721.46	340,078.35	340,078.35	340,078.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-000TSM-039-2024, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:418721.46, importe_modificado:418721.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{2354369/proyecto_IN (CIC)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202354376	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS DUEÑAS CIUDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE PLAZA HIDALGO, AVENIDA 27 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE JALPA DE MENDEZ SE PUEDE	14-06-2024	03-08-2024	2,882,600.27	2,882,600.27	2,337,638.75	2,337,638.75	2,337,638.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-000TSM-040-2024, contratista:GUADALUPE MARIA PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2882600.27, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.25}}	{2354376/proyecto_IN (CIC), 2354376/proyecto_PR (OCESG)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202376026	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL VEINTISIETE DE FEBRERO SALIDA A LA COMUNIDAD EL CARMEN IRA, SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 280 RANCHERIA VEINTISIETE DE FEBRERO, 86762 VEINTISIETE DE FEBRERO, CENTLA TABASCO ENTRE	24-05-2024	06-08-2024	7,693,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2376026/proyecto_IN (CIC)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376336	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO 2DA ENTRADA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - CAMINO PRINCIPAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 282 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86761 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA	24-05-2024	06-08-2024	8,035,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2376336/proyecto_IN (CIC)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202376338	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,574,397.72	4,574,397.72	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2744638.63, modificado:2744638.63), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829759.09,	OP0045.05000622. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 96668	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	96668	S	245	240	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42)}
2024	2	TAB240202376362	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,034,224.38	5,034,224.38	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3020534.63, modificado:3020534.63), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013689.75,	OP0042.05000619. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLO. - 97952	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	97952	S	307	295	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.02, meta_modificada:2.02)}
2024	2	TAB240202376510	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,995,894.09	2,995,894.09	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1797536.45, modificado:1797536.45), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198357.64,	OP0043.05000620. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DIVERSAS CALLES. - 98594	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	98594	S	462	421	0	{meta1: (unidad_medida: Municipio, meta:1.17, meta_modificada:1.17)}
2024	2	TAB240202387003	Proyecto de inversión	2024	33-	I003-FAIS Entidades	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31,885,961.34	31,885,961.34	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1,91315768E7, modificado:1,91315768E7), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,275438454E7,	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO MORELOS 4 MAS 000 AL 10 MAS 460 - 136173	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	136173	S	344	322	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:6.46, meta_modificada:6.46)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202376338	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA COSTERA DEL GOLFO - RA. BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 420 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO GREGORIO MÉNDEZ Y	24-05-2024	22-07-2024	4,574,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2376338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376362	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE - CAMINO A LA COMUNIDAD MOCAMBO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 202 RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE	24-05-2024	06-08-2024	5,034,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2376362/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376510	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO BENITO JUAREZ - CALLE PRINCIPAL RIA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 117 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 86760 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO	24-05-2024	07-07-2024	2,995,894.09	2,995,894.09	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 043/2024, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2995894.09, importe_modificado:2968375.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2376510/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387003	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MORELOS KILOMETRO 22 + 700 PUEBLO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE	08-04-2024	06-06-2024	20,668,280.80	20,668,280.80	20,668,280.80	20,668,280.80	20,668,280.80	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10057-015/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3.188596134E7, importe_modificado:3.188596134E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.5}}	{2387003/proyecto_INICIO, 2387003/proyecto_PROCESO, 2387003/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202387308	Proyecto de inversión	2024	33-	1003-FAIS Entidades	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,056,930.28	9,056,930.28	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5434158.17, modificado:5434158.17), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622772.11,	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO 0 MAS 000 AL 1 MAS 852 KM - 138586	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	138586	S	369	319	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.85, meta_modificada:1.85))
2024	2	TAB240202387939	Proyecto de inversión	2024	33-	1003-FAIS Entidades	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,836,434.27	8,836,434.27	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5301860.56, modificado:5301860.56), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354573.71,	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO MORELOS, 0 MAS 000 AL 1MAS 900 KM - 141558	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	141558	S	369	319	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9))
2024	2	TAB240102346484	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	1003-FAIS Entidades	8,877,695.61	5,326,617.37	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3551078.24, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5326617.37,	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO MORELOS, 0 MAS 000 AL 1 MAS 900 KM - 25940	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	25940	S	369	319	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9))
2024	2	TAB240102346500	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	1003-FAIS Entidades	12,000,000.00	7,197,297.75	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7200000.0,	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN CIUDAD DE CUNDUACAN AVENIDA PERIFERICO - 26231	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	26231	S	10,234	9,590	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202387308	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:71, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO KILOMETRO 18 + 500 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), 86714 ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), MACUSPANA	16-03-2024	14-05-2024	8,485,535.27	8,485,535.27	8,485,535.27	8,485,535.27	8,485,535.27	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40585-019/2024, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTUJA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9056930.28, importe_modificado:9056930.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.72}}	{2387308/proyecto_INICIO, 2387308/proyecto_PROCESO, 2387308/proyecto_INICIO, 2387308/proyecto_PROCESO, 2387308/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387939	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - EJIDO MORELOS KILOMETRO 20 + 800 EJIDO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA	16-03-2024	14-05-2024	8,331,051.59	8,331,051.59	8,331,051.59	8,331,051.59	8,331,051.59	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40585-014/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8836434.27, importe_modificado:8836434.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.78}}	{2387939/proyecto_INICIO, 2387939/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josejtorresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240102346484	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO MACUSPANA - MONTE LARGO MORELOS KILOMETRO 21 + 300 EJIDO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y DESPUES AL NORTE	02-04-2024	30-05-2024	5,326,617.37	5,326,617.37	5,301,860.56	5,301,860.56	5,301,860.56	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10059-014/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8836434.27, importe_modificado:8836434.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.9}}	{2346484/proyecto_INICIO, 2346484/proyecto_PROCESO, 2346484/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspansa, trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240102346500	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CARRETERA A EJIDO LA ALIANZA, ENTRANDO A LA CD DE CUNDUACÁN TRANSITANDO SOBRE LA	15-03-2024	30-06-2024	7,197,297.75	7,197,297.75	7,197,297.75	7,197,297.75	7,197,297.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K210-FISE-05000624-2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1,19549625E7, importe_modificado:1.19549625E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0}}	{2346500/proyecto_INICIO, 2346500/proyecto_PROCESO, 2346500/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cunduacán, trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346501	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	8,364,734.21	5,018,840.53	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345893.68, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5018840.53,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE MARIANO ABASOLO - 26233	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26233	S	428	642	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7228.09, meta_modificada:7228.09)}
2024	2	TAB240102346513	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	3,930,944.42	2,358,566.65	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572377.77, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2358566.65,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, CALLE CONVIVENCIA - 26478	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26478	S	120	180	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0)}
2024	2	TAB240102346514	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	9,085,793.28	5,451,475.97	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3634317.31, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5451475.97,	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO, 0 MAS 000 AL 1 MAS 852 KM. - 26485	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	26485	S	343	356	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:1.85, meta_modificada:1.85)}
2024	2	TAB240102346517	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	32,036,511.11	19,221,906.67	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,281460444E7, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1,922190667E7,	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO MORELOS, 4 MAS 000 AL 10 MAS 460 KM. - 26587	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	26587	S	344	322	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:6.46, meta_modificada:6.46)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240102346501	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE CORNELIO COLORADO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA EN LA CIUDAD DE	01-06-2024	30-07-2024	5,018,840.53	5,018,840.53	4,015,072.43	4,015,072.43	4,015,072.43	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53303/253302-066-2024, contratista:ARISAND Y SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8349242.84, importe_modificado:8349242.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.02}}	{2346501/proyecto_INICIO, 2346501/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346513	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONVIVENCIA COLONIA CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE CEIBA EN CALLE CONVIVENCIA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y LA	04-04-2024	30-05-2024	2,358,566.65	2,358,566.65	1,886,853.33	1,886,853.33	1,886,853.33	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53303/253302-067-2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}	{2346513/proyecto_INICIO, 2346513/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones	
TAB240102346514	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:71, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO) KILÓMETRO 16 + 950 RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), 86714 ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), MACUSPANA	02-04-2024	30-05-2024	5,451,475.97	5,451,475.97	5,434,158.17	5,434,158.17	5,434,158.17	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10058-013/2024, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9056930.28, importe_modificado:9056930.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.85}}	{2346514/proyecto_INICIO, 2346514/proyecto_PROCESO, 2346514/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspána , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones	
TAB240102346517	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 041 TRAMO MACUSPANA - FOBLADO MORELOS KILÓMETRO 21 + 500 PUEBLO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A BELEN Y DESPUES AL NORTE	02-04-2024	30-06-2024	19,221,906.67	19,221,906.67	19,131,576.80	19,131,576.80	19,131,576.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10057-015/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3.188596134E7, importe_modificado:3.188596134E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:6.46}}	{2346517/proyecto_INICIO, 2346517/proyecto_FIN, 2346517/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspána , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346518	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	3,816,701.02	2,290,020.61	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526680.41, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2290020.61,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, COLONIA LOS ANGELES, DIVERSAS CALLES - 26592	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26592	S	100	150	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3181.37, meta_modificada:3181.37))
2024	2	TAB240102346522	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	7,480,570.27	4,488,342.16	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2992228.11, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4488342.16,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO POBLADO C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA DIVERSAS CALLES - 26630	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26630	S	230	345	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0))
2024	2	TAB240102346523	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	8,071,106.55	4,842,663.93	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3228442.62, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4842663.93,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, DIVERSAS CALLES - 26653	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26653	S	240	360	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6905.0, meta_modificada:6905.0))
2024	2	TAB240102346524	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	8,670,299.21	5,202,179.53	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3468119.68, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5202179.53,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA LOS FRUTALES, DIVERSAS CALLES. - 26685	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26685	S	340	510	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8071.22, meta_modificada:8071.22))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102346618	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE NICOLAS BRAVO SE TRATA DE REHABILITACION DE	01-05-2024	14-06-2024	2,290,020.61	2,290,020.61	1,832,016.49	1,832,016.49	1,832,016.49	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53303/253302-068-2024, contratista:MARIBEL ESPINOZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3807431.41, importe_modificado:3807431.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.68}}	{2346518/proyecto_INICIO, 2346518/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenano, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240102346622	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE TRES COLONIA C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE OCHO Y CARRETERA 31, CARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS	01-05-2024	14-07-2024	4,488,342.16	4,488,342.16	3,590,673.73	3,590,673.73	3,590,673.73	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53303/253302-057-2024, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7465474.65, importe_modificado:7465474.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}}	{2346522/proyecto_INICIO, 2346522/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenano, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240102346623	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE CARLOS A MADRAZO, CALLE RAFAEL RABELO REHABILITACION DE PAVIMENTO	01-05-2024	14-07-2024	4,842,663.93	4,842,663.93	4,833,417.60	4,833,417.60	3,874,131.15	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53303/253302-059-2024, contratista:AURORA DEL CARMEN MUÑOZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8055696.0, importe_modificado:8055696.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6835.95}}	{2346523/proyecto_INICIO, 2346523/proyecto_PROCESO, 2346523/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenano, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240102346624	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA MARAÑON CALLE GROSELLA CALLE MELOCOTON AVENIDA CAMITO Y CALLE GUAYA DE LA COLONIA LOS FRUTALES Y , LA COLONIA	01-05-2024	14-07-2024	5,202,179.53	5,202,179.53	5,192,107.68	5,192,107.68	4,161,743.63	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53303/253302-060-2024, contratista:BARTOLOMÉ ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8653512.8, importe_modificado:8653512.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8071.22}}	{2346524/proyecto_INICIO, 2346524/proyecto_FIN, 2346524/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenano, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346525	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	4,725,168.08	2,835,100.85	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890067.23, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2835100.85,	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO POBLADO C-41 LICENCIADO CARLOS A MADRAZO BECERRA CALLE 2 - 26760	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26760	S	140	210	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_modificada:3762.0)}
2024	2	TAB240202354203	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	1,586,496.71	951,898.03	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634598.68, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:951898.03,	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO. - 114710	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	114710	S	1,435	1,195	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0)}
2024	2	TAB240202354214	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	1,483,323.33	0.00	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593329.33, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:889994.0,	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, VILLA EL TRIUNFO, CALLE FRANCISCO VILLA. - 115256	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	115256	S	2,885	2,742	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0)}
2024	2	TAB240202354222	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	1,493,408.14	896,044.88	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597363.26, modificado:0.0), #2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:896044.88,	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA - 115697	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	115697	S	1,967	1,868	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1080.11, meta_modificada:1080.11)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102346625	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE DOS PUEBLO C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SALIENDO DE LA CD DE CARDENAS SOBRE LA CARRET FED CARDENASCOTATZA COALC	01-05-2024	29-06-2024	2,835,100.85	2,835,100.85	2,268,080.69	2,268,080.69	2,268,080.69	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-53303/253302-065-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4712927.97, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.8}}	{2346525/proyecto_IN(CIC), 2346525/proyecto_PR(OCESO)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanguillo , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354203	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO PAYRO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, TRANSITANDO POR EL BOULEVARD FRANCISCO TRULLILO G LLEGANDO A LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA	07-06-2024	21-07-2024	951,898.03	951,898.03	285,569.41	285,569.41	285,569.41	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-0007SM423-AD23/2024, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1578017.02, importe_modificado:1578017.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.7}}	{2354203/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354214	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA EL TRIUNFO, 86950 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIRAMON LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-91.172247, lat:17.919512}}	10-06-2024	08-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354214/proyecto_IN(CIC)}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se solicita cancelación en virtud de que no se firmo convenio con el Municipio, trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202354222	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SUEÑOS DE ORO, CALLE TENOSIQUE EN LA COLONIA MUNICIPAL LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE JALAPA DESDE SU	07-06-2024	21-07-2024	896,044.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354222/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	{obs1: {observación:.. trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:.. trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:.. trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:.. trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354225	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	468,253.16	280,951.90	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187301.26, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280951.9,	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE - 115844	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	115844	S	1,967	1,868	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:265.54, meta_modificada:265.54))
2024	2	TAB240202354232	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	10,083,161.79	6,049,897.07	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4033264.72, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6049897.07,	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA - 116032	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	116032	S	1,967	1,868	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5241.78, meta_modificada:5241.78))
2024	2	TAB240202354237	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	2,972,867.31	1,783,720.39	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189146.92, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1783720.39,	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE - 116182	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	116182	S	1,967	1,868	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1254.54, meta_modificada:1254.54))
2024	2	TAB240202354250	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	350,017.83	210,010.70	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140007.13, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210010.7,	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO. - 117811	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	117811	S	1,435	1,195	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202354225	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE COMALCALCO, CALLE TENOSIQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL EN LA CALLE 8 ENTRE LAS	07-06-2024	21-07-2024	280,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354225/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354232	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SUEÑOS DE ORO, CALLE TENOSIQUE EN LA COLONIA MUNICIPAL LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE JALAPA DESDE SU	07-06-2024	05-08-2024	6,049,897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354232/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354237	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE COMALCALCO, CALLE TENOSIQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL EN LA CALLE 8 ENTRE LAS	07-06-2024	05-08-2024	1,783,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354237/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354250	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CATTILO COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO FAJRO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, TRANSITANDO POR EL BOULEVARD FRANCISCO TRULLILLO G LLEGANDO A LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA	12-06-2024	26-07-2024	210,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354250/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354251	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	5,034,224.38	3,020,534.63	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013689.75, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3020534.63,	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLITO. - 117995	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	117995	S	307	295	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.02, meta_modificada: 2.02)}
2024	2	TAB240202354254	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	2,064,515.93	1,238,709.56	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825806.37, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1238709.56,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO. - 118237	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Teapa	118237	S	1,435	1,195	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1226.0, meta_modificada: 1226.0)}
2024	2	TAB240202354261	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	4,574,397.72	2,744,638.63	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829759.09, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2744638.63,	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA BENITO JUÁREZ, SECTOR LA YUQUERA. - 118828	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	118828	S	336	335	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada: 1.8)}
2024	2	TAB240202354275	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	916,248.36	549,749.02	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366499.34, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549749.02,	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE. - 119682	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	119682	S	2,658	2,295	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada: 230.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202354251	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE VIALIDAD PRINCIPAL RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MEX-180 Y , TOMANDO LA CARRETERA MEX180 PASANDO LA RA, FELIPE CARRILLO PUERTO Y , lon:..	10-06-2024	09-08-2024	3,020,534.63	3,020,534.63	2,416,427.71	2,416,427.71	2,416,427.71	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE 2024-046-OP0042/2024, contratista:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4991429.53, importe_modificado:4991429.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.3}}	(2354251/proyecto_IN (CIO, 2354251/proyecto_PR (OCESO))	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseitortresis, fecha:2024-06-21}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseitortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202354254	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO PAYRO Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, TRANSITANDO POR EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO G LLEGANDO A LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA	22-06-2024	08-08-2024	1,238,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2354254/proyecto_IN (CIO))	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354261	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REALIZARA LA	10-06-2024	09-08-2024	2,744,638.63	2,744,638.63	2,195,710.91	2,195,710.91	2,195,710.91	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-FISE 2024-048-OP0045/2024, contratista:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4537049.95, importe_modificado:4537049.95}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.45}}	(2354261/proyecto_IN (CIO, 2354261/proyecto_PR (OCESO))	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones
TAB240202354275	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ROMEO RESENDIZ MEDINA Y CALLE MACULIS, DEL CENTRO DE TEAPA AGARRO A MANO IZQUIERDA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO LLEGANDO	10-06-2024	24-07-2024	549,749.02	549,749.02	164,924.71	164,924.71	164,924.71	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-024-AD24/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:911447.33, importe_modificado:911447.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}}	(2354275/proyecto_IN (CIO))	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354306	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	724,304.60	434,582.76	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289721.84, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:434582.76,	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE. - 121005	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	121005	S	2,658	2,295	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:683.9, meta_modificada:683.9)}
2024	2	TAB240202354316	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	3,421,712.69	2,053,027.61	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368685.08, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2053027.61,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE. - 121461	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Teapa	121461	S	2,658	2,295	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2093.4, meta_modificada:2093.4)}
2024	2	TAB240202354355	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	4,047,328.60	2,428,397.16	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618931.44, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2428397.16,	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO. - 124507	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Teapa	124507	S	2,658	2,295	0	{meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2024	2	TAB240202354367	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	4,555,576.72	0.00	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822230.69, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2733346.03,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA EL RECUERDO, DIVERSAS CALLES - 125162	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	125162	S	16,316	15,119	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2203.0, meta_modificada:2203.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202354306	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS REYNES BEREZALICE COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ROMEO RESENDIZ MEDINA Y CALLE MACULILS, DEL CENTRO DE TEAPA AGARRO A MANO IZQUIERDA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO LLEGANDO	12-06-2024	26-07-2024	434,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354306/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354316	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS REYNES BEREZALICE COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ROMEO RESENDIZ MEDINA Y CALLE MACULILS, DEL CENTRO DE TEAPA AGARRO A MANO IZQUIERDA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO LLEGANDO	22-06-2024	20-08-2024	2,053,027.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354316/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josealortresis, fecha:2024-06-21}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josealortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202354355	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA CIUDAD TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ, CALLE EDUARDO BASTAR TOMANDO LA CALLE CARLOS RAMOS HASTA LLEGAR A LA	10-06-2024	23-08-2024	2,428,397.16	2,428,397.16	728,519.15	728,519.15	728,519.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-003-3/2024, contratista:FELIX DAVID ZURIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:408756.51, importe_modificado:4036756.51}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}}	{2354355/proyecto_PROCESO, 2354355/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa , trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}}	Sin observaciones
TAB240202354367	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA VICENTE RAMON GUERRERO ZALDAÑA COLONIA EL RECUERDO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CERRADA PAJARITOS Y CERRADA COLIBRIES, TRANSITADO EN LA CD DE MACUSPANA SE BUSCA LA AVENIDA	10-06-2024	09-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2354367/proyecto_IN(CIO)}	Cancelado	Cancela do avances	{obs1: {observación:Se solicita cancelación en virtud de que no se firmo convenio con el Municipio., trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josealortresis, fecha:2024-06-21}, obs3: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs5: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josealortresis, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs5: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs5: {observación:.., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202354383	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	1,592,128.74	955,277.24	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636851.5, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:955277.24,	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA. - 126994	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	126994	S	1,621	1,385	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202354384	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-	I003-FAIS Entidades	11,715,020.44	0.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4685594.75, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7029425.69,	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA CENTRO AVENIDA ALATORRE - 127002	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	127002	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}
2024	2	TAB240202357179	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	4,471,263.42	4,471,263.42	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4471263.42, modificado:4471263.42}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN BALANCAN LOCALIDAD LA VILLA EL TRIUNFO CALLE BENITO JUAREZ - 30936	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancán	30936	S	214	214	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}}
2024	2	TAB240202358597	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,592,251.13	5,503,976.80	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5592251.13, modificado:5503976.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN CALLE VERANO Y CALLE PRIMAVERA EN COLONIA PRADOS DE BALANCAN - 38609	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	38609	S	6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202354383	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS RAMOS CIUDAD TEAPA CENTRO, 86930 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JOAQUIN PEDRERO CORDOVA Y CALLE HUMBERTO TAPIA CORDOVA, CALLE FELIX FULGENCIO PALAVICINI TRANSITANDO CON LA AVENIDA 21 DE MARZO LLEGANDO A LA FERRET,	10-06-2024	09-07-2024	955,277.24	955,277.24	286,583.17	286,583.17	286,583.17	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-0007SM-021-AD21/2024, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1583675.78, importe_modificado:1583675.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}}	{2354383/proyecto_INICIO, 2354383/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF.T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseortizresis, fecha:2024-06-21}}	
TAB240202354384	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA ALATORRE COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ENTRADA DEL ROSARIO Y CALLE PROF FABIAN CHABLE MONTERO, TRANSITANDO POR LA CD DE MACUSPANA SE BUSCA LA	10-06-2024	08-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2354384/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se solicita cancelación en virtud de que no se firmo convenio con el Municipio, trimestre:2.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF.T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF.T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:julianaprieghe, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF.T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	
TAB240202357179	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE SOLIDARIDAD LA CALLE INICIA EN EL CRUCE DE LA CALLE CUAHUTEMOC HATAS EL PANTEON MUNICIPAL, Ion-	01-03-2024	14-04-2024	4,471,263.42	4,471,263.42	4,471,263.42	4,471,263.42	4,471,263.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-012 1T 2024, contratista:CORPORATIVO MORAW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4534731.67, importe_modificado:4471263.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.0}}	{2357179/proyecto_FIN, 2357179/proyecto_PROCESO, 2357179/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF.T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF.T, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseortizresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202358597	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE VERANO Y PRIMAVERA COLONIA PRADOS DE BALANCÁN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 50 METROS DE EL BANCO	06-03-2024	19-05-2024	5,503,976.80	5,503,976.80	5,503,976.80	5,503,976.80	5,503,976.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-021 1T 2024, contratista:CORPORATIVO MORAW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:5592251.13, importe_modificado:5503976.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}}	{2358597/proyecto_INICIO, 2358597/proyecto_PROCESO, 2358597/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202360630	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,624,042.59	2,624,038.85	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624042.59, modificado:2624038.85}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN BALANCAN LOCALIDAD LA VILLA EL TRINUNFO TRAMO DEL GARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - 43652	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	43652	S	2,885	2,742	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	2	TAB240202362286	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,563,217.61	2,563,217.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563217.61, modificado:2563217.61}}	REHABILITACION DEL PARQUE CELIA ABREU EN BALANCAN LOCALIDAD CIUDAD DE BALANCAN 51603	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancan	51603	S	6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202379157	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,489,531.87	1,037,874.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489531.87, modificado:1037874.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN COLONIA MONTE LIBANO EN PROLONGACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 106221	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancan	106221	S	6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:686.0, meta_modificada:686.0}}
2024	2	TAB240202379596	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,046,167.04	2,497,749.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046167.04, modificado:2497749.14}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN BALANCAN LOCALIDAD EL TRINUNFO - 106037	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	106037	S	2,885	2,742	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:234.5, meta_modificada:234.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202360630	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EL INICIO DE LA OBRA ESTA EXACTAMENTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES	09-03-2024	19-04-2024	2,624,038.85	2,624,038.85	2,624,038.85	2,624,038.85	2,624,038.85	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-023 2T 2024, contratista:DIMENSIONES CHALCLOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2633120.27, importe_modificado:2624042.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2360630/proyecto_PROCESO, 2360630/proyecto_FIN, 2360630/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202362286	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD BALANCÁN CENTRO, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE 27 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DEL PARQUE SE ENCUENTRA ABARCANDO LOS ALREDEDORES DE LAS	22-04-2024	20-06-2024	2,563,217.61	2,551,711.21	1,651,007.16	1,651,007.16	1,651,007.16	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-033 2T 2024, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2563217.61, importe_modificado:2551711.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:386.47}}	{2362286/proyecto_PROCESO, 2362286/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379157	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MONTE LIBANO, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE YANTUL Y CALLE ANILLO PERIFERICO, CALLE BERTRUY LA OBRA SE UBICA CERCA DEL IMSS A SOLO UNOS PASOS MANO IZQUIERDA CON DIRECCION A LA CALLE	27-05-2024	25-07-2024	1,037,874.78	1,033,045.03	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-037 2T 2024, contratista:MK DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1037874.78, importe_modificado:1033045.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2379157/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseelortorresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202379596	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE 5 DE MAYO VILLA EL TRIUNFO, 86950 EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ARTICULO 123 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DANDO UNICO DESDE EL ENTRONQUE	20-05-2024	18-07-2024	2,497,749.14	2,489,730.49	699,780.07	699,780.07	699,780.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-036 2T 2024, contratista:MK DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2497749.14, importe_modificado:2489730.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.69}}	{2379596/proyecto_PROCESO, 2379596/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202380511	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				490,562.00	513,605.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490562.0, modificado:513605.4)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN COLONIA BRIGADA LISUMACINTA EN LA CALLE MULTE - 108732	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	108732	S		24	22	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	2	TAB240202381073	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,548,195.99	2,548,195.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548195.99, modificado:2548195.99}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN COLONIA SAN JOAQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON - 111160	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancan	111160	S		6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}}
2024	2	TAB240202385806	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,518,993.25	1,518,993.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518993.25, modificado:1518993.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN COLONIA SAN JOAQUIN EN LA CALLE CINCO DE MAYO ESQ. AV. LA PAZ - 127488	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancan	127488	S		6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}}
2024	2	TAB240102343924	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,901,144.91	1,894,072.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901144.91, modificado:1894072.05}}	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JAGINTO LÓPEZ, CAMINO EL ARENAL - 15072	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	15072	S		71	71	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202380511	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MULTE COLONIA BRIGADA USUMICINTA, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE MULTE Y CALLE MICAL, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA CALLE EN LA QUE SE REHABILITARA EL DRENAJE INICIA DETRAS DEL CONOCIDO PARQUE DE CONVIVENCIA D, lon:-	27-05-2024	25-06-2024	513,605.40	483,260.29	483,260.29	483,260.29	483,260.29	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-038 2T 2024, contratista:CONSTRU GREENE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:490562.0, importe_modificado:1 033045.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.23}}	{2380511/proyecto_PROCESO, 2380511/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202381073	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y ALVARO OBREGON COLONIA SAN JOAQUÍN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE NUEVO POPALILLO LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTA AL PANTEON MUNICIPAL Y TERMINA	27-05-2024	25-07-2024	2,548,195.99	2,538,398.45	711,349.72	711,349.72	711,349.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-038 2T 2024, contratista:CONSTRU GREENE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2548195.99, importe_modificado:2 538398.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.27}}	{2381073/proyecto_INICIO, 2381073/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josejtorresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202385806	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN JOAQUÍN, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA A 10 METROS CERCA DEL PANTEON	03-06-2024	01-08-2024	1,518,993.25	1,512,997.35	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-044 2T 2024, contratista:DIMENSIONES CHALCZ, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1518993.25, importe_modificado:1 512997.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2385806/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343924	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL ARENAL COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ARABIA I Y CALLE ARABIA II, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ CALLE EL ARENAL ENTRE CALLE ARABIA I Y ARABIA II EN LA ENTRADA DEL P, lon:-93.3746815,	01-04-2024	30-05-2024	1,894,072.05	1,894,072.05	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-064-2024, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1894072.05, importe_modificado:1 894072.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}}	{2343924/proyecto_INICIO, 2343924/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344974	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	243,557.51	240,726.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243557.51, modificado:240726.94}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE NICOLAS AGUILERA Y COMONFORT - 21977	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	21977	S	61	61	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	2	TAB240102345715	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,734,076.08	1,725,931.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734076.08, modificado:1725931.07}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA RITA, CALLE LA GLORIA, CALLE LA PAZ Y PROLONGACIÓN DE CALLE LA GLORIA - 26788	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	26788	S	65	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}
2024	2	TAB240102345735	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	169,716.48	165,260.63	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169716.48, modificado:165260.63}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCIÓN 40, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA - 26847	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	26847	S	68	68	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}
2024	2	TAB240202356135	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	605,484.71	589,879.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605484.71, modificado:589879.08}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCIÓN 40 CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA - 30410	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	30410	S	68	68	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102344974	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO COMMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE IGNACIO	01-04-2024	20-04-2024	240,726.94	240,726.94	240,726.94	240,726.94	240,726.94	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-011-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:240761.02, importe_modificado:240761.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2344974/proyecto_INICIO, 2344974/proyecto_PR OCESO, 2344974/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345715	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA LA PAZ Y PROLONGACION LA GLORIA COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO LAZARO CÁRDENAS Y CERRADA 2 DE ABRIL, CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO LA OBRA SE UBICA EN LA	01-04-2024	30-04-2024	1,725,931.07	1,725,931.07	1,402,504.19	1,402,504.19	1,402,504.19	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DCP-AD-004-2024, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1725931.07, importe_modificado:1725931.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.7}}	{2345715/proyecto_INICIO, 2345715/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345735	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y AVENIDA CÁRDENAS, CALLE JONUTA Y TENOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRONTERA Y	01-04-2024	15-04-2024	165,260.63	165,260.63	165,260.63	165,260.63	165,260.63	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-021-2024, contratista:RODOLFO COXTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:165582.47, importe_modificado:165582.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}	{2345735/proyecto_INICIO, 2345735/proyecto_FIN, 2345735/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356135	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y AVENIDA CÁRDENAS, CALLE JONUTA Y TENOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRONTERA Y	03-04-2024	22-04-2024	589,879.08	589,879.08	589,879.08	589,879.08	589,879.08	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-005-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:589879.08, importe_modificado:589879.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}	{2356135/proyecto_INICIO, 2356135/proyecto_FIN, 2356135/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202356180	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				361,039.99	350,886.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361039.99, modificado:350886.67}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA SECCION 40 CALLE BALANCAN ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA - 30642	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	30642	S	38	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:102.6, meta_modificada:102.6}}
2024	2	TAB240202356269	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,786,914.17	1,895,357.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786914.17, modificado:1895357.28}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 30920	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	30920	S	81	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:542.33, meta_modificada:542.33}}
2024	2	TAB240202358157	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,297,486.41	2,297,486.41	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2297486.41, modificado:2297486.41}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AGUILAS CALDERON - 37163	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	37163	S	70	69	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:590.39, meta_modificada:590.39}}
2024	2	TAB240202359483	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				104,294.22	104,294.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104294.22, modificado:104294.22}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCION 40, CALLE BALANCAN ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA - 39116	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	39116	S	38	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202356180	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALANCAN COLONIA SECCION 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 EN LA CALLE BALANCA ENTRE AV CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA EN FRENTE DE	13-04-2024	30-04-2024	350,886.67	350,886.67	350,886.67	350,886.67	350,886.67	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-006-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CARNAS, monto:350886.67, importe_modificado:350886.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.6}}	{2356180/proyecto_PROCESO, 2356180/proyecto_FIN, 2356180/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356269	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE OCHO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 ENTRE CALLE OCHO Y CALLE, lon-	03-04-2024	30-04-2024	1,895,357.28	1,895,357.28	1,895,357.28	1,895,357.28	1,895,357.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-007-2024, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARNAS, monto:1783205.45, importe_modificado:1783205.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.33}}	{2356269/proyecto_FIN, 2356269/proyecto_INICIO, 2356269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202358157	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AGUILAS CALDERON, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO CALLE CUAHUTEMOC ENTRE	17-04-2024	31-05-2024	2,297,486.41	2,297,486.41	653,688.29	653,688.29	653,688.29	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-015-2024, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARNAS, monto:2297486.41, importe_modificado:2297486.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.39}}	{2358157/proyecto_PROCESO, 2358157/proyecto_INICIO, 2358157/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202359483	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALANCAN COLONIA SECCION 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 EN LA CALLE BALANCA ENTRE AV CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA EN FRENTE DE	20-04-2024	30-04-2024	104,294.22	104,294.22	104,294.22	104,294.22	104,294.22	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-022-2024, contratista:RODOLFO CORTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE CARNAS, monto:104294.22, importe_modificado:104294.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}	{2359483/proyecto_INICIO, 2359483/proyecto_PROCESO, 2359483/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202359577	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	782,223.22	782,223.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782223.22, modificado:782223.22}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS COLONIA CENTRO, CALLE CUARTEMOC ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON - 39418	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	39418	S	70	69	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:590.39, meta_modificada:590.39}}
2024	2	TAB240202360340	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4,475,711.15	4,475,711.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4475711.15, modificado:4475711.15}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 20 GENERAL VICENTE GUERRERO - 42327	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	42327	S	1,360	1,360	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:825.42, meta_modificada:825.42}}
2024	2	TAB240202360674	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	561,118.30	561,118.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561118.3, modificado:561118.3}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA CALLE CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO. - 43845	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	43845	S	81	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}}
2024	2	TAB240202361281	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,645,532.23	8,645,532.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8645532.23, modificado:8645532.23}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 46203	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	46203	S	1,700	1,700	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3885.3, meta_modificada:3885.3}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202359677	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO CALLE CUAHUTEMOC ENTRE	02-05-2024	31-05-2024	782,223.22	782,223.22	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-023-2024, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:782223.22, importe_modificado:782223.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.19}}	{2359677/proyecto_PROCESO, 2359577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202360340	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:CALLE CINCO PUEBLO POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, 86483 POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C 29 GENERAL VICENTE GUERRERO CALLE 5 EN,	02-05-2024	30-06-2024	4,475,711.15	4,475,711.15	2,315,870.74	2,315,870.74	2,315,870.74	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-024-2024, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:4475711.15, importe_modificado:4475711.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.33}}	{2360340/proyecto_PROCESO, 2360340/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202360674	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE OCHO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO EN LA CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CAL, lon-	09-05-2024	07-06-2024	561,118.30	561,118.30	414,179.30	414,179.30	414,179.30	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-032-2024, contratista:CINTHIA VIRDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:561118.3, importe_modificado:561118.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0}}	{2360674/proyecto_PROCESO, 2360674/proyecto_FIN, 2360674/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202361281	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CINCO PUEBLO POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86478 POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE UBICA EN EL POB. C11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA	09-04-2024	06-08-2024	8,645,532.23	8,645,532.23	5,191,265.83	5,191,265.83	5,191,265.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-012-2024, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:8645532.23, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2913.98}}	{2361281/proyecto_INICIO, 2361281/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202362199	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,811,979.24	1,811,979.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811979.24, modificado:1811979.24}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA CENTRO, CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON - 51306	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	51306	S	70	69	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1098.7, meta_modificada:1098.7}}
2024	2	TAB240202362858	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,273,560.38	8,273,560.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8273560.38, modificado:8273560.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA CENTRO, CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON - 51370	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	51370	S	70	69	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4379.5, meta_modificada:4379.5}}
2024	2	TAB240202366687	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,026,466.82	3,026,467.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3026466.82, modificado:3026467.82}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA CALLE 5. - 64692	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	64692	S	64	63	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2191.2, meta_modificada:2191.2}}
2024	2	TAB240202366958	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,517,464.59	8,517,464.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8517464.59, modificado:8517464.59}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA - 65609	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	65609	S	1,379	1,379	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3852.5, meta_modificada:3852.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202362199	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y BRECHA AQUILES CALDERON, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO CALLE CUAHUTEMOC ENTRE	21-05-2024	30-06-2024	1,811,979.24	1,811,979.24	265,693.66	265,693.66	265,693.66	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-047-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:1811979.24, importe_modificado:1811979.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.83}}	{2362199/proyecto_PROCESO, 2362199/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202362858	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE AQUILES CALDERON, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO CALLE CUAHUTEMOC ENTRE	01-06-2024	30-07-2024	8,273,560.38	8,273,560.38	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-054-2024, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:8273560.38,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2189.75}}	{2362858/proyecto_PROCESO, 2362858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366687	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE CINCO PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ M. Ion:	16-05-2024	14-07-2024	3,026,467.82	3,026,467.82	1,212,280.32	1,212,280.32	1,212,280.32	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-037-2024, contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:3026467.82, importe_modificado:3026467.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.66}}	{2366687/proyecto_INICIO, 2366687/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366958	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C 23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	16-04-2024	13-08-2024	8,517,464.59	8,517,464.59	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-013-2024, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:8517464.59, importe_modificado:8517464.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.45}}	{2366958/proyecto_INICIO, 2366958/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202367042	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,643,366.50	7,643,366.50	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7643366.5, modificado:7643366.5}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS POBLADO C 22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 67927	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	67927	S	1,748	1,748	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}}
2024	2	TAB240202367086	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				11,538,192.98	11,538,192.98	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11538192987, modificado:11538192987}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C 28 GORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA CALLE 5 - 66136	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	66136	S	274	274	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8479.5, meta_modificada:8479.5}}
2024	2	TAB240202368286	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,715,160.42	7,715,160.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7715160.42, modificado:7715160.42}}	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 17 INDEPENDENCIA - 70407	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	70407	S	1,628	1,628	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3570.2, meta_modificada:3570.2}}
2024	2	TAB240202369362	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				484,703.67	484,698.98	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484703.67, modificado:484698.98}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCIÓN 40, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA - 74034	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	74034	S	68	68	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:471.18, meta_modificada:471.18}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202367042	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE TRANSVERSAL ENTRE 3 Y 6 PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE SEIS, CALLE CUATRO LA OBRA	16-04-2024	13-08-2024	7,643,366.50	7,643,366.50	2,432,361.72	2,432,361.72	2,432,361.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-014-2024, contratista:FABIOLA ACCOPA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:7643366.5, importe_modificado:7643366.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.05}}	{2367042/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202367086	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE CINCO PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO C28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ M. Ion-	16-05-2024	13-08-2024	11,538,192.98	11,538,192.98	2,988,109.09	2,988,109.09	2,988,109.09	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-038-2024, contratista:CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAN, monto:1.153819298E7, importe_modificado:1.153819298E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4409.34}}	{2367086/proyecto_INICIO, 2367086/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202368286	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:CALLE TRANSVERSAL ENTRE 4 Y 5 PUEBLO POBLADO C-17 INDEPENDENCIA, 86493 POBLADO C-17 INDEPENDENCIA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO POBLADO C17	09-05-2024	05-09-2024	7,715,160.42	7,715,160.42	1,935,915.58	1,935,915.58	1,935,915.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-027-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAN, monto:7715160.42, importe_modificado:7715160.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.63}}	{2368286/proyecto_INICIO, 2368286/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369362	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE CARDENAS, CALLE JONUTA Y TEMOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRONTERA Y	10-05-2024	29-05-2024	484,698.98	484,698.98	484,698.98	484,698.98	484,698.98	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-046-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAN, monto:484703.67, importe_modificado:484703.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.18}}	{2369362/proyecto_INICIO, 2369362/proyecto_FINAL, 2369362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202372090	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,363,570.70	1,363,371.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363570.7, modificado:1363371.87}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA CALLE CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 84307	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	84307	S	81	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1111.9, meta_modificada:1111.9}}
2024	2	TAB240202377773	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,472,115.61	3,472,115.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3472115.61, modificado:3472115.61}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN PERIFERICO CARLOS A. MOLINA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS - 100739	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	100739	S	101	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2034.2, meta_modificada:2034.2}}
2024	2	TAB240202379857	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,753,496.22	3,753,496.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3753496.22, modificado:3753496.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA LA ORZA - 108104	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	108104	S	65	64	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}}
2024	2	TAB240202381386	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	9,474,812.55	9,419,167.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9474812.55, modificado:9419167.26}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL SUSPIRO - 111982	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	111982	S	59	59	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202372090	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE OCHO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO EN LA CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CAL, lon-	01-06-2024	30-06-2024	1,363,371.87	1,363,371.87	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-056-2024, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:1363371.87, importe_modificado:1363371.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.9}}	{2372090/proyecto_INICIO, 2372090/proyecto_FINAL, 2372090/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202377773	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARLOS A. MOLINA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 LIBRE Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERICO CARLOS A.	05-06-2024	09-07-2024	3,472,115.61	3,472,115.61	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-065-2024, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL JAED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS, monto:3472115.61, importe_modificado:3472115.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.75}}	{2377773/proyecto_INICIO, 2377773/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379857	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE MAQUINARIA AGRICOLA LA ORZA COLONIA LA ORZA, 86490 SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO ZDA. SECCION), CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CARRETERA PRINCIPAL SANTA ROSALIA, LA OBRA SE UBICA EN SANTA ROSALIA MIGUEL, lon-	05-06-2024	28-06-2024	3,753,496.22	3,753,496.22	1,524,929.07	1,524,929.07	1,524,929.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-040-2024, contratista:JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS,	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.85}}	{2379857/proyecto_PROCESO, 2379857/proyecto_FINAL, 2379857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202381386	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE LA LLORONA LAS TORRES, JOSE MARIA MORELOS, EL MANGO, EL CASTAÑO COLONIA EL SUSPIRO, 86527 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE LOS WARANJOS, PERIFERICO LAZARO CARDENAS LA OBRA SE	15-06-2024	19-07-2024	9,419,167.26	9,419,167.26	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-060-2024, contratista:CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CARDNAS,	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.95}}	{2381386/proyecto_PROCESO, 2381386/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202382563	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	6,773,712.77	6,773,712.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6773712.77, modificado:6773712.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA VAQUEIRO - 114240	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	114240	S	98	98	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}
2024	2	TAB240202382830	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	1,209,203.37	1,209,203.37	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209203.37, modificado:1209203.37}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCIÓN 40, CALLE BALANCAN ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA - 114838	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	114838	S	38	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:867.1, meta_modificada:867.1}}
2024	2	TAB240202382927	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	1,897,361.51	1,897,361.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897361.51, modificado:1897361.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCIÓN 40, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA - 115142	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	115142	S	68	68	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1424.2, meta_modificada:1424.2}}
2024	2	TAB240202385011	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	5,140,327.26	5,140,327.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5140327.26, modificado:5140327.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2, DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 122407	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	122407	S	81	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3830.9, meta_modificada:3830.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202382563	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE CHACHACERA CALLE 1 Y CALLE 2 COLONIA VAQUEIRO, 86490 SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO ZDA. SECCION). CÁRDENAS TABASCO ENTRE CAMINO DEL INGENIO Y . LA OBRA SE UBICA EN CALLE CHACHACERA CALLE UNO Y CALLE DOS DE LA	15-06-2024	30-06-2024	6,773,712.77	6,773,712.77	3,093,040.14	3,093,040.14	3,093,040.14	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-041-2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:6773712.77, importe_modificado:6773712.77}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.1}}	{2382563/proyecto_INICIO, 2382563/proyecto_FIN, 2382563/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-06}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortesil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202382830	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALANCAN COLONIA SECCION 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y AVENIDA FRONTERA, CALLE TENOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SECCION 40 EN LA CALLE BALANCA ENTRE AV CARDENAS Y AVENIDA	01-06-2024	30-06-2024	1,209,203.37	1,209,203.37	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-055-2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1209203.37, importe_modificado:1209203.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.1}}	{2382830/proyecto_FIN, 2382830/proyecto_PROCESO, 2382830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202382927	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECCION 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA, CALLE JONUTA Y TENOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE	12-06-2024	30-06-2024	1,897,361.51	1,897,361.51	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-071-2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1897361.51, importe_modificado:1897361.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.1}}	{2382927/proyecto_PROCESO, 2382927/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385011	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VESNUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 COLONIA NUEVO PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO ORTIZ Y CALLE OCHO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO EN LA CALLE CERRADA VENUSTIANO CARRANZA Y CAL, lon-	18-06-2024	16-08-2024	5,140,327.26	5,140,327.26	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-075-2024, contratista:HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:5140327.26, importe_modificado:5140327.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.8}}	{2385011/proyecto_PROCESO, 2385011/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202385046	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,823,189.86	2,823,189.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2823189.86, modificado:2823189.86}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ - 122532	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	122532	S		64	63	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2669.2, meta_modificada:2669.2}}
2024	2	TAB240202388158	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,644,760.85	1,640,118.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644760.85, modificado:1640118.72}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS COLONIA MELCHOR OCCAMPO CALLE EUGENIO AMAT - 143354	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	143354	S		319	319	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}}
2024	2	TAB240202391253	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,084,698.14	7,076,496.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7084698.14, modificado:7076496.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE SAN ANTONIO DEL SECTOR SAN ANTONIO - 155302	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	155302	S		66	65	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.61, meta_modificada:1.61}}
2024	2	TAB240202391423	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,756,291.32	2,748,822.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2756291.32, modificado:2748822.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, VILLA ANDRES SANCHEZ MAGALLANES EN CALLES. - 156161	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	156161	S		136	136	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cubicos, meta:0.66, meta_modificada:0.66}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202385046	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE OESTE SETENTA INGENIO BENITO JUÁREZ, 86485 INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 LIBRE Y CALLE CAÑEROS, LA OBRA SE UBICA EN EL INGENIO INGENIO	05-06-2024	31-07-2024	2,823,189.86	2,823,189.86	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-053-2024, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:2823189.86, importe_modificado:2823189.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.6}}	{2385046/proyecto_PROCESO, 2385046/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202388158	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE EUGENIO AMAT COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA 1, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUGENIO AMAT EN COLONIA MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO	21-06-2024	10-07-2024	1,640,118.72	1,640,118.72	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-085-2024, contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:1640118.72, importe_modificado:1640118.72}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.31}}	{2388158/proyecto_PROCESO, 2388158/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseitorresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202391253	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO SECTOR SAN ANTONIO, 86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DEL RETEN Y PROLONGACION PERIFERICO, LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR SAN ANTONIO ENTRE CALLE DEL RETEN Y	18-06-2024	16-08-2024	7,076,496.02	7,076,496.02	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-077-2024, contratista:CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:7076496.02, importe_modificado:7076496.02}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.39}}	{2391253/proyecto_PROCESO, 2391253/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseitorresisl, fecha:2024-06-24}}
TAB240202391423	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE CUALATEMOC EL PISTON, FRANCISCO J. SANTA MARIA, GREGORIO MENDEZ MAGAÑA VILLA CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE	12-06-2024	11-07-2024	2,748,822.66	2,748,822.66	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAR D-DOOTSM-R33-066-2024, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:2748822.66, importe_modificado:2748822.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.56}}	{2391423/proyecto_PROCESO, 2391423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342840	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,739,245.45	3,645,480.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3739245.45, modificado:3645480.61}}	OP0006. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD E.J. LA PIMENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 5055	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	5055	S	407	368	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}
2024	2	TAB240102342925	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,094,238.20	4,061,505.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4094238.2, modificado:4061505.47}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DEL E.J. TENBLADERAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 6097	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	6097	S	52	52	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1338.8, meta_modificada:1338.8}}
2024	2	TAB240102343386	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,162,858.10	3,084,210.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3162858.1, modificado:3084210.46}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 10589	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	10589	S	515	439	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.82, meta_modificada:0.82}}
2024	2	TAB240102343597	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,674,283.41	2,608,992.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674283.41, modificado:2608992.45}}	OP0010. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD COL. GOBERNADOR CRUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12767	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	12767	S	755	724	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342840	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CARRETERA ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A PICO DE ORO TOMAR UNA DESVIACION ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA	21-02-2024	20-04-2024	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	3,645,480.61	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 006-2024, contratista:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3645480.61, importe_modificado:3739245.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:441.0))	(2342840/proyecto_INICIO, 2342840/proyecto_PR OCESO, 2342840/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342925	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:216, direccion:CARRETERA ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	21-02-2024	20-04-2024	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	4,061,505.47	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 007-2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4061505.47, importe_modificado:4094238.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:1338.8))	(2342925/proyecto_INICIO, 2342925/proyecto_PR OCESO, 2342925/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343386	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CARRETERA ENTRE Y CAMINO PICO DE ORO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 40	21-02-2024	20-04-2024	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	3,084,210.46	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 008-2024, contratista:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3084210.46, importe_modificado:3162858.1))	(meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:0.82))	(2343386/proyecto_INICIO, 2343386/proyecto_PR OCESO, 2343386/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343597	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CARRETERA ENTRE CALLE INTERIOR O COLONIA GOBERNADOR CRUZ, 86762 GOBERNADOR CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE	21-02-2024	05-04-2024	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	2,608,992.45	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 010-2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2609013.44, importe_modificado:2674283.41))	(meta1: (unidad_medida:Metros cubicos, avance:247.0))	(2343597/proyecto_INICIO, 2343597/proyecto_PR OCESO, 2343597/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102343609	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,664,526.85	1,519,442.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1664526.85, modificado:1519442.46}}	OP0013. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A CARRETERA A JALAPITA, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	12845	S	1,230	1,267	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}}
2024	2	TAB240102343755	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,672,971.91	6,612,046.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6672971.91, modificado:6612046.3}}	OP0011. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO LA MALINCHE, TRAMO ADYACENTE A LA GLORIETA, DE LA LOCALIDAD FRONTERA MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 13754	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	13754	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:2859.5, meta_modificada:2859.5}}
2024	2	TAB240102343805	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,233,149.44	1,233,149.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1233149.44, modificado:1233149.44}}	OP0014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO SAN PEDRO, TRAMO CALLE IGNACIO RAYON A CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14109	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	14109	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:940.68, meta_modificada:940.68}}
2024	2	TAB240102343993	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	185,637.79	183,969.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185637.79, modificado:183969.96}}	OP0015. CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15487	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	15487	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:260.06, meta_modificada:260.06}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102343609	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CARRETERA JALAPITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	28-02-2024	12-04-2024	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	1,519,442.46	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 013-2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1623585.45, importe_modificado:1664526.85}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.48}}	{2343609/proyecto_INICIO, 2343609/proyecto_PR OCESO, 2343609/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343755	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARLOS ALBERTO MADRAZO INTERIOR 0 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE COSTERA DEL GOLFO EL AREA DE RODAMIENTO DE	21-02-2024	05-04-2024	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	6,612,046.30	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0112024, contratista:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6612046.3, importe_modificado:6672971.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:2859.5}}	{2343755/proyecto_INICIO, 2343755/proyecto_PR OCESO, 2343755/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343805	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MEZCALAPA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO, lon:-92.64379189,	28-02-2024	12-04-2024	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	1,233,149.44	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 014-2024, contratista:OMO OSHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1202244.89, importe_modificado:1233149.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.68}}	{2343805/proyecto_INICIO, 2343805/proyecto_PR OCESO, 2343805/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343993	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE,	28-02-2024	28-03-2024	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	183,969.96	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 015-2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:183969.96, importe_modificado:185637.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.06}}	{2343993/proyecto_INICIO, 2343993/proyecto_PR OCESO, 2343993/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344018	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,459,652.50	1,450,825.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459652.5, modificado:1450825.19}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 15691	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	15691	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.56, meta_modificada:256.2}}
2024	2	TAB240102344298	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,169,190.02	2,169,190.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169190.02, modificado:2169190.02}}	OP0017. REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17708	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	17708	S	4,795	4,559	0	{meta1: {unidad_medida: Píezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}
2024	2	TAB240102344402	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				218,342.30	214,850.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218342.3, modificado:214850.4}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JACOBO NAZAR CLAVE 27EJN0094R, EN LA COL. JACOBO NAZAR, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18226	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	18226	S	99	96	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:68.52, meta_modificada:72.12}}
2024	2	TAB240102344406	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				472,475.40	467,771.76	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472475.4, modificado:467771.76}}	OP0018. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18253	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	18253	S	1,772	1,704	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102344018	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR O COLONIA GRUJIA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ,	28-02-2024	12-04-2024	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	1,450,825.19	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 016-2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1450826.84, importe_modificado:1459652.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.2}}	{2344018/proyecto_PROCESO, 2344018/proyecto_INICIO, 2344018/proyecto_PROCESO, 2344018/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102344298	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR O VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIEN, Ion.-92.89670781,	28-02-2024	27-04-2024	2,169,190.02	2,169,190.02	1,495,266.20	1,495,266.20	1,495,266.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 017-2024, contratista:CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2113957.69, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	{2344298/proyecto_INICIO, 2344298/proyecto_PROCESO, 2344298/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102344402	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR O COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE	04-03-2024	02-04-2024	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	214,850.40	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 023-2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:214850.4, importe_modificado:216342.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.12}}	{2344402/proyecto_INICIO, 2344402/proyecto_PROCESO, 2344402/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102344406	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR O VILLA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE	28-02-2024	28-03-2024	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	467,771.76	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 018-2024, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIOLIZADOR A Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:467771.76, importe_modificado:472475.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:519.0}}	{2344406/proyecto_INICIO, 2344406/proyecto_PROCESO, 2344406/proyecto_INICIO, 2344406/proyecto_PROCESO, 2344406/proyecto_FIN, 2344406/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344662	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				713,133.32	701,072.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:713133.32, modificado:701072.3}}	OP0019. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18590	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	18590	S	1,829	1,718	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}
2024	2	TAB240102344667	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				88,393.45	86,917.33	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:88393.45, modificado:86917.3}}	OP0024. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 18612	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	18612	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:123.55, meta_modificada:123.55}}
2024	2	TAB240102344637	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				752,834.72	740,702.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:752834.72, modificado:740702.32}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19695	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	19695	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:123.55, meta_modificada:123.55}}
2024	2	TAB240102344646	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				333,915.86	323,152.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:333915.86, modificado:323152.89}}	OP0026. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19643	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	19643	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240102344462	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR O VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI, lon:-92.84420855,	04-03-2024	17-04-2024	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	701,072.30	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 019-2024, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:701072.3, importe_modificado:713133.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0))	(2344462/proyecto_INICIO, 2344462/proyecto_PROCESO, 2344462/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344467	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR O COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EUSEBIO CASTILLO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE	04-03-2024	02-04-2024	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	86,917.33	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 024-2024, contratista:JOSE LUIS MATTRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:86929.47, importe_modificado:85393.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:123.55))	(2344467/proyecto_INICIO, 2344467/proyecto_PROCESO, 2344467/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344637	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR O COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN	04-03-2024	02-04-2024	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	740,702.32	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 025-2024, contratista:JOSE LUIS MATTRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:740702.32, importe_modificado:752834.72))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:123.55))	(2344637/proyecto_INICIO, 2344637/proyecto_PROCESO, 2344637/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344646	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR O COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAN	04-03-2024	02-04-2024	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	323,152.89	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 026-2024, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:32883.08, importe_modificado:333915.86))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	(2344646/proyecto_INICIO, 2344646/proyecto_PROCESO, 2344646/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344653	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				906,992.78	906,992.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906992.78, modificado:906992.78}}	OP0027. REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 12 CLAVE 27DST0012U, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19679	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	19679	S	289	278	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}}
2024	2	TAB240102344689	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				395,885.39	372,342.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395885.39, modificado:372342.07}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO GRUALVA, TRAMO CALLE ANDRES QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19958	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	19958	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.85, meta_modificada:218.85}}
2024	2	TAB240102344690	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,097,946.03	1,088,049.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097946.03, modificado:1088049.6}}	OP0030. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO GRUALVA, TRAMO CALLE ANDRES QUINTANA ROO A CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 19960	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	19960	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:718.52, meta_modificada:718.52}}
2024	2	TAB240102344693	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,992,590.63	1,983,191.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992590.63, modificado:1983191.84}}	OP0031. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 27DPR16702, DE LA LOCALIDAD RA. EL CARMEN PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19981	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	19981	S	22	18	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240102344653	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE JUSTO SIERRA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA	08-03-2024	21-04-2024	906,992.78	906,992.78	906,992.78	906,992.78	906,992.78	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 027-2024, contratista:FAMZUGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:893378.69, importe_modificado:906992.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}	(2344653/proyecto_INICIO, 2344653/proyecto_PROCESO, 2344653/proyecto_FIN, 2344653/proyecto_OCESO, 2344653/proyecto_FINAL)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344689	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRUJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-92.64426418,	08-03-2024	06-04-2024	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	372,342.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 029-2024, contratista:HERNANDEZ HERNANDEZ HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:392347.97, importe_modificado:396865.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.85}}	(2344689/proyecto_INICIO, 2344689/proyecto_PROCESO, 2344689/proyecto_FIN, 2344689/proyecto_OCESO, 2344689/proyecto_FINAL)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344690	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRUJALVA INTERIOR 0 COLONIA GRUJALVA I, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y PROLONGACION IGNACIO RAYON, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-92.64433928,	21-03-2024	04-05-2024	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	1,088,049.60	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 030-2024, contratista:HERNANDEZ HERNANDEZ HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1088049.6, importe_modificado:1097946.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.52}}	(2344690/proyecto_INICIO, 2344690/proyecto_PROCESO, 2344690/proyecto_FIN, 2344690/proyecto_OCESO, 2344690/proyecto_FINAL)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344693	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARMEN IRA, SECCION, 86762 EL CARMEN IRA, SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN	08-03-2024	06-05-2024	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	1,983,191.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 031-2024, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	(2344693/proyecto_INICIO, 2344693/proyecto_PROCESO, 2344693/proyecto_FIN, 2344693/proyecto_OCESO, 2344693/proyecto_FINAL)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344759	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				432,257.50	425,326.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432257.5, modificado:425326.84}}	OP0020 MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20443	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	20443	S	1,267	1,230	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada:8.0}}
2024	2	TAB240102344766	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				909,457.03	879,747.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909457.03, modificado:879747.41}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20475	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	20475	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.76, meta_modificada:579.76}}
2024	2	TAB240102344853	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,334,580.80	3,334,580.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334580.8, modificado:3334580.8}}	OP0033. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 20982	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	20982	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2375.82, meta_modificada:2375.82}}
2024	2	TAB240102344877	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				927,624.25	913,771.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927624.25, modificado:913771.35}}	OP0021MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO SIMON SARTAL, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21068	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	21068	S	1,642	1,675	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240102344759	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE LINO MERINO INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 00000 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, CARRETERA COMALCALCO PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	04-03-2024	02-04-2024	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	425,326.84	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 020-2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:425326.84, importe_modificado:432257.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2344759/proyecto_INICIO, 2344759/proyecto_PROCESO, 2344759/proyecto_FIN, 2344759/proyecto_FICADO, 2344759/proyecto_FI	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344766	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA . lon-	14-03-2024	12-05-2024	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	879,747.40	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 032-2024, contratista:AMINADA D DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:901295.14, importe_modificado:90457.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.76}}	{2344766/proyecto_INICIO, 2344766/proyecto_PROCESO, 2344766/proyecto_FIN, 2344766/proyecto_FICADO, 2344766/proyecto_FI	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344853	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR 0 COLONIA QUINTA MARIA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA . lon-	25-03-2024	23-05-2024	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	3,334,580.80	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 033-2024, contratista:AMINADA D DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3304561.09, importe_modificado:3334580.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2375.82}}	{2344853/proyecto_INICIO, 2344853/proyecto_PROCESO, 2344853/proyecto_FI	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102344877	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA MUN. lon-	04-03-2024	17-04-2024	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	913,771.35	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 021-2024, contratista:ALTO IMPACTO MATISG CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:913771.35, importe_modificado:9	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{2344877/proyecto_INICIO, 2344877/proyecto_PROCESO, 2344877/proyecto_FIN, 2344877/proyecto_FICADO, 2344877/proyecto_FI	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344968	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				291,101.65	291,101.65	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:291101.65, modificado:291101.65}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 21922	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	21922	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:227.48, meta_modificada:227.48}}
2024	2	TAB240102344969	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,099,270.96	1,099,270.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:1099270.96, modificado:1099270.96}}	OP0038 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 21940	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	21940	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240102345560	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				798,834.64	798,834.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:798834.64, modificado:798834.64}}	OP0036. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA PESCADORES, TRAMO CALLE RIVA PALACIO A CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25880	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	25880	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:512.38, meta_modificada:512.38}}
2024	2	TAB240102345572	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				394,448.53	394,448.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:394448.53, modificado:394448.53}}	OP0036. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 25943	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	25943	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:496.95, meta_modificada:496.95}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102344968	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE	14-03-2024	12-04-2024	291,101.65	291,101.65	291,101.65	291,101.65	291,101.65	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 034-2024, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:286884.87, importe_modificado:291101.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.48))	(2344968/proyecto_INICIO, 2344968/proyecto_FIN, 2344968/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102344969	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEYES DE	14-03-2024	27-04-2024	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	1,099,270.96	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 038-2024, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1089375.23, importe_modificado:1099270.96))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0))	(2344969/proyecto_INICIO, 2344969/proyecto_FIN, 2344969/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345560	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE	25-03-2024	08-05-2024	798,834.64	798,834.64	798,834.64	798,834.64	798,834.64	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 035-2024, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:790734.14, importe_modificado:798834.64))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.38))	(2345560/proyecto_INICIO, 2345560/proyecto_FIN, 2345560/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345572	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA	14-03-2024	27-04-2024	394,448.53	394,448.53	394,448.53	394,448.53	394,448.53	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 036-2024, contratista:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:390860.24, importe_modificado:394448.53))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.95))	(2345572/proyecto_INICIO, 2345572/proyecto_FIN, 2345572/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102345586	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,834,199.50	2,808,686.70	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834199.5, modificado:2808686.7}}	OP0037. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 26061	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	26061	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:496.95, meta_modificada:496.95}}
2024	2	TAB240202355612	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,046,707.55	4,692,559.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046707.55, modificado:4692559.86}}	OP0012. REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DEL EJ. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 14824	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	14824	S	133	121	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.95, meta_modificada:1.95}}
2024	2	TAB240202356226	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,011,476.21	2,937,818.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3011476.21, modificado:2937818.77}}	OP0009. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EJ. FRONTERITA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 12010	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	12010	S	281	281	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.77, meta_modificada:0.77}}
2024	2	TAB240202356451	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				888,045.24	877,919.16	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888045.24, modificado:877919.16}}	OP0022. MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO CENTRAL, EN LA LOCALIDAD POB. FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 17703	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	17703	S	149	130	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:544.95, meta_modificada:544.95}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102345686	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR O COLONIA FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JUAN ALDAMA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA	14-03-2024	12-05-2024	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	2,808,686.70	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 037-2024, contratista:FERVANY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2808687.11, importe_modificado:2834199.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.95}}	{2345586/proyecto_INICIO, 2345586/proyecto_PROCESO, 2345586/proyecto_FIN, 2345586/proyecto_PROCESO, 2345586/proyecto_FIN, 2345586/proyecto_PROCESO, 2345586/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356612	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y CALLE CAMPO TIZON, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE	28-02-2024	27-04-2024	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	4,692,559.86	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 012-2024, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4006124.75, importe_modificado:4046707.55}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.95}}	{2355612/proyecto_FIN, 2355612/proyecto_INICIO, 2355612/proyecto_PROCESO, 2355612/proyecto_INICIO, 2355612/proyecto_FIN, 2355612/proyecto_INICIO, 2355612/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356626	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O EJIDO FRONTERITA, 86760 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 27.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN	21-02-2024	20-04-2024	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	2,937,818.77	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 009/2024, contratista:FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2937818.77, importe_modificado:3011476.21}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.77}}	{2356226/proyecto_FIN, 2356226/proyecto_PROCESO, 2356226/proyecto_INICIO, 2356226/proyecto_PROCESO, 2356226/proyecto_FIN, 2356226/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2402023566451	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE INTERIOR O PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FLORES MAGON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	04-03-2024	17-04-2024	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	877,919.16	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 022-2024, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:877919.16, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:544.95}}	{2356451/proyecto_FIN, 2356451/proyecto_PROCESO, 2356451/proyecto_INICIO, 2356451/proyecto_PROCESO, 2356451/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202365691	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,570,440.78	3,570,440.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3570440.78, modificado:3570440.78}}	OP0028. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19956	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	19956	S		75	61	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}
2024	2	TAB240202365804	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				532,242.00	532,242.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532242.0, modificado:532242.0}}	GC0197. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD E.J. RÓMULO CACHÓN PONCE, CENTLA, TABASCO. - 63935	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	63935	S		12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2024	2	TAB240202365928	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,774,140.00	1,774,140.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774140.0, modificado:1774140.0}}	GC0200. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CANAVERAL COCROVADO, CENTLA, TABASCO. - 64292	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	64292	S		40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202365960	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				528,000.06	528,000.06	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528000.06, modificado:528000.06}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 64341	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64341	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202365691	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86762 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A FRONTERITA Y CAMINO AL CARMEN ZDA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	09-03-2024	06-05-2024	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	3,570,440.78	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 028-2024, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3510275.66, importe_modificado:3570440.78)}	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.75)}	{2356591/proyecto_INICIO, 2356591/proyecto_PROCESO, 2356591/proyecto_FIN, 2356591/proyecto_INICIO, 2356591/proyecto_PROCESO, 2356591/proyecto_FIN, 2356591/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365804	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:326, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA COLONIA ROMULO CACHON, 86759 ROMULO CACHON, CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2365804/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365928	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:264, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO NARANJOS RANCHERIA CANAVERAL CORCOVADO, 86755 CANAVERAL CORCOVADO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO NARANJOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	{2365928/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365960	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.452187, lat:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:SERVICIOS), avance:0.0)}	{2365960/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202365964	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				800,000.03	800,000.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.03, modificado:800000.03}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 64344	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64344	N/A	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB240202366168	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,064,484.00	1,064,484.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064484.0, modificado:1064484.0}}	GC0196. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD POB. QUINTIN ARAUZ, CENTLA, TABASCO. SECTOR PANTOJITA. - 62992	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	62992	S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida: PIZAS, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2024	2	TAB240202366454	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,241,898.00	1,241,898.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241898.0, modificado:1241898.0}}	GC0199. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD RA. CHILAPA 2DA. SECCIÓN CAÑAVERALITO, CENTLA, TABASCO. - 64044	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	64044	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: PIZAS, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2024	2	TAB240202366541	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				709,656.00	709,656.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709656.0, modificado:709656.0}}	GC0201. EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR, EN LA LOCALIDAD EJ. ROMULO CACHON PONCE, SECTOR HORMIGUERO, CENTLA, TABASCO. - 64299	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	64299	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida: PIZAS, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202365964	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:19.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2365964/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366168	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES AL MARGEN DEL RIO PUEBLO QUINTIN ARÁUZ, 86758 QUINTIN ARÁUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, PROLONGACION MARGEN DEL RIO SAN PEDRO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2366168/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366454	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:317, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DE LOS RIOS PAQUILLAL Y NARANJOS PUEBLO CHILAPA 2DA SECCIÓN CAÑAVERALITO, 86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN (CAÑAVERALITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y PROLONGACION AL MARGEN DE LOS RIOS	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2366454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366541	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:227, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRJALVA COLONIA RÓMULO CACHÓN PONCE HORMIGUERO, 86759 RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO	15-05-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2366541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB24020236654	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				75,400.00	75,400.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, modificado:75400.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64316	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64316	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB24020236656	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				19,720.00	19,720.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64324	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64324	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB24020236658	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				624,000.01	624,000.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.01, modificado:624000.01}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 64325	27	Tabasco	3	Centla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centla	64325	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB24020236733	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,746,572.95	4,746,572.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4746572.95, modificado:4746572.95}}	OP0048. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66680	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	66680	S	168	160	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3581.0, meta_modificada:3581.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202366554	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	09-01-2024	09-01-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2366554/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366566	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	09-01-2024	11-01-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2366566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366568	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	01-02-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2366568/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202367233	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACIÓN QUINTANA ROO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA	25-04-2024	08-06-2024	4,746,572.95	4,746,572.95	2,829,766.97	2,829,766.97	2,829,766.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 048/2024, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4746572.95, importe_modificado:4699072.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}}	{2367233/proyecto_PROCESO, 2367233/proyecto_INICIO, 2367233/proyecto_PROCESO, 2367233/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202367250	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,186,468.00	3,122,935.68	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3186468.0, modificado:3122935.68}}	OP0057. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69016	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	69016	S	108	102	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}}
2024	2	TAB240202367279	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				6,520,332.36	6,520,332.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6520332.36, modificado:6520332.36}}	OP0049. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. BENITO JUÁREZ GARCÍA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 66845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	66845	S	126	122	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.91, meta_modificada:1.91}}
2024	2	TAB240202367480	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,369,735.35	2,369,735.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369735.35, modificado:2369735.35}}	OP0060. REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 69921	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	69921	S	98	95	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.82, meta_modificada:0.82}}
2024	2	TAB240202367662	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				8,133,914.51	8,133,914.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8133914.51, modificado:8133914.51}}	OP0052. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES. DE LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARALUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 67938	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	67938	S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202367250	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - A LA LOCALIDAD GUATOPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 108 RANCHERIA EL GUATOPE, 86768 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL	12-04-2024	26-05-2024	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	3,122,935.68	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0572024, contratista:SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3186468.0, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.08}}	{2367250/proyecto_INICIO, 2367250/proyecto_FIN, 2367250/proyecto_INICIO, 2367250/proyecto_PROCESO, 2367250/proyecto_FIN, 2367250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202367279	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CIRCUITO CARRETERA A LA ESPERANZA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA A LA ESPERANZA Y CAMINO GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA -	09-04-2024	07-06-2024	6,520,332.36	6,520,332.36	965,429.55	965,429.55	965,429.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0492024, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6520332.36, importe_modificado:6,36668687E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.82}}	{2367279/proyecto_INICIO, 2367279/proyecto_PROCESO, 2367279/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202367480	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE COLONIA BENITO JUAREZ - A LA LOCALIDAD CHICOZAPOTE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 824 RANCHERIA CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, 86768 CHICOZAPOTE 2DA. SECCION, CENTLA	12-04-2024	26-05-2024	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	2,369,735.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0602024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL SIGMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2369735.35, importe_modificado:2322583.93}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.82}}	{2367480/proyecto_INICIO, 2367480/proyecto_FIN, 2367480/proyecto_PROCESO, 2367480/proyecto_INICIO, 2367480/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202367862	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86758 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO SAN	09-04-2024	07-06-2024	8,133,914.51	7,972,752.63	7,972,752.63	7,972,752.63	7,972,752.63	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0522024, contratista:ESCALA CONSTRUUMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:8133914.51, importe_modificado:8076572.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.3}}	{2367662/proyecto_PROCESO, 2367662/proyecto_INICIO, 2367662/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202368976	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				726,849.43	726,849.43	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726849.43, modificado:726849.43)}	OP0054. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74823	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	74823	S		56	54	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0)}
2024	2	TAB240202369014	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,255,085.50	1,255,085.50	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255085.5, modificado:1255085.5)}	OP0063. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 72864	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	72864	S		52	58	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:928.08, meta_modificada:928.08)}
2024	2	TAB240202369116	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				9,992,635.54	9,992,635.54	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9992635.54, modificado:9992635.54)}	OP0065. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73258	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	73258	S	1,829	1,718	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7133.75, meta_modificada:7133.75)}	
2024	2	TAB240202369191	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				7,620,286.53	7,620,286.53	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7620286.53, modificado:7620286.53)}	OP0066. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73456	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	73456	S	4,575	4,559	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4669.52, meta_modificada:4669.52)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202368976	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	09-04-2024	08-05-2024	726,849.43	726,849.43	596,614.50	596,614.50	596,614.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 054/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:726849.43, importe_modificado:7	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2368976/proyecto_INICIO, 2368976/proyecto_PROCESO, 2368976/proyecto_INICIO, 2368976/proyecto_PROCESO, 2368976/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369014	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	24-04-2024	12-06-2024	1,255,085.50	1,255,085.50	476,144.90	476,144.90	476,144.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 063/2024, contratista:GRUPO 4 GIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1255085.5, importe_modificado:1243623.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}	{2369014/proyecto_INICIO, 2369014/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369116	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5 KM DE	06-05-2024	19-07-2024	9,992,635.54	9,992,635.54	4,313,444.50	4,313,444.50	4,313,444.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 065/2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:9926355.54, importe_modificado:9923746.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2369116/proyecto_INICIO, 2369116/proyecto_PROCESO, 2369116/proyecto_INICIO, 2369116/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369191	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE	06-05-2024	19-07-2024	7,620,286.53	7,620,286.53	5,447,234.85	5,447,234.85	5,447,234.85	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 066/2024, contratista:FELIX EDUARDO HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:7620286.53, importe_modificado:7566914.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}}	{2369191/proyecto_PROCESO, 2369191/proyecto_INICIO, 2369191/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202369335	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,551,140.24	1,551,140.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:1551140.24, modificado:1551140.24}}	OP0047. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 73960	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	73960	S	168	160	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1239.03, meta_modificada:1239.03}}
2024	2	TAB240202369461	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				571,852.82	571,852.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:571852.82, modificado:571852.82}}	OP0062. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74299	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	74299	S	56	54	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:362.49, meta_modificada:362.49}}
2024	2	TAB240202369576	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,725,181.10	3,725,181.10	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:3725181.1, modificado:3725181.1}}	OP0064. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74706	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	74706	S	56	54	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2926.8, meta_modificada:2926.8}}
2024	2	TAB240202369665	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,170,585.36	1,161,010.41	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munt:FAIS municipal, monto:1170585.36, modificado:1161010.41}}	OP0056. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 74944	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	74944	S	78	76	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240202369335	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA	09-04-2024	23-05-2024	1,551,140.24	1,551,140.24	879,353.52	879,353.52	879,353.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 047/2024, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1551140.24, importe_modificado:153535.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2369335/proyecto_INICIO, 2369335/proyecto_PROCESO, 2369335/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202369461	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	12-04-2024	26-05-2024	571,852.82	571,852.82	300,071.76	300,071.76	300,071.76	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 862/2024, contratista:GRUPO 4 GIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:571852.82, importe_modificado:56390.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}	{2369461/proyecto_INICIO, 2369461/proyecto_PROCESO, 2369461/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202369576	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL CONSTITUCIÓN Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40.5 km de	12-04-2024	10-06-2024	3,725,181.10	3,725,181.10	1,791,896.53	1,791,896.53	1,791,896.53	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 064/2024, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3725181.1, importe_modificado:3650978.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}}	{2369576/proyecto_INICIO, 2369576/proyecto_PROCESO, 2369576/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202369665	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.8 KM DE	09-04-2024	08-05-2024	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	1,161,010.41	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 056/2024, contratista:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1170585.36, importe_modificado:1161010.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{2369665/proyecto_PROCESO, 2369665/proyecto_FIN, 2369665/proyecto_INICIO, 2369665/proyecto_FIN, 2369665/proyecto_PROCESO, 2369665/proyecto_INICIO, 2369665/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24020236968	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,504,714.39	5,504,714.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5504714.39, modificado:5504714.39}}	OP0058. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD VILLA GUARITÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75018	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	75018	S	1,772	1,704	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}
2024	2	TAB240202369807	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,581,245.47	5,581,245.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5581245.47, modificado:5581245.47}}	OP0059. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 75372	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	75372	S	118	122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0}}
2024	2	TAB240202369909	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				319,839.91	319,839.91	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319839.91, modificado:319839.91}}	OP0067. REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 12, DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77185	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Centla	77185	S	179	172	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:132.48, meta_modificada:132.48}}
2024	2	TAB240202369927	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,881,096.58	2,024,628.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881096.58, modificado:2024628.52}}	OP0051. CONSTRUCCION DE ALLUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77210	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	77210	S	124	120	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020236968	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC, 86761 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC Y CALLE NAPOLEON PEDRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.9 KM DE	12-04-2024	25-06-2024	5,504,714.39	5,504,714.39	3,287,599.97	3,287,599.97	3,287,599.97	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 058/2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACCOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5504714.39, importe_modificado:5477397.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0))	(2369688/proyecto_INICIO, 2369688/proyecto_PR OCESO, 2369688/proyecto_INICIO, 2369688/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369807	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PERIFERICO IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD	12-04-2024	25-06-2024	5,581,245.47	3,824,693.71	3,824,693.71	3,824,693.71	3,824,693.71	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 059/2024, contratista:JOSE ALFREDO MENDEZ ACCOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5581245.47, importe_modificado:5553323.26))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0))	(2369807/proyecto_INICIO, 2369807/proyecto_PR OCESO, 2369807/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369909	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MÁRIA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MÁRIA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA	06-05-2024	04-06-2024	319,839.91	319,839.91	89,211.55	89,211.55	89,211.55	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 067/2024, contratista:URBANIZA DORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:319839.91, importe_modificado:316632.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0))	(2369909/proyecto_INICIO, 2369909/proyecto_PR OCESO, 2369909/proyecto_INICIO, 2369909/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369927	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86754 FRANCISCO I MADERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA COSTERA	09-04-2024	08-05-2024	2,024,628.52	2,024,628.52	1,546,557.43	1,546,557.43	1,546,557.43	(cttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 051/2024, contratista:MANUEL ARTURO ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1881096.58, importe_modificado:1846322.46))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:28.0))	(2369927/proyecto_INICIO, 2369927/proyecto_PR OCESO, 2369927/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202370506	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,842.15	86,842.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86842.15, modificado:86842.15}}	OP0053. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES A CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77125	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	77125	S	56	54	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}
2024	2	TAB240202370508	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				329,861.03	324,424.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329861.03, modificado:324424.84}}	OP0055. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO J. MINA, TRAMO CALLE REFORMA A CALLE HERMENE GILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77127	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	77127	S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
2024	2	TAB240202370513	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				538,397.27	538,397.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538397.27, modificado:538397.27}}	OP0050. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR CETMAR 19 CCT 27DCM00003B, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 77158	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centla	77158	S	22	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:233.37, meta_modificada:233.37}}
2024	2	TAB240202370558	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,600,922.58	2,600,922.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600922.58, modificado:2600922.58}}	OP0061. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE BEISBOL FRANCISCO DIAZ, 2DA. ETAPA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA. - 77253	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	77253	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3503.5, meta_modificada:3503.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202370606	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NINOS HEROES COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NINOS HEROES Y CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	09-04-2024	08-05-2024	86,842.15	86,842.15	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0532024, contratista:COMERCI ALIZADORA Y EDIFICADORA EMKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:86842.15, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	{2370506/proyecto_PROCESO, 2370506/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370508	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA	09-04-2024	08-05-2024	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	324,424.84	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0552024, contratista:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:329861.03, importe_modificado:324425.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{2370508/proyecto_FIN, 2370508/proyecto_INICIO, 2370508/proyecto_PROCESO, 2370508/proyecto_INICIO, 2370508/proyecto_PR	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370513	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CETMAR 19 BARRIO CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL AL CETMAR19 Y PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA, CAMINO AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA	09-04-2024	07-06-2024	538,397.27	311,431.69	311,431.69	311,431.69	311,431.69	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0502024, contratista:COMERCI ALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:538397.27, importe_modificado:5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{2370513/proyecto_PROCESO, 2370513/proyecto_INICIO, 2370513/proyecto_PR	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370558	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ BARRIO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE INDEPENDENCIA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA	12-04-2024	10-06-2024	2,600,922.58	2,600,922.58	352,463.81	352,463.81	352,463.81	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 0612024, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2600922.58, importe_modificado:2548606.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}}	{2370558/proyecto_INICIO, 2370558/proyecto_PROCESO, 2370558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202377286	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,269,382.66	3,269,382.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3269382.66, modificado:3269382.66}}	OP0072. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE LA RA. LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99299	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	99299	S		85	81	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}
2024	2	TAB240202377294	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,081,190.84	5,081,190.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5081190.84, modificado:5081190.84}}	OP0070. REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD E.J. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99309	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	99309	S		221	219	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.63, meta_modificada:1.63}}
2024	2	TAB240202377298	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,876,165.54	5,876,165.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5876165.54, modificado:5876165.54}}	OP0073. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RA. NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99316	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	99316	S		181	202	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32}}
2024	2	TAB240202377300	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,393,815.25	2,393,815.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2393815.25, modificado:2393815.25}}	OP0071. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA SIMÓN SARLAT CLAVE 27PR1459F. DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 99320	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Centla	99320	S		117	118	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.78, meta_modificada:150.78}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202377286	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:249, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN - DESVIO A LA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 88 RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCIÓN. 86762 LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA.	16-07-2024	24-08-2024	3,269,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(2377286/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202377294	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA A LA ESPERANZA - CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 163 EJIDO BENITO JUAREZ, 86762 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A LA COMUNIDAD	16-07-2024	29-08-2024	5,081,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(2377294/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202377298	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A VICENTE GUERRERO - CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NIÑOS HÉROES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 232 RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 86762 NIÑOS HÉROES, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A CALLE CARLOS	16-07-2024	24-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(2377298/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202377300	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.6 KM DE LA CABECERA MUNICIP,	16-07-2024	29-08-2024	2,393,815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2377300/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202385016	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				268,656.00	268,656.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268656.0, modificado:268656.0}}	GC0273. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123664	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	123664	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB240202385023	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0274. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123669	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	123669	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202385189	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				402,984.00	402,984.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402984.0, modificado:402984.0}}	GC0275. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 124433	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	124433	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2024	2	TAB240202385350	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				100,746.00	100,746.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100746.0, modificado:100746.0}}	GC0272. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 123599	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	123599	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202385016	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE CARMEN PAREDES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE EDUVIGES NOTARIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385016/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385023	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE JOSE PEDREIRO ALVARADO COLONIA CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, 86752 CARLOS ROVIROSA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOVINO MARTINEZ Y CALLE CIPRIANO CORNELIO, CALLE ISIDRO LEÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385023/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385189	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385189/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385350	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86758 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RUMBO AL LAGO CONCEPCIÓN Y . LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 180.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL.	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385350/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202385553	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				100,746.00	100,746.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100746.0, modificado:100746.0}}	GC0277. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126549	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	126549	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240202385819	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				167,910.00	167,910.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167910.0, modificado:167910.0}}	GC0280. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS TIJERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127675	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	127675	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202385833	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				335,820.00	335,820.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335820.0, modificado:335820.0}}	GC0281. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127813	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	127813	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	2	TAB240202385843	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0276. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126127	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	126127	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202385653	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:127, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO Y CALLE PRINCIPAL MIXTECA 2DA SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385553/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385819	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:236, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA LAS TIJERAS, 86756 LAS TIJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CALLE PRINCIPAL LAS TIJERAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385819/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385833	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTLE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTLE 1RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385833/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385843	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA, SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIVERSAS CALLES, LA LOCALIDAD SE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385843/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202385848	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				268,656.00	268,656.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268656.0, modificado:268656.0}}	GC0282. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 127940	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	127940	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB240202385863	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0283. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128014	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	128014	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202385894	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0285. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SUR DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128176	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	128176	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202385978	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				100,746.00	100,746.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100746.0, modificado:100746.0}}	GC0278. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 126840	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	126840	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202385848	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385848/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385863	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2A SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385863/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385894	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO SUR CARRILLÓN Y LA LOCALIDAD SE ENC. lon-	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385894/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385978	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 185.0 KM	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385978/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202386241	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				167,910.00	167,910.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167910.0, modificado:167910.0}}	GC0284. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILITO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 128138	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	128138	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202387299	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0286. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO A DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 138563	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	138563	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202388422	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0289. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144066	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	144066	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202388548	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0287. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOZAPOTE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143477	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	143477	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202386241	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD MOCAMBO,	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2386241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387299	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2387299/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202388422	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BENITO JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO COMUNIDAD GREGORIO MENDEZ, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2388422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202388548	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 2DA.	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2388548/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202388701	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0288. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICCOZAPOTE ZDA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 143885	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	143885	S		40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202388923	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				335,820.00	335,820.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335820.0, modificado:335820.0}}	GC0290. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CUALIHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144515	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	144515	S		100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	2	TAB240202389048	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				167,910.00	167,910.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167910.0, modificado:167910.0}}	GC0291. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 144904	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	144904	S		50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202389089	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				134,328.00	134,328.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134328.0, modificado:134328.0}}	GC0292. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL BELLOTE DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 145889	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	145889	S		40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202388701	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICOZAPOTE 2A, SECCIÓN COLONIA CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN, 86760 CHICOZAPOTE 2DA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD CHICOZAPOTE 1A, SECCIÓN Y CAMINO DE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2388701/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202388923	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL CUAUHTÉMOC COLONIA CUAUHTÉMOC, 86761 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CARRETERA EL BELLOTE - SANTA CRUZ, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2388923/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389048	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JUAN COLONIA SAN JUAN, 86761 SAN JUAN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO Y CAMINO SALIDA A JALAPITA 1A, SECCIÓN, CARRETERA COMALCALCO - PARAISO LA LOCALIDAD SE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389048/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389089	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL EL BELLOTE COLONIA EL BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO COLONIA CARLOS A. MADRAZO Y CAMINO PARAISO - COMALCALCO, CAMINO COLONIA LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 47, lon:-	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389089/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202389135	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				335,820.00	335,820.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335820.0, modificado:335820.0}}	GC0293. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146016	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	146016	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Piasas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	2	TAB240202389154	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				201,492.00	201,492.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201492.0, modificado:201492.0}}	GC0294. EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CARARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146117	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	146117	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Piasas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202389547	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				452,928.96	452,928.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452928.96, modificado:452928.96}}	GC0230. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 146206	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	146206	S	176	176	0	{meta1: {unidad_medida: Piasas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}
2024	2	TAB240202389636	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				514,692.00	514,692.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514692.0, modificado:514692.0}}	GC0231. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 147310	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	147310	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida: Piasas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202389135	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL SIMÓN SIRLAT COLONIA SIMÓN SIRLAT, 86762 SIMÓN SIRLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO DE POTRE RILLO IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, CAMINO CAPARROSO LA LOCALIDAD SE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389135/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389154	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:CALLE PRINCIPAL CAPARROSO COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CAPARROSO Y CAMINO SIMÓN SIRLAT, CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA LA LOCALIDAD	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389154/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389547	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBAS COLONIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389547/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389636	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2389636/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202390405	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				154,407.60	154,407.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154407.6, modificado:154407.6}}	GC0232. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 149821	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	149821	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202390412	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				51,469.20	51,469.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51469.2, modificado:51469.2}}	GC0233. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 149853	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	149853	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202390448	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				102,938.40	102,938.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0234. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HABLAN LOS HECHOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150019	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	150019	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202390449	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				154,407.60	154,407.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154407.6, modificado:154407.6}}	GC0236. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150035	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	150035	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202390405	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y PROLONGACION ISLA LAS CRUCES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390405/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390412	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA COLONIA AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 86759 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO ENTRE VIADUCTO AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y, LA LOCALIDAD SE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390412/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390448	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:315, direccion:CALLE PRINCIPAL DE HABLAN LOS HECHOS SANTA ROSA COLONIA HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), 86759 HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390448/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390449	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA SALSIPUEDES COLONIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390449/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202390518	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				102,938.40	102,938.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0237. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150294	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	150294	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202390530	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				437,488.20	437,488.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437488.2, modificado:437488.2}}	GC0238. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA ZDA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150393	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	150393	S	170	170	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}
2024	2	TAB240202390586	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				205,876.80	205,876.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205876.8, modificado:205876.8}}	GC0239. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150738	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	150738	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB240202390609	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				205,876.80	205,876.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205876.8, modificado:205876.8}}	GC0240. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA ZDA. SECCION SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 150926	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	150926	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202390518	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:213, direccion:CALLE PRINCIPAL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 86753 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA -	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390518/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390530	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA, SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390530/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390586	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA, SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390586/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390609	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA, SECCIÓN (SALSIPUEDES), 86756 RIBERA ALTA 2DA, SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION PANTANOS DE CENTLA Y CARRETERA FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA,	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2390609/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202391075	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				205,876.80	205,876.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205876.8, modificado:205876.8}}	GC0241. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 154188	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	154188	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB240202391452	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				257,346.00	257,346.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257346.0, modificado:257346.0}}	GC0243. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158464	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	158464	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	2	TAB240202391457	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				77,203.80	77,203.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77203.8, modificado:77203.8}}	GC0246. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA GRANDE 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158482	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	158482	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240202391458	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				66,909.96	66,909.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66909.96, modificado:66909.96}}	GC0247. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DE QUINTAN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 158489	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	158489	S	26	26	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202391075	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391075/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391452	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391452/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391457	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 86759 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y PROLONGACION A LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391457/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391458	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:230, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA EL PORVENIR (DE QUINTIN ARAUZ), 86757 EL PORVENIR (DE QUINTIN ARAUZ), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y, LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391458/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202391831	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				97,791.48	97,791.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97791.48, modificado:97791.48}}	GC0251. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE IDOLOS MARGEN DERECHO DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160318	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	160318	S	38	38	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2024	2	TAB240202391901	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				102,938.40	102,938.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0253. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 160982	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	160982	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202391954	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				386,019.00	386,019.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386019.0, modificado:386019.0}}	GC0254. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 161347	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	161347	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}
2024	2	TAB240202392074	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				77,203.80	77,203.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77203.8, modificado:77203.8}}	GC0255. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTELE 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162144	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	162144	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202391831	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y PROLONGACION	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391831/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391901	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 1RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y CAMINO PUENTE QUINTIN ARAUZ,	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391901/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391954	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL BOCA DE CHILAPA COLONIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y PROLONGACION LAGUNA EL VIENTO, CALLE DIVERSAS CALLES LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2391954/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392074	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 3RA, SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 3RA SECCIÓN, 86758 LAS TUERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392074/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202392118	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				92,644.56	92,644.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92644.56, modificado:92644.56}}	GC0256. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MARIA DE ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 162423	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	162423	S		36	36	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
2024	2	TAB240202392738	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				226,464.48	226,464.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226464.48, modificado:226464.48}}	GC0259. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN DERECHA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165640	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	165640	S		88	88	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2024	2	TAB240202392812	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				97,791.48	97,791.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97791.48, modificado:97791.48}}	GC0260. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 165943	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	165943	S		38	38	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2024	2	TAB240202392857	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				308,815.20	308,815.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308815.2, modificado:308815.2}}	GC0261. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TRES BRAZOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166161	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166161	S		120	120	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202392116	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:330, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, 86759 MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y, LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392116/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392738	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHA COLONIA CHILAPA 1RA SECCION (MARGEN DERECHA), 86759 CHILAPA 1RA SECCION (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392738/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392812	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 1RA SECCION COLONIA RIBERA ALTA 1RA SECCION, 86756 RIBERA ALTA 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392812/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392857	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL TRES BRAZOS COLONIA TRES BRAZOS, 86756 TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202392883	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				113,232.24	113,232.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113232.24, modificado:113232.24}}	GC0262. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TUERAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166247	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166247	S	44	44	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}
2024	2	TAB240202392905	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				51,469.20	51,469.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51469.2, modificado:51469.2}}	GC0263. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166385	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166385	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202392932	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				231,611.40	231,611.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231611.4, modificado:231611.4}}	GC0264. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166532	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166532	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}
2024	2	TAB240202392947	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				46,322.28	46,322.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46322.28, modificado:46322.28}}	GC0265. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166587	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166587	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202392883	1	{geot: [cve_municipio:3, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS TUJERAS COLONIA LAS TUJERAS, 86756 LAS TUJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA T.C. - JALAPA - JONUTA, LA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	{2392883/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392905	1	{geot: [cve_municipio:3, localidad:127, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 188 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	{2392905/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392932	1	{geot: [cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL CHILAPA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDA COLONIA CHILAPA 1RA SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), 86759 CHILAPA 1RA SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	{2392932/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392947	1	{geot: [cve_municipio:3, localidad:42, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 1RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 183 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	{2392947/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202392961	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				102,938.40	102,938.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102938.4, modificado:102938.4}}	GC0266. EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA. - 166631	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centla	166631	S		40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202393241	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				431,782.60	431,782.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431782.6, modificado:431782.6}}	GC0169. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 167651	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	167651	S		10,954	12,070	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2024	2	TAB240202393485	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				215,951.05	215,951.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215951.05, modificado:215951.05}}	GC0170. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTLE 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 168674	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	168674	S		300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	2	TAB240202393627	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				129,475.02	129,475.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129475.02, modificado:129475.02}}	GC0171. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTLE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169293	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	169293	S		121	120	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202392961	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL MIXTECA 3RA. SECCIÓN COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUJALVA Y - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	03-06-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392961/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393241	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN GRUJALVA Y EJIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LAS ACCIONES DE	22-07-2024	15-08-2024	431,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393241/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393485	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 1RA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, CALLE	22-07-2024	15-08-2024	215,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393485/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393627	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA CHICHICASTE 2DA SECCIÓN, 86756 CHICHICASTE 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO SALIDA A AYOLLO POLO 3A. SECCIÓN Y CARRETERA FRONTERA - JALAPA - JONUTA, LA	22-07-2024	15-08-2024	129,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393627/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202393717	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0172. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. CHICHICASTLE SRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169657	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	169657	S		81	80	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202393794	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				54,098.94	54,098.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54098.94, modificado:54098.94}}	GC0173. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 169955	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	169955	S		207	220	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202393851	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0174. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE E.J. FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170239	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	170239	S		202	200	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202393914	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0175. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LOS IDOLOES MARGEN DERECHA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170499	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	170499	S		27	30	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202393717	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL CHICHICASTE SRA. SECCIÓN COLONIA CHICHICASTE 3RA SECCIÓN, 86758 LAS TUJERAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION FRENTE A LA COLONIA LAS	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2393717/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393794	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL ESCOBAS CHILAPA ESCOBA CIUDAD ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y CARRETERA CARRETERA BUENA VISTA - LOS IDOLOS, LA	22-07-2024	15-08-2024	54,098.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2393794/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393851	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR Y CARRETERA FELIPE	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2393851/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393914	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS IDOLOS MARGEN DERECHA COLONIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA, 86759 LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA), CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y PROLONGACION	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2393914/proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202393982	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0176. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL E.J. LIBERTAD DE ALLENDE. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 170828	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	170828	S	402	400	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202394105	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0177. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIGUEL HIDALGO. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171414	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	171414	S	68	86	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202394184	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0178. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. MIXTECA 1RA. SECCIÓN. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 171743	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	171743	S	25	29	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202394261	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				64,797.26	64,797.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64797.26, modificado:64797.26}}	GC0179. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172106	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	172106	S	213	210	0	{meta1: {unidad_medida: Pizcas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202393982	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL LIBERTAD DE ALLENDE EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIVERSAS CALLES, CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D. lon:-	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2393982/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202394105	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE MARGEN DEL RIO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86759 MIGUEL HIDALGO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 75.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394105/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202394184	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL RANCHERIA MIXTECA 1RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 1RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL Y PROLONGACION LAGUNA TASAJERA, LA	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394184/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202394261	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA COLONIA RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN SALSIPUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA. SECCIÓN (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA FRONTERA Y CARRETERA JONUTA, CALLE AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA LA LO.	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394261/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202394424	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0180. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 172894	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	172894	S		23	20	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202394533	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				86,356.52	86,356.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86356.52, modificado:86356.52}}	GC0181. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173223	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	173223	S		405	400	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202394593	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				86,368.12	86,368.12	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86368.12, modificado:86368.12}}	GC0182. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE E.J. LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173415	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	173415	S		455	450	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202394655	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				64,805.96	64,805.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64805.96, modificado:64805.96}}	GC0183. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. ARROLLO POLO 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173588	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	173588	S		153	150	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202394424	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA SAN ROQUE, 86758 SAN ROQUE, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL COMETA Y PROLONGACION RIO USUMACINTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 85.6 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2394424/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394533	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA UNION COLONIA LA UNION, 86761 LA UNION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MENDEZ MAGANA Y CAMINO A LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA. SECCION, CAMINO A LA VEINTISIETE DE FEBRERO LA LOCALIDAD SE	22-07-2024	15-08-2024	86,356.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2394533/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394593	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LA VICTORIA, 86752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARMEN PAREDES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.8 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	86,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2394593/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394655	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL ARROYO POLO 3RA. SECCION COLONIA ARROYO POLO 3RA SECCION, 86753 ARROYO POLO 3RA. SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO FRONTERA - MARICHE DE MORFIN Y PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA, CARRETERA A,	22-07-2024	15-08-2024	64,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2394655/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202394706	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,681.65	21,681.65	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21681.65, modificado:21681.65}}	GC0184. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. BOCA GRANDE IRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 173822	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	173822	S		38	47	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202394756	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,681.65	21,681.65	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21681.65, modificado:21681.65}}	GC0185. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL GUATOPE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174135	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174135	S		28	27	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202394791	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				43,243.81	43,243.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43243.81, modificado:43243.81}}	GC0186. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174268	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174268	S		105	102	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202394837	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				21,681.65	21,681.65	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21681.65, modificado:21681.65}}	GC0187. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174415	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174415	S		105	86	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202394706	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA RANCHERIA BOCA GRANDE 1RA SECCION, 86759 BOCA GRANDE 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL BOCA GRANDE 1RA SECCION Y PROLONGACION LA GUINA TASAJERA, LA LOCALIDAD	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394706/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394756	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL EL GUATOPE COLONIA EL GUATOPE, 86768 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA COMALCALCO - PARAISO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 50.5 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394756/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394791	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL LIMON DE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 86761 EL LIMON DE VICENTE GUERRERO), CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO COMALCALCO Y CAMINO A LA UNION, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , km:-	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394791/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394837	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL TRIUNFO COLONIA EL TRIUNFO, 86761 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO - PARAISO Y CAMINO A LA LOCALIDAD CUALATEMOC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45.5 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	21,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394837/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202394875	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				43,243.81	43,243.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43243.81, modificado:43243.81}}	GC0188. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. LA PIMIENTA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174609	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174609	S	245	240	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202394924	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0204. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. TASAJERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174791	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174791	S	22	29	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202394938	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				43,243.81	43,243.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43243.81, modificado:43243.81}}	GC0189. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174845	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174845	S	106	103	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202394989	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0190. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL. NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 174977	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	174977	S	101	100	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202394875	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA PIMIENTA, COLONIA LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO A GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CAMINO A GOBERNADOR CRUZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394875/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394924	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:163, direccion:COLONIA TASAJERA, 86755 TASAJERA, CENTLA TABASCO ENTRE CIRCUNVALACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 170.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2394924/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394938	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN ROMAN, COLONIA SAN ROMÁN, 86753 SAN ROMÁN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y CARRETERA VILLAHERMOSA - FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.5 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	43,243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394938/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394989	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, 86768 NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y, LA LOCALIDAD SE ENCUENT.	22-07-2024	15-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2394989/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202395061	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				64,797.26	64,797.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64797.26, modificado:64797.26}}	GC0191. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175254	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175254	S	74	71	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240202395092	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				64,797.26	64,797.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64797.26, modificado:64797.26}}	GC0192. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. EL FAISÁN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175444	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175444	S	132	153	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240202395128	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0193. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175625	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175625	S	124	101	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202395156	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0194. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. MIXTECA 3RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175795	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175795	S	115	124	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202395061	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion: CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA GREGORIO MENEZ MAGAÑA, 86768 GREGORIO MENEZ MAGAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ - GREGORIO MENEZ Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.5 KM DE	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395061/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395092	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:112, direccion: CALLE PRINCIPAL DE EL FAISÁN COLONIA EL FAISÁN, 86757 EL FAISÁN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO A FRONTERA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOC. Ion-	22-07-2024	15-08-2024	64,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395092/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395128	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:127, direccion: CALLE PRINCIPAL DE MIXTECA 2DA SECCIÓN COLONIA MIXTECA 2DA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y LA LOCALIDAD SE	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395128/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395156	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion: PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO BITZAL COLONIA MIXTECA 3RA SECCIÓN, 86759 MIXTECA 3RA SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO USUMACINTA Y PROLONGACION LAGO CONCEPCION, LA	22-07-2024	15-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395156/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202395184	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				43,238.01	43,238.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43238.01, modificado:43238.01}}	GC0202. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA 3RA. SECCIÓN. MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 175889	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	175889	S	310	302	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202395216	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0203. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176061	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	176061	S	43	40	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202395259	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,789,558.89	4,789,558.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4789558.89, modificado:4789558.89}}	OP0076. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DEL POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176310	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	176310	S	349	359	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3353.7, meta_modificada:3353.7}}
2024	2	TAB240202395292	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				21,678.75	21,678.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21678.75, modificado:21678.75}}	GC0205. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 176453	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centla	176453	S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202395184	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RIBERA ALTA 3RA, SECCIÓN COLONIA RIBERA ALTA 3RA SECCIÓN, 86756 RIBERA ALTA 3RA, SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO LISUMANCINTA Y PROLONGACION LAGUNA	16-08-2024	31-08-2024	43,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395184/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395216	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:152, direccion:PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86762 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395216/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395259	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CAMINO AL PARQUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	16-07-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2395259/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395292	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:164, direccion:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL AL MARGEN DEL RIO GRUALVA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TINTALILLO, 86769 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO), CENTLA TABASCO ENTRE CALLE AL MARGEN DEL RIO GRUALVA Y, LA	16-08-2024	31-08-2024	21,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2395292/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202362949	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,346,795.54	10,346,795.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.034679554E7, modificado:1.034679554E7}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTOR ARMENIA, DIVERSAS CALLES - 51663	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	51663	S	349	285	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}}
2024	2	TAB240202362989	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,894,562.67	2,894,562.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2894562.67, modificado:2894562.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA BOQUERON ATTA SECCIÓN LAGUNA NUEVA, ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL CAMINO EL TAMARINDO. - 51886	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	51886	S	650	600	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}}
2024	2	TAB240202364168	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,767,544.88	1,767,544.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767544.88, modificado:1767544.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO EN CALLE MANUEL ANDRADE. - 55891	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	55891	S	322	337	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:907.5, meta_modificada:907.5}}
2024	2	TAB240202364929	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				846,216.46	846,216.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846216.46, modificado:846216.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA OCUILTZAPOTLÁN, ASENTAMIENTO CALLE IGNACIO ALLENDE. - 58056	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	58056	S	9,277	8,695	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202362949	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE LA CEIBA, CALLE PRINCIPAL RIO GRULVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-	01-05-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2362949/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202362989	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A BOQUERON GUNAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 310 RANCHERIA BOQUERÓN 4A SECCIÓN (LAGUNA NUEVA), 86294 BOQUERÓN 4TA. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BOQUERON Y , CALLE SAN	01-06-2024	14-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2362989/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364168	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL ANDRADE RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA ANACLETO CANABAL-PUENTE LOS MONDES KM 5.800 Y , CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE	15-05-2024	15-07-2024	1,759,823.97	1,759,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0573-080E/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1759823.97, importe_modificado:1759823.97)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2364168/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364929	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN, CALLE TERCERA CERRADA DE VICENTE GUERRERO LA	01-06-2024	30-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2364929/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202365598	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				571,045.74	571,045.74	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571045.74, modificado:571045.74}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA ALVARADO SANTA IRENE ZDA. SECCIÓN EL TAIZAL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 63262	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	63262	S		220	219	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}
2024	2	TAB240202368546	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,615,459.17	2,615,459.17	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615459.17, modificado:2615459.17}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS. - 71255	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	71255	S		179	139	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}
2024	2	TAB240202369934	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,854,070.26	1,854,070.26	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854070.26, modificado:1854070.26}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS. - 75696	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	75696	S		179	137	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}}
2024	2	TAB240202370124	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,075,136.19	3,075,136.19	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3075136.19, modificado:3075136.19}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AV. COBRE ENTRE AV. ANTIMONIO Y AV. ACERO DE CIUDAD INDUSTRIAL. - 76341	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	76341	S		168	149	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1440.7, meta_modificada:1440.7}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202365998	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:286, direccion:CAMINO TRAMO ENTRENQUE CARRETERA VILLAHERMOSA A TEAPA - MARIANO PEDRERO 3RA SECCIÓN MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 2 + 300 RANCHERIA ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL), 86207 ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL	01-06-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2365998/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202368546	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE ROSALES, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CP 86029,	15-05-2024	30-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2368546/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369934	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARISCAL Y CALLE ANILLO PERIFERICO, CALLE TULIPÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARIA	15-06-2024	15-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2369934/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370124	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV. COBRE CIUDAD INDUSTRIAL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL, 86010 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AV. ANTONIO Y CALLE AV. ACERO, CALLE AV. PLOMO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV. COBRE DEL FIDEICOMISO CIUDAD I	20-05-2024	19-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2370124/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202372030	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,107,735.66	2,107,735.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107735.66, modificado:2107735.66}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERRIOSA, ASENTAMIENTO GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 82216	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	82216	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}}
2024	2	TAB240202374599	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,984,929.89	3,984,929.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3984929.89, modificado:3984929.89}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO CALLE PROLONGACION JUAN XXIII. - 92211	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	92211	S	1,890	2,069	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}
2024	2	TAB240202375382	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,047,332.24	3,047,332.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3047332.24, modificado:3047332.24}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA MACULTEPEC, ASENTAMIENTO PROLONGACION DE LA CALLE REGULO TORPEY ANDRADE SOBRE EL ARROYO GARDUZA. - 93047	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	93047	S	296	324	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:488.8}}
2024	2	TAB240202376480	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				734,776.80	734,776.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734776.8, modificado:734776.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PARRILLA, DIVERSOS PUNTOS. - 98491	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	98491	S	350	300	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202372030	1	(geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE	01-06-2024	15-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2372030/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202374599	1	(geot: [cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION CALLE JUAN XXIII VILLA PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y, CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACION JUAN XXIII EN LA VILLA PARRILLA CP. 86284	01-07-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2374599/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202375382	1	(geot: [cve_municipio:4, localidad:176, direccion:PROLONGACION CALLE REGULO TORPEY ANDRADE VILLA MACULTEPEC, 86250 MACULTEPEC, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE DEL ARROYO, CALLE EMERITO RAMON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA	01-07-2024	31-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2375382/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376480	1	(geot: [cve_municipio:4, localidad:145, direccion:AVENIDA FRUTALES FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXIII Y, CARRETERA VILLAHERMOSA A TEAPA KM 11 LA OBRA SE SITUA EN LA AVENIDA FRUTALES	01-07-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2376480/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202376680	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,682,169.30	2,682,169.30	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682169.3, modificado:2682169.3}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99099	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99099	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}}
2024	2	TAB240202376706	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,028,153.68	1,028,153.68	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028153.68, modificado:1028153.68}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99171	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99171	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:639.2, meta_modificada:639.2}}
2024	2	TAB240202376926	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,007,073.91	1,007,073.91	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007073.91, modificado:1007073.91}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE LA BOLSA. - 99828	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99828	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:625.6, meta_modificada:625.6}}
2024	2	TAB240202377224	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				935,358.11	935,358.11	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935358.11, modificado:935358.11}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 99136	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99136	S	2,563	2,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.36, meta_modificada:579.36}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202376680	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2376680/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376706	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2376706/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376926	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA BOLSA COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2376926/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202377224	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2377224/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202378302	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				695,203.80	695,203.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695203.8, modificado:695203.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA GUAPINOL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 103194	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	103194	S	512	512	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}
2024	2	TAB240202378606	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				637,478.64	637,478.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637478.64, modificado:637478.64}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERÍA CORREGIDORA CRTZETA, SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 102755	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	102755	S	110	99	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2024	2	TAB240202380155	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,540,598.87	5,540,598.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5540598.87, modificado:5540598.87}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA COLORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS, CALLE JOSE MARISCAL - 107699	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	107699	S	180	180	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}
2024	2	TAB240202380349	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,161,096.33	5,161,096.33	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5161096.33, modificado:5161096.33}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PLAYAS DEL ROSARIO SUBTENIENTE GARCÍA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, DIVERSOS PUNTOS. - 108309	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	108309	S	740	625	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:361.0, meta_modificada:361.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202378302	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 106 TRAMO VILLAHERMOSA - TEAPA KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA GUAPINOL, 86294 GUAPINOL, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ACCESO A CONJUNTO HABITACIONAL FOVISSTE II Y CALLE JILGUERO LA OBRA SE SITUA EN LA	01-07-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2378302/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202378606	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAMARIA - SALVALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 4A SECCIÓN, 86280 CORREGIDORA ORTIZ 4TA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE SITUA EN EL	01-07-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2378606/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380155	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE JOSÉ MARISCAL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. CP . Ion:-	15-06-2024	15-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2380155/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380349	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS MERCEDES FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA TOMÁS GARRIDO Y CALLE JOAQUINA, CALLE ANTONIA LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA	01-07-2024	28-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2380349/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202381005	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				10,129,981.27	10,129,981.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.012998127E7, modificado:1.012998127E7}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PEREZ, CALLE BENTO JUAREZ - 109753	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	109753	S	3,063	3,000	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202384235	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,897,419.16	1,897,419.16	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897419.16, modificado:1897419.16}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO IRA- SECCION - 120909	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120909	S	128	127	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0}}
2024	2	TAB240202392546	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,058,447.03	1,058,447.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058447.03, modificado:1058447.03}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA II, ASENTAMIENTO VILLA LOS CLAUSTROS DIVERSOS PUNTOS. - 164714	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	164714	S	1,150	1,100	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}
2024	2	TAB240102343262	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				7,345,226.60	7,345,226.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7345226.6, modificado:7345226.6}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN COMCALCALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 9447	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	9447	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202381005	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PÉREZ, 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CERRADA SEGUNDA DE ALLENDE ENTRANDO A LA VILLA LUIS GIL PEREZ AVANZA 1.2 KILOMETROS SOBRE	15-06-2024	15-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2381005/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384235	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA 1 LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 86280 BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y LA	01-07-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2384235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392546	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:CALLE PASEO DE LOS CLAUSTROS FRACCIONAMIENTO VILLA LOS CLAUSTROS, 86288 PARRILLA II, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA CLAUSTRO DE VALLE Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS LA OBRA SE	01-07-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102343262	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO, 86330 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BULLEVAR LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE FILADELFO LOPEZ JAVIER, CALLE 16 B LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL	06-02-2024	05-05-2024	5,920,277.79	7,341,612.23	5,920,277.79	5,920,277.79	5,920,277.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR33/006/24/060, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:7341612.23,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}}	{2343262/proyecto_INICIO, 2343262/proyecto_PR OCESO, 2343262/proyecto_INICIO, 2343262/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-15}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102344221	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				7,048,587.12	8,252,803.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7048587.12, modificado:8252803.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 17117	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	17117	S	218	218	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}
2024	2	TAB240102344293	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				13,360,129.42	13,355,052.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13360129427, modificado:13355052587}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO ASENTAMIENTO LA ESPERANZA CALLE BUENOS AIRES - 17685	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	17685	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1063.5, meta_modificada:1063.5}}
2024	2	TAB240102345033	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				8,270,039.83	8,266,936.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8270039.83, modificado:8266936.49}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 1RA. - 22510	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	22510	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.25, meta_modificada:2.25}}
2024	2	TAB240202358122	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,332,095.19	3,328,991.85	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3328991.85, modificado:3328991.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD CUXCUPA ENTRADA LOS RAMONES - 37053	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	37053	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102344221	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LLEGANDO A VILLA ALDAMA POR LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE REYES HERNANDEZ TOMAMOS LA CALLE BENITO JUAREZ	06-02-2024	05-05-2024	8,248,574.78	8,248,574.78	8,248,574.78	8,248,574.78	8,248,574.78	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/005/24/054, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:7044358.1,	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.86}}	{2344221/proyecto_INICIO, 2344221/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}}
TAB240102344293	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA LA ESPERANZA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE CLAVELES, BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA	06-02-2024	05-05-2024	13,355,052.58	13,355,052.58	13,355,052.58	13,355,052.58	13,355,052.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/001/24/041, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1.335505258E7,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.5}}	{2344293/proyecto_INICIO, 2344293/proyecto_PROCESO, 2344293/proyecto_INICIO, 2344293/proyecto_PROCESO, 2344293/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345033	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMAMOS LA CARRETERA A GUAYO Y RECORREMOS 5.20 KILOMETROS	06-02-2024	05-05-2024	6,769,917.57	8,266,936.49	8,266,936.49	8,266,936.49	6,769,917.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/007/24/043, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:8266936.49, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.46}}	{2345033/proyecto_INICIO, 2345033/proyecto_PROCESO, 2345033/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202358122	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE LOS RAMONES RANCHERIA CUXCUXAPA, 86670 CUXCUXAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y TOMANDO LA SALUDA DE CHICHICAPA POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y TOMAMOS LA CARRETERA CUIPICO RECORRIENDO RECTO 3.30 KILOMETROS Y	05-04-2024	30-04-2024	3,328,991.85	3,328,991.85	3,328,991.85	3,328,991.85	3,328,991.85	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSM/R33/002/24/025, contratista:FABID ADMIN M&GANA BALLHAUS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:3328991.85, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}}	{2358122/proyecto_INICIO, 2358122/proyecto_PROCESO, 2358122/proyecto_FIN, 2358122/proyecto_PROCESO, 2358122/proyecto_FIN, 2358122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202358850	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,003,204.11	892,841.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003204.11, modificado:892841.64}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA CALLE FRANCISCO I MADERO - 39426	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	39426	S	129	129	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}
2024	2	TAB240202358931	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,411,575.89	4,411,575.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4411575.89, modificado:4411575.89}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 38635	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	38635	S	276	276	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}}
2024	2	TAB240202359460	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				13,150,824.36	13,150,824.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.315082436E7, modificado:1.315082436E7}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN COMALCALCO LOCALIDAD CHICHICAPA - 39007	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	39007	S	3,850	3,850	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2024	2	TAB240202361850	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,218,526.17	5,214,948.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5218526.17, modificado:5214948.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA CALLE FRANCISCO I MADERO - 48234	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comalcalco	48234	S	129	129	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2149.0, meta_modificada:2149.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202359850	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RENACIMIENTO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I	08-04-2024	30-04-2024	892,841.64	892,841.64	892,841.64	892,841.64	892,841.64	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/013/24/026, contratista:NOE MARQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1002501.87, importe_modificado:1002501.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}}	{2358850/proyecto_INICIO, 2358850/proyecto_PROCESO, 2358850/proyecto_FIN, 2358850/proyecto_PROCESO, 2358850/proyecto_FIN, 2358850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202359351	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCONDIDA COLONIA LA ESCONDIDA, 86360 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA VIA CORTA, SALIENDO DE COMALCALCO POR EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA	08-04-2024	04-06-2024	2,646,945.00	4,408,046.52	1,585,909.91	1,585,909.91	1,585,909.91	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/021/24/035, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:4408046.52, importe_modificado:4408046.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}}	{2359351/proyecto_INICIO, 2359351/proyecto_PROCESO, 2359351/proyecto_INICIO, 2359351/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202359460	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE LAZARO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y	10-04-2024	20-09-2024	5,443,544.39	13,147,010.63	5,443,544.39	5,443,544.39	5,443,544.39	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/020/24/050, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1.314701063E7, importe_modificado:1.314701063E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}	{2359460/proyecto_INICIO, 2359460/proyecto_PROCESO, 2359460/proyecto_INICIO, 2359460/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202361850	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RENACIMIENTO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I	10-04-2024	18-06-2024	3,128,970.00	5,214,948.09	5,214,948.09	5,214,948.09	1,389,972.93	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D00TSM/R33/024/24/027, contratista:PEJA741011A3, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5215935.09, importe_modificado:5215935.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:107.45}}	{2361850/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202364212	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,354,818.52	4,354,818.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4354818.52, modificado:4354818.52}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 3RA. - 56103	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	56103	S	278	278	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2024	2	TAB240202366094	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,297,538.94	6,412,754.83	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5297538.94, modificado:6412754.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD CHICHICAPA CALLE PROLONGACION DE NIÑOS HEROES - 64761	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	64761	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3336.0, meta_modificada:3336.0}}
2024	2	TAB240202367575	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,995,614.85	1,416,938.69	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995614.85, modificado:1416938.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN COMALCALCO LOCALIDAD DE LAGARTERA EN LA ENTRADA AL POZO DE AGUA - 67733	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comcalco	67733	S	94	94	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.72}}
2024	2	TAB240202369079	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,055,872.54	6,688,494.70	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7055872.54, modificado:6688494.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO ASENTAMIENTO LA ESPERANZA DIVERSAS CALLES - 73088	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comcalco	73088	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4476.23, meta_modificada:4476.23}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202364212	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 3RA, SECCION SAN JORGE, 86654 SARGENTO LOPEZ 3RA, SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL SUPERMERCADO BODEGA AURRERA RECORREMOS	15-04-2024	19-06-2024	3,294,834.58	4,351,116.85	3,294,834.58	3,294,834.58	3,294,834.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTSMR33/012/24/038, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	{2364212/proyecto_INICIO, 2364212/proyecto_PR OCESO, 2364212/proyecto_INICIO, 2364212/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366094	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE FRANCISCO J SANTAMARIA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LLEGANDO A LA VILLA CHICHICAPA	15-04-2024	30-05-2024	6,412,754.83	6,412,754.83	6,412,754.83	6,412,754.83	6,412,754.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTSMR33/003/24/029, contratista:SAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE COMALCALCO, monto:6412754.92, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3336.0}}	{2366094/proyecto_INICIO, 2366094/proyecto_FIN, 2366094/proyecto_PR OCESO, 2366094/proyecto_FIN, 2366094/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202367575	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA CHICHICAPA POR LA CALLE NIÑOS HEROES TOMAMOS LA CARRETERA A JALPA DE MENEZ RECORRIENDO RECTO 5.32 KILOMETROS	20-04-2024	30-05-2024	1,416,938.69	1,416,938.69	1,416,938.69	1,416,938.69	1,416,938.69	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTSMR33/011/24/058, contratista:CONSTRUCCIONES, ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS CAHNER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.72}}	{2367575/proyecto_INICIO, 2367575/proyecto_PR OCESO, 2367575/proyecto_FIN, 2367575/proyecto_PR OCESO, 2367575/proyecto_FIN, 2367575/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202369079	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA ESPERANZA, 86357 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE NICOLAS BRAVO EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE A LA ALTURA DE LA COLONIA LA ESPERANZA ENTRAMOS EN LA CALLE	25-04-2024	30-05-2024	6,688,494.70	6,688,494.70	6,688,494.70	6,688,494.70	6,688,494.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/D/OOTSMR33/004/24/047, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPI O DE COMALCALCO, monto:7052769.24, importe_modificado:7052769.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4476.23}}	{2369079/proyecto_INICIO, 2369079/proyecto_PR OCESO, 2369079/proyecto_FIN, 2369079/proyecto_PR OCESO, 2369079/proyecto_INICIO, 2369079/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202369454	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				13,360,480.64	13,360,480.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.336048064E7, modificado:1.336048064E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD TECOLUTILLA CALLE EMLIANO ZAPATA - 74288	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	74288	S	187	187	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5737.2, meta_modificada:5737.2}}
2024	2	TAB240202370590	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,297,538.94	5,293,734.10	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5297538.94, modificado:5293734.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN COMALCALCO LOCALIDAD POTRERILLO - 79507	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	79507	S	84	84	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	2	TAB240202390274	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,051,446.67	6,051,446.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6051446.67, modificado:6051446.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ DIVERSAS ENTRADAS - 148126	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	148126	S	184	184	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}
2024	2	TAB240202393149	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,387,938.81	2,387,938.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387938.81, modificado:2387938.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO ASENTAMIENTO BELÉN CALLE ZAPOTE - 167231	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	167231	S	119	119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202369454	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE EMLIANO ZAPATA CIUDAD TECOLUTILLA, 86540 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE	25-04-2024	30-06-2024	8,013,964.00	13,356,605.98	2,270,111.21	2,270,111.21	2,270,111.21	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR/33/019/24/031, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1.335660598E7,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}}	{2369454/proyecto_INICIO, 2369454/proyecto_PROCESO, 2369454/proyecto_INICIO, 2369454/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370590	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:115, direccion:RANCHERIA POTRERILLO, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA CHICHICAPA POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO TOMAMOS LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORRIENDO RECTO 4.57 KILOMETROS Y EN EL	10-04-2024	05-06-2024	5,293,734.10	5,293,734.10	5,293,734.10	5,293,734.10	5,293,734.10	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR/33/015/24/023, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:5293797.81, importe_modificado:5293797.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.5}}	{2370590/proyecto_INICIO, 2370590/proyecto_PROCESO, 2370590/proyecto_INICIO, 2370590/proyecto_PROCESO, 2370590/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390274	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KILOMETROS POR LA CARRETERA A CARLOS	30-05-2024	18-08-2024	2,118,433.20	6,047,513.24	2,118,433.20	2,118,433.20	2,118,433.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR/33/029/24/033, contratista:CINTHIA VIRDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:6047513.24, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}}	{2390274/proyecto_INICIO, 2390274/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393149	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE COLONIA BELEN, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CAMINO VECINAL A PARAISO Y CALLE TINTO, CALLE CAOBA SALIENDO DEL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSO POR DONDE SE ENCUENTRA LA GLORIETA TOMAMOS LA CARRETERA VECINAL , lon:	05-06-2024	05-07-2024	2,023,075.77	2,385,073.22	2,023,075.77	2,023,075.77	2,023,075.77	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DOOTSMR/33/022/24/049, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2385073.22, importe_modificado:2385073.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1006.0}}	{2393149/proyecto_INICIO, 2393149/proyecto_PROCESO, 2393149/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24020239873	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,992,196.29	6,988,350.69	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6992196.29, modificado:6988350.69}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA - 170317	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Comcalco	170317	S	2,741	2,741	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}
2024	2	TAB240202394053	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,350,450.00	2,350,450.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350450.0, modificado:2350450.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS GREENE CALLE CARLOS PELLICER CAMARA - 171152	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Comcalco	171152	S	350	350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}
2024	2	TAB240202366811	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	751,023.07	750,857.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751023.07, modificado:750857.42}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, YOLOXOCHITL 2DA. SECCION SAN SEVERO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL JIMENEZ - 67205	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	67205	S	76	84	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}
2024	2	TAB240202366876	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,962,197.35	1,962,197.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962197.35, modificado:1962197.35}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZOLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CALLE NIÑOS HEROES - 65360	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	65360	S	362	363	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202393873	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE RENACIMIENTO VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS GREENE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ROSENDO TARACENA PADRON VINIENDO DE LA CARRETERA DE LEON ZARATE LLEGAMOS A VILLA ALDAMA ENTRANDO	06-06-2024	30-06-2024	4,898,640.27	6,988,350.69	6,988,350.69	4,898,640.27	4,898,640.27	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DICOTSM/R33/017/24/062, contratista:CONSTRUCCIONES MABO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:6988350.69, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2393873/proyecto_INICIO, 2393873/proyecto_PROCESO, 2393873/proyecto_INICIO, 2393873/proyecto_PROCESO, 2393873/proyecto_INICIO, 2393873/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394053	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE CARLOS FELLICER CAMARA UNIDAD HABITACIONAL CARLOS GREENE, 86660 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LLEGANDO A LA VILLA CARLOS GREENE	06-06-2024	30-06-2024	1,410,240.00	2,347,629.46	993,803.25	993,803.25	993,803.25	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC O/DICOTSM/R33/031/24/052, contratista:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2347629.46, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{2394053/proyecto_INICIO, 2394053/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366811	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 2DA. SECCION SAN SEVERO Y YOLOXOCHITL 2DA SECCION KILOMETRO 2 + 900 EJIDO YOLOXOCHITL 2DA. SECCION SAN SEVERO, 86686 YOLOXOCHITL 2DA. SECCION (SAN SEVERO),	10-05-2024	15-06-2024	750,857.42	750,857.42	750,857.42	750,857.42	750,857.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-13-K127-FII-2024, contratista:NIMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:753314.5, importe_modificado:751023.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}	{2366811/proyecto_INICIO, 2366811/proyecto_FINAL, 2366811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202366876	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA VIA CORTA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA FRETE AL	10-05-2024	15-06-2024	1,962,197.35	1,962,197.35	1,740,424.39	1,740,424.39	1,740,424.39	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-36-K125-FII-2024, contratista:SAMUEL GUILLÉN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1965684.92, importe_modificado:1962197.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}}	{2366876/proyecto_INICIO, 2366876/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202367298	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	6,526,678.06	6,524,925.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6526678.06, modificado:6524925.42}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, HUMANGO TRAMO DELEGACION Y LOS BAUTISTAS - 66867	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	66867	S	520	496	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}	
2024	2	TAB240202367332	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	3,298,885.81	3,298,885.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3298885.81, modificado:3298885.81}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, COL. SANTA ISABEL - 69364	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	69364	S	243	269	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	
2024	2	TAB240202367520	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,376,260.38	2,376,260.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2376260.38, modificado:2376260.38}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUNDUACAN, COL. CECONCA - 69995	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	69995	S	920	830	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}	
2024	2	TAB240202368475	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	1,342,036.80	1,342,036.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342036.8, modificado:1342036.8}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, AMADO GOMEZ, EN TELESUCUNDARIA LEANDRO ROVIROSA WADE - 70984	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	70984	S	392	296	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202367298	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - HUIMANGO LA CEIBA KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACÁN JALPA DE MENDEZ ENTRANDO POR	25-05-2024	30-06-2024	6,524,925.42	6,524,925.42	6,524,925.42	6,524,925.42	6,524,925.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-06-K129-FII-2024, contratista:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:6531181.99, importe_modificado:6526678.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}	(2367298/proyecto_PROCESO, 2367298/proyecto_INICIO, 2367298/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202367332	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 RANCHO NUEVO KILÓMETRO 4 + 300 COLONIA SANTA ISABEL, 86696 SANTA ISABEL, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA CUNDUACÁN A GREGORIO MENDEZ A 11	10-05-2024	30-06-2024	3,298,885.81	3,298,885.81	3,298,885.81	3,298,885.81	3,298,885.81	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-09-K129-FII-2024, contratista:FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3302878.44, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	(2367332/proyecto_FIN, 2367332/proyecto_INICIO, 2367332/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202367520	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR MARQUEZ RAMOS COLONIA CECONCA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL RAMOS RIVERA Y PERIFERICO SIN NOMBR, A 2.6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL PERIFERICO EXTENDIENDOSE HASTA LOS LIMI, lon:-93.18438617,	12-05-2024	24-06-2024	2,376,260.38	2,376,260.38	2,376,260.38	2,376,260.38	2,376,260.38	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-10-K129-FII-2024, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2380344.68, importe_modificado:2376261.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}}	(2367520/proyecto_PROCESO, 2367520/proyecto_FIN, 2367520/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202368475	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA AMADO GOMEZ 3DA SECON - AL POBLADO AMADO GOMEZ KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO AMADO GOMEZ, 86680 AMADO GOMEZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, .AL SUROESTE A	20-05-2024	28-06-2024	1,342,036.80	1,342,036.80	1,341,918.85	1,341,918.85	1,341,918.85	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-16-K130-FII-2024, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1344531.41, importe_modificado:1342036.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	(2368475/proyecto_INICIO, 2368475/proyecto_FIN, 2368475/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202368560	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,865,587.08	2,865,564.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2865587.08, modificado:2865564.03}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, HUMANGO 3RA SECC. LOS CERROS - 71293	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	71293	S	319	316	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}
2024	2	TAB240202369268	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	1,661,737.03	1,661,737.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661737.03, modificado:1661737.03}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, EJIDO MONTERREY EN TELESSECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 73643	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	73643	S	235	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}}
2024	2	TAB240202369764	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	3,510,242.67	3,510,242.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3510242.67, modificado:3510242.67}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, EN CUNDUACAN, CASA BLANCA 2DA. SECCION DIVERSOS TRAMOS - 75279	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75279	S	613	607	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2024	2	TAB240202369887	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,531,768.25	2,531,768.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531768.25, modificado:2531768.25}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA 2DA SECCION PUENTE SAMARIA EL CHINCHORRO - 75528	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	75528	S	410	379	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202368560	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 3RA, SECCION - PECHUCALCO 2DA, SECCION KILOMETRO 5 + 750 RANCHERIA HUMANGO 3RA SECCION LOS CERROS, 86693 HUMANGO 3RA, SECCION (LOS CERROS), CUNDUACÁN TABASCO	19-05-2024	28-06-2024	2,865,564.03	2,865,564.03	2,865,564.03	2,865,564.03	2,865,564.03	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-07-K131-FII-2024, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:286937.7, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}	{2368560/proyecto_INICIO, 2368560/proyecto_FIN, 2368560/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369268	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MONTERREY - PINOSUAREZ KILOMETRO 4 + 750 EJIDO MONTERREY, 86682 MONTERREY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 26 KILOMETRO 36	20-05-2024	30-06-2024	1,661,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2369268/proyecto_INICIO, 2369268/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369764	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA 2DA, SECCION - RIO SECO 1RA SECCION KILOMETRO 2 + 480 EJIDO CASA BLANCA 2A SECC, 86680 CASA BLANCA 2DA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE UBICA AL NOROESTE A 23	22-05-2024	30-06-2024	3,510,242.67	3,510,242.67	3,510,242.67	3,510,136.04	3,506,774.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-17-K137-FII-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3514251.62, importe_modificado:3510242.67}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.8}}	{2369764/proyecto_INICIO, 2369764/proyecto_PROCESO, 2369764/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369887	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA, SECCION CHINCHORRO - CUCUYULAPA 2DA, SECCION PUENTE SMARIA KILOMETRO 3 + 600 EJIDO CUCUYULAPA 2DA, SECCION PUENTE SAMARIA, 86698 CUCUYULAPA 2DA.	20-05-2024	07-07-2024	2,531,768.25	2,531,768.25	2,524,652.37	2,524,652.37	2,524,652.37	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-15-K153-FII-2024, contratista:FERNANDO CADENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2538110.12, importe_modificado:2531768.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}	{2369887/proyecto_FIN, 2369887/proyecto_PROCESO, 2369887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202370045	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	799,311.62	799,311.62	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799311.62, modificado:799311.62}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISISCA, EN CUNDUACAN, FELIPE CARRILLO PUERTO, EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO - 76042	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	76042	S	475	495	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
2024	2	TAB240202372132	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,477,110.58	1,477,110.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477110.58, modificado:1477110.58}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, CEIBA 1RA. SECCION JAHUACTAL - 82604	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	82604	S	678	630	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
2024	2	TAB240202372716	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	621,252.72	621,252.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621252.72, modificado:621252.72}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CUNDUACAN, HUACAPA Y AMESTOY - 86081	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	86081	S	235	220	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}
2024	2	TAB240202373163	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,411,479.81	1,411,479.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411479.81, modificado:1411479.81}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUNDUACAN, EN ESC. PRIM. ADAN PEREZ RODRIGUEZ - 87450	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	87450	S	630	650	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202370045	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO - EMILIANO ZAPATA SAN MATEO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA	20-05-2024	30-06-2024	799,311.62	799,311.62	799,276.56	799,276.56	799,276.56	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-52-K154-FII-2024, contratista:EMSULLUK A, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:902023.08, importe_modificado:799311.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{2370045/proyecto_FIN, 2370045/proyecto_INICIO, 2370045/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202372132	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CEIBA PRIMERA SECCIÓN JAHUACTAL - HUAPACAL 1RA SECCION KILOMETRO 3 + 480 EJIDO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, 86696 CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, CUNDUACÁN TABASCO	20-05-2024	30-06-2024	1,477,110.58	1,477,110.58	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-57-K129-FII-2024, contratista:JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1479119.0, importe_modificado:1477110.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}}	{2372132/proyecto_PROCESO, 2372132/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202372716	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - COLONIA CENTRO HACIA EL MONUMENTO TABSCOB KILOMETRO 1 + 480 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO	25-05-2024	30-06-2024	621,252.72	621,252.72	618,994.18	618,994.18	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-42-K141-FII-2024, contratista:RONNY CASTELLANOS MASCARÍA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:623757.58, importe_modificado:621252.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}}	{2372716/proyecto_INICIO, 2372716/proyecto_PROCESO, 2372716/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202373163	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VIVIANO GARCÍA, CALLE CORREGIDORA AL SURESTE A 750 METROS DE LA COLONIA CENTRO SIGUIENDO A 150 METROS	20-05-2024	30-06-2024	1,411,479.81	1,411,479.81	1,411,479.81	1,411,479.81	1,411,479.81	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-23-K142-FII-2024, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1422445.67, importe_modificado:1419945.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2373163/proyecto_PROCESO, 2373163/proyecto_INICIO, 2373163/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202374016	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	803,274.19	803,274.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803274.19, modificado:803274.19}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACAN, EN CERRADA CUALHTEMOC - 88407	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	88407	S	120	105	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2024	2	TAB240202374590	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	519,319.07	519,319.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519319.07, modificado:519319.07}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUNDUACAN EN FELIPE GALVAN - 90499	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	90499	S	150	156	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
2024	2	TAB240202374679	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	1,130,664.53	1,130,664.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130664.53, modificado:1130664.53}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN, COL. CENTRO EN LA CALLE REGINO HERNANDEZ - 92417	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	92417	S	340	325	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}
2024	2	TAB240202374773	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	3,207,819.79	3,207,819.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3207819.79, modificado:3207819.79}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, EN LA PIEDRA 2DA. SECCION, ENTRADA LOS ZAPATAS, LOS MONTEJO Y PANTEON - 90998	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	90998	S	723	609	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202374016	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA CUAJUINTEMOC CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE RIO VIEJO A 650 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A	20-05-2024	30-06-2024	800,776.18	800,776.18	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-65-K145-FIII-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:803274.19, importe_modificado:800776.18))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0))	(2374016/proyecto_PROCESO, 2374016/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202374590	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE GALVAN - FRANCISCO J. MUJICA KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO FELIPE GALVÁN, 86697 FELIPE GALVÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y. A 22 JILOMETROS AL SUROESTE DE LA	25-05-2024	05-07-2024	519,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2374590/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202374679	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE RUIZ DE LA PEÑA A 850 METROS AL NOROESTE DE LAS INSTALACIONES DEL	25-05-2024	10-07-2024	1,130,664.53	1,127,693.32	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-76-K147-FIII-2024, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1130664.53, importe_modificado:1127693.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2374679/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202374773	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - A LA PIEDRA 1TA Y MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION. KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO	25-05-2024	07-07-2024	3,207,819.79	3,207,819.79	3,207,819.79	3,207,819.79	3,202,475.59	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-21-K145-FIII2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUNOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3623285.13, importe_modificado:3649287.44))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.9))	(2374773/proyecto_FIN, 2374773/proyecto_PROCESO, 2374773/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202375048	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				894,631.79	894,631.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894631.79, modificado:894631.79}}	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - 91787	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	91787	S	338	325	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}
2024	2	TAB240202375096	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,900,000.00	3,900,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACA, EN AV. PEDRO MENDEZ, TRAMO CALLE COMALCALCO CON CALLE JACINTO LOPEZ - 94194	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	94194	S	730	650	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
2024	2	TAB240202376329	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,994,428.06	4,994,428.06	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4994428.06, modificado:4994428.06}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, FELIPE CARRILLO PUERTO SAN FELIPITO - 97861	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	97861	S	442	443	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	2	TAB240202376493	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,911,551.36	2,911,551.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2911551.36, modificado:2911551.36}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, HUACAPA Y AMESTOY - 96996	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	96996	S	390	450	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202375048	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 3 + 300 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, 86690 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS).	25-05-2024	30-06-2024	894,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2375048/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202375096	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO BRENDEZ CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE LIBERTAD A 1.5 KILOMETRO DEL PARQUE CENTRAL CASI A 200	25-05-2024	07-07-2024	3,896,047.60	3,896,047.60	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-RK149-FIII-2024, contratista:CÉSAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3900000.0, importe_modificado:3896047.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2375096/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376329	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPLIACIÓN SAN FELIPE) - FELIPE CARRILLO PUERTO KILOMETRO 3 + 750 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACIÓN SAN FELIPE, 86687 FELIPE CARRILLO PUERTO	25-05-2024	07-07-2024	4,994,428.06	4,994,428.06	4,994,428.06	4,994,428.06	4,994,428.06	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-14-K150-FIII-2024, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:5000000.0, importe_modificado:4995521.35}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.5}}	{2376329/proyecto_PROCESO, 2376329/proyecto_INICIO, 2376329/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376493	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - YOLOXOCHITL SRA. SECCION KILOMETRO 2 + 750 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y. A 5	25-05-2024	07-07-2024	2,911,551.36	2,911,551.36	2,391,556.77	2,391,556.77	2,391,556.77	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-37-K149-FIII-2024, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2915549.64, importe_modificado:2911551.36}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.19}}	{2376493/proyecto_PROCESO, 2376493/proyecto_INICIO, 2376493/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202377670	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				1,011,973.16	1,011,973.16	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011973.16, modificado:1011973.16}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, HUMANGO ENTRADA EL PORTON - 100403	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	100403	S		362	350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202378077	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				505,834.26	505,834.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505834.26, modificado:505834.26}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CUNDUACAN, SANTA LUCIA EN JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON - 101495	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	101495	S		97	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}
2024	2	TAB240202378274	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				7,221,574.57	7,221,571.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7221574.57, modificado:7221571.49}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, LA CHONITA VARIOS TRAMOS - 103130	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	103130	S		1,120	1,026	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}
2024	2	TAB240202379254	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				2,230,868.77	2,230,868.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230868.77, modificado:2230868.77}}	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 2DA. SECCION. - 106436	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	106436	S		532	506	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202377670	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION - HUIMANGO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA HUIMANGO 2DA SECCIÓN, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VIA COTA CUNDUACAN	25-05-2024	10-07-2024	1,011,973.16	1,011,973.16	1,011,973.16	1,011,973.16	1,006,045.93	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-20-K151-FII-2024, contratista:PERLA PATRICIA PÉREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1014479.84, importe_modificado:1011975.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	{2377670/proyecto_PROCESO, 2377670/proyecto_INICIO, 2377670/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202378077	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA - MANTILLA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SE ENCUENTRA A 16 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE SOBRE LA	25-05-2024	10-07-2024	505,834.26	503,863.53	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K152-FII-2024, contratista:SARQUIM A, S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:505834.26, importe_modificado:503863.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2378077/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202378274	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA - ORIENTE COMALCALCO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO LA CHONITA, 86682 LA CHONITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CARRETERA CUNDUACAN LA TRINIDAD Y CARRETERA FEDERAL	25-05-2024	25-07-2024	7,221,571.49	7,221,571.49	7,221,571.49	7,221,571.49	7,221,571.49	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-22-K156-FII-2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CÁTODICA DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:7226576.32, importe_modificado:7221574.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}	{2378274/proyecto_INICIO, 2378274/proyecto_PROCESO, 2378274/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379254	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA. SECCION - LA LUCHA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCIÓN, 86683 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPAN LIBERTAD A LA ALTURA	30-05-2024	10-07-2024	2,230,868.77	2,230,868.77	1,897,272.35	1,897,272.35	1,897,272.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K157-FII-2024, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2234362.4, importe_modificado:2230686877E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{2379254/proyecto_PROCESO, 2379254/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202379599	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,376,796.78	1,376,796.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376796.78, modificado:1376796.78}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 11 MEDIO A FINOS EN CUNDUACA, EN COLIMA - 107538	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	107538	S	225	220	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}
2024	2	TAB240202380421	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,362,124.42	3,362,124.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3362124.42, modificado:3362124.42}}	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN, EN HUMANGO SECTOR LA CEIBA - 108547	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	108547	S	2,093	2,065	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}
2024	2	TAB240202381209	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				407,664.30	407,664.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407664.3, modificado:407664.3}}	CONSTRUCCION DE AULA EN CUNDUACAN, EN LA PLAYITA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS - 110209	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	110209	S	185	178	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2024	2	TAB240202381335	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,898,767.88	1,898,767.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898767.88, modificado:1898767.88}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN HUACAPA Y AMESTOY - 111819	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	111819	S	1,089	1,057	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202379699	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 EJIDO COLIMA, 86697 COLIMA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 22 KILOMETROS A LA MARGEN DEL BORDO	28-05-2024	05-07-2024	1,376,796.78	1,376,796.78	1,235,749.69	1,235,749.69	1,235,749.69	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-51-K159-FIII-2024, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1378794.21, importe_modificado:1376796.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2379599}/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380421	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO - HUIMANGO LA CEIBA KILOMETRO 3 + 300 RANCHERIA HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN HUIMANGO AL NORESTE A 23	25-05-2024	05-07-2024	3,362,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2380421}/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202381209	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO KILOMETRO 3 + 630 COLONIA LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CARDENAS COMALCALCO POR EL KILOMETRO 75 EN	10-06-2024	15-07-2024	407,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2381209}/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202381335	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - CENTRO MONUMENTO TABASCOB KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL SUROESTE A	30-05-2024	10-07-2024	1,898,767.88	1,898,767.88	775,101.28	775,101.28	775,101.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-43-K162-FIII-2024, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1902258.28, importe_modificado:1898767.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.95}}	{2381335}/proyecto_PROCESO, {2381335}/proyecto_IN(CIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202382284	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,176,006.61	3,176,006.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3176006.61, modificado:3176006.61}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN EL CARMEN CUMUJAPA - 113462	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	113462	S	194	178	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}
2024	2	TAB240202382724	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,704,273.79	3,704,273.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3704273.79, modificado:3704273.79}}	MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, FRACC. SAN ANTONIO - 115963	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	115963	S	3,850	2,950	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}}
2024	2	TAB240202383937	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	540,000.00	540,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA DRENAJE PLUVIALES, EN CUNDUACAN, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 120080	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	120080	S	795	780	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2024	2	TAB240202384626	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	938,016.80	938,016.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938016.8, modificado:938016.8}}	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX EN CUNDUACAN, CUCUYULAPA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 42 - 121073	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	121073	S	790	980	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202382284	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN CUMIAPA - CUMIAPA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO EL CARMEN CUMIAPA, 86697 EL CARMEN (CUMIAPA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , AL OESTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA	30-05-2024	10-07-2024	3,176,006.61	3,176,006.61	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-56-K163-F111-2024, contratista:GRUPO 4 GIROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3180000.0, importe_modificado:3176006.61}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2382284/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202382724	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO COLIN FRACIONAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE EQUITACION Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE	30-05-2024	10-07-2024	3,704,273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2382724/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383937	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE FIDENCIA FERNANDE, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y LA VENDIA PERIFERICO	10-06-2024	15-07-2024	538,002.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2383937/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384626	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA - CUCUYULAPA 2DA. SECCION PUENTE SMARIA, KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 CUCUYULAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA CUNDUACÁN	30-05-2024	10-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2384626/proyecto_IN (CIO)}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joselortorresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202385805	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,044,397.66	1,044,397.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044397.66, modificado:1044397.66}}	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DUPLEX EN CUNDUACAN, EN PIEDRA 3RA. SECCION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 06 - 125823	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	125823	S		321	260	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}
2024	2	TAB240202386006	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				650,000.00	650,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CAJON PREFABRICADO, EN CUNDUACAN, EN HUMANGO IRA. SECCION, ENTRADA LOS LOPEZ - 128518	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	128518	S		248	225	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}
2024	2	TAB240202387249	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				825,981.31	825,981.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825981.31, modificado:825981.31}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN, EN FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 EN CALLE COMALCALCO - 138183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	138183	S		1,089	1,057	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
2024	2	TAB240202388469	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,699,091.32	2,699,091.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699091.32, modificado:2699091.32}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACAN, EN HUACAPA Y AMESTOY LOS JARDINES - 144178	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	144178	S		660	630	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1793.0, meta_modificada:1793.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202385805	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PIEDRA 3RA, SECCION - SANA RAFAEL KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA SECCIÓN, 86681 LA PIEDRA 3RA, SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y AL NOROESTE A 16 KILOMETROS DE LA	10-06-2024	10-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2385805/proyecto_IN(CIC)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:SE PROCEDE A SOLICITAR CANCELACIÓN SEGUN OFICIO CSDM/077/2024, EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33, trimestre:2.0,	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseeltoresil, fecha:2024-06-21}}	
TAB240202386006	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO1RA SECCION - PECHUALCO 1RS SECCION KILÓMETRO 2 + 750 PUEBLO HUIMANGO 1RA SECCIÓN, 86692 HUIMANGO 1RA, SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , A 12 KILOMETROS AL	10-06-2024	15-07-2024	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2386006/proyecto_IN(CIC)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202387249	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE COMALCALCO CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE NACAJUCA Y CALLE JALAPA, AVENIDA PEDRO MENDEZ A 1500 METROS DEL CENTRO DE LA CABEGERA MUNICIPAL SOBRE LA CELLE PEDRO MENDEZ FRENTE A LA CL.	05-06-2024	10-07-2024	825,981.31	825,981.31	231,541.82	231,541.82	230,144.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-K170-FII-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:528000.0, importe_modificado:825981.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{2387249/proyecto_IN(CIC), 2387249/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202388469	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - FRACCIONAMIENTO JARDINES KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , 2.5	15-06-2024	25-07-2024	2,699,091.31	2,699,091.32	1,920,336.94	1,920,336.94	1,915,626.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-44-K173-FII-2024, contratista:CESARIO VALENZUELA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2703090.6, importe_modificado:2699091.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}	{2388469/proyecto_IN(CIC), 2388469/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202389982	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,472,787.14	4,472,787.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4472787.14, modificado:4472787.14}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUACAN, HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA, VARIAS - 147221	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	147221	S		766	743	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}
2024	2	TAB240202391223	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				545,298.04	545,298.04	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545298.04, modificado:545298.04}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN CUNDUACAN, EN LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA - 155165	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	155165	S		161	171	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
2024	2	TAB240202392083	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,850,000.00	2,850,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2850000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO, EN CUNDUACAN, RIO SECO 1RA. SECCION COL MAYITO - 162203	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	162203	S		620	430	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}
2024	2	TAB240202392350	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				983,294.57	983,294.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983294.57, modificado:983294.57}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS EN EL FRACCIONAMIENTO HUACAPA.. - 163584	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	163584	S		738	735	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202389982	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ SEGUNDA JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 3 + 300 EJIDO HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86693 HUIMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN	12-06-2024	25-07-2024	4,472,787.14	4,472,787.14	4,472,787.14	4,472,787.14	4,472,002.24	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-08-K132-FIII-2024, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4500000.0, importe_modificado:4495944.1))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:1.8))	(2389982/proyecto_FIN, 2389982/proyecto_PROCESO, 2389982/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391223	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ - LIBERTAD KILOMETRO 1 + 900 EJIDO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ, 86680 LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETER, lon:	20-06-2024	25-07-2024	543,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2391223/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392083	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA. SECCION - CARLOS ROVIROSA KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA RIO SECO 1RA SECCION, 86680 RIO SECO 1RA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARDENAS	25-06-2024	28-07-2024	2,845,961.37	2,845,961.37	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-70-K140-FIII-2024, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2850000.0, importe_modificado:2845961.37))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2392083/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392350	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELITOS - FRACCIONAMIENTO HUACAPÁ KILOMETRO 3 + 600 FRACCIONAMIENTO HUACAPÁ Y AMESTOY, 86690 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	25-06-2024	25-07-2024	983,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2392350/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202393145	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				488,892.14	488,892.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488892.14, modificado:488892.14}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN CUNDUACAN, LOCALIDAD EL PALMAR EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO - 167217	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	167217	S		315	321	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
2024	2	TAB240202393478	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				553,831.35	553,831.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553831.35, modificado:553831.35}}	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN CUNDUACAN, HUAPACAL 2DA. SECCION. - 168589	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	168589	S		360	320	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	2	TAB240202393881	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,084,337.38	4,084,337.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4084337.38, modificado:4084337.38}}	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, EN PECHUCALCO - 170350	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	170350	S		552	587	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	2	TAB240202394682	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,774,084.02	2,773,062.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774084.02, modificado:2773062.20}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES E.J. NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 173716	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	173716	S		242	242	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:693.24, meta_modificada:693.24}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240202393145	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHUCALCO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 750 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN COMALCALCO	20-06-2024	25-07-2024	488,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2393145/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202393478	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO HUAPACAL 2DA. SECCION - HUAPACAL 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCION, 86696 HUAPACAL 2DA. SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA CUNDUACAN EL BORDO	25-06-2024	25-07-2024	553,831.35	553,831.35	553,802.39	553,802.39	553,802.39	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-49-K178-FII-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:556338.98, importe_modificado:553831.35))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0))	(2393478/proyecto_INICIO, 2393478/proyecto_PROCESO, 2393478/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202393881	1	(geot: [cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO - HUIMANGO KILOMETRO 3 + 900 PUEBLO PECHUCALCO, 86692 PECHUCALCO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN COMALCALCO KILOMETRO	25-06-2024	30-07-2024	4,080,335.11	4,080,335.11	2,299,639.07	2,299,639.07	0.00	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-61-K177-FII-2024, contratista:LIGIA MALDONADO FALCONI, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:4084337.38, importe_modificado:4080335.11))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.85))	(2393881/proyecto_PROCESO, 2393881/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202394682	1	(geot: [cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE DIANA LAURA RIGUAS EJIDO NUEVO CHABLE, 86683 NUEVO CHABLE, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE AQUILES SERDAN, ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN EL EJIDO NUEVO CHABLE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO	16-02-2024	01-04-2024	2,773,062.20	2,773,062.20	2,773,062.20	2,773,062.20	2,773,062.20	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/INV/0001/R33-FII/2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2774084.02, importe_modificado:2774084.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.24))	(2394682/proyecto_INICIO, 2394682/proyecto_PROCESO, 2394682/proyecto_INICIO, 2394682/proyecto_FINAL, 2394682/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202394850	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	67,596.34	67,596.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67596.34, modificado:67596.34}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AV. CAMINO GANADERO ENTRE AV. MARIANO TABASCO Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 174455	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	174455	S		75	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}
2024	2	TAB240202394947	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	437,739.02	437,739.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437739.02, modificado:437739.02}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. CAMINO GANADERO ENTRE AV. MARIANO TABASCO Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.. - 174864	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	174864	S		125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}}
2024	2	TAB240202395014	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,468,544.99	2,468,544.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2468544.99, modificado:2468544.99}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CAMINO GANADERO ENTRE AV. MARIANO TABASCO Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 175081	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	175081	S		125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2119.9, meta_modificada:2119.9}}
2024	2	TAB240202395104	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,894,308.52	1,892,877.11	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1894308.52, modificado:1892877.11}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PEPE DEL RIVERO ENTRE CALLE SIBIQUINA Y CALLE HERBERTO CABRERA SIBILLA FRACC TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 175526	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	175526	S		100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:375.55, meta_modificada:375.55}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202394850	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO GANADERO COLONIA EL CERRITO, 86996 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CUAHUTEMOC ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA EL CERRITO EN	26-02-2024	18-03-2024	67,596.34	67,596.34	67,596.34	67,596.34	67,596.34	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0002/R33-FI/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}}	{2394850/proyecto_FICIO, 2394850/proyecto_INICIO, 2394850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394947	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO GANADERO COLONIA EL CERRITO, 86996 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CUAHUTEMOC ESTA OBRA SE REALIZA EN LA	01-03-2024	15-04-2024	437,739.02	437,739.02	437,739.02	437,739.02	437,739.02	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0005/R33-FI/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}}	{2394947/proyecto_INICIO, 2394947/proyecto_PROCESO, 2394947/proyecto_FIN, 2394947/proyecto_INICIO, 2394947/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395014	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO GANADERO COLONIA EL CERRITO, 86996 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CUAHUTEMOC ESTA OBRA SE REALIZA EN LA	25-03-2024	09-05-2024	2,468,544.99	2,468,544.99	2,468,544.99	2,468,544.99	2,468,544.99	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0010/R33-FI/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.9}}	{2395014/proyecto_INICIO, 2395014/proyecto_FIN, 2395014/proyecto_PROCESO, 2395014/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395104	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PEPE DEL RIVERO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 86992 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE SIBIQUINA Y CALLE HERIBERTO CABRERA SIBILLA, ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA AVENIDA PEPE DEL	16-02-2024	15-04-2024	1,892,877.11	1,892,877.11	1,892,877.11	1,892,877.11	1,892,877.11	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/AD/0006/R33-FI/2024, contratista:LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1894308.52, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.55}}	{2395104/proyecto_INICIO, 2395104/proyecto_PROCESO, 2395104/proyecto_FIN, 2395104/proyecto_PROCESO, 2395104/proyecto_INICIO, 2395104/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observacion:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-24}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202395197	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,768,921.84	1,768,921.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768921.84, modificado:1768921.84}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ABASOLO EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 175957	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	175957	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2024	2	TAB240202395276	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,692,602.32	1,692,602.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692602.32, modificado:1692602.32}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 176390	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	176390	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}
2024	2	TAB240202373139	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				6,618,264.08	6,618,264.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6618264.08, modificado:6618264.08}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES. SEGUNDA ETAPA - 85564	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85564	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6344.8, meta_modificada:6344.8}}
2024	2	TAB240202374581	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,128,366.21	1,128,366.21	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128366.21, modificado:1128366.21}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE CERRADA LA CIEGA - 92153	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	92153	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.65, meta_modificada:925.65}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202395197	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 86990 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA MONTECRISTO, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA ABASOLO DE LA	16-02-2024	17-03-2024	1,633,846.82	1,633,846.82	1,633,846.82	1,633,846.82	1,633,846.82	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZAD/0003/R33-FII/2024, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1768921.84, importe_modificado:1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.0)}	{2395197/proyecto_PROCESO, 2395197/proyecto_INICIO, 2395197/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395276	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 86990 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA MONTECRISTO, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA LEONA VICARIO	16-03-2024	30-04-2024	1,361,740.59	1,361,740.59	1,361,740.59	1,361,740.59	1,361,740.59	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZAD/0007/R33-FII/2024, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1692602.32, importe_modificado:1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:40.0)}	{2395276/proyecto_INICIO, 2395276/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202373139	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE PARAISO, CALLE CALLE EL EDEN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION NIÑOS	24-04-2024	22-06-2024	6,618,264.08	6,618,264.08	3,632,988.87	3,632,988.87	3,632,988.87	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-052-2024", contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6633501.08, importe_modificado:6	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0)}	{2373139/proyecto_INICIO, 2373139/proyecto_PROCESO, 2373139/proyecto_INICIO, 2373139/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202374581	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA LA CIEGA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PROLONG. MIGUEL HIDALGO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CERRADA LA CIEGA	24-04-2024	07-06-2024	1,128,366.21	1,128,366.21	762,057.07	762,057.07	762,057.07	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-052-2024", contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1133606.32, importe_modificado:1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0)}	{2374581/proyecto_INICIO, 2374581/proyecto_PROCESO, 2374581/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202374622	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				4,652,323.95	4,652,323.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4652323.95, modificado:4652323.95}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA ROVIROSA EN DIVERSAS CALLES - 92253	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	92253	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3210.6, meta_modificada:3210.6}}	
2024	2	TAB240202384797	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				230,084.53	233,213.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230084.53, modificado:233213.75}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAURELES - 121615	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121615	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:405.7, meta_modificada:405.7}}	
2024	2	TAB240202384898	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				706,121.35	706,121.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706121.35, modificado:706121.35}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE CERRADA LA CIEGA - 121944	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121944	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	
2024	2	TAB240202384954	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios				167,926.88	167,926.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167926.88, modificado:167926.88}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE CERRADA LA CIEGA - 122185	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122185	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202374622	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SONORA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TEAPA Y CALLE CALLE PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES SONORA, PUEBLA Y TEAPA, DE LA COLONIA ROVIROSA DE LA CIUDAD.	24-04-2024	07-06-2024	4,652,323.95	4,652,323.95	4,233,467.38	4,233,467.38	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-056-2024, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4662714.19, importe_modificado:4652323.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	{2374622/proyecto_PROCESO, 2374622/proyecto_INICIO, 2374622/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384797	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AV. PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE LAURILES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS	23-02-2024	23-03-2024	233,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2384797/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384898	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA LA CIEGA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AV. PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CERRADA LA CIEGA ENTR.	23-02-2024	28-03-2024	706,121.35	706,121.35	706,121.35	706,121.35	706,121.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-017-2024, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:711225.41, importe_modificado:706121.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}	{2384898/proyecto_FIN, 2384898/proyecto_PROCESO, 2384898/proyecto_INICIO, 2384898/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384954	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA LA CIEGA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AV. PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CERRADA LA CIEGA ENTR.	23-02-2024	23-03-2024	167,926.88	167,926.88	167,926.88	167,926.88	167,926.88	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-016-2024, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:170983.25, importe_modificado:167926.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}	{2384954/proyecto_PROCESO, 2384954/proyecto_FIN, 2384954/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202385050	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2.906.258.83	2.906.258.83	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2906258.83, modificado:2906258.83}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA PROLONGACION AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO - 122542	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122542	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}
2024	2	TAB240202385095	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	904.849.59	904.849.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904849.59, modificado:904849.59}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA EL COCAL EN DIVERSAS CALLES - 124032	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124032	S	0	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:618.3, meta_modificada:618.3}}
2024	2	TAB240202385211	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2.997.070.91	2.997.070.91	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997070.91, modificado:2997070.91}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA ROVIROSA EN DIVERSAS CALLES - 124528	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124528	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:535.1, meta_modificada:535.1}}
2024	2	TAB240202385283	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	811.064.84	811.064.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811064.84, modificado:811064.84}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA ROVIROSA EN DIVERSAS CALLES - 124792	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124792	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:535.1, meta_modificada:535.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202385050	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE CALLE	23-02-2024	22-04-2024	2,906,258.83	2,906,258.83	2,906,258.83	2,906,258.83	2,906,258.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-019-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2915900.83, importe_modificado:2906258.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}	{2385050/proyecto_INICIO, 2385050/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385095	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE OSCAR PINZON CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE OLMECA Y CALLE MANUEL MORA ASCANIO, AVENIDA MANUEL MORA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OSCAR PINZON Y LA CALLE OLMECA ENTRE L. lon:-	23-02-2024	28-03-2024	904,849.59	904,849.59	904,849.59	904,849.59	904,849.59	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-021-2024, contratista:MAREMA RAMOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:905923.66, importe_modificado:904849.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.3}}	{2385095/proyecto_INICIO, 2385095/proyecto_PROCESO, 2385095/proyecto_FIN, 2385095/proyecto_INICIO, 2385095/proyecto_FIN, 2385095/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385211	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SONORA COLONIA ROVIROSA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TEAPA Y CALLE CALLE PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES SONORA, TEAPA Y PUEBLA DE LA COLONIA ROVIROSA DE LA CIUDAD,	23-02-2024	22-04-2024	2,997,070.91	2,997,070.91	2,997,070.91	2,997,070.91	2,997,070.91	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-022-2024, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3005424.44, importe_modificado:2997070.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.1}}	{2385211/proyecto_PROCESO, 2385211/proyecto_FIN, 2385211/proyecto_PROCESO, 2385211/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385283	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SONORA COLONIA ROVIROSA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TEAPA Y CALLE CALLE PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SONORA, CALLE TEAPA Y CALLE PUEBLA DE LA COLONIA ROVIROSA DE LA CIUDA, lon:-	23-02-2024	28-03-2024	811,064.84	811,064.84	811,064.84	811,064.84	811,064.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-023-2024, contratista:FABIAN RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:816074.71, importe_modificado:811064.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.1}}	{2385283/proyecto_INICIO, 2385283/proyecto_PROCESO, 2385283/proyecto_FIN, 2385283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202385357	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	6,222,066.73	6,222,066.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6222066.73, modificado:6222066.73}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN DIVERSAS CALLES..SEGUNDA ETAPA - 125044	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	125044	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:2089.0, meta_modificada:2089.0}}
2024	2	TAB240202385437	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,863,223.08	2,863,223.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2863223.08, modificado:2863223.08}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA EL COCAL EN DIVERSAS CALLES - 123830	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123830	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:616.3, meta_modificada:616.3}}
2024	2	TAB240202386280	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	1,774,329.89	1,774,329.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774329.89, modificado:1774329.89}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.40 GENERAL ERENESTO AGUIRRE COLORADO EN DIVERSAS CALLES - 129542	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	129542	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1868.4, meta_modificada:1868.4}}
2024	2	TAB240202386588	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	6,716,789.88	6,716,789.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6716789.88, modificado:6716789.88}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA CENTRO EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 132204	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	132204	S	0	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202385357	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CALLE CALLE SEIS PUEBLO C-04 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIETE Y CALLE CALLE CINCO, CALLE CALLE CUATRO LA OBRA SE	23-02-2024	07-05-2024	6,222,066.73	6,222,066.73	6,106,489.43	6,106,489.43	6,106,489.43	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-024-2024, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:6232666.65, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2089.0}}	(2385357/proyecto_FIN, 2385357/proyecto_PROCESO, 2385357/proyecto_INICIO, 2385357/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385437	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE OSCAR PINZON CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE OLMECA Y CALLE MANUEL MORA ASCANIO, BOULEVARD MANUEL MORA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE OSCAR PINZON Y CALLE OLMECA	23-02-2024	22-04-2024	2,863,223.08	2,863,223.08	2,863,223.08	2,863,223.08	2,863,223.08	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-020-2024, contratista:FABIAN RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2871394.64, importe_modificado:2863223.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.3}}	(2385437/proyecto_FIN, 2385437/proyecto_PROCESO, 2385437/proyecto_INICIO, 2385437/proyecto_PROCESO, 2385437/proyecto_INICIO, 2385437/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202386280	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DOS Y	22-03-2024	05-05-2024	1,774,329.89	1,774,329.89	1,122,755.94	1,122,755.94	1,122,755.94	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-040-2024, contratista:DAVID ROGELIO DE LA TORRE SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1780404.08,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	(2386280/proyecto_INICIO, 2386280/proyecto_PROCESO, 2386280/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202386588	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE TEAPA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEBASTIAN TORRES	22-03-2024	20-05-2024	6,716,789.88	6,716,789.88	4,654,169.22	4,654,169.22	4,654,169.22	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-043-2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:6727061.3,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	(2386588/proyecto_PROCESO, 2386588/proyecto_INICIO, 2386588/proyecto_PROCESO, 2386588/proyecto_INICIO, 2386588/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202386738	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,175,522.75	3,175,522.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3175522.75, modificado:3175522.75}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA EN CALLE 8 - 130419	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	130419	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}}
2024	2	TAB240202386848	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,033,052.80	1,033,052.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033052.8, modificado:1033052.8}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA CENTRO EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 131321	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	131321	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}}
2024	2	TAB240202389504	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,665,980.93	2,665,980.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2665980.93, modificado:2665980.93}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA EN CALLE 2 - 146970	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	146970	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1775.1, meta_modificada:1775.1}}
2024	2	TAB240202389779	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,100,319.75	5,100,319.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5100319.75, modificado:5100319.75}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS FRUTALES EN DIVERSAS CALLES - 147868	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	147868	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202386738	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CALLE CALLE OCHO PUEBLO POB. C-31 GRAL. FRANCISCO VILLA, 86402 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL	22-03-2024	20-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2386738/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RF7, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA; YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:2.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-07-15}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202386848	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE TEAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS ENTRE LA AV.	22-03-2024	20-05-2024	1,033,052.80	1,033,052.80	740,294.07	740,294.07	740,294.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R33-253303-042-2024, contratista:MARIA FERNANDA CUSTODIO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1038119.11,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2386848/proyecto_PROCESO, 2386848/proyecto_INICIO, 2386848/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389504	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE Y CALLE CALLE TANSVERSAL SIN NOMBRE, LA OBRA SE	22-02-2024	21-04-2024	2,665,980.93	2,665,980.93	2,665,980.93	2,665,980.93	2,665,980.93	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R33-253303-043-2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:6727061.3,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1775.1}}	{2389504/proyecto_INICIO, 2389504/proyecto_PROCESO, 2389504/proyecto_INICIO, 2389504/proyecto_FIN, 2389504/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389779	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MARAÑON COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MELOCOTON Y CALLE CALLE CAMITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MARAÑON CALLE	22-02-2024	21-04-2024	5,100,319.75	5,100,319.75	5,100,319.75	5,100,319.75	5,100,319.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R33-253303-005-2024, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:5108647.75, importe_modificado:5100319.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2389779/proyecto_INICIO, 2389779/proyecto_PROCESO, 2389779/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202390006	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				415,442.28	415,442.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415442.28, modificado:415442.28}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS FRUTALES EN DIVERSAS CALLES - 147293	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	147293	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}
2024	2	TAB240202390663	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				401,309.75	401,309.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401309.75, modificado:401309.75}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C-40 GENERAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN DIVERSAS CALLLES - 151302	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	151302	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}
2024	2	TAB240202390747	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,243,695.32	2,243,695.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243695.32, modificado:2243695.32}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES ...PRIMERA ETAPA - 152079	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	152079	S	0	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:339.2, meta_modificada:339.2}}
2024	2	TAB240202391776	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				478,778.17	478,778.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478778.17, modificado:478778.17}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES...PRIMERA ETAPA - 160005	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	160005	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:339.2, meta_modificada:339.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240202390006	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MARAÑON COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MELOCOTON Y CALLE CALLE CAIMITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MARAÑON_CALLE	22-02-2024	27-03-2024	415,442.28	415,442.28	415,442.28	415,442.28	415,442.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-004-2024, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:419480.81, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2390006/proyecto_INICIO, 2390006/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202390663	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CERRADA DE LA CALLE DOS PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL CENTRO DEL POBLADO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA	22-02-2024	22-03-2024	401,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}	{2390663/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202390747	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO	22-02-2024	21-04-2024	2,243,695.32	2,243,695.32	1,451,860.97	1,451,860.97	1,451,860.97	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJCO-R33-253303-011-2024, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2250736.6, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}	{2390747/proyecto_PROCESO, 2390747/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202391776	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO	22-02-2024	27-03-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2391776/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELÓ, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:rosariojgonzalezg, fecha:2024-07-15}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-24}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202392054	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,672,775.84	2,672,775.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672775.84, modificado:2672775.84}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES...SEGUNDA ETAPA - 161957	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	161957	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:976.5, meta_modificada:976.5}}
2024	2	TAB240202392168	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	747,697.55	747,697.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747697.55, modificado:747697.55}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLE...SEGUNDA ETAPA - 162680	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	162680	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:976.5, meta_modificada:976.5}}
2024	2	TAB240102342516	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,009,157.09	2,948,071.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009157.09, modificado:2948071.2}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL DE AV. CONSTITUCION- BARRIO LA GUADALUPE - 1875	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	1875	S	2,000	2,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1293.5, meta_modificada:1293.5}}
2024	2	TAB240102342526	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	873,561.94	832,054.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873561.94, modificado:832054.32}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, BARRIO SANTA ANA - 1957	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	1957	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202392054	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE EL EDEN, CALLE CALLE LA VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES NIÑOS	22-02-2024	21-04-2024	2,672,775.84	2,672,775.84	2,672,775.84	2,672,775.84	2,672,775.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-013-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAPERNAUM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.5}}	{2392054/proyecto_PROCESO, 2392054/proyecto_INICIO, 2392054/proyecto_FIN, 2392054/proyecto_PROCESO, 2392054/proyecto_FIN, 2392054/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392168	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE EL EDEN, CALLE CALLE LA VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION...LA	22-02-2024	27-03-2024	747,697.55	747,697.55	747,697.55	747,697.55	747,697.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-014-2024, contratista:SERVICIO Y CONSTRUCCIONES INKAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:753824.7,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.5}}	{2392168/proyecto_FIN, 2392168/proyecto_INICIO, 2392168/proyecto_FIN, 2392168/proyecto_PROCESO, 2392168/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342516	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA CONSTITUCION BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE RIVERA ALTA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE	04-03-2024	17-05-2024	2,948,071.20	2,948,071.20	2,581,531.86	2,581,531.86	2,581,531.86	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-002-2024, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2948071.2,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1293.5}}	{2342516/proyecto_PROCESO, 2342516/proyecto_INICIO, 2342516/proyecto_PROCESO, 2342516/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342526	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE FRANCISCO MIRABAL HERNANDEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARLOS A. MA. ION.	04-03-2024	17-04-2024	832,054.32	832,054.32	832,054.32	832,054.32	832,054.32	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-003-2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:873561.94 importe_modificado:832054.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2342526/proyecto_INICIO, 2342526/proyecto_PROCESO, 2342526/proyecto_INICIO, 2342526/proyecto_PROCESO, 2342526/proyecto_FIN}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342563	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				122,904.44	120,630.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122904.44, modificado:120630.24}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CERRADA 5 DE MAYO, BARRIO SAN LUIS - 2268	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	2268	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2024	2	TAB240102342570	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				302,900.27	297,292.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302900.27, modificado:297292.61}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO SAN LUIS - 2367	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	2367	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
2024	2	TAB240102342629	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				366,636.64	346,907.43	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366636.64, modificado:346907.43}}	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, BARRIO SANTA ANA - 2825	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	2825	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	2	TAB240102342631	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				345,355.51	336,833.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345355.51, modificado:336833.35}}	AMPLIACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EL ARENAL, BARRIO LA CANDELARIA - 2839	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	2839	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:552.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342563	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE 5 MAYO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO Y EJE VIAL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN, lon:-	04-03-2024	02-04-2024	120,630.24	120,630.24	120,630.24	120,630.24	120,630.24	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-004-2024, contratista:TVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:122904.44, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2342563/proyecto_INICIO, 2342563/proyecto_PROCESO, 2342563/proyecto_FINAL, 2342563/proyecto_INICIO, 2342563/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342570	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE 5 MAYO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO Y EJE VIAL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN, lon:-	15-03-2024	04-04-2024	297,292.61	297,292.61	297,292.61	297,292.61	297,292.61	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-005-2024, contratista:TVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:302900.27, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2342570/proyecto_PROCESO, 2342570/proyecto_INICIO, 2342570/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342629	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE FRANCISCO MIRABAL HERNANDEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARLOS A. MA, lon:-	15-03-2024	06-04-2024	346,907.43	346,907.43	346,907.43	346,907.43	346,907.43	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-007-2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:36636.64, importe_modificado:346907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2342629/proyecto_PROCESO, 2342629/proyecto_INICIO, 2342629/proyecto_FINAL, 2342629/proyecto_PROCESO, 2342629/proyecto_FINAL, 2342629/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342631	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL ARENAL BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CIRCUITO LA RESURRECCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL ARENAL DEL BA, lon:-	15-03-2024	04-04-2024	336,833.35	336,833.35	336,833.35	336,833.35	336,833.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-008-2024, contratista:CONSTRU AGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:345355.51,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}}	{2342631/proyecto_PROCESO, 2342631/proyecto_INICIO, 2342631/proyecto_FINAL, 2342631/proyecto_INICIO, 2342631/proyecto_PROCESO, 2342631/proyecto_FINAL, 2342631/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342819	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,061,443.41	2,000,630.83	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061443.41, modificado:2000630.83}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PROL DE AV. CONSTITUCION, BARRIO LA GUADALUPE - 4890	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	4890	S	2,000	2,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}}
2024	2	TAB240102342829	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				528,262.63	518,440.90	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528262.63, modificado:518440.9}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA 5 DE MAYO, BARRIO SAN LUIS - 5011	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	5011	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}
2024	2	TAB240102342831	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,148,072.60	2,148,072.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148072.6, modificado:2148072.6}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO, BARRIO SAN LUIS - 5025	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	5025	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1272.5, meta_modificada:1272.5}}
2024	2	TAB240102342833	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,356,316.19	2,306,869.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2356316.19, modificado:2306869.87}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO EL JUNCAL - 5034	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	5034	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342819	1	(geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE PROLONGACION AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE RIVERA ALTA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CONSTITUCION	09-03-2024	04-04-2024	2,000,630.83	2,000,630.83	1,477,332.19	1,477,332.19	1,477,332.19	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-001-2024, contratista:TVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2000630.83, importe_modificado:2	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1775.0))	(2342819/proyecto_INICIO), (2342819/proyecto_PROCESO), (2342819/proyecto_INICIO), (2342819/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342829	1	(geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO Y EJE VIAL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO EN EL BARRIO, lon-	20-03-2024	18-04-2024	518,440.90	518,440.90	518,440.90	518,440.90	518,440.90	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-006-2024, contratista:TVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:528262.63, importe_modificado:5	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0))	(2342829/proyecto_INICIO), (2342829/proyecto_PROCESO), (2342829/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342831	1	(geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO Y EJE VIAL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO DEL BARRIO, lon-	01-04-2024	30-04-2024	2,013,180.43	2,013,180.43	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-009-2024, contratista:TVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2103180.43, importe_modificado:2	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.88))	(2342831/proyecto_INICIO), (2342831/proyecto_PROCESO), (2342831/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342833	1	(geot: [cve_municipio:10, localidad:47, direccion:EJE VIAL EL JUNCAL EJIDO EL JUNCAL, 86207 EL JUNCAL, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CHICALAPA PRIMERA SECCION Y CARRETERA POB CULICO CUNDUACAN, CARRETERA ANTA CUNDUACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL JUNCAL ADEL,	15-03-2024	28-05-2024	2,036,869.87	2,036,869.87	1,938,780.19	1,938,780.19	1,938,780.19	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-010-2024, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2036869.87, importe_modificado:2	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:589.0))	(2342833/proyecto_INICIO), (2342833/proyecto_PROCESO), (2342833/proyecto_INICIO), (2342833/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342847	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,503,533.63	1,473,161.33	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503533.63, modificado:1473161.33}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, CALLE SANTOS DEGOLLADO - 5105	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	5105	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}}
2024	2	TAB240102342874	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				925,251.87	909,059.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925251.87, modificado:909059.96}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CERRADA DE PROLONGACION DE CORREDORRA EL ARENAL BARRIO LA CANDELARIA - 5464	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	5464	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}
2024	2	TAB240102342909	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				879,571.53	863,259.76	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879571.53, modificado:863259.76}}	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA SANTUARIO 1RA SECCION - 5807	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	5807	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
2024	2	TAB240102342913	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				245,177.41	239,370.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245177.41, modificado:239370.25}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ - 5850	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	5850	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342847	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DEL BARRIO SAN LUIS DE, lon:...	15-03-2024	28-05-2024	1,473,161.33	1,473,161.33	1,108,695.65	1,108,695.65	1,108,695.65	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-011-2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:1473161.33,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}}	{2342847/proyecto_INICIO, 2342847/proyecto_FIN, 2342847/proyecto_PROCESO, 2342847/proyecto_INICIO, 2342847/proyecto_PROCESO, 2342847/proyecto_INICIO, 2342847/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342874	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION CORREGIDORA BARRIO LA CANDELARIA, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE PROLONGACION CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CIRCUITO LA RESURRECCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA	15-03-2024	28-05-2024	909,059.96	909,059.96	715,606.91	715,606.91	715,606.91	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-012-2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:909059.96,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.1}}	{2342874/proyecto_INICIO, 2342874/proyecto_PROCESO, 2342874/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342909	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:EJE VIAL SANTUARIO 1RA SECCION RANCHERIA SANTUARIO 1RA SECCION, 86205 SANTUARIO 1RA SECCION, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE PERIFERICO CIUDAD JALPA DE MENEZ Y CARRETERA SANTUARIO PRIMERA SECCION,	15-03-2024	25-04-2024	863,259.76	863,259.76	863,259.76	863,259.76	863,259.76	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-013-2024, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:879571.53, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2342909/proyecto_INICIO, 2342909/proyecto_PROCESO, 2342909/proyecto_INICIO, 2342909/proyecto_PROCESO, 2342909/proyecto_INICIO, 2342909/proyecto_PROCESO, 2342909/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342913	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:EJE VIAL SOYATACO PUEBLO SOYATACO, 86209 SOYATACO, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE PERIFERICO CIUDAD JALPA DE MENEZ Y CARRETERA SOYATACO, CARRETERA MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO SOYATACO ADELANTE DEL	15-03-2024	30-03-2024	239,370.25	239,370.25	239,370.25	239,370.25	239,370.25	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-014-2024, contratista:CONSTRU AGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:245177.41,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}}	{2342913/proyecto_INICIO, 2342913/proyecto_FIN, 2342913/proyecto_PROCESO, 2342913/proyecto_INICIO, 2342913/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342915	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,933,574.71	6,724,407.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6933574.71, modificado:6724407.45}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE REVOLUCION, BARRIO SAN LUIS - 5888	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	5888	S	900	900	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3937.5, meta_modificada:3937.52}}
2024	2	TAB240102342919	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,502,108.23	1,471,731.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502108.23, modificado:1471731.88}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE REVOLUCION, BARRIO SAN LUIS - 5980	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	5980	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1403.7, meta_modificada:1403.77}}
2024	2	TAB240102342928	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				621,517.46	605,544.68	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621517.46, modificado:605544.68}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO LOS HERNANDEZ Y LOS ZAPATA, RANCHERIA EL RECREO - 6132	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	6132	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:0.43, meta_modificada:0.43}}
2024	2	TAB240102342932	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				63,224.26	63,224.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63224.26, modificado:63224.26}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA ESQUINA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS - 6171	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	6171	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342915	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE REVOLUCION, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y EN LA CALLE REVOLUCIO, lon:...	18-03-2024	16-05-2024	6,724,407.45	6,724,407.45	6,724,407.45	6,724,407.45	6,724,407.45	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-015-2024, contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:6933574.71, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3937.52}}	{2342915/proyecto_PROCESO, 2342915/proyecto_INICIO, 2342915/proyecto_PROCESO, 2342915/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342919	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE REVOLUCION, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE REVOLUCION DEL, lon:...	18-03-2024	16-05-2024	1,471,731.88	1,471,731.88	1,471,731.88	1,471,731.88	1,471,731.88	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-016-2024, contratista:PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:1052108.23, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.77}}	{2342919/proyecto_INICIO, 2342919/proyecto_PROCESO, 2342919/proyecto_FINAL, 2342919/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342928	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJE VIAL EL RECREO, RANCHERIA EL RECREO, 86214 EL RECREO, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CARRETERA SOYATACO Y CARRETERA MECOACAN, CARRETERA MECOACAN SEGUNDA SAN LORENZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA EL RECREO ADELANTE DEL, lon:...	01-04-2024	30-04-2024	605,544.68	605,544.68	487,190.91	487,190.91	484,250.97	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-019-2024, contratista:PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENEZ, monto:621517.46, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.43}}	{2342928/proyecto_INICIO, 2342928/proyecto_PROCESO, 2342928/proyecto_FINAL, 2342928/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342932	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENEZ, JALPA DE MENEZ TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE JUSTO SIERRA Y, lon:...	01-04-2024	30-04-2024	63,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2342932/proyecto_PROCESO, 2342932/proyecto_FINAL, 2342932/proyecto_PROCESO, 2342932/proyecto_FINAL, 2342932/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240102342939	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				295,016.54	286,952.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295016.54, modificado:286952.08}}	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DEL BARRIO SANTA ANA - 6203	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	6203	S		150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Píezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2024	2	TAB240102342944	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				457,874.68	392,296.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457874.68, modificado:392296.46}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 6238	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	6238	S		2,000	2,000	0	{meta1: {unidad_medida: Píezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}
2024	2	TAB240102344334	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,589,730.58	3,501,423.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3589730.58, modificado:3501423.20}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TRAMO SAN JUANITO A IGLESIA DEL CARMEN - 17857	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	17857	S		300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}}
2024	2	TAB240102345200	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,171,345.57	2,171,345.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2171345.57, modificado:2171345.57}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 23757	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	23757	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342939	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION 27 DE FEBRERO BARRIO SANTA ANA, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE PROLONGACION 27 DE FEBRERO Y CARRETERA AMATTITAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD DEL BARRIO SANTA ANA ADELANTE DE	01-04-2024	06-04-2024	286,952.08	286,952.08	286,952.08	286,952.08	286,952.08	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:286952.08, importe_modificado:286952.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}	{2342939/proyecto_PROCESO, 2342939/proyecto_INICIO, 2342939/proyecto_FIN, 2342939/proyecto_PROCESO, 2342939/proyecto_INICIO, 2342939/proyecto_PROCESO, 2342939/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342944	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIRCUITO LA GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE EJE VIAL LA GUADALUPE Y CIRCUNVALACION LA CANDELARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE JALPA DE	01-04-2024	15-04-2024	392,296.46	392,296.46	392,296.46	392,296.46	392,296.46	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:392296.46, importe_modificado:392296.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}	{2342944/proyecto_INICIO, 2342944/proyecto_PROCESO, 2342944/proyecto_FIN, 2342944/proyecto_INICIO, 2342944/proyecto_PROCESO, 2342944/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102344334	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:EJE VIAL NICOLAS BRAVO RANCHERIA NICOLAS BRAVO, 86207 NICOLAS BRAVO, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE PROLONGACION 27 DE FEBRERO Y CARRETERA AMATTITAN, CARRETERA CHACALAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHA NICOLAS BRAVO	15-03-2024	30-04-2024	3,501,423.20	3,501,423.20	3,108,629.06	3,108,629.06	3,108,629.06	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-021-2024, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3589730.58,}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.02}}	{2344334/proyecto_INICIO, 2344334/proyecto_PROCESO, 2344334/proyecto_FIN, 2344334/proyecto_PROCESO, 2344334/proyecto_INICIO, 2344334/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345200	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.062597, lat:18.176847}}	15-03-2024	15-09-2024	2,171,345.57	2,171,345.57	1,240,768.88	1,240,768.88	930,576.66	{ctot: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DAM/CPS-R33-001/2024, contratista:ROXANA YAQUELIN LOPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2171345.57, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.14}}	{2345200/proyecto_INICIO, 2345200/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Del total de las personas beneficiadas 7,589 son hombres y 8,106 son mujeres, trimestre:2.0, usuario:socorrovalenzuela, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202356130	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				8,161,832.98	8,161,832.98	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8161832.98, modificado:8161832.98}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN HIPOLITO SANTA LUCIA EJIDO SANTA LUCIA - 30404	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	30404	S	570	552	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2024	2	TAB240202356169	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,238,851.13	2,238,851.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238851.13, modificado:2238851.13}}	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS - 30572	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	30572	S	8,618	8,061	0	{meta1: {unidad_medida: Píezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202356178	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,072,977.50	1,072,977.50	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072977.5, modificado:1072977.5}}	CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 59 POB. AYAPA - 30624	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	30624	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
2024	2	TAB240202356237	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,064,873.65	1,064,873.65	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064873.65, modificado:1064873.65}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO LA GUADALUPE - 30825	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	30825	S	160	170	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202356130	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:EJE VIAL SANTA LUCIA EJIDO SANTA LUCIA, 86207 SANTA LUCIA, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CHACALAPA PRIMERA SECCION Y CARRETERA CULICO CUNDUACAN, CARRETERA EL PULPITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA LUCIA ADELANT,	19-04-2024	30-06-2024	8,161,832.98	7,925,139.93	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO OP-MJAL-DOOTS-026-2024, contratista:EDWIN NUNEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:7925139.93, importe_modificado:8161832.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2356130/proyecto_INICIO, 2356130/proyecto_PROCESO, 2356130/proyecto_FIN, 2356130/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356169	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CIRCUITO BARRIO LA GPE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN LUIS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL ESTADIO, lon:-	22-04-2024	30-05-2024	2,238,851.13	2,183,003.95	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO OP-MJAL-DOOTS-028-2024, contratista:AMINADO DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2183003.95, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2356169/proyecto_INICIO, 2356169/proyecto_FIN, 2356169/proyecto_PROCESO, 2356169/proyecto_INICIO, 2356169/proyecto_PROCESO, 2356169/proyecto_FIN, 2356169/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356178	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATTAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO COMALCALCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA ADELANTE DE LA RA	22-04-2024	31-05-2024	1,072,977.50	1,052,054.44	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO OP-MJAL-DOOTS-059-2024, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1052054.44, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.6}}	{2356178/proyecto_INICIO, 2356178/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202356237	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA CERCA DE LA CALLE NICOLAS B, lon:-	08-05-2024	06-07-2024	1,064,873.65	1,048,048.63	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO OP-MJAL-DOOTS-036-2024, contratista:AMINADO DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1048048.63, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.5}}	{2356237/proyecto_PROCESO, 2356237/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202357109	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,117,012.29	1,117,012.29	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117012.29, modificado:1117012.29}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLEJON DE LA CENTRAL CAMONERA, BARRIO LA GUADALUPE - 30739	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	30739	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}
2024	2	TAB240202357473	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				9,891,637.28	9,594,888.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9891637.28, modificado:9594888.15}}	REHABILITACION DE CARRETERA JALPA NACAJUCA CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO EL CABALLITO LIMITES CON NACAJUCA - 34818	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	34818	S	473	438	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}}
2024	2	TAB240202358543	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				326,628.53	326,628.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326628.53, modificado:326628.53}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION, SECTOR DANIEL RAMIREZ, RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION - 38373	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38373	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2024	2	TAB240202358549	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				369,329.22	369,329.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369329.22, modificado:369329.22}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, ENTRADA LOS MARTINEZ RANCHERIA HUAPACAL 1RA. SECCION - 38418	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38418	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202357109	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIRCUITO BARRIO LA GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLEJON CENTRAL CAMIONERA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON DE LA	23-04-2024	23-06-2024	1,117,012.29	1,094,672.05	647,537.13	647,537.13	194,261.14	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-000TSM-032-2024, contratista:ANTONIO ZANCHEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1094672.05, importe_modificado:117012.29)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:297.75)}	{2357109/proyecto_INICIO, 2357109/proyecto_PROCESO, 2357109/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202357473	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:EJE VIAL RIBERA ALTA RANCHERIA RIBERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CARRETERA RIBERA ALTA, CARRETERA NACAJUCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RIBERA ALTA ADELANTE DE LA AVENIDA	15-04-2024	30-05-2024	9,594,888.15	9,594,888.15	9,594,888.15	8,380,130.32	8,380,130.32	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-000TSM-017-2024, contratista:JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:9594888.15, importe_modificado:9	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1385.0)}	{2357473/proyecto_PROCESO, 2357473/proyecto_FIN, 2357473/proyecto_FIN, 2357473/proyecto_INICIO, 2357473/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202358543	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:EJE VIAL HUAPACAL PRIMERA SECCION RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86208 HUAPACAL 1RA. SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA GREGORIO MENDEZ Y CARRETERA QUINUAPA, CARRETERA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION LA OBRA SE	15-05-2024	15-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2358543/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202358549	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:EJE VIAL HUAPACAL PRIMERA SECCION RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86208 HUAPACAL 1RA. SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA GREGORIO MENDEZ Y CARRETERA QUINUAPA, CARRETERA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION LA OBRA SE	15-05-2024	15-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2358549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202359185	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				749,064.59	749,064.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749064.59, modificado:749064.59}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION - 38110	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38110	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}}
2024	2	TAB240202359333	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				407,745.51	399,876.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407745.51, modificado:399876.01}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION, SECTOR LOS OSORIOS, RANCHERIA CHACALAPA SEGUNDA SECCION - 38590	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38590	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240202359339	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				433,462.58	433,462.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433462.58, modificado:433462.58}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRAMO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO LA GUADALUPE - 38606	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	38606	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}
2024	2	TAB240202364331	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,775,625.55	4,775,625.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4775625.55, modificado:4775625.55}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN DIEGO. POB. AYAPA - 56476	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	56476	S	800	700	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202359185	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:EJE VIAL HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCION RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2A SECC, 96208 HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATTITAN Y CARRETERA CHACALAPA PRIMERA SECCION,	23-04-2024	23-06-2024	749,064.59	739,701.28	536,373.57	536,373.57	533,136.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:739701.28,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}}	{2359185/proyecto_INICIO, 2359185/proyecto_PR OCESO, 2359185/proyecto_FIN, 2359185/proyecto_PR OCESO, 2359185/proyecto_FIN, 2359185/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202359333	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:EJE VIAL CHACALAPA SEGUNDA SECCION SAN MANUEL RANCHERIA CHACALAPA 2A SECC, 96208 CHACALAPA 2DA SECCION (SAN MANUEL), JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATTITAN Y CARRETERA CHACALAPA PRIMERA, CARRTERA	20-05-2024	05-06-2024	399,876.01	399,876.01	399,876.01	399,876.01	399,876.01	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:407745.51,	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2359333/proyecto_INICIO, 2359333/proyecto_PR OCESO, 2359333/proyecto_FIN, 2359333/proyecto_INICIO, 2359333/proyecto_PR OCESO, 2359333/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202359339	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO LA GUADALUPE DE Iorn-	15-05-2024	15-06-2024	433,462.58	427,610.85	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-035-2024, contratista:AMINADA D DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:427610.85, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.5}}	{2359339/proyecto_INICIO, 2359339/proyecto_PR OCESO, 2359339/proyecto_INICIO, 2359339/proyecto_PR OCESO, 2359339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364331	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATTITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO COMALCALCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA ADELANTE DEL POB	01-06-2024	30-06-2024	4,775,625.55	4,668,651.54	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTSM-043-2024, contratista:CONSTRUC TORA FIUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4668651.54, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.0}}	{2364331/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202367389	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				9,502,422.11	9,502,422.11	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9502422.11, modificado:9502422.11}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN EL FILAR TRAMOS AISLADOS DE HUAPACAL, 1RA A BENITO JUAREZ 3RA. SECCION - 67103	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	67103	S	436	413	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.51, meta_modificada:2.51}}
2024	2	TAB240202369066	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				598,185.24	598,185.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598185.24, modificado:598185.24}}	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CERRADA 1 Y 2 DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN LUIS - 73061	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	73061	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:541.8, meta_modificada:541.8}}
2024	2	TAB240202371431	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,477,778.73	2,477,778.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477778.73, modificado:2477778.73}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE LA CALLE JUAREZ POB. AYAPA - 82197	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	82197	S	258	250	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.49, meta_modificada:0.49}}
2024	2	TAB240202371943	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				943,972.34	943,972.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943972.34, modificado:943972.34}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CERRADA 5 DE MAYO, BARRIO SAN LUIS - 82003	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jaipa de Méndez	82003	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:667.75, meta_modificada:667.75}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202367398	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ TERCERA SECCION RANCHERIA BENITO JUAREZ 3A SECC, 86208 BENITO JUAREZ 3RA. SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CHACALAPA PRIMERA SECCION Y CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA	15-05-2024	30-06-2024	9,502,422.11	9,502,422.11	9,502,422.11	9,502,422.11	9,499,913.99	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-020-2024, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:9761185.91, importe_modificado:9	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.51}}	{2367389/proyecto_INICIO, 2367389/proyecto_PR OCESO, 2367389/proyecto_FIN, 2367389/proyecto_INICIO, 2367389/proyecto_PR OCESO, 2367389/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202369066	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CERRADA 1 Y 2 DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA CALLE, lon-	10-05-2024	25-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-030-2024, contratista:HERNAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:585185.24, importe_modificado:5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}}	{2369066/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202371431	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAREZ DEL POBLADO AYAPA CERCA DE LAS CALLES SANTA CRUZ Y	15-05-2024	30-06-2024	2,477,778.73	2,408,400.91	2,001,268.80	600,380.64	600,380.64	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-027-2024, contratista:HERNAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2408400.91, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.49}}	{2371431/proyecto_INICIO, 2371431/proyecto_FIN, 2371431/proyecto_PR OCESO, 2371431/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202371943	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA 5 DE MAYO BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA DE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE EMI, lon-	15-05-2024	15-06-2024	943,972.34	923,204.70	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DOOTS-033-2024, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:923204.7,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.75}}	{2371943/proyecto_FIN, 2371943/proyecto_INICIO, 2371943/proyecto_PR OCESO, 2371943/proyecto_INICIO, 2371943/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102343121	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,474,754.40	1,474,754.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474754.4, modificado:1474754.4}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 7902	27	Tabasco	11	Jonuta	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jonuta	7902	N/A	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB240202355540	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				6,343,217.54	6,343,217.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6343217.54, modificado:6343217.54}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERÍA PLAYA CHIQUITIRA, SECCIÓN A, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 10652	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonuta	10652	S	129	145	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13140.0, meta_modificada:13140.0}}
2024	2	TAB240202355561	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,909,232.52	4,909,232.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4909232.52, modificado:4909232.52}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERÍA EL BAJIO EL CARIBAL, HASTA LA RANCHERÍA CONGREGACIÓN, DEL MUNICIPIO DE JONUTA. - 12054	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonuta	12054	S	31	31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11070.0, meta_modificada:11070.0}}
2024	2	TAB240202357988	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				990,136.75	990,136.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990136.75, modificado:990136.75}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERÍA SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 36454	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonuta	36454	S	25	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102343121	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.138729, lat:18.090706}}	02-01-2024	03-10-2024	819,308.00	819,308.00	819,308.00	819,308.00	819,308.00	{ctot: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GCO107, contratista:JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1715779.2, importe_modificado:1715779.2}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}	{2343121/proyecto_PROCESO, 2343121/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Hombres 15454 Mujeres 15344, trimestre:2.0, usuario:pedrojlopez, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:Hombres 15454 Mujeres 15344(2), trimestre:2.0, usuario:pedrojlopez, fecha:2024-07-15}}	Sin observaciones
TAB240202355540	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHIQUITA 1RA SECCION A - EL PITERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 29 RANCHERIA PLAYA CHIQUITA 1RA SECCION A, 86780 PLAYA CHIQUITA 1RA SECCIÓN A, JONUTA TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO LOS PAJAROS -	14-02-2024	29-03-2024	6,343,217.54	6,343,217.54	6,343,217.54	6,343,217.54	6,343,217.54	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO038, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:6343858.06, importe_modificado:6343858.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13140.0}}	{2355540/proyecto_INICIO, 2355540/proyecto_FIN, 2355540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202355561	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL BAJIO EL CARIBAL - RANCHERIA CONGREGACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 767 RANCHERIA EL BAJIO EL CARIBAL, 86795 EL BAJIO (EL CARIBAL), JONUTA TABASCO ENTRE Y, EL INICIO DEL CAMINO EMPIEZA DESDE, lon:-	14-02-2024	29-03-2024	4,909,232.52	4,909,232.52	4,909,232.52	4,909,232.52	4,909,232.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO048, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:4909232.52, importe_modificado:4909232.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11070.0}}	{2355561/proyecto_FIN, 2355561/proyecto_PROCESO, 2355561/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joselortorresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202357988	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ZAPATERO T-C Jalapa - ponita - RANCHERIA SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 805 RANCHERIA SAN FELIPE, 86785 SAN FELIPE, JONUTA TABASCO ENTRE Y, DESDE EL ENTRONQUE A LADO DERECHO DE, lon:-	14-02-2024	14-03-2024	990,136.75	990,136.75	990,136.75	990,136.75	990,136.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO068, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:990136.75, importe_modificado:990136.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}}	{2357988/proyecto_INICIO, 2357988/proyecto_FIN, 2357988/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202358247	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,975,574.60	2,975,574.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2975574.6, modificado:2975574.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA RANCHERIA TOMÁS GARRIDO CANABAL EL RINCÓN, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 34758	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonuta	34758	S		31	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14670.0, meta_modificada:14670.0}}
2024	2	TAB240202362952	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				838,712.17	838,712.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838712.17, modificado:838712.17}}	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. TORNO LARGO 4TA. SECCIÓN. - 51686	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	51686	S		81	85	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}
2024	2	TAB240202385414	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				895,258.20	895,258.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895258.2, modificado:895258.2}}	REHABILITACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JONUTA PROF. OMAR HUERTA ESCALANTE. - 123773	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jonuta	123773	S		3,854	3,533	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}
2024	2	TAB240202393157	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				808,042.80	808,042.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808042.8, modificado:808042.8}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL CUYO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. - 167256	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonuta	167256	S		3,854	3,533	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202358247	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE ZAPATERO T. C JALAPA - JONUTA - TOMAS GARRIDO CANABAL EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 176 RANCHERIA TOMAS GARRIDO CANABAL (EL RINCON), 86785 TOMAS GARRIDO CANABAL (EL	14-02-2024	14-03-2024	2,975,574.60	2,975,574.60	2,975,574.60	2,975,574.60	2,975,574.60	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 058, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:2975574.6, importe_modificado:2975574.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14670.0}}	{2358247/proyecto_PROCESO, 2358247/proyecto_FIN, 2358247/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202362952	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:300, direccion:RANCHERIA TORNO LARGO 4TA SECCION, 86787 TORNO LARGO 4TA SECCION, JONUTA TABASCO ENTRE Y, POR LA CARRETERA JONUTA SAN ANTONIO EN LA RANCHERIA TORNO LARGO 2DA HAY UNA TIENDA DE REFACCIONARIA PARA	18-03-2024	01-05-2024	92,752.31	92,752.31	92,752.31	92,752.31	92,752.31	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 158, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:838712.17, importe_modificado:838712.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}	{2362952/proyecto_PROCESO, 2362952/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202385414	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, EL MUSEO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE JONUTA Y A LADO EL DIF MUNICIPAL., lon:-92.13864474,	26-02-2024	26-03-2024	895,258.20	895,258.20	895,258.20	895,258.20	895,258.20	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 09B, contratista:LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:895528.2, importe_modificado:895528.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}}	{2385414/proyecto_PROCESO, 2385414/proyecto_INICIO, 2385414/proyecto_FIN, 2385414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393157	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD JONUTA, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ, EL PARQUE EL CUYO SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ES UN LUGAR MUY ALTO Y VISIBLE EN LA CIUDAD DE JONUTA., lon:-92.13468982,	26-02-2024	10-04-2024	808,042.80	808,042.80	808,042.80	808,042.80	808,042.80	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 10B, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:808042.8, importe_modificado:808042.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}	{2393157/proyecto_PROCESO, 2393157/proyecto_INICIO, 2393157/proyecto_FIN, 2393157/proyecto_INICIO, 2393157/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342472	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,170,224.74	4,146,102.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4170224.74, modificado:4146102.31}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA DE LA COLONIA CENTRO. - 1612	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	1612	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2024	2	TAB240102342481	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,846,620.05	1,834,670.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846620.05, modificado:1834670.88}}	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO MERCADO ULISES GONZALES BLENGIO - 1678	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	1678	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1694.0, meta_modificada:1694.0}}
2024	2	TAB240102342513	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				6,029,623.47	6,029,623.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6029623.47, modificado:6029623.47}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE TOMAS GARRIDO - 1853	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	1853	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1969.8, meta_modificada:1969.8}}
2024	2	TAB240102342543	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,918,710.49	5,918,710.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5918710.49, modificado:5918710.49}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE TOMAS GARRIDO, ENTRE CALLES CIRCUNVALACION Y ULISES GONZALEZ - 2108	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	2108	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2008.0, meta_modificada:2008.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102342472	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO, CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE LERDO DE	10-03-2024	29-04-2024	4,146,102.31	4,146,102.31	4,146,102.31	4,146,102.31	4,146,102.31	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00353-001-2024, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4147340.55, importe_modificado:4147340.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2342472/proyecto_INICIO, 2342472/proyecto_FINAL, 2342472/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342481	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA	01-03-2024	19-04-2024	1,834,670.88	1,834,670.88	1,834,670.88	1,834,670.88	1,834,670.88	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00156-004-2024, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1840564.24, importe_modificado:1840564.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.0}}	{2342481/proyecto_INICIO, 2342481/proyecto_FINAL, 2342481/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342513	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE SEGUNDA CIRCUNVALACION Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO EMPIEZA POR DONDE ESQUINA AL PUENTE DE SAN JOSEITO,	16-03-2024	14-05-2024	5,492,738.12	5,492,738.12	5,492,738.12	5,492,738.12	5,492,738.12	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00663-008-2024, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:5996737.37, importe_modificado:5996737.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1792.51}}	{2342513/proyecto_INICIO, 2342513/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342543	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE ULISES GONZALEZ, CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO CALLE TOMAS GARRIDO COLONIA LOS GATOS, lon:-92.58904236, lat:17.75103574}}	16-03-2024	14-05-2024	2,530,188.28	2,530,188.28	2,530,188.28	2,530,188.28	2,530,188.28	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00662-007-2024, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6834533.69, importe_modificado:6834533.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.36}}	{2342543/proyecto_INICIO, 2342543/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342562	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,109,798.73	3,095,872.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109798.73, modificado:3095872.3}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MUNICIPIO DE MACUSPANA, BULEVARD CARLOS PELLIGER CAMARA ENTRE ANDADOR PUXCATAN Y AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA. - 2267	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	2267	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}
2024	2	TAB240102342592	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				245,275.25	245,275.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245275.25, modificado:245275.25}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE OROPEZA - 2628	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	2628	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:45.45, meta_modificada:45.45}}
2024	2	TAB240102342645	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				8,270,215.56	8,270,215.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8270215.56, modificado:8270215.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO DE LA COLONIA DIVINO MISTERIO - 2923	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	2923	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:301.03, meta_modificada:301.03}}
2024	2	TAB240102342650	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				886,244.31	886,244.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886244.31, modificado:886244.31}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA - 2959	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	2959	S	16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342562	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARLOS FELICER CAMARA COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE ANDADOR PUXCATAN Y AVENIDA JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE FRANCISCO I MADERO	01-03-2024	19-04-2024	3,095,872.30	3,095,872.30	3,095,872.30	3,095,872.30	3,095,872.30	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40055-009-2024, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3095872.4, importe_modificado:3095872.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}}	{2342562/proyecto_INICIO, 2342562/proyecto_PROCESO, 2342562/proyecto_FIN, 2342562/proyecto_PROCESO, 2342562/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342592	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CROPEZA COLONIA FLORIDA, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y BOULEVARD JOSE NARCISO ROVIROSA, CALLE PROLONGACION DE ALATORRE COLONIA FLORIDA, lon:-92.59929081, lat:17.76344654}}	01-03-2024	15-03-2024	244,233.82	244,233.82	244,233.82	244,233.82	244,233.82	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40066-011-2024, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:244290.01, importe_modificado:244290.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.45}}	{2342592/proyecto_INICIO, 2342592/proyecto_PROCESO, 2342592/proyecto_FIN, 2342592/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342645	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO COLONIA DIVINO MISTERIO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CERRADA AZUCENA Y CALLE SALVADOR FALCON, AVENIDA ALATORRE CALLE UBICADA EN LA COLONIA DIVINO MISTERIO, lon:-	16-03-2024	29-04-2024	8,055,142.55	8,055,142.55	8,055,142.55	8,055,142.55	8,055,142.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10061-006/2024, contratista:COMERCI ALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8229285.63, importe_modificado:8229285.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:292.0}}	{2342645/proyecto_PROCESO, 2342645/proyecto_INICIO, 2342645/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342650	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALATORRE COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ANTONIO SANCHEZ OVANDO, CALLE LIMBANO BLANDIN GIMNACIO UBICADO EN PARTE TRASERA LATERAL DEL	01-03-2024	30-03-2024	858,671.17	858,671.17	858,671.17	858,671.17	858,671.17	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10064-009-2024, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:858717.45, importe_modificado:858717.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{2342650/proyecto_INICIO, 2342650/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102342695	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				448,547.25	442,926.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448547.25, modificado:442926.44}}	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RIA VERNET ZDA SECCION - 3575	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	3575	S	569	556	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB240102342740	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,089,731.65	3,075,881.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3089731.65, modificado:3075881.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA POBLADO AGUILAS SERDAN SAN FERNANDO, CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ATASTA - 4201	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	4201	S	2,620	2,403	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}}
2024	2	TAB240102342765	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				5,342,284.13	5,314,729.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5342284.13, modificado:5314729.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIJO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN EL POBLADO AGUILAS SERDAN EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE, ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CIRCUNVALACION SUR COLONIA ATASTA - 4506	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	4506	S	2,620	2,403	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:310.39, meta_modificada:310.39}}
2024	2	TAB240102342830	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,015,112.93	2,003,780.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015112.93, modificado:2003780.86}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA MONTE ADENTRO - 5015	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	5015	S	879	846	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102342695	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:RANCHERIA VERNET 2DA. SECCION, 86724 VERNET 2DA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y. REHABILITACION DE PAVIMENTOEN RANCHERIA VERNET 2DA SECCION, lon:-92.54823552, lat:17.87377171}}	01-03-2024	15-03-2024	442,926.44	442,926.44	442,926.44	442,926.44	442,926.44	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00865-019-2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:446107.46, importe_modificado:446107.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}	{2342695/proyecto_INICIO, 2342695/proyecto_PROCESO, 2342695/proyecto_FIN, 2342695/proyecto_PROCESO, 2342695/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342740	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AQUILES SERDÁN SAN FERNANDO, 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA REHABILITACION}}	01-03-2024	09-04-2024	3,075,881.35	3,075,881.35	3,075,881.35	3,075,881.35	3,075,881.35	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00860-005-2024, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3077170.93, importe_modificado:3077170.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}}	{2342740/proyecto_FIN, 2342740/proyecto_PROCESO, 2342740/proyecto_INICIO, 2342740/proyecto_PROCESO, 2342740/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342765	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CIRCUNVALACION OESTE PUEBLO AQUILES SERDÁN SAN FERNANDO, 86725 AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CIRCUNVALACION SUR, CALLE CRISTOBAL CALLE CIRCUNVALACION OESTE POBALDO AQUI, lon:-	01-03-2024	14-04-2024	3,024,126.69	3,024,126.69	3,024,126.69	3,024,126.69	3,024,126.69	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00054-002-2024, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4147340.55, importe_modificado:4147340.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:173.81}}	{2342765/proyecto_FINICIO, 2342765/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102342830	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA MONTE ADENTRO KILÓMETRO 47 + 250 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y .	01-03-2024	30-03-2024	1,828,643.42	1,828,643.42	1,828,643.42	1,828,643.42	1,828,643.42	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-00067-012-2024, contratista:AMINADO DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2003780.86, importe_modificado:2003780.86}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{2342830/proyecto_INICIO, 2342830/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202370896	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				644,481.56	644,481.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644481.56, modificado:644481.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO - 78058	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	78058	S		25	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}
2024	2	TAB240202373611	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,068,770.90	2,068,770.90	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068770.9, modificado:2068770.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I SANTA MARINA, COLONIA CENTRO - 87073	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	87073	S		125	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}
2024	2	TAB240202373864	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,706,895.38	2,705,208.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2706895.38, modificado:2705208.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO DEL POBLDO BUENA VISTA APASCO - 87859	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	87859	S		893	801	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}}
2024	2	TAB240202373997	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,700,091.64	6,700,091.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6700091.64, modificado:6700091.64}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA LO GATOS, EN LAS CALLES TOMAS GARRIDO CANABAL, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO, HERIBERTO JARA Y CIRCUNVALACION - 88349	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	88349	S		150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202370896	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA BELÉN, 86711 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, SE CONSTRUIRA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES DE LA COLONIA BELÉN DEL MUNICIPIO DE	01-04-2024	30-04-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2370896/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202373611	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO J SANTAMARIA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERREO	01-04-2024	30-04-2024	1,750,631.38	1,750,631.38	1,750,631.38	1,750,631.38	1,750,631.38	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40068-017/2024, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2068770.9, importe_modificado:2068770.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:376.0}}	{2373611/proyecto_INICIO, 2373611/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202373864	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA APASCO, 86745 BUENA VISTA (APASCO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE MARZO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON	01-04-2024	30-04-2024	2,705,208.88	2,705,208.88	2,705,208.88	2,705,208.88	2,705,208.88	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10073-023/2024, contratista:CONSTRU CTURA Y COMERCIALIZADOR A GONVILL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2706895.38, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1918.0}}	{2373864/proyecto_INICIO, 2373864/proyecto_FIN, 2373864/proyecto_PROCESO, 2373864/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202373997	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL CALLE AGUSTIN DE TURBIDE Y CALLE AGUSTIN DIAZ DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN DIAS DEL CASTILLO Y CALLE HERIBERTO JARA,	01-04-2024	30-05-2024	1,487,044.55	1,487,044.55	1,487,044.55	1,487,044.55	1,487,044.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10070-016/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6700091.64, importe_modificado:6700091.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.38}}	{2373997/proyecto_PROCESO, 2373997/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202374412	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,289,426.07	2,289,426.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2289426.07, modificado:2289426.07}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION, MUNICIPIO DE MACUSPANA. - 91528	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	91528	S		76	75	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202374674	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,165,285.64	6,165,285.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6165285.64, modificado:6165285.64}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, AV. TIRO DE MAYO, AV. 16 DE SEPTIEMBRE, AV. BENITO JUAREZ, AV. JOSE COLOMO, AV. STPRM Y AV. GIMNASIO SEC 14 - 90717	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	90717	S		2,422	2,179	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}
2024	2	TAB240202374867	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,973,145.57	1,925,628.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973145.57, modificado:1925628.78}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA VERNET 1RA SECCION LOS VENADOS, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 91270	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	91270	S		20	17	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202376352	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,568,236.58	3,568,236.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3568236.58, modificado:3568236.58}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA LOS GATOS, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL, ENTRE LAS CALLES ULISES GONZALEZ Y TOMAS GARRIDO CANABAL - 96694	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	96694	S		16,316	15,119	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202374412	1	(geot: [cve_municipio:12, localidad:115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RA, VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION KILOMETRO 55 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION, 86737 VICENTE GUERRERO 1RA, SECCION, MACUSPANA	01-04-2024	15-05-2024	1,413,673.36	1,413,673.36	1,413,673.36	1,413,673.36	1,413,673.36	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40075-022/2024, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2269426.07, importe_modificado:2	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0))	(2374412/proyecto_INICIO, 2374412/proyecto_PROCESO, 2374412/proyecto_INICIO, 2374412/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202374674	1	(geot: [cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA 1RO DE MAYO 16 DE SEPTIEMBRE BENITO JUAREZ, JOSE COLUMO, STPRM, GIMNASIO SEC 14 INTERIOR SN CIUDAD OBRERA, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA	01-04-2024	30-05-2024	5,425,681.73	5,425,681.73	5,425,681.73	5,425,681.73	5,425,681.73	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40057-015/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3,188596134E7, importe_modificado:3,188596134E7)	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0))	(2374674/proyecto_PROCESO, 2374674/proyecto_INICIO, 2374674/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21))
TAB240202374867	1	(geot: [cve_municipio:12, localidad:244, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RA, VERNET 1RA, SECCION LOS VENADOS KILOMETRO 27 + 800 INTERIOR SN EJIDO VERNET 1RA, SECCION, 86714 VERNET 1RA, SECCION (LOS VENADOS), MACUSPANA TABASCO	01-04-2024	15-05-2024	1,925,628.78	1,925,628.78	1,925,628.78	1,925,628.78	1,925,628.78	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10075-020/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1973145.57, importe_modificado:1973145.57)	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0))	(2374867/proyecto_PROCESO, 2374867/proyecto_FIN, 2374867/proyecto_PROCESO, 2374867/proyecto_FIN, 2374867/proyecto_INICIO, 2374867/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21))
TAB240202376352	1	(geot: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL INTERIOR SN COLONIA LOS GATOS, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CABAL Y CALLE ULISES GONZALEZ BLENIO, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ESTA OBRA SE LLEVARA A	01-04-2024	30-05-2024	2,815,739.95	2,815,739.95	2,815,739.95	2,815,739.95	2,815,739.95	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10071-019/2024, contratista:ANA IRIS GONZALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3568236.58, importe_modificado:3568236.58))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0))	(2376352/proyecto_INICIO, 2376352/proyecto_PROCESO, 2376352/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202377350	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3.501,572.06	3,491,024.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501572.06, modificado:3491024.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CD. DE MACUSPANA, EN LA CALLE JAIME SABINES, EN LA COLONIA ACHOTAL - 99573	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	99573	S	375	375	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2024	2	TAB240202381293	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,403,698.42	6,403,698.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6403698.42, modificado:6403698.42}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y LA CALLE MAGDALENA - 111618	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	111618	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}}
2024	2	TAB240202382127	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	537,066.49	537,066.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537066.49, modificado:537066.49}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA EN LA CALLE CERRADA DE JUAREZ EN LA COLONIA CENTRO - 114235	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	114235	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2024	2	TAB240202382712	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	12,824,021.80	12,824,021.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128240218E7, modificado:128240218E7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, VILLA BENITO JUAREZ EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE ENTRE LAS CALLES GIL Y SAENZ Y LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS - 114603	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	114603	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4860.0, meta_modificada:4860.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202377350	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JAIME SABINES INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS), 86707 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE LILA ISABEL ROVIROSA VIVAS Y AVENIDA ALATORRE, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE JAIME SABINES EN LA C, lon-	01-04-2024	30-04-2024	3,491,024.88	3,491,024.88	3,491,024.88	3,491,024.88	3,491,024.88	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40972-021/2024, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3501572.06, importe_modificado:3501572.06)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0)}	{2377350/proyecto_INICIO, 2377350/proyecto_PROCESO, 2377350/proyecto_FIN, 2377350/proyecto_INICIO, 2377350/proyecto_PROCESO, 2377350/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202381293	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUNVALACION OESTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ SAN CARLOS, 86728 BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE MAGDALENA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTP CON	02-05-2024	15-06-2024	5,050,141.79	5,050,141.79	5,050,141.79	5,050,141.79	5,050,141.79	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40109-035-2024, contratista:RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:6403698.42, importe_modificado:6403698.42)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.0)}	{2381293/proyecto_INICIO, 2381293/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202382127	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA PROLONGACION DE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA CALLE CERRADA DE JUAREZ EN	01-05-2024	30-05-2024	485,006.56	485,006.56	485,006.56	485,006.56	485,006.56	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10105-036/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:537066.49, importe_modificado:537066.49)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0)}	{2382127/proyecto_INICIO, 2382127/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202382712	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE CIRCUNVALACION OESTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ SAN CARLOS, 86726 BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE GIL Y SAENZ Y CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICI, lon-	01-05-2024	14-06-2024	4,430,524.05	4,430,524.05	4,430,524.05	4,430,524.05	4,430,524.05	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10097-037/2024, contratista:SOLUCIONES MENHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9145085.57, importe_modificado:9145085.57)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1458.0)}	{2382712/proyecto_INICIO, 2382712/proyecto_PROCESO}	En Ejecucion	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202383374	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,371,780.67	2,371,780.67	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371780.67, modificado:2371780.67}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN 1RA SECCION EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, NUMERO 43 CLAVE 27EM50043C - 117836	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	117836	S		113	112	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:651.25, meta_modificada:651.25}}
2024	2	TAB240202384051	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,303,073.72	2,303,073.72	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303073.72, modificado:2303073.72}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, LA ALIANZA, EN BACHILLERATO GENERAL, CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, NO 50 CLAVE 27EM50050M - 118877	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	118877	S		282	325	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}
2024	2	TAB240202384322	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				9,145,085.57	9,145,085.57	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9145085.57, modificado:9145085.57}}	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, BIENVENIDO PRIEGO - 121233	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	121233	S		750	750	0	{meta1: {unidad_medida: Pisos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2024	2	TAB240202384534	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				12,797,340.05	12,797,340.05	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279734005E7, modificado:1.279734005E7}}	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CASTAÑO, CD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 120814	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspána	120814	S		750	750	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25916.0, meta_modificada:25916.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202383374	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - LIMBANO BLANDIN KILOMETRO 19 + 700 INTERIOR SN PUEBLO LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION, 86730 LIMBANO BLANDIN 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA	01-05-2024	19-06-2024	378,216.28	378,216.28	378,216.28	378,216.28	378,216.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-0081-027/2024, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:231780.67, importe_modificado:231780.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.68}}	{2383374/proyecto_PROCESO, 2383374/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384051	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA KILOMETRO 57 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA, 86735 VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA), MACUSPANA	01-05-2024	19-06-2024	266,295.95	266,295.95	266,295.95	266,295.95	266,295.95	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-0090-033/2024, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2302073.72, importe_modificado:2302073.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.05}}	{2384051/proyecto_PROCESO, 2384051/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384322	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR SN, 86700 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y. ESTA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE LUMINARIA EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA BIENVENIDO	01-05-2024	09-06-2024	7,606,691.88	7,606,691.88	7,606,691.88	7,606,691.88	7,606,691.88	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10097-037/2024, contratista:SOLUCIONES MENHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9145085.57, importe_modificado:9145085.57}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{2384322/proyecto_PROCESO, 2384322/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:joseortorresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202384534	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION INTERIOR SN COLONIA EL CASTAÑO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PUXCATAN Y CALLE JACARANDA, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EL CASTAÑO ESTE PREDIO SE UBICA EN LA CALLE	01-05-2024	14-06-2024	12,101,976.89	12,101,976.89	12,101,976.89	12,101,976.89	12,101,976.89	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10099-028/2024, contratista:FELIZ DAVID ZUNIGA ZUNIGA convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1.279734005E7, importe_modificado:1.279734005E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24361.0}}	{2384534/proyecto_PROCESO, 2384534/proyecto_INICIO, 2384534/proyecto_PROCESO, 2384534/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202386004	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,240,801.09	2,240,801.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240801.09, modificado:2240801.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA RA: MONTE ADENTRO 128509	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Macuspána	128509	S	1,000	1,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}
2024	2	TAB240202387211	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,268,722.94	2,268,722.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268722.94, modificado:2268722.94}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE LARGO PRIMERA SECCION - 137867	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Macuspána	137867	S	225	225	0	{meta1: {unidad_medida: Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202387245	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,293,165.64	2,293,165.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2293165.64, modificado:2293165.64}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA MELCHOR OCAMPO PRIMERA SECCION, EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 28 - 135169	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	135169	S	241	243	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}}
2024	2	TAB240202389574	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Territoriales Federales y Municipios	2,019,297.54	2,019,297.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019297.54, modificado:2019297.54}}	REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO RAMON GRANDE - 147109	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	147109	S	597	570	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202386004	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:80, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, 86703 MONTE ADENTRO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	16-05-2024	04-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2386004/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387211	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:INTERIOR SN MONTE LARGO, 86711 MONTE LARGO 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA. MONTELARGO 1RA SECCION. lon:-92.60624169,	10-05-2024	28-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Hectarea, avance:0.0)}	{2387211/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387245	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION KILOMETRO 35 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA MELCHOR OCAMPO 1RA. SECCION, 86747 MELCHOR OCAMPO 1RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO	10-05-2024	28-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2387245/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389574	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RAMÓN GRANDE, 86739 RAMÓN GRANDE, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y ESTA OBRA SE REALIZO EN EL CRCAMO DEL POBLADO UBICADO ATRAS DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE POBLADO Y A UN COSTADO DE LA	16-04-2024	15-05-2024	1,124,655.94	1,124,655.94	1,124,655.94	1,124,655.94	1,124,655.94	1,124,655.94	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10005-026/2024, contratista:RAFA CAVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2019297.54, importe_modificado:2019297.54)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0)}	{2389574/proyecto_INICIO}, {2389574/proyecto_PROCESO}, {2389574/proyecto_INICIO}, {2389574/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202390473	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,416,255.22	4,416,255.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4416255.22, modificado:4416255.22}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN LAS CALLES PRIMERA DE CIRCUNVALACIÓN, CIRCUNVALACIÓN Y PROLONGACIÓN AGUSTÍN DÍAZ DEL CASTILLO - 150104	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	150104	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2024	2	TAB240202390533	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,669,095.26	1,669,095.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669095.26, modificado:1669095.26}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX, EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANA JORGE GARCÍA GARCÍA - 150461	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	150461	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}
2024	2	TAB240202390560	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,107,565.92	2,107,565.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107565.92, modificado:2107565.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX EN LA ESCUELA URBANA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 - 150601	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	150601	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2024	2	TAB240202390575	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,127,906.97	2,127,906.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127906.97, modificado:2127906.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD PEMEX EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA PROFRA. ALCIDES FLOTA OROPEZA - 150684	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macuspána	150684	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202390473	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION PRIMERA DE CIRCUNVALACION Y PROLONGACION AGUDTIN DIAZ DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA MACUSPANA CENTRO, 86700 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE PRIMERA	10-05-2024	28-06-2024	2,606,195.06	2,606,195.06	2,606,195.06	2,606,195.06	2,606,195.06	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-40108-042-2024, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:4416255.22, importe_modificado:4416255.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}}	{2390473/proyecto_PROCESO, 2390473/proyecto_INICIO, 2390473/proyecto_PROCESO, 2390473/proyecto_INICIO, 2390473/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390533	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:CIUDAD PEMEX, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BOULEVARD S.T.P.R.M. CALLE 7 ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE	20-05-2024	08-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2390533/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390560	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO CIUDAD PEMEX, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE AVENIDA S.T.P.R.M Y CALLE EDUARDO SOTO INES, ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 19	20-05-2024	08-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2390560/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390575	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PEMEX, 86720 PEMEX (CIUDAD PEMEX), MACUSPANA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA DE MAYO, ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SE	20-05-2024	08-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2390575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joselortresil, fecha:2024-06-24}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202391773	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,792,076.26	1,790,789.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792076.26, modificado:1790789.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA RANCHERIA CHIVALITO 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE MACUSPANA - 159992	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	159992	S		254	250	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2421.0, meta_modificada:2421.0}}
2024	2	TAB240202357047	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				198,051.77	1,989,051.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198051.77, modificado:1989051.77}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO CERRADA LOS JIMENEZ EN NACAJUCA LOCALIDAD CORRIENTE 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CORRIENTE 1RA. SECCIÓN - 33255	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	33255	S		280	280	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:247.0}}
2024	2	TAB240202357086	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,786,995.57	1,786,995.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786995.57, modificado:1786995.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL LATERAL DE LA IGLESIA DEL CAMINO EN NACAJUCA LOCALIDAD LA CRUZ DE NACAJUCA ASENTAMIENTO LA CRUZ DE NACAJUCA - 33400	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	33400	S		130	130	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1246.4, meta_modificada:1342.46}}
2024	2	TAB240202357112	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,902,031.34	5,902,031.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5902031.34, modificado:5902031.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LATERAL DEL POBLADO SAN SIMONEN NACAJUCA LOCALIDAD SAN SIMÓN ASENTAMIENTO SAN SIMÓN, MUNICIPIO DE NACAJUCA - 33494	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	33494	S		520	415	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3590.0, meta_modificada:3590.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202391773	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:RANCHERIA CHIVALTO 2DA, SECCION, 86745 CHIVALTO 2DA, SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ESTA OBRA SE CONTRUYO EN LA RANCHERIA CHIVALTO 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE	01-04-2024	30-04-2024	1,790,789.57	1,790,789.57	1,790,789.57	1,790,789.57	1,790,789.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-0074-025/2024, contratista:FIARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:1792076.26, importe_modificado:1792076.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2421.0}}	{2391773/proyecto_INICIO, 2391773/proyecto_PROCESO, 2391773/proyecto_FIN, 2391773/proyecto_OCESO, 2391773/proyecto_PR	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202357047	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE ION LOS JIMENEZ COLONIA CORRIENTE 1RA, SECCION, 86237 CORRIENTE 1RA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CERRADA LOS JIMENEZ Y CALLE CORRIENTE- NACAJUCA, SE ENCUNETRA 400 METROS	22-03-2024	20-04-2024	1,989,051.77	1,924,550.77	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-020/2024, contratista:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1924550.77, importe_modificado:1924550.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}}	{2357047/proyecto_PROCESO, 2357047/proyecto_INICIO, 2357047/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202357086	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:9, direccion:CALLE ION LA IGLESIA COLONIA LA CRUZ DE NACAJUCA, 86237 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LA IGLESIA Y CARRETERA LA CRUZ- NACAJUCA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA CRUZ DE DICHA	16-03-2024	16-04-2024	1,786,995.57	1,770,290.09	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-016/2024, contratista:NOE MARQUEZ LOPEZ convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1770290.09, importe_modificado:1770290.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.48}}	{2357086/proyecto_INICIO, 2357086/proyecto_FIN, 2357086/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202357112	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE LATERAL SIMON BOLIVAR COLONIA SAN SIMON, 86233 SAN SIMON, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LATERAL SAN SIMON Y CARRETERA SAN SIMON-TECOLUTA, CARRETERA SAN SIMON SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN LA PARTE LATERAL DE LA	16-04-2024	06-05-2024	5,902,031.34	5,829,307.79	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-017/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5829307.79, importe_modificado:5829307.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3590.0}}	{2357112/proyecto_INICIO, 2357112/proyecto_FIN, 2357112/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202357549	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				6,496,329.00	6,468,664.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6496329.0, modificado:6468664.07}}	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CARRETERA PRINCIPAL TAXCO. LOCALIDAD TAXCO MUNICIPIO DE NACAJUCA - 35028	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	35028	S		575	530	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}
2024	2	TAB240202357737	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,885,594.55	2,885,594.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2885594.55, modificado:2885594.55}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA 1A SECC - 32774	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	32774	S		390	400	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1342.7, meta_modificada:1397.66}}
2024	2	TAB240202357815	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,898,957.15	3,898,957.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898957.15, modificado:3898957.15}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 33068	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	33068	S		550	500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2453.5, meta_modificada:2426.56}}
2024	2	TAB240202358217	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,605,235.73	1,593,635.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605235.73, modificado:1593635.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL KINDEER CON CONCRETO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD TAXCO ASENTAMIENTO TAXCO - 34685	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	34685	S		320	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:861.43}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202357649	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:AVENIDA TAXCO-NACAJUICA RANCHERIA TAXCO, 86240 TAXCO, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE TAXCO-NACAJUICA Y CALLE TAXCO-AROYO, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE A EL PARQUE Y LA DELEGACION DE LA	10-03-2024	08-05-2024	6,468,664.07	6,468,664.07	6,468,664.07	6,468,664.07	6,468,664.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-001/2024, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:6468664.07, importe_modificado:6468664.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}	{2357549/proyecto_FICIO, 2357549/proyecto_PR OCESO, 2357549/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observacion:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observacion: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: POSTES , trimestre:2.0, usuario:elizabethjimenez, fecha:2024-07-12}}	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202357737	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE NACAJUICA COLONIA NACAJUICA 1A SECC, 86220 NACAJUICA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE NACAJUICA Y CALLE CALLE UNO, CALLE LA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL	10-03-2024	28-04-2024	2,885,594.55	2,872,765.04	2,530,996.35	2,530,996.35	2,530,996.35	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-012/2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:2872765.04, importe_modificado:2872765.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.66}}	{2357737/proyecto_FICIO, 2357737/proyecto_PR OCESO, 2357737/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observacion:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202357815	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL CARMEN COLONIA EL CARMEN, 86220 NACAJUICA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE ANGEL MARTINEZ, CALLE SANTOS DE GOLLADO SE ENCUENTRA EN LA COLINIA EL CAEMEN	18-03-2024	06-05-2024	3,898,957.15	3,858,993.90	3,333,481.65	3,333,481.65	3,333,481.65	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-018/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2426.58}}	{2357815/proyecto_FICIO, 2357815/proyecto_PR OCESO, 2357815/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observacion:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202358217	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE EL KINDER COLONIA TAXCO, 86240 TAXCO, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE EL KINDER Y CALLE TAXCO LA BARDA, CALLE LA PALMA SE ENCUENTRA FRENTE A EL PARQUE DE LA COMUNIDAD TAXCO., lon:-93.00360706, lat:18.13650562}}	10-03-2024	23-04-2024	1,593,635.74	1,593,635.74	1,593,635.74	1,593,635.74	1,593,635.74	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-008/2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:1594998.36, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.43}}	{2358217/proyecto_FICIO, 2358217/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observacion:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202358265	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,627,207.09	2,605,194.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627207.09, modificado:2605194.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORESEN NACAJUCA LOCALIDAD TAXCO ASENTAMIENTO TAXCO - 34794	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	34794	S	260	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.5}}
2024	2	TAB240202358279	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,405,339.24	5,405,339.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5405339.24, modificado:5405339.24}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD TAPOTZINGO ASENTAMIENTO TAPOTZINGO - 34874	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	34874	S	970	800	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3797.1, meta_modificada:3442.06}}
2024	2	TAB240202358291	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,843,931.11	2,819,566.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2843931.11, modificado:2819566.18}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO LA LOMA GUATACALCA EN NACAJUCA LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA - 34898	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	34898	S	310	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}
2024	2	TAB240202358541	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,973,126.41	1,973,128.41	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973126.41, modificado:1973126.41}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD EL TIGRE SECCIÓN ASENTAMIENTO EL TIGRE. MUNICIPIO DE NACAJUCA - 38364	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	38364	S	1,030	900	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.75}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202358265	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA TAXCO, 86240 NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL ANZUELO, SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA AL CAMPIO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD TAXCO, ltr-93.00643947,	10-03-2024	23-04-2024	2,605,194.67	2,605,194.67	2,605,194.67	2,605,194.67	2,605,194.67	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-009/2024, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2611434.05, importe_modificado:2611434.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.5}}	{2358265/proyecto_PROCESO, 2358265/proyecto_FIN, 2358265/proyecto_PROCESO, 2358265/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202358279	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TAPOTZINGO, 86239 TAPOTZINGO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IZTAPALAPA, CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA DELEGACION Y EL PARQUE	10-03-2024	08-04-2024	5,405,339.24	5,383,070.60	4,678,331.90	4,678,331.90	4,678,331.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-002/2024, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5383070.6, importe_modificado:5383070.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3442.06}}	{2358279/proyecto_INICIO, 2358279/proyecto_FIN, 2358279/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202358291	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:66, direccion:CALLE LA LOMA- GUATACALCA RANCHERIA LA LOMA, 86236 LA LOMA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LA LOMA- GUATACALCA Y CALLE LA LOMA-NACAJUCA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DED LA RANCHERIA LA LOMANACAJUCA HACIA EL	22-03-2024	10-05-2024	2,819,566.18	2,819,566.18	2,819,566.18	2,819,566.18	2,819,566.18	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-021/2024, contratista:FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2819566.18, importe_modificado:2819566.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{2358291/proyecto_FIN, 2358291/proyecto_INICIO, 2358291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202358541	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CALLE TIGRE-NACAJUCA RANCHERIA EL TIGRE, 86245 SALOYA 1RA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TIGRE-NACAJUCA Y CALLE TIGRE-SALOYA, CALLE TIGRE-GUACHIMO SE ENCUENTRA 500 METROS DE L COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 39	16-03-2024	06-05-2024	1,973,128.41	1,960,276.12	947,076.04	947,076.04	947,076.04	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-019/2024, contratista:SAVRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1960276.12, importe_modificado:1960276.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.8}}	{2358541/proyecto_PROCESO, 2358541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202358657	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,948,833.02	1,948,833.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948833.02, modificado:1948833.02}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NACAJUCA LOCALIDAD EL GUÁSIMO ASENTAMIENTO EL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 38716	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	38716	S	180	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}
2024	2	TAB240202359312	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,989,521.67	5,989,424.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5989521.67, modificado:5969424.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD APARCERO ZDA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA SELVA MUNICIPIO DE NACAJUCA - 38492	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	38492	S	70	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5347.4, meta_modificada:5347.49}}
2024	2	TAB240202359325	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,785,243.09	1,754,696.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785243.09, modificado:1754696.58}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELECTRICA TRAMO EL PANTEON 2 EN NACAJUCA LOCALIDAD LOMITAS ASENTAMIENTO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 38552	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	38552	S	70	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}
2024	2	TAB240102344920	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,487,402.19	2,487,400.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2487402.19, modificado:2487400.96}}	KA351. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA, EN LA CIUDAD DE PARAISO. - 21352	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	21352	S	955	985	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1232.7, meta_modificada:1232.7}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202359657	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE GUACHIMO RANCHERIA EL GUASIMO, 86243 EL GUASIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUASIMO-SALOYA Y CALLE GUADIMO-TIGRE, CALLE GUASIMO -JIMENEZ SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEN NUMERO 39, lon:..	15-03-2024	28-04-2024	1,948,833.02	1,939,771.70	959,018.70	959,018.70	959,018.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-015/2024, contratista:SALVADOR GOMEZ PALMA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1939771.7, importe_modificado:1939771.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}	{2358657/proyecto_FIN, 2358657/proyecto_PROCESO, 2358657/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202359312	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:87, direccion:CALLE APARCERO 2 FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LIBERTAD 2DA, SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE APARCERO 11 Y, SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR APARCERO 11, EL FINAL DEL FRACCIONAMINETO,	25-03-2024	13-05-2024	5,969,424.47	5,969,424.47	5,969,424.47	5,969,424.47	5,969,424.47	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-013/2024, contratista:COORPO RATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5969424.47, importe_modificado:5969424.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5347.49}}	{2359312/proyecto_FIN, 2359312/proyecto_PROCESO, 2359312/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202359325	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE LOMITAS EL APANTEON EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL PANTEON Y CALLE FRANCISCO RABELO, SE ENCUENTRA COM A 200 METROS DEL PANTEN DEL EJIDO LOMITAS NACAJUCA, lon:-92.96318357,	15-03-2024	13-04-2024	1,754,696.58	1,754,696.58	1,754,696.58	1,754,696.58	1,754,696.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-014/2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1754991.63, importe_modificado:1754991.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	{2359325/proyecto_FIN, 2359325/proyecto_PROCESO, 2359325/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240102344920	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ELIUD SANTOS, CARRETERA PUERTO CEIBA A PARAISO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ELIUD SANTOS	22-02-2024	21-04-2024	2,487,400.96	2,487,400.96	2,487,400.96	2,487,400.96	2,487,400.96	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-002/2024, contratista:CINTHIA VIREDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2487402.19, importe_modificado:2487402.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1232.7}}	{2344920/proyecto_INICIO, 2344920/proyecto_PROCESO, 2344920/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240102345067	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,119,735.70	5,119,733.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5119735.7, modificado:5119733.58}}	KA352. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELIJU SANTOS MAGAÑA, EN LA CIUDAD DE PARAISO. - 22847	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	22847	S		956	985	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3522.3, meta_modificada:3522.3}}
2024	2	TAB240102345098	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				12,069,813.83	12,066,234.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,206981383E7, modificado:1,206623472E7}}	KA353. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLE PRINCIPAL, EN EJIDO PUERTO CEIBA CARRIZAL LA TABLITA, PARAISO, TABASCO. - 23115	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	23115	S		1,404	1,342	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1975.7, meta_modificada:1975.7}}
2024	2	TAB240102345179	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,448,411.87	1,446,863.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448411.87, modificado:1446863.84}}	KA354. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA ENTRADA LA BUGAMBILIA. - 23597	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	23597	S		148	153	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2024	2	TAB240102345218	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				866,598.95	866,598.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866598.95, modificado:866598.95}}	KA355. AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA EL PORVENIR. - 23952	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	23952	S		35	38	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102345067	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA, CARRETERA PUERTO CEIBA A PARAISO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ELIUD	01-03-2024	09-05-2024	5,119,733.58	5,119,733.58	5,119,733.58	5,119,733.58	5,119,733.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-004/2024, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:5119735.7, importe_modificado:5119735.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.3}}	{2345067/proyecto_INICIO, 2345067/proyecto_PROCESO, 2345067/proyecto_INICIACION, 2345067/proyecto_FINALIZACION}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345098	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CALLE LOS PESCADORES EJIDO PUERTO CEIBA (CARRIZAL), 86610 PUERTO CEIBA (CARRIZAL), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MANUEL BARAJAU Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE 10 DE JUNIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LOS	26-02-2024	25-05-2024	12,066,234.72	12,066,234.72	12,066,234.72	12,066,234.72	12,066,234.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1206981383E7, importe_modificado:1.	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1975.7}}	{2345098/proyecto_PROCESO, 2345098/proyecto_INICIACION, 2345098/proyecto_PROCESO, 2345098/proyecto_INICIACION, 2345098/proyecto_FINALIZACION}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345179	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - DOMALCALCO KILOMETRO 9 + 30 RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO LA BUGAMBILIA Y	16-02-2024	11-03-2024	1,446,863.84	1,446,863.84	1,446,863.84	1,446,863.84	1,446,863.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-001/2024, contratista:PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1448411.87, importe_modificado:1448411.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2345179/proyecto_INICIACION, 2345179/proyecto_PROCESO, 2345179/proyecto_FINALIZACION, 2345179/proyecto_INICIACION, 2345179/proyecto_PROCESO, 2345179/proyecto_FINALIZACION}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102345218	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - A LA BARRA DE TUPLICO KILOMETRO 16 + 700 RANCHERIA LA UNIÓN 2A SECC, 86602 LA UNIÓN 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS Y CAMINO	01-03-2024	14-04-2024	866,598.95	866,598.95	866,598.95	866,598.95	866,598.95	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-005/2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:866598.95, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}	{2345218/proyecto_PROCESO, 2345218/proyecto_INICIACION, 2345218/proyecto_PROCESO, 2345218/proyecto_INICIACION, 2345218/proyecto_FINALIZACION}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202386731	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				486,303.70	486,303.70	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486303.7, modificado:486303.7}}	KA356. AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ENTRADA CHELALO. - 133353	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	133353	S		12	18	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
2024	2	TAB240202386841	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,571,826.12	3,571,826.12	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3571826.12, modificado:3571826.12}}	KA358. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CAMINO VECINAL AL EJIDO PUERTO OEBIA, SECCIÓN LA MONTAÑITA. - 134037	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	134037	S		1,342	1,404	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}}
2024	2	TAB240202387135	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,049,089.92	2,049,089.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049089.92, modificado:2049089.92}}	KA357. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIJO EN ENTRADA LOS PINOLES - 133752	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	133752	S		122	138	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}
2024	2	TAB240202387866	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,977,998.84	1,977,998.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977998.84, modificado:1977998.84}}	KA359. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CO. MOCTEZUMA FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN - 141002	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	141002	S		677	658	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202386731	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA CHELALO COLONIA PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE CERRADA CHELALO Y CALLE 2 DE ABRIL, CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL DEL CENTRO	19-04-2024	27-05-2024	486,303.70	486,303.70	486,303.70	486,303.70	486,303.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-013/2024, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:486303.7, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2386731/proyecto_INICIO, 2386731/proyecto_PROCESO, 2386731/proyecto_FIN, 2386731/proyecto_INICIO, 2386731/proyecto_PROCESO, 2386731/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202386841	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ATRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 34 - MAGISTERIAL COLONIA LA CEIBA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 1 EJIDO PUERTO CEIBA (CARRIZAL), 86610 PUERTO CEIBA (CARRIZAL), PARAISO TABASCO ENTRE	03-05-2024	16-06-2024	3,571,826.12	3,571,826.12	3,571,826.12	3,571,826.12	3,571,826.12	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-018/2024, contratista:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3571826.12, importe_modificado:3571826.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}}	{2386841/proyecto_INICIO, 2386841/proyecto_PROCESO, 2386841/proyecto_FIN, 2386841/proyecto_INICIO, 2386841/proyecto_PROCESO, 2386841/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387135	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA ESTATAL BELLOTE A JALAPITA CENTLA - EJIDO CHILTEPEC SECCION BANCO KILOMETRO 0 + 280 EJIDO CHILTEPEC SECCION BANCO, 86613 CHILTEPEC (SECCION BANCO), PARAISO	25-04-2024	24-05-2024	2,049,089.51	2,049,089.51	2,049,089.51	2,049,089.51	2,049,089.51	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-016/2024, contratista:JAIRO ENRIQUEZ PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2049089.92, importe_modificado:2049089.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.0}}	{2387135/proyecto_INICIO, 2387135/proyecto_PROCESO, 2387135/proyecto_FIN, 2387135/proyecto_INICIO, 2387135/proyecto_PROCESO, 2387135/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387866	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - COMALCALCO KILOMETRO 3+ 700 COLONIA MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCION), 86600 MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCION), PARAISO TABASCO ENTRE	15-05-2024	13-07-2024	1,977,998.84	379,931.90	379,931.90	379,931.90	379,931.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-019/2024, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1977998.84, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}}	{2387866/proyecto_INICIO, 2387866/proyecto_PROCESO, 2387866/proyecto_FIN, 2387866/proyecto_INICIO, 2387866/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202387924	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				236,515.67	236,473.85	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236515.67, modificado:236473.85}}	KA360. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ENTRADA MIGUELITO. - 141430	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	141430	S	78	86	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:949.0, meta_modificada:649.0}}
2024	2	TAB240202387943	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				449,324.29	449,324.29	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449324.29, modificado:449324.29}}	KA362. AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ENTRADA LAS PALMAS. - 141591	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	141591	S	10	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2024	2	TAB240202388008	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				7,106,941.02	7,106,941.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7106941.02, modificado:7106941.02}}	OP351. REHABILITACIÓN DE CARRETERA MERCED REAL CON CONCRETO ASFÁLTICO. - 141841	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	141841	S	665	713	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}}
2024	2	TAB240202390833	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,475,238.13	1,475,238.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475238.13, modificado:1475238.13}}	OP352. REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMUNITARIA VIRGILIA RAMÍREZ DE RODRÍGUEZ. - 152683	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Paraiso	152683	S	1,672	1,774	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202387924	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA REGIONAL PARAISO COMALCALCO - ENTRADA DON MIGUELITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 374 COLONIA MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), 86600 MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN),	15-05-2024	28-05-2024	236,473.85	236,473.85	236,473.85	236,473.85	236,473.85	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-020/2024, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:236515.67, importe_modificado:236515.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:649.0}}	{2387924/proyecto_INICIO, 2387924/proyecto_PROCESO, 2387924/proyecto_INICIO, 2387924/proyecto_FINALIZADO, 2387924/proyecto_PROCESO, 2387924/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387943	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE ENTRADA LAS PALMAS RANCHERIA MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, 86600 HUESO DE PUERCO (COLONIA QUINTIN ARAÚZ), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS. LA OBRA SE REALIZARA EN LA	22-05-2024	12-06-2024	448,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2387943/proyecto_INICIO, 2387943/proyecto_PROCESO, 2387943/proyecto_INICIO, 2387943/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:josejtorresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202388008	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA ESTATAL ORIENTE 2DA SECCION PALMA HUACA - LIBERTAD 2DA SECCION KILOMETRO 0 + 400 RANCHERIA ORIENTE 2A SECCION (PALMA HUACA), 86617 ORIENTE 2DA. SECCIÓN (PALMA HUACA), PARAISO	25-04-2024	23-06-2024	7,106,941.02	6,351,758.90	6,351,758.90	6,351,758.90	6,351,758.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-015/2024, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:7106941.02, importe_modificado:7106941.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1033.0}}	{2388008/proyecto_FINALIZADO, 2388008/proyecto_PROCESO, 2388008/proyecto_INICIO, 2388008/proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390833	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), 86616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE	15-04-2024	13-06-2024	1,475,238.13	920,217.09	920,217.09	920,217.09	920,217.09	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-014/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1475238.13, importe_modificado:1475238.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}	{2390833/proyecto_INICIO, 2390833/proyecto_PROCESO, 2390833/proyecto_FINALIZADO, 2390833/proyecto_PROCESO, 2390833/proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202390953	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,980,223.71	2,980,222.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2980223.71, modificado:2980222.79}}	OP353. REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIO EN ENTRADA MIGUELITO. - 153567	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	153567	S	677	658	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:871.0, meta_modificada:871.0}}
2024	2	TAB240202391152	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,875,227.03	2,875,227.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2875227.03, modificado:2875227.03}}	OP354. REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN ENTRADA LA TUBERIA. - 154755	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	154755	S	1,203	1,191	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}}
2024	2	TAB240202391205	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				616,716.82	616,716.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616716.82, modificado:616716.82}}	OP355. REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CO. MOCTEZUMA FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN - 155033	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Paraiso	155033	S	677	658	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}
2024	2	TAB240202391860	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				4,048,371.72	4,048,371.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4048371.72, modificado:4048371.72}}	OP356. REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN ENTRADA SANTA CRUZ. - 160815	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Paraiso	160815	S	192	188	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202390953	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA REGIONAL PARAISO COMALCALCO - ENTRADA DON MIGUELITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 COLONIA MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), 86600 MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), PARAISO	03-05-2024	11-06-2024	2,980,222.79	2,980,222.79	2,980,222.79	2,980,222.79	2,980,222.79	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-017/2024, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2980223.71, importe_modificado:2980223.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:871.0}}	{2390953/proyecto_FICIO, 2390953/proyecto_INICIO, 2390953/proyecto_POCESO, 2390953/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-07-15}}
TAB240202391152	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LA RAYA, CARRETERA FEDERAL COMALCALCO A PARAISO - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION KILOMETRO 7 + 300 PUEBLO NICOLAS BRAVO, 86617 NICOLAS BRAVO, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO ENTRADA LA	22-05-2024	25-06-2024	2,875,227.03	685,921.56	685,921.56	685,921.56	685,921.56	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-023/2024, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2875227.03, importe_modificado:2875227.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.0}}	{2391152/proyecto_INICIO, 2391152/proyecto_FICIO, 2391152/proyecto_POCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391205	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - COMALCALCO KILOMETRO 3 + 700 COLONIA MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), 86600 MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), PARAISO TABASCO ENTRE	22-05-2024	20-06-2024	616,716.82	90,720.56	90,720.56	90,720.56	90,720.56	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-021/2024, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:616716.82, importe_modificado:616716.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.0}}	{2391205/proyecto_INICIO, 2391205/proyecto_POCESO, 2391205/proyecto_INICIO, 2391205/proyecto_POCESO, 2391205/proyecto_FICIO, 2391205/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391860	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL LIBERTAD 2DA SECCION - RA, LIBERTAD 1RA SECCION EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 RANCHERIA LIBERTAD 1RA SECCION (EL CHIVERO), 86611 LIBERTAD 1RA. SECCIÓN	27-05-2024	10-07-2024	4,048,371.72	108,024.01	108,024.01	108,024.01	108,024.01	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-DOOTSM-PA-024/2024, contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:4048371.72, importe_modificado:4048371.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}}	{2391860/proyecto_INICIO, 2391860/proyecto_POCESO, 2391860/proyecto_INICIO, 2391860/proyecto_POCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202366323	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,990,139.30	2,990,139.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2990139.3, modificado:2990139.3}}	004 K014 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COL. SAN RAMON - 65571	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	65571	S	150	140	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202379581	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				6,904,615.39	6,904,615.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6904615.39, modificado:6904615.39}}	005 K005. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL RIO LA SIERRA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE SAN RAMON EN LA COL. SAN RAMON - 107507	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	107507	S	150	140	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}
2024	2	TAB240202379641	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,540,743.40	1,540,743.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540743.4, modificado:1540743.4}}	006 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. SANTA ROSA IRA. SECC. - 107638	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	107638	S	95	85	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
2024	2	TAB240202379826	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,707,990.14	1,707,990.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1707990.14, modificado:1707990.14}}	007 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. GUAYAL. - 108019	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	108019	S	120	115	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202366323	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TACOTALPA, 86870 SAN RAMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA LLENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A	24-03-2024	04-06-2024	2,990,139.30	2,935,302.11	2,823,844.72	2,823,844.72	2,822,885.81	{ctcto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33002/2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2935302.11, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2366323/proyecto_PROCESO, 2366323/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379581	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:CALLEJON CONOCIDO COLONIA TACOTALPA, 86870 SAN RAMÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, CALLEJON CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN CARRETERA TACOTALPA XICOTENCATL A 5 KMS DE	22-03-2024	12-09-2024	6,904,615.39	6,904,615.39	2,479,899.38	2,479,899.38	2,479,899.38	{ctcto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33013/2024, contratista:RODRIJUAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:6801248.23, importe_modificado:6801248.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2379581/proyecto_PROCESO, 2379581/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379641	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 SANTA ROSA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDOS DENTRO DE	22-03-2024	20-05-2024	1,540,743.40	1,517,293.61	667,518.88	667,518.88	667,518.88	{ctcto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33016/2024, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1517293.61, importe_modificado:1517293.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2379641/proyecto_PROCESO, 2379641/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379826	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 GUAYAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-	22-03-2024	20-05-2024	1,707,990.14	1,676,128.22	1,669,045.92	1,669,045.92	1,669,045.92	{ctcto: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33003/2024, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1676128.22, importe_modificado:1676128.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}}	{2379826/proyecto_INICIO, 2379826/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-06-21}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joselortorresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202383205	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,109,689.31	3,109,689.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109689.31, modificado:3109689.31}}	008 K014. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL E.J. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN - 117246	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117246	S	115	110	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202383553	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,086,342.57	2,086,342.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2086342.57, modificado:2086342.57}}	017 K005. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL POB. PUXCATAN - 118286	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	118286	S	95	85	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	2	TAB240202383594	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,402,424.13	1,402,424.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402424.13, modificado:1402424.13}}	018 K005. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL EN LA VILLA TAPIJULAPA SANTA CECILIA - 118454	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	118454	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2024	2	TAB240202383616	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,497,030.06	2,497,030.06	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497030.06, modificado:2497030.06}}	009 K004. AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. CEIBA PUYACATENGO 2DA. SECC - 117250	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117250	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202383205	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA DELEGACION	22-03-2024	04-06-2024	3,109,689.31	3,062,723.00	1,959,631.24	1,659,631.24	1,659,631.24	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33/005/2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3062723.0, importe_modificado:3062723.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2383205/proyecto_INICIO, 2383205/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383553	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 PUXCATÁN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DESPUES DE LAS CANCHAS TECHADAS	02-05-2024	17-07-2024	2,086,342.57	2,086,342.57	700,386.30	700,386.30	700,386.30	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33/014/2024, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL JAED, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2056058.89, importe_modificado:2056058.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2383553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383594	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:ANDADOR CONOCIDO VILLA TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ALTURA DE LA IGLESIA QUE SE UBICA EN LA	02-05-2024	15-07-2024	1,402,424.13	1,402,424.13	264,167.57	264,167.57	264,167.57	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33/015/2024, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL JAED, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1380753.54, importe_modificado:1380753.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{2383594/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383616	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO ZDA. SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A PARTIR DE LA MITAD DE LA COMUNIDAD HACIA LA	22-03-2024	05-05-2024	2,497,030.06	2,497,030.06	2,388,865.90	2,388,865.90	2,388,865.90	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-001/2024, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2448125.45, importe_modificado:2448125.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.8}}	{2383616/proyecto_PROCESO, 2383616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202383617	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,592,472.16	2,592,472.16	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592472.16, modificado:2592472.16}}	010 K005. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LORENZO DE LA COLONIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO EN LA CIUDAD DE TACOTALPA - 117252	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117252	S		50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}
2024	2	TAB240202383619	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,436,466.51	1,436,466.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436466.51, modificado:1436466.51}}	012 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN - 117255	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117255	S		80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2804.9, meta_modificada:2804.9}}
2024	2	TAB240202383621	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				923,585.30	923,585.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923585.3, modificado:923585.3}}	013 K008. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA RA. CEIBA PUYACATENGO IRA. SECC - 117257	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117257	S		50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}
2024	2	TAB240202383622	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,119,066.58	1,119,066.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119066.58, modificado:1119066.58}}	014 K005. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DÍA EN EL EJIDO CUITLÁHUAC - 117258	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117258	S		120	115	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:96.87, meta_modificada:96.87}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202383617	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN LORENZO COLONIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE CALLE FIDEL VELAZQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA	22-03-2024	20-05-2024	2,592,472.16	2,592,472.16	2,270,124.89	2,270,124.89	2,270,124.89	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-004/2024, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2541035.25, importe_modificado:2541035.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}	{2383617/proyecto_PROCESO, 2383617/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383619	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA	15-04-2024	13-06-2024	1,436,466.51	1,415,039.80	1,338,360.35	1,338,360.35	1,332,889.78	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-008/2024, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1415039.8, importe_modificado:1415039.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}	{2383619/proyecto_PROCESO, 2383619/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:joseitorresisl, fecha:2024-06-21}}
TAB240202383621	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 1RA. SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA CRUZANDO EL PUESTE QUE COMUNICA	08-04-2024	27-04-2024	923,585.30	900,718.18	900,658.07	900,658.07	900,658.07	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-009/2024, contratista:MELVIN ARTURO PINTADO CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:900718.18, importe_modificado:900718.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.5}}	{2383621/proyecto_PROCESO, 2383621/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383622	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUITLÁHUAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-92.73096832,	17-04-2024	30-06-2024	1,119,066.58	1,097,306.92	708,610.20	708,610.20	708,610.20	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-011/2024, contratista:CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1097306.92, importe_modificado:1097306.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{2383622/proyecto_INICIO, 2383622/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202383623	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,230,682.40	2,230,682.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230682.4, modificado:2230682.4}}	015 K014. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL E.J. CUVIAC - 117259	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117259	S	90	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202383624	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,640,485.64	2,640,485.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640485.64, modificado:2640485.64}}	016 K005. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL E.J. RAYA ZARAGOZA - 117260	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	117260	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	2	TAB240202384004	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,986,215.93	1,986,215.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986215.93, modificado:1986215.93}}	019 K005. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL E.J. POMOCA - 118713	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	118713	S	95	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}
2024	2	TAB240202384041	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				369,512.86	369,512.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369512.86, modificado:369512.86}}	020 K002. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA RA. SANTA ROSA 2DA. SECC. POANA ESTACIÓN - 118855	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	118855	S	85	80	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202383623	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CUVIAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA EL EJ MADERO PRIMERA SECC, lon:-92.73298383,	15-04-2024	28-06-2024	2,230,682.40	2,197,258.92	1,653,419.38	1,653,419.38	1,653,419.38	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-RAMO33007/2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2197258.92, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2383623/proyecto_PROCESO, 2383623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383624	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-	15-04-2024	28-04-2024	2,640,485.64	2,601,685.10	2,544,936.36	2,430,081.45	1,553,708.60	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-RAMO33006/2024, contratista:MAURICIO ISIDRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2601685.1, importe_modificado:2601685.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2383624/proyecto_PROCESO, 2383624/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384004	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POMOCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION A GRAN PODER, lon:-92.65842508,	17-04-2024	15-06-2024	1,986,215.93	1,986,215.93	896,050.11	896,050.11	896,050.11	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-RAMO33012/2024, contratista:EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1948655.22,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{2384004/proyecto_PROCESO, 2384004/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384041	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:CALLE/ION CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 SANTA ROSA ZDA, SECCIÓN ESTACION POANÁ), TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A 1.5 KM	22-03-2024	20-05-2024	369,512.86	369,512.86	300,259.56	300,259.56	300,259.56	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146046, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:369512.86, importe_modificado:369512.86}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}}	{2384041/proyecto_PROCESO, 2384041/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202387439	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				610,301.67	610,301.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610301.67, modificado:610301.67}}	031 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. LIBERTAD - 139739	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	139739	S	45	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:987.76, meta_modificada:987.76}}
2024	2	TAB240202387532	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				999,843.25	999,843.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999843.25, modificado:999843.25}}	032 K008. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL E.J. CERRO BLANCO 1RA. SECC - 140950	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	140950	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202387936	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,299,915.82	1,299,915.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299915.82, modificado:1299915.82}}	033 K005. CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL E.J. LA CUMBRE - 142842	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142842	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:765.6, meta_modificada:765.6}}
2024	2	TAB240202387948	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				639,750.56	639,750.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639750.56, modificado:639750.56}}	035 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL N.C.P. DIVISIÓN DEL NORTE - 142851	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142851	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.21, meta_modificada:925.21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202387439	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:ANDADOR CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LIBERTAD, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LOS TECHOS SE CONSTRUYEN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.71460354,	08-05-2024	21-06-2024	610,301.67	601,521.38	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-040/2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:601521.38, importe_modificado:6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2387439/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387532	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO IRA, SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.78440563,	08-05-2024	21-06-2024	999,843.25	984,623.00	436,597.48	436,597.48	436,597.48	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-018/2024, contratista:CONSOTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:984623.0, importe_modificado:984623.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2387532/proyecto_PROCESO, 2387532/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387936	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA CUMBRE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.73470495, lat:17.43914834}}	08-05-2024	08-07-2024	1,299,915.82	1,280,329.49	1,199,443.54	1,199,443.54	1,196,063.46	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-031/2024, contratista:FAMZUGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1280329.49, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2387936/proyecto_PROCESO, 2387936/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387948	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 DIVISION DEL NORTE, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	08-05-2024	21-06-2024	639,750.56	630,869.41	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-036/2024, contratista:RUBEN ZURITA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:630869.41, importe_modificado:630869.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2387948/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joselortorresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202387952	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,193,411.03	1,193,411.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193411.03, modificado:1193411.03}}	036 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL N.C.P. LA CUESTA - 142873	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142873	S		60	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1548.2, meta_modificada:1548.2}}
2024	2	TAB240202387956	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,091,042.72	3,350,436.12	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3091042.72, modificado:3350436.12}}	037 K014. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL EJ. ZUNU Y PATASTAL - 142879	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142879	S		180	170	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202387975	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,199,805.47	1,199,805.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199805.47, modificado:1199805.47}}	038 K002. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL E.J. LA PILA - 142958	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142958	S		90	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}
2024	2	TAB240202387984	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,237,864.52	1,067,124.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237864.52, modificado:1067124.59}}	041 K008. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA RA. LOMAS ALEGRES 2DA. SECC. CASTARAL - 142966	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142966	S		80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202387952	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:97, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA CUESTA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	08-05-2024	21-06-2024	1,193,411.03	1,193,411.03	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-012/2024, contratista:EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1948655.22,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2387952/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202387956	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ZUNÚ Y PATASTAL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA CIUDAD, lon:-92.81222381, lat:17.47429157}}	08-05-2024	21-07-2024	3,350,436.12	3,350,436.12	449,964.26	449,964.26	449,964.26	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-026/2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3044677.07, importe_modificado:3044677.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2387956/proyecto_INICIO, 2387956/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202387975	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LA PILA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	08-05-2024	06-07-2024	1,199,805.47	1,199,805.47	1,155,790.37	1,155,790.37	1,155,790.37	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-033/2024, contratista:RUBICEL ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1181813.13, importe_modificado:1181813.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}	{2387975/proyecto_PROCESO, 2387975/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387984	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES ZDA, SECCIÓN (CASTAÑAL), TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD FRENTE AL COMEDOR	08-05-2024	06-06-2024	1,067,124.59	1,067,124.59	849,837.33	849,837.33	849,837.33	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-023/2024, contratista:CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1051977.68, importe_modificado:1051977.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}}	{2387984/proyecto_INICIO, 2387984/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:josefortresis, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202387986	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,190,833.33	1,190,833.33	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190833.33, modificado:1190833.33}}	042 K005. CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA RA. LOMAS ALEGRES 4TA. SECC. EL HULAR - 142967	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142967	S	50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}
2024	2	TAB240202387988	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				858,308.20	858,308.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858308.2, modificado:858308.2}}	043 K008. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL E.J. LIMÓN - 142968	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142968	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2024	2	TAB240202387992	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,209,267.71	2,209,267.71	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2209267.71, modificado:2209267.71}}	045 K005. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL E.J. CERRO BLANCO 5TA. SECC - 142970	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142970	S	150	140	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	2	TAB240202387993	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				419,447.80	419,447.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419447.8, modificado:419447.8}}	046 K005. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL E.J. MEXQUITO - 142971	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142971	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202387986	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 4TA. SECCION (EL HULAR), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	08-05-2024	21-06-2024	1,190,833.33	1,190,833.33	275,052.88	275,052.88	275,052.88	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-035/2024, contratista:CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1172958.07, importe_modificado:1172958.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2387986/proyecto_PROCESO, 2387986/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387988	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 EL LIMON, TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA LLKENDO DE GUAYAL A LIMON A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE	08-05-2024	06-06-2024	858,308.20	858,308.20	662,356.42	662,356.42	662,356.42	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-039/2024, contratista:CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:844917.22, importe_modificado:844917.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2387988/proyecto_PROCESO, 2387988/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:joseortorresis, fecha:2024-06-21}}
TAB240202387992	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:ANDADOR CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO STA. SECCION, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD EN DONDE SE	08-05-2024	21-07-2024	2,209,267.71	2,175,271.20	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-044/2024, contratista:CONSOTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2175271.2, importe_modificado:2175271.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2387992/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387993	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 MEXIQUITO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTRADA LADO	08-05-2024	06-07-2024	419,447.80	419,447.80	294,686.61	294,686.61	294,686.61	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-032/2024, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:413031.85, importe_modificado:413031.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	{2387993/proyecto_PROCESO, 2387993/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202387997	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,408,061.92	1,408,061.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408061.92, modificado:1408061.92}}	048 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL N.C.P. NUEVO MADERO - 142973	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142973	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2656.6, meta_modificada:2656.6}}
2024	2	TAB240202388282	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,128,472.77	1,128,472.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128472.77, modificado:1128472.77}}	034 K005. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL EJ. NOVAPAC - 142846	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142846	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}
2024	2	TAB240202388318	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,282,931.97	3,282,931.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3282931.97, modificado:3282931.97}}	039 K014. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS N.C.P. CARLOS A. MADRAZO - 142959	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142959	S	150	140	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202388320	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,090,302.72	1,090,302.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090302.72, modificado:1090302.72}}	040 K008. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA RA. POCHITOCAL 1RA. SECC. LA PALMA - 142961	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142961	S	50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.27, meta_modificada:1.27}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202387997	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:114, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVO MADERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	08-05-2024	06-07-2024	1,408,061.92	1,388,738.48	774,128.91	774,128.91	774,128.91	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-037/2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1388738.48, importe_modificado:1	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(2387997/proyecto_P ROCESO, 2387997/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valida do avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseortoresis, fecha:2024-06-21))
TAB240202388282	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NOYPAC, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MADERO	08-05-2024	06-07-2024	1,128,472.77	1,112,103.87	728,449.72	728,449.72	417,814.84	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-034/2024, contratista:FAMZUGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1112103.87, importe_modificado:1	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0))	(2388282/proyecto_P ROCESO, 2388282/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valida do avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseortoresis, fecha:2024-06-21))
TAB240202388318	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:112, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CARLOS A. MADRAZO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.5985093,	08-05-2024	21-07-2024	3,282,931.97	3,233,355.07	978,200.00	978,200.00	978,200.00	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-024/2024, contratista:JAVIER ENEZAS CANO MOLLINEDO, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3233355.07, importe_modificado:3 233355.07))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0))	(2388318/proyecto_P ROCESO, 2388318/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valida do avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseortoresis, fecha:2024-06-21))
TAB240202388320	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:103, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (LA PALMA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EL PRIMER TRAMO PASANDO LA	08-05-2024	06-06-2024	1,090,302.72	1,090,302.72	901,347.74	901,347.74	901,347.74	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-017/2024, contratista:SARA LOPEZ ROYVIRA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1073258.85, importe_modificado:1 073258.85))	(meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:1.0))	(2388320/proyecto_P ROCESO, 2388320/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202388331	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,127,222.27	1,127,222.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127222.27, modificado:1127222.27}}	044 K008. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RA. GRAN PODER - 142969	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142969	S		50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}
2024	2	TAB240202388336	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				665,509.45	665,509.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665509.45, modificado:665509.45}}	047 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. NUEVA ESPERANZA - 142972	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	142972	S		30	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:765.13, meta_modificada:765.13}}
2024	2	TAB240202388893	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	ESTATAL	ESTATAL	4,026,901.42	4,026,901.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610760.57, modificado:1610760.57}, #2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2416140.85, modificado:2416140.85}}	023 K005. REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO FAUSTO MENDEZ JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, COLONIA PUEBLO NUEVO - 145457	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	145457	S		150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}
2024	2	TAB240202389170	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	ESTATAL	ESTATAL	3,790,403.14	3,790,403.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516161.26, modificado:1516161.26}, #2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2274241.88, modificado:2274241.88}}	025 K003. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO TACOTALPA, EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3RA. SECCIÓN - 146188	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	146188	S		100	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202388331	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 GRAN PODER, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN CARRETERA POMUCA PASAMONOS LADO IZQUIERDO ENTRA A GRAN PODER LA OBRA	08-05-2024	21-06-2024	1,127,222.27	1,110,380.91	364,212.66	364,212.66	362,014.83	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-025/2024, contratista:JORGE RAUL ARIAS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1110380.91, importe_modificado:1110380.91))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0))	(2388331/proyecto_PROCESO, 2388331/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202388336	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 NUEVA ESPERANZA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	08-05-2024	21-06-2024	665,509.45	655,557.85	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-042/2024, contratista:JORGE RAUL ARIAS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:655557.85, importe_modificado:196667.36))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2388336/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseelortorresis, fecha:2024-06-21))
TAB240202388893	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 27 DE FEBRERO CIUDAD TACOTALPA, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE AV MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE DE A TRAS DEL ME,	13-05-2024	13-09-2024	1,610,760.57	611,162.90	611,162.90	611,162.90	611,162.90	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM/MTA/FISE/RAMO33/IR/030E/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3947350.54, importe_modificado:3947350.54))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(2388893/proyecto_PROCESO, 2388893/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389170	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCION), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA	13-05-2024	11-07-2024	1,516,161.26	889,260.69	889,260.69	889,260.69	889,260.69	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-FISE-RAMO33-IR-020E-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3715216.11, importe_modificado:3	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0))	(2389170/proyecto_PROCESO, 2389170/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202389190	Proyecto de inversión	2024	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,557,952.68	1,557,952.68	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557952.68, modificado:1557952.68}}	026 K02. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO PASAMONOS - 146214	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	146214	S	110	100	0	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2]}
2024	2	TAB240202390478	Proyecto de inversión	2024	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,130,821.48	1,130,821.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130821.48, modificado:1130821.48}}	049 K02. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. LA RAYA 1RA. SECC. NAVA - 150125	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	150125	S	65	60	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1473.2, meta_modificada:1473.2]}
2024	2	TAB240202390499	Proyecto de inversión	2024	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,547,578.90	1,547,578.90	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547578.9, modificado:1547578.9}}	050 K03. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO AGUA ESCONDIDA - 150191	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	150191	S	50	40	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0]}
2024	2	TAB240202390983	Proyecto de inversión	2024	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,479,708.73	1,771,208.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479708.73, modificado:1771208.73}}	051 K02. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJIDO POCHITOCAL 1RA. SECC. TILA Y TORONJO - 153690	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	153690	S	80	70	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1730.9, meta_modificada:1730.9]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202389190	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 PASAMONOS, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DEL EJIDO GUAYAL INICIANDO EN LA CAPTACION Y LA RED SE	13-05-2024	11-07-2024	1,557,952.68	908,634.59	908,634.59	908,634.59	908,634.59	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-FISE-RAMO33-IR-029E-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3816481.47, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.5}}	{2389190/proyecto_INICIO, 2389190/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390478	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA	08-05-2024	21-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2390478/proyecto_PROCESO, 2390478/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390499	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:94, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 AGUA ESCONDIDA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO A LA COMUNIDAD CONTINUANDO DE FRENTE Y EN LA ESCUELA	08-05-2024	08-07-2024	1,547,578.90	1,547,578.90	1,425,396.29	1,425,396.29	1,425,396.29	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-038/2024, contratista:MELVIN ARTURO PINTADO CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1524582.25, importe_modificado:1524582.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2390499/proyecto_PROCESO, 2390499/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390983	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (TLA Y TORONAL), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN	08-05-2024	06-07-2024	1,771,208.73	1,457,564.55	0.00	0.00	0.00	{ctot:1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-028/2024, contratista:SARA LOPEZ ROVIRA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1457564.55, importe_modificado:1457564.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2390983/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joselortorresil, fecha:2024-06-24}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202391299	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,389,767.37	1,389,767.37	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389767.37, modificado:1389767.37}}	059 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. POCHITOCAL 3RA. SECCION - 155494	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	155494	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1555.4, meta_modificada:1555.4}}
2024	2	TAB240202391320	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				865,189.24	865,189.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865189.24, modificado:865189.24}}	060 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJIDO ARROYO SECO MIRAFLORES - 155610	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	155610	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1218.7, meta_modificada:1218.7}}
2024	2	TAB240202391342	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				826,071.44	826,071.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826071.44, modificado:826071.44}}	061 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 155721	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	155721	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}}
2024	2	TAB240202391736	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,699,967.90	1,699,967.90	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699967.9, modificado:1699967.9}}	062 K005. CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN EL EJIDO BUENOS AIRES - 159708	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	159708	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:239.46, meta_modificada:239.46}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202391299	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 3RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA	10-06-2024	29-07-2024	1,389,767.37	1,368,992.78	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-058/2024, contratista:1,368,992.78, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1368992.78, importe_modificado:410697.63))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2391299/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseortorresil, fecha:2024-06-24))
TAB240202391320	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 ARROYO SECO MIRAFLORES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ESTAS DISTRIBUIDOS DENTRO DE	10-06-2024	29-07-2024	865,189.24	852,075.46	143,099.44	42,929.83	42,929.83	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-052/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CORISI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:852075.46, importe_modificado:852075.48))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0))	(2391320/proyecto_PROCESO, 2391320/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseortorresil, fecha:2024-06-24))
TAB240202391342	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BENITO JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon-	10-06-2024	24-07-2024	826,071.44	813,737.20	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-051/2024, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:813737.2, importe_modificado:813737.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2391342/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08))	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:joseortorresil, fecha:2024-06-24))
TAB240202391736	1	(geot: [cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENOS AIRES, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.71068352,	10-06-2024	08-08-2024	1,699,967.90	1,674,764.87	0.00	0.00	0.00	(ctot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO33-056/2024, contratista:JORGE RAUL ARIAS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1674764.87, importe_modificado:1674764.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2391736/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202391787	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,541,008.81	1,541,008.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541008.81, modificado:1541008.81}}	063 K005. CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN EL EJIDO LIBERTAD - 160055	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	160055	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:503.7, meta_modificada:503.7}}
2024	2	TAB240202391814	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,197,141.17	1,197,141.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197141.17, modificado:1197141.17}}	064 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA POCHITOCAL 2DA. SECCION - 160229	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	160229	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1240.6, meta_modificada:1240.6}}
2024	2	TAB240202392970	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,906,199.80	1,906,199.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906199.8, modificado:1906199.8}}	065 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. LOMAS ALEGRES 1RA. SECC - 166649	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166649	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2530.9, meta_modificada:2530.9}}
2024	2	TAB240202392978	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,395,673.17	1,395,673.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395673.17, modificado:1395673.17}}	066 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. MADRIGAL 2DA. SECC. REFORMA - 166675	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166675	S	60	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1588.6, meta_modificada:1588.6}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202391787	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LIBERTAD, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.71404832,	10-06-2024	08-08-2024	1,541,008.81	1,517,685.68	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO330612024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1517685.68, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2391787/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202391814	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA	10-06-2024	29-07-2024	1,197,141.17	1,178,793.35	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO330472024, contratista:SARA LOPEZ ROVIRA, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1178793.35, importe_modificado:1178793.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2391814/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392970	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	10-06-2024	08-08-2024	1,906,199.80	1,877,384.47	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-RAMO330592024, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1877384.47, importe_modificado:1877384.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2392970/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392978	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 REFORMA (MADRIGAL 2DA. SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA	10-06-2024	29-07-2024	1,395,673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2392978/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202392985	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,306,567.40	1,306,567.40	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306567.4, modificado:1306567.4}}	067 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. CEIBITA 2DA. SECC - 166700	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166700	S		50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1666.5, meta_modificada:1666.5}}
2024	2	TAB240202392996	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,150,572.50	2,150,572.50	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150572.5, modificado:2150572.5}}	068 K002. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN - 166721	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166721	S		110	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2669.0, meta_modificada:2669.0}}
2024	2	TAB240202393002	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				651,267.78	651,267.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651267.78, modificado:651267.78}}	069 K005. REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL E.J. EMILIANO ZAPATA - 166770	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166770	S		90	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.87, meta_modificada:149.87}}
2024	2	TAB240202393007	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,237,930.44	1,237,930.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237930.44, modificado:1237930.44}}	070 K022. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL E.J. CARIDAD GUERRERO - 166797	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166797	S		110	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2115.1, meta_modificada:2115.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202392985	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CEIBITA 2DA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO, LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	10-06-2024	29-07-2024	1,306,567.40	1,286,857.59	0.00	0.00	0.00	{cttot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-ITA-RAM033060/2024, contratista:RUBICEL ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1286857.59, importe_modificado:1286857.59)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2392985/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392996	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO 4TA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO, LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	10-06-2024	23-08-2024	2,150,572.50	2,118,430.35	0.00	0.00	0.00	{cttot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-ITA-RAM033054/2024, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:2118430.35, importe_modificado:2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2392996/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393002	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LADO IZQUIERDO, lon:-92.818304,	10-06-2024	23-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2393002/proyecto_IN(CIO)}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA POR QUE ES NECESARIO REPLANTEARLO PARA MEJOR CALIDAD, trimestre:2.0, usuario:valtasarreyess, fecha:2024-07-13}}	Sin observaciones
TAB240202393007	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CARIDAD GUERRERO, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO, LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-	10-06-2024	24-07-2024	1,237,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2393007/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202393008	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,487,655.44	1,487,655.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487655.44, modificado:1487655.44}}	071 K008. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. AGUA BLANCA - 166800	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166800	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
2024	2	TAB240202393009	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,399,821.31	1,399,821.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399821.31, modificado:1399821.31}}	072 K002. MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BUENA VISTA - 166802	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	166802	S	150	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}
2024	2	TAB240202394183	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				982,803.54	982,803.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982803.54, modificado:982803.54}}	073 K014. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA LEONA VICARIO EN EL EJIDO CERRO BILANCO 2DA. SECCION - 171740	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	171740	S	15	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.58, meta_modificada:74.58}}
2024	2	TAB240102344187	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				225,043.38	206,870.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225043.38, modificado:206870.78}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CO. DE TEAPA, COL. REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA. - 16867	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	16867	S	1,562	1,561	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202393008	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 AGUA BLANCA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.62138147, lat:17.48599733}}	10-06-2024	24-07-2024	1,487,655.44	1,465,365.75	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-RAMO33045/2024, contratista:JAVIER ENIAS CANO MOLINEDO, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1465365.75, importe_modificado:1465365.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2393008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393009	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE SUS ACCESOS PRINCIPALES,}}	10-06-2024	08-08-2024	1,399,821.31	1,399,821.31	840,847.16	840,847.16	840,847.16	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-RAMO33049/2024, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1378673.58, importe_modificado:1378673.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2393009/proyecto_PROCESO, 2393009/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202394183	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO BLANCO ZDA. SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-}}	10-06-2024	08-08-2024	982,803.54	957,681.28	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-RAMO33055/2024, contratista:JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:957681.28, importe_modificado:9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2394183/proyecto_PROCESO, 2394183/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102344187	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LA CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA DONDE SE ENCUENTRA LA ANTIGUA}}	11-03-2024	09-04-2024	206,870.78	206,870.78	206,870.78	206,870.78	206,870.78	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-02-AD02/2024, contratista:ABRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:225043.38, importe_modificado:221869.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2344187/proyecto_INICIO, 2344187/proyecto_PROCESO, 2344187/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202356108	Acción	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,246,849.20	1,246,849.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246849.2, modificado:1246849.2}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 30343	27	Tabasco	16	Teapa	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Teapa	30343	N/A	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB240202356896	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,582,327.99	1,572,945.69	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582327.99, modificado:1572945.69}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM - 32615	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	32615	S	2,715	2,644	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:205.4, meta_modificada:205.4}}
2024	2	TAB240202357811	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				3,113,806.24	3,104,210.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3113806.24, modificado:3104210.99}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM - 33063	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	33063	S	2,715	2,644	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2189.8, meta_modificada:2189.8}}
2024	2	TAB240202361760	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				49,616.16	48,360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION MEXIQUITO - 49980	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	49980	S	98	98	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202356108	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.952994, lat:17.546294}}	01-01-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2356108/proyecto_FIN, 2356108/proyecto_PROCESO, 2356108/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO ES DE GASTO CORRIENTE POR LO QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN. POR TANTO SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO.,	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseortoresis, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:luischavez, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:luischavez, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:luischavez, fecha:2024-07-15}, obs5: {observación..., trimestre:2.0, usuario:luischavez, fecha:2024-07-
TAB240202356896	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAM COLONIA SANTA CRUZ, 86900 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ZAPATA Y AVENIDA LA VENTA, CALLE BONAMPAK SE UBICA A UNOS METROS DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ A 70 MTS. DE DE LA OFICINA DE TONY	08-04-2024	21-06-2024	1,572,945.69	1,572,945.69	1,572,945.69	1,148,350.84	1,148,350.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-03-AD03/2024, contratista:ING. JESUS MIGUEL CANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1572945.69, importe_modificado:1572945.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.4}}	{2356896/proyecto_PROCESO, 2356896/proyecto_INICIO, 2356896/proyecto_INICIO, 2356896/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202357811	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAM COLONIA SANTA CRUZ, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ZAPATA Y CALLE LA VENTA, CALLE BONAMPAK SE UBICA A UNOS METROS DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ A 70 MTS. DE DE LA OFICINA DE TONY	26-04-2024	24-06-2024	3,104,210.99	3,104,210.99	3,104,210.99	1,726,233.94	1,726,233.94	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-001-1/2024, contratista:ING. JESUS MIGUEL CANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:3104210.99, importe_modificado:3104210.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}}	{2357811/proyecto_PROCESO, 2357811/proyecto_INICIO, 2357811/proyecto_PROCESO, 2357811/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202361760	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION (MEXIQ KILOMETRO 12 + 977 RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1A SECC MEXIQUITO, 86823 HERMENEGILDO	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:583638.99, importe_modificado:583638.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2361760/proyecto_INICIO, 2361760/proyecto_PROCESO, 2361760/proyecto_FIN, 2361760/proyecto_INICIO, 2361760/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202362055	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				69,462.62	58,366.21	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69462.62, modificado:58366.21}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. ANDRÉS QUINTANA ROO - 48784	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	48784	S	596	585	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2024	2	TAB240202362109	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				69,462.62	67,704.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69462.62, modificado:67704.8}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA ANDRÉS QUINTANA ROO 2DA. SECCION LAS MIRANDAS - 48945	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	48945	S	268	273	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2024	2	TAB240202362378	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				49,616.16	48,360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA, ARGENTINA - 49903	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	49903	S	328	321	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202363017	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				49,616.16	48,360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 1RA. SECCION BUENAVISTA - 54414	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	54414	S	91	106	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202362055	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO ANDRES QUINTANA ROO KILOMETRO 19 + 900 EJIDO ANDRES QUINTANA ROO, 86824 ANDRES QUINTANA ROO, TEAPA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA TEAPA VILLAHERMOSA AL	02-05-2024	30-06-2024	58,366.21	58,366.21	58,366.21	58,366.21	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2362055/proyecto_PROCESO, 2362055/proyecto_FIN, 2362055/proyecto_PROCESO, 2362055/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observacion:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones
TAB240202362109	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - R/A ANDRES QUINTANA ROO 2DA. SECCION KILOMETRO 15 + 645 RANCHERIA ANDRES QUINTANA ROO 2DA SECCION, 86824 ANDRES QUINTANA ROO IRA SECCION, TEAPA	02-05-2024	30-06-2024	67,704.80	67,704.80	67,704.80	67,704.80	67,704.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2362109/proyecto_INICIO, 2362109/proyecto_PROCESO, 2362109/proyecto_FIN, 2362109/proyecto_PROCESO, 2362109/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202362378	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - R/A FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) KILOMETRO 6 + 500 RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA ARGENTINA, 86806 FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA), TEAPA TABASCO ENTRE Y , SE	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2362378/proyecto_PROCESO, 2362378/proyecto_INICIO, 2362378/proyecto_FIN, 2362378/proyecto_INICIO, 2362378/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202363017	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - R/A IGNACIO ALLENDE IRA, SECCION BUENA VISTA KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE IRA SECCION, 86908 IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE Y , DE LA	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2363017/proyecto_INICIO, 2363017/proyecto_PROCESO, 2363017/proyecto_INICIO, 2363017/proyecto_FIN, 2363017/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202363570	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				49.616.16	48.360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION, RANCHO NUEVO - 53947	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	53947	S	268	273	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202363609	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				148.848.47	145.081.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148848.47, modificado:145081.72}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION - 54087	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	54087	S	528	549	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB240202364043	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				49.616.16	48.360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA. SECCION LA ERMITA - 55510	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	55510	S	104	124	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202364126	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				496.161.58	483.605.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496161.58, modificado:483605.74}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA - 55760	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	55760	S	2,141	2,011	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202363570	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - R/A HERMENEGILDO GALEANA ZDA, SECCION RANCHO NUEVO, KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA ANDRÉS QUINTANA, ROD ZDA SECCIÓN, 86824 HERMENEGILDO GALEANA	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2363570/proyecto_INICIO, 2363570/proyecto_FIN, 2363570/proyecto_PROCESO, 2363570/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202363609	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - POBLADO IGNACIO ALLENDE ZDA, SECCION KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO IGNACIO ALLENDE ZA SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE ZDA, SECCIÓN, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DEL	02-05-2024	30-06-2024	145,081.72	145,081.72	145,081.72	145,081.72	145,081.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2363609/proyecto_PROCESO, 2363609/proyecto_INICIO, 2363609/proyecto_FIN, 2363609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364043	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - R/A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA. SECC. LA ERMITA KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN, 86827 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2364043/proyecto_INICIO, 2364043/proyecto_FIN, 2364043/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS., trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones
TAB240202364126	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 100 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DE LA CD. DE TEAPA TOMANDO LA CARRETERA TEAPA VILLAHERMOSA	02-05-2024	30-06-2024	483,605.74	483,605.74	483,605.74	483,605.74	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2364126/proyecto_INICIO, 2364126/proyecto_FIN, 2364126/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS., del numero de obra 054-1004 al 089-1004 consecutivos., trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB2402023644282	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				79,385.85	77,376.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79385.85, modificado:77376.92}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA, MARIANO ABASOLO - 56325	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	56325	S	355	340	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2024	2	TAB240202364423	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				99,232.32	96,721.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99232.32, modificado:96721.15}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA, MIGUEL HIDALGO ZDA. SECCION LOS ALAMOS - 58458	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	58458	S	104	104	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202364444	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				248,080.79	241,802.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248080.79, modificado:241802.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA, MIGUEL HIDALGO ZDA. SECCION FRANCISCO SARABIA - 58516	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	58516	S	745	761	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202364490	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				79,385.85	77,376.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79385.85, modificado:77376.92}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL MINA Y MATAMOROS MARIANO MATAMOROS - 56931	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	56931	S	111	110	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202364282	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RANCHERIA MARIANO ABALOSO KILOMETRO 3 + 700 RANCHERIA MARIANO ABASOLO ABASOLITO, 86803 MARIANO ABASOLO, TEAPA TABASCO ENTRE Y DE LA CD. DE TEAPA EN MORELIA SE TOMA L. Ion-	02-05-2024	30-06-2024	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2364282/proyecto_PROCESO, 2364282/proyecto_FIN, 2364282/proyecto_PROCESO, 2364282/proyecto_INICIO, 2364282/proyecto_FIN, 2364282/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364423	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC. LOS ALAMOS KILOMETRO 9 + 350 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN LOS ALAMOS. 86926 MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LOS ALAMOS),	02-05-2024	30-06-2024	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2364423/proyecto_PROCESO, 2364423/proyecto_INICIO, 2364423/proyecto_PROCESO, 2364423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364444	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION FRANCISCO SA KILOMETRO 5 + 400 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION FCO. SARABIA, 86826 MIGUEL HIDALGO 2DA.	02-05-2024	30-06-2024	241,802.87	241,802.87	241,802.87	241,802.87	241,802.87	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2364444/proyecto_PROCESO, 2364444/proyecto_FIN, 2364444/proyecto_PROCESO, 2364444/proyecto_INICIO, 2364444/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364490	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO MINA Y MATAMOROS LA TRINIDAD KILOMETRO 11 + 700 EJIDO MINA Y MATAMOROS LA TRINIDAD, 86906 MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD), TEAPA	02-05-2024	30-06-2024	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2364490/proyecto_INICIO, 2364490/proyecto_PROCESO, 2364490/proyecto_FIN, 2364490/proyecto_INICIO, 2364490/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202364656	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				198,464.63	193,442.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198464.63, modificado:193442.3}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO LERMA - 59107	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	59107	S	862	863	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202364605	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				99,232.32	96,721.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99232.32, modificado:96721.15}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN SAN ANTONIO LAS ÁNIMAS - 59231	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	59231	S	123	143	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202364656	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				49,616.16	48,360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN LAS DELICIAS - 59498	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	59498	S	503	486	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202364760	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				148,848.47	145,081.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148848.47, modificado:145081.72}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN - 59978	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	59978	S	456	419	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202364655	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KILOMETRO 7 + 270 EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA, 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 7.27	02-05-2024	30-06-2024	193,442.30	193,442.30	193,442.30	193,442.30	193,442.30	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2364565/proyecto_INICIO, 2364565/proyecto_FIN, 2364565/proyecto_PROCESO, 2364565/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364605	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - E.J. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAN ANTONIO LAS ANÍMAS, 86827 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAN	02-04-2024	30-06-2024	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2364605/proyecto_PROCESO, 2364605/proyecto_INICIO, 2364605/proyecto_FIN, 2364605/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364656	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LAS DELICIAS KILOMETRO 10 + 550 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LAS DELICIAS, 86827 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LAS DELICIAS), TEAPA	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2364656/proyecto_PROCESO, 2364656/proyecto_FIN, 2364656/proyecto_PR OCESO, 2364656/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202364760	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN KILOMETRO 17 + 670 EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN, 86825 MANUEL BUELTA Y RAYÓN, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA A REALIZAR SE UBICA A	02-05-2024	30-06-2024	145,081.72	145,081.72	145,081.72	145,081.72	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2364760/proyecto_INICIO, 2364760/proyecto_PROCESO, 2364760/proyecto_FIN, 2364760/proyecto_PR OCESO, 2364760/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202365036	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				49.616.16	48.360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA, MIGUEL HIDALGO 1RA, SECCION LAS GARDENIAS - 58427	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	58427	S	119	135	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202365177	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				49.616.16	48.360.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49616.16, modificado:48360.57}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL - 61407	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	61407	S	115	112	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202365251	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				99.232.32	96.721.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99232.32, modificado:96721.15}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN SANTA RITA - 61663	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	61663	S	187	242	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202365350	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				99.232.32	96.721.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99232.32, modificado:96721.15}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN - 61998	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	61998	S	782	722	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202365036	1	{geot1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION LAS GARDENIAS KILOMETRO 3+ 500 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION LAS GARDENIAS, 86826 MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION LAS	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57		{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)}	(2365036/proyecto_INICIO), (2365036/proyecto_PROCESO), (2365036/proyecto_FIN), (2365036/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365177	1	{geot1: {cve_municipio:16, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL KILOMETRO 12 + 170 EJIDO MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL, 86906 MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL), TEAPA	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	0.00	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)}	(2365177/proyecto_PROCESO), (2365177/proyecto_INICIO), (2365177/proyecto_FIN), (2365177/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365251	1	{geot1: {cve_municipio:16, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SANTA RITA KILOMETRO 23 + 000 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SANTA RITA, 86825 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SANTA RITA), TEAPA	02-05-2024	30-06-2024	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	0.00	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	(2365251/proyecto_INICIO), (2365251/proyecto_FIN), (2365251/proyecto_PROCESO), (2365251/proyecto_FIN), (2365251/proyecto_PROCESO), (2365251/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365350	1	{geot1: {cve_municipio:16, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COLONIA EUREKA Y BELÉN KILOMETRO 2 + 440 COLONIA EUREKA Y BELÉN, 86801 EUREKA Y BELÉN, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 2.44 KM. DE LA CD. DE TEAPA TABASCO.	02-05-2024	30-06-2024	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	0.00	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)}	(2365350/proyecto_INICIO), (2365350/proyecto_FIN), (2365350/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Valido avances	{fobs1: (observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024. ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS. del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos , trimestre 2.0, usuario:jprogcomera, fecha:2024-07-02)}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202365401	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				109,155.55	106,393.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109155.55, modificado:106393.26}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. VICENTE GUERRERO GUANAL - 62366	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	62366	S	336	369	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2024	2	TAB240202366072	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				99,232.32	96,721.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99232.32, modificado:96721.15}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. COLORADO, BENITO JUAREZ - 62524	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	62524	S	336	288	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202366077	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				99,232.32	96,721.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99232.32, modificado:96721.15}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. COLONIA MUNICIPAL - 64731	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	64731	S	309	307	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202366105	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				158,771.71	154,753.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158771.71, modificado:154753.84}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO - 64838	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	64838	S	364	354	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202365401	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO GUANAL KILOMETRO 10 + 030 EJIDO VICENTE GUERRERO GUANAL, 86807 VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA TABASCO ENTRE Y	02-05-2024	30-06-2024	106,393.26	106,393.26	106,393.26	106,393.26	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2365401/proyecto_INICIO, 2365401/proyecto_FIN, 2365401/proyecto_PROCESO, 2365401/proyecto_FINAL, 2365401/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, , trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202366072	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ) KILOMETRO 16 + 000 EJIDO COLORADO BENITO JUÁREZ, 86820 COLORADO (BENITO JUÁREZ), TEAPA TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 16 KM. DE LA C.	02-05-2024	30-06-2024	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2366072/proyecto_INICIO, 2366072/proyecto_FINAL, 2366072/proyecto_PROCESO, 2366072/proyecto_FINAL, 2366072/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, , trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202366077	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TEAPA TABASCO TRAMO COLONIA MUNICIPAL - KILOMETRO 4 KILOMETRO 200 + UNDEFINED COLONIA MUNICIPAL, 86803 COLONIA MUNICIPAL, TEAPA TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 4.200 KM. DE LA CD. DE	02-05-2024	30-06-2024	96,721.15	96,721.15	96,721.15	96,721.15	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2366077/proyecto_INICIO, 2366077/proyecto_FINAL, 2366077/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, , trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202366105	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO SAN LORENZO KILOMETRO 9 + 220 EJIDO VICENTE GUERRERO SAN LORENZO, 86807 VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO), TEAPA TABASCO ENTRE Y , LA	02-05-2024	30-06-2024	154,753.84	154,753.84	154,753.84	154,753.84	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2366105/proyecto_PROCESO, 2366105/proyecto_INICIO, 2366105/proyecto_PROCESO, 2366105/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, , trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202366114	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	79,385.85	77,376.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79385.85, modificado:77376.92}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MARIANO ABASOLO, ABASOLITO - 62783	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	62783	S	236	232	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2024	2	TAB240202367121	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	198,464.63	193,442.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198464.63, modificado:193442.3}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES - 68223	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	68223	S	2,658	2,654	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202367541	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	297,696.95	290,163.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297696.95, modificado:290163.44}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL MURE, COL. SIERRA RIOS Y COL. SIERRA ARROYOS - 70044	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	70044	S	1,020	1,018	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202367569	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	347,313.11	338,524.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347313.11, modificado:338524.02}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA, COL. INDEPENDENCIA Y COL. LAS GRUTAS - 67712	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	67712	S	1,813	1,811	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202366114	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO MARIANO ABASOLO, ABASOLITO KILOMETRO 0 + 791 EJIDO MARIANO ABASOLO ABASOLITO, 86803 MARIANO ABASOLO (ABASOLITO), TEAPA, TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 790MT,	02-05-2024	30-06-2024	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2366114/proyecto_FICIO, 2366114/proyecto_POCESO, 2366114/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observacion:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202367121	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE REYNES BEREZALUCE COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE AZAHARES LA OBRA SE UBICA A 395MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA POR LA CLINICA DE ESPECIALI-	02-05-2024	30-06-2024	193,442.30	193,442.30	193,442.30	193,442.30	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2367121/proyecto_INICIO, 2367121/proyecto_POCESO, 2367121/proyecto_INICIO, 2367121/proyecto_POCESO, 2367121/proyecto_FICIO, 2367121/proyecto_FICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202367541	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS RAMOS COLONIA EL MURE, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE ANASTASIO LUQUE, CALLE DAMIAN PIZA BELTRAN LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA PERFUMERIA	02-05-2024	30-06-2024	290,163.44	290,163.44	290,163.44	290,163.44	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2367541/proyecto_INICIO, 2367541/proyecto_POCESO, 2367541/proyecto_FICIO, 2367541/proyecto_POCESO, 2367541/proyecto_FICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202367569	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MACULIS COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE CEBA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA A 635 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA PASANDO LA CLINICA DE LA SIERRA.,	02-05-2024	30-06-2024	338,524.02	338,524.02	338,524.02	338,524.02	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2367569/proyecto_INICIO, 2367569/proyecto_FICIO, 2367569/proyecto_POCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202367641	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				396,929.26	396,884.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396929.26, modificado:386884.59}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCION Y COL. BOSQUES DE LA SIERRA - 67893	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	67893	S	1,562	1,561	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB240202367647	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				198,464.63	193,442.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198464.63, modificado:193442.3}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TELJERIA - 70384	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	70384	S	220	220	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202368297	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				297,696.95	290,163.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297696.95, modificado:290163.44}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. SIERRA ARROYOS, COL. FLORIDA Y COL. REFORMA - 72673	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	72673	S	2,658	2,656	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202368469	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				347,313.11	338,524.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347313.11, modificado:338524.02}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAZARO CARDENAS 1 - 73169	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	73169	S	1,488	1,487	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202367641	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA REVOLUCION, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA 18 DE MARZO, AVENIDA PALO MULATO LA OBRA SE UBICA A 158 MTS. DEL PUENTE SECO AL OTRO LADO DE LA ESTACION DE	02-05-2024	30-06-2024	386,884.59	386,884.59	386,884.59	386,884.59	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2367641/proyecto_INICIO, 2367641/proyecto_PROCESO, 2367641/proyecto_FIN, 2367641/proyecto_INICIO, 2367641/proyecto_PROCESO, 2367641/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202367647	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TEAPA FRACIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TACOTALPA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE MACUSPANA LA OBRA SE UBICA A 20 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EL	02-05-2024	30-06-2024	193,442.30	193,442.30	193,442.30	193,442.30	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2367647/proyecto_PROCESO, 2367647/proyecto_FIN, 2367647/proyecto_INICIO, 2367647/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202368297	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA COLONIA LA SIERRA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ARROYO OGOIBA Y CALLE PUENTE VERDE, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA A 150MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIAM POR	02-05-2024	30-06-2024	290,163.44	290,163.44	290,163.44	290,163.44	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2368297/proyecto_INICIO, 2368297/proyecto_FIN, 2368297/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202368469	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO GARDENAS COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MAUHUAL Y CALLE AGAVE, CALLE LORENZO MOLLINADO LA OBRA SE UBICA A 100MTS. DEL PUENTE SECOPESADO A UN COSTADO DEL RIO DE TEAPA POR DONDE SE U.	02-05-2024	30-06-2024	338,524.02	338,524.02	338,524.02	338,524.02	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2368469/proyecto_INICIO, 2368469/proyecto_PROCESO, 2368469/proyecto_FIN, 2368469/proyecto_INICIO, 2368469/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202368508	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				198,464.63	193,442.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198464.63, modificado:193442.3}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. SAN ISIDRO Y COL. MORELIA - 71102	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	71102	S	1,049	1,046	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2024	2	TAB240202368986	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				496,161.58	483,605.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496161.58, modificado:483605.74}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. ESCOLAPIJAS, FRACC. SANTA CRUZ, FRACC. CEIBA, TEJERIA Y COL. EL CERRITO - 72788	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	72788	S	2,715	2,644	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}
2024	2	TAB240202369018	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				297,696.95	290,163.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297696.95, modificado:290163.44}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO - 72902	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	72902	S	1,444	1,204	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202372271	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,700,000.00	1,689,333.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1689333.88}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA JUAN ALDAMA, DIVERSAS CALLES - 84674	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	84674	S	2,141	2,011	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202368508	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR MACULIS COLONIA MORELIA, 86803 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y ANDADOR NUMERO 3, ANDADOR NUMERO 5 LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE TEAPA (IN COSTADO DE SEGURIDAD	02-05-2024	30-06-2024	193,442.30	193,442.30	193,442.30	193,442.30	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2368508/proyecto_PROCESO, 2368508/proyecto_INICIO, 2368508/proyecto_FIN, 2368508/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202368986	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LA VENTA COLONIA SANTA CRUZ, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE YAXCHILAM Y CALLE COMALCALCO, CALLE MARCOS E. BECERRA LA OBRA SE UBICA A 486 MTS. DE LA CD. DE TEAPA TOMANDO LA CARRETERA TEAPA TACOTALPA A 166 MTS. A	02-05-2024	30-06-2024	483,605.74	483,605.74	483,605.74	483,605.74	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2368986/proyecto_INICIO, 2368986/proyecto_FIN, 2368986/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202369018	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LINDO MERINO COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JOSE JULIAN DUENAS Y CALLE MANUEL BUELTA, CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ LA OBRA SE UBICA A 150MTS. DEL PALACIO MUNICIPIAL POR DONDE SE UBICA MATERIALES P. Ion-	02-05-2024	30-06-2024	290,163.44	290,163.44	290,163.44	290,163.44	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe_modificado:5803268.88}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2369018/proyecto_INICIO, 2369018/proyecto_FIN, 2369018/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-2/2024, ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 054-k004 al 089-k004 consecutivos, trimestre:2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB240202372271	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 220 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 10.220 KM. DE LA CD. DE TEAPA TOMANDO LA CARRETERA F. Ion-	02-05-2024	30-06-2024	1,689,333.88	1,689,333.88	1,689,333.88	672,345.13	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-06-AD06/2024, contratista:JORGE RAUL ARIAS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1689333.88, importe_modificado:1689333.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2372271/proyecto_INICIO, 2372271/proyecto_PROCESO, 2372271/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202372424	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,203,110.27	1,197,720.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203110.27, modificado:1197720.17}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA - 85127	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	85127	S	1,813	1,811	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}
2024	2	TAB240202380735	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				197,960.23	197,960.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197960.23, modificado:197960.23}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 109177	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	109177	S	1,444	1,204	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:132.5}}
2024	2	TAB240202380899	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				531,061.42	531,061.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531061.42, modificado:531061.42}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 109519	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	109519	S	1,444	1,204	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:113.6}}
2024	2	TAB240202383298	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				567,449.60	567,449.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567449.6, modificado:567449.6}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO UN GOBIERNO PARA TODOS - 117579	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	117579	S	488	462	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202372424	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUA YACAN COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE ROSAS, CALLE JAZMINEZ LA OBRA SE UBICA A 654MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO PASANDO LA CLINICA DE ESPECIALIDADES DE LA SIERRA A 40 MT, lon:-	15-04-2024	28-06-2024	1,197,720.17	1,197,720.17	1,197,720.17	1,000,732.70	1,000,732.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-07-AD07/2024, contratista:ABRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1203110.27, importe_modificado:1197720.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2372424/proyecto_INICIO, 2372424/proyecto_FINAL, 2372424/proyecto_PROCESO, 2372424/proyecto_INICIO, 2372424/proyecto_PROCESO, 2372424/proyecto_INICIO, 2372424/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380735	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ROSADO Y AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA, CALLE SIMON SARLAT NOVA LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO D, lon:-	16-05-2024	29-06-2024	197,960.23	197,960.23	197,960.23	160,589.14	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-09-AD09/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:193096.16, importe_modificado:1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.5}}	{2380735/proyecto_FINAL, 2380735/proyecto_PROCESO, 2380735/proyecto_INICIO, 2380735/proyecto_PROCESO, 2380735/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380899	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ROSADO Y AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA, CALLE SIMON SARLAT NOVA LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO D, lon:-	24-05-2024	07-07-2024	531,061.42	531,061.42	531,061.42	248,945.74	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-08-AD08/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:525849.87, importe_modificado:5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.6}}	{2380899/proyecto_FINAL, 2380899/proyecto_INICIO, 2380899/proyecto_PROCESO, 2380899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202383298	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC GOBIERNO PARA TODO KILOMETRO 1 + 84 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 1.84 KM. DE LA CABECERA	31-05-2024	14-07-2024	567,449.60	567,449.60	567,449.60	418,832.77	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-015-AD15/2024, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:57995.17, importe_modificado:57995.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.5}}	{2383298/proyecto_PROCESO, 2383298/proyecto_INICIO, 2383298/proyecto_PROCESO, 2383298/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202384807	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	478,444.84	478,444.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478444.84, modificado:478444.84}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. ARCADIO ZENTELLA - 121648	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	121648	S	325	348	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:83.6}}
2024	2	TAB240202385981	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	183,884.37	183,884.37	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183884.37, modificado:183884.37}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 128465	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	128465	S	1,444	1,204	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202386022	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	254,390.02	251,719.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254390.02, modificado:251719.79}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 128545	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	128545	S	1,444	1,204	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}
2024	2	TAB240202386101	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	713,010.30	705,548.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713010.3, modificado:705548.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 128691	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	128691	S	1,444	1,204	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.1, meta_modificada:529.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202384807	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE DE TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO ARCADIO ZENTELLA KILOMETRO 11 + 05 EJIDO ARCADIO ZENTELLA, 88906 ARCADIO ZENTELLA, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 11.05 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TO.	20-05-2024	18-06-2024	478,444.84	478,444.84	478,444.84	301,523.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-012-AD12/2024, contratista:José del Carmen Hernández García, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:473335.78, importe_modificado:473335.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.6}}	{2384807/proyecto_INICIO, 2384807/proyecto_PROCESO, 2384807/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202385981	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ROSADO Y AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA, CALLE SIMON SARLAT NOVA LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE, lon:-	14-06-2024	13-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2385981/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202386022	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ROSADO Y AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA, CALLE SIMON SARLAT NOVA LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE, lon:-	14-06-2024	28-07-2024	251,719.79	251,719.79	251,719.79	91,840.08	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-019-AD19/2024, contratista:LUIS EDUARDO DOMINGUEZ LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:251719.79, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{2386022/proyecto_PROCESO, 2386022/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}	
TAB240202386101	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ROSADO Y AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA, CALLE SIMON SARLAT NOVA LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE, lon:-	22-06-2024	05-08-2024	705,548.73	705,548.73	705,548.73	301,246.80	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-020-AD20/2024, contratista:GRUPO CRUZAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:705548.73, importe_modificado:7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.84}}	{2386101/proyecto_INICIO, 2386101/proyecto_PROCESO, 2386101/proyecto_INICIO, 2386101/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202386226	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				134,294.37	131,665.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134294.37, modificado:131665.13}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA - 129204	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	129204	S	220	220	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}
2024	2	TAB240202387005	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				525,026.20	520,763.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525026.2, modificado:520763.15}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE - 136200	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	136200	S	220	220	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:125.3, meta_modificada:125.3}}
2024	2	TAB240202387283	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				271,132.95	268,139.80	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271132.95, modificado:268139.8}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE - 135590	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	135590	S	220	220	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:228.44, meta_modificada:228.44}}
2024	2	TAB240202387404	Proyecto de inversión	2024	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,033,290.86	1,026,963.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033290.86, modificado:1026963.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE - 136620	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	136620	S	220	220	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:709.78, meta_modificada:709.78}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202386226	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JONUTA COLONIA LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE HUIMANGUILLO Y CALLE CENTRO, CALLE JALPA DE MENDEZ LA OBRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRULLILO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA	24-05-2024	22-06-2024	131,665.13	131,665.13	131,665.13	131,665.13	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-010-AD10/2024, contratista:SYLVIA CASTANEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:131677.17, importe_modificado:131677.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}	{2386226/proyecto_PROCESO, 2386226/proyecto_INICIO, 2386226/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387005	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JONUTA COLONIA LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE HUIMANGUILLO Y CALLE CENTRO, CALLE JALPA DE MENDEZ LA OBRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRULLILO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA	24-05-2024	22-06-2024	520,783.15	520,783.15	520,783.15	520,783.15	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-011-AD11/2024, contratista:SYLVIA CASTANEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:520783.15, importe_modificado:520783.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.3}}	{2387005/proyecto_PROCESO, 2387005/proyecto_FIN, 2387005/proyecto_PR	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202387283	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JONUTA COLONIA LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE HUIMANGUILLO Y CALLE CENTRO, CALLE JALPA DE MENDEZ LA OBRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRULLILO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA	22-06-2024	05-08-2024	268,139.80	268,139.80	268,139.80	268,139.80	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-016-AD16/2024, contratista:SYLVIA CASTANEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:268139.8, importe_modificado:268139.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.44}}	{2387283/proyecto_INICIO, 2387283/proyecto_FIN, 2387283/proyecto_INICIO, 2387283/proyecto_PR	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:joselortresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202387404	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JONUTA COLONIA LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE HUIMANGUILLO Y CALLE CENTRO, CALLE JALPA DE MENDEZ LA OBRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRULLILO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA	22-06-2024	05-08-2024	1,026,963.45	1,026,963.45	1,026,963.45	1,026,963.45	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOOTSM-017-AD17/2024, contratista:SYLVIA CASTANEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1026963.45, importe_modificado:1026963.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.78}}	{2387404/proyecto_INICIO, 2387404/proyecto_PR	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF1, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. trimestre:2.0, usuario:joselortresil, fecha:2024-06-21}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397965	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			2,872,583.71	2,872,583.71	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872583.71, modificado:2872583.71}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque Covadonga en la Colonia Miguel Hidalgo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0457	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}
2024	2	TAB240202397966	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			704,597.12	704,597.12	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704597.12, modificado:704597.12}}	Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento La Ceiba de Villa Ocuilzapotlán, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0478	S	8,695	9,277	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}
2024	2	TAB240202397967	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			961,743.02	961,743.02	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961743.02, modificado:961743.02}}	Rehabilitación del alumbrado público la Ranchería Las Matillas 4ta. Sección del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0479	S	54	57	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}
2024	2	TAB240202397968	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			677,553.49	677,553.49	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677553.49, modificado:677553.49}}	Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento Lomas de Esquipulas, Villa Panilla del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0480	S	4,805	5,231	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202397965	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE UNO, lon:-92.98462499, lat:17.97414522}}	01-03-2024	29-06-2024	2,872,583.71	2,864,965.62	2,852,911.78	2,852,911.78	2,850,781.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:82.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397966	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:KM 15 fraccionamiento La Ceiba, lon:-92.96442895, lat:18.11146203}}	11-03-2024	30-06-2024	704,597.12	685,153.76	684,768.78	684,768.78	684,484.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:59.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397967	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CARRETERA JAHUA - MATILAS, lon:-92.72528349, lat:18.00333566}}	11-03-2024	30-06-2024	961,743.02	955,108.41	955,108.41	955,108.41	950,261.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:77.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397968	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.91214754, lat:17.91183019}}	11-03-2024	30-06-2024	677,553.49	664,045.68	664,045.68	664,045.68	663,732.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:55.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397969	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			796,107.16	796,107.16	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796107.16, modificado:796107.16}}	Rehabilitación del alumbrado público en la Ranchería Hueso de Puerco, del municipio de Centro	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0481	S	341	347	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	
2024	2	TAB240202397970	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			807,901.35	807,901.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807901.35, modificado:807901.35}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Cd. De Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Valle Marino	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0482	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	
2024	2	TAB240202397971	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			161,177.31	161,177.31	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161177.31, modificado:161177.31}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra. Barrancas y Amate 2da Sección, asentamiento diversos puntos de la rancharía	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0483	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	
2024	2	TAB240202397972	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			735,828.15	735,828.15	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735828.15, modificado:735828.15}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra Corozal asentamiento diversos puntos de la rancharía	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0484	S	374	377	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202397969	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.89431085, lat:17.78958288}}	11-03-2024	30-06-2024	796,107.16	785,015.84	785,015.84	785,015.84	784,609.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397970	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAR, lon:-92.91732416, lat:18.01594793}}	11-03-2024	30-06-2024	807,901.35	778,000.42	778,000.42	778,000.42	777,658.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:71.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397971	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.4425864, lat:17.564511}}	11-03-2024	30-06-2024	161,177.31	155,041.61	155,041.61	155,041.61	154,457.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397972	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.75064831, lat:17.99421641}}	11-03-2024	30-06-2024	735,828.15	724,886.26	724,886.26	724,886.26	720,908.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:71.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397973	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,303,569.35	1,303,569.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303569.35, modificado:1303569.35}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Colonia Agraria (La Isla), asentamiento diversos puntos de la colonia	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0485	S	724	770	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}
2024	2	TAB240202397974	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,729,809.62	3,729,809.62	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729809.62, modificado:3729809.62}}	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público, en el parque Tomás Garrido Canabal de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0486	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}
2024	2	TAB240202397975	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,195,240.24	2,195,240.24	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195240.24, modificado:2195240.24}}	Rehabilitación del alumbrado público para el acceso a Captación y planta potabilizadora Centzal II en carretera municipal Emiliano Zapata al Cedro, Número 1, en la R/A Emiliano Zapata entre Boulevard Bicentenario y carretera al Cedro en el Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0487	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202397976	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,677,985.73	2,677,985.73	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677985.73, modificado:2677985.73}}	Rehabilitación del sistema de alumbrado público mediante la sustitución de Luminarias en diversas comunidades de la zona Tamulté de las Sabanas, aeropuerto, los Aztlanes y salida a Cárdenas del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0488	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:3707.0, meta_modificada:3707.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397973	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:'CARRETERA A HUESO DE PUERCO, lon:-92.89041307, lat:17.83084734}}	11-03-2024	30-06-2024	1,303,569.35	1,280,279.08	1,280,279.08	1,280,279.08	1,279,646.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:109.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397974	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:'DOLFO RUIZ CORTINES ESQ. PASEO TABASCO, lon:-92.93876648, lat:17.99777048}}	11-03-2024	30-07-2024	3,729,809.62	3,705,662.53	2,652,460.60	2,652,460.60	2,646,430.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:208.78}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397975	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:'CARRETERA BOSQUES DE SALOYA, lon:-92.9613502, lat:18.0009997}}	01-04-2024	30-07-2024	2,195,240.24	2,159,224.24	1,031,415.15	1,031,415.15	1,027,150.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:16.5}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397976	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:'VILAHERMOSA, lon:-92.78348041, lat:18.16199621}}	11-03-2024	30-07-2024	2,677,985.73	2,671,291.89	2,125,612.40	2,125,612.40	2,122,679.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:3707.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397977	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			2,267,353.77	2,267,353.77	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267353.77, modificado:2267353.77}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque lineal de la Colonia INDECO del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0519	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}
2024	2	TAB240202397978	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			276,638.22	276,638.22	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276638.22, modificado:276638.22}}	Rehabilitación del alumbrado público en el monumento de Los Bailadores de la fuente de los pescadores del Palacio Municipal del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0520	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202397979	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			10,291,645.30	10,291,645.30	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02916453E7, modificado:1.02916453E7}}	Rehabilitación del alumbrado público en la Colonia Miguel Hidalgo, carretera Villahermosa La Isla (tramo desde periferico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada el retén) en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0521	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}
2024	2	TAB240202397980	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			426,633.70	426,633.70	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426633.7, modificado:426633.7}}	Rehabilitación del alumbrado público, monumento La Choca y monumento a la Madre, en la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0522	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202397977	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. MARTIRES DE CANANEA, lon:-92.90046753, lat:18.02393554}}	01-05-2024	15-06-2024	2,267,353.77	2,248,276.40	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:33.6}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397978	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. DE LOS RIOS ESQ. PASEO TABASCO, lon:-92.94401958, lat:17.99885675}}	01-05-2024	15-05-2024	276,638.22	275,194.80	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:4.3}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397979	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:tramo desde periférico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada el retén, lon:-93.0201399, lat:17.95937871}}	01-05-2024	29-07-2024	10,291,645.30	10,270,766.39	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:58.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397980	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO TABASCO, lon:-92.95366822, lat:18.00561857}}	01-05-2024	29-07-2024	426,633.70	422,057.18	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:2.88}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397981	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			1,802,547.39	1,802,547.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802547.39, modificado:1802547.39}}	Rehabilitación del alumbrado público en la Av. Esperanza Iris en la Colonia Guayabal, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0523	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}
2024	2	TAB240202397982	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			5,771,014.11	5,771,014.11	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5771014.11, modificado:5771014.11}}	Mantenimiento de vaso regulador San José, Col. Gaviotas Sur, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0545	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}}
2024	2	TAB240202397983	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			5,127,675.15	5,127,675.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5127675.15, modificado:5127675.15}}	Mantenimiento de vaso regulador El Chinín, col. Tamulté de Las Barrancas, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0546	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}
2024	2	TAB240202397984	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			4,151,834.56	4,151,834.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151834.56, modificado:4151834.56}}	Mantenimiento de canal Olimpia XXI. R/a. Emiliano Zapata del municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0548	S	1,351	1,591	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202397981	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. ESPERANZA IRIS, lon:-92.52662561, lat:17.97864319}}	01-05-2024	29-06-2024	1,802,547.39	1,796,034.39	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:35.72}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397982	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KUWIAT ESQ CALLE GEOGRAFOS, lon:-92.90663, lat:17.97951}}	01-05-2024	30-09-2024	5,771,014.11	5,761,784.06	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16200.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397983	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CDA IGNACIO ALLENDE ESQUINA CDA IGNACIO COMONFORT, lon:-92.96194, lat:17.97004}}	01-05-2024	30-09-2024	5,127,675.15	5,120,361.17	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397984	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:BLVD. BICENTENARIO, lon:-92.97010379, lat:18.0072007}}	01-05-2024	30-09-2024	4,151,834.56	4,128,072.80	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397985	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			1,845,737.32	1,845,737.32	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845737.32, modificado:1845737.32}}	Mantenimiento de canal San José, colonia Gavitas Sur, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0549	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}
2024	2	TAB240202397986	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			2,586,125.37	2,586,125.37	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586125.37, modificado:2586125.37}}	Mantenimiento de canal Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0550	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7650.0, meta_modificada:7650.0}}
2024	2	TAB240202397987	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			1,460,187.11	1,460,187.11	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460187.11, modificado:1460187.11}}	Mantenimiento de canal pluvial Cartemec Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0551	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}
2024	2	TAB240202397988	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN			2,281,918.91	2,281,918.91	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281918.91, modificado:2281918.91}}	Mantenimiento de canal Villa Las Flores Niños Héroes-Francisco Villa, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0552	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202397985	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA, lon:-92.91018913, lat:17.97981533}}	01-05-2024	30-09-2024	1,845,737.32	1,829,992.64	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397986	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. LAGUNA DE POMPOSU, lon:-92.89617, lat:18.03801}}	01-05-2024	30-09-2024	2,586,125.37	2,567,659.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6120.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397987	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA CANTEMOC, lon:-92.9001012, lat:18.03777402}}	01-05-2024	30-09-2024	1,460,187.11	1,449,292.53	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397988	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-92.88928058, lat:18.02717224}}	01-05-2024	30-09-2024	2,281,918.91	2,272,524.02	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4387.5}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397989	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,636,409.76	7,636,409.76	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7636409.76, modificado:7636409.76}}	Mantenimiento de canal Arroyo Las Carretas y canales de alivio, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0563	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}}
2024	2	TAB240202397990	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,500,000.00	5,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulte, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0564	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}
2024	2	TAB240202397991	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,500,000.00	5,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carrizal, Roviroso, José Ma. Pino Suarez, Espejo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0565	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}
2024	2	TAB240202397992	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,500,000.00	5,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, tro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0566	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397989	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.98507407, lat:18.02948197}}	01-05-2024	30-09-2024	7,636,409.76	7,618,132.07	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17100.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397990	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas calles de las Colonias Atasta Tamulte Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hidalgo, lon:-92.96063557, lat:17.98570009}}	01-06-2024	29-08-2024	5,500,000.00	5,486,676.09	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397991	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas calles Paseo Tabasco Ruz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Carrizal Rovirosa José Ma. Pino Suarez Espejo, lon:-92.96024934, lat:17.98578173}}	01-06-2024	29-08-2024	5,500,000.00	5,465,654.12	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397992	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gaviotas Norte Gaviotas Sur, lon:-92.933448, lat:17.99569052}}	01-06-2024	29-08-2024	5,500,000.00	5,495,146.57	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397993	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	259,746.75	259,746.75	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259746.75, modificado:259746.75}}	2da. Etapa del mantenimiento de la caseta de seguridad pública en la Colonia Tamulté, ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0595	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}
2024	2	TAB240202398298	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0114	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}}
2024	2	TAB240202398299	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0113	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}}
2024	2	TAB240202398300	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,000,000.00	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0115	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397993	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez, lon:-92.96098611, lat:17.96564806}}	01-06-2024	15-06-2024	259,746.75	257,808.94	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398298	3	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.75902249, lat:17.84255924}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.89002498, lat:18.2109934}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.89002498, lat:18.2109934}}	01-01-2024	31-08-2024	3,000,000.00	2,925,209.26	209,415.24	209,415.24	208,151.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.99}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398299	3	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078}}	01-01-2024	31-08-2024	3,000,000.00	2,992,456.36	2,104,074.65	2,104,074.65	2,091,377.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.31}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398300	3	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078}}	01-01-2024	31-08-2024	3,000,000.00	2,993,187.24	231,739.11	231,739.11	230,340.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.33}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398301	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	6,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0105	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	2	TAB240202398302	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			1,500,000.00	1,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0106	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}
2024	2	TAB240202398303	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	6,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0110	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	2	TAB240202398304	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			3,000,000.00	3,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0116	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398301	3	{geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,991,376.71	2,953,788.26	2,953,788.26	2,942,188.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:436.8)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398302	3	{geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	1,500,000.00	1,492,340.78	332,364.24	332,364.24	332,364.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:45.83)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398303	3	{geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,992,741.76	2,362,691.74	2,362,691.74	2,359,086.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398304	3	{geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	3,000,000.00	2,976,967.54	2,072,070.53	2,072,070.53	2,068,890.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:293.31)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398305	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	6,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0108	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	2	TAB240202398306	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			1,500,000.00	1,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0112	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}
2024	2	TAB240202398307	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	6,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0107	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	2	TAB240202398308	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			6,000,000.00	6,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0109	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398305	3	{geot1:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,970,068.76	2,863,611.66	2,863,611.66	2,863,470.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:476.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398306	3	{geot1:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	1,500,000.00	1,487,900.81	655,915.35	655,915.35	653,728.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:80.93]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398307	3	{geot1:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,988,328.96	4,654,050.38	4,654,050.38	4,638,766.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398308	3	{geot1:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101], geo2:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078], geo3:[cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,892,453.66	4,071,948.20	4,071,948.20	4,047,376.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:464.8]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398309	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0111	S	169,721	183,856	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2024	2	TAB240202402104	Adquisición	2024	33-	1005-FORTAMUN				3,367,132.00	3,367,132.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367132.0, modificado:3367132.0}}	AD001.-ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	5	Comcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Comcalco	AD001	S	109,587	105,290	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2024	2	TAB240202402116	Adquisición	2024	33-	1005-FORTAMUN				627,316.40	627,316.40	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627316.4, modificado:627316.4}}	AD003.-ADQUISICIÓN DE RADIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	5	Comcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Comcalco	AD003	S	109,587	105,290	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2024	2	TAB240202402125	Adquisición	2024	33-	1005-FORTAMUN				500,000.00	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	AD007.-ADQUISICIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	5	Comcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Comcalco	AD007	S	109,587	105,290	0	{meta1: {unidad_medida: Conexiones, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398309	3	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:18.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.967584, lat:17.968078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,927,794.11	3,240,233.37	3,240,233.37	3,229,244.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402104	3	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.21767, lat:18.266}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.21776, lat:18.26608}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.21736, lat:18.2662}}	01-01-2024	07-06-2024	3,367,132.00	3,367,132.00	3,367,132.00	3,367,132.00	3,367,132.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:13.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402116	2	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.21773, lat:18.26616}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.21745, lat:18.26625}}	01-01-2024	27-06-2024	627,316.40	627,316.40	627,316.40	627,316.40	627,316.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:55.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402125	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD, lon:-93.21773, lat:18.26616}}	01-01-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399971	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			240,000.00	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-002	S	120,000	70,885	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	2	TAB240202400047	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			16,994.00	16,994.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16994.0, modificado:16994.0}}	ADQUISICION DE PROYECTOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-008	S	126	199	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400110	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			45,843.20	45,843.20	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45843.2, modificado:45843.2}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-009	S	150	259	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202400117	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN			150,000.00	150,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PAEA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-003	S	120,000	70,884	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202399971	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-01-2024	31-12-2024	240,000.00	126,788.00	126,788.00	126,788.00	126,788.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400047	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	11-07-2024	11-07-2024	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400110	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	24-04-2024	19-06-2024	45,843.20	45,843.20	45,843.20	45,843.20	45,843.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400117	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-01-2024	31-12-2024	150,000.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398455	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTAMUN				3,474,042.73	3,474,042.73	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474042.73, modificado:3474042.73}}	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RA ALLENDE ALTO VRA SECCION NARANJAL	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	10106	S	176	172	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:3.05, meta_modificada:3.05}}
2024	2	TAB240202398475	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTAMUN				2,310,948.68	2,310,948.68	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310948.68, modificado:2310948.68}}	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA VERNET 3RA SECCION DEL KILOMETRO 0mas000 AL 0MAS546	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macuspana	10107	S	2,186	1,145	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
2024	2	TAB240102349858	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTAMUN				12,865,375.12	12,865,375.12	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286537512E7, modificado:1.286537512E7}}	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "RAQUEL GARCIA SANTOS" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	062-08-K012	S	5,782	5,174	0	{meta1: {unidad_medida: Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202399327	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				10,833,499.16	10,833,499.16	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083349916E7, modificado:1.083349916E7}}	07000837 Construcción de 7 Aulas, Dirección, Serv. Sanit., Lab. de Cómputo y Obra Exterior (Incluye Demol. de los Edifs. A,B,C,D,E) en la Secundaria Dr. Regulo Torpey Andrade, con clave 27EES00320. Cd. Jalapa. Mpio. Jalapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000837	S	104	122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398455	2	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:carretera principal rancheria allende alto 1ra. seccion, lon:-92.49434, lat:17.74099}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:160, direccion:carretera principal rancheria allende alto 1ra. seccion, lon:-92.47456, lat:17.760364}}	06-05-2024	04-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0)}	{2398455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398475	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:RANCHERIA VERNET 3RA. SECCION, lon:-92.55913, lat:17.86714}}	10-05-2024	18-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{2398475/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349858	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., lon:-93.01865, lat:18.16937}}	22-03-2024	18-08-2024	12,865,375.12	12,767,295.75	4,051,648.00	4,051,648.00	4,051,648.00	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-022/2024, contratista:PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1.276729575E7, importe_modificado:1.	{meta1: (unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.5)}	{2349858/proyecto_PROCESO, 2349858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399327	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, García # 302, Col. Centro, Jalapa, lon:-92.8122, lat:17.717}}	07-05-2024	10-07-2024	10,569,214.04	10,569,214.04	3,170,764.21	3,170,764.21	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.5)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399333	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,785,602.43	5,785,602.43	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5785602.43, modificado:5785602.43}}	07000838 Construcción de 6 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario y O.E. (Incluye Demol. de los Edif. A,B,C,D,E,F) en la Primaria José A. Gómez May, con clave 27DPR0325J, Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos), Mpio. Comcalco, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000838	S	115	92	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2024	2	TAB240202399345	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,735,842.96	5,735,842.96	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735842.96, modificado:5735842.96}}	07000839 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D, E, F, G, I y Obra Complementaria en la Escuela Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldivar, con clave 27ETV0028H. Gobernador Cruz, Mpio. Centla, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000839	S	137	144	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2024	2	TAB240202399351	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,547,268.95	4,547,268.95	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547268.95, modificado:4547268.95}}	07000840 Construcción de 5 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demol. de los Edif. A,E,G,H) en la Primaria Tierra y Libertad, con clave 27DPR_0491H, Tierra Nueva 3ra. Sección, Mpio. Huamantla, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000840	S	108	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2024	2	TAB240202399359	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,914,302.36	2,914,302.36	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914302.36, modificado:2914302.36}}	07000841 Mantenimiento en los Edificios A, C y D en la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca, con clave 27DPB0110I, Trinidad Malpica Hernández, Mpio. Macuspana, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000841	S	47	31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202399333	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:91, direccion:Calle Oriente s/n los mulatos, Comalcalco, lon:-93.234, lat:18.1713}}	07-05-2024	10-07-2024	5,644,449.97	5,644,449.97	2,044,487.83	2,044,487.83	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202399345	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Calle Venustiano Carranza s/n, lon:-92.8737, lat:18.4334}}	07-05-2024	10-07-2024	5,594,814.98	5,594,814.98	2,547,135.08	2,547,135.08	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202399351	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tierra Nueva 3ra. sección, lon:-93.4756, lat:17.6995}}	07-05-2024	10-07-2024	4,424,543.75	4,424,543.75	1,784,099.17	1,784,099.17	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202399359	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:223, direccion:Calle Trinidad Mágica s/n, lon:-92.1932, lat:17.8013}}	03-10-2024	03-10-2024	2,844,176.88	2,844,176.88	1,420,919.92	1,420,919.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202399367	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,597,823.87	2,597,823.87	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597823.87, modificado:2597823.87)]	07000842 Construcción de 3 Aulas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios B, C, D, E) en la Escuela Primaria Manuel Olmos Cruz, con clave 27DPR1738Q, Chilpinar 1ra. Sección, Mpio. Jalapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000842	S		37	37	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0)]
2024	2	TAB240202399461	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,623,274.65	2,623,274.65	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623274.65, modificado:2623274.65)]	07000843 Construcción de 2 Aulas, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Candelario Salazar, con clave 27DPR0750E, Lomitas, Mpio. de Nacajuca, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000843	S		175	157	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]
2024	2	TAB240202399468	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,074,350.54	2,074,350.54	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074350.54, modificado:2074350.54)]	07000844 Construcción de 2 Aulas, Dirección y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A) en la Escuela Primaria Prof. Leovigildo Ferrer, con clave 27DPR0568F, Mecacacán, Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000844	S		181	192	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]
2024	2	TAB240202399738	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,056,791.78	2,056,791.78	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056791.78, modificado:2056791.78)]	07000845 Construcción de Subestación Eléctrica de 50 KVA en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27DJN0034D, Gobernador Cruz, Mpio. de Centla, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000845	S		41	41	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399367	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:chiptlinar 1ra. sección Jalapa, lon:-92.779424, lat:17.782468}}	09-05-2024	10-07-2024	2,533,540.83	2,533,540.83	1,079,419.77	1,079,419.77	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399461	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle ejido Lomitas, Nacajuca, lon:-92.9611, lat:18.0644}}	09-05-2024	10-07-2024	2,554,535.46	2,554,535.46	990,497.72	990,497.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399468	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Calle Mecosán s/n Jalpa de Mendez, lon:-93.08218, lat:18.237664}}	09-05-2024	10-07-2024	2,020,930.73	2,020,930.73	676,782.62	676,782.62	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399738	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Viesustiano Carranza s/n, lon:-92.8737, lat:18.4334}}	09-05-2024	11-07-2024	2,007,013.99	2,007,013.99	1,069,771.44	1,069,771.44	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399745	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,752,531.77	1,752,531.77	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752531.77, modificado:1752531.77}}	07000846 Construcción de 2 Aulas, Dirección y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B) en la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca, con clave 27DPB0101. Trinidad Malpica Hernández, Mpio. Macuspana, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000846	S	47	31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202399751	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,616,264.32	1,616,264.32	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616264.32, modificado:1616264.32}}	07000847 Mantenimiento en los Edificios A, C y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27DIN0301.1. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000847	S	43	43	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240202399757	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				863,628.53	863,628.53	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863628.53, modificado:863628.53}}	07000848 Mantenimiento en el Edificio A y Obra Complementaria en la Escuela Primaria Manuel Olmos Cruz, con clave 27DPR1738Q. Chilpancingo, Mpio. Jalapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000848	S	37	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202399794	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				709,524.28	709,524.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709524.28, modificado:709524.28}}	07000849 Construcción de 1 Aula y Obra Exterior en la Escuela Primaria José Vasconcelos, con clave 27DPB0115D. Simón Sarlat 2da. Sección (San Martín), Mpio. de Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000849	S	36	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399745	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:223, direccion:Calle Ejido Trinidad Matpica, lon:-92.1932, lat:17.8013}}	09-05-2024	11-07-2024	1,719,617.11	1,719,617.11	787,937.20	787,937.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.41}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399751	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 5 s/n, lon:-92.985293, lat:17.974641}}	10-05-2024	11-07-2024	1,576,816.47	1,576,816.47	473,044.94	473,044.94	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.43}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399757	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Carretera Municipal tramo San Miguel Atuera Chipilinar, lon:-92.779424, lat:17.782468}}	13-05-2024	11-07-2024	842,517.08	842,517.08	480,380.90	480,380.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.62}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399794	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:Calle Simón Sarat 2da. sección (San Martín), lon:-92.5996, lat:17.8008}}	10-05-2024	11-07-2024	693,702.71	693,702.71	438,023.79	438,023.79	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.61}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399861	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				8,237,398.75	8,237,398.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8237398.75, modificado:8237398.75}}	07000859 Construcción de 8 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. y O. E. (Incluye Demol. de los Edifs. A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K) en la Primaria Aquiles Serdán, con clave ZDPR1367P, Santana 2da. sección B (La Palma), Mpio. Cárdenas, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000859	S	124	89	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2024	2	TAB240202399870	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				12,858,623.75	12,858,623.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285862375E7, modificado:1.285862375E7}}	07000860 Construcción de 7 Aulas, Administración, Serv. Sanit., Lab. Múltiple, Banda y O. E. (Incluye Demol. de los Edifs. A y B) en la Secundaria Técnica 19, con clave ZDST0019N, Pemex (Ciudad Pemex), Mpio. Macuspana, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000860	S	324	334	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2024	2	TAB240202399884	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,274,100.43	3,274,100.43	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274100.43, modificado:3274100.43}}	07000861 Construcción de 2 Aulas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios E y F) en la Primaria Constitución de 1857, con clave ZDPR0869B, Manuel Buelta y Rayón, Mpio. Teapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000861	S	65	78	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202399891	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,770,243.53	1,770,243.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770243.53, modificado:1770243.53}}	07000862 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D, G y Obra Complementaria en la Primaria Constitución de 1857, con clave ZDPR0869B, Manuel Buelta y Rayón, Mpio. Teapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000862	S	65	78	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399861	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Calle Ranchería Santana 2da. sección B la palma, lon:-93.4314, lat:18.1747}}	08-06-2024	11-07-2024	7,951,947.31	7,951,947.31	2,385,584.19	2,385,584.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399870	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Av. primero de mayo, lon:-92.477136, lat:17.882266}}	04-06-2024	11-07-2024	12,542,219.89	12,542,219.89	3,762,665.97	3,762,665.97	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399884	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Calle Manuel Vuelto s/n, lon:-92.9536, lat:17.7049}}	06-06-2024	11-07-2024	3,194,372.34	3,194,372.34	958,311.70	958,311.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399891	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Calle Manuel Vuelto s/n, lon:-92.9536, lat:17.7049}}	06-06-2024	11-07-2024	1,726,730.06	1,726,730.06	518,019.02	518,019.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399900	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,735,830.30	4,735,830.30	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735830.3, modificado:4735830.3}}	07000863 Mantenimiento en los Edificios B, C, D, F, G y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Quetzalcóatl, con clave 27DJN01622-Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000863	S	108	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2024	2	TAB240202400012	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,399,647.28	2,399,647.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399647.28, modificado:2399647.28}}	07000864 Construcción de 2 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. y O. E. (Incluye Demol. de los Edificios D y E) en la Primaria Gral. Ignacio López Rayón, con clave 27DPR0123N, Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre), Mpio. Cardenas, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000864	S	108	86	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202400024	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,564,765.39	4,564,765.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564765.39, modificado:4564765.39}}	07000865 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Justo Sierra, con clave 27DJN0133D. Juan Aldama, Mpio. Teapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000865	S	82	79	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	2	TAB240202400034	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				7,263,569.52	7,263,569.52	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7263569.52, modificado:7263569.52}}	07000866 Construcción de 9 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. y O. E. (Incluye Demol. de los Edificios A,B,C,D y E) en la Primaria Fernando Aguirre Colorado, con clave 27DPR0437N. El Desecho Tra. Sección, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000866	S	147	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399900	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Teologo s/n Gaviotas Sur, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	04-06-2024	11-07-2024	4,551,472.34	4,551,472.34	1,365,441.70	1,365,441.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400012	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Calle Ranchería Azucena 4ta. sección, lon:-93.5991, lat:18.2566}}	07-06-2024	11-07-2024	2,341,536.22	2,341,536.22	702,460.87	702,460.87	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400024	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Calle Juan Aldama s/n, lon:-93.0281, lat:17.609}}	06-06-2024	11-07-2024	4,453,932.39	4,453,932.39	1,336,179.72	1,336,179.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400034	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:Calle ninguno s/n, lon:-93.383408, lat:17.86598}}	08-06-2024	11-07-2024	7,085,657.10	7,085,657.10	2,125,697.13	2,125,697.13	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400080	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,522,992.64	3,522,992.64	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522992.64, modificado:3522992.64)]	07000867 Construcción de 4 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio C) en el Jardín de Niños Carmen Cadena de Buendía, con clave 27DJN0811L, Chablé, Mpio. de Emiliano Zapata, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000867	S	67	85	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2024	2	TAB240202400087	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,132,140.67	2,132,140.67	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132140.67, modificado:2132140.67)]	07000868 Construcción de 2 Aulas, Dirección y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B) en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27DJN0301J, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000868	S	43	43	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2024	2	TAB240202400094	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				647,870.93	647,870.93	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647870.93, modificado:647870.93)]	07000869 Mantenimiento en el Edificio A y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Raymundo Avila Alvarado, con clave 27DJN0731Z, Chichonal 1ra. Sección, Mpio. de Jalapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000869	S	23	14	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2024	2	TAB240202400106	Adquisición	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,095,853.31	2,095,853.31	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095853.31, modificado:2095853.31)]	07000876 Adquisición de Equipamiento Educativo, para 17 Planteles en 11 municipios (Nivel Básico 2024) en el Estado de Tabasco. Alcance Estatal. FAM BASICO 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000876	S	1,765	1,707	0	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202400080	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Calle Andrés Sherrer, lon:-91.781395, lat:17.856493}}	04-06-2024	11-07-2024	3,399,179.96	3,399,179.96	1,019,753.99	1,019,753.99	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400087	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 5 s/n, lon:-92.985293, lat:17.974641}}	04-06-2024	11-07-2024	2,080,695.33	2,080,695.33	624,208.60	624,208.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400094	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Carretera Estatal Libre tramo Jalapa-Microondas chichonal, lon:-92.687014, lat:17.78183}}	04-06-2024	11-07-2024	632,368.58	632,368.58	189,707.57	189,707.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.1}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400106	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Heroes del 47 S/N col. Gil y Saenz el águila, lon:-92.93994, lat:17.988074}}	29-05-2024	11-07-2024	2,090,343.04	2,090,343.04	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202400671	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				621,218.36	621,218.36	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621218.36, modificado:621218.36}}	07000850 Construcción de 1 Aula y Obra Exterior en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, con clave 27DJUN085M. Montes Piedra 3ra. Sección, Mpio de Cunduacán, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000850	S		31	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400125	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				1,737,599.43	1,737,599.43	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737599.43, modificado:1737599.43}}	07000853 Construcción de 2 Aulas Didácticas en Estructura U-1C y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 41, con clave 27ECB0045U. Miguel Hidalgo 2da. Sección A (El Edén), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000853	S		336	371	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240202400134	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				665,039.90	665,039.90	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665039.9, modificado:665039.9}}	07000854 Mantenimiento en el Edificio D y E, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 93, con clave 27DCT0326T. El Bajío 1ra. Sección, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000854	S		589	639	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400358	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				691,425.28	691,425.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:691425.28}}	07000872 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 y Obra Exterior, en el Telebachillerato Plantel Núm.2, con clave 27ETH0002G. Poblado C-17 (Independencia), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000872	S		94	113	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202400671	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:Calle Ejido Morelos Piedra 3ra. seccion, lon:-93.2295, lat:18.1437}}	10-05-2024	12-07-2024	606,053.87	606,053.87	301,433.03	301,433.03	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400125	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Calle Poblado Miguel Hidalgo Segunda Sección, lon:-93.3424, lat:18.0912}}	07-06-2024	11-07-2024	1,695,116.41	1,695,116.41	508,534.92	508,534.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400134	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle Blancas Mariposas s/n, lon:-93.35834, lat:17.975371}}	06-06-2024	11-07-2024	661,670.08	661,670.08	198,501.02	198,501.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400358	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle ninguno s/n, lon:-93.448049, lat:18.116331}}	08-06-2024	12-07-2024	674,581.01	674,581.01	202,374.30	202,374.30	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202400367	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				691,425.28	691,425.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:691425.28}}	07000873 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 en Estructura Regional y Obra Exterior, en el Telebachillerato Plantel Num.5, con clave 27ETH0005D, Tierra Nueva 3ra. Sección. Mpio. De Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000873	S		85	78	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400372	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				400,000.00	400,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	07000874 Mantenimiento General en los Edificios C y F en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 199, con clave 27DTA0199P, Aldama. Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Media Superior 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000874	S		175	157	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400385	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				1,115,575.06	1,115,575.06	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115575.06, modificado:1115575.06}}	07000875 Mantenimiento del Edificio D y Obra Complementaria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 144, con clave 27DTA0144M, Jonuta. Mpio. De Jonuta, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000875	S		116	143	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400447	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				447,816.45	447,815.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:447815.45}}	07000877 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Unidad Aquiles Serdán, con clave 27ETC0001M, Aquiles Serdán (San Fernando). Mpio. De Macuspana, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000877	S		269	324	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202400367	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:Calle Pedro C Colorado s/n, lon:-93.472026, lat:17.697679}}	08-06-2024	12-07-2024	674,550.21	674,550.21	202,365.06	202,365.06	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.22}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400372	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle Villa Aldama s/n, lon:-93.3506, lat:18.2401}}	08-06-2024	12-07-2024	390,229.42	390,229.42	117,068.83	117,068.83	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400385	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Pino Suarez s/n, lon:-92.1387, lat:18.0907}}	07-06-2024	12-07-2024	1,089,111.23	1,089,111.23	326,733.37	326,733.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.68}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400447	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Calle Sin Nombre s/n, lon:-92.485775, lat:17.797192}}	14-06-2024	30-06-2024	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400458	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				447,816.45	447,815.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:447815.45}}	07000878 Adquisición de Equipos de Cómputo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Tequila Jalapa, con clave 27ETC0003K. Tequila 1ra. Sección (La Aurora), Mpio. De Jalapa, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000878	S	168	164	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400479	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				358,253.16	358,252.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358253.16, modificado:358252.36}}	07000879 Adquisición de Equipos de Cómputo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Villa Chichicapa, Comalcalco, con clave 27ETC0009E. Chichicapa, Mpio. De Comalcalco, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000879	S	303	300	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400557	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				507,525.31	507,524.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507525.31, modificado:507524.17}}	07000880 Adquisición de Equipos de Cómputo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Colonia Miguel Hidalgo, Centro, con clave 27ETC0012S. Villahermosa, Mpio. De Centro, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000880	S	424	432	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400620	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior y Municipios				417,962.02	417,961.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:417961.08}}	07000881 Adquisición de Equipos de Cómputo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Poblado Dos Montes, Centro, con clave 27ETC0014O. Dos Montes, Mpio. De Centro, Tabasco, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000881	S	214	242	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202400458	1	{geol: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:Calle Carretera Benito Juárez-Tehuila, lon:-92.730285, lat:17.878651}}	14-06-2024	30-06-2024	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}}	
TAB240202400479	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Calle David Bosada s/n, lon:-93.19817, lat:19.261187}}	14-06-2024	30-06-2024	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}}	
TAB240202400557	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Juan de la Barrera 386, lon:-92.989027, lat:17.972871}}	14-06-2024	30-06-2024	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}}	
TAB240202400620	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Calle Cotto Pléscio s/n, lon:-92.929849, lat:17.97742}}	14-06-2024	30-06-2024	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202400630	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				417,962.02	417,961.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:417961.08}}	07000882 Adquisición de Equipos de Computo para el CECYTE Unidad Francisco J. SantaMaría (Cacao) Jalapa, con clave con clave 27ETCO017N. Francisco J. Santamaría. (Cacao). Mpio. De Jalapa, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000882	S		199	248	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400640	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				610,721.46	610,721.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610721.46, modificado:610721.46}}	07000883 Mantenimiento en el Edificio A y B, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 249, con clave 27CTO249E. Tenosique. Mpio. de Tenosique, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000883	S		228	298	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400708	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				2,844,465.00	2,844,465.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844465.0, modificado:2844465.0}}	07000855 Mantenimiento General de Cerca Perimetral en la Universidad Tecnológica de Tabasco, con clave 27MSU0022H. Parrilla II, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000855	S		1,088	1,729	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400721	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				10,000,000.00	10,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	07000856 Mantenimiento General de la Infraestructura existente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, con clave 27MSU0180X. Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000856	S		1,437	3,315	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202400630	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Calle Melchor Ocampo S/N, lon:-92.85754, lat:17.829217}}	14-06-2024	30-06-2024	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12), obs2: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12), obs3: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12), obs4: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12)}	
TAB240202400640	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes s/n, lon:-91.432037, lat:17.454701}}	07-06-2024	12-07-2024	594,095.74	594,095.74	178,228.72	178,228.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400708	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Carretera Federal Libre 195 tramo villahermosa-escopetazo, lon:-92.92459, lat:17.884165}}	07-06-2024	12-07-2024	2,776,789.03	2,776,789.03	833,036.71	833,036.71	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400721	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hamaca s/n, lon:-92.9194, lat:17.9878}}	08-06-2024	12-07-2024	9,688,127.73	9,688,127.73	2,906,438.32	2,906,438.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12), obs2: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12), obs3: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12), obs4: (observación... trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-12)}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400736	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior Federativas y Municipios				1,917,275.99	1,917,275.99	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917275.99, modificado:1917275.99}}	07000857 Construcción de Cafetería y Obra Exterior en la Universidad Pedagógica Nacional con clave 27MSU0024F. Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000857	S	234	1,066	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400770	Adquisición	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior Federativas y Municipios				2,655,657.00	2,655,657.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655657.0, modificado:2655657.0}}	07000870 Adquisición de Equipamiento para Laboratorios para el Instituto Tecnológico de Villahermosa, con clave 27MSU0180X. Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000870	S	1,437	3,315	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400780	Proyecto de inversión	2024	33-	I008-FAM Infraestructura Educativa a Media Superior Federativas y Municipios				5,811,546.00	5,811,546.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811546.0, modificado:5811546.0}}	07000871 Mantenimiento General de la Infraestructura existente en el Campus Universitario, Etapa 5 de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000871	S	2,295	2,391	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102350237	Adquisición	2024	33-	I011-FASP				203,855.21	203,855.21	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203855.21, modificado:203855.21}}	Infraestructura de las instituciones de seguridad y justicia de Procuración de Justicia (Búsqueda de personas)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Fiscalía General del Estado de Tabasco	FG056	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202400736	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rio Usamacinta 112 Col. Casa Blanca, lon:-92.914348, lat:18.000701}}	08-06-2024	12-07-2024	1,870,470.23	1,870,470.23	561,141.07	561,141.07	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400770	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hamaca s/n, lon:-92.9194, lat:17.9876}}	29-05-2024	12-07-2024	2,653,576.09	2,653,576.09	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400780	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prolongación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894}}	08-06-2024	12-07-2024	5,772,255.26	5,772,255.26	1,700,947.59	1,700,947.59	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102350237	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon:-92.93803, lat:17.98548}}	01-04-2024	31-07-2024	182,133.05	143,500.12	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102350239	Adquisición	2024	33-	I011-FASP				7,531,023.01	7,531,023.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7531023.01, modificado:7531023.01}}	Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Fiscalia General del Estado de Tabasco	FG050	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}
2024	2	TAB240102350240	Adquisición	2024	33-	I011-FASP				12,326,000.00	12,326,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2326E7, modificado:1.2326E7}}	Sistema Nacional de Información (BD SNSP)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases)	Fiscalia General del Estado de Tabasco	FG062	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2024	2	TAB240102350243	Adquisición	2024	33-	I011-FASP				9,698,680.97	9,698,680.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9698680.97, modificado:9698680.97}}	Infraestructura de las instituciones de Seg Pub e instancias de Procuración de Justicia (Fortalecimiento)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Fiscalia General del Estado de Tabasco	FG051	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}
2024	2	TAB240102350244	Adquisición	2024	33-	I011-FASP				2,258,999.15	2,258,999.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258999.15, modificado:2258999.15}}	Infraestructura de las instituciones de Seg Pub e instancias de Procuración de Justicia (Cibemética)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segundad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Fiscalia General del Estado de Tabasco	FG054	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240102350239	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon: 92.93803, lat:17.98548}}	01-04-2024	30-09-2024	5,987,318.04	5,322,876.51	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:213.0}}		En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102350240	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon: 92.93803, lat:17.98548}}	01-04-2024	30-09-2024	11,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102350243	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon: 92.93803, lat:17.98548}}	01-04-2024	30-09-2024	3,349,052.10	3,014,039.16	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.0}}		En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102350244	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon: 92.93803, lat:17.98548}}	01-04-2024	30-07-2024	2,258,999.15	1,549,123.74	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}		En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102350247	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,685,681.40	2,685,681.40	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685681.4, modificado:2685681.4}}	Infraestructura de las instancias de Seg Púb e instancias de Procuración de Justicia (Forense y Pericial)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Fiscalía General del Estado de Tabasco	FG058	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}
2024	2	TAB240102350262	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	344,084.54	344,084.54	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344084.54, modificado:344084.54}}	Atención y prevención de la violencia contra las mujeres	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Acceso a justicia para las Mujeres	Fiscalía General del Estado de Tabasco	FG059	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}
2024	2	TAB240102350263	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,167,779.78	5,167,779.78	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5167779.78, modificado:5167779.78}}	Infraestructura de las instituciones de Seg Púb e instancias de Procuración de Justicia (UEDS)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Estrategia de Combate al Secuestro (IECS)	Fiscalía General del Estado de Tabasco	FG053	S	1,128,927	1,173,670	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}
2024	2	TAB240102351235	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4,320,000.00	4,320,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4320000.0}}	CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ513	S	54,620	53,111	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1320.42, meta_modificada:1320.42}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102350247	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon:-92.93803, lat:17.98548}}	01-06-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350262	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon:-92.93803, lat:17.98548}}	01-06-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350263	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASEO USUMACINTA 802, COLONIA GIL Y SAENZ, lon:-92.93803, lat:17.98548}}	01-04-2024	30-09-2024	1,895,035.08	2,649,668.54	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102351235	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Coronel Andrés Sánchez Magallanes, s/n, Col. Deportiva, Frontera, Centla, Tabasco, lon:-92.650039, lat:16.542153}}	02-05-2024	29-08-2024	3,705,459.37	4,315,945.09	1,294,783.53	1,294,783.53	1,294,783.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.08}}	{2351235/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Los recursos del PASP 2024 son utilizados de acuerdo a lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico, por lo que conforme al Programa con Prioridad Nacional fueron autorizados a este Poder Judicial en el Subprograma: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo cual, se realiza el presente proyecto de ampliación y/o mejoramiento que será reportado en el módulo de ejercicio del gasto en la partida 622 Edificación no habitacional, para cumplir con las	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102351292	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,030,000.00	3,030,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030000.0, modificado:3030000.0}}	Juzgado de Control y Tribunal de Juicios Orales de la Región 4 en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ514	S	16,734	15,447	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6670.77, meta_modificada:6670.77}}
2024	2	TAB240102351315	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,910,000.00	3,910,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910000.0, modificado:3910000.0}}	Juzgado de Control y Tribunal de Juicios Orales en el municipio de Jonuta, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ515	S	15,337	15,461	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5088.27, meta_modificada:5088.27}}
2024	2	TAB240102351326	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,970,000.00	3,970,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970000.0, modificado:3970000.0}}	Juzgado de Control y Tribunal de Juicios Orales en el municipio de Huamanguillo, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ516	S	96,970	93,915	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10115.07, meta_modificada:10115.07}}
2024	2	TAB240102351373	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,420,000.00	3,420,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3420000.0}}	Juzgado de Control y Tribunal de Juicios Orales en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ517	S	124,533	118,696	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1831.43, meta_modificada:1831.43}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102351292	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Periferico Balancán-Tenococue, S/N, R/a Saquila, Emiliano Zapata, Tabasco, lon:-91.78762, lat:17.737271}}	03-05-2024	31-07-2024	2,598,392.02	907,799.84	907,799.84	907,799.84	907,799.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.86}}	{2351292/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Los recursos del FASP 2024 son utilizados de acuerdo a lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico, por lo que conforme al Programa con Prioridad Nacional fueron autorizados a este Poder Judicial en el Subprograma: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo cual, se realiza el presente proyecto de ampliación y/o mejoramiento que será reportado en el módulo de ejercicio del gasto en la partida 622 Edificación no habitacional, para cumplir con las	Sin observaciones
TAB240102351315	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:Libramiento a Patizada, S/N, R/a Rivera Baja, municipio de Jonuta, Tabasco, lon:-92.146702, lat:18.104701}}	08-05-2024	02-09-2024	3,353,364.56	3,906,827.16	1,172,048.15	1,172,048.15	1,172,048.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.59}}	{2351315/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Los recursos del FASP 2024 son utilizados de acuerdo a lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico, por lo que conforme al Programa con Prioridad Nacional fueron autorizados a este Poder Judicial en el Subprograma: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo cual, se realiza el presente proyecto de ampliación y/o mejoramiento que será reportado en el módulo de ejercicio del gasto en la partida 622 Edificación no habitacional, para cumplir con las	Sin observaciones
TAB240102351326	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:95, direccion:Carretera Humanguillo-Estación Chontalpa, Km 88+600, R/a Tierra Nueva 2da. Secc., Humanguillo, Tabasco, lon:-93.446475, lat:17.774616}}	07-05-2024	03-09-2024	3,404,147.46	3,966,180.59	1,189,854.18	1,189,854.18	1,189,854.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.17}}	{2351326/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Los recursos del FASP 2024 son utilizados de acuerdo a lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico, por lo que conforme al Programa con Prioridad Nacional fueron autorizados a este Poder Judicial en el Subprograma: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo cual, se realiza el presente proyecto de ampliación y/o mejoramiento que será reportado en el módulo de ejercicio del gasto en la partida 622 Edificación no habitacional, para cumplir con las	Sin observaciones
TAB240102351373	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Periferico Ricardo Acuña Angeles, R/a Calzada 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco, lon:-93.350412, lat:17.994895}}	08-05-2024	04-09-2024	2,933,559.20	3,416,529.86	1,024,958.96	1,024,958.96	1,024,958.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.96}}	{2351373/proyecto_IN (CIO)}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Los recursos del FASP 2024 son utilizados de acuerdo a lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico, por lo que conforme al Programa con Prioridad Nacional fueron autorizados a este Poder Judicial en el Subprograma: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo cual, se realiza el presente proyecto de ampliación y/o mejoramiento que será reportado en el módulo de ejercicio del gasto en la partida 622 Edificación no habitacional, para cumplir con las	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102351391	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,088,205.47	1,088,205.47	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088205.47, modificado:1088205.47}]	Juzgado de Control y Tribunal de Juicios Orales en el municipio de Comalcalco, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco	PJ518	S	109,587	105,290	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:297.31, meta_modificada:297.31}}
2024	2	TAB240202401958	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	815,100.00	815,100.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815100.0, modificado:815100.0}]	Adquisición de Equipamiento para la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390101	S	96	44	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202402006	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	34,684.00	34,684.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34684.0, modificado:34684.0}]	Adquisición de Equipo Fotográfico para la Dirección del Sistema Estatal de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases)	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390099	S	10	6	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202402013	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	475,502.67	475,502.67	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475502.67, modificado:475502.67}]	Adquisición de Mobiliario para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases)	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390100	S	18	17	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102351391	1	{geot: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Maria Paz Chapuz, Col. Magisterial II, Comalcalco, Tabasco, lon:-93.210971, lat:18.271516}}	09-05-2024	05-09-2024	932,712.71	1,085,714.99	325,714.50	325,714.50	325,714.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.7}}	{2351391/proyecto_JN (CIC)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion: Los recursos del FASP 2024 son utilizados de acuerdo a lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico, por lo que conforme al Programa con Prioridad Nacional fueron autorizados a este Poder Judicial en el Subprograma: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, por lo cual, se realiza el presente proyecto de ampliación y/o mejoramiento que será reportado en el módulo de ejercicio del gasto en la partida 622 Edificación no habitacional, para cumplir con las	Sin observaciones
TAB240202401958	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-08-2024	31-08-2024	815,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402006	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	34,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202402013	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	475,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202402023	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	176,777.90	176,777.90	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176777.9, modificado:176777.9}}	Adquisición de Mobiliario para la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390102	S		96	44	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}
2024	2	TAB240202402027	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	350,000.00	350,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Fortalecimiento en el Sistema de Videovigilancia para la Dirección del Sistema Estatal de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases)	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390103	S		21	23	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202402030	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	25,349,304.54	25,349,304.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.534930454E7, modificado:2.534930454E7}}	Fortalecimiento en el sistema de comunicación para la Red Nacional de Radiocomunicación.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390104	S	383,037	368,160	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	
2024	2	TAB240202402037	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,914,405.66	6,914,405.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6914405.66, modificado:6914405.66}}	Fortalecimiento en las Tecnologías de la información en el Sistema de Seguridad Pública del Estado.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases)	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390103	S	108	51	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202402023	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	176,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202402027	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202402030	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	25,349,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202402037	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	6,914,405.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202402093	Adquisición	2024	33-	0101-FASP				9,092,120.46	9,092,120.46	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9092120.46, modificado:9092120.46)]	Adquisición de Bienes Informáticos para la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Adscrita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390107	S		96	44	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:207.0, meta_modificada:207.0)]
2024	2	TAB240202397005	Adquisición	2024	33-	0101-FASP				438,886.00	438,886.00	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438886.0, modificado:438886.0)]	Adquisición de Equipos Informáticos para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000229	S	1,227,728	1,174,673	0	[meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	
2024	2	TAB240202397019	Adquisición	2024	33-	0101-FASP				850,000.00	850,000.00	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0)]	Adquisición de planta de emergencia para la Red de Radiocomunicaciones del Centro de Mando y Comunicaciones C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 069	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000230	S	1,228,926	1,173,671	0	[meta1: (unidad_medida: Plantas), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	
2024	2	TAB240202397285	Adquisición	2024	33-	0101-FASP				300,000.00	300,000.00	[f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)]	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el Centro de Mando y Comunicaciones C4 de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 069	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000231	S	1,228,927	1,173,671	0	[meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202402093	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	9,092,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397005	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.9294496, lat:17.9810393}}	10-05-2024	31-12-2024	438,886.00	438,886.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397019	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-06-2024	31-12-2024	850,000.00	849,999.28	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397285	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col. Primero de Mayo, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-06-2024	31-12-2024	300,000.00	299,999.94	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397290	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,120,000.00	1,120,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}}	Adquisición de sistemas de aire acondicionado de precisión para el Centro de Mando y Comunicaciones C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000232	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202397297	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,333,791.74	2,333,791.74	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333791.74, modificado:2333791.74}}	Adquisición de bienes informáticos para el área del Registro Público Vehicular de la Dirección General de la PEC, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP 2024 (FEDERAL).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000233	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}
2024	2	TAB240202397299	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	54,000.00	54,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}}	Adquisición de equipamiento tecnológico para el área del Registro Público Vehicular de la Dirección General de la PEC, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del FASP 2024 (FEDERAL).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000234	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202397309	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,115,656.45	1,115,656.45	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115656.45, modificado:1115656.45}}	Adquisición de Bicicletas para la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (FASP FEDERAL 2024)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000235	S	351,527	328,273	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397290	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:1 RO DE MAYO, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-06-2024	31-12-2024	1,120,000.00	1,119,999.96	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397297	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:1 RO DE MAYO, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-05-2024	30-09-2024	2,333,791.74	2,333,791.43	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397299	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926264, lat:17.970515}}	10-05-2024	30-09-2024	54,000.00	53,999.86	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397309	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-05-2024	31-12-2024	1,115,656.45	1,115,652.74	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397311	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,186,448.00	1,186,448.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186448.0, modificado:1186448.0}}	Adquisición de Motocicletas para la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000236	S	353,527	330,080	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202397512	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	319,232.00	319,232.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319232.0, modificado:319232.0}}	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, para la Dirección General de la Policía Estatal dependiente del Comisionado de la Policía Estatal. (FASP Federal 2024)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000237	S	549	604	0	{meta1: {unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2024	2	TAB240202397530	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	131,542.38	131,542.38	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131542.38, modificado:131542.38}}	Adquisición de Cámara Fotográfica Digital para la Agencia Estatal de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000239	S	351,527	328,273	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202397534	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	266,022.97	266,022.97	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266022.97, modificado:266022.97}}	Adquisición de bienes Informáticos que serán utilizados en la Agencia de la Policía Estatal. (FASP 2024 FEDERAL).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000240	S	549	640	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397311	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-05-2024	31-12-2024	1,186,448.00	1,186,448.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397512	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-05-2024	31-12-2024	319,232.00	319,232.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397530	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-05-2024	31-12-2024	131,542.38	131,541.68	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397534	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-05-2024	31-12-2024	266,022.97	266,022.34	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397544	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,605,094.25	1,605,094.25	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605094.25, modificado:1605094.25}]	Mejoramiento del Edificio de la Dirección de las Fuerzas Estatales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000241	S	65	200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}
2024	2	TAB240202397554	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,203,087.70	1,203,087.70	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203087.7, modificado:1203087.7}]	Mejoramiento del Edificio de las Áreas Operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000243	S	26	122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:411.05, meta_modificada:411.05}}
2024	2	TAB240202397562	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	733,600.00	733,600.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733600.0, modificado:733600.0}]	Adquisición de Bienes Informáticos y Tecnologías de la Información para la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. (FASP FEDERAL).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000244	S	20	32	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
2024	2	TAB240202397565	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	580,000.00	580,000.00	[#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}]	Adquisición de Mobiliario de Oficina para las áreas que integran la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. (FASP FEDERAL).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000245	S	20	32	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397544	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	17-06-2024	14-10-2024	1,605,094.25	722,292.41	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397554	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	10-06-2024	07-10-2024	1,203,087.70	481,235.08	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397562	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	03-06-2024	30-12-2024	733,600.00	733,598.61	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397565	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926385, lat:17.971118}}	03-06-2024	30-12-2024	580,000.00	579,999.24	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397571	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	50,000.00	50,000.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)]	Adquisición de aparatos audiovisuales para la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. (FASP FEDERAL 2023	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000246	S	6	3	0	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2024	2	TAB240202397587	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	63,595.26	63,595.26	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63595.26, modificado:63595.26)]	Adquisición de equipos de Aire Acondicionado para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL 2024)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000248	S	65	127	0	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2024	2	TAB240202397594	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	369,346.46	369,346.46	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369346.46, modificado:369346.46)]	Adquisición de bienes informáticos computadoras de escritorio para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000249	S	65	127	0	{meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}
2024	2	TAB240202397603	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	131,785.86	131,785.86	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131785.86, modificado:131785.86)]	Adquisición de equipos de oficina para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000250	S	15	127	0	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397571	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre , lon:-92.926385, lat:17.971118}}	03-06-2024	30-12-2024	50,000.00	49,999.94	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397587	2	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Frontera km 6.8 , lon:-92.89731, lat:18.05213}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre , lon:-92.926522, lat:17.97043}}	03-06-2024	30-12-2024	63,595.26	63,595.26	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397594	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:MEDELLIN, lon:-92.89731, lat:18.05213}}	03-06-2024	30-06-2024	369,346.46	368,353.68	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadores, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397603	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:MEDELLIN, lon:-92.89731, lat:18.05213}}	03-06-2024	30-12-2024	131,785.86	131,785.16	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202397610	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	122,078.40	122,078.40	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122078.4, modificado:122078.4)]	Adquisición de mobiliario de oficina para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro (FASP FEDERAL 2024)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000251	S	65	127	0	[meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]
2024	2	TAB240202397634	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	42,375.01	42,375.01	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42375.01, modificado:42375.01)]	Adquisición de Equipo médico y de Laboratorio, para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro. (FASP FEDERAL).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000252	S	65	127	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]
2024	2	TAB240202397642	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	20,999.82	20,999.82	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20999.82, modificado:20999.82)]	Adquisición de un Proyector de escritorio para la Dirección Administrativa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de Centro (FASP FEDERAL 2024)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000253	S	65	127	0	[meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB240202397705	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	497,800.00	497,800.00	[#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0)]	Adquisición de mobiliario de oficina para el Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FASP FEDERAL	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000255	S	1,228,927	1,173,671	0	[meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397610	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:MEDELLIN, lon:-92.89731, lat:18.05213}}	03-06-2024	30-06-2024	122,078.40	122,078.40	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397634	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:MEDELLIN, lon:-92.89731, lat:18.05213}}	03-06-2024	30-06-2024	42,375.01	42,375.01	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397642	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:MEDELLIN, lon:-92.89731, lat:18.05213}}	03-06-2024	30-06-2024	20,999.82	20,999.60	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397705	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.91981788, lat:17.99324613}}	04-07-2024	04-07-2024	497,800.00	497,798.62	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397711	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	265,294.12	265,294.12	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265294.12, modificado:265294.12}]	Adquisición de equipos de aire acondicionado para el Sistema Penitenciario Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000256	S	1,173,671	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2024	2	TAB240202397712	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	27,565.00	27,565.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27565.0, modificado:27565.0}]	Adquisición de equipos industriales para el Sistema Penitenciario Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000257	S	37	217	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202397933	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,574,000.00	1,574,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574000.0, modificado:1574000.0}]	Adquisición de bienes informáticos para el Sistema Penitenciario Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000259	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}
2024	2	TAB240202397937	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	295,700.00	295,700.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295700.0, modificado:295700.0}]	Adquisición de cámaras para los CCTV del Sistema Penitenciario Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (FASP FEDERAL 2024).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000260	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: CAMARA(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397711	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926264, lat:17.970515}}	03-06-2024	31-12-2024	265,294.12	265,294.01	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397712	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926264, lat:17.970515}}	03-06-2024	31-12-2024	27,585.00	27,584.99	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397933	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926264, lat:17.970515}}	03-06-2024	31-12-2024	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadores, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397937	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926264, lat:17.970515}}	03-06-2024	31-12-2024	295,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397942	Adquisición	2024	33-	0101-FASP				9,110,134.73	9,110,134.73	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9110134.73, modificado:9110134.73}]	Adquisición de unidades automotrices para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	4000254	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2024	2	TAB240202395877	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				2,000,000.00	2,000,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}]	1128007 REHABILITACIÓN DE CASA MORA - CASA DE LAS ARTESANIAS DE VILLAHERMOSA, TABASCO, DEL MUNICIPIO DEL CENTRO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco	1128007	S	1,625	1,474	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.64, meta_modificada:342.64}}
2024	2	TAB240102346583	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				3,281,025.00	2,516,398.20	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281025.0, modificado:2516398.2}]	14000948.-Rehabilitación de Palenque en el Parque Tabasco, Dora Maria en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000948	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5245.0, meta_modificada:5245.0}}
2024	2	TAB240102346584	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				3,618,762.20	3,618,762.20	[f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618762.2, modificado:3618762.2}]	14000949.-Mantenimiento de Stand Ganadero del Parque Tabasco, Dora Maria en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000949	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1603.0, meta_modificada:1603.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202397942	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. 16 de septiembre, lon:-92.926284, lat:17.970515}}	05-07-2024	05-07-2024	9,110,134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202395877	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. CARLOS FELICER CAMARA SIN ZONA CICOMA UN COSTADO DEL CEIBA C.P. 86000, lon:-92.923237, lat:17.978061}}	17-03-2024	17-07-2024	749,524.58	1,902,557.23	749,524.58	749,524.58	749,524.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI1290007-58/2024, contratista:ALBERTO ESTRADA GARDUZA, convocante:INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO, monto:1902557.53,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.98}}	(2395877/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346583	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usamacinta S/N Rancheria Emiliano Zapata, lon:-92.9621938, lat:18.0080339}}	01-04-2024	30-04-2024	2,516,398.20	2,516,398.20	2,516,398.20	2,516,398.20	2,516,398.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000948-27/2024, contratista:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2516398.2, importe_modificado:2516398.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5245.0}}	(2346583/proyecto_INICIO, 2346583/proyecto_PROCESO, 2346583/proyecto_FINAL, 2346583/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346584	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usamacinta S/N Rancheria Emiliano Zapata, lon:-92.960828, lat:18.010613}}	01-04-2024	30-04-2024	3,618,762.20	3,618,762.20	3,618,762.20	3,618,762.20	3,618,762.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000949-29/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3386392.64, importe_modificado:3618762.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.0}}	(2346584/proyecto_INICIO, 2346584/proyecto_PROCESO, 2346584/proyecto_FINAL, 2346584/proyecto_PROCESO, 2346584/proyecto_FINAL)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346585	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,083,045.00	3,083,045.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083045.0, modificado:3083045.0}}	14000950.-Mantenimiento de alumbrado exterior del Parque Tabasco, Dora Maria en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000950	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2024	2	TAB240102346586	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,484,356.50	2,638,933.80	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3484356.5, modificado:2638933.8}}	14000951.-Mantenimiento de accesos, rehilotes y cerca perimetral del Parque Tabasco, Dora Maria, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000951	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}}
2024	2	TAB240102346587	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,825,903.00	1,825,903.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825903.0, modificado:1825903.0}}	14000952.-Mantenimiento de módulos sanitarios exteriores y muelle del Parque Tabasco, Dora Maria, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000952	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}
2024	2	TAB240102346588	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,033,238.70	2,033,238.70	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033238.7, modificado:2033238.7}}	14000953.-Mantenimiento a la Nave 1 del Parque Tabasco, Dora Maria, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000953	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102346685	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.960833, lat:18.005944}}	01-04-2024	30-04-2024	3,083,045.00	3,083,045.00	3,007,084.61	3,007,084.61	3,007,084.61	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000950-26/2024, contratista:MEC DE TABASCO, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3007084.61, importe_modificado:3083045.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2346585/proyecto_INICIO, 2346585/proyecto_PR OCESO, 2346585/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346686	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.962019, lat:18.011153}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.961561, lat:18.007957}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia	01-04-2024	30-04-2024	2,638,933.80	2,638,933.80	2,638,933.80	2,638,933.80	2,638,933.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000951-28/2024, contratista:OSCAR MONTALVO DE LA CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2199111.5, importe_modificado:2638933.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2470.0}}	{2346586/proyecto_INICIO, 2346586/proyecto_PR OCESO, 2346586/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346687	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.964291, lat:18.008646}}	01-04-2024	30-04-2024	1,825,903.00	1,808,539.68	1,667,361.28	1,667,361.28	1,667,361.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000952-36/2024, contratista:COMERCI ALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ,S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1667361.28, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}	{2346587/proyecto_INICIO, 2346587/proyecto_PR OCESO, 2346587/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346688	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.963284, lat:18.00694}}	01-04-2024	30-04-2024	2,033,238.70	2,033,238.70	2,033,238.70	2,033,238.70	2,033,238.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000953-37/2024, contratista:FABIAN RAMOS GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1886443.22, importe_modificado:2033238.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}}	{2346588/proyecto_INICIO, 2346588/proyecto_PR OCESO, 2346588/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346592	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				2,003,287.80	2,003,287.80	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003287.8, modificado:2003287.8}}	14000954.-Mantenimiento a la Nave 2 del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000954	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}}
2024	2	TAB240102346591	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				1,871,877.30	1,871,877.30	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871877.3, modificado:1871877.3}}	14000955.-Mantenimiento a la Nave 3 del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000955	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}
2024	2	TAB240102346592	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				1,899,298.50	1,714,881.68	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899298.5, modificado:1714881.68}}	14000956.-Rehabilitación de casetas de vigilancia y andadores del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000956	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}
2024	2	TAB240102346593	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				3,072,291.00	2,969,277.66	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072291.0, modificado:2969277.66}}	14000957.-Mantenimiento de estacionamientos 1,2 y 3 del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000957	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102346589	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.964686, lat:18.007498}}	01-04-2024	30-04-2024	2,003,287.80	2,003,287.80	2,003,287.80	2,003,287.80	2,003,287.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000954-38/2024, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1838918.64, importe_modificado:2003287.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}}	{2346589/proyecto_INICIO, 2346589/proyecto_PROCESO, 2346589/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346591	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.9670494, lat:18.0091248}}	01-04-2024	30-04-2024	1,871,877.30	1,868,939.05	1,798,235.93	1,798,235.93	1,798,235.93	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000955-38/2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PERALU, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP),	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{2346591/proyecto_INICIO, 2346591/proyecto_PROCESO, 2346591/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346592	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.9670494, lat:18.0091248}}	01-04-2024	30-04-2024	1,714,881.68	1,714,881.68	1,714,881.68	1,714,881.68	1,714,881.68	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000956-41/2024, contratista:GERARCAR, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1714881.68, importe_modificado:1714881.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}	{2346592/proyecto_INICIO, 2346592/proyecto_PROCESO, 2346592/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102346593	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.967827, lat:18.008538}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon:-92.960739, lat:18.006427}}	01-04-2024	30-04-2024	2,969,277.66	2,969,277.66	2,969,277.66	2,969,277.66	2,969,277.66	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000957-31/2024, contratista:JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTINEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2969277.66, importe_modificado:2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}}	{2346593/proyecto_INICIO, 2346593/proyecto_PROCESO, 2346593/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102346608	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4,643,435.00	4,643,435.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4643435.0, modificado:4643435.0}}	14000959.-Construcción de Sala de Juicio Oral para el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para la mujeres del Estado de Tabasco. Segunda etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000959	S	330,080	353,527	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	2	TAB240102346609	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,433,066.00	1,141,646.40	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433066.0, modificado:1141646.4}}	14000960.-Rehabilitación de teatro al aire libre del Parque Tabasco, Dora María, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Feria Tabasco 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000960	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}
2024	2	TAB240102346610	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,489,575.26	1,489,575.26	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489575.26, modificado:1489575.26}}	14000961.-Rehabilitación de canchas de frontón en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000961	S	30,000	30,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2059.8, meta_modificada:2059.8}}
2024	2	TAB240102346613	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,998,592.14	2,998,592.14	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998592.14, modificado:2998592.14}}	14000946.-Rehabilitación de área de conexión de Hospital de la Mujer y UNEME de Imagenología, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000946	S	353,527	330,080	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:284.4, meta_modificada:284.4}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB240102346608	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación Av. Adolfo Ruiz Cortines sin, la manga I, lon:-92.903075, lat:18.00097}}	02-05-2024	05-07-2024	4,643,435.00	4,515,143.09	3,229,520.98	3,229,520.98	3,229,520.98	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000959-58/2024, contratista:SANTIAGO TORRES VICENTE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4515143.09, importe_modificado:4515143.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.3}}	{2346608/proyecto_INICIO, 2346608/proyecto_FIN, 2346608/proyecto_PR OCESO, 2346608/proyecto_FIN, 2346608/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346609	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Usumacinta S/N Rancharia Emiliano Zapata, lon: 92.962916, lat:18.010255}}	01-04-2024	30-04-2024	1,141,646.40	1,141,646.40	1,141,646.40	1,141,646.40	1,141,646.40	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000960-40/2024, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA CODERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1141646.4, importe_modificado:1141646.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{2346609/proyecto_INICIO, 2346609/proyecto_PR OCESO, 2346609/proyecto_FIN, 2346609/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346610	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Bicentenario, lon:-92.968046, lat:18.004429}}	01-04-2024	30-05-2024	1,489,575.26	1,257,077.37	377,123.21	377,123.21	377,123.21	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000961-57/2024, contratista:GRUPO 4 GIROS,S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1257077.37, importe_modificado:1257077.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.36}}	{2346610/proyecto_INICIO, 2346610/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102346613	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:UNEME de Imagenología, Av. Gregorio Méndez Magaña, lon:-92.95358, lat:17.977092}}	06-05-2024	30-06-2024	2,998,592.14	2,102,498.58	973,662.41	973,662.41	973,662.41	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000946-69/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILE,S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2102498.58, importe_modificado:2102498.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.52}}	{2346613/proyecto_INICIO, 2346613/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202351792	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				1,680,286.00	1,680,286.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680286.0, modificado:1680286.0}}	14000968.-Rehabilitación de canchas de basquetbol en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000968	S	7,500	7,500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}}
2024	2	TAB240202351801	Proyecto de inversión	2024	33-	0102-FAFEF				13,155,740.38	13,155,740.38	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.315574038E7, modificado:1.315574038E7}}	14000975.-Rehabilitación del Parque Museo La Venta, en la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000975	S	72,500	50,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3033.35, meta_modificada:3033.35}}
2024	2	TAB240202397896	Adquisición	2024	33-	0102-FAFEF				1,287,658.00	1,287,268.31	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287658.0, modificado:1287268.31}}	Adquisición de Mobiliario para el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de las Mujeres en el Estado de Tabasco, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Gobierno	01000050	S	1,284,122	0	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
2024	2	TAB240202397927	Adquisición	2024	33-	0102-FAFEF				265,760.78	265,760.78	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265760.78, modificado:265760.78}}	Adquisición de Bienes Informáticos para el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de las Mujeres en el Estado de Tabasco, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Gobierno	01000057	S	1,284,122	0	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202351792	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Bicentenario, lon:-92.967582, lat:18.00614}}	10-06-2024	07-09-2024	1,680,286.00	1,283,995.46	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000969-84/2024, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1283995.46, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.5}}	{2351792/proyecto_INICIO, 2351792/proyecto_PROCESO, 2351792/proyecto_PR	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202351801	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Parque Museo la Venta, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines sin col. Jesús García , lon:-92.936731, lat:18.000053}}	01-07-2024	30-09-2024	13,155,740.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2351801/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397896	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, La Manga I, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco C.P. 86069, lon:-92.930075, lat:18.00097}}	05-07-2024	05-07-2024	1,287,268.31	1,287,268.31	1,287,268.31	1,287,268.31	1,287,268.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:72.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202397927	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, La Manga I, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco C.P. 86069, lon:-92.930075, lat:18.00097}}	15-04-2024	30-09-2024	265,760.78	265,742.54	265,742.54	265,742.54	265,742.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397935	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-	FAFEF		33,872.00	33,872.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33872.0, modificado:33872.0}}	Adquisición de mesas de exploración para el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de las mujeres en el Estado de Tabasco, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segunda	Sin identificar	Secretaría de Gobierno	01000058	S	1,284,122	0	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240202397941	Adquisición	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-	FAFEF		33,872.00	33,872.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33872.0, modificado:33872.0}}	Adquisición de mesas de exploración para el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad de las mujeres en el Estado de Tabasco, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segunda	Sin identificar	Secretaría de Gobierno	01000058	S	1,284,122	0	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240102351541	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-	FAFEF		1,000,000.00	0.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}}	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BUNKER PARA ALQUJAR EL ACELERADOR LINEAL EN LA TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS EN VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000088	S	1,158,441	1,077,931	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
2024	2	TAB240102351557	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-	FAFEF		40,600,000.00	0.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.06E7, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BUNKER PARA ALQUJAR EL ACELERADOR LINEAL EN LA TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000089	S	1,158,441	1,077,931	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397935	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, La Manga I, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco C.P. 86069, lon:-92.903075, lat:18.00097}}	30-04-2024	30-09-2024	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397941	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación Av. Adolfo Ruiz Cortines S/N, La Manga I, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco C.P. 86069, lon:-92.903075, lat:18.00097}}	30-04-2024	30-09-2024	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102351541	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLAHERMOSA-LA ISLA KM 1.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO C.P. 86126, lon:-92.98667, lat:17.97626}}	01-01-2024	31-03-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, CON OFICIO DE REDUCCION SF/RE0667/2024 POR 41,6000,000.00 DE FECHA 22 DE MAYO 2024, trimestre:2.0, usuario:luisalopezr, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, CON OFICIO DE REDUCCION SF/RE0667/2024 POR 41,6000,000.00 DE FECHA 22 DE MAYO 2024, trimestre:2.0, usuario:luisalopezr, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:PROYECTO	Sin observaciones
TAB240102351557	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLAHERMOSA-LA ISLA KM 1.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 86126, lon:-92.98667, lat:17.97626}}	01-04-2024	31-10-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, POR OFICIO DE REDUCCION SF/RE0667/2024 DE FECHA 22 DE MAYO 2024, trimestre:2.0, usuario:luisalopezr, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, POR OFICIO DE REDUCCION SF/RE0667/2024 DE FECHA 22 DE MAYO 2024, trimestre:2.0, usuario:luisalopezr, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:PROYECTO	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102351564	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,800,000.00	6,800,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:6800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD POBLADO QUINTIN ARAUZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000086	S	1,678	1,548	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400852	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,044,783.10	1,044,783.10	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044783.1, modificado:1044783.1}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD CON 3 NUCLEOS BASICOS MOCTEZUMA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000084	S	1,330	1,227	0	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400855	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,530,820.78	2,530,820.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530820.78, modificado:2530820.78}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD NICOLAS BRAVO 1RA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000085	S	1,112	1,001	0	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400866	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	894,918.52	894,918.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894918.52, modificado:894918.52}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL C.S LAZARO CARDENAS 2DA., DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000091	S	1,370	1,313	0	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102351564	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:NUOVO CENTRO DE SALUD QUINTIN ARAUZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N C.P. 86758, lon:-92.561408, lat:18.322622}}	09-03-2024	05-06-2024	6,800,000.00	6,788,938.29	6,501,007.12	6,501,007.12	6,501,007.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400852	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL PARAISO-COMALCALCO S/N C.P. 86600 MOCTEZUMA 2DA. SECCION (14021), lon:-93.21863, lat:18.36336}}	11-07-2024	09-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400855	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA A PUNTA BRAVA S/N C.P. 86617 NICOLAS BRAVO (14022), lon:-93.131808, lat:18.294501}}	11-07-2024	09-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400866	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:CALLE: SIN NOMBRE N° S/N C.P. 86280, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, (04122) LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION, lon:-93.04412, lat:17.97855}}	11-07-2024	09-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400874	Proyecto de inversión	2024	33-	012-FAFEF				1,785,002.22	1,785,002.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785002.22, modificado:1785002.22}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL C.S ANACLETO CANABAL IRA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000092	S	2,209	2,155	0	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400883	Proyecto de inversión	2024	33-	012-FAFEF				984,996.55	984,996.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984996.55, modificado:984996.55}}	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL C.S GONZALEZ IRA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Salud	08000093	S	1,682	1,673	0	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202402105	Adquisición	2024	36-	U002-				13,480,278.36	13,480,278.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.348027836E7, modificado:1.348027836E7}}	Equipamiento de Defensa y Seguridad Pública para las Direcciones de Seguridad Pública Municipal por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390096	S	1,173,671	1,228,927	0	{meta1: {unidad_medida: Pistas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202402112	Adquisición	2024	36-	U002-				5,032,450.00	5,032,450.00	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032450.0, modificado:5032450.0}}	Fortalecimiento de equipamiento vehicular de las áreas operativas que desempeñan la función policial adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Entidad.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01390097	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Pistas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202400874	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE: CARRETERA VILLAHERMOSA-CARDENAS KM. 14.5 N° S/N C.P. 96149, ANACLETO CANABAL 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, (04033) ANACLETO CANABAL 1RA. SECCION, lon:-92.999033, lat:17.970289}}	11-07-2024	09-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400883	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE: SIN NOMBRE N° S/N C.P. 86280, GONZALEZ 1RA. SECC. MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, (04098) GONZALEZ 1RA. SECCION, lon:-93.063287, lat:17.968736}}	11-07-2024	09-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202402105	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 06190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	13,480,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202402112	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 06190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-05-2024	31-08-2024	5,032,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400173	Adquisición	2024	47-Entidad es no Sectorizadas	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social				443,428,086.05	443,428,086.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4342808605E8, modificado:4.4342808605E8}}	Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de laboratorio para la Construcción (conclusión) de Obra y Equipamiento por Sustitución del Hospital General de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	AT743	S	124,533	118,696	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB240202400193	Adquisición	2024	47-Entidad es no Sectorizadas	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social				13,561,199.59	13,561,199.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.356119959E7, modificado:1.356119959E7}}	Adquisición de Mobiliario para la Construcción (conclusión) de Obra y Equipamiento por Sustitución del Hospital General de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	AT744	S	124,533	118,696	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202400919	Proyecto de inversión	2024	47-Entidad es no Sectorizadas	S249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas				8,183,006.47	8,183,006.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183006.47, modificado:8183006.47}}	PAVIMENTACIÓN CON RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO: ACCESO AL EJIDO ALVARO OBREGON, UBICADO EN EL KM 9+600 DE LA CARRETERA EL NAVÁ -SAN FRANCISCO, AL EJIDO ALVARO OBREGÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+750, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE TABASCO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP089	S	312	302	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}}
2024	2	TAB240202388945	Proyecto de inversión	2024	ESTATAL	ESTATAL	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	5,566,230.15	5,566,230.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3339738.09, modificado:3339738.09}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2226492.06, modificado:2226492.06}}	024 K008. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 145564	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	145564	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202400173	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Orrico, de los Llanos S/N, Col. Loma Bonita, CP 86500, lon:-93.36541, lat:17.98685}}	11-06-2024	31-07-2024	443,428,086.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400193	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miguel Orrico, de los Llanos S/N, Col. Loma Bonita, CP 86500, lon:-93.36541, lat:17.98685}}	11-06-2024	31-07-2024	13,561,199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400919	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.228521, lat:17.290277}}	02-05-2024	30-07-2024	1,716,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	(2400919/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Proyecto Cancelado, con Solicitud de Cancelación del Convenio del Proyecto OP089 No. Of. DDOTSM/644/2024 de Fecha 20 de Mayo 2024., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Proyecto Cancelado, con Solicitud de Cancelación del Convenio del Proyecto OP089 No. Of. DDOTSM/644/2024 de Fecha 20 de Mayo 2024., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-12}}	Sin observaciones	
TAB240202388945	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 TOMÁS GARRIDO CANABAL, TACOTALPA, TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.7290601,	13-05-2024	10-08-2024	2,226,492.06	1,005,155.66	1,005,155.66	1,005,155.66	1,005,155.06	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOTSM-MTA-FISE/RAMO33-IR-019E-2024, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:5455805.15, importe_modificado:5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	(2388945/proyecto_PROCESO, 2388945/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB240202389336	Proyecto de inversión	2024	ESTATAL	ESTATAL	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,864,201.04	4,864,201.04	{#1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2918520.62, modificado:2918520.62}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1945680.42, modificado:1945680.42}}	28 K008. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, POBLADO XICOTENCATL - 146469	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	146469	S		60	55	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2024	2	TAB240202389368	Proyecto de inversión	2024	ESTATAL	ESTATAL	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,022,538.72	5,022,538.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2511269.36, modificado:2511269.36}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2511269.36, modificado:2511269.36}}	028 K005. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, RANCHERIA DEIBAZDA. SECCIÓN SAN LUIS - 146531	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	146531	S		120	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4849.8, meta_modificada:4849.8}}
2024	2	TAB240202389651	Proyecto de inversión	2024	ESTATAL	ESTATAL	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,296,254.93	3,296,254.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1977752.96, modificado:1977752.96}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318501.97, modificado:1318501.97}}	027 K008. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3RA. SECCIÓN - 146406	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	146406	S		90	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}
2024	2	TAB240202390232	Proyecto de inversión	2024	ESTATAL	ESTATAL	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,616,287.55	1,616,287.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:969772.53, modificado:969772.53}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646515.02, modificado:646515.02}}	030 K014. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, COLONIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO - 148037	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	148037	S		70	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202389336	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TACOTALPA, 86870, XICOTENCATL, TACOTALPA TABASCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA LA PRIMERA PARTE ENTRANDO A LA COMUNIDAD LADO	13-05-2024	11-07-2024	1,945,680.42	583,010.93	583,010.93	583,010.93	583,010.93	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM/MTA/FISE/RA MO33/IR/043E/2024, contratista:TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4659424.42, importe_modificado:4	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{2389336/proyecto_PROCESO, 2389336/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-06}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josefortresil, fecha:2024-06-21}}
TAB240202389368	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TACOTALPA, 86870 DEBANDA, SECCIÓN (SAN LUIS), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMERA PARTE LADO	13-05-2024	11-07-2024	2,511,269.36	1,157,299.98	1,157,299.98	1,157,299.98	1,157,299.98	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM/MTA/FISE/RA MO33/IR/021E/2024, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:6152415.55, importe_modificado:6152415.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2389368/proyecto_PROCESO, 2389368/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202389651	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 86870 LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA, SECCIÓN), TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD HASTA	13-05-2024	11-07-2024	1,318,501.97	389,567.44	389,567.44	389,567.44	389,567.44	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM/MTA/FISE/RA MO33/IR/060E/2024, contratista:TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3246395.38, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2389651/proyecto_PROCESO, 2389651/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390232	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CIUDAD GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO A LA COLONIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO DE	13-05-2024	11-07-2024	646,515.02	310,621.86	310,621.86	310,621.86	310,621.86	{ctot: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO OTSM-MTA-FISE/RAMO33-AD-022E/2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1583587.35, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2390232/proyecto_PROCESO, 2390232/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB23030226693	Adquisición	2023	04-Gobernación	U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas				1,039,640.00	843,068.60	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039640.0, modificado:843068.6}]	Adquisición de Bienes Especializados, Insumos y Reactivos para Laboratorios de Investigación Clínica, Criminalística, Forense y Toxicológico para realizar acciones de búsqueda de personas, Villahermosa, Centro, Tabasco, Tercera Etapa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	01400019	5	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:27.0, meta_modificada:15.0}}
2024	2	TAB230302270751	Adquisición	2023	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente				30,000.00	29,999.98	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29999.98}]	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA PROFESORAS DE TIEMPO COMPLETO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TURISMO Y GASTRONOMIA	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica del Usamacinta	US_CONV ENIO 0646/23	5	337	297	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB230302268718	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				30,677,282.92	25,911,133.90	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.067728292E7, modificado:2.59111339E7}]	Construcción de obra de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Carzal, Cd. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco, (Obra Electromecánica)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0582	5	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB230402340484	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				27,721,170.32	27,721,170.32	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.772117032E7, modificado:2.772117032E7}]	Instalación de tanques antigolpe de ariete para líneas de conducción del acueducto "Usamacinta" de 60 m3 de capacidad en el Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, (incluye: suministro y arreglo mecánico)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0900	5	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302266693	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Locales 3 y 4 Planta Alta, Av. Samarkanda 202, Fracc. Bonanza, 86030 , lon:-92.9430543, lat:18.000761}}	04-07-2023	31-10-2023	843,068.60	843,068.60	843,068.60	843,068.60	843,038.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302270751	1	{geot1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO CLORIETA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE SN, lon:-91.7738833, lat:17.7321268}}	15-11-2023	31-12-2023	29,999.98	29,999.98	29,999.98	29,999.98	29,999.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}}	{2270751/proyecto,FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302268718	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, lon:-92.95952079, lat:18.00326752}}	28-09-2023	30-10-2023	25,911,133.90	25,911,133.90	11,607,693.32	11,607,693.32	11,607,693.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402340484	1	{geot1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. LISUMANCITA, lon:-92.9063055, lat:18.01475}}	03-11-2023	31-12-2023	27,721,170.32	27,721,170.32	0.00	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0900-265F/2023-PROAGUA contratista:INDUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.772117032E7, importe_modificado:2.	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402340487	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				408,487,670.09	408,487,670.09	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0848767009E8, modificado:4.0848767009E8}}	Construcción de la planta potabilizadora Carrizal II de 1,000 LPS, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0583	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102350089	Adquisición	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				3,539,508.29	3,539,508.29	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539508.29, modificado:3539508.29}}	ADQUISICION DE AUTOBUS NUEVO EQUIPADO CON CAPACIDAD DE 41 PERSONAS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-004	S	15,000	12,182	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102350010	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				634,595.04	632,596.50	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634595.04, modificado:632596.5}}	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y EL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL 'MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA' EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	144-08-K005	S	5,782	5,170	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202396844	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				132,472.75	132,472.75	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132472.75, modificado:132472.75}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA PORTABLE EJ. EL PALMAR	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique		S	346	335	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB230402340487	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Ra. Emiliano Zapata, lon:-93.65916666, lat:18.01333333}}	01-06-2023	31-12-2023	408,487,670.09	408,487,670.09	136,542,640.20	136,542,640.20	136,542,640.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-00593-0877/2023-PROAGUA, contratista:EXCALIBUR TECHNOLOGIES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4.0848767009, importe_modificado:4.}}	{meta1: {unidad_medida:Caráctamo(s), avance:0.45}}	{2340487/proyecto_INICIO, 2340487/proyecto_PROCESO, 2340487/proyecto_INICIO, 2340487/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350089	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIJANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	02-01-2024	29-03-2024	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,505.29	{ctot: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR-022-2023, contratista:RAMON OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO, monto:3728936.0, importe_modificado:3310176.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2350089/proyecto_INICIO, 2350089/proyecto_FINAL, 2350089/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350010	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5XGH+4P Nacajuca, Tabasco, lon:-93.01499, lat:18.17001}}	01-03-2024	25-03-2024	632,596.50	632,596.50	632,596.50	632,596.50	632,596.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-003/2024, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:632673.83, importe_modificado:632673.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2350010/proyecto_INICIO, 2350010/proyecto_FINAL, 2350010/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202396844	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.03607, lat:17.448358}}	01-12-2023	20-12-2023	132,472.75	132,472.75	130,175.99	130,175.99	39,741.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-063-2023, contratista:MARIO CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2579146.01, importe_modificado:2579146.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2396844/proyecto_INICIO, 2396844/proyecto_PROCESO, 2396844/proyecto_INICIO, 2396844/proyecto_FINAL, 2396844/proyecto_PROCESO, 2396844/proyecto_FINAL, 2396844/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398651	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				423,467.21	423,467.21	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423467.21, modificado:423467.21}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE GUA POTABLE POB. USUMACINTA.	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP125	S	416	403	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB240202398357	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,692,641.79	4,692,641.79	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692641.79, modificado:4692641.79}}	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Ignacio Gutiérrez entre las calles Cornelio Colorado y Electricista de la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310411	S	14,325	12,857	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB240202398381	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				60,000,000.00	60,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, modificado:6.0E7}}	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, ubicada en la localidad de Buena Vista (Aguasco), municipio de Macuspana, Tabasco. (1ra. Etapa).	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310406	S	893	801	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2024	2	TAB230102212672	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				400,000.00	377,815.70	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:377815.7}}	proyecto - 14110021 Rehabilitación de obra de drenaje y pavimento asfáltico del camino Tulipán - Balancán km 5+400, en el municipio de Balancán, Tabasco.	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110021	S	8,924	8,315	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202396851	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.490387, lat:17.547686}}	01-12-2023	20-12-2023	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,467.21	422,329.13	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOCTSM-TEN-063-2023, contratista:MARIO CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2579146.01, importe_modificado:2579146.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2396851/proyecto_INICIO, 2396851/proyecto_FIN, 2396851/proyecto_PROCESO, 2396851/proyecto_FINAL, 2396851/proyecto_RECIBIDO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398357	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ignacio Gutiérrez, lon:-93.396637, lat:17.627414}}	01-07-2024	28-10-2024	4,692,641.79	4,599,589.78	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-009/2024, contratista:Corporativo Morav, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4599589.78, importe_modificado:4599589.78}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398357/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398381	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Buena Vista (Aposco), lon:-92.449739, lat:17.659969}}	01-07-2024	17-12-2024	60,000,000.00	54,078,536.68	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-010/2024, contratista:Omega Constructora, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5,407853668E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398381/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102212672	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:balancan tabasco, lon:-91.556743, lat:17.652747}}	01-03-2023	05-05-2023	377,815.70	377,815.70	377,815.70	377,815.70	377,815.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110021-13/2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:377815.72, importe_modificado:377815.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{2212672/proyecto_INICIO, 2212672/proyecto_FINAL, 2212672/proyecto_PROCESO, 2212672/proyecto_FINAL, 2212672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398002	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				16,500,000.00	16,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65E7, modificado:1.65E7}}	PROYECTO 14110096- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Occidente San Francisco y Moctezuma del km 0+000 al km 3+000, en el municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110096	S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB240202398018	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,200,000.00	5,200,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}}	PROYECTO 14110102- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 5+400 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110102	S	1,151	1,211	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}
2024	2	TAB240202398028	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,400,000.00	6,400,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}}	PROYECTO 14110133- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: PLAYAS DEL ROSARIO OXOLOTÁN DEL KM 1+500 AL KM 16+400 (TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110133	S	8,120	7,801	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2024	2	TAB240202398034	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,000,000.00	6,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	PROYECTO 14110134- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Francisco, J. Santamaría y Federico Álvarez, Tramo: El Portón y Puente Pitahaya del km. 29+100 al km 38+900 (Tramos AISLADOS), en el municipio de Macuspaná, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110134	S	16,392	15,088	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398002	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.212671, lat:18.340917}}	14-06-2024	11-09-2024	16,500,000.00	12,570,666.41	3,771,199.92	3,771,199.92	3,771,199.92	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110086-15/2024, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.257066641E7, importe_modificado:1.257066641E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.54}}	{2398002/proyecto_INICIO, 2398002/proyecto_PROCESO, 2398002/proyecto_INICIO, 2398002/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10}}
TAB240202398018	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-93.034956, lat:17.705603}}	14-06-2024	11-09-2024	5,200,000.00	4,144,193.10	1,243,257.93	1,243,257.93	1,243,257.93	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110102-16/2024, contratista:EDEMTAB S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4144193.1, importe_modificado:4144193.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.03}}	{2398018/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398028	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.91398, lat:17.837316}}	20-06-2024	17-09-2024	6,400,000.00	5,437,862.15	1,631,358.65	1,631,358.65	1,631,358.65	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110133-18/2024, contratista:CONSTRUCTORA GAYPE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5437862.15, importe_modificado:5437862.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2398028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398034	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:Macuspiana, tabasco, Mexico, lon:-92.482642, lat:17.895156}}	01-06-2024	30-07-2024	6,000,000.00	5,831,193.48	1,749,358.04	1,749,358.04	1,749,358.04	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110134-12/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5831193.48, importe_modificado:5831193.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.02}}	{2398034/proyecto_PROCESO, 2398034/proyecto_INICIO, 2398034/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230102208679	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				13,371,740.00	11,499,928.04	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.337174E7, modificado:1.149992804E7}}	14000747.-Construcción de pavimento asfáltico, guarniciones, banquetas y alumbrado público en Prolongación de Periférico Carlos A. Molina Montes (de la Birbo a la Av. Lázaro Cárdenas del Río), municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000747	S	41,878	38,575	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.81, meta_modificada:0.81}}
2024	2	TAB230102208704	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				22,489,105.00	18,915,851.42	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2489105E7, modificado:1.891585142E7}}	14000774.-Rehabilitación del Paso Superior vehicular sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines entronque con avenida universidad en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000774	S	178,122	161,937	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
2024	2	TAB230302236372	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,621,771.40	11,621,771.40	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16217714E7, modificado:1.16217714E7}}	14000790.- Construcción de paso superior vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines (de Av. Universidad a Tabasco 2000), en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000790	S	385,267	370,158	0	{meta1: {unidad_medida: Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB230302236383	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				33,030,806.80	32,495,172.78	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.30308068E7, modificado:3.249517278E7}}	14000843.-Construcción de pavimento asfáltico en el camino Ra. Melchor Ocampo 1ra. Sección-Ra. Melchor Ocampo 2da. Sección, tramo del Km 0+000 al km 6+100, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000843	S	707	755	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB230102209679	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle: Prolongación Periferico Carlos A. Molina Montes, lon:-93.368009, lat:18.019283}}	01-03-2023	28-06-2023	11,499,928.04	11,499,928.04	11,499,928.04	11,499,928.04	11,499,928.04	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000747-442023, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9741756.0, importe_modificado:1.149992804E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.81}}	{2208679/proyecto_INICIO, 2208679/proyecto_PROCESO, 2208679/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230102208704	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, lon:-92.928771, lat:18.001475}}	01-03-2023	30-06-2023	18,915,851.42	18,915,851.42	18,915,851.42	18,915,851.42	18,915,851.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000774-832023, contratista:CONSTRUCTORA SANTADREU, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.525858715E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2208704/proyecto_INICIO, 2208704/proyecto_PROCESO, 2208704/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230302236372	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, lon:-92.931773, lat:18.00234}}	15-03-2023	28-12-2023	11,621,771.40	11,621,771.40	10,084,363.65	10,084,363.65	10,084,363.65	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000790-20/2023-1, contratista:CONSTRUCTORA SANTADREU, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.16217714E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), avance:1.0}}	{2236372/proyecto_INICIO, 2236372/proyecto_PROCESO, 2236372/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230302236383	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:Camino Ra. Melchor Ocampo 1ra. sección-Ra. Melchor Ocampo 2da. sección, lon:-92.484161, lat:17.581574}}	03-11-2023	31-03-2024	32,495,172.78	32,495,172.78	31,637,810.83	31,637,810.83	31,637,810.83	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000843-126/2023, contratista:SUPERFICIE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.599613823E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:5.01}}	{2236383/proyecto_INICIO, 2236383/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230302266401	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,117,914.00	10,814,125.23	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1117914E7, modificado:1.081412523E7)]	14000883- Construcción de apaches y pavimento con concreto asfáltico para puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000883	S	353,527	330,080	0	[meta1: (unidad_medida: Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB230302266404	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,632,725.50	9,056,177.19	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9632725.5, modificado:9056177.19)]	14000885- Construcción de pavimento con concreto asfáltico, guarniciones, banquetas, obras complementarias y alumbrado público en el camino a las Grutas de Coconó, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000885	S	15,153	13,915	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0)]
2024	2	TAB230402272401	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,021,786.00	5,862,655.45	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021786.0, modificado:5862655.45)]	14000906- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, obras complementarias y alumbrado público en la calle José María Morelos (entre las calles Negrete y Juan Aldama), en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000906	S	8,618	8,061	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0)]
2024	2	TAB230402272405	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,654,376.00	9,601,272.08	[f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9654376.0, modificado:9601272.08)]	14000930- Instalación de alumbrado público y señalamiento en el camino Villahermosa-Nacajuca, tramo Pomoca del km.0+000 al km.4+000, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000930	S	16,672	14,920	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB230302266401	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa Teapa-Luis Donald Colosio Murrieta, lon:-92.915207, lat:17.970709}}	15-12-2023	15-03-2024	10,814,125.23	10,814,125.23	5,925,831.50	5,925,831.50	5,925,831.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000883-2472023, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,0814125237, importe_modificado:7,}} {metat: {unidad_medida:Puentes(s), avance:0.56}}	{2266401/proyecto_INICIO, 2266401/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-19}}		
TAB230302266404	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:76, direccion:Camino a las Glutas del Cocón, lon:-92.941606, lat:17.564101}}	11-12-2023	15-03-2024	9,056,177.19	9,056,177.19	7,291,630.06	7,291,630.06	7,291,630.06	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000885-2462023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBENEZER.S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9056177.19, importe_modificado:9,}} {metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}}	{2266404/proyecto_INICIO, 2266404/proyecto_PROCESO, 2266404/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}}		
TAB230402272401	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos (entre las calles Negrete y Juan Aldama), lon:-93.063348, lat:18.177767}}	18-12-2023	15-03-2024	5,862,655.45	5,862,655.45	5,862,655.45	5,862,655.45	5,862,655.45	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000906-2552023, contratista:CREA INGENIERIA PROYECTOS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5862655.45, importe_modificado:5,}} {metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}}	{2272401/proyecto_INICIO, 2272401/proyecto_PROCESO, 2272401/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB230402272405	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:85, direccion:Camino Villahermosa-Nacajuca, lon:-92.924576, lat:18.032054}}	15-12-2023	15-03-2024	9,601,272.08	9,601,272.08	8,499,665.19	8,499,665.19	8,499,665.19	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000930-2562023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9601272.08, importe_modificado:9601272.08},}} {metat: {unidad_medida:Piezas, avance:168.0}}	{2272405/proyecto_INICIO, 2272405/proyecto_PROCESO, 2272405/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación..., trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-17}}		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102348290	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,744,642.52	7,744,642.52	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7744642.52, modificado:7744642.52}]	14000963.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Adelar de Sala, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000963	S	15,153	13,915	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2459.0, meta_modificada:2459.0}}
2024	2	TAB240102348296	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				15,822,870.25	15,822,870.25	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.582287025E7, modificado:1.582287025E7}]	14000964.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino: E.C. (Villahermosa-Chetumal)-Pob. Playa Larga, del Km. 0+000 al Km. 3+100, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000964	S	911	873	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}
2024	2	TAB240102348298	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,381,491.00	11,301,297.66	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1381491E7, modificado:1.130129766E7}]	14000965.-Construcción de terrazas, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino E.C. (Dos Montes Aeropuerto)- Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMKÁ) del Km. 0+000 al Km. 4+400, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000965	S	2,298	2,170	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}
2024	2	TAB240102348305	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,059,772.00	11,059,772.00	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1059772E7, modificado:1.1059772E7}]	14000967.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Reforma (sección 3), en la Villa Benito Juárez, en el municipio de Macuspá, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000967	S	7,498	6,902	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102348290	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Adelar de Sala, lon:-92.945612, lat:17.549146}}	27-05-2024	29-09-2024	7,744,642.52	7,459,033.01	1,971,092.87	1,971,092.87	1,971,092.87	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000963-91/2024, contratista:GRUPO CARRETERO LEON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7459033.01, importe_modificado:7459033.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.03}}	{2348290/proyecto_INICIO, 2348290/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348296	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:Camino E.C. Villahermosa-Chetumal-Pob. Playa Larga, lon:-91.780077, lat:17.908119}}	03-06-2024	10-10-2024	15,347,780.74	12,278,208.59	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000964-75/2024, contratista:POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CORPORATIVO CONSTRUCTOR	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.56}}	{2348296/proyecto_INICIO, 2348296/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348298	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:Camino E.C. Dos Montes-Aeropuerto-YUMKA, lon:-92.818083, lat:17.999745}}	27-05-2024	29-09-2024	11,301,297.66	9,041,038.13	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000965-72/2024, contratista:HR INDUSTRIAL, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9041038.13, importe_modificado:9041038.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.62}}	{2348298/proyecto_INICIO, 2348298/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348305	1	{geot: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Calle Reforma sección 3, Villa Benito Juárez, lon:-92.530437, lat:17.829277}}	03-06-2024	05-10-2024	11,059,772.00	10,397,335.28	3,119,200.58	3,119,200.58	3,119,200.58	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000967-90/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,039733528E7, importe_modificado:1,039733528E7,}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.8}}	{2348305/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102348309	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,561,189.35	11,561,189.35	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156118935E7, modificado:1.156118935E7}]	14000969.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y obra complementaria en la calle Leandro Rovirosa Wade, Fraccionamiento María Luisa, Ciudad de Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000969	S	17,956	16,990	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5334.0, meta_modificada:5334.0}}
2024	2	TAB240102348336	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				10,931,681.30	9,631,524.38	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09316813E7, modificado:9631524.38}]	14000970.-Construcción de pavimento de concreto asfáltico del camino Rancho Nuevo- La Concepción, tramo del Km. 0+540 al Km. 1+400 y del Km. 2+520 al Km. 3+970, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000970	S	293	307	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}}
2024	2	TAB240102348358	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,067,777.25	8,067,777.25	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8067777.25, modificado:8067777.25}]	14000972.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en tramos aislados en el camino Ejido La Estrella, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000972	S	563	550	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.77, meta_modificada:1.77}}
2024	2	TAB240102348361	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,701,837.20	8,746,790.50	[#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9701837.2, modificado:8746790.5}]	14000973.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino RA. EL Pastal - Ej. Chiczapote, tramo del Km. 1+210 al Km. 3+180, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000973	S	637	669	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.97, meta_modificada:1.97}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102348309	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Leandro Rovirosa Wade, Fraccionamiento Maria Luisa, lon:-91.418923, lat:17.467728}}	20-05-2024	21-09-2024	11,561,189.35	9,367,227.31	2,810,168.19	2,810,168.19	2,810,168.19	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000969-912024, contratista:GRUPO ORHNOS,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9367227.31, importe_modificado:9367227.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.34}}	{2348309/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348336	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Camino Rancho Nuevo-La Concepción, lon:-93.061104, lat:18.089779}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Camino Rancho Nuevo-La Concepción, lon:-93.068331, lat:18.080544}}	20-05-2024	21-09-2024	9,631,524.38	7,705,219.50	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000970-772024, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7705219.5, importe_modificado:7705219.5}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.96}}	{2348336/proyecto_INICIO, 2348336/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348358	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Camino Ejido La Estrella, lon:-92.577226, lat:18.582511}}	27-05-2024	29-09-2024	8,067,777.25	7,343,783.88	2,336,603.36	2,336,603.36	2,336,603.36	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000972-73/2024, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7343783.88, importe_modificado:7343783.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.07}}	{2348358/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348361	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Camino Ra. El Pastal-Ej. Chicozapote, lon:-92.915495, lat:18.203553}}	27-05-2024	29-09-2024	8,746,790.50	6,997,432.40	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000973-79/2024, contratista:CREA INGENIA PROYECTOS, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6997432.4, importe_modificado:6997432.4}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.12}}	{2348361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202351802	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,620,800.00	5,620,800.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620800.0, modificado:5620800.0}}	14000976.-Construcción de barda con cerca de malla ciclón en el Centro de Naturaleza	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000976	S	115,469	115,468	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}
2024	2	TAB240202351804	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				9,061,195.00	9,061,195.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9061195.0, modificado:9061195.0}}	14000978.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en las calles Coronel Gregorio Méndez Magaña, Francisco I. Madero y Niños Héroes, en el Poblado Aquiles Serdán Tra. Sección, Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000978	S	768	787	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2667.0, meta_modificada:2667.0}}
2024	2	TAB240102351520	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				755,240.20	746,979.84	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755240.2, modificado:746979.84}}	K007-004.- CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA LOMAS DE VIDAL	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalapa	K007-004	S	251	258	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}
2024	2	TAB240202400808	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,682,868.66	2,682,868.66	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682868.66, modificado:2682868.66}}	0090.-REHABILITACION DE CALLEJON LOS RAMOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA R/A, EL RICO, "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2024"	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	10090	S	1,294	1,271	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7625.0, meta_modificada:7625.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202351802	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMUKA), lon:-92.805487, lat:18.007581}}	03-06-2024	30-09-2024	5,620,800.00	5,155,525.65	1,546,657.70	1,546,657.70	1,546,657.70	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000979-762024, contratista:GRUPO GREGLA,S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:515525.65, importe_modificado:515525.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2351802/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202351804	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:Calle Niños Héroes, lon:-92.737098, lat:17.824731}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:Calle Venustiano Carranza, lon:-92.738054, lat:17.825417}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:Calle Coronel Gregorio Méndez Magaña, lon:-92.738256, lat:17.825991}}	10-06-2024	20-10-2024	9,061,195.00	7,812,169.48	2,343,650.84	2,343,650.84	2,343,650.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000979-802024, contratista:MOLLESCO, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7812169.48, importe_modificado:7812169.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.01}}	{2351804/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102351520	1	{geot: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.822536, lat:17.83299}}	20-02-2024	31-03-2024	746,979.84	746,979.84	746,979.84	746,979.84	746,979.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTOP-MJAL-DOOTSM-HID-004-2024, contratista:CINTHIA VIRDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:747781.83, importe_modificado:746979.84}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:0.3}}	{2351520/proyecto_PROCESO, 2351520/proyecto_INICIO, 2351520/proyecto_PROCESO, 2351520/proyecto_FIN, 2351520/proyecto_INICIO, 2351520/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400808	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:El Río, Jalpa de Méndez, lon:93.0335, lat:18.0856}}	13-05-2024	03-08-2024	1,791,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2400808/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102349872	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				524,748.03	521,705.10	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524748.03, modificado:521705.1}}	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITAS FRENTE AL CARCAMO DEL POB. TAPOTZINGO	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	150-08-K003	S	1,715	1,587	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:18.6, meta_modificada:18.6}}
2024	2	TAB240102349999	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				89,207.89	88,055.41	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89207.89, modificado:88055.41}}	REHABILITACION DE DRENAJE POR COLAPSO DE TUBERIA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUINA EUSEBIO CASTILLO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	147-08-K003	S	5,782	5,170	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}
2024	2	TAB240102350006	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				543,763.49	540,003.32	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543763.49, modificado:540003.32}}	REHABILITACION DE POZOS DE VISITAS, REJILLAS METLICAS, BOCA DE TORMENTAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN DIVERSOS SECTORES DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	146-08-K003	S	4,775	4,385	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102350008	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				512,178.34	512,178.34	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512178.34, modificado:512178.34}}	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL AL COBATAB 27, SECTOR GUILHTENOC A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	145-08-K005	S	5,782	5,170	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240102349872	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:https://maps.app.goo.gl/sqY4W7W4P7CdrhNjgsI, lon:-93.017006, lat:18.20224}}	01-03-2024	20-03-2024	521,705.10	521,705.10	521,705.10	521,705.10	521,705.10	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-004/2024, contratista:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:521705.1, importe_modificado:521705.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.6}}	{2349872/proyecto_INICIO, 2349872/proyecto_FINAL, 2349872/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349999	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5XGH+4P Nacajuca, Tabasco, lon:-93.01499, lat:18.17001}}	01-03-2024	20-03-2024	88,055.41	88,055.41	88,055.41	88,055.41	88,055.41	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-007/2024, contratista:FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:88055.41, importe_modificado:88055.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}	{2349999/proyecto_INICIO, 2349999/proyecto_FINAL, 2349999/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350006	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:https://maps.app.goo.gl/sKNEwReY8dGZ2ua7, lon:-92.956046, lat:18.017472}}	05-03-2024	24-03-2024	540,003.32	540,003.32	540,003.32	540,003.32	540,003.32	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-006/2024, contratista:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:540003.32, importe_modificado:540003.32}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2350006/proyecto_INICIO, 2350006/proyecto_FINAL, 2350006/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350008	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5XGH+4P Nacajuca, Tabasco, lon:-93.01499, lat:18.17001}}	01-03-2024	25-03-2024	510,969.56	510,969.56	420,573.95	420,573.95	420,573.95	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA C-CONT-DOOTSM-005/2024, contratista:SAVRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:510969.56, importe_modificado:510969.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2350008/proyecto_INICIO, 2350008/proyecto_PROCESO, 2350008/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202399739	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				762,269.20	762,269.20	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762269.2, modificado:762269.2}}	REHABILITACION DEL CALLEJON DON JOSE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCION	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	221-08-K005	S	2,777	2,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}
2024	2	TAB240202399753	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				398,349.87	398,349.87	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398349.87, modificado:398349.87}}	REHABILITACION DEL CALLEJON EL PUENTE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCION	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	226-08-K005	S	2,777	2,671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:428.3, meta_modificada:428.3}}
2024	2	TAB240202400149	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,802,641.83	2,802,641.83	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802641.83, modificado:2802641.83}}	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP119	S	1,067	1,033	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32058.0, meta_modificada:32058.0}}
2024	2	TAB240202400184	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,709,023.73	1,709,023.73	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709023.73, modificado:1709023.73}}	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP120	S	1,067	1,033	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32880.0, meta_modificada:32880.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240202399739	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:https://maps.app.goo.gl/R4Zd4NvstddNanVA7, lon:-92.937035, lat:18.052901}}	22-05-2024	20-06-2024	713,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2399739/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}}	
TAB240202399753	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:https://maps.app.goo.gl/R4Zd4NvstddNanVA7, lon:-92.937035, lat:18.052901}}	22-05-2024	20-06-2024	398,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2399753/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación... trimestre:2.0, usuario:luisrmchavez, fecha:2024-07-15}}	
TAB240202400149	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COL. CONSTITUCION, lon:-91.412685, lat:17.481518}}	15-12-2023	28-12-2023	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-066-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4717141.23, importe_modificado:4717141.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32058.0}}	{2400149/proyecto_INICIO, 2400149/proyecto_FINAL, 2400149/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202400184	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COL. GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.414536, lat:17.45305}}	15-12-2023	28-12-2023	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-066-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4717141.23, importe_modificado:4717141.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32880.0}}	{2400184/proyecto_INICIO, 2400184/proyecto_FINAL, 2400184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400236	Proyecto de inversión	2023	23-	U093-Fondo para entidades federativas y Económicas				205,475.67	205,475.67	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205475.67, modificado:205475.67}}	REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP121	S	1,067	1,033	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
2024	2	TAB240202401005	Proyecto de inversión	2023	23-	U093-Fondo para entidades federativas y Económicas				76,800.80	76,800.80	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.8, modificado:76800.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, COL. LAZARO CÁRDENAS	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP122	S	17,753	17,193	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:31.99, meta_modificada:31.99}}
2024	2	TAB230102211983	Adquisición	2023	33-	I002-FASSA				191,580.00	33,582.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191580.0, modificado:33582.0}}	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE DEL ESTADO DE TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	PI360	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB230102211999	Adquisición	2023	33-	I002-FASSA				43,978.00	43,036.00	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43978.0, modificado:43036.0}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE DEL ESTADO DE TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	PI361	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202400236	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COL. LA ESPERANZA, lon:-91.406482, lat:17.468875}}	15-12-2023	28-12-2023	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-066-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4717141.23, importe_modificado:4717141.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, avance:1200.0}}	{2400236/proyecto_FICIO, 2400236/proyecto_POCESO, 2400236/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401005	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carlos A. Madrazo S/N Col. Lázaro Cárdenas, lon:-91.417006, lat:17.464552}}	02-01-2024	11-01-2024	76,800.80	76,800.80	76,800.80	76,800.80	76,800.80	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-067-2023, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:101149.84, importe_modificado:101149.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.99}}	{2401005/proyecto_INICIO, 2401005/proyecto_FICIO, 2401005/proyecto_POCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102211983	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle retorno via 5 n. 104 tercer piso Tab. 2000, Villahermosa, Tabasco C.P. 86035, lon:-92.94634, lat:17.99819}}	01-03-2023	30-04-2023	33,582.00	33,582.00	33,582.00	33,582.00	33,582.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadores, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102211999	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle retorno via 5 n. 104 tercer piso Tab. 2000, Villahermosa, Tabasco C.P. 86035, lon:-92.94634, lat:17.99819}}	01-03-2023	30-04-2023	43,036.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	43,036.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230202232289	Adquisición	2023	33-	I002-FASSA				281,356.00	279,888.60	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281356.0, modificado:279888.6}}	Adquisición de bienes informáticos, (E573) Escritorio, S150 Silla para La Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	PI363	S	1,228,927	1,173,671	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2024	2	TAB230402283726	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				13,243,926.45	13,243,826.45	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.324392645E7, modificado:1.324392645E7}}	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO JOSE NAZUR DEHESA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN SEGUNDA ETAPA - 279009	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancan	279009	S	6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta:0, meta_modificada:8.0}}
2024	2	TAB230402287601	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				187,324.89	186,053.69	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187324.89, modificado:186053.69}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME DE VIVIENDA EN BALANCAN LOCALIDAD LEONA VICARIO - 295857	27	Tabasco	1	Balancan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Balancan	295857	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:637.13, meta_modificada:637.13}}
2024	2	TAB230402294310	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,397,149.97	1,362,824.04	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397149.97, modificado:1362824.04}}	OP0150. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ADYACENTES AL PARQUE CENTRAL QUINTIN ARAUZ CARRILLO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 326372	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centla	326372	S	12,070	10,954	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:714.92, meta_modificada:714.92}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230202232289	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Centro Villahermosa, Tabasco, lon:-92.943053, lat:18.000641}}	01-06-2023	31-12-2023	279,888.60	279,888.60	279,888.60	279,888.60	279,888.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:40.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402283726	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MUNICIPAL, 86930 BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO, SON LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-91.54380149, lat:17.80181535}}	18-05-2023	13-08-2023	13,243,926.45	13,243,926.45	13,243,926.45	13,243,926.45	13,243,926.45	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3421 4T 2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1.324392645E7, importe_modificado:1.324392645E7}}	{meta1: {unidad_medida:Canchales, avance:8.0}}	{2283726/proyecto_PROCESO, 2283726/proyecto_INICIO, 2283726/proyecto_PROCESO, 2283726/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402287601	1	{geot: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EJIDO LEONA VICARIO, 86936 LEONA VICARIO, BALANCÁN TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE	17-11-2023	21-11-2023	186,053.69	186,053.69	186,053.69	186,053.69	186,053.69	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP3 3-091 4T 2023, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:186053.69, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.13}}	{2287601/proyecto_PROCESO, 2287601/proyecto_INICIO, 2287601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402294310	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CORREDOR DEL PARQUE CENTRAL QUITIN ARAUZ PUERTO FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA	08-11-2023	22-12-2023	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	1,362,824.04	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPO 150/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1362824.04, importe_modificado:1397149.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.92}}	{2294310/proyecto_FIN, 2294310/proyecto_PROCESO, 2294310/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402313108	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,100,000.00	549,467.23	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:549467.23}}	REHABILITACION DEL CÁRCAMO PLUVIAL EN LA CALLE MARINA, COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE JONUTA. - 406880	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonuta	406880	S	3,854	3,533	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:95.5, meta_modificada:95.5}}
2024	2	TAB230402297016	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				986,000.00	1,595,316.44	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:1595316.44}}	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA POB. GUAYACAN - 337954	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	337954	S	145	218	0	{meta1: {unidad_medida: Aulas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2024	2	TAB230402300766	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,861,802.24	1,790,494.62	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861802.24, modificado:1790494.62}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249 TENOSIQUE TABASCO - 352678	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	352678	S	1,597	1,443	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}}
2024	2	TAB230402309985	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,420,450.39	1,542,191.75	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420450.39, modificado:1542191.75}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA - 391540	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	391540	S	90	135	0	{meta1: {unidad_medida: Puentes(), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230402313108	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARINA CIUDAD JONUTA, 89780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y . EN LA CALLE MARINA ANTES DE LLEGAR AL RESTAURANTE PORKI., lon:-92.13567316, lat:18.08654659}}	08-12-2023	18-12-2023	549,467.23	549,467.23	549,467.23	549,467.23	549,467.23	{ctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.5}}	{2313108/proyecto_INICIO, 2313108/proyecto_PROCESO, 2313108/proyecto_INICIO, 2313108/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402297016	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO GUAYACÁN, 86909 GUAYACÁN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA CONSTRUCCIÓN DE AULA SE ENCUENTRA EN LA ESQUELA PREPARATORIA DEL POBLADO GUAYACAN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO., lon:-91.50148158, lat:18.08654659}}	26-10-2023	14-12-2023	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista:SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:359896.44, importe_modificado:959896.44}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}	{2297016/proyecto_INICIO, 2297016/proyecto_FINAL, 2297016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta fina de 1.00 CONSTRUCCIÓN, trimestre:2.0, usuario:salejandrogutierrspz, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB230402300766	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA HEROES DE NACOZARI, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTE TECHADO SE ENCUENTRA EN CBTIS PLANTEL 249 COLONIA HEROES DE NACOZARI DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4315322, lat:18.08654659}}	02-10-2023	30-11-2023	1,790,494.62	1,790,494.62	1,790,494.62	1,790,494.62	1,790,494.62	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-047-2023, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1610494.62, importe_modificado:1610494.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}}	{2300766/proyecto_INICIO, 2300766/proyecto_FINAL, 2300766/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}, obs3: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}, obs4: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}}
TAB230402309985	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:98, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA ESTANCIA, 86927 LA ESTANCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, ESTA CONSTRUCCION DE PUENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL DENTRO DEL EJIDO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO., lon:-91.4315322, lat:18.08654659}}	25-10-2023	08-12-2023	1,542,191.75	1,542,191.75	1,542,191.75	1,542,191.75	1,542,191.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-048-2023, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2044780.99, importe_modificado:2044780.99}}	{meta1: {unidad_medida:Puentes, avance:1.0}}	{2309985/proyecto_PROCESO, 2309985/proyecto_INICIO, 2309985/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}, obs3: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}, obs4: {observación:..., trimestre:2.0, usuario:luisrchavez, fecha:2024-07-02}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402311827	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				827,805.88	1,413,698.72	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827805.88, modificado:1413698.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES COL. OBRERA - 400587	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	400587	S	560	549	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:173.96, meta_modificada:810.02}}
2024	2	TAB230402312007	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				293,291.04	277,208.76	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293291.04, modificado:277208.76}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES COL. OBRERA - 402539	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	402539	S	560	549	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:173.96, meta_modificada:177.77}}
2024	2	TAB230302271463	Proyecto de inversión	2023	33-	I005-FORTAMUN				798,476.46	716,672.72	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798476.46, modificado:716672.72}}	OP086.- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP086	S	18,172	16,774	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB230302271530	Adquisición	2023	36-	U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública				263,933.36	263,668.19	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263933.36, modificado:263668.19}}	Adquisición de bienes informáticos para el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1390077	S	77	33	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230402311827	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE ALBAÑILES COLONIA OBRERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ALLJADORES Y CALLE PINTORES, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALIICO SE ENCUENTRA EN LA	01-12-2023	26-12-2023	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	1,413,698.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTS-M-TEN-056-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1076890.89, importe_modificado:1076890.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.02}}	{2311827/proyecto_INICIO, 2311827/proyecto_FIN, 2311827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402312007	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE ALBAÑILES COLONIA OBRERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ALLJADORES Y CALLE P, ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA	01-12-2023	26-12-2023	277,208.76	277,208.76	277,208.76	277,208.76	277,208.76	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTS-M-TEN-056-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1076890.89, importe_modificado:1076890.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.77}}	{2312007/proyecto_INICIO, 2312007/proyecto_FIN, 2312007/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271463	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.428473, lat:17.477298}}	01-09-2023	15-10-2023	716,672.72	716,672.72	716,672.72	716,672.72	716,672.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTS-M-TEN-042-2023, contratista:GV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1619890.63, importe_modificado:1619890.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2271463/proyecto_INICIO, 2271463/proyecto_PROCESO, 2271463/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-02}, obs2: {observacion:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-02}, obs3: {observacion:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-02}, obs4: {observacion:verificar importes, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-02}, obs5: {observacion:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-02}, obs6: {observacion:verificar, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-02}, obs7: {observacion:verificar, trimestre:2.0,}}
TAB230302271530	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ceiba No. 102, esquina Manuel Tellez, Colonia Primero de Mayo, Fraccionamiento Lisboa, C.P. 86190, Villahermosa, Tab., lon:-92.936687, lat:17.976812}}	01-09-2023	30-09-2023	263,668.19	263,668.19	263,668.19	263,668.19	263,668.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}		En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402303126	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	ESTATAL	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,682,778.48	1,658,328.17	{#f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1008667.09, modificado:994996.9}, #f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673111.39, modificado:663331.27}}	05000593. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362422	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362422	S	1,106	994	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1579.4, meta_modificada:1579.6}}
2024	2	TAB230402317128	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,718,150.00	5,718,150.00	{#f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3714390.2, modificado:3714390.2}, #f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003759.8, modificado:2003759.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, COLONIA VILLA LAS FLORES DIVERSAS CALLES. - 423318	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonuta	423318	S	382	316	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}
2024	2	TAB230402301739	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,118,935.20	13,494,256.42	{#f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1.087136112E7, modificado:8096553.85}, #f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7247574.08, modificado:5397702.57}}	05000592. CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EJIDO EL PEDREGAL - 356643	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	356643	S	143	215	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.79}}
2024	2	TAB230402303183	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	630,292.02	607,211.27	{#f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:378175.21, modificado:364326.76}, #f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252116.81, modificado:242984.51}}	05000594. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362633	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362633	S	1,106	994	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230402303126	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, CALLE 17 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BENITO J. ION-	09-12-2023	30-12-2023	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista:CORPORATIVO MORAW , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3582780.19, importe_modificado:3582780.19)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.6)}	(2303126/proyecto_PROCESO, 2303126/proyecto_INICIO, 2303126/proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402317128	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 86780 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE MARGARITAS LAS CALLES QUE EN ENCUENTRAN DE LADO IZQUIERDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA A UNOS METROS	14-11-2023	26-12-2023	3,674,067.03	3,674,067.03	3,674,067.03	3,674,067.03	3,674,037.03	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP1138, contratista:FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE JONUTA, monto:5656074.15, importe_modificado:5656074.15)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0)}	(2317128/proyecto_INICIO, 2317128/proyecto_FIN, 2317128/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402301739	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA ESPERANZA - EJIDO EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO EL PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO DEL	08-12-2023	30-12-2023	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-058-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADOR A GUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1.77246692E7,	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:5.79)}	(2301739/proyecto_FIN, 2301739/proyecto_PROCESO, 2301739/proyecto_INICIO, 2301739/proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402303183	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, CALLE 17 ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO	09-12-2023	30-12-2023	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27	{ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista:CORPORATIVO MORAW , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3582780.19, importe_modificado:3582780.19)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0)}	(2303183/proyecto_FIN, 2303183/proyecto_INICIO, 2303183/proyecto_PROCESO, 2303183/proyecto_FIN, 2303183/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta final de 355.21 M2., trimestre:2.0, usuario:alejandroguiterrez, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402303229	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	965,276.47	931,945.07	{#1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:579165.88, modificado:559167.04}, #2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386110.59, modificado:372778.03}}	05000595. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362790	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362790	S	1,106	994	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}}
2024	2	TAB230402303258	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	395,501.47	385,295.68	{#1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:237300.98, modificado:231177.41}, #2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.59, modificado:154118.27}}	05000596. REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362890	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362890	S	1,106	994	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:244.1}}
2024	2	TAB230402303299	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,693,429.20	1,651,822.90	{#1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1016057.52, modificado:991093.74}, #2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677371.68, modificado:660729.16}}	05000597. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 363209	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	363209	S	433	408	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.6, meta_modificada:1200.6}}
2024	2	TAB230402303609	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	617,354.54	593,305.92	{#1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:370412.72, modificado:355983.55}, #2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246941.82, modificado:237322.37}}	05000598. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 364695	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	364695	S	433	408	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230402303229	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, CALLE 17 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BENITO J. lon:-91.42451171,}}	12-12-2023	27-12-2023	931,945.07	931,945.07	931,945.07	931,945.07	931,945.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista:CORPORATIVO MORAW , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3582780.19, importe_modificado:3582780.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}}	{2303229/proyecto_INICIO, 2303229/proyecto_PROCESO, 2303229/proyecto_FINAL, 2303229/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta final de 238.80 ML., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones
TAB230402303258	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, CALLE 17 ESTA REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BENITO JUARE, lon:-}}	12-12-2023	27-12-2023	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista:CORPORATIVO MORAW , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3582780.19, importe_modificado:3582780.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.1}}	{2303258/proyecto_PROCESO, 2303258/proyecto_INICIO, 2303258/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402303299	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 25 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 10 CERCA DE MALECON, lon:-}}	09-12-2023	30-12-2023	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:392083.83, importe_modificado:392083.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.6}}	{2303299/proyecto_INICIO, 2303299/proyecto_FINAL, 2303299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta final de 1161.34 M2., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones
TAB230402303609	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 25 ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE MALECON ANTIGUO EN}}	09-12-2023	30-12-2023	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:392083.83, importe_modificado:392083.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2303609/proyecto_FINAL, 2303609/proyecto_INICIO, 2303609/proyecto_FINAL, 2303609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta final de 322.20 M2., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402303627	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	843,791.13	817,231.87	{#1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50574.68, modificado:490339.12), #2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337516.45, modificado:326892.75)}	05000599. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 364784	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	364784	S	433	408	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:400.0)}
2024	2	TAB230402303636	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	337,334.87	329,723.14	{#1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:202400.92, modificado:197833.88), #2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134933.95, modificado:131889.26)}	05000600. REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 364803	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	364803	S	433	408	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:208.5, meta_modificada:208.5)}
2024	2	TAB230402303827	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,144,471.62	5,060,068.04	{#1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3086682.97, modificado:3036040.82), #2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057788.65, modificado:2024027.22)}	05000601. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 365381	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	365381	S	1,196	1,081	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3280.5, meta_modificada:3280.55)}
2024	2	TAB230402304016	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales del Distrito Federal	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,038,688.01	1,018,563.50	{#1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:623212.81, modificado:611138.1), #2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415475.2, modificado:407425.4)}	05000602. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 366096	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	366096	S	1,196	1,081	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:703.71, meta_modificada:703.71)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB230402303627	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 25 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE MALECON ANTIGUO EN TENOSI, Ion:-91.42674546,	12-12-2023	27-12-2023	817,231.87	817,231.87	817,231.87	817,231.87	817,231.87	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3392083.83, importe_modificado:3392083.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2303627/proyecto_PROCESO, 2303627/proyecto_INICIO, 2303627/proyecto_FINAL, 2303627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta final de 212.10 ML., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones
TAB230402303636	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 25 ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE MALECON ANTIGUO EN TEN, Ion:-	12-12-2023	27-12-2023	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista:MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3392083.83, importe_modificado:3392083.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.5}}	{2303636/proyecto_PROCESO, 2303636/proyecto_FINAL, 2303636/proyecto_INICIO, 2303636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:El supervisor reporta una meta final de 207.90 ML., trimestre:2.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2024-07-01}}	Sin observaciones
TAB230402303827	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 10 CERCA	12-12-2023	30-12-2023	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7898646.07, importe_modificado:7898646.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3280.55}}	{2303827/proyecto_PROCESO, 2303827/proyecto_FINAL, 2303827/proyecto_PROCESO, 2303827/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402304016	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE 26 Y 10 CERCA	12-12-2023	30-12-2023	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7898646.07, importe_modificado:7898646.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.71}}	{2304016/proyecto_PROCESO, 2304016/proyecto_FINAL, 2304016/proyecto_PROCESO, 2304016/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402304091	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,397,872.80	1,370,461.76	{#f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:535723.68, modificado:822277.06), #f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559149.12, modificado:548184.7)}	05000603. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 366294	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	366294	S	1,196	1,081	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0)}
2024	2	TAB230402304118	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	467,574.68	449,552.77	{#f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:290544.91, modificado:269731.66), #f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187029.87, modificado:179821.11)}	05000604. REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 366370	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	366370	S	1,196	1,081	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0)}
2024	2	TAB230402314572	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,000,000.00	9,804,236.42	{#f1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6000000.0, modificado:5882541.85), #f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3921694.57)}	05000608. CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE POB BOCA DEL CERRO. - 412927	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	412927	S	155	232	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4)}
2024	2	TAB240202398086	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	6,774,033.79	6,774,033.79	{#f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6774033.79, modificado:6774033.79)}	Rehabilitación de la estación de bombeo „Chaschin„ del sistema de alcantarillado sanitario, ciudad de Tenosique, municipio de Tenosique, Tabasco. (1ra. etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310409	S	17,956	16,990	0	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB230402304091	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA,	16-12-2023	28-12-2023	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7898646.07, importe_modificado:7898646.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}}	{2304091/proyecto_PROCESO, 2304091/proyecto_INICIO, 2304091/proyecto_FIN, 2304091/proyecto_PROCESO, 2304091/proyecto_FIN, 2304091/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230402304118	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE 26 Y 10 CERCA DE LA ESCUELA PRIMA,	16-12-2023	28-12-2023	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7898646.07, importe_modificado:7898646.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}}	{2304118/proyecto_INICIO, 2304118/proyecto_PROCESO, 2304118/proyecto_FIN, 2304118/proyecto_PROCESO, 2304118/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230402314572	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO POB. BOCA DEL CERRO - EJ. POMONA 1REA SECC. MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 PUEBLO BOCA DEL CERRO, 86906 BOCA DEL CERRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSNTRUCCION DE CAMINO DE ACCESOSE	12-12-2023	30-12-2023	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	9,804,236.42	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-065-2023, contratista:FELIX DAVID ZURIGA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:9804236.42, importe_modificado:9804236.42}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:4.4}}	{2314572/proyecto_INICIO, 2314572/proyecto_FIN, 2314572/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398086	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, lon: -91.428277, lat:17.461975}}	13-06-2024	10-10-2024	6,774,033.79	6,514,709.16	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-003/2024, contratista:Blanca Asunción Zebardía Durán, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:6514709.16, importe_modificado:6514709.16}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}	{2398086/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398351	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,350,543.05	3,350,543.05	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350543.05, modificado:3350543.05}]	Rehabilitación de la estación de bombeo ¿Malecón¿, del sistema de alcantarillado sanitario, ciudad de Tenosique, municipio de Tenosique, Tabasco. (1ra. etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310410	S	17,956	16,990	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB230202213282	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				130,218,959.30	130,218,959.30	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.302189593E8, modificado:1.302189593E8}]	14000827.-Construcción de puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000827	S	353,527	330,080	0	{meta1: {unidad_medida: Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102348302	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				12,895,637.25	12,895,637.25	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.289563725E7, modificado:1.289563725E7}]	14000966.-Construcción de pavimento de concreto asfáltico del camino Mexcoacán-Chiltepec del Km. 24700 al Km. 54400, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000966	S	1,309	1,357	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}
2024	2	TAB240102349893	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				553,208.29	547,645.28	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553208.29, modificado:547645.28}]	REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nacajuca	156-08-K004	S	5,782	5,170	0	{meta1: {unidad_medida: Poste, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202398351	1	{geot: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, lon:-91.431135, lac:17.471077}}	01-07-2024	28-10-2024	3,350,543.05	3,164,871.52	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RANQ-23-008/2024, contratista:Constructora Made Ingenieros, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3164871.52, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398351/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202213282	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa Teapa-Luis Donaldo Colosio Murrieta, lon:-92.915207, lat:17.970709}}	17-07-2023	15-03-2024	130,218,959.30	130,218,959.30	108,049,544.10	108,049,544.10	108,049,544.10	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI400927-57/2023, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.302189593E8,	{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), avance:0.76}}	{2213282/proyecto_INICIO, 2213282/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348302	1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Camino Mecoaán-Chiltepec del km.2+700 al km. 5+400, lon:-93.064524, lat:18.34838}}	03-06-2024	10-10-2024	12,895,637.25	10,540,395.12	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000966-74/2024, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU,S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.054039512E7,	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.54}}	{2348302/proyecto_INICIO, 2348302/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349893	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5XG4+4P Nacajuca, Tabasco, lon:-93.01499, lat:18.17001}}	05-03-2024	18-04-2024	547,645.28	547,645.28	547,645.28	547,645.28	547,645.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSM-010/2024, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:547645.28, importe_modificado:547645.28}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:70.0}}	{2349893/proyecto_INICIO, 2349893/proyecto_PROCESO, 2349893/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398316	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,721,193.90	4,721,193.90	[#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4721193.9, modificado:4721193.9}]	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Lerdo de Tejada entre Av. Miguel Hidalgo y Costilla y Av. Constitución, de la Ciudad de Huimanguillo, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310412	S	14,325	12,857	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240202398340	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,173,951.00	2,173,951.00	[#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173951.0, modificado:2173951.0}]	Reparación de hundimiento en la calle Francisco Javier Mina, entre las calles Carlos A. Madrazo y Andrés Sánchez Magallanes, Villa Vicente Guerrero, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310408	S	4,795	4,559	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102348293	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				380,881.48	380,881.48	[#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380881.48, modificado:380881.48}]	14000963.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público y obras complementarias en la calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Adelor de Sala, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000963	S	15,153	13,915	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2459.0, meta_modificada:2459.0}}
2024	2	TAB240202351803	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,690,517.60	2,690,517.60	[#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690517.6, modificado:2690517.6}]	14000977.-Construcción de pavimento con concreto asfáltico de la calle de acceso al COBATAS No. 50, en el poblado Chiltepec, en el municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000977	S	726	684	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202398316	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada, lon:-93.393549, lat:17.835114}}	25-06-2024	22-10-2024	4,721,193.90	4,165,510.06	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAIMC-23-004/2024, contratista:Arisandy Serafin Lay, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4165510.06, importe_modificado:4165510.06}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.01}}	{2398316/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398340	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Francisco Javier Mina, lon:-92.898385, lat:18.393409}}	03-07-2024	30-09-2024	2,173,951.00	2,116,917.73	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAIMC-23-007/2024, contratista:Jorge Luis Morales Damas, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2116917.73, importe_modificado:2116917.73}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398340/proyecto_IN(CIC)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348293	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Manuel Antonio Jiménez y prolongación Adelfor de Sala, lon:-92.945612, lat:17.549146}}	27-05-2024	29-09-2024	380,881.48	380,881.48	380,881.48	380,881.48	380,881.48	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000963-81/2024-1, contratista:GRUPO CARRETERO LEON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:380881.48, importe_modificado:380881.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.03}}	{2348293/proyecto_IN(CIC), 2348293/proyecto_PR(OCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202351803	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Calle de acceso al COBATÁ No. 50, poblado Chiltepec, lon:-93.08007, lat:18.425881}}	10-06-2024	07-09-2024	2,690,517.60	2,531,306.70	759,392.01	759,392.01	759,392.01	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000977-83/2024, contratista:NAPOLÉON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2531306.7, importe_modificado:2531306.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.4}}	{2351803/proyecto_IN(CIC), 2351803/proyecto_PR(OCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB210101886677	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,236.56	21,256,236.56	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da. Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida: Carcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2024	2	TAB230202213273	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				35,538,879.50	35,538,879.50	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.55388795E7, modificado:3.55388795E7}}	14000822.-Construcción de obras complementarias de VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000822	S	353,527	330,080	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}}	
2024	2	TAB230202213283	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				99,999,991.85	99,999,991.85	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.999999185E7, modificado:9.999999185E7}}	14000827.-Construcción de puente vehicular complementario Grijalva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000827	S	353,527	330,080	0	{meta1: {unidad_medida: Puentes(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB210101885219	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderon Marchena 321, Casitas Sur Armeria, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03022-0137/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:2.0, usuario:anaimartinezpe, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB210101886677	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03026-0185/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:BENEFICIARIOS:339442, HOMBRES 169721, MUJERES 169721, trimestre:2.0, usuario:anaimartinezpe, fecha:2024-07-02}}	Sin observaciones
TAB230202213273	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara, avenida Paseo Usumacinta, lon:-92.919944, lat:17.96928}}	19-06-2023	03-11-2023	35,538,879.50	35,538,879.50	35,538,879.50	35,538,879.50	35,538,879.50	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000822-60/2023, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.399812764E7, importe_modificado:3.399812764E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2420.0}}	{2213273/proyecto_INICIO, 2213273/proyecto_PROCESO, 2213273/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230202213283	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Villahermosa Teapa-Luis Donaldo Colosio Murrieta, lon:-92.912812, lat:17.979464}}	17-07-2023	15-03-2024	99,999,991.85	99,999,991.85	78,374,785.84	78,374,785.84	78,374,785.84	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000827-57/2023-1, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9.296591634E7, importe_modificado:9.296591634E7}}	{meta1: {unidad_medida:Puentes(s), avance:0.76}}	{2213283/proyecto_INICIO, 2213283/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240102348349	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,904,975.40	8,410,461.18	[f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8904975.4, modificado:8410461.18)]	14000971.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en calles Mario Pérez, Alcides Jiménez Arias, Avelino Cortés, Leandro Sánchez, Horacio Filigrana Zubieta, en la Col. Certeza, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000971	S	3,854	3,533	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6116.0, meta_modificada:6116.0)]
2024	2	TAB240102348342	Proyecto de inversión	2019	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,087,954.20	4,087,954.20	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087954.2, modificado:4087954.2)]	14000971.-Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en calles Mario Pérez, Alcides Jiménez Arias, Avelino Cortés, Leandro Sánchez, Horacio Filigrana Zubieta, en la Col. Certeza, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000971	S	3,854	3,533	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6116.0, meta_modificada:6116.0)]
2024	2	TAB240202398322	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,604,079.82	1,604,079.82	[f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604079.82, modificado:1604079.82)]	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Sánchez Magallanes entre calles Simón Sarlat y Lardo de Tejada de la Ciudad de Huimanguillo, del municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310414	S	14,325	12,857	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2024	2	TAB240202398335	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,403,395.79	1,403,395.79	[f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403395.79, modificado:1403395.79)]	Reparación de hundimiento en la calle Aquiles Serdán, entre las calles Francisco Villa y Corregidora, Villa Vicente Guerrero, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310407	S	4,795	4,559	0	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240102348349	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Avelino Cortés, lon:-92.140916, lat:18.103993}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Alcides Jiménez Arias, lon:-92.142092, lat:18.104397}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Mario Díaz Pérez, lon:-92.141043, lat:18.101646}, geo4: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Avelino Cortés, lon:-92.140916, lat:18.103993}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Alcides Jiménez Arias, lon:-92.142092, lat:18.104397}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Mario Díaz Pérez, lon:-92.141043, lat:18.101646}, geo4: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Avelino Cortés, lon:-92.140916, lat:18.103993}}	03-06-2024	05-10-2024	8,410,461.18	5,910,778.10	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000971-78/2024-1, contratista:GV CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5910778.1, importe_modificado:5910778.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.24}}	{2348349/proyecto_INICIO, 2348349/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240102348342	1	{geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Avelino Cortés, lon:-92.140916, lat:18.103993}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Alcides Jiménez Arias, lon:-92.142092, lat:18.104397}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Mario Díaz Pérez, lon:-92.141043, lat:18.101646}, geo4: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Avelino Cortés, lon:-92.140916, lat:18.103993}}	03-06-2024	05-10-2024	4,087,954.20	4,087,954.20	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000971-78/2024, contratista:GV CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4087954.2, importe_modificado:4087954.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.24}}	{2348342/proyecto_INICIO, 2348342/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398322	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Sanchez Magallanes, lon:-93.392973, lat:17.839767}}	03-07-2024	30-09-2024	1,604,079.82	1,522,323.02	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-005/2024, contratista:Monserath Basal Rodriguez, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1522323.02, importe_modificado:1522323.02}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398322/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB240202398335	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:Aquiles Serdán, lon:-92.896385, lat:18.393409}}	03-07-2024	30-09-2024	1,403,395.79	1,333,133.13	0.00	0.00	0.00	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-006/2024, contratista:Constructora Coymí, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1333133.13, importe_modificado:1333133.13}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398335/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398407	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,592,061.77	1,592,061.77	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592061.77, modificado:1592061.77}}	Reparación de hundimiento del alcantarillado sanitario, en la calle Rafael Rabelo entre Av. Miguel Hidalgo y calle Ceiba, de la Ciudad de Huimanguillo, del municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310413	S	14,326	12,857	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	2	TAB240102348366	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,400,553.80	2,400,553.80	{#1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U_prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400553.8, modificado:2400553.8}}	14000974.-Rehabilitación de puente vehicular tubular en el camino Galeana 3ra. Sección- Andrés Quintana Roo, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000974	S	1,081	1,138	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398407	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Rafael Rabelo, lon:-93.383752, lat:17.853683}}	01-04-2024	29-07-2024	1,592,061.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2398407/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102348366	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Camino Galeana 3ra. sección-Andrés Quintana Roo, lon:-93.011182, lat:17.701421}}	03-06-2024	30-08-2024	2,400,563.80	2,224,915.79	667,474.74	667,474.74	667,474.74	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI4000974-82/2024, contratista:MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2224915.79, importe_modificado:2224915.79}}	{metat: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2348366/proyecto_IN(CIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones