


Entidad Federativa: **MARZO**

Reporte correspondiente al mes de: **MARZO**

Clave única de acción (CUA)	ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación			Datos del contrato			Físico (%)			Avance Financiero Total (Pesos)			
					Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Federal de lo contratado	Monto Total Contratado	Avance Acumulado o Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado o Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado	
2024.27.006.A.E.5	24U271	Cunduacán	Cunduacán	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RIO SANARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS ETAPAS)	E-2024-00038028	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24/06/2024	08/07/2024	04/12/2024	11,030,399.07	24,511,997.93	100%	0%	100%	24,511,997.93	0.00	24,511,997.93
2024.27.006.A.E.6	24U272	Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)	E-2024-00038017	LICITACIÓN PÚBLICA	17/06/2024	01/07/2024	17/12/2024	33,714,659.60	74,921,465.78	100%	9%	100%	26,381,113.50	44,913,222.80	71,294,336.30
2024.27.003.A.N.2	24U273	Centla	Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Simón Sariat, Caparroso	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN) PARA LOS CENTROS INTEGRADORES, POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CUAUHTEMOC, VILLA VICENTE GUERRERO, VILLA IGNACIO ALLENDE, POBLADO SIMÓN SARIAT Y COLONIA CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	E-2024-00038044	LICITACIÓN PÚBLICA	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024	2,383,501.54	4,767,003.08	100%	0%	100%	4,767,003.08	0.00	4,767,003.08
2024.27.014.A.N.14	24U274	Paraiso	Paraiso	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIONES A LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	E-2024-00038048	LICITACIÓN PÚBLICA	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024	1,924,961.70	3,849,923.41	10%	0%	10%	218,199.33	0.00	218,199.33

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró: 
Lic. Pilar del Carmen Daza Cruz Ramos
 Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó: 
Arq. Mirene Eukene Vicente Ertze
 Directora General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	MARZO	2025

Entidad Federativa: TABASCO

Ejecutor : COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Reporte correspondiente al mes de:

MARZO

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de la Supervisión Técnica				Físico (%)			Avance Financiero Total (Pesos)		
			Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Autorizado	Actividades Realizadas	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes
Cunduacán	Cunduacán	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS ETAPAS)	08/07/2024	04/12/2024	186,000.00	*Supervisión en campo con las empresas encargadas del proceso constructivo, por los posibles ajustes técnicos. *Seguimiento del contrato, de acuerdo al programa de trabajo, verificación del avance físico. *Supervisión y seguimiento de las acciones por las empresas contratadas, coadyuvar a la solución de los problemas sociales.	93%	7%	100%	173,450.97	12,538.96	185,989.93
Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)	01/07/2024	17/12/2024	564,000.00	*Supervisión en campo con las empresas encargadas del proceso constructivo, por los posibles ajustes técnicos. *Seguimiento del contrato, de acuerdo al programa de trabajo, verificación del avance físico. *Supervisión y seguimiento de las acciones por las empresas contratadas, coadyuvar a la solución de los problemas sociales.	93%	7%	100%	525,948.11	38,021.77	563,969.88

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró :

Lic. Pilar del Carmen De la Cruz Ramos
 Subdirección de Planeación, Evaluación
 de Planes y Programas

Aprobó :

Arq. Miren Eukens Vicente Ertze
 Directora General de la
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa