

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102349406	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	15,380,000.00	15,380,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7}}	PROYECTO 14110068.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO: CHIOUGUAWO - MATILLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	978	974	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada: 3.25}}
2024	1	TAB240102349407	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	15,380,000.00	15,380,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7}}	PROYECTO 14110068.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO: CHIOUGUAWO - MATILLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	978	974	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3246.0, meta_modificada: 3246.0}}
2024	1	TAB240102349423	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	13,725,000.00	13,725,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.3725E7}}	PROYECTO 14110088.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO BELÉN - LA GRANJA DEL KM 6+600 AL KM 11+340, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110088	S	5,204	4,884	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.74, meta_modificada: 4.74}}
2024	1	TAB240102349436	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	18,000,000.00	18,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}}	PROYECTO 14110092.- Rehabilitación de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Paseo Real de la Victoria - Sandial - La Cruz, del km 0+000 al km 6+900, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110092	S	3,291	3,246	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada: 4.5}}
2024	1	TAB240102349442	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,000,000.00	11,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	PROYECTO 14110097.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO OCCIDENTE SAN FRANCISCO - MOCTEZUMA DEL KM 3+000 AL KM 5+650, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada: 2.65}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349406	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406}}	01-03-2024	28-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349406/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349407	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406}}	01-03-2024	28-07-2024	15,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349407/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349423	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:199, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.505027, lat:17.639411}}	01-03-2024	31-08-2024	13,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349423/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349436	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-92.882266, lat:18.139365}}	01-03-2024	28-07-2024	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349436/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349442	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.23386, lat:18.33069}}	01-03-2024	28-06-2024	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349442/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102349445	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,840,000.00	6,840,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840000.0, modificado:6840000.0}}	PROYECTO 14110104.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias, pavimentación asfáltica y señalamiento horizontal del camino Santa Lucía (Lim. Municipal - Santa Lucía) del km 3+900 al km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110104	S	215	225	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada: 1.5}}
2024	1	TAB240102349560	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,590,000.00	8,590,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8590000.0, modificado:8590000.0}}	PROYECTO 14110105.- Mantenimiento de pilas centrales, resanes y reparación de vigas en el claro 1 y 2 del puente ¿La Sierra¿, ubicado en el camino Playas del Rosario ¿ Oxolotán km 6+640, en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco (segunda etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110105	S	12,431	11,522	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.1, meta_modificada: 83.1}}
2024	1	TAB240102349737	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,250,000.00	2,250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	PROYECTO 14110109.- Rehabilitación de terracerías, tablestacado y pavimento asfáltico del camino Gran Poder - Agua Blanca km 1+610, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110109	S	2,323	2,233	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.03, meta_modificada: 0.03}}
2024	1	TAB240102349755	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	10,510,000.00	10,510,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:1.051E7}}	PROYECTO 14110112.- Construcción de puente mixto en el camino: E.C. (E. Zapata - Tenosique) ¿ Po. Guayacán km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110112	S	1,302	1,245	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}
2024	1	TAB240102349762	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	620,000.00	620,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}}	PROYECTO 14110114.- Mantenimiento de puente tubular ¿Encomendero¿, en el camino Encomendero km 7+966, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110114	S	895	935	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada: 12.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349445	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.564506, lat:17.540227}}	01-03-2024	28-07-2024	6,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349445/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349560	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.868693, lat:17.832569}}	01-03-2024	28-07-2024	8,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2349560/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349737	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.631254, lat:17.510026}}	01-03-2024	13-06-2024	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0}}	(2349737/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349755	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.543951, lat:17.601493}}	01-03-2024	28-07-2024	10,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2349755/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349762	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Huimanguillo, Tabasco, lon:-93.557301, lat:17.800873}}	01-03-2024	29-05-2024	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2349762/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102349770	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	690,000.00	690,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}	PROYECTO 14110119.- Rehabilitación de acceso a puente tubular en el camino Frontera - Jonuta tramo: Frontera - La Tijera km 35+750, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110119	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}}
2024	1	TAB240102349849	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,200,000.00	12,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.22E7}}	PROYECTO14110107.- Construcción de puente mixto en el camino Santa Cruz - El Bellote tramo: Santa Cruz - Jalapita km 11+300, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110107	S	27,319	42,078	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}
2024	1	TAB240102349853	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,000,000.00	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	PROYECTO 14110126.- Construcción de terracerías y tablaestacado en el camino Playas del Rosario - Oxolotán, tramo: Tacotalpa - Oxolotán km 61+000, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110126	S	12,341	11,521	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada: 18.5}}
2024	1	TAB240102349860	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,500,000.00	4,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PROYECTO 14110128.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Acceso a la R/a. Pajonal del km 0+000 al km 1+700, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	498	530	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada: 1.7}}
2024	1	TAB240102349867	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,000,000.00	5,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	PROYECTO 14110131.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Bajadas Grande - Monte Grande tramo: Macuspana del km 13+200 al km 14+900, en tramos aislados, municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110131	S	2,625	2,587	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada: 1.34}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349770	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.50115, lat:18.353525}}	01-03-2024	28-06-2024	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2349770/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349849	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.897522, lat:18.397343}}	01-03-2024	28-07-2024	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2349849/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349853	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.779411, lat:17.461625}}	01-04-2024	15-07-2024	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2349853/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349860	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.806961, lat:17.991234}}	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	(2349860/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349867	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:161, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.228741, lat:17.797645}}	01-04-2024	31-07-2024	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	(2349867/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102349887	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,500,000.00	4,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PROYECTO 14110130.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Guanal - El Jobo (Boquerón 3a. y 4a. Sección) del km 2+500 al km 7+000, en tramos aislados, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110130	S	4,464	4,273	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada: 1.5}}
2024	1	TAB240102350022	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,300,000.00	4,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}}	PROYECTO 14110127.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Acceso a la R/a. Miraflores 1ra. Sección, del km 0+000 al km 1+200, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110127	S	210	229	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada: 1.2}}
2024	1	TAB230102212672	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	400,000.00	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	proyecto - 14110021 Rehabilitación de obra de drenaje y pavimento asfáltico del camino Tulipán - Balancán km 5+400, en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110021	S	8,924	8,315	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}
2024	1	TAB230102212687	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	13,500,000.00	10,729,208.38	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.072920838E7}}	proyecto - 14110022 Rehabilitación con concreto asfáltico y señalamiento horizontal del camino: Vicente Guerrero J, Jahuastal, tramo del km 6+500 al km 9+700, en el Municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110022	S	353	428	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada: 3.2}}
2024	1	TAB230102212697	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,600,000.00	2,270,771.18	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2270771.18}}	proyecto 14110025.- Rehabilitación de obra de drenaje de concreto en el camino Norte 13, Poblado Independencia C-17 km 0+850, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110025	S	1,390	1,383	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349887	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.992824, lat:17.912219}}	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2349887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350022	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.77198, lat:17.92424}}	01-04-2024	15-07-2024	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2350022/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102212672	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:balancan tabasco, lon:-91.556743, lat:17.652747}}	01-03-2023	05-05-2023	400,000.00	377,815.72	377,815.70	377,815.70	377,815.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110021-13/2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:377815.72, importe_modificado:377815.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{2212672/proyecto_INICIO, 2212672/proyecto_PROCESO, 2212672/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102212687	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, direccion:balancan tabasco, lon:-91.620552, lat:17.82263}}	01-03-2023	30-07-2023	10,729,208.38	10,729,208.38	10,729,208.38	10,729,208.38	10,729,208.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110022-3/2023, contratista:HR INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.072920838E7, importe_modificado:1.072920838E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.2}}	{2212687/proyecto_INICIO, 2212687/proyecto_PROCESO, 2212687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212697	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:cardenas tabasco, lon:-93.445843, lat:18.116837}}	01-03-2023	30-06-2023	2,270,771.18	2,270,771.18	2,270,771.18	2,270,771.18	2,270,771.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110025-22/2023, contratista:GIMASA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2439839.62, importe_modificado:2439839.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{2212697/proyecto_INICIO, 2212697/proyecto_PROCESO, 2212697/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO_DE_RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO_DE_RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB230102212703	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,100,000.00	7,838,903.18	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:7838903.18}}	proyecto 14110023 - Rehabilitación de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: E.C. (Villahermosa - Corregidora Ortiz - San Joaquín) - Ranchería El Tinto 3ª Sección, del km 0+000 al km 1+800, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110023	S	1,777	1,757	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada: 1.8}}
2024	1	TAB230102212710	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,100,000.00	5,099,971.98	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5099971.98}}	proyecto 14110026 - Rehabilitación de puente tubular vehicular	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110026	S	1,910	1,984	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada: 110.0}}
2024	1	TAB230102212743	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,500,000.00	1,357,266.64	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1357266.64}}	proyecto 14110031.- Rehabilitación de accesos a puente "Mariano Pedrero" en el camino Villahermosa - Corregidora Ortiz - San Joaquín km 62+800, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110031	S	9,376	9,039	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}
2024	1	TAB230102212747	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,600,000.00	6,599,967.03	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6599967.03}}	proyecto 14110027 - Ampliación de puente tubular vehicular en el camino Cavivatas Torno Largo - Fco. J. Santamaría tramo: Francisco J. Santamaría (Cacao) km 2+100, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110027	S	2,737	2,706	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:39.4, meta_modificada: 39.4}}
2024	1	TAB230102212751	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	18,000,000.00	11,903,842.56	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.190384256E7}}	proyecto 14110024 - Rehabilitación de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamientos del camino Fco. J. Santamaría - Federico Álvarez tramo: Pte. Pitahaya - Federico Álvarez, del km 4+400 al km 8+850, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110024	S	2,951	2,836	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.45, meta_modificada: 4.45}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102212703	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:centro tabasco, lon:-93.082164, lat:17.909367}}	01-03-2023	30-06-2023	7,838,903.18	7,838,903.18	7,838,903.18	7,838,903.18	7,838,903.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110023-27/2023, contratista:INGENIERIA MEXICANA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7838293.55, importe_modificado:7838293.55}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.8}}	{2212703/proyecto_INICIO, 2212703/proyecto_PROCESO, 2212703/proyecto_FIN, 2212703/proyecto_PROCESO, 2212703/proyecto_FIN, 2212703/proyecto_PROCESO, 2212703/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212710	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:centro tabasco, lon:-92.982114, lat:17.964382}}	01-03-2023	31-05-2023	5,099,971.98	5,099,971.98	5,099,971.98	5,099,971.98	5,099,971.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110026-4/2023, contratista:DAVID CAÑAS DE LA CRUZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4882856.07, importe_modificado:4882856.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{2212710/proyecto_INICIO, 2212710/proyecto_PROCESO, 2212710/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212743	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:centro tabasco, lon:-92.985476, lat:17.952975}}	01-03-2023	16-05-2023	1,357,266.64	1,357,266.64	1,357,266.64	1,357,266.64	1,357,266.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110031-11/2023, contratista:GCH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1357266.96, importe_modificado:1357266.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{2212743/proyecto_INICIO, 2212743/proyecto_PROCESO, 2212743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212747	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:jalapa tabasco, lon:-92.862241, lat:17.831089}}	01-03-2023	30-06-2023	6,599,967.03	6,599,967.03	6,599,967.03	6,599,967.03	6,599,967.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110027-10/2023, contratista:WANDA NOAMI FERNANDEZ CORREA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6468063.22, importe_modificado:6468063.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.4}}	{2212747/proyecto_INICIO, 2212747/proyecto_PROCESO, 2212747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212751	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:jonuta tabasco, lon:-92.295089, lat:17.967526}}	01-03-2023	30-07-2023	11,903,842.56	11,903,842.56	11,903,842.56	11,903,842.56	11,903,842.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110024-8/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.199102317E7, importe_modificado:1.199102317E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.45}}	{2212751/proyecto_INICIO, 2212751/proyecto_PROCESO, 2212751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB230102212762	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,000,000.00	5,757,918.51	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5757918.51}}	proyecto 14110030 - Rehabilitación de puente tubular "Otatal I" camino Vernet 2da. Sección km 0+550, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110030	S	2,226	2,179	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:22.9, meta_modificada: 22.9}}
2024	1	TAB230102212770	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	30,500,000.00	22,545,638.88	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.05E7, modificado:2.254563888E7}}	proyecto 14110028 - Ampliación transversal de puente tubular "El Sitio", en el camino acceso a la R/a. El Sitio km 0+020, en el municipio Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110028	S	1,979	2,091	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:155.7, meta_modificada: 155.7}}
2024	1	TAB230102212779	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,700,000.00	1,591,938.68	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1591938.68}}	proyecto 14110029 - Rehabilitación de Terracerías y revestimiento camino Ej. Madrigal - San Manuel, del km 0+000 al km 4+500 (en tramos aislados), en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110029	S	326	301	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada: 4.2}}
2024	1	TAB230102212786	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	207,000.00	196,252.71	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:196252.71}}	proyecto 14110019 - Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental y gestión de permisos ante CONAGUA para la rehabilitación del Puente "La Sierra", ubicado en el camino Playas del Rosario - Oxolotán km 6+640, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110019	S	12,431	11,521	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de inversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2024	1	TAB230102212794	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,500,000.00	6,253,859.58	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6253859.58}}	proyecto 14110020 - Rehabilitación de puente tubular vehicular en el camino: E.C. (Oxolotán - Cuitláhuac) - Oxolotán y Nueva Esperanza km 0+100, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110020	S	315	325	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:29.85, meta_modificada: 29.85}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102212762	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:macuspana tabasco, lon:-92.556207, lat:17.850234}}	01-03-2023	30-06-2023	5,757,918.51	5,757,918.51	5,757,918.51	5,757,918.51	5,757,918.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110030-5/2023, contratista:SOLEMPRE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5757918.51, importe_modificado:5757918.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.9}}	{2212762/proyecto_INICIO, 2212762/proyecto_FIN, 2212762/proyecto_PROCESO, 2212762/proyecto_FINAL, 2212762/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212770	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:nacajuca tabasco, lon:-92.940983, lat:18.219039}}	01-03-2023	29-08-2023	22,545,638.88	22,545,638.88	22,545,638.88	22,545,638.88	22,545,638.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110028-20/2023, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.914500675E7, importe_modificado:1.914500675E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.7}}	{2212770/proyecto_INICIO, 2212770/proyecto_FIN, 2212770/proyecto_PROCESO, 2212770/proyecto_FINAL, 2212770/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212779	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:tacotalpa tabasco, lon:-92.780609, lat:17.495932}}	01-03-2023	30-06-2023	1,591,938.68	1,591,938.68	1,591,938.68	1,591,938.68	1,591,938.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110029-23/2023, contratista:GRUPO INDUSTRIAL SAN MIGUEL DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1598123.6, importe_modificado:1598123.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:4.2}}	{2212779/proyecto_INICIO, 2212779/proyecto_FIN, 2212779/proyecto_PROCESO, 2212779/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212786	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:centro tabasco, lon:-92.929141, lat:17.969421}}	01-03-2023	12-07-2023	196,252.71	196,252.71	196,252.71	196,252.71	196,252.71	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS14110019-2/2023, contratista:GEOLEMMENTO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:196252.71, importe_modificado:196252.71}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2212786/proyecto_INICIO, 2212786/proyecto_PROCESO, 2212786/proyecto_FINAL, 2212786/proyecto_PROCESO, 2212786/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}
TAB230102212794	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:tacotalpa tabasco, lon:-92.748765, lat:17.375649}}	01-03-2023	12-07-2023	6,253,859.58	6,253,859.58	6,253,859.58	6,253,859.58	6,253,859.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110020-12/2022, contratista:ARQUITECTONIK INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6464015.03, importe_modificado:6464015.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.85}}	{2212794/proyecto_INICIO, 2212794/proyecto_PROCESO, 2212794/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observacion:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB230202232807	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U033-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos				8,540,000.00	8,539,995.61	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8540000.0, modificado:8539995.61}}	PROYECTO 14110048 - Rehabilitación de Terracerías, obras de drenaje, tablaestacado y pavimento hidráulico del camino oxolotan-pomoquita-tomas garrido, del km 0+400 al km 3+700 (en tramos aislados), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110048	5	683	688	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.48, meta_modificada: 0.48}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230202232807	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:Tacotalpa, Tabasco, Mexico, lon:-92.743925, lat:17.376529}}	26-05-2023	07-09-2023	8,539,995.61	8,539,995.61	8,539,995.61	8,539,995.61	8,539,995.61	{otto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110048-14/2023, contratista:MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8028190.34, importe_modificado:8028190.34}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.48}}	{2232807/proyecto_INICIO, 2232807/proyecto_PROCESO, 2232807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs3: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}, obs4: {observación:modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-04-15}}