

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102624951	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	20,000,200.41	20,000,200.41	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.000020041E7, modificado:2.000020041E7}}	PROYECTO 14110333.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VILLA EL TRIUNFO - EL PEDREGAL (E-W-0), EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110333	S	7,609	7,610	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.76, meta_modificada: 2.76}}
2026	1	TAB260102625035	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	20,000,001.31	20,000,001.31	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.000000131E7, modificado:2.000000131E7}}	PROYECTO 14110325.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: W 61 ENTRE N 0 Y N 23 TRAMO: ENTRE N 2 Y N 19, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110325	S	9,708	9,667	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:4.5, meta_modificada: 4.5}}
2026	1	TAB260102625042	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	18,919,631.00	18,919,631.00	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8919631E7, modificado:1.8919631E7}}	PROYECTO 14110260.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO ARROYO HONDO 4A - 1A GUTIERREZ - EL MANGO DE SEGOVIA, 2A, SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110260	S	2,738	2,866	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:3.9, meta_modificada: 3.9}}
2026	1	TAB260102625054	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	19,999,997.38	19,999,997.38	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.99999738E7, modificado:1.99999738E7}}	PROYECTO 14110324.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO AYAPA - IQUINUAPA - BENITO JUÁREZ 2A.- SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110324	S	8,909	8,933	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:5.5, meta_modificada: 5.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO
TAB260102624951	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Balancan, Tabasco, lon:-91.05799, lat:17.61411}}	23-02-2026	22-06-2026	20,000,200.41	19,975,474.14	8,062,415.62	8,062,415.62	8,062,415.62	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110333-9/2026, contratista:FERNANDO DANIEL SANCHEZ BURGOS, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.997547414E7, importe_modificado:1.997547414E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:2.21}}	{2624951/proyecto_PROCESO, 2624951/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625035	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Cardenas, Tabasco, lon:-93.49454, lat:18.15463}}	23-02-2026	22-06-2026	20,000,001.31	19,973,921.85	7,897,708.88	7,897,708.88	7,897,708.88	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110325-9/2026, contratista:CONSORCIO SERVI INDUSTRIAL DE TABASCO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.997392185E7, importe_modificado:1.997392185E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:2.7}}	{2625035/proyecto_INICIO, 2625035/proyecto_PROCESO, 2625035/proyecto_INICIO, 2625035/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625042	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:Comalcalco, Tabasco, Mexico, lon:-93.41347, lat:18.25204}}	23-02-2026	23-04-2026	18,919,631.00	18,894,928.80	6,696,276.38	6,696,276.38	6,696,276.38	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110260-2/2026, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.88949288E7, importe_modificado:1.88949288E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:3.56}}	{2625042/proyecto_INICIO, 2625042/proyecto_PROCESO, 2625042/proyecto_INICIO, 2625042/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625054	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:Jalpa de Mendez, Tabasco, Mexico, lon:-93.16291, lat:18.18712}}	23-02-2026	22-06-2026	19,999,997.38	19,978,238.61	5,298,698.74	5,298,698.74	5,298,698.74	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110324-7/2026, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.997823861E7, importe_modificado:1.997823861E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:4.29}}	{2625054/proyecto_INICIO, 2625054/proyecto_PROCESO, 2625054/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102625063	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	27,299,755.00	27,299,755.00	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7299755E7, modificado:2.7299755E7)}	PROYECTO 14110304.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARIA - FEDERICO ALVAREZ TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110304	S	16,392	15,088	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)}
2026	1	TAB260102625258	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,606,412.12	17,606,412.12	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.760641212E7, modificado:1.760641212E7)}	PROYECTO 14110317.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110317	S	2,345	2,253	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:3.5, meta_modificada: 3.5)}
2026	1	TAB260102625294	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	27,999,987.92	27,999,987.92	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.799998792E7, modificado:2.799998792E7)}	PROYECTO 14110319.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: PARAISO - LAS FLORES - TUPILCO - BARRA DE PANTEONES, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110319	S	2,278	2,371	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:4.96, meta_modificada: 4.96)}
2026	1	TAB260102625334	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,309,541.31	6,309,541.31	{f1: (ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6309541.31, modificado:6309541.31)}	PROYECTO 14110331.- REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. (COMALCALCO - PARAISO) - LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110331	S	10,939	10,985	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:0.6, meta_modificada: 0.6)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO
TAB260102625063	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:Macuspana, Tabasco, Mexico, lon:-92.52847, lat:17.84389}}	23-02-2026	22-06-2026	27,299,755.00	27,275,065.66	10,978,902.72	10,978,902.72	10,978,902.72	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110304-3/2026, contratista:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.727506566E7, importe_modificado:2.727506566E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:1.38}}	{2625063/proyecto_PROCESO, 2625063/proyecto_PROCESO, 2625063/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625258	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.76342, lat:17.66983}}	23-02-2026	23-05-2026	17,606,412.12	17,585,984.16	4,770,893.91	4,770,893.91	4,770,893.91	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110317-4/2026, contratista:PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.758598416E7, importe_modificado:1.758598416E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:3.19}}	{2625258/proyecto_PROCESO, 2625258/proyecto_PROCESO, 2625258/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625294	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Paraiso, Tabasco, Mexico, lon:-93.33347, lat:18.42712}}	23-02-2026	22-06-2026	27,999,987.92	27,976,098.26	11,170,951.11	11,170,951.11	11,170,951.11	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110319-5/2026, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.797609826E7, importe_modificado:2.797609826E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:2.36}}	{2625294/proyecto_PROCESO, 2625294/proyecto_PROCESO, 2625294/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625334	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.22201, lat:18.37589}}	20-02-2026	19-04-2026	6,309,541.31	6,303,731.25	2,476,791.01	2,476,791.01	2,476,791.01	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110331-1/2026, contratista:JESUS MANUEL ZAPATA ESTRADA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6303731.25, importe_modificado:6303731.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:0.48}}	{2625334/proyecto_PROCESO, 2625334/proyecto_PROCESO, 2625334/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102625336	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	300,000,000.10	300,000,000.10	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.000000001E8, modificado:3.000000001E8}}	PROYECTO 14110303.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO AUTOPISTA REFORMADOS BOCAS TRAMO: CUNDUACAN, CUERPO A Y B, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110303	S	32,848	31,561	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:13.08, meta_modificada: 13.08}}
2026	1	TAB260102625339	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,000,000.00	12,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	PROYECTO 14110326.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: FRONTERA - JONUTA, TRAMO: FRONTERA - LA TUERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110326	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.05, meta_modificada: 2.05}}
2026	1	TAB260102625725	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	16,712,201.99	16,712,201.99	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.671220199E7, modificado:1.671220199E7}}	PROYECTO 14110306.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: VHSA - CORREGIDORA ORTÍZ - SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110306	S	13,717	13,180	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}
2026	1	TAB260102625733	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	21,000,000.03	21,000,000.03	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.100000003E7, modificado:2.100000003E7}}	PROYECTO 14110305.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MACAYO - PAREDÓN - SAN MANUEL, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110305	S	2,880	2,768	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:4.45, meta_modificada: 4.45}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO
TAB260102625336	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacan, Tabasco, lon:-93.16198, lat:18.06275}}	02-03-2026	03-09-2026	300,000,000.10	295,197,808.60	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110303-10/2026, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVVA MENDOZA EN PARTICIPACION CONJUNTA CON TABASCO CASA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.951978086E8,	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:3.79}}	{2625336/proyecto_INICIO, 2625336/proyecto_PROCESO, 2625336/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625339	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:Cenita, Tabasco, lon:-92.649564, lat:18.452301}}	03-03-2026	30-05-2026	12,000,000.00	11,993,027.98	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110326-15/2026, contratista:JULISSA CANDELERO PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.199302798E7, importe_modificado:1.199302798E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:1.17}}	{2625339/proyecto_INICIO, 2625339/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625725	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:Cienito, Tabasco, lon:-93.135289, lat:17.968606}}	02-03-2026	30-05-2026	16,712,201.99	16,700,600.64	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110306-12/2026, contratista:COMERCIAL ZADORA Y ARRENDADORA CAZARES S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS,	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:4.0}}	{2625725/proyecto_INICIO, 2625725/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625733	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Humanguillo, Tabasco, lon:-93.379569, lat:17.706319}}	14-04-2026	14-04-2026	21,000,000.03	20,977,419.21	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110305-11/2026, contratista:CONSTRUCTORA AFPCB, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.097741921E7,	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:2.73}}	{2625733/proyecto_INICIO, 2625733/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102625825	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	19,999,995.64	19,999,995.64	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999999564E7, modificado:1.999999564E7}}	PROYECTO 14110313.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO A PUENTE VEHICUL EN EL CAMINO PEJELAGARTERO - PALO MULATO (PLATAFORMA - BUENAVISTA), EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110313	S	3,071	2,807	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}
2026	1	TAB260102626098	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	14,999,999.59	14,999,999.59	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499999959E7, modificado:1.499999959E7}}	PROYECTO 14110332.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO: NACAJUCA (EN TRAMOS AISLADOS), AMBOS CUERPOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110332	S	27,337	24,570	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:4.61, meta_modificada: 4.61}}
2026	1	TAB260102626102	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,868,282.39	8,868,282.39	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8868282.39, modificado:8868282.39}}	PROYECTO 14110328.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TAPOTZINGO - PERIFÉRICO DE JALPA TRAMO: TAPOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110328	S	3,992	4,039	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:1.8, meta_modificada: 1.8}}
2026	1	TAB260102626362	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	24,685,618.37	24,685,618.37	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.468561837E7, modificado:2.468561837E7}}	PROYECTO 14110323.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO BORDO IZQUIERDO DE LA ENTRADA A RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN - CRUCERO RA. ARROYO, EN LOS MUNICIPIOS DE JALPA DE MÉNDEZ Y NACAJUCA, TABASCO (PRIMERA ETAPA).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110323	S	2,824	2,728	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:5.05, meta_modificada: 5.05}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO
TAB260102625825	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:295, direccion:Huimanguillo, Tabasco, lon:-93.7793, lat:18.02158}}	02-03-2026	29-06-2026	19,999,995.64	19,976,464.64	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110313-13/2026, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.997646464E7, importe_modificado:1.997646464E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:2.42}}	{2625825/proyecto_INICIO, 2625825/proyecto_PROCESO, 2625825/proyecto_INICIO, 2625825/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102626098	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:nacajuca, tabasco, lon:-92.93711, lat:18.059911}}	03-03-2026	30-05-2026	14,999,999.59	14,994,089.43	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110332-16/2026, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMENEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.499408943E7, importe_modificado:1.499408943E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:2.54}}	{2626098/proyecto_INICIO, 2626098/proyecto_PROCESO, 2626098/proyecto_INICIO, 2626098/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102626102	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:nacajuca, tabasco, lon:-93.016755, lat:18.202666}}	20-03-2026	17-06-2026	8,868,282.39	8,860,360.04	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110328-17/2026, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBENEZER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8860360.04, importe_modificado:8860360.04}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:0.54}}	{2626102/proyecto_INICIO, 2626102/proyecto_PROCESO, 2626102/proyecto_INICIO, 2626102/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102626362	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Jalpa de Méndez, Tabasco, lon:-93.015796, lat:18.088887}}	02-03-2026	29-06-2026	24,685,618.37	24,660,690.80	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110323-14/2026, contratista:ANA IRIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.46606908E7, importe_modificado:2.46606908E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:2.82}}	{2626362/proyecto_INICIO, 2626362/proyecto_PROCESO, 2626362/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102626374	Proyecto de inversión	2026	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	34,012,926.40	34,012,926.40	{f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.40129264E7, modificado:3.40129264E7}}	PROYECTO 14110334.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTOS ASFÁLTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTÁN TRAMO: PLAYAS DEL ROSARIO - JALAPA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y JALAPA TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	14110334	S	8,120	7,801	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:6.39, meta_modificada: 6.39}}
2026	1	TAB250402619755	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,562,850.24	17,537,482.21	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.756285024E7, modificado:1.753748221E7}}	PROYECTO 14110298.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CENTRO TULAR - PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110298	S	3,809	3,772	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:18.0, meta_modificada: 18.0}}
2026	1	TAB250402619805	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	14,980,797.95	14,956,081.01	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498079795E7, modificado:1.495608101E7}}	PROYECTO 14110297.- REHABILITACION DE TERRACERIA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: RA. SUR 4a. - SUR 1a. - SUR 5a. Y SUR 2a. (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110297	S	2,530	2,461	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:8.08, meta_modificada: 8.08}}
2026	1	TAB250402619853	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	40,292,597.54	40,242,493.53	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.029259754E7, modificado:4.024249353E7}}	PROYECTO 14110299.- Rehabilitación de Terracerías y Pavimento Asfáltico del Camino Zapatero - Jonuta (En Tramos Aislados), en el Municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110299	S	6,411	6,197	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260102626374	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.806613, lat:17.72159}}	05-03-2026	02-06-2026	34,012,926.40	33,983,181.50	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110334-6/2026, contratista:ANA KRISTEL PÉREZ SARRACINO EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3.9831815E7, importe_modificado:3.398	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, avance:3.83}}	{2626374/proyecto_I_NICIO, 2626374/proyecto_PROCESO, 2626374/proyecto_I_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402619755	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:Comalcalco, Tabasco, Mexico, lon:-93.407522, lat:18.415336}}	15-12-2025	31-12-2025	17,537,482.21	17,537,482.21	17,537,482.21	17,537,482.21	17,537,482.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110298-44/2025, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.753748221E7, importe_modificado:1.753748221E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:18.0}}	{2619755/proyecto_I_NICIO, 2619755/proyecto_PROCESO, 2619755/proyecto_FIN, 2619755/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402619805	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:61, direccion:Comalcalco, Tabasco, Mexico, lon:-93.21425, lat:18.24204}}	15-12-2025	31-12-2025	14,956,081.01	14,956,081.01	14,956,081.01	14,956,081.01	14,956,081.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110297-43/2025, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVIAN PINEDA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.495608102E7, importe_modificado:1.495608102E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:8.08}}	{2619805/proyecto_I_NICIO, 2619805/proyecto_PROCESO, 2619805/proyecto_I_NICIO, 2619805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:se atendio la observación el importe de recaudado y comprometido con importe de 14 956 081.81 ya que a la presente fecha el proyecto se encuentra ejercido en su totalidad financieramente concluido al 100 %, trimestre:1.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2026-04-15}}	{obs1: {observación:ajustar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:ajustar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:ajustar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:ajustar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-04-15}}
TAB250402619853	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:Junta, Tabasco, Mexico, lon:-92.142823, lat:18.093774}}	15-12-2025	31-12-2025	40,242,493.53	40,242,493.53	40,242,493.53	40,242,493.53	40,242,493.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110299-45/2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.024249353E7,	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:12.0}}	{2619853/proyecto_I_NICIO, 2619853/proyecto_PROCESO, 2619853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250402619884	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,163,754.27	8,143,850.28	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:35, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163754.27, modificado:8143850.28}}	PROYECTO 14110300.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO PARAISO - POTRERITOS - ZARAGOZA 4TA. SECCION EN TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110300	S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:3.51, meta_modificada: 3.51}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402619884	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, direccion:Comalcalco, Tabasco, Mexico, lon:-93.265373, lat:18.31731}}	15-12-2025	31-12-2025	8,143,850.28	8,143,850.28	8,143,850.28	8,143,850.28	8,143,850.28	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110300-46/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DUO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8143850.28, importe_modificado:8143850.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, avance:3.51}}	{2619884/proyecto_INICIO, 2619884/proyecto_PROCESO, 2619884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones