

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIDAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISOR	
2024	2	TAB240102349406	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	15,380,000.00	15,380,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7)	PROYECTO 14110068- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS PAVIMENTACION ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE LOS PICHES, TRAMO: CHOLJUGIAO -MATULLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	978	974	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25)	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:17, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.845406))	01-03-2024	28-07-2024	15,380,000.00	10,792,134.17	8,571,617.47	8,571,617.47	8,571,617.47	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110068-2/2024, contratista:CONSTRUCCIONA VERVIL, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.079213417E7, importe_modificado:1.079213417E7)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.86)	(2349406/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349407	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	15,380,000.00	15,380,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7)	PROYECTO 14110068- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS PAVIMENTACION ASFALTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE LOS PICHES, TRAMO: CHOLJUGIAO -MATULLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	978	974	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3246.0, meta_modificada:3246.0)	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:17, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406))	01-03-2024	28-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110068-2/2024, contratista:CONSTRUCCIONA VERVIL, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.079213417E7, importe_modificado:1.079213417E7)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0)	(2349407/proyecto_J NICO)	Cancelado	Cancelado avances	(obs1: (observacion al proyecto se envia a cancelacion ya que se encuentra registrado 2 veces en el sistema , trimestre:2.0, usuario:dahmedv@rncg, fecha:2024-07-10))	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102349423	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	13,725,000.00	13,725,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.3725E7)	PROYECTO 14110068- REHABILITACION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO BELLEN-LA GRANJA DEL KM 6+000 AL KM 11+340, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	6,204	4,884	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.74, meta_modificada:4.74)	1	(geo1: (eve_municipio:12, localidad:199, direccion:Macuspana, Tabasco, lon:-92.506027, lat:17.839411))	01-03-2024	31-08-2024	13,725,000.00	10,144,790.87	1,028,775.55	1,028,775.55	1,028,775.55	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110068-3/2024, contratista:R INDUSTRIAL, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.014479087E7, importe_modificado:1.014479087E7)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.816)	(2349423/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349436	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7)	PROYECTO 14110092- Rehabilitación de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Paso Real de la Victoria - Sandtal - La Cruz, del km 9+200 al km 6+800, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110092	S	3,281	3,246	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5)	1	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:28, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-92.882286, lat:18.138365))	01-03-2024	28-07-2024	18,000,000.00	12,701,034.03	6,987,636.38	6,987,636.38	6,987,636.38	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110092-1/2024, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.080638396E7, importe_modificado:1.080638396E7)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.19)	(2349436/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349442	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7)	PROYECTO 14110077- REHABILITACION DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO OCCIDENTE SAN FRANCISCO -MOCTEZUMA DEL KM 3+000 AL KM 5+650, EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110077	S	4,747	4,712	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65)	1	(geo1: (eve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.23396, lat:18.330699))	01-03-2024	28-06-2024	11,000,000.00	10,999,972.14	10,331,872.55	10,331,872.55	10,331,872.55	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110077-5/2024, contratista:CONSTRUCCIONA VERVIL, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.068091777E7, importe_modificado:1.068091777E7)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.65)	(2349442/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349445	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	6,840,000.00	6,840,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840000.0, modificado:6840000.0)	PROYECTO 14110104- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias, pavimentación asfáltica y señalamiento horizontal del camino Santa Lucía Lum, Municipal - Santa Lucía del km 3+900 al km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110104	S	215	225	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5)	1	(geo1: (eve_municipio:17, localidad:80, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.564506, lat:17.542277))	01-03-2024	28-07-2024	6,840,000.00	5,103,277.90	1,530,983.37	1,530,983.37	1,530,983.37	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110104-13/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5103277.9, importe_modificado:5103277.9)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.33)	(2349445/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349560	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	8,590,000.00	8,590,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8590000.0, modificado:8590000.0)	PROYECTO 14110105- Mantenimiento de pilas centrales, reares y reparación de vigas en el diao 1 y 2 del puente (La Sierra), ubicado en el camino Playas del Rosario, a Ochofán km 6+440, en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco (segunda etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110105	S	12,431	11,822	0	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:83.1, meta_modificada:83.1)	1	(geo1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.868693, lat:17.832669))	01-03-2024	28-07-2024	8,590,000.00	8,159,681.92	2,447,904.58	2,447,904.58	2,447,904.58	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110105-11/2024, contratista:VILSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8159681.92, importe_modificado:8159681.92)	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:6.65)	(2349560/proyecto_J NICO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349737	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00	#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0)	PROYECTO 14110109- Rehabilitación de terracerías, tablistado y pavimento asfáltico del camino Gran Poder - Agua Blanca km 1+810, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110109	S	2,323	2,233	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, meta:0.03, meta_modificada:0.03)	1	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:83, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.831254, lat:17.510026))	01-03-2024	13-06-2024	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(geo1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110109-1/2024, contratista:CONSTRUCCIONA VERVIL, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0)	(meta1: unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.0)	(2349737/proyecto_J NICO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIDAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISIO
2024	2	TAB240102349755	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	10,510,000.00	10,510,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:1.051E7)	PROYECTO 14110112.- Construcción de puente mixto en el camino E.C. (E. Zapata - Tenosique) P. Guayacán km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110112	S	1,302	1,245	0	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0)	1	(geot: (cve_municipio:17, localidad:18, direccion:Tenosique Tabasco, lon-91.34851, lat:17.601659))	01-03-2024	28-07-2024	10,510,000.00	6,700,682.59	4,590,308.88	4,590,308.88	4,590,308.88	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110112-4/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAGO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6700682.59, importe_modificado:600921.72))	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:11.55)	(2349755/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349762	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	620,000.00	620,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0)	PROYECTO 14110114.- Mantenimiento de puente tubular en el camino Encomendero km 7+966, en el municipio de Humanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110114	S	895	935	0	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada:12.2)	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Humanguillo Tabasco, lon-93.557301, lat:17.909873))	01-03-2024	29-05-2024	620,000.00	589,897.29	176,969.19	176,969.19	176,969.19	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110114-4/2024, contratista:OCHI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:589897.29, importe_modificado:589897.29))	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:6.73)	(2349762/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349770	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	690,000.00	690,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0)	PROYECTO 14110119.- Rehabilitación de acceso a puente tubular en el camino Frontera - Jonuta km 35+750, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110119	S	2,719	2,612	0	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0)	1	(geot: (cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon-92.50115, lat:18.35325))	01-03-2024	28-06-2024	690,000.00	658,785.25	0.00	0.00	0.00	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110119-9/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:658785.25, importe_modificado:650765.25))	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:9.28)	(2349770/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349849	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	12,200,000.00	12,200,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.22E7)	PROYECTO 14110107.- Construcción de terracerías y tablas de concreto en el camino Santa Cruz - El Bellote tramo: Santa Cruz - Jalajala km 11+300, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110107	S	27,319	42,078	0	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0)	1	(geot: (cve_municipio:3, localidad:91, direccion:Centla, Tabasco, lon-92.89752, lat:18.397343))	01-03-2024	28-07-2024	12,200,000.00	10,006,873.88	6,908,238.80	6,908,238.80	6,908,238.80	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110107-6/2024, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1000687388.7, importe_modificado:1000687388.7))	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:11.85)	(2349849/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349853	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0)	PROYECTO 14110126.- Construcción de terracerías y tablas de concreto en el camino Playas del Rosario - Oxolotlán, tramo: Tacotalpa - Oxolotlán km 81+000, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110126	S	12,341	11,521	0	(meta1: unidad_medida:Kilometros, meta:18.5, meta_modificada:18.5)	1	(geot: (cve_municipio:15, localidad:50, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon-92.779411, lat:17.461629))	01-04-2024	15-07-2024	3,000,000.00	2,900,043.86	870,013.16	870,013.16	870,013.16	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110126-10/2024, contratista:ERNESTO MIRANDA ROCA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2900043.86, importe_modificado:290043.86))	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:7.4)	(2349853/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349860	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0)	PROYECTO 14110128.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Acceso a la Ría, Pajonal del km 9+000 al km 1+700, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110128	S	468	530	0	(meta1: unidad_medida:Kilometros, meta:1.7, meta_modificada:1.7)	1	(geot: (cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon-92.806861, lat:17.991234))	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	4,304,217.17	1,291,265.15	1,291,265.15	1,291,265.15	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110128-17/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4304217.17, importe_modificado:4304217.17))	(meta1: unidad_medida:Kilometros, avance:0.03)	(2349860/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349867	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0)	PROYECTO 14110131.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Bajadas Grande - Monte Grande tramo: Macuspana del km 19+000 al km 14+900, en tramos aislados, municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110131	S	2,625	2,587	0	(meta1: unidad_medida:Kilometros, meta:1.34, meta_modificada:1.34)	1	(geot: (cve_municipio:12, localidad:161, direccion:Macuspana, Tabasco, lon-92.228741, lat:17.797645))	01-04-2024	31-07-2024	5,000,000.00	4,879,242.52	1,463,772.74	1,463,772.74	1,463,772.74	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110131-8/2024, contratista:LOGRIFAB, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4879242.52, importe_modificado:4879242.52))	(meta1: unidad_medida:Kilometros, avance:0.87)	(2349867/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102349887	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00	#1_ (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0)	PROYECTO 14110130.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Guanal - El Jabor (Bouqueton Sa y da, Sección) del km 2+500 al km 7+000, en tramos aislados, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110130	S	4,464	4,273	0	(meta1: unidad_medida:Kilometros, meta:1.5, meta_modificada:1.5)	1	(geot: (cve_municipio:4, localidad:59, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon-92.862924, lat:17.912219))	01-04-2024	31-07-2024	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cve1: (Repo_obra:Obras numero_contrato:CO 14110130-1/2024, contratista:LOGRIFAB, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0))	(meta1: unidad_medida:Kilometros, avance:0.0)	(2349887/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISOR		
2024	2	TAB240102350022	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,300,000.00	4,300,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4300000.0, modificado:4300000.0)	PROYECTO 14110127- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Acceso a la Rib. Miraflores 1ra. Sección, del km 0+000 al km 1+200, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110127	S	210	229	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.2, meta_modificada:1.2))	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:137, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.77198, lat:17.82642))	01-04-2024	15-07-2024	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(2350022)proyecto.JNICO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202399195	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4000000.0, modificado:4000000.0)	PROYECTO 14110142- Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obra complementaria del camino: Oxolotan y Pompoquia y Tomas Ganado, del km 1+740 al km 4+000, en tramos aislados (Sta. Etapa), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	S	663	668	0	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0))	1	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:61, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.733534, lat:17.378033))	01-07-2024	30-09-2024	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, avance:0.0))	(2399195)proyecto.JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240202399211	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	2,600,000.00	2,600,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2600000.0, modificado:2600000.0)	PROYECTO 14110148- Construcción de protección marginal y reposición de accesos a puentes vehiculares del camino: Frontera Ajutla tramo: Frontera y La Tijera km 53+200 y km 56+200, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110148	S	2,719	2,612	0	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, meta_modificada:25.0))	1	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.391236, lat:18.293617))	01-07-2024	30-09-2024	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, avance:0.0))	(2399211)proyecto.JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202399244	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,400,000.00	4,400,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4400000.0, modificado:4400000.0)	PROYECTO 14110138- Construcción de tablas de terracerías y pavimento asfáltico del camino: E.C. (Vial)Ahuesma - Escarabajos y Agua Blanca km 4+900, 5+600 y 6+200, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110138	S	2,068	1,900	0	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, meta_modificada:35.0))	1	(geo1: (eve_municipio:12, localidad:97, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.481311, lat:17.635989))	01-07-2024	30-09-2024	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, avance:0.0))	(2395544)proyecto.JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202399261	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2100000.0, modificado:2100000.0)	PROYECTO 14110139- Rehabilitación de terracerías y reasfaltado del camino Zopo Sur - Chivalto 4ª Sección, del km 0+000 al km 5+000, en tramos aislados, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110139	S	1,065	871	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (eve_municipio:12, localidad:159, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.40035, lat:17.69647))	01-07-2024	30-09-2024	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(2399261)proyecto.JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202399295	Proyecto de inversión	2024	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	1,850,000.00	1,850,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1850000.0, modificado:1850000.0)	PROYECTO 14110147- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y tablas de acceso del camino: La "T" Castañal - Noypac km 24+200, tramo: Miraflores - Noypac, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110147	S	1,088	1,113	0	(meta1: (unidad_medida:Menos, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:5, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.714153, lat:17.444277))	03-05-2024	31-07-2024	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Menos, avance:0.0))	(2399295)proyecto.JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB230102212672	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	400,000.00	377,815.70	IF1 (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:400000.0, modificado:377815.7)	proyecto - 14110021 Rehabilitación de obra de drenaje y pavimento asfáltico del camino Tulgán - Balancán km 5+400, en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110021	S	8,924	8,315	0	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	1	(geo1: (eve_municipio:1, localidad:7, direccion:balancan tabasco, lon:-91.556743, lat:17.852477))	01-03-2023	05-05-2023	377,815.70	377,815.70	377,815.70	377,815.70	377,815.70	0.00	(meta1: (unidad_medida:Menos lineales, avance:13.0))	(2212672)proyecto.FIN, (2212672)proyecto.FIN, (2212672)proyecto.FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:ajustar modificado, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10))		
2024	2	TAB240202398002	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	16,500,000.00	16,500,000.00	IF1 (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1.65E7, modificado:1.65E7)	PROYECTO 14110086- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Ocoelco San Francisco y Motecazuma del km 0+000 al km 9+200, en el municipio de Pariíso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Identificador	Junta Estatal de Caminos	14110086	S	4,747	4,712	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (eve_municipio:14, localidad:50, direccion:Pariíso, Tabasco, lon:-93.210971, lat:18.348917))	14-06-2024	11-09-2024	16,500,000.00	12,570,666.41	3,771,199.92	3,771,199.92	3,771,199.92	0.00	(obs1: (Rpo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110086-15/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:377815.72, importe_modificado:377815.72))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.54))	(2398002)proyecto.JNICO, (2398002)proyecto.PROCESO, (2398002)proyecto.INICIO, (2398002)proyecto.PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs2: (observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs3: (observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10), obs4: (observación:Falta nombre, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-07-10))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISOR	
2024	2	TAB240202398018	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,200,000.00	5,200,000.00	#1 (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0)	PROYECTO 14110102.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO ANDRES QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 14+00 AL 14+00 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110102	S		1,161	1,211	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro, meta:1.3, meta_modificada:1.3)	1	(geo1: (eve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:93.034958, lat:17.705603))	14-06-2024	11-09-2024	5,200,000.00	4,144,193.10	1,243,257.93	1,243,257.93	1,243,257.93	(geo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110102-162024, contratista:EDIMTAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4144193.1, importe_modificado:4144193.1))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.03))	(2398018/proyecto_JNICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202398028	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,400,000.00	6,400,000.00	#1 (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0)	PROYECTO 14110133.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO OXLOTAN DEL KM 1+500 AL KM 16+400 (TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110133	S	8,120	7,801	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro, meta:1.5, meta_modificada:1.5)	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:166, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-82.91398, lat:17.837316))	20-06-2024	17-09-2024	6,400,000.00	5,437,862.15	1,631,358.65	1,631,358.65	1,631,358.65	(geo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110133-182024, contratista:CONSTRUCTORA GAYPE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5437862.15, importe_modificado:5437862.15))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0))	(2398028/proyecto_JNICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202398034	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,000,000.00	6,000,000.00	#1 (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0)	PROYECTO 14110134.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Reasfaltamiento del camino: Francisco J. Sarinanda y Federico Álvarez, Tramo: El Puente y Puente Piñaya del km. 20+100 al km 38+900 (Tramos Aislados), en el municipio de Macapana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110134	S	16,362	15,088	0	(meta1: unidad_medida:Kilometro, meta:4.9, meta_modificada:4.9)	1	(geo1: (eve_municipio:12, localidad:141, direccion:macapana, tabasco, Mexico, lon:-92.482642, lat:17.895156))	01-06-2024	30-07-2024	6,000,000.00	5,831,193.48	1,749,358.04	1,749,358.04	1,749,358.04	(geo1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CO 14110134-122024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES ROYNER S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5831193.48, importe_modificado:5987755.2))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:4.02))	(2398034/proyecto_PROCESO, 2398034/proyecto_JNICO, 2398034/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	