

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240102349406	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	15,380,000.00	15,380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538E7, modificado:1.538E7}}	PROYECTO 14110068.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO: CHIJUJUAO - MATILLAS DEL KM 8+754 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110068	S	978	974	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:3.25, meta_modificada: 3.25)}
2024	4	TAB240102349423	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	13,725,000.00	13,725,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3725E7, modificado:1.3725E7}}	PROYECTO 14110088.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO BELÉN - LA GRANJA DEL KM 6+600 AL KM 11+340, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110088	S	5,204	4,884	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:4.74, meta_modificada: 4.74)}
2024	4	TAB240102349436	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	18,000,000.00	18,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}}	PROYECTO 14110092.- Rehabilitación de terracerias, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Paso Real de la Victoria - Sandial - La Cruz, del km 0+000 al km 6+900, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110092	S	3,291	3,248	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:4.5, meta_modificada: 4.5)}
2024	4	TAB240102349442	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,000,000.00	11,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	PROYECTO 14110097.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO OCCIDENTE SAN FRANCISCO - MOCTEZUMA DEL KM 3+000 AL KM 5+650, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110097	S	4,747	4,712	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.65, meta_modificada: 2.65)}
2024	4	TAB240102349445	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,840,000.00	6,840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840000.0, modificado:6840000.0}}	PROYECTO 14110104.-Rehabilitación de terracerias, obras complementarias, pavimentación asfáltica y señalamiento horizontal del camino Santa Lucia (Lim. Municipal - Santa Lucia) del km 3+900 al km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110104	S	215	225	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1.5, meta_modificada: 1.5)}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349406	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.703131, lat:17.942406}}	01-03-2024	28-07-2024	10,304,580.46	10,304,580.46	10,304,580.46	10,304,580.46	10,304,580.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110068-2/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERVIL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.079213417E7, importe_modificado:1.079213417E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.25}}	{2349406/proyecto_INICIO, 2349406/proyecto_PROCESO, 2349406/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349423	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:199, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.505027, lat:17.839411}}	01-03-2024	31-08-2024	9,743,914.89	9,743,914.89	9,743,914.89	9,743,914.89	9,743,914.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110088-3/2024, contratista:HR INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.014479087E7, importe_modificado:1.014479087E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.74}}	{2349423/proyecto_INICIO, 2349423/proyecto_PROCESO, 2349423/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349436	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-92.882286, lat:18.139365}}	01-03-2024	28-07-2024	12,701,191.01	12,701,191.01	12,701,191.01	12,701,191.01	12,701,191.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110092-1/2024, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.080638396E7, importe_modificado:1.080638396E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.5}}	{2349436/proyecto_INICIO, 2349436/proyecto_PROCESO, 2349436/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349442	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.23386, lat:18.33069}}	01-03-2024	28-06-2024	10,999,972.14	10,999,972.14	10,999,972.14	10,999,972.14	10,999,972.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110097-5/2024, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.068091777E7, importe_modificado:1.068091777E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.65}}	{2349442/proyecto_INICIO, 2349442/proyecto_PROCESO, 2349442/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349445	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.564506, lat:17.540227}}	01-03-2024	28-07-2024	6,057,590.86	6,057,590.86	6,057,590.86	6,057,590.86	6,057,590.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110104-13/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5103277.9, importe_modificado:5103277.9}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.5}}	{2349445/proyecto_INICIO, 2349445/proyecto_PROCESO, 2349445/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240102349560	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				8,590,000.00	8,590,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8590000.0, modificado:8590000.0}}	PROYECTO 14110105.- Mantenimiento de pilas centrales, resacas y reparación de vigas en el claro 1 y 2 del puente ¿La Sierra¿, ubicado en el camino Playas del Rosario ¿ Oxolotán km 6+640, en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco (segunda etapa).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110105	S	12,431	11,522	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:83.1, meta_modificada: 83.1)}
2024	4	TAB240102349737	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,250,000.00	2,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	PROYECTO 14110109.- Rehabilitación de terracerías, tablestacado y pavimento asfáltico del camino Gran Poder - Agua Blanca km 1+610, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110109	S	2,323	2,233	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.03, meta_modificada: 0.03)}
2024	4	TAB240102349755	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				10,510,000.00	8,009,921.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:8009921.54}}	PROYECTO 14110112.- Construcción de puente mixto en el camino: E.C. (E. Zapata - Tenosique) ¿ Po. Guayaacán km 5+400, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110112	S	1,302	1,245	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)}
2024	4	TAB240102349762	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				620,000.00	581,268.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:581268.26}}	PROYECTO 14110114.- Mantenimiento de puente tubular ¿Encomendero¿, en el camino Encomendero km 7+966, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110114	S	895	935	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada: 12.2)}
2024	4	TAB240102349770	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				690,000.00	657,502.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:657502.35}}	PROYECTO 14110119.- Rehabilitación de acceso a puente tubular en el camino Frontera - Jonuta tramo: Frontera - La Tijera km 35+750, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110119	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349560	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa,Tabasco,Mexico, lon:-92.868693, lat:17.832569}}	01-03-2024	28-07-2024	8,457,386.31	8,457,386.31	8,457,386.31	8,457,386.31	8,457,386.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110105-11/2024, contratista:VILLSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8159681.92, importe_modificado:8159681.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.1}}	{2349560/proyecto_INICIO, 2349560/proyecto_FIN, 2349560/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349737	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.631254, lat:17.510026}}	01-03-2024	13-06-2024	2,183,206.49	2,183,206.49	2,183,206.49	2,183,206.49	2,183,206.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110109-19/2024, contratista:ARQUITECTONIK INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2184158.15, importe_modificado:2184158.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:0.03}}	{2349737/proyecto_INICIO, 2349737/proyecto_FIN, 2349737/proyecto_PROCESO, 2349737/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349755	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.543851, lat:17.601493}}	01-03-2024	28-07-2024	8,009,921.54	8,009,921.54	8,009,921.54	8,009,921.54	8,009,921.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110112-4/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAGO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6700682.59, importe_modificado:8009921.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{2349755/proyecto_INICIO, 2349755/proyecto_PROCESO, 2349755/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349762	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.557301, lat:17.600873}}	01-03-2024	29-05-2024	581,268.26	581,268.26	581,268.26	581,268.26	581,268.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110114-14/2024, contratista:GCH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:589897.29, importe_modificado:589897.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.2}}	{2349762/proyecto_INICIO, 2349762/proyecto_PROCESO, 2349762/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349770	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.50115, lat:18.353525}}	01-03-2024	28-06-2024	657,502.35	657,502.35	657,502.35	657,502.35	657,502.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110119-9/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:658785.25, importe_modificado:658785.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2349770/proyecto_INICIO, 2349770/proyecto_PROCESO, 2349770/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240102349849	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				12,200,000.00	12,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.22E7}}	PROYECTO14110107.- Construcción de puente mixto en el camino Santa Cruz - El Bellote tramo: Santa Cruz - Jalapita km 11+300, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110107	S	27,319	42,078	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)}
2024	4	TAB240102349853	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,000,000.00	2,900,017.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2900017.59}}	PROYECTO 14110126.- Construcción de terracerías y tablas estacado en el camino Playas del Rosario - Oxolotán, tramo: Tacotalpa - Oxolotán km 61+000, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110126	S	12,341	11,521	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada: 18.5)}
2024	4	TAB240102349860	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,500,000.00	4,304,217.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4304217.16}}	PROYECTO 14110128.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Acceso a la R/a. Pajonal del km 0+000 al km 1+700, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	498	530	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada: 1.7)}
2024	4	TAB240102349867	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,000,000.00	4,877,676.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4877676.06}}	PROYECTO 14110131.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Bajadas Grande - Monte Grande tramo: Macuspana del km 13+200 al km 14+900, en tramos aislados, municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110131	S	2,625	2,587	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada: 1.34)}
2024	4	TAB240102349887	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,500,000.00	4,344,354.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4344354.31}}	PROYECTO 14110130.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Guanal - El Jobo (Boquerón 3a. y 4a. Sección) del km 2+500 al km 7+000, en tramos aislados, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110130	S	4,464	4,273	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada: 1.5)}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102349849	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.897522, lat:18.397343}}	01-03-2024	28-07-2024	11,103,599.34	11,103,599.34	11,103,599.34	11,103,599.34	11,103,599.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110107-6/2024, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.000687383E7, importe_modificado:1.000687383E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}	{2349849/proyecto_INICIO, 2349849/proyecto_PROCESO, 2349849/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349853	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.779411, lat:17.461625}}	01-04-2024	15-07-2024	2,900,017.59	2,900,017.59	2,900,017.59	2,900,017.59	2,900,017.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110126-10/2024, contratista:ERNESTO MIRANDA ROCA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2900043.85, importe_modificado:2900043.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}}	{2349853/proyecto_INICIO, 2349853/proyecto_PROCESO, 2349853/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349860	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.806961, lat:17.991234}}	01-04-2024	31-07-2024	4,304,217.16	4,304,217.16	4,304,217.16	4,304,217.16	4,304,217.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110128-17/2024, contratista:OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4304217.17, importe_modificado:4304217.17}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.7}}	{2349860/proyecto_INICIO, 2349860/proyecto_PROCESO, 2349860/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349867	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:161, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.228741, lat:17.797645}}	01-04-2024	31-07-2024	4,877,676.06	4,877,676.06	4,877,676.06	4,877,676.06	4,877,676.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110131-8/2024, contratista:LOGAGRE TAB, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4879242.52, importe_modificado:4879242.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.34}}	{2349867/proyecto_INICIO, 2349867/proyecto_PROCESO, 2349867/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102349887	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.992824, lat:17.912219}}	01-04-2024	31-07-2024	4,344,354.31	4,344,354.31	4,344,354.31	4,344,354.31	4,344,354.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110130-21/2024, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4350074.27, importe_modificado:4350074.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.5}}	{2349887/proyecto_INICIO, 2349887/proyecto_PROCESO, 2349887/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240102350022	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,300,000.00	4,124,196.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4124196.95}}	PROYECTO 14110127.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y pavimento asfáltico del camino Acceso a la R/a. Miraflores 1ra. Sección, del km 0+000 al km 1+200, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110127	S	210	229	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:1.2, meta_modificada: 1.2)}
2024	4	TAB240202399195	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,000,000.00	3,955,169.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3955169.88}}	PROYECTO 14110142.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obra complementaria del camino: Oxolotán ¿ Pomoquita ¿ Tomás Garrido, del km 1+740 al km 4+080, en tramos aislados (Sta. Etapa), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos		S	683	668	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada: 410.0)}
2024	4	TAB240202399211	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,600,000.00	2,514,700.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2514700.21}}	PROYECTO 14110148.- Construcción de protección marginal y reposición de accesos a puentes vehiculares del camino: Frontera Jonuta tramo: Frontera ¿ La Tijeras km 53+200 y km 55+200, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110148	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada: 23.0)}
2024	4	TAB240202399244	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,400,000.00	4,215,449.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4215449.16}}	PROYECTO 14110138.- Construcción de tablaestacados, terracerías y pavimento asfáltico del camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - Agua Blanca km 4+900, 5+600 y 6+200, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110138	S	2,058	1,900	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada: 55.0)}
2024	4	TAB240202399261	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,100,000.00	1,702,411.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1702411.69}}	PROYECTO 14110139.- Rehabilitación de terracerías y revestimiento del camino Zopo Sur - Chivalito #4 Sección, del km 0+000 al km 5+000, en tramos aislados, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110139	S	1,055	971	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102350022	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.77198, lat:17.92424}}	01-04-2024	15-07-2024	4,124,196.95	4,124,196.95	4,124,196.95	4,124,196.95	4,124,196.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110127-22/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4124196.95, importe_modificado:4124196.95}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.2}}	{2350022/proyecto_INICIO, 2350022/proyecto_PROCESO, 2350022/proyecto_FIN, 2350022/proyecto_INICIO, 2350022/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399195	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.733534, lat:17.373833}}	01-07-2024	30-09-2024	3,955,169.88	3,955,169.88	3,955,169.88	3,955,169.88	3,955,169.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110142-23/2024, contratista:GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3955169.88, importe_modificado:3955169.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}	{2399195/proyecto_INICIO, 2399195/proyecto_FIN, 2399195/proyecto_PROCESO, 2399195/proyecto_FIN, 2399195/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399211	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.391236, lat:18.293617}}	01-07-2024	30-09-2024	2,514,700.21	2,514,700.21	2,514,700.21	2,514,700.21	2,514,700.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110148-26/2024, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2514700.21, importe_modificado:2514700.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}	{2399211/proyecto_INICIO, 2399211/proyecto_FIN, 2399211/proyecto_PROCESO, 2399211/proyecto_FIN, 2399211/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399244	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.481311, lat:17.635989}}	01-07-2024	30-09-2024	4,215,449.16	4,215,449.16	4,215,449.16	4,215,449.16	4,215,449.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110138-25/2024, contratista:WANDA NOAMI FERNANDEZ CORREA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4245975.93, importe_modificado:4245975.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}	{2399244/proyecto_INICIO, 2399244/proyecto_PROCESO, 2399244/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202399261	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:139, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.40035, lat:17.60647}}	01-07-2024	30-09-2024	1,702,411.69	1,702,411.69	1,702,411.69	1,702,411.69	1,702,411.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110139-24/2024, contratista:CONSTRUCTORES TRANSPORTISTAS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2051688.2, importe_modificado:2051688.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.0}}	{2399261/proyecto_INICIO, 2399261/proyecto_PROCESO, 2399261/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202399295	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,850,000.00	1,789,440.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1789440.09}}	PROYECTO 14110147.- Rehabilitación de terracerías, obras complementarias y tablas de estado del camino: La "T" Castañal - Noypac km 24+200, tramo: Miraflores - Noypac, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110147	S	1,088	1,113	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}}
2024	4	TAB240302445361	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,100,000.00	1,069,527.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1069527.53}}	PROYECTO 14110132.- REHABILITACIÓN DE HOMBROS DE LA SECCIÓN DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO: TRAMO: FRANCISCO J. SANTAMARÍA - EL PORTÓN DEL KM 0+650 AL KM 2+750, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110132	S	2,737	2,706	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada: 0.5}}
2024	4	TAB240302445475	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,600,000.00	5,529,832.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5529832.18}}	PROYECTO 14110129.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Tamulté ¿ Buenavista ¿ La Ceiba, Tramo: Miramar ¿ La Ceiba del km 0+680 al km 3+600, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110129	S	1,465	1,523	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.92, meta_modificada: 2.92}}
2024	4	TAB240402513328	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	PROYECTO 14110150.- Rehabilitación de Puente cajón en el camino: Provincia ¿ San Pedro km 11+500, en el municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110150	S	1,113	1,046	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:6.6, meta_modificada: 6.6}}
2024	4	TAB240402513331	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	PROYECTO 14110151.- Rehabilitación de puente cajón en el camino Provincia - San Pedro km 13+000, en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110151	S	1,113	1,046	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:6.6, meta_modificada: 6.6}}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202399295	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Tacotalpa, Tabasco, lon:-92.714153, lat:17.444277}}	03-05-2024	31-07-2024	1,789,440.09	1,789,440.09	1,789,440.09	1,789,440.09	1,789,440.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110147-27/2024, contratista:SJT CONTRATISTAS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1789440.1, importe_modificado:1789440.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}}	{2399295/proyecto_INICIO, 2399295/proyecto_FINOCESO, 2399295/proyecto_FIN, 2399295/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302445361	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.85804, lat:17.82598}}	22-07-2024	30-08-2024	1,069,527.53	1,069,527.53	1,069,527.53	1,069,527.53	1,069,527.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110132-20/2024, contratista:CAMPOX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1069527.53, importe_modificado:1069527.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.5}}	{2445361/proyecto_INICIO, 2445361/proyecto_PROCESO, 2445361/proyecto_FIN, 2445361/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302445475	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:315, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.760195, lat:18.133626}}	26-05-2024	01-08-2024	5,529,832.18	5,529,832.18	5,529,832.18	5,529,832.18	5,529,832.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110129-7/2024, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5529832.18, importe_modificado:5529832.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:2.92}}	{2445475/proyecto_INICIO, 2445475/proyecto_PROCESO, 2445475/proyecto_FIN, 2445475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513328	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:Balacan, Tabasco, Mexico, lon:-91.167406, lat:17.738306}}	20-11-2024	31-12-2024	3,000,000.00	2,994,138.79	2,350,172.19	2,350,172.19	2,350,172.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110150-29/2024, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2994138.79, importe_modificado:2994138.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.4}}	{2513328/proyecto_INICIO, 2513328/proyecto_PROCESO, 2513328/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513331	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:Balacan, Tabasco, Mexico, lon:-91.167406, lat:17.748552}}	20-11-2024	31-12-2024	3,000,000.00	2,994,674.80	2,295,655.28	2,295,655.28	2,295,655.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110151-28/2024, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2994674.8, importe_modificado:2994674.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.34}}	{2513331/proyecto_INICIO, 2513331/proyecto_PROCESO, 2513331/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402513389	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,000,000.00	8,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	PROYECTO 14110154.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR 'SAN ANDRÉS' EN EL CAMINO PARAÍSO - POTRERITOS - ZARAGOZA 4A SECCIÓN KM 11+600, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110154	S	4,747	4,712	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada: 89.0)}
2024	4	TAB240402513395	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,800,000.00	2,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}	PROYECTO 14110155.- ELABORACIÓN DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110155	S	4,777	4,910	0	{meta1: (unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}
2024	4	TAB240402514422	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,500,000.00	5,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	PROYECTO 14110157.-Rehabilitación de Conos de Derrame a base de Enrocamiento en Puente Vehicular de Concreto ubicado en el Camino: Tenosique ¿ La Palma km 7+100, en el municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110157	S	5,201	5,109	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}
2024	4	TAB240402514451	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,500,000.00	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	PROYECTO 14110158.- REHABILITACIÓN DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO: FRONTERA - JUNTA TRAMO: FRONTERA - LA TUERA KM 36+050, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110158	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:55.5, meta_modificada: 55.5)}
2024	4	TAB240402514482	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	9,200,000.00	9,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:9200000.0}}	PROYECTO 14110159.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MIXTO EN EL CAMINO ACCESO A LA RA. MIRAFLORES KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110159	S	587	611	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402513389	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.302369, lat:18.330144}}	06-12-2024	05-03-2025	8,000,000.00	7,966,718.23	2,390,015.47	2,390,015.47	2,390,015.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110154-33/2024, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7966718.23, importe_modificado:7966718.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.38}}	{2513389/proyecto_INICIO, 2513389/proyecto_PROCESO, 2513389/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402513395	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, direccion:Cardenas, Tabasco, lon:-93.634821, lat:18.228089}}	06-12-2024	05-03-2025	2,800,000.00	2,720,433.37	816,130.01	816,130.01	816,130.01	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS14110155-34/2024, contratista:CONSORCIO SERVICIO INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2720433.37, importe_modificado:2720433.37}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.21}}	{2513395/proyecto_INICIO, 2513395/proyecto_PROCESO, 2513395/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514422	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:221, direccion:Tenosique, Tabasco, lon:-91.360682, lat:17.460695}}	20-11-2024	31-12-2024	5,500,000.00	5,494,885.64	4,948,827.51	4,948,827.51	4,948,827.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110157-31/2024, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5494885.64, importe_modificado:5494885.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2514422/proyecto_INICIO, 2514422/proyecto_PROCESO, 2514422/proyecto_FINANCIA, 2514422/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514451	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.498782, lat:18.352179}}	20-11-2024	31-12-2024	3,500,000.00	3,494,804.00	2,931,605.02	2,931,605.02	2,931,605.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110158-30/2024, contratista:PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3494804.0, importe_modificado:3494804.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.73}}	{2514451/proyecto_INICIO, 2514451/proyecto_PROCESO, 2514451/proyecto_INICIO, 2514451/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514482	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.779567, lat:17.91328}}	06-12-2024	05-03-2025	9,200,000.00	9,179,021.06	2,753,706.32	2,753,706.32	2,753,706.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110159-32/2024, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9179021.06, importe_modificado:9179021.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.35}}	{2514482/proyecto_INICIO, 2514482/proyecto_PROCESO, 2514482/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402514604	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,000,000.00	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	PROYECTO 14110156.- Construcción de Protección Marginal y Reposición de Terraplén en el Camino: Santa Cruz - El Bellote, Tramo Aquiles Serdán - El Bellote km 8+400, ubicado en el Municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110156	S	27,319	26,028	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)}
2024	4	TAB240402515853	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,397,943.52	2,397,943.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397943.52, modificado:2397943.52}}	PROYECTO 14110209.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: Playas del Rosario - Oxolotán del km. 15+700 al km 33+000 (en Tramos Aislados), en los municipios de Jalapa y Tacotalpa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110209	S	8,120	7,801	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:0.28, meta_modificada: 0.28)}
2024	4	TAB240402515950	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,429,640.00	11,429,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.142964E7, modificado:1.142964E7}}	PROYECTO 14110214.- Rehabilitación de Terracerías y Revestimiento del Camino a la Piscifactoría, en el Municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110214	S	782	722	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada: 5.7)}
2024	4	TAB240202398002	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	16,500,000.00	16,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65E7, modificado:1.65E7}}	PROYECTO 14110096.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico del camino Occidente San Francisco ¿ Moctezuma del km 0+000 al km 3+000, en el municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110096	S	4,747	4,712	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada: 3.0)}
2024	4	TAB240202398018	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,200,000.00	4,975,746.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:4975746.69}}	PROYECTO 14110102.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 5+400 (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110102	S	1,151	1,211	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada: 1.3)}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402514604	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.071397, lat:18.423659}}	02-01-2025	06-03-2025	5,000,000.00	4,899,420.08	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110156-39/2024, contratista:CONSORCIO SERVICIO INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4899420.08, importe_modificado:4899420.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2514604/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402515853	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:JALAPA, TABASCO, lon:-92.84858, lat:17.768377}}	13-12-2024	30-12-2024	2,397,943.52	2,393,853.59	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110209-35/2024, contratista:CONSTRUCTORA APCB S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2393853.59, importe_modificado:2393853.59}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}}	{2515853/proyecto_PROCESO, 2515853/proyecto_FIN, 2515853/proyecto_INICIO, 2515853/proyecto_PROCESO, 2515853/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402515950	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:76, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.923929, lat:17.55919}}	02-01-2025	06-03-2025	11,429,640.00	11,348,903.88	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110214-38/2024, contratista:ANA IRIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.134890388E7, importe_modificado:1.134890388E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2515950/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398002	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.212671, lat:18.340917}}	14-06-2024	11-09-2024	12,336,201.89	12,336,201.89	12,336,201.89	12,336,201.89	12,336,201.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110096-15/2024, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.257066641E7, importe_modificado:1.257066641E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{2398002/proyecto_INICIO, 2398002/proyecto_PROCESO, 2398002/proyecto_INICIO, 2398002/proyecto_PROCESO, 2398002/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398018	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-93.034958, lat:17.705603}}	14-06-2024	11-09-2024	4,975,746.69	4,975,746.69	4,975,746.69	4,975,746.69	4,975,746.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110102-16/2024, contratista:EDEM TAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4144193.1, importe_modificado:4144193.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}	{2398018/proyecto_INICIO, 2398018/proyecto_FIN, 2398018/proyecto_PROCESO, 2398018/proyecto_FIN, 2398018/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202398028	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,400,000.00	5,114,045.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:5114045.55}}	PROYECTO 14110133.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: PLAYAS DEL ROSARIO OXOLOTÁN DEL KM 1+500 AL KM 16+400 (TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110133	S	8,120	7,801	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:1.5, meta_modificada: 1.5}}
2024	4	TAB240202398034	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,000,000.00	5,998,755.19	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5998755.19}}	PROYECTO 14110134.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Francisco. J. Santamaría y Federico Álvarez, Tramo: El Portón y Puente Pitahaya del km. 29+100 al km 38+900 (Tramos Aislados), en el municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110134	S	16,392	15,088	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:4.9, meta_modificada: 4.9}}
2024	4	TAB240402514943	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				587,982.64	587,982.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587982.64, modificado:587982.64}}	PROYECTO 14110208.- REHABILITACION DE CAMINO CON TUBERIA TRANSVERSAL DE CONCRETO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO: FRONTERA-JONUTA TRAMO: FRONTERA-LA TUERA KM 51+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110208	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada: 16.0}}
2024	4	TAB240402515841	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				817,552.35	817,552.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817552.35, modificado:817552.35}}	PROYECTO 14110212.- CONSTRUCCION DE PROTECCION DEL ACCESO A PUENTE TUBULAR 'LA PALMA' EN EL CAMINO LOMAS ALEGRES 2DA. SECC. (CASTAÑAL) - ARROYO CIEGO 2DA. SECC. (JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN) PEDRO A. GONZÁLEZ, KM 4+400 SOBRE RÍO PUXCATÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110212	S	916	910	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada: 25.0}}

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202398028	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Centro, Tabasco, Mexico, lon:-92.91398, lat:17.837316}}	20-06-2024	17-09-2024	5,114,045.55	5,114,045.55	5,114,045.55	5,114,045.55	5,114,045.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110133-18/2024, contratista:CONSTRUCTORA GAYPE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5437862.15, importe_modificado:5437862.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2398028/proyecto_INICIO, 2398028/proyecto_FIN, 2398028/proyecto_PROCESO, 2398028/proyecto_FINAL, 2398028/proyecto_RECIBO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398034	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:macuspana, tabasco, Mexico, lon:-92.482642, lat:17.895156}}	01-06-2024	30-07-2024	5,998,755.19	5,998,755.19	5,998,755.19	5,998,755.19	5,998,755.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110134-12/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROYNER S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5831193.48, importe_modificado:5982755.21}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}}	{2398034/proyecto_PROCESO, 2398034/proyecto_INICIO, 2398034/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402514943	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.413652, lat:18.305245}}	13-12-2024	30-12-2024	587,982.64	584,753.63	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110208-36/2024, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:584753.63, importe_modificado:584753.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{2514943/proyecto_FINAL, 2514943/proyecto_INICIO, 2514943/proyecto_PROCESO, 2514943/proyecto_RECIBO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240402515841	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:Macuspana, Tabasco, lon:-92.567361, lat:17.635086}}	13-12-2024	30-12-2024	817,552.35	814,890.17	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110212-37/2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:814890.67, importe_modificado:814890.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.25}}	{2515841/proyecto_PROCESO, 2515841/proyecto_INICIO, 2515841/proyecto_PROCESO, 2515841/proyecto_RECIBO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones