

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102521778	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	21,290,000.00	21,290,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.129E7, modificado:2.129E7)}	PROYECTO 14110160.- Rehabilitación de Terracería y Pavimento Asfáltico del camino: Reyes Hernández ¿ Sargento López ¿ La Lucha, del km. 0+500 al km. 5+200, en el municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110160	S	5,886	5,916	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:4.7, meta_modificada: 4.7)}
2025	3	TAB250102521865	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,500,000.00	17,500,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7)}	PROYECTO 14110196.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO "HUAPINOL" EN EL CAMINO MACUSPANA - MONTELAGRO - MORELOS KM 0+035, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110196	S	34,877	32,098	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada: 25.5)}
2025	3	TAB250102521874	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	24,000,000.00	24,000,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.4E7)}	PROYECTO 14110197.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO GUAYTALPA - SOYATACO TRAMO: GUAYTALPA KM 0+140, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110197	S	3,139	3,295	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada: 70.0)}
2025	3	TAB250102521941	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	20,311,465.70	20,311,465.70	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03114657E7, modificado:2.03114657E7)}	PROYECTO 14110219.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico en el camino: Frontera ¿ Jonuta, Tramo: Frontera ¿ La Tijera, del km. 0+000 al km. 7+000, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110219	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada: 7.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102521778	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:Comalcalco, Tabasco, lon:-93.25594, lat:18.23862}}	01-03-2025	28-06-2025	21,290,000.00	21,222,636.18	21,222,636.18	21,222,636.18	21,222,636.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110160-5/2025, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.122263618E7, importe_modificado:2.122263618E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro lineal, avance:4.7}}	{2521778/proyecto_INICIO, 2521778/proyecto_PROCESO, 2521778/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521865	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.595251, lat:17.766983}}	01-03-2025	28-06-2025	17,500,000.00	17,411,105.00	17,411,105.00	17,411,105.00	17,411,105.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110196-4/2025, contratista:DUBLIN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.741239202E7, importe_modificado:1.741239202E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}}	{2521865/proyecto_INICIO, 2521865/proyecto_PROCESO, 2521865/proyecto_INICIO, 2521865/proyecto_PROCESO, 2521865/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521874	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Nasajica, Tabasco, lon:-93.032582, lat:18.214522}}	01-03-2025	28-06-2025	24,000,000.00	23,941,545.72	23,941,545.72	23,941,545.72	23,941,545.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110197-6/2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.394154778E7, importe_modificado:2.394154778E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2521874/proyecto_INICIO, 2521874/proyecto_PROCESO, 2521874/proyecto_INICIO, 2521874/proyecto_PROCESO, 2521874/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521941	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.64861, lat:18.512268}}	01-03-2025	28-06-2025	20,311,465.70	20,199,609.29	20,199,609.29	20,199,609.29	20,199,609.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110219-1/2025, contratista:JOSE ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.020112949E7, importe_modificado:2.020112949E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro lineal, avance:7.0}}	{2521941/proyecto_INICIO, 2521941/proyecto_PROCESO, 2521941/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102521948	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,000,000.00	12,000,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7)}	PROYECTO 14110235.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: Jalapa ¿ Microondas - Chichonal, del km. 0+000 al km. 15+700, en Tramos Aislados, en el municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110235	S	3,869	3,718	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.6, meta_modificada: 2.6)}
2025	3	TAB250102521956	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,986,502.27	11,986,502.27	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198650227E7, modificado:1.198650227E7)}	PROYECTO 14110236.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: El Palmer ¿ El Pedregal (E.W.O), del km. 0+000 al km. 10+710, en Tramos Aislados, en el municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110236	S	7,609	7,610	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:1.5, meta_modificada: 1.5)}
2025	3	TAB250102521978	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,500,000.00	11,500,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.15E7)}	PROYECTO 14110223.- Rehabilitación de Pavimento Asfáltico del camino: Chichicapa ¿ Mecocacán- Chiltepec, del km. 0+000 al km. 5+000, en el municipio de Comalcalco, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110223	S	4,892	4,702	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)}
2025	3	TAB250102521991	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,150,000.00	11,150,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.115E7, modificado:1.115E7)}	PROYECTO 14110238.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, TABLAESTAGADO Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN TRAMO: LIMITE JALAPA / TACOTALPA - OXOLOTÁN, KM 69+100 Y KM 70+200, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110238	S	12,431	11,521	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:95.0, meta_modificada: 95.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102521948	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:JALAPA TABASCO, lon:-92.80661, lat:17.72158}}	04-03-2025	01-06-2025	12,000,000.00	11,964,155.69	11,964,155.69	11,964,155.69	11,964,155.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110235-12/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.196415569E7, importe_modificado:1.}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:2.6}}	{2521948/proyecto_INICIO, 2521948/proyecto_PROCESO, 2521948/proyecto_PROCESO, 2521948/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521956	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.05789, lat:17.414537}}	04-03-2025	01-06-2025	11,986,502.27	11,876,652.95	11,876,652.95	11,876,652.95	11,876,652.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110236-13/2025, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.18766735E7, importe_modificado:1.18766735E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:1.5}}	{2521956/proyecto_INICIO, 2521956/proyecto_PROCESO, 2521956/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521978	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:Comalcalco, Tabasco, lon:-93.182586, lat:18.262067}}	04-03-2025	01-06-2025	11,500,000.00	11,489,288.22	11,489,288.22	11,489,288.22	11,489,288.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110223-8/2025, contratista:HOMERO SALA SEGOVIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.14892977E7, importe_modificado:1.14892977E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:5.0}}	{2521978/proyecto_INICIO, 2521978/proyecto_PROCESO, 2521978/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521991	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:TACOTALPA TABASCO, lon:-92.752433, lat:17.416714}}	04-03-2025	01-06-2025	11,150,000.00	11,040,694.38	11,040,694.38	11,040,694.38	11,040,694.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110238-14/2025, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.104069438E7, importe_modificado:1.104069438E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{2521991/proyecto_INICIO, 2521991/proyecto_PROCESO, 2521991/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102522014	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,500,000.00	17,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7}}	PROYECTO 14110240.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO EJIDO SOCIALISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y DEL 3+650 AL KM 3+700, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110240	S	259	249	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.95, meta_modificada: 2.95}}
2025	3	TAB250102522038	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,904,955.68	12,904,955.68	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.290495568E7, modificado:1.290495568E7}}	PROYECTO 14110241.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO ZAPOTAL 3A, SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 3+470, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110241	S	3,567	3,798	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:3.32, meta_modificada: 3.32}}
2025	3	TAB250102522066	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	204,015,597.48	204,015,597.48	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0401559748E8, modificado:2.0401559748E8}}	PROYECTO 14110222.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: Autopista Reforma ¿ Dos Bocas, Tramo: Cunduacán del km. 0+000 al km. 11+000 Cuerpo ¿A¿ y ¿B¿, en el municipio de Cunduacán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110222	S	32,848	31,561	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:11.0, meta_modificada: 11.0}}
2025	3	TAB250102522088	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,562,677.05	17,562,677.05	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.756267705E7, modificado:1.756267705E7}}	PROYECTO 14110224.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: RAMAL CUMUAPA - VIA CORTA CUNDUACAN, DEL KM 3+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110224	S	2,054	2,100	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522014	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:CENTRO, TABASCO, lon:-92.6851, lat:18.0021}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:CENTRO, TABASCO, lon:-92.653363, lat:18.003591}}	01-03-2025	28-06-2025	17,500,000.00	17,437,902.41	17,437,902.41	17,437,902.41	17,437,902.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110240-2/2025, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.743790241E7, importe_modificado:1.743790241E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:2.95}}	{2522014/proyecto_INICIO, 2522014/proyecto_PROCESO, 2522014/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522038	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:COMALCALCO, TABASCO, lon:-93.259655, lat:18.295802}}	01-03-2025	28-06-2025	12,904,956.68	12,793,611.36	12,793,611.36	12,793,611.36	12,793,611.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110241-3/2025, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.279361136E7, importe_modificado:1.279361136E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:3.32}}	{2522038/proyecto_INICIO, 2522038/proyecto_PROCESO, 2522038/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522066	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CUNDUACAN, TABASCO, lon:-93.162239, lat:18.063526}}	14-03-2025	09-09-2025	204,015,597.48	204,014,379.28	201,998,821.72	201,998,821.72	201,998,821.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110222-15/2025, contratista:PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.695769789E7, importe_modificado:1.695769789E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:11.0}}	{2522066/proyecto_INICIO, 2522066/proyecto_PROCESO, 2522066/proyecto_FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522088	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:Cunduacan, Tabasco, lon:-93.14438, lat:17.99501}}	04-03-2025	01-06-2025	17,562,677.05	17,562,677.05	17,562,677.05	17,562,677.05	17,562,677.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110224-9/2025, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.695769789E7, importe_modificado:1.695769789E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro lineal, avance:3.0}}	{2522088/proyecto_INICIO, 2522088/proyecto_PROCESO, 2522088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102522092	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,169,538.84	11,169,538.84	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.116953884E7, modificado:1.116953884E7)}	PROYECTO 14110226.- Rehabilitación de Terracerías y Pavimento Asfáltico del camino: Huimanguillo ¿ Francisco Rueda, del km. 0+000 al km. 2+370, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110226	S	8,123	7,499	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.37, meta_modificada: 2.37)}
2025	3	TAB250102522157	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,316,660.88	12,316,660.88	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231666088E7, modificado:1.231666088E7)}	PROYECTO 14110234.- Rehabilitación de Terracería y Pavimento Asfáltico del camino: Teapa ¿ Juan Aldama - Colorado, del km. 0+000 al km. 13+000 en Tramos Aislados, en el municipio de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110234	S	3,005	2,848	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.05, meta_modificada: 2.05)}
2025	3	TAB250102522268	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,450,450.00	12,450,450.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.245045E7, modificado:1.245045E7)}	PROYECTO 14110229.- Rehabilitación de Pavimento Asfáltico del camino: Villahermosa ¿ Comalcalco, Tramo Nacajuca, del km. 4+700 al km. 26+000, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110229	S	27,337	24,570	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.75, meta_modificada: 2.75)}
2025	3	TAB250102522403	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	16,104,207.11	16,104,207.11	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.610420711E7, modificado:1.610420711E7)}	PROYECTO 14110247.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico de los caminos: Chichicapa-Mecoacán-Chiltepec, del km 0+000 al km 6+600 (t.a.) y Jalpa-Soyatco-Mecoacán, del km 16+000 al km 20+500 (t.a.), en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110247	S	14,513	14,610	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.3, meta_modificada: 5.3)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522092	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:Humanguillo Tabasco, lon:-93.437247, lat:17.790785}}	04-03-2025	01-06-2025	11,169,538.84	11,149,816.74	11,149,816.74	11,149,816.74	11,149,816.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110226-10/2025, contratista:REYNA DEL CARMEN MUNOZ CASTILLO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.114981674E7, importe_modificado:1.114981674E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:2.37}}	{2522092/proyecto_I NICIO, 2522092/proyecto_P ROCESO, 2522092/proyecto_FI N}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522157	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.9667917, lat:17.5882868}}	04-03-2025	01-06-2025	12,316,660.88	12,299,570.36	12,299,570.36	12,299,570.36	12,299,570.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110234-11/2025, contratista:JULISSA CANDELERO PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.229957036E7, importe_modificado:1.229957036E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:2.05}}	{2522157/proyecto_I NICIO, 2522157/proyecto_P ROCESO, 2522157/proyecto_FI N}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522268	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NACAJUICA, TABASCO, lon:-93.037342, lat:18.180506}}	19-03-2025	16-06-2025	12,450,450.00	12,427,165.00	12,427,165.00	12,427,165.00	12,427,165.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110229-16/2025, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ RINTADO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.2427165E7, importe_modificado:1.2427165E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:2.75}}	{2522268/proyecto_I NICIO, 2522268/proyecto_P ROCESO, 2522268/proyecto_FI N}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522403	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:JALPA DE MENDEZ, TABASCO, lon:-93.08345, lat:18.32907}}	15-04-2025	18-08-2025	16,104,207.11	15,175,809.48	15,175,809.48	15,175,809.48	15,175,809.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110247-20/2025, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.602415692E7, importe_modificado:1.602415692E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:5.3}}	{2522403/proyecto_I NICIO, 2522403/proyecto_P ROCESO, 2522403/proyecto_I NICIO, 2522403/proyecto_P ROCESO, 2522403/proyecto_P ROCESO, 2522403/proyecto_FI N}	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102522470	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,398,473.73	11,398,473.73	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.139847373E7, modificado:1.139847373E7)}	PROYECTO 14110225.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO CHABLE - LAS VEGAS DEL KM 3+000 AL KM 5+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110225	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)}
2025	3	TAB250102522477	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,300,000.00	12,300,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.23E7)}	PROYECTO 14110228.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO BOCA DEL RIO CHICO TORNOLARGO - BOCA DE SAN ANTONIO, DEL KM 0+000 AL KM 24+040, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110228	S	2,540	2,474	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:1.46, meta_modificada: 1.46)}
2025	3	TAB250102522483	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	10,205,185.09	10,205,185.09	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.020518509E7, modificado:1.020518509E7)}	PROYECTO 14110218.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: VILLA EL TRIUNFO - EL PEDREGAL (E-W-0), DEL KM 4+500 AL KM 28+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110218	S	7,609	7,610	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:1.47, meta_modificada: 1.47)}
2025	3	TAB250102522493	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	7,337,811.47	7,337,811.47	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7337811.47, modificado:7337811.47)}	PROYECTO 14110233.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO SANTA CRUZ - EL BELLOTE, TRAMO: AQUILES SERDAN - EL BELLOTE DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110233	S	27,319	26,028	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522470	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.782954, lat:17.861103}}	21-02-2025	20-06-2025	11,398,473.73	7,228,776.49	7,228,776.49	7,228,776.49	7,228,776.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110225-32/2025, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.13908285E7, importe_modificado:1.13908285E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.0}}	{2522470/proyecto_INICIO, 2522470/proyecto_FIN, 2522470/proyecto_PROCESO, 2522470/proyecto_INICIO, 2522470/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522477	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:Jonuta, Tabasco, lon:-92.153676, lat:17.975759}}	21-05-2025	17-09-2025	12,300,000.00	12,279,824.67	10,454,999.46	10,454,999.46	10,454,999.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110228-31/2025, contratista:REYNA DEL CARMEN MUNOZ CASTILLO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.227982467E7, importe_modificado:1.227982467E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.43}}	{2522477/proyecto_INICIO, 2522477/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522483	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:Balacan, Tabasco, Mexico, lon:-91.152126, lat:17.875139}}	21-05-2025	18-08-2025	10,205,185.09	10,198,487.50	9,514,497.00	9,514,497.00	9,514,497.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110218-30/2025, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.01984875E7, importe_modificado:1.01984875E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.46}}	{2522483/proyecto_INICIO, 2522483/proyecto_PROCESO, 2522483/proyecto_INICIO, 2522483/proyecto_PROCESO, 2522483/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522493	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.1474, lat:18.42447}}	21-05-2025	18-08-2025	7,337,811.47	7,327,600.49	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110233-37/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBENEZER, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7327600.49, importe_modificado:7327600.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:4.42}}	{2522493/proyecto_INICIO, 2522493/proyecto_PROCESO, 2522493/proyecto_INICIO, 2522493/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102522537	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	48,000,000.00	48,000,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.8E7)}	PROYECTO 14110239.- CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR 'EL NARANJENO II', EN EL CAMINO W-75 ENTRE N-5 Y N-23- NARANJENO ZDA, SECCION 'B' TRAMO: DEL POB. C-11 AL NARANJENO KM 21+900, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110239	S	4,777	4,910	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada: 133.0)}
2025	3	TAB250102522769	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,000,000.00	3,000,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0)}	PROYECTO 14110172.- REHABILITACION DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO UBICADO EN EL CAMINO ACCESO AL POBLADO FRANCISCO VILLA (C-31) KM 2+980, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110172	S	4,296	4,203	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:404.9, meta_modificada: 404.9)}
2025	3	TAB250102522776	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,900,000.00	1,900,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0)}	PROYECTO 14110187.- REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL METÁLICO (LA AGRARIA), EN EL CAMINO PLAYA DEL ROSARIO - OXOLOTLÁN KM 4+215, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110187	S	870	922	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada: 18.0)}
2025	3	TAB250102522784	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,690,000.00	2,690,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2690000.0)}	PROYECTO 14110194.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR MIXTO I EN EL CAMINO BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE KM 28+200, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110194	S	15,719	14,738	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada: 27.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522537	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, direccion:Cardenas, Tabasco, lon:-93.634821, lat:18.228089}}	20-04-2025	30-10-2025	48,000,000.00	47,713,395.27	42,283,967.03	42,283,967.03	42,283,967.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110239-21/2025, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.771339527E7, importe_modificado:4.}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}	{2522537/proyecto_INICIO, 2522537/proyecto_PROCESO, 2522537/proyecto_PROCESO, 2522537/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522769	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Humanguillo Tabasco, lon:-93.447269, lat:17.971794}}	21-05-2025	03-08-2025	3,000,000.00	2,990,973.00	2,990,973.00	2,990,973.00	2,990,973.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110172-27/2025, contratista:AXEL COLORADO GARCIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2991789.92, importe_modificado:2991789.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:404.9}}	{2522769/proyecto_INICIO, 2522769/proyecto_PROCESO, 2522769/proyecto_PROCESO, 2522769/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522776	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CENTRO, TABASCO, lon:-92.889149, lat:17.832286}}	21-05-2025	19-07-2025	1,900,000.00	1,896,568.67	1,811,705.88	1,811,705.88	1,811,705.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110187-29/2025, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1896568.67, importe_modificado:1896568.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}	{2522776/proyecto_INICIO, 2522776/proyecto_PROCESO, 2522776/proyecto_PROCESO, 2522776/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522784	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Macuspiana, Tabasco, lon:-92.373539, lat:17.816816}}	21-05-2025	03-08-2025	2,690,000.00	2,686,218.02	1,735,448.41	1,735,448.41	1,735,448.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110194-28/2025, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2686218.02, importe_modificado:2686218.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}	{2522784/proyecto_PROCESO, 2522784/proyecto_INICIO, 2522784/proyecto_PROCESO, 2522784/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102522794	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,300,000.00	1,300,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0)}	PROYECTO 14110198.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO ENCOMENDERO KM 10+220, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110192	S	406	398	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:38.9, meta_modificada: 38.9)}
2025	3	TAB250102522805	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,250,000.00	1,250,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0)}	PROYECTO 14110201.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO. E.C. (EMILIANO ZAPATA - TENOSIQUE) KM 21 POCVICUC -LA CONCEPCION EN EL KM 13+200, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110201	S	131	113	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:31.32, meta_modificada: 31.32)}
2025	3	TAB250102522903	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,170,283.45	2,170,283.45	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170283.45, modificado:2170283.45)}	PROYECTO 14110220.- Rehabilitación de puente vehicular tubular „La Tijera“, en el camino Frontera - Jonuta tramo: Frontera - La Tjera km 21+100, en el municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110220	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:50.2, meta_modificada: 50.2)}
2025	3	TAB250102523003	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,250,000.00	1,250,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0)}	PROYECTO 14110173.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO CHABLE - JOBAL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO, ZAPATA	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110173	S	678	697	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:20.3, meta_modificada: 20.3)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522794	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.577814, lat:17.803977}}	21-05-2025	19-07-2025	1,300,000.00	1,296,260.95	1,296,260.95	1,296,260.95	1,296,260.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110198-22/2025, contratista:AMADOR IZQUIERDO GÓMEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1296260.95, importe_modificado:1296260.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.9}}	{2522794/proyecto_INICIO, 2522794/proyecto_PROCESO, 2522794/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522805	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EMILIANO ZAPATA, TABASCO , lon:-91.641358, lat:17.756619}}	21-05-2025	19-07-2025	1,250,000.00	1,247,084.05	1,247,084.05	1,247,084.05	1,247,084.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110201-24/2025, contratista:ALEJANDRA VILLAVICENCIO RAMIREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1247084.05, importe_modificado:1247084.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:31.32}}	{2522805/proyecto_INICIO, 2522805/proyecto_PROCESO, 2522805/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522903	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CENTLA, TABASCO , lon:-92.579597, lat:18.395353}}	21-05-2025	03-08-2025	2,170,283.45	2,164,362.53	1,963,433.47	1,963,433.47	1,963,433.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110220-26/2025, contratista:CONSTRUCTORA APCB S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2164362.53, importe_modificado:2164362.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:50.2}}	{2522903/proyecto_INICIO, 2522903/proyecto_PROCESO, 2522903/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102523003	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Tabasco, Mexico, lon:-91.777566, lat:17.845159}}	21-05-2025	19-07-2025	1,250,000.00	1,220,562.44	1,220,562.44	1,220,562.44	1,220,562.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110173-23/2025, contratista:ALFREDO LÓPEZ LEÓN, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1220562.44, importe_modificado:1220562.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.3}}	{2523003/proyecto_INICIO, 2523003/proyecto_PROCESO, 2523003/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102523010	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,011,167.28	12,011,167.28	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.201116728E7, modificado:1.201116728E7)}	PROYECTO 14110237.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION - SANTA ROSA - REDENCION DEL CAMPESINO, DEL KM 0+000 AL KM 11+500, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110237	S	2,693	2,704	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.05, meta_modificada: 2.05)}
2025	3	TAB250302601914	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,373,838.32	1,373,838.32	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373838.32, modificado:1373838.32)}	PROYECTO 14110249.- CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON TUBERIA TRANSVERSAL DE CONCRETO EN EL CAMINO: FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TUJERA KM 51+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110249	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:13.2, meta_modificada: 13.2)}
2025	3	TAB250302601957	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	461,059.27	461,059.27	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461059.27, modificado:461059.27)}	PROYECTO 14110245.- AMPLIACION DE LOSA DE RODAMIENTO DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN EN EL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO TRAMO: JALPA DE MÉNDEZ KM 11+700, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110245	S	27,337	24,570	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:6.6, meta_modificada: 6.6)}
2025	3	TAB250302602062	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,715,102.41	4,715,102.41	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715102.41, modificado:4715102.41)}	PROYECTO 14110251.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino Jalapa y Castañal, Tramo: Jalapa - Pochitoccal del km. 0+000 al km. 13+000, en Tramos Aislados, en el municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110251	S	2,345	2,253	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:0.65, meta_modificada: 0.65)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102523010	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Tenosique Tabasco, lon:-91.31442, lat:17.411128}}	21-05-2025	17-09-2025	12,011,167.28	11,961,565.38	11,685,551.07	11,685,551.07	11,685,551.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110237-25/2025, contratista:LUCAS DE JESUS PINTADO TORRES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.196156538E7, importe_modificado:1.196156538E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro lineal, avance:2.05}}	{2523010/proyecto_INICIO, 2523010/proyecto_PROCESO, 2523010/proyecto_INICIO, 2523010/proyecto_FINAL}	En Ejecuci3n	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601914	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Centla, Tabasco, Mexico, lon:-92.407704, lat:18.299986}}	21-07-2025	30-08-2025	1,373,838.32	1,369,826.18	711,487.17	711,487.17	711,487.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110249-34/2025, contratista:KEVIN JAVIER HERNANDEZ L3PEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1369826.18, importe_modificado:1369826.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.2}}	{2601914/proyecto_INICIO, 2601914/proyecto_PROCESO, 2601914/proyecto_INICIO, 2601914/proyecto_PROCESO, 2601914/proyecto_FINAL}	En Ejecuci3n	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601957	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:JALPA DE MENDEZ, TABASCO, lon:-93.111793, lat:18.21931}}	16-07-2025	30-07-2025	461,059.27	459,498.94	459,498.94	459,498.94	459,498.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110245-33/2025, contratista:SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MERBUS, S.A DE C.V, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:459499.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.6}}	{2601957/proyecto_INICIO, 2601957/proyecto_FINAL, 2601957/proyecto_INICIO, 2601957/proyecto_PROCESO, 2601957/proyecto_FINAL, 2601957/proyecto_INICIO, 2601957/proyecto_PROCESO}	En Ejecuci3n	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602062	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:JALAPA, TABASCO, lon:-92.812016, lat:17.701096}}	21-07-2025	23-09-2025	4,715,102.41	4,708,164.05	3,373,271.15	3,373,271.15	3,373,271.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110251-36/2025, contratista:JOS3 ROBERTO MARTINEZ ALAMILA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4708164.05, importe_modificado:4708164.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:0.65}}	{2602062/proyecto_INICIO, 2602062/proyecto_PROCESO, 2602062/proyecto_INICIO, 2602062/proyecto_PROCESO, 2602062/proyecto_FINAL, 2602062/proyecto_INICIO, 2602062/proyecto_FINAL}	En Ejecuci3n	Validado/ Registrado/ avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250302602615	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,450,000.00	1,450,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0)}	PROYECTO 14110250.- REHABILITACION DE TERRAPLEN DE ACCESO Y PROTECCION MARGINAL DE PUENTE CAJON EN EL CAMINO: E.C. (CHABLE - EL TRIUNFO) - COL. LA HUILERA KM 14+850, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110250	S	861	853	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:21.64, meta_modificada: 21.64)}
2025	3	TAB250102522167	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	38,464,271.13	38,464,271.13	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.846427113E7, modificado:3.846427113E7)}	PROYECTO 14110244.-2 REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TENOSIQUE- MACTUN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA-NICOLAS BRAVO DEL KM 33+040 AL KM 39+340 Y TRAMO: TENOSIQUE-NICOLAS BRAVO DEL KM 14+770 AL KM 16+070, MPIO. BALANCAN Y TENOSIQUE, TAB.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110244	S	5,678	5,452	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:7.6, meta_modificada: 7.6)}
2025	3	TAB250302602827	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	7,108,212.92	7,108,212.92	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7108212.92, modificado:7108212.92)}	PROYECTO 14110254.-3.- REHABILITACION DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110254	S	1,151	1,211	0	{meta1: (unidad_medida: Metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0)}
2025	3	TAB250102522158	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,535,781.57	5,535,781.57	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5535781.57, modificado:5535781.57)}	PROYECTO 14110244.-1.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TENOSIQUE- MACTUN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA-NICOLAS BRAVO DEL KM 33+040 AL KM 39+340 Y TRAMO: TENOSIQUE-NICOLAS BRAVO DEL KM 14+770 AL KM 16+070, MPIO. BALANCAN Y TENOSIQUE, TAB.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110244	S	5,678	5,452	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:7.6, meta_modificada: 7.6)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302602615	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:Balancan, Tabasco, lon:-91.389986, lat:17.888907}}	21-07-2025	30-08-2025	1,450,000.00	1,444,343.85	1,348,461.48	1,348,461.48	1,348,461.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110250-35/2025, contratista:SILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1444343.85, importe_modificado:1444343.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.64}}	{2602615/proyecto_FINICIO, 2602615/proyecto_PROCESO, 2602615/proyecto_FINICIO, 2602615/proyecto_PROCESO, 2602615/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522167	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:Balancan, Tabasco, Mexico, lon:-91.296374, lat:17.591573}}	01-04-2025	29-07-2025	38,464,271.13	38,464,271.13	38,029,227.47	38,029,227.47	38,029,227.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110244-18/2025, contratista:TERRAVIA S S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.389959158E7, importe_modificado:4.389959158E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}}	{2522167/proyecto_FINICIO, 2522167/proyecto_PROCESO, 2522167/proyecto_FINICIO, 2522167/proyecto_PROCESO, 2522167/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602827	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, lon:-93.007151, lat:17.713785}}	21-07-2025	18-10-2025	7,108,212.92	7,102,189.12	5,063,742.38	5,063,742.38	5,063,742.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110254-38/2025, contratista:CONSTRUCION FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.049432003E7, importe_modificado:1.049432003E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:285.0}}	{2602827/proyecto_FINICIO, 2602827/proyecto_PROCESO, 2602827/proyecto_FINICIO, 2602827/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522158	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:Balancan, Tabasco, Mexico, lon:-91.296374, lat:17.591573}}	01-04-2025	29-07-2025	5,535,781.57	5,435,320.45	5,435,320.45	5,435,320.45	5,435,320.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110244-18/2025, contratista:TERRAVIA S S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.389959158E7, importe_modificado:4.389959158E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}}	{2522158/proyecto_FINICIO, 2522158/proyecto_PROCESO, 2522158/proyecto_FINICIO, 2522158/proyecto_PROCESO, 2522158/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250102522169	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	203,448.46	203,448.46	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203448.46, modificado:203448.46)}	PROYECTO 14110243 - 2 REHABILITACION DE CAMINO CON TUBERIA TRANSVERSAL DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXCLOTAN TRAMO: PUENTE LA SIERRA-JALAPA KM 14+280, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110243	S	574	585	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada: 11.0)}
2025	3	TAB250102522309	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	9,474,693.62	9,474,693.62	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9474693.62, modificado:9474693.62)}	PROYECTO 14110242 - 6 REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: CHABLÉ - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1)}
2025	3	TAB250302602784	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,301,009.23	3,301,009.23	{#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301009.23, modificado:3301009.23)}	PROYECTO 14110254 - 2 - REHABILITACION DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110254	S	1,151	1,211	0	{meta1: (unidad_medida: Metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0)}
2025	3	TAB250102522306	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,404,294.70	3,404,294.70	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404294.7, modificado:3404294.7)}	PROYECTO 14110242 - 5 REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: CHABLÉ - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522169	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.84863, lat:17.77997}}	03-04-2025	01-06-2025	203,448.46	193,248.51	193,248.51	193,248.51	193,248.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110243-19/2025, contratista:CONSTRUCORA APCB S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:406481.86, importe_modificado:406481.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}	{2522169/proyecto_INICIO, 2522169/proyecto_PROCESO, 2522169/proyecto_NICIO, 2522169/proyecto_PROCESO, 2522169/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522309	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	01-04-2025	29-07-2025	9,474,693.62	9,404,755.12	9,404,755.12	9,404,755.12	9,404,755.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:5.1}}	{2522309/proyecto_PROCESO, 2522309/proyecto_INICIO, 2522309/proyecto_PROCESO, 2522309/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602784	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, lon:-93.007151, lat:17.713785}}	15-10-2025	15-10-2025	3,301,009.23	3,301,009.23	3,301,009.23	3,301,009.23	3,301,009.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110254-38/2025, contratista:CONSTRUCORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.049432003E7, importe_modificado:1.049432003E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:285.0}}	{2602784/proyecto_PROCESO, 2602784/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:COMPLETAR INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2025-10-16), obs2: (observación:COMPLETAR INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2025-10-16), obs3: (observación:COMPLETAR INFORMACION, trimestre:3.0,
TAB250102522306	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	01-04-2025	29-07-2025	3,404,294.70	3,404,294.70	3,404,294.70	3,404,294.70	3,404,294.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:5.1}}	{2522306/proyecto_INICIO, 2522306/proyecto_PROCESO, 2522306/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250302602166	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,392,241.10	8,392,241.10	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8392241.1, modificado:8392241.1)}	PROYECTO 14110252.- Rehabilitación de Terracerías y Pavimento Asfáltico del camino: Fco. J. Santamaría y Federico Álvarez, Tramo: Pte. Pitahaya y Federico Álvarez, en el municipio de Jonuta, Tabasco. (Segunda Etapa)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110252	S	2,951	2,836	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)}
2025	3	TAB250102522302	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,483,534.37	3,483,534.37	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483534.37, modificado:3483534.37)}	PROYECTO 14110242.- 4 REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: CHABLE - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1)}
2025	3	TAB250102522298	Proyecto de inversión	2020	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	6,153,383.50	6,153,383.50	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6153383.5, modificado:6153383.5)}	PROYECTO 14110242.- 3 REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: CHABLE - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1)}
2025	3	TAB250102522168	Proyecto de inversión	2019	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	213,233.35	213,233.35	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213233.35, modificado:213233.35)}	PROYECTO 14110243.- 1 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TUBERIA TRANSVERSAL DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTAN TRAMO: PUENTE LA SIERRA-JALAPA KM 14+280, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110243	S	574	585	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada: 11.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302602166	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:JONUTA, TABASCO, lon:-92.157717, lat:18.031906}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:JONUTA, TABASCO, lon:-92.316931, lat:17.991758}}	11-08-2025	04-10-2025	8,392,241.10	8,387,179.11	7,018,500.53	7,018,500.53	7,018,500.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110252-39/2025, contratista:COORPORATIVO MARK S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8387179.11, importe_modificado:8387179.11}}	{meta1: {unidad_medida:K6 metro, avance:2.0}}	{2602166/proyecto_PROCESO}, {2602166/proyecto_INICIO}, {2602166/proyecto_FIN}, {2602166/proyecto_INICIO}, {2602166/proyecto_FIN}, {2602166/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522302	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	01-04-2025	29-07-2025	3,483,534.37	3,483,534.37	3,483,534.37	3,483,534.37	3,483,534.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:K6 metro, avance:5.1}}	{2522302/proyecto_INICIO}, {2522302/proyecto_PROCESO}, {2522302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522298	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	01-04-2025	29-07-2025	6,153,383.50	6,153,383.50	6,153,383.50	6,153,383.50	6,153,383.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:K6 metro, avance:5.1}}	{2522298/proyecto_INICIO}, {2522298/proyecto_PROCESO}, {2522298/proyecto_INICIO}, {2522298/proyecto_PROCESO}, {2522298/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522168	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.84963, lat:17.77997}}	03-04-2025	01-06-2025	213,233.35	213,233.35	213,233.35	213,233.35	213,233.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110243-19/2025, contratista:CONSTRUCTORA APCB S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:406481.86, importe_modificado:406481.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}	{2522168/proyecto_INICIO}, {2522168/proyecto_PROCESO}, {2522168/proyecto_INICIO}, {2522168/proyecto_PROCESO}, {2522168/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250302602762	Proyecto de inversión	2019	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	10,500,343.83	91,121.68	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050034383E7, modificado:91121.68)}	PROYECTO 14110254.- REHABILITACION DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110254	S	1,151	1,211	0	{meta1: (unidad_medida: Metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0)}
2025	3	TAB250102522291	Proyecto de inversión	2018	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	814,385.39	814,385.39	{#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814385.39, modificado:814385.39)}	PROYECTO 14110242.- 2 REHABILITACIÓN DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CHABLE - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1)}
2025	3	TAB250102522284	Proyecto de inversión	2017	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,696,959.61	3,696,959.61	{#1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696959.61, modificado:3696959.61)}	PROYECTO 14110242.- 1 REHABILITACIÓN DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CHABLE - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302602762	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, lon:-93.007151, lat:17.713785}}	21-07-2025	18-10-2025	91,121.68	91,121.68	91,121.68	91,121.68	91,121.68	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110254-38/2025, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.049432003E7, importe_modificado:1.049432003E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:285.0}}	{2602762/proyecto_INICIO, 2602762/proyecto_PROCESO, 2602762/proyecto_TERMINO, 2602762/proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522291	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	14-04-2025	14-04-2025	814,385.39	814,385.39	814,385.39	814,385.39	814,385.39	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}}	{2522291/proyecto_INICIO, 2522291/proyecto_PROCESO, 2522291/proyecto_TERMINO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522284	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	01-04-2025	29-07-2025	3,696,959.61	3,696,959.61	3,696,959.61	3,696,959.61	3,696,959.61	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}}	{2522284/proyecto_INICIO, 2522284/proyecto_PROCESO, 2522284/proyecto_TERMINO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones