

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102521778	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	21,290,000.00	21,222,636.18	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.129E7, modificado:2.122263618E7}}	PROYECTO 14110160.- Rehabilitación de Terracería y Pavimento Asfáltico del camino: Reyes Hernández ¿ Sargento López ¿ La Lucha, del km. 0+500 al km. 5+200, en el municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110160	S	5,886	5,916	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:4.7, meta_modificada: 4.7}}
2025	4	TAB250102521865	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,500,000.00	17,411,105.00	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.7411105E7}}	PROYECTO 14110196.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO "HUAPINOL" EN EL CAMINO MACUSPANA - MONTELAGRO - MORELOS KM 0+035, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110196	S	34,877	32,098	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada: 25.5}}
2025	4	TAB250102521874	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	24,000,000.00	23,941,545.72	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.394154572E7}}	PROYECTO 14110197.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO GUAYTALPA - SOYATACO TRAMO: GUAYTALPA KM 0+140, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110197	S	3,139	3,295	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada: 70.0}}
2025	4	TAB250102521941	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	20,311,465.70	20,199,609.29	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03114657E7, modificado:2.019960929E7}}	PROYECTO 14110219.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico en el camino: Frontera ¿ Jonuta, Tramo: Frontera ¿ La Tijera, del km. 0+000 al km. 7+000, en el municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110219	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521778	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:Comalcalco, Tabasco, lon:-93.25594, lat:18.23862}}	01-03-2025	28-06-2025	21,222,636.18	21,222,636.18	21,222,636.18	21,222,636.18	21,222,636.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110160-5/2025, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.122263618E7 importe_modificado:2.122263618E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:4.7}}	{2521778/proyecto_INICIO, 2521778/proyecto_P ROCESO, 2521778/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521865	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:macuspana, tabasco, lon:-92.595251, lat:17.766983}}	01-03-2025	28-06-2025	17,411,105.00	17,411,105.00	17,411,105.00	17,411,105.00	17,411,105.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110196-4/2025, contratista:DUBLIN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.741239202E7 importe_modificado:1.741239202E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}}	{2521865/proyecto_INICIO, 2521865/proyecto_P ROCESO, 2521865/proyecto_INICIO, 2521865/proyecto_P ROCESO, 2521865/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521874	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Nacajuca, Tabasco, lon:-93.032582, lat:18.214522}}	01-03-2025	28-06-2025	23,941,545.72	23,941,545.72	23,941,545.72	23,941,545.72	23,941,545.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110197-6/2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.394154778E7 importe_modificado:2.394154778E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2521874/proyecto_INICIO, 2521874/proyecto_P ROCESO, 2521874/proyecto_INICIO, 2521874/proyecto_P ROCESO, 2521874/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521941	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Centla, Tabasco, lon:-92.64861, lat:18.512268}}	01-03-2025	28-06-2025	20,199,609.29	20,199,609.29	20,199,609.29	20,199,609.29	20,199,609.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110219-1/2025, contratista:JOSE ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ convocado:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.020112949E7 importe_modificado:2.020112949E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro lineal, avance:7.0}}	{2521941/proyecto_INICIO, 2521941/proyecto_P ROCESO, 2521941/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102521948	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,000,000.00	11,964,155.69	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.196415569E7}}	PROYECTO 14110235.- Rehabilitación de Terracería, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: Jalapa ¿ Microondas - Chichonal, del km. 0+000 al km. 15+700, en Tramos Aislados, en el municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110235	S	3,869	3,718	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.6, meta_modificada: 2.6}}
2025	4	TAB250102521956	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,986,502.27	11,876,652.95	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198650227E7, modificado:1.1187665295E7}}	PROYECTO 14110236.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: El Palmar ¿ El Pedregal (E.W.0), del km. 0+000 al km. 10+710, en Tramos Aislados, en el municipio de Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110236	S	7,609	7,610	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:1.5, meta_modificada: 1.5}}
2025	4	TAB250102521978	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,500,000.00	11,489,288.22	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.1148928822E7}}	PROYECTO 14110223.- Rehabilitación de Pavimento Asfáltico del camino: Chichicapa ¿ Mecocacán-Chiltepec, del km. 0+000 al km. 5+000, en el municipio de Comalcalco, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110223	S	4,892	4,702	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}
2025	4	TAB250102521991	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,150,000.00	11,040,694.38	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.115E7, modificado:1.1104069438E7}}	PROYECTO 14110238.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, TABLAESTACADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN TRAMO: LÍMITE JALAPA / TACOTALPA - OXOLOTÁN, KM 69+100 Y KM 70+200, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110238	S	12,431	11,521	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada: 95.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102521948	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:JALAPA TABASCO, lon:-92.80661, lat:17.72158}}	04-03-2025	01-06-2025	11,964,155.69	11,964,155.69	11,964,155.69	11,964,155.69	11,964,155.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110235-12/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.196415569E7, importe_modificado:1.196415569E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}}	{2521948/proyecto_NICIO, 2521948/proyecto_PROCESO, 2521948/proyecto_NICIO, 2521948/proyecto_PROCESO, 2521948/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521956	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.05789, lat:17.414537}}	04-03-2025	01-06-2025	11,876,652.95	11,876,652.95	11,876,652.95	11,876,652.95	11,876,652.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110236-13/2025, contratista:INGENIEROS RAFC, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.18766735E7, importe_modificado:1.18766735E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}	{2521956/proyecto_NICIO, 2521956/proyecto_PROCESO, 2521956/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2026-01-17}}
TAB250102521978	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:Comacalco, Tabasco, lon:-93.182586, lat:18.262067}}	04-03-2025	01-06-2025	11,489,288.22	11,489,288.22	11,489,288.22	11,489,288.22	11,489,288.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110223-8/2025, contratista:HOMERO SALA SEGOVIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.14892977E7, importe_modificado:1.14892977E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{2521978/proyecto_NICIO, 2521978/proyecto_PROCESO, 2521978/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521991	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:TACOTALPA TABASCO, lon:-92.752433, lat:17.416714}}	04-03-2025	01-06-2025	11,040,694.38	11,040,694.38	11,040,694.38	11,040,694.38	11,040,694.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110239-14/2025, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.104069438E7, importe_modificado:1.104069438E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{2521991/proyecto_NICIO, 2521991/proyecto_PROCESO, 2521991/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522014	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,500,000.00	17,437,902.41	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.743790241E7}}	PROYECTO 14110240.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO EJIDO SOCIALISTA DEL KM 0+00 AL KM 2+800 Y DEL 3+650 AL KM 3+700, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110240	S	259	249	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.95, meta_modificada: 2.95}}
2025	4	TAB250102522038	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,904,955.68	12,793,611.36	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.290495568E7, modificado:1.279361136E7}}	PROYECTO 14110241.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZAPOTAL 3A. SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 3+470, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110241	S	3,567	3,798	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:3.32, meta_modificada: 3.32}}
2025	4	TAB250102522066	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	204,015,597.48	204,014,379.28	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0401559748E8, modificado:2.0401437928E8}}	PROYECTO 14110222.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: Autopista Reforma y Dos Bocas, Tramo: Cunduacán del km. 0+000 al km. 11+000 Cuerpo A <sub>2</sub> y B <sub>2</sub> , en el municipio de Cunduacán, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110222	S	32,848	31,561	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:11.0, meta_modificada: 11.0}}
2025	4	TAB250102522092	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,169,538.84	11,149,816.74	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.116953884E7, modificado:1.114981674E7}}	PROYECTO 14110226.- Rehabilitación de Terracerías y Pavimento Asfáltico del camino: Huimanguillo y Francisco RuEDA, del km. 0+000 al km. 2+370, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110226	S	8,123	7,499	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.37, meta_modificada: 2.37}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102522014	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:CENTRO, TABASCO, lon:-92.6851, lat:18.0021}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion:CENTRO, TABASCO, lon:-92.653363, lat:18.003591}}	01-03-2025	28-06-2025	17,437,902.41	17,437,902.41	17,437,902.41	17,437,902.41	17,437,902.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110240-2/2025, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.743790241E7 importe_modificado:1.743790241E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.95}}	{2522014/proyecto_INICIO, 2522014/proyecto_PROCESO, 2522014/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522038	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:COMALCALCO, TABASCO, lon:-93.258655, lat:18.295802}}	01-03-2025	28-06-2025	12,793,611.36	12,793,611.36	12,793,611.36	12,793,611.36	12,793,611.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110241-3/2025, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVANA PINEDA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.279361136E7 importe_modificado:1.279361136E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.32}}	{2522038/proyecto_INICIO, 2522038/proyecto_PROCESO, 2522038/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522066	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:UNDUACAN, TABASCO, lon:-93.162239, lat:18.063526}}	14-03-2025	09-09-2025	204,014,379.28	204,014,379.28	204,014,379.28	204,014,379.28	204,014,379.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110222-15/2025, contratista:PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.114981674E7 importe_modificado:1.114981674E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}}	{2522066/proyecto_INICIO, 2522066/proyecto_PROCESO, 2522066/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522092	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.437247, lat:17.790785}}	04-03-2025	01-06-2025	11,149,816.74	11,149,816.74	11,149,816.74	11,149,816.74	11,149,816.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110226-10/2025, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.114981674E7 importe_modificado:1.114981674E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.37}}	{2522092/proyecto_INICIO, 2522092/proyecto_PROCESO, 2522092/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522157	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,316,660.88	12,299,570.36	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231666088E7, modificado:1.229957036E7}}	PROYECTO 14110234.- Rehabilitación de Terracería y Pavimento Asfáltico del camino: Teapa y Juan Aldama - Colorado, del km. 0+000 al km. 13+000 en Tramos Aislados, en el municipio de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110234	S	3,005	2,848	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.05, meta_modificada: 2.05}}
2025	4	TAB250102522268	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,450,450.00	12,427,165.00	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.245045E7, modificado:1.2427165E7}}	PROYECTO 14110229.- Rehabilitación de Pavimento Asfáltico del camino: Villahermosa y Comalcalco, Tramo Nacajuca, del km. 4+700 al km. 26+000, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110229	S	27,337	24,570	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.75, meta_modificada: 2.75}}
2025	4	TAB250102522403	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	16,104,207.11	16,024,156.92	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.610420711E7, modificado:1.602415692E7}}	PROYECTO 14110247.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico de los caminos: Chichicapa-Mecoacán-Chiltepec, del km 0+000 al km 6+600 (t.a.) y Jalpa-Soyatoco-Mecoacán, del km 16+000 al km 20+500 (t.a.), en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110247	S	14,513	14,610	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:5.3, meta_modificada: 5.3}}
2025	4	TAB250102522470	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	11,398,473.73	11,390,828.50	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.139847373E7, modificado:1.13908285E7}}	PROYECTO 14110225.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO CHABLE - LAS VEGAS DEL KM 3+000 AL KM 5+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110225	S	1,841	1,813	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																	
ENTIDAD: TABASCO																	
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																	
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250102522157	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Teapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.9667817, lat:17.5882868}}	04-03-2025	01-06-2025	12,299,570.36	12,299,570.36	12,299,570.36	12,299,570.36	12,299,570.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110234-11/2025, contratista:JULISSA CANDELERO PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.229957036E7, importe_modificado:1.229957036E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.05}}	{2522157/proyecto_PROCESO, 2522157/proyecto_NICIO, 2522157/proyecto_PROCESO, 2522157/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}}	
TAB250102522268	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NACAJUCA, TABASCO, lon:-93.037342, lat:18.180506}}	19-03-2025	16-06-2025	12,427,165.00	12,427,165.00	12,427,165.00	12,427,165.00	12,427,165.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110229-16/2025, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.2427165E7, importe_modificado:1.2427165E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.75}}	{2522268/proyecto_NICIO, 2522268/proyecto_PROCESO, 2522268/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}}	
TAB250102522403	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:JALPA DE MIENDEZ, TABASCO, lon:-93.08345, lat:18.32907}}	15-04-2025	18-08-2025	16,024,156.92	16,024,156.92	16,024,156.92	16,024,156.92	16,024,156.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110247-20/2025, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.602415692E7, importe_modificado:1.602415692E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}}	{2522403/proyecto_NICIO, 2522403/proyecto_PROCESO, 2522403/proyecto_NICIO, 2522403/proyecto_PROCESO, 2522403/proyecto_NICIO, 2522403/proyecto_PROCESO, 2522403/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250102522470	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.782854, lat:17.861103}}	21-02-2025	20-06-2025	11,390,828.50	11,390,828.50	11,390,828.50	11,390,828.50	11,390,828.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110225-32/2025, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.13908285E7, importe_modificado:1.13908285E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2522470/proyecto_NICIO, 2522470/proyecto_FI N, 2522470/proyecto_NICIO, 2522470/proyecto_PROCESO, 2522470/proyecto_NICIO, 2522470/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522477	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,300,000.00	12,279,824.67	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.227982467E7}}	PROYECTO 14110228.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO BOCA DEL RIO CHICO TONALCARO - BOCA DE SAN ANTONIO, DEL KM 0+000 AL KM 24+040, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110228	S	2,540	2,474	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:1.46, meta_modificada: 1.46}}
2025	4	TAB250102522483	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	10,205,185.09	10,198,487.50	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.020518509E7, modificado:1.01984875E7}}	PROYECTO 14110218.- REHABILITACION DE TERRACERIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: VILLA EL TRIUNFO - EL PEDREGAL (E-W-0), DEL KM 4+500 AL KM 28+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110218	S	7,609	7,610	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:1.47, meta_modificada: 1.47}}
2025	4	TAB250102522493	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	7,337,811.47	7,327,600.49	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7337811.47, modificado:7327600.49}}	PROYECTO 14110233.- REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO SANTA CRUZ - EL BELLOTE, TRAMO: AQUILES SERDAN - EL BELLOTE DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110233	S	27,319	26,028	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}
2025	4	TAB250102522537	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	48,000,000.00	47,713,351.17	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.771335117E7}}	PROYECTO 14110239.- CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR "EL NARANJERO II", EN EL CAMINO W-75 ENTRE N-5 Y N-23- NARANJERO 2DA. SECCION "B" TRAMO: DEL POB. C-11 AL NARANJERO KM 21+900, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110239	S	4,777	4,910	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada: 133.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25010252477	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:Jonuta, Tabasco, lon:-92.153676, lat:17.975759}}	21-05-2025	17-09-2025	12,279,824.67	12,279,824.67	12,279,824.67	12,279,824.67	12,279,824.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110228-31/2025, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.227982467E7, importe_modificado:1.227982467E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro, avance:1.46}}	{2522477/proyecto_J NICIO, 2522477/proyecto_P ROCESO, 2522477/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25010252483	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:Balcan, Tabasco, Mexico, lon:-91.152126, lat:17.875139}}	21-05-2025	18-08-2025	10,198,487.50	10,198,487.50	10,198,487.50	10,198,487.50	10,198,487.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110218-30/2025, contratista:PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES ODA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.01984875E7, importe_modificado:1.01984875E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro, avance:1.47}}	{2522483/proyecto_J NICIO, 2522483/proyecto_P ROCESO, 2522483/proyecto_J NICIO, 2522483/proyecto_P ROCESO, 2522483/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25010252493	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Paraiso, Tabasco, lon:-93.1474, lat:18.42447}}	21-05-2025	18-08-2025	7,327,600.49	7,327,600.49	7,327,600.49	7,327,600.49	7,327,600.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110233-37/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-EZER, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7327600.49, importe_modificado:7327600.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kiló metro, avance:5.0}}	{2522493/proyecto_J NICIO, 2522493/proyecto_P ROCESO, 2522493/proyecto_J NICIO, 2522493/proyecto_P ROCESO, 2522493/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25010252537	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, direccion:Cardenas, Tabasco, lon:-93.634821, lat:18.228089}}	20-04-2025	30-10-2025	47,713,351.17	47,713,351.17	47,713,351.17	47,713,351.17	47,713,351.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110239-21/2025, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.771339527E7, importe_modificado:4.771339527E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}	{2522537/proyecto_J NICIO, 2522537/proyecto_P ROCESO, 2522537/proyecto_J NICIO, 2522537/proyecto_P ROCESO, 2522537/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522769	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,000,000.00	2,990,973.00	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2990973.0}}	PROYECTO 14110172.- REHABILITACION DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO UBICADO EN EL CAMINO ACCESO AL POBLADO FRANCISCO VILLA (C-31) KM 2+880, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110172	S	4,296	4,203	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:404.9, meta_modificada: 404.9)}
2025	4	TAB250102522776	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,900,000.00	1,880,233.26	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1880233.26}}	PROYECTO 14110187.- REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL METÁLICO (LA AGRARIA ), EN EL CAMINO PLAYA DEL ROSARIO -OXOLOTAN KM 4+215 , EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110187	S	870	922	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada: 18.0)}
2025	4	TAB250102522784	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,690,000.00	2,686,217.67	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2686217.67}}	PROYECTO 14110194.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR MIXTO I EN EL CAMINO BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE KM 28+200, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110194	S	15,719	14,738	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada: 27.0)}
2025	4	TAB250102522794	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,300,000.00	1,296,260.95	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296260.95}}	PROYECTO 14110198.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO ENCOMENDERO KM 10+220, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110192	S	406	398	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:38.9, meta_modificada: 38.9)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102522769	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.447269, lat:17.971794}}	21-05-2025	03-08-2025	2,990,973.00	2,990,973.00	2,990,973.00	2,990,973.00	2,990,973.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110172-27/2025, contratista:AXEL COLDRADO GARCIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2991789.92, importe_modificado:2991789.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:404.9}}	{2522769/proyecto_INICIO, 2522769/proyecto_PROCESO, 2522769/proyecto_NICIO, 2522769/proyecto_PROCESO, 2522769/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}}
TAB250102522776	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CENTRO, TABASCO, lon:-92.889149, lat:17.832286}}	21-05-2025	19-07-2025	1,880,233.26	1,880,233.26	1,880,233.26	1,880,233.26	1,880,233.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110187-29/2025, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1896568.67, importe_modificado:1896568.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}	{2522776/proyecto_INICIO, 2522776/proyecto_PROCESO, 2522776/proyecto_NICIO, 2522776/proyecto_PROCESO, 2522776/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522784	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Macuspana, Tabasco, lon:-92.373539, lat:17.816816}}	21-05-2025	03-08-2025	2,686,217.67	2,686,217.67	2,686,217.67	2,686,217.67	2,686,217.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110194-28/2025, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2686218.02, importe_modificado:2686218.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}	{2522784/proyecto_PROCESO, 2522784/proyecto_INICIO, 2522784/proyecto_PROCESO, 2522784/proyecto_NICIO, 2522784/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522794	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Huimanguillo Tabasco, lon:-93.577814, lat:17.803977}}	21-05-2025	19-07-2025	1,296,260.95	1,296,260.95	1,296,260.95	1,296,260.95	1,296,260.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO1 4110199-22/2025, contratista:AMADOR IZQUIERDO GÓMEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1296260.95, importe_modificado:1296260.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.9}}	{2522794/proyecto_INICIO, 2522794/proyecto_PROCESO, 2522794/proyecto_NICIO, 2522794/proyecto_PROCESO, 2522794/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:se envía a cancelación este proyecto por error de captura en el registro del nombre del proyecto con el no. de proyecto, se captura nuevamente en el 1er. trimestre 2026. el sistema no me permite realizar los ajustes correspondientes de las recomendaciones realizadas por los enlaces. trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzig, fecha:2026-01-20}}	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}, obs6: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}, obs7: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}, obs8: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522805	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,250,000.00	1,247,084.05	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1247084.05}}	PROYECTO 14110201.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO: E.C. (EMILIANO ZAPATA - TENOSIQUE) KM 21 POCVICUC -LA CONCEPCIÓN EN EL KM 13+230, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110201	S	131	113	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:31.32, meta_modificada: 31.32}}
2025	4	TAB250102522903	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,170,283.45	2,164,360.07	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170283.45, modificado:2164360.07}}	PROYECTO 14110220.- Rehabilitación de puente vehicular tubular «La Tijera», en el camino Frontera - Jonuta tramo: Frontera - La Tijera km 21+100, en el municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110220	S	2,719	2,612	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:50.2, meta_modificada: 50.2}}
2025	4	TAB250102523003	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,250,000.00	1,220,562.44	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1220562.44}}	PROYECTO 14110173.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR EN EL CAMINO: CHABLE - JOBAL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO, ZAPATA	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110173	S	678	697	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:20.3, meta_modificada: 20.3}}
2025	4	TAB250102523010	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	12,011,167.28	11,961,565.25	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201116728E7, modificado:1196156525E7}}	PROYECTO 14110237.- REHABILITACION DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION - SANTA ROSA - REDENCION DEL CAMPESINO, DEL KM 0+000 AL KM 11+500, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110237	S	2,693	2,704	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.05, meta_modificada: 2.05}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102522805	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EMILIANO ZAPATA, TABASCO , lon:-91.641358, lat:17.756619}}	21-05-2025	19-07-2025	1,247,084.05	1,247,084.05	1,247,084.05	1,247,084.05	1,247,084.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110201-24/2025, contratista:ALEJANDRA VILLAVICENCIO RAMIREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1247084.05, importe_modificado:1247084.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:31.32}}	{2522805/proyecto_PROCESO, 2522805/proyecto_JNICIO, 2522805/proyecto_PROCESO, 2522805/proyecto_JNICIO, 2522805/proyecto_PROCESO, 2522805/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102522903	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CENTLA, TABASCO , lon:-92.579597, lat:18.395353}}	21-05-2025	03-08-2025	2,164,360.07	2,164,360.07	2,164,360.07	2,164,360.07	2,164,360.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110220-26/2025, contratista:CONSTRUCTORA APCB S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2164362.53, importe_modificado:2164362.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales, avance:50.2}}	{2522903/proyecto_JNICIO, 2522903/proyecto_PROCESO, 2522903/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102523003	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Tabasco, Mexico, lon:-91.777666, lat:17.845158}}	21-05-2025	19-07-2025	1,220,562.44	1,220,562.44	1,220,562.44	1,220,562.44	1,220,562.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110173-23/2025, contratista:ALFREDO LÓPEZ LEÓN, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1220562.44, importe_modificado:1220562.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.3}}	{2523003/proyecto_JNICIO, 2523003/proyecto_PROCESO, 2523003/proyecto_JNICIO, 2523003/proyecto_PROCESO, 2523003/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102523010	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Teneoque Tabasco, lon:-91.31442, lat:17.411128}}	21-05-2025	17-09-2025	11,961,565.25	11,961,565.25	11,961,565.25	11,961,565.25	11,961,565.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110237-25/2025, contratista:LUCAS DE JESÚS PINTADO TORRES, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.196156538E7, importe_modificado:1.196156538E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineales, avance:2.05}}	{2523010/proyecto_JNICIO, 2523010/proyecto_PROCESO, 2523010/proyecto_JNICIO, 2523010/proyecto_PROCESO, 2523010/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601914	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,373,838.32	1,360,072.24	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373838.32, modificado:1360072.24}}	PROYECTO 14110249.- CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO CON TUBERIA TRANSVERSAL DE CONCRETO EN EL CAMINO: FRONTERA - JOJUTA KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110249	S	2,719	2,612	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:13.2, meta_modificada: 13.2)}
2025	4	TAB250302601957	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	461,059.27	459,498.94	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461059.27, modificado:459498.94}}	PROYECTO 14110245.- AMPLIACION DE LOSA DE RODAMIENTO DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN EN EL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO TRAMO: JALPA DE MÉNDEZ KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110245	S	27,337	24,570	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:6.6, meta_modificada: 6.6)}
2025	4	TAB250302602062	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	4,715,102.41	4,708,164.05	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715102.41, modificado:4708164.05}}	PROYECTO 14110251.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Pavimento Asfáltico del camino: Jalapa - Castañal, Tramo: Jalapa - Pochitocal del km. 0+000 al km. 13+000, en Tramos Aislados, en el municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110251	S	2,345	2,253	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:0.65, meta_modificada: 0.65)}
2025	4	TAB250302602615	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,450,000.00	1,444,343.84	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1444343.84}}	PROYECTO 14110250.- REHABILITACION DE TERRAPLEN DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL DE PUENTE CAJÓN EN EL CAMINO: E.C. (CHABLE - EL TRIUNFO) - COL.- LA HULERÍA KM 1+850, EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110250	S	861	853	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:21.64, meta_modificada: 21.64)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																	
ENTIDAD: TABASCO																	
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																	
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB250302601914	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Centla, Tabasco, Mexico, lon:-92.407704, lat:18.299986}}	21-07-2025	30-08-2025	1,360,072.24	1,360,072.24	1,360,072.24	1,360,072.24	1,360,072.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110249-34/2025, contratista:KEVIN JAVIER HERNANDEZ LÓPEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1369826.18, importe_modificado:1369826.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.2}}	{2601914/proyecto_FINICIO, 2601914/proyecto_JNICIO, 2601914/proyecto_PROCESO, 2601914/proyecto_FIN, 2601914/proyecto_JNICIO, 2601914/proyecto_PROCESO, 2601914/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302601957	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:73, direccion:JALAPA DE MENDEZ, TABASCO, lon:-93.111793, lat:18.219311}}	16-07-2025	30-07-2025	459,498.94	459,498.94	459,498.94	459,498.94	459,498.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110245-33/2025, contratista:SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MERBUS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:459498.1, importe_modificado:459498.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.6}}	{2601957/proyecto_FINICIO, 2601957/proyecto_JNICIO, 2601957/proyecto_PROCESO, 2601957/proyecto_FIN, 2601957/proyecto_JNICIO, 2601957/proyecto_PROCESO, 2601957/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302602062	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:JALAPA, TABASCO, lon:-92.612016, lat:17.701096}}	21-07-2025	23-09-2025	4,708,164.05	4,708,164.05	4,708,164.05	4,708,164.05	4,708,164.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110251-36/2025, contratista:JOSE ROBERTO MARTINEZ ALAMILLA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4708164.05, importe_modificado:4708164.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.65}}	{2602062/proyecto_FINICIO, 2602062/proyecto_JNICIO, 2602062/proyecto_PROCESO, 2602062/proyecto_FIN, 2602062/proyecto_JNICIO, 2602062/proyecto_PROCESO, 2602062/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302602615	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:Balancan, Tabasco, lon:-91.389986, lat:17.888907}}	21-07-2025	30-08-2025	1,444,343.84	1,444,343.84	1,444,343.84	1,444,343.84	1,444,343.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110250-35/2025, contratista:SILVIA DE LA CRUZ JIMÉNEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1444343.85, importe_modificado:1444343.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.64}}	{2602615/proyecto_FINICIO, 2602615/proyecto_JNICIO, 2602615/proyecto_PROCESO, 2602615/proyecto_FIN, 2602615/proyecto_JNICIO, 2602615/proyecto_PROCESO, 2602615/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402619755	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	17,562,850.24	17,537,482.21	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.756285024E7, modificado:1.753748221E7}}	PROYECTO 14110298.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO CENTRO TULAR - PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110298	S	3,809	3,772	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:18.0, meta_modificada: 18.0}}
2025	4	TAB250402619805	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	14,980,797.95	14,956,081.02	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498079795E7, modificado:1.495608102E7}}	PROYECTO 14110297.- REHABILITACION DE TERRACERIA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: RA, SUR 4a. - SUR 1a. - SUR 5a. Y SUR 2a. (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110297	S	2,530	2,461	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:8.08, meta_modificada: 8.08}}
2025	4	TAB250402619853	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	40,292,597.54	40,242,493.53	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.029259754E7, modificado:4.024249353E7}}	PROYECTO 14110299.- Rehabilitación de Terracerías y Pavimento Asfáltico del Camino Zapatero - Jonuta (En Tramos Aislados), en el Municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110299	S	6,411	6,197	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}
2025	4	TAB250402619884	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,163,754.27	8,143,850.28	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163754.27, modificado:8143850.28}}	PROYECTO 14110300.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PARAÍSO - POTRERITOS - ZARAGOZA 4TA. SECCION EN TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110300	S	4,747	4,712	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:3.51, meta_modificada: 3.51}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522167	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	38,464,271.13	38,464,271.13	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.846427113E7, modificado:3.846427113E7}}	PROYECTO 14110244.-2 REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TENOSIQUE- MACTÚN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA-NICOLAS BRAVO DEL KM 33+040 AL KM 39+340 Y TRAMO: TENOSIQUE-NICOLAS BRAVO DEL KM 14+770 AL KM 16+070, MPIO. BALANCAN Y TENOSIQUE, TAB.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110244	S	5,678	5,452	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:7.6, meta_modificada: 7.6}}
2025	4	TAB250302602827	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	7,108,212.92	7,102,189.12	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7108212.92, modificado:7102189.12}}	PROYECTO 14110254.-3 REHABILITACIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110254	S	1,151	1,211	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0}}
2025	4	TAB250402620768	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,035,759.52	8,028,495.95	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8035759.52, modificado:8028495.95}}	PROYECTO 14110255.-1.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico en hombros del camino: Jalapa-Microondas - Chichonal del km 0+200 al km 15+350 en tramos aislados (segunda etapa), en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110255	S	3,869	3,718	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.8, meta_modificada: 2.8}}
2025	4	TAB250102522158	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	5,535,781.57	5,435,320.45	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5535781.57, modificado:5435320.45}}	PROYECTO 14110244.-1.-REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TENOSIQUE- MACTÚN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA-NICOLAS BRAVO DEL KM 33+040 AL KM 39+340 Y TRAMO: TENOSIQUE-NICOLAS BRAVO DEL KM 14+770 AL KM 16+070, MPIO. BALANCAN Y TENOSIQUE, TAB.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110244	S	5,678	5,452	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:7.6, meta_modificada: 7.6}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25010252167	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:Balacan, Tabasco, Mexico, lon:-91.296374, lat:17.591573}}	01-04-2025	29-07-2025	38,464,271.13	38,464,271.13	38,464,271.13	38,464,271.13	38,464,271.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110244-18/2025, contratista:TERRAVIAS S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.389959158E7, importe_modificado:4.389959158E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}}	{2522167/proyecto_INICIO, 2522167/proyecto_PROCESO, 2522167/proyecto_INICIO, 2522167/proyecto_PROCESO, 2522167/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602827	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teeapa, Tabasco, lon:-93.007151, lat:17.713785}}	21-07-2025	18-10-2025	7,102,189.12	7,102,189.12	7,102,189.12	7,102,189.12	7,102,189.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110254-38/2025, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.049432003E7, importe_modificado:1.049432003E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}}	{2602827/proyecto_INICIO, 2602827/proyecto_PROCESO, 2602827/proyecto_INICIO, 2602827/proyecto_PROCESO, 2602827/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402620768	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.80661, lat:17.72158}}	03-11-2025	05-12-2025	8,028,495.95	8,028,495.95	8,028,495.95	8,028,495.95	8,028,495.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110255-41/2025, contratista:INGENIERIA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9304778.15, importe_modificado:9304778.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}}	{2620768/proyecto_INICIO, PROCESO, 2620768/proyecto_FIN, 2620768/proyecto_INICIO, 2620768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:este proyecto sustituye al registro TMP_TAB250402620722 ya que este proyecto cuenta con 2 oficios de autorización con ejercicio de recurso 2024 y ejercicio recurso 2023, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzgc, fecha:2026-01-14}}	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}}
TAB25010252158	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:Balacan, Tabasco, Mexico, lon:-91.296374, lat:17.591573}}	01-04-2025	29-07-2025	5,435,320.45	5,435,320.45	5,435,320.45	5,435,320.45	5,435,320.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110244-18/2025, contratista:TERRAVIAS S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4.389959158E7, importe_modificado:4.389959158E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}}	{2522158/proyecto_INICIO, 2522158/proyecto_PROCESO, 2522158/proyecto_INICIO, 2522158/proyecto_PROCESO, 2522158/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102522169	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	203,448.46	193,248.51	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203448.46, modificado:193248.51}}	PROYECTO 14110243- 2 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TUBERIA TRANSVERSAL DE CONCRETO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTAN TRAMO: PUENTE LA SIERRA-JALAPA KM 14+280, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110243	S	574	585	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada: 11.0}}
2025	4	TAB250102522309	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	9,474,693.62	9,404,755.12	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9474693.62, modificado:9404755.12}}	PROYECTO 14110242- 6 REHABILITACIÓN DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: CHABLÉ - BAJO AMAMITÁN DEL KM 2+000 AL KM 7+100, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JONUTA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110242	S	1,841	1,813	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro, meta:5.1, meta_modificada: 5.1}}
2025	4	TAB250302602784	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,301,009.23	3,301,009.23	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301009.23, modificado:3301009.23}}	PROYECTO 14110254- 2.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110254	S	1,151	1,211	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0}}
2025	4	TAB250402620782	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,276,282.20	1,276,282.20	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276282.2, modificado:1276282.2}}	PROYECTO 14110255- 2.- Rehabilitación de terracerías y pavimento asfáltico en hombros del camino: Jalapa-Microondas - Chichonal del km 0+200 al km 15+350 en tramos aislados (segunda etapa), en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110255	S	3,869	3,718	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.8, meta_modificada: 2.8}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102522169	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.84863, lat:17.77997}}	03-04-2025	01-06-2025	193,248.51	193,248.51	193,248.51	193,248.51	193,248.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110243-19/2025, contratista:CONSTRUCION A PCB S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:406481.86, importe_modificado:406481.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}	{2522169/proyecto_INICIO, 2522169/proyecto_PROCESO, 2522169/proyecto_TERMINO, 2522169/proyecto_PROCESO, 2522169/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25010252309	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Mexico, lon:-91.79811, lat:17.865583}}	01-04-2025	29-07-2025	9,404,755.12	9,404,755.12	9,404,755.12	9,404,755.12	9,404,755.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110242-17/2025, contratista:ANA KRISTEL PEREZ SARRACINO EN PARTICIPACION CONJUNTA CON JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL convocante:JUNTA ESTATAL DE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:5.1}}	{2522309/proyecto_INICIO, 2522309/proyecto_PROCESO, 2522309/proyecto_TERMINO, 2522309/proyecto_PROCESO, 2522309/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602784	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, lon:-93.007151, lat:17.713785}}	15-10-2025	15-10-2025	3,301,009.23	3,301,009.23	3,301,009.23	3,301,009.23	3,301,009.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110254-38/2025, contratista:CONSTRUCION A FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.049432003E7 importe_modificado:1.049432003E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}}	{2602784/proyecto_INICIO, 2602784/proyecto_PROCESO, 2602784/proyecto_TERMINO, 2602784/proyecto_PROCESO, 2602784/proyecto_TERMINO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402620782	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Jalapa, Tabasco, Mexico, lon:-92.80661, lat:17.72158}}	03-11-2025	05-12-2025	1,276,282.20	1,276,282.20	1,276,282.20	1,276,282.20	1,276,282.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110255-41/2025, contratista:INGENIERIA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9304778.15, importe_modificado:9304778.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:2.8}}	{2620782/proyecto_INICIO, 2620782/proyecto_TERMINO, 2620782/proyecto_PROCESO, 2620782/proyecto_PROCESO, 2620782/proyecto_TERMINO, 2620782/proyecto_PROCESO, 2620782/proyecto_TERMINO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:este proyecto sustituye al registro TMP TAB250402620722 ya que este proyecto cuenta con 2 oficios de autorización con ejercicio de recurso 2024 y ejercicio recurso 2023, trimestre:4.0, usuario:dafmedwinzicg, fecha:2026-01-14}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402620812	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,593,108.73	3,582,931.25	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593108.73, modificado:3582931.25}}	PROYECTO 14110256.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, TABLAESTACADO Y PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO OXOLÓTAN - MADERO TRA. SECCIÓN, TRAMO KM 0+100 (EJ. CUVIAC), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110256	S	315	322	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada: 40.0}}
2025	4	TAB250302602166	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	8,392,241.10	8,387,179.11	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8392241.1, modificado:8387179.11}}	PROYECTO 14110252.- Rehabilitación de Terracerías y Pavimento Asfáltico del camino: Fco. J. Santamaría y Federico Álvarez, Tramo: Pte. Pihahaya y Federico Álvarez, en el municipio de Jonuta, Tabasco. (Segunda Etapa)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110252	S	2,951	2,836	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}
2025	4	TAB250302602762	Proyecto de inversión	2019	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	10,500,343.83	91,121.68	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050034383E7, modificado:91121.68}}	PROYECTO 14110254.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - EL CHILAR DEL KM 4+500 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	14110254	S	1,151	1,211	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:300.0, meta_modificada: 300.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402620812	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:Tacotalpa, Tabasco, Mexico, lon:-92.73577, lat:17.397192}}	12-09-2025	11-10-2025	3,582,931.25	3,582,931.25	3,582,931.25	3,582,931.25	3,582,931.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110256-40/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA CAZARES, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3582931.25, importe_modificado:3582931.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{2620812/proyecto_PROCESO, 2620812/proyecto_FI N, 2620812/proyecto_J NICIO, 2620812/proyecto_P ROCESO, 2620812/proyecto_J NICIO, 2620812/proyecto_P ROCESO, 2620812/proyecto_FI N}	Terminado / Registrado avances	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}, obs6: {observación:modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}, obs7: {observación:modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}, obs8: {observación:modificado, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-01-20}}
TAB250302602166	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:JONUTA, TABASCO, lon:-92.157717, lat:18.031906}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:JONUTA, TABASCO, lon:-92.316931, lat:17.991758}}	11-08-2025	04-10-2025	8,387,179.11	8,387,179.11	8,387,179.11	8,387,179.11	8,387,179.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110252-39/2025, contratista:COORPORATIVO MARK S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8387179.11, importe_modificado:8387179.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2602166/proyecto_PROCESO, 2602166/proyecto_J NICIO, 2602166/proyecto_P ROCESO, 2602166/proyecto_J NICIO, 2602166/proyecto_FI N}	Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602762	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Teapa, Tabasco, lon:-93.007151, lat:17.713785}}	21-07-2025	18-10-2025	91,121.68	91,121.68	91,121.68	91,121.68	91,121.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14110254-38/2025, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.049432003E7, importe_modificado:1.049432003E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}}	{2602762/proyecto_J NICIO, 2602762/proyecto_P ROCESO, 2602762/proyecto_J NICIO, 2602762/proyecto_P ROCESO, 2602762/proyecto_FI N}	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones