

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102346526	Acción	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades				10,420,269.00	0.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0420269E7, modificado:0.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27104	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin Identificar	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	27104	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	1	TAB240102346484	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	8,877,695.61	5,326,617.37	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3551078.24, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5326617.37, modificado:5326617.37}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EJIDO MORELOS, 0 MAS 000 AL 1 MAS 900 KM. - 25940	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Macuspana	25940	S	369	319	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}}
2024	1	TAB240102346500	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	12,000,000.00	7,200,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.0, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7200000.0, modificado:7200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN CIUDAD DE CUNDUACAN AVENIDA PERIFERICO - 26231	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Cunduacán	26231	S	10,234	9,590	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}}

4.1




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102346526	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-92.919415, lat:17.987837}}	01-02-2024	31-12-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO (S), avance:0.0}}	{2346526/proyecto_INICIO}	Cancelado	CANCELACION valida	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE LOS RECURSOS NO CORRESPONDEN A UN PROYECTO DE INVERSION SINO A UN SERVICIO, trimestre:1.0, usuario:cancelariacadena, fecha:2024-04-09}}	{obs1: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-10}, obs4: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-10}, obs5: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}, obs6: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}, obs7: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}, obs8: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}}
TAB240102346484	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO MACUSPANA - MONTE LARGO MORELOS KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A BELEN Y DESPUES AL NORTE SOBRE LA CARRETERA BELEN A MO, lon:-92.58736992, lat:17.91891944}}	02-04-2024	30-05-2024	5,326,617.37	5,326,617.37	2,663,308.69	2,663,308.69	2,663,308.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-10059-014/2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8636434.27, importe_modificado:8636434.27}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}	{2346484/proyecto_PROCESO, 2346484/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspansa., trimestre:1.0, usuario:candelariacadena, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
TAB240102346500	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CARRETERA A EJIDO LA ALIANZA, ENTRANDO A LA CD DE CUNDUACAN TRANSITANDO SOBRE LA AVENIDA DOMINGO COLIN SE LLE, lon:-93.18095663, lat:18.06846069}}	15-03-2024	30-06-2024	7,200,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-30-K210-FISE-05000624-2024, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1.199549625E7, importe_modificado:1.199549625E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}}	{2346500/proyecto_PROCESO, 2346500/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cunduacán., trimestre:1.0, usuario:candelariacadena, fecha:2024-04-11}}	{obs1: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}, obs2: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}, obs3: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}, obs4: {observación:verificar, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2024-04-11}}

4 1



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102346501	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	8,364,734.21	5,018,840.53	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345893.68, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5018840.53, modificado:5018840.53}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE MARIANO ABASOLO - 26233	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26233	S	428	642	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7228.09}, meta_modificada:7228.09}}
2024	1	TAB240102346513	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	3,930,944.42	2,358,566.65	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572377.77, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2358566.65, modificado:2358566.65}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, CALLE CONVIVENCIA - 26478	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26478	S	120	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}
2024	1	TAB240102346514	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	9,085,793.28	5,451,475.97	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3634317.31, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5451475.97, modificado:5451475.97}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO, 0 MAS 000 AL 1 MAS 852 KM. - 26485	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	26485	S	343	356	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.65, meta_modificada:1.65}}

41

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102346501	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE CORNELIO COLORADO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO LLEGANDO SO, lon:-93.392647, lat:17.835589}}	01-06-2024	30-07-2024	5,018,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346501/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, trimestre:1.0, usuario:cancelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
TAB240102346513	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONVIVENCIA COLONIA CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE CEIBA EN CALLE CONVIVENCIA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y LA, lon:-93.381384, lat:17.833577}}	04-04-2024	30-05-2024	2,358,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346513/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, trimestre:1.0, usuario:cancelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
TAB240102346514	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:71, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO MACUSPANA - RANCHERÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO) KILÓMETRO 18 + 950 RANCHERÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), 88714 ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO), MACUSPANA TABASCO ENTRE CAR, lon:-92.62068089, lat:17.90064904}}	02-04-2024	30-05-2024	5,451,475.97	5,451,475.97	2,725,737.99	2,725,737.99	2,725,737.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON T-10058-013/2024, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:9056930.28, importe_modificado:9056930.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.11}}	{2346514/proyecto_PROCESO, 2346514/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:1.0, usuario:cancelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones

41 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102346517	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	32,036,511.11	19,221,906.67	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.281460444E7, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.922190667E7, modificado:1.922190667E7}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO MORELOS, 4 MAS 000 AL 10 MAS 460 KM. - 26587	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	26587	S	344	322	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.46, meta_modificada:5.46}}
2024	1	TAB240102346518	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	3,816,701.02	2,280,020.61	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526680.41, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2290020.61, modificado:2290020.61}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA LOS ANGELES, DIVERSAS CALLES - 26592	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26592	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.37, meta_modificada:3181.37}}
2024	1	TAB240102346522	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	7,480,570.27	4,488,342.16	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2992228.11, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4488342.16, modificado:4488342.16}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO POBLADO C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA DIVERSAS CALLES - 26630	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26630	S	230	345	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}}

4 1 JA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB240102346517	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 041 TRAMO MACUSPANA - POBLADO MORELOS KILOMETRO 21 + 500 PUEBLO MORELOS, 86714 MORELOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A BELEN Y DESPUES AL NORTE SOBRE LA CARRETERA BELEN A MONT, lon:-92.5990863, lat:17.92092522}}	02-04-2024	30-06-2024	19,221,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2346517/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:1.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
TAB240102346518	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE NICOLAS BRAVO SE TRATA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES IGNACIO GU, lon:-93.394626, lat:17.842603}}	01-05-2024	14-06-2024	2,290,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346518/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, trimestre:1.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
TAB240102346522	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE TRES COLONIA C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE OCHO Y CARRETERA 31, CARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS SALIENDO DE LA CD DE CARD, lon:-93.50028162, lat:17.96828859}}	01-05-2024	14-07-2024	4,488,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346522/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, trimestre:1.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones

41 JA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORIA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240102346523	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	8,071,106.55	4,842,983.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3226442.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4842663.93, modificado:4842663.93}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, COLONIA HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, DIVERSAS CALLES - 26653	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26653	S	240	360	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8905.0, meta_modificada:8905.0}}
2024	1	TAB240102346524	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	8,670,299.21	5,202,179.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3468119.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5202179.53, modificado:5202179.53}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA LOS FRUTALES, DIVERSAS CALLES. - 26685	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26685	S	340	510	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8071.22, meta_modificada:8071.22}}
2024	1	TAB240102346525	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAIS Entidades	4,725,168.08	2,835,100.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860067.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2835100.85, modificado:2835100.85}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO POBLADO C 41 LICENCIADO CARLOS A MADRAZO BECERRA CALLE 2 - 26760	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	26760	S	140	210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_modificada:3762.0}}

41 JA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240102346523	1	{geo1: {ove_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE CARLOS A MADRAZO, CALLE RAFAEL RABELO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN , lon:-93.388904, lat:17.834929}}	01-05-2024	14-07-2024	4,842,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346523/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, , trimestre:1.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-04-10}}	Sin observaciones
TAB240102346524	1	{geo1: {ove_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA MARAÑON CALLE GROSELLA CALLE MELOCOTON AVENIDA CAIMITO Y CALLE GUAYA DE LA COLONIA LOS FRUTALES Y , LA COLONIA ESTA AL S, lon:-93.39639968, lat:17.81246349}}	01-05-2024	14-07-2024	5,202,179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346524/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, , trimestre:1.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones
TAB240102346525	1	{geo1: {ove_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE DOS PUEBLO C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, SALIENDO DE LA CD DE CARDENAS SOBRE LA CARRETERA DE CARDENAS SOBRE LA CARRETERA DE CARDENAS COATZACOALCOS APROX, lon:-93.45240467, lat:17.91978458}}	01-05-2024	29-06-2024	2,835,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2346525/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, , trimestre:1.0, usuario:candelariacadenao, fecha:2024-04-11}}	Sin observaciones

M.A.P.P. Carlos Jiménez de la Cruz

L.A. Miriam Priego Reyna

L.C.P. Edén Hernández Hernández

Encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Bienestar