

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	CUENTA	CATEGORIA	ITL_CICLO DE RECURSO	ITL_RAI	ITL_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ITL_CICLO DE RECURSO	ITL_RAI	ITL_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APCOR ADD	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	INVENTARIO FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSA	RIF_ENTIDAD_RESPONSA	RIF_PRINCIPAL_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRERA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISADA	
2023	5	TAB230202232381	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,712,348.16	3,631,906.57	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712348.16, modificado:3631906.57)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	273403	5	2,287	2,178	0	(meta:1,unidad_medida:Pieza,meta:1.0,meta_modificada:1.0)	TIPO_GEOFERENCIA	17-10-2023	31-12-2023	3,631,906.57	3,631,906.57	3,631,906.57	3,631,906.57	3,631,906.57	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712348.16, modificado:3631906.57)	(meta:1,unidad_medida:Piezas,avance:1.0)	(2325281/proyecto_NICIO, 2325281/proyecto_P ROCESO, 2325281/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230202214799	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,103,366.28	3,662,019.45	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441358.51, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682037.77, modificado:3682019.45)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	117933	5	368	371	0	(meta:1,unidad_medida:Kilometro,meta:1.0,meta_modificada:1.0)	TIPO_GEOFERENCIA	16-05-2023	14-07-2023	3,662,019.45	3,662,019.45	3,662,019.45	3,662,019.45	3,662,019.45	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441358.51, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682037.77, modificado:3682019.45)	(meta:1,unidad_medida:Kilometro,avance:1.0)	(2214750/proyecto_NICIO, 2214750/proyecto_P ROCESO, 2214750/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cárdenas, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230202214751	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,078,830.35	5,447,292.18	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931528.14, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5447292.21, modificado:5447292.18)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	118010	5	1,378	1,342	0	(meta:1,unidad_medida:Kilometro,meta:1.17,meta_modificada:2.17)	TIPO_GEOFERENCIA	11-05-2023	30-08-2023	5,447,292.18	5,447,292.18	5,447,292.18	5,447,292.18	5,447,292.18	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931528.14, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5447292.21, modificado:5447292.18)	(meta:1,unidad_medida:Kilometro,avance:2.17)	(2214751/proyecto_NICIO, 2214751/proyecto_P ROCESO, 2214751/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cárdenas, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230202214753	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,010,802.98	3,006,533.93	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004391.10, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006541.78, modificado:3006533.93)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	118078	5	391	361	0	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.5,meta_modificada:1.5)	TIPO_GEOFERENCIA	16-05-2023	14-07-2023	3,006,533.93	3,006,533.93	3,006,533.93	3,006,533.93	3,006,533.93	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004391.10, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006541.78, modificado:3006533.93)	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:1.0)	(2214753/proyecto_NICIO, 2214753/proyecto_P ROCESO, 2214753/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cárdenas, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230202214755	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,922,832.60	1,153,579.73	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790531.16, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153579.73, modificado:1153579.73)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	118141	5	233	200	0	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:463.5,meta_modificada:463.5)	TIPO_GEOFERENCIA	16-05-2023	14-07-2023	1,153,579.73	1,153,579.73	1,153,579.73	1,153,579.73	1,153,579.73	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790531.16, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153579.73, modificado:1153579.73)	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:1.0)	(2214755/proyecto_NICIO, 2214755/proyecto_P ROCESO, 2214755/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cárdenas, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29)	Sin observaciones		
2023	5	TAB230202214759	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,813,325.28	1,087,875.00	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725330.11, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087895.17, modificado:1087875.00)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	118279	5	68	68	0	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:445.2,meta_modificada:445.2)	TIPO_GEOFERENCIA	16-05-2023	14-07-2023	1,087,875.00	1,087,875.00	1,087,875.00	1,087,875.00	1,087,875.00	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725330.11, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087895.17, modificado:1087875.00)	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:1.0)	(2214759/proyecto_NICIO, 2214759/proyecto_P ROCESO, 2214759/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cárdenas, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-29)	Sin observaciones	
2023	6	TAB230202214780	Proyecto de inversión	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0003	0004	FAIS Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,657,180.26	994,308.17	(1) (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860372.11, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894308.17, modificado:894308.17)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	116367	5	159	106	0	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:200.40,meta_modificada:200.40)	TIPO_GEOFERENCIA	05-05-2023	16-05-2023	994,308.17	994,308.17	994,308.17	994,308.17	994,308.17	(0b1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:4,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860372.11, modificado:0.0, r2: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_ges:3,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894308.17, modificado:894308.17)	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:200.40)	(2214780/proyecto_NICIO, 2214780/proyecto_P ROCESO, 2214780/proyecto_FI N)	Terminado	Valido	(0b1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-13, obs1: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-13, obs2: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-13, obs3: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-13, obs4: (observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yuilaprague, fecha:2024-06-13)	Sin observaciones	

Handwritten signature and date: 11/11/24

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PROYECTO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	5	1AB230202214761	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	9,693,804.67	5,336,150.80	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO CIUDAD HUMANAGULLO COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 116475	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	118475	S	333	222	0	[meta1 (unidad_medida: Kilometro lineal), meta_315.04, meta_modificada=315.04]	1	[geo1 (eve_municipio:8, localidad:1, direccion: CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUMANAGULLO CENTRO, 86600 HUMANAGULLO, TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE LIBERTAD, ENTRANDO A LA CD POR LA AVENIDA FRESCAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS SE B, lon: -93.396275, lat:17.8206668)]	05-05-2023	03-07-2023	5,336,150.80	5,336,150.80	5,336,150.80	5,336,150.80	5,336,150.80	[foto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD-53330334-0272023, contratista:RFAZA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGULLO, monto:883358.67, importe_modificado:883358.67)]	[meta1 (entidad_medida:Kilometro lineal, avance:518.04)]	(2214761/proyecto_INICIO) (2214761/proyecto_PROCESO) (2214761/proyecto_FINAL)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanagullo, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-05-13)]	Sin observaciones
2023	5	1AB230202214763	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	3,434,775.79	2,060,865.47	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO CIUDAD HUMANAGULLO COLONIA CENTRO AVENIDA LIBERTAD - 118501	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	118501	S	57	38	0	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_2514.68, meta_modificada=2514.68)]	1	[geo1 (eve_municipio:8, localidad:1, direccion: CALLE LIBERTAD COLONIA HUMANAGULLO CENTRO, 86600 HUMANAGULLO, TABASCO ENTRE CARRETERA CADERENAS-PAULINAS MALPASO Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, TRANSISTANDO SOBRE LA CARRETERA CADERENAS PAULINAS MALPASO SE UBICA A MANO, lon: 93.39723102, lat:17.83132915)]	01-09-2023	15-07-2023	2,060,865.47	2,060,865.47	2,060,865.47	2,060,865.47	2,060,865.47	[foto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD-53330334-042-2023, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGULLO, monto:343477.79, importe_modificado:343477.79)]	[meta1 (entidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2514.68)]	(2214763/proyecto_INICIO) (2214763/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanagullo, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-06-18)]	Sin observaciones
2023	5	1AB230202214764	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	951,306.98	570,784.19	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO CIUDAD HUMANAGULLO COLONIA CENTRO AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 118565	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	118565	S	159	106	0	[meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta_274.0, meta_modificada=274.0)]	1	[geo1 (eve_municipio:8, localidad:1, direccion: AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HUMANAGULLO CENTRO, 86600 HUMANAGULLO, TABASCO ENTRE CARRETERA CADERENAS-PAULINAS MALPASO Y CALLE SWON SARAT, LLEGANDO A LA CD DE HUMANAGULLO SE SIGUE TRANSISTANDO SOBRE LA CAR, lon: -93.392798, lat:17.8302078)]	05-05-2023	03-08-2023	570,784.19	570,784.19	570,784.19	570,784.19	570,784.19	[foto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD-53330334-026-2023, contratista:FALE, S.A. D.E C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGULLO, monto:551306.98, importe_modificado:551306.98)]	[meta1 (entidad_medida: Metros lineales, avance:274.0)]	(2214764/proyecto_INICIO) (2214764/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanagullo, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-06-18)]	Sin observaciones
2023	5	1AB230202214768	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	4,472,423.80	2,883,454.28	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGULLO CIUDAD HUMANAGULLO COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 118600	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Humanagullo	118600	S	333	222	0	[meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta_718.0, meta_modificada=718.0)]	1	[geo1 (eve_municipio:8, localidad:1, direccion: CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUMANAGULLO CENTRO, 86600 HUMANAGULLO, TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRANDO A LA CD DE HUMANAGULLO SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y, lon: -93.3968602, lat:17.8206668)]	01-08-2023	30-06-2023	2,883,454.28	2,883,454.28	2,883,454.28	2,883,454.28	2,883,454.28	[foto1: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:HU-CD-53330334-040-2023, contratista:ZADIA MARIA PEREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGULLO, monto:4472423.8, importe_modificado:4472423.8)]	[meta1 (entidad_medida: Metros lineales, avance:718.0)]	(2214768/proyecto_INICIO) (2214768/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Humanagullo, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-06-18)]	Sin observaciones
2023	5	1AB230202214771	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	13,293,200.65	7,925,203.43	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA RANCHERIA CHIPLINAR 2DA SECCION CONTRERAS - 118586	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118586	S	303	333	0	[meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta_3048.0, meta_modificada=3048.0)]	1	[geo1 (eve_municipio:9, localidad:4, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE DE TRAMO ASFALTO - CHIPLINAR 2DA SECCION CONTRERAS VOLCANTERO 8 + 800 RANCHERIA CHIPLINAR 2DA SECCION CONTRERAS, JALAPA TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE, lon: -92.78970116, lat:17.74659602)]	20-06-2023	29-07-2023	7,925,203.43	7,925,203.43	7,925,203.43	7,925,203.43	7,925,203.43	[foto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DCOTSAM-FISE-FISM-C21-2023, contratista:JESUS ARMANDO GOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:13293200657, importe_modificado:13293200657)]	[meta1 (entidad_medida: Metros lineales, avance:3048.0)]	(2214771/proyecto_PROCESO) (2214771/proyecto_INICIO) (2214771/proyecto_FINAL)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-07-01)]	Sin observaciones
2023	5	1AB230202214775	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	6,767,281.82	4,060,337.46	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECCION - 118775	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118775	S	284	291	0	[meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta_1450.0, meta_modificada=1450.0)]	1	[geo1 (eve_municipio:9, localidad:4, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE DE TRAMO ASFALTO - MACUSPANA - JALAPA RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECCION CONTRERAS, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 189 VILLAHERRERA-CHIETUMAL Y SA, lon: -92.93330712, lat:17.78424691)]	20-06-2023	29-07-2023	4,060,337.46	4,060,337.46	4,060,337.46	4,060,337.46	4,060,337.46	[foto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DCOTSAM-FISE-FISM-C22-2023, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:6767281.82, importe_modificado:6767281.82)]	[meta1 (entidad_medida: Metros lineales, avance:1450.0)]	(2214775/proyecto_PROCESO) (2214775/proyecto_FINAL)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-07-01)]	Sin observaciones
2023	5	1AB230202214777	004-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	1003-FAIS	3,118,807.68	1,871,211.08	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA ELMDO GUANAL 1RA SECCION - 118799	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalapa	118799	S	228	237	0	[meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta_445.34, meta_modificada=445.34)]	1	[geo1 (eve_municipio:9, localidad:4, direccion: CALLE CANCHA GUANAL RANCHERIA GUANAL 1RA SECCION, BARRA GUANAL 1RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 189 VILLAHERRERA-CHIETUMAL Y SA, lon: -92.66327252, lat:17.84583369)]	20-06-2023	28-07-2023	1,871,211.08	1,871,211.08	1,871,211.08	1,871,211.08	1,871,211.08	[foto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-OP-MJAL-DCOTSAM-FISE-FISM-C23-2023, contratista:JOSE LUIS MAHRET MCO, convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, monto:3118807.68, importe_modificado:3118807.68)]	[meta1 (entidad_medida: Metros lineales, avance:445.34)]	(2214777/proyecto_PROCESO) (2214777/proyecto_FINAL)	Terminado	Valido de avances	[obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalapa, usuario:cardeñalacardenas, fecha:2024-07-01)]	Sin observaciones

174

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SECUREFERENCIA	DESCRIPCIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
																																											AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2023	5	TAB23030223656	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	4,173,616.65	2,628,169.31	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS CALLE EMILIANO ZAPATA - 202360	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	202360	S	8,618	8,061	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro lineal, meta:107.0, meta_modificada:97.0])	1	(geo:1 [geo_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO ZARRANZA Y DE MAYO EN JALPA DE MENDEZ, UBICA, tel: 93 0671948, lat: 18.17860296])	20-06-2023	23-08-2023	2,628,169.31	2,628,169.31	2,628,169.31	2,628,169.31	2,628,169.31	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CTO-OP-MJAL-DOOTS18-004-2023, contratista OVIDIO RUZ RAMON, convocante MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:42136115.55, importe_modificado:42136115.55])	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro lineal, avance:97.0])	(236560/proyecto_P_NICIO, 236560/proyecto_P_NICIO, 236560/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-06-27])				
2023	5	TAB23030223657	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	8,645,223.57	4,104,337.54	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUENDUCAN EN LA ISLA - 202469	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cuenducan	202469	S	16	19	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, meta:2.03, meta_modificada:2.03])	1	(geo:1 [geo_municipio:8, localidad:172, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE-EC TRAMO CUENDUCAN-LA ISLA KILOMETRO 4 + 500 EDO LA ISLA, 66468 LA ISLA, CUENDUCAN TABASCO ENTRE CARRETERA CUENDUCAN-CARRETERA SAN ANTONIO SOLIQUERO SALIENDO DE LA CD DE CUENDUCAN SOBRE LA C, tel: 93 2215718, lat: 18.2081693])	20-07-2023	18-08-2023	4,104,337.54	4,104,337.54	4,104,337.54	4,104,337.54	4,104,337.54	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CU-BR-2327-548-FISE-2023, contratista LZBETH GARCIA MIRANDA, convocante MUNICIPIO DE CUENDUCAN, monto:6845223.57, importe_modificado:6845223.57])	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, avance:2.03])	(236567/proyecto_P_NICIO, 236567/proyecto_P_NICIO, 236567/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-08-19])	(obs:1 [observacion:verificar, trimestre 5.0, usuario:pylarrangeha, fecha:2024-06-26], obs:2 [observacion:verificar, trimestre 5.0, usuario:pylarrangeha, fecha:2024-06-26], obs:3 [observacion:verificar, trimestre 5.0, usuario:pylarrangeha, fecha:2024-06-26])			
2023	5	TAB23030223658	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	329,304.07	195,162.44	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS CALLE EMILIANO ZAPATA - 202566	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	202566	S	8,618	8,061	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0])	1	(geo:1 [geo_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO ZARRANZA Y DE MAYO EN JALPA DE MENDEZ, UBICA, tel: 93 0673672, lat: 18.18662949])	04-09-2023	03-10-2023	195,162.44	195,162.44	195,162.44	195,162.44	195,162.44	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CTO-OP-MJAL-DOOTS18-027-2023, contratista WILLIAMS ALEJANDRO PAREDO CORNELIO, convocante MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:329304.07, importe_modificado:329304.07])	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0])	(236568/proyecto_P_NICIO, 236568/proyecto_P_NICIO, 236568/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-09-27])				
2023	5	TAB23030223662	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	2,019,060.01	1,211,453.25	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS CALLE EMILIANO ZAPATA - 207066	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	207066	S	8,618	8,061	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0])	1	(geo:1 [geo_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO ZARRANZA Y DE MAYO, UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, tel: 93 06718497, lat: 18.1786017])	28-08-2023	08-09-2023	1,211,453.25	1,211,453.25	1,211,453.25	1,211,453.25	1,211,453.25	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CTO-OP-MJAL-DOOTS18-028-2023, contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2019060.01, importe_modificado:2019060.01])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0])	(236562/proyecto_P_NICIO, 236562/proyecto_P_NICIO, 236562/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-06-27])				
2023	5	TAB23030223661	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	7,469,784.32	4,481,876.59	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS CALLE EMILIANO ZAPATA - 207665	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	207665	S	8,618	8,061	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0])	1	(geo:1 [geo_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO ZARRANZA Y DE MAYO EN JALPA DE MENDEZ, UBICA, tel: 93 0671499, lat: 18.1786017])	04-09-2023	03-12-2023	4,481,876.59	4,481,876.59	4,481,876.59	4,481,876.59	4,481,876.59	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CTO-OP-MJAL-DOOTS18-027-2023, contratista INAPULCON, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:7469784.32, importe_modificado:7469784.32])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0])	(236677/proyecto_P_NICIO, 236677/proyecto_P_NICIO, 236677/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-06-27])				
2023	5	TAB23030223667	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	8,902,668.08	5,341,534.83	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCIHERA EL RIO - 206013	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	206013	S	3,640	3,617	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, meta:3.82, meta_modificada:3.82])	1	(geo:1 [geo_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCIHERA EL RIO, CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CARRETERA CUENDUCAN-CARRETERA LA RANCIHERA EL RIO Y CARRETERA JALPA DE MENDEZ A JALPA, CARRETERA JALPA A LA RANCIHERA EL RIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, tel: 93.6697867, lat: 18.1481729])	20-08-2023	20-11-2023	5,341,534.83	5,341,534.83	5,341,534.83	5,341,534.83	5,341,534.83	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CTO-OP-MJAL-DOOTS18-028-2023, contratista OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:8902668.08, importe_modificado:3862958.08])	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, avance:3.82])	(236677/proyecto_P_NICIO, 236677/proyecto_P_NICIO, 236677/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-06-27])				
2023	5	TAB23030223668	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	3,621,208.10	2,172,723.66	REHABILITACION DE ALI AS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA IDITEC NO 6 - 206814	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	206814	S	279	265	0	(meta:1 [unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.83])	1	(geo:1 [geo_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE NINGUN NOMBRE SIGURN SIBOL BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y DE MAYO Y UBICADO EN LA CIUDAD DE JALPA DE LA, tel: 93 9880958, lat: 18.17860296])	04-09-2023	03-11-2023	2,172,723.66	2,172,723.66	2,172,723.66	2,172,723.66	2,172,723.66	(foto:1 [foto_obra:Obra numero contrato CTO-OP-MJAL-DOOTS18-026-2023, contratista DIMENSIONES CHALCZ, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3621208.10, importe_modificado:3621208.10])	(meta:1 [unidad_medida:Aula, avance:8.0])	(236688/proyecto_P_NICIO, 236688/proyecto_P_NICIO, 236688/proyecto_P_NICIO)	Terminado	Valido de avances	(obs:1 [observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:canceladecadenado, fecha:2024-09-27])				

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAJO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_REALIZADO	FUENTES_FINANCIARIAS	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
										NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO						FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	5	TAB230302239684	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	3,104,310.20	1,862,586.12	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1241724.00, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:182296.12, modificado:182296.12)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Méndez	208738	S	270	285	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, meta_modificada 1.787.00)	1	01 (geo_01_municipio 10, localidad 1, direccion:BARRO SAN LUIS, 86200 JALPA DE MENÉNDEZ, JALPA DE MENÉNDEZ TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE SERRANO ZAPATA Y CALLES DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE SERRANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, lon: -93.0681173, lat:18.17612136)	15-08-2023	15-11-2023	1,862,586.12	1,862,586.12	1,862,586.12	1,862,586.12	1,862,586.12	1,862,586.12	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, avance:788.00)	2239684/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-27))	Sin observaciones
2023	5	TAB230302239736	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	19,894,734.72	11,816,840.78	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7877893.89, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:11868406.87, modificado:11868406.87)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Macuspana	210161	S	310	369	0 (meta:1, unidad_medida Kilometro, meta_modificada 4.00)	1	01 (geo_01_municipio 12, localidad 1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE KM 72 MUNICIPIO MACUSPANA - RANCHERIA MORELOS RILCUMETRO 20 + 200 RANCHERIA MORELOS, 97140 MACUSPANA, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA-MONTEALARGO EL MECHIN 64 HASTA LLEGAR A LA RANCHERIA A, lat: 92.5887898, lon:17.4679907)	20-09-2023	18-11-2023	11,816,840.78	11,816,840.78	11,816,840.78	11,816,840.78	11,816,840.78	11,816,840.78	0 (meta:1, unidad_medida Kilometro, avance:4.00)	2239736/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-29))	Sin observaciones
2023	5	TAB230302239967	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	4,224,365.30	2,532,055.22	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1899742.12, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2536113.18, modificado:2532055.22)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	215664	S	4,229	3,842	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, meta:2537.00, meta_modificada 1.957.00)	1	01 (geo_01_municipio 15, localidad 1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA CENTRO, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO LANZ CALLES FRANCISCO LANZ CALZADA Y ALICIA GONZALEZ LANZ, CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:92.8783853, lat:17.88248408)	07-09-2023	05-12-2023	2,532,055.22	2,532,055.22	2,532,055.22	2,532,055.22	2,532,055.22	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2337.50)	2239967/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-29))	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302239985	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	1,475,322.44	884,787.50	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:590128.98, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:885193.52, modificado:884787.50)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	219550	S	150	226	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, meta:350.00, meta_modificada 300.00)	1	01 (geo_01_municipio 15, localidad 1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ENTRE LAS CALLES LORONCO SANTA MARIA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LIBRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES LORONCO SANTA MARIA, lat:92.8247874, lon:17.58959774)	07-09-2023	05-12-2023	884,787.50	884,787.50	884,787.50	884,787.50	884,787.50	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, avance:350.00)	2239985/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-29))	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302239993	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	5,300,513.27	3,100,265.68	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:212026.31, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3180027.98, modificado:3180265.68)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	219982	S	195	225	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, meta:2900.00, meta_modificada 2050.00)	1	01 (geo_01_municipio 15, localidad 1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLES DE MAYO Y CALLE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO LANZ CALZADA Y ALICIA GONZALEZ LANZ, LIBRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO LANZ CALZADA Y ALICIA GONZALEZ LANZ, lat:92.8263378, lon:17.5865128)	07-09-2023	05-12-2023	3,180,265.68	3,180,265.68	3,180,265.68	3,180,265.68	3,180,265.68	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2000.00)	2240003/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-29))	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240008	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	13,159,298.97	7,065,366.81	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2583718.79, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7865779.18, modificado:7865366.81)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	216238	S	4,229	3,842	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, meta:2894.75, meta_modificada 2884.75)	1	01 (geo_01_municipio 15, localidad 1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 20 METROS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86870 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE ABEL AMARILLAS MERCADO PUBLICO FRENTE A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lat:17.59672139, lon:92.8279474)	03-09-2023	31-10-2023	7,065,366.81	7,065,366.81	7,065,366.81	7,065,366.81	7,065,366.81	0 (meta:1, unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2884.75)	2240008/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-29))	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240045	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS	003-FAIS	425,212.86	255,127.78	01 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:170085.18, modificado 0, f2 (fideicomiso, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:295192.78, modificado:295127.78)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	217747	S	1,435	1,185	0 (meta:1, unidad_medida Metros lineales, meta:295.00, meta_modificada 282.00)	1	01 (geo_01_municipio 16, localidad 1, direccion:CALLE ADELOR SALA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ADELOR SALA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLE ZAPATA, LIBRADO EN LA CALLE ADELOR SALA ENTRE LAS CALLES JOSE VICTOR JIMENEZ Y AL LON-60-94018195, lon:17.54442012)	07-09-2023	06-10-2023	255,127.78	255,127.78	255,127.78	255,127.78	255,127.78	0 (meta:1, unidad_medida Metros lineales, avance:288.00)	2240045/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	0 (obs:1 (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario:cancelacion@tabasco.gob.mx, fecha:2024-07-11))	Sin observaciones	

Handwritten signature and date: 11/10/24

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	INICIO	FIN	ESTADO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA INSTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	1	TAB230302240081	0004	2023	2023	0003	1,488,111.63	892,867.10	0003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE ADELOR DE SALA - 210069	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	210069	S	1,435	1,195	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 258.0, meta_modificada a: 258.0])	1	07-09-2023	21-10-2023	892,867.10	892,867.10	892,867.10	892,867.10	892,867.10	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 258.0])	(2240081)proyecto_FI_NICIO (2240081)proyecto_FI_NICIO (2240081)proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario candela.arenazo, fecha: 2024-07-11])	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240088	0004	2023	2023	0003	351,617.15	210,258.23	0003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE ADELOR DE SALA - 210067	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	210067	S	1,435	1,195	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 128.0, meta_modificada a: 128.0])	1	08-09-2023	28-09-2023	210,258.23	210,258.23	210,258.23	210,258.23	210,258.23	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 128.0])	(2240088)proyecto_FI_NICIO (2240088)proyecto_P (ROCESO) (2240088)proyecto_INICIO	Valido	avances	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario candela.arenazo, fecha: 2024-07-11])	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240094	0004	2023	2023	0003	465,712.84	338,227.76	0003	CONSTRUCCION DE BARRIOS Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE ADELOR DE SALA - 210067	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Teapa	210067	S	1,435	1,195	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 625.0, meta_modificada a: 625.0])	1	08-09-2023	22-10-2023	338,227.76	338,227.76	338,227.76	338,227.76	338,227.76	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 625.0])	(2240094)proyecto_FI_NICIO (2240094)proyecto_P (ROCESO) (2240094)proyecto_INICIO	Valido	avances	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario candela.arenazo, fecha: 2024-07-11])	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240111	0004	2023	2023	0003	233,679.33	135,586.89	0003	REHABILITACION DE ALMIRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE ADELOR DE SALA - 220089	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	220089	S	1,435	1,195	0	(meta1: [unidad_medida: Luminaria, meta: 10.0, meta_modificada a: 10.0])	1	08-09-2023	28-09-2023	135,586.89	135,586.89	135,586.89	135,586.89	135,586.89	(meta1: [unidad_medida: Luminaria, avance: 10.0])	(2240111)proyecto_FI_NICIO (2240111)proyecto_FI_NICIO (2240111)proyecto_FI_NICIO	Terminado	Valido	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario candela.arenazo, fecha: 2024-07-11])	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240119	0004	2023	2023	0003	1,207,123.54	719,497.57	0003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 220386	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	220386	S	14	19	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 230.759, meta_modificada a: 230.759])	1	08-09-2023	22-10-2023	719,497.57	719,497.57	719,497.57	719,497.57	719,497.57	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 230.759])	(2240119)proyecto_FI_NICIO (2240119)proyecto_P (ROCESO) (2240119)proyecto_INICIO	Terminado	Valido	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre 5.0, usuario yulianaperegrina, fecha: 2024-06-26])	(job1: [observación: verificar, trimestre 5.0, usuario yulianaperegrina, fecha: 2024-06-26])	
2023	5	TAB230302240133	0004	2023	2023	0003	2,097,291.58	1,234,374.66	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE ADELOR DE SALA - 220708	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	Municipio de Teapa	220708	S	1,435	1,195	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1770.0, meta_modificada a: 1770.0])	1	07-09-2023	21-10-2023	1,234,374.66	1,234,374.66	1,234,374.66	1,234,374.66	1,234,374.66	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1770.0])	(2240133)proyecto_FI_NICIO (2240133)proyecto_P (ROCESO) (2240133)proyecto_INICIO	Terminado	Valido	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario candela.arenazo, fecha: 2024-07-11])	Sin observaciones	
2023	6	TAB230302240156	0004	2023	2023	0003	1,845,981.69	1,107,586.01	0003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO - 221620	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	221620	S	2,512	2,441	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 554.0, meta_modificada a: 554.0])	1	07-09-2023	21-10-2023	1,107,586.01	1,107,586.01	1,107,586.01	1,107,586.01	1,107,586.01	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 554.0])	(2240156)proyecto_FI_NICIO (2240156)proyecto_FI_NICIO (2240156)proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido	(job1: [observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, trimestre 5.0, usuario candela.arenazo, fecha: 2024-07-11])	Sin observaciones	

1 9 4

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBALES		FUENTES FINANCIAMIENTOS	DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	RIF_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERJIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
										ADD	MODIFI																																AVANCE_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2023	5	TAB230302240160	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	3,037,837.42	1,822,700.73	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215134.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822700.45, modificado:1822700.73)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO - 222182	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	222182	5	2,512	2,441	0	(meta) (unidad_medida: Metros lineales, meta:697.9); (meta_modificada:697.9)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215134.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822700.45, modificado:1822700.73)	07-09-2023	06-11-2023	1,822,700.73	1,822,700.73	1,822,700.73	1,822,700.73	1,822,700.73	1,822,700.73	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215134.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822700.45, modificado:1822700.73)	(meta) (unidad_medida: Metros lineales, meta:697.9); (meta_modificada:697.9)	2240160/proyecto_P_R00CE50; 2240160/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215134.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822700.45, modificado:1822700.73)	Sin observaciones
2023	5	TAB230302240162	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	186,092.14	82,195.28	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54736.88, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82195.28, modificado:82195.28)	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 222189	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	222189	5	14	19	0	(meta) (unidad_medida: Metros lineales, meta:230.79); (meta_modificada:230.79)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54736.88, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82195.28, modificado:82195.28)	11-09-2023	25-10-2023	82,195.28	82,195.28	82,195.28	82,195.28	82,195.28	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54736.88, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82195.28, modificado:82195.28)	(meta) (unidad_medida: Metros lineales, meta:230.79); (meta_modificada:230.79)	2240162/proyecto_P_R00CE50; 2240162/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54736.88, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82195.28, modificado:82195.28)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240165	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	1,528,207.68	795,724.61	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630485.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795724.61, modificado:795724.61)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO - 222286	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempos libres y validad	Sin identificar	Municipio de Teapa	222286	5	2,512	2,441	0	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1325.33, meta_modificada:1325.33)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630485.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795724.61, modificado:795724.61)	08-09-2023	06-11-2023	795,724.61	795,724.61	795,724.61	795,724.61	795,724.61	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630485.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795724.61, modificado:795724.61)	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1325.33, meta_modificada:1325.33)	2240165/proyecto_P_R00CE50; 2240165/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630485.07, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795724.61, modificado:795724.61)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240167	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	924,535.13	554,721.06	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38914.05, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547721.06, modificado:547721.06)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 222317	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempos libres y validad	Sin identificar	Municipio de Centla	222317	5	33	19	0	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:984.94, meta_modificada:984.94)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38914.05, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547721.06, modificado:547721.06)	07-09-2023	21-10-2023	554,721.06	554,721.06	554,721.06	554,721.06	554,721.06	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38914.05, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547721.06, modificado:547721.06)	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:984.94, meta_modificada:984.94)	2240167/proyecto_P_R00CE50; 2240167/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38914.05, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547721.06, modificado:547721.06)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240216	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	5,521,508.21	3,312,904.93	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208603.28, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312904.93, modificado:3312904.93)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD TEAPA COLONIA CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO - 224372	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempos libres y validad	Sin identificar	Municipio de Teapa	224372	5	2,512	2,441	0	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4005.0, meta_modificada:4005.0)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208603.28, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312904.93, modificado:3312904.93)	09-09-2023	07-12-2023	3,312,904.93	3,312,904.93	3,312,904.93	3,312,904.93	3,312,904.93	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208603.28, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312904.93, modificado:3312904.93)	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4005.0, meta_modificada:4005.0)	2240216/proyecto_P_R00CE50; 2240216/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208603.28, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312904.93, modificado:3312904.93)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240221	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	1,845,919.57	1,167,561.74	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778387.83, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167561.74, modificado:1167561.74)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 224478	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempos libres y validad	Sin identificar	Municipio de Centla	224478	5	14	19	0	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1548.39, meta_modificada:1548.39)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778387.83, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167561.74, modificado:1167561.74)	09-09-2023	07-11-2023	1,167,561.74	1,167,561.74	1,167,561.74	1,167,561.74	1,167,561.74	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778387.83, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167561.74, modificado:1167561.74)	(meta) (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1548.39, meta_modificada:1548.39)	2240221/proyecto_P_R00CE50; 2240221/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778387.83, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167561.74, modificado:1167561.74)	Sin observaciones	
2023	5	TAB230302240229	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS	Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	003-FAIS	Entidad	133,754.90	80,262.94	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5501.96, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80262.94, modificado:80262.94)	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA FRANCISCO JAVIER MINA - 224579	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	224579	5	23	34	0	(meta) (unidad_medida: Metros lineales, meta:246.21); (meta_modificada:246.21)	1	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5501.96, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80262.94, modificado:80262.94)	09-09-2023	23-10-2023	80,262.94	80,262.94	80,262.94	80,262.94	80,262.94	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5501.96, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80262.94, modificado:80262.94)	(meta) (unidad_medida: Metros lineales, meta:246.21); (meta_modificada:246.21)	2240229/proyecto_P_R00CE50; 2240229/proyecto_FI_N	Terminado	Valido	(#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5501.96, modificado:0.00; (#) (ciclo_recurso_2023_ramo_33_modalidad_1_prog_ges_3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80262.94, modificado:80262.94)	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FIN_CICLO DE RECURSO	FIN_RAMO	FIN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FIN_CICLO DE RECURSO	FIN_RAMO	FIN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
											NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
2023	1AB290302240233	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	003-FAIS	000-FAIS	1,268,866.40	761,379.84	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:507568.56, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:761379.84, modificado:761379.84)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 224722	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	224722	5	23	34	0	(meta_1, unidad_medida: Metros lineales, meta:246.21, meta_modificada:246.21)	1	(geo_1, tipo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANJUAN MAGALLANES Y CALLE FELIPE JUSTO SERRA, ENTRANDO A LA CD DE FRONTERA DE TRANSIENDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL JOSE MARIA P. (lon:92.65387832, lat:18.53932748)	09-09-2023	23-10-2023	761,379.64	761,379.64	761,379.64	761,379.64	761,379.64	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:CO-DOOTFM-FISE-2023-048-CR035M2023, controlista:JORGE CONDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:128866.4, importe_modificado:128866.4)	(meta_1, unidad_medida:Metros lineales, avance:246.21)	2240233/proyecto_P_N, 2240233/proyecto_P_N, 2240233/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, usuario:carlaelacastano, fecha:2024-06-19)	Sin observaciones
2023	1AB290302240237	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	000-FAIS	000-FAIS	876,622.15	585,973.29	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:300948.88, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:585973.29, modificado:585973.29)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 224636	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	224636	5	23	34	0	(meta_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:727.02, meta_modificada:727.02)	1	(geo_1, tipo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANJUAN MAGALLANES Y CALLE FELIPE JUSTO SERRA, ENTRANDO A LA CD DE FRONTERA DE TRANSIENDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL JOSE MARIA P. (lon:92.6539345, lat:18.53958765)	09-09-2023	25-10-2023	585,973.29	585,973.29	585,973.29	585,973.29	585,973.29	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:CO-DOOTFM-FISE-2023-050-CR035M2023, controlista:JRF AZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:876622.15, importe_modificado:876622.15)	(meta_1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.02)	2240237/proyecto_P_N, 2240237/proyecto_P_N, 2240237/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, usuario:carlaelacastano, fecha:2024-06-19)	Sin observaciones
2023	1AB290302240249	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	000-FAIS	000-FAIS	382,655.73	224,562.53	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:153092.29, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:224562.53, modificado:224562.53)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO - 224522	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	224522	5	2,512	2,441	0	(meta_1, unidad_medida: Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0)	1	(geo_1, tipo_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN SAN PEDRO Y NARCISO SANTA MARÍA, UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN SAN, (lon:92.66492369, lat:17.5483229)	09-09-2023	08-10-2023	224,562.53	224,562.53	224,562.53	224,562.53	224,562.53	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:TEA-CONF-DOOTFM-00-AD022023, controlista:JRCAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURBESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:302866.78, importe_modificado:302866.78)	(meta_1, unidad_medida:Luminaria, avance:29.0)	2240349/proyecto_P_N, 2240249/proyecto_P_N, 2240249/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, usuario:carlaelacastano, fecha:2024-07-11)	Sin observaciones
2023	1AB290302240322	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	000-FAIS	000-FAIS	2,584,251.49	1,538,550.89	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1025700.8, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1538550.89, modificado:1538550.89)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HOMOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 227284	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	227284	5	23	34	0	(meta_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1996.51, meta_modificada:1996.51)	1	(geo_1, tipo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANJUAN MAGALLANES Y CALLE FELIPE JUSTO SERRA, ENTRANDO A LA CD DE FRONTERA DE TRANSIENDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL JOSE MARIA P. (lon:92.6539345, lat:18.53958989)	09-09-2023	07-11-2023	1,538,550.89	1,538,550.89	1,538,550.89	1,538,550.89	1,538,550.89	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:CO-DOOTFM-FISE-2023-050-CR035M2023, controlista:JRF AZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2584251.49, importe_modificado:2584251.49)	(meta_1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1996.51)	2240322/proyecto_P_N, 2240322/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, usuario:carlaelacastano, fecha:2024-06-18)	Sin observaciones
2023	1AB290302240335	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	003-FAIS	003-FAIS	78,786.24	47,271.74	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31514.5, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:47271.74, modificado:47271.74)	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA CALLE RIO MEZCALAPA - 227452	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	227452	5	59	60	0	(meta_1, unidad_medida: Metros lineales, meta:110.2, meta_modificada:110.2)	1	(geo_1, tipo_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO MEZCALAPA COLONIA GRUALLA, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE PRIMERIO DE MAYO, CALLE SAN PEDRO TRANSIENDO SOBRE LA CARRETERA VASAPROVIENTA CASI LLEGANDO A LA CD DE FRONTERA SE 3, (lon:92.64384117, lat:18.52530732)	09-09-2023	23-10-2023	47,271.74	47,271.74	47,271.74	47,271.74	47,271.74	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:CO-DOOTFM-FISE-2023-050-CR035M2023, controlista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ AODRADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:78786.24, importe_modificado:78786.24)	(meta_1, unidad_medida:Metros lineales, avance:110.2)	2240335/proyecto_P_N, 2240335/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, usuario:carlaelacastano, fecha:2024-06-13)	Sin observaciones
2023	1AB290302240349	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	003-FAIS	003-FAIS	321,341.45	189,439.08	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:128360.58, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:189439.08, modificado:189439.08)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA FLORIDA DIVERSAS CALLES - 227544	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	227544	5	1,538	1,471	0	(meta_1, unidad_medida: Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0)	1	(geo_1, tipo_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL TULIPAN RICO BLANCO Y MCRAO COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TULIPAN RICO TULIPAN BLANCO Y TULIPAN RICO Y CALLE PASANDO POR LA CALLE GUAYACÁN AL FINAL EN LA COLONIA FLORIDA, UBICA, (lon:92.93981413, lat:17.56022674)	09-09-2023	23-08-2023	189,439.08	189,439.08	189,439.08	189,439.08	189,439.08	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:TEA-CONF-DOOTFM-02-AD022023, controlista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ AODRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:321341.45, importe_modificado:321341.45)	(meta_1, unidad_medida:Luminaria, avance:13.0)	2240349/proyecto_P_N, 2240349/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, usuario:ylujanaprighe, fecha:2024-07-12), (obs_2, observación:ajustar al 100%, trimestre 5.0, usuario:ylujanaprighe, fecha:2024-07-12), (obs_3, observación:ajustar al 100%, trimestre 5.0, usuario:ylujanaprighe, fecha:2024-07-12), (obs_4, observación:ajustar al 100%, trimestre 5.0, usuario:ylujanaprighe, fecha:2024-07-12)	Sin observaciones
2023	1AB290302240358	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	004-FAIS	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	003-FAIS	003-FAIS	741,563.22	444,925.53	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:206921.29, modificado:0.0, f2, (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:444925.53, modificado:444925.53)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COLONIA FLORIDA DIVERSAS CALLES - 227628	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Teapa	227628	5	1,535	1,471	0	(meta_1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:603.05, meta_modificada:603.05)	1	(geo_1, tipo_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL TULIPAN RICO BLANCO Y MCRAO COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TULIPAN RICO TULIPAN BLANCO Y TULIPAN RICO Y CALLE PASANDO POR LA CALLE GUAYACÁN AL FINAL EN LA COLONIA FLORIDA, UBICA, (lon:92.93954054, lat:17.56025743)	09-09-2023	24-10-2023	444,925.53	444,925.53	444,925.53	444,925.53	444,925.53	0	(ciclo_obra_cbra, numero_contrato:TEA-CONF-DOOTFM-02-AD192023, controlista:COOPRATIVO O MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:741563.22, importe_modificado:741553.22)	(meta_1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.05)	2240358/proyecto_P_N, 2240358/proyecto_P_N, ROCEISO	Terminado	Valido	(obs_1, observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, usuario:carlaelacastano, fecha:2024-07-11)	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RPI_CICLO DE RECURSO	RPI_RATIO	RPI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RPI_CICLO DE RECURSO	RPI_RATIO	RPI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	IDENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	GOBIERNO DEL MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	TRANSACCIONES Y VALIDACIONES	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																																	RECAUDADO	COMPROMETIDO						
2023 5	TAB230302242558	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	3,695,737.36	2,163,478.42	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validaciones	Sin identificar	Municipio de Teapa	234019	334019	2,141	2,011	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3511.00, meta_modificada: 3511.00))	1	04-08-2023	17-10-2023	2,193,478.42	2,193,478.42	2,193,478.42	2,193,478.42	2,193,478.42	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3511.00))	(2240588)proyecto_P1 ROCESO, 2240588)proyecto_P1 NO	Terminado	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-07-11))			
2023 5	TAB230302242742	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	712,944.20	427,176.23	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validaciones	Sin identificar	Municipio de Teapa	242651	334019	308	288	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 627.72, meta_modificada: 627.72))	1	25-08-2023	09-10-2023	427,176.23	427,176.23	427,176.23	427,176.23	427,176.23	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 627.72))	(2240742)proyecto_P1 ROCESO, 2240742)proyecto_P1 NO	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-07-11))				
2023 5	TAB230302242743	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	1,126,541.39	674,451.60	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	242574	334019	336	268	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 310.0, meta_modificada: 310.0))	1	25-08-2023	09-10-2023	674,451.60	674,451.60	674,451.60	674,451.60	674,451.60	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 310.0))	(2240743)proyecto_P1 ROCESO, 2240743)proyecto_P1 NO	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-07-11))				
2023 5	TAB230302242744	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	2,691,941.12	1,495,137.85	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validaciones	Sin identificar	Municipio de Teapa	242627	334019	338	268	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1989.38, meta_modificada: 1989.38))	1	24-08-2023	07-16-2023	1,495,137.85	1,495,137.85	1,495,137.85	1,495,137.85	1,495,137.85	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1989.38))	(2240744)proyecto_P1 ROCESO, 2240744)proyecto_P1 NO	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-07-11))				
2023 5	TAB230302242745	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	1,665,952.78	1,011,571.67	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validaciones	Sin identificar	Municipio de Teapa	242648	334019	450	425	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 363.0, meta_modificada: 363.0))	1	25-08-2023	09-10-2023	1,011,571.67	1,011,571.67	1,011,571.67	1,011,571.67	1,011,571.67	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 363.0))	(2240745)proyecto_P1 ROCESO, 2240745)proyecto_P1 NO	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-07-11))				
2023 5	TAB230302242746	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	1,577,582.16	946,367.58	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	242721	334019	274	222	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 360.0, meta_modificada: 360.0))	1	14-08-2023	21-09-2023	946,367.58	946,367.58	946,367.58	946,367.58	946,367.58	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 360.0))	(2240746)proyecto_P1 ROCESO, 2240746)proyecto_P1 NO	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-05-29))				
2023 5	TAB230302242748	Proyecto de inversión	33-	004-	33-	003-	003-	FAIS Entidad	6,762,801.71	5,821,661.02	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validaciones	Sin identificar	Municipio de Paraiso	242812	334019	408	467	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometros, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0))	1	04-08-2023	05-11-2023	5,821,661.02	5,821,661.02	5,821,661.02	5,821,661.02	5,821,661.02	(meta1: (unidad_medida: Kilometros, avance: 3.0))	(2240748)proyecto_P1 ROCESO, 2240748)proyecto_P1 NO	Valido	Observaciones: (obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, Trimestre 5.0, usuario: candela@casatdena. fecha: 2024-05-28))				

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODELO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE INVERSIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
										ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
2023 5	TAB230402329122	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	395,501.47	231,177.41	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.59, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237300.88, modificado:23177.41)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOX, CALLE 21 - 284711	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	288711	S	01	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta_243.0, meta_modificada:243.0))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 21 COLONIA COCOYOX, 86022 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, ENTRANDO A LA CD DE TENOSIQUE CIRCULANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y SE DOBLA A MANO DERECHA L. km-91.4294455, lat:17.4778579))	23-10-2023	31-12-2023	234,177.41	251,177.41	231,177.41	231,177.41	231,177.41	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.59, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237300.88, modificado:23177.41)	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:243.0))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.59, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237300.88, modificado:23177.41)	Terminado	Avances	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-05-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB230402329161	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	630,292.02	384,326.76	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292118.81, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338173.21, modificado:364326.76)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOX CALLE 21 - 285229	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	282229	S	01	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta_422.0, meta_modificada:422.0))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 21 COLONIA COCOYOX, 86022 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, ENTRANDO A LA CD DE TENOSIQUE CIRCULANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y SE DOBLA A MANO DERECHA L. km-91.4294455, lat:17.4778579))	23-10-2023	31-12-2023	384,326.76	384,326.76	384,326.76	384,326.76	384,326.76	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292118.81, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338173.21, modificado:364326.76)	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:422.0))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292118.81, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338173.21, modificado:364326.76)	Terminado	Valido	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB230402329160	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	1,682,776.48	994,996.90	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673111.30, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009665.18, modificado:994996.90)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOX CALLE 21 - 285490	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	284490	S	60	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta_1578.47, meta_modificada:1578.47))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 21 COLONIA COCOYOX, 86022 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40, ENTRANDO A LA CD DE TENOSIQUE CIRCULANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y SE DOBLA A MANO DERECHA L. km-91.4294455, lat:17.4778579))	23-10-2023	31-12-2023	994,996.90	994,996.90	994,996.90	994,996.90	994,996.90	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673111.30, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009665.18, modificado:994996.90)	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1578.47))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673111.30, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009665.18, modificado:994996.90)	Terminado	Valido	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB230402329208	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	843,791.15	490,339.12	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37518.40, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809962.75, modificado:490339.12)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 290832	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	290832	S	98	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros Lineales, meta_206.0, meta_modificada:206.0))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 27 COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86000 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, ENTRANDO A LA CD TRANSITANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE TODO DE FRENTE YA QUE ESTA LLEVA HASTA LA, km-91.4297366, lat:17.474834688))	23-10-2023	31-12-2023	490,339.12	490,339.12	490,339.12	490,339.12	490,339.12	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37518.40, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809962.75, modificado:490339.12)	(meta_1 (unidad_medida Metros Lineales, avance:206.0))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37518.40, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809962.75, modificado:490339.12)	Terminado	Valido	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB230402329214	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	337,334.67	197,833.88	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134933.95, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202400.72, modificado:197833.88))	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 291107	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	291107	S	98	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros, meta_206.5, meta_modificada:206.5))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 27 COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86000 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, ENTRANDO A LA CD TRANSITANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE TODO DE FRENTE YA QUE ESTA LLEVA HASTA LA, km-91.4297366, lat:17.474834688))	30-10-2023	31-12-2023	197,833.88	197,833.88	197,833.88	197,833.88	197,833.88	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134933.95, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202400.72, modificado:197833.88))	(meta_1 (unidad_medida Metros, avance:206.5))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134933.95, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202400.72, modificado:197833.88))	Terminado	Valido	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB230402329244	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	817,354.54	358,083.55	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24841.82, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316412.72, modificado:358083.55))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 291940	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	291940	S	98	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta_400.0, meta_modificada:400.0))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 27 COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86000 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, ENTRANDO A LA CD TRANSITANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE TODO DE FRENTE YA QUE ESTA LLEVA HASTA LA, km-91.4297366, lat:17.474834688))	30-10-2023	31-12-2023	358,083.55	358,083.55	358,083.55	358,083.55	358,083.55	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24841.82, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316412.72, modificado:358083.55))	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:400.0))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24841.82, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316412.72, modificado:358083.55))	Terminado	Valido	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB230402329250	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004- FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	003- FAFIS Entidades	003- FAFIS Entidades	1,693,429.20	991,093.74	01- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677371.69, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016057.52, modificado:991093.74))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 292203	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	292203	S	98	52	0	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta_1200.0, meta_modificada:1200.0))	1	(geo_1 (eve_municipio_17, localidad_1, direccion: CALLE 27 COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86000 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, ENTRANDO A LA CD TRANSITANDO SOBRE LA CALLE 20 SE SIGUE TODO DE FRENTE YA QUE ESTA LLEVA HASTA LA, km-91.4297366, lat:17.474834688))	30-10-2023	31-12-2023	991,093.74	991,093.74	991,093.74	991,093.74	991,093.74	0	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677371.69, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016057.52, modificado:991093.74))	(meta_1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677371.69, modificado:0.0, 02- (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016057.52, modificado:991093.74))	Terminado	Valido	01- (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Firmado S.O. usuario:cancler@tabasco.gob.mx, fecha:2024-06-17)	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MOVIDO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	PRINCIPAL_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA						COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
2023 5	TAB2304022329311	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	1,397,872.80	622,277.00	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:558149.12, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:836723.98, modificado 822277.00)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 293446	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	293446	5	137	113	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0))	1	(geo1 (geo_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 48, ENTRANDO A LA CD TRANSISTADO POR LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A DONDE SE ENCUENTRA UN BANCO DE COMPARTAMOS SE SIGUE DE FRE: lon: -91.42781057, lat:17.47156472))	30-10-2023	31-12-2023	822,277.00	822,277.00	822,277.00	822,277.00	822,277.00	822,277.00	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance:302.0))	0230311proyecto_P NICO, 230311proyecto_P ROCE50, 230311proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Trimestre 5.0, usuario: candela.cadenas, fecha: 2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB2304022329320	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	467,574.66	269,731.66	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:187029.87, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:280544.81, modificado 269731.66)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 48 - 293808	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	293808	5	98	52	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0))	1	(geo1 (geo_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 48, ENTRANDO A LA CD TRANSISTADO POR LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A DONDE SE ENCUENTRA UN BANCO DE COMPARTAMOS SE SIGUE DE FRE: lon: -91.427893, lat:17.47162272))	30-10-2023	31-12-2023	269,731.66	269,731.66	269,731.66	269,731.66	269,731.66	269,731.66	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance:302.0))	0230320proyecto_P ROCE50, 230320proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Trimestre 5.0, usuario: candela.cadenas, fecha: 2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB2304022329332	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	5,144,471.62	3,036,040.82	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2067780.86, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3068992.97, modificado 3036040.82)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 48 - 293834	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	293834	5	137	113	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:3280.55, meta_modificada:3280.55))	1	(geo1 (geo_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 48 Y CALLE 47, ENTRANDO A LA CD TRANSISTADO POR LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A DONDE SE ENCUENTRA UN BANCO DE COMPARTAMOS SE SIGUE DE FRE: lon: -91.42784107, lat:17.47173009))	30-10-2023	31-12-2023	3,036,040.82	3,036,040.82	3,036,040.82	3,036,040.82	3,036,040.82	3,036,040.82	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:3036.55))	0230332proyecto_P NICO, 230332proyecto_P ROCE50, 230332proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Trimestre 5.0, usuario: candela.cadenas, fecha: 2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB2304022329370	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	1,038,698.01	611,138.10	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:415475.2, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:623212.81, modificado 611138.1))	CONSTRUCCION DE GLARIACIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 - 294554	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	294554	5	137	113	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:703.71, meta_modificada:703.71))	1	(geo1 (geo_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 48, ENTRANDO A LA CD TRANSISTADO POR LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A DONDE SE ENCUENTRA UN BANCO DE COMPARTAMOS SE SIGUE DE FRE: lon: -91.42783144, lat:17.47177649))	30-10-2023	31-12-2023	611,138.10	611,138.10	611,138.10	611,138.10	611,138.10	611,138.10	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:703.71))	0230370proyecto_P NICO, 230370proyecto_P ROCE50, 230370proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Trimestre 5.0, usuario: candela.cadenas, fecha: 2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB2304022329381	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	10,000,000.00	5,862,541.85	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6000000.0, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6000000.0, modificado 5862541.85))	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE RIBALDO BOCA DEL CERRO - 284776	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	284776	5	202	188	0	(meta1 (unidad_medida Kilometro, meta:4.4, meta_modificada:4.4))	1	(geo1 (geo_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SO TRAMO SAN CARLOS, direccion:BOCA DEL CERRO RLOMETRO 3 + 800 PUEBLO BOCA DEL CERRO, 8996 BOCA DEL CERRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN CARLOS Y TRANSISTADO SOBRE LA CARRETERA TEL. lon: -91.46254569, lat:17.4693761))	30-10-2023	31-12-2023	5,862,541.85	5,862,541.85	5,862,541.85	5,862,541.85	5,862,541.85	5,862,541.85	0	(meta1 (unidad_medida Kilo metro, avance:4.4))	0232851proyecto_P NICO, 2302851proyecto_P ROCE50, 2302851proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, Trimestre 5.0, usuario: candela.cadenas, fecha: 2024-06-17)	Sin observaciones
2023 5	TAB2304022329610	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	1,884,628.05	1,009,756.19	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:308012.87, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6000000.0, modificado 1009756.19))	CONSTRUCCION DE GLARIACIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA VILLA LA TABLA CENTRO CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 286160	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	286160	5	4,239	3,042	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0))	1	(geo1 (geo_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COLONIA TACOTALPA, 66670 TACOTALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE FERROCARRIL GRACIA A PRINADO DE MADRUGA Y CALLE LONDOCO STA MARIA, ENTRANDO A LA CD POR LA CARRETERA A TESPASANANDO EL FERROCARRIL lon: -92.8281887, lat:17.59327498))	30-10-2023	31-12-2023	1,009,756.19	1,009,756.19	1,009,756.19	1,009,756.19	1,009,756.19	1,009,756.19	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:653.0))	0232951proyecto_P NICO, 2302951proyecto_P ROCE50, 2302951proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, Trimestre 5.0, usuario: yuliana.peregine, fecha: 2024-06-26)	Sin observaciones
2023 5	TAB2304022329643	Proyecto de inversión	003	004	003	003	003	003	6,616,353.78	4,148,808.09	01	(ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2798541.5, modificado 0, fi2 (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4168112.28, modificado 4148808.09))	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA VILLA TAPULALPA AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 296823	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	296823	5	1,423	1,448	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0))	1	(geo1 (geo_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO VILLA TAPULALPA, 66890 TAPULALPA, TACOTALPA TABASCO ENTRE CARRETERA A TAPULALPA Y CALLE LA CEBRA, CUANDO SE ESTA LLEVANDO AL PUESTO COMO REFERENCIA DONDE ESTA EL ARCO DE ACCESO AL PUEBLO EMPÉZ, lon: -92.78029616, lat:17.45840446))	30-10-2023	31-12-2023	4,148,808.09	4,148,808.09	4,148,808.09	4,148,808.09	4,148,808.09	4,148,808.09	0	(meta1 (unidad_medida Metros lineales, avance:352.0))	0232953proyecto_P NICO, 2302953proyecto_FI N, 2302953proyecto_FI N, 2302953proyecto_FI N)	Terminado	Valido	obs1: (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, Trimestre 5.0, usuario: yuliana.peregine, fecha: 2024-06-27), obs2: (observación ajustar al 100%, verificar importe, trimestre 5.0, usuario: yuliana.peregine, fecha: 2024-06-27), obs3: (observación ajustar al 100%, verificar importe, trimestre 5.0, usuario: yuliana.peregine, fecha: 2024-06-27), obs4: (observación ajustar al 100%, verificar importe, trimestre 5.0, usuario: yuliana.peregine, fecha: 2024-06-27)	Sin observaciones

149

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
												ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
2023	5	TAB230402327919	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	18,118,935.20	10,634,801.52	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7247574.06, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,081,181,12E+7, modificado:71063480152E7)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	317903	5	190	192	0	(meta1) (unidad_medida: Kilometro, meta:4, meta_modificada:4.54)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7247574.06, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,081,181,12E+7, modificado:71063480152E7)	13-11-2023	31-12-2023	10,634,801.52	10,634,801.52	10,634,801.52	10,634,801.52	10,634,801.52	0	10,634,801.52	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7247574.06, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,081,181,12E+7, modificado:71063480152E7)	2328979/proyecto_P ROCECO, 2328979/proyecto_INICIO, 2328979/proyecto_FI N	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7247574.06, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,081,181,12E+7, modificado:71063480152E7)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402327134	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	9,276,419.87	5,565,651.92	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710587.95, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5865651.92, modificado:5565651.92)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cardenas	318415	5	248	256	0	(meta1) (unidad_medida: Kilometro, meta:2.52, meta_modificada:4.252)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710587.95, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5865651.92, modificado:5565651.92)	26-05-2023	08-08-2023	5,565,651.92	5,565,651.92	5,565,651.92	5,565,651.92	5,565,651.92	0	5,565,651.92	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710587.95, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5865651.92, modificado:5565651.92)	2327134/proyecto_P ROCECO, 2327134/proyecto_INICIO, 2327134/proyecto_FI N	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710587.95, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5865651.92, modificado:5565651.92)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402327147	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	4,566,978.00	2,787,668.00	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838381.2, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707696.8, modificado:2757696.8)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	316823	5	291	301	0	(meta1) (unidad_medida: Kilometro, meta:2.13, meta_modificada:2.13)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838381.2, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707696.8, modificado:2757696.8)	27-08-2023	25-08-2023	2,787,668.00	2,787,668.00	2,787,668.00	2,787,668.00	2,787,668.00	0	2,787,668.00	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838381.2, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707696.8, modificado:2757696.8)	2327147/proyecto_U NICIO, 2327147/proyecto_P ROCECO	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838381.2, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707696.8, modificado:2757696.8)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402328407	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	4,112,757.43	2,443,688.97	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645102.97, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467654.46, modificado:2443688.97)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centro	358852	5	148	141	0	(meta1) (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:2032.0, meta_modificada:2032.0)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645102.97, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467654.46, modificado:2443688.97)	28-11-2023	31-12-2023	2,443,688.97	2,443,688.97	2,443,688.97	2,443,688.97	2,443,688.97	0	2,443,688.97	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645102.97, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467654.46, modificado:2443688.97)	2328407/proyecto_U NICIO, 2328407/proyecto_P ROCECO, 2328407/proyecto_FI N	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645102.97, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467654.46, modificado:2443688.97)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402328473	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	4,821,082.70	2,892,649.67	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228428.12, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593654.58, modificado:2892649.67)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	361874	5	227	228	0	(meta1) (unidad_medida: Kilometro, meta:1.61, meta_modificada:1.61)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228428.12, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593654.58, modificado:2892649.67)	27-06-2023	25-08-2023	2,892,649.67	2,892,649.67	2,892,649.67	2,892,649.67	2,892,649.67	0	2,892,649.67	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228428.12, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593654.58, modificado:2892649.67)	2328473/proyecto_P ROCECO, 2328473/proyecto_INICIO, 2328473/proyecto_FI N	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228428.12, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593654.58, modificado:2892649.67)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402328479	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	2,103,005.26	1,234,488.41	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841202.1, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261803.15, modificado:1234488.41)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	361959	5	1,468	1,411	0	(meta1) (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841202.1, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261803.15, modificado:1234488.41)	28-11-2023	31-12-2023	1,234,488.41	1,234,488.41	1,234,488.41	1,234,488.41	1,234,488.41	0	1,234,488.41	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841202.1, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261803.15, modificado:1234488.41)	2328479/proyecto_U NICIO, 2328479/proyecto_P ROCECO, 2328479/proyecto_FI N	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841202.1, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261803.15, modificado:1234488.41)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402329480	Proyecto de inversión	33	004	FAIS	003	FAIS	003	4,054,708.34	2,432,824.45	0	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821465.34, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432343.11, modificado:2432824.45)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	362516	5	61	60	0	(meta1) (unidad_medida: Kilometro, meta:1.61, meta_modificada:1.61)	1	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821465.34, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432343.11, modificado:2432824.45)	27-08-2023	10-08-2023	2,432,824.45	2,432,824.45	2,432,824.45	2,432,824.45	2,432,824.45	0	2,432,824.45	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821465.34, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432343.11, modificado:2432824.45)	2328488/proyecto_U NICIO, 2328488/proyecto_P ROCECO, 2328488/proyecto_FI N	Terminado	Valido	Avance	(1) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821465.34, modificado:0.0) (2) (ciclo_recurso_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432343.11, modificado:2432824.45)	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
										NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO						DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS
2023	5	TAB230402328659	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	5,655,389.37	3,365,012.74	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO RANCHERA JOSE G. ARRIETA CALLE BENTO JUAREZ - 355649	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	366649	5	18	22	0	1 (meta) (unidad_medida Metro lineales, meta 184.5, meta_modificada a 184.79)	1	30-11-2023	31-12-2023	3,365,012.74	3,365,012.74	3,365,012.74	3,365,012.74	3,365,012.74	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CO-00876-0077-2023-0023-contrata COMERCIALIZADORA Y EDUCADORA ENRIRES, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2641711.38, importe_modificado:594171.91)	1 (meta) (unidad_medida Metro lineales, avance:164.9)	232859/proyecto_NICO, 232860/proyecto_P ROCESS, 232869/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centro S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-07-04)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402328676	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	13,206,084.98	7,923,650.69	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL PETRIZO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN EL PERIFERICO MUNICIPAL - 360169	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Balancan	360169	5	6,769	6,231	0	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, meta 2.5, meta_modificada a 2.2)	1	09-12-2023	31-12-2023	7,923,650.69	7,923,650.69	7,923,650.69	7,923,650.69	7,923,650.69	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CONT-185-FSE-002-2023-contrata FELIX DAVID ZURIGA ZURIGA, convenio MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1,320004687, importe_modificado:1,3209,048967)	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, avance:2.9)	232867/proyecto_NICO, 232868/proyecto_P ROCESS, 232867/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancan S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-06-15)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402329045	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	8,248,562.46	4,948,137.48	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, VILLA QUETZALCOATL CUATRO POBLADOS - 369169	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancan	369169	5	352	345	0	1 (meta) (unidad_medida Metro lineales, meta 2035.0, meta_modificada a 2035.0)	1	08-12-2023	31-12-2023	4,948,137.48	4,948,137.48	4,948,137.48	4,948,137.48	4,948,137.48	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CONT-185-FSE-002-2023-contrata GRUPO ORIHON, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:8248562.46, importe_modificado:8248562.46)	1 (meta) (unidad_medida Metro lineales, avance:2035.0)	232904/proyecto_NICO, 232904/proyecto_P ROCESS, 232904/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancan S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-06-13)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402329128	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	3,660,069.95	2,200,841.97	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO, EL COGALITO - 369669	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	369669	5	928	990	0	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, meta 1.82, meta_modificada a 1.82)	1	23-10-2023	31-12-2023	2,200,841.97	2,200,841.97	2,200,841.97	2,200,841.97	2,200,841.97	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CO-007034-FSE-2023-070-OP135/2023, contrata LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3660069.95, importe_modificado:366069.95)	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, avance:1.60)	232912/proyecto_NICO, 232912/proyecto_P ROCESS, 232912/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-06-13)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402329133	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	4,074,572.79	2,444,743.67	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERA SAN JOSE DEL CARMEN - 369970	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	369970	5	284	225	0	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, meta 1.82, meta_modificada a 1.82)	1	21-12-2023	31-12-2023	2,444,743.67	2,444,743.67	2,444,743.67	2,444,743.67	2,444,743.67	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CO-007034-FSE-2023-071-OP136/2023, contrata CARLOS ALBERTO GARCIA DE LOS SANTOS, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4074572.79, importe_modificado:4074572.79)	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, avance:1.69)	232913/proyecto_NICO, 232913/proyecto_P ROCESS, 232913/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-06-13)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402329917	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	4,817,742.82	2,890,645.57	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERA GREGORIO MENDOZA MAGAÑA - 409328	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	409328	5	440	469	0	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, meta 2.0, meta_modificada a 2.0)	1	23-10-2023	21-12-2023	2,890,645.57	2,890,645.57	2,890,645.57	2,890,645.57	2,890,645.57	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CO-007034-FSE-2023-074-OP137/2023, contrata CONSTRUCTO RA VERVILL, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4817742.82, importe_modificado:4817742.82)	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, avance:2.0)	232961/proyecto_NICO, 232961/proyecto_P ROCESS, 232961/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-06-15)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402329965	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y Municipales	2023	003-FAIS Entidad	2,665,038.00	1,551,323.15	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERA EL GUALUCCO - 410390	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	410390	5	172	173	0	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, meta 1.03, meta_modificada a 1.03)	1	23-10-2023	04-12-2023	1,551,323.15	1,551,323.15	1,551,323.15	1,551,323.15	1,551,323.15	1 (meta) (tipo_obra_obra_numero_contrato CO-007034-FSE-2023-075-OP138/2023, contrata NOE MARQUEZ LOPEZ, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2665038.00, importe_modificado:266538.00)	1 (meta) (unidad_medida Kilómetro, avance:1.03)	232965/proyecto_NICO, 232965/proyecto_P ROCESS, 232965/proyecto_FI N	Terminado	Valido	avances	0 (obs1) (observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla S.O, usuario candalariaadenoa, fecha:2024-06-13)	0 (obs1) (observación verificar, trimestre 5.0, usuario yulianaperegr, fecha:2024-09-26), 0 (obs2) (observación verificar, trimestre 5.0, usuario yulianaperegr, fecha:2024-06-26), 0 (obs3) (observación verificar, trimestre 5.0, usuario yulianaperegr, fecha:2024-06-26), 0 (obs4) (observación verificar, trimestre 5.0, usuario yulianaperegr, fecha:2024-06-26)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
											NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS			
2023	5	TAB230402230958	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	6,105,715.27	3,663,429.16	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24428811, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683429.16, modificado:3683429.16]	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 410498	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	410687	5	116	121	0	[meta1 (unidad_medida:Kilometro, meta:2.78, meta_modificada:2.78)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:CO-DOCTUBA-FISE-2023-075-OP01502203, comodatario:PROYECTO OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURGRITE, S.A. DE C.V., comodatario:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:6105715.27, importe_modificado:6105715.27)]	[meta1 (unidad_medida:Kilometro, avance:2.78)]	2320658/proyecto_INICIO	2320658/proyecto_FINICIO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-06-13)]	Sin observaciones
2023	5	TAB230402230963	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	1,587,689.91	652,814.95	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835075.96, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500119.95, modificado:652814.95]	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERIA EL PORVENIR - 410687	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centla	410687	5	116	121	0	[meta1 (unidad_medida:Kilometro, meta:0.8, meta_modificada:0.8)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:CO-DOCTUBA-FISE-2023-075-OP01402203, comodatario:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., comodatario:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1587689.91, importe_modificado:1587689.91)]	[meta1 (unidad_medida:Kilometro, avance:0.8)]	2320669/proyecto_INICIO	2320669/proyecto_PROCESO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-06-13)]	Sin observaciones
2023	5	TAB230402230965	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	6,968,962.93	4,193,377.76	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795585.17, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4193377.76, modificado:4193377.76]	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO - 410658	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Uso de espacios públicos	Sin identificar	Municipio de Teapa	410658	5	1,020	1,018	0	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:TEA-CONT-DOCTUBA-FISE-2023-075-OP01402203, comodatario:FELIX DAVID ZURIGA ZURIGA, comodatario:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:6968962.93, importe_modificado:6968962.93)]	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0)]	2320665/proyecto_INICIO	2320665/proyecto_FINICIO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Teapa - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-07-11)]	Sin observaciones
2023	6	TAB230402230074	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	1,124,097.32	680,365.27	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453838.93, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580395.36, modificado:680365.27]	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, CIUDAD DE PARASISO, COLONIA CENTRO, CALLE AGUILES SERDAN - 423795	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Paraiso	423795	5	274	222	0	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:CONT-DOCTUBA-PA-04000203, comodatario:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAY, S.A. DE C.V., comodatario:MUNICIPIO DE PARASISO, monto:1124097.32, importe_modificado:1134097.32)]	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0)]	2320074/proyecto_INICIO	2320074/proyecto_PROCESO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-06-26)]	Sin observaciones
2023	5	TAB230402230076	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	2,838,240.39	1,582,578.41	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058286.16, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582578.41, modificado:1582578.41]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, CIUDAD DE PARASISO, COLONIA CENTRO, CALLE AGUILES SERDAN - 423854	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Paraiso	423854	5	274	222	0	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:CONT-DOCTUBA-PA-04000203, comodatario:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAY, S.A. DE C.V., comodatario:MUNICIPIO DE PARASISO, monto:2838240.39, importe_modificado:238240.39)]	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0)]	2320076/proyecto_INICIO	2320076/proyecto_FINICIO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-06-26)]	Sin observaciones
2023	5	TAB230402230080	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	2,751,872.48	1,638,760.32	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937746.89, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582125.59, modificado:1638760.32]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, CIUDAD DE PARASISO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLAS BRAVO - 424022	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Paraiso	424022	5	185	152	0	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2189.4, meta_modificada:2189.4)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:CONT-DOCTUBA-PA-04000203, comodatario:LIDA MALDONADO FALCONI, comodatario:MUNICIPIO DE PARASISO, monto:2751872.48, importe_modificado:2731872.48)]	[meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2189.4)]	2320080/proyecto_INICIO	2320080/proyecto_FINICIO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-06-26)]	Sin observaciones
2023	5	TAB230402230083	Proyecto de inversión	33	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales Federales	2023	33	003-FAIS Entidades	246,728.13	147,987.05	R1 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.43, modificado:0.0], R2 [tipo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147987.05, modificado:147987.05]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, CIUDAD DE PARASISO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLAS BRAVO - 424145	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	424145	5	185	152	0	[meta1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0)]	1	0	0	0	0	0	0	0	[meta1 (tipo_obra:Otra Obra, numero_contrato:CONT-DOCTUBA-PA-04120203, comodatario:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, comodatario:MUNICIPIO DE PARASISO, monto:246728.13, importe_modificado:246728.13)]	[meta1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0)]	2320083/proyecto_INICIO	2320083/proyecto_PROCESO	Terminado	Valido	[obs1 (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso - Inimestra S.O. usuario:cardenalacadena, fecha:2024-06-26)]	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_RECORSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_RECORSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ID_ENTIDAD_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	5	TAB230402330085	Proyecto de inversión	33	004-FAIS	004-FAIS	2023	33	003-FAIS	1,341,220.04	604,652.84	CONSTRUCCION DE GUARNIQUETAS Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, CIUDAD DE PARASISO, COLONIA CENTRO, CALLE NICOLAS BRAVO - 424235	Tabasco	0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Paraiso	424235	0	169	152	0	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1246.0, meta_modificada: 1246.0)	Geo: (ew: municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PARASISO CENTRO, 86005 PARASISO, TABASCO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y GUERRER ZAMORA EN LA CIUDAD DE PARASISO POR LA CARRETERA QUE VA A LA FLUYA Y, EN LA CALL. lon: -93.21307584, lat: 18.43187864)	28-10-2023	07-12-2023	604,652.84	604,652.84	604,652.84	604,652.84	604,652.84	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1246.0)	233005proyecto_P	ROCESO, 233005proyecto_FI	Terminado	Valido	Observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, trimestre 5.0, usando candeleracademico, fecha: 2024-03-26)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402330087	Proyecto de inversión	33	004-FAIS	004-FAIS	2023	33	003-FAIS	6,092,793.26	3,849,674.29	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, RANCHERIA LAS FLORES SRA SECCION EL CERRO - 424307	Tabasco	0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Paraiso	424307	0	519	545	0	metas: (unidad_medida: Kilómetros, meta: 2.3, meta_modificada: 2.3)	Geo: (ew: municipio: 14, localidad: 33, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO PARASISO - RANCHERIA LAS FLORES EL CERRO KILOMETRO 21 + 460 RANCHERIA LAS FLORES SRA. SECCION EL CERRO, 8601 LAS FLORES SRA. SECCION EL CERRO, PARASISO TABASCO ENTRE CARRETERA QUE VA DE LA DE LA. lon: -93.27559499, lat: 18.42589039)	02-11-2023	21-12-2023	3,849,674.29	3,849,674.29	3,849,674.29	3,849,674.29	3,849,674.29	metas: (unidad_medida: Kilómetros, avance: 2.3)	233008proyecto_P	ROCESO, 233008proyecto_IN	Terminado	Valido	Observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, trimestre 5.0, usando candeleracademico, fecha: 2024-06-26)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402330091	Proyecto de inversión	33	004-FAIS	004-FAIS	2023	33	003-FAIS	5,250,134.22	3,150,080.07	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE PARASISO, RANCHERIA LAS FLORES ZDA SECCION - 424565	Tabasco	0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Paraiso	424565	0	478	508	0	metas: (unidad_medida: Kilómetros, meta: 1.7, meta_modificada: 1.7)	Geo: (ew: municipio: 14, localidad: 10, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO PARASISO - LAS FLORES ZDA. SECCION KILOMETRO 28 + 900 RANCHERIA LAS FLORES ZDA SECC. 5690 LAS FLORES ZDA. SECCION, PARASISO TABASCO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL QUE VA DE PARASISO A LAS FLORES ZDA. lon: -93.22802276, lat: 18.43784948)	27-11-2023	20-12-2023	3,150,080.07	3,150,080.07	3,150,080.07	3,150,080.07	3,150,080.07	metas: (unidad_medida: Kilómetros, avance: 1.7)	233009proyecto_P	ROCESO, 233009proyecto_FI	Terminado	Valido	Observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraiso, trimestre 5.0, usando candeleracademico, fecha: 2024-06-26)	Sin observaciones
2023	5	TAB23040233004	Proyecto de inversión	33	004-FAIS	004-FAIS	2023	33	003-FAIS	3,200,029.17	1,920,017.40	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA CACAHUATLALLO - 437448	Tabasco	0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Macuspána	437448	0	453	451	0	metas: (unidad_medida: Kilómetros, meta: 0.81, meta_modificada: 0.81)	Geo: (ew: municipio: 12, localidad: 185, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO MACUSPANA - CACAHUATLLO KILOMETRO 8 + 500 RANCHERIA CACAHUATLLO, 86706 CACAHUATLLO, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA A SAN CARLOS 8.5 KM DE LA CIUDAD DE MACUSPANA A MANO, lon: -92.5270049, lat: 17.91704256)	16-10-2023	29-11-2023	1,920,017.40	1,920,017.40	1,920,017.40	1,920,017.40	1,920,017.40	metas: (unidad_medida: Kilómetros, avance: 0.81)	233040proyecto_P	NICIO, 233040proyecto_IN	Terminado	Valido	Observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspána, trimestre 5.0, usando candeleracademico, fecha: 2024-06-26)	Sin observaciones
2023	5	TAB230402330041	Proyecto de inversión	33	004-FAIS	004-FAIS	2023	33	003-FAIS	6,639,637.43	3,983,120.36	CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERIA UNION Y LIBERTAD - 437923	Tabasco	0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Macuspána	437923	0	498	420	0	metas: (unidad_medida: Puentes, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	Geo: (ew: municipio: 12, localidad: 107, direccion: CAMINO TRAMO MACUSPANA - UNION Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 500 RANCHERIA UNION Y LIBERTAD, 86710 UNION Y LIBERTAD, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA A VILLAHERMOSA KM 24 A MANO DERECHA ENTRANDO POR SANTO, lon: -92.66507616, lat: 17.96249498)	01-11-2023	15-12-2023	3,983,120.36	3,983,120.36	3,983,120.36	3,983,120.36	3,983,120.36	metas: (unidad_medida: Puentes, avance: 1.0)	233041proyecto_P	ROCESO, 233041proyecto_IN	Terminado	Valido	Observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspána, trimestre 5.0, usando candeleracademico, fecha: 2024-06-26)	Sin observaciones
2023	5	TAB2304023300418	Proyecto de inversión	33	004-FAIS	004-FAIS	2023	33	003-FAIS	5,718,150.00	3,674,067.03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, COLONIA VILLAS LAS FLORES, DIVERSAS CALLES - 438133	Tabasco	0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Jonuta	438133	0	3,864	3,533	0	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1533.0, meta_modificada: 1533.0)	Geo: (ew: municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE OROUJODO VIOLETA Y GENERO SANJUAN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 86760 JONUTA, JONUTA TABASCO ENTRE CALLE LAS CALLES OROUJODO VIOLETA Y GENERO SANJUAN DE LA COLONIA VILLAS LAS FLORES EN LA CIUDAD DE JONUTA TABASCO Y, lon: -92.13658568, lat: 19.02547789)	20-11-2023	26-12-2023	3,674,067.03	3,674,067.03	3,674,067.03	3,674,067.03	3,674,067.03	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1533.0)	233048proyecto_P	ROCESO, 233048proyecto_IN	Terminado	Valido	Observación Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jonuta, trimestre 5.0, usando candeleracademico, fecha: 2024-06-26)	Sin observaciones

M.A.P.P. Carlos Jiménez de la Cruz

L.A. Miriam Priego Reyna

L.C.P. Edén Hernández Hernández

Encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Bienestar