

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| CICLO | TRIMESTRE | CICLO | CATEGORIA | M1_CICLO DE RECURSO | M1_RAMO | M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | M2_CICLO DE RECURSO | M2_RAMO | M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|--|----------|------------------------|------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|--|--|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|--|------------------|---|--|-------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2025 | 1 | TAB240202396333 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | | 5,785,902.43 | 5,644,428.79 | #1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5785902.43, modificado:5644428.79] | 07000838 | 27 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000838 | 5 | 115 | 92 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:0.5, localidad:91, direccion:Call Oriente s/n los mulatos, Comalcalco, lon:-93.234, lat:16.1713)} | 07-05-2024 | 10-07-2024 | 5,644,428.79 | 5,644,428.79 | 5,644,428.79 | 5,644,428.79 | 5,644,428.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino real el 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-07)} | Sin observaciones | | |
| 2025 | 1 | TAB240202399345 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 5,735,842.96 | 5,594,814.18 | #1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735842.96, modificado:5594814.18] | 07000839 | 27 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000839 | 5 | 137 | 144 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:0.3, localidad:31, direccion:Call Venustiano Carranza s/n, lon:-92.8737, lat:16.4334)} | 07-05-2024 | 10-07-2024 | 5,594,814.18 | 5,594,814.18 | 5,594,814.18 | 5,594,814.18 | 5,594,814.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | | | |
| 2025 | 1 | TAB240202399870 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 12,858,623.75 | 12,858,623.75 | #1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12858623.75, modificado:12858623.75] | 07000860 | 27 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000860 | 5 | 324 | 334 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:0.12, localidad:91, direccion:Av. primero de mayo, lon:-92.477138, lat:17.882266)} | 04-06-2024 | 11-07-2024 | 12,858,623.75 | 12,858,623.75 | 12,858,623.75 | 12,858,623.75 | 12,858,623.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | | | |
| 2025 | 1 | TAB240202399884 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 3,274,100.43 | 3,194,372.32 | #1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274100.43, modificado:3194372.32] | 07000861 | 27 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000861 | 5 | 85 | 78 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)} | 1 | {geo1: (eve_municipio:0.16, localidad:58, direccion:Call Manuel Buella s/n, lon:-92.9636, lat:17.7049)} | 06-06-2024 | 11-07-2024 | 3,194,372.32 | 3,194,372.32 | 3,194,372.32 | 3,194,372.32 | 3,194,372.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | | | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMERA TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | SUB_CICLO DE RECURSO | IF1 - RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | IF2 - CICLO DE RECURSO | IF2 - RAMO | IF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APPROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | AVANCE_FINANCERO | | | | | | ESTADOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|---|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|---------|---|------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | FUENTES_FINANCIARIAS | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | CANTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS |
| 2025 | 1 | TAB240302441997 | Proyecto de inversión | 2024 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | | 5,832,044.23 | 5,832,026.65 | IF1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5832044.23, modificado:5832026.65] | 0700904 Construcción de 5 Aulas, Serv. Sanit. en Estructura U-2C y Escalera (Incluye Demol. de los Edificios B, C, y E) en la Primaria Diana Laura Rojas Viuda de Colosio, con clave 27DFR2004N, Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 0700904 | 0 | 166 | 188 | 0 | [meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:6.0)] | 1 | [geo:1: (ove_municipio:0-4, localidad:1, direccion:Av. las Fuentes s/n Col. Villa las Fuentes, lon:-92.9194, lat:17.9878)] | 29-07-2024 | 09-10-2024 | 5,832,026.65 | 5,832,026.65 | 5,832,026.65 | 5,832,026.65 | 5,832,026.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0)] | Terminado | Valido | [obs:1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-04-08)] | Sin observaciones |
| 2025 | 1 | TAB240302442004 | Proyecto de inversión | 2024 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | | 4,477,661.41 | 4,395,264.57 | IF1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4477661.41, modificado:4395264.57] | 0700905 Construcción de 4 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. a Circuladora D. E. (inc. Demol. del Edificio D) en la Primaria Francisco González Bocanegra con clave 27DPR1184H, Benito Juárez, Campo Magallanes, Mpio. Cárdenas, Tabasco, Fam Básico 2024 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 0700905 | 5 | 161 | 178 | 0 | [meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:6.0)] | 1 | [geo:1: (ove_municipio:0-2, localidad:29, direccion:Call e Benito Juárez s/n Campos Magallanes, lon:-93.9082, lat:18.1773)] | 29-07-2024 | 09-10-2024 | 4,395,264.57 | 4,395,264.57 | 4,395,264.57 | 4,395,264.57 | 4,395,264.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0)] | Terminado | Valido | [obs:1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-04-08), obs:2: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-04-08)] | Sin observaciones |
| 2025 | 1 | TAB240302442023 | Proyecto de inversión | 2024 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | | 7,246,776.69 | 7,246,776.69 | IF1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7246776.69, modificado:7246776.69] | 0700908 Construcción de 7 Aulas, Servicio Sanitario y Obra Exterior en Estructura U-2C (Incluye Demolición del Edificio A) en la Secundaria Jesús Reyes Heróles, con clave 27DES0023H, Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 0700908 | 8 | 327 | 326 | 0 | [meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)] | 1 | [geo:1: (ove_municipio:0-4, localidad:1, direccion:Call e Matilde Pérez Frias s/n Col. Jose Maria Pino Suarez, lon:-92.92323, lat:18.025726)] | 26-07-2024 | 09-10-2024 | 7,246,776.69 | 7,246,776.69 | 7,246,776.69 | 7,246,776.69 | 7,246,776.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0)] | Terminado | Valido | [obs:1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-04-08)] | Sin observaciones |
| 2025 | 1 | TAB240302442027 | Proyecto de inversión | 2024 | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | | | | 1,401,953.35 | 1,352,890.87 | IF1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401953.35, modificado:1352890.87] | 0700912 Construcción de 2 Aulas, Banda Perimetral y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A) en el Jardín de Niños Juan de la Barrera, con clave 27DJN0079Z, Haimango 2da. Sección (La Mora), Mpio. de Cunduacán, Tabasco, Fam Básico 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 0700912 | 8 | 53 | 61 | 0 | [meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)] | 1 | [geo:1: (ove_municipio:0-6, localidad:117, direccion:Call e Ejido Haimango 2da. sección (la mora), lon:-93.2093, lat:18.1559)] | 26-07-2024 | 09-10-2024 | 1,352,890.87 | 1,352,890.87 | 1,352,890.87 | 1,352,890.87 | 1,352,890.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0)] | Terminado | Valido | [obs:1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-04-08)] | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVAN ES FISIC S | FO TO S | ESTATU S | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|---|------------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|---------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO DE RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APPROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_REFERENCIA | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFERIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2025 | 1 | TAB240302442065 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2,911,106.91 | 2,911,105.85 | {#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911106.91, modificado:2911105.85]} | 07000914 Construcción de 4 Aulas y Obra Exterior (incluye Demolición de los Edificios A, B, D, E, F) en la Escuela Primaria Emma Bertha Darwin de Vidal, con clave monto:2911106.91, modificado:2911105.85} | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000914 | S | 51 | 52 | 0 | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]] | 1 | {geo1: [cve_municipio:04, localidad:34, direccion:Call e Ra Asociato Canabal 2da sección s/n, lon:-93.0241, lat:17.9790]} | 26-07-2024 | 09-10-2024 | 2,911,105.85 | 2,911,105.85 | 2,911,105.85 | 2,911,105.85 | 2,911,105.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]} | Terminado | Valido | (obs1: [observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-09]) | Sin observaciones | |
| 2025 | 1 | TAB240402515082 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2,377,987.50 | 2,318,958.54 | {#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377987.5, modificado:2318958.54]} | 07000906 Construcción de 2 Aulas, Subestación Eléctrica de 75 KVA y Obra Exterior (incluye Demolición del Edificio A) en la Escuela Primaria Emilio Portes Gil, con clave 27DPR0190E, Buena Vista 1ra. Sección, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000906 | S | 201 | 208 | 0 | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0]] | 1 | {geo1: [cve_municipio:10, localidad:61, direccion:Call e Buena Vista 1ra. sección, lon:-92.750132, lat:18.145014]} | 09-12-2024 | 14-01-2025 | 2,318,958.54 | 2,318,958.54 | 2,318,958.54 | 2,318,958.54 | 2,318,958.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]} | Terminado | Valido | (obs1: [observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-09]) | Sin observaciones | |
| 2025 | 1 | TAB240402515099 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 2,368,972.42 | 2,299,973.20 | {#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368972.42, modificado:2299973.2]} | 07000909 Construcción de 2 Aulas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (incluye Demolición) en la Primera Adán Cordova Magaña, con clave 27DPR0563K, Pueblo Viejo, Mpio. de Jalpa de Méndez, Tabasco, FAM Básico 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000909 | S | 82 | 72 | 0 | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]] | 1 | {geo1: [cve_municipio:10, localidad:26, direccion:Call e Rancheria Pueblo Viejo, lon:-93.090696, lat:18.199304]} | 06-12-2024 | 14-01-2025 | 2,299,973.20 | 2,299,973.20 | 2,299,973.20 | 2,299,973.20 | 2,299,973.20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]} | Terminado | Valido | (obs1: [observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-09]) | Sin observaciones | |
| 2025 | 1 | TAB240402515113 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 682,052.29 | 667,867.04 | {#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682052.29, modificado:667867.04]} | 07000910 Construcción de 1 Aula y Obra Exterior en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27DJN0054R Poblado C-14 General Plutarco Elías Calles, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Básico 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000910 | S | 64 | 64 | 0 | [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0]] | 1 | {geo1: [cve_municipio:02, localidad:94, direccion:Call e S Miguel Hidalgo Centro, lon:-93.519051, lat:18.121332]} | 06-12-2024 | 14-01-2025 | 667,867.04 | 667,867.04 | 667,867.04 | 667,867.04 | 667,867.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]} | Terminado | Valido | (obs1: [observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazar c, fecha:2025-04-09]) | Sin observaciones | |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| DETALLE_PROYECTO | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|---|----------------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|----------|------------------------|---------------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---|-------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------------|---------------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | IF1_CICLO_DE_RECURSO | IF1_RAJO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | IF2_CICLO_DE_RECURSO | IF2_RAJO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APPROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2025 | 1 | TAB240402515132 | Proyecto de inversión | 2024 | 33- | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica para Entidades Federativas y Municipios | | | | 2,212,400.17 | 2,157,638.73 | {(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212400.17, modificado:2157638.73})} | 0700911 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 0700911 | 5 | 64 | 64 | 0 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo: {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:Call e 5 Miguel Hidalgo Centro, lat:-93.610951, lat:18.121332}}} | 06-12-2024 | 14-01-2025 | 2,157,638.73 | 2,157,638.73 | 2,157,638.73 | 2,157,638.73 | 2,157,638.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}} | Terminado | Valido | {obs: {obs1: {observacion:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reympaalazarc, fecha:2025-04-09}}} | Sin observaciones | | |
| 2025 | 1 | TAB240402515144 | Proyecto de inversión | 2024 | 33- | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica para Entidades Federativas y Municipios | | | | 591,440.26 | 579,761.91 | {(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591440.26, modificado:579761.91})} | 07400918 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 0700918 | 5 | 15 | 9 | 0 | {meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo: {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ca misno tramo Chanero- Constitución de 1917 al margen izquierdo, lon:-92.017778, lat:17.985833}}} | 06-12-2024 | 14-01-2025 | 579,761.91 | 579,761.91 | 579,761.91 | 579,761.91 | 579,761.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0}} | Terminado | Valido | {obs: {obs1: {observacion:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reympaalazarc, fecha:2025-04-09}}} | Sin observaciones | | |


SERAFIN ADRIAN LOPEZ REYES
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | FT_CICLO DE RECURSO | FT_RAMO | FT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FT_CICLO DE RECURSO | FT_RAMO | FT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_INDICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOFERENCIA | GEOFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---|--|----------|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|--|--|-------------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | | | CONTRATOS | ESTATUS |
| 2025 | 1 | TAB240202400058 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | | 691,425.28 | 595,673.48 | {#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:595673.48}} | 07000872 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000872 | S | 94 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle ninguno s/n, lon:-93.448049, lat:18.116311}} | 08-06-2024 | 12-07-2024 | 595,673.48 | 595,673.48 | 595,673.48 | 595,673.48 | 595,673.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | Terminado | Valido avances | {obs1: {observación: Este proyecto tiene como fecha de término: 31/03/25, trimestre: 1.0, usuario: reynap salazar, fecha: 2025-04-08}} | Sin observaciones | | |
| 2025 | 1 | TAB240202400372 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | 400,000.00 | 390,176.24 | {#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:390176.24}} | 07000874 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000874 | S | 175 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Calle Villa Aldama s/n, lon:-93.3599, lat:18.24011}} | 08-06-2024 | 12-07-2024 | 390,176.24 | 390,176.24 | 390,176.24 | 390,176.24 | 390,176.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | Terminado | Valido avances | {obs1: {observación: Este proyecto tiene como fecha de término: 31/12/24, trimestre: 1.0, usuario: reynap salazar, fecha: 2025-04-08}} | Sin observaciones | | | |
| 2025 | 1 | TAB240302442706 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | 1,566,807.18 | 1,454,286.80 | {#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568807.18, modificado:1454286.8}} | 07000893 | Tabasco | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000893 | S | 1,142 | 1,044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Zaragoza 1, lon:-93.1743, lat:18.06541}} | 24-07-2024 | 10-10-2024 | 1,454,286.80 | 1,454,286.80 | 1,454,286.80 | 1,454,286.80 | 1,454,286.80 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | Terminado | Valido avances | {obs1: {observación: Este proyecto tiene como fecha de término: 31/03/25, trimestre: 1.0, usuario: reynap salazar, fecha: 2025-04-08}} | Sin observaciones | | | |

SERAFÍN ADRIÁN LÓPEZ REYES
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | R1_CICLO DE RECURSO | R1_RAMO | R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | R2_CICLO DE RECURSO | R2_RAMO | R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MULIERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE_FINANCERO | | | | | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|--------------------|---|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | | | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS |
| 2025 | 1 | TAB240202400780 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipal | | | | 5,811,546.00 | 5,669,825.30 | 07000871 (R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811546.0, modificado:5669825.3)) | 07000871 Mantenimiento General de la Infraestructura asistente en el Campus Universitario. Etapa 5 de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000871 | S | 2,295 | 2,391 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologuación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894)} | 08-06-2024 | 12-07-2024 | 5,669,825.30 | 5,669,825.30 | 5,669,825.30 | 5,669,825.30 | 5,669,825.30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones |
| 2025 | 1 | TAB240302444643 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipal | | | | 411,173.90 | 401,806.21 | 07000884 (R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411173.9, modificado:401806.21)) | 07000884 Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocuilzapotlán, Mpio. De Centro, Tabasco, FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000884 | S | 185 | 466 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365)} | 25-07-2024 | 14-10-2024 | 401,806.21 | 401,806.21 | 401,806.21 | 401,806.21 | 401,806.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones |
| 2025 | 1 | TAB240302444665 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipal | | | | 310,496.09 | 302,901.62 | 07000885 (R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310496.09, modificado:302901.62)) | 07000885 Construcción de Estrado en Estructura Metálica en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocuilzapotlán, Mpio. de Centro, Tabasco, FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000885 | S | 185 | 466 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365)} | 25-07-2024 | 14-10-2024 | 302,901.62 | 302,901.62 | 302,901.62 | 302,901.62 | 302,901.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones |
| 2025 | 1 | TAB240302444872 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipal | | | | 2,995,404.00 | 2,960,484.35 | 07000886 (R1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995404.0, modificado:2960484.35)) | 07000886 Construcción de Trabajos Complementarios de la Fachada Principal para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la UPCH, con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000886 | S | 2,295 | 2,391 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologuación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894)} | 25-07-2024 | 14-10-2024 | 2,960,484.35 | 2,960,484.35 | 2,960,484.35 | 2,960,484.35 | 2,960,484.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025

| CICLO TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | TIPO_CICLO DE RECURSO | R1_RAMO | R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | R2_CICLO DE RECURSO | R2_RAMO | R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MULIERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------|---------------|--|--------------------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|--|-------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | | | | | ESTATUS | FLUJO |
| 2025 | TAB2 40302 44489 1 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | | 8,575,702.00 | 8,575,700.39 | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575700.39)) | 07000924 Construcción de la 2da. Etapa de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero de la UIET con clave 27E10002E, Vicente Guerrero Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000924 | S | 170 | 78 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Calle Mariano Matamoros s/n, lon:-92.890424, lat:18.386097)) | 05-08-2024 | 14-10-2024 | 8,575,700.39 | 8,575,700.39 | 8,575,700.39 | 8,575,700.39 | 8,575,700.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | |
| 2025 | TAB2 40302 44490 1 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | | 8,575,702.00 | 8,575,701.89 | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575701.89)) | 07000925 Construcción de la 2da. Etapa de la Biblioteca Comunitaria y Obra Complementaria en la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas de la UIET con clave 27E10003D, Tamulte de las Sabanas, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2024 | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000925 | S | 314 | 142 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Lázaro Cárdenas s/n, lon:-92.784681, lat:18.156819)) | 15-08-2024 | 14-10-2024 | 8,575,701.89 | 8,575,701.89 | 8,575,701.89 | 8,575,701.89 | 8,575,701.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | |
| 2025 | TAB2 40302 44490 7 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | | 10,519,632.00 | 10,519,632.00 | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0519632E7, modificado:1.0519632E7)) | 07000927 Conclusión de módulos y tablets del edificio "Centro Cultural Universitario" de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU002E, Paseo y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000927 | S | 2,295 | 2,391 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894)) | 15-08-2024 | 14-10-2024 | 10,519,632.00 | 10,519,632.00 | 10,519,632.00 | 10,519,632.00 | 10,519,632.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino: 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | |
| 2025 | TAB2 40302 44491 9 | Proyecto de inversión | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | | | | 19,781,267.00 | 19,781,266.99 | (#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9781267E7, modificado:1.97812669E7)) | 07000928 Construcción del Edificio de Laboratorios de Reproducción Animal y Cubículos para Docentes (incluye Demolición), en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU1968J, Huasteca, 1ra. Sección, Mpio. de centro, Tabasco. FAM Superior 2024. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 07000928 | S | 580 | 760 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)) | 1 | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Calle carretera Vhsa-Teapa km. 25, lon:-92.9194, lat:17.9878)) | 01-08-2024 | 14-10-2024 | 19,781,266.99 | 19,781,266.99 | 19,781,266.99 | 19,781,266.99 | 19,781,266.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)} | Terminado | Valido o avances | {obs1: (observación:Este proyecto tiene como fecha de termino 31/03/25, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-04-08)} | Sin observaciones | |

9

