

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODALIDAD: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APPROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS		ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
												ENTIDAD	MUNICIPIO																													OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240202399327	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	33-	1007-FAM	10,833,499.18	10,833,464.33	{#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083349916E7, modificado:1.083346433E7]}	07000837	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000837	S	104	122	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:09, localidad:1, direccion:Call e Benito Juárez García # 392, Col. Centro, Jalapa, lon:-92.8122, lat:17.717]}]}	07-05-2024	10-07-2024	10,833,464.33	10,833,464.33	10,833,464.33	10,833,464.33	10,833,464.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}	Terminado	Valido	{obs1: [observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 15-12-24, trimestre:6.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25]}	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399333	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	33-	1007-FAM	5,785,602.43	5,644,428.79	{#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5785602.43, modificado:5644428.79]}	07000838	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000838	S	115	92	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:05, localidad:91, direccion:Call e Oriente s/n los molinos, Comalcalco, lon:-93.234, lat:18.1713]}]}	07-05-2024	10-07-2024	5,644,428.79	5,644,428.79	5,644,428.79	5,644,428.79	5,644,428.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0]}	Terminado	Valido	{obs1: [observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:6.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25]}	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399345	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	33-	1007-FAM	5,736,842.96	5,594,614.18	{#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5736842.96, modificado:5594614.18]}	07000839	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000839	S	137	144	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:03, localidad:31, direccion:Call e Venustiano Carranza s/n, lon:-92.8737, lat:18.4334]}]}	07-05-2024	10-07-2024	5,594,614.18	5,594,614.18	5,594,614.18	5,594,614.18	5,594,614.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0]}	Terminado	Valido	{obs1: [observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:6.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-30]}	{obs1: [observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yulianapregioh, fecha:2025-06-27], obs2: [observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yulianapregioh, fecha:2025-06-27], obs3: [observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yulianapregioh, fecha:2025-06-27], obs4: [observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:yulianapregioh, fecha:2025-06-27]}]}		
2024	5	TAB240202399351	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	33-	1007-FAM	4,547,268.95	4,546,913.63	{#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547268.95, modificado:4546913.63]}	07000840	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000840	S	108	80	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:08, localidad:1, direccion:Tier ra Nueva 3ra. Sección, lon:-93.4756, lat:17.6996]}]}	07-05-2024	10-07-2024	4,546,913.63	4,546,913.63	4,546,913.63	4,546,913.63	4,546,913.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0]}	Terminado	Valido	{obs1: [observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 15-12-24, trimestre:6.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25]}	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399359	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	33-	1007-FAM	2,914,302.36	2,844,176.36	{#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914302.36, modificado:2844176.36]}	07000841	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000841	S	47	31	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:223, direccion:Call e Trinidad Malpica s/n, lon:-92.1932, lat:17.6013]}]}	03-10-2024	03-10-2024	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0]}	Terminado	Valido	{obs1: [observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 15-09-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25]}	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DE EJERCICIO 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	COBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMEBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERRENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAMPUS	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240202399367	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,597,823.87	2,533,539.36	07000842 (Ejido_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2597823.87, modificado 2533539.36)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000842	S	37	37	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 6.0])	1	geo1: [cve_municipio 9, localidad 11, direccion chip linar Trasección Jalapa, lon-92.779424, lat.17.782468]	09-05-2024	10-07-2024	2,533,539.36	2,533,539.36	2,533,539.36	2,533,539.36	2,533,539.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 6.0])		Terminado	Validado	(obs1 [observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre 5.0, usuario reynapalazar c, fecha: 2025-06-26])	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399461	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,623,274.65	2,554,531.87	07000843 (Ejido_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2623274.65, modificado 2554531.87)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000843	S	175	167	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0])	1	geo1: [cve_municipio 13, localidad 17, direccion Calle ejido Lomitas, Nacajuca, lon-92.9511, lat.18.0544]	09-05-2024	10-07-2024	2,554,531.87	2,554,531.87	2,554,531.87	2,554,531.87	2,554,531.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0])		Terminado	Validado	(obs1 [observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre 5.0, usuario reynapalazar c, fecha: 2025-06-26])	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399468	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,074,350.54	2,020,915.63	07000844 (Ejido_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2074350.54, modificado 2020915.63)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000844	S	181	182	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0])	1	geo1: [cve_municipio 10, localidad 23, direccion Calle Mecacoán sin Jalpa de Méndez, lon-93.08218, lat.18.231964]	09-05-2024	10-07-2024	2,020,915.63	2,020,915.63	2,020,915.63	2,020,915.63	2,020,915.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0])		Terminado	Validado	(obs1 [observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre 5.0, usuario reynapalazar c, fecha: 2025-06-26])	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399738	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,056,791.78	2,056,791.36	07000845 (Ejido_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2056791.78, modificado 2056791.36)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000845	S	41	41	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	geo1: [cve_municipio 3, localidad 31, direccion Venustiano Carranza 6ra, lon-92.8737, lat.16.49346]	09-06-2024	11-07-2024	2,056,791.36	2,056,791.36	2,056,791.36	2,056,791.36	2,056,791.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0])		Terminado	Validado	(obs1 [observación Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre 5.0, usuario reynapalazar c, fecha: 2025-06-26])	Sin observaciones		
2024	5	TAB240202399745	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,752,531.77	1,719,614.50	07000846 (Ejido_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1752531.77, modificado 1719614.50)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000846	S	47	31	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0])	1	geo1: [cve_municipio 12, localidad 223, direccion Calle Ejido Trinidad Matpeca, lon-92.1632, lat.17.86139]	09-05-2024	11-07-2024	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0])		Terminado	Validado	(obs1 [observación Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre 5.0, usuario reynapalazar c, fecha: 2025-06-26])	Sin observaciones		

PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_APROBADO	MONTO GLOBAL_INDICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERGEDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	VALIDACION	OBSERVACIONES_CAMPUS	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240202399751	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	1,616,264.32	1,575,372.19	07000847	Mantenimiento en los edificios A, C y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27DJN03011, Villatermas, Mpio. de Centro, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000847	S	43	43	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 04, localidad: 1, direccion: Calle 5 s/n, lon: -92.985293, lat: 17.974641])	10-05-2024	11-07-2024	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0])	Terminado	Validación	(obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre: 5.0, usuario: reynapalazar@ce, fecha: 2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202399757	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	863,626.53	842,515.08	07000848	Mantenimiento en el Edificio A y Obra Complementaria en la Escuela Primaria Manuel Olmos Cruz, con clave 27DPR1736Q, Chiplinar 1ra. Sección, Mpio. Jalapa, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000848	S	37	37	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 09, localidad: 11, direccion: Carratera Municipal tramo San Miguel Alzara Chiplinar, lon: -92.779424, lat: 17.762468])	13-05-2024	11-07-2024	842,515.08	842,515.08	842,515.08	842,515.08	842,515.08	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0])	Terminado	Validación	(obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre: 5.0, usuario: reynapalazar@ce, fecha: 2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202399794	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	709,524.28	693,702.71	07000849	Construcción de 1 Aula y Obra Exterior en las Escuelas Primaria José Vasconcelos, con clave 27DPR115D, Simón Satal 2da. Sección (San Martín), Mpio. de Macuspana, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000849	S	36	37	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 09, localidad: 265, direccion: Calle Simón Satal 2da. sección (San Martín), lon: -92.5996, lat: 17.6008])	10-05-2024	11-07-2024	693,702.71	693,702.71	693,702.71	693,702.71	693,702.71	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0])	Terminado	Validación	(obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre: 5.0, usuario: reynapalazar@ce, fecha: 2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202399861	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	8,237,398.75	8,237,398.40	07000859	Construcción de 8 Aulas, Dirección, Serv. Sant. y O. E. (Incluye Demol. de los Edif. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) en la Primaria Aquiles Serdán, con clave 27DPR1367P, Santana 2da. sección B (La Palma), Mpio. Cárdenas, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000859	S	124	89	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 11.0, meta_modificada: 11.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 02, localidad: 76, direccion: Calle e Rachería Santana 2da. sección B la palma, lon: -93.4914, lat: 16.1747])	08-06-2024	11-07-2024	8,237,398.40	8,237,398.40	8,237,398.40	8,237,398.40	8,237,398.40	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	Terminado	Validación	(obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre: 5.0, usuario: reynapalazar@ce, fecha: 2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202399870	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	12,856,623.75	12,856,623.75	07000860	Construcción de 7 Aulas, Administración, Serv. Sant., Lab. Multiple, Bar y O. E. (Incluye Demol. de los Edif. A y B) en la Secundaria Teórica 19, con clave 27DST0019M, Pemex (Ciudad Pemex), Mpio. Macuspana, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000860	S	324	334	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0])	1	(geo1: [cve_municipio: 12, localidad: 61, direccion: Av. primero de mayo, lon: -92.471738, lat: 17.882295])	04-06-2024	11-07-2024	12,856,623.75	12,856,623.75	12,856,623.75	12,856,623.75	12,856,623.75	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0])	Terminado	Validación	(obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-25, trimestre: 5.0, usuario: reynapalazar@ce, fecha: 2025-06-25])	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HI_CICLO_DE_RECURSO	HI_RAMO	HI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	HI_CICLO_DE_RECURSO	HI_RAMO	HI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APPROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIAL	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	AVANCES_FISICOS (Unidad, Medida, Metros Cuadrados, avance 4.0)	CARPETA_FOTOS (Unidad, Medida, Metros Cuadrados, avance 4.0)	ESTATUS (Terminado o avance)	FLUJO (Valido o avance)	OBSERVACIONES_CIP TURISTA (Observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25)	OBSERVACIONES_REV (Observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25)
2024	5	TAB240202399894	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024		007-FAM	3,274,100.43	3,194,372.32	#1: [id_ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274100.43, modificado:3194372.32]	07000861	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000861	5	65	78		(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0])	1	geo1: [cov_municipio:016, localidad:08, direccion:Call e Manuel Buelta s/n, lon:-92.5536, lat:17.7049]	06-09-2024	11-07-2024	3,194,372.32	3,194,372.32	3,194,372.32	3,194,372.32	3,194,372.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, avance:4.0])		Terminado	Valido	(obs1: [observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25])	Sin observaciones
2024	5	TAB240202399891	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024		007-FAM	1,770,243.53	1,726,727.27	#1: [id_ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770243.53, modificado:1726727.27]	07000862	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000862	5	65	78		(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	geo1: [cov_municipio:016, localidad:08, direccion:Call e Manuel Buelta s/n, lon:-92.5536, lat:17.7049]	06-06-2024	11-07-2024	1,726,727.27	1,726,727.27	1,726,727.27	1,726,727.27	1,726,727.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, avance:5.0])		Terminado	Valido	(obs1: [observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25])	Sin observaciones
2024	5	TAB240202399900	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024		007-FAM	4,735,830.30	4,551,468.41	#1: [id_ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735830.3, modificado:4551468.41]	07000863	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000863	5	108	80		(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	geo1: [cov_municipio:04, localidad:1, direccion:Call e Teófilo s/n, Glavotas Sur, lon:-92.9184, lat:17.9878]	04-06-2024	11-07-2024	4,551,468.41	4,551,468.41	4,551,468.41	4,551,468.41	4,551,468.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, avance:5.0])		Terminado	Valido	(obs1: [observación Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25])	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400012	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024		007-FAM	2,399,647.28	2,341,526.90	#1: [id_ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399647.28, modificado:2341526.90]	07000864	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000864	5	108	86		(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	geo1: [cov_municipio:02, localidad:101, direccion:Call e Rancharía Azuena 4ta. Sección, lon:-93.5981, lat:18.2569]	07-06-2024	11-07-2024	2,341,526.90	2,341,526.90	2,341,526.90	2,341,526.90	2,341,526.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, avance:5.0])		Terminado	Valido	(obs1: [observación Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25])	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400024	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024		007-FAM	4,564,765.39	4,446,604.50	#1: [id_ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564765.39, modificado:4446604.50]	07000865	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000865	5	82	79		(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	geo1: [cov_municipio:016, localidad:17, direccion:Call e Juan Aldama s/n, lon:-93.5281, lat:17.6091]	06-05-2024	11-07-2024	4,446,604.50	4,446,604.50	4,446,604.50	4,446,604.50	4,446,604.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad: medida Metros Cuadrados, avance:5.0])		Terminado	Valido	(obs1: [observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25])	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IN_CICLO DE RECURSO	IN_RAMO	IN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IN_CICLO DE RECURSO	IN_RAMO	IN_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APR	MONTO_GLOBLAL_MO	MONTO_GLOBLAL_MO	FUENTES_FINANCIAM	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONS	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA_PRO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEIBOUT	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENCARGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAMP	OBSERVACIONES_REV
2024	5	TAB240202400034	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,293,569.52	7,085,655.19	7,085,655.19	07000866	Construcción de 8 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. y O. E. (Incluye Demol. de los Edificios A,B,C,D y E) en la Pomania Fernando Aguirre Gobernado, con clave 27DPR0437N. E) Desecho Tra. Sección. Mpo. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000866	8	147	133	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta_12.0, meta_modificada 12.0])	1	geo1: [cve_municipio 08, localidad 18, direccion Call e ninguno sh, lon -93.393493, lat.17.86599]	08-06-2024	11-07-2024	7,085,655.19	7,085,655.19	7,085,655.19	7,085,655.19	7,085,655.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance.1 2.0])		Terminado	Valido	observación Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25)	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400080	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,522,992.64	3,342,553.50	3,342,553.50	07000867	Construcción de 4 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio C) en el Jardín de Niños Carmen Caldera de Buendía, con clave 27DJN0811L. Chabá, Mpo. de Emiliano Zapata, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000867	8	67	85	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta_7.0, meta_modificada 7.0])	1	geo1: [cve_municipio 07, localidad 9, direccion Call e Andrés Sherrer, lon -91.781395, lat.17.856493]	04-06-2024	11-07-2024	3,342,553.50	3,342,553.50	3,342,553.50	3,342,553.50	3,342,553.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance.7 0])		Terminado	Valido	observación Este proyecto su fecha real de término es: 21-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25)	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400087	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,132,140.67	2,080,577.27	2,080,577.27	07000868	Construcción de 2 Aulas, Dirección y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B) en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Cárdenas, con clave 27DJN0301L. Villahermosa. Mpo. de Centro, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000868	8	43	43	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta_4.0, meta_modificada 4.0])	1	geo1: [cve_municipio 04, localidad 1, direccion Call e 5 sin lon -92.985293, lat.17.974647]	04-06-2024	11-07-2024	2,080,577.27	2,080,577.27	2,080,577.27	2,080,577.27	2,080,577.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance.4 0])		Terminado	Valido	observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25)	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400094	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	647,870.93	632,309.37	632,309.37	07000869	Mantenimiento en el Edificio A y Obra Complementaria en el Jardín de Niños Raymundo Añita Alvarado, con clave 27DJN0731Z. Chichonal Tra. Sección. Mpo. de Jalapa, Tabasco. Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000869	8	23	14	0	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta_2.0, meta_modificada 2.0])	1	geo1: [cve_municipio 09, localidad 10, direccion Carr etera Estatal Libre tramo Jalapa-Miércoles Michoan, lon -92.837014, lat.17.78183]	04-06-2024	11-07-2024	632,309.37	632,309.37	632,309.37	632,309.37	632,309.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance.2 0])		Terminado	Valido	observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-25)	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODELO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

PANDEMICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERGEDO	PAGADO	ESTATUS						FLUJO	OBSERVACIONES_CAMP
2024	5	TAB240202400106	Adquisición	2024	33-	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	2,095,853.31	2,090,343.04	07000876	Adquisición de Equipamiento Educativo, para 17 Planteles en 11 municipios (Nivel Básico 2024) en el Estado de Tabasco, Alcance Estatal FAM Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000876	5	1,765	1,707	0	(meta1 [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	Geo1 [eve_municipio:04, localidad:1, direccion:Hierros del 47 S/N col. Gal y Saenz el Águila, lon-92.93994, lat:17.888074]	23-06-2024	11-07-2024	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	Terminado	Valido	(obs1 [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240202400671	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	621,218.36	605,405.47	07000850	Construcción de 1 Aída y Obra Exterior en el Jardín de Niños Estelita Castañeda, con clave 27DND003M, Morelos Pedro 3ra. Sección, Mpio. de Cunduacán, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000850	5	31	50	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0])	1	Geo1 [eve_municipio:05, localidad:43, direccion:Call e Ejido Morelos Piedra 3ra. sección, lon-93.2265, lat:16.14377]	10-05-2024	13-07-2024	605,405.47	605,405.47	605,405.47	605,405.47	605,405.47	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0])	Terminado	Valido	(obs1 [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302441950	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	3,121,208.88	3,038,407.85	07000903	Construcción de 2 Aulas, Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A y B) en la Primaria Manuel D. Guzmán, con clave 27DPR0178K, Puerto Ceiba (Carrizal), Mpio. de Paraiso, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000903	5	41	50	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	1	Geo1 [eve_municipio:14, localidad:5, direccion:Call e Ejido Puerto Ceiba Carrizal s/n, lon-93.152, lat:16.40793]	26-07-2024	09-10-2024	3,038,407.85	3,034,407.85	3,038,407.85	3,038,407.85	3,038,407.85	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0])	Terminado	Valido	(obs1 [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302441987	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	5,832,044.23	5,832,026.65	07000904	Construcción de 5 Aulas, Serv. Sanit. en Estructura U-20 y Escalera (Incluye Demol. de los Edificios B, C, y E) en la Primaria Diana Laura Rojas Viuda de Colosio, con clave 27DPR0204H, Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000904	5	166	188	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0])	1	Geo1 [eve_municipio:04, localidad:1, direccion:Av. las Fuentes s/n, Col. Villas Fuentes, lon-92.9194, lat:17.88789]	29-07-2024	09-10-2024	5,832,026.65	5,832,026.65	5,832,026.65	5,832,026.65	5,832,026.65	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0])	Terminado	Valido	(obs1 [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302442004	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	4,477,661.41	4,395,264.57	07000905	Construcción de 4 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. e Infraestructura y O. E. (Incl. Demol. del Edificio D) en la Primaria Francisco González Becerra con clave 27DPR1184H, Benito Juárez (Campo Magallanes), Mpio. Cárdenas, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000905	5	161	178	0	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0])	1	Geo1 [eve_municipio:02, localidad:28, direccion:Call e Benito Juárez s/n Campos Magallanes, lon-93.9082, lat:18.17792]	29-07-2024	09-10-2024	4,395,264.57	4,395,264.57	4,395,264.57	4,395,264.57	4,395,264.57	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0])	Terminado	Valido	(obs1 [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25])	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HI_CICLO DE RECURSO	HI_RAMO	HI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HI_CICLO DE RECURSO	HI_RAMO	HI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_INDICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION LEIBUTONA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIALES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPETA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB24302442016	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024	33-	007-FAM	2,341,368.13	2,295,167.28	07000907	Mantenimiento en el Edificio B y Obra Complementaria en la Escuela Primaria Emilio Pateo CM con clave 27DPR0190E. Buena Vista 1ra, Sección, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000907	S	201	208	0	(meta1 (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Calle Niños Travesos s/n Buena Vista 1ra Sección, lon: -92.749887 lat: 18.145321))	29-07-2024	09-10-2024	2,295,167.28	2,295,167.28	2,295,167.28	2,295,167.28	2,295,167.28	0	(meta1 (unidad_medida Otros, avance: 1.0))		Terminado	Validado	(obs1 (observación Este proyecto su fecha real de término es: 10-12-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB24302442023	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024	33-	007-FAM	7,246,776.69	7,246,776.69	07000908	Construcción de 7 Aulas, Servicio Sanitario y Obra Exterior en Estructura U-2C (Incluye Demolición del Edificio A) en la Secundaria Jesús Reyes Heróles, con clave 27DSE022H. Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000908	S	327	326	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 9.0, meta_modificada 9.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Calle Matilde Pérez Frías s/n Col. José María Pino Suárez, lon: -92.923323, lat: 18.025728))	25-07-2024	09-10-2024	7,246,776.69	7,246,776.69	7,246,776.69	7,246,776.69	7,246,776.69	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 9.0))		Terminado	Validado	(obs1 (observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB24302442027	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024	33-	007-FAM	1,401,893.35	1,352,890.87	07000912	Construcción de 2 Aulas, Barda Perimetral y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A) en el Jardín de Niños Justo de la Barrera, con clave 27DJN079Z. Humango 2da, Sección (La Mona), Mpio. de Cunduacán, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000912	S	59	61	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 117, direccion Calle Ejido Humango 2da, sección (la mona), lon: -93.2093, lat: 18.1559))	26-07-2024	09-10-2024	1,352,890.87	1,352,890.87	1,352,890.87	1,352,890.87	1,352,890.87	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0))		Terminado	Validado	(obs1 (observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB24302442060	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024	33-	007-FAM	1,114,798.48	1,081,732.45	07000913	Construcción de 1 Aula, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios B y C) en el Jardín de Niños Raymundo Avila Alvarado, con clave 27DJN0731Z. Chichonal 1ra, Sección, Mpio. de Jalapa, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000913	S	23	14	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 10, direccion Carr. Jalapa-Estado Jalapa, tramo Jalapa-micromensas cioncal km. 15+100, lon: -92.687014, lat: 17.78183))	26-07-2024	09-10-2024	1,081,732.45	1,081,732.45	1,081,732.45	1,081,732.45	1,081,732.45	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0))		Terminado	Validado	(obs1 (observación Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB24302442065	Proyecto de inversión	2024	33-	007-FAM	2024	33-	007-FAM	2,911,105.91	2,911,105.85	07000914	Construcción de 4 Aulas y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios, A, B, D, E, F) en la Escuela Primaria Benito Barrios Darwin de Vidal, con clave 27DPR1741D. Anicelón Canabal 2da, Sección, Mpio. Centro, Tabasco, Fam Básico 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000914	S	51	52	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 34, direccion Calle R. Aracelio Canabal 2da, sección s/n lon: -93.0241, lat: 17.9765))	26-07-2024	09-10-2024	2,911,105.85	2,911,105.85	2,911,105.85	2,911,105.85	2,911,105.85	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.0))		Terminado	Validado	(obs1 (observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
NIVEL: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024


FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024


DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVAN ES FISIC S	FO TO S	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	RESOLUCION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRERA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION	
2024	5	TAB240302442113	Adquisición	2024	33-	1007-FAM	-	-	-	2,325,945.59	2,325,945.59	(H1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2325945.59, modificado 2325946.59)	07000915	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Equipamiento Educativo para 12 Municipios (Nivel Básico 2024) en el Estado de Tabasco, Alianza Estatal. FAM BASKCO 2024.	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000915	S	1,567	1,669	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 137.0, meta_modif (cada 137.0))	1	(geo1: (cve_municipio o 4, localidad:1, direccion Héroles del 47 S/N col. Gil y Sáenz el Águila, km-92.939946, lat:17.888074))	17-07-2024	06-10-2024	2,325,946.59	2,325,946.59	2,325,946.59	2,325,946.59	2,325,946.59	2,325,946.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance:1 37.0))		Terminado	Validación	(obs1: (observación Este proyecto su fecha real de término es: 04-12-24, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB240402515082	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	-	-	-	2,377,887.50	2,318,958.54	(H1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2377887.5, modificado 2318958.54)	07000906	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000906	S	201	208	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modif (cada 4.0))	1	(geo1: (cve_municipio o 4, localidad:61, direccion Calle Buena Vista 1ra. sección km-92.750132, lat:18.145014))	09-12-2024	14-01-2025	2,318,958.54	2,318,958.54	2,318,958.54	2,318,958.54	2,318,958.54	2,318,958.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:4.0))		Terminado	Validación	(obs1: (observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB240402515099	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	-	-	-	2,368,972.42	2,299,973.20	(H1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2368972.42, modificado 2299973.20)	07000909	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000909	S	82	72	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modif (cada 5.0))	1	(geo1: (cve_municipio o 10, localidad:26, direccion Calle Ranchería Pueblo Viejo, km-93.000696, lat:18.193304))	06-12-2024	14-01-2025	2,299,973.20	2,299,973.20	2,299,973.20	2,299,973.20	2,299,973.20	2,299,973.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:5.0))		Terminado	Validación	(obs1: (observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB240402515113	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	-	-	-	682,052.29	667,867.04	(H1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 682052.29, modificado 667867.04)	07000910	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000910	S	64	64	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modif (cada 2.0))	1	(geo1: (cve_municipio o 2, localidad:94, direccion Calle 5 Miguel Hidalgo Centro, km-93.610051, lat:18.121332))	06-12-2024	14-01-2025	667,867.04	667,867.04	667,867.04	667,867.04	667,867.04	667,867.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2.0))		Terminado	Validación	(obs1: (observación Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre 5.0, usuario reynaspalazar c, fecha 2025-06-26))	Sin observaciones


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO					AVANCE FIRMADOS	FDTS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
BIENIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	COSELECION_BENEFICIARIA	MULIERES	NOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA_FDTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CNP	OBSERVACIONES_REV
2024	5	TA8240402515132	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica	2,212,400.17	2,157,638.70	2,157,638.70	07000911	Mantenimiento en los Edificios A, B y C de Complementaria en el Jardín de Niños Violeta Trujillo Gárdenas, con clave 27D-MID648, Plátano 014, General Plutarco Elías Calles, Mpio. de Córdoba, Tabasco, FAM Básica 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000911	5	64	64	0	(meta) [unidad medida: Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada: 3.0]	1	geo1: [con_municipio: 2, localidad: 04, direccion: Calle 5 Miguel Hidalgo Centro, lat: 93.610951, lat: 18.121332]	06-12-2024	14-01-2025	2,157,638.70	2,157,638.70	2,157,638.70	2,157,638.70	2,157,638.70	2,157,638.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta) [unidad medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0]	Terminado	Valido	obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, bimestre 5.0, usuario: rnyapasalazar, fecha: 2025-06-26]	Sin observaciones
2024	5	TA8240402515144	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica	591,440.26	579,761.91	579,761.91	07400918	Construcción de 1 Aula y Obra Civil en el J.N. Francisco Gabrilino Soler (CRF-CR) con clave 27E-N16570	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000918	5	15	9	0	(meta) [unidad medida: Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada: 2.0]	1	geo1: [con_municipio: 11, localidad: 1, direccion: Camino Tramo Chano-Constatación de 1917 al margen izquierdo, lat: 92.017778, lat: 17.955833]	06-12-2024	14-01-2025	579,761.91	579,761.91	579,761.91	579,761.91	579,761.91	579,761.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta) [unidad medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0]	Terminado	Valido	obs1: [observación: Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, bimestre 5.0, usuario: rnyapasalazar, fecha: 2025-06-26]	Sin observaciones


PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


GONZALO MARIO MARTÍNEZ GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUERPO DEFINITIVO 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RI_CICLO DE RECURSO	RI_UNID	RI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RI_CICLO DE RECURSO	RI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_INDICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	INDICADORES	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	GOBIERNO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	Poblacion_Beneficiaria	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADIDAD	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIERO		ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	
																																						AVANCE_FISICOS	FOT OS			OBSERVACIONES_CANTINISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB2 40202 40012 5	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	.	.	1,737,599.43	1,695,116.20	(RI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737599.43, modificado:1695116.2))	07000853 Construcción de 2 Aulas Didácticas en Estructura U-1C y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleros Plantel Núm. 41, con clave 27ECB0045U, Miguel Hidalgo 2da. Sección A (El Edén), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000853	5	336	371	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:195, direccion:Calle Poblado Miguel Hidalgo Segunda Sección, lon:-93.3424, lat:18.08122))	07-06-2024	11-07-2024	1,695,116.20	1,695,116.20	1,695,116.20	1,695,116.20	1,695,116.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 15-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones		
2024	5	TAB2 40202 40013 4	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	.	.	665,039.90	661,654.83	(RI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665039.9, modificado:661654.83))	07000854 Mantenimiento en el Edificio D y E, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 93, con clave 27DCT0326T, El Bajío 1ra. Sección, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000854	5	589	639	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle Blancas Mariposas s/n, lon:-93.35834, lat:17.975371))	06-06-2024	11-07-2024	661,654.83	661,654.83	661,654.83	661,654.83	661,654.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-08-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones		
2024	5	TAB2 40202 40035 8	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	.	.	661,425.28	595,673.48	(RI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:595673.48))	07000872 Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 y Obra Exterior, en el Telebachillerato Plantel Núm.2, con clave 27ETH0002G, Peñolote C-17 (Independencia), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000872	5	94	113	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle ninguno s/n, lon:-93.448049, lat:18.116331))	08-06-2024	12-07-2024	595,673.48	595,673.48	595,673.48	595,673.48	595,673.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones		
2024	5	TAB2 40202 40036 7	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	.	.	691,425.28	673,089.39	(RI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:673089.39))	07000873 Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 en Estructura Regional y Obra Exterior, en el Telebachillerato Plantel Núm.5, con clave 27ETH0003D, Tierra Nueva 3ra. Sección, Mpio. De Huimanguillo, Tabasco, FAM Media Superior 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000873	5	85	78	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:96, direccion:Calle Pedro C Colado s/n, lon:-93.472026, lat:17.697679))	08-06-2024	12-07-2024	673,089.39	673,089.39	673,089.39	673,089.39	673,089.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 30-11-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	ETI_CICLO_DE_RECURSO	ETI_RAMO	ETI_PROYECTO	ETI_PROGRAMA	ETI_SUBPROGRAMA	ETI_CICLO_DE_RECURSO	ETI_RAMO	ETI_PROYECTO	ETI_PROGRAMA	ETI_SUBPROGRAMA	AVANCE FINANCIERO												ESTATUS	PLMJO	OBSERVACIONES																	
														MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA				NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPLETADO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2024	5	TAB24020240037	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								400,000.00	390,176.24	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:390176.24)	07000874 Mantenimiento General en los Edificios C y F en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 198, con clave 27DA0199P, Aldama, Mpio. de Comalcalco, Tabasco, FAM Media Superior 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000874	8	175	157	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle Villa Aldama s/n, lon:-93.3509 lat:18.2401))	06-06-2024	12-07-2024	390,176.24	390,176.24	390,176.24	390,176.24	390,176.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Validación o avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400385	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								1,115,575.06	1,088,977.89	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115575.06, modificado:1088977.89)	07000875 Mantenimiento del Edificio D y Oira Complementaria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 144, con clave 27DA0144M, Jonuta, Mpio. De Jonuta, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000875	8	116	143	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Pine Suarez s/n, lon:-92.1387 lat:18.0907))	07-06-2024	12-07-2024	1,088,977.89	1,088,977.89	1,088,977.89	1,088,977.89	1,088,977.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Validación o avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400447	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								447,816.45	447,815.45	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:447815.45))	07000877 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Unidad Aquiles Serrán), con clave 27ET0001M, Aquiles Serrán (San Fernando), Mpio. De Macuspana, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000877	8	269	324	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Calle Sin Nombre s/n, lon:-92.485775 lat:17.787192))	14-06-2024	30-06-2024	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validación o avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 30-06-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400458	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								447,816.45	447,815.45	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:447815.45))	07000878 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Unidad Tequila Jalapa), con clave 27ET0000K, Tequila 1ra, Sección (La Aurora), Mpio. De Jalapa, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000878	8	168	184	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:9, localidad:30, direccion:Calle Cametara Benito Juárez-Tequila, lon:-92.730285 lat:17.878651))	14-06-2024	30-06-2024	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validación o avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 30-06-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400479	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								358,252.36	358,252.36	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358252.36, modificado:358252.36))	07000879 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Unidad Villa Chichicapa, Comalcalco), con clave 27ET00009, Chichicapa, Mpio. De Comalcalco, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000879	8	303	300	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Calle David Besada s/n, lon:-93.1887 lat:18.251167))	14-06-2024	30-06-2024	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validación o avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 30-06-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-25))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FSOL	CANTONIA	FE_CICLO_DE_RECORSO	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FE_CICLO_DE_RECORSO	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLA_APROBADO	MONTO_GLOBLA_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
											ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMIBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	COORDENADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPETA	OBSERVACIONES_AJERIECON
2024	5	TAB240202400557	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior		507,525.31	507,524.17	(FE: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507525.31, modificado:507524.17)	07000880 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Colonial Miguel Hidalgo, Centro, con clave 27ETC0012S, Villahermosa, Mpio. De Centro, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisición	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000880	5	424	432	0	{meta:1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio :4, localidad:1, direccion:Calle Juan de la Barrera 386, lon: -92.889027, lat:17.92871)}	14-08-2024	30-06-2024	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0)}	Terminado	Validad o avances	{obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 30-06-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25)}	Sin observaciones
2024	5	TAB24020240050	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior		417,962.02	417,961.08	(FE: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:417961.08)	07000881 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Pueblo Dos Montes, Centro, con clave con clave 27ETC0014Q, Dos Montes, Mpio. De Centro, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisición	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000881	5	214	242	0	{meta:1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio :4, localidad:36, direccion:Calle Golfo Peñon s/n, lon: -92.829849, lat:17.97742)}	14-06-2024	30-06-2024	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0)}	Terminado	Validad o avances	{obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 30-06-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25)}	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400630	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior		417,962.02	417,961.08	(FE: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:417961.08)	07000882 Adquisición de Equipos de Computo para el CECYTE Unidad Francisco J. Santamaría, (Casa), Mpio. De Jalapa, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisición	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000882	5	190	248	0	{meta:1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio :9, localidad:13, direccion:Calle Melchor Ocampo S/N, lon: -92.85754, lat:17.829217)}	14-06-2024	30-06-2024	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0)}	Terminado	Validad o avances	{obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es : 30-06-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25)}	Sin observaciones
2024	5	TAB240202400640	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior		610,721.46	594,094.84	(FE: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610721.46, modificado:594094.84)	07000883 Mantenimiento en el Edificio A y B, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 249, con clave 27DCT0249E, Tenosique, Mpio. de Tenosique, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimie nto	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000883	5	228	298	0	{meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modifi cada:2.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio :17, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes s/n, lon: 91.432037, lat:17.454701)}	07-06-2024	12-07-2024	594,094.84	594,094.84	594,094.84	594,094.84	594,094.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}	Terminado	Validad o avances	{obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 15-09-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-25)}	Sin observaciones
2024	5	TAB240302442599	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior		447,816.45	0.00	(FE: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:8_tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:0.00)	07000878 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Unidad Tequila Jalapa, con clave 27ETC003K, Tequila 1ra. Sección (La Aurora), Mpio. De Jalapa, Tabasco, Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisición	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000878	5	168	184	0	{meta:1: (unidad_me dida:Compu tadoras, meta:15.0, meta_modifi cada:15.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio :9, localidad:30, direccion:Calle Benito Juárez Tequila, lon: -92.730285, lat:17.878651)}	14-06-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_me dida:Compu tadoras, avance:0.0)}	Cancelado	Cancelad o validada	{obs:1: (observación:Este proyecto se encuentra duplicado se envia a cancelación y se le dará seguimiento con el folio TAB240202400458, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar c, fecha:2025-06-30)}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT_CICLO DE RECURSO	FT_RANKO	FT_RECORRAM PREBUDGETARIO	FT_RANKO	FT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																															RECUADRO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS CARPETA_FOTOS
2024	5	TAB240302442606	Proyecto de inversión	2024	33-	1006-			866,385.70	845,681.73	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866385.7, modificado:845681.73)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000888	849	805	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modif cada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Villa Tambo de las sabanas s/n, lon:-92.7846, lat:18.1614))	24-07-2024	10-10-2024	845,681.73	845,681.73	845,681.73	845,681.73	845,681.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 30-11-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302442685	Proyecto de inversión	2024	33-	1006-			1,507,526.66	1,470,562.87	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507526.66, modificado:1470562.87)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000890	422	669	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modif cada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Profesor Rosario Gil s/n Cal. Pueblo Nuevo, lon:-93.35101, lat:17.982516))	24-07-2024	10-10-2024	1,470,562.87	1,470,562.87	1,470,562.87	1,470,562.87	1,470,562.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 15-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302442691	Adquisición	2024	33-	1006-			716,303.43	716,303.43	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716303.43, modificado:716303.43)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000891	951	918	0	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modif cada:24.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bole vard Adolfo López Mateo s/n Cal. Infonavit, lon:-93.218989, lat:18.276535))	15-08-2024	10-10-2024	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:24.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 04-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302442700	Adquisición	2024	33-	1006-			716,506.32	716,303.43	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716506.32, modificado:716303.43)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000892	807	845	0	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modif cada:24.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Flores Norte 106 Fracc. Heriberto Kehoe Vicent, lon:-92.9194, lat:17.9878))	15-08-2024	10-10-2024	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	716,303.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:24.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 04-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302442706	Proyecto de inversión	2024	33-	1006-			1,566,807.18	1,454,286.80	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566807.18, modificado:1454286.80)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000893	1,142	1,044	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modif cada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida Zaragoza 1, lon:-93.1743, lat:18.0654))	24-07-2024	10-10-2024	1,454,286.80	1,454,286.80	1,454,286.80	1,454,286.80	1,454,286.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024


FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	M_ CICLO DE RECURSO	M_ IDIOM	M_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M_ CICLO DE RECURSO	M_ RAMO	M_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
														ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	5	TAB240302442719	Adquisición	2024	33-	1008-				75,000.00	74,973.12		(M_ ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74973.12)	07000895	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000895	S	85	78	0	(meta1: (unidad_mediada_Mobiliario y equipo, meta_49.0, meta_modifcada:49.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:90, direccion:Calle Pedro C Colorado s/n Ranchara Tierra Amarilla 3ra. Sección, lon:-93.472026, lat:17.697879))	15-08-2024	10-10-2024	74,973.12	74,973.12	74,973.12	74,973.12	74,973.12	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_mediada_Mobiliario y equipo, avance:49.0))	Terminado	Validación avances	(obs1: (observación:Este proyecto se encuentra duplicado se envía a cancelación y se le dará seguimiento con el folio TAB240202400479, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-30))	Sin observaciones
2024	5	TAB240302444377	Adquisición	2024	33-	1008-				358,253.16	0.00		(M_ ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358253.16, modificado:0.00)	07000879	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000879	S	303	300	0	(meta1: (unidad_mediada_Computadoras, meta:12.0, meta_modifcada:12.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Calle David Bosada s/n, lon:-93.18817, lat:18.261187))	14-08-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_mediada_Computadoras, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Este proyecto se encuentra duplicado se envía a cancelación y se le dará seguimiento con el folio TAB240202400479, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-30))	Sin observaciones
2024	5	TAB240302444411	Adquisición	2024	33-	1008-				507,525.31	0.00		(M_ ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507525.31, modificado:0.00)	07000880	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000880	S	424	432	0	(meta1: (unidad_mediada_Computadoras, meta:17.0, meta_modifcada:17.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Juan de la Barrera 385 Col. Miguel Hidalgo, lon:-92.989027, lat:17.972871))	14-05-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_mediada_Computadoras, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Este proyecto se encuentra duplicado se envía a cancelación y se le dará seguimiento con el folio TAB240202400657, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-30))	Sin observaciones
2024	5	TAB240302444745	Adquisición	2024	33-	1008-				417,962.02	0.00		(M_ ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:0.00)	07000881	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000881	S	214	242	0	(meta1: (unidad_mediada_Computadoras, meta:14.0, meta_modifcada:14.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:90, direccion:Calle Golfo Páncico s/n, lon:-92.829848, lat:17.97742))	14-06-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_mediada_Computadoras, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Este proyecto se cancela por duplicidad y se le va a dar seguimiento con el folio TAB240202400620, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-29))	Sin observaciones


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODALIDAD DE DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_RECUBRIMIENTO PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_VINCIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES												
														ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPLETADO	DEFINIDO	EJECUTO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	FOTODOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA
2024	5	TAB240302444759	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	-	-	417,962.02	0.00	(#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:0.0])	07000882 Adquisición de Equipos de Computo para el CECYTE Unidad Francisco J. Santamaría (Cacao) Jalapa, con clave con clave 27ETC0017N. Francisco J. Santamaría, (Cacao), Mpio. De Jalapa, Tabasco, Fam Media Superior 2024, monto:417962.02, modificado:0.0)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000882	5	199	248	0	(meta1: [unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0])	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Calle Melchor Ocampo s/n, lon:-92.85754, lat:17.829217])	14-06-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Computadoras, avance:0.0])	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación:Este proyecto se encuentra duplicado se envía a cancelación y se le da seguimiento con el folio TAB240202400630, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-30])	Sin observaciones
2024	5	TAB240302445128	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	-	447,816.45	0.00	(#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:0.0])	07000877 Adquisición de equipos de computo para el centro de estudios científicos y tecnológicos Unidad Aquiles Serdán con clave 27ETC0001M, Aquiles Serdán (San Fernando) municipio de Macuspana tabasco FAM Media Superior 2024, monto:447816.45, modificado:0.0)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000877	5	269	323	0	(meta1: [unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0])	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Carretera municipal libre Benito Juárez-Tapellán-20 de noviembre, lon:-92.485775, lat:17.797192])	14-06-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Computadoras, avance:0.0])	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación:Este proyecto se encuentra duplicado se envía a cancelación y se le da seguimiento con el folio TAB240202400447, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-30])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240402515194	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	-	504,683.00	495,841.86	(#1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504683.0, modificado:495841.86])	07000889 Mantenimiento del Edificio D en el Centro de Bachillerado Tecnológico Industrial y de Servicios Nom.169, con clave 27DCT0004K,Villahermosa,Mpio.De Centro,Tabasco,FAM Media Superior 2024, monto:504683.0, modificado:495841.86)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000889	5	998	907	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 18 de4 marzo san jaquin, lon:-92.965204, lat:17.974061])	24-07-2024	31-10-2024	495,841.86	495,841.86	495,841.86	495,841.86	495,841.86	495,841.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Validación avances	(obs1: [observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-10-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazar, fecha:2025-06-26])	Sin observaciones	


GONZALO MARIO MARTÍNEZ GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
NIVEL: DESTINO DEL CUARTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

RAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	PI_CICLO DE RECURSO	PI_RAMO	PI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PI_CICLO DE RECURSO	PI_RAMO	PI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS	PLILIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
																																						AVANCES FISICOS	FO TOS				
2024	5	TAB2 40202 40070	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	-	2,844,465.00	2,844,318.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844465.0, modificado:2844318.74}}	07000855	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000855	5	1,088	1,729	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Carretera Federal Libre 195 tramo Villahermosa-escopetazo, lon:-92.92459, lat:17.884165}}	07-06-2024	12-07-2024	2,844,318.74	2,844,318.74	2,844,318.74	2,844,318.74	2,844,318.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs:1: {observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 30-11-24, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-25}}	Sin observaciones	
2024	5	TAB2 40202 40071	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	10,000,000.00	9,999,996.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007, modificado:999996.09}}	07000856	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000856	5	1,437	3,315	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hamaca sin, lon:-92.91494, lat:17.98793}}	08-06-2024	12-07-2024	9,999,996.09	9,999,996.09	9,999,996.09	9,999,996.09	9,999,996.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs:1: {observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 15-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-25}}	Sin observaciones		
2024	5	TAB2 40202 40073	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	1,917,275.99	1,870,469.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917275.99, modificado:1870469.79}}	07000857	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000857	5	234	1,066	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Río Usamachta 112 Col. Casa Blanca, lon:-92.91636, lat:18.0007011}}	08-06-2024	12-07-2024	1,870,469.79	1,870,469.79	1,870,469.79	1,870,469.79	1,870,469.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	Terminado	Validación avances	{obs:1: {observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 30-11-24, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-25}}	Sin observaciones		
2024	5	TAB2 40202 40077	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	2,655,657.00	2,653,576.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655657.0, modificado:2653576.09}}	07000870	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000870	5	1,437	3,315	0	{meta:1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hamaca 94, lon:-92.9194, lat:17.98793}}	29-05-2024	12-07-2024	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs:1: {observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-05-24, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-25}}	Sin observaciones		
2024	5	TAB2 40202 40078	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	-	-	5,811,546.00	5,669,825.30	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811546.0, modificado:5669825.3}}	07000871	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000871	5	2,295	2,391	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologación Cuadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894}}	08-06-2024	12-07-2024	5,669,825.30	5,669,825.30	5,669,825.30	5,669,825.30	5,669,825.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validación avances	{obs:1: {observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-25}}	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL ADOCUADO	FUNCIÓN FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	CONTRATADO	DEBERADO	EJERCIDO	PROBADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		ESTATUS	EJECU	OBSERVACIONES	
																																		AVANCES FISICOS	FOTOS			ESTATUS	FLUJO
2024	4	TAB240302444814	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Media Superior	1,599,311.52	1,599,202.96	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:03, modificado:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599311.52, modificado:1599202.96)	07000919 Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorio de Tecnologías de la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU003HM, Suñetas de Oro, Mpio. De Tenosique, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000919	5	396	285	0	(meta:1: [unidad_medida:Compu-tadoras, meta:36.0, meta_modif icada:36.0])	1	(geo:1: [ove_municipio 17, localidad:83, direccion:Calle caanera Tenique-EI Ceibo km 43.5, lon:-91.081, lat:17.2786])	15-08-2024	14-10-2024	1,599,202.96	1,599,202.96	1,599,202.96	1,599,202.96	1,599,202.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Compu-tadoras, avance:36.0])	Terminado	Valido	(obs:1: [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-26])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302444843	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Media Superior	411,173.90	401,806.21	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411173.9, modificado:401806.21)	07000884 Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020L, Cuicatlan, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000884	5	185	466	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio 4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365])	25-07-2024	14-10-2024	401,806.21	401,806.21	401,806.21	401,806.21	401,806.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Valido	(obs:1: [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-26])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302444865	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Media Superior	310,496.09	302,901.62	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310496.09, modificado:302901.62)	07000885 Construcción de Estado en Edificio de Medicina en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020L, Cuicatlan, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000885	5	185	466	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio 4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365])	25-07-2024	14-10-2024	302,901.62	302,901.62	302,901.62	302,901.62	302,901.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Valido	(obs:1: [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-26])	(obs:1: [observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprioghe, fecha:2025-06-30], obs2: [observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprioghe, fecha:2025-06-30], obs3: [observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprioghe, fecha:2025-06-30], obs4: [observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprioghe, fecha:2025-06-30])	Sin observaciones
2024	5	TAB240302444872	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Media Superior	2,995,404.06	2,890,484.35	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995404.0, modificado:2890484.35)	07000886 Construcción de Trabajos Complementarios de la Fachada Principal para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la UPCH, con clave 27MSU0029E, Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000886	5	2,295	2,391	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:1.0])	1	(geo:1: [ove_municipio 2, localidad:82, direccion:Proteccion Protagonizacion Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9994])	25-07-2024	14-10-2024	2,890,484.35	2,890,484.35	2,890,484.35	2,890,484.35	2,890,484.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Valido	(obs:1: [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-26])	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302444881	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa	Media Superior	7,796,092.85	7,796,092.85	(#1: ciclo_recurso:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7786993.0, modificado:7796092.85)	07000887 Conclusión de la Unidad Académica Departamental Tipo II y Obra Exterior, en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con clave 27MSU0056Y, Huimanguillo, Mpio. Tabasco. FAM Superior 2024.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000887	5	126	195	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modif icada:2.0])	1	(geo:1: [ove_municipio 8, localidad:1, direccion:Protagonizacion Huilago via periferico s/n, lon:-93.3908, lat:17.8352])	25-07-2024	14-10-2024	7,796,092.85	7,796,092.85	7,796,092.85	7,796,092.85	7,796,092.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0])	Terminado	Valido	(obs:1: [observación:Este proyecto su fecha real de término es: 30-11-24, trimestre:5.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2025-06-26])	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODELO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ALCALIZADO	MONTO ALCALIZADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																												RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EMERIDO	PAGADO						ESTATUS	FLUJO
2024	5	TAB24030244489	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	8,575,702.00	8,575,700.39	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575700.39))	07000924	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000924	5	170	78	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Calle Mariano Matamoros s/n, lon:-92.890424, lat:19.386697))	05-08-2024	14-10-2024	8,575,700.39	8,575,700.39	8,575,700.39	8,575,700.39	8,575,700.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB24030244490	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	8,575,702.00	8,575,701.89	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575701.89))	07000925	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000925	5	314	142	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Lazaro Cardenas s/n, lon:-92.784661, lat:18.156919))	15-08-2024	14-10-2024	8,575,701.89	8,575,701.89	8,575,701.89	8,575,701.89	8,575,701.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB24030244490	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	10,519,632.00	10,519,632.00	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10519632.0, modificado:10519632.0))	07000927	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000927	5	2,295	2,391	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Prolongación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3789, lat:17.8894))	15-08-2024	14-10-2024	10,519,632.00	10,519,632.00	10,519,632.00	10,519,632.00	10,519,632.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Valido avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB24030244491	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	19,781,267.00	19,781,266.99	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19781267.0, modificado:19781266.99))	07000928	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000928	5	580	760	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Calle carretera Vhsa-Teapa km. 25, lon:-92.9194, lat:17.9878))	01-08-2024	14-10-2024	19,781,266.99	19,781,266.99	19,781,266.99	19,781,266.99	19,781,266.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB24030244547	Adquisición	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008- FAM Infraestructura Educativa	Media Superior y Superior	1,765,143.38	1,760,226.90	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765143.38, modificado:1760226.90))	07000899	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000899	5	745	854	0	(meta:1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:57.0, meta_modificada:57.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Calle rancharia Monte Adentro s/n, lon:-93.1866, lat:18.3626))	18-07-2024	15-10-2024	1,760,226.90	1,760,226.90	1,760,226.90	1,760,226.90	1,760,226.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:57.0))	Terminado	Valido avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-10-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024


FAR SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	Nº_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MANTO_ALIBRIL_MODIFICADO	MANTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_BENEFICI
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEFERENDADO	EJERCIDO	PAGADO							
2024	5	TAB240302445493	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	2,078,799.01	2,059,272.12	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078799.01, modificado:2059272.12)	07000900 Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para la Unidad Académica y Laboratorios en el Instituto Tecnológico de la Zona Omeca, con clave 27MSU0020J, Coahuila de Zaragoza, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000900	5	185	486	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365))	15-08-2024	16-10-2024	2,059,272.12	2,059,272.12	2,059,272.12	2,059,272.12	2,059,272.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 12-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302445527	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	500,000.00	499,878.50	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499878.50))	07000902 Equipamiento para el Centro de Cómputo para el Instituto Tecnológico de la Zona Omeca, con clave 27MSU0020J, Coahuila de Zaragoza, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000902	5	185	466	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365))	15-08-2024	15-10-2024	499,878.50	499,878.50	499,878.50	499,878.50	499,878.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302445534	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	379,463.59	372,500.04	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379463.59, modificado:372500.04))	07000920 Adquisición de Equipamiento para el Fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M, Sueños de Oro, Mpio. De Tenosique, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000920	5	396	285	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Caba Carretera Tenique - El Ceibo km 43.5, lon:-91.051, lat:17.2789))	15-08-2024	15-10-2024	372,500.04	372,500.04	372,500.04	372,500.04	372,500.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 31-10-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302445543	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	770,239.47	766,017.80	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770239.47, modificado:766017.80))	07000921 Adquisición de Equipamiento Básico para el Laboratorio del Centro de Negocios y Desarrollo Empresarial, en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M, Sueños de Oro, Mpio. De Tenosique, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000921	5	396	285	0	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:62.0, meta_modificada:62.0))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Calle Carretera Tenique - El Ceibo km 43.5, lon:-91.051, lat:17.2789))	18-07-2024	15-09-2024	766,017.80	766,017.80	766,017.80	766,017.80	766,017.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:62.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 15-09-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	
2024	5	TAB240302445615	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	310,496.25	256,940.00	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310496.25, modificado:256940.00))	07000922 Adquisición de Equipamiento para la Unidad Académica Departamental Tipo B, en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con clave 27MSU0065Y, Huimanguillo, Mpio. Huimanguillo, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000922	5	126	195	0	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Proyección Hidalgo vía Perifoneo s/n, lon:-93.3908, lat:17.8352))	15-08-2024	31-09-2024	256,940.00	256,940.00	256,940.00	256,940.00	256,940.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:14.0))	Terminado	Valido avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de término es: 12-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynaspalazarc, fecha:2025-06-26))	Sin observaciones	


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FO TO S	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL PROYECTO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GERENCIA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	CONTRATADO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FO TO S	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES DEBIDAS
2024	5	TAB240302445931	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,072,852.91	1,059,784.85	(FI: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modificado:1_prog_pres:0_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072852.91 modificado:1059784.85)	07000923	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000923	5	234	1,006	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	1	(geo:1: (ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Río Usumacinta 112, Col. Casa Blanca, lon:-92.914348, lat:18.000701))	15-08-2024	15-10-2024	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	1,059,784.85	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:35.0))	Terminado	Valido o avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 12-12-24, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-09-26))	Sin observaciones
2024	5	TAB240402515168	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,781,488.00	1,727,726.85	(FI: ciclo_recurso:2024_ramo:33_modificado:1_prog_pres:0_tipo_recurso:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781488.00 modificado:1727726.85)	07000926	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructuras Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000926	5	603	407	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (ve_municipio:15, localidad:41, direccion:Carretera Estadal libre tramo oxoktan-cotolpa km 1, lon:-92.743385, lat:17.983822))	08-12-2024	14-01-2025	1,727,726.85	1,727,726.85	1,727,726.85	1,727,726.85	1,727,726.85	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	Terminado	Valido o avances	(obs:1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino es: 31-03-25, trimestre:5.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2025-06-20))	Sin observaciones	


GONZALO MARIO MARTÍNEZ GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN E INFRAESTRUCTURA


PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


ROSARIO GUADALUPE ALFARO MOSCOSO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN