




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 3486

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2020



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	Mujeres	Hombres	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO
																				PAGADO	EJERCIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2020	2	TAB202001702845	33	1	5	Adquisición	500,000.00	(ft: (cdo_recurso_2020_ramo_33, modalidad 1, prog_jres_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464799.99))	AD015 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AD015	0	0	37,591	(meta: (unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	(geo: (ov_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., Mexico, lon: 93.2216884, lat: 18.261156))	28-02-2020	30-04-2020	464,799.99	464,799.99	464,799.99	464,799.99	464,799.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	Validado avances
2020	2	TAB202001702837	33	1	5	Adquisición	550,000.00	(ft: (cdo_recurso_2020_ramo_33, modalidad 1, prog_jres_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:486117.98))	AD016 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AD016	0	0	37,591	(meta: (unidad_medida: Vehiculos, meta: 2.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 2.0))	(geo: (ov_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., Mexico, lon: 93.2216884, lat: 18.261156))	28-02-2020	30-04-2020	486,117.98	486,117.98	486,117.98	486,117.98	486,117.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Vehiculos, meta: 2.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 2.0))	Validado avances
2020	2	TAB202001702817	33	1	5	Adquisición	17,727.38	(ft: (cdo_recurso_2020_ramo_33, modalidad 1, prog_jres_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17727.38, modificado:17727.38))	AD018 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AD018	0	0	37,591	(meta: (unidad_medida: Computado, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	(geo: (ov_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., Mexico, lon: 93.2216884, lat: 18.261156))	28-02-2020	31-03-2020	17,727.38	17,727.38	17,727.38	17,727.38	17,727.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Computador, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	Validado avances
2020	2	TAB202001702827	33	1	5	Adquisición	54,870.63	(ft: (cdo_recurso_2020_ramo_33, modalidad 1, prog_jres_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54870.63, modificado:54870.63))	AD019 - ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AD019	0	0	37,591	(meta: (unidad_medida: Equipo de seguridad, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	(geo: (ov_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., Mexico, lon: 93.2216884, lat: 18.261156))	01-04-2020	13-05-2020	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Equipo de seguridad, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	Validado avances
2020	2	TAB202001702744	36	U	1	Adquisición	176,265.24	(ft: (cdo_recurso_2020_ramo_36, modalidad 1, prog_jres_1, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176265.24, modificado:176265.24))	AD017 - EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AD017	0	0	37,591	(meta: (unidad_medida: Computado, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	(geo: (ov_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., Mexico, lon: 93.2216884, lat: 18.261156))	02-03-2020	30-05-2020	176,265.24	176,265.24	176,265.24	176,265.24	176,265.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Computador, meta: 1.0, meta_modificada: 93.2216884, da: 1.0))	Validado / Registrado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO
2020	2	748192021-549147	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	4,497,139.47 (R1: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4497139.47, modificado 0.00)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISiete DE OCTUBRE DE CHICHICAPÁ - 97375	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	97375	650	650	650	0 (meta: 0)	0 (meta: 0)	(R1: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4497139.47, modificado 0.00)	10-06-2019	08-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelado
2020	2	748192021-549327	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	5,053,953.51 (R1: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5053953.51, modificado 0.00)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIRSA, MADE DE TECOLUTILLA - 97924	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	97924	1,750	1,750	1,750	0 (meta: 0)	0 (meta: 0)	(R1: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5053953.51, modificado 0.00)	13-04-2019	11-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelado



LC. ARIAN MARGARITA MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
Comalcalco Tabasco



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Descripción Exercicio - Financiero	Retiro	Tipo Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (capturas)
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Fondo			1 - Gasto corriente	132 - Premia de vacaciones, indemnidad, gratificación de fin de año	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	81,528.00	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00	81,528.00			81,528.00		
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal de eventual	1,015,000.00	661,691.02	661,691.02	661,691.02	661,691.02	661,691.02	661,691.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	661,691.02	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	132 - Premia de vacaciones, indemnidad y gratificación de fin de año	91,313.78	91,313.78	91,313.78	91,313.78	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	0.00	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	408,421.20	267,182.00	267,182.00	267,182.00	267,182.00	267,182.00	267,182.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	267,182.00	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	137,054.42	96,163.48	96,163.48	96,163.48	96,163.48	96,163.48	96,163.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	96,163.48	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	0.00	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	63,600.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	93,800.00	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	276 - Material de limpieza	3,750.00	6,790.05	6,790.05	1,520.06	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	0.00	Validado	
Alcaldía Comunal	Alcaldía Comunal	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo			1 - Gasto corriente	224 - Combustibles, lubricantes, aditivos, cabin y sus derivados adquiridos como materia prima	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	0.00	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Comunitario - Ejercicio	Financiamiento	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plásticos y hule adosados como materia prima	16,394.95	16,394.95	16,394.95	1,394.95	1,394.95	1,394.95	1,394.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	2,333,492.04	2,290,001.28	2,290,001.28	2,177,595.74	2,177,595.74	2,177,595.74	2,177,595.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	1,693,012.24	1,098,922.41	1,098,922.41	1,098,922.41	1,098,922.41	1,098,922.41	1,098,922.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	76,031.80	68,831.80	68,831.80	19,599.82	19,599.82	19,599.82	19,599.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	2,197,712.87	1,657,712.81	1,657,712.81	1,657,712.81	1,657,712.81	1,657,712.81	1,613,143.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	247 - Aditivos para la construcción	992,751.96	613,574.03	613,574.03	613,574.03	613,574.03	613,574.03	613,574.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales de construcción y reparación	40,720.24	40,720.24	40,720.24	8,394.22	8,394.22	8,394.22	8,394.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	143,791.12	146,033.94	146,033.94	118,709.76	118,709.76	118,709.76	118,709.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	36,542.20	36,542.20	36,542.20	3,236.40	3,236.40	3,236.40	3,236.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	250 - Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	598,889.31	648,461.30	648,461.30	648,461.30	648,461.30	648,461.30	648,461.30	648,461.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	201 - Combustibles, lubricantes y aditivos	644,000.00	720,200.55	720,200.55	485,048.62	485,048.62	485,048.62	485,048.62	485,048.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	136,020.30	111,664.01	111,664.01	111,664.01	111,664.01	111,664.01	111,664.01	111,664.01	96,262.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	4,853.44	4,416.26	4,416.26	4,416.26	4,416.26	4,416.26	4,416.26	4,416.26	4,416.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	222,312.96	183,132.25	183,132.25	140,800.86	140,800.86	140,800.86	140,800.86	140,800.86	128,622.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	298 - Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,224,962.11	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Específico	Rendimiento	Retiro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	370,957.53	370,957.53	111,267.25	83,520.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						1 - Gasto corriente	431 - Subsidios a la producción	500,000.00	470,640.00	470,640.00	470,640.00	470,640.00	470,640.00	470,640.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	3,800,000.00	3,800,000.00	2,260,000.00	3,459,200.00	1,654,400.00	1,654,400.00	1,654,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	80,753,678.80	81,022,485.88	60,230,585.08	80,714,696.53	61,030,719.93	60,230,585.08	60,230,585.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	355,811.60	346,219.96	346,219.96	346,219.96	346,219.96	346,219.96	346,219.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	9,429,832.28	0.00	9,429,937.64	1,971,216.71	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14,468,433.99	27,256,983.39	16,353,590.03	27,224,068.88	7,010,635.76	7,010,635.76	7,010,635.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de obras de telecomunicación	27,060,845.94	31,592,332.41	18,955,309.44	11,130,969.37	8,887,982.97	8,887,982.97	8,887,982.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004						1 - Gasto corriente	711 - Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el desarrollo de	17,956,219.19	17,956,219.19	5,367,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio - Especifico	Financiamiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004						1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	37,344,936.94	10,365,213.35	5,883,692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar			0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		185,274,508.00	185,274,508.00	111,164,706.00	135,264,986.40	83,116,829.35	79,745,477.79	79,337,498.78			111,164,706.00	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	30,230,119.32	30,230,119.32	15,115,059.66	30,230,119.32	13,677,781.98	13,677,781.98	13,677,781.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	9,740,000.00	10,435,308.32	5,217,854.16	10,435,000.00	4,326,979.95	4,326,979.95	4,326,979.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	2,559,931.16	2,559,931.16	1,279,965.58	2,559,931.16	1,059,589.95	1,059,589.95	1,059,589.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	18,656,343.60	18,656,343.60	9,328,171.80	18,220,691.85	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	10,260,000.00	10,512,080.64	5,245,040.32	10,512,000.00	5,000,735.70	5,000,735.70	5,000,735.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	9,266,551.37	9,266,551.37	4,633,275.68	9,266,551.37	4,057,724.98	4,057,724.98	4,057,724.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,400,000.00	1,399,560.00	886,589.72	886,589.72	886,589.72	886,589.72	886,589.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	Validado		





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Relación	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromiso de	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyecciones	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	14,489,286.40	13,139,286.40	6,836,708.51	11,283,445.65	6,836,708.51	6,836,708.51	6,836,708.51	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	981,449.10	981,449.10	490,724.55	981,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	161 - Prestaciones de carácter laboral, económico y de seguridad social	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	19,963,372.48	19,963,372.48	9,981,686.24	19,770,222.48	10,661,373.90	10,661,373.90	10,661,373.90	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,594.00	17,279.40	8,639.70	7,592.70	3,966.20	3,966.20	3,966.20	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	316.68	316.68	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	217 - Materiales y útiles de enseñanza	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	67,500.00	49,600.00	24,800.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	67,008.87	67,008.87	33,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos Proyectados	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Programa Especifico	Recurso Financiero	Recurso	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometi do	Devenado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						237 - Productos de caucho, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	6,507.90	6,507.90	3,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						241 - Productos minerales no metálicos	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						244 - Madera y productos de madera	6,409.91	6,409.91	3,204.90	6,409.90	6,409.90	6,409.90	6,409.90	2,315.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						245 - Vidrio y productos de vidrio	5,540.00	5,540.00	2,820.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						246 - Material eléctrico y electrónico	184,865.69	81,149.48	40,574.74	1,009.80	1,009.80	1,009.80	1,009.80	1,009.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						247 - Artículos metálicos para la construcción	26,626.65	42,198.70	28,768.56	34,433.88	34,433.88	34,433.88	34,433.88	28,768.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						248 - Materiales complementarios	0.00	1,500.00	890.88	890.88	890.88	890.88	890.88	890.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,378.03	19,798.45	9,899.22	8,595.06	7,486.05	7,486.05	7,486.05	7,486.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						251 - Productos químicos básicos	0.00	3,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Rendimiento Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	4,653.08	4,653.08	2,326.54	653.08	653.08	653.08	653.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	10,729.54	26,509.60	13,254.80	26,509.60	26,509.60	26,509.60	26,509.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y activos	7,691,150.00	7,691,150.00	3,845,575.00	2,820,439.66	2,819,269.66	2,819,269.66	2,819,269.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	19,898.19	33,898.19	16,949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	359,346.52	363,206.87	181,603.43	148,876.14	148,876.14	148,876.14	148,876.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	50,604.15	73,241.44	36,620.72	44,456.92	44,456.92	44,456.92	44,456.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	174,797.81	184,021.09	128,173.86	182,420.30	182,420.30	182,420.30	182,420.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Programa	Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromiso de	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	256 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,485,469.56	1,838,839.21	1,184,254.26	1,481,953.02	1,391,109.11	1,391,109.11	1,184,254.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	258 - Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,324.94	1,662.47	2,324.95	2,324.95	2,324.95	2,324.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	318 - Servicios postales y telegráficos	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	24,000.00	22,283.20	11,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	600,000.00	600,000.00	300,000.00	576,100.00	276,100.00	276,100.00	226,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	455,000.00	455,000.00	228,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	28,400.00	14,200.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	978,494.90	910,242.11	854,302.40	854,302.40	854,302.40	854,302.40	854,302.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comunicado		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	14,811.00	14,811.00	7,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

PERIODO: Segundo Trimestre 2020																																
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Específico	Rendimiento	Retiro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef.	ESTATUS	Observaciones (Captura)					
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	352- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	28,103.69	24,928.13	12,464.06	14,998.90	6,414.90	6,414.90	6,414.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	353- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	275,000.00	385,180.38	192,590.19	238,500.04	197,378.96	197,378.96	173,160.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	355- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,320,632.70	1,154,364.62	577,182.31	534,142.19	476,724.06	474,554.86	381,338.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	357- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	26,550.13	23,515.57	11,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	371- Pasajes aéreos	90,000.00	86,250.00	56,544.78	56,544.78	56,544.78	56,544.78	56,544.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	375- Viajes en el país	60,000.00	60,000.00	30,000.00	25,105.03	23,854.03	23,854.03	23,854.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	379- Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,600.00	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	382- Impuestos y derechos	50,500.00	89,000.00	44,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado						
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						1- Gasto corriente	436- Subsidios a la vivienda	0.00	1,350,440.00	675,220.00	1,343,160.00	1,343,160.00	1,343,160.00	1,343,160.00	1,343,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado					



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio - Específico	Refinanciamiento	Reintegrar	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17,727.36	17,727.36	17,727.36	17,727.36	17,727.36	17,727.36	17,727.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						2 - Gasto de inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	54,870.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1,050,000.00	485,117.98	485,117.98	485,117.98	485,117.98	485,117.98	485,117.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						2 - Gasto de inversión	561 - Maquinaria y equipo agropecuario	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						2 - Gasto de inversión	567 - Herramientas y maquinaria	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	3,010,136.56	2,315,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	5,000,000.00	5,000,000.00	2,193,554.73	1,993,267.06	1,993,267.06	1,993,267.06	1,993,267.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005				0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	141,784,517.00	141,784,517.00	70,802,256.00	126,652,250.33	56,080,300.74	56,967,780.78	56,967,780.78			70,802,256.00		
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	271 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,564.00	50,564.00	40,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	4,362,402.56	4,362,402.56	3,595,922.05	3,596,667.20	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcabo		Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	272 - Preadmisión y preinscripción personal	866,416.40	866,416.40	693,133.13	856,416.40	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	




MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Especifico	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	600,489.80	600,489.80	487,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	284 - Relaciones y accesorios mecánicos de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,094.00	11,094.00	8,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	2,253,000.00	2,253,000.00	1,802,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	721,500.00	721,500.00	577,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	338 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,100,000.00	1,100,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,000.00	5,099.81	4,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					1 - Gasto corriente	439 - Otros Subsidios	90,000.00	90,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	166,667.48	166,667.48	133,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Programa Fortaseg					2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	9,597.76	9,597.76	7,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Sin Especificar			95.81	0.00		Total del Programa Presupuestario	10,265,732.00	10,265,827.81	8,212,681.41	5,213,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



L.C. APRIAN MAREK MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
Comalcalco Tabasco



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Ciclo	Periodo	Ramo	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clase del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente
2020	2	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15438	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de Gasto Indirecto y Proyecto Especial) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no registrado en la MDS al trimestre considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre) / (Sumatoria de otros proyectos correspondientes al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cesión	Eficacia	Descendente	0		0		2,083	465.7	Validado	
2020	2	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15599	Complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre) / (Sumatoria de proyectos correspondientes al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cesión	Eficacia	Descendente	9.722		9.722		2,083	465.7	Validado	
2020	2	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	15308	Procentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacio de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre) / (Sumatoria de proyectos correspondientes al trimestre) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cesión	Eficacia	Ascendente	19.44		19.44		18.75	96.43	Validado	
2020	2	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio o demarcación territorial/ingresos propios son suficientes para cubrir los gastos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	(Recursos mensuales del FORTAMUN DF al trimestre) / (Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.9		1.9		2,027	93.71	Validado	
2020	2	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cesión	Eficacia	Ascendente	43		43		40.19	93.47	Validado	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

Ciclo	Periodo	Ramo	Unidad	Programa	Presupuestario	Nombre del Programa	Presupuestario	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente
2020	2	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1000 - FORTAMUN	Programa	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN. Las metas porcentuales de DF: Donde: n = número de programas, obras / Promedio de las metas o acciones. Los porcentajes correspondientes programados a las dos variables son acumulados al percentuales de 1 * 100 periodo que se reporta.	Compone	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	134.9	134.9	(Validado)					

ROSALVA MÉNDEZ DENIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

J.C. ADRIAN MAGAÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE FINANZAS
Comalcalco, Tabasco

No.- 3487

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019



DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECABUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	5	TAB190001-50130	04	U	7	Asesoría	150,000.00	(Rt. (solo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog.pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149756.0))	ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	A0107	0	0	0	37,591	(meta: (unidad_med:da Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lat:18.261156), geo2: (ove_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Boqueron, Comalcalco, Tab., México, lat:18.2607046))	15-04-2019	15-05-2019	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	149,756.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med:da Vehículos, avance:1.0))	Terminado	Validado avances		
2019	5	TAB190001-05058	23	U	93	Proyecto de inversión	547,113.80	(Rt. (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547113.8, modificado:547113.8))	OP107 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CIUDAD (CIUDAD TECOLUTILLA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OP107	0	0	0	10,764	(meta: (unidad_med:da Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:5, localidad:56, direccion:Tecoluitilla, Tab., México, lat:18.2627317))	04-11-2019	31-12-2019	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80	547,113.80		547,113.80	(ciclo: (ipo:obra Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR33050) /19040, /19040, contraista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1728196.56, importe_modificado:1728196.56))	(meta: (unidad_med:da Oros, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190001-05057	23	U	93	Proyecto de inversión	1,297,083.84	(Rt. (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297083.84, modificado:1297083.84))	OP108 - DESARROLLO DE PAVIMENTO EN LA CIUDAD DE TECOLUTILLA	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OP108	0	0	0	10,764	(meta: (unidad_med:da Oros, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0)) (geo1: (ove_municipio:5, localidad:56, direccion:Tecoluitilla, Tab., México, lat:18.2627317))	04-11-2019	24-12-2019	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84	1,297,083.84		1,297,083.84	(ciclo: (ipo:obra Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR33050) /19040, /19040, contraista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1728196.56, importe_modificado:1728196.56))	(meta: (unidad_med:da Oros, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190001-030709	33	I	3	Proyecto de inversión	1,558,660.00	(Rt. (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148771.69, modificado:1148771.69), (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809818.31, modificado:1056037.20))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA JORGE DIAZ SERRANO DE LA CD DE COMALCALCO - 203872	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	203872	18,996	18,996	0	0	(meta: (unidad_med:da Oros, meta:434.0, meta_modificada:434.0)) (geo1: (ove_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA JORGE DIAZ SERRANO, 86360 COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A VIA CORTA DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS RECTO 2.95, lat:93.20455271, lat:18.2508096))	11-11-2019	14-12-2019	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26	1,058,937.26		1,058,937.26	(ciclo: (ipo:obra Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR33050) /19088E-08M, contraista:CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1956317.44, importe_modificado:1956317.44))	(meta: (unidad_med:da Oros, avance:434.0))	En Ejecucion	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	748190401 630782	33	1	3	Proyecto de inversión	4,752,181.71	(f1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2630061.38, modificado 2630061.38) #2: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2069120.33, modificado 2657583.19))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA TECOLUTILLA - 20427	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	20427	5,319	5,318	0	(meta: 1) (unidad med: da Otros, meta 1.0, meta modif da 1.0)	(geo: (ove municipio 5, localidad 06, direccion VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO POR EL PANTEON DE ECOLITILLA POR LA CALLE PRINCIPAL, RECORREMOS RECTO 733.67 KM DOBLAMOS A LA DERECHA EN UNA CALLE DE TERRACERA Y, los 99.3483864, lat 18.28734955))	28-10-2019	16-12-2019	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	2,057,583.19	(foto: tipo obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33004 /190806-086M, contratista TERRAM AG, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 4746861.71, importe modificado 4746861.71)	(meta: 1) (unidad med: da Otros, avance 1.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	5	748190401 630554	33	1	3	Proyecto de inversión	1,800,000.00	(f1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1980000.0, modificado 1980000.0) #2: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 720000.0, modificado 77623.14))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE VILA CHICHICAPA - 20308	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	200308	3,506	3,506	0	(meta: 1) (unidad med: da Metros lineales, meta 1000.0, meta modif da 1000.0)	(geo: (ove municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.15 KM DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVANZAMOS 307 METROS MAS, DOBL. los 33.18197087, lat 18.25811912))	21-08-2019	04-10-2019	717,623.14	717,623.14	717,623.14	717,623.14	(foto: tipo obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33005 /190806-086M, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 797389.0, importe modificado 797389.0)	(meta: 1) (unidad med: da Metros lineales, avance 100.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	5	748190401 629780	33	1	3	Proyecto de inversión	1,800,000.00	(f1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1980000.0, modificado 0.0) #2: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 720000.0, modificado 719141.12))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA RIA, REYES HERNANDEZ 204 - 198799	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	198799	1,400	1,399	0	(meta: 1) (unidad med: da Metros lineales, meta 1000.0, meta modif da 1000.0)	(geo: (ove municipio 5, localidad 35, direccion CARRETERA REYES HERNANDEZ 204, 86655 REYES HERNANDEZ 204 SECCION 204, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO POR LA CARRETERA COMALCALCO-EL GOLPE AVANZAMOS 1 KM DOBLAMOS A LA DERECHA HACIA CAMINO VIEJO ENSEGUIDA A, los 93.2362821, lat 18.2515284))	21-08-2019	04-10-2019	719,141.12	719,141.12	719,141.12	719,141.12	(foto: tipo obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33070 /190806-086M, contratista CONSTR VICTORIA Y VILLALBA COMERCIALIZADO RA MUSA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 717623.14, importe modificado 717623.14)	(meta: 1) (unidad med: da Metros lineales, avance 100.0)	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	7AB194001 633980	33	1	3	Proyecto de Inversión	2,700,000.00 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1620000.0, modificado 0.0) R2: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1080000.0, modificado 1078911.67))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA TECOLUTILLA - 205440	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	205440	1,400	1,400	0	0 (meta: 1,400 unidades de metros lineales, meta 1500.0, meta modificada 1800.0)	(geo:1: (cdo. municipio 5, localidad 66, direccion: CALLE NUEVA ESPERANZA VILLA TECOLUTILLA, 86640 COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE SANCHEZ MARIOL Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 13.5 KM DOB, lon: 93.32619438, lat: 18.2778206))	21-08-2019	19-10-2019	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	1,078,911.67	(cdo:1: (tipo obra Obra, numero contrato MC 00001SMR33068 lineales, /19087FE-087M, contratista TERRAM AG S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2697332.12, importe modificado 2697332.12)	(meta:1: (unidad_me dida Metros lineales, avance 150.00))	Terminado	Validado
2019	5	7AB192001 549147	33	1	4	Proyecto de inversión	4,497,130.47 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4497130.47, modificado 0.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISIEETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97375	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	97375	650	650	0	0 (meta: 1,400 unidades de metros cuadrados, meta 3670.0, meta modificada 0.0)	(geo:1: (cdo. municipio 5, localidad 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73, lon: 93.1847891, lat: 18.26201909))	10-05-2019	08-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cdo:1: (tipo obra Obra, numero contrato MC 00001SMR33061 Cuadrados, /190667, contratista CONSTR UCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 5494473.52, importe modificado 4692072.34))	(meta:1: (unidad_me dida Metros Cuadrados, avance 367.00))	En Ejecucion	Validado		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	748190201-54327	33	1	4	Proyecto de inversión	9,061,963.51	(R1: (cdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9051963.51, modificado 0.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROMERO DE TECOLUTILLA - 97904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	97904	1,750	1,750	0	(meta: 0 (unidad: metros cuadrados, meta: 6720, meta_modificada 0.0))	(geo: 1 (ave_municipio 5, localidad 66, direccion VILLA TECOLUTILLA, 86640, TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO, SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, km: 93.1383084, lat: 18.2846867))	13-04-2019	11-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cdo: 0 (lpo: obra civil, numero_contrato MC ODDOTSMR33337 Cuadrados, /19069, contralista ESURAS avance 677 2.25))	(meta: 1 (unidad: metros cuadrados, meta: 677 2.25))	En Ejecución	Validado avances
2019	5	748190201-52551	33	1	4	Proyecto de inversión	298,333.17	(R1: (cdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 298333.17, modificado 28367.66))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NOVILLERO - 39121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39121	10	10	0	(meta: 0 (unidad: metros cuadrados, meta: 100, meta_modificada 10.0))	(geo: 1 (ave_municipio 5, localidad 66, direccion CALLE NOVILLERO LA SECCION, 86670 NOVILLERO H.A. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.3 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 500 METROS GIRAMOS A LA DE, km: 93.12244897, lat: 18.24347709))	26-02-2019	11-04-2019	283,607.66	283,607.66	283,607.66	283,607.66	283,607.66	(cdo: 0 (lpo: obra civil, numero_contrato MC ODDOTSMR333000 4, /19017, contralista LUIS ENRIQUE LOPEZ AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 853444.41, importe modificado: 853679.77))	(meta: 1 (unidad: metros cuadrados, meta: 100 10.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	748192021-531467	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:56982.66)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO COCOHITAL - 43726	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	43726	20	20	0	[meta1: (unidad_med: da.Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:16, direccion:PUEBLA COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 5.63 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, lon: 93.360909, lat:18.30216794)]	25-02-2019	10-05-2019	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	[ciclo:1, tipo_otra_Obra, numero_contrato:IC 00007SMR33007 a, /19043, contratista:CONSTR UCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., conccante:H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:177401.4, importe_modificado: 170275.36)]	[meta1: (unidad_med: da.Vivienda, meta:20.0 a, avance:20.0)]	Terminado	Validado avances
2019	5	748192021-531524	33	1	4	Proyecto de inversión	652,261.51	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652061.51, modificado:651345.56)]	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BELTRAN BASTAR - 43879	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	43879	130	130	0	[meta1: (unidad_med: da.Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:16, direccion:PUEBLA COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 8.12 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, lon: 93.3454727, lat:18.38850672)]	05-03-2019	18-04-2019	651,345.56	651,345.56	651,345.56	651,345.56	651,345.56	[ciclo:1, tipo_otra_Obra, numero_contrato:IC 00007SMR33008 a, /19058012, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINEDO, conccante:H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:651576.83, importe_modificado: (651345.56)]	[meta1: (unidad_med: da.Otros, meta:1.0)]	Terminado	Validado avances
2019	5	748192021-543919	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.48	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864999.48, modificado:860571.73)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA MANIGUITO - 89451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	89451	15	15	0	[meta1: (unidad_med: da.Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:3, direccion:QUINIERA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOWA), 86646 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOWA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.3609093, lat:18.23753104)]	29-04-2019	27-06-2019	860,867.73	860,867.73	860,867.73	860,867.73	860,867.73	[ciclo:1, tipo_otra_Obra, numero_contrato:IC 00007SMR33009 a, /19002, contratista:SOLEMP DE MEXICO, S.A. DE C.V., conccante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:129716.38, importe_modificado: (129167.69)]	[meta1: (unidad_med: da.Vivienda, meta:30.0 a, avance:30.0)]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TA8190201 545388	33	1	4	Proyecto de inversión	46,866.61	(R1) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 46866.61, modificado 43475.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ORIENTE SEXTA 69007	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69007	19	19	0	(meta:1 (unidad, med. da Otros, meta 18.5, meta modificada 18.5))	(geo:1 (cve. municipio 5, localidad 91, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MILATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MILATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARIENAS RECORREMOS 8.70 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lat: 93.243529, lat 18.1702735))	30-01-2019	31-08-2019	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	(cdo:1 (tipo. obra Servicios, numero contrato 04 6-2019, contratista CAROLIN A MAGANA YANES, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 29725.0, importe modificado 29725.0))	(meta:1 (unidad, med. da Otros, meta 18.5, meta modificada 18.5))	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	TA8190201 545486	33	1	4	Proyecto de inversión	1,556,999.05	(R1) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1556999.05, modificado 1554328.34))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLITILLA - 91915	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	91915	54	54	0	(meta:1 (unidad, med. da Vivienda, meta 54.0, meta modificada 55.0))	(geo:1 (cve. municipio 5, localidad 66, direccion CALLE LEANDRO ROY ROSA WADE CIUDAD TECOLITILLA 86940 COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE FRANCISCO BURELO PERALTA SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORRE, lat: 93.381245, lat 18.2880427))	22-04-2019	20-07-2019	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	(cdo:1 (tipo. obra Otra, numero contrato MCI 0000 (SMR33040) a 19011, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 466292.04, importe modificado 465295.01))	(meta:1 (unidad, med. da Vivienda, meta 55.0))	Terminado	Validado avances	Validado avances
2019	5	TA8190201 545849	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.96	(R1) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 26200.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN OCCIDENTE SEGUNDA 67935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67935	12	12	0	(meta:1 (unidad, med. da Otros, meta 12.0, meta modificada 12.0))	(geo:1 (cve. municipio 5, localidad 46, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARISO RECORREMOS 3.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lat: 93.2335538, lat 18.3155639))	30-01-2019	31-08-2019	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	(cdo:1 (tipo. obra Servicios, numero contrato 05 6-2019, contratista FRANCISCO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 36072.0, importe modificado 36072.0))	(meta:1 (unidad, med. da Otros, meta 12.0))	Terminado	Validado avances	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	148190001 554680	33	1	4	Proyecto de inversión	2,024,485.01	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2024485.01, modificado 2022509.61))	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLES SANTARIO EN PROLONGACION DE JOSE MARIA PINO SUAREZ CORDOVATITLAN Y CARLOS GREENE EN VILLA ALDAMA - 111027	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	111027	323	322	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 599.2, COMALCALCO TABASCO ENTRE PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION CORDOVATITLAN, CARLOS GREENE SALIENDO DE COMALCALCO AVANZAMOS 4.86 KM. LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRETERA, km. 93.34519774, lat: 18.2458314])	(geot: (cve. municipio: 5, localidad: 2, direccion: VILLA ALDAMA, 86540 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION CORDOVATITLAN, CARLOS GREENE SALIENDO DE COMALCALCO AVANZAMOS 4.86 KM. LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRETERA, km. 93.34519774, lat: 18.2458314])	12-06-2019	10-08-2019	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	(cdo:1: (tipo: obra, numero contrato MC 00001SMR3059 /190078, contratista GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2022509.61, importe modificado: 2022509.61))	(meta:1 [unidad_medida: Metros lineales, avance 599.2])	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	148190001 605987	33	1	4	Proyecto de inversión	12,666.65	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12666.65, modificado 11750.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN INDEPENDENCIA PRIMERA - 60220	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	60220	5	5	0	(meta:1 [unidad_medida: Otros, meta: 5.0, meta modificado 5.0])	(geot: (cve. municipio: 5, localidad: 33, direccion: RANCHERIA INDEPENDENCIA 1RA SECCION, 86650 INDEPENDENCIA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL COMALCALCO PARAISO RECORREMOS 1.20 KM DOBLAMOS A LA DERECHA DONDE ESTA CO. km. 93.1828832, lat: 18.25379838])	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	(cdo:1: (tipo: obra, numero contrato 04 7.2019, contratista ERVIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 28650.0, importe modificado: 28650.0))	(meta:1 [unidad_medida: Otros, avance 5.0])	Terminado	Validado avances	
2019	5	148190001 606009	33	1	4	Proyecto de inversión	22,759.97	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 22759.97, modificado 21150.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ PRIMERA - 67690	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67690	9	9	0	(meta:1 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 30, meta modificado 30.0])	(geot: (cve. municipio: 5, localidad: 25, direccion: RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION, 86655 GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 304 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA EN TIENDA, km. 93.26463148, lat: 18.26100941])	30-01-2019	31-08-2019	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	(cdo:1: (tipo: obra, numero contrato 05 6-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe modificado: 360725.0))	(meta:1 [unidad_medida: Otros, avance 9.0])	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TAB190401 606453	33	1	4	Proyecto de inversión	106,369.86 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 106369.86, modificado: 98700.0))		APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA - 81158	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	81158	42	42	0	(meta:1: [unidad_medi da Otros, meta 42.0, meta modificad a 42.0])	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:24, direccion: RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC. 86640 FRANCISCO I MADERO 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE ALDAMA Y NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 2.4 KM GRAMOS A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 80, km - 93.37427491, lat:18.26747659))	30-01-2019	31-08-2019	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 5-2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330775.0, importe modificado: 330775.0))	(meta:1: [unidad_me da Otros, avance 42.0])	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190401 606822	33	1	4	Proyecto de inversión	1,320,332.55 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1320332.55, modificado: 132585.61))		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SECCION DE BETANIA - 88870	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	88870	23	23	0	(meta:1: [unidad_medi da Vivienda, meta 46.0, meta modificad a 46.0])	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:112, direccion: COLONIA BETANIA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y. TOMAS EL CARRIL DECHO RECORREMOS 6.92 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB. bet- 93.31589843, lat:18.2763207))	21-05-2019	19-07-2019	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	1,323,585.61	(tipo: obra Obra, numero contrato MC 00001(SMR33068) 198701, contratista FEDERICO CORONA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 198751.92, importe modificado: 198751.86))	(meta:1: [unidad_me da Vivienda, avance 46.0])	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190401 607252	33	1	4	Proyecto de inversión	3,228,096.74 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3228096.74, modificado: 3225103.41))		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA - 108526	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	108526	60	60	0	(meta:1: [unidad_medi da Otros, meta 75.0, meta modificad a 75.0])	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:24, direccion: RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2A SECC. 86640 FRANCISCO I MADERO 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA QUE VA AL GOLPE RECORREMOS 4.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 2.53, km - 93.36923669, lat:18.2679411))	18-05-2019	15-09-2019	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	3,225,103.41	(tipo: obra Obra, numero contrato MC 00001(SMR33068) 198659, contratista DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 3225260.64, importe modificado: 3225260.64))	(meta:1: [unidad_me da Otros, avance 75.0])	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	748192021 53246	33	1	4	Proyecto de inversión	4,497,130.47	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 449730.47, modificado 387342.81))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISIE DE OCTUBRE EN CHICHICAPA - 118622	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transacciones y validades	118622	650	650	0	(metad: (unidad, medida, metros cuadrados, meta 3070.0, meta, modificado 2122.66)) Geo1: (cve, municipio, localidad, villa, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALEUNDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 7, km- 93.1847081, lat 18.20198853))	18-09-2019	10-09-2019	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	3,887,342.81	(cdo: (lpo, obra, obra, numero, contrato, MC, ODDOTSMR3305, /15007, contratista CONSTR 2.66)) S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 549473.52, importe, modificado 469012.34))	Terminado	Validado avances		
2019	5	748192021 53246	33	1	4	Proyecto de inversión	576,636.31	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576660.31, modificado 571636.30))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LEON ZARATE PRIMERA - 35941	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	35941	20	20	0	(metad: (unidad, medida, viviendas, meta 20.0, meta, modificado 20.0)) Geo1: (cve, municipio, localidad, villa, direccion RANCHERIA LEON ZARATE IRA, SECCION, 86643 LEON ZARATE IRA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYON EN DIRECCION A REYES RECORREMOS 4.8 KM Y SEGUIMOS RUMBO A ALDAMA 1.9 KM Y AHÍ SE ENCIEN, km- 93.3452073, lat 18.23566497))	26-02-2019	11-05-2019	571,636.36	571,636.36	571,636.36	571,636.36	571,636.36	(cdo: (lpo, obra, obra, numero, contrato, MC, ODDOTSMR33013, /15003, contratista CONSTR 2.00)) CASIMOS, S.A. DE C.V., convocante AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1272610.55, importe, modificado 1714756.06))	Terminado	Validado avances		
2019	5	748192021 53181	33	1	4	Proyecto de inversión	576,636.31	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576660.31, modificado 573515.44))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA - 43522	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	43522	20	20	0	(metad: (unidad, medida, viviendas, meta 20.0, meta, modificado 20.0)) Geo1: (cve, municipio, localidad, villa, direccion RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA, SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYON EN DIRECCION A REYES RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM HACIA ZARAGOZA, km- 93.3845104, lat 18.30129824))	26-02-2019	10-05-2019	573,515.44	573,515.44	573,515.44	573,515.44	573,515.44	(cdo: (lpo, obra, obra, numero, contrato, MC, ODDOTSMR33005, /15041, contratista CONSTR 2.00)) LUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1727401.4, importe, modificado 1726450.82))	Terminado	Validado avances		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	1748190201 531480	33	1	4	Proyecto de inversión	451,342.87	RT (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 451342.87, modificado 507026.03))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 43768	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	43768	23	23	0	[meta: 0] [unidad, med: da Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	Geo1: [eve_municipio: 5, localidad: 32, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA ATA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL, DOBLAMOS HACIA LA IZQUIERDA RECORREMOS 3.67 KM, [sen: 93.35514071, lat: 18.31266509]]	05-03-2019	18-04-2019	507,526.03	507,526.03	507,526.03	507,526.03	507,526.03	[cto: 1] [tipo, obra: Obra, numero, contrato MC 00007SMR3024 avance 1.0]] [1956810, contratista DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 449087.84, importe, modificado: 507026.03]]	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	1748190201 53312	33	1	4	Proyecto de inversión	20,266.64	RT (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20266.64, modificado 1800.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS SEGUNDA - 82249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82249	8	8	0	[meta: 0] [unidad, med: da Otros, meta 8.0, meta_modificada 8.0]	Geo1: [eve_municipio: 5, localidad: 82, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION (EL RETIRO), 86530 LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION (EL RETIRO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM, [sen: 93.47665077, lat: 18.3236033]]	30-01-2019	31-08-2019	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	[cto: 1] [tipo, obra: Servicios, numero, contrato 05 8-2019, contratista JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORONA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe, modificado: 202100.00]]	Terminado	Validado avances	
2019	5	1748190201 542102	33	1	4	Proyecto de inversión	27,866.63	RT (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 27866.63, modificado 25650.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POTRERILLO - 86675	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86675	11	11	0	[meta: 0] [unidad, med: da Otros, meta 11.0, meta_modificada 11.0]	Geo1: [eve_municipio: 5, localidad: 115, direccion RANCHERIA POTRERILLO, 86670 POTRERILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO A LAJPA DE MENDOZ RECORREMOS 3.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, [sen: 93.13360019, lat: 18.25415301]]	30-01-2019	31-08-2019	25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	[cto: 1] [tipo, obra: Servicios, numero, contrato 05 9-2019, contratista XOCHELT GARCIA ACOSTA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 284350.0, importe, modificado: 284350.00]]	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201-54428	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(f1, ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 57481.29))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 90042	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90042	10	10	0	(meta: 1, unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0)	(geo: (ov_municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 500 Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lat: 93.1340961, lon: 18.23471919))	23-04-2019	05-05-2019	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	(cto: 1, tipo obra Obra, numero_contrato MC 0007SMR33042 a, /19020, /19020, contratista CAP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 563811.1, importe_modificado: 568721.94))	(meta: 1, unidad_medida Vivienda, avance 20.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190201-54692	33	1	4	Proyecto de inversión	37,999.95	(f1, ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37999.95, modificado 35250.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ CUARTA - 6756	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	6756	15	15	0	(meta: 1, unidad_medida Otros, meta 15.0, meta_modificada 15.0)	(geo: (ov_municipio 5, localidad 119, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION EL SANTIAGO, 86652 GREGORIO MENDEZ CUARTA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 304 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA, lat: 93.254273, lon: 18.2533124))	30-01-2019	31-05-2019	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	(cto: 1, tipo obra Servicios, numero_contrato 05 0-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado: 360725.0))	(meta: 1, unidad_medida Otros, avance 15.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190201-546879	33	1	4	Proyecto de inversión	68,399.91	(f1, ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 68399.91, modificado 63450.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE CUARTA - 6794	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	6794	27	27	0	(meta: 1, unidad_medida Otros, meta 27.0, meta_modificada 27.0)	(geo: (ov_municipio 5, localidad 108, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 4A SECCION, 86650 OCCIDENTE 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.45 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 1.25 KM MAS Y EN, lat: 93.2391423, lon: 18.3016974))	30-01-2019	31-05-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	(cto: 1, tipo obra Servicios, numero_contrato 05 0-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado: 360725.0))	(meta: 1, unidad_medida Otros, avance 27.0)	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	174819201 545969	33	1	4	Proyecto de inversión	367,947.39	(H) (Ciclo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 367,947.39, modificado 408145.55)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIERA WADE DE TECOLUTILLA - 98012	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	98012	1,750	1,750	0	(Unidad, medida, localización, dirección, ciudad, TECOLUTILLA, 86640, TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO, SALUENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GRAM, km-93.3835047, lat 18.2865227)	(Igual, Iwe, municipio 5, localidad 66, dirección, ciudad, TECOLUTILLA, 86640, TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO, SALUENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GRAM, km-93.3835047, lat 18.2865227)	13-04-2019	11-06-2019	408,145.55	408,145.55	408,145.55	408,145.55	408,145.55	(Cdot, tipo, obra, obra, numero, contrato MC, D000TSMR33037, 719089, contratista, ESPRAS TARACENA GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 9415997.0, importe, modificado: 1.020366384E7)	(Unidad, medida, localización, dirección, ciudad, TECOLUTILLA, 86640, TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENEZ, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO, SALUENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GRAM, km-93.3835047, lat 18.2865227)	Terminado	Avances
2019	5	174819201 551997	33	1	4	Proyecto de inversión	118,619.48	(H) (Ciclo recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 118,619.48, modificado 118,619.48)	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL - 105038	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	105038	45	45	0	(Unidad, medida, localización, dirección, ciudad, ARROYO HONDO (BA SECCION GUACIMO), 86660, ARROYO HONDO (BA SECCION GUACIMO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE VILLA ADAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km-93.39006122, lat 18.22699202)	(Igual, Iwe, municipio 5, localidad 8, dirección, RANCHERIA ARROYO HONDO (BA SECCION GUACIMO), 86660, ARROYO HONDO (BA SECCION GUACIMO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE VILLA ADAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km-93.39006122, lat 18.22699202)	15-04-2019	29-05-2019	118,619.48	118,619.48	118,619.48	118,619.48	118,619.48	(Cdot, tipo, obra, obra, numero, contrato MC, D000TSMR33033, 71969021, contratista, CORPORAATIVO HEHEMAS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 605561.16, importe, modificado: 618659.75)	(Unidad, medida, localización, dirección, ciudad, ARROYO HONDO (BA SECCION GUACIMO), 86660, ARROYO HONDO (BA SECCION GUACIMO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE VILLA ADAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km-93.39006122, lat 18.22699202)	Terminado	Avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	718190201-552025	33	1	4	Proyecto de inversión	574,529.26 (R1: (cdo, recurso 2019, ramo.33, modalidad.1, prog. pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574629.26, modificado:573220.59))	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA A JOSE VASCONCELOS EN GUAYO PRIMERA - 105107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	105107	156	156	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	0 (meta:1 (cve_municipio:5, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL GUAYO LA SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIENDO DE PROGRESO TULAR ZDA POR LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 4.42 KM LLEGAMOS A UN CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL km. 93.41927814, lat:18.29528798))	10-06-2019	08-06-2019	573,220.59	573,220.59	573,220.59	573,220.59	573,220.59	573,220.59	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:1.0))	Terminado	Validado
2019	5	718190401-693550	33	1	4	Proyecto de inversión	32,833.29 (R1: (cdo, recurso 2019, ramo.33, modalidad.1, prog. pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32933.26, modificado:30550.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 79288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79288	13	13	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	0 (meta:1 (cve_municipio:5, localidad:31, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARASO Y DAMOS VUELTA A LA DERECHA EN EL AGUACATE SEGUIMOS 6.7 KM, km. 93.33632959, lat:18.32668966))	30-01-2019	31-08-2019	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	(meta:1 (unidad_medida:Otro, meta:13.0))	Terminado	Validado
2019	5	718190201-552077	33	1	4	Proyecto de inversión	693,832.80 (R1: (cdo, recurso 2019, ramo.33, modalidad.1, prog. pres.4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693832.8, modificado:86598.36))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO - 40036	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	40036	31	31	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0))	0 (meta:1 (cve_municipio:5, localidad:47, direccion:PUERTO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y . SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNADEZ ZDA EN DIRECCION OESTE CARR REYES HERNADEZ ACOMALCALCO-EL GOLPE RECORREMOS 4.4 KM EN LA Y . km. 93.30667512, lat:18.25549119))	26-02-2019	11-05-2019	889,598.36	889,598.36	889,598.36	889,598.36	889,598.36	889,598.36	(meta:1 (unidad_medida:Vivienda, meta:31.0))	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	748190201 531211	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63 (R1 - (cdo. recurso 2019, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado: 1147930.98))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUAYO PRIMERA INVERSIÓN DE 4204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	42504	20	20	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 40.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDITILLA NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR CARRETERA COMALCALCO EL GOLPE 4.4 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y SE CONVIERTE EN, km- 93.4169656, lat: 18.29140872))	27-02-2019	12-05-2019	1,147,930.08	1,147,930.08	1,147,930.08	1,147,930.08	1,147,930.08	(cdo: 7, tipo_otra: Odra, numero_contrato: MC ODOO/ISMR/3018 a, 7/19/057, contralista: SOLEMP DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 1727414.13, importe_modificado: 1721948.86))	(meta: (unidad_medida: Vivienda, avance: 20.0))	Terminado	Validado
2019	5	748190201 541903	33	1	4	Proyecto de inversión	18,590.98 (R1 - (cdo. recurso 2019, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 18590.98, modificado: 17625.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CHAMPA CUPILCO - 86383	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86383	7	7	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Odra, meta: 7.5, meta_modificada: 7.5))	(geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 100, direccion: EJIDO CHAMPA DE CUPILCO, meta: 7.5, meta_modificada: 7.5))	30-01-2019	31-08-2019	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	(cdo: 7, tipo_otra: Servicios, numero_contrato: 05 9-2019, contralista: XOCCHILT GARCIA ACOSTA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe_modificado: 284350.0))	(meta: (unidad_medida: Odra, avance: 7.5))	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO
																				RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	TAB190401 606278	33	1	4	Proyecto de inversión	1,266.67	(R1: (dato recurso 2019, rango 33, modalidad 1, tipo recurso 33, monto 1266.67, modificado 1175.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LEON ZARATE SEGUNDA - 78355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78355	1	1	0	(meta:1 [unidad_medida:0.5, meta:10.5, meta_modificada:0.5])	(geo: (loc_municipio:5, localidad:120, direccion:RANCHERIA LEON ZARATE 2DA SECCION, 8640 LEON ZARATE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 1.60 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.7 km, lat:18.23276287))	30-01-2019	31-08-2019	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	(dato:1 [tipo: obra servicios, numero contrato:05 7-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN GONZALEZ IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:276125.0, importe_modificado: 276125.0])	Terminado	Terminado
2019	5	TAB190401 606271	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	(R1: (dato recurso 2019, rango 33, modalidad 1, tipo recurso 33, monto 288333.17, modificado 27416.27))	MEJORAMIENTO DE OVEN EN LEON ZARATE SEGUNDA - 90422	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90422	10	10	0	(meta:1 [unidad_medida:1.0, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: (loc_municipio:5, localidad:120, direccion:RANCHERIA LEON ZARATE 2DA SECCION, 8640 LEON ZARATE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 1.60 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.7 km, lat:18.23276287))	11-04-2019	25-05-2019	277,416.27	277,416.27	277,416.27	277,416.27	277,416.27	(dato:1 [tipo: obra, numero contrato:MC 000013MRS3036 1/19/20, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:852930.0, importe_modificado: 854992.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 601954	33	1	4	Proyecto de inversión	448,344.16	(R1: (dato recurso 2019, rango 33, modalidad 1, tipo recurso 33, monto 448344.16, modificado 44539.37))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VALUEL ALTAMIRANO EN PROGRESO TULAR 2DA - 145367	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	145367	41	41	0	(meta:1 [unidad_medida:1.0, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: (loc_municipio:5, localidad:53, direccion:RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA SECCION, 8643 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 1.60 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 1.7 km, lat:18.23276287))	19-09-2019	20-09-2019	448,399.37	448,399.37	448,399.37	448,399.37	448,399.37	(dato:1 [tipo: obra, numero contrato:MC 000013MRS3003 1/19/20, contratista:VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:445399.92, importe_modificado: 445399.37])	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						ESTADOS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TA8192021 52946	33	1	4	Proyecto de inversión	720,532.89	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720532.89, modificado:720532.89))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA PRIMERA SECCION - 38170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38170	20	20	0	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo:1 (geo_municipio:5, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARENA 1RA SECCION, 86660 ARENA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.6 KM AHÍ ESTÁ LA UBICACION, lon: -93.36789142, lat:18.2001922))	02-03-2019	15-05-2019	720,532.89	720,532.89	720,532.89	720,532.89	720,532.89	(ciclo:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR33015 /19005, contratista:RUZTYC O.S.A. DE C.V., connoctante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:215326.33, importe_modificado:215326.33))	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avances:0))	Terminado	Terminado
2019	5	TA8192021 529753	33	1	4	Proyecto de inversión	1,729,598.95	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729598.95, modificado:1729598.95))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 38653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38653	30	30	0	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	(geo:1 (geo_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIMOS DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION AL GOLPE Y RECORREMOS 4.5 KM AHÍ GRAMOS A LA IZQUIERDA, lon: -93.35901545, lat:18.25940879))	27-02-2019	27-05-2019	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	(ciclo:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR33015 /19005, contratista:CONSTR UCTORA MALUMA, S.A. DE C.V., connoctante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:2591354.84, importe_modificado:258888.93))	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avances:60.0))	Terminado	Terminado
2019	5	TA8192021 531456	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1153332.63))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO COCOHITAL - 49387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	49387	20	20	0	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0))	(geo:1 (geo_municipio:5, localidad:16, direccion:PUERTO COCOHITAL, 86645 COCOHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA RECORREMOS 5.63 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, lon: -93.35527855, lat:18.38961598))	25-02-2019	10-05-2019	1,132,792.70	1,132,792.70	1,132,792.70	1,132,792.70	1,132,792.70	(ciclo:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC ODOOTSMR33007 /19043, contratista:CONSTR UCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., connoctante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:1727401.4, importe_modificado:1702675.36))	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avances:20.0))	Terminado	Terminado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	7AB190201 53982	33	1	4	Proyecto de inversión	7,559,99	(ff: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7599.99, modificado:7050.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONA SUR ALDAMA - 83000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	83000	3	3	0	(meta:1, (unidad_medida:Otro, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	(geo: (con_municipio:5, localidad:75, direccion:COLONA SUR ALDAMA, 8640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA NINOS HERCER AVANZAMOS 1.09 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANZAMOS 300 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km: 93.351302, lat:18.22845912))	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	(eta:1, (tipo_obra:Obras, numero_contrato:05 1-2019, contratista:NEFERTI RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:331350.0, importe_modificado:331350.0))	(meta:1, (unidad_medida:Obras, avance:3.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB190201 54342	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(ff: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.33, modificado:575144.67))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 86478	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86478	10	10	0	(meta:1, (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo: (con_municipio:5, localidad:70, direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO, 8640 ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 1.1 KM GRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIM, km: 93.387957, lat:18.22814532))	15-04-2019	29-05-2019	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	(eta:1, (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 00007SMR30031 /19003, contratista:ANGEL MONTERO SAUCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:862717.01, importe_modificado:862717.01))	(meta:1, (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB190201 544316	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	(ff: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:571475.56))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90185	20	20	0	(meta:1, (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo: (con_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, SEGUIMOS 316 METROS Y ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD, km: 93.18610762, lat:18.23659297))	23-04-2019	21-06-2019	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	(eta:1, (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 00007SMR30031 /19001, contratista:CIP TERRACERAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:172851474, importe_modificado:1714426.69))	(meta:1, (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		ESTATUS		FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	748190201-54550	33	1	4	Proyecto de inversión	281,139.63	(R1: gdo_recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 281139.63, modificado 266550.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAGARTERA - 69457	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69457	111	111	0	(meta: (unidad, medida) da Otros, me 111.0, meta_modificada 111.0)	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 30, direccion: RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA, RECORREMOS 5.30 KM POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.1349168, lat: 18.24423516])	30-01-2019	31-05-2019	260,850.00	260,850.00	260,850.00	260,850.00	260,850.00	(cto: [tipo: obra Servicios, numero_contrato: 04 7-2019, contratista: ERWIN DIAZ PEREZ, convoca: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 280850.0, importe_modificado: 266550.0])	(meta: (unidad, medida) da Otros, me 111.0, meta_modificada 111.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	748190201-547352	33	1	4	Proyecto de inversión	41,799.95	(R1: gdo_recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 41799.95, modificado 38775.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAGARTERA - 69457	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69449	16	16	0	(meta: (unidad, medida) da Otros, me 16.5, meta_modificada 16.5)	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 30, direccion: RANCHERIA IGANCIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGANCIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA, RECORREMOS RECTO 2.80 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 2.05 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.3995852, lat: 18.24812353])	30-01-2019	31-05-2019	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	(cto: [tipo: obra Servicios, numero_contrato: 05 2-2019, contratista: FRANCISCO GIL ARCE, convoca: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 28775.0, importe_modificado: 26775.0])	(meta: (unidad, medida) da Otros, me 16.5, meta_modificada 16.5))	Terminado	Validado avances	
2019	5	748190201-549302	33	1	4	Proyecto de inversión	929,704.13	(R1: gdo_recursos 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 929704.13, modificado 529704.13)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97525	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	97525	650	650	0	(meta: (unidad, medida) da Metros lineales, me 426.95, meta_modificada 426.95)	(geo: [eve_municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALENOO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA, RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 73. lon: -93.18476273, lat: 18.26159871])	10-06-2019	08-09-2019	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	929,704.13	(cto: [tipo: obra Obra, numero_contrato: MC 00001SMR33051/19067, contratista: CONSTRUTORA FUMA, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 549473.52, importe_modificado: 469021.34])	(meta: (unidad, medida) da Metros lineales, me 426.95))	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TA8190401 54840	33	1	4	Proyecto de inversión	278,596.47	(HT: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 278,596.47, modificado 278,596.47))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 98194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	98194	250	250	0	(meta: 0) (unidad, medida: metros lineales, meta 220.0, meta modificada 220.0)	(geo:1 (geo_municipio:5, localidad:4), dirección COLONIA TOMAS GARRIDO, 98194 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE TABASCO Y CALLE PELECARTE Y CALLE JAGUAR, Y CALLE TIGRE, SALENDI DE LA GLORIE ALE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DELA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, ben- 93 23706522, lat:18.26175269))	25-04-2019	23-06-2019	278,596.47	278,596.47	278,596.47	278,596.47	278,596.47	(cbo:1 (tipo_otra_otra:0, contrato 00007SMR30044 /19076, GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 278,596.47, importe modificado: 278,596.47))	(meta:1 (unidad, medida: metros lineales, meta 220.0, meta modificada 220.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TA8190401 605978	33	1	4	Proyecto de inversión	2,533.33	(HT: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,533.33, modificado 2,533.33))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO SANTO DOMINGO - 66011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66011	1	1	0	(meta:1 (unidad, medida: metros lineales, meta 1.0, meta modificada 1.0))	(geo:1 (geo_municipio:5, localidad:4), dirección EJIDO SANTO DOMINGO, 66039 ORIENTE Y TABASCO (SANTO DOMINGO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y ENTRAMOS EN LA CHICHICAPA POR LA COLINA XICHIMILCO RECORREMOS 1.36 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, ben- 93 20218366, lat:18.2667751))	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	(cbo:1 (tipo_otra Servicios, numero contrato 04 6-2019, contratista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2,350.00, importe modificado: 2,350.00))	(meta:1 (unidad, medida: metros lineales, meta 1.0, meta modificada 1.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TA8190401 600015	33	1	4	Proyecto de inversión	45,559.94	(HT: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 45,559.94, modificado 42,300.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE PRIMERA - 67917	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67917	18	18	0	(meta:1 (unidad, medida: metros lineales, meta 18.0, meta modificada 18.0))	(geo:1 (geo_municipio:5, localidad:4), dirección RANCHERIA OCCIDENTE Y LA SECC, 86650 OCCIDENTE Y LA SECC, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDI DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO RECORREMOS 3.40 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, ben- 93 21417885, lat:18.326965))	30-01-2019	31-08-2019	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	(cbo:1 (tipo_otra Servicios, numero contrato 05 0-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe modificado 360725.0))	(meta:1 (unidad, medida: metros lineales, meta 18.0, meta modificada 18.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	CONFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB180401 600019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,533.33	(R1) (gdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 250.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE TERCERA - 67971	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67971	1	1	0	(meta:1 (unidad, medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 (geo, municipio:5, localidad:83, direccion:RANCHO-HERRIA OCCIDENTE 3A SECCION, B6650 OCCIDENTE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 91 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, longitud: 93.3349236, lat: 18.1618442))	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	(cbo:1 (tipo, obra:Servicios, numero_contrato:05 B-2019, contratista:FRANCIS CO DOMANTES DIAZ DEL CASTILLO, PRO DE COMALCALCO, monto:260725.0, importe_modificado:360725.0))	(meta:1 (unidad, medida: Otros, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB180401 600051	33	1	4	Proyecto de inversión	84,866.56	(R1) (gdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84866.56, modificado 78725.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 68719	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	68719	33	33	0	(meta:1 (unidad, medida: Otros, meta:33.5, meta_modificada:33.5))	(geo:1 (geo, municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHO-HERRIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, B6630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA DERECHA Y, longitud: 93.38871686, lat: 18.2008128))	30-01-2019	31-08-2019	78,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	(cbo:1 (tipo, obra:Servicios, numero_contrato:05 B-2019, contratista:FRANCIS CO GL ARCE, comocante:MUNICI PRO DE COMALCALCO, monto:297275.0, importe_modificado:297275.0))	(meta:1 (unidad, medida: Otros, avance:33.5))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB1800201 529523	33	1	4	Proyecto de inversión	864,969.48	(R1) (gdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864969.48, modificado 857440.55))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREMA SEXTA SECCION - 38255	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38255	30	30	0	(meta:1 (unidad, medida: Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	(geo:1 (geo, municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHO-HERRIA AREMA 6A SECCION (RO MUERTO), B6660 AREMA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 91 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, longitud: 93.3349236, lat: 18.1618442))	02-03-2019	30-05-2019	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	(cbo:1 (tipo, obra:Obra, numero_contrato:MC 0000TSMR33020 a, /19006, contratista:RUZTYC O. S. A. DE C.V., comocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:2501187.43, importe_modificado:2572321.54))	(meta:1 (unidad, medida: Otros, avance:30.0))	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201 539874	33	1	4	Proyecto de inversión	7,559.96	MTI (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7559.96, modificado:58750.01)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN VILLA ALDAMA - 83017	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	83017	3	3	0	(meta:1: (unidad: medida da Otros, meta:3.0, meta_modificada:25.0))	(geo:1 (cve_municipio:5, localidad:2, direccion: VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y, TOMAMOS EL CARRETEL IZQUIERDO, AVANZAMOS 5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, len: 93.35148183, lat:18.22384796))	30-01-2019	31-08-2019	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	(cbo:1: (tipo: obra Servicios, numero_contrato:05 da Otros, 1-2019, contralista: NEFERITI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:331350.0, importe_modificado:331350.0))	(meta:1: (unidad: medida da Otros, avance:25.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190201 543560	33	1	4	Proyecto de inversión	298,333.17	MTI (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288333.17, modificado:287572.34))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 85506	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	85506	10	10	0	(meta:1: (unidad: medida da Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	(geo:1 (cve_municipio:5, localidad:70, direccion: RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 11 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIM, len: 93.30756833, lat:18.22814724))	15-04-2019	29-06-2019	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	(cbo:1: (tipo: obra Otros, numero_contrato: MCD0001 SMARCE0031 a 719003, contralista: ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 862717.01, importe_modificado: 862717.01))	(meta:1: (unidad: medida da Vivienda, avance:10.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190201 543586	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	MTI (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE TERCERA - 65997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	65997	6	6	0	(meta:1: (unidad: medida da Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	(geo:1 (cve_municipio:5, localidad:49, direccion: RANCHERIA ORIENTE 9A SECC. 86658 ORIENTE 9RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA RECORREMOS 5.53 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, len: 93.26657586, lat:18.18841067))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(cbo:1: (tipo: obra Servicios, numero_contrato:04 da Otros, 6-2019, contralista: CAROLIN A MACANA YANES, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:292775.0, importe_modificado:292775.0))	(meta:1: (unidad: medida da Otros, avance:6.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TA8190201-54586	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	3,113,590.00 (Rt. (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3113998.00, modificado 310656.67))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91903	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	91903	54	54	0	0 (meta: 1 (unidad med. da vivienda, meta 108.0, meta modificada 108.0))	geot: (ova municipio 5, direccion CALLE LEONOR ROVIRSA WADE CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE PERALTA SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECURRE, km-93.33610776, (ut 18.2865795))	22-04-2019	20-07-2019	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	00007SMR33040 /19011, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENIA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 4652992.04, importe modificado 4652995.01))	Final: me (unidad med. da vivienda avance 108.00)	Terminado	Validado avances	
2019	5	TA8190201-54582	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	518,990.88 (Rt. (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 518999.88, modificado 524140.15))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 92012	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	92012	18	18	0	0 (meta: 1 (unidad med. da vivienda, meta 18.0, meta modificada 18.0))	geot: (ova municipio 5, direccion COLOMA TUPULULLO, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECURREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECURREMOS 10.40 KM MAS, SALENDO DE km-93.34532613, (ut 18.28681655))	21-05-2019	19-07-2019	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	524,140.15	00007SMR33047 /19027, contratista FEDEPC O CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1554218.45, importe modificado 157420.46))	Final: me (unidad med. da vivienda avance 18.00)	Terminado	Validado avances	
2019	5	TA8190201-60588	33	1	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	15,199.98 (Rt. (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN INDEPENDENCIA 2A SECCION - 66242	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66242	6	6	0	0 (meta: 1 (unidad med. da obra, meta 10.0, meta modificada 6.0))	geot: (ova municipio 5, direccion RANCHERIA INDEPENDENCIA 2A SECC. 8870 INDEPENDENCIA 2DA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALAMOS DE CHUCUPA EN INDEPENDENCIA SECCION 3.11 KM Y ANA DE ENCIENTRA LA LUBICACION, km-93.1586984, (ut 18.2868431))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	00007SMR33047 /19027, contratista ERVIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 289550.00, importe modificado 289550.00))	Final: me (unidad med. da obra avance 6.00)	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 Informes sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

PERIODO: CUERTE ULTIMO DE 2019																													
DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TAB190401 60002	33	1	4	Proyecto de inversión	51,933.27	(ff: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 51933.27, modificado 48175.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO PRIMERA - 67285	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67285	21	21	0	(meta: 1: (unidad, medida, da 20.5, meta, modificado da 20.5))	(geo: (municipio 5, localidad 8, direccion RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO), 86660 ARROYO HONDO 1RA SECCION (GUACIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 5.00 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.39433966, lat: 18.22934601))	30-01-2019	31-08-2019	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	48,175.00	(cdo: 1: (tipo, obra, Servicios, numero, contrato 04 8-2019, contratista FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 198575.0, importe, modificado: 198575.0))	(meta: 1: (unidad, medida, da 20.5, meta, modificado da 20.5))	Terminado	Validado	avances
2019	5	TAB190401 60022	33	1	4	Proyecto de inversión	40,532.24	(ff: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40532.24, modificado 37600.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ZAPOTAL PRIMERA - 68052	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	68052	16	16	0	(meta: 1: (unidad, medida, da 16.0, meta, modificado da 16.0))	(geo: (municipio 5, localidad 68, direccion RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION 86652 ZAPOTAL 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN EL BOULEVARD LEONARDO RODRIGUEZ WIDE EN LA CALE BELSARIO DOMINGUEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALUPE, lon: 93.26951195, lat: 18.2897182))	30-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	(cdo: 1: (tipo, obra, Servicios, numero, contrato 05 6-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe, modificado: 360725.0))	(meta: 1: (unidad, medida, da 16.0, meta, modificado da 16.0))	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCERO						ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190401 606270	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	(H): (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONIA BETANIA - 78314	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78314	2	2	0	(meta: [unidad_medida: 0, meta 2.0, meta_modificada: 2.0])	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 112, direccion: COLONIA BETANIA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 6.92 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB. km: 93.32107915, lat: 18.27021568])	31-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cdo: [tipo: obra Servicios, numero, contrato 05 7-2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe_modificado: 276125.0])	(meta: [unidad_medida: 0, avance 2.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 606465	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.88	(H): (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.88, modificado 14100.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PROGRESO TULAR SEGUNDA - 81669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	81669	6	6	0	(meta: [unidad_medida: 0, meta 6.0, meta_modificada: 6.0])	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 55, direccion: RANCHERIA PROGRESO TULAR ZDA. SECCION, 86643 TULAR COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECOLITILLA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.32 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km: 93.37587564, lat: 18.30066187])	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(cdo: [tipo: obra Servicios, numero, contrato 05 5-2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 330175.0, importe_modificado: 330175.0])	(meta: [unidad_medida: 0, avance 6.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190201 529988	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	(H): (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 283169.45)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO CUPILCO - 39270	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39270	10	10	0	(meta: [unidad_medida: 0, meta 10.0, meta_modificada: 10.0])	(geo: [cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: PUEBLO CUPILCO, 86670 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPAN DIRECCION A JALPA DE MENEZ RECORREMOS 6.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, km: 93.12817275, lat: 18.23738886])	26-02-2019	11-04-2019	283,169.45	283,169.45	283,169.45	283,169.45	283,169.45	(cdo: [tipo: obra Obra, numero, contrato MC ODOOTSMR3010 a, /19018, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 863444.41, importe_modificado: 849351.87])	(meta: [unidad_medida: 0, avance 10.0])	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	CONFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES EJERCIDOS FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201 531208	33	1	4	Proyecto de inversión	403,666.42	(R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 403666.42, modificado 388561.35))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 42884	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	42884	14	14	0 (meta: (unidad, meta) da vivienda, meta 14.0, meta, modificado da 14.0))	(geo:1, fove, municipio:5, localidad:56, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 9 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACIÓN, lon: 93.41859516, lat 18.3279598))	27-02-2019	27-04-2019	388,561.35	388,561.35	388,561.35	388,561.35	388,561.35	(meta:1, (unidad, meta) da vivienda, meta 14.0, meta, modificado da 14.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190201 531213	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	(R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 574009.78))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 42908	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	42908	20	20	0 (meta: (unidad, meta) da vivienda, meta 20.0, meta, modificado da 20.0))	(geo:1, fove, municipio:5, localidad:56, direccion RANCHERIA EL GUAJO 1A SECCION (SAN JOSE), 86630 LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 9 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACIÓN, lon: 93.41859516, lat 18.3279598))	27-02-2019	12-05-2019	574,009.78	574,009.78	574,009.78	574,009.78	574,009.78	(meta:1, (unidad, meta) da vivienda, meta 20.0, meta, modificado da 20.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190201 531216	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.03	(R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.03, modificado 1100745.17))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 42914	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	42914	20	20	0 (meta: (unidad, meta) da vivienda, meta 40.0, meta, modificado da 40.0))	(geo:1, fove, municipio:5, localidad:56, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 9 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACIÓN, lon: 93.41859516, lat 18.3279598))	25-02-2019	10-05-2019	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	(meta:1, (unidad, meta) da vivienda, meta 40.0, meta, modificado da 40.0))	Terminado	Validado avances	





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	7481920201 546845	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98 (Rt: (ciclo_recurso:2019, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0))		APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN POBLADO CUPILCO - 86568	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86568	6	6	0	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0 (ciclo: 1 [tipo: obra Servicios, numero contrato 05 9-2019, contra alista XOCCHILT GARCIA ACOSTA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe_modificado: 284350.0])	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	7481920201 546845	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98 (Rt: (ciclo_recurso:2019, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0))		APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN POBLADO CUPILCO - 67317	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67317	6	6	0	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0 (ciclo: 1 [tipo: obra Servicios, numero contrato 04 8-2019, contra alista FABIAN VALENZUELA ALJAMILLA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 198275.0, importe_modificado: 198275.0])	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	7481920201 546845	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98 (Rt: (ciclo_recurso:2019, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15199.98, modificado:14100.0))		APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN POBLADO CUPILCO - 67704	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67704	6	6	0	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0 (ciclo: 1 [tipo: obra Servicios, numero contrato 05 0-2019, contra alista FRANCISCO DOMANITES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 360725.0, importe_modificado: 360725.0])	0 (meta: 1 [unidad, medida: da 6.0], meta:6.0, meta_modificada:da 6.0)	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	143192021 56420	33	1	4	Proyecto de inversión	2,506,648.33	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2506648.33, modificado 2506648.33))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 98154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	98154	250	250	0	(meta: 1) (unidad: medida metros Cuadrados, meta 1825.38, meta modificada 1825.38)	(geo: (cve. municipio: 5, localidad: 1, direccion: COLONIA TOMAS GARRIDO, 98320 COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y CALLE AGUIAR, Y CALLE TIGRE, SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, km- 93.2378637, lat: 18.2337864))	25-04-2019	23-06-2019	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	(ccto: 1) (tipo: obra Obra, numero contrato 04, ODOOTSMR3044 Cuatren, 19/076, contratista GUAYACAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2783644.8, importe modificado 2783644.8))	(meta: 1) (unidad: medida metros Cuadrados, meta 1825.38, meta modificada 1825.38))	Terminado	Avance
2019	5	143194001 60596	33	1	4	Proyecto de inversión	17,733.31	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 17733.31, modificado 16450.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR CUARTA - 66107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66107	7	7	0	(meta: 1) (unidad: medida metros Cuadrados, meta 7.0, meta modificada 7.0)	(geo: (cve. municipio: 5, localidad: 55, direccion: RANCHERIA SUR 4TA SECCION, 86558 SUR 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO RECORREMOS 1.33 KM GIRAMOS A LA DERECHA TOMANDO EL LIBRAMIENTO COMALCALCO AVANZ, km- 93.2169372, lat: 18.2337864))	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	(ccto: 1) (tipo: obra Servicios, numero contrato 04, 6-2019, contratista CAROLIN A MACAÑA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe modificado: 297275.0))	(meta: 1) (unidad: medida metros Cuadrados, meta 7.0, meta modificada 7.0))	Terminado	Avance
2019	5	143194001 60591	33	1	4	Proyecto de inversión	98,799.87	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 98799.87, modificado 91650.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO SEGUNDA - 69941	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69941	39	39	0	(meta: 1) (unidad: medida metros Cuadrados, meta 39.0, meta modificada 39.0)	(geo: (cve. municipio: 5, localidad: 73, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, 86660 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM Y LLEGAMOS AL CRUCEO DOBLAMOS A LA DERECHA, km- 93.4165587, lat: 18.2196624))	30-01-2019	31-08-2019	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	91,650.00	(ccto: 1) (tipo: obra Servicios, numero contrato 05, 6-2019, contratista JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 272600.0, importe modificado: 272600.0))	(meta: 1) (unidad: medida metros Cuadrados, meta 39.0, meta modificada 39.0))	Terminado	Avance



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190401 609266	33	1	4	Proyecto de inversión	30,389.94 (ffr, ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30,069.94, modificado 28,000.00))		APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ALDAMA CUARTA - 70265	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	70265	12	12	0	0 (meta: 0, meta 12.0, meta modificada 12.0)	(geo: fove municipio 5, localidad 71, direccion RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL MARNITO), 86640 ALDAMA 4TA SECCION (EL MARNITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL C. loc- 93.3213547, lat 18.23199323))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(cdo: tipo obra Servicios numero contrato 05 7.2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORROVA (ZQUIERO, conecante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe modificado 276125.0))	(meta: 1 (unidad_me avanca 2.0))	Terminado	Validado avanca
2019	5	TAB190401 609278	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31 (ffr, ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576,666.31, modificado 576,666.31))		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 95059	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	95059	20	20	0	0 (meta: 0, meta 20.0, meta modificada 20.0))	(geo: fove municipio 5, localidad 31, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA SECCION, 86644 ALDAMA 4TA SECCION (EL MARNITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARASOY DAMOS VUELTA A LA DERECHA EN EL AGUACATE SEGUIMOS 6.7 KM, loc- 93.33959401, lat 18.32547279))	11-04-2019	09-06-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	(cdo: tipo obra Obra, numero contrato MC 00001SMR330355 a, /19025, contratista GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., conecante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1726997.88, importe modificado 1725455.7))	(meta: 1 (unidad_me avanca 20.0))	Terminado	Validado avanca
2019	5	TAB190401 529309	33	1	4	Proyecto de inversión	864,070.88 (ffr, ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864,070.88, modificado 846,070.88))		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA - 37981	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	37981	30	30	0	0 (meta: 0, meta 30.0, meta modificada 30.0))	(geo: fove municipio 5, localidad 2, direccion VILLA ALDAMA, 86640 ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL RECORREMOS 6 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc- 93.34321163, lat 18.24026786))	04-03-2019	01-06-2019	846,070.88	846,070.88	846,070.88	846,070.88	846,070.88	(cdo: tipo obra Obra, numero contrato MC 00001SMR330321 a, /19001, contratista ARG-3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., conecante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2591164.45, importe modificado 2570669.82))	(meta: 1 (unidad_me avanca 30.0))	Terminado	Validado avanca



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TIAB190201-529844	33	1	4	Proyecto de inversión	864,666.48	(ft: (cdo, recurso 2019, rango 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864666.48, modificado 865155.9))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAPA - 38800	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38800	30	30	0 (meta: 1 (unidad_medida Vivienda, meta 30.0, meta_modificada da 30.0))	(geo: (cve_municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670, meta 30.0, meta_modificada da 30.0))	TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon- 93.1828704, lat 18.2672314))	25-02-2019	25-04-2019	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	(ccto: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR300214, /190015, contratista TABASCO CONTRASTA C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 2592450.6, importe_modificado: 2665407.69))	(meta: 1 (unidad_medida Vivienda, avance 30.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TIAB190201-530039	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(ft: (cdo, recurso 2019, rango 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 572789.37))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO ZAPOTE PASO CUPULCO - 39414	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39414	10	10	0 (meta: 1 (unidad_medida Vivienda, meta 20.0, meta_modificada da 10.0))	(geo: (cve_municipio 5, localidad 52, direccion EJIDO PASO DE CUPULCO, 86670, meta 20.0, meta_modificada da 10.0))	TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon- 93.1225073, lat 18.2612136))	26-02-2019	11-04-2019	572,789.37	572,789.37	572,789.37	572,789.37	572,789.37	(ccto: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR300114, /190019, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ ENRIQUE LOPEZ AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 863444.41, importe_modificado: 861122.54))	(meta: 1 (unidad_medida Vivienda, avance 10.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TIAB190201-530269	33	1	4	Proyecto de inversión	1,787,665.59	(ft: (cdo, recurso 2019, rango 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1787665.59, modificado 1779068.59))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO - 40013	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	40013	31	31	0 (meta: 1 (unidad_medida Vivienda, meta 62.0, meta_modificada da 31.0))	(geo: (cve_municipio 5, localidad 42, direccion PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640, meta 62.0, meta_modificada da 31.0))	TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ 20A EN DIRECCIÓN OESTE CARRERES HERNANDEZ COMALCALCO - EL GOLPE RECORREMOS 4.4 KM Y EN LA Y, lon- 93.30884604, lat 18.25552287))	26-02-2019	11-05-2019	1,779,068.59	1,779,068.59	1,779,068.59	1,779,068.59	1,779,068.59	(ccto: (tipo_obra Obra, numero_contrato MC ODOOTSMR30014, /190030, contratista CONSTRUCIONES CASMOS, S.A. DE C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 2679362.46, importe_modificado: 266866.97))	(meta: 1 (unidad_medida Vivienda, avance 31.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						ESTATUS FISICOS	ESTATUS	FLUJO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB192021 55025	33	1	4	Proyecto de inversión	1,210,999.27 (R1, Gdlo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210999.27, modificado 1220567.54))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARDO CARDENAS PRIMERA - 4022	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	4022	21	21	0	0	0 (meta) (unidad, medida vivienda, meta 42.0, meta modificada 21.0)	(geo1) (por municipio, localidad 42, direccion RANCHERIA LAZARDO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARDO CARDENAS TIA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TABASCO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARDO CARDENAS RECORREMOS 7.46 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon: 93.43327899, lat: 18.31967069))	27-02-2019	12-05-2019	1,220,967.54	1,220,967.54	1,220,967.54	1,220,967.54	1,220,967.54	(geo1) (por municipio, localidad 42, direccion RANCHERIA LAZARDO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARDO CARDENAS TIA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TABASCO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARDO CARDENAS RECORREMOS 7.46 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon: 93.43327899, lat: 18.31967069))	(meta) (unidad, medida vivienda, meta 21.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB192021 55029	33	1	4	Proyecto de inversión	48,133.27 (R1, Gdlo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48133.27, modificado 44650.00))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA - 78425	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	78425	19	19	0	0	0 (meta) (unidad, medida vivienda, meta 19.0, meta modificada 19.0))	(geo1) (por municipio, localidad 42, direccion RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ 2DA RECORREMOS 5.00 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A DERECHA RECORREMOS 3.86 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, lon: 93.31072969, lat: 18.24651579))	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	(geo1) (por municipio, localidad 42, direccion RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ 2DA RECORREMOS 5.00 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A DERECHA RECORREMOS 3.86 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, lon: 93.31072969, lat: 18.24651579))	(meta) (unidad, medida vivienda, meta 19.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	748190201-543234	33	1	4	Proyecto de inversión	432,489.74 (R: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, proy_pres_4, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432,699.74, modificado 430,009.96))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA MANQUITO - 89469	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda		89469	15	15	0	(meta: 1 (unidad, media da vivienda, meta 15.0), meta_modificada 15.0))	(geo:1 [see municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGONA), 8940 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.85 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc: 93.38083248, lat:18.2754723])	29-04-2019	27-06-2019	430,009.96	430,009.96	430,009.96	430,009.96	430,009.96	(info:1 [tipo: obra Obra, numero_contrato:MC-00007(SMR3304) 17/0002, beneficiario: SOLENER DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 125755.30, importe_modificado: 1251467.59])	(meta:1 (unidad_me da vivienda a avance 15.0))	Terminado	Terminado	avances
2019	5	748190401-636005	33	1	4	Proyecto de inversión	10,133.32 (R: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, proy_pres_4, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10133.32, modificado 9400.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE CUARTA - 67294	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos		67294	4	4	0	(meta:1 (unidad_me da Obra, meta 4.0), meta_modificada 4.0))	(geo:1 [see municipio:5, localidad:105, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 4A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 4TA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS DE ALDAMA EN DIRECCION A CARLOS GREENE RECORREMOS 2.5 KM Y GIRAMOS A LA DERECHA SEGUIMOS 3.9 KM Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA, loc: 93.4295779, lat:18.24007158])	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	(info:1 [tipo: obra Servicios, numero_contrato:04-8-2019, contratista: FABIAN VALENZUELA ALAMILA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 198575.0, importe_modificado: 198575.0])	(meta:1 (unidad_me da Obra, avance 4.0))	Terminado	Terminado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	CONFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	74819401 60069	33	1	4	Proyecto de inversión	75,599.94	(R1, solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75999.9, modificado 76500.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GREGORIO MENÉZ TERCERA - 69250	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	69250	30	30	0	(metas: [unidad, medida, Otros, meta 30.0, meta modifica da 30.0]) [oper1, [seu, municipio, 5, localidad 27, direccion RANCHERIA GREGORIO MENÉZ 3A SECC. 86640 GREGORIO MENÉZ 3RA SECCIÓN, COMACALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMACALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO DAMOS VUELTA EN LA CALLE EL AGUACATE Y SEGUIMOS 1.4 KM DE AHI SEG. len.- 93.28531371, lat 18.29275591])	30-01-2019	31-08-2019	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	(date1: [tipo, obra, Servicio, numero contrato 05 3-2019, contratista GILDAO O SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMACALCO, monto 165200.0, importe modificado: 165200.0])	(metas: [unidad, medida, Otros, avance 30.0])	Terminado	Validado	avances
2019	5	74819401 602451	33	1	4	Proyecto de inversión	45,599.94	(R1, solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 45599.94, modificado 47200.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN FRANCISCO I MADRERO PRIMERA - 81113	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	81113	18	18	0	(metas: [unidad, medida, Otros, meta 18.0, meta modifica da 18.0]) [oper1, [seu, municipio, 5, localidad 27, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADRERO 1A SECC. 86640 FRANCISCO I MADRERO 1BA SECCIÓN, COMACALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA Y NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 24 KM GIRAMOS A LA DERECHA RECORREMOS 93 M. len.- 93.37891608, lat 18.29593316])	30-01-2019	31-08-2019	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	(date1: [tipo, obra, Servicio, numero contrato 05 5-2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante MUNICIPIO DE COMACALCO, monto 330175.0, importe modificado: 330175.0])	(metas: [unidad, medida, Otros, avance 18.0])	Terminado	Validado	avances





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES EFECTUADOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES EFECTUADOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201 60755	33	1	4	Proyecto de inversión	9,051,953.51 (11) (ciclo recurso 2019, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9051953.51, modificado 979518.09))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONARDO ROVIERA WADE EN TECOLUTILLA - 11894	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	11894	1,750	1,750	0	0 (meta: [unidad med] da Metros Cuadrados, meta 6772.0, meta modificada 6772.0))	(pobl. [cve municipio 5, localidad 66, direccion VILLA TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MACALLANES Y CALLE GREGORIO MENDOZA, CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO, SALENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GIRA, lat: -93.33836265, lat: 18.2847028))	13-04-2019	11-05-2019	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	(ciclo 1 [tipo obra Obra, numero contrato MC ODOOTSMR3037 Cuadrado, /19008, contratista ESCORAS 2.0)) TARACENA COMEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 9415997.0, importe modificado: 1.02036364E7))	(meta: [unidad med] da Metros Cuadrados, meta 6772.0, meta modificada 6772.0))	Terminado	Validado	FLUJO
2019	5	TAB190201 529400	33	1	4	Proyecto de inversión	1,729,989.96 (11) (ciclo recurso 2019, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1729989.96, modificado 1714881.09))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEXTA SECCION - 38184	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	38184	30	30	0	0 (meta: [unidad med] da Vivienda, meta 60.0, meta modificada 30.0))	(pobl. [cve municipio 5, localidad 105, direccion RANCHERIA ARENA SA SECCION ARIO MUERTO], 86660 ARENA SA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, lat: -93.3241319, lat: 18.16188))	02-03-2019	30-05-2019	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	(ciclo 1 [tipo obra Obra, numero contrato MC ODOOTSMR303020 a, /19008, contratista RIZZYTC O. S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2591187.43, importe modificado: 2572301.64))	(meta: [unidad med] da Vivienda, meta 30.0, meta modificada 30.0))	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	TAB190201 529904	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(F1) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.33, modificado 567072.11))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NOVIQUERO - 39056	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39056	10	10	0	(meta: 1) (unidad: med. da vivienda, meta 20.0, meta modificada 10.0))	(geo: 1) (ov. municipio 5, localidad 59, dirección EJIDO NOVIQUERO 4A, SECCIÓN 86970, NOVIQUERO 41A, SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPÁ CON DIRECCIÓN A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.3 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 500 METROS GRAMOS A LA DE. lon- 93.1225407, lat: 18.2434067))	26-02-2019	11-04-2019	567,072.11	567,072.11	567,072.11	567,072.11	(cdo: 1) (tipo: obra obra, numero contrato MC ODOOTSMR33009 y /19017, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 863444.41, importe modificado: 860679.77))	(meta: 1) (unidad: med. da vivienda, avance 100.0))	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201 53045	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	(F1) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 288333.17))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO ZAPOTE PASO CUPULCO - 39430	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39430	10	10	0	(meta: 1) (unidad: med. da vivienda, meta 10.0, meta modificada 10.0))	(geo: 1) (ov. municipio 5, localidad 52, dirección EJIDO PASO DE CUPULCO, 86970 PASO DE CUPULCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPÁ CON DIRECCIÓN A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y AH SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon- 93.1225442, lat: 18.2612209))	26-02-2019	11-04-2019	288,333.17	288,333.17	288,333.17	288,333.17	(cdo: 1) (tipo: obra obra, numero contrato MC ODOOTSMR33011 y /19019, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 863444.41, importe modificado: 861122.54))	(meta: 1) (unidad: med. da vivienda, avance 10.0))	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201 539840	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.96	(F1) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30399.96, modificado 28200.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO MIGUEL HIDALGO - 78441	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78441	12	12	0	(meta: 1) (unidad: med. da Otros, meta 12.0, meta modificada 12.0))	(geo: 1) (ov. municipio 5, localidad 42, dirección PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE REYES HERNADEZ 2DA EN DIRECCION OESTE CARRETERA REYES HERNADEZ ACOMALCALCO-EL GOLPE RECORREMOS 4.4 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A la. lon- 93.35599705, lat: 18.25015725))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(cdo: 1) (tipo: obra Servicios, numero contrato 05 7-2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORCOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 27612.50, importe modificado: 27612.50))	(meta: 1) (unidad: med. da Otros, avance 12.0))	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	7481920201 537524	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.96 (R1: (ciclo recurso 2019, rango 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 30399.96, modificado 26200.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA - 79525	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79525		12	12	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta1: 12.0, meta2: 12.0, meta3: 12.0]}	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 35, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TRA, SECCION: 8643 JOSE MARIA PINO SUAREZ, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, TABASCO ENTRE Y, COMALCALCO POR LA SALIDA DEL AGUACATE RECORREMOS 14 KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM HACIA ZAPACOTZA, lat: 93.38932921, lon: 18.35045533]}	30-01-2019	31-08-2019	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato: 05 4-2019, contratista: JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 216200.0, importe modificado: 216200.0))	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta1: 12.0, meta2: 12.0, meta3: 12.0]}	Terminado	Validado avances
2019	5	7481920201 542001	33	1	4	Proyecto de inversión	30,266.62 (R1: (ciclo recurso 2019, rango 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 30266.62, modificado 36425.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA CUPULCO - 86227	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86227		15	15	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta1: 15.5, meta2: 15.5, meta3: 15.5]}	{geo1: [cve_municipio: 5, localidad: 17, direccion: ELLIDO EMILIANO ZAPATA CUPULCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, TABASCO ENTRE Y, CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 Y AH SE ENCUENTRA LA UBICACION, lat: 93.12753336, lon: 18.22937293]}	30-01-2019	31-08-2019	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato: 05 9-2019, contratista: XOCCHIL GARCIA ACOSTA, conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe modificado: 284350.0))	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta1: 15.5, meta2: 15.5, meta3: 15.5]}	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB160201 547397	33	1	4	Proyecto de inversión	48,133.27	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48133.27, modificado 44650.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN CARLOS GREENE TERCERA - 88711	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	88711	19	19	0 (meta: (unidad, medida, Otros, me1a 19.0, me1a, modifidada 19.0))	(geo: (cve, municipio, 5, localidad 74, direccion RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 86630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, AVANZA, km- 53.4545904, lat:18.24367254))	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	(cdo:1: (tipo, obra Servicios, numero, contrato:05 2-2019, contratista FRANCIS CO GIL ARCE, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe, modificado: 297275.0))	(meta:1: (unidad, medida, Otros, me1a 19.0, me1a, modifidada 19.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB160201 547601	33	1	4	Proyecto de inversión	78,533.23	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 78533.23, modificado 72850.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN VILLA CARLOS GREENE - 69069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69069	31	31	0 (meta: (unidad, medida, Otros, me1a 31.0, me1a, modifidada 31.0))	(geo: (cve, municipio, 5, localidad 12, direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC, 86600 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, AVANZAMOS 550 METROS, DOBL, km- 53.44747165, lat:18.23243369))	30-01-2019	31-08-2019	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	(cdo:1: (tipo, obra Servicios, numero, contrato:05 2-2019, contratista FRANCIS CO GIL ARCE, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe, modificado: 297275.0))	(meta:1: (unidad, medida, Otros, me1a 31.0, me1a, modifidada 31.0))	Terminado	Validado avances





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PREPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	5	TAB190201 551534	33	1	4	Proyecto de inversión	2,696,164.64 (Rt: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2696164.64, modificado 2692593.07))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA SEGUNDA - 103985	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	103985	384	384	0	(meta: 0) (unidades: 0) (localidad: 0) (dirección: RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86502 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA DERECHA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 8.14 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AV. lon- 93.26810423, lat: 18.31467029))	(geo: 1 (ow municipio 5, localidad 08, direccion RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86502 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA DERECHA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 8.14 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AV. lon- 93.26810423, lat: 18.31467029))	10-06-2019	08-08-2019	2,692,593.07	2,692,593.07	2,692,593.07	2,692,593.07	2,692,593.07	(cto: 1: (tipo: obra Obra, numero contrato MC 00001SMR33053, avance 0.8))	(meta: 1 (unidad: 1) (unidad: 1) (localidad: 08, direccion RANCHERIA ZAPOTAL 2DA SECCION, 86502 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA DERECHA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 8.14 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AV. lon- 93.26810423, lat: 18.31467029))	Terminado	Validado avances	FLUJO		
2019	5	TAB190201 551777	33	1	4	Proyecto de inversión	1,223,486.71 (Rt: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1223486.71, modificado 1219692.62))	CONSTRUCCION DE UNA BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE FLORES MAGANA EN LEON ZARATE PRIMERA - 104460	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	104460	126	126	0	(meta: 0) (unidades: 0) (localidad: 0) (dirección: RANCHERIA LEON ZARATE TRAY SECCION, 86640 LEON ZARATE TRAY SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA REYES HERNANDEZ A VILLA ALDAMA RECORREMOS 8.32 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon- 93.30468733, lat: 18.2386854))	(geo: 1 (ow municipio 5, localidad 41, direccion RANCHERIA LEON ZARATE TRAY SECCION, 86640 LEON ZARATE TRAY SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA REYES HERNANDEZ A VILLA ALDAMA RECORREMOS 8.32 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon- 93.30468733, lat: 18.2386854))	22-04-2019	20-06-2019	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	(cto: 1: (tipo: obra Obra, numero contrato MC 00001SMR33059, avance 1.0))	(meta: 1 (unidad: 1) (unidad: 1) (localidad: 41, direccion RANCHERIA LEON ZARATE TRAY SECCION, 86640 LEON ZARATE TRAY SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA REYES HERNANDEZ A VILLA ALDAMA RECORREMOS 8.32 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon- 93.30468733, lat: 18.2386854))	Terminado	Validado avances	FLUJO		
2019	5	TAB190401 605013	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66 (Rt: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN NORTE SEGUNDA - 67875	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67875	2	2	0	(meta: 0) (unidades: 0) (localidad: 0) (dirección: RANCHERIA NORTE 2DA SECC, 86550 NORTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 4.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon- 93.20260237, lat: 18.30660914))	(geo: 1 (ow municipio 5, localidad 44, direccion RANCHERIA NORTE 2DA SECC, 86550 NORTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 4.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon- 93.20260237, lat: 18.30660914))	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cto: 1: (tipo: obra Servicios, numero contrato 05 0-2019, contrato FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocaante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe, modificado 360725.0))	(meta: 1 (unidad: 1) (unidad: 1) (localidad: 05, direccion RANCHERIA NORTE 2DA SECCION, 86550 NORTE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 4.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon- 93.20260237, lat: 18.30660914))	Terminado	Validado avances	FLUJO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE PROGRAMA	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION NUMERO	Mujeres	Hombres	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
																			RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	TAB190401 605073	33	1	4	Proyecto de inversión	30,369.96	(R1: (solo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 30369.96, modificado: 26200.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 69264	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69264	12	12	0 (meta: 0 (unidad, media da Otros, meta 12.0, meta modificada 12.0))	(geo: (cve municipio: 5, localidad: 32, direccion: RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION, 86644 ZARAGOZA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIMOS DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 120 MTS AH GIRAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 3.8 KM, lon: 93.36158728, lat: 18.30657272))	30-01-2019	31-08-2019	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	(cto: (tipo, obra Servicios, numero, contrato 05 3-2019, contratista GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 169200.0, importe modificado: 169200.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 605079	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	(R1: (solo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5066.66, modificado: 4700.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA CUARTA - 69300	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69300	2	2	0 (meta: 0 (unidad, media da Otros, meta 2.0, meta modificada 2.0))	(geo: (cve municipio: 5, localidad: 81, direccion: RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECCION (SAN ANDRES), 86644 ZARAGOZA 4TA SECCION (SAN ANDRES), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIMOS DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 8 KM HASTA ALLE, lon: 93.30155636, lat: 18.30652457))	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cto: (tipo, obra Servicios, numero, contrato 05 3-2019, contratista GILDARDO SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 169200.0, importe modificado: 169200.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 605458	33	1	4	Proyecto de inversión	31,666.63	(R1: (solo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 31666.63, modificado: 23575.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PATASTAL SEGUNDA - 81210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	81210	12	12	0 (meta: 0 (unidad, media da Otros, meta 12.5, meta modificada 12.5))	(geo: (cve municipio: 5, localidad: 85, direccion: RANCHERIA PATASTAL 2DA SECCION, 86644 ZARAGOZA 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIMOS DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 1.90 KM AH GIRAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 1.6 KM AH SE ENCUENTRA, lon: 93.36966605, lat: 18.30652956))	30-01-2019	31-08-2019	29,375.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	(cto: (tipo, obra Servicios, numero, contrato 05 5-2019, contratista JOSE HERNANDEZ ESTRADA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 330775.0, importe modificado: 330775.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	746190201 52954	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.48	(F1: Gasto recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864,999.48 modificado 862,295.64))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 30692	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38692	30	30	0	(meta: (unidad, meta 30.0, meta_modificada 30.0))	(gov: (ow: municipio 5, localidad 21, direccion RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, 86500 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS DE TECOLITULA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION AL GOLPE Y RECORREMOS 4.5 KM HACI GRAMOS A LA ZOUJERCA, lon- 93.39902162, lat:18.26943003))	27-02-2019	27-05-2019	862,295.64	862,295.64	862,295.64	862,295.64	862,295.64	(titul: (tipo, obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33015, /19409, contratista CONSTR UCTORA MALUMA, S.A DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 259,354.84, importe modificado: 256,667.69))	(meta: (unidad, meta 30.0, avance 30.0))	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	746190201 52957	33	1	4	Proyecto de inversión	1,729,998.95	(F1: Gasto recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1729998.95, modificado 1710311.79))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAPA - 38690	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38690	30	30	0	(meta: (unidad, meta 60.0, meta_modificada 60.0))	(gov: (ow: municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon- 93.18278947, lat:18.26723176))	25-02-2019	25-05-2019	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	(titul: (tipo, obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33002, /19415, contratista TABASCO CASA, S.A. DE C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 259,450.6, importe modificado: 256,667.69))	(meta: (unidad, meta 60.0, avance 60.0))	Terminado	Validado avances	Validado avances
2019	5	746190201 53187	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	(F1: Gasto recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1139559.78))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ TERCERA - 45333	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	45333	20	20	0	(meta: (unidad, meta 40.0, meta_modificada 20.0))	(gov: (ow: municipio 5, localidad 38, direccion RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA SECCION (CORINTO), 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA SECCION (CORINTO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR LA CARRETERA DEL AGUACATE RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM HACIA, lon- 93.3991288, lat:18.41762201))	25-02-2019	10-05-2019	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	1,139,559.78	(titul: (tipo, obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33006, /19442, contratista CONSTR UCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 127,401.4, importe modificado: 170,542.44))	(meta: (unidad, meta 20.0, avance 20.0))	Terminado	Validado avances	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	5	718192021 537664	33	1	4	Proyecto de inversión	40,533.28	(Rt: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 40533.28, modificado: 27600.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN TRANSITO TULAR - 79586	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79586	16	16	0	[meta:1] [unidad: med] da Otros, direccion RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDU DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO AVANZAMOS 4.23 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 8.21 KM, AL LLEGAR AL CRUCERO EN Y TOMAMOS E. len- 93.41136598, lat: 18.35052871]]	[geo:1] [ave. municipio: 5, localidad: 67, direccion RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDU DE TECOLUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO AVANZAMOS 4.23 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 8.21 KM, AL LLEGAR AL CRUCERO EN Y TOMAMOS E. len- 93.41136598, lat: 18.35052871]]	31-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	[cdo:1] [tipo: obra Servicios, numero contrato 05 4-2019, contratista JOSE ERNEY CASTILLO SANCHEZ, conociente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 216200.0, importe modificado: 216200.0]]	[meta:1] [unidad: me da Otros, avance 40.0]]	Terminado	Validado	avances	
2019	5	718192021 54308	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	(Rt: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado: 1142951.13))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90176	20	20	0	[meta:1] [unidad: med] da Vivienda, meta: 40.0, meta modificado da 40.0]]	[geo:1] [ave. municipio: 5, localidad: 35, direccion RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDU POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, SEGUIMOS 316 METROS Y ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD, len- 93.18698427, lat: 18.295566]]	[geo:1] [ave. municipio: 5, localidad: 16, direccion PUEBLO COCHITAL, 86645 COCHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDU DE GRACIO ZARAGOZA PARA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 5.63 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, len- 93.34628645, lat: 18.38978866]]	23-04-2019	21-08-2019	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	[cdo:1] [tipo: obra Obra, numero contrato MC ODOOTS/MEB3043 a, /19021, contratista C&P TERRACERAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., conociente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1728514.74, importe modificado: 1714426.69]]	[meta:1] [unidad: me da Vivienda, avance: 40.0]]	Terminado	Validado	avances
2019	5	718192021 54752	33	1	4	Proyecto de inversión	48,133.27	(Rt: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48133.27, modificado: 44650.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN POBLADO COCHITAL - 69305	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69305	19	19	0	[meta:1] [unidad: med] da Otros, meta: 19.0, meta modificado da 19.0]]	[geo:1] [ave. municipio: 5, localidad: 16, direccion PUEBLO COCHITAL, 86645 COCHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDU DE GRACIO ZARAGOZA PARA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 5.63 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, len- 93.34628645, lat: 18.38978866]]	[geo:1] [ave. municipio: 5, localidad: 16, direccion PUEBLO COCHITAL, 86645 COCHITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDU DE GRACIO ZARAGOZA PARA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 5.63 KM Y LLEGAMOS A LA UBICACION, len- 93.34628645, lat: 18.38978866]]	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	[cdo:1] [tipo: obra Servicios, numero contrato 05 3-2019, contratista GILDAÑO O SALAS JIMENEZ, conociente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 169200.0, importe modificado: 169200.0]]	[meta:1] [unidad: me da Otros, avance: 19.0]]	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	748190401 655983	33	1	4	Proyecto de inversión	2,533.33 (Rt: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2533.33, modificado 2350.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN INDEPENDENCIA TERCERA - 66416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66416	1	1	0 (meta: 1 [unidad, medida: da Otros, meta 1.0, meta modificada 1.0])	Geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 102, direccion: RANCHERIA INDEPENDENCIA 3A SECCION, 86670 INDEPENDENCIA 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL PARAISO RECORREMOS 1.20 KM DOBLAMOS A LA DERECHA DONDE ESTA CONC. km- 93.17556497, lat: 18.28964913)	30-01-2019	31-08-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 04 7-2019, contratista ERVIN DIAZ PEREZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 286950.0, importe modificado 286950.0)	(meta: 1 [unidad, medida: da Otros, avance 100%])	Terminado	FLUJO	
2019	5	748190401 655986	33	1	4	Proyecto de inversión	37,699.96 (Rt: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37699.96, modificado 35250.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ALDAMA SEGUNDA - 66660	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66660	15	15	0 (meta: 1 [unidad, medida: da Otros, meta 15.0, meta modificada 15.0])	Geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 1.58 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.37655281, lat: 18.23859269)	30-05-2019	31-08-2019	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 2-2019, contratista FRANCISCO GIL ARCE, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe modificado 297275.0)	(meta: 1 [unidad, medida: da Otros, avance 15.0])	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	74819401 60207	33	1	4	Proyecto de inversión	17,733.31	(R1) (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 17733.31, modificado: 16450.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN BELISARIO DOMINGUEZ - 69237	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69237	7	7	0	(meta: 1) [unidad, medida da Otros, meta 7.0, meta, mod da 7.0]	(geo: 1) (ve, municipio: 5, localidad: 11, direccion RANCHERIA BELISARIO DOMINGUEZ, 86640 BELISARIO DOMINGUEZ, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA LA GOLPE RECORREMOS 800 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 300 METROS Y LLEGAMOS A UN CR. lon: 93.318654, lat: 18.2395409)	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	(cst: 1) [tipo obra Servicios, numero contrato 05 3-2019, contratas GLDARD O SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 169200.0, importe modificado: 169200.0]	Terminado	Validado avances
2019	5	74819401 60207	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	(R1) (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5066.66, modificado: 4700.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN IGNACIO ZARAGOZA TERCERA - 69283	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69283	2	2	0	(meta: 1) [unidad, medida da Otros, meta 2.0, meta, mod da 2.0]	(geo: 1) (ve, municipio: 5, localidad: 80, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA SRA. SECCION, 86945 IGNACIO ZARAGOZA SRA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 8 KM HASTA LLEGAR A UN CRUCERO, DOBLAMOS, lon: 93.3358486, lat: 18.3645765)	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cst: 1) [tipo obra Servicios, numero contrato 05 3-2019, contratas GLDARD O SALAS JIMENEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 169200.0, importe modificado: 169200.0]	Terminado	Validado avances
2019	5	74819401 60215	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(R1) (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado: 576666.33)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA - 90321	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90321	10	10	0	(meta: 1) [unidad, medida da Vivienda, meta 20.0, meta, mod da 20.0]	(geo: 1) (ve, municipio: 5, localidad: 32, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECCION, 86644 IGNACIO ZARAGOZA 2DA. SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 120 MTS AN CLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 3.8 K, lon: 93.3465593, lat: 18.25114216)	11-04-2019	25-05-2019	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	(cst: 1) [tipo obra Otros, numero contrato: MCI 0000735M33039, 194026, contratas VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 869300.0, importe modificado: 854082.93]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	5	748190201 530246	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	RF (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1153332.63))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL, SECCION 6652, 111088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	111088	20	20	0	[meta: (unidad, meta da 20.0)]	[geo: (ov, municipio, localidad 61, direccion RANCHERIA ZAPOTAL 20A, SECCION 6652, meta 43.0, meta modificado da 20.0)]	COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 3.70 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM MAS Y ENCONTRE 1 KM MAS Y EN									



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	148190201 530507	33	1	4	Proyecto de inversión	625,489.64	[R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605489.64, modificado:604148.99)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DE LAZARO CARDENAS TERCERA - 40772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	40772	21	21	0	[meta1: (unidad_med da:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0)]	[geo1: (cdo. municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALINOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL (ZUQUERO) AVANZAMOS, lon- 93.2803076, lat:18.2143276)]	25-02-2019	10-05-2019	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	[cdo:1, tipo:obra,Obra, numero_contrato:MC 00007SMR33003 a, /19041, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1814661.53, importe_modificado:1812466.59)]	[meta1: (unidad_med da:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0)]	Terminado	Validado
2019	5	148190201 530504	33	1	4	Proyecto de inversión	807,332.84	[R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807332.84, modificado:796967.99)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DE LAZARO CARDENAS TERCERA - 41678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	41678	14	14	0	[meta1: (unidad_med da:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:14.0)]	[geo1: (cdo. municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, 86630 LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALINOS DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 9 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon- 93.42900568, lat:18.31500865)]	27-02-2019	27-04-2019	796,967.99	796,967.99	796,967.99	796,967.99	796,967.99	[cdo:1, tipo:obra,Obra, numero_contrato:MC 00007SMR33017 a, /19036, contratista:SOLEMP RE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:1209152.52, importe_modificado:1195529.34)]	[meta1: (unidad_med da:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0)]	Terminado	Validado
2019	5	148190201 531269	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	[R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1146535.38)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DE LAZARO CARDENAS PRIMERA - 43172	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	43172	20	20	0	[meta1: (unidad_med da:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:20.0)]	[geo1: (cdo. municipio:5, localidad:56, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALINOS DE COMALCALCO POR LA SALIDA DEL AGUACATE RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM HACIA ZARAGOZA, lon- 93.38401928, lat:18.36123488)]	25-02-2019	10-05-2019	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	1,146,935.38	[cdo:1, tipo:obra,Obra, numero_contrato:MC 00007SMR33005 a, /19041, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:1727401.4, importe_modificado:1720450.82)]	[meta1: (unidad_med da:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	74810201 531410	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	PI1 (ciclo anterior 2019, monto 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 56982.66))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ TERCERA - 43583	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	43583	20	20	0	[metas: [unidad, metas] da Vivienda, meta 20.0, meta modificada 20.0))	Geo1 (cve_municipio 5, localidad 28, direccion RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA. SECCION CORINTO), 8643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 3RA. SECCION CORINTO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA AL AGUACATE RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM HACIA, km= 93.3695598, lat 18.4178220))	25-02-2019	10-05-2019	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	569,882.66	[metas: [unidad, metas] da Vivienda, meta 20.0, meta modificada 20.0))	Terminado	Validado	
2019	5	74810201 530748	33	1	4	Proyecto de inversión	30,369.96	PI1 (ciclo anterior 2019, monto 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30369.96, modificado 28200.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CUADRO TECOLUTILLA - 78293	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	78293	12	12	0	[metas: [unidad, metas] da Oros, meta 12.0, meta modificada 12.0))	Geo1 (cve_municipio 5, localidad 66, direccion CUADRO TECOLUTILLA, 8640 TECOLUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 7.65 KM MAS Y ENCONTRAMOS L, km= 63.3262265, lat 19.2631019))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	[metas: [unidad, metas] da Oros, meta 12.0, meta modificada 12.0))	Terminado	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	748190201 539185	33	1	4	Proyecto de inversión	43,956.61	(R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4306.61, modificado 3999.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GUAYO SEGUNDA - 82027	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	82027	17	17	0	(meta: 17, da Otros, meta 17.0, meta, modificado de 17.0)	(geot: Ene, municipio 5, localidad 78, direccion RANCHERIA EL GUAYO 2A SECC, 86630 GUAYO 2DA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCE EN Y DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 4.43 KM M, km 33.46185915, lat 18.29684463)	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 8-2019, contrato JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe modificado: 202100.0)	(meta: 1, unidad, me da Otros, avance 1.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	748190201 539209	33	1	4	Proyecto de inversión	7,559.99	(R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7559.99, modificado 750.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS PRIMERA - 82078	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	82078	3	3	0	(meta: 3, da Otros, meta 3.0, meta, modificado de 3.0)	(geot: Ene, municipio 5, localidad 40, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC, 86630 LAZARO CARDENAS 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 7.46 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACIÓN, km 33.43849914, lat 18.32130133)	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 8-2019, contrato JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe modificado: 202100.0)	(meta: 1, unidad, me da Otros, avance 1.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	748190201 539551	33	1	4	Proyecto de inversión	60,799.92	(R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 60799.92, modificado 5640.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ARENA PRIMERA - 82702	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	82702	24	24	0	(meta: 24, da Otros, meta 24.0, meta, modificado de 24.0)	(geot: Ene, municipio 5, localidad 4, direccion RANCHERIA ARENA 1RA, SECCION, 86660 ARENA 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.6 KM AHÍ ESTA LA UBICACIÓN, km 33.35000352, lat 18.20762361)	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 1-2019, contrato NEFFERT RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.0, importe modificado: 331350.0)	(meta: 1, unidad, me da Otros, avance 24.0)	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	148190201-54455	33	1	4	Proyecto de Inversión	576,666.31 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 575909.04))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - 90933	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		90933	20	20	0	(meta: 1) (unidad: med. da Vivienda, localidad 12, direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC. 86605 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.59 KM ENCONTRAMOS UN CRUCEO EN Y TOMAMOS EL CARRIL (ZUQUERO, RECO, km 83.4531302, lat: 18.22445327))	(geo: (ow_municipio:5, localidad:12, direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC. 86605 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.59 KM ENCONTRAMOS UN CRUCEO EN Y TOMAMOS EL CARRIL (ZUQUERO, RECO, km 83.4531302, lat: 18.22445327))	29-04-2019	27-06-2019	575,909.04	575,909.04	575,909.04	575,909.04	575,909.04	(cla: 1) (tipo: obra, numero contrato MC 00007SMR30045 /19013, contratista SOLEMP RE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 172777.11, importe modificado: 172777.11))	(meta: 1) (unidad: me da Vivienda, localidad 12, direccion VILLA CARLOS GREENE 1A SECC. 86605 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.59 KM ENCONTRAMOS UN CRUCEO EN Y TOMAMOS EL CARRIL (ZUQUERO, RECO, km 83.4531302, lat: 18.22445327))	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	148190201-55148	33	1	4	Proyecto de Inversión	2,581,801.18 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2581801.18, modificado 2577958.71))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CAMINO ENTRADA DE LA COMASUPO EN GREGORIO MENDEZ TERCERA - 103270	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		103270	450	450	0	(meta: 1) (unidad: med. da Otros, meta 1.0, meta modif da 1.25))	(geo: (ow_municipio:5, localidad:27, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ 3A SECC. 86640 GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA LAS ROSAS AVANZAMOS 6.41 KM DOBLAMOS A LA, km 93.29885347, lat: 18.20357884))	10-06-2019	08-08-2019	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	(cla: 1) (tipo: obra, numero contrato MC 00007SMR30052 /19008, contratista JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2577958.75, importe modificado: 2577958.71))	(meta: 1) (unidad: me da Otros, avance 1.29))	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	148190401-65584	33	1	4	Proyecto de Inversión	12,666.05 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12666.05, modificado 11750.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR SEGUNDA - 60306	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos		60306	5	5	0	(meta: 1) (unidad: med. da Otros, meta 5.0, meta modif da 5.0))	(geo: (ow_municipio:5, localidad:63, direccion RANCHERIA SUR 2A SECC (LA TRINIDAD), 86057 SUR 2DA SECCION (LA TRINIDAD), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CARRETERA A TULUPAN RECORREMOS 11.93 KM Y ENCONTRAMOS LA, km 93.25484686, lat: 18.17774983))	30-01-2019	31-03-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	(cla: 1) (tipo: obra, numero contrato 04 6-2019, contratista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 287275.0, importe modificado: 287275.0))	(meta: 1) (unidad: me da Otros, avance 5.0))	Terminado	Validado avances	FLUJO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transfidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	7AB190401 605025	33	1	4	Proyecto de Inversión	41,729.94 (R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 41729.94, modificado 38775.00)	APOYO A LA MECANIZACION DE LA AGRICOLA EN ZAPOTAL SEGUNDA 68062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	68062	68062	16	16	0	(meta:1: [unidad_me da Otros, meta 16.5, meta_modificada 16.5])	(geot: (vra_municipio 5, localidad 68, direccion RANCHERIA PASO DE CUPILO, ZAPOTAL 2DA SECCION, 86655 ZAPOTAL 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 3.70 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM MAS Y ENCONT, len-83.25683888, lat-18.31285263))	30-01-2019	31-08-2019	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	(fpo: obra Servicios, numero contrato 05 0-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado 360725.00)	(meta:1: [unidad_me da Otros, avance 16.5, contrato 05 0-2019, contratista FRANCIS CO DORANTES DIAZ DEL CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe_modificado 360725.00])	Terminado	Validado	FLUJO
2019	5	7AB190201 529616	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.63 (R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1147533.77)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASO DE CUPILO 38837	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38837	38837	20	20	0	(meta:1: [unidad_me da Vivienda, meta 40.0, meta_modificada 20.0])	(geot: (vra_municipio 5, localidad 52, direccion RANCHERIA PASO DE CUPILO, 86670 PASO DE CUPILO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y AHÍ SE ENCIENDE LA UBICA, len-93.12187724, lat-18.25246598))	26-02-2019	11-05-2019	1,147,533.77	1,147,533.77	1,147,533.77	1,147,533.77	1,147,533.77	(fpo: obra Obra, numero contrato MC 00007SMR533008 a, /19016, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1728176.62, importe_modificado 1721343.93))	(meta:1: [unidad_me da Vivienda, avance 20.0])	Terminado	Validado	avances
2019	5	7AB190201 531510	33	1	4	Proyecto de Inversión	234,867.16 (R1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 234867.16, modificado 276550.96))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS ANGELA PEDALTA - 43838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	43838	43838	60	60	0	(meta:1: [unidad_me da Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(geot: (vra_municipio 5, localidad 58, direccion RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86655 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ AVANZAMOS 2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL RET, len-93.25772308, lat-18.22666427))	05-03-2019	18-04-2019	276,350.96	276,350.96	276,350.96	276,350.96	276,350.96	(fpo: obra Obra, numero contrato MC 00007SMR5330025 /19058011, contratista DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINO, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 232073.38, importe_modificado 276550.96))	(meta:1: [unidad_me da Otros, avance 1.0])	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
																				RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	145180201 53065	33	1	4	Proyecto de Inversión	43,066.61 (R1: Gasto recurrente 2019, tipo pre 4, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 43066.61, modificado 39950.00)	PROYECTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN PATASTAL PRIMERA - 81187	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	81187	17	17	0	0	0	0	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0	Terminado	Validado
COORDINADOR: J. J. HERNANDEZ HERNANDEZ PROYECTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN PATASTAL PRIMERA - 81187 COMALCALCO, TABASCO MONT. 330175.0, importe modificado: 330175.00																										
2019	5	145180201 53016	33	1	4	Proyecto de Inversión	10,133.32 (R1: Gasto recurrente 2019, tipo pre 4, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10133.32, modificado 9400.00)	PROYECTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARDO CARDENAS TERCERA - 82259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82259	4	4	0	0	0	0	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0	Terminado	Validado
COORDINADOR: J. J. HERNANDEZ HERNANDEZ PROYECTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARDO CARDENAS TERCERA - 82259 COMALCALCO, TABASCO MONT. 202100.0, importe modificado: 202100.00																										



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2019	5	TAB190201-543976	33	1	4	Proyecto de inversión	432,459.74 (F1: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432,459.74, modificado 431,727.33)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUARTERA ALDAMA NARANJITO - 86591	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86591	15	15	0	0	0	(met: [unidad: meda Vivienda, meta 15.0, meta_modificada 15.0])	(geol: [ow: municipio 5, localidad 71, direccion RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), 86540 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARR. km- 93.3840842 lat: 18.2547532])	21-05-2019	19-07-2019	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	(det: [tipo: obra Obra, numero contrato MC ODOOTSMR33032 a 719006, contralista FEDERICO O CORDOVA DE LA CRUZ, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1295182.06, importe modificado: 1295181.98])	(met: [unidad: me da Vivienda, avance 15.0])	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201-544064	33	1	4	Proyecto de inversión	575,666.31 (F1: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 575,666.31, modificado 574,552.47)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 86753	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86753	20	20	0	0	0	(met: [unidad: meda Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0])	(geol: [ow: municipio 5, localidad 5, direccion RANCHERIA ARENA 2A SECC. 86650 ARENA 2DA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GRAMOS A.L. km- 93.38503964 lat: 18.1840322])	15-04-2019	13-06-2019	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	(det: [tipo: obra Obra, numero contrato MC ODOOTSMR33032 a 719006, contralista ANGEL MONTERO SANCHEZ, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 127646.72, importe modificado: 1172857.4])	(met: [unidad: me da Vivienda, avance 20.0])	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	145190201-54622	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	RT1 (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1151818.07)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - 50888	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	50888	20	20	0	(meta:1 (unidad, medida da Vivienda, meta 40.0, meta, modificado da 40.0))	(geot:1 (cdo. municipio 5, localidad 12, direccion VILLA CARLOS GREENE LA SECC, 86600 CARLOS GREENE COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ADAMA POR LA CARRETERA A CARLOS RECORREMOS RECTO GREENE ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, RECO, lon. 93.45310383, lat 18.22546553))	29-04-2019	27-05-2019	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	(cdo:1 (tipo obra Otra, numero contrato MC 0000151818045 a, P15013, contratista SOLEMP RE MEXICO, S.A. DE C.V., comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, PRO DE COMALCALCO, monto 177777.11, importe modificado 1172727.11))	(meta:1 (unidad, medida da Vivienda, avance 40.0))	Terminado	Validado	avances
2019	5	145190201-546302	33	1	4	Proyecto de inversión	55,733.26	RT1 (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 55733.26, modificado 51700.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ SEGUNDA - 68005	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	68005	22	22	0	(meta:1 (unidad, medida da Otros, meta 22.0, meta, modificado da 22.0))	(geot:1 (cdo. municipio 5, localidad 50, direccion RANCHERIA SSGTO. LOPEZ 2A SECC (EL CHIZO), 86654 SARGENTO LOPEZ 2DA SECCION (EL CHIZO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.70 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZA, lon. 93.2912811, lat 18.20135144))	30-01-2019	31-08-2019	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	(cdo:1 (tipo obra Servicios, numero contrato 05 0-2019, comatista FRANCIS DIAZ DEL CASTILLO, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, PRO DE COMALCALCO, monto 360725.0, importe modificado 360725.0))	(meta:1 (unidad, medida da Otros, avance 22.0))	Terminado	Validado	avances
2019	5	145190201-552660	33	1	4	Proyecto de inversión	570,383.26	RT1 (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 570383.26, modificado 567599.42))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ EN IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ - 107331	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	107331	102	102	0	(meta:1 (unidad, medida da Otros, meta 1.0, meta, modificado da 1.0))	(geot:1 (cdo. municipio 5, localidad 30, direccion RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 86630 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ADAMA RECORREMOS RECTO 2.80 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS 2.05 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon. 93.3967359, lat 18.2471059))	29-04-2019	12-05-2019	567,599.42	567,599.42	567,599.42	567,599.42	567,599.42	(cdo:1 (tipo obra Otra, numero contrato MC 0000151818046 a, P1505016, contratista SOLEMP RE MEXICO, S.A. DE C.V., comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, PRO DE COMALCALCO, monto 567700.02, importe modificado 567699.42))	(meta:1 (unidad, medida da Otros, avance 1.0))	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	1AB190201 537658	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(F1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576,666.33, modificado 576,666.33))	MECANIZACION DE VIVERIA EN PATISTAL TERCERA - 90217	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Viveria	90217	12	35	0	(meta: 0 (unidad: medida Viveria, meta 2019, meta modif da 2019))	(epot: fove municipio 5, localidad 59, direccion: RANCHERIA PATISTAL 3RA, SECCION 86644, meta modif da 2019)) COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCO DE TECOLITLAN NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO - COMALCALCO EL GOLPEZ 2 KM GRAMOS A LA DERECHA CON DIRECC. km- 93.34875038, lat 19.34867259))	11-04-2019	25-05-2019	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	576,666.33	(epot: fove municipio 5, localidad 59, direccion: RANCHERIA PATISTAL 3RA, SECCION 86644, meta modif da 2019)) COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCO DE TECOLITLAN NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO - COMALCALCO EL GOLPEZ 2 KM GRAMOS A LA DERECHA CON DIRECC. km- 93.34875038, lat 19.34867259))	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	1AB190201 539667	33	1	4	Proyecto de inversión	88,666.55	(F1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 88,666.55, modificado 82,250.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA 78473	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78473	35	35	0	(meta: 0 (unidad: medida Otros, meta 35.0, meta modif da 35.0))	(epot: fove municipio 5, localidad 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL AVANZAMOS, km- 93.28162884, lat 19.2926318))	30-01-2019	31-08-2019	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	(epot: fove municipio 5, localidad 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL AVANZAMOS, km- 93.28162884, lat 19.2926318))	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	1AB190201 537658	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.96	(F1: fondo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30,399.96, modificado 28,200.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA - 75667	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	75667	12	12	0	(meta: 0 (unidad: medida Otros, meta 12.0, meta modif da 12.0))	(epot: fove municipio 5, localidad 37, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCO DE JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.37869176, lat 19.36566939))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(epot: fove municipio 5, localidad 37, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCO DE JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.37869176, lat 19.36566939))	Terminado	Validado avances	FLUJO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TAB190201 53810	33	1	4	Proyecto de inversión	65,866.58 (H) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 65866.58, modificado 61100.00)	APYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA SEXTA - 82206	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82206	26	26	0	0	0	(meta: (unidad_medida_Otros, meta 26.0, meta_modificada 26.0))	(geo: (low_municipio-5, localidad 105, direccion RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RDO MUERTO) 86680 meta_modificada 26.0))	30-01-2019	31-08-2019	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	(dato: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato 05 1-2019, contratista NETERTI PEREGRINO RAMOS, conocente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.0, importe_modificado 331350.0))	(real: (unidad_medida_Otros, avance 26.0))	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201 54987	33	1	4	Proyecto de inversión	53,189.59 (H) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 53189.59, modificado 45350.00)	APYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN NOVILLERO - 85505	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	85505	21	21	0	0	0	(meta: (unidad_medida_Otros, meta 21.0, meta_modificada 21.0))	(geo: (low_municipio-5, localidad 99, direccion E.LDO NOVILLERO 1A SECCION 86670 meta_modificada 21.0))	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	(dato: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato 05 9-2019, contratista KOCHILT GARCIA ACOSTA, conocente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 284350.0, importe_modificado 284350.0))	(real: (unidad_medida_Otros, avance 21.0))	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	143192021 543986	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	R11 (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 11/6/10/4.93)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARIMA SEGUNDA - 89624	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	89624	26	20	0 [meta1: (unidad, modi da vivienda, meta 40.0, meta modificado da 40.0)]	[geo1: (cve, municipio, localidad 5, direccion-RANCHERIA AREN 2A SECC. 86660 AREN 2DA. SECCION COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 81 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GRAMOS A L. km- 33.38638074, lat:18.1610599)]	15-04-2019	13-06-2019	1,48,104.93	1,48,104.93	1,48,104.93	1,48,104.93	1,48,104.93	[coti: (ipo, obra, obra, numero, contrato, MC, da, Otros, 00001SMR33033, 1/9000, contraista TERRAVI MONTERO SANCHEZ, PRO DE COMALCALCO, monto 1727946.72, importe modificado 172857.4)]	[meta1: (unidad, modi da vivienda, meta 20.0, meta modificado)]	Terminado	Validado avances
2019	5	143192021 543236	33	1	4	Proyecto de inversión	1,869,469.54	R11 (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1869469.54, modificado 18/7/23.45)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO DEL CAMINO EN PASO LA CANDELARIA - 52964	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	52964	395	395	0 [meta1: (unidad, modi da Otros, meta 526.8, meta modificado da 526.8)]	[geo1: (cve, municipio, localidad 50, direccion-RANCHERIA ORENTE 4TA. SECCION (TRPA CIEGAL 86568 ORENTE 4TA. SECCION (TRPA CIEGAL COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARDENAS RECORREMOS 6.38 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 834.7 km- 33.23003935, lat:18.2017456)]	22-04-2019	26-06-2019	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	[coti: (ipo, obra, obra, numero, contrato, MC, da, Otros, 00001SMR33038, 1/9070, contraista TERRAVI AS, S.A. DE C.V., PRO DE COMALCALCO, monto 1887827.97, importe modificado 188723.45)]	[meta1: (unidad, modi da Otros, 526.8)]	Terminado	Validado avances
2019	5	143192021 543320	33	1	4	Proyecto de inversión	136,799.82	R11 (ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 136799.82, modificado 12/06/0.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 67289	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67289	54	54	0 [meta1: (unidad, modi da Otros, meta 54.0, meta modificado da 54.0)]	[geo1: (cve, municipio, localidad 13, direccion-RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA. SECCION, 86660 CARLOS GREENE 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM GIRAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2.11 KM MAS Y ENCONTRA, km- 33.44591545, lat:18.2039348)]	30-01-2019	31-08-2019	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	[coti: (ipo, obra, Servicios, numero, contrato, 04, da, Otros, 8-2019, contraista FABIAN VALENZUELA ALAMILLA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 198575.0, importe modificado 198575.0)]	[meta1: (unidad, modi da Otros, 54.0)]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES EFECTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES EFECTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	743192401 625949	33	1	4	Proyecto de inversión	2,533.33	[R1: fondo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2533.33, modificado: 2550.00]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO EL ANGEL 64871	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	64871	1	1	0	[meta1: [unidad: med de Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[gen1: [eve_municipio: 5, localidad: 121, direccion: EJIDO EL ANGEL, 66070 EL ANGEL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 1.42 KM DORLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 370 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc: 93.1968418, lat: 18.2457774]]	01-01-2019	30-06-2019	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	[cbo1: [ipo: obra Servicios, numero_contrato: 04, fecha: 6-2019, meta: 1.0, meta_modificada: 257275.0], convoca: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 257275.0, importe_modificado: 257275.0]]	[meta1: [unidad: me de Otros, avance: 10.0]]	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	743192401 625960	33	1	4	Proyecto de inversión	25,333.30	[R1: fondo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25333.3, modificado: 25500.00]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO EL ANGEL SARGENTO LOPEZ CUARTA 66075	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66075	10	10	0	[meta1: [unidad: med de Otros, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0]]	[gen1: [eve_municipio: 5, localidad: 90, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC. 86654 SARGENTO LOPEZ 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.78 KM DORLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 7.35 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc: 93.3035661, lat: 18.1961386]]	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	[cbo1: [ipo: obra Servicios, numero_contrato: 04, fecha: 6-2019, meta: 10.0, meta_modificada: 257275.0], convoca: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 257275.0, importe_modificado: 257275.0]]	[meta1: [unidad: me de Otros, avance: 10.0]]	Terminado	Validado avances	Validado avances
2019	5	743192401 625962	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	[R1: fondo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.00]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EJIDO EL ANGEL SUR PRIMERA - 66079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66079	6	6	0	[meta1: [unidad: med de Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0]]	[gen1: [eve_municipio: 5, localidad: 52, direccion: RANCHERIA SUR 1RA SECCION, 86658 SUR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA A TULIPAN RECORREMOS 4.4 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc: 93.2975699, lat: 18.2052712]]	30-01-2019	31-05-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	[cbo1: [ipo: obra Servicios, numero_contrato: 04, fecha: 6-2019, meta: 6.0, meta_modificada: 257275.0], convoca: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 257275.0, importe_modificado: 257275.0]]	[meta1: [unidad: me de Otros, avance: 6.0]]	Terminado	Validado avances	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADOS	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECABUADO	CONPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	TAB190401 905531	33	1	4	Proyecto de inversión	35,686.52 (R1: (gdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 35486.52, modificado 35000.0))	MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA TERCERA - 82855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82855	14	14	0	(meta: (unidad_med: Unidad, meta: 14.0, meta_modificada: 14.0))	(gpo1: (com_municipio: 5, localidad: 5, direccion: RANCHERIA ARENA SPA, SECCION, 86660 ARENA SPA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.6 KM AH GRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIMOS 3.3 KM GRAMOS A LA IZQUIERDA, len: 93.40227452, lat: 18.20115531))	30-01-2019	31-08-2019	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	(gpo1: (tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 05 12019, contrato: 05, convencion: (INEFERTI) TI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 321350.0, importe_modificado: 331350.0))	(meta: (unidad_med: Unidad, meta: 14.0, meta_modificada: 14.0))	Terminado	Validado
2019	5	TAB190401 605707	33	1	4	Proyecto de inversión	432,489.74 (R1: (gdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432489.74, modificado 430052.42))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NORTE PRIMERA - 90011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90011	15	15	0	(meta: (unidad_med: Unidad, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0))	(gpo1: (com_municipio: 5, localidad: 5, direccion: RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86970 NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A PARISO RECORREMOS 69 MTS AH GRAMOS A LA DERECHA Y CONTINUAMOS 990 METROS Y AH ENCL, len: 93.28073952, lat: 18.28733817))	22-04-2019	20-05-2019	430,082.42	430,082.42	430,082.42	430,082.42	430,082.42	(gpo1: (tipo_obra: Otra, numero_contrato: MC 00007SMR33041, convencion: (INEFERTI) SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 129246.05, importe_modificado: 125561.91))	(meta: (unidad_med: Unidad, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0))	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201 533000	33	1	4	Proyecto de inversión	1,210,992.27 (R1: (gdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210992.27, modificado 1208297.97))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 40097	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	40097	21	21	0	(meta: (unidad_med: Unidad, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0))	(gpo1: (com_municipio: 5, localidad: 5, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86954 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNADEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, len: 93.27675919, lat: 18.21123883))	25-02-2019	10-05-2019	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	(gpo1: (tipo_obra: Otra, numero_contrato: MC 00007SMR33003, convencion: (INEFERTI) TOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1814561.53, importe_modificado: 1812446.56))	(meta: (unidad_med: Unidad, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0))	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	745192021 54256	33	1	4	Proyecto de inversión	265,333.17	(f1: fondo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 265333.17, modificado 265333.165)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL DIO EMILIANO ZAPATA CUPULCO - 90076	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	90076	10	10	0	(meta: 1 [unidad, medida: da vivienda, meta 10.0, meta modificada da 10.0]) EMILIANO ZAPATA CUPULCO, 66690 CUPULCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICPA CON DIRECCION A VILLAHENOSA RECORREMOS 7.5 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 500 METROS Y A LA SE ENCUENTRA LA UBICACION, lat: 93.13448898, lon 18.23467330]	(geo: 1 [owe_municipio: 5, localidad: 7, direccion: EDO EMILIANO ZAPATA CUPULCO, 66690 CUPULCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICPA CON DIRECCION A VILLAHENOSA RECORREMOS 7.5 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 500 METROS Y A LA SE ENCUENTRA LA UBICACION, lat: 93.13448898, lon 18.23467330])	23-04-2019	06-06-2019	265,340.65	265,340.65	265,240.65	265,240.65	265,240.65	(foto: 1 [tipo_obra: Otros, numero_contrato: MC 00007SMR0046, monto: 195000, importe_modificado: 195000, conectante: MUNCIPALIDAD DE CAMINOS, S.A. DE C.V., conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 833981.11, importe_modificado: 833981.14])	Terminado	Validado avances	
2019	5	745192021 54096	33	1	4	Proyecto de inversión	169,733.11	(f1: fondo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 169733.11, modificado 157450.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO TERCERA - 66655	Proyecto de inversión de infraestructura social	Otros Proyectos	66655	67	67	0	(meta: 1 [unidad, medida: da Otros, meta 67.0, meta modificada da 67.0]) ARROYO HONDO 3A SECC. 66660 ARROYO HONDO 3RA. SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.5 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.48, lon 93.43448892, lat 18.17263151]	(geo: 1 [owe_municipio: 5, localidad: 9, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECC. 66660 ARROYO HONDO 3RA. SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.5 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.48, lon 93.43448892, lat 18.17263151])	30-01-2019	31-08-2019	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	(foto: 1 [tipo_obra: Servicios, numero_contrato: 05 de 2019, contrafalta: JOSE ALFREDO VENTURA LEYVA, conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 272000.0, importe_modificado: 272000.0])	Terminado	Validado avances	
2019	5	745192021 55195	33	1	4	Proyecto de inversión	596,100.77	(f1: fondo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 596100.77, modificado 596915.76)	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GUACALUPE VICTORIA EN ARROYO HONDO SEGUNDA - 104916	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	104916	135	135	0	(meta: 1 [unidad, medida: da Otros, meta 1.0, meta modificada da 1.0]) ARROYO HONDO 2DA SECCION, 66660 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA, A lon: 93.41742463, lat 18.22346681]	(geo: 1 [owe_municipio: 5, localidad: 7, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, 66660 ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA, A lon: 93.41742463, lat 18.22346681])	29-04-2019	12-06-2019	596,915.76	596,915.76	596,915.76	596,915.76	596,915.76	(foto: 1 [tipo_obra: Otros, numero_contrato: MC 00007SMR0046, monto: 195000, importe_modificado: 195000, conectante: SOLEMP RE MEXICO, S.A. DE C.V., conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 596915.19, importe_modificado: 596915.176])	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2019	5	748190201 55973	33	1	4	Proyecto de inversión	488,783.71 (R1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 488783.71, modificado 61858.75)	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIOS LUZ MARIA SERRADELL EN ARROYO HONDO PRIMERA - 104075	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	104075	45	45	0	(meta 1: (unidad, med) da Otros, meta 1.0, meta, modifica da 1.0))	(geo 1: (ave, municipio 5, localidad 8, direccion RANCHERIA ARROYO HONDO 1RA, SECCION (GUACIMO), 86660 ARROYO HONDO 1RA, SECCION (GUACIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lin- 93.38004513, lat 18.22702971))	15-04-2019	29-05-2019	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	(meta 1: (unidad, med) da Otros, meta 1.0, meta, modifica da 1.0))	Terminado	Validado
2019	5	748190201 553511	33	1	4	Proyecto de inversión	3,078,163.43 (R1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3078163.43, modificado 3027443.64))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION EN LAGARTERA - 108641	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	108641	118	118	0	(meta 1: (unidad, med) da Otros, meta 50.0, meta, modifica da 50.0))	(geo 1: (ave, municipio 5, localidad 39, direccion RANCHERIA LAGARTERA, 86670 LAGARTERA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA RECORREMOS 5.34 KM POR LA CARRETERA A JULIA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 831 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lin- 93.13477104, lat 18.24459163))	18-05-2019	15-09-2019	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	3,027,443.64	(meta 1: (unidad, med) da Otros, meta 50.0, meta, modifica da 50.0))	Terminado	Validado
2019	5	748190401 655974	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98 (R1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE PRIMERA - 65976	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	65976	6	6	0	(meta 1: (unidad, med) da Otros, meta 6.0, meta, modifica da 6.0))	(geo 1: (ave, municipio 5, localidad 47, direccion RANCHERIA ORIENTE 1RA, SECCION, 86670 ORIENTE 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA RECORREMOS 1.4 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lin- 93.19457194, lat 18.25576831))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(meta 1: (unidad, med) da Otros, meta 6.0, meta, modifica da 6.0))	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	Mujeres	Hombres	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	TAB190401 606713	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	191 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288333.17, modificado 288719.31))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PATASTAL TERCERA - 90307	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90307	10	10	0	[meta]: [unidad_med] da Vivienda, meta 10.0, meta_modificada 10.0))	[geo]: (cve_municipio 5, localidad 86, direccion RANCHERIA PATASTAL 3RA, SECCION 86944 PATASTAL 3RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE TECOLUTILLA NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR CALLE MIGUEL HIDALGO - COMALCALCO- EL GOLPE 2 KM GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECC. ton- (03.34873846, lat:18.348677007))	11-04-2019	25-05-2019	286,719.31	286,719.31	286,719.31	286,719.31	[det]: [tipo_obra Obra, numero contrato MC 00007SMR3003A, /19025, contratista GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., conociente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 863385.65, importe modificado: 863385.64))	[meta]: [unidad_med] da Vivienda, avance 10.0	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 606725	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	191 (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 1148479.26))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA - 90479	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90479	20	20	0	[meta]: [unidad_med] da Vivienda, meta 40.0, meta_modificada 40.0))	[geo]: (cve_municipio 5, localidad 31, direccion RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 1RA, SECCION 86944 IGNACIO ZARAGOZA 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VECINAL A PARISO Y DAMOSVUELTA A LA DERECHA EN EL AGUACATE SEGUNDOS 6 Y KM, ton- (03.33669401, lat:18.32945191))	11-04-2019	09-06-2019	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	1,148,479.26	[det]: [tipo_obra Obra, numero contrato MC 00007SMR3003A, /19025, contratista GRUPO DE CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC, S.A. DE C.V., conociente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1726907.68, importe modificado: 1725146.57))	[meta]: [unidad_med] da Vivienda, avance 40.0	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	148190201-52945	33	1	4	Proyecto de inversión	516,666.31 (f11, ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 516666.31, modificado 57483.93)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL SEGUNDA - 111126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		111126	20	20	0	(meta:1, [unidad_med da Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0])	(geo:1, [ow, municipio 5, localidad 52, dirección RANCHERIA ZAPOTAL 2DA, SECCION, 86652 ZAPOTAL 2DA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 3.70 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM MAS Y ENCONT, km-03 2552561, lat-18.31531452])	10-06-2019	24-07-2019	574,863.93	574,863.93	574,863.93	574,863.93	574,863.93	(cto:1, tipo, obra Obra, numero, contrato MC 0000TSMR30008 a, /19016, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1728176.62, importe, modificado: 1721343.93))	(meta:1, [unidad_med da Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0])	Terminado	Validado	avances
2019	5	148190201-52945	33	1	4	Proyecto de inversión	1,441,662.75 (f11, ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1441665.75, modificado 1432443.44))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA PRIMERA SECCION - 38152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		38152	25	25	0	(meta:1, [unidad_med da Vivienda, meta 50.0, meta_modificada 25.0])	(geo:1, [ow, municipio 5, localidad 4, dirección RANCHERIA ARENA 1RA, SECCION, 86650 ARENA 1RA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.6 KM AHÍ ESTÁ LA UBICACION, km-03 3876961, lat-18.2019607])	02-03-2019	15-05-2019	1,432,443.44	1,432,443.44	1,432,443.44	1,432,443.44	1,432,443.44	(cto:1, tipo, obra Obra, numero, contrato MC 0000TSMR30019 a, /19005, contratista RUZTYC O, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2155390.03, importe, modificado: 2153276.33))	(meta:1, [unidad_med da Vivienda, meta 25.0, meta_modificada 25.0])	Terminado	Validado	avances
2019	5	148190201-52945	33	1	4	Proyecto de inversión	516,666.31 (f11, ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 516666.31, modificado 573810.15))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASO CUPILCO - 38852	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda		38852	20	20	0	(meta:1, [unidad_med da Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0])	(geo:1, [ow, municipio 5, localidad 52, dirección RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICA, km-03 121853, lat-18.26245932])	28-02-2019	11-05-2019	573,810.16	573,810.16	573,810.16	573,810.16	573,810.16	(cto:1, tipo, obra Obra, numero, contrato MC 0000TSMR30008 a, /19016, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1728176.62, importe, modificado: 1721343.93))	(meta:1, [unidad_med da Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0])	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FINCROS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201 530761	33	1	4	Proyecto de inversión	605,459.64	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605459.64, modificado:610459.38)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAZARO CARDENAS PRIMERA - 41452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	41452	21	21	0 [meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC. 86630 LAZARO CARDENAS 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE PROGRESO TULAR TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 7.46 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon:-93.43323918, lat:18.31982047)]	27-02-2019	12-05-2019	610,459.38	610,459.38	610,459.38	610,459.38	610,459.38	[ciclo: (tipo: obra Obra, numero_contrato: MC-00001SMR330016A, /19005, contralista: PROYEC TOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:1814577.79, importe_modificado: 1831376.92)]	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201 531257	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:550372.58)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 43120	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	43120	20	20	0 [meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA TOMAS GARRIDO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. ENFRAMOS A LA COLONIA TOMAS GARRIDO DESPUES DE LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE Y ENSEGUIDA ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.23171386, lat:18.28670551)]	25-02-2019	10-05-2019	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	[ciclo: (tipo: obra Obra, numero_contrato: MC-00001SMR33004A, /19008, contralista: PROYEC TOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:1728153.82, importe_modificado: 1851117.75)]	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201 531547	33	1	4	Proyecto de inversión	735,432.05	[R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735432.05, modificado:735438.65)]	CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMATICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ - 43944	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	43944	114	113	0 [meta: (unidad_medida: da Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE AGUICATE RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 8.7 KM HACIA 2A9AC302, lon:-93.38330002, lat:18.35084037)]	11-03-2019	08-05-2019	735,438.65	735,438.65	735,438.65	735,438.65	735,438.65	[ciclo: (tipo: obra Obra, numero_contrato: MC-00001SMR330022A, /19008, contralista: SEBASTI ANA DEL CARMEN MARTINEZ CERINO, convocado: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:765039.28, importe_modificado: 735438.65)]	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	1AB190201 535640	33	1	4	Proyecto de inversión	68,399.91	[fin: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 68399.91, modificado 63450.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CENTRO TULAR SEGUNDA - 76574	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	76574	27	27	0	[meta1: (unidad_med da 27.0, meta_modificada 27.0)] [meta2: (cdo, municipio 5, localidad 15, direccion RANCHERIA CENTRO TULAR ZDA SECCION 86940 CENTRO TULAR ZDA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECOLITILLA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.30 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 4.74 KM MAS Y ENCONTRAMO, loc: 93.38551204, lat: 18.32455877)]	[cdo1: (tipo_obra Servicios, numero_contrato 05 4-2019, contratista JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe_modificado 216200.0)]	30-01-2019	31-08-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	[cdo1: (tipo_obra Servicios, numero_contrato 05 4-2019, contratista JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe_modificado 216200.0)]	[meta1: (unidad_med da 27.0, avance 27.0)]	Terminado	Validado avances
2019	5	1AB190201 535152	33	1	4	Proyecto de inversión	83,569.83	[fin: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 83569.83, modificado 77550.0)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GUAYO PRIMERA - 81981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	81981	33	33	0	[meta1: (unidad_med da 33.0, meta_modificada 33.0)] [meta2: (cdo, municipio 5, localidad 26, direccion RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE) 86930 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS, loc: 93.42933006, lat: 18.29650458)]	[cdo1: (tipo_obra Servicios, numero_contrato 05 8-2019, contratista JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe_modificado 202100.0)]	30-01-2019	31-08-2019	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	[cdo1: (tipo_obra Servicios, numero_contrato 05 8-2019, contratista JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe_modificado 202100.0)]	[meta1: (unidad_med da 33.0, avance 33.0)]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	1748190201-545366	33	1	4	Proyecto de inversión	27,866.63	(H) ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 27866.63, modificado 2560.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN JESUS CARRANZA - 65965	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	65965	11	11	0	(meta: 0) (unidad: med de Oros, meta 11.0, meta modificada 11.0)	(gest: Jefe municipio 5, localidad 35, director RANCHERIA JESUS CARRANZA, 66670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCIO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 1.95 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS 2.80 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lat: 93.1726846, lat: 18.2823138)	30-01-2019	31-08-2019	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	(cda: 1) (tipo: obra Servicios, numero contrato 04 de 2019, contratista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 257775.0, importe modificado 257775.0)	(meta: 1) (unidad: med de Oros, meta 1.0)	Terminado	Validado
2019	5	1748190201-545432	33	1	4	Proyecto de inversión	12,666.65	(H) ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12666.65, modificado 11750.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR TERCERA - 66095	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	66095	5	5	0	(meta: 0) (unidad: med de Oros, meta 5.0, meta modificada 5.0)	(gest: Jefe municipio 5, localidad 20, director RANCHERIA SUR 3A SECC (EL ZAPOTE), 66657 SUR 3RA SECCION (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCIO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO GARDENAS DEL RIO, RECORREMOS 8.84 KM ENCONTRAMOS LA UBICACION, lat: 93.2656836, lat: 18.1854393)	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	(cda: 1) (tipo: obra Servicios, numero contrato 04 de 2019, contratista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 257775.0, importe modificado 257775.0)	(meta: 1) (unidad: med de Oros, meta 5.0)	Terminado	Validado
2019	5	1748190201-545256	33	1	4	Proyecto de inversión	73,165.40	(H) ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 73165.40, modificado 73165.40)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PASEO DE AGRICULTORES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISiete DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97701	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	97701	650	650	0	(meta: 0) (unidad: med de Mts, meta 300.0, meta modificada 300.0)	(gest: Jefe municipio 5, localidad 20, director VILLA CHICHICAPA, 66670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, LAZARO SALENCIO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73, lat: 18.2622146)	10-06-2019	08-08-2019	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	(cda: 1) (tipo: obra Oros, numero contrato MC 000013MRS30051/19067, contratista CONSTR UCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 5494473.52, importe modificado 489022.34)	(meta: 1) (unidad: med de Mts, meta 300.0)	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

[illegible]



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	745190201 53954	33	1	4	Proyecto de inversión	653,166.27	[R1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653166.27, modificado:653166.27]]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA BETANIA - 9860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	5860	23	23	0	[meta:1: [unidad_med:da vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0]] COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 6.92 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB. INC. 93.3154053, lat:18.2785428]]	[geo:1: [cdo_municipio:5, localidad:112, direccion:COLONIA BETANIA, 9860 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 6.92 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UB. INC. 93.3154053, lat:18.2785428]]	21-05-2019	19-07-2019	653,166.27	653,166.27	653,166.27	653,166.27	653,166.27	[cdo:1: [tipo_otra_Obra, numero_contrato:MC-00003(SMR33048), /19010, /19010, comodatario:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:198751.92, importe_modificado:198751.92]]	[meta:1: [unidad_med:da vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0]]	Terminado	Validado avances
2019	5	745190201 529758	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	[R1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1153332.63]]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 39671	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39671	20	20	0	[meta:1: [unidad_med:da vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0]] COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA RECORREMOS 9.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, INC. 93.4546751, lat:18.2027968]]	[geo:1: [cdo_municipio:5, localidad:13, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE ZONA SECCION, 86660 CARLOS GREENE ZONA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA RECORREMOS 9.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, INC. 93.4546751, lat:18.2027968]]	25-02-2019	10-05-2019	1,150,678.28	1,150,678.28	1,150,678.28	1,150,678.28	1,150,678.28	[cdo:1: [tipo_otra_Obra, numero_contrato:MC-00003(SMR33001), /19012, /19012, comodatario:VOCOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:IT. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto:1727346.06, importe_modificado:1727344.61]]	[meta:1: [unidad_med:da vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	Terminado	Validado avances
2019	5	745190201 53954	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.06	[R1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.06, modificado:4700.0]]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN REYES HERNADEZ SEGUNDA - 78454	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78454	2	2	0	[meta:1: [unidad_med:da Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]] COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNADEZ AVANZAMOS 2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL RET, INC. 93.2594053, lat:18.253456]]	[geo:1: [cdo_municipio:5, localidad:58, direccion:RANCHERIA REYES HERNADEZ ZONA SECCION, 86655 REYES HERNADEZ ZONA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNADEZ AVANZAMOS 2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL RET, INC. 93.2594053, lat:18.253456]]	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[cdo:1: [tipo_otra_Servicio, numero_contrato:OS-7-2019, comodatario:JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:278125.0, importe_modificado:278125.0]]	[meta:1: [unidad_med:da Otros, meta:2.0]]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TAB190201-539760	33	1	4	Proyecto de inversión	60,799.92 (H: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 60799.92, modificado 56400.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA SEGUNDA - 82636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82636	24	24	0	0 (meta: 1, unidad, medida 24.0, meta 24.0, meta modificada 24.0)	Geo: (ver municipio 5, localidad 5, dirección RANCHERA ARENA 24 SECC. 86692 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 METROS GRAMOS. len-03.30244253, lat-18.18563290)	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0 (cto: 1, tipo, obra Servicios, número contrato 05 1-2019, contrato 05 (REFERTI) TI PEREGRINO RAMOS, conoconante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 33150.0, importe modificado: 33150.00)	Terminado	Validado avances		
2019	5	TAB190201-540034	33	1	4	Proyecto de inversión	86,133.22 (H: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 86133.22, modificado 79500.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PASO CUPILCO - 86583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86583	34	34	0	0 (meta: 1, unidad, medida 34.0, meta 34.0, meta modificada 34.0)	Geo: (ver municipio 5, localidad 52, dirección RANCHERA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICA. len- 93.12117718, lat-18.20156566)	30-01-2019	31-08-2019	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0 (cto: 1, tipo, obra Servicios, número contrato 05 9-2019, contrato 05 (REFERTI) GARCIA ACOSTA, conoconante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 284550.0, importe modificado: 284550.00)	Terminado	Validado avances		
2019	5	TAB190201-542116	33	1	4	Proyecto de inversión	50,666.80 (H: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50666.8, modificado 47000.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN USPI - 86692	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86692	20	20	0	0 (meta: 1, unidad, medida 20.0, meta 20.0, meta modificada 20.0)	Geo: (ver municipio 5, localidad 56, dirección RANCHERA USPI, 86670 USPI, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.30 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION. len- 93.1207355, lat-18.25146816)	30-01-2019	31-08-2019	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0 (cto: 1, tipo, obra Servicios, número contrato 05 9-2019, contrato 05 (REFERTI) GARCIA ACOSTA, conoconante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 284550.0, importe modificado: 284550.00)	Terminado	Validado avances		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
																				RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	TAB190201-54504	33	1	4	Proyecto de inversión	73,466.57	[R1: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 73,466.57, modificado 08/15/01)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ TERCERA INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 66045	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66045	29	29	0	[meta1: (unidad, medida, da Otros, meta 29.0, meta_modificada 29.0)]	[geo1: (cve_municipio, localidad 88, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCION (SAN JORGE), 86654 SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ RECORREMOS 3.0 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, lon: 93.2838017, lat: 18.2130658)]	30-01-2019	31-08-2019	68,150.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	[cdo1: (tipo, obra Servicios, numero contrato 04, da Otros, avance 29.0, contraista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe modificado 297275.0)]	Terminado	Validado
2019	5	TAB190201-54709	33	1	4	Proyecto de inversión	20,133.30	[R1: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20,133.3, modificado 27/02/01)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA SEGUNDA - 68731	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	68731	11	11	0	[meta1: (unidad, medida, da Otros, meta 11.5, meta_modificada 11.5)]	[geo1: (cve_municipio, localidad 76, direccion RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION 86630 EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 3 KM, LLEGAMOS A UN CRUCEO Y TOMAMOS EL CARRO DERE, lon: 93.4394638, lat: 18.2703466)]	30-01-2019	31-08-2019	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	[cdo1: (tipo, obra Servicios, numero contrato 05, da Otros, avance 11.5, contraista FRANCIS CO DEL ARCE, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe modificado 297275.0)]	Terminado	Validado
2019	5	TAB190401-605976	33	1	4	Proyecto de inversión	12,666.65	[R1: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12,666.65, modificado 11/75/01)]	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE SEGUNDA - 65984	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	65984	5	5	0	[meta1: (unidad, medida, da Otros, meta 5.0, meta_modificada 5.0)]	[geo1: (cve_municipio, localidad 48, direccion RANCHERIA ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), 86658 ORIENTE 2DA SECCION (SAN CAYETANO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCION A CARDENAS Y RECORREMOS 7.7 KM Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS 5. lon: 93.2447196, lat: 18.1684275)]	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	[cdo1: (tipo, obra Servicios, numero contrato 04, da Otros, avance 5.0, contraista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 297275.0, importe modificado 297275.0)]	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TAB190401 602011	33	1	4	Proyecto de inversión	22,799.97	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22799.97, modificado:21150.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN NORTE PRIMERA - 67810	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67810	5	9	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	(geo: (cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA NORTE 1A SAN JULIAN, 8650 NORTE 1RA, SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARASO RECORREMOS 850 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: 93.20737381, lat:18.2625242))	30-01-2019	31-08-2019	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	(ciclo: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05 9-2019, contratista:FRANCIS CO DOMANTES DIAZ DEL CASTILLO, PO DE COMALCALCO, monto:360725.0, importe_modificado: 360725.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:9.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190401 60593	33	1	4	Proyecto de inversión	25,333.30	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25333.3, modificado:23500.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ARROYO HONDO CUARTA - 69669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69669	10	10	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	(geo: (cve_municipio:5, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO 4TA, SECCION, 86630 ARROYO HONDO 4TA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE PROGRESO TULAR 2DA EN EL CRUCEO DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA AL G. lon: 93.41510101, lat:18.2513567))	30-01-2019	31-08-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	(ciclo: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05 9-2019, contratista:JOSE VENTURA LEYVA, PO DE COMALCALCO, monto:272600.0, importe_modificado: 272600.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:10.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190401 60274	33	1	4	Proyecto de inversión	40,533.28	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40533.28, modificado:37600.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN EJO GUATEMALAN - 78336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78336	14	16	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	(geo: (cve_municipio:5, localidad:107, direccion:EJO GUATEMALAN, 86564 GUATEMALAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCEO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y RECORREMOS 1.18 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RE. lon: 93.30038001, lat:18.27289))	30-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	(ciclo: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05 7-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN COSOVIA IZQUIERDO, PO DE COMALCALCO, monto:276125.0, importe_modificado: 276125.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:16.0))	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2019	5	148190401 606276	33	1	4	Proyecto de inversión	17,733.31	(R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 17733.31, modificado 16450.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LEON ZARATE PRIMERA - 78345	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78345	7	7	0 (meta: 1 (unidad, media da Otros, meta 7.0, meta, modificado da 7.0))	(geo: (con municipio 5, localidad 41, direccion RANCHERIA LEON ZARATE 1RA SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CALLE RAYON EN DIRECCION A REYES RECORREMOS 8.8 KM Y SEGUIMOS RUMBO A ALDAMA 1.9 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon: 93.30726337, lat: 18.22965397))	30-01-2019	31-08-2019	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 7-2019, contratista JOSE DEL CARMEN CORDOVA LOZUERO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 276125.0, importe modificado 276125.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	148190401 606624	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	(R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CUICUAPAPA - 86485	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86485	6	6	0 (meta: 1 (unidad, media da Otros, meta 6.0, meta, modificado da 6.0))	(geo: (con municipio 5, localidad 18, direccion RANCHERIA CUICUAPAPA, 86670 CUICUAPAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDU DE CHICHICAPAPA CON DIRECCION A ALPA DE MENDEZ RECORREMOS 25 KM AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon: 93.17114654, lat: 18.25992734))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(tipo: obra Servicios, numero contrato 05 9-2019, contratista XOCCHILT GARCIA ACOSTA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 384350.0, importe modificado 284350.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	148190401 529783	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.32	(R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.32, modificado 576666.32))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 38683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38683	20	20	0 (meta: 1 (unidad, media da Vivienda, meta 20.0, meta, modificado da 20.0))	(geo: (con municipio 5, localidad 13, direccion RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA SECCION, 86660 CARLOS GREENE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDU DE VILLA RECORREMOS 9.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.44553043, lat: 18.20369911))	25-02-2019	10-05-2019	576,666.32	576,666.32	576,666.32	576,666.32	576,666.32	(tipo: obra Otros, numero contrato MC 00003SMR30001A, /19072, contratista VICOOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 1272346.06, importe modificado 1172344.61))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	7148192021 532969	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado: 566182.42))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POBLADO CUPILLO - 39005	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39005	10	10	0	([met1: (unidad, medida, da, Vivienda, meta 2.0, meta, modificadas 10.0)])	([geo1: (cve_municipio, localidad, direccion, PUEBLO CUPILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A ALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.4 KM Y AHI SE ENCIENDE LA UBICACION, loc: 93.1282103, lat: 18.2312143)])	26-02-2019	11-04-2019	566,182.42	566,182.42	566,182.42	566,182.42	([cto1: (tipo, obra, numero, contrato, MC 00007SMR3010 a, /19018, contratista LUIS ENRIQUE LOPEZ AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 863444.41, importe, modificado: 846551.87)])	([met1: (unidad, medida, da, Vivienda, avance 2.0)])	Terminado	Validado avances
2019	5	7148192021 532936	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.53	(R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.53, modificado: 1142992.27))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GREGORIO MENDEZ PRIMERA - 39019	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	39019	20	20	0	([met1: (unidad, medida, da, Vivienda, meta 40.0, meta, modificadas 20.0)])	([geo1: (cve_municipio, localidad, direccion, RANCHERIA GREGORIO MENDEZ PRIMERA, SECCION 86955 1RA. SECCION, 86955 GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO HACIA REYES HERNANDEZ POR LA CALLE IGNACIO LOPEZ BAYON, RECORREMOS 6.00 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, loc: 93.2891533, lat: 18.2541119)])	26-02-2019	11-05-2019	1,142,992.27	1,142,992.27	1,142,992.27	1,142,992.27	([cto1: (tipo, obra, numero, contrato, MC 00007SMR3012 a, /19023, contratista CONSTRUCIONES CASMOS, S.A. DE C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto: 127810.55, importe, modificado: 1714625.56)])	([met1: (unidad, medida, da, Vivienda, avance 20.0)])	Terminado	Validado avances
2019	5	7148192021 537453	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	(R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5066.66, modificado: 4700.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EL DOBLADO DE CHICAZAPOTE - 73276	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	73276	2	2	0	([met1: (unidad, medida, da, Otros, meta 2.0, meta, modificadas 2.0)])	([geo1: (cve_municipio, localidad, direccion, EL DOBLADO DE CHICAZAPOTE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 7.26 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA loc: 93.3794834, lat: 18.4036963)])	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	([cto1: (tipo, obra, numero, contrato, 05 4-2019, contratista JOSE ERREY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 216200.0, importe, modificado: 216200.0)])	([met1: (unidad, medida, da, Otros, avance 2.0)])	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	148190201 559197	33	1	4	Proyecto de inversión	53,199.93	[R1: (dcto, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 53199.93, modificado 48350.0)]	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN HERMENEGILDO GALEANA - 82052	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82052	21	21	0	[meta1: (unidad_mei, municipio 5, localidad 29, direccion RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 86630 meta 21.0, meta_modificada da.21.0)]	[geo1: (pve, municipio 5, localidad 29, direccion RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 86630 meta 21.0, meta_modificada da.21.0)]	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	[dcto1: (tipo, obra Servicios, numero contrato 05 8-2019, contratista JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 202100.0, importe modificado: 202100.0)]	[meta1: (unidad_mei, municipio 5, localidad 29, direccion RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 86630 meta 21.0, meta_modificada da.21.0)]	Terminado	Validado avances
2019	5	148190201 559199	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	[R1: (dcto, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5066.66, modificado 4700.0)]	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA EN ARENA QUINTA - 82504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82504	2	2	0	[meta1: (unidad_mei, municipio 5, localidad 72, direccion RANCHERIA ARENA SA SECCION, 86660 ARENA STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE ARENA 1RA RECORREIMOS 2.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, D. loc: 03.41883787, lat: 18.1763794)]	[geo1: (pve, municipio 5, localidad 72, direccion RANCHERIA ARENA SA SECCION, 86660 ARENA STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE ARENA 1RA RECORREIMOS 2.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, D. loc: 03.41883787, lat: 18.1763794)]	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	[dcto1: (tipo, obra Servicios, numero contrato 05 1-2019, contratista NEPERTI TI PEREGRINO RAMOS, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.0, importe modificado 331350.0)]	[meta1: (unidad_mei, municipio 5, localidad 72, direccion RANCHERIA ARENA SA SECCION, 86660 ARENA STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE ARENA 1RA RECORREIMOS 2.60 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, ENCONTRAMOS UN CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, D. loc: 03.41883787, lat: 18.1763794)]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	7AB190201 54354	33	1	4	Proyecto de inversión	864,399.46	(R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 844699.46, modificado 863454.65))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA SECCION (EL NARANITO), B9511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86511	15	15	0	(meta: 0 [unidad_medida Vivienda, meta 30.0, meta_modificada 30.0])	(geo1: (pov_municipio 5, localidad 7), direccion QUICHEN ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANITO), B9540 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL, loc- 93.13659405, lat: 18.2556655))	21-05-2019	19-07-2019	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	(tipo_obra Otra, numero_contrato MC 00001SMR3067 a, /1904, avance 30.0) contrastista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1259182.06, importe_modificado: 1259181.98))	(meta: 1 [unidad_medida Vivienda, avance 30.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB190201 54443	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	(R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15199.98, modificado 14100.0))	APOYO A LA MEJORA DE LA AGRICULTA EN CHICHICAPA, B6725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66725	6	6	0	(meta: 0 [unidad_medida Vivienda, meta 6.0, meta_modificada 6.0])	(geo1: (pov_municipio 5, localidad 20), direccion VILLA CHICHICAPA, B6670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, loc- 93.17760255, lat: 18.25402803))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(tipo_obra Servicios, numero_contrato 04 6-2019, contrastista CAROLIN A MAGANA YANES, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe_modificado: 297275.0))	(meta: 1 [unidad_medida Vivienda, avance 6.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB190201 54520	33	1	4	Proyecto de inversión	1,037,999.37	(R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1037999.37, modificado 104230.3))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONA TUPILQUILLO, B9194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	91944	18	18	0	(meta: 0 [unidad_medida Vivienda, meta 35.0, meta_modificada 35.0])	(geo1: (pov_municipio 5, localidad 114), direccion COLONIA TUPILQUILLO, B6640 TUPILQUILLO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL, DERECHO RECORREMOS 10.40 KM MAS, SALIENDO DE KM MAS, loc- 93.14538593, lat: 18.26560796))	21-05-2019	19-07-2019	1,042,280.30	1,042,280.30	1,042,280.30	1,042,280.30	1,042,280.30	(tipo_obra Otra, numero_contrato MC 00001SMR3067 a, /19027, avance 36.0) contrastista FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1554218.45, importe_modificado: 157420.45))	(meta: 1 [unidad_medida Vivienda, avance 36.0])	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	DE REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	TAB190401 60551	33	1	4	Proyecto de inversión	25,333.30	(FI: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificat. 1, prog. pres. 4, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25333.3, modificado 23500.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN FRANCISCO TRUJILLO GUERRA - 64921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	64921	10	10	0	(meta: (unidad_medida: m2, localización: 7, direccion: RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GUERRA, 86670, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo: (ow: municipio: 5, localización: 7, direccion: RANCHERIA FRANCISCO TRUJILLO GUERRA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA, RECORREMOS 3.2 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA TOMANDO EL RETO, lat: 93.1902532, lat: 18.21402344))	01-01-2019	30-09-2019	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	(cdo: (tipo: obra Servicios, numero contrato 04 5-2019, contratista CAROLIN A MACANA YANES, conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 23775.0, importe modificado: 23775.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 60553	33	1	4	Proyecto de inversión	32,833.26	(FI: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificat. 1, prog. pres. 4, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 32833.26, modificado 30550.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ARENA CUARTA - 82884	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82884	13	13	0	(meta: (unidad_medida: m2, localización: 7, direccion: RANCHERIA ARENA 4TA SECCION, 86660 ARENA 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION ALAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.6 KM AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y SEG 3.3 KM GRAMOS A LA IZQUIERDA, lat: 93.39182725, lat: 18.20497349))	(geo: (ow: municipio: 5, localización: 7, direccion: RANCHERIA ARENA 4TA SECCION, 86660 ARENA 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION ALAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 3.6 KM AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y SEG 3.3 KM GRAMOS A LA IZQUIERDA, lat: 93.39182725, lat: 18.20497349))	30-01-2019	31-08-2019	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	(cdo: (tipo: obra Servicios, numero contrato 05 1-2019, contratista NEFERTI TI PEREGRINO RAMOS, conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 331350.0, importe modificado: 331350.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 60070	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.49	(FI: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificat. 1, prog. pres. 4, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.49, modificado 864999.49))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NORTE PRIMERA - 85984	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	85984	15	15	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, localización: 43, direccion: RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86650 NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCION A PARISO RECORREMOS 69 MTS AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y CONTINUAMOS 990 METROS Y AHÍ ENC, lat: 93.20860046, lat: 18.26783371))	(geo: (ow: municipio: 5, localización: 43, direccion: RANCHERIA NORTE 1RA SAN JULIAN, 86650 NORTE 1RA SECCION (SAN JULIAN), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO EN DIRECCION A PARISO RECORREMOS 69 MTS AHÍ GRAMOS A LA DERECHA Y CONTINUAMOS 990 METROS Y AHÍ ENC, lat: 93.20860046, lat: 18.26783371))	22-04-2019	20-06-2019	864,999.49	864,999.49	864,999.49	864,999.49	864,999.49	(cdo: (tipo: obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33041 /19014, contratista HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1295346.05, importe modificado: 1295361.91))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	5	7AB190401/62445	33	1	4	Proyecto de inversión	1,451,225.59	(11) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1451225.59, modificado: 1447314.76)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COL SAN FRANCISCO - 22079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	22079	210	210	0	(meta: 1) (unidad, medida: da Oros, meta 30.0, meta modificada 30.0)	(geo: 1) (ow, municipio: 5, localidad: 1, direccion BOULEVARD LEANRO ROVIRSA, WIDE COLONA SAN FRANCISCO, 8030 COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE TITO LUIO ENRIQUEZ Y CALLE LAS CAROLINAS, CALLE FLADELFO LOPEZ JAVIER LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BLVD. LEANRO ROVIRSA, lon: 93.2269247, lat: 18.2703259)	14-10-2019	14-12-2019	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	1,447,314.76	(cdo: 1) (tipo, obra Oros, numero contrato MC ODOOTSMR330077, /19056, contratista ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1447314.76, importe modificado: 1447314.76)	(meta: 1) (unidad, medida: da Oros, avance: 1.0)	En Ejecucion	Validado avances
2019	5	7AB190401/62713	33	1	4	Proyecto de inversión	1,342,058.79	(11) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1342058.79, modificado: 1337766.12)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ARENA 1RA - 231476	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	231476	220	220	0	(meta: 1) (unidad, medida: da Oros, meta 28.0, meta modificada 28.0)	(geo: 1) (ow, municipio: 5, localidad: 4, direccion RANCHERIA ARENA 1RA, SECCION, 8660 ARENA 1RA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A LAS ARENAS RECORREMOS 6.68 KM RECTO Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.3758603, lat: 18.19720276)	14-10-2019	14-12-2019	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	1,337,766.12	(cdo: 1) (tipo, obra Oros, numero contrato MC ODOOTSMR330080, /19057, contratista VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1336554.55, importe modificado: 1336554.55)	(meta: 1) (unidad, medida: da Oros, avance: 28.0)	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB190401/65293	33	1	4	Proyecto de inversión	354,510.66	(11) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 354510.66, modificado: 35051.15)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS RAMON MEROZZA HERRERA - 262114	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	262114	20	20	0	(meta: 1) (unidad, medida: da Oros, meta 1.0, meta modificada 1.0)	(geo: 1) (ow, municipio: 5, localidad: 77, direccion RANCHERIA FRANCISCO TRULLIO GUERRA, 8620 FRANCISCO TRULLIO GUERRA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DE LA ENTRADA A TRULLIO GUERRA QUE VIENE DE LA CARRETERA VIA CORTA RECORREMOS 1.45 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.19183881, lat: 18.213227)	15-11-2019	18-12-2019	352,051.15	352,051.15	352,051.15	352,051.15	(cdo: 1) (tipo, obra Oros, numero contrato MC ODOOTSMR331100, /1905801, contratista ARO +3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 35052.3, importe modificado: 35052.3)	(meta: 1) (unidad, medida: da Oros, avance: 1.0)	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	7148194041 952578	33	1	4	Proyecto de inversión	154,874.00	(H) (ciclo venenro 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo venenro FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 114674.97, modificado 194288.49))	CONSTRUCCION DE TECHUDO EN AREA DE PARTICIPACION EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIKOS ERNESTO CORDOVA - 262455	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	262455	16	16	0 [meta1, (unidad_medida: Odra, meta: 1.0, meta_modificada: da.1.0)]	[geo1: {sw_municipio: 5, localidad: 22}, direccion: RANCHERIA FRANCISCO MACEDO YA SECC. 8660 FRANCISCO MACDO YA SECCON COMACALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE PROGRESO TULAR ZONA POR LA CARRETERA QUE VA A ALDAMA, RECORDAMOS RECTO 3.2 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon- 93.3675055, lat-18.2703704]]	15-11-2019	18-12-2019	154,288.49	154,288.49	154,288.49	154,288.49	154,288.49	[tipo: Odra, Odra, numero_contrato: MC Q000TSMR33086, datos_Otros, avances 1.0]]	Terminado	Validado avances	
2019	5	7148194041 955073	33	1	4	Proyecto de inversión	700,860.00	(H) (ciclo venenro 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo venenro FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 700860.0, modificado 700860.0))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES CARLOS GREENE SPA - 265874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	265874	702	702	0 [meta1, (unidad_medida: metros lineales, meta: 915.0, meta_modificada: da.915.0)]	[geo1: {sw_municipio: 5, localidad: 74}, direccion: RANCHERIA CARLOS GREENE SPA SECCON, 86630 CARLOS GREENE SPA SECCON, COMACALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA CARLOS GREENE POR LA CARRETERA A POLA REDONDA ZONA RECORDAMOS RECTO 2.07 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon- 93.47920376, lat-18.2405977]]	23-05-2019	21-11-2019	700,860.00	700,860.00	700,860.00	700,860.00	700,860.00	[tipo: Odra, Odra, numero_contrato: MC Q000TSMR33074, datos_Menos lineales, avances 915.0]]	Terminado	Validado avances	
2019	5	7148194041 628330	33	1	4	Proyecto de inversión	759,650.54	(H) (ciclo venenro 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo venenro FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 759650.54, modificado 757720.09))	TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION EDUCACION FISICA EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 233793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	233793	110	109	0 [meta1, (unidad_medida: Odra, meta: 1.0, meta_modificada: da.1.0)]	[geo1: {sw_municipio: 5, localidad: 28}, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCON, COMACALCO TABASCO ENTRE Y, DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR ZONA DOBLAMOS A LA DERECHA, TOMAMOS LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS, lon- 93.41235772, lat-18.30223888]]	21-10-2019	04-12-2019	757,720.09	757,720.09	757,720.09	757,720.09	757,720.09	[tipo: Odra, Odra, numero_contrato: MC Q000TSMR33086, datos_Otros, avances 1.0]]	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TAB190401 63452	33	1	4	Proyecto de inversión	1,940,529.45 (R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1940291.45, modificado 1938154.64))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN NORTE IRA - 21743	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	21743	270	270	0	0	(meta: (unidad, meta da 48.0, meta_modificada da 48.0))	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 43, direccion: RANCHERIA NORTE IRA SAN JULIAN, 86655 NORTE IRA SECCION (SAN JULIAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARISO RECORREMOS 1.70 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION A LAO DE LA HADE, len: 93.20727531, lat: 18.28732649))	25-09-2019	14-12-2019	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	1,938,154.64	(ciclo: (tipo, obra, obra, numero, contrato MC ODOOTSMR33076 /194054, contratista: DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1938154.15, importe, modificado: 1938154.15))	(meta: (unidad, meta da 48.0, avance: 48.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190401 63452	33	1	4	Proyecto de inversión	1,508,365.40 (R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1508365.4, modificado 1504951.11))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA - 222336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	222336	74	74	0	0	(meta: (unidad, meta da 35.0, meta_modificada da 35.0))	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 30, direccion: RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO POR PATASTAL IRA DONDE SE ENCUENTRA LA BATERIA DE PEMEX RECORREMOS RECTO 2.49 KM LLEGAMOS AL C, len: 93.37309686, lat: 18.35384626))	14-10-2019	14-12-2019	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	1,504,951.11	(ciclo: (tipo, obra, obra, numero, contrato MC ODOOTSMR33078 /194060, contratista: LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1504951.11, importe, modificado: 1504951.11))	(meta: (unidad, meta da 35.0, avance: 35.0))	Terminado	Validado avances	
2019	5	TAB190401 638005	33	1	4	Proyecto de inversión	605,459.63 (R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 594499.63, modificado 595096.4))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMALCALCO CENTRO - 244169	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	244169	14	14	0	0	(meta: (unidad, meta da 7.0, meta_modificada da 7.0))	(geo: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: CIUDAD COMALCALCO CENTRO, 86300 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, LAS VIGILAS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD COL BICENTENARIO CALLE BUENOS AIRES COL SAN FRANCISCO, Y COL SANTA ANA, len: 93.21920679, lat: 18.25783742))	28-10-2019	26-11-2019	595,096.40	595,096.40	595,096.40	595,096.40	595,096.40	(ciclo: (tipo, obra, obra, numero, contrato MC ODOOTSMR33093 /194022, contratista: VCCOR S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 603864.91, importe, modificado: 603864.91))	(meta: (unidad, meta da 7.0, avance: 7.0))	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	148190401 651381	33	1	4	Proyecto de inversión	351,011.55	RI: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 351011.55, modificado 346508.5))	CONSTRUCCION DE DESARROLLO ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MOISES SAENZ GARZA - 200975	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	260975	725	725	0	[meta: (unidad, medida Odra, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	[gen] (low, municipio 5, localidad 1, direccion CALLE BOUGAMBILLA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86023 COMALCALCO, TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PAZ CHAPUZ, EN EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS DOBLAMOS EN LA CALLE BOUGAMBILLA Y A. Lev. 93.2187356, lat. 18.2702581))	07-11-2019	14-12-2019	348,508.50	348,508.50	348,508.50	348,508.50	[info: (tipo, obra Odra, numero, contrato MC ODOOT/SMR3009 57559308, contralista ARQ -3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., conocente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 348509.6, importe, modificado, 348509.6)]	[meta: (unidad, medida Odra, meta 1.0)]	Terminado	Validado avances	
2019	5	148190401 625598	33	1	4	Proyecto de inversión	1,210,999.27	RI: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1210999.27, modificado 1182755.55))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUR 4TA. - 147136	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	147136	21	21	0	[meta: (unidad, medida Vivienda, meta 42.0, meta_modificada 42.0)]	[gen] (low, municipio 5, localidad 55, direccion RANCHERA SUR 4TA. SECCION, 86058 SUR 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 2.60 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon. 93.23380715, lat. 18.2456674))	13-07-2019	04-08-2019	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	1,182,755.55	[info: (tipo, obra Odra, numero, contrato MC ODOOT/SMR30057 719033, contralista RUZTYC O. S.A. DE C.V., conocente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1813104.39, importe, modificado, 1813104.39)]	[meta: (unidad, medida Vivienda, meta 42.0)]	Terminado	Validado avances	
2019	5	148190401 627620	33	1	4	Proyecto de inversión	350,000.00	RI: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 349414.12))	REHABILITACION DE DRENAJE EN POBLADO CUPULCO - 231876	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	231876	1,658	1,657	0	[meta: (unidad, medida Metros lineales, meta 25.0, meta_modificada 25.0)]	[gen] (low, municipio 5, localidad 17, direccion PUEBLO CUPULCO, 86070 CUPULCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 6.45 KM RECTO DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANZAMOS 32 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon. 93.12763705, lat. 18.23971797))	01-10-2019	20-10-2019	349,414.12	349,414.12	349,414.12	349,414.12	[info: (tipo, obra Odra, numero, contrato MC ODOOT/SMR30083 719063, contralista CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, conocente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 349414.56, importe, modificado, 349414.56)]	[meta: (unidad, medida Metros lineales, meta 25.0)]	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	1748190401 627902	33	1	4	Proyecto de inversión	726,600.00	R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 726600.21, modificado 726600.45))	CONSTRUCCION DE OFICINAS CON BANOS Y BODEGA EN VIVERO FORESTAL - 232240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	232240	96,401	96,401	0	[meta1: [unidad_medida:Obras, meta1:0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [eve_municipio:5, localidad:133, direccion:COLONIA GOBERNADORES, GOBERNADORES, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALENDU POR LA CARRETERA A CHICHICAPA, RECORREMOS 1.37 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 800 METROS, DOBLAMOS NUEVAMENTE A LA DERECHA ENTRAMOS A LA CO. ben- 93.18721935, lat:18.24527435]]	25-11-2019	18-12-2019	726,600.45	726,600.45	726,600.45	726,600.45	726,600.45	726,600.45	726,600.45	[cto1: [tipo:obra,Obras, numero_contrato:MC ODOOT5MR33079/19102, contratista:JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocado MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 459103.48, importe_modificado: 459103.48]]	Terminado	Validado	avances
2019	5	1748190401 630155	33	1	4	Acción	2,803,040.00	R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2803040.0, modificado 2803040.0))	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 200793	Otros Proyectos	Otros Proyectos	200793	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, meta1:0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL ben- 93.222017, lat:18.286048]]	15-07-2019	31-12-2019	2,803,040.00	2,803,040.00	2,803,040.00	2,803,040.00	2,803,040.00	2,803,040.00	2,803,040.00	[cto1: [tipo:obra,Arrendamiento, numero_contrato:02 4-2019, contratista:TRANSP ORTES PERALTA, convocado MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2366000.0, importe_modificado: 2366000.0]]	Terminado	Validado	avances
2019	5	1748190401 634347	33	1	4	Proyecto de inversión	1,566,273.68	R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1566273.68, modificado 1563315.05))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN OCCIDENTE IRA LA RAYA - 221743	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	221743	84	84	0	[meta1: [unidad_medida:Obras, meta1:38.0, meta_modificada:36.0]] [geo1: [eve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 1A SECC, 86650 OCCIDENTE IRA SECCON, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALENDU POR LA GLORETA DEL BIVIO LEANDRO ROVIROSA WADE RECORREMOS 4.59 KM POR LA CARRETERA VECINAL A PARISO Y ENCONTRAMOS LA UBICACI. ben- 93.20808592, lat:18.31481211]]	14-10-2019	14-12-2019	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	1,563,315.05	[cto1: [tipo:obra,Obras, numero_contrato:MC ODOOT5MR33079/19056, contratista:DAFEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1563315.05, importe_modificado: 1563315.05]]	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	5	TAB190401-636922	33	1	4	Proyecto de inversión	158,983.27	(ff: (cdo. recurso: 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 158983.27, modificado: 155980.3))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) SARGENTO LOPEZ ZDA. SECCION EL CHUZO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNANDEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZAMOS 1.43 KM, DOBLAMOS A LA D. km-93.2886535, lat: 18.19486705))	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	24737	500	500	0	(meta: (unidad_med: da. Metros lineales, meta: 525.0, meta_modificada: 525.0))	(geot: (cdo. municipio: 5, localidad: 60, direccion: RANCHERIA SOTO LOPEZ ZA SECC (EL CHUZO), 86654 SARGENTO LOPEZ ZDA. SECCION EL CHUZO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNANDEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZAMOS 1.43 KM, DOBLAMOS A LA D. km-93.2886535, lat: 18.19486705))	23-09-2019	21-11-2019	155,980.30	155,980.30	155,980.30	155,980.30	155,980.30	(cdo: (tipo: obra, numero contrato MC 0000TSMR331003 avance: 1.0)) /19658027, monto: 1365025.45, importe_modificado: 1365025.45)	Terminado	Validado
2019	5	TAB190401-542709	33	1	4	Proyecto de inversión	287,548.37	(ff: (cdo. recurso: 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 287548.37, modificado: 285823.07))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE - 248923	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	24923	40	39	0	(meta: (unidad_med: da. Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cdo. municipio: 5, localidad: 14, direccion: RANCHERIA CENTRO TULAR IRA SECCION 86643 CENTRO TULAR IRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALENDO DEL CRUCERO EN PROGRESO TULAR IRA DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA, DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS RECTO 4.69 KM. km-93.39343529, lat: 18.31676016))	21-11-2019	18-12-2019	285,823.07	285,823.07	285,823.07	285,823.07	285,823.07	(cdo: (tipo: obra, numero contrato MC 0000TSMR33103 avance: 1.0)) /19658027, monto: 285823.07, importe_modificado: 285823.07)	Terminado	Validado
2019	5	TAB190401-652506	33	1	4	Proyecto de inversión	410,828.30	(ff: (cdo. recurso: 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 410828.3, modificado: 407855.4))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 262361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	262361	46	46	0	(meta: (unidad_med: da. Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cdo. municipio: 5, localidad: 126, direccion: COLONIA CARLOS GREENE 1A SECC. 86660 CARLOS GREENE IRA SECCION TRES (COLONIA EL LIMON), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y. SALENDO DE VILLA CARLOS GREENE POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA RECORREMOS RECTO 1.35 KM Y ENCONTRAMOS LA U. km-93.45510152, lat: 18.21939561))	15-11-2019	18-12-2019	407,855.40	407,855.40	407,855.40	407,855.40	407,855.40	(cdo: (tipo: obra, numero contrato MC 0000TSMR33100 avance: 1.0)) /19658042, monto: 407855.40, importe_modificado: 407855.40)	Terminado	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	718150401 654333	33	1	4	Proyecto de inversión	499,979.74	(R1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 499791.7, modificado 499103.49))	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - 265052	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	265052	20	20	0	(meta) (unidad_med) da Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0))	(go) (vive_municipio 5, localidad 70, direccion RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALCO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION (HUAPACALCO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILA ALDAMA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS AVANZAMOS 750 METROS DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1, len- 93.37638915, lat:18.22714323))	21-11-2019	18-12-2019	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	499,103.49	(ciclo) (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 0000TSMR33056 A, /19102, contratista JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 499103.49, importe_modificado 499103.49))	(meta) (unidad_med) da Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0))	Terminado	Validado	FLUJO
2019	5	718150401 650948	33	1	4	Proyecto de inversión	432,499.74	(R1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 432499.74, modificado 432499.74))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUR QUINTA - 142414	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	142414	15	15	0	(meta) (unidad_med) da Vivienda, meta 15.0, meta_modificada 15.0))	(go) (vive_municipio 5, localidad 61, direccion RANCHERIA SUR STA. SECCION, 86658 SUR STA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 9.55 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, len- 93.3357258, lat:18.19690311))	18-09-2019	19-09-2019	432,499.74	432,499.74	432,499.74	432,499.74	432,499.74	(ciclo) (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 0000TSMR33056 A, /19102, contratista RUZYTC O, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1256075.51, importe_modificado 1256075.51))	(meta) (unidad_med) da Vivienda, meta 15.0, importe 15.0))	Terminado	Validado	avances
2019	5	718150401 661353	33	1	4	Proyecto de inversión	350,000.00	(R1) (ciclo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 348395.45))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN JARDIN DE NINOS JUAN DE LA BARRERA EN COL. SUR ALDAMA - 143001	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	143001	47	47	0	(meta) (unidad_med) da Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	(go) (vive_municipio 5, localidad 75, direccion COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE NINOS HERENES RECORREMOS 105 METROS, DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS RECTO 1KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, len- 93.3444978, lat:18.22721851))	19-09-2019	20-09-2019	348,398.45	348,398.45	348,398.45	348,398.45	348,398.45	(ciclo) (tipo_obra Obra, numero_contrato MC 0000TSMR33053 A, /19102, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 348395.15, importe_modificado 348395.15))	(meta) (unidad_med) da Otros, meta 1.0))	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	7AB190401 528754	33	1	4	Proyecto de inversión	400,752.00	RFI (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 400,752.00, modificado 397,468.49)	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR Y COCINA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEON EN SUR SEGUNDA - 144032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	144032	49	49	0	0 [meta]: 0 [unidad_med]: 0 [da.1.0]: 0 [da.30.0]: 0 [meta]: 0 [unidad_med]: 0 [da.1.0]: 0 [da.30.0]: 0	[geo1: (ov. municipio 5, localidad 91, direccion RANCHERIA SUR 2A SECC (LA TRINIDAD), 86657 SUR 2DA SECC (LA TRINIDAD), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCIO DE COMALCALCO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO DESPUES DE PASAR EL COBERTIZO DE PEMEX, RECORREMOS 11.32, km-93 25691772, lat:18.1689944)]	19-09-2019	20-09-2019	397,468.49	397,468.49	397,468.49	397,468.49	397,468.49	[cdo1: (tipo, obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33003 /1968013, contratista SAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 398983.56, importe modificado: 397,468.49)]	[meta]: 1 [unidad_med]: 1 [da.1.0]: 1 [da.30.0]: 1	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	7AB190401 528754	33	1	4	Proyecto de inversión	1,729,998.95	RFI (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,729,998.95, modificado 1,729,998.95)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA - 37329	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	37329	30	30	0	0 [meta]: 0 [unidad_med]: 0 [da.1.0]: 0 [da.30.0]: 0 [meta]: 0 [unidad_med]: 0 [da.1.0]: 0 [da.30.0]: 0	[geo1: (ov. municipio 5, localidad 2, direccion VILLA ALDAMA 86640 ALDAMA COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCIO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNADEZ LLEGAMOS AL CUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRETERA EN Y RECORREMOS 8 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km-93 3431761, lat:18.240381)]	04-03-2019	01-06-2019	1,729,998.95	1,729,998.95	1,729,998.95	1,729,998.95	1,729,998.95	[cdo1: (tipo, obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33002 /1968013, contratista ARQ-3 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2591164.46, importe modificado: 2576069.82)]	[meta]: 1 [unidad_med]: 1 [da.1.0]: 1 [da.30.0]: 1	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	7AB190401 637133	33	1	4	Proyecto de inversión	247,767.31	RFI (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 247,767.31, modificado 246,280.77)	CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS CANDELARIA IZQUIERDO TARACENA - 246380	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	246380	31	31	0	0 [meta]: 0 [unidad_med]: 0 [da.1.0]: 0 [da.30.0]: 0 [meta]: 0 [unidad_med]: 0 [da.1.0]: 0 [da.30.0]: 0	[geo1: (ov. municipio 5, localidad 91, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MILATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MILATOS), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCIO DE COMALCALCO TOMAMOS LA CARRETERA QUE VIA A RECORREMOS RECTO 8.69 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, km-93 23601014, lat:18.1679295)]	21-11-2019	18-12-2019	246,280.70	246,280.70	246,280.70	246,280.70	246,280.70	[cdo1: (tipo, obra Obra, numero contrato MC 00007SMR330103 /1968013, contratista DAFEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 246280.7, importe modificado: 246280.77)]	[meta]: 1 [unidad_med]: 1 [da.1.0]: 1 [da.30.0]: 1	Terminado	Validado avances	FLUJO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	148190401 64226	33	1	4	Proyecto de inversión	438,550.91	RT (solo recurso 2019, prog. pres. 4, los recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 438,550.91, modificado 435,721.65)	CONSTRUCCION DE BARRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL MOQUEL (Infraestructura Social DE DIOS - 246779)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	246779	87	86	0	0 (meta: 1 Unidad, medida Metros lineales, meta 140.0, meta modificada 140.0)	geot: (con municipio 5, localidad 50, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 4A SECC. 8654 SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNADEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZAMOS 1.43 KM DOBLAMOS A LA DERECHA Y AVANZAMOS, loc- 93.3081168, lat: 18.1928715)	05-11-2019	14-12-2019	435,721.65	435,721.65	435,721.65	435,721.65	435,721.65	(cto: 1 tipo, obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33075 lineales, /1955914, contratista CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 435,721.65, importe, modificado: 435,721.65)	(meta: 1 Unidad, medida Metros lineales, avance 140.0)	Terminado	Validado	avances
2019	5	148190401 62585	33	1	4	Proyecto de inversión	305,968.84	RT (solo recurso 2019, prog. pres. 4, los recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 305,968.84, modificado 305,968.84)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) CUPILCO - 236529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	236529	951	951	0	0 (meta: 1 Unidad, medida Metros lineales, meta 1000.0, meta modificada 1000.0)	geot: (con municipio 5, localidad 17, direccion PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ, RECORREMOS RECTO 5.74 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc- 93.12946019, lat: 18.2449637)	23-09-2019	21-11-2019	305,968.84	305,968.84	305,968.84	305,968.84	305,968.84	(cto: 1 tipo, obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33075 lineales, /195591, contratista CONSTR UCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1365025.45, importe, modificado: 1365025.45)	(meta: 1 Unidad, medida Metros lineales, avance 100.0)	Terminado	Validado	avances
2019	5	148190401 62526	33	1	4	Proyecto de inversión	718,744.32	RT (solo recurso 2019, prog. pres. 4, los recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 718,744.32, modificado 718,744.32)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES) SARGENTO LOPEZ 4A SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNADEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, RECORREMOS 1.43 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORR, loc- 93.28659562, lat: 18.2220695)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	237572	765	765	0	0 (meta: 1 Unidad, medida Metros lineales, meta 2489.0, meta modificada 2489.0)	geot: (con municipio 5, localidad 59, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DONDE SE ENCUENTRA EL RETEN DE REYES HERNADEZ DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, RECORREMOS 1.43 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORR, loc- 93.28659562, lat: 18.2220695)	23-09-2019	21-11-2019	718,744.32	718,744.32	718,744.32	718,744.32	718,744.32	(cto: 1 tipo, obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR33075 lineales, /195591, contratista CONSTR UCCIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1365025.45, importe, modificado: 1365025.45)	(meta: 1 Unidad, medida Metros lineales, avance 248.9)	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	748190401 627331	33	1	4	Proyecto de inversión	144,412.14	(H) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 144412.14, modificado 141040.92)	ESTUDIOS PRELIMINARES (VIDEO Y AFORO) EN POZO PROFUNDO 142243	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguar y saneamiento	142243	1,220	1,220	0	(meta) (unidad_med) (da Otros, meta 1.0, meta modificad 1.0)	(pnt) (cdo municipio 5, localidad 16, direccion PUERTO COCOTITAL, 88645 COCOTITAL, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, LLEGANDO AL CRUCERO QUE VIENE DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA SECC. DOBLAMOS A LA DERECHA POR LA CARRETERA AL PASO LA UNION AVANZAMOS 3.10 KM DOBLAMOS A LA DERECHA A, len- 93.34414749, lat 18.30741968))	18-09-2019	19-09-2019	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	ODOT(SMR3062) (tipo obra Otro, numero contrato MC 190078, contratista WYSA, S.A DE C.V., conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 142824.52, importe modificado 141040.92)	Terminado	Validado	
2019	5	748190401 627331	33	1	4	Proyecto de inversión	2,532,133.37	(H) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2532133.37, modificado 2628717.78)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN ENTRADA AL PANTEON 228875	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	228875	434	433	0	(meta) (unidad_med) (da Otros, meta 359.0, meta modificad 359.0)	(pnt) (cdo municipio 5, localidad 54, direccion RANCHERA PROGRESO TULAR 1RA SECCION, 86643 PROGRESO TULAR 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR 2DA DOBLAMOS A LA DERECHA TOMAMOS LA CARRETERA A LAZARO, len- 93.30944992, lat 18.2880796))	26-10-2019	14-12-2019	2,528,717.78	2,528,717.78	2,528,717.78	2,528,717.78	2,528,717.78	ODOT(SMR3060) (tipo obra Otro, numero contrato MC 190086, contratista CONSTR UDPA, S.A DE C.V., conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 2628717.78, importe modificado 2628717.78)	Terminado	Validado	
2019	5	748190401 625524	33	1	4	Proyecto de inversión	340,756.93	(H) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modificad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340756.93, modificado 337671.52)	CONSTRUCCION DE DESAUNADOR ESCOLAR EN JARDIN DE NINOS JUANA GONZALEZ ROMERO 236176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	236176	38	37	0	(meta) (unidad_med) (da Otros, meta 1.0, meta modificad 1.0)	(pnt) (cdo municipio 5, localidad 110, direccion EJIDO NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA 1860 NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENCIO DE COMALCALCO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARAISO RECORREMOS 1.84 KM DOBLAMOS A, len- 93.20821451, lat 18.27533453))	18-11-2019	18-12-2019	337,671.52	337,671.52	337,671.52	337,671.52	337,671.52	ODOT(SMR3105) (tipo obra Otro, numero contrato MC 1906001, contratista CONSTR UCCIONES GARZA, S.A DE C.V., conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 337671.52, importe modificado 337671.52)	Terminado	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	16819401 634719	33	1	4	Proyecto de inversión	7,762,976.41	H1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 775099.75) modificado: 775099.75)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD - 222905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	222905	1,281	1,280	0	[meta:1: (unidad, meta da Oros, meta 1.0, meta modifica da 1.0)]	[geo:1: (cve_municipio, localidad 16, direccion PUEBLO COCOHITLAL, COCOHITLAL, TABASCO ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE VA A PASO LA UNION DORAMAS A LA IZQUIERDA EN DONDE SE ENCUENTRA EL LETRERO QUE DICE EJIDO CHICOZAPOTE RECORREMOS RECTO 826.81 METROS Y E. km -93.35178859, lat:18.38897435)]	26-10-2019	14-12-2019	7,755,089.75	7,755,089.75	7,755,089.75	7,755,089.75	7,755,089.75	[tipo: obra Oros, numero contrato MC ODOOTSMR33074 lineales, /15092, contratista ESDRAS TABACENA GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 775099.75, importe_modificado: 775099.75)]	[meta:1: (unidad, meta da Oros, meta 1.0, meta modifica da 1.0)]	Terminado	Validado avances
2019	5	16819401 635047	33	1	4	Proyecto de inversión	137,938.24	H1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 137938.24) modificado: 137938.24)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES COL. SUR ALDAMA - 240425	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	240425	878	877	0	[meta:1: (unidad, meta da Metros lineales, meta 370.0, meta modifica da 370.0)]	[geo:1: (cve_municipio, localidad 75, direccion COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NISOS HERPES RECORREMOS 2.85 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km -93.3483942, lat:18.2273802)]	22-09-2019	21-11-2019	137,938.24	137,938.24	137,938.24	137,938.24	137,938.24	[tipo: obra Oros, numero contrato MC ODOOTSMR33074 lineales, /15091, contratista CONSTRUCCIONES GARZA S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1385025.45, importe_modificado: 1385025.45)]	[meta:1: (unidad, meta da Metros lineales, meta 370.0)]	Terminado	Validado avances
2019	5	16819401 643129	33	1	4	Proyecto de inversión	364,301.38	H1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 364301.38) modificado: 364301.38)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES JOSE MARIA PNO SUAREZ 18A - 250383	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	250383	637	636	0	[meta:1: (unidad, meta da Metros lineales, meta 150.0, meta modifica da 150.0)]	[geo:1: (cve_municipio, localidad 36, direccion RANCHERIA JOSE MARIA PNO SUAREZ 18A SECCION 86643 JOSE MARIA PNO SUAREZ 18A SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE TRANSITO TULAR ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL DERECHA Y RECORREMOS RECTO 2.6 km -93.37975287, lat:18.35264247)]	22-09-2019	21-11-2019	364,301.38	364,301.38	364,301.38	364,301.38	364,301.38	[tipo: obra Oros, numero contrato MC ODOOTSMR33074 lineales, /15092, contratista GRUPO DE CONSTRUCTOGRAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES RAVIC S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1298863.1, importe_modificado: 1298863.1)]	[meta:1: (unidad, meta da Metros lineales, meta 150.0)]	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	7AB190401 660335	33	1	4	Proyecto de inversión	1,533,332.63	RT: (delo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1153332.63, modificado 716789.72)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUATEMALAN - 140725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	140725	15	15	0	(meta: [unidad_medida Vivienda, meta 3.0, meta_modificada da 3.0])	(geo: [lev, municipio 5, localidad 107, direccion EJIDO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y RECORREMOS 1.8 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RE, loc- 93.30069893, lat 18.2125759])	18-09-2019	19-09-2019	716,789.72	716,789.72	716,789.72	716,789.72	716,789.72	(obj: [tipo, obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33055 A, /19029, contrastista CONSTR UCTORA GONCECAR, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1728139.08, importe modificado: 1728139.08])	(meta: [unidad_medida Vivienda, meta 15.0, meta_modificada da 15.0])	Terminado	Validado avances	
2019	5	7AB190401 660426	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	RT: (delo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 576666.31)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUATEMALAN - 141136	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	141136	15	15	0	(meta: [unidad_medida Vivienda, meta 15.0, meta_modificada da 15.0])	(geo: [lev, municipio 5, localidad 107, direccion EJIDO GUATEMALAN, 86654 GUATEMALAN, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA ALDAMA - REYES HERNANDEZ RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y RECORREMOS 1.8 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RE, loc- 93.3007261, lat 18.2125759])	18-09-2019	19-09-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	(obj: [tipo, obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33055 A, /19029, contrastista CONSTR UCTORA GONCECAR, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1728139.08, importe modificado: 1728139.08])	(meta: [unidad_medida Vivienda, meta 15.0, meta_modificada da 15.0])	Terminado	Validado avances	
2019	5	7AB190401 661488	33	1	4	Proyecto de inversión	687,773.57	RT: (delo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 687773.57, modificado 684834.77)	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL GOMEZ MAY EN LEON ZARATE 2DA - 144260	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	144260	98	98	0	(meta: [unidad_medida Vivienda, meta 1.0, meta_modificada da 1.0])	(geo: [lev, municipio 5, localidad 120, direccion RANCHERIA LEON ZARATE 2DA SECCION 06640 LEON ZARATE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENO DEL CRUCERO EN Y POR LA CARRETERA AL GOLPE AVANZAMOS 4.65 KM LLEGAMOS AL CRUCERO Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMO, loc- 93.29016788, lat 18.22488332])	19-09-2019	20-09-2019	684,834.70	684,834.70	684,834.70	684,834.70	684,834.70	(obj: [tipo, obra Obra, numero contrato MC 00007SMR33055 A, /1903008, contrastista PROTEC TOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 684837.44, importe modificado: 684834.77])	(meta: [unidad_medida Vivienda, meta 1.0, meta_modificada da 1.0])	Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	71819401 651936	33	1	4	Proyecto de inversión	480,254.56	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 480254.56, modificado 478474.73))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS JUANA DE ARCO EN POTRERILLO. 145316	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	145316	25	28	0	(meta: [unidad_medi da Otros, meta 1.0, meta_modifica da 1.0])	(geo: [ow_municipios, localidad 115, direccion RANCHERIA POTRERILLO, 86670 COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALPA DE MENEZ RECORREMOS RECTO 4.57 KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, AVANZAMOS 80 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.1933485, lat: 18.25380658])	19-09-2019	16-10-2019	478,474.73	478,474.73	478,474.73	478,474.73	478,474.73	(meta: [unidad_medi da Otros, avance 1.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	71819401 625588	33	1	4	Proyecto de inversión	351,350.74	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 351350.74, modificado 329702.8))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN NINOS MARIA CRUZ JAVIER ROMERO. 234881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	234881	45	45	0	(meta: [unidad_medi da Otros, meta 1.0, meta_modifica da 1.0])	(geo: [ow_municipios, localidad 59, direccion CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 COMALCALCO, TABASCO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SALIENDO DEL POBLADO MIGUEL HIDALGO POR LA CAR, lon: -93.33942385, lat: 18.28677439])	05-11-2019	14-12-2019	329,700.80	329,700.80	329,700.80	329,700.80	329,700.80	(meta: [unidad_medi da Otros, avance 1.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	71819401 651048	33	1	4	Proyecto de inversión	456,283.31	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 456283.31, modificado 454000.96))	CONSTRUCCION DE ALULA DE 0.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE HERNANDEZ DE LA CRUZ. 260475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	260475	54	54	0	(meta: [unidad_medi da Meiros Cuadrados, meta 48.0, meta_modifica da 48.0])	(geo: [ow_municipios, localidad 4, direccion RANCHERIA ARENA 1RA SECCION, 86650 ARENA 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE NINOS HERCILES RECORREMOS RECTO 3.93 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.35023929, lat: 18.20720941])	12-10-2019	25-11-2019	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	454,000.96	(meta: [unidad_medi da Meiros Cuadrados, avance 48.0])	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	716190401 65420	33	1	4	Proyecto de inversión	451,250.53	(R1: [cdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 461,250.53, modificado 459,902.27])	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 264678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	264678	46	46	0	[unidad_med de Metros lineales, meta 2.0, meta modificada 2.0]	[gest: [sew, municipio 5, localidad 105, direccion RANCIHERA ARENITA SECCION (LA BOLSA, 86660 ARENITA SECCION (LA BOLSA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE VIA A CARLOS GREENE PASANDO EL CRUCERO DONDE ESTA EL ACOPIO DE CACAO AVANZAMOS RECTO 455 METROS, km-53.3898426, lat-18.10284433)]	25-11-2019	18-12-2019	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	459,902.27	[cdo: [tipo: obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR30108, monto 459,902.27, modificado 459,902.27], proveedor: CONTRATISTA CONSTR LECTURA CONCECAR S.A DE C.V., conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 459,902.27, importe modificado 459,902.27]	[real: [unidad_med de Metros lineales, avance 2.00]]	Terminado	Validado	avances
2019	5	716190401 62927	33	1	4	Proyecto de inversión	65,337.74	(R1: [cdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 65,337.74, modificado 65,337.74])	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (DIVERSAS COMUNIDADES BUENA VISTA - 237379	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	237379	950	950	0	[unidad_med de Metros lineales, meta 300.0, meta modificada 300.0]	[gest: [sew, municipio 5, localidad 110, direccion EJIDO NORTE 1RA SECCION BUENA VISTA, 86570 NORTE VISTA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE EJIDO SANTO DOMINGO POR LA CARRETERA FEDERAL A PARISO RECORREMOS 1.84 KM DOBLAMOS A la izq- 93.20940273, lat-18.27872299]]	23-09-2019	21-11-2019	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	65,337.74	[cdo: [tipo: obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR30075, monto 65,337.74, modificado 65,337.74], proveedor: CONTRATISTA CONSTR UCCIONES GARZA S.A DE C.V., conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 138,502.45, importe modificado 138,502.45]]	[real: [unidad_med de Metros lineales, avance 300.00]]	Terminado	Validado	avances
2019	5	716190401 65058	33	1	4	Proyecto de inversión	441,086.52	(R1: [cdo_recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 441,086.52, modificado 438,698.06])	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR - 260258	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	260258	26	26	0	[unidad_med de Metros lineales, meta 1.0, meta modificada 1.0]	[gest: [sew, municipio 5, localidad 67, direccion RANCIHERA TRANSITO TULAR, 86643 TRANSITO TULAR COMALCALCO TABASCO ENTRE Y DESPUES DE LA GASOLINERA DE ESTA LA SALIDA DE PROGRESO TULAR ZONA DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS RECTO 8.03 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 53.38733302, lat-18.34072299]]	21-10-2019	04-12-2019	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	438,698.06	[cdo: [tipo: obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR30086, monto 438,698.06, modificado 438,698.06], proveedor: CONTRATISTA CONSTR UCCIONES ZARATE PRADOS, S.A DE C.V., conectante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 438,698.06, importe modificado 438,698.06]]	[real: [unidad_med de Metros lineales, avance 1.00]]	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	748194001 654335	33	1	4	Proyecto de inversión	499,979.17	[R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 499,979.17, modificado 499,126.41)]	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN DIVERSAS LOCALIDADES - 26480	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	26480	20	20	0	[meta: (unidad, medida, da, 20.0)]	[geo: (cve, municipio, localidad, direccion, RANCHERIA SUR 4TA. SECCION, 86658 SUR 4TA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y VENIENDO POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO DOBLAMOS A LA DERECHA EN EL CAUINO AGUERO, RECORREMOS 1.62 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: -93.2382983, lat: 18.2419342)]	21-11-2019	18-12-2019	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	499,126.41	[ciclo: (tipo, obra, obra, numero, contrato, MC, dda, Vivien ODOOTSMR33106, /19100, contralista CONSTR UCTORA GONCECAR S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 499,126.41, importe, modificado: 499,126.41)]	[meta: (unidad, medida, avanca 2000)]	Terminado	Validado	avances
2019	5	748194001 64222	33	1	4	Proyecto de inversión	1,640,208.97	[R1: (ciclo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,640,208.97, modificado 1,637,101.77)]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE ELECTROMECANICA Y CIVIL DE POZO PROFUNDO - 231688	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	231688	279	279	0	[meta: (unidad, medida, da, 1.0)]	[geo: (cve, municipio, localidad, direccion, EJIDO CHICOPOTE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE VIA A PASO LA UNION DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN DONDE SE ENCUENTRA EL LETRERO QUE DICE EJIDO CHICOPOTE RECORREMOS RECTO 5.53 KM Y ENCON, lon: -93.38465534, lat: 18.4018624)]	10-11-2019	18-12-2019	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	1,637,101.77	[ciclo: (tipo, obra, obra, numero, contrato, MC, dda, Otros, ODOOTSMR33100, /19100, contralista US CONTRASTA US OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1,637,101.77, importe, modificado: 1,637,101.77)]	[meta: (unidad, medida, avanca 1.0)]	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	TA8190401 651996	33	1	4	Proyecto de inversión	584,700.26	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 584700.26, modificado: 581795.69))	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA MARIA DE LA PAZ CHARPUZ FUENTES - 261773	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	261773	78	78	0	[meta: (unidad_medi da Otros, meta 1.0, meta_modifica da 1.0)]	[geo: (cve_municipio 5, localidad 46, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 1A SECC. 86650 LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y LLEGANDO AL CRUCERO QUE SE ENCUENTRA EN TRANSITO TULAR DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS RECTO 3.95 KM Y ENCONTRAMOS LA UB. IRR- 93.43434189, IRR- 93.43434189, lat: 18.34379966)]	15-11-2019	18-12-2019	581,795.69	581,795.69	581,795.69	581,795.69	581,795.69	CONTRATOS	Terminado	Validado avances
2019	5	TA8190401 653706	33	1	4	Proyecto de inversión	641,793.25	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 641793.25, modificado 641144.79))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARI A TITO LIVIO ENRIQUE - 235360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	235360	88	87	0	[meta: (unidad_medi da Otros, meta 1.0, meta_modifica da 1.0)]	[geo: (cve_municipio 5, localidad 46, direccion RANCHERIA OCCIDENTE 2A SECC. 86650 OCCIDENTE 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA GLORETA DEL BLVD LEANDRO ROVIREMO WIDE RECORREMOS 3.73 KM POR LA CARRETERA VECINAL A PARAISO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, IRR- 93.22947481, IRR- 93.22947481, lat: 18.31268817)]	14-10-2019	27-11-2019	641,144.79	641,144.79	641,144.79	641,144.79	641,144.79	CONTRATOS	Terminado	Validado avances
2019	5	TA8190401 653832	33	1	4	Proyecto de inversión	326,397.88	(R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 326397.88, modificado: 324439.59))	CONSTRUCCION DE LOSA EN COCINA EXISTENTE Y DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRETA - 264323	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	264323	41	41	0	[meta: (unidad_medi da Otros, meta 1.0, meta_modifica da 1.0)]	[geo: (cve_municipio 5, localidad 112, direccion COLONIA BETANIA, 86640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE MUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 1.88 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 303 METROS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, IRR- 93.31982471, IRR- 93.31982471, lat: 18.27667150)]	21-11-2019	18-12-2019	324,439.59	324,439.59	324,439.59	324,439.59	324,439.59	CONTRATOS	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	143194041 503833	33	1	4	Proyecto de inversión	862,599.49	RT (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 862,599.49, modificado 862,149.87))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SURQUINTA - 14287	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	14287	15	15	0	0 (meta); 0 (unidad, med. da vivienda, meta 30.0, meta modificada 30.0)	(geo): low municipio 5, localidad 57, direccion RANCHERIA SUR STA SECCION, 86668 SUR STA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 9.55 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon -93.2256347, lat 18.19561627)	18-03-2019	19-03-2019	862,149.87	862,149.87	862,149.87	862,149.87	862,149.87	00007(SMR33098) a, 719032, CONTRATA RUTZYC O, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1266075.51, importe modificado 1266075.51))	00007(SMR33098) a, 719032, CONTRATA RUTZYC O, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1266075.51, importe modificado 1266075.51))	Terminado	Validado	avances
2019	5	143194041 628458	33	1	4	Proyecto de inversión	1,702,524.16	RT (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1702524.16, modificado 1696913.20)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN REYES HERNANDEZ 1RA SECCION	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	234275	228	228	0	0 (meta); 0 (unidad, med. da Otros, meta 34.0, meta modificada 34.0)	(geo): low municipio 5, localidad 57, direccion RANCHERIA REYES HERNANDEZ 1RA SECCION, 86940 REYES HERNANDEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.95 KM LLEGAMOS AL CRUCERO Y TOMAMOS EL CAMINO IZQUIERDO, lon -93.26291406, lat 18.2426522)	14-10-2019	14-12-2019	1,696,913.20	1,696,913.20	1,696,913.20	1,696,913.20	1,696,913.20	00007(SMR33098) a, 719055, CONTRATA VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1696452.2, importe modificado 1696452.2))	00007(SMR33098) a, 719055, CONTRATA VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1696452.2, importe modificado 1696452.2))	Terminado	Validado	avances
2019	5	143194041 624590	33	1	4	Proyecto de inversión	3,457,963.77	RT (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3457963.77, modificado 3454159.65))	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CARRETERA ASPALTICA EN CARRANZA - 222591	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	222591	333	333	0	0 (meta); 0 (unidad, med. da Otros, meta 1000.0, meta modificada 1000.0)	(geo): low municipio 5, localidad 35, direccion RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86970 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICAPILA DONDE SE ENCIENDE LA AGENCIA RECORREMOS 1.53 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS RECTO 1.13, lon -93.18268707, lat 18.24576988)	20-10-2019	14-12-2019	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	3,454,159.65	00007(SMR33098) a, 719056, CONTRATA SAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 3454159.65, importe modificado 3454159.65))	00007(SMR33098) a, 719056, CONTRATA SAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 3454159.65, importe modificado 3454159.65))	Terminado	Validado	avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	74816401 651516	33	1	4	Proyecto de inversión	373,524.06	PI (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 373,524.06, modificado 364,776.05)	TECADO EN AREAS DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NINOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN MIGUEL HIDALGO LA ISLA - 14469	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	14469	41	42	0	[meta1: [unidad: med] da Odra, meta 1.1, meta 1.2, meta 1.3, meta 1.4, meta 1.5, meta 1.6, meta 1.7, meta 1.8, meta 1.9, meta 1.10, meta 1.11, meta 1.12, meta 1.13, meta 1.14, meta 1.15, meta 1.16, meta 1.17, meta 1.18, meta 1.19, meta 1.20, meta 1.21, meta 1.22, meta 1.23, meta 1.24, meta 1.25, meta 1.26, meta 1.27, meta 1.28, meta 1.29, meta 1.30, meta 1.31, meta 1.32, meta 1.33, meta 1.34, meta 1.35, meta 1.36, meta 1.37, meta 1.38, meta 1.39, meta 1.40, meta 1.41, meta 1.42, meta 1.43, meta 1.44, meta 1.45, meta 1.46, meta 1.47, meta 1.48, meta 1.49, meta 1.50, meta 1.51, meta 1.52, meta 1.53, meta 1.54, meta 1.55, meta 1.56, meta 1.57, meta 1.58, meta 1.59, meta 1.60, meta 1.61, meta 1.62, meta 1.63, meta 1.64, meta 1.65, meta 1.66, meta 1.67, meta 1.68, meta 1.69, meta 1.70, meta 1.71, meta 1.72, meta 1.73, meta 1.74, meta 1.75, meta 1.76, meta 1.77, meta 1.78, meta 1.79, meta 1.80, meta 1.81, meta 1.82, meta 1.83, meta 1.84, meta 1.85, meta 1.86, meta 1.87, meta 1.88, meta 1.89, meta 1.90, meta 1.91, meta 1.92, meta 1.93, meta 1.94, meta 1.95, meta 1.96, meta 1.97, meta 1.98, meta 1.99, meta 2.00, meta 2.01, meta 2.02, meta 2.03, meta 2.04, meta 2.05, meta 2.06, meta 2.07, meta 2.08, meta 2.09, meta 2.10, meta 2.11, meta 2.12, meta 2.13, meta 2.14, meta 2.15, meta 2.16, meta 2.17, meta 2.18, meta 2.19, meta 2.20, meta 2.21, meta 2.22, meta 2.23, meta 2.24, meta 2.25, meta 2.26, meta 2.27, meta 2.28, meta 2.29, meta 2.30, meta 2.31, meta 2.32, meta 2.33, meta 2.34, meta 2.35, meta 2.36, meta 2.37, meta 2.38, meta 2.39, meta 2.40, meta 2.41, meta 2.42, meta 2.43, meta 2.44, meta 2.45, meta 2.46, meta 2.47, meta 2.48, meta 2.49, meta 2.50, meta 2.51, meta 2.52, meta 2.53, meta 2.54, meta 2.55, meta 2.56, meta 2.57, meta 2.58, meta 2.59, meta 2.60, meta 2.61, meta 2.62, meta 2.63, meta 2.64, meta 2.65, meta 2.66, meta 2.67, meta 2.68, meta 2.69, meta 2.70, meta 2.71, meta 2.72, meta 2.73, meta 2.74, meta 2.75, meta 2.76, meta 2.77, meta 2.78, meta 2.79, meta 2.80, meta 2.81, meta 2.82, meta 2.83, meta 2.84, meta 2.85, meta 2.86, meta 2.87, meta 2.88, meta 2.89, meta 2.90, meta 2.91, meta 2.92, meta 2.93, meta 2.94, meta 2.95, meta 2.96, meta 2.97, meta 2.98, meta 2.99, meta 3.00, meta 3.01, meta 3.02, meta 3.03, meta 3.04, meta 3.05, meta 3.06, meta 3.07, meta 3.08, meta 3.09, meta 3.10, meta 3.11, meta 3.12, meta 3.13, meta 3.14, meta 3.15, meta 3.16, meta 3.17, meta 3.18, meta 3.19, meta 3.20, meta 3.21, meta 3.22, meta 3.23, meta 3.24, meta 3.25, meta 3.26, meta 3.27, meta 3.28, meta 3.29, meta 3.30, meta 3.31, meta 3.32, meta 3.33, meta 3.34, meta 3.35, meta 3.36, meta 3.37, meta 3.38, meta 3.39, meta 3.40, meta 3.41, meta 3.42, meta 3.43, meta 3.44, meta 3.45, meta 3.46, meta 3.47, meta 3.48, meta 3.49, meta 3.50, meta 3.51, meta 3.52, meta 3.53, meta 3.54, meta 3.55, meta 3.56, meta 3.57, meta 3.58, meta 3.59, meta 3.60, meta 3.61, meta 3.62, meta 3.63, meta 3.64, meta 3.65, meta 3.66, meta 3.67, meta 3.68, meta 3.69, meta 3.70, meta 3.71, meta 3.72, meta 3.73, meta 3.74, meta 3.75, meta 3.76, meta 3.77, meta 3.78, meta 3.79, meta 3.80, meta 3.81, meta 3.82, meta 3.83, meta 3.84, meta 3.85, meta 3.86, meta 3.87, meta 3.88, meta 3.89, meta 3.90, meta 3.91, meta 3.92, meta 3.93, meta 3.94, meta 3.95, meta 3.96, meta 3.97, meta 3.98, meta 3.99, meta 4.00, meta 4.01, meta 4.02, meta 4.03, meta 4.04, meta 4.05, meta 4.06, meta 4.07, meta 4.08, meta 4.09, meta 4.10, meta 4.11, meta 4.12, meta 4.13, meta 4.14, meta 4.15, meta 4.16, meta 4.17, meta 4.18, meta 4.19, meta 4.20, meta 4.21, meta 4.22, meta 4.23, meta 4.24, meta 4.25, meta 4.26, meta 4.27, meta 4.28, meta 4.29, meta 4.30, meta 4.31, meta 4.32, meta 4.33, meta 4.34, meta 4.35, meta 4.36, meta 4.37, meta 4.38, meta 4.39, meta 4.40, meta 4.41, meta 4.42, meta 4.43, meta 4.44, meta 4.45, meta 4.46, meta 4.47, meta 4.48, meta 4.49, meta 4.50, meta 4.51, meta 4.52, meta 4.53, meta 4.54, meta 4.55, meta 4.56, meta 4.57, meta 4.58, meta 4.59, meta 4.60, meta 4.61, meta 4.62, meta 4.63, meta 4.64, meta 4.65, meta 4.66, meta 4.67, meta 4.68, meta 4.69, meta 4.70, meta 4.71, meta 4.72, meta 4.73, meta 4.74, meta 4.75, meta 4.76, meta 4.77, meta 4.78, meta 4.79, meta 4.80, meta 4.81, meta 4.82, meta 4.83, meta 4.84, meta 4.85, meta 4.86, meta 4.87, meta 4.88, meta 4.89, meta 4.90, meta 4.91, meta 4.92, meta 4.93, meta 4.94, meta 4.95, meta 4.96, meta 4.97, meta 4.98, meta 4.99, meta 5.00, meta 5.01, meta 5.02, meta 5.03, meta 5.04, meta 5.05, meta 5.06, meta 5.07, meta 5.08, meta 5.09, meta 5.10, meta 5.11, meta 5.12, meta 5.13, meta 5.14, meta 5.15, meta 5.16, meta 5.17, meta 5.18, meta 5.19, meta 5.20, meta 5.21, meta 5.22, meta 5.23, meta 5.24, meta 5.25, meta 5.26, meta 5.27, meta 5.28, meta 5.29, meta 5.30, meta 5.31, meta 5.32, meta 5.33, meta 5.34, meta 5.35, meta 5.36, meta 5.37, meta 5.38, meta 5.39, meta 5.40, meta 5.41, meta 5.42, meta 5.43, meta 5.44, meta 5.45, meta 5.46, meta 5.47, meta 5.48, meta 5.49, meta 5.50, meta 5.51, meta 5.52, meta 5.53, meta 5.54, meta 5.55, meta 5.56, meta 5.57, meta 5.58, meta 5.59, meta 5.60, meta 5.61, meta 5.62, meta 5.63, meta 5.64, meta 5.65, meta 5.66, meta 5.67, meta 5.68, meta 5.69, meta 5.70, meta 5.71, meta 5.72, meta 5.73, meta 5.74, meta 5.75, meta 5.76, meta 5.77, meta 5.78, meta 5.79, meta 5.80, meta 5.81, meta 5.82, meta 5.83, meta 5.84, meta 5.85, meta 5.86, meta 5.87, meta 5.88, meta 5.89, meta 5.90, meta 5.91, meta 5.92, meta 5.93, meta 5.94, meta 5.95, meta 5.96, meta 5.97, meta 5.98, meta 5.99, meta 6.00, meta 6.01, meta 6.02, meta 6.03, meta 6.04, meta 6.05, meta 6.06, meta 6.07, meta 6.08, meta 6.09, meta 6.10, meta 6.11, meta 6.12, meta 6.13, meta 6.14, meta 6.15, meta 6.16, meta 6.17, meta 6.18, meta 6.19, meta 6.20, meta 6.21, meta 6.22, meta 6.23, meta 6.24, meta 6.25, meta 6.26, meta 6.27, meta 6.28, meta 6.29, meta 6.30, meta 6.31, meta 6.32, meta 6.33, meta 6.34, meta 6.35, meta 6.36, meta 6.37, meta 6.38, meta 6.39, meta 6.40, meta 6.41, meta 6.42, meta 6.43, meta 6.44, meta 6.45, meta 6.46, meta 6.47, meta 6.48, meta 6.49, meta 6.50, meta 6.51, meta 6.52, meta 6.53, meta 6.54, meta 6.55, meta 6.56, meta 6.57, meta 6.58, meta 6.59, meta 6.60, meta 6.61, meta 6.62, meta 6.63, meta 6.64, meta 6.65, meta 6.66, meta 6.67, meta 6.68, meta 6.69, meta 6.70, meta 6.71, meta 6.72, meta 6.73, meta 6.74, meta 6.75, meta 6.76, meta 6.77, meta 6.78, meta 6.79, meta 6.80, meta 6.81, meta 6.82, meta 6.83, meta 6.84, meta 6.85, meta 6.86, meta 6.87, meta 6.88, meta 6.89, meta 6.90, meta 6.91, meta 6.92, meta 6.93, meta 6.94, meta 6.95, meta 6.96, meta 6.97, meta 6.98, meta 6.99, meta 7.00, meta 7.01, meta 7.02, meta 7.03, meta 7.04, meta 7.05, meta 7.06, meta 7.07, meta 7.08, meta 7.09, meta 7.10, meta 7.11, meta 7.12, meta 7.13, meta 7.14, meta 7.15, meta 7.16, meta 7.17, meta 7.18, meta 7.19, meta 7.20, meta 7.21, meta 7.22, meta 7.23, meta 7.24, meta 7.25, meta 7.26, meta 7.27, meta 7.28, meta 7.29, meta 7.30, meta 7.31, meta 7.32, meta 7.33, meta 7.34, meta 7.35, meta 7.36, meta 7.37, meta 7.38, meta 7.39, meta 7.40, meta 7.41, meta 7.42, meta 7.43, meta 7.44, meta 7.45, meta 7.46, meta 7.47, meta 7.48, meta 7.49, meta 7.50, meta 7.51, meta 7.52, meta 7.53, meta 7.54, meta 7.55, meta 7.56, meta 7.57, meta 7.58, meta 7.59, meta 7.60, meta 7.61, meta 7.62, meta 7.63, meta 7.64, meta 7.65, meta 7.66, meta 7.67, meta 7.68, meta 7.69, meta 7.70, meta 7.71, meta 7.72, meta 7.73, meta 7.74, meta 7.75, meta 7.76, meta 7.77, meta 7.78, meta 7.79, meta 7.80, meta 7.81, meta 7.82, meta 7.83, meta 7.84, meta 7.85, meta 7.86, meta 7.87, meta 7.88, meta 7.89, meta 7.90, meta 7.91, meta 7.92, meta 7.93, meta 7.94, meta 7.95, meta 7.96, meta 7.97, meta 7.98, meta 7.99, meta 8.00, meta 8.01, meta 8.02, meta 8.03, meta 8.04, meta 8.05, meta 8.06, meta 8.07, meta 8.08, meta 8.09, meta 8.10, meta 8.11, meta 8.12, meta 8.13, meta 8.14, meta 8.15, meta 8.16, meta 8.17, meta 8.18, meta 8.19, meta 8.20, meta 8.21, meta 8.22, meta 8.23, meta 8.24, meta 8.25, meta 8.26, meta 8.27, meta 8.28, meta 8.29, meta 8.30, meta 8.31, meta 8.32, meta 8.33, meta 8.34, meta 8.35, meta 8.36, meta 8.37, meta 8.38, meta 8.39, meta 8.40, meta 8.41, meta 8.42, meta 8.43, meta 8.44, meta 8.45, meta 8.46, meta 8.47, meta 8.48, meta 8.49, meta 8.50, meta 8.51, meta 8.52, meta 8.53, meta 8.54, meta 8.55, meta 8.56, meta 8.57, meta 8.58, meta 8.59, meta 8.60, meta 8.61, meta 8.62, meta 8.63, meta 8.64, meta 8.65, meta 8.66, meta 8.67, meta 8.68, meta 8.69, meta 8.70, meta 8.71, meta 8.72, meta 8.73, meta 8.74, meta 8.75, meta 8.76, meta 8.77, meta 8.78, meta 8.79, meta 8.80, meta 8.81, meta 8.82, meta 8.83, meta 8.84, meta 8.85, meta 8.86, meta 8.87, meta 8.88, meta 8.89, meta 8.90, meta 8.91, meta 8.92, meta 8.93, meta 8.94, meta 8.95, meta 8.96, meta 8.97, meta 8.98, meta 8.99, meta 9.00, meta 9.01, meta 9.02, meta 9.03, meta 9.04, meta 9.05, meta 9.06, meta 9.07, meta 9.08, meta 9.09, meta 9.10, meta 9.11, meta 9.12, meta 9.13, meta 9.14, meta 9.15, meta 9.16, meta 9.17, meta 9.18, meta 9.19, meta 9.20, meta 9.21, meta 9.22, meta 9.23, meta 9.24, meta 9.25, meta 9.26, meta 9.27, meta 9.28, meta 9.29, meta 9.30, meta 9.31, meta 9.32, meta 9.33, meta 9.34, meta 9.35, meta 9.36, meta 9.37, meta 9.38, meta 9.39, meta 9.40, meta 9.41, meta 9.42, meta 9.43, meta 9.44, meta 9.45, meta 9.46, meta 9.47, meta 9.48, meta 9.49, meta 9.50, meta 9.51, meta 9.52, meta 9.53, meta 9.54, meta 9.55, meta 9.56, meta 9.57, meta 9.58, meta 9.59, meta 9.60, meta 9.61, meta 9.62, meta 9.63, meta 9.64, meta 9.65, meta 9.66, meta 9.67, meta 9.68, meta 9.69, meta 9.70, meta 9.71, meta 9.72, meta 9.73, meta 9.74, meta 9.75, meta 9.76, meta 9.77, meta 9.78, meta 9.79, meta 9.80, meta 9.81, meta 9.82, meta 9.83, meta 9.84, meta 9.85, meta 9.86, meta 9.87, meta 9.88, meta 9.89, meta 9.90, meta 9.91, meta 9.92, meta 9.93, meta 9.94, meta 9.95, meta 9.96, meta 9.97, meta 9.98, meta 9.99, meta 10.00, meta 10.01, meta 10.02, meta 10.03, meta 10.04, meta 10.05, meta 10.06, meta 10.07, meta 10.08, meta 10.09, meta 10.10, meta 10.11, meta 10.12, meta 10.13, meta 10.14, meta 10.15, meta 10.16, meta 10.17, meta 10.18, meta 10.19, meta 10.20, meta 10.21, meta 10.22, meta 10.23, meta 10.24, meta 10.25, meta 10.26, meta 10.27, meta 10.28, meta 10.29, meta 10.30, meta 10.31, meta 10.32, meta 10.33, meta 10.34, meta 10.35, meta 10.36, meta 10.37, meta 10.38, meta 10.39, meta 10.40, meta 10.41, meta 10.42, meta 10.43, meta 10.44, meta 10.45, meta 10.46, meta 10.47, meta 10.48, meta 10.49, meta 10.50, meta 10.51, meta 10.52, meta 10.53, meta 10.54, meta 10.55, meta 10.56, meta 10.57, meta 10.58, meta 10.59, meta 10.60, meta 10.61, meta 10.62, meta 10.63, meta 10.64, meta 10.65, meta 10.66, meta 10.67, meta 10.68, meta 10.69, meta 10.70, meta 10.71, meta 10.72, meta 10.73, meta 10.74, meta 10.75, meta 10.76, meta 10.77, meta 10.78, meta 10.79, meta 10.80, meta 10.81, meta 10.82, meta 10.83, meta 10.84, meta 10.85, meta 10.86, meta 10.87, meta 10.88, meta 10.89, meta 10.90, meta 10.91, meta 10.92, meta 10.93, meta 10.94, meta 10.95, meta 10.96, meta 10.97, meta 10.98, meta 10.99, meta 11.00, meta 11.01, meta 11.02, meta 11.03, meta 11.04, meta 11.05, meta 11.06, meta 11.07, meta 11.08, meta 11.09, meta 11.10, meta 11.11, meta 11.12, meta 11.13, meta 11.14, meta 11.15, meta 11.16, meta 11.17, meta 11.18, meta 11.19, meta 11.20, meta 11.21, meta 11.22, meta 11.23, meta 11.24, meta 11.25, meta 11.26, meta 11.27, meta 11.28, meta 11.29, meta 11.30, meta 11.31, meta 11.32, meta 11.33, meta 11.34, meta 11.35, meta 11.36, meta 11.37, meta 11.38, meta 11.39, meta 11.40, meta 11.41, meta 11.42, meta 11.43, meta 11.44, meta 11.45, meta 11.46, meta 11.47, meta 11.48, meta 11.49, meta 11.50, meta 11.51, meta 11.52, meta 11.53, meta 11.54, meta 11.55, meta 11.56, meta 11.57, meta 11.58, meta 11.59, meta 11.60, meta 11.61, meta 11.62, meta 11.63, meta 11.64, meta 11.65, meta 11.66, meta 11.67, meta 11.68, meta 11.69, meta 11.70, meta 11.71, meta 11.72, meta 11.73, meta 11.74, meta 11.75, meta 11.76, meta 11.77, meta 11.78, meta 11.79, meta 11.80, meta 11.81, meta 11.82, meta 11.83, meta 11.84, meta 11.85, meta 11.86, meta 11.87, meta 11.88, meta 11.89, meta 11.90, meta 11.91, meta 11.92, meta 11.93, meta 11.94, meta 11.95, meta 11.96, meta 11.97, meta 11.98, meta 11.99, meta 12.00, meta 12.01, meta 12.02, meta 12.03, meta 12.04, meta 12.05, meta 12.06, meta 12.07, meta 12.08, meta 12.09, meta 12.10, meta 12.11, meta 12.12, meta 12.13, meta 12.14, meta 12.15, meta 12.16, meta 12.17, meta 12.18, meta 12.19, meta 12.20, meta 12.21, meta 12.22, meta 12.23, meta 12.24, meta 12.25, meta 12.26, meta 12.27, meta 12.28, meta 12.29, meta 12.30, meta 12.31, meta 12.32, meta 12.33, meta 12.34, meta 12.35, meta 12.36, meta 12.37, meta 12.38, meta 12.39, meta 12.40, meta 12.41, meta 12.42, meta 12.43, meta 12.44, meta 12.45, meta 12.46, meta 12.47, meta 12.48, meta 12.49, meta 12.50, meta 12.51, meta 12.52, meta 12.53, meta 12.54, meta 12.55, meta 12.56, meta 12.57, meta 12.58, meta 12.59, meta 12.60, meta 12.61, meta 12.62, meta 12.63, meta 12.64, meta 12.65, meta 12.66, meta 12.67, meta 12.68, meta 12.69, meta 12.70, meta 12.71, meta 12.72, meta 12.73, meta 12.74, meta 12.75, meta 12.76, meta 12.77, meta 12.78, meta 12.79, meta 12.80, meta 12.81, meta 12.82, meta 12.83, meta 12.84, meta 12.85, meta 12.86, meta 12.87, meta 12.88, meta 12.89, meta 12.90, meta 12.91, meta 12.92, meta 12.93, meta 12.94, meta 12.95, meta 12.96, meta 12.97, meta 12.98, meta 12.99, meta 13.00, meta 13.01, meta 13.02, meta 13.03, meta 13.04, meta 13.05, meta 13.06, meta 13.07, meta 13.08, meta 13.09, meta 13.10, meta 13.11, meta 13.12, meta 13.13, meta 13.14, meta 13.15, meta 13.16, meta 13.17, meta 13.18, meta 13.19, meta 13.20, meta 13.21, meta 13.22, meta 13.23, meta 13.24, meta 13.25, meta 13.26, meta 13.27, meta 13.28, meta 13.29, meta 13.30, meta 13.31, meta 13.32, meta 13.33, meta 13.34, meta 13.35, meta 13.36, meta 13.37, meta 13.38, meta 13.39, meta 13.40, meta 13.41, meta 13.42, meta 13.43, meta 13.44, meta 13.45, meta 13.46, meta 13.47, meta 13.48, meta 13.49, meta 13.50, meta 13.51, meta 13.52, meta 13.53, meta 13.54, meta 13.55, meta 13.56, meta 13.57, meta 13.58, meta 13.59, meta 13.60, meta 13.61, meta 13.62, meta 13.63, meta 13.64, meta 13.65, meta 13.66, meta 13.67, meta 13.68, meta 13.69, meta 13.70, meta 13.71, meta 13.72, meta 13.73, meta 13.74, meta 13.75, meta 13.76, meta 13.77, meta 13.78, meta 13.79, meta 13.80, meta 13.81, meta 13.82, meta 13.83, meta 13.84, meta 13.85, meta 13.86, meta 13.87, meta 13.88, meta 13.89, meta 13.90, meta 13.91, meta 13.92, meta 13.93, meta 13.94, meta 13.95, meta 13.96, meta 13.97, meta 13.98, meta 13.99, meta 14.00, meta 14.01, meta 14.02, meta 14.03, meta 14.04, meta 14.05, meta 14.06, meta 14.07, meta 14.08, meta 14.09, meta 14.10, meta 14.11, meta 14.12, meta 14.13, meta 14.14, meta 14.15, meta 14.16, meta 14.17, meta 14.18, meta 14.19, meta 14.20, meta 14.21, meta 14.22, meta 14.23, meta 14.24, meta 14.25, meta 14.26, meta 14.27, meta 14.28, meta 14.29, meta 14.30, meta 14.31, meta 14.32, meta 14.33, meta 14.34, meta 14.35, meta 14.36, meta 14.37, meta 14.38, meta 14.39, meta 14.40, meta 14.41, meta 14.42, meta 14.43, meta 14.44, meta 14.45, meta 14.46, meta 14.47, meta 14.48, meta 14.49, meta 14.50, meta 14.51, meta 14.52, meta 14.53, meta 14.54, meta 14.55, meta 14.56, meta 14.57, meta 14.58, meta 14.59, meta 14.60, meta 14.61, meta 14.62, meta 14.63, meta 14.64, meta 14.65, meta 14.66, meta 14.67, meta 14.68, meta 14.69, meta 14.70, meta 14.71, meta 14.72, meta 14.73, meta 14.74, meta 14.75, meta 14.76, meta 14.77, meta 14.78, meta 14.79, meta 14.80, meta 14.81, meta 14.82, meta 14.83, meta 14.84, meta 14.85, meta 14.86, meta 14.87, meta 14.88, meta 14.89, meta 14.90, meta 14.91, meta 14.92, meta 14.93, meta 14.94, meta 14.95, meta 14.96, meta 14.97, meta 14.98, meta 14.99, meta 15.00, meta 15.01, meta 15.02, meta 15.03, meta 15.04, meta 15.05, meta 15.06, meta 15.07, meta 15.08, meta 15.09, meta 15.10, meta 15.11, meta 15.12, meta 15.13, meta 15.14, meta 15.15, meta 15.16, meta 15.17, meta 15.18, meta 15.19, meta 15.20, meta 15.21, meta 15.22, meta 15.23, meta 15.24, meta 15.25, meta 15.26, meta 15.27, meta 15.28, meta 15.29, meta 15.30, meta 15.31, meta 15.32, meta 15.33, meta 15.34, meta 15.35, meta 15.36, meta 15.37, meta 15.38, meta 15.39, meta 15.40, meta 15.41, meta 15.42, meta 15.43, meta 15.44, meta 15.45, meta 15.46, meta 15.47, meta 15.48, meta 15.49, meta 15.50, meta 15.51, meta 15.52, meta 15.53, meta 15.54, meta 15.55, meta 15.56, meta 15.57, meta 15.58, meta 15.59, meta 15.60, meta 15.61, meta 15.62, meta 15.63, meta 15.64, meta 15.65, meta 15.66, meta 15.67, meta 15.68, meta 15.69, meta 15.70, meta 15.71, meta 15.72, meta 15.73, meta 15.74, meta 15.75, meta 15.76, meta 15.77, meta 15.78, meta 15.79, meta 15.80, meta 15.81, meta 15.82, meta 15.83, meta 15.84, meta 15.85, meta 15.86, meta 15.87, meta 15.88, meta 15.89, meta 15.90, meta 15.91, meta 15.92, meta 15.93, meta 15.94, meta 15.95, meta 15.96, meta 15.97, meta 15.98, meta 15.99, meta 16.00, meta 16.01, meta 16.02, meta 16.03, meta 16.04, meta 16.05, meta 16.06, meta 16.07, meta 16.08, meta 16.09, meta 16.10, meta 16.11, meta 16.12, meta 16.13, meta 16.14, meta 16.15, meta 16.16, meta 16.17, meta 16.18, meta 16.19, meta 16.20, meta 16.21, meta 16.22, meta 16.23, meta 16.24, meta 16.25, meta 16.26, meta 16.27, meta 16.28, meta 16.29, meta 16.30, meta 16.31, meta 16.32, meta 16.33, meta 16.34, meta 16.35, meta 16.36, meta 16.37, meta 16.38, meta 16.39, meta 16.40, meta 16.41, meta 16.42, meta 16.43, meta 16.44, meta 16.45, meta 16.46, meta 16.47, meta 16.48, meta 16.49, meta 16.50, meta 16.51, meta 16.52, meta 16.53, meta 16.54, meta 16.55, meta 16.56, meta 16.57, meta 16.58, meta 16.59, meta 16.60, meta 16.61, meta 16.62, meta 16.63, meta 16.64, meta 16.65, meta 16.66, meta 16.67, meta 16.68, meta 16.69, meta 16.70, meta 16.71, meta 16.72, meta 16.73, meta 16.74, meta 16.75, meta 16.76, meta 16.77, meta 16.78, meta 16.79, meta 16.80, meta 16.81, meta 16.82, meta 16.83, meta 16.84, meta 16.85, meta 16.86, meta 16.87, meta 16.88, meta 16.89, meta 16.90, meta 16.9										



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	5	7AB150401 639620	33	1	4	Proyecto de inversión	548,512.60 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 548,512.6, modificado 548,425.34))	TECHADO EN AREAS DE IMPACTACION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS TITO LIVO - 246047	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	246047	31	36	0 (meta: 10, meta modif. da 1.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.0))	07-11-2019	14-12-2019	548,425.34	548,425.34	548,425.34	548,425.34	548,425.34	0 (meta: 10, meta modif. da 1.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB150401 639444	33	1	4	Proyecto de inversión	399,286.02 (R1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 399,286.02, modificado 399,663.26))	CONSTRUCCION DE BARRIO EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN RUIZ DE LA PEÑA - 247632	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	247632	37	36	0 (meta: 10, meta modif. da 1.20.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.20.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.20.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.20.0))	0 (meta: 10, meta modif. da 1.20.0))	05-11-2019	14-12-2019	396,663.26	396,663.26	396,663.26	396,663.26	396,663.26	0 (meta: 10, meta modif. da 1.20.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS		FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	5	74519401 651758	33	1	4	Proyecto de inversión	426,526.30	(ft1: (pdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog, pre:4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489568.55, modificado:479647.82))	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELESEC CAROLINA DOMINGUEZ SOSA EN CUICUAPAPA - 144922	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	144922	87	86	0	(meta:1: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) (meta:2: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) (geo:1: (pdo, municipio:5, localidad:18, direccion: RANCHERIA CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALAPA DE MENDEZ RECORREMOS 2.57 KM Y DE LADO DIZQUIERO ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.15311473, lat:18.26224483))	(geo:1: (pdo, municipio:5, localidad:18, direccion: RANCHERIA CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA A JALAPA DE MENDEZ RECORREMOS 2.57 KM Y DE LADO DIZQUIERO ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.15311473, lat:18.26224483))	15-09-2019	16-10-2019	479,547.82	479,547.82	479,547.82	479,547.82	(tipo: obra, obra, numero, contrato: MC 00001SMR330071 avance:1.0)) 17958024, contratista: DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 487559.45, importe, modificado: 487559.45))	(meta:1: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) 17958024, contratista: DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 487559.45, importe, modificado: 487559.45))	Terminado	Validado avances		
2019	5	74519401 651807	33	1	4	Proyecto de inversión	426,526.30	(ft1: (pdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog, pre:4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489568.55, modificado:479647.82))	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA Y PAVON EN COLONIA MORELOS - 145017	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	145017	82	81	0	(meta:1: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) (meta:2: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) (geo:1: (pdo, municipio:5, localidad:18, direccion: CERRADA DEL GUACIMO COLONIA MORELOS, 86389 da 1.0)) COMALCALCO TABASCO ENTRE CERRADA UNION Y CALLE ORCIVALACION, CALLE LAS PALMAS LLEGAMOS A LA COLONIA MORELOS EN LA CALLE GUACIMO ESCUOLA CON CALLE EMILIO PORTES GIL Y AHÍ S, lon: 93.12246573, lat: 18.26689477))	(geo:1: (pdo, municipio:5, localidad:18, direccion: CERRADA DEL GUACIMO COLONIA MORELOS, 86389 da 1.0)) COMALCALCO TABASCO ENTRE CERRADA UNION Y CALLE ORCIVALACION, CALLE LAS PALMAS LLEGAMOS A LA COLONIA MORELOS EN LA CALLE GUACIMO ESCUOLA CON CALLE EMILIO PORTES GIL Y AHÍ S, lon: 93.12246573, lat: 18.26689477))	15-09-2019	20-09-2019	426,284.22	426,284.22	426,284.22	426,284.22	(tipo: obra, obra, numero, contrato: MC 00001SMR330066 avance:1.0)) 17958025, contratista: VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 426284.5, importe, modificado: 426284.5))	(meta:1: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) 17958025, contratista: VICOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 426284.5, importe, modificado: 426284.5))	Terminado	Validado avances		
2019	5	74519401 652165	33	1	4	Acción	324,541.60	(ft1: (pdo, recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog, pre:4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324541.6, modificado:324541.6))	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 203856	Otros Proyectos	Otros	203856	0	0	0	(meta:1: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) (meta:2: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) (geo:1: (pdo, municipio:5, localidad:18, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA EN LA CARRERA MUNICIPAL, lon: 93.225017, lat: 18.265648))	(geo:1: (pdo, municipio:5, localidad:18, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon: 93.225017, lat: 18.265648))	15-07-2019	31-12-2019	324,541.60	324,541.60	324,541.60	324,541.60	(tipo: obra, obra, numero, contrato: 08 avance:1.0)) 6-2019, contratista: PROYES SA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 324541.6, importe, modificado: 324541.6))	(meta:1: (unidad, meta:1.0, CUICUAPAPA, 86670 da 1.0)) 6-2019, contratista: PROYES SA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 324541.6, importe, modificado: 324541.6))	Terminado	Validado avances		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	TAB190401 637704	33	1	4	Proyecto de inversión	356,097.75	(R1: (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 356097.75, modificado 355224.1))	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 6,00X3.30 MTS. EN JARDIN DE NIKOS CARMEN CADENA BUENICIA. 243787	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	243787	23	22	0	(meta: [unidad, medida Otra, meta 1.0, meta_modificada 1.0]) (geo: [eve_municipio 5, localidad 51, direccion RANCHERIA ORIENTE SA SECC (LA CANCELARIA, 86658 ORIENTE STA SECCION (LA CANCELARIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO POR EL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A CARDENAS RECORREMOS R. (en- 93.27138405, lat: 18.26572655))	0	(meta: [unidad, medida Otra, meta 1.0, meta_modificada 1.0]) (geo: [eve_municipio 5, localidad 51, direccion RANCHERIA ORIENTE SA SECC (LA CANCELARIA, 86658 ORIENTE STA SECCION (LA CANCELARIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE COMALCALCO POR EL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A CARDENAS RECORREMOS R. (en- 93.27138405, lat: 18.26572655))	15-11-2019	18-12-2019	355,224.10	355,224.10	355,224.10	355,224.10	355,224.10	(eta: [tipo_obra Otra, numero contrato MC ODOOTSMR33102 /1958043, contratista CONSTR UCCIONES GARZA, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 355224.1, importe_modificado 355224.1])	(meta: [unidad, medida Otra, avance 1.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 636591	33	1	4	Proyecto de inversión	3,517,584.04	(R1: (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3517584.04, modificado 3513624.04))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLES DE LA COL. 27 DE FEBRERO. 220208	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	220208	622	622	0	(meta: [unidad, medida Otra, meta 550.0, meta_modificada 550.0]) (geo: [eve_municipio 5, localidad 104, direccion EJE ORIENTE 1A SECC (SANTO DOMINGO), 86670 ORIENTE TRA SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO POR LA COLONA XICHMILCO EN LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.27 KM DOBLAMOS A DERECHA Y ENCONT, (en- 93.1979952, lat: 18.26371624))	0	(meta: [unidad, medida Otra, meta 550.0, meta_modificada 550.0]) (geo: [eve_municipio 5, localidad 104, direccion EJE ORIENTE 1A SECC (SANTO DOMINGO), 86670 ORIENTE TRA SECCION (SANTO DOMINGO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO POR LA COLONA XICHMILCO EN LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.27 KM DOBLAMOS A DERECHA Y ENCONT, (en- 93.1979952, lat: 18.26371624))	26-10-2019	14-12-2019	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	3,513,624.04	(eta: [tipo_obra Otra, numero contrato MC ODOOTSMR33096 /195808, contratista CONSTR UPPA, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 262817.78, importe_modificado 262817.78])	(meta: [unidad, medida Otra, avance 550.0])	Terminado	Validado avances
2019	5	TAB190401 651162	33	1	4	Proyecto de inversión	356,523.51	(R1: (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 356523.51, modificado 355319.06))	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIKOS BERTHA VON GLUMER. 260680	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	260680	25	25	0	(meta: [unidad, medida Otra, meta 1.0, meta_modificada 1.0]) (geo: [eve_municipio 5, localidad 24, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADERO ZA SECC. 86640 FRANCISCO I MADERO ZDA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR IRA DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2.47 KM DOBLA, (en- 93.3712773, lat: 18.26245521))	0	(meta: [unidad, medida Otra, meta 1.0, meta_modificada 1.0]) (geo: [eve_municipio 5, localidad 24, direccion RANCHERIA FRANCISCO I MADERO ZA SECC. 86640 FRANCISCO I MADERO ZDA SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, DESPUES DE LA GASOLINERA QUE ESTA A LA SALIDA DE PROGRESO TULAR IRA DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2.47 KM DOBLA, (en- 93.3712773, lat: 18.26245521))	25-10-2019	08-12-2019	355,319.06	355,319.06	355,319.06	355,319.06	355,319.06	(eta: [tipo_obra Otra, numero contrato MC ODOOTSMR33098 /1958037, contratista CONSTR UCTORIA GONZALEZ, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 385319.07, importe_modificado 385319.07])	(meta: [unidad, medida Otra, avance 1.0])	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECABUDDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	7AB190401 631052	33	1	4	Proyecto de inversión	2,448,526.61 (R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2448526.61, modificado: 2384526.61))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN COCOHTE - 205888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	205888	98	98	0	0 (meta: 0) (unidad: med. da.40.0)	(geot: low municipio 5, localidad 42, dirección RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DEL CRUCERO DE REYES HERNANDEZ IRA TOMAMOS EL CARRIL DESDECHO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS RECTO 4.5 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: 93.312592, lat: 18.28076544))	21-10-2019	14-12-2019	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	2,384,526.61	(info: tipo: obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR30084 /19003, contralista RUZTYC O, S.A. DE C.V., conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2445239.49, importe, modificado: 2445239.49))	(meta: (unidad: med. da.40.0) avance 40.0))	Terminado	Validado avances
2019	5	7AB180401 650701	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.03 (R1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153327.03, modificado: 1150449.09))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL PRIMERA - 142093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	142093	20	20	0	0 (meta: 0) (unidad: med. da.40.0)	(geot: low municipio 5, localidad 52, dirección RANCHERIA ZAPOTAL IRA SECCION 6862 ZAPOTAL IRA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN EL BOULEVARD LEANDRO ROVOROSA WADE EN LA CALE BELISARIO DOMINGUEZ, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, DONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALUPE, lon: -93.24987136, lat: 18.28470346))	18-03-2019	19-09-2019	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	1,150,449.09	(info: tipo: obra Obra, numero contrato MC 0000TSMR30058 /19003, contralista VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., conveniente MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1727115.53, importe, modificado: 1727115.53))	(meta: (unidad: med. da.40.0) avance 40.0))	Terminado	Validado avances





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	5	148159/01 550714	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	(H: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576666.31, modificado 576666.31))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZAPOTAL PRIMERA - 142082	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	142082	20	20	0	(meta1 [unidad_medida Vivienda, meta2 20, meta_modificada 20])	(geo1 [ave_municipio 5, localidad 0], direccion RANCHERIA ZAPOTAL IMA, SECCION 88652 ZAPOTAL IMA, SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN EL BOLEVARO LEANDRO ROMEROSA WARE EN LA CALE BELSARIO DOMINGUEZ DOBLAMOS A LA ZOUERDA, CONDE SE ENCUENTRA LA FARMACIA GUADALUPE, tel: 33 2463034, ut: 16 28470146))	18-05-2019	15-05-2019	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	576,666.31	(cbo1 [ipo_dona Otra, numero contrato M0 000013MPC30594, /19003, contrato RUZYTC O, S A DE C V, comecante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1727115.53, importe modificado 1727115.53])	(meta1 [unidad_medida Vivienda, meta2 4, meta_modificada 4])	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	148159/01 550728	33	1	4	Proyecto de inversión	605,499.64	(H: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 605499.64, modificado 605499.64))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUR 4TA - 147433	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	147433	21	21	0	(meta1 [unidad_medida Vivienda, meta2 21, meta_modificada 21])	(geo1 [ave_municipio 5, localidad 0], direccion RANCHERIA SUR 4TA, SECCION 88658 SUR 4TA, SECCION COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO DESPUES DE LA CALLE RAYON POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CONTINUAMOS RECTO 2.80 KM Y ENCONTAMOS LA UBICACION, lon: 93.23388206, ut: 16 24555493))	13-07-2019	04-05-2019	605,499.64	605,499.64	605,499.64	605,499.64	605,499.64	(cbo1 [ipo_dona Otra, numero contrato M0 000013MPC30594, /19003, contrato RUZYTC O, S A DE C V, comecante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1813104.39, importe modificado 1813104.39])	(meta1 [unidad_medida Vivienda, meta2 21, meta_modificada 21])	Terminado	Validado avances	FLUJO
2019	5	148159/01 514769	33	1	5	Adquisición	81,995.76	(H: todo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 81995.76, modificado 81995.76))	ADQUISICION DE 12 RADIOS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Programa de inversión de Adquisición de equipo	Comunicación	AC003	0	0	37,991	(meta1 [unidad_medida Radios, meta2 120, meta_modificada 120])	(geo1 [ave_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, tel: Mexico, lon: 93.2216884, ut: 16 261156])	28-01-2019	28-02-2019	81,995.76	81,995.76	81,995.76	81,995.76	81,995.76	(cbo1 [ipo_dona nuevos en el trimestre, monto 81995.76])	(meta1 [unidad_medida Radios, meta2 120, meta_modificada 120])	Terminado	Validado avances	FLUJO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE_PROYECTO															AVANCE FINANCIERO						FECHA _ INICIO		FECHA _ TERMINO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
2019	5	TAB190101 515047	33	1	5	Adquisición	20,636.40	(R1) (pelo, recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20038.4, modificado 20036.4)	AD005 - ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALCOHOLIMETRO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	AD005	0	0	37,591	(metad: [unidad, med] de Píezas, Tab. Misico, bin- meta 1.0, meta 2.0, meta 3.0, meta 4.0, meta 5.0, meta 6.0, meta 7.0, meta 8.0, meta 9.0, meta 10.0, meta 11.0, meta 12.0, meta 13.0, meta 14.0, meta 15.0, meta 16.0, meta 17.0, meta 18.0, meta 19.0, meta 20.0, meta 21.0, meta 22.0, meta 23.0, meta 24.0, meta 25.0, meta 26.0, meta 27.0, meta 28.0, meta 29.0, meta 30.0, meta 31.0, meta 32.0, meta 33.0, meta 34.0, meta 35.0, meta 36.0, meta 37.0, meta 38.0, meta 39.0, meta 40.0, meta 41.0, meta 42.0, meta 43.0, meta 44.0, meta 45.0, meta 46.0, meta 47.0, meta 48.0, meta 49.0, meta 50.0, meta 51.0, meta 52.0, meta 53.0, meta 54.0, meta 55.0, meta 56.0, meta 57.0, meta 58.0, meta 59.0, meta 60.0, meta 61.0, meta 62.0, meta 63.0, meta 64.0, meta 65.0, meta 66.0, meta 67.0, meta 68.0, meta 69.0, meta 70.0, meta 71.0, meta 72.0, meta 73.0, meta 74.0, meta 75.0, meta 76.0, meta 77.0, meta 78.0, meta 79.0, meta 80.0, meta 81.0, meta 82.0, meta 83.0, meta 84.0, meta 85.0, meta 86.0, meta 87.0, meta 88.0, meta 89.0, meta 90.0, meta 91.0, meta 92.0, meta 93.0, meta 94.0, meta 95.0, meta 96.0, meta 97.0, meta 98.0, meta 99.0, meta 100.0, meta 101.0, meta 102.0, meta 103.0, meta 104.0, meta 105.0, meta 106.0, meta 107.0, meta 108.0, meta 109.0, meta 110.0, meta 111.0, meta 112.0, meta 113.0, meta 114.0, meta 115.0, meta 116.0, meta 117.0, meta 118.0, meta 119.0, meta 120.0, meta 121.0, meta 122.0, meta 123.0, meta 124.0, meta 125.0, meta 126.0, meta 127.0, meta 128.0, meta 129.0, meta 130.0, meta 131.0, meta 132.0, meta 133.0, meta 134.0, meta 135.0, meta 136.0, meta 137.0, meta 138.0, meta 139.0, meta 140.0, meta 141.0, meta 142.0, meta 143.0, meta 144.0, meta 145.0, meta 146.0, meta 147.0, meta 148.0, meta 149.0, meta 150.0, meta 151.0, meta 152.0, meta 153.0, meta 154.0, meta 155.0, meta 156.0, meta 157.0, meta 158.0, meta 159.0, meta 160.0, meta 161.0, meta 162.0, meta 163.0, meta 164.0, meta 165.0, meta 166.0, meta 167.0, meta 168.0, meta 169.0, meta 170.0, meta 171.0, meta 172.0, meta 173.0, meta 174.0, meta 175.0, meta 176.0, meta 177.0, meta 178.0, meta 179.0, meta 180.0, meta 181.0, meta 182.0, meta 183.0, meta 184.0, meta 185.0, meta 186.0, meta 187.0, meta 188.0, meta 189.0, meta 190.0, meta 191.0, meta 192.0, meta 193.0, meta 194.0, meta 195.0, meta 196.0, meta 197.0, meta 198.0, meta 199.0, meta 200.0, meta 201.0, meta 202.0, meta 203.0, meta 204.0, meta 205.0, meta 206.0, meta 207.0, meta 208.0, meta 209.0, meta 210.0, meta 211.0, meta 212.0, meta 213.0, meta 214.0, meta 215.0, meta 216.0, meta 217.0, meta 218.0, meta 219.0, meta 220.0, meta 221.0, meta 222.0, meta 223.0, meta 224.0, meta 225.0, meta 226.0, meta 227.0, meta 228.0, meta 229.0, meta 230.0, meta 231.0, meta 232.0, meta 233.0, meta 234.0, meta 235.0, meta 236.0, meta 237.0, meta 238.0, meta 239.0, meta 240.0, meta 241.0, meta 242.0, meta 243.0, meta 244.0, meta 245.0, meta 246.0, meta 247.0, meta 248.0, meta 249.0, meta 250.0, meta 251.0, meta 252.0, meta 253.0, meta 254.0, meta 255.0, meta 256.0, meta 257.0, meta 258.0, meta 259.0, meta 260.0, meta 261.0, meta 262.0, meta 263.0, meta 264.0, meta 265.0, meta 266.0, meta 267.0, meta 268.0, meta 269.0, meta 270.0, meta 271.0, meta 272.0, meta 273.0, meta 274.0, meta 275.0, meta 276.0, meta 277.0, meta 278.0, meta 279.0, meta 280.0, meta 281.0, meta 282.0, meta 283.0, meta 284.0, meta 285.0, meta 286.0, meta 287.0, meta 288.0, meta 289.0, meta 290.0, meta 291.0, meta 292.0, meta 293.0, meta 294.0, meta 295.0, meta 296.0, meta 297.0, meta 298.0, meta 299.0, meta 300.0, meta 301.0, meta 302.0, meta 303.0, meta 304.0, meta 305.0, meta 306.0, meta 307.0, meta 308.0, meta 309.0, meta 310.0, meta 311.0, meta 312.0, meta 313.0, meta 314.0, meta 315.0, meta 316.0, meta 317.0, meta 318.0, meta 319.0, meta 320.0, meta 321.0, meta 322.0, meta 323.0, meta 324.0, meta 325.0, meta 326.0, meta 327.0, meta 328.0, meta 329.0, meta 330.0, meta 331.0, meta 332.0, meta 333.0, meta 334.0, meta 335.0, meta 336.0, meta 337.0, meta 338.0, meta 339.0, meta 340.0, meta 341.0, meta 342.0, meta 343.0, meta 344.0, meta 345.0, meta 346.0, meta 347.0, meta 348.0, meta 349.0, meta 350.0, meta 351.0, meta 352.0, meta 353.0, meta 354.0, meta 355.0, meta 356.0, meta 357.0, meta 358.0, meta 359.0, meta 360.0, meta 361.0, meta 362.0, meta 363.0, meta 364.0, meta 365.0, meta 366.0, meta 367.0, meta 368.0, meta 369.0, meta 370.0, meta 371.0, meta 372.0, meta 373.0, meta 374.0, meta 375.0, meta 376.0, meta 377.0, meta 378.0, meta 379.0, meta 380.0, meta 381.0, meta 382.0, meta 383.0, meta 384.0, meta 385.0, meta 386.0, meta 387.0, meta 388.0, meta 389.0, meta 390.0, meta 391.0, meta 392.0, meta 393.0, meta 394.0, meta 395.0, meta 396.0, meta 397.0, meta 398.0, meta 399.0, meta 400.0, meta 401.0, meta 402.0, meta 403.0, meta 404.0, meta 405.0, meta 406.0, meta 407.0, meta 408.0, meta 409.0, meta 410.0, meta 411.0, meta 412.0, meta 413.0, meta 414.0, meta 415.0, meta 416.0, meta 417.0, meta 418.0, meta 419.0, meta 420.0, meta 421.0, meta 422.0, meta 423.0, meta 424.0, meta 425.0, meta 426.0, meta 427.0, meta 428.0, meta 429.0, meta 430.0, meta 431.0, meta 432.0, meta 433.0, meta 434.0, meta 435.0, meta 436.0, meta 437.0, meta 438.0, meta 439.0, meta 440.0, meta 441.0, meta 442.0, meta 443.0, meta 444.0, meta 445.0, meta 446.0, meta 447.0, meta 448.0, meta 449.0, meta 450.0, meta 451.0, meta 452.0, meta 453.0, meta 454.0, meta 455.0, meta 456.0, meta 457.0, meta 458.0, meta 459.0, meta 460.0, meta 461.0, meta 462.0, meta 463.0, meta 464.0, meta 465.0, meta 466.0, meta 467.0, meta 468.0, meta 469.0, meta 470.0, meta 471.0, meta 472.0, meta 473.0, meta 474.0, meta 475.0, meta 476.0, meta 477.0, meta 478.0, meta 479.0, meta 480.0, meta 481.0, meta 482.0, meta 483.0, meta 484.0, meta 485.0, meta 486.0, meta 487.0, meta 488.0, meta 489.0, meta 490.0, meta 491.0, meta 492.0, meta 493.0, meta 494.0, meta 495.0, meta 496.0, meta 497.0, meta 498.0, meta 499.0, meta 500.0, meta 501.0, meta 502.0, meta 503.0, meta 504.0, meta 505.0, meta 506.0, meta 507.0, meta 508.0, meta 509.0, meta 510.0, meta 511.0, meta 512.0, meta 513.0, meta 514.0, meta 515.0, meta 516.0, meta 517.0, meta 518.0, meta 519.0, meta 520.0, meta 521.0, meta 522.0, meta 523.0, meta 524.0, meta 525.0, meta 526.0, meta 527.0, meta 528.0, meta 529.0, meta 530.0, meta 531.0, meta 532.0, meta 533.0, meta 534.0, meta 535.0, meta 536.0, meta 537.0, meta 538.0, meta 539.0, meta 540.0, meta 541.0, meta 542.0, meta 543.0, meta 544.0, meta 545.0, meta 546.0, meta 547.0, meta 548.0, meta 549.0, meta 550.0, meta 551.0, meta 552.0, meta 553.0, meta 554.0, meta 555.0, meta 556.0, meta 557.0, meta 558.0, meta 559.0, meta 560.0, meta 561.0, meta 562.0, meta 563.0, meta 564.0, meta 565.0, meta 566.0, meta 567.0, meta 568.0, meta 569.0, meta 570.0, meta 571.0, meta 572.0, meta 573.0, meta 574.0, meta 575.0, meta 576.0, meta 577.0, meta 578.0, meta 579.0, meta 580.0, meta 581.0, meta 582.0, meta 583.0, meta 584.0, meta 585.0, meta 586.0, meta 587.0, meta 588.0, meta 589.0, meta 590.0, meta 591.0, meta 592.0, meta 593.0, meta 594.0, meta 595.0, meta 596.0, meta 597.0, meta 598.0, meta 599.0, meta 600.0, meta 601.0, meta 602.0, meta 603.0, meta 604.0, meta 605.0, meta 606.0, meta 607.0, meta 608.0, meta 609.0, meta 610.0, meta 611.0, meta 612.0, meta 613.0, meta 614.0, meta 615.0, meta 616.0, meta 617.0, meta 618.0, meta 619.0, meta 620.0, meta 621.0, meta 622.0, meta 623.0, meta 624.0, meta 625.0, meta 626.0, meta 627.0, meta 628.0, meta 629.0, meta 630.0, meta 631.0, meta 632.0, meta 633.0, meta 634.0, meta 635.0, meta 636.0, meta 637.0, meta 638.0, meta 639.0, meta 640.0, meta 641.0, meta 642.0, meta 643.0, meta 644.0, meta 645.0, meta 646.0, meta 647.0, meta 648.0, meta 649.0, meta 650.0, meta 651.0, meta 652.0, meta 653.0, meta 654.0, meta 655.0, meta 656.0, meta 657.0, meta 658.0, meta 659.0, meta 660.0, meta 661.0, meta 662.0, meta 663.0, meta 664.0, meta 665.0, meta 666.0, meta 667.0, meta 668.0, meta 669.0, meta 670.0, meta 671.0, meta 672.0, meta 673.0, meta 674.0, meta 675.0, meta 676.0, meta 677.0, meta 678.0, meta 679.0, meta 680.0, meta 681.0, meta 682.0, meta 683.0, meta 684.0, meta 685.0, meta 686.0, meta 687.0, meta 688.0, meta 689.0, meta 690.0, meta 691.0, meta 692.0, meta 693.0, meta 694.0, meta 695.0, meta 696.0, meta 697.0, meta 698.0, meta 699.0, meta 700.0, meta 701.0, meta 702.0, meta 703.0, meta 704.0, meta 705.0, meta 706.0, meta 707.0, meta 708.0, meta 709.0, meta 710.0, meta 711.0, meta 712.0, meta 713.0, meta 714.0, meta 715.0, meta 716.0, meta 717.0, meta 718.0, meta 719.0, meta 720.0, meta 721.0, meta 722.0, meta 723.0, meta 724.0, meta 725.0, meta 726.0, meta 727.0, meta 728.0, meta 729.0, meta 730.0, meta 731.0, meta 732.0, meta 733.0, meta 734.0, meta 735.0, meta 736.0, meta 737.0, meta 738.0, meta 739.0, meta 740.0, meta 741.0, meta 742.0, meta 743.0, meta 744.0, meta 745.0, meta 746.0, meta 747.0, meta 748.0, meta 749.0, meta 750.0, meta 751.0, meta 752.0, meta 753.0, meta 754.0, meta 755.0, meta 756.0, meta 757.0, meta 758.0, meta 759.0, meta 760.0, meta 761.0, meta 762.0, meta 763.0, meta 764.0, meta 765.0, meta 766.0, meta 767.0, meta 768.0, meta 769.0, meta 770.0, meta 771.0, meta 772.0, meta 773.0, meta 774.0, meta 775.0, meta 776.0, meta 777.0, meta 778.0, meta 779.0, meta 780.0, meta 781.0, meta 782.0, meta 783.0, meta 784.0, meta 785.0, meta 786.0, meta 787.0, meta 788.0, meta 789.0, meta 790.0, meta 791.0, meta 792.0, meta 793.0, meta 794.0, meta 795.0, meta 796.0, meta 797.0, meta 798.0, meta 799.0, meta 800.0, meta 801.0, meta 802.0, meta 803.0, meta 804.0, meta 805.0, meta 806.0, meta 807.0, meta 808.0, meta 809.0, meta 810.0, meta 811.0, meta 812.0, meta 813.0, meta 814.0, meta 815.0, meta 816.0, meta 817.0, meta 818.0, meta 819.0, meta 820.0, meta 821.0, meta 822.0, meta 823.0, meta 824.0, meta 825.0, meta 826.0, meta 827.0, meta 828.0, meta 829.0, meta 830.0, meta 831.0, meta 832.0, meta 833.0, meta 834.0, meta 835.0, meta 836.0, meta 837.0, meta 838.0, meta 839.0, meta 840.0, meta 841.0, meta 842.0, meta 843.0, meta 844.0, meta 845.0, meta 846.0, meta 847.0, meta 848.0, meta 849.0, meta 850.0, meta 851.0, meta 852.0, meta 853.0, meta 854.0, meta 855.0, meta 856.0, meta 857.0, meta 858.0, meta 859.0, meta 860.0, meta 861.0, meta 862.0, meta 863.0, meta 864.0, meta 865.0, meta 866.0, meta 867.0, meta 868.0, meta 869.0, meta 870.0, meta 871.0, meta 872.0, meta 873.0, meta 874.0, meta 875.0, meta 876.0, meta 877.0, meta 878.0, meta 879.0, meta 880.0, meta 881.0, meta 882.0, meta 883.0, meta 884.0, meta 885.0, meta 886.0, meta 887.0, meta 888.0, meta 889.0, meta 890.0, meta 891.0, meta 892.0, meta 893.0, meta 894.0, meta 895.0, meta 896.0, meta 897.0, meta 898.0, meta 899.0, meta 900.0, meta 901.0, meta 902.0, meta 903.0, meta 904.0, meta 905.0, meta 906.0, meta 907.0, meta 908.0, meta 909.0, meta 910.0, meta 911.0, meta 912.0, meta 913.0, meta 914.0, meta 915.0, meta 916.0, meta 917.0, meta 918.0, meta 919.0, meta 920.0, meta 921.0, meta 922.0, meta 923.0, meta 924.0, meta 925.0, meta 926.0, meta 927.0, meta 928.0, meta 929.0, meta 930.0, meta 931.0, meta 932.0, meta 933.0, meta 934.0, meta 935.0, meta 936.0, meta 937.0, meta 938.0, meta 939.0, meta 940.0, meta 941.0, meta 942.0, meta 943.0, meta 944.0, meta 945.0, meta 946.0, meta 947.0, meta 948.0, meta 949.0, meta 950.0, meta 951.0, meta 952.0, meta 953.0, meta 954.0, meta 955.0, meta 956.0, meta 957.0, meta 958.0, meta 959.0, meta 960.0, meta 961.0, meta 962.0, meta 963.0, meta 964.0, meta 965.0, meta 966.0, meta 967.0, meta 968.0, meta 969.0, meta 970.0, meta 971.0, meta 972.0, meta 973.0, meta 974.0, meta 975.0, meta 976.0, meta 977.0, meta 978.0, meta 979.0, meta 980.0, meta 981.0, meta 982.0, meta 983.0, meta 984.0, meta 985.0, meta 986.0, meta 987.0, meta 988.0, meta 989.0, meta 990.0, meta 991.0, meta 992.0, meta 993.0, meta 994.0, meta 995.0, meta 996.0, meta 997.0, meta 998.0, meta 999.0, meta 1000.0, meta 1001.0, meta 1002.0, meta 1003.0, meta 1004.0, meta 1005.0, meta 1006.0, meta 1007.0, meta 1008.0, meta 1009.0, meta 1010.0, meta 1011.0, meta 1012.0, meta 1013.0, meta 1014.0, meta 1015.0, meta 1016.0, meta 1017.0, meta 1018.0, meta 1019.0, meta 1020.0, meta 1021.0, meta 1022.0, meta 1023.0, meta 1024.0, meta 1025.0, meta 1026.0, meta 1027.0, meta 1028.0, meta 1029.0, meta 1030.0, meta 1031.0, meta 1032.0, meta 1033.0, meta 1034.0, meta 1035.0, meta 1036.0, meta 1037.0, meta 1038.0, meta 1039.0, meta 1040.0, meta 1041.0, meta 1042.0, meta 1043.0, meta 1044.0, meta 1045.0, meta 1046.0, meta 1047.0, meta 1048.0, meta 1049.0, meta 1050.0, meta 1051.0, meta 1052.0, meta 1053.0, meta 1054.0, meta 1055.0, meta 1056.0, meta 1057.0, meta 1058.0, meta 1059.0, meta 1060.0, meta 1061.0, meta 1062.0, meta 1063.0, meta 1064.0, meta 1065.0, meta 1066.0, meta 1067.0, meta 1068.0, meta 1069.0, meta 1070.0, meta 1071.0, meta 1072.0, meta 1073.0, meta 1074.0, meta 1075.0, meta 1076.0, meta 1077.0, meta 1078.0, meta 1079.0, meta 1080.0, meta 1081.0, meta 1082.0, meta 1083.0, meta 1084.0, meta 1085.0, meta 1086.0, meta 1087.0, meta 1088.0, meta 1089.0, meta 1090.0, meta 1091.0, meta 1092.0, meta 1093.0, meta 1094.0, meta 1095.0, meta 1096.0, meta 1097.0, meta 1098.0, meta 1099.0, meta 1100.0, meta 1101.0, meta 1102.0, meta 1103.0, meta 1104.0, meta 1105.0, meta 1106.0, meta 1107.0, meta 1108.0, meta 1109.0, meta 1110.0, meta 1111.0, meta 1112.0, meta 1113.0, meta 1114.0, meta 1115.0, meta 1116.0, meta 1117.0, meta 1118.0, meta 1119.0, meta 1120.0, meta 1121.0, meta 1122.0, meta 1123.0, meta 1124.0, meta 1125.0, meta 1126.0, meta 1127.0, meta 1128.0, meta 1129.0, meta 1130.0, meta 1131.0, meta 1132.0, meta 1133.0, meta 1134.0, meta 1135.0, meta 1136.0, meta 1137.0, meta 1138.0, meta 1139.0, meta 1140.0, meta 1141.0, meta 1142.0, meta 1143.0, meta 1144.0, meta 1145.0, meta 1146.0, meta 1147.0, meta 1148.0, meta 1149.0, meta 1150.0, meta 1151.0, meta 1152.0, meta 1153.0, meta 1154.0, meta 1155.0, meta 1156.0, meta 1157.0, meta 1158.0, meta 1159.0, meta 1160.0, meta 1161.0, meta 1162.0, meta 1163.0, meta 1164.0, meta 1165.0, meta 1166.0, meta 1167.0, meta 1168.0, meta 1169.0, meta 1170.0, meta 1171.0, meta 1172.0, meta 1173.0, meta 1174.0, meta 1175.0, meta 1176.0, meta 1177.0, meta 1178.0, meta 1179.0, meta 1180.0, meta 1181.0, meta 1182.0, meta 1183.0, meta 1184.0, meta 1185.0, meta 1186.0, meta 1187.0, meta 1188.0, meta 1189.0, meta 1190.0, meta 1191.0, meta 1192.0, meta 1193.0, meta 1194.0, meta 1195.0, meta 1196.0, meta 1197.0, meta 1198.0, meta 1199.0, meta 1200.0, meta 1201.0, meta 1202.0, meta 1203.0, meta 1204.0, meta 1205.0, meta 1206.0, meta 1207.0, meta 1208.0, meta 1209.0, meta 1210.0, meta 1211.0, meta 1212.0, meta 1213.0, meta 1214.0, meta 1215.0, meta 1216.0, meta 1217.0, meta 1218.0, meta 1219.0, meta 1220.0, meta 1221.0, meta 1222.0, meta 1223.0, meta 1224.0, meta 1225.0, meta 1226.0, meta 1227.0, meta 1228.0, meta 1229.0, meta 1230.0, meta 1231.0, meta 1232.0, meta 1233.0, meta 1234.0, meta 1235.0, meta 1236.0, meta 1237.0, meta 1238.0, meta 1239.0, meta 1240.0, meta 1241.0, meta 1242.0, meta 1243.0, meta 1244.0, meta 1245.0, meta 1246.0, meta 1247.0, meta 1248.0, meta 1249.0, meta 1250.0, meta 1251.0, meta 1252.0, meta 1253.0, meta 1254.0, meta 1255.0, meta 1256.0, meta 1257.0, meta 1258.0, meta 1259.0, meta 1260.0, meta 1261.0, meta 1262.0, meta 1263.0, meta 1264.0, meta 1265.0, meta 1266.0, meta 1267.0, meta 1268.0, meta 1269.0, meta 1270.0, meta 1271.0, meta 1272.0, meta 1273.0, meta 1274.0, meta 1275.0, meta 1276.0, meta 1277.0, meta 1278.0, meta 1279.0, meta 1280.0, meta 1281.0, meta 1282.0, meta 1283.0, meta 1284.0, meta 1285.0, meta 1286.0, meta 1287.0, meta 1288.0, meta 1289.0, meta 1290.0, meta 1291.0, meta 1292.0, meta 1293.0, meta 1294.0, meta 1295.0, meta 1296.0, meta 1297.0, meta 1298.0, meta 1299.0, meta 1300.0, meta 1301.0, meta 1302.0, meta 1303.0, meta 1304.0, meta 1305.0, meta 1306.0, meta 1307.0, meta 1308.0, meta 1309.0, meta 1310.0, meta 1311.0, meta 1312.0, meta 1313.0, meta 1314.0, meta 1315.0, meta 1316.0, meta 1317.0, meta 1318.0, meta 1319.0, meta 1320.0, meta 1321.0, meta 1322.0, meta 1323.0, meta 1324.0, meta 1325.0, meta 1326.0, meta 1327.0, meta 1328.0, meta 1329.0, meta 1330.0, meta 1331.0, meta 1332.0, meta 1333.0, meta 1334.0, meta 1335.0, meta 1336.0, meta 1337.0, meta 1338.0, meta 1339.0, meta 1340.0, meta 1341.0, meta 1342.0, meta 1343.0, meta 1344.0, meta 1345.0, meta 1346.0, meta 1347.0, meta 1348.0, meta 1349.0, meta 1350.0, meta 1351.0, meta 1352.0, meta 1353.0, meta 1354.0, meta 1355.0, meta 1356.0, meta 1357.0, meta 1358.0, meta 1359.0, meta 1360.0, meta 1361.0, meta 1362.0, meta 1363.0, meta 1364.0, meta 1365.0, meta 1366.0, meta 1367.0, meta 1368.0, meta 1369.0, meta 1370.0, meta 1371.0, meta 1372.0, meta 1373.0, meta 1374.0, meta 1375.0, meta 1376.0, meta 1377.0, meta 1378.0, meta 1379.0, meta 1380.0, meta 1381.0, meta 1382.0, meta 1383.0, meta 1384.0, meta 1385.0, meta 1386.0, meta 1387.0, meta 1388.0, meta 1389.0, meta 1390.0, meta 1391.0, meta 1392.0, meta 1393.0, meta 1394.0, meta 1395.0, meta 1396.0, meta 1397.0, meta 1398.0, meta 1399.0, meta 1400.0, meta 1401.0, meta 1402.0, meta 1403.0, meta 1404.0, meta 1405.0, meta 1406.0, meta 1407.0, meta 1408.0, meta 1409.0, meta 1410.0, meta 1411.0, meta 1412.0, meta 1413.0, meta 1414.0, meta 1415.0, meta 1416.0, meta 1417.0, meta 1418.0, meta 1419.0, meta 1420.0, meta 1421.0, meta 1422.0, meta 1423.0, meta 1424.0, meta 1425.0, meta 1426.0, meta 1427.0, meta 1428.0, meta 1429.0, meta 1430.0, meta 1431.0, meta 1432.0, meta 1433.																			

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCION DE FINANZAS
Comalcalco Tabasco

LC. ADRIAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

PERIODO: CIERRE DICIEMBRE 2019																										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio - Fondo	Rendimiento Financiero	Retiro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observación	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	225,500.00	166,894.00	166,894.00	166,894.00	166,894.00	166,894.00	166,894.00	166,894.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Retiro de capital por \$504.00
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	16,755.12	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	4,223,724.40	4,358,905.56	4,358,905.56	4,358,905.56	4,358,905.56	4,358,905.56	4,358,905.56	4,358,905.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	2,187,492.26	964,892.94	964,892.94	964,892.94	964,892.94	964,892.94	964,892.94	964,892.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Se realizó Retiro de capital por \$244,847.89
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	338,493.20	222,378.00	222,378.00	222,378.00	222,378.00	222,378.00	222,378.00	222,378.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	22,636.42	22,636.42	22,636.42	22,636.42	22,636.42	22,636.42	22,636.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	338 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,872,500.00	1,812,500.00	1,812,500.00	1,812,500.00	1,812,500.00	1,812,500.00	1,812,500.00	1,812,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	1,220,536.19	1,220,536.19	1,220,536.19	1,220,536.19	1,220,536.19	1,220,536.19	1,220,536.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			2 - Gasto de inversión	548 - Otros equipos de transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg			1 - Gasto corriente	759 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

Entidad	Municipio	Programa Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Programa	Programa	Fondo Conventio -	Reintegro Financiero	Ramifinanciero	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
Tlaxaco Comitalco		Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Sustidos en materia de seguridad pública	UD07 Sin Especificar	0.00	0.00	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	11,710,965.00	11,466,117.11	11,466,117.11	11,466,117.11	11,466,117.11	11,466,117.11	11,466,117.11	11,466,117.11		11,466,117.11		
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080 FeieF			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	
Tlaxaco Comitalco		Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080 Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00	11,778,137.00		11,778,137.00		
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base personal eventual	761,531.66	915,576.60	915,576.60	915,576.60	915,576.60	915,576.60	915,576.60	915,576.60	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	Reintegro de Rendimiento a Financieros por \$ 1,015.87
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	224,747.84	289,752.65	289,752.65	289,752.65	289,752.65	289,752.65	289,752.65	289,752.65	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	Se realizó Reintegro de capital por \$113.93
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	604,825.64	391,437.20	391,437.20	391,437.20	391,437.20	391,437.20	391,437.20	391,437.20	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones corrientes de la seguridad social	118,202.74	132,759.33	132,759.33	132,759.33	132,759.33	132,759.33	132,759.33	132,759.33	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	32,387.82	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	
Tlaxaco Comitalco		Parida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	237 - Productos de cueto, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	8,778.28	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	Sin Contratos Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

PERIODO: Cierre Definitivo 2019																																
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo Específico	Rendimiento Financiero	Reintegrar	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observación							
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	1,829,530.28	2,264,371.75	2,264,371.75	2,264,371.75	2,264,371.75	2,264,371.75	2,264,371.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	932,960.96	1,124,300.63	1,124,300.63	1,124,300.63	1,124,300.63	1,124,300.63	1,124,300.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	33,682.33	13,425.34	13,425.34	13,425.34	13,425.34	13,425.34	13,425.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	4,302,364.28	4,302,364.28	4,302,364.28	4,302,364.28	4,302,364.28	4,302,364.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	406,671.91	406,671.91	406,671.91	406,671.91	406,671.91	406,671.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	964,885.47	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	459,190.70	500,981.56	500,981.56	500,981.56	500,981.56	500,981.56	500,981.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								
Tabasco	Comitancalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	574,666.73	2,532,550.07	2,532,550.07	2,532,550.07	2,532,550.07	2,532,550.07	2,532,550.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado								



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Especifico	Rendimiento Financiero	Reténegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	271 - Prendas de seguridad y protección personal	19,493.39	24,287.81	24,287.81	24,287.81	24,287.81	24,287.81	24,287.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	51,058.80	45,905.86	45,905.86	45,905.86	45,905.86	45,905.86	45,905.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	290 - Relaciones y accesorios menores bienes muebles	0.00	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	312 - Gas	0.00	884.60	884.60	884.60	884.60	884.60	884.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	320 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,301,013.20	2,732,000.00	2,732,000.00	2,732,000.00	2,732,000.00	2,732,000.00	2,732,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	5,517,072.28	5,517,072.28	5,517,072.28	5,517,072.28	5,517,072.28	5,517,072.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	4,730,720.00	4,878,050.12	4,878,050.12	4,878,050.12	4,878,050.12	4,878,050.12	4,878,050.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunitario	Rendimiento Financiero	Reiniego	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observación
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			2.- Gasto de Inversión	563.- Maquinaria y equipo de construcción	163,611.77	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			2.- Gasto de Inversión	566.- Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	66,120.00	28,655.29	28,655.29	28,655.29	28,655.29	28,655.29	28,655.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			2.- Gasto de Inversión	567.- Herramientas y máquinas herramienta	89,504.36	246,962.27	246,962.27	246,962.27	246,962.27	246,962.27	246,962.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			2.- Gasto de Inversión	612.- Edificación no habitacional	0.00	143,933.64	143,933.64	143,933.64	143,933.64	143,933.64	143,933.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1.- Gasto corriente	799.- Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario	13,000,000.00	26,658,550.07	26,658,550.07	26,658,550.07	26,658,550.07	26,658,550.07	26,658,550.07	26,658,550.07			26,658,550.07		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1.- Gasto corriente			376.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	2,603,040.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1.- Gasto corriente			336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	294,541.60	417,182.40	417,182.40	417,182.40	417,182.40	417,182.40	417,182.40	417,182.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1.- Gasto corriente			431.- Subsidios a la producción	3,976,834.00	3,976,834.00	3,976,834.00	3,976,834.00	3,976,834.00	3,976,834.00	3,976,834.00	3,976,834.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Programa Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	70,481,943.29	70,027,986.16	70,027,986.16	70,027,986.16	70,027,986.16	70,027,986.16	70,027,986.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	17,084,440.83	26,134,836.86	26,134,836.86	26,134,836.86	26,134,836.86	26,134,836.86	26,134,836.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	28,298,019.31	30,229,698.66	30,229,698.66	30,229,698.66	30,229,698.66	30,229,698.66	30,229,698.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	De los rendimientos financieros se utilizaron en esta partida \$53,859.73
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18,205,946.97	22,450,062.08	22,450,062.08	22,450,062.08	22,450,062.08	22,450,062.08	22,450,062.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de obras de comunicación	7,889,469.54	15,055,014.88	15,055,014.88	15,055,014.88	15,055,014.88	15,055,014.88	15,055,014.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	141,040.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Se realizó Reintegró de capital por \$2,166.77
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004					1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	22,416,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Reintegró de Rendimientos y Finanzas \$2,166.77
Tabasco	Comitativo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar		53,859.73	0.00		Total del Programa Presupuestario		170,983,935.00	171,035,627.96	171,035,627.96	171,035,627.96	171,035,627.96	171,035,627.96	171,035,627.96			170,981,788.23	
Tabasco	Comitativo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	26,016,116.66	28,543,953.61	28,543,953.61	28,543,953.61	28,543,953.61	28,543,953.61	28,543,953.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Relingero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	7,518,188.00	9,083,408.85	9,083,408.85	9,083,408.85	9,083,408.85	9,083,408.85	9,083,408.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	2,430,864.33	2,430,864.33	2,430,864.33	2,430,864.33	2,430,864.33	2,430,864.33	2,430,864.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,377,818.00	18,093,550.45	18,093,550.45	18,093,550.45	18,093,550.45	18,093,550.45	18,093,550.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	10,545,000.00	10,047,863.42	10,047,863.42	10,047,863.42	10,047,863.42	10,047,863.42	10,047,863.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	8,591,666.68	8,667,971.88	8,667,971.88	8,667,971.88	8,667,971.88	8,667,971.88	8,667,971.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,700,000.00	892,367.00	892,367.00	892,367.00	892,367.00	892,367.00	892,367.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	10,572,133.34	11,818,456.15	11,818,456.15	11,818,456.15	11,818,456.15	11,818,456.15	11,818,456.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,110,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	161 - Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social	2,283,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyección	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	20,226,584.00	19,807,271.44	19,807,271.44	19,807,271.44	19,807,271.44	19,807,271.44	19,807,271.44	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,220.40	50,468.23	50,468.23	50,468.23	50,468.23	50,468.23	50,468.23	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	3,000.00	500.05	500.05	500.05	500.05	500.05	500.05	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	217 - Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,539.99	1,539.99	1,539.99	1,539.99	1,539.99	1,539.99	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,440.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	42,489.00	276,426.79	276,426.79	276,426.79	276,426.79	276,426.79	276,426.79	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	2,250.40	836.99	836.99	836.99	836.99	836.99	836.99	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	1,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005						1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	15,600.00	16,236.74	16,236.74	16,236.74	16,236.74	16,236.74	16,236.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	7,228.73	27,800.06	27,800.06	27,800.06	27,800.06	27,800.06	27,800.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,700.52	116,579.24	116,579.24	116,579.24	116,579.24	116,579.24	116,579.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	13,000.00	3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	24,024.03	32,986.00	32,986.00	32,986.00	32,986.00	32,986.00	32,986.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	3,736.20	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,635,579.24	8,337,277.37	8,337,277.37	8,337,277.37	8,337,277.37	8,337,277.37	8,337,277.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,606,404.00	61,398.80	61,398.80	61,398.80	61,398.80	61,398.80	61,398.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad		Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
PERIODO: Cierre definitivo 2019	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	272 - Pienzas de seguridad y protección personal	240,000.00	123,894.58	123,894.58	123,894.58			123,894.58	123,894.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	273 - Afiliados deportivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	1,995.06	1,995.06	1,995.06			1,995.06	1,995.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	75,507.31	107,204.82	107,204.82	107,204.82			107,204.82	107,204.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	87,412.05	247,241.00	247,241.00	247,241.00			247,241.00	247,241.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,301,756.90	1,661,293.67	1,661,293.67	1,661,293.67			1,661,293.67	1,661,293.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	522.00	522.00	522.00			522.00	522.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	10,696,736.00	10,696,736.00	10,696,736.00			10,696,736.00	10,696,736.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comisariato	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	312 - Gas	3,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observación	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	318 - Servicios postales y telefónicos		1,500.00	1,757.31	1,757.31	1,757.31	1,757.31	1,757.31	1,757.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	329 - Otros arrendamientos		0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación		600,000.00	441,400.00	441,400.00	441,400.00	441,400.00	441,400.00	441,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación e impresión		33,015.20	100,635.80	100,635.80	100,635.80	100,635.80	100,635.80	100,635.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales		900,000.00	987,363.09	987,363.09	987,363.09	987,363.09	987,363.09	987,363.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	347 - Pólizas y mandatos		15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005				1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación		40,305.00	41,082.60	41,082.60	41,082.60	41,082.60	41,082.60	41,082.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Entidad	Municipio	Partida	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo	Programa	Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef.	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	360,000.00	197,770.40	197,770.40	197,770.40	197,770.40	197,770.40	197,770.40	197,770.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,451,039.77	938,572.41	938,572.41	938,572.41	938,572.41	938,572.41	938,572.41	938,572.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,000.00	16,594.96	16,594.96	16,594.96	16,594.96	16,594.96	16,594.96	16,594.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades rubromasentidades	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	67,000.00	78,372.91	78,372.91	78,372.91	78,372.91	78,372.91	78,372.91	78,372.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	104,000.00	35,688.71	35,688.71	35,688.71	35,688.71	35,688.71	35,688.71	35,688.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cierre Definitivo 2019



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convenio - Específico	Rendimiento Financiero	Retraso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1 - Gasto corriente	432 - Subsidios a la vivienda	0.00	304,369.65	304,369.65	304,369.65	304,369.65	304,369.65	304,369.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,278.66	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					2 - Gasto de inversión	532 - Instrumental de médico y de laboratorio	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	91,358.70	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	320,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					2 - Gasto de inversión	555 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	91,358.70	91,358.70	91,358.70	91,358.70	91,358.70	91,358.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					2 - Gasto de inversión	567 - Herramientas y maquinaria-herramienta	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1 - Gasto corriente	799 - Otros erogaciones especiales	12,311,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Retraso de Rendimiento a Programación 25,100.86
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	2,650,000.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	380,015.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	De los rendimientos financieros se utilizaron en esta partida para
Tabasco	Comalcalco	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar		60,704.11	0.00	Total del Programa Presupuestario		137,554,017.00	137,614,725.11	137,614,725.11	137,614,725.11	137,614,725.11	137,614,725.11	137,614,725.11			137,554,017.00		

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Comalcalco	Programa presupuestario	2019		Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	0001	Sin Especificar		N/R			Total del Programa Presupuestario	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A					
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyo a la Cultura	5208	Programa Páise				2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	3,977,326.74	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Se realizó Reintegro de capital por \$7,801.48
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyo a la Cultura	5208	Programa Páise				1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyo a la Cultura	5208	Sin Especificar		0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	3,977,326.74	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26	3,969,525.26			3,969,525.26		Dependen cia Ejecutora ** Municipio de Comalcalco. * Observación



Lc. LORENA MÉNDEZ DENIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LC. ADRIAN MAGANA MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCION DE FINANZAS
Comalcalco, Tabasco

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Clave Definitiva 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Ramo	Unidad	Programa	Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2019	5	5	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004- Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144736	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROOM, proyectos de Gastos Individuales y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	100	Validado			
2019	5	5	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004- Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.3	43.63	7.56	Validado			
2019	5	5	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004- Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.2	58.37	909.2	Validado			
2019	5	5	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005- FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141618	Índice de aplicación prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN LCF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Validado			



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2019

Ciclo	Periodo	Ramo	Unidad	Programa	Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente
2019	5	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	141079			Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes propias de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predio, comercio y otros, impuestos, así como, otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.5	2.106	118.7	Validado	
2019	5	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	141531			Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	32	100	312.5	Validado	
2019	5	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las metas	143214			Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{Promedio de las metas o acciones} = \frac{\text{Promedio de las metas o acciones correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta}}{\text{Promedio de las metas o acciones correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta}}$	(Promedio de avances en las metas porcentuales de los programas, obras o acciones) / (Promedio de las metas porcentuales de los programas o acciones) * 100	Compone	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Validado	



LC. ADRIAN MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS
comalcalco Tabasco



Reporte de Recursos Federales

Módulo

Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

CIERRE DEFINITIVO

2019



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

5 - Comalcalco



Sistema de Evaluaci3n del Desempe3o

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

5 - Comalcalco

Programa Evaluado

FAIS

A3o de la Evaluaci3n

2019

Tipo de Evaluaci3n

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

400,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contrataci3n

Recursos fiscales

Invitaci3n a cuando menos tres personas

Evaluador

HELIGA CONSULTORES S.C.

Coordinador de la Evaluaci3n

MUNICIPIO DE COMALCALCO

Objetivos de la Evaluaci3n

Realizar la Evaluaci3n Espec3fica de Resultados y Percepci3n del programa con la finalidad de proveer informaci3n que retroalimente su dise3o, gesti3n y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluaci3n

Se encontr3 que los objetivos especificados en el Resumen Narrativo de la MIR(indicadores de resultados, de gesti3n y de servicios) est3n relacionados con los objetivos estatales del Programa Sectorial de Seguridad P3blica del estado de Tabasco (2013-2018).Las fichas t3cnicas que se manejan en este Programa cumplen las caracter3sticas requeridas para el seguimiento de cada uno de los indicadores que se incluyen en la MIR.En cuanto al Prop3sito de la MIR se encuentra, como resultado significativo, la disminuci3nde la inseguridad al pasar de 1,014 hechos delictivos reportados en el a3o 2015 a 437delitos en el a3o 2017 y 392 en el a3o 2018. Lo anterior implica que la disminuci3n de laincidencia delictiva pas3 de 57%, reportado para el a3o 2017, al valor de 61.3% dedisminuci3n de incidencia delictiva en el a3o 2018. Ambos porcentajes





Sistema de Evaluaci?n del Desempe?o

calculados con respecto al total de delitos reportados en el a?o 2015. El cumplimiento de objetivos se describe en los resultados para los indicadores de la MIR. No se encontraron resultados que provengan de evaluaciones de impacto, la raz?n principal porque apenas en el a?o 2017 se empez? a trabajar con la MIR que en esta evaluaci?n se reporta. En el mes de marzo del a?o 2019 se realiz? un estudio de percepci?n ciudadana que incluye aspectos de seguridad p?blica, en dicho estudio se pregunt? a la ciudadan?a si hab?a solicitado servicios de seguridad p?blica, cuando ?stos dieron respuesta afirmativa calificaron al desempe?o policial con un valor de 5.28 mientras que la ciudadan?a que nunca ha solicitado servicios de seguridad p?blica otorg? la calificaci?n de 4.86 al desempe?o policial. Estos resultados son cercanos a los reportados para el a?o 2017. Se encontraron dos estudios que incluyeron 110 y 122 reuniones participativas realizadas para los a?os 2015 y 2018, respectivamente, como parte de la Consulta Popular que el municipio, a partir del a?o 2016, ha realizado. La conclusi?n de ambos estudios pone de manifiesto, en general, un crecimiento de la incidencia delictiva, considerada como problema grave, observada en el a?o 2018 con respecto al a?o 2015. La existencia de problem?ticas de inseguridad, considerada ?sta, como problema regular, indica que la presencia de la incidencia delictiva va en ascenso. Es necesario continuar implementando acciones que disminuyan esta situaci?n donde tal parece que el desempleo es el com?n denominador en las comunidades y colonias del municipio. Si se considera junta la problem?tica grave y regular de desempleo en Comalcalco el porcentaje reportado supera al 90% del total de localidades y colonias del municipio que reportan problem?tica de inseguridad. Se encontr? tambi?n, en ambos estudios, que alrededor de 4 de cada 5 comunidades o colonias demandan servicios de seguridad p?blica y que la mitad de ellas tambi?n solicitan construcci?n de casetas de vigilancia. Se encontraron tres estudios socioecon?micos que incluyen aspectos de seguridad p?blica donde destaca la percepci?n de los habitantes del municipio acerca de la inseguridad presente en las localidades rurales y urbanas del municipio. Los resultados obtenidos de estos tres estudios destacan la necesidad expresada por la poblaci?n en cuanto a los aspectos que les gustar?a que se atendieran con prioridad. En tales encuestas la seguridad p?blica es el problema que se menciona en segundo lugar de importancia, despu?s de la problem?tica de desempleo.

Documentos anexos a la Evaluaci?n

Tipo	Nombre	Descripci?n
Resumen ejecutivo	2. FISM PAEM-2019.pdf	Incluye Resumen ejecutivo, hoja t?cnica.
Anexos	4. Difusi?n de Resultados_FISM PAEM 2019.pdf	DIFUSION DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
T?rminos de Referencia	TdR_resultado_E46_ramo33.pdf	Terminos de referencia de los programas evaluados

Lic. Lorena M?ndez Denis
Presidente Municipal

SED
Secretar?a de Econom?a y Finanzas

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LC. Adri?n Maga?a
Director de Finanzas

DIRECCI?N DE FINANZAS
Comalcalco Tabasco



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
5 - Comalcalco



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

5 - Comalcalco

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2019

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

400,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

HELIGA CONSULTORES S.C.

Coordinador de la Evaluación

MUNICIPIO DE COMALCALCO

Objetivos de la Evaluación

Realizar la Evaluación Específica de Resultados y Percepción del programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se encontró que los objetivos especificados en el Resumen Narrativo de la MIR (indicadores de resultados, de gestión y de servicios) están relacionados con los objetivos estatales del Programa Sectorial de Seguridad Pública del estado de Tabasco (2013-2018). Las fichas técnicas que se manejan en este Programa cumplen las características requeridas para el seguimiento de cada uno de los indicadores que se incluyen en la MIR. En cuanto al Propósito de la MIR se encuentra, como resultado significativo, la disminución de la inseguridad al pasar de 1,014 hechos delictivos reportados en el año 2015 a 437 delitos en el año 2017 y 392 en el año 2018. Lo anterior implica que la disminución de la incidencia delictiva pasó de 57%, reportado para el año 2017, al valor de 61.3% de disminución de incidencia delictiva en el año 2018. Ambos porcentajes



Sistema de Evaluaci?n del Desempe?o

calculados con respecto al total de delitos reportados en el a?o 2015. El cumplimiento de objetivos se describe en los resultados para los indicadores de la MIR. No se encontraron resultados que provengan de evaluaciones de impacto, la raz?n principal porque apenas en el a?o 2017 se empez? a trabajar con la MIR que en esta evaluaci?n se reporta. En el mes de marzo del a?o 2019 se realiz? un estudio de percepci?n ciudadana que incluye aspectos de seguridad p?blica, en dicho estudio se pregunt? a la ciudadan?a si hab?a solicitado servicios de seguridad p?blica, cuando stos dieron respuesta afirmativa calificaron al desempe?o policial con un valor de 5.28 mientras que la ciudadan?a que nunca ha solicitado servicios de seguridad p?blica otorg? la calificaci?n de 4.86 al desempe?o policial. Estos resultados son cercanos a los reportados para el a?o 2017. Se encontraron dos estudios que incluyeron 110 y 122 reuniones participativas realizadas para los a?os 2015 y 2018, respectivamente, como parte de la Consulta Popular que el municipio, a partir del a?o 2016, ha realizado. La conclusi?n de ambos estudios pone de manifiesto, en general, un crecimiento de la incidencia delictiva, considerada como problema grave, observada en el a?o 2018 con respecto al a?o 2015. La existencia de problem?ticas de inseguridad, considerada ?sta, como problema regular, indica que la presencia de la incidencia delictiva va en ascenso. Es necesario continuar implementando acciones que disminuyan esta situaci?n donde tal parece que el desempleo es el com?n denominador en las comunidades y colonias del municipio. Si se considera junta la problem?tica grave y regular de desempleo en Comalcalco el porcentaje reportado supera al 90% del total de localidades y colonias del municipio que reportan problem?tica de inseguridad. Se encontr? tambi?n, en ambos estudios, que alrededor de 4 de cada 5 comunidades o colonias demandan servicios de seguridad p?blica y que la mitad de ellas tambi?n solicitan construcci?n de casetas de vigilancia. Se encontraron tres estudios socioecon?micos que incluyen aspectos de seguridad p?blica donde destaca la percepci?n de los habitantes del municipio acerca de la inseguridad presente en las localidades rurales y urbanas del municipio. Los resultados obtenidos de estos tres estudios destacan la necesidad expresada por la poblaci?n en cuanto a los aspectos que les gustar?a que se atendieran con prioridad. En tales encuestas la seguridad p?blica es el problema que se menciona en segundo lugar de importancia, despu?s de la problem?tica de desempleo.

Documentos anexos a la Evaluaci?n


Tipo	Nombre	Descripci?n
Resumen ejecutivo	3. Difusi?n de Resultados E002 PAEM 2019.pdf	Resumen ejecutivo, hoja t?cnica.
Anexos	1. E002 PAEM- 2019.pdf	Difusi?n de resultados
T?rminos de Referencia	de TDR PROG ANUAL DE EVAL 2019.docx	terminos de referencia

Lic. Lorena M?ndez D?mis
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LC. Adri?n Maga?a Mart?nez
Director de Finanzas

DIRECCI?N DE FINANZA
Comalcalco, Tabasco



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000404842931|

Firma Electrónica: m5dRdozrQa+hGgxnEEbVA5nJESRxs9Et9G6Jn2k0dLo+ypZiRXTejDxjfS7c73xBI32uo2YV2nn7J7acyd4q5/4jyKXNQLOLkeN6xK1+A8owMLGxwC1T8Cxj9VGv71koNsWGWILskLpW4ei5+it9v570APQf04hM/wNo99TL+qXw7938jLbfAI+SOPufm0Qm37RABGD5zAj+AOKTzuqJWg6vKMG18/mpiWrvV2YSZr3cnHVd8OVq9BhLGr gu//QQsoyH8Oxkto/aW7tziETRm3QxSTX629UoDI20wc+OhhflqSXIj1wHMDWmBwXk8QoqeS2kG+IxBeelNh+fLRn6EQ==