



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

18 DE MAYO DE 2022



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 6673




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

PRIMER TRIMESTRE 2022

villahermosa.gob.mx

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024



villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Eleccion	Rendimiento Financiero	Reintegr
Tabasco	Centro	Periodo genérico	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Previsiones Saludales y Económicas	33	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Previsiones Saludales y Económicas	33	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Periodo genérico	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Periodo genérico	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Periodo genérico	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		






INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	795 - Otras erogaciones especiales	0.00	7,880,850.00	7,880,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	7,880,850.00	7,880,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	7,880,850.00
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	795 - Otras erogaciones especiales	158,882,054.00	158,882,054.00	47,664,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	158,882,054.00	158,882,054.00	47,664,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	47,664,610.00
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	694,426.73	159,565.95	159,565.95	159,565.95	159,565.95	153,688.31	153,688.31 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	6,165,006.36	1,482,352.56	1,482,352.56	1,482,352.56	1,482,352.56	1,237,689.81	1,237,689.81 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	893,592.73	215,077.46	215,077.46	215,077.46	215,077.46	141,263.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	375,000.00	117,381.53	117,381.53	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de imprenta	0.00	125,980.00	24,607.66	24,607.66	24,607.66	24,607.66	7,595.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	218 - Material para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	79,730.11	7,595.20	7,595.20	7,595.20	7,595.20	7,595.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	227 - Productos de correo, pasaje y flete, incluidos como materia prima	0.00	82,000.00	12,133.60	12,133.60	12,133.60	12,133.60	12,133.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipos de Registro	Ciclo de Recurso	Tipos de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	10,424,000.00	1,541,048.08	1,541,048.08	1,541,048.08	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	243 - Carbón y productos de tipo	0.00	1,070.40	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20	139.20 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	52,000.00	5,982.12	5,982.12	5,982.12	5,982.12	5,982.12	5,982.12 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	51,040.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	851,640.00	105,167.24	105,167.24	105,167.24	84,479.88	3,376.71	3,376.71 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,535,000.00	320,862.40	320,862.40	320,862.40	320,862.40	190,892.74	190,892.74 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Vencido	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAULIN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pérdido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	36,000.00	8,607.76	8,607.76	4,602.76	4,602.76	0.00	0.00	San Contratos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, Mercaderías y otros	0.00	1,020,000.00	229,255.45	229,255.45	229,255.45	229,255.45	207,983.24	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	272 - Préstamos de dinero y protección personal	0.00	15,300.00	7,821.86	7,821.86	7,821.86	7,821.86	6,162.24	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	10,208.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	1,995.20	1,995.20	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	255,601.60	31,441.54	31,441.54	31,441.54	31,441.54	31,441.54	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	240,380.60	56,429,213.21	56,429,213.21	56,429,213.21	56,395,955.50	57,427,977.96	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Coahuila	1 - Gasto corriente	362 - Impuestos y derechos	0.00	6,750,107.02	3,000,107.00	3,000,107.00	3,000,107.00	3,000,107.00	3,000,107.00	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	33	FORTALUM	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	33	FORTALUM	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	33	FORTALUM	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	33	FORTALUM	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	33	FORTALUM	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y explotación de terrenos y puentes de cuota (CAPUE)	E003	CAPUE	Municipio de Centro		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 791 - Subvenciones por funcionamiento	791 - Subvenciones por funcionamiento	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 799 - Otras erogaciones corrientes	799 - Otras erogaciones corrientes	509,981,308.00	9,321,519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 911 - Amortización de la deuda interna con restituciones de créditos	911 - Amortización de la deuda interna con restituciones de créditos	0.00	209,522,731.16	56,282,700.84	56,282,700.84	56,282,700.84	56,282,700.84	56,282,700.84	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 921 - Intereses de la deuda interna con restituciones de créditos	921 - Intereses de la deuda interna con restituciones de créditos	0.00	17,879,251.70	7,463,915.08	7,463,915.08	7,463,915.08	7,463,915.08	7,463,915.08	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	509,981,308.00	909,881,308.00	127,495,330.00	127,495,330.00	126,971,465.87	125,842,811.52	121,399,685.11			N/A	127,495,330.00		
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión 822 - Educación no habitacional	822 - Educación no habitacional	0.00	7,567,655.44	7,567,655.44	7,567,655.44	7,567,655.44	7,567,655.44	7,567,655.44	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		R000	FEFF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		R000	FEFF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		R000	FEFF	Municipio de Centro		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión de infraestructura de urbanización	0.00	0.00	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	15,708,992.09	14,302,249.31	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valsado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	3,711,399.41	3,711,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valsado	CONVENIO INTEGRADO POR APORTACIONES FEDERALES \$18,936,779.69 Y MUNICIPALES POR \$6,089,305.78
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		0.00	76,878,046.94	28,878,046.94	23,666,647.53	23,666,647.53	23,666,647.53	22,344,067.79			N/A	N/A		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	5,030,009.56	5,030,009.56	5,030,009.56	5,030,009.56	5,030,009.56	4,471,101.27	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valsado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipo menores de \$500.00	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valsado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	216 - Material de imprenta	0.00	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	242,018.10	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valsado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	tipo de Registro	Ciclo de Recurso	tipo de Recurso	Descripción Ramo	Ramo	Clave Ramo	FEEF	Descripción Programa	R000	Clave Programa	FEEF	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reiniego
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23								Municipio de Centro		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Carácter	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contados	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Corrientes, materiales y aditivos	0.00	779.60	779.60	779.60	779.60	779.60	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	148,972.21	148,972.21	148,972.21	148,972.21	148,972.21	148,972.21 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y acciones menores de equipo de transporte	0.00	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	7,719.80	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía Institucional	0.00	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	238,029.45	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	325 - Servicios de asesoría, capacitación, asistencia y actividades relacionadas	0.00	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	50,000.01	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	384 - Sentencias y resoluciones por asuntos competentes	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022														
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FEEF	Descripción Programa	R000	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		FEEF		R000		FEEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		FEEF		R000		FEEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		FEEF		R000		FEEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		FEEF		R000		Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		FEEF	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		FEEF	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U003		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contabilizado	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capitula)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	3,353,635.76	0.00	0.00	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	569 - Otros equipos	0.00	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	1,805,284.80	0.00	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	795 - Otras erogaciones especiales	0.00	1,945,709.91	1,945,709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	12,725,650.00	12,725,650.00	18,879,849.09	10,879,849.09	6,668,377.38			N/A	2,219,028.00		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	484,636.40	484,636.40	484,636.40	484,636.40	484,636.40	0.00	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	245 - Combustible y productos de minería	0.00	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	26,375.09	0.00	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas 23		Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	3. Gasto de inversión	623. Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	69,242,726.36	69,242,726.36	69,242,726.36	24,238,889.94	24,203,888.94	22,354,478.33	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valudado	
Municipio de Centro	2. Gasto de inversión	624. Obras de mejoras y construcción de obras de urbanización	0.00	22,356,646.88	22,356,646.88	22,356,646.88	665,516.88	665,516.88	664,561.15	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valudado	
Municipio de Centro	1. Gasto corriente	799. Otras erogaciones especiales	0.00	4,491,511.01	4,491,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	San Contratos	San Proyectos	N/A	N/A	N/A Valudado	
San Especializar		Total del Programa Presupuestario	0.00	96,601,965.76	96,601,965.76	92,110,384.75	25,376,528.11	25,379,528.11	23,530,046.97			N/A	7,469,464.00		


LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL




CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ANA LUJÁN MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE/RESPONSABLE DE SRFT

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

**MÓDULO
DESTINO DEL GASTO**

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

72



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CÓDIGO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS		FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO		OBSERVACIONES	
	TIPO GEORREFERENCIAL	GEORREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	ECUADUADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	ENCENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
7AB21020103326	1	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	04-05-2021	31-12-2021	15,740,992.50	15,740,992.50	15,740,992.50	15,740,992.50	15,740,992.50	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	(geo1) [unidad_medida Metros Cuadrados, 92 919416, lat 17 907838]]	Terminado	Validado	Se observaron	Se observaron
7AB21020103326	1	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	14-05-2021	31-05-2021	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20	9,441,068.20	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	(geo1) [unidad_medida Metros Cuadrados, 92 919416, lat 17 907838]]	Terminado	Validado	Se observaron	Se observaron
7AB21020103326	1	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	14-05-2021	31-05-2021	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	21,851,151.82	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	(geo1) [unidad_medida Metros Cuadrados, 92 919416, lat 17 907838]]	Terminado	Validado	Se observaron	Se observaron
7AB21020103326	1	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	03-05-2021	01-07-2021	663,822.51	663,822.51	663,822.51	663,822.51	663,822.51	(geo1) [geo_municipio 4, localidad 1, direccion AVENIDA UNIVERSIDAD, 92 919416, lat 17 907838]]	(geo1) [unidad_medida Metros Cuadrados, 92 919416, lat 17 907838]]	Terminado	Validado	Se observaron	Se observaron

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MTI - CICLO DE RECURSO	MTI - RAMO	MTI - PROGRAMA	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	14821010185219	Proyecto 2021 de inversión	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	3,777,337.44	3,777,337.44	801 - fondo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, prog. para 03, sup. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 377337.44, modificado 377337.44	4322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colima González Sur Sector Valle Verde, Cadeba municipio de Centro, Tabasco	27	Tab 4	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura una Social	Agua y saneamiento	San	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colima González Sur Sector Valle Verde, Cadeba municipio de Centro, Tabasco	4322	N	0	0	353,577	metas (unidad medida Plaza de agua, 1 plaza, metas modificadas 1 0))	
2022	1	14821010186817	Proyecto 2021 de inversión	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	21,256,234.56	21,256,234.56	801 - fondo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, prog. para 03, sup. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 21256234.56, modificado 21256234.56	4328 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espino, Colima Miguel Hidalgo 2da. Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tab 4	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura una Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	4328	N	0	0	353,577	metas (unidad medida Cae, 1 cae, metas modificadas 2 0))	
2022	1	14821020193810	Proyecto 2021 de inversión	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	568,854.13	568,854.13	801 - fondo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, prog. para 03, sup. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 56854.13, modificado 56854.13	REPARACIÓN DE HANGUERO DE DRENAJE EL FUENTE MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tab 4	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura una Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	4330	N	0	0	353,577	metas (unidad medida Metro cúbico, 1 metro cúbico, metas modificadas 12 0))	
2022	1	14821020193817	Proyecto 2021 de inversión	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	23 - Provisiones para el desarrollo de las comunidades y municipios	U003 Fondo para el desarrollo de las comunidades y municipios	435,329.23	435,329.23	801 - fondo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, prog. para 03, sup. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 435329.23, modificado 435329.23	REPARACIÓN DE HANGUERO DE DRENAJE EL FUENTE MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tab 4	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura una Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	4331	N	0	0	353,577	metas (unidad medida Metro cúbico, 1 metro cúbico, metas modificadas 55 5))	

[Firma manuscrita]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
PROYECTO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
748210201038627	1. [pro] [pro] municipio 4, localidad 1, direccion: Av. Carlos P. Ruiz, 1000, Tabasco, México, 92900, lat: 17.599144, lon: 92.900125, alt: 17.599144	18-03-2021	14-06-2021	1,256,227.67	1,256,227.67	1,256,227.67	1,256,227.67	1,256,227.67	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	En Ejecución	Validado avances	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	Se observaron
748210201038627	1. [pro] [pro] municipio 4, localidad 1, direccion: Av. Carlos P. Ruiz, 1000, Tabasco, México, 92900, lat: 17.599144, lon: 92.900125, alt: 17.599144	05-04-2021	05-04-2021	2,590,866.70	2,590,866.70	2,590,866.70	2,590,866.70	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	En Ejecución	Validado avances	Validado avances	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	Se observaron
748210201038627	1. [pro] [pro] municipio 4, localidad 1, direccion: Av. Carlos P. Ruiz, 1000, Tabasco, México, 92900, lat: 17.599144, lon: 92.900125, alt: 17.599144	06-07-2021	06-07-2021	568,554.78	568,554.78	568,554.78	568,554.78	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	En Ejecución	Validado avances	Validado avances	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	Se observaron
748210201038627	1. [pro] [pro] municipio 4, localidad 1, direccion: Av. Carlos P. Ruiz, 1000, Tabasco, México, 92900, lat: 17.599144, lon: 92.900125, alt: 17.599144	01-06-2021	20-06-2021	411,243.91	411,243.91	411,243.91	411,243.91	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	En Ejecución	Validado avances	Validado avances	188517Proyecto: INICIO SO 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO O. 188517Proyecto: INICIO	Se observaron

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

75

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORIA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	14021402054009	Proyecto de inversión	Provisión para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	Proyecto 2021	U037 Fondo para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	1,811,671.43	1,811,651.86	IFI (solo recursos 2021, monto: 1,811,651.86) progr. prev. 93, que recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS) monto: 1514071.43, modificados: 1514071.43	REHABILITACION EN TRAMOS ASALADOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS ASALADOS DE TRAMO 14 LA VILLAMICHALEPEC DEL MUNICIPIO DE CENTRO	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de una Social	U037 Sin	U037 Sin	MUNICIPIO DE CENTRO	14007	N	0	0	1,840	(Unidad medida: Metro cuadrado) meta 2022: 46, meta modificada: 53 (2.46)
2022	1	14021402054008	Proyecto de inversión	Provisión para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	Proyecto 2021	U037 Fondo para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	2,782,205.03	2,782,204.51	IFI (solo recursos 2021, monto: 2,782,204.51) progr. prev. 93, que recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS) monto: 2782205.03, modificados: 2782204.51	OBRA MANTENIMIENTO DE VALDICES MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS, TAMALE, PADOS DE VIGA PLAZA VIGA, Y CUATRO MAS PRAMINAS DE VILLAHERMOSA	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de una Social	U037 Sin	U037 Sin	MUNICIPIO DE CENTRO	14008	N	0	0	353,577	(Unidad medida: Metro cuadrado) meta 2022: 19,7, meta modificada: 27 (9.7)
2022	1	14021402054004	Proyecto de inversión	Provisión para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	Proyecto 2021	U037 Fondo para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	3,326,644.07	3,326,833.38	IFI (solo recursos 2021, monto: 3,326,833.38) progr. prev. 93, que recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS) monto: 3326644.07, modificados: 3326833.38	OBRA MANTENIMIENTO DE VALDICES CON CONCRETO HURALLCO MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS, COLINAS CENTRO ZONA 4, CAJONCILLOS NORTE Y FRACC. CARIBAL DE VILLAHERMOSA	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de una Social	U037 Sin	U037 Sin	MUNICIPIO DE CENTRO	14009	N	0	0	353,577	(Unidad medida: Metro cuadrado) meta 2022: 19,7, meta modificada: 27 (7.9)
2022	1	14021402054010	Proyecto de inversión	Provisión para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	Proyecto 2021	U037 Fondo para el desarrollo de las comunidades indígenas y municipios	1,661,108.39	1,659,108.38	IFI (solo recursos 2021, monto: 1,659,108.38) progr. prev. 93, que recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS) monto: 1659108.38, modificados: 1659108.38	OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALAMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS MEDIANTE EL BACHEO EN TRAMOS ASALADOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura de una Social	U037 Sin	U037 Sin	MUNICIPIO DE CENTRO	14010	N	0	0	2,776	(Unidad medida: Leno) meta 2022: 19,7, meta modificada: 20 (9)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TR

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

[illegible]

74

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE CENTRO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022		TAB210402054111	Proyecto 2021 de inversión	Provisiones para Salarios, honorarios y prestaciones de personal	23	U093 Fondo	Presupuestario	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	61 703 30	61 703 30	FUENTES FINANCIAMIENTO	K0501 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA RAMBLA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización sin	Utilización sin	MUNICIPIO DE CENTRO	N	0	0	0	0	0	2,020	(Presupuesto) metas Lun meta 2021 100 metas modificadas 99
2022	1	TAB210402054123	Proyecto 2021 de inversión	Salarios, honorarios y prestaciones de personal	23	U093 Fondo	Presupuestario	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1 289 671 30	1 289 671 30	FUENTES FINANCIAMIENTO	K0501 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA RAMBLA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización sin	Utilización sin	MUNICIPIO DE CENTRO	N	0	0	0	0	0	8,832	(Presupuesto) metas Lun meta 2021 192 metas modificadas 192
2022	1	TAB210402054124	Proyecto 2021 de inversión	Salarios, honorarios y prestaciones de personal	23	U093 Fondo	Presupuestario	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1 645 674 31	1 645 674 31	FUENTES FINANCIAMIENTO	K0501 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA RAMBLA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización sin	Utilización sin	MUNICIPIO DE CENTRO	N	0	0	0	0	0	6,920	(Presupuesto) metas Lun meta 2021 245 metas modificadas 245
2022	1	TAB210402054125	Proyecto 2021 de inversión	Salarios, honorarios y prestaciones de personal	23	U093 Fondo	Presupuestario	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2 021 130 14	2 021 130 14	FUENTES FINANCIAMIENTO	K0501 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA RAMBLA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Utilización sin	Utilización sin	MUNICIPIO DE CENTRO	N	0	0	0	0	0	340 160	(Presupuesto) metas Lun meta 2021 302 metas modificadas 302

7

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TR

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

[illegible]

72

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE CENTRO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MTAS
2022	1	TAB010402054126	Proyecto de inversión	23- Promoción para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	U031 Fondo de Inversión Social	Presupuesto para inversión	Presupuesto para inversión	1,376,992.79	1,376,992.79	1,376,992.79 (FI) (solo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, presupuesto para inversión social, monto 1376992.79, modificado 1376992.79)	K6567 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN LA VILLA PLATAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabla 4	500	Cueto	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico	Urbanización sin identidad	Municipio de Centro	K6565	N	0	0	11,848 (media Luma rena mesa 201 U, media 205.0, media modificada 205.0)			
2022	1	TAB010402054477	Proyecto de inversión	23- Promoción para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	U031 Fondo de Inversión Social	Presupuesto para inversión	Presupuesto para inversión	1,753,148.92	1,753,148.92	1,753,148.92 (FI) (solo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, presupuesto para inversión social, monto 1753148.92, modificado 1753148.92)	K6568 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN LA VILLA PLATAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabla 4	500	Cueto	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico	Urbanización sin identidad	Municipio de Centro	K6566	N	0	0	1,860 (media Luma rena mesa 201 U, media 205.0, media modificada 205.0)			
2022	1	TAB010402054483	Proyecto de inversión	23- Promoción para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	U031 Fondo de Inversión Social	Presupuesto para inversión	Presupuesto para inversión	5,153,825.83	5,153,825.83	5,153,825.83 (FI) (solo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, presupuesto para inversión social, monto 5153825.83, modificado 5153825.83)	K6567 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA VILLA PLATAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabla 4	500	Cueto	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico	Urbanización sin identidad	Municipio de Centro	K6567	N	0	0	353,517 (media Luma rena mesa 201 U, media 383.34, media modificada 383.34)			
2022	1	TAB010402054548	Proyecto de inversión	23- Promoción para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	U031 Fondo de Inversión Social	Presupuesto para inversión	Presupuesto para inversión	4,881,269.22	4,881,269.22	4,881,269.22 (FI) (solo recursos 2021, ramo 23, modalidad U, presupuesto para inversión social, monto 488269.22, modificado 4881269.22)	K6568 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA VILLA PLATAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabla 4	500	Cueto	Proyecto de inversión de infraestructura de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico	Urbanización sin identidad	Municipio de Centro	K6568	N	0	0	353,517 (media Luma rena mesa 201 U, media 383.34, media modificada 383.34)			

DETALLE PROYECTO

75

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

7/2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT. CICLO DE RECURSO	MT. RAMO	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT. CICLO DE RECURSO	MT. RAMO	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
0022	1	716211840255-6090	Proyecto de Inversión	10093 fondo	23	Presupuesto	Salud	Salud	2,866,535.79	2,843,317.86	(PI) (solo, junio 2021, enero 23, modificación U. APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2866535.79, modificado 2843317.86)	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN LA C.D. DE VILLABRISMA, TABASCO, PRIMERO DE MAYO EN LA C.D. DE VILLABRISMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Taba 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilidad con	San	MUNICIPIO DE CENTRO	16058	N	0	0	353,377	(final) 1 beneficiario, meta 500.0, meta modificada 500.000)		
0022	1	716211840255-6033	Proyecto de Inversión	10093 fondo	23	Presupuesto	Salud	Salud	2,175,173.84	2,114,873.12	(PI) (solo, junio 2021, enero 23, modificación U. APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2175173.84, modificado 2114873.12)	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN LA C.D. DE VILLABRISMA, TABASCO, CENTRO, EN LA C.D. DE VILLABRISMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Taba 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	16058	N	0	0	353,377	(final) 1 beneficiario, meta 500.0, meta modificada 500.0)		
0022	1	716211840255-6668	Proyecto de Inversión	10093 fondo	23	Presupuesto	Salud	Salud	649,285.71	640,382.18	(PI) (solo, junio 2021, enero 23, modificación U. APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 649285.71, modificado 640382.18)	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN LA C.D. DE VILLABRISMA, TABASCO, CARLOS A MAGRAZO EN LA C.D. DE VILLABRISMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Taba 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	16051	N	0	0	353,377	(final) 1 beneficiario, meta 50.0, meta modificada 54.33)		
0022	1	716211840255-6678	Proyecto de Inversión	10093 fondo	23	Presupuesto	Salud	Salud	654,137.89	654,137.89	(PI) (solo, junio 2021, enero 23, modificación U. APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 654137.89, modificado 654137.89)	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN LA C.D. DE VILLABRISMA, TABASCO, FONSISTE Y EN LA C.D. DE VILLABRISMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Taba 4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	16052	N	0	0	353,377	(final) 1 beneficiario, meta 100.0, meta modificada 156.25)		

75



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

7/1

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT. C/CL DE RECURSO	MT. RAMO	MT. C/CL DE RECURSO	MT. RAMO	MT. GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	74821940254645	Proyecto de inversión	Proyecto 2021	Proyecto 2021	Proyecto 2021	Proyecto 2021	1,973,304.73	1,973,303.98	MT. (Ciclo: marzo 2021, junio 2021, agosto 2021, sept. 2021, octubre 2021, noviembre 2021, diciembre 2021, enero 2022, febrero 2022, marzo 2022, abril 2022, mayo 2022, junio 2022, julio 2022, agosto 2022, septiembre 2022, octubre 2022, noviembre 2022, diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023, marzo 2023, abril 2023, mayo 2023, junio 2023, julio 2023, agosto 2023, septiembre 2023, octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023, enero 2024, febrero 2024, marzo 2024, abril 2024, mayo 2024, junio 2024, julio 2024, agosto 2024, septiembre 2024, octubre 2024, noviembre 2024, diciembre 2024, enero 2025, febrero 2025, marzo 2025, abril 2025, mayo 2025, junio 2025, julio 2025, agosto 2025, septiembre 2025, octubre 2025, noviembre 2025, diciembre 2025, enero 2026, febrero 2026, marzo 2026, abril 2026, mayo 2026, junio 2026, julio 2026, agosto 2026, septiembre 2026, octubre 2026, noviembre 2026, diciembre 2026, enero 2027, febrero 2027, marzo 2027, abril 2027, mayo 2027, junio 2027, julio 2027, agosto 2027, septiembre 2027, octubre 2027, noviembre 2027, diciembre 2027, enero 2028, febrero 2028, marzo 2028, abril 2028, mayo 2028, junio 2028, julio 2028, agosto 2028, septiembre 2028, octubre 2028, noviembre 2028, diciembre 2028, enero 2029, febrero 2029, marzo 2029, abril 2029, mayo 2029, junio 2029, julio 2029, agosto 2029, septiembre 2029, octubre 2029, noviembre 2029, diciembre 2029, enero 2030, febrero 2030, marzo 2030, abril 2030, mayo 2030, junio 2030, julio 2030, agosto 2030, septiembre 2030, octubre 2030, noviembre 2030, diciembre 2030, enero 2031, febrero 2031, marzo 2031, abril 2031, mayo 2031, junio 2031, julio 2031, agosto 2031, septiembre 2031, octubre 2031, noviembre 2031, diciembre 2031, enero 2032, febrero 2032, marzo 2032, abril 2032, mayo 2032, junio 2032, julio 2032, agosto 2032, septiembre 2032, octubre 2032, noviembre 2032, diciembre 2032, enero 2033, febrero 2033, marzo 2033, abril 2033, mayo 2033, junio 2033, julio 2033, agosto 2033, septiembre 2033, octubre 2033, noviembre 2033, diciembre 2033, enero 2034, febrero 2034, marzo 2034, abril 2034, mayo 2034, junio 2034, julio 2034, agosto 2034, septiembre 2034, octubre 2034, noviembre 2034, diciembre 2034, enero 2035, febrero 2035, marzo 2035, abril 2035, mayo 2035, junio 2035, julio 2035, agosto 2035, septiembre 2035, octubre 2035, noviembre 2035, diciembre 2035, enero 2036, febrero 2036, marzo 2036, abril 2036, mayo 2036, junio 2036, julio 2036, agosto 2036, septiembre 2036, octubre 2036, noviembre 2036, diciembre 2036, enero 2037, febrero 2037, marzo 2037, abril 2037, mayo 2037, junio 2037, julio 2037, agosto 2037, septiembre 2037, octubre 2037, noviembre 2037, diciembre 2037, enero 2038, febrero 2038, marzo 2038, abril 2038, mayo 2038, junio 2038, julio 2038, agosto 2038, septiembre 2038, octubre 2038, noviembre 2038, diciembre 2038, enero 2039, febrero 2039, marzo 2039, abril 2039, mayo 2039, junio 2039, julio 2039, agosto 2039, septiembre 2039, octubre 2039, noviembre 2039, diciembre 2039, enero 2040, febrero 2040, marzo 2040, abril 2040, mayo 2040, junio 2040, julio 2040, agosto 2040, septiembre 2040, octubre 2040, noviembre 2040, diciembre 2040, enero 2041, febrero 2041, marzo 2041, abril 2041, mayo 2041, junio 2041, julio 2041, agosto 2041, septiembre 2041, octubre 2041, noviembre 2041, diciembre 2041, enero 2042, febrero 2042, marzo 2042, abril 2042, mayo 2042, junio 2042, julio 2042, agosto 2042, septiembre 2042, octubre 2042, noviembre 2042, diciembre 2042, enero 2043, febrero 2043, marzo 2043, abril 2043, mayo 2043, junio 2043, julio 2043, agosto 2043, septiembre 2043, octubre 2043, noviembre 2043, diciembre 2043, enero 2044, febrero 2044, marzo 2044, abril 2044, mayo 2044, junio 2044, julio 2044, agosto 2044, septiembre 2044, octubre 2044, noviembre 2044, diciembre 2044, enero 2045, febrero 2045, marzo 2045, abril 2045, mayo 2045, junio 2045, julio 2045, agosto 2045, septiembre 2045, octubre 2045, noviembre 2045, diciembre 2045, enero 2046, febrero 2046, marzo 2046, abril 2046, mayo 2046, junio 2046, julio 2046, agosto 2046, septiembre 2046, octubre 2046, noviembre 2046, diciembre 2046, enero 2047, febrero 2047, marzo 2047, abril 2047, mayo 2047, junio 2047, julio 2047, agosto 2047, septiembre 2047, octubre 2047, noviembre 2047, diciembre 2047, enero 2048, febrero 2048, marzo 2048, abril 2048, mayo 2048, junio 2048, julio 2048, agosto 2048, septiembre 2048, octubre 2048, noviembre 2048, diciembre 2048, enero 2049, febrero 2049, marzo 2049, abril 2049, mayo 2049, junio 2049, julio 2049, agosto 2049, septiembre 2049, octubre 2049, noviembre 2049, diciembre 2049, enero 2050, febrero 2050, marzo 2050, abril 2050, mayo 2050, junio 2050, julio 2050, agosto 2050, septiembre 2050, octubre 2050, noviembre 2050, diciembre 2050, enero 2051, febrero 2051, marzo 2051, abril 2051, mayo 2051, junio 2051, julio 2051, agosto 2051, septiembre 2051, octubre 2051, noviembre 2051, diciembre 2051, enero 2052, febrero 2052, marzo 2052, abril 2052, mayo 2052, junio 2052, julio 2052, agosto 2052, septiembre 2052, octubre 2052, noviembre 2052, diciembre 2052, enero 2053, febrero 2053, marzo 2053, abril 2053, mayo 2053, junio 2053, julio 2053, agosto 2053, septiembre 2053, octubre 2053, noviembre 2053, diciembre 2053, enero 2054, febrero 2054, marzo 2054, abril 2054, mayo 2054, junio 2054, julio 2054, agosto 2054, septiembre 2054, octubre 2054, noviembre 2054, diciembre 2054, enero 2055, febrero 2055, marzo 2055, abril 2055, mayo 2055, junio 2055, julio 2055, agosto 2055, septiembre 2055, octubre 2055, noviembre 2055, diciembre 2055, enero 2056, febrero 2056, marzo 2056, abril 2056, mayo 2056, junio 2056, julio 2056, agosto 2056, septiembre 2056, octubre 2056, noviembre 2056, diciembre 2056, enero 2057, febrero 2057, marzo 2057, abril 2057, mayo 2057, junio 2057, julio 2057, agosto 2057, septiembre 2057, octubre 2057, noviembre 2057, diciembre 2057, enero 2058, febrero 2058, marzo 2058, abril 2058, mayo 2058, junio 2058, julio 2058, agosto 2058, septiembre 2058, octubre 2058, noviembre 2058, diciembre 2058, enero 2059, febrero 2059, marzo 2059, abril 2059, mayo 2059, junio 2059, julio 2059, agosto 2059, septiembre 2059, octubre 2059, noviembre 2059, diciembre 2059, enero 2060, febrero 2060, marzo 2060, abril 2060, mayo 2060, junio 2060, julio 2060, agosto 2060, septiembre 2060, octubre 2060, noviembre 2060, diciembre 2060, enero 2061, febrero 2061, marzo 2061, abril 2061, mayo 2061, junio 2061, julio 2061, agosto 2061, septiembre 2061, octubre 2061, noviembre 2061, diciembre 2061, enero 2062, febrero 2062, marzo 2062, abril 2062, mayo 2062, junio 2062, julio 2062, agosto 2062, septiembre 2062, octubre 2062, noviembre 2062, diciembre 2062, enero 2063, febrero 2063, marzo 2063, abril 2063, mayo 2063, junio 2063, julio 2063, agosto 2063, septiembre 2063, octubre 2063, noviembre 2063, diciembre 2063, enero 2064, febrero 2064, marzo 2064, abril 2064, mayo 2064, junio 2064, julio 2064, agosto 2064, septiembre 2064, octubre 2064, noviembre 2064, diciembre 2064, enero 2065, febrero 2065, marzo 2065, abril 206															

27

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022[illegible]

Handwritten signature and scribbles.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022[illegible]

7



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022																
DETALLE PROYECTO																
AVANCE FINANCIERO																
OBSERVACIONES																
OBSERVACIONES, CAPTURISTA																
OBSERVACIONES, REVISION																
TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1	1AB21020102711	[geot] [Ene municipio 4, localidad 154, ESCORCIO NULA PUEBLO NUEVO DE LAS RANZAS, 80389 PUEBLO NUEVO DE LAS RANZAS, MUNICIPIO DE TABASCO ENTRE CALLE MIRADOR ESCORCIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BALIANO DE LAS RANZAS, MUNICIPIO DE TABASCO EN LA S. N. 13118 (909777)]	01-07-2021	21-08-2021	10,704,847.26	10,704,847.26	10,704,847.26	10,704,847.26	10,704,847.26	[geot] [Ene obra obra de infraestructura CO-42335-0462/2021, contrato ACUTAB, S.A. DE C.V. para la construcción de una carretera municipal de concreto en el municipio de ESCORCIO, TABASCO, con una longitud de 1.3118 kilómetros, modificado 13118 (909777)]	[geot] [Ene obra obra de infraestructura CO-42335-0462/2021, contrato ACUTAB, S.A. DE C.V. para la construcción de una carretera municipal de concreto en el municipio de ESCORCIO, TABASCO, con una longitud de 1.3118 kilómetros, modificado 13118 (909777)]	189721 [Proyecto INICIO O 189721 [Proyecto FIN]	Terminado	Validado	Se observaron	Se observaron
1	1AB210201031076	[geot] [Ene municipio 4, localidad 182, PELLIVER CAMARA COLONA MIGUEL HIDALGO I ETAPA, 86126 PELLIVER CAMARA COLONA TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BALIANO DE LAS RANZAS, MUNICIPIO DE TABASCO EN LA S. N. 13118 (909777)]	01-05-2021	05-07-2021	3,689,260.45	3,689,260.45	3,689,260.45	3,689,260.45	3,689,260.45	[geot] [Ene obra obra de infraestructura CO-42335-0462/2021, contrato GRUPO CONCRETO TABASCO, S.A. DE C.V. para la construcción de una carretera municipal de concreto en el municipio de ESCORCIO, TABASCO, con una longitud de 1.3118 kilómetros, modificado 13118 (909777)]	[geot] [Ene obra obra de infraestructura CO-42335-0462/2021, contrato GRUPO CONCRETO TABASCO, S.A. DE C.V. para la construcción de una carretera municipal de concreto en el municipio de ESCORCIO, TABASCO, con una longitud de 1.3118 kilómetros, modificado 13118 (909777)]	189107 [Proyecto INICIO O 189107 [Proyecto FIN]	Terminado	Validado	Se observaron	Se observaron
1	1AB210201033549	[geot] [Ene municipio 4, localidad 182, PRINCIPAL COLONA PUTUMACO ELIAS CALLES CURA HESIO, 86110 ELIAS CALLES CURA HESIO TABASCO CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CAMARU ENTRE CAMINO CAM														

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO	CATEGORIA	RT - CICLO DE RECURSO	RT - RAMO	RT - PROGRAMA	RT - CICLO DE RECURSO	RT - RAMO	RT - PROGRAMA	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TABASCO	1421030165414	Proyecto 2021 de inversión	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	1421030165414	837,543.70	811,169.32	Programa 4, tipo recurso federales (progr. pres. 4, tipo recurso federales) monto 837,543.70, modificado 811,169.32	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO LOCALIDAD GUAYAN PONTON, LOCALIDAD GUAYAN PONTON, MUNICIPIO GUAYAN PONTON, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 8647	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	San	Municipio de Centro	8647	9	953	953	0 (meta)
2022	1	TABASCO	1421030165468	Proyecto 2021 de inversión	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	1421030165468	1,521,157.71	1,410,486.32	Programa 4, tipo recurso federales (progr. pres. 4, tipo recurso federales) monto 1,521,157.71, modificado 1,410,486.32	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO LOCALIDAD GUAYAN PONTON, LOCALIDAD GUAYAN PONTON, MUNICIPIO GUAYAN PONTON, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 8647	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	San	Municipio de Centro	8647	5	1,170	1,166	0 (meta)
2022	1	TABASCO	1421030165603	Proyecto 2021 de inversión	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	1421030165603	1,421,258.96	1,414,630.32	Programa 4, tipo recurso federales (progr. pres. 4, tipo recurso federales) monto 1,421,258.96, modificado 1,414,630.32	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO LOCALIDAD GUAYAN PONTON, LOCALIDAD GUAYAN PONTON, MUNICIPIO GUAYAN PONTON, ASIENTAMIENTO CALLE EL ARBOLITO - 8166	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	San	Municipio de Centro	8166	13	2,400	2,400	0 (meta)
2022	1	TABASCO	1421030165625	Proyecto 2021 de inversión	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	Apoyos Municipales y Federales para el Desarrollo Municipal	13	1421030165625	1,674,181.84	1,629,125.71	Programa 4, tipo recurso federales (progr. pres. 4, tipo recurso federales) monto 1,674,181.84, modificado 1,629,125.71	AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO LOCALIDAD GUAYAN PONTON, LOCALIDAD GUAYAN PONTON, MUNICIPIO GUAYAN PONTON, VECINDAD GUAYAN PONTON - 8174	Centro	Municipio de Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	San	Municipio de Centro	8174	8	9,156	9,156	0 (meta)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

7

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CI. CICLO DE RECURSO	CI. RAMO	CI. PROGRAMA	CI. DE RECURSO	CI. RAMO	CI. PROGRAMA	MONT. GLOBAL, APROBADO	MONT. GLOBAL, MODIFICADO	FUENTES, FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD, RESPONSABLE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO, PROYECTO	POBLACION, BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB21030189763	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-653-1004-653	Programa de Inversión Municipal	1004-653	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-653	3,336,185.56	2,317,373.17	IF (solo, recurso 2021, año 33, modalidad 1) monto 1,605,163.96, modificado 291073.17)	REHABILITACION DE CAMINO CARRETERAS 33A SECCION ASIENTAMIENTO EL AGUACATE 92953	Tabla 4 300	Centro	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y movilidad	San José	H. CONSTITUCIONA L DE CENTRO	92953	9	2,799	2,721	0	(meta) 1 unidades de construcción 0, rima, modificada 5.60)
2022	1	TAB21040230047	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-653-1004-653	Programa de Inversión Municipal	1004-653	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-653	1,805,108.90	1,336,958.90	IF (solo, recurso 2021, año 33, modalidad 1) por prov. 4, Apto. Ingreso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1,605,163.96, modificado 133650.99)	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERROSA ASIENTAMIENTO COLOMBIA VILLAHERROSA - 39332	Tabla 4 300	Centro	Centro	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San José	MUNICIPIO DE CENTRO	39332	5	176,786	176,786	0	(meta) 863, meta 1.0 rima, modificada 1.10)
2022	1	TAB210101886423	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1005-1005-1005-1005	Programa de Inversión Municipal	1005-1005	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1005-1005	16,280,659.10	16,005,142.57	IF (solo, recurso 2021, año 33, modalidad 1, por prov. 5, Apto. Ingreso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1,670,699.97, modificado 1,609,143,357.8)	K0235 Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Yala.	Tabla 4 300	Centro	Centro	Centro	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San José	MUNICIPIO DE CENTRO	K0235	N	0	0	353,537	(meta) 1 unidades de obra 1, meta 43238.0, rima, modificada 432.38.0)
2022	1	TAB210101886424	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1005-1005-1005-1005	Programa de Inversión Municipal	1005-1005	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1005-1005	7,568,679.54	6,517,454.00	IF (solo, recurso 2021, año 33, modalidad 1, por prov. 5, Apto. Ingreso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 7568679.54, modificado 651764.00)	K0234 Rehabilitación integral en unidades del municipio de Centro	Tabla 4 300	Centro	Centro	Centro	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San José	MUNICIPIO DE CENTRO	K0234	N	0	0	353,537	(meta) 1 unidades de obra 1, meta 3499.86, rima, modificada 349.86)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO, GEOGRAFIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTIVO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
1	7/AB/10/19/183	14-06-2021	31-08-2021	2,537,673.17	2,537,673.17	2,537,673.17	2,537,673.17	2,537,673.17	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 14, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 14, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 14, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	Terminado	Validado	Sin observaciones
3	7/AB/10/18/647	01-01-2021	31-12-2021	16,685,142.83	16,685,142.83	16,685,142.83	16,685,142.83	16,685,142.83	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 1, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 1, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 1, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	Terminado	Validado	Sin observaciones
3	7/AB/10/18/647	01-01-2021	31-12-2021	16,685,142.83	16,685,142.83	16,685,142.83	16,685,142.83	16,685,142.83	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 1, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 1, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	1) (epi) [Epi municipio 4, localidad 1, dirección AVENIDA PASO DE LA SIERRA CON CALLE FORMA 86066 TABASCO ENTRE AVENIDA PASO DE LA SIERRA Y CALLE BENTO ENCUENTRA EN LA PANTA VILLAFERRADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA ENTRE CARRETERA 100 Y 101 (CARRETERA 100 Y 101) (CARRETERA 100 Y 101)]	Terminado	Validado	Sin observaciones

74

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAM, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	1	1A02101018645	Proyecto de inversión	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	7,362,461.37	8,122,944.69	MT (solo recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 8,122,944.69) progr 2, lpo, recurso FEDERALES (progr 2, lpo, recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 179,401.37, modificado 812,994.69)	M0233 Impugnación urbana en diferentes causas, Juicio de Amparo y Vías del Municipio de Centro	27	Tabla 4	Centro	Centro	Programa de desarrollo de Mantenimiento urbano	Urgencia	San	MUNICIPIO DE CENTRO	46273	N	0	0	353,977	(unidades de medida Metro cuadrado, meta modificada 556 (649))
2022	1	1A021020193678	Proyecto de inversión	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	273,606.62	259,554.95	MT (solo recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 273,606.62, modificado 259,554.95) progr 2, lpo, recurso FEDERALES (progr 2, lpo, recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 273,606.62, modificado 259,554.95)	Construcción de pases juveniles, camino principal de la Ra Chaste	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de desarrollo de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	San	MUNICIPIO DE CENTRO	46373	N	0	0	210	(unidades de medida Metro cuadrado, meta modificada 10 (9))	
2022	1	1A021020193675	Proyecto de inversión	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	3,833,932.63	3,833,932.63	MT (solo recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 3,833,932.63, modificado 3,833,932.63) progr 2, lpo, recurso FEDERALES (progr 2, lpo, recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 3,833,932.63, modificado 3,833,932.63)	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO EL AGUA DE LA COMUNIDAD VILLARMOZA MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO (DIA, ETAPA)	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de desarrollo de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	46377	N	0	0	4,600	(unidades de medida Carro, meta modificada 1 (9))	
2022	1	1A021030193682	Proyecto de inversión	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	13- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	1005- Aprobación en el CORTAMU para el ejercicio 2021	4,264,693.96	4,275,775.76	MT (solo recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 4,264,693.96, modificado 4,275,775.76) progr 2, lpo, recurso FEDERALES (progr 2, lpo, recurso 2021, ramo 31, modalidad 1, monto 158 (63))	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLARMOZA, ASIENTAMIENTO COLONIA ESPIOL, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA Y CALLE 8	27	Tabla 4	Centro	Proyecto de desarrollo de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San	MUNICIPIO DE CENTRO	46383	N	0	0	353,977	(unidades de medida Metro cuadrado, meta modificada 158 (63))	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

2



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE CENTRO	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	748210201939297	Proyecto de inversión	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	MT2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2- CICLO DE RECURSO	MT2- RAMO	4,259,891.90	3,453,229.98	(F) (solo recursos 2021, items 33, modalidad 1, presupuesto federal, monto 4259891.9, modificado 380229.98)	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE CALLE INFORMAN A JASTA, CALLE MELCHOR Ocampo	77 Tabla 4	77	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	74407	N	0	0	353,517 (unidades medidas metros cuadrados, meta modificada 119 988)
2022	1	748210201939309	Proyecto de inversión	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	MT2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2- CICLO DE RECURSO	MT2- RAMO	10,786,745.75	10,864,030.88	(F) (solo recursos 2021, items 33, modalidad 1, presupuesto federal, monto 10786745.75, modificado 10864030.88)	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CENTRO, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CALLE CALLE INFORMAN A JASTA, CALLE MELCHOR Ocampo	77 Tabla 4	77	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	74403	N	0	0	353,517 (unidades medidas metros cuadrados, meta modificada 510 788)
2022	1	748210201939315	Proyecto de inversión	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	MT2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2- CICLO DE RECURSO	MT2- RAMO	1,199,594.12	1,197,742.23	(F) (solo recursos 2021, items 33, modalidad 1, presupuesto federal, monto 1199594.12, modificado 1197742.23)	RENOVACION DE POTOS DE SIERTA, TRINCHERAS ALVAREZ, BOTAS METALICAS, VALER, COLOCACION DE TAPAS Y REJILLAS EN CENTRO, LOCALIDAD DE LA CUADRA DE VALLABERMOZA, CENTRO, TABASCO	77 Tabla 4	77	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	74407	N	0	0	353,517 (unidades medidas metros cuadrados, meta modificada 65 0 33)
2022	1	748210201939324	Proyecto de inversión	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	13- Aprobación en Fortalecimiento de la Federación para Estándares Federales y Municipales	MT2- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2- CICLO DE RECURSO	MT2- RAMO	4,562,193.21	4,562,188.36	(F) (solo recursos 2021, items 33, modalidad 1, presupuesto federal, monto 4562193.21, modificado 4562188.36)	CONSTRUCCION DE PRIMARIO EN CENTRO, LOCALIDAD DE LA LIMA, ASENTAMIENTO CALLE TOPACIO EN EL FRACCIONAMIENTO TOPACIO	77 Tabla 4	77	500	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	74433	N	0	0	5,838 (unidades medidas metros cuadrados, meta modificada 415 2 89)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO
REGION: PRIMERA TR

7707 TULLOCHMILL, SEYMOUR, 17000000

[illegible]

7

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022[illegible]

75

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
	TIPO DE GEFERENCIA	GEFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEMANDADO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES, CAPTURISTA	OBSERVACIONES, REVISION
740210302001944	1	[geo1] Ene municipio 4, localidad 100, dirección Cuicatlan, Jca Soc., Tab. (lat 17 373080)	03-05-2021	14-09-2021	740,267.71	740,267.71	740,267.71	740,267.71 Sin contratos nuevos en el trimestre	AVANCES FISICOS [geo1] [unidad, medidas Puzos, metros 10 (0)]	Terminado de	Sin observaciones	Sin observaciones
740210302001948	3	[geo1] Ene municipio 4, localidad 214, dirección Cuicatlan, Jca Soc., Tab. (lat 18 1331723)	07-07-2021	20-08-2021	3,368,423.86	3,368,423.86	3,368,423.86	3,368,423.86 Sin contratos nuevos en el trimestre	[geo1] [unidad, medidas kilogramos, toneladas 1113 (0)]	Terminado de	Sin observaciones	Sin observaciones
740210302001987	3	[geo1] Ene municipio 4, localidad 183, dirección Cuicatlan, Jca Soc., Tab. (lat 18 1331723)	09-06-2021	08-07-2021	2,482,535.40	2,482,535.40	2,482,535.40	2,482,535.40 Sin contratos nuevos en el trimestre	[geo1] [unidad, medidas metros, toneladas 1552 (20)]	Terminado de	Sin observaciones	Sin observaciones
740210302002013	1	[geo1] Ene municipio 4, localidad 214, dirección Cuicatlan, Jca Soc., Tab. (lat 18 1227420)	28-07-2021	26-08-2021	595,249.32	595,249.32	595,249.32	595,249.32 Sin contratos nuevos en el trimestre	[geo1] [unidad, medidas metros, toneladas 42 (0)]	Terminado de	Sin observaciones	Sin observaciones



[Signature]
LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA-HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2021-2024
PRESIDENCIA

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

**MÓDULO INDICADORES
FAIS Y FORTAMUN**

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuesto	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	Programa	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	110566	Porcentaje de obras proyectos registrados en la MDS
2022	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	Programa	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	103544	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2022	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	Programa	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	108772	Porcentaje de proyectos de construcción de obras registradas en la MDS
2022	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	Programa	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	111445	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	1	1	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	Programa	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	114459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INICIADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Indicador	Acumulado	Meta programada	Detalle	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Estado
004	Permite conocer el número de otros proyectos (PROYECTOS) que se han registrado en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser de tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Acumulado	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Escala	Discrecional	0				0			100	Validado
004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, vivienda, salud, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2018	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Acumulado	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Escala	Discrecional	0				0			100	Validado
004	Permite conocer la ejecución de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y seguridad de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2018	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	Acumulado	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Escala	Acumulado	0				0			100	Validado
005	Del monto anual aprobado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial en la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Gasto ejecutado al FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial*100	Acumulado	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Escala	Acumulado	24.67596	24.67596			24.67596			100	Validado
005	Del monto anual aprobado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejecutados por el municipio o demarcación territorial en la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Recursos ejecutados al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Recursos ejecutados al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial*100	Composicional	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Escala	Acumulado	25	25			25			100	Validado




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2021-2024
PRESIDENCIA

LIC. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ANALIJA MARTÍNEZ PÉREZ
ENCARGADA RESPONSABLE DE SRFT



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: RSaQ0RvdVjsmHT7GftlGI3VvC4INb+r5sqE2dBiwMXKKd87NCIDwkhylMQ8es6EHEVT3AV4KpZY1IRcKVITzGwc7nBe0XdDh0ckaSTqHD4T7110cEMZEFWcHCJM41YYHUWb3wCew5GOxmlm+S/LreLFHVAz6GnNfNGEESIKxH28KVMYyG3/FXJF97tflxjdhEDlej30Su4u297R/Oo7QKhHexKrnPrVtublWv91W976PxoU87VUHrt d9GqUMo29BQYK433vWesmv77Y/1uLJENVSDLIU6+V66sq2TqodpLpwqh6Ka6oQ+7TYnHGJloe8B+zLGNJGQO ebDB82WBP1zA==