



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

30 DE AGOSTO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No. - 9767

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Página 1 a generica	2022	FEDERALES	Apoyos a la Educación Federal para las Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terribles del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto electrónico	246 - Material electrónico	\$0.00	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Página 2 a generica	2022	FEDERALES	Apoyos a la Educación Federal para las Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terribles del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto electrónico	248 - Materiales electrónicos y otros equipos	\$0.00	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Página 3 a generica	2022	FEDERALES	Apoyos a la Educación Federal para las Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terribles del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto electrónico	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Página 4 a generica	2022	FEDERALES	Apoyos a la Educación Federal para las Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terribles del Distrito Federal	1004	FAIS			2- Gasto de Edificación no habitacional	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	

107

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022 FEDERACIÓN	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	Municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para mejorar el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	NA	Sin Proyecto	NA	Validado	
Periodo 2022 FEDERACIÓN	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS	Municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	NA	Sin Proyecto	NA	Validado	VALOR DEL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (\$1,656,187.08) SE APERTURO UN PROYECTO 484-08-K065.- PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CABEZAL DEL PUENTE EL VALERO LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA POR LA CANTIDAD DE \$178,708.22 QUEDANDO UNA CANTIDAD DE \$1,477,478.86



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022	2022	FEDERALES (APORTACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para el Desarrollo Social y Convenios	33	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Terriboriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo			2 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	Sin IVA		IVA DE LOS INTERESES GENERADOS RELEVANTE (\$1,477,478.88) SE APERTURARON DOS PROYECTOS: 447-08-F015.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) POR LA CANTIDAD DE \$955,032.54 Y EL 437-08-F015.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PEBIA POR LA CANTIDAD DE \$514,985.35, HACIENDO UN TOTAL DE \$1,470,017.89 QUEDANDO UNA CANTIDAD DE \$7,469.97 REINTEGRADOS CON LA LINEA DE CAPTURA 0023AHHS091063643462 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023.
Periodo 2022	2022	FEDERALES (APORTACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para el Desarrollo Social y Convenios	33	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Terriboriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo			2 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	Sin IVA		IVA

10
7
1

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	\$1,648,726.11	\$0.00	Total del Programa Presupuestario	0	\$68,331,186.00	\$69,988,590.18	\$69,988,590.18	\$69,988,590.18	\$69,988,590.18	\$69,988,590.18	\$68,319,864.07				\$68,319,864.07	[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Nacajuca"; Observación: "Aprobado \$68,331,186.00"]
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos por concepto de personal permanente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos		Va lid ad o	
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos por concepto de servicios contractuales prestados	131 - Primas por años de servicios contractuales prestados	\$0.00	\$2,390,065.50	\$2,390,065.50	\$2,390,065.50	\$2,390,065.50	\$2,390,065.50	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos		Va lid ad o	
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos por concepto de prestaciones	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos		Va lid ad o	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pasada a generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de compensación	134 - Compensación	\$0.00	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Pasada a generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de seguridad social	141 - Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Pasada a generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de seguros	144 - Aportaciones para seguros	\$0.00	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Pasada a generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Prestaciones contractuales	154 - Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pérdida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad, Municipios y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1- Gastos corrientes	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pérdida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad, Municipios y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1- Gastos corrientes	171 - Estimulos	\$0.00	\$767,441.92	\$767,441.92	\$767,441.92	\$767,441.92	\$767,441.92	\$767,441.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pérdida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad, Municipios y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1- Gastos corrientes	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pérdida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad, Municipios y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1- Gastos corrientes	212 - Materiales y útiles de imprección y reproducción	\$0.00	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Periodo 2022	generación	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (CONVENIOS)	33 FORTA MUN	1005 MUN		FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	214 - Materiales, útiles y equipos de oficina	\$0.00	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo 2022	generación	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (CONVENIOS)	33 FORTA MUN	1005 MUN		FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	215 - Material de impresión e información digital	\$0.00	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Periodo 2022	generación	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (CONVENIOS)	33 FORTA MUN	1005 MUN		FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	216 - Material de limpieza	\$0.00	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Periodo 2022	generación	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (CONVENIOS)	33 FORTA MUN	1005 MUN		FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	220 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

Handwritten signature or initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco

MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$145,851.58	\$145,851.58	\$145,851.58	\$145,851.58	\$145,851.58	\$145,851.58	\$145,851.58	Sin Contratos	N/A	Válido	
Partida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	Sin Contratos	N/A	Válido	
Partida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	Sin Contratos	N/A	Válido	
Partida a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	Sin Contratos	N/A	Válido	

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pérdida a general	2022	FEDERACION	Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Social y Económico	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	201 - Combustibles, lubricantes y otros	\$0.00	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pérdida a general	2022	FEDERACION	Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Social y Económico	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,167,325.25	\$3,167,365.25	\$3,167,365.25	\$3,167,365.25	\$3,167,365.25	\$3,167,365.25	\$3,167,365.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pérdida a general	2022	FEDERACION	Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Social y Económico	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	275 - Bienes y otros productos, excepto expendidos en el ejercicio de la función pública	\$0.00	\$6,460.20	\$6,460.20	\$6,460.20	\$6,460.20	\$6,460.20	\$6,460.20	\$6,460.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pérdida a general	2022	FEDERACION	Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Social y Económico	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de funcionamiento	201 - Combustibles, lubricantes y otros	\$0.00	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Pérdida general	2022	FEDERACIÓN	Aportes Federales para el Desarrollo Municipal	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gastos de funcionamiento	282 - Relaciones y prestaciones de personal de los edificios	\$0.00	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Pérdida general	2022	FEDERACIÓN	Aportes Federales para el Desarrollo Municipal	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gastos de funcionamiento	284 - Relaciones y prestaciones de personal de los edificios de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,246.72	\$8,246.72	\$8,246.72	\$8,246.72	\$8,246.72	\$8,246.72	\$8,246.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Pérdida general	2022	FEDERACIÓN	Aportes Federales para el Desarrollo Municipal	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gastos de funcionamiento	286 - Relaciones y prestaciones de personal de los equipos de transporte	\$0.00	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Pérdida general	2022	FEDERACIÓN	Aportes Federales para el Desarrollo Municipal	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gastos de funcionamiento	311 - Energía eléctrica	\$0.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

18/08/23

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegró	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
	Va lid ad o		N/A	Sin Central Proyec to	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$0.00	313 - Agua	1- Gasto corriente			Convenio - Específico	Programa MUN	1005	33 FORTA MUN	Aportaciones Federales para la Entidad, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERALES PARA LA ENTIDAD, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2022	Pública
	Va lid ad o		N/A	Sin Central Proyec to	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$0.00	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1- Gasto corriente			FORTAMUN	1005	33 FORTA MUN	Aportaciones Federales para la Entidad, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERALES PARA LA ENTIDAD, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2022	Pública	
	Va lid ad o		N/A	Sin Central Proyec to	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$0.00	335 - Servicios de Investigación científica y desarrollo	1- Gasto corriente			FORTAMUN	1005	33 FORTA MUN	Aportaciones Federales para la Entidad, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERALES PARA LA ENTIDAD, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2022	Pública	
	Va lid ad ad o		N/A	Sin Central Proyec to	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$0.00	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1- Gasto corriente			FORTAMUN	1005	33 FORTA MUN	Aportaciones Federales para la Entidad, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERALES PARA LA ENTIDAD, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2022	Pública	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022	a la generación de la	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federales, Estados, Municipios y Locales	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de mantenimiento o reparación de equipo de transporte	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid o	
		FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federales, Estados, Municipios y Locales	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de mantenimiento o reparación de equipo de transporte	375 - Viajes en el país	\$0.00	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid o	
		FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federales, Estados, Municipios y Locales	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos de mantenimiento o reparación de equipo de transporte	396 - Otros gastos por responsabilidad de otras entidades	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid o	
		FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federales, Estados, Municipios y Locales	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			2- Gastos de inversión	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid o	

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegrado	Rendimiento Financiero	Programa Fondo Convencio - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
	Va lid ad o		Sin Control Proye ctos	Sin Control Proye ctos	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$0.00	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	2 - Gasto de Inversión			FORTAMUN	0005	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Subsidios Federales y Convenios Municipales	2022 a la presente	Pasado	
	Va lid ad o		Sin Control Proye ctos	Sin Control Proye ctos	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$0.00	615 - Construcción de vías de comunicación	2 - Gasto de Inversión			FORTAMUN	0005	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Subsidios Federales y Convenios Municipales	2022 a la presente	Pasado	
	Va lid ad o		Sin Control Proye ctos	Sin Control Proye ctos	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$0.00	622 - Edificación no habitacional	2 - Gasto de Inversión			FORTAMUN	0005	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Subsidios Federales y Convenios Municipales	2022 a la presente	Pasado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022 a 2023 Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN		\$0.00	\$0.00	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$112,126,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		VA REINTEGRO DE ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$1,034.20 DE LOS CUALES SE REINTEGRARON SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV51104420422, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, POR UN IMPORTE DE \$1,001.00 Y \$23.00 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV51104420422, DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023, DE LOS CUALES EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$0.20 CENTAVOS DEBIDO AL REDONDEO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI MISMO SE REINTEGRO POR REMONTO FINANCIEROS LA CANTIDAD DE \$0,738.99, SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV51104420422 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL DE REINTEGROS POR \$11,351.19
Periodo 2022 a 2023 Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Programa Presupuestario	\$0.00	\$0.00	Total del Programa Presupuestario		\$112,126,105.00	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80			\$112,124,480.80	VA REINTEGRO DE ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$1,034.20 DE LOS CUALES SE REINTEGRARON SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV51104420422, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, POR UN IMPORTE DE \$1,001.00 Y \$23.00 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV51104420422, DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023, DE LOS CUALES EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$0.20 CENTAVOS DEBIDO AL REDONDEO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI MISMO SE REINTEGRO POR REMONTO FINANCIEROS LA CANTIDAD DE \$0,738.99, SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV51104420422 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL DE REINTEGROS POR \$11,351.19
Periodo 2022 a 2023 Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios y Convenios	23	FEDEF	1000	FEDEF				1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$5,263.07	\$5,263.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		VA SE AGREGARON \$0.07 DE LOS REINTEGROS

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	\$0.07	\$0.00		Total del Programa Presupuestario	\$0.00	\$6,283.07	\$6,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$6,283.00	
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gasto corriente	241 - Productos mineros no metálicos	\$0.00	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado
Programa presupuestario	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gasto corriente	248 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo a generar	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Periodo a generar	2022	FEDERALES	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para la entidad federal, municipal y productoras de bienes de consumo	U093	HIDROCARBUROS	Programa - Especifico			1- 247 - Adquisición de materiales para la construcción	Costo directo	\$0.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo a generar	2022	FEDERALES	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para la entidad federal, municipal y productoras de bienes de consumo	U093	HIDROCARBUROS	Programa - Especifico			1- 291 - Herramientas manuales	Costo directo	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo a generar	2022	FEDERALES	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para la entidad federal, municipal y productoras de bienes de consumo	U093	HIDROCARBUROS	Programa - Especifico			2- 615 - Construcción de vías de comunicación	Costo directo	\$0.00	\$10,408,512.74	\$10,408,512.74	\$10,408,512.74	\$10,408,512.74	\$10,408,512.74	\$10,408,512.74	\$10,408,512.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo a generar	2022	FEDERALES	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para la entidad federal, municipal y productoras de bienes de consumo	U093	HIDROCARBUROS	Programa - Especifico			1- 799 - Obras especiales	Costo directo	\$0.00	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Reintegrado de recursos no ejercidos en 2 ejercicios, 1- \$205.00, clave de recurso 8846CAP202303312214289779, con fecha 31/mar/2023 y 2- \$213.18, clave de recurso 8846APAB202303312214202396, con fecha 31/mar/2023, dando una suma de \$418.87 de recursos no ejercidos

Handwritten signature and date: 30/08/2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO


ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Progr ama presu puert ano	2022	FEDERA LES (APORT ACIONE S, SUBSID IOS Y CONVEN IOS)	Provisio nes Salaria es y Econó micas	23	Fondo para entida s federati vas y municip ales product os de hidrocar buros	U093	Sin Especifi car		\$338,301.12	\$0.00	Total del Programa Presupuestari o		\$0.00	\$15,095,947.25	\$15,095,947.25	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50			\$14,759,546.13		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Nacajuca", "Observador": "Total de Recaudado \$ 14,759,965.00 Se generaron reintegrimientos financieros por \$ 338,301.12"]]

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN:
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: NACAJUCA
PAGADO SHCP: N/A
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA



PRESIDENCIA


L.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION


L.C. SHEILA DACUN ALVAREZ HERNADEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																	
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33 - Apoyos Federales para la Entidad y el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Planeación y Desarrollo Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60		60		61.85567		97	Validado	
33 - Apoyos Federales para la Entidad y el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Planeación y Desarrollo Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	40		40		38.14433		95.36	Validado

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022																										
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones Regionales para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no registrado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	100	Validado				

Handwritten marks: a large 'X' and the number '21'.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Fuente
33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$[(\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t) - (\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1)] \times 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	53.11509		53.11509		100	Validado		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}} \right) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100		88.79	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																	
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semanal	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.42 515	Justificación	3.42 515			1.78138		192.28	Validado

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$\frac{((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pagos por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) \cdot 100}{100}$	Complemento	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Validado

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022														
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales Generales para el Desarrollo y el Bienestar de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones Regionales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174489	Porcentaje de recursos recibidos por municipio a y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}} \right) \times 100$	Complemento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	Validado

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

PERIODO: 5

TRIMESTRE: 5

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: NACAJUCA

CICLO: 2022

DETALLE:



L.C.F. JOSEFINA AVALOS LEON

DIRECTORA DE PROGRAMACION

PRESIDENCIA

LIC. SHEILA GUERRA ALVAREZ

HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON

DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO												PERIODO: Cierre Definitivo 2020			
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES			
FOLIO	COORDINADOR	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB220102084372	[geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 6, direccion: CALLE EL CAMARON, SIN COLONIA EL CEDRO, CODIGO POSTAL 86247, km: 42.65980524, lat: 18.02734681}]	01-03-2022	31-03-2022	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	[cto1: {lpo_obra: Obra, numero_contrato: MWAC-CONT-DOOTSM-0032022, contratista: PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 332784.58, importe_modificado: 332784.58}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 110.0}]	[2084372/proyecto_J_NICIO, 2084372/proyecto_FI_N, 2084372/proyecto_INICIO, 2084372/proyecto_P, 2084372/proyecto_P, ROCESO]	Terminado	Validad o avance	[obs1: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs2: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs3: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs4: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs5: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}}]	[obs1: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs2: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs3: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs4: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}, obs5: {observación beneficiario 5, trimestre: 5.0, usuario: yulianapleghe, fecha: 2022-06-19}}]
TAB220202087928	[geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 1, direccion: Calle Jose María Morales y Paven, 86220, km: 93.023449, lat: 18.172124}]	20-05-2022	03-07-2022	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	[cto1: {lpo_obra: Obra, numero_contrato: MWAC-CONT-DOOTSM-0176022, contratista: URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 666804.41, importe_modificado: 666804.41}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 911.34}]	[2087928/proyecto_FI_N, 2087928/proyecto_P, ROCESO, 2087928/proyecto_INICIO]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202087946	[geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 1, direccion: Calle Prolongación Gregorio Méndez, 86220, km: 93.022467, lat: 18.187628}]	01-05-2022	14-06-2022	\$815,827.96	\$815,827.96	\$815,827.96	\$815,827.96	\$815,827.96	[cto1: {lpo_obra: Obra, numero_contrato: MWAC-CONT-DOOTSM-0182022, contratista: PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 815828.75, importe_modificado: 815828.75}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 994.48}]	[2087946/proyecto_J_NICIO, 2087946/proyecto_FI_N, 2087946/proyecto_P, ROCESO]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PLAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PLAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	PUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO
TAB22040201718	2022	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	2022	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	Proyecto de Inversión	\$1,703,718.52	\$1,731,583.92	(ft: fido_recurso2022_ramo23_modalidad_u093_pres33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703718.52, modificado: 1731583.92)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRAS COMPLEMENTARIAS A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA TANCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE INCAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento
TAB22040201728	2022	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	2022	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	Proyecto de Inversión	\$1,516,436.83	\$1,474,726.85	(ft: fido_recurso2022_ramo23_modalidad_u093_pres33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516436.83, modificado: 1474726.85)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE INCAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
TAB22040201739	2022	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	2022	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	Proyecto de Inversión	\$1,923,603.06	\$1,900,111.52	(ft: fido_recurso2022_ramo23_modalidad_u093_pres33_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923603.06, modificado: 1908111.52)	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRAS EN LA RA VANILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE INCAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022									
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO				
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA, INICIO	FECHA, TERMINO		RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TA822040220178	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:45, 88240, lat: 18.45, lon: 92.00117, lat: 18.13819})	07-11-2022	21-12-2022		\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92
				CONTRATOS	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/06/2022, contraista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1731888.9, importe_modificado:1731888.9})				(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0})
									(2201718proyecto_L NICO, 2201718proyecto_P ROCESO, 2201718proyecto_FI N)
TA8220402201728	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:23RQ+PF Medellín y Pigua 2da Srec, Tabasco, lat: 92.91104, lat: 18.04223})	07-11-2022	21-12-2022		\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85
				CONTRATOS	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/06/2022, contraista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1474857.05, importe_modificado:1474857.05})				(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.09})
									(2201728proyecto_L NICO, 2201728proyecto_P N, 2201728proyecto_P ROCESO)
TA8220402201739	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:4XXG+6F9 Vanilla, Tabasco, lon: 93.02381, lat: 18.14851})	05-11-2022	19-12-2022		\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52
				CONTRATOS	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/06/2022, contraista:CONSTRUDPA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1908111.52, importe_modificado:1908111.52})				(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.7})
									(2201739proyecto_L NICO, 2201739proyecto_P ROCESO, 2201739proyecto_FI N, 2201739proyecto_P ROCESO)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBIDO	COMPLETADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB22040220750	[geo1: {env: municipio:13, localidad:1, direccion:22511-08 Manuel Buendía Téllez Orón, Tabasco, km-02.9719, lat:18.022961}]	07-11-2022	21-12-2022	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	[ccto: {ipo: obra,Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM401/2022, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3809667.01, importe_modificado:3809667.01}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:2164.38}]	[2201750]proyecto_J (NCO), [2201750]proyecto_P (ROCESO), [2201750]proyecto_FI (N)]	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22040216028	[geo1: {env: municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ACATEMPA, CALLE PEREZ MEY ENFRETE DEL PARQUE MUNICIPAL Y LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO EN LA PARTE DE ATRAZ EL. km-03.016586, lat:18.16967499}]	15-08-2022	15-12-2022	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	[ccto: {ipo: obra,Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM416/2022, contratista:JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4719071.69, importe_modificado:4719071.69}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1085.01}]	[2160250]proyecto_J (NCO), [2160250]proyecto_P (ROCESO), [2160250]proyecto_IN (NCO)]	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22040216037	[geo1: {env: municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE NACAJUCA, CALLE VANILLA A 500 METROS DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LOS TAMBO, km-03.01439325, lat:18.15669601}]	08-08-2022	22-09-2022	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	[ccto: {ipo: obra,Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM402/2022, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1228946.92, importe_modificado:1228946.92}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:480.01}]	[2160317]proyecto_J (NCO), [2160317]proyecto_P (ROCESO), [2160317]proyecto_FI (N)]	Terminado	Validad o avances	[ccto: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBERIA SER METROS LINEALES, kilometros 5.0, usuarios:alvarezjimenez, fecha:2023-06-19}]	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. PLANO	M. PROYECTO	M. CICLO DE RECURSO	M. PLANO	M. PROYECTO	CATEGORIA	Monto Aprobado	Monto Modificado	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Numero Proyecto	Población Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas
TAB220402100897	2022	33-	Aporte FAIS Entidad Federal para Entidad Federal	2022	33-	Aporte FAIS Entidad Federal para Entidad Federal	Proyecto de inversión	\$2,888,590.22	\$1,148,862.56	IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739294.13, modificado:0.0], E2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159598.00, modificado:1148862.56]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACUALCA, COLONIA CENTRO CALLE ANTONIO RUIZ E - 245604	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sn	245604	6	560	400	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5364.9, meta_modificada:5364.99]]
TAB220402100898	2022	33-	Aporte FAIS Entidad Federal para Entidad Federal	2022	33-	Aporte FAIS Entidad Federal para Entidad Federal	Proyecto de inversión	\$7,258,022.84	\$2,888,768.06	IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343173.75, modificado:0.0], E2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285449.18, modificado:288768.06]]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACUALCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL - 245776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sn	245776	9	860	800	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0]]
TAB220402100899	2022	33-	Aporte FAIS Entidad Federal para Entidad Federal	2022	33-	Aporte FAIS Entidad Federal para Entidad Federal	Proyecto de inversión	\$2,301,734.92	\$912,665.56	IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131040.05, modificado:0.0], E2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92663.97, modificado:91266.56]]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACUALCA LOCALIDAD RANCHERIA TANGO, ENTRADA EL ANZUELO - 246011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sn	246011	5	90	80	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0]]

2004

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022														
ENTIDAD: TABASCO														
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402160987	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE ANTONIO RUIZ CUIDAD NACA-JUCA, 86200 NACA-JUCA, TABASCO, ENTRE CALLE ANTONIO RUIZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SE ENCUENTRA LA CALLE SOBRE EL MERCADO MUNICIPAL BENTO JIMENEZ GARCIA, km-83.0195109, lat:18.16751605}]	19-09-2022	17-11-2022	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	[ccto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0320022, contratista:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:2872207.4, importe_modificado:2872207.4}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5384.99}]	(2160987/proyecto_FI_N, 2160987/proyecto_P, 2160987/proyecto_IN (CICLO))	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones
TAB220402160932	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL GUATACALCA-NACA-JUCA, 86237 PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACA-JUCA TABASCO ENTRE BRECHA GUATACALCA-NACA-JUCA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROMOSA LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA PRINCIPAL DEL POBLADO, km-92.97899439, lat:18.16882446}]	08-08-2022	05-11-2022	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	[ccto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0202022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:7171995.14, importe_modificado:7171995.14}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}]	(2160932/proyecto_FI_N, 2160932/proyecto_P, 2160932/proyecto_P (ROCESO))	Terminado	Validad o avances	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES , trimestre:5.0, usuario:etizabeljima neam, fecha:2023-06-19}]
TAB220402160968	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA TAXCO-NACA-JUCA RANCHERIA TAXCO, 86240 TAXCO, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO-NACA-JUCA Y CALLE CARRETERA TAXCO-JALUPA, SE ENCUENTRA ENFRENTANTE DE EL CAMPO DE FUTBO Y BEISBOL DE LA RANCHERIA TAXCO, km-93.00882992, lat:18.14002653}]	19-09-2022	02-11-2022	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	[ccto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0312022, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:2281413.91, importe_modificado:2281413.91}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.0}]	(2160986/proyecto_FI_N, 2160986/proyecto_P, 2160986/proyecto_P (ROCESO))	Terminado	Validad o avances	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES , trimestre:5.0, usuario:etizabeljima neam, fecha:2023-06-19}]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo Proyecto	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402181840	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$2,705,449.79	\$ 1,071,213.05	(If1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182289.87, modificado:0.0), If2: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082179.92, modificado:1071213.05))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAUICA LOCALIDAD EJIDO SAMARCANOA DIVERSAS CALLES. - 250984	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	250984	\$	250	200	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:867.6))
TAB220302105099	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de Inversión	\$25,264.08	\$24,546.83	(If1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584.08, modificado:2496.83))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAUICA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA. - 35007	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	35007	\$	58	10	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302105113	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de Inversión	\$75,880.54	\$74,335.78	(If1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75880.54, modificado:74335.78))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAUICA LOCALIDAD MAZTEUPA. - 35431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	35431	\$	40	80	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAYO	SI. PROYECTO	SI. CICLO DE RECURSO	M. RAYO	SI. PROYECTO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL RECORRIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROYECTO
TAB220302105136	2022	33- Apoyos a las autoridades municipales y de las entidades territoriales federales y estatales y Distrito Municipal Federal	1004- FAS				Proyecto de inversión	\$20,150.16	\$28,781.52	(FTE: (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20150.16, modificado: 28781.52))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO -38614	Proyecto de inversión de Infraestructura Social
TAB220302105484	2022	33- Apoyos a las autoridades municipales y de las entidades territoriales federales y estatales y Distrito Municipal Federal	1004- FAS				Proyecto de inversión	\$73,120.84	\$72,203.19	(FTE: (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 73120.84, modificado: 72203.19))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS - 45669	Proyecto de inversión de Infraestructura Social
TAB220302105594	2022	33- Apoyos a las autoridades municipales y de las entidades territoriales federales y estatales y Distrito Municipal Federal	1004- FAS				Proyecto de inversión	\$67,013.94	\$66,173.05	(FTE: (Ciclo, ejercicio 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 67013.94, modificado: 66173.05))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA -46170	Proyecto de inversión de Infraestructura Social

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022									
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS
TAB220302105519	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA JINEZ, HORMIGUERO RANCHERIA JIMENEZ, 86343 JIMENEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , ENFRETE DE LA PRIMARIA DE DICHA COMUNIDAD, km- 82.83357832, lat:18.16073506]]	01-05-2022	30-06-2022						[meta1: [unidad_medida:Me, res_finales, avance:1.0]] [dato1: [pro_obra:Administración directa, numero_contrato:120655, contratista: convocante/FEDERICO FALCON PEREZ, monto:106234.08, importe_modificado:106234.08]]
									[meta1: [unidad_medida:Me, res_finales, avance:1.0]] [dato1: [pro_obra:Administración directa, numero_contrato:120655, contratista: convocante/FEDERICO FALCON PEREZ, monto:106234.08, importe_modificado:106234.08]]
TAB220302105634	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO RUIZ PEREZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE EL MAESTRO Y CALLE AGRARISTA, CALLE TASCOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA, km- 93.01480779, lat:18.17211379]]	01-05-2022	20-05-2022						[meta1: [unidad_medida:Me, res_finales, avance:441.65]] [dato1: [pro_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM40150202, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:434712.41, importe_modificado:434712.41]]
									[meta1: [unidad_medida:Me, res_finales, avance:441.65]] [dato1: [pro_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM40150202, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:434712.41, importe_modificado:434712.41]]
TAB220302105642	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE RANCHERIA LIBERTAD, 86246 TABASCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE DIANA LAURA, CALLE CARRETERA PRINCIPAL LIBERTAD SE ENCUENTRA ALADO DE LAS TORRES DE COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, km-92.89446372, lat:18.02394374]]	25-04-2022	08-06-2022						[meta1: [unidad_medida:Me, res_finales, avance:1301.2]] [dato1: [pro_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2205816.05, importe_modificado:2205816.05]]
									[meta1: [unidad_medida:Me, res_finales, avance:1301.2]] [dato1: [pro_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2205816.05, importe_modificado:2205816.05]]
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
ESTATUS				ESTATUS					
FOLIO				FOLIO					
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																			
FOLIO	M1. CICLO DE RECURSO	M1. TIPO	R1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2. CICLO DE RECURSO	R2. TIPO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
7AB220302105646	2022	33- Aporta FAIS Municipios Federales y de las Entidades Federativas del Sistema Municipal Federal	1004- Aporta FAIS Municipios Federales y de las Entidades Federativas del Sistema Municipal Federal	R2. CICLO DE RECURSO	R2. TIPO	Proyecto de inversión	\$1,689,813.32	\$1,658,224.91	R1: ciclo_recursos_2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669813.32, modificado:1658224.91)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LA SABANA POB. TUCTA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA, -5005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialid Sin Identificar		50005	5	110	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2228.0, meta_modificada:2065.5)]
7AB220302105650	2022	33- Aporta FAIS Municipios Federales y de las Entidades Federativas del Sistema Municipal Federal	1004- Aporta FAIS Municipios Federales y de las Entidades Federativas del Sistema Municipal Federal	R2. CICLO DE RECURSO	R2. TIPO	Proyecto de inversión	\$681,769.34	\$650,158.77	R1: ciclo_recursos_2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681769.34, modificado:650158.77)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS RIVIER, PA. TANCO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA, -50913	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialid Sin Identificar		50913	6	40	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:338.0, meta_modificada:238.0)]
7AB220302105655	2022	33- Aporta FAIS Municipios Federales y de las Entidades Federativas del Sistema Municipal Federal	1004- Aporta FAIS Municipios Federales y de las Entidades Federativas del Sistema Municipal Federal	R2. CICLO DE RECURSO	R2. TIPO	Proyecto de inversión	\$818,777.98	\$809,119.11	R1: ciclo_recursos_2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818777.98, modificado:809119.11)	REHABILITACIÓN DE CAMINO BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINO, TRAMO PROLONGACION LEONARDO BRAVO, COL. EL CHAMEN, CIUDAD NAICARRA, MUNICIPIO DE NICHLIQUA, -51113	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialid Sin Identificar		51113	5	60	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:282.3)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302105656	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Bn y Distrito Mani Federal pios	1004- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Bn y Distrito Mani Federal pios	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de Inversión	\$2,637,040.35	\$2,718,009.04	RI: (solo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037040.35, modificado:2718009.04)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEÓN, RA SALVOYA 2A SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar		51121	9	110	100	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:1037.0)
TAB220302105658	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Bn y Distrito Mani Federal pios	1004- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Bn y Distrito Mani Federal pios	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de Inversión	\$500,788.23	\$499,233.69	RI: (solo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500788.23, modificado:499233.69)	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO CENTRO DE SALUD, EL EL CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar		51140	9	70	80	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:883.4)
TAB220302105659	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Bn y Distrito Mani Federal pios	1004- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Bn y Distrito Mani Federal pios	RI - CICLO DE RECURSO	RI - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de Inversión	\$517,899.17	\$511,824.50	RI: (solo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517899.17, modificado:511824.5)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO ESTANSLAQ, BA LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51148	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar		51148	9	65	60	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:108.6)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES - RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN
FOUO	GEOMETRIENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN	
TAB220302105658	[geo1: [geo_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLEON CALLEON HACIA EL PANTEON DE SALOYA 2DA RANCHERIA SALOYA 2DA SECCION, 89247 SALOYA 2DA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEON ACCESO HACIA EL PANTEON Y CALLE CARRETERA POR ORILLA DEL RIO DE SALOYA 20A-CEDRO, carb, loc: 92.94214543, lat:18.04761586]]	25-04-2022	23-06-2022	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	[geo1: [geo_obras:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-009/2022, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2719609.04, importe_modificado:2719609.04]]	[estado: [estado_medida:Medidas finales, avance: 100.0]]	[2105658/proyecto_F, 2105658/proyecto_IN, 2105658/proyecto_P, 2105658/proyecto_P (ROCESO)]	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302105658	[geo1: [geo_municipio:13, localidad:25, direccion:CERRADA CAPULIN EJIDO EL CEDRO, 89247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEON EL CAPULIN Y CALLE CAMARON CALLE VILLA EL CIELO CALLE EL CAMARON EN LA CERRA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EJIDO EL CEDRO, loc: 92.84717574, lat:18.02999558]]	25-04-2022	24-05-2022	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	[geo1: [geo_obras:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-009/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:499234.65, importe_modificado:499234.65]]	[estado: [estado_medida:Medidas finales, avance: 100.0]]	[2105658/proyecto_F, 2105658/proyecto_IN, 2105658/proyecto_P, 2105658/proyecto_P (ROCESO)]	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302105659	[geo1: [geo_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE RANCHERIA LA CRUZ DE NACAJUCA, 89237 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA LA CRUZ DE NACAJUCA-GUATACALCA Y CARRETERA PRINCIPAL DE LA CRUZ DE NACAJUCA A 500 METROS DEL PERIF. km: 03.00059407, lat:18.16766857]]	25-04-2022	30-05-2022	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	[geo1: [geo_obras:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-009/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:511624.66, importe_modificado:511624.66]]	[estado: [estado_medida:Medidas finales, avance: 100.0]]	[2105658/proyecto_F, 2105658/proyecto_IN, 2105658/proyecto_P, 2105658/proyecto_P (N)]	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO															PERIODO: Cierre Definitivo 2022				
ENTIDAD: TABASCO																			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22030210660	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar en el municipio de Nacajuca	1004- FAS para acciones de desarrollo social y bienestar en el municipio de Nacajuca	Proyecto de inversión	\$533,700.00	\$539,004.35	(R1: [ejido, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333700.00, modificado:32604.35])	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SALOYA, CALLE AVENIDA DEL BORGUE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51155	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	51155	69	120	100	0	(meta 1: [unidad, medidas Métricas lineales, meta 160.0, meta_modificada:170.79])	
TAB22030210662	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar en el municipio de Nacajuca	1004- FAS para acciones de desarrollo social y bienestar en el municipio de Nacajuca	Proyecto de inversión	\$2,216,447.50	\$2,206,839.51	(R1: [ejido, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216447.5, modificado:226839.51])	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN LAZARIO, POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51267	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Sin identificar	51267	9	110	100	0	(meta 1: [unidad, medidas Métricas Cuadradas, meta:1027.9, meta_modificada:1034.19])	
TAB22030210662	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar en el municipio de Nacajuca	1004- FAS para acciones de desarrollo social y bienestar en el municipio de Nacajuca	Proyecto de inversión	\$59,715.57	\$58,965.31	(R1: [ejido, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59715.57, modificado:58965.31])	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. EL SANDIAL. - 65672	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	Sin identificar	65672	5	60	100	0	(meta 1: [unidad, medidas Métricas lineales, meta 10.0, meta_modificada:1.0])	

Handwritten signature and date: 10/8/23

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	III. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL AFROBIO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302100330	2022	33- Aporta para las acciones de las Entidades Federales y Distritos Municipales	004- FAIS para las acciones de las Entidades Federales y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$11,008.10	\$10,807.25	[RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11008.1, modificado:10807.25)]	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TOLUTLA 19A. SECC. - 69851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	65851	65	40	60	0	[meta1: [unidad_medida:kilometro final, meta:10.0, meta_modificada:1.0]]
TAB220302100376	2022	33- Aporta para las acciones de las Entidades Federales y Distritos Municipales	004- FAIS para las acciones de las Entidades Federales y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$20,968.10	\$20,704.78	[RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20968.1, modificado:20704.78)]	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA - 07669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	67693	5	80	100	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0]]
TAB220302100382	2022	33- Aporta para las acciones de las Entidades Federales y Distritos Municipales	004- FAIS para las acciones de las Entidades Federales y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$13,821.17	\$13,647.56	[RF1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13821.17, modificado:13647.56)]	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SAN ISIDRO 19A. SECC. - 67663	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	67603	5	40	60	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0]]

10
x
2

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES , RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FLUJO	DEMANDAS	FECHA , INICIO	FECHA , TERMINO	RECIBIDO	COMPRONETICO	DEVENIDO	EFECTIVO	PAGADO	CONTRATOS	Avance: (unidad, medida, metros lineales, avance:1.00)	(2108300/proyecto_P ROCESO NICIO 2108300/proyecto_IN N 2108300/proyecto_FI N)	Terminado	Validez o avance	(obs1: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs2: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs3: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs4: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs5: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20)	OBSERVACIONES
TAB220302108300	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL NACAJUCA RANCHO TECOLUTA IRA, SECCION, 86233 TECOLUTA IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TECOLUTA IRA Y , ALADO DE LA IGLESIA DEL POBLADO TECOLUTA IRA, km- 0.01846352, lat:18.22572260))	01-05-2022	30-06-2022	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	(cto1: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120683, contratista, conociente:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:1006.1, importe_modificado:1006.1))	Avance: (unidad, medida, metros lineales, avance:1.00)	(2108300/proyecto_P ROCESO NICIO 2108300/proyecto_IN N 2108300/proyecto_FI N)	Terminado	Validez o avance	(obs1: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs2: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs3: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs4: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs5: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20)	OBSERVACIONES
TAB220302108376	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL TUCTA PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NARANJAS Y CALLE CERRO, CALLE POPAL ALADO DEL PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA DEL POBLADO TUCTA, km- 92.9948881, lat:18.1936516))	01-05-2022	30-06-2022	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	(cto1: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120683, contratista, conociente:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:20668.1, importe_modificado:20668.1))	Avance: (unidad, medida, metros Cuadrados, avance:1.00)	(2108376/proyecto_J NICIO 2108376/proyecto_P ROCESO N 2108376/proyecto_FI N 2108376/proyecto_IN N 2108376/proyecto_FI N)	Terminado	Validez o avance	(obs1: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs2: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs3: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs4: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs5: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20)	OBSERVACIONES
TAB220302108382	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA SAN ISIDRO IRA- NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO IRA, SECCION, 86233 SAN ISIDRO IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL SAN ISIDRO IRA Y CALLE CARRETERA HACIA TECOLUTA, ALADO DE LA PRIMARIA Y, km:93.02999418, lat:18.22330065))	01-05-2022	30-06-2022	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	(cto1: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120684, contratista, conociente:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:13621.17, importe_modificado:13621.17))	Avance: (unidad, medida, metros Cuadrados, avance:1.00)	(2108382/proyecto_J NICIO 2108382/proyecto_P ROCESO N 2108382/proyecto_FI N 2108382/proyecto_IN N 2108382/proyecto_FI N 2108382/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validez o avance	(obs1: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs2: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs3: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs4: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20), obs5: (observación, bimestre 5.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-06-20)	OBSERVACIONES

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES, FÍSICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES REVISIÓN	
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FÍSICOS	CÁPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN								
TAB220302106390	(geo1: {env: municipio13, localidad:19, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ, OXACACUE PUEBLO OCUATITÁN, 86237 TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL OCUATITÁN Y CALLE ARENAL, PERIFERICO ORILLA DEL RIO ALADO DE LA PRIMARIA Y LA IGLESIA DEL POBLADO OCUATITÁN, lon:-92.96155692, lat:18.19016028})	01-05-2022	30-06-2022	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	(detalle1: {tipo: obra Administracin directa, numero_contrato:120865, contraalistas: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:4775.258, importe_modificado:47752.58})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:1.0})	(2106390/proyecto_P ROCESO, 2106390/proyecto_FI N, 2106390/proyecto_IN ICIO, 2106390/proyecto_P ROCESO, 2106390/proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs5: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs6: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs7: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs8: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs9: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs10: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs11: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs12: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs13: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs14: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs15: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs16: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs17: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs18: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs19: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs20: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs21: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs22: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs23: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs24: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs25: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs26: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs27: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs28: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs29: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs30: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs31: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs32: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs33: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs34: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs35: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs36: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs37: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs38: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs39: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs40: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs41: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs42: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs43: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs44: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs45: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs46: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs47: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs48: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs49: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs50: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs51: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs52: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs53: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs54: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs55: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs56: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs57: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs58: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs59: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs60: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs61: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs62: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs63: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs64: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs65: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs66: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs67: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs68: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs69: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs70: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs71: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs72: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs73: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs74: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs75: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs76: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs77: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs78: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs79: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs80: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs81: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs82: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs83: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs84: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs85: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs86: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs87: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs88: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs89: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs90: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs91: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs92: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs93: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs94: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs95: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs96: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs97: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs98: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs99: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs100: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs101: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs102: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs103: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs104: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs105: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs106: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs107: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs108: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs109: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs110: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs111: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs112: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs113: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs114: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs115: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs116: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs117: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs118: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs119: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs120: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs121: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs122: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs123: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs124: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs125: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs126: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs127: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs128: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs129: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs130: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs131: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs132: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs133: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs134: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs135: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs136: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs137: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs138: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs139: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs140: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs141: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs142: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs143: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs144: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs145: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs146: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs147: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs148: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs149: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs150: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs151: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs152: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs153: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs154: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs155: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs156: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs157: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs158: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs159: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs160: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs161: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs162: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs163: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs164: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs165: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs166: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs167: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs168: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs169: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs170: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs171: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs172: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs173: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs174: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs175: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs176: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs177: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs178: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs179: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs180: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs181: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs182: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs183: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs184: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs185: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs186: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs187: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs188: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs189: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs190: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs191: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs192: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs193: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs194: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs195: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs196: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs197: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs198: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs199: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs200: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs201: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs202: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs203: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs204: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs205: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs206: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs207: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs208: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs209: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs210: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs211: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs212: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs213: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs214: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs215: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs216: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs217: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs218: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs219: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs220: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs221: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs222: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs223: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs224: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs225: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs226: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs227: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs228: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs229: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs230: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs231: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs232: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs233: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs234: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs235: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs236: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs237: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs238: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs239: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs240: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs241: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs242: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs243: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs244: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs245: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs246: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs247: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs248: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs249: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs250: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs251: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs252: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs253: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs254: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs255: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs256: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs257: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs258: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs259: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs260: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs261: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs262: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs263: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs264: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs265: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs266: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs267: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs268: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs269: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs270: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs271: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs272: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs273: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs274: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs275: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs276: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs277: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs278: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs279: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs280: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs281: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs282: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs283: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs284: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs285: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs286: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs287: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs288: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs289: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs290: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs291: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs292: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs293: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs294: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs295: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs296: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs297: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs298: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs299: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs300: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs301: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs302: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs303: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs304: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs305: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs306: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs307: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs308: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs309: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs310: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs311: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs312: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs313: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs314: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs315: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs316: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs317: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs318: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs319: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs320: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs321: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs322: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs323: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs324: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs325: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs326: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs327: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-06-26}, obs328: {observación: trimestre 5.0, usuario:luemchawaz, fecha:2023-									



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO																				
DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	MI_CICLO DE RECURSO	MI_RAMO	MI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI_CICLO DE RECURSO	MI_RAMO	MI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106406	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo para las entidades territoriales federales y distritos municipales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo para las entidades territoriales federales y distritos municipales	FAIS Municipales	Proyecto de inversión			\$12,385.13	\$12,229.58	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12385.13, modificado:1229.58))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA ISLA GUADALUPE - 68064	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68064	S	35	60	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106408	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo para las entidades territoriales federales y distritos municipales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo para las entidades territoriales federales y distritos municipales	FAIS Municipales	Proyecto de inversión			\$19,937.37	\$18,146.73	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19937.37, modificado:18146.73))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA LA CRUZ DE OCUATITAN - 68088	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68088	S	40	40	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106412	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo para las entidades territoriales federales y distritos municipales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo para las entidades territoriales federales y distritos municipales	FAIS Municipales	Proyecto de inversión			\$25,081.65	\$24,767.01	(f1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25081.65, modificado:24767.01))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ BANDERAS - 68123	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68123	S	40	60	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022									
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO				
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS
TAB220302106406	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 86235 ISLA GUADALUPE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGANCIO ALLENDE, CALLE CARRETERA GREGORIO MENDEZ OXIAQUE ALADO DE LA IGLESIA Y PARQUE DE LA RANCHERIA, km: 92.94355443, lat: 18.21620838])	01-05-2022	30-06-2022	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante FEDERICO FALCON PEREZ, monto:12385.13, importe_modificado:12385.13])
									(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0])
									(foto1: [2106406/proyecto_P NICO, 2106406/proyecto_FI NICO, 2106406/proyecto_IN NICO, 2106406/proyecto_FI NICO])
									(obs1: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs5: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26])
TAB220302106408	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL LA CRUZ DE OCUATITAN GUATACALCA RANCHERIA LA CRUZ DE OCUATITAN, 86237 LA CRUZ DE OCUATITAN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CRUZ DE OCUATITAN Y A 1 KILOMETRO DE LA DEPORTIVA DE GUA, km: 92.967234, lat:18.1793333])	01-05-2022	30-06-2022	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120870, contratista: convocante FEDERICO FALCON PEREZ, monto:19637.37, importe_modificado:19637.37])
									(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0])
									(foto1: [2106412/proyecto_P NICO, 2106412/proyecto_FI NICO, 2106412/proyecto_IN NICO, 2106412/proyecto_FI NICO])
									(obs1: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs5: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26])
TAB220302106412	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE EL CAMPO DEPORTIVO, EJIDO BANDERAS GUATACALCA 2DA. SECCIÓN, 86236 BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN), NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ROVIROSA Y CALLE CALLE HORMIGUERO-EJIDO BANDERA, ALADO DE LA IGLESIA Y JARDIN DE N. km: 92.89867026, lat:18.15156503])	01-05-2022	30-06-2022	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120870, contratista: convocante FEDERICO FALCON PEREZ, monto:25081.65, importe_modificado:25081.65])
									(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0])
									(foto1: [2106412/proyecto_P NICO, 2106412/proyecto_FI NICO, 2106412/proyecto_IN NICO, 2106412/proyecto_FI NICO])
									(obs1: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26], obs5: [observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26])

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106416	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	1004- FAS Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal				Proyecto de Inversión	\$15,161.27	\$14,970.38	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15161.27, modificado:14970.38))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. PASTAL - 68166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68166	5	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10))
TAB220302106422	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	1004- FAS Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal				Proyecto de Inversión	\$45,599.32	\$45,027.11	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45599.32, modificado:45027.11))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL ARROYO - 68229	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68229	5	60	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10))
TAB220302106425	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	1004- FAS Municipal y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal				Proyecto de Inversión	\$12,308.01	\$12,153.25	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12308.01, modificado:12153.25))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL EL CEDRO - 68297	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68297	5	40	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022									
DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS
FOLIO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
TAB220302106416	[geo1: {ova_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL PASTAL-JIMENEZ RANCHERIA EL PASTAL, 86235 EL PASTAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASTAL-JIMENEZ Y ALADO DEL CENTRO DE SALUD, km:92, 93535337, lat:18.20038469}]	01-05-2022	30-06-2022	\$14,970.98	\$14,970.98	\$14,970.98	\$14,970.98	\$14,970.98	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avances:1.0)) [efctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12087, centralizada_convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:15161.27, importe_modificado:15161.27}]
									(2106416/proyecto_P ROCESO 2106416/proyecto_FI N CORRECTA DEBE SER: 2106416/proyecto_JN COCO MEJORAMIENTO usuario:elzabeljime nezm, fecha:2023-06-26]) (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26)
TAB220302106422	[geo1: {ova_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA EJIDO ARROYO-LOMITAS EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ARROYO-LOMITAS PRINCIPAL Y CALLE LOS MENDEZ, CALLE LOS TULIPANES ALADO DE LA PRIMARIA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL, km:92.54901751, lat:18.08764912}]	01-05-2022	30-06-2022	\$45,027.11	\$45,027.11	\$45,027.11	\$45,027.11	\$45,027.11	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avances:1.0)) [efctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12087, centralizada_convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:45599.32, importe_modificado:45599.32}]
									(2106422/proyecto_J NICO 2106422/proyecto_FI N CORRECTA DEBE SER: 2106422/proyecto_P ROCESO MEJORAMIENTO 2106422/proyecto_FI N usuario:elzabeljime nezm, fecha:2023-06-26]) (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26)
TAB220302106425	[geo1: {ova_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA AL CEDRO EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CAMARON Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE EL AGUILA ENFRENTA DELA DELEGACION, km:92.84352794, lat:18.02847049}]	01-05-2022	30-06-2022	\$12,153.25	\$12,153.25	\$12,153.25	\$12,153.25	\$12,153.25	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avances:1.0)) [efctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12087, centralizada_convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:12308.01, importe_modificado:12308.01}]
									(2106425/proyecto_P NICO 2106425/proyecto_FI N CORRECTA DEBE SER: 2106425/proyecto_P ROCESO) MEJORAMIENTO usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26), ob:4, (observación: bimestre 5.0, usuario:liamchavez, fecha:2023-06-26)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M1. RAMO	M1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA
TAB220302106491	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Istmo y Distritos Municipales	1004- FAIS Municipales y de las Entidades Federales del Istmo y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$31,153.17	\$30,762.26	[f1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31153.17, modificado:30762.26]	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA SELVA, SECTOR RESIDENCIAL TABASCO II - 69860	Proyecto de inversión de Infraestructura Social
TAB220302106493	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Istmo y Distritos Municipales	1004- FAIS Municipales y de las Entidades Federales del Istmo y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$221,141.48	\$218,365.57	[f1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221141.48, modificado:218365.57]	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CD. NACAJUCA - 69935	Proyecto de inversión de Infraestructura Social
TAB220302106597	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Istmo y Distritos Municipales	1004- FAIS Municipales y de las Entidades Federales del Istmo y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$51,660.71	\$67,193.24	[f1]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.71, modificado:67193.24]	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA EJIDO RIVERA ALTA - 71990	Proyecto de inversión de Infraestructura Social

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

FOLIO	R1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO - PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TA6220302106598	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Erradicación de Territorios Federales desiguales y Desarrollo Municipal	1004- FAFS Municipales Federales para Demarcaciones y Entidades Federales del Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$13,357.76	\$13,190.30	(R1: Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13357.76, modificado:13 890.3))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJOCA LOCALIDAD DEL SIMON BOLIVAR -71986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	71986	5	40	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10]
TA6220302106600	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Erradicación de Territorios Federales del Distrito Federal	1004- FAFS Municipales Federales para Demarcaciones y Entidades Federales del Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$68,173.71	\$67,316.30	(R1: Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68 173.71, modificado:67316.3))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJOCA LOCALIDAD DEL ARROYO -72002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	72002	5	80	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022														
ENTIDAD: TABASCO														
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES					
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA, INICIO	FECHA, TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220302106598	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD NACAJUCA, 88220 SIMÓN BOLIVAR NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE NACAJUCA, CALLE ADAN MAGAÑA A 500 METROS DE LA GASOLINERA DE LA GLORETA DE LA ENTRADA A NACAJUCA, lon:-93.08935207, lat:18.15873598))	01-05-2022	30-06-2022		\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	(cctot: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120899, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:1357.76, importe_modificado:1357.76))	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106598)proyecto_INICIO, (2106598)proyecto_PROCESO, (2106598)proyecto_FI N, (2106598)proyecto_PROCESO, (2106598)proyecto_FI N)	Terminado	Validad o avances	(obs1: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs2: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO, trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs3: usuario:alzaabelline nazm, fecha:2023-06-26), (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106600	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO, 88240 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA ARROYO-NACAJUCA Y , ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.8883632, lat:18.12275814))	01-05-2022	30-06-2022		\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	(cctot: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120915, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:68173.71, importe_modificado:68173.71))	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106600)proyecto_FI N, (2106600)proyecto_PROCESO, (2106600)proyecto_INICIO, (2106600)proyecto_PROCESO, (2106600)proyecto_FI N)	Terminado	Validad o avances	(obs1: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs2: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO, trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs3: usuario:alzaabelline nazm, fecha:2023-06-26), (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs5: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs6: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs7: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs8: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs9: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs10: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs11: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs12: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs13: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs14: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs15: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs16: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs17: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs18: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs19: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs20: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs21: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs22: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs23: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs24: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs25: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs26: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs27: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs28: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs29: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs30: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs31: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs32: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs33: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs34: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs35: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs36: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs37: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs38: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs39: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs40: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs41: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs42: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs43: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs44: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs45: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs46: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs47: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs48: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs49: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs50: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs51: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs52: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs53: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs54: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs55: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs56: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs57: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs58: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs59: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs60: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs61: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs62: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs63: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs64: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs65: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs66: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs67: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs68: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs69: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs70: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs71: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs72: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs73: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs74: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs75: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs76: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs77: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs78: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs79: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs80: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs81: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs82: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs83: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs84: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs85: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs86: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs87: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs88: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs89: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs90: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs91: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs92: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs93: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs94: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs95: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs96: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs97: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs98: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs99: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26), obs100: (observación: trimestre 5.0, usuario:liandchavez, fecha:2023-06-26))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS APROBADO	MONTOS APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE
TAB220302106601	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las entidades territoriales federales del Distrito Federal	1004- FAS Municipal				Proyecto de inversión	\$114,032.84	\$112,801.29	(ft: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:114032.84, modificado:112801.29)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TANCO - 72014
TAB220302106602	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las entidades territoriales federales del Distrito Federal	1004- FAS Municipal				Proyecto de inversión	\$77,255.57	\$76,288.03	(ft: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:77255.57, modificado:76288.03)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA - 72022
TAB220302106604	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las entidades territoriales federales del Distrito Federal	1004- FAS Municipal				Proyecto de inversión	\$94,015.51	\$92,834.30	(ft: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES_APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:94015.51, modificado:92834.3)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUACIMO - 72031

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2023				
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDENADAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220302106601	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAXCO, 88240 TAXCO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO- NACAJUCA Y , A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE DE DICHIA COMUNIDAD, lon: -93.00624501, lat:18.14147345}]	01-05-2022	30-06-2022	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	[cto1: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120902, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:114032.84, importe_modificado:114032.84}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(2106601/proyecto_N, N, 2106601/proyecto_FI, 2106601/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Valido o avances	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}}]
TAB220302106602	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VANILLA, 88240 VANILLA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CALLE DE LAS FLORES, A 500 METROS DE LA PRIMARIA Y CARRETERA PRINCIPAL DE NACAJUCA VILLA HERMOSA, lon:-93.01478832, lat:18.15014207}]	01-05-2022	30-06-2022	\$76,286.03	\$76,286.03	\$76,286.03	\$76,286.03	\$76,286.03	[cto1: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120917, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:77255.57, importe_modificado:77255.57}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(2106602/proyecto_N, N, 2106602/proyecto_FI, 2106602/proyecto_P, ROCESO, 2106602/proyecto_FI, 2106602/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Valido o avances	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}}]
TAB220302106604	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUASIMO, 88243 EL GUASIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA GUASIMO - SANDIAL Y , A 500 METROS DE LA PRIMARIA Y DEL CENTRO DE SALUD DE DICHIA COMUNIDAD, lon: -92.93025747, lat:18.13281843}]	01-05-2022	30-06-2022	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	[cto1: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120923, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94015.51, importe_modificado:94015.51}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(2106604/proyecto_N, N, 2106604/proyecto_FI, 2106604/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Valido o avances	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs2: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs3: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs4: {observación: usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}}]




Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES			
FOUO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
7AB220302106798	[go1: [foe municipio:13, localidad:88, direccion: CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOCA, VALLE REAL, 86247 POMOCA, NACA JUCA TABASCO ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE TRES VALLES, CALLE TRES VALLES A A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VALLE REAL, km-92.91820845, lat:18.05076138]]	01-05-2022	30-06-2022	\$93,476.78	\$93,476.78	\$93,476.78	\$93,476.78	\$93,476.78	[feto1: [lpo_obra:Administración directa, numero_contrato:120926, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94684.7, importe_modificado:94684.7]]	[fmet1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10]]	(2106798/proyecto_J NCO, 2106798/proyecto_FI N, 2106798/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	[fob1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MEJORAMIENTO, trimestre:5.0, usuario:elzabellgimenezm, fecha:2023-06-19]]	Sin observaciones
7AB220302106872	[go1: [foe municipio:13, localidad:88, direccion: CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOCA, VALLE REAL, 86247 POMOCA, NACA JUCA TABASCO ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE TRES VALLES, CALLE TRES VALLES A A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VALLE REAL, km-92.91820845, lat:18.05076138]]	15-04-2022	04-05-2022	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	[feto1: [lpo_obra:Administración directa, numero_contrato:120926, contratista: convocante:CRUZ DAMIAN ALVAREZ BEAUREGARD, monto:245086.04, importe_modificado:245086.04]]	[fmet1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	(2106872/proyecto_J NCO, 2106872/proyecto_FI N, 2106872/proyecto_P ROCESO, 2106872/proyecto_IN KIO)	Terminado	Validad o avance s	[fob1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 EQUIPAMIENTO, trimestre:5.0, usuario:elzabellgimenezm, fecha:2023-06-19]]	Sin observaciones
7AB220302106888	[go1: [foe municipio:13, localidad:88, direccion: CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOCA, VALLE REAL, 86247 POMOCA, NACA JUCA TABASCO ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE TRES VALLES, CALLE TRES VALLES A A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VALLE REAL, km-92.91820845, lat:18.05076138]]	16-05-2022	22-05-2022	\$98,141.99	\$98,141.99	\$98,141.99	\$98,141.99	\$98,141.99	[feto1: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSI-016/2022, contratista: ROGGERHERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:96250.9, importe_modificado:96250.9]]	[fmet1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0]]	(2106986/proyecto_J NCO, 2106986/proyecto_P ROCESO, 2106986/proyecto_FI N)	Terminado	Validad o avance s	[fob1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 120 m, trimestre:5.0, usuario:elzabellgimenezm, fecha:2023-06-19]]	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																			
FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302108901	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- FASIS Municipal de las Entidades Federales y Municipales			Proyecto de inversión	\$1,463,927.23	\$1,447,444.02	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463927.23, modificado:1447444.02))	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112774	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	112774	S	300	320	0	(meta:1: (unidad_medida:Plazas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
TAB220302108940	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- FASIS Municipal de las Entidades Federales y Municipales			Proyecto de inversión	\$2,178,555.03	\$2,147,254.50	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178555.03, modificado:2147254.5))	REHABILITACIÓN DE CALLES ARIAS TORRES, DEMOCRACIA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL POBLADO GUAYALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112915	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	112915	S	170	150	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.6))
TAB220302109005	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- FASIS Municipal de las Entidades Federales y Municipales			Proyecto de inversión	\$5,338,115.21	\$5,268,139.51	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338115.21, modificado:5268139.51))	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. NACAJUCA TRA SECTOR LA FLOR DE NACAJUCA EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA 1A SECC. 113112	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	113112	S	320	300	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11594.0, meta_modificada:11565.42))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220302108901	(geo1: {geo_municipio:13, localidad:488, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL FRACCIONAMIENTO POMOC, 86247 POMOC, NACA, JUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VICTORIA Y CALLE VICTORIA B, CALLE VICENTE GERRERO A 500 METROS DE LA DEPORTIVA Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL SECTOR VALLE REAL, lon:-92.91540796, lat:18.04921243})	13-08-2022	13-10-2022	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	(foto: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-02/2022, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, comitente:MUNICIPIO DE NACA, JUCA, monto:1448505.51, importe_modificado:1448505.51})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avanza:2.0})	(2108901)proyecto_J NCIQ, (2108901)proyecto_P ROCESO, (2108901)proyecto_FI Nj	Terminado	Validad o avance s.	(obs1: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs2: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs3: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs4: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs5: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26})	(obs1: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs2: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs3: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs4: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26}, obs5: {observacion...: trimestre 5.0, usuario:luismchavez, fecha:2023-06-26})
TAB220302108940	(geo1: {geo_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL EXODO PUERLO GUAYTALA, 86233 TABASCO, ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ARIAS TORRES A 500 METROS DEL PARQUE Y GRESIA DEL POBLADO GUAYTALA, lon:-93.03221871, lat:18.21576917})	13-08-2022	13-10-2022	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	(foto: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-02/2022, contratista:ESCALA CONSTRUMA X S.A. DE C.V., comitente:MUNICIPIO DE NACA, JUCA, monto:2157572.75, importe_modificado:2157572.75})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avanza:400.6})	(2108940)proyecto_J NCIQ, (2108940)proyecto_P ROCESO, (2108940)proyecto_FI Nj	Terminado	Validad o avance s.	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109005	(geo1: {geo_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR DE NACA, JUCA COLONIA NACA, JUCA 1A SEC, 86220 NACA, JUCA, TABASCO ENTRE CALLE NACA, JUCA CALLE UNO Y CALLE NACA, JUCA CALLE DOS, CALLE NACA, JUCA CALLE TRES A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPI, lon:-93.01319576, lat:18.16382702})	13-08-2022	13-10-2022	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	(foto: {tipo_Obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-02/2022, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comitente:MUNICIPIO DE NACA, JUCA, monto:5268140.77, importe_modificado:5268140.77})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avanza:11565.42})	(2109005)proyecto_J NCIQ, (2109005)proyecto_P ROCESO, (2109005)proyecto_FI Nj	Terminado	Validad o avance s.	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO													
FOLIO	M. CICLO DE REGISTRO	M. PLANO	SI. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	IF. CICLO DE REGISTRO	IF. PLANO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
114482	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$576,912.03	\$566,787.36	IF1: (solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog. presc 4, tipo recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576912.03, modificado: 566787.36)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114482	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad Sin Identificar	114482
114638	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$377,865.10	\$382,650.44	IF1: (solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog. presc 4, tipo recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 377865.1, modificado: 382650.44)	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114638	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad Sin Identificar	114638
114744	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$845,361.67	\$838,035.56	IF1: (solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog. presc 4, tipo recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 845361.67, modificado: 838035.56)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON TUXTEPEC EN LA CARRETERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114744	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad Sin Identificar	114744

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVOLUIDO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB220302109352	[epo1: [env_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE CERRADA EL KINDER SAN ISIDRO 2DA. SECCION, 86233 SAN ISIDRO 2DA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ISIDRO-NACAJUCA Y A 300 METROS DE PUENTE QUE CONDUCE A EL POBLADO SAN, km-93.0527092, lat:18.23244392]]	12-09-2022	11-09-2022	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	[cpto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM4025/2022, contratista:ESCALA CONSTRUIMAX S.A. DE C.V. con vocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:598879.72, importe_modificado:598879.72]]	([entidat: [entidad_medidas:Medidas finales, avance:115.0]] N)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109368	[epo1: [env_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ CARRETERA SALVADOR ALLENDE A 500 METROS DE PASTRO MUNICIPAL, km-93.82718738, lat:18.16563289]]	12-09-2022	13-09-2022	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	[cpto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM4030/2022, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, con vocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:382659.44, importe_modificado:382659.44]]	([entidat: [entidad_medidas:Medidas finales, avance:210.0]] N)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109402	[epo1: [env_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TUTTEPEO CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TUTTEPEO Y CALLE EL MAESTRO, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA A 800 METROS DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-93.01549996, lat:18.16969627]]	15-09-2022	29-09-2022	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	[cpto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM4077/2022, contratista:MASTER GIO OBRAS & CONSULTORIAS S.A. DE C.V. con vocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:638043.44, importe_modificado:638043.44]]	([entidat: [entidad_medidas:Medidas finales, avance:454.59]] N)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA
TAB220302106416	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	Proyecto de Inversión	\$684,919.84	\$076,315.28	(IFI: ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684919.84, modificado:67615.28)	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELÉN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
TAB220302106431	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	Proyecto de Inversión	\$3,426,905.11	\$3,394,628.79	(IFI: ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3426905.11, modificado:3394628.79)	PAVIMENTACIÓN DE CALLES GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL E.J. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
TAB220302106444	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	2022	33- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	1004- Apoyos a las acciones de desarrollo y bienestar social para las comunidades indígenas y de las zonas rurales	Proyecto de Inversión	\$111,136.15	\$110,614.75	(IFI: ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111136.15, modificado:10614.75)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA. - 146845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA JUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINIO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
TAB220302109416	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA BELEN-OXACACUE RANCHERIA BELEN, 66237 BELEN, NACA JUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA BELEN-OXACACUE Y , A 500 METROS DEL PUENTE DE OXACACUE, km:92.94979069, lat:18.20447961}]	15-08-2022	14-09-2022	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	(ccto: {ipo_Obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-028/2022, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:676328.92, importe_modificado:676328.92})	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}]	(2109416/proyecto_INICIO, 2109416/proyecto_PROCESO, 2109416/proyecto_FIN)	Terminado	Valido o avances	(obs1: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs2: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs3: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs4: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs5: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}})	(obs1: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs2: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs3: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs4: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}, obs5: {observacion:, trimestre:5.0, fecha:2023-06-28}})			
TAB220302109431	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:70, direccion:CALLE TELLES GIRON EJIDO MANUEL BUENDIA TELLEZ GRON, 66248 MANUEL BUENDIA TELLEZ GRON, NACA JUCA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE LA PRIMARIA, A 100 METROS DE LA PRIMARIA DEL FREACONAMIENTO MANUEL BUENDIA TELLEZ, km:92.97507501, lat:18.02554635}]	22-08-2022	22-10-2022	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	(ccto: {ipo_Obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-029/2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:3394872.61, importe_modificado:3394872.61})	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.0}]	(2109431/proyecto_INICIO, 2109431/proyecto_PROCESO, 2109431/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB220302116644	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACA JUCA, 66220 NACA JUCA, NACA JUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PASTRO MUNICIPAL, km:93.02721689, lat:18.16590229}]	01-08-2022	30-08-2022	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	(ccto: {ipo_Obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-028/2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:110614.75, importe_modificado:110614.75})	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}]	(2116644/proyecto_INICIO, 2116644/proyecto_PROCESO, 2116644/proyecto_FIN)	Terminado	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2020															
ENTIDAD: TABASCO															
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES				
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402154587	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 88230 CIUDAD EL CARMEN, 88220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CERRADA DEL PUENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE DE LA COLO, lon:-93.0237818, lat:18.17017484}]	01-08-2022	30-09-2022	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	[ccto1: {tipo_obra:Otra, numero_contable:MAG-CONT-DOOTISM-04/2022, contras:CONSTRUCCION DE GRADADOS HOPELCHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152698.91, importe_modificado:152698.91}]	[meta1: {unidad_medida:Canchales, avance:600}]	[2154587/proyecto_NICIO, 2154587/proyecto_FIN, 2154587/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validad o avances	[observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUBICOS, trimestre:5.0, usuario:elazabelljine nez, fecha:2023-08-15)]	Observaciones
TAB220402155382	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CERRADA CERRADA A EL CAMPO DEPORTIVO SANMARKANDA INTERIOR 88230 EJIDO SAMARKANDA, 88244 SAMARKANDA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA SAMARKANDA - LAGARTERA 1RA Y CALLE JON PAULINO, CALLE JON PAULINO, ENCUENTRA A, lon:-92.90284486, lat:18.05173899}]	10-09-2022	30-09-2022	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	[ccto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contable:129079, contras:llas, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:38640.79, importe_modificado:38640.79}]	[meta1: {unidad_medida:Canchales, avance:1.0}]	[2155382/proyecto_PROCESO, 2155382/proyecto_FIN, 2155382/proyecto_INICIO]	Terminado	Validad o avances	[observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:elazabelljine nez, fecha:2023-08-19)]	Observaciones
TAB220402155419	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE CARRETERA EL HORMIGUERO INTERIOR 88243 RANCHERIA EL HORMIGUERO, 88243 EL HORMIGUERO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA HORMIGUERO-JUANEZ Y CARRETERA CARRETERA HORMIGUERO-SANJAL ENFRETE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y E, lon:-92.92448208, lat:18.1760151}]	01-09-2022	30-09-2022	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	[ccto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contable:129080, contras:llas, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:44643.38, importe_modificado:44643.38}]	[meta1: {unidad_medida:Canchales, avance:1.0}]	[2155419/proyecto_NICIO, 2155419/proyecto_FIN, 2155419/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validad o avances	[observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:elazabelljine nez, fecha:2023-08-19)]	Observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos																		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024																		
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos																		
MODULO: DESTINO DEL GASTO																		
ENTIDAD: TABASCO																		
PERIODO: Cierre Definitivo 2022																		
TOTAL DE PROYECTOS: 111																		
DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO _	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO _	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO _ PROYECTO _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402155442	2022	33- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	1004- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	1004- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	Proyecto de Inversión	\$15,917.86	\$16,565.53	(III - ciclo_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15917.86, modificado:16565.53)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 217164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	217164	S	80	50	0	(meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402162936	2022	33- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	1004- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	1004- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	Proyecto de Inversión	\$1,471,524.89	\$1,465,349.55	(III - ciclo_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471524.89, modificado:145349.55)	CONSTRUCCION DE TEJADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC POMACA LOCALIDAD NACAJUCA - 256093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	256093	S	98	90	0	(meta 1: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402163507	2022	33- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	1004- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	1004- Aportaciones Federales al y de las Entidades para las acciones de desarrollo de los Territorios Federales del Distrito y Municipio Federal	Proyecto de Inversión	\$1,715,402.50	\$1,699,705.68	(III - ciclo_recurso 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715402.5, modificado:1699705.68)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA SALOYA 1RA SECCIÓN LOCALIDAD NACAJUCA - 259318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	259318	S	92	80	0	(meta 1: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO												PERIODO: Cierre Definitivo 2022		
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB22040215542	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:37, direccion:CIRCUITO PERPE DEL RIVERO INTERIOR 86237 RANCHERIA EL ZAPOTE 86237 EL ZAPOTE, NCAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ZAPOTE-CONGREGACION GUATACALCA Y CALLE CANALETA, CALLE CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA PERPE DEL RIVERO, km:32.5807554, lat:16.14291154])	01-09-2022	30-09-2022	\$16,585.53	\$16,585.53	\$16,585.53	\$16,585.53	\$16,585.53	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MWAC-CONT-12981, contrato:ca, conocido:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:16585.53, importe_modificado:16585.53])	(meta1: [unidad_medida:Medidas Cuadradas, avance:1.0])	(2155442)proyecto_NICIO 2155442/proyecto_P ROCESO, 2155442/proyecto_FI	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB220402162936	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE VICTORIA CIUDAD POMOCNA VALLE REAL, 86247 POMOCNA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VICTORIA 1 Y CALLE VICTORIA B, CALLE AVENIDA VALLE REAL SE ENCUENTRA 500 METROS DE LA SECUNDARIA Y DE LA DEPORTIVA DEL SECTOR VALLE REAL, km:32.91557639, lat:16.04934642])	05-11-2022	18-12-2022	\$1,456,349.55	\$1,456,349.55	\$1,456,349.55	\$1,456,349.55	\$1,456,349.55	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MWAC-CONT-DOOTSM-04/2022, contrato:ca, conocido:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1456480.56, importe_modificado:1456480.56])	(meta1: [unidad_medida:Canchales, avance:1.0])	(2162636)proyecto_NICIO, 2162636/proyecto_P ROCESO, 2162636/proyecto_FI	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28))
TAB220402163507	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CALLE RANCHERIA SALOYA 18A SECCION, 86245 SALOYA 18A, SECCION, NCAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SALOYA NACAJUCA KM10 Y SE ENCUENTRA A 500 METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYA 18A Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE, km:32.94474813, lat:16.0887114])	05-11-2022	19-12-2022	\$1,699,705.68	\$1,699,705.68	\$1,699,705.68	\$1,699,705.68	\$1,699,705.68	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MWAC-CONT-DOOTSM-04/2022, contrato:ca, conocido:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1700795.5, importe_modificado:1700795.5])	(meta1: [unidad_medida:Canchales, avance:1.0])	(2163507)proyecto_NICIO, 2163507/proyecto_P ROCESO, 2163507/proyecto_FI	En Elección	Validad o avance s	(obs1: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:lamichavez, fecha:2023-06-28))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_PROGRAMA	NOMBRE	FUENTES FINANCIAMIENTO
TAB220402186899	2022	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Territorio	Agua y saneamiento	277820	\$	180	140	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NACAJUCA LOCALIDAD ISLA GUADALUPE MUNICIPIO DE NACAJUCA - 277820	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644074.08, modificado:637297.78)
TAB220402187014	2022	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Territorio	Agua y saneamiento	276431	\$	350	300	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 UBICADA EN EL POBLADO TUCTA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 276431	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388238.34, modificado:344878.34)
TAB220402170686	2022	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Territorio	Agua y saneamiento	296604	\$	120	100	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACIÓN DE TAPAS DRENAL SANITARIO Y PUJUALES EN NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA - 296604	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101853.71, modificado:98577.15)

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA JUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022											
DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDENADAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS
TAB22040216689	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 88235 ISLA GUADALUPE, NACA JUCA, TABASCO ENTRE CALLE ISLA GUADALUPE-COMPAQUE Y, SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL POBLADO OMAKACUE Y ENFRENTA DEL PARQUE DE LA RANCHERIA ISLA GUADALUPE, km- 92.9430554, lat:18.21666463}]	01-12-2022	31-12-2022	\$637,297.78	\$637,297.78	\$637,297.78	\$637,297.78	\$637,297.78	[det1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-04/2022-B, contratista:CONSTRUTORA N DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:637,307.74, importe_modificado:637,307.74}]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0)]	[216689/proyecto_FI N, 216689/proyecto_P ROCESO]
TAB220402167014	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE TUXTA PUEBLO TUXTA, 88230 TUXTA, NACA JUCA TABASCO ENTRE CALLE TUXTA - ACCIONES QUE TRANSFORMA Y, SE ENCUENTRA ALADO DEL FRACCIONAMIENTO ACCIONES QUE TRANSFORMAN, HUBICADO EN EL POBLADO TUXTA, km- 93.0100668, lat:18.18417347}]	01-12-2022	31-12-2022	\$344,678.34	\$344,678.34	\$344,678.34	\$344,678.34	\$344,678.34	[det1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:344678.34, importe_modificado:344678.34}]	[meta1: (unidad_medida:Plataje, avance:1.0)]	[2167014/proyecto_FI N, 2167014/proyecto_P ROCESO, 2167014/proyecto_IN ICIQ]
TAB220402170668	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE SOCCORRO VILLA MIL, FRACCION BOSQUE DE SALOYA, 88248 BOSQUE DE TABASCO, NACA JUCA, TABASCO ENTRE CALLE ANADOR PINO Y CALLE ANADOR MAGAYO, CALLE ANADOR JAVIN A 500 METROS DE PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, km-92.8602947, lat:18.01741028}]	01-12-2022	31-12-2022	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	[det1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-04/2022-B, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACA JUCA, monto:453495.05, importe_modificado:453495.05}]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:23.0)]	[2170668/proyecto_FI N, 2170668/proyecto_P ROCESO, 2170668/proyecto_IN ICIQ]
OBSERVACIONES			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
OBSERVACIONES REVISION			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
OBSERVACIONES			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
[obs1: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:2: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:3: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:4: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:5: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27)]			Terminado			Validad o avance s			Sin observaciones		
[obs1: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:2: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:3: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:4: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:5: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27)]			Terminado			Validad o avance s			Sin observaciones		
[obs1: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:2: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:3: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:4: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27), obs:5: (observación:, trimestre:3.0, usuario:usuario, fecha:2023-06-27)]			Terminado			Validad o avance s			Sin observaciones		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20402170740	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales y Municipios	1004- FAS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios				Proyecto de Inversión	\$83,961.38	\$82,170.35	[R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63961.38, modificado:62170.35]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y TAPAS DE REGISTRO SANITARIO EN NACAJUCA LOCALIDAD BRISAS DEL CARRIZAL - 29881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	29881	5	200	150	0	[meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)]
TAB20402170608	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales y Municipios	1004- FAS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios				Proyecto de Inversión	\$281,989.45	\$278,663.56	[R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281989.45, modificado:278663.56]	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD TAPOTZINGO - 297101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297101	5	120	100	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0)]
TAB20402170638	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales y Municipios	1004- FAS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios				Proyecto de Inversión	\$487,924.83	\$459,042.21	[R1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487924.83, modificado:459042.21]	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD E.J. LOMITAS - 297194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297194	5	95	80	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:190.8)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022					
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDINADOR	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402170740	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:80, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, 86246 BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CEBRA Y CALLE COCOHOTE, CALLE CHIFLICO A 300 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL FRACCIONAMEN, lon:-92.96947369, lat:18.01994735})	01-12-2022	31-12-2022	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	([detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSM-04/2022-A, contratas:CONCEPTIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453495.05, importe_modificado:453495.05}]	([detalle: {unidad_medida:Pie, unidades:18.0}]	(2170740 proyecto_I_NICIO, 2170740 proyecto_FI_N, 2170740 proyecto_P_ROCESO)	Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402170608	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCCO MURRIETA PUEBLO TAPOTZINGO, 86230 TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCCO MURRIETA Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BRECHA NIÑOS HEROS SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL COLEGIO DE BACHI, lon:-93.01488839, lat:18.20648314})	01-12-2022	31-12-2022	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	([detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSM-03/2022, contratas:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:279882.54, importe_modificado:279882.54}]	([detalle: {unidad_medida:Metros lineales, unidades:125.0}]	(2170608 proyecto_I_NICIO, 2170608 proyecto_FI_N, 2170608 proyecto_P_ROCESO)	Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402170636	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE NICOLAS MENDEZ EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS MENDEZ Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO LOMITAS, lon:-92.93384459, lat:18.06268077})	01-12-2022	31-12-2022	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	([detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSM-03/2022, contratas:BARTOLOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:461886.79, importe_modificado:461886.79}]	([detalle: {unidad_medida:Metros lineales, unidades:190.8}]	(2170838 proyecto_I_NICIO, 2170838 proyecto_FI_N, 2170838 proyecto_P_ROCESO)	Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo Proyecto	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402170558	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Istmo y Distrito Municipal Federal	1004- FAIS	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$591,159.38	\$88,105.91	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591159.38, modificado:88105.91))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS - 297272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297272	\$	145	120	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0))		
TAB220402170562	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Istmo y Distrito Municipal Federal	1004- FAIS	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$499,231.72	\$492,389.94	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499231.72, modificado:492389.94))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PEÑA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SRROYO - 297349	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297349	\$	80	60	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))		
TAB220402170563	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Istmo y Distrito Municipal Federal	1004- FAIS	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$1,565,804.77	\$1,490,198.23	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505804.77, modificado:1490198.23))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD GUACIMO - 297397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297397	\$	110	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0))		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAGAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES, RISCOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES REVISOR	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA, RABO	FECHA, TERMINO	RECABADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISOR						
7AB220402170858	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, INACAJUCA TABASCO ENTRE BRECHA MARIO TRUJILLO, CALLE FRANCISCO RABELO Y CALLE JOSE ANGEL OCANA SE ENCUENTRA 400 METROS DEL MERCADO DEL EJIDO LOMITAS Y A 600 METROS DEL PARQUE P. ken-92.96320396, lat:18.0509819]]	01-12-2022	31-12-2022	\$681,095.91	\$681,095.91	\$681,095.91	\$681,095.91	\$681,095.91	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, INACAJUCA TABASCO ENTRE BRECHA MARIO TRUJILLO, CALLE JOSE ANGEL OCANA SE ENCUENTRA 400 METROS DEL MERCADO DEL EJIDO LOMITAS Y A 600 METROS DEL PARQUE P. ken-92.96320396, lat:18.0509819]]	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, INACAJUCA TABASCO ENTRE BRECHA MARIO TRUJILLO, CALLE JOSE ANGEL OCANA SE ENCUENTRA 400 METROS DEL MERCADO DEL EJIDO LOMITAS Y A 600 METROS DEL PARQUE P. ken-92.96320396, lat:18.0509819]]	[2170853]proyecto_JIMCO, 2170853]proyecto_FI N, 2170853]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones						
7AB220402170862	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:17, direccion:CERRADA LOS PERAS EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, INACAJUCA TABASCO ENTRE CERRADA LOS PERAS Y CALLE EJIDO ARROYO LOMITAS, CALLEON MAXIMINO OVANDO SE ENCUENTRA 600 METROS DE LA CANCHA Y LA DLEGACION DEL EJIDO ARROYO, ken-92.94633339, lat:18.0916611]]	01-12-2022	31-12-2022	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:17, direccion:CERRADA LOS PERAS EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, INACAJUCA TABASCO ENTRE CERRADA LOS PERAS Y CALLE EJIDO ARROYO LOMITAS, CALLEON MAXIMINO OVANDO SE ENCUENTRA 600 METROS DE LA CANCHA Y LA DLEGACION DEL EJIDO ARROYO, ken-92.94633339, lat:18.0916611]]	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:17, direccion:CERRADA LOS PERAS EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, INACAJUCA TABASCO ENTRE CERRADA LOS PERAS Y CALLE EJIDO ARROYO LOMITAS, CALLEON MAXIMINO OVANDO SE ENCUENTRA 600 METROS DE LA CANCHA Y LA DLEGACION DEL EJIDO ARROYO, ken-92.94633339, lat:18.0916611]]	[2170862]proyecto_JIMCO, 2170862]proyecto_FI N, 2170862]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones						
7AB220402170803	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE GUANAJMO JIMENEZ, GUANAJMO EL GUÁSIMO, 86033 EL GUÁSIMO, INACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUANAJMO-JIMENEZ Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA RANCHERIA JIMENEZ, ken-92.93015375, lat:18.15233732]]	01-12-2022	31-12-2022	\$1,490,198.23	\$1,490,198.23	\$1,490,198.23	\$1,490,198.23	\$1,490,198.23	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE GUANAJMO JIMENEZ, GUANAJMO EL GUÁSIMO, 86033 EL GUÁSIMO, INACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUANAJMO-JIMENEZ Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA RANCHERIA JIMENEZ, ken-92.93015375, lat:18.15233732]]	[pnt1: [lva_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE GUANAJMO JIMENEZ, GUANAJMO EL GUÁSIMO, 86033 EL GUÁSIMO, INACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUANAJMO-JIMENEZ Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA RANCHERIA JIMENEZ, ken-92.93015375, lat:18.15233732]]	[2170903]proyecto_JIMCO, 2170903]proyecto_P (ROCESO, 2170903]proyecto_FI N)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones						

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO												PERIODO: Cierre Definitivo 2022			
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Medios Financieros, avance:448.0))	(2170935/proyecto_NICO, 2170935/proyecto_FI, 2170935/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	(obst: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2023-06-29), obs2: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2023-06-29), obs3: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2023-06-29), obs4: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2023-06-29))
TAB220402170835	(geo1: fove_municipio:13, localidat:19, direccion:CALEJON EL COSTADO DE LA IGLESIA PUERTO OLIVATIAN, 86237 OLIVATIAN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEJON CALLEJON DE LA IGLESIA Y CALLE EL PARQUE ENFRETE DE LA IGLESIA Y EL PARQUE PRINCIPAL DE OLIVATIAN, km. 92.96076228, lat:18.19183719))	01-12-2022	31-12-2022	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	(foto: /Rfo_obra_Obra_numero_contrato/MNAC-CONF-DOTSA/057/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, conectado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1481879.61, importe_modificado:1481879.61))						
TAB220402171031	(geo1: fove_municipio:13, localidat:41, direccion:CALEJON LA PREPA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEJON LA PREPA Y CALLE PERIBERO CALLE CUANTEROS SE ENCUENTRA ENFRETE AL PERIBERO DE NACAJUCA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEN 27, km. 93.00210336, lat:18.16966387))	01-12-2022	31-12-2022	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	(foto: /Rfo_obra_Obra_numero_contrato/MNAC-CONF-DOTSA/057/2022, contratista:ESURAS TABACENA GOMEZ, conectado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3068989.85, importe_modificado:3068989.85))	(meta1: (unidad_medida:Medios Financieros, avance:706.11))	(2171031/proyecto_NICO, 2171031/proyecto_PROCESO, 2171031/proyecto_FI, N)	En Ejecucion	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
AB220402171073	2022	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federales del Estado y Distrito Federal	1004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federales del Estado y Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$594,366.98	\$587,43.44	IFI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594986.98, modificado:58743.44)	CONSTRUCCIÓN DE ALIA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CONCHA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 297998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	297998	\$	130	120	0	(meta:1: (unidad_medida:Aula, meta:10, meta_modificada:1.0))
AB220402171096	2022	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federales del Estado y Distrito Federal	1004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federales del Estado y Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$642,453.45	\$640,110.18	IFI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642453.45, modificado:640110.18)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORME EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO MUNICIPIO NACAJUCA - 298160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	298160	\$	170	150	0	(meta:1: (unidad_medida:Mejores lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.1))
AB220402171116	2022	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federales del Estado y Distrito Federal	1004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federales del Estado y Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$695,338.93	\$691,255.61	IFI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695338.93, modificado:691255.61)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD SALVOYA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 298336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	298336	\$	60	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Mejores lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.25))

10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
AB22040217073	[pro1: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOCIN, NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CUAUTEMOCIN Y CALLE REVOLUCION, CIRCUITO DEPORTIVA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc=93.01603142, lat=18.16736662]]	01-12-2022	31-12-2022	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	[cat1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONTR-DOOTSM-059/2022, contratista:OMAR PERALTA RAMON, convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:588743.44, importe_modificado:588743.44]]	[meta1: [unidad_medida:Ad, avance:1.0]]		En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
AB22040217098	[pro1: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO CIUDAD NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ENRIQUETO TABASCO Y CALLE ENRIQUETO TABASCO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc=93.01603142, lat=18.16736662]]	01-12-2022	31-12-2022	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	[cat1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONTR-DOOTSM-059/2022, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:640111.49, importe_modificado:640111.49]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0]]		En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
AB22040217116	[pro1: [ove_municipio:13, localidad:24, direccion:CALLEJON ENTRADA AL KINDER RANCHERIA SALOYA IRA, SECCION, 86345 SALOYA IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACAJUCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA FRENTE AL PUENTE PRINCIPAL DE SALOY, loc=92.94330986, lat=18.09726263]]	01-12-2022	31-12-2022	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	[cat1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONTR-DOOTSM-060/2022, contratista:FABIAN RAMOS GARCIA, convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:691748.85, importe_modificado:691748.85]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:111.25]]		Terminado	Validad o avance	Sin observaciones

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

FOFO	M. CLASIFICACION	M. TIPO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECORSO	M. TIPO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES	MONTOS GLOBALES	MONTOS GLOBALES	MONTOS GLOBALES	RECURSOS - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO, PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RENTAS
TAB20402174837	2022	33- Aporta FASIS a las acciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Nacional Federal para	1004- Aporta FASIS a las acciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Nacional Federal para				Proyecto de Inversión	\$2,176,238.71	\$2,138,225.73			(R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176238.71, modificado:2138225.73])	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA DE ELECTRIFICACION EN NACALUCA LOCALIDAD BANDERAS ENTRADA LA BIBLIOTECA, MUNICIPIO DE NACALUCA TABASCO. - 318737	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	318737	6	140	100	0	(renta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:7310, meta_modificada:7310])
TAB2040217583	2022	33- Aporta FASIS a las acciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Nacional Federal para	1004- Aporta FASIS a las acciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Nacional Federal para				Proyecto de Inversión	\$207,817.87	\$202,747.55			(R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207817.87, modificado:202747.55])	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE NACALUCA. - 321860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	321860	5	120	100	0	(renta1: [unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0])
TAB20402175971	2022	33- Aporta FASIS a las acciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Nacional Federal para	1004- Aporta FASIS a las acciones Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Nacional Federal para				Proyecto de Inversión	\$177,820.57	\$173,566.14			(R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_ars:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177820.57, modificado:173566.14])	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO EN NACALUCA LOCALIDAD VANILLA. - 322347	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	322347	6	80	60	0	(renta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0])

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022											
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES, RISCOS		
FOLIO	GEORREFERENCIA	FECHA, INICIO	FECHA, TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTABILIZADO	AVANCES, RISCOS	FOTOS
				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
TAB220402174837	[geo1: {cva_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE ROYROSÁ EDDO BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCION), 86204 BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCION), NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE LA ROYROSÁ Y CALLE LA BIBLIOTECA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ALADO DE LA IGLESIA Y EN, km: 92.69876511, lat:18.15296735}]	20-11-2022	30-12-2022	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-06/10/2022, contratista:ESDROS TARRICENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2141247.97, importe_modificado:2141247.97}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}]	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-06/10/2022, contratista:ESDROS TARRICENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2141247.97, importe_modificado:2141247.97}]
TAB220402175893	[geo1: {cva_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUEREZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUEREZ Y CALLE TUXTEPEC, CALLEJON ACATEMPA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km:83.01652517, lat:18.17238448}]	01-12-2022	31-12-2022	\$292,747.55	\$292,747.55	\$292,747.55	\$292,747.55	\$292,747.55	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/02/2022-C, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}]	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/02/2022-C, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05}]
TAB220402175971	[geo1: {cva_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE VANILLA RANCHERIA VANILLA, 86240 VANILLA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CARRITERA VINILLA- NACAJUCA, CALLE VANILLA-JALPA A 300 METROS DE LA DEPORTIVA Y DEL PARQUE DE LA RANCHERIA VANILLA, km:93.01227824, lat:18.15107211}]	01-12-2022	31-12-2022	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/02/2022-A, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:546934.64, importe_modificado:546934.64}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}]	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/02/2022-A, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:546934.64, importe_modificado:546934.64}]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO												PERIODO: Cierre Definitivo 2022		
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402176038	(geo:1; (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TASCOC CUIDO NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TASCOC Y CALLE BENITO JUERES, CALLE TUXTEPEC SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, km-93.01276515, lat-18.17348359))	01-12-2022	31-12-2022	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	(cdo:1; (ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM4502022-A, contralistas:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54))	(meta:1; (unidad_medida:Paq, avance:1.0))	(2176038)proyecto_1 NICO, 2176038)proyecto_FI, 2176038)proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avance 100%	(obst:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:etizabehjine nazm, fecha:2023-06-19))
TAB220402177923	(geo:1; (cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE AVENIDA LA SELVA FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ANADOR MAPACHE Y CALLE ANADOR COCOPILLO, CALLE ANADOR CLOABASE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE Y LA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO, km-92.8627586, lat-18.02376048))	01-12-2022	31-12-2022	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	(cdo:1; (ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM4502022-B, contralistas:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54))	(meta:1; (unidad_medida:Cv, camote), avance:1.0))	(2177923)proyecto_P ROCESO, 2177923)proyecto_NICO, 2177923)proyecto_FI, 2177923)proyecto_N)	Terminado	Validad o avance 100%	(obst:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:etizabehjine nazm, fecha:2023-06-19))
TAB220402177978	(geo:1; (cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA LAS TORRES FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, 86246 LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AV LAS TORRES Y CALLE DIANA LAURA, CALLE ANADOR LUIS DONALDO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL AREA VERDE DE LOS TUBOS DE PEMEX POR LA km-92.85953714, lat-18.02264042))	01-12-2022	31-12-2022	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	(cdo:1; (ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM4502022-C, contralistas:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54))	(meta:1; (unidad_medida:Cv, camote), avance:1.0))	(2177978)proyecto_1 NICO, 2177978)proyecto_FI, 2177978)proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avance 100%	(obst:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:etizabehjine nazm, fecha:2023-06-20))
														OBSERVACIONES
														OBSERVACIONES REVISION

Handwritten signatures and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022												
ENTIDAD: TABASCO												
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					FOTOS			
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
OBSERVACIONES REVISION												
TAB220402178022	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE RESIDENCIAL TABASCO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 8624 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE RESIDENCIAL TABASCO Y CALLE CALLE EL PORVENIR, BRECHA EL TRABAJO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CASA HABITAD DEL PRECCIONAMIENTO L, Inm-92.96285033, lat:18.02134761})	01-12-2022	31-12-2022	\$49,707.28	\$49,707.28	\$49,707.28	\$49,707.28	\$49,707.28	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-049/2022-D, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:929097.54, importe_modificado:929097.54})	(meta1: {unidad_medida:Carretero (camión), avance:1.0})	Terminado	Validad o avance s
Sin observaciones												
OBSERVACIONES												
TAB220402176089	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE/JON ANDADOR EL TINTO FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86248 NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL TINTO Y CALLE EL HUILE, CALLE LAS TORRES SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD DEL FRACCIONAMIENTO DE BOSQUIL, Inm-92.96179851, lat:18.01248228})	01-12-2022	31-12-2022	\$374,184.16	\$374,184.16	\$374,184.16	\$374,184.16	\$374,184.16	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-049/2022-B, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:549834.64, importe_modificado:549834.64})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0})	Terminado	Validad o avance s
Sin observaciones												
OBSERVACIONES												
TAB220402178112	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD NACAJUCA, 8622 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO, A 500 METROS DE LA GLORIETA DE LOS TAMBORILEROS QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PM, Inm-93.01485044, lat:18.1587251})	01-12-2022	31-12-2022	\$266,367.58	\$266,367.58	\$266,367.58	\$266,367.58	\$266,367.58	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-055/2022, contratista:ESCALA CONSTRUWAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:266367.62, importe_modificado:266367.62})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0})	Terminado	Validad o avance s
Sin observaciones												
OBSERVACIONES												
OBSERVACIONES												
OBSERVACIONES												

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO
TAB220402178134	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	0004- FAS Municipales y de las Entidades Federales y Distritos Municipales	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	0004- FAS Municipales y de las Entidades Federales y Distritos Municipales	Proyecto de inversión	\$228,845.51	\$228,180.61	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228845.51, modificado:228180.61))	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PROMERÍA MAGUEL SOBERANES RIVERA EN EL FRACCIONAMIENTO POMCOCA SECTOR VALLE REAL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POMCOCA - 330772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
TAB220402184940	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	0004- FAS Municipales y de las Entidades Federales y Distritos Municipales	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	0004- FAS Municipales y de las Entidades Federales y Distritos Municipales	Proyecto de inversión	\$781,151.49	\$753,748.35	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781151.49, modificado:72748.35))	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE BERRIOLO PERMITIENDO SUBIR DENNIS EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 351621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
TAB220402187442	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	0004- FAS Municipales y de las Entidades Federales y Distritos Municipales	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	0004- FAS Municipales y de las Entidades Federales y Distritos Municipales	Proyecto de inversión	\$603,347.02	\$596,143.00	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603347.02, modificado:596143.00))	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER AMERICA RUIZ DE CHAN DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA - 359274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

10
f
p

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022											
DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMENTARIOS	AVANCES FISICOS	FOTOS
ESTATUS	PROYECTOS	VALIDACION	REVISION	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TERMINADO	2178134/proyecto_FI 2178134/proyecto_P 2178134/proyecto_P ROCESO)	Validado	Sin observaciones	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TERMINADO	2167342/proyecto_FI 2167342/proyecto_P 2167342/proyecto_P ROCESO)	Validado	Sin observaciones	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TERMINADO	2167342/proyecto_FI 2167342/proyecto_P 2167342/proyecto_P ROCESO)	Validado	Sin observaciones	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA JUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402187630	2022	33- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federativas del País y Distrito Municipal	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	33- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federativas del País y Distrito Municipal	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	Proyecto de inversión	\$701,160.32	\$696,880.36	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701160.32, modificado:696880.36))	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCA - 380149	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	380149	5	220	160	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0)
TAB220402187760	2022	33- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federativas del País y Distrito Municipal	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	33- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federativas del País y Distrito Municipal	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	Proyecto de inversión	\$153,360.68	\$152,414.52	ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153360.68, modificado:152414.52))	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTORIO CHAN MORALES NACAJUCA LOCALIDAD EL CEDRO - 380705	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	380705	5	65	60	0	(meta:1, unidad_medida:2unidades, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
TAB220402187862	2022	33- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federativas del País y Distrito Municipal	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	33- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federativas del País y Distrito Municipal	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	1004- FASIS para acciones de desarrollo y bienestar social	Proyecto de inversión	\$3,279,492.00		ff1: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3279492.0, modificado:3646534.46))	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CUERPO NACAJUCA - 380838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	380836	5	350	300	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2020															
ENTIDAD: TABASCO															
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES REVISION															
TAB220402187630	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOCIA, VALLE REAL, 86247 POMOCIA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VALLE REAL Y CALLE VALLE CENTRAL, ENCUENTRA A 100 METROS DEL OXO QUE ESTÁ AL LADO DE LA DEPORTIVA, km:-92.92085957, lat:18.05077559}]	01-12-2022	31-12-2022	\$698,880.36	\$698,880.36	\$698,880.36	\$698,880.36	\$698,880.36	[foto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOT/SM-06/2022, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:396880.7, importe_modificado:396880.7}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0)]	(2187630)proyecto_FI (CIO), 2187630)proyecto_P N, 2187630)proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validez o avances	Sin observaciones	
TAB220402187790	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CEDRO EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CEDRO- BOSQUE DE SOLAJOYA Y, ENFRENTA DE LA SECUNDARIA Y PRIMARIA DEL EJIDO EL CEDRO, km:-92.94287766, lat:18.04031131}]	01-12-2022	31-12-2022	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	[foto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOT/SM-06/2022, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152414.88, importe_modificado:152414.88}]	[meta1: (unidad_medida:Puente(s), avance:1.0)]	(2187790)proyecto_FI IN, 2187790)proyecto_P ROCESO, 2187790)proyecto_IN (CIO)	Terminado	Validez o avances	[obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: FOSA trimestre 5.0, usuario:alizabelljima nezm, fecha:2023-06-19)]	Sin observaciones
TAB220402187862	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE OCATEMPA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENFRENTA DEL PARQUE Y EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km:-93.0162656, lat:18.18979639}]	01-12-2022	31-12-2022	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	[foto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOT/SM-06/2022, contratista:JAIR ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocaante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3948534.49, importe_modificado:3948534.49}]	[meta1: (unidad_medida:Plazas, avance:1.0)]	(2187862)proyecto_P ROCESO, 2187862)proyecto_IN ICIO, 2187862)proyecto_FI N)	Terminado	Validez o avances	[obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: OBRA trimestre 5.0, usuario:alizabelljima nezm, fecha:2023-06-19)]	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO												
FOLIO	III. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA
TAB220402201803	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$239,118.03	\$235,383.63	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239118.03, modificado:235383.63)	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento
TAB220402201821	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$288,729.72	\$283,194.17	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288729.72, modificado:283194.17)	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PERIFERICO CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento
TAB220402201881	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$194,105.53	\$193,335.21	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194105.53, modificado:193335.21)	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento
TAB220402201885	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federales	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$50,558.11	\$50,638.07	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50558.11, modificado:50638.07)	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. POMOKA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022											
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS
ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones							
TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones							
TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones							
TERMINADO	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones							

TA8220402201803	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:Car Villahermosa, Saloya 1a Sección, 86245 Nacajuca, Tab., lon:-92.94065, lat:18.09296}]	15-01-2023	15-02-2023	\$235,383.63	\$235,383.63	\$235,383.63	\$235,383.63	\$235,383.63	[foto1: {tipo_documento: numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-065/2022-A, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:235383.61, importe_modificado:235383.61}]	[meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:5.0}]		Terminado	Validado	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISIÓN CAPTURISTA	Sin observaciones
TA8220402201821	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Crisanto Palma 114, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., lon:-93.01885, lat:18.16589}]	15-01-2023	15-02-2023	\$283,194.17	\$283,194.17	\$283,194.17	\$283,194.17	\$283,194.17	[foto1: {tipo_documento: numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-084/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:283194.29, importe_modificado:283194.29}]	[meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:5.0}]		Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TA8220402201881	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:228+R Bosque de Saloya, Bosque de Saloya, Tab., lon:-92.96376, lat:18.01233}]	15-01-2023	14-02-2023	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	[foto1: {tipo_documento: numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-065/2022-B, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}]	[meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}]		Terminado	Validado	Sin observaciones	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, bimestre:5.0, usuario:elizabethjimenez, fecha:2023-08-20}]	Sin observaciones
TA8220402201865	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Fractionamiento Pomoca, 86247 Lontox, Tab., lon:-92.93217, lat:18.0468}]	25-11-2022	19-12-2022	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	[foto1: {tipo_documento: numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-065/2022-B, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}]	[meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}]		Terminado	Validado	Sin observaciones	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, bimestre:5.0, usuario:elizabethjimenez, fecha:2023-08-20}]	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402201962	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:88235, Nacajuca, Tab., km:92.94691, lat:18.21481})	10-12-2022	28-12-2022	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-068/2022, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:175824.99, importe_modificado:175824.99})	(meta1: {unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:120.0})		Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203220	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. Revolución 70-229, Centro, 88220 Nacajuca, Tab., km:-93.0163, lat:18.17075})	01-12-2022	29-01-2023	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-068/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3757412.26, importe_modificado:3757412.26})	(meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:10.0})		Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203228	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:C. Tulliope 437, Centro, 88220 Nacajuca, Tab., km:-93.01513, lat:18.16859})	01-12-2022	29-01-2023	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-068/2022, contratista:DANIEL ALVARADO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2752352.89, importe_modificado:2752352.89})	(meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:0.0})		Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402203241	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:C. Cuahilmoe 163, Guadalupe, 88237 Guadalupe, Tab., km:-92.98198, lat:18.16627})	13-01-2023	13-01-2023	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-067/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:578891.36, importe_modificado:578891.36})	(meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:1.0})	(2203241)proyecto_F IN, 2203241)proyecto_P ROCESO, 2203241)proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validado o avances	(objet: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:cozabzbfjme, fecha:2023-06-20})	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO														
FOLIO	m . CICLO DE RECURSO	m1 . RAMO	m1 . PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	m2 . CICLO DE RECURSO	m2 . RAMO	m2 . PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADO	MONTOS GLOBALES MODIFICADO	FUENTES . FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo . PROGRAMAS . PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
												NUMERO . PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES
														HOMBRES
														BENEFICIARIOS
														METAS

12
X
X

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES REGION		OBSERVACIONES CAPTIVISTA		FLUJO	ESTATUS	FOTOS	AVANCES FISICOS
FOLIO	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REGION			
LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACION																		
CICLO: 2022																		
TRIMESTRE: 5																		
INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA																		
ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO																		
MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 NACAJUCA																		
TIPO GEOREFERENCIA: 1																		

L.C.P. JOSEFINA VALDELEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

L.C. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADARTEO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

Reporte de Recursos Federales Transferidos

Módulo Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

**CIERRE DEFINITIVO
2022**





Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

NO APLICA

27 - TABASCO

13 - Nacajuca

[Handwritten signature]





Sistema de Evaluación del Desempeño

NO APLICA

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

13 - Nacajuca

Programa Evaluado

NO APLICA

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Específicas del desempeño

Costo (\$)

661,200.00

Fuente de Financiamiento

Recursos fiscales

Modalidad de Contratación

Adjudicación directa

Evaluador

VISION Y SINERGIAS ESTRATEGICAS DAH7

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON

Objetivos de la Evaluación

Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se practicarán a los recursos federales municipales de mayor impacto, que se transfirieron en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior. Efectuar Evaluaciones Específicas de Desempeño, que permitan evaluar el desempeño de las aportaciones municipales en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con el objetivo de apoyar a mejorar la gestión, resultados y la rendición de cuentas. Presentar el cronograma de ejecución 2022 de las evaluaciones de los recursos federales municipales de mayor impacto que se transfirieron en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior. Establecer los responsables de realizar las evaluaciones que integran el PAEM 2022 de conformidad al marco Jurídico Federal y Estatal que lo mandata y a la Unidad Coordinadora de la Evaluación Municipal.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, por lo



Sistema de Evaluación del Desempeño

que junto con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), son las principales bases para el manejo, reporte, control y evaluación de los recursos municipales del Ramo General 33 y corresponde a la información financiera que generan las entidades. En el año 1997 se adicionó a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Capítulo V denominado. De los Fondos de Aportaciones Federales, el cual se instrumentó a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 1998 a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conformado actualmente por ocho Fondos Federales: 1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM DF); 4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN DF); 5) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y el 8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Los Municipios, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) deben anualmente evaluar los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan, a través de Instancias Técnicas que establezcan, respectivamente, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los presupuestos concernientes para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.14 Evaluación Específica de Desempeño| Nacajuca, Tabasco. Los recursos del Ramo General 33 o Aportaciones Federales, son dinero transferido a los Estados y Municipios para financiar obras y acciones específicas, la característica principal es que es un gasto atado (etiquetado) que no puede ser destinado para un objetivo diferente, por lo que son recursos condicionados, no obstante que el Ramo se compone de 8 Fondos, solo 2 están destinados directamente a los Municipios: FORTAMUN DF, y el Fondo de Infraestructura Social Municipal o FISM DF, objeto de Evaluación en este Informe. En el caso del FORTAMUN DF, los montos y esquemas de distribución de los recursos de este fondo se encuentran establecidos en los Artículos 36, 37 y 38 de la LCF y el del FISM DF en los Artículos 32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la misma Ley referenciada. En lo concerniente a este proceso, se evaluarán los recursos municipales del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, estipulados en el Programa Anual de Evaluación Municipal (PAEM) de Nacajuca 2022, de los siguientes Programas Presupuestarios (PPs): K003 Drenaje y Alcantarillado- FISM DF; K005 Urbanización-FISM DF-FAIS y P007 Seguridad Pública-FORTAMUN DF, aun con el impacto por la pandemia de la emergencia sanitaria por COVID 19 y un cambio de Administración Municipal. De acuerdo a la CPEUM, las evaluaciones municipales deben ser efectuadas por Instancias Técnicas Independientes a ellos, por lo que cumpliendo este principio es que se emite este informe a través de un Evaluador Externo.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen Ejeutivo
Evaluación integral	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios con Recursos 2021.pdf	Informe Final

Handwritten signature and initials.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño




PRESIDENCIA


L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION


LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: nPwatwWzDXLd2N9rpwtrpPwl0yywD8eWJHW9IEE+gyuQJCUilGnE+wql2dXe/s/xKsf1ls9zWvxu9/NpGV/+f/9dgwOQcpgybGShqIKwJFlkxDEWcJBdH/ULPigh6zavR7OxemjOX1o31fiwpe8ddofJOzVa/m49HpaGNH34K9G/rPrMAaFrKvdhiUuVWGunD1VeJIAiUAVVdcdND5Yjf6i0U2+TGjHsWxcG6ZavSgj0EhNZU1mqoSDdJsTWsCC0rmE7dZ3a2BjEyCtv24F7zWES1XDgXHoa4YU9l5dd1u5guB21VyLg8mfm7uH6VBGjjN7eEA5JJr78ARZLmVxqw==