



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

18 DE NOVIEMBRE DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 10359

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS APROBADO GLOBAL	MONTOS MODIFICADO GLOBAL	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMABLE	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN SUBORDINADA	NÚMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303 yec 0465 de inv en	Provisiones para entidades federales y económicas	23-	0003-Fondo para entidades federales y económicas	II2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 1,833,560.67	\$ 1,833,560.67	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U tipo recurso FEDERAL (CONVENIOS), APORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1833560.67, modificado:1833560.67)	K252-HM.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE MEZCLA CALIENTE EN EL EMBUDO CUNDUACÁN SALAMANCA	DE TABASCO	6	Cun dia can	Proye cto de inversi ón de infraestructura Social	Tra nsp de opo de nfi de cuac	Sin Muni de opo de nfi de cuac	S	10,909	10,094	0	[meta1: [unidad_medi da Méros leales, meta:638.0, meta_modifica da:639.0]]
2023	3	TAB 2303 yec 0497 de inv en	Provisiones para entidades federales y económicas	23-	0003-Fondo para entidades federales y económicas	II2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 1,196,973.07	\$ 1,196,973.07	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U tipo recurso FEDERAL (CONVENIOS), APORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1196973.07, modificado:1196973.07)	K259-HM.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	DE TABASCO	6	Cun dia can	Proye cto de inversi ón de infraestructura Social	Uti anz de opo de nfi de cuac	Sin Muni de opo de nfi de cuac	S	623	624	0	[meta1: [unidad_medi da Poste, meta:12.0, meta_modifica da:12.0]]
2023	3	TAB 2303 yec 0546 de inv en	Provisiones para entidades federales y económicas	23-	0003-Fondo para entidades federales y económicas	II2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 3,712,488.14	\$ 3,712,488.14	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U tipo recurso FEDERAL (CONVENIOS), APORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3712488.14, modificado:3712488.14)]	K269-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	DE TABASCO	6	Cun dia can	Proye cto de inversi ón de infraestructura Social	Tra nsp de opo de nfi de cuac	Sin Muni de opo de nfi de cuac	S	10,909	10,094	0	[meta1: [unidad_medi da Méros Cuadrados, meta:2169.0, meta_modifica da:2169.0]]
2023	3	TAB 2303 yec 0649 de inv en	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I tipo recurso FEDERAL (CONVENIOS), APORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:3855587.12, modificado:3855587.12)]	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3680	DE TABASCO	6	Cun dia can	Otro s de opo de nfi de cuac	Sin Muni de opo de nfi de cuac	3680 HT	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medi da Méros, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]]
2023	3	TAB 2303 yec 0654 de inv en	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,679.41	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I tipo recurso FEDERAL (CONVENIOS), APORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2500000.0, modificado:2495679.41)]	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO EN CUINDUACÁN, LOCALIDAD RÍO SECO 2DA. SECCION TRAMO LA PALMA ASSENTAMIENTO RÍO SECO 2DA. SECCION SANTAGUITO -7861	DE TABASCO	6	Cun dia can	Proye cto de inversi ón de infraestructura Social	Tra nsp de opo de nfi de cuac	Sin Muni de opo de nfi de cuac	S	603	545	0	[meta1: [unidad_medi da Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modifica da:0.3]]
2023	3	TAB 2303 yec 0720 de inv en	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$ 2,814,472.55	\$ 2,810,482.60	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad I tipo recurso FEDERAL (CONVENIOS), APORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2814472.55, modificado:2810482.60)]	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO EN CUINDUACÁN, LOCALIDAD PECHUALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES ASSENTAMIENTO PECHUALCO 2DA. SECCION LAS CRUCES - 10994	DE TABASCO	6	Cun dia can	Proye cto de inversi ón de infraestructura Social	Tra nsp de opo de nfi de cuac	Sin Muni de opo de nfi de cuac	S	592	558	0	[meta1: [unidad_medi da Méros leales, meta:1923.0, meta_modifica da:1923.0]]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
TAB23030200685	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, CUNDUACÁN, SALAMANCA, lat:18.66027]]	26-06-2023	05-09-2023	\$ 1,833,560.67	\$ 1,833,560.67	\$ 1,833,417.44	\$ 1,833,417.44	\$ 1,417,526.40	[cbo1: numero_contrato:CU-N-6-K259-HM-2023, contratista:ZADU, EDIFICACIONES V CAMINOS, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1836574.91, importe_modificado:1833560.67]	[meta1: [unidad_medida:med metros, yecto_INICIO:27/04/2023, yecto_FIN:27/04/2023, avance:639, yecto_PROCESO, PROCEESO]	[27/04/2023 yecto_INICIO, 27/04/2023 yecto_FIN, 27/04/2023 yecto_PROCESO, PROCEESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
TAB23030200687	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:22, Puerto, lat:18.1313522]]	23-09-2023	06-11-2023	\$ 1,196,973.07	\$ 1,196,973.07	\$ -	\$ -	\$ -	[cbo1: numero_contrato:CU-N-5-K260-HT-2023, contratista:ZADU, EDIFICACIONES V CAMINOS, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1196973.07]	[meta1: [unidad_medida:med metros, yecto_INICIO:27/04/2023, yecto_FIN:27/04/2023, avance:0.00]	[27/04/2023 yecto_INICIO, 27/04/2023 yecto_FIN, 27/04/2023 yecto_PROCESO, PROCEESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
TAB23030200688	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:11, direction:Av. Periferico, lat:18.0673977]]	26-08-2023	24-10-2023	\$ 3,172,488.14	\$ 3,172,488.14	\$ -	\$ -	\$ -	[cbo1: numero_contrato:CU-N-5-K260-HT-2023, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3717000.0, importe_modificado:3712488.14]	[meta1: [unidad_medida:med metros, yecto_INICIO:27/04/2023, yecto_FIN:27/04/2023, avance:0.00]	[27/04/2023 yecto_INICIO, 27/04/2023 yecto_FIN, 27/04/2023 yecto_PROCESO, PROCEESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
TAB23030200689	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direction:DADO QUE ES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lat:18.663583]]	15-02-2023	31-12-2023	\$ 3,855,587.12	\$ 3,855,587.12	\$ 2,560,106.08	\$ 2,560,106.08	\$ 2,560,106.08	[cbo1: numero_contrato:CU-N-5-K260-HT-2023, contratista:SERGIO LEON MUÑOZ, convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3562455.12, importe_modificado:3562455.12]	[meta1: [unidad_medida:med metros, yecto_INICIO:27/04/2023, yecto_FIN:27/04/2023, avance:1.00]	[27/04/2023 yecto_INICIO, 27/04/2023 yecto_FIN, 27/04/2023 yecto_PROCESO, PROCEESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
TAB23030200690	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:57, direction:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHICALCO RIO SECO 2DA SECCION - LA TRINIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA RIO SECO SAN ANTONIO DE LA TRINIDAD, lat:18.663583]]	15-02-2023	30-03-2023	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	\$ 2,495,679.41	[cbo1: numero_contrato:CU-26-K151-FII-2023, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2560000.0, importe_modificado:2495713.77]	[meta1: [unidad_medida:med metros, yecto_INICIO:27/04/2023, yecto_FIN:27/04/2023, avance:0.33]	[27/04/2023 yecto_INICIO, 27/04/2023 yecto_FIN, 27/04/2023 yecto_PROCESO, PROCEESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
TAB23030200691	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:75, direction:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO PECHICALCO 2DA SECCION - PARQUE INDUSTRIAL KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA PECHICALCO 2DA SECCION LAS CRUCES, 86693 PECHICALCO 2DA SECCION (LAS CRUCES), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, LA OBRA, lat:18.1247161]]	01-03-2023	15-04-2023	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	\$ 2,810,482.60	[cbo1: numero_contrato:CU-35-K153-FII-2023, contratista:CONSTRUCCIONES VANGUARDISTAS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2814472.55, importe_modificado:2810483.03]	[meta1: [unidad_medida:med metros, yecto_INICIO:27/04/2023, yecto_FIN:27/04/2023, avance:0.00]	[27/04/2023 yecto_INICIO, 27/04/2023 yecto_FIN, 27/04/2023 yecto_PROCESO, PROCEESO]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																										
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: TABASCO																										
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																										
DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - RAMO	III - PROGRAMA	II - RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	MONTOS APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 0220 lo 7319 de inv en	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,603,577.23	\$ 1,600,096.25	(ft1: ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 4, monto 1603577.23, modificado 1600088.25)	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GIL Y SAENZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CARLOS ROVIERA TULIPÁN ASENTAMIENTO CARLOS ROVIERA TULIPÁN - 12077	27	Tabasco	6	Cun Muni	Proye de infraestructura urbana	Educativa	de capi de opo	Sin Muni	12077	\$ 1,356	1,310	0	(meta 1: unidad_medida 1, meta 484.0, meta_modificada 484.0)	
2023	3	TAB 0220 lo 7532 de inv en	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,975,371.66	\$ 1,971,570.25	(ft1: ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 4, monto 1975373.66, modificado 1971570.25)	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD EL TUNAL ASENTAMIENTO EL TUNAL - 13371	27	Tabasco	6	Cun Muni	Proye de infraestructura urbana	Tra de capi de opo	Sin Muni	13371	\$ 192	180	0	(meta 1: unidad_medida 1, meta 1395.0, meta_modificada 1395.0)		
2023	3	TAB 7025 de inv en	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,513,488.80	\$ 1,510,488.63	(ft1: ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 4, monto 1513488.8, modificado 1510488.63)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUMMANGO 1RA. SECCION EL DREN - 29035	27	Tabasco	6	Cun Muni	Proye de infraestructura urbana	Tra de capi de opo	Sin Muni	29035	\$ 310	301	0	(meta 1: unidad_medida 1, meta 460.0, meta_modificada 460.0)		
2023	3	TAB 7081 de inv en	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,488.86	(ft1: ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 4, monto 1500000.0, modificado 1496488.86)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE CUNDUACÁN LOCALIDAD CULICO 1RA. SECCION - 29397	27	Tabasco	6	Cun Muni	Proye de infraestructura urbana	Educativa	de capi de opo	Sin Muni	29397	\$ 756	736	0	(meta 1: unidad_medida 1, meta 442.0, meta_modificada 442.0)	
2023	3	TAB 0221 lo 7283 de inv en	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,122,476.55	\$ 3,117,976.60	(ft1: ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 4, monto 3122476.55, modificado 3117976.6)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO OBRERA - 30437	27	Tabasco	6	Cun Muni	Proye de infraestructura urbana	Tra de capi de opo	Sin Muni	30437	\$ 630	650	0	(meta 1: unidad_medida 1, meta 1127.0, meta_modificada 1127.0)		
2023	3	TAB 0221 lo 7637 de inv en	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas y Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 981,528.64	\$ 978,528.46	(ft1: ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 4, monto 981528.64, modificado 978528.46)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. FED. MEJIDA CORTAZA PEREZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO AMPLIACION SAN FELIPITO - 32435	27	Tabasco	6	Cun Muni	Proye de infraestructura urbana	Educativa	de capi de opo	Sin Muni	32435	\$ 442	443	0	(meta 1: unidad_medida 1, meta 288.0, meta_modificada 288.0)	

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO											
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: DESTINO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
DETALLE_PROYECTO											
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	REFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO					
		COMPROMETIDO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB2 30202 21782 7	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE MIGUEL MAZO RUZ, COLONIA CRISTAL, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL MAZO RUZ Y CALLE FRANCISCO I MADRERO, CALLE BENITO BLE TAARACENA EN LA ENTRADA DEL PANTEON MUNICIPAL COMO A 250 METROS POR LA VETERINA, km-93, 18651696, lat:18.05444222]]		01-04-2023	30-04-2023	\$ 1,079,823.27	\$ 1,079,823.27	\$ 1,079,823.27	[2217827]pro yecto, INICIO Eje ado, 2217827pro yecto, PROCE SO, 2217827pro yecto, FIN	En Eje ado, 2217827pro yecto, PROCE SO, 2217827pro yecto, FIN	Sin observaciones
TAB2 30202 21810 4	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:54, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO - SAN NICOLAS KILOMETRO 2 + 500 EJIDO RANCHO NUEVO, ENTRE CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO Y CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO POR LA CASA DE DON REBERTO FRIAS Y HACIA LA ENTRADA DE LA CASA DE DOÑA CA, km-93, 070195, lat:18.0725357]]		01-04-2023	30-04-2023	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	\$ 923,734.69	[2218104]pro yecto, INICIO Eje ado, 2218104pro yecto, PROCE SO, 2218104pro yecto, FIN	En Eje ado, 2218104pro yecto, PROCE SO, 2218104pro yecto, FIN	Sin observaciones
TAB2 30202 21873 4	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:130, direccion: CERRADA LOS HERNANDEZ COLONIA OSCAR GOMEZ SAUZ, 86697 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL CARDENAS VILLA HERMOSEA ANTES DE LLEGAR AL CEDIS EN LA ENTRADA DE LOS HERNANDEZ Y POR LA TENIDA DE AGARRO, km-93, 22089464, lat:17.99455945]]		01-04-2023	30-04-2023	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	\$ 311,720.62	[2218734]pro yecto, FIN, 2218734pro yecto, PROCE SO, 2218734pro yecto, INICIO	En Eje ado, 2218734pro yecto, PROCE SO, 2218734pro yecto, INICIO	Sin observaciones
TAB2 30202 21859 7	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:83, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 21A SECCION - HUMANGO 20A SECCION LA MONA, 86693 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR LA CARRETERA DE LIBERTAD EN EL KILOME, km-93, 35604953, lat:18.19270794]]		15-03-2023	30-04-2023	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	\$ 2,570,485.77	[2218597]pro yecto, INICIO Eje ado, 2218597pro yecto, PROCE SO, 2218597pro yecto, FIN	En Eje ado, 2218597pro yecto, PROCE SO, 2218597pro yecto, FIN	Sin observaciones
TAB2 30202 21957 9	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:117, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 20A SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ DE JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 + 350 EJIDO HUMANGO 20A SECCION LA MONA, 86693 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, km-93, 20767513, lat:18.15357306]]		15-03-2023	30-04-2023	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	\$ 3,276,355.73	[2219579]pro yecto, INICIO Eje ado, 2219579pro yecto, PROCE SO, 2219579pro yecto, FIN	En Eje ado, 2219579pro yecto, PROCE SO, 2219579pro yecto, FIN	Sin observaciones
TAB2 30202 21961 1	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:61, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS BUENAVENTURA KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SANTO TOMAS, 86687 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y, A150 METROS DE LA CASA EJIDAL POR DONDE VIVE DON CARMEN BROCA A 350 METROS, km-93, 27555217, lat:18.11585453]]		01-04-2023	30-04-2023	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	\$ 515,419.09	[2219611]pro yecto, INICIO Eje ado, 2219611pro yecto, PROCE SO, 2219611pro yecto, FIN	En Eje ado, 2219611pro yecto, PROCE SO, 2219611pro yecto, FIN	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																								
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																								
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																								
MODULO: DESTINO DEL GASTO																								
ENTIDAD: TABASCO																								
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																								
DETALLE PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III PROGRAMA	II2 CICLO DE RECURSO	II2 RAMO	II2 PROGRAMA	MONTA APROBADO	MONTA MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMABLE	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2302	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2202 y de 0221	Inv 9630 de inv	0046 de inv	\$ 5,363,340.75	\$ 5,376,365.02	(f1). [ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5383340.75, modificado: 537865.02]	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD CUNDUACÁN EN PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE RAMON MENDOZA, -43919	27	Tabasco	6	Cun	Proyección de inversión de infraestructura social	Trámite de inversión de infraestructura social	43919	S	10,234	9,590	0	[meta1] (unidad, meta da Metros Cuadrados, meta 3059.0, meta_modificada 3059.0)]
2023	3	TAB 2302	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2202 y de 0221	Inv 9732 de inv	0046 de inv	\$ 2,967,484.93	\$ 2,963,513.06	(f1). [ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2967484.93, modificado: 2963513.06]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25 EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN CENTRO, -44443	27	Tabasco	6	Cun	Proyección de inversión de infraestructura social	Trámite de inversión de infraestructura social	44443	S	430	425	0	[meta1] (unidad, meta da Metros Cuadrados, meta 888.0, meta_modificada 888.0)]
2023	3	TAB 2302	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2202 y de 0221	Inv 0046 de inv	0046 de inv	\$ 630,783.45	\$ 628,796.51	(f1). [ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 630783.45, modificado: 628796.51)]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANITA CADENA DE LA TORRE, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN EL MOTE, -46895	27	Tabasco	6	Cun	Proyección de inversión de infraestructura social	Trámite de inversión de infraestructura social	46895	S	549	566	0	[meta1] (unidad, meta da Metros Cuadrados, meta 357.0, meta_modificada 357.0)]
2023	3	TAB 2302	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2202 y de 0221	Inv 0079 de inv	0079 de inv	\$ 642,815.00	\$ 640,287.58	(f1). [ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 642815.0, modificado: 640287.58)]	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN JARDIN DE NIÑOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA CHONITA -47036	27	Tabasco	6	Cun	Proyección de inversión de infraestructura social	Trámite de inversión de infraestructura social	47036	S	425	450	0	[meta1] (unidad, meta da Metros Cuadrados, meta 161.0, meta_modificada 161.0)]
2023	3	TAB 2302	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2202 y de 0221	Inv 0137 de inv	0137 de inv	\$ 1,221,779.94	\$ 1,218,776.32	(f1). [ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1221779.94, modificado: 1218776.32)]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUMUAPA IHA, SECCION, -47317	27	Tabasco	6	Cun	Proyección de inversión de infraestructura social	Trámite de inversión de infraestructura social	47317	S	694	685	0	[meta1] (unidad, meta da Metros Cuadrados, meta 357.0, meta_modificada 357.0)]
2023	3	TAB 2302	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2202 y de 0221	Inv 0187 de inv	0187 de inv	\$ 513,671.98	\$ 513,671.98	(f1). [ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 513671.98, modificado: 513671.98)]	CONSTRUCCION DE AJUIA TIPO DE JARDIN DE NIÑOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA, SECCION, -47891	27	Tabasco	6	Cun	Proyección de inversión de infraestructura social	Trámite de inversión de infraestructura social	47891	S	625	658	0	[meta1] (unidad, meta da Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUJACÁN, TABASCO																								
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																								
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																								
MODULO: DESTINO DEL GASTO																								
ENTIDAD: TABASCO																								
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																								
DETALLE PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJE CUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	3	TAB 2302 de inv en 0300 de inv en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	\$ 464,437.03	\$ 462,435.65	(ft. [cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 464437.03, modificado 462435.65])	CONSTRUCCION DE ALILA DIDACTICA EN COBATAB ENSAD NO. 56, EN CUNDUJACÁN LOCALIDAD HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - 48344	27	Tabasco	6	Cun Proye Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Sin Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Mun 48344	566	656	0	(meta: [unidad_medi da: Adu, meta 1.0, meta_modifica da 1.0])	
2023	3	TAB 2022 de inv en 2459 de inv en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	\$ 522,295.28	\$ 519,292.51	(ft. [cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 522295.28, modificado 519292.51])	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CUNDUJACÁN LOCALIDAD ABRABHAM DE LA CRUZ - 66738	27	Tabasco	6	Cun Proye Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Sin Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Mun 66739	4,860	4,550	0	(meta: [unidad_medi da: Adu, meta 95.0, meta_modifica da 95.0])	
2023	3	TAB 2302 de inv en 3149 de inv en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	\$ 745,247.01	\$ 745,247.01	(ft. [cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 745247.01, modificado 745247.01])	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, EN CUNDUJACÁN LOCALIDAD SAN PEDRO CUMUJAPA - 71959	27	Tabasco	6	Cun Proye Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Sin Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Mun 71959	230	244	0	(meta: [unidad_medi da: Adu, meta 189.0, meta_modifica da 189.0])	
2023	3	TAB 0222 de inv en 3168 de inv en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	\$ 611,090.82	\$ 609,104.76	(ft. [cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 611090.82, modificado 609104.76])	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS LIBERTAD CON CLAVE HUMANO, EN CUNDUJACÁN LOCALIDAD LIBERTAD - 72076	27	Tabasco	6	Cun Proye Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Sin Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Mun 72076	836	870	0	(meta: [unidad_medi da: Adu, meta 126.0, meta_modifica da 126.0])	
2023	3	TAB 0222 de inv en 3156 de inv en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	\$ 674,780.42	\$ 671,731.43	(ft. [cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 674780.42, modificado 671731.43])	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NINOS ISAAZ DE DIOS VETES, EN CUNDUJACÁN LOCALIDAD HUMANGO - 72590	27	Tabasco	6	Cun Proye Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Sin Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Mun 72590	690	750	0	(meta: [unidad_medi da: Adu, meta 150.0, meta_modifica da 150.0])	
2023	3	TAB 2022 de inv en 3987 de inv en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	\$ 1,824,999.17	\$ 1,821,982.35	(ft. [cdo. recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1824999.17, modificado 1821982.35])	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUJACÁN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - 75861	27	Tabasco	6	Cun Proye Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Sin Edu cto de capi on de s y Infraestructura Social	Mun 75861	785	745	0	(meta: [unidad_medi da: Adu, meta 1553.0, meta_modifica da 1553.0])	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO									
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
MODULO: DESTINO DEL GASTO									
ENTIDAD: TABASCO									
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023									
CUNDUACÁN									
DETALLE_PROYECTO									
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADAO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO
AVANCE FINANCIERO									
CONTRATOS									
AVANCES FISICOS									
FOTOS									
ESTATUS									
FLUJO									
OBSERVACIONES									
OBSERVACIONES CAPTURISTA									
OBSERVACIONES									
TAB20230202223160	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ 2DA. SECCION JAIPA DE MENDEZ KILOMETRO 2 + 800 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA, 86683 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lon: -93.20778315, lat: 18.15779369]]	01-05-2023	30-05-2023	\$ 462,435.65	\$ 462,435.65	\$ 286,845.72	\$ 286,845.72	\$ 286,845.72
TAB20230202223169	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE JOSÉ DE LA LUZ ARROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA GLORITA QUE ESTA POR LA ENTRADA DE LA, lon: -93.16158964, lat: 18.06324077]]	01-04-2023	30-04-2023	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51	\$ 519,292.51
TAB20230202223149	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUMIAPA - EL CARMEN CUMIAPA MARGEN DQUERDO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO SAN PEDRO CUMIAPA, 86697 SAN PEDRO CUMIAPA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y - CARRETERA VIA CORTA REFORMA DOS Bocas ENTRANDO POR LA C, lon: -93.1320236, lat: 18.01736939]]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 742,008.91	\$ 742,008.91	\$ 652,483.67	\$ 652,483.67	\$ 652,483.67
TAB20230202223166	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MODESTO HERNANDEZ, PUERTO LIBERTAD, 86688 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ROMAN HERNANDEZ CALLE RESISTO GARCI, CALLE JUAN HERNANDEZ LA ROSA, CARRETERA ESTATAL TULIPAN LIBERTAD A 200 METROS DEL REGISTRO CIVIL, lon: -93.3701755, lat: 18.18086933]]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76	\$ 609,104.76
TAB20230202223196	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO - PEHUICALO 1RA. SECCION KILOMETRO 2 + 800 RANCHERIA HUMANGO, 86695 HUMANGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y - CARRETERA VECINAL A HUMANGO 2DA. SECCION A LOS CERROS DE LA ESCUELA, lon: -93.16772382, lat: 18.1838144]]	15-05-2023	15-05-2023	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43	\$ 671,731.43
TAB20230202223887	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO BAJO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS, 86650 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELOS), CUNDUACÁN TABASCO ENTRE, lon: -93.17825938, lat: 18.04899985]]	15-05-2023	30-05-2023	\$ 1,621,982.35	\$ 1,621,982.35	\$ 1,792,962.05	\$ 1,792,962.05	\$ 1,792,962.05

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO									
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
MODULO: DESTINO DEL GASTO									
ENTIDAD: TABASCO									
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023									
DETALLE PROYECTO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECORSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECORSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS APROBADO / MONTOS MODIFICADO
FUENTES FINANCIERAS									
NOMBRE									
ID ENTIDAD RESPONSABLE									
ID MUNICIPIO RESPONSABLE									
TIPO PROGRAMA									
CLASIFICACION									
SUBCLASIFICACION									
INSTITUCION EJECUTORA									
NUMERO PROYECTO									
POBLACION BENEFICIARIA									
MUJERES									
HOMBRES									
BENEFICIARIOS									
METAS									
2023	3	TAB 2302 de 0222 to 5507 de inv ersi on	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2023	3	TAB 2302 de 0222 to 5199 de inv ersi on	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2023	3	TAB 2302 de 0222 to 6504 de inv ersi on	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2023	3	TAB 2302 de 0222 to 6720 de inv ersi on	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2023	3	TAB 2302 de 0225 to 1108 de inv ersi on	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
DETALLE_PROYECTO															
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230202226507	1	[geo1] [ove_municipio:5, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - EJIDO MARIN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 388 EJIDO COLIMA, 869877, COLIMA CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 143 ENTORQUE CARRETERA EJIDO MARIN A UN 1.5 KILOMETRO DEL BORDO D, km-93.21568774, lat-18.01639247]	15-05-2023	16-06-2023	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,580,778.99	\$ 2,063,238.83	[cbo1] [lpo_obra Obra, numero_contrato:CU-105-K205-FR-2023, contratista:PERLA PATRICIA PEREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2584778.07, avance:4388 importe, modificado:2580778.99]	[media1] [unidad_medida:Medios, edo_INICIO, 2225507proy, avance:4388 edo_FIN, 2225507proy, edo_FIN]	2225507proy, edo_INICIO, 2225507proy, edo_FIN	En Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB230202225799	1	[geo1] [ove_municipio:6, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIBERTAD 3RA, SECCION MONTEGRANDE - EL TUNAL KILOMETRO 1 + 800 EJIDO LIBERTAD 3RA, SECCION MONTEGRANDE, 86984, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETER, km-93.37755131, lat-18.14464944]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	\$ 1,887,725.88	[cbo1] [lpo_obra Obra, numero_contrato:CU-82-K205-FR-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA DE CUNDUACÁN, monto:1882705.25, avance:100 importe, modificado:1887725.88]	[media1] [unidad_medida:Medios, edo_INICIO, 2225799proy, avance:100 edo_FIN, 2225799proy, edo_PROCE, SO]	2225799proy, edo_INICIO, 2225799proy, edo_PROCE, SO	En Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB230202226504	1	[geo1] [ove_municipio:6, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 3RA, SECCION SAN RAFAEL KILOMETRO 2 + 900 RANCHERIA LA PIEDRA 3RA, SECCION, 869881, LA PIEDRA 3RA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VECINAL LA PIEDRA 3RA, SECCION A, km-93.24478933, lat-18.10161813]	15-05-2023	30-06-2023	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	\$ 1,009,301.78	[cbo1] [lpo_obra Obra, numero_contrato:CU-75-K211-FR-2023, contratista:CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1024548.25, importe, modificado:1021089.77]	[media1] [unidad_medida:Medios, edo_INICIO, 2226504proy, avance:300 edo_FIN, 2226504proy, edo_FIN]	2226504proy, edo_INICIO, 2226504proy, edo_PROCE, SO	En Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB230202226720	1	[geo1] [ove_municipio:6, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JOSE MARIA PINO SUAREZ - RIOS SECCION SEGUNDA SECCION KILOMETRO 2 + 850 EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 869880, JOSE MARIA PINO SUAREZ, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, A 250 METROS DEL TANQUE ELEVA, km-93.28889891, lat-18.15064659]	15-05-2023	15-06-2023	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	\$ 1,476,757.29	[cbo1] [lpo_obra Obra, numero_contrato:CU-76-K213-FR-2023, contratista:SANTAGO LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1487346.4, importe, modificado:1476863.74]	[media1] [unidad_medida:Medios, edo_INICIO, 2226720proy, avance:502 edo_FIN, 2226720proy, edo_FIN]	2226720proy, edo_INICIO, 2226720proy, edo_PROCE, SO	En Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB230202227415	1	[geo1] [ove_municipio:6, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LA PIEDRA 4TA, SECCION - LA PIEDRA 2DA, SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 650 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCION, 869893 LA PIEDRA 4TA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CAMINO ESTADIAL PECHUACALCO LA HIND, km-93.23066662, lat-18.11246993]	15-05-2023	30-06-2023	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	\$ 4,147,668.34	[cbo1] [lpo_obra Obra, numero_contrato:CU-82-K215-FR-2023, contratista:REYNA DEL CASTILLO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:4151641.24, importe, modificado:4147663.34]	[media1] [unidad_medida:Medios, edo_INICIO, 2227415proy, avance:1491 edo_FIN, 2227415proy, edo_FIN]	2227415proy, edo_INICIO, 2227415proy, edo_PROCE, SO	En Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB230202225119	1	[geo1] [ove_municipio:6, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LA PIEDRA 3RA, SECCION HUAPACAL 2DA, SECCION KILOMETRO 3 + 800 RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 869896 HUAPACAL 1RA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, SOBRE LA AUTOPISTA REFORMA DOS BOCAS, km-93.15827238, lat-18.04934821]	01-06-2023	30-08-2023	\$ 1,996,610.21	\$ 1,996,610.21	\$ 1,996,610.21	\$ 1,996,610.21	\$ 1,996,610.21	[cbo1] [lpo_obra Obra, numero_contrato:CU-77-K211-FR-2023, contratista:SANDRA CANAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe, modificado:1996610.21]	[media1] [unidad_medida:Medios, edo_INICIO, 2251108proy, avance:750 edo_FIN, 2251108proy, edo_INICIO]	2251108proy, edo_INICIO, 2251108proy, edo_PROCE, SO	En Validado	FLUJO	Sin observaciones

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUINDUACÁN, TABASCO																										
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																										
MODULO: DESTINO DEL GASTO																										
ENTIDAD: TABASCO																										
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																										
DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - RAMO	III - PROGRAMA	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	MONTA APROBADO	MONTA MODIFICADO	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPON	ID MUNICIPIO RES	MUNICIPIO RESPO	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	3	TAB 2303 0225 4684	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 3,423,273.51	\$ 3,423,273.51	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto 3423273.51, modificado 3423273.51)	REHABILITACION DE CARRETERA A SAN JUAN DE LOS RIOS EN CUINDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO TRA - 188538	27	Tabasco	6	Cuinducán	Canal de drenaje	Proyección de inversión de infraestructura urbana Social	Tratamiento de aguas residuales y saneamiento	San Juan de los Rios	188538	5	860	956	0	[meta 1: [unidad_medida Metros lineales, meta 1032.0, meta modificada da 1032.0]]	
2023	3	TAB 2303 0225 4603	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto 2000000.0, modificado 2000000.0)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CUINDUACÁN LOCALIDAD LA SECCION EL DREN - 18410	27	Tabasco	6	Cuinducán	Canal de drenaje	Proyección de inversión de infraestructura urbana Social	Tratamiento de aguas residuales y saneamiento	San Juan de los Rios	189410	5	310	301	0	[meta 1: [unidad_medida Metros lineales, meta 1491.0, meta modificada da 1491.0]]	
2023	3	TAB 2303 0225 4632	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto 5767641.95, modificado 5767641.95)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A CALIENTE EN CUINDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA ZDA. SECCION TRAMO IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA 189500	27	Tabasco	6	Cuinducán	Canal de drenaje	Proyección de inversión de infraestructura urbana Social	Tratamiento de aguas residuales y saneamiento	San Juan de los Rios	189500	5	827	809	0	[meta 1: [unidad_medida Metros lineales, meta 2010.0, meta modificada da 2010.0]]	
2023	3	TAB 2303 0225 5133	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto 2000000.0, modificado 2000000.0)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDELA TENSION LOCALIDAD EL PALMAR EN EN ROYOROSA TULPÁN - 193175	27	Tabasco	6	Cuinducán	Canal de drenaje	Proyección de inversión de infraestructura urbana Social	Tratamiento de aguas residuales y saneamiento	San Juan de los Rios	193175	5	970	986	0	[meta 1: [unidad_medida Metros lineales, meta 1527.0, meta modificada da 1527.0]]	
2023	3	TAB 2303 0225 5257	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 1,448,982.31	\$ 1,448,982.31	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto 1448982.31, modificado 1448982.31)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUINDUACÁN LOCALIDAD EL PALMAR EN EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAME NUNO - 194134	27	Tabasco	6	Cuinducán	Canal de drenaje	Proyección de inversión de infraestructura urbana Social	Tratamiento de aguas residuales y saneamiento	San Juan de los Rios	194134	5	315	321	0	[meta 1: [unidad_medida Metros lineales, meta 425.0, meta modificada da 425.0]]	
2023	3	TAB 2303 0225 5396	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	II - CICLO DE	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 312,216.69	\$ 312,216.69	(FI: [ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)] monto 312216.69, modificado 312216.69)	REHABILITACION DE RED DE SANITARIAS EN CUINDUACÁN ASENTAMIENTO CUINDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CON JACINTO LOPEZ - 195287	27	Tabasco	6	Cuinducán	Canal de drenaje	Proyección de inversión de infraestructura urbana Social	Tratamiento de aguas residuales y saneamiento	San Juan de los Rios	195287	5	320	350	0	[meta 1: [unidad_medida Metros lineales, meta 28.0, meta modificada da 28.0]]	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																	
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MODULO: DESTINO DEL GASTO																	
ENTIDAD: TABASCO																	
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																	
DETALLE_PROYECTO																	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUTOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB21 30302 25448 25448 4	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, PUERTO OCHO DE FEBRERO, 1RA SECCION, 86687, ONCE DE FEBRERO, 1RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE M. A LA MILLA, CALLE F. MORALES CARRETERA CARDENAS COMALCALCO, ENTRONQUE INTERCAMBIO, km-93.32945688, lat:18.10149819]]	01-08-2023	30-09-2023	\$ 3,419,270.61	\$ 3,419,270.61	\$ 3,195,972.23	\$ 3,195,972.23	\$ 2,769,470.67	[cbo1: [lipo_obra_Obra, [lipo_obra_Obra, numero_contrato CU-115-K248-FIL-2023, [lipo_obra_Obra, contrato ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3423273.51, importe_modificado:3419270.61]]]	[meta1: [unidad_medida: Metros, [lipo_obra_Obra, yecto, FIN, 2254484]proy yecto, INICIO, 2254484]proy yecto, PROCE SO, avance: 1032.0]]	[2254484]proy yecto, FIN, 2254484]proy yecto, INICIO, 2254484]proy yecto, PROCE SO]	En Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB21 30302 25460 3	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO EL DREN - HUMANGO 2DA KILOMETRO 2 + 350 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86692 LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VECINAL A 750 METROS ANTES, km-93.15388333, lat:18.1181496]]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,995,998.28	\$ 1,995,998.28	\$ 289,152.49	\$ 289,152.49	\$ 289,152.49	[cbo1: [lipo_obra_Obra, [lipo_obra_Obra, numero_contrato CU-123-K249-FIL-2023, [lipo_obra_Obra, contrato MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLEES, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995998.28]]]	[meta1: [unidad_medida: Metros, [lipo_obra_Obra, yecto, PROCE SO, avance: 245.0]]]	[2254603]proy yecto, PROCE SO, 2254603]proy yecto, INICIO, 2254603]proy yecto, PROCE SO]	En Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB21 30302 25463 2	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86683 LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN LA TRINID, km-93.21555484, lat:18.12314289]]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	\$ 5,767,641.95	[cbo1: [lipo_obra_Obra, [lipo_obra_Obra, numero_contrato CU-103-K250-FIL-2023, [lipo_obra_Obra, contrato REYNA DEL CASTILLO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3773222.21, importe_modificado:5766260.05]]]	[meta1: [unidad_medida: Metros, [lipo_obra_Obra, yecto, INICIO, 2254632]proy yecto, FIN, 2254632]proy yecto, PROCE SO, avance: 2010.0]]]	[2254632]proy yecto, INICIO, 2254632]proy yecto, FIN, 2254632]proy yecto, PROCE SO]	Ter Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB21 30302 25513 3	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE JESUS TIQUET PUERTO CARLOS ROVEROSA TULIPÁN, 86687 LA CRUZ DE LOS RIOS, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN TULIPÁN A 120 METROS A MANO IZQUIERDA DEL PAQUE DE TRAS DE LA CALZADA DE LOS RIOS, km-93.22922032, lat:18.1238464]]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,996,999.59	\$ 1,996,999.59	\$ 706,463.98	\$ 706,463.98	\$ 706,463.98	[cbo1: [lipo_obra_Obra, [lipo_obra_Obra, numero_contrato CU-118-K251-FIL-2023, [lipo_obra_Obra, contrato GRUPO CRUZMAR MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:1995999.59]]]	[meta1: [unidad_medida: Metros, [lipo_obra_Obra, yecto, INICIO, 2255133]proy yecto, PROCE SO, avance: 590.0]]]	[2255133]proy yecto, PROCE SO, 2255133]proy yecto, INICIO, 2255133]proy yecto, PROCE SO]	En Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB21 30302 25525 7	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:96, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHICALCO 1RA SECCION KILOMETRO 3 + 600 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACÁN LA TRINIDAD POR EL ENTRONQUE DONDE ESTA EL BANCO DE, km-93.1955042, lat:18.10415853]]	01-08-2023	15-09-2023	\$ 1,446,461.18	\$ 1,446,461.18	\$ 402,871.38	\$ 402,871.38	\$ 402,871.38	[cbo1: [lipo_obra_Obra, [lipo_obra_Obra, numero_contrato CU-115-K253-FIL-2023, [lipo_obra_Obra, contrato CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES VILE, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1446982.31, importe_modificado:1446461.18]]]	[meta1: [unidad_medida: Metros, [lipo_obra_Obra, yecto, PROCE SO, avance: 400.0]]]	[2255257]proy yecto, PROCE SO, 2255257]proy yecto, INICIO, 2255257]proy yecto, PROCE SO]	En Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB21 30302 25539 6	1	[geo1: [ove_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO ENTRE CALLE AGOSTO LOPEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELLA, CALLE ALDAMA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ A LA ALTURA DEL CONSULTORIO MEDICO OVANDO A 50 MET, km-93.16975508, lat:18.06717326]]	15-08-2023	15-09-2023	\$ 312,216.69	\$ 310,723.27	\$ -	\$ -	\$ -	-	[cbo1: [lipo_obra_Obra, [lipo_obra_Obra, numero_contrato CU-125-K255-FIL-2023, [lipo_obra_Obra, contrato LORENA JIMENEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:312216.69, importe_modificado:310723.27]]]	[meta1: [unidad_medida: Metros, [lipo_obra_Obra, yecto, PROCE SO, avance: 3.0]]]	[2255369]proy yecto, PROCE SO, 2255369]proy yecto, INICIO, 2255369]proy yecto, PROCE SO]	En Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO																					
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																					
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																					
MODULO: DESTINO DEL GASTO																					
ENTIDAD: TABASCO																					
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																					
DETALLE PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	PROGRAMA	PROYECTO	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCI	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON	ID MUNICIPIO RES	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	UBICACION	NUMERO PROYEC	POBLACION BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB 2303	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,152,145.69	\$ 3,152,145.69	(ft) (cdo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3152145.69, modificado 3152145.69)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD SALAMANCA - 204164	27	6	Cun	Proye	Tra	20416	360	459	0	(meta 1 (unidad, med da Kilometro, meta 1.1, meta modifi da 1.1))	
2023	3	TAB 2303	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,794,024.13	\$ 1,793,287.47	(ft) (cdo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1794024.13, modificado 1793287.47)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE GRABA DE REVESTIMIENTO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ONCE DE FEBRERO ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, - 214080	27	6	Cun	Proye	Tra	21409	690	648	0	(meta 1 (unidad, med da Kilometro, meta 1.1, meta modifi da 1.1))	
2023	3	TAB 2303	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,046,721.01	\$ 1,046,721.01	(ft) (cdo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1046721.01, modificado 1046721.01)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ATENAS 2000 - 224888	27	6	Cun	Proye	Urb	22489	360	358	0	(meta 1 (unidad, med da Kilometro, meta 1.1, meta modifi da 1.1))	
2023	3	TAB 2303	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,695,988.74	\$ 2,695,988.74	(ft) (cdo, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2695988.74, modificado 2695988.74)	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ - 228125	27	6	Cun	Proye	Agua	22612	1,237	1,195	0	(meta 1 (unidad, med da Kilometro, meta 1.1, meta modifi da 1.1))	
2023	3	TAB 2303	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 6,498,115.20	\$ 6,498,115.20	(ft) (cdo, recurso 2023, tipo recurso ESTATAL, monto 6498115.20, modificado 6498115.20)	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K235 FISE 05000547 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PLANTA, DIVERSAS CALLES - 183468	27	6	Cun	Proye	Tra	18346	1,353	1,303	0	(meta 1 (unidad, med da Kilometro, meta 1.1, meta modifi da 1.1))	
2023	3	TAB 2303	Pro 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 6,845,223.57	\$ 6,845,223.57	(ft) (cdo, recurso 2023, tipo recurso ESTATAL, monto 6845223.57, modificado 6845223.57)	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K237 FISE 05000546 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EJIDO LA ISLA - 185469	27	6	Cun	Proye	Tra	18546	110	120	0	(meta 1 (unidad, med da Kilometro, meta 2.03, meta modifi da 2.03))	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO														
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20303022554186	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAL EJIDO CUMUAPÁ 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + R50 EJIDO SAN ENIGO, 86957 SAN ENIGO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y, CARRETERA VA CORTA CUNDUACÁN POR EL ENTROQUE DEL PUENTE PEATONAL CO. km-93.11701218, lat:17.97386821])	20-07-2023	18-08-2023	\$ 3,974,826.45	\$ 3,974,826.45	\$ 3,307,206.83	\$ 3,307,206.83	\$ 802,162.05	(dto1: numero_contrato:CU_93_K236_548_FIS E_2023, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO CONVOCANTE:MUNICIPIO CUNDUACAN, importe_modificado:3924826.45)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2030302255440	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ COLONIA LAS PALMAS, 86680 MARMOL, 86650 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE PROF BENITO BLE Y CALLE CEDROS CALLE FRAMBOLANES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VA COTA REFORMA DOS BOGAS A km-93.16571569, lat:18.0772914])	30-08-2023	30-08-2023	\$ 8,974,951.61	\$ 8,974,951.61	\$ 7,658,485.20	\$ 7,658,485.20	\$ 7,658,485.20	(dto1: numero_contrato:CU_93_K236_548_FIS E_2023, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ CONVOCANTE:MUNICIPIO CUNDUACAN, importe_modificado:8974951.61)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2030302255965	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE SATURNINO AVALOS COLONIA LAS PALMAS, 86680 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE TRINIDAD PEREZ Y CALLE TRINIDAD GOMEZ, CALLE SATURNINO AVALOS CARRETERA TULIPAN LIBERTAD AL SIROESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL Y HACIA E. km-93.37337743, lat:18.17875981])	30-08-2023	30-08-2023	\$ 7,096,164.49	\$ 7,096,164.49	\$ -	\$ -	\$ -	(dto1: numero_contrato:CU_95_K239_550_FIS E_2023, contratista:CONSTRUCION FLAMSA DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO CUNDUACAN, importe_modificado:7096164.49)	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

LCP JUAN MOISES ARIAS BLE

DIRECTOR DE PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CUNDUACÁN
Gobierno Municipal 2021-2024
DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 339.36	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U053	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U053	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U053	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 10,959,281.00	\$ 10,959,281.00	\$ 10,959,281.00	\$ 6,930,124.00	\$ 6,930,124.00	\$ 6,930,124.00	\$ 6,384,024.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ -	\$ 339.38	\$ 339.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 10,959,281.00	\$ 10,959,620.38	\$ 10,959,620.38	\$ 6,930,124.00	\$ 6,930,124.00	\$ 6,930,124.00	\$ 6,384,024.00			N/A	\$ 10,959,281.00
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	\$ 786,061.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ 500,233.30	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U083	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 510.79	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 2,025,489.44	\$ 2,025,489.44	\$ 2,025,489.44	\$ 828,516.37	\$ 828,516.37	\$ 828,516.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 8,406,389.47	\$ 8,406,389.47	\$ 8,406,389.47	\$ 4,664,699.64	\$ 4,664,699.64	\$ 4,248,898.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 23,314,470.00	\$ 2,490,396.21	\$ 2,490,396.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8380, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022. Incluye los Rendimientos Financieros
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 23,314,470.00	\$ 14,208,569.72	\$ 14,208,569.72	\$ 11,718,173.51	\$ 6,779,510.61	\$ 6,279,277.31	\$ 5,863,386.27			N/A	\$ 14,208,058.93		
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 3,855,587.12	\$ 2,881,484.16	\$ 3,855,587.12	\$ 2,560,106.08	\$ 2,560,106.08	\$ 2,560,106.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 5,258,319.59	\$ 2,500,000.00	\$ 5,258,319.59	\$ 1,855,121.14	\$ 1,855,121.14	\$ 1,855,121.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 941,195.61	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 21,437,231.10	\$ 19,000,000.00	\$ 20,496,036.10	\$ 18,732,600.52	\$ 18,732,600.52	\$ 18,732,600.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 20,391,989.83	\$ 12,100,000.00	\$ 18,962,809.90	\$ 12,044,136.35	\$ 12,044,136.35	\$ 11,689,553.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 89,644,665.52	\$ 88,600,000.00	\$ 89,644,665.52	\$ 87,703,436.08	\$ 87,703,436.08	\$ 86,774,877.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 153,063,090.00	\$ 83,159.12	\$ 83,159.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8380, Decreto 092 de fecha 28 de diciembre de 2022.
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	\$ 13,333,333.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 153,063,090.00	\$ 154,004,285.61	\$ 138,697,976.61	\$ 151,570,751.56	\$ 136,228,733.50	\$ 136,228,733.50	\$ 134,945,591.78			N/A	\$ 137,756,781.00		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Dependencia	Tipo de Gasto		Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 23,055,253.20	\$ 22,425,067.62	\$ 19,000,000.00	\$ 22,425,067.62	\$ 16,697,260.66	\$ 16,697,260.66	\$ 16,697,260.66	\$ 16,230,833.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
											Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 4,241,764.08	\$ 4,024,630.82	\$ 4,000,000.00	\$ 4,024,630.82	\$ 2,971,278.95	\$ 2,971,278.95	\$ 2,971,278.95	\$ 2,958,792.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
											Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,321,106.16	\$ 4,241,106.16	\$ 4,000,000.00	\$ 4,241,106.16	\$ 3,084,100.99	\$ 3,084,100.99	\$ 3,084,100.99	\$ 3,035,550.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
											Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 14,278,075.20	\$ 14,418,250.35	\$ 1,500,000.00	\$ 14,418,250.35	\$ 465,746.67	\$ 465,746.67	\$ 465,746.67	\$ 465,746.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
											Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 9,143,456.64	\$ 9,526,686.48	\$ 7,500,000.00	\$ 9,526,686.48	\$ 7,141,771.96	\$ 7,141,771.96	\$ 7,141,771.96	\$ 7,079,624.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
											Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 6,008,369.06	\$ 5,868,226.16	\$ 5,000,000.00	\$ 5,868,226.16	\$ 4,348,631.69	\$ 4,348,631.69	\$ 4,348,631.69	\$ 4,106,354.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A
											Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 1,323,000.00	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	\$ 1,318,886.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
										Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 5,972,320.08	\$ 5,773,570.08	\$ 4,900,000.00	\$ 5,773,570.08	\$ 4,900,692.94	\$ 4,900,692.94	\$ 4,765,742.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
										Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,177,877.48	\$ 7,001,389.15	\$ 5,100,000.00	\$ 7,001,389.15	\$ 5,041,190.00	\$ 5,041,190.00	\$ 5,031,638.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
										Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	161 - Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,009,528.86	\$ 2,017,433.67	\$ -	\$ 2,017,433.67	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
										Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$ 9,474,687.52	\$ 9,374,687.52	\$ 8,563,795.24	\$ 9,374,687.52	\$ 7,073,209.20	\$ 7,073,209.20	\$ 7,048,411.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
										Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 180,000.00	\$ 175,255.60	\$ 150,000.00	\$ 111,583.55	\$ 111,583.55	\$ 111,583.55	\$ 111,583.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
										Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	
													ESTATUS	
													Observaciones (Captura)	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 23,000.00	\$ 32,114.31	\$ 30,000.00	\$ 29,114.31	\$ 29,114.31	\$ 29,114.31	\$ 25,866.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 10,000.00	\$ 8,553.29	\$ 5,000.00	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	\$ 3,695.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	\$ 50,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	\$ 2,946.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 50,000.00	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	\$ 47,216.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 135,000.00	\$ 42,076.80	\$ 40,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 395,000.00	\$ 198,357.00	\$ 150,000.00	\$ 118,891.21	\$ 106,363.21	\$ 106,363.21	\$ 106,363.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Vali dad o

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023 CUNDUACÁN												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
													ESTATUS
													Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$ 5,600,000.00	\$ 5,239,605.68	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	\$ 5,189,605.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 65,000.00	\$ 819,199.60	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	\$ 753,587.04	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	294 - Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 369,031.73	\$ 369,031.73	\$ 369,031.73	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	296 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 720,000.00	\$ 442,816.80	\$ 400,000.00	\$ 295,306.95	\$ 295,306.95	\$ 272,116.95	\$ 251,848.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	299 - Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ -	\$ 7,000.60	\$ 7,000.60	\$ 7,000.60	\$ 7,000.60	\$ 7,000.60	\$ 6,200.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vali dad o
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 2,500,000.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	\$ 4,585,964.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vali dad o

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
													ESTATUS
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1,000,000.00	\$ 1,223,800.00	\$ 1,000,000.00	\$ 979,040.00	\$ 734,260.00	\$ 734,260.00	\$ 734,260.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopado e impresión	\$ 5,000.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ -	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	\$ 18,792.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ -	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	\$ 73,776.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	\$ 299,749.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ -	\$ -	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 4,590,066.08	\$ 3,825,055.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ 1,414,074.10	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 11,891,136.72	\$ 175,858.73	\$ 114,748.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8390, Decreto 052 de fecha 28 de diciembre de 2022. Incluye Rendimientos financieros

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 114,748.82	\$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO														
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: INDICADORES														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
														
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las 2 - Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	173220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las 2 - Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las 2 - Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO														
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: INDICADORES														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
Programa	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta modificada	Justificación	Detalle
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Acti Trim	Trim	Po rc taj e	En n	Efca cía	Des cen den te	3.61446	3.61446	3.7037	3.61446	3.7037	97.59
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Acti Trim	Trim	Po rc taj e	En n	Efca cía	Des cen den te	51.80723	51.80723	12.34568	51.80723	12.34568	419.64
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Acti Trim	Trim	Po rc taj e	En n	Efca cía	Asc end ent e	44.57831	44.57831	83.95062	44.57831	83.95062	188.32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023




Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos
2023	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO														
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: INDICADORES														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle
	Avance (%)	Flujo	Validación											
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Acti	Trim	Porcentaje	Ge	Eficia	Asc	61.91295	Otra	SE REALIZARON ADQUISICIONES POR LO CUAL SE INCREMENTO EL PAGADO, PERO ESTA CAUSA DENTRO DE LOS MONTO MINISTRADOS.	63.97901	103.34	Validación
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Co	Trim	Porcentaje	Ge	Eficia	Asc	75	75		75	100	Validación



LCP. JUAN MOISES ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DR. JESUS GUERRA CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Sistema de Evaluación del Desempeño



CUNDUACÁN
Somos Todos
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Resumen de la Evaluación

FAIS

~~27~~ - TABASCO
~~6~~ - Cunduacán





Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

500,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE

Coordinador de la Evaluación

Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal de Cunduacán


Objetivos de la Evaluación

Objetivo generalEvaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el municipio de Cunduacán en 2022, con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.Objetivos específicos1. Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones destinadas al desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atención prioritaria en el municipio.2. Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el municipio de Cunduacán, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoren su capacidad de gestión en los municipios.3. Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en el municipio de Cunduacán, así como los mecanismos de rendición de cuentas.4. Analizar la orientación a resultados y el desempeño del componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo Síntesis de la Conclusión General El Municipio de Cunduacán conoce las necesidades y demandas de sus ciudadanos, donde el tema de la infraestructura es fundamental, ya que contribuye a la atención de la demanda y mejora de los servicios municipales proporcionados. Para poder atender estas demandas, los programas presupuestarios y sus respectivos proyectos han encontrado en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) el apoyo y soporte decisivo a través de los recursos y financiamiento brindados para cumplir con la ciudadanía. En este sentido, las conclusiones generales pueden sintetizarse como sigue: ¿ Considerando los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de Desempeño, proporcionados y validados por el CONEVAL con actualización a 2022; así como el PAEM Cunduacán 2023, definido para la Evaluación de Desempeño del Fondo FISM operado con recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) del Ejercicio Fiscal 2022; se atiende puntualmente cada uno de los apartados previstos y considerados para este tipo de evaluación. ¿ En ese sentido, los temas y rubros evaluados obtuvieron una evaluación global favorable acorde a sus respectivos TdR, previamente definidos en el PAEM. Así, el Municipio de Cunduacán, puede mejorar los instrumentos de planeación con respecto a sus metodologías para la toma de decisión en materia de infraestructura social, contribuyendo con mayores beneficios a los ciudadanos y localidades del municipio. ¿ Las aportaciones y financiamiento del FISM a los programas y proyectos de infraestructura del municipio de Cunduacán inciden en el desarrollo social y bienestar de la población, el combate a la pobreza y un mejor futuro, fomentando y elevando la calidad de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas. ¿ Los Programas presupuestarios, sus proyectos y los programas municipales que se realizan y llevan a cabo gracias al financiamiento total o complementario de este fondo FISM, se encuentran convenientemente alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2021-2024. ¿ En el diseño y construcción de las MIR, sus indicadores y sus respectivas Fichas técnicas, se observa el uso correcto y la aplicación adecuada de la Metodología de Marco Lógico; sin embargo, existen áreas de oportunidad importantes que deben atenderse para su actualización y mejora continua. ¿ Las evaluaciones externas realizadas con anterioridad sobre este fondo y sus programas presupuestarios derivaron en Aspectos Susceptibles de Mejora y Recomendaciones; las cuales han sido atendidas atendiendo en gran medida y proporción para cada uno de los rubros particulares señalados; sin embargo, es necesario formalizar y estandarizar los lineamientos que han servido de apoyo.





Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación


Tipo	Nombre		Descripción
Resumen ejecutivo	RE_PAE_Cunduacan2023.pdf		Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	IF_PAE_Cunduacan2023.pdf		Informe Final de la Evaluación
Anexos	FD_PAE_Cunduacan2023.pdf		Formato de Difusión
Posición institucional	FT_PAE_Cunduacan2023.pdf		Ficha Técnica
Términos de Referencia	de TdRCunduacan2023.pdf		Términos de Referencia
Contrato	Contrato de la Evaluación.pdf	de la	Contrato de la Evaluación


LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN





TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: [00001000000506252927]

Firma Electrónica: iIE6MNFxxSUZhazpOHsjTGqGV9p0hhgyvf/5mwVe6j82iHrhmcPqJibpxljZeawmRvxH3AkkX/n3CZHtuGDcc/ylcGgZtNq8YZ6XtL2W7R/jLpBMy4GhQOzOwbnOsKFv/44y+Jp1BZCPE8ID8YMFEm6rHYeG9kpaqd kRmvaVRLHyFrPYkTM1rBV846uzFZYRyYltM62sawvNWdDlxrt21aLTkw7zzjBIVFfw7NfoWw8oqBZXMH69HHYGZ S+hQ6dDq8TaCTUrafwHvyz0F4rP5QU+5N4dIkeDb+MgCZCL0JExuRMscIDWRgy7kZJQpMzwczBPG/j8bL25yX61Wc0IA==