




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

25 DE NOVIEMBRE DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 10406

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCION PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	R080	FEIEF	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUES TARIO	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FEIEF	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	R080	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	191.71	0.00
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUES TARIO	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	250,031.54	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	311- ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,960,561.59	8,960,561.59	8,960,561.59	8,960,561.59	8,960,561.59	8,960,561.59	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	799- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	13,812.12	13,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0.00	8,980,373.71	8,980,373.71	8,960,561.59	8,960,561.59	8,960,561.59	8,960,561.59			N/A	8,980,182.00		DEPENDENCIA EJECUTORA: "MUNICIPIO DE CENTLA". "OBSERVACIÓN": "RENOVIACIONES AL FINANCIEROS AL TERCER TRIMESTRE 191.71 DE RECURSO FEIEF 2023"]
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	325- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,880,000.00	2,565,563.17	2,565,563.17	325,799.99	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	326- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,104,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,730,999.99	1,095,555.35	1,095,555.35	934,444.28	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	614- DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	16,948,236.22	9,817,468.91	2,234,108.90	124,916.71	124,916.71	37,475.02	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	615- CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,553,495.00	2,553,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	799- OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	22,276,941.00	2,685,578.15	2,685,578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26,260,941.00	26,511,872.54	19,383,105.23	4,302,908.48	1,220,472.06	1,220,472.06	971,919.30			N/A	19,132,173.69		DEPENDENCIA EJECUTORA: "MUNICIPIO DE CENTLA". "OBSERVACIÓN": "226,931.54 ES EL TOTAL DE INTERESES REGISTRADOS AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2023 DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS."]

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023 															
DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	4,891,743.20	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	576,457.36	576,457.36	576,457.36	576,457.36	576,457.36	576,457.36	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,209,312.52	3,209,312.52	3,209,312.52	1,899,541.76	1,899,541.76	1,899,541.76	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	174,580.00	174,580.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,994,859.20	14,994,859.20	10,714,537.50	10,714,537.50	10,714,537.50	10,714,537.50	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	762,426.15	762,426.14	762,426.14	762,426.14	762,426.14	762,426.14	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	239,260.95	239,260.95	239,260.95	239,260.95	239,260.95	208,499.96	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	9,560,313.17	9,560,313.17	9,312,231.77	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	15,136,924.81	15,136,924.81	4,348,246.27	3,487,035.84	3,487,035.84	3,487,035.84	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	32,516,239.17	32,516,239.17	23,634,035.92	20,465,880.28	20,465,880.28	20,459,375.46	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	141,988,751.23	116,519,418.24	109,413,896.90	75,910,744.68	75,910,744.68	72,267,058.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,809,214.78	5,809,214.78	5,663,567.18	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALIDADO	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023 												
ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	2,413,467.86	0.00
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023 															
DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	254,703,312.00	3,241,208.03	3,241,208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	0.00	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	23,288,729.29	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
SIN ESPECIFICAR		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	254,703,312.00	257,116,779.86	231,846,448.06	196,955,775.00	142,440,957.00	142,440,957.00	138,555,404.61			N/A	229,232,979.00		[DEPENDENCIA EJECUTORA: "MUNICIPIO DE CENTLA". "OBSERVACIÓN": "2,41 3,467.86 RENOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE RECURSOS FAIS MUN.2023."}]
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,104,000.00	16,104,000.00	12,711,987.00	16,104,000.00	12,711,987.00	12,711,987.00	11,930,520.05	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,644,000.00	1,644,000.00	1,309,774.36	1,644,000.00	1,309,774.36	1,309,774.36	1,308,702.05	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,848,000.00	9,848,000.00	541,005.43	9,848,000.00	541,005.43	541,005.43	541,005.43	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	14,890,000.00	14,890,000.00	11,729,792.58	14,890,000.00	11,729,792.58	11,729,792.58	11,392,555.88	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,260,000.00	4,260,000.00	3,305,123.57	4,260,000.00	3,305,123.57	3,305,123.57	3,114,612.46	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	2,612,125.00	2,612,125.00	2,612,125.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,237,000.00	10,237,000.00	8,064,807.57	10,237,000.00	7,923,764.00	7,923,754.00	7,923,556.86	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,372,000.00	3,372,000.00	2,660,072.32	3,372,000.00	2,660,072.32	2,660,072.32	2,653,455.18	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	612,000.00	805,990.00	640,177.60	805,990.00	640,177.60	640,177.60	640,116.21	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000.00	331,786.40	119,328.44	119,328.44	119,328.44	119,328.44	59,381.96	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	300,000.00	300,000.00	16,515.80	16,515.80	16,515.80	16,515.80	12,859.48	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,798.42	3,798.42	3,798.42	3,798.42	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	47,710.05	47,710.05	47,710.05	23,488.09	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	54,268.54	54,268.54	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	4,000.00	4,000.00	324.80	324.80	324.80	324.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,450.00	9,450.00	9,450.00	715.00	715.00	715.00	715.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,000.00	15,445.40	15,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	96,636.40	96,636.40	3,721.94	3,721.94	3,721.94	3,721.94	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,000.00	129,099.59	129,099.59	105,961.09	105,961.09	105,961.09	105,961.09	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	15,854.60	15,854.60	13,554.60	13,554.60	13,554.60	13,554.60	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	517.69	517.69	494.02	494.02	494.02	494.02	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,951,000.00	2,951,000.00	1,786,797.00	1,786,797.00	1,786,797.00	1,786,797.00	1,515,797.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6,300,860.00	7,727,764.60	7,727,764.60	7,677,764.60	7,677,764.60	7,677,764.60	7,677,764.60	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A VALID ADO	

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CENTLA

DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	546,971.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,229,000.00	1,229,000.00	1,229,000.00	770,263.20	770,263.20	770,263.20	770,263.20	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	2,576.97	2,576.97	2,576.97	2,576.97	2,576.97	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	1,608.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	660,000.00	660,000.00	660,000.00	238,658.40	238,658.40	238,658.40	113,482.80	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	94,000.00	94,000.00	94,000.00	23,037.60	23,037.60	23,037.60	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	8,606,797.00	8,606,797.00	8,606,797.00	8,606,797.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	16,600.00	15,600.00	15,600.00	12,477.10	12,477.10	12,477.10	12,477.10	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,500.00	93,500.00	93,500.00	90,480.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,713.60	12,713.60	12,713.60	12,713.60	12,713.60	12,713.60	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,900,000.00	1,900,000.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	348 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	754,000.00	375,000.00	366,528.68	366,528.68	366,528.68	366,528.68	366,528.68	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	VALIDADO	



CENTLA

MUNICIPIO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GÉNERICA	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE CENTLA		

12

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	202,126.50	202,126.50	202,126.50	202,126.50	202,126.50	202,126.50	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	171,030.08	210,185.88	171,030.08	171,030.08	12,108.08	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	120,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	103,800.00	115,100.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	17,100.00	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,370,000.00	67,314.80	67,314.80	67,314.80	67,314.80	67,314.80	67,314.80	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	409,314.39	409,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	
MUNICIPIO DE CENTLA	2- GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OS	SIN OS	N/A	N/A	N/A	

P



CENTLA
CENTRO DE REGISTRO DE TRANSFERENCIAS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO
TABASCO	CENTLA	PARTIDA GENERAL	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN SIN ESPECIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	2,597.22	0.00
TABASCO	CENTLA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	2,597.22	0.00

2

CENTLA Municipio de Centla, Tabasco INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
DEPENDENCIA EJECUTORA	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SIN CONTRATOS	SIN PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
MUNICIPIO DE CENTLA	1- GASTO CORRIENTE	709 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	175,622.00	534,370.22	534,370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN PROYECTOS	N/A	N/A	N/A	[DEPENDENCIA EJECUTORA: "MUNICIPIO DE CENTLA", "OBSERVACION": "259 7.22 INTERESES REGISTRADOS EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE LOS DE RECURSOS DE FORTAMUN 2023."]
SIN ESPECIFICAR	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		95,522,953.00	95,715,757.22	71,767,470.22	84,263,811.69	63,837,347.75	63,837,347.75	61,848,065.05				71,794,873.00		

LIC. ELVIRA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MZ - RAMO	MZ - PROGRAMA	MZ - ENTIDADES	MZ - GLOBAL APROBADO	MZ - GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POLICION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB20302 252166	PROYECTO DE INVERSIÓN	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAS ENTIDADES	1004-FAS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO FEDERAL	1,301,313.54	1,301,313.54	(FFI, CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES 3, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1197437.05, FF2, CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 780291.36, MODIFICADO 780291.36)	OP005 5000488 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO - 171718	27 TABASCO	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	171718	11,690	11,126	0	0	0	0
2023	3	TAB20302 252166	PROYECTO DE INVERSIÓN	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAS ENTIDADES	1004-FAS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO FEDERAL	1,301,313.54	1,301,313.54	(FFI, CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES 3, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 82444.65, MODIFICADO 82444.65, FF2, CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 5000488, MODIFICADO 5000488)	OP005 5000488 CONSTRUCCION DE LA RED AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 176660	27 TABASCO	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	174668	11,690	11,126	0	0	0	0
2023	3	TAB20302 252166	PROYECTO DE INVERSIÓN	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1003-FAS ENTIDADES	1004-FAS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO FEDERAL	1,301,313.54	1,301,313.54	(FFI, CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES 3, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 780291.36, MODIFICADO 780291.36, FF2, CICLO RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES 4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 5000488, MODIFICADO 5000488)	OP005 5000488 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 175008	27 TABASCO	CENTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	175008	11,690	11,126	0	0	0	0

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
CENTLA GOBIERNO FEDERAL													
DETALLE PROYECTO													
FOLIO	TPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES
TAB20030 22521504	1	(GEOT) (CVE MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION CALLE ANDRES GUERRA RICO COLONA ENTRE CALLE FELPE DE JESUS SERRA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A, LON-42 85255156, LAT:18.5400869)	27-07-2023	24-09-2023	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	1,995,728.41	(METTA) UNIDAD, MEDIDA METROS LINEALES AVANCE 0.00)	CARPETA_FOTOS	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES REVISION
TAB20030 22521500	1	(GEOT) (CVE MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONA DEPORTIVA, 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELPE DE JESUS SERRA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, LON- 42 85383326, LAT:18.53955049)	27-08-2023	10-08-2023	1,301,312.64	1,301,312.64	1,301,312.64	1,301,312.64	(METTA) UNIDAD, MEDIDA METROS LINEALES AVANCE 0.00)	CARPETA_FOTOS	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES
TAB20030 22521505	1	(GEOT) (CVE MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONA DEPORTIVA, 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELPE DE JESUS SERRA Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE IGNACIO RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA, LON- 42 85383326, LAT:18.53955049)	27-08-2023	10-08-2023	1,301,312.64	1,301,312.64	1,301,312.64	1,301,312.64	(METTA) UNIDAD, MEDIDA METROS LINEALES AVANCE 0.00)	CARPETA_FOTOS	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2023	3	TAB20302 252168	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERAT IVAS Y AS Y MUNICI PIO	1003-FAB ENTIDADES	33- APORTAC IONES FEDERAT IVAS Y AS Y MUNICI PIO	1004-FAB MUNICIPA L Y DE DEMARCA CIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	987,485.48	987,485.48	FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3, TIPO, RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 349494.19, FF2: (CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 349494.19, MODIFICADO 349494.19)	OP0037 06000503, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 175014	27 TABA 3 SCO	CEN TILA
2023	3	TAB20302 252176	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERAT IVAS Y AS Y MUNICI PIO	1003-FAB ENTIDADES	33- APORTAC IONES FEDERAT IVAS Y AS Y MUNICI PIO	1004-FAB MUNICIPA L Y DE DEMARCA CIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,562,916.05	2,562,916.05	FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3, TIPO, RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1553749.62, MODIFICADO 1553749.62, FF2: (CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1037166.42, MODIFICADO 1037166.42)	OP0038 06000501, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 175035	27 TABA 3 SCO	CEN TILA
2023	3	TAB20302 252542	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERAT IVAS Y AS Y MUNICI PIO	1003-FAB ENTIDADES	33- APORTAC IONES FEDERAT IVAS Y AS Y MUNICI PIO	1004-FAB MUNICIPA L Y DE DEMARCA CIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	80,671.76	78,786.24	FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 3, TIPO, RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 44603.06, MODIFICADO 47717.76, FF2: (CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO, RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 22268.17, MODIFICADO 31514.53)	OP0042 06000503, CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, CALLE RIO MEZCALAPA - 176885	27 TABA 3 SCO	CEN TILA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO	ID PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISCALES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
PROYECTO	ID PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	METAS (UNIDAD MEDIDA)	AVANCE FISCALES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA	OBSERVACIONES, REVISIÓN
TAB2030 2252168	1	14-07-2023	27-08-2023	987,485.48	987,485.48	987,485.48	987,485.48	987,485.48	CTTO1: (TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO 09002/2023, CONTRATISTA: J. RAZA S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 987485.48, IMPORTE: MODIFICADO 978622.19)	(METAS: (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 0.0))	2252168PRO EN EJECUCIÓN	ESTATUS	VALUADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES, CAPTURISTA	SIN OBSERVACIONES, REVISIÓN	
TAB2030 2252176	1	27-07-2023	24-08-2023	2,562,916.05	2,562,916.05	2,562,916.05	2,562,916.05	2,562,916.05	CTTO1: (TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO 09002/2023, CONTRATISTA: J. RAZA S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 2562916.05, IMPORTE: MODIFICADO 256221.48)	(METAS: (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE: 0.0))	2252176PRO EN EJECUCIÓN	ESTATUS	VALUADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	
TAB2030 2252542	1	27-06-2023	15-09-2023	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	78,786.24	CTTO1: (TIPO: OBRA OBRA, NUMERO: CONTRATO 09002/2023, CONTRATISTA: GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 80871.76, IMPORTE: MODIFICADO 78786.24)	(METAS: (UNIDAD MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE: 0.0))	2252542PRO EN EJECUCIÓN	ESTATUS	VALUADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MUNICIPIO DE CENTLA													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: TABASCO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
DETALLE PROYECTO													
AVANCL FINANCIERO													
AVANCES FISICOS													
FOTOS													
ESTATUS													
FLUJO													
OBSERVACIONES, CAPTURISTA													
OBSERVACIONES, REVISION													
OBSERVACIONES													
TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030	TAB203030
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1</											

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
												
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO				AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
		COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
TAB20300 2252548	1	(GEO1: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:331, DIRECCION CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA CAPARROSO, 86762 CAPARROSO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CAMINO DEL AMOR LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON: -92.88950192, LAT:18.34662109))	10-07-2023	07-09-2023	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	3,124,218.62	(CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0047/2023, CONTRATISTA:REINA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 3124218.62, IMPORTE_MODIFICADO:3941947.09))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, AVANCE:0.0))	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 2252551	1	(GEO1: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:865, DIRECCION CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA ALIENDE, 86760 ALIENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS TOLACHE Y PROLONGACION PEDRO LOPEZ PEREZ, CALLE GERARDO NOTARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 9 KM DE LA CABECERA MUN, LON: -92.83203569, LAT:18.58699018))	10-07-2023	07-08-2023	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	4,055,235.42	(CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0048/2023, CONTRATISTA:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 4055235.42, IMPORTE_MODIFICADO:3950008.52))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: KILOMETRO, AVANCE:0.0))	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 2241161	1	(GEO1: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION CALLE CONSTITUCION COLONIA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TOMAS GARRIDO, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 34.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HA, LON: -92.84065538, LAT:18.3008974))	24-04-2023	22-06-2023	2,589,204.11	2,589,204.11	2,589,204.11	2,589,204.11	2,589,204.11	(CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0049/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 2513047.43, IMPORTE_MODIFICADO:2450200.34))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: LUMINARIA, AVANCE:0.0))	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 2241166	1	(GEO1: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION CALLE RIO GONZALEZ COLONIA NUEVA ALINZA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE RIO TABASQUILLO EL AREA DE RECOMENDADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA AL LON: -92.83792852, LAT:18.52595167))	24-04-2023	07-06-2023	122,557.19	122,557.19	122,557.19	122,557.19	122,557.19	(CTT01: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP0050/2023, CONTRATISTA:EMPRESAS MUESTRA S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO 122557.19, IMPORTE_MODIFICADO:119639.93))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:0.0))	SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FOLIO		OBSERVACIONES								
FOLIO		INFO. GEOREFERENCIA		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECIBADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FOLIO		OBSERVACIONES						
1	AB220200 2412142	1	AB220200 2412142	24-04-2023	07-06-2023	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	1,168,258.79	(CTTO): TIPO OBRA OBRA NUMERO CONTRATO: 07005102023 CONTRATISTA: EMPLEGAS ALESTRA S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 118893.33 IMPORTE MODIFICADO: 118893.33	(METAT): (UNIDAD, MEDIDA) -METROS LINEALES AVANCE: 0.0	(Z2412142)PRO (O)	EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES				
1	AB220200 2412142	1	AB220200 2412142	15-05-2023	28-06-2023	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	548,892.31	(CTTO): TIPO OBRA OBRA NUMERO CONTRATO: 07005202023 CONTRATISTA: PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 535448.38 IMPORTE MODIFICADO: 535448.38	(METAT): (UNIDAD, MEDIDA) -METROS CUADRADOS AVANCE: 0.0	(Z2412142)PRO (O)	EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES		
1	AB220200 2412142	1	AB220200 2412142	05-06-2023	19-07-2023	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	2,396,819.06	(CTTO): TIPO OBRA OBRA NUMERO CONTRATO: 07003202023 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 2396819.06 IMPORTE MODIFICADO: 2396819.06	(METAT): (UNIDAD, MEDIDA) -METROS CUADRADOS AVANCE: 0.0	(Z2412142)PRO (O)	EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	
1	AB220200 2412142	1	AB220200 2412142	24-04-2023	22-06-2023	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	2,684,200.84	(CTTO): TIPO OBRA OBRA NUMERO CONTRATO: 07004202023 CONTRATISTA: FERVANY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 2732623.58 IMPORTE MODIFICADO: 2954030.84	(METAT): (UNIDAD, MEDIDA) -METROS LINEALES AVANCE: 0.0	(Z2412142)PRO (O)	EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	
1	AB220200 2412142	1	AB220200 2412142	24-04-2023	07-06-2023	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	193,889.08	(CTTO): TIPO OBRA OBRA NUMERO CONTRATO: 07005202023 CONTRATISTA: LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 198856.76 IMPORTE MODIFICADO: 193889.88	(METAT): (UNIDAD, MEDIDA) -METROS LINEALES AVANCE: 0.0	(Z2412142)PRO (O)	EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES	VALIDADO AVANCES

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MUNICIPIO DE CENTLA																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MODULO: DESTINO DEL GASTO																	
ENTIDAD: TABASCO																	
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																	
 CENTLA MUNICIPIO DE TABASCO																	
DETALLE_PROYECTO																	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: METROS AVANCE:0.0])					(2241244)PROYECTO_INICIO	EN EJECUCIÓN
TAB23030 2241244	1	(GEOI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:GALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA GRUAYAL, 97500 FRONTERA, CENTLA, TABASCO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON: -92.64338018, LAT:18.52557709))	24-04-2023	07-06-2023	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	1,348,761.40	CONTRATOS (CTTOI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CP0656/2023, CONTRATISTA:MIGUEL SUAREZ AGUILAR, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1567860.43, IMPORTE_MODIFICADO:1528668.4)	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: METROS AVANCE:0.0])	(2241244)PROYECTO_INICIO	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241258	1	(GEOI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:GALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA GRUAYAL, 97500 FRONTERA, CENTLA, TABASCO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON: -92.6434032, LAT:18.52551979))	15-05-2023	28-06-2023	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	891,812.30	CONTRATOS (CTTOI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CP0657/2023, CONTRATISTA:ALFREDO LOPEZ LEON, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:891812.3, IMPORTE_MODIFICADO:889524.03))	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: METROS AVANCE:0.0])	(2241258)PROYECTO_INICIO	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241262	1	(GEOI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:GALLE HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON: -92.64338655, LAT:18.52551766))	05-06-2023	03-08-2023	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	2,917,414.93	CONTRATOS (CTTOI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CP0658/2023, CONTRATISTA:AMC TABASCO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2917414.93, IMPORTE_MODIFICADO:2847202.89))	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: METROS AVANCE:0.0])	(2241262)PROYECTO_INICIO	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241267	1	(GEOI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:GALLE FRANCISCO I. MADRERO VILLA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON: -92.8665054, LAT:18.38357298))	24-04-2023	22-06-2023	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	550,194.41	CONTRATOS (CTTOI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CP0659/2023, CONTRATISTA:ZADIA MORA PEREZ TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:563275.76, IMPORTE_MODIFICADO:550194.41))	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: METROS AVANCE:0.0])	(2241267)PROYECTO_INICIO	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB23030 2241275	1	(GEOI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:61, DIRECCION:GALLE FRANCISCO I. MADRERO VILLA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO POR EL , LON: -92.86958596, LAT:18.38249795))	24-04-2023	22-06-2023	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	3,060,173.22	CONTRATOS (CTTOI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:CP0660/2023, CONTRATISTA:CONSTRUTORA TORRES, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3136120.2, IMPORTE_MODIFICADO:3060173.22))	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: METROS AVANCE:0.0])	(2241275)PROYECTO_INICIO	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[illegible]

5

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
													
DETALLE PROYECTO													
FLUJO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB220300 2241276	1	[GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARASO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUINTA APALUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.500 DE LA CABECER, LON: -92.8959462, LAT:18.3954239)]	15-05-2023	13-07-2023	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	1,933,329.78	ICTT01: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:OP0801/2023, CONTRATISTA:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELAZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1993390.2, IMPORTE_MODIFICADO:1933329.78))	(MET: (A1: UNIDAD: MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0))	G241276PRO YECTO_INICI O)	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
										SIN OBSERVACIONES			SIN OBSERVACIONES
TAB220300 2241285	1	[GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:81, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO PARASO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE QUINTA APALUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 46.500 DE LA CABECER, LON: -92.89561521, LAT:18.39540653)]	05-06-2023	18-08-2023	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	7,776,502.78	ICTT01: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:OP0802/2023, CONTRATISTA:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:7776502.78, IMPORTE_MODIFICADO:762257.57))	(MET: (A1: UNIDAD: MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0))	G241285PRO YECTO_INICI O)	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
										SIN OBSERVACIONES			SIN OBSERVACIONES
TAB220300 2242286	1	[GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F. LON: -92.85225429, LAT:18.52633943)]	08-05-2023	06-07-2023	533,068.92	533,068.92	533,068.92	533,068.92	ICTT01: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:OP0803/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:347256.42, IMPORTE_MODIFICADO:338150.59))	(MET: (A1: UNIDAD: MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:0.0))	G242286PRO YECTO_INICI O)	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
										SIN OBSERVACIONES			SIN OBSERVACIONES
TAB220300 2242286	1	[GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F. LON: -92.85221629, LAT:18.52654845)]	08-05-2023	06-07-2023	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	2,140,663.90	ICTT01: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:OP0804/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2140663.9, IMPORTE_MODIFICADO:2087444.27))	(MET: (A1: UNIDAD: MEDIDA: METROS LINEALES, AVANCE:0.0))	G242286PRO YECTO_INICI O)	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
										SIN OBSERVACIONES			SIN OBSERVACIONES
TAB220300 2242287	1	[GEO1: (CVE: MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CENTRO, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE F. LON: -92.85133435, LAT:18.52656752)]	05-06-2023	18-08-2023	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	4,413,935.71	ICTT01: (TIPO: OBRA:OBRA, NUMERO: CONTRATO:OP0805/2023, CONTRATISTA:OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:4413935.71, IMPORTE_MODIFICADO:4372623.77))	(MET: (A1: UNIDAD: MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE:0.0))	G242287PRO YECTO_INICI O)	EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
										SIN OBSERVACIONES			SIN OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MUNICIPIO DE CENTLA														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
DETALLE PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	PROYECTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2023	3	74020302	PROYEC	13-	0004-FAS	1004-FAS	456,695.20	454,807.26	OP0066	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO CALLE IGNACIO RAYON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 19435	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO
2023	3	74020302	PROYEC	13-	0004-FAS	1004-FAS	2,913,325.28	2,885,616.30	OP0067	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO CALLE IGNACIO RAYON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 196531	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO
2023	3	74020302	PROYEC	13-	0004-FAS	1004-FAS	5,027,948.00	5,027,948.00	OP0068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, TRAMO CALLE BENTO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 196549	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO
2023	3	74020302	PROYEC	13-	0004-FAS	1004-FAS	1,784,308.39	2,247,834.36	OP0069	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HERÓES, TRAMO CALLE ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES A CALLE GALLANA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 196972	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO
2023	3	74020302	PROYEC	13-	0004-FAS	1004-FAS	6,252,017.32	6,252,017.32	OP0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HERÓES, TRAMO CALLE ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES A CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 196930	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO	GOB. TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO																	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FILIO	OBSERVACIONES		
					RECIBIDO	COMPROMETIDO	RECAUDADO	RENEGOCIADO	FINANCIADO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB20300 2242388	1	[GEOI: [CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE ALVARO ORRIGON COLONIA CENTRO, 81750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.84988497, LAT:18.53207119]]	08-05-2023	06-07-2023	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	454,807.28	(CTTOI: [TIPO_OBRA:OBRA NUMERO, CONTRATO:OP00002023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:456899.2, IMPORTE_MODIFICADO:454807.28])	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: LINEALES, AVANCE:0.0])	(2242388)PROYECTO_INICIO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20300 2248766	1	[GEOI: [CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE ALVARO ORRIGON COLONIA CENTRO, 81750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.84988497, LAT:18.53207119]]	08-05-2023	06-07-2023	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	2,885,616.30	(CTTOI: [TIPO_OBRA:OBRA NUMERO, CONTRATO:OP00002023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2913325.29, IMPORTE_MODIFICADO:2003096.58])	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: LINEALES, AVANCE:0.0])	(2248766)PROYECTO_INICIO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20300 2248771	1	[GEOI: [CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE ALVARO ORRIGON COLONIA CENTRO, 81750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.84988497, LAT:18.53207119]]	05-06-2023	18-08-2023	5,071,948.00	5,071,948.00	5,071,948.00	5,071,948.00	5,071,948.00	5,071,948.00	5,071,948.00	(CTTOI: [TIPO_OBRA:OBRA NUMERO, CONTRATO:OP00002023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:5021944.0, IMPORTE_MODIFICADO:4896398.02])	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE:0.0])	(2248771)PROYECTO_INICIO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20300 2248774	1	[GEOI: [CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE ALVARO ORRIGON COLONIA CENTRO, 81750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.84988497, LAT:18.53207119]]	05-06-2023	21-07-2023	2,247,854.26	2,247,854.26	2,247,854.26	2,247,854.26	2,247,854.26	2,247,854.26	2,247,854.26	(CTTOI: [TIPO_OBRA:OBRA NUMERO, CONTRATO:OP00002023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1794399.39, IMPORTE_MODIFICADO:1725144.84])	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE:0.0])	(2248774)PROYECTO_INICIO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20300 2248787	1	[GEOI: [CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE ALVARO ORRIGON COLONIA CENTRO, 81750 FRONTERA, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE FRONTE, LON:-92.84988497, LAT:18.53207119]]	05-06-2023	18-08-2023	6,232,617.33	6,232,617.33	6,232,617.33	6,232,617.33	6,232,617.33	6,232,617.33	6,232,617.33	(CTTOI: [TIPO_OBRA:OBRA NUMERO, CONTRATO:OP00002023, CONTRATISTA:JOSE ALFREDO MENDEZ ACOSTA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:6322017.33, IMPORTE_MODIFICADO:6081064.45])	(METAT: [UNIDAD_MEDIDA: CUADRADOS, AVANCE:0.0])	(2248787)PROYECTO_INICIO	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

CENTLA																										
DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	COMUNES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	1A020302 2548763	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	3.142.182.10	3.142.182.10	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 3143182.1, MODIFICADO 3143182.1)	OP0071, REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POBLADO QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156641	27 TABA 3	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	3.142.182.10	3.142.182.10	3.142.182.10	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 3143182.1, MODIFICADO 3143182.1)	OP0071, REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD POBLADO QUINTIN ARAUZ, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 156641	27 TABA 3	TRANSPORTE Y VALORES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	156641	190	180	0	(METAS: [UNIDAD ME DIO METRO CADA 0.84])
2023	3	1A020302 253870	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	2.384.447.02	2.384.447.02	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2384447.02, MODIFICADO 2384447.02)	OP0073, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA COMA CALCO A PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178643	27 TABA 3	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	2.384.447.02	2.384.447.02	2.384.447.02	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2384447.02, MODIFICADO 2384447.02)	OP0073, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA COMA CALCO A PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA. - 178643	27 TABA 3	TRANSPORTE Y VALORES	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	178643	1,714	1,684	0	(METAS: [UNIDAD ME DIO METRO CADA 1.564.54])
2023	3	1A020302 253470	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	1,487,700.67	1,487,700.67	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1487700.67, MODIFICADO 1487700.67)	OP0074, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DEL O MAS 009 AL PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181865	27 TABA 3	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	1,487,700.67	1,487,700.67	1,487,700.67	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1487700.67, MODIFICADO 1487700.67)	OP0074, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DEL O MAS 009 AL PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 181865	27 TABA 3	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	181865	100	100	0	(METAS: [UNIDAD ME DIO CANCHALES CADA 1.0])
2023	3	1A020302 253541	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	2,221,434.31	2,221,434.31	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2221434.31, MODIFICADO 2221434.31)	OP0075, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DEL O MAS 009 AL PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182412	27 TABA 3	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2221434.31, MODIFICADO 2221434.31)	OP0075, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DEL O MAS 009 AL PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182412	27 TABA 3	DEPORTE	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182412	400	400	0	(METAS: [UNIDAD ME DIO CANCHALES CADA 1.0])
2023	3	1A020302 253543	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	783,376.72	783,376.72	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 783376.72, MODIFICADO 783376.72)	OP0077, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL O MAS 009 AL PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182491	27 TABA 3	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	33- APORTAC IONES FEDERA LES PARA ENTIDADES FEDERAT IVAS Y MUNICI PIOS	783,376.72	783,376.72	783,376.72	(FFI, CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD, PROY. PRES. 4, TIPO, RECURSO/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 783376.72, MODIFICADO 783376.72)	OP0077, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL O MAS 009 AL PARASO, TRAMO DEL O MAS 009 AL O MAS 680, EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 182491	27 TABA 3	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CENTLA	182491	11,690	11,106	0	(METAS: [UNIDAD ME DIO METRO LINEALES, META 157.5, META 150.0, META 1



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
															
DETALLE_PROYECTO															
CÓDIGO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	ORDENADO	LIQUIDADO	PAGADO						
TAB20230301 2248793	1	GEOTI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:48, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO QUINTIN ARAUZ, 86756 QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LON: -92.56269326, LAT: 18.52255697)	08-05-2023	21-07-2023	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	3,143,182.10	CONTRATOS CCTOTI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00712023, CONTRATISTA:OMID RUIZ RAMON, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:3143182.1, IMPORTE_MODIFICADO:3064485.24)	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
TAB20230301 2252870	1	GEOTI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:35, DIRECCION: CARRETERA ESTATAL LIBRE 27 03 TRAMO IGNACIO ALLENDE - COMALCALO PARAGO KILOMETRO 0 + 650 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86756 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33 KM DE LA CA, LON: -92.83844474, LAT: 18.30522977)	17-07-2023	14-09-2023	2,364,447.02	2,364,447.02	2,364,447.02	2,364,447.02	2,364,447.02	CONTRATOS CCTOTI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00712023, CONTRATISTA:MARION FONSECA IZQUIERDO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2364447.02, IMPORTE_MODIFICADO:2325438.98)	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20230301 2253410	1	GEOTI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:50, DIRECCION: CALLE CASTILLO CASTILLO COLONIA, LON: -92.53305553, LAT: 18.53305553, LOCALIDAD BANCARRIA RIBERA ALTA 2DA SECCION SALGUEDES, 86756 RIBERA ALTA 2DA SECCION (SALGUEDES), CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.6 KM DE LA, LON: -92.503284, LAT: 18.55737477)	17-07-2023	28-09-2023	1,487,700.87	1,487,700.87	1,487,700.87	1,487,700.87	1,487,700.87	CONTRATOS CCTOTI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00712023, CONTRATISTA:MARIA ELVA DE LOS SANTOS CRUZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1487700.87, IMPORTE_MODIFICADO:149272.15)	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20230301 2253541	1	GEOTI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:17, DIRECCION: CALLE CASTILLO CASTILLO COLONIA, LON: -92.53305553, LAT: 18.53305553, LOCALIDAD BANCARRIA RIBERA ALTA 2DA SECCION, 86756 CHICHICASTILLO 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO RIBERA ALTA SEGUNDA SECCION Y CAMINO CHICHICASTILLO 2DA SECCION, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A U, LON: -92.45320288, LAT: 18.30999942)	17-07-2023	14-10-2023	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	2,221,434.31	CONTRATOS CCTOTI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00712023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ MEJIA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2221434.31, IMPORTE_MODIFICADO:2166430.78)	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20230301 2253553	1	GEOTI: (CIVE_MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, DIRECCION: CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA JACOBO MALFAZ, 86750 IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEJOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE OCAMPO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, LON: -92.63856548, LAT: 18.53305553)	17-07-2023	14-09-2023	783,376.73	783,376.73	783,376.73	783,376.73	783,376.73	CONTRATOS CCTOTI: (TIPO_OBRA:OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00712023, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ MEJIA, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:783376.73, IMPORTE_MODIFICADO:783774.57)	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO									
CICLO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO
2023	3	TAB2030302 254228	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	OP0078. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 189847	27 TABA SCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON INFRAESTR UCTURA SOCIAL
						(FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 90371.69, MODIFICADO 90371.69)			
2023	3	TAB2030302 254231	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	OP0079. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 189849	27 TABA SCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON INFRAESTR UCTURA SOCIAL
						(FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2108274.54, MODIFICADO 2108274.54)			
2023	3	TAB2030302 254234	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	OP0080. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MONTO POLOZAL SECCION DE FRONTERA, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 189852	27 TABA SCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON INFRAESTR UCTURA SOCIAL
						(FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 754371.37, MODIFICADO 754371.37)			
2023	3	TAB2030302 254235	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	OP0081. REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLOZO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 189857	27 TABA SCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON INFRAESTR UCTURA SOCIAL
						(FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 87038.35, MODIFICADO 87038.35)			
2023	3	TAB2030302 254251	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ONCES FEDERA LES DEL MUNICI PIO	OP0082. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO CALLE SANTO DEGOLOZO A CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187001	27 TABA SCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON INFRAESTR UCTURA SOCIAL
						(FF1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, TIPO, RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 665133.25, MODIFICADO 665133.25)			



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																						
																						
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO					AVANCE_FISICOS					FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	RECETO_INICI	RECETO_FINAL	ESTATUS	VALIDADO	AVANCES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
TAB2030 2254229	1	(GEO1) (CIVIL MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1) DIRECCION CALLE ELISEBIO CASTILLO COLONIA JACOBINO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ELISEBIO CASTELL, LON -92.63855447, LAT:18.53304814)	17-07-2023	14-08-2023	90,371.69	90,371.69	90,371.69	90,371.69	90,371.69	CONTRATOS CTTO1: (TIPO_OBRA_OBRA, CONTRATISTA:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:90371.69, IMPORTE_MODIFICADO:8113.75)	(META1: [UNIDAD_MEDIDA METROS LINEALES AVANCE:0.0])	(2254229PRO 0)		EN EJECUCIÓN	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES				
TAB2030 2254231	1	(GEO1) (CIVIL MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1) DIRECCION CALLE ELISEBIO CASTILLO COLONIA JACOBINO NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GREGORIO MENDEZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ELISEBIO CASTELL, LON -92.63855447, LAT:18.53304814)	21-08-2023	03-11-2023	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	2,109,274.54	CONTRATOS CTTO1: (TIPO_OBRA_OBRA, CONTRATISTA:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:2109274.54, IMPORTE_MODIFICADO:205520.86)	(META1: [UNIDAD_MEDIDA METROS CUADRADOS AVANCE:0.0])	(2254231PRO 0)		EN EJECUCIÓN	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES				
TAB2030 2254234	1	(GEO1) (CIVIL MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 211) DIRECCION CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLAHERMOSA CD. DEL CARMEN Y PROLONGACION CARRETERA ESTATAL FRONTERA JONUTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.3 K, LON -92.65045725, LAT:18.51208941)	02-08-2023	15-09-2023	754,371.37	754,371.37	754,371.37	754,371.37	754,371.37	CONTRATOS CTTO1: (TIPO_OBRA_OBRA, CONTRATISTA:CORPORATIVO INDUSTRIALCATAL S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:754371.37, IMPORTE_MODIFICADO:736171.86)	(META1: [UNIDAD_MEDIDA METROS CUADRADOS AVANCE:0.0])	(2254234PRO 0)		EN EJECUCIÓN	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES				
TAB2030 2254235	1	(GEO1) (CIVIL MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1) DIRECCION CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOULLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON -92.64570315, LAT:18.52438407)	17-07-2023	30-08-2023	87,039.35	87,039.35	87,039.35	87,039.35	87,039.35	CONTRATOS CTTO1: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00802023, CONTRATISTA:JAZDA MARIA PEREZ TORRES, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:87039.35, IMPORTE_MODIFICADO:84664.53)	(META1: [UNIDAD_MEDIDA METROS LINEALES AVANCE:0.0])	(2254235PRO 0)		EN EJECUCIÓN	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES				
TAB2030 2254251	1	(GEO1) (CIVIL MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1) DIRECCION CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DEGOULLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE QUINTANARRO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRA, LON -92.64570327, LAT:18.52441119)	17-07-2023	30-08-2023	695,132.25	695,132.25	695,132.25	695,132.25	695,132.25	CONTRATOS CTTO1: (TIPO_OBRA_OBRA, NUMERO_CONTRATO:OP00802023, CONTRATISTA:JAVIER MINA PEREZ TORRES, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:695132.25, IMPORTE_MODIFICADO:677903.72)	(META1: [UNIDAD_MEDIDA METROS LINEALES AVANCE:0.0])	(2254251PRO 0)		EN EJECUCIÓN	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES				

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	0 (META: 1 UNIDAD ME DIDA METRO S CUADRADOS META 693.28, META_MODIFI CADA 693.28))
2023	3	TAB230302 254252	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- AFORTAC IONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	760,061.71	760,061.71	(FT1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES-4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 760061.71, MODIFICADO 760061.71))	OP0014. CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187015	27 TABASCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	SIN IDENTI FICAR	MUNIC IPIO DE CENTL A	187015	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES 11,690	HOMBRES 11,105	0 (META: 1 UNIDAD ME DIDA METRO S CUADRADOS META 693.28, META_MODIFI CADA 693.28))
2023	3	TAB230302 254255	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- AFORTAC IONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1,409,400.93	1,409,400.93	(FT1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES-4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1409400.93, MODIFICADO 1409400.93))	OP0014. CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSEFA ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187044	27 TABASCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	SIN IDENTI FICAR	MUNIC IPIO DE CENTL A	187044	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES 11,690	HOMBRES 11,105	0 (META: 1 UNIDAD ME DIDA METRO S CUADRADOS META 1100.91 META_MODIFI CADA 1100.91)
2023	3	TAB230302 254258	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- AFORTAC IONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1,829,528.26	1,829,528.26	(FT1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES-4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 1829528.26, MODIFICADO 1829528.26))	OP0014. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187048	27 TABASCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	SIN IDENTI FICAR	MUNIC IPIO DE CENTL A	187048	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES 11,690	HOMBRES 11,105	0 (META: 1 UNIDAD ME DIDA METRO S LINEALES, META 277.5, META_MODIFI CADA 277.5))
2023	3	TAB230302 254263	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- AFORTAC IONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	253,057.65	253,057.65	(FT1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES-4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 253057.65, MODIFICADO 253057.65))	OP0014. REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 187095	27 TABASCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	SIN IDENTI FICAR	MUNIC IPIO DE CENTL A	187095	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES 11,690	HOMBRES 11,105	0 (META: 1 UNIDAD ME DIDA METRO S LINEALES, META 277.5, META_MODIFI CADA 277.5))
2023	3	TAB230302 261644	PROYEC TO DE INVERSI ON	33- AFORTAC IONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA CIONES FEDERA LES PARA DESAR ROLLO RURAL Y AGRI CULTA R	2,592,591.21	2,592,591.21	(FT1: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES-4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 2592591.21, MODIFICADO 2592591.21))	OP0014. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO J. MADRERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CARLOS EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 233580	27 TABASCO	CEN TLA	PROYECTO DE INVERSI ON DE INFRAESTR UCTURA SOCIAL	SIN IDENTI FICAR	MUNIC IPIO DE CENTL A	233580	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES 1,173	HOMBRES 1,154	0 (META: 1 UNIDAD ME DIDA METRO S CUADRADOS, META 2317.9 META_MODIFI CADA 2317.9))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO																
FOLIO	TPO. GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB20300 225-4252	1	(GEO1: (CVC, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANARRO EL AREA DE BODEGAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR. LON: -92.545921, LAT: 18.52485193))	14-09-2023	27-09-2023	788,061.71	788,061.71	788,061.71	788,061.71	788,061.71	(CTT01: (TIPO_OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: 090862023, CONTRATISTA: SARVA AMM DE LOS CUADROS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 788061.71, IMPORTE_MODIFICADO: 781178.47))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADROS, AVANCE: 0.0))	(2254252PRO INICIO)	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 225-4255	1	(GEO1: (CVC, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANARRO EL AREA DE BODEGAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR. LON: -92.54670213, LAT: 18.52440488))	04-09-2023	18-10-2023	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	1,409,400.93	(CTT01: (TIPO_OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: 090862023, CONTRATISTA: SARVA AMM DE LOS CUADROS, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1409400.93, IMPORTE_MODIFICADO: 138145.53))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADROS, AVANCE: 0.0))	(2254255PRO INICIO)	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 225-4258	1	(GEO1: (CVC, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE MAGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANARRO EL AREA DE BODEGAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR. LON: -92.54670213, LAT: 18.52440488))	16-09-2023	30-07-2023	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	1,620,526.25	(CTT01: (TIPO_OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: 090862023, CONTRATISTA: SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y LINEALES, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 1620526.25, IMPORTE_MODIFICADO: 1583262.27))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADROS, AVANCE: 0.0))	(2254258PRO INICIO)	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 225-4263	1	(GEO1: (CVC, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE MAGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA CENTRO, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANARRO EL AREA DE BODEGAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR. LON: -92.54670213, LAT: 18.52440488))	17-07-2023	30-08-2023	253,057.65	253,057.65	253,057.65	253,057.65	253,057.65	(CTT01: (TIPO_OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: 090862023, CONTRATISTA: SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y LINEALES, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 253057.65, IMPORTE_MODIFICADO: 248652.78))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADROS, AVANCE: 0.0))	(2254263PRO INICIO)	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB20300 225-1844	1	(GEO1: (CVC, MUNICIPIO 3, LOCALIDAD 26, DIRECCION: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 8761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SECTOR NAVAL, 98750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTANARRO EL AREA DE BODEGAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TR. LON: -92.54670213, LAT: 18.4034414))	22-02-2023	22-04-2023	2,523,587.62	2,523,587.62	2,523,587.62	2,523,587.62	2,523,587.62	(CTT01: (TIPO_OBRA: OBRA, NUMERO_CONTRATO: 090862023, CONTRATISTA: J.J DEL GOLFO, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO: 2528891.21, IMPORTE_MODIFICADO: 252597.62))	(META1: (UNIDAD_MEDIDA: METROS CUADROS, AVANCE: 0.0))	(2251844PRO INICIO)	EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT. GLOBAL, APROBADO	MONT. GLOBAL, MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	0 (META: UNIDAD, ME DIDA METRO S CUADRADOS, META 2037.97 META MODIFICADA 2037.97)
2023	3	146230302 281761	PROYECTO DE INVERSION	13- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0015: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 224128	2,690,200.63	2,626,503.81	(PFI: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 2690200.63, MODIFICADO: 2608503.81))	OP0015: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y TRAMOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 224128	27	TABA SCO	3	CEN TILA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALEDADES	IDENTIFICAR POR CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	224128	1,714	1,694	0 (META: UNIDAD, ME DIDA METRO S CUADRADOS, META 2037.97 META MODIFICADA 2037.97)
2023	3	146230302 280555	PROYECTO DE INVERSION	13- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0017: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 239872	245,063.56	237,537.87	(PFI: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 245063.56, MODIFICADO: 237537.87))	OP0017: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 239872	27	TABA SCO	3	CEN TILA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	IDENTIFICAR POR CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	239872	11,690	11,105	0 (META: UNIDAD, ME DIDA METRO S LINEALES, META 345.0, META MODIFICADA 345.0))
2023	3	146230302 280569	PROYECTO DE INVERSION	13- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0018: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE LEONA VICARIO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240082	882,800.45	851,587.18	(PFI: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 882800.45, MODIFICADO: 83397.18))	OP0018: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE LEONA VICARIO EN LA CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240082	27	TABA SCO	3	CEN TILA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	IDENTIFICAR POR CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	240082	11,690	11,105	0 (META: UNIDAD, ME DIDA METRO S LINEALES, META 117.8, META MODIFICADA 117.8))
2023	3	146230302 280594	PROYECTO DE INVERSION	13- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0020: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240184	5,112,485.17	5,112,485.17	(PFI: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 5112485.17, MODIFICADO: 5112485.17))	OP0020: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN LA CALLE FELIPE JUSTO SERRA, TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ A CALLE CARLOS A. MADRAZO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240184	27	TABA SCO	3	CEN TILA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALEDADES	IDENTIFICAR POR CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	240184	11,690	11,105	0 (META: UNIDAD, ME DIDA METRO S CUADRADOS, META 4317.47 META MODIFICADA 4317.47)
2023	3	146230302 281330	PROYECTO DE INVERSION	13- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	OP0069: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240281	864,812.42	864,812.42	(PFI: CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD 1, PROG. PRES. 4, TIPO RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO: 864812.42, MODIFICADO: 864812.42))	OP0069: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO CALLE JUAN ALDAMA A CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. - 240281	27	TABA SCO	3	CEN TILA	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALEDADES	IDENTIFICAR POR CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	240281	11,690	11,105	0 (META: UNIDAD, ME DIDA METRO S CUADRADOS, META 655.84, META MODIFICADA 655.84)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO/ DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
CENTLA												
DETALLE PROYECTO												
CÓDIGO	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS
					RECIBIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO	PAGADO			
7AB22030 2261761	1	COORDENADAS: LOCALIDAD 35, DIRECCION: CALLE DIVERSAS CALLES VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE FRANCISCO MADERO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDAS U. LON: -92.84648976, LAT: 18.38670653	22-02-2023	22-04-2023	2,628,503.81	2,628,503.81	2,628,503.81	2,628,503.81	2,628,503.81	(META) MEDIDA (UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE 0.00)	(2261761)PRO EN EJECCION	ESTATUS
										(UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE 0.00)	(2261761)PRO EN EJECCION	ESTATUS
7AB22030 2262595	1	COORDENADAS: LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE FELIX JUSTO SIERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDOZA Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SANCHEZ MAGALLANES EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIX J. LON: -92.84263272, LAT: 18.54354195	21-03-2023	04-05-2023	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	237,537.87	(META) MEDIDA (UNIDAD MEDIDA METROS LINEALES, AVANCE 0.00)	(2262595)PRO EN EJECCION	ESTATUS
										(UNIDAD MEDIDA METROS LINEALES, AVANCE 0.00)	(2262595)PRO EN EJECCION	ESTATUS
7AB22030 2263069	1	COORDENADAS: LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE FELIX JUSTO SIERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SANCHEZ MAGALLANES EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIX JUS. LON: -92.84152585, LAT: 18.54414541	21-03-2023	04-05-2023	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	633,807.18	(META) MEDIDA (UNIDAD MEDIDA METROS LINEALES, AVANCE 0.00)	(2263069)PRO EN EJECCION	ESTATUS
										(UNIDAD MEDIDA METROS LINEALES, AVANCE 0.00)	(2263069)PRO EN EJECCION	ESTATUS
7AB22030 2263504	1	COORDENADAS: LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE FELIX JUSTO SIERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDOZA Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLE ANDRE SANCHEZ MAGALLANES EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FELIX J. LON: -92.84263272, LAT: 18.54354195	17-04-2023	30-06-2023	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	5,112,485.17	(META) MEDIDA (UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE 0.00)	(2263504)PRO EN EJECCION	ESTATUS
										(UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE 0.00)	(2263504)PRO EN EJECCION	ESTATUS
7AB22030 2263150	1	COORDENADAS: LOCALIDAD 1, DIRECCION: CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FELIX JUSTO SIERRA COLONIA ARENAL, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 5 DE MAYO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDA. LON: -92.8610945, LAT: 18.53159965	27-07-2023	09-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(META) MEDIDA (UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE 0.00)	(2263150)PRO EN EJECCION	ESTATUS
										(UNIDAD MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE 0.00)	(2263150)PRO EN EJECCION	ESTATUS

[illegible]

[illegible]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302 285735	ACCION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	901,320.00	901,320.00	PF1: (CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD), PROG. PRES 4, TIPO, RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 901320.0, MODIFICADO 901320.0]	CREACION DE MANUALES DE ORGANIZACION PARA OPERANTES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS - 44508	27 TABA 3 SCO	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	IPPO DE CENTL A	44508	N	0	0	0	0	(METAS: [UNIDAD, ME DIDA, OTROS, META 17.0, META 17.0, META, MODIFICADO CADA 17.0])
2023	3	TAB230302 285799	ACCION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	756,988.53	756,988.53	PF1: (CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD), PROG. PRES 4, TIPO, RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 756988.53, MODIFICADO 756988.53]	ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES MEDIANTE LAS REVISIONES DE LA LEY DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 48321	27 TABA 3 SCO	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	IPPO DE CENTL A	48321	N	0	0	0	0	(METAS: [UNIDAD, ME DIDA, OTROS, META 8.0, META 8.0, META, MODIFICADO CADA 8.0])
2023	3	TAB230302 285800	ACCION	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2023	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	238,281.00	238,281.00	PF1: (CICLO, RECURSO 2023, RAMO 33, MODALIDAD), PROG. PRES 4, TIPO, RECURSO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 238281.0, MODIFICADO 238281.0]	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS - 48523	27 TABA 3 SCO	CEN TLA		PRODIM	SIN IDENTIFICAR	IPPO DE CENTL A	48523	N	0	0	0	0	(METAS: [UNIDAD, ME DIDA, ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, META 14.0, META 14.0, META, MODIFICADO CADA 14.0])

CENTLA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

AVANCE FINANCIERO

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22030	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, UBICACION: (CALLE:1, PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LON: 92.852187, LAT:18.530111))	01-07-2023	30-10-2023	901,320.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	901,320.00	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA DE CONTRATISTA JAVIER ENRIQUE CANO MOLINEDO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1238088.87, IMPORTE, MODIFICADO:1207123.54))	(META1: (MEDIDA: UNIDAD DE PREINVERSION, AVANCE:0.0))	(2285736PRO 0)	VALIDADO EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	(OBS1: (OBSERVACIONES: 0, TRIMESTRE:3, USUARIO:YULIANAP REGOHE, FECHA:2023-10-20))	(OBS1: (OBSERVACIONES: 0, TRIMESTRE:3, USUARIO:YULIANAP REGOHE, FECHA:2023-10-20))
TAB22030	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, UBICACION: (CALLE:1, PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LON: 92.852187, LAT:18.530111))	01-07-2023	30-10-2023	736,668.53	736,668.53	736,668.53	736,668.53	736,668.53	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA DE CONTRATISTA JAVIER ENRIQUE CANO MOLINEDO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:845570.58, IMPORTE, MODIFICADO:824535.13))	(META1: (MEDIDA: UNIDAD DE PREINVERSION, AVANCE:0.0))	(2285736PRO 0)	VALIDADO EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	(OBS1: (OBSERVACIONES: 0, TRIMESTRE:3, USUARIO:YULIANAP REGOHE, FECHA:2023-10-20))	(OBS1: (OBSERVACIONES: 0, TRIMESTRE:3, USUARIO:YULIANAP REGOHE, FECHA:2023-10-20))
TAB22030	1	(GEO1: (CVE MUNICIPIO:3, LOCALIDAD:1, UBICACION: (CALLE:1, PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LON: 92.852187, LAT:18.530111))	01-07-2023	30-10-2023	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	239,281.00	(CTTO1: (TIPO_OBRA:OBRA DE CONTRATISTA JAVIER ENRIQUE CANO MOLINEDO, CONVOCANTE MUNICIPIO DE CENTLA, MONTO:1989728.41, IMPORTE, MODIFICADO:1945918.57))	(META1: (MEDIDA: UNIDAD DE PREINVERSION, AVANCE:0.0))	(2285500PRO 0)	VALIDADO EN EJECUCIÓN	VALIDADO AVANCES	(OBS1: (OBSERVACIONES: 0, TRIMESTRE:3, USUARIO:YULIANAP REGOHE, FECHA:2023-10-20))	(OBS1: (OBSERVACIONES: 0, TRIMESTRE:3, USUARIO:YULIANAP REGOHE, FECHA:2023-10-20))

MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TABASCO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PROF. RICARDO HERNANDEZ BORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TABASCO

MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TABASCO

L.C. LLUVA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	418 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	178220	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	418 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	182653	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	418 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	5 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	181467	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS
2023	3	3	TABASCO	CENTLA	33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	418 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A	1005	FORTAMUN	2 - DESARROLLO SOCIAL	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7 - DESARROLLO REGIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	181721	INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERÍODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	FLUJO
004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE OTROS PROYECTOS (PROYECTOS PROPIOS, PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS Y PROYECTOS ESPECIALES) REGISTRADOS EN LA MDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS 2016. TODO PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL CATALOGO COMO DIRECTO O COMPLEMENTARIO PUEDE CONSIDERARSE COMO PROYECTO ESPECIAL	(SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS LA MDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	EFICACIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	50	0 (JUSTIFICACIÓN: 2023, TRIM.3, JUST. ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO: TABASCO TABAS ASCOT, FECHA: 17/10/23)	5.17241	5.17241	0 (JUSTIFICACIÓN: 2023, TRIM.3, JUST. ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO: TABASCO TABAS ASCOT, FECHA: 17/10/23)	5.17241		VALUADO
004	PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO COMPLEMENTARIOS EN EL CATALOGO FAIS (EDUCACIÓN, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SANAMIENTO) Y QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	EFICACIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	50	0 (JUSTIFICACIÓN: 2023, TRIM.3, JUST. ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO: TABASCO TABAS ASCOT, FECHA: 17/10/23)	30.17241	30.17241	0 (JUSTIFICACIÓN: 2023, TRIM.3, JUST. ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO: TABASCO TABAS ASCOT, FECHA: 17/10/23)	30.17241	94.66	VALUADO
004	PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN DE PROYECTOS CLASIFICADOS COMO DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN EL CATALOGO FAIS (PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN) RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LA MDS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO. LA CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DIRECTOS PUEDE SER CONSULTADA EN EL CATALOGO FAIS 2016	(SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE/SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	EFICACIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	50	0 (JUSTIFICACIÓN: 2023, TRIM.3, JUST. ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO: TABASCO TABAS ASCOT, FECHA: 17/10/23)	64.66517	64.66517	0 (JUSTIFICACIÓN: 2023, TRIM.3, JUST. ADECUACIONES QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL USUARIO: TABASCO TABAS ASCOT, FECHA: 17/10/23)	64.66517	90.52	VALUADO
005	DEL MONTO ANUAL APROBADO DE FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL 7 PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO ACUMULADOS AL PERÍODO QUE SE REPORTA.	(GASTO EJERCIDO DEL FORTAMUN POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL 7 MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL)*100	ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	EFICACIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	75	75	66.66652	66.66652	Otras causas	SE ENCUENTRAN RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL PERÍODO PENDIENTES DE EJERCER	88.93	VALUADO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023



CICLO	2023	3	3	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	CENTLA	MUNICIPIO	RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1005	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FORTAMUN	GRUPO FUNCIONAL	2 - DESARROLLO SOCIAL	FUNCION	2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SUBFUNCION	7 - DESARROLLO REGIONAL	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	6 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	CLAVE DEL INDICADOR	182549	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
-------	------	---	---	-----------	--------------------	--------	-----------	------	--------	-------------------------	------	------------------------------------	----------	-----------------	-----------------------	---------	---	------------	-------------------------	-------------------------	---	---------------------	--------	----------------------	---

[Handwritten signature]

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO																				
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023  CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO																				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	META MODIFICADA	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	REALIZADO EN EL PERIODO	75	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	AVANCE (%)	100 VALUADO
000	DEL MONTO ANUAL APROBADO DE FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO O DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUMULADOS AL PERIODO QUE SE REPORTA.	(RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO) MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN EN EL MUNICIPIO O DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO/100	COMPONENTE	ESTIMACIÓN	MONETARIO	INDICACIÓN	EFICACIA	ASCIENDE	75											




DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



PROF. RICARDO HERNÁNDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



PRESIDENCIA



LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Reporte de Recursos Federales Transferidos

MUNICIPIO DE CENTLA

Módulo Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

3ER. TRIMESTRE
2023



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
3 - Centla



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa
27 - TABASCO
Municipio
3 - Centla
Programa Evaluado
FAIS
Año de la Evaluación
2022
Tipo de Evaluación
Costo (\$)
Consistencia y Resultados
1,125,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Recursos fiscales
Adjudicación directa
Evaluador
Concertalb S.C.
Coordinador de la Evaluación
Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Objetivos de la Evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas Presupuestarios K004.- Electrificación y K008.- Carreteras, con el objetivo de proveer información que retroalimente su diseño, planeación, operación y resultados.



www.shcp.gob.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**Resumen Ejecutivo de la Evaluación**

K004.- ELECTRIFICACIÓN: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), es el tercero de ocho de los fondos que conforman el Ramo General 33, el cual se subdivide a su vez en: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISDMF). Los recursos asignados a este fondo deben de ejecutarse aplicando lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social; los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuya actualización anual está a cargo de la Secretaría de Bienestar, y el Decreto por el que se expide la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria ZAP's. Durante el ejercicio fiscal 2022, el Ayuntamiento de Centla, asignó al programa presupuestario K004.- Electrificación, recursos de dos fuentes de financiamiento sumando así un total de \$19,525,317.73. Con estos recursos en el H. Ayuntamiento de Centla, se ejecutaron 9 acciones en 7 localidades, beneficiando así a 36,731 personas, lo cual representa el 34.09% de la población total del municipio. Del total de los recursos ejercidos se destinó el 12.43% para las Zonas de Atención Prioritaria de la demarcación. Es importante mencionar que la sumatoria de la población beneficiada arroja la cantidad de 30,983, esto derivado de que existen localidades que se beneficiaron con 2 o más proyectos, lo cual puede generar duplicidades en cuanto a la población beneficiada con el programa. De igual manera se precisa que, conforme a su destino por tipo de obra, los recursos del Ramo General 33, fueron utilizados para la ejecución de 9 obras de incidencia Directa de las cuales 2 fueron realizadas en Zonas de Atención Prioritaria.

K008.- CARRETERAS: El Fondo III, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), forma parte del Ramo General 33, el cual se subdivide a su vez en: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISDMF). Los recursos asignados a este fondo deben de ejecutarse aplicando lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social; los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuya actualización anual está a cargo de la Secretaría de Bienestar, y el Decreto por el que se expide la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria ZAP's. Durante el ejercicio fiscal 2022, el programa presupuestario K008.- Carreteras, ejecuto recursos del Ramo General 33 sumando así un total de \$18,955,621.38. Con estos recursos el H. Ayuntamiento de Centla, ejecutó 4 acciones en 4 localidades, beneficiando así a 9,364 personas, lo cual representa el 8.69% de la población total del municipio. Del total de los recursos ejecutados se destinó el 66.87% para Zonas de Atención Prioritaria del municipio. Conforme a su destino por tipo de obra, los recursos del Programa Presupuestario K008: Carreteras; fueron utilizados para la ejecución de 4 obras de incidencia Complementaria de las cuales 2 fueron realizadas en Zonas de Atención Prioritaria.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resúmenes Ejecutivos K004.- Electrificación y K008.- Carreteras.pdf	Resumen Ejecutivo de los programas presupuestarios K004.- Electrificación y K008.- Carreteras.
Evaluación integral	Informes Finales K004.- Electrificación y K008.- Carreteras.pdf	Informes Finales
Anexos	Formato para la Difusión.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación
Términos de Referencia	Términos de Referencia.pdf	TdR de los programas presupuestarios K004.- Electrificación y K008.- Carreteras.
Contrato	Liga de acceso al Contrato de la Evaluación.pdf	Contrato



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



PRESIDENCIA

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

3 - Centla



www.shcp.gob.mx



FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

3 - Centla

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

1,125,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Concertalb S.C.

Coordinador de la Evaluación

Prof. Ricardo Hernández Cornelio

**Objetivos de la Evaluación**

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; Reportar los resultados y productos del Programa Presupuestario F015.- Vivienda durante el ejercicio fiscal 2022, mediante el análisis de los indicadores de resultados, los indicadores de servicios y de gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del Programa Presupuestario F015.- Vivienda realizados previamente. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2022, respecto al comportamiento de las MIR de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del Programa Presupuestario F015.- Vivienda derivados de las evaluaciones externas. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa Presupuestario F015.- Vivienda, y específicamente los recursos destinados a obra pública ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del municipio de Centla, Tabasco. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Programa Presupuestario F015.- Vivienda. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la UEDM, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación para el Programa Presupuestario F015.- Vivienda que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El proceso de evaluación del Programa Presupuestario F015.- Vivienda, se elaboró en apego a la metodología planteada por el ente en los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación específica del desempeño, establecidos en el Programa Anual de Evaluación Municipal 2023; previsto por la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal del H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. Conforme a los TDR, el proceso se desarrolló mayormente a través de Trabajo de Gabinete, Análisis de Información recolectada a través de oficios e información pública, Análisis Estadístico y Trabajo de Campo consistente en entrevistas semi estructuradas y reuniones de trabajo con grupos focales. El análisis de los recursos económicos ejecutados por el Programa Presupuestario F015.- Vivienda, comprende los registros de gasto del ejercicio fiscal 2022, e importan una cantidad total de \$51,117,017.18, provenientes del Ramo General 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Estatal (FISE).



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUMEN EJECUTIVO F015.- VIVIENDA.pdf	Resumen ejecutivo del programa presupuestario F015.- Vivienda.
Evaluación integral	Informe Final-F015.- Vivienda.pdf	Informe Final del programa presupuestario F015.- Vivienda.
Anexos	Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación-F015.- Vivienda.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación
Términos de Referencia	Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño del Programa F015.- Vivienda.pdf	TdR del programa presupuestario F015.- Vivienda.
Contrato	Liga de acceso al Contrato de la Evaluación.pdf	Contrato




PRESIDENCIA

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: [00001000000506252927]

Firma Electrónica: Bu+B439IbN21iWrOR7nuGubc3ZAv03RpUi1HKXWVdCl11fBj4ajmT7/8ahfhjxfopNd06koiScITse
moEhmWUfBgYlhh9e2nU8ikQk9xqDjZH4sA7Al3piQSml0fs8i2SFpCm2ImggFNUMkzkJP4h+VBFrIdBwRHJiCZ/WL
qgxXn5VYWL5ocD37Lz9CCIKwdAaXBFWSdOTeq1U2MnkNckxEwNIElekJevYoscfTHSwjjZgpJO5XQAwLfCco5k
F0jYFi7e2yUhaqZVGaBJKdc56bV1J4yV0VYm/fVtnpnAVy5JxRrYnvN5hB6JCbdmQaCUEKh7Fhz5XAFhdTDC1HE
EQ==