

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2010															
SUBSIDIOS (27 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				155.592.945	4.248.026	13.777.151	1.745.396	41%	151	0		1.308.392	684	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL EJ. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, PRIMERA ETAPA DE DOS	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5.683.771	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL DEL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	3.343.640	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-NACAJUCA	OLCUATITÁN	RURAL	8.821.521	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3.644.187	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A.	RURAL	3.072.142	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	2.357.353	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	2.728.211	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN															
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA) -MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION. UBICADO EN EL KM. 0+300 LONG. TOTAL 12 ML.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	2.771.600	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	2.697.578	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	14	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION- CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 13+600, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	667.071	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	7	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION- CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 14+000, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	667.071	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	7	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 12+683, LONG. 10 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.834.208	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	10	0	0%	
MODERNIZACIÓN															
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECCION, TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECCION DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8.604.641	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100) -EL COMETA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9.587.150	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
APORT. FED. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MOD. NOYPAC-BARRIAL CUAHUTEMOC- FCO. I. MADERO 2DA. DEL KM. 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23.583.238	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
APORTACION FED. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MOD. DEL KM. 0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	22.936.618	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
F0390.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4.500.000	0	4.500.000	0	0%	0	0	EMPRESA	110	0	0%	EL PROYECTO INICIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10.000.000	0	2.312.169	0	0%	0	0	CONSULTA	1.287.343	0	0%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9.281.822	0	2.516.956	0	0%	0	0	FAMILIA	13.520	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
SO43 PAE PROGRAMA DE APOYO AL EM PLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20.593.827	8.700	8.700	8.700	100%	6	0	OTROS	6.280	450	7%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SO43 PROFSNE PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.500.000	1.736.696	1.736.696	1.736.696	100%	145	0	OTROS	1.014	234	23%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DDE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214.666	0	200.000	0	0%	0	0	ACCIÓN	50	0	0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL PROGRAMA APAZU	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.502.630	2.502.630	2.502.630	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
OTROS PROGRAMAS				41.275.704	13.766.389	14.197.208	13.590.063	99%	0	0		1.202	551	46%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.000.000	5.706.994	4.749.996	5.706.994	100%	0	0	OTROS	1	0	25%	A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, SIN EMBARGO, HAN SIDO RADICADOS A ESTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA RECURSOS MAYORES A LOS CALENDARIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS A TRÁVES DEL OFICIO SAF-0039/2010 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2010. EN CUANTO SE RECIBA EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL FEDERAL SE HARÁN LOS MOVIMIENTOS Y RECALENDARIZACIONES A QUE HAYA LUGAR CON LAS INSTANCIAS ESTATALES CORRESPONDIENTES.
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	8.775.704	1.729.664	2.322.216	1.553.338	90%	0	0	ALUMNO	400	350	88%	COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA PARTE DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO, YA QUE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA CONFORME A LO MIN ISTRADO POR PARTE DE LA FEDERACION EL AÑO PASADO Y LA FEDERACION HASTA EL MOMENTO NO HA REMITIDO AL ESTADO, LA RELACION DE LAS MIINISTRACIONES MENSUALES QUE RECIBIRA LA UNIVERSIDAD.
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8.500.000	1.329.731	2.124.996	1.329.731	100%	0	0	ALUMNO	800	200	25%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (610 REGISTROS)															
FAEB				5.419.042.174	1.450.261.974	1.450.261.974	1.172.196.466	81%	0	0		952.520	0	0%	
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.216.775	3.576.841	3.576.841	3.391.641	95%	0	0	DOCENTE	22.095	0	0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.285.704	4.087.337	4.087.337	3.074.236	75%	0	0	DOCENTE	898	0	0%	
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.845.667	2.168.092	2.168.092	2.068.092	95%	0	0	DOCENTE	270	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.498.371	3.404.412	3.404.412	2.972.000	87%	0	0	ADULTO	4.450	0	0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.273.201	698.287	698.287	0	0%	0	0	DOCENTE	146	0	0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38.587.419	9.930.381	9.930.381	0	0%	0	0	DOCENTE	1.761	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.387.735	2.239.525	2.239.525	2.033.848	91%	0	0	ALUMNO	513	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.539.881	890.718	890.718	571.968	64%	0	0	ALUMNO	2.179	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.761.382	5.162.797	5.162.797	4.722.471	91%	0	0	ALUMNO	528	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.726.391	5.153.876	5.153.876	4.457.950	86%	0	0	ALUMNO	1.703	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90.832.981	24.032.506	24.032.506	21.852.422	91%	0	0	ALUMNO	6.644	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303.228	95.622	95.622	75.622	79%	0	0	ALUMNO	61	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.246.373	3.269.782	3.269.782	2.786.279	85%	0	0	ALUMNO	799	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.113.547	2.180.977	2.180.977	1.818.026	83%	0	0	ALUMNO	407	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.969.407	2.845.081	2.845.081	2.570.142	90%	0	0	ALUMNO	1.755	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.928.548	3.718.922	3.718.922	3.463.414	93%	0	0	ALUMNO	1.012	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.814.140	1.951.315	1.951.315	1.605.460	82%	0	0	ALUMNO	6.140	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.494.448	7.189.268	7.189.268	5.334.736	74%	0	0	ALUMNO	2.531	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78.232.737	21.034.741	21.034.741	18.336.224	87%	0	0	ALUMNO	8.891	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.888.894	3.796.295	3.796.295	3.154.879	83%	0	0	ALUMNO	634	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.723.797	3.931.254	3.931.254	3.383.250	86%	0	0	ALUMNO	946	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.651.672	7.676.196	7.676.196	7.006.239	91%	0	0	ALUMNO	2.791	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.587.767	979.924	979.924	949.924	97%	0	0	ALUMNO	263	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	694.329	214.706	214.706	165.629	77%	0	0	ALUMNO	889	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.209.720	1.705.640	1.705.640	1.391.729	82%	0	0	ALUMNO	860	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.878.366	501.524	501.524	401.056	80%	0	0	ALUMNO	206	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38.946.313	10.398.666	10.398.666	9.327.947	90%	0	0	ALUMNO	3.074	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.282.873	883.857	883.857	772.549	87%	0	0	ALUMNO	383	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.001.816	1.335.485	1.335.485	1.011.214	76%	0	0	ALUMNO	278	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.990.366	1.658.068	1.658.068	1.507.043	91%	0	0	ALUMNO	1.460	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.508.051	2.817.190	2.817.190	2.186.753	78%	0	0	ALUMNO	755	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.452.245	929.079	929.079	710.834	77%	0	0	ALUMNO	9.966	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37.681.677	10.207.608	10.207.608	8.935.877	88%	0	0	ALUMNO	4.691	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.566.340	4.496.513	4.496.513	3.777.559	84%	0	0	ALUMNO	1.424	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136.283.516	36.460.999	36.460.999	32.088.918	88%	0	0	ALUMNO	15.162	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25.089.304	6.772.144	6.772.144	5.676.405	84%	0	0	ALUMNO	1.536	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29.059.136	7.868.739	7.868.739	6.494.142	83%	0	0	ALUMNO	2.119	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34.190.367	9.128.828	9.128.828	7.418.126	81%	0	0	ALUMNO	2.225	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.605.563	5.136.275	5.136.275	4.508.560	88%	0	0	ALUMNO	3.443	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.171.529	1.380.798	1.380.798	1.378.133	100%	0	0	ALUMNO	579	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17.786.114	5.115.392	5.115.392	4.432.054	87%	0	0	ALUMNO	2.042	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28.805.922	7.691.181	7.691.181	6.619.848	86%	0	0	ALUMNO	1.846	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64.680.775	17.269.767	17.269.767	15.501.217	90%	0	0	ALUMNO	7.268	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38.406.847	10.254.628	10.254.628	9.079.039	89%	0	0	ALUMNO	2.719	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.385.204	7.385.149	7.385.149	6.207.904	84%	0	0	ALUMNO	2.259	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.696.045	3.997.144	3.997.144	3.798.121	95%	0	0	ALUMNO	2.027	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.194.276	2.261.171	2.261.171	2.041.708	90%	0	0	ALUMNO	559	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.266.434	956.433	956.433	738.936	77%	0	0	ALUMNO	4.947	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22.245.792	6.086.226	6.086.226	5.077.108	83%	0	0	ALUMNO	2.536	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64.904.880	17.329.603	17.329.603	15.236.133	88%	0	0	ALUMNO	8.618	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.255.969	5.141.344	5.141.344	4.429.976	86%	0	0	ALUMNO	1.482	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24.025.277	6.414.749	6.414.749	5.355.718	83%	0	0	ALUMNO	1.695	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.514.600	1.242.048	1.242.048	1.003.663	81%	0	0	ALUMNO	1.003	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.096.072	899.951	899.951	771.830	86%	0	0	ALUMNO	241	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.785.065	498.602	498.602	391.718	79%	0	0	ALUMNO	2.962	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.093.680	2.574.612	2.574.612	2.102.599	82%	0	0	ALUMNO	882	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.610.268	3.366.941	3.366.941	2.625.877	78%	0	0	ALUMNO	1.028	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44.186.701	11.797.849	11.797.849	10.296.837	87%	0	0	ALUMNO	5.003	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.745.407	3.889.923	3.889.923	3.368.312	87%	0	0	ALUMNO	791	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.594.416	1.855.999	1.855.999	1.494.825	81%	0	0	ALUMNO	416	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.395.031	2.508.473	2.508.473	1.932.314	77%	0	0	ALUMNO	608	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.163.766	4.425.676	4.425.676	4.072.960	92%	0	0	ALUMNO	2.212	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.066.202	1.352.676	1.352.676	1.124.669	83%	0	0	ALUMNO	337	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.074.294	561.166	561.166	488.474	87%	0	0	ALUMNO	2.271	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17.093.400	4.659.228	4.659.228	3.802.744	82%	0	0	ALUMNO	1.761	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47.024.778	12.702.215	12.702.215	11.005.380	87%	0	0	ALUMNO	5.559	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.760.410	3.480.329	3.480.329	2.931.632	84%	0	0	ALUMNO	756	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.585.133	1.249.885	1.249.885	962.074	77%	0	0	ALUMNO	235	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.919.074	1.690.343	1.690.343	1.419.679	84%	0	0	ALUMNO	778	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.856.553	2.050.599	2.050.599	1.657.430	81%	0	0	ALUMNO	503	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.602.623	1.302.200	1.302.200	980.592	75%	0	0	ALUMNO	3.962	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.312.358	4.428.699	4.428.699	3.793.050	86%	0	0	ALUMNO	1.658	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450.567	193.601	193.601	93.601	48%	0	0	ALUMNO	70	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84.159.554	22.470.601	22.470.601	19.867.942	88%	0	0	ALUMNO	6.597	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	913.542	243.916	243.916	149.373	61%	0	0	ALUMNO	125	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21.385.878	5.710.029	5.710.029	4.493.960	79%	0	0	ALUMNO	1.285	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.856.056	1.296.567	1.296.567	860.122	66%	0	0	ALUMNO	335	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.546.845	2.022.338	2.022.338	1.723.663	85%	0	0	ALUMNO	1.253	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21.003.724	5.681.294	5.681.294	2.720.292	48%	0	0	ALUMNO	1.323	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.143.308	2.972.143	2.972.143	2.209.175	74%	0	0	ALUMNO	16.727	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65.624.297	17.888.187	17.888.187	15.706.492	88%	0	0	ALUMNO	7.279	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244.627.682	65.315.591	65.315.591	59.141.902	91%	0	0	ALUMNO	29.043	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83.544.442	22.306.366	22.306.366	18.855.510	85%	0	0	ALUMNO	5.542	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40.939.693	11.227.763	11.227.763	9.667.235	86%	0	0	ALUMNO	5.639	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.974.172	2.736.404	2.736.404	2.453.214	90%	0	0	ALUMNO	862	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.563.821	1.061.490	1.061.490	871.136	82%	0	0	ALUMNO	7.877	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.382.802	5.018.158	5.018.158	4.369.152	87%	0	0	ALUMNO	2.590	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.227.928	4.102.507	4.102.507	3.610.977	88%	0	0	ALUMNO	1.579	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87.419.864	23.341.104	23.341.104	21.041.900	90%	0	0	ALUMNO	10.047	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24.760.046	6.794.182	6.794.182	5.655.225	83%	0	0	ALUMNO	1.747	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.488.982	4.958.548	4.958.548	3.964.690	80%	0	0	ALUMNO	1.204	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3														

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103.360.497	26.864.253	26.864.253	12.505.903	47%	0	0	ALUMNO	6.593	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54.284.291	15.226.905	15.226.905	12.382.389	81%	0	0	ALUMNO	30.902	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217.478.410	60.998.735	60.998.735	50.401.624	83%	0	0	ALUMNO	13.358	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.068.366	5.091.254	5.091.254	4.167.068	82%	0	0	ALUMNO	1.193	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527.769.229	158.334.384	158.334.384	131.768.963	83%	0	0	ALUMNO	52.420	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.280.947	4.080.013	4.080.013	3.404.284	83%	0	0	ALUMNO	723	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132.363.513	35.341.058	35.341.058	33.013.140	93%	0	0	ALUMNO	7.274	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239.614.236	62.511.001	62.511.001	59.480.185	95%	0	0	ALUMNO	16.317	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	391.540.421	107.473.292	107.473.292	58.268.735	54%	0	0	ALUMNO	5.231	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	40.129.000	10.823.859	10.823.859	9.512.369	88%	0	0	NINO	650	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.254.076	3.560.828	3.560.828	3.474.814	98%	0	0	ALUMNO	1.046	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.517.430	2.018.694	2.018.694	1.375.445	68%	0	0	ALUMNO	11.550	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59.162.449	16.309.474	16.309.474	14.211.722	87%	0	0	ALUMNO	5.768	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171.232.233	38.389.006	38.389.006	20.162.238	53%	0	0	ALUMNO	21.184	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21.607.124	6.135.602	6.135.602	4.702.278	77%	0	0	ALUMNO	1.437	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33.678.616	8.992.190	8.992.190	7.453.060	83%	0	0	ALUMNO	2.044	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39.919.854	11.025.101	11.025.101	9.984.006	91%	0	0	ALUMNO	5.458	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.545.339	2.910.896	2.910.896	2.780.896	96%	0	0	ALUMNO	925	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.180.272	863.793	863.793	735.712	85%	0	0	ALUMNO	5.793	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30.867.285	8.608.065	8.608.065	7.954.133	92%	0	0	ALUMNO	4.288	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102.972.599	27.493.684	27.493.684	25.180.613	92%	0	0	ALUMNO	13.271	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35.159.229	9.387.514	9.387.514	8.034.234	86%	0	0	ALUMNO	2.024	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29.594.515	8.194.935	8.194.935	7.279.342	89%	0	0	ALUMNO	3.854	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.539.134	1.811.919	1.811.919	1.644.008	91%	0	0	ALUMNO	488	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.121.329	372.695	372.695	265.594	71%	0	0	ALUMNO	1.479	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.488.836	2.471.759	2.471.759	1.895.867	77%	0	0	ALUMNO	592	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35.446.827	9.676.873	9.676.873	8.175.331	84%	0	0	ALUMNO	3.079	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.216.177	4.052.269	4.052.269	3.260.984	80%	0	0	ALUMNO	736	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.057.447	1.083.338	1.083.338	849.650	78%	0	0	ALUMNO	287	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.780.290	511.987	511.987	439.282	86%	0	0	ALUMNO	105	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.838.514	2.634.213	2.634.213	2.612.685	99%	0	0	ALUMNO	847	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.296.479	1.220.460	1.220.460	921.200	75%	0	0	ALUMNO	9.566	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35.203.653	9.751.215	9.751.215	7.919.746	81%	0	0	ALUMNO	4.830	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184.685.559	49.311.044	49.311.044	44.901.151	91%	0	0	ALUMNO	22.210	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.961.113	4.481.517	4.481.517	3.568.558	80%	0	0	ALUMNO	670	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.731.877	6.336.411	6.336.411	5.178.041	82%	0	0	ALUMNO	1.355	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26.753.009	7.256.668	7.256.668	6.685.834	92%	0	0	ALUMNO	5.509	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.510.222	1.826.189	1.826.189	1.536.081	84%	0	0	ALUMNO	421	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	507.060	135.385	135.385	112.700	83%	0	0	ALUMNO	1.688	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.976.948	2.580.095	2.580.095	2.234.030	87%	0	0	ALUMNO	880	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37.464.810	10.003.104	10.003.104	8.673.839	87%	0	0	ALUMNO	3.617	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.685.973	2.154.775	2.154.775	1.855.108	86%	0	0	ALUMNO	635	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.571.466	3.510.511	3.510.511	3.198.797	91%	0	0	ALUMNO	1.095	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.957.571	3.691.896	3.691.896	0	0%	0	0	UNIDAD	12	0	0%	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIONDE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	352	0	0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.328.406	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	131.385	0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.127.860	228.225	228.225	0	0%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354.154.520	79.636.654	79.636.654	62.453.071	78%	0	0	UNIDAD	31	0	0%	
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PLANTEL	800	0	0%	
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	690.600	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	300	0	0%	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.325.000	193.000	193.000	0	0%	0	0	ALUMNO	3.745	0	0%	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.358.493	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	4.439	0	0%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	885.000	78.000	78.000	0	0%	0	0	UNIDAD	31	0	0%	
FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.542.000	2.110.500	2.110.500	0	0%	0	0	UNIDAD	46	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.220.000	147.000	147.000	0	0%	0	0	PLANTEL	728	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Unidad de Medida 8			Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5			Generados 6	Ejercidos 7					
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.178.000	199.777	199.777	0	0%	0	0	INVESTIGACIÓN	10	0	0%		
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	772.000	124.000	124.000	0	0%	0	0	PLANTEL	138	0	0%		
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390.000	15.000	15.000	0	0%	0	0	CONSEJO	4.117	0	0%		
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279.000	44.000	44.000	0	0%	0	0	PLANTEL	235	0	0%		
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.468.000	1.061.000	1.061.000	0	0%	0	0	PLANTEL	1.903	0	0%		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.258.000	190.000	190.000	0	0%	0	0	PLANTEL	2.093	0	0%		
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417.000	90.000	90.000	0	0%	0	0	PLANTEL	4.188	0	0%		
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.969.562	1.347.713	1.347.713	469.664	35%	0	0	PLANTEL	380	0	0%		
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.993.000	761.900	761.900	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	457	0	0%		
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.418.200	1.478.300	1.478.300	0	0%	0	0	ALUMNO	227.736	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	953.934	225.425	225.425	0	0%	0	0	ALUMNO	90	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43.006.450	11.684.297	11.684.297	9.914.416	85%	0	0	ALUMNO	3.264	0	0%		
FASSA				1.436.591.742	359.488.279	359.488.279	243.891.148	68%	0	0		11.042.802	1.278.012	12%		
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.300.093	5.662.977	5.662.977	4.533.479	80%	0	0	OTROS	17.500	3.420	20%		
ATENCION A USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.039.102	793.580	793.580	21.654	3%	0	0	CONSULTA	159.189	1.134	1%		
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.043.735	1.859.146	1.859.146	13.510	1%	0	0	DOSIS	311.437	2.059	1%		
FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.449.279	131.334	131.334	9.928	8%	0	0	CONSULTA	265.625	1.820	1%		
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756.801	248.511	248.511	26.680	11%	0	0	INFORME	12	3	25%		
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	828.801	267.225	267.225	17.708	7%	0	0	INFORME	12	3	25%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.039.842	4.463.797	4.463.797	720.789	16%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	5.800	830	14%		
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.599.456	511.660	511.660	135.070	26%	0	0	INFORME	100	24	24%		
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218.082	36.784	36.784	5.865	16%	0	0	SUPERVISIÓN	208	6	3%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.671.170	835.538	835.538	337.131	40%	0	0	DICTAMEN	3.000	1.394	46%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552.204	197.605	197.605	67.438	34%	0	0	INFORME	12	1	8%		
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.890.465	514.037	514.037	0	0%	0	0	CONSULTA	486.000	0	0%		
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278.478	92.048	92.048	20.441	22%	0	0	DETECCIÓN	69.305	5.087	7%		
MANEJO DE DESECHOS BIOLOGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.586.493	794.053	794.053	0	0%	0	0	OTROS	171.780	0	0%		
PREVENCION DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.104.392	89.736	89.736	17.176	19%	0	0	CONSULTA	16	0	0%		
PREVENCION Y ATENCION DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.031.998	319.197	319.197	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69.300	0	0%		
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527.926	108.068	108.068	25.555	24%	0	0	DETECCIÓN	35.610	1.724	5%		
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476.496	35.116	35.116	4.590	13%	0	0	SUPERVISIÓN	120	1	1%		
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.234.802	1.967.218	1.967.218	0	0%	0	0	OTROS	1.370.568	0	0%		
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.117.117	940.192	940.192	167.525	18%	0	0	OTROS	11.864	638	5%		
PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	895.472	192.556	192.556	26.484	14%	0	0	CASO	424	13	3%		
PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES, A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500.000	157.609	157.609	49.382	31%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	3.120	308	10%		
PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	654.501	74.097	74.097	31.188	42%	0	0	DIAGNÓSTICO	126	6	5%		
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615.822	313.675	313.675	173.394	55%	0	0	OTROS	490	49	10%		
SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127.366.623	31.841.655	31.841.655	0	0%	0	0	INFORME	12	0	0%		
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100.000	100.000	100.000	0	0%	0	0	DETECCIÓN	1	0	0%		
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	148.800	36.750	36.750	36.750	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%		

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTALCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	295.158	97.148	97.148	71.589	74%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13.353	2.003	15%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	17.164.136	4.300.902	4.300.902	3.885.196	90%	0	0	CONSULTA	3.237	486	15%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISD. SANIT. DE	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	232.000	91.000	91.000	77.000	85%	0	0	CONSULTA	45.933	15.245	33%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22.657	12.000	12.000	12.000	100%	0	0	DICTAMEN	493	64	13%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	23.990.608	5.756.855	5.756.855	4.772.709	83%	0	0	CONSULTA	121.215	24.115	20%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1.448.920	404.419	404.419	261.569	65%	0	0	OTROS	32.696	3.270	10%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28.388	17.388	17.388	17.388	100%	0	0	OTROS	49.826	7.474	15%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9.883	6.883	6.883	6.883	100%	0	0	OTROS	1.500	300	20%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19.393	9.500	9.500	7.500	79%	0	0	VERIFICACIÓN	653	131	20%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24.000	6.000	6.000	6.000	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	18.920.132	4.505.012	4.505.012	3.584.775	80%	0	0	OTROS	85.592	12.839	15%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	9.200	9.200	9.200	9.200	100%	0	0	DICTAMEN	464	70	15%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50.000	50.000	50.000	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50.000	50.000	50.000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	34.717	29.266	29.266	29.266	100%	0	0	OTROS	62.078	9.312	15%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	169.631	39.274	39.274	36.274	92%	0	0	OTROS	37.216	5.582	15%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	7.875	2.100	2.100	2.100	100%	0	0	VERIFICACIÓN	748	112	15%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123.121	39.522	39.522	0	0%	0	0	CURSO	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	18.400.634	4.350.847	4.350.847	3.688.600	85%	0	0	OTROS	72.767	10.915	15%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	739.110	200.972	200.972	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	595	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20.264	9.608	9.608	8.914	93%	0	0	DICTAMEN	360	54	15%	
MANTENIMIENTO A EQIPO ELECTRONICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75.000	75.000	75.000	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75.000	75.000	75.000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42.735	14.274	14.274	0	0%	0	0	OTROS	9.125	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125.547	49.593	49.593	0	0%	0	0	OTROS	77.734	23.320	30%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143.975	51.401	51.401	43.050	84%	0	0	OTROS	3.563	534	15%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21.979	10.565	10.565	3.990	38%	0	0	VERIFICACIÓN	476	86	18%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208.200	52.050	52.050	49.590	95%	0	0	CAPACITACIÓN	24	6	25%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	46.229	13.675	13.675	0	0%	0	0	OTROS	44.760	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6.272	3.763	3.763	3.763	100%	0	0	DICTAMEN	773	232	30%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HISPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ,MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	25.879.301	6.186.553	6.186.553	5.200.950	84%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	22.924	2.292	10%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	32.391.102	7.849.439	7.849.439	6.463.131	82%	0	0	CONSULTA	473.760	94.531	20%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	32.406.484	7.871.222	7.871.222	6.763.592	86%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12.001	1.200	10%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	150.000	0	0	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	100.000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41.919	4.000	4.000	3.990	100%	0	0	OTROS	102.510	9.757	10%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985.188	254.463	254.463	173.713	68%	0	0	OTROS	67.125	11.836	18%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34.745	6.930	6.930	6.930	100%		0	VERIFICACIÓN	1.565	312	20%	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29.280	9.780	9.780	5.400	55%	0	0	CAPACITACIÓN	24	35	146%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20.798	19.784	19.784	18.574	94%	0	0	ACTIVIDAD	9.724	1.467	15%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24.968	9.288	9.288	7.273	78%	0	0	DICTAMEN	344	49	14%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	25.200.660	6.062.419	6.062.419	5.051.057	83%	0	0	CONSULTA	86.787	24.058	28%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100.000	100.000	100.000	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239.319	82.459	82.459	53.681	65%	0	0	OTROS	43.451	1.711	4%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9.198	9.198	9.198	9.182	100%	0	0	OTROS	45.401	8.702	19%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	16.800	5.611	5.611	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS,HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	36.687.996	8.837.504	8.837.504	7.118.234	81%	0	0	OTROS	26.070	5.058	19%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	24.438	14.437	14.437	8.613	60%	0	0	DICTAMEN	450	45	10%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	1.211.690	380.549	380.549	359.492	94%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12.600	1.512	12%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	26.873	12.887	12.887	5.873	46%	0	0	OTROS	77.885	17.021	22%	
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	75.340	25.162	25.162	12.749	51%	0	0	OTROS	32.700	5.533	17%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	4.000	4.000	4.000	4.000	100%	0	0	VERIFICACIÓN	980	98	10%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108.840	26.280	26.280	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	16	4	25%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61.673	19.012	19.012	16.282	86%	0	0	DICTAMEN	331	101	31%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	12.308	3.641	3.641	0	0%	0	0	OTROS	65.954	7.013	11%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	23.300.155	5.605.700	5.605.700	4.847.487	86%	0	0	CONSULTA	61.933	10.798	17%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922.376	228.520	228.520	149.440	65%	0	0	OTROS	12.495	9.083	73%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48.575	18.242	18.242	8.412	46%	0	0	OTROS	46.456	4.589	10%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27.826	8.235	8.235	0	0%	0	0	ACTIVIDAD	5.880	4.469	76%	
SUPERVISION DE LAS UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103.385	34.264	34.264	15.875	46%	0	0	SUPERVISIÓN	198	18	9%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22.175	17.979	17.979	17.977	100%	0	0	ACTIVIDAD	2.304	52	2%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13.441	4.491	4.491	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	4	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19.948.089	4.708.781	4.708.781	3.953.613	84%	0	0	CONSULTA	22.000	2.200	10%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22.998	17.143	17.143	5.548	32%	0	0	DICTAMEN	397	65	16%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	10.184.061	2.468.253	2.468.253	2.101.998	85%	0	0	CONSULTA	60.416	6.532	11%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	644.124	379.500	379.500	379.444	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	27.388	2.739	10%	
PREVENCIO Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474.699	158.459	158.459	74.000	47%	0	0	OTROS	30.876	9.545	31%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125.289	50.036	50.036	0	0%	0	0	OTROS	49.933	12.697	25%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61.651	32.545	32.545	5.801	18%	0	0	VERIFICACIÓN	460	63	14%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184.921	56.771	56.771	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	18	0	0%	
FORMACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31.726	16.326	16.326	0	0%	0	0	OTROS	54.664	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	739.110	200.972	200.972	0	0%	0	0	CONSULTA	249	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	29.469.905	7.188.249	7.188.249	6.065.678	84%	0	0	CONSULTA	75.000	11.250	15%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200.000	0	0	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1.289.850	399.826	399.826	173.650	43%	0	0	OTROS	8.352	835	10%	
PROTECCION CONSTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33.808	20.345	20.345	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1.320	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114.840	36.863	36.863	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	29.089.384	6.892.414	6.892.414	5.940.092	86%	0	0	CONSULTA	16.390	4.230	26%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.536.732	417.853	417.853	324.036	78%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1.341	328	24%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21.756	9.005	9.005	3.236	36%	0	0	DICTAMEN	1.294	192	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISD. SANIT. DE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	34.328.034	8.236.649	8.236.649	6.920.526	84%	0	0	OTROS	181.584	27.238	15%	
MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	100.000	0	0	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102.031	34.078	34.078	19.039	56%	0	0	OTROS	158.749	23.812	15%	
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543.200	168.095	168.095	87.547	52%	0	0	OTROS	153.996	23.099	15%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311.204	96.079	96.079	42.984	45%	0	0	ACTIVIDAD	50.700	7.003	14%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47.458	15.850	15.850	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1.639	82	5%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164.160	51.383	51.383	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	105.044	29.864	29.864	0	0%	0	0	OTROS	28.945	1.447	5%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26.726.879	6.482.662	6.482.662	5.365.594	83%	0	0	CONSULTA	133.056	24.731	19%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50.000	50.000	50.000	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50.000	50.000	50.000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCIO Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59.056	20.713	20.713	11.983	58%	0	0	OTROS	86.282	12.420	14%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193.660	63.252	63.252	29.500	47%	0	0	OTROS	75.000	11.425	15%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69.579	23.238	23.238	13.100	56%	0	0	ACTIVIDAD	23.075	3.461	15%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54.000	18.036	18.036	10.000	55%	0	0	VERIFICACIÓN	678	102	15%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.150.000	856.519	856.519	856.497	100%	0	0	OTROS	372	101	27%	
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUCION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.931.781	1.069.093	1.069.093	0	0%	0	0	DIAGNÓSTICO	70.000	0	0%	
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS FIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.133.313	491.520	491.520	84.235	17%	0	0	ALUMNO	1.905	142	7%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77.761	19.440	19.440	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	2	17%	
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS Y PERSONAL PARAMEDICO EN SALUD 2010.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.000	9.000	9.000	0	0%	0	0	BECA	18	0	0%	
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	52.692.220	16.282.529	16.282.529	1.905.882	12%	0	0	INFORME	12	0	0%	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498.477	158.893	158.893	61.120	38%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4.500	611	14%	
FORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS ESTATALES Y FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.300.004	402.027	402.027	65.345	16%	0	0	INFORME	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.000.000	271.910	271.910	0	0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	384	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	66.261.526	18.999.079	18.999.079	13.746.610	72%	0	0	CONSULTA	100	21	21%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	215.498	60.671	60.671	60.500	100%	0	0	OTROS	186.924	116.151	62%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51.439.604	12.340.042	12.340.042	10.194.511	83%	0	0	CONSULTA	2.300	345	15%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	104.296.876	22.810.953	22.810.953	18.886.853	83%	0	0	INFORME	12	2	17%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.975.071	463.435	463.435	369.231	80%	0	0	INFORME	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21.804.856	5.138.939	5.138.939	4.498.637	88%	0	0	INFORME	12	2	17%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	106.960.753	25.552.352	25.552.352	21.689.165	85%	0	0	INFORME	12	2	17%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29.505.374	8.090.186	8.090.186	6.338.926	78%	0	0	INFORME	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54.601	18.237	18.237	18.237	100%	0	0	DICTAMEN	3.996	418	10%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102.871.038	24.214.031	24.214.031	21.092.919	87%	0	0	CONSULTA	808.880	116.151	14%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	921.862	250.664	250.664	123.989	49%	0	0	CONSULTA	7.000	2.080	30%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.224.452	524.566	524.566	465.108	89%	0	0	INFORME	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6.239.842	1.696.679	1.696.679	1.693.345	100%	0	0	INFORME	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.442.517	708.094	708.094	84.145	12%	0	0	INFORME	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.068.067	340.557	340.557	210.428	62%	0	0	INFORME	12	2	17%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRONICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	850.002	218.591	218.591	66.131	30%	0	0	MÁQUINA	240.000	18.672	8%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50.000	50.000	50.000	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100.000	100.000	100.000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOR AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122.463	39.311	39.311	0	0%	0	0	VEHÍCULO	250	25	10%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.587.336	801.302	801.302	447.264	56%	0	0	OTROS	413.375	41.338	10%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125.368	50.428	50.428	35.428	70%	0	0	OTROS	475.947	47.059	10%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41.000	13.694	13.694	13.694	100%	0	0	ACTIVIDAD	33.552	10.677	32%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140.399	43.945	43.945	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	4.841	715	15%	
REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.102.186	843.517	843.517	522.082	62%	0	0	ESTUDIO	43.500	7.321	17%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.621.657	804.849	804.849	0	0%	0	0	OTROS	204	0	0%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20.598.194	3.147.020	3.147.020	1.081.698	34%	0	0	OTROS	9	0	0%	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	926.000	292.341	292.341	100.108	34%	0	0	SUPERVISIÓN	177	19	11%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PERSONAL EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84.479	27.119	27.119	12.440	46%	0	0	CAPACITACIÓN	361	54	15%	
FORT. DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADES CRONICO DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS,ENFERMEADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	512.224	139.279	139.279	72.588	52%	0	0	OTROS	163.995	23.240	14%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2.380.103	655.529	655.529	552.744	84%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	23.000	5.341	23%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	34.199.669	8.796.308	8.796.308	7.487.199	85%	0	0	CONSULTA	23.000	5.035	22%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25.979	8.678	8.678	4.200	48%	0	0	DICTAMEN	873	131	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38.941.320	9.232.969	9.232.969	8.153.082	88%	0	0	CONSULTA	83.250	12.488	15%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100.000	0	0	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50.000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42.454	21.808	21.808	17.019	78%	0	0	ACTIVIDAD	7.272	1.091	15%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175.736	75.206	75.206	47.062	63%	0	0	OTROS	938.000	140.700	15%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66.804	32.806	32.806	25.175	77%	0	0	OTROS	148.915	22.337	15%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15.644	5.225	5.225	2.925	56%	0	0	VERIFICACIÓN	1.638	246	15%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71.039	23.727	23.727	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORT. DE LS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS,ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	205.991	56.011	56.011	56.011	100%	0	0	OTROS	68.070	10.211	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	33.389.833	8.356.431	8.356.431	7.421.666	89%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2.545	255	10%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	23.944.796	5.755.761	5.755.761	4.674.703	81%	0	0	CONSULTA	234.544	35.182	15%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200.000	0	0	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200.000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	325.039	106.132	106.132	70.457	66%	0	0	OTROS	27.250	4.088	15%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36.991	22.662	22.662	15.263	67%	0	0	OTROS	65.397	9.810	15%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9.399	9.399	9.399	7.360	78%	0	0	ACTIVIDAD	408	61	15%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	45.339	19.403	19.403	17.731	91%	0	0	VERIFICACIÓN	1.720	258	15%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32.761	10.943	10.943	8.190	75%	0	0	CAPACITACIÓN	18	3	17%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.042.540	283.477	283.477	0	0%	0	0	CONSULTA	70.560	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS,ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANT. DE E. ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17.228	5.096	5.096	0	0%	0	0	OTROS	24.645	10.583	43%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7.559	2.100	2.100	0	0%	0	0	DICTAMEN	266	35	13%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	25.168.324	6.083.350	6.083.350	5.226.403	86%	0	0	CONSULTA	21.501	3.722	17%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250.000	100.000	100.000	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100.000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74.424	18.870	18.870	9.000	48%	0	0	OTROS	27.250	5.623	21%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17.407	1.149	1.149	1.149	100%	0	0	OTROS	25.872	6.028	23%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11.604	2.382	2.382	2.382	100%	0	0	ACTIVIDAD	6.260	824	13%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24.907	12.999	12.999	8.601	66%	0	0	VERIFICACIÓN	381	62	16%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508.200	156.017	156.017	0	0%	0	0	CAPACITACIÓN	24	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS,DIABETES MELLITUS,HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	234.079	64.844	64.844	0	0%	0	0	OTROS	20.000	1.000	5%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32.660	10.908	10.908	0	0%	0	0	DICTAMEN	1.815	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	54.485.753	13.120.677	13.120.677	11.206.586	85%	0	0	CONSULTA	292.866	43.930	15%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DELHOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.046.807	286.856	286.856	273.199	95%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20.212	2.628	13%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	150.000	0	0	0	0%	0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.221.338	375.410	375.410	166.500	44%	0	0	OTROS	43.375	5.913	14%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74.000	27.317	27.317	0	0%	0	0	OTROS	130.212	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19.680	6.573	6.573	4.920	75%	0	0	CAPACITACIÓN	12	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27.349	19.023	19.023	8.602	45%	0	0	DICTAMEN	1.190	179	15%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS(DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD)DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	28.291	11.340	11.340	0	0%	0	0	OTROS	11.965	598	5%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13.447.539	3.231.346	3.231.346	2.687.619	83%	0	0	CONSULTA	97.096	14.564	15%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33.388	21.404	21.404	10.601	50%	0	0	OTROS	42.930	6.440	15%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	223.726	70.188	70.188	40.855	58%	0	0	OTROS	9.125	1.369	15%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50.426	24.473	24.473	18.459	75%	0	0	ACTIVIDAD	4.032	605	15%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
FAIS				560.986.545	298.057.635	288.901.077	1.859.978	1%	0	0		103.499.057	170.070	0%	11	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.062.306	1.319.625	1.319.625		0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	2.448.783	797.814	797.814		0	0%	0	0	METRO LINEAL	3.600	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.531.454	498.948	498.948		0	0%	0	0	METRO LINEAL	850	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.949.026	634.993	634.993		0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DOÑA GRACIELA)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	498.372	162.369	162.369		0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DOÑA SOCORRO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	391.989	127.710	127.710		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	436.839	142.322	142.322		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	817.623	266.382	266.382		0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO)	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	484.527	157.859	157.859		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA SRA. DE FATIMA)	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	464.818	151.438	151.438		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JAIME TORRES BODET)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	697.515	227.251	227.251		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS REYES)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	718.648	234.135	234.135		0	0%	0	0	METRO LINEAL	550	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPO NORTE - SALTO DE AGUA)-MELCHOR OCAMPO 3RA., UBICADO EN EL KM. 0+300, LONG. TOTAL 12 ML	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	1.492.400	486.224	486.224		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	1.800.421	586.577	586.577		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (ETAPA DOS)	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	3.060.492	997.108	997.108		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL PANTEON)	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	2.062.281	671.891	671.891		0	0%	0	0	METRO LINEAL	950	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.436.967	468.164	468.164		0	0%	0	0	METRO LINEAL	750	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.811.544	590.201	590.201		0	0%	0	0	METRO LINEAL	800	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO DE SALOYA)	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	2.013.629	656.040	656.040		0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.000	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-NACAJUCA	OLCUATITÁN	RURAL	4.750.050	1.547.566	1.547.566		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100)-EL COMETA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5.162.312	1.681.881	1.681.881		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.633.268	1.509.519	1.509.519		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	420.000	136.836	136.836		0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA., TRAMO A MODERNIZAR: NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC-FCO. I. MADERO 2DA., DEL KM 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12.698.667	4.137.226	4.137.226		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO DEL KM.0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	12.350.487	4.023.789	4.023.789		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	1.452.542	473.238	473.238		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1.962.254	639.302	639.302		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	1.269.344	413.552	413.552		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	1.469.037	478.612	478.612		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1.654.230	538.948	538.948		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2.042.609	665.482	665.482		0	0%	0	0	METRO LINEAL	2.130	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	1.549.565	504.848	504.848		0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.650	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1.283.478	418.157	418.157		0	0%	0	0	METRO LINEAL	700	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1				2	3	4	5		5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	1.056.522	344.215	344.215		0	0%	0	0	METRO LINEAL	655	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	1.479.130	481.901	481.901		0	0%	0	0	METRO LINEAL	820	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (E.J. TENOSIQUE 3RA. SECCION VEINTE)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	1.426.087	464.619	464.619		0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.000	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JARDINES DEL USUMACINTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	662.728	215.917	215.917		0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 14+000, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	359.192	117.025	117.025		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO: CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 13+600, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	359.192	117.025	117.025		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 12+683, LONG. 10 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.526.112	497.207	497.207		0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA	RURAL	370.000	120.546	120.546		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE JUAREZ)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	413.700	134.784	134.784		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA CANDELARIA)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	263.158	85.738	85.738		0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA DELEGACION)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	217.400	70.829	70.829		0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA IGLESIA LIRIO DE LOS VALLES)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	395.095	128.722	128.722		0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL TAMARINDO)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	470.707	153.356	153.356		0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA SAN JOSE)	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	349.508	113.870	113.870		0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	499.780	162.828	162.828		0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	499.980	162.893	162.893		0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR III)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	500.000	162.900	162.900		0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IV)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	476.000	155.081	155.081		0	0%	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR V)	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	498.000	162.248	162.248		0	0%	0	0	METRO LINEAL	550	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO CALIX)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	459.145	149.589	149.589		0	0%	0	0	METRO LINEAL	750	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO KM. 15)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	147.000	47.893	47.893		0	0%	0	0	METRO LINEAL	50	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	367.167	119.623	119.623		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	341.598	111.293	111.293		0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A MARCOS LARA)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	220.000	71.676	71.676		0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA DON PERFECTO LOPEZ Y DON REYES LOPEZ)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	483.411	157.495	157.495		0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	465.756	151.743	151.743		0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL RECUERDO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	336.794	109.728	109.728		0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL	URBANO	215.000	70.047	70.047		0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EULOGIO ALCUDIA)	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	406.653	132.488	132.488		0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCERA)	2-CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC (W-65)	RURAL	499.954	162.885	162.885		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA TEMPLO SALEM)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	455.062	148.259	148.259		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (KM 20 ENTRADA DON NATO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL	URBANO	480.000	156.384	156.384		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PROLONG. CALLE 6 DE LA ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL	URBANO	468.091	152.504	152.504		0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	419.435	136.652	136.652		0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	2.080.000	677.664	677.664		0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.700	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARÍA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ	RURAL	1.950.000	635.310	635.310		0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.350	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	296.000	96.437	96.437	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	330.000	107.514	107.514	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FLORES MAGON) (SECTOR LOS CALLADOS)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	345.000	112.401	112.401	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	1.314.000	428.101	428.101	0	0%	0	0	METRO LINEAL	900	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	756.000	246.305	246.305	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	1.200.000	390.960	390.960	0	0%	0	0	METRO LINEAL	900	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1.800.000	586.440	586.440	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCIÓN	RURAL	2.130.435	694.096	694.096	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.600	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	1.539.130	501.449	501.449	0	0%	0	0	METRO LINEAL	800	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	499.587	162.765	162.765	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1.717.391	559.526	559.526	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1.150	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	491.179	160.026	160.026	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	392.156	127.764	127.764	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CAMINO A MONTE GRANDE)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE)	RURAL	368.180	119.953	119.953	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	433.235	141.148	141.148	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE)	RURAL	320.068	104.278	104.278	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	468.555	152.655	152.655	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	369.346	120.333	120.333	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	409.125	133.293	133.293	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CARPINTERIA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	499.926	162.876	162.876	0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	499.805	162.837	162.837	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	498.746	162.491	162.491	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	GUÍRAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	138.424	45.098	45.098	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	259.986	84.703	84.703	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	385.583	125.623	125.623	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ENTRADA BATERIA DE PEMEX)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	348.861	113.659	113.659	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	401.245	130.726	130.726	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II BANCO DE ARENA)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	499.420	162.711	162.711	0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	336.962	109.782	109.782	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA VIA)	8-HUIMANGUILLO	GUÍRAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	432.566	140.930	140.930	0	0%	0	0	METRO LINEAL	550	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MENDEZ)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	339.352	110.561	110.561	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COL. PUEBLO NUEVO, SE CARGO A LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE ESA COL. EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR RODRIGO CORDOVA)	8-HUIMANGUILLO	GUÍRAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	426.526	138.962	138.962	0	0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR TELESECUNDARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	463.388	150.972	150.972	0	0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	996.000	324.497	324.497	0	0%	0	0	METRO LINEAL	940	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	498.000	162.248	162.248	0	0%	0	0	METRO LINEAL	365	0	0%		
FISM																
AGUA POTABLE																
PLANTA POTABILIZADORA																
REHABILITACIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHABILITACIÓN PARCIAL Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (1000 LPS)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1.000.000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE FAISÁN ENTRE LA CALLE CARDENALES Y CERTEZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.457.696	2.261.818	2.261.818	0	0%	0	0	ANDADOR	1	0	0%	
REHABILITACIÓN															
OP204/2009.-REHABILITACION DE CALLE DEL PANTEON (CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	528.729	528.729	528.729	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	KILOMETROS
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LÍNEA DE PRESIÓN Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO, EN CALLES AMADO NERVO, GABRIELA MISTRAL Y CARCAMO EL REFUGIO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	3.000.000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101.294.340	101.294.340	101.294.340	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.384.458	1.384.458	1.384.458	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1.600.000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADELA GUZMÁN BARRIENTOS EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	419.360	419.360	419.360	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCIÓN ZARATE	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	2.333.882	1.193.080	1.193.080	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	ESTE PROYECTO INCLUYE TAMBIÉN REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ADEMÁS DE LAS 4 AULAS CONSTRUIDAS
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA U-2C, POR GRUPO EXTRAMURO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	971.228	913.634	913.634	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACC. LAS MERCEDES	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	389.187	389.187	389.187	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.782.200	1.782.200	1.782.200	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	1.701.646	1.701.646	1.701.646	0	0%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	2.105.443	2.105.443	2.105.443	1.153.992	55%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	59.877	59.877	59.877	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	59.877	59.877	59.877	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	8.161	8.161	8.161	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	20.930	20.930	20.930	12.230	58%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	48.221	48.221	48.221	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	10.979	10.979	10.979	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	6.016	6.016	6.016	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	11.863	11.863	11.863	11.863	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	10.815	10.815	10.815	10.815	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	21.023	21.023	21.023	12.323	59%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	SAN JUAN (GUERRERO)	RURAL	13.796	13.796	13.796	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	SAN JUAN (GUERRERO)	RURAL	8.833	8.833	8.833	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	18.216	18.216	18.216	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19.694.379	6.088.368	19.694.379	0	0%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ESTE SON RECURSOS QUE SE VAN EROGANDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL FONDO III DEL RAMO 33
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	165.644	0	165.644	31.798	0%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES PARTE DEL 2% DEL GASTO DE OPERACION DEL FONDO III DEL RAMO GENERAL 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	142.136.891	39.563.878	39.563.878	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTOS DE ADMINSTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2.228.921	2.228.921	2.228.291	328.390	15%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2.167.065	2.167.065	2.167.065	100.290	5%	0	0	PLAZA	16	4	25%	
ARTICULO, MATERIALES PARA LA ADMINISTRACCION DEL FONDOIII 2010 3% DE GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	765.000	765.000	765.000	0	0%	0	0	ACCIÓN	765.000	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2010 (APORTCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	61.331.640	61.331.640	61.331.640	0	0%	0	0	ACCIÓN	61.331.640	0	0%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACCION DEL FIII 2010 3%DE GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.131.854	1.131.854	1.131.854	0	0%	0	0	ACCIÓN	1.131.854	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	5.714.012	5.714.012	5.714.012	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	444.399	37.033	37.033	28.227	76%	0	0	SERVICIO	1	0	25%	ESTE PROYECTO ESTA DESTINADO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE OPERA EL FISM DEL RAMO GENERAL 33
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS															
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FIII (ESTIMACION ANUAL 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	39.017.119	12.067.149	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	39.017.119	0	0%	ESTE RECURSO FONDO III NORMAL NO PROGRAMADO EN LAS OBRAS Y ACCIONES DEL 2010.
GASTO CORRIENTE	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	40.223.834	12.067.149	1.206.715	170.050	1%	0	0	ACCIÓN	1.206.715	170.050	14%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL 3% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2010.
FORTAMUN				565.151.134	212.704.603	382.140.744	92.436.538	43%	8.838	0		62.564.548	10.877.231	17%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRA DE DIOS DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTES SOBRE EL MALECÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.274.601	1.274.600	1.274.600	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57.494.651	57.494.651	57.494.651	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.400.567	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
MEJORAMIENTO															
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7.906.479	1.976.604	1.976.604	894.763	45%	0	0	OBRA	1	0	11%	
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4, JESÚS REYES HEROLES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.001.114	823.416	823.416	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.038.367	759.582	759.582	148.808	20%	0	0	METRO CUADRADO	36.340	1.780	5%	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.306.879	1.306.879	1.306.879	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	8.138	0	0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	839.618	839.618	839.618	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	2	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	28.113	28.113	28.113	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	162.689	162.689	162.689	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22.405	22.405	22.405	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	271.827	271.827	271.827	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	28.594	28.594	28.594	19.024	67%	0	0	LOTE	1	1	67%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	160.795	160.795	160.795	0	0%	0	0	EQUIPO	6	0	0%	
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE 2 HP	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9.723	9.723	9.723	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (MARTILLO DEMOLEDOR, REVOLVEDORA PARA CONCRETO Y CORTADORA DE PISO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166.924	166.924	166.924	0	0%	0	0	EQUIPO	4	0	0%	
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN PROGRAMA 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	34.952.583	8.738.145	3.333.333	0	0%	0	0	ACCIÓN	3.333.333	0	0%	ESTE RECURSO DEL FONDO IV NORMAL 2010 NO TIENE EJERCIDO A LA FECHA
GASTOS DE OPER. DE LA DIREC. DE SEG. PUB. (INCLUYE: SUELDOS Y SALARIOS, ART. MAT. Y SERV. PERS.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	34.952.583	8.738.145	31.619.250	7.267.490	83%	0	0	ACCIÓN	31.619.250	7.267.490	23%	RECURSO FONDO IV NORMAL 2010 PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19.996.912	4.999.227	19.996.912	1.640.151	33%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SON LOS GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL FONDO IV DEL RAMO GENERAL 33
SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8.825.835	8.825.835	825.835	0	0%	0	0	ACCIÓN	8.825.835	0	0%	
ADQUISICIÓN DE TANQUE VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE EMULSIÓN CAPACIDAD 33,000. LTS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305.364	305.364	305.364	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10.787.990	10.787.990	10.787.990	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV) - - TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17.387.190	4.346.796	4.346.796	3.607.940	83%	0	0	SERVICIO	17.387.190	3.607.940	21%	LOS RECURSOS DEL FORMTAMUN SON UTILIZADOR PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (NOMINA) DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	52.429.159	13.107.290	52.429.159	9.035.307	69%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYO AL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (EJERCITO MEXICANO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	673.214	67%	0	0	ACCIÓN	1	1	67%	
ASIGNACION ANUAL FONDO IV 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1.717.173	1.717.173	1.717.173	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	25.196	25.196	25.196	4.110	16%	0	0	ACCIÓN	1	0	18%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIOFISCAL 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	14.394.068	3.536.022	14.394.068	944.888	27%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	71.987.324	16.000.000	71.987.324	14.760.224	92%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV APORTACION PARA EL FORTALECCIONMIENO DE LOS MUNICIPIOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.111.748	1.111.748	1.111.748	0	0%	0	0	ACCIÓN	1.111.748	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIV 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	242.571	242.571	242.571	0	0%	0	0	ACCIÓN	242.571	0	0%	
AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21.100.000	5.274.999	5.274.999	4.132.456	78%	0	0	ACCIÓN	1	0	19%	
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21.000.000	5.250.000	5.250.000	4.035.706	77%	0	0	PROGRAMA	1	0	19%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50.000.000	18.300.000	18.300.000	18.249.184	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	36%	
PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.957.909	3.957.909	3.957.909	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.500.000	1.772.727	1.772.727	1.772.721	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	27%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50.000.000	12.500.000	12.500.000	11.557.892	92%	0	0	ACCIÓN	1	0	23%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
EROGACIONES IMPREVISTAS (RAMO 033 FONDO IV 2010)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	1.441	0	ACCIÓN	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE 2010
GASTOS DE OPERACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	42.478.748	9.869.688	42.478.748	8.564.021	87%	0	0	ACCIÓN	1	1	86%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	7.397	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8.247.818	2.061.954	8.247.818	1.615.670	78%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
GASTOS DE OPERACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13.637.617	3.409.404	3.409.404	2.012.969	59%	0	0	ACCIÓN	100	15	15%	
FAM				140.768.559	35.192.140	35.192.140	3.597.499	10%	0	0		367.152	6.282	2%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4.930.740	1.232.682	1.232.682	0	0%	0	0	ALUMNO	6.900	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4.859.280	1.214.824	1.214.824	0	0%	0	0	ALUMNO	6.800	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2.715.480	678.865	678.865	0	0%	0	0	ALUMNO	3.800	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6.788.700	1.697.175	1.697.175	0	0%	0	0	ALUMNO	9.500	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6.574.320	1.643.579	1.643.579	0	0%	0	0	ALUMNO	9.200	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3.394.350	848.588	848.588	0	0%	0	0	ALUMNO	4.750	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3.930.300	982.571	982.571	0	0%	0	0	ALUMNO	5.500	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2.536.830	634.204	634.204	0	0%	0	0	ALUMNO	3.550	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3.930.300	982.571	982.571	0	0%	0	0	ALUMNO	5.500	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	7.860.600	1.965.155	1.965.155	0	0%	0	0	ALUMNO	11.000	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7.860.600	1.965.155	1.965.155	0	0%	0	0	ALUMNO	11.000	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16.793.100	4.198.277	4.198.277	0	0%	0	0	ALUMNO	23.500	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12.148.200	3.037.049	3.037.049	0	0%	0	0	ALUMNO	17.000	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8.110.710	2.027.673	2.027.673	0	0%	0	0	ALUMNO	11.350	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.393.470	348.367	348.367	0	0%	0	0	ALUMNO	1.950	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10.004.400	2.501.102	2.501.102	0	0%	0	0	ALUMNO	14.000	0	0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1.786.500	446.624	446.624	0	0%	0	0	ALUMNO	2.500	0	0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FRÍOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.200.000	266.663	266.663	0	0%	0	0	APOYO	10.400	0	0%	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.275.507	1.143.329	1.143.329	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.575.000	602.745	602.745	565.280	94%	0	0	NINO	50	9	18%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996.000	249.007	249.007	233.816	94%	0	0	PERSONA	45.000	2.842	6%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.200.000	299.993	299.993	389.414	130%	0	0	NIÑO	800	118	15%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	910.748	227.689	227.689	204.207	90%	0	0	NIÑO	25	5	20%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600.000	149.996	149.996	128.749	86%	0	0	MUJER	1.500	29	2%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ÁRBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.048.172	1.011.930	1.011.930	984.591	97%	0	0	ADULTO MAYOR	110	19	17%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.000.000	1.000.006	1.000.006	741.577	74%	0	0	APOYO	10.000	3.000	30%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.500.000	875.006	875.006	0	0%	0	0	ALUMNO	147.800	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850.000	212.497	212.497	349.865	165%	0	0	SERVICIO	1.600	260	16%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	532.200	133.054	133.054	0	0%	0	0	NINO	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	532.200	133.054	133.054	0	0%	0	0	NINO	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532.200	133.054	133.054	0	0%	0	0	NIÑO	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	798.300	199.575	199.575	0	0%	0	0	NINO	150	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	798.300	199.575	199.575	0	0%	0	0	NINO	150	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1.064.400	266.096	266.096	0	0%	0	0	NINO	200	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851.520	212.879	212.879	0	0%	0	0	NINO	160	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	585.420	146.358	146.358	0	0%	0	0	NINO	110	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	798.300	199.575	199.575	0	0%	0	0	NINO	150	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1.330.500	332.629	332.629	0	0%	0	0	NINO	250	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	798.300	199.575	199.575	0	0%	0	0	NINO	150	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798.300	199.575	199.575	0	0%	0	0	NINO	150	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	159.660	39.913	39.913	0	0%	0	0	NINO	30	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191.592	47.897	47.897	0	0%	0	0	NINO	36	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.064.400	266.096	266.096	0	0%	0	0	NIÑO	200	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	159.660	39.913	39.913	0	0%	0	0	NINO	30	0	0%	
FASP				160.711.628	48.213.486	48.213.486	2.447.930	5%	0	0		206.289	3	0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			98.638.127	29.591.438	29.591.438	0	0%	0	0	PIEZA	111.925	0	0%	EXAMEN 7923, PIEZA 60 176, PAR 15 069, ESTUDIO 1, OBRAS 5, PROGRAMAS 28 571

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA OPERACION DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.295.000	592.500	592.500	0	0%	0	0	EQUIPO	50	0	0%	
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54.048.736	14.061.085	14.061.085	6.837.068	49%	0	0	DOCUMENTO	7.728	1.524	20%	
FAFEF				485.173.342	121.293.336	121.293.336	45.265.896	37%	0	0		3.649	12	0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145.715.460	76.027.440	76.027.440	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65.000.000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.600	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.751.920	312.624	312.624	312.624	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45.000.000	20.172.820	20.172.820	20.172.820	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69.705.962	13.468.274	13.468.274	13.468.274	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE EMPRÉSTITOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156.000.000	11.312.178	11.312.178	11.312.178	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
CONVENIOS (50 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				2.288.246.778	422.822.912	592.082.096	363.826.714	86%	31.134	5.887		44.271.297	13.626.966	31%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.446.166.243	170.699.441	342.612.696	121.343.515	71%	0	0	FAMILIA	423.069	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.443.387	5.344.515	5.344.515	5.344.515	100%	0	0	ACCIÓN	19.443.387	5.344.515	27%	PRESUPUESTO AUTORIZADO MEDIANTE OFC. NO. 254.1.10/017195 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2010
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	16.000.000	5.736.940	5.736.940	3.506.909	61%	15.959	0	ACCIÓN	16.000.000	5.736.940	36%	A LA FECHA NO SE CONOCE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	12.000.000	3.985.030	4.517.910	3.985.030	100%	9.288	0	ALUMNO	1.500	1.500	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	8.500.000	2.049.996	2.049.996	2.049.996	100%	0	0	ALUMNO	650	650	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	15.000.000	5.405.659	5.405.659	3.417.048	63%	0	0	ALUMNO	1	1	100%	
FH008 APOYO FINANCIERO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLOGICA PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110.696.581	31.740.975	22.695.757	27.540.108	87%	5.887	5.887	CONVENIO	1	0	25%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMNAGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	14.408.100	4.483.567	4.483.567	3.262.804	73%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	585.450.028	170.464.368	170.464.368	170.464.368	100%	0	0	ALUMNO	51.900	50.900	98%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	52.231.751	20.420.000	20.420.000	20.420.000	100%	0	0	OTROS	100	39	39%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8.350.688	2.492.421	8.350.688	2.492.421	100%	0	0	ALUMNO	8.350.688	2.492.421	30%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				34.544.449	33.391.939	2.391.939	0	0%	0	0		346.666	0	0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
RECONSTRUCCIÓN															
EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31.000.000	31.000.000	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	343.502	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. ALTOS HORNOES ENTRE BOULEVARD INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA Y CALLE TAPANCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.222.577	929.159	929.159	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.030	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE AV. MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE DEL BUSH	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.321.872	1.462.780	1.462.780	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.133	0	0%	
OTROS CONVENIOS				1.708.902.987	389.568.328	324.273.475	314.288.606	81%	4.610.221	0		4.055.946	170	0%	
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40.000.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL PROGRAMA SE ENFOCARÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135.000.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL PROGRAMA PERMITIRA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40.000.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL PROGRAMA DESARROLLARÁ OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUYE SERVICIOS SANITARIOS	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.601.019	1.601.019	500.000	0	0%	0	0	ACCIÓN	500.000	0	0%	ESTE RECURSO ES CONVENIO SERNAPAM EL RECURSO FUE RECIBIDO EN EL MES DE MARZO 2010
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	9.633.786	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA,PERO TAMBIEN SE CONTAMPLA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO A CONSTRUIR. ESTA PENDIENTE DE MINISTRAR LOS RECURSO DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115.349.847	56.900.293	56.900.293	56.900.293	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171.733.518	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 23).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	4.610.221	0	OBRA	1	1	99%	
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11.849.752	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	99%	
TERCER COMPLEMENTO DE APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.459.753	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASINO DEL PUEBLO	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	1.601.019	1.601.019	200.202	0	0%	0	0	ACCIÓN	200.202	0	0%	ESTE RECURSO RECIBIO EN EL MES DE MARZO 2010
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MPAL	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1.601.019	1.601.019	900.817	0	0%	0	0	SERVICIO	900.817	0	0%	ESTE RECURSO FUE RECIBIDO EN EL MES DE MARZO 2010
EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88.111	88.111	88.111	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
OTROS															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL PARA EL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210.000.000	63.000.000	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACIÓN TOTAL DEL DONATIVO 2009 DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PEMEX - GOBIERNO DEL ESTADO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71.590.120	71.590.120	71.590.120	71.590.120	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.000.000	700.000	700.000	700.000	100%	0	0	APOYO	1	0	10%	
C1634.- APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	853.584	0	853.584	0	0%	0	0	APOYO	853.584	0	0%	
EDUCACION EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVES DE PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.000.000	0	0	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.000.000	0	0	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	
PROYECTOS ACADEMICOS FORMACION A FIGURAS INSTITUCIONALES Y SOLIDARIAS Y DESARROLLO DE MATERIALES PARA ATENCION DE LA POBLACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.000.000	148.580	148.580	148.580	100%	0	0	APOYO	1	0	10%	
PROYECTOS PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO (CONEVYT) (CIAC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.000.000	0	0	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	
DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.000.000	0	2.000.000	0	0%	0	0	EVENTO	5	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.355.235	4.608.364	4.608.364	2.217.468	48%	0	0	OTROS	24	21	88%	
EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450.000	343.000	343.000	0	0%	0	0	OTROS	100	42	42%	EL AVANCE CORRESPONDE AL DISEÑO MUSEOGRAFICO E IMAGEN DE LA EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMATICO
FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	576.989.205	170.516.800	170.516.800	170.516.800	100%	0	0	ACCIÓN	100	29	29%	
NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTE PROYECTO INICIA EN EL MES DE ABRIL DEL 2010
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.500.000	1.875.000	1.529.620	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
PRODUCCION DE LOTERIA DE LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76.000	76.000	76.000	76.000	100%	0	0	OTROS	71	71	100%	
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100.000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTE PROYECTO INICIA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SERNAPAM	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1.601.019	1.601.019	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1.601.019	0	0%	ESTE RECURSO FUE RECIBO EN MARZO POR LA SERNAPAM
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	18.000.000	2.671.731	2.671.731	2.671.731	100%	0	0	OPERACIÓN	1	0	0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO, DADO QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS DE OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL, COMO SON: SERVICIOS PERSONALES, ARTICULOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	40.000.000	9.376.253	9.376.253	8.197.614	87%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.
APORTACION FEDRAL PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	210.000.000	0	0	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
27-TABASCO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (34 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				148.771.293	146.428.383	148.771.293	84.318.231	58%	0	0		400.651	370.523	92%	
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN															
GASTO CORRIENTE															
PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.990.508	3.990.508	3.990.508	0	0%	0	0	ALUMNO	16.750	0	0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y															
PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.625.000	1.625.000	1.625.000	0	0%	0	0	MUJER	250	0	0%	
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO															
PROGRAMA DE ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120.000	120.000	120.000	120.000	100%	0	0	DOCENTE	9	9	100%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN															
ACTUALIZACION A LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL, MATEMATICAS, INGLES Y CIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.118.394	1.118.394	1.118.394	1.118.394	100%	0	0	DOCENTE	500	500	100%	
FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.092.108	4.092.108	4.092.108	4.092.108	100%	0	0	DOCENTE	22.787	22.787	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134.006	134.006	134.006	134.006	100%	0	0	PLANTEL	150	150	100%	
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA															
BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.574.650	1.574.650	1.574.650	1.574.650	100%	0	0	ALUMNO	337	337	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO															
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.462.154	8.462.154	8.462.154	8.462.154	100%	0	0	PLANTEL	318	318	100%	
PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0	PLANTEL	15	0	0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
COMPLEMENTO AL PROGRAMA DE ESCUELAS PUBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793.228	793.228	793.228	793.228	100%	0	0	PLANTEL	817	817	100%	
ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.542.817	4.542.817	4.542.817	0	0%	0	0	PLANTEL	1.162	0	0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS															
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 1RA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.326.225	16.326.225	16.326.225	0	0%	0	0	PLANTEL	31	0	0%	
OPERACIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.356.450	2.356.450	2.356.450	0	0%	0	0	DOCENTE	319	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63.083.226	63.083.226	63.083.226	46.420.798	74%	0	0	FAMILIA	151.320	151.320	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009, PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN ZONAS DE BAJO DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7.014.771	7.014.771	7.014.771	7.014.771	100%	0	0	FAMILIA	153.430	153.430	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$28,868.00
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 COMPLEMENTO DE 2 UNIDADES TIPO III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	564.611	0	564.611	0	0%	0	0	CONSULTA	2.100	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA DE 2 UNIDADES TIPO III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.106.719	0	1.106.719	0	0%	0	0	CONSULTA	1.500	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD COMPLEMENTO 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.756.618	1.756.618	1.756.618	1.365.150	78%	0	0	FAMILIA	12.686	12.686	100%	REINTEGRO \$1,453,500.00
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6.314.864	6.314.864	6.314.864	4.916.066	78%	0	0	FAMILIA	13.520	13.520	100%	REINTEGRO DE \$2,094,956.00
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.302.863	2.302.863	2.302.863	2.148.283	93%	0	0	FAMILIA	12.686	12.686	100%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.680.000	1.008.420	1.680.000	0	0%	0	0	FAMILIA	8.000	0	0%	
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16.069.213	16.069.213	16.069.213	5.943.994	37%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33	33	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2009 A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214.629	214.629	214.629	214.629	100%	0	0	ACCIÓN	1.930	1.930	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$37.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA",	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	528.239	528.239	528.239	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 83%
OTROS PROGRAMAS				20.961.002	20.961.002	20.961.002	20.961.002	100%	0	0		732.353	732.353	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GENERALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.520	23.520	23.520	23.520	100%	0	0	DOCENTE	2.109	2.109	100%	
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL CICLO ESCOLAR 2008-2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.433.926	2.433.926	2.433.926	2.433.926	100%	0	0	PLANTEL	6	6	100%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.347.972	3.347.972	3.347.972	3.347.972	100%	0	0	PLANTEL	126	126	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	516.999	516.999	516.999	516.999	100%	0	0	PLANTEL	770	770	100%	
REFORMA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538.498	538.498	538.498	538.498	100%	0	0	PLANTEL	104	104	100%	
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO															
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298.019	298.019	298.019	298.019	100%	0	0	DOCENTE	600	600	100%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4.375.704	4.375.704	4.375.704	4.375.704	100%	0	0	ALUMNO	300	300	100%	EN ESTE AÑO 2009 NO SE RECIBIO EL RECURSO QUE INICIALMENTE ESTABA AUTORIZADO POR UN IMPORTE DE 8,500,000.00 Y SOLAMENTE ENTREGARON 375,704 YA QUE LOS 4,000,000.00 RESTANTES, CORRESPONDEN AL RECURSO DEL AÑO 2008 QUE LLEGO EN EL 2009 Y QUE SE ENTREGO A ESTA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO, MEDIANTE AMPLIACION EN ESTE AÑO 2009 HACIENDO EL TOTAL PRESUPUESTADO QUE SE ANOTA EN ESTE INFORME.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMAS SALUD															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426.364	426.364	426.364	426.364	100%	0	0	ALUMNO	728.336	728.336	100%	
APORTACIONES FEDERALES (689 REGISTROS)															
FAEB				5.439.651.436	5.439.651.436	5.439.651.436	5.379.465.049	99%	0	0		1.242.642	700.836	56%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.046.122	98%	0	0	OTROS	352	352	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480.600	480.600	480.600	480.600	100%	0	0	ALUMNO	350	350	100%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.852.451	1.852.451	1.852.451	1.819.603	98%	0	0	UNIDAD	31	0	0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.592.400	15.592.400	15.592.400	15.551.416	100%	0	0	DOCENTE	1.040	1.040	100%	
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.804.699	7.804.699	7.804.699	7.804.280	100%	0	0	DOCENTE	400	400	100%	
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.747.177	4.747.177	4.747.177	4.547.492	96%	0	0	SUPERVISIÓN	457	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.668.733	8.668.733	8.668.733	8.609.250	99%	0	0	ALUMNO	423	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.475.874	2.475.874	2.475.874	2.475.526	100%	0	0	ALUMNO	2.179	2.179	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	20.168.510	20.168.510	20.168.510	20.150.146	100%	0	0	ALUMNO	450	450	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.690.864	18.690.864	18.690.864	18.690.551	100%	0	0	ALUMNO	1.726	1.726	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	92.095.800	92.095.800	92.095.800	92.091.237	100%	0	0	ALUMNO	6.498	6.498	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290.276	290.276	290.276	290.011	100%	0	0	ALUMNO	56	56	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.180.778	12.180.778	12.180.778	12.180.461	100%	0	0	ALUMNO	840	840	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.036.739	8.036.739	8.036.739	8.035.548	100%	0	0	ALUMNO	420	420	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.917.798	9.917.798	9.917.798	9.917.790	100%	0	0	ALUMNO	1.744	1.744	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.467.484	13.467.484	13.467.484	13.467.081	100%	0	0	ALUMNO	781	781	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.764.606	6.764.606	6.764.606	6.763.551	100%	0	0	ALUMNO	6.140	6.140	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.265.735	23.265.735	23.265.735	23.258.871	100%	0	0	ALUMNO	2.465	2.465	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77.868.227	77.868.227	77.868.227	77.865.782	100%	0	0	ALUMNO	8.702	8.702	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.857.254	13.857.254	13.857.254	13.854.200	100%	0	0	ALUMNO	659	659	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.643.112	14.643.112	14.643.112	14.637.616	100%	0	0	ALUMNO	965	965	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28.174.791	28.174.791	28.174.791	28.125.072	100%	0	0	ALUMNO	2.804	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.879.471	3.879.471	3.879.471	3.879.310	100%	0	0	ALUMNO	175	175	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674.860	674.860	674.860	674.000	100%	0	0	ALUMNO	889	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.178.384	6.178.384	6.178.384	6.171.382	100%	0	0	ALUMNO	869	869	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.830.656	1.830.656	1.830.656	1.830.335	100%	0	0	ALUMNO	161	161	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39.335.742	39.335.742	39.335.742	39.328.305	100%	0	0	ALUMNO	3.120	3.120	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.235.444	3.235.444	3.235.444	3.234.906	100%	0	0	ALUMNO	392	392	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.801.933	4.801.933	4.801.933	4.801.604	100%	0	0	ALUMNO	285	285	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.573.088	6.573.088	6.573.088	6.386.835	97%	0	0	ALUMNO	1.482	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.482.042	9.482.042	9.482.042	9.481.733	100%	0	0	ALUMNO	625	625	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.386.316	3.386.316	3.386.316	3.385.434	100%	0	0	ALUMNO	9.966	9.966	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38.443.682	38.443.682	38.443.682	38.441.390	100%	0	0	ALUMNO	4.584	4.584	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.480.361	16.480.361	16.480.361	16.478.867	100%	0	0	ALUMNO	1.448	1.448	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137.208.302	137.208.302	137.208.302	137.204.095	100%	0	0	ALUMNO	14.848	14.848	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24.881.923	24.881.923	24.881.923	24.876.119	100%	0	0	ALUMNO	1.500	1.500	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28.793.123	28.793.123	28.793.123	28.792.181	100%	0	0	ALUMNO	2.108	2.108	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33.779.441	33.779.441	33.779.441	33.777.620	100%	0	0	ALUMNO	2.285	2.285	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.549.852	18.549.852	18.549.852	18.528.356	100%	0	0	ALUMNO	3.577	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.134.965	5.134.965	5.134.965	5.134.833	100%	0	0	ALUMNO	310	310	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.058.066	18.058.066	18.058.066	18.057.574	100%	0	0	ALUMNO	2.019	2.019	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28.994.053	28.994.053	28.994.053	28.989.371	100%	0	0	ALUMNO	1.791	1.791	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66.996.902	66.996.902	66.996.902	66.994.726	100%	0	0	ALUMNO	6.978	6.978	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37.626.745	37.626.745	37.626.745	37.624.979	100%	0	0	ALUMNO	2.599	2.599	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.244.052	27.244.052	27.244.052	27.234.749	100%	0	0	ALUMNO	2.362	2.362	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.248.931	15.248.931	15.248.931	15.137.971	99%	0	0	ALUMNO	2.007	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.514.456	8.514.456	8.514.456	8.514.056	100%	0	0	ALUMNO	446	446	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.214.065	3.214.065	3.214.065	3.213.036	100%	0	0	ALUMNO	4.947	4.947	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22.079.357	22.079.357	22.079.357	22.078.366	100%	0	0	ALUMNO	2.418	2.418	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66.533.106	66.533.106	66.533.106	66.531.074	100%	0	0	ALUMNO	8.364	8.364	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.130.898	19.130.898	19.130.898	19.129.573	100%	0	0	ALUMNO	1.525	1.525	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.912.118	23.912.118	23.912.118	23.905.965	100%	0	0	ALUMNO	1.350	1.350	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.379.289	4.379.289	4.379.289	4.378.084	100%	0	0	ALUMNO	936	936	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.093.698	3.093.698	3.093.698	3.092.960	100%	0	0	ALUMNO	223	223	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.753.570	1.753.570	1.753.570	1.753.517	100%	0	0	ALUMNO	2.962	2.962	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.018.081	9.018.081	9.018.081	9.017.837	100%	0	0	ALUMNO	925	925	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.101.263	12.101.263	12.101.263	12.099.579	100%	0	0	ALUMNO	1.025	1.025	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45.493.084	45.493.084	45.493.084	45.476.631	100%	0	0	ALUMNO	4.962	4.962	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13.674.428	13.674.428	13.674.428	13.673.703	100%	0	0	ALUMNO	772	772	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.529.383	6.529.383	6.529.383	6.529.058	100%	0	0	ALUMNO	438	438	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.273.490	9.273.490	9.273.490	9.271.989	100%	0	0	ALUMNO	655	655	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.904.442	16.904.442	16.904.442	16.792.958	99%	0	0	ALUMNO	2.162	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.928.678	4.928.678	4.928.678	4.927.927	100%	0	0	ALUMNO	277	277	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.068.748	2.068.748	2.068.748	2.068.469	100%	0	0	ALUMNO	2.271	2.271	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17.008.414	17.008.414	17.008.414	17.007.209	100%	0	0	ALUMNO	1.726	1.726	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47.833.740	47.833.740	47.833.740	47.832.306	100%	0	0	ALUMNO	5.312	5.312	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.726.317	12.726.317	12.726.317	12.725.967	100%	0	0	ALUMNO	772	772	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.569.037	4.569.037	4.569.037	4.568.629	100%	0	0	ALUMNO	285	285	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.885.840	5.885.840	5.885.840	5.885.346	100%	0	0	ALUMNO	763	763	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.819.872	6.819.872	6.819.872	6.819.586	100%	0	0	ALUMNO	371	371	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL													

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21.109.809	21.109.809	21.109.809	21.100.224	100%	0	0	ALUMNO	1.245	1.245	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.680.640	4.680.640	4.680.640	4.680.040	100%	0	0	ALUMNO	270	270	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.495.851	7.495.851	7.495.851	7.495.398	100%	0	0	ALUMNO	1.273	1.273	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22.067.995	22.067.995	22.067.995	22.065.896	100%	0	0	ALUMNO	1.051	1.051	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.041.535	10.041.535	10.041.535	10.041.238	100%	0	0	ALUMNO	16.727	16.727	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66.936.536	66.936.536	66.936.536	66.934.680	100%	0	0	ALUMNO	7.204	7.204	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250.165.573	250.165.573	250.165.573	250.152.318	100%	0	0	ALUMNO	28.414	28.414	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43.798.190	43.798.190	43.798.190	43.797.002	100%	0	0	ALUMNO	3.212	3.212	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82.136.131	82.136.131	82.136.131	82.133.080	100%	0	0	ALUMNO	5.525	5.525	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41.575.578	41.575.578	41.575.578	41.575.253	100%	0	0	ALUMNO	5.411	5.411	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.333.245	10.333.245	10.333.245	10.326.709	100%	0	0	ALUMNO	740	740	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.515.189	3.515.189	3.515.189	3.514.598	100%	0	0	ALUMNO	7.877	7.877	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.355.973	18.355.973	18.355.973	18.355.481	100%	0	0	ALUMNO	2.576	2.576	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.162.239	15.162.239	15.162.239	15.161.114	100%	0	0	ALUMNO	1.479	1.479	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88.213.585	88.213.585	88.213.585	88.209.701	100%	0	0	ALUMNO	9.878	9.878	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24.539.588	24.539.588	24.539.588	24.522.753	100%	0	0	ALUMNO	1.688	1.688	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18.378.980	18.378.980	18.378.980	18.378.419	100%	0	0	ALUMNO	1.192	1.192	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22.397.379	22.397.379	22.397.379	22.391.911	100%	0	0	ALUMNO	1.264	1.264	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19.163.020	19.163.020	19.163.020	19.150.571	100%	0	0	ALUMNO	2.771	2.771	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102.277.522	102.277.522	102.277.522	102.274.734	100%	0	0	ALUMNO	6.327	6.327	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53.341.406	53.341.406	53.341.406	53.339.937	100%	0	0	ALUMNO	30.902	30.902	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223.331.693	223.331.693	223.331.693	223.326.071	100%	0	0	ALUMNO	13.398	13.398	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18.779.889	18.779.889	18.779.889	18.778.266	100%	0	0	ALUMNO	1.162	1.162	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	525.328.524	525.328.524	525.328.524	525.313.252	100%	0	0	ALUMNO	50.857	50.857	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.135.260	15.135.260	15.135.260	15.127.215	100%	0	0	ALUMNO	717	717	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134.502.673	134.502.673	134.502.673	134.499.205	100%	0	0	ALUMNO	7.193	7.193	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238.731.412	238.731.412	238.731.412	238.725.467	100%	0	0	ALUMNO	13.096	13.096	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390.392.446	390.392.446	390.392.446	390.392.446	100%	0	0	ALUMNO	5.072	5.072	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.157.466	13.157.466	13.157.466	13.157.090	100%	0	0	ALUMNO	770	770	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.411.671	6.411.671	6.411.671	6.411.486	100%	0	0	ALUMNO	11.550	11.550	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60.241.641	60.241.641	60.241.641	60.239.996	100%	0	0	ALUMNO	6.021	6.021	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164.134.601	164.134.601	164.134.601	164.127.289	100%	0	0	ALUMNO	20.755	20.755	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21.624.953	21.624.953	21.624.953	21.595.671	100%	0	0	ALUMNO	1.378	1.378	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33.349.281	33.349.281	33.349.281	33.338.602	100%	0	0	ALUMNO	2.030	2.030	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39.537.010	39.537.010	39.537.010	39.536.540	100%	0	0	ALUMNO	5.318	5.318	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.490.222	10.490.222	10.490.222	10.489.937	100%	0	0	ALUMNO	656	656	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.087.636	3.087.636	3.087.636	3.086.878	100%	0	0	ALUMNO	5.793	5.793	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31.803.512	31.803.512	31.803.512	31.802.664	100%	0	0	ALUMNO	4.136	4.136	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107.225.753	107.225.753	107.225.753	107.222.526	100%	0	0	ALUMNO	13.010	13.010	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34.958.408	34.958.408	34.958.408	34.956.778	100%	0	0	ALUMNO	2.020	2.020	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30.103.844	30.103.844	30.103.844	30.037.067	100%	0	0	ALUMNO	3.684	0	0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.998.441	6.998.441	6.998.441	6.991.214	100%	0	0	ALUMNO	457	457	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.078.629	1.078.629	1.078.629	1.077.788	100%	0	0	ALUMNO	1.479	1.479	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.417.390	8.417.390	8.417.390	8.416.868	100%	0	0	ALUMNO	537	537	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35.296.588	35.296.588	35.296.588	35.153.788	100%	0	0	ALUMNO	2.990	2.990	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.144.706	14.144.706	14.144.706	14.144.358	100%	0	0	ALUMNO	788	788	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.010.580											

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.476.378	6.476.378	6.476.378	6.475.654	100%	0	0	ALUMNO	371	371	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497.933	497.933	497.933	497.162	100%	0	0	ALUMNO	1.688	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.326.864	9.326.864	9.326.864	9.326.654	100%	0	0	ALUMNO	848	848	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36.405.504	36.405.504	36.405.504	36.403.942	100%	0	0	ALUMNO	3.564	3.564	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.661.708	7.661.708	7.661.708	7.661.492	100%	0	0	ALUMNO	620	620	100%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.042.919	13.042.919	13.042.919	13.042.562	100%	0	0	ALUMNO	1.157	1.157	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.177.618	15.177.618	15.177.618	14.601.954	96%	0	0	DOCENTE	22.095	0	0%	
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.669.262	13.669.262	13.669.262	13.645.967	100%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.043.130	6.043.130	6.043.130	6.043.034	100%	0	0	ALUMNO	180.000	180.000	100%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.411.472	1.411.472	1.411.472	1.264.924	90%	0	0	UNIDAD	10	0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	344.538.453	344.538.453	344.538.453	342.308.440	99%	0	0	UNIDAD	31	31	100%	
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.102.500	7.102.500	7.102.500	7.060.400	99%	0	0	PLANTEL	800	0	0%	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.491.650	5.491.650	5.491.650	5.485.660	100%	0	0	ALUMNO	3.745	3.745	100%	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.808.506	5.808.506	5.808.506	5.808.506	100%	0	0	ALUMNO	4.439	4.439	100%	
FOMENTO A LA EDUCACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.015.364	4.015.364	4.015.364	3.902.976	97%	0	0	UNIDAD	450	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.133.124	1.133.124	1.133.124	1.071.788	95%	0	0	PLANTEL	130.506	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	563.002	563.002	563.002	475.705	84%	0	0	INVESTIGACIÓN	10	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358.537	358.537	358.537	337.297	94%	0	0	PLANTEL	140	0	0%	
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380.220	380.220	380.220	349.400	92%	0	0	CONSEJO	3.850	0	0%	
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241.579	241.579	241.579	240.240	99%	0	0	PLANTEL	360	0	0%	
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.112.123	1.112.123	1.112.123	1.074.212	97%	0	0	PLANTEL	1.460	0	0%	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.701.721	1.701.721	1.701.721	1.550.049	91%	0	0	PLANTEL	1.738	0	0%	
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696.811	696.811	696.811	583.370	84%	0	0	PLANTEL	145.000	0	0%	
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.686.216	7.686.216	7.686.216	7.377.622	96%	0	0	PLANTEL	380	0	0%	
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54.641.918	54.641.918	54.641.918	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	RECURSO REMANENTE DEL EJERCICIO 2009,PENDIENTE DE PROGRAMAR.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.016.402	1.016.402	1.016.402	1.015.938	100%	0	0	DOCENTE	146	146	100%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.623.619	14.623.619	14.623.619	14.623.589	100%	0	0	DOCENTE	1.761	1.761	100%	
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	486.574	486.574	486.574	482.580	99%	0	0	ALUMNO	215.792	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	819.212	819.212	819.212	717.023	88%	0	0	ALUMNO	90	90	100%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	42.990.198	42.990.198	42.990.198	42.953.593	100%	0	0	NIÑO	690	690	100%	
FASSA				1.300.221.159	1.300.221.159	1.300.221.159	1.282.948.366	99%	0	0		12.026.437	11.809.839	98%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLÍNICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20.306.212	20.306.212	20.306.212	20.306.212	100%	0	0	OTROS	160.324	160.324	100%	EL IMPORTE DE \$1,689,788.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.222.824	2.222.824	2.222.824	2.222.824	100%	0	0	DOSIS	304.702	304.702	100%	EL IMPORTE DE \$110,879.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74.520	74.520	74.520	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2009
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	816.626	816.626	816.626	816.626	100%	0	0	INFORME	10	10	100%	EL IMPORTE DE \$27,175.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	790.964	790.964	790.964	790.964	100%	0	0	INFORME	10	10	100%	EL IMPORTE DE \$44,837.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187.574	187.574	187.574	187.574	100%	0	0	SUPERVISIÓN	208	208	100%	EL IMPORTE DE \$10,227.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.220.922	1.220.922	1.220.922	1.220.922	100%	0	0	CONSULTA	242.000	242.000	100%	EL IMPORTE DE \$445,566.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	491.031	491.031	491.031	491.031	100%	0	0	INFORME	24	24	100%	EL IMPORTE DE \$5,033.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SANITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.759.284	2.759.284	2.759.284	2.759.284	100%	0	0	DICTAMEN	10.878	10.878	100%	EL IMPORTE DE \$12,512.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.890.465	1.890.465	1.890.465	1.890.465	100%	0	0	CONSULTA	486.000	486.000	100%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279.459	279.459	279.459	279.459	100%	0	0	DETECCIÓN	3.766	3.766	100%	EL IMPORTE DE \$30.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECTO-CONTAGIOSO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.203.421	2.203.421	2.203.421	2.203.421	100%	0	0	OTROS	193.123	193.123	100%	EL IMPORTE DE \$383,073.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.041.055	1.041.055	1.041.055	0	0%	0	0	OTROS	96.561	0	0%	ECONOMIAS 2009
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD CON ECONOMÍAS DEL RAMO 33 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53.588.725	53.588.725	53.588.725	53.588.725	100%	0	0	INFORME	2	0	0%	ECONOMIAS 2009
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.084.474	1.084.474	1.084.474	1.084.474	100%	0	0	CONSULTA	243.594	243.594	100%	EL IMPORTE DE \$88,678.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	927.323	927.323	927.323	927.323	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69.300	69.300	100%	EL IMPORTE DE \$4.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76.229	76.229	76.229	76.229	100%	0	0	SUPERVISIÓN	210	210	100%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.812.858	6.812.858	6.812.858	6.812.858	100%	0	0	OTROS	1.370.568	1.370.568	100%	EL IMPORTE DE \$1,694,110.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCIÓN Y															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490.236	490.236	490.236	490.236	100%	0	0	PRUEBA	155.404	155.404	100%	
PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390.000	390.000	390.000	390.000	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2.500	2.500	100%	EL IMPORTE DE \$80,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	731.204	731.204	731.204	731.204	100%	0	0	DIAGNÓSTICO	2.083	2.083	100%	EL IMPORTE DE \$1,800.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	754.092	754.092	754.092	754.092	100%	0	0	ACTIVIDAD	192	192	100%	EL IMPORTE DE \$5,010.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791.248	791.248	791.248	791.248	100%	0	0	ACCIÓN	240.000	240.000	100%	EL IMPORTE DE \$1,039.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	146.520	146.520	146.520	146.520	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$2,280.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	281.372	281.372	281.372	281.372	100%	0	0	CONSULTA	24.306	24.306	100%	EL IMPORTE DE \$4,796.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	14.317.081	14.317.081	14.317.081	14.317.081	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	3.237	3.237	100%	EL IMPORTE \$540,261.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22.657	22.657	22.657	22.657	100%	0	0	DICTAMEN	494	494	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	20.215.001	20.215.001	20.215.001	20.215.001	100%	0	0	CONSULTA	134.640	134.640	100%	EL IMPORTE DE \$1,722,324.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	151.351	151.351	151.351	151.351	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13.353	13.353	100%	EL IMPORTE \$5,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1.441.766	1.441.766	1.441.766	1.441.766	100%	0	0	OTROS	32.696	32.696	100%	EL IMPORTE DE \$7,153.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JUIRIDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28.388	28.388	28.388	28.388	100%	0	0	OTROS	41.188	41.188	100%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9.884	9.884	9.884	9.884	100%	0	0	EVENTO	8.028	8.028	100%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19.393	19.393	19.393	19.393	100%	0	0	VERIFICACIÓN	659	659	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24.000	24.000	24.000	24.000	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADESCRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	16.472.101	16.472.101	16.472.101	16.472.101	100%	0	0	CONSULTA	97.020	97.020	100%	EL IMPORTE DE \$975,182.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	9.200	9.200	9.200	9.200	100%	0	0	DICTAMEN	291	291	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	169.629	169.629	169.629	169.629	100%	0	0	CONSULTA	20.000	20.000	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	49.216	49.216	49.216	49.216	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$784.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	49.999	49.999	49.999	49.999	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24.908	24.908	24.908	24.908	100%	0	0	ACCIÓN	381	381	100%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	7.875	7.875	7.875	7.875	100%	0	0	VERIFICACIÓN	647	647	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123.120	123.120	123.120	123.120	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	15.913.811	15.913.811	15.913.811	15.913.811	100%	0	0	CONSULTA	32.488	32.488	100%	EL IMPORTE \$780,904.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20.200	20.200	20.200	20.200	100%	0	0	DICTAMEN	692	692	100%	EL IMPORTE \$63.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	73.093	73.093	73.093	73.093	100%	0	0	MÁQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$1,907.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	52.464	52.464	52.464	52.464	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$22,536.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42.735	42.735	42.735	42.735	100%	0	0	OTROS	9.125	9.125	100%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125.444	125.444	125.444	125.444	100%	0	0	OTROS	61.378	61.378	100%	EL IMPORTE \$103.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143.948	143.948	143.948	143.948	100%	0	0	ACTIVIDAD	23.954	23.954	100%	EL IMPORTE \$27.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21.970	21.970	21.970	21.970	100%	0	0	VERIFICACIÓN	904	904	100%	EL IMPORTE \$10.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	182.280	182.280	182.280	182.280	100%	0	0	CAPACITACIÓN	24	24	100%	EL IMPORTE DE \$25,920.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	185.839	185.839	185.839	185.839	100%	0	0	CONSULTA	88.107	88.107	100%	EL IMPORTE DE \$26,618.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURIDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6.272	6.272	6.272	6.272	100%	0	0	DICTAMEN	773	773	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	21.541.790	21.541.790	21.541.790	21.541.790	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	22.924	22.924	100%	EL IMPORTE DE \$3,168,011.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	27.416.698	27.416.698	27.416.698	27.416.698	100%	0	0	CONSULTA	473.760	473.760	100%	EL IMPORTE DE \$1,609,997.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	27.063.624	27.063.624	27.063.624	27.063.624	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20.363	20.363	100%	EL IMPORTE DE \$1,104,672.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	149.980	149.980	149.980	149.980	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$20.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	94.578	94.578	94.578	94.578	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$5,422.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41.606	41.606	41.606	41.606	100%	0	0	OTROS	166.551	166.551	100%	EL IMPORTE DE \$315.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURIDICCION SANITARIA MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	955.654	955.654	955.654	955.654	100%	0	0	OTROS	67.125	67.125	100%	EL IMPORTE DE \$29,532.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34.348	34.348	34.348	34.348	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1.565	1.565	100%	EL IMPORTE DE \$396.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	25.440	25.440	25.440	25.440	100%	0	0	CAPACITACION	1.000	1.000	100%	EL IMPORTE DE \$3,840.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20.790	20.790	20.790	20.790	100%	0	0	ACTIVIDAD	13.800	13.800	100%	EL IMPORTE DE \$10.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24.935	24.935	24.935	24.935	100%	0	0	DICTAMEN	660	660	100%	EL IMPORTE DE \$34.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	21.974.289	21.974.289	21.974.289	21.974.289	100%	0	0	CONSULTA	110.880	110.880	100%	EL IMPORTE DE \$1,624,470.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	99.958	99.958	99.958	99.958	100%	0	0	MÁQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$41.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	227.294	227.294	227.294	227.294	100%	0	0	ACCIÓN	29.975	29.975	100%	EL IMPORTE DE \$12,023.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9.182	9.182	9.182	9.182	100%	0	0	OTROS	54.800	54.800	100%	EL IMPORTE DE \$15.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	16.800	16.800	16.800	16.800	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	24.329	24.329	24.329	24.329	100%	0	0	DICTAMEN	448	448	100%	EL IMPORTE DE \$106.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVOS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	31.368.127	31.368.127	31.368.127	31.368.127	100%	0	0	CONSULTA	25.685	25.685	100%	EL IMPORTE DE \$1,326,633.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	546.712	546.712	546.712	546.712	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12.600	12.600	100%	EL IMPORTE DE \$13,035.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	26.870	26.870	26.870	26.870	100%	0	0	OTROS	72.276	72.276	100%	EL IMPORTE DE \$3.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	75.340	75.340	75.340	75.340	100%	0	0	OTROS	30.875	30.875	100%	EL IMPORTE DE \$6,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	3.994	3.994	3.994	3.994	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1.182	1.182	100%	EL IMPORTE DE \$6.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	105.320	105.320	105.320	105.320	100%	0	0	CURSO	24	24	100%	EL IMPORTE DE \$3,520.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61.674	61.674	61.674	61.674	100%	0	0	DICTAMEN	244	244	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIONES DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	144.953	144.953	144.953	144.953	100%	0	0	CONSULTA	9.090	9.090	100%	EL IMPORTE DE \$22,113.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	19.692.778	19.692.778	19.692.778	19.692.778	100%	0	0	CONSULTA	109.978	109.978	100%	EL IMPORTE DE \$909,103.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	44.580	44.580	44.580	44.580	100%	0	0	OTROS	33.147	33.147	100%	EL IMPORTE DE \$3,994.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	928.679	928.679	928.679	928.679	100%	0	0	OTROS	31.571	31.571	100%	EL IMPORTE DE \$5,341.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27.824	27.824	27.824	27.824	100%	0	0	EVENTO	6.247	6.247	100%	
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103.092	103.092	103.092	103.092	100%	0	0	SUPERVISIÓN	158	158	100%	EL IMPORTE DE \$296.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22.173	22.173	22.173	22.173	100%	0	0	ACTIVIDAD	4.608	4.608	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	12.480	12.480	12.480	12.480	100%	0	0	CAPACITACIÓN	4	4	100%	EL IMPORTE DE \$960.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	18.271.070	18.271.070	18.271.070	18.271.070	100%	0	0	CONSULTA	22.000	22.000	100%	EL IMPORTE DE \$1,411,930.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22.998	22.998	22.998	22.998	100%	0	0	DICTAMEN	395	395	100%	EL IMPORTE DE \$2.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	8.667.628	8.667.628	8.667.628	8.667.628	100%	0	0	CONSULTA	65.696	65.696	100%	EL IMPORTE DE \$1,440,593.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	296.306	296.306	296.306	296.306	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	25.307	25.307	100%	EL IMPORTE DE \$1,253.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	441.449	441.449	441.449	441.449	100%	0	0	OTROS	30.876	30.876	100%	EL IMPORTE DE \$33,251.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125.285	125.285	125.285	125.285	100%	0	0	OTROS	46.901	46.901	100%	EL IMPORTE DE \$5.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61.647	61.647	61.647	61.647	100%	0	0	VERIFICACIÓN	458	458	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	57.903	57.903	57.903	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	ECONOMIAS 2009
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	8.464	8.464	8.464	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	ECONOMIAS 2009
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184.680	184.680	184.680	184.680	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$240.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	24.834.055	24.834.055	24.834.055	24.834.055	100%	0	0	CONSULTA	75.000	75.000	100%	EL IMPORTE DE \$1,336,745.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	199.848	199.848	199.848	199.848	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$152.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURSDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1.289.626	1.289.626	1.289.626	1.289.626	100%	0	0	OTROS	8.352	8.352	100%	EL IMPORTE DE \$223.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31.724	31.724	31.724	31.724	100%	0	0	OTROS	62.404	62.404	100%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33.808	33.808	33.808	33.808	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1.319	1.319	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	113.400	113.400	113.400	113.400	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$1,440.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23.247.925	23.247.925	23.247.925	23.247.925	100%	0	0	CONSULTA	22.536	22.536	100%	EL IMPORTE DE \$1,389,680.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICOS DEGERATIVOS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL U OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	30.122.936	30.122.936	30.122.936	30.122.936	100%	0	0	CONSULTA	78.985	78.985	100%	EL IMPORTE DE \$1,584,978.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	709.747	709.747	709.747	709.747	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1.341	1.341	100%	EL IMPORTE DE \$157.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21.754	21.754	21.754	21.754	100%	0	0	DICTAMEN	1.339	1.339	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	48.180	48.180	48.180	48.180	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$51,820.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102.017	102.017	102.017	102.017	100%	0	0	OTROS	171.655	171.655	100%	EL IMPORTE DE \$13.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	539.200	539.200	539.200	539.200	100%	0	0	DETECCIÓN	154.000	154.000	100%	EL IMPORTE DE \$4,000.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	310.358	310.358	310.358	310.358	100%	0	0	EVENTO	50.700	50.700	100%	EL IMPORTE DE \$846.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47.459	47.459	47.459	47.459	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1.639	1.639	100%	EL IMPORTE DE \$1.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164.160	164.160	164.160	164.160	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12	12	100%	
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	286.216	286.216	286.216	286.216	100%	0	0	CONSULTA	24.744	24.744	100%	EL IMPORTE DE \$187,475.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	22.873.836	22.873.836	22.873.836	22.873.836	100%	0	0	CONSULTA	133.056	133.056	100%	EL IMPORTE DE \$1,174,164.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34.717	34.717	34.717	34.717	100%	0	0	CONSULTA	41.071	41.071	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	49.993	49.993	49.993	49.993	100%	0	0	MÁQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$7.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	191.141	191.141	191.141	191.141	100%	0	0	ACCIÓN	40.000	40.000	100%	EL IMPORTE DE \$2,519.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59.055	59.055	59.055	59.055	100%	0	0	OTROS	135.060	135.060	100%	EL IMPORTE DE \$2.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010.
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69.515	69.515	69.515	69.515	100%	0	0	ACTIVIDAD	23.075	23.075	100%	EL IMPORTE DE \$65.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	53.994	53.994	53.994	53.994	100%	0	0	VERIFICACIÓN	678	678	100%	EL IMPORTE DE \$6.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	199.500	199.500	199.500	199.500	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	EL IMPORTE DE \$500.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	399.953	399.953	399.953	399.953	100%	0	0	MOBILIARIO	60	60	100%	EL IMPORTE DE \$47.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	100%	0	0	OTROS	25.397	25.397	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL SISTEMA DE EVALUACION E INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	99.489	99.489	99.489	99.489	100%	0	0	MOBILIARIO	66	66	100%	EL IMPORTE DE \$32,071.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.397.109	2.397.109	2.397.109	2.397.109	100%	0	0	DIAGNÓSTICO	73.000	73.000	100%	EL IMPORTE DE \$9,042.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
APOYO PARA CUBRIR PLAZAS PRECARIAS DE PERSONAL DE SALUD (DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 25B DEL PEF 2009) VIA RAMO 33 FII FASSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45.889.195	45.889.195	45.889.195	45.889.195	100%	0	0	OTROS	2.035	2.035	100%	EL IMPORTE DE \$11,810,805.00 SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.149.405	2.149.405	2.149.405	2.149.405	100%	0	0	CONSULTA	142.157	142.157	100%	EL IMPORTE DE \$280,001.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
DQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.075.768	1.075.768	1.075.768	1.075.768	100%	0	0	EQUIPO	42	42	100%	EL IMPORTE DE \$2,672.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.120.976	1.120.976	1.120.976	1.120.976	100%	0	0	ALUMNO	1.905	1.905	100%	EL IMPORTE \$37,733.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77.280	77.280	77.280	77.280	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$480.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56.169.093	56.169.093	56.169.093	56.169.093	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$3,778,157.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	934.664	934.664	934.664	934.664	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$65,336.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.584.416	18.584.416	18.584.416	18.584.416	100%	0	0	TRABAJADOR	500	500	100%	EL IMPORTE DE \$878,429.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECILIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57.404.708	57.404.708	57.404.708	57.404.708	100%	0	0	CONSULTA	3.000	3.000	100%	EL IMPORTE DE \$2,238,343.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICOS DEGENERATIVOS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150.659	150.659	150.659	150.659	100%	0	0	CONSULTA	220.320	220.320	100%	
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.775.117	1.775.117	1.775.117	1.775.117	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$35,041.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89.588.711	89.588.711	89.588.711	89.588.711	100%	0	0	CONSULTA	330.480	330.480	100%	EL IMPORTE DE \$4,193,350.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.149.932	3.149.932	3.149.932	3.149.932	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	5.800	5.800	100%	EL IMPORTE DE \$68.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	46.112.074	46.112.074	46.112.074	46.112.074	100%	0	0	CONSULTA	2.300	2.300	100%	EL IMPORTE \$3,284,086.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINSTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	94.256.302	94.256.302	94.256.302	94.256.302	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE \$1,641,697.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120.518.876	120.518.876	120.518.876	120.518.876	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$908,268.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.886.018	1.886.018	1.886.018	1.886.018	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE \$117,462.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD. CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.160.792	3.160.792	3.160.792	70.238	2%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2009
FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.656.595	1.656.595	1.656.595	1.656.595	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$345,405.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.650.316	18.650.316	18.650.316	18.650.316	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$2,035,684.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25.608.532	25.608.532	25.608.532	25.608.532	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$1,831,468.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITRIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54.509	54.509	54.509	54.509	100%	0	0	DICTAMEN	5.525	5.525	100%	EL IMPORTE DE \$91.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.393.369	1.393.369	1.393.369	1.393.369	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$639,954.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	741.574	741.574	741.574	741.574	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE \$302,931.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO Y PROMOCION A LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA EN EL ESTADO DE TABASCO, ECONOMIAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	151.176	151.176	151.176	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2009
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	46.433	46.433	46.433	46.433	100%	0	0	MÁQUINA	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$3,567.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	94.215	94.215	94.215	94.215	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$5,785.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMAIS DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9.001.467	9.001.467	9.001.467	2.643.489	29%	0	0	EMPLEO	20	0	0%	ECONOMIAS 2009
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.514.805	2.514.805	2.514.805	2.514.805	100%	0	0	OTROS	413.375	413.375	100%	EL IMPORTE DE \$72,533.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125.361	125.361	125.361	125.361	100%	0	0	OTROS	418.691	418.691	100%	EL IMPORTE DE \$6.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SWANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41.000	41.000	41.000	41.000	100%	0	0	EVENTO	33.552	33.552	100%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	135.700	135.700	135.700	135.700	100%	0	0	VERIFICACIÓN	4.310	4.310	100%	EL IMPORTE DE \$4,700.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	823.360	823.360	823.360	823.360	100%	0	0	OTROS	204	204	100%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19.899.218	19.899.218	19.899.218	19.899.218	100%	0	0	ACCIÓN	180.000	180.000	100%	EL IMPORTE DE \$391,214.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
SUMINISTRO Y ABASTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5.291.143	5.291.143	5.291.143	0	0%	0	0	OTROS	120.000	0	0%	ECONOMIAS 2009
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	939.717	939.717	939.717	939.717	100%	0	0	SUPERVISIÓN	140	140	100%	EL IMPORTE \$11.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	80.960	80.960	80.960	80.960	100%	0	0	CURSO	84.480	84.480	100%	EL IMPORTE DE \$3,520.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15.644	15.644	15.644	15.644	100%	0	0	VERIFICACIÓN	156	156	100%	
FORTALCER LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0%	0	0	INFORME	4	0	0%	ECONOMIAS 2009
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	29.516.166	29.516.166	29.516.166	29.516.166	100%	0	0	CONSULTA	10.000	10.000	100%	EL IMPORTE DE \$1,272,393.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25.935	25.935	25.935	25.935	100%	0	0	DICTAMEN	25.978	25.978	100%	EL IMPORTE DE \$43.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	33.273.308	33.273.308	33.273.308	33.273.308	100%	0	0	CONSULTA	79.632	79.632	100%	EL IMPORTE DE \$1,141,824.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	603.644	603.644	603.644	603.644	100%	0	0	CONSULTA	1.728.952	1.728.952	100%	EL IMPORTE DE \$229,466.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	619.493	619.493	619.493	619.493	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	10.000	10.000	100%	EL IMPORTE DE \$11.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	99.780	99.780	99.780	99.780	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$220.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	49.950	49.950	49.950	49.950	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$50.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42.428	42.428	42.428	42.428	100%	0	0	EVENTO	42.453	42.453	100%	EL IMPORTE DE \$25.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175.651	175.651	175.651	175.651	100%	0	0	OTROS	175.740	175.740	100%	EL IMPORTE DE \$89.00 SE TOMO PARA LA CERACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66.767	66.767	66.767	66.767	100%	0	0	OTROS	66.806	66.806	100%	EL IMPORTE DE \$39.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71.040	71.040	71.040	71.040	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	27.898.180	27.898.180	27.898.180	27.898.180	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2.240	2.240	100%	EL IMPORTE DE \$1,586,323.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	20.929.445	20.929.445	20.929.445	20.929.445	100%	0	0	CONSULTA	187.110	187.110	100%	EL IMPORTE DE \$1,253,006.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	199.488	199.488	199.488	199.488	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$512.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	199.938	199.938	199.938	199.938	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$62.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	323.788	323.788	323.788	323.788	100%	0	0	OTROS	27.250	27.250	100%	EL IMPORTE DE \$1,252.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36.937	36.937	36.937	36.937	100%	0	0	OTROS	62.650	62.650	100%	EL IMPORTE DE \$55.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9.355	9.355	9.355	9.355	100%	0	0	EVENTO	45	45	100%	EL IMPORTE DE \$45.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	45.265	45.265	45.265	45.265	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1.728	1.728	100%	EL IMPORTE DE \$75.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32.760	32.760	32.760	32.760	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	481.509	481.509	481.509	481.509	100%	0	0	CONSULTA	70.560	70.560	100%	EL IMPORTE DE \$98.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	126.842	126.842	126.842	126.842	100%	0	0	CONSULTA	9.233	9.233	100%	EL IMPORTE DE \$17.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3.780	3.780	3.780	3.780	100%	0	0	DICTAMEN	266	266	100%	EL IMPORTE DE \$3,780.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	21.482.970	21.482.970	21.482.970	21.482.970	100%	0	0	CONSULTA	21.501	21.501	100%	EL IMPORTE DE \$1,175,198.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	249.925	249.925	249.925	249.925	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$75.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	98.900	98.900	98.900	98.900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$1,100.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	68.737	68.737	68.737	68.737	100%	0	0	OTROS	27.250	27.250	100%	EL IMPORTE DE \$5,688.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	16.716	16.716	16.716	16.716	100%	0	0	OTROS	25.996	25.996	100%	EL IMPORTE DE \$692.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11.606	11.606	11.606	11.606	100%	0	0	EVENTO	6.260	6.260	100%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	503.400	503.400	503.400	503.400	100%	0	0	CURSO	24	24	100%	EL IMPORTE DE 4,800.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	483.031	483.031	483.031	483.031	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20.212	20.212	100%	EL IMPORTE DE \$547.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACON Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	30.160	30.160	30.160	30.160	100%	0	0	DICTAMEN	897	897	100%	EL IMPORTE DE \$2,500.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADES CRONICO-DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	778.066	778.066	778.066	778.066	100%	0	0	CONSULTA	20.000	20.000	100%	EL IMPORTE DE \$164,887.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	45.976.363	45.976.363	45.976.363	45.976.363	100%	0	0	CONSULTA	292.866	292.866	100%	EL IMPORTE DE \$1,978,636.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	149.991	149.991	149.991	149.991	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$9.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.172.092	1.172.092	1.172.092	1.172.092	100%	0	0	OTROS	45.375	45.375	100%	EL IMPORTE DE \$49,245.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8.000	8.000	8.000	8.000	100%	0	0	OTROS	130.212	130.212	100%	EL IMPORTE DE \$66,000.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19.680	19.680	19.680	19.680	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEADES CRONICO DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	295.550	295.550	295.550	295.550	100%	0	0	CONSULTA	15.572	15.572	100%	EL IMPORTE DE \$10.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	29.163	29.163	29.163	29.163	100%	0	0	DICTAMEN	847	847	100%	EL IMPORTE DE \$53.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	11.692.352	11.692.352	11.692.352	11.692.352	100%	0	0	CONSULTA	58.212	58.212	100%	EL IMPORTE DE \$2,232,918.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	37.336	37.336	37.336	37.336	100%	0	0	OTROS	63.487	63.487	100%	EL IMPORTE DE \$90.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	220.724	220.724	220.724	220.724	100%	0	0	OTROS	9.125	9.125	100%	EL IMPORTE DE \$6,004.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50.411	50.411	50.411	50.411	100%	0	0	EVENTO	12.060	12.060	100%	EL IMPORTE DE \$15.00 SE TOMO PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FAIS				36.013.685	18.155.789	16.697.672	8.511.617	47%	40.505	40.505		2.419.569	1.856.379	77%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	831.292	831.292	831.292	831.292	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 837,902.99, SU EJERCIDO ES POR 831,292.09, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 6,610.90, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	214.746	214.746	214.746	214.746	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 219,199.22, SU EJERCIDO ES POR \$ 214,746.41, QUEDANDO UN SALDO \$ 4,452.81, SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
REVESTIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EL RECREO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	351.940	351.940	351.940	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.498	3.498	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	247.954	247.954	247.954	247.954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	724	724	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 249,962.09, SU EJERCIDO ES POR \$ 247,953.77, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,008.32, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	216.075	216.075	216.075	216.075	100%	0	0	METROS	733	733	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$219,505.88, SU EJERCIDO ES POR \$ 216,075.09, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,430.79, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO.34, COBATAB NO.48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. Nº. 34 Y COBATAB Nº. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES; SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS, (PROYECTO CANCELADO)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, INTERESES (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA-TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	0	0	0	0	0%	16.617	16.617	METROS	56	56	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CARRETERA E. ZAPATA - TENOSIQUE Y PUENTE EVERARDO ALAMINA FONZ)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	975.183	975.183	975.183	975.183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2.116	2.116	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	458.133	458.133	458.133	458.133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	573	573	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 460,761.74, SU EJERCIDO ES POR \$ 458,132.61, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,629.13, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	156.968	156.968	156.968	156.968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 158,407.65, SU EJERCIDO ES POR \$ 156,967.54, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,440.11, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO.
OP0208/2009.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.802.201	1.802.201	1.802.201	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.373	0	0%	ARBOLEDA (RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION)
OP203/2009.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1.888.835	1.888.835	1.888.835	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.818	0	0%	ALFA Y OMEGA (RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION)
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO. 34, COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. Nº. 34 Y COBATAB Nº. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES; SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS, (PROYECTO CANCELADO)
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.517.706	1.517.706	1.517.706	1.517.706	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	125.848	125.848	125.848	125.848	100%	0	0	LUMINARIA	22	22	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,614.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 125,847.72, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,766.28, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	63.157	63.157	63.157	63.157	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	103.043	103.043	103.043	103.043	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 105,567.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 103,042.65, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,524.35, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	43.265	43.265	43.265	43.265	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 44,487.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 43,264.88, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,222.12, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 34, COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	0	0	0%	PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE ESTAS OBRAS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EN OBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS Y PREVIO A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE TRAMITO EL PERMISO Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE (SECRETARIA DE EDUCACION) YA QUE BENEFICIARIAN DIRECTAMENTE AL ALUMNADO DE LA ESC. SEC. TEC. Nº. 34 Y COBATAB Nº. 48 AL PROPORCIONARLES UN MEJOR ACCESO Y CONFORT, PERO SOBRE TODO UNA MAYOR SEGURIDAD AL DIRIGIRSE A SUS CENTROS ESCOLARES; SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HAN OBTENIDO ESTOS PERMISOS, NI EXISTE NINGUNA NOTIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y DEBIDO A QUE ESTAS OBRAS SE LICITARIAN ES POR ESO QUE CONFORME A LA PLANEACION PARA LA EJECUCION Y CERCANIA DE LOS TIEMPOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS PARA LA CONTRATACION DE ESTAS, NOS SERIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE LICITARLAS, (PROYECTO CANCELADO)
OP0207/2009.-SUBESTACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 75 KVA EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 27EES0070R	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (MEZCALAPA)	RURAL	276.907	276.907	276.907	0	0%	0	0	TRANSFORMA DOR	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA SUBESTACION
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD Y ESCUELAS	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	87.337	87.337	87.337	87.337	100%	0	0	TRANSFORMA DOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,729.31, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,336.54, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 1,392.77, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DORALIDA GARCIA TEJERO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	70.743	70.743	70.743	70.743	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,665.04, SU EJERCIDO ES POR \$ 70,743.07, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 921.97, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
PRIMARIA															
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA HERNANDEZ DE ZETINA	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	45.770	45.770	45.770	45.770	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110	110	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 47,945.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 45,770.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,175.32, PROYECTO CONCLUIDO LA METAS METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC. PRIM. LEOPOLDINA AZCUAGA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	91.683	91.683	91.683	91.683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 96,188.23, SU EJERCIDO ES POR \$ 91,683.28, QUEDANDO SU EJERCIDO POR \$ 4,504.95, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGELA CANEPA VDA. DE TOACHE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	71.627	71.627	71.627	71.627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 73,075.88, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,626.58, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,449.30, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD EE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA.	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	112.120	112.120	112.120	112.120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,939.73, SU EJERCIDO ES POR \$ 112,119.60, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 820.13, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	25.175	25.175	25.175	25.175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORRTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,312.89, SU EJERCIDO ES POR \$ 25,174.66, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,138.23, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	68.710	68.710	68.710	68.710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,137.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 68,710.21, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,426.86, PROYECTO CONCLUIDO LAS UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OSCAR ESPINOZA CHAN	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	145.336	145.336	145.336	145.336	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,980.92, SU EJERCIDO ES POR \$ 145,336.37, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 5,644.55, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	39.067	39.067	39.067	39.067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,568.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,067.25, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,500.82, PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E.ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2.567.950	2.567.950	2.567.950	2.567.950	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	28.280	28.280	28.280	28.280	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (INTERESES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	23.888	23.888	OTROS	12	12	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	46.671	46.671	46.671	0	0%	0	0	KILÓMETROS	46.671	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCIÓN	RURAL	32.766	32.766	32.766	0	0%	0	0	KILÓMETROS	32.766	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	23.102	23.102	23.102	0	0%	0	0	KILÓMETROS	23.102	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	43.325	43.325	43.325	0	0%	0	0	KILÓMETROS	43.325	0	0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1				2	3	4	5	5/3		6	7	8	9	10	10/9	11
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	33.909	33.909	33.909	0	0%	0	0	KILÓMETROS	33.909	0	0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	70.391	70.391	70.391	0	0%	0	0	KILÓMETROS	70.391	0	0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	72.926	72.926	72.926	0	0%	0	0	KILÓMETROS	72.926	0	0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	46.044	46.044	46.044	0	0%	0	0	KILÓMETROS	460.044	0	0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	112.972	112.972	112.972	0	0%	0	0	KILÓMETROS	112.972	0	0%		
PUENTES VEHICULARES REHABILITACIÓN																
OP0205/2009.-REPARACION DE PUENTE	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	749.862	749.862	749.862	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REPARACION	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	7.985	7.985	7.985	2.995	38%	0	0	KILOMETRO		0	0	0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	12.206	12.206	12.206	12.206	100%	0	0	KILOMETRO		8	8	100%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	10.109	10.109	10.109	10.109	100%	0	0	KILOMETRO		9	9	100%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	5.843	5.843	5.843	5.843	100%	0	0	KILOMETRO		1	1	100%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	SUNINÁ	RURAL	11.978	11.978	11.978	11.978	100%	0	0	KILOMETRO		6	6	100%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	7.954	7.954	7.954	7.954	100%	0	0	KILÓMETROS		4	4	100%	
Rastreo de camino de Terraceria	1-BALANCÁN	UQUINA Y LA LOMA	RURAL	7.985	7.985	7.985	7.985	100%	0	0	KILOMETRO		4	4	100%	
GASTOS INDIRECTOS																
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
REMANENTES DE FONDO III 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	873.625	873.625	873.625	0	0%	0	0	ACCIÓN		1	0	0%	
REMANETES DE FONDO III (2008)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	643	643	643	0	0%	0	0	ACCIÓN		1	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1.139	1.139	1.139	0	0%	0	0	ACCIÓN		1.139	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1.502.846	1.502.846	0	0	0%	0	0	ACCIÓN		1.502.846	1.502.846	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN		0	0	0%	
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	145.379	145.379	145.379	145.379	100%	0	0	ACCIÓN		1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)																
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RM-FIII-2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19.221.744	1.709.078	1.709.078	0	0%	0	0	DOCUMENTO		1	0	0%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS																
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	44.729	0	44.729	0	0%	0	0	ACCIÓN		0	44.729	0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	95.679	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN		0	95.699	0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	204.822	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN		0	204.822	0%	
FORTAMUN				30.031.413	30.031.413	30.032.514	29.761.552	99%	85.847	76.422		243.710	34	0%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MODERNIZACIÓN																
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10.307.100	10.307.100	10.307.100	10.307.100	100%	0	0	ACCIÓN		1	1	100%	
SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	13.079	13.079	13.079	13.079	100%	0	0	PIEZA		6	6	100%	
SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (INTERESES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	18.334	18.334	PIEZA		8	8	100%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SALVAGUARDAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	112.500	112.500	112.500	112.500	100%	0	0	VEHICULO		1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA PRESERVAR EL ORDEN PUBLICO (INTERESES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	58.088	58.088	PIEZA		18	18	100%	
OTROS																
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RM-FIV-2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19.338.298	19.338.298	19.338.298	19.328.873	100%	9.425	0	SERVICIO		1	0	0%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	1.101	0	0%	0	0	ACCIÓN		1.102	0	0%	
REMANENTES DE FONDO IV 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2.903	2.903	2.903	0	0%	0	0	ACCIÓN		1	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FIV 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	242.571	242.571	242.571	0	0%	0	0	ACCIÓN		242.571	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS (REMANENTES RAMO 033 FONDO IV 2009)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14.962	14.962	14.962	0	0%	0	0	ACCIÓN		1	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN		0	0	0%	
FAM				358.769.180	358.769.180	358.769.180	238.314.211	66%	0	0		382.306	343.736	90%		
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO FASE I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263.371	263.371	263.371	263.371	100%	0	0	ALUMNO		5.640	5.640	100%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4.292.013	4.292.013	4.292.013	4.035.334	94%	0	0	ALUMNO		7.000	5.200	74%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4.292.014	4.292.014	4.292.014	4.035.333	94%	0	0	ALUMNO		6.900	5.200	75%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2.363.718	2.363.718	2.363.718	2.222.358	94%	0	0	ALUMNO		4.000	3.150	79%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6.531.325	6.531.325	6.531.325	5.750.125	88%	0	0	ALUMNO		11.000	8.300	75%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	5.909.294	5.909.294	5.909.294	5.555.894	94%	0	0	ALUMNO		10.500	7.900	75%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	2.923.545	2.923.545	2.923.545	2.748.705	94%	0	0	ALUMNO		5.100	4.075	80%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3.483.373	3.483.373	3.483.373	2.375.053	68%	0	0	ALUMNO		5.600	4.450	79%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2.239.311	2.239.311	2.239.311	2.105.391	94%	0	0	ALUMNO		3.700	2.950	80%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3.607.780	3.607.780	3.607.780	3.607.780	100%	0	0	ALUMNO		5.800	4.350	75%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES																

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES DE MUY ALTO GRADO DE MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.655.808	1.655.808	1.655.808	1.655.808	100%		0	0	APOYO	3.360	3.360	100%	
DONACION DE AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.184.655	1.184.655	1.184.655	1.184.655	100%		0	0	PERSONA	300	300	100%	
DONACION DE SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS PARA JOVENES DEPORTISTAS DISCAPACITADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450.000	450.000	450.000		0%		0	0	APOYO	10	0	0%	
DONACION DE SILLAS DE RUEDAS ORTOPEDICAS PARA PERSONAS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400.000	400.000	400.000		0%		0	0	APOYO	100	0	0%	
DONACION DE SILLAS MANUALES DE USO COTIDIANO PARA PERSONAS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500.000	500.000	500.000		0%		0	0	APOYO	20	0	0%	
DONACION DE TECNOLOGIA ADAPTADA PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	722.935	722.935	722.935		0%		0	0	APOYO	22	0	0%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.360.141	7.360.141	7.360.141		0%		0	0	INFORME	1	0	0%	PARA EFECTO DE INFORME A LA SHCP ES UN FONDO QUE NO ESTA PRESUPUESTADO
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356.625	356.625	356.625	356.625	100%		0	0	MUJER	375	375	100%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190.313	190.313	190.313	190.313	100%		0	0	CAMPAÑA	2	2	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.307.225	1.307.225	1.307.225	1.307.225	100%		0	0	NINO	900	900	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.561.858	2.561.858	2.561.858	2.561.858	100%		0	0	NINO	50	50	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.044.377	4.044.377	4.044.377	4.044.377	100%		0	0	ADULTO MAYOR	107	107	100%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE AISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	932.900	932.900	932.900	932.900	100%		0	0	PERSONA	43.000	43.000	100%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.009.922	3.009.922	3.009.922	3.009.922	100%		0	0	APOYO	7.000	7.000	100%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	693.559	693.559	693.559	693.559	100%		0	0	SERVICIO	1.300	1.300	100%	
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.234.547	1.234.547	1.234.547	1.234.547	100%		0	0	ALUMNO	154.800	154.800	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	858.881	858.881	858.881	858.881	100%		0	0	NINO	30	30	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	570.510	570.510	570.510	570.510	100%		0	0	NINO	150	150	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	646.578	646.578	646.578	646.578	100%		0	0	NIÑO	170	170	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERBLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	551.492	551.492	551.492	551.492	100%		0	0	NIÑO	145	145	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526.314	526.314	526.314		0%		0	0	MUJER	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	950.850	950.850	950.850	950.850	100%		0	0	NINO	250	250	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	526.314	526.314	526.314		0%		0	0	MUJER	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	950.850	950.850	950.850	950.850	100%		0	0	NIÑO	250	250	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526.314	526.314	526.314		0%		0	0	MUJER	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1.521.360	1.521.360	1.521.360	1.521.360	100%		0	0	NINO	400	400	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	456.408	456.408	456.408	456.408	100%		0	0	NINO	120	120	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	418.374	418.374	418.374	418.374	100%		0	0	NINO	110	110	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1.521.360	1.521.360	1.521.360	1.521.360	100%		0	0	NIÑO	400	400	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526.314	526.314	526.314		0%		0	0	MUJER	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1.141.020	1.141.020	1.141.020	1.141.020	100%		0	0	NINO	300	300	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	760.680	760.680	760.680	760.680	100%		0	0	NINO	200	200	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1.141.020	1.141.020	1.141.020	1.141.020	100%		0	0	NIÑO	300	300	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	263.157	263.157	263.157		0%		0	0	MUJER	50	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	570.510	570.510	570.510	570.510	100%		0	0	NIÑO	150	150	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263.157	263.157	263.157	0	0%	0	0	MUJER	50	0	0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	526.314	526.314	526.314	0	0%	0	0	MUJER	100	0	0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1.445.292	1.445.292	1.445.292	1.445.292	100%	0	0	NINO	380	380	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263.157	263.157	263.157	0	0%	0	0	MUJER	50	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL ITIFE EN EL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.719.983	2.719.983	2.719.983	2.719.983	100%	0	0	SUPERVISIÓN	17	17	100%	
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.199.115	13.199.115	13.199.115	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	MONTO REMANENTE POR FINIQUITOS DE OBRAS, PENDIENTE DE PROGRAMAR.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0714J (FAM BASICO 2009)	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	304.864	304.864	304.864	304.864	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTÍN DÍAZ DEL CASTILLO" CON CLAVE 27DJN0380M (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	240.664	240.664	240.664	240.664	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "ADA RAMIREZ DE ROVIROSA", CON CLAVE 27DJN0227S (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	338.454	338.454	338.454	338.454	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27ETV0076R (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	375.560	375.560	375.560	375.560	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ"CON CLAVE 27DPR1863O (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	527.632	527.632	527.632	527.632	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMÉRICA RUÍZ DE CHAN", CON CLAVE 27EJN0162Y (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	304.092	304.092	304.092	304.092	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAS BLANCAS MARIPOSAS", CON CLAVE 27DCC0046T (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	305.864	305.864	305.864	305.864	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTORIO CHAN", CON CLAVE 27EJN0153Q (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	353.121	353.121	353.121	353.121	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTÍN MELGAR", CON CLAVE 27DJN0575Z (FAM BÁSICO 2009)	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	352.798	352.798	352.798	352.798	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "ERNESTO HERNÁNDEZ OLIVÉ", CON CLAVE 27DJN0164X (FAM BÁSICO 2009)	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	337.478	337.478	337.478	337.478	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA", CON CLAVE 27DJN0499J (FAM BÁSICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	351.597	351.597	351.597	351.597	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA, TRES AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO ANTONIO LANZ CASALS"CON CLAVE 27DJN0452P (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	864.743	864.743	864.743	864.743	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TOMÁS JUÁREZ ALVARADO" CON CLAVE 27DJN0734X (FAM BÁSICO 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	276.753	276.753	276.753	276.753	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27ETV0458Y (FAM BÁSICO 2009)	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	92.917	92.917	92.917	92.917	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HÉROES", CON CLAVE 27ETV0458Y (FAM BÁSICO 2009)	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	445.927	445.927	445.927	445.927	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "CONSTANCIA FERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA", CON CLAVE 27DJN0073F (FAM BÁSICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	337.032	337.032	337.032	337.032	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO", CON CLAVE 27EJN1876A (FAM BÁSICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	355.926	355.926	355.926	355.926	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CON CLAVE 27EES0040X (FAM BÁSICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	906.373	906.373	906.373	906.373	100%	0	0	SUBESTACIÓN	3	3	100%	
Construcción de un Aula Didáctica, Malla Perimetral y Obra Exterior, en el Jardín de Niños "Leandro Bolón Jiménez", con clave 27DJN0751N (FAM BÁSICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385.000	385.000	385.000	385.000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE FEBRERO", CON CLAVE 27DPR2085O (FAM BÁSICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443.998	443.998	443.998	443.998	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARMANDO SOLA QUINTANA", CON CLAVE 27DPR2092Y (FAM BÁSICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353.835	353.835	353.835	353.835	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARMELA FIGUEROA" CON CLAVE 27DPR1035Z (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	702.207	702.207	702.207	702.207	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL MARTÍNEZ CHICO" CON CLAVE 27DPR1491O (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	696.091	696.091	696.091	696.091	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE DOS MÓDULOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27ETV0411D (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102.099	102.099	102.099	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27EJN0080O (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	352.439	352.439	352.439	352.439	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "24 DE FEBRERO" CON CLAVE 27EJN0187G (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	309.708	309.708	309.708	225.538	73%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 21" CON CLAVE 27DST0021B (FAM BÁSICO 2009)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN	RURAL	427.465	427.465	427.465	427.465	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27ETV0456Z (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	352.626	352.626	352.626	352.626	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
Subestación Eléctrica Tipo Pedestal de 112.5 Kva y Obra Exterior en la Escuela Primaria "Marcos Gutiérrez" con clave 27DPR1021X (FAM Básico 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	287.742	287.742	287.742	287.742	100%	0	0	SUBESTACIÓN	2	2	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS"AMADO NERVO"CON CLAVE 27DJN0049F(FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	624.051	624.051	624.051	624.051	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AUSENCIO C. CRUZ" CON CLAVE 27DPR0119A (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	557.647	557.647	557.647	557.647	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN" CON CLAVE 27ETV0151H (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	845.740	845.740	845.740	845.740	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DJN0033E (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	289.677	289.677	289.677	289.677	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLARO ALFONSO MARÍN SOSA" CON CLAVE 27DPR2053W (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	352.705	352.705	352.705	352.705	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONCLUSIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LINDAVISTA" CON CLAVE 27DJN0011T (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	302.926	302.926	302.926	302.926	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE 27DPR0131W (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	362.830	362.830	362.830	362.830	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO"CON CLAVE 27DJN0740H (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE	URBANO	557.592	557.592	557.592	557.592	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE	URBANO	428.052	428.052	428.052	428.052	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE	URBANO	624.982	624.982	624.982	624.982	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27EJN0101K(FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	630.356	630.356	630.356	620.111	98%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JAIME SABINES" CON CLAVE 27DJN1295W (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	626.979	626.979	626.979	626.979	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDO EDIFICIO U-2C Y OBRA EXTERIOR(INCLUYE DEMOLICION)EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES"CON CLAVE 27DPR0145Z(FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.645.747	2.645.747	2.645.747	2.645.747	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LUIS PÉREZ ALCUDIA" CON CLAVE 27DJN0409A (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	398.748	398.748	398.748	398.748	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 49" CON CLAVE 27DST0049H (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1.839.830	1.839.830	1.839.830	1.273.555	69%	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23" CON CLAVE 27DML0020Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	315.265	315.265	315.265	315.265	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE REBSAMEN" CON CLAVE 27DJN0593O (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407.324	407.324	407.324	407.324	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CERCA DE MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MIS PRIMERAS LETRAS" CON CLAVE 27DCC0153B (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	422.941	422.941	422.941	422.941	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS DEL RÍO" CON CLAVE 27DJN0215N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	132.175	132.175	132.175	132.175	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL DE DOS MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DJN1287N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	132.671	132.671	132.671	132.671	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ADELA GUZMÁN BARRIENTOS DE GALLEGOS" CON CLAVE 27DJN0755J (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	315.800	315.800	315.800	275.577	87%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARCELO JAVIER ÁRIAS" CON CLAVE 27DJN0167U (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE	URBANO	264.103	264.103	264.103	264.103	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "REVOLUCIÓN MEXICANA" CON CLAVE 27DJN0722S (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE	URBANO	643.626	643.626	643.626	643.626	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.21 LABORAL"CON CLAVE 27DBT0003M (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	355.231	355.231	355.231	355.231	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO" CON CLAVE 27DJN0759F(FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	355.097	355.097	355.097	355.097	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ELOISA AGUIRRE DEL VALLE" CON CLAVE 27EJN0161Z (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	354.743	354.743	354.743	354.743	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27EJN0073E (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	346.105	346.105	346.105	346.105	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "HILDA DEL ROSARIO DE GÓMEZ" CON CLAVE 27DJN0627O (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	306.899	306.899	306.899	306.899	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL CAMPOS PAYRÓ" CON CLAVE 27EJN0283J (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	286.624	286.624	286.624	286.624	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PRIMAVERA" CON CLAVE 27EJN0457J (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	305.862	305.862	305.862	305.862	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NINIVE CASTRO RÍOS" CON CLAVE 27DJN0718F (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	303.591	303.591	303.591	303.591	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA. VIRGINIA PÉREZ GIL" CON CLAVE 27DPR0935K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	658.289	658.289	658.289	658.289	100%	0	0	SUBESTACIÓN	3	3	100%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA,RED ELECTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL NO.3 "ALFONSO CAPARROSO SANTAMARIA"CON CLAVE 27DES0024G(FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.602.357	1.602.357	1.602.357	1.330.114	83%	0	0	OTROS	3	3	100%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS"CUAUHTEMOC" CON CLAVE 27DJN0161Z (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	415.600	415.600	415.600	415.600	100%	0	0	SUBESTACIÓN	2	2	100%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPR0133U (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	248.315	248.315	248.315	248.315	100%	0	0	SUBESTACIÓN	2	2	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JACOBA VÁZQUEZ" CON CLAVE 27EJN0001L (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	618.898	618.898	618.898	414.119	67%	0	0	SUBESTACIÓN	3	3	100%	
SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y RED ELECTRICA INTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEOA VICARIO" CON CLAVE 27EJN0007F (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	701.862	701.862	701.862	701.862	100%	0	0	SUBESTACIÓN	2	2	100%	
CONCLUSION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ",CON CLAVE 27ETV0053G (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	470.666	470.666	470.666	458.646	97%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONCLUSIÓN DE EDIFICIO U2-C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO MARGALLI" CON CLAVE 27DPR0148W (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	548.635	548.635	548.635	548.635	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "CAROLINA DOMÍNGUEZ SOSA" CON CLAVE 27ETV0460M (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	669.805	669.805	669.805	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"CON CLAVE 27DPR1047E (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	594.483	594.483	594.483	594.483	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 27DPR0330V (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	710.609	710.609	710.609	710.609	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO" CON CLAVE 27EJN0439U (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	269.734	269.734	269.734	269.734	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"CON CLAVE 27DPR2074I (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	740.070	740.070	740.070	740.070	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-3C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO MARGALLI"CON CLAVE 27DPR0148W (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3.222.216	3.222.216	3.222.216	3.222.216	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "DOLORES CORREA ZAPATA", CON CALVE 27DJN0398L (FAM BASICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	296.153	296.153	296.153	296.153	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUZ MARÍA SERRADELL", CON CLAVE 27EJN0230E (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	295.867	295.867	295.867	295.867	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "GREGORIO MÉNDEZ", CON CLAVE 27DJN0155P (FAM BASICO 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	913.643	913.643	913.643	904.562	99%	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ BARTLETT" CON CLAVE 27EJN0077A (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	271.833	271.833	271.833	271.833	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "CESAR A. HERRERA ROMERO", CON CLAVE 27DJN0175C (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	354.861	354.861	354.861	354.861	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN"CN CLAVE 27EJN0061Z (FAM BASICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	385.285	385.285	385.285	385.285	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 14", CON CLAVE 27DML0012R (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	355.909	355.909	355.909	355.909	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONOR PONTES DE JIMÉNEZ", CON CLAVE 27DPR0011J (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	353.830	353.830	353.830	353.830	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
REHABILITACIÓN															
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27ETV0024L (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	772.982	772.982	772.982	772.982	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIX DOMÍNGUEZ PÉREZ" CON CLAVE 27ETV0130V (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	577.416	577.416	577.416	577.416	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE 27DPR0571T (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	959.673	959.673	959.673	959.673	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"CON CLAVE 27DJN0323V (FAM BASICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	731.962	731.962	731.962	731.962	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO", CON CLAVE 27DPR0554C (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	879.310	879.310	879.310	879.310	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CON CLAVE 27DPR0580A (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	667.841	667.841	667.841	667.841	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIO DÍAZ PÉREZ" CON CLAVE 27DPR0042C (FAM BÁSICO 2009)	11-JONUTA	SAN JOSÉ	RURAL	374.053	374.053	374.053	374.053	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALVARO OBREGON"CON CLAVE 27ETV0184Z (FAM BASICO 2009)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERÓNIMO	RURAL	557.985	557.985	557.985	557.985	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"CON CLAVE 27DPR0642X (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1.690.554	1.690.554	1.690.554	1.690.554	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GALVEZ GALVEZ", CON CLAVE 27ETV0238M (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	762.494	762.494	762.494	762.494	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JORGE GARCÍA GARCÍA" CON CLAVE 27DJN0109D (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	814.875	814.875	814.875	814.875	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NACIONES UNIDAS"CON CLAVE 27DJN0223W (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	824.925	824.925	824.925	824.925	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARLOS PELLICER CAMARA"CON CLAVE 27EJN0125U (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	580.634	580.634	580.634	580.634	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"CON CLAVE 27DCC0045U (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	793.279	793.279	793.279	793.279	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 27DPR0701W (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.616.691	1.616.691	1.616.691	1.616.691	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION ENL OS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS"CON CLAVE 27DPR0925D (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	454.472	454.472	454.472	454.472	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA"CON CLAVE 27DES0022I (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	1.987.627	1.987.627	1.987.627	1.987.627	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO RODRIGUEZ ROCHER", CON CLAVE 27ETV0115C (FAM BASICO 2009)	14-PARAÍSO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	729.043	729.043	729.043	729.043	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONARDO CASTELLANOS"CON CLAVE 27DPR0807P (FAM BASICO 2009)	14-PARAÍSO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	869.609	869.609	869.609	869.609	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL JARDIN DE NIÑOS "MERCEDES LANZ DE GONZALEZ" CON CLAVE 27DJN0166V (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	455.698	455.698	455.698	455.698	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSaura ZAPATA"CON CLAVE 27DCC0021K (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	501.120	501.120	501.120	501.120	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ANA LORENZA GONZÁLEZ CALZADA" CON CLAVE 27EJN0124V (FAM BÁSICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	455.142	455.142	455.142	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDORO PEDRERO SUMOHANO", CON CLAVE 27DPR1284G (FAM BÁSICO 2009)	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	820.072	820.072	820.072	820.072	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN"CON CLAVE 27DJN0368R (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204.404	204.404	204.404	204.404	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA"CON CLAVE 27EJN0180N (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	482.780	482.780	482.780	482.780	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA"JOSE MA. MORELOS Y PAVON"CON CLAVE 27ETV0086Y(FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	872.826	872.826	872.826	866.975	99%	0	0	OTROS	8	8	100%	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior en la Escuela Primaria "Ignacio Allende" con clave 27DPR1369N (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	932.560	932.560	932.560	932.560	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA"JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"CON CLAVE 27DPR1509X(FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	1.285.061	1.285.061	1.285.061	1.285.061	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ESTEFANÍA CASTAÑEDA NUÑEZ" CON CLAVE 27EDI0001P (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	266.844	266.844	266.844	266.844	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1389A (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	632.486	632.486	632.486	632.486	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EN JARDÍN DE NIÑOS "CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA" CON CLAVE 27DJN0045J (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	673.435	673.435	673.435	673.435	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ DE BARTLETT" CON CLAVE 27DJN0028T (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	502.953	502.953	502.953	502.953	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR0126K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	589.969	589.969	589.969	589.969	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 11" CON CLAVE 27DST0011V (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	819.149	819.149	819.149	819.149	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" CON CLAVE 27DJN0050V (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	298.939	298.939	298.939	298.939	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "FRANCISCO I. MADERO"CON CLAVE 27EJN0438V (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990.901	990.901	990.901	990.901	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA"JOSE MORGAS GARCIA"CON CLAVE 27DPR1388B (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.187.876	2.187.876	2.187.876	2.187.876	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,D,E Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.4"CON CLAVE 27DML0002 (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.257.028	1.257.028	1.257.028	1.257.028	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,E,F Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ETELVINA R. OSORIO" CON CLAVE 27EJN0008E (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	634.202	634.202	634.202	634.202	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. "ELENA ZALAYA LARA" CON CLAVE 27DPR1256K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44.235	44.235	44.235	44.235	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DES0034N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58.909	58.909	58.909	58.909	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO, HERRERIA EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR" CON CLAVE 27DPR0279O (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	896.100	896.100	896.100	896.100	100%	0	0	OTROS	36	36	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA " " "MARIANO ABASOLO" CON CLAVE 27DPR0337O (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	794.850	794.850	794.850	794.850	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PENSADOR MEXICANO" CON CLAVE 27DPR0286Y (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	ALDAMA 2A. SECCIÓN (FERNANDO	RURAL	787.409	787.409	787.409	440.138	56%	0	0	OTROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" CON CLAVE 27DPR0340B (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	743.145	743.145	743.145	743.145	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SILVIANO DE LOS SANTOS"CON CLAVE 27DPR0303Y (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	944.403	944.403	944.403	944.403	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO"CON CLAVE 27DJN0675Y (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	484.015	484.015	484.015	484.015	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C,D Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA), EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ"CON CLAVE 27DPR1709V (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.705.330	1.705.330	1.705.330	1.705.330	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO ARA" CON CLAVE 27DPR0352G (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	590.643	590.643	590.643	590.643	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"CON CLAVE 27DPR0491H (FAM BASICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	853.425	853.425	853.425	853.425	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,D,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CORNELIO COLORADO"CON CLAVE 27DPR0490I (FAM BASICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	819.360	819.360	819.360	819.360	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO"CON CLAVE 27ETV0161O (FAM BASICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	954.528	954.528	954.528	954.528	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA AURORA" CON CLAVE 27DPR0544W (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	1.047.843	1.047.843	1.047.843	1.047.843	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "SUBTENIENTE ADRIANO"CON CLAVE 27DPR0516Z (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN	RURAL	702.511	702.511	702.511	702.511	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27ETV0162N (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	937.770	937.770	937.770	912.763	97%	0	0	OTROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA" CON CLAVE 27DJN0123X (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1.014.566	1.014.566	1.014.566	1.014.566	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BÁSICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.268.424	1.268.424	1.268.424	1.268.424	100%	0	0	OTROS	2.619	2.619	100%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2009 (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748.276	748.276	748.276	748.276	100%	0	0	OTROS	1.269	1.269	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BÁSICO 2009 (TERCERA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850.965	850.965	850.965	850.865	100%	0	0	OTROS	1.600	1.600	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.312.900	3.312.900	3.312.900	3.263.659	99%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 CON OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	25.123.000	25.123.000	25.123.000	6.139.802	24%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	2.910.000	2.910.000	2.910.000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO EN LA REGION DE LOS RIOS (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.052.800	6.052.800	6.052.800	3.905.558	65%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	14.356.000	14.356.000	14.356.000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	2.005.960	2.005.960	2.005.960	1.305.648	65%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO (2DA ETAPA)EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	5.550.340	5.550.340	5.550.340	1.884.349	34%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51.119.000	51.119.000	51.119.000	13.898.230	27%	0	0	OTROS	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.600.470	87%	0	0	OTROS	1	1	100%	
FASP				160.711.628	160.711.628	160.711.628	134.454.948	84%	0	0		116.075	104.799	90%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			97.425.137	97.425.137	97.425.137	73.560.380	76%	0	0	PIEZA	49.006	38.351	78%	EXAMEN 5955, PIEZA 30070, MILLAR 2181, PAR 88, ACADEMIA 42, PROGRAMA 1, OBRA 4, TOTAL 38 351
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6.201.500	6.201.500	6.201.500	5.601.500	90%	0	0	PERSONA	1.574	1.505	96%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1.498.245	1.498.245	1.498.245	1.016.906	68%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54.852.846	54.852.846	54.852.846	54.276.162	99%	0	0	EQUIPO	65.490	64.942	99%	EQUIPO 773, LITRO 62 595, ACCESORIO 748, LICENCIA 507, LOTE 16, SERVICIO 133, PERSONAS 107, RENTA 52, PIEZA 2, CAMPAÑA 2, POLIZA 4, SISTEMA 3, TOTAL 64 942
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733.900	733.900	733.900	0	0%	0	0	ENCUESTA	4	0	0%	
FAETA				126.399.598	126.399.598	126.399.598	120.111.746	95%	21.131	0		7.934	7.925	100%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FG243 FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71.868.388	71.868.388	71.868.388	71.865.046	100%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	EL SALDO DE ESTE PROYECTO ES ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$3,341.89 Y SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN LA TESORERIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO.
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878.000	878.000	878.000	848.787	97%	0	0	EQUIPO	106	97	92%	LA ECONOMIA QUE HUBO DE ESTE PROYECTO SE REALIZO DEPOSITO HACIA LA SAF Y SE SOLICITARA DE NUEVO PARA EJERCERLO DURANTE EL 2010
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53.653.210	53.653.210	53.653.210	47.397.913	88%	21.131	0	DOCUMENTO	7.728	7.728	100%	LA CANTIDAD DE \$5,359,259.33 SE REFRENDARA PARA EL EJERCICIO 2010 AL IGUAL QUE LA AMPLIACION DE \$651,921.00 Y UNA ECONOMIA DE \$244,117.00, QUE SUMANDO ESTAS 3 CIFRAS DA LA DIFERENCIA PENDIENTE POR EJERCER DEL 2009.
FAFEF				536.612.992	536.612.992	536.612.992	380.652.601	71%	0	0		102.620	72.781	71%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.159.161	27.159.161	27.159.161	27.159.161	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 33, FONDO VIII, CON LA APORTACIÓN SE CONSTUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. DEL IMPORTE ORIGINAL SE REALIZÓ UN AJUSTE PRESUPUESTAL POR: \$4,055,123.91
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134.960.391	134.960.391	134.960.391	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO K6B76, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K6C13
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109.381	109.381	109.381	109.381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.720.587	2.720.587	2.720.587	2.720.587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.600	3.600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.516.884	2.516.884	2.516.884	2.516.884	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.600	3.600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
M5252. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	7.859.398	7.859.398	7.859.398	0	0%	0	0	METROS LINEALES	100	0	0%	
M5253.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS NIVEL DE RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIALIDADES 5A ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	3.843.886	3.843.886	3.843.886	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5.560	0	0%	
M5254 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	6.625.945	6.625.945	6.625.945	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	21.832	0	0%	
M5255. Construcción de adecuación de acceso vial al Fracc. Tres Ceibas, Centro, Tab.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.300	0	0%	
M5256. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGA SANITARIA 5TA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	750.382	750.382	750.382	0	0%	0	0	METROS LINEALES	930	0	0%	
M5257. CONCLUSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE (ÁREA DE VIVIENDAS PROVIVAH) EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	420.389	420.389	420.389	0	0%	0	0	METROS LINEALES	115	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	372.528	372.528	372.528	372.528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15.000	15.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	721.488	721.488	721.488	721.488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.640	1.640	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441.609	441.609	441.609	441.609	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.185	1.185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387.360	387.360	387.360	387.360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6.000	6.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.979.640	1.979.640	1.979.640	1.979.640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6.065	6.065	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495.218	495.218	495.218	495.218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	34.000	34.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	809.809	809.809	809.809	809.809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.642	1.642	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL REHABILITACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	334.759	334.759	334.759	334.759	100%	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.983.364	12.983.364	12.983.364	12.983.364	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117.986.799	117.986.799	117.986.799	117.986.799	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101.263.225	101.263.225	101.263.225	101.263.225	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.810.039	1.810.039	1.810.039	1.810.039	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57.276.860	57.276.860	57.276.860	57.276.860	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE ANTICIPOS A LA TESOFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51.283.890	51.283.890	51.283.890	51.283.890	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONVENIOS (250 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				1.261.186.943	1.138.079.162	1.261.051.426	1.019.846.819	90%	85.308	85.308		1.951.220	1.637.892	84%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.210.868	71%	0	0	METRO CUADRADO	160	80	50%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	7.262.897	7.262.897	7.262.897	7.262.897	100%	0	0	METRO CUADRADO	2.048	2.048	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.178.790	69%	0	0	METROS CUADRADOS	160	45	28%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.774.982	62%	0	0	METRO CUADRADO	240	90	38%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.905.070	64%	0	0	METROS CUADRADOS	160	45	28%	
CONSTRUCCIONDE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4.500.000	1.828.372	4.500.000	1.828.372	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	150	30%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.781.209	62%	0	0	METRO CUADRADO	240	230	96%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) CON 120 CAMAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	69.286.212	69.286.212	69.286.212	69.286.212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18.394	15.141	82%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.856.428	41%	0	0	METROS CUADRADOS	240	204	85%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.135.821	71%	0	0	METRO CUADRADO	160	120	75%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18.157.242	18.157.242	18.157.242	10.186.204	56%	0	0	METRO CUADRADO	2.048	1.468	72%	
COSNTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4.500.000	2.226.643	4.500.000	2.226.643	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	250	50%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	4.500.000	1.150.158	4.500.000	1.150.158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	425	85%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.150.000	0	18.150.000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	789	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.150.000	5.335.494	18.150.000	5.335.494	100%	0	0	METRO CUADRADO	789	167	21%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	4.500.000	2.663.332	4.500.000	2.663.332	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	200	40%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHIQUIGUAO 2DA.SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	4.500.000	792.575	4.500.000	792.575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	150	30%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4.500.000	876.065	4.500.000	876.065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	225	45%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4.500.000	1.586.494	4.500.000	1.586.494	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	90	18%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	4.500.000	1.215.065	4.500.000	1.215.065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	450	90%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4.500.000	3.310.314	4.500.000	3.310.314	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	190	38%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	4.500.000	3.061.616	4.500.000	3.061.616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	275	55%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4.500.000	2.488.047	4.500.000	2.488.047	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	275	55%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	4.500.000	1.559.643	4.500.000	1.559.643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	75	15%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	4.500.000	483.325	4.500.000	483.325	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	250	50%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4.500.000	2.094.174	4.500.000	2.094.174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	250	50%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4.500.000	3.908.772	4.500.000	3.908.772	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	475	95%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.157.242	18.157.242	18.157.242	7.991.921	44%	0	0	METRO CUADRADO	151.320	120.300	80%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.667.377	98%	0	0	METRO CUADRADO	160	150	94%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	18.150.000	4.229.547	18.150.000	4.229.547	100%	0	0	METRO CUADRADO	789	18	2%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88.943.454	88.943.454	88.943.454	47.977.524	54%	0	0	METROS CUADRADOS	5.700	4.580	80%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.219.612	3.479.741	5.219.612	0	0%	0	0	EQUIPO	46	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400.000	259.340	400.000	76.383	29%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400.000	290.723	400.000	0	0%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SSUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.800.000	1.178.028	1.800.000	277.955	24%	0	0	EQUIPO	94	9	10%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.800.000	1.178.028	1.800.000	152.835	13%	0	0	EQUIPO	94	9	10%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARILLA.
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400.000	290.723	400.000	35.627	12%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	400.000	269.465	400.000	54.625	20%	0	0	EQUIPO	54	0	0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	400.000	269.465	400.000	54.625	20%	0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400.000	290.723	400.000	35.627	12%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S.DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400.000	290.723	400.000	54.625	19%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400.000	290.723	400.000	76.383	26%	0	0	EQUIPO	54	5	9%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18.150.000	5.744.413	18.150.000	5.744.413	100%	0	0	METRO CUADRADO	789	197	25%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1.800.000	0	1.800.000	182.390	0%	0	0	EQUIPO	94	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1.800.000	0	1.800.000	277.955	0%	0	0	EQUIPO	94	9	10%	
OTROS															
APOYO A LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA HUMANA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.376.685	3.376.685	3.376.685	3.376.685	100%	0	0	ACTIVIDAD	182.485	145.988	80%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$797,155.00
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIO Y CONTROL DE LA RABIA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	907.800	907.800	907.800	907.800	100%	0	0	ACTIVIDAD	228.600	0	0%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$184,620.00
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCION DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8.535.456	8.535.456	8.535.456	8.535.456	100%	0	0	ACCIÓN	334.400	334.400	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$1,380,213.00
APOYO CON MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAR LA HIGIENE PERSONAL DE LAS ESCUELAS PUBLICAS PARA LA PREVENCION DE LA INFLUENZA AH1N1 (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.059.992	2.059.992	2.059.992	2.059.992	100%	0	0	ACTIVIDAD	7.420	4.897	66%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$1,018,248.00
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.119.612	27.119.612	27.119.612	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46.339.115	46.339.114	46.339.115	35.881.181	77%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.591.532	4.591.532	4.591.532	1.121.721	24%	0	0	ACCIÓN	1.491	0	0%	
CE021.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.524.683	1.524.683	1.524.683	1.524.683	100%	0	0	PLANTA	951.000	951.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS(PRODUCCION), LA DEPENDENCIA FEDERAL ES LA CONAFOR.
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56.432.051	41.684.250	56.296.534	41.152.345	99%	0	0	BECA	1.995	1.995	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$292,190.11
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LAS UNEMES CAPA NUEVA VIDA (CONADIC) CON LA CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4.430.420	1.213.261	4.430.420	1.213.261	100%	0	0	INFORME	6	4	67%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.300.000	0	1.300.000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FH008 APOYO FINANCIERO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	108.946.902	108.946.902	108.946.902	108.946.902	100%	85.308	85.308	CONVENIO	1	1	100%	
FH022 APORTACION FEDERAL 2009 PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.072.226	3.072.226	3.072.226	3.072.226	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL 2009, SIN EMBARGO LA FEDERACION LO DEPOSITO HASTA FEBRERO DE 2010.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607.623.810	607.623.810	607.623.810	607.623.810	100%	0	0	ALUMNO	50.900	50.900	100%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				1.449.540.040	1.393.651.617	1.085.930.194	1.268.437.637	91%	0	0		440.590	355.976	81%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175.253	175.253	175.253	175.253	100%	0	0	PLANTEL	665	665	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178.943	178.943	178.943	178.943	100%	0	0	PLANTEL	679	679	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86.968	86.968	86.968	86.968	100%	0	0	PLANTEL	330	330	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352.876	352.876	352.876	352.876	100%	0	0	PLANTEL	1.339	1.339	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181.579	181.579	181.579	181.579	100%	0	0	PLANTEL	689	689	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169.192	169.192	169.192	169.192	100%	0	0	PLANTEL	642	642	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124.918	124.918	124.918	124.918	100%	0	0	PLANTEL	474	474	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109.896	109.896	109.896	109.896	100%	0	0	PLANTEL	417	417	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164.185	164.185	164.185	164.185	100%	0	0	PLANTEL	623	623	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551.062	551.062	551.062	551.062	100%	0	0	PLANTEL	2.091	2.091	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241.666	241.666	241.666	241.666	100%	0	0	PLANTEL	917	917	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.013.617	1.013.617	1.013.617	1.013.617	100%	0	0	PLANTEL	3.846	3.846	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411.911	411.911	411.911	411.911	100%	0	0	PLANTEL	1.563	1.563	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260.377	260.377	260.377	260.377	100%	0	0	PLANTEL	988	988	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66.410	66.410	66.410	66.410	100%	0	0	PLANTEL	252	252	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439.057	439.057	439.057	439.057	100%	0	0	PLANTEL	1.666	1.666	100%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89.076	89.076	89.076	89.076	100%	0	0	PLANTEL	338	338	100%	
MEJORAMIENTO															
IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS TECNIFICADOS PARA EL RESCATE, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL CON ESPECIES NATIVAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.436.923.054	1.381.034.631	1.073.313.208	1.255.820.651	91%	0	0	FAMILIA	423.069	338.455	80%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS				872.631.719	828.610.913	834.452.922	700.455.746	85%	460.434	426.600		1.321.757	226.234	17%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2009 (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187.115.773	187.115.773	187.115.773	186.704.964	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2009 (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.030.772	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFINA RIVERA CALVO", CON CLAVE 27DPR1736S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	244.801	244.801	244.801	244.801	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 4, CON CLAVE 27EMS0004A (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	97.699	97.699	97.699	97.699	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GRAL. VICENTE GUERRERO", CON CLAVE 27DES0007Q (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	479.064	479.064	479.064	479.064	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAMIÁN CARMONA" CON CLAVE 27DPR0551F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	221.074	221.074	221.074	221.074	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 27DPR0548S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	335.046	335.046	335.046	335.046	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ INGENIEROS" CON CLAVE 27DPR9579L (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	442.742	442.742	442.742	442.742	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DPR0565I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	334.326	334.326	334.326	334.326	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR MARTÍNEZ GUZMÁN" CON CLAVE 27DPR1754H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	455.470	455.470	455.470	455.470	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 20" CON CLAVE 27DST0020C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	402.197	402.197	402.197	402.197	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL IDIFTEC NO. 7	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1.722.542	1.722.542	1.722.542	1.722.542	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DPR0981W (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	549.314	549.314	549.314	549.314	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DES0035M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	454.509	454.509	454.509	454.509	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA NO. 2" CON CLAVE 27DPR1744A (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	581.665	581.665	581.665	581.665	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL CONCHA LINARES" CON CLAVE 27DPR1827J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	470.370	470.370	470.370	470.370	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DPR0738J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	364.096	364.096	364.096	364.096	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
Construcción de Techumbre en la Escuela Secundaria "Leyes de Reforma" con clave 27DES0030R (Programa de Techumbres 2009)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	474.245	474.245	474.245	474.245	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO" CON CLAVE 27DES0032P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	505.295	505.295	505.295	505.295	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL BACHILLERATO GENERAL "AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVE" CON CLAVE 27SBC2018N (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	446.415	446.415	446.415	446.415	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELERINA OROPEZA DE GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR0779J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA	URBANO	300.942	300.942	300.942	300.942	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 26" CON CLAVE 27DST0026X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	479.047	479.047	479.047	479.047	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO A. LANZ CASALS" CON CLAVE 27DPR1207B (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	483.315	483.315	483.315	483.315	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" CON CLAVE 27DPR0810C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	382.036	382.036	382.036	382.036	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 23" CON CLAVE 27DST0023Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	219.936	219.936	219.936	219.936	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO BELTRÁN BASTAR" CON CLAVE 27DPR1451N (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	294.866	294.866	294.866	294.866	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE 27DPR0884G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	328.922	328.922	328.922	328.922	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO LOS LLANOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+900	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	14.778.772	14.778.772	14.778.772	14.449.862	98%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0158M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129.705	129.705	129.705	129.705	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE 27DPR0881X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	471.986	471.986	471.986	471.986	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1290R (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	321.029	321.029	321.029	321.029	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MÉNDEZ" CON CLAVE 27DPR0879I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	553.388	553.388	553.388	553.388	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ISIDORO PEDRERO SUMOHANO" CON CLAVE 27EES0035L (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	511.229	511.229	511.229	511.229	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DES0008P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	602.851	602.851	602.851	602.851	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR0668E (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	385.987	385.987	385.987	385.987	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "APOLINAR BARNET CÁMARA" CON CLAVE 27DPR2016S (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278.798	278.798	278.798	278.798	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR1417G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	330.007	330.007	330.007	330.007	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 27DPR1022W (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	477.915	477.915	477.915	477.915	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CÉSAR A. BRITO SÁUZ" CON CLAVE 27 DPR1269O (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	473.701	473.701	473.701	473.701	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DES0011C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	548.949	548.949	548.949	548.949	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 12 (CAM) CON CLAVE 27DML0010T (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	253.260	253.260	253.260	253.260	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JACOBO NAZAR" (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	262.426	262.426	262.426	262.426	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDORO PEDRERO" CON CLAVE 27DPR0462M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	476.513	476.513	476.513	476.513	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ELENA ZALAYA" CON CLAVE 27EJN0433Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	136.813	136.813	136.813	136.813	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONCLUSIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "HAYDE WADE DE ROVIROSA" CON CLAVE 27DJN0190V (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	166.073	166.073	166.073	166.073	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 2 CON CLAVE 27EST0007H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	551.755	551.755	551.755	551.755	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA INOCENCIA GALVÁN" CON CLAVE 27DJN0040O (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	432.033	432.033	432.033	432.033	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GRAJALES" CON CLAVE 27DPR0142B (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	364.613	364.613	364.613	364.613	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR" CON CLAVE 27DPR0936J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	456.033	456.033	456.033	456.033	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ LUIS FIGUERAS FUENTES" CON CLAVE 27DPR2090Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	744.970	744.970	744.970	744.970	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS GIL PÉREZ" CON CLAVE 27DPR0226J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	476.841	476.841	476.841	476.841	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27DST0005K (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE CARLOS CÁMARA)	URBANO	462.448	462.448	462.448	462.448	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 27DES0010D (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MACÚLTEPEC	URBANO	447.571	447.571	447.571	447.571	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 3 CON CLAVE 27DST0003M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	399.023	399.023	399.023	399.023	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 39 CON CLAVE 27DST0039A (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	375.270	375.270	375.270	375.270	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44 CON CLAVE 27DST0044M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	455.224	455.224	455.224	455.224	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7 CON CLAVE 27DST0007I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	545.733	545.733	545.733	545.733	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (SEGUNDO MÓDULO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 1 CON CLAVE 27EST0008G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816.023	816.023	816.023	816.023	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS A NIVEL RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE CARBÓN)	URBANO	17.735.577	17.735.577	17.735.577	17.735.576	100%	0	0	METRO CUADRADO	52.581	52.581	100%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA 2010.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO (CAM) (PROMIN)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	355.754	355.754	355.754	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR0252H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	382.642	382.642	382.642	382.642	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2.000.000	0	2.000.000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJERCERA PARA EL EJERCICIO 2010, Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ANDRÉS IDUARTE" CON CLAVE 27EES0105Q (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	373.941	373.941	373.941	373.941	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CAPITAN JUAN ALDAMA" CON CLAVE 27EES0038I (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	379.902	379.902	379.902	379.902	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 CON CLAVE 27DST0008H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	590.728	590.728	590.728	590.728	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE 27ETV0095F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	540.582	540.582	540.582	540.582	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.022.875	67%	0	0	METROS CUADRADOS	59.755	37.646	63%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CD. DE CUNDUACÁN,TABASCO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	5.109.530	5.109.530	5.109.530	1.889.180	37%	0	0	METROS CUADRADOS	607	304	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 27DPR0363M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	549.554	549.554	549.554	549.554	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LIC. MANUEL SÁNCHEZ MARMOL" CON CLAVE 27EES0024V (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	551.741	551.741	551.741	551.741	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE GREG.CAB./C. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER,CALLE ANDRES SHERRER/GREG.CAB. Y C.ENRIQUE GLEZ. P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	101.071	101.071	101.071	101.071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 126,554.21, SU EJERCIDO ES POR \$ 101,071.22, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 25,482.99, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76.037	76.037	76.037	76.037	100%	0	0	METRO CUADRADO	162	162	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,848.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,037.01, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 35,811.43, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	168.712	168.712	168.712	168.712	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,730.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 168,712.36, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,017.64, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC036, PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1RA. ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	259.891	259.891	259.891	259.891	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 263,036.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 259,891.19, QUEDANDO UN SALDO DE \$3,144.81, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO, CALLE 14 DE FEB./ CALLE 12 DE DIC. Y CALLE 3 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	54.949	54.949	54.949	54.949	100%	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,916.20, SU EJERCIDO ES POR \$ 54,948.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,967.36, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	170.374	170.374	170.374	170.374	100%	0	0	METRO LINEAL	505	505	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 212,662.51, SU EJERCIDO ES POR \$ 170,373.98, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 42,288.53, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CTO. HCO. ARMADO EN CALLE GREG. CAB. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER, CALLE ANDRES SHERRER ENTRE CALLE GREG. CAB. Y CALLE ENRIQUE GLEZ PED. Y CALLE ENRIQUE GLEZ P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	90.325	90.325	90.325	90.325	100%	0	0	METRO LINEAL	273	273	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,982.90, SU EJERCIDO ES POR \$ 90,324.59, QUEDANDO UN SALDO ES POR \$ 28,658.31, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (AND. DIANA LAURA R, ANTONIO NAZAR B, AIDA PUJOL TOB, ISABEL DE LA P, RIC. AGUILAR, VENTURA M. GREG. CAB. Y JOSE BERNAT M. COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	405.416	405.416	405.416	405.416	100%	0	0	METROS	1.185	1.185	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES 407,556.00, SU EJERCIDO ES POR \$405,415.57, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,140.43, ESTE RECURSO SE TRANSIERO AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS SON LAS SIGUIENTE 584.67 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y 599.83 METROS CUADRADOS DE BANQUETA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (C. IGNACIO ALDAMA / AV. CORREG. Y C. H. GALEANA, C. MOCT./ IGNACIO ALDAMA Y C. 2 ABRIL /27 DE FEB. Y C. MOCT.) COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	530.652	530.652	530.652	530.652	100%	0	0	METROS	1.264	1.264	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 533,752.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 530,652.15, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,099.85, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS SON LAS SIGUIENTE 656.10 DE GUARNICIONES Y 608.04 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO.(C. IGNACIO ALDAMA / C. GUADALUPE VICTORIA Y AV. JAVIER MINA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA/ C. ALDAMA Y 2 ABRIL) COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	411.769	411.769	411.769	411.769	100%	0	0	METROS	2.726	2.726	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 413,624.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 411,769.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,854.54, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS 559.80 M.L. DE GUARNICIONES Y 526.58 M2 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	3.000.000	0	3.000.000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2010, Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO.

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	5.863.098	5.863.098	5.863.098	3.925.196	67%	0	0	METROS CUADRADOS	50.000	31.000	62%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.834.973	1.834.973	1.834.973	1.834.973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.555	3.555	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,298,201.87, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,834,973.07 , SU SALDO ES POR \$ 463,228.80, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AND. RICARDO AGUILAR Y VENTURA MARIN ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA) COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	476.218	476.218	476.218	476.218	100%	0	0	METRO CUADRADO	889	889	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 482,056.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 476,218.08, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,837.92, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (C. CRISTOBAL COLON / C. ALDAME Y C. 2 DE ABRIL / 27 DE FEBRERO Y C. MOCT) COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	126.138	126.138	126.138	126.138	100%	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,778.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 126,137.89, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,640.11, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (C. PITAYA / C. MANILA Y AND. MANUEL DIAZ MTZ, AND. MANUEL DIAZ MTZ / C. PITAYA Y PROL. DE MOCT Y CARLOS A. MAD. P / C. PLAYA Y PROL. MOCT.) COL., MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	553.606	553.606	553.606	553.606	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.227	1.227	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 559,192.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 553,606.39, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,585.61, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN RAMPA DE ACCESO DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA - ESCARCEGA A LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	110.310	110.310	110.310	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	317	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$110,310.35
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	197.280	197.280	197.280	197.280	100%	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 177,688.93, SU EJERCIDO ES POR \$ 197,279.62, SE LE DIO UNA AMPLIACION DE \$ 19,590.69, DEL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	536.847	536.847	536.847	536.847	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 539,750.60, SU EJERCIDO ES POR \$ 536,847.35, QUEDANDO UN AHORRA DE \$ 2,903.25, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO HCO. FRENTE A PARQUE LA RAZA SOBRE LA AV. ABASOLO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y 27 DE FEBRERO COL. CENTRO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	27.530	27.530	27.530	27.530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN CADENA DE BUENDIA" CON CLAVE 27EJN0027T (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	131.369	131.369	131.369	131.369	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICTORIA CABRERA MARTÍNEZ" CON CLAVE 27DJN0313O (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	262.105	262.105	262.105	262.105	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIPRIÁN CABRERA MARÍN" CON CLAVE 27DPR0063P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	381.600	381.600	381.600	381.600	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	1.453.838	1.453.838	1.453.838	1.453.838	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,500,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,453,837.95, SU SALDO ES POR \$ 46,162.05, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	725.244	725.244	725.244	725.244	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 725,243.82, SU SALDO ES POR \$ 24,756.18, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	218.447	218.447	218.447	218.447	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 225,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 218,447.21, SU SALDO ES POR \$ 6,552.79, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	218.447	218.447	218.447	218.447	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 225,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 218,447.21, SU SALDO ES POR \$ 6,552.79, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	507.740	507.740	507.740	507.740	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 525,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 507,739.95, SU SALDO ES POR \$ 17,260.05, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	364.079	364.079	364.079	364.079	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 375,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 364,078.69, SU SALDO ES POR \$ 10,921.31, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	362.676	362.676	362.676	362.676	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 375,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 362,676.50, SU SALDO ES POR \$ 12,323.50, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	725.244	725.244	725.244	725.244	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 725,244.00, SU SALDO ES POR \$ 24,756.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLÉ	RURAL	726.919	726.919	726.919	726.919	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 726,919.00, SU SALDO ES POR \$ 23,081.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	291.263	291.263	291.263	291.263	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 300,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 291,262.92, SU SALDO ES POR \$ 8,737.08, ESTE RECURSO SE TRANFIERE AL PROYECTO GC035, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO HCO. FRENTE A CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 167, ENTRE AV. LEONA VICARIO Y CALLE USUMACINTA COL. BARRIO DE LOS PESCADORES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	30.063	30.063	30.063	30.063	100%	0	0	METRO CUADRADO	51	51	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. FRANCISCO VILLA" CON CLAVE 27DPR00856Y (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	380.849	380.849	380.849	380.849	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. PEDRO C. COLORADO" CON CLAVE 27DPR00809N (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	378.808	378.808	378.808	378.808	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE 27DPR0493F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	469.084	469.084	469.084	469.084	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA 18" CON CLAVE 27DST00180 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	597.087	597.087	597.087	597.087	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS P. PIEDRA" CON CLAVE 27DPR0514B (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	216.995	216.995	216.995	216.995	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "PROF. LUIS FELIPE OROPEZA" CON CLAVE 27EES0102T (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	553.111	553.111	553.111	553.111	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN EL CAMINO: BENITO GONZALEZ - TEQUILA (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	16.497.281	16.497.281	16.497.281	10.183.098	62%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE TRAMITAR LA ESTIMACION FINIQUITO
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183.198.794	183.198.794	183.198.794	183.198.794	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. LA CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	99.254	99.254	99.254	99.254	100%	0	0	LUMINARIA	17	17	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACIÓN															
ADECUACIÓN DE CARRILES EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	941.893	941.893	941.893	886.420	94%	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	380.000	375.885	METROS CUADRADOS	66	62	94%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1.749.965	4%	0	0	OBRA	1	0	33%	
REMANENTES DEL PORGRAMA RAMO 20 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	9.439	9.439	9.439	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REMANENTES DEL RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	143.194	143.194	143.194	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO: E.C. (COMALCALCO - PARAISO) - OCCIDENTE 3RA. (EL ZAPOTE)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	200.000	200.000	200.000	196.047	98%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROYECTO GEOMETRICO TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39.688	39.688	39.688	39.688	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	37.374	37.374	37.374	37.374	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39.688	39.688	39.688	39.688	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE HERRERIA (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	73.508	73.508	73.508	73.508	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE PANADERIA Y RESPOSTERIA (COL JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	71.030	71.030	71.030	71.030	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONLUIDO
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	181.103	181.103	181.103	181.103	100%	28.383	28.383	OTROS	1	1	100%	SE REINTEGRA EL 53% A LA FEDERACION Y EL 47% AL MUNICIPIO, EL IMPORTE DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTO ES POR \$ 181,102.93 Y LOS INTERESES ES POR LA CANTIDAD DE \$ 28,383.48. PROYECTO CONCLUIDO
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.510	1.510	1.510	1.510	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE REEMBOLSA ESTE RECURSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, POR EL IMPORTE DE \$ 1,509.53, PROYECTO CONCLUIDO
REEMBOLSO DE RECURSOS FEDERALES(50%) Y DE RECURSOS MUNICIPALES(50%) CONVENIO RAMO2 HABITAT 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36.732	36.732	36.732	36.732	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
TALLER DE CARPINTERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	63.130	63.130	63.130	63.130	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO															
BACHEO CON CTO.HCO. FC=200 KG/CM2 EN AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CAMINO A EJ. JOBAL Y CARRET. VILLAHERMOSA- ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	156.613	156.613	156.613	156.613	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 180,713.59, SU EJERCIDO ES POR \$ 156,612.57, SU SALDO ES POR \$ 24,101.02, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO 10.36 KMS. DEL RASPADO DE LA CORONA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE TALUDES Y RECARGUE DE MATERIAL PETREO EN TRAMOS AISLADOS EN MAL ESTADO DEL CAMINO RURAL	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	90.907	90.907	90.907	0	0%	0	0	KILÓMETRO	10	0	0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$ 90,906.67
MANTTO. Y REHAB. CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE DR.JOSE CASTILLO P. ENTRE AV.MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE LAGUNA SEJA Y AV. MARTIN LUIS G. ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	620.793	620.793	620.793	620.793	100%	0	0	METRO CUADRADO	3.883	3.883	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 629,824.82, SU EJERCIDO ES POR \$ 620,792.76, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 9,032.06, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	75.276	75.276	75.276	75.276	100%	0	0	LUMINARIA	26	26	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 75,276.18, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL A GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES EN VIALIDADES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	149.367	149.367	149.367	149.367	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, E, G Y L EN EL CETMAR NO. 19. APORTACIÓN FEDERAL (PLANTELES EN RIESGO)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	133.283	133.283	133.283	133.283	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
BACHEO CON CONCRETO HCO. FC=200 KG/CM2, EN DIVERSAS CALLES AVENIDAS, CABECERA MPAL.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	521.958	521.598	521.958	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	958	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$521,957.98
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	558.780	558.780	558.780	558.780	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5.460.000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.263.623	3.263.623	3.263.623	3.263.623	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
OTROS															
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12.086.515	12.082.525	12.082.525	12.082.525	100%	13.860	0	APOYO	1	1	98%	
CERTAMEN NACIONAL DE DEBATE POLITICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	JÓVENES	50.000	50.000	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CIUDADANIA Y PARTICIPACION SOCIAL DE LOS JOVENES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	453.862	453.862	453.862	442.188	97%	0	0	JÓVENES	6	6	100%	EN EL REPORTE 4TO. TRIMESTRE 2009, SE INFORMO QUE SE REINTEGRARÍA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN \$200.00 PESOS POR CONCEPTOS RECURSOS NO EJERCIDOS, DEBIENDO SER QUE \$11.673.94, SE REFRENDARON PARA EL EJERCICIO 2010 Y LA FECHA INICIO DEL PROYECTO REFRENDADO ES 20/01/2010 Y FECHA TERMINO 31/MAYO/2010
C1469.- APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211.005	0	0	0	0%	0	0	APOYO	211.005	0	0%	
EDUCACION EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVES DE PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.342.053	1.342.053	1.342.053	1.342.053	100%	1.375	0	APOYO	1	1	100%	
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	852.888	852.888	852.888	852.888	100%	891	0	APOYO	1	1	100%	
OPERACION DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98.900	98.900	98.900	46.034	47%	0	0	MUJER	14.000	14.000	100%	
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.736.766	10.736.766	10.736.766	10.736.766	100%	12.716	0	APOYO	1	1	100%	
PROMOCION AL BUEN TRATO Y SANA CONVIVENCIA HACI NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.642	23.642	23.642	15.830	67%	0	0	ASISTENCIA	12	10	83%	
PROYECTOS ACADEMICOS FORMACION A FIGURAS INSTITUCIONALES Y SOLIDARIAS Y DESARROLLO DE MATERIALES PARA ATENCION DE LA POBLOACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	842.500	842.500	842.500	842.500	100%	877	0	APOYO	1	1	100%	
Q0194 APOYOS A LOS PROGRAMAS REGULARES DE LA CONADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.339.723	3.339.723	3.339.723	1.723.524	52%	0	0	EVENTO	12	6	50%	EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33.345.451	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS)
OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	117.657.318	117.657.318	117.657.318	117.657.318	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22.332	22.332	22.332	22.332	100%	22.332	22.332	GESTIÓN	22.332	22.332	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22.332	22.332	22.332	22.332	100%	0	0	GESTIÓN	1	1	100%	
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	66.598	66.598	66.598	66.598	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 1RA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72.265.600	72.265.600	72.265.600	0	0%	0	0	PLANTEL	140	0	0%	
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.615.410	10.615.410	10.615.410	10.615.410	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	HUBO UNA REDUCCION EN EL TOTAL ANUAL POR AJUSTE EN LA APORTACION DE LA FEDERACION
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	7.810	0	0%	0	0	ACCIÓN	7.810	0	0%	ESTE RECURSO ES REMANTE DEL EJERCICIO 2009
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	4.490	0	0%	0	0	ACCIÓN	4.490	0	0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DEL EJERCICIO 2009
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONACULTA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	18.797	0	0%	0	0	ACCIÓN	18.797	0	0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE 2009
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SERNAPAM	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	8.223	0	0%	0	0	ACCIÓN	8.223	0	0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DEL 2009
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	802.329	0	0%	0	0	ACCIÓN	802.329	0	0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DEL CONVENIO SUBSEMUN DEL EJERCICIO 2009
RECURSOS DE CONVENIO CAPUFE MUNICIPIO -2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.845	1.845	1.845	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$1,845.35
RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PROYECTO CONCLUIDO
RECURSOS DE CONVENIO HABITAT - MUNICIPIO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PROYECTO CONCLUIDO
27-TABASCO RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (20 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				66.761.138	66.761.138	66.761.138	64.399.184	96%	0	0		84.241	84.241	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58.576.452	58.576.452	58.576.452	56.291.357	96%	0	0	FAMILIA	84.051	84.051	100%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORTEALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION MEDIANTE EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.196.888	3.196.888	3.196.888	3.196.888	100%	0	0	NiÑO	104	104	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$69.00
PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.974.776	3.974.776	3.974.776	3.974.776	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85	85	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$9,399.00
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTEALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.013.022	1.013.022	1.013.022	936.163	92%	0	0	NiÑO	1	1	100%	REINTEGRO \$2,065,997.50
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1.056.773.301	1.056.773.301	1.056.773.301	921.180.418	87%	9.098.621	9.098.621		29.045	29.045	100%	
FIES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80.626.098	80.626.098	80.626.098	80.613.188	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77.186.956	77.186.956	77.186.956	77.186.956	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA META ES: UNA APORTACIÓN A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO CONCENTRADOR
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56.191.047	56.191.047	56.191.047	56.191.047	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN.
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.661.524	2.661.524	2.661.524	2.661.524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU 5TA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCIÓN CON AV MÉX. HASTA LA CALLE BELISARIO DGUEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19.026.718	19.026.718	19.026.718	19.026.718	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.770	3.770	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO II.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226.315.714	226.315.714	226.315.714	226.315.714	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO III.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312.212.317	312.212.317	312.212.317	230.530.625	74%	0	0	OBRA	1	1	99%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268.897.568	268.897.568	268.897.568	215.002.234	80%	0	0	OBRA	1	1	99%	
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.593.250	3.593.250	3.593.250	3.593.250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.661.249	3.661.249	3.661.249	3.661.249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.936.617	1.936.617	1.936.617	1.933.670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	23.982	23.982	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO). PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, RESULTANDO UN SALDO DE \$2,946.67 EL CUAL SE REINTEGRÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
EQUIPAMIENTO															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.351.816	3.351.816	3.351.816	3.351.816	100%	9.098.621	9.098.621	EQUIPO	3	3	100%	
OTROS															
DERECHOS DE VÍA															
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.112.427	1.112.427	1.112.427	1.112.427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
OTROS PROGRAMAS				9.003.615	9.003.615	9.003.615	8.687.422	96%	386.050	43		4	4	100%	
PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PREVENCION UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2008 (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	986.926	986.926	986.926	986.926	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,074.00
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SDA/ITS															
FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN DEL VIH/SDA/ITS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CAPASIT DE VILLAHERMOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.016.689	1.016.689	1.016.689	1.016.689	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$15,753.00
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
B0004.-SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL DEL RAMO GENERAL 23 (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.683.807	95%	386.050	43	ESCUELA	2	2	100%	EL SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR, SE UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA ESCUELA JUDICIAL..
APORTACIONES FEDERALES (89 REGISTROS)															
FASSA				114.898.693	114.898.693	114.898.693	114.880.639	100%	0	0		30.472	30.471	100%	
EQUIPAMIENTO															
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS, Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON AMPLIACION COMPLEMENTARIA DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42.847.833	42.847.833	42.847.833	42.847.833	100%	0	0	EMPLEO	2.054	2.054	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE BALANCAN CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	199.978	199.978	199.978	199.978	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	99.998	99.998	99.998	99.998	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	206.906	206.906	206.906	206.906	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	199.967	199.967	199.967	199.967	100%	0	0	INFORME	10	10	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE CENTLA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174.236	174.236	174.236	174.236	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9.963	9.963	9.963	9.963	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.270.330	3.270.330	3.270.330	3.270.330	100%	0	0	INFORME	5	5	100%	ECONOMIAS 2008. EL IMPORTE DE \$2,080.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18.054	18.054	18.054	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	PENDIENTE DE AUTORIZACION POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO, CON OFICIO AL0235
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6.194.334	6.194.334	6.194.334	6.194.334	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL IMPORTE DE 412,515.00, SE TOMARA PA LA CREACION DE NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA AQUISICION DE INSUMOS DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	267.999	267.999	267.999	267.999	100%	0	0	OTROS	8.131	8.131	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5.242.402	5.242.402	5.242.402	5.242.402	100%	0	0	OTROS	15.000	15.000	100%	ECONOMIAS 2008. EL IMPORTE DE \$30.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD A TRAVES DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	295.087	295.087	295.087	295.087	100%	0	0	INFORME	6	6	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998.880	998.880	998.880	998.880	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	3.000	3.000	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACION PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIAS EN ADICCIONES (CAPA) (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.636.649	1.636.649	1.636.649	1.636.649	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50.780.890	50.780.890	50.780.890	50.780.890	100%	0	0	EMPLEO	2.054	2.054	100%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL RAMO 33, FONDO II FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.025.404	2.025.404	2.025.404	2.025.404	100%	0	0	OTROS	140	140	100%	EL IMPORTE DE \$3,519.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTOS DE ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	199.783	199.783	199.783	199.783	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICAS A TRAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ECONOMIAS 2008
FAIS				27.378.580	2.995.296	2.995.296	0	0%	0	0		3	0	0%	
FISM															
AGUA POTABLE															
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCIÓN															
(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730.250	730.250	730.250	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90.836	90.836	90.836	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
EROGACIONES IMPREVISTAS (REMANENTES RAMO 033 FONDO III 2008)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1.011.474	1.011.474	1.011.474	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RM-FIII-2008)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	25.546.020	1.162.736	1.162.736	0	0%	0	0	DOCUMENTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2008 DEL FONDO III DEL RAMO GENERAL 33

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FAM				7.654.984	7.654.984	7.654.984	7.654.984	100%	0	0		11.255	11.255	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FRIOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.517.864	2.517.864	2.517.864	2.517.864	100%	0	0	APOYO	10.400	10.400	100%	
CRIA Y ENGORDA DE PAVOS PARA EL AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	977.335	977.335	977.335	977.335	100%	0	0	APOYO	40	40	100%	
DOTACION DE ARBOLES FRUTALES PARA TRASPATIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	917.425	917.425	917.425	917.425	100%	0	0	APOYO	189	189	100%	
DOTACION DE PAQUETES PARA LA CRIA DE POLLAS PONEDORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.096.437	1.096.437	1.096.437	1.096.437	100%	0	0	APOYO	140	140	100%	
DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO BALANCEADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	284.820	284.820	284.820	284.820	100%	0	0	APOYO	50	50	100%	
PRODUCCION DE CULTIVO DE FRIJOL PARA AUTOCONSUMO EN LOCALIDADES MARGINADAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191.088	191.088	191.088	191.088	100%	0	0	APOYO	100	100	100%	
PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS DE AUTOCONSUMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	963.160	963.160	963.160	963.160	100%	0	0	APOYO	26	26	100%	
PRODUCCION DEL CULTIVO DEL MAIZ PARA EL AUTOCONSUMO EN LOCALIDADES MARGINADAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255.546	255.546	255.546	255.546	100%	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	190.110	190.110	190.110	190.110	100%	0	0	MUJER	100	100	100%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ADQUISICION DE MAQUINAS MECANICAS DE ESCRITURA BRAILE PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110.615	110.615	110.615	110.615	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
T2971	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150.584	150.584	150.584	150.584	100%	0	0	ALUMNO	150	150	100%	
FASP				139.409.809	139.409.809	139.409.809	136.041.616	98%	0	0		140.292	140.275	100%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			15.784.050	15.784.050	15.784.050	15.776.322	100%	0	0	PERSONA	5.686	5.686	100%	EXAMEN 4109, PERSONA 1576, TOTAL 5686
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25.738.309	25.738.309	25.738.309	23.999.324	93%	0	0	PIEZA	54.448	54.448	100%	EQUIPO 1,SERVICIO 54129, PIEZA 318, TOTAL 54 448
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24.560.533	24.560.533	24.560.533	24.238.686	99%	0	0	EQUIPO	69.002	69.002	100%	EQUIPO 103, LOTE 8, SERVICIO 33, LITRO 68750, PERSONAS 95, RENTA 3, CURSOS 8, POLIZA 2 TOTAL 69 002
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13.118.813	13.118.813	13.118.813	13.118.813	100%	0	0	EQUIPO	1.295	1.295	100%	EQUIPO 1190, VEHICULO 2, LOTE 28, PIEZA 2, PERSONA 20, SERVICIO 45, PAQUETE 3, POLIZA 1, CURSO 4, TOTAL 1295
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2.425.598	2.425.598	2.425.598	1.844.385	76%	0	0	EQUIPO	88	73	83%	PAQUETE 1,EQUIPO 63, PERSONAS 5, LOTE 1, SERVICIO 3, TOTAL 73
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3.568.652	3.568.652	3.568.652	2.850.233	80%	0	0	OBRA	4	2	50%	OBRA 1, ESTUDIO/PROYECTO 1, TOTAL 2
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			24.253.576	24.253.576	24.253.576	24.253.576	100%	0	0	PIEZA	8.826	8.826	100%	PIEZA 6626, EXAMEN 1117, PERSONAS 790, MILLAR 200, VEHICULO 90, EQUIPO 2, ESTUDIO/PROYECTO 1, TOTAL 8826
COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL			25.137.538	25.137.538	25.137.538	25.137.537	100%	0	0	EQUIPO	910	910	100%	ESTUDIO 45, PIEZA 188, CAMPANA 4, PERSONA 100, VEHICULO 8, RENTA 9, EQUIPO 418, MILLAS 130, PROGRAMA 4, TOTAL 910
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4.822.740	4.822.740	4.822.740	4.822.740	100%	0	0	PERSONA	33	33	100%	PERSONAS 17, TRASLADO 12, LOTE 2, VEHICULO 1, INFORME 1, TOTAL 33
FAFEF				518.893.312	518.893.312	518.893.312	473.540.887	91%	107.129	0		190.342	77.973	41%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7.302.362	7.302.362	7.302.362	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO CON EL NUMERO K6B87, PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE MODIFICO AL K6C12.
F0422 APORTACION ESTATAL AL FINTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100%	107.129	0	EMPRESA	500	500	100%	EN LOS RENDIMIENTOS EN MONTO CON CENTAVOS ES DE \$107,129.97
B0009.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	309.078	309.078	309.078	282.078	91%	0	0	METROS CUADRADOS	801	800	100%	DEL MONTO AUTORIZADO FINAL EN ESTE PROYECTO, SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$3,000.00
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL POBLADO NUEVO MADERO, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	284.200	284.200	284.200	284.200	100%	0	0	METROS LINEALES	551	551	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	280.000	280.000	280.000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	800	600	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO Y BARDA PERIMETRAL, ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.269.460	2.269.460	2.269.460	2.269.460	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	531	531	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE BARDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.208.882	1.208.882	1.208.882	1.208.882	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4.500	4.500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN															
COMPLEMENTO DE APORTACIÓN AL FONDEN EVENTO V.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500.000	500.000	500.000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	904.296	904.296	904.296	904.296	100%	0	0	METROS	1.500	1.500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO
RECONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PARQUE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	571.690	571.690	571.690	571.690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3.600	3.600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	263.406	263.406	263.406	263.406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40.000	40.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	468.784	468.784	468.784	0	0%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.214.016	1.214.016	1.214.016	1.214.016	100%	0	0	METROS LINEALES	2.043	2.043	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.096.418	1.096.418	1.096.418	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441.446	441.446	441.446	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	912	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	520.251	520.251	520.251	520.251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.041	1.041	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	302.077	302.077	302.077	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	912	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LAS NAVES I, II Y III DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	398.945	398.945	398.945	119.053	30%	0	0	METROS CUADRADOS	540	103	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1,2,3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174.568	174.568	174.568	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1				2	3	4	5	5/3		6	7	8	9	10	10/9	11
REMDELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	963.177	963.177	963.177		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.300	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	355.195	355.195	355.195		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.468	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	238.913	238.913	238.913		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.500	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN DEL STAND GANADERO EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	848.825	848.825	848.825		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.500	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN PARCIAL AL PALENQUE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	558.962	558.962	558.962		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE Y RECONSTRUCCIÓN DE BARDA POSTERIOR EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	966.179	966.179	966.179		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.500	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO																
REPARACIÓN MAYOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500KVA DE INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.558.219	1.558.219	1.558.219	1.558.219	100%		0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	Oficio de Autorización de la Secretaria de Administración y Finanzas AL0685/2009 de fecha 31 de agosto de 2009.
MANTENIMIENTO																
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.011.952	1.011.952	1.011.952	1.011.952	100%		0	0	METROS CUADRADOS	6.000	6.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	560.284	560.284	560.284	560.284	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	265.218	265.218	265.218	265.218	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1.500	1.500	100%	UNIDAD MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.526.098	1.526.098	1.526.098	1.526.098	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10.000	10.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.143.914	1.143.914	1.143.914		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DICTAMEN DEL MURO LATERAL DEL PALENQUE, BARDA PERIMETRAL, POSTES DE VOLADORES DE PAPANTLA Y TIROLESA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	60.000	60.000	60.000		0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																
HABILITACION Y ADECUACIONES GENERALES DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.470.844	2.470.844	2.470.844	2.470.844	100%		0	0	METROS CUADRADOS	4.673	4.673	100%	
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DEL SITE DE INFORMATICA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190.100	190.100	190.100	190.100	100%		0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON OFICIO CJ/1360/08 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2008 PARA CREAR EL PROYECTO DC010 REMODELACION DEL ÁREA DEL DESPACHO DE LA CONSEJERIA JURIDICA POR \$109,899.63; EL CUAL PRESENTA RESPUESTA DE IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CON NUMERO DE OFICIO SAF-DPGP-858/2008 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2008 ; Y EN ALCANCE AL ANTERIOR LA SAF EMITE OFICIO SAF-R017/2008 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 POR \$109,899.63 POR CANCELACION DEL RECURSO DEL FONDO VIII FAFEF RAMO 33.
REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ESTACIONAMIENTOS, ARCO Y PORTONES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.184.866	1.184.866	1.184.866		0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.732	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. CUCUYULAPA, CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	990.546	990.546	990.546	990.546	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTTO/REHAB)
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24.749.958	24.749.958	24.749.958	15.221.018	61%		0	0	ESTUDIO	1	1	55%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282.239.441	282.239.441	282.239.441	282.239.441	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
Servicio de la deuda (BANOBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.565.597	3.565.597	3.565.597	3.565.597	100%		0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64.206.774	64.206.774	64.206.774	64.206.774	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
COMISIONES DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72.133.464	72.133.464	72.133.464	72.133.464	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS																
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.864.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	100%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL																
PREVENCIÓN																
POBLACIÓN																
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIROMETEREOLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.290.907	14.290.907	14.290.907		0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.340.000	2.340.000	2.340.000		0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SUPERIOR																
FJ025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONVENIOS (23 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				178.183.604	178.183.604	178.183.604	176.128.243	99%		0	0		4.610	4.544	99%	
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.592.500	2.592.500	2.592.500	2.478.432	96%		0	0	METROS CUADRADOS,	112	112	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1.699.991	1.699.991	1.699.991	1.699.991	100%		0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$9.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2.592.486	2.592.486	2.592.486	2.592.486	100%		0	0	METROS CUADRADOS	112	112	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$14.00
EQUIPAMIENTO																
OTROS																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACCION: PLANIFICACION FAMILIAR, CANCER, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.703.009	4.703.009	4.703.009	4.696.675	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES, VECTORES, OBESIDAD, DIABETES MELLITUS, VACUNACION, TUBERCULOSIS Y QUIMIOPROFILAXIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16.672.002	16.672.002	16.672.002	16.353.832	98%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FORTALEMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 58 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO Y JONUTA (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13.186.633	13.186.633	13.186.633	12.417.427	94%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
PREVISION DE RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55.940.244	55.940.244	55.940.244	55.940.174	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	134	134	100%	
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL: APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.649.475	3.649.475	3.649.475	3.538.927	97%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	211.248	211.248	211.248	211.248	100%	0	0	OTROS	1.930	1.899	98%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,418.00
REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75.000.000	75.000.000	75.000.000	74.989.130	100%	0	0	INFORME	2.089	2.089	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	576.000	576.000	576.000	576.000	100%	0	0	MAESTRO	8	8	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	898.886	898.886	898.886	344.541	38%	0	0	MAESTRO	8	8	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	461.130	461.130	461.130	289.380	63%	0	0	ALUMNO	100	65	65%	DURANTE ESTE 1ER TRIMESTRE NO SE EJERCIO NADA DE ESTE PROYECTO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION QUE SE ESTA REALIZANDO EN LOS PROYECTOS. UNA VEZ QUE SE TENGA LA AUTORIZACION DE DICHA REPROGRAMACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE SE EJECUTARAN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				164.869.421	164.869.421	164.869.421	162.806.128	99%	0	0		423.069	423.069	100%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164.869.421	164.869.421	164.869.421	162.806.128	99%	0	0	FAMILIA	423.069	423.069	100%	
OTROS CONVENIOS				473.386.338	473.363.819	473.422.338	449.949.225	95%	0	0		7.669	7.614	99%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350.000.000	350.000.000	350.000.000	338.544.153	97%	0	0	ACUERDO	1	1	92%	PROYECTO QUE NACE DE UN CONVENIO CON LA CONAVI, LOS RECURSOS SE APLICAN EN LA ADQUISION DE RESERVA TERRITORIAL Y URBANIZACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UNA APORTACION A CONVENIO POR LO QUE SE REGISTRO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES, SIN EMBARGO, LA PARTE POR EJERCER SE EJECUTARA EN EL 2009 Y 2010, QUE CORRESPONDEN A OBRAS DE URBANIZACION DEL FRACC. TRES CEIBAS, EL AVANCE GENERAL DE LAS OBRAS ES DEL 92%
B0006.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15.000.000	14.989.769	15.000.000	14.989.769	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4.895	4.895	100%	EL NUMERO DE ESTE PROYECTO, POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUE CAMBIADO AL NUMERO B0012, PROYECTO QUE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$10,234.14
B0007.- CONSTRUCCION DE SALAS DE JUICIOS ORALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10.000.000	9.987.712	10.000.000	9.987.712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	767	767	100%	EL NUMERO DE ESTE PROYECTO, POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUE CAMBIADO AL NUMERO B0013, PROYECTO QUE OBTUVO UNA ECONOMIA \$12,287.35.
CONSTRUCCION DEL AREA PARA SEPAROS DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	490.000	490.000	490.000	250.894	51%	0	0	OBRA	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL AREA DE SEPAROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4.149.168	4.149.168	4.149.168	1.244.437	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 300 M3 EN LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	991.079	991.079	991.079	991.040	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 23 LA META ES:SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTTO/REHAB)
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.786.716	1.786.716	1.786.716	0	0%	0	0	OTROS	50	50	100%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2008), ULTIMA APORTACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.348.754	1.348.754	1.384.754	0	0%	0	0	VEHÍCULO	7	0	0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89.620.621	89.620.621	89.620.621	83.941.220	94%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1.946	1.900	98%	
27-TABASCO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (1 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				2.209.620	2.209.620	2.209.620	1.810.790	82%	0	0		1	1	80%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACIÓN PARA EL ACCESO AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN (REFRENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.209.620	2.209.620	2.209.620	1.810.790	82%	0	0	NINO	1	1	80%	
APORTACIONES FEDERALES (158 REGISTROS)															
FASSA				81.888.097	81.888.097	76.147.454	70.179.154	86%	0	0		16.328	15.498	95%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, TABASCO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%	0	0	METRO CUADRADO	9.660	9.660	100%	ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11.064.967	11.064.967	11.064.967	11.064.967	100%	0	0	METRO CUADRADO	1.289	1.031	80%	EL IMPORTE DE \$11,481,286.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA TABASCO (REFRENDO 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11.481.286	11.481.286	5.740.643	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	571	0	0%	ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION DEL AREA DE ARCHIVO CLINICO, SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS", CON ECONOMIAS DEL FASSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150.000	150.000	150.000	150.000	100%	0	0	METRO CUADRADO	225	225	100%	EL IMPORTE DE \$102,721.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2007
REMODELACION DE PASOS CUBIERTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DE SLUD MENTAL, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.746.898	1.746.898	1.746.898	1.746.898	100%	0	0	METROS CUADRADOS	564	564	100%	ECONOMIAS 2007
EQUIPAMIENTO															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO,MOBILIARIO CLINICO E INSTRUMENTAL MÉDICO,PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INFECTOLOGIAS TRAUMATOLOGIA,CEYE Y QUIROFANO DEL HOSP. DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.301.950	2.301.950	2.301.950	2.301.950	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y MATERIAL DE CURACION, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ECONOMAI S 2007
ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE AUDIOMETRIA Y OPTOMETRIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	354.089	354.089	354.089	354.039	100%	0	0	EQUIPO	3.500	3.500	100%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LA RED DE ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MONTA CARGA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.967.540	1.967.540	1.967.540	1.967.540	100%	0	0	VEHÍCULO	4	4	100%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES (ADQ. DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA 4X4 TODO TERRENO Y VEHICULOS TIPO VAM)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	929.352	929.352	929.352	929.352	100%	0	0	VEHÍCULO	3	3	100%	EL IMPORTE DE \$41,210.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	949.145	949.145	949.145	949.145	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	EL IMPORTE DE \$2,816.00, SE TOMARA PARA LA CREACION DE UN NUEVO PROYECTO DE ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.144.783	2.144.783	2.144.783	2.144.783	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	227.607	227.607	227.607	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.470.825	1.470.825	1.470.825	1.470.825	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	715.935	715.935	715.935	715.935	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	60	60	100%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VISUAL Y AUDITIVO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ANTEOJOS GRADUADOS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008 CONTINGENCIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	83.720	83.720	83.720	83.720	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	441	441	100%	ECONOMIAS 2007
FAM				34.162.340	34.162.340	34.162.340	34.162.340	100%	0	0		15.958	15.958	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7.316.437	7.316.437	7.316.437	7.316.437	100%	0	0	ALUMNO	14.800	14.800	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296.367	296.367	296.367	296.367	100%	0	0	SERVICIO	420	420	100%	SERVICIOS VELATORIOS
AUTOCONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.360.088	1.360.088	1.360.088	1.360.088	100%	0	0	ACCIÓN	328	328	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
AUTOCONSTRUCCION DE PISO ,TECHO Y MOSQUITERO PARA EL MEJORAMIEÑO DE LA VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	933.909	933.909	933.909	933.909	100%	0	0	ACCIÓN	240	240	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EVENTOS CULTURALES PARA IMPULSAR LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62.926	62.926	62.926	62.926	100%	0	0	EVENTO	70	70	100%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24.192.613	24.192.613	24.192.613	24.192.613	100%	0	0	APOYO	100	100	100%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA
FAFEF				265.318.662	264.970.239	264.970.239	259.451.855	98%	0	0		198.346	197.766	100%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38.500.000	38.500.000	38.500.000	34.346.962	89%	0	0	ACUERDO	1	1	97%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009 Y 2010, ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO TRES CEIBAS, LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 97%.
APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.922.973	1.922.973	1.922.973	1.619.816	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE.
APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63.389.000	63.389.000	63.389.000	63.389.000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF FONDO VIII (RECURSOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO SIRVE COMO BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGAN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, EN ESTE TRIMRESTRE SE LE DA EL SEGUIMIENTO Y SE INFORMA EN \$0.00 YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS FUERON DESAGREGADOS EN PROYECTOS.
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 14+820 AL KM. 16+070	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	1.528.681	1.528.681	1.528.681	1.528.681	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 16070 AL KM. 17620	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	1.891.016	1.891.016	1.891.016	1.891.016	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.406.541	2.406.541	2.406.541	2.406.541	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+200	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1.317.089	1.317.089	1.317.089	1.317.089	100%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA TUBULAR PROVISIONAL, UBICADO SOBRE AL ARROYO EL VIRGEN, EN EL CAMINO: ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM. 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	158.393	158.393	158.393	158.393	100%	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.203.179	1.203.179	1.203.179	1.203.179	100%	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	918.299	918.299	918.299	918.299	100%	0	0	METRO LINEAL	2.500	2.500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y TECHUMBRE EN EL ALMACÉN GENERAL DE SAPAET, EN LA R/A EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CENTRO (ECONOMÍAS 2007)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	910.367	910.367	910.367	268.956	30%	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100%	LA META ES: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE BASURA EN EL C.I.C.N YUMKÁ.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	172.394	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCIÓN DE DOS CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498.627	498.627	498.627	498.627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1.901.650	1.901.650	1.901.650	1.901.650	100%	0	0	METRO LINEAL	4.325	4.325	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	673.042	673.042	673.042	673.042	100%	0	0	METRO LINEAL	1.831	1.831	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1.600.433	1.600.433	1.600.433	1.600.433	100%	0	0	METRO LINEAL	3.900	3.900	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2.692.272	2.692.272	2.692.272	2.692.272	100%	0	0	METRO CUADRADO	3.300	3.300	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO "EL PARQUECITO", UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COL. EL AGUILA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (ECONOMÍAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	996.982	996.982	996.982	576.204	58%	0	0	METROS CUADRADOS	995	477	48%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	8.465.798	8.465.798	8.465.798	8.465.798	100%	0	0	METRO CUADRADO	24.261	24.261	100%	
"CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I Y NAVE II DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11.838	11.838	11.838	11.838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A OCHO CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL TRAMO RECINTO MEMORIAL - AVENIDA MEXICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3.718.830	3.718.830	3.718.830	3.718.830	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	LA META ES: M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA ISLA ZONA ARQUEOLÓGICA KM. 36+000 AL 36+500, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3.154.295	3.154.295	3.154.295	3.154.295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2.000	2.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. TIPO PEDESTAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS P. PIEDRA CON CLAVE 27DPR0514B, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO. (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	907.991	907.991	907.991	907.991	100%	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	LA META ES: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCIÓN															
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCION Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 24+000 AL KM. 62+000	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	4.804.400	4.804.400	4.804.400	4.804.400	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TULIPAN - BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	1.602.587	1.602.587	1.602.587	1.602.587	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUILA - REVANCHA - EL TINTO - SANTA ELENA, DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	1-BALANCÁN	PARAÍSO (EL TINTO)	RURAL	582.090	582.090	582.090	582.090	100%	0	0	KILÓMETRO	30	30	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.239.992	1.239.992	1.239.992	1.239.992	100%	0	0	KILÓMETRO	73	73	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL PIPILA	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	647.962	647.962	647.962	647.962	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL NIDO - JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	416.774	416.774	416.774	416.774	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL TRIUNFO - EL PICHÍ	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	420.650	420.650	420.650	420.650	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HULERIA - LAS TARIMAS	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	424.754	424.754	424.754	424.754	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LA "T" - SAN ELPIDIO	1-BALANCÁN	SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVA)	RURAL	839.999	839.999	839.999	839.999	100%	0	0	KILÓMETRO	30	30	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A NIVEL SUBBASE HIDRAULICA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA; TRAMO: DEL KM. 16+000 AL KM 22+800	1-BALANCÁN	MACTÚN	RURAL	334.240	334.240	334.240	334.240	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALPA DE MENDEZ - LIMITE DE COMALCALCO, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1.711.912	1.711.912	1.711.912	1.711.912	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: AYAPA - IQUINUAPA - BENITO JUAREZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	1.765.302	1.765.302	1.765.302	1.765.302	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244.282	244.282	244.282	244.282	100%	0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO 1RA, Y 2DA. - EL PULPITO - SANTA LUCIA - SAN HIPOLITO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	356.335	356.335	356.335	356.335	100%	0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
BACHEO, CALAVEREO Y CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 26+000 AL KM. 55+200	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	991.687	991.687	991.687	991.687	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUACATAL - LA PETRONA - LIMITE DE ESTADOS TABASCO/CAMPECHE	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	563.677	563.677	563.677	563.677	100%	0	0	KILÓMETRO	16	16	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ESPERANZA - PLAZUELA - SERRANAL	11-JONUTA	ESPERANZA	RURAL	438.950	438.950	438.950	438.950	100%	0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	726.925	726.925	726.925	726.925	100%	0	0	KILÓMETRO	38	38	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITAN	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CÁMARA (BAJO	RURAL	1.534.363	1.534.363	1.534.363	1.534.363	100%	0	0	KILÓMETRO	45	45	100%	
RASTREO, DESORILLE Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE RIO CHICO - TORNO LARGO - BOCA DE SAN ANTONIO	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	814.578	814.578	814.578	814.578	100%	0	0	KILÓMETRO	24	24	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MACUSPANA - ESTACIÓN FERROCARRIL, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+800	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	811.846	811.846	811.846	811.846	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	801.766	801.766	801.766	801.766	100%	0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.993.030	1.993.030	1.993.030	1.993.030	100%	0	0	KILÓMETRO	100	100	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	595.996	595.996	595.996	595.996	100%	0	0	KILÓMETRO	19	19	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	711.940	711.940	711.940	711.940	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LOMITAS - ARROYO - SALOYA	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.014.226	1.014.226	1.014.226	1.014.226	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACAN - CHILTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+400	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	1.270.403	1.270.403	1.270.403	1.270.403	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO 1RA. - FRANSISCO I. MADERO 2DA., DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	601.581	601.581	601.581	601.581	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PARAISO - LAS FLORES, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300	14-PARAÍSO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	483.493	483.493	483.493	483.493	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: TUPILCO - BARRA DE PANTEONES Y NICOLAS BRAVO - EJ. CARLOS PELLICER CAMARA, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	753.011	753.011	753.011	753.011	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (TEAPA - TACOTALPA) - TAPIJULAPA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	443.670	443.670	443.670	443.670	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ROSA - LAZARO CARDENAS - XICOTENCATL, TRAMO: TACOTALPA - LAZARO CARDENAS, DEL	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A.	RURAL	1.416.843	1.416.843	1.416.843	1.416.843	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: POCHITOCAL - CASTAÑAL, DEL KM. 13+000 AL KM. 20+000	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	3.480.538	3.480.538	3.480.538	3.480.538	100%	0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA "T" - CASTAÑAL - NOYPAC	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	869.162	869.162	869.162	869.162	100%	0	0	KILÓMETRO	31	31	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.449.021	1.449.021	1.449.021	1.449.021	100%	0	0	KILÓMETRO	98	98	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO - BENITO JUAREZ	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	780.730	780.730	780.730	780.730	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TEAPA - SAN ANTONIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	972.691	972.691	972.691	972.691	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA. - TEAPA) - JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	314.746	314.746	314.746	314.746	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	604.439	604.439	604.439	604.439	100%	0	0	KILÓMETRO	42	42	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+100	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	1.448.226	1.448.226	1.448.226	1.448.226	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	898.442	898.442	898.442	898.442	100%	0	0	KILÓMETRO	51	51	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL ROBLAR - ESTAPILLA - CANITZAN	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	561.954	561.954	561.954	561.954	100%	0	0	KILÓMETRO	26	26	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTO TOMAS - NIÑOS HEROES - CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	344.213	344.213	344.213	344.213	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - LA PALMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 32+600	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	2.435.660	2.435.660	2.435.660	2.435.660	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CARDENAS - SANTA ROSALIA - RIO SECO	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A.	URBANO	610.350	610.350	610.350	610.350	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.383.774	1.383.774	1.383.774	1.383.774	100%	0	0	KILÓMETRO	64	64	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.383.774	1.383.774	1.383.774	1.383.774	100%	0	0	KILÓMETRO	64	64	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA.-COATZACOALCOS) - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	527.114	527.114	527.114	527.114	100%	0	0	KILÓMETRO	17	17	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCRUCIJADA - SAN PEDRO - EL MINGO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	538.982	538.982	538.982	538.982	100%	0	0	KILÓMETRO	16	16	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-20, C-21 Y C-22	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	695.484	695.484	695.484	695.484	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTA CRUZ - JALAPITA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1.053.427	1.053.427	1.053.427	1.053.427	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.630.080	1.630.080	1.630.080	1.630.080	100%	0	0	KILÓMETRO	62	62	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO EL LIMON	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	438.446	438.446	438.446	438.446	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	488.749	488.749	488.749	488.749	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA. - MACUSPANA) - LOS PICHES	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO	RURAL	711.562	711.562	711.562	711.562	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	443.106	443.106	443.106	443.106	100%	0	0	KILÓMETRO	20	20	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACACHAPAN Y COLMENA 1RA, 2DA Y 3RA. SECCIÓN - BOCA DE ESCOBA, TRAMO DEL KM. 18+300 AL KM. 45+300	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	798.472	798.472	798.472	798.472	100%	0	0	KILÓMETROS	27	27	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	315.548	315.548	315.548	315.548	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE AZTLAN 1RA. - BOCA DE GUANAL, TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 32+200	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	724.570	724.570	724.570	724.570	100%	0	0	KILOMETROS	23	23	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 23+700	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	432.618	432.618	432.618	432.618	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.453.241	2.453.241	2.453.241	2.453.241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.733	1.733	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE GOBIERNO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.405.838	1.405.838	1.405.838	1.405.838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
RECONSTRUCCIÓN DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.387.845	2.387.845	2.387.845	2.387.845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10.000	10.000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CENTRO TULAR - PINO SUAREZ 3RA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	2.334.565	2.334.565	2.334.565	2.334.565	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: REYES HERNANDEZ - VILLA CARLOS GREEN, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+200	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1.832.938	1.832.938	1.832.938	1.832.938	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA 1RA Y 2DA. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1.168.899	1.168.899	1.168.899	1.168.899	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	405.709	405.709	405.709	405.709	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHUCALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1.743.261	1.743.261	1.743.261	1.743.261	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: SAMARIA - AMATITAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+600	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3.561.952	3.561.952	3.561.952	3.561.952	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	608.657	608.657	608.657	608.657	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304.973	304.973	304.973	304.973	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: GREGORIO MENDEZ - REFORMA - CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	438.796	438.796	438.796	438.796	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACOHTE	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (LA VICTORIA)	RURAL	1.835.828	1.835.828	1.835.828	1.835.828	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: COLONIA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	677.856	677.856	677.856	677.856	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C.(MALPASO - EL BELLOTE) - DIAZ ORDAZ - ARRIBA Y ADELANTE, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	404.978	404.978	404.978	404.978	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA PANTANOSA - HUAPACAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	482.090	482.090	482.090	482.090	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCOMENDERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, RAMAL EJ. VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	696.077	696.077	696.077	696.077	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.113.835	1.113.835	1.113.835	1.113.835	100%	0	0	KILOMETRO	54	54	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: PEJELAGARTERO - PALO MULATO (PLATAFORMA - BUENAVISTA)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	556.022	556.022	556.022	556.022	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL EJ. AQUILES SERDÁN	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	426.396	426.396	426.396	426.396	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TIERRA NUEVA - ZANAPA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	328.947	328.947	328.947	328.947	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2.309.648	2.309.648	2.309.648	2.309.648	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	456.506	456.506	456.506	456.506	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	468.461	468.461	468.461	468.461	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
AMPLIACIÓN															
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 4.5 KMS. DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.780.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: E.C. (JALAPA - TACOTALPA) KM 1+600 - CALICANTO 1RA. SECCIÓN - LOMAS ALEGRES - MODERNIZACIÓN	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	919.117	919.117	919.117	919.117	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
INSTALACIONES ESPECIALES Y DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.909.857	9.909.857	9.909.857	9.909.857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4.673	4.673	100%	
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.613.112	3.613.112	3.613.112	3.613.112	100%	0	0	METRO LINEAL	24.000	24.000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2.262.720	2.262.720	2.262.720	2.262.720	100%	0	0	METRO LINEAL	10.030	10.030	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	1.463.825	1.463.825	1.463.825	1.463.825	100%	0	0	METRO LINEAL	14.500	14.500	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1.529.859	1.529.859	1.529.859	1.529.859	100%	0	0	METRO LINEAL	5.000	5.000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	898.780	898.780	898.780	898.780	100%	0	0	METRO LINEAL	8.960	8.960	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	996.255	996.255	996.255	996.255	100%	0	0	METRO LINEAL	7.650	7.650	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	885.162	885.162	885.162	885.162	100%	0	0	METRO LINEAL	11.800	11.800	100%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUIN, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.012.974	1.012.974	1.012.974	1.012.974	100%	0	0	METRO LINEAL	6.000	6.000	100%	
INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	91.128	91.128	91.128	91.128	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICIÓN)
REPOSICIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN ZONA DE SELVA, DEL C.I.C.N YUMKÁ.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TATULLA	RURAL	176.029	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	60	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1.877.854	1.877.854	1.877.854	1.877.854	100%	0	0	METRO LINEAL	8.540	8.540	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1.140.784	1.140.784	1.140.784	1.140.784	100%	0	0	METRO LINEAL	2.500	2.500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - MACUSPANA) - RA. SAN JUAN EL ALTO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	485.484	485.484	485.484	485.484	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1.522.760	1.522.760	1.522.760	1.522.760	100%	0	0	METRO LINEAL	7.350	7.350	100%	
MANTENIMIENTO															
DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.(PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713.085	713.085	713.085	713.085	100%	0	0	METRO CÚBICO	11.925	11.925	100%	LA META ES: M3 MOVIMIENTO DE TIERRA.
SEÑALIZACION DE CAMINOS DE LA RED ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75.793	75.793	75.793	75.793	100%	0	0	KILOMETRO	65	65	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO, LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, KM. 16+800	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	805.052	805.052	805.052	805.052	100%	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO "CHISMUK", LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, KM. 14+200	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	814.492	814.492	814.492	814.492	100%	0	0	METRO LINEAL	38	38	100%	
REHABILITACIÓN															
REPARACIÓN DE DESLAVES LOCALIZADOS EN LA CARRETERA MACUSPANA - ESTACIÓN FERROCARRIL, KM. 4+400 Y KM. 4+700	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	900.717	900.717	900.717	900.717	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	926.948	926.948	926.948	926.948	100%	0	0	METRO CUADRADO	15.100	15.100	100%	
"MODIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2.450.934	2.450.934	2.450.934	2.450.934	100%	0	0	METRO CUADRADO	1.733	1.733	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR, EN EL CAMINO: ASTAPA - CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN KM. 10+100	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	96.955	96.955	96.955	96.955	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE															
PAGO POR RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17.215	17.215	17.215	17.215	100%	0	0	ESTUDIO	8	8	100%	
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.913.121	2.913.121	2.913.121	2.913.121	100%	0	0	SUPERVISIÓN	190	190	100%	
CONVENIOS (10 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				39.168.122	39.168.122	39.168.122	39.168.122	100%	0	0		851	814	96%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES "CAPA"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9.457.527	9.457.527	9.457.527	9.457.527	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	SE REINTEGRO AL TESORERIA DE LA FEDERACION \$222,447.00
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICOS PARA LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29.710.595	29.710.595	29.710.595	29.710.595	100%	0	0	BECA	850	813	96%	EL IMPORTE DE \$663,516.55 SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECURSOS NO EJERCIDOS.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				1.562.583.759	1.562.583.759	1.562.583.759	1.558.450.781	100%	0	0		255.972	255.970	100%	
OBRA PÚBLICA															
RECONSTRUCCIÓN															
FORT. AL PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA P/ REFOR. EL CONTR. DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS, POSTERIORES DUR. LA CONTIGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.065.213	10.065.213	10.065.213	10.065.213	100%	0	0	OTROS	220.796	220.796	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$220,796.00
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173.240.500	173.240.500	173.240.500	169.312.678	98%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696.240	696.240	696.240	696.240	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,760.00
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORT. A LA OFERTA DE SERV. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36.320.889	36.320.889	36.320.889	36.122.246	99%	0	0	OTROS	15.230	15.230	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.339.047.080	1.339.047.080	1.339.047.080	1.339.040.567	100%	0	0	FAMILIA	19.938	19.938	100%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO EN EL \$4960, ELCUAL ESTA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.707.195	2.707.195	2.707.195	2.707.195	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERCIÓN: \$220,804.59
PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506.642	506.642	506.642	506.642	100%	0	0	INFORME	5	3	60%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$167,727.70
OTROS CONVENIOS				5.486.578	5.486.578	5.486.578	1.253.293	23%	0	0		44	6	14%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOMENUDEO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.486.578	5.486.578	5.486.578	1.253.293	23%	0	0	PIEZA	44	6	14%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11

Consolidó

M.A.N.F. Alejandro Villegas Aparicio
Director de Política Presupuestaria
Subsecretaría de Egresos
Secretaría de Administración y Finanzas