

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA/ SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
27-TABASCO RECURSO 2010															
APORTACIONES FEDERALES 1166 REGISTROS															
FAEB				5,529,636,977	2,805,826,089	2,706,862,759	2,452,128,456	87.0%	0	0		952,521	0	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	13,216,775	6,661,085	6,661,085	5,985,715	90.0%	0	0	DOCENTE	22,095	0	0.0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,285,704	7,759,005	7,759,005	6,077,728	78.0%	0	0	DOCENTE	898	0	0.0%	
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,845,667	3,965,087	3,965,087	3,965,087	100.0%	0	0	DOCENTE	270	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,498,371	7,251,062	7,251,062	5,824,795	80.0%	0	0	ADULTO	4,450	0	0.0%	
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,584,803	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	CORRESPONDE AMPLIACION AL MODIFICADO DEL MES DE MAYO, MISMOS QUE PERMITIRA AMPLIACION A LOS PROYECTOS 02003, 02004, 02006, 02007, 02016, 02019, 02020, 02021, 02022, 02023, 02024, 02025, 02026, 02027, 02038, 02042, 02044, 02046, 02050, 02054, 02060, 02066, 02071, 02100, 02101, 02102, 02105, 02107, 02109, 02112, 02119, 02120, 02121, 2122, 02123, 02124, 02125, 02127, 02131, 02143, 02156.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,273,201	1,900,960	1,900,960	0	0.0%	0	0	DOCENTE	146	0	0.0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,587,419	17,064,061	17,064,061	0	0.0%	0	0	DOCENTE	1,761	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,387,735	4,185,480	4,185,480	3,707,158	89.0%	0	0	ALUMNO	513	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,539,881	1,412,691	1,412,691	988,113	70.0%	0	0	ALUMNO	2,179	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,761,382	9,792,605	9,792,605	9,708,076	99.0%	0	0	ALUMNO	528	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,726,391	9,449,679	9,449,679	8,787,318	93.0%	0	0	ALUMNO	1,703	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,832,981	45,175,357	45,175,357	42,090,852	93.0%	0	0	ALUMNO	6,644	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,228	161,331	161,331	161,331	100.0%	0	0	ALUMNO	61	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,246,373	6,110,940	6,110,940	5,436,556	89.0%	0	0	ALUMNO	799	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,113,547	4,058,680	4,058,680	3,584,292	88.0%	0	0	ALUMNO	407	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,969,407	5,099,984	5,099,984	4,877,108	96.0%	0	0	ALUMNO	1,755	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,928,548	6,950,346	6,950,346	6,855,788	99.0%	0	0	ALUMNO	1,012	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,814,140	3,490,436	3,490,436	2,995,246	86.0%	0	0	ALUMNO	6,140	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,494,448	12,349,979	12,349,979	9,879,670	80.0%	0	0	ALUMNO	2,531	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,232,737	39,138,336	39,138,336	34,566,114	88.0%	0	0	ALUMNO	8,891	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,888,894	6,990,678	6,990,678	6,420,302	92.0%	0	0	ALUMNO	634	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,723,797	7,347,175	7,347,175	6,574,244	89.0%	0	0	ALUMNO	946	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,651,672	13,998,584	13,998,584	13,449,498	96.0%	0	0	ALUMNO	2,791	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,587,767	1,805,326	1,805,326	1,798,327	100.0%	0	0	ALUMNO	263	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	694,329	366,510	366,510	315,997	86.0%	0	0	ALUMNO	889	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,209,720	3,131,215	3,131,215	2,754,525	88.0%	0	0	ALUMNO	860	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,878,366	937,305	937,305	756,989	81.0%	0	0	ALUMNO	206	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,946,313	19,434,210	19,434,210	17,981,339	93.0%	0	0	ALUMNO	3,074	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,282,873	1,643,164	1,643,164	1,506,884	92.0%	0	0	ALUMNO	383	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,001,816	2,495,906	2,495,906	1,936,434	78.0%	0	0	ALUMNO	278	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,990,366	3,029,272	3,029,272	2,744,466	91.0%	0	0	ALUMNO	1,460	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,508,051	4,934,897	4,934,897	4,127,785	84.0%	0	0	ALUMNO	755	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,452,245	1,727,680	1,727,680	1,383,298	80.0%	0	0	ALUMNO	9,966	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,681,677	18,903,357	18,903,357	17,051,619	90.0%	0	0	ALUMNO	4,691	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,566,340	8,316,704	8,316,704	7,294,254	88.0%	0	0	ALUMNO	1,424	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,283,516	68,055,575	68,055,575	60,966,896	90.0%	0	0	ALUMNO	15,162	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,089,304	12,569,663	12,569,663	11,071,153	88.0%	0	0	ALUMNO	1,536	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,059,136	14,575,659	14,575,659	12,886,319	88.0%	0	0	ALUMNO	2,119	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,190,367	17,060,993	17,060,993	14,499,085	85.0%	0	0	ALUMNO	2,225	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,605,563	9,399,406	9,399,406	8,712,869	93.0%	0	0	ALUMNO	3,443	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,171,529	2,580,593	2,580,593	2,579,704	100.0%	0	0	ALUMNO	579	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,786,114	9,125,771	9,125,771	8,290,948	91.0%	0	0	ALUMNO	2,042	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,805,922	14,374,155	14,374,155	12,635,260	88.0%	0	0	ALUMNO	1,846	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,680,775	32,275,707	32,275,707	29,178,846	90.0%	0	0	ALUMNO	7,268	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,406,847	19,165,017	19,165,017	17,664,433	92.0%	0	0	ALUMNO	2,719	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,385,204	13,715,317	13,715,317	12,078,368	88.0%	0	0	ALUMNO	2,259	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,696,045	7,383,426	7,383,426	7,151,277	97.0%	0	0	ALUMNO	2,027	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,194,276	4,139,043	4,139,043	3,969,623	96.0%	0	0	ALUMNO	559	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,266,434	1,687,565	1,687,565	1,419,481	84.0%	0	0	ALUMNO	4,947	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,245,792	11,200,850	11,200,850	9,761,830	87.0%	0	0	ALUMNO	2,536	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,904,880	32,387,535	32,387,535	28,940,010	89.0%	0	0	ALUMNO	8,618	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,255,969	9,608,729	9,608,729	8,661,299	90.0%	0	0	ALUMNO	1,482	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,025,277	11,988,613	11,988,613	10,399,117	87.0%	0	0	ALUMNO	1,695	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,514,600	2,277,835	2,277,835	1,951,496	86.0%	0	0	ALUMNO	1,003	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,096,072	1,595,040	1,595,040	1,506,726	94.0%	0	0	ALUMNO	241	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,785,065	905,778	905,778	719,077	79.0%	0	0	ALUMNO	2,962	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,093,880	4,637,946	4,637,946	3,976,376	86.0%	0	0	ALUMNO	882	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,610,268	6,292,524	6,292,524	5,099,413	81.0%	0	0	ALUMNO	1,028	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,186,701	22,049,164	22,049,164	19,504,946	88.0%	0	0	ALUMNO	5,003	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,745,407	7,009,258	7,009,258	6,524,219	93.0%	0	0	ALUMNO	791	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,594,416	3,355,743	3,355,743	2,976,725	89.0%	0	0	ALUMNO	416	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,395,031	4,688,120	4,688,120	3,959,766	84.0%	0	0	ALUMNO	608	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,163,766	8,140,889	8,140,889	7,895,676	97.0%	0	0	ALUMNO	2,212	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,066,202	2,528,035	2,528,035	2,314,083	92.0%	0	0	ALUMNO	337	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,074,294	1,040,082	1,040,082	912,223	88.0%	0	0	ALUMNO	2,271	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,093,400	8,594,737	8,594,737	7,539,766	88.0%	0	0	ALUMNO	1,761	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,024,778	23,565,584	23,565,584	20,707,665	88.0%	0	0	ALUMNO	5,559	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,760,410	6,417,545	6,417,545	5,885,140	87.0%	0	0	ALUMNO	756	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,585,133	2,305,516	2,305,516	1,876,923	81.0%	0	0	ALUMNO	235	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,919,074	3,028,768	3,028,768	2,669,144	88.0%	0	0	ALUMNO	778	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,856,553	3,571,720	3,571,720	3,266,372	91.0%	0	0	ALUMNO	503	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,602,623	2,346,809	2,346,809	1,755,698	75.0%	0	0	ALUMNO	3,962	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,312,358	8,189,966	8,189,966	7,296,932	89.0%	0	0	ALUMNO	1,658	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,567	274,933	274,933	274,933	100.0%	0	0	ALUMNO	70	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,159,554	41,995,617	41,995,617	38,310,270	91.0%	0	0	ALUMNO	6,597	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	913,542	455,858	455,858	408,332	90.0%	0	0	ALUMNO	125	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,385,878	10,671,553	10,671,553	8,740,263	82.0%	0	0	ALUMNO	1,285	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,856,056	2,423,172	2,423,172	1,705,276	70.0%	0	0	ALUMNO	335	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,546,845	3,770,886	3,770,886	3,527,580	94.0%	0	0	ALUMNO	1,253	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,003,724	10,530,958	10,530,958	10,135,189	96.0%	0	0	ALUMNO	1,323	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,143,308	5,241,871	5,241,871	4,036,548	77.0%	0	0	ALUMNO	16,727	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,624,297	32,997,024	32,997,024	30,469,934	92.0%	0	0	ALUMNO	7,279	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,627,682	122,069,213	122,069,213	113,845,514	93.0%	0	0	ALUMNO	29,043	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,544,442	41,688,677	41,688,677	37,650,730	90.0%	0	0	ALUMNO	5,542	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,939,693	20,631,812	20,631,812	18,607,025	90.0%	0	0	ALUMNO	5,639	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,974,172	5,027,212	5,027,212	4,729,463	94.0%	0	0	ALUMNO	862	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,563,821	1,853,497	1,853,497	1,606,119	87.0%	0	0	ALUMNO	7,877	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,382,802	9,248,168	9,248,168	8,709,990	94.0%	0	0	ALUMNO	2,590	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,227,928	7,623,786	7,623,786	6,842,151	90.0%	0	0	ALUMNO	1,579	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,419,864	43,622,512	43,622,512	40,057,586	92.0%	0	0	ALUMNO	10,047	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,760,046	12,480,513	12,480,513	11,217,833	90.0%	0	0	ALUMNO	1,747	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,488,982	9,241,032	9,241,032	8,037,999	87.0%	0	0	ALUMNO	1,204	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,578,900	11,266,871	11,266,871	9,834,095	87.0%	0	0	ALUMNO	1,312	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,195,879	9,779,144	9,779,144	9,144,054	94.0%	0	0	ALUMNO	2,771	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,360,497	51,075,888	51,075,888	47,804,696	94.0%	0	0	ALUMNO	6,593	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,284,291	27,588,861	27,588,861	22,899,991	83.0%	0	0	ALUMNO	30,902	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,478,410	110,525,726	110,525,726	95,650,773	87.0%	0	0	ALUMNO	13,358	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,068,366	9,515,115	9,515,115	8,402,163	88.0%	0	0	ALUMNO	1,193	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,769,229	356,313,880	257,350,550	247,030,956	69.0%	0	0	ALUMNO	52,420	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,280,947	7,625,192	7,625,192	6,518,668	85.0%	0	0	ALUMNO	723	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,363,513	66,049,393	66,049,393	62,279,648	94.0%	0	0	ALUMNO	7,274	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,614,236	118,565,504	118,565,504	116,959,497	99.0%	0	0	ALUMNO	16,317	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	391,540,421	197,382,670	197,382,670	197,382,670	100.0%	0	0	ALUMNO	5,231	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	40,129,000	20,255,794	20,255,794	18,937,919	93.0%	0	0	NIÑO	650	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,254,076	6,628,814	6,628,814	6,456,934	97.0%	0	0	ALUMNO	1,046	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,517,430	3,442,578	3,442,578	2,596,760	75.0%	0	0	ALUMNO	11,550	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,162,449	29,872,762	29,872,762	27,912,262	93.0%	0	0	ALUMNO	5,768	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,232,233	80,434,884	80,434,884	75,333,806	94.0%	0	0	ALUMNO	21,184	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,607,124	11,032,455	11,032,455	9,155,640	83.0%	0	0	ALUMNO	1,437	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,678,616	16,805,629	16,805,629	14,569,918	87.0%	0	0	ALUMNO	2,044	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,919,854	20,170,507	20,170,507	19,189,123	95.0%	0	0	ALUMNO	5,458	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,545,339	5,327,254	5,327,254	5,239,031	98.0%	0	0	ALUMNO	925	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,180,272	1,596,976	1,596,976	1,481,126	93.0%	0	0	ALUMNO	5,793	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,867,285	15,653,275	15,653,275	14,719,654	94.0%	0	0	ALUMNO	4,288	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,972,599	51,363,327	51,363,327	47,676,293	93.0%	0	0	ALUMNO	13,271	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,159,229	17,544,455	17,544,455	15,725,386	90.0%	0	0	ALUMNO	2,024	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,594,515	14,968,063	14,968,063	13,929,522	93.0%	0	0	ALUMNO	3,854	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,539,134	3,308,118	3,308,118	3,092,730	93.0%	0	0	ALUMNO	488	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,121,329	609,643	609,643	531,036	87.0%	0	0	ALUMNO	1,479	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,488,836	4,376,209	4,376,209	3,553,525	81.0%	0	0	ALUMNO	592	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,446,827	17,833,257	17,833,257	15,782,849	89.0%	0	0	ALUMNO	3,079	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,216,177	7,269,222	7,269,222	6,277,344	86.0%	0	0	ALUMNO	736	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,057,447	2,024,666	2,024,666	1,711,444	85.0%	0	0	ALUMNO	287	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,780,290	913,415	913,415	830,209	91.0%	0	0	ALUMNO	105	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,838,514	4,914,428	4,914,428	4,872,719	99.0%	0	0	ALUMNO	847	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,296,479	2,194,043	2,194,043	1,696,705	77.0%	0	0	ALUMNO	9,566	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,203,653	17,807,103	17,807,103	15,605,225	88.0%	0	0	ALUMNO	4,830	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,685,559	92,158,094	92,158,094	86,824,052	94.0%	0	0	ALUMNO	22,210	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,961,113	8,114,895	8,114,895	6,733,885	83.0%	0	0	ALUMNO	670	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,731,877	11,842,207	11,842,207	10,331,208	87.0%	0	0	ALUMNO	1,355	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,753,009	13,427,406	13,427,406	12,874,861	96.0%	0	0	ALUMNO	5,509	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,510,222	3,308,721	3,308,721	3,031,936	92.0%	0	0	ALUMNO	421	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	507,060	253,023	253,023	215,174	85.0%	0	0	ALUMNO	1,688	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,976,948	4,604,747	4,604,747	4,054,937	88.0%	0	0	ALUMNO	880	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,464,810	18,694,940	18,694,940	16,644,053	89.0%	0	0	ALUMNO	3,617	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,685,973	3,905,440	3,905,440	3,619,596	93.0%	0	0	ALUMNO	635	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,571,466	6,378,371	6,378,371	6,198,249	97.0%	0	0	ALUMNO	1,095	0	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,957,571	7,052,153	7,052,153	5,803,609	82.0%	0	0	UNIDAD	12	0	0.0%	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,000	340,000	340,000	0	0.0%	0	0	OTROS	352	0	0.0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,328,406	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	131,385	0	0.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,127,860	577,685	577,685	158,483	27.0%	0	0	UNIDAD	10	0	0.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,154,520	174,750,659	174,750,659	151,837,770	87.0%	0	0	UNIDAD	31	0	0.0%	
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	800	0	0.0%	
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	690,600	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	ALUMNO	300	0	0.0%	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,325,000	5,901,800	5,901,800	5,303,698	90.0%	0	0	ALUMNO	3,745	0	0.0%	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,358,493	3,995,100	3,995,100	3,995,100	100.0%	0	0	ALUMNO	4,439	0	0.0%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	885,000	325,000	325,000	147,999	46.0%	0	0	UNIDAD	31	0	0.0%	
FOMENTO A LA GESTION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,542,000	3,970,000	3,970,000	177,726	4.0%	0	0	UNIDAD	46	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,220,000	895,000	895,000	110,077	12.0%	0	0	PLANTEL	728	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,178,000	671,275	671,275	189,789	28.0%	0	0	INVESTIGACION	10	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	772,000	365,000	365,000	75,929	21.0%	0	0	PLANTEL	138	0	0.0%	
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,000	30,000	30,000	15,300	51.0%	0	0	CONSEJO	4,117	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,000	190,000	190,000	26,283	14.0%	0	0	PLANTEL	235	0	0.0%	
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,468,000	2,128,000	2,128,000	77,119	4.0%	0	0	PLANTEL	1,903	0	0.0%	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,258,000	882,800	882,800	163,045	18.0%	0	0	PLANTEL	2,093	0	0.0%	
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,000	278,000	278,000	72,925	26.0%	0	0	PLANTEL	4,188	0	0.0%	
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,969,562	7,779,992	7,779,992	1,684,655	22.0%	0	0	PLANTEL	380	0	0.0%	
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,993,000	2,596,500	2,596,500	1,006,397	39.0%	0	0	SUPERVISION	457	0	0.0%	
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,418,200	3,134,600	3,134,600	661,226	21.0%	0	0	ALUMNO	227,736	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	953,934	481,550	481,550	142,117	30.0%	0	0	ALUMNO	90	0	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,006,450	21,597,993	21,597,993	19,474,526	90.0%	0	0	ALUMNO	3,264	0	0.0%	
FASSA				1,436,591,743	696,483,862	696,483,862	532,043,557	76.0%	0	0		11,074,936	4,184,546	38.0%	
INVERSION															
ECUFIAMIENTO															
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,131,900	10,727,344	10,727,344	8,625,636	80.0%	0	0	OTROS	17,500	7,608	43.0%	
ATENCION A USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,068,935	3,017,420	3,017,420	790,411	26.0%	0	0	CONSULTA	159,189	72,485	46.0%	
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,859,146	1,859,146	1,859,146	13,510	1.0%	0	0	DOSIS	311,437	188,582	61.0%	
FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,044	1,077,103	1,077,103	184,954	17.0%	0	0	CONSULTA	265,625	97,340	37.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	722,878	503,178	503,178	247,099	49.0%	0	0	INFORME	12	6	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	794,878	548,548	548,548	289,799	53.0%	0	0	INFORME	12	6	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,465,384	4,463,797	4,463,797	4,162,820	93.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	5,800	3,258	56.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,599,456	1,079,682	1,079,682	400,780	37.0%	0	0	INFORME	100	26	26.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,082	203,015	203,015	12,900	6.0%	0	0	SUPERVISIÓN	208	104	50.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,652,138	1,804,635	1,804,635	870,635	48.0%	0	0	DICTAMEN	3,000	366	12.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,204	387,172	387,172	127,406	33.0%	0	0	INFORME	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2019.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,389	1,115,142	1,115,142	169,046	15.0%	0	0	CONSULTA	486,000	109,404	23.0%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,764	199,621	199,621	83,409	42.0%	0	0	DETECCIÓN	69,305	31,589	46.0%	
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,493	1,722,604	1,722,604	0	0.0%	0	0	OTROS	171,780	38,622	23.0%	
PREVENCION DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARRREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,070	937,704	937,704	56,410	6.0%	0	0	CONSULTA	16	1	6.0%	
PREVENCION Y ATENCION DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,031,996	689,684	689,684	303,484	44.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69,300	19,321	28.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,926	348,691	348,691	239,119	69.0%	0	0	DETECCIÓN	35,610	19,354	54.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,294	409,667	409,667	26,538	6.0%	0	0	SUPERVISIÓN	120	12	10.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,407,877	4,267,647	4,267,647	648,179	15.0%	0	0	OTROS	1,370,568	670,685	49.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO DE DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,015,108	2,019,927	2,019,927	581,991	29.0%	0	0	OTROS	11,864	5,747	48.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,328	528,840	528,840	379,674	72.0%	0	0	CASO	424	212	50.0%	
PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE ADICIONES, A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	337,109	337,109	182,665	54.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	3,120	1,524	49.0%	
PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,361	386,021	386,021	299,117	77.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	126	71	56.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,822	472,200	472,200	364,320	77.0%	0	0	OTROS	490	198	40.0%	
SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,366,623	63,683,310	63,683,310	41,112,244	65.0%	0	0	INFORME	12	0	0.0%	
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	825,713	630,618	630,618	207,263	33.0%	0	0	DETECCIÓN	240,000	5,200	2.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	148,800	73,500	73,500	73,500	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	295,158	203,109	203,109	100,072	49.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,353	7,154	54.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	17,227,227	8,060,063	8,060,063	7,189,565	89.0%	0	0	CONSULTA	3,237	3,237	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISD. SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	230,285	131,000	131,000	122,994	94.0%	0	0	CONSULTA	45,933	22,072	48.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,657	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	DICTAMEN	493	299	61.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	23,986,202	10,908,199	10,908,199	8,747,048	80.0%	0	0	CONSULTA	121,215	54,510	45.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,448,920	717,669	717,669	619,119	86.0%	0	0	OTROS	32,696	91,101	279.0%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	28,388	17,388	17,388	17,388	100.0%	0	0	OTROS	49,826	18,198	37.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	9,883	6,883	6,883	6,883	100.0%	0	0	OTROS	1,500	1,370	91.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,393	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	653	296	45.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	6	50.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDE	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	18,916,390	8,470,256	8,470,256	6,691,740	79.0%	0	0	0	OTROS	85,592	40,510	47.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	0	DICTAMEN	464	250	54.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	32,087	64.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	34,717	34,717	34,717	100.0%	0	0	0	OTROS	62,078	31,000	50.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,631	69,764	69,764	79,764	89.0%	0	0	0	OTROS	37,216	15,111	41.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	5,250	5,250	5,250	100.0%	0	0	0	VERIFICACION	748	350	47.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,121	83,722	83,722	53,800	64.0%	0	0	0	CURSO	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	18,338,147	8,400,202	8,400,202	6,966,471	83.0%	0	0	0	OTROS	72,767	37,789	52.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	654,632	435,985	435,985	379,375	87.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	595	150	25.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,264	15,352	15,352	13,042	85.0%	0	0	0	DICTAMEN	360	168	47.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRONICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	74,998	100.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	74,999	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	29,616	29,616	6,300	21.0%	0	0	0	OTROS	9,125	3,589	39.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	91,043	91,043	80,076	88.0%	0	0	0	OTROS	77,734	33,211	43.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	101,302	101,302	87,260	86.0%	0	0	0	OTROS	3,563	1,233	35.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,979	17,658	17,658	16,408	93.0%	0	0	0	VERIFICACION	476	234	49.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	104,100	104,100	99,180	95.0%	0	0	0	CAPACITACION	24	10	42.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,946	28,375	28,375	0	0.0%	0	0	0	OTROS	44,760	476	1.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	3,763	3,763	3,763	100.0%	0	0	0	DICTAMEN	773	223	29.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ,MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	25,821,453	11,786,584	11,786,584	10,116,510	86.0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	22,924	8,362	36.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	32,385,819	14,593,502	14,593,502	11,877,015	81.0%	0	0	0	CONSULTA	473,760	201,458	43.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	32,236,310	15,125,470	15,125,470	12,838,299	85.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,001	4,895	41.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	150,000	150,000	150,000	93,149	62.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,919	25,151	25,151	25,110	100.0%	0	0	0	OTROS	102,510	9,757	10.0%	
PREVENCIÓN Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,188	495,063	495,063	447,980	90.0%	0	0	0	OTROS	67,125	12,589	19.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,745	20,847	20,847	20,767	100.0%	0	0	0	VERIFICACION	1,565	501	32.0%	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	20,291	20,291	10,800	53.0%	0	0	0	CAPACITACION	24	12	50.0%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,798	20,798	20,798	20,788	100.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	9,724	1,467	15.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,968	18,251	18,251	15,424	85.0%	0	0	0	DICTAMEN	344	49	14.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	25,195,135	11,400,055	11,400,055	9,403,812	82.0%	0	0	0	CONSULTA	86,787	24,058	28.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	26,999	27.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,319	166,221	166,221	114,292	69.0%	0	0	0	OTROS	43,451	1,711	4.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,198	9,198	9,198	9,182	100.0%	0	0	0	OTROS	45,401	8,702	19.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	11,642	11,642	7,000	60.0%	0	0	0	CAPACITACION	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	36,683,552	16,670,259	16,670,259	13,215,919	79.0%	0	0	0	OTROS	26,070	14,332	55.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,438	20,830	20,830	17,111	82.0%	0	0	0	DICTAMEN	450	215	48.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,117,236	763,916	763,916	709,770	93.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600	4,321	34.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	20,426	20,426	8,708	43.0%	0	0	0	OTROS	77,885	22,378	29.0%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	75,340	52,210	52,210	34,483	66.0%	0	0	0	OTROS	32,700	14,452	44.0%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	980	342	35.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	56,280	56,280	3,720	7.0%	0	0	0	CAPACITACIÓN	16	8	50.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,673	33,708	33,708	32,763	97.0%	0	0	0	DICTAMEN	331	187	56.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	10,902	7,554	7,554	0	0.0%	0	0	0	OTROS	65,954	13,354	20.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	23,296,487	10,477,307	10,477,307	8,972,937	86.0%	0	0	0	CONSULTA	61,933	26,177	42.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922,376	479,568	479,568	421,452	88.0%	0	0	0	OTROS	12,455	1,977	16.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,575	23,912	23,912	18,241	76.0%	0	0	0	OTROS	46,456	12,596	27.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,826	16,851	16,851	11,355	67.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	5,880	3,768	64.0%	
SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,385	54,166	54,166	54,166	100.0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	198	68	33.0%	
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,175	21,167	21,167	21,167	100.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	2,304	203	9.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,441	9,315	9,315	6,240	67.0%	0	0	0	CAPACITACIÓN	4	1	25.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19,910,980	9,182,123	9,182,123	7,669,987	84.0%	0	0	0	CONSULTA	22,000	12,391	56.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,998	20,742	20,742	19,724	95.0%	0	0	0	DICTAMEN	397	167	42.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	10,181,089	4,535,818	4,535,818	3,953,384	87.0%	0	0	0	CONSULTA	60,416	17,153	28.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	570,503	570,503	570,503	570,494	100.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	27,388	2,739	10.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,899	323,152	323,152	227,439	70.0%	0	0	0	OTROS	30,878	2,738	9.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,289	91,533	91,533	66,146	72.0%	0	0	0	OTROS	49,933	25,688	51.0%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,651	49,170	49,170	41,962	85.0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	460	191	42.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,921	123,158	123,158	92,340	75.0%	0	0	0	CAPACITACIÓN	18	7	39.0%	
FORMACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,726	25,158	25,158	12,375	49.0%	0	0	0	OTROS	54,664	21,533	39.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	654,632	435,985	435,985	435,985	100.0%	0	0	0	CONSULTA	249	207	83.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	29,469,905	13,408,963	13,408,963	11,186,009	83.0%	0	0	0	CONSULTA	75,000	26,592	35.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	46,378	23.0%	0	0	0	MÁQUINA	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	862,882	862,882	509,229	59.0%	0	0	0	OTROS	8,352	6,385	76.0%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,806	28,095	28,095	18,772	67.0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,320	528	40.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	78,091	78,091	0	0.0%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	29,088,642	13,125,864	13,125,864	11,152,391	85.0%	0	0	0	CONSULTA	16,390	8,852	54.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,361,087	906,484	906,484	906,325	100.0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,341	749	56.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,756	15,856	15,856	11,209	71.0%	0	0	0	DICTAMEN	1,294	685	53.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISD. SANIT. DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	34,288,611	15,655,714	15,655,714	12,848,909	82.0%	0	0	0	OTROS	181,584	61,254	34.0%	
MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	MÁQUINA	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,031	67,746	67,746	43,384	64.0%	0	0	0	OTROS	158,749	92,561	58.0%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,200	363,104	363,104	234,764	65.0%	0	0	0	OTROS	153,996	61,582	40.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,204	220,621	220,621	161,610	73.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	50,700	19,845	39.0%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,458	32,888	32,888	21,583	66.0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,639	321	20.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	110,316	110,316	82,080	74.0%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	6	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,036	63,264	63,264	0	0.0%	0	0	0	OTROS	28,945	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,724,303	12,153,820	12,153,820	10,022,950	82.0%	0	0	0	CONSULTA	164,872	85,000	52.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	0	MÁQUINA	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	37,984	76.0%	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,056	41,914	41,914	41,899	100.0%	0	0	OTROS	82,800	100	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	132,776	132,776	105,975	80.0%	0	0	OTROS	75,000	50,000	67.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,579	48,217	48,217	44,435	92.0%	0	0	ACTIVIDAD	23,075	15,000	65.0%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	37,422	37,422	37,421	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	678	400	59.0%	
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA UNEME DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,901,851	1,858,115	1,858,115	1,573,327	85.0%	0	0	OTROS	372	209	56.0%	
ADQUISICIÓN OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,482,388	2,319,270	2,319,270	0	0.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	70,000	33,201	47.0%	
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS FIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,133,313	742,798	742,798	345,524	47.0%	0	0	ALUMNO	1,905	568	30.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,761	38,880	38,880	38,640	99.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12	5	42.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MÉDICOS Y PERSONAL PARAMÉDICO EN SALUD 2010.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,000	18,000	18,000	0	0.0%	0	0	BECA	18	0	0.0%	
FORTALECER LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	62,012,982	36,653,251	36,653,251	14,854,829	41.0%	0	0	INFORME	12	5	42.0%	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,477	337,267	337,267	148,476	44.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,500	1,427	32.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS ESTATALES Y FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,300,004	868,729	868,729	120,261	14.0%	0	0	INFORME	12	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIONES ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	885,702	589,878	589,878	126,588	21.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	384	156	41.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA AMBULATORIA A TRAVÉS DE LA UNEME DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	888,096	0	0	0	0.0%	0	0	CIRUGÍA AMBULATORIA	3,800	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,682,115	32,150,476	32,150,476	26,530,497	89.0%	0	0	CONSULTA	100	75	75.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,867	129,193	129,193	85,018	66.0%	0	0	OTROS	186,924	85,473	46.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES A TRAVÉS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	52,363,560	25,655,755	25,655,755	21,176,848	83.0%	0	0	CONSULTA	2,300	1,201	52.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	104,096,876	45,371,344	45,371,344	37,415,854	82.0%	0	0	INFORME	12	4	33.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,975,071	890,343	890,343	691,535	78.0%	0	0	INFORME	12	6	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,804,856	9,957,675	9,957,675	8,254,033	83.0%	0	0	INFORME	12	4	33.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	106,960,753	48,200,850	48,200,850	40,653,567	84.0%	0	0	INFORME	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31,505,374	16,175,224	16,175,224	11,966,034	74.0%	0	0	INFORME	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,601	37,839	37,839	37,818	100.0%	0	0	DICTAMEN	3,996	984	25.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102,830,672	46,155,864	46,155,864	39,210,012	85.0%	0	0	CONSULTA	808,880	215,478	27.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816,494	543,785	543,785	520,251	96.0%	0	0	CONSULTA	7,000	3,877	55.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,224,452	1,010,036	1,010,036	914,672	91.0%	0	0	INFORME	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,526,640	3,680,743	3,680,743	3,118,655	85.0%	0	0	INFORME	12	5	42.0%	
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,275,830	1,525,044	1,525,044	293,195	19.0%	0	0	INFORME	1	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,068,067	721,839	721,839	433,957	60.0%	0	0	INFORME	12	4	33.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRÓNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,961	100.0%	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACIÓN VINCULADOR AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,463	83,275	83,275	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	250	128	51.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,587,336	1,730,156	1,730,156	1,105,129	64.0%	0	0	OTROS	413,375	111,549	27.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,368	90,050	90,050	63,902	71.0%	0	0	OTROS	475,947	214,578	45.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	28,413	28,413	28,410	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	33,552	11,346	34.0%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,399	94,348	94,348	40,950	43.0%	0	0	VERIFICACIÓN	4,841	2,145	44.0%	
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA A LA POBLACIÓN ABIERTA A TRAVÉS DE LA UNEME DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,747,613	1,463,517	1,463,517	1,463,337	100.0%	0	0	ESTUDIO	43,500	21,250	49.0%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,821,857	1,746,024	1,746,024	1,345,232	77.0%	0	0	OTROS	204	98	48.0%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,743,866	7,696,569	7,696,569	4,782,785	62.0%	0	0	OTROS	9	3	33.0%	
SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	926,000	624,775	624,775	287,355	46.0%	0	0	SUPERVISIÓN	177	46	26.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL PERSONAL EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,479	57,446	57,446	39,000	68.0%	0	0	0	CAPACITACION	361	124	34.0%	
FORT. DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	453,677	302,150	302,150	147,217	49.0%	0	0	0	OTROS	163,995	71,852	44.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,135,276	1,422,093	1,422,093	1,191,602	84.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	23,000	10,000	43.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	35,399,669	16,471,732	16,471,732	13,939,800	85.0%	0	0	0	CONSULTA	23,000	5,323	23.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,979	18,004	18,004	10,500	58.0%	0	0	0	DICTAMEN	873	369	42.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38,941,320	17,495,285	17,495,285	15,040,879	86.0%	0	0	0	CONSULTA	83,250	32,589	39.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,454	32,937	32,937	29,724	90.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	7,272	3,218	44.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,736	129,058	129,058	91,735	71.0%	0	0	0	OTROS	938,000	412,654	44.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,804	51,132	51,132	47,919	94.0%	0	0	0	OTROS	148,915	56,321	38.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	19,641	10,841	10,841	100.0%	100.0%	0	0	0	VERIFICACION	1,638	750	46.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	71,039	49,230	49,230	23,880	48.0%	0	0	0	CAPACITACION	12	5	42.0%	
FORT. DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS,ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	182,446	121,509	121,509	79,364	65.0%	0	0	0	OTROS	68,070	50,355	74.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	33,193,625	16,052,823	16,052,823	14,076,367	88.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2,545	1,001	39.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	23,938,723	10,860,451	10,860,451	8,840,014	81.0%	0	0	0	CONSULTA	234,544	97,789	42.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	69,318	35.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	325,039	220,129	220,129	159,479	72.0%	0	0	0	OTROS	27,250	6,742	25.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,991	30,844	30,844	26,875	87.0%	0	0	0	OTROS	65,397	21,128	32.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,399	9,399	9,399	9,355	100.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	408	196	48.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	45,339	33,885	33,885	32,657	96.0%	0	0	0	VERIFICACION	1,720	319	19.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,761	22,704	22,704	13,650	60.0%	0	0	0	CAPACITACION	18	7	39.0%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	923,382	614,971	614,971	418,780	68.0%	0	0	0	CONSULTA	70,560	32,564	46.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS,ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANT. DE E. ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,258	10,574	10,574	0	0.0%	0	0	0	OTROS	24,645	15,151	61.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,559	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	0	DICTAMEN	266	121	45.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	25,168,324	11,369,920	11,369,920	9,673,843	85.0%	0	0	0	CONSULTA	21,501	9,805	46.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250,000	250,000	250,000	98,624	39.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,424	52,308	52,308	26,271	50.0%	0	0	0	OTROS	27,250	14,699	54.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,407	10,047	10,047	10,047	100.0%	0	0	0	OTROS	25,872	12,702	49.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,017	6,962	6,962	6,962	100.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	6,260	2,582	41.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,907	12,999	12,999	8,601	66.0%	0	0	0	VERIFICACION	381	183	48.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	338,461	338,461	0	0.0%	0	0	0	CAPACITACION	24	12	50.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS,DIABETES MELLITUS,HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	207,324	139,273	139,273	0	0.0%	0	0	0	OTROS	20,000	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,860	22,633	22,633	9,135	40.0%	0	0	0	DICTAMEN	1,815	389	21.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	54,485,753	24,606,961	24,606,961	20,662,272	84.0%	0	0	0	CONSULTA	292,866	13,998	5.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	931,240	621,972	621,972	551,210	89.0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,212	8,521	42.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,338	813,870	813,870	475,695	58.0%	0	0	0	OTROS	43,375	5,913	14.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	52,974	52,974	0	0.0%	0	0	0	OTROS	130,212	0	0.0%	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	13,638	13,638	9,840	72.0%	0	0	0	CAPACITACION	12	6	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27,349	23,511	23,511	23,354	99.0%	0	0	0	DICTAMEN	1,190	590	50.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS(DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD)DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	25,058	19,599	19,599	0	0.0%	0	0	0	OTROS	11,965	5,134	43.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,447,539	6,037,866	6,037,866	5,122,165	85.0%	0	0	0	CONSULTA	97,096	35,021	36.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33,388	28,357	28,357	24,347	86.0%	0	0	0	OTROS	42,930	10,120	24.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	223,726	150,506	150,506	110,618	73.0%	0	0	0	OTROS	9,125	4,562	50.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	40,921	40,921	37,755	92.0%	0	0	0	ACTIVIDAD	4,032	1,987	49.0%	
FAISE				43,642,019,177	43,290,213,296	43,290,213,296	20,156,187,221	47.0%	846,802,326	0	0		121,665,059	2,145,228	2.0%	
OBRA																
ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33. FONDO III. CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,062,306	2,437,384	2,437,384	0	0.0%	0	0	0	INFORME	1	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	PAN DURO	RURAL	2,448,783	1,469,270	1,469,270	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,600	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE I	10-JALPA DE MENÉZ	AYAPA	RURAL	499,838	299,903	299,903	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE II	10-JALPA DE MENÉZ	AYAPA	RURAL	499,384	299,630	299,630	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO I BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MENÉZ	EL NOVILLERO	RURAL	496,828	298,097	298,097	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO II BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MENÉZ	EL NOVILLERO	RURAL	498,010	298,806	298,806	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANGO)	10-JALPA DE MENÉZ	AYAPA	RURAL	405,657	243,394	243,394	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO TERMINACION CHON PEJE)	10-JALPA DE MENÉZ	REFORMA 2A SECCIÓN (SANTA MARIA)	RURAL	498,786	299,272	299,272	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO MIGUEL SEGOVIA)	10-JALPA DE MENÉZ	AYAPA	RURAL	499,940	299,964	299,964	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	10-JALPA DE MENÉZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	499,853	299,912	299,912	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	10-JALPA DE MENÉZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	487,468	292,481	292,481	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,531,454	918,872	918,872	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	850	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,949,028	1,169,416	1,169,416	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA)	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	498,372	299,023	299,023	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA)	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	391,989	235,193	235,193	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE NIÑOS 18 DE)	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	436,839	262,103	262,103	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	817,623	490,574	490,574	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO)	12-MACUSPANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	484,527	290,716	290,716	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA SRA. DE FATIMA)	12-MACUSPANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	464,818	278,891	278,891	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JAIMIE TORRES BODET)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	697,515	418,509	418,509	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS REYES)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	718,648	431,189	431,189	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	550	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPO NORTE - SALTO DE AGUA)- MELCHOR OCAMPO 3RA., UBICADO EN EL KM. 0+300, LONG. TOTAL 12 ML.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,492,400	895,440	895,440	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (ETAPA DOS)	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	1,800,421	1,080,253	1,080,253	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL PANTEON)	13-NACAJUCA	TAPOZINGO	RURAL	2,062,281	1,237,369	1,237,369	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	950	0	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,436,967	862,180	862,180	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	750	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,811,544	1,086,926	1,086,926	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	800	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO DE SALOYA)	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	2,013,629	1,208,177	1,208,177	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	402,914	241,748	241,748	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-NACAJUCA	OLCUATITAN	RURAL	4,750,050	2,850,030	2,850,030	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO. E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100)-EL COMETA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,162,312	3,097,387	3,097,387	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,633,268	2,779,961	2,779,961	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	420,000	252,000	252,000	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%	
APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA. TRAMO A MODERNIZAR: NOYPAC-BARRIAL CUAHTEMOC-FCO. I. MADERO 2DA., DEL KM 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,698,667	7,619,200	7,619,200	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMUCA GRAN PODER-GUYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO DEL KM.0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	12,350,487	7,410,292	7,410,292	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	1,452,542	871,525	871,525	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,962,254	1,177,352	1,177,352	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	1,269,344	761,606	761,606	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	1,469,037	881,422	881,422	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,654,230	992,538	992,538	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONGREGACION LA TRINIDAD)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	471,996	283,198	283,198	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,042,609	1,225,565	1,225,565	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,190	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercicio		5/3	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	1,549,565	929,739	929,739	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,650	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,283,478	770,087	770,087	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	700	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GOMEZ	RURAL	1,056,522	633,913	633,913	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	655	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	1,479,130	887,478	887,478	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	820	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EJ. TENOSIQUE 3RA. SECCION VEINTE)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCION (EL MOOL)	RURAL	1,426,087	855,652	855,652	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. JARDINES DEL USUMACINTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	662,728	397,637	397,637	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%
APORTACION ESTATAL AL PIBAL, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	359,192	215,515	215,515	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%
APORTACION ESTATAL AL PIBAL, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	359,192	215,515	215,515	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%
APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	1,526,112	915,667	915,667	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RE DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ZONA VERDE)	2-CARDENAS	POB C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	487,200	292,320	292,320	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	370,000	222,000	222,000	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	476,000	285,600	285,600	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE JUAREZ)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	413,700	248,220	248,220	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA CANDELARIA)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	263,158	157,895	157,895	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA DELEGACION)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	217,400	130,440	130,440	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	100	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA IGLESIA LIRO DE LOS VALLES)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	395,095	237,057	237,057	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL TAMARINDO)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	470,707	282,424	282,424	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA SAN JOSE)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	349,508	209,705	209,705	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	499,780	299,868	299,868	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	499,980	299,988	299,988	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR III)	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	500,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO CALIX)	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	459,145	275,487	275,487	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	750	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO KM. 15)	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	147,000	88,200	88,200	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	50	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABELJONAL	RURAL	367,167	220,300	220,300	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	341,598	204,959	204,959	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A MARCOS LARA)	2-CARDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	220,000	132,000	132,000	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA DON PERFECTO LOPEZ Y DON REYES LOPEZ)	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	483,411	290,047	290,047	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABELJONAL	RURAL	465,756	279,454	279,454	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL RECUERDO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABELJONAL	RURAL	336,794	202,076	202,076	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	215,000	129,000	129,000	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EULOGIO ALCIDIA)	2-CARDENAS	SANTUARIO 4A. SECCION	RURAL	406,653	243,992	243,992	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCERA)	2-CARDENAS	CUAUHTEMOC (W-65)	RURAL	499,954	299,972	299,972	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA TEMPLO SALEM)	2-CARDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	455,062	273,037	273,037	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (KM 20 ENTRADA DON NATO)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	480,000	288,000	288,000	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PROLONG. CALLE 6 DE LA ZONA VERDE)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	468,091	280,855	280,855	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	419,435	251,661	251,661	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I) (SECTOR CIRCUITO)	2-CARDENAS	SANTANA 5A. SECCION (EL ESPINO)	RURAL	496,300	297,780	297,780	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II KM. 13)	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	497,870	298,722	298,722	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS HERNANDEZ) (SECTOR I)	2-CARDENAS	SANTANA 5A. SECCION (EL ESPINO)	RURAL	287,750	172,650	172,650	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS HERNANDEZ) (SECTOR II)	2-CARDENAS	SANTANA 5A. SECCION (EL ESPINO)	RURAL	393,175	235,905	235,905	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%
CONSTRUCCION DE POZO DE PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	477,456	286,474	286,474	0	0.0%	0	0	0	POZO	21	0	0.0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL (SECTOR II)	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	477,456	286,474	286,474	0	0.0%	0	0	0	POZO	21	0	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	2,080,000	1,248,000	1,248,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	RURAL	1,950,000	1,170,000	1,170,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHIDUIGUAO 1A. SECCION	RURAL	296,000	177,600	177,600	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	330,000	198,000	198,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FLORES MAGON) (SECTOR LOS CALLADOS)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCION	RURAL	345,000	207,000	207,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	AZTLAN 1A. SECCION	RURAL	1,314,000	788,400	788,400	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	900	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHACTE	RURAL	756,000	453,600	453,600	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	402,558	241,535	241,535	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON LOS LEONES)	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	412,622	247,573	247,573	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	334,201	200,520	200,520	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR I)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	422,537	253,522	253,522	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR II)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	415,973	249,584	249,584	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER SECTOR I)	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	345,426	207,255	207,255	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	POTREIRILLO	RURAL	1,200,000	720,000	720,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	900	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,800,000	1,080,000	1,080,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCION	RURAL	2,130,435	1,278,261	1,278,261	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,600	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	1,539,130	923,478	923,478	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,717,391	1,030,435	1,030,435	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	491,179	294,707	294,707	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCION (LA ESPERANZA)	RURAL	499,587	299,752	299,752	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA SRA.	RURAL	392,156	235,294	235,294	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHICALCO 2A. SECCION (LAS CRUCES)	RURAL	498,000	298,800	298,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CAMINO A MONTE GRANDE)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCION VICENTE FUERRERO	RURAL	368,180	220,908	220,908	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION	RURAL	433,235	259,941	259,941	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCION VICENTE FUERRERO	RURAL	320,068	192,041	192,041	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION	RURAL	468,555	281,133	281,133	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	369,346	221,608	221,608	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	408,125	245,475	245,475	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CARPINTERIA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	499,926	299,956	299,956	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	499,805	299,883	299,883	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	498,746	299,248	299,248	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	GÜRAL Y GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	138,424	83,054	83,054	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	259,986	155,992	155,992	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCION	RURAL	385,583	231,350	231,350	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ENTRADA BATERIA DE PEMEX)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	348,861	209,317	209,317	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCION	RURAL	401,245	240,747	240,747	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II BANCO DE ARENA)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	499,420	299,652	299,652	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	336,962	202,177	202,177	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA VIA)	8-HUIMANGUILLO	GÜRAL Y GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	432,566	259,540	259,540	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MENDEZ)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	339,352	203,611	203,611	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COL. PUEBLO NUEVO. SE CARGO A LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE ESA COL. EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR RODRIGO CORDOVA)	8-HUIMANGUILLO	GÜRAL Y GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	426,526	255,916	255,916	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR TELESECUNDARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	463,388	278,033	278,033	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	996,000	597,600	597,600	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	940	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	498,000	298,800	298,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	365	0	0.0%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCION	RURAL	100,914	100,914	100,914	99,851	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	138,635	138,635	138,635	135,120	97.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	106,553	106,553	106,553	105,181	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL DESTINO	RURAL	125,823	125,823	125,823	124,676	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL MICAL	RURAL	84,434	84,434	84,434	84,270	100.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL NARANJITO	RURAL	74,061	74,061	74,061	73,658	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	URBANO	136,429	136,429	136,429	134,748	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	LA HULERIA	RURAL	94,301	94,301	94,301	94,176	100.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	PEJELAGARTO 2A. SECCION	RURAL	94,301	94,301	94,301	94,176	100.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	106,553	106,553	106,553	105,181	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	15,764,400	15,764,400	15,764,400	0	0.0%	20,595,510	0	METRO LINEAL	30	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	4,278,310	4,278,310	4,278,310	0	0.0%	20,595,510	0	METRO LINEAL	36	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100 MTS. DE PROFUNDIDAD DE TUBERIA DE PVC 8 DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP. MONOFASICA 3 LTS/SEG	7-EMILIANO ZAPATA	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	557,607	557,607	557,607	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$557,606.71
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 140 MTS. DE PROFUNDIDAD CON TUBERIA DE PVC 8 DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 10 H.P. BIFASICA DE 4 LTS/SEG. Y SUBESTACION	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDOZA MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	1,027,721	514,618	1,027,721	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	EL IMPORTE DEL ESTE PROYECTO ES POR \$ 1,027,721.28
AMPLIACION															
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CON TUBERIA DE PVC	13-NACAJUICA	LOMITAS	URBANO	1,782,145	1,069,287	1,782,145	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500	0	0.0%	NINGUNA
AMPLIACION D AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	391,264	0	391,264	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	391,265	1,506	0.0%	
AMPLIACION D AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCION (LA CANDELARIA)	RURAL	319,386	0	319,386	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	319,386	0	0.0%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCION	RURAL	250,473	0	250,473	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250,473	1	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA AUTORIZADO PERO AUN NO HA INICIADO
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	188,194	0	188,194	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	188,195	805	0.0%	ESTE PROYECTO AUN NO HA INICIADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	443,009	0	443,009	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	443,010	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COLONIA BETHANIA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	292,745	0	292,745	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	535,125	0	535,125	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,990	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCION (SAN CAYETANO)	RURAL	179,228	0	179,228	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	810	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCION	RURAL	458,619	0	458,619	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,050	0	0.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	6,582	6,582	6,582	6,582	100.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCION	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,194	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	CUAUHTEMOC	RURAL	78,868	78,868	78,868	76,730	97.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	62,602	62,602	62,602	59,270	95.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL NARANJITO	RURAL	74,480	74,480	74,480	72,679	98.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL PICHÍ	RURAL	64,057	64,057	64,057	61,974	97.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	URBANO	94,151	94,151	94,151	93,611	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	URBANO	66,384	66,384	66,384	65,796	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	ING. EMILIO LOPEZ ZAMORA	RURAL	77,208	77,208	77,208	75,433	98.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	LEONA VICARIO	RURAL	79,251	79,251	79,251	79,208	100.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	OJO DE AGUA	RURAL	64,464	64,464	64,464	57,964	90.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	PEJELAGARTO 1A. SECCION	RURAL	14,088	14,088	14,088	13,785	98.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE (EL GUAPADUE)	RURAL	70,915	70,915	70,915	70,143	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION	RURAL	70,915	70,915	70,915	70,143	99.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
PLANTA POTABILIZADORA															
REHABILITACION PARCIAL Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA PLANTA	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	2,492,567	2,492,567	2,492,567	0	0.0%	0	0	POZO	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FIII-2010 COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	2,217,680,400	2,217,680,400	0	0	0.0%	0	0	POZO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA VILLA JUAN ALDAMA.
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FIII-2010 FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	2,237,594,200	2,237,594,200	0	0	0.0%	0	0	POZO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE FRANCISCO SARABIA.
CONSTRUCCION DE POZO SEMI PROFUNDO DE 6 PULGADAS DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 30 METROS ADEME DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,377,913	0	2,377,913	0	0.0%	0	0	POZO	103	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
REHABILITACION															
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	18,126,160	18,126,160	18,126,160	0	0.0%	20,595,510	0	POZO	0	0	0.0%	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
PERFORACION DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	124,655	124,655	124,655	124,161	100.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRES	RURAL	125,872	125,872	125,872	124,243	99.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	101,208	101,208	101,208	99,950	99.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	90,778	90,778	90,778	90,246	99.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	0	0.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	100,914	100,914	100,914	98,636	98.0%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 7000 L (FIII-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO ZA. SECCIÓN	RURAL	44,726,790	44,726,790	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 7000 LITROS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII-2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	128,741,590	128,741,590	0	57,409,850	45.0%	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO... EL GASTO EXISTENTE ES SOLAMENTE LA ADQUISICION DEL EQUIPO... LA MANO DE OBRA SE EJECUTARA EN EN EL MES DE ABRIL POR ADMINISTRACION MUNICIPAL.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII-2010)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN ZDA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	29,377,850	29,377,850	0	10,816,440	37.0%	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (FIII-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO ZA. SECCIÓN	RURAL	51,254,200	51,254,200	0	38,348,150	75.0%	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERDILES)	RURAL	448,145	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES AND. BARRO, APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	169,083	169,083	169,083	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,500,000	52,500,000	52,500,000	5,791,686	11.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	11.0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
MANTENIMIENTO															
DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	51,164	51,164	51,164	37,209	73.0%	0	0	DESAZOLVE	989	0	0.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	10-JALPA DE MÉNDEZ	TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)	RURAL	123,514	0	123,514	0	0.0%	0	0	DESAZOLVE	1	0	0.0%	* SECTOR: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL * SUBSECTOR: DRENAJE PLUVIAL * UNIDAD DE MEDIDA: REHABILITACION (1)
REHABILITACION DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES AND. BARRO, LIMO Y ARCILLA (COL EL ARENAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,233,654	1,233,654	1,233,654	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	0	0	0.0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED, LINEA MADRINA, UN TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXION AL CÁRCAMO EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	234,516	234,516	234,516	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
AMPLIACIÓN AMPLIACION Y REABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	415,370	415,370	415,370	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	316	0	0.0%		
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ESTACION NUEVA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	212,047,000	212,047,000	212,047,000	173,053,590	82.0%	20,595,510	0	METRO LINEAL	170	170	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACIONES	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																
CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-TACOTALPA	CEIBA 2A SECCION (SAN	RURAL	420,276	420,276	420,276	0	0.0%	0	0	PLANTA	1	0	0.0%	LA CONCLUSION DE ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50%	
LETRINAS																
REHABILITACION																
SUMINISTRO DE BIODIGESTORES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	170,517	170,517	170,517	170,517	100.0%	0	0	LETRINA. METROS CUBICOS	24	24	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$193,987.65 SU EJERCIDO ES POR \$ 170,517.31, QUEDANDO UN SALDO DE \$23,470.34. ESTE AHORRO SE TRANFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO	
SUMINISTROS DE BIODIGESTORES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLE	RURAL	191,832	191,832	191,832	191,832	100.0%	0	0	LETRINA. METROS CUBICOS	27	27	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$218,011.11, SU EJERCIDO ES POR \$ 191,831.99, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 26,179.13. ESTE AHORRO SE TRANFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS																
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBERIA	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	841,039	504,623	841,039	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	116	0	0.0%	NINGUNA	
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS	13-NACAJUCA	RIVERA ALTA	RURAL	451,405	270,843	451,405	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	NINGUNA	
PROGRAMA DE CONSTRUCCION, DESAZOLVE DE JAGUEYES Y DRENES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	24,824	5.0%	0	0	METRO CUBICO	63,000	28,350	45.0%		
URBANIZACION MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MARINA Y SOLDADO EN LA COLONIA LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	961,084	480,542	961,084	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO	13-NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	510,691	306,414	510,691	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	920	0	0.0%	NINGUNA	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	438,136	262,882	438,136	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,613	0	0.0%	NINGUNA	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE DE ACCESO	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	384,187	230,517	384,187	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134	0	0.0%	NINGUNA	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EL ARENAL	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	1,130,567	678,340	1,130,567	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,882	0	0.0%	NINGUNA	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO VILLA	13-NACAJUCA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,702,220	1,021,332	1,702,220	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,865	0	0.0%	NINGUNA	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	485,925	485,925	485,925	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	0	0.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	594,131	594,131	594,131	361,249	61.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,260	0	0.0%	PAVIMENTACION DE 1260 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO REFORZADO CON ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA CAL 66/10-10 SE UTILIZARA GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCION ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	746,076	746,076	746,076	194,864	26.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,806	0	0.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCION)	RURAL	563,579	563,579	563,579	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,310	524	40.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCION	RURAL	499,257	499,257	499,257	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152	0	0.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	499,631	499,631	499,631	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	ARCADO ZENTELLA	RURAL	272,798,370	272,798,370	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	425	0	0.0%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN 425.43 M2. DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO.	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	373,289,370	373,289,370	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE 680 M2. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COL. EUREKA Y BELEN DE LA CD. TEAPA	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	676,765	676,765	676,765	0	0.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	0	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE FAISAN ENTRE LA CALLE CARDENALES Y CERTEZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,457,696	2,261,818	2,261,818	1,880,582	83.0%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE A. DE ITURBIDE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	377,552	377,552	377,552	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	744	0	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$377,552.38	
MANTENIMIENTO																
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCION	RURAL	763,173	457,904	763,173	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,607	0	0.0%	NINGUNA	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES SAN MARTIN Y CIRCUITO	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	415,348	249,209	415,348	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,871	0	0.0%	NINGUNA	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	49,187,550	49,187,550	49,187,550	49,187,550	100.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	5,280	5,280	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	78,911,520	78,911,520	78,911,520	78,911,520	100.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	8,941	8,941	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	93,837,140	93,837,140	93,837,140	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	7,200	5,040	70.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACION	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	64,217,670	64,217,670	64,217,670	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	3,350	335	10.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACION	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	253,322,610	253,322,610	253,322,610	6,578,000	3.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	24,513	24,513	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACION	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	31,585,780	31,585,780	31,585,780	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACION	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	98,725,880	98,725,880	98,725,880	66,383,820	67.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	8,395	8,395	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACION	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	183,404,350	183,404,350	183,404,350	183,404,350	100.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	16,496	16,496	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	342,270,600	342,270,600	342,270,600	342,270,600	100.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	19,414	19,414	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	79,388,400	79,388,400	79,388,400	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	4,598	0	0.0%	OBRA NO INICIADA	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	99,979,620	99,979,620	99,979,620	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	14,766	0	0.0%	OBRA NO INICIADA	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GOMEZ	RURAL	113,950,860	113,950,860	113,950,860	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	9,700	9,700	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACION	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	17-TENOSIQUE	NINOS HEROES	RURAL	107,067,870	107,067,870	107,067,870	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	6,336	634	10.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACIONES	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	113,970,990	113,970,990	113,970,990	0	0.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	19,854	0	0.0%	OBRA NO INICIADA	
MANTENIMIENTO EN CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	85,566,600	85,566,600	85,566,600	85,566,600	100.0%	20,595,510	0	METROS CUADRADOS	4,419	4,419	100.0%		
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	191,455	191,455	191,455	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400	0	0.0%		

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	683,918	683,918	683,918	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (COL. ARBOLEDAS)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 2A. SECCION	RURAL	1,802,201	1,802,201	1,802,201	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,373	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC. E.J. UNION Y FUERZA)	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCION (LA VICTORIA)	RURAL	2,384,246	2,384,246	2,384,246	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0.0%	LA META ES 0.95 KMS.
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE REHABILITACION DE CALLE DEL PANTEON (CALLE ROBERTO MADRAZO)	8-HUIMANGUILLO	SANTA CECILIA LA VENTA	RURAL	1,353,482	1,353,482	1,353,482	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0.0%	LA META ES 0.4 KM
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	8-HUIMANGUILLO		URBANO	528,729	528,729	528,729	524,301	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100.0%	LA META ES 0.35 KMS
OTROS															
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR NAHUATL	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	286,482	171,889	286,482	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	808	0	0.0%	NINGUNA
CONSTRUCCIONES DE GUARDICIONES Y BANQUETAS	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	490,605	93,800	93,800	93,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	490,605	93,800	19.0%	
CONSTRUCCIONES DE GUARDICIONES Y BANQUETAS	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	490,605	93,800	93,800	93,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490,605	93,800	19.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	199,497	199,497	199,497	0	0.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	364	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	149,623	149,623	149,623	0	0.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	273	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCION	RURAL	599,894	599,894	599,894	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	1,453	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III 2010	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,035,855	5,617,707	5,617,707	0	0.0%	222,280	0	ACCION	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO PERTENECE A LOS RECURSOS A NIVEL BOLSA AUN NO AUTORIZADOS DEL FONDO III.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	IGNACIO LOPEZ RAYON 1A. SECCION	RURAL	163,303,500	163,303,500	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	266	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LO CUAL SON 266 M2.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (MARIANO MATAMOROS)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	199,986,390	199,986,390	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	271	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSTRUIRAN 271 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	226,817,260	226,817,260	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO DE SE CONSTRUIRAN 295 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SECTOR DE SAN PABLO TAMBOREL DEL EJ. MINA Y MATAMOROS..
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,464,977,540	2,464,977,540	2,464,977,540	2,464,977,540	100.0%	20,595,510	0	OTROS	1	1	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	3,458,014,000	3,458,014,000	3,458,014,000	3,458,014,000	100.0%	20,595,510	0	OTROS	1	1	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	2,667,701	2,667,701	2,667,701	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	460,708	460,708	460,708	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	SAN ROMAN	RURAL	1,212,296	1,212,296	1,212,296	0	0.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JACOBO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,392,937	1,392,937	1,392,937	0	0.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	1,769,366	1,769,366	1,769,366	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,504,272	7,504,272	7,504,272	2,251,282	30.0%	0	0	ACCION	1	0	30.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ª ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	537,426	537,426	537,426	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE LAS CALLES PABLO ROMERO OLIVE Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	1,993,326	1,993,326	1,993,326	0	0.0%	0	0	METROS	970	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO GARDUZA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,744,841	1,744,841	1,744,841	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 1ª ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	2,372,383	2,372,383	2,372,383	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,250	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE PRESION Y REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO, EN CALLES AMADO NERVO, GABRIELA MISTRAL Y CARCAMO EL REFUGIO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	2,499,846	2,499,846	2,499,846	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,959	32	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,727,262	17,727,262	17,727,262	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 2A. SECCION	URBANO	1,687,421	1,687,421	1,687,421	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES (RANCHERIAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,781,639	4,781,639	4,781,639	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,384,458	1,384,458	1,384,458	1,384,458	100.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	712,970	712,970	712,970	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VILLA DE TAPIJULAPA, CON UN AVANCE FISICO DEL 50%.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA 2A. SECCION	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010) COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	ESTE PROYECTO DE UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN...
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	ANDRES QUINTANA ROO 2A. SECCION	RURAL	42,650,680	42,650,680	0	22,319,440	52.0%	0	0	LUMINARIA	15	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO SOLO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES. LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO CON LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	IGNACIO LOPEZ RAYON 2A. SECCION	RURAL	17,060,270	17,060,270	0	8,966,200	53.0%	0	0	LUMINARIA	6	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO SOLO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO CON LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS.

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA ES POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL SE EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS...
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN...
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	71,084,470	71,084,470	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS PARA SER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN...
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	22,747,030	22,747,030	0	11,922,910	52.0%	0	0	LUMINARIA	8	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA SER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	42,650,680	42,650,680	0	22,319,440	52.0%	0	0	LUMINARIA	15	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA SER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA VA A SER POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL SE EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN JOSE DE PEDRERO)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	14,879,630	52.0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO Fiii-2010 COL. EL MURE)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	57,585,110	57,585,110	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS EN LOS SECTORES DE LA POBLACION PARA SER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN...
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 EL LIMON)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN)	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	14,879,630	52.0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA SER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA VA A SER POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	42,650,680	42,650,680	0	22,319,440	52.0%	0	0	LUMINARIA	15	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA SER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	14,879,630	52.0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 MARIANO MATAMOROS)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS. NOTA: EN EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD DEBE DECIR: MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS)
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 PROL. ADELOR DE SALA)(LA HERRADURA Y LA VENTA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	143,962,780	143,962,780	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE EXISTEN PARA ER CAMBIADAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN....
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	22,747,030	22,747,030	0	11,922,910	52.0%	0	0	LUMINARIA	8	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION EN DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA ES POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS.

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SAN JOAQUIN)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUIN)	RURAL	11,373,520	11,373,520	0	5,961,460	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	4	0	0.0%	SOLO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESTE PROYECTO... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	14,879,630	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL SE EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SANTA RITA)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON 2DA. SECCION (SANTA RITA)	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	14,879,630	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO SOLO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES... LA MANO DE OBRA SERA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LA CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO CON LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SECC. SAN MANUEL)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA 2A. SECCION	RURAL	28,433,790	28,433,790	0	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 JUAN GOMEZ)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON 2DA. SECCION (JUAN GOMEZ)	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA VA A SER POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL SE EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 LOS COCOS)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA VA A SER POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL SE EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS... LA LOCALIDAD DE ESTE SECTOR NO ES LA ARGENTINA, ES EN LOS COCOS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	14,216,890	14,216,890	0	7,439,810	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	5	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE YA EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA VA A SER POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010 LAS NIEVES)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	42,650,680	42,650,680	0	22,319,440	52.0%	0	0	0	LUMINARIA	15	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS PARA CAMBIARLAS POR LAS QUE YA NO SIRVEN EN LOS SECTORES DE LA POBLACION DONDE EXISTEN... EN ESTE PROYECTO EXISTE EL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES SOLAMENTE... LA MANO DE OBRA VA A SER POR ADMINISTRACION MUNICIPAL LO CUAL SE EMPEZARA EN EL MES DE JULIO LA COLOCACION DE LUMINARIAS.
AMPLIACION																
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	399,607	239,764		399,607	0	0.0%	0	0	POSTE	11	0	0.0%	NINGUNA
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCION	RURAL	866,687	0	866,687	0	0.0%	0	0	0	POSTE	17	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EKLECTRIC EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,005,908	0	1,005,908	0	0.0%	0	0	0	POSTE	14	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y ALTA TENCION	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	751,929	0	751,929	0	0.0%	0	0	0	POSTE	12	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCION	RURAL	1,446,938	0	1,446,938	0	0.0%	0	0	0	POSTE	31	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	710,862	0	710,862	0	0.0%	0	0	0	POSTE	12	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCION (SAN ANDRES)	RURAL	441,306	0	441,306	0	0.0%	0	0	0	POSTE	5	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCION	RURAL	362,883	0	362,883	0	0.0%	0	0	0	POSTE	6	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	645,543	0	645,543	0	0.0%	0	0	0	POSTE	12	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCION	RURAL	494,561	0	494,561	0	0.0%	0	0	0	POSTE	8	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RURAL	549,751	0	549,751	0	0.0%	0	0	0	POSTE	7	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION (COL. SANTA LUCIA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	252,639	0	252,639	0	0.0%	0	0	0	POSTE	4	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCION (SAN JORGE)	RURAL	904,740	0	904,740	0	0.0%	0	0	0	POSTE	17	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	ARENA 6A. SECCION (LA BOLSA)	RURAL	1,544,159	0	1,544,159	0	0.0%	0	0	0	POSTE	29	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRIC EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 3A. SECCION	RURAL	806,892	0	806,892	0	0.0%	0	0	0	POSTE	11	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,442,838	0	1,442,838	0	0.0%	0	0	0	POSTE	25	0	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCION	RURAL	1,251,249	0	1,251,249	0	0.0%	0	0	0	POSTE	22	0	0.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	AYAPA	RURAL	200,560	0	200,560	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	118	0	0.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	IQUINJAPA	URBANO	280,996	0	280,996	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	165	0	0.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	JALIPA	URBANO	260,063	0	260,063	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	158	0	0.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	MECOACÁN	RURAL	220,853	0	220,853	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	118	0	0.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENEZ	SOYATACO	URBANO	305,450	0	305,450	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	159	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	102,403	0	102,403	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	64	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	BOQUIAPA	RURAL	157,223	0	157,223	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	106	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	122,126	0	122,126	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	80	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	EL RÍO	RURAL	115,497	0	115,497	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	74	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	150,048	0	150,048	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	99	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	REFORMA 3A. SECCIÓN (EL GUANO)	RURAL	88,493	0	88,493	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	65	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	RIBERA ALTA	RURAL	124,532	0	124,532	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	81	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	117,023	0	117,023	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	80	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	137,133	0	137,133	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	87	0	0.0%	
SUMINISTRO DEL MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	10-JALPA DE MENÉZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	111,024	0	111,024	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	73	0	0.0%	
CONSTRUCCION															
INTERCONEXION DE RED ELECTRICA (LAS GARDENIAS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION (LAS GARDENIAS)	RURAL	204,061,800	204,061,800	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,800	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA INTERCONEXION DE LA RED ELECTRICA EN 2,800 ML.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE (EL GUAPAGUE)	RURAL	2,499,628	2,499,628	2,499,628	0	0.0%	0	0	POSTE	46	0	0.0%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	1,925,266	1,925,266	1,925,266	0	0.0%	0	0	POSTE	40	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR DEL CENTRO DE SALUD)	10-JALPA DE MENÉZ	SOYATACO UNO	RURAL	432,797	0	432,797	0	0.0%	0	0	POSTE	7	0	0.0%	SECTOR: ELECTRIFICACION SUBSECTOR: AMPLIACION A LINEAS DE DISTRIBUCION
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	BANDERAS GUATACALCA 2A. SECCION)	RURAL	244,609	146,766	244,609	0	0.0%	0	0	POSTE	6	0	0.0%	NINGUNA
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	382,643	229,585	382,643	0	0.0%	0	0	POSTE	8	0	0.0%	NINGUNA
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	993,380	596,028	993,380	0	0.0%	0	0	POSTE	18	0	0.0%	NINGUNA
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MINA	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	291,796	291,796	291,796	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	GREGORIO MENÉZ MAGAÑA	RURAL	950,793	950,793	950,793	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	568,136	568,136	568,136	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DOS SECTOR (EL PINACLOS BROCAS)	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	610,146	610,146	610,146	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,164,335	1,164,335	1,164,335	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2A. SECCION	RURAL	884,354	0	884,354	0	0.0%	0	0	POSTE	12	0	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCION	RURAL	1,126,811	0	1,126,811	0	0.0%	0	0	POSTE	1,126,812	24	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCION	RURAL	1,163,280	0	1,163,280	0	0.0%	0	0	POSTE	21	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	1,539,003	1,539,003	1,539,003	1,168,308	76.0%	0	0	POSTE	16	12	75.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUMANGO 2A. SECCION (LA MONA)	RURAL	1,256,952	1,256,952	1,256,952	0	0.0%	0	0	POSTE	13	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	1,308,510	1,308,510	1,308,510	0	0.0%	0	0	POSTE	13	0	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	488,560	488,560	488,560	456,232	93.0%	0	0	POSTE	6	5	83.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	707,471	707,471	707,471	0	0.0%	0	0	POSTE	9	0	0.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE OLCUATITÁN	RURAL	839,778	503,806	839,778	0	0.0%	0	0	POSTE	11	0	0.0%	NINGUNA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	365,165,710	365,165,710	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE RANCHO NUEVO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	197,717,910	197,717,910	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LAS ANIMAS.....
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOAQUIN)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUIN)	RURAL	281,849,690	281,849,690	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR SAN JOAQUIN
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE CASETA PARA OPERACION, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1,600,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 75 KVA EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 27EES0070R	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCION (MEZCALAPA)	RURAL	276,907	276,907	276,907	160,072	58.0%	0	0	SUBESTACION	1	1	57.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	182,216,180	182,216,180	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0.0%	ES UNA AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD ESTE PROYECTO..... NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS DEBE DECIR: 1.0 OBRA....
MANTENIMIENTO															

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
MANTENIMIENTO GENERAL AL CENTRO DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	82,570	82,570	82,570	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 82,569.50	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	787,818	787,818	787,818	0	0.0%	0	0	110	0	0.0%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD AUXILIAR DE SALUD DE 110 M2 EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ	
CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	787,818	787,818	787,818	0	0.0%	0	0	110	66	60.0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD DE 110 M2 CON LOZA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN EL POBLADO JOSE MA. MORELOS Y PAVON.	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO PARA LA CASA DE SALUD	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A SECCION	RURAL	83,923	83,923	83,923	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CENTRO (PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,700	320,700	320,700	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS	13-NACAJUCA	BELEN	RURAL	298,008	178,805	298,008	0	0.0%	0	0	152	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	318,164	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%	LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL AULA ESCOLAR SERA EN EL EJ. EL ZAPOTAL 2DA SECCION	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ARCADIO ZENTELLA PRIEGO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	282,119	0	0	0	0.0%	0	0	109	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	239,563	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELA GUZMAN BARRIENTOS EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	419,360	419,360	419,360	277,551	66.0%	0	0	1	1	99.0%		
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE COCINA DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MA. GUTIERREZ ESKILSEN (COL. LA TRINCHERA) PRIMARIA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	31,805,410	31,805,410	31,805,410	0	0.0%	20,595,510	0	1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA	
CONSTRUCCION															
CONCLUSION DE CANCHA DEPORTIVA (LOSAS Y TABLEROS) DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA ANA (EL RIO)	RURAL	36,395	0	36,395	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%	* LOCALIDAD: EJIDO SANTA ANA * UNIDAD DE MEDIDA: 1 CANCHA	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	10-JALPA DE MENDEZ	EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	RURAL	208,677	0	208,677	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%	* UNIDAD DE MEDIDA: UNA (1) ESTRUCTURA	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CESAR ALEJANDRO BAUTISTA	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN 2A SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	304,858	0	304,858	0	0.0%	0	0	1	0	30.0%	* UNIDAD DE MEDIDA: 1 AULA	
TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENE GILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	656,115	0	656,115	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%	* SUBSECTOR: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA * UNIDAD DE MEDIDA: 1 TECHADO	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	310,112	186,067	310,112	0	0.0%	0	0	106	0	0.0%	LAS METAS EN LA CEDULA TECNICA ESTA POR METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA REMEDIOS NEY	13-NACAJUCA	EL ZAPOTE	RURAL	384,060	230,436	384,060	0	0.0%	0	0	280	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA CEDULA BASICA ES METROS LINEALES	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CUALHTEMOC BARREAL	RURAL	275,810	275,810	275,810	0	0.0%	0	0	198	178	90.0%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	286,429	286,429	286,429	138,663	48.0%	0	0	213	213	100.0%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA 213 M.L. R/A GRAN PODER BENEFICIADOS 40 ALUMNOS	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA LIMBANO BLANDIN	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	99,833	99,833	99,833	0	0.0%	0	0	48	48	95.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA LIMBANO BLANDIN CON DIMENSIONES DE 6.00 X 8.00 METROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. SANTAMARIA	15-TACOTALPA	CUALHTEMOC BARREAL	RURAL	99,833	99,833	99,833	0	0.0%	0	0	48	48	100.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. SANTAMARIA CON DIMENSIONES DE 6.00 X 8.00 METROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	99,833	99,833	99,833	82,048	82.0%	0	0	48	48	100.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA NICANOR GONZALEZ	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	99,833	99,833	99,833	82,948	83.0%	0	0	48	48	100.0%	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 6.00 X 8.00 CON CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO, CON ARMEX, MUROS DE BLOK HUECO DE 10X20X40 CM, PISO DE CEMENTO PULIDO, APLANADO EN MUROS DE MORTERO CEMENTO ARENA, PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERA, INSTALACION ELECTRICA VISIBLE, CASTILLOS Y CADENA DE CONCRETO APLANADOS, PINTURA VINILICA, TECTO A BASE DE LAMINA DE ZINC.	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	99,833	99,833	99,833	0	0.0%	0	0	48	48	100.0%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO, DE 6.00 X 8.00 METROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA, CLAVE 27EJ06174C	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	353,760	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN, CLAVE 27DP1646Z ZONA ESCOLAR 045 SECTOR	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	388,789	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	3-CENTLA	SAN AGUSTIN	RURAL	195,038	195,038	195,038	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADBRES QUINTANA ROO	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	640,066	640,066	640,066	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION, REHABILITACION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION ZARATE	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	2,333,882	2,333,882	2,333,882	750,669	32.0%	0	0	4	2	62.0%	ESTE PROYECTO INCLUYE TAMBIEN REHABILITACION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ADEMAS DE LAS 4 AULAS CONSTRUIDAS	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-2C, POR GRUPO EXTRAMURO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	971,228	913,634	913,634	336,046	37.0%	0	0	2	1	65.0%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	981,017	981,017	981,017	0	0.0%	0	0	576	0	0.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACC. LAS MERCEDES	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANO	389,187	389,187	389,187	324,862	83.0%	0	0	1	1	99.0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LUIS ENRIQUE DE LA FUENTE)	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCION	RURAL	580,582	0	580,582	0	0.0%	0	0	2	0	0.0%		

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCIÓN	RURAL	614,602	0	614,602	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (GENERAL IGNACIO ZARAGOZA)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	330,914	0	33,914	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0.0%	
CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (JUSTO SIERRA)	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	580,582	0	580,582	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0.0%	
REHABILITACION																
RECONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	10-JALPA DE MENÉZ	LA TRINIDAD	RURAL	88,637	0	88,637	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ES UNA (1) RECONSTRUCCION.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL SOSTENES ROCHA	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	271,645	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	271,645	0	0.0%	ESTE PROYECTO INICIARA SU EJECUCION A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350,000	0	0.0%	ESTE PROYECTO INICIARA SU EJECUCION A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO	3-CENTLA	LA PIMENTA	RURAL	585,701	585,701	585,701	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0.0%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. ERNESTO AGUIRRE COLORADO CLAVE 27DPR04327N	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	376,560	376,560	376,560	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	636,177	636,177	636,177	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0	0	0.0%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA TV. SEC. LIC. CARLOS A. MADRAZO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	258,690	258,690	258,690	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	0	0.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 6.00 X 8.00 CON CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO CON ARMEX. MUROS DE BLOK HUECO DE 10X20X40 CM. PISO DE CEMENTO PULIDO, AFLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO Y ARENA, PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA VISIBLE, PINTURA VINILICA, TECHO A BASE DE LAMINA DE 20x30.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS																
CONSTRUCCION DE COCINA CON DESAYUNADOR EN LA ESCUELA	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	294,843	176,906	294,843	0	0.0%	0	0	0	DESAYUNADOR	1	0	0.0%	EL DESAYUNADOR INCLUYE LA COSINA EN ESTE PROYECTO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	CORRIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	539,794	323,876	539,794	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1A. SECCIÓN	RURAL	180,361,500	180,361,500	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	123	0	0.0%	SE CONSTRUIRAN 122.58 M2. DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DEL SECTOR LA ERMITA DEL EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A. SECC.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
VIVIENDA																
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	620,000	620,000	620,000	309,493	50.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100.0%	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 C/U CON CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO CON ARMEX, MUROS DE BLOK HUECO DE 10X20X40CM, PISO DE CEMENTO PULIDO, SIN AFLANADO DE MUROS, PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA VISIBLE, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO SE BENEFICIAN 10 FAMILIAS.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	360,000	360,000	360,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	620,000	620,000	620,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	0	0.0%	10 VIVIENDAS DE 36 M2 C/U EN BENITO JUAREZ TACOTALAPA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	310,000	310,000	310,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	620,000	620,000	620,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	216	60.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRISAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	620,000	620,000	620,000	306,020	49.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100.0%	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 C/U CON CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO CON ARMEX, MUROS DE BLOK HUECO DE 10X20X40 CM, PISO DE CEMENTO PULIDO, SIN AFLANADO EN MUROS, PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA VISIBLE, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO, TECHO DE LAMINA DE 20x30.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	620,000	620,000	620,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	144	40.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	620,000	620,000	620,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	144	40.0%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	16-TEAPA	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	1,230,096,120	1,230,096,120	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE APORTACION AL PROGRAMA DE FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONAHPO) PARA AMPLIACIONES DE VIVIENDAS.
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA. SECCION (LAS DELICIAS)	RURAL	1,006,442,280	1,006,442,280	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION AL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONAHPO) PARA AMPLIACIONES DE VIVIENDA, EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: 27 O ACCIONES A AMPLIAR EN EL EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SECC. LAS DELCIAS.
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (SECC. GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	223,653,840	223,653,840	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION DEL RAMO PARA EL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES DEL EJERCICIO 2010 (FONAHPO) Y LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: M2. Y DEBE DECIR: 6 O ACCIONES.

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CANTEMOC 1A SECCIÓN	RURAL	199,752	119,851	199,752	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	82	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CANTEMOC 2A SECCIÓN	RURAL	124,723	74,834	124,723	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	36	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	222,024	133,214	222,024	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	55	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	294,483	176,906	294,483	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	105	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL SITIO	RURAL	119,984	119,984	199,984	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	108	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	GUAYTALPA	RURAL	325,670	195,402	325,670	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	183	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	ISLA GUADALUPE	RURAL	348,928	209,357	348,928	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	199	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	LA LOMA	RURAL	186,876	112,126	186,876	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	100	0	0.0%	NINGUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SAN JOSE PAJONAL	RURAL	117,334	70,400	117,334	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	68	0	0.0%	NINGUNA
APORTACION RAMO 33 AL CONVENIO FONHAPO CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,524,237	1,524,237	1,524,237	1,524,237	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,524,237	1,524,237	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO POR MEDIO DE UNA APORTACION AL CONVENIO FONHAPO CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA, DISTRIBUIDOS EN DIEZ COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6,311,006	6,311,006	6,311,006	6,311,006	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6,311,006	6,311,006	6,311,006	6,311,006	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2010) 2DA ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	135,775	135,775	135,775	135,775	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO20 (TU CASA 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,865,672	1,865,672	1,865,672	1,865,672	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	RURAL	165,634	165,634	165,634	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, TECHUMBRE (LAMINAS DE ZINC-ALUMINIO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,899,123	1,899,123	1,899,123	1,856,760	98.0%	0	0	UNIDAD	2,075	1,660	80.0%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,089,044	2,089,044	2,089,044	1,889,849	90.0%	0	0	OTROS	1,050	950	90.0%	EN EL CAMPO LOCALIDAD SE INDICA LA CIUDAD DE CUNDUACAN, PERO EN REALIDAD CONSISTE EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SE INDICA ASI PORQUE ES UN SOLO PROYECTO DE DOTACION DE LAMINAS.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,782,200	1,782,200	1,782,200	1,782,200	100.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	24,242	24,242	24,242	0	0.0%	0	0	OTROS	12	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES OR \$ 24,241.68
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	20,201	20,201	20,201	0	0.0%	0	0	OTROS	10	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$20,201.40
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCION	RURAL	10,101	10,101	10,101	0	0.0%	0	0	OTROS	5	0	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$10,100.70
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN)	RURAL	62,624	62,624	62,624	0	0.0%	0	0	OTROS	31	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$62,624.28
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	36,375	36,375	36,375	0	0.0%	0	0	OTROS	77	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$36,374.82
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EL CUYO	RURAL	36,375	36,375	36,375	0	0.0%	0	0	OTROS	77	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$36,374.82
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	36,375	36,375	36,375	0	0.0%	0	0	OTROS	77	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$36,374.82
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	36,375	36,375	36,375	0	0.0%	0	0	OTROS	77	0	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$36,374.82
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	2,495,149	2,495,149	2,495,149	150,030	6.0%	0	0	KILÓMETROS	7	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	2,475,036	2,475,036	2,475,036	270,745	11.0%	0	0	KILÓMETROS	7	0	0.0%	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO 1RA ETAPA	17-TENOSIQUE	NUevo MEXICO	RURAL	112,623,770	112,623,770	112,623,770	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	3	2	70.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACIÓN
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	EL DESTINO	RURAL	1,852,955	1,852,955	1,852,955	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A SECCIÓN	RURAL	1,633,550	0	1,633,550	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS, RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL JOBO)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A SECCIÓN	RURAL	2,498,626	0	2,498,626	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	1	85.0%	EXISTE UN AVANCE FISICO DEL 85%, SIN EMBARGO NO SE A MINISTRADO NI EJERCIDO NINGUN RECURSO, POR ACUERDO CON EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO ESC. PRIM. - CARR. HUAPACAL)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	2,324,744	0	2,324,744	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	15.0%	*LOCALIDAD: EJIDO AYAPA, NO ME DA LA OPCION PARA INDICARLO, AYAPA Y EL EJIDO AYAPA SE ENCUENTRAN EN UBICACIONES GEOGRAFICAS DISTANTES Y SON DIFERENTES COMUNIDADES. * EXISTE UN AVANCE FISICO DE 15.20%, AUNQUE FINANCIERAMENTE NO SE HA MINISTRADO NI EJERCIDO NINGUN RECURSO.
ELEVACION DE LAS RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13-NACAJUCA	JIMENEZ	RURAL	333,587	200,152	333,587	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	96	0	0.0%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE .96 KILOMETROS NO COMO SE INDICA EN LA PARTE SUPERIOR
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES SAN MARTIN Y CIRCUITO, INCLUYE CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	960,744	576,446	960,744	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	51	0	0.0%	EN LAS METAS EL PROGRAMADO ANUAL ES DE .51 KILOMETROS.
CONSTRUCCION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA-POCHITOCAL 1A	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A SECCIÓN (TILA Y TORDONJO)	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA-POCHITOCAL 1RA ETAPA (LA PALMA)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCIÓN	RURAL	299,613	299,613	299,613	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN TOTAL 672 METROS CUADRADOS
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCIÓN	RURAL	299,613	299,613	299,613	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN TOTAL 672 METROS CUADRADOS
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	568,541	568,541	568,541	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION D PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE JUSTO OLIVE ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,204,799	0	1,204,799	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1,204,799	1	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA AUTORIZADO, PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	2,805,393	0	2,805,393	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2,805,393	1	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIERREZ	RURAL	2,491,927	0	2,491,927	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2,491,927	1	0.0%	EL PROYECTO ESTA AUTORIZADO, PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A SECCIÓN	RURAL	2,490,950	0	2,490,950	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2,490,950	1	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PASO DE CUJIPULO	RURAL	1,144,739	0	1,144,739	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,144,739	46	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA AUTORIZADO PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	1,947,395	0	1,947,395	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	19,473,950	1	0.0%	ESTE PROYECTO AUN NO SE HA INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA ENTRE LA CARRETERA A CHILTEPEC Y LINO MERINO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,054,732	0	1,054,732	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,054,732	1	0.0%	PROYECTO QUE AUN NO HA INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COLONIA BETHANIA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,606,349	0	2,606,349	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,606,349	1	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA APROBADO PERO NO HA SIDO INICIADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	2,323,733	0	2,323,733	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,323,733	94	0.0%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONTRICCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	2,338,729	0	2,338,729	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,338,729	9	0.0%	ESTE PROYECTO HA SIDO AUTORIZADO, PERO AUN NO HA INICIADO
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2,416,357	0	2,416,357	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,416,357	1	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA APROBADO, PERO AUN NO HA SIDO INICIADO
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCCHITAL DOS SECCION	RURAL	1,892,559	0	1,892,559	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,892,559	1	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA APROBADO, PERO AUN NO HA SIDO INICIADO
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE LINO MERINO ENTRE LA CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,604,586	0	1,604,586	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,604,586	0	0.0%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE LINO MERINO ENTRE LA CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	1,113,067	0	1,113,067	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,113,067	4	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA AUTORIZADO, PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2,262,658	0	2,262,658	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,262,658	800	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA AUTORIZADO, PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 2A. SECCION (EL CRUZO)	RURAL	2,150,031	0	2,150,031	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,150,031	8	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA APROBADO, PERO AUN NO SE HA INICIADO
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	TRANSITO TULAR	RURAL	2,475,814	0	2,475,814	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO, PERO AUN NO SE INICIA SU EJECUCION
RECONSTRUCCION																
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCION	RURAL	689,034	0	689,034	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1,681,670	0	1,681,670	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2,984	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1,094,546	0	1,094,546	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 1A. SECCION	RURAL	557,541	0	557,541	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION (SANTO DOMINGO)	RURAL	427,799	0	427,799	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCION	RURAL	1,503,385	1,503,385	1,503,385	1,374,721	91.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	91.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	819,600	819,600	819,600	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPE)	RURAL	506,072	506,072	506,072	344,830	68.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	69.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A. SECCION	RURAL	261,088	261,088	261,088	206,719	79.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	80.0%	
MANTENIMIENTO																
GRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS VARIOS	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA ANA (EL RIO)	RURAL	924,198	0	924,198	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	1,810	0	0.0%	* LOCALIDAD: EJIDO SANTA ANA
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA SANTUARIO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	1,018,807	509,403	1,018,807	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	EL AVANCE PROGRAMADO ANUAL SE TUVO QUE CONVERTIR A KILOMETROS, YA QUE ESTABA EXPRESADO EN METROS CUADRADOS (2,409.00 M2)
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EJIDO VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	441,326	220,663	441,326	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE EN SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCION (NOPALAPA)	RURAL	429,388	214,694	429,388	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	6	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITES DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCION (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCION (LA PRINCESA)	RURAL	260,274	130,137	260,274	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO MARIO BARRIETA GARCIA	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	211,618	105,809	211,618	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	1.- LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO POR LO TANTO SE ESCOGIO OTRA UNICAMENTE PARA CUMPLIR EL REQUISITO 2.- SE CONVIRTIERON LOS METROS CUADRADOS (3000) A KILOMETROS PARA SU REPORTE 3.- NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO SIMON SARLAT (SAN MARTIN)	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCION (SAN MARTÍN)	RURAL	329,969	164,984	329,969	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	20.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO BUENA VISTA AFASCO	12-MACUSPANA	SITO NUEVO	RURAL	774,721	387,360	774,721	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	4	1	30.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL PUEBLO BUENA VISTA AFASCO	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	913,430	456,715	913,430	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL PUEBLO BUENA VISTA AFASCO	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (AFASCO)	RURAL	390,563	195,281	390,563	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	5.0%	SE REPORTA UN AVANCE FISICO DEL 5%
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL PUEBLO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	352,163	176,081	352,163	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	1.- SE CONVIRTIERON LOS METROS CUADRADOS (4200.00) EN KILOMETROS PARA SU REPORTE 2.- NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA JOSE N. ROVIROSA	12-MACUSPANA	JOSÉ COLOMO	RURAL	526,138	263,069	526,138	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	5	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO 2.- SE ESCOGIO OTRA COMUNIDAD YA QUE ESTA NO APARECE EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	698,861	349,430	698,861	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	10	0	0.0%	1.- SE CALCULO LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS (8702.00) PARA REPORTARLA EN KILOMETROS 2.- NO SE INICIO POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LOS ARBOLITOS	12-MACUSPANA	LOS ARBOLITOS	RURAL	177,189	88,594	177,189	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	1.- SE PASARON A KILOMETROS LOS METROS CUADRADOS PARA SU REPORTE (2000.00) 2.- NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA ALLENDE ALTO 2DA SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCION	RURAL	1,224,100	612,050	1,224,100	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	6	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA BONANZA 1RA SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCION	RURAL	381,250	190,625	381,250	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	NO INICIADO POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION	RURAL	749,257	374,628	749,257	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION (CANTEMOC)	RURAL	624,112	312,056	624,112	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	3	1	30.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA CORRALILLO 1RA SECCION	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCION	RURAL	1,545,341	772,670	1,545,341	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	8	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA EL BAYO 1A. SECCION (GRANADA)	12-MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURAL	1,402,740	701,370	1,402,740	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	5	0	0.0%	NO INICIADO POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA EL BAYO 1A. SECCION (GRANADA)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCION (GRANADA)	RURAL	466,149	233,074	466,149	0	0.0%	0	0	0	KILÓMETROS	9	0	0.0%	1.- SE CONVIRTIERON LOS METROS CUADRADOS (6240.00) A KILOMETROS PARA SU REPORTE 2.- NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA GREGORIO MENDEZ 1A. SECCION	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	410,998	205,489	410,998	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA GREGORIO MENDEZ 1A. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 1A. SECCION	RURAL	338,240	169,120	338,240	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5	0	0.0%	CANCELADO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	410,543	205,271	410,543	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA IGNACIO M. ALTAMIRANO 2DA SECCION	12-MACUSPANA	GUILLERMO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCION	RURAL	1,305,863	652,931	1,305,863	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	17	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA IGNACIO M. ALTAMIRANO 2DA SECCION	12-MACUSPANA	IGNACIO M. ALTAMIRANO 2A. SECCION	RURAL	566,511	283,255	566,511	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA JUAN CESAR BECERRA BATES	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	2,115,447	1,057,723	2,115,447	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	11	2	20.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA MALUCO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	2,482,591	1,241,295	2,482,591	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	10	0	0.0%	1.- NO EXISTE EN EL CATALOGO ESTA COMUNIDAD POR LO TANTO SE ESCOGIO UNA ALEDAÑA 2.- NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	RURAL	1,540,997	770,498	1,540,997	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	10	0	0.0%	1.- NO EXISTE EN EL CATALOGO LA RIA MALUCO PRIMERA SECCION, POR LO TANTO SE ESCOGIO LA ZDA. 2.- NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	326,585	163,292	326,585	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA PEDRO A. GONZALEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CAMELARIA)	RURAL	381,543	190,771	381,543	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO 2.- LA LOCALIDAD NO ES EXACTA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, POR LO TANTO SE ESCOGIO UNA PARECIDA
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA PLAYAS DE LAS JIMENEZ	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZALEZ	RURAL	354,582	177,291	354,582	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA PROFR. CAPARROSO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMENEZ	RURAL	343,924	171,962	343,924	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA PROFR. CAPARROSO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCION	RURAL	456,479	228,239	456,479	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA VERNET 3RA SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCION	RURAL	583,750	291,875	583,750	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA VIRGINO CHAN 3RA SECCION	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	141,725	70,862	141,725	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA CACHUATALLILLO	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 3A. SECCION	RURAL	2,131,841	1,065,820	2,131,841	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	11	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA MALUCO 2DA SECCION (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	CACHUATALLILLO	RURAL	229,444	114,722	229,444	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA BUENA VISTA PUXCATAN	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	RURAL	1,133,624	566,812	1,133,624	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA BUENA VISTA PUXCATAN	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	745,739	372,869	745,739	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCION	RURAL	553,090	276,545	553,090	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA TULLIA ALTO 1RA SECCION (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	247,248	123,624	247,248	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA VERNET 3RA SECCION	12-MACUSPANA	ALTO TULLIA 1A. SECCION (LECHUGAL)	RURAL	1,105,635	552,817	1,105,635	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	11	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA VIRGINO CHAN 2DA SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCION	RURAL	253,301	126,650	253,301	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	1.- SE CONVIRTIERON LOS METROS CUADRADOS(3500.00) EN KILOMETROS PARA SU REPORTE 2.- NO INICIADA POR TRAMITE A SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIRIOSA	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 2A. SECCION	RURAL	1,026,332	513,166	1,026,332	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	7	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	12-MACUSPANA	CELIA GONZALEZ DE ROVIRIOSA	RURAL	701,942	350,971	701,942	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	8	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO CEBITA 2DA-PUYACATENGO 2DA)	15-TACOTALPA	GREGORIO MENDEZ 2A. SECCION (PATZATL)	RURAL	647,673	323,836	647,673	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	NO INICIADA POR TRAMITE DE SU ANTICIPO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO CERRO BLANCO 1RA-LA CUJESTA)	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCION (CEIBA)	RURAL	299,985	299,985	299,985	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	10	0	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO E.J. CERRO BLANCO 1RA)	15-TACOTALPA	LA CUJESTA	RURAL	199,765	199,765	199,765	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	99,967	99,967	99,967	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	DESORILLER Y RASTREO, ESCARIFICADO RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCRIBIERTA AL ESCARIFICAR, RECARGE DE GRAVA Y COMPACTACION.
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	54,463,260	54,463,260	3,828,000	3,828,000	7.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	1	0	10.0%	
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	134,533,130	134,533,130	134,533,130	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	27,590,320	27,590,320	27,590,320	27,590,320	100.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	12	12	100.0%	
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	187,265,390	187,265,390	187,265,390	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	8	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	720,381,240	720,381,240	720,381,240	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	34	34	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACIÓN
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	181,207,900	181,207,900	181,207,900	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCION	RURAL	264,447,170	264,447,170	264,447,170	264,447,170	100.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	8	8	100.0%	
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	390,885,330	390,885,330	390,885,330	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	16	16	100.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACIÓN
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NINOS HEROES	RURAL	99,648,270	99,648,270	99,648,270	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	2	0	10.0%	PENDIENTE DE FACTURAR ESTIMACIONES
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	235,105,710	235,105,710	235,105,710	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	8	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	93,814,370	93,814,370	93,814,370	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	3	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	78,285,380	78,285,380	38,498,670	38,498,670	49.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (H. GALEANA - SANTA ELENA)	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	116,938,470	116,938,470	116,938,470	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (NUEVO MÉXICO - SANTA ELENA)	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	179,527,310	179,527,310	179,527,310	0	0.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	4	0	0.0%	OBRA NO INICIADA
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	EL PALMAR	RURAL	18,711,100	18,711,100	18,711,100	18,711,100	100.0%	20,595,510	0	KILÓMETROS	2	2	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SUR 1A. SECCION	RURAL	666,890	0	666,890	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1,217	0	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCION (CONTRERAS)	RURAL	45,808	45,808	45,808	45,808	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCION	RURAL	31,888	31,888	31,888	31,888	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	22,703	22,703	22,703	22,703	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	43,096	43,096	43,096	43,096	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	33,356	33,356	33,356	33,356	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	68,151	68,151	68,151	68,151	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	71,069	71,069	71,069	71,069	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	45,310	45,310	45,310	45,310	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	112,187	112,187	112,187	112,187	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	653,029	653,029	653,029	271,692	42.0%	0	0	KILÓMETROS	5	0	0.0%	
GRAVADO CAMINO RURAL	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	549,164	549,164	549,164	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	1,505,293	1,505,293	1,505,293	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ALDAMA 4A. SECCIÓN (EL NARANJITO)	RURAL	1,521,716	0	1,521,716	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2,074	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	GUAYO 3A. SECCIÓN	RURAL	451,007	0	451,007	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 1A. SECCIÓN	RURAL	962,956	0	962,956	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA (ENTRADA LOS CRUCES)	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,450,358	0	1,450,358	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1,300	0	0.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA(ENTRADA SUPER MUÑECO)	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,253,920	0	1,253,920	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CULICO	RURAL	2,457,482	2,457,482	2,457,482	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTE)	RURAL	1,227,616	1,227,616	1,227,616	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	1,991,625	1,991,625	1,991,625	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	HUMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	1,555,915	1,555,915	1,555,915	1,481,530	95.0%	0	0	KILÓMETROS	1	1	95.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CAMPESINARIA)	RURAL	1,904,201	1,904,201	1,904,201	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	1,874,540	1,874,540	1,874,540	654,965	35.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	34.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	1,152,538	1,152,538	1,152,538	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,099,169	2,099,169	2,099,169	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ALFA Y OMEGA)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,888,835	1,888,835	1,888,835	1,880,611	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5,818	5,818	100.0%	LA META ES 5,818 METROS CUADRADOS
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	299,548	299,548	299,548	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45	9	20.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO, EL PUENTE TENDRA UN ANCHO DE 1.50 METROS Y DE LARGO 30.00 METROS
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	1,994,908	1,994,908	1,994,908	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	14	28.0%	CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10,8.4 QUE INCLUYEN: HINCADO DE PILOTES, GUARDATIERRAS, CAMA DE RODAMIENTO, ETC.
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,050,311	1,050,311	1,050,311	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	0	0.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	1,799,513	1,079,708	1,799,513	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA CEDULA TECNICA ESTA POR (PUENTE)
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN TRAMOS AISLADOS Y BACHEO	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	617,917	370,750	617,917	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0.0%	LA META EN KILOMETROS ES DE 3.60
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	1,209,222	1,000,000	1,209,222	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,027	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,121,982	1,000,000	1,121,982	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,729	0	0.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA ENTRADA A AGUASOL.
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ACCESO AL CECYTE NO.18)	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	2,490,607	1,500,000	2,490,607	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,076	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (FORNO ALEGRE)	RURAL	2,365,509	0	2,365,509	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2,484,524	1,000,000	2,484,524	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	2,420,676	1,500,000	2,420,676	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	2,348,293	1,000,000	2,348,293	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	2,344,177	2,344,177	2,344,177	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	2,238,444	2,238,444	2,238,444	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2,487,858	1,000,000	2,487,858	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CARDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	1,660,561	1,000,000	1,660,561	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CARDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	2,392,079	1,600,000	2,392,079	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO RA. NARANJERO 2DA SECC. B A E.J. ENCRUJADA 5TA SECC)	2-CARDENAS	ENCRUJADA 5A SECCIÓN	RURAL	2,438,783	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CARDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	2,405,136	1,000,000	2,405,136	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	
RECARPETEO DE CALLE (1 Y 2) CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CARDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	2,428,287	1,500,000	2,428,287	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,630	0	0.0%	
RECARPETEO DE CALLES (5,IV V) CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,763,138	1,000,000	1,763,138	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800	0	0.0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO (TRAMO RIO SECO AL N 10)	2-CARDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN G	RURAL	2,324,546	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	
SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO	2-CARDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	301,966	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,200	0	0.0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO CON CLONES MEJORADO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	499,985	499,985	499,985	13,000	3.0%	0	0	HECTAREA	1	0	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 VIVERO
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	149,977	149,977	149,977	0	0.0%	0	0	HECTAREA	1	0	0.0%	LA META ES 1 VIVERO
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DEL HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	499,985	499,985	499,985	7,500	2.0%	0	0	HECTAREA	1	0	20.0%	LA META ES 1 VIVERO
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
REHABILITACION															
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,199,249	1,199,249	1,199,249	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,346	1,077	80.0%	
PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA ACUICOLA, EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,899,854	2,899,854	2,899,854	0	0.0%	0	0	EQUIPO	26	23	88.0%	
GASTOS INDIRECTOS															
INTEGRACION DE PROPUESYAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINAS PARA LA OPERACION DEL FISM (INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	640,443	640,443	640,443	133,798	21.0%	0	0	PROYECTO	1	1	100.0%	UTILIZADO EN EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA COMO PARTE DEL 2% DE INDIRECTOS. DEL FONDO III
3% DE GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 FONDO III	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	394,457	394,457	394,457	34,307	9.0%	0	0	ACCION	1	1	50.0%	LA META INCLUYE SALRIOS AL PERSONAL TECNICO Y DE SUPERVISION, ASI COMO MATERIALES DIVERSOS, PAPELERIA, COMBUSTIBLE ETC.
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
SERVICIOS GENERALES DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM EJERCICIO 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,163,817	1,163,817	1,163,817	253,009	22.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	EN EL AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL ES 1 ACCION, Y EN EL ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 23.70 %.
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIII EGRESOS 2009 REMANENTE)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	21,375	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	"EL TIPO DE GASTO SE REFIERE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III, Y NO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS COMO SE INDICO. POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	38,793,915	23,276,346	15,700,831	15,700,831	67.0%	57,671	0	ACCION	1	1	67.0%	"EL TIPO DE GASTO SE REFIERE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III, Y NO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS COMO SE INDICO. POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FONDO III (ESTIMACION ANUAL 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	17,289,286	17,289,286	17,289,286	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	NINGUNA
PROGRAMA DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	16,867	0	ACCION	1	0	0.0%	NINGUNA
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	21,091,312	12,438,665	0	0	0.0%	3,978	0	OTROS	21,091,312	0	0.0%	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA GENERAR OTROS PROYECTOS EN PROCESO
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DEL FAIS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	178,500	149,768	178,500	149,768	100.0%	0	0	ARTICULO	178,500	149,768	84.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	20,294,556,000	20,294,556,000	0	12,176,736,000	60.0%	63,237,390	0	SERVICIO	1	1	60.0%	ESTE SON RECURSOS QUE SE VAN EROGANDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL FONDO III DEL RAMO 33
SERV. GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	174,526,000	174,526,000	0	63,705,850	37.0%	0	0	SERVICIO	1	0	0.0%	
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	174,526,000	174,526,000	0	63,705,850	37.0%	0	0	SERVICIO	1	0	36.0%	ESTE PROYECTO ES PARTE DEL 2% DEL GASTO DE OPERACION DEL FONDO III DEL RAMO GENERAL 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	92,475,205	57,944,764	92,475,205	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,167,065	2,167,065	2,167,065	253,061	12.0%	0	0	PLAZA	16	8	50.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,167,065	554,203	2,167,065	554,203	100.0%	0	0	PLAZA	16	4	25.0%	
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III 2010 (3% DE GASTO INDIRECTO)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	765,000	765,000	765,000	275,019	36.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 F3 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	24,116	24,116	24,116	0	0.0%	0	0	ACCION	24,116	0	0.0%	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III 2010
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2010 (APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	43,118,999	43,118,999	43,118,999	0	0.0%	0	0	ACCION	43,118,999	0	0.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FIII (3% DE GASTO INDIRECTO)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,131,854	1,131,854	1,131,854	0	0.0%	0	0	ACCION	1,131,854	0	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO 111	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,109,483	65,076,571	113,734,661	3,581,001	6.0%	374,822	0	ACCION	1	0	5.0%	ES UN PROYECTO BOLSA, (CAP 7000) DEL CUAL SE TOMA EL RECURSO PARA LA APERTURA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL Y OBRA FISICA DEL RAMO 33 FONDO LLL. EN ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN UN MONTO A PROGRAMAR DE 36,435,046 EN PROYECTOS DE INVERSION E INFRAESTRUCTURA. ESTE PROYECTO DISMINUIRA ASTA QUEDAR EN CEROS AL APERTURARSE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE CON ESTE FONDO.
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	236,508	0	ACCION	1	0	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	7,487,565	7,487,565	7,487,565	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3,549,347	0	3,549,347	0	0.0%	23,440	0	ACCION	1	0	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ENERO A JUNIO ES POR \$ 23,440.12

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,206,715	1,206,715	1,206,715	642,941	53.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	EN CUANTO AL AVANCE FISICO NO SE SABE CON EXACTITUD YA QUE SE VA MIDIENDO CONFORME AVANZA EL TIEMPO
SUELDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	488,200	134,385	488,200	134,385	100.0%	0	0	SUPERVISION	488,200	134,385	28.0%	ESTE PROYECTO SE UTILIZA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISION DE OBRAS
PAGO DE SUELDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	890,900	890,900	890,900	251,200	28.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	2% DE INDIRECTOS UTILIZADO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ENCARGADOS DE LA SUPERVISION DE OBRAS
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,406,480	474,406,480	0	144,583,700	30.0%	0	0	SERVICIO	1	0	30.0%	ESTE PROYECTO ESTA DESTINADO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE OPERA EL FISM DEL RAMO GENERAL 33
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,420,000	781,001	3,420,000	781,001	100.0%	0	0	ACCION	1	0	22.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,886,076	1,886,076	1,886,076	788,951	42.0%	0	0	ACCION	1	0	41.0%	ESTE PROYECTO COMPRENDE TODO EL GASTO CORRIENTE DE LA OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,676	58,676	58,676	58,676	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	EL AYUNTAMIENTO FIRMO UN CONVENIO CON EL RAMO 20(SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) ATRAVEZ DEL PROGRAMA HABITAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, HACIENDO UNA APORTACION EL AYUNTAMIENTO DEL 50% Y EL OTRO 50% SEDESOL ATRAVES DEL PROGRAMA HABITAD.
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION A SISTEMAS DE DREBAJE	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	881,330	881,330	881,330	881,330	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	EL AYUNTAMIENTO FIRMO UN CONVENIO CON EL RAMO 20(SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) ATRAVEZ DEL PROGRAMA HABITAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, HACIENDO UNA APORTACION EL AYUNTAMIENTO DEL 50% Y EL OTRO 50% SEDESOL ATRAVES DEL PROGRAMA HABITAD.
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	828,166	828,166	828,166	828,166	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	EL AYUNTAMIENTO FIRMO UN CONVENIO CON EL RAMO 20(SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) ATRAVEZ DEL PROGRAMA HABITAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, HACIENDO UNA APORTACION EL AYUNTAMIENTO DEL 50% Y EL OTRO 50% SEDESOL ATRAVES DEL PROGRAMA HABITAD.
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	777,676	777,676	777,676	777,676	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	EL AYUNTAMIENTO FIRMO UN CONVENIO CON EL RAMO 20(SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) ATRAVEZ DEL PROGRAMA HABITAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, HACIENDO UNA APORTACION EL AYUNTAMIENTO DEL 50% Y EL OTRO 50% SEDESOL ATRAVES DEL PROGRAMA HABITAD.
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FII (ESTIMACION ANUAL 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	39,017,119	12,067,149	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	ESTE RECURSO FONDO III NORMAL NO PROGRAMADO EN LAS OBRAS Y ACCIONES DEL 2010.
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	677,696	677,696	677,696	677,696	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	60,320	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	76,812	76,812	76,812	76,812	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO SOCIAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	EQUIPO	1	1	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIAPLES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,943	102,943	102,943	102,493	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	226,912	226,912	226,912	226,912	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE CACA0 (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	8	0	0.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE SANDIA Y MELON (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	CAPACITACION	3	3	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO HABITAT 2010	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,657,228	1,657,228	1,657,228	1,657,228	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO TU CASA 2010	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FORTAMUN				43,650,948,055	43,472,705,685	23,604,362,885	20,634,246,459	47.0%	82,469,856	1,276		68,470,536	26,899,410	39.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,563,200	8,563,200	8,563,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	629,032	629,032	629,032	379,354	60.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	60.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRA DE DIOS DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTES SOBRE EL MALECON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,274,601	1,274,600	1,274,600	361,356	28.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,057,698	29,057,698	29,057,698	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,567	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	30.0%	
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, AVENIDA JAVIER MINA ENTRE MÉNDEZ Y MATAMOROS, CALLE GIL Y SAENZ ENTRE LA CERRADA DE GIL Y SAENZ Y LA AVENIDA MÉNDEZ COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	720,908	720,908	720,908	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA CENTRO: CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE SIMÓN SARLAT, AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	927,661	927,661	927,661	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTÍN BELTRÁN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	549,780	549,780	549,780	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TAMULTE: CALLE VICENTE GUERRERO NO. 599, COLONIA ATASTA: AVENIDA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	764,560	764,560	764,560	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BONANZA Y COL. EL ÁGUILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	915,500	915,500	915,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA COL. JOSÉ M.A. PINO SUÁREZ, COL. LAS DELICIAS, COL. MIGUEL HIDALGO 1RA. Y 3RA, FRACC. FOVISSSTE 1	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,121,591	1,121,591	1,121,591	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, SUBBASE HIDRAULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR PYASUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	479,629	479,629	479,629	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,900	0	0.0%	
MEJORAMIENTO															
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,086,924	3,086,924	3,086,924	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,906,479	7,906,479	7,906,479	3,342,508	42.0%	0	0	OBRA	1	0	36.0%	
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4, JESÚS REYES HEROLES DE LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,001,114	1,001,114	1,001,114	840,594	84.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	
MANTENIMIENTO															
APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS PUENTES GRUVALVA III Y CARRIZAL IV, EN LOS CRUCES DE AV. PASEO TABASCO Y RÍO GRUVALVA Y EL CRUCE DE PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA Y RÍO CARRIZAL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,722	600,722	600,722	0	0.0%	0	0	PUENTE	2	1	50.0%	
APLICACIÓN DE PINTURA EN PUENTES A DESNIVEL EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y PUENTE CARRIZAL EN CRUCES DE AV. ADOLFO RUIZ Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y CRUCES DE AV. ADOLFO RUIZ Y PERIF. CARLOS PELLICER	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,983	451,983	451,983	0	0.0%	0	0	PUENTE	2	0	0.0%	
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,038,367	3,038,367	3,038,367	553,765	18.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,340	4,350	12.0%	
REMODELACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES ZONA RURAL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,494	403,494	403,494	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,820	0	0.0%	
REMODELACIÓN (PINTURA) AL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE LA CHOCA UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO, COLONIA TABASCO 2000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	117,792	117,792	117,792	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,306,879	1,306,879	1,306,879	1,305,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,138	8,130	100.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES Y TANQUE ELEVADO (PINTURA), EN ZONA URBANA DE DIFERENTES COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,961	373,961	373,961	0	0.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	839,618	839,618	839,618	328,873	39.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	99.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CENTRAL)	RURAL	28,113	28,113	28,113	27,720	99.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	99.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	162,689	162,689	162,689	153,904	95.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	99.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	271,827	271,827	271,827	280,256	96.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	99.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,405	22,405	22,405	21,199	95.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	99.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. UNIVERSIDAD, AV. UNIVERSIDAD, PASEO TABASCO, PASEO USUMACINTA, BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, RA. EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	634,977	634,977	634,977	26,448	4.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	99.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO COL. GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA, GAVIOTAS NORTE, GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ, ESPEJO I Y REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	171,692	171,692	171,692	171,195	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	99.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	615,000	615,000	615,000	615,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO REALIZO UNA APORTACION PARA EL CONVENIO DE HABITAD PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	26,622	26,622	26,622	26,622	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	8,424	8,424	8,424	8,424	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,484	35,484	35,484	0	0.0%	0	0	LOTE	1	0	0.0%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	97,324	97,324	97,324	0	0.0%	0	0	EQUIPO	14	13	93.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,311	125,311	125,311	124,354	99.0%	0	0	EQUIPO	6	6	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE 2 HP	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,723	9,723	9,723	9,700	100.0%	0	0	EQUIPO	1	1	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (MARTILLO DEMOLEDOR, REVOLVEDORA PARA CONCRETO Y CORTADORA DE PISO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,924	166,924	166,924	166,924	100.0%	0	0	EQUIPO	4	4	100.0%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,658,800	1,658,800	1,658,800	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2	2	90.0%	
SUMINISTROS DE MÓDULOS HIDROPÓNICO PARA LA INDUCCIÓN A LA AGRICULTURA (ESCOLARES)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,099,680	1,099,680	1,099,680	0	0.0%	0	0	MÓDULO	50	5	10.0%	
OTROS															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (ARTICULOS, MATERIALES, SERVICIOS GENERALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	9,411,242	9,411,242	9,411,242	1,975,934	21.0%	0	0	ACCION	1	1	50.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES 2010)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	44,052,097	44,052,097	44,052,097	17,984,742	41.0%	0	0	PLAZA	1	1	50.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN PROGRAMA 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	34,952,583	8,738,145	3,333,333	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN PROGRAMA 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
GASTOS DE OPER. DE LA DIREC. DE SEG. PUB. (INCLUDE SUELDOS SERV. PERV.)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	34,337,583	34,337,583	34,337,583	14,859,453	43.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
PAGO SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	5,266,587	1,564,524	5,266,587	1,564,524	100.0%	0	0	PLAZA	5,266,587	1,564,524	30.0%	
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,606,612	11,635,030	26,606,612	11,635,030	100.0%	0	0	PLAZA	26,606,612	11,635,030	44.0%	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19,996,912,000	19,996,912,000	0	10,618,700,110	53.0%	0	0	SERVICIO	1	1	53.0%	
ADQUISICIÓN DE UN RADIO MATRAX PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	54,198,680	54,198,680	54,198,680	54,198,680	100.0%	20,595,510	0	EQUIPO	1	1	100.0%	
ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA EQUIPADA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	302,000,000	302,000,000	302,000,000	302,000,000	100.0%	20,595,510	0	VEHICULO	1	1	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	28,594	28,594	28,594	28,594	100.0%	0	0	LOTE	1	1	100.0%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	17,835	0	17,835	0	0.0%	0	0	LOTE	1	0	0.0%	
PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,575,835	8,575,835	8,575,835	3,650,559	43.0%	0	0	ACCION	8,575,835	3,650,559	43.0%	
SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,964,431	27,964,431	27,964,431	9,836,477	35.0%	0	0	ACCION	27,964,431	9,836,477	35.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	323,036	323,036	323,036	228,045	71.0%	0	0	EQUIPO	17	14	82.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,610	56,610	56,610	0	0.0%	0	0	EQUIPO	10	9	90.0%	
ADQUISICIÓN DE TANQUE VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE EMULSIÓN CAPACIDAD 33,000. LTS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305,364	305,364	305,364	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1	1	90.0%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,614,307	4,614,307	4,614,307	2,888,400	63.0%	0	0	VEHICULO	12	10	83.0%	
MEDIADORES DE AGUA POTABLE PARA LA REGULARIZACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	114,956	114,956	114,956	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,787,990	5,393,994	10,787,990	2,247,532	42.0%	0	0	ACCION	1	0	41.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GOS. DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA (EJERCICIO 2010)	10-JALPA DE MENÉZ	JALPA DE MENÉZ	URBANO	29,620,290	29,620,290	29,620,290	9,704,420	33.0%	8,476	0	ACCION	1	0	32.0%	
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,387,190	7,244,660	8,693,592	7,706,958	106.0%	1,276	1,276	ACCION	1	1	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,160,556	31,577,068	63,169,556	27,022,807	86.0%	0	0	ACCION	1	0	43.0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,021,003	2,510,498	5,021,003	2,392,697	95.0%	0	0	ACCION	1	0	47.0%	
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	42,478,748	21,239,376	42,478,748	18,560,877	87.0%	0	0	PLAZA	272	237	87.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADQUISICION DE IMPRESORA LASER	10-JALPA DE MENÉZ	JALPA DE MENÉZ	URBANO	3,876	3,876	3,876	0	0.0%	0	0	ARTICULO	1	0	0.0%	
ADQUISICION DE TRES RADIOS PORTATILES	10-JALPA DE MENÉZ	JALPA DE MENÉZ	URBANO	31,856	31,856	31,856	0	0.0%	0	0	ARTICULO	3	0	0.0%	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV NORMAL)	10-JALPA DE MENÉZ	JALPA DE MENÉZ	URBANO	29,620,290	14,810,142	29,620,290	14,810,142	100.0%	8,476	0	ACCION	1	1	100.0%	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV 2009 REMANENTE)	10-JALPA DE MENÉZ	JALPA DE MENÉZ	URBANO	35,732	35,732	35,732	35,732	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (RENDIMIENTOS) (FIV NORMAL)	10-JALPA DE MENÉZ	JALPA DE MENÉZ	URBANO	8,476	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,018	0	ACCION	1	0	0.0%	BALDO POR INTERESES GENERADO EN LA CUENTA PRODUCTIVA DE FONDO IV 2010
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (ARTÍCULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,444,718,840	2,444,718,840	2,444,718,840	554,255,660	23.0%	20,595,510	0	ACCION	1	0	23.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUELDOS Y SALARIOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	20,125,382,160	20,125,382,160	20,125,382,160	8,815,298,320	44.0%	20,595,510	0	ACCION	1	0	44.0%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	39,388	0	39,388	0	0.0%	0	0	LOTE	1	0	0.0%	
APOYO AL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (EJERCITO MEXICANO)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,800,000	1,618,759	1,800,000	1,618,759	100.0%	0	0	ACCION	1	1	90.0%	
ASIGNACION ANUAL FONDO IV 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,717,173	1,717,173	1,717,173	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	25,196	25,196	25,196	4,110	16.0%	0	0	ACCION	1	0	18.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	11,712,577	6,261,776	11,712,577	6,261,776	100.0%	0	0	ACCION	1	1	50.0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,000,157	800,157	1,000,157	800,157	100.0%	0	0	ACCION	1	1	80.0%	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,331,334	1,131,334	1,331,334	1,131,334	100.0%	0	0	ACCION	1	1	85.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	71,987,324	33,514,882	71,987,324	33,514,882	100.0%	0	0	ACCION	1	1	50.0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FIV 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	7,145	7,145	7,145	0	0.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	INTERESES GENERADO FIV 2010
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	311,748	311,748	311,748	0	0.0%	0	0	ACCION	0	0	0.0%	
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,100,000	21,100,000	21,100,000	6,873,206	33.0%	0	0	ACCION	1	0	33.0%	
OPERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	11,531,446	55.0%	0	0	PROGRAMA	1	1	55.0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	30,871,543	62.0%	0	0	ACCION	1	1	62.0%	
PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,957,909	3,957,909	3,957,909	3,957,909	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	3,545,375	55.0%	0	0	ACCION	1	1	55.0%	
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	24,921,461	50.0%	0	0	ACCION	1	1	50.0%	
ADEUDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2009)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,577	78,577	78,577	78,577	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
APOERTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,723,497	1,500,000	1,723,497	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1	1	87.0%	
APOYO PARA UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	406,000	406,000	406,000	0	0.0%	0	0	APOYO	405	0	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FIV 2010.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	10	10	0	0.0%	24,497	0	ACCION	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA DEL CUAL SE APERTURAN PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL. CORRESPONDE AL CAPITULO 7000 ESTE PROYECTO SE APERTURO CON EL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO POR FONDO IV Y VA DISMINUYENDO AL APERTURAR LOS PROYECTOS DE INVERSION.
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,989	149,989	149,989	149,989	100.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	3,579	0	OTROS	0	0	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	26,881	0	ACCION	1	0	0.0%	INTERESES ACUMULADO DE ENERO - JUNIO DE 2010, POR \$26,881.24
GASTOS DE OPERACION AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	13,637,617	13,637,617	5,677,339	5,656,221	41.0%	13,613	0	ACCION	1	1	50.0%	LA META CONSIDERADA COMO UNA ACCION SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS QUE INCLUYEN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL, MATERIALES E INSUMOS, Y SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
FAM				357,558,190	178,779,093	178,779,093	25,222,069	14.0%	0	0		367,154	198,196	54.0%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	4,930,740	2,465,367	2,465,367	577,323	23.0%	0	0	ALUMNO	6,900	1,550	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	4,859,280	2,429,644	2,429,644	568,956	23.0%	0	0	ALUMNO	6,800	1,500	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,715,480	1,357,735	1,357,735	317,946	23.0%	0	0	ALUMNO	3,800	850	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,788,700	3,394,350	3,394,350	794,865	23.0%	0	0	ALUMNO	9,500	2,100	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,574,320	3,287,159	3,287,159	769,764	23.0%	0	0	ALUMNO	9,200	2,050	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,394,350	1,697,175	1,697,175	397,432	23.0%	0	0	ALUMNO	4,750	1,050	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,930,300	1,965,146	1,965,146	460,185	23.0%	0	0	ALUMNO	5,500	1,250	23.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,536,830	1,268,412	1,268,412	297,028	23.0%	0	0	ALUMNO	3,550	800	23.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,930,300	1,965,146	1,965,146	460,185	23.0%	0	0	ALUMNO	5,500	1,250	23.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	7,860,600	3,930,305	3,930,305	920,370	23.0%	0	0	ALUMNO	11,000	2,450	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,860,600	3,930,305	3,930,305	920,370	23.0%	0	0	ALUMNO	11,000	2,450	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,793,100	8,396,552	8,396,552	1,966,245	23.0%	0	0	ALUMNO	23,500	5,300	23.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,148,200	6,074,099	6,074,099	1,422,390	23.0%	0	0	ALUMNO	17,000	3,750	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	8,110,710	4,055,351	4,055,351	949,654	23.0%	0	0	ALUMNO	11,350	2,500	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,393,470	696,735	696,735	163,156	23.0%	0	0	ALUMNO	1,950	430	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,004,400	5,002,202	5,002,202	1,171,380	23.0%	0	0	ALUMNO	14,000	3,100	22.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,786,500	893,249	893,249	209,175	23.0%	0	0	ALUMNO	2,500	550	22.0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTES FRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,200,000	1,066,663	1,066,663	0	0.0%	0	0	APOYO	10,400	0	0.0%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,275,507	1,712,205	1,712,205	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,575,000	1,246,495	1,246,495	1,139,816	91.0%	0	0	NINO	50	20	40.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,000	498,007	498,007	473,322	95.0%	0	0	PERSONA	45,000	12,500	28.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	599,993	599,993	749,468	125.0%	0	0	NINO	800	370	46.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	910,748	455,376	455,376	373,082	82.0%	0	0	NINO	25	7	28.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600.000	299,996	299,996	263,864	88.0%	0	0	MUJER	1,500	29	2.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,048,172	2,023,973	2,023,973	1,902,124	94.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110	37	34.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	2,000,007	2,000,007	741,577	37.0%	0	0	APOYO	10,000	3,000	30.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	1,750,006	1,750,006	3,198,270	183.0%	0	0	ALUMNO	147,800	147,800	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	424,997	424,997	349,865	82.0%	0	0	SERVICIO	1,600	800	50.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	532,200	266,104	266,104	177,360	67.0%	0	0	NIÑO	100	34	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	532,200	266,104	266,104	177,360	67.0%	0	0	NIÑO	100	34	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532,200	266,104	266,104	177,360	67.0%	0	0	NIÑO	100	34	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	798,300	399,150	399,150	266,040	67.0%	0	0	NIÑO	150	51	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	798,300	399,150	399,150	266,040	67.0%	0	0	NIÑO	150	51	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,064,400	532,196	532,196	354,720	67.0%	0	0	NIÑO	200	68	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851,520	425,759	425,759	283,776	67.0%	0	0	NIÑO	160	55	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	585,420	292,713	292,713	195,096	67.0%	0	0	NIÑO	110	38	35.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	798,300	399,150	399,150	266,040	67.0%	0	0	NIÑO	150	51	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,330,500	665,254	665,254	443,400	67.0%	0	0	NIÑO	250	85	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	798,300	399,150	399,150	266,040	67.0%	0	0	NIÑO	150	51	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798,300	399,150	399,150	266,040	67.0%	0	0	NIÑO	150	51	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	159,660	79,828	79,828	53,208	67.0%	0	0	NIÑO	30	10	33.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191,592	95,795	95,795	63,849	67.0%	0	0	NIÑO	36	12	33.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,064,400	532,196	532,196	354,720	67.0%	0	0	NIÑO	200	68	34.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	159,660	79,828	79,828	53,208	67.0%	0	0	NIÑO	30	10	33.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,151,631	57,075,810	57,075,810	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,638,000	51,319,002	51,319,002	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	
FASP				160,711,628	96,426,978	96,426,978	14,980,456	16.0%	0	0		189,309	45,430	24.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,638,127	59,182,877	59,182,877	6,072,823	10.0%	0	0	PROGRAMA	97,353	2	0.0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,776,722	2,866,033	2,866,033	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,000	0	0.0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,509,326	2,105,596	2,105,596	690,372	33.0%	0	0	OBRA	3	1	33.0%	
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,873,064	31,123,839	31,123,839	7,730,690	25.0%	0	0	EQUIPO	90,926	45,425	50.0%	LITROS 45425
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,914,389	1,148,633	1,148,633	486,571	42.0%	0	0	PERSONA	27	2	7.0%	
FAETA				127,420,499	65,726,362	65,726,362	52,108,001	79.0%	0	0		7,878	6,386	81.0%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FG243.-FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,076,763	37,727,216	37,727,216	32,846,110	87.0%	0	0	ALUMNO	100	49	49.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA OPERACION DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,295,000	1,295,000	1,295,000	1,083,697	84.0%	0	0	OTROS	50	42	84.0%	
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,048,736	26,704,146	26,704,146	18,178,194	68.0%	0	0	OTROS	7,728	6,295	81.0%	
FAFEF				485,173,342	242,586,672	242,586,672	126,854,292	52.0%	0	0		3,651	1,028	28.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,715,460	81,400,270	81,400,270	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF. DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTONICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,160,000	0	0	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0.0%	
ASISTENCIA TÉCNICA ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	733,204	0	0	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,106,796	3,167,299	3,167,299	3,167,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	1,008	28.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,751,920	722,346	722,346	722,346	100.0%	0	0	PAGO	12	6	50.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000,000	45,000,000	45,000,000	40,390,063	90.0%	0	0	OTROS	12	5	45.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,705,962	34,296,757	34,296,757	27,188,510	79.0%	0	0	OTROS	12	5	39.0%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE EMPRÉSTITOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,000,000	78,000,000	78,000,000	55,386,074	71.0%	0	0	OTROS	12	4	36.0%	
27-TABASCO RECURSO 2010															
CONVENIOS 321 REGISTROS				2,417,863,062	843,091,510	1,198,187,698	745,432,153	88.0%	62,897	32,893		34,971,639	15,247,472	44.0%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYO CON MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAR LA HIGIENE PERSONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A/H1N1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,387,336	3,387,336	3,387,336	3,223,260	95.0%	0	0	OTROS	7,420	0	0.0%	
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,862,797	27,978,602	23,984,725	60,000	0.0%	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,446,166,243	349,503,039	685,225,392	291,417,895	83.0%	0	0	FAMILIA	423,069	181,920	43.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO CON FINQUITO RADICADO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	471,320	471,321	471,321	470,843	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069	0	0.0%	
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA A/H1N1 A NIÑOS EN ESTANCIAS INFANTILES A LA RED DEL PEI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,320	112,320	112,320	112,320	100.0%	0	0	OTROS	6,621	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BALANCAN	1-BALANCAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, BALANCAN	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, BALANCAN	1-BALANCAN	BUENAVISTA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL, BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	164	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN, BALANCAN	1-BALANCAN	CONSTITUCIÓN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, BALANCAN	1-BALANCAN	EL ARENAL	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	209	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN, BALANCAN	1-BALANCAN	EL CAPULÍN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PÍPILA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PÍPILA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACTUN, BALANCAN	1-BALANCAN	MACTUN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (ARROCERA), BALANCAN	1-BALANCAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	131	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MISSICAB (LA PITA), BALANCAN	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARAISO (EL TINTO), BALANCAN	1-BALANCAN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA (HULERIA), BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE REFORMA (PROVINCIA), BALANCAN	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BALANCAN	1-BALANCAN	SAN PEDRO	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SECCION CUBA, BALANCAN	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	162	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PICHÍ, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PICHÍ	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AZUCENA 4TA. SECCION (TORNO ALEGRE), CARDENAS	2-CARDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COL. JACINTO LOPEZ, CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL GOLPE, CARDENAS	2-CARDENAS	EL GOLPE	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJERO 2DA. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	NARANJERO 2A. SECCION A	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HABANERO 1RA. SECCION, CARDENAS	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, CARDENAS	2-CARDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION B (LA NATIVIDAD), CARDENAS	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OJOSHAL, CARDENAS	2-CARDENAS	OJOSHAL	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA 1RA. SECCION (C-05), CARDENAS	2-CARDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION), CARDENAS	2-CARDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION)	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 1RA. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 2DA. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO 2DA. SECCION, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-17 INDEPENDENCIA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-22 JOSE MA. PINO SUAREZ, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	267	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, CENTLA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCION (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, CENTLA	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, CENTLA	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA, CENTLA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, CENTLA	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, CENTLA	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, CENTLA	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, CENTLA	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT, CENTLA	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, CENTLA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL EJ. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79	0	0.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO BENITO JUAREZ, CENTLA.
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	167	0	0.0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	68,055.890	29,829.756	44,726.244	27,323.558	92.0%	0	0	FAMILIA	445.920	278.470	62.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS MONTES, CENTRO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUINEO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXTACOMITAN 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 2A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190	0	0.0%	
FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOLOCHERO 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCION	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HUASTECA 2DA. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA), CENTRO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA (LA JAGUA), CENTRO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS MATILLAS 4TA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR.(LA AURORA), CENTRO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PAJONAL, CENTRO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARRILLA 4TA. SECCION (LOS ACOSTAS), CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANO Y CACAO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	210,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196	0	0.0%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,549,500	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,981,323	10,007,896	10,007,896	10,007,896	100.0%	0	0	OTROS	1	1	50.0%	PRESUPUESTO AUTORIZADO MEDIANTE OFC. NO. 254.1.10/017195 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2010
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	21,285,619	11,137,649	11,137,649	6,812,112	61.0%	20,669	0	ACCIÓN	21,285,619	11,137,649	52.0%	
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	12,000,000	10,812,626	8,852,610	8,852,610	82.0%	9,335	0	ALUMNO	1,500	1,500	100.0%	LA DIFERENCIA POR \$1962,610.00 QUE EXISTE ENTRE EL IMPORTE MINISTRADO DIRECTAMENTE POR TESOFY Y EL TRAMITADO Y RADICADO A LA CUENTA DEL INSTITUTO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, SE DEBE A QUE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO SE PUDIERON REALIZAR LOS TRÁMITES DE RECUPERACIÓN DE DICHO IMPORTE. A TRAVÉS DE ORDENES DE PAGO.EL IMPORTE REFLEJADO COMO AUTORIZADO POR \$ 12000,000.00 ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE PARA IGUALAR DICHO IMPORTE A EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL GOBIERNO FEDERAL
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	8,775,704	2,833,328	4,525,696	2,833,328	100.0%	0	0	ALUMNO	650	650	100.0%	
APOYO FINANCIERO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,696,581	56,327,849	56,327,849	54,284,136	96.0%	6,021	6,021	CONVENIO	1	1	50.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	16,635,262	8,704,359	8,731,231	8,048,766	92.0%	26,872	26,872	CONVENIO	1	0	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	586,401,725	297,137,738	297,137,738	297,137,738	100.0%	0	0	ALUMNO	51,900	50,900	98.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	53,371,099	31,249,348	31,249,348	31,249,348	100.0%	0	0	OTROS	100	39	39.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,310,343	3,598,343	12,310,343	3,598,343	100.0%	0	0	ALUMNO	12,313,343	3,598,343	29.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				52,387,232	52,387,232	21,387,232	3,491,625	7.0%	0	0		346,670	109,662	32.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,264,000	3,264,000	3,264,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	EL RECURSO SE UTILIZARA EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS: A)SEGUNDA ETAPA NUEVO ACCESO Y CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COMALCALCO. B)TERCERA ETAPA PROYECTO ECOTURÍSTICO PANTANOS DE CENTLA. C)PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. D)PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	5,404,944	5,404,944	5,404,944	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 CONSTRUCCION
RECONSTRUCCION															
EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	1	1	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31,000,000	31,000,000	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	343,502	106,500	31.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. ALTOS HORNO ENTRE BOULEVARD INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA Y CALLE TAPANCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,222,577	1,222,577	1,222,577	1,215,236	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,030	1,030	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. MÁRTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE AV. MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE DEL BUSH	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,321,872	2,321,872	2,321,872	2,276,389	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,133	2,133	100.0%	
MEJORAMIENTO															
EROGACIONES IMPREVISTAS DE RESCATE A LOS ESPACIOS PÚBLICOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,173,838	6,173,838	6,173,838	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
REHABILITACION															
REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	FIDEM

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
OTROS CONVENIOS				1,595,545,328	790,661,765	762,457,589	556,990,813	70.0%	4,226,419	0		31,837,086	1,078,805	3.0%		
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	0	0	0	0.0%	0	0		1	0	0.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,409,848	0	0	0	0.0%	0	0		1	0	0.0%	EL PROGRAMA SE ENFOCARÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,695,525	0	0	0	0.0%	0	0		1	0	0.0%	EL PROGRAMA PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	0	0	0	0.0%	0	0		1	0	0.0%	EL PROGRAMA DESARROLLARÁ OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS	
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	209,462	209,462	209,462	201,460	96.0%	0	0		1	0	0.0%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA RIA MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION PRIEMRA ETAPA DE 2	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCION	RURAL	8,744,263	8,744,263	8,744,263	0	0.0%	0	0		1	0	0.0%	OBRA NO INICIADA DEBIDO A LA MODERNIZACION QUE SE LLEVA A CABO EN EL GOBIERNO ESTATAL Y QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SE FUSIONA CON LA DE PLANEACION, Y ESTA NO HA LIBERADO EL IMPORTE QUE LE CORRESPONDE DE LOS RECURSOS DEL FISE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIA LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	5,144,061	5,144,061	5,144,061	0	0.0%	0	0		0	2,200	0	0.0%	OBRA NO INICIADA DEBIDO A LA MODERNIZACION QUE SE LLEVA A CABO EN EL GOBIERNO ESTATAL Y QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SE FUSIONA CON LA DE PLANEACION, Y ESTA NO HA LIBERADO EL IMPORTE QUE LE CORRESPONDE DE LOS RECURSOS DEL FISE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1RA. ETAPA)	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	447,461	447,461	447,461	0	0.0%	0	0		0	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA, INCLUYE SERVICIOS SANITARIOS	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCION	RURAL	500,000	500,000	500,000	438,384	88.0%	0	0		0	1	1	100.0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,554,521	1,554,521	1,554,521	0	0.0%	0	0		0	2,293	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	1,656,332	1,656,332	1,656,332	0	0.0%	0	0		0	4,346	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	9,633,786	0	0	0	0.0%	0	0		0	1	0	0.0%	SE TOMA LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA. ESTA PENDIENTE DE MINISTRAR LOS RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS.
CONSTRUCCION DE UNIDA BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	615,720	0	615,720	0	0.0%	0	0		0	10	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDA BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	TIO MONCHO	RURAL	615,720	0	615,720	0	0.0%	0	0		0	10	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	EL ALACRAN	RURAL	615,720	0	615,720	0	0.0%	0	0		0	10	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	615,720	0	0	0	0.0%	0	0		0	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	NARANJENO 1A. SECCION (COLONIA LA FE)	RURAL	6,157,200	0	615,720	0	0.0%	0	0		0	10	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	TIO MONCHO	RURAL	615,720	0	0	0	0.0%	0	0		0	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	654,073	654,073	654,073	654,073	100.0%	0	0		0	654,074	654,074	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION DE GALEANA COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	51,266	51,266	51,266	0	0.0%	0	0		0	160	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO LAS METAS SON: 88.65 METROS LINEALES Y 70.92 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGARISTA ENTRE ALLEDE Y CALLE ITURBIDE, COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	190,946	190,946	190,946	0	0.0%	0	0		0	488	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO LAS METAS SON: 247 METROS LINEALES Y 240.77 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO FC=200 KG/CM2 CALLE MIGUEL HIDALGO COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	621,472	621,472	621,472	0	0.0%	0	0		0	1,346	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO, FC=200 KG/CM2 CALLE MOCTEZUMA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL COL. HERBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	392,380	392,380	392,380	0	0.0%	0	0		0	780	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO, FC=2000 KG/CM2, CALLE PROLONGACION DE GALEANA, COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	874,418	874,418	874,418	0	0.0%	0	0		0	160	0	0.0%	EN ESTE PROYECTO LAS METAS SON 88.65 METROS LINEALES Y 70.92 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE ALLEDE Y CALLE ITURBIDE COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	87,514	87,514	87,514	0	0.0%	0	0		0	173	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS BASICAS RURALES RA. EL PIEDRAL	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	1,360,000	1,360,000	1,360,000	0	0.0%	0	0		0	16	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	0	0		0	2	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS BASICAS URBANAS	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	0.0%	0	0		0	20	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS BASICAS URBANAS (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	616,000	616,000	616,000	0	0.0%	0	0		0	7	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AGRAISTA ENTRE ALLEDE Y CALLE ITURBIDE COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	38,746	38,746	38,746	0	0.0%	0	0		0	85	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA URBANA COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	88,000	88,000	88,000	0	0.0%	0	0		0	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS BASICAS URBANAS COL. MI ULTIMO ESFUERZO	7-EMILIANO ZAPATA	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	352,000	352,000	352,000	0	0.0%	0	0		0	4	0	0.0%	
ELABORACION DE MICRO CARPETA DE 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CTO. ASFALTICO SIST. EN CALIENTE CON GRANULOMETRIA DENSA DE GRAVA DE 1/2 PINGOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN AV. MONT.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,404,415	2,404,415	2,404,415	0	0.0%	0	0		0	10,745	0	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$2'404,414.87
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE ALDAMA Y 2 DE ABRIL COL. HERBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,778	40,778	40,778	0	0.0%	0	0		0	85	0	0.0%	
SUSTITUCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE ALDAMA Y 2 DE ABRIL COL. HERBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	60,508	60,508	60,508	0	0.0%	0	0		0	84	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 1A. SECCION (NICOLAS BRAVO)	RURAL	898,133	898,133	898,133	449,624	50.0%	0	0		0	450	162	36.0%	CONVENIO SERNAPAM
CONSTRUCCION DE ANDADOR SEGURO EN LA VIA PERIFERICO (COL. PUEBLO NUEVO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	97,964	97,964	97,964	0	0.0%	0	0		0	70	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SIMOPN SARLAT	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,467,908	2,467,908	2,467,908	0	0.0%	0	0		0	2,264	0	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 2A. SECCION	RURAL	111,559	111,559	111,559	0	0.0%	0	0		0	483	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	ALTO AMACONITE 3A. SECCIÓN (KM 32)	RURAL	335,941	335,941	335,941	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,456	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	334,593	334,593	334,593	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	EL CHAPO 1A. SECCIÓN	RURAL	81,543	81,543	81,543	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	354	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	204,302	204,302	204,302	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	886	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	555,043	555,043	555,043	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,414	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	280,153	280,153	280,153	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,217	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO MARTINEZ GAYTÁN	RURAL	578,607	578,607	578,607	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,517	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	1,120,886	1,120,886	1,120,886	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RURAL	283,515	283,515	283,515	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450	0	0.0%	PROGRAMA TU CASA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO VILLA	RURAL	275,667	275,667	275,667	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	GREGORIO MENEZ	RURAL	409,807	409,807	409,807	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,821	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	515,901	515,901	515,901	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,241	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	167,731	167,731	167,731	167,030	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	727	727	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 1A. SECCIÓN	RURAL	289,691	289,691	289,691	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,257	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	218,853	218,853	218,853	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	949	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	LA CANDELARIA	RURAL	629,972	629,972	629,972	359,595	57.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,742	1,600	58.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	LAS GRANJAS	RURAL	160,689	160,689	160,689	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	698	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	LIC. ANTONIO ZAMORA ARRIQJIA	RURAL	410,395	410,395	410,395	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,783	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SANCHEZ MARBOL	RURAL	404,397	404,397	404,397	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	354	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	RURAL	429,552	429,552	429,552	429,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,172	2,172	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	ORGANIZACION CAMPESINA CNC	RURAL	87,912	87,912	87,912	87,471	99.0%	0	0	METRO CUADRADO	381	381	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	PASO DEL ROSARIO	RURAL	230,852	230,852	230,852	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,002	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	TEMLADERA (PASO VIEJO)	RURAL	55,662	55,662	55,662	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	242	0	0.0%	PROGRAMA TU CASA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 4A. SECCIÓN	RURAL	169,982	169,982	169,982	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	739	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	347,499	347,499	347,499	346,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,509	1,509	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	VIEJA GUARDIA AGRARISTA	RURAL	79,205	79,205	79,205	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	344	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	ESTACION ZANAPA	RURAL	293,874	293,874	293,874	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,277	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 1A. SECCIÓN (EL COLETO)	RURAL	619,837	619,837	619,837	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,693	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	366,624	366,624	366,624	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,593	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	ERNESTO AGUIRRE	RURAL	67,100	67,100	67,100	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	291	0	0.0%	PISOS FIRME
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJIO	RURAL	100,923	100,923	100,923	100,437	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	438	438	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	2,442,501	2,442,501	2,442,501	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,557	0	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	EL CARMEN	RURAL	115,746	115,746	115,746	115,744	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	503	503	100.0%	PISOS FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	8-HUIMANGUILLO	EL NUEVO	RURAL	267,504	267,504	267,504	267,091	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,162	1,162	100.0%	
RECONSTRUCCION															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,101,206	142,101,206	99,274,705	99,274,705	70.0%	0	0	OBRA	1	1	99.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,733,518	39,287,318	9,483,970	9,483,970	24.0%	0	0	OBRA	1	0	8.0%	
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 23).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	4,133,013	0	OBRA	1	1	99.0%	
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,849,752	11,849,752	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	1	99.0%	
TERCER COMPLEMENTO DE APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,459,753	9,459,753	9,459,753	9,459,753	100.0%	0	0	OBRA	1	0	48.0%	
REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASINO DLE PUEBLO	13-NCAJUICA	SANDIAL	RURAL	200,202	200,202	200,202	160,694	80.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	NINGUNA

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
AMPLIACION																
AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENCION	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117,350	117,350	117,350	0	0.0%	0	0	0	POSTE	3	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
AMPLIACION AL SISTEMA DE DRENAJE	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	1,336,329	1,336,329	1,336,329	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION CALLE EL CHIFLON (SECTOR LOS MENDEZ)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	220,000	220,000	220,000	0	0.0%	0	0	0	POSTE	2	0	0.0%	
MODERNIZACION																
CURSO DE CARPINTERIA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,086	76,086	76,086	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
CURSO DE CARPINTERIA COL. MI ULTIMO ESFUERZO	7-EMILIANO ZAPATA	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	76,086	76,086	76,086	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADOS, COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	44,506	44,506	44,506	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADOS, COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	43,090	43,090	43,090	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
MEJORAMIENTO																
APORTACION ECONOMICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2010	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	969,919	969,919	969,919	969,919	100.0%	0	0	0	ACCION	1	1	100.0%	*DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: EL CONVENIO SE COMPONE DE TRES APORTACIONES: LA FEDERAL MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS. * RUBRO DEL GASTO: CORRESPONDE A INVERSION SOCIAL, NO A OBRA PUBLICA COMO SE INDICO, POR ACERCARSE AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
APORTACION ECONOMICA PARA PROGRAMA HABITAT	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,899,222	1,899,222	1,899,222	1,899,222	100.0%	0	0	0	ACCION	1	1	100.0%	* RUBRO DEL GASTO: INVERSION SOCIAL * UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION
CURSO DE CARPINTERIA COL. JOSE LEMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	58,874	58,874	58,874	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADOS COL. HEBERTO CABRERA SIBILLA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	42,892	42,892	42,892	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
CURSO DE HERRERIA COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	54,766	54,766	54,766	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	
MANTENIMIENTO																
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	14,588	14,588	14,588	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	4	0	0.0%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA PRIMERA ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,322,984	5,322,984	5,322,984	0	0.0%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	0.0%	EN LOS CAMPOS DE RAMO Y UNIDAD SE TOMARON CAMPOS SIEMJANES YA QUE NO SE ENCONTRO EL ADECUADO
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA & RAFAEL RAMIREZ &	9-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 3A. SECCION (CORINTO)	RURAL	2,999,990	0	2,999,990	0	0.0%	0	0	0	SALON	0	0	0.0%	REHABILITACION DE AULA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVEROS	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1,460,394	1,181,272	1,291,489	1,181,272	100.0%	0	0	0	ACCION	1	1	91.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL EQUIPAMIENTO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,146,412	2,146,412	2,146,412	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,125	0	0.0%	
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL PARA EL CURSO DE CAPACITACION PIELABORACION DE TIRAS BORDADAS	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	3,264	3,264	3,264	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
ADQUISICION DE MAQUINAS PARA EL TALLER DE ELABORACION DE ARTESANIAS EN PIEL	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	44,660	44,660	44,660	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CURSO DE CAPACITACION EN ALTA COSTURA	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	5,534	5,534	5,534	0	0.0%	0	0	0	PIEZA	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1RA. ETAPA)	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	14,036	14,036	14,036	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1,230,000	1,230,000	1,230,000	0	0.0%	0	0	0	VEHICULO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS BASICOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,515	0	0	0	0.0%	0	0	0	MOBILIARIO	107	0	0.0%	
ADQUISICION DE M.OBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL SISTEMAS DE INFORMACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	MOBILIARIO	87	0	0.0%	
CURSOS DE BELLEZA	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	147,320	147,320	147,320	0	0.0%	0	0	0	CURSO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECURSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	900,817	900,817	900,817	688,188	76.0%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100.0%	NINGUNA
EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	88,111	0	0	PIEZA	1	0	0.0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PDA Y GPS PARA LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP
MAQUINARIA																
PANADERIA Y PASTERERIA	13-NACAJUCA	GUAYTALPA	RURAL	88,208	88,208	88,208	88,208	100.0%	0	0	0	TALLER	1	1	100.0%	NINGUNA
TALLER DE COSTURA	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	78,810	78,810	78,810	78,810	100.0%	0	0	0	TALLER	1	1	100.0%	NINGUNA
(270021M008) ADQUISICION DEVEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,685	996,685	996,685	996,685	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100.0%	CABE MENCIONAR QUE EL PORYECTO SE LLEVARA CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ DE ESTE MUNICIPIO
(270021M009) ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,685	996,685	996,685	996,685	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100.0%	CABE SEÑALAR QUE EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES EL FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 3A ETAPA
(270021M3010) ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,685	996,685	996,685	996,685	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE VA REALIZAR EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
OTROS																
APORTACION FEDERAL PARA EL CONVENIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
CAPACITACION A GRUPOS COMUNITARIOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,579	0	0	0	0.0%	0	0	0	CURSO	52	0	0.0%	
C1634.- APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	853,584	0	853,584	0	0.0%	0	0	0	APOYO	853,584	0	0.0%	AL TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION A LOS PRODUCTORES.
C1642.- APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,500,000	0	8,500,000	0	0.0%	0	0	0	APOYO	8,500,000	0	0.0%	
C1643.- APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,300,000	0	21,300,000	0	0.0%	0	0	0	APOYO	21,300,000	0	0.0%	
DERECHOS INFANTILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CAMPANA	12	0	0.0%	
ENTREGA DE BECAS ACADEMICAS Y DE CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,600	0	0	0	0.0%	0	0	0	BECA	184	0	0.0%	
ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	ASESORIA	15,600	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
INSTALACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA ESTATAL DEL CONSEJO DE CIENCIA DE LOS RÍOS GRIMALYA Y USUMACINTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
OPERACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,100	0	0	0	0.0%	0	0	0	INFORME	16	0	0.0%	
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN EN EL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE EN LA UNIDAD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO-MÉXICO SIN EMBARGO, DICHA UNIDAD NO APARECE EN EL CATÁLOGO.
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES DE PROCESOS MUNICIPALES EN CUUNDUCÁN, PARAISO, CENTLA, JONUTA Y JALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	546,000	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
PROMOCION ADEL BUEN TRATO Y SANA CONVIVENCIA HACIA NIÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,700	0	0	0	0.0%	0	0	0	ASISTENCIA	8	0	0.0%	
TO464	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,112	0	0	0	0.0%	0	0	0	MUJER	6,500	0	0.0%	
MUNICIONES PARA ARMAMENTOS DE LA COOPERACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	10,750	10,750	10,750	10,750	100.0%	0.0%	0	0	PIEZA	3,200	0	0.0%	
PROFESIONALIZACION, APLICACION DE PRUEBAS Y CAPACITACION DE MANDOS DE ELEMENTOS DE LA COOPERACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,632,850	1,632,850	1,632,850	13,883	1.0%	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	1	85.0%	
PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0.0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	
CRIA Y ENGORDA DE POLLOS	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	70,065	70,065	70,065	70,065	100.0%	0.0%	0	0	FAMILIA	10	10	100.0%	LA META EN LA CEDULA BASICA ES DE 500 POLLOS BENEFICIANDO 10 FAMILIAS. LO CUAL COMO NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO SE TOMO EL DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS
CURSO DE CAPACITACION EN ALTA COSTURA	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	84,155	84,155	84,155	0	0.0%	0.0%	0	0	CURSO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECUSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
CURSO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE TIRAS BORDADAS	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	70,360	70,360	70,360	0	0.0%	0.0%	0	0	CURSO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECUSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
CURSOS DE COMPUTACION	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	55,448	55,448	55,448	0	0.0%	0.0%	0	0	CURSO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECUSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
TALLER DE ELABORACION DE ARTESANIAS EN PIEL	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	77,357	77,357	77,357	0	0.0%	0.0%	0	0	TALLER	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA MEZCLA DE RECUSOS 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPAL
CENTRO DE ATENCION FRONTERIZA A NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES MIGRANTES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	35,000	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	NIÑO	25	0	0.0%	
DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	EVENTO	0	0	0.0%	PROYECTO QUE SE CANCELO
PREVENCIÓN ATENCION Y ERRADICACION DE LA EXPLORACION SEXUAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,000	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	NIÑO	120	0	0.0%	
PROGRAMA DE ATENCION A CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,215	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	NIÑO	30	0	0.0%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,000	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	NIÑO	1,431	0	0.0%	
CAMPAÑA BUCA SONRIE HUMANGULLO	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	138,852	138,852	138,852	129,920	94.0%	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100.0%	HABITAT POLIGONO COL. CLUB LIBERAL
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	63,336	63,336	63,336	0	0.0%	0.0%	0	0	CAMPAÑA	5	0	0.0%	HABITAT POLIGONO COLONIA EL TORITO
CAMPAÑA NIÑOS Y JOVENES CON VISION DIFERENTE	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	57,884	57,884	57,884	0	0.0%	0.0%	0	0	CAMPAÑA	5	0	0.0%	HABITAT POLIGONO COLONIA EL TORITO
CAMPAÑA UNIDOS PARA CAMINAR	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	249,980	249,980	249,980	243,600	97.0%	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0.0%	HABITAT POLIGONO COLONIA EL TORITO
CAMPAÑA VISUAL UNIDOS PARA VER	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	193,720	193,720	193,720	0	0.0%	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0.0%	HABITAT POLIGONO COLONIA EL TORITO
CURSO DE COMPUTACION	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	47,620	47,620	47,620	0	0.0%	0.0%	0	0	CURSO	1	0	0.0%	HABITAT POLIGONO COLONIA EL TORITO
TALLER DE COSTURA	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	53,196	53,196	53,196	0	0.0%	0.0%	0	0	TALLER	1	0	0.0%	HABITAT POLIGONO COLONIA EL TORITO
TALLER DE PINTURA MURAL BICENTENARIO	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	38,860	38,860	38,860	0	0.0%	0.0%	0	0	TALLER	1	0	0.0%	HABITAT
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, CALIDAD E INNOVACIÓN (FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,054,882	1,054,882	1,054,882	0	0.0%	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,887,234	11,887,234	11,887,234	0	0.0%	0.0%	0	0	OPERACION	1	1	76.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	LA APORTACIÓN CORRESPONDE A LA PARTE FEDERAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA, CONSISTENTE EN FOMENTAR LA CULTURA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA, PRINCIPALMENTE ENTRE LOS NIÑOS, COMUNITARIAS, MATERIA DIDACTICO, ETC.ETC
ADOPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,355,235	5,262,463	5,262,455	3,260,455	62.0%	0.0%	0	0	OTROS	48	37	77.0%	
EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	223,183	50.0%	0.0%	0	0	OTROS	100	75	75.0%	
FJ06 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	669,022,714	359,863,422	359,863,422	359,863,422	100.0%	0.0%	0	0	ACCION	100	53	53.0%	
GASTO DE OPERACIÓN DE LA DGA DE LA SERNAPAM (FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,401,736	1,401,736	1,401,736	793,801	57.0%	0.0%	0	0	CONVENIO	1	1	56.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,257,572	2,900,932	3,257,572	2,900,932	100.0%	0.0%	0	0	OTROS	1	1	89.0%	CANTIDADES CON CENTAVOS: PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$3,257,572.11; EJERCIDO: \$2,900,932.01 Y DISPONIBLE \$356,640.10
NIUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	693,493	99.0%	0.0%	0	0	OTROS	100	100	100.0%	
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	3,750,000	3,750,000	2,408,843	64.0%	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	
PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,841,836	4,673,468	4,673,468	416,634	9.0%	0.0%	0	0	SERVICIO	7,538	508	7.0%	
PRODUCCION DE LOTERIA DE LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,375	152,375	152,375	118,030	77.0%	0.0%	0	0	OTROS	71	71	100.0%	
PRODUCCION DE LOTERIA DE LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,375	152,375	152,375	118,030	77.0%	0.0%	0	0	OTROS	86	80	94.0%	
INTERESES GENERADOS DE SERNAPAM (PROGRAMA NORMAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1.686	0	0	ACCION	1	0	0.0%	SON INTERESES GENERADOS DE LA PARTICIPACION 2010 DE SERNAPAM
RECURSOS PROVENIENTES DE CDI PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA LAS MUJERES INDIGENAS (POPMI)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	237,083	237,083	237,083	0	0.0%	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	NINGUNA
RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSOS PROPIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	472,299	472,299	472,299	472,299	100.0%	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	LOS RECURSOS DE APORTACION AL PROGRAMA HABITAT SE PROGRAMARON DENTRO DEL MISMO MES
RECURSOS PROVENIENTES DE SERNAPAM (ACU-412-10)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,601,019	1,601,019	1,601,019	1,601,019	100.0%	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	LOS RECURSOS DE APORTACION AL PROGRAMA HABITAT SE PROGRAMARON DENTRO DEL MISMO MES
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	3,206,398	3,206,398	3,206,398	3,206,398	100.0%	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	LOS RECURSOS DE APORTACION AL PROGRAMA HABITAT SE PROGRAMARON DENTRO DEL MISMO MES
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL PROGRAMA HABITAT	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	2,545,433	2,545,433	2,545,433	2,545,433	100.0%	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	LOS RECURSOS DE APORTACION AL PROGRAMA HABITAT SE PROGRAMARON DENTRO DEL MISMO MES
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO IV PARA EL PROGRAMA HABITAT	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	615,000	615,000	615,000	615,000	100.0%	0.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	LOS RECURSOS DE APORTACION AL PROGRAMA HABITAT SE PROGRAMARON DENTRO DEL MISMO MES

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7								
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	18,000,000	7,148,250	7,148,250	7,148,250	100.0%	0	0	0	OPERACION	1	1	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA LNO. DADO QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, COMO SON SERVICIOS PERSONALES, ARTICULOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		
CONVENIO RAMO 20 (HABITAT 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	8,842,840	8,842,840	8,842,840	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
CONVENIO RAMO 20 (TU CASA 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,755,982	1,577,120	3,755,982	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	45,121,938	21,610,498	20,494,035	16,395,228	76.0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.		
C1649 - GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ED007 GTOS DE LA DIREC. GENERAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	23,260,751	23,260,751	23,260,751	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,976,545	3,976,545	2,018,675	2,018,675	51.0%	0	0	0	OTROS	1	1	50.0%			
GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	351,393	351,393	351,393	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, CALIDAD E INNOVACION GUBERNAMENTAL (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	576,634	576,634	576,634	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION, CALIDAD E INNOVACION GUBERNAMENTAL (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,326,698	1,326,698	1,326,698	1,326,698	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION, CALIDAD E INNOVACION GUBERNAMENTAL (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,207,835	1,207,835	1,207,835	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION, CALIDAD E INNOVACION GUBERNAMENTAL (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,709,961	4,709,961	4,709,961	3,065,214	65.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	658,765	658,765	658,765	658,765	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,881,048	3,881,048	3,881,048	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,180,597	1,180,597	1,180,597	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,383,609	0	1,383,609	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	1	82.0%	EN TRAMITE DE PAGO, PENDIENTE DE FINIQUITAR		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,127,346	0	0	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,646,115	10,646,115	10,646,115	8,713,276	82.0%	0	0	0	OTROS	1	1	81.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,095,010	3,095,010	3,095,010	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,659,548	2,659,548	2,659,548	2,626,878	99.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	DE LA EJECUCION DEL PROYECTO RESULTO UNA ECONOMIA DE \$32,669.79 MISMA QUE FUE REINTEGRADA A LA SAF, EL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE BAJO EL OFICIO DE NUMERO GJ/DGAI/228/10		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,317,336	2,756,863	3,317,336	2,756,863	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	83.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ARTESANIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	259,357	183,646	259,357	183,646	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	70.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	973,490	973,490	973,490	973,490	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO YA FUE EJERCIDO, SIN EMBARGO LA COMPROBACION ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO SE HA REALIZADO, DEBIDO A QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO NOS HA REMITIDO EN SU TOTALIDAD LOS CONVENIOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SIN ESTOS NO SE PUEDE REALIZAR EL TRAMITE DE COMPROBACION		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL YUMKA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	95,443	0	95,443	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,772,639	1,772,639	1,772,639	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,295,824	0	0	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
M1162. GATOS DE OPERACION PARA SANEAMIENTOS FINANCIEROS DEL INVITAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,132,865	2,132,865	2,132,865	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
OTROS GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,983,105	2,983,105	2,983,105	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1	0	0.0%			
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	415,108	415,108	415,108	415,108	100.0%	0	0	0	PLANTA	415,109	415,109	100.0%			
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL, EN PASO CUPULCO Y R/A	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	17,060,000	0	17,060,000	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	0	0	0.0%			
CONSTRUCCION DE VIVERO PARA EL RESCATE, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES NATIVAS DEL MUNICIPIO	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1,708,510	1,708,510	1,708,510	1,123,040	66.0%	0	0	0	VIVEROS	1	0	0.0%			
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MONTES DE OCA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	135,000	0	135,000	0	0.0%	0	0	0	CONVENIO	0	0	0.0%			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD 1RA. ETAPA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,370,896	0	3,370,896	0	0.0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0.0%			
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL, EN LA R/A ARENA 5TA. Y ARENA 6TA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,495,784	0	1,495,784	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	17	0	0.0%			
CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA (BENTO JUAREZ)	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	688,166	0	688,166	0	0.0%	0	0	0	SALON	1	0	0.0%			
CONTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COCOCITAL	URBANO	2,023,999	0	2,023,999	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	23	0	0.0%			
CONTRUCCION DE VIVIENDA RURAL, EN LA R/A ARENA 2DA, ARENA 3RA. Y	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,760,000	0	1,760,000	0	0.0%	0	0	0	VIVIENDA	0	0	0.0%			
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	215	0	215	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DEL RAMO 20	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	6,000,000	0	6,000,000	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SERRAPAN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,460,394	0	1,460,394	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
RECARGA DE GRABA DE REVESTIMIENTO 1 1/2 A FINO PARA CAMINOS	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	60,697	0	60,697	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0.0%			
RECARGA DE GRABA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 AFINOS PARA CAMINOS	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCION (LA TRINIDAD)	RURAL	179,390	0	179,390	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0.0%			
RECARGUE DE GRABA DE REVESTIMIENTO 1 1/2 A FINO PARA CAMINOS	5-COMALCALCO	SUR ALDAMA	RURAL	63,836	0	63,836	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0.0%			
RECURSOS CONVENIO FONHAPO 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,383	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
RECURSOS CONVENIO HABITAT-MUNICIPIO 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,226	0	0	ACCION	1	0	0.0%			
RECURSOS DE CONVENIO CAPUFE - MUNICIPIO 2010.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,697,209	1,697,209	1,697,209	0	0.0%	0	0	0	ACCION	1	0	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1'697,209.27		
27-TABASCO RECURSO 2010																		
SUBSIDIOS 74 REGISTROS																		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				364,377,212	245,512,969	219,721,864	20,166,095	8.0%	1,603	0			21,910,394	10,428,265	48.0%			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
APORTACION FEDERAL AL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL EJ. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, PRIMERA ETAPA DE DOS				12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,683,771	1,079,916	1,079,916	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL DEL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	3,343,640	629,942	629,942	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				13-NACAJUCA	OLCUATITAN	RURAL	8,821,521	1,661,975	1,661,975	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA				15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3,644,187	686,565	686,565	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	3,072,142	578,792	578,792	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA GUMBRE	RURAL	2,357,353	444,125	444,125	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	2,728,211	513,995	513,995	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
AMPLIACION																
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA) - MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, UBICADO EN EL KM. 0+300 LONG. TOTAL 12 ML	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCION	RURAL	2,771,600	522,169	522,169	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	12	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIAPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	2,697,578	508,224	508,224	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	14	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION- CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 13+600, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	667,071	125,676	125,676	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	7	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION- CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 14+000, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	667,071	125,676	125,676	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	7	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION- CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 12+683, LONG. 10 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	2,834,208	533,965	533,965	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	10	0	0.0%	
MODERNIZACION																
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECCION. TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECCION DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,604,641	1,621,114	1,621,114	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0.0%	
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100)-EL COMETA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,587,150	1,806,219	1,806,219	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0.0%	
APORT. FED. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MOD. NOYPAC-BARRIAL CUAHUTEMOC- FCO. I. MADERO 2DA. DEL KM. 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,583,238	4,443,082	4,443,082	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0.0%	
APORTACION FED. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MOD. DEL KM. 0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	22,936,618	4,306,970	4,306,970	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
F0390- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	0	4,500,000	0	0.0%	0	0	0	EMPRESA	110	0	0.0%	EL PROYECTO INICIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,455,358	56,149,301	36,682,296	5,348,671	10.0%	0	0	0	CONSULTA	1,287,343	193,101	15.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD																
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,281,822	4,479,709	4,479,709	1,986,842	44.0%	0	0	0	FAMILIA	13,520	24,922	184.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIENTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,447,740	10,447,740	0	0	0.0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	354	0	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
S043 PAE PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,593,827	10,599,346	10,209,770	10,209,770	96.0%	940	0	0	OTROS	20,593,827	10,209,770	50.0%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
S043 PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,257,493	2,622,162	2,620,812	2,620,812	100.0%	683	0	0	OTROS	1,014	468	46.0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DDE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,666	0	14,666	0	0.0%	0	0	0	ACCION	50	0	0.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA CÁRCAMO NO. 1, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,360,892	5,360,892	5,360,892	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED 1 FASE II CALLE FRAMBOYANES CALLE QUÍMICO ANDRÉS GRANIER MELO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,651,097	7,651,097	7,651,097	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED 1 FASE III CALLE PALMA CALLE TINTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,504,044	8,504,044	8,504,044	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA LINEA DE PRESION CÁRCAMO NO. 1	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,583,371	7,583,371	7,583,371	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED FASE 1 CALLE ZAVALA - CALLE CAPULÍN. CÁRCAMO 1	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,900,596	6,900,596	6,900,596	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED VALLE VERDE EN LAS CALLES 1ª ENTRADA DEL MONAL, PICHE, LIMON, CAPULIN, CIRUELO Y LA CEIBA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL PROGRAMA APAZU	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,502,630	2,502,630	2,502,630	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,528,000	64,528,000	64,528,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1	0	0.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
PROGRAMA HABITAT															
CONSTRUCCION															
270041ME001.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS GARGAS ENTRE LAS CALLES CARDENALES Y CERTEZA DE LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	842,227	842,227	842,227	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,016	0	0.0%	
270041ME002.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TINTO ENTRE CAMELLON DE PROTECCION Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	763,610	763,610	763,610	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	0	0.0%	
270041ME003.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	250,627	250,627	250,627	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570	0	0.0%	
270041ME004.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLES ASUNCION CASTELLANOS Y CISNES DE LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	830,206	830,206	830,206	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090	0	0.0%	
270041ME005.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CHALCO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	636,888	636,888	636,888	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,484	0	0.0%	
270041ME006.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE CERRADA LOS PINOS Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	939,894	939,894	939,894	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310	0	0.0%	
270041ME007.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA SIN.	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ (LA VILLA)	RURAL	154,163	154,163	154,163	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	349	0	0.0%	
270041ME008.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR ALDAMA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	222,955	222,955	222,955	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	496	0	0.0%	
270041ME009.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR PIPILA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	238,328	238,328	238,328	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	537	0	0.0%	
270041ME010.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PETIRROJO ENTRE ASUNCION CASTELLANOS Y CALLE CISNES DE LA COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	460,436	460,436	460,436	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	0	0.0%	
270041ME011.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZENZONTLES ENTRE CALLES ASUNCION CASTELLANOS Y GORRIONES DE COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCION CASTELLANOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	268,749	268,749	268,749	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627	0	0.0%	
270041ME020.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES OCEANÓLOGOS Y CALDERÓN MARCHENA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	255,756	255,756	255,756	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	636	0	0.0%	
AMPLIACION															
270041EM018.- AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO EN CDA. VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LÁBARO PATRIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROL. HERMENEGILDO GALEANA DE COL. MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,539	120,539	120,539	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17	0	0.0%	
270041ME012.- AMPLIACION DE RED DE DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN, CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, ENTRE CALLES PROL. DE ALIADORES Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. VALLE VERDE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	778,639	778,639	778,639	0	0.0%	0	0	POSTE	26	0	0.0%	
270041ME013.- AMPLIACION DE RED DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN EN CALLE VISA, CDA. LAS ROSAS, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE CALLE 2DA. CDA. MONAL DE COL. GAVIOTAS SUR (ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,256	190,256	190,256	0	0.0%	0	0	POSTE	13	0	0.0%	
270041ME014.- AMPLIACION DE LA RED DE DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN EN CALLE FRAMBOYANES Y CDA. CLAVEL ENTRE CDA. MARGARITA Y BORDO DE PROTECCION DE LA COL. GAVIOTAS SUR SEC. ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	116,816	116,816	116,816	0	0.0%	0	0	POSTE	7	0	0.0%	
270041ME015.- AMPLIACION DE RED DE DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN EN CDA. VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LÁBARO PATRIO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	260,501	260,501	260,501	0	0.0%	0	0	POSTE	17	0	0.0%	
270041ME016.- AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CERRADA MARGARITA Y BORDO DE PROTECCION DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	79,096	79,096	79,096	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	7	0	0.0%	
270041ME017.- AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLAHERMOSA, CDA. LAS ROSAS, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE LA 2DA. CDA. DE MONAL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	94,580	94,580	94,580	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
270041ME019.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COL. GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,954	21,954	21,954	0	0.0%	0	0	LOTE	3	0	15.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CAMPANA CONTRA LA OBESIDAD EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,143	47,143	47,143	0	0.0%	0	0	CAMPANA	3	0	15.0%	
CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,664	14,664	14,664	0	0.0%	0	0	CURSO	1	0	15.0%	
CURSO DE CÓMPUTO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS Y COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,631	13,631	13,631	0	0.0%	0	0	CURSO	3	0	15.0%	
ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A TRAVÉS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. GAVIOTAS SUR SE. ARMENIA, COL. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SEC. ASUNCION CASTELLANOS Y COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,899	68,899	68,899	0	0.0%	0	0	APOYO	15	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) y	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
TALLER DE BAILE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTA SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,473	106,473	106,473	0	0.0%	0	0	TALLER	4	1	15.0%	
TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,147	68,147	68,147	0	0.0%	0	0	TALLER	3	0	15.0%	
TALLER DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,191	26,191	26,191	0	0.0%	0	0	TALLER	3	0	15.0%	
270041DS008.- TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO, VILLA LUIS GIL PÉREZ Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,971	242,971	242,971	0	0.0%	0	0	TALLER	4	1	15.0%	
270041DS009.- CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA VILLA LUIS GIL PÉREZ.	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	18,952	18,952	18,952	0	0.0%	0	0	TALLER	1	0	15.0%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
27004EMF003.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,462,385	1,462,385	1,462,385	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				411,174,023	366,610,211	82,623,654	82,596,549	23.0%	0	0		27,107	0	0.0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,536,707	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
C1647.- APORTACION AL FONDO DE GARANTIA MUTUAL TABASCO 2010(PRODUCTOS FINANCIEROS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,105	0	27,105	0	0.0%	0	0	PRODUCTOR	27,105	0	0.0%	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
OBRA PÚBLICA															
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	366,610,211	366,610,211	82,596,549	82,596,549	23.0%	0	0	OBRA	1	0	48.0%	A LA FECHA EN EL ESTADO ESTE PROYECTO TIENE AUTORIZADO 442,471,595.53 DERIVADO DE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
OTROS PROGRAMAS				73,450,220	39,285,224	54,437,440	18,561,011	47.0%	0	0		1,206	686	57.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,174,516	11,079,511	10,567,278	10,567,278	95.0%	0	0	OTROS	1	0	49.0%	
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAÍSO	MONTE ADETRRO	RURAL	8,775,704	4,542,646	4,620,170	4,270,666	94.0%	0	0	ALUMNO	400	334	84.0%	
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,500,000	3,663,067	4,249,992	3,663,067	100.0%	0	0	ALUMNO	800	352	44.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE RECURSO LO TRANSFIERE EL ESTADO AL MUNICIPIO PARA SU EJECUCIÓN
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE RECURSO LO TRANSFIERE EL ESTADO AL MUNICIPIO PARA SU EJECUCIÓN
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE RECURSO SE TRANSFIERE DEL ESTADO AL MUNICIPIO PARA SU EJECUCIÓN
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE RECURSO LO TRANSFIERE EL ESTADO AL MUNICIPIO PARA SU EJECUCIÓN
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
REMANENTES DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
27-7 TABASCO RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES 337 REGISTROS															
FAEB				5,439,651,437	5,439,651,437	5,439,651,437	5,381,723,929	99.0%	0	0		1,242,642	1,242,642	100.0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,046,122	2,046,122	2,046,122	2,046,122	100.0%	0	0	OTROS	352	352	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,600	480,600	480,600	480,600	100.0%	0	0	ALUMNO	350	350	100.0%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,819,603	1,819,603	1,819,603	1,819,603	100.0%	0	0	UNIDAD	31	31	100.0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,551,416	15,551,416	15,551,416	15,551,416	100.0%	0	0	DOCENTE	1,040	1,040	100.0%	
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,804,280	7,804,280	7,804,280	7,804,280	100.0%	0	0	DOCENTE	400	400	100.0%	
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,547,492	4,547,492	4,547,492	4,547,492	100.0%	0	0	SUPERVISION	457	457	100.0%	
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA REGULARIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,224,165	149,224,165	149,224,165	145,938,575	98.0%	0	0	PAGO	1	1	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,609,250	8,609,250	8,609,250	8,609,250	100.0%	0	0	ALUMNO	423	423	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,475,526	2,475,526	2,475,526	2,475,526	100.0%	0	0	ALUMNO	2,179	2,179	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	20,150,146	20,150,146	20,150,146	20,150,146	100.0%	0	0	ALUMNO	450	450	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,690,551	18,690,551	18,690,551	18,690,551	100.0%	0	0	ALUMNO	1,726	1,726	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercicio								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10/9	11				
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	92,091,237	92,091,237	92,091,237	92,091,237	100.0%	0	0	ALUMNO	6,498	6,498	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,011	290,011	290,011	290,011	100.0%	0	0	ALUMNO	56	56	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,180,461	12,180,461	12,180,461	12,180,461	100.0%	0	0	ALUMNO	840	840	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,035,548	8,035,548	8,035,548	8,035,548	100.0%	0	0	ALUMNO	420	420	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,917,790	9,917,790	9,917,790	9,917,790	100.0%	0	0	ALUMNO	1,744	1,744	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,467,081	13,467,081	13,467,081	13,467,081	100.0%	0	0	ALUMNO	781	781	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,763,551	6,763,551	6,763,551	6,763,551	100.0%	0	0	ALUMNO	6,140	6,140	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,258,871	23,258,871	23,258,871	23,258,871	100.0%	0	0	ALUMNO	2,465	2,465	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,666,800	76,666,800	76,666,800	76,666,800	100.0%	0	0	ALUMNO	8,702	8,702	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,854,200	13,854,200	13,854,200	13,854,200	100.0%	0	0	ALUMNO	659	659	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,520,994	14,520,994	14,520,994	14,520,994	100.0%	0	0	ALUMNO	965	965	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENÉZ	10-JALPA DE MENÉZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,125,072	28,125,072	28,125,072	28,125,072	100.0%	0	0	ALUMNO	2,804	2,804	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,879,310	3,879,310	3,879,310	3,879,310	100.0%	0	0	ALUMNO	175	175	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674,000	674,000	674,000	674,000	100.0%	0	0	ALUMNO	889	889	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,171,382	6,171,382	6,171,382	6,171,382	100.0%	0	0	ALUMNO	869	869	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,582,623	1,582,623	1,582,623	1,582,623	100.0%	0	0	ALUMNO	161	161	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,328,305	39,328,305	39,328,305	39,328,305	100.0%	0	0	ALUMNO	3,120	3,120	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,234,906	3,234,906	3,234,906	3,234,906	100.0%	0	0	ALUMNO	392	392	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,801,604	4,801,604	4,801,604	4,801,604	100.0%	0	0	ALUMNO	285	285	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,386,835	6,386,835	6,386,835	6,386,835	100.0%	0	0	ALUMNO	1,482	1,482	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,481,733	9,481,733	9,481,733	9,481,733	100.0%	0	0	ALUMNO	625	625	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,385,434	3,385,434	3,385,434	3,385,434	100.0%	0	0	ALUMNO	9,966	9,966	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,441,390	38,441,390	38,441,390	38,441,390	100.0%	0	0	ALUMNO	4,584	4,584	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,478,867	16,478,867	16,478,867	16,478,867	100.0%	0	0	ALUMNO	1,448	1,448	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,723,420	129,723,420	129,723,420	129,723,420	100.0%	0	0	ALUMNO	14,848	14,848	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,876,119	24,876,119	24,876,119	24,876,119	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500	1,500	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,792,181	28,792,181	28,792,181	28,792,181	100.0%	0	0	ALUMNO	2,108	2,108	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,777,620	33,777,620	33,777,620	33,777,620	100.0%	0	0	ALUMNO	2,285	2,285	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,528,356	18,528,356	18,528,356	18,528,356	100.0%	0	0	ALUMNO	3,577	3,577	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,134,833	5,134,833	5,134,833	5,134,833	100.0%	0	0	ALUMNO	310	310	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,057,574	18,057,574	18,057,574	18,057,574	100.0%	0	0	ALUMNO	2,019	2,019	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,989,371	28,989,371	28,989,371	28,989,371	100.0%	0	0	ALUMNO	1,791	1,791	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,994,726	66,994,726	66,994,726	66,994,726	100.0%	0	0	ALUMNO	6,978	6,978	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,486,275	35,486,275	35,486,275	35,486,275	100.0%	0	0	ALUMNO	2,599	2,599	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,894,850	26,894,850	26,894,850	26,894,850	100.0%	0	0	ALUMNO	2,362	2,362	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,791,558	14,791,558	14,791,558	14,791,558	100.0%	0	0	ALUMNO	2,007	2,007	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,514,056	8,514,056	8,514,056	8,514,056	100.0%	0	0	ALUMNO	446	446	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,213,036	3,213,036	3,213,036	3,213,036	100.0%	0	0	ALUMNO	4,947	4,947	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,113,649	21,113,649	21,113,649	21,113,649	100.0%	0	0	ALUMNO	2,418	2,418	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,531,074	66,531,074	66,531,074	66,531,074	100.0%	0	0	ALUMNO	8,364	8,364	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,129,573	19,129,573	19,129,573	19,129,573	100.0%	0	0	ALUMNO	1,525	1,525	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,905,965	23,905,965	23,905,965	23,905,965	100.0%	0	0	ALUMNO	1,350	1,350	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,378,084	4,378,084	4,378,084	4,378,084	100.0%	0	0	ALUMNO	936	936	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,092,960	3,092,960	3,092,960	3,092,960	100.0%	0	0	ALUMNO	223	223	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,753,517	1,753,517	1,753,517	1,753,517	100.0%	0	0	ALUMNO	2,962	2,962	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,017,837	9,017,837	9,017,837	9,017,837	100.0%	0	0	ALUMNO	925	925	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				6	7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,099,579	12,099,579	12,099,579	12,099,579	100.0%	0	0	ALUMNO	1,025	1,025	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,476,631	45,476,631	45,476,631	45,476,631	100.0%	0	0	ALUMNO	4,962	4,962	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,673,703	13,673,703	13,673,703	13,673,703	100.0%	0	0	ALUMNO	772	772	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,529,058	6,529,058	6,529,058	6,529,058	100.0%	0	0	ALUMNO	438	438	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,271,989	9,271,989	9,271,989	9,271,989	100.0%	0	0	ALUMNO	655	655	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,792,958	16,792,958	16,792,958	16,792,958	100.0%	0	0	ALUMNO	2,162	2,162	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,927,927	4,927,927	4,927,927	4,927,927	100.0%	0	0	ALUMNO	277	277	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,068,469	2,068,469	2,068,469	2,068,469	100.0%	0	0	ALUMNO	2,271	2,271	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,974,863	16,974,863	16,974,863	16,974,863	100.0%	0	0	ALUMNO	1,726	1,726	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,832,306	47,832,306	47,832,306	47,832,306	100.0%	0	0	ALUMNO	5,312	5,312	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,639,702	12,639,702	12,639,702	12,639,702	100.0%	0	0	ALUMNO	772	772	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,568,629	4,568,629	4,568,629	4,568,629	100.0%	0	0	ALUMNO	285	285	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,885,346	5,885,346	5,885,346	5,885,346	100.0%	0	0	ALUMNO	763	763	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,819,586	6,819,586	6,819,586	6,819,586	100.0%	0	0	ALUMNO	371	371	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,580,082	4,580,082	4,580,082	4,580,082	100.0%	0	0	ALUMNO	3,962	3,962	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,287,416	16,287,416	16,287,416	16,287,416	100.0%	0	0	ALUMNO	1,748	1,748	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,778	417,778	417,778	417,778	100.0%	0	0	ALUMNO	79	79	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,536,374	77,536,374	77,536,374	77,536,374	100.0%	0	0	ALUMNO	6,548	6,548	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	884,015	884,015	884,015	884,015	100.0%	0	0	ALUMNO	123	123	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,100,224	21,100,224	21,100,224	21,100,224	100.0%	0	0	ALUMNO	1,245	1,245	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,680,040	4,680,040	4,680,040	4,680,040	100.0%	0	0	ALUMNO	270	270	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,495,398	7,495,398	7,495,398	7,495,398	100.0%	0	0	ALUMNO	1,273	1,273	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,065,896	22,065,896	22,065,896	22,065,896	100.0%	0	0	ALUMNO	1,051	1,051	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,041,238	10,041,238	10,041,238	10,041,238	100.0%	0	0	ALUMNO	16,727	16,727	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,934,680	66,934,680	66,934,680	66,934,680	100.0%	0	0	ALUMNO	7,204	7,204	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,152,318	250,152,318	250,152,318	250,152,318	100.0%	0	0	ALUMNO	28,414	28,414	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,797,002	43,797,002	43,797,002	43,797,002	100.0%	0	0	ALUMNO	3,212	3,212	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,737,042	77,737,042	77,737,042	77,737,042	100.0%	0	0	ALUMNO	5,525	5,525	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,575,253	41,575,253	41,575,253	41,575,253	100.0%	0	0	ALUMNO	5,411	5,411	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,326,709	10,326,709	10,326,709	10,326,709	100.0%	0	0	ALUMNO	740	740	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,514,598	3,514,598	3,514,598	3,514,598	100.0%	0	0	ALUMNO	7,877	7,877	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,355,481	18,355,481	18,355,481	18,355,481	100.0%	0	0	ALUMNO	2,576	2,576	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,161,114	15,161,114	15,161,114	15,161,114	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479	1,479	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,209,701	88,209,701	88,209,701	88,209,701	100.0%	0	0	ALUMNO	9,878	9,878	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,522,753	24,522,753	24,522,753	24,522,753	100.0%	0	0	ALUMNO	1,688	1,688	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,378,419	18,378,419	18,378,419	18,378,419	100.0%	0	0	ALUMNO	1,192	1,192	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,391,911	22,391,911	22,391,911	22,391,911	100.0%	0	0	ALUMNO	1,264	1,264	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,150,571	19,150,571	19,150,571	19,150,571	100.0%	0	0	ALUMNO	2,771	2,771	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,037,202	97,037,202	97,037,202	97,037,202	100.0%	0	0	ALUMNO	6,327	6,327	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,339,937	53,339,937	53,339,937	53,339,937	100.0%	0	0	ALUMNO	30,902	30,902	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,827,335	215,827,335	215,827,335	215,827,335	100.0%	0	0	ALUMNO	13,998	13,998	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,778,266	18,778,266	18,778,266	18,778,266	100.0%	0	0	ALUMNO	1,162	1,162	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,109,107	534,109,107	534,109,107	481,780,289	90.0%	0	0	ALUMNO	50,857	50,857	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,127,215	15,127,215	15,127,215	15,127,215	100.0%	0	0	ALUMNO	717	717	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,462,851	125,462,851	125,462,851	125,462,851	100.0%	0	0	ALUMNO	7,193	7,193	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,605,817	220,605,817	220,605,817	220,605,817	100.0%	0	0	ALUMNO	13,096	13,096	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercicio								
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,285,506	367,285,506	367,285,506	367,285,506	100.0%	0	0	ALUMNO	5,072	5,072	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,157,090	13,157,090	13,157,090	13,157,090	100.0%	0	0	ALUMNO	770	770	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,411,486	6,411,486	6,411,486	6,411,486	100.0%	0	0	ALUMNO	11,550	11,550	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,239,996	60,239,996	60,239,996	60,239,996	100.0%	0	0	ALUMNO	6,021	6,021	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,672,247	159,672,247	159,672,247	159,672,247	100.0%	0	0	ALUMNO	20,755	20,755	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,595,671	21,595,671	21,595,671	21,595,671	100.0%	0	0	ALUMNO	1,378	1,378	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,338,602	33,338,602	33,338,602	33,338,602	100.0%	0	0	ALUMNO	2,030	2,030	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,178,527	37,178,527	37,178,527	37,178,527	100.0%	0	0	ALUMNO	5,318	5,318	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,489,937	10,489,937	10,489,937	10,489,937	100.0%	0	0	ALUMNO	656	656	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,086,878	3,086,878	3,086,878	3,086,878	100.0%	0	0	ALUMNO	5,793	5,793	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,802,664	31,802,664	31,802,664	31,802,664	100.0%	0	0	ALUMNO	4,136	4,136	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,222,526	107,222,526	107,222,526	107,222,526	100.0%	0	0	ALUMNO	13,010	13,010	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,956,778	34,956,778	34,956,778	34,956,778	100.0%	0	0	ALUMNO	2,020	2,020	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,037,067	30,037,067	30,037,067	30,037,067	100.0%	0	0	ALUMNO	3,684	3,684	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,991,214	6,991,214	6,991,214	6,991,214	100.0%	0	0	ALUMNO	457	457	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,077,788	1,077,788	1,077,788	1,077,788	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479	1,479	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,416,868	8,416,868	8,416,868	8,416,868	100.0%	0	0	ALUMNO	537	537	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,153,788	35,153,788	35,153,788	35,153,788	100.0%	0	0	ALUMNO	2,990	2,990	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,144,358	14,144,358	14,144,358	14,144,358	100.0%	0	0	ALUMNO	788	788	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,009,459	4,009,459	4,009,459	4,009,459	100.0%	0	0	ALUMNO	315	315	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,767,705	1,767,705	1,767,705	1,767,705	100.0%	0	0	ALUMNO	100	100	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,619,791	9,619,791	9,619,791	9,619,791	100.0%	0	0	ALUMNO	617	617	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,201,927	4,201,927	4,201,927	4,201,927	100.0%	0	0	ALUMNO	9,566	9,566	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,191,506	35,191,506	35,191,506	35,191,506	100.0%	0	0	ALUMNO	5,208	5,208	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,875,458	183,875,458	183,875,458	183,875,458	100.0%	0	0	ALUMNO	21,714	21,714	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,796,952	15,796,952	15,796,952	15,796,952	100.0%	0	0	ALUMNO	735	735	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,468,196	23,468,196	23,468,196	23,468,196	100.0%	0	0	ALUMNO	1,285	1,285	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,923,211	27,923,211	27,923,211	27,923,211	100.0%	0	0	ALUMNO	5,248	5,248	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,475,654	6,475,654	6,475,654	6,475,654	100.0%	0	0	ALUMNO	371	371	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,162	497,162	497,162	497,162	100.0%	0	0	ALUMNO	1,688	1,688	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,326,654	9,326,654	9,326,654	9,326,654	100.0%	0	0	ALUMNO	848	848	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,279,627	34,279,627	34,279,627	34,279,627	100.0%	0	0	ALUMNO	3,564	3,564	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,661,492	7,661,492	7,661,492	7,661,492	100.0%	0	0	ALUMNO	620	620	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,042,562	13,042,562	13,042,562	13,042,562	100.0%	0	0	ALUMNO	1,157	1,157	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACTUALIZACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,599,367	14,599,367	14,599,367	14,599,367	100.0%	0	0	DOCENTE	22,095	22,095	100.0%	
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,645,967	13,645,967	13,645,967	13,645,967	100.0%	0	0	UNIDAD	10	10	100.0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,043,034	6,043,034	6,043,034	6,043,034	100.0%	0	0	ALUMNO	180,000	180,000	100.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,264,924	1,264,924	1,264,924	1,264,924	100.0%	0	0	UNIDAD	10	10	100.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	341,364,885	341,364,885	341,364,885	339,051,785	99.0%	0	0	UNIDAD	31	31	100.0%	
APOYO DIDÁCTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,060,400	7,060,400	7,060,400	7,060,400	100.0%	0	0	PLANTEL	800	800	100.0%	
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,485,660	5,485,660	5,485,660	5,485,660	100.0%	0	0	ALUMNO	3,745	3,745	100.0%	
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,808,506	5,808,506	5,808,506	5,808,506	100.0%	0	0	ALUMNO	4,439	4,439	100.0%	
FOMENTO A LA EDUCACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,902,976	3,902,976	3,902,976	3,902,976	100.0%	0	0	UNIDAD	450	450	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,071,788	1,071,788	1,071,788	1,071,788	100.0%	0	0	PLANTEL	130,506	130,506	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,705	475,705	475,705	475,705	100.0%	0	0	INVESTIGACIÓN	10	10	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,297	337,297	337,297	337,297	100.0%	0	0	PLANTEL	140	140	100.0%	
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,400	349,400	349,400	349,400	100.0%	0	0	CONSEJO	3,850	3,850	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,240	240,240	240,240	240,240	100.0%	0	0	PLANTEL	360	360	100.0%	
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,212	1,074,212	1,074,212	1,074,212	100.0%	0	0	PLANTEL	1,460	1,460	100.0%	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADÉMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,550,049	1,550,049	1,550,049	1,550,049	100.0%	0	0	PLANTEL	1,738	1,738	100.0%	
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	583,370	583,370	583,370	583,370	100.0%	0	0	PLANTEL	145,000	145,000	100.0%	
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,346,308	7,346,308	7,346,308	7,346,308	100.0%	0	0	PLANTEL	380	380	100.0%	
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0	0	0.0%	LA CANTIDAD AUTORIZADA DE \$54,841,918 SE TRANSFIRIO A LOS PROYECTOS 01010 LA CANTIDAD DE \$2,313,100.00 Y AL 01046 LA CANTIDAD DE \$52,328,818.00
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,015,938	1,015,938	1,015,938	1,015,938	100.0%	0	0	DOCENTE	146	146	100.0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,623,589	14,623,589	14,623,589	14,623,589	100.0%	0	0	DOCENTE	1,761	1,761	100.0%	
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482,580	482,580	482,580	482,580	100.0%	0	0	ALUMNO	215,792	215,792	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	717,023	717,023	717,023	717,023	100.0%	0	0	ALUMNO	90	90	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	42,953,593	42,953,593	42,953,593	42,953,593	100.0%	0	0	NIÑO	690	690	100.0%	
FASSA				73,575,245	73,575,245	73,575,245	73,575,245	0.0%	0	0		216,597	46	0.0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,520	74,520	74,520	74,520	0.0%	0	0	INFORME	1	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,041,055	1,041,055	1,041,055	1,041,055	0.0%	0	0	OTROS	96,561	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD CON ECONOMIAS DEL RAMO 33 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,588,725	53,588,725	53,588,725	53,588,725	0.0%	0	0	INFORME	1	1	100.0%	ECONOMIAS 2009
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	57,903	57,903	57,903	57,903	0.0%	0	0	OTROS	4	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	8,464	8,464	8,464	8,464	0.0%	0	0	OTROS	4	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,160,792	3,160,792	3,160,792	3,160,792	0.0%	0	0	INFORME	1	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION A LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	151,178	151,178	151,178	151,178	0.0%	0	0	INFORME	1	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,001,467	9,001,467	9,001,467	9,001,467	0.0%	0	0	EMPLEO	20	10	50.0%	ECONOMIAS 2009
SUMINISTRO Y ABASTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,291,143	5,291,143	5,291,143	5,291,143	0.0%	0	0	OTROS	120,000	36	0.0%	ECONOMIAS 2009
FORTALECER LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0.0%	0	0	INFORME	4	0	0.0%	ECONOMIAS 2009
FAIS				3,931,182	3,913,743	3,907,107	2,608,344	67.0%	0	0		12,273	6,004	49.0%	
EISM															
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES(REFRENDO DEL OP265)	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	300,427	300,427	300,427	300,427	100.0%	0	0	PLANTA	1	1	100.0%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CEIBA 2 DA SECCION (SAN LUIS) REFRENDO DE LA OP365 BENEFICIA A 350 PERSONAS
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EL RECREO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	351,940	351,940	351,940	327,559	93.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,498	3,498	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,277,775	1,277,775	1,277,775	1,061,188	83.0%	0	0	METROS	1,556	1,291	83.0%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
EXTRACCION, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL LIMOCILLOSOS	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	344,149	327,811	344,149	327,811	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	6,000	0	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL FONDO III 2009	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,075	24,075	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR A NIVEL BOLSA DEL REMANENTE 2009
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PRIMARIA															
REHABILITACION															
RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	6-CUNDUACÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS)	RURAL	137,999	137,999	137,999	60,123	44.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	43.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A : REHABILITACION POR ESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1. ASI ESTA EN LA CEDULA TECNICA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUYACATENCO (A. SECCION (CEIBA)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCION	10	10	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	30	30	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCION	60	60	100.0%	6 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CARDAD GUERRERO	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCION	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCION (ESTACION)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCION	10	10	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINA ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	30	30	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCION	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	30	30	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUTLACUAC	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	30	30	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCION	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCION	30	30	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30	30	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	80	80	100.0%	8 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10	10	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO Cárdenas (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	10,377	10,377	10,377	10,377	100.0%	0	0	ACCIÓN	70	70	100.0%	7 PAQUETES DE LAMINAS (10 LAMINAS CIJ)
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	25,500	25,500	25,500	25,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	170	170	100.0%	17 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10	10	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS (10 PIEZAS)
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUIITA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	100	100	100.0%	10 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	50	50	100.0%	5 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	70	70	100.0%	7 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20	20	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	40	40	100.0%	4 PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	40	40	100.0%	4 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADOS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	40	40	100.0%	4 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	60	60	100.0%	6 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10	10	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	60	60	100.0%	6 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL PUENTE ALIANZA	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	5,710	5,710	5,710	5,710	100.0%	0	0	KILOMETROS	0	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL REPORTE ESTA EN METROS CUBICOS, PERO PARA SU CAPTURA EN EL REPORTE FUERON CALCULADAS EN KILOMETROS
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
REMANENTE DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III (INCLUYE INTERESES DE FEBRERO A DIC 2009 Y AHORRO PRESUPUESTALES DE OBRAS Y	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	204,822	203,721	204,822	203,721	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
REMANENTE DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III (INCLUYE INTERESES DEL ENERO A DIC DEL 2009 Y AHORRO PRESUPUESTALES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	95,699	95,699	95,699	95,699	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
REMANENTES DE RECURSO DE RAMO 33 (INCLUYE SALDOS DEL 2003-2006 Y 2007)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	44,729	44,729	44,729	44,729	100.0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100.0%	
REMANENTES DE FONDO III 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	873,625	873,625	873,625	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
REMANENTES DE FONDO III (2008)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	643	643	643	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,139	1,139	1,139	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	87,073	87,073	87,073	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
FORTAMUN				262,769	262,769	262,769	0	0.0%	0	0		3	0	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REMANENTE DE RECURSOS FONDO IV (INCLUYE INTERESES DEL 2008)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,102	1,102	1,102	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
REMANENTES DE FONDO IV 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,903	2,903	2,903	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FIV 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	243,802	243,802	243,802	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,962	14,962	14,962	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
FAM				139,144,665	139,144,665	139,144,665	125,433,536	90.0%	0	0		378,252	375,011	99.0%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO FASE I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,371	263,371	263,371	263,371	100.0%	0	0	ALUMNO	5,640	5,640	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,292,013	4,292,013	4,292,013	4,292,013	100.0%	0	0	ALUMNO	7,000	7,000	100.0%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO.
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,292,014	4,292,014	4,292,014	4,292,014	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900	6,900	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,363,718	2,363,718	2,363,718	2,363,718	100.0%	0	0	ALUMNO	4,000	4,000	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,531,325	6,531,325	6,531,325	6,531,325	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000	11,000	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	5,909,294	5,909,294	5,909,294	5,909,294	100.0%	0	0	ALUMNO	10,500	10,500	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	2,923,545	2,923,545	2,923,545	2,923,545	100.0%	0	0	ALUMNO	5,100	5,100	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,483,373	3,483,373	3,483,373	3,483,373	100.0%	0	0	ALUMNO	5,600	5,600	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,239,311	2,239,311	2,239,311	2,239,311	100.0%	0	0	ALUMNO	3,700	3,700	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,607,780	3,607,780	3,607,780	3,607,780	100.0%	0	0	ALUMNO	5,800	5,800	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	6,842,431	6,842,431	6,842,431	6,842,431	100.0%	0	0	ALUMNO	11,500	11,500	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	6,966,746	6,966,746	6,966,746	6,966,746	100.0%	0	0	ALUMNO	11,500	11,500	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,550,775	15,550,775	15,550,775	15,550,775	100.0%	0	0	ALUMNO	25,000	25,000	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,574,527	10,574,527	10,574,527	10,574,527	100.0%	0	0	ALUMNO	17,000	17,000	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	7,060,062	7,060,062	7,060,062	7,060,062	100.0%	0	0	ALUMNO	12,000	12,000	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,244,062	1,244,062	1,244,062	1,244,062	100.0%	0	0	ALUMNO	2,100	2,100	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8,397,408	8,397,408	8,397,408	8,397,408	100.0%	0	0	ALUMNO	13,500	13,500	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,492,873	1,492,873	1,492,873	1,492,873	100.0%	0	0	ALUMNO	2,600	2,600	100.0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES DE MUY ALTO GRADO DE MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,655,808	1,655,808	1,655,808	1,655,808	100.0%	0	0	APOYO	3,360	3,360	100.0%	
DONACION DE AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,184,655	1,184,655	1,184,655	1,184,655	100.0%	0	0	PERSONA	300	300	100.0%	
DONACION DE SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS PARA JOVENES DEPORTISTAS DISCAPACITADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	0.0%	0	0	APOYO	10	0	0.0%	
DONACION DE SILLAS DE RUEDAS ORTOPEDICAS PARA PERSONAS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	0.0%	0	0	APOYO	100	0	0.0%	
DONACION DE SILLAS MANUALES DE USO COTIDIANO PARA PERSONAS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	0.0%	0	0	APOYO	20	0	0.0%	
DONACION DE TECNOLOGIA ADAPTADA PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	722,935	722,935	722,935	721,934	100.0%	0	0	APOYO	22	22	100.0%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,400,145	5,400,145	5,400,145	0	0.0%	0	0	INFORME	1	0	0.0%	PARA EFECTO DE INFORME A LA SHCP ES UN FONDO QUE NO ESTA PRESUPUESTADO
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,625	356,625	356,625	356,625	100.0%	0	0	MUJER	375	375	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,313	190,313	190,313	190,313	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2	2	100.0%	
FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	APOYO	2,000	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,225	1,307,225	1,307,225	1,307,225	100.0%	0	0	NINO	900	900	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	NINO	50	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,561,858	2,561,858	2,561,858	2,561,858	100.0%	0	0	NINO	50	50	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,044,377	4,044,377	4,044,377	4,044,377	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	107	107	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	932,900	932,900	932,900	932,900	100.0%	0	0	PERSONA	43,000	43,000	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,009,922	3,009,922	3,009,922	3,009,922	100.0%	0	0	APOYO	7,000	7,000	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	693,559	693,559	693,559	693,559	100.0%	0	0	SERVICIO	1,300	1,300	100.0%	
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,234,547	1,234,547	1,234,547	1,234,547	100.0%	0	0	ALUMNO	154,800	154,800	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	858,881	858,881	858,881	858,881	100.0%	0	0	NINO	30	30	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	570,510	570,510	570,510	570,510	100.0%	0	0	NINO	150	150	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	646,578	646,578	646,578	646,578	100.0%	0	0	NINO	170	170	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	551,492	551,492	551,492	551,492	100.0%	0	0	NINO	145	145	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526,314	526,314	526,314	0	0.0%	0	0	MUJER	100	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	950,850	950,850	950,850	950,850	100.0%	0	0	NINO	250	250	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	526,314	526,314	526,314	0	0.0%	0	0	MUJER	100	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	950,850	950,850	950,850	950,850	100.0%	0	0	NINO	250	250	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526,314	526,314	526,314	0	0.0%	0	0	MUJER	100	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,521,360	1,521,360	1,521,360	1,521,360	100.0%	0	0	NINO	400	400	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	456,408	456,408	456,408	456,408	100.0%	0	0	NINO	120	120	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	418,374	418,374	418,374	418,374	100.0%	0	0	NINO	110	110	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,521,360	1,521,360	1,521,360	1,521,360	100.0%	0	0	NINO	400	400	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526,314	526,314	526,314	0	0.0%	0	0	MUJER	100	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,141,020	1,141,020	1,141,020	1,141,020	100.0%	0	0	NINO	300	300	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	760,680	760,680	760,680	760,680	100.0%	0	0	NINO	200	200	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,141,020	1,141,020	1,141,020	1,141,020	100.0%	0	0	NINO	300	300	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	570,510	570,510	570,510	570,510	100.0%	0	0	NINO	150	150	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-MILIANO	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	526,314	526,314	526,314	0	0.0%	0	0	MUJER	100	0	0.0%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,445,292	1,445,292	1,445,292	1,445,292	100.0%	0	0	NINO	380	380	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263,157	263,157	263,157	0	0.0%	0	0	MUJER	50	0	0.0%	
IFASP				160,711,628	160,711,628	160,711,628	143,960,837	89.0%	0	0		140,617	108,203	77.0%	
OBJETOS ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			97,459,937	97,459,937	97,459,937	80,325,013	82.0%	0	0	PIEZA	73,997	41,803	56.0%	EXAMEN 9354, PIEZA 30132, MILLAR 2181, PAR 88, ACADEMIA 42, OBRA 5, PROGRAMA 1
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,500	6,201,500	6,201,500	5,901,500	95.0%	0	0	PERSONA	1,505	1,505	100.0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			1,498,245	1,498,245	1,498,245	1,467,753	98.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			54,818,046	54,818,046	54,818,046	54,632,671	100.0%	0	0	EQUIPO	65,110	64,890	100.0%	EQUIPO 772, SISTEMA 3, LOTE 16, SERVICIO 134, ACCESORIOS 746, PIEZA 2, CAMPAÑA 2, PERSONA 107, LITRO 62595, POLIZA 4, LICENCIA 507

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
INDICADORES DE MEDICIÓN (E.IE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	733,900	100.0%	0	0	ENCUESTA	4	4	100.0%	
FAETA				54,531,210	54,531,210	54,531,210	54,257,880	99.0%	21,131	0		8,998	8,982	100.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878,000	878,000	878,000	848,787	97.0%	0	0	EQUIPO	106	97	92.0%	LA ECONOMIA QUE HUBO DE ESTE PROYECTO SE REALIZO DEPOSITO HACIA LA SAF Y SE SOLICITARA DE NUEVO PARA EJERCERLO DURANTE EL 2010
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,642,030	47,642,030	47,642,030	47,397,913	99.0%	0	0	DOCUMENTO	7,728	7,728	100.0%	EL PROYECTO TUVO UNA REDUCCION DE MONTO POR LA CANTIDAD DE 6,011,180 QUE ORIGINO LA CREACION DE DOS PROYECTOS MAS. ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE 244,117 QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE HABRA DE AUTORIZARSE EN OTRO PROYECTO.
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A COORDINACIONES DE ZONA DEL IEAT (PRODUCTOS FINANCIEROS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	21,131	0	EQUIPO	7	0	0.0%	PROYECTO PENDIENTE DE EJERCER
COMPLEMENTO DEL PROYECTO FF240 POR INCREMENTO SALARIAL (RECURSOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	651,921	651,921	651,921	651,921	100.0%	0	0	OTROS	157	157	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO ES SERVICIOS PERSONALES DERIVADO DE UN INCREMENTO SALARIAL, EL SISTEMA SOLO NOS DA LA OPCION DE SELECCIONAR INVERSION POR TANTO SE TOMO LA OPCION DE EQUIPAMIENTO.
Educacion Para Adultos en Alfabetizacion, Primaria y Secundaria (Referendo 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,359,259	5,359,259	5,359,259	5,359,259	100.0%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100.0%	
FAFEF				536,612,992	536,612,992	536,612,992	386,790,014	72.0%	0	0		97,879	76,976	79.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,214,285	31,214,285	31,214,285	27,159,161	87.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 33, FONDO VIII, CON LA APORTACIÓN SE CONSTITUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,531,212	37,531,212	37,531,212	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO K8B76, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K8C13
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 6TA ETAPA, TR: GLOBETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DQUEZ, CAD: 4+800 AL 5+580 LADO DER., CD. DE VHSA TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,392,919	1,392,919	1,392,919	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	380	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA, ETAPA, TR: AV. MEXICO - BELISARIO DQUEZ, CAD: 4+980 AL 5+580 LADO DER VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,397,829	2,397,829	2,397,829	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	600	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 6TA, ETAPA, TR: AV. MEXICO - BELISARIO DQUEZ, CAD: 4+980 AL 5+580 LADO IZQ, VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,398,086	2,398,086	2,398,086	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	600	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109,381	109,381	109,381	109,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,720,587	2,720,587	2,720,587	2,720,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,323,506	8,323,506	8,323,506	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	400	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 5+580 AL 5+980 (LADO DER), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,623,721	9,623,721	9,623,721	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	400	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - A. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+580 AL 6+400 (LADO DER) CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,648,955	6,648,955	6,648,955	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	820	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+580 AL 6+400 LADO IZQ, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,715,011	4,715,011	4,715,011	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	820	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 5+760 AL 6+400 (LADO DERECHO), CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,217,798	3,217,798	3,217,798	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	640	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 5+620 AL 6+400 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,825,224	3,825,224	3,825,224	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	780	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,521,055	3,521,055	3,521,055	0	0.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	400	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 6+100 (LADO IZQUIERDO), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,796,611	1,796,611	1,796,611	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 6+100 (LADO DERECHO), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,442,770	3,442,770	3,442,770	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: AV. MEXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,989,750	2,989,750	2,989,750	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	50	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TRAMO: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: DEL 5+580 AL 6+400, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,682,540	2,682,540	2,682,540	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	820	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+648 AL 6+400 LADO IZQ, VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,308,531	2,308,531	2,308,531		0	0.0%	0	0	0	METROS LINEALES	752		0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. SANDINO, CAD: 5+620 AL 6+400 (LADO DER), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,268,694	2,268,694	2,268,694		0	0.0%	0	0	0	METROS LINEALES	780		0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,516,884	2,516,884	2,516,884	2,516,884	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
M5252. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	7,859,398	7,859,398	7,859,398	3,876,440	49.0%		0	0	0	METROS LINEALES	100		25	25.0%	
M5253. CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS NIVEL DE RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIALIDADES 5A ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	3,843,886	3,843,886	3,843,886	1,614,853	42.0%		0	0	0	METRO CUADRADO	5,560	4,170	75.0%		
M5255. Construcción de adecuación de acceso vial al Fracc. Tres Ceibas, Centro, Tab.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	421,749	28.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300		0	0.0%	SE PAGO ANTECIPDO.
M5256. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGA SANITARIA 5TA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	750,382	750,382	750,382	224,341	30.0%		0	0	0	METROS LINEALES	930		0	0.0%	SE PAGO ANTECIPDO.
M5257. CONCLUSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE (ÁREA DE VIVIENDAS PROVIVAH) EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	420,389	420,389	420,389		0.0%		0	0	0	METROS LINEALES	115		0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA ADECUACIÓN DE LA AV. MÉXICO CON INTERSECCIÓN VIAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA (LADO IZQUIERDO), CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,947,000	4,947,000	4,947,000		0.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	970		0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA DEL CADENAMIENTO 5+620 AL 6+400, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,500,000	33,500,000	33,500,000		0.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	7,129		0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES
RECONSTRUCCIÓN																		
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	372,528	372,528	372,528	372,528	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	721,488	721,488	721,488	721,488	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	1,640	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441,809	441,809	441,809	441,809	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	1,185	1,185	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387,360	387,360	387,360	387,360	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,979,640	1,979,640	1,979,640	1,979,640	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	6,065	6,065	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495,218	495,218	495,218	495,218	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	34,000	34,000	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	809,809	809,809	809,809	809,809	100.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	1,642	1,642	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO																		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	334,759	334,759	334,759	334,759	100.0%		0	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100.0%		
REHABILITACIÓN																		
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,983,364	12,983,364	12,983,364	12,983,364	100.0%		0	0	0	OTROS	1	1	100.0%		
SANEAMIENTO FINANCIERO																		
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																		
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,986,799	117,986,799	117,986,799	117,986,799	100.0%		0	0	0	OTROS	1	1	100.0%		
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,263,225	101,263,225	101,263,225	101,263,225	100.0%		0	0	0	OTROS	1	1	100.0%		
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,810,039	1,810,039	1,810,039	1,810,039	100.0%		0	0	0	PAGO	12	12	100.0%		
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,276,860	57,276,860	57,276,860	57,276,860	100.0%		0	0	0	OTROS	1	1	100.0%		
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																		
SERVICIO DE ANTECIPOS A LA TESOFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,283,890	51,283,890	51,283,890	51,283,890	100.0%		0	0	0	OTROS	1	1	100.0%		
27-TABASCO RECURSO 2009																		
CONVENIOS 98 REGISTROS																		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				524,033,576	441,238,037	524,033,576	354,659,220	80.0%		0	0		450,213	368,357	82.0%			
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,496,193	88.0%		0	0	0	METRO CUADRADO	160	143	89.0%		
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	7,262,897	7,262,897	7,262,897	7,262,897	100.0%		0	0	0	METRO CUADRADO	2,048	2,048	100.0%		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,294,389	76.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	160	146	91.0%		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,437,196	76.0%		0	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100.0%		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,595,773	87.0%		0	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100.0%		
CONSTRUCCIONDE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	2,254,060	4,500,000	2,254,060	100.0%		0	0	0	METRO CUADRADO	500	239	48.0%		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,128,861	70.0%		0	0	0	METRO CUADRADO	240	168	70.0%		

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) CON 120 CAMAS	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	69,286,212	69,286,212	69,286,212	69,286,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,394	18,394	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,728,257	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,358,668	79.0%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100.0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	13,859,888	76.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048	1,556	76.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	3,034,413	4,500,000	3,034,413	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500	410	82.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,632,805	4,500,000	1,632,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	5,611,793	18,150,000	4,687,255	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789	205	26.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	6,896,254	18,150,000	6,734,759	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	789	343	43.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	2,886,009	4,500,000	2,886,009	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500	390	78.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIOQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIOQUIGUAO 2A. SECCION (CHIOQUIGUAITO)	RURAL	4,500,000	933,848	4,500,000	933,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	455	91.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	1,204,441	4,500,000	1,204,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	425	85.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	1,852,744	4,500,000	1,847,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	245	49.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,637,324	4,500,000	1,417,125	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	3,876,208	4,500,000	3,876,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	475	95.0%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	3,783,858	4,500,000	3,783,858	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	3,767,246	4,500,000	3,767,246	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100.0%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,559,843	4,500,000	1,559,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	89	18.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	4,500,000	722,528	4,500,000	688,775	95.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	495	99.0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,500,000	3,470,728	4,500,000	3,470,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500	438	87.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,050,323	4,500,000	4,050,323	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100.0%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	11,796,509	65.0%	0	0	METRO CUADRADO	151,320	128,622	85.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,667,377	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	160	157	98.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	6,160,512	18,150,000	6,160,512	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789	273	35.0%	
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	67,125,572	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700	4,275	75.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	5,197,038	5,219,612	5,198,038	100.0%	0	0	EQUIPO	46	46	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	259,340	400,000	259,340	100.0%	0	0	EQUIPO	54	35	65.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,178,028	1,800,000	1,178,028	100.0%	0	0	EQUIPO	94	62	66.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,178,028	1,800,000	1,178,028	100.0%	0	0	EQUIPO	94	62	66.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIOQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIOQUIGUAO 2A. SECCION (CHIOQUIGUAITO)	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARRILLA.
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	400,000	269,465	400,000	269,465	100.0%	0	0	EQUIPO	54	36	67.0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	400,000	269,465	400,000	269,465	100.0%	0	0	EQUIPO	54	36	67.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	290,723	400,000	290,723	100.0%	0	0	EQUIPO	54	39	72.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	7,562,068	18,150,000	7,562,068	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789	401	51.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	1,178,028	1,800,000	1,178,028	100.0%	0	0	EQUIPO	94	62	66.0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	1,109,201	1,800,000	1,109,201	100.0%	0	0	EQUIPO	94	58	62.0%	
OTROS															
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,119,612	27,119,612	27,119,612	3,388,363	12.0%	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,339,115	46,339,114	46,339,115	41,524,520	90.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,065,469	17,065,469	17,065,469	0	0.0%	0	0	FAMILIA	52,000	0	0.0%	
FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,591,532	4,591,532	4,591,532	3,337,412	73.0%	0	0	ACCION	1,491	1	0.0%	
CE021.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	325,583	325,583	325,583	325,583	100.0%	0	0	PLANTA	201,800	201,800	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS(PRODUCCION). LA DEPENDENCIA FEDERAL ES LA CONAFOR.ESTE PROYECTO ES UN REFINDO DEL AÑO 2009
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,152,345	41,152,345	41,152,345	41,152,345	100.0%	0	0	BECA	1,995	1,995	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$292,190.11
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LAS UNEMES CAPA NUEVA VIDA (CONADIC) CON LA CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,213,261	1,213,261	1,213,261	1,213,261	100.0%	0	0	INFORME	6	6	100.0%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,300,000	0	1,300,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,420,659,814	1,420,659,814	1,364,771,521	1,255,820,651	88.0%	0	0	0	FAMILIA	423,078	372,361	88.0%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
REMANENTES DE RECURSOS DE SUBSEMUN	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	802,329	802,329	802,329	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	NINGUNA
OTROS CONVENIOS INVERSIÓN				771,514,634	771,264,309	771,302,049	715,588,438	93.0%	567,874	375,885			396,327	148,599	37.0%	
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2009 (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,704,964	186,704,964	186,704,964	186,704,964	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2009 (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,030,772	71,030,772	71,030,772	71,030,772	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CASETA, SUBESTACION, EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE INTERCONEXIÓN, REHABILITACION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1,363,664	1,363,664	1,363,664	1,051,830	77.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	85.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL POBLADO AQUILES SERDAN, R/A EL TRIUNFO 1RA, R/A EL TRIUNFO 2DA Y COLONIA LA CEIBA DEL MPIO. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN	RURAL	208,864	208,864	208,864	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	95.0%	LOS CAMPOS DE RAMO Y UNIDAD FUERON ESCOGIDOS AL AZAR YA QUE NO SE ENCONTRO EL DATO PRECISO PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO LOS LLANOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+900	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	14,778,772	14,778,772	14,778,772	14,449,862	98.0%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS A NIVEL RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	17,735,577	17,735,577	17,735,577	17,735,576	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	52,581	52,581	100.0%	
M5254. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	6,625,945	6,625,945	6,625,945	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	21,832	0	0.0%	ACTUALMENTE EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,932,958	97.0%	0	0	0	OTROS	1	1	95.0%	ESTE PROYECTO SE EJERCERA PARA EL EJERCICIO 2010. Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,889,060	78.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	59,755	48,400	81.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CD. DE CUNDUACAN, TABASCO.	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	5,109,530	5,109,530	5,109,530	3,036,340	59.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	607	583	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	3,000,000	3,000,000	2,998,420	899,526	30.0%	0	0	0	OTROS	1	0	30.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENDO PARA EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	5,863,098	5,863,098	5,863,098	4,690,478	80.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50,000	46,500	93.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN EL CAMINO: BENITO GONZALEZ - TEQUILA (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	16,497,281	16,497,281	16,497,281	14,102,119	85.0%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE. EN PROCESO DE TRAMITAR LA ESTIMACION FINIQUITO
RECONSTRUCCIÓN APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,198,794	183,198,794	183,198,794	183,198,794	100.0%	0	0	0	OBRA	1	1	99.0%	
AMPLIACIÓN ADECUACIÓN DE CARRILES EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	941,893	941,893	941,893	941,893	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	431	431	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCION)
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	380,000	375,885		METROS CUADRADOS	66	66	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
MODERNIZACIÓN REMANENTES DEL PORGRAMA RAMO 20 (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	9,439	9,439	9,439	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
REMANENTES DEL RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	143,194	143,194	143,194	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,460,000	5,460,000	5,460,000	0	0.0%	0	0	0	SERVICIO	1	0	0.0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,263,623	3,263,623	3,263,623	3,263,623	100.0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
OTROS APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	100.0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA UNIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO-MEXICO, PERO EN EL CATALOGO NO APARECE DICHA UNIDAD.
APORTACIÓN TOTAL DE DONATIVO 2009 DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PEMEX - GOBIERNO DEL ESTADO (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,590,120	71,590,120	71,590,120	71,590,120	100.0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS JOVENES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	453,862	453,862	453,862	442,188	97.0%	0	0	0	JÓVENES	6	6	100.0%	EN EL REPORTE 4TO. TRIMESTRE 2009, SE INFORMO QUE SE RENTEGRARA TESORERIA DE LA FEDERACION \$200.00 PESOS POR CONCEPTOS RECURSOS NO EJERCIDOS, DEBIENDO SER LO CORRECTO QUE SE REFERENDARIAN \$11,673.94. PARA EL EJERCICIO 2010 Y LA FECHA INICIO DEL PROYECTO PROGRAMADO REFERENDADO ES 20/10/2010 Y FECHA TERMINO 31/MAYO/2010, AUN NO SE HA CONCLUIDO ESTE PROYECTO POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO REAL ES HASTA 31 AGOSTO 2010.
C1469.- APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,005	0	0	0	0.0%	0	0	0	APOYO	211,005	0	0.0%	A LA FECHA NO SE HA EJERCIDO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VERIFICACION A LOS PRODUCTORES
Q0194 APOYOS A LOS PROGRAMAS REGULARES DE LA CONADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,339,723	3,339,723	3,339,723	3,228,593	97.0%	0	0	0	EVENTO	12	12	100.0%	EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER SE REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2010
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	33,345,451	33,345,451	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	117,657,318	117,657,318	117,657,318	117,657,318	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PAGO DE ALIMENTACIÓN DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,672,425	13,672,425	13,672,425	13,672,425	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONACULTA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	18,797	0	18,797	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE 2009
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SERNAPAM	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	8,223	0	8,223	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DE 2009
INTERESES GENERADOS DE SERNAPAM (REMANENTE)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	484	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	NINGUNA
REMANENTE DE RECURSOS DE FONHAPO	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	7,810	0	7,810	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DEL 2009
REMANENTE DE RECURSOS DEL RAMO 20 (ESPACIOS PUBLICOS)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	4,490	0	4,490	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DEL 2009
MANUTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA S.S.P.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	187,390	0	0	OTROS	2	0	0.0%	
27-TABASCO RECURSO 2009																
SUBSIDIOS 14 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				99,179,996	91,063,443	91,735,023	75,188,082	83.0%	0	0			198,252	173,600	88.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN																
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL CICLO ESCOLAR 2009-2010 (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,444,973	0	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTEL	6	0	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	56,400,397	89.0%	0	0	0	FAMILIA	151,320	134,675	89.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD																
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD COMPLEMENTO 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,756,618	1,756,618	1,756,618	1,365,150	78.0%	0	0	0	FAMILIA	12,686	12,686	100.0%	REINTEGRO \$1,453,500.00
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,314,864	6,314,864	6,314,864	4,916,086	78.0%	0	0	0	FAMILIA	13,520	13,520	100.0%	REINTEGRO DE \$2,094,956.00
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,302,863	2,302,863	2,302,863	2,148,283	93.0%	0	0	0	FAMILIA	12,686	12,686	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,680,000	1,008,420	1,680,000	0	0.0%	0	0	0	FAMILIA	8,000	0	0.0%	
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSIS MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,069,213	16,069,213	16,069,213	10,358,186	64.0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33	33	100.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS																
OBRA PUBLICA																
REHABILITACION																
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	528,239	528,239	528,239	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				53,312,151	53,312,151	53,312,151	2,167,590	4.0%	0	0	0		384	1	0.0%	
FONDOS METROPOLITANOS																
MODERNIZACION																
APORTACION FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	2,167,590	5.0%	0	0	0	OBRA	1	1	60.0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO
PROGRAMAS REGIONALES																
CONSTRUCCION																
B0019.- CONSTRUCCION DE ACCESO PARA MINUSVALIDOS AL EDIFICIO DEL TSJ Y FACHADA PARA ELEVADOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,201,145	2,201,145	2,201,145	0	0.0%	0	0	0	OBRA	2	0	0.0%	
AMPLIACION																
B0021.-AMPLIACION DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,007,605	6,007,605	6,007,605	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	380	0	0.0%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
B0020.- ADQUISICION E INSTALACION DEL CLIMA INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DEL TSJ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,103,401	5,103,401	5,103,401	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0.0%	
OTROS PROGRAMAS				5,909,462	5,909,462	5,909,462	5,901,460	100.0%	0	0			501	166	33.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APORTACION FEDERAL PARA FORTALECER EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO (AÑO 2009).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	100.0%	0	0	0	ALUMNO	500	165	33.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	209,462	209,462	209,462	201,460	96.0%	0	0	0	CASETA	1	1	100.0%	
27-TABASCO RECURSO 2008																
APORTACIONES FEDERALES 55 REGISTROS																
FAEB				34,240,500	34,240,500	34,240,500	34,240,500	100.0%	0	0			451	451	100.0%	
FAEB																
SERVICIOS PERSONALES																
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (ECONOMIAS FAEB)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,142,517	18,142,517	18,142,517	18,142,517	100.0%	0	0	0	OTROS	1	1	100.0%	EL PROYECTO SE AUTORIZO POR \$18,801,301.31. LA DIFERENCIA DE \$68,784.31 CORRESPONDE A RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES DEL ESTADO (ECONOMIAS FAEB 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	OTROS	0	0	0.0%	LA LICITACION NO SE PUDO REALIZAR DURANTE EL TIEMPO PROGRAMADO, EL RECURSO SE REPORTA COMO ECONOMIA.
INCORPORACIONES Y PROMOCIONES A LA 17AVA. ETAPA PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL (ECONOMIAS FAEB 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,097,983	16,097,983	16,097,983	16,097,983	100.0%	0	0	0	OTROS	450	450	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
FASSA				18,054	18,054	18,054	7,934	44.0%	0	0		1	1	99.0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FORTALECER LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,054	18,054	18,054	7,934	44.0%	0	0	INFORME	1	1	99.0%	
FAIS				1,847,134	1,847,134	1,847,134	1,021,857	55.0%	0	0		116	115	99.0%	
RISM															
AGUA POTABLE															
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCIÓN															
(OP209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	PLANTA	1	1	99.0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	PLANTA	1	1	99.0%	AVANCE FISICO DEL 99%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN ALA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	1,011,473	1,011,473	1,011,473	1,007,284	100.0%	0	0	POSTE	16	16	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	14,573	14,573	14,573	14,573	100.0%	0	0	ACCIÓN	97	97	100.0%	97 LAMINAS ENTREGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2	2	2	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0.0%	
FASP				139,409,809	139,409,809	139,409,809	138,304,879	99.0%	0	0		147,465	125,887	85.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			15,776,322	15,776,322	15,776,322	15,776,322	100.0%	0	0	PERSONA	5,791	5,791	100.0%	EXAMEN 4109, PERONAS 1682
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,818,115	25,818,115	25,818,115	25,738,309	100.0%	0	0	SERVICIO	65,949	65,949	100.0%	SERVICIO 65630, PIEZA 318, EQUIPO 1,
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24,559,830	24,559,830	24,559,830	24,449,053	100.0%	0	0	LITRO	68,905	42,785	62.0%	EQUIPO 117, LOTE 8, SERVICIO 33, RENTA 1, CURSO 1, LITRO 42625,
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,118,813	13,118,813	13,118,813	13,118,813	100.0%	0	0	EQUIPO	1,415	1,415	100.0%	EQUIPO 1261, PIEZA 1, VEHICULO 2, PERSONA 26, LOTE 31, SERVICIO 90, CURSO 1, PAQUETE 3
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,357,317	2,357,317	2,357,317	1,844,358	78.0%	0	0	EQUIPO	66	71	108.0%	PAQUETE 1, EQUIPO 61, PERSONA 5, LOTE 1, SERVICIO 3
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,565,559	3,565,559	3,565,559	3,164,171	89.0%	0	0	OBRA	4	2	50.0%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			24,253,576	24,253,576	24,253,576	24,253,576	100.0%	0	0	PERSONA	4,142	8,935	216.0%	PIEZA 6825, EXAMEN 1117, PERSONA 790, EQUIPO 2, MILLAR 200, ESTUDIO 1
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,537	25,137,537	25,137,537	25,137,537	100.0%	0	0	EQUIPO	1,160	906	78.0%	MILLAR 131, ESTUDIO 45, PIEZA 188, PROGRAMA 1, INFORME 4, PERSONA 100, RENTA 9, EQUIPO 418, VEHICULO 8, SISTEMA 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4,822,740	4,822,740	4,822,740	4,822,740	100.0%	0	0	PERSONA	33	33	100.0%	PERSONA 17, TRASLADO 12, LOTE 2, VEHICULO 1, INFORME 1
FAFEF				518,893,312	518,893,312	518,893,312	483,022,282	93.0%	107,129	0		190,344	190,336	100.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,645,499	4,645,499	4,645,499	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO CON EL NUMERO 6887, PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE MODIFICO AL 68612.
F0422 APORTACION ESTATAL AL FINTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	100.0%	107,129	0	EMPRESA	500	500	100.0%	EN LOS RENDIMIENTOS EN MONTO CON CENTAVOS ES DE \$107,129.97
B0009 -CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	MOCOTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	309,078	309,078	309,078	282,078	91.0%	0	0	METROS CUADRADOS	801	800	100.0%	DEL MONTO AUTORIZADO FINAL EN ESTE PROYECTO, SE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$3,000.00
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL POBLADO NUEVO MADERO, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	284,200	284,200	284,200	284,200	100.0%	0	0	METROS LINEALES	551	551	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	280,000	280,000	280,000	278,430	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO Y BARRA PERIMETRAL, ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,269,460	2,269,460	2,269,460	2,269,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	531	531	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE BARDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,208,882	1,208,882	1,208,882	1,208,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN															
COMPLEMENTO DE APORTACIÓN AL FONDO EVENTO V.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1	0	48.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	904,296	904,296	904,296	904,296	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,500	1,500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PARQUE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	571,690	571,690	571,690	571,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	263,406	263,406	263,406	263,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	468,784	468,784	468,784	468,027	99.0%	0	0	SERVICIO	1	1	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,214,016	1,214,016	1,214,016	1,214,016	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,043	2,043	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,096,418	1,096,418	1,096,418	1,087,635	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000	45,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441,446	441,446	441,446	431,766	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912	912	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	520,251	520,251	520,251	520,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,041	1,041	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	302,077	302,077	302,077	299,966	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912	912	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LAS NAVES I, II Y III DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	398,945	398,945	398,945	396,844	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1,2,3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,568	174,568	174,568	173,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	963,177	963,177	963,177	960,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	355,195	355,195	355,195	353,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	1,468	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	238,913	238,913	238,913	237,391	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	848,825	848,825	848,825	843,024	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL AL PALENQUE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	558,962	558,962	558,962	540,514	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE Y RECONSTRUCCIÓN DE BARRA POSTERIOR EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	966,179	966,179	966,179	964,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,500	8,500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO															
REPARACIÓN MAYOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500KVA DE INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,558,219	1,558,219	1,558,219	1,558,219	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100.0%	Oficio de Autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas AL0685/2009 de fecha 31 de agosto de 2009.
MANTENIMIENTO															
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,011,952	1,011,952	1,011,952	1,011,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	560,284	560,284	560,284	560,284	100.0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	265,218	265,218	265,218	265,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100.0%	UNIDAD MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,526,098	1,526,098	1,526,098	1,526,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,143,914	1,143,914	1,143,914	1,134,952	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DICTAMEN DEL MURO LATERAL DEL PALENQUE, BARRA PERIMÉTRICA, POSTES DE VOLADORES DE PAPANTLA Y TIROLESA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	60,000	60,000	60,000	57,300	96.0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100.0%	
REHABILITACIÓN															
HABILITACION Y ADECUACIONES GENERALES DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,470,844	2,470,844	2,470,844	2,470,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,673	4,673	100.0%	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES EN LA VILLA PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,731,125	1,731,125	1,731,125	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	LA META ES UN SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACION)
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DEL SITE DE INFORMATICA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,100	190,100	190,100	190,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100.0%	
REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES, EN LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	925,738	925,738	925,738	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	LA META ES: UN SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO/REHABILITACION)
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ESTACIONAMIENTOS, ARCO Y PORTONES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,184,866	1,184,866	1,184,866	874,218	74.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,732	35,732	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCION)
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. CUCUYULAPA, CUNDUACAN	0-CUNDUACAN	CUCUYULAPA	URBANO	990,546	990,546	990,546	990,546	100.0%	0	0	SISTEMA	1	1	100.0%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTO/REHAB)
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,749,958	24,749,958	24,749,958	15,221,018	61.0%	0	0	ESTUDIO	1	1	55.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282,239,441	282,239,441	282,239,441	282,239,441	100.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
Servicio de la deuda (BANOBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,565,597	3,565,597	3,565,597	3,565,597	100.0%	0	0	PAGO	12	12	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,206,774	64,206,774	64,206,774	64,206,774	100.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
COMISIONES DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,133,464	72,133,464	72,133,464	72,133,464	100.0%	0	0	OTROS	1	1	100.0%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL															
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)															
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,864,000	14,864,000	14,864,000	14,864,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL															
PREVENCIÓN															
POBLACION															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MÓDULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,290,907	14,290,907	14,290,907	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,340,000	2,340,000	2,340,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1	0	0.0%	
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
SUPERIOR															
FJ025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1	0	0.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
27-TABASCO RECURSO 2008															
CONVENIOS 18 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				173,103,879	173,103,879	173,103,879	171,346,336	99.0%	17,791	0		2,447	2,447	100.0%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	112	112	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACCION: PLANIFICACION FAMILIAR, CANCER, PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,703,009	4,703,009	4,703,009	4,696,675	100.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES, VECTORES, OBESIDAD, DIABETES MELLITUS, VACUNACION, TUBERCULOSIS Y QUIMIOPROFILAXIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,672,002	16,672,002	16,672,002	16,353,832	98.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 58 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUMANGUILLO Y JONUTA (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,633	13,186,633	13,186,633	12,417,427	94.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
PREVISION DE RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,940,244	55,940,244	55,940,244	55,940,174	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	134	134	100.0%	
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL: APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,649,475	3,649,475	3,649,475	3,538,927	97.0%	0	0	ACCION	1	1	100.0%	
REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100.0%	0	0	INFORME	2,089	2,089	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	898,886	898,886	898,886	356,541	40.0%	0	0	MAESTRO	8	8	100.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	17,791	0	MAESTRO	0	0	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	461,130	461,130	461,130	461,130	100.0%	0	0	ALUMNO	100	100	100.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACION				164,869,421	164,869,421	164,869,421	162,806,128	99.0%	0	0		423,069	418,838	99.0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMÍAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	162,806,128	99.0%	0	0	FAMILIA	423,069	418,838	99.0%	
OTROS CONVENIOS				1,345,250,868	1,345,250,868	1,345,250,868	1,334,576,214	99.0%	16,627	16,627		1,952	1,834	94.0%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	343,094,999	98.0%	0	0	ACUERDO	1	1	98.0%	
CONSTRUCCION DEL AREA PARA SEPAROS DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	490,000	490,000	490,000	479,114	98.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	
RECONSTRUCCION															
APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1	1	99.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	1,244,437	30.0%	0	0	OBRA	1	0	0.0%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 300 M3 EN LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	991,079	991,079	991,079	991,040	100.0%	0	0	SISTEMA	1	1	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	88,766,624	99.0%	0	0	EGRESO	1,946	1,829	94.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
FJ027 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	16,627	16,627	ACCION	1	1	100.0%	
27-TABASCO RECURSO 2008															
SUBSIDIOS 18 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				59,589,474	59,589,474	59,589,474	59,512,563	100.0%	0	0		84,052	84,052	100.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58,576,452	58,576,452	58,576,452	58,576,400	100.0%	0	0	FAMILIA	84,051	84,051	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,013,022	1,013,022	1,013,022	936,163	92.0%	0	0	NIÑO	1	1	100.0%	

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,056,773,301	1,056,773,301	1,056,773,301	935,977,962	89.0%	9,098,621	9,098,621		29,045	29,045	100.0%	
PIES															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,098	80,626,098	80,626,098	80,613,188	100.0%	0	0	0 OTROS	1	1	100.0%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	77,186,956	100.0%	0	0	0 OTROS	1	1	100.0%	LA META ES: UNA APORTACIÓN A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO CONCENTRADOR
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,191,047	100.0%	0	0	0 OBRA	1	1	100.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN.
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,661,524	2,661,524	2,661,524	2,661,524	100.0%	0	0	0 OBRA	1	1	100.0%	
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU STA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCIÓN CON AV MÉX. HASTA LA CALLE BELISARIO DÍGUEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,770	3,770	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO II.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,315,714	226,315,714	226,315,714	226,315,714	100.0%	0	0	0 OBRA	1	1	99.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO III.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,212,317	312,212,317	312,212,317	237,570,430	76.0%	0	0	0 OBRA	1	1	99.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,897,568	268,897,568	268,897,568	222,759,973	83.0%	0	0	0 OBRA	1	1	99.0%	
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,250	3,593,250	3,593,250	3,593,250	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,933,670	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	23,982	23,982	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO). PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, RESULTANDO UN SALDO DE \$2,946.67 EL CUAL SE REINTEGRÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,816	3,351,816	100.0%	9,098,621	9,098,621	EQUIPO	3	3	100.0%	
OTROS															
DERECHOS DE VÍA															
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.89 M2 POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	283	283	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
OTROS PROGRAMAS				37,070,607	37,070,607	37,070,607	34,802,475	94.0%	396,447	60		86	66	77.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,172,662	20,172,662	20,172,662	19,446,457	96.0%	0	0	0 VEHICULO	50	50	100.0%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2008 ULTIMA APORTACION)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,897,945	9,897,945	9,897,945	8,672,211	88.0%	0	0	0 VEHICULO	16	16	100.0%	
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
B0004-SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL DEL RAMO GENERAL 23 (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,683,907	95.0%	396,447	60	MOBILIARIO	20	0	0.0%	EL SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR, SE UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA ESCUELA JUDICIAL.
27-TABASCO RECURSO 2007															
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS															
FASSA				11,708,893	11,708,893	11,708,893	0	0.0%	0	0		1,290	1,051	81.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA TABASCO (REFERENDO 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11,481,286	11,481,286	11,481,286	0	0.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,289	1,050	81.0%	ECONOMIAS 2007
EQUIPAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	227,607	227,607	227,607	0	0.0%	0	0	0 INFORME	1	1	100.0%	ECONOMIAS 2007
FAFEF				42,679,832	42,679,832	42,679,832	38,983,419	91.0%	0	0		1,547	1,448	94.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	36,192,634	94.0%	0	0	0 ACUERDO	1	1	98.0%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION, SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009 Y 2010. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO TRES CEIBAS, LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 98.58%
APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,922,973	1,922,973	1,922,973	1,619,816	84.0%	0	0	0 OBRA	1	1	100.0%	OBRAS CONCLUIDAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
CONSTRUCCIÓN DE BANDA Y TECHUMBRE EN EL ALMACÉN GENERAL DE SAPAET, EN LA R/A EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CENTRO (ECONOMÍAS 2007)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	910,367	910,367	910,367	268,956	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100.0%	LA META ES: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE BASURA EN EL C.I.C.N YUMKÁ.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	173,481	173,481	173,481	51,755	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	26.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO "EL PARQUECITO", UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COL. EL AGUILA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (ECONOMÍAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	996,982	996,982	996,982	797,748	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	995	955	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
MEJORAMIENTO															
REPOSICIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN ZONA DE SELVA, DEL C.I.C.N YUMKÁ.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	176,029	176,029	176,029	52,510	30.0%	0	0	METROS LINEALES	60	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
27-TABASCO RECURSO 2007															
CONVENIOS 8 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				29,710,595	29,710,595	29,710,595	29,710,595	100.0%	0	0		850	850	100.0%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICOS PARA LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,710,595	29,710,595	29,710,595	29,710,595	100.0%	0	0	BECA	850	850	100.0%	EL IMPORTE DE \$663,516.55 SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECURSOS NO EJERCIDOS.
CONVENIOS DE REASIGNACION				1,548,608,469	1,548,608,469	1,548,608,469	1,544,610,815	100.0%	0	0		35,169	35,017	100.0%	
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFERENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	169,448,002	98.0%	0	0	CONVENIO	1	1	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORT. A LA OFERTA DE SERV.S. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,122,246	99.0%	0	0	OTROS	15,230	15,078	99.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR (REFERENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,339,047,080	1,339,047,080	1,339,047,080	1,339,040,567	100.0%	0	0	FAMILIA	19,938	19,938	100.0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO EN EL S4960, EL CUAL ESTA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
OTROS CONVENIOS				7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,252,638	43.0%	0	0		44	6	14.0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOMENDEO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,252,638	43.0%	0	0	PIEZA	44	6	14.0%	
27-TABASCO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS 1 REGISTROS															
PROGRAMAS SIIJETOS A REGLAS DE OPERACION				2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,168,475	98.0%	0	0		1	1	80.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (REFERENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,168,475	98.0%	0	0	NIÑO	1	1	80.0%	

CONSOLIDÓ

M.A.N.F. ALEJANDRO VILLEGAS APARICIO
DIRECTOR DE POLITICA PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS