

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27-TABASCO RECURSO 2011															
SUBSIDIOS 120 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				173,994,671	41,391,331	84,845,772	5,714,378	13.8%	0	0		82,445.73	39.00	0.0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN DEL MPIO. DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	17,552,338	5,257,361	5,257,361	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, DEBIDO A QUE NO EXISTE EL CONCEPTO DE LOCALIDADES VARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN ESTE SISTEMA, ESTA OBRA SE CARGO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE OXOLOTAN.
APORT. FED. AL PIBAI PARA CONST DEL SIST MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCAL DE IGNACIO ALLENDE, FCO. VILLA, ALVARO OBREGON, LA ESTANCIA, MIGUEL HIDALGO, EL REPASTO, Y FCO. I. MADERO C. (1RA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	2,830,055	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN															
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM 3+100) EL COMETA-SANDIAL, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	2,805,000	839,902	839,902	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC. LONG. TOTAL DEL KM 0+000 AL 11+000, TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	CANTEMOC 2A. SECCIÓN	RURAL	6,750,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA., TRAMO A MODERNIZAR GUAYAL-EL LIMON DEL KM. 6+400 AL 11+500	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	17,440,400	5,068,881	5,068,881	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	5.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN VIRTUD DE NO EXISTIR EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ESTE SISTEMA, SE CARGO ESTA OBRA A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA, TRAMO A MODERNIZAR: E.C. NOYPAC-CUAUHTEMOC-BARREAL-FCO. I. MADERO 2DA KM. 5+100-LIBERTAD DEL 0+000 AL 2+003.615	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	8,622,206	2,586,662	2,586,662	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA, YA QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
F0390.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,375,000	0	3,375,000	0	0.0%	0	0	EMPRESA	110.00	0.00	0.0%	OFICIO DE AUTORIZACION SAF-TR0870/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 ( EN EL PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL-SIGG DE LA SAF, APARECE EN ESTATUS APROBADO)
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO															
F0408.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA COORDINAR ELPROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,791,990	0	33,791,990	0	0.0%	0	0	CONVENIO	2,250.00	0.00	0.0%	OFICIO DE AUTORIZACION SAF-TR0870/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS, LOS BENEFICIARIOS SON EMPRESARIOS 2,250.(EN EL PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTION GUBERNAMENTAL - SIGG DE LA SAF, APARECE EN ESTATUS APROBADO).
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS GEOGRAFICAS PROYECTO NO.	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	987,696	987,696	328,511	230,717	23.4%	0	0	MAESTRO	2.00	2.00	100.0%	DEL MONTO TOTAL OTORGADO DEL PROMEP, ESTE SERA DIVIDIDO DURANTE 3 AÑOS, QUE ES LA BECA QUE SE LE OTORGO AL MAESTRO QUE APLICO PARA LOS RECURSOS.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA															
SERVICIOS PERSONALES															
PROGRAMA NACINAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,683,827	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1,117.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS															
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,250	367,250	367,250	0	0.0%	0	0	MUJER	113.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO															
BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	953,400	953,400	953,400	0	0.0%	0	0	ALUMNO	454.00	0.00	0.0%	
ELABORACION Y DISEÑO DEL LIBRO DE TERCER GRADO DE PRIMARIA ESTUDIO DE LA ENTIDAD DONDE VIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ELABORACION DE TRIPTICOS , FOLLETOS , MANUALES , REVISTAS, DOCUMENTOS
FORMACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,906,396	0	0	0	0.0%	0	0	DOCENTE	21,548.00	0.00	0.0%	
IMPULSO A LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA INTERCULTURALIDAD EN EDUCACION PRIMARIA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,750	238,750	238,750	0	0.0%	0	0	PLANTEL	3.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,822,752	2,822,752	2,822,752	103,336	3.7%	0	0	PLANTEL	102.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	80.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL VILLAHERMOSA, UBICADO EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL E IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,500,000	11,373	11,373	11,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,062,072	0	0	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA ASIGNADA AL FONDO PAICE 2011
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO															
SERVICIOS PERSONALES															
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,074	8,523,074	8,523,074	0	0.0%	0	0	PLANTEL	358.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,910,540	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	2,356.00	0.00	0.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,178,672	4,721,184	4,721,184	4,077,805	86.4%	0	0	CONSULTA	29,821.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA HABITAT															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
270041ME005- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARDENALES, DE CISNES A GAVIOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	162,752	33,839	33,839	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR I) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,480	174,480	174,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.95	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR II) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,481	174,481	174,481	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.95	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y ENRIQUE ZURITA EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	486,225	486,225	486,225	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.88	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE COL. BUROCRATAS EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	480,619	480,619	480,619	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439.85	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES JOAQUIN ARIAS, 5 DE FEBRERO Y PASCACIO O. DE COLON EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,076,117	1,076,117	1,076,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.93	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	242,668	242,668	242,668	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	612.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL (CANAL A CIELO ABIERTO, COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	961,638	144,245	961,638	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	207.96	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA C. CHICHEN-ITZA Y C. VENUSTIANO CARRANZA (COL. POMONÁ)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	314,450	47,165	314,450	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	143.54	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL P/CAPTAR AGUAS NEGRAS FASE 1 (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,976,960	296,544	1,976,960	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	846.69	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	RECONSTRUCCIÓN															
	SUSTTUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ALMENDROS, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	245,410	245,410	245,410	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	167.70	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	AMPLIACIÓN															
	270041ME001.- AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN ELÉCT. MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PROL. INOCENTE VÁZQUEZ, CALLE S/N Y CDAS. S/N ENTRE AND. ROSAS Y CALLE S/N COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	244,218	50,777	50,777	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	270041ME002.- AMPLIACIÓN DE RED ALUMBRADO PÚBL. EN PROLONGACIÓN DE INOCENTE VÁZQUEZ, CALLE S/N Y CDAS. S/N ENTRE ANDADOR LAS ROSAS Y CALLE S/N COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,692	5,758	5,758	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	270041ME007.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y EJÉRCITO TRIGARANTE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	394,291	81,979	81,979	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	270041ME014.- AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	625,276	46,567	46,567	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.00	0.0%	
	270041ME015.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LAS CALLES GORRIÓN Y BUGAMBILIAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	232,414	48,323	48,323	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	165.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (COL. POMONÁ)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	11,922	1,788	11,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	MEJORAMIENTO															
	270041ME003.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALONDRAS ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	965,892	200,824	200,824	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,137.50	0.00	0.0%	
	270041ME004.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE GORRIÓN, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	362,578	75,386	75,386	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	0.00	0.0%	
	270041ME006.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARDENALES ENTRE LA CALLE CISNES Y LA CALLE GAVIOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	888,178	184,666	184,666	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,888.00	0.00	0.0%	
	270041ME008.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	301,959	62,782	62,782	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	663.60	0.00	0.0%	
	270041ME009.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA GUELATAO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y CERRADA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	220,349	45,814	45,814	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	
	270041ME010.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADMINISTRADORES (GUAYACÁN) ENTRE EL CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y LA CALLE NARANJOS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	691,925	143,862	143,862	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.00	0.00	0.0%	
	270041ME011.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GUAYACÁN ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	618,096	128,512	128,512	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	270041ME012.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO MULATO ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	686,230	142,678	142,678	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GIRASOL, CALLE FRAMBOYÁN Y CALLE ISORA (COL. BELÉN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	547,586	82,139	547,586	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,532.38	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ (COL. HÉROE DE NACOZARI)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	296,714	44,508	296,714	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	752.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, COL. HÉROE DE NACOZARI	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	774,910	116,237	774,910	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,464.20	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 4 Y 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	806,750	121,013	806,750	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,950.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	270041ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	133,487	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	PROGRAMA HABITAT
	270041ME016.- ADQUISICIÓN CONTENEDORES METÁLICOS P/ BASURA, A INSTALARSE EN COL.: JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MIGUEL HIDALGO, GAVIOTAS SUR SEC. ARMENIA Y VI. LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55,624	11,565	11,565	0	0.0%	0	0	COLECTOR	7.00	0.00	0.0%	PROGRAMA HABITAT
	ADQUISICION DE RADIOGRABADORA PARA EL CURSO BASICO DE INGLES PROGRAMA HABITAT	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,450	725	1,450	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	MAQUINARIA															
	ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO P/RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA, COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,698	111,106	740,698	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO P/RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA, COL SAN ROMÁN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,698	111,106	740,698	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES
	OTROS															
	CAMPAÑA AYÚDAME A SEGUIR SIENDO ÚTIL, COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	332,190	332,190	332,190	129,593	39.0%	0	0	OTROS	100.00	34.00	34.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, VESTUARIO Y ROPERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES, APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES Y OTROS ARTÍCULOS.
	CAMPAÑA PARA FAVORECER LA CULTURA DEPORTIVA, LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	34,665	0	34,665	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO, ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES Y TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS.
	CAMPAÑAR TENOSIQUE RUMBO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA COL. PUEBLO NUEVO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	120,098	0	120,098	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSIÓN Y APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES.
	CAPACITACIÓN DEL USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, COL. LA TRINCHERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	15,425	4,628	15,425	1,508	32.6%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIALES DE FOTOGRAFÍAS, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN.
	CURSO BÁSICO DE CORTE DE CABELLO Y APLICACIÓN DE TINTE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	90,053	45,026	90,053	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
	CURSO BÁSICO DE COSTURA INDUSTRIAL COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	76,560	76,560	76,560	245	0.3%	0	0	CURSO	3.00	1.20	40.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTROS ARTÍCULOS.
	CURSO BÁSICO DE UÑAS ACRÍLICAS (COL. LA TRINCHERA Y COL. PUEBLO NUEVO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	69,249	34,624	69,249	245	0.7%	0	0	CURSO	2.00	0.50	25.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN.
	CURSO DE PINTURA EN CERÁMICA, COL. BELÉN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	98,666	98,666	98,666	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	TALLER ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	57,897	28,948	57,897	0	0.0%	0	0	TALLER	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACION DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33. PARA PAGOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERILES DE OFICINA, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRÁFICO Y GASTOS DE DIFUSIÓN.
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	270041DS002.- CURSO DE CÓMPUTO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	185,556	38,580	38,580	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	625,276	130,005	130,005	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO HABITAT PARA OBRA SOCIAL
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,493,542	934,278	934,278	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO HABITAT 2011
	270041DS001.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,710	23,642	23,642	0	0.0%	0	0	APOYO	24.00	0.00	0.0%	
	270041DS003.- CAMPAÑA CONTRA LA OBESIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	34,992	34,992	34,992	100.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.0%	
	270041DS004.- CURSO DE ELECTRICIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	168,950	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
	270041DS005.- TUTORÍA DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,540	42,240	42,240	42,240	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
	270041DS006.- CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	261,372	66,432	66,432	66,432	100.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%	
	270041DS007.- CURSO DE BAILE EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	177,784	49,824	49,824	49,824	100.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%	
	270041DS008.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	34,992	34,992	34,992	100.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.0%	
	270041DS009.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	15,406	15,406	0	0.0%	0	0	CAMPANA	3.00	0.00	0.0%	
	270041DS010.- CURSO DE BISUTERÍA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,163	43,200	43,200	43,200	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
	270041DS011.- CURSO DE COLOCACIÓN DE TABLAROCA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS (TEXTURIZADO) EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	198,379	34,560	34,560	34,560	100.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	
	270041ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	133,487	27,754	27,754	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	
	CAMPAÑA ABUELOS POR TU SEGURIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	138,556	24,000	138,556	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CAMPAÑA CAMINANDO JUNTOS POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	80,200	15,000	80,200	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,812	5,000	20,812	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CAMPAÑA VIENDO POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	112,786	20,000	112,786	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	55,000	10,000	55,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO BASICO DE INGLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	18,550	9,275	18,550	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CURSO DE CORTE DE CABELLO APLICACION DE TINTE, MANICURE Y PEDICURE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	185,000	40,000	185,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO DE UÑAS ACRILICAS CON DECORACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	107,646	20,000	107,646	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
	DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES CONVENIDOS CON SEDESOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	810,116	810,116	810,116	810,116	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	SOLVENTADO CON BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				54,757,272	9,483,564	9,486,478	5,608,214	59.1%	0	0		13,343.23	11,566.94	86.7%	
FONDOS METROPOLITANOS																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCION															
	APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,273,708	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																
	OP007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y 27 DE FEBRERO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,997,086	1,997,086	2,000,000	1,997,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,157.36	7,157.36	100.0%	
	OP008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDAS DE LA CIUDAD	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,714,599	1,714,599	1,714,599	1,714,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,377.24	4,377.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA ETAPAS (COL. LOS FRUTALES)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	1,900,134	1,900,134	1,900,134	1,896,529	99.8%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	0.58	0.58	100.0%	
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																
	CONSTRUCCION															
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE JUÁREZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	749,837	749,837	749,837	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,172.05	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUELATAO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	907,103	907,103	907,103	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	634.00	32.00	5.0%	
	OTROS															
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,214,805	2,214,805	2,214,805	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 2011
	OTROS PROGRAMAS				1,360,535,859	596,008,382	618,248,666	257,499,887	43.2%	0	0		465,095.00	4,738.76	1.0%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,484,163	11,577,241	13,892,689	11,577,241	100.0%	0	0	ALUMNO	4,400.00	4,400.00	100.0%	APARTE DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, ESTE RECURSO SE DESTINA PARA OTROS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	10,526,556	5,320,902	5,230,902	4,752,633	89.3%	0	0	ALUMNO	609.00	338.00	55.5%	COMO PUEDE OBSERVARSE EN ESTE TRIMESTRE YA SE VE REFLEJADO LO QUE EN REALIDAD LA FEDERACION SEGUN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE ESTE AÑO RADICARA A LA UNIVERSIDAD, A DIFERENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE QUE NO SE TENIA DICHO CONVENIO.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCION															
	CONSTRUCCION DE MODULO DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,530	0	0	0	0.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA PARA LAS DIVERSAS CAPACITACIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	542,141	542,141	542,141	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	ADQUISICION DE ARMAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,175,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	145,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE UN VEHICULO DE 10 PASAJEROS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,200	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	4.00	0.00	0.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: LICENCIAS
	OTROS															
	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,333,800	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	RENIVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,139,995	1,139,995	1,139,995	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.76	76.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,115,469	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	458,500	200,000	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.0%	
	DIAGNOSTICO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	750,000	300,000	750,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE EQUIPO ANTIMOTINES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	902,750	500,000	902,750	0	0.0%	0	0	PIEZA	50.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE VESTUARIO Y KIT DE ACCESORIOS A LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,176,000	1,600,000	4,176,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: DOTACION
	EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	100,000	300,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	110,600	100,000	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	100,000	300,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE FOMENTO DEL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	150,000	50,000	150,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE RECORRIDOS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	100,000	50,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
	INVERSION															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,296,525,150	573,418,103	588,554,189	240,030,018	41.9%	0	0	FAMILIA	460,000.00	0.00	0.0%	
APORTACIONES FEDERALES 1818 REGISTROS																
FAEB					5,709,489,526	2,850,606,015	2,850,606,015	2,127,611,416	74.6%	0	0		977,448.00	0.00	0.0%	
	SERVICIOS PERSONALES															
	ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,853,829	6,913,061	6,913,061	4,411,472	63.8%	0	0	DOCENTE	22,095.00	0.00	0.0%	
	ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,590,245	6,957,859	6,957,859	4,533,243	65.2%	0	0	UNIDAD	10.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	780,000	630,000	630,000	0	0.0%	0	0	ARTICULO	352.00	0.00	0.0%	
	APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,130,000	4,065,000	4,065,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	180,000.00	0.00	0.0%	
	APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	677,845	677,845	159,531	23.5%	0	0	UNIDAD	10.00	0.00	0.0%	
	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,762,399	143,993,819	143,993,819	98,623,630	68.5%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	
	APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,473,000	2,259,500	2,259,500	1,155,960	51.2%	0	0	PLANTEL	800.00	0.00	0.0%	
	BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	288,000	288,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	350.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,012,000	3,680,800	3,680,800	37,217	1.0%	0	0	ALUMNO	3,745.00	0.00	0.0%	
	BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,658,500	3,995,100	3,995,100	37,180	0.9%	0	0	ALUMNO	4,439.00	0.00	0.0%	
	COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	496,000	496,000	34,411	6.9%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	
	FOMENTO A LA GESTION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,703,550	5,578,850	5,578,850	1,240,643	22.2%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	
	FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,330,425	8,148,120	8,148,120	5,689,595	69.8%	0	0	DOCENTE	1,040.00	0.00	0.0%	
	FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,437,889	4,744,061	4,744,061	3,697,229	77.9%	0	0	DOCENTE	400.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	887,943	887,943	230,849	26.0%	0	0	PLANTEL	662.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,178,000	778,500	778,500	66,976	8.6%	0	0	INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776,000	742,500	742,500	326,314	43.9%	0	0	PLANTEL	140.00	0.00	0.0%	
	GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,096	48,304	48,304	3,444	7.1%	0	0	CONSEJO	3,850.00	0.00	0.0%	
	IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	265,000	180,000	180,000	25,295	14.1%	0	0	PLANTEL	360.00	0.00	0.0%	
	IMPULSO A LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,000	426,970	426,970	47,246	11.1%	0	0	PLANTEL	1,460.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,228,000	992,065	992,065	310,146	31.3%	0	0	PLANTEL	3,476.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	268,000	268,000	67,664	25.2%	0	0	PLANTEL	3,968.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,773,697	7,887,450	7,887,450	5,476,470	69.4%	0	0	ADULTO	4,450.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,028,293	6,045,798	6,045,798	380,454	6.3%	0	0	PLANTEL	380.00	0.00	0.0%	
	OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,093,000	2,515,150	2,515,150	507,544	20.2%	0	0	SUPERVISIÓN	457.00	0.00	0.0%	
	RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,273,200	1,633,327	1,633,327	0	0.0%	0	0	DOCENTE	146.00	0.00	0.0%	
	RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,587,419	19,255,122	19,255,122	0	0.0%	0	0	DOCENTE	1,761.00	0.00	0.0%	
	TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	1,676,273	1,676,273	173,699	10.4%	0	0	ALUMNO	215,792.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,650,038	4,316,369	4,316,369	4,217,527	97.7%	0	0	ALUMNO	423.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,305,599	1,150,494	1,150,494	869,676	75.6%	0	0	ALUMNO	2,179.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,759,727	11,409,000	11,409,000	8,692,342	76.2%	0	0	ALUMNO	450.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	21,033,740	10,761,367	10,761,367	7,511,300	69.8%	0	0	ALUMNO	1,726.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	98,211,987	49,007,781	49,007,781	34,815,246	71.0%	0	0	ALUMNO	6,498.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	376,438	187,842	187,842	187,842	100.0%	0	0	ALUMNO	56.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	12,685,296	6,329,962	6,329,962	4,851,430	76.6%	0	0	ALUMNO	840.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,363,350	4,173,312	4,173,312	3,091,160	74.1%	0	0	ALUMNO	420.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	11,379,918	5,678,579	5,678,579	422,995	7.4%	0	0	ALUMNO	1,744.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,648,776	11,800,739	11,800,739	10,694,045	90.6%	0	0	ALUMNO	1,051.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	10,618,611	5,899,887	5,899,887	3,536,314	59.9%	0	0	ALUMNO	16,727.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	72,597,513	36,978,160	36,978,160	25,249,676	68.3%	0	0	ALUMNO	7,204.00	0.00	0.0%	



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios <small>(en pesos y porcentajes en miles de dólares)</small>					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	252,639,530	119,554,125	119,554,125	94,922,890	79.4%	0	0	ALUMNO	28,414.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	46,440,563	23,674,841	23,674,841	16,716,104	70.6%	0	0	ALUMNO	3,212.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	87,851,703	43,837,998	43,837,998	32,033,123	73.1%	0	0	ALUMNO	5,525.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	43,416,396	21,664,782	21,664,782	1,242,823	5.7%	0	0	ALUMNO	5,411.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,035,411	5,506,669	5,506,669	5,051,394	91.7%	0	0	ALUMNO	740.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,747,611	1,870,058	1,870,058	1,105,505	59.1%	0	0	ALUMNO	7,877.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,523,309	10,341,332	10,341,332	7,196,195	69.6%	0	0	ALUMNO	2,576.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	15,965,017	7,966,542	7,966,542	5,819,782	73.1%	0	0	ALUMNO	1,479.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	88,467,702	41,640,383	41,640,383	33,309,748	80.0%	0	0	ALUMNO	9,878.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,174,943	13,061,296	13,061,296	9,644,820	73.8%	0	0	ALUMNO	1,688.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,755,331	9,358,910	9,358,910	6,662,526	71.2%	0	0	ALUMNO	1,192.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	22,946,222	11,450,165	11,450,165	8,444,531	73.8%	0	0	ALUMNO	1,264.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,336,129	10,646,729	10,646,729	714,067	6.7%	0	0	ALUMNO	2,771.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109,244,291	53,360,601	53,360,601	49,267,801	92.3%	0	0	ALUMNO	6,327.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,433,310	29,663,221	29,663,221	24,683,702	83.2%	0	0	ALUMNO	30,902.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	227,085,136	145,269,383	145,269,383	115,047,393	79.2%	0	0	ALUMNO	13,398.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,605,094	9,782,942	9,782,942	9,782,942	100.0%	0	0	ALUMNO	1,162.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	543,405,566	282,026,854	282,026,854	282,026,854	100.0%	0	0	ALUMNO	50,857.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,210,224	7,589,902	7,589,902	7,589,902	100.0%	0	0	ALUMNO	717.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	137,819,182	65,014,272	65,014,272	60,957,175	93.8%	0	0	ALUMNO	7,193.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	255,145,296	127,869,841	127,869,841	119,883,552	93.8%	0	0	ALUMNO	13,096.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	404,559,563	192,094,453	192,094,453	192,094,453	100.0%	0	0	ALUMNO	5,072.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,077,154	25,330,773	25,330,773	24,285,440	95.9%	0	0	NINO	621.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	16,066,176	8,518,022	8,518,022	6,360,647	74.7%	0	0	ALUMNO	770.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	7,259,108	4,223,496	4,223,496	2,288,302	54.2%	0	0	ALUMNO	11,550.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,178,612	33,549,177	33,549,177	24,831,939	74.0%	0	0	ALUMNO	6,021.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	170,578,882	82,513,661	82,513,661	62,526,156	75.8%	0	0	ALUMNO	20,755.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	24,113,157	13,410,215	13,410,215	7,978,829	59.5%	0	0	ALUMNO	1,378.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	33,996,473	16,964,241	16,964,241	12,108,034	71.4%	0	0	ALUMNO	2,030.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	44,774,618	22,342,534	22,342,534	1,523,730	6.8%	0	0	ALUMNO	5,318.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	15,724,405	9,599,978	9,599,978	5,584,625	58.2%	0	0	ALUMNO	656.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,455,960	1,724,524	1,724,524	1,449,317	84.0%	0	0	ALUMNO	5,793.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	35,145,858	17,938,583	17,938,583	13,551,748	75.5%	0	0	ALUMNO	4,136.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	107,144,684	51,411,098	51,411,098	39,358,121	76.6%	0	0	ALUMNO	13,010.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36,692,567	18,309,591	18,309,591	13,610,017	74.3%	0	0	ALUMNO	2,020.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	32,502,222	16,218,609	16,218,609	1,091,704	6.7%	0	0	ALUMNO	3,684.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8,316,371	4,700,970	4,700,970	2,924,192	62.2%	0	0	ALUMNO	457.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,239,084	618,303	618,303	510,343	82.5%	0	0	ALUMNO	1,479.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	9,591,555	5,437,486	5,437,486	2,842,676	52.3%	0	0	ALUMNO	537.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,826,645	18,376,495	18,376,495	13,154,382	71.6%	0	0	ALUMNO	2,990.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	14,647,138	7,308,922	7,308,922	5,519,751	75.5%	0	0	ALUMNO	788.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	4,043,371	2,042,692	2,042,692	1,426,606	69.8%	0	0	ALUMNO	315.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,937,154	966,640	966,640	53,349	5.5%	0	0	ALUMNO	100.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	14,169,679	8,473,470	8,473,470	5,410,884	63.9%	0	0	ALUMNO	617.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	4,077,981	2,094,532	2,094,532	1,422,371	67.9%	0	0	ALUMNO	9,566.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	37,812,192	19,569,684	19,569,684	13,161,564	67.3%	0	0	ALUMNO	5,208.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	193,589,459	92,092,140	92,092,140	72,767,762	79.0%	0	0	ALUMNO	21,714.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	16,612,401	8,740,488	8,740,488	5,743,466	65.7%	0	0	ALUMNO	735.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	24,106,150	12,028,967	12,028,967	8,683,249	72.2%	0	0	ALUMNO	1,285.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	30,040,878	14,990,398	14,990,398	1,099,048	7.3%	0	0	ALUMNO	5,248.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	7,074,517	3,530,183	3,530,183	2,684,251	76.0%	0	0	ALUMNO	371.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	512,073	260,535	260,535	182,272	70.0%	0	0	ALUMNO	1,688.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	10,111,521	5,371,299	5,371,299	3,445,617	64.1%	0	0	ALUMNO	848.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	38,836,124	19,379,226	19,379,226	14,000,956	72.2%	0	0	ALUMNO	3,564.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	8,445,723	4,214,415	4,214,415	2,895,851	68.7%	0	0	ALUMNO	620.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	14,462,581	7,216,828	7,216,828	387,709	5.4%	0	0	ALUMNO	1,157.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	18,996,788	10,982,396	10,982,396	6,979,683	63.6%	0	0	ALUMNO	781.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	7,888,907	4,387,465	4,387,465	2,701,532	61.6%	0	0	ALUMNO	6,140.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24,552,563	13,003,230	13,003,230	8,016,062	61.6%	0	0	ALUMNO	2,465.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	80,654,268	40,246,479	40,246,479	28,613,101	71.1%	0	0	ALUMNO	8,702.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	14,980,703	7,475,371	7,475,371	5,806,653	77.7%	0	0	ALUMNO	659.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	15,339,901	7,654,612	7,654,612	5,642,575	73.7%	0	0	ALUMNO	965.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	31,382,158	15,659,696	15,659,696	917,266	5.9%	0	0	ALUMNO	2,804.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	5,696,095	3,593,851	3,593,851	1,810,607	50.4%	0	0	ALUMNO	175.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	737,330	367,928	367,928	238,182	64.7%	0	0	ALUMNO	889.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	6,427,223	3,207,184	3,207,184	2,254,537	70.3%	0	0	ALUMNO	869.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,966,309	1,081,389	1,081,389	646,673	59.8%	0	0	ALUMNO	161.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	41,956,461	20,936,274	20,936,274	14,870,961	71.0%	0	0	ALUMNO	3,120.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	3,516,063	1,754,516	1,754,516	1,137,502	64.8%	0	0	ALUMNO	392.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	4,818,344	2,554,653	2,554,653	1,596,830	62.5%	0	0	ALUMNO	285.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	6,403,753	3,195,473	3,195,473	163,100	5.1%	0	0	ALUMNO	1,482.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	9,631,500	4,806,118	4,806,118	4,184,015	87.1%	0	0	ALUMNO	625.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,527,694	1,910,618	1,910,618	1,158,222	60.6%	0	0	ALUMNO	9,966.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	42,187,108	22,253,765	22,253,765	14,110,297	63.4%	0	0	ALUMNO	4,584.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	17,019,924	8,492,942	8,492,942	6,155,042	72.5%	0	0	ALUMNO	1,448.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	142,956,092	71,685,790	71,685,790	50,641,497	70.6%	0	0	ALUMNO	14,848.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	25,832,688	12,890,512	12,890,512	9,117,605	70.7%	0	0	ALUMNO	1,500.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	30,068,076	15,003,970	15,003,970	10,949,591	73.0%	0	0	ALUMNO	2,108.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,331,196	17,381,767	17,381,767	11,963,102	68.8%	0	0	ALUMNO	2,285.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,330,029	10,144,685	10,144,685	602,988	5.9%	0	0	ALUMNO	3,577.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,319,309	3,303,635	3,303,635	3,303,635	100.0%	0	0	ALUMNO	310.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	19,345,545	9,653,427	9,653,427	7,576,866	78.5%	0	0	ALUMNO	2,019.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,482,274	14,711,654	14,711,654	10,553,784	71.7%	0	0	ALUMNO	1,791.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	68,083,974	33,973,903	33,973,903	24,000,680	70.6%	0	0	ALUMNO	6,978.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	41,217,011	20,567,288	20,567,288	14,799,094	72.0%	0	0	ALUMNO	2,599.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	28,182,862	14,063,248	14,063,248	10,523,432	74.8%	0	0	ALUMNO	2,362.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	16,686,313	8,326,470	8,326,470	547,736	6.6%	0	0	ALUMNO	2,007.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	11,262,455	6,621,966	6,621,966	3,900,561	58.9%	0	0	ALUMNO	446.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,112,126	2,452,751	2,452,751	1,293,983	52.8%	0	0	ALUMNO	4,947.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,777,604	12,366,024	12,366,024	8,425,843	68.1%	0	0	ALUMNO	2,418.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	67,526,690	33,695,819	33,695,819	24,233,122	71.9%	0	0	ALUMNO	8,364.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	20,209,699	10,084,640	10,084,640	7,321,802	72.6%	0	0	ALUMNO	1,525.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,264,605	12,108,038	12,108,038	7,608,204	62.8%	0	0	ALUMNO	1,350.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,653,491	2,372,193	2,372,193	154,680	6.5%	0	0	ALUMNO	936.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	945,934	520,550	520,550	0	0.0%	0	0	ALUMNO	73.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,515,693	1,754,331	1,754,331	1,261,669	71.9%	0	0	ALUMNO	223.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,777,847		937,246	937,246	620,513	66.2%	0	0	ALUMNO	2,962.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,278,212		4,629,828	4,629,828	3,399,886	73.4%	0	0	ALUMNO	925.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	12,648,631		6,687,418	6,687,418	4,248,726	63.5%	0	0	ALUMNO	1,025.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	45,511,541		22,710,259	22,710,259	15,977,534	70.4%	0	0	ALUMNO	4,962.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	15,223,180		7,596,367	7,596,367	5,605,526	73.8%	0	0	ALUMNO	772.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	6,945,693		3,465,900	3,465,900	2,380,755	68.7%	0	0	ALUMNO	438.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,439,457		4,810,490	4,810,490	3,343,862	69.5%	0	0	ALUMNO	655.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	18,423,253		9,193,203	9,193,203	745,925	8.1%	0	0	ALUMNO	2,162.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	5,399,523		2,694,362	2,694,362	2,166,846	80.4%	0	0	ALUMNO	277.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,128,524		1,062,134	1,062,134	755,151	71.1%	0	0	ALUMNO	2,271.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	17,592,787		8,778,802	8,778,802	6,105,861	69.6%	0	0	ALUMNO	1,726.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	48,317,887		24,110,626	24,110,626	17,365,239	72.0%	0	0	ALUMNO	5,312.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,031,993		6,502,965	6,502,965	4,700,109	72.3%	0	0	ALUMNO	772.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	4,479,487		2,285,364	2,285,364	1,455,736	63.7%	0	0	ALUMNO	285.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	6,228,004		3,107,775	3,107,775	280,235	9.0%	0	0	ALUMNO	763.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	7,621,534		3,803,146	3,803,146	3,360,502	88.4%	0	0	ALUMNO	371.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,496,632		2,444,220	2,444,220	1,423,836	58.3%	0	0	ALUMNO	3,962.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	17,026,175		8,496,061	8,496,061	6,181,049	72.8%	0	0	ALUMNO	1,748.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	841,513		520,115	520,115	199,857	38.4%	0	0	ALUMNO	79.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	89,390,634		44,605,926	44,605,926	31,356,883	70.3%	0	0	ALUMNO	6,548.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	952,777		475,436	475,436	475,436	100.0%	0	0	ALUMNO	123.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	21,593,949		11,376,580	11,376,580	7,495,333	65.9%	0	0	ALUMNO	1,245.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,778,977		2,785,509	2,785,509	1,495,362	53.7%	0	0	ALUMNO	270.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	8,231,021		4,107,279	4,107,279	250,585	6.1%	0	0	ALUMNO	1,273.00	0.00	0.0%	
	FASSA				1,685,356,080	832,718,783	832,718,784	598,080,405	71.8%	0	0		9,248,557.00	3,533,410.69	38.2%		
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
	ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,850,342		11,569,241	11,569,241	8,529,075	73.7%	0	0	ACTIVIDAD	17,500.00	8,215.00	46.9%	
	APLICACION DE DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA EN LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS DE ACUERDO AL CENSO PRESENTADO POR CADA UNA DE ELLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,159,146		2,009,146	2,009,146	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	324,372.00	106,954.00	33.0%	
	ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,068,935		2,997,226	2,997,226	77,467	2.6%	0	0	CONSULTA	20,532.00	6,381.00	31.1%	
	ATENCION PREVENTIVA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,764		159,259	159,259	101,202	63.5%	0	0	ACCIÓN	69,305.00	6,930.00	10.0%	
	FORTALECER LAS POLITICAS DEL SIST. ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,994,815		49,939,151	49,939,151	13,882,493	27.8%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO A LAS POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,073,659	716,984	716,984	305,391	42.6%	0	0	INFORME	12.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	794,878	548,548	548,548	247,159	45.1%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	722,878	503,178	503,178	332,383	66.1%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.JUAN GRAHAM CASASUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,495,170	791,752	791,752	411,955	52.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	18,000.00	3,600.00	20.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SITEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,243,477	52,020,327	52,020,327	39,999,993	76.9%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,652,138	1,802,190	1,802,190	863,673	47.9%	0	0	DICTAMEN	11,517.00	2,652.00	23.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,044	1,240,585	1,240,585	77,514	6.2%	0	0	CONSULTA	265,625.00	97,449.00	36.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,204	388,329	388,329	252,450	65.0%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
	FORTALECIMIENTO DEL COSTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE NUEVA CREACION (FASSA 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,366,832	29,000,000	29,000,000	0	0.0%	0	0	INFORME	7.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,389	1,674,389	1,674,389	1,672,998	99.9%	0	0	CONSULTA	486,000.00	4,246.00	0.9%	
	MANEJO DE DESECHOS BIOLOGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,493	1,199,254	1,199,254	0	0.0%	0	0	ACTIVIDAD	171,860.00	46,172.35	26.9%	
	MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECHANICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,299,061	100.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	325,000	325,000	27,450	8.4%	0	0	DETECCIÓN	80,150.00	8,015.00	10.0%	
	PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,070	912,425	912,425	316,019	34.6%	0	0	ACTIVIDAD	16.00	13.00	81.3%	
	PREVENCIÓN DE LA NUTRICION DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,082	195,212	195,212	29,636	15.2%	0	0	SUPERVISIÓN	174.00	69.00	39.7%	
	PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,017,398	481,050	481,050	144,381	30.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69,000.00	6,900.00	10.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,294	405,494	405,494	27,124	6.7%	0	0	SUPERVISIÓN	34.00	15.00	44.1%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,407,877	4,625,140	4,625,140	1,249,192	27.0%	0	0	ACTIVIDAD	1,293,381.00	540,165.00	41.8%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,015,108	2,483,961	2,483,961	566,026	22.8%	0	0	ACTIVIDAD	87,000.00	27,255.00	31.3%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,328	508,828	508,828	222,607	43.7%	0	0	DETECCIÓN	424.00	220.00	51.9%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,926	324,178	324,178	212,036	65.4%	0	0	ACCIÓN	130,700.00	60,866.00	46.6%	
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,361	390,661	390,661	235,621	60.3%	0	0	SUPERVISIÓN	126.00	59.00	46.8%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMA PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,822	414,246	414,246	339,846	82.0%	0	0	SUPERVISIÓN	490.00	27.00	5.5%	
	SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,131,706	121,691,278	121,691,278	93,391,595	76.7%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
	SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	825,713	632,113	632,113	182,698	28.9%	0	0	ACTIVIDAD	578,627.00	250,691.00	43.3%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	148,800	73,500	73,500	61,250	83.3%	0	0	CURSO	12.00	5.00	41.7%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERV. DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	17,506,686	8,352,947	8,352,947	7,118,590	85.2%	0	0	CONSULTA	3,531.00	738.00	20.9%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS,HIPTENSION ARTERIAL,DIABETES MELITUS,ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	226,285	149,500	149,500	141,499	94.6%	0	0	DETECCION	54,738.00	23,633.00	43.2%		
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,657	14,657	14,657	14,650	100.0%	0	0	DICTAMEN	493.00	231.00	46.9%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	26,675,715	14,239,845	14,239,845	8,706,041	61.1%	0	0	CONSULTA	56,495.00	28,151.00	49.8%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,060,916	660,841	660,841	660,841	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,555.00	2,227.00	17.7%		
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,452,920	954,500	954,500	657,700	68.9%	0	0	ACTIVIDAD	40,898.00	26,985.00	66.0%		
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,388	18,063	18,063	18,063	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	38,275.00	17,809.00	46.5%		
	PROMOCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,393	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	653.00	305.00	46.7%		
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,883	6,883	6,883	6,883	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	376.00	193.00	51.3%		
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	74,646	74,646	0	0.0%	0	0	CURSO	100.00	10.00	10.0%		
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPT. ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	35,181,411	15,419,501	15,419,501	13,003,185	84.3%	0	0	DETECCIÓN	100.00	16.15	16.1%		
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	31,714,116	13,879,592	13,879,592	12,559,735	90.5%	0	0	CONSULTA	17,500.00	8,675.00	49.6%		
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,361,087	884,707	884,707	836,802	94.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,832.00	711.00	38.8%		
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,756	14,141	14,141	6,615	46.8%	0	0	DICTAMEN	100.00	46.47	46.5%		
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,031	66,321	66,321	45,477	68.6%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	55.21	55.2%		
	PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,200	353,080	353,080	237,860	67.4%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	3.70	3.7%		
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,204	238,070	238,070	162,425	68.2%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	85.20	85.2%		
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,458	30,846	30,846	27,226	88.3%	0	0	VERIFICACIÓN	100.00	35.51	35.5%		
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	82,080	82,080	0	0.0%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	6.00	50.0%		
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,036	43,000	43,000	33,997	79.1%	0	0	CONSULTA	27,626.00	15,851.00	57.4%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,838,118	11,917,928	11,917,928	10,343,151	86.8%	0	0	CONSULTA	231,601.00	98,747.00	42.6%		
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	90,656	90,656	85,060	93.8%	0	0	ACTIVIDAD	75,000.00	31,245.00	41.7%		
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,056	30,100	30,100	30,100	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	83,027.00	58,465.00	70.4%		
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,579	34,464	34,464	34,400	99.8%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	6.00	50.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	20,500	20,500	17,500	85.4%	0	0	ACTIVIDAD	551.00	269.00	48.8%	
	ADQ. OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETEC. DE ENF. TRANSMISIBLES PARA TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,582,388	3,121,127	3,121,127	225,271	7.2%	0	0	DIAGNÓSTICO	73,552.00	36,056.00	49.0%	
	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION QUIRURGICA DE LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA DEL HOSP. DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVIROSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,789,947	1,430,000	1,430,000	1,354,405	94.7%	0	0	OPERACIÓN	2,015.00	577.00	28.6%	
	FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,133,313	736,653	736,653	164,149	22.3%	0	0	ALUMNO	2,145.00	0.00	0.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,761	50,761	50,761	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	6.00	50.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS Y PERSONAL PARAMEDICO DE SALUD 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,000	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	INFORME	12.00	2.00	16.7%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICOS-DEGENERATIVOS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,867	124,100	124,100	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	129,741.00	174,483.00	134.5%	
	FORT. A LOS SERV. HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSP. REG. DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,530,567	25,837,958	25,837,958	21,656,405	83.8%	0	0	CONSULTA	100.00	10.00	10.0%	
	FORT. A LOS SIST. DE ADMON. Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESP. DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,010,935	16,434,705	16,434,705	12,377,116	75.3%	0	0	INFORME	12.00	2.00	16.7%	
	FORT. A LOS SIST. DE ADMON Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	108,387,475	55,056,357	55,056,357	43,321,180	78.7%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%	
	FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,477	338,933	338,933	291,594	86.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	54,000.00	2,281.00	4.2%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	885,702	575,706	575,706	575,605	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	215.00	41.00	19.1%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	71,604,337	32,233,839	32,233,839	28,665,703	88.9%	0	0	CONSULTA	100.00	25.00	25.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,840,364	1,229,631	1,229,631	921,105	74.9%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,376,640	1,715,000	1,715,000	1,422,937	83.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,523,707	9,782,673	9,782,673	8,126,944	83.1%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,918,456	1,327,956	1,327,956	493,541	37.2%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,601	35,500	35,500	28,998	81.7%	0	0	DICTAMEN	3,996.00	2,742.00	68.6%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816,494	611,603	611,603	610,349	99.8%	0	0	CONSULTA	5,850.00	3,357.00	57.4%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,135,939	1,854,341	1,854,341	1,231,419	66.4%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%	
	FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,829,237	2,549,237	2,549,237	979,749	38.4%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOS AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,463	83,275	83,275	70,900	85.1%	0	0	VEHÍCULO	3,000.00	67.00	2.2%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,503,937	1,612,400	1,612,400	1,121,763	69.6%	0	0	ACTIVIDAD	413,375.00	227,826.00	55.1%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,368	81,800	81,800	79,368	97.0%	0	0	ACTIVIDAD	374,233.00	118,909.00	31.8%	
	PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	27,000	27,000	26,997	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	33,552.00	35,464.00	105.7%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,399	91,500	91,500	58,550	64.0%	0	0	VERIFICACIÓN	7,197.00	3,545.00	49.3%	
	REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,747,613	2,119,794	2,119,794	1,027,964	48.5%	0	0	ESTUDIO	17,940.00	7,117.00	39.7%	
	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,621,657	1,746,024	1,746,024	1,744,594	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	204.00	24.00	11.8%	
	SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,243,866	18,243,866	18,243,866	2,828,453	15.5%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	0.10	10.0%	
	SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,440,460	846,660	846,660	630,100	74.4%	0	0	SUPERVISIÓN	171.00	32.00	18.7%	
	SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102,180,046	51,950,673	51,950,673	40,547,558	78.1%	0	0	SUPERVISIÓN	1,344.00	980.00	72.9%	
	FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,479	42,000	42,000	32,200	76.7%	0	0	CURSO	361.00	180.00	49.9%	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO DEGENERATIVOS, HIPERTENCION ART., DIABETES MELL. ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	453,677	236,840	236,840	141,000	59.5%	0	0	DETECCIÓN	163,995.00	44,729.00	27.3%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38,741,862	17,801,876	17,801,876	14,705,498	82.6%	0	0	CONSULTA	26,800.00	16,614.00	62.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,979	12,600	12,600	12,600	100.0%	0	0	DICTAMEN	871.00	367.00	42.1%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GNERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	43,300,890	18,242,905	18,242,905	15,815,896	86.7%	0	0	CONSULTA	83,250.00	1,531.00	1.8%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,835,576	1,223,229	1,223,229	1,200,283	98.1%	0	0	CONSULTA	26,800.00	16,751.00	62.5%	
	PREVENCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,454	27,204	27,204	27,204	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	7,272.00	2,081.00	28.6%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,736	113,533	113,533	102,377	90.2%	0	0	ACTIVIDAD	250,000.00	61,551.00	24.6%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,804	40,643	40,643	40,643	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	149,155.00	117,881.00	79.0%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	10,841	10,841	10,841	100.0%	0	0	VERIFICACION	1,636.00	797.00	48.7%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71,039	49,230	49,230	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	5.00	41.7%	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS-DEGENERATIVAS, HOPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	182,446	121,509	121,509	103,059	84.8%	0	0	DETECCIÓN	123,880.00	49,396.00	39.9%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	34,272,855	16,376,926	16,376,926	14,344,927	87.6%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,800.00	500.00	27.8%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	25,047,239	10,577,867	10,577,867	9,148,218	86.5%	0	0	CONSULTA	156,300.00	76,521.00	49.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	325,039	221,747	221,747	140,507	63.4%	0	0	ACTIVIDAD	571.00	423.00	74.1%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	45,339	33,885	33,885	4,950	14.6%	0	0	ACTIVIDAD	75,676.00	24,074.00	31.8%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,399	9,399	9,399	7,358	78.3%	0	0	ACTIVIDAD	9,360.00	2,076.00	22.2%	
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36,991	30,844	30,844	22,259	72.2%	0	0	VERIFICACIÓN	1,490.00	653.00	43.8%	



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VALUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,761	16,380	16,380	11,250	68.7%	0	0	CURSO	18.00	9.00	50.0%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENCION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,258	9,155	9,155	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	24,645.00	25,370.00	102.9%	
	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	923,382	512,985	512,985	512,906	100.0%	0	0	CONSULTA	70,560.00	18,155.00	25.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,559	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	DICTAMEN	266.00	133.00	50.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,402,338	11,467,016	11,467,016	9,439,319	82.3%	0	0	CONSULTA	21,501.00	12,898.00	60.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,424	52,308	52,308	36,754	70.3%	0	0	ACTIVIDAD	27,250.00	12,076.00	44.3%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,407	10,047	10,047	6,397	63.7%	0	0	ACTIVIDAD	25,872.00	11,123.00	43.0%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,017	5,375	5,375	5,375	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	6,260.00	3,066.00	49.0%	
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,907	12,999	12,999	7,180	55.2%	0	0	VERIFICACIÓN	381.00	204.00	53.5%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	338,461	338,461	0	0.0%	0	0	CURSO	24.00	2.00	8.3%	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS, DIABETES MELL., HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	207,324	139,273	139,273	139,100	99.9%	0	0	CONSULTA	147,045.00	55,125.00	37.5%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	931,240	619,572	619,572	590,750	95.3%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	16,068.00	5,226.00	32.5%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	22,633	22,633	22,514	99.5%	0	0	DICTAMEN	2,685.00	1,420.00	52.9%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	56,883,998	24,554,705	24,554,705	21,321,645	86.8%	0	0	CONSULTA	347,440.00	157,305.00	45.3%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,338	813,870	813,870	569,627	70.0%	0	0	ACTIVIDAD	85,055.00	85,055.00	100.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	52,974	52,975	45,282	85.5%	0	0	ACTIVIDAD	153,304.00	38,027.00	24.8%	
	FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	9,840	9,840	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	2.00	16.7%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	28,291	28,291	28,291	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	11,442.00	1,144.00	10.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27,349	21,728	21,728	10,178	46.8%	0	0	DICTAMEN	801.00	80.00	10.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	15,128,902	6,311,998	6,311,998	5,563,794	88.1%	0	0	CONSULTA	49,692.00	4,969.00	10.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	223,726	163,800	163,800	102,450	62.5%	0	0	ACTIVIDAD	2,400.00	240.00	10.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33,388	21,702	21,702	15,284	70.4%	0	0	ACTIVIDAD	27,409.00	2,740.00	10.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	45,325	89.9%	0		ACTIVIDAD	4,032.00	403.00	10.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	18,000	18,000	12,000	66.7%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	7.00	58.3%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO - DEGENERATIVAS, HIPERTENCION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	21,146,492	8,327,767	8,327,767	6,939,676	83.3%	0	0	CONSULTA	15,405.00	5,491.00	35.6%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	DICTAMEN	383.00	178.00	46.5%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	32,217	32,217	32,217	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	41,673.00	13,304.00	31.9%	
	PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,631	97,431	97,431	88,806	91.1%	0	0	ACTIVIDAD	46,520.00	30,142.00	64.8%	
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	5,250	5,250	5,250	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	723.00	337.00	46.6%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,121	64,560	64,560	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	3.00	25.0%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELL. HIPERTENCION ART. Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,504,752	8,808,694	8,808,694	7,470,787	84.8%	0		DETECCIÓN	45,464.00	4,928.00	10.8%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	654,632	327,316	327,316	327,311	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	850.00	352.00	41.4%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,264	16,364	16,364	16,296	99.6%	0	0	DICTAMEN	352.00	150.00	42.6%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	32,735	32,735	32,735	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	39,060.00	22,167.00	56.8%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	98,984	98,984	98,982	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25,271.00	9,703.00	38.4%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	109,975	109,975	93,973	85.4%	0	0	ACTIVIDAD	4,732.00	2,456.00	51.9%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,979	17,353	17,353	17,353	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	476.00	176.00	37.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	104,100	104,100	100,140	96.2%	0	0	CURSO	24.00	6.00	25.0%	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,946	26,615	26,615	26,593	99.9%	0	0	DETECCIÓN	172,409.00	47,571.00	27.6%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	4,077	4,077	4,047	99.3%	0	0	DICTAMEN	773.00	223.00	28.8%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERV. DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	36,013,504	14,947,802	14,947,802	13,080,408	87.5%	0	0	CONSULTA	416,480.00	96,325.00	23.1%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	28,329,509	11,830,252	11,830,252	10,566,587	89.3%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,438.00	714.00	29.3%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	35,312,279	15,096,547	15,096,547	12,884,129	85.3%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2,520.00	1,004.00	39.8%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,919	27,247	27,247	26,902	98.7%	0	0	ACTIVIDAD	114,429.00	35,229.00	30.8%	
	PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,188	640,372	640,372	438,860	68.5%	0	0	ACTIVIDAD	67,125.00	3,450.00	5.1%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,745	22,584	22,584	22,577	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,565.00	437.00	27.9%	

## ANEXO III

## I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	18,480	18,480	16,080	87.0%	0	0	CURSO	24.00	2.00	8.3%	
	CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,798	20,798	20,798	20,746	99.7%	0	0	ACTIVIDAD	9,724.00	972.00	10.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,968	18,251	18,251	18,249	100.0%	0	0	DICTAMEN	344.00	34.00	9.9%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	27,395,715	11,229,921	11,229,921	9,955,083	88.6%	0	0	CONSULTA	95,465.00	9,546.00	10.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,319	136,595	136,595	129,619	94.9%	0	0	ACTIVIDAD	43,451.00	4,345.00	10.0%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,198	9,198	9,198	9,198	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	45,401.00	4,540.00	10.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS (OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	8,400	8,400	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	5.00	41.7%	
	FORT. DE LOS ERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DEABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	37,953,711	15,750,370	15,750,370	13,744,864	87.3%	0	0	DETECCIÓN	24,955.00	21,606.00	86.6%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,438	22,338	22,338	20,238	90.6%	0	0	DICTAMEN	450.00	242.00	53.8%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,117,236	726,204	726,204	723,877	99.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,130.00	2,202.00	16.8%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	75,340	43,000	43,000	39,038	90.8%	0	0	ACTIVIDAD	32,700.00	14,595.00	44.6%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	16,483	16,483	16,483	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	57,492.00	30,039.00	52.2%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	980.00	447.00	45.6%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURIDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	56,280	56,280	51,320	91.2%	0	0	CURSO	16.00	8.00	50.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,673	52,329	52,329	52,329	100.0%	0	0	DICTAMEN	460.00	229.00	49.8%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	10,902	10,902	10,902	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	34,587.00	16,239.00	47.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	25,301,629	10,701,172	10,701,172	9,338,244	87.3%	0	0	CONSULTA	53,784.00	22,914.00	42.6%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922,376	561,996	561,996	455,721	81.1%	0	0	ACTIVIDAD	5,000.00	2,699.00	54.0%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,826	21,526	21,526	21,495	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	6,060.00	4,388.00	72.4%	
	SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,385	78,186	78,186	78,136	99.9%	0	0	SUPERVISIÓN	192.00	46.00	24.0%	
	CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,175	21,167	21,167	21,151	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	2,200.00	1,464.00	66.5%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,441	9,315	9,315	3,120	33.5%	0	0	CURSO	4.00	1.00	25.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	21,225,651	9,366,551	9,366,551	7,962,276	85.0%	0	0	CONSULTA	21,360.00	5,460.00	25.6%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	570,503	570,503	570,503	570,435	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,567.00	456.00	10.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,998	20,742	20,742	20,742	100.0%	0	0	DICTAMEN	385.00	95.00	24.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	12,649,021	5,111,364	5,111,364	4,158,373	81.4%	0	0	CONSULTA	57,383.00	19,608.00	34.2%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,699	323,152	323,152	233,032	72.1%	0	0	ACTIVIDAD	30,875.00	28,956.00	93.8%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,289	91,533	91,533	90,322	98.7%	0	0	ACTIVIDAD	40,994.00	32,167.00	78.5%	
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,651	49,170	49,170	46,781	95.1%	0	0	VERIFICACIÓN	446.00	150.00	33.6%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUX. VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISD. SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,921	92,581	92,581	91,380	98.7%	0	0	CURSO	18.00	7.00	38.9%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	654,632	439,954	439,954	424,093	96.4%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	528.00	158.00	29.9%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,474,108	13,328,640	13,328,640	11,122,573	83.4%	0	0	CONSULTA	75,000.00	23,756.00	31.7%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,808	26,248	26,248	21,988	83.8%	0	0	VERIFICACIÓN	1,320.00	440.00	33.3%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	871,430	871,430	553,518	63.5%	0	0	ACTIVIDAD	8,352.00	7,139.00	85.5%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	48,575	37,235	37,235	37,234	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	30,473.00	24,968.00	81.9%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,726	25,426	25,426	24,376	95.9%	0	0	ACTIVIDAD	54,664.00	23,219.00	42.5%	
FAIS					1,183,349,791	898,455,851	1,103,285,621	258,760,864	28.8%	51,664,178	30,486,823		98,835,435.81	13,494,093.30	13.7%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,553,350	2,746,660	2,746,660	1,557,962	56.7%	0	0	INFORME	12.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,225,798	1,335,256	1,335,256	661,556	49.5%	0	0	METRO LINEAL	2,536.00	760.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	727,350	436,337	436,337	216,293	49.6%	0	0	METRO LINEAL	500.00	475.00	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	1,452,564	871,393	871,393	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,330,881	798,395	798,395	392,085	49.1%	0	0	METRO LINEAL	1,380.00	414.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL SILENCIO)	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	2,033,611	1,219,963	1,219,963	603,519	49.5%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	630.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL POCHITOQUE)	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	1,552,927	931,601	931,601	440,042	47.2%	0	0	METRO LINEAL	700.00	665.00	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS CAMBRANO)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	2,458,646	1,474,942	1,474,942	728,594	49.4%	0	0	METRO LINEAL	1,248.00	936.00	75.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MARTINEZ)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	1,598,361	958,857	958,857	470,958	49.1%	0	0	METRO LINEAL	1,180.00	885.00	75.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,351,570	810,807	810,807	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	950.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,227,152	736,168	736,168	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,308,070	1,384,611	1,384,611	679,518	49.1%	0	0	METRO LINEAL	110.00	16.50	15.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PRINCIPAL) (COL. LAS ESPERANZAS)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	1,089,290	653,465	653,465	320,251	49.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	525.00	75.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,076,283	645,662	645,662	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,650.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	CHICHICASTE 3A. SECCIÓN	RURAL	2,375,907	1,425,307	1,425,307	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRADA SANTIAGO FLORES)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	253,828	152,271	152,271	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	183.00	173.85	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARGEN IZQUIERDA)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	2,268,503	1,360,875	1,360,875	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,168.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	1,185,294	528,639	528,639	346,553	65.6%	0	0	METRO LINEAL	650.00	195.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	322,073	193,211	193,211	94,110	48.7%	0	0	METRO LINEAL	140.00	133.00	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO LOS GURRIAS)	4-CENTRO	CHACTE	RURAL	762,018	620,350	620,350	620,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	986,520	591,813	591,813	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	522.50	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	851,434	510,775	510,775	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	200.00	40.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	MIQUEL ALEMÁN VALDEZ	RURAL	448,724	269,190	269,190	131,240	48.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA	RURAL	707,369	424,351	424,351	206,904	48.8%	0	0	METRO LINEAL	320.00	256.00	80.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	1,560,427	936,100	936,100	456,424	48.8%	0	0	METRO LINEAL	450.00	405.00	90.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CAOBA DE LA CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,666,610	999,799	999,799	494,545	49.5%	0	0	METRO LINEAL	800.00	120.00	15.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA ISLA)	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	2,212,472	1,327,262	1,327,262	656,557	49.5%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	800.00	80.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARIANO ESCOBEDO)	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2,188,150	1,312,671	1,312,671	640,034	48.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	240.00	80.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	341,797	205,044	205,044	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	465,502	279,255	279,255	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	808,700	485,139	485,139	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL BASURERO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	601,813	361,028	361,028	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	396,677	237,967	237,967	116,028	48.8%	0	0	METRO LINEAL	335.00	318.20	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	541,475	324,831	324,831	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	531,703	318,969	318,969	155,921	48.9%	0	0	METRO LINEAL	250.00	125.00	50.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,009,424	1,205,454	1,205,454	588,124	48.8%	0	0	METRO LINEAL	2,280.00	1,825.00	80.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EL REGOCUO	RURAL	1,021,421	612,750	612,750	300,646	49.1%	0	0	METRO LINEAL	650.00	520.00	80.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	833,467	499,997	499,997	243,467	48.7%	0	0	METRO LINEAL	1,140.00	1,026.00	90.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,037,012	622,104	622,104	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	LA CANDELARIA (EL BARRIAL)	RURAL	1,053,498	631,994	631,994	308,341	48.8%	0	0	METRO LINEAL	750.00	600.00	80.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,103,498	1,261,888	1,261,888	589,766	46.7%	0	0	METRO LINEAL	1,707.00	853.00	50.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	953,834	572,205	572,205	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	2,499,790	1,499,624	1,499,624	731,646	48.8%	0	0	METRO LINEAL	2,583.00	2,067.00	80.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	763,141	457,808	457,808	222,923	48.7%	0	0	METRO LINEAL	300.00	90.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PROVIDENCIA)	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,958,078	1,174,651	1,174,651	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,479.00	1,390.00	40.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL KINDER)	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	487,684	292,562	292,562	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	225.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JAIME TORRES BODET)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	697,515	418,440	418,440	207,009	49.5%	0	0	METRO LINEAL	150.00	45.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS FELIX)	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,348,613	809,033	809,033	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	2,034,830	1,220,695	1,220,695	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,220.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	423,022	253,771	253,771	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	1,038,022	622,710	622,710	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	1,922,668	1,153,408	1,153,408	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	1,097,604	658,453	658,453	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,285.95	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	1,395,861	837,377	837,377	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,260.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SANTA M ARTHA)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	1,474,151	884,343	884,343	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,035.00	90.0%	
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP.CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAM: PASTAL- CANTEMOC 2DA. SEC. LONG. TOTAL DEL KM. 0+000, TRAMO A MODERNIZAR: CHICOZAPOTE- CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	6,750,000	4,049,325	4,049,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES: CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA. SECCION
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO. E.C. (CHICOZAPOTE- CANTEMOC KM. 3+100)- EL COMETA- SANDIAL TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	2,805,000	1,682,720	1,682,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES: EL COMETA- SANDIAL
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	868,021	540,000	540,000	536,177	99.3%	0	0	METRO LINEAL	550.00	165.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	569,666	341,743	341,743	227,020	66.4%	0	0	METRO LINEAL	450.00	135.00	30.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	1,391,617	834,831	834,831	409,194	49.0%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	756.00	60.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	349,926	209,921	209,921	104,649	49.9%	0	0	METRO LINEAL	188.00	28.20	15.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	945,891	567,440	567,440	282,968	49.9%	0	0	METRO LINEAL	694.00	104.00	15.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	815,189	489,032	489,032	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	302.00	0.00	0.0%	
	APORT EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP CON PAV. ASF. DEL CAM: E.C (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA- GRAN PODER- GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODER: GUAYAL-EL LIMON DEL KM 6+400 AL 11+500	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	17,440,400	10,462,496	10,462,496	0	0.0%	0	0	OFICINA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: GUAYAL - EL LIMON
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAM:NOYPAC-FCO.I. MADERO 2DA. TRAMO A MOD. E.C. NOYPAC CUAUHTEMOC-BARREAL-FCO. I.MADERO 2DA. KM. 5+100 LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL 2+003.6	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	8,622,206	5,172,462	5,172,462	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: NOYPAC - CUAUHTEMOC- BARREAL- FCO. I. MADERO
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	17,552,338	10,529,648	10,529,648	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	2,460,698	1,476,173	1,476,173	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,028.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	1,964,058	1,178,238	1,178,238	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	POMONA 2A. SECCIÓN	RURAL	848,437	508,977	508,977	248,776	48.9%	0	0	METRO LINEAL	700.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	CHACULJI	RURAL	868,484	521,004	521,004	251,658	48.3%	0	0	METRO LINEAL	600.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	1,764,401	1,058,464	1,058,464	513,064	48.5%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,045.00	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	370,217	222,093	222,093	108,634	48.9%	0	0	METRO LINEAL	305.00	289.70	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	253,509	152,080	152,080	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	REDENCION DEL CAMPESINO	RURAL	1,564,557	938,578	938,578	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	383,353	229,973	229,973	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	TATA LÁZARO	RURAL	1,393,891	836,195	836,195	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	1,186,723	711,915	711,915	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	1,113,287	667,861	667,861	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	820.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ARMADILLO)	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	364,824	218,858	218,858	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	190.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL 20)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	1,613,981	968,227	968,227	473,303	48.9%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (INAH, TEMPLO ADVENTISTA Y ESCUELA PRIMARIA)	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	940,846	564,414	564,414	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	610.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (3 DE MAYO Y TEMPLO EVANGELICO)	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	1,130,761	678,343	678,343	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA CONST. DEL SISTEMA MULT DE AGUA POTABLE EN LAS LOCAL. DE: IGNACIO ALLENDE, FCO. VILLA, ALVARO OBREGON, LA ESTANCIA, MIGUEL HGO., EL REPASTO, FCO. I. MADERO C. (1RA ETAPA)	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	2,830,055	1,697,750	1,697,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FISM																
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO Y RED (COL.TUPIQUILLO)	5-COMALCALCO	TUPIQUILLO	RURAL	3,874,025	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, PARA EL FRACCIONAMIENTO HUACAPA	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	168,570	168,570	168,570	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	723.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE 5.0 LTS/SEG	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,835,315	1,835,315	1,835,315	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	135,439	135,439	135,439	127,661	94.3%	0	0	METRO LINEAL	530.00	530.00	100.0%	EST PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISICAMENTE, FALTA CONCLUIRLO FINANCIERAMENTE
	IS082 SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARCAMO	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	280,450	280,450	280,450	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%	EL CONCEPTO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARCAMO.
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	837,459	837,459	837,459	699,416	83.5%	0	0	METRO LINEAL	2,608.00	2,608.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. BONANZA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,528,083	1,528,083	1,528,083	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. CARLOS GREENE 2DA. SECCION (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	1,514,094	0	1,514,094	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. CARMEN SERDAN	12-MACUSPANA	CARMEN SERDÁN	RURAL	1,225,183	1,225,183	1,225,183	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,274,306	1,274,306	1,274,306	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL BAYO (NUEVA DIVISION)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	1,352,886	0	1,352,886	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA R/A. MONTELARGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,269,251	1,269,251	1,269,251	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	244,755	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,110.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	MIQUEL HIDALGO	URBANO	102,593	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	377.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	205,463	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PATASTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	501,749	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,180.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	747,764	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,980.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A. SECCIÓN	RURAL	282,229	282,229	282,229	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,653.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 166 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
	REHABILITACION															
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,028,935	22,295,295	22,295,295	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	15,599	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	16-TEAPA	MIQUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	220,713	220,713	220,713	220,713	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL PROGRAMA 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. EUREKA Y BELEN (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	123,092	123,092	123,092	123,092	100.0%	0	0	POZO	89.75	89.75	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. LA CEIBA (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	163,154	163,154	163,154	163,154	100.0%	0	0	POZO	115.00	115.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS (M2) ES UN POYECTO DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. MUNICIPAL (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	211,147	211,147	211,147	211,147	100.0%	0	0	POZO	128.75	128.75	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS (M2)ESTE PROYECTO ES REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO COL. UNIDAD TEAPANCA (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	159,444	159,444	159,444	159,444	100.0%	0	0	POZO	100.00	100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEB DECIR METROS CUADRADOS (M2) ESTE ES UN PROYECTO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO EN LA COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	134,470	134,470	134,470	134,470	100.0%	0	0	POZO	66.35	66.35	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS (M2) ESTE PROYECTO ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	132,860	132,860	132,860	132,860	100.0%	0	0	POZO	72.50	72.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS (M2) ESTE PROYECTO ES UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	162,961	162,961	162,961	162,961	100.0%	0	0	POZO	91.65	91.65	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)... ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION TOTAL DE LA OBRA...
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	182,939	182,939	182,939	182,939	100.0%	0	0	POZO	142.50	142.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE POZO PROFUNDO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO COL. LA SIERRA (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	404,679	404,679	404,679	267,656	66.1%	0	0	POZO	1.00	0.60	60.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE. POZO Y DEBE DECIR: EQUIPO ..... ES UN PROYECTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	16,604	16,604	16,604	16,604	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: EQUIPO .....ES UN PROYECTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2010
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	363,584	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	367,519	367,519	367,519	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA REFORMA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	390,981	390,981	390,981	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.01	1.0%	
	EQUIPAMIENTO															



## ANEXO III

## I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios <small>(en pesos y porcentajes en miles de miles)</small>					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. LUIS DONALDO COLOSIÓ) FII-2011	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	95,338	95,338	95,338	95,107	99.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: LOTE
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	882,160	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	882,160	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE LA CISTERNA PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAPACIDAD	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	514,111	0	514,111	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	50.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50M3
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	EL CAPULIN	RURAL	500,476	500,476	500,476	0	0.0%	500,476	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	EL PÍPLA	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILATCION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	218,136	218,136	218,136	218,136	100.0%	218,136	218,136	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOAMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	151,123	151,123	151,123	151,123	100.0%	151,123	151,123	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	84,316	84,316	84,316	84,316	100.0%	84,316	84,316	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA IMSTALACION	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	94,250	94,250	94,250	94,250	100.0%	94,250	94,250	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	9,392	9,392	9,392	9,392	100.0%	9,392	9,392	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	123,734	123,734	123,734	123,734	100.0%	123,734	123,734	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	31,999	31,999	31,999	31,999	100.0%	31,999	31,999	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	86,420	86,420	86,420	86,420	100.0%	86,420	86,420	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	12,027	12,027	12,027	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	142,269	142,269	142,269	142,269	100.0%	142,269	142,269	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	17,863	17,863	17,863	17,863	100.0%	17,863	17,863	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	65,453	65,453	65,453	65,453	100.0%	65,453	65,453	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ES UN SUMINSITRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	101,253	101,253	101,253	101,253	100.0%	101,253	101,253	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	11,488	11,488	11,488	11,488	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	96,389	96,389	96,389	96,389	100.0%	96,389	96,389	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	77,412	77,412	77,412	77,412	100.0%	77,412	77,412	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	69,640	69,640	69,640	69,640	100.0%	69,640	69,640	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	75,030	75,030	75,030	75,030	100.0%	75,030	75,030	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	223,560	223,560	223,560	223,560	100.0%	223,560	223,560	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	26,617	26,617	26,617	26,617	100.0%	26,617	26,617	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	46,981	46,981	46,981	46,981	100.0%	46,981	46,981	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	482,878	482,878	482,878	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,156.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	37,112	37,112	37,112	24,193	65.2%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%	METAS: DOTACION
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA BUENA VISTA (PUXCATÁN)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	723,961	723,961	723,961	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,175.00	108.00	5.0%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. VERNET 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN	RURAL	239,585	239,585	239,585	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	444.90	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	450,389	450,389	450,389	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,805.00	903.00	50.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	927,540	927,540	927,540	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,149.80	2,075.00	50.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	155,869	155,869	155,869	0	0.0%	0	0	APOYO	100.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	60,005	60,005	60,005	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR.	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	128,422	128,422	128,422	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	65,887	65,887	65,887	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 4TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	60,005	60,005	60,005	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 5TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	60,005	60,005	60,005	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 6TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	107,728	107,728	107,728	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 7MA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	84,952	84,952	84,952	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CHIVALITO 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL	125,930	125,930	125,930	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CUAUHTEMOC.	12-MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURAL	79,164	79,164	79,164	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	83,828	83,828	83,828	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	81,013	81,013	81,013	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	115,196	115,196	115,196	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. VERNET 3RA. SECCION.	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	135,136	135,136	135,136	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZÁLEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	RURAL	117,683	117,683	117,683	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	49,150	49,150	49,150	49,150	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	37,950	37,950	37,950	37,950	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL. GAVIOTAS SUR SAN JOSÉ. EN LAS CALLES IRLANDA, FRANCIA Y MÉXICO, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,986,434	1,798,146	1,798,146	0	0.0%	0	0	COLECTOR	1.00	0.00	0.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	RECONSTRUCCION DE DREANJE DE AGUAS NEGRAS (FIII-2011) VILLA JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	507,472	507,472	507,472	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	210.70	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BELEN (FORTUNA NACIONAL Y RESBALON)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	1,752,765	1,752,765	1,752,765	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	907.20	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MAGISTERIAL)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	528,419	528,419	528,419	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	363.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA BENITO JUAREZ.	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,340,526	1,340,526	1,340,526	1,087,495	81.1%	0	0	METRO LINEAL	363.40	327.00	90.0%	
	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 25 ENTRE LA CALLE 34 Y LA CALLE 40 (COL. COCOYOL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	323,937	323,937	323,937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	138.58	138.58	100.0%	REMANENTE 2010
	LETRINAS															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	255,377	255,377	255,377	231,600	90.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	429,895	429,895	429,895	162,585	37.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	531,047	531,047	531,047	309,095	58.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	379,219	379,219	379,219	348,128	91.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA GUILLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	177,016	177,016	177,016	169,320	95.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA MALUCO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	102,151	102,151	102,151	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO ESTA REGISTRADO LA RANCHERIA MALUCO 1RA. SECCION
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCION	RURAL	354,031	354,031	354,031	280,394	79.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA TULIJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	ALTO TULIJÁ 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	RURAL	255,377	255,377	255,377	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA).	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	303,455	303,455	303,455	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCIÓN (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	227,592	227,592	227,592	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	84,468	84,468	84,468	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	110,281	110,281	110,281	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA	12-MACUSPANA	GARCIA	RURAL	344,342	344,342	344,342	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	306,452	306,452	306,452	164,554	53.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ALTO TULJJA 2DA. SECCION (PAREDON)	12-MACUSPANA	ALTO TULIJÁ 2A. SECCIÓN (PAREDÓN)	RURAL	359,293	359,293	359,293	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ABASOLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	505,759	505,759	505,759	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEO (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	572,321	572,321	572,321	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. BAJO TULJJA	12-MACUSPANA	BAJO TULIJÁ	RURAL	331,990	331,990	331,990	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. BITZAL 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 2A. SECCIÓN	RURAL	752,056	752,056	752,056	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CHIQUEHUITTE	12-MACUSPANA	CHIQUEHUITTE	RURAL	392,742	392,742	392,742	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	153,226	153,226	153,226	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	101,152	101,152	101,152	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. JOSE COLOMO	12-MACUSPANA	JOSE COLOMO	RURAL	632,199	632,199	632,199	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	379,319	379,319	379,319	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	252,880	252,880	252,880	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	6.00	60.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MALUCO 2DA. SECCION (JUAN VAQUERO).	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	434,140	434,140	434,140	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	255,377	255,377	255,377	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	649,350	649,350	649,350	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MONTELAGRO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	303,455	303,455	303,455	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	280,914	280,914	280,914	146,811	52.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	429,895	429,895	429,895	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	101,152	101,152	101,152	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CASTRO Y GUIRO.	12-MACUSPANA	CASTRO Y G RO	RURAL	303,455	303,455	303,455	258,892	85.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VICENTE SUAREZ)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	209,855	209,855	209,855	209,855	100.0%	209,855	209,855	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUMINISTRO
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	2,314,603	2,314,603	2,314,603	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	CANCELACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	1,884,725	1,884,725	1,884,725	1,884,725	100.0%	1,884,725	1,884,725	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	2,401,944	2,401,944	2,401,944	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO OP061 CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR CANCELADO, QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/ 2011 DEBIDO A NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCION DEPUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	UQUINA Y LA LOMA	RURAL	2,481,096	2,481,096	2,481,096	1,961,605	79.1%	2,481,096	1,961,605	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	1,151,443	1,151,443	1,151,443	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	725.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIONE DRENAJE PLUVIAL	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	152,982	152,982	152,982	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	25.00	0.00	0.0%	
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	6,021,047	6,021,047	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN VARIAS LOCALIDADES: TAMULTE DE LAS SABANAS, PARRILLA II, Y HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,372,153	1,428,284	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	45,677.00	0.00	0.0%	
	DESAZOLVE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN: RA. MEDELLÍN Y MADERO 2º SECCIÓN, VILLA PUEBLO NUEVO, RA. MEDELLÍN Y MADERO 1º, FRACC. LAS ROSAS, FRACC. ISSET Y RA. LA LIMA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,484,038	1,495,651	1,495,651	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	47,831.40	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE LOS CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS NO. 1 Y 2 EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	529,971	529,971	529,971	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO
	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA OBRERA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	464,000	0	464,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE ATARJEAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL EJ. VICENTE GUERRERO LERMA	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	245,891	245,891	245,891	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	126.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LOZA - ALCANTARILLA (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	747,722	747,722	747,722	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL	17-TENOSIQUE	CRISOFORO CHINAS	RURAL	97,020	97,020	97,020	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	26.25	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CALLES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,354,793	1,417,832	1,417,832	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,527.50	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA LOS MANGOS	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	360,934	360,934	360,934	360,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,312,929	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	871.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE NICOLAS BRAVO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,085,365	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	626.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,608,177	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,130.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	99,636	0	99,636	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	66,750	0	66,750	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 130 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	177,602	0	177,602	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRCCION DE 140 METROS CUADRAOOS DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	76,421	0	76,421	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	99,636	0	99,636	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	159,878	0	159,878	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	277,287	0	277,287	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 450 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	171,456	0	171,456	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	149,400	149,400	149,400	149,400	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONCISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	161,863	161,863	161,863	161,863	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	1,960.00	98.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 1 A 2KMS DE CAMINO RURAL CON 3500 CUBICOS DE GRAVA
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	97,789	97,789	97,789	97,789	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENO DE 2KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONCISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVE Y COMPACTACION
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	233,568	0	233,568	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	296,804	296,804	296,804	296,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 756 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION CE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	900.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	251,717	0	251,717	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	579,942	0	579,942	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	990.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 990 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 50 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLEJON CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	73,824	0	73,824	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	192.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	700.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	650.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 450 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	390,000	0	390,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	550,000	550,000	550,000	497,809	90.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	950.00	855.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 950 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ENRIQUE RAMOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	433,387	0	433,387	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	875.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 875 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	1,699,462	1,699,462	1,699,462	1,652,669	97.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,840.00	3,456.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 3840 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	450,167	450,167	450,167	154,106	34.2%	0	0	METROS CUADRADOS	864.00	777.60	90.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 864 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	300,059	0	300,059	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	660.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 660 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	396,089	396,089	396,089	338,479	85.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	780.00	702.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 780 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	1,191,170	1,191,170	1,191,170	1,191,170	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 2400 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	351,492	0	351,492	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 810 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTO DE LAS CALLES	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	700.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN TELE-SECUNDARIA (FIII-2011)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYON	RURAL	134,115	134,115	134,115	0	0.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	99.00	70.00	70.7%	EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA AVANCE FISICO YA QUE EL MONTO FINANCIERO ESTA EN TRAMITES DE FACTURAS PENDIENTES, A LO CUAL NO HA PRESENTADO SALDOS ACUMULADOS...
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	660,548	660,548	660,548	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	980.51	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FIII-2011)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A. SECCIÓN	RURAL	2,040,447	2,040,447	2,040,447	1,858,694	91.1%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	6,000.00	5,100.00	85.0%	LA META SON 6000 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	296,478	296,478	296,478	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.46	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. CHAPULTEPEC) FIII-2011	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	95,673	95,673	95,673	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	446,215	446,215	446,215	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.14	680.14	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE SU EJECCION DE LA OBRA FISICA...

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	397,395	397,395	397,395	396,812	99.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	745.00	75.00	10.1%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FIII-2011)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	1,609,269	1,609,269	1,609,269	1,556,578	96.7%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	3,348.00	3,348.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN LA EJECCION DE SU OBRA.....
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE TEAPA-GLORIETA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS )(FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	400,423	400,423	400,423	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. LAS GAVIOTAS) FIII-2011	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	365,471	365,471	365,471	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GLORIETA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) (FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	558,320	558,320	558,320	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.48	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (LERMA) FIII-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	154,401	154,401	154,401	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PUENTE SECO AV. LAZARO CARDENAS Y AV. REVOLUCION (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FIII- 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	578,740	578,740	578,740	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.74	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RA. FRANCISCO JAVIER MINA) FIII-2011	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	1,303,222	1,303,222	1,303,222	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,272.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA PROF. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	RURAL	556,914	556,914	556,914	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,744.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE CALLES
	REVESTIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	METROS	400.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE 400 ML DE CALLES
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	146,622	146,622	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,782.20	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ	RURAL	2,237,068	2,237,068	2,237,068	2,237,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA)	RURAL	2,195,421	2,195,421	2,195,421	2,189,786	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	2,101,855	2,101,855	2,101,855	2,101,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.02 KILOMETROS
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	2,016,458	2,016,458	2,016,458	1,839,716	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA)	URBANO	2,070,686	2,070,686	2,070,686	1,948,714	94.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,000.00	95.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.05 KILOMETROS
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA)	URBANO	2,077,464	2,077,464	2,077,464	1,867,688	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	890.00	89.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	2,086,950	2,086,950	2,086,950	2,082,570	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	URBANO	2,071,174	2,071,174	2,071,174	1,996,043	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	2,108,099	2,108,099	2,108,099	1,902,480	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	902.00	90.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
	BACHEO DE CALLES ADOQUINADAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON EL BACHEO DE 200 M2 DE CALLES ADOQUINADAS
	REHABILITACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	1,589,429	0	1,589,429	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,060.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE 3060 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	120,000	0	120,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALMO, JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,508,466	306,111	2,508,466	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,681.40	1,500.00	40.7%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MIGUEL HIDALGO, FERNANDO MONTES DE OCA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,699,351	0	2,699,351	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,564.48	1,800.00	50.5%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERRTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
	CONSTRUCCION DE PUENTE PAEATONAL	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	583,893	583,893	583,893	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAÑALES NORTE, CALLE 11,12,13,14,15 Y 16	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,773,672	0	4,773,672	0	0.0%	668,568	0	METRO CUADRADO	5,929.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, DICHO PROYECTO SE LLEVARA CABO EN EL FRACIONAMIENTO CAÑALES 3ERA ETA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,000,000	17,899,296	17,899,296	16,424,829	91.8%	0	0	ACCION	1.00	0.51	51.0%	
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,477,475	4,534,233	4,534,233	4,534,233	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,368	40,563	40,563	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO III
	SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO BLANCO PARA EL RECARGUE DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,498,493	902,250	902,250	0	0.0%	0	0	LOTE	702.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO FC=150 KG/CM2 EN LA CALLE COLON ENTRE VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,763	76,763	76,763	40,542	52.8%	0	0	METROS LINEALES	237.00	237.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISICAMENTE, FALTA CONCLUIRLO FINANCIERAMENTE
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA R/A. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	195,984	195,984	195,984	154,906	79.0%	0	0	METRO LINEAL	140.74	140.74	100.0%	
	BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE ACCESO EN CALLE	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	830,541	0	830,541	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,838.00	0.00	0.0%	
	BACHEO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS TRAMOS EL GUANAL Y ARENAL	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	711,907	0	711,907	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.00	0.0%	
	BACHEO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS Y SOBRECARPETA ASF.	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	1,124,990	870,886	1,124,990	254,104	29.2%	0	0	KILOMETRO	1.95	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE TERRACERIAS	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,675,673	0	1,675,673	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES	13-NACAJUCA	OLCUATITÁN	RURAL	617,077	0	617,077	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,579.98	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CORRALILLO	RURAL	1,345,981	0	1,345,981	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	
	MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,957,168	0	1,957,168	0	0.0%	0	0	ACCION	1,957,167.81	0.00	0.0%	
	MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	823,718	0	823,718	0	0.0%	0	0	ACCION	823,717.95	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	67,946	67,946	67,946	67,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	145.00	145.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 145 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO
	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	97,584	0	97,584	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III 2011	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	184,056	0	184,056	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO HA SIDO AUTORIZADO NI MINISTRADO
	REHABILITACION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	134,116	0	134,116	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	0.00	0.0%	SE BENEFIARA A 100 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE ESCALINATAS
	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 FINOS(NCP NUEVO MADERO)	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 300 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE 1 Y 1/2 A FINOS
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	561,724	561,724	561,724	561,724	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, ESTE PROYECTO ESTA SUBDIVIDIDO EN OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR EN 2011 EN LOS RUBROS DE URBANIZACION...
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,932,868	2,932,868	2,932,868	2,932,868	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,067,882	1,067,882	1,067,882	1,067,882	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION... ESTE PROYECTO ESTA SUBDIVIDIDO EN VARIOS PROYECTOS DE OBRAS DE URBANIZACION, AGUA POTABLE Y DENAJE Y ELECTRIFICACION ..... LA CUAL LA APORTACION ESTA AL 100%.....
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (COL. MORELIA) FIII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	77,167	77,167	77,167	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	26.53	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (FIII-2011) E.J. ARCADIO ZENTELLA	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	338,589	338,589	338,589	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	85.57	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SEÑALIZACION DE DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	97,654	97,654	97,654	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ES UN PROYECTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES
	APORTACIÓN MUNICIPAL P/EL PROGRAMA HABITAT 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,845,465	2,845,465	2,845,465	2,845,465	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL
	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE LAS CALLES 15 Y 17 Y ENTRE LAS CALLES 30 Y 38 (COL. LAZARO CARDENAS) FII-2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	302,562	302,562	302,562	267,193	88.3%	0	0	METRO LINEAL	65.35	65.35	100.0%	REMANENTE 2010
	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA COL. COCOYOL (OP171)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	392,257	392,257	392,257	342,624	87.3%	0	0	METRO LINEAL	74.27	74.27	100.0%	PROYECTO REFRENADO DEL AÑO 2010
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PUBLICO															
	CONSTRUCCIÓN															
	ALUMBRADO EN DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	31,146	31,146	31,146	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: LUMINARIAS Y DEBE DECIR: OBRA
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A. SECCION (BARRIAL)	RURAL	916,462	0	916,462	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION (UBIC. COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	840,465	0	840,465	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	419,699	419,699	419,699	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	CHIPLINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	398,354	398,354	398,354	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	325,610	325,610	325,610	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	398,354	398,354	398,354	0	0.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
	SMPLISCION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	340,430	340,430	340,430	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO GENERAL RAMO 33 FONDO III NO INICIADO
	IS080 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CRUZ	RURAL	71,794	71,794	71,794	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENLA R/A. ZOPO SUR	12-MACUSPANA	ZOPO SUR	RURAL	486,406	486,406	486,406	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	879,802	879,802	879,802	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA)	12-MACUSPANA	LA CEIBA	RURAL	2,151,801	0	2,151,801	0	0.0%	0	0	POSTE	29.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	1,835,157	1,835,157	1,835,157	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE)	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	581,814	581,814	581,814	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. VERNET 3A. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	1,555,915	0	1,555,915	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%	
	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 889 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,984	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 472 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 391 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,984	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,987	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	21,000	21,000	21,000	20,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,989	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	12,000	12,000	12,000	11,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,980	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	12,000	12,000	12,000	11,987	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	18,000	18,000	18,000	17,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,982	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,987	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,987	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,993	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,988	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,000	19,000	19,000	18,990	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	45,000	45,000	45,000	44,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	10,000	10,000	10,000	9,983	99.8%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 889 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 580 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 414 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,984	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,985	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,992	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	18,000	18,000	18,000	17,990	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,983	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,985	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	45,000	45,000	45,000	44,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	11,000	11,000	11,000	10,993	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	41,000	41,000	41,000	40,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,984	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	30,000	30,000	30,000	29,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	80,000	80,000	80,000	79,977	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	13,000	13,000	13,000	12,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	27,000	27,000	27,000	26,985	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,986	99.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA LA 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE REFENDO DEL EJERCICIO 2010, LA CUAL SE ENCUENTRA A SU EJECUCION AL 100% EN SU TERMINACION.... SU LOCALIDAD DICE: RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. Y DEBE DECIR: RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. (BUENAVISTA)....
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	46,711	46,711	46,711	46,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA LA 100% DE SU EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA:-.....
	ALUMBRADO PUBLICO (GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	23,578	23,578	23,578	23,578	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	11,696	11,696	11,696	11,696	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (VILLA JUAN ALDAMA, LAS GAVIOTAS)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	46,711	46,711	46,711	46,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA .....
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS AHORRADORAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,929,953	11,929,953	11,929,953	8,947,801	75.0%	0	0	LUMINARIA	4,781.00	3,590.00	75.1%	
	IS072 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	40,232	40,232	40,232	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO AYAPA.NO 060
	IS073 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL PULPITO	RURAL	24,271	24,271	24,271	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
	IS074 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	95,671	95,671	95,671	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	0.00	0.0%	
	IS075 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	71,794	71,794	71,794	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	
	IS076 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	108,976	108,976	108,976	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	56.00	0.00	0.0%	
	IS077 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CEIBA	RURAL	35,897	35,897	35,897	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	
	IS078 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	134,763	134,763	134,763	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%	
	IS079 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	134,763	134,763	134,763	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%	
	IS081 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN GREGORIO	RURAL	60,956	60,956	60,956	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	
	IS087 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
	IS087 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	40,249	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	IS088 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	60,442	60,442	60,442	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	*NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO.
	IS088 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	60,442	49,020	60,442	49,020	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO.
	IS089 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCIÓN (EL VIGÍA)	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	*NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	IS089 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCIÓN (EL VIGÍA)	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	IS090 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	
	IS090 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	IS091 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	IS091 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	IS092 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL JUNCAL	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	*NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMAMENTE
	IS092 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL JUNCAL	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMAMENTE
	IS099 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	40,249	40,249	40,249	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
	IS099 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	33,078	33,078	40,249	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
	INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO (FIII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	28,991	28,991	28,991	28,991	100.0%	0	0	POZOS	1.00	0.90	90.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA. ES UN PROYECTO DE INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO...
	INTERCONEXION DE RED ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO (COL. LA CEIBA) FIII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45,278	45,278	45,278	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	0.00	0.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA
	RED DE ELECTRICIDAD															
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 4A. SECCIÓN	RURAL	314,947	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	1,199,103	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 5A. SECCIÓN	RURAL	807,094	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	714,110	714,110	714,110	390,072	54.6%	0	0	POSTE	10.00	5.00	50.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	715,755	715,755	715,755	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	1,031,660	1,031,660	1,031,660	905,490	87.8%	0	0	POSTE	18.00	15.00	83.3%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	2,081,329	2,081,329	2,081,329	1,271,431	61.1%	0	0	POSTE	36.00	22.00	61.1%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,919,999	1,919,999	1,919,999	1,919,999	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	1,787,345	1,787,345	1,787,345	1,787,345	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	RURAL	683,178	0	683,178	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. R/A. CLEMENTE REYES 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL	611,904	611,904	611,904	550,238	89.9%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA IGNACIO SEGURA EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	335,177	0	335,177	0	0.0%	0	0	POSTE	335,177.58	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHIMINO EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	341,637	0	341,637	0	0.0%	0	0	POSTE	341,637.14	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHEMON (RIA QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAÚZ UNO	RURAL	777,690	749,153	777,690	749,153	100.0%	0	0	POSTE	777,690.27	749,153.29	96.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS PALMA	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	724,804	0	724,804	0	0.0%	0	0	POSTE	724,803.93	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA AL PANTEON	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	794,526	767,954	794,526	767,954	100.0%	0	0	POSTE	794,526.49	767,953.98	96.7%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA ERMITA SAN JOAQUIN	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	240,108	0	240,108	0	0.0%	0	0	POSTE	240,107.85	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BASES APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	170,000	0	170,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFIARA A 650 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	897,615	0	897,615	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS OTROS															
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECC. A FRANCISCO VILLA)	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2,497,352	2,497,352	2,497,352	1,448,907	58.0%	2,497,352	1,448,907	POSTE	48.00	14.40	30.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA PAZ)	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	1,529,967	1,529,967	1,529,967	901,760	58.9%	0	0	POSTE	25.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	227,264	227,264	227,264	227,264	100.0%	227,264	227,264	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
	AMPLIACIONDE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	1,139,521	1,139,521	1,139,521	1,139,521	100.0%	1,139,521	1,139,521	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
	AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SAN ANTONIO CALLE GIRASOLES)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	237,198	237,198	237,198	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	148,480	148,480	148,480	0	0.0%	0	0	LOTE	5.00	0.00	0.0%	CABE HACER MENCION QUE DENTRO DEL CATALOGO DE COMUNIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE DICHA LOCALIDAD LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO LA CUAL TIENE POR NOMBRE EJIDO CARDENAS.
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	148,480	148,480	148,480	0	0.0%	0	0	LOTE	5.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	207,872	207,872	207,872	0	0.0%	0	0	LOTE	7.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	89,088	89,088	89,088	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	118,784	118,784	118,784	0	0.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR DE 150 KVA TRIFASICO	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	196,036	196,036	196,036	0	0.0%	0	0	TRANSFORMAD OR	1.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUM,BRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	98,098	98,098	98,098	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCION SANTA TERESA B	RURAL	100,823	100,823	100,823	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	37.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	171,671	171,671	171,671	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	63.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	54,499	54,499	54,499	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. EL PROYECTCO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD AMPLIACION EL CARRIZAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL SUSPIRO	RURAL	51,774	51,774	51,774	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	0.00	0.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,699	32,699	32,699	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	57,224	57,224	57,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	RURAL	70,848	70,848	70,848	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	182,571	182,571	182,571	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	67.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO UNO	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	204,371	204,371	204,371	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	75.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	125,347	125,347	125,347	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA UNO	RURAL	177,121	177,121	177,121	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	65.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PROYECTOS BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	155,322	155,322	155,322	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	258,870	258,870	258,870	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	95.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	141,697	141,697	141,697	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	52.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	147,147	147,147	147,147	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	54.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	158,047	158,047	158,047	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	58.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON EL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	92,648	92,648	92,648	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCION BUENA VISTA	RURAL	128,072	128,072	128,072	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS P ROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	108,998	108,998	108,998	108,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	130,197	130,197	130,197	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	48.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	196,196	196,196	196,196	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	72.00	0.00	0.0%	PRESTAMNO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON EL EJECICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOSOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DSE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DE EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORREES DE REZAGO SOCIAL Y POBRESA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	76,298	76,298	76,298	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DEALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	125,347	125,347	125,347	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJEUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URNBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOSOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN EL EJIDO OTATAL	12-MACUSPANA	OTATAL	RURAL	545,431	545,431	545,431	545,430	100.0%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
	AMPLIACION A ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PRINCIPAL	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	260,222	0	260,222	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	254,676	0	254,676	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	36,000	36,000	36,000	35,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	12,000	12,000	12,000	11,997	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	70,729	70,729	70,729	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR: EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A. SECC. (SECC. SAN ANTONIO LAS ANIMAS).... EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 20% DE SU AVANCE FISICO...
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	189,988	189,988	189,988	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 20% DE AVANCE FISICO...
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUÍN)	RURAL	189,988	189,988	189,988	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 20% EN SUS AVANCES FISICOS....
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIII-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	162,398	162,398	162,398	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	CENTROS DE SALUD															
	CONSTRUCCION															
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1,702,307	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	TERMINACION DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	374,835	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	4,529,982	4,529,982	4,529,982	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA, CORRESPONDE A UNA CONSTRUCCION, ES POR ESO QUE SE COLOCÓ EL NÚMERO 1 EN EL PROGRAMADO ANUAL
	OP039 CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	1,246,826	1,246,826	1,246,826	1,017,022	81.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	336,960	336,960	336,960	116,007	34.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	414,311	414,311	414,311	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.80	80.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	443,429	443,429	443,429	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.10	10.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LOS NARANJOS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN (SECCIÓN PICHALITO)	RURAL	413,433	413,433	413,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	336,960	336,960	336,960	288,436	85.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	RURAL	413,433	413,433	413,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.60	60.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA TULLJA ALTO 1A. SECCION (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULLJA SECCIÓN CHINAL	RURAL	469,370	469,370	469,370	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.90	90.0%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE UN CENTRO DE SALUD
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD EN LA R/A. ALLENDE BAJO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	179,179	179,179	179,179	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.80	80.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	46,228	0	46,228	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	434,609	434,609	434,609	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: CASA DE SALUD
	CONSTRUCCION DE BORDO PERIMETRAL PARA RETENER LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA R.A. MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	375,887	375,887	375,887	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	12,750.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$375,887.40
	CONSTRUCCION DE BARDA CON PORTON PARA CENTRO DE SALUD EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	131,047	131,047	131,047	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.48	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	377,170	377,170	377,170	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	389,556	389,556	389,556	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. CHILAPILLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	413,405	413,405	413,405	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	450,237	450,237	450,237	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LIMON 2DA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	370,250	370,250	370,250	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	423,638	423,638	423,638	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	41,981	41,981	41,981	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: REHABILITACION
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 1A. SECCIÓN	RURAL	4,492,551	0	4,492,551	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido										
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	2,436,916		0	2,436,916	0	0.0%		0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	170,070		0	170,070	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		0.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BORDA PERIMETRAL DE 117.50 M.L.INCLUYE CIMENTACION,MURETE CON BLOCK,MALLA CICLONICA Y CASTILLO
	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	118,310		118,310	118,310	118,310	100.0%		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		86.00	86.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BORDA PERIMETRAL DE 86 M.L.INCLUYE CIMENTACIÓN,MURETE CON BLOCK,MALLA CICLONICA Y CASTILLO
	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	70,000		0	70,000	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	113,856		0	113,856	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	68,575		0	68,575	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
	REHABILITACION																	
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL C.R.I	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	136,052		136,052	136,052	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, AULAS		1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADRADOS, AULA LO CORREPTO ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISITEMA
	PREESCOLAR																	
	CONSTRUCCIÓN																	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUIN HERMIDA (FRANCISCO SARABIA ) FIII-2011	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	21,044		21,044	21,044	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS		57.20	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOZ BERTHA VON GLUMER ( LAS NIEVES) FIII-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	18,294		18,294	18,294	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS		47.13	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																	
	MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	40,000		0	40,000	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, AULAS		1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
	MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	50,000		0	50,000	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, AULAS		1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
	REHABILITACION																	
	RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS (FIII-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	48,235		48,235	48,235	35,667	73.9%		0	METROS CUADRADOS		1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA.....
	PRIMARIA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
	CONSTRUCCION DE BORDA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA CLAVE C.T. 27DP20165 ZONA ESCOLAR 41 SECTOR 4	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	269,505		269,505	269,505	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		51.70	0.00	0.0%	CABE HACER MENCION QUE DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LOS FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO ELIAS AGUILAR CLAVE 27DP10310	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	188,967		188,967	188,967	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		76.40	0.00	0.0%	CABE HACER MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES METROLINEAL, AUNQUE EN SU LISTADO APARECE METROS BARDAS Y CERCOS.
	CONTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 27DPR0949N ZONA 45, SECTOR 19	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	686,980		686,980	686,980	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		279.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO E. GONZALI	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	961,206		578,747	578,747	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS		576.00	115.00	20.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	400,546		400,546	400,546	400,546	100.0%		0	METROS CUADRADOS		264.00	237.50	90.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN EL J.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO	4-CENTRO	LAGARTERA 2A. SECCIÓN	RURAL	348,889		210,068	210,068	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, AULAS		1.00	0.50	50.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DOLORES PÉREZ OROPEZA	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	351,538		211,663	211,663	0	0.0%		0	METROS CUADRADOS, AULAS		1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	720,707	433,941	433,941	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA (FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA DOS	RURAL	281,084	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	OP001 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	193,898	193,898	193,898	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
	OP001 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	193,898	193,898	193,898	193,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
	OP011 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	628,536	628,536	628,536	146,067	23.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.90	90.0%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA
	OP012 CONTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM.GUADALUPE VICTORIA	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	711,579	711,579	711,579	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCION.
	OP013 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. FEDERAL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	756,626	756,626	756,626	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.75	75.0%	
	OP023 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS AMINTA MOHENO	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	440,371	440,371	440,371	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.10	10.0%	
	OP024 CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN NICOLÁS	RURAL	492,176	492,176	492,176	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.10	10.0%	
	OP028. TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM JOSE NARCISO ROVISORA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	599,399	599,399	599,399	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.60	60.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO
	OP034 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. PRIM. REYNALDO TARACENA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 3A. SECCIÓN (EL GUANO)	RURAL	172,300	172,300	172,300	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	OP035 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. ARCADIO ZENTELLA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	193,898	193,898	193,898	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
	OP036 CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. JOSE LEON HERNANDEZ RIVERA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	387,648	387,648	387,648	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	174.30	0.00	0.0%	
	OP040. CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	509,377	509,377	509,377	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	756,000	0	756,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (FIII-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	164,548	164,548	164,548	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	130.00	65.00	50.0%	SON 130 M2. DE CERCA PERIMETRAL A LO CUAL ESTA AL 50% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA
	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA CARLOS RAMOS (FIII-2011) PO. IGNACIO ALLENDE 2A. SECC.	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	546,790	546,790	546,790	102,385	18.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.02	2.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS.CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA ISABEL CALZADA (FIII-2011) COL. MORELIA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	580,999	580,999	580,999	76,800	13.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.02	2.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS.CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA TOMAS GARRIDO (FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	569,378	569,378	569,378	133,741	23.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.02	2.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS .CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	288,654	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	MANTENIMIENTO GENERAL A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 1A. SECCION	RURAL	578,550	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	130,923	130,923	130,923	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA METROS CUADRADOS. LA CORRECTA ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ESTA EN EL SISTEMA.
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	173,261	173,261	173,261	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS, AULAS LO CUAL ESA NO ES LA CORRECTA YA QUE LA CORRECTA ES REHABILITACION.
	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	210,144	0	210,144	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (FIIJ-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	121,272	121,272	121,272	106,057	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, ASI COMO EL NUMERO DE PROYECTO ANTERIOR AL REPORTE DEL 1ER TRIMESTRE DECIA OP028 Y DEBE DECIR : OP0027.....
	SECUNDARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	800,863	123,695	800,863	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$800,862.58
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	2-CÁRDENAS	EL BAJIO 1A. SECCIÓN	RURAL	597,742	597,742	597,742	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA CLAVE 27DPR0121P ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	590,885	590,885	590,885	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	264,493	264,493	264,493	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	121,560	121,560	121,560	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	49.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A MADRAZO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	438,066	438,066	438,066	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ, CON CLAVE 27ETV0404U	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	423,794	423,794	423,794	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	434,008	434,008	434,008	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV0404E	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	438,017	438,017	438,017	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE ULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES VELAZQUEZ COLLADO CLAVE 27DPR18931 ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	313,045	313,045	313,045	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	418,093	251,736	251,736	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ MONTEJO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,136,116	684,061	684,061	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.12	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ALFARO VIUDA DE MUJAREZ	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCION	RURAL	617,247	371,647	371,647	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	396.00	0.00	0.0%	
	DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	1,027,855	618,876	618,876	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	726.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL CON NICHU ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS FT=7.5 TON/M2 EN LA R/A. VERNET 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	406,035	406,035	406,035	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA R/A. VERNET 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	637,305	0	637,305	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA DEL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	934,021	934,021	934,021	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	737,913	0	737,913	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	335.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS	13-NACAJUCA	EL SITIO	RURAL	219,019	0	219,019	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	115.50	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	13-NACAJUCA	ISLA GUADALUPE	RURAL	481,862	0	481,862	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	249.33	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	BELÉN	RURAL	378,077	0	378,077	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. TOMAS RODRIGUEZ SASTRE	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	230,029	0	230,029	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EXPALNADA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN F. CORSO	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	871,504	0	871,504	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	CANTEMOC 1A. SECCIÓN	RURAL	152,623	0	152,623	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	243,753	243,753	243,753	243,753	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 90 ML DE BARDA A A BASE DE BLOCK PARA LA ESCUELA PRIMARIA
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	104,301	104,301	104,301	104,301	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	98,936	98,936	98,936	98,936	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE B ENEFICIARA A 40 ALUMNOS CON LA COSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	103,114	103,114	103,114	103,114	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	105,380	0	105,380	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	PISO FIRME															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	150,879	150,879	150,879	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO SABANITAS	12-MACUSPANA	CACAHUATILLO	RURAL	186,987	186,987	186,987	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO SABANITAS.
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	447,714	447,714	447,714	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	424,368	424,368	424,368	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. LA ISLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	390,233	390,233	390,233	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	422,753	422,753	422,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	217,230	217,230	217,230	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	668.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	114,468	114,468	114,468	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 500 M2 DE PISO FIRME.
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	19,886	0	19,886	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	162.00	0.00	0.0%	
	VIVIENDA															
	AMPLIACIÓN															
	MAJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	945,000	0	945,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	378,000	0	378,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 06 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 06 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	504,000	504,000	504,000	375,544	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 05 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 05 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	2,079,000	0	2,079,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 33 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANASY SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	441,000	441,000	441,000	319,514	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	201.50	80.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	441,000	0	441,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 7 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS DE 36M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y OTROS SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	504,000	504,000	504,000	472,795	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	7.60	95.0%	SE BENEFICIARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAR Y SERVICIOS BASICOS.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	500,505	500,505	500,505	500,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	504,000	0	504,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAD DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	378,000	0	378,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 6 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	630,000	0	630,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	504,000	0	504,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	REHABILITACION															
	APORTACION RAMO 33 AL CONVENIO FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,002,286	3,002,286	3,002,286	3,002,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,002,285.65	3,002,285.65	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	315,000	315,000	315,000	260,745	82.8%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	162.00	90.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	310,257	310,257	310,257	310,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	378,000	378,000	378,000	313,148	82.8%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	194.30	90.0%	SE BENEFICIA A 6 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA PARA CADA UNA DE ELLAS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	630,000	630,000	630,000	519,382	82.4%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	324.00	90.0%	SE BENEFICIA A 10 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA DIGNA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	315,000	0	315,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	OTROS															
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE CINTRO-ALUMN DE 3.5 MTS	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	45,360	45,360	45,360	45,360	100.0%	45,360	45,360	PIEZA	188.00	188.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	APATZINGAN	RURAL	119,141	119,141	119,141	0	0.0%	0	0	PIEZA	600.00	0.00	0.0%	SERA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217,472	217,472	217,472	217,472	100.0%	217,472	217,472	PIEZA	1,097.00	1,097.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	191,817	191,817	191,817	0	0.0%	0	0	PIEZA	966.00	0.00	0.0%	SERA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	55,599	55,599	55,599	55,599	100.0%	55,599	55,599	PIEZA	280.00	280.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	575,849	575,849	575,849	575,849	100.0%	575,849	575,849	PIEZA	2,900.00	2,900.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN 3.05 MTS	1-BALANCÁN	APATZINGAN	RURAL	140,586	140,586	140,586	140,586	100.0%	140,586	140,586	PIEZA	708.00	708.00	100.0%	SUM DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	81,706	81,706	81,706	81,706	100.0%	81,706	81,706	PIEZA	416.00	416.00	100.0%	SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS
	SUMINISTRO DE LAMINAS DEZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ISLA MISSICAB	RURAL	358,615	358,615	358,615	358,615	100.0%	358,615	358,615	PIEZA	1,806.00	1,806.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LAMISNAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	232,126	232,126	232,126	232,126	100.0%	232,126	232,126	PIEZA	1,169.00	1,169.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	169,305	169,305	169,305	169,305	100.0%	169,305	169,305	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DUPLICADO IS036
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL TECHUMBRE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,724	226,225	226,225	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,093,000	2,093,000	2,093,000	2,054,047	98.1%	0	0	OTROS	1,083.00	1,062.00	98.1%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,678,183	2,678,183	2,678,183	2,678,183	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
	APORTACION MUNICIPAL AL PRORGAMA TU CASA 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,528,198	2,528,198	2,528,198	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,528,197.55
	CONSTRUCCION DE 1 BAÑO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,065	11,065	11,065	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$11,065.53
	IS100 APORTACION ECONOMICA AL PROGRAMA DE FONHAPO 2011.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,208,368	1,208,368	1,208,368	1,208,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	IS118 APORTACION ECONOMICA PARA PROGRAMA HABITAT 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	2,575,000	2,575,000	2,575,000	2,575,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL POBLADO SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA)	RURAL	485,216	485,216	485,216	459,582	94.7%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	19.00	19.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA BITZAL 7A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	115,343	115,343	115,343	0	0.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE LÁMINAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCIÓN ( LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	77,935	77,935	77,935		0	0.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE LÁMINA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,939	24,939	24,939		0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LÁMINAS
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA EL CHINALITO	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	67,024	67,024	67,024		0	0.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE LÁMINAS
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	37,409	37,409	37,409		0	0.0%	0	0	OTROS	24.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE DE LÁMINA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	52,996	52,996	52,996		0	0.0%	0	0	OTROS	34.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE DE LÁMINA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA TULLJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULLJÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	46,761	46,761	46,761		0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	EN EL APARTADO DE LOCALIDAD : NO SE ENCONTRÓ LA RANCHERIA TULLJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (LECHUGAL).
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	6,235	6,235	6,235		0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	12,470	12,470	12,470		0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	65,465	65,465	65,465		0	0.0%	0	0	OTROS	42.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	42,085	42,085	42,085		0	0.0%	0	0	OTROS	27.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL EJIDO NARCISO MENDOZA
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VERNET 1RA. SECCION (LOS VENADOS)	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	RURAL	29,615	29,615	29,615		0	0.0%	0	0	OTROS	19.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	113,785	113,785	113,785		0	0.0%	0	0	OTROS	73.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BAJO TULLJÁ	12-MACUSPANA	BAJO TULLJÁ	RURAL	46,761	46,761	46,761		0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	35,850	35,850	35,850		0	0.0%	0	0	OTROS	23.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 5TA. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	118,461	118,461	118,461		0	0.0%	0	0	OTROS	76.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 6TA. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	115,343	115,343	115,343		0	0.0%	0	0	OTROS	74.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BONANZA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	95,080	95,080	95,080		0	0.0%	0	0	ZONA	61.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION (CANTEMOC)	RURAL	63,906	63,906	63,906		0	0.0%	0	0	OTROS	41.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION (CANTEMOC)	RURAL	57,672	57,672	57,672		0	0.0%	0	0	OTROS	37.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA).	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	49,878	49,878	49,878		0	0.0%	0	0	OTROS	32.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO).	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	155,869	155,869	155,869		0	0.0%	0	0	OTROS	100.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	46,761	46,761	46,761		0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINA DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MALUCO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	65,465	0	0		0	0.0%	0	0	OTROS	42.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	31,174	31,174	31,174		0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. MONTE LARGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	18,704	18,704	18,704		0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	4,676	4,676	4,676		0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	34,291	34,291	34,291		0	0.0%	0	0	OTROS	22.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TIPO 1.50X2.00X1.30 M	13-NACAJUCA	SAN JOSÉ PAJONAL	RURAL	158,048	0	158,048		0	0.0%	0	0	ACCIÓN	18.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA TIPO	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	153,277	0	153,277		0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	299,784	299,784	299,784	294,499	98.2%	0	0	0	ACCIÓN	172.00	170.00	98.8%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,595	283,595	283,595	279,251	98.5%	0	0	0	ACCIÓN	136.00	130.00	95.6%	



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	786,214	786,214	786,214	774,247	98.5%	0	0	ACCION	457.00	450.00	98.5%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	38,894	38,894	38,894	38,275	98.4%	0	0	ACCIÓN	20.00	18.00	90.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	433,956	433,956	433,956	428,345	98.7%	0	0	ACCION	215.00	210.00	97.7%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	199,687	199,687	199,687	197,105	98.7%	0	0	ACCION	106.00	100.00	94.3%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	433,956	433,956	433,956	428,345	98.7%	0	0	ACCIÓN	104.00	99.00	95.2%	
	SUMINISTRO DWE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	206,796	206,796	206,796	204,104	98.7%	0	0	ACCION	103.00	100.00	97.1%	
	CONSTRUCCION DE COCINAS RURALES	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 30 COCINAS RURALES
	SUM INISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MAREIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCION	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIOVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	ACCION	12.00	10.80	90.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCION	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIOVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	56,100	0	56,100	0	0.0%	0	0	ACCION	45.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCION	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	56,100	56,100	56,100	56,092	100.0%	0	0	ACCION	45.00	40.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	11,960	11,960	11,960	11,960	100.0%	0	0	ACCION	13.00	11.70	90.0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11,040	0	11,040	0	0.0%	0	0	ACCION	12.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	56,100	0	56,100	0	0.0%	0	0	ACCION	45.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios <small>(en miles de pesos y porcentajes en miles de miles)</small>				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCION	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	11,960	0	11,960	0	0.0%	0	0	ACCION	13.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	38,200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	11,960	0	11,960	0	0.0%	0	0	ACCION	13.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	19,100	0	19,100	0	0.0%	0	0	ACCION	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	38,200	0	38,200	0	0.0%	0	0	ACCION	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	56,100	0	56,100	0	0.0%	0	0	ACCION	45.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	11,040	0	11,040	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	27.00	90.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	13.50	90.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGON	RURAL	59,594	59,594	59,594	59,594	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	169,613	169,613	169,613	169,613	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	71,054	71,054	71,054	71,054	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	6,876	6,876	6,876	6,876	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	25,213	25,213	25,213	25,213	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	73,346	73,346	73,346	73,346	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	11,460	11,460	11,460	11,460	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	43,549	43,549	43,549	43,549	100.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	103,143	103,143	103,143	103,143	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	100,851	100,851	100,851	100,851	100.0%	0	0	OTROS	44.00	44.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	68,762	68,762	68,762	68,762	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	38,965	38,965	38,965	38,965	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	45,841	45,841	45,841	45,841	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	148,984	148,984	148,984	148,984	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	55,009	55,009	55,009	55,009	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RÍOS	RURAL	34,381	34,381	34,381	34,381	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	59,594	59,594	59,594	59,594	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	192,534	192,534	192,534	192,534	100.0%	0	0	OTROS	84.00	84.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	169,613	169,613	169,613	169,613	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	171,905	171,905	171,905	171,905	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	61,886	61,886	61,886	61,886	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSÉ	RURAL	110,019	110,019	110,019	110,019	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	52,717	52,717	52,717	52,717	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	38,965	38,965	38,965	38,965	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NIÑOS HÉROES	RURAL	50,425	50,425	50,425	50,425	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	RURAL	16,044	16,044	16,044	16,044	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	64,178	64,178	64,178	64,178	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	160,445	160,445	160,445	160,445	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	183,365	183,365	183,365	183,365	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	11,460	11,460	11,460	11,460	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	105,435	105,435	105,435	105,435	100.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	METAS: PAQUETE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	45,841	45,841	45,841	45,841	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	112,311	112,311	112,311	112,311	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	82,514	82,514	82,514	82,514	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	114,603	114,603	114,603	114,603	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	RURAL	32,088	32,088	32,088	32,088	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS DE SACACOSECHA															
	CONSTRUCCION															
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	2,498,971	2,498,971	2,498,971	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	2,480,544	2,480,544	2,480,544	503,246	20.3%	0	0	KILOMETROS	3.22	0.00	0.0%	
	APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	195,619	0	195,619	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KM DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL, RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
	APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERETURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA EL CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL,RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.
	APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	195,619	195,619	195,619	191,119	97.7%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO,QUE CONSICITE EN TRABAJOS DE DESPALMES,CORTES,BANDEO DE MATERIAL,RELLENOS Y A FINES DE TALUDES
	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	175,819	0	175,819	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 KM DE CAMINO COSECHERO.
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA IGLESIA Y LOS HERNÁNDEZ	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	879,054	529,283	529,283	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.53	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN	RURAL	658,257	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.79	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	582,341	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCOHITAL	URBANO	74,310	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.09	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	908,598	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.22	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	591,917	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (SAN CAYETANO)	RURAL	513,263	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,418,125	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.38	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	TRANSITO TULAR	RURAL	685,992	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO EL NOVILLERO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	155,609	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.85	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL GUACIMAL)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	258,146	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.25	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EL SANTUARIO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	720,331	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA A LA TELESECUNDARIA)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	434,991	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA LA RAYA)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	587,193	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (RINCON EL BRUJO)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	525,677	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.68	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSE MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	324,648	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.31	0.00	0.0%	PROGRAMA NO INICIADO
	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,077,656	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	850.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	1,431,165	1,431,165	1,431,165	1,431,165	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	2,346,984	2,346,984	2,346,984	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.05	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1,995,760	1,995,760	1,995,760	1,809,940	90.7%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.90	90.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	2,330,529	2,330,529	2,330,529	2,330,529	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.57	1.57	100.0%	
	OP015 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LAS FLORES.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	2,226,436	2,226,436	2,226,436	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.26	31.0%	
	OP016 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL ZAPOTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	2,322,618	2,322,618	2,322,618	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	0.21	20.4%	
	OP017 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,037,134	1,037,134	1,037,134	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.00	0.0%	
	OP018 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	860,752	860,752	860,752	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.79	1.62	90.5%	
	OP019 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO EL POLVORIN)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	509,981	509,981	509,981	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.78	0.47	60.3%	
	OP020 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO A TIERRA DENTRO 2DA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCION (EL VIGIA)	RURAL	1,240,175	1,240,175	1,240,175	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.23	0.00	0.0%	
	OP021 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO PUNTA BRAVA.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,066,765	1,066,765	1,066,765	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	0.14	10.1%	
	OP021 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO PUNTA BRAVA.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,066,765	1,066,765	1,066,765	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	0.14	10.1%	
	OP022 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCION	RURAL	153,234	153,234	153,234	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.00	0.0%	
	OP031 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO DOÑA CORA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 2A. SECCIÓN (SAN MANUEL)	RURAL	889,095	889,095	889,095	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.00	0.0%	
	OP038. PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO LA CLINICA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	616,984	616,984	616,984	616,984	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	
	OP041. PAVIMENTACION DE CALLES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	1,505,432	1,505,432	1,505,432	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	742.00	111.00	15.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES.
	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA R/A. VERNET 6TA. SECCION (SAN LORENZO)	12-MACUSPANA	VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	887,594	887,594	887,594	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.56	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. LAS CAMPANAS.	12-MACUSPANA	LAS CAMPANAS	RURAL	529,790	529,790	529,790	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	640.20	640.20	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL POB. BUENA VISTA (APASCO).	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	511,945	511,945	511,945	429,909	84.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	1,800.00	90.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5,000.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5000 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5,718.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5718 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	ELEVACION DE RASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA- PUYACATENGO 2DA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	1,603,835	1,603,835	1,603,835	821,988	51.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.60	60.0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA ELEVACION DEL RASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA-PUYACATENGO 2DA (KM+000 AL 1+240)
	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	251,717	0	251,717	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO (2DA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	746,120	746,120	746,120	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	1.39	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	871,881	524,964	524,964	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	2,383,292	2,383,292	2,383,292	1,229,766	51.6%	0	0	KILOMETROS	3.70	1.91	51.6%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	1,170,021	1,170,021	1,170,021	1,170,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,384,867	1,384,867	1,384,867	1,384,867	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.98	0.98	100.0%	
	RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	1,899,615	1,899,615	1,899,615	1,899,615	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.54	2.54	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	650.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	918,209	0	918,209	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	700.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 METROS LINEALES DE CAMINO CON MATERIAL ASFALTICO

## ANEXO III

## I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	650.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	700.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
	CONSTRUCCION DE CAMINO (FIII-2011) MARIANO ABASOLO	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO	RURAL	544,680	544,680	544,680	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.54	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO															
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE CANDELARIA	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	281,107	169,256	169,256	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.00	0.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	1,910,272	1,150,184	1,150,184	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	9.57	0.00	0.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJÓN BLANCA MARIPOSAS Y LOS SAUCES	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	346,524	208,644	208,644	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.47	0.40	85.1%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; CALLEJÓN BUGAMBILIA Y SACRIFICIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	682,724	411,071	411,071	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.32	2.32	100.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR EL CAPULÍN, SAN PEDRO Y MACULÍ	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	2,267,033	1,364,991	1,364,991	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.27	2.27	100.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR LOS MEDIDORES Y EL CHINÍN	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	670,922	403,965	403,965	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.93	0.93	100.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR MANGUITO, MAYA Y LA PALMA	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	2,102,211	1,610,330	1,610,330	1,610,330	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.31	2.24	97.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA SECTOR CASA EJIDAL, SECTOR LA GLORIA, SECTOR LA PERA Y LOS VENTURA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,610,989	969,984	969,984	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.15	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	1,544,459	1,544,459	1,544,459	1,395,186	90.3%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	903.00	90.3%	
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	716,607	716,607	716,607	716,607	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.54	4.54	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	654,311	654,311	654,311	654,311	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.94	1.94	100.0%	PRYECTOS DEL RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
	GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	VICTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCION	RURAL	376,204	376,204	376,204	376,204	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.12	2.12	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III FINALIZADO PROGRAMA NORMAL
	MANTENIMIENTO DE CALLEJON	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	66,105	66,105	66,105	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	450.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO 33 FONDO III, EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION DE METROS LINEAL POR ESO SE CAPTURE KILOMETRO, DE ANTEMANO LE ACLARO QUE NO ES KILOMETRO.
	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	55,397	55,397	55,397	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, NO INICIADO MES DE JUNIO DE 2011.
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCION LA LIMA	RURAL	494,258	494,258	494,258	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.80	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III NO INICADO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCION	RURAL	170,642	170,642	170,642	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III NO INICIADO.
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	63,432	63,432	63,432	3,750	5.9%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO GENERAL 33 FONDO III
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCION	RURAL	87,406	87,406	87,406	6,750	7.7%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN PROCESO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	456,362	456,362	456,362	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	7.60	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENRAL 33 FONDO III NO INICIADO
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	329,621	329,621	329,621	329,621	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCION	RURAL	228,235	228,235	228,235	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.90	0.00	0.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III NO INICIADO
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. PROFR. CAPARROSO 3DA. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCION	RURAL	377,416	377,416	377,416	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SAN ANTONIO.	12-MACUSPANA	SAN ANTONIO	RURAL	469,171	469,171	469,171	460,044	98.1%	0	0	KILOMETROS	12,796.00	12,796.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL E.J. BENITO JUAREZ SECCION PANCILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANCILLAL	RURAL	278,180	278,180	278,180	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	394,330	394,330	394,330	272,307	69.1%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. ALVARO OBREGON	12-MACUSPANA	ALVARO OBREGON	RURAL	518,326	518,326	518,326	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CARLOS GREENE 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCION	RURAL	1,949,233	1,949,233	1,949,233	1,655,547	84.9%	0	0	KILOMETROS	13.75	13.75	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL TRIUNFO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCION	RURAL	246,069	246,069	246,069	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.71	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	618,880	618,880	618,880	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	2.31	70.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	504,867	504,867	504,867	392,176	77.7%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCION	RURAL	483,846	483,846	483,846	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCION	RURAL	252,319	252,319	252,319	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SIMON SARLAT	12-MACUSPANA	SIMON SARLAT	RURAL	861,169	861,169	861,169	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.88	4.39	90.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	506,782	506,782	506,782	324,485	64.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	853,099	853,099	853,099	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	RURAL	718,050	718,050	718,050	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SANTUARIO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	711,303	711,303	711,303	601,730	84.6%	0	0	KILOMETROS	2.64	2.64	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RANCHERIA LIMON 1A. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMON 1A. SECCION SECTOR A	RURAL	305,074	305,074	305,074	256,163	84.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	175,819	0	175,819	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCION	RURAL	115,647	0	115,647	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	33,961	0	33,961	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CARRETERA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	100,683	0	100,683	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CARRRETERA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION POANÁ)	RURAL	100,683	0	100,683	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 500 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	REHABILITACION															
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	529,926	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCION	RURAL	634,132	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.77	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEON ZARATE 1A. SECCION	RURAL	1,223,999	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCION	RURAL	294,950	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.34	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCION	RURAL	1,190,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	2,497,106	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.98	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GALAXIAS)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCION	RURAL	1,972,647	0	1,972,647	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GENARO VAZQUEZ 2DA SEC)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,860,572	0	1,860,572	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(CUITLAHUAC)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,032,315	0	203,215	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(LAZARO CARDENAS DEL RIO 2DA SEC.)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,050,156	0	2,050,156	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,467,296	2,467,296	2,467,296	721,738	29.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.29	29.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3A. SECCIÓN	RURAL	2,492,408	2,492,408	2,492,408	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,819,052	1,819,052	1,819,052	1,816,210	99.8%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	998.00	99.8%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA CANDELARIA	RURAL	2,354,589	2,354,589	2,354,589	2,142,079	91.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.90	90.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	1,987,265	1,987,265	1,987,265	1,983,471	99.8%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	998.00	99.8%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	1,903,530	0	1,903,530	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,379,206	2,379,206	2,379,206	1,715,148	72.1%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	721.10	72.1%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (EL FILERO)	RURAL	2,108,186	0	2,108,186	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	2,154,934	2,154,934	2,154,934	2,150,436	99.8%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	998.00	99.8%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (NUEVO PROGRESO)	RURAL	2,117,338	0	2,117,338	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	2,320,080	2,320,080	2,320,080	2,318,454	99.9%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	999.00	99.9%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	2,273,844	2,273,844	2,273,844	2,264,249	99.6%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	995.00	99.5%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 2A. SECCION (SILBARÁN)	RURAL	2,079,555	2,079,555	2,079,555	2,067,270	99.4%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	994.41	99.4%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN (LAS PALMAS)	RURAL	2,217,054	2,217,054	2,217,054	1,927,641	86.9%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	869.00	86.9%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	YENUSTIANO CARRANZA	RURAL	2,300,771	2,300,771	2,300,771	1,957,708	85.1%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	851.00	85.1%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CUITLAHUAC)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,009,442	0	2,009,442	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC. SECTOR EL PUJUE)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	2,029,401	0	2,028,401	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(GENARO VAZQUEZ 1RA SECCION)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,641,914	0	1,641,914	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	2,461,381	2,461,381	2,461,381	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	0.00	0.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO ISLA MAJAPA EN PROCESO RIA NICOLAS 5A SECC (PUNTA BRAVA)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,403,654	0	1,403,654	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1,403,653.67	0.00	0.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LAS ISABELES EN PROCESO RIA NICOLAS BRAVO 3RA SECC	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCION	RURAL	2,421,892	0	2,421,892	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2,421,892.11	0.00	0.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN PROCESO PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1,190,154	0	1,190,154	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1,190,153.81	0.00	0.0%	
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SECCION TANQUE EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	2,499,313	0	2,499,313	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2,499,313.01	0.00	0.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO (FII-2011)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	392,120	392,120	392,120	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4,635.00	3,710.00	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
	REVESTIMIENTO DE CAMINO (FII-2011)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A.	RURAL	90,573	90,573	90,573	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	159.60	136.00	85.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUBICOS (M3)
	MUROS DE CONTENCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	910,633	910,633	910,633	812,322	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,295,315	1,295,315	1,295,315	1,295,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENIFICIARA A 683 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	707,006	0	707,006	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 850 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 15 M.L. DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	700,000	0	700,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	251,387	0	251,387	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	62,990	0	62,990	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO
	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	86,707	0	86,707	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES
	PUENTES VEHICULARES															
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS. DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	2,240,102	2,240,102	2,240,102	2,011,290	89.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	62.85	89.8%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	695,057	0	695,057	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULG.
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	747,051	0	747,051	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 453 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULG.
	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	1,578,349	0	1,578,349	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENIFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
	OTROS															
	CONSTRUICION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1-BALANCÁN	QUETZALCOÁTL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	916,484	916,484	916,484	801,825	87.5%	801,825	801,825	METRO CUADRADO	798.40	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CALLES DE TARRACERIA	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	114,616	114,616	114,616	114,618	100.0%	114,616	114,616	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
	REHABILITACIONDE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA)	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	2,498,685	2,498,685	2,498,685	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	0.00	0.0%	PROYECTO OP062 REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA), QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011, AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
	CONSTRUCCIO NDE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PRINCIPAL LADO SUR Y AVENIDA CAÑAVEALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	3,500,740	3,500,740	3,500,740	813,253	23.2%	0	0	METRO CUADRADO	7,696.32	5,400.00	70.2%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA-COMALCALCO-TACOTALPA-JALAPA-	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	1,893,524	1,893,524	1,893,524	1,893,524	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,981.60	1,981.60	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	433,395	433,395	433,395	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	436.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ( CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	1,339,697	1,339,697	1,339,697	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,383.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ( CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	347,141	347,141	347,141	293,498	84.5%	0	0	METRO CUADRADO	960.94	960.94	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN LA COLONIA SIETE DE OCTUBRE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,775,179	1,775,179	1,775,179	1,562,905	88.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,691.30	1,691.30	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,775,179	1,775,179	1,775,179	1,562,904	88.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,691.30	1,691.30	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PANELA, MELAZA, CAÑA BRAVA, AVENIDA CAÑAVEALES LADO ESTE Y AVENIDA CAÑAVEALES LADO OESTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,549,408	3,549,408	3,549,308	586,535	16.5%	0	0	METRO CUADRADO	5,312.56	3,720.00	70.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 1ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL Y ACCESO PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,625,684	1,625,684	1,625,684	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,617.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,2,1 N-14 Y W-84	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,325,489	1,325,489	1,325,489	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,544.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	654,908	654,908	654,908	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	722.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 6,3,2 Y 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	581,064	581,064	581,064	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 7,6,5 Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	1,521,924	1,521,924	1,521,924	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,736.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 4, CALLES 8 Y 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	1,426,336	1,426,336	1,426,336	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,476.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	347,141	347,141	347,141	293,498	84.5%	0	0	METRO CUADRADO	960.94	960.94	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, DICH O PROYECTO SE REALIZAR EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 7 Y 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1,054,954	1,054,954	1,054,954	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,103.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	1,893,524	1,893,524	1,893,524	1,757,222	92.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,981.60	1,981.60	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	908,891	908,891	908,891	576,767	63.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,032.88	1,032.88	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO- BENITO JUAREZ-CUAUHTEMOC-EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	908,891	908,891	908,891	908,891	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,032.88	1,032.88	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRASNSVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	599,603	599,603	599,603	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	604.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES 8,7,6 Y CALLE DE LA ESCUELA)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,017,556	1,017,556	1,017,556	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,053.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CAMINO VECINAL)	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	1,492,886	1,492,886	1,492,886	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,956.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	815,714	815,714	815,714	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	843.00	0.00	0.0%	
	COSNSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	520,051	520,051	520,051	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	509.20	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,170,646	2,170,646	2,170,646	820,820	37.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,288.50	2,380.00	72.4%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011-2012
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,790,231	0	2,790,231	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,530.00	910.00	20.1%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,640,390	2,640,390	2,640,390	264,111	10.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,986.50	2,800.00	70.2%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	4,174,320	4,174,320	4,174,320	873,436	20.9%	0	0	METRO CUADRADO	5,914.84	4,150.00	70.2%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, FRANCISCO J. SANTA MARIA, CAPITANIA DE PUERTO 1ERA, CERRADA DE AQUILES SERDAN Y EL PLAYON)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	4,348,250	4,348,250	4,348,250	522,614	12.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,983.60	2,200.00	44.1%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1,454,320	1,454,320	1,454,320	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,459.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,392,086	2,392,086	2,392,086	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,914.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (GREGORIO MENDEZ MAGAÑA)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,499,820	2,499,820	2,499,820	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,436.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	1,460,669	1,460,669	1,460,669	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,205.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,5,4,2,1 Y N-14)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,886,401	1,886,401	1,886,401	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,333.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 6,5, Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	2,473,665	2,473,665	2,473,665	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,158.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 7 Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1,552,393	1,552,393	1,552,393	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,639.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	2,254,978	2,254,978	2,254,978	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,309.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO (CALLE TRASVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	1,314,151	1,314,151	1,314,151	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,329.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIJO Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2,138,533	2,138,533	2,138,533	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	2,104,106	2,104,106	2,104,106	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	2,151,011	2,151,011	2,151,011	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	2,361,504	2,361,504	2,361,504	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	2,483,456	2,483,456	2,483,456	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	NUOVA ESPERANZA	RURAL	2,447,009	2,447,009	2,447,009	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	1,366,529	1,366,529	1,366,529	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	2,224,715	2,224,715	2,224,715	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.60	0.00	0.0%	
	POAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALAMO, JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,392,945	4,392,945	4,392,945	563,406	12.8%	0	0	METRO CUADRADO	6,467.80	3,999.00	61.8%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
	REHABILITACION DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	602,239	602,239	602,239	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CALLE CONGRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO (CALLE PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	1,772,328	1,772,328	1,772,328	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHO	RURAL	2,224,389	2,224,389	2,224,389	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,168,825	2,168,825	2,168,825	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	1,008,805	1,008,805	1,008,805	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.79	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	1,198,177	1,198,177	1,198,177	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.32	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (COL. ABANDONADA)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	2,491,166	2,491,166	2,491,166	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.70	0.00	0.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,457,054	2,457,054	2,457,054	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
	SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAVEALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	213,621	213,621	213,621	136,053	63.7%	0	0	METRO CUADRADO	206.55	206.55	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN EL FRACC LOS CAÑALES SERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAVEALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	213,621	213,621	213,621	136,053	63.7%	0	0	METRO CUADRADO	206.55	206.55	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE TUCÁN ENTRE LA CALLE HALCÓN Y LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,761,208	1,060,432	1,060,432	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE CERR. GAVILÁN ENTRE CALLE GORRIÓN Y CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS EN COL. JOSÉ MA. PINO SUAREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,557,825	937,974	937,974	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES ANDADOR JAZMÍN ENTRE CALLE ALIJADORES Y CERRADA ANDADOR JAZMÍN EN COL. JOSÉ MA. PINO SUAREZ SEC. ASUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	912,463	549,398	549,398	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJÓN EL RECREO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	408,662	246,057	246,057	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%	
	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	1,571,333	1,032,478	1,032,478	1,032,478	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,755.00	7,000.00	80.0%	
	PROGRAMA DE ATENCION INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,819,104	1,095,291	1,095,291	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	2,040,329	0	2,040,329	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	1,965,974	0	1,965,974	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,134,825	1,134,825	1,134,825	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,440.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	740,987	740,987	740,987	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	870.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III NO INICADO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	864,365	864,365	864,365	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX (EL PANAL)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	305,968	305,968	305,968	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	286.50	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	414,285	414,285	414,285	275,290	66.4%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	445.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	646,857	646,857	646,857	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VILLA TEPETITAN	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	1,578,622	1,578,622	1,578,622	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,365.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON DOBLE CELDA EN LA R/A. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	1,171,726	1,171,726	1,171,726	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CAN GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	872,460	872,460	872,460	807,239	92.5%	0	0	KILOMETRO	2.51	2.51	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCIÓN	RURAL	618,279	618,279	618,279	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,446.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	325,766	325,766	325,766	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,030.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	875,421	875,421	875,421	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.57	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	275,894	275,894	275,894	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,210.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	672,874	672,874	672,874	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,176.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CHINALITO 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	303,945	303,945	303,945	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.33	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL BAYO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	411,631	411,631	411,631	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,840.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	711,418	711,418	711,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,600.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION (GRAN PODER)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	986,087	986,087	986,087	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,089.00	2,020.00	20.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	303,937	303,937	303,937	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,352.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SAN FRANCISCO.	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	641,017	641,017	641,017	228,621	35.7%	0	0	METRO CUADRADO	18,615.00	18,615.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO AQUILES SERDAN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	2,001,866	2,001,866	2,001,866	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,800.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	2,496,625	2,496,625	2,496,625	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.60	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	757,092	757,092	757,092	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.30	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA BUERGOS	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	1,495,584	1,495,584	1,495,584	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION C.	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR C	RURAL	1,607,442	1,607,442	1,607,442	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.35	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	2,270,359	2,270,359	2,270,359	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ.	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,058,704	1,058,704	1,058,704	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,680.00	1,215.00	33.0%	
	CONSTRUCCION DE ACCESO CON MEZCLA ASFALTICA EN J.N. ESC. PRIM. Y TELESECUNDARIA	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	925,252	0	925,252	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,649.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	778,452	0	778,452	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,750.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	979,574	0	979,574	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,914.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES (DON FLACIO Y DON MIGUEL)	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCIÓN)	RURAL	449,148	0	449,148	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,935.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES LA FLECHA, LA CEIBA Y CENTRO DE SALUD	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	553,851	0	533,851	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,610.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES (LOS RAMONES Y QUIROGA)	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	287,366	0	287,366	0	0.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	1,438.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	335,674	0	335,674	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,310.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y ANDADORES	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TÉLLEZ GIRÓN	RURAL	440,913	0	440,913	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,830.00	0.00	0.0%	
	ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13-NACAJUCA	SAN SIMÓN	RURAL	472,054	0	472,054	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	128,066	0	128,066	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 3 PASOS DE AGUA
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE (ARROYO NAVA)	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	15,000	0	15,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE
	MANTENIMIENTOS DE PUENTES COLGANTES	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE PUENTES COLGANTES
	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE
	APERTURA DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	332,124	332,124	332,124	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,680.00	0.00	0.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	191,925	191,925	191,925	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	0.00	0.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	356,220	356,220	356,220	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.37	0.00	0.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	524,117	524,117	524,117	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.51	0.00	0.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	182,654	182,654	182,654	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	0.00	0.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	383,261	383,261	383,261	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	0.00	0.0%	
	APERTURA DE CAMINO COSECHERO (EL CENTENARIO 2DA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	692,005	692,005	692,005	688,441	99.5%	0	0	KILOMETRO	2.24	2.24	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	200,999	200,999	200,999	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	185,868	185,868	185,868	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	NINOS HEROES	RURAL	144,923	144,923	144,923	76,641	52.9%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	80,332	80,332	80,332	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.27	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	170,920	170,920	170,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	224,094	224,094	224,094	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.40	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION-EJ.BENITO JUAREZ 1RA SECCIÓN)	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	290,798	290,798	290,798	287,237	98.8%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. EL PEDREGAL-EL MARTILLO)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	317,239	317,239	317,239	314,327	99.1%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (ENTRONQUE TENOSIQUE - EMILIANO ZAPATA)	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	155,986	155,986	155,986	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.32	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (RÍOS)	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	208,487	208,487	208,487	160,323	76.9%	0	0	KILOMETRO	2.90	2.90	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	135,592	135,592	135,592	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.63	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	175,901	175,901	175,901	171,211	97.3%	0	0	KILOMETRO	1.42	1.42	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	148,733	148,732	148,732	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.47	3.47	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	113,151	113,151	113,151	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	216,603	216,603	216,603	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.35	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	373,329	373,329	373,329	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	256,457	256,457	256,457	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.42	3.42	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	251,671	251,671	251,671	200,589	79.7%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS-EJ. SANTA ROSA)	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	227,590	227,590	227,590	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. BENITO JUÁREZ NCP - EJ. NUEVA ESPERANZA)	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	304,437	304,437	304,437	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. CRISÓFORO CHIÑAS - RA. PASO DE LA SABANA)	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	323,036	323,036	323,036	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.36	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. NUEVA ESPERANZA - EJ. EL PEDREGAL)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	303,565	303,565	303,565	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	0.00	0.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. PUNTA DE MONTAÑA-EJ. 20 DE NOVIEMBRE)	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	256,863	256,863	256,863	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.47	4.47	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. SAN MARCOS- POB.REDECCIÓN DEL CAMPESINO)	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	321,176	321,176	321,176	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN TRAMOS AISLADOS (EJ. LA ISLA - EJ. CENTRO USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	666,383	666,383	666,383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.40	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS AISLADOS)	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	677,659	677,659	677,659	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	33.86	23.70	70.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	65,329	65,329	65,329	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17.50	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	137,731	137,731	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	231,114	231,114	231,114	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,150.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	116,127	116,127	116,127	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	780.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	333,585	333,585	333,585	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,365.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	131,307	131,307	131,307	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,310.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESIÑO	RURAL	199,647	199,647	199,647	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	134,753	134,753	134,753	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (COL. JARDINES DEL USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	127,176	127,176	127,176	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,732.15	0.00	0.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	158,006	158,006	158,006	154,864	98.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,669.20	7,669.20	100.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	99,054	99,054	99,054	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,708.00	3,708.00	100.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	160,364	160,364	160,364	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,525.00	6,525.00	100.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	169,033	169,033	169,033	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,801.80	6,481.08	60.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	NUÉVA ESPERANZA	RURAL	161,707	161,707	161,707	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	242,992	242,992	242,992	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,185.00	6,185.00	100.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	250,357	250,357	250,357	165,760	66.2%	0	0	METRO CUADRADO	7,200.00	7,200.00	100.0%	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	200,576	200,576	200,576	178,467	89.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,175.75	8,175.75	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
	CONSTRUCCIÓN															
	IS055 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS056 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS057 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PAAR EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA (EL CLAVO)	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS058 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA ANA (EL RÍO)	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS060 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS062 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS063 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	
	IS065 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS101 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CARMEN	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	IS102 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN HIPÓLITO	RURAL	122,652	122,652	122,652	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	OTROS															
	PERFORACION DE PÓZO PECUARIO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 1A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	0	0.0%	166,851	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ING. EMILIO LÓPEZ ZAMORA	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	166,851	166,851	174,025	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTE	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	169,305	169,305	169,305	169,305	100.0%	169,305	169,305	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	30,404	30,404	30,404	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	750.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	20,269	20,269	20,269	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	16,215	16,215	16,215	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	400.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCUADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	60,808	60,808	60,808	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCUADA 5A. SECCIÓN	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	54,727	54,727	54,727	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	54,727	54,727	54,727	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,431	32,431	32,431	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	800.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCION	RURAL	20,269	20,269	20,269	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	34,458	34,458	34,458	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	850.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 3A. SECCIÓN	RURAL	30,404	30,404	30,404	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	750.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	60,808	60,808	60,808	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	14,188	14,188	14,188	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	350.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	24,323	24,323	24,323	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	600.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	60,808	60,808	60,808	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	60,808	60,808	60,808	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCION	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCION	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RUBEN JARAMILLO LAZO	RURAL	54,727	54,727	54,727	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	60,808	60,808	60,808	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,808	60,808	60,808	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	50,673	50,673	50,673	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,250.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	30,404	30,404	30,404	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO (LA BRISA)	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	121,666	121,666	121,666	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	4,394.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	56,154	56,154	56,154	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	2,028.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	129,170	129,170	129,170		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	4,665.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	102,948	102,948	102,948		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	3,718.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	187,179	187,179	187,179		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	6,760.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	46,795	46,795	46,795		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	1,690.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	353,757	353,757	353,757		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	12,776.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	80,492	80,492	80,492		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	2,907.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	127,287	127,287	127,287		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	4,597.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	456,705	456,705	456,705		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	16,494.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	74,871	74,871	74,871		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	2,704.00	0.00	0.0%	
	EXCAVACION Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PARA RETENCION DE HUMEDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ DE TEMPORAL	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	134,763	134,763	134,763		0 0.0%	0	0	METRO CUBICO	4,867.00	0.00	0.0%	
	IS105. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	231,072	231,072	231,072		0 0.0%	0	0	POZOS	15.00	0.00	0.0%	
	IS106 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	123,238	123,238	123,238		0 0.0%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%	
	IS107. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	92,428	92,428	92,428		0 0.0%	0	0	POZOS	6.00	0.00	0.0%	
	IS108 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	154,048	154,048	154,048		0 0.0%	0	0	POZOS	10.00	0.00	0.0%	
	IS112. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	123,238	123,238	123,238		0 0.0%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%	
	IS113. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	123,238	123,238	123,238		0 0.0%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%	
	IS115 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	231,072	231,072	231,072		0 0.0%	0	0	POZOS	15.00	0.00	0.0%	
	IS116. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	123,238	123,238	123,238		0 0.0%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%	
	IS117. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	123,238	123,238	123,238		0 0.0%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	9,625,639	0	9,625,639		0 0.0%	0	0	ACCIÓN	9,625,639.55	0.00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (F32 INTERESES) EN PROCESO 270140001 PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	50,691	0	50,691		0 0.0%	0	0	ACCIÓN	50,690.84	0.00	0.0%	
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
	EROGACIONES EXTRAORDINARIA RAMO 33 FONDO III 2011	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	6,341,724	0	6,341,724		0 0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO III EN PROCESOS
	3% DE GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO III 2011)	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	440,375	440,375	440,375	91,065	20.7%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III EN PROCESO
	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	23,247,993	23,247,993	23,247,993		0 0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
	ADQ. DE CAMIONETA F-150 CREW 4X4	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	395,000	395,000	395,000	395,000	100.0%	395,000	395,000	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACION MUNICIPAL AL FONDEM VII	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	802,922	802,922	802,922	802,922	100.0%	802,922	802,922	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,224,576	8,224,576	8,224,576	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA F41	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	24,795,665	24,795,665	19,357,975	10,880,199	43.9%	24,795,665	10,880,199	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	34,056	34,056	34,056	34,056	100.0%	34,056	34,056	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS DE OPERACION DEL R-33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	997,378	997,378	997,378	491,427	49.3%	0	491,427	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,301,664	8,301,664	8,301,664	4,058,371	48.9%	8,301,664	4,058,371	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO DE BANOBRAS
	PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	240,500	240,500	240,500	79,707	33.1%	240,500	79,707	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION DEL R-33
	APOYO CON COMBUSTIBLE AL EJERCITO MEXICANO PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	245,000	245,000	245,000	32,072	13.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.13	13.0%	
	ASIGNACION ANUAL FONDO III 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	49,976.421	0	49,976.421	0	0.0%	431,184	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III 2011 (3% DE GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,131,443	2,131,443	2,131,443	278,400	13.1%	0	0	ACCIÓN	2,131,443.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34,954	34,954	34,954	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	34,954.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II 2011 (APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	51,402.270	51,402.270	51,402.270	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	51,402.270.00	0.00	0.0%	
	GASTO DE OPERACIÓN DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	196,000	118,013	118,013	118,013	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIA DE INTERESES DEL RAMO 33 FONDO III NORMAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	292,545	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	829,392	829,392	829,392	829,392	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,459,490	5,459,490	5,459,490	5,459,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3,275,646	0	3,275,646	0	0.0%	12,298	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 3,275,645.96 Y EL IMPORTE DE LOS INTERESES ES DE \$12,297.97
	GC016 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIII 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,429,615	1,429,615	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DESTINO DEL GASTO : CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III Y NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARCE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR
	GC016 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIII 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,484,065	1,484,065	1,484,065	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DESTINO DEL GASTO : CORRESPONDE A EROSIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III Y NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARCE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR
	GC020 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	27,370.096	27,370.096	27,370.096	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GC022 SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM. EJERCICIO 2011 GASTOS INDIRECTOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	227,565	227,565	227,565	104,175	45.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.49	49.0%	
	GC023 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FISM EJERCICIO 2011 (GASTOS INDIRECTOS.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,078,177	1,078,177	1,078,177	205,830	19.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.19	19.0%	NOTA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 4
	INTERESES GENERADOS DEL FIII 2011	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,917	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	206,726	0	206,726	0	0.0%	0	0	ACCION	206,726.18	0.00	0.0%	
	SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	490,480	155,679	490,480	155,678	100.0%	0	0	ACCION	490,480.00	155,678.84	31.7%	
	SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	886,000	886,000	886,000	215,839	24.4%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,364,954	1,364,954	1,364,954	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	SE CANCELA ESTE PROYECTO
	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GSTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	439,175	439,175	439,175	135,092	30.8%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES DEL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2011, ESTE PROYECTO EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE EN EL NUMERO DE PROYECTO DECIA: IS0029 EN LO CUAL EN ESTE 2DO. INFORME TRIMESTRAL DICE: GC0029.....
	SERV. GRALES Y ARTS. DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	236,193	236,193	236,193	36,022	15.3%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES EL GASTO INDIRECTO PARA SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO 2011, EN EL REPORTE DEL 1ER. TRIMESTRE EL NUMERO DE PROYECTO DECIA: IS0023 A LO CUAL ES CORREGIDO EN ESTE 2DO. INFORME TRIMESTRAL QUE DICE: GC0023...
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,799,619	1,427,533	1,427,533	1,427,533	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.37	37.0%	
	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,107,761	959,879	2,107,761	959,879	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS (3%) DE LA ASIGNACION ANUAL DEL FONDO III	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,020,524	3,020,524	3,020,524	1,523,110	50.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	GASTOS INDIRECTOS PARA LA ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EJECCION DE OBRA DEL FISM, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,337,012	1,337,012	1,337,012	891,112	66.6%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FONDO III (ESTIMACION ANUAL 2011) PROGRAMABLE	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	18,162,746	18,162,746	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EN LA BOLSA PARA PROGRAMACION EN LOS PROYECTOS DE OBRA DEL 2011
	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,353,479	1,353,479	1,353,479	308,111	22.8%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE PROGRAMA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL RAMO 33
	PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM (INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	849,640	849,640	849,640	221,728	26.1%	0	0	PLAZA	11.00	0.00	0.0%	PROMOVER UN AUMENTO EN LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OPERATIVA															
	SISTEMAS DE INFORMACION															
	ADQUISICION DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OTROS															
	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	556,104	556,104	556,104	556,104	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	199,600	199,600	199,600	161,704	81.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INTIUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	116,649	116,649	116,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56,840	56,840	56,840	56,840	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,017,600	2,017,600	2,017,600	1,323,000	65.6%	0	0	UNIDAD	11.00	7.26	66.0%	
	CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE CULTIVO Y MANEJO DE HORTALIZAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
	CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE EL MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,200	23,200	23,200	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	GASTO DE ADMINSTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,713,280	2,713,280	2,713,280	564,831	20.8%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
	SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,227,475	2,227,475	2,227,475	496,399	22.3%	0	0	PLAZA	18.00	9.00	50.0%	
	AMORTIZACION DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	14,397,902	14,397,902	14,397,902	8,587,115	59.6%	0	0	ACCION	14,397,902.00	8,587,115.35	59.6%	
	APORTACION ECONOMICA QUE HACE EL H.AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3,116,511	3,116,511	3,116,511	0	0.0%	0	0	ACCION	3,116,511.00	0.00	0.0%	
	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,832,909	12,635,151	12,635,151	12,635,151	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.48	48.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2011.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,274,220	76,924,728	117,933,654	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BOLSA Y VA DISMINUYENDO CUANDO SE APERTURAN NUEVOS PROYECTOS
	FORTAMUN				976,701,974	659,218,382	797,164,318	389,660,391	59.1%	25,290,702	11,309,255		81,410,344.00	27,442,843.47	33.7%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,100,000	11,544,617	11,544,617	6,544,617	56.7%	0	0	ACCION	1.00	0.19	19.0%	
	COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0022 (OP0203) CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ILUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,489,784	8,847,685	8,847,685	8,847,685	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNAS EN EL MERCADO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	685,460	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	1,988,594	1,988,594	1,988,594	1,988,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.00	1,650.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIAT.V. CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	377,561	89,883	89,883	89,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	0.40	0.2%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS WENCESLADA REYES PÉREZ, EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	855,550	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CÍVICA DEL PLANTEL NO. 28 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, COLONIA EL RECREO	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	1,607,467	244,786	244,786	244,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; ANDADOR PRINCIPAL DEL PARQUE TOMÁS GARRIDO CANABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,132,570	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.77	77.0%	
	PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS DEL MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA Y LODO RESIDUAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	902,166	451,083	451,083	451,083	100.0%	0	0	INFORME TÉCNICO	1.00	0.50	50.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMINO COLIMA-ALVARADO TRAMO KM. 0+700 AL 0+900 Y DEL KM. 1+100 AL 1+600	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A. SECCIÓN	RURAL	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,866.67	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO															
	APORTACIÓN MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS HABITAT Y ESPACIOS PÚBLICOS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,908,505	1,786,229	1,786,229	1,786,229	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.15	15.0%	
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,226,307	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,006	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,047,562	2,605,823	2,605,823	2,605,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERRMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,513,000	674,181	674,181	674,181	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,340.00	2,900.00	8.0%	
	PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	930,088	930,088	930,088	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	
	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,793.33	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0043 (OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	170,614	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	10,300	0	10,300	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQ. DE UNA PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	329,000	329,000	329,000	329,000	100.0%	0	0	ACCIDENTE	329,000.00	329,000.00	100.0%	
	ADQ DE 1 NO BREAK, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,860	1,860	1,860	1,860	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN REGULADOR
	ADQ. 5 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 LAPTOP QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	57,490	57,490	57,490	57,490	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPUTADORAS
	ADQUISICION DE SISTEMAS PROFESIONAL DE CCTV INCLUYE DVR DE 16 CANALES	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	93,824	93,824	93,824	93,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO SEGUNDO TRIMESTRE, EN UNIDAD DE MEDIDA ES ADQUISICION, POR LO QUE EN EL SISTEMA NO TENGO ESA OPCION LE DEJE ACCION.
	ADQUISICION DE TORRETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	123,000	123,000	123,000	89,262	72.6%	0	0	LOTE	1.00	0.75	75.0%	
	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	125,000	125,000	125,000	118,000	94.4%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	ADQ. DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	13,040	13,040	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	REALIZADO CON REMANENTE (2010)
	ADQUISICIÓN DE 2 PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	790,192	790,192	790,192	790,192	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	REMANENTE - 2010
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	8.00	0.00	0.0%	
	MAQUINARIA															
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	229,372	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	316,180	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON PLATAFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	811,919	811,919	811,919	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.99	99.0%	
	ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA EQUIPADA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTROS															
	ADQ DE CAMIONETA F-150 CREW CAB 4X4	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	395,000	395,000	395,000	395,000	100.0%	395,000	395,000	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6,900	0	6,900	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	240,000	0	240,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	17,334,380	17,334,380	17,334,380	5,160,632	29.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,650,564	33.0%	0	0	ACCIÓN	5,000,000.00	1,650,564.00	33.0%	
	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO DE OPERACION)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,494,000	8,494,000	8,494,000	2,715,771	32.0%	0	0	ACCIÓN	8,494,000.00	2,715,771.00	32.0%	
	SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES) PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	28,950,000	28,950,000	28,950,000	7,438,137	25.7%	0	0	ACCIÓN	28,950,000.00	7,438,137.00	25.7%	
	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SALVAGUARDAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,222,405	5,911,202	12,222,405	4,012,338	67.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$12,222,405.00 EL EJERCIDO ES DE \$4,012,337.91 QUEDANDO UN SALDO DE \$8,210,067.09
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	2,023,886	2,023,886	2,023,886	2,023,886	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE
	GASTOS DE OPERACION AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,640,277	5,891,854	13,640,277	5,891,854	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.43	43.0%	PROYECTO FONDO IV AL SEGUNDO TRIMESTRE
	GASTOS DE OPERACION TRANSITO MUNICIPAL (3RA PARTE)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	160,000	0	160,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO SEGUNDO TRIMESTRE FONDO IV
	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	20,000	18,998	20,000	18,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.95	95.0%	PROYECTO EN PROCESO AL CUARTO TRIMESTRE
	AD026. ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F350	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	303,224	303,224	303,224	303,224	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERA A UNA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F350
	AD027 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F150. CABINA REGULAR	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	254,000	254,000	254,000	254,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	*EL GRUPO SECTORIAL ES LA ENTIDAD MUNICIPAL Y LA MEDIDA DE ACCION ES UNA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA F150 CABINA REGULAR.
	AD035. ADQUISICION DE UN VEHICULO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	135,900	135,900	135,900	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	33.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	37,861,203	37,861,203	37,861,203	14,827,094	39.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y Teleradiocomunicacion (ADQUISICION DE 1 TORRE	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	224,547	0	224,547	0	0.0%	0	0	METROS	224,547.00	0.00	0.0%	
	PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	6,321,124	1,693,321	6,321,124	1,693,321	100.0%	0	0	ACCIÓN	6,321,124.00	1,693,320.71	26.8%	
	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	30,747,323	13,533,962	30,747,323	13,533,962	100.0%	0	0	ACCIÓN	30,747,323.00	13,533,961.91	44.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	GASTO DE OPERACION DEL CIUDADANO VIGILANTE	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,445,000	836,928	836,928	836,928	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.34	34.0%	
	OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,541,748	2,610,976	2,610,976	2,610,976	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.47	47.0%	
	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,382,395	22,272,046	47,382,395	20,904,979	93.9%	0	0	PLAZA	272.00	255.00	93.8%	
	SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	48,616,038	25,000,000	48,616,038	20,895,029	83.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	60,486,061	26,537,699	60,486,061	25,289,242	95.3%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.40	40.0%	
	GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA(FONDO IV)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,095,749	20,095,749	20,095,749	8,338,941	41.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	LOS RECURSOS DEL FORTAMUN SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA F41	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	24,795,665	24,795,665	24,795,665	10,880,199	43.9%	24,795,665	10,880,199	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	34,056	34,056	34,056	34,056	100.0%	34,056	34,056	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	12,064	24.1%	0	0	LOTE	1.00	0.24	24.0%	
	ASIGNACION ANUAL FONDO IV 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,558,890	3,558,890	3,558,890	867,024	24.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.24	24.0%	
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,641,971	5,641,971	5,641,971	2,704,086	47.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	76,195,110	76,195,110	76,195,110	30,677,009	40.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
	PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,211,030	1,211,030	1,211,030	778,244	64.3%	0	0	ACCIÓN	1,211,030.00	77,244.00	6.4%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	PROGRAMCION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	14,693	14,693	14,693	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	14,693.00	0.00	0.0%		
	PROGRAMCION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2011 APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	70,423	70,423	70,423	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	70,423.00	0.00	0.0%		
	OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	29,118,330	29,118,330	24,118,330	82.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.48	48.0%		
	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000,000	30,472,267	30,472,267	24,999,869	82.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.42	42.0%		
	PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	631,483	631,483	631,483	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.16	16.0%		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000,000	6,288,907	6,288,907	6,288,907	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.52	52.0%		
	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000,000	36,442,010	36,442,010	30,969,612	85.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.51	51.0%		
	SUMINISTRO DE PINTURA DE TRÁFICO Y CALEO DE ÁRBOLES PARA EL PROGRAMA TODOS SOMOS EL CENTRO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	452,438	324,790	324,790	324,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.34	34.0%		
	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.40	40.0%		
	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE POLICIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	362,700	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DE RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,943	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,900	15,312	15,312	15,312	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%		
	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	65,775,268	29,362,067	29,362,067	29,362,067	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.44	44.0%		
	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,259,154	5,259,154	5,259,154	5,259,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,774,638	2,774,638	2,774,638	2,774,638	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	EROGACIONES IMPREVSTAS DEL FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,152	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE INTERESES DE \$7,151.89	
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,000,000	5,000,000	9,000,000	4,248,305	85.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%		
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%		
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,000,000	5,000,000	9,000,000	4,248,305	85.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%		
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (ASIGNACION ANUAL DEL RAMO GENERAL 33 FONDO IV 2011) SALDO POR PROGRAMAR	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	6,535,883	3,000,000	6,535,883	0	0.0%	53,736	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	12,985,179	6,000,000	12,985,179	4,487,555	74.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%		
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDI IV 20011	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	18,613	18,613	18,613	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO FONDO IV	
	GC019 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV 2010 REMANENTE )	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	136,608	136,608	136,608	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	GC019 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV 2010 REMANENTE )	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	136,608	136,608	136,608	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	GC021 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV NORMAL )	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	515,452	515,452	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	IS014 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	34,142,452	33,721,126	34,142,452	13,949,217	41.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.41	41.0%		
	IS014 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	34,142,452	34,142,452	34,142,452	7,816,140	22.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.23	23.0%		
	OP065. REMODELACION DE CASETA DE VIGILANCIA EN AV. 27 DE FEBRERO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	235,426	235,426	235,426	137,737	58.5%	0	0	CASETA	1.00	0.98	98.0%		
	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	7,410,661	7,410,661	7,410,661	2,800,966	37.8%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.40	40.0%		
	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2011	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	5,093	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	EROGACIONES COMPLEMENTARIA DE FONDO IV 2011	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,377	0	1,377	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (FIV-RM-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,851	2,851	2,851	2,850	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CUAL SERAN EJECUTADOS CON RECURSOS DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.. ASI MISMO LA ADQUISICION ESTA AL 100% .....	
	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,397,235	23,397,235	23,397,235	10,855,551	46.4%	0	0	SERVICIO	1.00	0.46	46.0%	ESTE PROYECTO ES EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL FONDO IV	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIV (REMANENTES)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	13,040	0	13,040	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	REMANENTE DE 2010
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIV 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,665,508	2,200,665	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA
	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	22,742,467	22,742,467	22,742,467	2,244,648	9.9%	0	0	OTROS	1.00	0.09	9.0%	RECURSO - 2011 ----- GASTO DE OPERACIÓN
FAM					417,720,922	208,860,460	208,860,460	31,707,448	15.2%	0	0		354,845.00	88,111.00	24.8%	
ASISTENCIA SOCIAL																
	DESAYUNOS ESCOLARES															
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,616,100	2,308,050	2,308,050	1,241,241	53.8%	0	0	ALUMNO	6,900.00	2,898.00	42.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	7,693,500	3,846,750	3,846,750	2,068,735	53.8%	0	0	ALUMNO	11,500.00	5,290.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,425,900	3,712,950	3,712,950	1,996,779	53.8%	0	0	ALUMNO	11,100.00	5,106.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,387,000	7,693,500	7,693,500	4,137,470	53.8%	0	0	ALUMNO	23,000.00	10,580.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,704,000	5,352,000	5,352,000	2,878,240	53.8%	0	0	ALUMNO	16,000.00	7,360.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	7,425,900	3,712,950	3,712,950	1,996,779	53.8%	0	0	ALUMNO	11,100.00	5,106.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,371,450	685,726	685,726	368,775	53.8%	0	0	ALUMNO	2,050.00	943.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,031,500	4,515,750	4,515,750	2,428,515	53.8%	0	0	ALUMNO	13,500.00	6,210.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,806,300	903,150	903,150	485,703	53.8%	0	0	ALUMNO	2,700.00	1,242.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,549,200	2,274,600	2,274,600	1,223,252	53.8%	0	0	ALUMNO	6,800.00	3,128.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,575,650	1,287,824	1,287,824	692,576	53.8%	0	0	ALUMNO	3,850.00	1,771.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,355,500	3,177,750	3,177,750	1,708,955	53.8%	0	0	ALUMNO	9,500.00	4,370.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,355,500	3,177,750	3,177,750	1,708,955	53.8%	0	0	ALUMNO	9,500.00	4,370.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,177,750	1,588,874	1,588,874	854,477	53.8%	0	0	ALUMNO	4,750.00	2,185.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,545,700	1,772,850	1,772,850	953,417	53.8%	0	0	ALUMNO	5,300.00	2,438.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,374,950	1,187,474	1,187,474	638,609	53.8%	0	0	ALUMNO	3,550.00	1,633.00	46.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,679,500	1,839,750	1,839,750	989,395	53.8%	0	0	ALUMNO	5,500.00	2,530.00	46.0%	
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,388,537	7,194,268	7,194,268	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	653,718	326,860	326,860	0	0.0%	0	0	PERSONA	64.00	9.00	14.1%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	2,000,000	2,000,000	1,342,427	67.1%	0	0	APOYO	10,000.00	2,238.00	22.4%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	1,750,000	1,750,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	146,600.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	450,000	450,000	378,634	84.1%	0	0	SERVICIO	1,576.00	788.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	465,000	232,500	232,500	0	0.0%	0	0	NINO	100.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	426,400	213,200	213,200	0	0.0%	0	0	LOTE	656.00	328.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	930,000	465,000	465,000	0	0.0%	0	0	NINO	200.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	994,500	497,250	497,250	0	0.0%	0	0	LOTE	1,530.00	765.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,162,500	581,250	581,250	0	0.0%	0	0	NINO	250.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	430,300	215,150	215,150	0	0.0%	0	0	LOTE	662.00	331.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	697,500	348,750	348,750	0	0.0%	0	0	NINO	150.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	996,000	498,000	498,000	0	0.0%	0	0	APOYO	33,414.00	11,138.00	33.3%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,200,000	600,000	600,000	320,284	53.4%	0	0	NINO	220.00	60.00	27.3%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	300,000	300,000	185,703	61.9%	0	0	MUJER	85.00	23.00	27.1%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,845,420	1,422,710	1,422,710	1,298,407	91.3%	0	0	NINO	50.00	29.00	58.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,782,000	1,891,000	1,891,000	1,554,660	82.2%	0	0	ADULTO	110.00	13.00	11.8%	
	FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	610,500	305,250	305,250	255,460	83.7%	0	0	NINO	25.00	9.00	36.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,816,100	908,050	908,050	0	0.0%	0	0	LOTE	2,794.00	1,397.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	697,500	348,750	348,750	0	0.0%	0	0	NINO	150.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,116,700	558,350	558,350	0	0.0%	0	0	LOTE	1,718.00	859.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	111,600	55,800	55,800	0	0.0%	0	0	MUJER	30.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	139,500	69,750	69,750	0	0.0%	0	0	NINO	30.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	296,400	148,200	148,200	0	0.0%	0	0	LOTE	456.00	228.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,400	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	MUJER	70.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	232,500	116,250	116,250	0	0.0%	0	0	NINO	50.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	LOTE	400.00	200.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	697,500	348,750	348,750	0	0.0%	0	0	NINO	150.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	456,300	228,150	228,150	0	0.0%	0	0	LOTE	702.00	351.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	260,400	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	MUJER	70.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	139,500	69,750	69,750	0	0.0%	0	0	NINO	30.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	179,400	89,700	89,700	0	0.0%	0	0	LOTE	276.00	138.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	260,400	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	MUJER	70.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	604,500	302,250	302,250	0	0.0%	0	0	NINO	130.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	200,200	100,100	100,100	0	0.0%	0	0	LOTE	308.00	154.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	697,500	348,750	348,750	0	0.0%	0	0	NINO	150.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	247,000	123,500	123,500	0	0.0%	0	0	LOTE	380.00	190.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	465,000	232,500	232,500	0	0.0%	0	0	NINO	100.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	744,900	372,450	372,450	0	0.0%	0	0	LOTE	1,146.00	573.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	465,000	232,500	232,500	0	0.0%	0	0	NINO	100.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	299,000	149,500	149,500	0	0.0%	0	0	LOTE	460.00	230.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	260,400	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	MUJER	70.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	232,500	116,250	116,250	0	0.0%	0	0	NINO	50.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	158,600	79,300	79,300	0	0.0%	0	0	LOTE	244.00	122.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	372,000	186,000	186,000	0	0.0%	0	0	MUJER	100.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	697,500	348,750	348,750	0	0.0%	0	0	NINO	150.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PESONAS CON DISCAPACIDAD	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	327,600	163,800	163,800	0	0.0%	0	0	LOTE	504.00	252.00	50.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	186,000	93,000	93,000	0	0.0%	0	0	MUJER	50.00	0.00	0.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	465,000	232,500	232,500	0	0.0%	0	0	NINO	100.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS D DISCAPACIDAD	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	296,400	148,200	148,200	0	0.0%	0	0	LOTE	456.00	228.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	511,500	255,750	255,750	0	0.0%	0	0	NINO	110.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	387,400	193,700	193,700	0	0.0%	0	0	LOTE	596.00	298.00	50.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
	CONSTRUCCION															
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,013,227	66,006,612	66,006,612	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,205,720	66,602,862	66,602,862	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
FASP					165,016,018	99,009,612	99,009,612	15,561,902	15.7%	0	0		136,073.00	21.00	0.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			83,233,033	49,939,820	49,939,820	7,604,001	15.2%	0	0	PIEZA	23,545.00	3.00	0.0%	EQUIPO 3, MILLAR 156, OBRA 5, PAR 6706, PIEZA 16672, PROGRAMA 3
	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			15,321,383	9,192,830	9,192,830	1,674,000	18.2%	0	0	EXAMEN	17,394.00	6.00	0.0%	EXAMEN 15157, PERSONA 2235, PROGRAMA 2
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			135,000	81,000	81,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	
	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			60,992,521	36,595,513	36,595,513	4,355,828	11.9%	0	0	LITRO	95,082.00	10.00	0.0%	ACCESORIOS 706, CURSO 3, EQUIPO/SERVICIO 12, KIT 8, LICENCIA 2017, LITRO 90926, LOTE 30, PERSONA 109, PIEZA 666, POLIZA 6, SERVICIO 38, SISTEMA 46, SISTEMA/EQUIPO 6
	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,334,081	3,200,449	3,200,449	1,928,073	60.2%	0	0	PERSONA	22.00	2.00	9.1%	PERSONA 15, TRASLADO 5, INFORME 1, ENCUESTA 1
FAETA					129,635,773	66,899,924	66,899,924	56,817,045	84.9%	0	0		7,898.00	7,012.00	88.8%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
	SERVICIOS PERSONALES															
	FG243.-FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,860,780	38,664,666	38,664,666	31,175,450	80.6%	0	0	ALUMNO	100.00	49.00	49.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,774,993	28,235,258	28,235,258	25,641,595	90.8%	0	0	OPERACIÓN	7,798.00	6,963.00	89.3%	LAS ACCIONES EFECTUDAS PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE SUELDOS ES HOMOLOGANDOLO DE ACUERDO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL INEA Y DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS PROPORCIONADOS POR EL INEA A NIVEL NACIONAL
FAFEF					500,106,543	250,053,271	250,053,271	107,120,705	42.8%	0	0		34,008.00	24.00	0.1%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2011 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,761,782	14,761,782	14,761,782	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL PRIMER INFORME DE 2011 SE REPORTO CON EL NUMERO DE PROYECTO K6D01
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN PASILLO CENTRAL DE ACCESO, CASETAS DE VIGILANCIA Y A ESTRUCTURAS EN LAGUNA DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	522,007	522,007	522,007	0	0.0%	0	0	OTROS	31.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, PISO Y PORTONES DE NAVE 2 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,199,864	1,199,864	1,199,864	0	0.0%	0	0	OTROS	13,889.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	559,213	559,213	559,213	0	0.0%	0	0	OTROS	8,162.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	559,213	559,213	559,213	0	0.0%	0	0	OTROS	8,162.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO Y PINTURA AL ARCO Y V DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	792,860	792,860	792,860	0	0.0%	0	0	OTROS	2,866.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	455,896	455,896	455,896	0	0.0%	0	0	OTROS	845.00	0.00	0.0%	METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
SANEAMIENTO FINANCIERO																
	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PUBLICA															
	SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,857,053	1,928,527	1,928,527	581,841	30.2%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
	SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,090,759	63,918,434	63,918,434	23,540,900	36.8%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
	SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,055,896	45,390,727	45,390,727	35,897,204	79.1%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
	SERVICIOS DE EMPRÉSTITOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000,000	74,386,113	74,386,113	47,100,760	63.3%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	SERVICIOS DE LA DEUDA
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
	COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DE EXCEDENTES PETROLEROS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
	COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DEL RAMO 33	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
	COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTO DE OPERACION
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																
	MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES															
	SUBSIDIO PARA PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000,000	45,326,635	45,326,635	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 225 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				588,685,776	287,895,574	326,534,916	145,508,657	50.5%	19,545	4,176		55,742,276.74	25,607,571.78	45.9%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	FP008. PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS APORTACIÓN FEDERAL	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA (EL CUATRO)	RURAL	6,963,253	6,963,253	6,963,253	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FISICO DE 0% DEBIDO A QUE LA OBRA LA REALIZARÁ EL ITIFE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA.
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DE 16M2	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 M2	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 M2	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 RECAMARAS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INIICADO
	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INIICADO
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA ORIENTE 2DA. SECC.	14-PARAÍSO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	659,285	424,497	659,285	424,497	100.0%	0	0	OBRA	659,284.94	424,497.25	64.4%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RAMIRO DOMINGUEZ PEREZ	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	659,285	390,208	659,285	390,208	100.0%	0	0	OBRA	659,284.94	390,208.54	59.2%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA. MOCTEZUMA 2DA. SECC.	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	659,285	396,807	659,285	396,807	100.0%	0	0	OBRA	659,284.94	396,806.77	60.2%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MANUEL DE GUZMAN EN PUERTO CEIBA(CARRIZAL)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	659,285	0	659,285	0	0.0%	0	0	OBRA	659,284.94	0.00	0.0%	
	MODERNIZACIÓN															
	FR006	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,432,829	6,917,910	6,917,910	6,917,910	100.0%	0	0	PESOS	12,432,829.00	6,917,910.00	55.6%	
	GC032 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS SERNAPAM REMANENTES 2010	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	18,448	18,448	18,448	8,216	44.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO															
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA FLORES 1RA. SECCION	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA PENJAMO	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA POTRERITOS	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	OBRA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NICOLAS BRAVO 2DA SECC (LA GLORIA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 8SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	563,334	0	563,334	0	0.0%	0	0	OBRA	563,334.06	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	OBRA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA JOSE MARIA MORELOS (EL BELLOTE)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 1RA SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	OBRA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	187,778	0	187,778	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	187,778.02	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN CHILTEPEC ( SECC. BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	563,334	0	563,334	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	563,334.06	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA AQUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA BARRA DE TUPILCO	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ESCRIBANO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	OBRA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 3RA. SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 2DA SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA UNION 1RA. SECCION	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN RIA. MOCTEZUMA 3RA. SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ORIENTE 1RA. SECCION	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	281,667	0	281,667	0	0.0%	0	0	OBRA	281,667.03	0.00	0.0%	
	REHABILITACION															
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE PARAISO TABASCO EN PROCESO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	6,238,200	62,299,200	6,238,200	6,229,920	10.0%	0	0	ACCION	6,238,199.60	6,229,920.35	99.9%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INCIADO
	OTROS															
	APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 1RA. ETAPA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,312	1,005,312	1,005,312	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	65,280.00	0.00	0.0%	
	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INICIAL AFASPE 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,448,050	32,107,972	41,068,830	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO.COFEPRIS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,807,288	4,014,541	4,014,541	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	150,000,000	0	75,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,373.00	0.00	0.0%	
	F0430.- FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION EN LA ENTIDAD (CONVENIO SEDECO-AMSDC-CONACYT)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	EMPRESA	10.00	0.00	0.0%	OFICIO DE AUTORIZACION SAF-TR0596/2011 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2011.
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCION	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCION (SAN ROMÁN)	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS GRANJA CON 300 POLLO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	CONVENIO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCION (SAN ROMÁN)	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	2.00	0.00	0.0%	PROYECTOS SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM NO INICADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIETNO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADOS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO NO ES GRANJA ES GALLINEROS PERO ESA OCION NO LA DA EL SISTEMA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINERO SRUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO P/PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES GRANJA ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASOATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTOS SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRESTO NO ES GRANJAS ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCION	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	10.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA GRANJA NO ES LO CORRECTO. LO CORRECTOS ES GALLINEROS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	RIO DE TEAPA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICADO. EN UNIDAD DE MEDIDAD LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVO 5 MODULOS	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA GRANJAS NO ES LO CORRECTO. LO CORRECTO ES GALLINERO.
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	10.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS P PLATOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA GRANJA LA CORRESTA ES GALLINEROS PERO ESA OPCION NO LA DA EL SISITEMA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICADO EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES GRANJAS LO CORRESO ES GALLINEROS PERO ESA OCION NO ME LA DA EL SISTEMA
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA GRANJAS NO ES LO CORRECTO, LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES GRANJA, LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO P/PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES GALLINEROS
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	APORTACION FEDERAL DEL IFORTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,597,244	9,900,264	9,900,264	9,900,264	100.0%	0	0	OTROS	100.00	44.00	44.0%	EL PRESUPUESTO INFORMADO EN ESTE FORMATO ES EL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEDIANTE LOS OFICIOS SAF-INI071/2011 Y SAF-ALO299/2011 POR UN TOTAL DE \$22,597,244.00
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,490,035	11,245,018	11,245,018	8,219,319	73.1%	3,450	0	ACCIÓN	22,490,035.00	11,245,018.00	50.0%	EL PRESUPUESTO QUE SE NOS AUTORIZA EN SU MAYORIA ES PARA CUBRIR EL CAPITULO DE LOS SERVICIOS PERSONALES
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,056,476	10,722,698	7,967,972	7,967,972	74.3%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	
	APOYO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,282,845	71,532,414	71,532,414	48,350,756	67.6%	4,176	4,176	CONVENIO	1.00	0.50	50.0%	
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	18,465,002	9,232,501	9,232,501	4,850,833	52.5%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	AL SEGUNDO TRIMESTRE YA CAPTURE EL MONTO CORRECTO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	22,481,601	11,240,799	11,240,799	11,240,799	100.0%	0	0	ALUMNO	1,298.00	1,298.00	100.0%	LOS RECURSOS FEDERALES RADICADOS SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES.
	APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	22,052,872	11,026,438	11,026,438	6,164,452	55.9%	11,919	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL RECURSO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES POR 4,861,986.00 ( CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) Y SE DEBE A QUE NO CONTABAMOS CON EL OFICIO DE AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO FEDERAL Y POR ESO NO SE PUDIERON TRAMITAR AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	8,775,704	4,525,704	4,525,704	4,525,704	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	318.00	48.9%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	61,854,305	29,921,000	29,921,000	29,921,000	100.0%	0	0	OTROS	100.00	48.37	48.4%	METAS: SUELDOS
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,170,851	0	4,170,851	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4,170,851.30	0.00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (LA CONADE INTERESES) EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	94,862	0	94,862	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	94,862.22	0.00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (FOPEDED) EN PROCESO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,500,084	0	1,500,084	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,500,084.21	0.00	0.0%	
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				46,846,555	19,122,593	19,122,593	5,895,142	30.8%	0	0		50,587.39	5.00	0.0%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIÉRREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	582,090	582,090	582,090	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.00	0.00	0.0%	FONDO SERNAPAM
	RECONSTRUCCIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,999,999	5,999,999	5,999,999	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	50,427.39	0.00	0.0%	FONDO CONVENIO CAPUFE 2011
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICÍA Y TRÁNSITO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	3,957,909	3,957,909	3,957,909	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EQUIPAMIENTO															
	MAQUINARIA															
	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,143,700	3,143,700	3,143,700	3,143,700	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SERNAPAM
	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CAJA ABIERTA CON CAPACIDAD DE 30 M3	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	870,000	870,000	870,000	870,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SERNAPAM
	OTROS															
	ACTIVOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,837,359	1,837,359	1,837,359	1,837,359	100.0%	0	0	PROYECTO	25.00	0.00	0.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FOFAE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,322	41,322	41,322	41,322	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO
	EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,000,001	2,276,039	2,276,039	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL CONVENIO CAPUFE 2011
	EROGACIONES IMPREVISTAS SERNAPAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	411,414	411,414	411,414	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM
	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO FOFAE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,761	2,761	2,761	2,761	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO
	OTROS CONVENIOS				1,479,381,519	648,626,405	640,576,234	544,003,823	83.9%	167,499	12,165		8,036,632.42	8,007,401.28	99.6%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN PLANTAS DE TRATAMIENTO, COLECTORES Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES DEL ESTADO
	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TACOTALPA Y CALLE TEAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,455,546	1,250,000	2,455,546	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,345.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TACOTALPA-CALLE 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,243,685	1,243,685	1,243,685	922,325	74.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,896.40	1,800.00	94.9%	DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA SECCION 40, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL. OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA), CONSTRUC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHABI. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	4,095,205	4,095,205	4,095,205	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,233,119	2,233,119	2,233,119	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSÉ MANUEL RAMOS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	150,000,000	1,500,000	1,500,000	1,319,698	88.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS A SER PAGADO CON FONDO III EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ)	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	7,489,950	7,489,950	7,489,950	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCIÓN. (1ª ETAPA), COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª ETAPA, CÁRCAMO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	19,999,994	16,862,028	16,862,028	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CRÉDITO BANOBRAS Y SERÁ PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	8,039,295	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	10,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR (CAMINO A LOS CORDOVA QUE CONDUCE DE LA R/A EMILIANO ZAPATA 1RA A LA R/A IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ)	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,574,718	1,574,718	0	1,556,784	98.9%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	ESTOS PROYECTOS CORRESPONDEN AL CREDITO (BANOBRAS-FAIS) RECURSOS PAGADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FONDO III)
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	ARENA 6A. SECCIÓN (LA BOLSA)	RURAL	1,320,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COCOHTAL	URBANO	791,999	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,319,999	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 2A. SECCIÓN	RURAL	2,287,999	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 2A. SECCION	RURAL	879,999	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (SECTOR USPI)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	527,999	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MORELOS (CALLE PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	934,919	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MORELOS (CALLE SANTA ISABEL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,059,344	1,005,464	1,005,464	1,005,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,215.00	97.2%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN SOMELLERA LEON ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDOÑES Y CALLE JUREL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	871,907	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES S/N (CALLEJON DEL AGUILA) ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDOÑEZ Y CALLE S/N COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	281,930	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.20	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES S/N (CAMARON) ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDOÑEZ Y CALLE POCHITOQUE, COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,064,744	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,494.54	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES S/N ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE S/N (CAMARON) COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	561,012	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	693.50	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS URBANAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	380,000	380,000	380,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/C2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE MARICHE Y CALLE AGRARISTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	220,405	220,405	220,405	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.33	211.00	34.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$220,404.76
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	146,818	146,818	146,818	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.16	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$146,818.11
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	52,876	52,876	52,876	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.13	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$52,875.78
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	258,772	0	258,772	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO DE 15X20X40 CMS DE CONCRETOFC=150KG/C2 EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE MARICHE Y RIO FINAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	97,641	0	97,641	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	280.95	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$97,640.53
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	52,656	52,656	52,656	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	175.70	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$52,656.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MIGUEL PASCUAL Y CERRADA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	50,885	50,885	50,885	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	116.80	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$50,884.93
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENRTE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	178,117	178,117	178,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS	430.94	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$178,116.93
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENRTE LIBERTAR Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	140,893	140,893	140,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	452.60	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$140,892.90
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PRINCIPAL (CUARZO) ENTRE CARRETERA CUATRO CARRILES Y CALLE MALAQUITA	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	563,914	563,914	563,914	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523.50	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$563,914.37
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC0200 KG/CM2 EN LA CALLE CRITOBAI COLON ENTRE CALLE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	702,199	702,199	702,199	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,285.67	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$702,199.01
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	349,302	349,302	349,302	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	594.92	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$349,301.82
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN LA AV. GREGORIO MENDEZ ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	1,465,088	1,465,088	1,465,088	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,078.55	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,465,087.74
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,015,797	549,676	1,015,797	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,747.60	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,015,797.26 Y EL MINISTRADO ES \$549,676.49.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/C2 EN A AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	899,832	899,832	899,832	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,504.13	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$899,831.56
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 EN CALLE REVOLUCION, ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	363,989	363,989	363,989	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.50	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$363,989.29
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 EN LA AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,091,668	1,091,668	1,091,668	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,791.33	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,091,668.01
	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	103,000	103,000	103,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA URBANA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	95,000	95,000	95,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 5 PISOS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	34,990	34,990	34,990	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	515,000	515,000	515,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 8 PISOS URBANOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	50,400	50,400	50,400	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	103,000	103,000	103,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%	
	SUSTITUCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	255,627	255,627	255,627	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	294.50	0.00	0.0%	
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICIALIRIAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	113,903	113,903	113,903	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	154.50	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE STE PROYECTO ES DE \$113,902.67
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,168	74,168	74,168	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	144.10	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ETE PROYECTO ES DE \$74,168.05
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,287	76,287	76,287	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	154.40	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$76,286.58
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 28 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,545	106,545	106,545	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	175.30	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$106,545.55
	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	105,649	105,649	105,649	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$105,649.32
	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	183,987	183,987	183,987	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	372.35	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$183,987.55
	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNCIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	217,314	217,314	217,314	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	298.15	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$217,314.14
	OP010 PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO EL PUENTE)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACÁN	RURAL	1,519,196	1,519,196	1,519,196	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.93	0.00	0.0%	* EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA META ES 0.93 KM
	CONSTRUCCION DE ACCESO, SECCION DE BARDA COLINDANTE, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN AREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERC. DEL EDO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ESTE PROYECTO ES PARA LA CONTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION DE LA UNIVERSIDAD. -EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL EDO. DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ES PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD. -ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
	APORTACION MUNICIPAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,478,943	1,478,943	1,478,943	1,478,943	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MEDIANTE UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A LO CUAL SOLO SE LE DIO LA APORTACION .....
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES S/N (CAMARON) CALLE S/N Y CALLE S/N (CALLEJON DEL AGUILA) COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	426,001	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	MODERNIZACIÓN															
	CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,206	71,206	71,206	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,206	71,206	71,206	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,006	36,006	36,006	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,986	39,986	39,986	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	CURSO DE HERRERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,446	46,446	46,446	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	CURSO DE INGLES BASICO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	99,820	99,820	99,820	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	52,340	52,340	52,340	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	400,000	400,000	400,000	200,000	50.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	PROYECTO EN PROCESO
	OP009 SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	555,045	55,045	55,045	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES 250 LAMPARAS.
	MEJORAMIENTO															
	GASTOSDE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	110,349	110,349	110,349	22,398	20.3%	0	0	VIVEROS	1.00	0.20	20.0%	
	MEJORA TODO LO QUE TE RODEA (COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	838,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	922,082	922,082	922,082	0	0.0%	0	0	PIEZA	552.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO															
	CAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,244,085	7,244,085	7,244,085	3,576,072	49.4%	0	0	LUMINARIA	2,873.00	2,355.00	82.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$7,244,085.16, EL IMPORTE EJERCIDO ES DE \$3,576,071.77 QUEDANDO UN SALDO POR EJERCER \$3,668,013.39
	REHABILITACIÓN															
	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	8,000,000.00	8,000,000.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	146,402	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	939,060	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 POR CIENTO.
	ADQUISICION DE 3 RECOLECTORES DE BASURAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,699,999	2,699,999	2,699,999	2,699,999	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,699,999.04, PROYECTO CONCLUIDO
	MAQUINARIA															
	AD012 ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,055,800	1,055,800	1,055,800	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS															
	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LA ELIMINACION DE PASIVOS AMBIENTALES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	770,207	770,207	770,207	100.0%	6,572	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	APORTACIÓN TOTAL DE DONATIVO PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/3043/2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,557,666	30,557,666	12,718,066	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: VEHICULOS, EVALUACIONES, EXAMENES, OPERACION POLICIAL, PARTICIPACION CIUDADANA
	ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,503,649	11,886,150	11,886,150	9,859,789	83.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	CIAC Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,985,773	2,192,873	2,192,873	928,672	42.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONEVYT, ORGANIZACION DE SOCIEDAD CIVIL, OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,080,000	546,991	546,991	324,493	59.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	C1657 APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	643,611	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS NO SE HAN SOLICITADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEBIDO A QUE AUN NO SE ENCUENTRA DEFINIDO PLENAMENTE EL PADRO DE BENEFICIARIOS.
	C1659.- APORTACION FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO CON EL OFICIO SAF-RL0142/2011 EMITIDO POR LA DIRECCION DE POLITICA DE GASTO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
	DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,684,800	0	9,684,800	0	0.0%	0	0	EVENTO	10.00	0.00	0.0%	
	DESARROLLO Y OPERACION EDUCATIVA PARA GRUPOS VULNERABLES ( INDIGENAS )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,132,681	1,480,499	1,480,499	668,338	45.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ELABORACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, HUIMANGUILLO, CENTLA Y JONUTA. (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,000	0	0	0	0.0%	1,049	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ELABORACION DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO UBICADOS EN LOS MPIOs DE CARDENAS, JALPA DE M., HUIMANGUILLO, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE(REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	713	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	ELABORACION DEL PLAN ESTATAL PARA LA ATENCION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO. (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	375	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,432,180	2,332,100	2,332,100	2,332,180	100.0%	26,176	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,999	249,999	249,999	249,999	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	4,971,558	4,971,558	2,138,975	43.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,804,324	0	0	0	0.0%	26,189	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DEL CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	89,029	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACION FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA DE RECURSOS FEDERALES ESTIMADOS DE LA ENTIDAD. SE DISMINUYÓ EN 900 MIL PESOS, PROVENIENTES DEL CONACYT QUE SE EJERCEN EN EL PROYECTO FBO12 NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.
	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN PLATICAS COMUNITARIAS PARA PROMOVER UNA ACTITUD RESPONSABLE ACERCA DEL USO Y CUIDADO DEL AGUA, QUE PERMITA FORMAR HÁBITOS Y COSTUMBRES A FAVOR DE UNA MEJOR UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO, ASÍ COMO EL IMPULSAR EL PROGRAMA DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS.
	FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	725,949,505	392,522,310	392,522,310	392,522,310	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.54	54.0%	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA POTENCIAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,631,130	3,936,461	1,214,661	492,566	12.5%	2,992	0	SERVICIO	4,345.00	858.00	19.7%	
	LA BIODIVERSIDAD EN TABASCO ESTUDIO DE ESTADO 2º ETAPA (APORTACION FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	EL CONVENIO SE HIZO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO). AL NO ENCONTRARSE EN LAS OPCIONES SE REGISTRÓ EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECS. NATS.
	NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	371,000	371,000	41.2%	0	0	OTROS	60.74	47.14	77.6%	METAS: ALUMNOS BENEFICIADOS
	PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,400,750	939,332	939,332	939,332	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ALIMENTACION
	12VA FERIA DE POSGRADOS DE CALIDAD 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	EL EVENTO DE LA FERIA DE POSGRADOS DE CALIDAD FUE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE EN EL MES DE ABRIL DEL 2011.
	CONVENIO FOPAM 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,115	0	2,115	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO FOPEDEP 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	44,454	0	44,454	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO RAMO 20 (PISO FIRME 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,304,353	0	3,304,353	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO SERNAPAM 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	33,728	0	33,728	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO SUBSEMUN 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE ESPECIES MENORES PAVITOS DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,402,392	1,402,392	1,402,392	1,402,392	100.0%	0	0	OTROS	400.00	400.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACION DE POLLAS PONEADORAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,157,200	1,157,200	1,157,200	1,157,200	100.0%	0	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FOPAM EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	22,515	0	22,515	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	PAQUETES DE ESPECIES MENORES POLLOS DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,249,192	0	1,249,192	0	0.0%	0	0	OTROS	500.00	250.00	50.0%	SE MODIFICÓ AVANCE FÍSICO EN RELACION A LA ENTREGA DE POLLITOS
	PLANTAS NATIVAS FORESTALES Y FRUTALES PARA LA REFORESTACION DEL H. MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,105,155	2,105,155	2,105,155	159,085	7.6%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	43,668,659	25,754,289	19,999,999	19,999,999	77.7%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.
	RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,445	11,445	11,445	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	RECURSOS DE CONVENIO HABITAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	12,165	12,165	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE INTERESES \$12,165.49
	RECURSOS DE CONVENIO SEMARNAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1	1	1	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 0.96
	RECURSOS DEL CONVENIO FIDEM 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	323	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE INTERESES GENERADOS \$322.91, PROYECTO EN PROCESO
	RECURSOS DEL CONVENIO FOPEDEP 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	981,308	981,308	981,308	0	0.0%	1,916	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$981,307.76 Y LOS INTERESES ES DE \$ 1,916.59
	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	27,412,110	11,685,603	11,685,603	11,685,603	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL COMO SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
27-TABASCO RECURSO 2010																
SUBSIDIOS 44 REGISTROS																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				305,158,758	280,225,620	305,158,758	209,176,967	74.6%	0	0		1,331,527.00	193,468.00	14.5%	
	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES															
	GASTO CORRIENTE															
	PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,929,297	1,929,297	1,929,297	1,928,698	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO															
	PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,783,364	3,783,364	3,783,364	3,756,353	99.3%	0	0	DOCENTE	9.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA EDUCATIVO RURAL															
	PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,000	214,000	214,000	35,841	16.7%	0	0	ALUMNO	19.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO															
	ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,967,785	4,967,785	4,967,785	4,900,597	98.6%	0	0	PLANTEL	107.00	0.00	0.0%	
	FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,717,851	7,717,851	7,717,851	7,717,849	100.0%	0	0	DOCENTE	22,787.00	0.00	0.0%	
	ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTIL Y JUVENIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
	PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,887,471	4,887,471	4,887,471	4,835,003	98.9%	0	0	PLANTEL	6.00	0.00	0.0%	
	REFORMA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,242	893,242	893,242	874,663	97.9%	0	0	DOCENTE	4,200.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,986	100.0%	0	0	PLANTEL	337.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA															
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,853,198	2,853,198	2,853,198	2,817,791	98.8%	0	0	ALUMNO	6,000.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO															
	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,074	8,523,074	8,523,074	8,514,726	99.9%	0	0	PLANTEL	337.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,250,000	3,250,000	3,250,000	2,750,325	84.6%	0	0	PLANTEL	15.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
	PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	111,082	22.2%	0	0	CONSEJO	3,831.00	0.00	0.0%	
	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS															
	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 2DA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,945,436	43,945,436	43,945,436	0	0.0%	0	0	PLANTEL	176.00	0.00	0.0%	
	OPERACIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,650	812,650	812,650	663,371	81.6%	0	0	DOCENTE	194.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES															
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	PROGRAMA DE 5 PASOS FOCALIZADOS EN GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) Y ESCOLARES PARA LA DIABETES MELLITUS PARA EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO (COMUNIDADES SALUDABLES 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	442,401	442,401	442,401	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	10.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	98,342,779	68,943,345	98,342,779	62,963,260	91.31%	0	0	CONSULTA	1,287,343.00	193,101.00	15.0%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEG. MEDICO PARA UNA NVA GENERACION 2010:A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSES O EN EL FPGC DEL SPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,694,306	20,207,412	16,694,306	8,106,123	40.1%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	616.00	0.00	0.0%	
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,610,068	13,610,068	13,610,068	13,552,881	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	354.00	354.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,515,380	3,468,570	2,515,380	0	0.0%	0	0	FAMILIA	5,071.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 LPS (1ª ETAPA). PROY. EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES, FASE 1 DE 1RA. ETAPA DEL POBLADO DOS MONTES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,926,966	36,926,966	36,926,966	36,926,966	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA.- RED FASE IV CÁRCAMO 1	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,312,937	1,312,937	1,312,937	1,312,937	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011 CONCLUIDO A PRINCIPIO DE AÑO CON PROY. OP0029. SE REFRENDA POR LA CANTIDAD DE \$1,312,937
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA.- RED FASE V CÁRCAMO 1	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,207,078	1,207,078	1,207,078	1,207,078	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. SE CONCLUYE INICIANDO AÑO CON PROY. OP0030. SE REFRENDO POR LA CANTIDAD DE \$1,207,078
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA RED 1 FASE III CALLE PALMA CALLE TINTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	681,113	681,113	681,113	681,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. EN 2010 PROY OP0087
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,628,038	1,628,038	1,628,038	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	QUEDA COMO REMANENTE EN EL 2011 EN EL PROYECTO GC0072
GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 L.P.S (1ª ETAPA) DOS MONTES	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	848,144	848,144	848,144	848,144	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. CONCLUIDO INICIADO EL AÑO CON PROYECTO OP0028. SE REFRENDO POR LA CANTIDAD DE \$848,144
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GAVIOTAS SUR 1ª ETAPA RED VALLE VERDE, CÁRCAMO 1, LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO 1 RED FASE I, RED 1 FASE II, RED 1 FASE III	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	384,576	384,576	384,576	384,576	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. SE CONCLUYÓ INICIANDO 2011 CON PROY. OP0026. LA CANTIDAD REFRENDA FUE DE \$384,576
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	5,728,293	5,728,293	5,728,293	5,728,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYÓ INICIANDO 2011
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA EN LA COLONIA REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,696,815	13,696,815	13,696,815	13,696,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFRENDO EN 2011. SE CONCLUYÓ INICIANDO EL AÑO 2011 EN PROYECTO OP0025. EL MONTO REFRENDA FUE DE \$13,696,815
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,803,470	9,803,470	9,803,470	9,803,470	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,245,608	10,245,608	10,245,608	10,245,608	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,418	217,418	217,418	217,418	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,992,537	3,992,537	3,992,537	3,992,537	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	353,463	353,463	353,463	353,463	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				541,968,172	541,968,172	541,968,172	308,706,681	57.0%	0	0		1,977.00	6.38	0.3%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,536,707	44,536,707	44,536,707	16,668,546	37.4%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 2010.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido							Generados	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
CONSTRUCCION															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCION DE EMERGENCIA Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,201,619	10,201,619	10,201,619	10,201,619	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS 5 OBRAS PROGRAMADAS
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FLAGRANTES Y DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRÁNSITO Y POR CONDUCCION INDEBIDA DE VEHÍCULOS (SEGUNDA ETAPA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,245,361	26,245,361	26,245,361	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,970.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,984,485	460,984,485	460,984,485	281,836,516	61.1%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
OTROS PROGRAMAS				1,468,862,930	1,339,194,506	1,464,612,929	1,217,970,205	90.9%	0	0		425,752.00	183,637.00	43.1%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROYECTO INTEGRAL PROGES Y PROYECTO INTEGRAL PROFOE	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	757,971	757,971	757,971	323,022	42.6%	0	0	ALUMNO	609.00	338.00	55.5%	EL RECURSO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2010-2011, CUYO MONTO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, YA FUE MINISTRADO A LA UNIVERSIDAD EN SU TOTALIDAD Y HASTA EL SEGUNDO TRIMTRITE ES LO QUE SE HA EJERCIDO.
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,500,000	3,066,665	4,249,999	3,066,665	100.0%	0	0	ALUMNO	684.00	520.00	76.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ESTE PROYECTO ERA DE \$8,500,000.00, POSTERIORMENTE CON LA FIRMA DEL CONVENIO ESTE PROYECTO REFLEJO UNA REDUCCIÓN A SU AUTORIZADO QUEDANDO EN \$7,500,000.00
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAÍSO	MONTE ADENTRO	RURAL	8,775,704	8,775,704	8,775,704	8,775,704	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,446,166,243	1,321,931,154	1,446,166,243	1,205,359,602	91.2%	0	0	FAMILIA	423,069.00	181,920.00	43.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA															
INCREMENTO DE MATRICULA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	445,212	445,212	445,212	445,212	100.0%	0	0	ALUMNO	780.00	520.00	66.7%	EL RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD EL 22 DE DICIEMBRE, POR TANTO NO DIO TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO. EN EL 2011 ESTE PROYECTO YA SE EJERCIO AL 100%.
APORTACION FEDERAL DEL FONDO DE INCREMENTO A LA MATRÍCULA	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	4,217,800	4,217,800	4,217,800	0	0.0%	0	0	ALUMNO	609.00	338.00	55.5%	
APORTACIONES FEDERALES 258 REGISTROS															
FAEB				1,931,047,873	1,931,047,873	1,931,047,873	1,918,690,024	99.4%	0	0		98,469.00	84,722.00	86.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
PROYECTO BOLSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,902,435	8,902,435	8,902,435	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA DE RECURSO DE FAEB 2010, PENDIENTE ETIQUETAR.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,273,201	3,273,201	3,273,201	3,273,201	100.0%	0	0	DOCENTE	146.00	146.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,113,547	8,113,547	8,113,547	8,113,547	100.0%	0	0	ALUMNO	407.00	407.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,145,781	229,145,781	229,145,781	229,145,781	100.0%	0	0	ALUMNO	13,358.00	13,358.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,826,998	561,826,998	561,826,998	561,826,998	100.0%	0	0	ALUMNO	52,420.00	52,420.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,479,498	256,479,498	256,479,498	256,479,498	100.0%	0	0	ALUMNO	16,317.00	16,317.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,423,025	465,423,025	465,423,025	465,417,605	100.0%	0	0	ALUMNO	5,231.00	0.00	0.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,254,076	16,254,076	16,254,076	16,254,076	100.0%	0	0	ALUMNO	1,046.00	1,046.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,710,268	12,710,268	12,710,268	12,710,268	100.0%	0	0	ALUMNO	1,028.00	1,028.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,820,507	347,820,507	347,820,507	347,520,507	99.9%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	
	BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,600	882,600	882,600	672,000	76.1%	0	0	ALUMNO	300.00	0.00	0.0%	
	BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,157,443	8,157,443	8,157,443	7,954,643	97.5%	0	0	ALUMNO	3,745.00	0.00	0.0%	
	BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,058,494	12,058,494	12,058,494	9,321,900	77.3%	0	0	ALUMNO	4,439.00	0.00	0.0%	
FASSA					97,717,735	89,108,013	89,288,013	69,600,187	78.1%	0	0		25.00	0.00	0.0%	
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	761,665	761,665	761,665	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HOSPITALES CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,587,776	1,587,776	1,587,776	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	747,117	747,117	747,117	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS DEL FASSA 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,184,443	70,574,721	70,754,721	69,339,697	98.3%	0	0	INFORME	12.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA ATENCION DE CALIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793,730	793,730	793,730	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,184,376	1,184,376	1,184,376	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,508,202	1,508,202	1,508,202	260,490	17.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES VILLAHERMOSA, CENTRO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,197,952	1,197,952	1,197,952	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	MAQUINA	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	602,474	602,474	602,474	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2010
FAIS					27,688,274	27,688,274	27,688,274	24,114,525	87.1%	0	0		525,269.65	519,848.80	99.0%	
FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	2,401,456	2,401,456	2,401,456	1,925,204	80.2%	0	0	METRO LINEAL	3,600.00	2,500.00	69.4%	REFERENDO 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	2,314,975	2,314,975	2,314,975	2,146,231	92.7%	0	0	METRO LINEAL	3,000.00	1,500.00	50.0%	REFERENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	361,860	361,860	361,860	233,074	64.4%	0	0	METRO LINEAL	250.00	125.00	50.0%	REFERENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCUCUADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	334,084	334,084	334,084	311,792	93.3%	0	0	METRO LINEAL	450.00	380.00	84.4%	REFERENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	455,509	455,509	455,509	453,322	99.5%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCERA)	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOC (W-65)	RURAL	488,955	488,955	488,955	488,789	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	410,207	410,207	410,207	390,863	95.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	245.00	98.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II KM. 13)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	485,175	485,175	485,175	468,884	96.6%	0	0	METRO LINEAL	450.00	225.00	50.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	2,034,514	2,034,514	2,034,514	2,033,977	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN	RURAL	1,905,673	1,905,673	1,905,673	1,586,487	83.3%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,072.00	79.4%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	322,740	322,740	322,740	296,151	91.8%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	392,293	392,293	392,293	298,560	76.1%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.40	85.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	325,679	325,679	325,679	294,923	90.6%	0	0	METRO LINEAL	250.00	225.00	90.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,745,994	1,745,994	1,745,994	1,745,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	487,044	487,044	487,044	473,598	97.2%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.50	85.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	313,027	313,027	313,027	308,164	98.4%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	810,980	810,980	810,980	776,867	95.8%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	2,265,482	2,265,482	2,265,482	1,901,891	84.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	700.00	50.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	361,221	361,221	361,221	360,919	99.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	392,418	392,418	392,418	378,033	96.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	245.00	98.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	329,548	329,548	329,548	303,012	91.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO II BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	485,311	485,311	485,311	477,664	98.4%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANGO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	395,313	395,313	395,313	368,653	93.3%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	427,228	427,228	427,228	380,273	89.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	237.50	95.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	803,116	803,116	803,116	749,633	93.3%	0	0	METRO LINEAL	150.00	140.00	93.3%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	931,004	931,004	931,004	905,501	97.3%	0	0	METRO LINEAL	1,197.00	598.50	50.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	728,262	728,262	728,262	712,315	97.8%	0	0	METRO LINEAL	783.00	391.50	50.0%	REFRENDO 2011
FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	MANTENIMIENTO															
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN ZONAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	373,836	373,836	373,836	373,836	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,300.00	7,300.00	100.0%	EN EL 2010 OP0180. PARA REFRENDO EN 2011
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	OTROS															
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN COLONIAS QUE ESTÁN DENTRO DEL LOS POLÍGONOS DE ALTA MARGINACIÓN, VARIAS COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,624,609	1,624,609	1,624,609	1,624,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46,820.00	46,820.00	100.0%	EN 2010 OP0191.PARA REFRENDO EN 2011
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DE BENITO JUÁREZ.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	190,779	190,779	190,779	190,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO DEL 2010 OP0183

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
	TERMINACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	255,992	255,992	255,992	255,992	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 OP0209. PARA REFERENDO EN 2011
	RED DE ELECTRICIDAD															
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS CHAPARROS (REMANENTE2010)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	355,350	355,350	355,350	355,350	100.0%	0	0	POSTE	355,350.43	355,350.43	100.0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO OP007.- FUE EJECUTADO CON EL REMANENTE DEL 2010.
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	OTROS															
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (2ª ETAPA), EN DIFERENTES RANCHERÍAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,082,874	2,082,874	2,082,874	447,513	21.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ESC. SEC. EST. PUERTO CEIBA (INTERESES 2010)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	95,766	95,766	95,766	95,766	100.0%	0	0	ACCIÓN	95,766.22	95,766.22	100.0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO DEL IS074 FUE EFECTUADO CON INTERESES DEL 2010.
	FORTAMUN				11,443,137	11,443,137	11,443,137	9,114,553	79.7%	0	0		6,102.00	6,099.80	100.0%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ILUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,207,570	6,207,570	6,207,570	6,207,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL 2010 LA CVE DEL PROYECTO ERA OP0203. PARA REFERENDO EN 2011
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA GIL Y SAENZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	278,965	278,965	278,965	249,412	89.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ANDADOR ACAPULCO ENTRE LAS CALLES PERIFÉRICO Y CERRADA EN LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	545,386	545,386	545,386	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,300,980	1,300,980	1,300,980	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTÍN BELTRÁN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	249,809	249,809	249,809	249,809	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE PROYECTO 2010 OP0113. REFERENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	687,375	687,375	687,375	687,375	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.00	192.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE ERA OP0187. PARA REFERENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BONANZA Y COL. EL ÁGUILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,045	153,045	153,045	153,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 PROYECTO CVE. OP0083. REFERENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VILLAHERMOSA DE LA AV. PASEO USUMACINTA ESQ. FRANCISCO. J. SANTAMARÍA EN COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	165,136	165,136	165,136	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, SUBBASE HIDRÁULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR PYASUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	209,253	209,253	209,253	209,253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,900.00	5,900.00	100.0%	PROYECTO CVE. OP0056 EN 2010, REFERENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LORENZO J. RODAS DE LA COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	182,133	182,133	182,133	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CON FONDOS REMANENTES DEL 2010
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	663,485	663,485	663,485	558,089	84.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE DEL PROYECTO ERA OP0202. PARA REFERENDO EN 2011
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FAM				323,617,645	323,617,645	323,617,645	267,826,965	82.8%	0	0		370,121.00	367,335.00	99.2%		
ASISTENCIA SOCIAL																
	DESAYUNOS ESCOLARES															
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,930,740	4,930,740	4,930,740	4,930,740	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,793,100	16,793,100	16,793,100	16,793,100	100.0%	0	0	ALUMNO	23,500.00	23,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,148,200	12,148,200	12,148,200	12,148,200	100.0%	0	0	ALUMNO	17,000.00	17,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,110,710	8,110,710	8,110,710	8,110,710	100.0%	0	0	ALUMNO	11,350.00	11,350.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,393,470	1,393,470	1,393,470	1,393,470	100.0%	0	0	ALUMNO	1,950.00	1,950.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,004,400	10,004,400	10,004,400	10,004,400	100.0%	0	0	ALUMNO	14,000.00	14,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,786,500	1,786,500	1,786,500	1,786,500	100.0%	0	0	ALUMNO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,859,280	4,859,280	4,859,280	4,859,280	100.0%	0	0	ALUMNO	6,800.00	6,800.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,715,480	2,715,480	2,715,480	2,715,480	100.0%	0	0	ALUMNO	3,800.00	3,800.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,788,700	6,788,700	6,788,700	6,788,700	100.0%	0	0	ALUMNO	9,500.00	9,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,574,320	6,574,320	6,574,320	6,574,320	100.0%	0	0	ALUMNO	9,200.00	9,200.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,394,350	3,394,350	3,394,350	3,394,350	100.0%	0	0	ALUMNO	4,750.00	4,750.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,536,830	2,536,830	2,536,830	2,536,830	100.0%	0	0	ALUMNO	3,550.00	3,550.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%	
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,475,507	5,475,507	5,475,507	4,504,705	82.3%	0	0	APOYO	10,400.00	10,400.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,575,166	99.6%	0	0	NINO	50.00	50.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	100.0%	0	0	PERSONA	45,000.00	45,000.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,184,295	98.7%	0	0	NINO	800.00	800.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	915,748	915,748	915,748	913,531	99.8%	0	0	NINO	25.00	25.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	540,191	90.0%	0	0	MUJER	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,078,172	4,078,172	4,078,172	4,076,515	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,816,274	95.4%	0	0	APOYO	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	0	ALUMNO	147,800.00	147,800.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	849,730	100.0%	0	0	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	NINO	100.00	100.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,330,500	1,330,500	1,330,500	1,330,200	100.0%	0	0	NINO	250.00	250.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%	0	0	NINO	30.00	30.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191,592	191,592	191,592	191,549	100.0%	0	0	NINO	36.00	36.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,160	100.0%	0	0	NINO	200.00	200.00	100.0%	



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%	0	0	NINO	30.00	30.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	NINO	100.00	100.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	NINO	100.00	100.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,160	100.0%	0	0	NINO	200.00	200.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851,520	851,520	851,520	851,328	100.0%	0	0	NINO	160.00	160.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	585,420	585,420	585,420	585,288	100.0%	0	0	NINO	110.00	110.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
	CONSTRUCCION															
	PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,126,274	1,126,274	1,126,274	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CAPTURADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA, PENDIENTE DE ETIQUETAR.
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGAROTA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 27DJN0182M(FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	329,445	329,445	329,445	293,445	89.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27ETV0402W (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	534,475	534,475	534,475	534,475	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES CON CLAVE 27DPR0949N (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	513,660	513,660	513,660	513,660	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERON CON CLAVE 27DJN0651O (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	329,445	329,445	329,445	293,199	89.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ETV0411D (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	536,383	536,383	536,383	533,746	99.5%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27DPR1150R (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,124,213	1,124,213	1,124,213	1,039,045	92.4%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA CON CLAVE 27DPR1364S (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCION	RURAL	1,351,949	1,351,949	1,351,949	1,314,873	97.3%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.32 CON CLAVE 27DST0032H (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	1,205,501	1,205,501	1,205,501	1,180,212	97.9%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CON CLAVE 27EJN1872E (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	251,126	86.5%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M HERRERIA EN EDIFICIOS B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA CON CLAVE 27DJN0365U (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	654,336	654,336	654,336	652,491	99.7%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ISMAELA HERNANDEZ GARCIA CON CLAVE 27DJN0735W (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	328,739	328,739	328,739	328,739	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO CON CLAVE 27ETV0456Z (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	329,445	329,445	329,445	97,459	29.6%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA CON CLAVE 27DJN0598J (FAM BÁSICO 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	328,459	328,459	328,459	328,459	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A, (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 27DPR1649X (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	592,375	592,375	592,375	584,627	98.7%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27EES0024F (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	527,896	527,896	527,896	491,383	93.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27ETV0009T (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	395,284	395,284	395,284	208,224	52.7%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ETV0361M (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	320,249	320,249	320,249	320,249	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGÓGICO (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	643,263	643,263	643,263	412,165	64.1%	0	0	OTROS	35.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO INTEGRAL DE AUTISMO CON CLAVE 27DML0019K (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	776,485	776,485	776,485	716,835	92.3%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO CON CLAVE 27DJN0740H (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	592,375	592,375	592,375	503,054	84.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27EJN0009D (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	288,474	288,474	288,474	288,474	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO DOMINGUEZ PÉREZ CON CLAVE 27ETV0446T (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	329,445	329,445	329,445	284,224	86.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.7 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27DES0034N (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,120,073	3,120,073	3,120,073	2,496,857	80.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 27EJN0442H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	592,375	592,375	592,375	526,853	88.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO CON CLAVE 27DJN1281T (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,694,363	1,694,363	1,694,363	1,638,453	96.7%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO Y MODULO DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49 CON CLAVE 27DS0049H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,078,836	2,078,836	2,078,836	2,078,836	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.3 CON CLAVE 27DS0003M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	4,779,016	4,779,016	4,779,016	4,004,588	83.8%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,821,353	2,821,353	2,821,353	2,628,141	93.2%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE CONCLAVE 27DJN1308J (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,418,665	1,418,665	1,418,665	1,418,665	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE 27DJN0706A (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	328,668	328,668	328,668	328,668	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PAYRO CON CLAVE 27EJN0098N (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	339,755	339,755	339,755	339,755	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 27DPR2005M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	688,243	688,243	688,243	361,098	52.5%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	RED ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0105H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	399,973	399,973	399,973	117,460	29.4%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMENIA FERNANDEZ DIAZ CON CLAVE 27DPR0206W (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	761,942	761,942	761,942	758,163	99.5%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA CON CLAVE 27EJN0204G (FAM BÁSICO 2010)	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	288,302	288,302	288,302	288,302	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR1418F (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	636,408	636,408	636,408	190,067	29.9%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 27DPR0388V (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	555,701	555,701	555,701	165,675	29.8%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE 27EES0033N (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	897,500	897,500	897,500	745,010	83.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RUTH FALCONI MAGAÑA CON CLAVE 27DJN0571C (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	288,500	288,500	288,500	288,500	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0061P (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 1A. SECCIÓN	RURAL	636,408	636,408	636,408	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0129Q (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	290,212	290,212	290,212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HORTENCIA ALIPI DE RODRIGUEZ CON CLAVE 27DJN0219J (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	284,221	284,221	284,221	284,221	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUCIA YRMA OROPEZA ANDRADE CON CLAVE 27EJN1602L (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	524,167	524,167	524,167	524,167	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0550G (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	1,199,158	1,199,158	1,199,158	1,199,158	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DJN0328Q (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	329,445	329,445	329,445	182,802	55.5%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27DES0018W (FAM BÁSICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	801,523	801,523	801,523	238,848	29.8%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M INCLUYE TERRAPLEN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZCON CLAVE 27EJN1860Z (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	331,430	331,430	331,430	235,540	71.1%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA CON CLAVE 27DJN1274J (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	328,859	328,859	328,859	328,859	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27ETV0307S (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	328,095	328,095	328,095	328,095	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION, EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE 27DPR0628D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	907,858	907,858	907,858	879,095	96.8%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27EJN1528U (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	289,617	99.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VIOLETA CON CLAVE 27DJN1043S (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	329,445	329,445	329,445	278,238	84.5%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CIUDAD PEMEX CON CLAVE 27EJN0064X (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	668,838	668,838	668,838	539,854	80.7%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV0462K (FAM BÁSICO 2010)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	1,044,934	1,044,934	1,044,934	967,767	92.6%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN (FAM BÁSICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,312,388	1,312,388	1,312,388	1,312,388	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27DJN1307K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,023,606	1,023,606	1,023,606	1,023,606	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE 27DJN0397M (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	290,212	290,212	290,212	86,516	29.8%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL ANSELMA ALVARADO ALMEIDA CON CLAVE 27EJN0043K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	265,728	91.6%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE TERRAPLEN EN EL JARDIN DE NIÑOS ELODIA DIAZ AGUILAR CON CLAVE 27DJN0393Q (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	325,420	325,420	325,420	97,194	29.9%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS AURORA MENDEZ HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EJN0266T (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	508,211	508,211	508,211	508,211	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS SAMUEL MAGAÑA CORTÉS CON CLAVE 27DJN0130G (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	288,304	288,304	288,304	288,304	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LILI ARIAS LOPEZCON CLAVE 27DJN1309I (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	354,497	354,497	354,497	354,497	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27DJN0129R (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	288,255	288,255	288,255	288,255	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CON CLAVE 27EJN0299K (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	290,212	290,212	290,212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACION ELECTRICA DE 45KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE 27DPR0775N (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	604,592	604,592	604,592	506,029	83.7%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO A. LANZ CASALS CON CLAVE 27DJN0452P (FAM BASICO 2010)	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,064,970	1,064,970	1,064,970	1,035,766	97.3%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA GONZALEZ JIMENEZ CON CLAVE 27ETV0189U (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION (LOS ÁLAMOS)	RURAL	328,169	328,169	328,169	328,169	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ CON CLAVE 27DPR0928A (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,242,305	1,242,305	1,242,305	929,108	74.8%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN																
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ALCIDES FLOTA OROPEZA, CON CLAVE 27DPR1280K (FAM BÁSICO 2010)	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	513,809	513,809	513,809	399,262	77.7%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27ETV0065L (FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	594,707	594,707	594,707	594,707	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1372A (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	775,388	775,388	775,388	670,536	86.5%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27EJN0185I (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	599,468	599,468	599,468	513,735	85.7%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27ETV0371T (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	403,854	403,854	403,854	334,115	82.7%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0939G (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,176,191	1,176,191	1,176,191	1,089,587	92.6%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGÓN CON CLAVE 27DPB0084A (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	368,897	368,897	368,897	368,897	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO.1 CON CLAVE 27DDI0002P (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,761,652	1,761,652	1,761,652	1,756,280	99.7%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27EJN0071G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	485,834	485,834	485,834	411,178	84.6%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y D EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE 27DCC0017Y (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	788,072	788,072	788,072	646,282	82.0%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 27DPR0298C (FAM BÁSICO 2010)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	783,653	783,653	783,653	783,653	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27ETV0288U (FAM BÁSICO 2010)	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	775,265	775,265	775,265	706,865	91.2%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 27DJN0559H (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	561,644	561,644	561,644	167,848	29.9%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGÓN CON CLAVE 27ETV0056D (FAM BÁSICO 2010)	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	740,361	740,361	740,361	740,361	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27ETV0248T (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	499,280	499,280	499,280	499,280	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CABRERA GARCÍA CON CLAVE 27ETV0295D (FAM BÁSICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	770,802	770,802	770,802	594,238	77.1%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 6 CON CLAVE 27DML0004I (FAM BÁSICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	752,213	752,213	752,213	730,527	97.1%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. BENITO TRUJILLO COBOS CON CLAVE 27EES0023G (FAM BÁSICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	851,435	851,435	851,435	851,435	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF.ARNULFO GIORGANA GURRIA CON CLAVE 27DPR0424J (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,337,988	1,337,988	1,337,988	1,243,079	92.9%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZCON CLAVE 27EES0052B (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,280,048	1,280,048	1,280,048	1,280,048	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ CONC LAVE 27DPR1071E (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	670,895	670,895	670,895	517,396	77.1%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0017B (FAM BÁSICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	767,631	767,631	767,631	767,631	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV0265J (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA)	RURAL	537,765	537,765	537,765	537,765	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FAUSTO MÉNDEZ CON CLAVE 27EJN0074D (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	755,555	755,555	755,555	720,517	95.4%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO J. SANTAMARIA CON CLAVE 27EJN0257L (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA EL PROYECTO CON EL OFICIO SAF-RL0249/2011
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 CON CLAVE 27DST0019N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,601,163	1,601,163	1,601,163	575,703	36.0%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0710D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	898,429	898,429	898,429	712,776	79.3%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO J. SANTAMARIA CON CLAVE 27EJN0257L (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	861,963	861,963	861,963	861,963	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.2 CON CLAVE 27DST0002N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,496,898	1,496,898	1,496,898	1,491,600	99.6%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 27DPB0036R (FAM BÁSICO 2010)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,056,221	1,056,221	1,056,221	654,960	62.0%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 27EES0053A (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,455,135	1,455,135	1,455,135	1,455,135	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIA RAMÍREZ DE RODRÍGUEZ CON CLAVE 27ETV0114D (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	199,503	199,503	199,503	164,470	82.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0122M (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	713,940	713,940	713,940	442,599	62.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LODEGARIO CALCÁNEO PADRÓN CON CLAVE 27EJN0270F (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	272,460	272,460	272,460	272,460	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ROSADO GONZALEZ CON CLAVE 27DPR1938O (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	475,243	475,243	475,243	141,726	29.8%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN0131F (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	383,636	383,636	383,636	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM BANDALA CON CLAVE 27ETV0192H (FAM BÁSICO 2010)	17-TENOSIQUE	NUEVO MÉXICO	RURAL	599,875	599,875	599,875	599,875	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCION															
	CONSTRUCCION DEL CADI Y AREAS DE POSGRADO (1A ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	3,191,000	3,191,000	3,191,000	2,066,645	64.8%	0	0	ESPACIO	21.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	4,601,000	4,601,000	4,601,000	3,220,425	70.0%	0	0	ESPACIO	19.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2010)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	17,900,000	17,900,000	17,900,000	8,749,139	48.9%	0	0	ESPACIO	20.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUP 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	6,841,326	26.3%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ETT0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,746,000	22,746,000	22,746,000	16,786,899	73.8%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO MEDIANO Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ETT0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,436,143	65.3%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ZONA MAYA CHONTAL (FAM SUPERIOR 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	17,179,162	95.4%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2010)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,881,390	97.6%	0	0	MOBILIARIO	33.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034 (FAM SUPERIOR 2010)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	2,237.00	0.00	0.0%	
FASP					160,711,628	160,711,628	160,711,628	135,018,945	84.0%	0	0		206,745.00	193,601.00	93.6%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			98,854,519	98,854,519	98,854,519	84,338,980	85.3%	0	0	PIEZA	112,352.00	100,181.00	89.2%	OBRA 5, PROGRAMA 28571, EXAMEN 7893, PIEZA 53179, PAR 10533
	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,768,000	4,768,000	4,768,000	2,489,933	52.2%	0	0	PERSONA	1,000.00	882.00	88.2%	
	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,509,326	3,509,326	3,509,326	3,494,838	99.6%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			51,571,758	51,571,758	51,571,758	42,687,679	82.8%	0	0	LITRO	93,361.00	92,516.00	99.1%	EQUIPO 648, SERVICIO 15, LOTE 54, PERSONA 104, RENTA 9, LITRO 90820, POLIZA 6, LICENCIA 858
	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,008,025	2,008,025	2,008,025	2,007,515	100.0%	0	0	PERSONA	29.00	19.00	65.5%	PERSONA 4, TRASLADO 12, LOTE 1, INFORME 1, ENCUESTA 1

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FAETA				131,969,861	131,969,861	131,969,861	131,750,596	99.8%	0	0		88,885.00	88,885.00	100.0%		
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	FG243.-FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,922,900	76,922,900	76,922,900	76,703,635	99.7%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100%. QUEDANDO UN SALDO DE \$219,264.94(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100M.N.J.COMO ECONOMIAS QUE FUERON DEPOSITADAS EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. SE SOLICITARA EN UN PROYECTO NUEVO CONFORME A NORMA.
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
	EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,046,961	55,046,961	55,046,961	55,046,961	100.0%	0	0	OTROS	88,785.00	88,785.00	100.0%	LAS ACCIONES QUE SE EFECTUARON FUE DE ACUERDO A LA POLITICA ESTABLECIDAS POR EL INEA PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE SUELDOS ES HOMOLOGANDOLOS DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS PROPORCIONADOS POR EL INEA A NIVEL NACIONAL
FAFEF				221,385,922	221,385,922	221,385,922	66,675,495	30.1%	0	0		171,619.40	171,034.00	99.7%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,145,303	147,145,303	147,145,303	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	364,009	364,009	364,009	341,828	93.9%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ARENILLA PARA EVENTOS ECUESTRES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	346,757	346,757	346,757	345,086	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO PARA LOCALES EN ÁREA DE TEATRO DEL PUEBLO EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	376,360	376,360	376,360	375,756	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,106,796	63,106,796	63,106,796	56,796,869	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
	RECONSTRUCCIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	615,439	615,439	615,439	612,933	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,232,777	1,232,777	1,232,777	1,228,204	99.6%	0	0	METROS LINEALES	2,043.00	2,043.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	209,561	209,561	209,561	208,968	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	805,643	805,643	805,643	802,855	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	250,083	250,083	250,083	249,928	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640.00	1,640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMEDIACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	644,799	644,799	644,799	638,898	99.1%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
	REMEDIACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	607,074	607,074	607,074	604,817	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMEDIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL DE OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	378,786	378,786	378,786	377,426	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMEDIACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,717,755	1,717,755	1,717,755	1,635,263	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS	6,065.00	6,065.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMEDIACIÓN PARCIAL AL PALENQUE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	371,724	371,724	371,724	371,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMEDIACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,716,191	1,716,191	1,716,191	1,713,101	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	MEJORAMIENTO															
	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ÁREA DE JUEGOS Y NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,754	113,754	113,754	33,340	29.3%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO															
	REVISIÓN ESTRUCTURAL DE POSTES DE VOLADORES DE PAPANTLA, TIROLESA Y ESTRUCTURAS EN EL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57,300	57,300	57,300	17,099	29.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES 104 CASI ESQUINA CON MALECÓN.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	584.40	0.00	0.0%	
	REPARACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	325,811	325,811	325,811	321,501	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185.00	1,185.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONVENIOS 115 REGISTROS																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN					1,186,933,009	831,882,303	844,519,438	629,607,769	75.7%	0	0		2,399,484.95	334,976.00	14.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS (TERCERA ETAPA) PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,199,403	35,199,403	35,199,403	34,302,196	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	9,567.95	1,435.00	15.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,597	2,800,597	2,800,597	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
	OTROS															
	FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010, RADICADOS EN 2011 POR LA CNPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,545,924	46,532,369	37,545,924	0	0.0%	0	0	FAMILIA	675.00	0.00	0.0%	
	FORT.A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTEC.SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEG.POP.CON RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION POR UNICA OCASION DEL PEF 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,885,791	163,885,791	163,885,791	149,925,246	91.5%	0	0	FAMILIA	1,381,712.00	0.00	0.0%	
	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2010)CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,652,710	51,864,123	55,652,710	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,142,635	37,475,356	89,142,635	27,872,875	74.4%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SOBRE EL TRABAJO SEXUAL: IDENTIFICANDO BARRERAS PARA ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL, CREAR ENTORNOS DE APOYO Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD (VIH/SIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BALANCAN	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	210,000	208,914	210,000	208,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, BALANCAN	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	210,000	62,484	210,000	62,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, BALANCAN	1-BALANCÁN	BUENAVISTA	RURAL	210,000	62,459	210,000	62,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL, BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	210,000	207,928	210,000	207,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	164.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES CHAMIZAL Y NO EXISTE EN EL CATALOGO
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, BALANCAN	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	210,000	61,938	210,000	61,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	210,000	62,360	210,000	62,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PIPILA, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	210,000	62,979	210,000	62,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACTUN, BALANCAN	1-BALANCÁN	MACTÚN	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (ARROCERA), BALANCAN	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	210,000	62,927	210,000	62,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	131.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MISSICAB (LA PITA), BALANCAN	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	210,000	208,985	210,000	208,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARAISO (EL TINTO), BALANCAN	1-BALANCÁN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	210,000	62,907	210,000	62,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA (HULERIA), BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	210,000	207,429	210,000	207,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA POZA (HULERIA), BALANCAN.



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE REFORMA (PROVINCIA), BALANCAN	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	210,000	206,853	210,000	206,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BALANCAN	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	210,000	62,992	210,000	62,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SECCION CUBA, BALANCAN	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	210,000	60,332	210,000	60,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CNTRTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PICHÍ, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	210,000	62,672	210,000	62,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	210,000	209,973	210,000	209,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS.
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AZUCENA 4TA. SECCION (TORNO ALEGRE), CARDENAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	210,000	208,962	210,000	208,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COL. JACINTO LOPEZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	210,000	207,285	210,000	207,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188.00	0.00	0.0%	COLONIA JACINTO LOPEZ, CARDENAS TABASCO.
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL GOLPE, CARDENAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	210,000	62,998	210,000	62,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJEÑO 2DA. SECCION A CARDENAS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN A	RURAL	210,000	209,717	210,000	209,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HABANERO 1RA. SECCION, CARDENAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	208,258	210,000	208,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, CARDENAS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	210,000	62,832	210,000	62,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION B (LA NATIVIDAD), CARDENAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	210,000	62,972	210,000	62,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OJOSHAL, CARDENAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	210,000	209,701	210,000	209,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	210,000	209,307	210,000	209,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	210,000	209,443	210,000	209,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA 1RA. SECCION (C-05), CARDENAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION), CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	210,000	208,250	210,000	208,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 1RA. SECCION A, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	210,000	208,233	210,000	208,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 2DA. SECCION A, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	210,000	208,278	210,000	208,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO 2DA. SECCION, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,726	210,000	62,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	210,000	209,421	210,000	209,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-17 INDEPENDENCIA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA, CARDENAS	RURAL	210,000	206,886	210,000	206,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	210,000	209,775	210,000	209,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-22 JOSE MA. PINO SUAREZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	210,000	209,438	210,000	209,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	267.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	205,277	210,000	205,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	210,000	208,481	210,000	208,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA	3-CENTLA	ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	210,000	62,736	210,000	62,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, CENTLA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	210,000	202,622	210,000	202,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTE 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	CHICHICASTE 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,724	210,000	62,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	210,000	204,721	210,000	204,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	210,000	62,737	210,000	62,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, CENTLA	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	210,000	206,155	210,000	206,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	210,000	209,447	210,000	209,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	210,000	207,694	210,000	207,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, CENTLA	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	210,000	203,912	210,000	203,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA , CENTLA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, CENTLA	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	210,000	208,190	210,000	208,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, CENTLA	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	210,000	208,859	210,000	208,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, CENTLA	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	210,000	208,876	210,000	208,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2A. SECCIÓN	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	182,955	210,000	182,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, CENTLA	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	210,000	209,130	210,000	209,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAÚZ,CENTLA	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT, CENTLA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	210,000	197,199	210,000	197,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 1A. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,995	210,000	62,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, CENTLA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	200,733	210,000	200,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL E.J. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	210,000	62,866	210,000	62,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO BENITO JUAREZ, CENTLA.
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	210,000	89,139	210,000	62,744	70.4%	0	0	METROS CUADRADOS	167.00	0.00	0.0%	
	FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,499,331	109,107,183	70,499,331	67,365,556	61.7%	0	0	FAMILIA	445,920.00	276,470.00	62.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2010 DE CASOS DE VALIDADOS POR LA CNPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,504,340	38,504,340	38,504,340	6,825,895	17.7%	0	0	FAMILIA	488,614.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS MONTES, CENTRO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	210,000	61,405	210,000	61,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	208,856	210,000	208,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUINEO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,100	210,000	209,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXTACOMITÁN 2A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,831	210,000	62,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOLOCHERO 2A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,088	210,000	209,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HUASTECA 2DA. SECCION (ALVARADO LA RAYA), CENTRO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	62,781	210,000	62,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA (LA JAGUA), CENTRO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	210,000	62,846	210,000	62,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS MATILLAS 4TA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	61,589	210,000	61,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	210,000	205,724	210,000	205,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR,(LA AURORA), CENTRO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	210,000	61,642	210,000	61,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PAJONAL, CENTRO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARRILLA 4TA. SECCION (LOS ACOSTAS), CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANO Y CACAO 1A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,905	210,000	62,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	210,000	62,652	210,000	62,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	APORTACIÓN FEDERAL DE INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	701,804	687,204	690,854	687,204	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	318.00	48.9%	
	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	187,852	0	187,852	0	0.0%	0	0	ALUMNO	650.00	318.00	48.9%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	667,690,145	327,027,131	327,027,131	327,027,131	100.0%	0	0	ALUMNO	54,000.00	52,600.00	97.4%	
	INCREMENTO EN MATRICULA Y APOYO SOLIDARIO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	6,491,410	6,491,410	4,751,803	4,751,803	73.2%	0	0	ALUMNO	5,169.00	3,772.00	73.0%	
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	631,067	631,067	631,067	400,000	63.4%	0	0	ALUMNO	100.00	63.00	63.0%	
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				16,045,686	16,045,686	15,295,328	14,791,279	92.2%	108,980	0		18,683.00	18,681.65	100.0%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	MEJORAMIENTO															
	PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA,VILLAHERMOSA TABASCO (1ERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,599,137	97.3%	108,980	0	METROS CUADRADOS	18,681.00	18,681.00	100.0%	ESTOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE REASIGNACION DE RECURSOS 2010.
	REHABILITACIÓN															
	(OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARIA)	RURAL	942,500	942,500	192,142	192,142	20.4%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	REALIZADO CON DONATIVO POR PARTE DE CONACULTA GESTIONADO POR LA DECUR. REFRENDADO DEL 2010
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	103,186	103,186	103,186	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO REMANENTE CAPUFE 2010
	OTROS CONVENIOS				596,880,071	593,242,105	593,242,105	429,015,745	72.3%	175,181	0		501.71	461.30	91.9%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,110,082	43,110,082	43,110,082	43,069,697	99.9%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	EL PROGRAMA SE ENFOCARÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,695,525	121,695,525	121,695,525	114,249,233	93.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	10,923,477	27.3%	0	0	OTROS	1.00	0.27	27.0%	EL PROGRAMA DESARROLLARÁ OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios <small>(en miles de pesos y porcentajes sin incluir decimales)</small>					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONCLUSION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE E INSTALACIONES SANITARIAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (PAOE 2010)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA.	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	548,349	548,349	548,349	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,101,206	142,101,206	142,101,206	83,177,035	58.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,733,518	171,733,518	171,733,518	118,818,414	69.2%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
	TERCER COMPLEMENTO DE APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,459,753	9,459,753	9,459,753	9,459,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
	MEJORAMIENTO															
	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION DEL PATIDROMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	779,082	779,082	779,082	770,187	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,379,659	32,741,693	32,741,693	32,402,322	99.0%	0	0	VEHICULO	28.00	27.00	96.4%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP ( SUBSEMUN 2008 )	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	172,091	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PDA, GPS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP
	MAQUINARIA															
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES (PRODDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,738,605	2,738,605	2,738,605	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	LA META ES : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO SCRUBBER PARA NEUTRALIZAR CLORO
	OTROS															
	CIAC - Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,424,219	2,424,219	2,424,219	2,424,219	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA EL CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
	FF500 POR ON MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,767	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	POR NO CONTAR CON EL RUBRO ESPECIFICO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO
	FF507 ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	685,728	685,728	685,728	685,728	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	EL RUBRO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO YA QUE EL SISTEMA NO DA UNO ESPECIFICO QUE VAYA DE ACUERDO AL PROYECTO
	FORMACION DE EDUCADORES SOLIDARIOS Y MEVYT INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,434,681	1,434,681	1,434,681	1,434,681	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO AUQE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIO Y LA INNOVACION, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,002,897	2,002,897	2,002,897	864,232	43.1%	3,090	0	OTROS	57.71	28.09	48.7%	RECURSOS REFRENDADOS DEL EJERCICIO 2010.
27-TABASCO RECURSO 2009																
SUBSIDIOS 8 REGISTROS																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				80,445,619	81,015,139	80,445,619	79,208,804	97.8%	0	0		159,353.00	137,108.00	86.0%	
	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	63,043,152	99.9%	0	0	FAMILIA	151,320.00	134,675.00	89.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																
	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,293,180	1,293,180	1,293,180	399,748	30.9%	0	0	FAMILIA	8,000.00	2,400.00	30.0%	
	PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,069,213	16,638,733	16,069,213	15,765,904	94.8%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33.00	33.00	100.0%	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,322,214	93.3%	0	0		1.00	0.97	97.0%	
FONDOS METROPOLITANOS																
	OBRA PUBLICA															
	MODERNIZACIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,322,214	93.3%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO.
	OTROS PROGRAMAS				1,381,505,982	1,381,505,982	1,381,505,982	1,369,911,513	99.2%	2,310,796	2,310,796		1,152,823.00	1,142,352.00	99.1%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO CON FINQUITO RADICADO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	471,321	471,321	471,321	471,318	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	418,838.00	99.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,363,969,192	1,363,969,192	1,363,969,192	1,352,632,296	99.2%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIOS SAF-RL0451/2009 Y SAF-RL0551/2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,065,469	17,065,469	17,065,469	16,807,899	98.5%	0	0	FAMILIA	52,000.00	45,760.00	88.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGUO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,310,796	2,310,796	FAMILIA	254,685.00	254,685.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 82 REGISTROS																
	FASSA				1,690,104	1,690,104	1,690,104	0	0.0%	0	0		3.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,269	115,269	115,269	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791,351	791,351	791,351	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2009
	FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	783,484	783,484	783,484	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
	FAM				122,924,325	122,924,325	122,924,325	113,013,048	91.9%	0	0		2,775.00	1,011.00	36.4%	
ASISTENCIA SOCIAL																
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERBLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,850	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
	CONSTRUCCIÓN															
	PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,433	43,433	43,433	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MONTO REMANENTE POR FINIQUITOS DE OBRAS, PENDIENTE DE PROGRAMAR.
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ETV0411D (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	329,445	329,445	329,445	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS GUTIÉRREZ" CON CLAVE 27DPR1021X (FAM BÁSICO 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	914,773	914,773	914,773	914,773	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	554,913	554,913	554,913	554,913	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23" CON CLAVE 27DML0020Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	560,371	560,371	560,371	560,371	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL DE DOS MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DJN1287N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	442,234	442,234	442,234	442,234	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA,RED ELECTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL NO.3 "ALFONSO CAPARROSO SANTAMARIA"CON CLAVE 27DES0024G(FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,577,303	1,577,303	1,577,303	1,577,303	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 27DPR0330V (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	853,196	853,196	853,196	853,196	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINA DOMÍNGUEZ SOSA CON CLAVE 27ETV0460M (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	318,690	318,690	318,690	318,690	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ BARTLETT" CON CLAVE 27EJN0077A (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	307,250	307,250	307,250	307,250	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CLAVE 27DJN0113Q (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	592,375	592,375	592,375	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A, (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27ETV0076R (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	561,920	561,920	561,920	561,920	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMÉRICA RUÍZ DE CHAN", CON CLAVE 27EJN0162Y (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	304,092	304,092	304,092	304,092	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	REHABILITACIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ DE BARTLETT" CON CLAVE 27DJN0028T (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	928,432	928,432	928,432	928,432	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA VILLAHERMOSA III (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,351,172	1,351,172	1,351,172	1,351,172	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO ARA" CON CLAVE 27DPR0352G (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	738,809	738,809	738,809	738,809	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE 27DPR0491H (FAM BASICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,039,148	1,039,148	1,039,148	999,183	96.2%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CON CLAVE 27DPR0915X (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CEIBA	RURAL	182,789	182,789	182,789	153,139	83.8%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR1850K (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	163,194	163,194	163,194	163,194	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ANA LORENZA GONZÁLEZ CALZADA" CON CLAVE 27EJN0124V (FAM BÁSICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	452,587	452,587	452,587	452,587	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN" CON CLAVE 27DJN0368R (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,345	681,345	681,345	681,345	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS DE JARDIN DE NIÑOS URBANO Y TRES AULAS PARA PRIMARIA(ECONOMÍAS FAM BASICO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,141	250,141	250,141	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	409.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCION															
	GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,312,900	3,312,900	3,312,900	3,263,659	98.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUPERVISION DE OBRAS
	PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,646	390,646	390,646	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA, PENDIENTE DE ETIQUETAR.
	AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,806,767	1,806,767	1,806,767	1,806,767	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A, (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO (2DA ETAPA)EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	4,345,111	4,345,111	4,345,111	4,345,111	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,119,000	51,119,000	51,119,000	47,780,830	93.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 CON OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	25,123,000	25,123,000	25,123,000	25,122,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y RESIDUOS CONTROLADOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009) (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	14,356,000	14,356,000	14,356,000	10,635,970	74.1%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	2,909,999	2,909,999	2,909,999	2,909,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	233,633	233,633	233,633	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	67.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	780,144	780,144	780,144	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1,007.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	399,530	399,530	399,530	289,189	72.4%	0	0	MOBILIARIO	247.00	0.00	0.0%	
FASP					160,711,628	160,711,628	160,711,628	156,223,729	97.2%	0	0		140,669.00	108,348.00	77.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			97,459,937	97,459,937	97,459,937	92,979,081	95.4%	0	0	PIEZA	73,997.00	41,793.00	56.5%	EXAMEN 9354, PIEZA 30104, MILLAR 2188, PAR 88, ACADEMIA 42, OBRA 5, PROGRAMA 12
	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,500	6,201,500	6,201,500	6,201,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,505.00	1,505.00	100.0%	
	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,498,245	1,498,245	1,498,245	1,498,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54,818,046	54,818,046	54,818,046	54,811,003	100.0%	0	0	LITRO	65,162.00	65,045.00	99.8%	EQUIPO 776, SISTEMA/EQUIPO 1, LOTE 16, SERVICIO 134, ACCESORIO 748, PIEZA 2, CAMPAÑA 2, PERSONA 107, RENTA 52
	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	733,900	100.0%	0	0	ENCUESTA	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FAETA				244,117	244,117	244,117	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A COORDINACIONES DE ZONA T DIRECCIONES DE AREA DEL INSTITUTO ( ECONOMIA 2009 )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,117	244,117	244,117	0	0.0%	0	0	OPERACIÓN	0.00	0.00	0.0%	
FAFEF				86,961,547	83,403,450	83,403,450	79,904,898	95.8%	0	0		37,205.00	33,338.00	89.6%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,633,330	2,633,330	2,633,330	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFE, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO K6B76, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K6C13
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TR: AV. MÉXICO - BELISARIO DGUEZ, CAD 4+980 AL 5+580 LADO DER VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,739,869	3,739,869	3,739,869	3,739,869	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TR: AV. MÉXICO - BELISARIO DGUEZ, CAD: 4+980 AL 5+580 LADO IZQ, VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,746,346	3,746,346	3,746,346	3,746,346	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,323,506	8,323,506	8,323,506	8,323,506	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 5+580 AL 5+980 (LADO DER), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,361,711	9,361,711	9,361,711	9,361,709	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - A. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+580 AL 6+400 (LADO DER) CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,122,306	6,122,306	6,122,306	6,122,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+580 AL 6+400 LADO IZQ, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,406,421	4,406,421	4,406,421	4,406,421	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 5+760 AL 6+400 (LADO DERECHO), CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,819,682	2,819,682	2,819,682	2,819,682	100.0%	0	0	METROS LINEALES	640.00	640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 5+620 AL 6+400 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,679,446	3,679,446	3,679,446	3,679,446	100.0%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,989,561	2,989,561	2,989,561	2,989,561	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 6+100 (LADO IZQUIERDO), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,789,020	1,789,020	1,789,020	1,789,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 6+100 (LADO DERECHO), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,264,860	3,264,860	3,264,860	3,264,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	470.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,882,085	98.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,238,085	3,238,085	3,238,085	3,238,085	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCION)



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TRAMO: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: DEL 5+580 AL 6+400, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,968,686	1,968,686	1,968,686	1,967,515	99.9%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+648 AL 6+400 LADO IZQ, VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,299,827	2,299,827	2,299,827	2,299,827	100.0%	0	0	METROS LINEALES	752.00	752.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
	M5252. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	7,839,394	7,839,394	7,839,394	7,839,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
	M5253.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS NIVEL DE RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIALIDADES 5A ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	3,633,393	3,633,393	3,633,393	3,633,393	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,560.00	5,560.00	100.0%	
	M5255. CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE ACCESO VIAL AL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,729,808	1,729,808	1,729,808	1,729,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
	M5256. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGA SANITARIA STA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	747,804	747,804	747,804	747,804	100.0%	0	0	METROS LINEALES	930.00	930.00	100.0%	
	M5257. CONCLUSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE (ÁREA DE VIVIENDAS PROVIVAH) EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	418,757	418,757	418,757	418,757	100.0%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
	RELLENO PARA ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL DE OLIMPIA XXI, (PRIMERA ETAPA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	379,752	379,752	379,752	113,618	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	MANTENIMIENTO															
	IMPERMEABILIZACION DE LA LOZA DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEPLADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	480,000	480,000	480,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1,550.00	0.00	0.0%	METAS: METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (2009).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,791,886	1,791,886	1,791,886	1,791,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REHABILITACIÓN															
	ADECUACIONES GENERALES AL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,315.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DE LOS DORMITORIOS E Y F DEL COLEGIO DE POLICIA Y TRANSITO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,908,097	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 58 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				381,836,277	340,162,382	381,836,277	329,536,539	96.9%	0	0		172,478.00	168,670.00	97.8%	
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	77.8%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,773,762	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	14,528,982	80.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048.00	2,048.00	100.0%	
	COSNSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	4,254,831	4,500,000	4,254,831	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	250.00	50.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	2,194,422	4,500,000	1,884,830	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	100.00	20.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	15,237,339	18,150,000	15,237,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789.00	395.00	50.1%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	10,666,691	18,150,000	10,666,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	473.00	59.9%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	3,775,372	4,500,000	3,775,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	282.00	56.4%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHIQUIGUAO 2DA.SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	4,500,000	2,275,724	4,500,000	2,275,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	1,431,454	4,500,000	1,431,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	425.00	85.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	3,762,758	4,500,000	3,762,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	450.00	90.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	1,670,789	4,500,000	1,670,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	100.00	20.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,382,533	4,500,000	4,382,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	4,483,498	4,500,000	4,483,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,171,619	4,500,000	4,171,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	362.00	72.4%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	2,441,750	4,500,000	2,441,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	200.00	40.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	869,566	4,500,000	869,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	465.00	93.0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,500,000	4,347,601	4,500,000	4,347,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,499,985	4,500,000	4,499,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	18,128,195	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	151,320.00	151,320.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,600	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	10,384,722	18,150,000	10,384,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	592.00	75.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,699,643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,690,931	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,260,281	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,891,479	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCIONDE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	3,614,146	4,500,000	3,614,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	375.00	75.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,196,773	93.3%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	88,792,388	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700.00	5,700.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	5,197,038	5,219,612	5,197,038	100.0%	0	0	EQUIPO	46.00	46.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SSUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,364,512	1,800,000	1,364,512	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARILLA.
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	50.00	92.6%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	70.4%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S.DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	348,637	400,000	348,637	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	16,476,405	18,150,000	16,476,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	631.00	80.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
	EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	1,477,603	1,800,000	1,477,603	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	58.00	61.7%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	311,826	400,000	311,826	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	35.00	64.8%	
	OTROS															
	FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,119,612	27,119,612	27,119,612	23,534,564	86.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRO A LA TESOFE \$687,406.41
	FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,339,115	46,339,114	46,339,115	45,306,815	97.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS CONVENIOS				54,287,506	54,287,506	54,287,506	34,967,805	64.4%	375,885	375,885		71,901.55	66,441.44	92.4%	
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
	M5254. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	6,625,945	6,625,945	6,625,945	5,523,954	83.4%	0	0	METRO CUADRADO	21,832.11	16,374.00	75.0%	OBRA EN PROCESO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	5,857,690	5,857,690	5,857,690	5,857,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	2,998,420	2,998,420	2,998,420	2,998,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2009 SE REFRENDO \$2,998,420.65 PARA EL EJERCICIO 2010, SE EJERCIO EN EL 2010 \$2,910,473.85 Y SE REFRENDO Y SE EJERCIO PARA EL 2011 \$87,946.80
	AMPLIACIÓN															
	COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	375,885	375,885	METROS CUADRADOS	66.44	66.44	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
	EQUIPAMIENTO															
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
	ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,460,000	5,460,000	5,460,000	3,476,015	63.7%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
	OTROS															
	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I ( MODULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	33,345,451	33,345,451	17,111,726	51.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ( DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS )
27-TABASCO RECURSO 2008																
SUBSIDIOS 24 REGISTROS																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				4,997,197	4,997,197	4,997,197	4,920,189	98.5%	0	0		86.00	86.00	100.0%	
	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,984,026	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85.00	85.00	100.0%	
	RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,013,022	1,013,022	1,013,022	936,163	92.4%	0	0	NINO	1.00	1.00	100.0%	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,056,773,305	1,056,773,305	1,056,773,305	1,056,096,396	99.9%	31,765,889	31,562,010		34,599.39	34,599.39	100.0%	
	FIES															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,099	80,626,099	80,626,099	80,425,163	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
	APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	76,715,356	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA APORTACIÓN A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO CONCENTRADOR
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,993,613	2,993,612	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,189,626	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,661,524	2,661,524	2,661,524	2,661,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA ATENCION DE DELITOS FLAGRANTES Y DE DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRANSITO Y POR CONDUCCION INDEBIDA DE VEHICULOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	5,000,000	4,796,124	METROS CUADRADOS	1,970.00	1,970.00	100.0%	EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISICAMENTE Y RESULTO UNA ECONOMÍA POR EL ORDEN DE \$203,876.00
	PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU STA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCIÓN CON AV MÉX. HASTA LA CALLE BELISARIO DGUEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,770.30	3,770.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TALUD DE CAMELLON, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TAPAS DE CONCRETO PARA CANAL A CIELO ABIERTO EN EL FRACC. SAN MANUEL, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,238,613	1,238,613	METRO CUADRADO	580.00	580.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	RECONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO II.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,315,715	226,315,715	226,315,715	226,315,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO III.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,942,594	238,942,594	238,942,594	238,942,593	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,773,660	224,773,660	224,773,660	224,773,659	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUNDO COMPLEMENTO DE APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,925,958	70,925,958	70,925,958	70,925,958	100.0%	11,700,000	11,700,000	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,251	3,593,251	3,593,251	3,593,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
	MANTENIMIENTO															
	INSTALACIÓN ELECTRICA Y COLOCACIÓN DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO ESPERANZA IRIS, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,005,561	1,005,560	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,933,670	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	23,982.00	23,982.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
	EQUIPAMIENTO															
	MAQUINARIA															
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,816	3,351,816	100.0%	9,098,621	9,098,621	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
	OTROS															
	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE CONTINGENCIA DE TABASCO FOCOTAB ( AHORROS FONDEN III Y IV )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,467,674	46,467,674	46,467,674	46,467,672	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS															
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN POR LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, CAD: 5+580 AL 7+380 CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	729,481	729,480	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	DERECHOS DE VÍA															
	PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.09	283.09	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
	OTROS PROGRAMAS				164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	7,042,262	7,042,262		425,406.00	425,382.00	100.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION EN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2008 (REFRENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,042,262	7,042,262	FAMILIA	2,337.00	2,313.00	99.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 24 REGISTROS																
	FASSA				0	0	0	0	0.0%	23,308,352	22,312,300		5.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	PREVISION DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL MEDICO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	907,800	907,800	INFORME	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PREVISION DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO AL PERSONAL MEDICO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSPITALARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON RECURSOS DEL FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	21,404,500	21,404,500	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	960,480	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2008
	FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	31,494	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2008
	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINSTRACION Y GERENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	4,078	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2008
FAIS					2,872,324	2,872,324	2,872,324	1,700,796	59.2%	0	0		948.00	800.00	84.4%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCIÓN	RURAL	998,057	998,057	998,057	792,792	79.4%	0	0	METRO LINEAL	496.00	400.00	80.6%	OBRA REFRENDADA 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	1,053,181	1,053,181	1,053,181	908,004	86.2%	0	0	METRO LINEAL	450.00	400.00	88.9%	OBRA REFRENDADA 2011
FISM																
AGUA POTABLE																
PLANTA POTABILIZADORA																
CONSTRUCCION																
	(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE: OP0005, OP0075, OP0209
	(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE ASIGNADO CON OP0006, OP0077, OP0211
FASP					139,409,809	139,409,809	139,409,809	139,406,320	100.0%	0	0		152,693.00	126,307.00	82.7%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			15,776,322	15,776,322	15,776,322	15,776,322	100.0%	0	0	EXAMEN	5,686.00	5,686.00	100.0%	EXAMEN 4109, PERSONA 1577
	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,818,116	25,818,116	25,818,116	25,818,036	100.0%	0	0	SERVICIO	66,002.00	65,987.00	100.0%	SERVICIO 65668, PIEZA 318, EQUIPO 1
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24,559,828	24,559,828	24,559,828	24,559,828	100.0%	0	0	LITRO	69,002.00	42,882.00	62.1%	EQUIPO 115, LOTE 8, SERVICIO 34, PERSONA 95, RENTA 1, LITRO42625, CURSO 1, POLIZA 3
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,118,810	13,118,810	13,118,810	13,118,810	100.0%	0	0	EQUIPO	1,046.00	1,046.00	100.0%	
	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,357,315	2,357,315	2,357,315	2,357,315	100.0%	0	0	EQUIPO	72.00	72.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,565,560	3,565,560	3,565,560	3,562,151	99.9%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	OBRA 2, PROYECTO 1
	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			24,253,584	24,253,584	24,253,584	24,253,584	100.0%	0	0	PIEZA	9,688.00	9,688.00	100.0%	
	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,535	25,137,535	25,137,535	25,137,535	100.0%	0	0	EQUIPO	1,160.00	910.00	78.4%	MILLAR 131, EQUIPO/PROVECO 44, PIEZAS 188, PROGRAMA 4, INFORME 1, CAMPAÑA 4, ESTUDIO 1, PERSONA 100, VEHICULOS, RENTA 9, EQUIPO 418, SISTEMA 2
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4,822,739	4,822,739	4,822,739	4,822,739	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	
FAFEF					7,563,541	7,563,541	7,563,541	4,371,307	57.8%	0	0		2,914.73	2,911.56	99.9%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,185	76,185	76,185	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,277,065	63.9%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN VIII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,041,524	52.1%	0	0	OBRA	1.00	0.34	34.0%	
	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN AL FONDEN EVENTO V.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE EN EL POBLADO EL ÁGUILA, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	987,356	987,356	987,356	867,854	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,909.73	2,909.73	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																
	EQUIPAMIENTO															
	SUPERIOR															
	FJ025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	684,864	34.2%	0	0	OTROS	1.00	0.34	34.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
CONVENIOS 26 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				89,085,519	88,726,311	89,085,519	88,188,576	99.4%	17,791	0		2,098.00	2,098.00	100.0%	
	OTROS															
	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 58 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO Y JONUTA (REFERENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,633	12,827,425	13,186,633	12,827,425	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100.0%	0	0	INFORME	2,089.00	2,089.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	898,886	898,886	898,886	372,021	41.4%	0	0	MAESTRO	8.00	8.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE NOS ASIGNE LOS PROYECTOS DE LOS PROFESORES QUE SEAN ACEPTADOS PARA LLEVAR ESTE PROGRAMA.
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	17,791	0	MAESTRO	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO ESTA PENDIENTE DE REPROGRAMACION PARA SU EJECUCION.
	OTROS CONVENIOS				709,998,130	661,545,130	609,998,130	523,646,524	79.2%	0	0		1,970.00	1,948.00	98.9%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	349,159,923	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN ETAPA FINAL DE CONSTRUCCION.
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENICION, ATENCION DE EMERGANCIAS Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,228,350	132,228,350	132,228,350	65,946,385	49.9%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	
	ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ZONA DE ACCESO PRINCIPAL EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,714,939	1,714,939	1,714,939	512,597	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CCONSTRUCCION DE ESCLUSA NO. 2 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	275,050	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONCERTINA EN BARDA DE AREA DE VARONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,567,215	4,567,215	4,567,215	2,954,738	64.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONCERTINA EN BARDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,924,164	1,924,164	1,924,164	1,040,791	54.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE BARDA EN EL AREA DE VARONES DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,855,298	1,855,298	1,855,298	969,951	52.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	361,982	361,982	361,982	144,334	39.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,524,619	7,524,619	7,524,619	3,211,887	42.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

## ANEXO III

## I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE CONTROL DE ACCESO DEL CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,051,610	4,051,610	4,051,610	1,214,375	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE ESCLUSA DE CONTROL EN EL AREA DE SENTENCIADOS DE CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	501,556	501,556	501,556	149,470	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRAMIENTO Y REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	774,936	774,936	774,936	231,386	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,244,666	2,244,666	2,244,666	2,011,642	89.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA EN EL CERESO DE TENOSIQUE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	999,373	999,373	999,373	333,056	33.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 1 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	343,574	37.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 3 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	353,616	38.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 5 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	273,409	29.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DEL TORREON DE VIGILANCIA NO. 2 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	273,935	29.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	82040	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,891,608	2,891,608	2,891,608	1,384,549	47.9%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	3,594,610	86.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SPA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	51,547,000	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	89,267,246	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946.00	1,946.00	100.0%	
27-TABASCO RECURSO 2007																
SUBSIDIOS 2 REGISTROS																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,575	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACIÓN PARA EL ACCESO AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN (REFRENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,575	100.0%	0	0	NINO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS PROGRAMAS				0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,359,289		36,996.00	36,626.00	99.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,359,289	FAMILIA	36,996.00	36,626.00	99.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 10 REGISTROS																
	FAIS				0	0	0	0	0.0%	849,125	644,871		200.00	100.00	50.0%	
	FISE															
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	849,125	644,871	METRO LINEAL	200.00	100.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios (en pesos y porcentajes en miles decimales)					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FAFEF					55,694,250	55,694,250	55,694,250	55,601,978	99.8%	0	0		55,219.64	55,218.64	100.0%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,423,536	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009, 2010 Y SE REFRENDAN PARA 2011 UN MONTO DE \$485,039.95. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACC. TRES CEIBAS O CD. BICENTENARIO, LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 100%
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF FONDO VIII (RECURSOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,808	15,808	15,808	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL PAFEF,DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	918,299	918,299	918,299	918,299	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.26	2,500.26	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,901,650	1,901,650	1,901,650	1,901,650	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,325.00	4,325.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	673,042	673,042	673,042	673,042	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,831.08	1,831.08	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,600,433	1,600,433	1,600,433	1,600,433	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,900.36	3,900.36	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,692,272	2,692,272	2,692,272	2,692,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,299.89	3,299.89	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	8,465,798	8,465,798	8,465,798	8,465,798	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24,261.22	24,261.22	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
	ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	926,948	926,948	926,948	926,948	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,099.83	15,099.83	100.0%	
CONVENIOS 3 REGISTROS																
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN					209,561,389	209,561,389	209,561,389	208,701,610	99.6%	0	0		15,231.00	15,231.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
	FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	172,383,761	99.5%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,317,849	100.0%	0	0	OTROS	15,230.00	15,230.00	100.0%	METAS: FAMILIAS AFILIADAS
OTROS CONVENIOS					7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,461,438	46.2%	0	0		44.00	12.00	27.3%	
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,461,438	46.2%	0	0	PIEZA	44.00	12.00	27.3%	

CONSOLIDÓ

LIC. ROSARIO DEL C. SUÁREZ JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS