

EJERCICIO FISCAL:		2009														
PERIODO QUE SE REPORTA:		TERCER TRIMESTRE														
ENTIDAD FEDERATIVA:		27 - TABASCO														
Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
27-TABASCO RECURSO 2009																
SUBSIDIOS (237 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				344,083,100	282,455,869	297,361,436	136,637,499	48%	4,217	0		358,400	187,049	52%		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,382,000	3,864,308	3,864,308	1,452,708	38%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	EMPLEOS EVENTUALES: 20	
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,010,241	17,258,562	17,258,562	5,805,704	34%	0	0	SISTEMA	1	0	26%	EMPLEOS EVENTUALES: 32	
MODERNIZACIÓN																
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA) MELCHOR O. 3RA., TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZOPO NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,653,801	9,814,352	9,814,352	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	2	51%	EMPLEOS EVENTUALES: 22	
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,465,000	10,465,000	10,465,000	8,837,276	84%	0	0	KILÓMETRO	4	4	99%	EMPLEOS EVENTUALES: 18 SE SOLICITA AMPLIAR EL CAMPO DEL NOMBRE DE LA OBRA: NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TAB.	
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA.SECC. DEL KM. 5+880 AL KM. 8+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,107,826	5,109,106	5,109,106	0	0%	0	0	KILÓMETRO	2	1	38%	EMPLEOS EVENTUALES: 14	
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(POANA- RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MOD. POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+060 AL KM 9+060	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,744,278	9,879,387	9,879,387	7,822,389	79%	0	0	KILÓMETRO	5	4	70%	EMPLEOS EVENTUALES: 20 NOTA: SE SOLICITA AMPLIACION DE CARACTERES AL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO PORQUE ESTE TUVO QUE ABREVIARSE EN MUCHOS CONCEPTOS. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM. 4+060 AL 9+060 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALAPA, TAB. PROYECTO REDUCIDO EN EL 2DO. TRIM.	
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,180,000	8,036,184	8,036,184	2,628,486	33%	0	0	KILÓMETRO	4	1	35%	EMPLEOS EVENTUALES: 18	
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUITLAHUAC DELKM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,610,000	6,121,310	6,121,310	4,088,790	67%	0	0	KILÓMETRO	4	1	42%	EMPLEOS EVENTUALES: 20	
APORT. FED. PARA LA MODERNIZAR Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+550	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,840,911	12,105,247	12,105,247	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	3	60%	EMPLEOS EVENTUALES: 26	
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM 8+100 AL KM 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,775,000	6,473,313	6,473,313	2,849,652	44%	0	0	KILÓMETRO	3	1	40%	EMPLEOS EVENTUALES: 17	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
F0390 APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DE SARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	EMPRESA	110	0	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS A LA PRESENTE FECHA	
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO																
F0408.- CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,381,923	0	1,381,923	0	0%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	EL MONTO ANUAL CONSIDERANDO LOS CENTAVOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,381,923.25	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44,176,768	36,490,867	42,486,251	20,099,765	55%	0	0	FAMILIA	151,320	54,475	36%		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009, PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN ZONAS DE BAJO DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,943,074	5,127,299	5,744,661	4,550,585	89%	0	0	FAMILIA	153,430	101,264	66%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$28,868.00	
CARAVANAS DE LA SALUD																
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 COMPLEMENTO DE 2 UNIDADES TIPO III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	564,611	0	0	0	0%	0	0	CONSULTA	2,100	0	0%		

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA DE 2 UNIDADES TIPO III	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,106,719	0	1,106,719	0	0%	0	0	CONSULTA	1,500	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD COMPLEMENTO 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,210,118	1,363,933	2,199,195	1,351,853	99%	0	0	FAMILIA	12,686	7,612	60%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,409,820	5,965,768	5,965,768	4,186,583	70%	0	0	FAMILIA	13,520	8,518	63%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,302,863	2,302,863	2,302,863	1,995,573	87%	0	0	FAMILIA	12,686	11,037	87%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,082,060	1,082,060	1,082,060	0	0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,615,549	18,577,287	18,577,287	18,577,287	100%	3,878	0	OTROS	3,883	3,418	88%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,392,574	4,300,725	4,300,725	3,998,735	93%	339	0	OTROS	1,014	702	69%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2009 A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,666	205,000	173,917	64,680	32%	0	0	ACCIÓN	1,930	0	0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "GAVIOTAS II" EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR TRIUNFO LA MANGA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,954,060	10,954,060	10,954,060	5,770,477	53%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 68%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "GAVIOTAS LL" 250 L.P.S. EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR TRIUNFO LA MANGA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,635,127	29,635,127	29,635,127	5,411,829	18%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 46%
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,731,596	5,731,596	5,731,596	5,731,596	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,390,693	3,390,693	3,390,693	3,390,693	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
APORTACIÓN FEDERAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	896,144	10%	0	0	OBRA	1	0	0%		
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA",	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS DE OPERACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,570,497	1,570,497	1,570,497	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 10%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
IS0434 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	70,892	70,892	70,892	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0435 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	28,357	28,357	28,357	0	0%	0	0	LOTE	2	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0436 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	255,210	255,210	255,210	0	0%	0	0	LOTE	18	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0437 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	113,427	113,427	113,427	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0438 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	85,070	85,070	85,070	0	0%	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0439 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	14,178	14,178	14,178	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0440 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	14,178	14,178	14,178	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0441 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	70,892	70,892	70,892	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0442 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 3A. SECCIÓN	RURAL	113,427	113,427	113,427	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0443 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	283,567	283,567	283,567	0	0%	0	0	LOTE	20	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0444 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RÍO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	14,178	14,178	14,178	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0445 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	42,535	42,535	42,535	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0446 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	70,892	70,892	70,892	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0447 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	42,535	42,535	42,535	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0448 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	226,854	226,854	226,854	0	0%	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0449 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	269,389	269,389	269,389	0	0%	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0450 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	311,924	311,924	311,924	0	0%	0	0	LOTE	22	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0451 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	198,497	198,497	198,497	0	0%	0	0	LOTE	14	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	
IS0452 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	226,854	226,854	226,854	0	0%	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN	

IS0453 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	113,427	113,427	113,427	0	0%	0	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0454 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 3A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	411,172	411,172	411,172	0	0%	0	0	0	LOTE	29	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0455 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 4A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	354,459	354,459	354,459	0	0%	0	0	0	LOTE	25	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0456 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	283,567	283,567	283,567	0	0%	0	0	0	LOTE	20	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0457 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	482,064	482,064	482,064	0	0%	0	0	0	LOTE	34	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0458 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	241,032	241,032	241,032	0	0%	0	0	0	LOTE	17	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0459 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	141,784	141,784	141,784	0	0%	0	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0460 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 3A. SECCIÓN	RURAL	42,535	42,535	42,535	0	0%	0	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0461 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	184,319	184,319	184,319	0	0%	0	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0462 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	28,357	28,357	28,357	0	0%	0	0	0	LOTE	2	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0463 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	127,605	127,605	127,605	0	0%	0	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0464 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	368,637	368,637	368,637	0	0%	0	0	0	LOTE	26	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0465 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	269,389	269,389	269,389	0	0%	0	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0466 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	85,070	85,070	85,070	0	0%	0	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0467 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	269,389	269,389	269,389	0	0%	0	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0468 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA ARENA)	RURAL	184,319	184,319	184,319	0	0%	0	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0469 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	127,605	127,605	127,605	0	0%	0	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0470 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	170,140	170,140	170,140	0	0%	0	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0471 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	269,389	269,389	269,389	0	0%	0	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0472 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	42,535	42,535	42,535	0	0%	0	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0473 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	127,605	127,605	127,605	0	0%	0	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0474 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURAL	70,892	70,892	70,892	0	0%	0	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0475 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	311,924	311,924	311,924	0	0%	0	0	0	LOTE	22	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0476 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	411,172	411,172	411,172	0	0%	0	0	0	LOTE	29	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0477 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	340,281	340,281	340,281	0	0%	0	0	0	LOTE	24	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN

IS0478 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	212,675	212,675	212,675	0	0%	0	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0479 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	283,567	283,567	283,567	0	0%	0	0	0	LOTE	20	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0480 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	297,746	297,746	297,746	0	0%	0	0	0	LOTE	21	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0481 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	113,427	113,427	113,427	0	0%	0	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0482 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	255,210	255,210	255,210	0	0%	0	0	0	LOTE	18	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0483 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUEGUAITO)	RURAL	28,357	28,357	28,357	0	0%	0	0	0	LOTE	2	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0484 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	212,675	212,675	212,675	0	0%	0	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0485 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	141,784	141,784	141,784	0	0%	0	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0486 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4A. SECCIÓN)	RURAL	85,070	85,070	85,070	0	0%	0	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0487 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	595,491	595,491	595,491	0	0%	0	0	0	LOTE	42	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0488 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	283,567	283,567	283,567	0	0%	0	0	0	LOTE	20	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0489 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	184,319	184,319	184,319	0	0%	0	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0490 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	99,248	99,248	99,248	0	0%	0	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0491 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	155,962	155,962	155,962	0	0%	0	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0492 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	467,886	467,886	467,886	0	0%	0	0	0	LOTE	33	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0493 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	198,497	198,497	198,497	0	0%	0	0	0	LOTE	14	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0494 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	184,319	184,319	184,319	0	0%	0	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0495 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	14,178	14,178	14,178	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0496 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJÍO	RURAL	56,713	56,713	56,713	0	0%	0	0	0	LOTE	4	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0497 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	99,248	99,248	99,248	0	0%	0	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0498 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	255,210	255,210	255,210	0	0%	0	0	0	LOTE	18	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0499 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN EL CUY	RURAL	170,140	170,140	170,140	0	0%	0	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0500 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	269,389	269,389	269,389	0	0%	0	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0501 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	326,102	326,102	326,102	0	0%	0	0	0	LOTE	23	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0502 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	127,605	127,605	127,605	0	0%	0	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN

IS0503 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	297,746	297,746	297,746	0	0%	0	0	0	LOTE	21	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0504 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	85,070	85,070	85,070	0	0%	0	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0505 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	269,389	269,389	269,389	0	0%	0	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0506 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	396,994	396,994	396,994	0	0%	0	0	0	LOTE	28	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0507 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	482,064	482,064	482,064	0	0%	0	0	0	LOTE	34	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0508 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	212,675	212,675	212,675	0	0%	0	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0509 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	326,102	326,102	326,102	0	0%	0	0	0	LOTE	23	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0510 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	70,892	70,892	70,892	0	0%	0	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0511 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	127,711	127,711	127,711	0	0%	0	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0512 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	GAVOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	70,892	70,892	70,892	0	0%	0	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0513 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	170,140	170,140	170,140	0	0%	0	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0514 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 5A. SECCIÓN	RURAL	14,178	14,178	14,178	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0515 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	99,248	99,248	99,248	0	0%	0	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0516 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	99,248	99,248	99,248	0	0%	0	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0517 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAÍCES	RURAL	170,140	170,140	170,140	0	0%	0	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0518 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA MAJAHUA)	RURAL	42,535	42,535	42,535	0	0%	0	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0519 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	99,248	99,248	99,248	0	0%	0	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0524 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	708,918	708,918	708,918	0	0%	0	0	0	LOTE	50	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0525 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA RURAL.	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	141,784	141,784	141,784	0	0%	0	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0529 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	34,476	34,476	34,476	0	0%	0	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0530 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA ARENA)	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0531 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	82,742	82,742	82,742	0	0%	0	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0532 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	165,484	165,484	165,484	0	0%	0	0	0	LOTE	24	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0533 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	110,323	110,323	110,323	0	0%	0	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0534 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A. SECCIÓN	RURAL	89,637	89,637	89,637	0	0%	0	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN

IS0535 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	34,476	34,476	34,476	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0536 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0537 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	20,685	20,685	20,685	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0538 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	20,685	20,685	20,685	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0539 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURAL	41,371	41,371	41,371	0	0%	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0540 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0541 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0542 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	151,693	151,693	151,693	0	0%	0	0	LOTE	22	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0543 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN	RURAL	6,895	6,895	6,895	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0544 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0545 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	110,322	110,322	110,322	0	0%	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0546 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 3A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	131,008	131,008	131,008	0	0%	0	0	LOTE	19	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0547 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	117,218	117,218	117,218	0	0%	0	0	LOTE	17	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0548 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0549 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	89,637	89,637	89,637	0	0%	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0550 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	20,685	20,685	20,685	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0551 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	48,266	48,266	48,266	0	0%	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0552 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0553 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 1A. SECCIÓN	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0554 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	20,685	20,685	20,685	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0555 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	110,322	110,322	110,322	0	0%	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0556 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 4A. SECCIÓN	RURAL	55,161	55,161	55,161	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0557 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	48,266	48,266	48,266	0	0%	0	0	LOTE	7	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0558 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	75,847	75,847	75,847	0	0%	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0559 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 4A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	137,903	137,903	137,903	0	0%	0	0	LOTE	20	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN

IS0560 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	13,790	13,790	13,790	0	0%	0	0	LOTE	2	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0561 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0562 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	110,323	110,323	110,323	0	0%	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0563 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	41,371	41,371	41,371	0	0%	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0564 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	82,742	82,742	82,742	0	0%	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0565 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	75,847	75,847	75,847	0	0%	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0566 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0567 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	55,161	55,161	55,161	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0568 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0569 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GONZÁLEZ 4A. SECCIÓN	RURAL	82,742	82,742	82,742	0	0%	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0570 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	151,693	151,693	151,693	0	0%	0	0	LOTE	22	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0571 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0572 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	96,532	96,532	96,532	0	0%	0	0	LOTE	14	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0573 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	158,589	158,589	158,589	0	0%	0	0	LOTE	23	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0574 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0575 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	27,581	27,581	27,581	0	0%	0	0	LOTE	4	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0576 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	82,742	82,742	82,742	0	0%	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0577 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	6,895	6,895	6,895	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0578 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	124,113	124,113	124,113	0	0%	0	0	LOTE	18	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0579 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0580 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0581 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 3A. SECCIÓN	RURAL	41,371	41,371	41,371	0	0%	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0582 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	41,371	41,371	41,371	0	0%	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0583 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	75,847	75,847	75,847	0	0%	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0584 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	165,484	165,484	165,484	0	0%	0	0	LOTE	24	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN

IS0585 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 4A. SECCIÓN	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0586 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	62,056	62,056	62,056	0	0%	0	0	LOTE	9	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0587 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0588 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 3A. SECCIÓN	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0589 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	6,895	6,895	6,895	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0590 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	34,476	34,476	34,476	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0591 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	RÍO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	34,476	34,476	34,476	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0592 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 5A. SECCIÓN	RURAL	6,895	6,895	6,895	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0593 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	82,742	82,742	82,742	0	0%	0	0	LOTE	12	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0594 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	110,323	110,323	110,323	0	0%	0	0	LOTE	16	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0595 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	27,581	27,581	27,581	0	0%	0	0	LOTE	4	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0596 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJÓ	RURAL	89,637	89,637	89,637	0	0%	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0597 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	172,379	172,379	172,379	0	0%	0	0	LOTE	25	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0598 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	75,847	75,847	75,847	0	0%	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0599 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	27,581	27,581	27,581	0	0%	0	0	LOTE	4	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0600 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	27,581	27,581	27,581	0	0%	0	0	LOTE	4	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0601 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0602 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	68,952	68,952	68,952	0	0%	0	0	LOTE	10	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0603 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	55,161	55,161	55,161	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0604 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	41,371	41,371	41,371	0	0%	0	0	LOTE	6	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0605 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4A. SECCIÓN)	RURAL	89,637	89,637	89,637	0	0%	0	0	LOTE	14	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0606 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0607 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	199,960	199,960	199,960	0	0%	0	0	LOTE	29	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0608 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	55,161	55,161	55,161	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0609 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	34,476	34,476	34,476	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN

IS0610 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	13,790	13,790	13,790	0	0%	0	0	LOTE	2	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0611 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	20,685	20,685	20,685	0	0%	0	0	LOTE	3	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0612 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAÍCES	RURAL	89,637	89,637	89,637	0	0%	0	0	LOTE	13	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0613 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0614 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	103,427	103,427	103,427	0	0%	0	0	LOTE	15	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0615 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	75,847	75,847	75,847	0	0%	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0616 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	6,895	6,895	6,895	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0617 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	6,895	6,895	6,895	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0618 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	158,589	158,589	158,589	0	0%	0	0	LOTE	23	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0619 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	75,847	75,847	75,847	0	0%	0	0	LOTE	11	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0620 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	213,750	213,750	213,750	0	0%	0	0	LOTE	31	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
IS0621 SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN VIVIENDA RURAL	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	27,581	27,581	27,581	0	0%	0	0	LOTE	4	0	0%	EN PROCESO LA LICITACIÓN
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GCD070 EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	73,276	73,276	73,276	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (EL MALUCO)	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (MIRAMAR)	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 10 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA (LA LIMA).	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (EL MALUCO)	RURAL	26,027	26,027	26,027	10,474	40%	0	0	METRO CUADRADO	250	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2. C/U POR VIVIENDA.	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	20,821	20,821	20,821	8,376	40%	0	0	METRO CUADRADO	200	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
OTROS PROGRAMAS				63,911,514	44,852,687	49,224,345	35,668,545	80%	0	0			13,340,708	6,672,529	50%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	8,587,852	1,980,000	1,647,739	1,465,857	74%	0	0	ALUMNO	390	275	71%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															

CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	146,277	146,277	146,277	146,277	100%	0	0	CASETA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ARMAMENTO, MUNICIONES, VESTUARIO Y EQUIPOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	316,080	316,080	316,080	316,080	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%		
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A CELDAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	37,641	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%		
EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,530,900	1,700,000	127,110	127,110	7%	0	0	EQUIPO	1	0	2%		
OTROS																
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN-H. AYUNTAMIENTO).	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	13,333,333	6,666,666	13,333,333	68,270	1%	0	0	ACCIÓN	13,333,333	6,666,667	50%		
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,656,998	8,656,998	8,656,998	8,656,998	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
GASTOS DE OPERACION DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,249,100	3,000,000	2,685,661	2,685,661	90%	0	0	ACCIÓN	1	1	51%		
RENIVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	1,666,666	1,591,147	1,591,147	95%	0	0	ACCIÓN	1	0	47%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%		
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,891,145	99%	0	0	METRO CUADRADO	6,972	5,578	80%		
APORTACIONES FEDERALES (2316 REGISTROS)																
FAEB					5,290,002,211	3,918,508,963	3,918,508,963	3,468,319,856	89%	0	0	1,242,641	0	0%		
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,090,000	2,090,000	2,090,000	995,037	48%	0	0	OTROS	352	0	0%		
SERVICIOS PERSONALES																
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,600	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	ALUMNO	350	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,897,882	1,557,359	1,557,359	585,141	38%	0	0	UNIDAD	31	0	0%		
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,909,873	10,135,798	10,135,798	9,924,008	98%	0	0	DOCENTE	1,040	0	0%		
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,953,699	5,742,571	5,742,571	5,082,829	89%	0	0	DOCENTE	400	0	0%		
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,787,392	4,749,442	4,749,442	1,541,781	32%	0	0	SUPERVISIÓN	457	0	0%		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,275,733	5,780,479	5,780,479	5,504,164	95%	0	0	ALUMNO	423	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,447,783	1,822,900	1,822,900	1,476,408	81%	0	0	ALUMNO	2,179	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	18,445,363	13,178,572	13,178,572	12,764,161	97%	0	0	ALUMNO	450	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,302,714	13,265,155	13,265,155	12,150,749	92%	0	0	ALUMNO	1,726	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	87,631,332	62,713,821	62,713,821	59,802,904	95%	0	0	ALUMNO	6,498	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,572	185,859	185,859	185,859	100%	0	0	ALUMNO	56	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.	

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,793,923	8,515,213	8,515,213	8,036,264	94%		0	0	ALUMNO	840	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,038,241	5,803,611	5,803,611	5,311,114	92%		0	0	ALUMNO	420	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,478,825	6,441,411	6,441,411	6,378,028	99%		0	0	ALUMNO	1,744	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,964,531	9,582,791	9,582,791	9,140,134	95%		0	0	ALUMNO	781	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,698,606	5,558,394	5,558,394	4,353,428	78%		0	0	ALUMNO	6,140	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,513,239	19,142,559	19,142,559	14,597,159	76%		0	0	ALUMNO	2,465	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,187,176	55,451,142	55,451,142	51,206,317	92%		0	0	ALUMNO	8,702	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,308,849	10,442,188	10,442,188	9,035,366	87%		0	0	ALUMNO	659	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,270,896	10,303,587	10,303,587	9,661,989	94%		0	0	ALUMNO	965	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,754,291	20,816,197	20,816,197	17,882,979	86%		0	0	ALUMNO	2,804	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,586,171	2,769,374	2,769,374	2,334,663	84%		0	0	ALUMNO	175	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	640,860	479,381	479,381	429,381	90%		0	0	ALUMNO	889	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,709,384	5,010,975	5,010,975	4,032,262	80%		0	0	ALUMNO	869	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,290,656	1,820,654	1,820,654	1,232,614	68%		0	0	ALUMNO	161	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,066,788	29,206,221	29,206,221	25,557,187	88%		0	0	ALUMNO	3,120	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,240,344	4,256,128	4,256,128	2,147,711	50%		0	0	ALUMNO	392	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,649,346	3,356,828	3,356,828	3,282,271	98%		0	0	ALUMNO	285	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,793,625	4,196,898	4,196,898	3,878,475	92%		0	0	ALUMNO	1,482	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,591,716	6,328,319	6,328,319	5,989,971	95%		0	0	ALUMNO	625	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,687,199	2,662,158	2,662,158	2,258,856	85%		0	0	ALUMNO	9,966	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,151,141	27,406,124	27,406,124	24,596,069	90%		0	0	ALUMNO	4,584	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,908,273	10,805,473	10,805,473	10,805,473	100%		0	0	ALUMNO	1,448	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,953,031	98,046,089	98,046,089	89,365,778	91%		0	0	ALUMNO	14,848	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,257,360	17,513,813	17,513,813	16,398,377	94%		0	0	ALUMNO	1,500	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,822,023	22,253,500	22,253,500	18,970,632	85%		0	0	ALUMNO	2,108	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,964,632	23,800,464	23,800,464	22,436,260	94%		0	0	ALUMNO	2,285	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,779,019	12,836,452	12,836,452	12,058,335	94%		0	0	ALUMNO	3,577	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,561,723	3,488,164	3,488,164	3,393,639	97%		0	0	ALUMNO	310	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,295,582	13,070,411	13,070,411	11,343,421	87%		0	0	ALUMNO	2,019	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,092,944	18,978,106	18,978,106	18,902,901	100%		0	0	ALUMNO	1,791	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,208,117	46,802,261	46,802,261	42,444,548	91%		0	0	ALUMNO	6,978	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,290,745	28,089,917	28,089,917	25,203,181	90%		0	0	ALUMNO	2,599	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,205,817	19,642,600	19,642,600	17,904,983	91%		0	0	ALUMNO	2,362	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,598,931	10,957,428	10,957,428	9,578,155	87%		0	0	ALUMNO	2,007	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,469,836	5,504,421	5,504,421	5,311,592	96%		0	0	ALUMNO	446	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,479,065	2,511,885	2,511,885	2,068,021	82%		0	0	ALUMNO	4,947	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,288,947	16,814,620	16,814,620	14,466,798	86%		0	0	ALUMNO	2,418	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,070,696	45,981,043	45,981,043	42,591,609	93%		0	0	ALUMNO	8,364	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,184,057	13,128,890	13,128,890	12,636,072	96%		0	0	ALUMNO	1,525	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.

OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,693,596	17,995,576	17,995,576	15,765,767	88%		0	0	ALUMNO	1,350	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,625,289	3,436,758	3,436,758	2,929,741	85%		0	0	ALUMNO	936	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,896,698	2,091,416	2,091,416	1,966,070	94%		0	0	ALUMNO	223	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,900,070	1,371,851	1,371,851	1,151,702	84%		0	0	ALUMNO	2,962	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,026,448	6,558,796	6,558,796	5,836,173	89%		0	0	ALUMNO	925	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,599,868	8,375,104	8,375,104	8,275,057	99%		0	0	ALUMNO	1,025	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,326,068	31,003,421	31,003,421	28,996,012	94%		0	0	ALUMNO	4,962	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,840,419	11,409,782	11,409,782	8,823,089	77%		0	0	ALUMNO	772	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,993,659	4,327,422	4,327,422	4,242,052	98%		0	0	ALUMNO	438	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,896,884	6,423,550	6,423,550	6,165,168	96%		0	0	ALUMNO	655	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,983,618	11,624,373	11,624,373	10,508,487	90%		0	0	ALUMNO	2,162	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,814,827	3,531,905	3,531,905	3,324,522	94%		0	0	ALUMNO	277	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,981,248	1,430,461	1,430,461	1,354,622	95%		0	0	ALUMNO	2,271	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,917,331	12,936,314	12,936,314	11,131,652	86%		0	0	ALUMNO	1,726	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,521,921	33,588,826	33,588,826	30,727,160	91%		0	0	ALUMNO	5,312	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,534,466	9,049,884	9,049,884	8,307,961	92%		0	0	ALUMNO	772	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,124,737	3,866,860	3,866,860	2,985,869	77%		0	0	ALUMNO	285	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,468,011	4,142,504	4,142,504	3,785,758	91%		0	0	ALUMNO	763	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,779,290	4,422,847	4,422,847	4,302,513	97%		0	0	ALUMNO	371	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,632,781	4,066,868	4,066,868	2,954,693	73%		0	0	ALUMNO	3,962	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,190,404	11,689,471	11,689,471	10,638,806	91%		0	0	ALUMNO	1,748	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,373	330,048	330,048	230,048	70%		0	0	ALUMNO	79	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,999,569	58,203,688	58,203,688	55,226,831	95%		0	0	ALUMNO	6,548	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,612,745	1,442,402	1,442,402	599,481	42%		0	0	ALUMNO	123	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,543,638	15,554,507	15,554,507	14,033,752	90%		0	0	ALUMNO	1,245	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,909,240	3,669,571	3,669,571	3,186,621	87%		0	0	ALUMNO	270	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,142,568	5,323,735	5,323,735	4,945,797	93%		0	0	ALUMNO	1,273	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,625,196	14,864,391	14,864,391	13,717,355	92%		0	0	ALUMNO	1,051	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,833,306	7,266,447	7,266,447	6,419,961	88%		0	0	ALUMNO	16,727	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,815,907	48,685,085	48,685,085	42,735,594	88%		0	0	ALUMNO	7,204	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231,812,833	164,283,065	164,283,065	160,528,556	98%		0	0	ALUMNO	28,414	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,518,619	31,003,443	31,003,443	28,041,053	90%		0	0	ALUMNO	3,212	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,483,008	55,108,732	55,108,732	54,823,185	99%		0	0	ALUMNO	5,525	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,647,917	28,041,997	28,041,997	26,599,507	95%		0	0	ALUMNO	5,411	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,826,824	6,762,168	6,762,168	6,479,588	96%		0	0	ALUMNO	740	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,363,689	2,484,182	2,484,182	2,240,203	90%		0	0	ALUMNO	7,877	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,417,980	12,756,482	12,756,482	11,964,653	94%	0	0	0	ALUMNO	2,576	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,898,193	10,034,495	10,034,495	9,959,996	99%	0	0	0	ALUMNO	1,479	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,641,754	60,111,346	60,111,346	57,366,298	95%	0	0	0	ALUMNO	9,878	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,271,787	23,108,031	23,108,031	16,083,880	70%	0	0	0	ALUMNO	1,688	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,139,980	13,819,065	13,819,065	12,113,076	88%	0	0	0	ALUMNO	1,192	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,254,476	15,373,532	15,373,532	14,816,631	96%	0	0	0	ALUMNO	1,264	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,745,651	13,534,359	13,534,359	12,334,153	91%	0	0	0	ALUMNO	2,771	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,506,874	70,957,564	70,957,564	68,483,009	97%	0	0	0	ALUMNO	6,327	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,169,906	37,445,072	37,445,072	34,965,994	93%	0	0	0	ALUMNO	30,902	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,040,249	149,725,494	149,725,494	140,087,910	94%	0	0	0	ALUMNO	13,398	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,047,135	13,196,831	13,196,831	12,512,963	95%	0	0	0	ALUMNO	1,162	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,676,325	351,628,107	351,628,107	345,723,045	98%	0	0	0	ALUMNO	50,857	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,789,510	11,539,026	11,539,026	10,027,599	87%	0	0	0	ALUMNO	717	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,372,732	91,685,112	91,685,112	86,859,031	95%	0	0	0	ALUMNO	7,193	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,227,351	159,116,147	159,116,147	158,551,084	100%	0	0	0	ALUMNO	13,096	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	376,940,103	271,872,754	271,872,754	254,310,156	94%	0	0	0	ALUMNO	5,072	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,661,892	9,475,486	9,475,486	8,677,848	92%	0	0	0	ALUMNO	770	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,416,503	4,855,116	4,855,116	4,027,479	83%	0	0	0	ALUMNO	11,550	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,305,370	43,582,176	43,582,176	38,363,984	88%	0	0	0	ALUMNO	6,021	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,715,665	115,480,711	115,480,711	108,121,673	94%	0	0	0	ALUMNO	20,755	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,858,903	17,226,128	17,226,128	13,850,829	80%	0	0	0	ALUMNO	1,378	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,566,896	22,791,299	22,791,299	22,100,441	97%	0	0	0	ALUMNO	2,030	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,248,965	27,337,753	27,337,753	25,867,932	95%	0	0	0	ALUMNO	5,318	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,797,425	7,254,441	7,254,441	6,834,710	94%	0	0	0	ALUMNO	656	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,255,636	2,406,170	2,406,170	2,073,821	86%	0	0	0	ALUMNO	5,793	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,123,407	21,610,100	21,610,100	19,927,493	92%	0	0	0	ALUMNO	4,136	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,624,694	74,094,229	74,094,229	67,572,249	91%	0	0	0	ALUMNO	13,010	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,185,384	24,015,447	24,015,447	23,072,042	96%	0	0	0	ALUMNO	2,020	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,074,044	31,991,459	31,991,459	19,157,903	60%	0	0	0	ALUMNO	3,684	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,406,941	4,821,801	4,821,801	4,232,024	88%	0	0	0	ALUMNO	457	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,099,629	849,533	849,533	670,212	79%	0	0	0	ALUMNO	1,479	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,777,390	6,476,275	6,476,275	5,386,768	83%	0	0	0	ALUMNO	537	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,914,144	28,486,012	28,486,012	23,070,466	81%	0	0	0	ALUMNO	2,990	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,108,808	10,186,560	10,186,560	9,099,205	89%	0	0	0	ALUMNO	788	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,173,040	3,151,935	3,151,935	2,662,561	84%	0	0	0	ALUMNO	315	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,066,002	1,658,453	1,658,453	1,135,444	68%	0	0	0	ALUMNO	100	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,408,285	7,209,782	7,209,782	6,449,626	89%	0	0	0	ALUMNO	617	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.

OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,161,264	3,893,233	3,893,233	2,753,796	71%		0	0	ALUMNO	9,566	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,400,033	25,419,824	25,419,824	22,786,210	90%		0	0	ALUMNO	5,208	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,648,834	127,706,458	127,706,458	121,193,586	95%		0	0	ALUMNO	21,714	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,296,001	11,765,713	11,765,713	10,277,070	87%		0	0	ALUMNO	735	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,098,427	15,955,064	15,955,064	15,573,233	98%		0	0	ALUMNO	1,285	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,507,213	18,499,608	18,499,608	17,454,034	94%		0	0	ALUMNO	5,248	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,183,296	4,575,540	4,575,540	4,193,365	92%		0	0	ALUMNO	371	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,933	438,927	438,927	332,741	76%		0	0	ALUMNO	1,688	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,982,917	8,152,067	8,152,067	5,726,761	70%		0	0	ALUMNO	848	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,642,058	32,455,566	32,455,566	24,585,001	76%		0	0	ALUMNO	3,564	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,887,105	4,986,390	4,986,390	4,951,787	99%		0	0	ALUMNO	620	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,665,719	9,144,649	9,144,649	8,111,789	89%		0	0	ALUMNO	1,157	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,684,879	14,624,883	14,624,883	8,934,821	61%		0	0	DOCENTE	22,095	0	0%	
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,358,562	10,813,482	10,813,482	8,420,841	78%		0	0	UNIDAD	10	0	0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,130,000	8,130,000	8,130,000	116,351	1%		0	0	ALUMNO	180,000	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,628,318	1,470,093	1,470,093	468,451	32%		0	0	UNIDAD	10	0	0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	369,351,507	352,135,157	352,135,157	212,004,140	60%		0	0	UNIDAD	31	0	0%	
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,102,500	7,102,500	7,102,500	2,656,242	37%		0	0	PLANTEL	800	0	0%	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,511,000	3,413,800	3,413,800	3,225,013	94%		0	0	ALUMNO	3,745	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,708,500	4,045,100	4,045,100	3,995,100	99%		0	0	ALUMNO	4,439	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
FOMENTO A LA EDUCACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,225,396	3,974,396	3,974,396	2,679,977	67%		0	0	UNIDAD	450	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,812,000	1,757,000	1,757,000	468,964	27%		0	0	PLANTEL	130,506	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,250	594,250	594,250	181,860	31%		0	0	INVESTIGACIÓN	10	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	397,000	372,000	372,000	169,585	46%		0	0	PLANTEL	140	0	0%	
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,000	265,000	265,000	16,900	6%		0	0	CONSEJO	3,850	0	0%	
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260,000	250,000	250,000	124,692	50%		0	0	PLANTEL	360	0	0%	
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,257,000	5,240,000	5,240,000	638,401	12%		0	0	PLANTEL	1,460	0	0%	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,828,000	1,808,000	1,808,000	791,890	44%		0	0	PLANTEL	1,738	0	0%	
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	732,000	709,000	709,000	220,538	31%		0	0	PLANTEL	145,000	0	0%	
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,236,822	6,688,002	6,688,002	1,377,095	21%		0	0	PLANTEL	380	0	0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,540,402	1,834,170	1,834,170	512,865	28%		0	0	DOCENTE	146	0	0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,748,619	22,200,503	22,200,503	7,343,235	33%		0	0	DOCENTE	1,761	0	0%	
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	680,400	588,950	588,950	295,442	50%		0	0	ALUMNO	215,792	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	929,391	716,141	716,141	259,161	36%		0	0	ALUMNO	90	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,280,223	28,266,118	28,266,118	25,461,271	90%		0	0	NINO	690	0	0%	LA META ALCANZADA SE REPORTARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO SE OFICIALICE EL ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSO 2009-2010.
FASSA				1,242,521,161	967,180,602	956,438,994	729,150,352	75%		0	0		11,929,501	7,031,959	59%	
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,996,000	17,403,000	17,403,000	12,474,562	72%		0	0	OTROS	160,324	120,243	75%	
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,389,383	2,326,383	2,326,383	2,070,186	89%		0	0	DOSIS	304,702	216,338	71%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	843,801	682,801	682,801	420,330	62%		0	0	INFORME	10	7	70%	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	835,801	749,801	749,801	479,702	64%		0	0	INFORME	10	7	72%	
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,567	194,477	194,477	163,345	84%		0	0	SUPERVISIÓN	208	154	74%	

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,685,036	1,627,286	1,627,286	823,019	51%		0		0	CONSULTA	242,000	62,920	26%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	547,200	485,200	485,200	375,709	77%		0		0	INFORME	24	17	70%	
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,778,296	2,458,046	2,458,046	2,109,523	86%		0		0	DICTAMEN	10,878	7,071	65%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,465	1,890,465	1,890,465	669,922	35%		0		0	CONSULTA	486,000	170,100	35%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,624	272,124	272,124	221,990	82%		0		0	DETECCIÓN	3,766	2,636	70%	
MANEJO DE DESECHOS BIOLOGICOS INFECTO-CONTAGIOSO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,494	1,864,376	1,864,376	1,415,490	76%		0		0	OTROS	193,123	94,630	49%	
PREVENCION DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,225,192	1,211,672	1,211,672	767,268	63%		0		0	CONSULTA	243,594	151,028	62%	
PREVENCION Y ATENCION DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,031,996	859,030	859,030	178,575	21%		0		0	ATENCIÓN MÉDICA	69,300	38,115	55%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,590	189,590	189,590	68,459	36%		0		0	SUPERVISIÓN	210	74	35%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,511,531	7,835,758	7,835,758	3,990,107	51%		0		0	OTROS	1,370,568	822,341	60%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,675,171	5,375,171	5,375,171	2,287,439	43%		0		0	OTROS	11,864	5,932	50%	
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,033,480	997,455	997,455	420,327	42%		0		0	DETECCIÓN	250	310	124%	
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,293	483,793	483,793	412,651	86%		0		0	PRUEBA	155,404	116,553	75%	
PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	400,000	400,000	242,331	61%		0		0	ATENCIÓN MÉDICA	2,500	1,550	62%	
PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	745,091	732,491	732,491	722,909	99%		0		0	DIAGNÓSTICO	2,083	1,021	49%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	723,197	612,197	612,197	537,028	88%		0		0	ACTIVIDAD	192	123	64%	
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	749,882	630,932	630,932	570,805	90%		0		0	ACCIÓN	240,000	158,400	66%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	148,800	111,600	111,600	109,890	98%		0		0	CURSO	12	8	66%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	286,168	252,168	252,168	226,372	90%		0		0	CONSULTA	24,306	20,660	85%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	14,857,342	10,793,342	10,793,342	9,457,146	88%		0		0	EGRESO HOSPITALARIO	3,237	2,428	75%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,657	18,000	18,000	18,000	100%		0		0	DICTAMEN	494	410	83%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	21,937,325	17,056,325	17,056,325	13,184,518	77%		0		0	CONSULTA	134,640	113,098	84%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	156,351	145,351	145,351	140,351	97%		0		0	ATENCIÓN MÉDICA	13,353	8,947	67%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,448,919	1,110,669	1,110,669	979,866	88%		0		0	OTROS	32,696	19,291	59%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JUIRISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,388	28,388	28,388	28,388	100%		0		0	OTROS	41,188	28,420	69%	

PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,884	9,884	9,884	9,884	100%		0	0	EVENTO	8,028	4,014	50%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,393	19,393	19,396	15,393	79%		0	0	VERIFICACIÓN	659	481	73%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24,000	18,000	18,000	18,000	100%		0	0	CAPACITACIÓN	12	10	83%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADESCRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURSDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	17,447,283	13,021,931	13,021,931	10,514,444	81%		0	0	CONSULTA	97,020	79,556	82%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%		0	0	DICTAMEN	291	215	74%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	169,629	163,629	163,629	127,379	78%		0	0	CONSULTA	20,000	18,000	90%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,216	98%		0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,999	100%		0	0	EQUIPO	1	1	99%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24,908	21,790	21,790	19,691	90%		0	0	ACCIÓN	381	267	70%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	7,875	6,300	6,300	6,300	100%		0	0	VERIFICACIÓN	647	466	72%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,120	92,340	92,340	91,320	99%		0	0	CAPACITACIÓN	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	16,694,715	12,678,715	12,678,715	10,754,783	85%		0	0	CONSULTA	32,488	19,818	61%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,263	16,363	16,363	14,800	90%		0	0	DICTAMEN	692	408	59%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	73,093	97%		0	0	MAQUINA	1	1	99%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	52,464	70%		0	0	EQUIPO	1	1	80%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	33,120	33,120	19,110	58%		0	0	OTROS	9,125	5,293	58%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	121,547	121,547	90,377	74%		0	0	OTROS	61,378	30,689	50%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	143,975	143,975	136,948	95%		0	0	ACTIVIDAD	23,954	11,977	50%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,981	19,278	19,278	13,256	69%		0	0	VERIFICACIÓN	904	488	54%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	156,150	156,150	136,710	88%		0	0	CAPACITACIÓN	24	14	58%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADES CRONICO-DEGENERATIVAS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	212,457	212,457	212,457	0	0%		0	0	CONSULTA	88,107	50,221	57%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	6,272	6,272	6,272	100%		0	0	DICTAMEN	773	580	75%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	26,209,802	20,942,802	20,942,802	14,083,676	67%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	22,924	9,628	42%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	29,026,695	21,521,599	21,521,599	17,941,638	83%		0	0	CONSULTA	473,760	241,618	51%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	28,168,196	20,782,096	20,782,096	17,823,529	86%		0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,363	13,847	68%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,980	100%		0	0	EQUIPO	1	1	80%	

MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	100,000	100,000	100,000	94,578	95%		0	0	EQUIPO	1	1	60%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,921	41,921	41,921	41,606	99%		0	0	OTROS	166,551	116,586	70%	
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURIDICCION SANITARIA MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,186	759,936	759,936	645,654	85%		0	0	OTROS	67,125	44,303	66%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,744	33,604	33,604	33,298	99%		0	0	VERIFICACIÓN	1,565	1,096	70%	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	21,960	21,960	19,080	87%		0	0	CAPACITACIÓN	1,000	600	60%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,800	18,895	18,895	15,310	81%		0	0	ACTIVIDAD	13,800	10,212	74%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICOS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	ACTIVIDAD	30,270	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,969	20,041	20,041	18,835	94%		0	0	DICTAMEN	660	442	67%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	22,298,759	16,315,881	16,315,881	13,972,506	86%		0	0	CONSULTA	110,880	88,704	80%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,959	100%		0	0	MÁQUINA	1	1	60%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NAIJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,317	196,567	196,567	168,044	85%		0	0	ACCIÓN	29,975	25,479	85%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,197	7,800	7,800	7,788	100%		0	0	OTROS	54,800	46,580	85%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	16,800	12,600	12,600	12,600	100%		0	0	CAPACITACIÓN	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	24,435	24,435	24,435	23,174	95%		0	0	DICTAMEN	448	336	75%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVOS(DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	32,494,760	23,582,380	23,582,380	20,427,526	87%		0	0	CONSULTA	25,685	13,356	52%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	559,747	439,700	439,700	429,017	98%		0	0	ATENCIÓN MEDICA	12,600	8,442	67%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	26,873	24,773	24,773	24,770	100%		0	0	OTROS	72,276	55,653	77%	
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	81,340	68,840	68,840	61,090	89%		0	0	OTROS	30,875	21,613	70%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	4,000	4,000	4,000	3,994	100%		0	0	VERIFICACIÓN	1,182	946	80%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	81,630	81,630	79,040	97%		0	0	CURSO	24	16	67%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,674	56,949	56,949	54,067	95%		0	0	DICTAMEN	244	210	86%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIONES DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	167,068	96,367	96,367	0	0%		0	0	CONSULTA	9,090	5,000	55%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,601,882	15,055,183	15,055,183	12,784,921	85%		0	0	CONSULTA	109,978	57,189	52%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,574	41,644	41,644	32,590	78%		0	0	OTROS	33,147	19,557	59%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,020	767,620	767,620	658,500	86%		0	0	OTROS	31,571	19,890	63%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,824	24,674	24,674	23,099	94%		0	0	EVENTO	6,247	5,185	83%	

SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,388	90,788	90,788	86,292	95%		0	0	SUPERVISIÓN	158	100	63%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,174	20,700	20,700	20,696	100%		0	0	ACTIVIDAD	4,608	2,074	45%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,440	10,080	10,080	9,360	93%		0	0	CAPACITACIÓN	4	2	50%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	17,882,999	13,575,999	13,575,999	12,146,081	89%		0	0	CONSULTA	22,000	14,300	65%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,000	23,000	23,000	22,998	100%		0	0	DICTAMEN	395	225	57%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	10,108,221	8,460,221	8,460,221	5,516,655	65%		0	0	CONSULTA	65,696	36,133	55%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	297,558	297,558	297,558	296,306	100%		0	0	ATENCIÓN MEDICA	25,307	18,980	75%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,700	361,200	361,200	289,950	80%		0	0	OTROS	30,876	26,553	86%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,290	103,000	103,000	103,000	100%		0	0	OTROS	46,901	32,362	69%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,647	51,971	51,971	51,971	100%		0	0	VERIFICACIÓN	458	344	75%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,920	138,690	138,690	138,510	100%		0	0	CURSO	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEADES CRONICO-DEGENERATIVO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	CONSULTA	22,134	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	24,270,800	17,786,200	17,786,200	16,249,349	91%		0	0	CONSULTA	75,000	41,250	55%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,848	100%		0	0	EQUIPO	1	1	90%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	1,088,838	1,088,838	882,105	81%		0	0	OTROS	8,352	7,099	85%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,724	28,574	28,574	15,524	54%		0	0	OTROS	62,404	34,322	55%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,808	30,028	30,028	28,768	96%		0	0	VERIFICACIÓN	1,319	1,068	81%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	85,410	85,410	85,050	100%		0	0	CURSO	12	9	75%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	24,637,605	18,626,054	18,626,054	14,798,565	79%		0	0	CONSULTA	22,536	19,156	85%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEADES CRONICOS DEGERATIVOS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL U OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	30,207,914	23,462,914	23,462,914	18,886,081	80%		0	0	CONSULTA	78,985	55,290	70%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	709,904	709,904	709,904	709,747	100%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,341	952	71%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,756	21,756	21,756	11,441	53%		0	0	DICTAMEN	1,339	1,044	78%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	48,180	48%		0	0	EQUIPO	1	1	99%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACON DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,031	102,031	102,031	74,591	73%		0	0	OTROS	171,655	120,159	70%	
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,200	413,200	413,200	359,856	87%		0	0	DETECCIÓN	154,000	100,100	65%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,204	311,204	311,204	232,200	75%		0	0	EVENTO	50,700	32,448	64%	

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,460	47,460	47,460	40,739	86%		0	0	VERIFICACIÓN	1,639	1,393	85%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	123,120	123,120	123,120	100%		0	0	CAPACITACIÓN	12	10	80%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	473,691	236,846	236,846	106,930	45%		0	0	CONSULTA	24,744	19,300	78%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34,717	33,877	33,877	33,877	100%		0	0	CONSULTA	41,071	29,160	71%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	23,348,000	16,483,000	16,483,000	14,786,098	90%		0	0	CONSULTA	133,056	109,106	82%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,993	100%		0	0	MÁQUINA	1	1	99%	
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	149,500	149,500	136,484	91%		0	0	ACCIÓN	40,000	36,800	92%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,057	48,000	48,000	47,984	100%		0	0	OTROS	135,060	60,777	45%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,580	55,440	55,440	51,805	93%		0	0	ACTIVIDAD	23,075	16,153	70%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	45,000	45,000	41,495	92%		0	0	VERIFICACIÓN	678	339	50%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,500	100%		0	0	EQUIPO	10	7	68%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	400,000	400,000	279,807	70%		0	0	MOBILIARIO	60	52	86%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,051,366	97%		0	0	OTROS	25,397	6,857	27%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL SISTEMA DE EVALUACION E INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	131,560	131,560	131,560	99,489	76%		0	0	MOBILIARIO	66	33	50%	
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,406,152	2,406,152	2,406,152	2,045,070	85%		0	0	DIAGNÓSTICO	73,000	39,420	54%	
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,518,222	2,493,022	2,493,022	2,113,530	85%		0	0	CONSULTA	142,157	117,990	83%	
DQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,068,440	1,068,440	1,068,440	1,000,000	94%		0	0	EQUIPO	42	42	99%	
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,240,312	1,099,000	1,099,000	762,443	69%		0	0	ALUMNO	1,905	1,886	99%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,760	58,320	58,320	57,960	99%		0	0	CURSO	12	8	66%	
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58,422,908	59,135,669	48,394,058	25,260,013	43%		0	0	INFORME	12	7	56%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	213,316	21%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1	0	15%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,462,845	19,462,845	19,462,845	11,040,298	57%		0	0	TRABAJADOR	500	275	55%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECILIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57,143,051	42,803,051	42,803,051	37,446,258	87%		0	0	CONSULTA	3,000	1,860	62%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICOS DEGENERATIVOS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,659	150,659	150,659	150,659	100%		0	0	CONSULTA	220,320	143,208	65%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,300,000	2,174,000	2,174,000	1,294,212	60%		0	0	INFORME	12	8	67%	

FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	85,820,066	62,941,349	62,941,349	57,300,830	91%		0	0	CONSULTA	330,480	231,336	70%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,149,932	100%		0	0	ATENCIÓN MÉDICA	5,800	5,742	99%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	49,396,160	35,980,951	35,980,951	31,703,267	88%		0	0	CONSULTA	2,300	529	23%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINSTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	93,398,000	71,010,000	71,010,000	59,068,013	83%		0	0	INFORME	12	7	60%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	142,927,144	107,700,985	107,700,985	55,753,104	52%		0	0	INFORME	12	7	60%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,903,480	1,382,880	1,382,880	1,236,068	89%		0	0	INFORME	12	7	56%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,002,000	1,512,000	1,512,000	1,082,285	72%		0	0	INFORME	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,686,000	15,336,000	15,336,000	12,172,271	79%		0	0	INFORME	12	8	65%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	29,940,000	22,797,333	22,797,333	16,126,777	71%		0	0	INFORME	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITRIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,600	54,600	54,600	54,509	100%		0	0	DICTAMEN	5,525	4,144	75%	
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,575,999	2,543,999	2,543,999	811,902	32%		0	0	INFORME	12	7	60%	
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,094,066	1,049,066	1,049,066	550,264	52%		0	0	INFORME	12	7	60%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%		0	0	MÁQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000	50,000	50,000	46,433	93%		0	0	MÁQUINA	1	1	99%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	94,215	94%		0	0	EQUIPO	1	1	99%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,587,338	2,003,939	2,003,939	1,705,156	85%		0	0	OTROS	413,375	289,363	70%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,367	103,000	103,000	102,993	100%		0	0	OTROS	418,691	343,327	82%	
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SWANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	41,000	41,000	41,000	100%		0	0	EVENTO	33,552	18,454	55%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,400	103,200	103,200	103,150	100%		0	0	VERIFICACIÓN	4,310	3,577	83%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	823,360	823,360	823,360	0	0%		0	0	OTROS	204	0	0%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,598,195	20,598,195	20,598,195	9,600,057	47%		0	0	ACCIÓN	180,000	135,000	75%	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	946,000	902,000	902,000	786,404	87%		0	0	SUPERVISIÓN	140	109	78%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	14,644	14,644	14,644	100%		0	0	VERIFICACIÓN	156	129	83%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,480	63,360	63,360	60,680	96%		0	0	CURSO	84,480	54,067	64%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,068,559	21,148,559	21,148,559	18,876,748	89%		0	0	CONSULTA	10,000	7,400	74%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,978	19,678	19,678	16,800	85%		0	0	DICTAMEN	25,978	14,808	57%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	33,815,132	25,205,982	25,205,982	21,496,353	85%		0	0	CONSULTA	79,632	67,687	85%	

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	833,110	833,110	833,110	373,670	45%		0	0	CONSULTA	1,728,952	570,554	33%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	499,504	479,504	479,504	479,493	100%		0	0	ATENCIÓN MÉDICA	10,000	7,300	73%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,780	100%		0	0	EQUIPO	1	1	99%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,950	100%		0	0	EQUIPO	1	1	99%	
PREVENCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,453	33,078	33,078	30,453	92%		0	0	EVENTO	42,453	28,019	66%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,740	143,736	143,736	132,266	92%		0	0	OTROS	175,740	128,290	73%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,806	56,431	56,431	53,802	95%		0	0	OTROS	66,806	48,100	72%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71,040	53,280	53,280	53,280	100%		0	0	CURSO	12	7	58%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	28,884,503	20,788,503	20,788,503	18,352,258	88%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,240	1,277	57%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICA-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	CONSULTA	69,292	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	20,682,451	14,952,879	14,952,879	13,316,351	89%		0	0	CONSULTA	187,110	112,266	60%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,488	100%		0	0	EQUIPO	1	1	95%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,938	100%		0	0	EQUIPO	1	1	75%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	325,040	254,059	254,059	226,557	89%		0	0	OTROS	27,250	18,530	68%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36,992	33,119	33,119	33,066	100%		0	0	OTROS	62,650	48,241	77%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,400	9,400	9,400	9,355	100%		0	0	EVENTO	45	32	70%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	45,340	36,630	36,630	33,983	93%		0	0	VERIFICACIÓN	1,728	1,227	71%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,760	24,570	24,570	24,570	100%		0	0	CURSO	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	481,607	437,969	437,969	436,989	100%		0	0	CONSULTA	70,560	35,986	51%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	126,859	63,430	63,430	35,142	55%		0	0	CONSULTA	9,233	5,724	62%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,560	6,300	6,300	2,520	40%		0	0	DICTAMEN	266	189	71%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	22,658,169	16,910,169	16,910,169	13,960,187	83%		0	0	CONSULTA	21,501	19,351	90%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,925	100%		0	0	EQUIPO	1	1	60%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	98,900	99%		0	0	EQUIPO	1	1	85%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,425	62,726	62,726	52,938	84%		0	0	OTROS	27,250	22,890	84%	

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,408	15,840	15,840	15,148	96%		0	0	OTROS	25,996	17,677	68%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,606	9,059	9,059	6,390	71%		0	0	EVENTO	6,260	4,758	76%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	381,150	381,150	335,600	88%		0	0	CURSO	24	16	66%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	483,579	467,440	467,440	467,001	100%		0	0	ATENCIÓN MEDICA	20,212	10,712	53%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACON Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	25,120	25,120	17,560	70%		0	0	DICTAMEN	897	538	60%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	942,953	942,953	942,953	142,302	15%		0	0	CONSULTA	20,000	16,000	80%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	45,955,000	34,313,500	34,313,500	29,989,489	87%		0	0	CONSULTA	292,866	251,865	86%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,991	100%		0	0	EQUIPO	1	1	85%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,337	906,337	906,337	568,000	63%		0	0	OTROS	45,375	34,031	75%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	69,000	69,000	8,000	12%		0	0	OTROS	130,212	50,783	39%	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	14,760	14,760	14,760	100%		0	0	CURSO	12	8	67%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	295,560	221,670	221,670	103,439	47%		0	0	CONSULTA	15,572	10,900	70%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	29,216	29,216	29,216	29,163	100%		0	0	DICTAMEN	847	584	69%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,925,270	10,295,270	10,295,270	7,340,036	71%		0	0	CONSULTA	58,212	37,838	65%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	37,426	37,426	37,426	37,336	100%		0	0	OTROS	63,487	38,092	60%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	226,728	190,049	190,049	166,724	88%		0	0	OTROS	9,125	6,205	68%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	50,411	100%		0	0	EVENTO	12,060	7,718	64%	
FAIS				836,194,767	776,286,319	803,720,227	584,864,360	75%		38,959	10		93,840,506	74,473,265	79%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,905,652	3,515,087	3,515,087	1,554,450	44%		0	0	INFORME	12	1	5%	EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL PEDREGAL DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,185,769	1,067,192	1,067,192	0	0%		0	0	METRO LINEAL	804	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 11 BENEFICIARIOS: 72
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. NUEVO MEXICO DE LA CD. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,283,777	2,283,777	2,283,777	2,087,735	91%		0	0	METROS LINEALES	1,012	961	95%	BENEFICIARIOS: 520 EMPLEOS EVENTUALES: 16
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	1,832,749	1,649,474	1,649,474	544,699	33%		0	0	METRO LINEAL	970	388	40%	BENEFICIARIOS: 54 EMPLEOS EVENTUALES: 17
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL MICAL DEL MPIO. DE BALANCAN, TABASCO.	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	2,362,663	319,279	319,279	0	0%		0	0	METRO LINEAL	101	0	0%	BENEFICIARIOS: 101 EMPLEOS EVENTUALES: 24
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. COROZAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	1,342,326	1,342,326	1,342,326	1,241,454	92%		0	0	METRO LINEAL	222	211	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. SAN CRISTOBAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	1,589,455	1,430,510	1,430,510	1,295,973	91%		0	0	METRO LINEAL	413	393	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BEJUCAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	923,926	923,926	923,926	893,450	97%		0	0	METRO LINEAL	186	177	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 45
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL CAOBA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL CAOBA	RURAL	2,437,749	2,193,974	2,193,974	727,085	33%		0	0	METRO LINEAL	1,850	1,665	90%	BENEFICIARIOS: 68 EMPLEOS EVENT: 20

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. GUIRO ARRANCADO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	GUIRO ARRANCADO	RURAL	2,140,002	2,140,002	2,140,002	2,081,066	97%	0	0	0	METRO LINEAL	887	843	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 122
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LA ESPERANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	LA ESPERANZA	RURAL	1,834,052	1,650,647	1,650,647	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,550	0	0%	BENEFICIARIOS: 110 EMPLEOS EVENT: 20
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PUEBLO NUEVO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2,474,503	2,474,503	2,474,503	2,376,949	96%	0	0	0	METRO LINEAL	1,440	1,368	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 192
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCION "A" DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	RIBERA BAJA 1A. SECCIÓN A	RURAL	2,461,515	2,215,364	2,215,364	1,932,939	87%	0	0	0	METRO LINEAL	1,630	1,548	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 134
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA (EL PAJONAL)	RURAL	832,845	832,845	832,845	802,098	96%	0	0	0	METRO LINEAL	270	257	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 60
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	2,898,000	2,608,200	2,608,200	782,227	30%	0	0	0	CONVENIO	1	1	92%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 1,518
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CD. PERDIDA HERRERO Y SRA. LENCHÁ, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	494,900	445,410	445,410	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	60	30%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS Y PANTEON SECTOR I, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	340,428	306,385	306,385	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	135	30%	BENEFICIARIOS: 125 EMPLEOS EVENT. 5
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS Y PANTEON SECTOR II, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	336,221	302,599	302,599	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	105	30%	BENEFICIARIOS: 90 EMPLEOS EVENT. 5
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER. Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	412,446	371,201	371,201	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	BENEFICIARIOS: 165 EMPLEOS EVENT.: 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	459,891	413,902	413,902	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	600	180	30%	BENEFICIARIOS: 220 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA A BUERGOS, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	495,677	446,109	446,109	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	550	165	30%	BENEFICIARIOS: 115 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA AL PORTON Y CD. PEMEX EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	473,294	425,965	425,965	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	105	30%	BENEFICIARIOS: 60 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAZO, DEPORTIVA Y CARCAMO SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	453,068	407,761	407,761	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	75	30%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAZO, DEPORTIVA Y CARCAMO SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	305,050	274,545	274,545	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	90	30%	BENEFICIARIOS: 50 EMPLEOS EVENT. 5
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ Y LA GRANJA, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	498,527	448,675	448,675	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	75	30%	BENEFICIARIOS: 270 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR I EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	282,465	254,219	254,219	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	75	30%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR II EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	282,388	254,150	254,150	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	75	30%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION SECTOR I, DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	499,886	449,897	449,897	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	800	240	30%	BENEFICIARIOS: 75 EMPLEOS EVENT. 6
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION SECTOR II, DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	469,815	422,834	422,834	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	75	30%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT. 6
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(ZOPONORTE-SALTO DE AGUA)MELCHOR O. 3RA.-TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZOPONORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,352,047	6,616,842	6,616,842	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	51%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 22 BENEFICIARIOS: 1,029
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPONUR-MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,635,000	5,071,500	5,071,500	4,758,533	94%	0	0	0	CONVENIO	1	1	99%	METAS: APORTACION A CONVENIO: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 997
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA.-TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 5+880 AL KM. 8+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,827,291	3,444,562	3,444,562	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	38%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 14 BENEFICIARIOS: 805
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. FRANCISCO I. MADERO (ACCESO A LA DELEGADA) EN EL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355,800	320,220	320,220	103,751	32%	0	0	0	METRO LINEAL	200	198	99%	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA EL 18.- E.J. FRANCISCO I. MADERO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDORO GONZALEZ AL LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN EL E.J. PUERTO CEIBA (CARRIZAL) DEL MPIO. DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	488,557	439,702	439,702	128,553	29%	0	0	0	METRO LINEAL	400	360	90%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. QUINTIN ARAUZ (PERLA NEGRA Y BENIGNO CARRILLO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	357,081	321,373	321,373	317,898	99%	0	0	0	METRO LINEAL	150	147	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 65
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. LIBERTAD 2DA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	459,279	413,351	413,351	134,201	32%	0	0	0	METRO LINEAL	300	294	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCION (ENTRADA AL LADO DE DON TEODORO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	441,763	441,763	441,763	400,528	91%	0	0	0	METRO LINEAL	300	294	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION (ENTRADA EL DELEGADO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	452,323	407,090	407,090	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	196	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	316,865	285,178	285,178	254,141	89%	0	0	0	METRO LINEAL	150	147	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 30

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. POTRERITOS (ENTRADA LOS CASTELLANOS) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	399,401	359,461	359,461	116,705	32%	0	0	METRO LINEAL	200	196	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+060 AL 9+060	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,400,765	6,660,688	6,660,688	4,212,056	63%	0	0	CONVENIO	1	1	70%	METAS: APORTACION A CONVENIOS=1 EMPLEOS EVENTUALES= 20 BENEFICIARIOS= 713 ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EL 21/04/2009 POR \$124,325.00 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PROYECTO K2872
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA., TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,020,000	5,418,000	5,418,000	1,415,339	26%	0	0	CONVENIO	1	0	35%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 1,175
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,928,592	11,635,732	11,635,732	3,126,148	27%	0	0	CONVENIO	1	0	26%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 32 BENEFICIARIOS: 1,852
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN- CUITLAHUAC DEL KM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,790,000	6,111,000	6,111,000	2,201,656	36%	0	0	CONVENIO	1	0	42%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 2,314
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. CARLOS PELLICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	495,850	495,850	495,850	469,318	95%	0	0	METRO LINEAL	660	654	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 30 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 1RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,468,235	2,221,411	2,221,411	706,294	32%	0	0	METRO LINEAL	1,450	870	60%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 124
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. REFORMA AGRARIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	2,497,800	2,248,020	2,248,020	980,708	44%	0	0	METRO LINEAL	2,150	1,720	80%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 65 BENEFICIARIOS: 260
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	2,094,000	1,884,600	1,884,600	849,429	45%	0	0	METRO LINEAL	3,500	2,800	80%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 60 BENEFICIARIOS: 28
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,107,657	1,896,891	1,896,891	614,116	32%	0	0	METRO LINEAL	2,650	1,060	40%	BENEFICIARIOS: 648 EMPLEOS EVENT.: 14
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL PENSAMIENTO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,498,765	2,248,888	2,248,888	1,006,972	45%	0	0	METRO LINEAL	3,420	2,906	85%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 45 BENEFICIARIOS: 75
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA. SECC-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+500	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,068,183	8,161,364	8,161,364	0	0%	0	0	CONVENIO	1	1	60%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 26 BENEFICIARIOS: 475
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SALVADOR NEME CASTILLO DEL POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	477,431	477,431	477,431	456,708	96%	0	0	METRO LINEAL	450	446	99%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT: 12
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	494,111	494,111	494,111	476,187	96%	0	0	METRO LINEAL	250	248	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 170
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. ZAPOTAL 2DA. SECCION, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	498,854	448,969	448,969	373,958	83%	0	0	METRO LINEAL	400	320	80%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 100
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DE RIO) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	354,963	354,963	354,963	325,044	92%	0	0	METROS LINEALES	200	198	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 12
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	330,011	330,011	330,011	312,802	95%	0	0	METROS LINEALES	250	248	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR II EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	415,440	373,896	373,896	351,497	94%	0	0	METRO LINEAL	300	297	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOOEZ MATEOS) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	346,643	346,643	346,643	332,950	96%	0	0	METRO LINEAL	250	248	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	460,441	460,441	460,441	437,822	95%	0	0	METRO LINEAL	300	297	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	366,508	329,857	329,857	324,108	98%	0	0	METROS LINEALES	250	248	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-22 (JOSE MARIO PINO SUAREZ) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	499,727	449,755	449,755	145,870	32%	0	0	METRO LINEAL	400	280	70%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR I) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,180	349,362	349,362	323,921	93%	0	0	METRO LINEAL	200	198	99%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. 270.- EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, POR ESTA RAZON LA CARGAMOS A COBERTURA MUNICIPAL. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 95
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR II) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,222	300,222	300,222	272,770	91%	0	0	METRO LINEAL	200	198	99%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB., SE CARGO A ALCANCE MUNICIPAL PORQUE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA NO SE ENCUENTRE DICHA LOCALIDAD. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MIGUEL HIDAGO ZAPOTAL 2DA. SECCION (SECTOR SALGADO) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	296,611	266,950	266,950	211,734	79%	0	0	METRO LINEAL	250	248	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR I EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	341,319	307,187	307,187	263,969	86%	0	0	METRO LINEAL	250	248	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 90
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SAN FRANCISCO DE LA CD. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	395,523	395,523	395,523	358,536	91%	0	0	METRO LINEAL	450	446	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA A CAMINO VIEJO DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	416,339	416,339	416,339	392,129	94%	0	0	METROS LINEALES	350	347	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. NORTE 2DA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	498,895	498,895	498,895	475,363	95%	0	0	METROS LINEALES	500	490	98%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS TORRES) EN LA RA. SUR 1RA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	277,647	249,882	249,882	220,705	88%	0	0	METROS LINEALES	200	198	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SANTA LUCIA DEL MPIO. DE CUNDAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	388,233	388,233	388,233	358,864	92%	0	0	0	METROS LINEALES	250	238	95%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LIBERTAD, 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) DEL MPIO. DE CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	497,420	447,678	447,678	447,366	100%	0	0	0	METRO LINEAL	550	545	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL E.J. TULAR DEL MPIO. DE CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	EL TULAR	RURAL	496,487	446,839	446,839	145,074	32%	0	0	0	METROS LINEALES	450	446	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	393,061	393,061	393,061	364,620	93%	0	0	0	METROS LINEALES	300	297	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 60
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL E.J. EL TULAR DEL MPIO. DE CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	EL TULAR	RURAL	498,307	448,476	448,476	145,456	32%	0	0	0	METROS LINEALES	350	347	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 120 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	474,294	474,294	474,294	443,305	93%	0	0	0	METROS LINEALES	350	347	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 115
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN LA RA. LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) EN EL MPIO. CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	325,717	325,717	325,717	309,458	95%	0	0	0	METRO LINEAL	300	297	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. AMADO GOMEZ DEL MPIO. DE CUNDUAUCAN, TAB.	6-CUNDUAACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	487,617	487,617	487,617	461,311	95%	0	0	0	METRO LINEAL	400	396	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 65
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON) EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	317,491	285,742	285,742	92,771	32%	0	0	0	METRO LINEAL	350	347	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	497,795	448,016	448,016	145,456	32%	0	0	0	METROS LINEALES	500	495	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,046,920	1,842,228	1,842,228	608,966	33%	0	0	0	METRO LINEAL	2,200	1,980	90%	METAS: METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA: 2,200 EMPLEOS EVENTUALES: 8 BENEFICIARIOS TOTALES: 100
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I) E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	497,297	497,297	497,297	468,352	94%	0	0	0	METRO LINEAL	450	446	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II) DEL E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO,TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	495,370	495,370	495,370	473,182	96%	0	0	0	METRO LINEAL	650	644	99%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 125
APORT. ESTATAL PARA LA MODERN.Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM. 8+100 AL KM. 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,849,235	4,364,311	4,364,311	1,534,428	35%	0	0	0	CONVENIO	1	0	40%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 17 BENEFICIARIOS: 998 ESTA OBRA FUE AMPLIADA CON RECURSOS POR \$ 124,235.00 DERIVADO DE LA REDUCCION DEL PROYECTO K2864
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	59,911,838	59,911,838	59,911,838	58,279,999	97%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA APAZU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-RA. ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	784,000	784,000	784,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	3,100,001	3,100,001	3,100,001	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	BENEFICIANDO: BOQUERÓN 1A. SECC, IXTACOMITÁN 1A. SECC, RÍO VIEJO 1A. SECC, BUENAVISTA RÍO NUEVO 1A., 2A. Y 3A. SECC, LUIS GIL PÉREZ
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTES A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-VILLA MACULTEPEC	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	BENEFICIANDO: FRACC. LAS ROSAS, PASO REAL DE LA VICTORIA, FRACC. LOMAS DE OCULTZAPOTLAN II KM-15
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE DE CHIQUEGUAO 1ª. SECCIÓN	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	992,206	992,206	992,206	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MATILLAS	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA POTABLE SANTA IRENE	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	929,633	929,633	929,633	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 50%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	1,796,756	1,796,756	1,796,756	1,796,756	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA.	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2,044,084	2,044,084	2,044,084	2,044,084	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	831,292	831,292	831,292	831,292	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 837,902.99, SU EJERCIDO ES POR 831,292.09, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 6,610.90, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.
AMPLIACIÓN																

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DESDE EL PUENTE HASTA PUNTA BRAVA	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	619,917	619,917	619,917	619,917	100%		0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	254,436	254,436	254,436	254,436	100%		0	0	METRO LINEAL	1,147	1,147	100%	NOTA: OBRA CONCLUIDA AL 100%
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCIÓN	RURAL	557,299	324,400	324,400	324,400	100%		0	0	METRO LINEAL	2,000	1,200	60%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (SAN CAYETANO)	RURAL	1,274,520	1,274,520	1,274,520	1,274,520	100%		0	0	METRO LINEAL	4,500	4,500	100%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	459,295	459,295	459,295	459,295	100%		0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE UBICACION ENTRADO RINCON BRUJO	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 2A. SECCIÓN	RURAL	201,425	0	0	0	0%		0	0	SISTEMA	600	0	0%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	194,456	0	194,456	0	0%		0	0	POZO	1	0	0%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SEMIPROFUNDO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	106,701	106,701	106,701	18,411	17%		0	0	POZO	1	0	45%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	164,539	0	164,539	0	0%		0	0	POZO	1	0	0%	
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CISTERNA	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	274,453	274,453	274,453	274,453	100%		0	0	TANQUE	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS UNA CISTERNA
TOMA COMUNITARIA																
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	195,148	195,148	195,148	195,148	100%		0	0	TOMAS COMUNITARIAS	800	800	100%	PROY. CONCLUIDO METAS REHB DE RED DE AGUA
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS																
SUMINISTRO DE ANILLOS DE CONCRETO PARA POZOS ARTESIANOS 2DA ETAPA	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	68,310	68,310	68,310	68,310	100%		0	0	PIEZA	198	198	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SECTOR EL CARMEN).	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,479	17,479	17,479	0	0%		0	0	OTROS	17,479	17,304	99%	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 PARA RED DE AGUA POTABLE (SECTOR FRANCISCO VILLA).	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,445	204,445	204,445	0	0%		0	0	OTROS	204,445	163,556	80%	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE P.V.C. HIDRAULICOS RD-26 PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO.	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	32,032	32,032	0	0	0%		0	0	OTROS	32,032	0	0%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 4" DE DIAMETRO PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EPIFANIO BRAVATA (SECTOR I. RAMÍREZ).	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,762	17,762	17,762	0	0%		0	0	METROS LINEALES	17,762	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE LOS SAMANES)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	169,627	48,115	169,627	0	0%		0	0	METRO LINEAL	580	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE ACCESO	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	126,573	126,573	126,573	0	0%		0	0	METRO LINEAL	320	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS CASTILLO)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	72,508	72,508	72,508	72,508	100%		0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	293,070	293,070	293,070	293,070	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	

AMMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	188,221	188,221	188,221	188,221	100%		0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE AGUA APOTABLE	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	237,453	237,453	237,453	237,453	100%		0	0	METROS LINEALES	1,590	1,590	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CISTERNA	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	559,634	559,634	559,634	0	0%		0	0	OTROS	1	0	40%	PROYETO EN PROCESO PTE PLIACR LO FINAN LAS METAS ES UNA CISTERNA
CONSTRUCCION DE SISTRNA	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	279,943	279,943	279,943	248,434	89%		0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO LAS METAS ES UNA CISTERNA
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	42,418	42,418	42,418	42,418	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	36,800	36,800	36,800	36,800	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCION DE DENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	349,768	349,768	349,768	318,236	91%		0	0	METROS CUBICOS	113	113	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE FINIQUITO LAS METAS SON METRO LINEALES
EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS FRACCIONAMIENTO DANIEL ESPINOZA GALINDO (HUAPINOL)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,400,552	2,400,552	2,400,552	0	0%		0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	LA META ES 1 ESTACIÓN DE BOMBEO
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. EL CRISTAL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,592,564	0	1,592,564	0	0%		0	0	RED	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	2,498,542	1,423,366	1,423,366	1,423,366	100%		0	0	RED	1	1	56%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	219,199	219,199	219,199	0	0%		0	0	PLANTA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 219,199.22
LETRINAS																
CONSTRUCCIÓN																
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	12,791	0	12,791	0	0%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	3	0	0%	
TANQUES SÉPTICOS																
INSTALACION DE TANQUES BIODIGESTORES CLARIFICADORES	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	14,845	0	14,845	0	0%		0	0	TANQUE	9	0	0%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (1RA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	34,985	34,985	34,985	34,985	100%		0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) REMANENTE 2008 INT.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	11,541	11,541	11,541	11,541	100%		0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	12,706	12,706	12,706	12,706	100%		0	0	METROS LINEALES	84	84	100%	
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO (2D. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	14,958	14,958	14,958	14,958	100%		0	0	METROS LINEALES	102	102	100%	
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30" DE DIAMETRO.	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	64,346	64,346	34,346	10,663	17%		0	0	OTROS	64,346	51,476	80%	
CONSTRUCCION DE RED DE DESAGÜE PLUVIAL.	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	71,332	71,332	71,332	11,868	17%		0	0	METROS LINEALES	71,331	35,666	50%	

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (SECTOR DEPORTIVA).	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,211	283,211	283,211	236,305	83%		0	0	METROS LINEALES	283,211	283,211	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA DRENAJE PLUVIAL (ANTES OP224).	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	173,840	173,840	173,840	173,840	100%		0	0	METROS LINEALES	173,840	173,840	100%	
INTRODUCCION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA) (SECTOR 17 DE JULIO, NACAXUXUCA II).	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	728,998	728,998	728,998	259,190	36%		0	0	METROS LINEALES	728,998	583,199	80%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA.	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	58,222	58,222	0	0	0%		0	0	OTROS	58,222	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL.	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	19,501	19,501	19,501	18,168	93%		0	0	OTROS	19,501	19,501	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DE 61 CM.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	163,871	163,871	163,871	163,871	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DE 75 CM. Y 60 CM.	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	57,237	57,237	57,237	57,237	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLICION AL SISTEMA DE DRENAJE	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	210,288	210,288	210,288	77,464	37%		0	0	OBRA	210,288	77,464	37%	
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	15,726	15,726	15,726	15,726	100%		0	0	ALCANTARILLA	15,726	15,726	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,215,556	1,215,556	1,215,556	0	0%		0	0	ANDADOR	1,240	434	35%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,215,556	1,215,556	1,215,556	0	0%		0	0	ANDADOR	1,240	434	35%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,215,556	1,215,556	1,215,556	0	0%		0	0	ANDADOR	1,240	434	35%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	597,111	0	597,111	0	0%		0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,309	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	597,111	0	597,111	0	0%		0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,309	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (2DA. ETAPA)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	597,111	0	597,111	0	0%		0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,309	0	0%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,052,074	2,052,074	2,052,074	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	5,852	3,511	60%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,052,074	2,052,074	2,052,074	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	5,852	3,511	60%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,052,074	2,052,074	2,052,074	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	5,852	3,511	60%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	385,480	0	385,480	0	0%		0	0	METROS	1,380	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	385,480	0	385,480	0	0%		0	0	METROS	1,380	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	385,480	0	385,480	0	0%		0	0	METROS	1,380	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	210,197	0	210,197	0	0%		0	0	METROS	300	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	627,362	627,362	627,362	0	0%		0	0	METROS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	627,362	627,362	627,362	0	0%		0	0	METROS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	627,362	627,362	627,362	0	0%		0	0	METROS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	606,734	606,734	606,734	0	0%		0	0	METROS	1,000	0	0%	

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	606,734	606,734	606,734	0	0%	0	0	METROS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	606,734	606,734	606,734	0	0%	0	0	METROS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	381,097	0	381,097	0	0%	0	0	METROS	414	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	911,576	911,576	911,576	0	0%	0	0	METROS	1,400	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	911,576	911,576	911,576	0	0%	0	0	METROS	1,400	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	911,576	911,576	911,576	0	0%	0	0	METROS	1,400	0	0%	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	23,915	23,915	23,915	23,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	207	207	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE BANQUETA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	24,520	24,520	24,520	24,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	PROY. CONCLUIDO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	23,915	23,915	23,915	23,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	207	207	100%	PROYE. CONCLUIDO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE BANQUETA	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	31,482	31,482	31,482	31,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	54	54	100%	POY. CONCLUIDO
CONCLUSION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	PROY. REFRENDADO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	198,465	198,465	198,465	198,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	PROY. CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	353,491	353,491	353,491	353,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	341,022	341,022	341,022	341,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	511	511	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	868,352	868,352	868,352	868,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS	688	688	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	199,571	199,571	199,571	199,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETES	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	337,110	337,110	337,110	337,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	545	545	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	397,581	397,581	397,581	397,581	100%	0	0	METROS CUADRADOS	766	766	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	804,650	804,650	804,650	804,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,646	1,646	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	223,970	223,970	223,970	223,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS	448	448	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	498,132	498,132	498,132	498,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	971	971	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	543,971	543,971	543,971	543,971	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	1,015	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	218,035	218,035	218,035	218,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS	434	434	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	570,973	570,973	570,973	570,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,031	1,031	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	496,689	496,689	496,689	496,689	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,065	1,065	100%	PROY. CONCLUIDO NOTA LA LOCLIADAD ES EJ. BARREAL CUAUHTEMOC
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	547,263	547,263	547,263	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE LIBERO ANTICIPO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,999,986	1,999,986	1,999,986	1,705,873	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,922	1,922	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE DE APLICAR EL FINIQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	431,573	431,573	431,573	431,573	100%	0	0	METROS CUADRADOS	648	648	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	234,729	234,729	234,729	194,187	83%	0	0	METROS CUADRADOS	546	546	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR FINIQUITO
PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	997,505	997,505	997,505	997,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,148	2,148	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	218,251	218,251	218,251	218,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	389	389	100%	PROYECTO CONCLUIDO

PAVIMNTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	279,443	279,443	279,443	279,443	100%		0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	822,976	822,976	822,976		0	0%		0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES 1 OBRA, AVANCE DEL 70%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLEJONES LOS LEONES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	2,007,437	2,007,437	2,007,437		0	0%		0	METROS CUADRADOS	7,260	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES A,B,C, NO. 2 Y NO. 4	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	2,240,103	2,240,103	2,240,103		0	0%		0	METROS CUADRADOS	10,025	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EJIDO GUINEO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	4,561,949	4,561,949	4,561,949		0	0%		0	METROS CUADRADOS	2,034	0	0%	AVANCE DEL 80%
DESORILLE, RASTREO Y GRAVADO DE CALLEJONES CON ELEVACIÓN DE RASANTE EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,495,075	2,495,075	2,495,075		0	0%		0	METROS CUADRADOS	20,260	0	0%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSOS CALLEJONES (CERRADAS DE BOUGAMBILIA, CAROLINA, GIRASOLES, GARDENIA, ROMAN FLORES Y LAS ROSAS)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	3,195,940	3,195,940	3,195,940	1,418,731	44%			0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL E.C. VILLAHERMOSA-CÁRDENAS-RA. GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN, RA. GONZÁLEZ 4A. SECCIÓN	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	3,391,218	3,391,218	3,391,218		0	0%		0	METROS CUADRADOS	8	0	0%	LA META ES KILOMETROS, AVANCE DEL 95%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL E.C. VILLAHERMOSA-CÁRDENAS-REFORMA-CORREGIDORA ORTIZ 2A Y 1A SECCIÓN	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	2,415,877	2,415,877	2,415,877	1,706,588	71%			0	METROS CUADRADOS	6	0	0%	LA META ES KILOMETROS, AVANCE DEL 15%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE REINALDO RUIZ PINTADO ENTRE LAS CALLES ESCRITORES Y CALLE RÍO SAMARIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	448,648	448,648	448,648		0	0%		0	METROS CUADRADOS	469	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) EN LAS CALLES PLUTARCO ELÍAS CALLES, JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN, SUBTENIENTE GARCÍA, EMILIANO ZAPATA, CARLOS GREEN	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	0%		0	METROS CUADRADOS	2,676	0	0%	AVANCE DEL 10%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA ENTRE CAMINO REAL A SAN JOSÉ A BORDO RÍO USUMACINTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	520,956	520,956	520,956		0	0%		0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	AVANCE DEL 40%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE GEÓGRAFOS ENTRE CALLES AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y MARRUECOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,498,346	2,498,346	2,498,346		0	0%		0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES.	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,305,472	1,805,472	1,805,472	1,805,472	100%			0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	11,120	9,500	85%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	247,954	247,954	247,954	247,954	100%			0	METROS CUADRADOS	724	724	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 249,962.09, SU EJERCIDO ES POR \$ 247,953.77, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,008.32, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	216,075	216,075	216,075	216,075	100%			0	METROS	733	733	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$219,505.88, SU EJERCIDO ES POR \$ 216,075.09, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,430.79, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONLUIDO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO.34, COBATAB NO.48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	237,736	192,291	237,736		0	0%		0	METROS	806	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,736.23
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	458,133	458,133	458,133	458,133	100%			0	METROS CUADRADOS	573	573	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 460,761.74, SU EJERCIDO ES POR \$ 458,132.61, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,629.13, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	156,968	156,968	156,968	156,968	100%			0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 158,407.65, SU EJERCIDO ES POR \$ 156,967.54, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,440.11, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO																
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	2,341,505	2,341,505	2,341,505	2,341,505	100%			0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,341,505	2,341,505	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	410,390	410,390	410,390	396,486	97%			0	METROS	410,390	396,486	97%	
REHABILITACIÓN																
RECOSNTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	2,163,758	2,158,257	2,163,758	2,158,257	100%			0	METROS CUADRADOS	8,559	8,559	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES 2,163,758.11 Y EL EJERCIDO 2,158257.42
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	198,850	198,850	198,850	198,850	100%			0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1,573,194	1,573,194	1,573,194	1,386,250	88%			0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,573,194	1,386,250	88%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,384,649	2,384,649	2,384,649	2,384,649	100%			0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,384,649	2,384,649	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,495,903	2,495,903	2,495,903	2,477,320	99%			0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,495,903	2,477,320	99%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE HONORATO JIMENEZ Y SIMON SARLAT	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	663,748	663,748	663,748	533,212	80%			0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	663,748	533,212	80%	

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	872,662	872,662	872,662	872,662	100%		0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	872,662	872,662	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRAVA DE LA COL. EL ARENAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,263,001	2,263,001	2,263,001	2,263,001	100%		0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,263,001	2,263,001	100%	
RELLENO DE CALLE	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	704,741	704,741	704,741	685,250	97%		0	0	METROS	704,741	685,250	97%	
RELLENO DE CALLE	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	299,670	299,670	299,670	299,670	100%		0	0	METROS	299,670	299,670	100%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	201,591	201,591	201,591	194,782	97%		0	0	METROS	201,591	194,782	97%	
RELLENO DE CALLES DE LA COL. ULISES GARCIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	210,506	210,506	210,506	210,506	100%		0	0	METROS CUADRADOS	210,506	210,506	100%	
RELLENO DE CALLES DEL AMOR	3-CENTLA	CAÑAVERAL	RURAL	153,263	153,263	153,263	149,865	98%		0	0	METROS	153,263	149,865	98%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE Y OBRA COMPLEMETARIA	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	1,808,592	1,808,592	1,808,592	261,071	14%		0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,808,592	261,071	14%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES CONTIGUAS AL PARQUE CENTRAL	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,272,661	1,272,661	1,272,661	1,030,572	81%		0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,272,661	1,030,572	81%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA (COL. SETMAR)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,721,778	1,721,778	1,721,778	1,721,778	100%		0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,721,778	1,721,778	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	891,192	891,192	891,192	886,772	100%		0	0	METROS	565	562	99%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. (FRACCIONAMIENTO HUACAPA)	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	2,432,156	2,432,156	2,432,156	0	0%		0	0	METROS	500	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	920,424	920,424	920,424	920,424	100%		0	0	METROS	735	735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	2,016,805	2,016,805	2,016,805	2,016,805	100%		0	0	METROS	735	735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	1,238,327	1,238,327	1,238,327	1,238,327	100%		0	0	METROS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	843,613	843,613	843,613	839,351	99%		0	0	METROS	1,150	1,144	99%	NAN
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA. (CIRCUITO DEL PARQUE)	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	1,429,091	1,429,091	1,429,091	1,429,091	100%		0	0	METROS	693	693	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CONCRETO CON RAMPA TUBULAR	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCIÓN (SAN JORGE)	RURAL	728,410	728,410	728,410	728,410	100%		0	0	METROS LINEALES	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CABEZAL
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. TEC. NO. 34, COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	422,670	0	422,670	0	0%		0	0	METROS LINEALES	806	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 422,669.88
REHABILITACIÓN																
REPARACION Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DEL AROYO BOCA DEL TORO	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	161,921	161,921	161,921	154,049	95%		0	0	METROS LINEALES	161,921	154,049	95%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	141,149	141,149	141,149	0	0%		0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	141,149	141,149	141,149	0	0%		0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
AMPLIACION DE TERRAPLEN PARA ANDADOR	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	141,149	141,149	141,149	0	0%		0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	205,491	179,796	205,491	179,796	100%		0	0	METROS LINEALES	115	114	99%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES DE \$ 205,491.74 Y EL EJERCIDO 179,796.19.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON VIEJO	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	31,824	31,719	31,824	31,719	100%		0	0	METRO CUADRADO	488	488	100%	EL MONTO TOTAL ES PROGRAMADO ES DE 31,824.98 Y EL EJERCIDO ES DE 31,719.14.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL FIDEICOMISO FONDEN-AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE TERRACERIA CON RIEGO DE SELLO EN CALLES (TRAMO CALLE DEPORTIVA DEL POB. GUATACALCA-RA. LA	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE OLCUATITÁN	RURAL	678,259	678,259	678,259	0	0%		0	0	OTROS	678,259	0	0%	

APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	520,674	520,674	520,674	520,674	100%		0	0	OTROS	520,674	520,674	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR CAMINO OXIACAQUE-PASTAL SOBRE EL RIO CALZADA.	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	5,983,001	5,983,001	5,983,001	5,983,001	100%		0	0	OTROS	5,983,001	5,983,001	100%	
BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA.	13-NACAJUCA	OLCUATITAN	RURAL	196,706	196,706	196,706	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	196,706	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	BENITO JUÁREZ	RURAL	226,609	226,609	226,609	158,312	70%		0	0	METROS CUADRADOS	226,609	192,618	85%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	BRISAS DEL CARRIZAL	RURAL	307,305	307,305	307,305	227,976	74%		0	0	METROS CUADRADOS	307,305	261,209	85%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	JIMÉNEZ	RURAL	306,199	306,199	306,199	249,698	82%		0	0	METROS CUADRADOS	306,199	290,889	95%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	201,155	201,155	201,155	193,023	96%		0	0	METROS CUADRADOS	201,155	191,098	95%	NOTA: EN LA LOCALIDAD NO ES NACAJUCA SINO COLONIA LA CEIBA PERO DEBIDO A QUE COMO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES TUVE QUE OPTAR POR NACAJUCA.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	328,634	328,634	328,634	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	328,634	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	GUAYTALPA	RURAL	264,914	264,914	264,914	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	264,914	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	207,597	207,597	207,597	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	207,597	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR (ANTES OP171).	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TÉLLEZ GIRÓN	RURAL	42,537	42,537	42,537	42,537	100%		0	0	METROS CUADRADOS	42,537	42,537	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR (SECTOR CUAUHTEMOC).	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	156,193	156,193	156,193	9,548	6%		0	0	METROS CUADRADOS	156,193	39,048	25%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 8.00 CMS DE ESPESOR (SECTOR JUAN DIEGUITO).	13-NACAJUCA	OLCUATITAN	RURAL	150,496	150,496	150,496	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	150,496	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS.	13-NACAJUCA	BRISAS DEL CARRIZAL	RURAL	211,583	211,583	211,583	167,665	79%		0	0	METRO LINEAL	211,583	179,845	85%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS.	13-NACAJUCA	GUAYTALPA	RURAL	140,711	140,711	140,711	0	0%		0	0	METROS LINEALES	140,711	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS.	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	141,177	141,177	141,177	0	0%		0	0	METROS LINEALES	141,177	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X45 CMS.	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	149,218	149,218	149,218	0	0%		0	0	METROS LINEALES	149,218	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS.	13-NACAJUCA	BENITO JUÁREZ	RURAL	124,123	124,123	124,123	39,615	32%		0	0	METRO LINEAL	124,123	105,504	85%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS.	13-NACAJUCA	JIMÉNEZ	RURAL	138,226	138,226	138,226	122,750	89%		0	0	METROS LINEALES	138,226	131,315	95%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	108,932	108,932	108,932	108,444	100%		0	0	METROS LINEALES	108,932	102,485	94%	NOTA: EN LA LOCALIDAD NO ES NACAJUCA SINO LA COLONIA LA CEIBA PERO COMO NO SE ENCONTRABA EN LA LISTA DE LOCALIDADES Y EL SISTEMA NO TE PERMITE GUARDAR SI FALTA ALGUN CAMPO POR RELLENAR NO ME QUEDO OTRA OPCION QUE ANOTARLE ESA LOCALIDAD.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS (SECTOR CUAUHTEMOC).	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	102,484	102,484	102,484	12,072	12%		0	0	METROS LINEALES	102,484	25,621	25%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X25X40 CMS. (SECTOR JUAN DIEGUITO).	13-NACAJUCA	OLCUATITAN	RURAL	73,191	73,191	73,191	0	0%		0	0	METROS LINEALES	73,191	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR.	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	454,106	454,106	454,106	229,929	51%		0	0	METROS CUADRADOS	454,106	385,990	85%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (SECTOR EL CARMEN).	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	400,079	400,079	400,079	0	0%		0	0	KILÓMETROS	400,079	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES.	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1,109,728	1,109,728	1,109,728	757,742	68%		0	0	KILÓMETROS	1,109,728	1,109,728	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES.	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	215,636	215,636	215,636	0	0%		0	0	KILÓMETROS	215,636	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES.	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	523,029	523,029	523,029	0	0%		0	0	KILÓMETROS	523,029	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO.	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	659,958	659,958	659,958	0	0%		0	0	KILÓMETROS	659,958	329,979	50%	
RECARGUE DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS.	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	149,106	149,106	149,106	0	0%		0	0	KILÓMETROS	149,106	0	0%	
RECARGUE DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS.	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	437,899	437,899	437,899	0	0%		0	0	KILÓMETROS	437,899	21,895	5%	
RELLENO, NIVELADO Y GRAVADO DE CALLEJON.	13-NACAJUCA	CORRALILLO	RURAL	213,771	213,771	213,771	179,902	84%		0	0	KILÓMETROS	213,771	213,771	100%	

RELLENO, NIVELADO Y GRAVADO DE CALLEJONES (NOGAL, MANANTIAL, TAMARINDO, MANDOS Y QUERUBIN).	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	411,621	411,621	411,621	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	411,621	411,621	100%	
RELLENO, NIVELADO Y GRAVADO DE CALLEJONES (SECTOR JIMENEZ 3RA. SECC.).	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	439,108	439,108	439,108	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	439,108	131,732	30%	
RELLENO, NIVELADO Y GRAVADO DE CALLES.	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,967	230,967	230,967	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	230,967	0	0%	NOTA: LA LOCALIDAD ES EJIDO SIMON BOLIVAR PERO DEBIDO A QUE COMO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES OPTÉ POR ELEGIR LO QUE ES COBERTURA MUNICIPAL.
RELLENO, NIVELADO Y GRAVADO DE CALLES: PEREGRINO Y TAMARINDO.	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCION)	RURAL	499,835	499,835	499,835	460,250	92%	0	0	0	KILÓMETROS	499,835	499,835	100%	
RELLENO, NIVELADO Y GRAVADO DE CALLES (TRAMO: RAMAL I Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS).	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	510,219	510,219	510,219	311,255	61%	0	0	0	KILÓMETROS	510,219	408,175	80%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUB-URBANA.	13-NACAJUCA	EL CHIFLÓN	RURAL	33,092	33,092	33,092	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	33,092	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUB-URBANA.	13-NACAJUCA	ISLA GUADALUPE	RURAL	63,122	63,122	63,122	0	0%	0	0	0	OTROS	63,122	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO DEL EJIDO ORIENTE SAN CAYETANO, CALLE ARTURO FLORES MAGAÑA Y CALLE SAMUEL MAGAÑA CORTES	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	387,381	387,381	387,381	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE JUAREZ	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	158,951	158,951	158,951	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	NOTA: ESTE PROYECTO SE EJERCERA EN EL 4TO. TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE MAGISTERIAL Y ACCESO ENTRE CALLE MIGUEL R. DOMINGUEZ Y E.C. LIENZO CHARRO DE LA COL. LA CEIBA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	312,188	312,188	312,188	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE NIÑOS HEROES ACCESO S/N (LOS PRATS) 3 PALMAS, MELESIO TORRES, FRANCISCO VILLA	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	1,179,456	1,179,456	1,179,456	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	NOTA: ESTE PROYECTO SE EJERCERA EL 4TO. TRIM.
PAVIMENTACION DE CALLE POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (ENTRADA LAS PALMAS)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	757,372	757,372	757,372	757,372	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO EJERCIDO AL 100%
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO A ORILLAS DEL RIO SECO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	1,292,437	1,292,437	1,292,437	1,292,437	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (ENTRADA DE LOS CHABLE)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	277,739	277,739	277,739	127,829	46%	0	0	0	METRO LINEAL	262	121	46%	NOTA: ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIM.
MONTO ANUAL AUTORIZADO AL MUNICIPIO 2009	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	49,868,410	44,881,573	44,881,573	40,905,957	91%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	5%	ESTE PORY. CORRESPONDE AL MONTO AUTORIZADO ANUAL AL MPIO. DE LOS CUALES SE HA RECIBISO \$ 29,949,052 Y EROGADO \$ 20,177,648 AL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	449,029	449,029	449,029	449,029	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	656	656	100%	CABÉ SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,138,393	2,138,393	2,138,393	2,138,393	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,789	3,789	100%	cabe mencionar que le fraccionamiento en que se llevara acabo diucho proyecto es cañales 2da etapa
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES (2DA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	249,388	249,388	249,388	249,388	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	846,714	846,714	846,714	846,714	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	655	655	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	562,928	562,928	562,928	562,928	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	65,285	65,285	65,285	65,285	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	2,365,521	2,365,521	2,365,521	2,365,521	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,312	4,312	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	858,578	858,578	858,578	858,578	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,564	1,564	100%	CABÉ MENCIONAR QUE LACOLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA ROSALIA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	785,062	785,062	785,062	785,062	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	969	969	100%	CABÉ SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	785,062	785,062	785,062	785,062	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	969	969	100%	CABÉ SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,841,316	1,841,316	1,841,316	1,841,316	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,363	3,363	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CNO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,038,357	2,038,357	2,038,357	2,038,357	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	CABÉ MENCIONAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
PAVIMENTO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	720,445	180,111	720,445	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	804,515	804,515	804,515	804,515	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CABÉ MENCIONAR QUE ES REHABILITACION LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PUENTE TUBULAR DE LA /A MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2DA SECCION
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	138,885	138,885	138,885	138,885	100%	0	0	0	PLAZA	18	18	100%	
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	497,201	497,201	497,201	335,786	68%	0	0	0	ACCIÓN	497,201	335,786	68%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	10,694,856	10,694,856	10,694,856	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE ANDADORES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	688,272	688,272	688,272	688,272	100%		0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	744	744	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	5-COMALCALCO	COCOITAL	URBANO	1,100,000	0	0	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,036,076	1,036,076	1,036,076	1,036,076	100%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,498	1,498	100%	
REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL.	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,252,457	1,252,457	1,252,457	1,252,457	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,517,706	1,517,706	1,517,706	1,517,706	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCIÓN																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCION	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	36,182	36,182	36,182	36,182	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	

[illegible]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18,059	18,059	18,059	18,059	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18,059	18,059	18,059	18,059	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CAMPO DE FUTBOOL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	588,575	588,575	588,575	588,575	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CAMPO DE FUTBOL	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	545,812	545,812	545,812	545,812	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS UN SISTEMA
AMPLIACIÓN															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,199	54,199	54,199	54,199	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	341,066	341,066	341,066	341,066	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	23,365	23,365	23,365	23,365	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	15,633	15,633	15,633	15,633	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	11,703	11,703	11,703	11,703	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	77,937	77,937	77,937	77,937	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	19,499	19,499	19,499	19,499	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	63,342	63,342	63,342	63,342	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	12,683	12,683	12,683	12,683	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	25,382	25,382	25,382	25,382	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	38,998	38,998	38,998	38,998	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	38,998	38,998	38,998	38,998	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	48,689	48,689	48,689	48,689	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	68,246	68,246	68,246	68,246	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	29,248	29,248	29,248	29,248	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	38,018	38,018	38,018	38,018	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	17,545	17,545	17,545	17,545	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	21,411	21,411	21,411	21,411	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	19,499	19,499	19,499	19,499	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (LA BENCALA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	48,747	48,747	48,747	48,747	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECCION EL CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	14,595	14,595	14,595	14,595	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR PEREZ)	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24,403	24,403	24,403	24,403	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	9,749	9,749	9,749	9,749	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LOTES
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,816,540	1,816,540	1,816,540	1,813,518	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	NAN
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	855,797	855,797	855,797	852,282	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	607,770	607,770	607,770	0	0%	0	0	POSTE	8	0	0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (ENTRADA PRINCIPAL)	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	751,268	751,268	751,268	745,220	99%	0	0	POSTE	5	5	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	CUMUJA 2A. SECCIÓN	RURAL	873,935	873,935	873,935	862,630	99%	0	0	POSTE	17	17	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	SAN ELGÍO	RURAL	400,011	400,011	400,011	394,425	99%	0	0	POSTE	16	16	100%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL	2,029,763	2,029,763	2,029,763	2,015,769	99%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	125,848	125,848	125,848	125,848	100%	0	0	LUMINARIA	22	22	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,614.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 125,847.72. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,766.28. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	103,043	103,043	103,043	103,043	100%		0	0	LUMINARIA	25	25	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 105,567.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 103,042.65, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,524.35, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	43,265	43,265	43,265	43,265	100%		0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 44,487.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 43,264.88, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,222.12, ESTE RECURSO SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
OBRA COMPLEMENTARIA																
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	21,173	21,173	21,173	21,173	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	9,715	9,715	9,715	9,715	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	11,110	11,110	11,110	11,110	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	23,964	23,964	23,964	23,964	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	10,014	10,014	10,014	10,014	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	15,710	15,710	15,710	15,710	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	10,067	10,067	10,067	10,067	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	23,072	23,072	23,072	23,072	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	10,075	10,075	10,075	10,075	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	20,031	20,031	20,031	20,031	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	10,099	10,099	10,099	10,099	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	40,384	40,384	40,384	40,384	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	28,215	28,215	28,215	28,215	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	29,371	29,371	29,371	29,371	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	31,378	31,378	31,378	31,378	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	18,387	18,387	18,387	18,387	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	23,054	23,054	23,054	23,054	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	19,067	19,067	19,067	19,067	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	24,771	24,771	24,771	24,771	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	23,779	23,779	23,779	23,779	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	11,985	11,985	11,985	11,985	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	16,474	16,474	16,474	16,474	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	23,768	23,768	23,768	23,768	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	15,808	15,808	15,808	15,808	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	23,756	23,756	23,756	23,756	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	31,369	31,369	31,369	31,369	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	38,618	38,618	38,618	38,618	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	8,241	8,241	8,241	8,241	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	20,745	20,745	20,745	20,745	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	30,978	30,978	30,978	30,978	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES UN REHB. DE UN SISTEMA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	11,854	11,854	11,854	11,854	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	15,610	15,610	15,610	15,610	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	18,715	18,715	18,715	18,715	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	43,712	43,712	43,712	43,712	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	16,417	16,417	16,417	16,417	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	9,275	9,275	9,275	9,275	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	46,535	46,535	46,535	46,535	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	24,538	24,538	24,538	24,538	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	42,159	42,159	42,159	42,159	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	18,277	18,277	18,277	18,277	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	18,277	18,277	18,277	18,277	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	21,527	21,527	21,527	21,527	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	14,690	14,690	14,690	14,690	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	21,891	21,891	21,891	21,891	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	16,514	16,514	16,514	16,514	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES UNA REHAB.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	11,344	11,344	11,344	11,344	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	18,265	18,265	18,265	18,265	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	46,443	46,443	46,443	46,443	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	13,814	13,814	13,814	13,814	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	17,552	17,552	17,552	17,552	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	13,814	13,814	13,814	13,814	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	29,478	29,478	29,478	29,478	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	31,141	31,141	31,141	31,141	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	27,450	27,450	27,450	27,450	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	29,450	29,450	29,450	29,450	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	20,089	20,089	20,089	20,089	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	31,098	31,098	31,098	31,098	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	13,080	13,080	13,080	13,080	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	42,452	42,452	42,452	42,452	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	31,211	31,211	31,211	31,211	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29,319	29,319	29,319	29,319	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	20,887	20,887	20,887	20,887	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	8,466	8,466	8,466	8,466	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	32,843	32,843	32,843	32,843	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANA)	RURAL	21,913	21,913	21,913	21,913	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	31,064	31,064	31,064	31,064	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. LA LOCALIDAD ES COL. SANTA ISABEL (TAPIJULAPA)
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	88,855	88,855	88,855	88,855	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	11,985	11,985	11,985	11,985	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	11,117	11,117	11,117	11,117	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	50,710	50,710	50,710	50,710	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	21,890	21,890	21,890	21,890	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	36,624	36,624	36,624	36,624	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	14,488	14,488	14,488	14,488	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS UN SISTEMA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	9,116	9,116	9,116	9,116	100%		0	0	LUMINARIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES REHB. DE UN SISITEMA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	239,029	239,029	239,029	223,832	94%		0	0	LUMINARIA	239,030	223,833	94%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	147,874	147,874	147,874	139,016	94%		0	0	LUMINARIA	147,875	139,017	94%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	71,273	71,273	71,273	62,704	88%		0	0	LUMINARIA	71,273	62,706	88%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	90,268	90,268	90,268	77,986	86%		0	0	LUMINARIA	90,269	77,986	86%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	93,434	93,434	93,434	82,034	88%		0	0	LUMINARIA	93,434	82,034	88%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	116,929	116,929	116,929	94,915	81%		0	0	LUMINARIA	116,929	94,915	81%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,077	63,077	63,077	50,772	80%		0	0	LUMINARIA	63,078	50,773	80%	
SUMINISTRO DE ALUM. COMPLETA PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	26,910	26,910	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	26,910	0	0%	
SUMINISTRO DE ALUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE ALUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	20,182	20,182	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	20,183	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLIC	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO (RINCONADA)	RURAL	6,727	6,727	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	6,728	0	0%	

SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24,129	24,129	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	24,129	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	20,182	20,182	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	20,183	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	26,910	26,910	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	26,910	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EL CERRO	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	20,182	20,182	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	20,183	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	26,910	26,910	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	26,910	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	20,182	20,182	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	20,183	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JAHUACAPA (PUENTE GRANDE)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	LA UNIÓN (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	

SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	6,727	6,727	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	6,728	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	6,727	6,727	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	6,728	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	6,727	6,727	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	6,728	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	20,182	20,182	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	20,183	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	20,182	20,182	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	20,183	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	10,764	10,764	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10,764	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (FRACC. JALAPA)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	26,910	26,910	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	26,910	0	0%	
SUMINISTRO DE LUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (RA. TEQUILA 4TA. SECC.)	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	6,727	6,727	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	6,728	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMB. COMPLETRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	13,455	13,455	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	13,455	0	0%	
SUMINISTRO DELUM. COMPLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	7,627	7,627	0	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	7,628	0	0%	
RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACIÓN																
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBIC.: CALLEJON LOS FLAVIOS.	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	421,813	421,813	421,813	0	0%	0	0	0	POSTE	421,813	0	0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBIC.: DE LA CASA DEL DELEGADO HASTA EL FINAL DEL CALLEJON.	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	268,640	268,640	268,640	0	0%	0	0	0	POSTE	268,640	0	0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBIC.: DESDE EL DEPOSITO HASTA EL CENTRO DE SALUD.	13-NACAJUCA	AMATÓN	RURAL	276,783	276,783	276,783	0	0%	0	0	0	POSTE	276,783	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE EL MORRO) COL. NUEVO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	374,828	374,828	374,828	374,828	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	NOTA:PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS MAGAÑAS)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	255,201	255,201	255,201	221,241	87%	0	0	0	POSTE	5	4	87%	NOTA: ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIM.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA VICENTE VACA)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	940,270	940,270	940,270	714,820	76%	0	0	0	POSTE	13	10	76%	NOTA: ESTE PROYECTO SE TERMINARA DE ELERCER EN EL 4TO. TRIMESTRE

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA MISHINGA)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	286,577	286,577	286,577	252,561	88%		0	0	POSTE	5	4	88%	NOTA: ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIM.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (GUANAJAY)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	571,367	571,367	571,367	519,184	91%		0	0	POSTE	11	10	91%	NOTA: ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIM.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	427,983	427,983	427,983	79,087	18%		0	0	POSTE	9	9	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE PAGAR FINQUITO
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	591,612	591,612	591,642	591,612	100%		0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	591,612	591,612	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	429,964	429,964	429,964	429,964	100%		0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	2,009,348	2,009,348	2,009,348	2,009,348	100%		0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	1,498,424	1,498,424	1,498,424	1,498,424	100%		0	0	POSTE	30	30	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	796,518	796,518	796,518	796,518	100%		0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	469,848	469,848	469,848	469,848	100%		0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	979,688	979,604	979,604	979,604	100%		0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	802,840	802,840	802,840	802,840	100%		0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	809,916	809,916	809,916	809,916	100%		0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	3,158,817	1,158,817	1,158,817	1,158,817	100%		0	0	POSTE	44	18	41%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	932,194	932,194	932,194	932,194	100%		0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	714,415	714,415	714,415	714,415	100%		0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE SIN NOMBRE PARA ACCESO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 34, COBATAB NO. 48 Y COL. MANUEL ANDRADE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	313,984	0	313,984	0	0%		0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	557	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 313,984.02
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	97,271	0	97,271	0	0%		0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	EL BARRIALITO (EL PICHAL)	RURAL	16,280	16,280	16,280	16,280	100%		0	0	PIEZA	7	7	100%	7 BATERIAS QUE BENEFICIARAN A 7 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALTA Y BAJA TENSION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	199,597	199,597	199,597	199,597	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	MANTENIMIENTO QUE BENEFICIA A 6008 HABITANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBIC.: SECTOR LA LECHUGA.	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	336,896	336,896	336,896	0	0%		0	0	POSTE	336,896	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUB-URBANA.	13-NACAJUCA	BRISAS DEL CARRIZAL	RURAL	110,556	110,556	110,556	0	0%		0	0	OTROS	110,556	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE BAJA TENSION UBICACION: POR LA CASA DEL DELEGADO.	13-NACAJUCA	CORRALILLO	RURAL	27,048	27,048	27,048	0	0%		0	0	OTROS	27,048	27,048	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUBESTACION TIPO POSTE.	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	86,508	86,508	86,508	84,553	98%		0	0	OTROS	86,508	86,508	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION (ENTRADA AL CARCAMO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	165,406	165,406	165,406	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EN EL RUBRO DE GRUPO SECTORIAL, EL SECTOR Y SUBSECTOR SE SELECCIONO URBANIZACION PORQUE FUE EL QUE MAS RELACIONAMOS CON EL PROYECTO, YA QUE EL RUBRO DE ELECTRIFICACION NO APARECIO.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 1	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	427,460	427,460	427,460	427,460	100%		0	0	OTROS	277	277	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 2	14-PARAISO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	474,251	474,251	474,251	474,251	100%		0	0	OTROS	306	306	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 3	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	482,932	482,932	482,932	482,932	100%		0	0	OTROS	312	312	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA 4	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	679,062	679,062	679,062	679,062	100%		0	0	OTROS	438	438	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	TAPULULAPA	URBANO	372,131	372,131	372,131	372,131	100%		0	0	POSTE	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	642,710	642,710	642,710	460,636	72%		0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. DE R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	1,110,035	1,110,035	1,110,035	1,110,035	100%		0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	576,005	576,005	576,005	576,005	100%		0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	371,366	371,366	371,366	371,366	100%		0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	828,582	828,582	828,582	828,582	100%		0	0	POSTE	11	11	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN EL EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	839,841	839,841	839,841	681,099	81%		0	0	POSTE	20	16	80%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	446,002	446,002	446,002	446,002	100%		0	0	POSTE	13	13	100%	

AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS ESPERANZAS ETAPA2)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	506,291	506,291	506,291	506,291	100%		0	0	POSTE	11	11	100%	
MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	350,234	350,234	350,234	350,234	100%		0	0	POSTE	12	12	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES COL. LAZARO CARDENAS (ENTRADA DE AGUASOL)
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	CABE SEÑALAR QUE DONDE SE REALIZAR ADICHO PROYECTO ES EN EL EJIDO CARDENAS
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LAS ESPERANZAS	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19,800	19,800	19,800		0	0%	0	0	LUMINARIA	15	0	0%	CABE SEÑALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	13,200	13,200	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	LA ALIANZA	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	NUOVA ZELANDIA (EL INGENIO)	RURAL	13,200	10,000	13,200		0	0%	0	0	LUMINARIA	10	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	149,485	149,485	149,485	149,485	100%		0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	149,485	149,485	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75W	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN (CAÑAVERALITO)	RURAL	224,228	224,228	224,228	224,228	100%		0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	224,228	224,228	100%	
SUMINISTRO E INSTALCION DE PLANTAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	298,474	298,474	298,474	298,474	100%		0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	298,474	298,474	100%	
SUMINISTRO E ISTALACION DE PLANTAS ELECTRICA SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	85,249	85,249	85,249	85,249	100%		0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	85,249	85,249	100%	
SUMINSITRO DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CAÑAVERAL CORCOVADO	RURAL	248,728	248,728	248,728	248,728	100%		0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	248,728	248,728	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONVENIDO CON C.F.E	4-CENTRO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

SUMINISTRO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD Y ESCUELAS	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	87,337	87,337	87,337	87,337	100%		0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,729.31, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,336.54, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 1,392.77. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	60,323	60,323	60,323	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,264	60,264	60,264	60,264	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,323	60,323	60,323	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL)YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN)QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60,286	60,286	60,286	60,286	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL)YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN)QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	60,323	60,323	60,323	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	EN SU LISTA DE LOCALIDAD: NO ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (RA. SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL)YA QUE EN ESTA COMUNIDAD ES DONDE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO, EN SU LISTA ENCONTRE LA LOCALIDAD DE (SAN JUAN)QUE FUE LA QUE ESTOY SELECCIONANDO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	56,949	56,949	56,949	56,949	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	51,530	51,530	51,530	51,530	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008,
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	457,523	457,523	457,523	457,523	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CASA DE SALUD	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	728,862	728,862	728,862	728,862	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	728,862	728,862	100%	
CONTRUCCION DE CONSULTORO PARA ODONTOLOGIA EN CENTRO DE SALUD	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	104,707	104,707	104,707	98,552	94%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	104,707	98,552	94%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	1,250,000	900,000	900,000	900,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	78%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51,445	51,445	51,445	51,445	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	51,674	51,674	51,674	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50,314	50,314	50,314	50,314	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50,314	50,314	50,314	50,314	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	50,314	50,314	50,314	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70,654	70,654	70,654	70,654	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	70,714	70,714	70,714	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	EN NUESTRO MUNICIPIO CONTAMOS CON DOS LOCALIDADES (RA. LEONA VICARIO Y E.J. LEONA VICARIO) POR LO QUE SE VA EJECUTAR ESTE PROYECTO EN LA RA. LEONA VICARIO.
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	129,312	129,312	129,312	129,312	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	GABE MENCIONAR QUE ES MANTENIMIENTO QUE SE LE REALIZARA A ESTA COMUNIDAD EN SU CENTRO DE SALUD
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	261,300	261,300	261,300	261,300	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO.

DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES AMPLIACIÓN																	
CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	96,351	96,351	96,351	96,351	100%	0		0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	330	330	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD OTROS																	
REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	95,422	95,422	95,422	0	0%	0		0	BARDAS	1	0	0%		
REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	95,422	95,422	95,422	0	0%	0		0	BARDAS	1	0	0%		
REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	95,422	95,422	95,422	0	0%	0		0	BARDAS	1	0	0%		
REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN CASA DE SALUD	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	7,258	0	7,258	0	0%	0		0	LOTE	1	0	0%		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD.	13-NACAJUCA	SAN SIMÓN	RURAL	219,484	219,484	219,484	0	0%	0		0	OTROS	219,484	0	0%		
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	261,760	261,760	261,760	261,760	100%	0		0	METROS LINEALES	116	116	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	189,467	189,467	189,467	189,467	100%	0		0	METRO LINEAL	129	129	100%	PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	137,383	137,383	137,383	137,383	100%	0		0	METRO LINEAL	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
RELLENO DE PREDIO PARA HOSPITAL DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	606,378	606,378	606,378	598,948	99%	0		0	ACCIÓN	606,378	598,948	99%		
TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEO BASICO	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	191,846	191,846	191,846	164,687	86%	0		0	M2, BARDAS, CERCOS	191,846	164,687	86%		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE U N LABORATORIO DE COMPUTO PARA EMSAD	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	593,825	593,825	593,825	0	0%	0		0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS DE 6.00 X 8.00 NTS. EN EL COBATAB NO.17	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	478,623	478,623	478,623	478,623	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%		
REHABILITACIÓN																	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	231,072	31,072	231,072	0	0%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	157,425	157,425	157,425	144,404	92%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	157,425	144,404	92%		
PREESCOLAR CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL J.N. AMINTA MOHENO DOMINGUEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	49,743	45,397	49,743	45,397	100%	0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	39	39	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES EL MONTO TOTAL ANUAL ES 49,743.85 Y EL EJERCIDO 45,397.02.	
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	83,628	83,628	83,628	83,628	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES UN AULA	
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	82,201	82,201	82,201	82,201	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC DE EDC. INICIAL	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	277,669	277,669	277,669	277,669	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	278,631	278,631	278,631	278,631	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE EDUARDO DE CARDENAS CALVE: 27EJNO192S ZONA: 27 SECTOR: 05	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	287,564	287,564	287,564	287,564	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, BARDA PERIMETRAL Y RELLENO EN EL JARDIN DE NIÑO CONAFE	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	803,818	803,818	803,818	803,818	100%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	803,818	803,818	100%		
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	437,010	437,010	437,010	0	0%	0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑO BLANCAS MARIPOSA	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO)	RURAL	340,611	340,611	340,611	335,491	98%	0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	340,611	335,491	98%		
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SIMON SARLAT	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	154,928	154,928	154,928	125,872	81%	0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	154,928	125,872	81%		
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FRUEBEL	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	417,579	417,579	417,579	403,742	97%	0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	417,579	403,742	97%		
CONSTRUCCION DE BARAD PERIMENTRAL EN EL JARDIN DE NIÑO MARIA MONTESSORI	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	397,758	397,758	397,758	397,758	100%	0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	397,758	397,758	100%		

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DORALIDA GARCIA TEJERO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	70,743	70,743	70,743	70,743	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,665.04, SU EJERCIDO ES POR \$ 70,743.07, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 921.97. ESTE RECURSOS SE TRANSIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENISTA CUAHUTEMOC	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	177,689	177,689	177,689	170,390	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	177,689	170,390	96%	
RELLENO DEL TERRENO DEL JARDIN DE NIÑO SECTOR EL TIGRE Y EL JOBO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	79,912	79,912	79,912	0	0%	0	0	0	M2. PATIO	0	0	0%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	14,954	0	14,954	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA: REHABILITACION
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA" CLAVE CCT27270NJO3650	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,016,487	1,016,487	1,016,487	1,016,487	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE SEÑALKAR QUE LA UNIDA DE MEDIDA ES REHABILITACION Y SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIM. FED.AGUSTIN MELGAR	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	65,000	58,901	65,000	58,901	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	65	65	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES EL MONTO EJERCIDO ES DE 58,901.30
CONCLUISION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM.	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	2,046	2,046	2,046	2,046	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINIQUITO
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	52,186	52,186	52,186	52,186	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	2,517	2,517	2,517	2,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINIQUITO
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS PAR ESC. PRI	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	503,481	503,481	503,481	503,481	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE: 27DPR1496J ZONA:40 SECTOR:04	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	287,429	287,429	287,429	287,429	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1ERA SECCION, EN DONDE SE REALIZAR DICHA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. "LEONA VICARIO" CLAVE 27DPR1202P	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	307,523	307,523	307,523	307,523	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMILINDA CONDE DE GARRIDO" CLAVE: 27DPR0030Y	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	674,289	674,289	674,289	521,230	77%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	CABE SEÑALAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA ALAMEDA, Y QUE NO APARECE EN EL LISTADO QUE PRESENTA LA PAGINA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CAPARROSO	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	376,417	376,417	376,417	307,986	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	376,417	307,448	82%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	288,158	288,158	288,158	281,943	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	288,158	281,943	98%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	550,988	550,988	550,988	543,765	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	550,988	543,765	99%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	382,528	382,528	382,528	382,528	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	382,528	382,528	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	179,636	179,636	179,636	179,636	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	179,636	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (SOBRE PALAFITOS) EN ESC.PRIM. CONAFE	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	399,833	399,833	399,833	370,749	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	399,833	370,749	93%	
TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMENEZ	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	292,679	292,679	292,679	292,679	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	292,679	292,679	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,440,571	1,440,571	1,440,571	1,440,571	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,273,180	1,273,180	1,273,180	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	1,140,619	1,140,619	1,140,619	166,379	15%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	AVANCE FISICO DEL 56%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-2C" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS POU GONZÁLEZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,272,076	1,272,076	1,272,076	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	AVANCE FISICO DEL 56%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	567,300	567,300	567,300	138,771	24%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	CORRESPONDE A LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN, AVANCE FISICO DEL 51%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR GRUPOS EXTRAMUROS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCION	RURAL	567,300	567,300	567,300	437,600	77%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	AVANCE FISICO DEL 79%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL (POR GRUPOS EXTRAMUROS), UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTO MÉNDEZ JIMÉNEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA ISLA	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	572,143	572,143	572,143	516,006	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	A EJECUTARSE EN MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN, AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN, RELLENO DEL PLANTEL Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. TOMAS DÍAZ BARTLETT	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	1,466,036	1,466,036	1,466,036	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	AVANCE FISICO DEL 59%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	656,604	656,604	656,604	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	594,002	594,002	594,002	171,547	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	AVANCE FISICO DEL 60%

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ				4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	659,874	659,874	659,874	426,994	65%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	2		0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN PLAZA CÍVICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO				4-CENTRO		RURAL	1,665,448	1,665,448	1,665,448		0%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3		0	0%	AVANCE FISICO DEL 64%		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL (POR SUSTITUCIÓN POR GRUPOS EXTRAMUROS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 CARLOS PELLICER CÁMARA				4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	835,462	835,462	835,462	777,859	93%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3		0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ				4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	857,587	857,587	857,587	0	0%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3		0	0%	AVANCE FISICO DEL 38%		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA				4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	912,958	912,958	912,958	765,111	84%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3		0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%		
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA HUASTECA				4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	878,487	878,487	878,487	878,487	100%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%				
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS				4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	913,029	913,029	913,029	559,747	61%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3		0	0%	AVANCE FISICO DEL 90%		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO				4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	451,970	451,970	451,970	0	0%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1		0	0%			
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0090)(OP0005)(OP0250) CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PÉREZ				4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	90,068	90,068	90,068	90,069	100%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%				
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0091)(OP0004)(OP0249) CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA				4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	42,711	42,711	42,711	42,711	100%		0		0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%				
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA HERNANDEZ DE ZETINA				7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	45,770	45,770	45,770	45,770	100%		0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110	110	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 47,945.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 45,770.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,175.32, PROYECTO CONCLUIDO LA METAS METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL		
AMPLIACIÓN																							
AMPLIACION Y REHABILITACION DE COCINA Y COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA				3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	207,172	207,172	207,172	181,188	87%		0		0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	207,172	181,188	87%				
MANTENIMIENTO																							
MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIMARIA				15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	95,291	95,291	95,291	95,291	100%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		PROY. CONCLUIDO LAS METAS ES MANTTO.		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC. PRIM. LEOPOLDINA AZCUAGA				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	91,683	91,683	91,683	91,683	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 96,188.23, SU EJERCIDO ES POR \$ 91,683.26, QUEDANDO SU EJERCIDO POR \$ 4,504.95, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGELA CANEPA VDA. DE TOACHE				7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	71,627	71,627	71,627	71,627	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 73,075.88, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,626.58, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,449.30, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD EE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA.				7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	112,120	112,120	112,120	112,120	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,939.73,SU EJERCIDO ES POR \$ 112,119.80, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 820.13, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA ESCUELA.		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA				7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	25,175	25,175	25,175	25,175	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		EL IMPORRTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,312.89, SU EJERCIDO ES POR \$ 25,174.66, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,138.23, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA				7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	68,710	68,710	68,710	68,710	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	0	0%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,137.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 68,710.21, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,426.86, PROYECTO CONCLUIDO LAS UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OSCAR ESPINOZA CHAN				7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	145,336	145,336	145,336	145,336	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,980.92, SU EJERCIDO ES POR \$ 145,336.37, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 5,644.55, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC020, PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO				7-EMILIANO ZAPATA	CONCEPCIÓN	RURAL	39,067	39,067	39,067	39,067	100%		0		0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,568.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,067.25, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,500.82, PROYECTO CONCLUIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO.		
REHABILITACIÓN																							
CONCLUSION DE REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA				15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	32,978	32,978	32,978	32,978	100%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		PROYECTO CONCLUIDO REFRENDO		
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA				3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	149,164	149,164	149,164	145,438	98%		0		0	M2, SANITARIOS	149,164	145,438	98%				
SECUNDARIA																							
CONSTRUCCIÓN																							
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA BACHILLER				15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	292,492	292,492	292,492	292,492	100%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		PROYECTO CONCLUIDO		
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P/ ESC. TELE				15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	50,003	50,003	50,003	50,003	100%		0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	11	11	100%		PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON METROS LINEALES		
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS DE 6:00 X 8:00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA.				2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	475,053	475,053	475,053	475,053	100%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%				
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA "EMSAD NO.33"				2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	300,570	300,570	300,570	300,570	100%		0		0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%				
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.SEC.TEC.NO.40				3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	380,594	380,594	380,594	372,843	98%		0		0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	380,594	372,843	98%				
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. SEC. FED. ROSARIO				3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	684,959	684,959	684,959	659,064	96%		0		0	METROS CUADRADOS	684,959	659,064	96%				
REHABILITACIÓN																							

RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. SEC.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	64,195	64,195	64,195	64,195	100%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	94	94	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES 94 ML
REHABILITACION DE SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	160,473	160,473	160,473	154,295	96%		0	0	M2, SANITARIOS	160,473	154,295	96%	
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIO PRINCIPALES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	172,070	172,070	172,070	167,538	97%		0	0	M2, SANITARIOS	172,047	167,538	97%	
RELLENO DEL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	314,463	314,463	314,463	314,463	100%		0	0	M2, PATIO	314,463	314,463	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS																
AMPLIACION DE INSTALACION ELECTRICA DE COBATAB	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	48,152	48,152	48,152	48,152	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE INSTALACION ELECTRICA DE COBATAB	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	48,267	48,267	48,267	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA.	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	72,139	72,139	72,139	72,139	100%		0	0	OTROS	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA.	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	63,534	63,534	63,534	0	0%		0	0	OTROS	115	0	0%	
REHAB. DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EMSAD	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	78,948	78,948	78,948	78,948	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
REHAB. DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EMSAD	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	79,037	79,037	79,037	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE TOMAS RODRIGUEZ SASTRE.	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	296,666	296,666	296,666	0	0%		0	0	AULA	296,666	74,167	25%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS.	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	313,819	313,819	313,819	220,499	70%		0	0	METROS LINEALES	313,819	141,219	45%	
CONSTRUCCION DE COCINA CON DESAYUNADOR DE SECCION 4.00X9.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN GARCIA MAGAÑA".	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	147,280	147,280	147,280	123,048	84%		0	0	OTROS	147,280	147,280	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN BASURTO".	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	79,821	79,821	79,821	69,362	87%		0	0	DESAYUNADOR	79,821	77,426	97%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE JESUS ZAPATA".	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	302,198	302,198	302,198	7,547	2%		0	0	OTROS	302,198	30,220	10%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. LEYES DE REFORMA (SECTOR I. RAMIREZ).	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,728	123,728	123,728	123,528	100%		0	0	OTROS	123,728	123,728	100%	
SUMINISTRO DE PUERTAS, VENTANAS Y PROTECCIONES DE ALUMINIO Y DE PERFILES COMERCIALES PARA AULA EN JARDIN DE NIÑOS "TOMAS RODRIGUEZ SASTRE" (SECTOR DEPORTIVA).	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,612	19,612	0	0	0%		0	0	OTROS	19,612	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	326,842	326,842	326,842	307,034	94%		0	0	OTROS	1	1	93%	NOTA: ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIM.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8 MTS. EN LA ESC. PRIM. QUINTIN ARAUZ (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	339,365	339,365	339,365	339,365	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8 MTS. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	364,343	364,343	364,343	364,343	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA:PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. ISIDRO CORTES	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	339,308	339,308	339,308	339,308	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION 6.00 X 8.00 MTS. ESC. PRIM. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	369,381	369,381	369,381	369,381	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
MANTENIMIENTO A J.N. MUNDO FELIZ	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12,748	12,748	12,748	12,748	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	216,349	216,349	216,349	216,349	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESC. PRIM. PASCUAL LOPEZ LOPEZ DE LA COL. EL LIMON	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	348,187	348,187	348,187	348,187	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES CALCANEIO DIAZ	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	212,899	212,899	212,899	212,899	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO EJERCIDO AL 100%
REHABILITACION DE TECHO ESTRUCTURAL EN J.N. ESPERANZA IRIS	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	55,951	55,951	55,951	55,951	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	230,718	230,718	230,718	205,580	89%		0	0	OTROS	1	1	89%	ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIMESTRE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA RIA. QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	226,150	226,150	226,150	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIAION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	76,028	76,028	76,028	76,028	100%		0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO, LA META ES EDIFICIO
CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	88,107	88,107	88,107	88,107	100%		0	0	BARDAS	279	279	100%	PROY REFENDADO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	97,010	97,010	97,010	97,010	100%		0	0	BARDAS	124	124	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008, METAS METROS LINEALES BARDA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P / ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	210,229	210,229	210,229	210,229	100%		0	0	METRO CUADRADO	142	142	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA.	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	73,151	73,151	73,151	73,151	100%		0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	PROYECTO TREFRENDADO 2008, DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA JERDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	91,072	91,072	91,072	91,092	100%		0	0	AULA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	29,936	29,936	29,936	9,644	32%		0	0	ESPACIO	1	1	100%	PENDIENTE APLICAR FIQUITO
RELLENO DE PREDIO PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	572,111	572,111	572,111	572,111	100%		0	0	METRO CÚBICO	2,800	2,800	100%	PROYECTO CONCLUIDO

TECHADO DE ESPACIO ABIERTO PARA USOS MULTIPLES DE RECREACION Y ALBERGUE	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	547,906	547,906	547,906	547,906	100%		0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN AL ESC. TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ"	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	302,235	302,235	302,235	302,235	100%		0	0	AULA	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA EL PROYECTO FEDERAL SERA EL YUCATECO, Y NO APRECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	162,383	162,383	162,383	162,383	100%		0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIA ES 20 PISOS POR CASA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	162,383	162,383	162,383	162,383	100%		0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIA ES 20 PISOS POR CASA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	150,747	0	150,747	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	20	0	0%	UNIDAD DE MEDIA ES 20 PISOS POR CASA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	82,181	82,181	82,181	82,181	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES 10 PISOS POR VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	82,181	82,181	82,181	82,181	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES 10 PISOS POR VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	75,373	0	75,373	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	10	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 10 PISOS POR VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	83,464	83,464	83,464	83,464	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIA PISOS TERMINADOS POR VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	83,464	83,464	83,464	83,464	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIA PISOS TERMINADOS POR VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	75,373	0	75,373	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	10	0	0%	UNIDAD DE MEDIA PISOS TERMINADOS POR VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	68,724	68,724	68,724	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	925	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	70,581	70,581	70,581	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	950	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	85,440	85,440	85,440	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,150	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	74,296	74,296	74,296	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	74,296	74,296	74,296	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	7,430	7,430	7,430	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	72,439	72,439	72,439	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	975	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	61,294	61,294	61,294	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	825	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	53,865	53,865	53,865	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	725	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	55,722	55,722	55,722	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	750	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	281,368	281,368	281,368	281,368	100%		0	0	METROS CUADRADOS	281,368	281,368	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	237,892	237,892	237,892	237,892	100%		0	0	METROS CUADRADOS	237,892	237,892	100%	
VIVIENDA																
AMPLIACIÓN																
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE (3.66X0.80 MTS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	404,250	404,250	404,250	404,250	100%		0	0	METROS CUADRADOS	404,250	404,250	100%	NOTA: EN EL DESTINO DEL GASTO ES SUMINISTRO LO QUE PASA ES QUE NO ENCONTRE ESA OPCION, AHORA EN EL CASO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE NO METROS CUADRADOS.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	785,048	785,048	785,048	785,048	100%		0	0	METROS CUADRADOS	785,048	785,048	100%	NOTA: EN LA LOCALIDAD NO ES BOSQUE DE SALOYA ES LA COLONIA CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO), DESCONOZCO EL PORQUE NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA. OTRA COSA IMPORTANTE EN LA UNIDADE DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO LA UNICA OPCION QUE ME MARCABA ERA METROS CUADRADOS Y YA POR ULTIMO EN EL DESTINO DEL GASTO ES UN SUMINISTRO.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE OLCUATITÁN	RURAL	143,808	143,808	143,808	143,808	100%		0	0	METROS CUADRADOS	143,808	143,808	100%	EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO ME QUEDO OTRA QUE DARLE LA OPCION DE METROS CUADRADOS PARA QUE EL SISTEMA ME PERMITIERA GUARDAR, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	300,581	300,581	300,581	300,581	100%		0	0	METROS CUADRADOS	300,581	300,581	100%	NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA OPCIONES UNICAMENTE LA DE METROS CUADRADOS Y SI NO LE DOY ALGUNA OPCION NO ME GUARDA EL REGISTRO DEL PROYECTO POR LO TANTO NO ME QUEDO DE OTRA QUE SELECCIONARLO.
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	3,852	3,852	3,852	3,852	100%		0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	PROYECTO REFRENDADO SE PAGO SOLO FINIQUITO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	162,355	162,355	162,355	162,355	100%		0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	261,354	261,354	261,354	261,354	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO 5 VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	547,454	547,454	547,454	547,454	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	274,820	274,820	274,820	274,820	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	274,398	274,398	274,398	274,398	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS (5)
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	274,976	274,976	274,976	274,976	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON 5 VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	329,414	329,414	329,414	329,414	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	546,734	546,734	546,734	546,734	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	273,924	273,924	273,924	273,924	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	273,896	273,896	273,896	273,896	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	438,403	438,403	438,403	438,403	100%		0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	544,935	544,935	544,935	544,935	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	549,212	549,212	549,212	549,212	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	440,564	440,564	440,564	440,564	100%		0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	PROYECTO CONCLUIDO (SON OCHO VIVIENDAS)
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	548,592	548,592	548,592	548,592	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA)	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	137,770	137,770	137,770	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	PROY CONCLUIDO FISICO PTE APLICAR LO FINAN LAS METAS SON COCINAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSINAS)	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	274,900	274,900	274,900	274,900	100%		0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	PROYECTO CONCLUIDO , LAS METAS SON COCINAS
MELORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	137,572	137,572	137,572	137,572	100%		0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON COCINAS
OP108	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	542,539	542,539	542,539	542,539	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON VIVIENDA
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,333,521	8,333,521	8,333,521	8,333,521	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA TU CASA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y BAÑOS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,320	0	0	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	20	0	0%	unidad de medida 20 vivienda
MANTENIMIENTO																
APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APOYO
REHABILITACIÓN																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	2,138,349	2,138,349	2,138,349	2,138,349	100%		0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	76,714	76,714	76,714	76,714	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	76,714	76,714	76,714	76,714	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	76,714	76,714	76,714	76,714	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	155,588	155,588	155,588	155,588	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	155,588	155,588	155,588	155,588	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	155,588	155,588	155,588	155,588	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	76,714	76,714	76,714	76,714	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	76,714	76,714	76,714	76,714	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	76,714	76,714	76,714	76,714	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	61,377	61,377	61,377	61,377	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	61,377	61,377	61,377	61,377	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	61,377	61,377	61,377	61,377	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BARÍ	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BARÍ	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BARÍ	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BILÍN	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BILÍN	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BILÍN	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	307,575	307,575	307,575	307,575	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	307,575	307,575	307,575	307,575	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	307,575	307,575	307,575	307,575	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	76,354	76,354	76,354	76,354	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	76,354	76,354	76,354	76,354	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	76,354	76,354	76,354	76,354	100%		0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	4,651	4,651	4,651	4,651	100%		0	0	PIEZA	2	2	100%	2 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 2 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CÁMARA (BAJO AMATITÁN)	RURAL	11,628	11,628	11,628	11,628	100%		0	0	PIEZA	5	5	100%	5 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 5 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	CUYO DE GUADALUPE	RURAL	1,891	1,891	1,891	1,891	100%		0	0	PIEZA	1	1	100%	1 BATERIA QUE BENEFICIO A 1 VIVIENDA RURAL
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	25,582	25,582	25,582	25,582	100%		0	0	PIEZA	11	11	100%	11 BATERIAS QUE BENEFICIARAN A 11 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	EL BAJÍO (EL CARIBAL)	RURAL	25,582	25,582	25,582	25,582	100%		0	0	PIEZA	11	11	100%	11 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 11 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	11,628	11,628	11,628	11,628	100%		0	0	PIEZA	5	5	100%	5 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 5 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	5,674	5,674	5,674	5,674	100%		0	0	PIEZA	3	3	100%	3 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 3 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	EL CAOBA	RURAL	27,908	27,908	27,908	27,908	100%		0	0	PIEZA	12	12	100%	12 BATERIAS QUE BENEFICIARAN A 12 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	ISLA NUEVO BARRIALITO	RURAL	11,628	11,628	11,628	11,628	100%		0	0	PIEZA	5	5	100%	5 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 5 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	LA GUAYABA (ALTO AMATITÁN)	RURAL	6,977	6,977	6,977	6,977	100%		0	0	PIEZA	3	3	100%	3 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 3 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	LAS CANOAS	RURAL	20,931	20,931	20,931	20,931	100%		0	0	PIEZA	9	9	100%	9 BATERIAS QUE BENEFICIARAN A 9 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	LAS CHEPAS	RURAL	13,954	13,954	13,954	13,954	100%		0	0	PIEZA	6	6	100%	6 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 6 VIVIENDAS RURALES

SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	LAS PETRONAS	RURAL	39,536	39,536	39,536	39,536	100%		0	0	PIEZA	17	17	100%	17 BATERIAS QUE BENEFICIARAN A 17 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	18,605	18,605	18,605	18,605	100%		0	0	PIEZA	8	8	100%	8 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 8 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	SAN GERÓNIMO	RURAL	20,931	20,931	20,931	20,931	100%		0	0	PIEZA	9	9	100%	9 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 9 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	SANTA RITA 1A. SECCIÓN	RURAL	9,303	9,303	9,303	9,303	100%		0	0	PIEZA	4	4	100%	4 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 4 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	TUMBO CHINAL	RURAL	11,628	11,628	11,628	11,628	100%		0	0	PIEZA	5	5	100%	5 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 5 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC ALUM DE 3.66 M	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	107,726	107,726	107,726	107,726	100%		0	0	VIVIENDA	12	12	100%	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUM DE 3.66 M QUE BENEFICIARA A 12 VIVIENDAS
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL. 32	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERÓNIMO	RURAL	150,765	150,765	150,765	150,765	100%		0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	1000 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 50 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL. 32	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	407,066	407,066	407,066	407,066	100%		0	0	PIEZA	2,700	2,700	100%	2700 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 135 VIVIENDAS RURALES.
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL. 32	11-JONUTA	SAN JOSÉ	RURAL	120,612	120,612	120,612	120,612	100%		0	0	PIEZA	800	800	100%	800 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 40 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	150,765	150,765	150,765	150,765	100%		0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	1000 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADA CAL.32 QUE BENEFICIARON A 50 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32	11-JONUTA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SAN PEDRO)	RURAL	75,383	75,383	75,383	75,383	100%		0	0	PIEZA	500	500	100%	500 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 25 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	150,765	150,765	150,765	150,765	100%		0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	1000 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 50 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	150,765	150,765	150,765	150,765	100%		0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	1000 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 50 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL.32	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	150,765	150,765	150,765	150,765	100%		0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	1000 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M ONDULADAS CAL. 32 QUE BENEFICIARON A 50 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM RECTANGULAR DE 7.32 M	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	273,558	273,558	273,558	273,558	100%		0	0	VIVIENDA	59	59	100%	LAMINAS QUE BENEFICIARAN A 59 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTROS DE BATERIAS PARA PLANTAS SOLARES	11-JONUTA	SAN FELIPE	RURAL	6,977	6,977	6,977	6,977	100%		0	0	PIEZA	3	3	100%	3 BATERIAS QUE BENEFICIARON A 3 VIVIENDAS RURALES
SUMINISTRO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CMS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	BELÉN	RURAL	87,557	87,557	87,557	87,557	100%		0	0	OTROS	87,557	0	0%	
SUMINISTRO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CMS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	39,848	39,848	39,848	39,848	100%		0	0	OTROS	39,848	0	0%	
SUMINISTRO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CMS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SAN JOSÉ PAJONAL	RURAL	17,078	17,078	17,078	17,078	100%		0	0	OTROS	17,078	0	0%	
SUMINISTRO DE BLOCK MACIZO DE (10X20X40CMS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	108,790	108,790	108,790	108,790	100%		0	0	OTROS	108,790	108,790	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK MACIZO DE (10X20X40CMS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECTOR LA CRUZ DE SANDIAL).	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	91,080	91,080	91,080	91,080	100%		0	0	OTROS	91,080	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC DE 3.66X0.80 MTS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	235,242	235,242	235,242	235,242	100%		0	0	OTROS	235,242	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE (3.66X0.80 MTS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	232,958	232,958	232,958	232,958	100%		0	0	OTROS	232,958	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE (3.66X0.80 MTS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	143,886	143,886	143,886	143,886	100%		0	0	OTROS	143,886	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE (3.66X0.80 MTS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	RIVERA ALTA	RURAL	157,589	157,589	157,589	157,589	100%		0	0	OTROS	157,589	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE (3.66X0.80 MTS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	89,072	89,072	89,072	89,072	100%		0	0	OTROS	89,072	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE 3.66X0.80 MTS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	BELÉN	RURAL	13,703	13,703	13,703	13,703	100%		0	0	OTROS	13,703	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE 3.66X0.80 MTS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	45,678	45,678	45,678	45,678	100%		0	0	OTROS	45,678	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE 3.66X0.80 MTS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SAN ISIDRO 2A. SECCIÓN	RURAL	296,907	296,907	296,907	296,907	100%		0	0	OTROS	296,907	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE 3.66X0.80 MTS. PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SAN JOSÉ PAJONAL	RURAL	82,220	82,220	82,220	82,220	100%		0	0	OTROS	82,220	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTROALUM DE (3.66X0.80MTS) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECTOR LA CRUZ DEL SANDIAL).	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	205,551	205,551	205,551	205,551	100%		0	0	OTROS	205,551	0	0%	

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	90,764	90,764	90,764	90,764	100%		0	0	OTROS	90,764	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	BELÉN	RURAL	74,261	74,261	74,261	74,261	100%		0	0	OTROS	74,261	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	113,160	113,160	113,160	113,160	100%		0	0	OTROS	113,160	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	215,711	215,711	215,711	215,711	100%		0	0	OTROS	215,711	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	139,682	139,682	139,682	139,682	100%		0	0	OTROS	139,682	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	RIVERA ALTA	RURAL	14,165	146,165	146,165	146,165	100%		0	0	OTROS	146,165	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	SAN JOSÉ PAJONAL	RURAL	63,653	63,653	63,653	63,653	100%		0	0	OTROS	63,653	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	335,944	335,944	335,944	335,944	100%		0	0	OTROS	335,944	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	13-NACAJUCA	TECOLUTA 2A. SECCIÓN	RURAL	471,500	471,500	471,500	471,500	100%		0	0	OTROS	471,500	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECTOR LA CRUZ DE SANDIAL).	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	198,030	198,030	198,030	198,030	100%		0	0	OTROS	198,030	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	17,075	17,075	17,075	17,075	100%		0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	42,688	42,688	42,688	42,688	100%		0	0	PIEZA	320	320	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	54,427	54,427	54,427	54,427	100%		0	0	PIEZA	408	408	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	25,613	25,613	25,613	25,613	100%		0	0	PIEZA	192	192	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	11,739	11,739	11,739	11,739	100%		0	0	PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	13,874	13,874	13,874	13,874	100%		0	0	PIEZA	104	104	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	12,806	12,806	12,806	12,806	100%		0	0	PIEZA	96	96	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	33,083	33,083	33,083	33,083	100%		0	0	PIEZA	248	248	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	8,538	8,538	8,538	8,538	100%		0	0	PIEZA	64	64	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	34,150	34,150	34,150	34,150	100%		0	0	PIEZA	256	256	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	11,739	11,739	11,739	11,739	100%		0	0	PIEZA	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	21,344	21,344	21,344	21,344	100%		0	0	PIEZA	160	160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	44,822	44,822	44,822	44,822	100%		0	0	PIEZA	336	336	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	21,344	21,344	21,344	21,344	100%		0	0	PIEZA	160	160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	42,688	42,688	42,688	42,688	100%		0	0	PIEZA	320	320	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	17,075	17,075	17,075	17,075	100%		0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	17,075	17,075	17,075	17,075	100%		0	0	PIEZA	128	128	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	10,672	10,672	10,672	10,672	100%		0	0	PIEZA	80	80	100%	

SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	20,277	20,277	20,277	20,277	100%		0	0	PIEZA	152	152	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	26,680	26,680	26,680	26,680	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINOS DE ZONC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	21,344	21,344	21,344	21,344	100%		0	0	PIEZA	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	399,564	399,564	399,654	352,425	88%		0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO LAS METAS SON LETRINAS
MANTENIMIENTO DE CASAS DE INTERES SOCIAL	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	539,834	539,834	539,834	539,834	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5,821	5,821	100%	PROYECTO CONCLUIDO MTTO CASAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	69,059	69,059	69,059	69,059	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA RURAL)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	137,572	137,572	137,572	132,572	96%		0	0	OTROS	20	20	100%	PROYCTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS RURALES)	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	104,695	104,695	104,695	104,695	100%		0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	115,900	115,900	115,900	115,900	100%		0	0	PIEZA	610	610	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMIANS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	18,430	18,340	18,340	18,340	100%		0	0	PIEZA	87	87	100%	POYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	22,800	22,800	22,800	22,800	100%		0	0	PIEZA	120	120	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	45,030	45,030	45,030	45,030	100%		0	0	PIEZA	237	237	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	34,200	34,200	34,200	34,200	100%		0	0	PIEZA	180	180	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS SON LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%		0	0	PIEZA	300	300	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO

SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	250,800	250,800	250,800	250,800	100%		0	0	PIEZA	1,320	1,320	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%		0	0	PIEZA	400	400	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	11,400	11,400	11,400	11,400	100%		0	0	PIEZA	60	60	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	37,050	37,050	37,050	37,050	100%		0	0	PIEZA	175	175	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%		0	0	PIEZA	100	100	100%	RPOYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	18,430	18,430	18,430	18,430	100%		0	0	PIEZA	87	87	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%		0	0	PIEZA	43	43	100%	POYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	68,400	68,400	68,400	68,400	100%		0	0	PIEZA	360	360	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%		0	0	PIEZA	50	50	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	40,850	40,850	40,850	40,850	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	26,600	26,600	26,600	26,600	100%		0	0	PIEZA	140	140	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%		0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	27,740	27,740	27,740	27,740	100%		0	0	PIEZA	131	131	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%		0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	323,000	323,000	323,000	323,000	100%	0	0	PIEZA	1,700	1,700	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	PIEZA	400	400	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	PIEZA	250	250	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	24,700	24,700	24,700	24,700	100%	0	0	PIEZA	130	130	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	PIEZA	157	157	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA (COL. NUEVA CREACION TAPIJULAPA).
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO LA LOCALIDAD CORRESPONDE (BARRIO SABANILLA TAPIJULAPA)
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	PROYECTO CONCLUIDO, EL PROYECTO BENEFICIO A HABITANTES DE LA COL. SANTA ISABEL DE LA VILLA TAPIJULAPA.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	PIEZA	120	120	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	PIEZA	120	120	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LETRINAS)	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	299,965	299,965	299,965	86,231	29%	0	0	VIVIENDA	82	82	100%	PROYECTO EN CONCLUIDO PTE FINIQUITAR
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	299,073	299,073	299,073	299,073	100%	0	0	ACCIÓN	299,073	299,073	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	1,016,399	1,016,399	1,016,399	1,005,142	99%	0	0	ACCIÓN	1,016,399	1,005,142	99%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	340,337	340,337	340,337	335,121	98%	0	0	ACCIÓN	340,337	335,121	98%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	441,397	441,397	441,397	441,397	100%	0	0	ACCIÓN	441,397	441,397	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	399,192	399,192	399,192	399,192	100%	0	0	ACCIÓN	399,192	399,192	100%	
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	552,391	552,391	552,391	543,858	98%	0	0	ACCIÓN	552,391	543,858	98%	
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	172,664	172,664	172,664	170,817	99%	0	0	ACCIÓN	172,664	170,817	99%	

CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	217,092	217,092	217,092	217,092	100%		0	0	ACCIÓN	217,092	217,092	100%	
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	366,629	366,629	366,629	366,629	100%		0	0	ACCIÓN	366,629	366,629	100%	
CONSTRUCCIONES DE TRERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	331,434	331,434	331,434	326,314	98%		0	0	ACCIÓN	331,434	326,314	98%	
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LAS TIJERAS	RURAL	252,845	252,845	252,845	249,020	98%		0	0	ACCIÓN	252,845	249,415	99%	
COSNSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	248,441	248,441	248,441	248,441	100%		0	0	ACCIÓN	248,441	248,441	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%		0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	62,244	62,244	62,244	62,162	100%		0	0	OTROS	62,244	62,162	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTLE 3A. SECCIÓN	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%		0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%		0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	29,925	29,925	29,925	29,885	100%		0	0	OTROS	29,925	29,885	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LAS TIJERAS	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,862	100%		0	0	OTROS	35,910	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	71,829	71,829	71,829	71,829	100%		0	0	OTROS	71,829	71,829	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,862	100%		0	0	OTROS	35,910	35,862	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%		0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,817	100%		0	0	OTROS	47,880	47,817	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%		0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%		0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%		0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%		0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	83,921	83,921	83,921	83,921	100%		0	0	OTROS	83,921	83,921	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CAÑAVERAL	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%		0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%		0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICHICASTLE 2A. SECCIÓN	RURAL	47,880	47,880	47,880	47,817	100%		0	0	OTROS	47,880	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%		0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	69,862	69,862	69,862	69,862	100%		0	0	OTROS	69,862	69,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%		0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	107,898	107,898	107,898	107,898	100%		0	0	OTROS	107,898	107,898	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL FAISÁN	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,862	100%		0	0	OTROS	35,910	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	29,885	29,885	29,885	29,885	100%		0	0	OTROS	29,885	29,885	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%		0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%		0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	107,898	107,898	107,898	107,898	100%		0	0	OTROS	107,898	107,898	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%		0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%		0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO)	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%		0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%		0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%		0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,771	59,771	59,771	59,771	100%		0	0	OTROS	59,771	59,771	100%	

DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	3
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	83,679	83,679	83,679	83,679	100%	0	0	OTROS	83,679	83,679	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,862	100%	0	0	OTROS	35,910	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	116,437	116,437	116,437	116,437	100%	0	0	OTROS	116,437	116,437	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	107,898	107,898	107,898	107,898	100%	0	0	OTROS	107,898	107,898	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,862	100%	0	0	OTROS	35,910	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	35,910	35,910	35,910	35,862	100%	0	0	OTROS	35,910	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LOS ÍDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	OTROS	34,931	34,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	OTROS	34,931	34,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	71,932	71,932	71,932	71,932	100%	0	0	OTROS	71,932	71,932	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	59,857	59,857	59,857	59,857	100%	0	0	OTROS	59,857	59,857	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	29,928	29,928	29,928	29,928	100%	0	0	OTROS	29,928	29,928	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	95,910	95,910	95,910	95,910	100%	0	0	OTROS	95,910	95,910	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	17,931	17,931	17,931	17,931	100%	0	0	OTROS	17,931	17,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	58,218	58,218	58,218	58,218	100%	0	0	OTROS	58,218	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	95,634	95,634	95,634	95,634	100%	0	0	OTROS	95,634	95,634	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,501	39,501	39,501	39,449	100%	0	0	OTROS	39,501	39,449	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	41,895	41,895	41,895	41,839	100%	0	0	OTROS	41,895	41,839	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	174,656	174,656	174,656	174,656	100%	0	0	OTROS	174,656	174,656	100%	
DOTACION DE POAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LOS ÍDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	OTROS	34,931	34,931	100%	
IS339	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCIÓN	RURAL	35,862	35,862	35,862	35,862	100%	0	0	OTROS	35,862	35,862	100%	
PAQUETES	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	OTROS	83,800	83,800	100%	
PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	OTROS	47,886	47,886	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	LOS ÍDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	54,567	54,567	54,567	54,561	100%	0	0	OTROS	54,567	54,561	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DEZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	87,308	87,308	87,308	87,298	100%	0	0	OTROS	87,308	87,298	100%	
SUMINISTRO DE LA MINAS DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91,908	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	OTROS	91,908	91,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	32,688	32,688	32,688	32,688	100%	0	0	OTROS	32,688	32,688	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	93,150	93,150	93,150	93,150	100%	0	0	OTROS	93,150	93,150	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	109,135	109,135	109,135	109,123	100%	0	0	OTROS	109,135	109,123	100%	

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	87,308	87,308	87,308	87,298	100%	0	0	OTROS	87,308	87,298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	65,895	65,895	65,895	65,895	100%	0	0	OTROS	65,895	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	65,377	65,377	65,377	65,377	100%	0	0	OTROS	65,377	65,377	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	23,908	23,908	23,908	23,908	100%	0	0	OTROS	23,908	23,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	86,388	86,388	86,388	86,388	100%	0	0	OTROS	86,388	86,388	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	23,287	23,287	23,287	23,287	100%	0	0	OTROS	23,287	23,287	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	43,654	43,654	43,654	43,649	100%	0	0	OTROS	43,654	43,649	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	87,308	87,308	87,308	87,298	100%	0	0	OTROS	87,308	87,298	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	172,776	172,776	172,776	172,776	100%	0	0	OTROS	172,776	172,776	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	130,755	130,755	130,755	130,755	100%	0	0	OTROS	130,755	130,755	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91,908	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	OTROS	91,908	91,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	91,908	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	OTROS	91,908	91,908	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	78,577	78,577	78,577	78,568	100%	0	0	OTROS	78,577	78,568	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	32,947	32,947	32,947	32,947	100%	0	0	OTROS	32,947	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	65,895	65,895	65,895	65,895	100%	0	0	OTROS	65,895	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	98,221	98,221	98,221	98,211	100%	0	0	OTROS	98,221	98,211	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	54,481	54,481	54,481	54,481	100%	0	0	OTROS	54,481	54,481	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LOS DOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	54,567	54,567	54,567	54,561	100%	0	0	OTROS	54,567	54,561	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSSEN	RURAL	32,947	32,947	32,947	32,947	100%	0	0	OTROS	32,947	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	54,567	54,567	54,567	54,561	100%	0	0	OTROS	54,567	54,561	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	OTROS	47,817	47,817	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAÚZ	RURAL	109,825	109,825	109,825	109,825	100%	0	0	OTROS	109,825	109,825	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	87,170	87,170	87,170	87,170	100%	0	0	OTROS	87,170	87,170	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	87,860	87,860	87,860	87,860	100%	0	0	OTROS	87,860	87,860	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTIN ARAÚZ	RURAL	131,790	131,790	131,790	131,790	100%	0	0	OTROS	131,790	131,790	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCIÓN	RURAL	113,804	113,804	113,804	113,804	100%	0	0	OTROS	113,804	113,804	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO)	RURAL	32,740	32,740	32,740	32,727	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	87,170	87,170	87,170	87,170	100%	0	0	OTROS	87,170	87,170	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	54,481	54,481	54,481	54,481	100%	0	0	OTROS	54,481	54,481	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	183,816	183,816	183,816	183,816	100%	0	0	OTROS	183,816	183,816	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMBLADERAS	RURAL	54,481	54,481	54,481	54,481	100%	0	0	OTROS	54,481	54,481	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	86,388	86,388	86,388	86,388	100%	0	0	OTROS	86,388	86,388	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	217,925	217,925	217,925	217,925	100%	0	0	OTROS	217,925	217,925	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	64,791	64,791	64,791	64,791	100%	0	0	OTROS	64,791	64,791	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	68,931	68,931	68,931	68,931	100%	0	0	OTROS	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	65,377	65,377	65,377	65,377	100%	0	0	OTROS	65,377	65,377	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	107,985	107,985	107,985	107,985	100%	0	0	OTROS	107,985	107,985	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	LA SÁBANA	RURAL	129,582	129,582	129,582	129,582	100%	0	0	OTROS	129,582	129,582	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	64,791	64,791	64,791	64,791	100%	0	0	OTROS	64,791	64,791	100%	

SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 1A. SECCIÓN	RURAL	86,388	86,388	86,388	86,388	100%	0	0	OTROS	86,388	86,388	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	NINOS HÉROES	RURAL	107,985	107,985	107,985	107,985	100%	0	0	OTROS	107,985	107,985	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	153,755	153,755	153,755	153,755	100%	0	0	OTROS	153,755	153,755	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE REKLLENO PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	37,605	37,605	37,605	0	0%	0	0	ACCIÓN	37,605	0	0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	35,563	35,563	35,563	35,563	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	109,135	109,135	109,135	109,123	100%	0	0	OTROS	109,135	109,123	100%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ (EL COCO DE SIMÓN SARLAT)	RURAL	65,895	65,895	65,895	65,895	100%	0	0	OTROS	65,895	65,895	100%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	43,585	43,585	43,585	43,585	100%	0	0	OTROS	43,585	43,585	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	157,941	157,941	157,941	157,941	100%	0	0	ACCIÓN	157,941	157,941	100%	
ZUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	87,860	87,860	87,860	87,860	100%	0	0	OTROS	87,860	87,860	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	530,342	530,342	530,342	530,342	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ	RURAL	1,075,243	1,075,243	1,075,243	1,075,243	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL VIVIENDA BASICA DE ADOBLOCK.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	430,523	430,523	430,523	430,523	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA FEDERAL VIVIENDA RURAL TU CASA 2009	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,835,000	2,835,000	2,835,000	2,835,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA HABITAT, 2009.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	695,430	695,430	695,430	695,430	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	30,760	30,760	30,760	30,760	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	41,013	41,013	41,013	41,013	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E.ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,567,950	2,567,950	2,567,950	2,567,950	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DD CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	28,676	28,676	28,676	28,676	100%	0	0	KILÓMETROS	680	680	100%	PROY. CONCLUIDO METAS ES METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	314,516	314,516	314,516	210,827	67%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO PENDIENTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	299,552	299,552	299,552	299,552	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTYRUCCION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	429,116	429,116	429,116	297,379	69%	0	0	KILÓMETROS	1,500	1,500	100%	PROYECTO CONLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	142,496	146,496	146,796	142,796	97%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	149,140	149,140	149,140	149,140	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	149,231	149,231	149,231	149,231	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	200,000	200,000	200,000	142,358	71%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	PPROYECTO CONCLUIDO PTE APLICAR FINIQUITO LAS METAS SON M.L
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	103,145	103,145	103,145	103,145	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO, (SON DOS PASOS DE AGUA)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO POCHITOCAL 2DA -.LOMAS A 1RA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	239,856	239,856	239,856	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	33%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CAMINO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	239,856	239,856	239,856	211,942	88%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE DE FINIQUITAR
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CEIBITA 1RA. CEIBITA 2DA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,495,681	2,495,681	2,495,681	2,495,681	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	552,000	552,000	552,000	552,000	100%	0	0	0	KILÓMETROS	600,000	600,000	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON LITROS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO EL ARBOLITO	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	2,498,317	2,498,317	2,498,317	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 55%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL CAMINO LA BELLOTA	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,168,289	2,168,289	2,168,289	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	LA META ES DE 1.84 KILOMETRO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,885,281	1,885,281	1,885,281	1,885,281	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A. SECCIÓN (HUAPACALITO)	RURAL	1,994,958	1,994,958	1,994,958	1,994,958	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	3,347,443	3,347,443	3,347,443	3,347,443	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2,484,661	2,161,387	2,161,387	2,161,387	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,979,335	1,979,335	1,979,335	1,979,335	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,801,598	1,801,598	1,801,598	1,801,598	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	1,168,086	1,168,086	1,168,086	1,168,086	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,812,650	1,812,650	1,812,650	1,812,650	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GUATEMALÁN	RURAL	1,522,837	1,522,837	1,522,837	1,522,837	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,203,568	4,203,568	4,203,568	4,203,568	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	1,250,380	1,250,380	1,250,380	1,250,380	100%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,302,934	302,934	302,934	302,934	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCION	RURAL	4,887,102	4,887,102	4,887,102	4,887,102	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	2,884,287	2,884,287	2,884,287	2,884,287	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN	RURAL	1,501,387	1,079,154	1,079,154	1,079,154	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	88%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,913,713	1,913,713	1,913,713	1,913,713	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIÁN)	RURAL	1,894,470	1,894,470	1,894,470	1,894,470	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	1,923,645	1,923,645	1,923,645	1,923,645	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	2,449,606	2,449,606	2,449,606	2,449,606	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	1,779,276	1,779,276	1,779,276	1,779,276	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,588,888	1,588,888	1,588,888	1,588,888	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2,035,336	2,035,336	2,035,336	2,035,336	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICACION ENTRADA EL MORAL.	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	1,858,184	1,858,184	1,858,184	1,858,184	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOASFALTICO	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	202,496	202,496	202,496	202,496	100%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
RECONSTRUCCIÓN																
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 11/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO DE LA COL. GUANAJAY	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	258,757	258,757	258,757	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	NOTA: ESTA OBRA SE EJERCERA EL 4TO. TRIMESTRE

ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,253,519	1,253,519	1,253,519	1,253,519	100%		0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
GRAVADO DE VALLES EN EL FRACCIONAMIENTO CACAOS	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAQ)	RURAL	177,665	177,665	177,665	0	0%		0	0	KILÓMETROS	177,666	0	0%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (REFRENDO 2008)	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	37,291	37,291	37,291	37,291	100%		0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
GRAVADO DE CAMINO (CERRADA SAN FELIPE DE JESUS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO
SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS (SECTOR LOS RAMOS TRAMOS AISLADOS)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	87,334	84,381	87,334	84,381	100%		0	0	KILÓMETROS	175	175	100%	EL MONTO TOTAL ANUEL ES 87,334.45 Y EL EJERCIDO ES 84,381.39
SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS VARIOS TRAMOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CONCEPCIÓN	RURAL	119,778	114,034	119,778	114,034	100%		0	0	KILÓMETROS	259	259	100%	EL MONTO ANUAL TOTAL ES DE \$ 119,778.25 Y EL EJERCIDO 114,034.00, EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 11/2 A FINOS DEL CAMINO EL PASO A LIBERTAD	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	1,145,924	1,145,924	1,145,924	1,145,924	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO DE MERCED REAL	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	2,184,538	2,184,538	2,184,538	1,648,966	75%		0	0	KILÓMETROS	2	1	75%	NOTA: ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA EL 4TO. TRIM.
RELLENO DE CAMINO RURAL EL COCALITO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	504,824	504,824	504,824	504,824	100%		0	0	KILÓMETROS	504,824	504,824	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLE	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	491,261	491,261	491,261	491,261	100%		0	0	KILÓMETROS	491,261	491,261	100%	
RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1,732,296	1,732,296	1,732,296	1,732,296	100%		0	0	KILÓMETROS	1,732,296	1,732,296	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	1,244,533	1,244,533	1,244,533	1,244,533	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,543,647	1,543,647	1,543,647	0	0%		0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	NAN
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	760,052	760,052	760,052	760,052	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	822,980	822,980	822,980	713,686	87%		0	0	KILÓMETROS	1	1	87%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	1,154,091	1,154,091	1,154,091	1,150,957	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	98%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,022,031	1,022,031	1,022,031	1,022,031	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	1,167,625	1,167,625	1,167,625	1,167,625	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,369,840	1,369,840	1,369,840	1,369,840	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	1,430,194	1,430,194	1,430,194	1,430,194	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,141,938	1,141,938	1,141,938	1,141,938	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA. (EL JOBAL)	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	1,590,561	1,590,561	1,590,561	1,590,561	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIEMT DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	131,628	131,628	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	131,629	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	110,351	110,351	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	110,352	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	147,498	147,498	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	147,498	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	64,829	64,829	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	64,830	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	77,126	77,126	77,126	0	0%		0	0	KILÓMETROS	77,126	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	205,072	205,072	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	205,073	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RÍO DE TEAPA	RURAL	169,716	169,716	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	169,717	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	130,835	130,835	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	130,836	0	0%	

MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO)	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	33,501	33,501	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	33,502	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	18,975	18,975	18,975	15,282	81%	0	0	KILÓMETROS	18,976	15,283	81%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO) SECTR LOS REYES	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	39,211	39,211	39,211	33,413	85%	0	0	KILÓMETROS	39,211	33,414	85%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL DE LA ESCULEA (BACHEO)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	33,501	33,501	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	33,502	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL PANTEON Y CASA DE SALUD (BACHEO)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	66,210	66,210	66,210	66,210	100%	0	0	KILÓMETROS	66,211	66,211	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BACHEO)	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	86,840	86,840	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	86,841	0	0%	
MATENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO) SECTOR EJ. CALICANTO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	18,975	18,975	18,975	15,282	81%	0	0	KILÓMETROS	18,976	15,283	81%	
REHABILITACIÓN															
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (CAMINO AGUA MALA)	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	192,924	192,924	192,924	0	0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	559,668	559,668	559,668	559,668	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS DE CAMINO DE ACCESO	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	235,832	235,832	235,832	0	0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
REHABILITACION DE ACCESO A LA COLONIA GRACIELA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	113,728	113,728	113,728	113,728	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	PROYECTO EN PROCESO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	145,197	145,197	145,197	0	0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	21%	LAS META ES 950.M.L. PTE ALPICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	169,999	169,999	169,999	169,999	100%	0	0	KILÓMETROS	525	525	100%	PROYECTO CONCLUIDO, LAS SON METAS M3
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,389,221	1,389,221	1,389,221	1,389,221	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
GRAVADO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	206,875	206,875	206,875	206,875	100%	0	0	KILÓMETROS	206,875	206,875	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL GUATOPE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	2,499,504	2,499,504	2,499,504	2,223,968	89%	0	0	KILÓMETROS	2,499,504	2,223,968	89%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	630,870	630,870	630,870	617,843	98%	0	0	KILÓMETROS	630,870	617,843	98%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	814,803	814,803	814,803	258,052	32%	0	0	KILÓMETROS	814,803	258,052	32%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	991,438	991,438	991,438	935,438	94%	0	0	KILÓMETROS	991,267	935,438	94%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL A PLAYA BONITA	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	1,102,223	1,102,223	1,102,223	1,102,223	100%	0	0	KILÓMETROS	1,102,223	1,102,223	100%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	621,607	621,607	621,607	621,607	100%	0	0	KILÓMETROS	621,607	621,607	100%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	689,353	689,353	689,353	689,353	100%	0	0	KILÓMETROS	689,353	689,353	100%	
RELLENO DE CALLES RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	922,015	922,015	922,015	922,015	100%	0	0	KILÓMETROS	922,015	922,015	100%	
RELLENO DE CAMINO CON MATERIAL DE PRESTAMO LATERAL	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	640,577	640,577	640,577	640,577	100%	0	0	KILÓMETROS	640,577	640,577	100%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	451,134	451,134	451,134	444,231	98%	0	0	KILÓMETROS	451,134	444,231	98%	
RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO EL CHILIPLIN Y OBR DE DRENAJE	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	1,611,928	1,611,928	1,611,928	1,591,983	99%	0	0	KILÓMETROS	1,611,928	1,591,983	99%	
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCIÓN	RURAL	641,732	641,732	641,732	641,732	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,088,038	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	

REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,029,713	1,029,713	1,029,713	1,029,713	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	838,451	838,451	838,451	838,451	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA	RURAL	1,450,568	1,450,568	1,450,568	1,450,568	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	2,121,655	2,121,655	2,121,655	2,121,655	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (BUENA VISTA)	RURAL	670,699	670,699	670,699	670,699	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	1,394,089	1,394,089	1,394,089	1,394,089	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	1,356,615	1,356,615	1,356,615	1,356,615	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA	5-COMALCALCO	JESÚS CARRANZA	RURAL	2,041,378	2,041,378	2,041,378	2,041,378	100%		0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	2,098,352	2,098,352	2,098,352	2,098,352	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DECAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	1,228,187	1,228,187	1,228,187	1,228,187	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ACCESO (SECTOR EL PANTEON)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	47,312	47,312	47,312	0	0%		0	0	KILÓMETROS	47,313	0	0%	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	14,099	14,099	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	14,100	0	0%	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	10,847	10,847	0	0	0%		0	0	KILÓMETROS	10,847	0	0%	
MUROS DE CONTENCIÓN																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE PROTECCION PARA ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	79,280	79,280	79,280	79,280	100%		0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TABLESTACADO EN CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	610,608	610,608	610,608	610,608	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO CON REMANENTE 2008
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	18,623	18,623	18,623	3,524	19%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LA META ES UN PASO DE AGUA
OP205	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	539,966	539,966	539,966	465,232	86%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE APLICAR FINIQUITO LAS METAS ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE UN PUENTE	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ	RURAL	1,735,701	1,735,701	1,735,701	1,735,701	100%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE.
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,143,537	92%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	70%	PROYECTO EN PROCESO, PENDIENTE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VHEICULAR	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	996,065	996,065	996,065	996,065	100%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	713,065	713,065	713,065	603,686	85%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	PROY. FINAN. CON REMANENTE 2008 AL 100% AVANCE PTE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	2,244,121	691,710	691,710	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	1,252,457	1,252,457	1,252,457	1,252,457	100%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA PUENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	256,049	256,049	256,049	256,049	100%		0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	595	595	100%	
CONSTRUCCION DE CABEZALES PARA PASE DE AGUA	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	20,712	20,712	20,712	20,712	100%		0	0	CABEZA	2	2	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES 2 CABEZALES DE PUENTE DE PASA DE AGUA
CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO ASFALTICO	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	958,833	0	958,833	0	0%		0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,260	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	529,893	0	529,893	0	0%		0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,745	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	1,364,283	0	1,364,283	0	0%		0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	6,012	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	941,682	0	941,682	0	0%		0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,396	0	0%	

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	981,499	0	981,499	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,296	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	1,093,329	0	1,093,329	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	4,900	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL FIDEICOMISO FONDEN-AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE BACHEO Y RECONSTRUCCION DE TERRACERIA Y CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS Y RIEGO DE SELLO.	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	991,086	991,086	991,086	912,378	92%	0	0	0	OTROS	991,086	912,378	92%	
PAVIMENTACION DE CAMINO EN TYRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	699,068	699,068	699,068	699,068	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,303	1,303	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE ACCESO A LA COLONIA GRACIELA PINTADO	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	115,744	115,744	115,744	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	360	300	83%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CLAVE 27DPR1779Q	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	308,349	308,349	308,349	308,349	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA DICHA COMUNIDAD NO APARECE DENTRO DE LA LISTA QUE NOS PROPORCIONAN, Y ES POR ESO QUE LE HAGO MENCION DE LA MISMA A CONTINUACION, GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI. AQUI ES DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	425,141	425,141	425,141	424,545	100%	0	0	0	METROS	1,820	1,638	90%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZAR EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CANALES 3A ETAPA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	1,200,092	1,200,092	1,200,092	1,200,092	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,489,048	2,489,048	2,489,048	2,489,048	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,426	4,426	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	2,485,813	2,485,813	2,485,813	2,485,813	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,072	3,072	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	2,437,137	2,437,137	2,437,137	2,437,137	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,260	4,260	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,179,116	1,179,116	1,179,116	1,179,166	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,870	1,870	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,501,229	1,501,229	1,501,229	1,501,229	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,259	2,259	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	2,371,452	2,371,452	2,371,452	2,371,452	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,577	3,577	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	2,487,558	2,487,558	2,487,558	2,487,558	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,294	4,294	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	2,160,566	2,160,566	2,160,566	2,160,566	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,965	2,965	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	2,027,172	2,027,172	2,027,172	2,027,172	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,087	3,087	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	2,147,284	2,147,284	2,147,284	2,147,284	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,230	2,230	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1,746,304	1,746,304	1,746,304	1,746,304	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,624	2,624	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	1,471,652	1,471,652	1,471,652	1,471,652	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,584	2,584	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	2,174,362	2,174,362	2,174,362	2,174,362	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,944	5,944	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,177,076	2,177,076	2,177,076	2,177,076	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,426,230	1,426,230	1,426,230	1,426,230	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: E.J. AMPLIACION LAS COLORADAS 2DA. SECC.(LAS ALDEAS)
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	2,279,833	2,279,833	2,279,833	2,279,833	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	2,454,856	2,454,856	2,454,856	2,454,856	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,144	7,144	100%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE VILLAHERMOSA)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	747,783	747,783	747,783	747,783	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,470	2,470	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,329,991	2,329,991	2,329,991	2,329,991	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: GOLPE 2DA. SECCION (LOS PATOS)
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,270,647	2,270,647	2,270,647	2,270,647	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD LA QUE SE APLICA EL RECURSO ES RA. NARANJENO 1A SECCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO QUE MUESTRAN
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,256,067	2,256,067	2,256,067	2,256,067	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	2,450,594	779,434	2,450,594	779,434	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,261,451	2,261,451	2,261,451	2,261,451	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	

RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	2,298,149	2,298,149	2,298,149	2,298,149	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	2,326,931	2,326,931	2,326,931	2,326,931	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	2,342,531	2,342,531	2,342,531	2,342,531	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2,375,237	760,076	2,375,237	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	6,000	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	2,364,566	1,364,566	2,364,566	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	6,000	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	2,262,548	2,262,548	2,262,548	2,262,548	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE EXISTE OTRO OP112, PERO QUE TENIA MAL LA COMUNIDAD YA QUE ANTERIORMENTE TENIA SANTANA 1ERA SECCION Y SI ENDO LA CORRECTA ESTA
RECARTPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,899,633	1,899,633	1,899,633	1,899,633	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EJIDO ARROYO HONDO 1A SECCION (SANTA TERESA "A")
REHABILITACION DE CA MINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	680,758	680,758	680,758	680,758	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	2,196,141	2,196,141	2,196,141	2,196,141	100%		0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,451,738	2,451,738	2,451,738	2,451,738	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA ACABO DICHO PROYECTO ES EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	1,497,647	1,497,647	1,497,647	1,497,647	100%		0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	1,238,535	1,238,535	1,238,535	1,238,535	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,581,152	1,581,152	1,581,152	1,581,152	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	558,597	558,597	558,597	558,597	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	1,570,534	1,570,534	1,570,534	1,570,534	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	2,488,012	2,488,012	2,488,012	2,488,012	100%		0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESC. PRIM. RURAL ESTATAL "JESUS VELAZQUEZ CORDOVA" CLAVE 27DPR1502 D	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	390,777	390,777	390,777	390,777	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	CABE ACLARAR QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE ES REHABILITACION
RELLENO DE CALLE SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	597,250	597,250	597,250	597,250	100%		0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,138,403	1,138,403	1,138,403	1,138,403	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	CABE MENCIONAR QUE ES EJIDO PASO Y PLAYA DONDE SE RELAIZARA EL PROYECTO
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,297,999	1,297,999	1,297,999	1,297,999	100%		0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	547,432	547,432	547,432	547,432	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSERVACIÓN																
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	25,100	25,100	25,100	25,100	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	18,252	18,252	18,252	18,252	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DESMONTE																
APOYO PARA LA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,495,287	2,495,287	2,495,287	2,495,287	100%		0	0	HECTÁREA	1,716	1,716	100%	
NIVELACIÓN DE TIERRAS																
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%		0	0	HECTÁREA	6	6	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	15,962	15,962	15,962	15,962	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	16,096	16,096	16,096	16,096	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	15,962	15,962	15,962	15,962	100%		0	0	HECTÁREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	POANÁ	RURAL	12,593	12,593	12,593	12,593	100%		0	0	HECTÁREA	8	8	100%	RPOYECTO CONCLUIDO

MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%		0	0	HECTAREA	16	16	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	15,961	15,961	15,961	15,961	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	15,961	15,961	15,961	15,961	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	32,836	32,836	32,836	32,836	100%		0	0	HECTAREA	20	20	100%	RPROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	9,862	9,862	9,862	9,862	100%		0	0	HECTAREA	6	6	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	16,006	16,006	16,006	16,006	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	16,051	16,051	16,051	16,051	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	POYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	16,652	16,652	16,652	16,652	100%		0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	16,051	16,051	16,051	16,051	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	16,051	16,051	16,051	16,051	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	32,657	32,657	32,657	32,657	100%		0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	16,096	16,096	16,096	16,096	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	15,961	15,961	15,961	15,961	100%		0	0	HECTAREA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	9,835	9,835	9,835	9,835	100%		0	0	HECTAREA	6	6	100%	PROYECTO CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																
MANTENIMIENTO																
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	127,500	127,500	127,500	127,500	100%		0	0	EQUIPO	3	3	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	425,000	425,000	425,000	425,000	100%		0	0	EQUIPO	10	10	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%		0	0	EMBARCADERO	10	10	100%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%		0	0	EMBARCADERO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
DONACION DE PLANTULAS DE HORTALIZAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%		0	0	OTROS	60,000	60,000	100%	60,000 CHAROLAS QUE BENEFICIARAN A 150 PRODUCTORES
SUMINISTRO DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%		0	0	OTROS	1,000	1,000	100%	SUMINISTRO DE HERBICIDAS A 1000 PRODUCTORES
SUMINISTRO DE INSUMOS A PRODUCTORES DE CHILE COSTEÑO	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	419,200	419,200	419,200	419,200	100%		0	0	OTROS	800	800	100%	800 PAQUETES DE INSUMOS, PARA 800 PRODUCTORES DE CHILE COSTENO
DOTACION DE ARTES Y EQUIPOS DE PESCA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.	13-NACAJUCA	EL ENCANTO	RURAL	30,001	30,001	30,001	29,998	100%		0	0	OTROS	30,001	30,001	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	59,662	59,662	59,662	0	0%		0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	158,702	158,702	158,702	0	0%		0	0	OTROS	19	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	16,705	16,705	16,705	0	0%		0	0	OTROS	2	0	0%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE SEÑALO EN ESTA OBRA ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR ES DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE SON OBRAS QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	33,411	33,411	33,411	0	0%		0	0	OTROS	4	0	0%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE SEÑALO EN ESTA OBRA ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR ES DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE SON OBRAS QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD.

CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	8,353	8,353	8,353	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL GRUPO SECTORIAL QUE SE INDICA PARA ESTE PROYECTO ES DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL PORQUE SON CONSTRUCCION DE BAÑOS EL DIFERENTES COMUNIDADES Y FUE EL QUE TOMAMOS DE ACUERDO A NUESTRO CRITERIO.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	16,705	16,705	16,705	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	ESTE PROYECTO SE ENVIO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL Y EL SUBSECTOR DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE ES CONSTRUCCION DE BAÑOS Y NO ENCONTRAMOS OTRO RUBRO.
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	33,411	33,411	33,411	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION MUNICIPAL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	16,705	16,705	16,705	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	
DONACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETE
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	PIEZA	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	RPOYECTO CONCLUIDO
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	PIEZA	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	30,274	30,274	30,274	30,274	100%	0	0	0	PIEZA	26	26	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	29,110	29,110	29,110	29,110	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO DE CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO.

DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	40,754	40,754	40,754	40,754	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	29,110	29,110	29,110	29,110	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	20,959	20,959	20,959	20,959	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	29,100	29,100	29,100	29,100	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	40,754	40,754	40,754	40,754	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	PROYECTO CONCLUIDO
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	PLAZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	LÁZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PIEZAS
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES LA LOCALIDAD CORRESP A RAYO DEL ALBA
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	23,288	23,288	23,288	23,288	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PIEZAS
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMO AGRICOLAS	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	29,110	29,110	29,110	29,110	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMOS	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO DOTACION DE INSUNO LAS METAS SON PAQUETES

DOTACION DE INSUMOS	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%		0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMOS	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%		0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	11,644	11,644	11,644	11,644	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	29,110	29,110	29,110	29,110	100%		0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANA)	RURAL	17,466	17,466	17,466	17,466	100%		0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	34,932	34,932	34,932	34,932	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
DOTACION DE ISUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	29,110	29,110	29,110	29,110	100%		0	0	PIEZA	25	25	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES
DOTACION DE ISUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	11,644	11,644	11,644	11,644	100%		0	0	PIEZA	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO LAS METAS SON PAQUETES LA LOCALIDAD ES COL SANTA ISABEL
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	39,600	39,600	39,600	39,600	100%		0	0	OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	100,800	100,800	100,800	100,800	100%		0	0	OTROS	140	140	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%		0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%		0	0	OTROS	55	55	100%	LA UNIDA DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%		0	0	OTROS	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLOS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%		0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%		0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%		0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%		0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%		0	0	OTROS	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO

DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	OTROS	70	70	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	42,480	42,480	42,480	42,480	100%	0	0	OTROS	59	59	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	CABE SEÑALAR QUE NOSE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA AUNQUE ESTA ULTIMA ES ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRES DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,320	40,320	40,320	40,320	100%	0	0	PIEZA	56	56	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ROLLOS
DOTACION DE BOMBAS DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	60,800	60,800	60,800	60,800	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	27,360	27,360	27,360	27,360	100%	0	0	EQUIPO	45	45	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	9,728	9,728	9,728	9,728	100%	0	0	EQUIPO	16	16	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHÓ	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	

DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%		0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1A. SECCION RINCÓN BRUJO	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%		0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%		0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%		0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%		0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%		0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%		0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%		0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	115,520	115,520	115,520	115,520	100%		0	0	EQUIPO	190	190	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	91,200	91,200	91,200	91,200	100%		0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	85,120	85,120	85,120	85,120	100%		0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	60,800	60,800	60,800	60,800	100%		0	0	EQUIPO	100	100	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	145,920	145,920	145,920	145,920	100%		0	0	EQUIPO	240	240	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	121,600	121,600	121,600	121,600	100%		0	0	EQUIPO	200	200	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	85,120	85,120	85,120	85,120	100%		0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	85,120	85,120	85,120	85,120	100%		0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	91,200	91,200	91,200	91,200	100%		0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	91,200	91,200	91,200	91,200	100%		0	0	EQUIPO	150	150	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA UNO	RURAL	200,640	200,640	200,640	200,640	100%		0	0	EQUIPO	330	330	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	85,120	85,120	85,120	85,120	100%		0	0	EQUIPO	140	140	100%	

DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	85,120	85,120	85,120	85,120	100%		0	0	EQUIPO	140	140	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%		0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%		0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%		0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%		0	0	EQUIPO	50	50	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	9,120	9,120	9,120	9,120	100%		0	0	EQUIPO	15	15	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	42,560	42,560	42,560	42,560	100%		0	0	EQUIPO	70	70	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	18,240	18,240	18,240	18,240	100%		0	0	EQUIPO	30	30	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%		0	0	EQUIPO	20	20	100%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%		0	0	EQUIPO	40	40	100%	
DOTACION DE INSUMOS PARA CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHÓ	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	ACCIÓN	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	21,750	21,750	21,750	21,750	100%		0	0	PRODUCTO	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A. SECCIÓN	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	CABE MENCINOAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	ACCIÓN	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE (20 PAQUETES)
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	10	10	10	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	65,250	65,250	65,250	65,250	100%		0	0	PRODUCTO	45	45	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZA PARA DICHO PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,250	36,250	36,250	36,250	100%		0	0	PRODUCTO	25	25	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE PAQUETES PARA LA DOTACION DE INSUMOS PARA ELCULTIVO DE MAIZ
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	72,500	72,500	72,500	72,500	100%		0	0	PRODUCTO	50	50	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE TIENE DICHO PROYECTO DE DOTACION DE INSUMOS PARA ELCULTIVO DEL MAIZ ES PAQUETE, AUQUE SE LE AGREGO PRODUCTO, SE LE HACE LA ACLARACION
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD QUE SERA UTILIZADA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%		0	0	PRODUCTO	40	40	100%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE DICHO PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%		0	0	PRODUCTO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%		0	0	PRODUCTO	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PLATANO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	24,880	24,880	24,880	24,880	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE
DOTACIONDE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	60,800	60,800	60,800	60,800	100%		0	0	EQUIPO	100	100	100%	CABE SEÑALAR QUE LA COMUNIDAD EN DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO SERA EN LA VILLA GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	136,164	136,164	136,164	133,025	98%		0	0	ACCIÓN	136,164	133,025	98%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	90,776	90,776	90,776	88,683	98%		0	0	ACCIÓN	90,776	88,683	98%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	68,082	68,082	68,082	66,512	98%		0	0	ACCIÓN	68,082	66,512	98%	
CONSTRUCCIONES DE JAGUEYES	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	68,082	68,082	68,082	66,512	98%		0	0	ACCIÓN	68,082	66,512	98%	
OP088	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	68,082	68,082	68,082	66,512	98%		0	0	ACCIÓN	68,082	66,512	98%	
GASTOS INDIRECTOS																
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
PAGO DE SUELDO PAR LA ADMINISTRACION DEL FISM INDIRECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	562,000	562,000	562,000	436,098	78%		0	0	PLAZA	11	11	100%	SUPERVISORES Y AUXILIARES
PAGO DE SUELDO PARA ADMINISTRACION DEL FISM	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	83,072	83,072	83,072	83,072	100%		0	0	PLAZA	11	11	100%	SUELDOS PAGADOS CON REMANENTE 2008
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	35,680	35,680	35,680	35,680	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	GASTOS PAGADOS CON REMANENTE 2008
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	10,693	10,693	10,693	0	0%		0	0	ACCIÓN	10,693	0	0%	ESTOS RECURSOS SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS RECURSOS DE FAIS
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	2,175,859	0	2,175,859	0	0%		0	0	ACCIÓN	0	0	0%	NOTA: ESTE ES EL PROYECTO INICIAL PARA ESTE TRIMESTRE SOLO SE ESTA DECLARANDO LO QUE NOS QUEDA EN LA PARTIDA DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS. EL GRUPO SECTORIAL AL QUE LO ENVIE FUE A DESARROLLO ECONOMICO Y EL SECTOR TEMAS LABORALES DEBIDO A QUE NO ENCONTRE OTROS CAMPOS.
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	181,013	181,013	181,013	180,967	100%		0	0	ACCIÓN	181,013	180,967	100%	
RECURSOS REMANENTE 2008	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	380,477	380,477	380,477	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTE 2008 PENDIENTE DE PROGRAMAR.
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA P/ LA OPERACION DEL FISM INDIRECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,052	934,052	934,052	784,991	84%		0	0	ACCIÓN	1	0	49%	GASTOS INDIRECTOS SERVICIO GENERALES
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	713,810	713,810	713,810	713,810	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	32,574	32,574	32,574	32,574	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	7,592,700	7,592,700	7,592,700	7,592,700	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2009.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	9,781,151	457,674	9,781,151	0	0%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PROYECTO DE BOLSA DE RECURSOS
CAPACITACION DE PERSONAL EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	326,600	326,600	326,600	326,600	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,207,141	2,086,745	2,207,141	1,086,745	52%		0	0	ACCIÓN	1	1	70%	
SUELDOS Y PRESTACIONES, PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOPS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,831,700	1,800,000	1,831,700	641,909	36%		0	0	PLAZA	1	1	70%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	433,133	0	0	0	0%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA A MEDIDA QUE SE APERTUREN LOS DE INVERSION ESTE DISMINUYE SU RECURSOS.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	508,200	508,200	508,200	357,835	70%		0	0	ACCIÓN	508,200	357,835	70%	
GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,348,496	1,407,024	1,407,024	1,407,024	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	60%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	63,156	0	63,156	0	0%	38,949		0	ACCIÓN	1	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE REGISTRAN LOS AHORRO DE LOS PROYECTOS CONCLUIDO QUE ES POR \$ 63,157.28 Y LOS INTERESES GENERADOS EN LOS MESES QUE ES DE \$ 38,948.58
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	170,000	170,000	170,000	121,803	72%		0	0	ACCIÓN	1	1	71%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 170,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 121,802.55, SU SALDO ES POR \$ 48,197.45
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
EQUIPAMIENTO PARA EL AULA DE CAPACITACION AUDIVISUAL Y DE USOS MULTIPLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	284,267	284,267	284,267	284,267	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
REHABILITACION GENERAL DE JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	199,875	199,875	199,875	199,875	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CAPACITACION PARA LICENCIATURA EN 14 MESES (ACUERDO SEP 286) SEGUNDA ETAPA (PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	342,800	274,240	342,800	274,240	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	80%	
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINITRACCION DEL FONDO III	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,376,865	1,375,865	1,375,865	973,868	71%		0	0	ACCIÓN	1,376,865	973,868	71%	
PROGRAMACION DE RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FII INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASIGNADA ANUAL 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	327,469	327,469	327,469	0	0%		0	0	ACCIÓN	327,469	0	0%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINITRACCION DEL FONDO FII FAIS MUNICIPAL 2009 GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	453,267	453,267	453,267	368,585	81%		0	0	ACCIÓN	453,267	368,585	81%	
FORTAMUN				527,899,492	447,140,598	473,367,788	341,849,346	76%	68,267	0			69,563,702	32,009,219	46%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (3ERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,261,536	2,261,536	2,261,536	2,261,536	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO CAPUFE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,624,580	3,624,580	3,624,580	0	0%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN III/2009 DEL PROGRAMA PARA LA MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,044,705	3,044,705	3,044,705	570,000	19%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTO ES QUE GENERARON INUNDACIONES ATÍPICA LOS DÍAS 24, 25, 27, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
CONCLUSIÓN DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	170,960	170,960	170,960	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	97,505	97,505	97,505	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PARQUE ECOLÓGICO DEL SECTOR EL TRIUNFO EN LA CALLE PRESIDENCIA ESQUINA OBRAS PUBLICAS DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	193,675	193,675	193,675	190,435	98%		0	0	OBRA	60	0	0%	UNIDAD METRO LINEAL, AVANCE DEL 45%
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PROFRA. CANDELARIA FLORES V. DE LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,471,020	1,471,020	1,471,020	0	0%		0	0	OBRA	5	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA AULAS
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTA PLANTEL NO. 54	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,012,929	1,012,929	1,012,929	401,529	40%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 85%
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTIS PLANTEL NO. 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,011,029	1,011,029	1,011,029	638,998	63%		0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CETIS PLANTEL NO. 70, EN LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,012,875	1,012,875	1,012,875	446,250	44%		0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL EN CBTIS PLANTEL NO. 163, EN LA COLONIA SAN JOAQUIN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,012,508	1,012,508	1,012,508	748,303	74%		0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GLORIETA FRAMBOYANES DE LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,343	498,343	498,343	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL PROFESORA LUZ LORETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,176,988	3,176,988	3,176,988	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 20%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CERRADA DE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	98,869	98,869	98,869	0	0%		0	0	OBRA	135	0	0%	UNIDAD METRO CUADRADO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA FRENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, EN LA COLONIA GIL Y SÁENZ (ANTES EL ÁGUILA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,310,007	1,733,055	1,733,055	0	0%		0	0	PUENTE	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL CBTIS NO. 163, EN LA COLONIA 18 DE MARZO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,520,041	1,520,041	1,520,041	1,070,020	70%		0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ M. PINO SUÁREZ SECTOR EXPLANADA DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	849,999	849,999	849,999	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,221,531	1,221,531	1,221,531	101,597	8%		0	0	OBRA	678	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS, AVANCE DEL 1%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL CBTIS 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,578,560	1,578,560	1,578,560	1,102,643	70%		0	0	METROS CUADRADOS	805	805	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,725,383	2,725,383	2,725,383	606,916	22%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 87%
CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DDÁCTICAS 2EE Y MÓDULO DE ESCALERAS EST. U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LUZ LORETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,623,968	4,623,968	4,623,968	1,454,582	31%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 55%
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,839,212	2,839,212	0	0	0%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FINIQUITO DEL PROYECTO (OP0056)(OP0180) REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MÉXICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	419,573	419,573	419,573	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA AULA, AVANCE DEL 99%
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCIÓN "LA ISLA II" 500 LPS(1A. ETAPA 250 LPS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	576,000	576,000	0	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL-RA.ANACLETO CANABAL 1A.SEC Y LÁZARO CÁRDENAS
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN DE LA COLONIA TAMULTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,130,503	1,130,503	1,130,503	0	0%		0	0	OBRA	1,403	0	0%	UNIDAD METRO CUADRADO
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE HERMANOS BASTAR ZOZAYA TRAMO MALECÓN CARLOS A. MADRAZO-AV. FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	783,026	783,026	783,026	0	0%		0	0	OBRA	675	0	0%	UNIDAD METRO CUADRADO
REMODELACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AV 27 DE FEBRERO Y AV IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,769,520	6,769,520	6,769,520	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 32%
REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE PROTECCIÓN EN LA CALLE ERNESTO MALDA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE LAGO DE LA COLONIA LINDAVISTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	605,439	605,439	605,439	0	0%		0	0	OBRA	516	0	0%	UNIDAD METRO CUADRADO
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADOQUIN POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE VÁZQUEZ NORTE ENTRE VICENTE GUERRERO E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	586,975	586,975	586,975	0	0%		0	0	OBRA	600	0	0%	UNIDAD METRO CUADRADO
RECONSTRUCCIÓN																
REMDELACIÓN DEL PARQUE REVOLUCION (1ERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,605,739	1,605,739	1,605,739	1,605,739	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN																
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,737,866	8,737,866	8,737,866	5,224,496	60%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 63%
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA SUPERIOR, ANDADORES, INST GENERALES Y JARDINERAS DE LA GLORIETA (1 ET) EN LA AV. PROLONG DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA, EN LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,444,891	2,444,891	2,444,891	2,444,891	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	

SUMINISTRO DE BOMBAS Y VÁLVULAS PARA GLORIETA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA DE LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,594,317	1,594,317	1,594,317	1,594,317	100%		0	0	OBRA	1	0	0%	LA META ES DE 8 LOTES
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE ATASTA DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,498,068	1,498,068	1,498,068	1,498,068	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA GLORIETA EN LA AVENIDA PROLONGACION DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA EN LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	753,961	753,961	753,961	753,961	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ES DE 195 LUMINARIAS
SUMINISTRO DE LUMINRARIA PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE ATASTA DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	LA META ES DE 80 LUMINARIAS, PROYECTO CANCELADO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y SUS COMUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,478	998,478	998,478	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,432,679	7,824,510	10,432,679	4,829,598	62%		0	0	ACCIÓN	1	1	61%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,432,679, SU EJERCIDO ES POR \$ 4,829,597.95, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 5,603,081.05
MEJORAMIENTO																
MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES BANQUETAS Y VIALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,594,866	2,594,866	2,594,866	993,498	38%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 5%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRÍO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,374,365	4,374,365	4,374,365	510,181	12%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 4%
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,032,672	13,032,672	13,032,672	10,506,169	81%		0	0	PROGRAMA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 55%
OP0146.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LATERALES DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA COLONIA SABINAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,240,484	2,240,484	2,240,484	0	0%		0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y FIJACIÓN DE BOYAS EN TOPES Y/O SEÑALAMIENTOS (RECICLADAS) EN CALLES DEL PROGRAMA FENIX Y OTRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	130,000	130,000	130,000	111,603	86%		0	0	PIEZA	87	87	100%	
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ZONA REMODELADA, EN LA COLONIA CENTRO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AV 27 DE FEBRERO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,204,605	566,594	566,594	566,594	100%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ZONA REMODELADA, EN LA COLONIA CENTRO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AV 27 DE FEBRERO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,846,474	1,846,474	1,846,474	1,721,031	93%		0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN LA COLONIA NUEVA PENSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	600,000	600,000	455,494	76%		0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,559,571	3,559,571	3,559,571	1,821,313	51%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 56%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO DE LA COLONIA ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	171,819	171,819	0	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE MICROFONO DE USO RUDDO CON PTT.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,840	1,840	1,840	1,840	100%		0	0	EQUIPO	1,840	1,840	100%	
ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	25,920	25,920	25,920	25,920	100%		0	0	PIEZA	25,920	25,920	100%	
ADQUISICION DE REPETIDOR DE RADIO.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	43,119	43,119	43,119	43,119	100%		0	0	EQUIPO	43,119	43,119	100%	
FINIQUITO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,604,000	1,604,000	1,604,000	1,604,000	100%		0	0	VEHÍCULO	1,604,000	1,604,000	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradiodifusion (Adquisicion de 10 radio portatil de 16 canales para la direccion de seguridad publica	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	44,735	44,735	44,735	44,735	100%		0	0	EQUIPO	10	10	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradiodifusion (Adquisicion de 3 radio movil de 120 canales 45 Watts) para la direccion de seguridad publica	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	23,632	23,632	23,632	23,632	100%		0	0	EQUIPO	3	3	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y Teleradiodifusion en la direccion de seg. publica	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,104	3,104	3,104	3,104	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA EL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	34,720	34,720	34,720	34,700	100%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,030	65,030	65,030	0	0%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,520	25,520	25,520	0	0%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ADQUISICION DE PATENTES, REGALIAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,937	1,937	1,937	1,937	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,410,957	15,410,957	15,410,957	15,410,957	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ADQUISICIÓN DE 30 CAMIONES
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,401,331	3,401,331	3,401,331	3,401,331	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ADQUISICIÓN DE 23 VEHICULOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,833,609	1,833,609	1,833,609	1,833,609	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ADQUISICIÓN DE 9 VEHICULOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	416,511	416,511	416,511	416,511	100%		0	0	VEHÍCULO	6	6	100%	ADQUISICIÓN DE 6 VEHICULOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,748,107	2,061,080	2,061,080	1,944,231	94%		0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS, AVANCE FISICO 63%
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	515,126	515,126	515,126	515,126	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO

MANTENIMIENTO DE TRACTORES PARA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	264.500	198,375	198,375	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	MANTENIMIENTO DE 104 VEHICULOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
OTROS															
APOYO ECONOMICO PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICLETOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	OTROS	245	245	100%	
APOYO ECONOMICO PARA LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MPAL.	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	8,100	8,100	8,100	8,100	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2009	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,168,579	873,592	1,168,579	737,322	84%	0	0	PLAZA	13	8	63%	
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	29,357,883	21,947,011	29,357,883	19,045,060	87%	0	0	PLAZA	243	158	65%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	10,887,596	10,887,596	10,887,596	10,305,248	95%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	68,494,897	48,770,280	68,494,897	42,898,229	88%	0	0	ACCIÓN	1	1	70%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	655,166	655,166	655,166	655,146	100%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,349,928	27,349,928	27,349,928	15,669,936	57%	0	0	ACCIÓN	27,349,928	15,669,936	57%	
SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,406,822	8,406,822	8,406,822	5,798,084	69%	0	0	ACCIÓN	8,406,822	5,798,084	69%	
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL PROFESORA LUZ LORETO EN LA COLONIA 1RO. DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,047,731	3,047,731	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL GYM ATENEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	873,731	873,731	873,731	500,621	57%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	1,666,666	1,666,666	1,666,666	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
APOYOCON UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,800	361,800	361,800	361,800	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	91,037	91,037	91,037	91,037	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
GASTO DE OPERACION DEL SERV. DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	16,814,529	12,610,899	12,610,899	11,020,727	87%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SON 138 PLAZAS DE POLICIAS
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,228,341	1,113,567	2,228,341	1,113,567	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	57%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,671,566	36,059,843	36,059,843	36,059,843	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	63%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,601,061	2,951,377	2,951,377	2,951,377	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	82%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (INCLUYE: SUELDO Y SALARIOS, ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES). ASIGANCION ANUAL DEL FONDO IV 2009	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	28,793,180	28,793,180	28,793,180	13,137,535	46%	0	0	ACCIÓN	28,793,180	7,198,295	25%	
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBRAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,708,533	0	1,708,533	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	GASTOS DE OPERACION O BOLSAS DE RECURSOS
DEUDA PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,100,000	15,825,000	15,825,000	14,056,902	89%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO 67%
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	4,158,609	4,158,609	4,158,609	4,158,609	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	99%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,445	7,445	7,445	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA Y DISMINUYE AL APERTURAR NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION.
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	68,267	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 68,267.35, INTERESES GENERADOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	53,713,980	48,986,655	48,986,655	48,986,655	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000,000	41,205,202	41,205,202	41,205,202	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	1,666,666	50%	0	0	ACCIÓN	3,333,333	1,666,667	50%	
FAM				358,769,161	269,076,863	269,076,863	96,700,136	36%	0	0		377,842	245,044	65%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO FASE I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	333,962	250,487	250,487	0	0%	0	0	ALUMNO	5,640	5,640	100%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	5,061,000	3,795,750	3,795,750	2,222,180	59%	0	0	ALUMNO	7,000	2,600	37%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,988,700	3,741,525	3,741,525	2,222,179	59%	0	0	ALUMNO	6,900	2,550	37%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,892,000	2,169,000	2,169,000	1,223,809	56%	0	0	ALUMNO	4,000	1,700	43%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	7,591,500	5,693,625	5,693,625	3,381,577	59%	0	0	ALUMNO	11,000	4,100	37%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,868,500	5,151,375	5,151,375	3,059,522	59%	0	0	ALUMNO	10,500	3,400	32%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,398,100	2,548,575	2,548,575	1,513,658	59%	0	0	ALUMNO	5,100	2,142	42%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	4,048,800	3,036,600	3,036,600	1,803,508	59%	0	0	ALUMNO	5,600	2,072	37%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,671,542	2,003,656	2,003,656	1,159,398	58%	0	0	ALUMNO	3,700	1,554	42%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,193,400	3,145,050	3,145,050	1,867,919	59%	0	0	ALUMNO	5,800	2,146	37%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	8,314,500	6,235,875	6,235,875	3,642,605	57%	0	0	ALUMNO	11,500	3,700	32%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	8,314,500	6,235,875	6,235,875	3,607,016	58%	0	0	ALUMNO	11,500	3,700	32%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,075,000	12,813,213	12,813,213	8,051,375	63%	0	0	ALUMNO	25,000	9,300	37%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,291,000	9,218,250	9,218,250	5,474,935	59%	0	0	ALUMNO	17,000	5,600	33%	

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,676,000	6,507,000	6,507,000	3,655,324	56%	0	0	ALUMNO	12,000	3,900	33%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,518,300	1,138,725	1,138,725	644,110	57%	0	0	ALUMNO	2,100	900	43%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,760,500	7,320,375	7,320,375	4,347,742	59%	0	0	ALUMNO	13,500	4,400	33%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,743,667	1,307,750	1,307,750	772,932	59%	0	0	ALUMNO	2,600	1,100	42%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
DONACIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,185,635	1,184,655	1,184,655	1,184,655	100%	0	0	PERSONA	300	300	100%	
FORTALECIMEINTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,000	143,250	143,250	112,141	78%	0	0	MUJER	375	293	78%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	333,960	250,470	250,470	190,313	76%	0	0	CAMPAÑA	2	1	50%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,115,000	836,250	836,250	609,706	73%	0	0	NINO	900	648	72%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,569,000	1,926,750	1,926,750	1,413,711	73%	0	0	NINO	50	36	72%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,102,454	3,076,840	3,076,840	2,554,152	83%	0	0	ADULTO MAYOR	107	75	70%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE AISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	945,590	709,192	709,192	553,624	78%	0	0	PERSONA	43,000	33,540	78%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,659,602	2,020,592	2,020,592	2,020,592	100%	0	0	APOYO	7,000	3,589	51%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	499,669	499,669	499,669	100%	0	0	SERVICIO	1,300	1,300	100%	
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,250,000	1,234,547	1,234,547	1,234,547	100%	0	0	ALUMNO	154,800	143,623	93%	
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	903,130	677,347	677,347	430,815	64%	0	0	NINO	30	18	60%	
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	570,600	427,950	427,950	95,085	22%	0	0	NINO	150	50	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	646,680	485,010	485,010	107,763	22%	0	0	NINO	170	57	34%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	551,580	413,685	413,685	91,915	22%	0	0	NINO	145	48	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	951,000	713,250	713,250	158,475	22%	0	0	NINO	250	83	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	951,000	713,250	713,250	158,475	22%	0	0	NINO	250	83	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,521,600	1,141,200	1,141,200	253,560	22%	0	0	NINO	400	133	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	456,480	342,360	342,360	76,068	22%	0	0	NINO	120	40	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	418,440	313,830	313,830	69,729	22%	0	0	NINO	110	37	34%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,521,600	1,141,200	1,141,200	253,560	22%	0	0	NINO	400	135	34%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,141,200	855,900	855,900	190,170	22%	0	0	NINO	300	100	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	760,800	570,600	570,600	126,780	22%	0	0	NINO	200	67	34%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,141,200	855,900	855,900	190,170	22%	0	0	NINO	300	100	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	570,600	427,950	427,950	95,085	22%	0	0	NINO	150	50	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,445,520	1,084,140	1,084,140	240,882	22%	0	0	NINO	380	128	34%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL ITIFE EN EL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,084,652	2,313,489	2,313,489	190,477	8%	0	0	SUPERVISIÓN	17	0	0%	EL MONTO CAPTURADO GUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$3,084,651.81
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0714J (FAM BASICO 2009)	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	309,708	232,281	232,281	91,566	39%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTÍN DÍAZ DEL CASTILLO" CON CLAVE 27DJN0380M (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "ADA RAMIREZ DE ROVIROSA", CON CLAVE 27DJN0227S (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	356,966	267,724	267,724	105,200	39%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27ETV0076R	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	567,852	425,889	425,889	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. PINO SUAREZ" CON CLAVE 27DPR1863O (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	630,313	472,735	472,735	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMÉRICA RUIZ DE CHAN", CON CLAVE 27EJN0162Y (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	356,966	267,724	267,724	267,585	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAS BLANCAS MARIPOSAS", CON CLAVE 27DCC0046T (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	309,708	232,281	232,281	91,759	40%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTORIO CHAN", CON CLAVE 27EJN0153Q (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	356,966	267,724	267,724	194,006	72%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTÍN MELGAR", CON CLAVE 27DJN0575Z (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	356,966	267,724	267,724	105,839	40%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "ERNESTO HERNÁNDEZ OLIVÉ", CON CLAVE 27DJN0164X (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	356,966	267,724	267,724	105,578	39%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA", CON CLAVE 27DJN0499J (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	356,966	267,724	267,724	205,238	77%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA, TRES AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,344,434	1,008,325	1,008,325	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "TOMÁS JUÁREZ ALVAREDO" CON CLAVE 27DJN0734X (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27ETV0458Y (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HÉROES", CON CLAVE	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	449,733	337,300	337,300	133,778	40%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "CONSTANCIA FERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA", CON CLAVE 27DJN0073F (FAM BASICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	356,966	267,724	267,724	163,487	61%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO", CON CLAVE 27EJN1876A (FAM BASICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	356,966	298,428	298,428	298,428	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "LÁZARO	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	918,237	688,678	688,678	274,704	40%	0	0	SUBESTACIÓN	3	0	0%	
Construcción de un Aula Didáctica, Malla Perimetral y Obra Exterior, en el Jardín de Niños "Leandro Bolán Jiménez", con clave 27DJN0751N (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,163	305,336	305,336	305,336	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE FEBRERO", CON CLAVE 27DPR2085O	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,733	337,300	337,300	306,937	91%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARMANDO SOLA QUINTANA", CON CLAVE 27DPR2092Y (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	356,966	284,156	284,156	284,156	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARMELA FIGUEROA" CON CLAVE 27DPR1035Z	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZÍN	RURAL	765,939	566,954	566,954	370,184	65%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL MARTÍNEZ CHICO" CON CLAVE 27DPR1491O	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	700,692	525,519	525,519	209,085	40%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE DOS MÓDULOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27ETV0411D	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	102,099	76,574	76,574	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27EJN0090O (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	353,898	352,439	352,439	352,439	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "24 DE FEBRERO" CON CLAVE 27EJN0187G (FAM BÁSICO 2009)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	309,708	232,281	232,281	91,724	39%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 21" CON CLAVE 27DS10021B (FAM BÁSICO 2009)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	427,764	0	0	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27ETV0456Z (FAM BÁSICO 2009)	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	356,966	290,928	290,928	290,928	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
Subestación Eléctrica Tipo Pedestal de 112.5 Kva y Obra Exterior en la Escuela Primaria "Marcos Gutiérrez" con clave 27DPR1021X (FAM Básico 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	996,637	747,478	747,478	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CON CLAVE 27DJN0049F (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	630,313	472,735	472,735	188,700	40%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AUSENCIO C. CRUZ" CON CLAVE 27DPR0119A (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	897,958	673,468	673,468	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN"	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	849,459	637,094	637,094	488,607	77%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DJN003E (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	356,966	267,724	267,724	207,719	78%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLARO ALFONSO MARÍN SOSA" CON CLAVE 27DPR2053W (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	356,966	267,724	267,724	194,506	73%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y CONCLUSIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LINDAVISTA" CON CLAVE 27DJN0011T (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	303,054	227,290	227,290	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE 27DPR0131W (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	647,004	485,253	485,253	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO" CON CLAVE 27DJN0740H	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	562,721	422,041	422,041	267,932	63%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	567,825	425,869	425,869	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	630,356	498,926	498,926	498,926	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27EJN0101K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	630,356	472,767	472,767	439,147	93%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JAIME SABINES" CON CLAVE 27DJN1295W (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	632,952	476,708	476,708	476,708	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDO EDIFICIO U-2C Y OBRA EXTERIOR(INCLUYE DEMOLICION)EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,021,139	3,765,854	3,765,854	0	0%	0	0	OTROS	15	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LUIS PÉREZ ALCUDIA" CON CLAVE	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	799,124	599,343	599,343	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO.	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,839,830	1,379,872	1,379,872	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23" CON CLAVE 27DML0020Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	TÁMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	561,934	421,450	421,450	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BORDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUE REBAMEN" CON CLAVE 27DJN0693O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	408,671	335,177	335,177	335,177	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CERCA DE MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MIS PRIMERAS LETRAS" CON CLAVE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	425,962	319,471	319,471	287,901	90%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS DEL RÍO" CON CLAVE 27DJN0215N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	268,521	201,391	201,391	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL DE DOS MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	444,519	333,389	333,389	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ADELA GUZMÁN BARRIENTOS DE GALLEGOS" CON CLAVE	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARCELO JAVIER ÁRIAS" CON CLAVE 27DJN0167U (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "REVOLUCIÓN MEXICANA" CON CLAVE	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	662,693	545,417	545,417	545,417	100%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.21 LABORAL" CON CLAVE 27DBT0003M (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	356,966	355,231	355,231	355,231	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS YDA. DE COLOSIO" CON CLAVE 27DJN0759F (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	356,966	267,724	267,724	106,529	40%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ELOISA AGUIRRE DEL VALLE" CON CLAVE 27EJN0161Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,966	267,724	267,724	106,557	40%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANÉGRA" CON CLAVE 27EJN0073E (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	361,340	271,005	271,005	107,525	40%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "HILDA DEL ROSARIO DE GÓMEZ" CON CLAVE 27DJN0627O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ACACHAPÁN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	309,708	232,281	232,281	196,977	85%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL CAMPOS PAYRO" CON CLAVE 27EJN0283J (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	309,708	232,281	232,281	222,560	96%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "PRIMAVERA" CON CLAVE 27EJN0457J (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	309,708	232,281	232,281	229,933	99%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NINIVE CASTRO RÍOS" CON CLAVE 27DJN0718F (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	356,966	267,724	267,724	225,665	84%	0	0	OTROS	2	0	0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA. VIRGINIA PÉREZ GIL" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	869,422	652,066	652,066	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	3	0	0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA,RED ELECTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL NO.3 "ALFONSO CAPARROSO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,602,357	1,201,768	1,201,768	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 27DJN0161Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	468,599	351,449	351,449	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	2	0	0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPR0133U (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	650,933	488,200	488,200	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	2	0	0%	
SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA, RED ELECTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JACOBA VÁZQUEZ" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	618,898	464,173	464,173	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	3	0	0%	
SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y RED ELECTRICA INTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEDA VICARIO" CON CLAVE 27EJN0007F (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	899,414	674,560	674,560	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	2	0	0%	
CONCLUSION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 27ETV0053G (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	470,666	352,999	352,999	333,862	95%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONCLUSIÓN DE EDIFICIO U2-C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO MARGALLI" CON CLAVE 27DPR0148W (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	565,194	423,895	423,895	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "CAROLINA	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	669,805	502,354	502,354	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	670,121	502,591	502,591	199,458	40%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE	5-COMALCALCO	PASO DE CÚPILCO	RURAL	864,579	648,434	648,434	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO" CON CLAVE 27EJN0439U (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE 27DPR2074I	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	745,314	558,985	558,985	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-3C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO MARGALLI" CON CLAVE 27DPR0148W (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,893,204	2,919,903	2,919,903	986,905	34%	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "DOLORES CORREA ZAPATA", CON CALVE 27DJN0398L (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	309,708	237,777	237,777	237,777	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUZ MARIA SERRADELL", CON CLAVE 27EJN0230E (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	309,687	270,567	270,567	270,567	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO MÉNDEZ", CON CLAVE	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	913,643	685,232	685,232	271,369	40%	0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ BARTLETT" CON CLAVE 27EJN0077A (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	315,800	236,850	236,850	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CESAR A. HERRERA ROMERO", CON CLAVE 27DJN0175C (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	356,966	302,491	302,491	302,491	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN" CN CLAVE 27EJN0061Z (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	389,968	292,476	292,476	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 14", CON CLAVE 27DML0012R (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	356,966	267,724	267,724	215,643	81%	0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONOR PONTES DE JIMÉNEZ", CON CLAVE 27DPR0011J (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	356,966	290,869	290,869	290,869	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	
REHABILITACIÓN															
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27ETV0024L	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	779,707	584,780	584,780	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIX DOMINGUEZ PEREZ" CON CLAVE 27ETV0130V	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	590,489	442,867	442,867	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE 27DPR0571T (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLÁS BRAVO	RURAL	964,582	723,436	723,436	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE 27DJN0323V (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	737,979	553,484	553,484	219,589	40%	0	0	OTROS	9	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO", CON CLAVE 27DPR0554C	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	887,957	769,164	769,164	769,164	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CON CLAVE 27DPR0580A (FAM BÁSICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	679,220	606,357	606,357	606,357	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIO DÍAZ PÉREZ" CON CLAVE 27DPR0042C	11-JONUTA	SAN JOSÉ	RURAL	617,707	463,280	463,280	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALVARO OBREGON" CON CLAVE 27ETV0184Z	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	559,804	419,853	419,853	0	0%	0	0	OTROS	10	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR0642X (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,690,745	1,268,059	1,268,059	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GALVEZ GALVEZ", CON CLAVE	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	798,638	598,978	598,978	544,975	91%	0	0	OTROS	13	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JORGE GARCÍA GARCÍA" CON CLAVE 27DJN0109D (FAM BÁSICO	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	828,459	621,344	621,344	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NACIONES UNIDAS" CON CLAVE 27DJN0223W (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	832,561	624,421	624,421	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27EJN025U (FAM	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	587,089	440,317	440,317	174,190	40%	0	0	OTROS	7	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CON CLAVE	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	794,043	595,532	595,532	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 27DPR0701W (FAM BÁSICO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,790,028	1,342,521	1,342,521	0	0%	0	0	OTROS	16	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE 27DPR0925D (FAM	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	456,629	342,472	342,472	136,341	40%	0	0	OTROS	3	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE 27DES0022I	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	1,992,414	1,494,310	1,494,310	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO RODRIGUEZ ROCHER", CON	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	737,912	553,434	553,434	218,713	40%	0	0	OTROS	15	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONARDO CASTELLANOS" CON CLAVE 27DPR0807P (FAM	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	1,077,889	808,417	808,417	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL JARDIN DE NIÑOS "MERCEDES LANZ DE GONZALEZ" CON CLAVE 27DJN0166V (FAM BÁSICO 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	460,050	345,037	345,037	136,733	40%	0	0	OTROS	9	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" CON CLAVE 27DCC0021K (FAM BÁSICO 2009)	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	505,265	378,949	378,949	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ANA LORENZA GONZÁLEZ CALZADA" CON CLAVE 27EJN0124V	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	455,142	318,540	318,540	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDORO PEDRERO SUMOHANO", CON CLAVE	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	825,353	619,015	619,015	552,075	89%	0	0	OTROS	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSSEN" CON CLAVE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	976,781	732,586	732,586	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE 27EJN0180N (FAM BÁSICO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	485,194	417,789	417,789	417,789	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" CON CLAVE 27DPR00000	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	872,826	654,619	654,619	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior en la Escuela Primaria "Ignacio Allende" con clave 27DPR1369N (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	949,989	712,492	712,492	691,357	97%	0	0	OTROS	4	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOLEDAD G. CRUZ" CON CLAVE 27DPR1254M (FAM BÁSICO	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	SE CANCELA
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	1,288,881	966,661	966,661	774,791	80%	0	0	OTROS	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ESTEFANÍA CASTAÑEDA NÚÑEZ" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	268,056	201,042	201,042	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1389A	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,024,920	768,690	768,690	0	0%	0	0	OTROS	23	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EN JARDIN DE NIÑOS "CELA GONZALEZ DE ROVIROSA" CON CLAVE 27DJN0045J (FAM	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	686,817	515,113	515,113	203,788	40%	0	0	OTROS	4	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ DE BARTLETT" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	993,213	744,910	744,910	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR0126K (FAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	837,495	628,121	628,121	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 11" CON CLAVE 27DST0011V (FAM BÁSICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,197,425	898,069	898,069	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" CON CLAVE 27DJN0050V (FAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	430,661	322,996	322,996	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 27EJN0438V (FAM	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	995,000	746,250	746,250	297,272	40%	0	0	OTROS	10	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MORGAS GARCIA" CON CLAVE 27DPR13889 (FAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,200,000	1,650,000	1,650,000	0	0%	0	0	OTROS	17	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,D,E Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.4" CON CLAVE 27DML0002 (FAM BÁSICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,577,404	1,183,053	1,183,053	0	0%	0	0	OTROS	18	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,E,F Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ETELVINA R. OSORIO" CON CLAVE 27EJN0008E (FAM BÁSICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	707,248	530,436	530,436	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. "ELENA ZALAYA LARA" CON CLAVE 27DPR1256K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,000	48,750	48,750	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DES0034N (FAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,000	48,750	48,750	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO, HERRERIA EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO LOPEZ	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	898,046	673,534	673,534	0	0%	0	0	OTROS	36	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA " "MARIANO ABASOLO" CON CLAVE 27DPR0337O (FAM BÁSICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	812,887	609,665	609,665	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PENSADOR MEXICANO" CON CLAVE 27DPR0000Y (FAM	5-COMALCALCO	ALDAMA 2A. SECCIÓN (SERNAJO SEGUNDA SECCION)	RURAL	787,409	590,557	590,557	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" CON CLAVE 27DPR0340B (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	813,642	610,231	610,231	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SILVIANO DE LOS SANTOS" CON CLAVE 27DPR0303Y (FAM	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,028,996	771,747	771,747	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO" CON CLAVE	5-COMALCALCO	CÚPILCO	RURAL	484,339	364,034	364,034	364,034	100%	0	0	OTROS	4	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C,D Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA), EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CON	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,722,760	1,292,070	1,292,070	511,600	40%	0	0	OTROS	11	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO ARA" CON CLAVE 27DPR0352G (FAM BÁSICO	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	742,782	557,086	557,086	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE 27DPR0491H (FAM	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,039,148	779,361	779,361	310,304	40%	0	0	OTROS	10	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CORNELIO COLORADO" CON CLAVE 27DPR0490I (FAM BÁSICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	852,014	639,010	639,010	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO" CON CLAVE	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	964,415	723,311	723,311	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA AURORA" CON CLAVE 27DPR0544W (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	1,062,739	797,054	797,054	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "SUBTENIENTE ADRIANO" CON CLAVE	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	707,242	530,431	530,431	210,778	40%	0	0	OTROS	3	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	937,770	703,327	703,327	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA" CON CLAVE	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,044,945	783,709	783,709	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BÁSICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,269,340	1,268,424	1,268,424	1,268,424	100%	0	0	OTROS	2,619	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BÁSICO 2009 (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	751,079	563,309	563,309	0	0%	0	0	OTROS	1,269	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BÁSICO 2009 (TERCERA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	922,803	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1,600	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,312,900	2,484,675	2,484,675	1,923,695	77%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 CON OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	25,123,000	18,842,250	18,842,250	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	2,910,000	2,182,500	2,182,500	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO EN LA REGION DE LOS RIOS (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,052,800	4,539,600	4,539,600	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	14,356,000	10,767,000	10,767,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	2,005,960	1,504,470	1,504,470	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO (2DA ETAPA)EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	5,550,340	4,162,755	4,162,755	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM EQUIPAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,119,000	38,339,250	38,339,250	11,877,644	31%	0	0	OTROS	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	3,000,000	2,250,000	2,250,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
FASP				160,711,628	144,640,467	144,640,467	30,905,283	21%	0	0		89,681	35,211	39%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			94,146,678	84,732,012	84,732,012	19,058,285	22%	0	0	EXAMEN	23,400	5,957	25%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,210,001	5,589,000	5,589,000	1,862,909	33%	0	0	PERSONA	1,820	362	20%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,500,000	1,350,000	1,350,000	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			0	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	EL TOTAL ANUAL DE ESTE EJE FUE REPROGRAMADO HACIA LOS OTROS EJES QUEDANDO EN CERO TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO, ASI COMO EL EJERCIDO. LO MISMO EL AVANCE FISICO
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			57,604,949	51,844,455	51,844,455	9,984,089	19%	0	0	EQUIPO	64,391	28,892	45%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,250,000	1,125,000	1,125,000	0	0%	0	0	EQUIPO	67	0	0%	
FAETA				124,746,279	92,574,369	90,661,019	74,118,207	80%	19,256	0		7,934	6,651	84%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FG243 FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,866,990	52,985,254	51,311,904	47,900,297	90%	0	0	ALUMNO	100	70	70%	
EDUCACION DE ADULTOS															
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878,000	878,000	878,000	781,955	89%	0	0	EQUIPO	106	89	84%	
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,001,289	38,711,115	38,471,115	25,435,955	66%	19,256	0	DOCUMENTO	7,728	6,492	84%	
FAFEF				536,612,986	402,459,741	402,459,741	276,675,106	69%	0	0		112,782	72,381	64%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓNY REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,214,285	31,214,285	31,214,285	13,567,176	43%	0	0	OTROS	1	0	43%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 33, FONDO VIII, CON LA APORTACIÓN SE CONSTUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,427,620	22,538,004	22,538,004	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109,381	109,381	109,381	109,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,728,994	2,728,994	2,728,994	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,516,997	2,516,997	2,516,997	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,205	89%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	256,429	256,429	256,429	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	372,528	372,528	372,528	372,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	721,488	721,488	721,488	721,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	1,640	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	455,215	455,215	455,215	441,609	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185	1,185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387,360	387,360	387,360	387,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,979,640	1,979,640	1,979,640	1,979,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,065	6,065	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495,218	495,218	495,218	495,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS	34,000	34,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	809,809	809,809	809,809	809,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,642	1,642	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	334,759	334,759	334,759	334,759	100%	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,983,364	12,983,364	12,983,364	12,983,364	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,706,075	78,706,075	78,706,075	75,866,237	96%	0	0	OTROS	1	1	96%	
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,255,858	94,155,858	94,155,858	81,089,554	86%	0	0	OTROS	1	1	64%	

SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,751,920	1,492,793	1,492,793	1,492,793	100%		0	0	PAGO	12	9	75%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,106,046	51,455,338	51,455,338	43,901,550	85%		0	0	OTROS	1	1	64%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
SERVICIO DE ANTICIPOS A LA TESOFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,000,000	98,746,206	98,746,206	42,122,640	43%		0	0	OTROS	1	0	33%	
CONVENIOS (244 REGISTROS)				1,201,406,160	817,654,506	998,768,963	688,779,039	84%	17,363	8,620		39,501,173	29,862,812	76%		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,700,000	1,190,000	1,530,000	747,857	63%		0	0	METRO CUADRADO	160	2	1%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	7,262,897	7,262,897	7,262,897	6,860,897	94%		0	0	METRO CUADRADO	2,048	1,987	97%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,190,000	1,530,000	1,190	0%		0	0	METROS CUADRADOS	160	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	3,150,000	4,050,000	3,150	0%		0	0	METRO CUADRADO	240	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	2,100,000	2,700,000	2,100	0%		0	0	METROS CUADRADOS	160	0	0%	
CONSTRUCCIO DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	113,830	113,830	113,830	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	825	0	0%	
CONSTRUCCION	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	31,024	31,024	31,024	0	0%		0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	59,662	59,662	59,662	0	0%		0	0	OTROS	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	62,049	62,049	62,049	0	0%		0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	15,512	15,512	15,512	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	31,024	31,024	31,024	0	0%		0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	62,049	62,049	62,049	0	0%		0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	31,024	31,024	31,024	0	0%		0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS (APORTACION SEDESOL) EL COQUITO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	294,733	294,733	294,733	0	0%		0	0	OTROS	19	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	100,032	100,032	100,032	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	725	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	127,627	127,627	127,627	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	925	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	131,076	131,076	131,076	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	950	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	158,671	158,671	158,671	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	1,150	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	137,975	137,975	137,975	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	1,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	103,481	103,481	103,481	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	750	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	137,975	137,975	137,975	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	1,000	0	0%	

CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	13,798	13,798	13,798	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	134,526	134,526	134,526	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	975	0	0%	
CONSTRUCCIONDE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	1,148,064	4,500,000	1,148,064	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	130	26%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,500,000	3,150,000	4,050,000	1,548,001	49%	0	0	0	METRO CUADRADO	240	2	1%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) CON 120 CAMAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	69,286,212	55,000,000	69,286,212	48,980,759	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18,394	10,669	58%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,500,000	3,150,000	4,050,000	943,992	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	240	2	1%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,000,000	2,100,000	2,700,000	1,034,689	49%	0	0	0	METRO CUADRADO	160	2	1%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	4,169,145	23%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,048	614	30%	
COSNSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	1,126,493	4,500,000	1,126,493	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	509,160	4,500,000	509,160	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	5	1%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	0	18,150,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	789	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	3,689,992	18,150,000	3,689,992	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	789	158	20%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	1,139,805	4,500,000	1,139,805	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	125	25%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHIQUIGUAO 2DA.SECCION DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	4,500,000	508,513	4,500,000	508,513	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	50	10%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	509,258	4,500,000	509,258	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	50	10%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	1,109,246	4,500,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	5	1%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	501,237	4,500,000	501,237	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	5	1%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	1,276,297	4,500,000	1,276,297	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	140	28%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITÁN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	1,189,109	4,500,000	1,189,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	130	26%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	1,183,237	4,500,000	1,183,237	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	5	1%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	1,131,645	4,500,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y PIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	0	4,500,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y PIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,500,000	1,315,946	4,500,000	1,315,946	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	5	1%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	1,215,097	4,500,000	1,215,097	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	500	135	27%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,157,242	9,078,621	15,131,035	4,357,667	48%	0	0	0	METRO CUADRADO	151,320	0	0%	

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE GAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,190,000	1,530,000	1,024,261	86%		0	0	METRO CUADRADO	160	26	16%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	3,115,417	18,150,000	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	789	0	0%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	72,000,000	88,943,454	26,359,022	37%		0	0	METROS CUADRADOS	5,700	2,166	38%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	0	5,219,612	0	0%		0	0	EQUIPO	46	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SSUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%		0	0	EQUIPO	94	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%		0	0	EQUIPO	94	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARILLA.
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S.DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%		0	0	EQUIPO	54	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	3,962,149	18,150,000	3,962,149	100%		0	0	METRO CUADRADO	789	174	22%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%		0	0	EQUIPO	94	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	0	1,800,000	0	0%		0	0	EQUIPO	94	0	0%	

OTROS															
APOYO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA HUMANA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,173,840	4,173,840	4,173,840	0	0%	0	0	ACTIVIDAD	182,485	0	0%	
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,544,605	3,544,605	3,544,605	1,130,058	32%	0	0	ACCIÓN	334,400	0	0%	
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,221,195	24,497,256	16,679,624	6,048,226	25%	0	0	CONVENIO	1	0	19%	
CE021.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,398,200	1,199,100	2,398,200	1,199,100	100%	27	0	PLANTA	1,500,000	750,000	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS(PRODUCCION, LA DEPENDENCIA FEDERAL ES LA CONAFOR.
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,432,051	30,447,852	39,321,859	26,023,670	85%	0	0	BECA	1,995	1,397	70%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$156,673.00
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LAS UNEMES CAPA NUEVA VIDA (CONADIC) CON LA CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,430,420	4,430,420	2,658,252	0	0%	0	0	INFORME	6	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FN-027 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,549,528	15,104,675	15,104,675	15,104,675	100%	0	0	ACCIÓN	18,549,528	15,104,675	81%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	18,509,495	13,938,149	13,938,149	9,714,100	70%	8,716	0	ACCIÓN	18,509,495	13,938,145	75%	EL PRESUPUESTO QUE NOS AUTORIZA LA FEDERACION ES PARA: SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION, SIENDO EN MAS DE UN 85% PARA LOS SERVICIOS PERSONALES
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	17,540,687	9,426,156	13,164,097	9,426,156	100%	8,620	8,620	ALUMNO	1,530	1,500	98%	LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE PROGRAMADO Y EL MINISTRADO, SE DEBE QUE QUEDARON AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DOS ORDENES DE PAGO, PENDEIENTES DE TRAMITAR ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2009	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	8,587,852	5,143,424	5,945,606	5,143,424	100%	0	0	PROYECTO	1	1	59%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,489,786	463,689,696	463,689,696	463,689,696	100%	0	0	ALUMNO	50,900	50,294	99%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	169,175	169,175	169,175	0	0%	0	0	ACCIÓN	169,175	0	0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (VIVIENDAS)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	400,909	400,909	400,909	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (VIVIENDAS)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	400,909	400,909	400,909	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	EL PROYECTO GC073 ES EL PRESUPUESTO INICIAL PARA ESTE TRIMESTRE DE LA (PARTIDA 7201 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS) DE AQUI SE PROGRAMARON LOS PROYECTOS DECLARADOS, QUEDANDO UN MONTO DE \$400,908.64 DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. SI SUMAMOS ESTE MONTO CON LO DECLARADO EN LOS PROYECTOS TENDREMOS EL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO.
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION Y APOYO FINANCIERO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	41,139,348	35,488,990	35,488,990	35,488,990	100%	0	0	OTROS	100	87	87%	
PIFI	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	294,000	122,250	122,250	122,250	100%	0	0	ALUMNO	100	42	42%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	451,433	381,607	381,607	381,607	100%	0	0	OTROS	100	85	85%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN					1,436,923,054	793,368,877	1,073,313,208	736,157,274	93%	0	0	423,069	258,072	61%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,436,923,054	793,368,877	1,073,313,208	736,157,274	93%	0	0	FAMILIA	423,069	258,072	61%	
OTROS CONVENIOS					1,419,184,943	1,223,466,707	1,214,263,846	948,891,803	78%	1,192,164	1,096,993	39,259,917	35,230,969	90%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JALUPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	670,205	670,205	670,205	669,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DETENCION PREVENTIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 3RA ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	600,000	600,000	600,000	523,538	87%		0	0	METRO CUADRADO	80	56	70%	CONVENIO SUBSEMUN -AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DRENAJE RESIDUAL EN EL PERIMETRO DEL CENTRO CULTURAL , SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL EN LA COL. DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,435	174,435	174,435	174,435	100%		0	0	METRO LINEAL	133	27	20%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	691,944	275,946	275,946	275,946	100%		0	0	METRO CUADRADO	2,631	2,105	80%	CONVENIO HABITAT
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL COLOSIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	484,714	484,714	484,714	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	2,025	0	0%	CONVENIO SEDESOL HABITAT-AYUNTAMIENTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	654,835	654,835	654,835	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	2,002	0	0%	CONVENIO SEDESOL HABITAT- AYUNTAMIENTO
PAVIMENTACION Y BANQUETA EN EL PERIMETRO DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL DE LA COL. DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	260,262	260,262	260,262	260,262	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1,130	226	20%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FORTUNA NACIONAL COL. BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,944,003	97%		0	0	OTROS	1	1	80%	CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS SEDESOL-AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	5,500,000	0	0	0	0%		0	0	OBRA	0	0	0%	NO SE HA RADICADO LOS RECURSOS DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN EN FIRMA.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	9,852,431	0	0	0	0%		0	0	OBRA	0	0	0%	NO SE HA RADICADO LOS RECURSOS DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN EN FIRMA.
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,442,359	99%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLES DEL POBLADO REDENCIÓN DEL CAMPECINO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	723,956	723,956	470,571	216,513	30%		0	0	OTROS	714	357	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS CUADRADO DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,177,986	1,177,986	1,177,886	0	0%		0	0	METRO LINEAL	1,308	0	0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,674,002	2,674,002	2,674,002	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	4,969	0	0%	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO CAÑALES 1RA. ETAPA
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,999,998	4,999,998	4,999,998	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	7,044	0	0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	906,014	906,014	906,014	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	1,640	0	0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	858,400	858,400	858,400	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	1,280	0	0%	LOCALIDAD: COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA. ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	462,290	462,290	462,290	0	0%		0	0	METRO CUADRADO	96	0	0%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	785,000	785,000	785,000	784,225	100%		0	0	SEMAFORO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONE DE SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS
CONCLUSIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,235,200	2,235,200	2,235,200	1,925,618	86%		0	0	METRO LINEAL	200	196	98%	UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBL. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉX. - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,628,875	6,628,875	6,628,875	2,910,887	44%		0	0	METROS LINEALES	390	195	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBL. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉX. - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO DER.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,998,282	7,998,282	7,998,282	2,572,951	32%		0	0	METROS LINEALES	390	176	45%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)

CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,237,884	2,237,884	2,237,884	1,762,750	79%		0	0	METROS LINEALES	380	346	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,022,940	2,022,940	2,022,940	1,534,490	76%		0	0	METROS LINEALES	380	354	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCION)
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,743,651	1,743,651	1,743,651	1,418,107	81%		0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DER.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,743,651	1,743,651	1,743,651	1,610,735	92%		0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCION)
CONSTR. RENIVELACIÓN Y REUBICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPIEN, EN LA MARGEN IZQ. DEL RIO GRUJALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECC. NPIO. DE CENTRO, EDO DE TAB. (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,160,025	1,160,025	1,160,025	1,160,025	100%		0	0	METROS LINEALES	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE POLICÍA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	840,000	840,000	840,000	251,073	30%		0	0	METROS CUADRADOS	88	82	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,839,446	2,839,446	2,839,446	2,834,532	100%		0	0	METROS LINEALES	1,400	1,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,023,500	1,023,500	1,023,500	304,804	30%		0	0	METROS LINEALES	200	60	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO(CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,753,367	10,753,367	9,498,808	3,165,910	29%		0	0	METROS LINEALES	380	122	32%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,553,480	9,553,480	9,553,480	2,656,272	28%		0	0	METROS LINEALES	380	122	32%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,999,105	1,999,105	1,999,105	598,172	30%		0	0	METRO LINEAL	500	425	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,999,105	1,999,105	1,999,105	597,628	30%		0	0	METRO LINEAL	500	400	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,412,307	1,412,307	1,412,307	422,439	30%		0	0	SEÑALAMIENTOS	503	60	12%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8CM. DE ESPESOR.	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	78,020	78,020	78,020	78,020	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR.	5-COMALCALCO	GUAYO 1A. SECCIÓN	RURAL	78,020	78,020	78,020	78,020	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8CM. DE ESPESOS, ACABADO PULIDO DE 25 M2 C/U POR VIVIENDA.	5-COMALCALCO	ORIENTE 6A. SECCIÓN (LOS MULATOS)	RURAL	78,020	78,020	78,020	78,020	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE17 PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 8CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE 25 M2 C/U POR VIVIENDA.	5-COMALCALCO	CHAMPA DE CUPILCO	RURAL	66,175	66,175	66,175	66,175	100%		0	0	OTROS	17	17	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	6,000,000	6,000,000	2,850,000	0	0%		0	0	OBRA	3,600	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS CUADRADOS DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA ALDAMA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	490,500	490,500	490,500	489,000	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CD. DE CUNDUACÁN,TABASCO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	5,109,530	5,109,530	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	607	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	256,953	256,953	256,953	256,953	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 139,375.98, SU EJERCIDO ES POR \$ 256,953.23, SE LE DIO UNA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO GC032 POR \$ 117,577.25. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE GREG.CAB./C. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER,CALLE ANDRES SHERRERV/GREG.CAB. Y C.ENRIQUE GLEZ. P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	101,071	101,071	101,071	101,071	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 126,554.21, SU EJERCIDO ES POR \$ 101,071.22, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 25,482.99, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,037	76,037	76,037	76,037	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	162	162	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,848.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,037.01, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 35,811.43, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	171,730	171,730	171,730	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,730.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1RA. ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	263,036	263,036	263,036	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 263,036.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO, CALLE 14 DE FEB/ CALLE 12 DE DIC. Y CALLE 3 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	54,949	54,949	54,949	54,949	100%	0	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,916.20, SU EJERCIDO ES POR \$ 54,948.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,967.36, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	170,374	170,374	170,374	170,374	100%	0	0	0	METRO LINEAL	505	505	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 212,662.51, SU EJERCIDO ES POR \$ 170,373.98, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 42,288.53, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CTO. HCO. ARMADO EN CALLE GREG. CAB. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER, CALLE ANDRES SHERRER ENTRE CALLE GREG. CAB. Y CALLE ENRIQUE GLEZ PED. Y CALLE ENRIQUE GLEZ P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	90,325	90,325	90,325	90,325	100%	0	0	0	METRO LINEAL	273	273	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,882.90, SU EJERCIDO ES POR \$ 90,324.59, QUEDANDO UN SALDO ES POR \$ 28,658.31, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (AND. DIANA LAURA R, ANTONIO NAZAR B, AIDA PUJOL TOB, ISABEL DE LA P, RIC. AGUILAR, VENTURA M. GREG. CAB. Y JOSE BERNAT M. COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	405,416	405,416	405,416	405,416	100%	0	0	0	METROS	1,185	1,185	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES 407,556.00, SU EJERCIDO ES POR \$405,415.57, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,140.43, ESTE RECURSO SE TRANSFIERO AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS SON LAS SIGUIENTE 584.67 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y 599.83 METROS CUADRADOS DE BANQUETA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (C. IGNACIO ALDAMA / AV. CORREG. Y C. H. GALEANA, C. MOCT./ IGNACIO ALDAMA Y C. 2 ABRIL /27 DE FEB. Y C. MOCT.) COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	530,652	530,652	530,652	530,652	100%	0	0	0	METROS	1,264	1,264	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 533,752.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 530,652.15, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,099.85, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS SON LAS SIGUIENTE 656.10 DE GUARNICIONES Y 608.04 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO.(C. IGNACIO ALDAMA / C. GUADALUPE VICTORIA Y AV. JAVIER MINA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA/ C. ALDAMA Y 2 ABRIL) COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	411,769	411,769	411,769	411,769	100%	0	0	0	METROS	2,726	2,726	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 413,624.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 411,769.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,854.54, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO, LAS METAS 559.80 M.L. DE GUARNICIONES Y 526.58 M2 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	6,000,000	6,000,000	2,850,000	1,407,143	23%	0	0	0	OBRA	50,000	9,000	18%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS CUADRADOS DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ. Y CALLE MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,834,973	1,834,973	1,834,973	1,834,973	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,555	3,555	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,298,201.87, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,834,973.07 , SU SALDO ES POR \$ 463,228.80, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (AND. RICARDO AGUILAR Y VENTURA MARIN ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA) COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	476,218	476,218	476,218	476,218	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	889	889	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 482,056.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 476,218.08, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,837.92, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (C. CRISTOBAL COLON / C. ALDAME Y C. 2 DE ABRIL / 27 DE FEBRERO Y C. MOCT.) COL. HEBERTO CABRERA			URBANO	126,138	126,138	126,138	126,138	100%	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,778.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 126,137.89, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,640.11, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (C. PITAYA / C. MANILA Y AND. MANUEL DIAZ MTZ, AND. MANUEL DIAZ MTZ / C. PITAYA Y PROL. DE MOCT Y CARLOS A. MAD. P / C. PLAYA Y PROL. MOCT.) COL., MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	553,606	553,606	553,606	553,606	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227	1,227	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 559,192.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 553,606.39, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,585.61, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC036. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	197,280	197,280	197,280	197,280	100%	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 177,688.93, SU EJERCIDO ES POR \$ 197,279.62, SE LE DIO UNA AMPLIACION DE \$ 19,590.69, DEL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	536,847	536,847	536,847	536,847	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 539,750.60, SU EJERCIDO ES POR \$ 536,847.35, QUEDANDO UN AHORRA DE \$ 2,903.25, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	1,453,838	1,453,838	1,453,838	1,453,838	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,500,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,453,837.95, SU SALDO ES POR \$ 46,162.05, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	725,244	725,244	725,244	725,244	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 725,243.82, SU SALDO ES POR \$ 24,756.18, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	218,447	218,447	218,447	218,447	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 225,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 218,447.21, SU SALDO ES POR \$ 6,552.79, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	218,447	218,447	218,447	218,447	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 225,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 218,447.21, SU SALDO ES POR \$ 6,552.79, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	507,740	507,740	507,740	507,740	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 525,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 507,739.95, SU SALDO ES POR \$ 17,260.05, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	364,079	364,079	364,079	364,079	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 375,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 364,078.69, SU SALDO ES POR \$ 10,921.31, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	362,676	362,676	362,676	362,676	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 375,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 362,676.50, SU SALDO ES POR \$ 12,323.50, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICA RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	725,244	725,244	725,244	725,244	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 725,244.00, SU SALDO ES POR \$ 24,756.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLE	RURAL	726,919	726,919	726,919	726,919	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 726,919.00, SU SALDO ES POR \$ 23,081.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	291,263	291,263	291,263	291,263	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 300,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 291,262.92, SU SALDO ES POR \$ 8,737.08, ESTE RECURSO SE TRANFIERE AL PROYECTO GC035, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN EL CAMINO: BENITO GONZALEZ - TEQUILA (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	16,497,281	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETRO	6	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000,000	400,000,000	400,000,000	225,000,000	56%	0	0	OBRA	1	1	56%	
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (4TA. ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,269,444	2,269,444	2,269,444	2,269,444	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,106,710	4,106,710	4,106,710	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,487	0	0%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ
RECONSTRUCCIÓN DE 48 CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,624,580	24,508,234	24,508,234	24,508,234	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL TOTAL ANUAL ESTA INTEGRADO POR APORTACIÓN FEDERAL, MUNICIPAL Y REMANENTES DEL 2008, ASI COMO APORTACIÓN DEL FIV RAMO 33, AVANCE FISICO DEL 81%
MODERNIZACIÓN															

APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	4,296,807	4,296,807	4,296,807	4,296,807	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO: E.C. (COMALCALCO - PARAISO) - OCCIDENTE 3RA. (EL ZAPOTE)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	200,000	200,000	200,000	196,047	98%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROYECTO GEOMETRICO TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,688	39,688	39,688	22,822	58%		0	0	CURSO	1	1	57%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 39,688.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 22,822.21, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 16,865.79
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	37,374	37,374	37,374	20,890	56%		0	0	CURSO	1	1	56%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 37,374.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 20,890.25, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 16,483.75
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,688	39,688	39,688	23,013	58%		0	0	CURSO	1	1	57%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 39,688.00
CURSO DE HERRERIA (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	73,508	73,508	73,508	53,498	73%		0	0	CURSO	1	1	72%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 73,508.00
CURSO DE PANADERIA Y RESPONTERIA (COL JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	71,030	71,030	71,030	32,306	45%		0	0	CURSO	1	0	45%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,030.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 32,305.83, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 38,724.17
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	181,103	181,103	181,103	181,103	100%	28,383	28,383	OTROS	1	1	100%	SE REINTEGRA EL 53% A LA FEDERACION Y EL 47% AL MUNICIPIO, EL IMPORTE DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTO ES POR \$ 181,102.93 Y LOS INTERESES ES POR LA CANTIDAD DE \$ 28,383.48. PROYECTO CONCLUIDO	
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,510	1,510	1,510	1,510	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE REEMBOLSA ESTE RECURSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, POR EL IMPORTE DE \$ 1,509.53
TALLER DE CARPINTERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	63,130	63,130	63,130	33,805	54%		0	0	CURSO	1	1	53%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 63,130.00
MEJORAMIENTO																
BASES PARA LA ELABORACION DE LA CONVOCAORIA DE LICITACION PARA EL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
BACHEO CON CTO.HCO. FC=200 KG/CM2 EN AV. CARLOS A. MADRAZO ENTRE CAMINO A EJ. JOBAL Y CARRET. VILLAHERMOSA- ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	156,613	156,613	156,613	156,613	100%		0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 180,713.59, SU EJERCIDO ES POR \$ 156,612.57, SU SALDO ES POR \$ 24,101.02. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
MANTTO. Y REHAB. CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE DR.JOSE CASTILLO P. ENTRE AV.MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE LAGUNA SEJA Y AV. MARTIN LUIS G. ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE ALFONSO TARACENA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	620,793	620,793	620,793	620,793	100%		0	0	METRO CUADRADO	3,883	3,883	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 629,824.82, SU EJERCIDO ES POR \$ 620,792.76, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 9,032.06. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	75,276	75,276	75,276	75,276	100%		0	0	LUMINARIA	26	26	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 75,276.18, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACIÓN																
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN EL PUENTE CABEZA DE LORO, RA. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	3,899,335	3,899,335	3,899,335	3,898,631	100%		0	0	HORA DE SERVICIO	1,011	1,011	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACIÓN MÁQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN EL PUENTE PEDRERO, RA. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	3,947,814	3,947,814	3,947,814	3,946,693	100%		0	0	HORA DE SERVICIO	1,009	1,009	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, ISLAS DEL MUNDO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,932,286	3,932,286	3,932,286	3,931,905	100%		0	0	HORA DE SERVICIO	1,008	1,008	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACION MAQUINA

REHABILITACION DE LA PISTA DE TARTAN EN EL ESTADIO OLIMPICO DE LA CD. DEPORTIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,995,195	100%	0	0	OBRA	3,000,000	2,995,195	100%	SE EFECTUO 12/05/2009 EL PAGO DE 1 MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 SE REINTEGRO 27/04/2009, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$1,804.52 UN TOTAL DE: \$4,804.52
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE CINE ITINERANTE Y GALERIA COMUNITARIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,491	42,491	29,991	29,991	71%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,992	99,992	99,992	99,992	100%	0	0	INSTRUMENTO	6	6	100%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE CINE ITINERANTE Y GALERIA COMUNITARIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,375	61,375	29,375	29,375	48%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE CINE ITINERANTE Y GALERIA COMUNITARIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,600	257,600	257,600	257,600	100%	0	0	VEHÍCULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA PLANTA GENERADORA DE CORRIENTE PARA UTILIZARS3E EN EL PROGRAMA DE CINE ITINERANTE Y GALERIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,189	8,189	8,189	8,189	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	558,780	558,780	558,780	558,780	100%	0	0	VEHÍCULO	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,460,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
OTROS															
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,601,145	44,601,145	44,601,145	44,601,145	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO "DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,270,000	0	1,270,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO MÉXICO, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DE UNIDAD.
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO "DISEÑO, SISTEMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BITÁCORA AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO FOMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN EL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO MÉXICO, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DE UNIDAD.
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,775,078	8,775,078	8,437,546	8,437,546	96%	0	0	APOYO	8,775,078	8,437,546	96%	

APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2008(REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	973,293	973,293	973,293	973,293	100%	973,293	973,293	APOYO	973,293	973,293	100%	CABE MENCIONAR QUE DICHS RECURSOS FUERON EJERCIDOS EN UN 100% EN EL TERCER TRIMESTRE.
APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,193,193	22,193,193	21,339,609	21,339,609	96%	0	0	APOYO	22,193,193	21,339,609	96%	
APOYO PARA LA APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,522	39,522	39,522	39,522	100%	39,522	39,522	APOYO	39,522	39,522	100%	CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS EN TERCER BIMESTRE EN UN 100%.
ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,606,515	11,594,027	11,594,027	5,705,485	49%	12,434	0	APOYO	1	1	60%	
CAPACITACION A GRUPOS COMUNITARIOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	930,599	930,599	930,599	0	0%	0	0	CURSO	60	37	62%	
CERTAMEN NACIONAL DE DEBATE POLITICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	JÓVENES	50,000	0	0%	
CIUDADANIA Y PARTICIPACION SOCIAL DE LOS JOVENES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	453,862	363,089	363,089	119,710	33%	0	0	JÓVENES	453,862	119,711	26%	
EDUCACION EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVES DE PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,915,000	1,140,000	1,140,000	751,427	66%	1,222	0	APOYO	1	1	71%	
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,600,000	10,074,920	10,074,920	6,559,631	65%	10,805	0	APOYO	1	1	51%	
PROYECTO PARA LA OPERACION DEL IEAT, CIAC Y CONEVYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,025,088	653,888	653,888	188,172	29%	701	0	APOYO	1	1	62%	
PROYECTOS ACADEMICOS, FORMACION A FIGS. INSTIT. Y SOLIDARIAS Y DESARROLLO D MATLS P ATNCION DE LA POB INDIG	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,242,000	731,500	731,500	204,616	28%	784	0	APOYO	1	0	27%	
Q0128 APOYO PARA LA ETAPA REGIONALO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,000	315,000	315,000	226,099	72%	0	0	EVENTO	315,000	315,000	100%	EN ESTE PROYECTO EL AVANCE FISICO ES 100%, POR QUE EL EVENTO DE OLIMPIADA NACIONAL ETAPA REGIONAL (SEDE TABASCO) YA FUE REALIZADO, Y EL AVANCE FINANCIERO ES 71.80%, DEBIDO A QUE AUN SE ESTAN CUBRIENDO LOS GASTOS GENERADOS DE ESTE EVENTO
Q0194 APOYOS A LOS PROGRAMAS REGULARES DE LA CONADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,339,723	1,794,227	1,794,227	970,194	54%	0	0	EVENTO	3,339,724	970,194	29%	
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS)
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACCIONES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,939,513	5,939,513	776,474	616,170	10%	10,499	0	SERVICIO	15	8	53%	SE TIENE CONTRATADO LOS SERVICIOS DE ARMONIZACION DE LOS REGLAMENTOS DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA, Y DE LA LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, ASI COMO LA ARMONIZACION DE CODIGOS CIVILES Y PENALES; SIN EMBARGO, LOS PAGOS ESTAN CONSIDERADOS HASTA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,773,965	13,773,965	13,773,965	13,773,965	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	537,573,236	467,559,480	467,559,480	467,559,480	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	86%	
NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DETABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	749,854	100%	0	0	ALUMNO	126	126	100%	
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,010,425	11,010,425	11,010,425	4,510,214	41%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,879,695	4,997,741	4,997,741	1,284,447	26%	5,150	0	SERVICIO	4,825	340	7%	SE TIENE PROGRAMADO TALLER A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO PLATICA DE SENSIBILIZACION EN GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA A REALIZARSE EN ESCUELAS DEL NIVEL BASICO

PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,099,976	1,000,000	1,000,000	448,296	45%	262	0	CAPACITACIÓN	100	50	50%	EL PROYECTO ABARCA 10 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTLA, DE LOS CUALES YA SE OTORGARON \$448,296.28 A 5 GRUPOS PRODUCTIVOS Y SE TIENEN RECURSOS FINANCIEROS COMPROMETIDOS POR \$551,703.72 DE LOS 5 RESTANTES
16A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	0	66,200	0	0%	0	0	EVENTO	1	1	56%	EL EVENTO SE REALIZARA EN LA ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2009
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	14,331,944	11,726,551	11,726,551	11,726,551	100%	0	0	OPERACIÓN	100	82	82%	
AMPLIACION DE CURSOS, TALLERES, CAMPAÑAS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA. ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	773,280	773,280	773,280	773,280	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	COL.SAHOP
CONSOLIDACION DE CURSOS Y TALLERES EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	137,329	137,329	137,329	137,329	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	COL. PETROLERA
CONSOLIDACION DE PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE RECRETIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSOLIDACION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCION DE CONDUCTAS EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	60,478	60,478	60,478	60,478	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CURSO-TALLER DE TAPICERIA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	66,100	66,100	66,100	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LOCALIDAD: CAÑALES 3RA. ETAPA
IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	652,780	652,780	652,780	652,780	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
IMPARTICION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCION DE CONDUCTAS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA. ETAPA.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	185,214	185,214	185,214	185,214	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	COL. SAHOP
IMPORTICION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCION DE CONDUCTAS EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	160,246	160,246	160,246	160,246	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA. ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	237,651	237,651	237,651	237,651	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	COL.SAHOP
PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	78,027	78,027	78,027	78,027	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
(270021DS014) CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6,000	6,000	6,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LOCALIDAD: SANTA MARIA DE GUADALUPE.
(270021DS015) CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	89,200	89,200	89,200	42,599	48%	0	0	CAMPAÑA	1	0	48%	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 3A ETAPA
(270021DS016) CAMPAÑA DE PREVENCION DE CARCER DE MAMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	24,400	24,400	24,400	10,200	42%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
(270021DS017) CURSO DE CAPACITACION EN COMPUTO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	CURSO	3	0	0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
(270021DS018) CURSO DE CAPACITACION EN COMPUTO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 3A ETAPA
(270021DS019) CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,400	102,400	102,400	49,199	48%	0	0	CAMPAÑA	1	0	48%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LOPEZ
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	48,695,685	38,854,017	38,854,017	34,656,331	89%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000, EL INCREMENTO AL IMPORTE AUTORIZADO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DE LOS RECURSOS DESTINADO DENTRO DEL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA.
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES (PRODUCTOS FINANCIEROS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	99,956	46,642	CONVENIO	1	0	46%	
IS0428 ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES INDÍGENAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO COMPRENDE LAS ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO, IMPRESIÓN Y COMPUTO, ASÍ COMO 3000 FOLLETOS, 4000 TRIPTICOS, 500 POSTER, LONAS PLASTIFICADAS, Y EL PAGO DE 305 SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFERENTES TALLERES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO CONACULTA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,541	2,541	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
FORMACION DE PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA EQUITAD ENTRE LOS GENEROS EN EL MUNICIPIO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	182,555	182,555	182,555	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	82%	.82
GASTOS DE OPERACION DEL CINE ITINERANTE Y GALERIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,810	127,810	57,419	57,419	45%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
RECURSOS DE CONVENIO CAPUFE -MUNICIPIO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	503,786	503,786	503,786	0	0%	2,575	2,575	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES DONDE SE REGISTRAN LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS E INTERESES GENERADO EN LA CUENTAS BANCARIAS. EL TOTAL DE AHORRO POR LOS PROYECTOS CONCLUIDO ES DE \$ 503,785.76 Y LOS INTERESES GENERADOS ES DE \$ 2,574.80
RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PROYECTO CONCLUIDO
RECURSOS DE CONVENIO HABITAT - MUNICIPIO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	21,570	21,570	21,570	0	0%	6,578	6,578	0	ACCIÓN	1	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE REGISTRAN LOS AHORRA DE LOS PROYECTOS CONCLUIDO POR \$ 21,570.28 E INTERESES GENERADOS POR \$ 6,577.78
27-TABASCO RECURSO 2008																
SUBSIDIOS (28 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				106,438,098	106,438,098	106,438,098	87,353,322	82%	0	0			84,246	50,590	60%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58,576,452	58,576,452	58,576,452	54,616,831	93%	0	0	0	FAMILIA	84,051	50,431	60%	
CARAVANAS DE LA SALUD																
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2008 (REFERENDO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,159,428	8,159,428	8,159,428	8,125,033	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	92%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION MEDIANTE EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,196,957	3,196,957	3,196,957	3,196,888	100%	0	0	0	Niño	104	73	70%	
PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	2,565,293	64%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85	84	99%	
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFERENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,079,020	3,079,020	3,079,020	936,163	30%	0	0	0	Niño	1	1	92%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0322) CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S. (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	23,755,979	23,755,979	23,755,979	13,121,659	55%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 92%
(OP0323) CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" 500 L.P.S (1A. ETAPA 250 L.P.S.)	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	1,192,803	1,192,803	1,192,803	999,337	84%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99% Y SE UBICA EN EN BOQUERÓN 1A. SECC, IXTACOMITÁN 1A. SECC, RÍO VIEJO 1A. SECC, BUENAVISTA RÍO NUEVO 1A., 2A. Y 3A. SECC, LUIS GIL PÉREZ
(OP0324) CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL - ANACLETO CANABAL 1A. SEC Y LAZARO CARDENAS 2A. SEC	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	3,217,324	3,217,324	3,217,324	3,217,324	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS MONTOS REPORTADOS ES CONFORME A PORCENTAJE DE APORTACION FEDERAL, AVANCE FISICO DEL 99%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
(OP0325) SUPERVISION DE LA CONST DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE COND "LA ISLA II" 500 L.P.S. (1A. ETAPA 250 L.P.S) Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POT CARRIZAL-ANACLETO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,275,960	1,275,960	1,275,960	574,794	45%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS MONTOS REPORTADOS ES CONFORME A PORCENTAJE DE APORTACION FEDERAL, AVANCE FISICO DEL 99%
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,056,773,302	1,056,773,302	1,056,773,302	674,056,594	64%	8,671,322	0			28,762	28,442	99%	
FIES																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,099	80,626,099	80,626,099	80,626,098	100%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

[illegible]

B0004.-SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL DEL RAMO GENERAL 23 (REFRENDO)																		
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																		
B0008				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	103,919	103,919	103,919	0	0%	0	0	EQUIPO	15	0	0%	ESTE PROYECTO SE DERIVA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROYECTO B0004.-SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL (REFRENDO). A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
APORTACIONES FEDERALES (1107 REGISTROS)																		
FAEB				34,240,500				34,240,500	34,240,500	16,097,983	47%	0	0		18,803	450	2%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES DEL ESTADO (ECONOMIAS FAEB 2008)				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,090,021	18,090,021	18,090,021	0	0%	0	0	OTROS	18,353	0	0%	
INCORPORACIONES Y PROMOCIONES A LA 17AVA. ETAPA PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL (ECONOMIAS FAEB 2008)				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,150,479	16,150,479	16,150,479	16,097,983	100%	0	0	OTROS	450	450	100%	
FASSA				114,898,694				114,385,391	114,385,491	108,806,864	95%	0	0		30,331	24,877	82%	
INVERSION																		
EQUIPAMIENTO																		
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS, Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON AMPLIACION COMPLEMENTARIA DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2008				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,000,000	44,000,000	44,000,000	42,847,833	97%	0	0	EMPLEO	2,054	1,992	97%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE BALANCAN CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,978	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				11-JONUTA	JONUTA	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,998	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	210,000	154,170	154,270	151,076	98%	0	0	INFORME	1	1	63%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,967	100%	0	0	INFORME	10	10	99%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE CENTLA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,237	174,237	174,237	166,776	96%	0	0	EQUIPO	2	2	99%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,963	9,963	9,963	9,963	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO (ECONOMIAS 2008)				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,286,840	3,286,840	3,286,840	2,850,103	87%	0	0	INFORME	5	4	82%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,149,055	5,751,582	5,751,582	3,232,964	56%	0	0	INFORME	12	5	45%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA ADQUISICION DE INSUMOS DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	268,000	268,000	268,000	267,999	100%	0	0	OTROS	8,131	7,318	90%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS 2008).				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,282,307	5,282,307	5,282,307	4,931,086	93%	0	0	OTROS	15,000	11,400	76%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD A TRAVES DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	295,087	295,087	295,087	295,087	100%	0	0	INFORME	6	6	99%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,909	938,909	938,909	706,712	75%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	3,000	2,070	69%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACION PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIAS EN ADICIONES (CAPA) (ECONOMIAS 2008).				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,636,650	1,636,650	1,636,650	1,636,649	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,657,646	51,657,646	51,657,646	50,780,890	98%	0	0	EMPLEO	2,054	2,013	98%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,783	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICAS A TRAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008				8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ECONOMIAS 2008
FAIS				130,352,143				130,991,503	133,387,260	116,372,424	89%	161,211	161,211		16,403,780	15,754,416	96%	
FISM																		
AGUA POTABLE																		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
CONSTRUCCIÓN																		

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	734,103	734,103	734,103	734,103	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 752,778.44. SU EJERCIDO ES POR \$734,102.70. QUEDANDO UN SALDO DE \$18,675.70. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE (ENTRADA LOS RAMIREZ)	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	91,627	91,627	91,627	91,627	100%		0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	151,399	151,399	151,399	151,399	100%		0	0	METRO LINEAL	550	550	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE NIÑOS HEROES	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	199,759	199,759	199,759	199,759	100%		0	0	METRO LINEAL	379	379	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CASA DE JUSTICIA)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	76,705	76,705	76,705	76,705	100%		0	0	METRO LINEAL	340	340	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CERRADA 5 DE MAYO)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	174,876	174,876	174,876	174,876	100%		0	0	METRO LINEAL	335	335	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS RUIZ)	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	75,957	75,957	75,957	75,957	100%		0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS SANCHEZ)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	44,480	44,480	44,480	44,480	100%		0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA SIGLO XXI)	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	79,848	79,848	79,848	79,848	100%		0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA SIGLO XXI)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (HNOS. ALEJANDRO) E.J. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	49,258	49,258	49,258	49,258	100%		0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	177,976	177,976	177,976	177,976	100%		0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 187,706.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 177,975.97. QUEDANDO UN AHORRO POR \$9,730.03. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO.
PLANTA POTABILIZADORA																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0%		0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0210) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 9) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	123,515	123,515	123,515	123,515	100%		0	0	PLANTA	1	1	100%	
(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0%		0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0213) SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	69,000	69,000	69,000	0	0%		0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0404) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%		0	0	PLANTA	1	1	100%	A EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA. LA ETAPA EN ESTE EJERCICIO CUMPLIDA AL 100%
(OP0405) CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II 250 LPS	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%		0	0	PLANTA	1	1	100%	A EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA. LA ETAPA EN EESTE EJERCICIO CUMPLIDA AL 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS CHABLE)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	ALCANTARILLA	0	0	0%	

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (RIA, QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ALCANTARILLA	0	0	0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (RIA, QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	138,936	138,936	138,936	138,936	100%	0	0	METRO LINEAL	138,936	138,936	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASES DE AGUA	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	15,660	15,660	15,660	15,660	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	243,986	243,986	243,986	243,986	100%	0	0	METRO LINEAL	234	234	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 247,178.00,SU EJERCIDO ES POR \$ 243,985.93, QUEDANDO UN SALDO DE 3,192.07, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
MANTENIMIENTO															
REPARACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLE DE 20 HP DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES INTERESES 2008	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	0	0	0	0	0%	33,119	33,119	PLANTA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,118.59, SU EJERCIDO ES POR \$ 33,118.59, PROYECTO CONCLUIDO
LETRINAS															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	100,344	100,344	100,344	100,344	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	98,564	98,564	98,564	98,564	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	202,177	202,177	202,177	202,177	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	95,192	95,192	95,192	95,192	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	118,276	118,276	118,276	118,276	100%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	0	0	0%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (LOS CHABLE)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	51,513	51,513	51,513	51,513	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
(OP0216) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN.	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	551,748	551,748	551,748	551,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP0226) PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LA MANDARINA, CALLEJON EL DUENDE Y CALLEJON LOS COCOS	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,837,837	1,837,837	1,837,837	1,837,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 KILOMETRO
(OP0251) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO HIDRAÚLICO Y ALUMBRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	684,536	684,536	684,536	684,536	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP0300) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ÁSFALTICA EN CALLES PUNTA BRAVA, PROLONGACIÓN DE TOMÁS GARRIDO, TOMÁS GARRIDO Y 1A. CERRADA DE PUNTRA BRAVA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1,450,505	1,450,505	1,450,505	1,450,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,470	6,470	100%	
(OP0301) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ÁSFALTICA EN CALLE TENIENTE FRANCISCO PÉREZ GÓMEZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	327,484	327,484	327,484	327,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
(OP0302) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ÁSFALTICA EN CALLE MAYOR HIPOLITO BARRUETA	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,351,296	1,351,296	1,351,296	1,351,296	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,063	5,063	100%	
(OP0304) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ÁSFALTICA EN CALLE CARLOS A. MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	250,273	250,273	250,273	250,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,040	5,040	100%	
(OP0306) SOBRECARPETA ÁSFALTICA A LA CALLE DE ACCESO BENITO JUÁREZ GARCÍA	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	2,441,783	2,441,783	2,441,783	2,441,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,290	16,290	100%	
(OP0340) GRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (BASURERO)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	775,866	775,866	775,866	775,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008 CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,887,512	1,887,512	1,887,512	1,887,512	100%	0	0	METROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008, CONVENIO MUNICIPIO DE E. ZAPATA- SEDESOL. EN LAS METAS EN UNA APORTACION. PROYECTO CONCLUIDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	149,680	149,680	149,680	149,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	508	508	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,918.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 149,680.47, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,237.53, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE E. ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOSIO, CALLE JESUS SIBILLA Z. CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	0	0	339,354	339,354	0%	0	0	METROS CUADRADOS	958	958	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 341,069.81, SU EJERCIDO ES POR \$ 339,353.55, SU SALDO ES POR \$ 1,716.26, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP063, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007M CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE FRENTE A LA ESC.PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	82,475	82,475	82,475	82,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	308	308	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 84,761.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 82,475.18, QUEDANDO UN SALDO DE 2,285.82, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	131,715	131,715	131,715	131,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	419	419	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 131,714.51, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 39,785.49, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	181,475	181,475	181,475	181,475	100%	0	0	METROS CUADRADOS	711	711	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 192,845.00, Y SU EJERCIDO ES POR \$181,475.39, QUEDANDO UN SALDO DE 11,369.61, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	431,627	431,627	431,627	431,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,435	1,435	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 435,825.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 431,627.16, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,197.84 , ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,785	12,785	12,785	12,785	100%	0	0	METROS	47	47	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 14,034.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,785.21, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,248.79, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	141,741	141,741	141,741	141,741	100%	0	0	METROS	537	537	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,095.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 141,741.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,353.54, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	88,596	88,596	88,596	88,596	100%	0	0	METROS	329	329	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 90,392, SU EJERCIDO ES POR 88,596.32, QUEDANDO UN SALDO DE 1,795.68, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	110,431	110,431	110,431	110,431	100%	0	0	METROS	419	419	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 110,431.14, QUEDANDO UN SALDO DE \$2,068.86, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	321,246	321,246	321,246	321,246	100%	0	0	METROS	1,202	1,202	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 325,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 321,245.68, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,754.32, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	177,147	177,147	177,147	177,147	100%	0	0	METROS	711	711	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 179,660.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 177,146.83, QUEDANDO UN SALDO DE \$2,513.17 , ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE E.ZAPATA, CALLE CORREGIDORA, CALLE LUIS D. COLOSID, CALLE JESUS SIBILLA Z. CALLE ABASOLO Y CALLE ROBERTO MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	0	0	355,515	355,515	0%	0	0	METROS	1,187	1,187	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$367,100.61, SU EJERCIDO ES POR \$ 355,514.90, SU SALDO ES POR \$ 1,585.71, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP063, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007M CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (ANDADOR JOSE BERNAT M, GREGORIO CABRERA, VENTURA MARIN S, RICARDO A. GARCIA, ISABEL DE LA P, AIDA PUJOL TOBILLA,ANTONIO NAZAR B. Y DIANA L RIOJAS DE C.)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	433,856	433,856	0%	0	0	METROS CUADRADOS	663	663	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 439,808.70, SU EJERCIDO ES POR 433,855.97, QUEDANDO UN SALDO DE \$5,952.73, ESTOS RECURSOS SE TRANSIEREN A EROGACIONES IMPREVISTA, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS OP060, OP062, OP063, OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007, CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUAL ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE MANGLOBA ENTRE CALLE MANILA Y PROLONG. DE GALEANA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	202,746	215,422	1,469,778	1,469,778	682%	0	0	METROS CUADRADOS	2,554	2,554	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,473,198.95, SU EJERCIDO ES POR \$ 1,469,777.74, TIENDO UN AHORRO DE \$ 3,421.21, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL REINTEGRO DE LOS PROYECTOS NUMEROS OP060,OP062,OP064,OP067, EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2007,CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO,EN EL CUAL ORDENO SU REINTEGRO. DEL TECO ANUAL SE LE PROGRAMA 202,746.00 Y DEL MINISTRADO 215,422.00, LA DIFERENCIA DEL RECURSO OBSERVADO POR OSF.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	90,027	90,027	90,027	90,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS	186	186	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 93,322.00, SU EJ

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL J.N. LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA UBICACION COL. EL LIMON	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	103,114	103,114	103,114	103,114	100%	0	0	METROS LINEALES	103,114	103,114	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE CAÑA	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	199,945	199,945	199,945	199,945	100%	0	0	METROS LINEALES	199,945	199,945	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (UBICACION: CALLE 1RA DE MAYO)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	246,908	246,908	246,908	246,908	100%	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	
REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL), RENIVELACION SOBRE CARPETA Y SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOS AISLADOS	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	911,971	911,971	911,971	911,971	100%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
RELLENO DE CALLE Y GRAVADO	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	60,465	600,465	600,465	600,465	100%	0	0	ACCIÓN	600,465	600,465	100%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
AMPLIACIÓN															
(OP0204) AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTES PEATONALES	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	16,652	16,652	16,652	16,652	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PERIFÉRICO	RURAL	16,376	16,376	16,376	16,376	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	19,982	19,982	19,982	19,982	100%	0	0	LUMINARIA	24	24	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	32,752	32,752	32,752	32,752	100%	0	0	LUMINARIA	40	40	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	16,376	16,376	16,376	16,376	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	33,304	33,304	33,304	33,304	100%	0	0	LUMINARIA	48	48	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	32	32	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCIÓN	RURAL	22,108	22,108	22,108	22,108	100%	0	0	LUMINARIA	27	27	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	8,326	8,326	8,326	8,326	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	12,489	12,489	12,489	12,489	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	EL PALMAR	RURAL	12,489	12,489	12,489	12,489	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	37,467	37,467	37,467	37,467	100%	0	0	LUMINARIA	45	45	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	14,154	14,154	14,154	14,154	100%	0	0	LUMINARIA	17	17	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	16,376	16,376	16,376	16,376	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	24,564	24,564	24,564	24,564	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	JOSE MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	20,470	20,470	20,470	20,470	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA CHONITA	RURAL	29,141	29,141	29,141	29,141	100%	0	0	LUMINARIA	35	35	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	62,371	62,371	62,371	62,371	100%	0	0	LUMINARIA	75	75	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	14,154	14,154	14,154	14,154	100%	0	0	LUMINARIA	17	17	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VIENTE GUERRERO)	RURAL	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 5A. SECCIÓN	RURAL	19,150	19,150	19,150	19,150	100%	0	0	LUMINARIA	23	23	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	29,141	29,141	29,141	29,141	100%	0	0	LUMINARIA	35	35	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	11,463	11,463	11,463	11,463	100%	0	0	LUMINARIA	14	14	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	8,188	8,188	8,188	8,188	100%	0	0	LUMINARIA	13	13	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	MONTERREY	RURAL	23,313	23,313	23,313	23,313	100%	0	0	LUMINARIA	28	28	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CANCELADO, PROYECTO DEL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	24,978	24,978	24,978	24,978	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	50,766	50,766	50,766	50,766	100%	0	0	LUMINARIA	62	62	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	23,313	23,313	23,313	23,313	100%	0	0	LUMINARIA	28	28	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGUITO)	RURAL	26,643	26,643	26,643	26,643	100%	0	0	LUMINARIA	32	32	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 3A. SECCIÓN (LA PLAYITA)	RURAL		14,987	14,987	14,987	14,987	100%		0	0	LUMINARIA	18	18	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	SAN BENITO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL		12,489	12,489	12,489	12,489	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL		12,282	12,282	12,282	12,282	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL		28,658	28,658	28,658	28,658	100%		0	0	LUMINARIA	45	45	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL		0	0	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL		0	0	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL		0	0	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL		0	0	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL		8,188	8,188	8,188	8,188	100%		0	0	LUMINARIA	14	14	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL		0	0	0	0	0%		0	0	LUMINARIA	0	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANA AHORRADORA COMPLETA.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (PUENTE SAMARIA)	RURAL		12,120	12,120	12,120	12,120	100%		0	0	LUMINARIA	18	18	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANA AHORRADORA COMPLETA.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO		14,813	14,813	14,813	14,813	100%		0	0	LUMINARIA	22	22	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANA AHORRADORA COMPLETA.	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL		16,833	16,833	16,833	16,833	100%		0	0	LUMINARIA	25	25	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANA AHORRADORA COMPLETA.	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL		5,387	5,387	5,387	5,387	100%		0	0	LUMINARIA	8	8	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANA AHORRADORA COMPLETA.	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL		6,733	6,733	6,733	6,733	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANA AHORRADORA COMPLETA.	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL		10,773	10,773	10,773	10,773	100%		0	0	LUMINARIA	16	16	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
RED DE ELECTRICIDAD																	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION UBICACION CALLE LEOPOLDO PEREZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO		324,538	324,538	324,538	324,538	100%		0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. LOS COCOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		2,033,737	2,033,737	2,033,737	2,033,737	100%		0	0	POSTE	27	27	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBICACION COL. DIANA LAURA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		608,940	608,940	608,940	608,940	100%		0	0	POSTE	8	8	100%	
(OP0333) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR LOS PEREZ Y ENTRADA A LA TELESECUNDARIA	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL		808,485	808,485	808,485	150,817	19%		0	0	POSTE	15	0	0%	LA META ES DE 15 POSTE, AVANCE FISICO DEL 99%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL		394,672	394,672	394,672	394,672	100%		0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (FUENTE SAMARIA)	RURAL		1,156,434	1,156,434	1,156,434	1,156,434	100%		0	0	POSTE	23	23	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO		1,476,933	1,476,933	1,476,933	1,476,933	100%		0	0	POSTE	20	20	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL		422,488	422,488	422,488	422,488	100%		0	0	POSTE	8	8	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. (CARR. JOSE MARIA PINO SUAREZ - CASA BLANCA 1RA. SECCION.)	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL		484,953	484,953	484,953	484,953	100%		0	0	POSTE	12	12	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (3 SECTORES)	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL		973,838	973,838	973,838	973,838	100%		0	0	POSTE	15	15	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. (4 SECTORES)	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL		1,339,853	1,339,853	1,339,853	1,339,853	100%		0	0	POSTE	26	26	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO		236,661	236,661	236,661	236,661	100%		0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250	250	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 242,350.00 Y SU META ES POR 250 METROS LINEALES, SU EJERCIDO ES POR 236,661.09, QUEDANDO UN SALDO DE 5,688.91, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL		198,139	198,139	198,139	198,139	100%		0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	242	242	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 204,650.00 Y SU META ES POR 242 METROS LINEALES, SU EJERCIDO ES POR \$ 198,138.52, QUEDANDO UN SALDO DE 6,511.48, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL		388,453	388,453	388,453	388,453	100%		0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	774	774	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 391,500.00 Y SU META ES POR 774 METROS LINEALES, SU EJERCIDO ES POR 388,453.50, QUENDANDO UN SALDO DE \$ 3,046.50, ESTE RECURSOS SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
OTROS																	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TIPO SUBTERRANEA	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO		2,234,087	2,234,087	2,234,087	2,234,087	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TIPO SUBTERRANEA EN CALLE DE ACCESO A LA CASA DE JUSTICIA	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL		534,324	534,324	534,324	534,324	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO ZONA BAJA	RURAL		288,044	288,044	288,044	288,044	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	168	168	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 282,793.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 288,044.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$4,748.54, ESTE RECURSO SE TRANSIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, LA META ES POR 168 M.L. PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
OTROS																	
DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLÉ	RURAL		12,676	0	12,676	12,676	0%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$12,675.91, SU EJERCIDO ES POR \$ 12,675.91, PROYECTO CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
PREESCOLAR																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA CON NICH0, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. FT≈7.5 TIN/M2 PARA JARDIN DE NINOS LUIS DONALDO COLOSIO	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL		361,552	361,552	361,552	361,552	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION POR MEDIO DE MAZCLA ASFALTICA CON NICH0, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS FT≈7.5 TON/M2 PARA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL		360,512	360,512	360,512	360,512	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PRIMARIA																	
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL		373,770	373,770	373,770	373,770	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	373,771	373,771	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL		735,884	735,884	735,884	363,995	49%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	735,884	363,995	49%	
MANTENIMIENTO																	

(OP0260) MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES (CURA HUESO)	RURAL	199,365	199,365	199,365	199,365	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA METRA ES DE 1 OBRA
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL	7-EMILIANO ZAPATA	REFORMA	RURAL	36,782	36,782	36,782	36,782	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,200.00, LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO, SU EJERCIDO ES POR \$36,782.31, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,417.69, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	AGUACATE	RURAL	106,272	106,272	106,272	106,272	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,000.00, LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,271.87, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,728.13, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC.PRIM.CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	0	0	0	0	0%	128,092	128,092	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$130,917.85, SU EJERCIDO ES POR \$ 128,092.46, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,825.39, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA.
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MANUEL L. GOMEZ	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	661,658	661,658	661,658	661,658	100%		0	0	METROS CUADRADOS	661,658	661,658	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	191,234	191,234	191,234	191,234	100%		0	0	METROS CUADRADOS	191,234	191,234	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. NIÑOS HERÓES	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	27,633	27,633	27,633	27,633	100%		0	0	METROS CUADRADOS	27,633	27,633	100%	
REHABILITACION EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	391,337	391,337	391,337	391,337	100%		0	0	METROS CUADRADOS	391,337	391,337	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESC. PRIM. PRESIDENTE MADERO	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	187,368	187,368	187,368	187,368	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA SIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	807,376	807,376	807,376	725,354	90%		0	0	METROS CUADRADOS	807,376	725,354	90%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS																
REAHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑO CARLOS PELLICER CAMARA	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	133,335	133,335	133,335	121,012	91%		0	0	ACCIÓN	133,335	121,012	91%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PERIFÉRICO	RURAL	251,358	251,358	251,358	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 -
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCIÓN																
(IS0504) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0505) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0506) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0507) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0508) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0509) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0510) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0511) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0512) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0513) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0514) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0515) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y SE DESTINARÁN A LA RANCHERIA TOCOAL T.S.
(IS0516) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0616) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO
(IS0617) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0618) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0619) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 4A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0620) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0621) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

(IS0622) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0623) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0624) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0625) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0626) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,174	113,174	113,174	113,174	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA MIGUEL HIDALGO 1A SECCION
(IS0627) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0628) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0629) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0630) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0631) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURAL	101,856	101,856	101,856	101,857	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0632) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0634) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0635) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0636) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0637) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0638) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJAHUA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0639) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0640) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0713) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0714) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0715) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0716) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ
(IS0717) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0718) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMENIA FERNANDEZ
(IS0719) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0720) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0721) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO
(IS0722) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0723) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0724) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

(IS0725) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0726) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0727) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0728) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0729) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
AMPLIACIÓN															
(IS0492) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0493) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0494) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0495) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0496) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0497) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0498) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJÍO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONTRUCCION
(IS0499) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0500) SUMINISRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0501) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0502) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0503) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
VIVIENDA															
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	24,429	24,429	24,429	24,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24,429	24,429	100%	
(IS0519) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0520) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0521) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	25,707	25,707	25,707	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y SE DESTINA A LA RANCHERIA TOCOAL T.S.
(IS0522) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0523) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0524) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0525) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0526) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0527) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0528) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROUYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0529) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0530) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS

(IS0531) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0532) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0533) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 1A. SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0534) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0535) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC SUMINISTRO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0536) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC SUMINISTRO	4-CENTRO	EMILIANO ZÁPATA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0537) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0538) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0539) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0540) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC LÁMINAS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0542) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0543) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0544) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0545) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	55,088	55,088	55,088	55,088	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0546) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0547) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0548) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0549) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0550) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS, Y A EJECUTARSE EL MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN
(IS0551) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0552) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0553) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0554) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RÍO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0555) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0556) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0557) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0558) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0559) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0560) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(IS0561) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS

(IS0562) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0563) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0564) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0565) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO
(IS0566) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0567) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,312	56,312	56,312	56,312	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMENIA FERNANDEZ
(IS0568) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0569) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0570) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0572) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJAHUA)	RURAL	48,967	48,967	48,967	48,967	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0573) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0574) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0575) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	25,707	25,707	25,707	25,708	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0576) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0577) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0578) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0579) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0580) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN EL CUY	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0581) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0582) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0583) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0584) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4A. SECCIÓN)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0585) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0586) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0587) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0588) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0589) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0590) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0591) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0592) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

(IS0593) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA ARENA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0594) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0595) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A. SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0596) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0597) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0598) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 3A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	28,156	28,156	28,156	28,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0599) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 4A. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA)	RURAL	73,450	73,450	73,450	73,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0600) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	28,156	28,156	28,156	28,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0601) SIMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0602) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	33,053	33,053	33,053	33,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0603) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA MEDELLIN Y MADERO 1A SECCIÓN
(IS0604) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0605) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0606) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0607) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0608) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0609) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0610) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZA POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0612) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0613) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	29,380	29,380	29,380	29,380	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0614) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0615) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008, CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008, CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA - FONHAPO, EN LA OPCIÓN DE DESTINO DE GASTO COMO NO EXISTE ALGO REFERENTE A LA APORTACION SE LE PUSO EL DE LA AMPLIACION, Y LA META ES UNA APORTACION.EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$ 2,430,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 2,430,000.00, PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACIÓN															
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC(INTERESES)	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	21,555	21,555	21,555	21,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21,555	21,555	100%	
SUMINSTRO DE LAMINA DE ZINC(INTERESES)	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	21,555	21,555	21,555	21,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21,555	21,555	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	PIEZA	12,695	12,695	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	15,869	15,869	15,869	15,869	100%	0	0	PIEZA	15,869	15,869	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	17,984	17,984	17,984	17,984	100%	0	0	PIEZA	17,984	17,984	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	PIEZA	10,579	10,579	100%	

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	11,637	11,637	11,637	11,637	100%	0	0	PIEZA	11,637	11,637	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	10,579	10,579	10,579	10,579	100%	0	0	PIEZA	10,579	10,579	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	19,042	19,042	19,042	19,042	100%	0	0	PIEZA	19,042	19,042	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	PIEZA	12,695	12,695	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (COL. LOS COCOS)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	5,301	5,301	5,301	5,301	100%	0	0	PIEZA	5,301	5,301	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (LA MONTAÑITA)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	9,124	9,124	9,124	9,124	100%	0	0	PIEZA	9,124	9,124	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (RIA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	PIEZA	12,695	12,695	100%	
SUMISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	12,695	12,695	12,695	12,695	100%	0	0	PIEZA	12,695	12,695	100%	
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA	3-CENTLA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO)	RURAL	86,384	86,384	86,384	86,384	100%	0	0	ACCIÓN	86,384	86,384	100%	
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	64,788	64,788	64,788	64,788	100%	0	0	ACCIÓN	64,788	64,788	100%	
DATACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	ACCIÓN	22,425	22,425	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL GUATOPE	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	47,955	47,955	47,955	47,955	100%	0	0	ACCIÓN	47,955	47,955	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA MONTAÑA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BOCK	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	ACCIÓN	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	ACCIÓN	22,425	22,425	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	67,275	67,275	67,275	67,275	100%	0	0	ACCIÓN	67,275	67,275	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	ACCIÓN	33,637	33,637	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	ACCIÓN	33,637	33,637	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	ACCIÓN	33,637	33,637	100%	
DOTACIÓN DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	ACCIÓN	22,425	22,425	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	67,275	67,275	67,275	67,275	100%	0	0	ACCIÓN	67,275	67,275	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	ACCIÓN	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	ACCIÓN	22,425	22,425	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	ACCIÓN	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	ACCIÓN	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	ACCIÓN	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	ACCIÓN	39,243	39,243	100%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUCO	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	32,740	32,740	32,740	32,740	100%	0	0	ACCIÓN	32,740	32,740	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	RURAL	13,248	13,248	13,248	13,248	100%	0	0	ACCIÓN	13,248	13,248	100%	

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	30,557	30,557	30,557	30,557	100%		0	0	ACCIÓN	30,557	30,557	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%		0	0	ACCIÓN	22,425	22,425	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL FAISÁN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%		0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	68,931	68,931	68,931	68,931	100%		0	0	ACCIÓN	68,931	68,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11,040	110,400	110,400	110,400	100%		0	0	ACCIÓN	110,400	110,400	100%	FONDO III REMANENTE
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	66,240	66,240	66,240	66,240	100%		0	0	ACCIÓN	66,240	66,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	33,120	33,120	33,120	33,120	100%		0	0	ACCIÓN	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (TINTALILLO)	RURAL	32,740	32,740	32,740	32,740	100%		0	0	ACCIÓN	32,740	32,740	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%		0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%		0	0	ACCIÓN	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%		0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%		0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%		0	0	ACCIÓN	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	66,240	66,240	66,240	66,240	100%		0	0	ACCIÓN	66,240	66,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%		0	0	ACCIÓN	28,031	28,031	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	32,740	32,740	32,740	32,740	100%		0	0	ACCIÓN	32,740	32,740	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%		0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINJA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%		0	0	ACCIÓN	55,200	55,200	100%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%		0	0	ACCIÓN	44,160	44,160	100%	
SUMINSITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	33,120	33,120	33,120	33,120	100%		0	0	ACCIÓN	33,120	33,120	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA RURAL TU CASA 2008.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS)	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PERIFÉRICO	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	COLIMA	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	54,279	54,279	54,279	54,279	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (PUENTE SAMARIA)	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CÚLICO	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	12,205	12,205	12,205	12,205	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	6,971	6,971	6,971	6,971	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EL PALMAR	RURAL	12,249	12,249	12,249	12,249	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	12,205	12,205	12,205	12,205	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	12,205	12,205	12,205	12,205	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	12,249	12,249	12,249	12,249	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	12,249	12,249	12,249	12,249	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	12,249	12,249	12,249	12,249	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS)	RURAL	12,112	12,112	12,112	12,112	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA CHONITA	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA ISLA	RURAL	27,961	27,961	27,961	27,961	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	12,249	12,249	12,249	12,249	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 5A. SECCIÓN	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	12,205	12,205	12,205	12,205	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	12,205	12,205	12,205	12,205	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN GREGORIO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	12,112	12,112	12,112	12,112	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MONTERREY	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	54,148	54,148	54,148	54,148	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	NUEVA ESPERANZA	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	12,112	12,112	12,112	12,112	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	12,249	12,249	12,249	12,249	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGUITO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 3A. SECCIÓN (LA PLAYITA)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SAN BENITO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SAN RAFAEL	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	12,205	12,205	12,205	12,205	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	12,191	12,191	12,191	12,191	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	12,112	12,112	12,112	12,112	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO (SECTOR EL CAMELLON)	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	54,173	54,173	54,173	54,173	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO (BARRIO SANTIAGUITO)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO (COL. EL CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	54,279	54,279	54,279	54,279	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO (COL. MANUEL SANCHEZ MARMOL)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO REFORZADO (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	54,169	54,169	54,169	54,169	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PERIFÉRICO	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	82,231	82,231	82,231	82,231	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	50,603	50,603	50,603	50,603	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	44,278	44,278	44,278	44,278	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	44,278	44,278	44,278	44,278	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	COLIMA	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (PUENTE SAMARIA)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CÚLICO	RURAL	88,556	88,556	88,556	88,556	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	75,905	75,905	75,905	75,905	100%		0	0	LOTE	12	12	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	88,556	88,556	88,556	88,556	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	94,882	94,882	94,882	94,882	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EL PALMAR	RURAL	50,603	50,603	50,603	50,603	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	82,231	82,231	82,231	82,231	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	25,302	25,302	25,302	25,302	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	50,603	50,603	50,603	50,603	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	88,556	88,556	88,556	88,556	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA CHONITA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA ISLA	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 5A. SECCIÓN	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	25,302	25,302	25,302	25,302	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN GREGORIO)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	170,787	170,787	170,787	170,787	100%		0	0	LOTE	27	27	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	12,651	12,651	12,651	12,651	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MONTERREY	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	NUEVA ESPERANZA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	75,905	75,905	75,905	75,905	100%		0	0	LOTE	12	12	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	44,278	44,278	44,278	44,278	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	82,231	82,231	82,231	82,231	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	139,160	139,160	139,160	139,160	100%		0	0	LOTE	22	22	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	50,603	50,603	50,603	50,603	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGUITO)	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 3A. SECCIÓN (LA PLAYITA)	RURAL	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SAN BENITO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	18,976	18,976	18,976	18,976	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMIAPA	RURAL	37,953	37,953	37,953	37,953	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SAN RAFAEL	RURAL	18,976	18,976	18,976	18,976	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	50,603	50,603	50,603	50,603	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL	82,231	82,231	82,231	82,231	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	56,929	56,929	56,929	56,929	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (BARRIO SANTIAGUITO)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	170,787	170,787	170,787	170,787	100%		0	0	LOTE	27	27	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (COLONIA EL CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	25,302	25,302	25,302	25,302	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (COLONIA HOMBRES ILUSTRES)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (COLONIA SALAMANCA)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	69,580	69,580	69,580	69,580	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (SECTOR)	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	94,882	94,882	94,882	94,882	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (SECTOR EL CAMELLON)	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	31,627	31,627	31,627	31,627	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	63,254	63,254	63,254	63,254	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS)	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PERIFÉRICO	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	32,194	32,194	32,194	32,194	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	30,047	30,047	30,047	30,047	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	38,632	38,632	38,632	38,632	100%		0	0	LOTE	18	18	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	30,047	30,047	30,047	30,047	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCIÓN	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	47,217	47,217	47,217	47,217	100%		0	0	LOTE	22	22	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	COLIMA	RURAL	32,194	32,194	32,194	32,194	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (PUENTE SAMARIA)	RURAL	38,632	38,632	38,632	38,632	100%		0	0	LOTE	18	18	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CÚLICO	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,293	4,293	4,293	4,293	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	42,925	42,925	42,925	42,925	100%		0	0	LOTE	20	20	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	10,731	10,731	10,731	10,731	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	81,557	81,557	81,557	81,557	100%		0	0	LOTE	38	38	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	10,731	10,731	10,731	10,731	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	32,194	32,194	32,194	32,194	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	81,557	81,557	81,557	81,557	100%		0	0	LOTE	38	38	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	55,802	55,802	55,802	55,802	100%		0	0	LOTE	26	26	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	6,439	6,439	6,439	6,439	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	10,731	10,731	10,731	10,731	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	6,439	6,439	6,439	6,439	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EL PALMAR	RURAL	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	6,439	6,439	6,439	6,439	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	30,047	30,047	30,047	30,047	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,194	32,194	32,194	32,194	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	34,340	34,340	34,340	34,340	100%		0	0	LOTE	16	16	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	55,802	55,802	55,802	55,802	100%		0	0	LOTE	26	26	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	10,731	10,731	10,731	10,731	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	6,439	6,439	6,439	6,439	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	25,755	25,755	25,755	25,755	100%		0	0	LOTE	12	12	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	30,047	30,047	30,047	30,047	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	32,194	32,194	32,194	32,194	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	51,510	51,510	51,510	51,510	100%		0	0	LOTE	24	24	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	30,047	30,047	30,047	30,047	100%		0	0	LOTE	14	14	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	36,486	36,486	36,486	36,486	100%		0	0	LOTE	17	17	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,146	2,146	2,146	2,146	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS)	RURAL	10,731	10,731	10,731	10,731	100%		0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	34,340	34,340	34,340	34,340	100%		0	0	LOTE	16	16	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA CHONITA	RURAL	27,901	27,901	27,901	27,901	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	6,439	6,439	6,439	6,439	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA ISLA	RURAL	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	45,071	45,071	45,071	45,071	100%		0	0	LOTE	21	21	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A. SECCIÓN	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	27,901	27,901	27,901	27,901	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	45,071	45,071	45,071	45,071	100%		0	0	LOTE	21	21	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	40,779	40,779	40,779	40,779	100%		0	0	LOTE	19	19	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	42,925	42,925	42,925	42,925	100%		0	0	LOTE	20	20	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 5A. SECCIÓN	RURAL	38,632	38,632	38,632	38,632	100%		0	0	LOTE	18	18	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	4,293	4,293	4,293	4,293	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	21,462	21,462	21,462	21,462	100%		0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	25,755	25,755	25,755	25,755	100%		0	0	LOTE	12	12	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN GREGORIO)	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	42,925	42,925	42,925	42,925	100%		0	0	LOTE	20	20	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	6,439	6,439	6,439	6,439	100%		0	0	LOTE	3	3	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	27,901	27,901	27,901	27,901	100%		0	0	LOTE	13	13	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MONTERREY	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	32,194	32,194	32,194	32,194	100%		0	0	LOTE	15	15	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	NUEVA ESPERANZA	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	17,170	17,170	17,170	17,170	100%		0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	34,340	34,340	34,340	34,340	100%		0	0	LOTE	16	16	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	49,364	49,364	49,364	49,364	100%		0	0	LOTE	23	23	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,293	4,293	4,293	4,293	100%		0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%		0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGUITO)	RURAL	25,755	25,755	25,755	25,755	100%		0	0	LOTE	12	12	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 3A. SECCIÓN (LA PLAYITA)	RURAL	23,609	23,609	23,609	23,609	100%		0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SAN BENITO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	2,146	2,146	2,146	2,146	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	15,024	15,024	15,024	15,024	100%		0	0	LOTE	7	7	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SAN RAFAEL	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	8,585	8,585	8,585	8,585	100%		0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	19,316	19,316	19,316	19,316	100%		0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL	27,901	27,901	27,901	27,901	100%	0	0	LOTE	13	13	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	2,146	2,146	2,146	2,146	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	10,731	10,731	10,731	10,731	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	2,146	2,146	2,146	2,146	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	36,486	36,486	36,486	36,486	100%	0	0	LOTE	17	17	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	10,731	10,731	10,731	10,731	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (BARRIO SANTIAGUITO)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	64,387	64,387	64,387	64,387	100%	0	0	LOTE	30	30	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (COLONIA EL CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	10,731	10,731	10,731	10,731	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (COLONIA HOMBRES ILUSTRES)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (COLONIA SALAMANCA)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	23,609	23,609	23,609	23,609	100%	0	0	LOTE	11	11	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (SECTOR)	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	12,877	12,877	12,877	12,877	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (SECTOR EL CAMELLON)	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	21,462	21,462	21,462	21,462	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA GALVANIZADAS. (SECTOR SANTA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	17,170	17,170	17,170	17,170	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL J.N. LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA UBICACION COL. EL LIMON	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	536,944	536,944	536,944	536,944	100%	0	0	KILÓMETROS	536,944	536,944	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE CAÑA Y ACCESOS SECUNDARIOS	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	1,798,291	1,798,291	1,798,291	1,798,291	100%	0	0	KILÓMETROS	1,798,291	1,798,291	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	2,906,433	2,906,433	2,906,433	2,906,433	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ACCESO A PLAYA BRUJA	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	447,880	447,880	447,880	447,880	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA DEL KM. 1+608 AL E.C. CARR.VECINAL	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,242,146	2,242,146	2,242,146	2,242,146	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (ENTRADA A TELESECUNDARIA)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (RAMAL GIBRALTAR)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (UBICACION CAMINO EL MANGAL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	2,871,452	2,871,452	2,871,452	2,871,452	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA UBICACION CALLE AUGUSTO HERNANDEZ (COL. A. MADRAZO BECERRA (FONHAPO)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN															
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	CÚLICO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,202,040	2,202,040	2,202,040	2,202,040	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	2,411,618	2,411,618	2,411,618	2,411,618	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	1,193,660	1,193,660	1,193,660	1,193,660	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	1,730,351	1,730,351	1,730,351	1,730,351	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LA CHONITA	RURAL	2,054,468	2,054,468	2,054,468	2,054,468	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	817,219	817,219	817,219	817,219	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	2,256,234	2,256,234	2,256,234	2,256,234	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	1,682,329	1,682,329	1,682,329	1,682,329	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA.	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	2,293,846	2,293,846	2,293,846	2,293,846	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO.	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	1,346,012	1,346,012	1,346,012	1,346,012	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
RECONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	1,694,579	1,694,579	1,694,579	1,694,579	100%		0	0	KILÓMETROS	1.015	1.015	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
RECONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,120,981	1,120,981	1,120,981	1,120,981	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
MANTENIMIENTO																
REHABILITAION DE CAMINO RURAL (TRAMO STA ROSA IRA. - POCCHITOCAL 1RA)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	374,440	374,440	374,440	374,440	100%		0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	POYECTO CONCLUIDO FINANCIADO CON RECURSOS REMANNENTE 2008
REHABILITACIÓN																
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	425,357	425,357	425,357	0	0%		0	0	KILÓMETROS	1	0	50%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0201) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	680,681	680,681	680,681	569,604	84%		0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																
REHABILITACIÓN																
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CÚLICO (SANTA RITA)	RURAL	73,500	73,500	73,500	73,500	100%		0	0	EQUIPO	75,000	75,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	196,000	196,000	196,000	196,000	100%		0	0	EQUIPO	200,000	200,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	196,000	196,000	196,000	196,000	100%		0	0	EQUIPO	200,000	200,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	78,400	78,400	78,400	78,400	100%		0	0	EQUIPO	80,000	80,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%		0	0	EQUIPO	100,000	100,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	259,700	259,700	259,700	259,700	100%		0	0	EQUIPO	265,000	265,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	196,000	196,000	196,000	196,000	100%		0	0	EQUIPO	200,000	200,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%		0	0	EQUIPO	50,000	50,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%		0	0	EQUIPO	50,000	50,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	0	0	0	0	0%		0	0	EQUIPO	50,000	50,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%		0	0	EQUIPO	100,000	100,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	98,000	98,000	98,000	98,000	100%		0	0	EQUIPO	100,000	100,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%		0	0	EQUIPO	50,000	50,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%		0	0	EQUIPO	100,000	100,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGUITO)	RURAL	196,000	196,000	196,000	196,000	100%		0	0	EQUIPO	200,000	200,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	29,400	29,400	29,400	29,400	100%		0	0	EQUIPO	30,000	30,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%		0	0	EQUIPO	50,000	50,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%		0	0	EQUIPO	50,000	50,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DOTACION DE CRIAS DE PECES DE TILAPIA Y CASTARRICA, PARA EL REPOBLAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%		0	0	EQUIPO	100,000	100,000	100%	LA META ES ESPECIE / CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008
GASTOS INDIRECTOS																
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%		0	0	PROYECTO	0	0	0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	182,633	182,633	182,633	0	0%		0	0	PROYECTO	182,633	0	0%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	195,417	195,417	195,417	195,417	100%		0	0	PROYECTO	195,417	195,417	100%	

SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				14-PARAISO	PARAISO	URBANO	500,552	500,552	500,552	500,552	100%			0		0	PROYECTO	500,552	500,552	100%			
REMANENTE DEL FONDO III 2008				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	176,266	176,266	176,266		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	0	0%	PROYECTO BOLSA	
REMANENTE PROVENIENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2008.				5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	1	100%	ESTOS SON REMANENTES DEL FONDO III 2008. EL MONTO DEL PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE ES 0.15	
EROGACIONES IMPREVISTAS (RAMO 033 FIII 2008)				6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,770,738	2,770,738	2,770,738		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008	
EROGACIONES IMPREVISTAS (RAMO 033 FIII 2008)				6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,770,738	2,770,738	2,770,738		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008	
EROGACIONES IMPREVISTAS (RAMO 033 FIII 2008)				6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,770,738	2,770,738	2,770,738		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008	
EROGACIONES IMPREVISTAS (RAMO 033 FIII 2008)				6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,770,738	2,770,738	2,770,738		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	0	0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2008	
EROGACIONES IMPREVISTAS (RAMO 033 FIII 2008)				6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,770,738	2,770,738	2,770,738		0	0%		0		0	ACCIÓN		1	0	0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III REMANENTE 2008				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0		0	0%		0		0	ACCIÓN		0	0	0%	ESTOS SON RECURSOS DE AHORROS DE OBRAS Y INTERESES GENERADO EN LA CUENTA DE BANCO, AHORRO POR \$ 12,675.91 Y INTERESES \$ 33,118.59. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERON A LOS PROYECTOS IS163 Y IS164, PROYECTO CONCLUIDO	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																							
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL				6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,552,452	1,552,452	1,552,452	1,552,452	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008, ES CAPTURADO EN FORMA GLOBAL	
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	104,736	104,736	104,736	104,736	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 104,736.00, SU EJERCIDO ES POR 104,736.00, PROYECTO CONCLUIDO	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
OTROS																							
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES 1RA ETAPA				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	213,714	213,714	213,714	213,714	100%			0		0	AULA		1	1	100%		
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII REMENENTE				3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	471	471	471		0	0%		0		0	ACCIÓN		471	0	0%		
FORTAMUN							43,669,431	43,669,431	43,669,431	42,266,598	97%		108,440	108,440				1,335,859	388	0%			
INVERSION																							
OBRA PÚBLICA																							
MODERNIZACIÓN																							
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,049,241	10,049,241	10,049,241	10,049,241	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO HAY ESA OPCION SE HIZO CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS, EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,055,858.00, SU EJERCIDO ES POR 10,049,240.84, QUEDANDO UN SALDO DE 6,617.16, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA.	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%		107,375	107,375			ACCIÓN		1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$107,375.21 Y SU EJERCIDO ES LO MISMO, PROYECTO CONCLUIDO	
MEJORAMIENTO																							
(OP0230) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFÉRICO ARCO NORESTE (CASA BLANCA).				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,362	67,362	67,362	0	0%		0		0	OBRA		1	1	100%			
(OP0231) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2DA. ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO EX-IMSS, COLONIA CASA BLANCA 2ª. SECCIÓN.				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	294,976	294,976	294,976	294,976	100%			0		0	OBRA		1	1	100%		
(OP0312) IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	662,521	662,521	662,521	662,521	100%			0		0	OBRA		1	1	100%		
(OP0395) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIANGUIS CAMPESINO JESUS TARACENA MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	126,052	126,052	126,052	126,052	100%			0		0	OBRA		1	1	100%		
(OP0406) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAMBERTO CASTELLANOS TRAMO MANUEL GIL Y SAENZ A PAGES LLERGO EN LA COLONIA CENTRO				4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	785,935	785,935	785,935	785,935	100%			0		0	OBRA		1	1	100%	META DEL PROYECTO 888 M2	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008)				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	6,617	6,617	6,617	6,617	100%			0		0	OTROS		4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 6,617.16, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008, INTERESES)				7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%		1,065	1,065			OTROS		1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,064.86, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.	
EQUIPAMIENTO																							
BIENES MUEBLES																							
VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				14-PARAISO	PARAISO	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%			0		0	OTROS		2	2	100%		
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MPAL.				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	36,122	36,122	36,122	36,122	100%			0		0	LOTE		1	1	100%		
ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA				3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000		0	0%		0		0	ACCIÓN		1,300,000	0	0%		
OTROS																							
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (SERVICIOS PERSONALES) DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2008				14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,148,720	1,148,720	1,148,720	1,148,720	100%			0		0	PLAZA		15	15	100%		
APOYO DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS				5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,700	353,700	353,700	353,700	100%			0		0	APOYO		100	100	100%		
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL				14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%			0		0	PROYECTO		0	0	0%		
ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES (F IV)				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	15,210	15,210	15,210	15,210	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%		
OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	73,976	73,976	73,976	73,976	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL				2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	110,738	110,738	110,738	110,738	100%			0		0	ACCIÓN		1	1	100%		

PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO FIV REMANETE 208	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	35,471	35,471	35,471	0	0%	0	0	ACCIÓN	35,471	0	0%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
SERVICIOS PÉRSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	28,513,390	28,513,390	28,513,390	28,513,390	100%	0	0	PLAZA	254	254	100%	
FAM				347,224,659	347,224,659	347,224,659	275,372,072	79%	0	0		257,015	243,433	95%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	566,160	566,160	566,160	566,160	100%	0	0	MUJER	1,348	1,348	100%	SON 337 MUJERES BENEFICIADAS MENSUALMENTE
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	3,890,280	100%	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	3,890,280	100%	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,299,842	2,299,842	2,299,842	2,299,842	100%	0	0	ALUMNO	4,020	4,020	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,865,200	6,865,200	6,865,200	6,865,200	100%	0	0	ALUMNO	12,000	12,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,606,580	5,606,580	5,606,580	5,606,580	100%	0	0	ALUMNO	9,800	9,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,146,550	3,146,550	3,146,550	3,146,550	100%	0	0	ALUMNO	5,500	5,500	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,432,600	3,432,600	3,432,600	3,432,600	100%	0	0	ALUMNO	6,000	6,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,116,770	2,116,770	2,116,770	2,116,770	100%	0	0	ALUMNO	3,700	3,700	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,318,180	3,318,180	3,318,180	3,318,180	100%	0	0	ALUMNO	5,800	5,800	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,559,040	1,559,040	1,559,040	1,559,040	100%	0	0	MUJER	3,712	3,712	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,036,830	7,036,830	7,036,830	7,036,830	100%	0	0	ALUMNO	12,300	12,300	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,019,360	2,019,360	2,019,360	2,019,360	100%	0	0	MUJER	4,808	4,808	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,293,100	6,293,100	6,293,100	6,293,100	100%	0	0	ALUMNO	11,000	11,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,063,440	1,063,440	1,063,440	1,063,440	100%	0	0	MUJER	2,532	2,532	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,302,500	14,302,500	14,302,500	14,302,500	100%	0	0	ALUMNO	25,000	25,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	913,920	913,920	913,920	913,920	100%	0	0	MUJER	2,176	2,176	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,571,233	9,571,233	9,571,233	9,571,233	100%	0	0	ALUMNO	16,730	16,730	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,780,560	7,780,560	7,780,560	7,780,560	100%	0	0	ALUMNO	13,600	13,600	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	1,315,830	100%	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	
DESAYUNOS	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,581,500	8,581,500	8,581,500	8,581,500	100%	0	0	ALUMNO	15,000	15,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	1,315,830	100%	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTES FRIOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0%	0	0	APOYO	10,400	0	0%	
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTES FRIOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,192,000	100%	0	0	APOYO	10,400	10,400	100%	
AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	PERSONA	9,000	9,000	100%	
CONSOLIDACION DE DONACION DE IMPLANTES COCLEARES A TRAVES DE TERAPIAS DE LENGUAJE ADITIVO VERBAL A BENEFICIADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	PERSONA	30	0	0%	
CRIA Y ENGORDA DE PAVOS PARA EL AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,364,976	1,364,976	1,364,976	628,315	46%	0	0	APOYO	40	12	30%	
DOTACION DE ARBOLES FRUTALES PARA TRASPATIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0%	0	0	APOYO	189	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES PARA LA CRIA DE POLLAS PONEDORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,156,560	1,156,560	1,156,560	95,990	8%	0	0	APOYO	40	6	15%	
DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO BALANCEADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,211	329,211	329,211	51,678	16%	0	0	APOYO	50	6	12%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,110,992	3,110,992	3,110,992	3,110,992	100%	0	0	APOYO	13,000	13,000	100%	
PRODUCCION DE CULTIVO DE FRIJOL PARA AUTOCONSUMO EN LOCALIDADES MARGINADAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192,600	192,600	192,600	94,500	49%	0	0	APOYO	100	0	0%	
PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS DE AUTOCONSUMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,194	996,194	996,194	0	0%	0	0	APOYO	26	5	19%	
PRODUCCION DEL CULTIVO DEL MAIZ PARA EL AUTOCONSUMO EN LOCALIDADES MARGINADAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,070	266,070	266,070	212,800	80%	0	0	HECTÁREA	50	6	12%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	380,400	380,400	380,400	126,740	33%	0	0	MUJER	200	65	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,800	140,800	140,800	140,800	100%	0	0	FAMILIA	450	450	100%	SON 50 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 450 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,960	540,960	540,960	540,960	100%	0	0	MUJER	322	322	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	532,560	532,560	532,560	177,436	33%	0	0	MUJER	280	95	34%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	225,280	100%	0	0	FAMILIA	720	720	100%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	423,360	423,360	423,360	423,360	100%	0	0	MUJER	252	252	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	285,300	285,300	285,300	47,527	17%	0	0	MUJER	150	48	32%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	504,064	504,064	504,064	504,064	100%	0	0	FAMILIA	1,611	1,611	100%	SON 179 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 1611 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,182,720	1,182,720	1,182,720	1,182,720	100%	0	0	MUJER	704	704	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	475,500	475,500	475,500	158,425	33%	0	0	MUJER	250	85	34%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	844,800	844,800	844,800	844,800	100%	0	0	FAMILIA	2,700	2,700	100%	SON 300 FEMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 2700 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	967,680	967,680	967,680	967,680	100%	0	0	MUJER	576	576	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	380,400	380,400	380,400	126,740	33%	0	0	MUJER	200	65	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,600	281,600	281,600	281,600	100%	0	0	FAMILIA	900	900	100%	SON 100 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 900 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,920	325,920	325,920	325,920	100%	0	0	MUJER	194	194	100%	
ASISTENCIA LIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	475,500	475,500	475,500	158,425	33%	0	0	MUJER	250	81	32%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	688,800	688,800	688,800	688,800	100%	0	0	MUJER	410	410	100%	

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	475,500	475,500	475,500	79,212	17%		0	0	MUJER	250	81	32%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,498,112	1,498,112	1,498,112	1,498,112	100%		0	0	FAMILIA	4,788	4,788	100%	SON 532 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 4788 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,320	376,320	376,320	376,320	100%		0	0	MUJER	224	224	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	285,300	285,300	285,300	95,055	33%		0	0	MUJER	150	48	32%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	225,280	100%		0	0	FAMILIA	720	720	100%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	495,600	495,600	495,600	495,600	100%		0	0	MUJER	295	295	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	192,640	192,640	192,640	63,370	33%		0	0	MUJER	100	33	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	225,280	100%		0	0	FAMILIA	720	720	100%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	760,800	760,800	760,800	253,480	33%		0	0	MUJER	400	130	33%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	422,400	422,400	422,400	422,400	100%		0	0	FAMILIA	1,350	1,350	100%	SON 150 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 1350 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	570,600	570,600	570,600	190,110	33%		0	0	MUJER	300	100	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	926,464	926,464	926,464	926,464	100%		0	0	FAMILIA	2,961	2,961	100%	SON 329 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 2961 DESPENSAS
ADQUISICION DE MAQUINAS MECANICAS DE ESCRITURA BRAILE PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	112,900	112,900	112,900	110,615	98%		0	0	EQUIPO	10	10	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	380,400	380,400	380,400	126,740	33%		0	0	MUJER	200	65	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	225,280	100%		0	0	FAMILIA	720	720	100%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
T2971	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	154,900	154,900	154,900	150,584	97%		0	0	ALUMNO	150	150	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	665,700	665,700	665,700	221,795	33%		0	0	MUJER	350	115	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,600	281,600	281,600	281,600	100%		0	0	FAMILIA	900	900	100%	SON 100 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 900 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,199,520	1,199,520	1,199,520	1,199,520	100%		0	0	MUJER	714	714	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	342,360	342,360	342,360	114,066	33%		0	0	MUJER	180	60	33%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	225,280	100%		0	0	FAMILIA	720	720	100%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,640	80,640	80,640	80,640	100%		0	0	MUJER	48	48	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	190,200	190,200	190,200	63,370	33%		0	0	MUJER	100	33	33%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,345,680	1,345,680	1,345,680	1,345,680	100%		0	0	MUJER	801	801	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	951,000	951,000	951,000	158,425	17%		0	0	MUJER	500	162	32%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,576,960	1,576,960	1,576,960	1,576,960	100%		0	0	FAMILIA	5,040	5,040	100%	SON 560 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 5040 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	362,880	362,880	362,880	362,880	100%		0	0	MUJER	216	216	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	190,200	190,200	190,200	63,370	33%		0	0	MUJER	100	33	33%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCIÓN																
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SUPERVISION TÉCNICA DE CAPECE EN EL ESTADO DE TABASCO (FAM BÁSICO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,010,262	3,010,262	3,010,262	3,010,262	100%		0	0	SUPERVISIÓN	17	17	100%	
PROYECTO BOLSA DE RECURSOS DE FAM BÁSICO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,613,389	1,613,389	1,613,389	0	0%		0	0	OTROS	0	0	0%	SE INCLUYEN LOS RECURSOS QUE RESULTARON DE LAS ECONOMIAS DE LOS PROYECTOS CONCLUIDOS, LOS CUALES AUN NO HAN SIDO ETIQUETADOS.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ÁULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ", CON CLAVE 27ETV0449Q (FAM BÁSICO 2008)	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	550,044	550,044	550,044	550,044	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0550G (ECONOMIAS FAM BASICO 2008)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	230,566	230,566	230,566	230,566	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "ERNESTINA MONTES CAMERO" CON CLAVE 27ETV0170W (FAM BÁSICO 2008)	11-JONUTA	TORNO LARGO 1RA. SECCIÓN A (BENITO JUÁREZ)	RURAL	402,806	402,806	402,806	402,806	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE 27EJN0042L (FAM BÁSICO 2008)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	823,684	823,684	823,684	823,684	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EN EL JARDÍN DE NIÑOS "SAMARKANDA" CON CLAVE 27DJN0200L (FAM BÁSICO 2008)	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	322,763	322,763	322,763	248,564	77%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PUERTO CEIBA" CON CLAVE 27EES0094A (FAM BÁSICO 2008)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	632,027	632,027	632,027	632,027	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARMELA FIGUEROA BURELO",	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	742,805	742,805	742,805	742,805	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	595,637	595,637	595,637	595,637	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR0850D	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANA)	RURAL	454,030	454,030	454,030	454,030	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "SIN NOMBRE" CON	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	722,263	722,263	722,263	722,263	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "JOSÉ M.A. MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DJN0353P (FAM BÁSICO 2008)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA 2A. SECCIÓN	RURAL	322,763	322,763	322,763	322,074	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL, CERCA DE MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,160	551,160	551,160	551,160	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DJN0137Z (FAM BÁSICO 2008)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	331,351	331,351	331,351	331,351	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RICARDO GARCÍA MORA", CON CLAVE 27ETV0443W (FAM BÁSICO 2008)	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	414,866	414,866	414,866	414,866	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 3AULAS DIDÁCTICAS,SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC.PRIM.BENITO JUÁREZ(MATY) MARGARITA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1,442,043	1,442,043	1,442,043	1,442,043	100%		0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUIS PÉREZ	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,394,696	1,394,696	1,394,696	1,394,696	100%		0	0	OTROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "REGONIA SUAREZ VDA. DE BELTRAN" CON CLAVE 27EJN0058M (ECONOMIAS FAM BASICO 2008)	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 1A. SECCIÓN	RURAL	622,867	622,867	622,867	0	0%		0	0	OTROS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AIDA ELBA SANTIAGO PEDRERO" CON CLAVE	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL	678,658	678,658	678,658	674,801	99%		0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LINDAVISTA" CON CLAVE 27DJN0011T (FAM BÁSICO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,214,945	3,214,945	3,214,945	3,214,945	100%		0	0	OTROS	11	11	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN,SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN,SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	3,882,302	3,882,302	3,882,302	3,242,892	84%		0	0	OTROS	10	10	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, "CENTRO DE ATENCION	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,030,374	98%		0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "FANNY ANITUA YÁÑEZ" CON CLAVE 27DJN0614K (FAM BÁSICO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	274,907	274,907	274,907	274,907	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CERCA DE MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS", CON CLAVE	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	891,789	891,789	891,789	891,789	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS,DIRECCIÓN,SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN,SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,485,587	3,485,587	3,485,587	3,485,587	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A CIRCULACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 CON CLAVE	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	687,598	687,598	687,598	687,598	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA CAÑO", CON CLAVE 27DJN01970 (FAM BÁSICO 2008)	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	320,054	320,054	320,054	320,054	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "ADAM PÉREZ RODRÍGUEZ", CON CLAVE 27EJN0135A (FAM BÁSICO 2008)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	322,466	322,466	322,466	322,466	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGÓN" CON CLAVE 27DPR040W (FAM BÁSICO 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	305,774	305,774	305,774	305,774	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL", CON CLAVE 27DPR0403X (FAM BÁSICO 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	629,742	629,742	629,742	625,206	99%		0	0	OTROS	2	2	100%	

	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EL PENSADOR MEXICANO", CON CLAVE 27EES0019U (FAM	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	1,012,473	1,012,473	1,012,473	1,012,473	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MATILDA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27EJN021Y (FAM	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	315,311	315,311	315,311	315,311	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
	REMODELACION Y RECONSTRUCCION EN EL EDIFICIO E SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ROSARIO MARIA	8-HUIMANGUILLO	C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)	URBANO	288,236	288,236	288,236	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUÑA" CON CLAVE	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	708,074	708,074	708,074	708,074	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	REHABILITACIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1814", CON CLAVE 27DPR1111P (FAM	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	837,944	837,944	837,944	834,375	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA MÉNDEZ", CON CLAVE 27EJN0172E (FAM	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	628,841	628,841	628,841	628,841	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR0553D (FAM BÁSICO 2008)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	1,771,897	1,771,897	1,771,897	1,771,897	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE 27DPR0561M	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	972,287	972,287	972,287	972,287	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TOMÁS TARACENA HERNÁNDEZ" CON CLAVE 27ETV0021O	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	64,630	64,630	64,630	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUSTAVO GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DPR0040E	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,457,179	1,457,179	1,457,179	1,457,179	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "QUINCE DE MAYO" CON CLAVE	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	1,589,105	1,589,105	1,589,105	1,589,105	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE 27EES0017W (FAM BÁSICO 2008)	13-NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	1,549,551	1,549,551	1,549,551	1,549,551	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. MIGUEL ALEMÁN", CON CLAVE 27DPR0781Y (FAM	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	1,109,070	1,109,070	1,109,070	1,109,070	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, H, K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ" CON CLAVE 27DPR0835L	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,175,566	1,175,566	1,175,566	1,175,566	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN BALCAZAR SÁNCHEZ" CON CLAVE 27DPR0928A	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,518,000	1,518,000	1,518,000	1,514,984	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 6", CON CLAVE 27DST0006J (FAM BÁSICO 2008)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,036,717	1,036,717	1,036,717	1,036,717	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 21" CON CLAVE 27DST0021B (FAM BÁSICO	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	964,930	964,930	964,930	959,908	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CORNIL. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA", CON CLAVE	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	995,514	995,514	995,514	995,514	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	CONCLUSION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" CON CLAVE 27DPR1366Q (ECONOMIAS FAM BASICO 2008)	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	102,565	102,565	102,565	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "GABRIELA MISTRAL", CON CLAVE 27DCC0029C (FAM	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	584,962	584,962	584,962	584,962	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR", CON CLAVE 27DPR1366Q (FAM	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,609,897	1,609,897	1,609,897	1,609,897	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	CONCLUSION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 112.5 KVA. EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL DE JESUS GARCÍA", CON CLAVE 27DPR1696H (FAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	845,024	845,024	845,024	845,024	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO", CON CLAVE	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,154,634	1,154,634	1,154,634	1,154,634	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MÉXICO", CON CLAVE 27DJN0025W (FAM BÁSICO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,032,143	1,032,143	1,032,143	1,032,143	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "LETICIA DOMÍNGUEZ PÉREZ", CON CLAVE 27DJN0374B	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	799,619	799,619	799,619	799,619	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL CONCHA LINARES" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,161,730	1,161,730	1,161,730	1,161,730	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS GIL PEREZ" CON CLAVE 27DPR0217B (ECONOMIAS FAM BASICO 2008)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	66,528	66,528	66,528	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN LA PRIMARIA "CLAUDIO CORTÉS" CON CLAVE 27DPR0145Z (ECONOMIAS FAM BASICO 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	64,611	64,611	64,611	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", CON CLAVE 27DPR2046M	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	723,389	723,389	723,389	723,389	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", CON CLAVE 27DPR1709V (FAM	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	1,790,378	1,790,378	1,790,378	1,692,508	95%	0	0	OTROS	3	3	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, F, G, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,246,009	1,246,009	1,246,009	1,246,009	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIPRIÁN CABRERA MARIN" CON CLAVE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	623,522	623,522	623,522	623,522	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27DES0019V	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,595,604	1,595,604	1,595,604	1,595,604	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA", CON CLAVE 27DPR0403F (FAM	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,480,122	1,480,122	1,480,122	1,476,273	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "HILARIO J. OLÁN GARCÍA", CON CLAVE 27EES0100V (FAM	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	757,135	757,135	757,135	757,135	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "AURELIANO COLORADO", CON CLAVE 27DPR0422L (FAM	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,282,673	1,282,673	1,282,673	1,282,673	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	REMODELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADEO DE LA FUENTE DE LA FUENTE", CON	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	945,552	945,552	945,552	945,552	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIRENO FLOTA", CON CLAVE 27DPR0507S (FAM	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	862,120	862,120	862,120	862,120	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "DR. REGULO TORPEY ANDRADE", CON CLAVE	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,882	800,882	800,882	800,882	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BÁSICO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,441,871	2,441,871	2,441,871	2,441,871	100%	0	0	OTROS	3,578	3,578	100%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,920,328	3,920,328	3,920,328	3,919,941	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TALLERES Y LABORATORIOS 1 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. (FAM	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	13,580,000	13,580,000	13,580,000	7,603,721	56%	0	0	OTROS	4	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TALLERES Y LABORATORIOS 1 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M (FAM	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,580,000	13,580,000	13,580,000	8,311,157	61%	0	0	OTROS	4	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO (1RA. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE. 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2008)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	6,413,543	6,413,543	6,413,543	3,037,662	47%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TRES NIVELES PARA EL ÁREA DE MEDICINA DE LA UJAT DEES, DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS UNIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,005,000	16,005,000	16,005,000	11,149,110	70%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 CON OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. (FAM SUPERIOR 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,645,000	27,645,000	27,645,000	7,076,284	26%	0	0	OTROS	2	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, CON CLAVE 27EIT0001G (FAM SUPERIOR 2008)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	28,130,000	28,130,000	28,130,000	16,476,774	59%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR PARA LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS. UJAT. REHABILITACIÓN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,031,021	14,031,021	14,031,021	11,711,955	83%	0	0	OTROS	2	0	0%	
	CLIMATIZACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CANCELERÍA EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 2 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,293,078	95%	0	0	OTROS	3	0	0%	
	IMPERMEABILIZACIÓN EN LABORATORIO PESADO 1 Y CLIMATIZACIÓN Y PINTURA EN LABORATORIOS PESADOS 1 Y 2 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO,	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,746,000	1,746,000	1,746,000	1,137,679	65%	0	0	OTROS	3	0	0%	
	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFÓN EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H (FAM	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	776,000	776,000	776,000	773,839	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
	REMODELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA 1 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H (FAM SUPERIOR	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,230,376	92%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO															
	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 (1A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W (FAM	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,708	100%	0	0	OTROS	1,540	1,540	100%	
	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 (1A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M (FAM	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,923,182	97%	0	0	OTROS	1,727	1,727	100%	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H (FAM SUPERIOR 2008)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,383,633	99%	0	0	OTROS	85	85	100%	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H (FAM SUPERIOR 2008)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	982,678	98%	0	0	OTROS	45	45	100%	
	FASP				139,409,810	139,409,810	139,409,810	128,499,714	92%	0	0		84,282	78,122	93%	
	EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			15,784,050	15,784,050	15,784,050	15,784,050	100%	0	0	EXAMEN	5,586	5,586	100%	

EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,738,309	25,738,309	25,738,309	23,665,124	92%		0	0	PIEZA	120	104	87%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24,560,534	24,560,534	24,560,534	21,642,829	88%		0	0	PIEZA	69,001	63,257	92%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,118,813	13,118,813	13,118,813	12,042,611	92%		0	0	EQUIPO	1,433	1,423	99%	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,425,598	2,425,598	2,425,598	1,748,110	72%		0	0	EQUIPO	98	71	72%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,568,652	3,568,652	3,568,652	1,823,114	51%		0	0	OBRA	5	2	40%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			24,253,576	24,253,576	24,253,576	23,492,622	97%		0	0	PIEZA	6,775	6,510	96%	
COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,538	25,137,538	25,137,538	24,307,148	97%		0	0	PIEZA	1,232	1,143	93%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4,822,740	4,822,740	4,822,740	3,994,106	83%		0	0	PERSONA	32	26	81%	
FAETA				52,125,497	52,125,497	52,125,497	52,032,670	100%	228,212	227,980			15,321	15,539	101%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
FG244 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (ECONOMÍAS DEL RAMO 33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	554,231	554,231	554,231	554,219	100%		0	0	MOBILIARIO	169	169	100%	ESTE PROYECTO SE FORMA EN REALIDAD DE UN IMPORTE DE \$554,260.81 INTEGRADO: CON RECURSOS CORRESPONDIENTE A ECONOMÍAS DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008 POR UN IMPORTE DE \$354,231.50 Y \$29.31 QUE PERTENECE A RECURSOS DE ECONOMÍAS DEL RAMO 33 DEL 2007 QUE FUERON ADICIONADOS. SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100%.
FG245 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	228,212	227,980		EQUIPO	152	370	243%	ESTE PROYECTO SE FORMA EN REALIDAD DE UN IMPORTE DE \$228,713.46: INTEGRADO CON RECURSOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 ECONOMÍAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008 POR UN IMPORTE DE \$228,212.40 Y \$501.06 QUE PERTENECEN A RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 ECONOMÍAS DEL 2007, QUE FUERON ADICIONADOS. PROYECTO TERMINADO, QUEDA UN SALDO COMO ECONOMÍA DE \$732.73
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,571,266	51,571,266	51,571,266	51,478,451	100%		0	0	DOCUMENTO	15,000	15,000	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MENCIONÓ QUE HUBO UNA AMPLIACION DE RECURSOS POR 285,704.00 L AL IGUAL QUE HUBO PRODUCTOS FINANCIEROS POR 37,055.35 DE LOS CUALES SE CREARON PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO 2009.
FAFEF				518,893,311	518,893,311	518,893,311	460,009,833	89%	47,968	0			1,645,542	1,638,252	100%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,581,820	34,581,820	34,581,820	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
F0422 APORTACION ESTATAL AL FINTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	100%	47,968		0	EMPRESA	500	500	100%	PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PRESUPUESTALMENTE EJERCIDO AL 100%, PERO LA APORTACION REAL A FIDEICOMISO SE REALIZO EL 16 JULIO DEL 2009. ESTAN EN ACUERDOS CON LA SAOP Y LA JUNATA ESTATAL DE CAMINOS PARA CONVENIR LA EJECUCION DE LA OBRA. EN LOS RENDIMIENTOS EN MONTO CON CENTAVOS ES DE \$47,968.79
B0009.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,162,663	1,162,663	1,162,663	0	0%		0	0	METROS LINEALES	800	0	0%	ESTE PROYECTO ESTA ADJUDICADO, A LA FECHA SE ESTA TRAMITANDO EL PAGO Y LOS REGISTROS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL POBLADO NUEVO MADERO, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	309,098	309,098	309,098	0	0%		0	0	METROS LINEALES	551	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO Y BARDA PERIMETRAL, ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,269,502	2,269,502	2,269,502	680,838	30%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	531	531	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE BARDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,217,347	1,217,347	1,217,347	362,665	30%		0	0	METROS CUADRADOS	4,500	900	20%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	904,296	904,296	904,296	904,296	100%		0	0	METROS LINEALES	1,500	1,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PARQUE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	571,690	571,690	571,690	571,690	100%		0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	263,406	263,406	263,406	263,406	100%		0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,214,016	1,214,016	1,214,016	1,214,016	100%		0	0	METROS LINEALES	2,043	2,043	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	691,271	691,271	691,271	520,251	75%		0	0	METROS CUADRADOS	1,041	1,041	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO																
REPARACIÓN MAYOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500 KVA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERAN IRIS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,568,272	1,568,272	1,568,272	1,568,272	100%		0	0	SUBESTACIÓN	1,568,272	1,568,272	100%	
MANTENIMIENTO																
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,011,952	1,011,952	1,011,952	1,011,952	100%		0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	562,925	562,925	562,925	358,350	64%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DEL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	268,749	268,749	268,749	265,218	99%		0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	UNIDAD MEDIDA ES: METROS CUADRADOS DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,526,098	1,526,098	1,526,098	1,526,098	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REHABILITACIÓN																
HABILITACION Y ADECUACIONES GENERALES DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,474,372	2,474,372	2,474,372	741,253	30%		0	0	METROS CUADRADOS	4,673	2,336	50%	
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DEL SITE DE INFORMATICA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,100	190,100	190,100	190,100	100%		0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON OFICIO CJ/1360/08 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2008 PARA CREAR EL PROYECTO DC010 REMODELACION DEL AREA DEL DESPACHO DE LA CONSEJERIA JURIDICA POR \$109,899.63; EL CUAL PRESENTA RESPUESTA DE IMPROCEDENCIA DE RECURSOS CON NUMERO DE OFICIO SAF-DPCP-958/2008 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2008 ; Y EN ALCANCE AL ANTERIOR LA SAF EMITE OFICIO SAF-R017/2008 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 POR \$109,899.63 POR CANCELACION DEL RECURSO DEL FONDO VIII FAFEF RAMO 33.

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. CUCUYULAPA, CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	996,458	996,458	996,458	297,164	30%		0	0	SISTEMA	1	0	30%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTTO/REHAB)
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	7,424,988	30%		0	0	ESTUDIO	1	0	7%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282,239,441	282,239,441	282,239,441	282,239,441	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
Servicio de la deuda (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,565,597	3,565,597	3,565,597	3,565,597	100%		0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,206,774	64,206,774	64,206,774	64,206,774	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
COMISIONES DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,133,464	72,133,464	72,133,464	72,133,464	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y																
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,864,000	14,864,000	14,864,000	14,864,000	100%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	
CONVENIOS (51 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				415,146,713	415,146,713	415,146,713	394,844,122	95%		0	0		31,471	23,220	74%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	113	85	75%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	1,765,443	68%		0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	112	73	65%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DEL CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	146	146	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,240,759	73%		0	0	METROS CUADRADOS	113	68	60%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,311,103	89%		0	0	METROS CUADRADOS	112	83	74%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS".	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	45,864,763	92%		0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	3,990	1,397	35%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONCLUSION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,500,000	23,500,000	23,500,000	18,410,799	78%		0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	12,586	10,069	80%	
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACCION: PLANIFICACION FAMILIAR, CANCER, PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,703,009	4,703,009	4,703,009	2,755,953	59%		0	0	CONVENIO	1	0	45%	
FONDO DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES 2008, PARA LA PARTICIPACION MUNICIPAL EN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,479,881	1,479,881	1,479,881	1,477,108	100%		0	0	SUPERVISIÓN	6	6	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$2,773.00
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES, VECTORES, OBESIDAD, DIABETES MELLITUS, VACUNACION, TUBERCULOSIS Y QUIMIOPROFILAXIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,672,002	16,672,002	16,672,002	13,758,470	83%		0	0	CONVENIO	1	1	77%	
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ASEGURANDO LA VIABILIDAD DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,143,800	5,143,800	5,143,800	4,897,568	95%		0	0	VERIFICACIÓN	6,184	4,885	79%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$226,193.51
FORTALEMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 58 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO Y JONUTA (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,633	13,186,633	13,186,633	8,994,551	68%		0	0	CONVENIO	1	1	92%	
PREVISION DE RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,940,244	55,940,244	55,940,244	55,938,420	100%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	134	121	90%	
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL: APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,649,475	3,649,475	3,649,475	3,538,927	97%		0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,666	214,666	214,666	211,248	98%		0	0	OTROS	1,930	1,899	98%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,418.00

REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100%		0	0	INFORME	2,089	1,253	60%	
BRINDAR PROTECCION FINANCIERA A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN EL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR.JUAN GRAHAM CASASUS" (GASTOS CATASTROFICOS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,398,642	1,398,642	1,398,642	1,398,642	100%		0	0	FAMILIA	815	807	99%	
BRINDAR PROTECCION FINANCIERA A LA FAMILIA AFILIADA AL SEG. POPULAR EN EL HOSP. REG. DE ALTA ESP. DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CONTRA ENFERMEDADES DE ALTO COSTO (GASTOS CATASTROFICOS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,352,896	3,352,896	3,352,896	3,352,811	100%		0	0	FAMILIA	249	174	70%	
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN EL HOSP. DE ALTA ESP. DR.GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ" (SEG.POP.2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,882,842	51,882,842	51,882,842	51,882,742	100%		0	0	CONSULTA	36	27	75%	
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR POR EL HOSP. REG. DE ALTA ESP. "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEG.POP.2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	66,011,501	66,011,501	66,011,501	66,002,333	100%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,512	1,884	75%	
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERV.S. HOSPITALARIOS DE CIRUGIAS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEG. POP. POR EL HOSP. DE ALTA ESP. DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"(SEG.POP.2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31,876,122	31,876,122	31,876,122	31,803,352	100%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	340	241	71%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				164,869,421	164,869,421	164,869,421	152,911,426	93%	0	0			423,069	376,531	89%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMÍAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	152,911,426	93%		0	0	FAMILIA	423,069	376,531	89%	
OTROS CONVENIOS				1,588,073,483	1,545,558,284	1,567,004,764	1,460,543,956	94%	0	0			4,832	2,265	47%	
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	321,078,747	92%		0	0	ACUERDO	1	1	87%	PROYECTO QUE NACE DE UN CONVENIO CON LA CONAVI, LOS RECURSOS SE APLICAN EN LA ADQUISION DE RESERVA TERRITORIAL Y URBANIZACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UNA APORTACION A CONVENIO POR LO QUE SE REGISTRO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES, SIN EMBARGO, LA PARTE POR EJERCER SE EJECUTARA EN EL 2009 Y CORRESPONDEN A OBRAS DE URBANIZACION DEL FRACC. TRES CEIBAS, EL AVANCE GENERAL DE LAS OBRAS ES DEL 68.92%
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,691,264	154,691,264	154,691,264	154,691,264	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN.
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,486,938	4,486,938	4,486,938	3,747,790	84%		0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	359,578	359,578	359,578	359,578	100%		0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
B0006.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	0	15,000,000	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION CON LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 56127001-003-09.
B0007.- CONSTRUCCION DE SALAS DE JUICIOS ORALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	0	10,000,000	0	0%		0	0	METROS CUADRADOS	700	0	0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 56127001-004-09.
CONSTRUCCION DEL AREA PARA SEPAROS DE LAS S.S.P	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	490,000	0	0	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL AREA PARA SEPAROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL FRACC. GRACIAS MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,047,550	1,047,550	1,047,550	607,058	58%		0	0	METROS LINEALES	436	436	100%	LA META ES: METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN). LOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23
2DA APORTACIÓN FED. AL CONV. PARA ESTABLECER LAS BASES DE COLAB. A EFECTOS DE EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSEC. DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA CONAGUA EN ZONAS FED. DE RIOS GRJUALVA Y CARRIZAL.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	6,829,592	4,063,238	4,063,238	4,063,238	100%		0	0	PLANTA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	8,136,657	4,063,566	4,063,566	4,063,566	100%		0	0	PLANTA	1	0	49%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	254,642	254,642	254,642	254,642	100%		0	0	VIVIENDA	5	5	100%	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA TU CASA 2008.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,919,277	1,919,277	1,919,277	1,919,277	100%	0	0	VIVIENDA	37	37	100%		
RECONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL FRACC. POMIOCA, NACAJUCA	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	3,544,919	3,544,919	3,544,919	2,791,066	79%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: UN SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (MANTO/REHAB)	
B0005.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	SUBESTACIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO FUE ADJUDICADO CON LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 56127001-002-09, A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EL PAGO DEL ANTICIPO.	
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA S.S.P	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	REHABILITACION PARA ADECUAR LAS AREAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 300 M3 EN LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	991,079	991,079	991,079	297,312	30%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 23 LA META ES:SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTO/REHAB)	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,465,347	10,465,347	10,465,347	2,691,684	26%	0	0	OTROS	50	32	64%		
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2008), ULTIMA APORTACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,553,520	9,553,520	0	20,527	0%	0	0	VEHÍCULO	30	0	0%	EL INCREMENTO EN EL TOTAL ANUAL SE DEBE A LA SUMA DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	53,523,472	60%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946	1,635	84%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES SUBSEMUN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	73,428	73,428	73,428	73,428	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
REMANENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,944	21,944	21,944	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
REMANENTES DEL CONVENIO SUBSEMUN 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,503	4,503	4,503	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
REMANENTES DEL RAMO 20 HABITAT 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	52,990	52,990	52,990	17,427	33%	0	0	ACCIÓN	1	0	33%		
REMANENTES DEL RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,466	5,466	5,466	5,466	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO CON CONAGUA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375,000	338,414	338,414	338,414	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	90%		
REMANENTE CONVENIO CON FONHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE RECURSO ES DE FONHAPO.	
REMANENTE PROVENIENTE DE CONVENIOS CON FONHAPO EJERCICIO 2006.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
27-TABASCO RECURSO 2007																
SUBSIDIOS (206 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				77,121,368	77,121,368	77,121,368	73,136,364	95%	0	0				51,968	20,787	40%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,911,748	74,911,748	74,911,748	71,325,574	95%	0	0	FAMILIA	51,967	20,787	40%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4958,EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN \$616,083.00	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACIÓN PARA EL ACCESO AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN (REFRENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	1,810,790	82%	0	0	NINO	1	0	0%		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				615,065,346	615,065,346	615,065,346	613,765,263	100%	28,526,828	28,516,486				99,618	99,618	100%
FIES																
OBRA PÚBLICA																

CONSTRUCCIÓN APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,700,000	53,700,000	53,700,000	53,700,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA (APORTACIÓN DEL EJERCICIO 2008)
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,135,491	72,135,491	72,135,491	72,135,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN.
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,728,571	36,728,571	36,728,571	36,728,571	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTUDIOS PARA SISTEMAS DE LACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APORTACIÓN DEL AÑO 2008)
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LAS MÁRGENES DE RÍOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,744,602	1,744,602	1,744,602	1,744,602	100%	0	0	METRO LINEAL	1,033	1,033	100%	
FJ015 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, CREACIÓN DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, TABASCO (1ERA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,000,000	29,000,000	29,000,000	28,269,659	97%	0	0	OBRA	1	1	97%	(“UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DE 2 NIVELES PARA AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR” (1A. ETAPA), DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL DEL PROYECTO ES “APORTACIÓN A CONVENIOS”)
PERFORACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL PLAN BALANCÁN TENOSIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	POZO	11	11	100%	
PERFORACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL PLAN CHONTALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	POZO	200	200	100%	
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SEMIPROFUNDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	492,000	492,000	492,000	492,000	100%	0	0	POZO	20	20	100%	
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN AL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (CREE) (FOROS 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,884,988	1,884,988	1,884,988	1,854,580	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FIES 2007. REPRESENTA EL 5.33% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN PARA TODO EL EDIFICIO, INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL AREA DE HIDROTERAPIA, E INSTALACIÓN PARCIAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS; DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UNA ECONOMÍA DE \$ 30,408.00
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRÁFICO DE FLUJO CONTINUO DE LA GLORIETA SAN JOAQUÍN, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	698,392	698,392	METROS LINEALES	270	270	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	5,305,000	5,305,000	INSTALACIÓN	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONES DE SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS.
CONSTRUCCIÓN, RENIVELACIÓN Y REUBICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN, EN LA MÁRGEN IZO. DEL RIO GRIJALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECC. MPIO DE CENTRO, TAB. (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,029,121	1,029,121	1,029,121	1,010,075	98%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN). PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UNA ECONOMIA DE \$ 19,046.00.
TERCER COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	218,724	218,724	OBRA	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE DERRUMBES EN MARGENES DE RÍOS COLINDANTES CON CAMINOS Y CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	776,544	776,544	776,544	776,544	100%	0	0	METRO LINEAL	144	144	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV.MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZO.), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,371,209	8,371,209	8,371,209	8,370,998	100%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$5,246,494.27 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$4,170,028.22. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 5TA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-SABINA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER.), VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,097,941	8,097,941	8,097,941	8,097,941	100%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$5,607,497.02 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,990,444.09. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,193,400	3,193,400	3,193,400	3,193,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	379	379	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,742,930	3,742,930	3,742,930	3,742,930	100%	0	0	METRO CUADRADO	493	493	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA INTERSECCIÓN VIAL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,224,954	5,224,954	5,224,954	5,224,954	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$2,540,545.84 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$987,889.42. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN).

RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JULIETA CAMPOS DE GONZÁLEZ PEDRERO", VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,370	153,370	153,370	153,370	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	592	592	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,273,860	1,273,860	1,273,860	1,273,860	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,207	1,207	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTORIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	23,363,605	23,363,605	23,363,605	23,363,595	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	35,001	35,001	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$14,318,162.77 Y PARA 2009 \$9,045,432.13. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,105,421	3,105,421	3,105,421	3,105,421	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZO.), VHSA,TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,944,179	1,944,179	1,944,179	1,944,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,651,485	1,651,485	1,651,485	1,405,967	85%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$959,579.16 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$691,905.32. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN). PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UNA ECONOMIA DE 245,517.25 EL CUAL SE REPROGRAMÓ EN EL PROYECTO 29929 ENVIADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LA SOLICITUD # 18, EL CUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AUN NO HA SIDO APROBADA.
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,709,346	1,709,346	1,709,346	1,709,346	100%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMP. A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHSA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,269,785	1,269,785	1,269,785	1,269,785	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+21 AL 4+600 (LADO DER.), TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,602,817	1,602,817	1,602,817	1,602,817	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO EN SUPERPOSTE EN EL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,318,061	2,318,061	2,318,061	2,318,061	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600, (LADO IZQ.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,896,158	2,896,158	2,896,158	2,896,158	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$2,120,669.61 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$775,487.96. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, (LADO DER.), VHSA,TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,493,097	2,493,097	2,493,097	2,493,097	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,454,395	1,454,395	1,454,395	1,192,637	82%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$1,188,604.98 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,962,307.83. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN). PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UNA ECONOMIA DE 261,758.00 EL CUAL SE REPROGRAMÓ EN EL PROYECTO 29929 ENVIADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LA SOLICITUD # 18, EL CUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AUN NO HA SIDO APROBADA.
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,352,744	3,352,744	3,352,744	3,352,744	100%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$1,765,489.33 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,587,254.96. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,213,834	5,213,834	5,213,834	5,213,834	100%	250,000	250,000	SEÑALAMIENTOS	503	503	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$2,417,741.50 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,750,778.98.	
RESTAURACIÓN DE SALONES EN CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS BELLAS ARTES CEIBA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	557,221	557,221	METROS CUADRADOS	200	200	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	
MEJORAMIENTO																
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	8,836,257	8,836,257	OTROS	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. EL MONTO EJERCIDO FUE UNA APORTACION ESTATAL DEL 50% AL CONVENIO DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS CON LO CUAL SE APERTURARON 50 OBRAS DE MANTENIMIENTO.	
DEMOLICION DEL INSTITUTO DE CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL Y ADECUACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE LA PGJ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	473,826	473,826	473,826	473,826	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DIVERSAS DEL RASTRO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	2,022,979	2,022,979	2,022,979	2,022,979	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	415	415	100%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007, CON UN AUTORIZADO ANUAL DE \$2'022,978.87, DE LOS CUALES EN 2007 SE EJERCIERON \$606,893.96 Y EN 2008 \$1'416,084.91

CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE EN EL TEMPLO SANTO DOMINGO, POBLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	507,893	507,893	507,893	507,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CÁRCAMO LA CENTRAL CAMIONERA, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL, DEL LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,324,435	2,324,435	2,324,435	2,324,435	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CÁRCAMO MALECÓN, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL, DEL LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,675,565	2,675,565	2,675,565	2,675,565	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
Q0150 REMODELACION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE BEISBOL "RICARDO CASTRO FLORES" (RICARDITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	311,320	311,320	311,320	311,320	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	10,060,601	10,060,601	10,060,601	10,060,600	100%	0	0	VEHICULO	40	40	100%	
ADQUISICIÓN DE UNIDADES MOVILES PARA MINISTERIOS PÚBLICOS ITINERANTES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,863	100%	0	0	VEHÍCULO	5	5	100%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	100%	0	0	EQUIPO	201	201	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA UNIDADES MOVILES (PATRULLAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	2,389,420	2,389,420	2,389,420	2,389,420	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA															
MODERNIZACION DE AREAS DE PROCESO, CONSERVACION Y COMERCIALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	1,998,159	1,998,159	1,998,159	1,998,159	100%	0	0	EQUIPO	28	28	100%	
OTROS															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	3,161,236	3,161,236	3,161,236	3,161,236	100%	0	0	VEHICULO	25	25	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ESTACIÓN ING. ROBERTO AYALA (PLAN CHONTALPA) A DOS BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO MAZATEUPA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	429,200	429,200	429,200	429,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PUERTO DE FRONTERA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PARQUE INDUSTRIAL QUE DARÁ SERVICIO A EMBARCACIONES DE LA REGIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,122,320	1,122,320	1,122,320	1,122,320	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE LA COL. EL RECREO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,119,200	1,119,200	1,119,200	1,119,200	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DEL ALBERGUE DE LA CD. DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	444,638	444,638	444,638	444,638	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
FEIEF															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	10,500,000	10,500,000	OBRA	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FEIEF 2007. (LO APORTADO CON EL FEIEF 2007 REPRESENTA EL 1.81% DEL TOTAL CONVENIDO CON LA CNA EN EL PRESENTE AÑO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TALES COMO: DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN LOS MÁRGENES DE DIVERSOS RÍOS. DADA LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y POR TRATARSE DE UNA APORTACIÓN A CONVENIOS, TÉCNICAMENTE NO ES FACTIBLE ACTUALMENTE DETERMINAR EN UN SENTIDO ESPECIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS ACCIONES A REALIZAR CON LO APORTADO POR EL FEIEF)

ESTUDIO DE FACT, TÉC, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECON Y DICTA DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: REFORZAMIENTO LÍNEA DE CONDUCC. P/MEJORA DE SISTE DE AP, (CISTERNA, VÁLV, MACROMEDIDOR) VARIOS MPIOs DEL EDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	315,616	315,616	315,616	315,616	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "SIN NOMBRE" CON CLAVE 27DJN1288M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	926,446	926,446	926,446	926,446	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$791,926.86 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$134,518.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "JEAN PIAGET" CON CLAVE 27DJN06100 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	614,209	614,209	614,209	614,209	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$440,573.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$173,636.19 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL EN LA RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN - SANTA LUCÍA	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	398,021	398,021	398,021	398,021	100%		0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
ESTUDIO DE FACT, TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUC PTR. DE 120 LPS (1RA. ETAPA 80 LPS), CD. DE JALPA DE M. (SE INCLUYEN COLECTORES)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	315,033	315,033	315,033	315,033	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CON CLAVE 27EJN0072F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	715,879	715,879	715,879	715,879	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$460,233.41 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$255,645.39 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007 EN ZONA CONURBADA, VILLAHERMOSA - NACAJUCA.	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	3,727,801	3,727,801	3,727,801	3,727,801	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARNULFO GIORGANA GURRIA" CON CLAVE 27DPR0746S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	283,557	283,557	283,557	283,557	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$235,849.05 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$47,708.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA NO. 1" CON CLAVE 27DPR0749P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	482,277	482,277	482,277	482,277	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$381,114.36 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$101,162.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "CANDELARIO DENIS GARCIA" CON CLAVE 27DJN0578W (FEIEF) PROGRAMA 100+	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	283,160	283,160	283,160	283,160	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$283,160.05
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE 27DJN0042L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	2,070,330	2,070,330	2,070,330	2,070,330	100%		0	0	OTROS	6	6	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$793,510.93 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,276,819.62 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
TERMINACIÓN DE CISTERNA DE REBOMBEO DE 7,500 M3 (TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA, SISTEMA DE FUERZA, ALUMBRADO EN CASETA Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN), EN EL FRACC. POMOCA, DEL MPIO DE NACAJUCA. (REFRENDO)	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	1,477,502	1,477,502	1,477,502	1,477,502	100%		0	0	METROS CUBICOS	7,500	7,500	100%	LA META ES M3 DE AGUA TRATADA PARA ABASTECIMIENTO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	PARAÍSO	URBANO	25,759,253	25,759,253	25,759,253	25,759,253	100%		226,572	226,572	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, INTERCONEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, EN LA R/A ORIENTE 1RA SECC, DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	701,514	701,514	701,514	701,514	100%		0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL POB. NICOLÁS BRAVO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE PARAÍSO. (REFRENDO)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL POB. NICOLÁS BRAVO 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%		0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	LA META ES ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, POBLADO Y EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PARAISO. (REFRENDO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,253,477	2,253,477	2,253,477	2,253,477	100%		0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	109,977	109,977	109,977	109,977	100%		0	0	PLANTA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:PLANTA DE TRATAMIENTO
TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CD. DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,022	100%		0	0	PLANTA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:PLANTAS DE TRATAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR LONGITUDINAL DE OLEAJE A BASE DE TUBO TEXTIL EN EL LITORAL DEL GOLFO DE MÉXICO A LA ALTURA DE LA VILLA SÁNCHEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,885,637	1,885,637	1,885,637	1,885,637	100%		0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$576,024.07 Y LA DIFERENCIA DE \$1,309,612.60 SE REFRENDO PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE MURO DE DEFENSA (CONSTRUCCION).

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE DEMOLICIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 13" CON CLAVE 27DST0013T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	804,422	804,422	804,422	804,422	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$503,295.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$301,126.82 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS POBLADOS C-23, C-9, C-16, C-17, C-20, C-29 Y C-28 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	2,493,000	2,493,000	2,493,000	2,492,999	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	86%	
TERMINACIÓN DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL EJ. HABANERO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REMODELACIÓN EN LOS EDIF.A, B, C.D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL"PROFRA. ROSARIO MA.GUTIÉRREZ ESKILDSEN"CON CLAVE 27DJN0379X(FEIEF)PROGRAMA 100+	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	823,087	823,087	823,087	823,087	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$502,254.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$320,833.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
APORTACIÓN AL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (CREE) (FOROS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,372,218	6,372,218	6,372,218	6,372,218	100%	1,176,662	1,176,662	0	OBRA	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FEIEF 2007, REPRESENTA EL 21.68% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN PARA TODO EL EDIFICIO, INSTALACION DEL EQUIPO EN EL ÁREA DE HIDROTERAPIA, E INSTALACIÓN PARCIAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS.
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	100%	0	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	APORTACION A FIDEICOMISOS
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS PROPORCIONALES 2008 (PESO A PESO) NIVEL MEDIO SUPERIOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,460,321	22,460,321	22,460,321	22,460,321	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FIES 2007, REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL CONVENIDO CON LA FEDERACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR; DE ACUERDO AL ANEXO DEL CONVENIO LAS ACCIONES A REALIZAR SON: 14 AULAS, 5 TALLERES, 16 ANEXOS.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL EN LA RA. LAZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	358,031	358,031	358,031	358,031	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISMAEL E. CHRISTIAN" CON CLAVE 27DPR0219Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	621,019	621,019	621,019	621,019	100%	0	0	0	ESPACIO	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$357,142.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$263,876.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27DPR2089K (FEIEF) PROGRAMA 100+	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	605,250	605,250	605,250	605,250	100%	0	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$605,249.81
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 (CASA HOGAR)" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	554,822	554,822	554,822	554,822	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$455,518.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$99,303.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	359,440	359,440	359,440	359,440	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$345,013.29 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$14,427.01 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RODOLFO NIETO PADRÓN"CON CLAVE 27 DJN0159L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	331,535	331,535	331,535	331,535	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$226,736.60 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$104,798.88 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE MARTÍNEZ DE C" CON CLAVE 27DPR1128P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,938	624,938	624,938	624,938	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$442,092.46 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$182,845.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE 27DPR1812H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	522,433	522,433	522,433	522,433	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$313,486.65 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$208,946.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO"CON CLAVE 27DPR0939G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	396,949	396,949	396,949	396,949	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$319,505.68 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$77,443.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL" CON CLAVE 27DPR0134T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	414,123	414,123	414,123	414,123	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$375,617.56 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$38,505.48 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL ABERGUE TEMPORAL "ISABEL DE LA PARRA DE MADRAZO" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,798	998,798	998,798	998,798	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$593,966.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$404,832.49 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN ESTRUCTURA U2-C DE 11 E.E. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES CASTRO" CON CLAVE 27DPR0145Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,662,882	3,662,882	3,662,882	3,662,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,743,388.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,919,431.95 -EL MONTO REPORTADO FUE REDONDEADO, LAS CANTIDAD DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$3,662,882.158 Y DE EJERCIDO ES \$3,662,820.15 - PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO DE FACT, TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUC PTR. LLAVE EN MANO 1ERA ETAPA (ZONA SURESTE) CD. VHSA, (INCLUYE ESTUDIO Y PROY.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,965	624,965	624,965	624,965	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN R/A HUASTECA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE CENTRO. (REFRENDO)	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	1,726,973	1,726,973	1,726,973	1,726,973	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA A LOS EDIFICIOS Y SUBESTACIÓN DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ GARZA" CON CLAVE 27DES0001W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	825,450	825,450	825,450	825,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$563,808.61 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$261,641.91 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27DPR1303E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	635,118	635,118	635,118	635,118	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$588,778.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$46,339.52 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REVESTIMIENTO DE BORDOS EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES, EN LA CD. DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	882,066	882,066	882,066	882,066	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. (REFRENDO)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA LARA DE PALACIOS" CON CLAVE 27DPR0402Y(FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	706,779	706,779	706,779	706,779	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$513,799.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$192,980.36 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO AGUILAR GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1440H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	599,626	599,626	599,626	599,626	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$564,626.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$35,000.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL EJIDO CHICOACÁN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	100%	0	0	METRO CUADRADO	155	155	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$381,384.47 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$889,897.11 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.
CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES A LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,I,K YSUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 112.5KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESC.SEC."CARLOS PELLICER CÁMARA"CON CLAVE 27EES0097Y PROG100+	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	URBANO	691,240	691,240	691,240	691,240	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$372,015.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$319,224.65 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN															
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JALPA. (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	3,543,532	3,543,532	3,543,532	3,543,532	100%	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	LA META ES ML DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA 38A. ZONA MILITAR EN TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,193,467	2,193,467	2,193,467	2,193,467	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA OBRA CONCLUYO FISICAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE FEBRERO
RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,026,079	5,026,079	5,026,079	5,026,079	100%	0	0	METROS LINEALES	1,360	1,360	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$3,618,776.15 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,407,302.66. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE DANZA MEXICANA DEL CEIBA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	274,745	274,745	274,745	274,745	100%	0	0	METRO CUADRADO	225	225	100%	
AMPLIACIÓN															
MODERNIZACIÓN A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO: TAPIJULAPA - OXOLOTAN, DEL KM. 7200 AL KM. 8500	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	9,663,094	9,663,094	9,663,094	9,663,094	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU PRIMERA ETAPA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	758,000	747,658	SUBESTACIÓN	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
MEJORAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE LA DRAGA MARINA DE 12" DE SUCCIÓN Y 10 DE DESCARGA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,321,126	7,321,126	7,321,126	7,321,126	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICION).
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45KVA TIPO PEDESTAL,RELLENO,MALLA CON RODAPIE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS"AMÉRICA MÁRQUEZ DE RODRÍGUEZ"CON CLAVE 27EJN0263W(FEIEF)PROGRAMA100+	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,693,334	1,693,334	1,693,334	1,693,334	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA. -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,552,076.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$141,257.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	NOTA.: -EN EL 2007 EL RECURSO EJERCIDO FUE DE \$105,000 Y EN EL 2008 EL EJERCIDO ES DE \$695,000
*APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA EL FONDO DEL RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR - PONIENTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A FIDEICOMISO.

INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y ALIMENTADORES PRINCIPALES A EDIFICIOS EN LA ESC.PRIM."BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS" CON CLAVE 27DPR0124M(FEIEF)PROGRAMA100+	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	749,537	749,537	749,537	749,537	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$456,133.50 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$293,403.81 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARÍA DE LA PAZ SÁNCHEZ OLÁN" CON CLAVE 27DJN0009E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	719,088	719,088	719,088	719,088	100%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$715,225.65 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$3,861.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION 13000 Y 24000 KVA DE LA CENTRAL DE ABASTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	579,931	579,931	579,931	579,931	100%	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	984,324	984,324	984,324	971,599	99%	0	0	METRO CUADRADO	9,887	9,887	100%	
REHABILITACIÓN															
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 16", CON CLAVE 27DST0016Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,357,887	1,357,887	1,357,887	1,357,887	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,001,310.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$356,576.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "NETZAHUALCÓYOTL", CON CLAVE 27EES0101U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	1,337,599	1,337,599	1,337,599	1,337,599	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,240,946.32 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$96,653.18 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL" CON CLAVE 27EES0104R(FEIEF)PROGRAMA 100+	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	1,384,784	1,384,784	1,384,784	1,384,784	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,158,653.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$226,129.76 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CESAR ALEJANDRO BAUTISTA" CON CLAVE 27DPR2071L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	336,357	336,357	336,357	336,357	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$312,750.68 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$23,605.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27ETV0300Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	524,597	524,597	524,597	524,597	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$322,298.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$202,298.33 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ANA MARIA VIDAL VDA. DE CALDERÓN" CON CLAVE 27ETV0169G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	833,657	833,657	833,657	833,657	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$417,306.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$416,351.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA"VIOLETA OJEDA DE ZURITA" CON CLAVE 27EES0039H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,441,172	2,441,172	2,441,172	2,441,172	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,446,755.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$994,416.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.COLOCACIÓN DE PISOS Y CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EL EDIFICIO A,EN LA ESC.PRIM."LIC.TOMAS GARRIDO CANABAL"CON CLAVE 27DPR1454K(FEIEF)PROGRAMA100+	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	525,329	525,329	525,329	525,329	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$525,328.93 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PUERTO RICO" CON CLAVE 27DPR0682Y (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	794,720	794,720	794,720	794,720	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$794,719.60 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" CON CLAVE 27DJN0106G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,612,745	1,612,745	1,612,745	1,612,745	100%	0	0	ESPACIO	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,342,695.01 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$270,050.53 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR1134Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,008,832	1,008,832	1,008,832	1,008,832	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$433,887.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$574,944.56 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL "USAER NO. 101" CON CLAVE 27FU0101L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,070,168	1,070,168	1,070,168	1,070,168	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$777,153.73 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$293,014.10 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DPR0721J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	1,313,201	1,313,201	1,313,201	1,313,201	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$750,392.30 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$562,808.66 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE 27DPR0635N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	1,635,623	1,635,623	1,635,623	1,635,623	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$746,245.25 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$889,377.64 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MODESTO CORTES REYES" CON CLAVE 27DJN0063Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,674,595	1,674,595	1,674,595	1,674,595	100%	0	0	ESPACIO	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,580,295.52 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$94,299.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DPR1454K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,656,170	1,656,170	1,656,170	1,656,170	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,363,600.29 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$292,570.06 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DPR0738J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	1,088,544	1,088,544	1,088,544	1,088,544	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$910,970.15 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$177,573.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE DÍAZ CONTRERAS" CON CLAVE 27DPR0740Y (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	863,623	863,623	863,623	863,623	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$396,364.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$467,258.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E,DEMOLICIÓN DEL EDIF. A,CONSTRUCCIÓN DE 4AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC.PRIM."REPÚBLICA DE PANAMA"CON CLAVE 27DPR1151Q(FEIEF)PROGRAMA100+	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	3,176,754	3,176,754	3,176,754	3,176,754	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,809,322.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,367,431.34 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELERINA OROPEZA DE GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR0779J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,781,287	1,781,287	1,781,287	1,781,287	100%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,567,619.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$213,667.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN HERNÁNDEZ DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DPR0772Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,198,583	1,198,583	1,198,583	1,198,583	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$937,545.87 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$261,037.18 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MORGAS GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0843U (FEIEF) PROGRAMA 100 + (REFRENDO)	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	383,774	383,774	383,774	383,774	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$383,774.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 27DPR0853A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	1,148,920	1,148,920	1,148,920	1,148,920	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$717,669.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$431,251.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENZO CALZADA" CON CLAVE 27DPR0857X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,622,012	1,622,012	1,622,012	1,622,012	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$809,802.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$812,209.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS F Y G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 15" CON CLAVE 27DST0015R (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	808,514	808,514	808,514	808,514	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$575,401.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$233,113.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DPR1156L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,274,761	1,274,761	1,274,761	1,274,761	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$763,019.49 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$511,741.28 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON CLAVE 27DPR0877K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,800,015	1,800,015	1,800,015	1,800,015	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,594,273.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$205,741.94 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "BERTHA VON GLUMER" CON CLAVE 27EJN0031F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,105,587	1,105,587	1,105,587	1,105,587	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$753,224.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$352,362.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0158M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	858,301	858,301	858,301	858,301	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$671,862.98 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$186,438.25 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DES0008P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,871,391	1,871,391	1,871,391	1,871,391	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,291,475.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$579,915.16 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TRINIDAD FUENTES ADRIANO" CON CLAVE 27DPR1913F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	673,856	673,856	673,856	673,856	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$673,855.69 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DEL RÍO" CON CLAVE 27DPR1034A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,039,059	1,039,059	1,039,059	1,039,059	100%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$960,274.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$78,784.28 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS II" CON CLAVE 27DPR11979O (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	1,191,057	1,191,057	1,191,057	1,191,057	100%	0	0	ESPACIO	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,096,867.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$94,189.12 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 27DPR1494L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,602,712	1,602,712	1,602,712	1,602,712	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,271,616.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$331,095.49 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27DPR1024U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,071,212	1,071,212	1,071,212	1,071,212	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$924,647.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$146,564.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0946Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,661,065	1,661,065	1,661,065	1,661,065	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,201,469.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$459,596.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 27DPR0943T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,675,500	1,675,500	1,675,500	1,675,500	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,188,543.21 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$486,957.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,212,847	1,212,847	1,212,847	1,212,847	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$691,663.08 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$521,183.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS F, G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 10" CON CLAVE 27DST0010W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	1,558,974	1,558,974	1,558,974	1,558,974	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,197,815.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$361,158.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO" CON CLAVE 27DPR1541F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	1,999,175	1,999,175	1,999,175	1,999,175	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,460,628.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$538,546.02 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE 27ETV0027I (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	830,204	830,204	830,204	830,204	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$320,249.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$509,954.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, J Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 4" CON CLAVE 27DST0004L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,498,424	1,498,424	1,498,424	1,498,424	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,136,287.96 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$362,136.21 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO CORREA" CON CLAVE 27DPR1355K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,370,666	1,370,666	1,370,666	1,370,666	100%	0	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,225,928.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$144,737.47 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA MENDOZA COLOMÉ VDA. DE JESÚS" CON CLAVE 27EJN0286G (FEIEF) PROGRAMA 100 + (REFRENDO)	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	314,488	314,488	314,488	314,488	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$314,488.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL" CON CLAVE 27DPR0180E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	1,023,987	1,023,987	1,023,987	1,023,987	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,023,987.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CECILIA PICO CONTRERAS" CON CLAVE 27DJN0376Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	1,242,456	1,242,456	1,242,456	1,242,456	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$935,245.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$307,210.10 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE FEBRERO" CON CLAVE 27DPR0144Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,243,709	1,243,709	1,243,709	1,243,709	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,106,238.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$137,471.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D, E, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "PIASET" CON CLAVE 27EJN0005H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,097,043	1,097,043	1,097,043	1,097,043	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$760,134.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$336,908.59 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "PRIMAVERA" CON CLAVE 27DJN0557S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	626,935	626,935	626,935	626,935	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$409,017.84 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$217,917.46 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO FENTANES LAVALLE" CON CLAVE 27DPR1100J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,480,411	1,480,411	1,480,411	1,480,411	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,223,893.51 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$256,517.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "CARMEN MARIA PÉREZ DE CALZADA" CON CLAVE 27DDM0001C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,234,899	1,234,899	1,234,899	1,234,899	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,098,262.54 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$136,636.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GRAJALES" CON CLAVE 27DPR01142B (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,249,445	1,249,445	1,249,445	1,249,445	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$599,935.66 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$649,509.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27EST00003L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,197,532	1,197,532	1,197,532	1,197,532	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$959,372.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$238,159.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150KV TIPO PEDESTAL EN LA ESC.PRIM."DR.TOMÁS DÍAZ BARTLET"CON CLAVE 27DPR0127J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	821,114	821,114	821,114	821,114	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$525,815 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$295,299 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C,OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE 27DPR0358A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	593,910	593,910	593,910	593,910	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$593,910.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA" CON CLAVE 27DPR0022P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	489,376	489,376	489,376	489,376	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$256,245.95 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$233,130.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTHER DÍAZ LUTZOW" CON CLAVE 27DPR0932N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	868,758	868,758	868,758	868,758	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$577,449.70 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$291,308.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ", CON CLAVE 27DPR0284Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	1,485,611	1,485,611	1,485,611	1,485,611	100%	0	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,264,930.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$220,679.87 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B,C,D,E,F,G,H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO TARACENA PADRÓN" CON CLAVE 27DPR0253H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,232,553	1,232,553	1,232,553	1,232,553	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$691,264.22 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$541,289.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, F, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8" CON CLAVE 27DST0008H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,339,489	1,339,489	1,339,489	1,339,489	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$892,106.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$447,382.44 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL GIL Y SÁENZ" CON CLAVE 27ETV0010I (FEIEF) PROGRAMA 100 + (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	491,929	491,929	491,929	491,929	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$491,929.30 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA TIPO PEDESTAL DE 50KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ" CON CLAVE 27DPR0348U(FEIEF)PROGRAMA100+	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,349,390	1,349,390	1,349,390	1,349,390	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$567,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$782,138.99 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "EL TULIPÁN" CON CLAVE 27EJN0081N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	534,056	534,056	534,056	534,056	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$347,004.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$187,051.53 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPR0015F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	501.663	501.663	501,663	501,663	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$341,293.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$160,369.67 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14" CON CLAVE 27DST0014S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	1,097,715	1,097,715	1,097,715	1,097,715	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$844,641.76 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$253,073.36 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 27DPR0377P(FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,496,335	1,496,335	1,496,335	1,496,335	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,090,792.40 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$405,543.17 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27DPR0959 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	1,215,099	1,215,099	1,215,099	1,215,099	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$894,431.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$320,668.20 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AIDA PUJOL TOBILLA" CON CLAVE 27DJN0006H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	577,443	577,443	577,443	577,443	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$424,667.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$152,774.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL POBLADO C-34, W-72, DEL SUR 2 AL SUR 4, PLAN CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-34	RURAL	2,431,589	2,431,589	2,431,589	2,431,589	100%	0	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR1198K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,500,576	1,500,576	1,500,576	1,500,576	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$943,127.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$557,448.76 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EDUARDO ZAMUDIO" CON CLAVE 27DPR0475Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,783,720	1,783,720	1,783,720	1,783,720	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,358,415.06 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$425,305.46 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO FERRER GUARDIA" CON CLAVE 27DPR0444X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	1,246,279	1,246,279	1,246,279	1,246,279	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$787,344.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$458,934.68 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, E, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DPR1969H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	1,218,770	1,218,770	1,218,770	1,218,770	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$921,658.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$297,111.70 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "RAMÓN MENDOZA HERRERA" CON CLAVE 27EES0008C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,520,440	1,520,440	1,520,440	1,520,440	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,038,350.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$482,090.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "TABASCO" CON CLAVE 27DJN0220Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	822,304	822,304	822,304	822,304	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$822,303.75 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR1681F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,307,778	1,307,778	1,307,778	1,307,778	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$947,567.15 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$360,211.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONOR PONTES DE JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DPR0011J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	965,076	965,076	965,076	965,076	100%		0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$541,620.71 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$423,455.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES MUNICIPIO DEL CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%		0	0	HECTÁREA	2	2	100%	
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%		0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA NORTE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	409,161	409,161	409,161	409,161	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA PONIENTE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	493,122	493,122	493,122	493,122	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDAS: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA SUR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	409,158	409,158	409,158	409,158	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDAS: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INCLUYE: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	481,378	481,378	481,378	481,378	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SUPERVISION TECNICA DE CAPECE EN EL ESTADO DE TABASCO (FEIEF) PROGRAMA 100+	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	2,273,483	2,273,483	2,273,483	2,273,483	100%		0	0	SUPERVISIÓN	17	17	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$2,273,483.18
ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DE CAPTACIÓN NUEVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	204,819	204,819	204,819	204,819	100%		0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
OTROS PROGRAMAS				3,283,459	3,283,459	3,283,459	3,253,453	99%		0	0		1	1	89%	
PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PREVENCIÓN UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,283,459	3,283,459	3,283,459	3,253,453	99%		0	0	CONVENIO	1	1	89%	
APORTACIONES FEDERALES (439 REGISTROS)																
FASSA				81,929,373	81,929,373	81,929,373	59,734,954	73%		0	0		15,756	10,606	67%	
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, TABASCO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100%		0	0	METRO CUADRADO	9,660	9,660	100%	ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	22,546,253	22,546,253	22,546,253	2,849,868	13%		0	0	METRO CUADRADO	1,289	387	30%	ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION DEL AREA DE ARCHIVO CLINICO, SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,400,525	1,400,525	1,400,525	252,653	18%		0	0	METRO CUADRADO	225	101	45%	ECONOMIAS 2007
REMODELACION DE PASOS CUBIERTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DE SLUD MENTAL, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,746,898	100%		0	0	METROS CUADRADOS	564	395	70%	ECONOMIAS 2007
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO,MOBILIARIO CLINICO E INSTRUMENTAL MEDICO,PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INFECTOLOGIAS TRAUMATOLOGIA,CEYE Y QUIROFANO DEL HOSP. DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,301,950	2,301,950	2,301,950	2,234,733	97%		0	0	EQUIPO	5	3	50%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y MATERIAL DE CURACION, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,799,166	100%		0	0	ACCIÓN	1	1	64%	ECONOMIAIS 2007
ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE AUDIOMETRIA Y OPTOMETRIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	354,089	354,089	354,089	0	0%		0	0	EQUIPO	3,500	0	0%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LA RED DE ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MONTA CARGA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,967,540	1,967,540	1,967,540	1,667,213	85%		0	0	VEHÍCULO	4	1	33%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES (ADQ. DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA 4X4 TODO TERRENO Y VEHICULOS TIPO VAM)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	970,562	970,562	970,562	929,352	96%		0	0	VEHÍCULO	3	2	50%	ECONOMIAS 2007

FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	951,961	951,961	951,961	518,035	54%	0	0	MOBILIARIO	1	1	54%	ECONOMÍAS 2007
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,086,773	1,086,773	1,086,773	1,050,276	97%	0	0	ACCIÓN	1	1	54%	ECONOMÍAS 2007
FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE LA TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON" CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,470,825	98%	0	0	EQUIPO	1	1	98%	ECONOMÍAS 2007
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON", CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	715,935	715,935	715,935	715,935	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	60	54	90%	ECONOMÍAS 2007
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VISUAL Y AUDITIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ANTEJOJOS GRADUADOS CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2008 CONTINGENCIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	83,785	83,785	83,785	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	441	0	0%	ECONOMÍAS 2007
FAIS				60,848,399	60,848,399	60,848,399	58,575,133	96%	37,072	37,072		1,032,910	962,953	93%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
REHABILITACIÓN															
(OP0260)REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	107,113	107,113	107,113	107,113	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
(OP0261)REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	2,750,064	2,750,064	2,750,064	2,750,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AEREA PARA ABASTECER EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,665,000	1,665,000	1,665,000	589,837	35%	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA META ES 1 OBRA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
(OP0299) CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	36,624	36,624	36,624	36,624	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICACION CALLES: MELESIO TORRES, MARGARITAS Y FRANCISCO	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	760,027	760,027	760,027	760,027	100%	0	0	METROS	699	699	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	349,720	349,720	349,720	349,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA META ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	871,068	871,068	871,068	871,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	LA META ES METRO LINEAL, AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE CALLE OBRA DE DRENAJE Y GRAVADO DE LA CALLE GENESIS FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,900,394	1,900,394	1,900,394	1,900,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEVITICO DEL FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	950,299	950,299	950,299	950,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLES AQUILES Y BORDO DE CONTENCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,642,379	3,642,379	3,642,379	3,642,379	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,920	3,920	100%	A EJECUTARSE EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA FERNÁNDEZ
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	45,333	45,333	45,333	45,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META UN PUENTE PEATONAL
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	4,797,683	4,797,683	4,797,683	4,797,683	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES UN PUENTE
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVÁ DE LA CALLE EXODO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	517,169	517,169	517,169	517,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,250	3,250	100%	
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES LOS ACOSTA EL BESO LA TIA LUPE ACCESO AL PANTEON EL PALMAR PUNTA BRAVA 1 PUNTA BRAVA 2 EL CABALLITO LOS DIAZ	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	534,523	534,523	534,523	534,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,010	25,010	100%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL Y ESTRELLA BELEM	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	1,369,973	1,369,973	1,369,973	1,369,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	LA META ES KILOMETROS
(OP0194) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENARO VILLAMIL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	31,087	31,087	31,087	31,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	
(OP0196) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	633,554	633,554	633,554	633,554	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,169	1,169	100%	
(OP0200) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TORIBIO HERNANDEZ	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	51,774	51,774	51,774	51,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
REHABILITACION DE CALLES FOVISTE	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,298,509	2,298,509	2,298,509	1,955,149	85%	0	0	METROS CUADRADOS	9,109	0	0%	AVANCE FISICO DEL 75%

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. COLOSIO/LIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	759,988	759,988	759,988	759,988	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1,773	1,773	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 760,791.15, SU EJERCIDO ES POR \$ 759,987.63, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 803.52, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	883,270	883,270	883,270	883,270	100%		0	0	METROS CUADRADOS	2,079	2,079	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 883,484.37, SS EJERCIDO ES POR \$ 883,269.88, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 214.49, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	244,774	244,774	244,774	244,774	100%		0	0	METROS CUADRADOS	574	574	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 244,884.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 244,773.61, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 110.46, PROYECTO DEFINITIVO.
MANTENIMIENTO																
(OP0195) REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	510,837	510,837	510,837	474,838	93%		0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	199,657	199,657	199,657	199,657	100%		0	0	METROS CUADRADOS	15,320	15,320	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 214,458.27, SU EJERCIDO ES POR \$ 199,657.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 14,800.99, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	117,482	117,482	117,482	117,482	100%		0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,100	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 125,532.47, SU EJERCIDO ES POR \$ 117,482.41, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,050.06, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	164,779	164,779	164,779	164,779	100%		0	0	METROS CUADRADOS	12,920	12,920	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 176,376.64, SU EJERCIDO ES POR \$ 164,778.84, QUEDANDO UN AHORRO DE 11,597.80, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,599	138,599	138,599	138,599	100%		0	0	METROS CUADRADOS	10,400	10,400	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 148,927.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 138,599.17, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 10,328.61, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	66,859	66,859	66,859	66,859	100%		0	0	METROS CUADRADOS	5,215	5,215	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,444.18, SU EJERCIDO ES POR \$ 66,859.26, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 4,584.92, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	176,294	176,294	176,294	176,294	100%		0	0	METROS CUADRADOS	11,436	11,436	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 220,529.25, SU EJERCIDO ES POR \$ 176,294.21, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 44,235.04, DEFINITIVO
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN ESC. SEC. GRAL. CARLOS PELLICER CAMARA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,452	24,452	24,452	24,452	100%		0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 24,452.27 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 24,452.27, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y LIBRAMIENTO E. ZAPATA -TENOSIQUE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	181,215	181,215	181,215	181,215	100%		0	0	METRO LINEAL	410	410	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 181,215.01, SU EJERCIDO ES POR \$ 181,214.98, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 0.03, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE PRINCIPAL)	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	97,327	97,327	97,327	97,327	100%		0	0	METRO CUADRADO	411	411	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 106,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 97,326.86, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 9,173.14, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL.EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,001	76,001	76,001	76,001	100%		0	0	METRO CUADRADO	296	296	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 77,493.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,001.47, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,492.31, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	562,700	562,700	562,700	562,700	100%		0	0	METRO CUADRADO	2,061	2,061	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 604,260.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 562,699.90, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 41,560.10, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	118,798	118,798	118,798	118,798	100%		0	0	METRO CUADRADO	457	457	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 121,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 118,798.48, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,201.52, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PRINCIPAL CIRCUITO -COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	507,727	507,727	507,727	507,727	100%		0	0	METRO LINEAL	2,096	2,096	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 511,200.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 507,726.71, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 3,473.29, PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,948	28,948	28,948	28,948	100%		0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,536.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 28,948.24, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 587.76, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,308	71,308	71,308	71,308	100%		0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,958.50, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,307.66, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 650.84, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	141,334	141,334	141,334	141,334	100%		0	0	METRO LINEAL	560	560	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 141,622.26, SU EJERCIDO ES POR \$ 141,333.69, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 288.57, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	124,159	124,159	124,159	124,159	100%		0	0	METRO LINEAL	522	522	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 124,960.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 124,158.92, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 801.08, DEFINITIVO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	17,394	17,394	17,394	17,394	100%		0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 17,700.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 17,393.93, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 306.07, DEFINITIVO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	43,485	43,485	43,485	43,485	100%		0	0	LUMINARIA	15	15	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 44,250.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 43,484.84, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 765.16, DEFINITIVO

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,604	24,604	24,604	24,604	100%		0	0	LUMINARIA	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 25,200.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 24,604.42, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 595.58, DEFINITIVO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,990	28,990	28,990	28,990	100%		0	0	LUMINARIA	10	10	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 28,989.89, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 510.11, DEFINITIVO
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	1,206,592	1,206,592	1,206,592	1,206,592	100%		0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	324,372	324,372	324,372	324,372	100%		0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BELLOTA)	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	558,374	558,374	558,374	558,374	100%		0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS HERNANDEZ)	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	406,759	406,759	406,759	406,759	100%		0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL MONOFASICA PARA ALIMENTAR UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	156,752	156,752	156,752	156,752	100%		0	0	POSTE	1	1	100%	LA META ES DE 1 SUBESTACION
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																
SUMINISTRO DE MATERIAL EECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	39,983	39,983	39,983	39,983	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	45,067	45,067	45,067	45,067	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	63,773	63,773	63,773	63,773	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	50,754	50,754	50,754	50,754	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	54,742	54,742	54,742	54,742	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	43,554	43,554	43,554	43,554	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	21,963	21,963	21,963	21,963	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	32,993	32,993	32,993	32,993	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	64,319	64,319	64,319	64,319	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMUNISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	34,946	34,946	34,946	34,946	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0086)(OP0273) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	2,297,115	2,297,115	2,297,115	2,297,115	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	66,358	66,358	66,358	66,358	100%		0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70	70	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 70,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 66,358.32, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 3,641.68, DEFINITIVO. LAS METAS SON METROS LINEALES.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NIÑO CARMEN CADENA DE BUENDIA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	143,947	143,947	143,947	143,947	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,814.39, SU EJERCIDO ES POR \$ 143,947.22, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 867.17, DEFINITIVO, LA META ES LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO.
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	83,745	83,745	83,745	83,745	100%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	69	69	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 83,744.98 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 83,744.98, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑO BLANCAS MARIPOSAS	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	29,953	29,953	29,953	29,953	100%		0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	60	60	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,952.62 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 29,952.62, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA COMP EN ESC PRIM ROSARIO MA GUTIERREZ ESKILDSEN	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	615,092	615,092	615,092	615,092	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE MA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,238,817	2,238,817	2,238,817	2,238,817	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA UBICADA EN LA ESC RURAL FED NIÑOS HEROES	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,367,080	1,367,080	1,367,080	1,367,080	100%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP0108)(OP0217) CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	255,036	255,036	255,036	117,689	46%		0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AMBROSIO GRANADILLO VIVAS.	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMÁN	RURAL	37,072	37,072	37,072	37,072	100%		0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	112	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 37,072.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 37,072.07, SON LOS RECURSOS DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTES

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AMBROSIO GRANADILLO VIVAS.	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMÁN	RURAL	0	0	0	0	0%	37,072	37,072	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	112	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 37,072.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 37,072.07, SON LOS RECURSOS DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTES
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	75,452	75,452	75,452	75,452	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 75,452.11 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 75,452.11, ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007, REMANENTE.LA META DEL PROYECTO ES UNA REHABILITACION DE LA ESCUELA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN J.N. ENRIQUE CONRRADO REBSAMEN	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	198,054	198,054	198,054	198,054	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN J.N. JOSE TIQUET	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	198,279	198,279	198,279	198,279	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN J.N. GREGORIO TORRES	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	219,104	219,104	219,104	219,104	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	257,495	257,495	257,495	257,495	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. ALEJANDRO MENDEZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	268,189	268,189	268,189	268,189	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	267,732	267,732	267,732	267,732	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO URBANA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM.	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	497,403	497,403	497,403	497,403	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM.GABINO BARRERA	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	222,185	222,185	222,185	222,185	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE BARRIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLÉ	RURAL	176,574	176,574	176,574	176,574	100%	0	0	METRO LINEAL	201	201	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 189,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 176,573.81, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 12,926.19, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	189,938	189,938	189,938	189,938	100%	0	0	METRO LINEAL	149	149	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 206,500.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 189,937.54, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 16,562.46, DEFINITIVO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCIÓN															
(IS0703) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0704) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0705) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0706) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0707) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0708) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0709) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0710) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0711) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0712) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
VIVIENDA															
AMPLIACIÓN															
(IS0657) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJÍO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0658) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0659) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0660) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0661) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0662) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0663) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0664) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0665) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0666) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (GUERRERO 3A. SECCIÓN)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

(IS0667) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0668) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0669) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0670) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUEGUAITO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0671) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0672) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0673) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0674) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0675) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0676) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0677) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0678) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0679) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,484	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0680) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0681) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (MIRAMAR)	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0682) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (GUINEO)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0683) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0684) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0685) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0686) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0687) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0688) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0689) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0690) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0691) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	48,967	48,967	48,967	48,967	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0692) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0693) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0694) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA RA HUAPINOL
(IS0695) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0696) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0697) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	18,363	18,363	18,363	18,363	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 150 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

(IS0698) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0699) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
(IS0700) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	19,587	19,587	19,587	19,576	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 160 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0701) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0702) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	24,483	24,483	24,483	24,483	100%		0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
REHABILITACIÓN																
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2007)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3,203	3,203	3,203	3,203	100%		0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 3,202.68 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 3,202.68. LAS METAS SON 2 PAQUETES DE LAMINAS CADA PAQUETE CONTIENEN 10 LAMINAS DE ZINC. YA QUE LA OPCION DE UNIDADES Y MEDIDAS NADA MAS CONTIENE METROS CUADRADOS, POR ESO HAGO LA ACLARACION , Y DICHO PROYECTO QUEDA CONCLUIDO.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	50,038	50,038	50,038	50,038	100%		0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	48,788	48,788	48,788	48,788	100%		0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	168,645	168,645	168,645	168,645	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	165,410	165,410	165,410	165,410	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	47,666	47,666	47,666	47,666	100%		0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	167,578	167,578	167,578	167,578	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	166,252	166,252	166,252	166,252	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A. SECCIÓN)	RURAL	161,672	161,672	161,672	161,672	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	168,691	168,691	168,691	168,691	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	167,859	167,859	167,859	167,859	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	71,499	71,499	71,499	71,499	100%		0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	71,499	71,499	71,499	71,499	100%		0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	164,363	164,363	164,363	164,363	100%		0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	7,065	7,065	7,065	7,065	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1,130	1,130	1,130	1,130	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	16,941	16,941	16,941	16,941	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	16,941	16,941	16,941	16,941	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	17,972	17,972	17,972	17,972	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	71,932	71,932	71,932	71,932	100%		0	0	ACCIÓN	71,932	71,932	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	29,971	29,971	29,971	29,971	100%		0	0	ACCIÓN	29,971	29,971	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	35,966	35,966	35,966	35,966	100%		0	0	ACCIÓN	35,966	35,966	100%	
DOTACCION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	47,955	47,955	47,955	47,955	100%		0	0	ACCIÓN	47,955	47,955	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	83,921	83,921	83,921	83,921	100%		0	0	ACCIÓN	83,921	83,921	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 2A. SECCIÓN (PAQUILLALITO)	RURAL	30,557	30,557	30,557	0	0%		0	0	ACCIÓN	30,557	0	0%	
SUMINISTROI DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A. SECCIÓN	RURAL	28,375	28,375	28,375	0	0%		0	0	ACCIÓN	28,375	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007, CONVENIO MPIO-E. ZAPATA FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO DEFINITIVO
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTACION DE CALLE POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA LOS DOMINGUEZ VARGAS	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	621,545	621,545	621,545	0	0%		0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,926,712	2,926,712	2,926,712	2,926,712	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	PÉNJAMO	RURAL	2,743,078	2,743,078	2,743,078	2,743,078	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA GIBRLTAR	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	1,587,627	1,587,627	1,587,627	1,587,627	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA LA HIELERA	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	1,418,017	1,418,017	1,418,017	1,418,017	100%		0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	.
MANTENIMIENTO																
PAVIMENTACION DE CALLE POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA LOS DOMINGUEZ VARGAS	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	621,545	621,545	621,545	621,545	100%		0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	EN LA DECLARACION ANTERIOR SE INDICO COMO MINISTRADO EL TOTAL MINISTRADO PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO A SI COMO INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	236,499	236,499	236,499	236,499	100%		0	0	KILÓMETROS	11	11	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,336.71, SU EJERCIDO ES POR \$ 236,498.68, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 838.03, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	83,823	83,823	83,823	83,823	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,887.86, SU EJERCIDO ES POR \$ 83,823.42, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 5,064.44, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. POCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	71,539	71,539	71,539	71,539	100%		0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,493.25, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,539.45, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 4,953.80, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	103,696	103,696	103,696	103,696	100%		0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,729.40 , SU EJERCIDO ES POR \$ 103,695.04, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 34.36 , DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	85,157	85,157	85,157	85,157	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,693.19, SU EJERCIDO ES POR \$ 85,156.63, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 536.56, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLÉ	RURAL	109,628	109,628	109,628	109,628	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$118,608.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 109,627.66, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,980.78, PROYECTO DEFINITIVO.
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J.CACAO)	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	76,797	76,797	76,797	76,797	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,913.06, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,797.12, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 115.94, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.JIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	83,529	83,529	83,529	83,529	100%		0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 83,946.32, SU EJERCIDO ES POR \$ 83,529.35, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 416.97, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	84,167	84,167	84,167	84,167	100%		0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37, SU EJERCIDO ES POR \$ 84,167.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 3,737.09, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA.MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	87,738	87,738	87,738	87,738	100%		0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,966.24, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,738.50, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 227.74, DEFINITIVO

REHABILITACIÓN																	
PEHABILITACION POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MECOACAN	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,200,918	1,200,918	1,200,918	1,200,918	100%	0	0	KILOMETROS	55	55	100%			
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																	
OTROS																	
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	747,599	747,599	747,599	747,599	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%			
GASTOS INDIRECTOS																	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	211,078	211,078	211,078	211,078	100%	0	0	ACCIÓN	211,078	211,078	100%			
SUELDO PARA LA ADMINSTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	367,590	367,590	367,590	367,590	100%	0	0	ACCIÓN	367,590	367,590	100%			
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,230	39,230	39,230	39,230	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33, FONDO III.EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,230.00, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 770.00, DEFINITIVO		
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SE TRANSFIERON A DIVERSOS PROYECTOS.		
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	221,251	221,251	221,251	221,251	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26288, EL IMPORTE ES POR \$ 221,251.04. PROYECTO DEFINITIVO		
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OTROS																	
RECURSOS REMENENTE DE OBRAS REFRENDADA RAMO 33 FONDO III 2007	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	910	910	910	0	0%	0	0	ACCIÓN	910	0	0%	FONDO III REFRENDOS		
FORTAMUN					34,454,734	34,454,734	34,454,734	34,281,728	99%	26,956	26,956		264	264	100%		
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
(OP0178) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II (250 LPS).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,840	48,840	48,840	48,840	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
(OP0179) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II .	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	80,141	80,141	80,141	80,141	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
(OP0180) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II .	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,065	67,065	67,065	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
RECONSTRUCCIÓN																	
(OP0393) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEAL JOSEFA PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	800,155	800,155	800,155	800,155	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
MODERNIZACIÓN																	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8,413,612	8,413,612	8,413,612	8,413,612	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO HAY ESA OPCION SE HIZO CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS. DEFINITIVO		
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	26,956	26,956	ACCIÓN	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,956.37, ESTE PROYECTO SE REALIZO CON LA INTERESES GENERADOS. DEFINITIVO		
MEJORAMIENTO																	
(OP0001) (OP0226) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II DE 500 L.P.S. DE CAPACIDAD.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	37,201	37,201	37,201	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	AVANCE FISICO DEL 54%		
(OP0006) (OP0270) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCE EN RIO MEDELLIN Y CRUCE DIRECCIONAL EN EL DDV PEMEX UBICADO EN CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA KM. 12 + 800.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	149,637	149,637	149,637	80,897	54%	0	0	OBRA	1	1	100%			
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2007	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	980,243	980,243	980,243	980,243	100%	0	0	PLAZA	17	17	100%			
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,877,840	23,877,840	23,877,840	23,877,840	100%	0	0	PLAZA	239	239	100%			
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%			
FAM					232,602,746	232,602,746	232,602,746	230,148,530	99%	0	0		729,995	729,280	100%		
ASISTENCIA SOCIAL																	
DESAYUNOS ESCOLARES																	
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,316,437	7,316,437	7,316,437	7,316,437	100%	0	0	ALUMNO	14,800	14,800	100%			
DESAYUNES ECOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	3,709,466	3,709,466	3,709,466	3,709,466	100%	0	0	ALUMNO	47,600	47,600	100%	SON 6800 ALUMNOS QUE SE BENEFICIARAN CON 47600 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$1,320.619.00 Y LA DIFERENCIA \$2,388,847.00 SE REFRENDO EN 2008		
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	3,597,210	3,597,210	3,597,210	3,597,210	100%	0	0	ALUMNO	7,500	7,500	100%			
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,447,232	2,447,232	2,447,232	2,447,232	100%	0	0	ALUMNO	4,500	4,500	100%			
DESAYUNOS ESCOLAREZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,576,634	6,576,634	6,576,634	6,576,634	100%	0	0	ALUMNO	15,000	15,000	100%			

DESAYUNOS ESCOLARES					13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	4,622,566	4,622,566	4,622,566	4,622,566	100%	0		0	ALUMNO	9,200	9,200	100%			
DESAYUNOS ESCOLARES					14-PARAISO	PARAISO	URBANO	2,944,002	2,944,002	2,944,002	2,944,002	100%	0		0	ALUMNO	6,000	6,000	100%			
DESAYUNOS ESCOLARES					15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,060,551	3,060,551	3,060,551	3,060,551	100%	0		0	ALUMNO	6,500	6,500	100%			
DESAYUNOS ESCOLARES					16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,965,241	1,965,241	1,965,241	1,965,241	100%	0		0	ALUMNO	3,700	3,700	100%			
DESAYUNOS ESCOLARES					17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,697,663	2,697,663	2,697,663	2,697,663	100%	0		0	ALUMNO	40,600	40,600	100%	SON 5800 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 40600 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$700.582 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 1.997.081		
DESAYUNOS ESCOLARES					2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	6,338,426	6,338,426	6,338,426	6,338,426	100%	0		0	ALUMNO	86,100	86,100	100%	SON 12300 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 86100 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON 2,192.125 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$4,146.301 SE REFENDO PARA EL 2008		
DESAYUNOS ESCOLARES					3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	6,151,120	6,151,120	6,151,120	6,151,120	100%	0		0	ALUMNO	77,000	77,000	100%	SON 11000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 77000 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$2,987.126 Y LA DIFERENCIA \$3,163.994 SE REFRENDO PARA 2008		
DESAYUNOS ESCOLARES					4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,423,937	13,423,937	13,423,937	13,423,937	100%	0		0	ALUMNO	175,000	175,000	100%	SON 25000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 175000 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$7,242.233 EN 2007 Y LA DIFERENCIA 6,181.704 MAS \$ 1,676.957 DE AMPLIACION SE REFRENDO PARA 2008		
DESAYUNOS ESCOLARES					5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	6,514,656	6,514,656	6,514,656	6,514,656	100%	0		0	ALUMNO	117,110	117,110	100%	SON 16730 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 117110 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$2,756.977 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 3,757.679 SE REFRENDO PARA 2008		
DESAYUNOS ESCOLARES					6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,225,105	8,225,105	8,225,105	8,225,105	100%	0		0	ALUMNO	95,200	95,200	100%	SON 13600 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 95200 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$ 3,328.375 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 4,896.730 MAS UNA AMPLIACON DE \$ 192.850 SE REFRENDO PARA 2008		
DESAYUNOS ESCOLARES					7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,420,382	1,420,382	1,420,382	1,420,382	100%	0		0	ALUMNO	16,100	16,100	100%	SON 2300 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 16100 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$617.223 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 803.159 SE REFRENDO PARA EL 2008		
DESAYUNOS ESCOLAREZ					9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,348,380	1,348,380	1,348,380	1,348,380	100%	0		0	ALUMNO	2,700	2,700	100%			
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																						
APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		300,000	300,000	300,000	296,367	99%		0		0	SERVICIO	420	420	100%	SERVICIOS VELATORIOS
AUTOCONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA					0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		1,383,122	1,383,122	1,383,122	1,360,088	98%		0		0	ACCIÓN	328	328	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
AUTOCONSTRUCCION DE PISO ,TECHO Y MOSQUITERO PARA EL MEJORAMIEÑO DE LA VIVIENDA					0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		992,407	992,407	992,407	933,909	94%		0		0	ACCIÓN	240	240	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EVENTOS CULTURALES PARA IMPULSAR LA EDUCACION					0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		192,000	192,000	192,000	62,926	33%		0		0	EVENTO	70	70	100%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES					0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		24,192,613	24,192,613	24,192,613	24,192,613	100%		0		0	APOYO	100	100	100%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2007					0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		3,590,452	3,590,452	3,590,452	3,590,452	100%		0		0	OTROS	12	12	100%	EL MONTO CAPTURADO EN EJERCIDO FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$3,590,451.93
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO (FAM SUPERIOR 2007)					14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO		27,645,000	27,645,000	27,645,000	27,645,000	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA (FAM SUPERIOR 2007)					17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		27,645,000	27,645,000	27,645,000	27,645,000	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2007)					2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL		2,393,712	2,393,712	2,393,712	2,393,712	100%		0		0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$2,393,712.33
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES DE LA UJAT (FAM SUPERIOR 2007)					4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		3,973,914	3,973,914	3,973,914	3,973,914	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS, LA CANTIDAD ES DE \$3,973,914.52
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA DIVISION ACADEMICA DE EDUCACION Y ARTES DE LA UJAT (ECONOMIAS FAM					4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		198,629	198,629	198,629	198,629	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CAFETERIA CON AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0022H. (FAM SUPERIOR					4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO		4,127,104	4,127,104	4,127,104	3,724,261	90%		0		0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (FAM SUPERIOR 2007)					4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		14,341,627	14,341,627	14,341,627	14,341,627	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO DE EJERCIDO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$14,341,627.36
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27EIT0001G (FAM SUPERIOR					5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO		12,250,059	12,250,059	12,250,059	12,250,059	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO CAPTURADO DE EJERCIDO FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$12,250,059.39
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UJAT; UNIDAD					6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		8,495,810	8,495,810	8,495,810	8,495,810	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS, LA CANTIDAD ES DE \$8,495,810.36
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS, VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UJAT; UNIDAD CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2007)					6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		8,531,765	8,531,765	8,531,765	8,531,765	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS, LA CANTIDAD ES DE \$8,531,764.96
REHABILITACIÓN																						
CONCLUSIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS EQUIPAMIENTO					17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		862,781	862,781	862,781	862,781	100%		0		0	OTROS	1	1	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS, LA CANTIDAD ES DE \$862,780.89
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL EDIFICIO DE LA CAFETERÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H (FAM SUPERIOR					4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO		999,292	999,292	999,292	999,292	100%		0		0	OTROS	260	260	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS, LA CANTIDAD ES DE \$999,292.50
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2007)					4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		956,764	956,764	956,764	956,764	100%		0		0	MOBILIARIO	430	430	100%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2007)					4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		1,587,592	1,587,592	1,587,592	1,587,592	100%		0		0	MOBILIARIO	2,328	2,328	100%	
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H (FAM SUPERIOR 2007)					4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO		984,895	984,895	984,895	984,895	100%		0		0	OTROS	300	300	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS, LA CANTIDAD ES DE \$984,895.30
EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE					5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO		2,881,321	2,881,321	2,881,321	1,044,187	36%		0		0	MOBILIARIO	715	0	0%	EL PROYECTO ORIGINAL SE CONTRATÓ POR \$2,974,888.20, PERO SOLO CORRESPONDEN AL FAM SUPERIOR 2007 LA CANTIDAD DE \$2,881,320.92
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE CCT27MSU0028B (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2007)					7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO		279,392	279,392	279,392	279,392	100%		0		0	MOBILIARIO	73	73	100%	
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA CON CLAVE 27MSU0028B (FAM SUPERIOR 2007)					7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO		1,438,487	1,438,487	1,438,487	1,438,487	100%		0		0	OTROS	98	98	100%	LOS MONTO CAPTURADOS FUERON REDONDEADOS LA CANTIDAD ES DE \$1,438,487.29
FASP									117,654,747	117,654,747	117,654,747	117,604,452	100%		0		0		229,091	228,589	100%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																						
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-					0-COBERTURA ESTATAL				28,327,915	28,327,915	28,327,915	28,327,915	100%		0		0	CAPACITACIÓN	10,677	10,677	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					0-COBERTURA ESTATAL				15,761,938	15,761,938	15,761,938	15,761,938	100%		0		0	PIEZA	5,906	5,906	100%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089					0-COBERTURA ESTATAL				15,435,980	15,435,980	15,435,980	15,385,685	100%		0		0	EQUIPO	51,502	51,000	99%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MÉXICO"					0-COBERTURA ESTATAL				12,241,515	12,241,515	12,241,515	12,241,515	100%		0		0	EQUIPO	426	426	100%	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR					0-COBERTURA ESTATAL				1,085,391	1,085,391	1,085,391	1,085,391	100%		0		0	EQUIPO	25	25	100%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					0-COBERTURA ESTATAL				245,571	245,571	245,571	245,571	100%		0		0	PIEZA	2	2	100%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN					0-COBERTURA ESTATAL				18,032,506	18,032,506	18,032,506	18,032,506	100%		0		0	LOTE	6,142	6,142	100%	
COMBATE AL NARCOMENUDEO					0-COBERTURA ESTATAL				24,600,674	24,600,674	24,600,674	24,600,674	100%		0		0	PIEZA	154,389	154,389	100%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					0-COBERTURA ESTATAL				1,923,257	1,923,257	1,923,257	1,923,257	100%		0		0	PERSONA	22	22	100%	
FAFEF									418,485,917	418,485,917	418,485,917	394,976,896	94%		0		0		197,176	195,773	99%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						

INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	20,426,739	53%	0	0	ACUERDO	1	1	58%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE REALIZARAN EN EL EJERCICIO 2009. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "TRES CEIBAS". LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 58%.	
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,997,500	59,997,500	59,997,500	59,997,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,951,390	59,951,390	59,951,390	59,951,390	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.	
APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,922,973	1,922,973	1,922,973	1,606,196	84%	0	0	OBRA	1	1	100%		
APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,389,000	63,389,000	63,389,000	63,389,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF FONDO VIII (RECURSOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,367	259,367	259,367	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO SIRVE COMO BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGAN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS.	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 14+820 AL KM. 16+070	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	1,528,681	1,528,681	1,528,681	1,528,681	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 16070 AL KM. 17620	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	1,891,016	1,891,016	1,891,016	1,891,016	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%		
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	1,188,523	1,188,523	1,188,523	1,188,523	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,406,541	2,406,541	2,406,541	2,406,541	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+200	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,317,089	1,317,089	1,317,089	1,317,089	100%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%		
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA TUBULAR PROVISIONAL, UBICADO SOBRE AL ARROYO EL VIRGEN, EN EL CAMINO: ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM. 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	158,393	158,393	158,393	158,393	100%	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%		
CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE TUBERÍA EN PUENTE SAN CIPRIANO Y PUENTE EL MANGO, EN LA R/A ARROYO 2DA SECC, MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	1,402,365	1,402,365	1,402,365	1,402,365	100%	0	0	METRO LINEAL	232	232	100%	LA META ES: METROS LINEALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO- LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, EN LA R/A ARROYO 2DA. SECC, MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	1,880,347	1,880,347	1,880,347	1,880,347	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	LA META ES: METROS LINEALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	1,343,831	1,343,831	1,343,831	1,343,831	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	88,975	88,975	88,975	88,975	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	LA META ES: METROS LINEALES DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL E.J. SAN ISIDRO GUASIVÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	659,785	659,785	659,785	659,785	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GUAYACÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	736,138	736,138	736,138	736,138	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. CORTIJO 1RA. SECC. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	935,486	935,486	935,486	935,486	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC., POZO NO. 2, MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	591,333	591,333	591,333	591,333	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,203,179	1,203,179	1,203,179	1,203,179	100%	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)	
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	918,299	918,299	918,299	918,299	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%		
CONSTRUCCIÓN DE DOS CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,627	498,627	498,627	498,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,901,650	1,901,650	1,901,650	1,901,650	100%	0	0	METRO LINEAL	4,325	4,325	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A, ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	673,042	673,042	673,042	673,042	100%	0	0	METRO LINEAL	1,831	1,831	100%		

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,600,433	1,600,433	1,600,433	1,600,433	100%		0	0	METRO LINEAL	3,900	3,900	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,692,272	2,692,272	2,692,272	2,692,272	100%		0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	8,465,798	8,465,798	8,465,798	8,465,798	100%		0	0	METRO CUADRADO	24,261	24,261	100%	
*CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I Y NAVE II DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,838	11,838	11,838	11,838	100%		0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A OCHO CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL TRAMO RECINTO MEMORIAL - AVENIDA MEXICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,718,830	3,718,830	3,718,830	3,718,830	100%		0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$2,513,462.00 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$1,444,633.00 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA ISLA ZONA ARQUEOLÓGICA KM. 36+000 AL 36+500, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,154,295	3,154,295	3,154,295	3,154,295	100%		0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN CHICHICAPA, UNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	611,243	611,243	611,243	611,243	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	965,179	965,179	965,179	965,179	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJ. MANTILLA 1RA. SECC. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	645,610	645,610	645,610	645,610	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD (COLONIA PALMITAS)	RURAL	858,006	858,006	858,006	858,006	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	545,913	545,913	545,913	545,913	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GREGORIO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	804,893	804,893	804,893	804,893	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA COL. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	476,899	476,899	476,899	476,899	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN VILLA LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,551,255	1,551,255	1,551,255	1,551,255	100%		0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. TIPO PEDESTAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS P. PIEDRA CON CLAVE 27DPR095148, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO. (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	907,991	907,991	907,991	907,991	100%		0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$598,516.09 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$309,475.04 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCIÓN																
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCION Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 24+000 AL KM. 62+000	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	4,804,400	4,804,400	4,804,400	4,804,400	100%		0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TULIPAN - BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	1,602,587	1,602,587	1,602,587	1,602,587	100%		0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUILA - REVANCHA - EL TINTO - SANTA ELENA, DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	1-BALANCÁN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	582,090	582,090	582,090	582,090	100%		0	0	KILÓMETRO	30	30	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,239,992	1,239,992	1,239,992	1,239,992	100%		0	0	KILÓMETRO	73	73	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL PIPILA	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	647,962	647,962	647,962	647,962	100%		0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL NIDO - JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	416,774	416,774	416,774	416,774	100%		0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL TRIUNFO - EL PICHÍ	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	420,650	420,650	420,650	420,650	100%		0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HULERIA - LAS TARIMAS	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	424,754	424,754	424,754	424,754	100%		0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LA "T" - SAN ELPIDIO	1-BALANCÁN	SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVA)	RURAL	839,999	839,999	839,999	839,999	100%		0	0	KILÓMETRO	30	30	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A NIVEL SUBBASE HIDRAULICA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA; TRAMO: DEL KM. 16+000 AL KM 22+800	1-BALANCÁN	MACTÚN	RURAL	334,240	334,240	334,240	334,240	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALPA DE MÉNDEZ - LIMITE DE COMALCALCO, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,711,912	1,711,912	1,711,912	1,711,912	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: AYAPA - IQINUAPA - BENITO JUAREZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQINUAPA	URBANO	1,765,302	1,765,302	1,765,302	1,765,302	100%		0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,282	244,282	244,282	244,282	100%		0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO 1RA, Y 2DA. - EL PULPITO - SANTA LUCÍA - SAN HIPOLITO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	356,335	356,335	356,335	356,335	100%		0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
BACHEO, CALAVEREO Y CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 26+000 AL KM. 55+200	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	991,687	991,687	991,687	991,687	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUACATAL - LA PETRONA - LIMITE DE ESTADOS TABASCO/CAMPECHE	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	563,677	563,677	563,677	563,677	100%		0	0	KILÓMETRO	16	16	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ESPERANZA - PLAZUELA - SERRANAL	11-JONUTA	ESPERANZA	RURAL	438,950	438,950	438,950	438,950	100%		0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIOPO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	726,925	726,925	726,925	726,925	100%		0	0	KILÓMETRO	38	38	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITÁN	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CÁMARA (BAJO AMATITÁN)	RURAL	1,534,363	1,534,363	1,534,363	1,534,363	100%		0	0	KILÓMETRO	45	45	100%	
RASTREO, DESORILLE Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE RIO CHICO - TORNIO LARGO - BOCA DE SAN ANTONIO	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	814,578	814,578	814,578	814,578	100%		0	0	KILÓMETRO	24	24	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MACUSPANA - ESTACIÓN FERROCARRIL, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+800	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	811,846	811,846	811,846	811,846	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	801,766	801,766	801,766	801,766	100%		0	0	KILÓMETRO	4	4	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,993,030	1,993,030	1,993,030	1,993,030	100%		0	0	KILÓMETRO	100	100	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	595,996	595,996	595,996	595,996	100%		0	0	KILÓMETRO	19	19	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	711,940	711,940	711,940	711,940	100%		0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LOMITAS - ARROYO - SALOYA	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,014,226	1,014,226	1,014,226	1,014,226	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACAN - CHILTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+400	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	1,270,403	1,270,403	1,270,403	1,270,403	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO 1RA. - FRANCISCO I. MADERO 2DA., DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	601,581	601,581	601,581	601,581	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PARAISO - LAS FLORES, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	483,493	483,493	483,493	483,493	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PARAISO - LAS FLORES, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	483,493	483,493	483,493	483,493	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: TUPILCO - BARRA DE PANTEONES Y NICOLAS BRAVO - EJ. CARLOS PELLICER CAMARA, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	753,011	753,011	753,011	753,011	100%		0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (TEAPA - TACOTALPA) - TAPIJULAPA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	443,670	443,670	443,670	443,670	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ROSA - LAZARO CARDENAS - XICOTENCATL, TRAMO: TACOTALPA - LAZARO CARDENAS, DEL KM. 0+0	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	1,416,843	1,416,843	1,416,843	1,416,843	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: POCHITOCAL - CASTAÑAL, DEL KM. 13+000 AL KM. 20+000	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	3,480,538	3,480,538	3,480,538	3,480,538	100%		0	0	KILÓMETRO	7	7	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA "T" - CASTAÑAL - NOYPAC	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	869,162	869,162	869,162	869,162	100%		0	0	KILÓMETRO	31	31	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,449,021	1,449,021	1,449,021	1,449,021	100%		0	0	KILÓMETRO	98	98	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO - BENITO JUAREZ	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	780,730	780,730	780,730	780,730	100%		0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TEAPA - SAN ANTONIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	972,691	972,691	972,691	972,691	100%		0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA. - TEAPA) - JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	314,746	314,746	314,746	314,746	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	604,439	604,439	604,439	604,439	100%		0	0	KILÓMETRO	42	42	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+100	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	1,448,226	1,448,226	1,448,226	1,448,226	100%		0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	898,442	898,442	898,442	898,442	100%		0	0	KILÓMETRO	51	51	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL ROBLAR - ESTAPILLA - CANITZÁN	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	561,954	561,954	561,954	561,954	100%		0	0	KILÓMETRO	26	26	100%	

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTO TOMAS - NIÑOS HEROES - CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	344,213	344,213	344,213	344,213	100%	0	0	KILÓMETRO	18	18	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - LA PALMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 32+600	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	2,435,660	2,435,660	2,435,660	2,435,660	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CARDENAS - SANTA ROSALIA - RIO SECO	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	610,350	610,350	610,350	610,350	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,383,774	1,383,774	1,383,774	1,383,774	100%	0	0	KILÓMETRO	64	64	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA-COATZACOALCOS) - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	527,114	527,114	527,114	527,114	100%	0	0	KILÓMETRO	17	17	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCRUCIJADA - SAN PEDRO - EL MINGO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	538,982	538,982	538,982	538,982	100%	0	0	KILÓMETRO	16	16	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-20, C-21 Y C-22	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	695,484	695,484	695,484	695,484	100%	0	0	KILÓMETRO	23	23	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTA CRUZ - JALAPITA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1,053,427	1,053,427	1,053,427	1,053,427	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,630,080	1,630,080	1,630,080	1,630,080	100%	0	0	KILÓMETRO	62	62	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO EL LIMON	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	438,446	438,446	438,446	438,446	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	488,749	488,749	488,749	488,749	100%	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA - MACUSPANA) - LOS PICHES	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURAL	711,562	711,562	711,562	711,562	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	443,106	443,106	443,106	443,106	100%	0	0	KILÓMETRO	20	20	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACACHAPAN Y COLMENA 1RA, 2DA Y 3RA. SECCIÓN - BOCA DE ESCOBA, TRAMO DEL KM. 18+300 AL KM. 45+300	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	798,472	798,472	798,472	798,472	100%	0	0	KILÓMETROS	27	27	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	315,548	315,548	315,548	315,548	100%	0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE AZTLÁN 1RA. - BOCA DE GUANAL, TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 32+200	4-CENTRO	AZTLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	724,570	724,570	724,570	724,570	100%	0	0	KILÓMETROS	23	23	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 23+700	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	432,618	432,618	432,618	432,618	100%	0	0	KILÓMETRO	16	16	100%	
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,453,241	2,453,241	2,453,241	2,453,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,733	1,733	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE GOBIERNO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,405,838	1,405,838	1,405,838	1,405,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
RECONSTRUCCIÓN DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,387,845	2,387,845	2,387,845	2,387,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CENTRO TULAR - PINO SUAREZ 3RA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	2,334,565	2,334,565	2,334,565	2,334,565	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: REYES HERNANDEZ - VILLA CARLOS GREEN, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+200	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,832,938	1,832,938	1,832,938	1,832,938	100%	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA 1RA Y 2DA. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,168,899	1,168,899	1,168,899	1,168,899	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA 1RA Y 2DA. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,168,899	1,168,899	1,168,899	1,168,899	100%	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	405,709	405,709	405,709	405,709	100%	0	0	KILÓMETRO	19	19	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHUCALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	1,743,261	1,743,261	1,743,261	1,743,261	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: SAMARIA - AMATITÁN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+600	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,561,952	3,561,952	3,561,952	3,561,952	100%	0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	608,657	608,657	608,657	608,657	100%	0	0	KILÓMETRO	30	30	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,973	304,973	304,973	304,973	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: GREGORIO MENDEZ - REFORMA - CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	438,796	438,796	438,796	438,796	100%	0	0	KILÓMETRO	15	15	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACOHITE	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (LA VICTORIA)	RURAL	1,835,828	1,835,828	1,835,828	1,835,828	100%	0	0	KILÓMETRO	3	3	100%	

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: COLONIA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	677,856	677,856	677,856	677,856	100%		0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C.(MALPASO - EL BELLOTE) - DIAZ ORDAZ - ARRIBA Y ADELANTE, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	404,978	404,978	404,978	404,978	100%		0	0	KILÓMETRO	8	8	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA PANTANOSA - HUAPACAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	482,090	482,090	482,090	482,090	100%		0	0	KILÓMETRO	5	5	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCOMENDERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, RAMAL E.J. VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	696,077	696,077	696,077	696,077	100%		0	0	KILÓMETRO	20	20	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,113,835	1,113,835	1,113,835	1,113,835	100%		0	0	KILÓMETRO	54	54	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: PEJELAGARTERO - PALO MULATO (PLATAFORMA - BUENAVISTA)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	556,022	556,022	556,022	556,022	100%		0	0	KILÓMETRO	12	12	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL E.J. AQUILES SERDÁN	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	426,396	426,396	426,396	426,396	100%		0	0	KILÓMETRO	13	13	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TIERRA NUEVA - ZANAPA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	328,947	328,947	328,947	328,947	100%		0	0	KILÓMETRO	17	17	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,309,648	2,309,648	2,309,648	2,309,648	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	456,506	456,506	456,506	456,506	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	468,461	468,461	468,461	468,461	100%		0	0	KILÓMETRO	25	25	100%	
AMPLIACIÓN																
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 4.5 KMS. DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,780,500	1,780,500	1,780,500	1,780,500	100%		0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: E.C. (JALAPA - TACOTALPA) KM 1+600 - CALICANTO 1RA. SECCIÓN - LOMAS ALEGRES - CASTAÑAL KM. 4+200	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	919,117	919,117	919,117	919,117	100%		0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
MODERNIZACIÓN																
INSTALACIONES ESPECIALES Y DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	5,140,384	51%		0		METROS CUADRADOS	4,673	3,271	70%	
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,613,112	3,613,112	3,613,112	3,613,112	100%		0	0	METRO LINEAL	24,000	24,000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,262,720	2,262,720	2,262,720	2,262,720	100%		0	0	METRO LINEAL	10,030	10,030	100%	
CONCLUSIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA Y REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 7	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	648,147	648,147	648,147	648,147	100%		0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$648,146.94
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,463,825	1,463,825	1,463,825	1,463,825	100%		0	0	METRO LINEAL	14,500	14,500	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,529,859	1,529,859	1,529,859	1,529,859	100%		0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	898,780	898,780	898,780	898,780	100%		0	0	METRO LINEAL	8,960	8,960	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	996,255	996,255	996,255	996,255	100%		0	0	METRO LINEAL	7,650	7,650	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	885,162	885,162	885,162	885,162	100%		0	0	METRO LINEAL	11,800	11,800	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS PROPORCIONALES 2006 (PESO A PESO) NIVEL MEDIO SUPERIOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,316,900	15,316,900	15,316,900	15,316,900	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUIN, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,012,974	1,012,974	1,012,974	1,012,974	100%		0	0	METRO LINEAL	6,000	6,000	100%	
INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	91,128	91,128	91,128	91,128	100%		0	0	EQUIPO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICIÓN)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,877,854	1,877,854	1,877,854	1,877,854	100%		0	0	METRO LINEAL	8,540	8,540	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,140,784	1,140,784	1,140,784	1,140,784	100%		0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - MACUSPANA) - RA. SAN JUAN EL ALTO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	485,484	485,484	485,484	485,484	100%		0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,522,760	1,522,760	1,522,760	1,522,760	100%		0	0	METRO LINEAL	7,350	7,350	100%	
MANTENIMIENTO																
DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.(PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,085	713,085	713,085	713,085	100%		0	0	METRO CUBICO	11,925	11,925	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$610,722 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$384,345 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: M3 MOVIMIENTO DE TIERRA.
SEÑALIZACION DE CAMINOS DE LA RED ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,793	75,793	75,793	75,793	100%		0	0	KILÓMETRO	65	65	100%	

	CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO, LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, KM. 16+800	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	805,052	805,052	805,052	805,052	100%	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO "CHISMUK", LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, KM. 14+200	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	814,492	814,492	814,492	814,492	100%	0	0	METRO LINEAL	38	38	100%	
	REHABILITACIÓN REPARACIÓN DE DESLAVES LOCALIZADOS EN LA CARRETERA MACUSPANA - ESTACIÓN FERROCARRIL, KM. 4+400 Y KM. 4+700	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	900,717	900,717	900,717	900,717	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL POBLADO GUAYACÁN, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	103,963	103,963	103,963	103,963	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJIDO EL CORTUO 1RA. SECC. DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	154,809	154,809	154,809	154,809	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
	ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	926,948	926,948	926,948	926,948	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,100	15,100	100%	
	*MODIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,450,934	2,450,934	2,450,934	2,450,934	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,733	1,733	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO CHACAMA Y POBLADO GREGORIO MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	134,998	134,998	134,998	134,998	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	921,963	921,963	921,963	921,963	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR, EN EL CAMINO: ASTAPA - CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN KM. 10+100	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	96,955	96,955	96,955	96,955	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR, EN EL CAMINO: ASTAPA - CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN KM. 10+100	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	96,955	96,955	96,955	96,955	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA RED DE ALCAN SANIT Y PTR EN VARIAS LOCAL DE LOS MPIOs DE CÁRDENAS Y HUIMANGUILLO		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,326	650,326	650,326	650,326	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAGO POR RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL RAMO 33 FONDO VIII		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,215	17,215	17,215	17,215	100%	0	0	ESTUDIO	8	8	100%	
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO VIII		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,913,121	2,913,121	2,913,121	2,913,121	100%	0	0	SUPERVISIÓN	190	190	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA AMBIENTAL EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROY EJEC PARA LA CONST DE PTR Y COLEC ZONA NORESTE, VHSA		4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	728,806	728,806	728,806	728,806	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE SAPAET		4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	313,361	313,361	313,361	313,361	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO																
SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA META ES: APORTACIÓN A CONVENIO
CONVENIOS (16 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN					47,781,109	47,781,109	47,781,109	46,876,488	98%	0	0		852	815	96%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES "CAPA"		4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,679,974	9,679,974	9,679,974	9,439,530	98%	0	0	CONVENIO	1	1	90%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICOS PARA LA SALUD		4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,374,111	30,374,111	30,374,111	29,710,595	98%	0	0	BECA	850	813	96%	EL IMPORTE DE \$663,516.55 SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECURSOS NO EJERCIDOS.
PROGRAMA PARA LA OPERACION DE CARAVANAS DE LA SALUD		4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,727,024	7,727,024	7,727,024	7,726,363	100%	0	0	CONVENIO	1	1	90%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN					1,590,545,605	1,590,101,605	1,590,545,605	1,572,648,392	99%	0	0		260,978	92,206	35%	
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE TRES UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" DOS SORID Y UNA CAPA (REFRENDO 2007		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,508,000	5,508,000	5,508,000	5,508,000	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4967, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECONSTRUCCIÓN																

FORT. AL PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA P/ REFOR. EL CONTR. DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS, POSTERIORES DUR. LA CONTIGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,065,778	10,065,778	10,065,778	9,621,710	96%		0	0	OTROS	220,796	61,823	28%	
MEJORAMIENTO																
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	157,545,110	91%		0	0	CONVENIO	1	0	33%	
FORTALECIMIENTO DE C.S. EN CHIMALAPA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	444,000	0	444,000	0	0%		0	0	OTROS	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (REFRENDO FOROS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%		0	0	OBRA	1	0	42%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4963,EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	696,240	99%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,760.00
OTROS																
INSTALACION Y OPERACION DE 6 MODULOS FIJOS Y UN MODULO MOVIL PARA LA AFLIACION DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION. METAS: FAMILIAS AFLIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPOTES SE REDONDEARON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,216,988	1,216,988	1,216,988	1,216,988	100%		0	0	FAMILIA	5,002	5,002	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION Y OPERACION DE 6 MODULOS FIJOS Y UN MODIULO MOVIL PARA LA AFILIACION DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION. METAS: FAMILIAS AFLIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPOTES SE REDONDEARON
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%		0	0	ASESORIA	1	1	50%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4970, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FORT. A LA OFERTA DE SERVVS. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	35,498,116	98%		0	0	OTROS	15,230	5,635	37%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,339,047,080	1,339,047,080	1,339,047,080	1,338,948,391	100%		0	0	FAMILIA	19,938	19,739	99%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO EN EL S4960, ELCUAL ESTA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,928,000	2,928,000	2,928,000	2,707,195	92%		0	0	CONVENIO	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERCIÓN: \$220,804.59
PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674,370	674,370	674,370	506,642	75%		0	0	INFORME	5	3	60%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$167,727.70
OTROS CONVENIOS				5,486,578	5,486,578	5,486,578	1,253,293	23%		0	0		44	6	14%	
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOMENUDEO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,486,578	5,486,578	5,486,578	1,253,293	23%		0	0	PIEZA	44	6	14%	