

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
					Ministrado	Programado	Ejercido												
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
27-TABASCO RECURSO 2007																			
SUBSIDIOS (151 REGISTROS)																			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																			
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)				219,937,833	219,937,833	219,936,833	196,205,254	89%	179,010	0		15,036,331	10,455,397	70%					
INVERSIÓN																			
EQUIPAMIENTO																			
OTROS																			
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,991,547	3,991,547	3,991,547	3,991,547	100%	3,864	0	EMPRESA	15	15	100%	F0390.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI). EN EL RUBRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, SE MUESTRA LA CANTIDAD SIN CENTAVOS, A MANERA DE COMPLEMENTO SE INDICA LA CANTIDAD EXACTA \$3,864.76 LA UNIDAD DE MEDIDA ES EMPRESARIOS.				
BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS																			
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	689,000	689,000	689,000	0	0%	0	0	ALUMNO	106	54	51%	PROYECTO: PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS. LOS RECURSOS NO FUERON RECIBIDOS EN SU OPORTUNIDAD LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOS TRANSFIRIO A ESTA DEPENDENCIA EN DICIEMBRE 2007, CUANDO YA SE HABIA CERRADO EL EJERCICIO.				
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	689,000	689,000	689,000	0	0%	0	0	OTROS	106	0	0%	LOS RECURSOS NO FUERON RECIBIDOS EN SU OPORTUNIDAD, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LOS TRANSFIRIO A ESTA DEPENDENCIA EN DICIEMBRE 2007, CUANDO YA SE HABIA CERRADO EL EJERCICIO. SE TIENE ELABORADA LA NOMINA CON 54 BENEFICIARIAS, PENDIENTES DE PAGO. SE HACE CORRECCION DE LOS DATOS DEL FOLIO 54842 PORQUE SON ERRONEOS.				
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO																			
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	180,000	180,000	180,000	108,000	60%	0	0	OTROS	9	9	100%	PROYECTO: PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO. LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNICAMENTE HA RADICADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACION \$108,000.00 QUEDA PENDIENTE DE RADICAR \$72,000.00, POR LO QUE ESTA PENDIENTE LA SEGUNDA PARTE DEL PAGO A LOS 9 DOCENTES.				
PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN																			
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,685,534	1,685,534	1,685,534	0	0%	0	0	OTROS	22,730	0	0%	PROYECTO:PROGRAMA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO. LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MINISTRO LOS RECURSOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION CUANDO YA SE HABIA CERRADO EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2007.				
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																			
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	652,434	652,434	652,434	0	0%	0	0	PLANTEL	200	0	0%	PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ESTA DEPENDENCIA CUANDO YA SE HABIA CERRADO EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2007.				
FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA																			
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,566,754	3,566,754	3,566,754	0	0%	0	0	MAESTRO	220	0	0%	PROYECTO: PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA. LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RADICO LOS RECURSOS CUANDO YA SE HABIA CERRADO EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2007.				
PROGRAMA HABITAT																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROGAMA HABITAT 2007 EN ZONA CONURBADA, VILLAHERMOSA - NACAJUCA.				13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA I	URBANO	5,027,006	5,027,006	5,027,006	5,027,006	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICOEN LA CALLE HIERBABUENA ENTRE GALEANA Y LAGUNA GUAPACAL				4-CENTRO	VILLA LUIS GIL PÉREZ	URBANO	259,852	259,852	258,852	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR Y ATARJEIA MADRINA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: PINO, LAUREL, AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y USUMACINTA, EN EL SECTOR ARMENIA DE LA COL. GAVIOTAS SUR.				4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	796	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR Y ATARJEIA MADRINA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: PINO, LAUREL, AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y USUMACINTA, EN EL SECTOR ARMENIA DE LA COL. GAVIOTAS SUR.				4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	185,000	185,000	185,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	770	0	0%	
EQUIPAMIENTO																			
OTROS																			
-	4-CENTRO	-	-	96,945	96,945	96,945	96,945	100%	0	0	METRO CUADRADO	382	380	99%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.				
-	4-CENTRO	-	-	375,492	375,492	375,492	289,659	77%	0	0	METRO CUADRADO	1,347	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.				
-	4-CENTRO	-	-	428,935	428,935	428,935	428,935	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.				
-	4-CENTRO	-	-	101,505	101,505	101,505	101,505	100%	0	0	METRO CUADRADO	378	377	100%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20. TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.				

-	4-CENTRO	-	-	194,935	194,935	194,935	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	700	35	5%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
-	4-CENTRO	-	-	197,666	197,666	197,666	155,358	79%	0	0	0	METRO CUADRADO	715	714	100%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
-	4-CENTRO	-	-	380,849	380,849	380,849	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
-	4-CENTRO	-	-	28,821	28,821	28,821	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	220	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	14,970	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%	
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	14,970	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%	
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	14,970	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%	
-	4-CENTRO	-	-	132,630	132,630	132,630	132,630	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%	
-	4-CENTRO	-	-	339,831	339,831	339,831	34,499	10%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
-	4-CENTRO	-	-	66,700	66,700	66,700	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	14,970	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%	
-	4-CENTRO	-	-	227,500	227,500	227,500	0	0%	0	0	0	CURSO	4	0	0%	AVANCE FISICO 10%
-	4-CENTRO	-	-	198,000	198,000	198,000	36,000	18%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	AVANCE FISICO 10%
-	4-CENTRO	-	-	38,810	38,810	38,810	36,000	93%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	208,499	208,499	208,499	36,000	17%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	228,030	228,030	228,030	36,000	16%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	BOQUERON 5A SECCION LA LAGARTERA	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	AZTLAN 1A SECCION	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	AZTLAN 2A SECCION BOCA DE AZTLAN	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	AZTLAN 3A SECCION	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	AZTLAN 4A SECCION	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCION GONZALEZ	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCION TINTILLO	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES																
	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A SECCION LA ISLA	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	

-	4-CENTRO	-	-	54,990	54,990	54,990	43,889	80%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
-	4-CENTRO	-	-	53,520	53,520	53,520	43,889	82%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
-	4-CENTRO	-	-	205,000	205,000	205,000	204,255	100%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	40	40	100%	
-	4-CENTRO	-	-	205,000	205,000	205,000	204,255	100%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	40	40	100%	
-	4-CENTRO	-	-	53,520	53,520	53,520	43,889	82%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
-	4-CENTRO	-	-	53,520	53,520	53,520	43,889	82%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PARQUE INSURGENTES 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,103,579	2,103,579	2,103,579	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.1
PARQUE INSURGENTES 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	493,983	493,983	493,983	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.26
PARQUE INSURGENTES 03 MOVILIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	176,176	176,176	176,176	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.05
PARQUE LA PAZ 02 CONSERVACION Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	642,767	642,767	642,767	607,614	95%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	1
PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,554,401	1,554,401	1,554,401	436,124	28%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.1
PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	783,488	783,488	783,488	471,468	60%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.35
PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 03 MOVILIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,284	101,284	101,284	73,842	73%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.2
RECONSTRUCCIÓN																
PARQUE LA PAZ 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,288,864	1,288,864	1,288,864	358,018	28%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.05
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
-	4-CENTRO	-	-	88,462	88,462	88,462	10,000	11%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.07
-	4-CENTRO	-	-	75,540	75,540	75,540	11,000	15%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.09
-	4-CENTRO	-	-	487,006	487,006	487,006	248,995	51%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.23
-	4-CENTRO	-	-	50,017	50,017	50,017	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	0.12
-	4-CENTRO	-	-	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	0
-	4-CENTRO	-	-	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	0
-	4-CENTRO	-	-	268,294	268,294	268,294	216,935	81%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.37
-	4-CENTRO	-	-	403,983	403,983	403,983	403,175	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	1
-	4-CENTRO	-	-	9,000	9,000	9,000	8,982	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	1

-	4-CENTRO	-	-	9,000	9,000	9,000	8,982	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	1
-	4-CENTRO	-	-	84,691	84,691	84,691	84,522	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	0.58
-	4-CENTRO	-	-	9,000	9,000	9,000	8,982	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	1
-	4-CENTRO	-	-	66,692	66,692	66,692	66,559	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	0.83
-	4-CENTRO	-	-	88,462	88,462	88,462	11,000	12%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	0.07
-	4-CENTRO	-	-	66,821	66,821	66,821	66,687	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	0.71
PROGAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																
OBRA PUBLICA																
MANTENIMIENTO																
APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2007, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,721,378	1,721,378	1,721,378	1,721,378	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIOS.
ACUERDO MARCO PARA UNA RELACION INSTITUCIONAL Y PRODUCTIVA TABASCO PEMEX																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EDIFICIO DE LA																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,450,000	70%	175,146	0	0	OBRA	15,000,000	10,450,000	70%	OBRA EN PROCESO
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	542,304	542,304	542,304	0	0%	0	0	0	LOCALIDAD	100	0	0%	LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRANSFIRIO LOS RECURSOS EN DICIEMBRE CUANDO YA SE HABIA CERRADO EL EJERCICIO.
PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL SECTOR EMPRESARIAL AFECTADO POR LA CONTINGENCIA																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	424,818	424,818	424,818	412,453	97%	0	0	0	PERSONA	1,000	1,000	100%	SE ACLARA QUE EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS CON CENTAVOS ES DE \$424,818.95 Y EL MONTO DEL EJERCIDO ES DE \$ 412,453.21. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA ESTE PROYECTO, NO FUERON ETIQUETADOS NI MINISTRADOS A ESTA DEPENDENCIA, ESTOS FUERON ADMINISTRADOS Y OPERADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, POR LO QUE EL RUBRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS, DEBERAN SER REPORTADOS POR ESTA MISMA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POBLACION GENERAL.
FONDO PARA ATENDER LA CONTINGENCIA EN EL ESTADO																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PROVISIONAL A BASE DE COSTALERIA EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	968,554	968,554	968,554	967,645	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	METROS LINEAL DE BORDO
FONDO PARA ATENDER LA CONTINGENCIA EN EL ESTADO																
REHABILITACION																
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACION EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EL CEDRAL, CD.DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,515,050	2,515,050	2,515,050	2,515,050	100%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	612	612	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACION MAQUINA.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																
FIES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PROTECCION PROVISIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LAS MARGENES DE RIOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	1,771,127	1,771,127	1,771,127	1,744,602	99%	0	0	0	METRO LINEAL	1,033	1,033	100%	
RECONSTRUCCION																

CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL EJIDO CHICOACÁN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	8-HUIMANGUILLO	CHICOACAN	URBANO	1,298,487	1,298,487	1,298,487	381,384	29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	155	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO DE EDIFICIOS PUBLICOS	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL POBLADO C-34, W-72, DEL SUR 2 AL SUR 4, PLAN CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	C 34 LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	2,552,699	2,552,699	2,552,699	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KILÓMETRO CIRCUITO	2	0	0%	SE APLICÓ REDONDEO AL MONTO	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES MUNICIPIO DEL CENTRO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	800,000	800,000	800,000	105,000	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HECTAREA	25	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. El expediente se encuentra en trámite notarial, con un avance aproximado del 50%	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA Y FRACCIONAMIENTO CARRIZAL EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	345,031	345,031	345,031	345,028	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN.	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA TRAMO: AV. ADOLFO RUIZ CORTINES - CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEMEX, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,281,922	2,281,922	2,281,922	2,281,919	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	11,900	11,900	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA ZONA CICOM, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,903,045	1,903,045	1,903,045	1,903,036	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN.	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN EL FRACCIONAMIENTO PAGES LLERGO Y COL. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	817,398	817,398	817,398	817,395	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	870	870	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN.	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN EL MALECON CARLOS A. MADRAZO, COL. CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,668,483	2,668,483	2,668,483	2,667,990	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,740	1,740	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN.	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN EL MALECON LEANDRO ROVIROSA WADE, COL. GAVIOTAS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,392,849	6,392,849	6,392,849	6,392,848	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	6,150	6,150	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN.	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL A BASE DE COSTALERÍA EN LA COLONIA CASA BLANCA, TIERRA COLORADA SECTOR COMPUERTA EL GUAYABO Y SECTOR LOS SAUCES, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,630,670	5,630,670	5,630,670	5,630,667	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	4,300	4,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE BORDOS DE CONSTRUCCIÓN.	
REHABILITACIÓN																								
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN LA COLONIA CASA BLANCA CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,104,425	3,104,425	3,104,425	3,104,425	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HORA DE SERVICIO	790	790	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MÁQUINA.	
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EL MONAL 1RA. SECCIÓN, CD.DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,267,225	2,267,225	2,267,225	2,267,225	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HORA DE SERVICIO	566	566	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MÁQUINA.	

ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSE A LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL GAVIOTAS, CD.DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,433,763	1,433,763	1,433,763	1,433,762	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	343	343	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MÁQUINA.
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSE CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,305,538	1,305,538	1,305,538	1,305,537	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	329	329	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MÁQUINA.
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN LA RA. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,011,925	2,011,925	2,011,925	2,011,925	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	518	518	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MÁQUINA.
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LA COLONIA CENTRO, CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,587,000	1,587,000	1,587,000	1,587,000	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	384	384	100%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA OCURRIDA EN EN EL ESTADO DE TABASCO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN EL FRACC. MARCOS BUENDÍA PÉREZ, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	136,747	136,747	136,747	136,537	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,147	9,147	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SALOYA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	408,605	408,605	408,605	408,284	100%	0	0	METRO CUADRADO	27,331	27,331	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LA COLONIA CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,475,863	4,475,863	4,475,863	4,466,158	100%	0	0	METRO CUADRADO	299,389	299,389	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	517,778	517,778	517,778	517,380	100%	0	0	METRO CUADRADO	34,634	34,634	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL Y FRACCIONAMIENTO TULIPANES, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,167,022	1,167,022	1,167,022	1,166,129	100%	0	0	METRO CUADRADO	78,062	78,062	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LAS COLONIAS CASA BLANCA Y ASUNCIÓN CASTELLANOS, CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,364,119	4,364,119	4,364,119	4,360,757	100%	0	0	METRO CUADRADO	291,414	291,414	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LAS COLONIAS CD. INDUSTRIAL, INSURGENTES Y FRACC. LAGUNAS, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,488,362	5,488,362	5,488,362	5,484,132	100%	0	0	METRO CUADRADO	27,331	27,331	100%	
LIMPIEZA DE VIALIDADES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTO DE LA INUNDACIÓN EN LAS COLONIAS GAVIOTAS NORTE Y GAVIOTAS SUR, CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,208,635	8,208,635	8,208,635	8,208,593	100%	0	0	METRO CUADRADO	549,073	549,073	100%	
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTO															
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL			7,485,923	7,485,923	0	1,433,063	19%	0	0	LOTE	14	8	57%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUANTIFICADA POR LOTE SEGUN LAS PARTIDAS DEL GASTO.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIO CERESO															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIO CERESO HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	ESTACION CHONTALPA	RURAL	28,000,000	28,000,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA EN PROCESO DE ENVIO EL DESGLOCE DE PARTIDA PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO.

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIO CERESO HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	ESTACION CHONTALPA	RURAL	28,000,000	28,000,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	LOS PROYECTOS DE OBRA YA FUERON ENVIADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA SU REGISTRO.
FONDOS PROPORCIONALES PESO A PESO RAMO 11															
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL			7,000,000	6,994,432	7,000,000	6,994,432	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (1852 REGISTROS)															
FAEB				4,684,177,991	4,684,177,991	4,684,177,991	4,574,621,912	98%	0	0		665,757	614,323	92%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	12,856,240	12,856,240	12,856,240	2,233,807	17%	0	0	OTROS	352	264	75%	PROYECTO: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,410,043	88%	0	0	PLANTEL	250	250	100%	LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DE EJERCICIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ESTATAL.
SERVICIOS PERSONALES															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,367,575	1,367,575	1,367,575	634,586	46%	0	0	PLANTEL	1,895	2,051	108%	PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA ACTIVIDAD COMPENSATORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,208,400	1,208,400	1,208,400	816,654	68%	0	0	OTROS	22	22	100%	PROYECTO: APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,077,400	4,077,400	4,077,400	3,360,983	82%	0	0	ADULTO	35,000	10,409	30%	PROYECTO: EDUCACIÓN SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL TRABAJO, ESCUELA EN LA CASA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	332,708,500	332,708,500	332,708,500	316,603,187	95%	0	0	OTROS	31	31	100%	PROYECTO:APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,759,700	1,759,700	1,759,700	1,160,134	66%	0	0	OTROS	5	5	100%	PROYECTO: APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR. UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS. EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,447,634	17,447,634	17,447,634	14,293,649	82%	0	0	OTROS	9	10	111%	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES. UNIDAD DE MEDIDA ES:UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS. EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,861,143	16,861,143	16,861,143	16,861,143	100%	0	0	ALUMNO	1,689	1,691	100%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,683,719	13,683,719	13,683,719	13,666,983	100%	0	0	ALUMNO	3,770	2,452	65%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	58,366,504	58,366,504	58,366,504	58,299,909	100%	0	0	ALUMNO	7,086	7,037	99%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	47,075,124	47,075,124	47,075,124	47,075,124	100%	0	0	ALUMNO	5,534	5,637	102%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	194,493,277	194,493,277	194,493,277	194,035,254	100%	0	0	ALUMNO	12,298	12,843	104%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,459,029	24,459,029	24,459,029	24,457,398	100%	0	0	ALUMNO	4,015	4,022	100%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,820,417	7,820,417	7,820,417	7,717,551	99%	0	0	ALUMNO	536	549	102%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,495,679	7,495,679	7,495,679	7,443,997	99%	0	0	ALUMNO	867	831	96%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,889,274	32,889,274	32,889,274	32,764,400	100%	0	0	ALUMNO	4,941	4,866	98%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,969,090	5,969,090	5,969,090	5,905,022	99%	0	0	ALUMNO	857	855	100%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA. EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,549,979	14,549,979	14,549,979	14,535,931	100%	0	0	ALUMNO	1,936	1,903	98%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,350,244	32,350,244	32,350,244	32,311,588	100%	0	0	ALUMNO	4,581	4,507	98%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,490,609	20,490,609	20,490,609	20,490,403	100%	0	0	ALUMNO	2,484	2,353	95%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,918,424	6,918,424	6,918,424	6,844,246	99%	0	0	ALUMNO	949	879	93%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,583,413	17,583,413	17,583,413	17,583,413	100%	0	0	ALUMNO	2,389	2,343	98%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,931,752	13,931,752	13,931,752	13,931,752	100%	0	0	ALUMNO	1,729	1,728	100%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,986,697	14,986,697	14,986,697	14,986,697	100%	0	0	ALUMNO	1,791	1,778	99%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,002,706	16,002,706	16,002,706	16,002,706	100%	0	0	ALUMNO	1,170	1,452	124%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,667,068	12,667,068	12,667,068	12,562,530	99%	0	0	ALUMNO	1,525	1,848	121%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,254,950	13,254,950	13,254,950	13,157,826	99%	0	0	ALUMNO	1,420	1,780	125%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,487,327	1,487,327	1,487,327	1,486,604	100%	0	0	ALUMNO	190	191	101%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,203,877	22,203,877	22,203,877	22,123,225	100%	0	0	ALUMNO	1,770	2,251	127%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO NACAJUCA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	242,455	242,455	242,455	227,128	94%	0	0	ALUMNO	100	90	90%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,526,481	10,526,481	10,526,481	10,526,481	100%	0	0	ALUMNO	1,115	2,286	203%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	82,099,901	82,099,901	82,099,901	79,288,618	97%	0	0	ALUMNO	6,679	6,842	102%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	207,871,898	207,871,898	207,871,898	207,621,102	100%	0	0	ALUMNO	28,438	29,534	104%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	76,819,310	76,819,310	76,819,310	74,990,763	98%	0	0	ALUMNO	9,754	10,140	104%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	141,837,231	141,837,231	141,837,231	141,441,429	100%	0	0	ALUMNO	20,535	21,076	103%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	162,187,558	162,187,558	162,187,558	161,646,991	100%	0	0	ALUMNO	21,783	22,660	104%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,554,816	32,554,816	32,554,816	32,554,816	100%	0	0	ALUMNO	3,530	3,654	104%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	122,242,404	122,242,404	122,242,404	120,446,122	99%	0	0	ALUMNO	14,823	15,290	103%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO EJERCIDO QUE SE REGISTRO FUE REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	56,976,093	56,976,093	56,976,093	56,738,798	100%	0	0	ALUMNO	8,082	8,450	105%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,942,131	29,942,131	29,942,131	29,572,036	99%	0	0	ALUMNO	3,029	3,076	102%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	69,986,667	69,986,667	69,986,667	68,715,583	98%	0	0	ALUMNO	8,364	8,741	105%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	35,525,707	35,525,707	35,525,707	33,965,744	96%	0	0	ALUMNO	3,125	3,218	103%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,195,647	40,195,647	40,195,647	40,043,181	100%	0	0	ALUMNO	5,021	5,161	103%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	59,175,874	59,175,874	59,175,874	56,207,805	95%	0	0	ALUMNO	6,950	7,095	102%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	75,141,993	75,141,993	75,141,993	72,991,185	97%	0	0	ALUMNO	6,653	6,842	103%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,701,393	40,701,393	40,701,393	40,144,224	99%	0	0	ALUMNO	5,159	5,404	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	139,665	139,665	139,665	137,709	99%	0	0	ALUMNO	44	58	132%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	92,289,903	92,289,903	92,289,903	91,000,227	99%	0	0	ALUMNO	12,736	13,352	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ESTA REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,307,883	19,307,883	19,307,883	19,307,509	100%	0	0	ALUMNO	1,633	1,678	103%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,631,718	14,631,718	14,631,718	13,569,153	93%	0	0	ALUMNO	694	718	103%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,419,172	36,419,172	36,419,172	36,419,172	100%	0	0	ALUMNO	2,698	2,626	97%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,646,633	21,646,633	21,646,633	21,553,492	100%	0	0	ALUMNO	1,517	1,546	102%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,146,153	1,146,153	1,146,153	1,146,153	100%	0	0	ALUMNO	135	141	104%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,854,659	10,854,659	10,854,659	10,796,672	99%	0	0	ALUMNO	776	786	101%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,350,336	3,350,336	3,350,336	3,348,925	100%	0	0	ALUMNO	390	410	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,523,200	1,523,200	1,523,200	1,523,200	100%	0	0	ALUMNO	1,088	1,088	100%	PROYECTO BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,774,044	31,774,044	31,774,044	31,003,233	98%	0	0	NINO	675	511	76%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. LA UNIDAD DE MEDIDA NIÑOS ATENDIDOS. EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,658,800	3,658,800	3,658,800	3,658,200	100%	0	0	ALUMNO	2,439	2,439	100%	PROYECTO BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA EL PAGO DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE SE REALIZO EN ENERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,519,005	11,519,005	11,519,005	11,423,526	99%	0	0	ALUMNO	832	875	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,707,800	5,707,800	5,707,800	5,632,097	99%	0	0	ALUMNO	486	457	94%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,485,697	16,485,697	16,485,697	16,449,018	100%	0	0	ALUMNO	1,314	1,227	93%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	37,345,003	37,345,003	37,345,003	37,345,003	100%	0	0	ALUMNO	3,152	3,122	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	120,745,400	120,745,400	120,745,400	118,956,049	99%	0	0	ALUMNO	7,479	7,369	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EL MONTO DE EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,193,585	11,193,585	11,193,585	11,164,758	100%	0	0	ALUMNO	795	820	103%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,582,941	19,582,941	19,582,941	18,451,703	94%	0	0	ALUMNO	1,406	1,405	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,264,802	14,264,802	14,264,802	13,943,914	98%	0	0	ALUMNO	854	828	97%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,078,149	6,078,149	6,078,149	6,075,345	100%	0	0	ALUMNO	602	594	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,867,635	12,867,635	12,867,635	12,832,240	100%	0	0	ALUMNO	687	685	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	27,688,581	27,688,581	27,688,581	26,684,684	96%	0	0	ALUMNO	2,117	2,119	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,819,575	23,819,575	23,819,575	23,797,461	100%	0	0	ALUMNO	2,427	2,395	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,809,750	16,809,750	16,809,750	16,481,940	98%	0	0	ALUMNO	1,542	1,546	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO EL MONTO DEL EJERCIDO QUE SE REGISTRO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,072,517	11,072,517	11,072,517	11,049,926	100%	0	0	ALUMNO	725	749	103%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,911,640	18,911,640	18,911,640	18,547,291	98%	0	0	ALUMNO	1,254	1,256	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,838,003	3,838,003	3,838,003	3,143,142	82%	0	0	ALUMNO	254	254	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,442,937	7,442,937	7,442,937	7,429,860	100%	0	0	ALUMNO	404	401	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,138,395	20,138,395	20,138,395	20,095,626	100%	0	0	ALUMNO	1,263	1,269	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	74,566,005	74,566,005	74,566,005	72,575,690	97%	0	0	ALUMNO	5,686	5,663	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,877,713	12,877,713	12,877,713	12,782,323	99%	0	0	ALUMNO	918	886	97%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,361,260	20,361,260	20,361,260	19,856,550	98%	0	0	ALUMNO	1,286	1,270	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	196,092,367	196,092,367	196,092,367	195,959,126	100%	0	0	ALUMNO	13,195	14,558	110%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,434,587	4,434,587	4,434,587	4,301,171	97%	0	0	ALUMNO	225	241	107%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,357,833	30,357,833	30,357,833	29,036,843	96%	0	0	ALUMNO	2,209	2,100	95%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,115,096	31,115,096	31,115,096	29,866,345	96%	0	0	ALUMNO	2,527	2,458	97%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,438,252	31,438,252	31,438,252	31,373,599	100%	0	0	ALUMNO	1,982	1,956	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,647,760	21,647,760	21,647,760	21,333,726	99%	0	0	ALUMNO	1,810	1,332	74%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,058,960	9,058,960	9,058,960	8,223,919	91%	0	0	ALUMNO	611	641	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,124,580	4,124,580	4,124,580	4,082,146	99%	0	0	ALUMNO	413	247	60%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,040,455	4,040,455	4,040,455	4,012,599	99%	0	0	ALUMNO	202	230	114%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,274,870	10,274,870	10,274,870	8,232,732	80%	0	0	ALUMNO	2,009	1,845	92%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,721,275	36,721,275	36,721,275	36,333,345	99%	0	0	ALUMNO	5,681	5,391	95%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,292,812	18,292,812	18,292,812	17,807,981	97%	0	0	ALUMNO	2,868	2,779	97%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	314,569,798	314,569,798	314,569,798	314,432,458	100%	0	0	ALUMNO	5,505	5,244	95%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO LOS MONTO REGISTRADOS SON REDONDEADOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,251,577	36,251,577	36,251,577	36,051,304	99%	0	0	ALUMNO	5,407	5,457	101%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,091,884	25,091,884	25,091,884	23,918,739	95%	0	0	ALUMNO	3,829	3,763	98%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,034,674	3,034,674	3,034,674	1,557,487	51%	0	0	ALUMNO	99	100	101%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,466,851	25,466,851	25,466,851	24,356,219	96%	0	0	ALUMNO	5,766	5,338	93%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,614,188	12,614,188	12,614,188	10,310,951	82%	0	0	ALUMNO	1,215	1,201	99%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,489,226	28,489,226	28,489,226	27,105,047	95%	0	0	ALUMNO	2,934	2,858	97%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,587,006	16,587,006	16,587,006	16,362,898	99%	0	0	ALUMNO	3,753	3,668	98%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,333,025	9,333,025	9,333,025	6,782,435	73%	0	0	ALUMNO	1,581	1,496	95%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,125,280	13,125,280	13,125,280	12,848,444	98%	0	0	ALUMNO	2,007	2,106	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,492,322	5,492,322	5,492,322	4,582,664	83%	0	0	ALUMNO	928	928	100%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,938,045	13,938,045	13,938,045	13,830,303	99%	0	0	ALUMNO	2,173	2,072	95%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,724,356	5,724,356	5,724,356	5,155,544	90%	0	0	ALUMNO	838	761	91%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,154,360	7,154,360	7,154,360	6,938,772	97%	0	0	ALUMNO	1,392	1,299	93%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	463,610,629	463,610,629	463,610,629	457,216,935	99%	0	0	ALUMNO	49,088	51,444	105%	PROYECTO OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,581,850	4,581,850	4,581,850	3,514,758	77%	0	0	PLANTEL	1,853	1,830	99%	PROYECTO TRANSFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,321,427	17,321,427	17,321,427	15,420,259	89%	0	0	MAESTRO	20,341	20,730	102%	PROYECTO: FORMACIÓN CONTÍNUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,047,000	1,047,000	1,047,000	426,658	41%	0	0	PLANTEL	3,965	4,098	103%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,635,680	3,635,680	3,635,680	2,604,787	72%	0	0	PLANTEL	1,507	1,497	99%	PROYECTO: LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, SUS RETOS E IMPLICACIONES EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,209,700	4,209,700	4,209,700	2,612,023	62%	0	0	PLANTEL	612	628	103%	PROYECTO: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,025,934	19,025,934	19,025,934	18,647,785	98%	0	0	ALUMNO	250	351	140%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	434,000	434,000	434,000	434,000	100%	0	0	ALUMNO	155	155	100%	PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN NORMAL EL PAGO DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE SE REALIZÓ EN ENERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,606,416	10,606,416	10,606,416	10,554,071	100%	0	0	ADULTO	3,500	3,557	102%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,032,600	3,032,600	3,032,600	1,102,904	36%	0	0	ALUMNO	43,400	42,458	98%	PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EDUCATIVA. CONVENIO TABASCO-CUBA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	982,000	982,000	982,000	899,407	92%	0	0	ALUMNO	90	106	118%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	646,000	646,000	646,000	462,462	72%	0	0	ALUMNO	1,500	1,314	88%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES DE TABASCO EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,429,060	4,429,060	4,429,060	3,204,995	72%	0	0	NINO	5,820	5,512	95%	PROYECTO: LA EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA EN APOYO A LA EQUIDAD EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES NIÑOS ATENDIDOS. EL MUNICIPIO 0-COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD VARIAS. EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,557,461	12,557,461	12,557,461	12,404,350	99%	0	0	MAESTRO	1,406	1,427	101%	PROYECTO: FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN PEDAGÓGICA ABIERTA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,213,700	8,213,700	8,213,700	5,734,345	70%	0	0	OTROS	23	23	100%	PROYECTO: FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS. LA MUNICIPIO ES 0-COBERTURA ESTATAL Y LOCALIDAD VARIAS. EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,563,600	2,563,600	2,563,600	1,356,910	53%	0	0	MAESTRO	146	98	67%	PROYECTO: RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDÍGENA EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,485,219	20,485,219	20,485,219	20,371,340	99%	0	0	MAESTRO	1,761	1,362	77%	PROYECTO: RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	528,000	528,000	528,000	225,102	43%	0	0	CONSEJO	3,850	3,812	99%	PROYECTO: GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN EL MONTO REGISTRADO DEL EJERCIDO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,801,039	5,801,039	5,801,039	5,590,390	96%	0	0	ALUMNO	325	395	122%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,986,017	14,986,017	14,986,017	14,986,017	100%	0	0	ALUMNO	983	1,178	120%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,095,372	7,095,372	7,095,372	7,092,014	100%	0	0	ALUMNO	500	725	145%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	82,309,838	82,309,838	82,309,838	82,309,838	100%	0	0	ALUMNO	4,796	6,425	134%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,519,042	9,519,042	9,519,042	9,499,706	100%	0	0	ALUMNO	752	932	124%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,915,923	6,915,923	6,915,923	6,915,625	100%	0	0	ALUMNO	580	618	107%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,552,533	5,552,533	5,552,533	5,188,538	93%	0	0	ALUMNO	328	473	144%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,491,580	5,491,580	5,491,580	5,490,588	100%	0	0	ALUMNO	398	774	194%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,613,824	4,613,824	4,613,824	4,566,529	99%	0	0	ALUMNO	280	356	127%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,741,870	10,741,870	10,741,870	9,994,689	93%	0	0	0	ALUMNO	588	897	153%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,516,565	2,516,565	2,516,565	2,466,932	98%	0	0	0	ALUMNO	164	179	109%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,205,404	7,205,404	7,205,404	7,204,808	100%	0	0	0	ALUMNO	452	771	171%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,355,563	3,355,563	3,355,563	3,129,216	93%	0	0	0	ALUMNO	348	326	94%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,137,766	6,137,766	6,137,766	6,137,766	100%	0	0	0	ALUMNO	360	475	132%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,725,501	2,725,501	2,725,501	2,243,314	82%	0	0	0	ALUMNO	173	209	121%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,194,852	4,194,852	4,194,852	4,131,530	98%	0	0	0	ALUMNO	269	285	106%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,626,653	4,626,653	4,626,653	4,587,375	99%	0	0	0	ALUMNO	232	378	163%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,653,600	1,653,600	1,653,600	971,081	59%	0	0	0	ALUMNO	12,700	18,184	143%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,844,300	1,844,300	1,844,300	1,594,881	86%	0	0	0	PLANTEL	156	334	214%	PROYECTO: ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGUE EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,249,430	8,249,430	8,249,430	8,129,156	99%	0	0	0	MAESTRO	550	550	100%	PROYECTO:PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,988,778	1,988,778	1,988,778	1,984,753	100%	0	0	0	ALUMNO	3,614	1,881	52%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,708,605	8,708,605	8,708,605	8,707,350	100%	0	0	0	ALUMNO	28,640	15,971	56%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,213,973	3,213,973	3,213,973	3,198,272	100%	0	0	0	ALUMNO	7,879	5,877	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE GENTLA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,921,356	5,921,356	5,921,356	5,704,155	96%	0	0	0	ALUMNO	13,946	8,995	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,096,131	3,096,131	3,096,131	2,758,938	89%	0	0	0	ALUMNO	9,966	5,445	55%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	870,062	870,062	870,062	837,336	96%	0	0	0	ALUMNO	2,997	1,334	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,874,844	3,874,844	3,874,844	3,874,844	100%	0	0	0	ALUMNO	11,759	7,303	62%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	385,317	385,317	385,317	359,995	93%	0	0	0	ALUMNO	2,212	1,107	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,645,447	5,645,447	5,645,447	5,645,447	100%	0	0	0	ALUMNO	7,886	4,202	53%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	470,408	470,408	470,408	470,408	100%	0	0	0	ALUMNO	1,082	258	24%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,581,257	3,581,257	3,581,257	3,392,796	95%	0	0	0	ALUMNO	9,307	8,529	92%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,804,486	2,804,486	2,804,486	2,804,486	100%	0	0	0	ALUMNO	6,802	4,340	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,716,127	1,716,127	1,716,127	1,503,323	88%	0	0	0	ALUMNO	2,333	1,762	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,671,334	1,671,334	1,671,334	1,496,432	90%	0	0	0	ALUMNO	3,286	2,324	71%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,045,385	4,045,385	4,045,385	3,774,423	93%	0	0	0	ALUMNO	4,136	3,140	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,214,225	2,214,225	2,214,225	828,531	37%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	13	0	0%	PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. SE PRESENTARON RETRASOS CON LA EMISION DEL DOCUMENTO QUE NORMARA LOS CRITERIOS DE ASIGNACION DEL ESTIMULO. ESTE PROCESO SE HIZO AL INICIO DEL ULTIMO TRIMESTRE. SIN EMBARGO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES NO PERMITIERON LA CONCLUSION DE LAS METAS. EL MONTO DEL EJERCIDO REGISTRADO ES REDONDEADO.
FASSA				1,092,921,805	1,092,740,972	1,092,740,972	1,018,753,902	93%	1,305	0	0		10,830,839	8,388,284	77%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ JOSE MA MORELOS LOMAS TRISTE 2DA SECC	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ EL LIMON	RURAL	7,950	7,950	7,950	7,950	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, CON ECONOMÍAS 2003 (REFRENDOS)	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	334,320	334,320	334,320	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	151	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
EQUIPAMIENTO																
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C. S. U. DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,164	98%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	8,729	17%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C. S. U. DE JONUTA	11-JONUTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	53,544	71%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JONUTA	11-JONUTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	26,821	36%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JONUTA MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JONUTA
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	145,000	97%	783	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	522	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	97,436	97%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	182,082	91%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPOS.
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	420,769	420,769	420,769	420,551	100%	0	0	0	ACCIÓN	94,375	94,375	100%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C. S. U. DE FRONTERA	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	49,997	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE FRONTERA	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
ADQ. DE DOS TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 25KVA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL POB. SANDIAL NACAJUCA RANCHERIA ALAMBRADA DE TAMULTE DE LAS SABANAS CENTRO	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	56,858	56,858	56,858	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	125,352	125,352	125,352	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LAS ÁREAS DE OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,368,606	98%	0	0	0	EQUIPO	179	179	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ADQUISICIÓN)

ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL FONDO II 2003	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	19,512	19,512	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
ADQUISICIÓN DE UN CONMUTADOR CENTRAL PARA CONECTARSE A LA RED GUBERNAMENTAL, HOSPITALARIA Y DE CENTROS DE SALUD EN EL ESTADO, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,099,992	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICIÓN)
ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA SALVA ESCALERA PARA ACCESO A MINUSVÁLIDOS A PLANTA ALTA DE OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	449,982	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICIÓN) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
FORTALECER LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,346,152	1,346,152	1,346,152	1,249,839	93%	0	0	LABORATORIO	84,173	84,139	100%	METAS: ANÁLISIS DE LABORATORIO CLINICO LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORTALECER LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	42,780	43%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C.S.U. DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO DEL C.S.U. DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2,513,838	2,513,838	2,513,838	2,444,104	97%	0	0	ACCIÓN	413,375	413,375	100%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS, LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	54,001	54%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	119,996	60%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	104,075	52%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	325,040	325,040	325,040	320,040	98%	0	0	ACCIÓN	27,250	27,250	100%	METAS: FUMIGACIÓN DE CASAS, LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	223,100	89%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	78,775	53%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	200,238	200,238	200,238	177,373	89%	0	0	ACCIÓN	9,125	8,100	89%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS, LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	164,160	164,160	164,160	164,160	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCIÓN DEL PROYECVTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,744	34,744	34,744	34,744	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1,573	1,573	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,657	22,657	22,657	22,657	100%	0	0	DICTAMEN	493	493	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,872	7,872	7,872	7,872	100%	0	0	DICTAMEN	266	266	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,978	25,978	25,978	25,978	100%	0	0	DICTAMEN	881	881	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,600	54,600	54,600	54,599	100%	0	0	DICTAMEN	4,086	4,086	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	39,597	39,597	39,597	39,597	100%	0	0	DICTAMEN	1,349	1,349	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,272	6,272	6,272	6,272	100%	0	0	DICTAMEN	769	620	81%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,216	29,216	29,216	29,098	100%	0	0	DICTAMEN	829	571	69%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,200	9,200	9,200	9,199	100%	0	0	DICTAMEN	291	231	79%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,000	23,000	23,000	22,364	97%	0	0	0	DICTAMEN	381	332	87%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	314,430	314,430	314,430	314,404	100%	0	0	0	DICTAMEN	346	305	88%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	76,610	76,610	76,610	76,599	100%	0	0	0	DICTAMEN	271	190	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,660	32,660	32,660	32,660	100%	0	0	0	DICTAMEN	897	772	86%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,435	24,435	24,435	24,435	100%	0	0	0	DICTAMEN	591	473	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,778,296	2,778,596	2,778,596	2,232,790	80%	0	0	0	DICTAMEN	12,157	7,064	58%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	27,882	27,882	27,882	25,675	92%	0	0	0	DICTAMEN	605	524	87%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,169	54,169	54,169	54,169	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	288	216	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÓVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	352,123	352,123	352,123	335,966	95%	0	0	0	SUPERVISIÓN	144	108	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,312	240,312	240,312	55,650	23%	0	0	0	ALUMNO	1,120	1,109	99%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,084,544	3,084,544	3,084,544	2,962,331	96%	0	0	0	CONSULTA	93,836	58,141	62%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ATENCIÓN DE USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	60,590	60,590	60,590	36,218	60%	0	0	0	DETECCIÓN	539,415	348,570	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	770,000	770,000	770,000	661,691	86%	0	0	0	CASO	23,342	16,573	71%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIH Y SIDA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	771,038	771,038	771,038	546,343	71%	0	0	0	EVALUACIÓN	89	67	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMULACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,500	40,500	40,500	37,248	92%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,710	1,197	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON VERIFICACIONES SANITARIAS. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,631,939	19,631,939	19,631,939	19,364,774	99%	0	0	0	CONSULTA	21,501	17,201	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,010,470	19,010,470	19,010,470	18,365,912	97%	0	0	0	CONSULTA	166,409	128,468	77%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	27,984,931	27,984,931	27,984,931	27,423,554	98%	0	0	0	CONSULTA	78,714	52,738	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,454,997	31,454,997	31,454,997	31,093,339	99%	0	0	0	CONSULTA	196,350	129,473	66%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,595,544	18,595,544	18,595,544	18,347,858	99%	0	0	0	CONSULTA	69,292	46,176	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	80,611,382	80,611,382	80,611,382	79,520,521	99%	0	0	0	CONSULTA	483,021	354,248	73%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	481,638	481,638	481,638	404,432	84%	0	0	0	CONSULTA	31,680	25,344	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,889,181	26,889,181	26,889,181	26,609,382	99%	0	0	0	CONSULTA	462,000	279,926	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,659,805	14,659,805	14,659,805	14,051,660	96%	0	0	0	CONSULTA	132,000	85,800	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,525,909	11,525,909	11,525,909	11,382,040	99%	0	0	0	CONSULTA	99,360	74,520	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,412,888	10,412,888	10,412,888	9,940,525	95%	0	0	0	CONSULTA	59,788	44,560	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,391,059	14,391,059	14,391,059	14,360,902	100%	0	0	0	CONSULTA	69,767	42,502	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,300,044	18,300,044	18,300,044	18,166,225	99%	0	0	0	CONSULTA	86,000	52,460	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,940,977	42,940,977	42,940,977	42,064,125	98%	0	0	0	CONSULTA	138,424	89,976	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,202,663	23,202,663	23,202,663	22,829,813	98%	0	0	0	CONSULTA	133,888	82,984	62%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,620,528	28,620,528	28,620,528	28,467,019	99%	0	0	0	CONSULTA	31,116	21,756	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,517,204	19,517,204	19,517,204	19,117,658	98%	0	0	0	CONSULTA	127,406	101,925	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,586,352	2,586,352	2,586,352	1,830,070	71%	0	0	0	CONSULTA	240,930	162,893	68%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	431,173	431,173	431,173	393,168	91%	0	0	0	CONSULTA	7,500	3,375	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DEL POB. C-16, EMILIANO ZAPATA, CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	373,383	373,383	373,383	355,353	95%	0	0	0	CONSULTA	187,968	122,179	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA VICENTE GUERRO, CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	356,168	356,168	356,168	356,168	100%	0	0	0	CONSULTA	50,400	16,632	33%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA EL TRIUNFO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	434,861	434,861	434,861	434,858	100%	0	0	0	CONSULTA	7,500	6,150	82%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA BENITO JUÁREZ, CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	397,564	397,564	397,564	396,688	100%	0	0	0	CONSULTA	21,000	15,540	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,908	24,908	24,908	24,908	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	381	297	78%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,393	19,393	19,393	19,393	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	659	539	82%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	38,355	38,355	38,355	38,354	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	2,630	2,104	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,644	15,644	15,644	15,644	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,596	1,272	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	45,654	45,654	45,654	45,340	99%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,678	1,078	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	132,400	132,400	132,400	132,400	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	8,008	5,226	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	469,911	469,911	469,911	469,265	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	452	383	85%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,875	7,875	7,875	7,455	95%	0	0	0	VERIFICACIÓN	647	414	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,346	26,346	26,346	26,346	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	600	451	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	61,647	61,647	61,647	44,211	72%	0	0	0	VERIFICACIÓN	445	376	84%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,330	1,064	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	33,808	33,808	33,808	33,808	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,319	959	73%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,567	240,567	240,567	240,566	100%	0	0	0	DOSIS	30,689	26,742	87%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,197	9,197	9,197	9,187	100%	0	0	0	REUNIÓN	13,515	9,013	67%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	340,024	340,024	340,024	311,891	92%	0	0	0	REUNIÓN	339,278	214,084	63%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	169,629	169,629	169,629	169,260	100%	0	0	0	ACCIÓN	20,000	14,096	70%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,735	42,735	42,735	42,735	100%	0	0	0	ACCIÓN	9,125	6,628	73%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	474,700	474,700	474,700	472,199	99%	0	0	0	ACCIÓN	30,875	23,774	77%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,236,337	1,236,337	1,236,337	1,179,153	95%	0	0	0	ACCIÓN	45,375	35,579	78%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	939,020	939,020	939,020	902,779	96%	0	0	0	ACCIÓN	3,436	2,577	75%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	81,340	81,340	81,340	79,340	98%	0	0	0	ACCIÓN	30,875	24,539	79%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,289,850	1,289,850	1,289,850	1,281,938	99%	0	0	0	ACCIÓN	8,352	6,608	79%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	255,908	255,908	255,908	225,492	88%	0	0	0	ACCIÓN	29,975	24,250	81%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,412,768	2,412,768	2,412,768	1,790,707	74%	0	0	0	ACCIÓN	998,294	716,975	72%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	74,425	74,425	74,425	74,425	100%	0	0	0	ACCIÓN	27,250	21,800	80%	METAS: FUMIGACIONES EN CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	158,740	158,740	158,740	158,731	100%	0	0	0	ACCIÓN	59,875	43,206	72%	METAS: FUMIGACIONES EN CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,289,796	2,289,796	2,289,796	2,172,847	95%	0	0	0	DOSIS	261,406	888,892	340%	METAS: DOSIS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	69,580	69,580	69,580	69,513	100%	0	0	0	REUNIÓN	23,075	18,721	81%	METAS: PLATICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCION DEL PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	59,057	59,057	59,057	57,229	97%	0	0	0	DOSIS	108,327	83,412	77%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. EL NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,884	9,884	9,884	9,884	100%	0	0	0	REUNIÓN	20,258	16,612	82%	METAS: PLATICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,388	28,388	28,388	28,388	100%	0	0	0	DOSIS	28,078	21,059	75%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,048	20,048	20,048	20,036	100%	0	0	0	DOSIS	25,996	18,351	71%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,298	21,298	21,298	21,281	100%	0	0	0	DOSIS	126,158	95,880	76%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	82,453	82,453	82,453	82,453	100%	0	0	0	DOSIS	196,904	147,717	75%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO :PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,987	36,987	36,987	36,941	100%	0	0	DOSIS	62,631	42,282	68%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PRPYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	65,367	65,367	65,367	65,361	100%	0	0	DOSIS	565,286	411,641	73%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,921	41,921	41,921	41,815	100%	0	0	DOSIS	166,551	130,859	79%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,936	10,936	10,936	10,930	100%	0	0	DOSIS	38,229	29,819	78%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,717	34,717	34,717	34,717	100%	0	0	DOSIS	41,071	25,000	61%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,290	125,290	125,290	124,694	100%	0	0	DOSIS	49,225	31,041	63%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	DOSIS	169,100	113,179	67%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,873	26,873	26,873	26,873	100%	0	0	DOSIS	81,833	61,367	75%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	63,861	63,861	63,861	61,857	97%	0	0	DOSIS	56,089	39,823	71%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,200	19,200	19,200	17,647	92%	0	0	DOSIS	50,583	28,686	57%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,724	31,724	31,724	28,636	90%	0	0	DOSIS	62,404	43,683	70%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,511,530	8,511,530	8,511,530	7,635,279	90%	0	0	DOSIS	1,605,664	1,016,867	63%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,266	30,266	30,266	30,266	100%	0	0	REUNIÓN	64,500	47,085	73%	METAS: PLATICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,312	14,312	14,312	14,231	99%	0	0	REUNIÓN	6,260	4,659	74%	METAS: PLATICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,269	40,269	40,269	40,159	100%	0	0	REUNIÓN	50,682	38,027	75%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,000	41,000	41,000	40,934	100%	0	0	REUNIÓN	35,088	26,976	77%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,936	23,936	23,936	23,902	100%	0	0	REUNIÓN	5,184	3,940	76%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,400	9,400	9,400	9,354	100%	0	0	REUNIÓN	45	34	76%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,474	18,474	18,474	18,474	100%	0	0	REUNIÓN	12,908	8,439	65%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,685	148,685	148,685	148,673	100%	0	0	REUNIÓN	11,977	8,873	74%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,174	22,174	22,174	22,174	100%	0	0	REUNIÓN	16,013	11,345	71%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,474	15,474	15,474	15,472	100%	0	0	REUNIÓN	13,894	11,000	79%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	180,160	180,160	180,160	178,087	99%	0	0	ACCIÓN	40,000	32,452	81%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,448,919	1,448,919	1,448,919	1,309,662	90%	0	0	ACCIÓN	32,696	25,176	77%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	778,324	778,324	778,324	773,867	99%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	200	176	88%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	450,436	450,436	450,436	442,436	98%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,000	720	72%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	556,590	556,590	556,590	55,951	10%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	520	338	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,186,135	1,186,135	1,186,135	1,047,334	88%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,500	1,656	37%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	446,747	446,747	446,747	446,269	100%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	567	244	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	709,904	709,904	709,904	480,595	68%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,270	961	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,728,506	19,728,506	19,728,506	19,581,422	99%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,380	2,957	68%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL EN EL HOSPITAL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ, MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	390,000	390,000	390,000	171,742	44%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,000	3,121	78%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	537,747	537,747	537,747	485,971	90%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600	8,848	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAÍSO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	517,639	517,639	517,639	472,143	91%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	129,933	96,384	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	297,566	297,566	297,566	198,704	67%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,084	16,129	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,432,398	24,432,398	24,432,398	24,032,654	98%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	19,615	13,678	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,825	21,825	21,825	21,585	99%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,000	750	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,851,570	10,851,570	10,851,570	10,734,915	99%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	24,554	20,751	85%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,221,500	6,221,500	6,221,500	4,945,191	79%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2,000	20	1%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,494,759	15,494,759	15,494,759	14,856,866	96%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	9,651	3,276	34%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN".
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	156,351	156,351	156,351	148,349	95%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	6,500	4,940	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,567,982	20,567,982	20,567,982	20,311,275	99%	0	0	0	CONSULTA	129,214	86,573	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,288,511	24,288,511	24,288,511	24,156,258	99%	0	0	0	CONSULTA	2,240	1,426	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,933,824	21,933,824	21,933,824	21,343,236	97%	0	0	0	CONSULTA	18,105	15,232	84%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,766,426	24,766,426	24,766,426	24,713,254	100%	0	0	0	CONSULTA	5,000	3,819	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,737,593	15,737,593	15,737,593	12,628,890	80%	0	0	0	CONSULTA	45,250	33,223	73%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,911,248	14,911,248	14,911,248	14,363,437	96%	0	0	0	CONSULTA	10,400	7,659	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	38,304,579	38,304,579	38,304,579	37,939,216	99%	0	0	0	CONSULTA	15,045	12,247	81%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	786,931	786,931	786,931	633,692	81%	0	0	0	CONSULTA	2,090	1,500	72%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	108,840	108,840	108,840	108,000	99%	0	0	0	CURSO	24	18	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	123,120	123,120	123,120	123,120	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAÍSO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,014,018	1,014,018	1,014,018	804,646	79%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,118,234	17,118,234	17,118,234	17,068,983	100%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,903,046	1,903,046	1,903,046	1,516,346	80%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CREO).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,252,942	3,252,942	3,252,942	2,866,952	88%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,011,000	1,011,000	1,011,000	798,766	79%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	723,743	542,610	542,610	637,385	117%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	83,861,779	83,861,779	83,861,779	83,861,779	100%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,870,431	98%	0	0	0	INFORME	1	1	95%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y ADMINISTRATIVO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	190,612,984	190,612,984	190,612,984	142,355,013	75%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,238,574	1,238,574	1,238,574	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE BASE FEDERAL CON PRODUCTOS DE ECONOMÍAS DEL 2006	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,112,225	26,112,225	26,112,225	26,092,107	100%	0	0	0	INFORME	12	8	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,800	148,800	148,800	147,960	99%	0	0	0	CURSO	12	8	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	97,920	97,920	97,920	84,480	86%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,760	32,760	32,760	32,760	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	114,840	114,840	114,840	113,880	99%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	77,280	77,280	77,280	77,280	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	71,040	71,040	71,040	71,040	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	208,200	208,200	208,200	17,100	8%	0	0	0	CURSO	72	42	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,000	24,000	24,000	23,520	98%	0	0	0	CURSO	24	18	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,640	125,640	125,640	19,680	16%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACION Y CAPACITACIÓN DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,440	13,440	13,440	13,200	98%	0	0	0	CURSO	4	3	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	508,200	508,200	508,200	508,200	100%	0	0	0	CURSO	24	18	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	184,920	184,920	184,920	182,040	98%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,280	29,280	29,280	25,440	87%	0	0	0	CURSO	12	10	87%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	123,593	123,593	123,593	93,561	76%	0	0	0	CURSO	30	25	83%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,240,236	1,240,236	1,240,236	1,238,667	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10,000	10,000	100%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO (ADQUISICIONES). LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	781,748	781,748	781,748	322,500	41%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	28,886	28,886	100%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO (ADQUISICIONES). LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD, ECONOMÍAS 2006	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	986,123	986,123	986,123	881,468	89%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	33	29	88%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO (ADQUISICIONES). LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL UNEME DE IMAGENOLOGÍA DE VILLAHERMOSA.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,502	30,502	30,502	30,464	100%	0	0	0	PRUEBA	40,773	28,806	71%	METAS: MUESTRAS CITOLÓGICAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,599,315	16,599,315	16,599,315	16,208,558	98%	0	0	0	LABORATORIO	150,217	117,169	78%	METAS: ANÁLISIS DE LABORATORIO CLINICO LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLÍNICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,933,856	34,933,856	34,933,856	34,933,856	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,586,494	2,586,494	2,586,494	2,314,682	89%	0	0	0	OTROS	200,000	150,000	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.	
FAIS				497,181,968	494,166,960	490,077,202	379,460,347	77%	743,885	51,641			53,210,311	52,227,503	98%		
FISE																	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
	GASTOS INDIRECTOS DE APOYO A SAPAET PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRAS DEL FISE	0-COBERTURA ESTATAL	190999 VARIAS	RURAL	1,201,890	1,201,890	1,201,890	1,201,890	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	190999 VARIAS	URBANO	1,910,516	1,910,516	1,910,516	1,680,000	88%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCAN	010064 SAN JUAN	RURAL	146,610	146,610	146,610	146,610	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-JALPA DE MÉNDEZ	10061 NABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	128,550	128,550	128,550	128,550	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 3" Y 4" DE DIAMETRO PARA BENEFICIO DE VARIAS COMUNIDADES	10-JALPA DE MÉNDEZ	100999 VARIAS	RURAL	2,210,559	2,210,559	2,210,559	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	12,900	12,900	100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	11-JONUTA	110007 BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	130,517	130,517	130,517	39,155	30%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE DEL MPIO, DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	110019 MONTE GRANDE	RURAL	1,404,254	1,404,254	1,404,254	1,404,254	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-JONUTA	110019 MONTE GRANDE	RURAL	3,276,594	3,276,594	3,276,594	3,276,594	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-MACUSPANA	120226 MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION	RURAL	100,800	100,800	100,800	100,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. CHIVALITO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	130139 CHIVALITO 4TA SECCION	RURAL	149,390	149,390	149,390	149,390	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	120134 MELCHOR OCAMPO 2DA SECCION	RURAL	657,590	657,590	657,590	657,590	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO: MELCHOR OCAMPO 1RA.-SANTUARIO 1RA. (ESTACION MACUSPANA), EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 1RA. SECC. MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	120077 MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	870,701	870,701	870,701	870,701	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(ZOPO NORTE- SALTO DE AGUA) - MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	120226 MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION	RURAL	1,057,742	1,057,742	1,057,742	1,057,742	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR OCAMPO 2DA. SECC. SANTUARIO 1RA. (ESTACION MACUSPANA) EN RA. MELCHOR OCAMPO 1RA.	12-MACUSPANA	120077 MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	1,848,756	1,848,756	1,848,756	1,848,756	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO: MELCHOR OCAMPO 1RA. - SANTUARIO 1RA. (ESTACION MACUSPANA)	12-MACUSPANA	120077 MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	2,031,637	2,031,637	2,031,637	2,031,637	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUUA) MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	120226 MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION	RURAL	2,468,066	2,468,066	2,468,066	2,468,066	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR - MELCHOR OCAMPO 2DA. SECC.- SANTUARIO 1RA. (ESTACION MACUSPANA)	12-MACUSPANA	120077 MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	3,255,485	3,255,485	3,255,485	3,255,485	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	12-MACUSPANA	120096 PROFR CAPARROSO 2DA SECCION	RURAL	947,853	947,853	947,853	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	5,806	5,806	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. OXIACAQUE DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	130020	URBANO	29,060	29,060	29,060	29,060	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. SAN SIMON DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	130022 SAN SIMON	RURAL	80,900	80,900	80,900	80,900	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. TAPOTZINGO DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	130063 TAPOTZINGO	RURAL	72,050	72,050	72,050	72,050	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL CHIFLON DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	130065	RURAL	105,100	105,100	105,100	105,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL SITIO DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	130052 EL SITIO	RURAL	151,230	151,230	151,230	151,230	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. ISLA GUADALUPE DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	130042 ISLA GUADALUPE	RURAL	82,170	82,170	82,170	82,170	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL - CHICOZAPOTE- CANTEMOC 2DA. SECCION	13-NACAJUCA	130021 EL PASTAL	RURAL	943,515	943,515	943,515	937,607	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CHICOZAPOTE-CANTEMOC 2DA. SECCION	13-NACAJUCA	130021 EL PASTAL	RURAL	2,201,536	2,201,536	2,201,536	2,187,751	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA "EL MANGO" A LA RED EXISTENTE EN POMOCA	13-NACAJUCA	130003 ARROYO	RURAL	6,648,390	6,648,390	6,648,390	4,000,000	60%	0	0	0	METRO LINEAL	274	274	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	150006 BARREAL CUAUHTEMOC	RURAL	217,130	217,130	217,130	217,130	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	150027 LIBERTAD	RURAL	205,680	205,680	205,680	205,680	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: TOMAS GARRIDO-BUENOSAIRES LONG. TOTAL 4.0 KM. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+300 4+000	15-TACOTALPA	150061 TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	599,998	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA - RAYA DE ZARAGOZA KM.19+200)-POMOCA- GRAN PODER-GUAYAL-LIMON- LOMAS ALEGRES 2A. POCHITOCAL 2A.	15-TACOTALPA	150083 GRAN PODER	RURAL	1,543,376	1,543,376	1,543,376	1,543,361	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL.TOMAS GARRIDO-BUENOS AIRES LONG. TOTAL 4.0 KM. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+600 AL KM. 3+300	15-TACOTALPA	150061 TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,399,996	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-LIMON-LOMAS ALEGRES 2DA -POCHITOCAL 2DA.	15-TACOTALPA	150083 GRAN PODER	RURAL	3,569,036	3,569,036	3,569,036	3,569,036	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA	16-TEAPA	160005 FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	301,267	301,267	301,267	301,267	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. ALVARO OBREGON DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	170097 ALVARO OBREGON	RURAL	214,990	214,990	214,990	214,990	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	170015 CORTIJO NUEVO 1RA SECCION	RURAL	195,630	195,630	195,630	195,630	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	170114 CORTIJO NUEVO 2DA SECCION	RURAL	124,220	124,220	124,220	124,220	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. IGNACIO ALLENDE DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	170096 IGNACIO ALLENDE	RURAL	301,300	301,300	301,300	301,300	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. LA ESTANCIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	170098 LA ESTANCIA	RURAL	202,010	202,010	202,010	202,010	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E.J. SAN FRANCISCO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	170101 SAN FRANCISCO	RURAL	194,620	194,620	194,620	194,620	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	170183 NUEVA JERUSALEN	RURAL	461,577	461,577	461,577	461,575	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	170101 SAN FRANCISCO	RURAL	536,484	536,484	536,484	536,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.- CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	170015 CORTIJO NUEVO 1RA SECCION	RURAL	2,416,891	2,416,891	2,416,891	2,416,891	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	170101	RURAL	1,251,797	1,251,797	1,251,797	1,251,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	170183	RURAL	1,077,013	1,077,013	1,077,013	1,077,010	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	170015 CORTIJO NUEVO 1RA SECCION	RURAL	5,639,413	5,639,413	5,639,413	5,639,413	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
OBRA COMPLEMENTARIA DEL POZO DE LA COL. CERTEZA (INCLUYE: CASETA, SUBESTACION, CERCA PERIMETRAL, EQUIPAMIENTO, TREN DE PIEZAS ESPECIALES, DESCARGAS)	17-TENOSIQUE	170001 TENOSIQUE	URBANO	622,237	622,237	622,237	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	2-CÁRDENAS	020046 MIGUEL HIDALGO 1RA SECCION	RURAL	409,197	409,197	409,197	122,759	30%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%
CONSTRUCCION DE CASETE Y CAJA DE VALVULA Y PORTON EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-CÁRDENAS	020260 SANTA MARIA PERIFERICO CAB MPAL	URBANO	120,026	120,026	120,026	120,026	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA	2-CÁRDENAS	020223	RURAL	2,036,655	2,036,655	2,036,655	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS, CARCAMO, ARREGLO MECANICO, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA, SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO	2-CÁRDENAS	020020 CALZADA 1RA SECCION NORTE	RURAL	9,203,219	9,203,219	9,203,219	5,796,696	63%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	020085 SANTUARIO 2DA SECCION	RURAL	2,257,669	2,257,669	2,257,669	2,257,669	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12,276	12,276	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	ACCION	68	68	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCION	60	60	100%
DOTACION DE ALAMBRES DE PUAS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COL COLONIA AGRICOLA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCION	60	60	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PLATANO	2-CÁRDENAS	ALIANZA EJ LA	RURAL	25,500	25,500	25,500	25,500	100%	0	0	0	ACCION	15	15	100%

REHABILITACION DE DESCARGAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA	2-CÁRDENAS	020001 CARDENAS	URBANO	1,847,455	1,847,455	1,847,455	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "LA FORD" INCLUYE: REPARACION ELECTROMECANICA GENERAL	2-CÁRDENAS	020259 SANTA MARIA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	977,577	977,577	977,577	977,577	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "LOS REYES" INCLUYE: REPARACION ELECTROMECANICA GENERAL	2-CÁRDENAS	020251 LOS REYES LOMA ALTA CAB MPAL	URBANO	774,624	774,624	774,624	774,624	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION DEL CARCAMO ALAMEDA	2-CÁRDENAS	020296 ALAMEDA CAB MPAL	URBANO	167,118	167,118	167,118	167,118	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION GENERAL DE LA ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO) ARGENTINA	2-CÁRDENAS	020248 PUEBLO NUEVO CAB MPAL	URBANO	373,835	373,835	373,835	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
REHABILITACION GENERAL DE LA ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO) EL EMBUDO	2-CÁRDENAS	020222 FOVISSTE CAB MPAL	URBANO	2,130,811	2,130,811	2,130,811	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARCAMO INFONAVIT	2-CÁRDENAS	020001 CARDENAS	URBANO	157,914	157,914	157,914	157,914	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA AV. LIMON	2-CÁRDENAS	020259 SANTA MARIA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	1,636,818	1,636,818	1,636,818	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. BUENA VISTA DEL MPIO. DE CENTLA, TAB.	3-CENTLA	030006 BUENA VISTA	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES	3-CENTLA	030001 FRONTERA	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CENTRO	040179 MACULTEPEC	RURAL	238,207	238,207	238,207	71,462	30%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CENTRO	040285 ANACLETO CANABAL 3RA SECCION CONS	RURAL	1,298,661	1,298,661	1,298,661	389,598	30%	0	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA (1RA. ETAPA) EN LA PROLONG. CALLE JUAN 23	4-CENTRO	040145 PARRILLA	RURAL	9,886,308	9,886,308	9,886,308	5,000,000	51%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION DE LINEA DE PRESION DE 30" DE DIAMETRO EN ACERO, CARCAMO "GREGORIO MENDEZ" EN EL FRACC. ARBOLEDAS	4-CENTRO	040001 VILLAHERMOSA	URBANO	9,125,923	9,125,923	9,125,923	9,125,923	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	050001 COMALCALCO	URBANO	658,023	658,023	658,023	197,406	30%	0	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	050066 TECOLUTILLA	RURAL	505,869	505,869	505,869	151,760	30%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARCAMO, RED, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y SUBESTACION ELECTRICA)	5-COMALCALCO	050047 ORIENTE 1RA SECCION	RURAL	12,648,127	12,648,127	12,648,127	8,855,410	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	6-CUNDUACÁN	060119 MANTILLA	RURAL	343,604	343,604	343,604	343,604	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	070025 EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	159,233	159,233	159,233	159,233	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. ARBOLEDAS)	7-EMILIANO ZAPATA	070001 EMILIANO ZAPATA	URBANO	255,779	255,779	255,779	255,779	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,363	1,363	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	070012 EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	1,849,594	1,849,594	1,849,594	1,000,000	54%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	070016 POCVICUV	RURAL	2,178,285	2,178,285	2,178,285	2,178,285	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA. SECC. - CHIMALAPA 2DA. - FCO. J. MUJICA - CARLOS A. MADRAZO, UBICADO EN EL KM. 1+560 LONG. 35 ML.	8-HUIMANGUILLO	080137 CHIMALAPA 1RA SECCION	RURAL	1,148,944	1,148,944	1,148,944	1,148,941	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 2DA. - FCO. J. MUJICA - CARLOS A. MADRAZO, EN EL EJ. CHIMALAPA 2DA. SECC.	8-HUIMANGUILLO	080138 CHIMALAPA 2DA SECC	RURAL	2,069,741	2,069,741	2,069,741	2,069,739	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO CHIMALAPA 1RA. SECC. CHIMALAPA 2DA. FCO. J. MUJICA - CARLOS A. MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	080137 CHIMALAPA 1RA SECCION	RURAL	2,680,869	2,680,869	2,680,869	2,680,864	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 2DA. FCO. J. MUJICA - CARLOS A. MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	080138 CHIMALAPA 2DA SECCION	RURAL	4,829,395	4,829,395	4,829,395	4,829,391	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA	8-HUIMANGUILLO	080098 LA VENTA	RURAL	442,721	442,721	442,721	442,721	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
FISM																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	211,078	211,078	211,078	211,078	100%	0	0	0	OTROS	211,078	211,078	100%	
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	367,590	367,590	367,590	367,590	100%	0	0	0	OTROS	367,590	367,590	100%	
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FAIS 2007, EJERCICIO 2007 (GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	365,749	365,749	365,749	365,749	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CONSOLIDACION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL PARA PROMOVER EL AUMENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO, EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES. (ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL.)
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	5-COMALCALCO			1,470,087	1,470,087	1,470,087	1,470,087	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	216,804	216,804	216,804	0	0%	37,072	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE TRANSFIERE TODOS LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS QUE SE CONCLUYEN Y LOS INTERESE GENERADOS DEL EJERCICIO 2007. LOS AHORROS DE LOS PROYECTO LA CANTIDAD ES DE \$ 216,804.66 Y LO DE LOS INTERESES ES DE \$ 37,072.07
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	221,251	221,251	221,251	221,251	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26288. EL IMPORTE ES POR \$ 221,251.04. PROYECTO DEFINITIVO
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			39,230	39,230	39,230	39,230	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33, FONDO III.EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,000.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,230.00, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 770.00, DEFINITIVO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICACION: CALLES MELESIO TORRES, MARGARITAS Y FRANCISCO TRUJILLO	14-PARAISO	QUINTAN ARAUZ	URBANO	760,027	760,027	760,027	760,027	100%	0	0	0	METRO LINEAL	760,027	760,027	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO TRAMOS FRANCISCO I MADERO - GUADALUPE VICTORIA COL. HEROES DE NACOZARI	17-TENOSIQUE	COL HEROES DE NACOZARI MPIO TENOSIQUE	URBANO	64,895	64,895	64,895	64,895	100%	0	0	0	CIUDAD	64,895	64,895	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DOBLE EJ. MIGUEL HIDALGO	17-TENOSIQUE	EJ MIGUEL HIDALGO	RURAL	102,049	102,049	102,049	102,049	100%	0	0	0	METRO LINEAL	102,049	102,049	100%	
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA DOBLE EJ 20 DE NOVIEMBRE	17-TENOSIQUE	EJ 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	64,520	64,520	64,520	64,520	100%	0	0	0	METRO LINEAL	64,520	64,520	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL CERTEZA	17-TENOSIQUE	COL CERTEZA MPIO DE TENOSIQUE	URBANO	522,238	522,238	522,238	522,238	100%	0	0	0	CIUDAD	522,238	522,238	100%	
REPARACION DE PASES DE AGUA EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	95,044	95,044	95,044	95,044	100%	0	0	0	COMUNIDAD	95,044	95,044	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA COL	RURAL	292,705	292,705	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1,472	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	514,118	514,118	514,118	514,118	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,377	1,377	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS 1RA. ETAPA	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA DE GUADALUPE COL	URBANO	322,888	322,888	322,888	322,888	100%	0	0	0	OBRA	186	186	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	EJIDO EL FAISAN	RURAL	209,344	209,344	209,344	209,344	100%	0	0	0	FAMILIA	15	15	100%	SE BENEFICIARAN DIRECTAMENTE 15 FAMILIAS CON LAS CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	RANCHERIA EL LIMON DE SIMON SARLAT	RURAL	209,866	209,866	209,866	209,866	100%	0	0	0	FAMILIA	15	15	100%	SE PROMUEVE EL DESARROLLO COMUNITARIO BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS CON LAS CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, EN LA RANCHERIA EL LIMON DE SIMON SARLAT, EN FRONTERA, TABASCO.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ANDADOR 1 Y 2 COL. QUINTA MARIA	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	1,606,990	1,606,990	1,606,990	1,606,990	100%	0	0	0	METRO LINEAL	340	340	100%	

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAOBA	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	338,610	338,610	338,610	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO TIPO 10 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	VI TAMULTE DE LAS SABANAS	RURAL	76,921	76,921	76,921	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	4,342	0	0%	
REHABILICACIÓN E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDORA E IMPROVISACION DE CARCAMO DE BOMBEO)	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 1A SECCION TS	RURAL	140,014	140,014	140,014	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS	4-CENTRO	VI PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	5-COMALCALCO	VILLA TECOLUTILLA	URBANO	2,852,551	2,852,551	2,852,551	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,262	0	0%	EL PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE.	5-COMALCALCO	COL TOMAS GARRIDO	URBANO	3,800,069	3,800,069	3,800,069	1,525,380	40%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	46%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE.	5-COMALCALCO	VILLA CHICHICAPA	RURAL	2,886,149	2,886,149	2,886,149	2,061,579	71%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,846	1,425	77%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO POR EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2DA SECCION	RURAL	1,917,069	1,917,069	1,917,069	343,498	18%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	25%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO POR EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	RIA ORIENTE 3 RA SECCION	RURAL	1,864,261	1,864,261	1,864,261	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	TRANSITO TULAR	RURAL	1,865,328	1,865,328	1,865,328	771,695	41%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	44%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO POR EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION	RURAL	1,885,844	1,885,844	1,885,844	321,700	17%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2008 POR EL MONTO POR EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	SUR 1RA SECCION	RURAL	1,917,069	1,917,069	1,917,069	728,734	38%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	44%	
PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	540,897	540,897	540,897	540,897	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100%.
SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE PARA ASISTENCIA BOMBEO CARCAMO AGUAS NEGRAS REM-2006	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	65,229	65,229	65,229	65,229	100%	0	0	0	0	PIEZA	65,229	65,229	100%	
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	EJIDO VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	6,440	6,440	6,440	6,440	100%	0	0	0	0	PIEZA	6,440	6,440	100%	
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECCION	RURAL	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	0	0	OBRA	3,220	3,220	100%	
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 2DA SECCION	RURAL	8,970	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	0	0	PIEZA	8,970	8,970	100%	
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA POZOS ARTESIANO	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION	RURAL	44,275	44,275	44,275	44,275	100%	0	0	0	0	POZOS	44,275	44,275	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	26,504	26,504	26,504	26,504	100%	0	0	0	0	OBRA	26,505	26,505	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1-BALANCÁN	POB EL AGUILA	RURAL	280,348	280,348	280,348	280,348	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	POB EL AGUILA	RURAL	280,348	280,348	280,348	280,348	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	COL LA HULERIA	RURAL	238,642	238,642	238,642	238,642	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE KM 10	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE LA CENTRAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EJ TARIMAS	RURAL	298,278	298,278	298,278	298,278	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	RA LAGUNA COLORADA	RURAL	334,999	334,999	334,999	334,999	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	POB SAN PEDRO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	POB NETZAHUALCOYOTL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA
REHABILITACION POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MECOACAN	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,200,918	1,200,918	1,200,918	1,200,918	100%	0	0	0	OBRA	1,200,918	1,200,918	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT	16-TEAPA	CD TEAPA	URBANO	6,950,000	6,950,000	6,950,000	6,950,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN DE AGUAS PLUVIALES COL. LUIS GOMEZ Z	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE TAB	URBANO	289,155	289,155	289,155	289,155	100%	0	0	0	CIUDAD	289,155	289,155	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 159.40 M2 COL. SAN ROMAN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE TABASCO	URBANO	115,657	115,657	115,657	115,657	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	115,657	115,657	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO FRANCISCO I MADERO - GUADALUPE VICTORIA COL. HEROE DE NACQZARI	17-TENOSIQUE	COL HEROE DE NACQZARI	URBANO	1,175,501	1,175,501	1,175,501	1,175,501	100%	0	0	0	CIUDAD	1,175,501	1,175,501	100%	
CONSTRUCCION DE 747 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA OBRERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE TAB	URBANO	473,948	473,948	473,948	473,948	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	473,948	473,948	100%	
CRUCE DE AGUAS NEGRAS EN AV. CARLOS A. MADRAZO B. COL. LAZARO CARDENAS	17-TENOSIQUE	COL LAZARO CARDENAS	URBANO	947,673	947,673	947,673	947,673	100%	0	0	0	CIUDAD	947,673	947,673	100%	
DOTACION DE 7 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA	17-TENOSIQUE	EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA	RURAL	9,575	9,575	9,575	9,575	100%	0	0	0	VIVIENDA	9,575	9,575	100%	
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA 1410 M2 FRACC USUMACINTA	17-TENOSIQUE	FRACC USUMACINTA	URBANO	573,008	573,008	573,008	573,008	100%	0	0	0	CIUDAD	573,008	573,008	100%	
PAVIMENTACION DE CALLEA BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA COL. LUIS GOMEZ Z.	17-TENOSIQUE	COL LUIS GOMEZ Z MUNICIPIO TENOSIQUE	URBANO	2,498,462	2,498,462	2,498,462	2,498,462	100%	0	0	0	CIUDAD	2,498,462	2,498,462	100%	
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	715,912	0	715,912	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AL CALLE ORICO DE LOS LLANOS	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	1,297,259	1,297,259	1,297,259	1,297,259	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,416	1,416	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE XICOTENCATL	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	778,800	778,800	778,800	778,800	100%	0	0	0	METRO LINEAL	854	854	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	CANALES 1RA ETAPA FRACCIONAMIENTO	URBANO	680,251	680,251	680,251	680,251	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	CANALES 3RA ETAPA FRACCIONAMIENTO	URBANO	2,379,661	2,379,661	2,379,661	2,379,661	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,482	4,482	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	MUNICIPIO DE CARDENAS	URBANO	1,679,051	1,679,051	1,679,051	1,679,051	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,647	2,647	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	2-CÁRDENAS	COL INFONAVIT DEPORTIVA	URBANO	238,676	238,676	238,676	238,676	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	BAJIO 1A SECCION RA	RURAL	1,043,233	1,043,233	1,043,233	1,043,233	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,179	1,179	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	563,205	563,205	563,205	563,205	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	780	780	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NOE DE LA FLOR	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	356,542	356,542	356,542	230,150	65%	0	0	0	OBRA	223	123	55%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	POBLADO C 22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	381,337	381,337	381,337	320,734	84%	0	0	0	OBRA	11	3	30%	
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI	URBANO	183,219	183,219	183,219	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2007 (GASTOS INDIRECTOS) POR CLASIFICAR	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	701,722	701,722	701,722	701,722	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOE DE LA FLOR	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	636,545	636,545	636,545	298,674	47%	0	0	0	OBRA	1,338	736	55%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	OBREERA COLONIA	URBANO	1,488,641	1,488,641	0	0	0%	0	0	0	OBRA	4,019	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	URBANO	227,947	227,947	227,947	227,947	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,210	2,210	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ARABIA V)	2-CÁRDENAS	JACINTO LOPEZ COLONIA	URBANO	528,185	528,185	528,185	382,458	72%	0	0	0	OBRA	937	937	100%	
REHABILITACIÓN DE CALLE	2-CÁRDENAS	POBLADO C27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	URBANO	146,186	146,186	146,186	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO 2007 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	1,497,156	1,497,156	1,497,156	1,497,156	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS	3-CENTLA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	555,715	555,715	555,715	555,715	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA, TABASCO BENEFICIANDOP A 473 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 600 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	COLONIA RIBERA ALTA DE CUALHTEMOC	RURAL	265,510	265,510	265,510	265,510	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA RIBERA ALTA DE CUALHTEMOC EN CENTLA TABASCO, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 295 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 360 METROS CUADRADOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECCION	RURAL	448,826	448,826	448,826	448,826	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCION, CENTLA, TABASCO CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 157 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA EL TRIUNFO	RURAL	582,736	582,736	582,736	582,736	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA EL TRIUNFO, DE CENTLA TABASCO, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE 140 HABITANTES CON LAS CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA KILOMETRO 18	RURAL	384,568	384,568	384,568	384,568	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA EL KILOMETRO 18 DE CENTLA, TABASCO; BENEFICIANDO DIRECTAMENTE 354, HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	292,270	292,270	292,270	292,270	100%	0	0	0	METRO LINEAL	310	310	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA POTRERILLO	RURAL	297,295	297,295	297,295	297,295	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BENEFICIANDO A 426 HABITANTES DE LA RANCHERIA POTRERILLO, CENTLA TABASCO.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	COLONIA EL BELLOTE	RURAL	261,095	261,095	261,095	261,095	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y CREACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL DEPORTE, BENEFICIANDO A 523 HABITANTES DE LA COLONIA EL BELLOTE, CENTLA TABASCO.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	COLONIA GARCIA	RURAL	272,558	272,558	272,558	272,558	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	COLONIA SANJUAN	RURAL	253,976	253,976	253,976	253,976	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES Y ANDADORES (COL. PESCADORES)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	895,168	895,168	895,168	895,168	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,339	3,339	100%	SE BENEFICIARAN A 21,069 HABITANTES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO CON LA PAVIMENTACION DE CALLES Y ANDADORES, EN LA COL. PESCADORES, FRONTERA, CENTLA, TABASCO.
PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COL. JACOBO NAZAR	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,694,496	1,694,496	1,694,496	1,564,540	92%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,000	4,800	80%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO CON LA PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COL. JACOBO NAZAR EN CENTLA, TABASCO BENEFICIANDO A 21069 HABITANTES.
RELLENO DE LAS CALLE DE LA COLONIA NUEVA FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	193,579	193,579	193,579	193,579	100%	0	0	0	METRO CUBICO	957	957	100%	
RELLENOS DE CALLE (COL. SIGLO XXI)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	117,308	117,308	117,308	117,308	100%	0	0	0	METRO CUBICO	600	600	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	139,799	139,799	139,799	139,799	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. AVANCE FISICO: 100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	74,175	74,175	74,175	74,175	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. AVANCE FISICO: 100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	19,531	19,531	19,531	19,531	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. LA META FISICA SE ENCUENTRA AL 100%.
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	47,630	47,630	47,630	47,630	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
AD0685.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO (GASTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FISM)	4-CENTRO	CD. VILLAHERMOSA	RURAL	25,300	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALMENDROS	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	302,843	302,843	302,843	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA. EL CENSO	RURAL	502,963	502,963	502,963	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA. RIVERA DE LAS RAICES.	RURAL	502,963	502,963	502,963	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	650,129	650,129	650,129	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES DE CONCRETO	4-CENTRO	RA CORONEL TRACONIS 1A SECCION	RURAL	133,698	133,698	133,698	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIPILCOHUIE	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	416,397	416,397	416,397	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL COCO	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	308,518	308,518	308,518	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUAYACAN	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	688,217	688,217	688,217	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PALO MULATO	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	697,240	697,240	697,240	0	0%	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PICHE Y TINTO	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	505,445	505,445	505,445	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO	4-CENTRO	RA. GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	492,195	492,195	492,195	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA ALVARADO COLIMA	RURAL	468,705	468,705	468,705	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A SECCIÓN	RURAL	477,257	477,257	477,257	84,024	18%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1ERA. ETAPA)	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	472,119	472,119	472,119	241,804	51%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MANDERO 4A SECCIÓN	RURAL	461,572	461,572	461,572	246,216	53%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A SECCIÓN	RURAL	458,620	458,620	458,620	299,137	65%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PUNTA BRAVA	4-CENTRO	GONZALEZ 1A SECCIÓN PUNTA BRAVA	RURAL	483,802	483,802	483,802	308,151	64%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	4-CENTRO	AZTLAN 3A SECCIÓN	RURAL	348,693	348,693	348,693	0	0%	0	0	0	0	PIEZA	24	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	4-CENTRO	AZTLAN 4A SECCIÓN	RURAL	691,730	691,730	691,730	638,754	92%	0	0	0	0	PIEZA	48	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	230,824	230,824	230,824	210,850	91%	0	0	0	0	PIEZA	17	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE PASES DE AGUA A BASE DE TUBERIA ADS EN ACCESOS MARTÍN SANTOS, SAN ANTONIO, REMIGIO, VICENTE HERNÁNDEZ, HILDA HERNÁNDEZ, LA IGLESIA Y LA CONASUPO	4-CENTRO	RA. GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN.	RURAL	419,468	419,468	419,468	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GRAVADO DE CALLEJONES LA LUPITA Y EL HORMIGUERO	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 1A SECC	RURAL	886,888	886,888	886,888	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	RA. LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	870,180	870,180	870,180	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	4-CENTRO	RA. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN.	RURAL	1,668,133	1,668,133	1,668,133	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CIRCUITO PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECC LOPEZ PORTILLO	RURAL	344,683	344,683	344,683	327,446	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	GONZALEZ 1A SECCIÓN	RURAL	572,502	572,502	572,502	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,682	0	0%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LA CASA DE SALUD, PANTEÓN, TELESECUNDARIA Y SECTOR BEJUCAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCIÓN TINTILLO	RURAL	375,939	375,939	375,939	370,761	99%	0	0	0	KILOMETRO CUADRADO	2	2	125%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: CAMPO CARRIZO, LA IGLESIA, EL PANTEON, LA TIENDA, LOS HERNANDEZ Y CALLEJON S/N	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A SECCIÓN	RURAL	241,980	241,980	241,980	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	8,600	0	0%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES PRINCIPALES: LOS PEREZ, LOS AGUIRRE Y LOS LÓPEZ	4-CENTRO	AZTLÁN 1A SECCIÓN	RURAL	227,788	227,788	227,788	95,427	42%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,200	0	0%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: 16 DE SEPTIEMBRE, LOS REYES, LOS GARCIA Y COL. LA CARPA	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A SECCIÓN	RURAL	159,599	159,599	159,599	0	0%	0	0	0	OBRA	3,821	0	0%
DESORILLE, REASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCIÓN	RURAL	413,971	413,971	413,971	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,045	0	0%
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	9,613	9,613	9,613	9,613	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	37,817	37,817	37,817	37,817	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
GRAVADO DE CALLEJONES EN ANDRÉS GRANIER, ANDRÉS GARCIA Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GIRASOLES DEL SECTOR MACAYAL	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 2A SECCIÓN TS	RURAL	328,048	328,048	328,048	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO/DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4-CENTRO	CORONER TRACONIS 2A SECCIÓN EL ZAPOTE	RURAL	179,398	179,398	179,398	168,111	94%	0	0	0	KILOMETRO CUADRADO	8	8	100%
IS0531.- SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS	4-CENTRO	RA. MEDELLIN Y FIGUA 4A. SECCIÓN	RURAL	147,522	147,522	147,522	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
IS0532.- SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL (ACCESO 1 Y 2 EN LA GALERA)	4-CENTRO	RA. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN.	RURAL	253,072	253,072	253,072	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
IS0534.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	RA. ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN.	RURAL	235,797	235,797	235,797	12,529	5%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	1,513,394	1,513,394	1,513,394	1,513,394	100%	0	0	0	PLAZA	10	10	100%
RASTREO, GRAVADO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES PRINCIPALES Y ACCESO AL PANTEON	4-CENTRO	RA LA VUELTA LA JAGUA	RURAL	430,542	430,542	430,542	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
RECARGUE DE GRAVA EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA. MEDELLIN Y FIGUA 1A. SECCIÓN	RURAL	299,174	299,174	299,174	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
RECARGUE DE GRAVA EN EL CALLEJÓN DE ACCESO AL PANTEÓN, ACCESO A LA BIBLIOTECA, LOS GARCIA Y EL CENOBIO	4-CENTRO	ESTANCIA TS	RURAL	521,190	521,190	521,190	510,259	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,760	11,760	100%
RECARGUE DE GRAVA Y OBRA DE DRENAJE EN CALLEJONES ORBELIN PÉREZ, CASA DE SALUD, BALDERA, COL. NUEVA ESPERANZA	4-CENTRO	RA. PASO REAL DE LA VICTORIA.	RURAL	1,023,662	1,023,662	1,023,662	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA. CORREGIDORA ORTIZ 3A. SECCIÓN.	RURAL	3,511,833	3,511,833	3,511,833	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,026	0	0%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	4-CENTRO	VI. OCULTZAPOTLÁN	RURAL	748,652	748,652	748,652	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTIVO EN LOS CALLEJONES: SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, EL MURO BAUTISTA Y BACHEO DE LA CALLE MANDARINA	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A SECCIÓN	RURAL	270,044	270,044	270,044	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,043	0	0%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CERRADAS	4-CENTRO	FR. LAS ROSAS	RURAL	656,291	656,291	656,291	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%

GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,599	138,599	138,599	138,599	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,400	10,400	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 148,927.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 138,599.17, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 10,328.61, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	66,859	66,859	66,859	66,859	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,215	5,215	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,444.18, SU EJERCIDO ES POR \$ 66,859.26, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 4,584.92, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	176,294	176,294	176,294	176,294	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,436	11,436	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 220,529.25, SU EJERCIDO ES POR \$ 176,294.21, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 44,235.04, DEFINITIVO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	1,206,592	1,206,592	1,206,592	1,206,592	100%	0	0	OBRA	1,206,592	1,206,592	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	324,372	324,372	324,372	324,372	100%	0	0	OBRA	324,372	324,372	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BELLOTA)	14-PARAISO	LAS FLORES 2DA SECCION	RURAL	558,374	558,374	558,374	558,374	100%	0	0	OBRA	558,374	558,374	100%	EN DECLARACIONES DE TRIMESTRES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS HERNANDEZ)	14-PARAISO	LIBERTAD 2DA SECCION	RURAL	406,759	406,759	406,759	406,759	100%	0	0	OBRA	406,759	406,759	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	45,067	45,067	45,067	45,067	100%	0	0	ACCION	45,067	45,067	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	CHILTEPEC	RURAL	63,773	63,773	63,773	63,773	100%	0	0	ACCION	63,773	63,773	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LAS FLORES 2DA SECCION	RURAL	54,742	54,742	54,742	54,742	100%	0	0	ACCION	54,742	54,742	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	39,983	39,983	39,983	39,983	100%	0	0	ACCION	39,983	39,983	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	43,554	43,554	43,554	43,554	100%	0	0	ACCION	43,554	43,554	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2DA SECCION LA GLORIA	RURAL	34,946	34,946	34,946	34,946	100%	0	0	ACCION	34,946	34,946	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	ORIENTE 1RA SECCION	RURAL	32,993	32,993	32,993	32,993	100%	0	0	ACCION	32,994	32,994	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	64,319	64,319	64,319	64,319	100%	0	0	ACCION	64,320	64,320	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO (INTERESES)	14-PARAISO	UNION 3RA SECCION	RURAL	21,963	21,963	21,963	21,963	100%	0	0	ACCION	21,963	21,963	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	50,754	50,754	50,754	50,754	100%	0	0	ACCION	50,754	50,754	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMANDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA HERMENEGILDO G 1RA SECC MEXIQUITO	RURAL	12,026	12,026	12,026	12,026	100%	0	0	OTROS	12,026	12,026	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	COL CHAPULTEPEC	URBANO	17,187	17,187	17,187	17,187	100%	0	0	OTROS	17,187	17,187	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	COL MUNICIPAL	URBANO	25,740	25,740	25,740	25,740	100%	0	0	OTROS	25,740	25,740	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	46,889	46,889	46,889	46,889	100%	0	0	OTROS	46,889	46,889	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ COLORADO	RURAL	37,819	37,819	37,819	37,819	100%	0	0	OTROS	37,819	37,819	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	42,967	42,967	42,967	42,967	100%	0	0	OTROS	42,967	42,967	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ JOSE M MORELOS Y P SECC LAS DELICIAS	RURAL	25,780	25,780	25,780	25,780	100%	0	0	OTROS	25,780	25,780	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ MARIANO ABASOLO ABASOLITO	RURAL	10,336	10,336	10,336	10,336	100%	0	0	OTROS	10,336	10,336	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ MINA Y MATAMOROS MARIANO MATAMOROS	RURAL	8,579	8,579	8,579	8,579	100%	0	0	OTROS	8,579	8,579	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ PROFR ARC ADIO ZENTELLA	RURAL	20,592	20,592	20,592	20,592	100%	0	0	OTROS	20,592	20,592	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO LAS NIEVES	RURAL	20,606	20,606	20,606	20,606	100%	0	0	OTROS	20,606	20,606	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO LERMA	RURAL	34,341	34,341	34,341	34,341	100%	0	0	OTROS	34,341	34,341	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO SECC GUANAL	RURAL	17,187	17,187	17,187	17,187	100%	0	0	OTROS	17,187	17,187	100%	

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL	RURAL	10,277	10,277	10,277	10,277	100%	0	0	0	OTROS	10,277	10,277	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	POBLACION IGNACIO ALLENDE	RURAL	25,780	25,780	25,780	25,780	100%	0	0	0	OTROS	25,780	25,780	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	10,336	10,336	10,336	10,336	100%	0	0	0	OTROS	10,336	10,336	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA HERMENEGILDO G 2DA SECC RANCHO NUEVO	RURAL	17,147	17,147	17,147	17,147	100%	0	0	0	OTROS	17,147	17,147	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA IGNACIO ALLENDE 3RA SECC	RURAL	12,026	12,026	12,026	12,026	100%	0	0	0	OTROS	12,026	12,026	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MARIANO P 1RA SECC LA PROVIDENCIA	RURAL	8,579	8,579	8,579	8,579	100%	0	0	0	OTROS	8,579	8,579	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MARIANO PEDRERO 3RA SECC	RURAL	25,780	25,780	25,780	25,780	100%	0	0	0	OTROS	25,780	25,780	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MIGUEL HIDALGO 1RA SECC LAS GARDENIAS	RURAL	8,579	8,579	8,579	8,579	100%	0	0	0	OTROS	8,579	8,579	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MIGUEL HIDALGO 2DA SECC F SARABIA	RURAL	41,264	41,264	41,264	41,264	100%	0	0	0	OTROS	41,264	41,264	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MIGUEL HIDALGO 2DA SECC LOS ALAMOS	RURAL	13,741	13,741	13,741	13,741	100%	0	0	0	OTROS	13,741	13,741	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MIGUEL HIDALGO 2DA SECC SAN JOAQUIN	RURAL	8,579	8,579	8,579	8,579	100%	0	0	0	OTROS	8,579	8,579	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA NICOLAS BRAVO 1RA SECC	RURAL	13,741	13,741	13,741	13,741	100%	0	0	0	OTROS	13,741	13,741	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA NICOLAS BRAVO 2DA SECC	RURAL	20,632	210,632	20,632	20,632	10%	0	0	0	OTROS	20,632	20,632	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ JOSE M MORELOS Y P SECC JUAN GOMEZ	RURAL	17,187	17,187	17,187	17,187	100%	0	0	0	OTROS	18,187	18,187	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO SAN LORENZO	RURAL	13,724	13,724	13,724	13,724	100%	0	0	0	OTROS	13,724	13,724	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA MARIANO ABASOLO	RURAL	10,336	10,336	10,336	10,336	100%	0	0	0	OTROS	10,336	10,336	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	16-TEAPA	RA IGNACIO ALLENDE 1RA SECC BUENA VISTA	RURAL	6,890	6,890	68,910	6,890	100%	0	0	0	OTROS	6,890	6,890	100%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EJIDO SANTA ELENA	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA ELENA	RURAL	2,305,828	2,305,828	2,305,828	2,305,828	100%	0	0	0	COMUNIDAD	2,305,828	2,305,828	100%
AMPLIACION DE LA D L Y R D DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	LOS SANTOS COLONIA	RURAL	522,549	522,549	522,549	0	0%	0	0	0	OBRA	10	5	50%
AMPLIACION DE LA L D Y R D DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO COLONIA	URBANO	448,287	448,287	448,287	0	0%	0	0	0	OBRA	10	0	0%
AMPLIACION DE LA L D Y R D DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA	URBANO	748,738	748,738	748,738	748,738	100%	0	0	0	ACCION	18	18	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB- URBANAS	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE RA	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 3A SECCION RA	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA RANCHERIA	RURAL	2,532	2,532	2,532	2,532	100%	0	0	0	ACCION	3	3	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECC B LA NATIVIDAD EJ	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA COL	URBANO	16,855	16,855	16,855	16,855	100%	0	0	0	ACCION	20	20	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL RA	URBANO	7,597	7,597	7,597	7,597	100%	0	0	0	ACCION	9	9	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO EJ	URBANO	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECC EL TRIUNFO RA	URBANO	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BAJIO 1A SECC RA	URBANO	14,363	14,363	14,363	14,363	100%	0	0	0	ACCIÓN	17	17	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECC EJ	URBANO	15,194	15,194	15,194	15,194	100%	0	0	0	ACCIÓN	18	18	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	16,855	16,855	16,855	16,855	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECC EJIDO	URBANO	10,960	10,960	10,960	10,960	100%	0	0	0	ACCIÓN	13	13	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	C S A T COL	URBANO	12,661	12,661	12,661	12,661	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CANALES 1RA ETAPA FRACC LOS	URBANO	10,129	10,129	10,129	10,129	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECC EL RETIRO	URBANO	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN POB	URBANO	25,283	25,283	25,283	25,283	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	42,178	42,178	42,178	42,178	100%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB C 29 GRAL VICENTE GERRERO	URBANO	21,089	21,089	21,089	21,089	100%	0	0	0	ACCIÓN	25	25	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB C 33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	12,661	12,661	12,661	12,661	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FCO I MADERO	URBANO	21,089	21,089	21,089	21,089	100%	0	0	0	ACCIÓN	25	25	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	URBANO	42,178	42,178	42,178	42,178	100%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA EJ	RURAL	16,855	16,855	16,855	16,855	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COLONIA	RURAL	9,176	9,176	9,176	8,428	92%	0	0	0	ACCIÓN	10	1	9%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	PENINSULA EJ LA	RURAL	15,194	15,194	15,194	15,194	100%	0	0	0	ACCIÓN	18	18	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECCION EJ	RURAL	11,206	11,206	11,206	10,129	90%	0	0	0	ACCIÓN	12	0	1%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECCION EJ	RURAL	10,129	10,129	10,129	10,129	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ROGER FALCONI COLONIA	URBANO	10,960	10,960	10,960	10,960	100%	0	0	0	ACCIÓN	13	13	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL EJ	RURAL	4,234	4,234	4,234	4,234	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN A RA	RURAL	16,855	16,855	16,855	16,855	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN B LA PALMA RA	RURAL	16,855	16,855	16,855	16,855	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A SECCIÓN RA	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	4,234	4,234	4,234	4,234	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	YUCATECO EL CONGO	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO	RURAL	342,418	342,418	342,418	342,418	100%	0	0	0	PLANTA	15	15	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W, BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS EN LA RANCHERIA CAÑAVERAL CORCOVADO, FRONTERA, TABASCO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W.	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA GRANDE 2DA SECCION	RURAL	342,418	342,418	342,418	342,418	100%	0	0	0	PLANTA	15	15	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA BOCA GRANDE 2DA SECCION, CENTLA, TABASCO; CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINCE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	RA IXTACOMITAN 1A SECCION	RURAL	498,499	498,499	498,499	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLEJON LOS RODRIGUEZ	4-CENTRO	RA RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	312,551	312,551	312,551	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	1	0	0%	

MANTENIMIENTO A CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJ	RURAL	48,316	48,316	48,316	48,316	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO RA	RURAL	58,818	58,818	58,818	58,818	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CASA DE SALUD	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	81,856	81,856	81,856	81,856	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPULSAR LAS INSTITUCIONES DE SALUD EXISTENTES, PROPORCIONANDOLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIEREN Y FACILITANDOLES EL ACCESO A LA TECNOLOGIA DE VANGUARDIA, EN LA RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR, EN CENTLA, TABASCO.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	RA. ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN.	RURAL	1,351,071	1,351,071	1,351,071	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS	4-CENTRO	EJ. CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN.	RURAL	5,835,192	5,835,192	5,835,192	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CNEL TRACONIS 4A SECCIÓN SAN FRANCISCO	RURAL	103,798	103,798	103,798	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	MATILLAS COCOYOL	RURAL	125,521	125,521	125,521	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	MANGA 2A SECCIÓN	RURAL	41,849	41,849	41,849	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	ACACHAPÁN Y COLMENA 2A SECCIÓN MALUCO	RURAL	42,064	42,064	42,064	25,504	61%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECC LOPEZ PORTILLO	RURAL	35,047	35,047	35,047	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCIÓN TINTILLO	RURAL	30,847	30,847	30,847	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A SECCIÓN EL GUANAL	RURAL	35,783	35,783	35,783	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCIÓN	RURAL	32,124	32,124	32,124	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	34,567	34,567	34,567	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	53,625	53,625	53,625	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	LAGARTERA 1A SECCIÓN	RURAL	29,350	29,350	29,350	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS JOSE G ASMITIA	RURAL	39,850	39,850	39,850	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A SECCIÓN EL AGUACATE	RURAL	40,764	40,764	40,764	32,713	80%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC SAN ANTONIO	RURAL	38,340	38,340	38,340	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A SECCIÓN	RURAL	47,366	47,366	47,366	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA GLORIA	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 2A SECCIÓN	RURAL	26,134	26,134	26,134	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

MANTTO. DE ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO CANABAL COL. CERTEZA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ESCUELA	25,000	25,000	100%	
MANTTO. DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DEL EJIDO ALVARO OBREGON	17-TENOSIQUE	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ESCUELA	25,000	25,000	100%	
MANTTO. DE ESUELA PRIMARIA CARLOS LEONEL ZENTELLA GALVEZ COL. HEROE DE NACCOZARI	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ESCUELA	25,000	25,000	100%	
MANTTO. DE JARDIN DE NIÑOS DE ESC. ENCÁRNACION BECERRA DE MADRAZO, COL. BENITO JUAREZ	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ESCUELA	25,000	25,000	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC PRIM. PROF. TRINIDAD FUENTES ADRIANO.	2-CÁRDENAS	CSAT COLONIA	URBANO	243,103	243,103	243,103	243,103	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6.00 X 8.00 J.N.	2-CÁRDENAS	EJIDO ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	247,409	247,409	247,409	247,409	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA RANCHERIA	RURAL	252,121	252,121	252,121	252,121	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS PARA CENTRO DE COMPUTO EN LA ESC. TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CÁRDENAS	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	297,898	297,898	297,898	297,898	100%	0	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDE 3RA SECCION EJIDO	RURAL	129,473	129,473	129,473	129,473	100%	0	0	0	METRO LINEAL	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "PROF. LEONA VICARIO"	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCION EJ	RURAL	112,187	112,187	112,187	112,187	100%	0	0	0	METRO LINEAL	59	59	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "CARLOS MARIO JIMENEZ"	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	311,933	311,933	311,933	311,933	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJ	RURAL	203,630	203,630	203,630	203,630	100%	0	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA Y ACCESO EN LA ESC. TELESECUNDARIA "MODESTO ZAPATA HERNANDEZ"	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 2A SECCION B LA PALMA	RURAL	91,290	91,290	91,290	91,290	100%	0	0	0	OBRA	298	298	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA SALA DE COMPUTO EN LA ESC EMSAD NO 33	2-CÁRDENAS	EL GOLPE RANCHERIA	RURAL	260,472	260,472	260,472	260,472	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION AL COBATAB EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	41,038	41,038	41,038	41,038	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "FRANCISCO I. MADERO"	2-CÁRDENAS	POBALDO C09 LIC FRANCISCO I MADERO	RURAL	108,421	108,421	108,421	108,421	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GENERAL EMILIANA ZAPATA	RURAL	34,070	34,070	34,070	34,070	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "GRAL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA"	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	40,132	40,132	40,132	40,132	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "GREGORIO TORES QUINTERO"	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECCION	RURAL	27,028	27,028	27,028	27,028	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "JOSE FLORES MENDEZ"	2-CÁRDENAS	CONGREGACION EL YUCATECO	RURAL	48,878	48,878	48,878	48,878	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS"	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 5A SECCION	RURAL	21,557	21,557	21,557	21,557	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "LIC JOSE MARIA PINO SUAREZ"	2-CÁRDENAS	VILLA BENITO JUAREZ	URBANO	69,363	69,363	69,363	69,363	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "LIC LUIS DONAL COLOSIO MURRIETA"	2-CÁRDENAS	EJIDO SINALOA 1A SECCION	RURAL	51,716	51,716	51,716	51,716	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "20 DE NOVIEMBRE"	2-CÁRDENAS	POBLADO C33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	78,125	78,125	78,125	78,125	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA "JOSE NARCISO ROVIROSA"	2-CÁRDENAS	EJIDO BUENA VISTA 1A SECCION	RURAL	22,217	22,217	22,217	22,217	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO	3-CENTLA	RANCHERIA LAS PORFIAS	RURAL	267,837	267,837	267,837	267,837	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MAS ESCUELAS INCREMENTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA ULA DIDACTICA EN LA RANCHERIA LAS PORFIAS EN CENTLA TABASCO, EN DONDE SE BENEFICIARAN A 40 ALUMNOS.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL MANUEL GONZALES MANZANILLO	3-CENTLA	RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCION	RURAL	175,508	175,508	175,508	175,508	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE MAS ESCUELAS, INCREMENTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE 70 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. RURAL EST. MANUEL GONZALES MANZANILLO, EN LA RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA. SECCION, EN CENTLA, TABASCO.
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA	URBANO	117,232	117,232	117,232	117,232	100%	0	0	0	METRO CUBICO	117,232	117,232	100%	
RELLENO EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADER	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	61,293	61,293	61,293	61,293	100%	0	0	0	METRO CUBICO	249	249	100%	

TERMINACION DE LA BIBLIOTECA Y DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN DE DIOS JIMENEZ	3-CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	276,674	276,674	276,674	276,674	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE 107 M.L. DE BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 105 M2. PISO DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA (COL. LEANDRO ROVIROSA WADE LOS PESCADORES)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	282,855	282,855	282,855	282,855	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MAS ESCUELAS. INCREMENTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA, BENEFICIANDO A 50 ALUMNOS, CON LA CONSTRUCCION DE 107 ML DE BARRA Y CONSTRUCCION DE 105 M2. DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA DE LA COL. LEANDRO ROVIROSA WADE LOS PESCADORES EN CENTLA, TABASCO.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO RURAL INFANTIL	4-CENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	247,457	247,457	247,457	235,511	95%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA VIOLETA AGUILAR HERANANDEZ	4-CENTRO	RA PAJONAL	RURAL	291,736	291,736	291,736	227,156	78%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCELES DE MADERA Y REPARACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 49	4-CENTRO	VI. PARRILLA.	RURAL	103,359	103,359	103,359	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLMENA 3A	RURAL	311,690	311,690	311,690	304,103	98%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA VIUDA DE COLOSIO	4-CENTRO	RA PLÁTANO Y CACAO 3A SECCIÓN	RURAL	94,008	94,008	94,008	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (2DA SECCIÓN)	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	178,296	178,296	178,296	133,782	75%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PAYRO	4-CENTRO	RA LAZARO CARDENAS 1A SECCION	RURAL	368,340	368,340	368,340	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y RELLENO DEL TERRENO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE)	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A. SECCION.	RURAL	313,135	313,135	313,135	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y RELLENO DEL TERRENO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE)	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 3A SECCION	RURAL	801,044	801,044	801,044	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECCION	RURAL	60,358	60,358	60,358	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA EFRAÍN RAMIREZ GALMICHE	4-CENTRO	RA ESTANZUELA 1A SECCION	RURAL	452,364	452,364	452,364	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR	4-CENTRO	RA PABLO L. SIDAR	RURAL	454,925	454,925	454,925	241,676	53%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	4-CENTRO	RA TORNÓ LARGO 1A SECCION	RURAL	444,728	444,728	444,728	75,826	17%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, CISTERNA Y REINSTALACION DE TINACO EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA MENDOZA COLOME DE JESÚS	4-CENTRO	RA RIO VIEJO 3A SECCION	RURAL	130,765	130,765	130,765	106,468	81%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	661,054	661,054	661,054	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCÓN	4-CENTRO	RA BUENAVISTA RÍO NUEVO 4A	RURAL	215,899	215,899	215,899	185,650	86%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOBA MADRIGAL DE GIL	4-CENTRO	RA GUINEO 1A SECCION	RURAL	226,831	226,831	226,831	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	4-CENTRO	RA CORONEL TRACONIS 2A SECCION	RURAL	254,888	254,888	254,888	200,613	79%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIETA FUENTES DE AZCONA	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 1A SECCION	RURAL	332,592	332,592	332,592	282,276	85%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION	RURAL	84,207	84,207	84,207	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	4-CENTRO	RA TIERRA AMARILLA 1A SECCION	RURAL	199,882	199,882	199,882	98,691	49%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RELLENO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLMENA 2A	RURAL	173,614	173,614	173,614	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA	4-CENTRO	RA GONZALEZ 4TA SECCION	RURAL	121,152	121,152	121,152	61,007	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE TORRUCO	4-CENTRO	RA EMILIANO ZAPATA	RURAL	383,876	383,876	383,876	355,058	92%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	62,662	62,662	62,662	62,662	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CENOTES	RURAL	182,238	182,238	182,238	182,238	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CHACAVITA	RURAL	61,889	61,889	61,889	61,889	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CHAMIZAL	RURAL	91,411	91,411	91,411	91,411	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CUYOS DE CAOBA	RURAL	130,170	130,170	130,170	130,170	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ EL NARANJITO	RURAL	91,411	91,411	91,411	91,411	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ FRENTE UNICO	RURAL	62,030	62,030	62,030	62,030	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ JOLOCHERO	RURAL	130,170	130,170	130,170	130,170	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ LAS TARIMAS	RURAL	99,589	99,589	99,589	99,589	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	115,552	115,552	115,552	115,552	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ NICOLAS BRAVO	RURAL	97,837	97,837	97,837	97,837	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ OJO DE AGUA	RURAL	115,162	115,162	115,162	115,162	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ PARAISO EL TINTO	RURAL	149,745	149,745	149,745	149,745	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ RAMONAL	RURAL	156,203	156,203	156,203	156,203	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ SAN JUAN GUERRERO	RURAL	126,030	126,030	126,030	126,030	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ SANTA CRUZ	RURAL	97,837	97,837	97,837	97,837	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ ULTIMO ESFUERZO	RURAL	62,311	62,311	62,311	62,311	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	156,203	156,203	156,203	156,203	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	POB NETZAHUALCOYOTL	RURAL	124,788	124,788	124,788	124,788	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	62,173	62,173	62,173	62,173	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA BAJO NETZAHUALCOYOTL	RURAL	50,017	50,017	50,017	50,017	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA BUENA VISTA	RURAL	62,521	62,521	62,521	62,521	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA CAMPO ALTO	RURAL	124,788	124,788	124,788	124,788	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA CIBAL LA GLORIA	RURAL	62,173	62,173	62,173	62,173	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA CIBALITO	RURAL	62,800	62,800	62,800	62,800	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA EL MICAL	RURAL	87,526	87,526	87,526	87,526	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA GUAJIMALPA 2DA SECCION	RURAL	87,079	87,079	87,079	87,079	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA GUAJIMALPA 2DA SECCION	RURAL	61,262	61,262	61,262	61,262	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA ISLA SEBASTEPOL	RURAL	74,050	74,050	74,050	74,050	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA LA POZA LA HULERIA	RURAL	61,262	61,262	61,262	61,262	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA LAS TABLAS	RURAL	86,753	86,753	86,753	86,753	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA MISSICAB	RURAL	61,262	61,262	61,262	61,262	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA PEJELAGARTO 2DA SECCION	RURAL	61,262	61,262	61,262	61,262	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA SAN ELPIDIO	RURAL	87,526	87,526	87,526	87,526	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA SANTA CRUZ	RURAL	72,846	72,846	72,846	72,846	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	RA ZACATECAS	RURAL	61,200	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISO	1-BALANCÁN	EJ MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION	RURAL	33,599	33,599	33,599	33,599	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	EJ CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	35,355	35,355	35,355	35,355	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	EJ MARIO CALCANEIO SANCHEZ	RURAL	33,896	33,896	33,896	33,896	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	EJ PARAISO EL TINTO	RURAL	77,511	77,511	77,511	77,511	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	EJ REFORMA PROVINCIA	RURAL	41,774	41,774	41,774	41,774	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	EJ SAN JOSE	RURAL	49,501	49,501	49,501	49,501	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	RA ASUNCION	RURAL	46,428	46,428	46,428	46,428	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	RA REVANCHA	RURAL	48,831	48,831	48,831	48,831	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS	1-BALANCÁN	RA ZARAGOZA	RURAL	34,696	34,696	34,696	34,696	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
LETRINAS	1-BALANCÁN	EJ GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	113,045	113,045	113,045	113,045	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	50,038	50,038	50,038	50,038	100%	0	0	0	VIVIENDA	50,038	50,038	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	48,788	48,788	48,788	48,788	100%	0	0	0	VIVIENDA	48,788	48,788	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	PENJAMO	URBANO	71,499	71,499	71,499	71,499	100%	0	0	0	VIVIENDA	71,499	71,499	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	168,645	168,645	168,645	168,645	100%	0	0	0	VIVIENDA	168,645	168,645	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	EL BELLOTE MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	165,410	165,410	165,410	165,410	100%	0	0	0	VIVIENDA	165,410	165,410	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	47,666	47,666	47,666	47,666	100%	0	0	0	VIVIENDA	47,666	47,666	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	LAS FLORES 2DA SECCION	RURAL	167,578	167,578	167,578	167,578	100%	0	0	0	VIVIENDA	167,578	167,578	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	LIBERTAD 1RA SECCION	RURAL	166,252	166,252	166,252	166,252	100%	0	0	0	VIVIENDA	166,252	166,252	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA	RURAL	161,672	161,672	161,672	161,672	100%	0	0	0	VIVIENDA	161,672	161,672	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3RA SECCION	RURAL	168,691	168,691	168,691	168,691	100%	0	0	0	VIVIENDA	168,691	168,691	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	167,859	167,859	167,859	167,859	100%	0	0	0	VIVIENDA	167,860	167,860	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	71,499	71,499	71,499	71,499	100%	0	0	0	VIVIENDA	71,499	71,499	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO SEDESOL)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	164,363	164,363	164,363	164,363	100%	0	0	0	VIVIENDA	164,363	164,363	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	0	ACCION	14,117	14,117	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	0	ACCION	14,117	14,117	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL BELLOTE MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	0	VIVIENDA	14,117	14,117	100%	

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1RA SECCION	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LIBERTAD 1RA SECCION	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2DA SECCION	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	URBANO	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	OCCIDENTE SAN FRANCISCO	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	14,117	14,117	14,117	14,117	100%	0	0	ACCIÓN	14,117	14,117	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA CARRIZAL	RURAL	7,065	7,065	7,065	7,065	100%	0	0	ACCIÓN	7,065	7,065	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	16,941	16,941	16,941	16,941	100%	0	0	ACCIÓN	16,941	16,941	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	LA UNION 1RA SECCION	RURAL	16,941	16,941	16,941	16,941	100%	0	0	ACCIÓN	16,941	16,941	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA CARRIZAL	RURAL	1,130	1,130	1,130	1,130	100%	0	0	ACCIÓN	1,130	1,130	100%
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (INTERESES) (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	17,972	17,972	17,972	17,972	100%	0	0	ACCIÓN	17,972	17,972	100%
-APORTACION MUNICIPAL AL FIDEICOMISO DE FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,157,332	1,157,332	1,157,332	1,157,332	100%	0	0	APOYO	1,157,332	1,157,332	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES COL. CHAPULTEPEC	16-TEAPA	COL CHAPULTEPEC	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	OTROS	8,700	8,700	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES COL. SAN ISIDRO	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	OTROS	8,700	8,700	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. ARCADIO ZENTELLA	16-TEAPA	EJ ARCADIO ZENTELLA	RURAL	24,360	24,360	24,360	24,360	100%	0	0	OTROS	24,360	24,360	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. HERMENEGILDO GALEANA	16-TEAPA	EJ HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	24,360	24,360	24,360	24,360	100%	0	0	OTROS	24,360	24,360	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. JOSE MARIA MORELOS Y P. LAS DELICIAS	16-TEAPA	EJ JOSE M MORELOS Y P LAS DELICIAS	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OTROS	43,500	43,500	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SECC LAS ANIMAS	16-TEAPA	EJ JOSE M MORELOS Y P SECC LAS ANIMAS	RURAL	36,540	36,540	36,540	36,540	100%	0	0	OTROS	36,540	36,540	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES (EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON)	16-TEAPA	EJ MANUEL BUELTA Y RAYON	RURAL	46,980	46,980	46,980	46,980	100%	0	0	OTROS	46,980	46,980	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES (EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS))	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS MARIANO MATAMOROS EJ	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	OTROS	8,700	8,700	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. MINA Y MATAMOROS (SAN PABLOTAMBOREL)	16-TEAPA	EJ MINA Y MATAMOROS SAN PABLOTAMBOREL	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	OTROS	8,700	8,700	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. VICENTE GUERRERO GUANAL	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO GUANAL	RURAL	19,140	19,140	19,140	19,140	100%	0	0	OTROS	19,400	19,400	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. VICENTE GUERRERO LAS NIEVES	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO LAS NIEVES	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	OTROS	8,700	8,700	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. VICENTE GUERRERO LERMA	16-TEAPA	EJ VICENTE GUERRERO LERMA	RURAL	29,580	29,580	29,580	29,580	100%	0	0	OTROS	29,580	29,580	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES EJ. VICENTE GUERRERO SAN LORENZO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO SAN LORENZO	RURAL	40,020	40,020	40,020	40,020	100%	0	0	OTROS	40,020	40,020	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES (EJ.COLORADO)	16-TEAPA	EJ COLORADO	RURAL	31,320	31,320	31,320	31,320	100%	0	0	OTROS	31,320	31,320	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES FRACC. LAS LILIAS	16-TEAPA	FRACC LAS LILIAS	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	OTROS	8,700	8,700	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES POBLACION IGNACIO ALLENDE	16-TEAPA	POBLACION IGNACIO ALLENDE	RURAL	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	OTROS	17,400	17,400	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES R/A HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECC RANCHO NUEVO	16-TEAPA	H GALEANA 2DA SECC RANCHO NUEVO	RURAL	13,920	13,920	13,920	13,920	100%	0	0	OTROS	13,920	13,920	100%

DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES R/A MARIANO PEDRERO 1RA SECC. LA PROVIDENCIA	16-TEAPA	EJ MARIANO P 1RA SECC LA PROVIDENCIA	RURAL	36,540	36,540	36,540	36,540	100%	0	0	0	OTROS	36,540	36,540	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES R/A MARIANO PEDRER 3RA SECC	16-TEAPA	RA MARIANO PEDRERO 3RA SECC	RURAL	24,360	24,360	24,360	24,360	100%	0	0	0	OTROS	24,360	24,360	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES (R/A MIGUEL HIDALGO 2DA SECC. SECC. FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL H 2DA SECC FCO SARABIA	RURAL	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	0	OTROS	17,400	17,400	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES R/A NICOLAS BRAVO 1RA SECC	16-TEAPA	RA NICOLAS BRAVO 1RA SECC	RURAL	27,840	27,840	27,840	27,840	100%	0	0	0	OTROS	27,840	27,840	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES R/A NICOLAS BRAVO 2DA SECC.	16-TEAPA	RA NICOLAS BRAVO 2DA SECC	RURAL	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	0	OTROS	17,400	17,400	100%
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES (VILLA JUAN ALDAMA)	16-TEAPA	VILLA JUAN ALDAMA	RURAL	226,200	22,620	22,620	22,620	100%	0	0	0	OTROS	22,620	22,620	100%
DOTACION DE PAQUETES E MATERIALES COL. EUREKA Y BELEN	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	24,360	24,360	24,360	24,360	100%	0	0	0	OTROS	24,360	24,360	100%
CONSTRUCCION DE 10 PISOS ARMADOS EN EL EJIDO EL PALMAR	17-TENOSIQUE	EJIDO EL PALMAR	RURAL	66,873	66,873	66,873	66,873	100%	0	0	0	VIVIENDA	66,873	66,873	100%
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ	17-TENOSIQUE	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	66,003	66,003	66,003	66,003	100%	0	0	0	VIVIENDA	66,003	66,003	100%
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN EL EJIDO SANTA CRUZ	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA CRUZ	RURAL	65,297	65,297	65,297	65,297	100%	0	0	0	VIVIENDA	65,297	65,297	100%
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	60,835	60,835	60,835	60,835	100%	0	0	0	VIVIENDA	60,835	60,835	100%
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA OBRERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	60,835	60,835	60,835	60,835	100%	0	0	0	VIVIENDA	60,835	60,835	100%
CONSTRUCCION DE 16 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA CERTEZA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	97,483	97,483	97,483	97,483	100%	0	0	0	VIVIENDA	97,483	97,483	100%
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EJIDO EL FAISAN 1ERA. SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO EL FAISAN 1ERA SECCION	RURAL	75,072	75,072	75,072	75,072	100%	0	0	0	VIVIENDA	75,072	75,072	100%
CONSTRUCCION DE 5 LTRINAS CON FOSA SEPTICA POBLADO NUEVO MEXICO	17-TENOSIQUE	POBLADO NUEVO MEXICO	RURAL	77,341	77,341	77,341	77,341	100%	0	0	0	VIVIENDA	77,341	77,341	100%
CONSTRUCCION DE 8 PISOS DE CONCRETO ARMADO EJIDOLOS RIELES DE SAN JOSE	17-TENOSIQUE	EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	51,641	51,641	51,641	51,641	100%	51,641	51,641	0	VIVIENDA	51,641	51,641	100%
CONSTRUCCION DE 8 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN EL EJIDO ACATLIPA	17-TENOSIQUE	EJIDO ACATLIPA	RURAL	53,265	53,265	53,265	53,265	100%	0	0	0	VIVIENDA	53,265	53,265	100%
DOTACION DE SEIS PAQUETES DE LAMINAS EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	17-TENOSIQUE	EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	8,207	8,207	8,207	8,207	100%	0	0	0	VIVIENDA	8,207	8,207	100%
DOTACION DE 1 PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC EJIDO EL ROBLAR	17-TENOSIQUE	EJIDO EL ROBLAR	RURAL	1,368	1,368	1,368	1,368	100%	0	0	0	VIVIENDA	1,368	1,368	100%
DOTACION DE 10 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ GREGORIO MENDEZ	17-TENOSIQUE	EJ GREGORIO MENDEZ	RURAL	13,679	13,679	13,679	13,679	100%	0	0	0	VIVIENDA	13,679	13,679	100%
DOTACION DE 10 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ IGNACIO ZARAGOZA MPIO. TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	EJ IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	13,679	13,679	13,679	13,679	100%	0	0	0	VIVIENDA	13,679	13,679	100%
DOTACION DE 10 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	17-TENOSIQUE	EJIDO CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	13,679	13,679	13,679	13,679	100%	0	0	0	VIVIENDA	13,679	13,679	100%
DOTACION DE 10 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO EL MANANTIAL MPIO. DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	EJIDO EL MANANTIAL	RURAL	13,679	13,679	13,679	13,679	100%	0	0	0	VIVIENDA	13,679	13,679	100%
DOTACION DE 10 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO EL PALMAR MPIO. DE TENOSIQUE.	17-TENOSIQUE	EJIDO EL PALMAR	RURAL	13,679	13,679	13,679	13,679	100%	0	0	0	VIVIENDA	13,679	13,679	100%
DOTACION DE 11 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ GUADALUPE VICTORIA	17-TENOSIQUE	EJ GUADALUPE VICTORIA	RURAL	15,046	15,046	15,046	15,046	100%	0	0	0	VIVIENDA	15,046	15,046	100%
DOTACION DE 11 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CORTIJO NUEVO 1ERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO CORTIJO NUEVO 1ERA SECCION	RURAL	15,046	15,046	15,046	15,046	100%	0	0	0	VIVIENDA	15,046	15,046	100%
DOTACION DE 12 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ	17-TENOSIQUE	EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ	RURAL	16,414	16,414	16,414	16,414	100%	0	0	0	VIVIENDA	16,414	16,414	100%

DOTACION DE 14 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO EMILIANO ZAPATA 3RA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO EMILIANO ZAPATA 3RA SECCION	RURAL	19,150	19,150	19,150	19,150	100%	0	0	VIVIENDA	19,150	19,150	100%
DOTACION DE 14 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE	17-TENOSIQUE	EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	19,150	19,150	19,150	19,150	100%	0	0	VIVIENDA	19,150	19,150	100%
DOTACION DE 15 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION	17-TENOSIQUE	EJ EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION	RURAL	20,518	20,518	20,518	20,518	100%	0	0	VIVIENDA	20,518	20,518	100%
DOTACION DE 15 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO EL PEDREGAL MPIO. DE TENOSIQUE.	17-TENOSIQUE	EJIDO EL PEDREGAL	RURAL	20,517	20,517	20,517	20,517	100%	0	0	VIVIENDA	20,517	20,517	100%
DOTACION DE 15 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1ERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	20,518	20,518	20,518	20,518	100%	0	0	VIVIENDA	20,518	20,518	100%
DOTACION DE 16 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CENTRO USUMACINTA	17-TENOSIQUE	EJIDO CENTRO USUMACINTA	RURAL	21,886	21,886	21,886	21,886	100%	0	0	VIVIENDA	21,886	21,886	100%
DOTACION DE 18 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO ARENA DE HIDALGO	17-TENOSIQUE	EJIDO ARENA DE HIDALGO	RURAL	24,621	24,621	24,621	24,621	100%	0	0	VIVIENDA	24,621	24,621	100%
DOTACION DE 2 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ HERMENEGILDO GALEANA	17-TENOSIQUE	EJ HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	2,736	2,736	2,736	2,736	100%	0	0	VIVIENDA	2,736	2,736	100%
DOTACION DE 20 PAQUETES DE LAMINA DE ZINC EJIDO CRISOFORO CHINAS	17-TENOSIQUE	EJIDO CRISOFORO CHINAS	RURAL	27,357	27,357	27,357	27,357	100%	0	0	VIVIENDA	27,357	27,357	100%
DOTACION DE 23 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO INDEPENDENCIA MPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	EJIDO INDEPENDENCIA	RURAL	31,461	31,461	31,461	31,461	100%	0	0	VIVIENDA	31,461	31,461	100%
DOTACION DE 25 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC POB. ARENA DE HIDALGO	17-TENOSIQUE	POB ARENA DE HIDALGO	RURAL	34,196	34,196	34,196	34,196	100%	0	0	VIVIENDA	34,196	34,196	100%
DOTACION DE 28 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC POB. LA PALMA	17-TENOSIQUE	POB LA PALMA	RURAL	38,300	38,300	38,300	38,300	100%	0	0	VIVIENDA	38,300	38,300	100%
DOTACION DE 3 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CERRO NORTE	17-TENOSIQUE	EJIDO CERRO NORTE	RURAL	4,104	4,104	4,104	4,104	100%	0	0	VIVIENDA	4,104	4,104	100%
DOTACION DE 3 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	17-TENOSIQUE	EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	4,104	4,104	4,104	4,104	100%	0	0	VIVIENDA	4,104	4,104	100%
DOTACION DE 32 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC POB ESTAPILLA	17-TENOSIQUE	POB ESTAPILLA	RURAL	43,771	43,771	43,771	43,771	100%	0	0	VIVIENDA	43,771	43,771	100%
DOTACION DE 34 PAQUETES DE LAMINAS EJIDO ACATLIPA	17-TENOSIQUE	EJIDO ACATLIPA	RURAL	46,507	46,507	46,507	46,507	100%	0	0	VIVIENDA	46,507	46,507	100%
DOTACION DE 35 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC POB. BOCA DEL CERRO	17-TENOSIQUE	POB BOCA DEL CERRO	RURAL	47,875	47,875	47,875	47,875	100%	0	0	VIVIENDA	47,875	47,875	100%
DOTACION DE 4 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC C.A ICORSA	17-TENOSIQUE	CA ICORSA	RURAL	5,471	5,471	5,471	5,471	100%	0	0	VIVIENDA	5,471	5,471	100%
DOTACION DE 4 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ LA ULTIMA LUCHA	17-TENOSIQUE	EJIDO LA ULTIMA LUCHA	RURAL	5,471	5,471	5,471	5,471	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%
DOTACION DE 4 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CHACULJI	17-TENOSIQUE	EJIDO CHACULJI	RURAL	5,471	5,471	5,471	5,471	100%	0	0	VIVIENDA	5,471	5,471	100%
DOTACION DE 42 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO LA ISLA	17-TENOSIQUE	EJIDO LA ISLA	RURAL	57,450	57,450	57,450	57,450	100%	0	0	VIVIENDA	57,450	57,450	100%
DOTACION DE 5 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CORTIJO NUEVO 2DA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO CORTIJO NUEVO 2DA SECCION	RURAL	6,839	6,839	6,839	6,839	100%	0	0	VIVIENDA	6,839	6,839	100%
DOTACION DE 5 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO DIEZ DE MAYO	17-TENOSIQUE	EJIDO DIEZ DE MAYO	RURAL	6,839	6,839	6,839	6,839	100%	0	0	VIVIENDA	6,839	6,839	100%
DOTACION DE 5 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION	17-TENOSIQUE	EJ JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION	RURAL	6,839	6,839	6,839	6,839	100%	0	0	VIVIENDA	6,839	6,839	100%
DOTACION DE 6 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ MIGUEL HIDALGO	17-TENOSIQUE	EJ MIGUEL HIDALGO	RURAL	8,207	8,207	8,207	8,207	100%	0	0	VIVIENDA	8,207	8,207	100%

DOTACION DE 6 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO CANTIZAN	17-TENOSIQUE	EJIDO CANTIZAN	RURAL	8,207	8,207	8,207	8,207	100%	0	0	0	VIVIENDA	8,207	8,207	100%	
DOTACION DE 8 PAQUETES DE LAMINAS DE ZNC EJIDO EL FAISAN 2DA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO EL FAISAN 2DA SECCION	RURAL	10,943	10,943	10,943	10,943	100%	0	0	0	VIVIENDA	10,943	10,943	100%	
DOTACION DE 9 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJ. ESTAPILLA 2DA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO ESTAPILLA	RURAL	12,311	12,311	12,311	12,311	100%	0	0	0	VIVIENDA	12,311	12,311	100%	
DOTACION DE 9 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO BENITO JUAREZ	17-TENOSIQUE	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	12,311	12,311	12,311	12,311	100%	0	0	0	VIVIENDA	12,311	12,311	100%	
DOTACION DE 9 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO FRANCISCO I MADERO RIOS	17-TENOSIQUE	EJIDO FRANCISCO I MADERO RIOS	RURAL	12,311	12,311	12,311	12,311	100%	0	0	0	VIVIENDA	12,311	12,311	100%	
DOTACION DE 9 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1ERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALV 1ERA SECCION	RURAL	12,311	12,311	12,311	12,311	100%	0	0	0	VIVIENDA	12,311	12,311	100%	
DOTACION DE 9 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC POB GUAYACAN	17-TENOSIQUE	POB GUAYACAN	RURAL	12,311	12,311	12,311	12,311	100%	0	0	0	VIVIENDA	12,311	12,311	100%	
DOTACION DE 12 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO EL RECREO	17-TENOSIQUE	EJIDO EL RECREO	RURAL	16,414	16,414	16,414	16,414	100%	0	0	0	VIVIENDA	16,414	16,414	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO 21 M2 EJ IGNACIO ALLENDE 10 VIVIENDAS	17-TENOSIQUE	EJ IGNACIO ALLENDE	RURAL	99,294	99,294	99,294	99,294	100%	0	0	0	VIVIENDA	99,294	99,294	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 40 VIVIENDAS COL. CERTEZA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	435,880	435,880	435,880	435,880	100%	0	0	0	VIVIENDA	435,880	435,880	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO DE 21 M2 14 VIVIENDAS POB. RANCHO GRANDE	17-TENOSIQUE	POB RANCHO GRANDE MPIO DE TENOSIQUE	RURAL	154,110	154,511	154,511	154,511	100%	0	0	0	VIVIENDA	154,511	154,511	100%	
ONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN EL POBLADO LA PALMA	17-TENOSIQUE	POBLADO LA PALMA	RURAL	64,255	64,255	64,255	64,255	100%	0	0	0	VIVIENDA	64,255	64,255	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	POBLADO C 11 JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	34,667	34,667	34,667	28,408	82%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBAS	RURAL	122,608	122,608	122,608	122,608	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA ESCOBAS DE CENTLA, TABASCO, BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS DIRECTAMENTE CON LA CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DDE 10 PISOS DE CONCRETO P C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 C/U REFORZAFO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10	3-CENTLA	EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	RURAL	67,999	67,999	67,999	67,999	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ DE CENTLA, TABASCO, BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS DIRECTAMENTE CON LA CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS	3-CENTLA	RANCHERIA LAS PALMAS	RURAL	394,598	394,598	394,598	394,598	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA LAS PALMAS, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 15 FAMILIAS CON LAS CONSTRUCCION DE 15 PRETILES EN VIVIENDAS.
CONSTRUCCION DE QUINCE PISOS DE CONCRETO C=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00X6.00X0.07M2 DE ESPESOR CADA UNO.	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	100,540	100,540	100,540	100,540	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT,CENTLA, TABASCO, CON LA CONSTRUCCION DE QUINCE PISOS DE CONCRETO C=150KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00X6.00X0.07M2 DE ESPESOR CADA UNO.
CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C=150KG/CM2,REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00X6.00X0.07 M2. DE ESPESOR CADA UNO.	3-CENTLA	COLONIA CAPARROSO	RURAL	201,080	201,080	201,080	201,080	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CAPARROSO, CON LA CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C=150KG/CM2,REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00X6.00X0.07 M2. DE ESPESOR CADA UNO,BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS DIRECTAMENTE.
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10/10.	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA	RURAL	63,245	63,245	63,245	63,245	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA LOS IDOLOS (MARGEN DERECHA) DE CENTLA, TABASCO BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS DIRECTAMENTE CON LA CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR Y 36 M2. C/U REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10/10	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	55,209	55,209	55,209	55,209	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COCO) EN CENTLA, TABASCO, BENEFICIANDO 10 FAMILIAS DIRECTAMENTE CON LA CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO PC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESP. Y 36 M2 C/U, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10/10.	3-CENTLA	COLONIA CARLOS A MADRAZO	RURAL	67,089	67,089	67,089	67,089	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO PC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESP. Y 36 M2 C/U, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10/10, BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS.
CONSTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR Y 36 M2 C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10/10	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 1RA SECCION	RURAL	99,833	99,833	99,833	99,833	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO BENEFICIANDO 15 FAMILIAS DIRECTAMENTE CON LA CONSTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO EN LA RANCHERIA CHILAPA 1RA SECCION (ROBERTO MADRAZO) EN CENTLA, TABASCO
CONSTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR Y 36 M2. C/U REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10.	3-CENTLA	EJIDO LA VICTORIA	RURAL	88,534	88,534	88,534	88,534	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO LA VICTORIA,EN CENTLA, TABASCO, BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS DIRECTAMENTE CON LA COSNTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10.	3-CENTLA	EJIDO LA ESTRELLA	RURAL	135,999	135,999	135,999	135,999	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, EN EL EJIDO LA ESTRELLA EN CENTLA, TABASCO BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO PC=150KG/CM2 DE 7 CM DE ESP. Y 36 M2 C/U REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10.	3-CENTLA	RANCHERIA FRANCISCO VILLA	RURAL	135,527	135,527	135,527	135,527	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO PC=150KG/CM2 DE 7 CM DE ESP. Y 36 M2 C/U REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA, EN CENTLA TABASCO, BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS.

CONSTRUCCIONES DE PRETILES EN VIVIENDA	3-CENTLA	RANCHERIA RIBERA ALTA SALSIPUEDES	RURAL	524,952	524,952	524,952	524,952	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADURA 6-6-10/10	3-CENTLA	POBLADO QUINTIN ARAUZ	RURAL	664,345	664,345	664,345	664,345	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	
IS235 SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	53,820	53,820	53,820	53,820	100%	0	0	FAMILIA	30	30	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS.(10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA NIÑOS HEROES	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	COLONIA ALVARO OBREGON	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA EL NARANJAL	RURAL	17,940	17,940	17,940	17,940	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA EL PORVENIR	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA JALAPITA	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA LEANDRO ROVIROSA WADE 1 SECC	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS.(10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	COLONIA RIVERA ALTA DE CUAUHTEMOC	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS.(10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	COLOMIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS.(10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	COLONIA LAZARO CARDENAS	RURAL	28,704	28,704	28,704	28,704	100%	0	0	FAMILIA	16	16	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.50X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	VILLA VICENTE GUERRERO	RURAL	170,430	170,430	170,430	170,430	100%	0	0	FAMILIA	95	95	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.50X0.85MTS.(10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA FRANCISCO VILLA	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	FAMILIA	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	EJIDO FRONTERITA	RURAL	26,910	26,910	26,910	26,910	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA "TU CASA"	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	1,430,035	1,430,035	1,430,035	1,430,035	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2A SECCIÓN	RURAL	400,000	400,000	400,000	371,126	93%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA LA PALMA	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECCIÓN	RURAL	250,000	250,000	250,000	249,812	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA TIERRA AMARILLA 2A SECCIÓN	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007, CONVENIO MPIO-E. ZAPATA FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO DEFINITIVO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO NORTE	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA RIO DE TEAPA	RURAL	27,490	27,490	27,490	27,490	100%	0	0	VIVIENDA	27,490	27,490	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	CD JALAPA	URBANO	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%	

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	COL BENITO GONZALEZ	RURAL	25,203	25,203	25,203	25,203	100%	0	0	VIVIENDA	25,203	25,203	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJ VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	28,396	28,396	28,396	28,396	100%	0	0	VIVIENDA	28,396	28,396	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO CALICANTO	RURAL	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	0	0	VIVIENDA	28,027	28,027	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO HUAPACAL 1RA SECCION	RURAL	27,199	27,199	27,199	27,199	100%	0	0	VIVIENDA	27,199	27,199	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO JAHUACAPA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO JALAPA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO MONTAÑA	RURAL	46,505	46,505	46,505	46,505	100%	0	0	VIVIENDA	46,505	46,505	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO PUERTO RICO	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	27,936	27,936	27,936	27,936	100%	0	0	VIVIENDA	27,936	27,936	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO TEQUILA	RURAL	29,591	29,591	29,591	29,591	100%	0	0	VIVIENDA	29,591	29,591	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	VIVIENDA	28,763	28,763	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	12,967	12,967	12,967	12,967	100%	0	0	VIVIENDA	12,968	12,968	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO FCO J SANTAMARIA	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO JAHUACAPA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RA TEQUILA 1RA SECCION LA AURORA	RURAL	29,592	59,592	29,592	29,592	50%	0	0	VIVIENDA	29,592	29,592	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RA TEQUILA 1RA SECCION LA AURORA	RURAL	29,591	29,591	29,591	29,591	100%	0	0	VIVIENDA	29,591	29,591	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RA TEQUILA 3RA SECCION	RURAL	29,591	29,591	29,591	29,591	100%	0	0	VIVIENDA	29,591	29,591	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RA TQUILA 2DA SECCION	RURAL	29,591	29,591	29,591	29,591	100%	0	0	VIVIENDA	29,591	29,591	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RA VICTOR FDEZ MANERO 1RA SECCION	RURAL	28,396	28,396	28,396	28,396	100%	0	0	VIVIENDA	28,396	28,396	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SECCION	RURAL	28,396	28,396	28,396	28,396	100%	0	0	VIVIENDA	28,396	28,396	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHARIA PROGRESO	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHEIA PUYACATENGO SUR	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERI CHICHONAL 2DA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA SECCION	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	VIVIENDA	28,763	28,763	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECCION	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	VIVIENDA	28,763	28,763	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECCION	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	VIVIENDA	28,763	28,763	100%

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECCION	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	VIVIENDA	28,763	28,763	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 1RA SECCION	RURAL	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	0	0	VIVIENDA	28,027	28,027	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	0	0	VIVIENDA	28,027	28,027	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 3RA SECCION	RURAL	28,027	28,027	28,027	28,027	100%	0	0	VIVIENDA	28,027	28,027	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 1RA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 4TA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC LA LIMA	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 2DA SECCION	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 4TA SECCION	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 3RA SECCION	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECC	RURAL	44,638	44,638	44,638	44,638	100%	0	0	VIVIENDA	44,639	44,639	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA LOMAS DE VIDAL	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA MONTAÑA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 1RA SECCION	RURAL	28,948	28,948	28,948	28,948	100%	0	0	VIVIENDA	28,948	28,948	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	RURAL	28,948	28,948	28,948	28,948	100%	0	0	VIVIENDA	28,948	28,948	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MARCOS	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SECC	RURAL	27,476	27,476	27,476	27,476	100%	0	0	VIVIENDA	27,476	27,476	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SECCION	RURAL	27,476	27,476	27,476	27,476	100%	0	0	VIVIENDA	27,476	27,476	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	47,575	47,575	47,575	47,575	100%	0	0	VIVIENDA	47,576	47,576	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	29,591	29,591	29,591	29,591	100%	0	0	VIVIENDA	29,591	29,591	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLES)	9-JALAPA	RANCHERIA EL CERRO	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLRE)	9-JALAPA	EJIDO CHIPILINAR 3RA SECCION	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO E VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC GUAYACAN	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	29,659	107%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL EJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 1RA SECC LA AURORA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINA)	9-JALAPA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	COLON IA BENITO GONZALEZ	RURAL	17,940	17,940	17,940	17,940	100%	0	0	VIVIENDA	17,940	17,940	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJ VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJID GUANAL 1RA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO CALICANTO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO CHIPILINAR 3RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO HUAPACAL 1RA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO JAHUACAPA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO JALAPA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO MONTAÑA	RURAL	52,325	52,325	52,325	52,325	100%	0	0	VIVIENDA	52,325	52,325	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO PUERTO RICO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	POBL AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	POBL FRANCISCO J SANTAMARIA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	VIVIENDA	14,950	14,950	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	POBLADO JAHUACAPA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERI CALICANTO 3RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 1RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 4TA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SEC LA LIMA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC GUAYACAN	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 4TA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA LOMAS DE VIDAL	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA MONTAÑA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO NORTE	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO SUR	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA RIO DE TEAPA	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MARCOS	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	37,375	37,375	37,375	37,375	100%	0	0	VIVIENDA	37,375	37,375	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 3RA SECCION	RURAL	29,900	29,900	29,900	29,900	100%	0	0	VIVIENDA	29,900	29,900	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 3RA SECCION	RURAL	40,365	40,365	40,365	40,365	100%	0	0	VIVIENDA	40,365	40,365	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA MONTAÑA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO NORTE	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA EL CERRO	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 1RA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	33,206	33,206	33,206	33,206	100%	0	0	EQUIPO	33,206	33,206	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA EL PROGRESO	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	CD JALAPA	URBANO	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO JAHUACAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO MONTANA	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	VIVIENDA	17,250	17,250	100%

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) TEQUILA 4TA	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 1RA SECC LA AURORA	RURAL	28,341	28,341	28,341	28,341	100%	0	0	0	VIVIENDA	28,342	28,342	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA GUNAL 2DA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTA 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAR VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	CD JALAPA	RURAL	28,341	28,341	28,341	28,341	100%	0	0	0	VIVIENDA	28,342	28,342	100%	
SUMINISTRO DE 100 BULTOS DE CEMENTO GRIS	9-JALAPA	RANCHERIA MONTANA	RURAL	10,999	10,999	10,999	10,999	100%	0	0	0	PIEZA	10,999	10,999	100%	
SUMINISTRO DE 300 BULTOS DE CEMENTO GRIS	9-JALAPA	RANCHERIAS VARIAS	RURAL	30,001	30,001	30,001	30,001	100%	0	0	0	PIEZA	30,001	30,001	100%	
SUMINISTRO DEMATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO MATERAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	POBLADO JAHUACAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO GUNAL 1RA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%	
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE KM 21	RURAL	393,989	393,989	393,989	393,989	100%	0	0	0	CABEZA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	RA TARIMAS	RURAL	248,409	248,409	248,409	248,409	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON	14-PARAISO	OCCIDENTE SAN FRANCISCO	RURAL	747,599	747,599	747,599	747,599	100%	0	0	0	PUENTE	747,600	747,600	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
PAVIMENTACION DE CALLE POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA LOS DOMINGUEZ VARGAS	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	621,545	621,545	621,545	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	621,546	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	2,926,712	2,926,712	2,926,712	2,926,712	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,926,712	2,926,712	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	2,743,078	2,743,078	2,743,078	2,743,078	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,743,078	2,743,078	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (ENTRADA GIBALTAR)	14-PARAISO	LA UNION 2DA SECCION	RURAL	1,587,626	1,587,626	1,587,626	1,587,626	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,587,627	1,587,627	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA (ENTRADA LA HIELERA)	14-PARAISO	GUANO SOLO	RURAL	1,418,017	1,418,017	1,418,017	1,418,017	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,418,017	1,418,017	100%	EN DECLARACIONES ANTERIORES SE INDICO COMO MINISTRADO, EL TOTAL MINISTRADO PARA FIII PERO EN ESTA DECLARACION ESTOY TOMENDO EL TOTAL DEL PROYECTO COMO MINISTRADO YA QUE ES ASI COMO ME INDICA EL 100% DE AVANCE Y ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS (PUENTE GRANDE 2A. SECC. Y TRES COMPADRES)	16-TEAPA	VI JUAN ALDAMA	RURAL	70,620	70,620	70,620	70,620	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (GAVIOTAS Y PARCELA ESCOLAR)	16-TEAPA	VI JUAN ALDAMA	RURAL	88,592	88,592	88,592	88,592	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO PRIMERA ETAPA EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN	17-TENOSIQUE	EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN	RURAL	634,023	634,023	634,023	634,023	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	634,023	634,023	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EJIDO SANTA ELENA	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA ELENA	RURAL	668,280	668,280	668,280	668,280	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	668,280	668,280	100%	
MANTENIMIENTO DE 1.35 KM DE CALLES DE TERRACERIA EJIDO SANTA CRUZ	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA CRUZ	RURAL	660,148	660,148	660,148	660,148	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	660,148	660,148	100%	
MANTENIMIENTO DE 1.520 KM. DE CALLES DE TERRACERIA EJIDO TATA LAZARO	17-TENOSIQUE	EJIDO TATA LAZARO	RURAL	502,689	502,689	502,689	502,689	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	502,689	502,689	100%	
MANTENIMIENTO DE .86 KM DE CALLES DE TERRACERIA EJIDO 10 DE MAYO	17-TENOSIQUE	EJIDO 10 DE MAYO	RURAL	285,302	285,302	285,302	285,302	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	285,302	285,302	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EJIDO TENOSIQUE 3RA. SECCION (EL 20)	17-TENOSIQUE	EJIDO TENOSIQUE 3RA SECCION	RURAL	608,718	608,718	608,718	608,718	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	608,718	608,718	100%	

CONSTRUCCION DE CABEZALES Y AMPLIACION DE PUENTE	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS	RURAL	676,979	676,979	676,979	676,979	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,042,236	1,042,236	1,042,236	1,042,236	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 2 Y CALLE 5-B CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	1,191,954	1,191,954	1,191,954	1,191,954	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,409	5,409	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	2,418,137	2,418,137	2,418,137	2,418,137	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,159	6,159	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECCION	RURAL	743,705	743,705	743,705	743,705	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,858	7,858	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EJ SAN RAFAEL	RURAL	1,471,414	1,471,414	1,471,414	1,471,414	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COLONIA AGRICOLA	RURAL	1,391,141	1,391,141	1,391,141	1,391,141	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RA ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	1,037,301	1,037,301	1,037,301	1,037,301	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 2A SECCION A	RURAL	1,655,027	1,655,027	1,655,027	1,655,027	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 2A SECCION C	RURAL	1,853,834	1,853,834	1,853,834	1,853,834	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMIONES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION A EJ	RURAL	238,088	238,088	238,088	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECCION B LA NATIVIDAD	RURAL	1,084,400	1,084,400	1,084,400	1,084,400	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINOS RURALES	3-CENTLA	RANCHERIA CANAVERAL	RURAL	1,768,835	1,768,835	1,768,835	1,768,835	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA CHACTE	RURAL	218,272	218,272	218,272	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	73,075	73,075	73,075	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	4-CENTRO	RA LAGARTERA 1A SECCION	RURAL	161,125	161,125	161,125	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2,900,023	2,900,023	2,639,863	2,639,863	91%	0	0	0	METRO LINEAL	2,180	2,000	92%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	EL PROYECTO SE CANCELO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION	RURAL	2,968,104	2,968,104	2,968,104	2,968,104	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION	RURAL	1,729,197	1,729,197	1,729,197	1,729,197	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,013	1,013	100%	EL PROYECTO HA SIDO TERMINADO EN UN 100%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2DA SECCION	RURAL	3,304,860	3,304,860	3,304,860	3,304,860	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	NOTA: PROYECTO EJECUTADO AL 100 %.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	3,658,832	3,658,832	1,750,228	1,750,228	48%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	1,284	51%	EL PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4TA	RURAL	4,773,753	4,389,367	4,389,367	4,389,367	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,000	2,853	95%	EL PROYECTO SE REFRENDA AL 2008 POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	POB COCOHITAL	RURAL	3,276,678	3,276,678	3,276,678	3,276,678	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	POB CUPILCO	RURAL	2,625,182	2,625,182	2,625,182	2,625,182	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,820	1,820	100%	

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 2 DA SECCION	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO SE CANCELO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION	RURAL	2,905,061	2,905,061	1,304,361	1,304,361	45%	0	0	METRO LINEAL	1,880	940	50%	el proyecto se refrenda por el monto pendiente de ejercer.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 2 DA SECC	RURAL	2,114,568	2,114,568	2,114,568	2,114,568	100%	0	0	METRO LINEAL	3	3	100%	PROYECTO TERMINADO AL 100 %.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 5TA SECCION	RURAL	926,323	926,323	926,323	926,323	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	RIA CENTRO TULAR 2DA SECCION	RURAL	1,263,293	1,263,293	1,263,293	1,263,293	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.UBICACION COL. SAN JOSE	5-COMALCALCO	GUAYO 1RA SECCION	RURAL	4,314,400	4,314,400	4,314,400	3,107,988	72%	0	0	METRO LINEAL	3	2	82%	EL PROYECTO SE REFRENDA AL EJERCICIO 2008 POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO POCHOTE	RURAL	236,499	236,499	236,499	236,499	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,336.71, SU EJERCIDO ES POR \$ 236,498.68, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 838.03, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX	RURAL	83,823	83,823	83,823	83,823	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 88,887.86, SU EJERCIDO ES POR \$ 83,823.42, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 5,064.44, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. POCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POCVICUC	RURAL	71,539	71,539	71,539	71,539	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,493.25, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,539.45, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 4,953.80, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO BUENA VISTA	RURAL	103,696	103,696	103,696	103,696	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,729.40 , SU EJERCIDO ES POR \$ 103,695.04, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 34.36 , DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CHACAJ	RURAL	85,157	85,157	85,157	85,157	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,693.19, SU EJERCIDO ES POR \$ 85,156.63, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 536.56, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	109,628	109,628	109,628	109,628	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,608.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 109,627.66, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,980.78, PROYECTO DEFINITIVO.
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ.CACAO)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CACAO	RURAL	76,797	76,797	76,797	76,797	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,913.06, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,797.12, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 115.94, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	RURAL	83,529	83,529	83,529	83,529	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 83,946.32, SU EJERCIDO ES POR \$ 83,529.35, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 416.97, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	84,167	84,167	84,167	84,167	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37, SU EJERCIDO ES POR \$ 84,167.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 3,737.09, DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA.MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA MARICHE	RURAL	87,738	87,738	87,738	87,738	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,966.24, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,738.50, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 227.74, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	2,364,926	2,364,926	2,364,926	2,364,926	100%	0	0	OBRA	2,364,926	2,364,926	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURAL	9-JALAPA	RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECCION	RURAL	348,187	348,187	348,187	348,187	100%	0	0	OBRA	348,187	348,187	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ASTAPA	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	1,739,689	1,739,689	1,739,689	1,739,689	100%	0	0	OBRA	1,739,689	1,739,689	100%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,608	32,608	32,608	32,608	100%	0	0	METRO LINEAL	32,609	32,609	100%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EJIDO MONTAÑA	RURAL	18,019	18,019	18,019	18,019	100%	0	0	OBRA	18,020	18,020	100%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	9,934	9,934	9,934	9,934	100%	0	0	OBRA	9,934	9,934	100%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EJIDO VICTO FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	28,353	28,353	28,353	28,353	100%	0	0	OBRA	28,354	28,354	100%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	RA PROGRESO	RURAL	21,202	21,202	21,202	21,202	100%	0	0	OBRA	21,203	21,203	100%	
GRAVADOS DE CALLES (CAMBIO CIERTO)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 1RA SECCION	RURAL	28,353	28,353	28,353	28,353	100%	0	0	OBRA	28,354	28,354	100%	

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	RA EL CERRO	RURAL	18,902	18,902	18,902	18,902	100%	0	0	0	OBRA	18,903	18,903	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA MONTAÑA	RURAL	41,025	41,025	41,025	41,025	100%	0	0	0	OBRA	41,025	41,025	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA PUYACATENGO NORTE	RURAL	49,489	49,489	49,489	49,489	100%	0	0	0	OBRA	49,489	49,489	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA PUYACATENGO SUR	RURAL	49,489	49,489	49,489	49,489	100%	0	0	0	OBRA	49,489	49,489	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	RURAL	19,224	19,224	19,224	19,224	100%	0	0	0	OBRA	19,225	19,225	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION	RURAL	37,805	37,805	37,805	37,805	100%	0	0	0	OBRA	37,805	37,805	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	37,402	37,402	37,402	37,402	100%	0	0	0	OBRA	37,403	37,403	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RA SAN MARCOS	RURAL	18,902	18,902	18,902	18,902	100%	0	0	0	OBRA	18,903	18,903	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	9-JALAPA	RA GUANAL 3RA SECCION	RURAL	11,544	11,544	11,544	11,544	100%	0	0	0	OBRA	11,544	11,544	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	9-JALAPA	RA LOMAS DE VIDAL	RURAL	22,361	22,361	22,361	22,361	100%	0	0	0	OBRA	22,362	22,362	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	9-JALAPA	RA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SECCION	RURAL	18,902	18,902	18,902	18,902	100%	0	0	0	OBRA	18,903	18,903	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (PESCADORES)	9-JALAPA	RA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SECCION	RURAL	28,514	28,514	28,514	28,514	100%	0	0	0	OBRA	28,515	28,515	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (SECTOR LOS CRUZ)	9-JALAPA	EJ JAHUACAPA 1RA SECCION	RURAL	10,739	10,739	10,739	10,739	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10,739	10,739	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION	RURAL	18,802	18,802	18,802	18,802	100%	0	0	0	OBRA	18,803	18,803	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BACHEO)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	28,353	28,353	28,353	28,353	100%	0	0	0	OBRA	28,354	28,354	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BACHEO)	9-JALAPA	RA AQUILES SERDAN 2DA SECCION	RURAL	28,353	28,353	28,353	28,353	100%	0	0	0	OBRA	28,354	28,354	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (CARLOS GREEN)	9-JALAPA	RA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	18,983	18,983	18,983	18,983	100%	0	0	0	OBRA	18,983	18,983	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 3RA SECCION	RURAL	18,983	18,983	18,983	18,983	100%	0	0	0	OBRA	18,983	18,983	100%
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	9-JALAPA	EJIDO CHIPILINAR 3RA SECCION	RURAL	327,327	327,327	327,327	327,327	100%	0	0	0	PUENTE	327,327	327,327	100%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	9-JALAPA	RA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	166,043	166,043	166,043	166,043	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	166,043	166,043	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	COL BENITO GONZALEZ	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	OBRA	25,875	25,875	100%
SUMINISTROS DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJ HUAPACAL 1RA SECC	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	OBRA	22,425	22,425	100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
DOTACION DE 8 PAQUETES DE LAMINAS EJIDO EL FAISAN 1ERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO EL FAISAN 1ERA SECCION	RURAL	10,943	10,943	10,943	10,943	100%	0	0	0	VIVIENDA	10,943	10,943	100%
123 HAS. DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJIDO SANTA LUCIA	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA LUCIA	RURAL	72,010	72,010	72,010	72,010	100%	0	0	0	HECTAREA	72,010	72,010	100%
151 HAS DE MECANIZACION AGRICOLA POB. GUAYACAN	17-TENOSIQUE	POB GUAYACAN	RURAL	88,446	88,446	88,446	88,446	100%	0	0	0	HECTAREA	88,446	88,446	100%
248 HAS DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJIDO EL ROBLAR	17-TENOSIQUE	EJIDO EL ROBLAR	RURAL	145,288	145,288	145,288	145,288	100%	0	0	0	HECTAREA	145,288	145,288	100%
300 HAS DE MECANIZACION AGRICOLA EN EL EJIDO GREGORIO MENDEZ	17-TENOSIQUE	EJIDO GREGORIO MENDEZ	RURAL	175,724	175,724	175,724	175,724	100%	0	0	0	HECTAREA	175,724	175,724	100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	647,547	647,547	647,547	647,547	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,600	3,600	100%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUJAS	2-CÁRDENAS	JOBO CONGREGACION	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ACCION	45	45	100%

DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	YUCATECO EL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	90	90	100%
DOTACION DE ALAMBRES DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHICO COL	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECC RA	RURAL	11,050	11,050	11,050	11,050	100%	0	0	0	EQUIPO	17	17	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MUNICIPIO DE CARDENAS	RURAL	16,250	16,250	16,250	16,250	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA COL	RURAL	26,200	26,200	26,200	26,200	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FCO I MADERO	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 23 VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CALZADAS CONG LAS	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOC W 65	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COLONIA AGRICOLA	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FCO I MADERO	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 15 LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	11,041	11,041	11,041	11,041	100%	0	0	0	ACCIÓN	17	17	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,475	32,475	32,475	32,475	100%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 23 VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	25,980	25,980	25,980	25,980	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	25,980	25,980	25,980	25,980	100%	0	0	0	ACCIÓN	40	40	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5TA SECCIÓN BUENA VISTA RA	RURAL	16,237	16,237	16,237	16,237	100%	0	0	0	ACCIÓN	25	25	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A SECCION EJ	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LIMA CONG LA	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILAS	2-CÁRDENAS	POB C 28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A SECC SANTA TERESA A EJ	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECC RA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECC EL TRIUNFO RA	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	7	7	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ALACRAN EJ EL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ALACRAN SECCIÓN MANA TINERO EJ	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJ	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	SINALOA 2DA SECC E.JIDO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE PAÑO A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO CONGREGACIÓN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE PAÑOS A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE PLANTUFAS DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCION RA	RURAL	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	0	ACCIÓN	6,000	6,000	100%
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	SECCION 10 DE AZUCAREROS COLONIA	RURAL	520,740	520,740	520,740	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%

IS362	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	EJ CAMPO NUEVO	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR COL	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C14 PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	310,240	310,240	310,240	310,240	100%	0	0	0	HECTÁREA	598	598	100%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECCIÓN	RURAL	72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	130	130	100%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	78,400	78,400	78,400	78,400	100%	0	0	0	HECTÁREA	140	140	100%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB C 22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	2,015,368	2,015,368	2,015,368	2,015,368	100%	0	0	0	OBRA	2,015,368	2,015,368	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJADA 3A SECCION RANCHERIA	RURAL	2,382,547	2,382,547	2,382,547	2,382,547	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJADA 5A SECC EJIDO	RURAL	9,543,046	9,543,046	9,543,046	9,543,046	100%	0	0	0	OBRA	4,410	4,410	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCC A RANCHERIA	RURAL	2,377,007	2,377,007	2,377,007	2,377,007	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION B RANCHERIA	RURAL	2,130,818	2,130,818	2,130,818	2,130,818	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RANCHERIA	RURAL	2,425,638	2,425,638	2,425,638	2,425,638	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE "ALIANZA PARA EL CAMPO"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "EMBARCACIONES MENORES (CAYUCOS) CONVENIOS CON LA SEDAFOP	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PECUARIA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECCIÓN	RURAL	196,873	196,873	196,873	196,873	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
51 PROYECTOS DE SUMINISTRO, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	998,000	898,200	898,200	753,040	84%	0	0	0	PROYECTO	51	42	82%	ESTE PROYECTO PROYECTO BENEFICIA A 51 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
58 PROYECTOS DE SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	1,596,145	1,436,530	1,436,530	735,358	51%	0	0	0	PROYECTO	58	30	52%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 58 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO.
91 PROYECTOS DE SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	1,306,387	1,175,748	1,175,748	0	0%	0	0	0	PROYECTO	91	0	0%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 91 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DESARROLLO INSTITUCIONAL																
DOTACION DE 15 PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	17-TENOSIQUE	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	20,518	20,518	20,518	20,518	100%	0	0	0	VIVIENDA	20,518	20,518	100%	
ADQUISICION DE DOS GPS(SISTEMA DE POSICION GLOBAL) PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4,945	4,945	4,945	4,945	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE UNA SOMBRILLA AHULADA Y UNA BRUJULA PARA UTILIZARLO EN EQUIPO DE TOPOGRAFIA	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	6,421	6,421	6,421	6,421	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORA PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	59,997	59,997	59,997	59,997	100%	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
ADQUISICION DE SEIS CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	0	PIEZA	6	6	100%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1 HP 12,000 BTU. PARA LA CORDINACION DEL RAMO	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,507	3,507	3,507	3,507	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,599	3,599	3,599	3,599	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TIPO LAP-TOP PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	14,499	14,499	14,499	14,499	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1 1/2 HP 18,000 BTU. PARA LA CORDINACION DEL RAMO	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4,312	4,312	4,312	4,312	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO III (PROGRAMA NORMAL 2007)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	116,691	116,691	116,691	0	0%	116,691	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS Y ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. PARA LA CONSOLIDACION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL Y PROMOVER UNA AUMENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO A TRAVES DE DEF.COND. Y COORD. DE LA POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA.
RECURSOS PARA OBARS Y ACCIONES DEL RAMO 33 F III (FAIS 2007)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,751,651	3,751,651	3,751,651	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	CONSOLIDACION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL PARA PROMOVER UN AUMENTO EN LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO. EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FAIS 2007 (GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	41,078	41,078	41,078	41,078	100%	0	0	0	PERSONA	6	6	100%	CONSOLIDACION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL PARA PROMOVER EL AUMENTO EN LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL.

DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-COMALCALCO			65,469,116	65,469,116	65,469,116	65,469,116	100%	538,481	0	ACCION	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA CON EL AUTORIZADO ANUAL DEL FONDO III Y SE TRANSFIEREN RECURSOS DE ESTE PARA LA APERTURA DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR, SIENDO ESTE SOLAMENTE UN PROYECTO GLOBAL QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEBE QUEDAR CERRADO, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EL MUNICIPIO LOS MANEJA COMO UN PROYECTO ESPECIFICO "G2016 INTERESES PROVENIENTES DEL RAMO 53 FONDO III" EL CUAL CUENTA CON 538,481 DE INTERES QUE FUERON INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO GLOBAL EN EL APARTADO DE INTERESES.
SUMINISTRO DE PINTURA PLASTICA Y VENTILADORES DE TECHO PARA EL CRI	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 3RA SECCION	RURAL	5,713	5,713	5,713	5,713	100%	0	0	INSTANCIA	5,713	5,713	100%	
FORTAMUN				390,217,401	390,001,614	389,414,615	357,536,419	92%	32,800	26,956		37,910,536	36,682,100	97%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONMSTRUCCION DE JAGUEJES	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA 1RA SECC	RURAL	48,413	48,413	48,413	48,413	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	EJ PALOQUEMADO	RURAL	962,650	962,650	962,650	962,650	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,259	2,259	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTR. DE PASOS DE AGUA	15-TACOTALPA	POB PUXCATAN	RURAL	136,976	136,976	136,976	136,976	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	47,523	47,523	47,523	28,280	59%	0	0	OTROS	1	1	50%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PAAR DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	48,186	48,186	48,186	0	0%	0	0	METRO LINEAL	15	0	0%	ESTE PROYECTO NO FUE INICIADO SE REFRENDA PARA EL 2008
CONSTRUCCION DE ANDADOR	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	393,145	393,145	393,145	393,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	710	710	100%	ESTE PROYECTO AL 3ER.TRIM. SE ENCUENTRA AL 100%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	RA CEIBA 2DA SECC SAN LUIS	RURAL	108,890	108,890	108,890	0	0%	0	0	METRO LINEAL	71	0	0%	ESTE PROYECTO NO FUE INICIADO SE REFRENDA PARA EL 2008
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMATRAL P/ ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC	RURAL	134,643	134,643	134,643	134,643	100%	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	98,778	98,778	98,778	98,778	100%	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICO PTE DE APLICAR LO FINAN.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P/ ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SAN LUIS	RURAL	107,697	107,697	107,697	107,697	100%	0	0	METRO LINEAL	71	71	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P/ ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 1RA SECC	RURAL	406,220	406,220	406,220	406,220	100%	0	0	METRO LINEAL	214	214	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P/ ESC. TELESECUNDARIA	15-TACOTALPA	RA PUYACATNGO 2DA SECC	RURAL	582,968	582,968	582,968	482,208	83%	0	0	METRO LINEAL	303	280	92%	PENDIENTE DE APLICAR FINOQUITO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL P/ JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC ESTACION POANA	RURAL	183,379	183,379	183,379	183,379	100%	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA CENTRO INFANTIL	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC	RURAL	148,873	148,873	148,873	0	0%	0	0	METRO LINEAL	76	0	0%	ESTE PROYECTO NO SE INICIO SE REFRENMDA PARA EL 2008
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	55,204	55,204	55,204	36,832	67%	0	0	OTROS	1	1	50%	RPOYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	47,523	47,523	47,523	29,601	62%	0	0	OTROS	1	1	50%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	42,471	42,471	42,471	25,275	60%	0	0	OTROS	1	1	50%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	EJ POMOQUITA	RURAL	55,204	55,204	55,204	38,667	70%	0	0	OTROS	1	1	50%	RPOYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC	RURAL	335,514	335,514	335,514	335,514	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ CARIDAD GUERRERO	RURAL	324,625	324,625	324,625	324,625	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	205,571	205,571	205,571	78,890	38%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	METAS: DOS AULAS DIDACTICAS ESTE PROYECTO ESTA AL 50%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ENSAD	15-TACOTALPA	POB XICOTENCALT	RURAL	297,177	297,177	297,177	297,177	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	PROYECTO AL 100 %
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ BENITO JUAREZ	RURAL	106,983	106,983	106,983	106,983	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	250,803	250,803	250,803	250,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	553	553	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 4TA SECC	RURAL	198,985	198,985	198,985	198,985	100%	0	0	METRO CUADRADO	492	492	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ CLUVIAC	RURAL	196,485	196,485	196,485	196,485	100%	0	0	METRO CUADRADO	406	406	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ POMOQUITA	RURAL	128,641	128,641	128,641	128,641	100%	0	0	METRO CUADRADO	285	285	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	160,193	160,193	160,193	160,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	155,772	155,772	155,772	155,772	100%	0	0	METRO CUADRADO	389	389	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	399,965	399,965	399,965	399,965	100%	0	0	METRO CUADRADO	771	771	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% FISICO
CONSTRUCCION DE JAGUEJES	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	24,206	24,206	24,206	24,206	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE JAGUEJES	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	38,730	38,730	38,730	38,730	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE JAGUEJES	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 2DA CASTAÑAL	RURAL	48,500	48,500	48,500	19,366	40%	0	0	OTROS	10	6	60%	PROYECTO AL 60%
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	72,619	72,619	72,619	72,619	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	15	15	100%	METAS: JAGUEYES ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EJ JOSE MARIA MORELOS LOMAS TRISTE 2DA	RURAL	96,826	96,826	96,826	96,826	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	20	20	100%	METAS: JAGUEYES ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	PO XICOTENCALT	RURAL	58,095	58,095	58,095	58,095	100%	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	12	12	100%	METAS: JAGUEYES ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA SECC	RURAL	45,528	45,528	45,528	26,440	58%	0	0	0	OTROS	6	4	67%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	15-TACOTALPA	EJ CERROBLANCO TERCERA	RURAL	18,014	18,014	18,014	18,014	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10	0	4%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION DE CALLE	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	219,797	219,797	219,797	219,797	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA 100 % FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PASO DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	27,175	27,175	27,175	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO FUE INICIADO SE REFRENDA PARA EL 2008
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	RA NAVA 1RA SECC NAVA	RURAL	195,987	195,987	195,987	195,987	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	275,148	275,148	275,148	275,148	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	740	740	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	295,252	295,252	295,252	295,252	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	737	737	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	676,198	676,198	676,198	676,198	100%	0	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO P CAMPO FUTBOOL	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA SECC	RURAL	490,000	490,000	490,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO FUE INICIADO SE REFRENDA PARA EL 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAUHTEMOC	RURAL	204,986	204,986	204,986	204,986	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	METAS: UN AULA DIDACTICA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UNA OBRA EXTERIOR ESC. T V	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	289,797	289,797	289,797	289,797	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	METAS: UN AULA Y OBRA EXTERIOR ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
CONSTRUCCION DE YAGUEYES	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DA SECC	RURAL	48,413	48,413	48,413	48,413	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	51,307	51,307	51,307	34,727	68%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMOS AISLADO	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAUHTEMOC	RURAL	496,592	496,592	496,592	496,592	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,375	1,375	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	266,705	266,705	266,705	266,705	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	660	660	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCATL	RURAL	498,705	498,705	498,705	498,705	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,590	1,590	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	599,565	599,565	599,565	599,565	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,583	1,583	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	424,125	424,125	424,125	424,125	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,201	1,201	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	496,592	496,592	496,592	496,592	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,590	1,590	100%	ESTE PROYECTO AL 3ER. TRIM. SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	395,371	395,371	395,371	395,371	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,143	1,143	100%	LAS METAS SE A CUMPLIDO FALTA FINIQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	299,358	299,358	299,358	299,358	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	804	804	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA	RURAL	796,217	796,217	796,217	796,217	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,588	2,588	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	495,855	495,855	495,855	495,855	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,320	1,320	100%	EATE PROYECTO ESTA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	349,364	349,364	349,364	349,364	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,124	1,124	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	599,347	599,347	599,347	599,347	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,884	1,884	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	598,805	598,805	598,805	598,805	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,884	1,884	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA IRA SECC	RURAL	498,134	498,134	498,134	498,134	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,417	1,417	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA FECHA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS 3RA SECC SAN ANTONIO	RURAL	348,070	348,070	348,070	348,070	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	925	925	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL, EJ	RURAL	498,870	498,870	498,870	498,870	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,417	1,417	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA FECHA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 1RA SECC	RURAL	285,615	285,615	285,615	285,615	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	778	778	100%	ESTE PROYECTO AL 3ER. TRIM. SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CHISPA	RURAL	9,778	9,778	9,778	9,778	100%	0	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PARA POZO	15-TACOTALPA	RA RAYA 2DA SANTA CRUZ	RURAL	27,025	27,025	27,025	27,025	100%	0	0	0	POZOS	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA LA MANGA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	501,169	501,169	501,169	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	OP0167	RURAL	35,141,125	35,141,125	35,141,125	18,997,062	54%	0	0	0	METRO CUADRADO	425,000	0	0%	PROGRAMA QUE BENEFICIA A LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SEC ESTACION POANA	RURAL	407,641	407,641	407,641	407,641	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
AMPLIACION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	POB OXOLOTAN	RURAL	51,308	51,308	51,308	43,293	84%	0	0	0	ESCUELA	1	1	70%	METAS: EDIFICIO ESTE PROYECTO ESTA AL 90% FISICAMENTE
AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	22,643	22,643	22,643	22,643	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	232,831	232,831	232,831	191,644	82%	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	PENDIENTE FINIQUITO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	RA POCHITACAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	142,284	142,284	142,284	142,284	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CIEGO 1RA SECC	RURAL	312,579	312,579	312,579	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	800	0	0%	ESTE PROYECTO NO FUE INICIADO SE REFRENDA PARA EL 2008
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ POANA	RURAL	360,747	360,747	360,747	360,747	100%	0	0	0	METRO LINEAL	478	478	100%	PROYECTO AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA TILA Y TORONJO	RURAL	450,688	450,688	450,688	450,688	100%	0	0	0	METRO LINEAL	597	597	100%	PROYECTO AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 2DA SECC	RURAL	766,605	766,605	766,605	584,890	76%	0	0	0	METRO LINEAL	1,350	1,250	93%	PENDIENTE FINIQUITO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	380	0	0%	ESTE PROYECTO NO FUE INICIADO SE REFRENDA PARA EL 2008
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	255,984	255,984	255,984	255,984	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA LA 100 % FISICO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	175,000	175,000	175,000	141,157	81%	0	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	PENDIENTE DE APLICAR FINIQUITO
MODERNIZACIÓN																
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE CASADE SALUD	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DA SECC	RURAL	40,160	40,160	40,160	27,379	68%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	70%	METAS: EDIFICIO ESTE PROYECTO ESTA AL 80% FINANCIERAMENTE
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	8,413,612	8,413,612	8,413,612	8,413,612	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO HAY ESA OPCION SE HIZO CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS. DEFINITIVO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	0	0	0	0	0%	26,956	26,956	26,956	ACCIÓN	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,956.37, ESTE PROYECTO SE REALIZO CON LA INTERESES GENERADOS. DEFINITIVO
MEJORAMIENTO																
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZA	15-TACOTALPA	EJ FCO I MADERO 2DA SECC	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 2DA SECC CASTAÑAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	OTROS	45	45	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ PASANO	RURAL	22,200	22,200	22,200	22,200	100%	0	0	0	OTROS	111	111	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 3ER SAN ANTONIO	RURAL	10,400	10,400	10,400	10,400	100%	0	0	0	OTROS	52	52	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZA	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3R SECC	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	NC ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZA	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 4 TA SECC	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZA	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYETO AL 100%

DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZA	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZA	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	9,650	9,650	9,650	9,650	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	12	12	12	12	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CHISPA	RURAL	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CIEGO 1RA SECC	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ CLUVIAC	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	OTROS	39	39	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ EL LIMON	RURAL	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	OTROS	34	34	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ FCO I MADERO 1REA SECC	RURAL	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	7,400	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	OTROS	37	37	100%	PROYECTO LA 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	OTROS	19	19	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA SECC	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ NUEVA ESPERANZA	RURAL	4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ PALO QUEMADO RAYO DEL ALBA	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ POCHITACAL 4TA SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	6,600	6,600	6,600	6,600	100%	0	0	OTROS	33	33	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	OTROS	87	87	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ POMOQUITA	RURAL	2,600	2,600	2,600	2,600	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	OTROS	130	130	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ SAN MANUEL	RURAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	8,200	8,200	8,200	8,200	100%	0	0	OTROS	41	41	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EL PALOQUERMADO	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	JE BENITO JUAREZ	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	PROYECTO AL 100%

DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	NCP DIVISION DEL NORTE	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	POB PUXCATAN	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	OTROS	69	69	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	POB XICOTENCALT	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0	OTROS	48	48	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA LA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGES 4TA EL ULAR	URBANO	7,400	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	0	OTROS	37	37	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	0	OTROS	34	34	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA POCHITACAL 1RA LA PALMA	RURAL	9,400	9,400	9,400	9,400	100%	0	0	0	OTROS	47	47	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 1RA SECC	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	OTROS	65	65	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC	RURAL	4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	0	OTROS	22	22	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC ESTACION POANA	RURAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	POB XICOTENCALT	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	NC DIVISION DEL NORTE	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	6,150	6,150	6,150	6,150	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ JOSE MARIA MORELOS LOMAS TRISTE 2DA	RURAL	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ NUEVA ESPERANZA	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ NUEVA REFORMA	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ RA LOMAS ALEGRES 2DA SECC CASTAÑAL	RURAL	70,600	70,600	70,600	70,600	100%	0	0	0	OTROS	26	26	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ VILLA LUZ	RURAL	13,250	13,250	13,250	13,250	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	POB PUXCATAN	RURAL	2,650	2,650	2,650	2,650	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	2,650	2,650	2,650	2,650	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAUHTEMOC	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA TILA Y TORONJO	RURAL	18,550	18,550	18,550	18,550	100%	0	0	0	OTROS	89	89	100%	PROYECTO AL 100%

DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	RA GRAN PODER	RURAL	5,300	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAS	15-TACOTALPA	RA LA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	2,650	2,650	2,650	2,650	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO PARA HORTALIZAZ	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUNMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 3RA SECC	RURAL	4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	AL 100%
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 4TA SECC	RURAL	33,057	33,057	33,057	33,057	100%	0	0	PIEZA	210	210	100%	ESTE PROJ ESTA AL 100% FISICO PTE LO FINANCIERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONST. DE LETRINAS	15-TACOTALPA	EJ FCO I MEDERO 2DA SECC	RURAL	245,132	245,132	245,132	245,132	100%	0	0	OTROS	89	89	100%	PROYECTO AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA LA PALMA	RURAL	7,165	7,165	7,165	7,165	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	METAS: PROGRAMADO 100 VIAJES DE TIERRA QUE ESTAN AL 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DIREFENCIA FINANCIERA PENDIENTE DE APLICAR
DIAGNOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA Y DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS DE BOMBEO	4-CENTRO	IS0529	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,119,930	80%	0	0	DIAGNÓSTICO	1	0	0%	PROGRAMA DE DIAGNOSTICO
PROYECTO DE CONTINGENCIA "APOYO A COMUNIDADES EN DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,969,305	3,969,305	3,969,305	3,948,638	99%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD UBICACION FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,772	41,772	41,772	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
MANTENIMIENTO															
DOTACION DE IN SUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	OTROS	19	19	100%	PROYECTO EN PROCESO
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAUHTEMOC	RURAL	22,600	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	OTROS	113	113	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ BUENOS AIRES	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	OTROS	39	39	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 3RA SECC	RURAL	3,400	3,400	3,400	3,400	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ FCO I MADERO 2DA SECC	RURAL	22,600	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	OTROS	113	113	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	17,800	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	OTROS	89	89	100%	PROYECTO AL 100%
DOTACION DE INSUMO AGRICOLA	15-TACOTALPA	NCP LA CUESTA	RURAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	OTROS	21	21	100%	PROYECTO AL 100%
MANTENIMIENTO DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	NCP LA CUESTA	RURAL	30,333	30,333	30,333	30,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO AL 100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA SECC	RURAL	101,738	101,738	101,738	101,738	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	PROYECTO AL 100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECC.), EJ.	RURAL	148,160	148,160	148,160	148,160	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	METAS: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TERMINADO AL 100%
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NC DIVISION DEL NORTE	RURAL	21,058	21,058	21,058	17,075	81%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	0	30%	METAS: UN EDIFICIO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 30% FISICO Y 49% FINAN.
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	NCP DIVISION DEL NORTE	RURAL	36,320	36,320	36,320	2,644	7%	0	0	OTROS	1	0	30%	PROYECTO EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	50,445	50,445	50,445	50,445	100%	0	0	PUENTE	3	3	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% F
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	RURAL	255,192	255,192	255,192	255,192	100%	0	0	PIEZA	1,013	1,013	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	22,658	22,658	22,658	22,658	100%	0	0	PIEZA	38	38	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SANTA ISABEL	RURAL	26,546	26,546	26,546	26,546	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	19,788	19,788	19,788	19,788	100%	0	0	PIEZA	36	36	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	8,818	8,818	8,818	8,818	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	14,348	14,348	14,348	14,348	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA.

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAHEMOC	RURAL	18,506	18,506	18,506	18,506	100%	0	0	PIEZA	33	33	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BENITO JUAREZ	RURAL	7,346	7,346	7,346	7,346	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	12,423	12,423	12,423	12,423	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LNAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENOS AIRES	RURAL	6,628	6,628	6,628	6,628	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CARIDAD GUERRERO	RURAL	13,556	13,556	13,556	13,556	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	FALTA APLICAR LA DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	20,460	20,460	20,460	20,460	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 1RA SECC	RURAL	15,625	15,625	15,625	15,625	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	ESTYE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	22,003	22,003	22,003	22,003	100%	0	0	PIEZA	42	42	100%	ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 3RA SECC	RURAL	12,544	12,544	12,544	12,544	100%	0	0	PIEZA	22	22	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 4TA SECC	RURAL	12,544	12,544	12,544	12,544	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	12,960	12,960	12,960	12,960	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	12,009	12,009	12,009	12,009	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CUVIAC	RURAL	8,145	8,145	8,145	8,145	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	12,913	12,913	12,913	12,913	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO 1RA SECC	RURAL	11,255	11,255	11,255	11,255	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO 2DASECC	RURAL	25,565	25,565	25,565	25,565	100%	0	0	PIEZA	44	44	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	18,515	18,515	18,515	18,515	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	16,913	16,913	16,913	16,913	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	FALTA POR APLICAR LA DIF.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ JOSE MARIA MORELOS Y P	RURAL	17,266	17,266	17,266	17,266	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	13,570	13,570	13,570	13,570	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	8,178	8,178	8,178	8,178	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA SECC	RURAL	32,651	32,651	32,651	32,651	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	21,638	21,638	21,638	21,638	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIMON	RURAL	15,683	15,683	15,683	15,683	100%	0	0	PIEZA	31	31	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	35,012	35,012	35,012	35,012	100%	0	0	PIEZA	65	65	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	9,677	9,677	9,677	9,677	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	10,094	10,094	10,094	10,094	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NUEVA ESPERANZA	RURAL	8,902	8,902	8,902	8,902	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NUEVA REFORMA	RURAL	5,276	5,276	5,276	5,276	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PALO QUEMADO	RURAL	9,830	9,830	9,830	9,830	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PASAMONO	RURAL	10,336	10,336	10,336	10,336	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POANA	RURAL	19,889	19,889	19,889	19,889	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	14,482	14,482	14,482	14,482	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	EN ESTE PROYECTO SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	11,481	11,481	11,481	11,481	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	16,457	16,457	16,457	16,457	100%	0	0	PIEZA	32	32	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	6,082	6,082	6,082	6,082	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	31,680	31,680	31,680	31,680	100%	0	0	PIEZA	83	83	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	18,328	18,328	18,328	18,328	100%	0	0	PIEZA	54	54	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SAN MANUEL	RURAL	5,746	5,746	5,476	5,746	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA 1RA SECC	RURAL	34,920	34,920	34,920	34,920	100%	0	0	PIEZA	61	61	100%	ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	6,007	6,007	6,007	6,007	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ VILLA LUZ	RURAL	7,058	7,058	7,058	7,058	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	14,282	14,282	14,282	14,282	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ZIJUNU Y PATASTAL	RURAL	35,489	35,489	35,489	35,489	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC CARLOS A MADRAZO	RURAL	7,310	7,310	7,310	7,310	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC DIVISION DEL NORTE	RURAL	7,093	7,093	7,093	7,093	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	10,300	10,300	10,300	10,300	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	10,877	10,877	10,877	10,877	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB OXOLOTAN	RURAL	37,906	37,906	37,906	37,906	100%	0	0	PIEZA	83	83	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB PUXCATAN	RURAL	29,923	29,923	29,923	29,923	100%	0	0	PIEZA	69	69	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCATL	RURAL	38,925	38,925	38,925	38,925	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	12,008	12,008	12,008	12,008	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	PENDIENTE DE APLICAR DEF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 2DA SECC SAN LUIS	RURAL	7,809	7,809	7,809	7,809	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DASECC	RURAL	17,212	17,213	17,213	17,213	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIFERENCIA FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA GRAN PODER	RURAL	4,448	4,448	4,448	4,448	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	8,978	8,978	8,978	8,978	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 4TA SECC EL HULAR	RURAL	16,232	16,232	16,232	16,232	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS 2DA SECC CASTAÑAL	RURAL	8,994	8,994	8,994	8,994	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	14,313	14,313	14,313	14,313	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA. POCHITOCAL 1A. SECC LA PALMA	RURAL	21,474	21,474	21,474	21,474	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	21,475	21,475	21,475	21,475	100%	0	0	PIEZA	46	46	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA SECC	RURAL	19,434	19,434	19,434	19,434	100%	0	0	PIEZA	33	33	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 3RA SECC	RURAL	25,555	25,555	25,555	25,555	100%	0	0	0	PIEZA	48	48	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 1RA SECC CEIBA	RURAL	26,374	26,374	26,374	26,374	100%	0	0	0	PIEZA	50	50	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC CEIBA	RURAL	26,152	26,152	26,152	26,152	100%	0	0	0	PIEZA	51	51	100%	SE A CUMPLIDO CON LAS METAS FALTA POR APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA RAYA 2DASECC SANTA CRUZ	RURAL	6,734	6,734	6,734	6,734	100%	0	0	0	PIEZA	9	9	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC ESTACION POANA	RURAL	10,376	10,376	10,376	10,376	100%	0	0	0	PIEZA	21	21	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	58,978	58,978	58,978	58,978	100%	0	0	0	PIEZA	215	215	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	5,567	5,567	5,567	5,567	100%	0	0	0	PIEZA	11	11	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	16,709	16,709	16,709	16,709	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	METAS: SUMINISTRO ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	9,651,182	9,651,182	9,651,182	9,651,182	100%	0	0	0	ACCIDENTE	1	1	100%	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,787,824	5,787,824	5,787,824	4,873,979	84%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 32%
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,715,512	7,715,512	7,715,512	6,009,211	78%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 81%
REHABILITACION																
AMPLIACION Y REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	34,461	34,461	34,461	34,461	100%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	METAS: UN EDIFICIO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 80% FISICO Y 40% FINAN.
REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESC T. V.	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAUTEMOC	RURAL	69,471	69,471	69,471	69,471	100%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	PROYECTO EN PROCESO
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPAL BARRIO SABANILLA	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	45,961	45,961	45,961	45,961	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	148	148	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% AVANCE FISICO
REHABILITACION DE DOS AULAS ESC. EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	EJ CARIDAD GUERERO	RURAL	35,132	35,132	35,132	35,132	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	METAS: REHABILITACION DE DOS AULAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	341,531	341,531	341,531	341,531	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	103,794	103,794	103,794	103,794	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	134,340	134,340	134,340	134,340	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	63,378	63,378	63,378	63,378	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	EN METAS ESTA AL 100%
REHABILITACION DE TEGHO DE ESCUELA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 3ERA SAN ANTONIO	RURAL	39,597	39,597	39,597	28,205	71%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	PROYECTO EN PROCESO
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II DE 500 L.P.S. DE CAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA III DE 500 L.P.S. DE CAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
REHABILITACION DE DRENAJE, UBICACION: CALLE JILGUEROS, COL. JOSE MA. PINO SUAREZ, SECTOR ASUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	236,684	236,684	236,684	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
REMODELACION DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	33,455	33,455	33,455	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CRUCE EN RIO MEDELLIN Y CRUCE DIRECCIONAL EN EL DVD PEMEX UBICADO EN CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA KM. 12+800	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,145,690	1,145,690	1,145,690	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,050,000	3,050,000	3,050,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%

PROGRAMA DE BECAS A NIÑOS DE DIEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	232,000	232,000	232,000	232,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE BECAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,372,808	8,372,808	8,372,808	8,372,808	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE BECAS POR UNA EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,893,000	1,893,000	1,893,000	1,893,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESPENSAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,735,353	2,735,353	2,735,353	2,735,353	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS ECONOMICOS PARA LA EDUCACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	53,540,451	53,540,451	53,540,451	53,540,451	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	23,700	23,700	23,700	23,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	H CARDENAS	URBANO	1,454,420	1,454,420	1,454,420	1,454,420	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
FAM				133,507,050	133,507,050	133,507,050	48,017,232	36%	0	0		237,177	190,166	80%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,151,121	6,151,121	6,151,121	2,987,127	49%	0	0	ALUMNO	12,000	11,000	92%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,423,938	13,423,938	13,423,938	7,242,233	54%	0	0	ALUMNO	26,600	24,462	92%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,514,656	6,514,656	6,514,656	2,756,977	42%	0	0	ALUMNO	14,000	14,000	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,225,106	8,225,106	8,225,106	3,328,375	40%	0	0	ALUMNO	16,500	11,203	68%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,420,382	1,420,382	1,420,382	617,223	43%	0	0	ALUMNO	2,500	1,843	74%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,316,437	7,316,437	7,316,437	3,336,173	46%	0	0	ALUMNO	14,800	14,800	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,348,380	1,348,380	1,348,380	439,150	33%	0	0	ALUMNO	2,700	2,219	82%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,447,232	2,447,232	2,447,232	789,873	32%	0	0	ALUMNO	4,500	3,534	79%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,576,634	6,576,634	6,576,634	1,321,159	20%	0	0	ALUMNO	15,000	11,148	74%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,622,566	4,622,566	4,622,566	2,413,086	52%	0	0	ALUMNO	9,200	8,640	94%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,944,002	2,944,002	2,944,002	1,398,173	47%	0	0	ALUMNO	6,000	4,697	78%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,060,551	3,060,551	3,060,551	878,234	29%	0	0	ALUMNO	6,500	5,533	85%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,965,241	1,965,241	1,965,241	876,404	45%	0	0	ALUMNO	3,700	3,570	96%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	658,600	658,600	658,600	244,133	37%	0	0	EVENTO	2	2	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,132,107	2,132,107	2,132,107	0	0%	0	0	NINO	1,631	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CENDIS (ECONOMÍAS 2006). MUNICIPIO-04.- CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,709,467	3,709,467	3,709,467	1,320,620	36%	0	0	ALUMNO	8,000	6,426	80%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,697,664	2,697,664	2,697,664	700,582	26%	0	0	ALUMNO	6,500	5,759	89%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,338,427	6,338,427	6,338,427	2,192,126	35%	0	0	ALUMNO	14,000	11,287	81%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,597,210	3,597,210	3,597,210	1,554,462	43%	0	0	ALUMNO	7,500	6,508	87%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	992,407	992,407	992,407	933,909	94%	0	0	ACCIÓN	240	240	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,383,122	1,383,122	1,383,122	1,360,088	98%	0	0	ACCIÓN	328	328	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,524,971	2,524,971	2,524,971	1,507,213	60%	0	0	PERSONA	41,920	25,000	60%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	52,139	52,139	52,139	32,398	62%	0	0	HECTAREA	9	6	71%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,312	31,312	31,312	27,222	87%	0	0	ESPECIE	240	240	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	370,480	370,480	370,480	357,016	96%	0	0	HECTAREA	88	88	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,825	36,825	36,825	34,491	94%	0	0	APOYO	60	60	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,980	7,980	7,980	7,979	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO EN ESPECIE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	474,000	474,000	474,000	364,400	77%	0	0	HECTAREA	100	100	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	140,000	140,000	140,000	139,413	100%	0	0	FAMILIA	200	200	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	304,740	304,740	304,740	240,306	79%	0	0	FAMILIA	60	60	100%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	803,391	803,391	803,391	138,141	17%	0	0	NINO	465	1	0%	PROYECTO: ALIMENTACIÓN DEL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES VÍCTIMA DEL MALTRATO (ECONOMÍAS 2006). LA UNIDAD DE MEDIDA ES: NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIADOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,283,040	1,283,040	1,283,040	379,995	30%	0	0	NINO	330	329	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	583,200	583,200	583,200	184,800	32%	0	0	NINO	150	150	100%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURAO LA LECHE Y DESPENSAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES:INFANTES BENEFICIADOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,177,280	2,177,280	2,177,280	614,460	28%	0	0	NINO	560	532	95%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURSO LA LECHE Y DESPENSAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES:INFANTES BENEFICIADOS.

	0-COBERTURA ESTATAL			128,717	128,717	128,717	128,382	100%	0	0	EQUIPO	44	44	100%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO PARA PLANTELES (PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33) MUNICIPIO 0-COBERTURA ESTATAL - VARIAS COMUNIDADES.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL			62,384,361	62,384,361	62,384,361	62,145,033	100%	0	0	ALUMNO	4,834	4,834	100%	PROYECTO:FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			135,584	135,584	135,584	134,913	100%	0	0	EQUIPO	88	88	100%	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (ECONOMIAS DEL RAMO 33) LA LOCALIDAD ES 0-COBERTURA ESTATAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO.
FAFEF				238,938,288	238,938,288	238,938,288	196,162,909	82%	280,000	274,744		369,348	314,466	85%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	60,000,000	60,000,000	60,000,000	45,000,000	75%	0	0	CONVENIO	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	60,000,000	60,000,000	60,000,000	59,951,390	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	63,389,000	63,389,000	63,389,000	63,389,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECACÁN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 16+070 AL KM. 17+620	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	RURAL	1,926,800	1,926,800	1,926,800	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO EL REDONDEO EN LA INVERSION
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,235,688	1,235,688	1,235,688	1,203,179	97%	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	935,000	935,000	935,000	535,818	57%	0	0	METRO LINEAL	2,500	1,413	57%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR \$399,181.66 Y METAS POR 1,086.74 ML DE CONST. DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL 2007 NO SE ALCANZO EL 100% POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DEL ULTIMO TRIMESTRE.
CONSTRUCCIÓN DE DOS CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	504,262	504,262	504,262	498,627	99%	0	0	METRO CUADRADO	88	88	100%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	3,182,467	3,182,467	3,182,467	795,617	25%	0	0	METRO LINEAL	4,210	421	10%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR UN MONTO DE \$2,386,850.24 Y METAS POR 3,789 ML DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS. ESTO DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL 2007 NO FUE POSIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	985,000	985,000	985,000	672,405	68%	0	0	METRO LINEAL	1,954	1,289	66%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR UN MONTO DE \$312,595.42 Y METAS DE 665.92. ESTO EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL 2007 NO SE ALCANZO EL 100% DE LOS TRABAJOS POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,330,583	2,330,583	2,330,583	971,749	42%	0	0	METRO LINEAL	3,900	1,171	30%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR UN MONTO DE \$1,358,834.28 Y METAS POR 2,728.64 ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO. ESTO POR NO CONCLUIR LOS TRABAJOS AL 100% AL CIERRE DEL 2007 POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	3,270,000	3,270,000	3,270,000	881,247	27%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	448	14%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR UN MONTO DE \$2,388,753 Y METAS POR 2,851.11 ML DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA. ESTO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS NO SE CONCLUYERON AL CIERRE DEL 2007 POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	10,158,959	10,158,959	10,158,959	5,958,488	59%	0	0	METRO CUADRADO	25,000	12,974	52%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR \$4,200,471 Y METAS POR 12,025.77 M2 DE CONSTRUCCION DE CALLES Y AV. DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL 2007 NO SE ALCANZO EL 100% POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES.
*CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I Y NAVE II DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,520	22,520	22,520	11,838	53%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A OCHO CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL TRAMO RECINTO MEMORIAL - AVENIDA MEXICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,845,700	3,845,700	3,845,700	2,513,462	65%	0	0	METRO CUADRADO	1,691	1,091	65%	
PAGO DE DERECHO DE VIA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA ISLA ZONA ARQUEOLÓGICA KM. 36+000 AL 36+500, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,154,300	3,154,300	3,154,300	3,154,295	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS DE AFECTACIONES
RECONSTRUCCIÓN															
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,462,235	2,462,235	2,462,235	2,453,241	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,733	1,733	100%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
AMPLIACIÓN															
CONCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,819,146	9,819,146	9,819,146	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,733	0	0%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MEJORAMIENTO															
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUIN, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,000	0	0%	
INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	94,159	94,159	94,159	91,128	97%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICIÓN)
MANTENIMIENTO															
DESAZOLVE DE DREÑES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.(PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,005,903	1,005,903	1,005,903	610,722	61%	0	0	METRO CUBICO	18,090	9,600	53%	M3 MOVIMIENTO DE TIERRA
REHABILITACIÓN															
ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	935,000	935,000	935,000	342,971	37%	0	0	METRO CUADRADO	15,100	5,456	36%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 POR UN MONTO DE \$592,029.49 Y METAS POR 9,644.17 M2 DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS. ESTO EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL 2007 NO SE ALCANZO EL 100% DE LOS TRABAJOS POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
*MODIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,459,547	2,459,547	2,459,547	2,450,934	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,733	1,733	100%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR, EN EL CAMINO: ASTAPA - CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN KM. 10+100	9-JALAPA	CHIPILINAR 3RA SECCION	RURAL	97,069	97,069	97,069	0	0%	0	0	METRO LINEAL	9	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	280,000	280,000	280,000	274,744	98%	280,000	274,744	METRO CUADRADO	280,000	274,744	98%	EL SALÓN DE DANZA MEXICANA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LAS BELLAS ARTES (CEIBA) ES UTILIZADO PARA IMPARTIR CLASES DE DANZA MEXICANA, ESTE SE REHABILITÓ CON REPOSICIÓN DE TARIMAS (DUELAS) EN EL SALÓN DE BAILE, ESTO CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE FORTALECER LAS FUNCIONES EDUCATIVAS Y DE EDUCACIÓN QUE EN MATERIA CULTURAL Y ARTÍSTICA QUE DEMANDA LA POBLACIÓN MEDIANTE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA QUE CONFORMAN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, POR LO EXPUESTO ARRIBA SE SOLICITARON LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASIMISMO EL SALDO QUE PRESENTA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE Y LA DOCUMENTACIÓN EN TRÁNSITO ANTE LA MISMA SECRETARÍA
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO															
SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	395,340	395,340	395,340	394,608	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	165,000	165,000	165,000	164,871	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	120,000	120,000	120,000	118,817	99%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	72,000	72,000	72,000	71,724	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	130,650	130,650	130,650	130,390	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,581,360	1,581,360	1,581,360	1,578,432	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	660,000	660,000	660,000	659,484	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	480,000	480,000	480,000	475,270	99%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	288,000	288,000	288,000	286,896	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	522,600	522,600	522,600	521,562	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	216,000	216,000	216,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	864,000	864,000	864,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONVENIOS (302 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				485,346,496	485,343,495	485,313,496	483,302,358	100%	17,233	0		3,870,948	3,870,948	100%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
(7PET27015075) APOYO CON MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3RA SECCION	RURAL	61,512	61,512	61,512	61,512	100%	0	0	METRO CUADRADO	61,512	61,512	100%	
(7PET27041541) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	ORIENTE HORMIGUERO	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	
(7PET27041625) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	GUANO SOLO	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	
(7PET27041629) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	UNION 3RA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	
(7PET27041632) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	
(7PET27041635)CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL) EL CERRO	14-PARAISO	LAS FLORES 3RA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	
(7PET27041636) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3RA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	
(7PET27041640) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2DA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%	

(7PET27041645) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 3RA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041646) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL) TILAPA	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4TA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041647) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 5TA SECCION PUNTA BRAVA	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041648) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041649) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1RA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041651) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	UNION 2DA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041652) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	ANDRES GARCIA LA ISLA	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041653) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION BANCO	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041654) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	ORIENTE 2DA SECCION	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041655) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	PENJA MO	URBANO	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041657) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
(7PET27041659) CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION TANQUE	RURAL	79,304	79,304	79,304	79,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	79,304	79,304	100%
REHABILITACION														
(7PEI27034532) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES (GRUPO 1)	14-PARAISO	ANDRES GARCIA LA ISLA	RURAL	110,700	110,700	110,700	110,700	100%	0	0	VIVIENDA	110,700	110,700	100%
(7PEI27034747) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES (GRUPO 1)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	40,740	40,740	40,740	40,740	100%	0	0	VIVIENDA	40,740	40,740	100%
(7PEI27034758) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES (GRUPO 2)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	37,980	37,980	37,980	37,980	100%	0	0	VIVIENDA	37,980	37,980	100%
(7PEI27034772) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PRA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	49,020	49,020	49,020	49,020	100%	0	0	VIVIENDA	49,020	49,020	100%
(7PEI27034804) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	69,204	69,204	69,204	69,204	100%	0	0	VIVIENDA	69,204	69,204	100%
(7PEI27034811) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION TANQUES	RURAL	41,430	41,430	41,430	41,430	100%	0	0	VIVIENDA	41,430	41,430	100%
(7PEI27034826) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4TA SECCION	RURAL	44,190	44,190	44,190	44,190	100%	0	0	VIVIENDA	44,190	44,190	100%
(7PEI27034834) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2DA SECCION LA GLORIA	RURAL	44,190	44,190	44,190	44,190	100%	0	0	VIVIENDA	44,190	44,190	100%
(7PEI27034837) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	40,740	40,740	40,740	40,740	100%	0	0	VIVIENDA	40,740	40,740	100%
(7PEI27034842) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	40,740	40,740	40,740	40,740	100%	0	0	VIVIENDA	40,740	40,740	100%
(7PEI27034845) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	CHILTEPEC	RURAL	40,740	40,740	40,740	40,740	100%	0	0	VIVIENDA	40,740	40,740	100%
(7PEI27034885) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	ORIENTE HORMIGUERO	RURAL	42,120	42,120	42,120	42,120	100%	0	0	VIVIENDA	42,120	42,120	100%

(7PEI27034889) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	LIBERTAD 1RA SECCION	RURAL	47,640	47,640	47,640	47,640	100%	0	0	VIVIENDA	47,640	47,640	100%	
(7PEI27040957) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES (GRUPO 2)	14-PARAISO	ANDRES GARCIA LA ISLA	RURAL	76,751	76,751	76,751	76,751	100%	0	0	VIVIENDA	76,751	76,751	100%	
(7PEI27041122) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	GUANO SOLO	RURAL	51,090	51,090	51,090	51,090	100%	0	0	VIVIENDA	51,090	51,090	100%	
(7PEI27041132) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES 030 UNION 3RA SECCION	14-PARAISO	LA UNION 3RA SECCION	RURAL	35,670	35,670	35,670	35,670	100%	0	0	VIVIENDA	35,670	35,670	100%	
(7PEI27041157) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	LA UNION 2DA SECCION	RURAL	44,070	44,070	44,070	44,070	100%	0	0	VIVIENDA	44,070	44,070	100%	
(7PEI27041159) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMO PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	LA UNION 1RA SECCION	RURAL	49,020	49,020	49,020	49,020	100%	0	0	VIVIENDA	49,020	49,020	100%	
(7PEI27041162) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	28,774	28,774	28,774	28,774	100%	0	0	VIVIENDA	28,774	28,774	100%	
(7PEI27041170) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION BANCO	RURAL	35,670	35,670	35,670	35,670	100%	0	0	VIVIENDA	35,670	35,670	100%	
(7PEI70348020) APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 5TA SECCION PUNTA BRAVA	RURAL	44,190	44,190	44,190	44,190	100%	0	0	VIVIENDA	44,190	44,190	100%	
(7PET27014650) REHABILITACION DE CANAL DE LAS FLORES DE 4 KM. EL CUAL COLINDA CON LAS RIA-LAS FLORES 2DA. SECCION Y PASA POR LA RIA. UNION 1RA. SECC.	14-PARAISO	FLORES 3RA SECCION	RURAL	6,768	6,768	6,768	6,768	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6,768	6,768	100%	
(7PET27014957) REHABILITACION DE CANAL ARROYO HONDO EN 4KM QUE PASA POR TODA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO COLINDANDO CON MOCTEZUMA 3RA SECC	14-PARAISO	OCCIDENTE SAN FRANCISCO	RURAL	6,768	6,768	6,768	6,768	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6,768	6,768	100%	
(7PET27014981) REHABILITACION DE CANAL DEL RIO SAN ANDRES EN 4 KM. EL CUAL COLINDA CON LA RIA. IGNACIO ZARAGOZA COMALCALCO PASA POR EL EJ. POTRERITO Y LA RIA. POTRERITO	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	6,768	6,768	6,768	6,768	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6,768	6,768	100%	
(7PET27014986) REHABILITACION DE CANAL DEL RIO GONZALEZ EN 5KM DE LA COLONIA PENJAMO AL POBLADO CHILTEPEC	14-PARAISO	CHILTEPEC	RURAL	7,896	7,896	7,896	7,896	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7,896	7,896	100%	
(7PET27015018) REHABILITACION DE CANAL DEL RIO GONZALEZ EN 5 KM EL CUAL COLINDA CON LA COL. PENJAMO	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION TANQUE	RURAL	7,896	7,896	7,896	7,896	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7,896	7,896	100%	
(7PET27015026) REHABILITACION DE CANAL DEL RIO GONZALEZ EN 5KM EN LA COMUNIDAD DEL EJ. AGUILES SERDAN QUE COLINDA CON EL EJ. CHILTEPEC SECCION TANQUES	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	7,896	7,896	7,896	7,896	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7,896	7,896	100%	
(7PET27015034) REHABILITACION DE CANAL DEL RIO GONZALEZ EN 5KM QUE COLINDA CON EL EJ. AGUILES SERDAN Y DESEMBOCA EN POBLADO CHILTEPEC	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	7,896	7,896	7,896	7,896	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7,896	7,896	100%	
(7PET27015045) REHABILITACION DE CANAL DEL RIO SECO EN 5KM EL CUAL COLINDA CON LA COMUNIDAD DE MOCTEZUMA	14-PARAISO	ORIENTE 2DA SECCION PALMA HUACA	RURAL	7,896	7,896	7,896	7,896	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7,896	7,896	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	200,000	200,000	200,000	124,139	62%	0	0	EVENTO	1	1	100%	EL ESTADO DE TABASCO ES UNO DE LOS TRES ESTADOS QUE NO CONTABA CON UN EVENTO CULTURAL PROPIO, EL CUAL A OBTENIDO PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DEBIDO A LA GRAN ACEPTACION DEL PUBLICO, TAMBIEN SE TRATA DE INVESTIGAR PREVIAMENTE Y CONTACTAR CON GRUPOS DE PRESTIGIO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA CURSAR LAS CORRESPONDIENTES INVITACIONES DE PARTICIPACION AL FESTIVAL. SE REALIZO EL FESTIVAL TENIENDO LOS ESPECTACULOS CULTURALES COMO SEDE EL TEATRO ESPERANZA IRIS, TEATRO DEL SEGURO SOCIAL, SALA DE ARTE ANTONIO OCAMPO RAMIREZ. PROGRAMANDO LA PARTICIPACION SIMULTANEA DE RECONOCIDOS GRUPOS PARTICIPANTES CON GRAN TRAYECTORIA ARTISTICA Y CULTURAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA CANTIDAD FALTANTE PARA JUSTIFICAR ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	ACCION	53,114	53,114	100%	

-	14-PARAISO	-	-	56,404	56,404	56,404	56,404	100%	0	0	0	ACCIÓN	56,404	56,404	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
-	14-PARAISO	-	-	56,404	56,404	56,404	56,404	100%	0	0	0	ACCIÓN	56,404	56,404	100%		
-	14-PARAISO	-	-	53,114	53,114	53,114	53,114	100%	0	0	0	ACCIÓN	53,114	53,114	100%		
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,771,900	17,771,900	17,771,900	17,136,624	96%	11,547	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS ES UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. EL RECURSO QUE SE RECIBE DE LA FEDERACIÓN ES PARA: SERVICIOS PERSONALES (REPRESENTA MÁS DE UN 80% DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AUTORIZADO), GASTOS DE OPERACIÓN Y PARA BECAS DE TRANSPORTE. EN EL EJERCICIO 2007 SE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD 2007. EN EL QUE NOS OTORGARON RECURSOS PARA EMPEZAR A EQUIPAR EL LABORATORIO DE CÓMPUTO, DEL CUAL SE LOGRÓ EJERCER UN 83% YA QUE LOS MISMOS SE EMPEZARON A RECIBIR A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2007. LA DIFERENCIA SERÁ EJERCIDA A PRINCIPIOS DEL 2008 PARA LO QUE FUE AUTORIZADO.	

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,956,717	13,956,717	13,956,717	12,656,717	91%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,880,303	9,880,303	9,880,303	9,880,303	100%	5,686	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	439,666,633	439,663,632	439,633,633	439,633,632	100%	0	0	0	ALUMNO	1	1	100%	APORTACIÓN A CONVENIO. EL PRESUPUESTO, POR OFICIOS SE ESTABLECIÓ EN \$439,666,633.00 SIN EMBARGO, LO ENVIADO FUE DE \$439,666,632.00 POR LO QUE QUEDA UNA DIFERENCIA DE \$1.00 NO DEPOSITADO POR LA FEDERACIÓN.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				1,657,090,909	1,501,503,700	1,657,090,909	1,307,573,035	87%	1	0			8,201,797	7,109,590	87%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
OP0158	4-CENTRO	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	349,999	349,999	349,999	280,924	80%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CONVENIO CON CIMADES
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO 2007	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	INICIALMENTE SE CONVINO QUE LA FEDERACIÓN APORTARIA RECURSOS POR LA MITAD DE CADA PESO QUE EL ESTADO OTORGARA Y POSTERIORMENTE LA FEDERACION DECIDIO IGUALAR LA APORTACION ESTATAL, QUEDANDO EN 5,000,000.00 Y 5,000,000.00 POR LO CUAL SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO, EN CUANTO LA TOTALIDAD DEL RECURSO ESTUVO EN EL ESTADO, SE VIVIERON DIFICILES SITUACIONES CONOCIDAS YA POR TODOS, POR LO QUE NOS VIMOS OBLIGADOS A SOLICITAR EL REFRENDO DEL PRESENTE PROYECTO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2007, MEDIANTE EL OFICIO ST/1267/2007, AL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, LIC. RODOLFO ELIZONDO TORRES MEDIANTE OFICIO SECTUR/1219/2007 CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2007, Y CON OFICIO SOT/592/07 SE SOLICITA AL SUBSECRETARIO LIC. FRANCISCO MADRID FLORES, ENVIAR OFICIO DE PRORROGA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DAR ATENCIÓN A DICHAS SOLICITUDES. EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA FEDERAL, SE DIO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2007. DANDO INICIO INMEDIATAMENTE DESPUÉS A LOS TRABAJOS PROPUESTOS.
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA FUENTE TEC. MILENIO AL RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL LLL DE LA ESTACION 0+000 AL 2+420)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,036,754	11,036,754	11,036,754	10,230,879	93%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO DEL 78%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,(UBICACION: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACINTA DE LA ESTACION 0+000A2+457.80 AMBOS LADOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,518,790	9,518,790	9,518,790	9,078,894	95%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO: 95%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,(UBICACION: AVE. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA DE PASEO USUMACINTA RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL III).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,439,883	6,439,883	6,439,883	2,967,296	46%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	COESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO DEL 49%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: FRACC. LA CHOCA, TRAMO AV. PASEO DE LA CHOCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,494,731	2,494,731	2,494,731	1,617,487	65%	1	0	0	METRO CUADRADO	15,522	0	0%	COESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO DEL 78%
MEJORAMIENTO																
Aportación federal al programa especial de infraestructura elemental en educación básica "mejores espacios educativos".	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	8,836,257	8,836,257	8,836,257	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	PROYECTO: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA " MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Programa de empleo temporal para el mejoramiento de viviendas dañadas por exceso de lluvia y desbordamiento de ríos, que se habilitaran con recursos del FONDEN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	1,776,107	1,776,107	1,776,107	770,354	43%	0	0	0	OTROS	53,985	16,390	30%	SE AJUSTARON LAS ACCIONES EN VIRTUD DE QUE LOS MUNICIPIOS Y LOS PROPIOS BENEFICIADOS REPARARON LOS DAÑOS EN SUS VIVIENDAS, REDUCIENDO LAS METAS DE EMPLEO TEMPORAL Y CON ELLO LA INVERSION PROGRAMADA A EJERCER.
MANTENIMIENTO																
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	2,976	2,976	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	900,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	900,000	900,000	100%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE VIVIO EN EL ESTADO DE TABASCO, LAS PROGRAMACIONES FUERON AFECTADAS, SIN EMBARGO SE EMPEZO CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	500,000	500,000	100%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE VIVIO EN EL ESTADO DE TABASCO, LAS PROGRAMACIONES FUERON AFECTADAS, SIN EMBARGO SE EMPEZO CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	593,823	593,823	593,823	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	593,823	593,823	100%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE VIVIO EN EL ESTADO DE TABASCO DE TABASCO, LAS PROGRAMACIONES FUERON AFECTADAS, SIN EMBARGO SE EMPEZO CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	500,000	500,000	100%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE VIVIO EN EL ESTADO DE TABASCO, LAS PROGRAMACIONES FUERON AFECTADAS, SIN EMBARGO SE EMPEZO CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,677,400	3,677,400	3,677,400	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3,677,400	3,677,400	100%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE VIVIO EN EL ESTADO DE TABASCO, LAS PROGRAMACIONES FUERON AFECTADAS, SIN EMBARGO SE EMPEZO CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,833,657	1,833,657	1,833,657	0	0%	0	0	0	FAMILIA	367,000	0	0%	NOMBRE DEL PROYECTO: ECONOMIAS DEL 2006 PARA EL GASTO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR PUESTA EN MARCHA. META: FAMILIAS AFILIADAS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	700,000	700,000	700,000	400,000	57%	0	0	0	0	0	0	0	0	NOMBRE DEL PROYECTO: CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,060,000	8,060,000	8,060,000	8,060,000	100%	0	0	0	320	320	100%	0	0	NOMBRE DEL PROYECTO: GASTOS CATASTROFICOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN HOSPITALES. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
MAQUINARIA																	
-	4-CENTRO	-	-	764,060	764,060	764,060	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO CON CIMADES
OTROS																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,508,000	5,508,000	5,508,000	741,049	13%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE TRE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS 'UNEMES', 2 SORIS Y UNA CAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,216,988	1,216,988	1,216,988	48,165	4%	0	0	0	8,280	328	4%	0	0	NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION Y OPERACION DE 6 MODULOS FIJOS Y UN MODULO MOVIL PARA LA AFILIACION DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION. METAS: FAMILIAS AFILIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPOTES SE REDONDEARON
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE RDONDEARON
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	39,786	39,786	39,786	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACION FEDERAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIHSIDA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA..
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,276,413	7,276,413	7,276,413	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACION FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR SALUD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	86,342	86,342	86,342	28,360	33%	0	0	0	3	1	33%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACION DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA SEGURO POPULAR.
-	4-CENTRO	-	-	75,900	75,900	75,900	0	0%	0	0	0	11	0	0%	0	0	CONVENIO CON CIMADES
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,526	9,526	9,526	9,526	100%	0	0	0	150,894	150,894	100%	0	0	METAS: FAMILIAS AFILIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	674,370	674,370	674,370	297,122	44%	0	0	0	5	3	60%	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD.-CABECERA MUNICIPAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,008,800	29,008,800	29,008,800	0	0%	0	0	0	367,000	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,928,000	2,928,000	2,928,000	2,707,195	92%	0	0	0	1	1	100%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACION ADICIONAL FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	607,904	607,904	607,904	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,664,138	1,664,138	1,664,138	1,602,144	96%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN SALUD CON RECURSOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS Y PENAS CONVENCIONALES DEL RAMO 12 DE LOS AÑOS 2005 Y 2006
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	455,776	455,776	455,776	361,408	79%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION Y PROMOCION DEL PROGRAMA DE VIHSIDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,643,839	10,643,839	10,643,839	9,961,830	94%	0	0	0	1	1	70%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PASIVO POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL MEDICO, BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y CLINICO, DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	7,800,000	30%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE JONUTA (FOROS 2007).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	35,383	35,383	35,383	35,383	100%	0	0	0	228	228	100%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN TABASCO (PERSONAL TRANSFERIDO DEL DIF)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,659,359	28%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: REHABILITACION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (FOROS 2007).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2007).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,233	17,233	17,233	0	0%	0	0	0	5	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS METAS E INDICADORES ESTIPULADAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ACUERDO DE COORDINACION ESTATAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	79,609,919	74,911,748	79,609,919	58,546,812	78%	0	0	0	153,430	119,528	78%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	37,214,984	37,214,984	37,214,984	15,753,159	42%	0	0	0	367,000	151,269	41%	0	0	METAS: FAMILIAS AFILIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO (SEGURO POPULAR)

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,094,159	10,094,159	10,094,159	7,662,957	76%	0	0	0	FAMILIA	153,430	116,213	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,339,047,080	1,188,158,042	1,339,047,080	1,162,335,818	98%	0	0	0	FAMILIA	390,464	380,214	97%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	652,908	652,908	652,908	524,914	80%	0	0	0	CONVENIO	1	1	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR.
OTROS CONVENIOS				939,906,315	910,059,676	939,906,558	823,167,675	90%	63,076	62,991			81,247	77,390	95%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	123,300,000	123,300,000	123,300,000	65,800,000	53%	0	0	0	CONVENIO	1	1	53%	LA META DE ESTE PROYECTO ES UNA APORTACIÓN, MAS SIN EMBARGO PARA PODERLA CUMPLIR ESTA PENDIENTE QUE LA CONAGUA MINISTRE \$57,500,000.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ APATZINGAN	RURAL	34,387	0	34,387	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCION	RURAL	51,581	0	51,581	0	0%	0	0	0	OTROS	15	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECCION	RURAL	30,948	0	30,948	0	0%	0	0	0	OTROS	9	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CAPULIN	RURAL	34,387	0	34,387	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ CHAMIZAL	RURAL	24,071	0	24,071	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ EL LIMON	RURAL	51,581	0	51,581	0	0%	0	0	0	OTROS	15	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ EL PICHÍ	RURAL	34,387	0	34,387	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ FRANCISCO I MADERO 1RA SECCION	RURAL	48,142	0	48,142	0	0%	0	0	0	OTROS	14	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION	RURAL	48,142	0	48,142	0	0%	0	0	0	OTROS	14	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	1-BALANCÁN	EJ PAN DURO	RURAL	27,510	0	27,510	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	15,000,000	15,000	15,000,000	15,000	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	0
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA	2-CÁRDENAS	JACINTO LOPEZ COLONIA	URBANO	1,680,495	1,680,495	1,680,495	1,680,495	100%	0	0	0	OBRA	2,771	2,771	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	5-COMALCALCO	ORIENTE 1RA SECCION	RURAL	370,603	370,603	370,603	152,601	41%	0	0	0	METRO LINEAL	400	231	58%	PROYECTO SE REFRENDA PARA 2008
CONSTRUCCION DE DOS AULAS A ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO"	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	495,706	495,706	495,706	495,706	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS AULAS
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA DE VIVIENDA RURAL .	5-COMALCALCO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	1,444,000	1,444,000	1,444,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	38	0	0%	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (UBVR) EN DIVERSAS COMUNIDADES.	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	1,291,997	1,291,997	1,291,997	348,240	27%	0	0	0	VIVIENDA	34	10	29%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA EN DIVERSAS COMUNIDADES.	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	1,139,997	1,139,997	1,139,997	733,923	64%	0	0	0	VIVIENDA	30	21	70%	EL PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CAMARON BLANCO CON PRODUCCION EN ESTANQUES RUSTICO.	5-COMALCALCO	CHICOZAPOTE	RURAL	77,417	77,417	77,417	48,112	62%	0	0	0	EQUIPO	1	1	62%	

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE (COL. LUIS DONALDO COLOSIO II)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	35,019	35,019	35,019	35,019	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	134	134	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP529 ES POR \$45,577.71, SU EJERCIDO ES POR \$ 35,018.94, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 10,558.77 DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR TULIPAN ENTRE AV. GUAYACAN Y AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	34,720	34,720	34,720	34,720	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	136	136	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 45,102.61, SU EJERCIDO ES POR \$ 34,719.71, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 10,382.90, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (ACC. A LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. E. ZAPATA TENOSIQUE Y AND. NIÑOS HEROES, COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,766	26,766	26,766	26,766	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 32,807.74, SUS EJERCIDO ES POR \$ 26,766.04, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 6,041.70, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DURAZNO ENTRE CALLE PITAYA Y CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD,COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,824	41,824	41,824	41,824	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	324	324	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 65,561.25, LO EJERCIDO ES POR \$ 41,824.45, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,736.80, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE LOS MANGOS ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	90,585	90,585	90,585	90,585	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	321	321	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 123,344.22, SU EJERCIDO ES POR \$ 90,584.61, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 32,759.61. DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, ,COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,043	46,043	46,043	46,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	195	195	100%	EL PROYECTO FUE VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$45,783.23, SE LE DIO DE UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$ 260.03, QUEDANDO EL IMPORTE DEL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$ 46,043.26, PARA SU CONCLUSION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE RIO TULLJA ENTRE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	124,404	124,404	124,404	124,404	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	463	463	100%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 148,124.85, SU EJERCIDO ES POR \$ 124,403.58, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,721.27. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE,(AV. COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE ESMERALDA, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	42,229	42,229	42,229	42,229	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	235	235	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 58,292.13, LO EJERCIDO ES POR 42,229.66, QUEDANDO UN AHORRO \$ 16,062.47, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE AGUACATE ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,821	24,821	24,821	24,821	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	135	135	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,283.95, SU EJERCIDO ES POR \$ 24,820.76, QUEDANDO UN AHORRO \$ 15,463.19, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE ANDADOR SOL Y TIERRA, CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA,COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,786	123,786	123,786	123,786	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	727	727	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 151,388.10, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 123,786.05, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 27,602.05, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE POCVICUC, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,869	106,869	106,869	106,869	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	698	698	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,731.90, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,869.24, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 20,862.66, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE TULIPAN ENTRE 18 DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	30,317	30,317	30,317	30,317	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,169.23, SU EJERCIDO ES POR \$ 30,317.17, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 10,852.06, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE 10 DE ABRIL Y 3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	81,296	81,296	81,296	81,296	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	305	305	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP503 ES POR \$101,927.75, SU EJERCIDO ES POR \$ 81,296.17, QUEDANDO UN AHORRO \$20,631.58. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE CANCELA Y SE TRANSFIERE EL RECURSO AL PROYECTO OP623

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	102,933	102,933	102,933	102,933	100%	0	0	0	0	388	388	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 138,108.38, SU EJERCIDO ES POR \$ 102,933.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 35,175.10. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (PROLONG. DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,044	40,044	40,044	40,044	100%	0	0	0	0	270	270	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 63,881.87, SU EJERCIDO ES POR \$ 40,044.39, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,837.48, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	25,530	25,530	25,530	25,530	100%	0	0	0	0	146	146	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 38,143.41, SU EJERCIDO ES POR \$ 25,529.84, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 12,613.57, PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PITAYA Y PROLONG.H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	57,638	57,638	57,638	57,638	100%	0	0	0	0	228	228	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$72,361.19, SU EJERCIDO ES POR \$ 57,638.35, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 14,722.84. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. GALEANA ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	97,473	97,473	97,473	97,473	100%	0	0	0	0	389	389	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,359.63, LO EJERCIDO ES POR \$ 97,472.53, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 20,887.10, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLES ECOSISTEMA, SERES VIVOS, ANDADOR UNIVERSO, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES, COL ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	136,041	136,041	136,041	136,041	100%	0	0	0	0	605	605	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 163,950.60, LO EJERCIDO 136,041.29, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 27,909.31, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(POMAROSA ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	137,018	137,018	137,018	137,018	100%	0	0	0	0	420	420	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP543 ES POR \$172,254.44, SU EJERCIDO ES POR \$ 137,018.85, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 35,235.59. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	33,428	33,428	33,428	33,428	100%	0	0	0	0	6	6	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 35,938.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 33,427.65, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,510.35, PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE CONCRETO HCO. PREMEZCLADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	491,814	491,814	491,814	491,814	100%	0	0	0	0	1,049	1,049	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 506,738.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 491,813.98, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 14,924.02. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARAMADO(COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,587	106,587	106,587	106,587	100%	0	0	0	0	442	442	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 106,736.81, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,586.72, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 150.09, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE CHABACANO ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	55,935	55,935	55,935	55,935	100%	0	0	0	0	233	233	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$56,528.66, SU EJERCIDO ES POR \$ 55,934.82, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 593.84. DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PIÑA ENTRE MANILA Y POMARROSA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,402	12,402	12,402	12,402	100%	0	0	0	0	48	48	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$12,086.04, SE LE DIO UNA AMPLIACION DE \$316.45, QUEDANDO LA INVERSION DE FINAL DE PROYECTO POR \$ 12,402.49
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (PROLONG. H GALEANA ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	90,998	90,998	90,998	90,998	100%	0	0	0	0	429	429	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$79,971.83, SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE \$11,026.11, QUEDANDO REAL LA INVERSION DE PROYECTO POR \$ 90,997.94, PARA SU CONCLUSION
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(AV.COLOSIO ENTRE LIB. Y CALLE ESMERALDA , COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,321	10,321	10,321	10,321	100%	0	0	0	0	46	46	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,535.12, SU EJERCIDO POR \$ 10,321.31 QUEDANDO UN AHORRO POR 213.81, PROYECTO DEFINITIVO.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,459	26,459	26,459	26,459	100%	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 31,172.19, LO EJERCIDO 26,458.65, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 4,713.54, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE ANDADOR TULIPAN ENTRE AV. GUAYACAN Y CALLE AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	35,811	35,811	35,811	35,811	100%	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 34,706.11, LO EJERCIDO ES POR \$ 35,810.99, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 1,104.88, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE ARIS,CEREZO Y PIAA ENTRE CALLE MANILA Y CALLE CHABACANO, COL.MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	154,790	154,790	154,790	154,790	100%	0	0	METRO LINEAL	653	653	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 157,425.43, SU EJERCIDO ES POR \$ 154,790.49, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,634.94. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE DURAZNO ENTRE PITAYA Y ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,914	46,914	46,914	46,914	100%	0	0	METRO LINEAL	309	309	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 53,734.83, LO EJERCIDO \$ 46,914.41, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 6,820.42, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE ECOSISTEMA , SERES VIVOS ANDADOR UNIVEROS, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	115,396	115,396	115,396	115,396	100%	0	0	METRO LINEAL	662	662	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 140,847.78, LO EJERCIDO 115,396.36, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 25,451.42, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE GUAYABA Y CALLE MAMEY ENTRE POMAROSA Y MANZANO, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,183	41,183	41,183	41,183	100%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	EL IMPORTA DEL PROYECTO OP546 ES POR \$ 41,394.15, SU EJERCIDO ES POR \$ 41,182.98, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 211.17. DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE JOSE LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. Y AND. NIÑOS HEREOS, COL. JOSE LEHMAN O)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	38,637	38,637	38,637	38,637	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,130.16, LO EJERCIDO ES POR \$ 38,637.38, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,492.78, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE POCVICUC,SAQUILA, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,322	40,322	40,322	40,322	100%	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 43,050.48, LO EJERCIDO ES POR \$ 40,321.72, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,728.76, PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE POMAROSA ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA, COL.EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,139	100,139	100,139	100,139	100%	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 101,451.75, SU EJERCIDO POR \$ 100,139.23, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,312.52. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,309	39,309	39,309	39,309	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 39,723.37, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,309.30, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 414.07, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE RIO TULLIA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	111,586	111,586	111,586	111,586	100%	0	0	METRO LINEAL	463	463	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP530 ES POR \$111,733.75, SU EJERCIDO ES POR \$ 111,586.01, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 147.74. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE TULIPAN ENTRE 18 DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,689	28,689	28,689	28,689	100%	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,201.35, LO EJERCIDO ES POR \$ 28,689.47, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 511.88, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE 10 DE ABRIL ENTRE 3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	86,227	86,227	86,227	86,227	100%	0	0	METRO LINEAL	318	318	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP502 ES POR \$94,657.13, SU EJERCIDO ES POR \$ 86,226.66, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,430.47, DEFINITIVO

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO II)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,658	32,658	32,658	32,658	100%	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP528 ES POR \$32,841.65, SU EJERCIDO ES POR \$ 32,657.77, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 183.88, DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	48,120	48,093	48,093	48,093	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP525 ES POR \$ 48,120.49, EL EJERCIDO ES POR \$ 48,093.75, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 26.74, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (PROLONG. DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	52,201	52,201	52,201	52,201	100%	0	0	METRO LINEAL	261	261	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 50,714.80, LO EJERCIDO ES POR \$ 52,200.65, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 1,485.85, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(ANDADOR SOL Y TIERRA CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA, COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	135,814	135,814	135,814	135,814	100%	0	0	METRO LINEAL	684	684	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 130,974.99, LO EJERCIDO ES POR \$ 135,814.15, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 4,839.16, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE AGUACATE ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	20,383	20,383	20,383	20,383	100%	0	0	METRO LINEAL	137	137	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 27,523.59, LO EJERCIDO ES POR \$ 20,382.71, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 7,140.88, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE LOS MANGOS ENTRE PITAYA Y PROLONG. H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	81,439	81,439	81,439	81,439	100%	0	0	METRO LINEAL	341	341	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$82,473.55, SU EJERCIDO POR \$ 81,439.30, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,034.25. DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	147,581	147,581	147,581	147,581	100%	0	0	OTROS	493	493	100%	EN LA METAS DEL PROYECTO ES 216.75 METRO LINEAL DE GUARNICION Y 275.92 METROS CUADRADOS, EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 140,372.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 147,580.71, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 7,208.71, DEL PROYECTO OP628.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	170,364	170,364	170,364	170,364	100%	0	0	OTROS	681	681	100%	LAS METAS DEL PROYECTOS SON 346.95 M.L. DE GUARNICIONES Y 333.98 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, SE ESPECIFICO EN LA OPCIONES DEL PROGRAMA POR NO SE PUEDEN METER DOS TIPOS DE METAS.EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 247,026.00 Y SU EJERCIDO DE POR 170,364.35, QUEDANDO UN SALDO DE \$76,661.65, ESTE RECURSOS SE TRANSFIRIO AL PROYECTO OP623.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	45,720	45,720	45,720	45,720	100%	0	0	OTROS	141	141	100%	LAS METAS SON 67.84 M.L. DE GUARNICIONES Y 73.40 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 53,086.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 45,720.48, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 7,365.52, DE ESTE RECURSO SE TRANSFIRIO AL PROYECTO OP 609.LA CANTIDAD DE \$ 7,208.71.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	95,742	95,742	95,742	95,742	100%	0	0	OTROS	301	301	100%	LAS METAS SON 130.40 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y 170.39 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 121,210.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 95,741.72, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 25,468.28 DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO(CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	332,537	332,537	332,537	332,537	100%	0	0	METRO CUADRADO	616	616	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 352,014.33, SU EJERCIDO ES POR \$ 332,537.07, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 19,477.26, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO (COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	832,839	832,839	832,839	832,839	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,728	1,728	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 478,534.00, SE LE DIO UNA AMPLIACION DEL \$ 354,305.40, QUEDANDO LA INVERSION FINAL DE \$ 832,839.40, DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS OP624,OP621,OP625,OP626. PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,229	36,229	36,229	36,229	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,749.27, LO EJERCIDO ES POR \$ 36,228.96, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 9,479.69, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	79,146	79,146	79,146	79,146	100%	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,066.16, LO EJERCIDO \$ 79,146.50, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,919.66, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONA HABITADA (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	138,978	138,978	138,978	138,978	100%	0	0	METRO CUBICO	1,778	1,778	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 166,730, SU EJERCIDO ES POR 138,977.71, QUEDANDO UN SALDO DEL 27,752.29, DE ESTE RECURSO SE TRANSFIRIO AL OP623 LA CANTIDAD DE \$ 13,600.93

CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONA HABITADA(COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	159,838	159,838	159,838	159,838	100%	0	0	METRO LINEAL	1,778	1,778	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,518.00, SU EJERCIDO ES POR 159,837.82, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 11,680.18, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL OP616.
CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONAS HABITADAS (COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	83,131	83,131	83,131	83,131	100%	0	0	METRO CUBICO	1,050	1,050	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 107,512.00 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 83,131.18, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 24,380.82, ESTE RECURSOS SE TRANSFIRIO AL OP623.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	396,550	396,550	396,550	0	0%	0	0	VIVIENDA	7	3	43%	ESTE PROYECTO NO TIENE EJERCIDO, PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU PAGO, POR LA CUAL SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO REFORMA SECC LA PORFIA	RURAL	169,950	169,950	169,950	0	0%	0	0	VIVIENDA	3	1	33%	ESTE PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU PAGO, POR LA CUAL SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA CACAO	RURAL	283,250	283,250	283,250	65,210	23%	0	0	VIVIENDA	5	3	50%	LA INVERSION DEL PROYECTO ES POR \$ 283,250.00, Y SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 65,209.55, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 218,040.45, SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA PIEDRAL	RURAL	566,500	566,500	566,500	308,770	55%	0	0	VIVIENDA	10	7	70%	LA INVERSION DEL PROYECTO ES POR \$ 566,500.00, Y SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 308,769.71, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 257,730.29, SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	2,209,350	2,209,350	2,209,350	1,039,116	47%	0	0	VIVIENDA	39	28	72%	LA INVERSION DEL PROYECTO ES POR \$2,209,350.00, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,039,115.57, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,170,234.43, SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. SANTA ISABEL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	37,329	37,329	37,329	37,329	100%	0	0	OTROS	131	131	100%	LAS META SON 64.70 M.L. DE GUARNICIONES Y 66 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 46,034.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 37,329.44, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 8,704.56 DEFINITIVO
RECONSTRUCCIÓN															
DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 27.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	41,088	41,088	41,088	41,088	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NO ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA DOTACION NI MATERIAL DE CONSTRUCCION.
DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	47,778	47,778	47,778	47,778	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LOZA AL LARDIN DE NIÑOS "MANUEL PONCE"	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1RA SECCION	RURAL	143,640	143,640	143,640	107,219	75%	0	0	ESCUELA	1	1	71%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RECONSTRUCCION.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	45,625	45,625	45,625	45,625	100%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,604.00, SE LE DIO UNA AMPLIACION DE 5,021.28 DEL PROYECTO OP607, QUEDANDO UNA INVERSION FINAL DE \$ 45,625.28, DEFINITIVO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	19,519	19,519	19,519	19,519	100%	0	0	METRO LINEAL	49	49	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 20,944.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 19,519.30, QUEDANDO UN AHORRO DEL \$ 1,424.70, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL OP 616
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	126,685	126,685	126,685	126,685	100%	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 132,390.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 126,685.03, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 5,704.97, DE ESTE RECURSOS DE TRANSFIRIO AL OP606 LA CANTIDAD DE \$ 5,021.28.
AMPLIACION DE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL CON PASO PEATONAL Y VEHICULAR (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	206,012	206,012	206,012	206,012	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PRPYECTO ES POR \$ 123,206.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 206,011.58, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 82,805.58, DE LOS PROYECTO OP617,OP618,OP619,OP620,OP622, QUEDANDO LA INVERSION FINAL DE PROYECTO POR \$ 206,011.58
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	45,802	45,802	45,802	45,802	100%	0	0	METRO LINEAL	56	56	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 70,570.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 45,801.93, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 24,768.07, ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL OP616.
MODERNIZACION															
ADULTOS MAYORES EN ACCION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	111,000	111,000	111,000	111,000	100%	0	0	OTROS	148	148	100%	EL PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO EXISTE ESTA OPCION SE TOMO LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,614.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 111,000.00, QUEDANDO UN SALDO DE 1,614.00, DE ESTE RECURSO SE TRANSFIRIO AL IS605 LA CANTIDAD DE 294.00 Y AL IS614 LA CANTIDAD DE 98.00, DEFINITIVO
APOYO DE PIEZAS ORTOPEDICAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	113,446	113,446	113,446	113,446	100%	0	0	PIEZA	155	155	100%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO EXISTE ESTA OPCION DE CAPTURO EN LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. PROYECTO DEFINITIVO.
ATENCION VISUAL PARA ANCIANOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	74,820	74,820	74,820	74,820	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 81,498.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 74,820.00, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 6,678.00

CURSO DE CARPINTERIA (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	90,763	90,763	90,763	90,763	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 113,828.00 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 90,763.47, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,064.53, DE ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO IS600 LA CANTIDAD POR \$ 22,986.53
CURSO DE CARPINTERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAATA TABASCO	URBANO	104,395	104,395	104,395	104,395	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 104,814.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 104,395.14, CON UN AHORRO POR \$ 418.86
CURSO DE CARPINTERIA (COL. MI ULTIMO ESFUERZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	95,710	95,710	95,710	95,710	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 95,810.00, SU EJERCIDO POR \$ 95,710.43, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 99.57
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	100,995	100,995	100,995	100,995	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 78,078.00 SU EJERCIDO ES POR \$ 100,995.11, SE LE DIO UNA AMPLIACION DE 23,005.11, DE LOS PROYECTOS IS601,IS603. LA INVERSION DE FINAL DE PROYECTO ES POR \$ 101,083.11.
CURSO DE COMPUTACION (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO \$ 225,226.00, SU EJERCIDO POR \$ 225,000.00, QUEDANDO UN AHORRO POR 226.00. DE ESTE RECURSOS SE TRANFIERE AL IS600 LA CANTIDAD DE 18.58
CURSO DE COMPUTACION (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	64,750	64,750	64,750	64,750	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 64,582.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 64,750.00, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 168.00
CURSO DE HERRERIA (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	87,147	87,147	87,147	87,147	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,396.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 87,147.16, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 248.84, DE ESTE RECURSOS SE TRANSFIRIO LA CANTIDAD DE \$ 224.00
CURSO DE PANADERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	110,371	110,371	110,371	110,371	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 110,516.00, SU EJERCIDO POR \$ 110,370.72, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 145.28
EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	60,834	60,834	60,834	60,834	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 62,028.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 60,834.07,QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,193.93 ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, PERO NO EXISTE ESA OPCION SE TOMO LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS. DEFINITIVO
EQUIPO DE APOYO PARA CONSULTA, CONTROL Y ORIENTACION A DIABETICOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	338,136	338,136	338,136	338,136	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 338,136.00, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 294.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 338,136.00, QUEDANDO UNA AHORRO POR 294.00
REEMBOLSO DE FONDOS FEDERALES(50%) Y DE RECURSOS MUNICIPALES(50%)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	84,213	84,213	84,213	84,213	100%	62,991	62,991	ACCION	1	1	100%	EN ESTE PROYECTOS SE REFLEJA LOS AHORROS DE LAS OBRAS, POR LA CANTIDAD DE \$ 84,212.96 Y LOS INTERESES GENERADOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2007, POR LA CANTIDAD DE \$ 62,990.79, DE ESTE RECURSOS SE REEMBOLSA EN 50% A LA TESORERIA DE FEDERACION Y EL OTRO 50% AL MUNICIPIO.
REEMBOLSO DE REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	131	131	131	131	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REEMBOLSA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$ 131.25, DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS IS633,IS634,IS635,IS636,SI637,IS638 Y IS639, QUEDANDO EL PROYECTO DEFINITIVO
MEJORAMIENTO															
CULTIVO DE CAMARON EN ESTANQUES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCION EJ	RURAL	36,940	36,940	36,940	36,940	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	12	12	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (EL CORAL DE MAGALLANES)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	19,420	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC. COOP. ACUACULTORES DE SANCHEZ MAGALLANES)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	30,700	30,700	30,700	30,700	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	10	10	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC. COOP. GAVIOTA LOCA)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	19,420	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	EN RUBRO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO NO ME PERMITE ESCRIBIR UN CAMPO SIMILAR AL PROYECTO, POR ESA RAZON SE LE PUSO OBRA PUBLICA
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC. COOP. LA NILOTICA)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	19,420	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC.COOP. PARGO CERESO)	2-CÁRDENAS	CRNEL SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	25,060	25,060	25,060	25,060	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	8	8	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC.COOP.VANESITA MARINERA)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	19,420	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1RA SECCION	RURAL	73,604	73,604	73,604	73,604	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO CON RECURSOS DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	128,802	128,802	128,802	128,802	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROY. SE EJECUTO CON RECURSOS DEL CONVENIO CIMADES PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2DA SECCION	RURAL	92,890	92,890	92,890	92,890	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON EL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 RA SECCION	URBANO	80,320	80,320	80,320	80,320	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO CON EL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	5-COMALCALCO	ARROLLO HONDO 4TA SECCION	RURAL	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0	METRO CUBICO	70	70	100%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	5-COMALCALCO	ALDAMA 2 DA SECCION	RURAL	20,125	20,125	20,125	20,125	100%	0	0	0	METRO CUBICO	175	175	100%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	5-COMALCALCO	EJ GUATEMALAN	RURAL	151,319	151,319	151,319	151,319	100%	0	0	0	METRO CUBICO	322	322	100%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMOS AISLADOS.	5-COMALCALCO	ARROLLO HONDO 4TA SECCION	RURAL	11,270	11,270	11,270	11,270	100%	0	0	0	METRO CUBICO	98	98	100%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMOS AISLADOS.	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION	RURAL	29,785	29,785	29,785	29,785	100%	0	0	0	METRO CUBICO	259	259	100%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO AFINOS EN TRAMOS AISLADOS.	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION	RURAL	29,785	29,785	29,785	29,785	100%	0	0	0	METRO CUBICO	259	259	100%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	RURAL	153,400	153,400	153,400	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	287	0	0%	
RECARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN TRAMOS AISLADOS	5-COMALCALCO	SUR 3RA	RURAL	143,646	143,646	143,646	143,646	100%	0	0	0	METRO CUBICO	308	308	100%	
APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMO PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULA FLOTANTES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECC JOBAL	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMO PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN 11 TINAS DE GEOMEMBRANA	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO REFORMA	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMO PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN 8 TINAS DE GEOMEMBRANA	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULA FLOTANTES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POCVICUC	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN 12 TINAS DE GEOMEMBRANA	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
APOYO CON MANO DE OBRA E INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MOJARRATILAPIA EN JAULA FLOTANTE	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA PASO DE SAN ROMAN	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
APOYO CON MANO DE OBRAE INSUMO PARA EL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN 8 TINAS DE GEOMEMBRANAS	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA LA ISLA	RURAL	33,487	33,487	33,487	33,487	100%	0	0	0	OTROS	2,335	2,335	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS PESQUERAS Y MANTENER LAS FUENTE DE EMPLEO YA ESTABLECIDAS DENTRO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MPIO. Y ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL SE PUSO DE OBRAS PUBLICAS PORQUE NO HAY LA OPCION. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33,506.00, EL EJERCIDO ES POR \$ 33,487.25, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 18.75, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,279	123,279	123,279	123,279	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,200	5,200	100%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 132,274.00, SUS EJERCIDO ES POR \$ 123,279.37, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 8,994.63, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL OP616.
GRAVADO DE CALLES (COL. ULTIMO ESFUERZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	74,732	74,732	74,732	74,732	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,850	2,850	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 81,742.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 74,732.01, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 7,009.99 DEFINITIVO
MANTENIMIENTO A COCINA ESCOLARES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	RURAL	305,057	305,057	305,057	0	0%	0	0	0	OTROS	22	7	32%	EL PROYECTO CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A LAS COCINAS ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, POR ESO SE LE PUSO EN EL AMBITO RURAL. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES \$305,057.38, SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2008
SUMINISTRO Y APLICACION PARA SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES EN AVENIDAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	26,666	26,666	26,666	26,666	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 26,665.84 Y SU EJERCIDO ES IGUAL
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	800,000	800,000	800,000	789,983	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	\$10,016.88, NO SE EJERCIERON, LOS CUALES SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION

-	5-COMALCALCO	-	-	57,575	57,575	57,575	57,575	100%	0	0	0	HECTÁREA	35	35	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	14,680	14,680	14,680	14,680	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	54,285	54,285	54,285	54,285	100%	0	0	0	HECTÁREA	33	33	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	24,252	24,252	24,252	24,252	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	24,452	24,452	24,452	24,452	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	24,252	24,252	24,252	24,252	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	6,063	6,063	6,063	6,063	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	40,285	40,285	40,285	40,285	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	41,753	41,753	41,753	41,753	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	40,285	40,285	40,285	40,285	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
-	5-COMALCALCO	-	-	32,813	32,813	32,813	32,813	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,493,393	12,493,393	12,493,393	12,493,393	100%	0	0	0	ALUMNO	1,936	1,936	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,089,200	8,089,200	8,089,200	8,086,201	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	400,000	400,000	400,000	54,000	14%	0	0	0	APOYO	60	5	8%	EL AVANCE DEL PROYECTO ES DEL 35.10% YA QUE, EN SU VALORACIÓN CONSIDERA OTRAS ACTIVIDADES COMO SON: INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE NUEVOS TALENTOS Y LA ENTREGA DE APOYOS A LOS SOLICITANTES. SE ACORDO CON EL CONACYT CONCLUIRLO HASTA JUNIO 2008.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	569,345,080	555,367,867	569,345,080	555,367,867	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	97%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	100,000	100,000	100,000	50,733	51%	0	0	0	EVENTO	1,600	1,504	94%	ESTE PROYECTO SE CONCLUIRÁ EN JUNIO DEL 2008. SE ENCUENTRAN PENDIENTES LAS EXPOSICIONES DE ALGUNOS INTERACTIVOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	241,780	241,780	241,780	20,000	8%	0	0	0	MAESTRO	175	171	98%	EL RECURSO PROVIENE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL COMISION MEXICANA DE COOPERACION CON LA UNESCO (CONALMEX)Y SU EJERCICIO APEGADO A LA NORMATIVIDAD FEDERAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	219,800	219,800	219,800	34,500	16%	0	0	0	DOCUMENTAL	1	1	100%	AL IGUAL QUE EL PROYECTO FB010, EL ORIGEN DE LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENE DE LA COMISION MEXICANA DE COOPERACION CON LA UNESCO (CONALMEX).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,786,305	1,287,042	1,786,305	1,287,042	100%	0	0	0	EVENTO	10	10	100%	TOTAL ANUAL CONVENIDO 1,786,305.00. DE LOS CUALES 499,262.68 EJERCIO DIRECTAMENTE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, Y 1,287,042.32 RECIBIO NUESTRA ENTIDAD TABASQUEÑA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS FEDERALES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	182,000	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y ELITE 2007 (4-CENTRO - VILLAHERMOSA). LA UNIDAD DE MEDIDA ES EVENTO DEPORTIVO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	51,302,500	51,302,500	51,302,500	51,302,500	100%	0	0	0	MAESTRO	20,521	20,521	100%	

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	ALUMNO	5	5	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,700	19,700	19,700	0	0%	0	0	0	CURSO	0	0	0%	SE TENIAN PROGRAMADO 17 CURSOS EN LOS MUNICIPIOS DE MACUSPANA Y TACOTALPA Y DEBIDO A LA CONTINGENCIA REGISTRADA EN EL ESTADO SE SUSPENDIO DICHA PROGRAMACION
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,812,500	5,812,500	5,812,500	993,397	17%	0	0	0	SERVICIO	3,032	14	0%	LOS SERVICIOS PROGRAMADOS FUERON SUSPENDIDOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SUCITADA EN OCTUBRE PASADO, DE IGUAL FORMA EL 67% DE LOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE 3 UNIDADES MOVILES CON LO QUE SE PRETENDEN DAR 3,000 SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA, PROPORCIONANDO APOYO PSICOLOGICO, MEDICO, Y LEGAL
-	5-COMALCALCO	-	-	1,878,112	1,878,112	1,878,112	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE APERTURA POR EL MONTO GLOBAL DEL RECURSO DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBIENDO TRANSFERIRSE A LOS PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE EN ESTE CONVENIO.
-	5-COMALCALCO	-	-	160,568	160,568	160,568	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: ESTE PROYECTO ES BOLSA Y DE ESTE SE RETIRAN LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.