

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
														ANEXO III											
														I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES											
														(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
27-TABASCO RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS																									
FISE																									
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																									
20620	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13000	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	860.307	860.307	860.307	860.307	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO BOLSA QUE CORRESPONDE AL SALDO NO EJERCIDO DEL FISE 2012, Y QUE HA SIDO REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	
19909	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13216	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.725.608	1.725.608	1.725.608	1.725.608	100,0%	0	0	INFORME	1,00	1,00	100,0%		
20108	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	13223	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	282.205	282.205	282.205	282.205	100,0%	0	0	METRO LINEAL	170,00	170,00	100,0%		
19989	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	13117	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.050.418	1.050.418	1.050.418	1.050.418	100,0%	0	0	METRO LINEAL	850,00	850,00	100,0%		
19970	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	EL NARANITO	RURAL	13115	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	601.434	601.434	601.434	601.434	100,0%	0	0	METRO LINEAL	380,00	380,00	100,0%		
19976	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	FRENTE ÚNICO	RURAL	13116	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2.237.364	2.237.364	2.237.364	2.237.364	100,0%	0	0	METRO LINEAL	800,00	800,00	100,0%		
20084	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	13221	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.270.385	1.270.385	1.270.385	1.270.385	100,0%	0	0	METRO LINEAL	680,00	680,00	100,0%		
20058	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PALMA)	1-BALANCÁN	SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVAL)	RURAL	13123	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2.197.468	2.197.468	2.197.468	2.197.468	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.200,00	1.200,00	100,0%		
20096	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (UC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	13222	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.907.350	1.907.350	1.907.350	1.907.350	100,0%	0	0	METRO LINEAL	3.500,00	3.500,00	100,0%		
20019	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (UC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	13222	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.067.445	1.067.445	1.067.445	1.067.445	100,0%	0	0	METRO LINEAL	3.500,00	3.500,00	100,0%		
20072	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOMA BONITA)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	13124	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	323.346	323.346	323.346	323.346	100,0%	0	0	METRO LINEAL	170,00	170,00	100,0%		
20003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL DELEGADO)	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	13118	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2.034.138	2.034.138	2.034.138	2.034.138	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.630,00	2.630,00	100,0%		
20008	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LAS MALVINAS)	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	13119	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	338.691	338.691	338.691	338.691	100,0%	0	0	METRO LINEAL	220,00	220,00	100,0%		
20123	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ZACARIAS)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	13224	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	292.241	292.241	292.241	292.241	100,0%	0	0	METRO LINEAL	200,00	200,00	100,0%		
20203	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS ESPERANZAS POR LA IGLESIA CATOLICA)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	13128	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.358.433	1.358.433	1.358.433	1.358.433	100,0%	0	0	METRO LINEAL	880,00	880,00	100,0%		
20195	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	13127	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	787.013	787.013	787.013	787.013	100,0%	0	0	METRO LINEAL	600,00	600,00	100,0%		
20258	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	13133	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	498.062	498.062	498.062	498.062	100,0%	0	0	METRO LINEAL	280,00	280,00	100,0%		
20268	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	13134	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.067.287	1.067.287	1.067.287	1.067.287	100,0%	0	0	METRO LINEAL	620,00	620,00	100,0%		
20274	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	13135	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2.356.305	2.356.305	2.356.305	2.356.305	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.800,00	2.800,00	100,0%		
20219	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	13129	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.033.291	1.033.291	1.033.291	1.033.291	100,0%	0	0	METRO LINEAL	600,00	600,00	100,0%		
20246	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	13131	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.067.703	1.067.703	1.067.703	1.067.703	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.700,00	1.700,00	100,0%		
20251	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	13132	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.913.758	1.913.758	1.913.758	1.913.758	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.300,00	1.300,00	100,0%		
20238	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BRECHA)	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	13130	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	433.614	433.614	433.614	433.614	100,0%	0	0	METRO LINEAL	400,00	400,00	100,0%		
20282	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (DREN W-63)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	13217	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.614.508	1.614.508	1.614.508	1.614.508	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.984,00	2.984,00	100,0%		
20289	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PROLONGACIÓN CALLE 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	13227	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	523.527	523.527	523.527	523.527	100,0%	0	0	METRO LINEAL	300,00	300,00	100,0%		
20310	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCIÓN (LA TRINIDAD)	RURAL	13153	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.013.916	1.013.916	1.013.916	1.013.916	100,0%	0	0	METRO LINEAL	650,00	650,00	100,0%		
20318	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FAMILIA JIMENEZ GOMEZ)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	13157	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	405.084	405.084	405.084	405.084	100,0%	0	0	METRO LINEAL	234,00	234,00	100,0%		
20322	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	13218	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	260.752	260.752	260.752	260.752	100,0%	0	0	METRO LINEAL	190,00	190,00	100,0%		
20326	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	13219	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.818.065	1.818.065	1.818.065	1.818.065	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.197,00	1.197,00	100,0%		
20331	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL CUNDUACAN, SALAMANCA)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	13225	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2.331.062	2.331.062	2.331.062	2.331.062	100,0%	0	0	METRO LINEAL	830,00	830,00	100,0%		
20341	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	13159	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1.767.484	1.767.484	1.767.484	1.767.484	100,0%	0	0	METRO LINEAL	850,00	850,00	100,0%		
20563	APT. EST AL PIBAI MOD Y AMP CON PAV. ASFALT CAM: CHIMALAPA 1A-CARLOS A MAD, TRAMOS A MOD CHIMALAPA 1RA. SEC CARLOS A MAD DEL KM. 10-300 AL	8-HUIMANGULLO	CHIMALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	13207	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	14.388.174	14.388.174	14.388.174	14.388.174	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%		
20351	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	10-JALPA DE MENEZ	AYAPA	RURAL	13164	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	881.312	881.312	881.312	881.312	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.010,00	1.010,00	100,0%		
20385	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT	RURAL	13167	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	566.986	566.986	566.986	566.986	100,0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100,0%		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
19933	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL CHINALTO	RURAL	13180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.018.340	1.018.340	1.018.340	1.018.340	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.220,00	1.220,00	100,0%	
19940	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	13181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	673.284	673.284	673.284	673.284	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.885,00	1.885,00	100,0%	
19925	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATATZAL)	RURAL	13179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	534.806	534.806	534.806	534.806	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.004,00	1.004,00	100,0%	
19946	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1A. SECCIÓN	RURAL	13185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	512.347	512.347	512.347	512.347	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.230,00	1.230,00	100,0%	
19913	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	13178	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	138.205	138.205	138.205	138.205	100,0%	0	0	METRO LINEAL	210,00	210,00	100,0%	
19951	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	13220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.610.547	1.610.547	1.610.547	1.610.547	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.898,00	1.898,00	100,0%	
20413	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	13172	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	742.607	742.607	742.607	742.607	100,0%	0	0	METRO LINEAL	360,00	360,00	100,0%	
20398	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL	13169	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	516.460	516.460	516.460	516.460	100,0%	0	0	METRO LINEAL	400,00	400,00	100,0%	
20455	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	13176	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.646.866	1.646.866	1.646.866	1.646.866	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.800,00	1.800,00	100,0%	
20357	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	LA CEIBA	RURAL	13166	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.476.122	1.476.122	1.476.122	1.476.122	100,0%	0	0	METRO LINEAL	980,00	980,00	100,0%	
20420	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	13173	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	641.898	641.898	641.898	641.898	100,0%	0	0	METRO LINEAL	380,00	380,00	100,0%	
20451	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL POLVORIN)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	13175	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.856.879	1.856.879	1.856.879	1.856.879	100,0%	0	0	METRO LINEAL	3.850,00	3.850,00	100,0%	
20429	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOS MONTEJOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	13174	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	817.979	817.979	817.979	817.979	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.715,00	1.715,00	100,0%	
20407	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ANTONIO)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	13170	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	977.661	977.661	977.661	977.661	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.700,00	1.700,00	100,0%	
20392	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA ESCUELA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	13168	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.341.331	1.341.331	1.341.331	1.341.331	100,0%	0	0	METRO LINEAL	800,00	800,00	100,0%	
19960	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUCATÁN)	RURAL	13226	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.755.423	1.755.423	1.755.423	1.755.423	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.700,00	2.700,00	100,0%	
20485	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAUICA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	13187	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	666.488	666.488	666.488	666.488	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.000,00	1.000,00	100,0%	
20477	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLES AVE DEL PARAISO Y LAS FLORES)	13-NACAUICA	LA SELVA	URBANO	13186	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.129.017	1.129.017	1.129.017	1.129.017	100,0%	0	0	METRO LINEAL	600,00	600,00	100,0%	
20571	APORT. EST. AL PIBAI MODER. Y AMPL. CON PAVIMEN ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100) EL COMETA-SANDIAL, LONG. TOT DEL KM 0+000 AL KM 7+300 TRAMO A MODR. DEL KM 2+500 AL KM 6+300	13-NACAUICA	SANDIAL	RURAL	13206	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	4.280.960	4.280.960	4.280.960	4.280.960	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE NACAUICA
19963	APORTACION ESTATAL AL PIBAI PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	13-NACAUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	19.065.730	19.065.730	19.065.730	19.065.730	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
20499	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	13192	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	445.839	445.839	445.839	445.839	100,0%	0	0	METRO LINEAL	610,00	610,00	100,0%	
20494	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL KINDER)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	13189	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	384.266	384.266	384.266	384.266	100,0%	0	0	METRO LINEAL	110,00	110,00	100,0%	
20578	APORT. EST. AL PIBAI MODR. Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM.19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	13205	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	11.588.530	11.588.530	11.588.530	11.588.530	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
20504	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN	RURAL	13195	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.630.625	1.630.625	1.630.625	1.630.625	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.350,00	1.350,00	100,0%	
20531	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	13197	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.440.095	1.440.095	1.440.095	1.440.095	100,0%	0	0	METRO LINEAL	570,00	570,00	100,0%	
20558	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	13202	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.620.694	1.620.694	1.620.694	1.620.694	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.150,00	1.150,00	100,0%	
20538	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	13198	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	141.474	141.474	141.474	141.474	100,0%	0	0	METRO LINEAL	30,00	30,00	100,0%	
20542	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. CENTENARIO) ETAPA II	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	13199	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	2.010.389	2.010.389	2.010.389	2.010.389	100,0%	0	0	METRO LINEAL	500,00	500,00	100,0%	
20552	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAGUNA LA LOMA)	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHIÑAS	RURAL	13201	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	1.042.033	1.042.033	1.042.033	1.042.033	100,0%	0	0	METRO LINEAL	400,00	400,00	100,0%	
	FISM																								
	AGUA POTABLE																								
	CÁRCAMO																								
	EQUIPAMIENTO																								
8040	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO PARA CARCAMO	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	IS059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	313.407	313.407	246.461	78,6%	0	0	CÁRCAMO	1,00	1,00	100,0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
7903	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POPTABLE	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	OP071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	222.260	222.260									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012												
ANEXO III																										
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																										
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																										
EJERCICIO FISCAL 2012																										
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																										
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)			Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
															Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
																Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
92928		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 10 LTS/SEG	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	OP002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		1.928.190	1.928.190	1.928.190	1.928.190	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
1178		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CISTERNA DE ALMACENAMIENTO, POB. LAS PALOMAS	12-MACUSPANA	PALOMAS	RURAL	K143-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		1.161.828	1.161.828	1.161.828	1.161.828	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.466,50	1.466,50	100,0%	
1130		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. CARMEN SERDÁN	12-MACUSPANA	CARMEN SERDÁN	RURAL	K143-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		806.790	806.790	806.790	806.790	100,0%	0	0	METRO LINEAL	2.161,05	2.161,05	100,0%	
1143		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISIÓN)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	K143-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		1.101.378	1.101.378	1.101.378	1.101.378	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.454,42	1.454,42	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ BAYO (NUEVA DIVISION)
1182		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RA. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	K143-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		473.668	473.668	473.668	473.668	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.280,00	1.280,00	100,0%	
1139		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA RA, ALLENDE ALTO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	K143-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		1.437.168	1.437.168	1.437.168	1.437.168	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
1185		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TIPO Balsa), CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE, RA. TULUJA ALTO 1A. SECC. (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	ALTO TULUJA 1A. SECCIÓN (LECHUGAL)	RURAL	K143-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		339.037	339.037	339.037	339.037	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
18309		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA RA. CARLOS GREENE 2A. SECCION (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	K143-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		1.506.788	1.506.788	1.506.788	1.506.788	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	
4668		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE (COL. LUIS D. COLOSIO. VI. JUAN ALDMA)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	OP0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-		66.483	66.483	66.483	66.483	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA COMPLETAMENTE CONCLUIDO AL 100%. DICE: SISTEMA DEBE DECIR: EQUIPO EN LA UNIDAD DE MEDIDA...
		AMPLIACIÓN																								
18481		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0B086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-		209.752	209.752	209.752	209.752	100,0%	0	0	METRO LINEAL	700,00	700,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
20127		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTANCIA, RA. ESTANCIA, VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	K143-K204-551	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-		85.125	85.125	85.125	85.125	100,0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
92166		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	OP001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		187.930	187.930	187.930	187.930	100,0%	0	0	METRO LINEAL	861,00	861,00	100,0%	
1132		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA E INTERCONEXIÓN DE RED DE AGUA NUEVA A LA EXISTENTE EN LA RA. MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	K143-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		74.738	74.738	74.738	74.738	100,0%	0	0	METRO LINEAL	124,69	124,69	100,0%	
1148		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	K143-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		315.435	315.435	315.435	315.435	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.200,00	1.200,00	100,0%	
		MANTENIMIENTO																								
8051		SUMINISTRO DE ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	IS079	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-		0	16.814	16.814	16.814	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8049		SUMINISTRO DE ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO (POZO I)	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	IS076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	41.244	41.244	41.244	100,0%	0	0	EQUIPO	10,00	1,00	10,0%	
7904		SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION PARA POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	IS081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	4.791	4.791	4.791	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8047		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO(POZO II)	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 2A. SECCIÓN	RURAL	IS075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	41.244	41.244	41.244	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8061		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	IS100	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	10.591	10.591	10.591	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8046		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	IS072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	15.600	15.600	15.600	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8062		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	IS102	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	45.262	45.262	0	0,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8038		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	IS058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	50.972	50.972	50.972	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
7905		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	IS069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	523.444	523.444	523.444	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8052		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	IS80	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	44.656	44.656	44.656	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8050		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO (POZO II)	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	IS077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	55.723	55.723	40.123	72,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
7906		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTAL P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21	RURAL	IS096	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	43.144	43.144	43.144	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
7907		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	IS098	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	24.999	24.999	24.999	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
7908		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL NARANITO	RURAL	IS097	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	71.044	71.044	71.044	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
7909		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	QUETZALCOÁTL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	IS082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	168.442	168.442	168.442	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8036		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACC.P/INSTALACION P/POZO	1-BALANCÁN	BUEYANISTA VEINTITRÉS	RURAL	IS056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	34.084	34.084	34.084	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
8002		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACC.P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	IS030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	96.271	96.271	96.271	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
7973		SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACC.P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	IS015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	13.732	13.732	13.732	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7910	SUMNISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	IS099	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	64.803	64.803	0	0,0%	0	0	EQUIPO	1,00	0,00	0,0%	
20130	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P043-0440-440	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	6.198.840	6.198.840	6.198.840	6.198.840	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	APORTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
25942	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	127.656	127.656	127.656	127.656	100,0%	0	0	METRO LINEAL	89,10	89,10	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$127.655.70, PROYECTO CONCLUIDO.
1196	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. ZOPO NORTE	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	K143-022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	576.602	576.602	576.602	576.602	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	NOTA: LA META DEBE SER UNA REHABILITACION PERO NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO
1210	REHABILITACIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	K143-023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	207.879	207.879	207.879	207.879	100,0%	0	0	SISTEMA	1,00	1,00	100,0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
1227	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	K143-026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	26.680	26.680	26.680	26.680	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
1219	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. BAJO TULIÁ	12-MACUSPANA	BAJO TULIÁ	RURAL	K143-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	56.840	56.840	56.840	56.840	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	EN DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO EQUIPO
1235	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	K143-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	33.788	33.788	33.788	33.788	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
1238	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	K143-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	98.148	98.148	98.148	98.148	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
1217	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. TULIÁ ALTO 2A. SECCIÓN (PAREDÓN)	12-MACUSPANA	ALTO TULIÁ 2A. SECCIÓN (PAREDON)	RURAL	K143-024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	33.582	33.582	33.582	33.582	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	NOTA: EN DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO EQUIPO
1243	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑABERAL)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	K143-030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	38.222	38.222	38.222	38.222	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
1244	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, EN LA R/A. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	K143-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	PLANTA POTABILIZADORA																							
	MEJORAMIENTO																							
1276	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	K143-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	29.000	29.000	29.000	29.000	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	0,00	0,0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
7962	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	OP055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	495.251	495.251	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	
8064	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	MISSICAB	RURAL	OP077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	32.400	32.400	0	0,0%	0	0	POZO	1,00	0,00	0,0%	
7902	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A RED EXISTENTE, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL, SUBESTACION ELECTRICA	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	OP0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	2.144.951	2.144.951	2.144.951	2.144.951	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
7141	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	OP0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	945.629	945.629	945.629	945.629	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO.
	MEJORAMIENTO																							
8041	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	IS060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMEINTO	-	-	0	107.502	107.502	107.502	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	
	EQUIPAMIENTO																							
1179	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, RA. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	K143-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	55.680	55.680	55.680	55.680	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	NOTA:LA META NO ES POZO ES UN SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO
1144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	K143-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	39.522	39.522	39.522	39.522	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	LA META NO ES POZO EN UN SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO
1146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. MONTE LARGO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	K143-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	29.911	29.911	29.911	29.911	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	LA META NO ES POZO ES UN SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
4677	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	EUREKA Y BELEN	RURAL	OP022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	5.336	5.336	5.336	5.336	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% CONCLUIDO DICE: POZO Y DEBE DEBE DECIR: LOTE EN LA UNIDAD DE MEDIDA
5354	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. LA CEIBA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	13.409	13.409	13.409	13.409	100,0%	0	0	POZO	1,00	1,00	100,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: LOTE
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
	MANTENIMIENTO																							
165491	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TANQUE ELEVADO, CERCA PERIMETRAL, REPOSICION DE 500 MTS. DE RED DE DISTRIBUCION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y ARREGLO MECANICO	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	K1430080044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	0	0	0	0	0,0%	0	0	TANQUE	0,00	0,00	0,0%	SE CANCELA EL PROYECTO

ANEXO III																	CUARTO TRIMESTRE de 2012							
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
174481	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TANQUE ELEVADO, CERCA PERIMETRAL, REPOSICION DE 500 MTS. DE RED DE DISTRIBUCION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y ARREGLO MECANICO	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	K1430080044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	0	0	0	0	0,0%	0	0	TANQUE	1,00	0,00	0,0%	PROYECTO CANCELADO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
20077	AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS (FAIS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	D041-0129-129	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	27.626.814	27.626.814	27.626.814	27.626.814	100,0%	0	0	RED	5,00	5,00	100,0%	PAGO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS FAIS
92747	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES DE CONCRETO ARMADO	6-CUNDUACÁN	EL PALMAR	RURAL	0P090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	655.238	655.238	655.238	655.238	100,0%	0	0	EMBOVEDADO	1,00	1,00	100,0%	LA META REAL ES 01 CABEZAL
200054	CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN CALLE PARAÍSO (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	0P084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	87.213	87.213	87.213	87.213	100,0%	0	0	METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL: 12.00 ML. OBRA CONCLUIDA.
	MANTENIMIENTO																							
20088	REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12 DE DIÁMETRO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE JESÚS TARACENA (SECTOR LA RAYA), ENTRE LA CARRETERA A BUENAVISTA, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-098-323	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	380.403	380.403	380.403	380.403	100,0%	0	0	RED	1,00	1,00	100,0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
7911	RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	0P041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	590.789	590.789	0	0,0%	0	0	METRO LINEAL	0,00	0,00	0,0%	
7956	RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(CALLE JALAPA ENTRE TENOSIQUE Y MACUSPANA)	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	0P027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	156.795	156.795	156.795	100,0%	0	0	METRO LINEAL	113,00	113,00	100,0%	
1231	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE GUELATAO EN LA VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K143-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	552.367	552.367	552.367	552.367	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	
4831	RECONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (COL. FLORIDA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	0P067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	146.058	146.058	146.058	146.058	100,0%	0	0	METRO LINEAL	80,00	80,00	100,0%	
199967	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE TEAPA ENTRE CALLE 55 Y CALLE CENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	0P082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	50.344	50.344	50.344	50.344	100,0%	0	0	OBRA	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	AMPLIACIÓN																							
1192	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEPORTIVA DE LA COLONIA BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	K143-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	848.421	848.421	848.421	848.421	100,0%	0	0	METRO LINEAL	426,70	426,70	100,0%	
	MEJORAMIENTO																							
7912	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO (TRAMOS AISLADOS)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	0P052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	202.169	202.169	202.169	100,0%	0	0	METRO LINEAL	217,00	217,00	100,0%	
1137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMÍREZ (EL COCAL)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	K143-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	868.237	868.237	868.237	868.237	100,0%	0	0	METRO LINEAL	214,96	214,96	100,0%	NOTA: LA OBRA SE REALIZARA EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL) PERTENECIENTE A LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)
1136	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VL. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K143-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.469.184	1.469.184	1.469.184	1.469.184	100,0%	0	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100,0%	
1134	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS NEGRAS NO. 1 Y 2 EN LA RA. SAN ANTONIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K143-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	656.545	656.545	656.545	656.545	100,0%	0	0	SERVICIO	2,00	2,00	100,0%	NOTA: LA META ES 2 MANTENIMIENTOS AL NO ENCONTRAR ESTA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS LA UNIDAD SERVICIO
199960	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	0P080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	172.724	172.724	172.724	172.724	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199964	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE 42 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 DE LA COLONIA COCOVOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	0P081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	39.979	39.979	39.979	39.979	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO																							
7953	RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ALVARO OBREGON Y VENUSTIANO	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	0P026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	186.131	186.131	165.187	88,7%	0	0	METRO LINEAL	110,00	110,00	100,0%	
7951	RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(CALLE TENOSIQUE ENTRE PINO SUAREZ Y EMILIANO ZAPATA)	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	0P025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	156.795	156.795	137.681	87,8%	0	0	METRO LINEAL	113,00	113,00	100,0%	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	CONSTRUCCION																							
151871	CONSTRUCCION DE 1 RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	16004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.284.903	2.284.903	2.284.903	2.284.903	100,0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1,00	1,00	100,0%	
	LETRINAS																							
936	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, EJ. LOS GUIROS	12-MACUSPANA	LOS G.ROS	RURAL	F141-120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	383.244	383.244	383.244	383.244	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
678	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, EJ. XICOTENCATL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	F141-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	421.623	421.623	421.623	421.623	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	14,00	14,00	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1025	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. ANDRÉS GARCÍA	12-MACUSPANA	ANDRÉS GARCÍA	RURAL	F141-147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	191.158	191.158	191.158	191.158	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7,00	7,00	100,0%	
789	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. TIERRA COLORADA (EL INDIO)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (EL INDIO)	RURAL	F141-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	336.393	336.393	336.393	336.393	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	13,00	13,00	100,0%	
869	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	F141-098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	237.311	237.311	237.311	237.311	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9,00	9,00	100,0%	
825	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COLONIA JUAN PABLO II EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	F141-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	566.599	566.599	566.599	566.599	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	22,00	22,00	100,0%	
824	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	516.694	516.694	516.694	516.694	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100,0%	
788	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. BITZAL 3A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	363.480	363.480	363.480	363.480	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	14,00	14,00	100,0%	
830	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. BITZAL 6A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	F141-085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	390.632	390.632	390.632	390.632	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
831	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. BITZAL 7A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	F141-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	390.632	390.632	390.632	390.632	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
797	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	336.393	336.393	336.393	336.393	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	13,00	13,00	100,0%	
777	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	311.109	311.109	311.109	311.109	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12,00	12,00	100,0%	
18306	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO BAJO (LA VICTORIA)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO BAJO	RURAL	F141-172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	283.914	283.914	283.914	283.914	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	11,00	11,00	100,0%	
872	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. JOSÉ COLOMO	12-MACUSPANA	JOSÉ COLOMO	RURAL	F141-099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	467.293	467.293	467.293	467.293	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	18,00	18,00	100,0%	
979	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	244.116	244.116	244.116	244.116	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
823	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	210.921	210.921	210.921	210.921	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100,0%	
876	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	F141-100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	518.460	518.460	518.460	518.460	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100,0%	
975	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN (EL BAYO)	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN (EL BAYO)	RURAL	F141-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	342.832	342.832	342.832	342.832	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	14,00	14,00	100,0%	
828	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. TULUÁ ALTO 1A. SECCIÓN (CHINAL)	12-MACUSPANA	TULUÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	F141-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	183.579	183.579	183.579	183.579	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7,00	7,00	100,0%	
995	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL)	12-MACUSPANA	VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL)	RURAL	F141-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	261.013	261.013	261.013	261.013	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
695	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	F141-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	542.878	542.878	542.878	542.878	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	21,00	21,00	100,0%	
881	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA BITZAL 4TA SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	F141-105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	261.990	261.990	261.990	261.990	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10,00	10,00	100,0%	
685	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. CHINALITO	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	514.149	514.149	514.149	514.149	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100,0%	NOTA: NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DEL PROYECTO RA. CHINALITO POR TAL MOTIVO SELECCIONAMOS LA LOCALIDAD BONANZA 1RA. COMO REFERENCIA POR LA CERCANIA CON LA CORRECTA
692	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. JUAN CESAR BECERRA BATES	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CESAR BECERRA BATES	RURAL	F141-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	517.381	517.381	517.381	517.381	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100,0%	
932	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA ZOPO SUR	12-MACUSPANA	ZOPO SUR	RURAL	F141-119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	337.666	337.666	337.666	337.666	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	13,00	13,00	100,0%	
738	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RA. EL PORVENIR	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	F141-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	210.627	210.627	210.627	210.627	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8,00	8,00	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															CUARTO TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
727	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	569.139	569.139	569.139	569.139	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	22,00	22,00	100,0%	
732	CONSTRUCCION DE LETRINAS, EN LA RA. LA ISLA 1A SECCIÓN	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	509.845	509.845	509.845	509.845	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20,00	20,00	100,0%	
776	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RA. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	F141-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	388.941	388.941	388.941	388.941	100,0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15,00	15,00	100,0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
18477	CONSTRUCCION DE ANDADOR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	98034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	106.652	106.652	106.652	106.652	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	117,00	117,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA ALAMEDA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EL CUAL NO APARECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES.
9918	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	98019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.028.452	1.028.452	1.028.452	1.028.452	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.136,45	1.136,45	100,0%	
9919	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	98020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.352.966	1.352.966	1.352.966	1.352.966	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.513,50	1.513,50	100,0%	
18479	COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	98169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.060.621	1.060.621	1.060.621	1.060.621	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.352,00	1.352,00	100,0%	
20116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FAISÁN ENTRE CALLE CALDERON MARCHENA DE 0+000 AL 0+318, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K186-496	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	1.881.738	1.881.738	1.881.738	1.881.738	100,0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2.285,11	2.285,11	100,0%	
25928	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	32.370	32.370	32.370	32.370	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	85,56	85,56	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$32.370.59, PROYECCO CONCLUIDO.
25934	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN CALLE SAQUILA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	84.225	84.225	84.225	84.225	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	228,11	228,11	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$84.225.12, PROYECTO CONCLUIDO.
25922	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILLA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	99.462	99.462	99.462	99.462	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	263,50	263,50	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$99.462.25, PROYECTO CONCLUIDO.
25920	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC. TRAPEZOIDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILLA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	76.189	76.189	76.189	76.189	100,0%	0	0	METROS	262,40	262,40	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$76.188.64, PROYECTO CONCLUIDO.
25926	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC TRAPEZOIDAL EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	26.128	26.128	26.128	26.128	100,0%	0	0	METROS	87,20	87,20	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$26.127.82, PROYECTO CONCLUIDO.
25931	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SAQUILA ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	63.150	63.150	63.150	63.150	100,0%	0	0	METROS	164,15	164,15	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$63.150.26, PROYECTO CONCLUIDO.
25924	CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOREN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILLA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	783.402	783.402	783.402	783.402	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.446,94	1.446,94	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$783.401.67, PROYECTO CONCLUIDO.
25929	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	422.008	422.008	422.008	422.008	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	760,64	760,64	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$422.008.25, PROYECTO CONCLUIDO.
171247	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	K1420080002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.099.565	2.099.565	2.099.565	2.097.027	99,9%	0	0	METROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	META 1 KILOMETRO
174252	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	K1420080002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.099.565	2.099.565	2.099.565	2.097.027	99,9%	0	0	METROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	META 1 KILOMETRO
171412	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-33 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)	URBANO	K1420080010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.124.472	2.124.472	2.124.472	2.122.727	99,9%	0	0	METROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	META 1 KM
171357	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA)	URBANO	K1420080008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.094.704	2.094.704	2.094.704	2.092.698	99,9%	0	0	METROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
171260	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	K1420080003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.035.508	2.035.508	2.035.508	2.032.972	99,9%	0	0	METROS	725,00	725,00	100,0%	
174326	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	K1420080003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.035.508	2.035.508	2.035.508	2.032.972	99,9%	0	0	METROS	725,00	725,00	100,0%	
171274	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1420080004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.432.381	1.432.381	1.432.381	1.429.693	99,8%	0	0	METROS	553,00	553,00	100,0%	
171895	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DE LA ESCUELA)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	K1420080014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.101.947	2.101.947	2.101.947	2.085.493	99,2%	0	0	METROS	88,00	88,00	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1045	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICO A NIVEL DE RIEGO Y SELLO EN LA RA. CHIVALITO 4A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CHIVALITO 4A. SECCIÓN	RURAL	F142-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	123.162	123.162	123.162	123.162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,26	0,26	100.0%	
1114	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. BUERGOS	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	K142-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	445.026	445.026	445.026	445.026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500,00	500,00	100.0%	
1124	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LOS ARBOLITOS	12-MACUSPANA	LOS ARBOLITOS	RURAL	K142-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	357.866	357.866	357.866	357.866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500,00	500,00	100.0%	
1122	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	K142-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	332.791	332.791	332.791	332.791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470,00	470,00	100.0%	
18308	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA COL. PUEBLO NUEVO VI. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K142-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	2.511.680	2.511.680	2.511.680	2.511.680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.066,00	6.066,00	100.0%	
1127	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN NORTE Y VICENTE GUERRERO EN LA VI. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K142-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.095.537	1.095.537	1.095.537	1.095.537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.393,22	2.393,22	100.0%	
1117	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA COL. BELÉN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	K142-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	430.125	430.125	430.125	430.125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.008,00	1.008,00	100.0%	
4835	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	OP0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	645.564	645.564	645.564	645.564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	978,00	978,00	100.0%	
199777	CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE POMONA, BOCA DEL CERRO, CERRADA LA PALMA, RANCHO GRANDE DE LA COL. SAN JUAN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	OP074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	2.653.181	2.653.181	2.653.181	2.653.181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.302,86	7.302,86	100.0%	OBRA CONCLUIDA
199783	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE BARI, AMAPOLA, PUCTÉ, GUAPAKE Y CEIBA DE LA COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	OP076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	1.836.829	1.836.829	1.836.829	1.836.829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.925,40	4.925,40	100.0%	OBRA CONCLUIDA
199817	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE JAZMÍN, FRAMBOYÁN Y NOCHE BUENA, DE LA COLONIA BELÉN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	OP078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	606.264	606.264	606.264	606.264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.644,20	1.644,20	100.0%	OBRA CONCLUIDA
199793	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	OP077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	472.700	472.700	472.700	472.700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.247,25	1.247,25	100.0%	OBRA CONCLUIDA
199780	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, NICOLÁS BRAVO, VENUSTIANO CARRANZA, I. ZARAGOZA, BENITO JUÁREZ, I. ALLENDE DE LA COL. HÉROES DE NACOSARI	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	OP075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	1.939.836	1.939.836	1.939.836	1.939.836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.319,91	5.319,91	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO																							
9917	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	08018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.781.101	1.781.101	1.781.101	1.781.101	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.085,20	2.085,20	100.0%	
18474	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	08031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	4.005.128	4.005.128	4.005.128	4.005.128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.178,61	7.178,61	100.0%	
18470	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.471.162	2.471.162	2.471.162	2.471.162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.897,09	3.897,09	100.0%	CABE HACER MENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES EN LOS FRACCIONAMIENTOS CAÑALES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS Y DICHA LOCALIDAD NO APARECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES.
18471	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	08028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.308.796	2.308.796	2.308.796	2.308.796	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.037,60	3.037,60	100.0%	
18472	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	08029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.613.322	1.613.322	1.613.322	1.613.322	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.610,40	1.610,40	100.0%	
18473	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	08030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.049.966	2.049.966	2.049.966	2.049.966	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.191,50	2.191,50	100.0%	
18475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	08032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.177.965	2.177.965	2.177.965	2.177.965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.630,75	2.630,75	100.0%	
18478	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ACCESO AL POBLADO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	08035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	732.491	732.491	732.491	732.491	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	512,88	512,88	100.0%	
18476	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ACCESO AL POBLADO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	08033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.994.795	1.994.795	1.994.795	1.994.795	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3.201,70	3.201,70	100.0%	
18483	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	08023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.786.516	1.786.516	1.786.516	1.786.516	100.0%	0	0	METRO LINEAL	850,00	850,00	100.0%	
18484	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	08024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.405.583	2.405.583	2.405.583	2.405.583	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.290,00	1.290,00	100.0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
21084	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	08026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.489.240	2.489.240	2.489.240	2.489.240	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.050,00	1.050,00	100,0%	
21083	PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEEN)	RURAL	08025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.439.837	2.439.837	2.439.837	2.439.837	100,0%	0	0	METRO LINEAL	630,00	630,00	100,0%	
21090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	08094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.208.486	2.208.486	2.208.486	2.208.486	100,0%	0	0	KILOMETRO	0,87	0,87	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA EN LOS AVANCES FISICOS EL PROGRIMADO ANUAL FUE DE 0.876, Y AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO PERMITIO AGREGARLO A COMO ES 0.876KM
9914	RASTREO, NIVELACIÓN Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	08015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.129.493	1.129.493	1.129.493	1.129.493	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.080,00	1.080,00	100,0%	
21091	RASTREO, NIVELACION DE CAMINO Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	08095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.178.383	2.178.383	2.178.383	2.178.383	100,0%	0	0	KILOMETRO	4,51	4,51	100,0%	
21085	RASTREO, NIVELACION DE CAMINO Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	08087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.583.740	1.583.740	1.583.740	1.583.740	100,0%	0	0	KILOMETRO	1,30	1,30	100,0%	
21089	RASTREO, NIVELACION DE CAMINO Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERODES)	RURAL	08093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.898.341	1.898.341	1.898.341	1.898.341	100,0%	0	0	KILOMETRO	2,45	2,45	100,0%	
9915	RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	08016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	866.049	866.049	866.049	866.049	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.000,00	1.000,00	100,0%	
9911	RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	08012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	850.591	850.591	850.591	850.591	100,0%	0	0	METROS LINEALES	986,00	986,00	100,0%	
9916	RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	LA PENÍNSULA	RURAL	08017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.257.414	1.257.414	1.257.414	1.257.414	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.640,00	1.640,00	100,0%	
9920	RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	08021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	820.700	820.700	820.700	820.700	100,0%	0	0	METRO LINEAL	623,00	623,00	100,0%	
9912	RASTREO, NIVELACION Y RELLENO DE CALLES (COL. SALVADOR NEME CASTILLO)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	08013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	532.730	532.730	532.730	532.730	100,0%	0	0	METROS LINEALES	2.000,00	2.000,00	100,0%	
9913	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	08014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.031.269	2.031.269	2.031.269	2.031.269	100,0%	0	0	METROS LINEALES	521,50	521,50	100,0%	
172057	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	K1420080045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.123.982	2.123.982	2.123.982	2.122.327	99,9%	0	0	KILOMETRO	1,00	1,00	100,0%	
180613	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (UBIC. ENTRADA EL VOLADOR)	8-HUIMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUÑOZ	RURAL	K1420080102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.346.794	2.346.794	2.346.794	2.346.794	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,10	1,10	100,0%	
180499	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	K1420080087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.781.949	1.781.949	1.781.949	1.781.949	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	0,86	0,86	100,0%	
180363	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	K142080086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.995.711	1.995.711	1.995.711	1.995.711	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000,00	1.000,00	100,0%	
1083	CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE, VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K142-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	910.973	910.973	910.973	910.973	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.199,06	2.199,06	100,0%	
1095	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, POB. MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	K142-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.485.657	1.485.657	1.485.657	1.485.657	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.905,83	3.905,83	100,0%	
1111	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POB. BUENA VISTA	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	K142-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	591.190	591.190	591.190	591.190	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.100,00	2.100,00	100,0%	
1108	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA EN EL POB. RAMÓN GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	K142-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.424.936	1.424.936	1.424.936	1.424.936	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.116,86	4.116,86	100,0%	
1085	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, COL. SANTA LUCÍA, VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	SANTA LUCÍA	RURAL	K142-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.029.987	1.029.987	1.029.987	1.029.987	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.128,00	3.128,00	100,0%	
1097	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	K142-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	2.132.567	2.132.567	2.132.567	2.132.567	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	5.860,00	5.860,00	100,0%	
1104	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, POB. AQUILES SERDÁN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	K142-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	2.364.660	2.364.660	2.364.660	2.364.660	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	6.187,00	6.187,00	100,0%	
1090	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, POB. EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	K142-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.376.806	1.376.806	1.376.806	1.376.806	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	4.260,80	4.260,80	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	
1107		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA RA. VERNET 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	K142-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	828.728	828.728	828.728	828.728	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	2.514,50	2.514,50	100,0%	
1089		PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, COLONIA LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	K142-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.075.729	1.075.729	1.075.729	1.075.729	100,0%	0	0	METRO CUADRADO	3.015,00	3.015,00	100,0%	
		MANTENIMIENTO																							
165277		PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	K1420080071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.072.341	2.072.341	2.072.341	1.982.160	95,6%	0	0	METROS	973,00	973,00	100,0%	
174435		PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	K1420080071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.072.341	2.072.341	2.072.341	1.982.160	95,6%	0	0	METROS	973,00	973,00	100,0%	
172234		PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CALLE 7 Y 8)	8-HUIMANGUILLO	C-25 (SIDRO CORTÉS RUEDA)	RURAL	K1420080046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.085.504	2.085.504	2.085.504	2.083.340	99,9%	0	0	METROS	1.000,00	1.000,00	100,0%	META REAL 1 KM.
641		GRAVADO, IMPREGANDO Y SELLADO DE CALLES EN EL EJ. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	E142-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	318.112	318.112	318.112	318.112	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.425,00	2.425,00	100,0%	
633		GRAVADO, IMPREGANDO Y SELLADO DE CALLES EN EL EJ. REGOCIJO	12-MACUSPANA	EL REGOCIJO	RURAL	E142-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	321.430	321.430	321.430	321.430	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.695,00	2.695,00	100,0%	
645		GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO DE CALLES EN LA RA. MONTE LARGO 1RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	E142-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	455.092	455.092	455.092	455.092	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.828,00	5.828,00	100,0%	
635		GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO EN EL POBLADO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	E142-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.143.116	1.143.116	1.143.116	1.143.116	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.024,50	12.024,50	100,0%	
570		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COLONIA EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	E142-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	517.372	517.372	517.372	517.372	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.647,00	8.647,00	100,0%	
611		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	E142-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	419.055	419.055	419.055	419.055	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.354,00	12.354,00	100,0%	
609		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. SAN JOSE	12-MACUSPANA	SAN JOSÉ	RURAL	E142-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	168.301	168.301	168.301	168.301	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.650,00	2.650,00	100,0%	
18303		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL PO. LÍMBANO BLANDÍN	12-MACUSPANA	LÍMBANO BLANDÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	E142-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	574.920	574.920	574.920	574.920	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.674,00	6.674,00	100,0%	
615		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. BELÉN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	E142-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	399.463	399.463	399.463	399.463	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.970,00	6.970,00	100,0%	
585		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RA. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	E142-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	671.209	671.209	671.209	671.209	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.290,00	9.290,00	100,0%	
624		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. VERNET 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN	RURAL	E142-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	387.444	387.444	387.444	387.444	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	6.400,00	6.400,00	100,0%	
607		MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO SECTOR LAVA PIE EN EL PO. FRANCISCO VILLA (NCP)	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	E142-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	263.954	263.954	263.954	263.954	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.697,00	4.697,00	100,0%	
601		MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL POB. ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	E142-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	557.876	557.876	557.876	557.876	100,0%	0	0	METROS	1.350,00	1.350,00	100,0%	
593		MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA RA. BONANZA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	E142-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	416.978	416.978	416.978	416.978	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.896,00	5.896,00	100,0%	
631		MANTENIMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON RIEGO DE IMPREGNACIÓN, EN LA RA EL BAYO 2DA. SEC.	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	E142-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	400.616	400.616	400.616	400.616	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.174,95	4.174,95	100,0%	
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
		CONSTRUCCIÓN																							
1080		CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, COL. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CIUDAD PEMEX	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	K142-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	365.460	365.460	365.460	365.460	100,0%	0	0	METROS LINEALES	422,91	422,91	100,0%	NOTA: LA META ESTA EN METROS CUADRADOS
1077		CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO, RA. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	K142-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	263.646	263.646	263.646	263.646	100,0%	0	0	METROS LINEALES	278,00	278,00	100,0%	NOTA: LAS METAS ESTAN EN METROS CUADRADOS
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
		ALUMBRADO PÚBLICO																							
8063		CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN ANDADOR	1-BALANCÁN	QUETZALCOÁTL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	OP044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	746.028	746.028	704.692	94,5%	0	0	POSTE	24,00	24,00	100,0%	
8018		SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	IS048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	

ANEXO III																										
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																										
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																										
EJERCICIO FISCAL 2012																										
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																										
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
21126	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.524	135.524	135.524	135.524	100,0%	0	0	LUMINARIA		50,00	50,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS	
21135	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	130.195	130.195	130.195	130.195	100,0%	0	0	LUMINARIA		48,00	48,00	100,0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ENTRADA DE AGUASQUIL)	
21148	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	54.248	54.248	54.248	54.248	100,0%	0	0	LUMINARIA		20,00	20,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA RANCHERIA RIO SECO LA SECCION	
21155	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	162.744	162.744	162.744	162.744	100,0%	0	0	LUMINARIA		60,00	60,00	100,0%	LA COMUNDA DOONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EN LOS FRACCIONAMIENTO CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21127	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	62.341	62.341	62.341	62.341	100,0%	0	0	LUMINARIA		23,00	23,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA COLONIA LA ORZA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21154	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	162.744	162.744	162.744	162.744	100,0%	0	0	LUMINARIA		60,00	60,00	100,0%	LA COMUNIDAD EN LA CUAL SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS	
21131	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	40.686	40.686	40.686	40.686	100,0%	0	0	LUMINARIA		15,00	15,00	100,0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EN LA COLONIA LA UNION, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21132	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	62.341	62.341	62.341	62.341	100,0%	0	0	LUMINARIA		23,00	23,00	100,0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA EL VAQUEIRO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS.	
21134	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	40.657	40.657	40.657	40.657	100,0%	0	0	LUMINARIA		15,00	15,00	100,0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA GUADALUPANA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21151	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	105.783	105.783	105.783	105.783	100,0%	0	0	LUMINARIA		39,00	39,00	100,0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA DE LOS SANTOS PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21130	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	271.048	271.048	271.048	271.048	100,0%	0	0	LUMINARIA		100,00	100,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21142	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	08091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	43.398	43.398	43.398	43.398	100,0%	0	0	LUMINARIA		16,00	16,00	100,0%		
21141	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	08081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.620	135.620	135.620	135.620	100,0%	0	0	LUMINARIA		50,00	50,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA R/A CALZADA 1A SECCION NORTE B, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21144	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	08112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	94.934	94.934	94.934	94.934	100,0%	0	0	LUMINARIA		35,00	35,00	100,0%		
21156	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	08161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	208.854	208.854	208.854	208.854	100,0%	0	0	LUMINARIA		77,00	77,00	100,0%		
21150	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BAIJO 1A. SECCIÓN	RURAL	08119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.620	135.620	135.620	135.620	100,0%	0	0	LUMINARIA		50,00	50,00	100,0%		
21143	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BAIJO 2A. SECCIÓN	RURAL	08107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.524	135.524	135.524	135.524	100,0%	0	0	LUMINARIA		50,00	50,00	100,0%		
21129	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	08039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	108.419	108.419	108.419	108.419	100,0%	0	0	LUMINARIA		40,00	40,00	100,0%		
21133	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LA PENÍNSULA	RURAL	08073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	113.920	113.920	113.920	113.920	100,0%	0	0	LUMINARIA		42,00	42,00	100,0%		
21152	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	08135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	162.744	162.744	162.744	162.744	100,0%	0	0	LUMINARIA		60,00	60,00	100,0%		
21139	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	08079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	67.810	67.810	67.810	67.810	100,0%	0	0	LUMINARIA		25,00	25,00	100,0%		
21136	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	08076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.620	135.620	135.620	135.620	100,0%	0	0	LUMINARIA		50,00	50,00	100,0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
21137	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN)	RURAL	08077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.620	135.620	135.620	135.620	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%		
21138	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	08078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	54.248	54.248	54.248	54.248	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
21145	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	08114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	54.248	54.248	54.248	54.248	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
21146	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	08115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	81.372	81.372	81.372	81.372	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO ES LA RA. RIO SECO 2A SECCA (NORTE 10); PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS	
21147	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	08116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	54.248	54.248	54.248	54.248	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
21149	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN C	RURAL	08118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	54.248	54.248	54.248	54.248	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
21140	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	08080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	92.221	92.221	92.221	92.221	100,0%	0	0	LUMINARIA	34,00	34,00	100,0%		
21128	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	08038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	135.620	135.620	135.620	135.620	100,0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100,0%		
21153	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	08136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	67.810	67.810	67.810	67.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%		
4726	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	0P0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	97.797	97.797	97.797	97.797	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%		
4795	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	0P0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%		
4772	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUÁREZ)	RURAL	0P0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65.198	65.198	65.198	65.198	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
4812	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	0P0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%		
4715	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	0P0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	81.497	81.497	81.497	81.497	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%		
4782	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 18A. SECCIÓN (MEXIQUITO)	RURAL	0P0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%		
4805	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	0P0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	81.497	81.497	81.497	81.497	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%		
4751	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	0P0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	97.797	97.797	97.797	97.797	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%		
4778	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	0P0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65.198	65.198	65.198	65.198	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
4806	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MARIANO ABAZOLO	RURAL	0P0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	32.599	32.599	32.599	32.599	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%		
4768	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A. SECCIÓN	RURAL	0P0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%		
4789	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	0P0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65.198	65.198	65.198	65.198	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
4735	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	0P0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	32.599	32.599	32.599	32.599	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%		
4729	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	0P0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65.198	65.198	65.198	65.198	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%		
4730	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	0P00332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
4732	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	OP0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
4815	ALUMBRADO PUBLICO (COL. CENTRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	224.933	224.933	224.933	224.933	100,0%	0	0	LUMINARIA	69,00	69,00	100,0%	
4814	ALUMBRADO PUBLICO (COL. ESQUIPULAS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	202.113	202.113	202.113	202.113	100,0%	0	0	LUMINARIA	62,00	62,00	100,0%	
4810	ALUMBRADO PUBLICO (COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	97.797	97.797	97.797	97.797	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	
4755	ALUMBRADO PUBLICO (COL. LAS GAVIOTAS)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	OP0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	74.978	74.978	74.978	74.978	100,0%	0	0	LUMINARIA	23,00	230,00	1000,0%	
4808	ALUMBRADO PUBLICO (COL. LAZARO CARDENAS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
4760	ALUMBRADO PUBLICO (COL. LUIS D. COLOSIO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	OP00337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	71.718	71.718	71.718	71.718	100,0%	0	0	LUMINARIA	22,00	22,00	100,0%	
4802	ALUMBRADO PUBLICO (COL. REFORMA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
4818	ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
4816	ALUMBRADO PUBLICO (COL. SOLIDARIDAD)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48.898	48.898	48.898	48.898	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
4786	ALUMBRADO PUBLICO (RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	OP0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	32.598	32.598	32.598	32.598	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	
151867	AMPLIACION DE LA LINEA DE BAJA TENSION (ENTRADA AL CECYTE NO. 16)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	89.496	89.496	89.496	89.496	100,0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250,00	250,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO DE AMPLIACION SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES PERTENECIENYE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS.
92208	REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 1A. SECCIÓN	RURAL	OP020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.773.514	1.773.514	1.773.514	1.773.514	100,0%	0	0	POSTE	37,00	37,00	100,0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
7991	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	IS025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	
7983	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	IS023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	
8012	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	IS45	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMEINTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	2,00	20,00	1000,0%	
8021	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	IS049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	
8022	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	IS050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	
7913	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	IS038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	
7975	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	IS016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	122.169	122.169	122.169	100,0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100,0%	
8010	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	IS044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	
8014	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	IS046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	
8025	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL NARANITO	RURAL	IS951	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	
7978	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL PÍPLA	RURAL	IS019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	
8031	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	IS054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	
8027	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	IS052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	
8009	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	IS043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	
7977	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	IS017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	
7984	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	IS024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	
7914	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	IS036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	69.810	69.810	69.810	100,0%	0	0	LUMINARIA	20,00	20,00	100,0%	
7915	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	IS040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100,0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100,0%	
8030	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	RURAL	IS053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	34.905	34.905	34.905	100,0%	0	0	LUMINARIA	10,00	10,00	100,0%	
8004	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	MACTUN	RURAL	IS039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	52.358	52.358	52.358	100,0%	0	0	LUMINARIA	15,00	15,00	100,0%	
8008	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	IS042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100,0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8016	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	MULTE	RURAL	IS047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	174.527	174.527	174.527	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
7981	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	IS021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	
7995	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	PARAÍSO (EL TINTO)	RURAL	IS027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	
7916	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	IS037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	27.924	27.924	27.924	100.0%	0	0	LUMINARIA	8,00	8,00	100.0%	
7979	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	IS20	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	174.527	174.527	174.527	100.0%	0	0	LUMINARIA	50,00	50,00	100.0%	
8034	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	IS055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	45.377	45.377	45.377	100.0%	0	0	LUMINARIA	13,00	13,00	100.0%	
7996	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	IS028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	-	-	0	87.263	87.263	87.263	100.0%	0	0	LUMINARIA	25,00	25,00	100.0%	
7993	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	IS026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	122.169	122.169	122.169	100.0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100.0%	
7999	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	IS029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	48.867	48.867	48.867	100.0%	0	0	LUMINARIA	14,00	14,00	100.0%	
8007	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	IS041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMEINTO	-	-	0	122.169	122.169	122.169	100.0%	0	0	LUMINARIA	35,00	35,00	100.0%	
7982	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	IS022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104.716	104.716	104.716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30,00	30,00	100.0%	
93228	REACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	OP003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	632.520	632.520	632.520	632.520	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,00	1,00	100.0%	LA META REAL REACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO EN DIVERSAS COMUNIDADES
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
151866	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	08195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	317.222	317.222	317.222	317.222	100.0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100.0%	
93295	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA (SECTOR ROMA)	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	OP096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	71.294	71.294	71.294	71.294	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1,00	1,00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
21125	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PERIFERICO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.458.514	2.458.514	2.458.514	2.458.514	100.0%	0	0	POSTE	44,00	44,00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA RA. EL BAJIO LERA SECCION A (PERIFERICO SUR), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
20103	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	K153-K137-429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	289.402	289.402	289.402	289.402	100.0%	0	0	COLONIA	1,00	1,00	100.0%	
20111	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	K153-K140-460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	129.902	129.902	129.902	129.902	100.0%	0	0	COLONIA	1,00	1,00	100.0%	
20101	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LOS PANCHONES	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	K153-K139-428	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	149.612	149.612	149.612	149.612	100.0%	0	0	COLONIA	1,00	1,00	100.0%	
20098	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN SAN GABRIEL	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	K153-K138-427	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	198.894	198.894	198.894	198.894	100.0%	0	0	COLONIA	1,00	1,00	100.0%	
20093	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, FRENTE DE LA TELESECUNDARIA	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	K153-K136-426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	109.498	109.498	109.498	109.498	100.0%	0	0	COLONIA	1,00	1,00	100.0%	
20121	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJÓN LA ESPERANZA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	K153-K201-543	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	90.276	90.276	90.276	90.276	100.0%	0	0	COLONIA	1,00	1,00	100.0%	
92685	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	OP077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.587.187	1.587.187	1.587.187	1.587.187	100.0%	0	0	POSTE	28,00	28,00	100.0%	
92641	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUMIAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	OP060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.193.212	1.193.212	1.193.212	1.193.212	100.0%	0	0	POSTE	19,00	19,00	100.0%	
92371	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	OP019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2.228.461	2.228.461	2.228.461	2.228.461	100.0%	0	0	POSTE	47,00	47,00	100.0%	
92354	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	OP007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	385.512	385.512	385.512	385.512	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	3.150,00	3.150,00	100.0%	
92364	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 3A. SECCIÓN (LA PLAYITA)	RURAL	OP018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.430.160	1.430.160	1.430.160	1.430.160	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	950,00	950,00	100.0%	
92619	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	OP021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	750.017	750.017	750.017	750.017	100.0%	0	0	POSTE	11,00	11,00	100.0%	
92669	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	OP076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	478.219	478.219	478.219	478.219	100.0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100.0%	
92131	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGUITO)	RURAL	OP094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	600.335	600.335	600.335	600.335	100.0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100.0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															CUARTO TRIMESTRE de 2012									
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
92863	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	OP095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	457.832	457.832	457.832	457.832	100,0%	0	0	POSTE	9,00	9,00	100,0%	
195006	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	CUAUHTÉMOC	RURAL	K1490080041	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	563.857	563.857	563.857	563.857	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
195107	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	K1490080058	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	98.162	98.162	98.162	98.162	100,0%	0	0	POSTE	1,00	1,00	100,0%	
195045	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN (EL COCHIAL)	RURAL	K1490080042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	349.973	349.973	349.973	349.973	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
195077	AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 1A. SECCIÓN	RURAL	K1490080057	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	98.162	98.162	98.162	98.162	100,0%	0	0	POSTE	1,00	1,00	100,0%	
7130	AMPLIACION EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	OP0016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	1.056.085	1.056.085	1.056.085	1.056.085	100,0%	0	0	POSTE	12,00	12,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
7127	AMPLIACION EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	OP0017	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	388.330	388.330	388.330	388.330	100,0%	0	0	POSTE	6,00	6,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
7125	AMPLIACION EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	OP0015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	908.023	908.023	908.023	908.023	100,0%	0	0	POSTE	8,00	8,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
1342	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA JUAN PABLO II EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	K153-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	817.171	817.171	817.171	817.171	100,0%	0	0	POSTE	9,00	9,00	100,0%	
1340	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. MALUCO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL MALUCO 1A. SECCIÓN	RURAL	K153-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	340.658	340.658	340.658	340.658	100,0%	0	0	POSTE	5,00	5,00	100,0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
7111	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO (SEGUNDA ETAPA)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	OP0006	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	383.917	383.917	383.917	383.917	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CENTRO DE SALUD PERO COMO NO DA ESA OPCION LE QUEDOM METROS CUADRADOS.
1297	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	K145-008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	61.944	61.944	61.944	61.944	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	135,00	135,00	100,0%	
1303	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. CHIVALITO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCIÓN	RURAL	K145-010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	66.951	66.951	66.951	66.951	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	125,40	125,40	100,0%	
1295	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	K145-007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	27.184	27.184	27.184	27.184	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48,00	48,00	100,0%	
1309	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. VERNET 3A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	K145-012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	51.065	51.065	51.065	51.065	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	116,00	116,00	100,0%	
1306	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DEL POB. RAMÓN GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	K145-011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	53.947	53.947	53.947	53.947	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	123,08	123,08	100,0%	
1301	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD EN EL EJ. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	K145-009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	33.791	33.791	33.791	33.791	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	65,00	65,00	100,0%	
1292	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISIÓN)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	K145-006	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	47.081	47.081	47.081	47.081	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90,00	90,00	100,0%	
	MANTENIMIENTO																							
1289	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN	RURAL	K145-005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	135.418	135.418	135.418	135.418	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,00	1,00	100,0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
21108	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	CHICZOAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	08121	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	534.365	534.365	534.365	534.365	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD
18312	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	K145-003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	379.848	379.848	379.848	379.848	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	
1288	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. BARRIAL	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL	K145-004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	386.866	386.866	386.866	386.866	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	
18311	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. CUAUHTEMOC	12-MACUSPANA	CUAUHTÉMOC	RURAL	K145-002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	360.833	360.833	360.833	360.833	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	LA META ES UNA OBRA
	MANTENIMIENTO																							
21110	MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	08123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	149.627	149.627	149.627	149.627	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO PARA UNA CASA DE SALUD.Y EN SU LISTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE
21109	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	08122	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	264.624	264.624	264.624	264.624	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO. Y NO APARECE EN SU LISTADO DE UNIDADES DE MEDIDA
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCIÓN																							
21120	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	08131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	286.755	286.755	286.755	286.755	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
21121	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLEMENCIA MARIN RUIZ CLAVE C.T. 27DJNM055-L ZONA NO. 33 SECTOR 09	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	08132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	95.464	95.464	95.464	95.464	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	55,60	55,60	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL
21111	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI (CENTRO RURAL INFANTIL)	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	08022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	379.556	379.556	379.556	379.556	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	157,00	157,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
21122	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA CLAVE: 27DJN0697J, ZONA ESCOLAR 68 SECTOR 09	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	08138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	277.441	277.441	277.441	277.441	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	121,30	121,30	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
21116	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	08127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	261.499	261.499	261.499	261.499	100,0%	0	0	M2, SANITARIOS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
194747	CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS HILARIA GAMAS DE CANO	8-HUIMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	K1460080106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	422.961	422.961	422.961	422.961	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
194850	INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE PARA LA EDUCACION BASICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	K1460080117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	447.054	447.054	447.054	447.054	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	
1319	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	K146-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	202.339	202.339	202.339	202.339	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,00	1,00	100,0%	
5343	TECHADO DE CANCHA EN J.N. CONSTANZA FERNANDEZ VDA. DE GIORGANA (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	0P009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	212.091	212.091	212.091	212.091	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4828	TECHADO DE CANCHA EN J.N. LEONA VICARIO	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	0P062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	67.036	67.036	67.036	67.036	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
	AMPLIACIÓN																							
20107	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA	4-CENTRO	RÍO TINTO 2A. SECCIÓN	RURAL	K150-146-432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	189.066	189.066	189.066	189.066	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	ES OBRA DE UN ANEXO
	MANTENIMIENTO																							
1339	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS EN LA COLONIA LAS DELICIAS	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	K146-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	556.298	556.298	556.298	556.298	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100,0%	NOTA: EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL. LAS DELICIAS, LA META ES UNA REHABILITACION
65350	REHABILITACION DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MIRNA MARQUEZ PINTADO	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	0P009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	416.220	416.220	416.220	416.220	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	416.220,03	416.220,03	100,0%	
65286	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	0P004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	374.510	374.510	374.510	374.510	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.510,61	374.510,61	100,0%	
65301	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIRNA MAGAÑA VAZQUEZ	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	0P006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	378.888	378.888	378.888	378.888	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.888,41	378.888,41	100,0%	
65375	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NELLY JAVIER TEJEDA	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	0P011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	417.907	417.907	417.907	417.907	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	417.907,21	417.907,21	100,0%	
65633	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	0P023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	387.051	387.051	387.051	387.051	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	387.051,41	387.051,41	100,0%	
65307	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS TOMAS TARACENA	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	0P007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	380.560	380.560	380.560	380.560	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.560,10	380.560,10	100,0%	
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
21118	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA PRIMARIA JOSE LUIS CASTILLO OLIVE CLAVE: 27DPR1607V, ZONA ESCOLAR 138 SECTOR 19	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	08129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	445.355	445.355	445.355	445.355	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	165,50	165,50	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
21115	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA CLAVE: 27DJN0697J, ZONA ESCOLAR 68 SECTOR 09	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	08126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	295.525	295.525	295.525	295.525	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
21112	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	08113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	305.993	305.993	305.993	305.993	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES AULA
21113	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 27DPR1030E, ZONA 48 SECTOR 19	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	08124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	314.247	314.247	314.247	314.247	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
21114	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 27DPR1378V, ZONA ESCOLAR 109	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	RURAL	08125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	614.035	614.035	614.035	614.035	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	242,90	242,90	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
21119	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ROBERTO MADRAZO PINTADO CLAVE: 27DPR1952H ZONA ESCOLAR 39 SECTOR 04	2-CÁRDENAS	LUIS DONALDO COLOSIDO MURIBBITA	RURAL	08130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	445.556	445.556	445.556	445.556	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	218,00	218,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL
24878	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PENJAMCO)	RURAL	0P068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	844.457	844.457	844.457	844.457	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	545,16	545,16	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$844,457.60, PROYECTO CONCLUIDO
24879	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA SALUSTINO ABEU	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	0P069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	781.388	781.388	781.388	781.388	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	450,87	450,87	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$781,387.69, OBRA CONCLUIDA
24882	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	0P080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	837.388	837.388	837.388	837.388	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	536,64	536,64	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$837,388.56, PROYECTO CONCLUIDO.
193596	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	RURAL	K1460080077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	452.052	452.052	452.052	452.052	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
194813	INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 14 X 26 METROS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	K1460080112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	378.510	378.510	378.510	378.510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
194126	INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	K1460080094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	419.939	419.939	419.939	419.939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
194383	INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LAESCUELA PRIMARIA (COL. EL TORITO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1460080095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	455.634	455.634	455.634	455.634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
194081	INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE, REHABILITACION DE AULAS Y DESAYUNADOR PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO GIORGANA GURRIA (COL. CONVIVENCIA)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1460080093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	381.942	381.942	381.942	381.942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
194654	NFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 18 X 20 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIM. URB. GABRIEL GUERRA GASTELUM (COL. LOS ANGELES)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1460080096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	315.835	315.835	315.835	315.835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
194708	NFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 7.50 X 20 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIM. URB. (COL. PUEBLO NUEVO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1460080097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	326.540	326.540	326.540	326.540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
1310	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	K146-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	339.801	339.801	339.801	339.801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
1313	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	K146-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	317.584	317.584	317.584	317.584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
1316	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PEDRO ANAYA EN LA RA. EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	K146-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	315.487	315.487	315.487	315.487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
1321	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, PO. NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	K146-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	186.169	186.169	186.169	186.169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA CONTRUCCION
1323	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 3 EN LA RA. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELAERIA)	RURAL	K146-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	191.150	191.150	191.150	191.150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA CONSTRUCCION
1325	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSENDO YARACENA PADRÓN EN LA RA. BUENA VISTA (PUXTACÁN)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXTACÁN)	RURAL	K146-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	212.456	212.456	212.456	212.456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA CONSTRUCCION
4827	RECONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	OP0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	254.411	254.411	254.411	254.411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4824	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. 27 DE FEBRERO	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	OP0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	480.001	480.001	480.001	480.001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4820	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. ALBERTO CORREA ZAPATA	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAYCÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	OP0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	509.148	509.148	509.148	509.148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4822	TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	OP0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	501.729	501.729	501.729	501.729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4836	TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	OP0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	522.904	522.904	522.904	522.904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
5360	TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DOLORES CORREA ZAPATA (COL. TECOMAJIACA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	450.568	450.568	450.568	450.568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4837	TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DR. ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	534.937	534.937	534.937	534.937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
5332	TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DR. JOSÉ MA. ROSAS	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	OP0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	524.082	524.082	524.082	524.082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
5336	TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	OP0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETEAPA TABASCO	-	-	441.628	441.628	441.628	441.628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
	MEJORAMIENTO																							
7102	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA)	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	OP0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	47.833	47.833	47.833	47.833	100.0%	0	0	METROS	13,26	13,26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO 2012
7100	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA)	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	OP0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	47.833	47.833	47.833	47.833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,26	13,26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO 2012
7104	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA)	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	OP0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	47.833	47.833	47.833	47.833	100.0%	0	0	METROS	13,26	13,26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO 2012
	MANTENIMIENTO																							
21117	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 27DP009091L, ZONA 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	08128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	186.556	186.556	186.556	186.556	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	217,50	217,50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
171946	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ELOY AGUILERA DE MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1A. SECCIÓN	RURAL	K1490080015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	378.628	378.628	378.628	377.009	99,6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	REMANENTES DEL 2011
171314	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHALUPTEPEC	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	K1490080007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.000.010	1.000.010	1.000.010	997.995	99,8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA META ES 1 OBRA
65325	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	OP008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	440.443	440.443	440.443	440.443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.443,11	440.443,11	100.0%	
65606	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE LA PEÑA MAGAÑA	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	OP019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	420.079	420.079	420.079	420.079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.079,12	420.079,12	100.0%	
57776	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	OP002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	276.225	276.225	276.225	276.225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.224,85	276.224,85	100.0%	
65360	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL ISIDRO CORTEZ	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	OP010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	488.309	488.309	488.309	488.309	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488.309,42	488.309,42	100.0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
65382	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	OP012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	734.485	734.485	734.485	734.485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	734.485,32	734.485,32	100.0%	
65643	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ISABEL CORTES MAGAÑA	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	OP024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	378.480	378.480	378.480	378.480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.480,07	378.480,07	100.0%	
65615	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	OP020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	912.224	912.224	912.224	912.224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.224,88	912.224,88	100.0%	
65432	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL L GOMEZ	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	OP013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	344.781	344.781	344.781	344.781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.781,87	344.781,87	100.0%	
65651	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	OP027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	352.243	352.243	352.243	352.243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.243,28	352.243,28	100.0%	
57781	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCIÓN	RURAL	OP003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	614.169	614.169	614.169	614.169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	614.168,97	614.168,97	100.0%	
65577	REHABILITACION DEESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO	14-PARAISO	NUOVO TORNO LARGO	RURAL	OP016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	489.117	489.117	489.117	489.117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.117,71	489.117,71	100.0%	
65592	REHABILITACION DEESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	OP017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	846.704	846.704	846.704	846.704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	846.703,92	846.703,92	100.0%	
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
21123	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MODESTO ZAPATA HERNANDEZ CLAVE 27ETV0425G	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	08133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	287.448	287.448	287.448	287.448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
21124	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 21 CLAVE 27DST00218	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	08134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	315.223	315.223	315.223	315.223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
193259	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K146008059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	434.667	434.667	434.667	434.667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,00	1,00	100.0%	
4829	RECONSTRUCCION DE LA ESC. TV SEC. SAUL WADE TELLAHECHE	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	OP0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	253.113	253.113	253.113	253.113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
4826	TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 15	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	OP0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	480.840	480.840	480.840	480.840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,00	1,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
	MANTENIMIENTO																							
65623	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	14-PARAISO	ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA)	RURAL	OP022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	439.992	439.992	439.992	439.992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.992,15	439.992,15	100.0%	
65560	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA ING LEANDRO ROVIROSA WADE	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	OP015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	582.853	582.853	582.853	582.853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.853,03	582.853,03	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCIÓN																							
960	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, COL. TOMÁS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	F141-127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	293.346	293.346	293.346	293.346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	872,84	872,84	100.0%	
680	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EJ. SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA)	12-MACUSPANA	LA CEIBA	RURAL	F141-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	502.331	502.331	502.331	502.331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.491,00	1.491,00	100.0%	
674	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EJ. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	F141-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	282.820	282.820	282.820	282.820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828,00	828,00	100.0%	
818	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	F141-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	124.607	124.607	124.607	124.607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355,00	355,00	100.0%	
866	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. NABOR CORNELIO	12-MACUSPANA	NABOR CORNELIO	RURAL	F141-097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	245.841	245.841	245.841	245.841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	721,00	721,00	100.0%	
792	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. NARCISO MENDOZA	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	112.023	112.023	112.023	112.023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317,00	317,00	100.0%	
835	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	F141-089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	219.503	219.503	219.503	219.503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640,59	640,59	100.0%	
821	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	376.464	376.464	376.464	376.464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.115,99	1.115,99	100.0%	
843	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL POB. BITZAL	12-MACUSPANA	BITZAL 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	334.095	334.095	334.095	334.095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	988,00	988,00	100.0%	
742	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. BITZAL 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	424.188	424.188	424.188	424.188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.260,02	1.260,02	100.0%	
794	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	230.121	230.121	230.121	230.121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	674,00	674,00	100.0%	
834	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. CHIQUIHUTE	12-MACUSPANA	CHIQUIHUTE	RURAL	F141-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	191.066	191.066	191.066	191.066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	557,00	557,00	100.0%	
826	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	234.320	234.320	234.320	234.320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689,00	689,00	100.0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
796	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	F141-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	417.075	417.075	417.075	417.075	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.244,90	1.244,90	100,0%	
1004	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA (EL CHIVERO)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	F141-140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	93.079	93.079	93.079	93.079	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	263,00	263,00	100,0%	
745	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	339.268	339.268	339.268	339.268	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.003,00	1.003,00	100,0%	
795	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	328.770	328.770	328.770	328.770	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	973,00	973,00	100,0%	
968	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 1A. SECCIÓN A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	F141-130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	134.945	134.945	134.945	134.945	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	387,00	387,00	100,0%	
1014	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN A	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	F141-144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	300.386	300.386	300.386	300.386	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	900,00	900,00	100,0%	
790	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	F141-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	135.927	135.927	135.927	135.927	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	388,50	388,50	100,0%	
996	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MALUCO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL MALUCO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	142.221	142.221	142.221	142.221	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	411,07	411,07	100,0%	
820	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	F141-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	164.838	164.838	164.838	164.838	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	476,56	476,56	100,0%	
970	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MELCHOR OCAÑO 3A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAÑO 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	175.434	175.434	175.434	175.434	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	508,89	508,89	100,0%	
791	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	201.748	201.748	201.748	201.748	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	588,00	588,00	100,0%	
842	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	219.606	219.606	219.606	219.606	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	640,90	640,90	100,0%	
793	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	F141-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	340.647	340.647	340.647	340.647	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.009,00	1.009,00	100,0%	
23824	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. VERNET 4TA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	F141-148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	0	0	0	0	0,0%	114.224	114.224	METROS CUADRADOS	325,28	325,28	100,0%	
909	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. BITZAL 5TA SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	F141-113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	512.466	512.466	512.466	512.466	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.530,99	1.530,99	100,0%	
912	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. EL TRIUNFO 3RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	491.757	491.757	491.757	491.757	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.463,00	1.463,00	100,0%	
880	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. LIMÓN 1RA SECCIÓN C	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR C	RURAL	F141-104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	217.957	217.957	217.957	217.957	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	644,42	644,42	100,0%	
903	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. REFORMA 2DA SECCIÓN	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	90.030	90.030	90.030	90.030	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	252,00	252,00	100,0%	
952	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	F141-125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	163.357	163.357	163.357	163.357	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	476,00	476,00	100,0%	
906	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. VIRGINIO CHAN 2DA SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	106.595	106.595	106.595	106.595	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	300,00	300,00	100,0%	
737	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EN LA RA. EL TRIUNFO 1A SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	522.397	522.397	522.397	522.397	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.557,26	1.557,26	100,0%	
992	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. MARIO BARRUETA GARCIA	12-MACUSPANA	NUOVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA)	RURAL	F141-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	101.998	101.998	101.998	101.998	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	287,00	287,00	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA
750	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EN LA RA. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	F141-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	224.618	224.618	224.618	224.618	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	656,00	656,00	100,0%	
924	COSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EJ. BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	F141-118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	137.152	137.152	137.152	137.152	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	396,00	396,00	100,0%	
919	COSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. REFORMA 1RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	299.673	299.673	299.673	299.673	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS	883,00	883,00	100,0%	
	VIVIENDA																							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
92149	DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE POZOS SOMEROS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	IS001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	584.877	584.877	584.877	584.877	100,0%	0	0	FAMILIA	65,00	65,00	100,0%	LA META REAL FUE DE 65 PAQUETES, BENEFICIANDO 65 FAMILIAS	
		MEJORAMIENTO																							
8056		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRES	RURAL	IS089	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	385.105	385.105	385.105	100,0%	0	0	PIEZA	1.562,00	1.562,00	100,0%	
8053		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	IS084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	147.927	147.927	147.927	100,0%	0	0	PIEZA	600,00	600,00	100,0%	
8057		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	MACTUN	RURAL	IS090	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	435.154	435.154	0	0,0%	0	0	PIEZA	1.765,00	0,00	0,0%	
8059		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	SAN MIGUEL	RURAL	IS092	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	345.164	345.164	0	0,0%	0	0	PIEZA	140,00	0,00	0,0%	
8060		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	IS093	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	591.711	591.711	0	0,0%	0	0	PIEZA	2.400,00	0,00	0,0%	
7917		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ZARAGOZA	RURAL	IS095	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	61.636	61.636	0	0,0%	0	0	PIEZA	0,00	250,00	0,0%	
7918		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	IS033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	596.367	596.367	596.367	100,0%	0	0	PIEZA	2.419,00	2.419,00	100,0%	
7919		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	IS085	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	369.819	369.819	369.819	100,0%	0	0	PIEZA	1.500,00	1.500,00	100,0%	
7920		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	IS066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	390.529	390.529	390.529	100,0%	0	0	PIEZA	1.584,00	1.584,00	100,0%	
7921		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	IS013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	126.718	126.718	126.718	100,0%	0	0	PIEZA	514,00	514,00	100,0%	
7970		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	IS012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	375.965	375.965	375.965	100,0%	0	0	PIEZA	1.525,00	1.525,00	100,0%	
7966		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	IS010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	364.871	364.871	364.871	100,0%	0	0	PIEZA	1.480,00	1.480,00	100,0%	
7922		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	IS065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	295.855	295.855	295.855	100,0%	0	0	PIEZA	1.200,00	1.200,00	100,0%	
7923		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	IS032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	966.416	966.416	966.416	100,0%	0	0	PIEZA	3.920,00	3.920,00	100,0%	
7924		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ DEL RÍO	RURAL	IS034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	17.257	17.257	1.757	10,2%	0	0	PIEZA	70,00	70,00	100,0%	
7968		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	IS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	949.158	949.158	949.158	100,0%	0	0	PIEZA	3.850,00	3.850,00	100,0%	
7925		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	IS064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	350.095	350.095	350.095	100,0%	0	0	PIEZA	1.420,00	1.420,00	100,0%	
7926		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	IS094	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	93.441	93.441	93.441	100,0%	0	0	PIEZA	370,00	370,00	100,0%	
7927		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	IS086	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	275.145	275.145	275.145	100,0%	0	0	PIEZA	1.116,00	1.116,00	100,0%	
7928		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	IS083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	922.083	922.083	922.083	100,0%	0	0	PIEZA	3.740,00	3.740,00	100,0%	
7929		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN 3.05 MTS	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	IS035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	17.257	17.257	17.257	100,0%	0	0	PIEZA	70,00	70,00	100,0%	
8054		SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	IS87	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	203.400	203.400	203.400	100,0%	0	0	PIEZA	825,00	825,00	100,0%	
8055		SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO-ALUM DE 3.05 M	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	IS088	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	170.117	170.117	170.117	100,0%	0	0	PIEZA	690,00	690,00	100,0%	
8044		SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO-ALUM DE 3.05 M	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	IS063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMEINTO	-	-	0	184.909	184.909	184.909	100,0%	0	0	PIEZA	0,00	0,00	0,0%	
92103		DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	IS002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.529.982	1.529.982	1.529.982	1.529.982	100,0%	0	0	FAMILIA	900,00	900,00	100,0%	
26018		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO	7-EMILIANO ZAPATA	AGUACATE	RURAL	OP109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	403.467	403.467	403.467	403.467	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	555,00	555,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$403,466.55, PROYECTO CONCLUIDO.
25939		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMINETO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	131.759	131.759	131.759	131.759	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	196,00	196,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$131,758.50, PROYECTO CONCLUIDO.
25938		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	384.010	384.010	384.010	384.010	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	750,00	750,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$384,010.31, PROYECTO CONCLUIDO.
25937		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	OP100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	388.247	388.247	388.247	388.247	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	555,00	555,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$388,246.80, PROYECTO CONCLUIDO.
25991		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	102.254	102.254	102.254	102.254	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,254.46, PROYECTO CONCLUIDO.
25999		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	63.815	63.815	63.815	63.815	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$63,814.50, PROYECTO CONCLUIDO.
25918		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP090	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	143.621	143.621	143.621	143.621	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$143,620.76, PROYECTO CONCLUIDO.
25995		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PENAJAMÍ)	RURAL	OP105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	102.254	102.254	102.254	102.254	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,254.46, PROYECTO CONCLUIDO.
26009		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	NUÉVO POCHOTE	RURAL	OP108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	25.839	25.839	25.839	25.839	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$25,838.54, PROYECTO CONCLUIDO.
26003	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	POCVIVUC	RURAL	OP107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	25.839	25.839	25.839	25.839	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$25,838.54, PROYECTO CONCLUIDO.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
24854		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN EL AVISPERO)	RURAL	IS252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	6.333	6.333	6.333	6.333	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$6,333.50, PROYECTO CONCLUIDO.
24829		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	IS240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	34.997	34.997	34.997	34.997	100,0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$34,997.20, PROYECTO CONCLUIDO
24843		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	IS249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	19.001	19.001	19.001	19.001	100,0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,000.80, PROYECTO CONCLUIDO.
24846		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	IS251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	19.001	19.001	19.001	19.001	100,0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,000.80, PROYECTO CONCLUIDO.
24833		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	IS244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17.499	17.499	17.499	17.499	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
24096		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	262.479	262.479	262.479	262.479	100,0%	0	0	OTROS	150,00	150,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO
24838		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	6.334	6.334	6.334	6.334	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$6,333.60, PROYECTO CONCLUIDO.
24118		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	104.992	104.992	104.992	104.992	100,0%	0	0	OTROS	60,00	60,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO
24832		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	IS243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17.499	17.499	17.499	17.499	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
24831		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	IS242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17.499	17.499	17.499	17.499	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
24844		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	IS250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	19.001	19.001	19.001	19.001	100,0%	0	0	OTROS	15,00	15,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,000.80, PROYECTO CONCLUIDO
24830		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PENJAMO)	RURAL	IS241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	33.247	33.247	33.247	33.247	100,0%	0	0	OTROS	19,00	19,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$33,247.34, PROYECTO CONCLUIDO
24858		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	IS253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	6.333	6.333	6.333	6.333	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$6,333.60, PROYECTO CONCLUIDO.
24834		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	IS245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	19.248	19.248	19.248	19.248	100,0%	0	0	OTROS	11,00	11,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,248.46, PROYECTO CONCLUIDO
24835		SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMINETO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	REFORMA	RURAL	IS246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17.499	17.499	17.499	17.499	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
24860		SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	IS254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	136.230	136.230	136.230	136.230	100,0%	0	0	OTROS	4,00	4,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$136,230.40, PROYECTO CONCLUIDO.
24874		SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	IS260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	170.288	170.288	170.288	170.288	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO.
24863		SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	476.806	476.806	476.806	476.806	100,0%	0	0	OTROS	14,00	14,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$476,806.40, PROYECTO CONCLUIDO.
24868		SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	POCIVICUC	RURAL	IS258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	34.057	34.057	34.057	34.057	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$34,057.60, PROYECTO CONCLUIDO.
24865		SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	IS257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	102.173	102.173	102.173	102.173	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,172.80, PROYECTO CONCLUIDO.
24861		SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	IS255	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	102.173	102.173	102.173	102.173	100,0%	0	0	OTROS	3,00	3,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,172.80, PROYECTO CONCLUIDO.
24870		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	IS259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	170.288	170.288	170.288	170.288	100,0%	0	0	OTROS	5,00	5,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO.
672		CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. CORRALILLO 1A SECCIÓN	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	184.414	184.414	184.414	184.414	100,0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100,0%	METAS: LETRINAS
878		SUMINISTRO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS EN EL EJ. VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	RURAL	F141-101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	131.683	131.683	131.683	131.683	100,0%	0	0	PIEZA	264,00	264,00	100,0%	
18310		SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN EL PO. BITZAL	12-MACUSPANA	BITZAL 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	39.183	39.183	39.183	39.183	100,0%	0	0	OTROS	308,00	308,00	100,0%	METAS: LAMINAS DE ZINC

ANEXO III														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
23857	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA ISLA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	0	0	0	0	0,0%	15.393	15.393	PIEZA	121,00	121,00	100,0%	
865	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LA LÁMINAS DE ZINC EN EL POB. NICOLÁS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	F141-096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	195.299	195.299	195.299	195.299	100,0%	0	0	OTROS	126,00	126,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
709	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CACAHUATALILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO	RURAL	F141-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	82.850	82.850	82.850	82.850	100,0%	0	0	OTROS	53,00	53,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
782	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	F141-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500	100,0%	0	0	OTROS	10,00	10,00	100,0%	METAS: PAQUETE DE 10 PZAS.
917	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	F141-116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	32.731	32.731	32.731	32.731	100,0%	0	0	OTROS	21,00	21,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
943	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	F141-122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	34.289	34.289	34.289	34.289	100,0%	0	0	OTROS	22,00	22,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
653	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. OTATAL	12-MACUSPANA	OTATAL	RURAL	F141-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	18.759	18.759	18.759	18.759	100,0%	0	0	OTROS	12,00	12,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
670	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	F141-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	62.529	62.529	62.529	62.529	100,0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
914	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	F141-115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	102.868	102.868	102.868	102.868	100,0%	0	0	OTROS	66,00	66,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
785	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. EL VENADITO	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	F141-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	58.900	58.900	58.900	58.900	100,0%	0	0	OTROS	38,00	38,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
810	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	F141-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	133.299	133.299	133.299	133.299	100,0%	0	0	OTROS	86,00	86,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
998	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	F141-138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	48.317	48.317	48.317	48.317	100,0%	0	0	OTROS	31,00	31,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
863	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. NABOR CORNELIO	12-MACUSPANA	NABOR CORNELIO	RURAL	F141-095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	51.150	51.150	51.150	51.150	100,0%	0	0	OTROS	33,00	33,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
787	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. SIMÓN SARLAT SECCIÓN SAN MARTÍN	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	F141-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	37.200	37.200	37.200	37.200	100,0%	0	0	OTROS	24,00	24,00	100,0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
749	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. XICOTENCATL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	F141-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	67.218	67.218	67.218	67.218	100,0%	0	0	OTROS	43,00	43,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
963	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL POB. SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA)	RURAL	F141-128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	51.434	51.434	51.434	51.434	100,0%	0	0	OTROS	33,00	33,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
806	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ÁLVARO OBREGÓN	12-MACUSPANA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	F141-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	82.149	82.149	82.149	82.149	100,0%	0	0	OTROS	53,00	53,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
800	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO	12-MACUSPANA	ABASOLO	RURAL	F141-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	116.249	116.249	116.249	116.249	100,0%	0	0	OTROS	75,00	75,00	100,0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
845	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BAJO TULIÁ	12-MACUSPANA	BAJO TULIÁ	RURAL	F141-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	54.250	54.250	54.250	54.250	100,0%	0	0	OTROS	35,00	35,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
798	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BONANZA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	88.349	88.349	88.349	88.349	100,0%	0	0	OTROS	57,00	57,00	100,0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
719	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BUENA VISTA (PUXCATAN)	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	F141-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	168.827	168.827	168.827	168.827	100,0%	0	0	OTROS	108,00	108,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
799	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CASTRO Y GUIRO	12-MACUSPANA	CASTRO Y G. RO	RURAL	F141-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	38.750	38.750	38.750	38.750	100,0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100,0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
833	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CHIQUEHUIITE	12-MACUSPANA	CHIQUEHUIITE	RURAL	F141-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	13.950	13.950	13.950	13.950	100,0%	0	0	OTROS	9,00	9,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
812	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	63.550	63.550	63.550	63.550	100,0%	0	0	OTROS	41,00	41,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
814	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	83.699	83.699	83.699	83.699	100,0%	0	0	OTROS	54,00	54,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
748	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ENCRUCIADA	12-MACUSPANA	ENCRUCIADA	RURAL	F141-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	56.276	56.276	56.276	56.276	100,0%	0	0	OTROS	36,00	36,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
1009	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	F141-142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	116.895	116.895	116.895	116.895	100,0%	0	0	OTROS	75,00	75,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
879	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN (EL JOBO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	147.249	147.249	147.249	147.249	100,0%	0	0	OTROS	95,00	95,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
1002	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO BAJO (LA VICTORIA)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO BAJO	RURAL	F141-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	148.799	148.799	148.799	148.799	100,0%	0	0	OTROS	96,00	96,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
803	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	F141-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	38.750	38.750	38.750	38.750	100,0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
804	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	89.899	89.899	89.899	89.899	100,0%	0	0	OTROS	58,00	58,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
809	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	F141-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	77.500	77.500	77.500	77.500	100,0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
801	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GULLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	F141-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	31.000	31.000	31.000	31.000	100,0%	0	0	OTROS	20,00	20,00	100,0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
1000	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA (EL CHIVERO)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	F141-139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	24.938	24.938	24.938	24.938	100,0%	0	0	OTROS	16,00	16,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
1019	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	F141-145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	102.868	102.868	102.868	102.868	100,0%	0	0	OTROS	66,00	66,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
747	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	F141-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	46.896	46.896	46.896	46.896	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
862	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LAS CAMPANAS	12-MACUSPANA	LAS CAMPANAS	RURAL	F141-094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	65.100	65.100	65.100	65.100	100,0%	0	0	OTROS	42,00	42,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
1007	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	F141-141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	79.489	79.489	79.489	79.489	100,0%	0	0	OTROS	51,00	51,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
1012	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN A	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	F141-143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	57.668	57.668	57.668	57.668	100,0%	0	0	OTROS	37,00	37,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
18305	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	41.982	41.982	41.982	41.982	100,0%	0	0	OTROS	33,00	33,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
784	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN (SECCIÓN PICHALITO)	RURAL	F141-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	54.250	54.250	54.250	54.250	100,0%	0	0	OTROS	35,00	35,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
780	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	F141-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	77.500	77.500	77.500	77.500	100,0%	0	0	OTROS	50,00	50,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
786	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	40.300	40.300	40.300	40.300	100,0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
723	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	F141-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	17.195	17.195	17.195	17.195	100,0%	0	0	OTROS	11,00	11,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
816	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	21.700	21.700	21.700	21.700	100,0%	0	0	OTROS	14,00	14,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
808	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	62.000	62.000	62.000	62.000	100,0%	0	0	OTROS	40,00	40,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
715	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 2A. SECCIÓN (ORIZABA)	RURAL	F141-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	40.644	40.644	40.644	40.644	100,0%	0	0	OTROS	26,00	26,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
966	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN (EL BAÑO)	RURAL	F141-129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	56.110	56.110	56.110	56.110	100,0%	0	0	OTROS	36,00	36,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
783	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	97.649	97.649	97.649	97.649	100,0%	0	0	OTROS	63,00	63,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
817	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	F141-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	105.399	105.399	105.399	105.399	100,0%	0	0	OTROS	68,00	68,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													CUARTO TRIMESTRE de 2012												
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1021		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 3RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	124.688	124.688	124.688	124.688	100,0%	0	0	OTROS	80,00	80,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
781		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 4A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	F141-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	88.349	88.349	88.349	88.349	100,0%	0	0	OTROS	57,00	57,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
938		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. ALLENDE BAJO 1RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUIN)	RURAL	F141-121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	79.489	79.489	79.489	79.489	100,0%	0	0	OTROS	51,00	51,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
663		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	F141-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	32.827	32.827	32.827	32.827	100,0%	0	0	OTROS	21,00	21,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
665		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. EL PORVENIR	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	F141-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	34.391	34.391	34.391	34.391	100,0%	0	0	OTROS	22,00	22,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
955		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. LERDO DE TEJADA 2DA SECCIÓN	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	67.020	67.020	67.020	67.020	100,0%	0	0	OTROS	43,00	43,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
890		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	12-MACUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	RURAL	F141-107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	129.364	129.364	129.364	129.364	100,0%	0	0	OTROS	83,00	83,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
947		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	F141-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	46.758	46.758	46.758	46.758	100,0%	0	0	OTROS	30,00	30,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
982		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑAVERAL)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	F141-134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	38.965	38.965	38.965	38.965	100,0%	0	0	OTROS	25,00	25,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
893		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 1RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	104.426	104.426	104.426	104.426	100,0%	0	0	OTROS	67,00	67,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
896		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 2DA SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	32.731	32.731	32.731	32.731	100,0%	0	0	OTROS	21,00	21,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
901		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 3RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	57.668	57.668	57.668	57.668	100,0%	0	0	OTROS	37,00	37,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
887		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZING, EN LA RA. REFORMA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	10.910	10.910	10.910	10.910	100,0%	0	0	OTROS	7,00	7,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
667		SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS, EJ. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	F141-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	43.770	43.770	43.770	43.770	100,0%	0	0	OTROS	28,00	28,00	100,0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
4713		APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	IS0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	1.177.258	1.177.258	1.177.258	1.177.258	100,0%	0	0	APOYO	1,00	1,00	100,0%	ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% DICE: APOYO DEBE DECIR: APORTACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA
198755		DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINA DE ZINC	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	3.586.147	3.586.147	3.586.147	3.586.147	100,0%	0	0	OTROS	1.511,00	1.511,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199769		DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	1.055.136	1.055.136	1.055.136	1.055.136	100,0%	0	0	APOYO	60,00	60,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
198171		SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	2.154.138	2.154.138	2.154.138	2.154.138	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	32.270,00	32.270,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
198238		SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA 2DA. ETAPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	1.762.796	1.762.796	1.762.796	1.762.796	100,0%	0	0	METRO CÚBICO	27.790,00	27.790,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
		CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE																							
		CONSTRUCCIÓN																							
18482		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	08088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.503.696	1.503.696	1.503.696	1.503.696	100,0%	0	0	METRO LINEAL	1.180,12	1.180,12	100,0%	
		MANTENIMIENTO																							
25907		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BOMBA DE 20 Y 40 HP EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	20.213	20.213	20.213	20.213	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO.
		MUROS																							
		CONSTRUCCIÓN																							
24876		CONSTRUCCION DE BORDO PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS CON MATERIAL DE RELLENO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL)	RURAL	OP066	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	31.654	31.654	31.654	31.654	100,0%	0	0	METRO LINEAL	69,00	69,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA
		CAMINOS RURALES																							
		CAMINOS DE SACACOSECHA																							
7930		CONSRUCCIONDE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRÉS	RURAL	OP032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNATMIENTO	-	-	0	2.422.369	2.422.369	0	0,0%	0	0	KILOMETROS	9,16	9,16	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7961	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	OP054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMEINTO	-	-	0	1.174.834	1.174.834	0	0,0%	0	0	KILOMETROS	4,44	4,44	100,0%	
7931	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	OP072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HY AYUNTAMIENTO	-	-	0	1.499.057	1.499.057	1.499.057	100,0%	0	0	KILOMETROS	3,60	3,60	100,0%	
7932	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	OP034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1.045.400	1.045.400	0	0,0%	0	0	KILOMETROS	4,68	0,00	0,0%	
7933	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	JOLDOCHERO	RURAL	OP037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	2.387.531	2.387.531	0	0,0%	0	0	KILOMETROS	7,07	0,00	0,0%	
7934	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	LA HULERÍA	RURAL	OP067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1.008.116	1.008.116	0	0,0%	0	0	KILOMETROS	4,44	0,00	0,0%	
7935	CONSTRUCCIONDE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	OP033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	955.579	955.579	0	0,0%	0	0	KILOMETROS	4,50	4,50	100,0%	
198806	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	OP025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	334.149	334.149	334.149	334.149	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,05	2,05	100,0%	OBRA CONCLUIDA
198764	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	OP023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	286.897	286.897	286.897	286.897	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,27	1,27	100,0%	OBRA CONCLUIDA
151805	PAVIMENTACION ASFALTICO DE CALLES LUIS DONALDO COLOSO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	08198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	95.470	95.470	95.470	95.470	100,0%	0	0	KILOMETROS	108,00	108,00	100,0%	LA UNIDAD DEMEDIA UTILIZADA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL Y NO APARECE EN EL LISTADO PROPORCIONADO
151864	RECARGUE CON GRAVA DE REVSTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CALLES	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	08197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	184.943	184.943	184.943	184.943	100,0%	0	0	KILOMETROS	940,00	940,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL Y QUE DIDHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA R/A CALZADA 1ERA SECCION NORTE B
92632	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LA CHONITA	RURAL	OP058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2.267.099	2.267.099	2.267.099	2.267.099	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,90	0,90	100,0%	
92360	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	OP016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.565.490	1.565.490	1.565.490	1.565.490	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,60	0,60	100,0%	
92958	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	OP010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2.382.767	2.382.767	2.382.767	2.382.767	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,95	0,95	100,0%	
92623	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	OP036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	752.551	752.551	752.551	752.551	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%	
92647	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	SAN BENITO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	OP069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.370.491	1.370.491	1.370.491	1.370.491	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,65	0,65	100,0%	
171366	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR (UBIC. SECTOR LOS MANGOS)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	K144008009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.095.826	2.095.826	2.095.826	2.093.432	99,9%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%	
1280	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, RA. PROFR. CAPARROSO 2DA SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	K144-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	861.280	861.280	861.280	861.280	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,60	0,60	100,0%	
57701	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTIC0 DIVERSAS CALLES	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	GCAP027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1.645.448	1.645.448	1.645.448	1.645.448	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.645.448,11	1.645.448,11	100,0%	
57664	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	GCAP025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	681.143	681.143	681.143	681.143	100,0%	0	0	KILOMETROS	681.143,60	681.143,60	100,0%	
57544	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A. SECCIÓN)	RURAL	GCAP024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1.451.735	1.451.735	1.451.735	1.451.735	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.451.735,55	1.451.735,55	100,0%	
57527	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	GCAP029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	491.986	491.986	491.986	491.986	100,0%	0	0	KILOMETROS	491.986,18	491.986,18	100,0%	
57538	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	GCAP023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	493.132	493.132	493.132	493.132	100,0%	0	0	KILOMETROS	493.132,45	493.132,45	100,0%	
57675	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRADA LA CASETA	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	GCAP026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1.160.734	1.160.734	1.160.734	1.160.734	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.160.733,82	1.160.733,82	100,0%	
57493	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO MERCERO REAL DOS	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	GCAP001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1.957.432	1.957.432	1.957.432	1.957.432	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.957.432,55	1.957.432,55	100,0%	
5348	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	OP0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	1.018.039	1.018.039	1.018.039	1.018.039	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.600,00	1.600,00	100,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS
4825	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	OP0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.104,71	1.104,71	100,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE : KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS
4830	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDE TEAPA TABASCO	-	-	241.922	241.922	241.922	241.922	100,0%	0	0	KILOMETROS	89,51	89,51	100,0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199014		APERTURA CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	OP027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	319.133	319.133	319.133	319.133	100,0%	0	0	KILOMETROS	6.020,00	6.020,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 6,020.00 M2. OBRA CONCLUIDA
198797		APERTURA DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CHOSPAC	RURAL	OP024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	248.571	248.571	248.571	248.571	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,46	2,46	100,0%	OBRA CONCLUIDA
		RECONSTRUCCIÓN																							
8066		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	OP076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	2.475.567	2.475.567	2.475.567	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,00	0,00	0,0%	
21104		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	08109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	618.917	618.917	618.917	618.917	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,35	0,35	100,0%	
21101		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	08105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.484.068	2.484.068	2.484.068	2.484.068	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,80	0,80	100,0%	
21098		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	EL BAIJO 1A. SECCIÓN	RURAL	08102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.458.032	2.458.032	2.458.032	2.458.032	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,77	0,77	100,0%	
21099		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	08103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.490.731	2.490.731	2.490.731	2.490.731	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,27	1,27	100,0%	
21103		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A. SECCIÓN	RURAL	08108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.470.403	2.470.403	2.470.403	2.470.403	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,75	0,75	100,0%	
21100		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	08104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.273.388	2.273.388	2.273.388	2.273.388	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,60	0,60	100,0%	
21097		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	08101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.484.523	2.484.523	2.484.523	2.484.523	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,26	1,26	100,0%	
21105		RASTREO, NIVELACION DE CAMINOS Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	08155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	872.854	872.854	872.854	872.854	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,95	2,95	100,0%	
92822		RECARPETEO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	OP071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2.073.173	2.073.173	2.073.173	2.073.173	100,0%	0	0	KILOMETROS	3,15	3,15	100,0%	
92322		RECARPETEO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	OP065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.026.437	1.026.437	1.026.437	1.026.437	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%	
92328		RECARPETEO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	OP066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	622.354	622.354	622.354	622.354	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,89	2,89	100,0%	
92788		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	OP037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	844.907	844.907	844.907	844.907	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%	
92347		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	OP074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	535.189	535.189	535.189	535.189	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,60	0,60	100,0%	
92805		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	OP056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	246.465	246.465	246.465	246.465	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%	
92306		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	OP038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.102.442	1.102.442	1.102.442	1.102.442	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%	
92343		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	OP072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	224.236	224.236	224.236	224.236	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%	
92840		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS (COL. LOS RIOS)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	OP073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	858.993	858.993	858.993	858.993	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%	
92178		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 5A. SECCIÓN	RURAL	OP006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	835.707	835.707	835.707	835.707	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,30	1,30	100,0%	
92189		RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	NUOVA ESPERANZA	RURAL	OP017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	835.707	835.707	835.707	835.707	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,60	0,60	100,0%	
192906		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. ALCIDES FLOTA	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	K1460080048	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	293.202	293.202	293.202	293.202	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%	
192485		PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS	RURAL	K1440080105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.140.110	1.140.110	1.140.110	1.140.110	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,40	0,40	100,0%	
191958		PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 1A. SECCIÓN (EL COLETO)	RURAL	K1440080089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.176.548	1.176.548	1.176.548	1.176.548	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,49	0,49	100,0%	
191871		PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 2A. SECCIÓN	RURAL	K1440080088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.147.790	2.147.790	2.147.790	2.147.790	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,04	1,04	100,0%	
192313		PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA LUZ	RURAL	K1440080091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.014.320	2.014.320	2.014.320	2.014.320	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,97	0,97	100,0%	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
188842	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN (LAS PALMAS)	RURAL	K1440080053	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.916.458	1.916.458	1.916.458	1.916.458	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
188276	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	AMACOHITE 2A. SECCIÓN	RURAL	K1440080043	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.173.610	2.173.610	2.173.610	2.173.610	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
174658	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BLASILLO 2A. SECCIÓN (LOTATES)	RURAL	K1440080070	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.119.878	2.119.878	2.119.878	2.049.726	96,7%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
171485	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	K1440080013	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.497.258	2.497.258	2.497.258	2.480.051	99,3%	0	0	KILOMETROS	0,94	0,94	100,0%		
178748	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	ECONOMÍA	RURAL	K1420080085	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.022.736	2.022.736	2.022.736	2.022.736	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
177474	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080018	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.071.795	2.071.795	2.071.795	2.068.712	99,9%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
171422	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 2A. SECCIÓN	RURAL	K1440080011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.104.384	2.104.384	2.104.384	2.098.498	99,7%	0	0	KILOMETROS	1,02	1,02	100,0%		
174597	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080075	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.140.832	2.140.832	2.140.832	2.138.163	99,9%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
189053	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1440080074	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	636.211	636.211	636.211	636.211	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%		
177424	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080038	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.443.250	2.443.250	2.443.250	2.420.759	99,1%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
192449	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA LUZ	RURAL	K1440080102	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.184.306	1.184.306	1.184.306	1.184.306	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,50	0,50	100,0%		
176640	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	K1440080010	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.218.220	1.218.220	1.218.220	1.213.308	99,6%	0	0	KILOMETROS	0,50	0,50	100,0%		
171445	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	K1440080012	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.110.913	2.110.913	2.110.913	2.108.390	99,9%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
191736	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	K1440080083	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.834.511	1.834.511	1.834.511	1.834.511	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
191789	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	K1440080084	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.165.733	2.165.733	2.165.733	2.165.733	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,03	1,03	100,0%		
189130	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	RURAL	K1440080076	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	604.455	604.455	604.455	604.455	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,30	0,30	100,0%		
188668	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080049	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.475.324	2.475.324	2.475.324	2.475.324	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,40	1,40	100,0%		
171292	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC. LOS CAÑALES)	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN (PLAYA I)	RURAL	K1440080005	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.105.011	2.105.011	2.105.011	2.102.475	99,9%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
192760	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBICACION SECTOR LOS MANGOS)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080116	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.060.723	2.060.723	2.060.723	2.060.723	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
177389	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR (UBIC. SECTOR LOS MANGOS)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.093.432	2.093.432	2.093.432	2.093.432	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,00	1,00	100,0%		
191585	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA DE 1/2 A FINOS ASFALTO AC-20 MODIFICADO 3	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	K1440080082	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.478.644	2.478.644	2.478.644	2.478.644	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,20	1,20	100,0%		
191231	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA DE 3/4 A FINOS ASFALTO AC-20 DE 5 CMS. DE ESPESOR	8-HUIMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	K1440080081	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,65	0,65	100,0%		
188187	PAVIMENTACION DE CAMINOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	K1440080012	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2.108.390	2.108.390	2.108.390	2.108.390	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,11	1,11	100,0%		
192069	PAVIMNETACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	RURAL	K1440080090	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.968.407	1.968.407	1.968.407	1.968.407	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,96	0,96	100,0%		
192588	PAVIMNETACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	K1440080107	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.609.028	1.609.028	1.609.028	1.609.028	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,90	0,90	100,0%		
189729	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	K1440080080	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	1.339.100	1.339.100	1.339.100	1.339.100	100,0%	0	0	KILOMETROS	5,20	5,20	100,0%		
57519	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LOS PIJUES	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	GCAPO02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1.861.707	1.861.707	1.861.707	1.861.707	100,0%	0	0	KILOMETROS	1.861.706,70	1.861.706,70	100,0%		
57714	REVESTIMIENTO DE GRAVA 1 1/2 A FINOS EN LA CALLE RUISEÑOR EN EL EJIDO QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTÍN ARAÚZ UNO	RURAL	GCAPO31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	284.947	284.947	284.947	284.947	100,0%	0	0	KILOMETROS	284.947,45	284.947,45	100,0%		
	AMPLIACIÓN																								
7121	SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA CAMINO RURAL	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	IS0163	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	89.071	89.071	89.071	89.071	100,0%	0	0	KILOMETROS	252,00	252,00	100,0%	PROTECTOR RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDAD LO CORRECTO ES 252 METROS NO ES KILOMETRO.	
199750	APERTURA DE CAMINO VECINAL	17-TENOSIQUE	CUATRO HERMANOS	RURAL	OP065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	344.891	344.891	344.891	344.891	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,80	1,80	100,0%	OBRA CONCLUIDA	
199759	APERTURA DE CAMINO VECINAL	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	OP073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	666.259	666.259	666.259	666.259	100,0%	0	0	KILOMETROS	4,35	4,35	100,0%	OBRA CONCLUIDA	
	MANTENIMIENTO																								
7949	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	OP004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	2.115.412	2.115.412	2.115.412	100,0%	0	0	KILOMETROS	19,58	19,58	100,0%		
7936	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	OP042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	588.047	588.047	428.072	72,8%	0	0	KILOMETROS	3,00	3,00	100,0%		
8067	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	MACTÚN	RURAL	OP075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	428.676	428.676	17.930	4,2%	0	0	KILOMETROS	6,37	0,00	0,0%		
7937	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	OP023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	323.481	323.481	323.481	100,0%	0	0	KILOMETROS	7,77	7,77	100,0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
21095		BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	08099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.061.502	1.061.502	1.061.502	1.061.502	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,80	0,80	100,0%	
21096		BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	08100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.378.397	1.378.397	1.378.397	1.378.397	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,10	2,10	100,0%	
21102		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	08106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.447.496	2.447.496	2.447.496	2.447.496	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,36	1,36	100,0%	
21107		RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL CAPRICH0	RURAL	08174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	598.870	598.870	598.870	598.870	100,0%	0	0	KILOMETROS	0,50	0,50	100,0%	
21108		RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	08173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	751.174	751.174	751.174	751.174	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,50	2,50	100,0%	
151862		RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLE (SIN NOMBRE)	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	08192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	443.932	443.932	443.932	443.932	100,0%	0	0	KILOMETROS	800,00	800,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL Y DICHO POREYECTO SE REALIZARA EN LA R/A CALZADA 1ERA SECCION NORTE B
151863		RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLE (CAROLINAS)	2-CÁRDENAS	EL BAJO 1A. SECCIÓN	RURAL	08193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	230.148	230.148	230.148	230.148	100,0%	0	0	KILOMETROS	531,00	531,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL Y NO APARECE EN EL LISTADO QUE PROPORCIONAN.
151861		RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	08191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	179.800	179.800	179.800	179.800	100,0%	0	0	KILOMETROS	319,00	319,00	100,0%	CABE HACER MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES KILOMETRO LA CORERECTA ES METRO LINEAL Y NO APRECE EN EL LISTADO DE UNIDAD DE MEDIDA, Y LA COLONIA DONDE SE LLEVARA ACABO EL PROYECTO ES LA COLONIA CELIA GONZALEZ ROVIROSA
7124		MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS)	RURAL	0P0023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	542.628	542.628	542.628	542.628	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,56	2,56	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
7115		MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CALCANTO (RINCORNADA)	RURAL	0P0013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	-	-	994.281	994.281	994.281	994.281	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,00	2,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
7117		MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	0P0014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	1.355.191	1.355.191	1.355.191	1.355.191	100,0%	0	0	KILOMETROS	3,97	3,97	100,0%	PROYECTO RAMO GENRAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
7098		MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (PASES DE AGUA)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	0P0007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	403.585	403.585	403.585	403.585	100,0%	0	0	KILOMETROS	6,00	6,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES 6 PASES DE AGUA, COMO NO ME DA ESA OPCION SE LE QUEDO KILOMETRO LO CUAL NO ES LO CORRECTO.
1072		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COL. JOSÉ NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	F142-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	290.026	290.026	290.026	290.026	100,0%	0	0	KILOMETROS	5,90	5,90	100,0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ LA COL.JOSE NARCISO ROVIROSA
1052		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	RURAL	F142-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	400.778	400.778	400.778	400.778	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,30	1,30	100,0%	
1031		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	F142-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	341.774	341.774	341.774	341.774	100,0%	0	0	KILOMETROS	3,50	3,50	100,0%	
1029		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. ALLENDE ALTO 2A. SECC. (NARANJAL)	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	F142-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	549.061	549.061	549.061	549.061	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,85	2,85	100,0%	
1041		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL	F142-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1.108.587	1.108.587	1.108.587	1.108.587	100,0%	0	0	KILOMETROS	4,10	4,10	100,0%	
1030		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. EL PARAÍSO	12-MACUSPANA	PARAÍSO	RURAL	F142-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	288.324	288.324	288.324	288.324	100,0%	0	0	KILOMETROS	3,60	3,60	100,0%	
1063		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	F142-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	332.445	332.445	332.445	332.445	100,0%	0	0	KILOMETROS	2.622,50	2.622,50	100,0%	
1047		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. PEDRO A. GONZÁLEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	RURAL	F142-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	321.375	321.375	321.375	321.375	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,72	2,72	100,0%	
1038		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE)	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	F142-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	581.834	581.834	581.834	581.834	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,90	2,90	100,0%	
1073		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA SECCIÓN (GRAN PODER)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	F142-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	525.182	525.182	525.182	525.182	100,0%	0	0	KILOMETROS	7,20	7,20	100,0%	
1069		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, RA. LERDO DE TEJADA 1RA SECCIÓN	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	F142-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	376.791	376.791	376.791	376.791	100,0%	0	0	KILOMETROS	4,23	4,23	100,0%	
1050		MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO SECTOR LAVA PIE EN EL EJ. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	F142-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	426.686	426.686	426.686	426.686	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,73	1,73	100,0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
199332		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	OP060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	46.463	46.463	46.463	46.463	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,78	1,78	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199283		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	OP054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	143.937	143.937	143.937	143.937	100,0%	0	0	KILOMETROS	5,80	5,80	100,0%	OBRA CONCLUIDA.
199277		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	OP053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	51.991	51.991	51.991	51.991	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,10	2,10	100,0%	OBRA CONCLUIDA.
199335		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	OP061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	91.886	91.886	91.886	91.886	100,0%	0	0	KILOMETROS	3,50	3,50	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199671		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	OP068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	235.932	235.932	235.932	235.932	100,0%	0	0	KILOMETROS	5,50	5,50	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199115		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	OP037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	64.550	64.550	64.550	64.550	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,80	2,80	100,0%	OBRA CONCLUIDA.
199292		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NIÑOS HÉROES	RURAL	OP056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	49.672	49.672	49.672	49.672	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,00	2,00	100,0%	OBRA CONCLUIDA.
199327		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	NUÉVO PROGRESO	RURAL	OP059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	223.496	223.496	223.496	223.496	100,0%	0	0	KILOMETROS	8,70	8,70	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199672		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	OP069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	117.196	117.196	117.196	117.196	100,0%	0	0	KILOMETROS	4,50	4,50	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199319		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	OP058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	151.211	151.211	151.211	151.211	100,0%	0	0	KILOMETROS	6,10	6,10	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199317		CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	OP057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	68.999	68.999	68.999	68.999	100,0%	0	0	KILOMETROS	2,90	2,90	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199754		CONSERVACIÓN DE CAMINO VECINAL	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	OP066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	261.804	261.804	261.804	261.804	100,0%	0	0	KILOMETROS	1,85	1,85	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199667		CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO (EJ. H. GALEANA - EJ. STA. ELENA)	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	OP067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	97.821	97.821	97.821	97.821	100,0%	0	0	KILOMETROS	4,30	4,30	100,0%	OBRA CONCLUIDA
199710		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NUÉVO MÉXICO	RURAL	OP072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	215.559	215.559	215.559	215.559	100,0%	0	0	KILOMETROS	4.255,00	4.255,00	100,0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2). OBRA CONCLUIDA
199162		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	OP044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	45.435	45.435	45.435	45.435	100,0%	0	0	KILOMETROS	7.619,20	7.619,20	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 7.619.20 M2. OBRA CONCLUIDA.
199125		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	OP039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	74.217	74.217	74.217	74.217	100,0%	0	0	KILOMETROS	13.540,20	13.540,20	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 13.540.20 M2. OBRA CONCLUIDA.
199108		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	OP036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	123.960	123.960	123.960	123.960	100,0%	0	0	KILOMETROS	25.195,13	25.195,13	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 25.195.13 M2. OBRA CONCLUIDA.
199157		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	OP043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	187.114	187.114	187.114	187.114	100,0%	0	0	KILOMETROS	13.195,50	13.195,50	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 13.195.50 M2. OBRA CONCLUIDA.
199020		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	OP028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	45.479	45.479	45.479	45.479	100,0%	0	0	KILOMETROS	8.191,10	8.191,10	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 8.191.10 M2. OBRA CONCLUIDA.
199037		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	OP031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	29.629	29.629	29.629	29.629	100,0%	0	0	KILOMETROS	5.191,60	5.191,60	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 5.191.60 M2. OBRA CONCLUIDA.
199024		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHIÑAS	RURAL	OP029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	82.565	82.565	82.565	82.565	100,0%	0	0	KILOMETROS	15.493,00	15.493,00	100,0%	UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 15.493.00 M2. OBRA CONCLUIDA.
199764		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	OP045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	94.295	94.295	94.295	94.295	100,0%	0	0	KILOMETROS	16.318,81	16.318,81	100,0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2). OBRA CONCLUIDA
199141		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	OP042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	33.458	33.458	33.458	33.458	100,0%	0	0	KILOMETROS	6.073,50	6.073,50	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 6.073.50 M2. OBRA CONCLUIDA.
198865		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	OP026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	157.482	157.482	157.482	157.482	100,0%	0	0	KILOMETROS	3.045,00	3.045,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2: 3.045 M2. OBRA CONCLUIDA
199253		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	OP049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	61.456	61.456	61.456	61.456	100,0%	0	0	KILOMETROS	10.485,02	10.485,02	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 10.485.02 M2. OBRA CONCLUIDA.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														CUARTO TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
199061		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	OP035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	24.840	24.840	24.840	24.840	100,0%	0	0	KILOMETROS	4.177,65	4.177,65	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 4.177.65 M2. OBRA CONCLUIDA.
199045		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	OP032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	132.808	132.808	132.808	132.808	100,0%	0	0	KILOMETROS	10.758,20	10.758,20	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 10.758.20 M2. OBRA CONCLUIDA.
199218		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	OP046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	23.531	23.531	23.531	23.531	100,0%	0	0	KILOMETROS	3.595,98	3.595,98	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 3.595.98 M2. OBRA CONCLUIDA.
199137		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	OP041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	85.891	85.891	85.891	85.891	100,0%	0	0	KILOMETROS	15.793,50	15.793,50	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 15.793.50 M2. OBRA CONCLUIDA.
199134		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	OP040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	80.634	80.634	80.634	80.634	100,0%	0	0	KILOMETROS	12.581,44	12.581,44	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 12.581.44 M2. OBRA CONCLUIDA.
199676		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	OP070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	69.267	69.267	69.267	69.267	100,0%	0	0	KILOMETROS	7.089,50	7.089,50	100,0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2). OBRA CONCLUIDA
199260		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	OP050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	24.151	24.151	24.151	24.151	100,0%	0	0	KILOMETROS	3.779,60	3.779,60	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 3.779.60 M2. OBRA CONCLUIDA.
199056		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	OP034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	94.934	94.934	94.934	94.934	100,0%	0	0	KILOMETROS	16.693,00	16.693,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 16.693.00 M2. OBRA CONCLUIDA.
199238		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	OP047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	49.750	49.750	49.750	49.750	100,0%	0	0	KILOMETROS	8.237,60	8.237,60	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 8.237.60 M2. OBRA CONCLUIDA.
199121		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	OP038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	31.083	31.083	31.083	31.083	100,0%	0	0	KILOMETROS	5.319,84	5.319,84	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 5.319.84 M2. OBRA CONCLUIDA.
199285		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	OP055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	17.349	17.349	17.349	17.349	100,0%	0	0	KILOMETROS	2.770,00	2.770,00	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 2.770.00 M2. OBRA CONCLUIDA.
199269		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	OP051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	93.112	93.112	93.112	93.112	100,0%	0	0	KILOMETROS	16.136,60	16.136,60	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 16.136.60 M2. OBRA CONCLUIDA.
199272		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	OP052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	73.396	73.396	73.396	73.396	100,0%	0	0	KILOMETROS	12.771,52	12.771,52	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 12.771.52 M2. OBRA CONCLUIDA.
199246		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	OP048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	52.898	52.898	52.898	52.898	100,0%	0	0	KILOMETROS	8.916,97	8.916,97	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 8.916.97 M2. OBRA CONCLUIDA.
199678		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	OP071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	137.159	137.159	137.159	137.159	100,0%	0	0	KILOMETROS	3.634,60	3.634,60	100,0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2). OBRA CONCLUIDA
199053		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	OP033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	56.919	56.919	56.919	56.919	100,0%	0	0	KILOMETROS	11.020,26	11.020,26	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 11.020.26 M2. OBRA CONCLUIDA.
199030		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	OP030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	79.425	79.425	79.425	79.425	100,0%	0	0	KILOMETROS	14.770,20	14.770,20	100,0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 14.770.20 M2. OBRA CONCLUIDA.
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
		CONSTRUCCIÓN																							
7959		CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	OP031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	2.490.882	2.490.882	1.717.435	68,9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	
7946		VONSTRUCCION DE PUENTER TUBULAR REFRENDO	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	OP003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1.577.790	1.577.790	1.569.392	99,5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	
4832		CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE JAZMIN Y MACULLIS (COL. LAS FLORES)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	518.331	518.331	518.331	518.331	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	57,00	57,00	100,0%	
		PUENTES VEHICULARES																							
92703		CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS DE LARGO X 7.00 MTS DE ANCHO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	OP089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2.250.669	2.250.669	2.250.669	2.250.669	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70,00	70,00	100,0%	LA META REAL 01 PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS X 7.00 MTS
195188		CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 12 X 3.50 METROS	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	RURAL	K149008052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	403.971	403.971	403.971	403.971	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	
195360		CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 12.00 X 4.00 METROS	8-HUIMANGUILLO	EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	RURAL	K1490080114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	789.909	789.909	789.909	789.909	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,00	1,00	100,0%	
		RECONSTRUCCIÓN																							
92218		REACONDICIONAMIENTO DE PUENTE TUBULAR	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	OP029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	370.089	370.089	370.089	370.089	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	42,00	42,00	100,0%	LA META REAL ES 1 REACONDICIONAMIENTO DE PUENTE TUBULAR
		MANTENIMIENTO																							
1286		REHABILITACIÓN DE APROCHES EN PUENTES, RA. ALLENDE ALTO 2A SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	K144-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	566.239	566.239	566.239	566.239	100,0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,00	2,00	100,0%	NOTA: LA META ES 2 REHABILITACION

ANEXO III													CUARTO TRIMESTRE de 2012											
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																							
	CONSERVACIÓN																							
177762	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CACAO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	GC-093	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	317.794	317.794	317.794	317.794	100,0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100,0%	
178279	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE PLANTAS DE HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	GC-094	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	725.619	725.619	725.619	725.619	100,0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100,0%	
177638	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA EL CULTIVO DEL CAFE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	GC-092	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	118.700	118.700	118.700	118.700	100,0%	0	0	HECTÁREA	1,00	1,00	100,0%	UN VIVERO
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
9907	CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA EL CULTIVO DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	996.679	996.679	996.679	996.679	100,0%	0	0	EQUIPO	10,00	10,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES CONSTRUCCIONES DE BODEGAS PARA EL CULTIVO DE CAMARON BLANCO. Y EN EL LISTADO DEL PORTAL NO APARECE.
151868	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DE GRANJAS OSTRICOLAS CON MATERIALES DE LA REGION EN LAGUNA DEL CARMEN	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	08199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	19.980	19.980	19.980	19.980	100,0%	0	0	EQUIPO	1,00	1,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASETA
9908	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE GRANJAS OSTRICOLAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.868.886	2.868.886	2.868.886	2.868.886	100,0%	0	0	EQUIPO	23,00	23,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZARA EN ESTE PROYECTO ES CONSTRUCCION.
	MANTENIMIENTO																							
9910	DOTACION DE TIRAS DE GEOMEMBRANAS PARA LA ENGORDA DE TILAPIA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	399.991	399.991	399.991	399.991	100,0%	0	0	EQUIPO	4,00	4,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA DE SER CONSTRUCCION Y SOLO APARECE EQUIPO EN EL LISTADO PROPORCIONADO.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																							
57730	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZA (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	IS230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	0	0	0	0	0,0%	27.479	27.479		27.479,03	27.479,03	100,0%	ESTE RECURSO DE INTERESES GENERADOS, FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO NUM. IS230 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA (INTERESES) EN LA RIA. FRANCISCO I MADERO 2DA. SECCION. (SUSTITUYE AL GC032).
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																							
18313	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, NORMAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M999-00 OBRAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	2.383.813	2.383.813	2.383.813	2.383.813	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																							
155237	DEUDA BANOBRAS FAIS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	03003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	31.654.263	31.654.263	31.654.263	31.654.263	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
151870	ESTUDIO JUSTIFICATIVO PARA EL REGISTRO DE UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	16009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	495.000	495.000	495.000	495.000	100,0%	0	0	ESTUDIO	1,00	1,00	100,0%	
155379	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO III 2012	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	03019	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	101.408	0	101.408	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	PROYECTO BOLSA
20083	EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-O312-312	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	69.189	69.189	69.189	0	0,0%	29.804	0	ACCIÓN	1,00	0,00	0,0%	BOLSA DEL FONDO III 2012 Y EL CORRESPONDIENTE PRODUCTO FINANCIERO
93120	GASTO DE LA OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	GC038	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1.104.009	1.104.009	1.104.009	1.104.009	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
161885	INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO III 2012	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0047	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	0	0	0	0	0,0%	11.392	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO DE INTERESES GENERADOS RAMO 33 FONDO III. EN TIPO DE GASTO NO ES GASTOS INDIRECTOS LO CORRECTO ES GASTO CORRIENTE.
55647	SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	GC024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	434.000	434.000	434.000	434.000	100,0%	0	0	ACCIÓN	434.000,00	434.000,00	100,0%	
4834	GASTOS DE OPERACION DEL FISM	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	GCO029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	366.279	366.279	366.279	366.279	100,0%	0	0	SERVICIO	1,00	1,00	100,0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																							
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																							
151873	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	657.651	657.651	657.651	657.651	100,0%	0	0	LOTE	1,00	1,00	100,0%	
21092	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	08096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	86.428	86.428	86.428	86.428	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: PASO
9909	CONSTRUCCION DE PILETAS DE ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	06012	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	721.118	721.118	721.118	721.118	100,0%	0	0	OTROS	72,00	72,00	100,0%	METAS: PILETAS
21086	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON KM 20	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	08089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	661.464	661.464	661.464	661.464	100,0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
21088	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON Y OBRA DE DESVIO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	08092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.228.754	1.228.754	1.228.754	1.228.754	100,0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	
21087	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON Y OBRA DE DESVIO KM 19	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	08090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	1.492.264	1.492.264	1.492.264	1.492.264	100,0%	0	0	PUENTE	1,00	1,00	100,0%	

ANEXO III														CUARTO TRIMESTRE de 2012										
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
151872	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE SEPARACION DE RESIDUOS PARA RECICLADO	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	16011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	694.697	694.697	694.697	694.697	100,0%	0	0	BODEGA	1,00	1,00	100,0%	
155045	GASTOS INDIRECTOS 3%	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	4.114.614	4.114.614	4.114.614	4.114.614	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
21093	REHABILITACION DE PASO DE AGUA KM 19	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	08097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	45.944	45.944	45.944	45.944	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: PASO
172015	GASTOS INDIRECTOS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	80	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2.856.189	2.856.189	2.856.189	2.854.929	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
161797	3% GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO III 2012)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	GC0034	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	267.234	267.234	267.234	267.234	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III GASTOS INDIRECTOS 2012
55633	OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	GC023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	178.306	178.306	178.306	178.306	100,0%	0	0	ACCIÓN	178.305,85	178.305,85	100,0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA																							
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE																							
161921	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDO III 2012	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0031	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	9.728	9.728	9.728	0	0,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN TIPO DE GASTOS LO CORRECTO ES GASTO COORIENTE, NO ES INDIRECTOS PERO COMO NO ME DIO ESA OPCION ASI QUEDO.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTIÓN																							
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																							
151869	COOPARTICIPACION MUNICIPAL AL CONVENIO RAMO 20	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08176	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2.992.061	2.992.061	2.992.061	2.992.061	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
24112	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONHAPO 2012 (CONVENIOMUNICIPIO EMILIANO ZAPATA-SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	1.436.064	1.436.064	1.436.064	1.436.064	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,436,064.01, PROYECTO CONCLUIDO.
24105	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2012	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	PROYECTO CONCLUIDO
199956	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	671.647	671.647	671.647	671.647	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: APORTACIÓN
199663	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA HABITAT 2012	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	6.885.934	6.885.934	6.885.934	6.885.934	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: APORTACIÓN
199650	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN FISM 2012 (GASTOS INDIRECTOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GC047	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	777.650	777.650	777.650	777.650	100,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: GASTO
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
57770	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	IS236	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	31.459	31.459	31.459	31.459	100,0%	0	0	ACCIÓN	31.459,09	31.459,09	100,0%	
57742	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (RIA. FRANCISCO I MADERO ZDA. SECC.)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	IS234	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	31.459	31.459	31.459	31.459	100,0%	0	0	ACCIÓN	31.459,09	31.459,09	100,0%	
57751	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	IS235	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	31.459	31.459	31.459	31.459	100,0%	0	0	ACCIÓN	31.459,09	31.459,09	100,0%	
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.																							
8071	GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	GC043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	2.309.255	2.309.255	988.138	42,8%	0	0	OTROS	1,00	0,00	0,0%	METAS: GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33
8069	PAGO DE CAPITAL DE PRESTAMO BANOBRAS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	GC039	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	8.757.335	8.757.335	5.484.489	62,6%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: PAGO DE CAPITAL DE PRESTAMO BANOBRAS
7939	RECURSOS FONDO II02012	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	GC040	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	8.428.350	8.428.350	0	0,0%	0	0	OTROS	0,00	0,00	0,0%	METAS: RECURSOS FONDO II02012
7940	REFERENDO FONDO III 2011	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	GC037	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	11.592	11.592	0	0,0%	0	0	OTROS	0,00	0,00	0,0%	METAS: REFERENDO FONDO III 2011
8070	REFERENDO FONDO III 2011	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	GC037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	11.592	11.592	0	0,0%	0	0	OTROS	1,00	1,00	100,0%	METAS: REFERENDO FONDO III 2011
24164	FONDO III POR APLICAR	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K150-02	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	463.946	463.946	463.946	463.946	100,0%	0	0	ACCIÓN	1,00	1,00	100,0%	
	ORGANIZACIONAL																							
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																							
155085	CURSO DE CAPACITACION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	19004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	155.500	155.500	155.500	155.500	100,0%	0	0	ACCIÓN	3,00	3,00	100,0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES CURSOS Y ESTE NO APARECE EN SU LISTADO SOLO ACCION PERO SE LE HACE LA ACLARACION