



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130200138079	Rehabilitación De Puentes Colgantes	153-k142	Tabasco	Tacotalpa	Yajalón Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45.228	\$39.672	\$39.672	\$39.672	\$39.672	\$39.672	\$39.672	100,00	\$0	Puente	289	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138112	Construcción De Escalinatas Y Andadores	121-k142	Tabasco	Tacotalpa	Buena Vista 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$239.727	\$233.496	\$233.496	\$233.496	\$233.496	\$233.496	\$233.496	100,00	\$0	Metros Cuadrados	206	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se termino el proyecto de manera estimada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138154	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	107-k142	Tabasco	Tacotalpa	Ceibita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Tacotalpa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$128.271	\$123.703	\$105.721	\$105.721	\$105.721	\$105.721	\$105.721	85,46	\$0	Metros Cuadrados	731	100,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: esta al 85% del avance de la obra de del proyecto de banquetas y guarniciones en la comunidad de ceibita 1era seccion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138194	Construcción De Escalinatas	123-k142	Tabasco	Tacotalpa	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$381.168	\$296.643	\$296.643	\$296.643	\$296.643	\$296.643	\$296.643	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.042	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130200138214	Construcción De Escalinatas	132-k142	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714.311	\$714.311	\$705.105	\$705.105	\$705.105	\$705.105	\$705.105	98,71	\$0	Metros Cuadrados	1.172	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138374	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	117-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pasamonos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$901.207	\$892.529	\$892.529	\$892.529	\$892.529	\$892.529	\$892.529	100,00	\$0	Metros Cuadrados	496	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo de manera satisfactoria el proyecto de pavimentacion de calle con concreto hidraulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138437	Rehabilitación De Puentes Colgantes	152-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pasamonos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.986	\$48.430	\$48.430	\$48.430	\$48.430	\$48.430	\$48.430	100,00	\$0	Puente	496	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138468	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	116-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pomoquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$259.256	\$259.256	\$258.381	\$258.381	\$258.381	\$258.381	\$258.381	99,66	\$0	Metros Cuadrados	288	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138502	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	115-k142	Tabasco	Tacotalpa	Santa Rosa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388.807	\$385.941	\$385.941	\$385.941	\$385.941	\$385.941	\$385.941	100,00	\$0	Metros Cuadrados	957	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo de manera satisfactoria el proyecto de construccion de banquetas y guarniciones en la comunidad de santa rosa 1era seccion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138777	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	108.k142	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 3ra. Sección (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$701.651	\$701.651	\$691.583	\$691.583	\$691.583	\$691.583	\$691.583	98,57	\$0	Metro Cuadrado	231	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200138822	Rehabilitación De Puente Colgante	151-k142	Tabasco	Tacotalpa	La Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30.740	\$27.376	\$27.376	\$27.376	\$27.376	\$27.376	\$27.376	100,00	\$0	Puente	118	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo en tiempo y forma el proyecto de rehabilitacion de puente colgante - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138944	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación De Agua Potable	147-k143	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$188.450	\$178.990	\$178.990	\$178.990	\$178.990	\$178.990	\$178.990	100,00	\$0	Unidad	463	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200138987	Ampliación De La Red De Agua Potable	146-k143	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Seco Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120.321	\$115.921	\$115.921	\$115.921	\$115.921	\$115.921	\$115.921	100,00	\$0	Metro Lineal	759	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se termino el proyecto dentro del tiempo establecido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200139149	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	150-k143	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 3ra. Sección (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63.688	\$63.688	\$63.688	\$63.688	\$63.688	\$63.688	\$63.688	100,00	\$0	Equipo	231	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminacion del proyecto de equipamiento del sistema de agua potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200139272	Mejoramiento De Vivienda	113-k142	Tabasco	Tacotalpa	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$849.265	\$837.717	\$837.717	\$837.717	\$837.717	\$837.717	\$837.717	100,00	\$0	Hogar	31	100,00	100,00	Financiera: / Física: viviendas / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200139289	Mejoramiento De Vivienda	120-k142	Tabasco	Tacotalpa	Santa Rosa 2da. Sección (Estación Poaná)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$685.468	\$681.818	\$681.818	\$681.818	\$681.818	\$681.818	\$681.818	100,00	\$0	Vivienda	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200139299	Mejoramiento De Vivienda	112-k142	Tabasco	Tacotalpa	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$604.322	\$598.128	\$598.128	\$598.128	\$598.128	\$598.128	\$598.128	100,00	\$0	Vivienda	26	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141683	Ampliacion Y Mejora De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	103-k142	Tabasco	Tacotalpa	Reforma (Madrigal 2da. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Energía	En Ejecución	2013	\$2.309.701	\$2.309.701	\$2.292.241	\$2.292.241	\$2.292.241	\$2.292.241	\$2.292.241	99,24	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	466	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141690	Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension	155-k142	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Chispa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Energía	En Ejecución	2013	\$274.616	\$274.617	\$221.497	\$221.497	\$221.497	\$221.497	\$221.497	80,66	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	175	1,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141764	Pavimentacion Asfaltica De Camino Tramo Ceibita 1era-Ceibita 2da	138-k144	Tabasco	Tacotalpa	Ceibita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.352.437	\$2.329.750	\$2.329.750	\$2.329.750	\$2.329.750	\$2.329.750	\$2.329.750	100,00	\$0	Kilómetros	308	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141784	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	134-k144	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$549.604	\$549.604	\$547.055	\$547.055	\$547.055	\$547.055	\$547.055	99,54	\$0	M2, Concreto hidráulico	161	1,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB00130200141804	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	124-k144	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$1.027.546	\$1.018.217	\$1.018.217	\$1.018.217	\$1.018.217	\$1.018.217	\$1.018.217	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	565	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyectop terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141842	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	111-k144	Tabasco	Tacotalpa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.048.754	\$2.030.817	\$2.030.817	\$2.030.817	\$2.030.817	\$2.030.817	\$2.030.817	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	238	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141897	Pavimentacion Asfallica De Camino Tramo Lazaro Cardenas-Graciano Sanchez	137-k144	Tabasco	Tacotalpa	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.495.296	\$2.495.296	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	99,33	\$0	Kilómetros	350	1,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141918	Construccion De Camino Cosechero	119-k144	Tabasco	Tacotalpa	Madrigal 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$447.330	\$438.247	\$438.247	\$438.247	\$438.247	\$438.247	\$438.247	100,00	\$0	Kilómetro	24	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200141967	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Camino Rural	126-k144	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$373.764	\$373.764	\$373.764	\$373.764	\$373.764	\$373.764	\$373.764	100,00	\$0	Kilómetro	537	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130200141996	Construccion De Puente Tubular Vehicular	114-k144	Tabasco	Tacotalpa	Puyacateng o 2da. Sección (Ceiba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.354.672	\$2.336.678	\$2.336.678	\$2.336.678	\$2.336.678	\$2.336.678	\$2.336.678	\$2.336.678	100,00	\$0	Puente	1.072	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200142021	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Camino Rural	125-k144	Tabasco	Tacotalpa	Puyacateng o 2da. Sección (Ceiba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$325.028	\$375.028	\$375.028	\$375.028	\$375.028	\$375.028	\$375.028	\$375.028	100,00	\$0	Kilómetro	700	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200142036	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Camino Rural	131-k144	Tabasco	Tacotalpa	Santa Rosa 2da. Sección (Estación Poaná)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$190.675	\$190.675	\$190.675	\$190.675	\$190.675	\$190.675	\$190.675	\$190.675	100,00	\$0	Kilómetros	470	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200142132	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria	110-k146	Tabasco	Tacotalpa	Ceiba 2da. Sección (San Luis)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$182.788	\$182.788	\$182.788	\$182.788	\$182.788	\$182.788	\$182.788	\$182.788	100,00	\$0	Metros Lineales	30	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200142165	Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria	133-k146	Tabasco	Tacotalpa	Ceiba 2da. Sección (San Luis)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de Tacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$518.245	\$518.245	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	98,25	\$0	Aula	45	1,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200143026	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria	109-k146	Tabasco	Tacotalpa	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$201.750	\$198.867	\$198.867	\$198.867	\$198.867	\$198.867	\$198.867	100,00	\$0	Metros Lineales	30	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200145409	Ampliacion De La Red De Agua Potable (Ref2012)	005-k143	Tabasco	Tacotalpa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$787.978	\$787.948	\$787.948	\$787.948	\$787.948	\$787.948	\$787.948	100,00	\$0	Sistema	308	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se coloco el cico del recurso 2013, ya que lo correcto es 2012 con el proyecto de ampliacion de la red de agua potable de la comunidad emiliano zapata. del municipio de tacotalpa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200145447	Construccion De Puente Peatonal	004-k142	Tabasco	Tacotalpa	Caridad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2012	\$93.226	\$80.826	\$80.826	\$80.826	\$80.826	\$80.826	\$80.826	100,00	\$0	Puente	381	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se coloco 2013, lo correcto es 2102, en el proyecto de refrendo de construccion de puente peatonal de la comunidad de caridad guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200145475	Construccion De Puente Tubular Vehicular (Ref 2012)	001-k142	Tabasco	Tacotalpa	La Raya Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2012	\$55.441	\$44.368	\$44.368	\$44.368	\$44.368	\$44.368	\$44.368	100,00	\$0	Puente	1.325	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se cocolo ciclo del recurso 2013, lo correcto es ciclo 2012 del proyecto de refrendo construccion de puente tubular vehicular dentro de la localidad de la raya zaragoza del municipio de tacotalpa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200145507	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	002-k144	Tabasco	Tacotalpa	Ceiba 2da. Sección (San Luis)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$266.153	\$266.153	\$266.153	\$266.153	\$266.153	\$266.153	\$266.153	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	293	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se colocó en el ciclo del recurso 2013, lo correcto es ciclo del recurso 2012, del proyecto de refrendo de pavimentación de camino con concreto hidráulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200161333	Recarpeteo De Camino A Base De Mezcla Asfáltica	OP014	Tabasco	Cunduacán	Cumuapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$880.652	\$880.652	\$880.652	\$880.652	\$398.168	\$398.168	\$398.168	45,21	\$0	Metro Lineal	0	100,00	45,21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200163672	Ampliación A La Red De Agua Potable Con Tubería De 3 Pulgadas (76 Mm)	OP027	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$382.885	\$360.329	\$360.329	\$360.329	\$360.329	\$360.329	\$360.329	100,00	\$0	Metro Lineal	1.596	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200163748	Suministro De Materiales De Construcción Para El Desalojo De Aguas Pluviales	GC051	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$76.834	\$76.438	\$76.438	\$76.438	\$76.438	\$76.438	\$76.438	100,00	\$0	SUMINISTRO	1.683	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164272	Mejoramiento A La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, Tramo: Calle Principal	OP021	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energía	En Ejecución	2013	\$523.047	\$510.944	\$510.944	\$510.944	\$510.944	\$510.944	\$510.944	100,00	\$0	Poste	1.056	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200164306	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Camino	OP024	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$490.218	\$484.747	\$484.747	\$484.747	\$484.747	\$484.747	\$484.747	100,00	\$0	Metro Lineal	1.577	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130200164335	Terminacion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Revolucion	OP025	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$243.082	\$235.323	\$235.323	\$235.323	\$235.323	\$235.323	\$235.323	\$235.323	100,00	\$0	Obra	90	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164364	Construccion De Techado En Plaza Civica Del Jardin De Niños Eleonica Damian Viuda De Cordova	OP026	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$278.982	\$253.724	\$253.724	\$253.724	\$253.724	\$253.724	\$253.724	\$253.724	100,00	\$0	Obra	60	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164431	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Hacia El Puente	OP030	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$828.305	\$811.213	\$811.213	\$811.213	\$811.213	\$811.213	\$811.213	\$811.213	100,00	\$0	Metro Cuadrado	1.566	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164474	Ampliacion De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Cerrada El Manguito 4	OP031	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energía	En Ejecución	2013	\$298.143	\$294.520	\$294.520	\$294.520	\$294.520	\$294.520	\$294.520	\$294.520	100,00	\$0	Poste	1.871	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200164503	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Calle	OP039	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$257.036	\$247.018	\$247.018	\$247.018	\$247.018	\$247.018	\$247.018	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	2.316	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164533	Terminacion De Techado En Cancha De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	OP040	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$515.850	\$511.662	\$511.662	\$511.662	\$511.662	\$511.662	\$511.662	100,00	\$0	Obra	120	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164594	Suministro De Materiales Para El Mantenimiento De Losas En Aulas Y Servicios Sanitarios De La Telesecundaria Benito Juarez	GC054	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47.449	\$47.125	\$47.125	\$47.125	\$47.125	\$47.125	\$47.125	100,00	\$0	SUMINIS TRO	250	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164616	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Los Servicios Sanitarios De La Escuela Secundaria Andres Iduarte	GC063	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55.166	\$51.981	\$51.981	\$51.981	\$51.981	\$51.981	\$51.981	100,00	\$0	SUMINIS TRO	150	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200164632	Suministro De Transformador Para El Mejoramiento Del Servicio De Energia Electrica	GC064	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energia	En Ejecución	2013	\$28.420	\$28.420	\$28.420	\$28.420	\$28.420	\$28.420	\$28.420	100,00	\$0	SUMINIS TRO	2.062	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164653	Suministro De Transformador Y Herrajes Para El Mejoramiento Del Servicio De Energia Electrica	GC065	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energia	En Ejecución	2013	\$28.697	\$28.530	\$28.530	\$28.530	\$28.530	\$28.530	\$28.530	100,00	\$0	SUMINIS TRO	195	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164765	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	GC049	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$58.360	\$58.321	\$58.321	\$58.321	\$58.321	\$58.321	\$58.321	100,00	\$0	PAQUET E	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164711	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	GC055	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$149.705	\$149.568	\$149.568	\$149.568	\$149.568	\$149.568	\$149.568	100,00	\$0	PAQUET E	37	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164739	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	GC056	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$304.468	\$304.188	\$304.188	\$304.188	\$304.188	\$304.188	\$304.188	100,00	\$0	PAQUET E	86	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200164751	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	GC057	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159.546	\$159.440	\$159.440	\$159.440	\$159.440	\$159.440	\$159.440	100,00	\$0	PAQUETE	46	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164764	Suminstro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda.	GC058	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76.305	\$76.254	\$76.254	\$76.254	\$76.254	\$76.254	\$76.254	100,00	\$0	PAQUETE	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164772	Suminstro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	GC059	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70.574	\$70.514	\$70.514	\$70.514	\$70.514	\$70.514	\$70.514	100,00	\$0	PAQUETE	52	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164785	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda.	GC060	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76.305	\$76.254	\$76.254	\$76.254	\$76.254	\$76.254	\$76.254	100,00	\$0	PAQUETE	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164794	Suministro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda.	GC061	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$72.836	\$72.836	\$72.836	\$72.836	\$72.836	\$72.836	\$72.836	100,00	\$0	PAQUETE	21	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164824	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Callejon El Bambú.	OP007	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Energia	En Ejecución	2013	\$460.647	\$433.391	\$433.391	\$433.391	\$433.391	\$433.391	\$433.391	100,00	\$0	Poste	77	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164837	Mejoramiento A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tansion, Tramo: Carretera Principal Y Callejon Los Cerinos	OP010	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energia	En Ejecución	2013	\$818.898	\$809.032	\$809.032	\$809.032	\$809.032	\$809.032	\$809.032	100,00	\$0	Poste	1.005	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130200164859	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Calles.	OP012	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$310.251	\$300.178	\$300.178	\$300.178	\$300.178	\$300.178	\$300.178	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	1.995	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164880	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Callejon Los Chontales.	OP015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energia	En Ejecución	2013	\$228.683	\$224.959	\$224.959	\$224.959	\$224.959	\$224.959	\$224.959	100,00	\$0	Poste	1.577	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164908	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal.	OP018	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$544.642	\$521.095	\$521.095	\$521.095	\$521.095	\$521.095	\$521.095	100,00	\$0	Metro Lineal	1.683	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164941	Construccion De Techumbre En Cancha De Jardin De Niños: America Marquez De Rodriguez.	OP022	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$398.025	\$392.303	\$392.303	\$392.303	\$392.303	\$392.303	\$392.303	100,00	\$0	Obra	80	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164955	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Callejones.	OP017	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$301.645	\$297.511	\$297.511	\$297.511	\$297.511	\$297.511	\$297.511	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	1.566	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200164972	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Baja Tension, Tramo: Entre Chiflon Y Oxiacaque.	OP016	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energia	En Ejecución	2013	\$153.928	\$144.194	\$144.194	\$144.194	\$144.194	\$144.194	\$144.194	100,00	\$0	Poste	1.566	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200164993	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension., Tramo: Callejones Ramon, Conchita1 Y Garcia.	OP011	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energia	En Ejecución	2013	\$733.622	\$725.399	\$725.399	\$725.399	\$725.399	\$725.399	\$725.399	100,00	\$0	Poste	444	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200165021	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal.	OP020	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$317.357	\$308.524	\$308.524	\$308.524	\$308.524	\$308.524	\$308.524	100,00	\$0	Metro Lineal	554	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200165048	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Carretera Principal.	OP008	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$410.616	\$393.150	\$393.150	\$393.150	\$393.150	\$393.150	\$393.150	100,00	\$0	Poste	195	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200165072	Mejoramiento A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, Tramo: Calle Principal.	OP009	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energía	En Ejecución	2013	\$595.056	\$591.362	\$591.362	\$591.362	\$591.362	\$591.362	\$591.362	100,00	\$0	Poste	1.902	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200165085	Mejoramiento A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baa Tension, Ubic: Por Casa Del Sr. Sebatian Y Por El Panteon.	OP014	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Energía	En Ejecución	2013	\$866.117	\$850.283	\$850.283	\$850.283	\$850.283	\$850.283	\$850.283	100,00	\$0	Poste	2.511	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172599	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Caliente	08049	Tabasco	Cárdenas	Las Coloradas la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.398.432	\$2.398.432	\$2.398.432	\$2.398.432	\$2.398.432	\$2.398.432	100,00	\$0	Kilómetros	200	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172600	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08050	Tabasco	Cárdenas	Arroyo Hondo (San Rosendo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$930.638	\$930.638	\$930.638	\$930.638	\$930.638	\$930.638	100,00	\$0	Kilómetro	135	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130200172601	Construccion De Casa De Salud	08051	Tabasco	Cárdenas	Santana 3ra. Sección A (El Filero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$518.666	\$518.666	\$518.666	\$518.666	\$518.666	\$518.666	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	637	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172602	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08052	Tabasco	Cárdenas	Santuario 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.487.106	\$2.487.106	\$2.487.106	\$2.487.106	\$2.487.106	\$2.487.106	100,00	\$0	Kilómetros	1.293	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172603	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	08053	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.679.808	\$1.679.808	\$1.679.808	\$1.679.808	\$1.679.808	\$1.679.808	100,00	\$0	Metro Cuadrado	2.737	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172604	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08054	Tabasco	Cárdenas	Encrucijada 2da. Sección (Los García)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.415.782	\$2.415.782	\$2.415.782	\$2.415.782	\$2.415.782	\$2.415.782	100,00	\$0	Kilómetro	390	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172605	Construccion De Aulas Adosadas De 12.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Rural Estatal Ignacio Ramirez Altamirano Clave 27dpi039w	08055	Tabasco	Cárdenas	Azucena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$589.738	\$589.738	\$589.738	\$589.738	\$589.738	\$589.738	100,00	\$0	Aula	80	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130200172606	Construccion De Casa De Salud	08056	Tabasco	Cárdenas	Poza Redonda 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$504.174	\$504.174	\$504.174	\$504.174	\$504.174	\$504.174	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	338	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172607	Recarpeteo De Calles Con Mezcla En Caliente	08057	Tabasco	Cárdenas	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.173.237	\$2.173.237	\$2.173.237	\$2.173.237	\$2.173.237	\$2.173.237	100,00	\$0	Metro Cuadrado	4.828	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130200172608	Rehabilitacion De Calles Con Grava De Revestimiento De Uno Y Media Pulgadas En Finos	08058	Tabasco	Cárdenas	Azucena 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.269.174	\$1.269.174	\$1.269.174	\$1.269.174	\$1.269.174	\$1.269.174	100,00	\$0	Metro Lineal	2.621	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182679	Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria "Consuelo Lara Guirgutia" Clave 27dpr00y (Refrendo 2012)	0137	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	100,00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	250	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300182751	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0141	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$151.129	\$151.129	\$151.129	\$151.129	\$151.129	\$151.129	\$151.129	100,00	\$0	PAQUETE DE LAMINA	70	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182758	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0142	Tabasco	Jonuta	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182784	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0143	Tabasco	Jonuta	Cocoyolar (Rio Chico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182790	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0144	Tabasco	Jonuta	Boca de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300182795	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0145	Tabasco	Jonuta	Constitución de 1917 (Jonutilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182799	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0146	Tabasco	Jonuta	Santa Rita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182803	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0147	Tabasco	Jonuta	Santa Rita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182806	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0148	Tabasco	Jonuta	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300182816	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0150	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$496.568	\$496.568	\$496.568	\$496.568	\$496.568	\$496.568	\$496.568	100,00	\$0	PAQUETE	230	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182824	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0151	Tabasco	Jonuta	Boca de San Gerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	100,00	\$0	PAQUETE	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182828	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0152	Tabasco	Jonuta	La Guayaba (Alto Amatitán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$172.719	\$172.719	\$172.719	\$172.719	\$172.719	\$172.719	\$172.719	100,00	\$0	PAQUETE	80	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182834	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0153	Tabasco	Jonuta	Tomo de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300182840	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0154	Tabasco	Jonuta	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300182845	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0155	Tabasco	Jonuta	Santa Anita del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17.272	\$17.272	\$17.272	\$17.272	\$17.272	\$17.272	\$17.272	100,00	\$0	PAQUETE	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300183075	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0156	Tabasco	Jonuta	Elpidio Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300183082	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0157	Tabasco	Jonuta	José María Pino Suárez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367.029	\$367.029	\$367.029	\$367.029	\$367.029	\$367.029	\$367.029	100,00	\$0	PAQUETE	170	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300183084	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0158	Tabasco	Jonuta	San Geronimito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300183101	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0159	Tabasco	Jonuta	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	100,00	\$0	PAQUETE	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300183110	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0160	Tabasco	Jonuta	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300183115	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0161	Tabasco	Jonuta	Boca de Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300185189	Reposicion De Tramos De Tuberias En Hundimientos De Vialidad Por Colapso De Tuberia Existente, Col. Miguel Hidalgo 1ra Seccion	K-095	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7.285.742	\$5.854.494	\$5.854.494	\$5.854.494	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185193	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Media Y Baja Tension (2f-3h)	10029	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$661.456	\$595.265	\$595.265	\$595.265	\$595.265	\$595.265	\$595.265	100,00	\$0	Metro Lineal	104	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185202	Reposicion De Tramo De Tuberia En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberia Existente, Colonia Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada) Sector Asuncion Castellanos	K-096	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3.307.762	\$2.954.115	\$2.954.115	\$2.954.115	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300185243	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Fc=150 Kg-Cm2 En La Calle Principal Entre Calle 1 Y Calle 4 Carretera Chacama Cacao Entre Calle 1 Y Calle 4 Y Calles 1,2,3,Y 4	I0028	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacaj	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$482.553	\$456.214	\$456.214	\$456.214	\$456.214	\$456.214	\$456.214	\$456.214	100,00	\$0	ML. M2	69	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185344	Construccion De Pavimento De Concreto Hco. Fc=200 Kgcm2 De 15 Cms. De Espesor Calle Jesus Antonio Sibilla Zurita	I0069	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.047.762	\$992.211	\$992.211	\$992.211	\$992.211	\$992.211	\$992.211	\$992.211	100,00	\$0	Metros Cuadrados	505	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185396	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jesus Antonio Sibilla Zurita, Luis Donaldo Colosio, Mariano Abasolo Y Benito Juarez	I0070	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790.930	\$755.757	\$755.757	\$755.757	\$755.757	\$755.757	\$755.757	\$755.757	100,00	\$0	ML. M2	505	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEL TOTAL DE LAS METAS A GUARNICIONES CORRESPONDE 1,139.30 M.L. Y A BANQUETAS 1,101.34 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300185500	Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Saquila Entre Av. Leona Vicario Y Calle Usumacinta	10092	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$129.666	\$123.564	\$123.564	\$123.564	\$123.564	\$123.564	\$123.564	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185551	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Saquila Entre Av. Leona Vicario Y Calle Usumacinta	10093	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40.459	\$38.694	\$38.694	\$38.694	\$38.694	\$38.694	\$38.694	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185608	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Fc=150kg-Cm2 En La Calle Saquila Entre Av. Leona Vicario Y Calle Usumacinta	10094	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100.381	\$96.528	\$96.528	\$96.528	\$96.528	\$96.528	\$96.528	100,00	\$0	ML. - M2	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEL TOTAL DE LAS METAS CORRESPONDE A GUARNICIONES 66.70 Y A BANQUETAS 147.67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300185712	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Fc=200kgcm2 De 15 Cms. De Espesor En La Calle Saquila Entre Av. Leona Vicario Y Calle Usumacinta	10095	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$652.262	\$604.266	\$604.266	\$604.266	\$604.266	\$604.266	\$604.266	100,00	\$0	Metro Cuadrado	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300185952	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Aguacate Entre Calle Usumacinta Y Calle Chacamax	10096	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$59.177	\$54.594	\$54.594	\$54.594	\$54.594	\$54.594	\$54.594	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186001	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Fc=150kgcm2 En La Calle Aguacate Entre Calle Usumacinta Y Calle Chacamax	10097	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$144.230	\$98.121	\$98.121	\$98.121	\$98.121	\$98.121	\$98.121	100,00	\$0	ML. - M2	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEL TOTAL DE LAS METAS A GUARNICIONES CORRESPONDE 76.70 Y A BANQUETAS 283.33 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB00130300186022	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulic0 Fc=200kgcm2 De 15 Cms. De Espesor En La Calle Aguacate Entre Calle Usumacinta Y Calle Chacamax	10098	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$748.143	\$675.924	\$675.924	\$675.924	\$675.924	\$675.924	\$675.924	100,00	\$0	Metro Cuadrado	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186050	Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle 5 De Mayo Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Agrarista	10099	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78.807	\$75.595	\$75.595	\$75.595	\$75.595	\$75.595	\$75.595	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186069	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle 5 De Mayo Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Agrarista	10100	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28.163	\$27.411	\$27.411	\$27.411	\$27.411	\$27.411	\$27.411	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300186087	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Fc=150kgcm2 En La Calle 5 De Mayo Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Agrarista	I0101	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$83.227	\$78.758	\$78.758	\$78.758	\$78.758	\$78.758	\$78.758	100,00	\$0	ML. - M2	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEL TOTAL DE LAS METAS A GUARNICIONES CORRESPONDE 108.00 M.L. Y A BANQUETAS 97.21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186110	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Fc=200kgcm2 De 15 Cms. De Espesor En La Calle 5 De Mayo Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Agrarista	I0102	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416.352	\$397.662	\$397.662	\$397.662	\$397.662	\$397.662	\$397.662	100,00	\$0	Metro Cuadrado	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186132	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Fc=200kgcm2 De 15 Cms. De Espesor En La Calle Prolong. De Matamoros Entre Av. Guayacan Y Andador Sauce	I0105	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501.165	\$465.913	\$465.913	\$465.913	\$465.913	\$465.913	\$465.913	100,00	\$0	Metro Cuadrado	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186972	Mantenimiento De Calles Con Grava De Revestimiento En La Col. Linda Vista	E142-003	Tabasco	Macuspana	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502.406	\$495.477	\$495.477	\$495.477	\$495.477	\$495.477	\$495.477	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE /



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300187028	Mantenimiento De Calles Con Revestimiento En El Ejido Morelos	E142-004	Tabasco	Macuspan a	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIOPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.495.771	\$1.492.720	\$1.492.720	\$1.492.720	\$1.492.720	\$1.492.720	\$1.492.720	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE /
TAB00130300187090	Mantenimiento De Calles Con Grava De Revestimiento En La Col. Campo Deportivo De La Villa Benito Juárez	E142-005	Tabasco	Macuspan a	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIOPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.107.689	\$1.100.569	\$1.100.569	\$1.100.569	\$1.100.569	\$1.100.569	\$1.100.569	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187168	Mantenimiento De Caminos Con Grava De Revestimiento En La Ra. Monte Adentro	F142-010	Tabasco	Macuspan a	Monte Adentro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$370.780	\$363.646	\$363.646	\$363.646	\$363.646	\$363.646	\$363.646	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187215	Mantenimiento De Camino Con Grava De Revestimiento En El Ejido Trinidad Malpica Hernandez	F142-011	Tabasco	Macuspan a	Trinidad Malpica Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.494.452	\$2.489.694	\$2.489.694	\$2.489.694	\$2.489.694	\$2.489.694	\$2.489.694	100,00	\$0	Kilómetros	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187266	Mantenimiento De Camino Con Grava De Revestimiento	F142-012	Tabasco	Macuspan a	Gregorio Méndez 2da. Sección (Patatzal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.306.919	\$1.297.445	\$1.297.445	\$1.297.445	\$1.297.445	\$1.297.445	\$1.297.445	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE /



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB00130300187399	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En El Poblado Aquiles Serdan	K142-029	Tabasco	Macuspan a	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.292.085	\$2.285.681	\$2.285.681	\$2.285.681	\$2.285.681	\$2.285.681	\$2.285.681	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE /
TAB00130300187514	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica	K142-030	Tabasco	Macuspan a	Simón Sarlat	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.153.965	\$2.153.965	\$2.153.965	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO REFRENDADO EN 2014 / Registro:
TAB00130300187588	Mantenimiento De Calles Con Mezcla Asfaltica En La Col. La Curva	K142-033	Tabasco	Macuspan a	La Curva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.498.756	\$382.448	\$382.448	\$382.448	\$382.448	\$382.448	\$382.448	100,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187689	Perforacion De Pozo Profundo Y Ampliacion De Red De Agua Potable En La Ra. Reforma 1ra. Seccion	K143-049	Tabasco	Macuspan a	Reforma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.788.886	\$1.601.646	\$1.601.646	\$1.601.646	\$1.601.646	\$1.601.646	\$1.601.646	100,00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187769	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Col. Manuel Vargas Ramirez (El Cocal)	K143-050	Tabasco	Macuspan a	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$227.532	\$222.800	\$222.800	\$222.800	\$222.800	\$222.800	\$222.800	100,00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300187800	Perforacion De Pozo Profundo En La Ra. Adolfo Lopez Mateo (Corral Nuevo)	K143-051	Tabasco	Macuspan a	Adolfo López Mateos (Corral Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.462.083	\$1.412.645	\$1.412.645	\$1.412.645	\$1.412.645	\$1.412.645	\$1.412.645	100,00	\$0	Sistema	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187837	Perforacion De Pozo Profundo En El Ejido Benito Juarez	K143-052	Tabasco	Macuspan a	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.475.145	\$1.466.526	\$1.466.526	\$1.466.526	\$1.466.526	\$1.466.526	\$1.466.526	100,00	\$0	Sistema	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300187998	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Ra. El Bayo (Nueva Division)	K143-053	Tabasco	Macuspan a	Nueva División del Bayo (Guatemala)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.261.865	\$1.247.793	\$1.247.793	\$1.247.793	\$1.247.793	\$1.247.793	\$1.247.793	100,00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB00130300188034	Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Pob. Las Palomas	K143-054	Tabasco	Macuspan a	Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.242.761	\$2.234.517	\$2.234.517	\$2.234.517	\$2.234.517	\$2.234.517	\$2.234.517	100,00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300190302	Construccion De Escalinatas Y Andadores	122-k142	Tabasco	Tacotalpa	Yajalón Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99.576	\$99.576	\$79.750	\$79.750	\$79.750	\$79.750	\$79.750	80,09	\$0	Metros	289	1,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300192411	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	173-k142	Tabasco	Tacotalpa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$382.408	\$377.680	\$377.680	\$377.680	\$377.680	\$377.680	\$377.680	100,00	\$0	Metro Cuadrado	318	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo de manera satisfactoria el proyecto en el tiempo estimado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300192438	Rehabilitacion De Calles Con Grava De Revestimiento	179-k42	Tabasco	Tacotalpa	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$542.458	\$534.053	\$534.053	\$534.053	\$534.053	\$534.053	\$534.053	100,00	\$0	Metro Cuadrado	439	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se termino el proyecto en el tiempo estimado de rehabilitacion de calle con grava de revestimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300193236	Construccion De Cajones Y Dren Pluvial Para La Reconstruccion De Calle	188-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuauhtémoc Barreal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510.683	\$510.683	\$510.683	\$510.683	\$510.683	\$510.683	\$510.683	100,00	\$0	Registro	917	2,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300193252	Construccion De Escalinatas	236-k142	Tabasco	Tacotalpa	Caridad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$192.681	\$192.681	\$187.015	\$187.015	\$187.015	\$187.015	\$187.015	97,06	\$0	Andador	960	100,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300193282	Construccion De Escalinatas Y Andadores	164-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuitláhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100.411	\$100.411	\$98.963	\$98.963	\$98.963	\$98.963	\$98.963	98,56	\$0	Metro Cuadrado	804	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto esta a un 98% de avance del proyecto de construccion de escalinatas y andadores en la localidad de cuitlahuac. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300193307	Construccion De Escalinatas Y Andadores	159-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuviac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$453.892	\$453.892	\$356.862	\$356.862	\$356.862	\$356.862	\$356.862	78,62	\$0	Metro Cuadrado	376	100,00	78,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300193335	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	235-k142	Tabasco	Tacotalpa	Guayal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$643.569	\$648.492	\$643.569	\$643.569	\$643.569	\$643.569	\$643.569	99,24	\$0	Metro Cuadrado	954	1,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300193379	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	232-k142	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$245.679	\$248.706	\$245.679	\$245.679	\$245.679	\$245.679	\$245.679	98,78	\$0	Metro Cuadrado	790	1,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300193418	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	234-k142	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$562.599	\$562.599	\$547.816	\$547.816	\$547.816	\$547.816	\$547.816	97,37	\$0	Metro Cuadrado	1.886	100,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300194246	Construccion De Escalinatas Y Andadores	161-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770.417	\$770.417	\$733.134	\$733.134	\$733.134	\$733.134	\$733.134	95,16	\$0	Metro Cuadrado	2.921	100,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300194365	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	233-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$596.719	\$596.719	\$592.493	\$592.493	\$592.493	\$592.493	\$592.493	99,29	\$0	Metro Cuadrado	389	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300194490	Construccion De Escalinatas Y Andadores	160-k142	Tabasco	Tacotalpa	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$285.216	\$274.440	\$274.440	\$274.440	\$274.440	\$274.440	\$274.440	100,00	\$0	Metro Cuadrado	262	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se termino el proyecto en el tiempo estimado en la construccion de escalinatas y andadores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300194712	Construccion De Baños Con Fosa Septica	162-k142	Tabasco	Tacotalpa	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$458.058	\$458.058	\$445.744	\$445.744	\$445.744	\$445.744	\$445.744	97,31	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	20	20,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300195286	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	185-k142	Tabasco	Tacotalpa	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$203.565	\$203.565	\$200.536	\$200.536	\$200.536	\$200.536	\$200.536	98,51	\$0	Metro Cuadrado	662	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300195226	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	180-k142	Tabasco	Tacotalpa	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.067.654	\$1.067.654	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	99,14	\$0	Metro Cuadrado	226	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300195288	Pavimentacion De Calle Con Conreto Hidraulico Colonia La Isabel . Tapijulapa	238-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$202.027	\$202.027	\$198.967	\$198.967	\$198.967	\$198.967	\$198.967	98,49	\$0	Metro Cuadrado	300	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300195379	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable	170-k143	Tabasco	Tacotalpa	Ceibita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.445.194	\$2.445.194	\$2.433.457	\$2.433.457	\$2.433.457	\$2.433.457	\$2.433.457	99,52	\$0	Pozo	731	1,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300195676	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable	166-k143	Tabasco	Tacotalpa	Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.496.787	\$2.496.787	\$2.487.469	\$2.487.469	\$2.487.469	\$2.487.469	\$2.487.469	99,63	\$0	Pozo	1.143	1,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300195635	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable	167-k143	Tabasco	Tacotalpa	Puyacateng o 1ra. Sección (Ceiba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.410.766	\$2.410.766	\$2.400.463	\$2.400.463	\$2.400.463	\$2.400.463	\$2.400.463	99,57	\$0	Pozo	372	1,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300195776	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	172-k143	Tabasco	Tacotalpa	Xicoténcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.484.222	\$2.484.222	\$824.355	\$824.355	\$824.355	\$824.355	\$824.355	33,18	\$0	Metro Lineal	1.474	100,00	33,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196022	Mejoramiento De Vivienda	219-K142	Tabasco	Tacotalpa	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	100,00	\$0	Pieza	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196081	Mejoramiento De Vivienda	206-k142	Tabasco	Tacotalpa	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Pieza	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: termino del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196105	Mejoramiento De Vivienda	204-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuauhtémoc Barreal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$89.999	\$89.999	\$89.999	\$89.999	\$89.999	\$89.999	\$89.999	100,00	\$0	Pieza	50	50,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Acumula do
TAB00130300196121	Mejoramiento De Vivienda	212-k142	Tabasco	Tacotalpa	Ceiba 1ra. Sección (Estación Ferrocarril)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Pieza	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196151	Mejoramiento De Vivienda	223-k142	Tabasco	Tacotalpa	Ceibita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Pieza	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196178	Mejoramiento De Vivienda	190-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19.800	\$19.800	\$19.800	\$19.800	\$19.800	\$19.800	\$19.800	100,00	\$0	Pieza	11	11,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196217	Mejoramiento De Vivivenda	191-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	100,00	\$0	Pieza	30	30,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concuyo el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300196247	Mejoramiento De Vivienda	192-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.200	\$16.200	\$16.200	\$16.200	\$16.200	\$16.200	\$16.200	100,00	\$0	Pieza	9	9,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196268	Mejoramiento De Vivivenda	193-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$66.599	\$66.599	\$66.599	\$66.599	\$66.599	\$66.599	\$66.599	100,00	\$0	Pieza	37	37,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196289	Mejoramiento De Vivienda	194-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Pieza	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196324	Mejoramiento De Vivienda	208-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuitláhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	100,00	\$0	Pieza	30	30,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300196346	H. Ayuntamiento	228-k142	Tabasco	Tacotalpa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Pieza	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196369	Mejoramiento De Vivienda	221-k142	Tabasco	Tacotalpa	Guayal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$71.999	\$71.999	\$71.999	\$71.999	\$71.999	\$71.999	\$71.999	100,00	\$0	Pieza	40	40,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196400	Construccion De Baños	175-k142	Tabasco	Tacotalpa	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$743.567	\$743.567	\$716.061	\$716.061	\$716.061	\$716.061	\$716.061	96,30	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	50	50,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196418	Mejoramiento De Vivienda	205-k142	Tabasco	Tacotalpa	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	100,00	\$0	Vivienda	60	60,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300196438	Costruccion De Fosa Septica	174-k142	Tabasco	Tacotalpa	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$606.483	\$606.483	\$587.661	\$587.661	\$587.661	\$587.661	\$587.661	96,90	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	20	20,00	96,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196444	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0162	Tabasco	Jonuta	Tumbo Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196454	Mejoramiento De Vivienda	218-k142	Tabasco	Tacotalpa	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300196467	Mejoramiento De Vivienda	210-k142	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	100,00	\$0	Vivienda	30	30,00	100,00	Financiera: / Física: laminas / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300196484	Mejoramiento De Vivienda	209-k142	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 2da. Sección (Castañal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26.400	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	100,00	\$0	Vivienda	15	15,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197672	Mejoramiento De Vivienda	177-k142	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549.401	\$549.401	\$549.401	\$549.401	\$549.401	\$549.401	\$549.401	\$549.401	100,00	\$0	Vivienda	28	28,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197678	Mejoramiento De Vivivenda	215-k142	Tabasco	Tacotalpa	Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	100,00	\$0	Vivienda	30	30,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197684	Mejoramiento De Vivivenda	186-k142	Tabasco	Tacotalpa	Madrigal 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306.975	\$306.975	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	98,74	\$0	Vivienda	16	16,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300197755	Mejoramiento De Vivienda	225-k142	Tabasco	Tacotalpa	Madrigal 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.599	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197785	Mejoramiento De Vivienda	214-k142	Tabasco	Tacotalpa	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: termino del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197799	Mejoramiento De Vivienda	229-k142	Tabasco	Tacotalpa	Noypac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamie nto	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197814	Mejoramiento De Vivienda	216-k142	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	\$107.998	100,00	\$0	Vivienda	60	60,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130300197826	Mejoramiento De Vivienda	198-k142	Tabasco	Tacotalpa	Palo Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18.000	\$18.000	\$18.000	\$18.000	\$18.000	\$18.000	\$18.000	100,00	\$0	Vivienda	10	10,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: en el ciclo de de recursos por error coloque 2012, ya el que ciclo correcto es en el 2013. de mejoramiento de vivienda del ejido paloquemado. el cual el proyecto esta terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197849	Mejoramiento De Vivienda	200-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197872	Mejoramiento De Vivienda	202-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$27.000	100,00	\$0	Vivienda	15	15,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197879	Rehabilitacion De Camino De Acceso	OP42	Tabasco	Balancán	Netzahualc óyotl (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$835.494	\$829.842	\$829.842	\$829.842	\$829.842	\$829.842	\$829.842	100,00	\$0	km	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300197895	Mejoramiento De Vivienda	217-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pomoca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	100,00	\$0	Vivienda	35	35,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300197920	Mejoramiento De Vivienda	220-k142	Tabasco	Tacotalpa	Puxcatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Vivienda	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197953	Mejoramiento De Viviendas	227-k142	Tabasco	Tacotalpa	La Raya Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	\$62.999	100,00	\$0	Vivienda	35	35,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300197980	Mejoramiento De Viviendas	224-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$134.998	\$134.998	\$134.998	\$134.998	\$134.998	\$134.998	\$134.998	\$134.998	100,00	\$0	Vivienda	75	75,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300198004	Mejoramiento De Vivienda	213-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300198032	Mejoramiento De Viviendas	199-k142	Tabasco	Tacotalpa	Zunú y Patastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Vivienda	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300198065	Mejoramiento De Viviendas	196-k142	Tabasco	Tacotalpa	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300198082	Mejoramiento De Viviendas	226-k142	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Chispa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Vivienda	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300198106	Mejoramiento De Viviendas	203-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 1ra. Sección (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Vivienda	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300198131	Rehabilitacion De Camino Cosechero (Tramos Aislados)	OP43	Tabasco	Balancán	Jahuactal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$582.256	\$570.861	\$570.861	\$570.861	\$570.861	\$570.861	\$570.861	\$570.861	100,00	\$0	km	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300198155	Mejoramiento De Viviendas	211-k142	Tabasco	Tacotalpa	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Vivienda	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300198176	Perforacion De Pozo Profundo Y Subestacion Electrica	OP44	Tabasco	Balancán	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.445.659	\$2.420.759	\$2.420.759	\$2.420.759	\$2.420.759	\$2.420.759	\$2.420.759	\$2.420.759	100,00	\$0	pozo	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300198201	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP45	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$251.893	\$250.552	\$250.552	\$250.552	\$250.552	\$250.552	\$250.552	100,00	\$0	km	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300198232	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OP47	Tabasco	Balancán	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$658.319	\$447.401	\$447.401	\$447.401	\$447.401	\$447.401	\$447.401	100,00	\$0	ML	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300198270	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OP48	Tabasco	Balancán	Leona Vicario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$522.291	\$428.218	\$428.218	\$428.218	\$428.218	\$428.218	\$428.218	100,00	\$0	ml	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300198331	Mejoramiento De Vivienda	003-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$316.046	\$316.046	\$316.046	\$316.046	\$316.046	\$316.046	\$316.046	100,00	\$0	Vivienda	38	38,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se coloco el ciclo del recurso 2013, lo correcto es 2012 del programa de mejoramiento de vivienda en la villa de tapijulpa de tacotalpa. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300198466	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Rem 2012)	006-k143	Tabasco	Tacotalpa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$57.399	\$57.399	\$57.399	\$57.399	\$57.399	\$57.399	\$57.399	100,00	\$0	Equipo	238	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se coloco ciclo 2013, lo correcto es 2012, en el proyecto de remanente de equipamiento del sistema de agua potable en la comunidad de la cumbre del municipio de tacotalpa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300198912	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP49	Tabasco	Balanacán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$865.753	\$844.429	\$844.429	\$844.429	\$844.429	\$844.429	\$844.429	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300198946	Mejoramiento De Viviendas	207-k142	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 4ta. Sección (El Hular)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	\$35.999	100,00	\$0	Vivienda	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300198970	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP50	Tabasco	Balanacán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$640.689	\$623.731	\$623.731	\$623.731	\$623.731	\$623.731	\$623.731	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300198978	Mejoramiento De Viviendas	222-k142	Tabasco	Tacotalpa	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	\$53.999	100,00	\$0	Vivienda	30	30,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300199011	Rehabilitacion De Calles De Terracería	OP51	Tabasco	Balanacán	Arroyo el Triunfo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$792.139	\$782.577	\$782.577	\$782.577	\$782.577	\$782.577	\$782.577	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199017	Mejoramiento De Viviendas	197-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	\$44.999	100,00	\$0	Vivienda	25	25,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300199060	Establecimiento De Modulo De Lombricultura Con Unidades De Transformacion Organica Y Horticultura Organica Y Modulos Para Apoyo Social	F1050080008	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.500.000	\$1.495.519	\$1.495.519	\$1.495.519	\$1.495.519	\$1.495.519	\$1.495.519	100,00	\$0	Acción	127	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300199075	Perforacion De Pozo Profundo Y Subestacion Electrica	OP55	Tabasco	Balancán	La Hulería	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.445.659	\$2.405.760	\$2.405.760	\$2.405.760	\$2.405.760	\$2.405.760	\$2.405.760	100,00	\$0	POZO	0	60,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199132	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension	OP56	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.638.098	\$1.572.712	\$1.572.712	\$1.572.712	\$1.572.712	\$1.572.712	\$1.572.712	100,00	\$0	POSTE	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199142	Establecimiento De Unidad De Producción Intensiva, Integral, Agrícola Y Ganadera Ecológica	F1120080009	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.250.000	\$3.150.614	\$3.150.614	\$3.150.614	\$3.150.614	\$3.150.614	\$3.150.614	100,00	\$0	Acción	102	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300199183	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension	OP57	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ETO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.175.976	\$2.182.239	\$2.182.239	\$2.182.239	\$2.182.239	\$2.182.239	\$2.182.239	100,00	\$0	POSTE	0	55,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199238	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OP58	Tabasco	Balancán	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$621.958	\$595.445	\$595.445	\$595.445	\$595.445	\$595.445	\$595.445	100,00	\$0	ML	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130300199282	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OP59	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.003.960	\$985.007	\$985.007	\$985.007	\$985.007	\$985.007	\$985.007	100,00	\$0	ML	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199338	Establecimiento Y Mantenimiento De 4 Has. De Vivero De Piña Cabezona	F1170080010	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$650.000	\$584.790	\$584.790	\$584.790	\$584.790	\$584.790	\$584.790	100,00	\$0	Viveros	112	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300199403	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP60	Tabasco	Balancán	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.004.227	\$997.552	\$997.552	\$997.552	\$997.552	\$997.552	\$997.552	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199475	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP61	Tabasco	Balancán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$467.354	\$462.680	\$462.680	\$462.680	\$462.680	\$462.680	\$462.680	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199510	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP62	Tabasco	Balancán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414.226	\$405.048	\$405.048	\$405.048	\$405.048	\$405.048	\$405.048	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300199520	Dotación De Paquetes De Laminas Para Apoyo A La Vivienda	F1270080001	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9.176.189	\$9.176.189	\$9.176.189	\$9.176.189	\$9.176.189	\$9.176.189	\$9.176.189	100,00	\$0	Paquetes	4.891	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300199548	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OP63	Tabasco	Balancán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696.232	\$672.918	\$672.918	\$672.918	\$672.918	\$672.918	\$672.918	100,00	\$0	ML	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199608	Construccion De Andador	OP64	Tabasco	Balancán	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749.308	\$694.924	\$694.924	\$694.924	\$694.924	\$694.924	\$694.924	100,00	\$0	ML	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300199707	Aportación Municipal Para La Ejecución De Obras Y Acciones Del Programa Habitat 2013	GC-104	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.877.832	\$3.877.832	\$3.877.832	\$3.877.832	\$3.877.832	\$3.877.832	\$3.877.832	100,00	\$0	Aportación	24.864	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300199730	Pavimentacion Asfáltica De La Calle Juan Escutia Entre La Calle Francisco I. Madero Y La Calle Nicolas	OP0100	Tabasco	Centla	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571.514	\$565.382	\$565.382	\$565.382	\$565.382	\$563.387	100,00	\$0	Metro Cuadrado	3.305	100,00	100,00	Financiera: ESTE PROYECTO FALTA POR SUBIR LA POLIZA DE PAGADO / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300199822	Gravado De Calles A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	k1420080019	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.634.120	\$1.630.065	\$1.630.065	\$1.630.065	\$1.630.065	\$1.630.065	100,00	\$0	Kilómetros	239	100,00	100,00	Financiera: . / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300199959	Construccion De Pavimento Astaltico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Foo. Javier Mina Tramo Ignacio Zaragoza- Circuito Honorato Jimenez	OP0102	Tabasco	Centla	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$761.462	\$789.808	\$789.808	\$789.808	\$789.808	\$785.042	100,00	\$0	Metro Cuadrado	3.305	100,00	100,00	Financiera: . / Física: FALTA DE SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300199997	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltico En Frio	K1420080033	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.408.011	\$2.400.957	\$2.400.957	\$2.400.957	\$2.400.957	\$2.400.957	100,00	\$0	Kilómetros	388	100,00	100,00	Financiera: . / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300200428	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Amado Franco Entre La Calle Sanchez Marmol Y Calle Venustiano Carranza.	OP0092	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.391.009	\$1.359.111	\$1.359.111	\$1.359.111	\$1.359.111	\$1.359.111	\$1.358.518	100,00	\$0	Metro Cuadrado	3.172	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300200490	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Andres Sanchez Marmol Entre La Calle Tomas Garrido Y Calle Cerrada	OP0093	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$469.296	\$437.643	\$437.643	\$437.643	\$437.643	\$437.643	\$437.410	100,00	\$0	Metro Cuadrado	3.172	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300200636	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Venustiano Carranza Entre La E.C. Villa Ignacio Allende- Ra. Libertad De Allende Y Calle Amado Franco	OP0097	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525.270	\$517.040	\$517.040	\$517.040	\$517.040	\$517.040	\$513.920	100,00	\$0	Metro Cuadrado	3.172	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300200689	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Santa Rucha Entre La Calle Benito Juarez Y Calle Amado Franco	OP0098	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$572.748	\$562.623	\$562.623	\$562.623	\$562.623	\$562.623	\$559.228	100,00	\$0	Metro Cuadrado	3.172	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300200787	Ampliacion De Red De Alta Y Baja Tension	168-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de tacotalpa	Energia	En Ejecución	2013	\$1.361.188	\$1.361.188	\$0	\$1.361.188	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Sistema	737	1,00	1,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300200812	Pavimentacion Asfalica De La Calle Andres Sanchez Magallanes Tramo Calle Francisco I. Madero-Calle Miguel Hidalgo	OP0103	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$902.531	\$839.961	\$839.961	\$839.961	\$839.961	\$839.961	\$0	100,00	\$0	Metro Cuadrado	1.913	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300201067	Pavimentacion Asfalica De La Calle Pipila Entre La Calle Reforma Y La Calle Agustin Melgar	OP0105	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.887	\$141.920	\$141.920	\$141.920	\$141.920	\$141.920	\$141.920	100,00	\$0	Metro Cuadrado	6.980	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300201220	Pavimentacion Asfalica De La Calle Francisco J. Mina Entre La Calle Matamoros Tramo 1 Y La Calle Matamoros Tramo 2	OP0106	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$91.407	\$90.621	\$90.621	\$90.621	\$90.621	\$90.621	\$90.621	100,00	\$0	Metro Cuadrado	6.980	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300201290	Pavimentacion Asfalica Del Camino La Sabana	OP0096	Tabasco	Centla	La Sábana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.067.627	\$3.894.356	\$3.894.356	\$3.894.356	\$3.894.356	\$3.894.356	\$3.870.856	100,00	\$0	Kilómetro	921	100,00	100,00	Financiera: / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300201449	Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Ezequias B. Taboada (Col. Jacobo Nazar) Clave: 27dpr0956x	OP0086	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$925.887	\$917.288	\$917.288	\$917.288	\$917.288	\$917.288	\$916.123	100,00	\$0	Aula	220	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300201486	Construccion De Tres Aulas Didacticas De 6 X 8 M. Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Joaquin Pedrero Cordova Clave 27dpr1358h	OP0090	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.054.299	\$2.045.514	\$2.045.514	\$2.045.514	\$2.045.514	\$2.045.514	\$1.505.313	100,00	\$0	Obra	290	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LAS POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300201588	Construccion De Barda Perimetral En El Plantel Jardin De Niños Bilingue Las Campanitas Col. Quinta Maria Clave 27dcc0111c	OP0095	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$268.270	\$268.270	\$264.494	\$264.494	\$264.494	\$264.494	\$240.722	98,59	\$0	Metro Lineal	125	100,00	99,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA CERRAR ESTE PROYECTO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300201610	Rehabilitacion De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Jacobo Nazar Clave 27ejn0094r	OP0099	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$118.577	\$115.473	\$115.473	\$115.473	\$115.473	\$115.473	\$0	100,00	\$0	Metro Lineal	150	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202435	Maquila De Emulsión Asfáltica Para La Pavimentación De Calles	K1420080039	Tabasco	Huimanguillo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$395.606	\$383.244	\$383.244	\$383.244	\$383.244	\$383.244	\$383.244	100,00	\$0	Litro	194	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202443	Maquila De Emulsión Asfáltica Para La Pavimentación De Calles	K1420080040	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$296.705	\$243.510	\$243.510	\$243.510	\$243.510	\$243.510	\$243.510	100,00	\$0	Litro	3.733	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202465	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frio (Ubic. Col. Rovirosa)	K1420080066	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.335.661	\$2.331.427	\$2.331.427	\$2.331.427	\$2.331.427	\$2.331.427	\$2.331.427	100,00	\$0	Kilómetros	8.899	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300202516	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K1440080010	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.473.700	\$2.469.832	\$2.469.832	\$2.469.832	\$2.469.832	\$2.469.831	\$2.469.831	100,00	\$0	Kilómetro	487	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202582	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080022	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (El Filero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.804.976	\$1.795.339	\$1.795.339	\$1.795.339	\$1.795.339	\$1.795.339	\$1.795.339	100,00	\$0	Kilómetros	354	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202612	Maquila De Emulsión Asfáltica Para La Pavimentación De Camino	K1440080038	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$270.961	\$262.494	\$262.494	\$262.494	\$262.494	\$262.494	\$262.494	100,00	\$0	Litro	698	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202631	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techado En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec, Clave 27dpr2054v	OP0089	Tabasco	Centla	Los Ídolos Margen Izquierda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840.148	\$840.148	\$840.148	\$829.436	\$829.436	\$829.436	\$0	98,72	\$0	Cancha	185	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202660	Construccion De Baños Con Fosa Septica	163-k142	Tabasco	Tacotalpa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$876.162	\$876.162	\$843.003	\$843.003	\$843.003	\$843.003	\$843.003	96,22	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	38	38,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300202676	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio	K1440080075	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección (Jahuacte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.297.221	\$2.293.160	\$2.293.160	\$2.293.160	\$2.293.160	\$2.293.160	\$2.293.160	\$2.293.160	100,00	\$0	Kilómetro	134	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202710	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K1440080076	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.468.722	\$2.464.600	\$2.464.600	\$2.464.600	\$2.464.600	\$2.464.600	\$2.464.600	\$2.464.600	100,00	\$0	Kilómetro	389	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202720	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	187-k144	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$495.319	\$495.319	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	99,21	\$0	Metro Cuadrado	582	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202736	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K1440080077	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.480.588	\$2.476.291	\$2.476.291	\$2.476.291	\$2.476.291	\$2.476.291	\$2.476.291	\$2.476.291	100,00	\$0	Kilómetros	1.375	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300202747	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	237-k144	Tabasco	Tacotalpa	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$432.732	\$432.732	\$429.219	\$429.219	\$429.219	\$429.219	\$429.219	99,19	\$0	Metro Cuadrado	251	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202763	Rehabilitacion De Camino Rural	165-k144	Tabasco	Tacotalpa	Gran Poder	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$267.980	\$266.113	\$266.113	\$266.113	\$266.113	\$266.113	\$266.113	100,00	\$0	Kilómetro	254	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202768	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0163	Tabasco	Jonuta	Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	\$86.360	100,00	\$0	PAQUET E	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202780	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0164	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.385	\$32.385	\$32.385	\$32.385	\$32.385	\$32.385	100,00	\$0	PAQUET E	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300202793	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0165	Tabasco	Jonuta	Güiro Arrancado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202802	Construccion De Unidad Auxiliar De Salud	158-k145	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Salud	En Ejecución	2013	\$1.014.214	\$1.168.930	\$1.168.930	\$1.168.930	\$1.168.930	\$1.168.930	\$1.168.930	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202809	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0166	Tabasco	Jonuta	Venustiano Carranza (El Pajonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202811	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080080	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$583.472	\$580.003	\$580.003	\$580.003	\$580.003	\$580.003	\$580.003	100,00	\$0	Kilómetro	210	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300202817	Construccion De Techado Y Piso Para Plaza Civica En La Esc. Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata Clave 27etv0003z	OP0087	Tabasco	Centla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$956.751	\$912.300	\$912.300	\$912.300	\$912.300	\$912.300	\$896.488	100,00	\$0	techado	135	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202822	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0167	Tabasco	Jonuta	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202826	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Aulas De La T.V Sec. Fausto Mendez Jimenez	169-k146	Tabasco	Tacotalpa	Zunú y Patastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$340.585	\$340.585	\$327.054	\$327.054	\$327.054	\$327.054	\$327.054	96,03	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	158	3,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202837	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0168	Tabasco	Jonuta	Monte Grande (Nuevo Mundo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	100,00	\$0	PAQUETE	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300202849	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0169	Tabasco	Jonuta	Playa Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302.259	\$302.259	\$302.259	\$302.259	\$302.259	\$302.259	\$302.259	100,00	\$0	PAQUETE	140	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202867	Ampliacion De Centro De Salud	189-k145	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Seco Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Salud	En Ejecución	2013	\$258.999	\$258.999	\$256.347	\$256.347	\$256.347	\$256.347	\$256.347	98,98	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	759	1,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202868	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0170	Tabasco	Jonuta	Las Petronas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202872	Ampliación De La L.D Y R. D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K1490080028	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Energía	En Ejecución	2013	\$1.811.028	\$1.691.828	\$1.691.828	\$1.691.828	\$1.691.828	\$1.691.828	\$1.691.828	100,00	\$0	Kilómetros	333	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300202886	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0171	Tabasco	Jonuta	Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	\$53.975	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202897	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata Clave 27etv0003z	OP0088	Tabasco	Centla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$418.192	\$405.532	\$405.532	\$405.532	\$405.532	\$405.532	\$373.254	100,00	\$0	TECHADO	135	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202899	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0172	Tabasco	Jonuta	Isla Helva de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202911	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0173	Tabasco	Jonuta	El Bajío (El Canibal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	100,00	\$0	PAQUETE	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300202923	Ampliación De La L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K1490080029	Tabasco	Huimanguillo	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Energía	En Ejecución	2013	\$835.342	\$790.074	\$790.074	\$790.074	\$790.074	\$790.074	\$790.074	100,00	\$0	Kilómetros	201	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202952	Suministro De Láminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0174	Tabasco	Jonuta	El Porvenir 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300202980	Construcción De Subestación Eléctrica De 25 Kva Para Vivero	K1490080057	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$316.150	\$309.633	\$309.633	\$309.633	\$309.633	\$309.633	\$309.633	100,00	\$0	Sistema	2.518	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300203013	Construcción De Techado Para Plaza Cívica En La Escuela Primaria Urbana Federal Benito Juárez	OP0094	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$813.678	\$789.995	\$789.995	\$789.995	\$789.995	\$789.995	\$438.235	100,00	\$0	TECHADO	85	27,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300203132	Construccion De Techado Y Ampliacion De Piso Para Plaza Civica En La Esc. Telesecundaria Rosendo Taracena Padron Clave 27etv0360n	OP0085	Tabasco	Centla	El Bellote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$711.991	\$624.756	\$624.756	\$624.756	\$624.756	\$624.756	\$360.413	100,00	\$0	TECHADO	67	27,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300203239	Construccion De Plaza Civica Y Techado En La Escuela Primaria 27 De Febrero	OP0107	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$613.066	\$581.648	\$581.648	\$581.648	\$581.648	\$581.648	\$559.368	100,00	\$0	TECHADO	150	0,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205440	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0175	Tabasco	Jonuta	San Gerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205451	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0176	Tabasco	Jonuta	Zapotal 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205470	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0177	Tabasco	Jonuta	Guarda Tierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205477	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)En La Colonia Certeza	0178	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	100,00	\$0	PAQUETE	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205483	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0179	Tabasco	Jonuta	El Bejucal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	\$107.950	100,00	\$0	PAQUETE	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205487	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0180	Tabasco	Jonuta	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354.075	\$354.075	\$354.075	\$354.075	\$354.075	\$354.075	\$354.075	100,00	\$0	PAQUETE	164	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205493	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0181	Tabasco	Jonuta	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	\$10.795	100,00	\$0	PAQUETE	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205498	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0182	Tabasco	Jonuta	Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	100,00	\$0	PAQUETE	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205502	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0183	Tabasco	Jonuta	Ribera Baja 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205504	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0184	Tabasco	Jonuta	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	\$25.908	100,00	\$0	PAQUETE	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205507	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0185	Tabasco	Jonuta	Prudencio López Arias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	\$21.590	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205513	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0186	Tabasco	Jonuta	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75.565	\$75.565	\$75.565	\$75.565	\$75.565	\$75.565	\$75.565	100,00	\$0	PAQUETE	35	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205518	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0187	Tabasco	Jonuta	Hidalgo y Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	\$43.180	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205525	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0188	Tabasco	Jonuta	Playa Chiquita 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.728	\$64.728	\$64.728	\$64.728	\$64.728	\$64.728	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205531	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0189	Tabasco	Jonuta	Las Puercas (Playa Larga 3ra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205538	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0190	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	100,00	\$0	PAQUETE	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205542	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0191	Tabasco	Jonuta	El Barrial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$151.129	\$151.032	\$151.032	\$151.032	\$151.032	\$151.032	\$151.032	100,00	\$0	PAQUETE	70	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205548	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0192	Tabasco	Jonuta	Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$97.155	\$97.092	\$97.092	\$97.092	\$97.092	\$97.092	\$97.092	100,00	\$0	PAQUETE	45	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205551	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0193	Tabasco	Jonuta	Cuyo de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205556	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0194	Tabasco	Jonuta	El Piñal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205560	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0195	Tabasco	Jonuta	Corozal Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86.360	\$86.304	\$86.304	\$86.304	\$86.304	\$86.304	\$86.304	100,00	\$0	PAQUETE	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205565	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0196	Tabasco	Jonuta	Corcobao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300205567	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0197	Tabasco	Jonuta	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86.360	\$86.304	\$86.304	\$86.304	\$86.304	\$86.304	\$86.304	100,00	\$0	PAQUETE	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205570	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0198	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205572	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0199	Tabasco	Jonuta	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17.272	\$17.261	\$17.261	\$17.261	\$17.261	\$17.261	\$17.261	100,00	\$0	PAQUETE	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205577	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0200	Tabasco	Jonuta	Los Giles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	100,00	\$0	PAQUETE	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205580	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0201	Tabasco	Jonuta	Los Buchecos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205584	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0202	Tabasco	Jonuta	El Pitero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15.113	\$15.103	\$15.103	\$15.103	\$15.103	\$15.103	\$15.103	100,00	\$0	PAQUETE	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205588	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0203	Tabasco	Jonuta	La Frutilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15.113	\$15.103	\$15.103	\$15.103	\$15.103	\$15.103	\$15.103	100,00	\$0	PAQUETE	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205591	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0204	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205595	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0205	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205597	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0206	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205599	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0207	Tabasco	Jonuta	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	100,00	\$0	PAQUETE	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205603	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0208	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 1ra. Sección (El Güiral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	100,00	\$0	PAQUETE	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205606	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0209	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107.950	\$107.880	\$107.880	\$107.880	\$107.880	\$107.880	\$107.880	100,00	\$0	PAQUETE	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205609	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0210	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205611	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0211	Tabasco	Jonuta	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205612	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0212	Tabasco	Jonuta	Vuelta Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205614	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0213	Tabasco	Jonuta	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205615	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0214	Tabasco	Jonuta	Zapotal 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	100,00	\$0	PAQUETE	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205616	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0215	Tabasco	Jonuta	Corozal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.728	\$64.728	\$64.728	\$64.728	\$64.728	\$64.728	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205618	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0216	Tabasco	Jonuta	Quince de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43.180	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	\$43.152	100,00	\$0	PAQUETE	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300205619	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0217	Tabasco	Jonuta	Chanero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53.975	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	\$53.940	100,00	\$0	PAQUETE	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205621	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0218	Tabasco	Jonuta	Chanero Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.385	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	\$32.364	100,00	\$0	PAQUETE	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205622	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0219	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107.950	\$107.880	\$107.880	\$107.880	\$107.880	\$107.880	\$107.880	100,00	\$0	PAQUETE	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300205623	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0220	Tabasco	Jonuta	El Chochal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.590	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	\$21.576	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300205847	Gastos De Operación Para La Supervisión De Las Obras En Los Municipios De Huimanguillo, Nacajuca, Teapa Y Emiliano Zapata, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD652	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$622.919	\$622.919	\$622.919	\$358.019	\$358.019	\$358.019	\$358.019	57,47	\$0	Operación	1	100,00	57,47	Financiera: Recursos a refrendar \$ 264,900.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300205869	Rehabilitacion De Calles De Terraceria	OP46	Tabasco	Balanacán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$451.650	\$451.649	\$451.649	\$451.649	\$451.649	\$451.649	\$451.649	100,00	\$0	KM	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB00130300205870	Gastos De Operación Para La Supervisión De Las Obras En Los Municipios De Huimanguillo, Y Centla, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD653	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179.414	\$179.414	\$179.414	\$179.414	\$117.734	\$117.734	\$117.734	\$117.734	65,62	\$0	Operación	1	100,00	65,62	Financiera: Recusos referendados \$ 61,680.30 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do		%
TAB00130300205974	Adquisición De 1 Sillon, 1 Computadora, 1 Impresora Laser, Para Seguridad Publica	AD38	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	100,00	\$0	PZA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130300206837	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP029	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAN	Energía	En Ejecución	2013	\$642.030	\$642.030	\$642.030	\$642.030	\$642.030	\$642.030	\$642.030	\$642.030	100,00	\$0	Poste	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300206860	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Pob. Quintín Arauz Del Municipio De Centla, Tabasco.	SD522	Tabasco	Centla	Quintín Araúz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$140.000	\$140.000	\$140.000	\$137.834	\$137.834	\$137.834	\$137.834	98,45	\$0	Convenio	1.505	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados por \$ 2,166.08 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300207010	Rehabilitación Del Relleno Sanitario E Integración De Planta De Separación De Sólidos Urbanos En El Municipio De Centla, Tabasco.	SD539	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9.853.548	\$9.853.548	\$9.853.548	\$9.262.101	\$4.842.519	\$4.842.519	\$4.842.519	49,14	\$0	Metro cúbico	5.500	100,00	5,00	Financiera: Refrendo 2014 por \$ 5,011,028.68 / Física: En 2014 se continuará con la ejecución de esta obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207077	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Del Poblado Quintín Arauz, Del Municipio De Centla.	SD556	Tabasco	Centla	Quintín Aráuz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200.100	\$200.100	\$200.100	\$195.928	\$195.928	\$195.928	\$195.928	97,91	\$0	Convenio	760	100,00	100,00	Financiera: Recursos refrendados por: \$ 4,172.44 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207136	Aportación Estatal Al Pibai Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En El Poblado Quintín Arauz, Municipio De Centla.	SD559	Tabasco	Centla	Quintín Aráuz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Energía	En Ejecución	2013	\$481.320	\$481.320	\$481.320	\$481.320	\$481.320	\$481.320	\$481.320	100,00	\$0	Convenio	454	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300207217	Aportación Estatal Al Pibai Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, En El Ej. Tres Brazos, Municipio De Centla.	SD560	Tabasco	Centla	Tres Brazos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Energia	En Ejecución	2013	\$624.820	\$624.820	\$624.820	\$624.820	\$624.820	\$624.820	\$624.820	100,00	\$0	Convenio	454	100,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207595	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Comalcalco, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD647	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63.391	\$63.391	\$63.391	\$63.391	\$19.135	\$19.135	\$19.135	30,19	\$0	Operación	1	100,00	30,00	Financiera: Recursos referendados \$ 44,256.19 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207674	Gastos De Operación Para La Supervisión De La Obra De Pozo Profundo En El Municipio De Comalcalco, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD648	Tabasco	Comalcalco	Cocohital	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63.391	\$63.391	\$63.391	\$63.391	\$25.156	\$25.156	\$25.156	39,68	\$0	Operación	1	100,00	39,68	Financiera: Recursos referendados \$ 38,235.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207766	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Cárdenas, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD646	Tabasco	Cárdenas	Cuauhtemocin	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45.992	\$45.992	\$45.992	\$45.992	\$25.275	\$25.275	\$25.275	54,95	\$0	Operación	1	100,00	54,95	Financiera: Recursos referendados \$ 20,716.95 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300207882	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Cunduacán, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD649	Tabasco	Cunduacá n	Cumuapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$33.701	\$33.701	\$33.701	\$33.701	\$7.556	\$7.556	\$7.556	22,42	\$0	Operación	1	100,00	22,42	Financiera: Recursos referendados \$ 26,144.65 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207980	Pavimentacion De Camino A Bese De Mezcla Asfaltica	OP005	Tabasco	Cunduacá n	Libertad 6ta. Sección (Los Martínez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.474.892	\$2.474.892	\$2.474.892	\$2.474.892	\$2.474.892	\$2.474.892	\$2.474.892	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300208209	Reconstruccion De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1.5 Pulgadas A Finos	OP016	Tabasco	Cunduacá n	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.491.256	\$2.491.256	\$2.491.256	\$2.491.256	\$2.491.256	\$2.491.256	\$2.491.256	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300208242	Aportación Estatal Al Pibai Para La Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En Varias Comunidades De La Zona Indígena De Macuspana.	SD554	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$595.091	\$595.091	\$595.091	\$595.091	91,55	\$0	Convenio	1.953	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 54,909.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300208316	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frío	K1420080035	Tabasco	Huimanguillo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.904.475	\$1.607.545	\$1.607.545	\$1.607.545	\$1.607.545	\$1.607.545	\$1.607.545	100,00	\$0	Kilómetros	194	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300208328	Aportación Estatal Al Pibai Para La Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Macuspana, Tabasco.	SD555	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$490.000	\$490.000	\$490.000	\$457.537	\$457.537	\$457.537	\$457.537	93,37	\$0	Convenio	1.953	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 32,462.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300208436	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0221	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164.604	\$160.580	\$160.580	\$160.580	\$160.580	\$160.580	\$160.580	100,00	\$0	Obra	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300208925	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0222	Tabasco	Jonuta	Playa Chiquita 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$120.901	\$120.901	\$120.901	\$120.901	\$120.901	\$120.901	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300208958	Maquila De Emulsión Asfáltica Para La Pavimentación De Calles	K1420080037	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$521.795	\$505.483	\$505.483	\$505.483	\$505.483	\$505.483	\$505.483	100,00	\$0	Litro	388	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300208992	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0223	Tabasco	Jonuta	Los Giles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$62.359	\$62.359	\$62.359	\$62.359	\$62.359	\$62.359	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300209023	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0224	Tabasco	Jonuta	La Frutilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.921	\$32.827	\$32.827	\$32.827	\$32.827	\$32.827	\$32.827	100,00	\$0	Obra	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209064	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0225	Tabasco	Jonuta	Playa Chiquita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$131.115	\$131.115	\$131.115	\$131.115	\$131.115	\$131.115	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209104	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0226	Tabasco	Jonuta	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$131.519	\$131.519	\$131.519	\$131.519	\$131.519	\$131.519	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209144	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0227	Tabasco	Jonuta	La Guayaba (Alto Amatitán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300209185	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0228	Tabasco	Jonuta	Tomo de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.674	\$65.674	\$65.674	\$65.674	\$65.674	\$65.674	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209213	Aportación Estatal Al Pibai Para La Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En Varias Comunidades De La Zona Indígena De Nacajuca. Tercera Etapa.	SD551	Tabasco	Nacajuca	Nacajuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.464.477	\$1.464.477	\$1.464.477	\$845.601	\$845.601	\$845.601	\$845.601	57,74	\$0	Convenio	5.176	100,00	100,00	Financiera: Recurso refrendado \$ 618,876.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209217	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0229	Tabasco	Jonuta	Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.779	\$65.779	\$65.779	\$65.779	\$65.779	\$65.779	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300209248	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0230	Tabasco	Jonuta	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$63.269	\$63.269	\$63.269	\$63.269	\$63.269	\$63.269	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300209278	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0231	Tabasco	Jonuta	El Piñal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300209296	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0232	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$130.494	\$130.494	\$130.494	\$130.494	\$130.494	\$130.494	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300209326	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0233	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$98.762	\$97.871	\$97.871	\$97.871	\$97.871	\$97.871	\$97.871	\$97.871	100,00	\$0	Obra	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB00130300209353	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0234	Tabasco	Jonuta	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209385	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0235	Tabasco	Jonuta	Guarda Tierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209447	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Paraiso, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD650	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80.567	\$80.567	\$80.567	\$80.567	\$28.263	\$28.263	\$28.263	35,08	\$0	Operación	1	100,00	35,08	Financiera: Recursos refrendados \$ 52,304.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300209838	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Optimización Del Sistema De Agua Potable Oxolotán, En Beneficio De Varias Localidades Indigenas Del Municipio De Tacotalpa.	SD552	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$748.211	\$748.211	\$748.211	\$748.211	93,53	\$0	Convenio	5.176	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 51,789.32 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300209892	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En El Ej. Libertad, Municipio De Tacotalpa.	SD553	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$98.090	\$98.090	\$98.090	\$98.090	98,09	\$0	Convenio	1.042	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 1,909.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210493	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0236	Tabasco	Jonuta	Boca de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$130.494	\$130.494	\$130.494	\$130.494	\$130.494	\$130.494	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300210523	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0237	Tabasco	Jonuta	Corozal Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	\$65.247	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210551	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0238	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$197.525	\$195.741	\$195.741	\$195.741	\$195.741	\$195.741	\$195.741	100,00	\$0	Obra	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210579	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0239	Tabasco	Jonuta	El Barrial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$197.525	\$196.655	\$196.655	\$196.655	\$196.655	\$196.655	\$196.655	100,00	\$0	Obra	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210611	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0240	Tabasco	Jonuta	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.552	\$65.552	\$65.552	\$65.552	\$65.552	\$65.552	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300210643	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0241	Tabasco	Jonuta	Playa Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$85.594	\$85.217	\$85.217	\$85.217	\$85.217	\$85.217	\$85.217	100,00	\$0	Obra	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210679	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0242	Tabasco	Jonuta	Isla Helva de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65.842	\$65.552	\$65.552	\$65.552	\$65.552	\$65.552	\$65.552	100,00	\$0	Obra	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210707	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0243	Tabasco	Jonuta	Las Petronas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210.693	\$209.765	\$209.765	\$209.765	\$209.765	\$209.765	\$209.765	100,00	\$0	Obra	32	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210738	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0244	Tabasco	Jonuta	Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300210764	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme De 5 Metros De Ancho X 5 Metros De Largo Con Un Espesor De 7 Cm)	0245	Tabasco	Jonuta	Boca de San Gerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131.683	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	\$131.103	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300210996	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0138	Tabasco	Jonuta	El Tucuyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$82.377	\$82.377	\$82.377	\$82.377	\$82.377	\$82.377	\$82.377	100,00	\$0	PAQUETE	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211052	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	0139	Tabasco	Jonuta	Cirilo y Narváez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22.654	\$22.654	\$22.654	\$22.654	\$22.654	\$22.654	\$22.654	100,00	\$0	PAQUETE	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211095	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete)	140	Tabasco	Jonuta	José María Pino Suárez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.178	\$6.178	\$6.178	\$6.178	\$6.178	\$6.178	\$6.178	100,00	\$0	PAQUETE	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130300211607	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0246	Tabasco	Jonuta	Hidalgo y Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$407.696	\$404.985	\$404.985	\$404.985	\$404.985	\$404.985	\$404.985	100,00	\$0	TERRAPLEN	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211644	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0247	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$429.154	\$321.085	\$321.085	\$321.085	\$321.085	\$321.085	\$321.085	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211673	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0248	Tabasco	Jonuta	El Chochal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$386.238	\$383.670	\$383.670	\$383.670	\$383.670	\$383.670	\$383.670	100,00	\$0	TERRAPLEN	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211801	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0249	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$321.865	\$321.082	\$321.082	\$321.082	\$321.082	\$321.082	\$321.082	100,00	\$0	TERRAPLEN	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300211831	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0250	Tabasco	Jonuta	El Barrial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$579.357	\$576.914	\$576.914	\$576.914	\$576.914	\$576.914	\$576.914	100,00	\$0	TERRAPLEN	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211882	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0251	Tabasco	Jonuta	Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$643.730	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	100,00	\$0	TERRAPLEN	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211923	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0252	Tabasco	Jonuta	Los Buchecos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$429.154	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211927	Mantenimiento De Calles De Terracería	OP040	Tabasco	Tenosique	San Isidro Guasiván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$195.420	\$195.420	\$195.420	\$193.204	\$191.556	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	361	100,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300211966	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0254	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$643.730	\$642.164	\$642.164	\$642.164	\$642.164	\$642.164	\$642.164	100,00	\$0	TERRAPLEN	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300211997	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0255	Tabasco	Jonuta	Vuelta Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$214.577	\$214.055	\$214.055	\$214.055	\$214.055	\$214.055	\$214.055	100,00	\$0	TERRAPLEN	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212046	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0256	Tabasco	Jonuta	Zapotal 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$579.357	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	100,00	\$0	TERRAPLEN	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212084	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0257	Tabasco	Jonuta	Zapotal 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$643.730	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	\$641.538	100,00	\$0	TERRAPLEN	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300212104	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0258	Tabasco	Jonuta	Boca de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$751.019	\$749.192	\$749.192	\$749.192	\$749.192	\$749.192	\$749.192	100,00	\$0	TERRAPLEN	35	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212126	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0259	Tabasco	Jonuta	Quince de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$536.442	\$535.137	\$535.137	\$535.137	\$535.137	\$535.137	\$535.137	100,00	\$0	TERRAPLEN	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212228	Construcción De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0260	Tabasco	Jonuta	Chanero Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$429.154	\$427.344	\$427.344	\$427.344	\$427.344	\$427.344	\$427.344	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212263	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0262	Tabasco	Jonuta	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$815.392	\$813.408	\$813.408	\$813.408	\$813.408	\$813.408	\$813.408	100,00	\$0	TERRAPLEN	38	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130300212336	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0266	Tabasco	Jonuta	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$643.730	\$639.450	\$639.450	\$639.450	\$639.450	\$639.450	\$639.450	100,00	\$0	TERRAPLEN	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300212367	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0268	Tabasco	Jonuta	Santa Rita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$429.154	\$428.110	\$428.110	\$428.110	\$428.110	\$428.110	\$428.110	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300212400	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0267	Tabasco	Jonuta	Santa Rita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$429.154	\$428.110	\$428.110	\$428.110	\$428.110	\$428.110	\$428.110	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130300212422	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt De Largo X 15.00 Mt De Ancho X 2.00 Mt De Alto.	0269	Tabasco	Jonuta	Tumbo Chinal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$321.865	\$427.905	\$427.905	\$427.905	\$427.905	\$427.905	\$427.905	\$427.905	100,00	\$0	TERRAPLEN	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300212703	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 Y 1 H.P.	0275	Tabasco	Jonuta	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$84.438	\$84.438	\$84.438	\$84.438	\$84.438	\$84.438	\$84.438	100,00	\$0	Equipo	324	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212722	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0276	Tabasco	Jonuta	El Bejucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	100,00	\$0	Equipo	500	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212801	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0277	Tabasco	Jonuta	San Geronimito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	175	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300212822	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0278	Tabasco	Jonuta	El Barrial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	100,00	\$0	Equipo	484	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213148	Construccion De Pavimento Hidraulico En Entrada Los Lunas	op083	Tabasco	Comalcalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.862.947	\$1.862.110	\$1.862.110	\$1.862.110	\$1.862.110	\$1.862.110	\$1.862.110	100,00	\$0	Kilómetro	1.471	100,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	Avance Acumula do
TAB00130300213305	Pavimentación Asfáltica De Calles	OP039	Tabasco	Tenosique	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.535.511	\$1.535.511	\$1.535.511	\$1.474.707	\$1.314.936	\$1.314.936	\$1.307.001	85,64	\$0	Metro Cuadrado	308	100,00	86,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213331	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0279	Tabasco	Jonuta	Federico Alvarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$125.894	\$125.894	\$125.894	\$125.894	\$125.894	\$125.894	\$125.894	100,00	\$0	Equipo	518	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213375	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 H.P.	0280	Tabasco	Jonuta	Quince de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$76.670	\$76.670	\$76.670	\$76.670	\$76.670	\$76.670	\$76.670	100,00	\$0	Equipo	197	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213545	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 H.P.	0281	Tabasco	Jonuta	Guarda Tierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	100,00	\$0	Equipo	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213619	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 Y 1 H.P.	0282	Tabasco	Jonuta	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61.108	\$61.108	\$61.108	\$61.108	\$61.108	\$61.108	\$61.108	100,00	\$0	Equipo	116	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300213670	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0283	Tabasco	Jonuta	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	154	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213887	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0284	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	\$62.947	100,00	\$0	Equipo	151	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300213948	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0285	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	147	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214033	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0286	Tabasco	Jonuta	Los Buchecos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	128	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300214081	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 H.P.	0287	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	100,00	\$0	Equipo	517	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214132	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0288	Tabasco	Jonuta	Los Giles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	128	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214235	Pavimentación Asfáltica De Calles	OP043	Tabasco	Tenosique	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.340.979	\$2.340.979	\$2.340.979	\$2.340.979	\$2.340.979	\$2.340.979	\$2.326.852	100,00	\$0	Metros Cuadrados	539	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214293	Construcción De Red De Agua Potable (Col. Guadalupe Tepeyac)	OP027	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.223.398	\$1.223.398	\$1.223.398	\$1.223.398	\$1.223.398	\$1.223.398	\$1.216.015	100,00	\$0	Metro Lineal	32.579	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130300214485	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Modern. Y Ampl. Del Camino: E.C. (Tenosique-El Ceibo)-Carlos Pellicer Cámara, Tramo Aprox: Del Km 0 000 Al Km 4 000 (4.0 Kilómetros).	SD557	Tabasco	Tenosique	Carlos Pellicer Cámara	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$72.000	\$72.000	\$72.000	\$70.803	\$70.803	\$70.803	\$70.803	98,34	\$0	Convenio	170	100,00	100,00	Financiera: Recursos Refrendados \$ 1,197.35 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214600	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Modern. Y Ampliación Del Camino: E.C. (Redención Del Campesino-San Francisco)- Francisco I. Madero Cortazar - E.C. (Tenosique-El Ceibo)	SD558	Tabasco	Tenosique	Francisco I. Madero Cortazar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$144.000	\$144.000	\$144.000	\$143.273	\$73.441	\$73.441	\$73.441	51,00	\$0	Convenio	119	100,00	100,00	Financiera: Recursos refrendados \$ 70,558.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214668	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Tenosique, Tabasco (Gastos Indirectos)	SD651	Tabasco	Tenosique	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$179.936	\$179.936	\$179.936	\$179.936	\$97.908	\$97.908	\$97.908	54,41	\$0	Operación	1	100,00	54,41	Financiera: Recursos refrendados \$ 82,027.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300214723	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable	OP033	Tabasco	Tenosique	El Faisán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.730.936	\$1.730.936	\$1.730.936	\$1.730.936	\$1.730.936	\$1.730.936	\$1.720.491	100,00	\$0	Metro Lineal	273	100,00	100,00	Financiera: / Física: SE AMPLIÓ A 2.874. ML / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214859	Construcción De Pozo Profundo Para Agua, (Primera Etapa)	OP038	Tabasco	Tenosique	Pomoná 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.344.154	\$2.344.154	\$2.344.154	\$2.287.471	\$692.346	\$692.346	\$688.169	29,54	\$0	Pozo	190	100,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300214943	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Sector Embarcadero)	OP031	Tabasco	Tenosique	El Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Energía	En Ejecución	2013	\$2.235.862	\$2.235.862	\$2.235.862	\$2.235.862	\$2.235.862	\$2.235.862	\$2.222.370	100,00	\$0	Poste	266	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300215007	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP036	Tabasco	Tenosique	Emiliano Zapata 3ra. Sección (Los Cedros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Energía	En Ejecución	2013	\$399.293	\$399.293	\$399.293	\$399.293	\$399.293	\$399.293	\$396.884	100,00	\$0	Poste	221	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300215174	Construcción De Palapa Para La Atención De Las Brigadas De Salud	OP035	Tabasco	Tenosique	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2013	\$59.860	\$59.860	\$59.860	\$59.860	\$59.860	\$59.860	\$59.499	100,00	\$0	1 PALAPA	258	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300215319	Construcción De Unidad Básica De Salud	OP041	Tabasco	Tenosique	San Isidro Guasiván	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2013	\$434.182	\$434.182	\$434.182	\$434.182	\$434.182	\$434.182	\$431.562	100,00	\$0	Metro Cuadrado	361	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300215388	Construcción De Unidad Básica De Salud	OP042	Tabasco	Tenosique	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2013	\$434.066	\$434.066	\$434.066	\$434.066	\$434.066	\$434.066	\$431.446	100,00	\$0	Metro Cuadrado	681	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300215776	Mantenimiento De Caminos De Terracería	OP028	Tabasco	Tenosique	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$309.462	\$309.462	\$309.462	\$298.406	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	556	100,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300215846	Construcción De Camino Cosechero	OP032	Tabasco	Tenosique	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$565.421	\$565.421	\$565.421	\$559.103	\$199.051	\$199.051	\$197.850	35,20	\$0	Kilómetros	681	100,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300216219	Construcción De Camino Cosechero	OP044	Tabasco	Tenosique	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.550.269	\$1.550.269	\$1.550.269	\$1.550.269	\$1.550.269	\$1.550.269	\$1.540.913	100,00	\$0	Kilómetros	695	100,00	100,00	Financiera: / Física: SE AMPLIÓ A 1.26 KM / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300216403	Mantenimiento De Camino De Terracería	OP029	Tabasco	Tenosique	Cuatro Hermanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$445.264	\$445.264	\$445.264	\$445.264	\$445.264	\$445.264	\$442.577	100,00	\$0	Kilómetros	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300216752	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0289	Tabasco	Jonuta	Playa Chiquita 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	355	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300216796	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0290	Tabasco	Jonuta	Playa Chiquita 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	195	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300216878	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 H.P.	0291	Tabasco	Jonuta	José María Pino Suárez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	100,00	\$0	Equipo	953	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218156	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 H.P.	0292	Tabasco	Jonuta	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	\$39.617	100,00	\$0	Equipo	590	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218199	Dotación De Paquetes De Bultos De Cemento Para Apoyo A La Vivienda	F1270080001	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$955.328	\$955.328	\$955.328	\$954.925	\$954.925	\$954.925	\$954.925	99,96	\$0	Paquetes	868	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300218232	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0293	Tabasco	Jonuta	Güiro Arrancado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	213	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218321	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0294	Tabasco	Jonuta	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	444	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218372	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0295	Tabasco	Jonuta	Venustiano Carranza (El Pajonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	256	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218418	Rehabilitacion De La Captacion De Agua Potable Ra. Nicolas Bravo 2da. Seccion Remanente	K143-08-002	Tabasco	Teapa	Nicolás Bravo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$75.477	\$75.477	\$75.477	\$49.633	\$49.633	\$49.633	\$49.633	65,76	\$0	Metro cúbico	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218484	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0296	Tabasco	Jonuta	Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	476	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300218509	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0297	Tabasco	Jonuta	El Piñal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	78	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218560	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0298	Tabasco	Jonuta	Corcobao	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	169	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218596	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0299	Tabasco	Jonuta	Carlos Pellicer Cámara (Bajo Amatitán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	197	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218634	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0300	Tabasco	Jonuta	Boca de Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	\$31.474	100,00	\$0	Equipo	90	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300218711	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 3 H.P.	0301	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	100,00	\$0	Equipo	1.810	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218803	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 3 H.P.	0302	Tabasco	Jonuta	Tomo de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	100,00	\$0	Equipo	165	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218855	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 3 H.P.	0303	Tabasco	Jonuta	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	100,00	\$0	Equipo	767	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300218886	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 3 H.P.	0304	Tabasco	Jonuta	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	100,00	\$0	Equipo	234	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130300218935	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 3 H.P.	0305	Tabasco	Jonuta	Torno Largo 1ra. Sección A (Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	100,00	\$0	Equipo	484	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300219105	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 3 H.P.	0306	Tabasco	Jonuta	Torno Largo 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	\$37.053	100,00	\$0	Equipo	217	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300219158	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 15 H.P.	0307	Tabasco	Jonuta	Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$92.647	\$92.647	\$92.647	\$92.647	\$92.647	\$92.647	\$92.647	100,00	\$0	Equipo	212	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300219196	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 2 H.P.	0308	Tabasco	Jonuta	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$54.463	\$54.463	\$54.463	\$54.463	\$54.463	\$54.463	\$54.463	100,00	\$0	Equipo	340	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300219246	Apoyo Con El Suministro De Bomba Sumergible De 5 H.P.	0309	Tabasco	Jonuta	El Chochal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18.047	\$18.047	\$18.047	\$18.047	\$18.047	\$18.047	\$18.047	100,00	\$0	Equipo	80	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300219585	Rehabilitacion Del Desayunador En La Esc. Prim. Jose Ma. Rosas, Ej. Vicente Guerrero Lerma	K149-08-019	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$38.967	\$38.967	\$38.967	\$22.404	\$9.353	\$9.353	\$9.353	24,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221493	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08081	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.074.530	\$2.069.644	\$2.069.644	\$2.069.644	\$2.069.644	\$2.069.644	\$2.069.644	100,00	\$0	Metros Cuadrados	3.000	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221545	Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De Una Y Media A Finos	08082	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.491.531	\$2.483.949	\$2.483.949	\$2.483.949	\$2.483.949	\$2.483.949	\$2.483.949	100,00	\$0	Metros Cuadrados	500	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221605	Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De Una Y Media A Finos	08083	Tabasco	Cárdenas	Azucena 3ra. Sección (El Triunfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.340.301	\$2.334.011	\$2.334.011	\$2.334.011	\$2.334.011	\$2.334.011	\$2.334.011	100,00	\$0	Kilómetros	1.200	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300221655	Construccion De Pavimento Asfaltico Carretera Principal	GCAP006	Tabasco	Paraíso	Barra de Tupilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.147.344	\$2.147.344	\$1.482.505	\$1.482.505	\$1.482.505	\$1.482.505	\$1.482.505	69,04	\$0	Metro Lineal	478	0,35	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221656	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	08085	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-11 José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.493.665	\$2.476.106	\$2.476.106	\$2.476.106	\$2.476.106	\$2.476.106	\$2.476.106	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.547	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221726	Pavimentacion Con Mezcla En Caliente De Calle Santo Domingo, Lopez Velarde, Cerrada De Santo Domingo El Amate, La Lima Ubicacion Nueva Esperanza	08086	Tabasco	Cárdenas	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.392.871	\$2.385.525	\$2.385.525	\$2.385.525	\$2.385.525	\$2.385.525	\$2.385.525	100,00	\$0	Metros Cuadrados	800	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221776	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08088	Tabasco	Cárdenas	Naranjeño 2da. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.488.369	\$2.479.741	\$2.479.741	\$2.479.741	\$2.479.741	\$2.479.741	\$2.479.741	100,00	\$0	Kilómetros	1.000	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221793	Rehabilitacion De La Escuela Telesecundaria Alfredo Rodríguez Rocher	OP023	Tabasco	Paraíso	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$672.804	\$669.563	\$669.563	\$669.563	\$669.563	\$669.563	\$669.563	100,00	\$0	Acción	186	0,09	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300221808	Rehabilitacion De La Escuela Telesecundaria Luis Donald Colocio Murrieta	OP022	Tabasco	Paraíso	Libertad 1ra. Sección (El Chivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$312.345	\$307.175	\$307.175	\$307.175	\$307.175	\$307.175	\$307.175	100,00	\$0	Acción	134	0,04	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221822	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Venustiano Carranza	OP021	Tabasco	Paraíso	Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$227.088	\$221.736	\$221.736	\$221.736	\$221.736	\$221.736	\$221.736	100,00	\$0	Acción	273	0,03	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TEMINADO
TAB00130300221851	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08090	Tabasco	Cárdenas	El Alacrán (Manatínero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$591.921	\$591.921	\$591.921	\$591.921	\$591.921	\$591.921	\$591.921	100,00	\$0	Kilómetros	374	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221874	Rehabilitacion De La Calle Con Grava De Revestimiento De Una Y Media A Finos	08091	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.121.942	\$1.121.942	\$1.121.942	\$1.121.942	\$1.121.942	\$1.121.942	\$1.121.942	100,00	\$0	Kilómetros	3.447	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo satisfactoriamente / Física: / Registro: este proyecto concluyo satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130300221893	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	08093	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$590.446	\$590.446	\$590.446	\$590.446	\$590.446	\$590.446	\$590.446	100,00	\$0	Metros Lineales	210	100,00	100,00	Financiera: este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221920	Rehabilitacion De La L.D. Y R.D. De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension	08094	Tabasco	Cárdenas	Azucena 4ta. Sección (Tomo Alegre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.450.008	\$2.622.989	\$2.622.989	\$2.622.989	\$2.622.989	\$2.622.989	\$2.622.989	100,00	\$0	Poste	103	100,00	100,00	Financiera: este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221944	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08095	Tabasco	Cárdenas	Santana 2da. Sección C	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$589.723	\$589.723	\$589.723	\$589.723	\$589.723	\$589.723	\$589.723	100,00	\$0	Metros Cuadrados	3.057	100,00	100,00	Financiera: este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221952	Pavimento De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08096	Tabasco	Cárdenas	Santana 2da. Sección C	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.434.740	\$2.434.740	\$2.208.186	\$2.208.186	\$2.208.186	\$1.127.185	\$0	46,30	\$0	Kilómetros	1.500	100,00	0.00	Financiera: este proyecto quedara en refrendo para el próximo ejercicio fiscal 2014 / Fisica: / Registro: este proyecto quedara en refrendo para el próximo ejercicio fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221964	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08097	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.052.273	\$1.047.623	\$1.047.623	\$1.047.623	\$1.047.623	\$1.047.623	\$1.047.623	100,00	\$0	Metros Cuadrados	800	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto se realizo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221976	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	08080	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.352.688	\$2.346.024	\$2.346.024	\$2.346.024	\$2.346.024	\$2.346.024	\$2.346.024	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.294	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300221985	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08084	Tabasco	Cárdenas	Santana 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.483.056	\$2.475.114	\$2.475.114	\$2.475.114	\$2.475.114	\$2.475.114	\$2.475.114	100,00	\$0	Kilómetros	900	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221991	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08087	Tabasco	Cárdenas	Naranjeño 2da. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.254.826	\$2.248.235	\$2.248.235	\$2.248.235	\$2.248.235	\$2.248.235	\$2.248.235	100,00	\$0	Kilómetros	500	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300221995	Construccion De Pavimentacion Asfaltico En Camino La Vaca	GCAP001	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$601.143	\$601.143	\$601.143	\$601.143	\$601.143	\$601.143	\$601.143	100,00	\$0	Metros Lineales	2.577	0,03	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300222001	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08089	Tabasco	Cárdenas	Benito Juárez (La Playita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.466.324	\$2.455.788	\$2.455.788	\$2.455.788	\$2.455.788	\$2.455.788	\$2.455.788	100,00	\$0	Kilómetros	2.120	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300222021	Pavimentacion De Calle Con Cocreto Hidraulico	08092	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.630.734	\$1.833.929	\$1.833.929	\$1.833.929	\$1.833.929	\$1.833.929	\$1.833.929	100,00	\$0	Metros Cuadrados	5.492	100,00	100,00	Financiera: este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300227850	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080011	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130300227851	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080012	Tabasco	Huimanguillo	Agapito Dominguez Canabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300227852	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080013	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300227853	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080014	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19.600	\$19.600	\$19.600	\$19.446	\$19.446	\$19.446	\$19.446	99,21	\$0	Equipo	28	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300227856	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080015	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.800	\$2.800	\$2.800	\$2.778	\$2.778	\$2.778	\$2.778	99,21	\$0	Equipo	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300227857	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080016	Tabasco	Huimanguillo	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130300227860	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080018	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300227864	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080020	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400230586	Mantenimiento De Camino Rural	I0123	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399.426	\$385.996	\$385.996	\$385.996	\$385.996	\$385.996	\$385.996	100,00	\$0	Kilómetro	650	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400230591	Mantenimiento De Camino Rural	I0124	Tabasco	Emiliano Zapata	Río Final	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110.710	\$107.377	\$107.377	\$107.377	\$107.377	\$107.377	\$107.377	100,00	\$0	Kilómetro	231	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400230606	Mantenimiento De Camino Rural	I0125	Tabasco	Emiliano Zapata	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$265.597	\$162.150	\$162.150	\$162.150	\$162.150	\$162.150	\$162.150	100,00	\$0	Kilómetro	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400230619	Mantenimiento De Camino Rural	I0126	Tabasco	Emiliano Zapata	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249.450	\$149.674	\$149.674	\$149.674	\$149.674	\$149.674	\$149.674	100,00	\$0	Kilómetro	232	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400230640	Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Agrarista Entre Vicente Guerrero Y 5 De Mayo	I0127	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$154.163	\$149.246	\$149.246	\$149.246	\$149.246	\$149.246	\$149.246	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400230646	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Agrarista Entre Vicente Guerrero Y 5 De Mayo	I0128	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50.064	\$48.180	\$48.180	\$48.180	\$48.180	\$48.180	\$48.180	100,00	\$0	Metro Lineal	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400230659	Construccion De Banquetas De Concreto Simple Fc=150kgcm2 De 8.00 Cms De Espesor En Calle Agrarista Entre Vicente Guerrero Y 5 De Mayo	10129	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.027	\$63.650	\$63.650	\$63.650	\$63.650	\$63.650	\$63.650	100,00	\$0	Metro Cuadrado	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400230668	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Fc=200lgcm2 De 15cms De Espesor En Calle Agrarista Entre Vicente Guerrero Y 5 De Mayo	10130	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$739.981	\$736.903	\$736.903	\$736.903	\$736.903	\$736.903	\$736.903	100,00	\$0	Metro Cuadrado	20.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400231567	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080017	Tabasco	Huimanguillo	Las Giraldas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400231579	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080019	Tabasco	Huimanguillo	Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400232282	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080021	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232286	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080022	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232288	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080023	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17.500	\$17.500	\$17.500	\$17.363	\$17.363	\$17.363	\$17.363	99,21	\$0	Equipo	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232289	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080024	Tabasco	Huimanguillo	Pedro C. Colorado 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232290	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080025	Tabasco	Huimanguillo	Pedro C. Colorado 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400232294	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080026	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232301	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080027	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232306	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080028	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232317	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080029	Tabasco	Huimanguillo	San Manuel Tenerife	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400232341	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080030	Tabasco	Huimanguillo	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.400	\$1.400	\$1.400	\$1.389	\$1.389	\$1.389	\$1.389	99,21	\$0	Equipo	2	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232368	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080031	Tabasco	Huimanguillo	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.900	\$4.900	\$4.900	\$4.862	\$4.862	\$4.862	\$4.862	99,21	\$0	Equipo	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232387	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Pob. Luis Donaldo Colosio N.C.P.)	F1170080032	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232406	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080033	Tabasco	Huimanguillo	Amacohite 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400232565	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080034	Tabasco	Huimanguillo	Amacohite 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232594	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080035	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232638	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080036	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.100	\$16.100	\$16.100	\$15.974	\$15.974	\$15.974	\$15.974	99,21	\$0	Equipo	23	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232657	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080037	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400232681	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080038	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232722	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080039	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232754	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080040	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232781	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080041	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130400232804	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080042	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130400232830	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080042	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232848	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080043	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (La Isla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130400232867	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080044	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.800	\$16.800	\$16.800	\$16.668	\$16.668	\$16.668	\$16.668	99,21	\$0	Equipo	24	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400232897	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080045	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232920	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080046	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232945	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080047	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400232960	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Sector Ej. Libertad Agraria)	F1170080048	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.500	\$3.500	\$3.500	\$3.473	\$3.473	\$3.473	\$3.473	99,21	\$0	Equipo	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400232988	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion R/A Caobanal 2da. Seccion)	F1170080049	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400233052	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Sector Union Y Fuerza)	F1170080050	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.800	\$2.800	\$2.800	\$2.778	\$2.778	\$2.778	\$2.778	99,21	\$0	Equipo	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400233071	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080051	Tabasco	Huimanguillo	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13.300	\$13.300	\$13.300	\$13.196	\$13.196	\$13.196	\$13.196	99,21	\$0	Equipo	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400233105	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080052	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Kilómetro 4)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13.300	\$13.300	\$13.300	\$13.196	\$13.196	\$13.196	\$13.196	99,21	\$0	Equipo	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400233152	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080053	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santamaría 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400233172	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080054	Tabasco	Huimanguillo	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400233241	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080055	Tabasco	Huimanguillo	Eduardo Aday Hernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400233277	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080056	Tabasco	Huimanguillo	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234244	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Colonia Enrique Rodríguez Cano)	F1170080057	Tabasco	Huimanguillo	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400234248	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080058	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234262	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ejido Economía)	F1170080059	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234272	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Sector 18 De Marzo)	F1170080060	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234288	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080061	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20.300	\$20.300	\$20.300	\$20.141	\$20.141	\$20.141	\$20.141	99,21	\$0	Equipo	29	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400234317	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080062	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Motezuma Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234326	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080063	Tabasco	Huimanguillo	Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234345	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080064	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.100	\$16.100	\$16.100	\$15.974	\$15.974	\$15.974	\$15.974	99,21	\$0	Equipo	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234374	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080065	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20.300	\$20.300	\$20.300	\$20.141	\$20.141	\$20.141	\$20.141	99,21	\$0	Equipo	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400234418	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080066	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234433	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080067	Tabasco	Huimanguillo	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234445	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080068	Tabasco	Huimanguillo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400234468	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080069	Tabasco	Huimanguillo	Rio Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400240761	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080070	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240762	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080071	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240763	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080072	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240765	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080073	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240766	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080074	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400240767	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080075	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección (Vicente Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240768	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080076	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.700	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	21	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240771	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080077	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240774	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080078	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohite 3ra. Sección (Kilómetro 32)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400240777	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080079	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240786	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080080	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240792	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080081	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240794	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080082	Tabasco	Huimanguillo	Arriba y Adelante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400240804	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Pob. Manuel Andrade Diaz)	F1170080083	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240809	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080084	Tabasco	Huimanguillo	La Soledad 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240816	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080085	Tabasco	Huimanguillo	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240821	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080086	Tabasco	Huimanguillo	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.200	\$4.200	\$4.200	\$4.167	\$4.167	\$4.167	\$4.167	99,21	\$0	Equipo	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400240830	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080087	Tabasco	Huimanguillo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240836	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080088	Tabasco	Huimanguillo	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400240891	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080089	Tabasco	Huimanguillo	Chimalapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400241269	Reposicion De Tramo De Tuberias En Hundimiento De Validad Por Colapso De Tuberias Existentes En La Colonia Gaviotas (Sector Armenia)	k-114	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$907.435	\$907.435	\$907.435	\$907.435	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	10,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400241291	Reposición De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías Existentes, En La Villa Tamulte De Las Sabanas (Jose G. Azmitia)	k115	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento al de centro	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$907.978	\$907.978	\$907.978	\$907.978	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242037	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080090	Tabasco	Huimanguillo	Chimalapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242040	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080091	Tabasco	Huimanguillo	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242042	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080092	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242044	Dotacion De Bombas Aspensoras Manuales De 20 Litros	F1170080093	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242046	Dotacion De Bombas Aspensoras Manuales De 20 Litros	F1170080094	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242049	Dotacion De Bombas Aspensoras Manuales De 20 Litros	F1170080095	Tabasco	Huimanguillo	El Encomendero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242054	Dotacion De Bombas Aspensoras Manuales De 20 Litros	F1170080096	Tabasco	Huimanguillo	Laguna del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242060	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080097	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sánchez Mármol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242065	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080098	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Martínez Gaytán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18.200	\$18.200	\$18.200	\$18.057	\$18.057	\$18.057	\$18.057	99,21	\$0	Equipo	26	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242082	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080099	Tabasco	Huimanguillo	Esperanza del Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242087	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080100	Tabasco	Huimanguillo	Unidad Modelo Sábana Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242090	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080101	Tabasco	Huimanguillo	Celia González de Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242096	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080102	Tabasco	Huimanguillo	Central Fournier 1ra. Sección (El Coletó)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242101	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080103	Tabasco	Huimanguillo	Central Fournier 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242102	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080104	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242107	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080105	Tabasco	Huimanguillo	El Guanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242108	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080106	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242109	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080107	Tabasco	Huimanguillo	Laguna de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17.500	\$17.500	\$17.500	\$17.363	\$17.363	\$17.363	\$17.363	99,21	\$0	Equipo	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242115	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080108	Tabasco	Huimanguillo	Las Granjas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242124	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080109	Tabasco	Huimanguillo	Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242134	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Ej. Manuel Andrade Diaz)	F1170080110	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242137	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080111	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242141	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080112	Tabasco	Huimanguillo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.900	\$4.900	\$4.900	\$4.862	\$4.862	\$4.862	\$4.862	99,21	\$0	Equipo	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242144	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080113	Tabasco	Huimanguillo	Organización Campesina CNC	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242146	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080114	Tabasco	Huimanguillo	Roberto Madrazo Pintado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.500	\$3.500	\$3.500	\$3.473	\$3.473	\$3.473	\$3.473	99,21	\$0	Equipo	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242150	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080115	Tabasco	Huimanguillo	Vieja Guardia Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242152	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080116	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arriola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242205	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080117	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242206	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080118	Tabasco	Huimanguillo	Estación Zanapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242210	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080119	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$29.400	\$29.400	\$29.400	\$29.169	\$29.169	\$29.169	\$29.169	99,21	\$0	Equipo	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242215	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080120	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242223	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080121	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$24.500	\$24.500	\$24.500	\$24.308	\$24.308	\$24.308	\$24.308	99,21	\$0	Equipo	35	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242226	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080122	Tabasco	Huimanguillo	Ocuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23.100	\$23.100	\$23.100	\$22.919	\$22.919	\$22.919	\$22.919	99,21	\$0	Equipo	33	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242237	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080123	Tabasco	Huimanguillo	Tecominoacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242258	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080124	Tabasco	Huimanguillo	Paso del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400242263	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080125	Tabasco	Huimanguillo	Estación Martínez Gaytán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.500	\$3.500	\$3.500	\$3.473	\$3.473	\$3.473	\$3.473	99,21	\$0	Equipo	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242268	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080126	Tabasco	Huimanguillo	Tembladera (Paso Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242276	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080127	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242357	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080128	Tabasco	Huimanguillo	Monte de Oro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242366	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080129	Tabasco	Huimanguillo	Monte de Oro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13.300	\$13.300	\$13.300	\$13.196	\$13.196	\$13.196	\$13.196	99,21	\$0	Equipo	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242372	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080130	Tabasco	Huimanguillo	Monte de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242379	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080131	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242384	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080132	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato (Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19.600	\$19.600	\$19.600	\$19.446	\$19.446	\$19.446	\$19.446	99,21	\$0	Equipo	28	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242394	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080133	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242458	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080134	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 4ta. Sección (Pejelagartito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242471	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080135	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 4ta. Sección (Zapotalito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242480	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080136	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do		%
TAB00130400242495	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080137	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal San Miguel 1ra. Sección Ramal Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242662	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080138	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 1ra. Sección (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.700	\$21.700	\$21.700	\$21.530	\$21.530	\$21.530	\$21.530	99,21	\$0	Equipo	31	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242674	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080139	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22.400	\$22.400	\$22.400	\$22.224	\$22.224	\$22.224	\$22.224	99,21	\$0	Equipo	32	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242687	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080140	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31.500	\$31.500	\$31.500	\$31.253	\$31.253	\$31.253	\$31.253	99,21	\$0	Equipo	45	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400242695	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080141	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.281	\$40.281	\$40.281	\$40.281	99,21	\$0	Equipo	58	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242705	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080142	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$32.900	\$32.900	\$32.900	\$32.642	\$32.642	\$32.642	\$32.642	99,21	\$0	Equipo	47	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242720	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080143	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$32.200	\$32.200	\$32.200	\$31.947	\$31.947	\$31.942	\$31.942	99,20	\$0	Equipo	46	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242738	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080144	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22.400	\$22.400	\$22.400	\$22.224	\$22.224	\$22.224	\$22.224	99,21	\$0	Equipo	32	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242747	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080145	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19.600	\$19.600	\$19.600	\$19.446	\$19.446	\$19.446	\$19.446	99,21	\$0	Equipo	28	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242761	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080146	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$29.400	\$29.400	\$29.400	\$29.169	\$29.169	\$29.169	\$29.169	99,21	\$0	Equipo	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242777	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080147	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242793	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080148	Tabasco	Huimanguillo	Güiral y González 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242812	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080150	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18.200	\$18.200	\$18.200	\$18.057	\$18.057	\$18.057	\$18.057	99,21	\$0	Equipo	26	100,00	100,00	Financiera: / Física: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242837	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080151	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.900	\$4.900	\$4.900	\$4.862	\$4.862	\$4.862	\$4.862	99,21	\$0	Equipo	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242846	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080152	Tabasco	Huimanguillo	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242860	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080153	Tabasco	Huimanguillo	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23.100	\$23.100	\$23.100	\$22.919	\$22.919	\$22.919	\$22.919	99,21	\$0	Equipo	33	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400242914	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080154	Tabasco	Huimanguillo	El Cabrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242953	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080155	Tabasco	Huimanguillo	El Chapo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.800	\$2.800	\$2.800	\$2.778	\$2.778	\$2.778	\$2.778	99,21	\$0	Equipo	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242971	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080156	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400242996	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080157	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400243024	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080158	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17.500	\$17.500	\$17.500	\$17.363	\$17.363	\$17.363	\$17.363	99,21	\$0	Equipo	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243120	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080159	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243149	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080160	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$700	\$700	\$700	\$695	\$695	\$695	\$695	99,21	\$0	Equipo	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243157	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080161	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243173	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080162	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400243212	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080163	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243332	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080164	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243345	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080165	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243356	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080166	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400243375	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080167	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.100	\$16.100	\$16.100	\$15.974	\$15.974	\$15.974	\$15.974	99,21	\$0	Equipo	23	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243380	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080168	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17.500	\$17.500	\$17.500	\$17.363	\$17.363	\$17.363	\$17.363	99,21	\$0	Equipo	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243386	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080169	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243393	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080170	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400243399	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080171	Tabasco	Huimanguillo	Salvador Neme Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.200	\$4.200	\$4.200	\$4.167	\$4.167	\$4.167	\$4.167	99,21	\$0	Equipo	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243404	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080172	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243412	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080173	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243416	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080174	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do		%
TAB00130400243422	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080175	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.900	\$4.900	\$4.900	\$4.862	\$4.862	\$4.862	\$4.862	99,21	\$0	Equipo	7	100,00	100,00		Financiera: / Física: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243726	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080176	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23.100	\$23.100	\$23.100	\$22.919	\$22.919	\$22.919	\$22.919	99,21	\$0	Equipo	33	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243736	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080177	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25.200	\$25.200	\$25.200	\$25.002	\$25.002	\$25.002	\$25.002	99,21	\$0	Equipo	36	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243747	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080178	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.800	\$16.800	\$16.800	\$16.668	\$16.668	\$16.668	\$16.668	99,21	\$0	Equipo	24	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400243784	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080179	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.700	\$14.700	\$14.700	\$14.585	\$14.585	\$14.585	\$14.585	99,21	\$0	Equipo	21	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243805	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080180	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 2da. Sección (El Tumbo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243825	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080181	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400243905	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (La Trinidad)	F1170080182	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400244229	Construcción De Techumbre Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Esc. Primaria Valentín Gomez Farias.	k-121	Tabasco	Centro	La Cruz del Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitucion al de Centro.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.250.105	\$1.250.105	\$1.250.105	\$1.250.105	\$625.131	\$625.131	\$625.131	50,01	\$0	Obra	0	100,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400244375	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle 27 De Febrero.	k-123	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitucion al de Centro.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.365.006	\$2.365.006	\$2.365.006	\$2.365.006	\$625.131	\$625.131	\$625.131	26,43	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100,00	69,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400244483	Reposición Del Tramo De Tubería De Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente Col. Gaviotas Sur (Sector San José)	k-127	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitucion al de Centro.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4.685.179	\$4.685.179	\$4.685.179	\$4.685.179	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400244553	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Rria. Norte 2da.	OP098	Tabasco	Comalcalco	Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$280.864	\$280.864	\$280.864	\$280.864	\$280.864	\$280.864	\$280.864	100,00	\$0	Poste	2.131	100,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400244655	Contrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico Acceso A La Calle Y Reparacion De Escalones, Acceso Posterior En La Calle Agustín Beltrán Entre Las Calles Primavera 2 Y Benito Juárez.	k-132	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.174.642	\$1.174.642	\$1.174.642	\$1.174.642	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400244634	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversos De La Ranchería Norte 1ra. Seccion	OP101	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$431.937	\$431.937	\$431.937	\$431.937	\$431.937	\$431.937	\$431.937	100,00	\$0	Kilómetro	891	100,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400244694	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Segunda Entrada Del Monal, Col. Gaviotas Sur (Sector Armenia)	k-133	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$982.684	\$982.684	\$0	39,31	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400244730	Revestimiento De Camino Con Grava En La Entrada "Los Hermanos Lorenas (Col. San Jose)"	OP106	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242.991	\$242.991	\$242.991	\$242.991	\$242.991	\$242.991	\$242.991	100,00	\$0	Kilómetro	2.023	100,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400244916	Construccón De Techado En La Escuela Primaria Ignacio Allende.	k-134	Tabasco	Centro	Chiquiguoao 2da. Sección (Chiquiguait o)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitucion al de Centro.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$386.796	\$386.796	\$386.796	\$386.796	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245343	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	239-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuitláhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$668.699	\$668.699	\$668.699	\$668.699	\$668.699	\$668.699	\$668.699	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	804	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245478	Construccion De Escalinatas De Concreto	252-k142	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.899	\$20.899	\$20.899	\$20.899	\$20.899	\$20.899	\$20.899	100,00	\$0	Metro Cuadrado	584	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245541	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En Calle Nueva Esperanza.	k-122	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitucion al de Centro.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.460.021	\$1.460.021	\$1.460.021	\$1.460.021	\$779.597	\$779.597	\$779.597	53,40	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100,00	53,00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS FONDO III REMANENTES. PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245593	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	253-k142	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136.031	\$136.031	\$136.031	\$136.031	\$136.031	\$136.031	\$136.031	100,00	\$0	Metro Cuadrado	1.584	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245659	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Sector Paso De La Mina 2da. Seccion El Pantano)	F1170080183	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400245727	Desorille, Rastero, Recargue De Grava Y Reconstrucción De Paso De Agua, Camino Nuevo De La Ra. Santa Catalina.	k-124	Tabasco	Centro	Santa Catalina (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitución al de Centro.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.351.003	\$1.351.003	\$1.351.003	\$1.351.003	\$982.559	\$982.559	\$982.559	72,73	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	73,00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS FONDO III REMANENTES. PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245762	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Sector Paso De De La Mina 2da. Seccion El Colmoyote)	F1170080184	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245796	Reposición De Tramo De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías Existentes.	k-143	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento o Constitución al de Centro.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$271.663	\$271.663	\$271.663	\$271.663	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	0	100,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS FONDO III REMANENTES. PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245927	Adquisicion De Equipos Para Utilizarse En El Rescate De Espacios Publicos	AD093	Tabasco	Comalcalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32.939	\$32.939	\$32.939	\$32.939	\$32.939	\$32.939	\$32.939	100,00	\$0	Pieza	50	100,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400245946	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080185	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.700	\$14.700	\$14.700	\$14.585	\$14.585	\$14.585	\$14.585	99,21	\$0	Equipo	21	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400245960	Rehabilitacion De Puentes Colgantes (Col. Isabel De Tapijulapa)	247-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30.392	\$30.392	\$30.392	\$30.392	\$30.392	\$30.392	\$30.392	100,00	\$0	Puente	343	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246088	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	244-k143	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61.535	\$56.867	\$56.867	\$56.867	\$56.867	\$56.867	\$56.867	100,00	\$0	Sistema	346	1,00	100,00	Financiera: / Física: bomba de agua / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246238	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Shotol, Cuilthhuac)	250-k143	Tabasco	Tacotalpa	Cuithlhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$113.029	\$113.029	\$113.029	\$113.029	\$113.029	\$113.029	\$113.029	100,00	\$0	Sistema	804	1,00	100,00	Financiera: / Física: bomba de agua / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246292	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080186	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400246314	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	246-k143	Tabasco	Tacotalpa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$58.050	\$58.050	\$58.050	\$58.050	\$58.050	\$58.050	\$58.050	100,00	\$0	Sistema	452	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246331	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080187	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Chichonal de la Boyería)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246381	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080188	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246435	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080189	Tabasco	Huimanguillo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.100	\$16.100	\$16.100	\$15.974	\$15.974	\$15.974	\$15.974	99,21	\$0	Equipo	23	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246469	Equipamiento De Sistema De Agua Potable	245-k143	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$46.709	\$46.709	\$46.709	\$46.709	\$46.709	\$46.709	\$46.709	100,00	\$0	Sistema	563	1,00	100,00	Financiera: / Física: bomba de agua / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400246513	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080190	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246583	Mejoramiento De Viviendas	195-k142	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61.199	\$61.199	\$61.199	\$61.199	\$61.199	\$61.199	\$61.199	100,00	\$0	Vivienda	34	1,00	100,00	Financiera: / Física: laminas / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246723	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080191	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246780	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080192	Tabasco	Huimanguillo	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246854	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080193	Tabasco	Huimanguillo	Las Piedras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18.900	\$18.900	\$18.900	\$18.752	\$18.752	\$18.752	\$18.752	99,21	\$0	Equipo	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400246912	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080194	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18.900	\$18.900	\$18.900	\$18.752	\$18.752	\$18.752	\$18.752	99,21	\$0	Equipo	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400246971	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080195	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247026	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080196	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.700	\$14.700	\$14.700	\$14.585	\$14.585	\$14.585	\$14.585	99,21	\$0	Equipo	21	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247138	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Nuevo Chontalpa)	F1170080197	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247306	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Alfa Y Omega)	F1170080198	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.100	\$2.100	\$2.100	\$2.084	\$2.084	\$2.084	\$2.084	99,21	\$0	Equipo	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400247351	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080199	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.100	\$2.100	\$2.100	\$2.084	\$2.084	\$2.084	\$2.084	99,21	\$0	Equipo	3	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247398	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080200	Tabasco	Huimanguillo	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247448	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080202	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarter o 1ra. Sección (Los Pinos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23.800	\$23.800	\$23.800	\$23.613	\$23.613	\$23.613	\$23.613	99,21	\$0	Equipo	34	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247497	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080203	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección (Ruiz Cortines)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.029	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400247562	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080205	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247658	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080206	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (El Filero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.700	\$7.700	\$7.700	\$7.640	\$7.640	\$7.640	\$7.640	99,21	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247710	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080207	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 3ra. Sección (El Corchal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247757	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080208	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400247861	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080209	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17.500	\$17.500	\$17.500	\$17.363	\$17.363	\$17.363	\$17.363	99,21	\$0	Equipo	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400247912	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Aquiles Serdan 3ra. Seccion)	F1170080210	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 2da. Sección (Azucenita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.300	\$6.300	\$6.300	\$6.251	\$6.251	\$6.251	\$6.251	99,21	\$0	Equipo	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248168	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Ej. El Garcero)	F1170080211	Tabasco	Huimanguillo	Luis Cabrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.100	\$2.100	\$2.100	\$2.084	\$2.084	\$2.084	\$2.084	99,21	\$0	Equipo	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248370	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080212	Tabasco	Huimanguillo	Ernesto Aguirre Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.500	\$3.500	\$3.500	\$3.473	\$3.473	\$3.473	\$3.473	99,21	\$0	Equipo	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400248422	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080213	Tabasco	Huimanguillo	Luis Cabrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.200	\$4.200	\$4.200	\$4.167	\$4.167	\$4.167	\$4.167	99,21	\$0	Equipo	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248447	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Zona Urbana)	F1170080214	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19.600	\$19.600	\$19.600	\$19.446	\$19.446	\$19.446	\$19.446	99,21	\$0	Equipo	28	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248466	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080215	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarter o 1ra. Sección (El Arroyito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248483	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080216	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarter o 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17.500	\$17.500	\$17.500	\$17.363	\$17.363	\$17.363	\$17.363	99,21	\$0	Equipo	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400248508	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080 217	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección (Jahuacte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248529	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080 218	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23.800	\$23.800	\$23.800	\$23.613	\$23.613	\$23.613	\$23.613	99,21	\$0	Equipo	34	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248607	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Palo De Rayo)	F1170080 219	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248639	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080 220	Tabasco	Huimanguillo	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13.300	\$13.300	\$13.300	\$13.196	\$13.196	\$13.196	\$13.196	99,21	\$0	Equipo	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400248672	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080221	Tabasco	Huimanguillo	Por la Moral de un Presidente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248926	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Ubicacion Las Lomas)	F1170080223	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400248998	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080224	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16.800	\$16.800	\$16.800	\$16.668	\$16.668	\$16.668	\$16.668	99,21	\$0	Equipo	24	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249052	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080225	Tabasco	Huimanguillo	Marcelino Inorrueta de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do		%
TAB00130400249076	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080226	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00		Financiera: / Física: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249109	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080227	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 1ra. Sección (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12.600	\$12.600	\$12.600	\$12.501	\$12.501	\$12.501	\$12.501	99,21	\$0	Equipo	18	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249142	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080228	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 1ra. Sección (Campechit o)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249212	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080229	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamas 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.700	\$14.700	\$14.700	\$14.585	\$14.585	\$14.585	\$14.585	99,21	\$0	Equipo	21	100,00	100,00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249274	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080230	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.100	\$9.100	\$9.100	\$9.029	\$9.029	\$9.029	\$9.009	99,21	\$0	Equipo	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249299	Ampliacion De Red De Agua Potable	OP73	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59.521	\$59.521	\$59.521	\$59.521	\$59.521	\$59.521	\$59.521	100,00	\$0	ML	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249330	Construcción Del Camino Vecinal A Nivel De Pavimentación Asfáltico De 10 Cm. Espesor.	k-135	Tabasco	Centro	El Espino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.Ayuntamiento Constitucional de Centro.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.637.638	\$1.637.638	\$1.637.638	\$1.637.638	\$508.551	\$508.551	\$0	31,05	\$0	Kilómetro	0	100,00	31,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249331	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080232	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 3ra. Sección (Chinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249338	Suministro De Laminas De Zinc De 3.05 X 0.85 Mts. (10 Piezas Por Paquete) 10 Paqs.	149	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	\$64.770	100,00	\$0	PAQUETE	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249351	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080233	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.700	\$14.700	\$14.700	\$14.585	\$14.585	\$14.585	\$14.585	99,21	\$0	Equipo	21	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249406	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP74	Tabasco	Balancán	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.380	\$20.380	\$20.380	\$20.380	\$20.380	\$20.380	\$20.380	100,00	\$0	LAMPARAS	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249400	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080234	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249416	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080235	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249419	Construccion De Terraplenes Con La Siguientes Medidas 10.00 Mts. De Largo X 15.00 Mts. De Ancho X 2.00 Mts. De Alto	253	Tabasco	Jonuta	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	\$428.113	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249427	Suministro Colocacion De Luminarias	OP75	Tabasco	Balancán	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29.891	\$29.891	\$29.891	\$29.891	\$29.891	\$29.891	\$29.891	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO TOTALMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249431	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080236	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15.400	\$15.400	\$15.400	\$15.279	\$15.279	\$15.279	\$15.279	99,21	\$0	Equipo	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249443	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP76	Tabasco	Balancán	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.905	\$12.905	\$12.905	\$12.905	\$12.905	\$12.905	\$12.905	100,00	\$0	LUMINARIAS	0	100,00	100,00	Financiera: DEVENGADO TOTALMENTE / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249473	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080238	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249491	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080239	Tabasco	Huimanguillo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249514	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080240	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán (Ampliación)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$26.600	\$26.600	\$26.600	\$26.391	\$26.391	\$26.391	\$26.391	99,21	\$0	Equipo	38	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249515	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mts X Largo X 15.00 Mts. De Ancho X 2.00 Mts De Alto	310	Tabasco	Jonuta	Corcobao	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$577.948	\$577.948	\$577.948	\$577.948	\$577.948	\$577.948	\$577.948	100,00	\$0	TERRAPLEN	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249528	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080241	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.900	\$11.900	\$11.900	\$11.807	\$11.807	\$11.807	\$11.807	99,21	\$0	Equipo	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249545	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080242	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22.400	\$22.400	\$22.400	\$22.224	\$22.224	\$22.224	\$22.224	99,21	\$0	Equipo	32	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249567	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080243	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9.800	\$9.800	\$9.800	\$9.723	\$9.723	\$9.723	\$9.723	99,21	\$0	Equipo	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249582	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080245	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez Magaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249602	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080246	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 3ra. Sección (Ampliación)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249618	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080247	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$13.890	\$13.890	\$13.890	\$13.890	99,21	\$0	Equipo	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249627	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080248	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$20.835	\$20.835	\$20.835	\$20.835	99,21	\$0	Equipo	30	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249642	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080249	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19.600	\$19.600	\$19.600	\$19.446	\$19.446	\$19.446	\$19.446	99,21	\$0	Equipo	28	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249653	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080250	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11.200	\$11.200	\$11.200	\$11.112	\$11.112	\$11.112	\$11.112	99,21	\$0	Equipo	16	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249660	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080251	Tabasco	Huimanguillo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.600	\$5.600	\$5.600	\$5.556	\$5.556	\$5.556	\$5.556	99,21	\$0	Equipo	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249667	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080252	Tabasco	Huimanguillo	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.400	\$1.400	\$1.400	\$1.389	\$1.389	\$1.389	\$1.389	99,21	\$0	Equipo	2	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249692	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080149	Tabasco	Huimanguillo	Güiral y González 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamient o de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249708	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros	F1170080222	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$6.945	\$6.945	\$6.945	\$6.945	99,21	\$0	Equipo	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249757	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mts De Largo Por 15.00 Mt De Ancho Por 2.00 Mts De Alto	311	Tabasco	Jonuta	Tomo de la Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	100,00	\$0	TERRAPLEN	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400249764	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mt. De Largo Por 15.00 De Ancho Por 2.00mt De Alto	312	Tabasco	Jonuta	Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	\$534.093	100,00	\$0	TERRAPLEN	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400249773	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mts. De Largo Por 15.00 De Ancho Por 2.00 Mt De Alto.	313	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400249781	Construccion De Terraplenes Con Las Siguientes Medidas 10.00 Mts. De Largo Por 15.00 De Ancho Por 2.00 Mt De Alto.	314	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	\$427.274	100,00	\$0	TERRAPLEN	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400249990	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En Frio	K1420080036	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.128.501	\$1.128.501	\$1.128.501	\$1.124.288	\$1.124.247	\$1.124.247	\$1.124.247	99,62	\$0	Kilómetros	3.733	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250011	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio	k1440080034	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.049.154	\$1.049.154	\$1.049.153	\$1.044.963	\$1.041.017	\$1.041.017	\$1.041.017	99,22	\$0	Kilómetros	698	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250031	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K1440080073	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.159.024	\$2.159.024	\$2.159.024	\$2.154.968	\$2.122.232	\$2.122.232	\$2.122.232	98,30	\$0	Kilómetros	548	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400250039	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio	K1440080 074	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 3ra. Sección (El Corchal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3.635.249	\$3.635.249	\$3.635.249	\$3.562.631	\$3.562.491	\$3.562.491	\$3.562.491	98,00	\$0	Kilómetros	410	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250054	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 ½" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080 078	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arriola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.289.409	\$1.289.409	\$1.289.409	\$1.285.543	\$1.285.543	\$1.285.543	\$1.285.543	99,70	\$0	Kilómetros	195	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250070	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 ½" A Finos	K1440080 079	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$591.390	\$591.390	\$591.390	\$588.272	\$588.271	\$588.271	\$588.271	99,47	\$0	Kilómetros	149	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250081	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio	k1440080 111	Tabasco	Huimanguillo	Laguna de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$962.511	\$962.511	\$962.511	\$957.572	\$957.572	\$957.572	\$957.572	99,49	\$0	Kilómetros	460	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250104	Recarpeteo De Camino En Tramos Aislado Con Mezcla Asfaltica En Frio	K1440080 113	Tabasco	Huimanguillo	Monte de Oro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$680.001	\$680.001	\$680.001	\$676.382	\$676.382	\$676.382	\$676.382	99,47	\$0	Kilómetros	398	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400250119	Gravado De Camino Con Material Petreo De 1 1/2' A Finos Y Obras De Drenaje Menor	K1440080114	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.104.562	\$1.104.562	\$1.104.562	\$1.090.817	\$1.090.817	\$1.090.817	\$1.090.817	98,76	\$0	Kilómetros	1.449	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250122	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 ½ A Finos	K1440080115	Tabasco	Huimanguillo	Las Granjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.015.960	\$1.015.960	\$1.015.960	\$995.644	\$995.644	\$995.644	\$995.644	98,00	\$0	Kilómetros	156	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250125	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 ½ A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080116	Tabasco	Huimanguillo	Agapito Domínguez Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.329.395	\$1.329.395	\$1.329.395	\$1.325.384	\$1.325.384	\$1.325.384	\$1.325.384	99,70	\$0	Kilómetros	206	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250128	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 ½' A Finos	K1440080117	Tabasco	Huimanguillo	Ocuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158.531	\$158.531	\$158.531	\$152.050	\$152.050	\$152.050	\$152.050	95,91	\$0	Kilómetros	2.452	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400250136	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 ½" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080118	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$270.923	\$270.923	\$270.923	\$268.890	\$268.890	\$268.890	\$268.890	99,25	\$0	Kilómetros	216	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250145	Ampliación De La L.D.Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	K1490080082	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287.071	\$287.071	\$287.071	\$284.815	\$284.815	\$284.815	\$284.815	99,21	\$0	Poste	467	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250147	Ampliación De La L.D.Y R.D. De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tención	K1490080083	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$290.598	\$290.598	\$290.598	\$288.591	\$288.164	\$288.164	\$288.164	99,16	\$0	Poste	268	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250158	Construcción De Puente Tubular De 12.00 Mts. De Largo X 4.00 Mts. De Ancho	K1490080084	Tabasco	Huimanguillo	Eduardo Alday Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.662.112	\$1.662.112	\$1.662.112	\$1.630.833	\$1.630.833	\$1.630.833	\$1.630.833	98,12	\$0	Puente	176	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250164	Matenimiento A Alumbrado Publico	K1490080090	Tabasco	Huimanguillo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136.138	\$136.138	\$136.138	\$133.866	\$133.866	\$133.866	\$133.866	98,33	\$0	Lamparas	2.518	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250166	Construcción De Puente Tubular De 12.00 Mts. De Largo X 5.00 Mts. De Ancho	K1490080120	Tabasco	Huimanguillo	Salvador Neme Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.837.961	\$1.837.961	\$1.837.961	\$1.834.048	\$1.834.048	\$1.834.048	\$1.834.048	99,79	\$0	Puente	200	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250481	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	331	Tabasco	Jonuta	Zapotal 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$141.989	\$141.989	\$141.989	\$141.989	\$141.989	\$141.989	\$141.989	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250510	Construcción De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	332	Tabasco	Jonuta	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236.659	\$236.659	\$236.659	\$236.659	\$236.659	\$236.659	\$236.659	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130400250532	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	333	Tabasco	Jonuta	Guarda Tierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189.291	\$189.291	\$189.291	\$189.291	\$189.291	\$189.291	\$189.291	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250553	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	334	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 1ra. Sección (El Güiral)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236.627	\$236.627	\$236.627	\$236.627	\$236.627	\$236.627	\$236.627	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250568	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	335	Tabasco	Jonuta	Tumbo Chinal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$165.629	\$165.629	\$165.629	\$165.629	\$165.629	\$165.629	\$165.629	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250604	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	336	Tabasco	Jonuta	Trinidad y Catalina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250635	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP77	Tabasco	Balancán	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.200	\$20.200	\$20.200	\$20.200	\$20.200	\$20.200	\$20.200	100,00	\$0	LUMINARIAS	0	100,00	100,00	Financiera: TOTAL DEVENGADO / Física: EJECUTADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250636	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	337	Tabasco	Jonuta	El Porvenir 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473.228	\$473.228	\$473.228	\$473.228	\$473.228	\$473.228	\$473.228	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250669	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	338	Tabasco	Jonuta	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400250931	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	340	Tabasco	Jonuta	Tomás Garrido Canabal (El Rincón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70.981	\$70.981	\$70.981	\$70.981	\$70.981	\$70.981	\$70.981	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400250964	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	341	Tabasco	Jonuta	Playa Chiquita 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	\$236.615	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251003	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	342	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$408.455	\$408.455	\$408.455	\$408.455	\$408.455	\$408.455	\$408.455	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	17	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251019	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	343	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251034	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	344	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251054	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	345	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251069	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	346	Tabasco	Jonuta	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	\$359.846	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251090	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	347	Tabasco	Jonuta	Prudencio López Arias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	\$95.968	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400251179	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP78	Tabasco	Balancán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.583	\$10.583	\$10.583	\$10.583	\$10.583	\$10.583	\$10.583	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: TOTALMENTE DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251241	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP79	Tabasco	Balancán	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$58.898	\$58.898	\$58.898	\$58.898	\$58.898	\$58.898	\$58.898	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: TOTALMENTE DEVENGADO / Física: EJECUTADO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251298	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP80	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$154.212	\$154.212	\$154.212	\$154.212	\$154.212	\$154.212	\$154.212	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO TOTALMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251361	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP81	Tabasco	Balancán	El Bilin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: TOTALMENTE DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251419	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP82	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39.472	\$39.472	\$39.472	\$39.472	\$39.472	\$39.472	\$39.472	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400251472	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP83	Tabasco	Balancán	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46.009	\$49.006	\$49.006	\$49.006	\$49.006	\$49.006	\$49.006	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251530	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	339	Tabasco	Jonuta	Los Giles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPEND EN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	\$118.293	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251531	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP84	Tabasco	Balancán	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40.233	\$40.232	\$40.232	\$40.232	\$40.232	\$40.232	\$40.232	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251587	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	348	Tabasco	Jonuta	Boca de Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPEND EN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251624	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	349	Tabasco	Jonuta	Chanero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPEND EN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$185.194	\$185.194	\$185.194	\$185.194	\$185.194	\$185.194	\$185.194	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251667	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	350	Tabasco	Jonuta	Ribera Baja 1ra. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPEND EN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	\$118.524	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251691	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	351	Tabasco	Jonuta	Playa Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPEND EN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240.580	\$240.580	\$240.580	\$240.580	\$240.580	\$240.580	\$240.580	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400251734	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	352	Tabasco	Jonuta	Cuyo de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240.230	\$240.230	\$240.230	\$240.230	\$240.230	\$240.230	\$240.230	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251774	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP85	Tabasco	Balancán	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.536	\$10.536	\$10.536	\$10.536	\$10.536	\$10.536	\$10.536	100,00	\$0	LUMNARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251834	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	353	Tabasco	Jonuta	Las Petronas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$168.135	\$168.135	\$168.135	\$168.135	\$168.135	\$168.135	\$168.135	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251856	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	354	Tabasco	Jonuta	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400251968	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP86	Tabasco	Balancán	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.536	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400251993	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	355	Tabasco	Jonuta	El Bejucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432.409	\$432.409	\$432.409	\$432.409	\$432.409	\$432.409	\$432.409	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400252014	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	356	Tabasco	Jonuta	El Barrialito (El Pichal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	\$144.345	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400252031	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP87	Tabasco	Balancán	El Silencio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	\$10.571	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252037	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	357	Tabasco	Jonuta	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$72.176	\$72.176	\$72.176	\$72.176	\$72.176	\$72.176	\$72.176	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400252052	Construccion De Letrina A Base De Block Hueco, Cadena Y Castillo De Concreto Armado.	358	Tabasco	Jonuta	San Geronimito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$192.178	\$192.178	\$192.178	\$192.178	\$192.178	\$192.178	\$192.178	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	8	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400252174	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP88	Tabasco	Balancán	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.346	\$20.346	\$20.346	\$20.346	\$20.346	\$20.346	\$20.346	100,00	\$0	LUMINAR A	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252190	Construccion De Escalinatas Y Andadores	122-k142	Tabasco	Tacotalpa	Yajalón Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamie nto de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99.576	\$99.576	\$99.576	\$99.576	\$99.576	\$99.576	\$99.576	100,00	\$0	Metro Cuadrado	289	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252229	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP89	Tabasco	Balancán	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.752	\$10.752	\$10.752	\$10.752	\$10.752	\$10.752	\$10.752	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252281	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP90	Tabasco	Balancán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.594	\$20.594	\$20.594	\$20.594	\$20.594	\$20.594	\$20.594	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252409	Construccion De Escalinatas	236-k142	Tabasco	Tacotalpa	Caridad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamie nto de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$187.015	\$187.015	\$187.015	\$187.015	\$187.015	\$187.015	\$187.015	100,00	\$0	Metro Cuadrado	960	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400252747	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	107-k142	Tabasco	Tacotalpa	Ceibita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$123.703	\$123.703	\$123.703	\$123.703	\$123.703	\$123.703	\$123.703	100,00	\$0	Metro Cuadrado	731	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252792	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP91	Tabasco	Balancán	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	100,00	\$0	LUMNARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252856	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP92	Tabasco	Balancán	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.046	\$20.046	\$20.046	\$20.046	\$20.046	\$20.046	\$20.046	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252922	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP93	Tabasco	Balancán	El Barí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252935	Construccion De Escalinatas Y Andadores	164-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuitláhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$98.963	\$98.963	\$98.963	\$98.963	\$98.963	\$98.963	\$98.963	100,00	\$0	Metro Cuadrado	653	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400252969	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP94	Tabasco	Balancán	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	100,00	\$0	LUMNARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400253019	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP95	Tabasco	Balancán	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.237	\$20.237	\$20.237	\$20.237	\$20.237	\$20.237	\$20.237	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253085	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP96	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$117.378	\$117.378	\$117.378	\$117.378	\$117.378	\$117.378	\$117.378	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253120	Construccion De Escalinatas Y Andadores	159-k142	Tabasco	Tacotalpa	Cuviac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449.001	\$449.001	\$449.001	\$449.001	\$449.001	\$449.001	\$449.001	100,00	\$0	Metro Cuadrado	671	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253127	Construcción De Un Aula En El Colegio De Bachilleres (Emsad)	325	Tabasco	Jonuta	Boca de San Gerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$363.773	\$363.773	\$363.773	\$363.773	\$363.773	\$363.773	\$363.773	100,00	\$0	Obra	594	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400253179	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP98	Tabasco	Balancán	Laguna Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253212	Construcción De Un Aula En El Colegio De Bachilleres (Emsad)	326	Tabasco	Jonuta	Los Pájaros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$363.347	\$363.347	\$363.347	\$363.347	\$363.347	\$363.347	\$363.347	100,00	\$0	Obra	517	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130400253240	Construcción De Un Aula En El Colegio De Bachilleres (Emsad)	327	Tabasco	Jonuta	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$363.748	\$363.748	\$363.748	\$363.748	\$363.748	\$363.748	\$363.748	100,00	\$0	Obra	767	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB00130400253247	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP99	Tabasco	Balancán	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	\$20.201	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253268	Construcción De Un Aula En El Colegio De Bachilleres (Emsad)	328	Tabasco	Jonuta	Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$363.734	\$363.734	\$363.734	\$363.734	\$363.734	\$363.734	\$363.734	100,00	\$0	Obra	212	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB00130400253352	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP100	Tabasco	Balancán	El Barí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	\$10.452	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB00130400253379	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	OP039	Tabasco	Cunduacán	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Energia	En Ejecución	2013	\$623.145	\$623.145	\$623.145	\$623.145	\$623.145	\$623.145	\$623.145	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400253393	Construccion De Escalinatas	132-k142	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$705.105	\$705.105	\$705.105	\$705.105	\$705.105	\$705.105	\$705.105	100,00	\$0	Metro Cuadrado	871	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253416	Suministro Y Colocacion De Luminarias	OP101	Tabasco	Balancán	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	\$10.607	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253425	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Esc. Prim Jose Ma. Morelos Y Pavon.	315	Tabasco	Jonuta	El Barrial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.424.406	\$1.424.406	\$1.424.406	\$1.424.406	\$1.424.406	\$1.424.406	\$1.424.406	100,00	\$0	Obra	484	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400253487	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre De La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	316	Tabasco	Jonuta	Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.543.259	\$1.543.259	\$1.543.259	\$1.543.259	\$1.543.259	\$1.543.259	\$1.543.259	100,00	\$0	Obra	340	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400253488	H. Ayuntamiento De Balancan	OP102	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20.295	\$20.296	\$20.296	\$20.296	\$20.296	\$20.296	\$20.296	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400253510	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	OP041	Tabasco	Cunduacá n	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUJACÁN	Energia	En Ejecución	2013	\$1.642.419	\$1.642.419	\$1.642.419	\$1.642.419	\$1.642.419	\$1.642.419	\$1.642.419	100,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253513	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Esc. Prim Rural Est. Guillermo Aguirre Sanchez	317	Tabasco	Jonuta	La Guayaba (Alto Amatitán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.421.655	\$1.421.655	\$1.421.655	\$1.421.655	\$1.421.655	\$1.421.655	\$1.421.655	100,00	\$0	Obra	727	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253545	H. Ayuntamiento De Balancán	OP103	Tabasco	Balancán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253551	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	234-k142	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$547.816	\$547.816	\$547.816	\$547.816	\$547.816	\$547.816	\$547.816	100,00	\$0	Metro Cuadrado	1.886	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253579	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Ec. Prim. Vicente Guerrero	319	Tabasco	Jonuta	Las Petronas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.260.616	\$1.260.616	\$1.260.616	\$1.260.616	\$1.260.616	\$1.260.616	\$1.260.616	100,00	\$0	Obra	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400253614	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En El Poblado Playa Larga.	329	Tabasco	Jonuta	Playa Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.379.395	\$1.379.395	\$1.379.395	\$1.379.395	\$1.379.395	\$1.379.395	\$1.379.395	100,00	\$0	Obra	921	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400253621	Terminacion De Construcion De Sistemas De Captacion De Agua Potable De 10 Lps	OP030	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$254.138	\$254.138	\$254.138	\$254.138	\$254.138	\$254.138	\$254.138	100,00	\$0	Construcción	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253626	H. Ayuntamiento De Balancan	OP104	Tabasco	Balancán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.505	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253663	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Esc. Prim. Juana Perez De La Cruz.	330	Tabasco	Jonuta	Tomo Largo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.423.608	\$1.423.608	\$1.423.608	\$1.423.608	\$1.423.608	\$1.423.608	\$1.423.608	100,00	\$0	Obra	541	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400253680	H. Ayuntamiento De Balancan	OP105	Tabasco	Balancán	El Caoba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	\$11.405	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400253681	Terminacion Del Reacondicionamiento General De Planta De Tratamiento De Agua	OP031	Tabasco	Cunduacán	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$578.265	\$578.265	\$578.265	\$578.265	\$578.265	\$578.265	\$578.265	100,00	\$0	Construcción	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253748	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	116-k142	Tabasco	Tacotalpa	Pomoquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$258.381	\$258.381	\$258.381	\$258.381	\$258.381	\$258.381	\$258.381	100,00	\$0	Metro Cuadrado	288	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253749	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP106	Tabasco	Balancán	Vicente Lombardo Toledano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	100,00	\$0	LUMINARIAS	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253778	Recarpeteo De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Tramos Aislados	OP035	Tabasco	Cunduacán	Cucuyulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.074.007	\$2.074.007	\$2.074.007	\$2.074.007	\$2.074.007	\$2.074.007	\$2.074.007	100,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253792	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP107	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo Sacaolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400253841	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP108	Tabasco	Balancán	Arroyo el Triunfo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253845	Construccion De Escalinatas Y Andadores	161-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamient o de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$733.134	\$733.134	\$733.134	\$733.134	\$733.134	\$733.134	\$733.134	100,00	\$0	Metro Cuadrado	1.845	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253874	Construccion De Pases De Agua Y Riego De Liga En Camino Pavimentado	OP045	Tabasco	Cunduacá n	La Chonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACA N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$183.689	\$183.689	\$183.689	\$183.689	\$183.689	\$183.689	\$183.689	100,00	\$0	PASE DE AGUA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253886	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP109	Tabasco	Balancán	Arroyo el Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.886	\$7.886	\$7.886	\$7.886	\$7.886	\$7.886	\$7.886	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253890	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Esc. Telesecundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra	318	Tabasco	Jonuta	Santa Rita 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.543.765	\$1.543.765	\$1.543.765	\$1.543.765	\$1.543.765	\$1.543.765	\$1.543.765	100,00	\$0	Obra	200	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400253941	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP110	Tabasco	Balancán	Emiliano Zapata Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.249	\$4.249	\$4.249	\$4.249	\$4.249	\$4.249	\$4.249	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400253945	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Sec. Tec. N 14	OP066	Tabasco	Cunduacá n	Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$901.876	\$901.876	\$901.876	\$901.876	\$901.876	\$901.876	\$901.876	100,00	\$0	Construcción	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253962	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	233-k142	Tabasco	Tacotalpa	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$592.433	\$592.493	\$592.493	\$592.493	\$592.493	\$592.493	\$592.493	100,00	\$0	Metro Cuadrado	345	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400253990	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP111	Tabasco	Balancán	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.949	\$21.949	\$21.949	\$21.949	\$21.949	\$21.949	\$21.949	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254057	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP112	Tabasco	Balancán	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400254112	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP113	Tabasco	Balancán	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.255	\$11.255	\$11.255	\$11.255	\$11.255	\$11.255	\$11.255	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254164	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	108-k142	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 3ra. Sección (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$691.583	\$691.583	\$691.583	\$691.583	\$691.583	\$691.583	\$691.583	100,00	\$0	Metro Cuadrado	678	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254193	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP114	Tabasco	Balancán	Mactún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254224	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP115	Tabasco	Balancán	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	\$7.836	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254278	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP116	Tabasco	Balancán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22.049	\$22.049	\$22.049	\$22.049	\$22.049	\$22.049	\$22.049	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254282	Construccion De Baños Con Fosa Septica	162-k142	Tabasco	Tacotalpa	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$445.744	\$445.744	\$445.744	\$445.744	\$445.744	\$445.744	\$445.744	100,00	\$0	baño	24	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400254307	Suministro De Planta Solar De 4 Kwh. Con Capacidad Maxima De 1,000 W, 127v C.A.	366	Tabasco	Jonuta	El Tucuyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$833.599	\$833.599	\$833.599	\$833.599	\$833.599	\$833.599	\$833.599	100,00	\$0	Equipo	11	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254328	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP117	Tabasco	Balancán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254344	Suministro De Planta Solar De 4 Kwh Con Capacidad Maxima De 1,000 W, 127 V. C.A.	367	Tabasco	Jonuta	Cirilo y Narváez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$1.250.399	\$1.250.399	\$1.250.399	\$1.250.399	\$1.250.399	\$1.250.399	\$1.250.399	100,00	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254371	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP118	Tabasco	Balancán	Otatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5.675	\$5.675	\$5.675	\$5.675	\$5.675	\$5.675	\$5.675	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400254428	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP119	Tabasco	Balancán	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.199	\$4.199	\$4.199	\$4.199	\$4.199	\$4.199	\$4.199	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254436	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	185-k142	Tabasco	Tacotalpa	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200.536	\$200.536	\$200.536	\$200.536	\$200.536	\$200.536	\$200.536	100,00	\$0	Metro Cuadrado	789	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254464	Suministro De Material De Construcion Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Personas De Escasos Recursos.	382	Tabasco	Jonuta	San Antonio (Isla los Paladines)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254491	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP120	Tabasco	Balancán	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.893	\$14.893	\$14.893	\$14.893	\$14.893	\$14.893	\$14.893	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254538	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	180-k142	Tabasco	Tacotalpa	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	\$1.058.432	100,00	\$0	Metro Cuadrado	345	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254545	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP121	Tabasco	Balancán	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.793	\$14.793	\$14.793	\$14.793	\$14.793	\$14.793	\$14.793	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400254578	Suministro De Material De Construcion Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Personas De Escasos Recursos.	383	Tabasco	Jonuta	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	\$153.115	100,00	\$0	PAQUETE	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro:
TAB00130400254583	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP122	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254603	Suministro De Material De Construcion Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Personas De Escasos Recursos.	384	Tabasco	Jonuta	San Gerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	100,00	\$0	PAQUETE	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254628	Suministro De Material De Construcion Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Personas De Escasos Recursos.	385	Tabasco	Jonuta	El Caoba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	\$45.935	100,00	\$0	PAQUETE	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254633	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP123	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400254668	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP124	Tabasco	Balancán	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.786	\$7.786	\$7.786	\$7.786	\$7.786	\$7.786	\$7.786	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254701	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP125	Tabasco	Balancán	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254745	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP126	Tabasco	Balancán	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254778	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP127	Tabasco	Balancán	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	\$14.843	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254821	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP128	Tabasco	Balancán	La Hulería	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400254839	Rehabilitacion General De La Direccion Del Cobatab No. 47	320	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$199.983	\$199.983	\$199.983	\$199.983	\$199.983	\$199.983	\$199.983	100,00	\$0	Obra	1.810	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro:
TAB00130400254856	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP129	Tabasco	Balancán	San Joaquín 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	100,00	\$0	LUMINAR A	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254873	Construccion De Guarniciones Y Banquetas.	321	Tabasco	Jonuta	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.481.454	\$1.481.454	\$1.481.454	\$1.481.454	\$1.481.454	\$1.481.454	\$1.481.454	100,00	\$0	Metro Cuadrado	767	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254898	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP130	Tabasco	Balancán	Pejelagarto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	\$4.149	100,00	\$0	LUMINAR IA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400254917	Revestimiento De Camino En Posta Lechera, Con Corona De 5.00 Mts A 10 Km 600	324	Tabasco	Jonuta	Playa Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.714.010	\$1.708.056	\$1.708.056	\$1.708.056	\$1.708.056	\$1.708.056	\$1.708.056	100,00	\$0	GRAVADO	921	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro:
TAB00130400254940	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP131	Tabasco	Balancán	Plan de Guadalupe Sección Central	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.736	\$7.736	\$7.736	\$7.736	\$7.736	\$7.736	\$7.736	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400254941	Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez.	370	Tabasco	Jonuta	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.648.735	\$1.636.303	\$1.636.303	\$1.636.303	\$1.636.303	\$1.636.303	\$1.636.303	100,00	\$0	Metro Cuadrado	590	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400254976	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP132	Tabasco	Balancán	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400255022	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP133	Tabasco	Balancán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	\$14.943	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255050	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP134	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255092	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP135	Tabasco	Balancán	San Elpidio (Banco de Grava)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.710	\$2.710	\$2.710	\$2.710	\$2.710	\$2.710	\$2.710	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255123	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP136	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400255154	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP137	Tabasco	Balancán	Alianza Campesina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255186	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP138	Tabasco	Balancán	El Faustino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	\$4.049	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255228	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP139	Tabasco	Balancán	Ingeniero Mario Calcáneo Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	\$14.743	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255263	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP140	Tabasco	Balancán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Acumula do
TAB00130400255294	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP141	Tabasco	Balancán	Jahuactal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5.575	\$5.575	\$5.575	\$5.575	\$5.575	\$5.575	\$5.575	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255320	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP142	Tabasco	Balancán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.636	\$7.636	\$7.636	\$7.636	\$7.636	\$7.636	\$7.636	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255343	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP143	Tabasco	Balancán	San Juan (Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	\$11.155	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255405	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP144	Tabasco	Balancán	Guajimalpa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255438	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP145	Tabasco	Balancán	Guajimalpa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.299	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	\$6.229	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255466	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP146	Tabasco	Balancán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255492	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP147	Tabasco	Balancán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400255555	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	08138	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.394.524	\$2.394.524	\$2.394.524	\$2.394.524	\$2.394.524	\$2.394.524	\$2.394.524	100,00	\$0	Metros Cuadrados	3.152	100,00	100,00	Financiera: este proyecto quedo concluido satisfactoriamente / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255685	Pavimentaciond e Calle Concrfeto Hidraulico	08139	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-23 General Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.478.022	\$2.478.022	\$2.478.022	\$2.478.022	\$2.478.022	\$2.478.022	\$2.478.022	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.259	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255807	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP148	Tabasco	Balancán	Missicab	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11.055	\$11.055	\$11.055	\$11.055	\$11.055	\$11.055	\$11.055	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255833	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	08140	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-14 General Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.769.370	\$1.769.370	\$1.769.370	\$1.769.370	\$1.769.370	\$1.769.370	\$1.769.370	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.078	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400255948	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	08141	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-33 20 de Noviembre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.477.813	\$2.477.813	\$2.477.813	\$2.477.813	\$2.477.813	\$2.477.813	\$2.477.813	100,00	\$0	Metro Cuadrado	2.507	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400255971	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP149	Tabasco	Balancán	Isla Missicab	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	\$6.129	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256030	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP150	Tabasco	Balancán	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256075	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP151	Tabasco	Balancán	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256107	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP152	Tabasco	Balancán	Netzahualcáyotl (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400256144	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP153	Tabasco	Balancán	Bajo Netzahualcoyotl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256156	Relleno Y Engravado Decalles (Los Bolainas)	08143	Tabasco	Cárdenas	Miguel Hidalgo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$658.837	\$658.837	\$658.837	\$658.837	\$658.837	\$658.837	\$658.837	100,00	\$0	Kilómetros	850	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256173	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP154	Tabasco	Balancán	General Luis Felipe Domínguez Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	\$21.749	100,00	\$0	LUMINARIA	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256202	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP155	Tabasco	Balancán	Leona Vicario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256234	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP156	Tabasco	Balancán	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400256275	Relleno Y Engravadode Calles (Ubicación Sector La Curva)	08144	Tabasco	Cárdenas	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$390.651	\$390.651	\$390.651	\$390.651	\$390.651	\$390.651	\$390.651	100,00	\$0	Kilómetros	3.319	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256276	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP157	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256331	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP158	Tabasco	Balancán	Agricultores del Norte 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256358	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP159	Tabasco	Balancán	Agricultores del Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256391	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP160	Tabasco	Balancán	El Pichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	\$14.643	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256396	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Los Cedros)	08145	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$981.941	\$981.941	\$981.941	\$981.941	\$981.941	\$981.941	\$981.941	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	1.200	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria en la colonia Emiliano zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256422	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP161	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28.856	\$28.856	\$28.856	\$28.856	\$28.856	\$28.856	\$28.856	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256442	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP162	Tabasco	Balancán	Alianza Balancán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400256478	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP163	Tabasco	Balancán	Chacabita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	\$3.949	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256514	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP164	Tabasco	Balancán	Uquina y la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	\$7.536	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256570	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP173	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14.993	\$14.993	\$14.993	\$14.993	\$14.993	\$14.993	\$14.993	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256646	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Santo Degollado)	08146	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.494.496	\$2.494.496	\$2.494.496	\$2.494.496	\$2.494.496	\$2.494.496	\$2.494.496	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	78.427	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria, en la colonia Santa Maria de Guadalupe perteneciente al municipio de cardenas tabasco. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400256694	Rehabilitacion General De La Direccion Del Cobatab No. 47	320	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$199.983	\$184.779	\$184.779	\$184.779	\$184.779	\$184.779	\$184.779	100,00	\$0	Obra	1.810	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB00130400256750	Rehabilitacion General De La Direccion Del Cobatab No. 47	320	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDEN CIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$199.983	\$184.779	\$184.779	\$184.779	\$184.779	\$184.779	\$184.779	100,00	\$0	Obra	1.810	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400257670	Construccion De Aula Didactica Y Cerca Perimetral En J.N. Agustin Melgar	K026	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huapacal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$710.574	\$710.574	\$710.574	\$710.574	\$710.574	\$710.574	\$710.574	100,00	\$0	Aula	90	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400257689	Contruccion De Techado En Esc. Telesecundaria Lic. Felix Dominguez Perez	K039	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$682.269	\$682.269	\$682.269	\$682.269	\$682.269	\$682.269	\$682.269	100,00	\$0	TECHADO DE CANCHA	180	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400257704	Construccion De Techado En J.N. Sebastian Sandoval	K042	Tabasco	Jalpa de Méndez	Boquiapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$387.865	\$387.865	\$387.865	\$387.865	\$387.865	\$387.865	\$387.865	100,00	\$0	TECHADO DE CANCHA	90	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400257727	Construccion De Techado En Esc. Prim. Lic. Carlos Pellicer Camara	K061	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santuario 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$702.984	\$702.984	\$702.984	\$702.984	\$702.984	\$702.984	\$702.984	100,00	\$0	TECHADO DE CANCHA	647	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400257756	Construccion De Piso Para Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Lic. Carlos Pellicer Camara	K084	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santuario 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$233.241	\$233.241	\$233.241	\$233.241	\$233.241	\$233.241	\$233.241	100,00	\$0	PISO	407	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258317	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08147	Tabasco	Cárdenas	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$157.667	\$157.667	\$157.667	\$157.667	\$157.667	\$157.667	\$157.667	100,00	\$0	Luminaria	7.974	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258327	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08148	Tabasco	Cárdenas	Benito Juárez (Campo Magallanes)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$98.514	\$98.514	\$98.514	\$98.514	\$98.514	\$98.514	\$98.514	100,00	\$0	Luminaria	4.828	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto se realizo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto se realizo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258338	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08149	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	100,00	\$0	Luminaria	900	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258347	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08150	Tabasco	Cárdenas	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	100,00	\$0	Luminaria	5.128	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258353	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08151	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	100,00	\$0	Luminaria	4.755	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400258357	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08152	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	100,00	\$0	Luminaria	4.125	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258364	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08153	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	100,00	\$0	Lote	4.138	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258367	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08154	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-14 General Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	100,00	\$0	Luminaria	2.078	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258369	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08155	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	100,00	\$0	Luminaria	1.500	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258374	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08156	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-33 20 de Noviembre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	100,00	\$0	Luminaria	2.507	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258377	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08157	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	\$59.097	100,00	\$0	Luminaria	2.217	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258380	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08158	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-15 Adolfo López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	\$78.834	100,00	\$0	Luminaria	2.639	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto se realizo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400258383	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Transversal	08159	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$580.752	\$580.752	\$580.752	\$580.752	\$580.752	\$580.752	\$580.752	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.062	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258388	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08161	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35.447	\$35.447	\$35.447	\$35.447	\$35.447	\$35.447	\$35.447	100,00	\$0	Luminaria	2.062	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258389	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08162	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-11 José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39.417	\$39.417	\$39.417	\$39.417	\$39.417	\$39.417	\$39.417	100,00	\$0	Luminaria	2.453	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258393	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico	08163	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29.521	\$29.521	\$29.521	\$29.521	\$29.521	\$29.521	\$29.521	100,00	\$0	Luminaria	800	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto culmino de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto culmino de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258481	Construccion De Baños	175-k142	Tabasco	Tacotalpa	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$716.061	\$716.061	\$716.061	\$716.061	\$716.061	\$716.061	\$716.061	100,00	\$0	baños	50	50,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258605	Construccion De Baños Con Fosa Septica	174-k142	Tabasco	Tacotalpa	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587.661	\$587.661	\$587.661	\$587.661	\$587.661	\$587.661	\$587.661	100,00	\$0	baño	20	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258749	Mejoramiento De Vivienda	186-k142	Tabasco	Tacotalpa	Madrigal 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	\$303.101	100,00	\$0	Vivienda	16	20,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400258850	Construccion De Baños Con Fosa Septica	163-k142	Tabasco	Tacotalpa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$843.003	\$843.003	\$843.003	\$843.003	\$843.003	\$843.003	\$843.003	100,00	\$0	baños	38	38,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400258982	Ampliacion De La Red Elctrica En Media Y Baja Tension	155-k142	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Chispa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Energia	En Ejecución	2013	\$221.497	\$221.497	\$221.497	\$221.497	\$221.497	\$221.497	\$221.497	100,00	\$0	ML. Cable (líneas de conexión)	175	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259092	Pavimentacion Asfaltica De Camino Tramo Lazaro Cárdenas-Graciano Sánchez	137-k144	Tabasco	Tacotalpa	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.ayuntamie nto de tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	\$2.478.687	100,00	\$0	Kilómetro	350	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259152	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Media Y Baja Tension. En La Entrada El Deposito Fillon	K056	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$465.712	\$465.712	\$465.712	\$465.712	\$465.712	\$465.712	\$465.712	100,00	\$0	Red de Distribució n	75	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400259225	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	K057	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tierra Adentro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$341.067	\$341.067	\$341.067	\$341.067	\$341.067	\$341.067	\$341.067	100,00	\$0	Red de Distribución	462	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259252	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension. Camino El Cristo	K058	Tabasco	Jalpa de Méndez	Vicente Guerrero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$282.420	\$282.420	\$282.420	\$282.420	\$282.420	\$282.420	\$282.420	100,00	\$0	Red de Distribución	65	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259413	Suministro De Material Para La Ampliacion Al Sistema De Alumbrado Publico	K063	Tabasco	Jalpa de Méndez	Vicente Guerrero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$166.897	\$166.897	\$166.897	\$166.897	\$166.897	\$166.897	\$166.897	100,00	\$0	Luminaria	633	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259457	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica. Entrada Los Toros	K066	Tabasco	Jalpa de Méndez	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$304.192	\$304.192	\$304.192	\$304.192	\$304.192	\$304.192	\$304.192	100,00	\$0	Red de Distribución	462	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259499	Construccion De Guarnicion Y Banquetas	K068	Tabasco	Jalpa de Méndez	Reforma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$536.758	\$536.758	\$536.758	\$536.758	\$536.758	\$536.758	\$536.758	100,00	\$0	Metros Lineales	407	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400259830	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	187-k144	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	\$491.429	100,00	\$0	Metro Cuadrado	582	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259943	Construccion De Pavimento Asfaltico Tramo La Esc. Los Becerra	K059	Tabasco	Jalpa de Méndez	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.946.504	\$1.946.504	\$1.946.504	\$1.946.504	\$1.946.504	\$1.946.504	\$1.946.504	100,00	\$0	Kilómetro	397	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400259950	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico	237-k144	Tabasco	Tacotalpa	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$429.319	\$429.319	\$429.319	\$429.319	\$429.319	\$429.319	\$429.319	100,00	\$0	Metro Cuadrado	251	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260008	Construccion De Pavimento Asfaltico Tramo El Carmen El Pulpito	K060	Tabasco	Jalpa de Méndez	Vicente Guerrero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.121.968	\$1.121.968	\$1.121.968	\$1.121.968	\$1.121.968	\$1.121.968	\$1.121.968	100,00	\$0	Kilómetro	1.944	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400260046	Rehabilitacion De Caminos (Tramos Varios)	K064	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$378.115	\$378.115	\$378.115	\$378.115	\$378.115	\$378.115	\$378.115	100,00	\$0	Kilómetro	1.008	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260092	Gravado De Camino (Tramo El Panteon)	K067	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$690.159	\$493.554	\$493.554	\$493.554	\$493.554	\$493.554	\$493.554	100,00	\$0	Kilómetro	340	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260146	Ampliación De Centro De Salud	189-k145	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Seco Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Salud	En Ejecución	2013	\$256.347	\$256.347	\$256.347	\$256.347	\$256.347	\$256.347	\$256.347	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	759	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260200	Maquila De Ac20 Incluye Flete	E020	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$545.988	\$545.988	\$545.988	\$545.988	\$545.988	\$545.988	\$545.988	100,00	\$0	Tonelada	242	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400260272	Construccion De Barda Perimetral En La Cistema	249-k146	Tabasco	Tacotalpa	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$101.637	\$101.637	\$101.637	\$101.637	\$101.637	\$101.637	\$101.637	100,00	\$0	Metro Cuadrado	468	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260298	Adquisicion De Emulsion Cationica De Rompimiento Medio 2k-M	K078	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$295.104	\$295.104	\$295.104	\$295.104	\$295.104	\$295.104	\$295.104	100,00	\$0	Litro	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260338	Acarreo, Tendido Y Compactacion De Material De Relleno (Tramo Los Felipes)	K088	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquinuapa (El Clavo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$314.655	\$314.655	\$314.655	\$314.655	\$314.655	\$314.655	\$314.655	100,00	\$0	Kilómetro	1.508	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260379	Rehabilitación Y Mantenimiento De Las Aulas De La Tv. Sec. Profr. Fausto Méndez Jimenez	169-k146	Tabasco	Tacotalpa	Zunú y Patastal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de tacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$327.054	\$327.054	\$327.054	\$327.054	\$327.054	\$327.054	\$327.054	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Salón	345	3,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB00130400260409	Construccion De Pases De Agua Y Suministro De Material De Relleno (2 Pases) (Intereses)	K089	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquinuapa (El Clavo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$144.274	\$144.274	\$144.274	\$144.274	\$144.274	\$144.274	\$144.274	100,00	\$0	PASE DE AGUA	1.508	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260454	Gravado De Camino (Tramo Varios)	K070	Tabasco	Jalpa de Méndez	Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$271.743	\$271.744	\$271.744	\$271.744	\$271.744	\$271.744	\$271.744	100,00	\$0	Kilómetro	1.508	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260519	Construccion De Aulas Didacticas En La Escuela Primaria	133-k146	Tabasco	Tacotalpa	Ceiba 2da. Sección (San Luis)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de tacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	\$509.172	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	80	2,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400260877	Mantenimiento De Alumbrado Publico Rural	OP97	Tabasco	Balancán	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	\$15.143	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: DEVENGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400262857	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Lazaro Cardenas Del Rio)	F1170080231	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4.200	\$4.200	\$4.200	\$4.167	\$4.167	\$4.167	\$4.167	99,21	\$0	Equipo	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400262901	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Genaro Vazquez)	F1170080237	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8.400	\$8.400	\$8.400	\$8.334	\$8.334	\$8.334	\$8.334	99,21	\$0	Equipo	12	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400262927	Dotacion De Bombas Aspersoras Manuales De 20 Litros (Abejonal)	F1170080244	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.418	\$10.418	\$10.418	\$10.418	99,21	\$0	Equipo	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400264189	Adquisicion De Mobiliario De Oficina Para El Uso De La Supervision Y Seguimiento De Obras Del Ramo 33	AD058	Tabasco	Paraíso	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$63.113	\$339.398	\$339.398	\$339.398	\$339.398	\$339.398	\$339.398	100,00	\$0	Acción	1	10,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400264255	Elevacion De Rasante Y Revestimiento De Acceso Hacia La Telesecundaria Carlos Pellicer Camara.	OP032	Tabasco	Nacajuca	Samarkanda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$215.321	\$213.562	\$213.562	\$213.562	\$213.562	\$213.562	\$213.562	100,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400264328	Adquisicion De Equipamiento De Tecnologia Y Computo Para El Uso De La Supervision Y Seguimiento	AD059	Tabasco	Paraiso	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$339.698	\$68.113	\$68.113	\$68.113	\$68.113	\$63.113	\$63.113	92,66	\$0	Acción	1	10,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400264376	Elevacion De Rasante Y Construcion De Base Hidraulica En Callejon.	OP034	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46.255	\$45.210	\$45.210	\$45.210	\$45.210	\$45.210	\$45.210	100,00	\$0	Obra	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400264763	Suministro De Transformador Nuevo Autoprotegido Tipo Poste 50 Kva-13.2kv127-220v(2 Boquillas	GC082	Tabasco	Nacajuca	Guatacalca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución	2013	\$52.200	\$49.908	\$49.908	\$49.908	\$49.908	\$49.908	\$49.908	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400264832	Suministro De Transformador Nuevo Autoprotegido De 50 Kv127-220v(1 Boquilla)	GC083	Tabasco	Nacajuca	Vainilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTOS TERRRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución	2013	\$26.079	\$26.077	\$26.077	\$26.077	\$26.077	\$26.077	\$26.077	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400264890	Nivelado Y Gravado De Calle Benito Juarez	OP043	Tabasco	Nacajuca	Tapotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$142.919	\$142.919	\$142.919	\$142.919	\$142.919	\$142.919	\$142.919	100,00	\$0	Obra	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400265039	Suministro De Transformador Nuevo Autoprotegido De 50kva-132kv127-22v(2 Boquillas)	GC084	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Energia	En Ejecución	2013	\$46.466	\$44.862	\$44.862	\$44.862	\$44.862	\$44.862	\$44.862	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265069	Sumistro De Paquete De Laminas Cd. Teapa Col. Villa Verde	F141-08-029	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265110	Suministro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda	GC085	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$82.824	\$82.824	\$82.824	\$82.824	\$82.824	\$82.824	\$82.824	100,00	\$0	Unidad	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265161	Sumistro De Paquete De Laminas Cd. Teapa Fracc. San Isidro	F141-08-030	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40.261	\$40.260	\$40.260	\$35.000	\$35.000	\$35.000	\$35.000	86,93	\$0	-1	53.555	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB00130400265203	Suministro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda	GC086	Tabasco	Nacajuca	Isla Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$276.080	\$276.080	\$276.080	\$276.080	\$276.080	\$276.080	\$276.080	\$276.080	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265204	Sumistro De Paquete De Laminas Ra. Andres Quintanaroo 2da Seccion	F141-08-018	Tabasco	Teapa	Andrés Quintana Roo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	53.555	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265249	Suministro De Paquete De Laminas Ra. Francisco Javier Mina	F141-08-027	Tabasco	Teapa	Francisco Javier Mina (Argentina)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	53.555	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265301	Sumistro De Transformador Nuevo, Autoprotegido Tipo Poste 25 Kva-13.2kv127-22ov(2 Boquillas)	GC087	Tabasco	Nacajuca	Oxiacaque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución	2013	\$35.000	\$34.832	\$34.832	\$34.832	\$34.832	\$34.832	\$34.832	\$34.832	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265368	Suministro De Transformador Nuevo Autoprotegido Tipo Poste 37.5 Kva-13.2 Kv127-22ov (2 Boquillas)	GC088	Tabasco	Nacajuca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Energía	En Ejecución	2013	\$45.000	\$44.936	\$44.936	\$44.936	\$44.936	\$44.936	\$44.936	\$44.936	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400265404	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OP045	Tabasco	Nacajuca	Vainilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$328.566	\$328.566	\$328.566	\$328.566	\$328.566	\$328.566	\$328.566	100,00	\$0	Obra	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265419	Suministro De Material Para El Mejoramiento De La Vivienda	GC089	Tabasco	Nacajuca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$364.565	\$364.565	\$364.565	\$364.565	\$364.565	\$364.565	\$364.565	100,00	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265450	Sumistro De Paquete De Laminas Ra. Hermenegildo Galeana 1ra Seccion	F141-08-025	Tabasco	Teapa	Hermenegildo Galeana 1ra. Sección (Mexiquito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	53.555	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265483	Construccion De Guarniciones Y Banquetas.	OP046	Tabasco	Nacajuca	Belén	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250.000	\$244.547	\$244.547	\$244.547	\$244.547	\$244.547	\$244.547	100,00	\$0	Obra	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265495	Sumistro De Paquete De Laminas Ra. Hermenegildo Galeana 2da Seccion	F141-08-026	Tabasco	Teapa	Hermenegildo Galeana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	53.555	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB00130400265523	Suministro De Materiales Hidraulicos Para La Ampliacion Al Sistema De Agua Potable	GC090	Tabasco	Nacajuca	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70.000	\$69.929	\$69.929	\$69.929	\$69.929	\$69.929	\$69.929	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265614	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	GC092	Tabasco	Nacajuca	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITRIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$154.605	\$154.605	\$154.605	\$154.605	\$154.605	\$154.605	\$154.605	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265641	Sumistro De Paquetes De Laminas Po. Ignacio Allende 2da Secc.	F141-08-033	Tabasco	Teapa	Ignacio Allende 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8.052	\$8.052	\$8.052	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$7.000	86,93	\$0	-1	53.555	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265660	Techado De La Cancha En La Esc. Preparatoria No. 32	OP049	Tabasco	Nacajuca	Oxiacaque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$280.568	\$277.068	\$277.068	\$277.068	\$277.068	\$277.068	\$277.068	100,00	\$0	Obra	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265678	Suministro De Materiales Para La Construcion De Fosa Septica En La Escuela Niños Heroes	GC093	Tabasco	Nacajuca	Chicozapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$9.945	\$9.945	\$9.945	\$9.945	\$9.945	\$9.945	\$9.945	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265693	Sumnistro De Paquete De Laminas Villa Juan Aldama, Col. Colosio	F141-08-022	Tabasco	Teapa	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24.156	\$24.156	\$24.156	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400265756	Suministro De Material Para Barda De La Esc. Primaria	GC094	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55.000	\$54.999	\$54.999	\$54.999	\$54.999	\$54.999	\$54.999	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265803	Sumistro De Laminas Villa Juan Aldama Col. Las Gaviotas	F141-08-032	Tabasco	Teapa	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265821	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	GC095	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110.432	\$110.432	\$110.432	\$110.432	\$110.432	\$110.432	\$110.432	100,00	\$0	PAQUETES	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265930	Sumistro De Paquete De Laminas Ra. Miguel Hidalgo 2da Secc (Francisco Sarabia)	F141-08-031	Tabasco	Teapa	Miguel Hidalgo 2da. Sección (Fco. Sarabia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265948	Suministro De Lampara Completas Tipo Sub Urbanas De 150watts220v	GC098	Tabasco	Nacajuca	El Guásimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Energia	En Ejecución	2013	\$40.631	\$40.631	\$40.631	\$40.631	\$40.631	\$40.631	\$40.631	100,00	\$0	Luminaria	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265957	Sumistro De Paquete De Laminas Ra. Nicolas Bravo 2da Seccion	F141-08-019	Tabasco	Teapa	Nicolás Bravo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24.156	\$24.156	\$24.156	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400265985	Sumistro De Paquete De Laminas Ej. Vicente Guerrero Lerma	F141-08-038	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400265989	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	GC114	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITARIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$276.632	\$276.632	\$276.632	\$276.632	\$276.632	\$276.632	\$276.632	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266012	Sumistro De Paquete De Laminas Ej. Hermenegildo Galeana	F141-08-036	Tabasco	Teapa	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266038	Sumistro De Paquete De Laminas Ej. Arcadio Zentella	F141-08-016	Tabasco	Teapa	Arcadio Zentella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266062	Suministro De Materiales Para Drenaje De Agua Pluvial Con Tubería De 6 Pulgadas	GC1127	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$35.457	\$35.457	\$35.457	\$35.457	\$35.457	\$35.457	\$35.457	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266120	Suministro De Material De Grava De Revestecimeinto De 1 1/2 A Finos Para Camino Principal	GC130	Tabasco	Nacajuca	Amatón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA, ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$65.000	\$64.960	\$64.960	\$64.960	\$64.960	\$64.960	\$64.960	100,00	\$0	SUMINISTRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400266167	Sumistro De Paquete De Laminas Ej. Jose Maria Morelos Y Pavon Secc. Juan Gomez	F141-08-014	Tabasco	Teapa	José María Morelos y Pavón (Juan Gómez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266187	Sumistro De Paquete De Laminas Ej. Jose Maria Morelos Y Pavon (Las Delicias)	F141-08-037	Tabasco	Teapa	José María Morelos y Pavón (Las Delicias)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24.156	\$24.156	\$24.156	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266231	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Vicente Guerrero Seccion Nieves	F141-08-012	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Las Nieves)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24.156	\$24.156	\$24.156	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266257	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Mina Y Matamoros (San Pablo Tamborel)	F141-08-028	Tabasco	Teapa	Mina y Matamoros (San Pablo Tamborel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24.156	\$24.156	\$24.156	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266294	Suministro De Paquete De Laminas Cd, Teapa, Col. Eureka Y Belen	F141-08-039	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24.156	\$24.156	\$24.156	\$21.000	\$21.000	\$21.000	\$21.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400266317	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Vicente Guerrero Seccion Guanal	F141-08-013	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Guanal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266374	Sumistro De Paquete De Laminas Col. Chapultepec	F141-08-017	Tabasco	Teapa	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266392	Revestimiento De Camino En Tramos Aislados (E.C. Tenosique-Pob. La Palma A Ej. Hermenegildo Galeana-Ej. Santa Elena)	OP068	Tabasco	Tenosique	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$487.253	\$487.253	\$487.253	\$477.508	\$454.902	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	111	100,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266402	Suministro De Paquete De Laminas Ra. Nicolas Bravo 1ra Seccion	F141-08-020	Tabasco	Teapa	Nicolás Bravo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266438	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Colorado	F141-08-015	Tabasco	Teapa	Colorado (Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266464	Suministro De Paquete De Laminas Fracc. Las Liliás	F141-08-034	Tabasco	Teapa	Las Liliás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400266528	Suministro De Paquete De Laminas Ra. Miguel Hidalgo 2da Seccion Los Alamos	F141-08-023	Tabasco	Teapa	Miguel Hidalgo 2da. Sección (Los Álamos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266542	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Mariano Abasolo, Abasolito	F141-08-035	Tabasco	Teapa	Mariano Abasolo (Abasolito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8.052	\$8.052	\$8.052	\$7.000	\$7.000	\$7.000	\$7.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266561	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Vicente Guerrero Seccion San Lorenzo	F141-08-011	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266606	Suministro De Paquete De Laminas Ej. Mina Matamoros(Mariano Matamoros)	F141-08-021	Tabasco	Teapa	Mina y Matamoros (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12.078	\$12.078	\$12.078	\$10.500	\$10.500	\$10.500	\$10.500	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266640	Mantenimiento De Camino De Terracería (Ej. Cortijo 1ra. Sección-Ej. Nuevo Progreso)	OP069	Tabasco	Tenosique	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$396.504	\$396.504	\$396.504	\$388.574	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	174	100,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400266665	Mantenimiento De Camino De Terracería Ej. El Pedregal	OP071	Tabasco	Tenosique	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$663.663	\$663.663	\$663.663	\$650.390	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetros	244	100,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266693	Mantenimiento De Caminos De Terracería	OP072	Tabasco	Tenosique	El Faisán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$154.075	\$154.075	\$154.075	\$150.993	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	197	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266764	Mantenimiento De Caminos De Terracería	OP073	Tabasco	Tenosique	Esperanza Norte (El Veinte)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$322.688	\$322.688	\$322.688	\$316.235	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetros	331	100,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266788	Mantenimiento De Caminos De Terracería (E.C. Tenosique-La Palma)	OP076	Tabasco	Tenosique	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$127.602	\$127.602	\$127.602	\$125.050	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetros	453	100,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO REFRENDADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400266941	Construccion De Pavimento Asfaltico	GCAP008	Tabasco	Paraiso	Chiltepec (Sección Banco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.352.349	\$2.352.349	\$1.388.758	\$1.388.768	\$1.388.768	\$1.388.768	\$1.388.768	59,04	\$0	Metros Lineales	18.000	3,00	60,00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400266967	Suministro De Grava De Revestimiento Para Nivelado Y Gravado De Calles	GC096	Tabasco	Nacajuca	San Isidro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$134.373	\$131.968	\$131.968	\$131.968	\$131.968	\$131.968	\$131.968	100,00	\$0	SUMINSITRO	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267003	Construccion De Pavimento Asfaltico Entrada A La Conasupo	GCAP010	Tabasco	Paraiso	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$491.605	\$491.605	\$491.605	\$491.605	\$491.605	\$491.605	\$491.605	100,00	\$0	Metros Lineales	2.500	0,04	100,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267060	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Ignacio Manel Altamirano	OP005	Tabasco	Paraiso	Occidente (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$271.885	\$271.885	\$271.885	\$271.885	\$271.885	\$271.885	\$271.885	100,00	\$0	Acción	500	0,40	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400267085	Nivelado Y Gravado De Callejon Los Churruscos	OP050	Tabasco	Nacajuca	La Cruz de Nacajuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$66.839	\$66.839	\$66.839	\$66.839	\$66.839	\$66.839	\$66.839	\$66.839	100,00	\$0	Metro Lineal	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267097	Construccion De Un Aula Didactica En Jardin De Niños Samuel Magaña Cortes	OP006	Tabasco	Paraíso	Las Flores 3ra. Sección (El Cerro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$453.706	\$453.706	\$453.706	\$453.706	\$453.706	\$453.706	\$453.706	\$453.706	100,00	\$0	Acción	70	0,50	100,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267162	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda	OP007	Tabasco	Paraíso	Las Flores 3ra. Sección (El Cerro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$590.142	\$590.142	\$590.142	\$590.142	\$590.142	\$590.142	\$590.142	\$590.142	100,00	\$0	Acción	120	0,30	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADA / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267210	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Federico Froebel	OP008	Tabasco	Paraíso	Aguiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$262.504	\$262.504	\$262.504	\$262.504	\$262.504	\$262.504	\$262.504	\$262.504	100,00	\$0	Acción	180	0,40	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267213	Construccion De Pasos De Agua	OP0147	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$148.005	\$148.005	\$148.005	\$148.005	\$148.005	\$148.005	\$148.005	\$0	100,00	\$0	PASO DE AGUA	0	100,00	0,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400267239	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Vicente Suarez (Santa Cruz) Clave 27dpr11831	OP0162	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.218.274	\$1.218.274	\$1.218.274	\$1.218.274	\$1.218.274	\$1.218.274	\$1.157.245	100,00	\$0	TECHADO	364	100,00	0,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267254	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Andres Calcano Diaz	OP009	Tabasco	Paraíso	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$166.977	\$166.977	\$166.977	\$166.977	\$166.977	\$166.977	\$166.977	100,00	\$0	Acción	80	20,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267267	Relleno En Paso De Servidumbre En La Esc. Primaria Soledad Vda. De Ortega	OP0146	Tabasco	Centla	Ribera Alta 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75.250	\$75.250	\$75.250	\$75.250	\$75.250	\$75.250	\$0	100,00	\$0	Metro cúbico	100	100,00	0,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267292	Construccion De Techado En La Plaza Civica En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magon Clave 27dpr1649x	OP0145	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$368.196	\$368.196	\$368.196	\$368.196	\$368.196	\$368.196	\$0	100,00	\$0	TECHADO	0	100,00	0,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267303	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Nicolas Bravo	OP010	Tabasco	Paraíso	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$585.318	\$585.318	\$585.318	\$585.318	\$585.318	\$585.318	\$585.318	100,00	\$0	Acción	90	0,60	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB00130400267355	Construicion De Un Aula Didactica Adosada En La Escuela Telesecundaria Leonor De La Cruz Sevilla	OP018	Tabasco	Paraíso	Potreritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$537.134	\$557.134	\$557.134	\$557.134	\$557.134	\$557.134	\$557.134	100,00	\$0	Acción	200	0,30	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267398	Rehabilitacion De La Escuela Telesecundaria Leandro Rovirosa Wade	OP011	Tabasco	Paraíso	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$647.950	\$647.950	\$647.950	\$647.950	\$647.950	\$647.950	\$647.950	100,00	\$0	Acción	220	0,35	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267450	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Jose Tiquet	OP012	Tabasco	Paraíso	Chiltepec (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$323.372	\$323.372	\$323.372	\$323.372	\$323.372	\$323.372	\$323.372	100,00	\$0	Acción	125	0,56	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267485	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Manuel Guzman Diminguez	OP013	Tabasco	Paraíso	Chiltepec (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$39.124	\$391.264	\$391.264	\$391.264	\$391.264	\$391.264	\$391.264	100,00	\$0	Acción	128	0,24	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267527	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos	OP014	Tabasco	Paraíso	Chiltepec (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.550.031	\$1.550.031	\$1.550.031	\$1.550.031	\$1.550.031	\$1.550.031	\$1.550.031	100,00	\$0	Acción	100	0,20	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB00130400267563	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco Dominguez	OP015	Tabasco	Paraíso	Guano Solo (El Coquito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412.574	\$412.574	\$412.574	\$412.574	\$412.574	\$412.574	\$412.574	100,00	\$0	Acción	90	0,30	100,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267582	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Ramos Santos	OP016	Tabasco	Paraíso	La Unión 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$338.049	\$338.049	\$338.049	\$338.049	\$338.049	\$338.049	\$338.049	100,00	\$0	Acción	150	0,40	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400267602	Rehabilitaion De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	OP017	Tabasco	Paraíso	Potreritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE PARAISO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480.589	\$480.589	\$480.589	\$480.589	\$480.589	\$480.589	\$480.589	100,00	\$0	Acción	126	0,60	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400270681	Sumistro De Paquete De Laminas Ra. Mariano Pedrero 3era Seccion	F141-08-024	Tabasco	Teapa	Mariano Pedrero 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16.104	\$16.104	\$16.104	\$14.000	\$14.000	\$14.000	\$14.000	86,93	\$0	-1	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400270749	Adecuacion De Espacio Fisico Para La Direccion De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales	K149-08-064	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO DE TEAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150.000	\$150.000	\$15.000	\$53.330	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	-1	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB12130100132586	Programa De Infraestructura En Educación Basica	0137	Tabasco	Jonuta	Federico Álvarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$986.887	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	\$984.504	100,00	\$0	Metros Cuadrados	473	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB12130200149792	Maquila De Concreto Asfaltico Ac-20 Diversas Localidades.	op035	Tabasco	Comalcalco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2.770.080	\$2.807.014	\$2.807.014	\$2.807.014	\$2.807.014	\$2.807.014	\$2.807.014	100,00	\$0	Acción	13.311	1,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB12130200162339	Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Remanente 2012)	K149-08-007	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$675.990	\$675.990	\$675.990	\$628.218	\$628.218	\$628.218	\$628.218	92,93	\$0	M2.	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB12130200162374	Rehabilitacion De Pozo Profundo (Remanente 2012)	K149-08-006	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300.398	\$300.398	\$300.398	\$178.375	\$178.375	\$178.375	\$178.375	59,38	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100043781	Gastos De Supervision De La Obra Publica (Indirectos 3 Porciento)	GC-058	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3.100.862	\$2.646.386	\$2.646.386	\$2.646.386	\$2.646.386	\$2.646.386	\$2.646.386	100,00	\$0	Acción	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB13130100052929	Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Carlos A. Madrazo	104-K143	Tabasco	Tacotalpa	La Raya Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO DE TACOTALP A	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$531.681	\$527.297	\$527.297	\$527.297	\$527.297	\$527.297	\$527.297	100,00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	1.471	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: terminacion del proyecto de rehabilitación de la red de drenaje sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100061825	Pavimentacion Asfaltica De Camino	095-K144	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO DE TACOTALP A	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6.510.223	\$6.284.395	\$6.284.395	\$6.284.395	\$6.284.395	\$6.284.395	\$6.284.395	100,00	\$0	Kilómetros	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100062688	Construccion De Puente Vehicular De Concreto	096-K144	Tabasco	Tacotalpa	Xicoténcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO DE TACOTALP A	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$331.956	\$326.115	\$326.115	\$326.115	\$326.115	\$326.115	\$326.115	100,00	\$0	Metros Cuadrado s, Metros Lineales	1.474	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo en el tiempo estimado la construccion del puente vehicular de concreto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100067719	Proyecto Generalizado Por Programas A Realizar	M999-19-002-F32	Tabasco	Tacotalpa	Tacotalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO DE TACOTALP A	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50.371.013	\$2.065.050	\$2.065.050	\$2.065.050	\$2.065.050	\$2.065.050	\$2.065.050	100,00	\$0	Unidad de informació n	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100067936	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	092-K149	Tabasco	Tacotalpa	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI ENTO DE TACOTALP A	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$897.981	\$888.365	\$888.365	\$888.365	\$888.365	\$888.365	\$888.365	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	592	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130100068094	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	098-K149	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Seco Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.193.503	\$1.183.498	\$1.183.498	\$1.183.498	\$1.183.498	\$1.183.498	\$1.183.498	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	759	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se termino de manera satisfactoria la pavimentacion de calle con concreto hidraulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100068114	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	089-K149	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.068.241	\$1.058.725	\$1.058.725	\$1.058.725	\$1.058.725	\$1.058.725	\$1.058.725	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.288	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100068125	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	090-K149	Tabasco	Tacotalpa	Pomoca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$721.204	\$721.204	\$721.204	\$721.204	\$721.204	\$721.204	\$721.204	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	654	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se termino dentro del periodo establecido el proyecto de pavimentacion de calle con concreto hidraulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100068195	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	091-K149	Tabasco	Tacotalpa	Puxcatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.020.846	\$1.009.712	\$1.009.712	\$1.009.712	\$1.009.712	\$1.009.712	\$1.009.712	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.288	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo de manera satisfactoria el proyecto de pavimentacion de calle con concreto hidraulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130100068265	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	102-K142	Tabasco	Tacotalpa	La Raya Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$839.713	\$832.382	\$832.382	\$832.382	\$832.382	\$832.382	\$832.382	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1.471	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se concluyo en el tiempo estimado el proyecto de pavimentacion de calle con concreto hidraulico. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100090084	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	OP005	Tabasco	Tenosique	Carlos Pellicer Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Energía	En Ejecución	2013	\$459.124	\$423.578	\$423.578	\$423.578	\$423.578	\$423.578	\$421.022	100,00	\$0	Poste	170	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100100879	Construccion De Techado En Plaza Civica En La Escuela Primaria Urbana Federal Veneranda Garcia Luciano (Col. Quinta Maria)	OP0023	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$529.358	\$499.830	\$499.830	\$499.830	\$499.830	\$499.830	\$499.830	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	529.358	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100101056	Construccion Por Sustitucion De Seis Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Estructura Regional, En La Escuela Primaria Narciso Mendoza.	OP0022	Tabasco	Centla	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.216.937	\$2.203.464	\$2.203.464	\$2.203.464	\$2.203.464	\$2.203.464	\$2.200.962	100,00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	#####	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB13130100104555	Ap Est Pibai Mod Y Ampl Pav Asf Cam Ec (Poana-Raya De Zaragoza Km 19 200) Pomoca-Gran Poder-Guayal-Pochitocal 2a Km 0 000 Al 38 000 Tramo Mod El Limon-Lomas Alegres 2a (Castañal)Km 15 700 Al Km 19 000	SD504	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$4.443.762	\$4.443.762	\$4.443.762	\$4.443.762	\$4.443.762	\$4.443.762	\$4.443.762	100,00	\$0	Convenio	3.000	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100108966	Aport Estatal Al Pibai Para La Mod Y Ampl Con Pav Asfaltica, Camino E.C. (Chicozapote-Cantemoc Km 3 100) El Cometa-Sandial Long Tot Del Km 0 000 Al Km 7 300, Tramo A Modern Del Km 4 600 Al Km 5 000	SD505	Tabasco	Nacajuca	Chicozapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$276.019	\$276.019	\$276.019	\$253.040	\$236.033	\$236.033	\$236.033	85,51	\$0	Convenio	2.953	100,00	100,00	Financiera: Recurso refrendado \$ 39,985.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130100108985	Aportacion Estatal Al Pibai Para La Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Varias Comunidades De La Zona Indigena De Nacajuca, Tabasco Segunda Etapa	SD506	Tabasco	Nacajuca	Nacajuca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.469.718	\$2.469.718	\$2.469.718	\$2.469.718	\$2.469.718	\$2.469.718	\$2.469.718	100,00	\$0	Convenio	6.877	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100108997	Aport Estatal Al Pibai Para La Mod Y Ampli Con Pav Asfaltica Del Camino E.C. (Chablé-El Triunfo)-Vicente Guerrero Km 6 800-San Juan Del Km 0 000 Al Km 5 883.53, Tramo A Modern. Del Km 0 000 Al Km 3 000	SD508	Tabasco	Balancán	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.345.479	\$2.345.479	\$2.345.479	\$2.345.479	\$2.340.683	\$2.340.683	\$2.340.683	99,80	\$0	Convenio	275	100,00	100,00	Financiera: Se reintegran \$ 4,795.32 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130100109010	Aportación Estatal Al Pibai Para La Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable (Segunda Etapa) En Varias Localiades Del Municipio De Tenosique, Tabasco	SD509	Tabasco	Tenosique	El Repasto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.009.957	\$2.009.957	\$2.009.957	\$2.009.957	\$1.739.710	\$1.739.710	\$1.739.710	86,55	\$0	Convenio	2.457	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 270,247.55 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100111184	Aportacion Estatal Al Pibai Para La Construcion Del Puente Mixto E.C. (Chicozapote Cantemoc Km 3 100)-El Cometa Sandial Ubicado En El Km 4 540 Longitud 12 MI, Nacajuca, Tab.	SD519	Tabasco	Nacajuca	Chicozapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$541.615	\$541.615	\$541.615	\$525.795	\$525.795	\$525.795	\$525.795	97,08	\$0	Convenio	649	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 15,820.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130100119453	Gastos De Operacion Del Fism	M999-19-001	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$406.429	\$406.429	\$406.429	\$384.653	\$299.968	\$299.968	\$299.968	73,81	\$0	Servicio	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130100132455	Fiii.- Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal	P541	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$46.963.362	\$46.693.362	\$46.693.362	\$46.693.362	\$46.693.362	\$46.693.362	\$46.693.362	100,00	\$0	VARIAS OBRAS	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200133917	Construcción De Obra De Captación Subterránea (Equipo, Arreglo, Macromedición Y Subestación Eléctrica) En El Ejido Cuauhtemoczin Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.	SD527	Tabasco	Cárdenas	Cuauhtemo czin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3.066.105	\$3.066.105	\$3.066.105	\$2.820.930	\$898.177	\$898.177	\$898.177	29,29	\$0	Sistema	769	100,00	22,00	Financiera: Obra referendada para 2014: \$ 2,167.927.75 / Física: Obra referendada para 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134023	Modernización Y Ampliación Del Camino: Pico De Oro 1ra. Sección- Paso De La Mina 3ra. Sección Y Ramal Pico De Oro 4ta. Sección En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco.	SD529	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 4ta. Sección (Pejelagarte rito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$8.026.141	\$8.026.141	\$8.026.141	\$7.298.845	\$6.724.997	\$6.724.997	\$6.724.997	83,79	\$0	Convenio	1.976	100,00	54,00	Financiera: Obra referendada 2014: \$ 1,301,144.19 / Física: Obra referendada 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200134036	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable En La Ra. Gregorio Méndez 2da. Sección Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	SD530	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4.226.086	\$4.226.086	\$4.226.086	\$3.509.070	\$2.298.413	\$2.298.413	\$2.298.413	54,39	\$0	Sistema	1.141	100,00	40,00	Financiera: Importe a referendar por: \$ 1,927,673.28 / Física: Se continuará con la ejecución en 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134042	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable En El Pob. Cocohital Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	SD531	Tabasco	Comalcalco	Cocohital	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4.226.086	\$4.226.086	\$4.226.086	\$4.005.172	\$1.271.533	\$1.271.533	\$1.271.533	30,09	\$0	Sistema	2.674	100,00	18,00	Financiera: Monto a referendar por: \$ 2,954,553.55 / Física: Se refrenda la obra para ejercer en 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134055	Terminación Del Sistema De Agua Potable (Equipamiento De Pozo Profundo) En La Ra. Cumuapa 2da. Sección Del Municipio De Cunduacán, Tabasco.	SD532	Tabasco	Cunduacán	Cumuapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.246.730	\$2.246.730	\$2.246.730	\$2.214.937	\$698.194	\$698.194	\$698.194	31,08	\$0	Pozo	1.268	100,00	6,00	Financiera: El refrendo para 2014 es por: \$ 1,548,535.96 / Física: Se concluirea en 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200134473	Ampliación Y Reacondicionamiento Al Área De Mastografía, Rx, Ultrasonido Y Centro De Sangrado Del Hospital Regional En La Cd. De Huimanguillo, Tabasco.	SD534	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Salud	En Ejecución	2013	\$2.107.407	\$2.107.407	\$2.107.407	\$1.705.561	\$511.668	\$511.668	\$511.668	24,28	\$0	Metros Cuadrados	26.864	100,00	70,00	Financiera: Obra referendada para 2014: \$ 1,595,738.79 / Física: Se concluirá en 2014. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134480	Construcción De Línea De Agua Potable, Tramo: Villa Puerto Ceiba A La Cd. De Paraíso, Tabasco.	SD535	Tabasco	Paraíso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5.371.147	\$5.371.147	\$5.371.147	\$4.358.623	\$3.684.388	\$3.684.388	\$3.684.388	68,60	\$0	Metros Lineales	14.999	100,00	63,00	Financiera: Obra referendada 2014: \$ 1,686,758.92 / Física: Obra referendada 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134500	Construcción De Puente Vehicular De 12 Mts. En El Camino: Mina Y Matamoros (San Pablo Tamborel), Km. 0.400 Del Municipio De Teapa, Tabasco	SD537	Tabasco	Teapa	Mina y Matamoros (San Pablo Tamborel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.269.024	\$2.522.326	\$2.522.326	\$2.342.943	\$1.952.279	\$1.952.279	\$1.952.279	77,40	\$0	Convenio	218	100,00	77,00	Financiera: Obra referendada 2014: \$ 570,046.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB13130200134510	Construcción Del Camino De Terracería En Mina Y Matamoros (San Pablo Tamborel), Km.0.000 Al 3.201.5 Del Municipio De Teapa, Tabasco.	SD538	Tabasco	Teapa	Mina y Matamoros (San Pablo Tamborel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$6.141.300	\$7.843.757	\$7.843.757	\$5.674.910	\$1.702.473	\$1.702.473	\$1.702.473	21,70	\$0	Convenio	218	100,00	5,00	Financiera: Obra refrendada 2014: \$ 6,141,283.87 / Física: Obra refrendada 2014. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134532	Construcción De Puente Mixto Vehicular "Jobal"	SD540	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata (Sección Jobal)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$15.091.492	\$19.582.166	\$19.582.166	\$19.462.283	\$7.858.202	\$7.858.202	\$7.858.202	40,13	\$0	Metros Lineales	4.358	100,00	30,00	Financiera: Obra refrendada para 2014 por: \$ 11,723,963.54 / Física: Se concluirá en 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200134586	Aportación Estatal Al Pibai, Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej. Villa Luz, Municipio De Tacotalpa, Tabasco.	SD521	Tabasco	Tacotalpa	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$140.000	\$140.000	\$140.000	\$139.954	\$137.884	\$137.884	\$137.884	98,49	\$0	Convenio	112	100,00	100,00	Financiera: Recurso refrendado \$ 2,116.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200134598	Aportación Estatal Al Pibai, Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Oxiacaque, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	SD523	Tabasco	Nacajuca	Oxiacaque	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$297.147	\$297.147	\$297.147	\$281.575	\$277.368	\$277.368	\$277.368	93,34	\$0	Convenio	1.928	100,00	100,00	Financiera: Recursos referendados \$ 19,779.60 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200136819	Aport. Est. Pibai Moder. Y Amp. Con Pav. Asfáltica Del Cam E.C. (Gran Poder-Guayal) Agua Blanca-Límite De Estado Con Chiapas, Longitud Total Del Km 0 000 Al 6 020, Tramo A Mod Del Km 3 000 Al Km 6 020	SD511	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$5.029.586	\$5.029.586	\$5.029.586	\$5.029.586	\$5.029.586	\$5.029.586	\$5.029.586	100,00	\$0	Convenio	1.546	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200136844	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Del Camino: Villahermosa-Nacajuca, Tramo Del Km. 16.750 Al Km. 20.500, Tramo: Cd. Nacajuca, Ra. Taxco, Ej. Simón Bolívar, Ra. Vainilla Del Mpio De Nacajuca, Tab.	SD533	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9.744.866	\$6.134.431	\$6.134.431	\$6.134.431	61,34	\$0	Convenio	49.500	100,00	46,00	Financiera: Obra referendada 2014: \$ 3,865,569.35 / Física: Obra referendada 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200136853	Amp. De La Red De Agua Potable En Las Locs. De Canitzan 1ra. Y 2da., Ej. José María Pino Suárez 2da., Estapilla, Ej. El Manantial, Ej. El Copo, Ej. Cospac Y Ej. El Roblar Del Mpio.Tenosique, Tabasco.	SD536	Tabasco	Tenosique	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11.995.750	\$11.995.750	\$11.995.750	\$11.184.812	\$11.184.431	\$11.184.431	\$11.184.431	93,24	\$0	Metros Lineales	2.036	100,00	100,00	Financiera: Obra terminada al 100%, solo se refrenda su economía por: \$ 811,319.40 / Física: Obra terminada 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200137211	Establecimiento De Viviero Para La Produccion De 50,000 Plantas Injertadas Y 25,000 Pie Franco De Cacao	F1170080003	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$625.000	\$395.585	\$395.585	\$395.585	\$395.585	\$395.585	\$395.585	100,00	\$0	Viveros	250	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200138459	Fondo Para La Infraestructura Social Estatal (Economías 2012)	SD503	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$860.309	\$860.309	\$860.309	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Obra	1	100,00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB13130200138995	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Jose Narciso Rovirosa	K143-015	Tabasco	Macuspan a	Venustiano Carranza (La Alianza)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80	\$79.074	\$79.074	\$79.074	\$79.074	\$79.074	\$79.074	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200139185	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Ignacio Manuel Altamirano 1ra. Seccion	K143-021	Tabasco	Macuspan a	Ignacio Manuel Altamirano 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41	\$41.122	\$41.122	\$41.122	\$41.122	\$41.122	\$41.122	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139311	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Pedro A. Gonzalez (Heriberto Jara)	K143-030	Tabasco	Macuspan a	Pedro A. González	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49	\$48.730	\$48.730	\$48.730	\$48.730	\$48.730	\$48.730	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139321	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Santuario	K143-032	Tabasco	Macuspan a	Santuario 1ra. Sección (Estación Macuspana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80	\$79.507	\$79.507	\$79.507	\$79.507	\$79.507	\$79.507	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200139326	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Vicente Guerrero	K143-033	Tabasco	Macuspana	Vicente Guerrero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$67	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139330	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Virginio Chan 2da. Seccion	K143-034	Tabasco	Macuspana	Virginio Chan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61	\$60.251	\$60.251	\$60.251	\$60.251	\$60.251	\$60.251	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139333	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Bitzal 7ma. Seccion	K143-035	Tabasco	Macuspana	Bitzal 7ma. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26	\$26.266	\$26.266	\$26.266	\$26.266	\$26.266	\$26.266	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139340	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Miguel Hidalgo 2da. Seccion	K143-036	Tabasco	Macuspana	Miguel Hidalgo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35	\$34.828	\$34.828	\$34.828	\$34.828	\$34.828	\$34.828	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200139345	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Xicotencatl	K143-037	Tabasco	Macuspan a	Xicotencatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41	\$41.122	\$41.122	\$41.122	\$41.122	\$41.122	\$41.122	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139351	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Corralillo 2da. Seccion (La Princesa)	K143-038	Tabasco	Macuspan a	Corralillo 2da. Sección (La Princesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$67	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200139359	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Sitio Nuevo	K143-039	Tabasco	Macuspan a	Sitio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49	\$49.114	\$49.114	\$49.114	\$49.114	\$49.114	\$49.114	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140234	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tierra Colorada (El Indio)	K143-040	Tabasco	Macuspan a	Tierra Colorada (El Indio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14	\$14.216	\$14.216	\$14.216	\$14.216	\$14.216	\$14.216	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200140254	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Ignacio Zaragoza (Los Ateos)	K143-041	Tabasco	Macuspan a	Ignacio Zaragoza (Los Ateos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41	\$40.753	\$40.753	\$40.753	\$40.753	\$40.753	\$40.753	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140270	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. San Francisco	K143-042	Tabasco	Macuspan a	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29	\$28.488	\$28.488	\$28.488	\$28.488	\$28.488	\$28.488	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140312	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Limon 1ra. Seccion C	K143-044	Tabasco	Macuspan a	Limón 1ra. Sección Sector C	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$67	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	\$66.440	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140335	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. El Triunfo 3ra. Seccion	K143-045	Tabasco	Macuspan a	El Triunfo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49	\$48.611	\$48.611	\$48.611	\$48.611	\$48.611	\$48.611	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB13130200140352	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Abasolo 1ra. Seccion	K143-046	Tabasco	Macuspan a	Abasolo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34	\$33.280	\$33.280	\$33.280	\$33.280	\$33.280	\$33.280	\$33.280	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140483	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Lerdo De Tejada 1ra. Seccion	K153-001	Tabasco	Macuspan a	Lerdo de Tejada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$912	\$901.736	\$901.736	\$901.736	\$901.736	\$901.736	\$901.736	\$901.736	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200140506	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. San Antonio	K153-002	Tabasco	Macuspan a	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$1.303	\$1.296.210	\$1.296.210	\$1.296.210	\$1.296.210	\$1.296.210	\$1.296.210	\$1.296.210	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200140533	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Villa Benito Juarez	K153-003	Tabasco	Macuspan a	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$1.011	\$1.008.511	\$1.008.511	\$1.008.511	\$1.008.511	\$1.008.511	\$1.008.511	\$1.008.511	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200140579	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En El Ejido Guacamaya	K153-004	Tabasco	Macuspan a	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$598	\$560.273	\$560.273	\$560.273	\$560.273	\$560.273	\$560.273	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200140643	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. El Bayo 1ra. Seccion (Granada)	K153-005	Tabasco	Macuspan a	El Bayo 1ra. Sección (Granada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energía	En Ejecución	2013	\$608	\$600.052	\$600.052	\$600.052	\$600.052	\$600.052	\$600.052	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200140689	Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria: Andres Garcia De La Ra. Vernet 2da. Seccion	K154-001	Tabasco	Macuspan a	Vernet 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$934	\$924.016	\$924.016	\$924.016	\$924.016	\$924.016	\$924.016	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140705	Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Rural Federal: Cristobal Colon En La Ra. Profr. Caparroso 1ra. Seccion	K154-002	Tabasco	Macuspan a	Profesor Caparroso 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$849	\$835.309	\$835.309	\$835.309	\$835.309	\$835.309	\$835.309	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200140718	Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Bilingue Rural Federal: Ignacio Baranda En La Ra. El Triunfo 3ra. Seccion	K154-003	Tabasco	Macuspana	El Triunfo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.030	\$990.810	\$990.810	\$990.810	\$990.810	\$990.810	\$990.810	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200140741	Gastos Indirectos Del Ramo 33	M146-001	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.571	\$2.140.790	\$2.140.790	\$2.140.790	\$2.140.790	\$2.140.790	\$2.140.790	100,00	\$0	Programa	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200141555	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension.	OP007	Tabasco	Comalcalco	Patastal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.236.266	\$831.807	\$831.807	\$831.807	\$831.807	\$831.807	\$831.807	100,00	\$0	POSTES	995	14,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141601	Ampliacion De Energia Electrica En Baja Y Alta Tension	OP008	Tabasco	Comalcalco	Belisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$622.744	\$688.315	\$688.315	\$688.315	\$688.315	\$688.315	\$688.315	100,00	\$0	POSTES	455	15,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB13130200141607	Ampliacion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	OP009	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$884.277	\$880.774	\$880.774	\$880.774	\$880.774	\$880.774	\$880.774	\$880.774	100,00	\$0	POSTES	745	25,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141611	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	OP010	Tabasco	Comalcalco	Paso de Cupilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.406.969	\$1.834.670	\$1.834.670	\$1.834.670	\$1.834.670	\$1.834.670	\$1.834.670	\$1.834.670	100,00	\$0	POSTES	2.088	38,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141614	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension.	OP011	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.105.290	\$1.093.508	\$1.093.508	\$1.093.508	\$1.093.508	\$1.093.508	\$1.093.508	\$1.093.508	100,00	\$0	POSTES	655	27,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141618	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Al Zapote	OP012	Tabasco	Comalcalco	Sur 3ra. Sección (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.921.871	\$1.876.227	\$1.876.227	\$1.876.227	\$1.876.227	\$1.876.227	\$1.876.227	\$1.876.227	100,00	\$0	POSTES	634	47,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB13130200141724	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión.	OP014	Tabasco	Comalcalco	Tránsito Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.684.841	\$1.681.001	\$1.681.001	\$1.681.001	\$1.681.001	\$1.681.001	\$1.681.001	\$1.681.001	100,00	\$0	POSTES	634	37,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141738	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	OP015	Tabasco	Comalcalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.214.857	\$2.210.553	\$2.210.553	\$2.210.553	\$2.210.553	\$2.210.553	\$2.210.553	\$2.210.553	100,00	\$0	POSTES	2.559	51,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141753	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension, En Diversas Entradas	OP016	Tabasco	Comalcalco	Independencia 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$961.868	\$864.542	\$864.542	\$864.542	\$864.542	\$864.542	\$864.542	\$864.542	100,00	\$0	POSTES	634	15,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141794	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Trujillo	OP017	Tabasco	Comalcalco	Chichicapá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.573.312	\$1.721.025	\$1.721.025	\$1.721.025	\$1.721.025	\$1.721.025	\$1.721.025	\$1.721.025	100,00	\$0	POSTES	6.577	0,57	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200141849	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Jacinto Lopez	OP018	Tabasco	Comalcalco	Chichicapá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.444.092	\$2.525.474	\$2.525.474	\$2.525.474	\$2.525.474	\$2.525.474	\$2.525.474	100,00	\$0	Kilómetro	6.577	1,00	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141900	Construccion De Pavimento Asfaltico Calle Leon Alejo Torres	OP019	Tabasco	Comalcalco	Chichicapá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.135.874	\$732.651	\$732.651	\$732.651	\$732.651	\$732.651	\$732.651	100,00	\$0	Kilómetro	6.577	0,26	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141935	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltico En La Rancheria Sargento Lopez 2da. Secc.	OP020	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 2da. Sección (El Chuzo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.496.175	\$2.488.622	\$2.488.622	\$2.488.622	\$2.488.622	\$2.488.622	\$2.488.622	100,00	\$0	Kilómetro	894	0,84	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200141960	Construccion De Pavimento Asfaltico En Diversas Calles Del Poblado Miguel Hidalgo	OP021	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.911.470	\$1.907.598	\$1.907.598	\$1.907.598	\$1.907.598	\$1.907.598	\$1.907.598	100,00	\$0	Kilómetro	4.672	2,06	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB13130200142007	Construccion De Pavimento Asfaltico, Carretera Leon Zarate-Sargento Lopez	OP022	Tabasco	Comalcalco	León Zárate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$948.005	\$921.946	\$921.946	\$921.946	\$921.946	\$921.946	\$921.946	100,00	\$0	Kilómetro	747	0,81	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142042	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversos Accesos Del Ejido Bella Luz	OP023	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.141.661	\$1.139.374	\$1.139.374	\$1.139.374	\$1.139.374	\$1.139.374	\$1.139.374	100,00	\$0	Kilómetro	1.124	1,37	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142107	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversos Accesos	OP024	Tabasco	Comalcalco	Oriente 5ta. Sección (La Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.393.760	\$2.060.180	\$2.060.180	\$2.060.180	\$2.060.180	\$2.060.180	\$2.060.180	100,00	\$0	Kilómetro	873	2,70	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142554	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversas Calles Del Ejido Miguel Hidalgo	OP025	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.495.190	\$2.486.811	\$2.486.811	\$2.486.811	\$2.486.811	\$2.486.811	\$2.486.811	100,00	\$0	Kilómetro	2.001	3,10	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200142613	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversas Entradas	OP026	Tabasco	Comalcalco	Lagartera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.570.359	\$1.459.827	\$1.459.827	\$1.459.827	\$1.459.827	\$1.459.827	\$1.459.827	100,00	\$0	Kilómetro	2.055	1,68	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142654	Revestimiento De Camino Con Grava En Diversas Entradas	OP027	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$957.241	\$945.016	\$945.016	\$945.016	\$945.016	\$945.016	\$945.016	100,00	\$0	Kilómetro	250	1,34	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142700	Revestimiento De Caminos Con Grava De Diversos Accesos	OP028	Tabasco	Comalcalco	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.493.781	\$2.481.840	\$2.481.840	\$2.481.840	\$2.481.840	\$2.481.840	\$2.481.840	100,00	\$0	Kilómetro	760	2,26	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB13130200142995	Establecimiento De Granjas Piscicola, Laboratorio, Para La Produccion De 1,000,000 (Un Millon) De Alevines Anuales Y Jaulas Flotantes Con Alimentos Para Pequeños Productores De Escasos Recursos.	F1090080007	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2.000.000	\$2.125.778	\$2.125.778	\$2.125.778	\$2.125.778	\$2.125.778	\$2.125.778	\$2.125.778	100,00	\$0	Acción	280	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143204	Establecimiento De Vivero Para La Produccion De 30,000 Plantas De Cafe Pie Franco	F1170080004	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$130.000	\$129.838	\$129.838	\$129.838	\$129.838	\$129.838	\$129.838	\$129.838	100,00	\$0	Viveros	60	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143582	Establecimiento De Vivero De Hule Para La Produccion De 100,000 Plantas Injertadas	F1170080005	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1.100.000	\$616.056	\$616.056	\$616.056	\$616.056	\$616.056	\$616.056	\$616.056	100,00	\$0	Viveros	100	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200144060	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Ubic: Libramiento Chontalpa)	K1420080008	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.572.354	\$1.568.433	\$1.568.433	\$1.568.433	\$1.568.433	\$1.568.433	\$1.568.433	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5.695	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200144109	Gravado De Calles A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1420080014	Tabasco	Huimanguillo	Vieja Guardia Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.430.978	\$1.386.896	\$1.386.896	\$1.386.896	\$1.386.896	\$1.386.896	\$1.386.896	100,00	\$0	Kilómetros	122	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200144148	Gravado De Calles A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1420080015	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.424.261	\$2.413.566	\$2.413.566	\$2.413.566	\$2.413.566	\$2.413.566	\$2.413.566	100,00	\$0	Kilómetros	269	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145319	Gravado De Calles A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1420080016	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.340.483	\$1.203.995	\$1.203.995	\$1.203.995	\$1.203.995	\$1.203.995	\$1.203.995	100,00	\$0	Kilómetros	370	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200145367	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico (Rem 2012)	007-k144	Tabasco	Tacotalpa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamient o de Tacotalpa	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2012	\$1.019.786	\$1.019.786	\$1.019.786	\$1.019.786	\$1.019.786	\$1.019.786	\$1.019.786	100,00	\$0	M2, Concreto hidráulico	219	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: por error se coloco ciclo del recurso 2013, lo correcto es ciclo del recurso 2012, del proyecto remanente de pavimentacion de camino con concreto hidraulico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145467	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Caliente, Entrada Los Cordova	op029	Tabasco	Comalcalco	Sur Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o de Comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.491.053	\$2.566.728	\$2.566.728	\$2.566.728	\$2.566.728	\$2.566.728	\$2.566.728	100,00	\$0	Kilómetro	1.036	1,35	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145499	Mantenimiento De Camino De Terraceria E.C. (Tenosique-Sto. Tomas) - E.C. (Tenosique-Red. Del Campesino) Tramo Km 0-000 Al Km 6-700)	OP010	Tabasco	Tenosique	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$276.131	\$276.131	\$276.131	\$276.131	\$276.131	\$276.131	\$274.465	100,00	\$0	Kilómetros	278	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB13130200145679	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica En Caliente Entrada Al Panteon	OP030	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.469.472	\$2.976.027	\$2.976.027	\$2.976.027	\$2.976.027	\$2.976.027	\$2.976.027	100,00	\$0	Kilómetro	1.007	1,20	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145744	Reencarpetamiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En El Ejido Buenavista	OP031	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.100.206	\$2.254.255	\$2.254.255	\$2.254.255	\$2.254.255	\$2.254.255	\$2.254.255	100,00	\$0	Kilómetro	1.214	1,71	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145787	Mantenimiento De Camino De Terracería, Acceso Al Ej. Veteranos De La Revolución Del Km 0-000 Al Km 1-700	OP011	Tabasco	Tenosique	Veteranos de la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$163.770	\$160.217	\$160.217	\$160.217	\$160.217	\$160.217	\$159.250	100,00	\$0	Kilómetros	68	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145790	Reencarpetamiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente, Entrada Al Aguacate	OP032	Tabasco	Comalcalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.499.704	\$3.111.686	\$3.111.686	\$3.111.686	\$3.111.686	\$3.111.686	\$3.111.686	100,00	\$0	Kilómetro	976	1,44	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB13130200145847	Construccion De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Caliente, Entrada A La Cancha	OP033	Tabasco	Comalcalco	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.498.817	\$2.575.190	\$2.575.190	\$2.575.190	\$2.575.190	\$2.575.190	\$2.575.190	100,00	\$0	Kilómetro	765	1,26	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO AL 100 % / Física: PROYECTO CERRADO AL 100 POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200145954	Mantenimiento De Calles De Terracería	OP012	Tabasco	Tenosique	Emiliano Zapata 2da. Sección (El Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$448.794	\$448.794	\$448.794	\$448.794	\$448.794	\$448.794	\$446.086	100,00	\$0	Metro Cuadrado	443	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146155	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 12 De Diciembre	OP017	Tabasco	Tenosique	Etapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.222.855	\$1.222.855	\$1.222.855	\$1.222.855	\$1.222.855	\$1.222.855	\$1.215.476	100,00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1.089	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146606	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	OP018	Tabasco	Tenosique	Etapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$514.537	\$514.537	\$514.537	\$514.537	\$514.537	\$514.537	\$511.432	100,00	\$0	Metro Lineal	389	100,00	100,00	Financiera: / Física: SE AMPLIÓ A 575.21 ML / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200146631	Mantenimiento De Camino De Acceso	OP019	Tabasco	Tenosique	Etapilla 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$185.258	\$185.258	\$185.258	\$185.258	\$185.258	\$185.258	\$184.140	100,00	\$0	Kilómetros	217	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146643	Gravado De Calles A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1420080025	Tabasco	Huimanguillo	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.145.047	\$1.141.123	\$1.141.123	\$1.141.123	\$1.141.123	\$1.141.123	\$1.141.123	100,00	\$0	Kilómetros	47	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146656	Construcción De Pavimento Asfáltico	OP020	Tabasco	Tenosique	Canitzán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.167.125	\$2.167.125	\$2.167.125	\$2.167.125	\$2.167.125	\$2.167.125	\$2.154.047	100,00	\$0	Metro Cuadrado	308	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146676	Construcción De Pavimento Asfáltico	OP021	Tabasco	Tenosique	Usumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.299.901	\$2.299.901	\$2.299.901	\$2.299.901	\$2.299.901	\$2.299.901	\$2.286.022	100,00	\$0	Metro Cuadrado	819	100,00	100,00	Financiera: / Física: SE AMPLIÓ A 7,893 M2 / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200146700	Construcción De Pavimento Asfáltico	OP022	Tabasco	Tenosique	Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.300.000	\$2.300.000	\$2.300.000	\$2.300.000	\$2.300.000	\$2.300.000	\$2.286.121	100,00	\$0	Metro Cuadrado	414	100,00	100,00	Financiera: / Física: SE AMPLIÓ A 6,975.49 M2 / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146884	Gravado De Calles A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1420080027	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.667.856	\$1.663.137	\$1.663.137	\$1.663.137	\$1.663.137	\$1.663.137	\$1.663.137	100,00	\$0	Kilómetros	397	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200146976	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos Aislados	K1440080007	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.177.349	\$2.173.340	\$2.173.340	\$2.173.340	\$2.173.340	\$2.173.340	\$2.173.340	100,00	\$0	Kilómetros	549	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147097	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	K1440080009	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.159.109	\$2.155.209	\$2.155.209	\$2.155.209	\$2.155.209	\$2.155.209	\$2.155.209	100,00	\$0	Kilómetros	1.341	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200147191	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio (Ubic. Loma)	K1440080011	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.949.003	\$1.944.913	\$1.944.913	\$1.944.913	\$1.944.913	\$1.944.913	\$1.944.913	100,00	\$0	Kilómetros	2.049	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147292	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	K1440080012	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (El Arroyito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.463.377	\$2.459.417	\$2.459.417	\$2.459.417	\$2.459.417	\$2.459.417	\$2.459.417	100,00	\$0	Kilómetros	529	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147355	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	K1440080013	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.443.213	\$2.443.213	\$2.443.213	\$2.370.385	\$2.370.385	\$2.370.385	\$2.370.385	97,02	\$0	Kilómetros	243	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147468	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1440080017	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.574.710	\$1.573.543	\$1.573.543	\$1.573.543	\$1.573.543	\$1.573.543	\$1.573.543	100,00	\$0	Kilómetros	553	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147563	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1440080018	Tabasco	Huimanguillo	Organización Campesina CNC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$848.118	\$844.129	\$844.129	\$844.129	\$844.129	\$844.129	\$844.129	100,00	\$0	Kilómetros	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do		
TAB13130200147655	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080020	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.908.150	\$1.904.155	\$1.904.155	\$1.904.155	\$1.904.155	\$1.904.155	\$1.904.155	\$1.904.155	100,00	\$0	Kilómetros	323	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147720	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos	K1440080021	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.248.601	\$1.180.097	\$1.180.097	\$1.180.097	\$1.180.097	\$1.180.097	\$1.180.097	\$1.180.097	100,00	\$0	Kilómetros	252	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147809	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080023	Tabasco	Huimanguillo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$858.215	\$858.215	\$858.215	\$858.215	\$858.215	\$858.215	\$858.215	\$858.215	100,00	\$0	Kilómetros	489	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147861	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos Y Obra De Drenaje Menor	K1440080024	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.967.945	\$1.963.874	\$1.963.874	\$1.963.874	\$1.963.874	\$1.963.874	\$1.963.874	\$1.963.874	100,00	\$0	Kilómetros	1.659	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200147927	Gravado De Camino A Base De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos (Ubic. Sector Escobedo)	K1440080026	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Motezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$928.878	\$928.878	\$928.878	\$923.848	\$871.404	\$871.404	\$871.404	93.81	\$0	Kilómetros	387	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200147992	Ampliacion De La L. D. Y R. D. De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	K1490080030	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$614.911	\$610.717	\$610.717	\$610.717	\$610.717	\$610.717	\$610.717	100,00	\$0	Kilómetros	795	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200148051	Ampliacion De La L. D. Y R. D. De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	K1490080031	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamas 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.040.147	\$1.035.768	\$1.035.768	\$1.035.768	\$1.035.768	\$1.035.768	\$1.035.768	100,00	\$0	Kilómetros	179	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200149853	Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Caliente	op037	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.496.807	\$2.481.485	\$2.481.485	\$2.481.485	\$2.481.485	\$2.481.485	\$1.226.277	100,00	\$0	Kilómetro	1.515	1,35	100,00	Financiera: EL CONTRATISTA AUN NO HA COBRADO SU FINIQUITO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200149887	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Entrada Los Candelero	OP038	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.543.177	\$1.531.455	\$1.531.455	\$1.531.455	\$1.531.455	\$1.531.455	\$1.531.455	100,00	\$0	Kilómetro	1.106	0,82	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200149925	Revestimiento De Camino Con Grava En Entrada Al Kinder	OP039	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$739.965	\$739.267	\$739.267	\$739.267	\$739.267	\$739.267	\$739.267	100,00	\$0	Kilómetro	1.106	0,80	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO AL 100 % / Física: PROYECTO CERRADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200149952	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente Colonia La Isla	OP040	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.444.475	\$2.415.311	\$2.415.311	\$2.415.311	\$2.415.311	\$2.415.311	\$2.415.311	100,00	\$0	Kilómetro	1.488	1,27	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200149994	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente	OP041	Tabasco	Comalcalco	Occidente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.487.971	\$2.211.341	\$2.211.341	\$2.211.341	\$2.211.341	\$2.211.341	\$2.211.341	100,00	\$0	Kilómetro	1.297	1,20	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200150043	Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Caliente	op042	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,466,069	\$2,424,173	\$2,424,173	\$2,424,173	\$2,424,173	\$2,424,173	\$2,424,173	100,00	\$0	Kilómetro	745	1,34	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200150615	Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Caliente, En La Entrada La Santa Cruz Y El Centro De Salud	op043	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,476,114	\$2,825,998	\$2,825,998	\$2,825,998	\$2,825,998	\$2,825,998	\$2,825,998	100,00	\$0	Kilómetro	1,532	1,48	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200150698	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente Entrada Los Mulatos Y Camino Sur 2da. El Zapote	OP044	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,461,538	\$3,541,671	\$3,541,671	\$3,541,671	\$3,541,671	\$3,541,671	\$3,541,671	100,00	\$0	Kilómetro	843	1,18	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO AL 100% / Física: PROYECTO CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200150772	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En El Ejido San Julian	OP045	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,480,996	\$2,407,925	\$2,407,925	\$2,407,925	\$2,407,925	\$2,407,925	\$2,407,925	100,00	\$0	Kilómetro	1,464	1,25	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n		Avance Anual	% Avance Acumula do
TAB13130200150909	Pavimentacion Camino A Base De Mezcla Asfaltica	OP004	Tabasco	Cunduacá n	Río Seco 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAN	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$2.290.425	\$2.290.425	\$2.290.425	\$2.290.425	\$2.290.425	\$2.290.425	\$2.290.425	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: 0 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200150936	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Camino A Chicozapote	OP046	Tabasco	Comalcalco	Chicozapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE COMALCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.494.464	\$2.980.820	\$2.980.820	\$2.980.820	\$2.980.820	\$2.980.820	\$2.980.820	100,00	\$0	Kilómetro	502	1,55	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200154940	Reconstruccion Camino A Base De Grava De Revestimiento	OP017	Tabasco	Cunduacá n	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAN	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$496.282	\$496.282	\$496.282	\$496.282	\$496.282	\$496.282	\$496.282	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200154978	Pavimentacion Camino A Base De Mezcla Asfaltica	OP006	Tabasco	Cunduacá n	Yoloxóchitl 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAN	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$840.593	\$840.593	\$840.593	\$840.593	\$840.593	\$840.593	\$840.593	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200155012	Construccion Sistema De Agua Potable	OP024	Tabasco	Cunduacá n	Cunduacán (El Moté)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAC A N	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.454.190	\$2.454.190	\$2.454.190	\$2.454.190	\$2.454.190	\$2.454.190	\$2.454.190	100,00	\$0	Sistema	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200157314	Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Caliente En Acceso Al Olimpo	op047	Tabasco	Comalcalc o	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o de Comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.493.347	\$2.618.764	\$2.618.764	\$2.618.764	\$2.618.764	\$2.618.764	\$2.618.764	100,00	\$0	Kilómetro	1.398	1,25	100,00	Financiera: PROYECTO CERRADO / Física: PROYECTO CERRADO AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200157323	Reencarpetamie nto Con Mezcla Asfáltica En Caliente En Carretera Principal	op048	Tabasco	Comalcalc o	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o de comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.498.994	\$2.505.178	\$2.505.178	\$2.505.178	\$2.505.178	\$2.505.178	\$2.505.178	100,00	\$0	Kilómetro	1.850	1,78	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200157734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	op013	Tabasco	Comalcalc o	Patastal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o de comalcalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.631.981	\$1.336.245	\$1.336.245	\$1.336.245	\$1.336.245	\$1.336.245	\$1.336.245	100,00	\$0	Poste	634	23,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200158921	Ampliacion De Distribucion De Energia Electrica Tramo La Ensenada	K027	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Campo Petrolero Mecoacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$229.077	\$229.077	\$229.077	\$229.077	\$229.077	\$229.077	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	521	1,30	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200158987	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada Templo Bethel	K028	Tabasco	Jalpa de Méndez	Hermenegildo Galeana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$365.883	\$365.883	\$365.883	\$365.883	\$365.883	\$365.883	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2.065	1,90	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200159022	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada La Conasupo	K029	Tabasco	Jalpa de Méndez	Hermenegildo Galeana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$320.278	\$320.278	\$320.278	\$320.278	\$320.278	\$320.278	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2.065	1,60	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200159052	Gravado De Camino Tramo Los Carrillo	K030	Tabasco	Jalpa de Méndez	Hermenegildo Galeana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$679.543	\$679.543	\$679.543	\$679.543	\$679.543	\$679.543	100,00	\$0	Kilómetro	2.065	3,40	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200159087	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada San Lorenzo	K031	Tabasco	Jalpa de Méndez	Mecoacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$315.412	\$315.412	\$315.412	\$315.412	\$315.412	\$315.412	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2.177	1,70	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200159117	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada El Carmen	K033	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$671.107	\$671.107	\$671.107	\$671.107	\$671.107	\$671.107	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	4.977	3,70	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200160476	Pavimentacion Camino A Base De Mezcla Asfáltica	OP003	Tabasco	Cunduacán	La Chonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2.310.831	\$2.310.831	\$2.310.831	\$2.310.831	\$2.310.831	\$2.310.831	\$2.310.831	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200160729	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	K149-08-017	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$149.077	\$149.077	\$149.077	\$144.187	\$144.187	\$144.187	\$144.187	96,72	\$0	M2.	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB13130200160735	Recarpeteo De Camino A Base De Mezcla Asfáltica	OP013	Tabasco	Cunduacá n	Miahuatlán (San Gregorio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1.515.799	\$1.515.799	\$1.515.799	\$1.515.799	\$1.515.799	\$1.515.799	\$1.515.799	100,00	\$0	Metro Cuadrado	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200160787	Construccion De Guarncciones Y Banquetas	K149-08-015	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$593.466	\$593.466	\$593.466	\$580.970	\$580.970	\$580.970	\$580.970	97,89	\$0	M2.	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200160808	Construccion De Guarncciones Y Banquetas	K149-08-011	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277.187	\$277.187	\$277.187	\$259.166	\$259.166	\$256.166	\$256.166	92,42	\$0	M2.	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200160832	Construccion De Calle Y Drenaje De Aguas Negras	K149-08-010	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$147.119	\$147.119	\$147.119	\$143.013	\$143.013	\$143.013	\$143.013	97,21	\$0	OBRA	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200161028	Construccion De Aula Didactica Del Jardin De Niños Salvador Diaz Miron	OP020	Tabasco	Cunduacá n	Huacapa y Amestoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAC A N	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320.000	\$320.000	\$320.000	\$320.000	\$320.000	\$320.000	\$320.000	100,00	\$0	Aula	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200161734	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	OP022	Tabasco	Cunduacá n	La Piedra Zda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAC A N	Energia	En Ejecución	2013	\$2.257.930	\$2.257.930	\$2.257.930	\$2.257.930	\$2.257.930	\$2.257.930	\$2.257.930	100,00	\$0	ML. Cable (lineas de conexión)	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200161738	Ampliacion De Alumbrado Publico	K142-08-002	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Energia	En Ejecución	2013	\$1.058.639	\$1.058.639	\$1.058.639	\$1.055.601	\$1.055.601	\$1.055.601	\$1.055.601	99,71	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200161778	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Alta Tension	OP023	Tabasco	Cunduacá n	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CUNDUACAC A N	Energia	En Ejecución	2013	\$2.492.563	\$2.492.563	\$2.492.563	\$2.492.563	\$2.492.563	\$2.492.563	\$2.492.563	100,00	\$0	ML. Cable (lineas de conexión)	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200161785	Ampliacion De Red De Drenaje De Aguas Negras	K149-08-013	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.267.364	\$1.267.364	\$1.267.364	\$1.165.387	\$1.165.387	\$1.165.387	\$1.165.387	91,95	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200161857	Construccion De Red De Drenaje E Aguas Negras Y Planta De Tratamiento	K149-08-014	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.101.522	\$2.101.522	\$2.101.522	\$887.127	\$887.127	\$887.127	\$617.165	42,21	\$0	OBRA	1	100,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200161885	Construccion De Drenaje De Aguas Negras Y Planta De Tratamiento	K149-08-009	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.752.581	\$1.752.581	\$1.752.581	\$1.217.928	\$1.217.928	\$1.217.928	\$845.785	69,49	\$0	OBRA	1	100,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200161993	Construccion De Red De Drenaje De Aguas Negras Y Planta De Tratamiento	K149-08-008	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.133.006	\$2.133.006	\$2.133.006	\$2.082.727	\$2.082.727	\$2.082.727	\$2.082.727	97,64	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200162065	Construccion De Drenaje De Aguas Negras Y Planta De Tratamiento Villa Verde	K149-08-016	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.498.167	\$2.498.167	\$2.498.167	\$2.496.038	\$2.496.038	\$2.496.038	\$2.496.038	99,91	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200162131	Reparacion De Drenaje De Aguas Negras	K149-08-012	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$188.647	\$188.647	\$188.647	\$169.577	\$169.577	\$169.577	\$169.577	89,89	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200162161	Rehabilitacion De Pozo Profundo	K149-08-021	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18.273	\$18.273	\$18.273	\$18.273	\$18.273	\$18.273	\$18.273	100,00	\$0	OBRA	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200162186	Reparacion De Drenaje De Aguas Negras	K149-08-018	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$93.485	\$93.485	\$93.485	\$92.621	\$92.621	\$92.621	\$92.621	99,08	\$0	ML.	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200163202	Construccion De Pavimento Asfaltico Tramo Los Naranjos	K034	Tabasco	Jalpa de Méndez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1.019.718	\$1.019.718	\$1.019.718	\$1.019.718	\$1.019.718	\$1.019.718	100,00	\$0	Kilómetro	2.437	5,20	100,00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200163299	Construccion De Pavimento Asfaltico Tramo Los Gatos	K035	Tabasco	Jalpa de Méndez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$992.215	\$992.215	\$992.215	\$992.215	\$992.215	\$992.215	100,00	\$0	Kilómetro	2.437	5,10	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200163349	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OP0041	Tabasco	Centla	Felipe Carrillo Puerto Norte (Carrillito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.189.409	\$958.664	\$958.664	\$958.664	\$958.664	\$958.664	\$953.489	100,00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	645	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200163361	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada Linda Vista	K036	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMI ENTO CONSTITU CIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$651.552	\$651.552	\$651.552	\$651.552	\$651.552	\$651.552	100,00	\$0	Transform ador, Metro Lineal, Poste, Colonia	4.977	3,90	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200163477	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Entrada Los Ramirez	K037	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$467.380	\$467.380	\$467.380	\$467.380	\$467.380	\$467.380	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	0	1,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200163639	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada Los Vicente	K038	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$613.681	\$613.681	\$613.681	\$613.681	\$613.681	\$613.681	100,00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	915	4,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200163783	Gravado De Caminos Varios Tramos	K040	Tabasco	Jalpa de Méndez	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$719.299	\$719.299	\$719.299	\$719.299	\$719.299	\$719.299	100,00	\$0	Kilómetro	846	4,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200163830	Gravado De Caminos Varios Tramos	K041	Tabasco	Jalpa de Méndez	Mecoacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$589.750	\$589.750	\$589.750	\$589.750	\$589.750	\$589.750	100,00	\$0	Kilómetro	2.177	3,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Proyecto Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200163976	Gravado De Caminos Tramo Bugambilias	K044	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iniquuapa (El Clavo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$393.156	\$393.156	\$393.156	\$393.156	\$393.156	\$393.156	100,00	\$0	Kilómetro	1.242	2,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164007	Rehabilitacion De Camino Entrada La Ensenada	K045	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$396.204	\$396.204	\$396.204	\$396.204	\$396.204	\$396.204	100,00	\$0	Kilómetro	4.977	2,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164084	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Venustiano Carranza Entre La Calle Cronsripto Y La Calle Rueda	OP0028	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$753.646	\$897.394	\$897.394	\$897.394	\$897.394	\$897.394	\$897.394	100,00	\$0	Metro Cuadrado	2.055	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164164	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Francisco Villa Entre La Calle Conscripto Y La Calle Rueda	OP0029	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$570.768	\$663.591	\$663.591	\$663.591	\$663.591	\$663.591	\$663.591	100,00	\$0	Metro Cuadrado	2.055	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200164233	Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Leona Vicario	OP041	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30.178	\$27.743	\$27.743	\$27.743	\$27.743	\$27.743	\$27.743	100,00	\$0	Obra	60	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164315	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Emiliano Zapara Entre La Calle Aquiles Serdan A La Calle Francisco Villa	OP0030	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$534.534	\$569.662	\$569.662	\$569.662	\$569.662	\$569.662	\$569.662	100,00	\$0	Metro Cuadrado	2.055	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164437	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Conscripto Y Calle Miguel Hidalgo	OP0049	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.839.552	\$1.875.983	\$1.875.983	\$1.875.983	\$1.875.983	\$1.875.983	\$1.875.983	100,00	\$0	Kilómetro	2.055	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164492	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Matamoros Entre La Calle Benito Juarez Y La Carretera Santa Cruz-El Bellote	OP0031	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamient o	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.321.637	\$1.310.449	\$1.310.449	\$1.310.449	\$1.310.449	\$1.310.449	\$1.310.449	100,00	\$0	Metro Cuadrado	6.980	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200164548	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Cuauhtemoc Entre La Calle Quintana Roo Y La Calle Aldama	OP0032	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.905.600	\$1.827.875	\$1.827.875	\$1.827.875	\$1.827.875	\$1.827.875	\$1.824.984	100,00	\$0	Metro Cuadrado	6.980	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164602	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Pipila Entre La Calle Agustín Melgar Y Calle Nicolás Bravo	OP0033	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$521.527	\$515.919	\$515.919	\$515.919	\$515.919	\$515.919	\$515.919	100,00	\$0	Metro Cuadrado	240	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164714	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OP0043	Tabasco	Centla	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$847.819	\$724.004	\$724.004	\$724.004	\$724.004	\$724.004	\$720.210	100,00	\$0	Poste	1.466	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164806	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (La Ultima Morada)	OP0044	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.134.093	\$954.605	\$954.605	\$954.605	\$954.605	\$954.605	\$949.579	100,00	\$0	Poste	558	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200164845	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Sector Los Hernandez)	OP0024	Tabasco	Centla	Constancia y Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.898.145	\$1.777.317	\$1.777.317	\$1.777.317	\$1.777.317	\$1.777.317	\$1.777.317	100,00	\$0	Poste	720	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164916	Construccion De Cerca Perimetral En El Jardin De Niños Prof. Justo Sierra Mendez	OP0039	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$461.329	\$460.432	\$460.432	\$460.432	\$460.432	\$460.432	\$460.432	100,00	\$0	Metro Lineal	180	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164957	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Gustavo Gomez Figueroa	OP0075	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$426.832	\$344.300	\$344.300	\$344.300	\$344.300	\$344.300	\$153.756	100,00	\$0	Aula	180	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200164984	Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Isabel Gordillo Ramirez	OP0042	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435.358	\$415.003	\$415.003	\$415.003	\$415.003	\$415.003	\$415.003	100,00	\$0	Aula	180	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165009	Revestimiento De Camino Principal.	OP013	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$135.362	\$134.140	\$134.140	\$134.140	\$134.140	\$134.140	\$134.140	100,00	\$0	Kilómetros	451	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165049	Construccion De Techado Para Plaza Civica En Jardin De Niños Isabel Gordillo Ramirez	OP0045	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$614.733	\$601.417	\$601.417	\$601.417	\$601.417	\$601.417	\$563.222	100,00	\$0	TECHADO (CONSTRUCCION)	180	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA SUBIR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165195	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08010	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$3.418.652	\$578.578	\$578.578	\$578.578	\$578.578	\$578.578	16,92	\$0	KILOMETROS	1.548	100,00	0,00	Financiera: este proyecto quedara en refrendo para este próximo ejercicio fiscal 2014 / Física: / Registro: este proyecto se llevara en refrendo para el próximo ejercicio fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165236	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08011	Tabasco	Cárdenas	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.679.755	\$1.679.755	\$1.679.755	\$1.679.755	\$1.679.755	\$1.679.755	100,00	\$0	Kilómetro	0	100,00	100,00	Financiera: dicho proyecto concluyo satisfactoriamente / Física: / Registro: este proyecto concluyo satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Acumula do	
TAB13130200165277	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08012	Tabasco	Cárdenas	Santuario 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1.827.176	\$1.827.176	\$1.827.176	\$1.827.176	\$1.827.176	\$1.827.176	100,00	\$0	Kilómetro	1.093	100,00	100,00	Financiera: dicho proyecto quedo concluido satisfactoriamente / Fisica: / Registro: dicho proyecto quedo concluido satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165310	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08013	Tabasco	Cárdenas	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.736.972	\$1.736.972	\$1.736.972	\$1.736.972	\$1.736.972	\$1.736.972	100,00	\$0	Kilómetro	193	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo satisfactoriamente / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165352	Recarpeteo De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08014	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.177.166	\$1.177.166	\$1.177.166	\$1.177.166	\$1.177.166	\$1.177.166	100,00	\$0	Kilómetro	193	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo satisfactoriamente / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165373	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08015	Tabasco	Cárdenas	Naranjero 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.722.949	\$1.722.949	\$1.722.949	\$1.722.949	\$1.722.949	\$1.722.949	100,00	\$0	Acción	0	100,00	100,00	Financiera: Este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165397	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08016	Tabasco	Cárdenas	Encrucijada 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.334.953	\$2.334.953	\$2.334.953	\$2.334.953	\$2.334.953	\$2.334.953	100,00	\$0	Kilómetro	404	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165429	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08017	Tabasco	Cárdenas	Islas Encantadas (El Zapote y Reyes Heroles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.581.757	\$1.581.757	\$1.581.757	\$1.581.757	\$1.581.757	\$1.581.757	100,00	\$0	Kilómetro	900	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165443	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08018	Tabasco	Cárdenas	Buenavista 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.817.844	\$1.817.844	\$1.817.844	\$1.817.844	\$1.817.844	\$1.817.844	100,00	\$0	Kilómetro	446	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165457	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08019	Tabasco	Cárdenas	Santana 5ta. Sección (El Espino)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.288.228	\$1.288.228	\$1.288.228	\$1.288.228	\$1.288.228	\$1.288.228	100,00	\$0	Kilómetro	671	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satsfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165477	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08020	Tabasco	Cárdenas	Santana 2da. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.756.339	\$1.756.339	\$1.756.339	\$1.756.339	\$1.756.339	\$1.756.339	100,00	\$0	Kilómetro	0	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de maneras atisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165503	Bacheo Con Mezcla Asfaltica En Tramos Aislados	08021	Tabasco	Cárdenas	Naranjero 2da. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.747.304	\$1.747.304	\$1.747.304	\$1.747.304	\$1.747.304	\$1.747.304	100,00	\$0	Kilómetro	737	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165529	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08022	Tabasco	Cárdenas	El Bajío 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.573.285	\$1.573.285	\$1.573.285	\$1.573.285	\$1.573.285	\$1.573.285	100,00	\$0	Kilómetro	763	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165550	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08023	Tabasco	Cárdenas	Santana 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.541.151	\$1.541.151	\$1.541.151	\$1.541.151	\$1.541.151	\$1.541.151	100,00	\$0	Kilómetro	1.979	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo satisfactoriamente / Física: / Registro: este proyecto quedo concluido de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165579	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08024	Tabasco	Cárdenas	Azucena 5ta. Sección (El Apompal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,044.311	\$2,044.311	\$2,044.311	\$2,044.311	\$2,044.311	\$2,044.311	100,00	\$0	Kilómetro	1.979	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165597	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En Frio	08025	Tabasco	Cárdenas	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,509.947	\$1,509.947	\$1,509.947	\$1,509.947	\$1,509.947	\$1,509.947	100,00	\$0	Metro Lineal	262	100,00	100,00	Financiera: este proyecto se concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165612	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08026	Tabasco	Cárdenas	Chicozapote 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,806.151	\$1,806.151	\$1,806.151	\$1,806.151	\$1,806.151	\$1,806.151	100,00	\$0	Metro Lineal	818	100,00	100,00	Financiera: este proyecto se concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165631	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08027	Tabasco	Cárdenas	Santuario 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,310.369	\$2,310.369	\$2,310.369	\$2,310.369	\$2,310.369	\$2,310.369	100,00	\$0	Kilómetro	1.093	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165663	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08028	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-15 Adolfo López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.456.782	\$2.456.782	\$2.456.782	\$2.456.782	\$2.456.782	\$2.456.782	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	2.639	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165680	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08029	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.936.759	\$2.936.759	\$2.936.759	\$2.936.759	\$2.936.759	\$2.936.759	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	4.125	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165698	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08030	Tabasco	Cárdenas	PobladoC-17 Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.408.526	\$2.408.526	\$2.408.526	\$2.408.526	\$2.408.526	\$2.408.526	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	2.420	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165719	Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De 1 Y Media Pulgada A Finos	08031	Tabasco	Cárdenas	Santana 1ra. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.202.542	\$1.202.542	\$1.202.542	\$1.202.542	\$1.202.542	\$1.202.542	100,00	\$0	Kilómetro	1.979	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Fisica: / Registro: proyecto concluido satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165735	Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De 1 Y Media Pulgada A Finos	08032	Tabasco	Cárdenas	Santana 2da. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.015.913	\$1.015.913	\$1.015.913	\$1.015.913	\$1.015.913	\$1.015.913	100,00	\$0	Kilómetro	1.562	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165752	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08033	Tabasco	Cárdenas	Benito Juárez (La Playita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.638.604	\$1.638.604	\$1.638.604	\$1.638.604	\$1.638.604	\$1.638.604	100,00	\$0	Metro Lineal	1.145	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200165760	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08034	Tabasco	Cárdenas	Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.684.380	\$1.684.380	\$1.684.380	\$1.684.380	\$1.684.380	\$1.684.380	100,00	\$0	Metro Lineal	1.480	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria
TAB13130200165772	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08035	Tabasco	Cárdenas	La Península	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.979.735	\$1.979.735	\$1.979.735	\$1.979.735	\$1.979.735	\$1.979.735	100,00	\$0	Metros Lineales	728	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo satisfactoriamente / Física: / Registro: este proyecto concluyo satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200165790	Construccion De Puente Tubular Vehicular	08036	Tabasco	Cárdenas	Francisco Trujillo Gurria (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.132.273	\$2.132.273	\$2.132.273	\$2.132.273	\$2.132.273	\$2.132.273	100,00	\$0	Puente	479	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200166436	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En Caliente	08037	Tabasco	Cárdenas	Rubén Jaramillo Lazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.098.244	\$2.098.244	\$2.098.244	\$2.098.244	\$2.098.244	\$2.098.244	100,00	\$0	Metros Cuadrados	586	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200166582	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	08038	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.309.693	\$2.309.693	\$2.309.693	\$2.309.693	\$2.309.693	\$2.309.693	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2.547	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200168348	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica En Frio	08039	Tabasco	Cárdenas	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.409.949	\$2.409.949	\$2.409.949	\$2.409.949	\$2.409.949	\$2.409.949	100,00	\$0	Kilómetro	0	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto connclyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200169002	Sumistro De Grava De Revestimiento De 1 Medio A Finos	GC050	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	2013	\$18.603	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	\$18.445	100,00	\$0	SUMINIS TRO	1.683	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200169059	Pavimentacion Decalles Con Mezcla Asfaltica En Caliente	08040	Tabasco	Cárdenas	Calzada 1ra. Sección Norte A	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$737.420	\$737.420	\$737.420	\$737.420	\$737.420	\$737.420	100,00	\$0	Metro Cuadrado	672	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200169261	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Los Arbolitos	K153-008	Tabasco	Macuspan a	Los Arbolitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$463	\$455.533	\$455.533	\$455.533	\$455.533	\$455.533	\$455.533	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200169288	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Cacahuatalillo	K153-009	Tabasco	Macuspan a	Cacahuatalillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$1.308	\$585.467	\$585.467	\$585.467	\$585.467	\$585.467	\$585.467	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200169304	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Vernet 4ta. Seccion	K153-010	Tabasco	Macuspan a	Vernet 4ta. Sección (Juan Salas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$819	\$592.418	\$592.418	\$592.418	\$592.418	\$592.418	\$592.418	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200169385	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Veinte De Noviembre	K153-011	Tabasco	Macuspan a	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$1.546	\$768.714	\$768.714	\$768.714	\$768.714	\$768.714	\$768.714	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200169418	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En El Poblado Aquiles Serdan	K153-012	Tabasco	Macuspan a	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$419	\$772.538	\$772.538	\$772.538	\$772.538	\$772.538	\$772.538	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200169430	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Clemente Reyes 2da. Seccion (Cantemoc)	K153-013	Tabasco	Macuspan a	Clemente Reyes 2da. Sección (Cantemoc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energia	En Ejecución	2013	\$902	\$880.125	\$880.125	\$880.125	\$880.125	\$880.125	\$880.125	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200169444	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ciudad De Macuspana	K153-014	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energía	En Ejecución	2013	\$1.154	\$1.149.090	\$1.149.090	\$1.149.090	\$1.149.090	\$1.149.090	\$1.149.090	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200169463	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia El Mango	K153-015	Tabasco	Macuspana	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energía	En Ejecución	2013	\$432	\$600.052	\$600.052	\$600.052	\$600.052	\$600.052	\$600.052	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200169484	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	08041	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.493.735	\$2.493.735	\$2.493.735	\$2.493.735	\$2.493.735	\$2.493.735	100,00	\$0	Metros Cuadrados	4.138	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200169490	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Gregorio Mendez 1ra. Seccion	K153-016	Tabasco	Macuspana	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energía	En Ejecución	2013	\$539	\$531.600	\$531.600	\$531.600	\$531.600	\$531.600	\$531.600	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200169502	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. La Isla 2da. Seccion	K153-017	Tabasco	Macuspana	La Isla 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energía	En Ejecución	2013	\$819	\$813.652	\$813.652	\$813.652	\$813.652	\$813.652	\$813.652	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200169528	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Ra. Paraiso	K153-018	Tabasco	Macuspana	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Energía	En Ejecución	2013	\$895	\$888.564	\$888.564	\$888.564	\$888.564	\$888.564	\$888.564	100,00	\$0	Poste	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:
TAB13130200169542	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08042	Tabasco	Cárdenas	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.475.865	\$2.475.865	\$2.475.865	\$2.475.865	\$2.475.865	\$2.475.865	100,00	\$0	Kilómetro	272	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200169649	Pavimentacion De Calle Con Mezcla Asfaltica En Frio	08043	Tabasco	Cárdenas	Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.494.787	\$2.494.787	\$2.494.787	\$2.494.787	\$2.494.787	\$2.494.787	100,00	\$0	Kilómetros	1.903	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200169901	Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	OP0079	Tabasco	Centla	Carlos Rovirosa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$846.949	\$839.829	\$839.829	\$839.829	\$839.829	\$839.829	\$811.407	100,00	\$0	Aula	599	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA A LA DIRECCION DE FINANZAS SUBIR LA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200169924	Rehabilitacion Y Ampliacion De La L.D. Y R.D. De Nergia Electrica En Me Dia Y Baja Tension	08044	Tabasco	Cárdenas	Benito Juárez (Campo Magallanes)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$756.984	\$756.984	\$756.984	\$756.984	\$756.984	\$756.984	100,00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	4.828	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200169986	Recarpeteo De Calle Con Mezcla Asfaltica Encaliente	08045	Tabasco	Cárdenas	De los Santos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1.446.481	\$1.446.481	\$1.446.481	\$1.446.481	\$1.446.481	\$1.446.481	100,00	\$0	Metros Cuadrado s	266	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170019	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En Frio	08046	Tabasco	Cárdenas	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.466.445	\$2.466.445	\$2.466.445	\$2.466.445	\$2.466.445	\$2.466.445	100,00	\$0	Kilómetro	1.113	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170031	Construccion De Techado Para Plaza Civica En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	OP0082	Tabasco	Centla	Felipe Carrillo Puerto (Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMI ENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$261.507	\$253.300	\$253.300	\$253.300	\$253.300	\$253.300	\$74.621	100,00	\$0	TECHAD O (CONSTR UCCION)	255	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200170079	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Rural Federal Josefa Ortiz De Dominguez	OP0034	Tabasco	Centla	Felipe Carrillo Puerto Sur (Carrilón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$926.004	\$925.651	\$925.651	\$925.651	\$925.651	\$925.651	\$925.651	100,00	\$0	TECHADO	240	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170102	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En Frio	08047	Tabasco	Cárdenas	Miguel Hidalgo 2da. Sección A (El Eden)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2.303.669	\$2.303.669	\$2.303.669	\$2.303.669	\$2.303.669	\$2.303.669	100,00	\$0	Metro Cuadrado	236	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170111	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Ausencio C. Cruz	OP0037	Tabasco	Centla	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$763.955	\$739.046	\$739.046	\$739.046	\$739.046	\$739.046	\$715.805	100,00	\$0	TECHADO	320	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR LA ULTIMA POLIZA DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170145	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria "Maria Del Carmen Paredes Saldivar"	OP0046	Tabasco	Centla	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$733.212	\$727.624	\$727.624	\$727.624	\$727.624	\$727.624	\$727.576	100,00	\$0	Metro Lineal	300	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR LA ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200170213	Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De Una Y Media Pulgada A Finos	08048	Tabasco	Cárdenas	Arroyo Hondo Abejonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$690.657	\$690.657	\$690.657	\$690.657	\$690.657	\$690.657	100,00	\$0	Metros Lineales	0	100,00	100,00	Financiera: este proyecto concluyo de manera satisfactoria / Física: / Registro: este proyecto concluyo de manera satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170225	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Limbano Correa	OP0035	Tabasco	Centla	Jalapita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.104.850	\$1.099.598	\$1.099.598	\$1.099.598	\$1.099.598	\$1.099.598	\$1.099.598	100,00	\$0	TECHADO	320	100,00	100,00	Financiera: . / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170314	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Soledad G. Viudad De Ortega	OP0077	Tabasco	Centla	Ribera Alta 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624.228	\$590.045	\$590.045	\$590.045	\$590.045	\$590.045	\$317.737	100,00	\$0	TECHADO	90	100,00	100,00	Financiera: . / Física: / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170417	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Soledad G. Viudad De Ortega	OP0076	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$334.279	\$331.851	\$331.851	\$331.851	\$331.851	\$331.851	\$305.301	100,00	\$0	TECHADO	60	100,00	100,00	Financiera: . / Física: / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200170473	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	OP0047	Tabasco	Centla	El Carmen 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$517.862	\$496.410	\$496.410	\$496.410	\$496.410	\$496.410	\$496.410	100,00	\$0	Metros Lineales	200	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170518	Construccion De Techado Y Plaza Cívica En La Escuela Primaria Manuel Sanchez Marmol	OP0038	Tabasco	Centla	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$507.931	\$498.198	\$498.198	\$498.198	\$498.198	\$498.198	\$479.549	100,00	\$0	TECHADO	90	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170531	Construccion De Cubierta En La Escuela Telesecundaria 16 De Septiembre En La Ra. Bonanza 2da. Seccion	K154-004	Tabasco	Macuspana	Bonanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$647	\$632.715	\$632.715	\$632.715	\$632.715	\$632.715	\$632.715	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200170567	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Manuel Sanchez Marmol	OP0078	Tabasco	Centla	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359.823	\$349.417	\$349.417	\$349.417	\$349.417	\$349.417	\$325.536	100,00	\$0	Metros Lineales	180	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	Avance Acumula do	
TAB13130200170570	Construccion De Cubierta En El Jardin De Niños Melida Cabrera Aguirre En El Poblado Tierra Colorada	K154-005	Tabasco	Macuspan a	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$766	\$753.778	\$753.778	\$753.778	\$753.778	\$753.778	\$753.778	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200170607	Construccion De Cubierta De Area Fisica En La Telesecundaria Vicente Guerrero En La Ra. El Triunfo 2da. Seccion	K154-006	Tabasco	Macuspan a	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.204.283	\$1.199.371	\$1.199.371	\$1.199.371	\$1.199.371	\$1.199.371	\$1.199.371	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200170622	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Bilingue Miguel Hidalgo	OP0036	Tabasco	Centla	Miguel Hidalgo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$760.330	\$731.698	\$731.698	\$731.698	\$731.698	\$731.698	\$636.036	100,00	\$0	TECHADO	210	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170641	Construccion De Cubierta De Area Civica En La Escuela Sec. Fed. Carlos Alberto Madrazo Becerra En El Poblado Aquiles Serdan	K154-007	Tabasco	Macuspan a	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPAN A	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$886	\$866.726	\$866.726	\$866.726	\$866.726	\$866.726	\$866.726	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200170662	Construccion De Techado De Plaza Civica Jardin De Niños Lic. Benito Juarez	OP0080	Tabasco	Centla	Miguel Hidalgo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571.097	\$550.486	\$550.486	\$550.486	\$550.486	\$550.486	\$289.217	100,00	\$0	TECHADO	350	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR POLIZAS DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200170668	Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Manuel Gil Y Zaenz De La Col. La Escalera, Villa Benito Juarez	K154-008	Tabasco	Macuspana	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599	\$587.671	\$587.671	\$587.671	\$587.671	\$587.671	\$587.671	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200170693	Construccion De Cubierta En Area Civica En La Escuela Primaria Manuel Gil Y Zaenz De La Col. Santa Lucia, Villa Benito Juarez	K154-009	Tabasco	Macuspana	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599	\$585.467	\$585.467	\$585.467	\$585.467	\$585.467	\$585.467	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200170707	Construccion De Techado Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Guillermo Prieto	OP0040	Tabasco	Centla	Leandro Rovirosa Wade 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$856.058	\$856.058	\$856.058	\$856.058	\$856.058	\$856.058	\$845.905	100,00	\$0	TECHADO	120	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Població n	Avance Anual	% Avance Acumula do	
TAB13130200170719	Construccion De Cubierta En Area Civica En La Escuela Primaria Cristina De Dios De La Colonia Linda Vista	K154-010	Tabasco	Macuspana	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUPANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599	\$592.418	\$592.418	\$592.418	\$592.418	\$592.418	\$592.418	100,00	\$0	Obra	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: PROYECTO CONCLUIDO EN EL 4TO. TRIMESTRE -
TAB13130200170737	Construccion De Techado Y Ampliacion De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Venustiano Carranza	OP0073	Tabasco	Centla	Caparroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$794.006	\$776.442	\$776.442	\$776.442	\$776.442	\$776.442	\$759.490	100,00	\$0	TECHADO	155	100,00	100,00	Financiera: . / Física: . / Registro: FALTA POR CAPTURAR ULTIMA POLIZA DE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.