

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

4to. TRIMESTRE

2012

**ENTIDAD FEDERATIVA
TABASCO**

Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras, incluyendo municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el sistema electrónico dispuesto por la misma, para reportar la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales transferidos.

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25			
27- TABACCO REQUERIDO 2012																										
SUBSIDIOS 187 REGISTROS																										
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																										
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)												489,192,701	472,489,391	489,192,701	307,807,465	65.1%	6,787	6,787		64,440.35	27,107.87	42.1%				
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
APORTACION FEDERAL AL PIBAI PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	13- NACAUICA	NACAUICA	URBANO	13.232	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	15,106	6- HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATIV-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	10,447,784	10,447,784	10,447,784	100.0%	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE NACAUICA, EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL FORMATO UNICO NO EXISTE EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES, POR ESTA RAZON AVANCE EN LA CATEGORIA MUNICIPAL.			
MODERNIZACION	8- HUIANGUILLLO	CHIMALAPA 1A. SECCION	RURAL	13.231	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	12,62	6- HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATIV-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	25,172,382	25,172,382	25,172,382	100.0%	100.0%	0	0								
APORTE FED AL PIBAI PARA MOD Y AMPL. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (CHICZAPOTE-CANTEMOC KM9+1100) EL COMETA-SANDIAL, LOG TOTAL DEL KMD+000 AL KMD+300 TRAMO A MODERNIZ DEL KM 2+500 AL KM 4+600	13- NACAUICA	SANDIAL	RURAL	13.230	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	985	6- HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATIV-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,867,054	7,867,054	7,867,054	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.10	2.10	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE NACAUICA.			
APORTE FED. PIBAI PARA LA MOD. Y AMPL. CON PAV. ASFALTICA DEL CANAL EPIPOAMA- RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200 (POMOCA- GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MORER, GUAYAL-ELUMON DEL KM.11+500 AL KM 15+700	15- TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	13.229	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	13,66	6- HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ATIV-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	17,823,983	17,823,983	17,823,983	100.0%	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.20	4.20	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TAB.			
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO																										
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
FOMER.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGICA)	4-CENTRO	VILLANERMOSA	URBANO	FOU08	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESARIOS 2250	10- ECONOMIA 400- SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12,268,120	12,268,120	12,268,120	100.0%	100.0%	4,372	4,372	CONVENIO	2,250.00	2,250.00	100.0%	PRESUPUESTO INICIAL \$3,794,990.00 REDUCCION PRESUPUESTAL \$195,540,097.36 CON OFICIO SAF- RUC487/2012 Y 1,999,772,641 CON OFICIO SAF- RUC487/2012 PRESUPUESTO ACTUAL: \$2,487,168.00 RENOVAMIENTO DE LOS FINANCIEROS 4,372 CUENTA SAF 2,861.00 CUENTA SÍDECO 1,511.00 (PARTE SÍDECO POR ENTENAR A LA TESOFE)			
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																										
FOMER.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION	4-CENTRO	VILLANERMOSA	URBANO	FOU90	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESAS DEL SECTOR TECNOLÓGICAS DE INFORMACION EN EL ESTADO	10- ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERNO Y ECONOMIA DIGITAL	2,487,168	2,487,168	2,487,168	100.0%	100.0%	2,415	2,415	EMPRESA	110.00	110.00	100.0%	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL \$3,375,000.00 REDUCCION PRESUPUESTAL \$887,882.00 CON OFICIO SAF- RUC487/2012 PRESUPUESTO ACTUAL: \$2,487,168.00 LOS FINANCIEROS 524.00 ENTENDADOS A LA TESOFE.			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Ejercidos				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado							Tijerido	Avance %		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																								
BIENES MUEBLES																								
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, BIENES MUEBLES, ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPOSICION POR REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS PLANTILES ESCOLARES DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	154000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	23,378,604	23,378,604	23,378,604	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1,540.00	0.00	0.0%	PROPOSTA PARA REFERENDO 2013 \$23,738,604.52	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 4TA ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1650 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	101,952,219	10,195,219	10,195,219	0	0.0%	0	0	ESPACIO	51.00	0.00	0.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$10,195,219.58	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																								
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	868,582	868,582	868,582	636,995	73.3%	0	0	ALUMNO	300.00	300.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$231,586.88	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																								
ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	29980 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	1,858,880	1,858,880	1,858,880	1,813,634	97.6%	0	0	PLANTEL	2,121.00	2,121.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$45,246.59	
APOYO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CALIDAD DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	4201 DOCENTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	15,488,586	15,488,586	15,488,586	15,351,505	99.1%	0	0	DOCENTE	4,201.00	4,201.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$137,081.00	
RECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA PARA ESTUDIANTE DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	424 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	2,742,675	2,742,675	2,742,675	2,719,112	99.1%	0	0	ALUMNO	424.00	424.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$23,562.50	
CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	102420 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	822,772	822,772	822,772	618,302	75.1%	0	0	DOCENTE		4,756.00	105.7%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$209,469.77 DIBIDO AL INCREMENTO DE LA POBLACION ATENDIDA EN EDUCACION PREESCOLAR SE REDUJO LA META PROGRAMADA.	
FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	50100 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	8,774,547	8,774,547	8,774,547	0	0.0%	0	0	DOCENTE	21,883.00	0.00	0.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$8,774,547.24	
INGLES EN EDUCACIÓN BÁSICA 2012-2013	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	99869 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	4,745,739	4,745,739	4,745,739	3,800,192	80.1%	0	0	PLANTEL	235.00	200.00	85.1%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$985,547.30	
PROGRAMA DE APOYO A LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO 2011 EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	126333 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	1,154,631	1,154,631	1,154,631	0	0.0%	0	0	DOCENTE	7,899.00	0.00	0.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$1,154,631.00	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	55000 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	1,446,528	1,446,528	1,446,528	1,390,702	96.1%	0	0	ESCUELA	815.00	745.00	91.4%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$55,826.27	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	2121 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	2,310,178	2,310,178	2,310,178	0	0.0%	0	0	PLANTEL	371.00	0.00	0.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$2,310,178.00	

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25
					OR123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	650 DOCENTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	740,776	740,776	740,776	740,776	0	0.0%	0	0	650.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$740,775.73
RECURSOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE COORDINACIÓN (TELISECUNDARIA, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA TÉCNICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OR142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2696	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	0	0.0%	0	0	2,696.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$77,000,000.00
	PROGRAMA DE MEDICAMENTO DEL PROFESORADO (PROMEPF)																							
APORTACIÓN DEL PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	14- PARAISO	MONTE ADETRIO	RURAL		FT013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOBLIO DE MEXICO	MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,040,502	1,040,502	1,040,502	541,226	52.0%	0	0	MAESTRO	9.00	9.00	100.0%	
	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																							
PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO	SERVICIOS PERSONALES																							
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		OR131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4556 ALUMINOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	12,624,152	12,624,152	12,624,152	4,887,790	38.7%	0	0	PLANTEL	29.00	29.00	100.0%	PROPUESTA PARA REFERENDO 2013 \$4,301,854.80- SE REINTEGRARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$3,434,506.91
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		OR122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	72380 ALUMINOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	8,659,300	8,659,300	8,659,300	8,184,509	94.5%	0	0	ESCUELA	308.00	308.00	100.0%	SE REINTEGRARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$474,791.16
	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																							
ESUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIAIBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		OR119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	197000 ALUMINOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	14,292,768	14,292,768	14,292,768	10,111,500	70.7%	0	0	ESCUELA	2,500.00	809.00	32.4%	SE REINTEGRARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$4,181,268.00 - DURANTE LA ADMINISTRACIÓN QUE TERMINA TIENE UNA META DE 3,000 ESCUELAS PARTICIPANTES.
	DEPORTE																							
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL POB. AQUILES SERDÁN	12- MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL		K154-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	4613	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,150,336	2,150,336	2,150,336	2,150,336	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL		K154-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	34451	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,158,256	2,158,256	2,158,256	2,158,256	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VI. BENITO JUÁREZ	12- MACUSPANA	UNIÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL		K154-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	384	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,547,789	1,547,789	1,547,789	1,547,789	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																							
REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA CD. MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO		K154-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,123,580	3,123,580	3,123,580	3,123,580	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS-REHABILITACION

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							18=15/13	17	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
ECONOMÍAS DEL CONVENIO CONADE 2012	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M045-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	132,932	132,932	132,932	132,932	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA ERECCIÓN DE LAS OBRAS CONADE 2012	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M144-00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	277,706	277,706	277,706	277,706	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	4.00	4.00	100.0%		
PAGO DEL 1% PARA GASTOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CONADE 2012	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M144-00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	9,400	9,400	9,400	9,400	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																								
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	20 DOCENTE	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	40,000	40,000	40,000	39,786	99.5%	0	0	DOCENTE	2.00	2.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$214.00	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																								
SERVICIOS PERSONALES																								
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2012-2013	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2180	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,906,210	4,906,210	4,906,210	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	PROPUESTA PARA EL REFERENDO 2013 \$4,906,210.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	25523 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	6,459,651	6,459,651	6,459,651	6,000,000	92.9%	0	0	PLANTEL	1,382.00	1,382.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$409,651.00	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																								
SERVICIOS PERSONALES																								
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	25000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	357.00	0.00	0.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$400,000.00	
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	720 DOCENTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	1,570,000	1,570,000	1,570,000	360,000	22.9%	0	0	SUPERVISIÓN	38.00	38.00	100.0%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$1,210,000.00	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																								
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	326 MUJERES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	2,189,365	2,189,365	2,189,365	631,150	28.8%	0	0	MUJER	326.00	132.00	40.5%	SE RENTEGARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$1,582,215.00	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
REGISTRATIVO POR UN CENTRO SALUDABLE, 5 PASOS PARA MEJORAR TU SALUD (COMUNIDADES SALUDABLES 2012)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57374	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	24583	12-SALUD 100- SECRETARÍA	58,400	58,400	58,400	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	SE HARA EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$58,400.00	
CARAVANAS DE LA SALUD																								
PROGRAMA CARAVANA DE LA SALUD 2012	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57305	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	52327	12-SALUD 310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	14,835,654	14,835,654	14,835,654	14,220,878	95.9%	0	0	OTROS	1.00	0.96	95.0%	METAS- APORTACION A CONVENIOS	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57316	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	628000	12-SALUD 310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	94,182,654	94,182,654		78,919,108	83.8%	0	0	OTROS	1.00	0.83	83.0%	METAS APORTACIÓN A CONTENIDOS	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57365	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	2238603	12-SALUD 160- DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	1,200,000	1,200,000		897,014	74.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.74	74.0%		
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
FORT A LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2012 A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIÓNES QUE NO ESTAN contempladas en el SAURES O EN EL PLAN DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57052	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	163	12-SALUD 100- SECRETARÍA	27,092,439	10,389,129	27,092,439	8,931,173	86.0%	0	0	FAMILIA	1,600.00	1,456.00	91.0%	SE CORRIJE EL NUMERO DEL PROYECTO YA QUE POR ERROR SE REPORTO EN EL 1ER TRIMESTRE COMO 57022 Y LO CORRECTO ES 57052.	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUC DE DRENAJE SANIT. COL. FCO. VILA, INDECO CD. INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 1, CALLES JUAN DE LA BARREJA, AGUSTIN MELGAR, VICENTE SUAREZ, ZARAGOZA, GRO., MORELOS, NIÑOS HEROES, PINO SUAREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-434	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	335778	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,382,249	4,382,249		4,382,249	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 2, EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, IGNACIO ALLENDE, MONTES DE OCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-435	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	335778	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,541,645	1,541,645		1,541,645	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 3, EN LAS CALLES ABRAHAM BANDALA, ALVARO OREGÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K151-436	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	335778	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,293,344	1,293,344		1,293,344	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 4, EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PORFIRIO DIAZ, BENITO JUAREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K152-437	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	335778	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,925,836	1,925,836		1,925,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 5, EN LA CALLE FRANCISCO VILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K153-438	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	335778	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,237,734	1,237,734		1,237,734	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, ZDA. ETAPA FASE 6 (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K154-439	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	335778	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,146,803	1,146,803		1,146,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILA, ZDA. ETAPA FASE 6 (DESCARGAS DOMICILIARIAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K179-483	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	6350	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,126,703	1,126,703		1,126,703	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				Programado	Acumulado al Trimestre		Avance %
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 IPS (1RA. ETAPA) FASE 1	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25		
				K135-502	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	3,614,087	3,614,087	3,614,087	3,614,087	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 IPS (1RA. ETAPA) FASE 2	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	K135-503	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,812,706	2,812,706	2,812,706	2,812,706	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
				K135-504	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,383,386	4,383,386	4,383,386	4,383,386	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 IPS (1RA. ETAPA) FASE 3	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	K138-495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	16883 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,116,368	2,116,368	2,116,368	2,116,368	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%		
				K138-495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	16883 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,116,368	2,116,368	2,116,368	2,116,368	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 2A. ETAPA DE LA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SEC. CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	K139-484	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2895 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,864,998	4,864,998	4,864,998	4,864,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
				K139-484	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2895 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	4,864,998	4,864,998	4,864,998	4,864,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL CORREDOR MEDILIN-VILLA MACUTERC 2A. ETAPA; DRENAJE PLUVIAL DE LOMA OCUILTZAPOTLÁN I	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	K181-485	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	21016 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,144,702	2,144,702	2,144,702	2,144,702	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%		
				K181-485	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	21016 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,144,702	2,144,702	2,144,702	2,144,702	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%		
GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012)	4-CENTRO	VILLANERMOZA	URBANO	K176-480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	33578 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,327,596	1,327,596	1,327,596	1,327,596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 64%		
				K176-480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	33578 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,327,596	1,327,596	1,327,596	1,327,596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 64%		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL CÁRCAMO CIRCONVALACIÓN EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K143-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	759,523	759,523	759,523	759,523	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,350.00	100.0%	SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013		
				K143-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	759,523	759,523	759,523	759,523	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,350.00	100.0%	SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013		
AMPLIACIÓN	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	K178-482	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	25000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	14,248,500	14,248,500	14,248,500	14,248,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
				K178-482	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	25000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	14,248,500	14,248,500	14,248,500	14,248,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%		
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	K157-448	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	897,133	897,133	897,133	897,133	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%		
				K157-448	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1160 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	897,133	897,133	897,133	897,133	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%		

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
REHABILITACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K156-446	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1250 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	954,932	954,932	954,932	954,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40%	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA S.A. ETAPA. EQUIPO DE CLORACIÓN	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	K177-481	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	25000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	2,904,913	2,904,913	2,904,913	2,904,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA S.A. ETAPA. EQUIPO DE CLORACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K172-465	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	25000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,119,000	1,119,000	1,119,000	1,119,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	M999-0500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	35000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	157,239	157,239	157,239	157,239	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE ASIGNA EL 100% EN APORTACIÓN FEDERAL YA QUE ES UNA SUPERVISIÓN INDICADA NORMATIVA.	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																								
INVERSIÓN																								
MEJORAMIENTO																								
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN EL EL SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA)	12-MACUSPANA	PROPR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	RURAL	F441-158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MACUSPANA TABASCO	720	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	107,100	107,100	107,100	107,100	100.0%	0	0	PIEZA	51.00	51.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA).	
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN EL PO. MANON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	F441-162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MACUSPANA TABASCO	996	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN EL PO. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	12-MACUSPANA	VENUSTANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	F441-166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MACUSPANA TABASCO	601	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	25,200	25,200	25,200	25,200	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN LA COL. JOSÉ NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	F441-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MACUSPANA TABASCO	181	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. JOSÉ NARCISO ROVIROSA	
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BARIAL	12-MACUSPANA	BARIAL	RURAL	F441-149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	504	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	21,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BONANZA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F441-150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	442	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BONANZA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	F441-151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	446	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	14,700	14,700	14,700	14,700	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
2	12-MACLUSPANA	CACAHUATILLO	RURAL	F141-152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	611	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	25	
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. CORRALILLO 1A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	105	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	6,300	6,300	6,300	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACLUSPANA	NUEVA DIVISION DEL BAYO (GUATEMALA)	RURAL	F141-167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	1615	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	67,200	67,200	67,200	100.0%	0	0	PIEZA	32.00	32.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES RA. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	12-MACLUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	F141-153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	662	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	25,200	25,200	25,200	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL PORVENIR	12-MACLUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	F141-154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	662	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	6,300	6,300	6,300	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	750	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	60,900	60,900	60,900	100.0%	0	0	PIEZA	29.00	29.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	871	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	128,100	128,100	128,100	100.0%	0	0	PIEZA	61.00	61.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	438	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. NUEVA ESPERANZA	12-MACLUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	F141-163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	696	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. SAN ANTONIO	12-MACLUSPANA	SAN ANTONIO	RURAL	F141-161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	1487	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	52,500	52,500	52,500	100.0%	0	0	PIEZA	25.00	25.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. SIMÓN SARIAT	12-MACLUSPANA	SIMÓN SARIAT	RURAL	F141-164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	469	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑABERAL)	12-MACLUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	F141-169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	1140	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	31,500	31,500	31,500	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑABERAL)	
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACLUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	F141-170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	1022	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	16,800	16,800	16,800	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. VERNET 3A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	1807	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	107,100	107,100	107,100	100.0%	0	0	PIEZA	51.00	51.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BENITO JUÁREZ (COL. LINDA VISTA)	12-MACLUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	F141-159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	MACLUSPANA TABASCO	14451	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	52,500	52,500	52,500	100.0%	0	0	PIEZA	25.00	25.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones									
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
													Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25									
PROGRAMA HABITAT																																
CONSTRUCCIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.142-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	98,062	98,062	98,062			98,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.65	317.65	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.143-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	465,382	465,382	465,382			465,382	100.0%	0	0	METRO LINEAL	680.00	680.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.142-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	355,061	355,061	355,061			355,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.63	1,000.63	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.142-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	200,219	200,219	200,219			200,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.67	585.67	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.142-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	220,459	220,459	220,459			220,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,122.00	1,122.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
	RECONSTRUCCIÓN																															
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.143-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	103,699	103,699	103,699			103,699	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,109.40	2,109.40	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
	GASTO CORRIENTE																															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																															
	ADQUISICIÓN DE MINICOMPONENTE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.381-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	20	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	1,740	1,740	1,740			1,740	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO						
	CAMPAÑA ABUELOS POR TU SEGURIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.282-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	40	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	134,280	134,280	134,280			134,280	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO						
	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA CD. DE MACUSPANA.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.283-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	80	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	204,913	204,913	204,913			204,913	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO						
	ECONOMÍAS DEL CONVENIO HABITAT 2012	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.142-000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	363,126	363,126	363,126			363,126	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO YA FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION						
	TALLER DE INGLÉS BASICO EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.283-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	35	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	34,669	34,669	34,669			34,669	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO						
TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.284-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	35	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	35,937	35,937	35,937			35,937	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
TALLER DE ESPALUJADO EN ADOLESCENTES EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.284-003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	20	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,859	18,859	18,859			18,859	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							
TALLER PROMOVER LA EQUITUD DE GENERO ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMIBRES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M.284-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	20	20-DESARROLLO SOCIAL I 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	13,994	13,994	13,994			13,994	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO							

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos		Avance Riesgo					Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos										
RESGATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																												
INVERSIÓN																												
OBRA PÚBLICA																												
CONSTRUCCIÓN																												
27004EMR02-CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO MUÑOZ DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K144-423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2560 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	1,233,463	1,233,463	1,233,463	1,233,463	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
REHABILITACIÓN																												
27004EMR02-REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K145-424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	3695 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	739,024	739,024	739,024	739,024	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD CARLOS PELICER CÁMARA 3A ETAPA, CIUDAD DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K142-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	3225	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	697,263	697,263	697,263	697,263	100.0%	0	0		ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REMODELACIÓN				
GASTO CORRIENTE																												
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00394-394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	14,577	14,577	14,577	14,577	100.0%	0	0		TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00406-406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,685	18,685	18,685	18,685	100.0%	0	0		CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00397-397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,604	18,604	18,604	18,604	100.0%	0	0		TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00390-390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,608	18,608	18,608	18,608	100.0%	0	0		CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0400-400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	18,607	18,607	18,607	18,607	100.0%	0	0		CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				
CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00403-403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	18,340	18,340	18,340	18,340	100.0%	0	0		CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL				

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
	CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, CURSO DE FAMILIAS Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, PROYECTO DE VIDA, CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	00405-409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	74,784	74,784	74,784	74,784	100.0%	0				1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL. LA DENOMINACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO ES: PROYECTO DE VIDA, PROYECTO DE VIDA, PROYECTO DE VIDA, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, COMUNICACIÓN ASERTIVA, CURSO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO Y CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACIÓN INFANTIL
	CURSO PROMOCIÓN DE CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, CURSO DE FAMILIAS Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, PROYECTO DE VIDA, CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	0412-412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	18,744	18,744	18,744	18,744	100.0%	0				1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
	CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL, CONFORMACIÓN CONTRAALGORIA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA Y DE ADEÍREZ	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	00392-392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	394 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	33,544	33,544	33,544	33,544	100.0%	0		TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
	CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL, CONFORMACIÓN CONTRAALGORIA SOCIAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE ADEÍREZ Y DE MÚSICA	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	0408-408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1040 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO												PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL. LA DENOMINACIÓN COMPLETA ES: CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, GESTIÓN COMUNITARIA, CONFORMACIÓN RED SOCIAL, CONFORMACIÓN CONTRAALGORIA SOCIAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE ADEÍREZ Y DE MÚSICA	
	CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL, CONFORMACIÓN CONTRAALGORIA SOCIAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE ADEÍREZ Y DE MÚSICA	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	00405-405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	410 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	44,785	44,785	44,785	44,785	100.0%	0		TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
	CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL, CONFORMACIÓN CONTRAALGORIA SOCIAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE ADEÍREZ Y DE MÚSICA	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	00411-411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	414 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	44,870	44,870	44,870	44,870	100.0%	0				1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORIA SOCIAL, CURSO EDUCACION AMBIENTAL, TALLER ARTESANIA, DE ADEREZ Y DE CUENTA CUENTOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0402-402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	419 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	14	15	16	17	18-15/13	19	20	TALLER	22	23	24-23/20	25	
												44,773	44,773	44,773	44,773	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORIA SOCIAL, CURSO EDUCACION AMBIENTAL, TALLER ARTESANIA, DE ADEREZ Y TORNEO DE FUTBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00395-395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	474 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	44,852	44,852			100.0%	0	0	TALLER		1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												44,852	44,852			100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORIA SOCIAL, CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANIA, DE ADEREZ Y TORNEO DE FUTBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0396-396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	474 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	44,781	44,781			100.0%	0	0	TALLER		1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												44,781	44,781			100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORIA SOCIAL, CURSO EDUCACION AMBIENTAL, TALLER ARTESANIA, DE ADEREZ Y TORNEO DE FUTBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00387-387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	474 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	45,000	45,000			100.0%	0	0	TALLER		1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												45,000	45,000			100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00391-391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,185	11,185			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,185	11,185			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00395-395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,151	11,151			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,151	11,151			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0407-407	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,183	11,183			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,183	11,183			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00401-401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,183	11,183			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,183	11,183			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0404-404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,183	11,183			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,183	11,183			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00413-413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,183	11,183			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,183	11,183			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00398-398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	11,183	11,183			100.0%	0	0	PAGO		2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
												11,183	11,183			100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL	
ECONOMÍAS DEL CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M143-01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	8,751	8,751	8,751	8,751	100.0%	0	0	ACCIÓN		1.00	100.0%		
TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS BOUTEYARD CARLOS FELLER CÁMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M285-004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1448	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	248,211	248,211	248,211	248,211	100.0%	0	0	TALLER		27.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M285-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	872	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	98,595	98,595	98,595	98,595	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	25	
	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M285-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	872	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	98,595	98,595	98,595	98,595	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%		
	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M285-003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	872	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	98,595	98,595	98,595	98,595	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												59,826,549	59,826,549	56,970,555	95.2%	0	0		6,310.08	6,309.07	100.0%			
FONDOS METROPOLITANOS																								
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21676	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,300,000	45,300,000	44,378,621	98.0%	0	0		OBRA	1.00	0.99	99.0%	Saldo Disponible \$581,378,651, Saldo por Ejercer \$340,000.00.	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K142-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	477,281	477,281	477,281	477,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.07	582.07	100.0%		
	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K142-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	14451	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	759,523	759,523	759,523	759,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%		
	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K142-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	228,141	228,141	228,141	228,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.61	390.61	100.0%		
	12- MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	K142-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	14311	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	359,615	359,615	359,615	359,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	593.90	593.90	100.0%		
	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K142-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	309,557	309,557	309,557	309,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.70	475.70	100.0%		
	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K142-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	14451	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	573,237	573,237	573,237	573,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%		
	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K142-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 400- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	1,726,281	1,726,281	1,726,281	1,726,281	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,381.80	2,381.80	100.0%		
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,																								
ECONOMÍAS DEL CONVENIO FOPEDEP, 2012																								

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MÓVELES																								
APOYACIÓN FEDERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERRA	4-CENTRO	VILLAHERRA	URBANO	CT050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,926,549	9,926,549	9,926,549	7,991,934	80.5%	0	0		4.00	4.00	100.0%	EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 POR CIENTO, EN LO RELATIVO AL AVANCE FINANCIERO, QUEDARON SIN EJERCER UN IMPORTE DE \$2,934,614.85, MISMO QUE SE CONSIDERA COMO ECONOMÍA QUE SE REINTEGRARÁ A LA TESORERÍA.	
OTROS PROGRAMAS												1,756,087,022	1,745,905,485	1,693,364,437	1,544,774,768	88.5%	809,032	781,306		20,123,506.00	20,092,701.09	99.8%		
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)																								
MAQUINARIA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K-361-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32,225	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA		300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APOYACIÓN FEDERAL (50%) DEL PROYECTO SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
OTROS																								
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI) 2012	4-CENTRO	TUMBLILUSAL	RURAL	F4008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL- ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,092,733	728,648	1,092,733	728,648	100.0%	0	0		800.00	625.00	78.1%	EN ESTE PROYECTO ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE NOS ENVIEN EL RESTO DE LA MINISTRACIÓN, O EN SU DEFECTO, ESPERAMOS QUE LA AUTORIDAD ESTADUAL EFECTUE LA REDUCCIÓN DE LOS SALDOS DE LOS RECURSOS QUE NO SE EJERCIERON EN 2012.	
	PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																							
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	FD006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	ALUMNOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 1,533- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	34,724,871	34,724,871	34,724,871	34,724,871	100.0%	0	0		4,400.00	4,400.00	100.0%	ADemás DEL PAGO DE LOS SALARIOS DE LOS SERVICIOS PERSONALES, ESTOS RECURSOS TAMBIEN SE DESTINAN PARA EL PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, SEGUN PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA AUTORIZADA.	
APOYACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO																								
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	FD014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	ALUMNOS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 1,533- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1,530,547	1,530,547	1,530,547	1,530,547	100.0%	0	0		3,883.00	3,883.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011, PERO LUE MANEJADO EN 2012, Y CORRESPONDE AL INCREMENTO SALARIAL DEL 3.9%, PRESTACIONES DEL 2.8%, ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE, PRODET 2011-2012	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							18=15/13		19
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4-CENTRO	TUMBULSHUAL	RURAL	FV02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL- ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	14,588,750	8,500,000	14,588,750	8,500,000	100.0%	0	0	ALUMNO	800.00	625.00	78.1%	EN ESTE PROYECTO PORQUE TENEMOS CONOCIMIENTO DE QUE LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS (CUP) AUTORIZO UN MONTO DE \$ 14,588,750.00 COMO SUBSECTOR FEDERAL SIN EMBARGO COMO SE SOLICITO OTRA CANTIDAD EN EL ANTERIO PROYECTO, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN SU OFICIO SAG- FINANZAS EN SU OFICIO SAG- FINANZAS AUTORIZO EL MONTO DE \$ 14,588,750.00 Y ESTAMOS A LA ESPERA DE LA REDUCCIÓN QUE EFECTUE LA AUTORIDAD.	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAIISO	MONTE AGRIENDO	RURAL	FT 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL- ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	14,705,000	14,705,000	14,705,000	14,705,000	100.0%	0	0	CONVENIO	14,705,000.00	14,705,000.00	100.0%		
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMIUN)																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POBLADO BUENAVISTA APASCO	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	K155-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1638	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	277,189	277,189	277,189	277,189	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA, RA. SANTUARIO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	K155-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	257	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	293,610	293,610	293,610	293,610	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR TELÉFONICO IP	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	153132	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	49,483	49,483	49,483	49,483	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO Y ANTIVIRUS	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	474	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	19,147	19,147	19,147	19,147	100.0%	0	0	UNIDAD	8.00	8.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE RADICOMUNICACIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	153132	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	38,915	38,915	38,915	38,915	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	53200	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E206-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	153132	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	113,290	113,290	113,290	113,290	100.0%	0	0	PIEZA	25,000.00	25,000.00	100.0%	SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013	
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS (REGULADOR)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	474	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	23,007	23,007	23,007	23,007	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E206-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	474	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	4,751,517	4,751,517	4,751,517	4,751,517	100.0%	0	0	PIEZA	4,880.00	4,880.00	100.0%		
CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E205-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	423	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	1,137,000	1,137,000	1,137,000	1,137,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	423.00	423.00	100.0%		
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E204-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	474	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	3.00	3.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Esperados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13	19	
2	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E205-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	127	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	412,255	412,255	412,255	412,255	100.0%	0	0	EVALUACION	127.00	127.00	100.0%		25
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E205-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	314	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	109,900	109,900	109,900	109,900	100.0%	0	0	EVALUACION	314.00	314.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E204-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	59	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	598,560	598,560	598,560	598,560	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E204-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	153122	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	499,000	499,000	499,000	499,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M997-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	432,426	432,426	432,426	432,426	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E205-005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	474	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	219,700	219,700	219,700	219,700	100.0%	0	0	SERVICIO	25.00	25.00	100.0%		
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
COMPENSACION ECONOMICA POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57366	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARIA	14,588,502	25,384,383	14,588,502	9,730,930	38.3%	0	0	INFORME	4.00	4.00	100.0%		CIFRAS PRELIMINARES, IMPORTE INDICADO MAYOR AL AUTORIZADO, \$10,795,881.24
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2012.	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57050	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARIA	1,386,954,722	1,386,765,147	1,389,854,722	1,230,217,414	88.7%	0	0	FAMILIA	460,000.00	435,620.00	94.7%		CIFRAS PRELIMINARES- IMPORTE INDICADO MAYOR A LO AUTORIZADO, \$16,930,435.46
SEGURO POPULAR 2011	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57056	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARIA	168,164,598	168,164,598	166,485,519	166,485,519	99.0%	0	0	FAMILIA	510,406.00	510,406.00	100.0%		CIFRAS PRELIMINARES
FORT A LA OFERTA DE SERV DE SALUD PARA LA OPERAC DEL SEG POP CON REC-PROCED. DE LA APLICACION DE PENAS CON V.A. LOS PROVEE POR RETRASO EN LA ENTREGA DE BIENES O SERV ADJUDIC CON REC DEL SEG POP 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57380	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARIA	254,728	254,728	254,728	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57376	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARIA	0	0	0	0	0.0%	781,307	781,306	INFORME	2.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOTOS)																								
ADQUISICION DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57358	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	104409	12-SALUD 300- SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	3,652,000	3,652,000	3,652,000	3,288,463	90.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.90	90.0%		
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREE)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57359	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	308894	12-SALUD 300- SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,067,115	1,067,115	1,067,115	154,863	14.5%	0	0	CONVENIO	1.00	0.15	15.0%		
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (URB) DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	57360	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	32085	12-SALUD 310- DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	407,712	407,712	407,712	73,350	18.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.18	18.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos								
																		14					15		16
DIFERENCIACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) DEL MUNICIPIO DE CENTLA (FOROS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	57354	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	102110	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	261,220	261,220	261,220	78,366	30.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.30	30.0%			
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	57361	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	15389	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	432,650	432,650	432,650	106,350	24.6%	0	0	CONVENIO	1.00	0.25	25.0%			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57352	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	640359	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	724,083	724,083	724,083	724,083	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	57355	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	192802	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	611,180	611,180	611,180	611,170	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	57362	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	27188	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	404,750	404,750	404,750	66,350	16.4%	0	0	CONVENIO	1.00	0.16	16.0%			
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	57356	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	29518	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	514,737	514,737	514,737	514,655	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	57363	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	3915	12-SALUD 1300- SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	372,843	372,843	372,843	65,955	17.7%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%			
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	57357	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	53555	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	803,559	803,559	803,559	803,559	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	57364	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	7941	12-SALUD 1310- DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	389,931	389,931	389,931	65,955	16.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.17	17.0%			
	FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																								METAS-ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO CON RECURSO FEDERAL	4-CENTRO	TUMBULSHAL	RURAL	FV017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 1500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	800.00	625.00	78.1%		
		4-CENTRO	TUMBULSHAL	RURAL	FV016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 1500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	468,000	468,000	468,000	468,000	100.0%	0	0	MAESTRO	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROGRAMA SE BASA EN OTORGAR APOYO FINANCIERO A LOS PROFESORES QUE CURSARÁN EL PERIODO PROMEP DURANTE UN AÑO, ABARCA 2 EJERCICIOS FISCALES, EL 2012 Y EL 2013.	
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA FINAL																								LAS METAS DE ESTE PROYECTO SE CUMPLIERON AL 100% RESULTANDO UNA ECONOMÍA DE \$12,390.54	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																									
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO A LA DEFENSORIA DE ORICIO (APORTACION A CONVENIOS)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	U0612	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPLANTACIÓN DE JUSTICIA	DIFERENCIACIÓN ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	POBLACIÓN EN GENERAL	4-GOVERNACIÓN I UDO-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL	228,034	228,034	228,034	215,644	94.6%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%			

ANEXO III
 L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25		
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									
ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO COMPLEMENTARIO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	23,8603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	188,379	188,379	188,379	184,688	98.0%	0	0	ASESORÍA	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ, GENERANDO UNA ECONOMÍA DE \$3,691.00, MISMO QUE SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		
	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	23,8603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	918,000	918,000	918,000	915,696	99.7%	0	0	CAMPAÑA	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ Y PAGADO, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$2,304.00		
CAMPANA PUERTA A PUERTA EN TABASCO Y PRIMER CONTACTO PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	23,8603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	1,445,842	1,445,842	1,445,842	1,442,345	99.8%	0	0	CAMPAÑA	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y PAGADO, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$3,497.00		
	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	23,8603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	1,054,208	1,054,208	1,054,208	1,024,043	97.1%	0	0	CAMPAÑA	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$30,160.00		
CAMPANA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	23,8603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	309,003	309,003	309,003	306,763	99.9%	0	0	CAMPAÑA	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$240,000.00, MISMO QUE SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.		
	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	24,807 PERSONAS DE LAS OPERADORAS Y PERSONAS DE INTERES PÚBLICO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	2,742,000	2,742,000	2,742,000	2,719,932	99.2%	0	0	CAPACITACIÓN	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$22,068.00, MISMO QUE SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.		
CURSO DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES PRÁCTICOS Y ESPECIALIDAD	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	160 PERSONAS DE LAS OPERADORAS	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,388,716	97.5%	0	0	CAPACITACIÓN	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ Y PAGADO, HABINDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$35,274.00		
DIPLOMADO Y ESPECIALIDAD PARA OPERADORES (ETAPA 1 Y 2)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HP003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	14,340 PERSONAS DE LAS OPERADORAS Y PERSONAS DE INTERES PÚBLICO	4-GOVERNACIÓN UO-SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL	1,424,000	1,424,000	1,424,000	1,388,716	97.5%	0	0	CAPACITACIÓN	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ Y PAGADO, HABINDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$35,274.00		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25	
		COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HPO04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	22 38603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOBERNACIÓN UO-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	316,969	316,969	316,969	315,153	99.4%	0	0	ENCUESTA	100.00	100.00	100.00%	ESTE PROYECTO SE ACABÓ DE PAGAR, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$1,616.00	
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LAS OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE TABASCO (ETAPA 1)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HPO11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	22 38603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO	4-GOBERNACIÓN UO-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	ASESORIA	100.00	100.00	100.00%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO	
	12-MACUSPANA	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	HPO03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	500 POLICIAS DE MACUSPANA	4-GOBERNACIÓN UO-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,560,000	3,560,000	3,560,000	3,540,000	99.4%	0	0	CAPACITACIÓN	100.00	100.00	100.00%	A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y PAGADO, GENERANDO UNA ECONOMÍA PRESUPUESTAL DE \$20,000.00	
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	NB009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SPP POUTSI SESESP	SPP POUTSI SESESP	4-GOBERNACIÓN WOD- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	66,614,625	34,713,777	34,713,777	23,746,396	68.4%	27,725	0	OTROS	5,890.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE QUE SE REINTEGRE EL SALDO	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
APOYACION FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP) 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	82057	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GENERAL	LA POBLACION EN GENERAL	4-GOBERNACIÓN 100-SECRETARIA	312,877,737	31,287,737	0	18,479,496	59.1%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENDARA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 POR LA CANTIDAD DE \$400,000.00 ENTREGADO MEDIANTE OFICIO NO. SSP-6108/2012 AL AREA DE GASTO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y RECONOCIONADO CON FECHA DE VIGENCIA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012. LA DIFERENCIA DE \$12,318,242 CORRESPONDE A ECONOMIA Y RECORTE PRESUPUESTAL EMITIDO POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION.	
APOYACION FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP) 2011.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	80033	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	SERVIDORES JUDICIALES Y POBLACION EN GENERAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,399,999	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	4,400,000.00	4,399,999.00	100.00%	ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL MONTO AUTORIZADO DE \$4,400,000.00, FUERON AUTORIZADOS EN PARTIDAS DESAGREGADAS COMO SON: 3-341 -CAPACITACION Y DESARROLLO DE SERVIDORES, \$2,000,000.00 3-351- ESTUDIOS E INVESTIGACION \$600,000.00 EL SALDO A LA FECHA DE LA PARTIDA 3611, ES POR EL MONTO DE \$0.01.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado							18=15/13	19	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
APORTACIONES FEDERALES LSI REGISTROS																							
INVERSIÓN												6,308,185,747	6,308,185,747	6,308,185,747	5,988,596,496	94.6%	0	0		1,062,800.00	1,052,050.00	99.0%	
EQUIPAMIENTO																							
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	434,233	434,233	434,233	434,229	100.0%	0	0		352.00	90.00	25.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
SERVICIOS PERSONALES																							
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	376,256,362	376,256,632	376,256,362	349,736,365	93.0%	0	0		48.00	48.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN PEDAGÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	18,595,274	18,595,274	18,595,274	15,174,206	81.6%	0	0		998.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	10,110,873	10,110,873	10,110,873	9,653,729	95.5%	0	0		130.00	130.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SUBSIDIADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR449	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	25,613,727	25,613,727	25,613,727	24,095,375	94.1%	0	0		2,886.00	2,886.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SUBSIDIADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	25,023,051	25,023,051	25,023,051	22,139,017	88.5%	0	0		102.00	102.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SUBSIDIADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	33,570,790	33,570,790	33,570,790	25,947,665	77.3%	0	0		222.00	222.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	16,242,025	16,242,025	16,242,025	15,116,932	93.1%	0	0		2,300.00	2,129.00	92.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	2,540,400	2,540,400	2,540,400	1,801,770	70.9%	0	0		146.00	96.00	65.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	30,641,400	30,641,400	30,641,400	18,416,015	60.1%	0	0		1,761.00	1,048.00	59.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	11,376,963	11,376,963	11,376,963	10,417,780	91.8%	0	0		615.00	603.00	98.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
												2,306,620	2,306,620	2,306,820	2,125,510	92.1%	0	0	ALUMNO	2,799.00	2,799.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	OB007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	22,197,485	22,197,485	22,197,485	20,825,381	93.8%	0	0	ALUMNO	508.00	508.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												25,298,943	25,298,943	25,298,943	23,051,023	91.1%	0	0	ALUMNO	3,562.00	25,292.00	82.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	104,263,869	104,263,869	104,263,869	99,672,538	95.6%	0	0	ALUMNO	6,404.00	6,283.00	98.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												479,687	479,687	479,687	337,607	70.4%	0	0	ALUMNO	108.00	108.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	13,730,007	13,730,007	13,730,007	12,620,104	91.9%	0	0	ALUMNO	696.00	725.00	104.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												9,966,750	9,966,750	9,966,750	9,005,610	90.4%	0	0	ALUMNO	426.00	389.00	91.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	17,354,744	17,354,744	17,354,744	15,584,415	89.8%	0	0	ALUMNO	1,676.00	1,709.00	102.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												32,104,017	32,104,017	32,104,017	30,710,605	95.7%	0	0	ALUMNO	1,599.00	1,650.00	103.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	10,389,502	10,389,502	10,389,502	9,662,366	93.0%	0	0	ALUMNO	24,090.00	24,090.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												72,006,378	72,006,378	72,006,378	69,236,694	96.2%	0	0	ALUMNO	6,708.00	71,932.00	107.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	287,309,669	287,309,669	287,309,669	276,733,334	96.3%	0	0	ALUMNO	28,854.00	28,654.00	99.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	OB069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS												50,474,408	50,474,408	50,474,408	47,209,725	93.5%	0	0	ALUMNO	3,376.00	2,992.00	88.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS		CARDENAS	RURAL	OB084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	99,710,390	99,710,390	99,710,390	94,743,848	95.0%	0	0	ALUMNO	5,339.00	5,136.00	96.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	46,346,029	46,346,029	46,346,029	45,246,086	97.6%	0	0	ALUMNO	5,849.00	5,827.00	99.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	RURAL	OB117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	18,558,884	18,558,884	18,558,884	17,181,737	92.6%	0	0	ALUMNO	2,342.00	1,956.00	83.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	URBANO	OB134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	3,163,173	3,163,173	3,163,173	2,912,488	92.1%	0	0	ALUMNO	9,976.00	10,375.00	104.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	URBANO	OB021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	21,313,134	21,313,134	21,313,134	20,509,856	96.2%	0	0	ALUMNO	2,428.00	2,614.00	107.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	URBANO	OB036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	18,266,785	18,266,785	18,266,785	17,318,388	94.8%	0	0	ALUMNO	1,663.00	1,684.00	101.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	URBANO	OB045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	96,778,039	96,778,039	96,778,039	94,991,586	98.2%	0	0	ALUMNO	10,334.00	10,292.00	100.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	URBANO	OB061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	25,240,156	25,240,156	25,240,156	26,489,988	90.6%	0	0	ALUMNO	1,771.00	1,824.00	103.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	RURAL	OB070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	19,993,582	19,993,582	19,993,582	18,932,983	94.7%	0	0	ALUMNO	1,145.00	1,094.00	95.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	RURAL	OB085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	26,318,329	26,318,329	26,318,329	25,001,499	95.0%	0	0	ALUMNO	1,318.00	1,231.00	93.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA		3-CENTLA	URBANO	OB100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	26,643,712	26,643,712	26,643,712	25,365,127	95.2%	0	0	ALUMNO	2,700.00	2,718.00	100.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
												143,666,592	143,666,592	143,666,592	135,349,819	94.2%	0	0	ALUMNO	5,881.00	62,388.00	109.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	58,117,990	58,117,990	58,117,990	53,878,018	92.7%	0	0	ALUMNO	47,340.00	45,551.00	95.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												237,933,345	237,933,345	237,933,345	221,882,312	93.2%	0	0	ALUMNO	14,268.00	14,231.00	99.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	20,772,166	20,772,166	20,772,166	19,496,399	93.9%	0	0	ALUMNO	1,145.00	1,145.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												553,624,464	553,624,464	553,624,464	534,188,466	96.5%	0	0	ALUMNO	53,834.00	54,218.00	100.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	16,565,583	16,565,583	16,565,583	15,624,554	94.3%	0	0	ALUMNO	780.00	769.00	98.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												150,282,766	150,282,766	150,282,766	142,372,259	94.7%	0	0	ALUMNO	10,643.00	6,536.00	61.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	265,597,924	265,597,924	265,597,924	252,849,429	95.2%	0	0	ALUMNO	16,725.00	15,732.00	94.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												495,241,887	495,241,887	495,241,887	478,635,909	96.6%	0	0	ALUMNO	5,488.00	5,641.00	102.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	54,522,085	54,522,085	54,522,085	52,304,831	95.9%	0	0	NRO	621.00	638.00	102.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												201,417,761	20,141,761	20,141,761	19,114,575	94.9%	0	0	ALUMNO	1,625.00	1,419.00	87.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	6,211,751	6,211,751	6,211,751	5,824,950	93.8%	0	0	ALUMNO	15,218.00	15,218.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FENDINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	18-15/13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO												72,981,072	72,981,072	72,981,072	72,981,072	68,538,898	0	0	ALUMNO	6,409.00	6,124.00	95.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO												191,923,010	191,923,010	191,923,010	191,923,010	185,415,743	0	0	ALUMNO	21,342.00	21,322.00	100.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO												21,941,806	21,941,806	21,941,806	20,883,192	95.2%	0	0	ALUMNO	1,747.00	1,372.00	78.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO												37,794,712	37,794,712	37,794,712	35,911,556	95.0%	0	0	ALUMNO	2,129.00	2,032.00	95.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												52,636,250	52,636,250	52,636,250	50,212,127	95.4%	0	0	ALUMNO	5,342.00	5,139.00	96.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												163,348,921	16,348,921	16,348,921	15,747,038	96.3%	0	0	ALUMNO	1,081.00	1,493.00	138.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												41,364,649	41,364,649	41,364,649	39,337,185	95.1%	0	0	ALUMNO	4,010.00	4,458.00	111.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												122,976,650	122,976,650	122,976,650	108,330,148	88.1%	0	0	ALUMNO	13,625.00	13,782.00	101.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												38,907,449	38,907,449	38,907,449	37,916,655	97.5%	0	0	ALUMNO	1,827.00	1,743.00	95.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												4,375,258	4,375,258	4,375,258	3,976,116	90.9%	0	0	ALUMNO	9,880.00	9,761.00	98.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TESECONDIARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN												37,941,283	37,941,283	37,941,283	37,195,796	98.0%	0	0	ALUMNO	3,799.00	3,806.00	100.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA												8,215,068	8,215,068	8,215,068	7,865,504	95.7%	0	0	ALUMNO	477.00	574.00	120.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	11,323,741	11,323,741	11,323,741	9,775,173	86.3%	0	0	ALUMNO	2,593.00	2,593.00	100.0%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	40,883,698	40,883,698	40,883,698	38,009,641	93.0%	0	0	ALUMNO	959.00	602.00	62.8%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	17,257,368	17,257,368	17,257,368	15,113,086	87.6%	0	0	ALUMNO	3,030.00	3,033.00	100.1%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	4,670,530	4,670,530	4,670,530	4,232,843	90.6%	0	0	ALUMNO	748.00	712.00	95.2%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	2,557,960	2,557,960	2,557,960	2,373,288	92.8%	0	0	ALUMNO	236.00	262.00	111.0%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	19,004,532	19,004,532	19,004,532	17,103,033	90.0%	0	0	ALUMNO	118.00	124.00	105.1%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	5,056,287	5,056,287	5,056,287	4,061,911	80.3%	0	0	ALUMNO	1,435.00	979.00	68.2%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	38,155,187	38,155,187	38,155,187	36,502,203	95.7%	0	0	ALUMNO	12,452.00	12,052.00	96.8%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	222,687,250	222,687,250	222,687,250	212,155,997	95.3%	0	0	ALUMNO	4,640.00	4,715.00	101.6%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	OB074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	17,660,019	17,660,019	17,660,019	16,371,712	92.7%	0	0	ALUMNO	21,944.00	21,592.00	98.4%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	25,737,264	25,737,264	25,737,264	24,513,758	95.2%	0	0	ALUMNO	1,302.00	1,200.00	99.8%		DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Desembolsado o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	38,167,069	38,167,069	38,167,069	36,584,012	95.9%	0	0	ALUMNO	5,432.00	5,410.00	99.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	8,870,927	8,870,927	8,870,927	8,490,023	95.7%	0	0	ALUMNO	616.00	637.00	103.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	524,003	524,003	524,003	418,369	79.8%	0	0	ALUMNO	2,859.00	2,859.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	10,982,222	10,982,222	10,982,222	10,455,438	95.2%	0	0	ALUMNO	571.00	863.00	151.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB651	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	41,623,223	41,623,223	41,623,223	39,654,712	95.3%	0	0	ALUMNO	3,562.00	3,534.00	99.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	9,842,683	9,842,683	9,842,683	9,611,651	97.7%	0	0	ALUMNO	566.00	527.00	93.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	14,428,381	14,428,381	14,428,381	14,112,849	97.8%	0	0	ALUMNO	1,084.00	1,132.00	104.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	23,414,652	23,414,652	23,414,652	21,932,806	93.7%	0	0	ALUMNO	1,546.00	1,465.00	94.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	7,811,040	7,811,040	7,811,040	7,132,978	91.3%	0	0	ALUMNO	16,862.00	16,927.00	100.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	25,545,379	25,545,379	25,545,379	23,340,165	91.4%	0	0	ALUMNO	1,504.00	2,609.00	137.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	93,318,374	93,318,374	93,318,374	88,763,174	95.1%	0	0	ALUMNO	9,084.00	9,146.00	100.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	16,807,209	16,807,209	16,807,209	16,423,575	97.7%	0	0	ALUMNO	591.00	507.00	85.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	17,055,730	17,055,730	17,055,730	16,044,433	94.1%	0	0	ALUMNO	908.00	926.00	102.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	33,898,883	33,898,883	33,898,883	31,917,026	94.2%	0	0	ALUMNO	2,784.00	2,775.00	99.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	6,422,486	6,422,486	6,422,486	6,131,280	95.5%	0	0	ALUMNO	507.00	347.00	68.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	712,834	712,834	712,834	643,501	90.3%	0	0	ALUMNO	2,045.00	2,026.00	99.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	737,629,6	737,629,6	737,629,6	6,814,072	92.4%	0	0	ALUMNO	732.00	884.00	120.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	2,137,667	2,137,667	2,137,667	1,909,578	89.3%	0	0	ALUMNO	163.00	157.00	96.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	43,024,521	43,024,521	43,024,521	41,390,101	96.2%	0	0	ALUMNO	3,034.00	2,921.00	96.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	3,554,205	3,554,205	3,554,205	3,189,799	89.7%	0	0	ALUMNO	369.00	362.00	98.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	5,692,346	5,692,346	5,692,346	4,921,305	86.5%	0	0	ALUMNO	246.00	242.00	98.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	8,862,801	8,862,801	8,862,801	8,294,041	93.6%	0	0	ALUMNO	1,418.00	1,452.00	102.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	13,079,134	13,079,134	13,079,134	12,106,706	92.6%	0	0	ALUMNO	870.00	825.00	94.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	3,548,157	3,548,157	3,548,157	3,232,473	91.1%	0	0	ALUMNO	11,452.00	11,034.00	96.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		%	%						
2	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	41,435,917	41,435,917	41,435,917	40,441,892	97.6%	0	0	ALUMNO	3,385.00	4,871.00	148.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	19,260,030	19,260,030	19,260,030	17,724,647	92.0%	0	0	ALUMNO	1,560.00	1,511.00	96.9%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	145,761,509	145,761,509	145,761,509	142,911,356	98.0%	0	0	ALUMNO	15,842.00	15,258.00	96.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	OB064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	29,079,526	29,079,526	29,079,526	26,765,030	92.0%	0	0	ALUMNO	1,574.00	1,541.00	97.9%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RUJAL	OB077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	30,620,238	30,620,238	30,620,238	29,926,532	97.7%	0	0	ALUMNO	2,143.00	1,803.00	84.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	35,757,332	35,757,332	35,757,332	34,729,830	97.1%	0	0	ALUMNO	2,357.00	2,154.00	91.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RUJAL	OB109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	24,330,267	24,330,267	24,330,267	23,376,649	96.1%	0	0	ALUMNO	3,298.00	3,236.00	100.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA	13- NACAULCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	12,738,075	12,738,075	12,738,675	11,522,027	90.4%	0	0	ALUMNO	788.00	1,032.00	131.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA	13- NACAULCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	24,708,893	24,708,893	24,709,893	23,185,254	93.8%	0	0	ALUMNO	1,888.00	2,542.00	134.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA	13- NACAULCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	32,980,228	32,980,228	32,980,228	31,231,182	94.7%	0	0	ALUMNO	1,873.00	1,954.00	104.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA	13- NACAULCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	75,925,033	75,925,033	75,925,033	71,668,827	94.4%	0	0	ALUMNO	7,630.00	7,946.00	104.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA	13- NACAULCA	NACAULCA	URBANO	OB065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	45,152,651	45,152,651	45,152,651	43,279,608	95.9%	0	0	ALUMNO	2,664.00	2,679.00	100.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAUCA	13- NACAUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	32,238,056	32,328,056	32,328,056	30,704,113	95.0%	0	0	ALUMNO	1,957.00	1,941.00	99.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAUCA	13- NACAUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	16,181,981	16,181,981	16,181,981	15,651,611	96.7%	0	0	ALUMNO	2,026.00	2,025.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	12,370,426	12,370,426	12,370,426	11,332,109	91.6%	0	0	ALUMNO	919.00	877.00	95.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	3,436,321	3,436,321	3,436,321	3,272,872	95.2%	0	0	ALUMNO	6,208.00	6,208.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	25,551,047	25,551,047	25,551,047	24,095,176	94.3%	0	0	ALUMNO	2,703.00	2,592.00	95.9%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	74,340,376	74,340,376	74,340,376	70,070,563	94.2%	0	0	ALUMNO	8,822.00	8,863.00	100.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	211,802,238	21,180,238	21,180,238	20,307,764	95.9%	0	0	ALUMNO	1,458.00	1,405.00	96.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	23,135,256	23,135,256	23,135,256	22,335,187	96.5%	0	0	ALUMNO	2,087.00	1,769.00	84.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14- PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	6,679,636	6,679,636	6,679,636	6,345,792	95.0%	0	0	ALUMNO	1,140.00	1,079.00	94.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15- TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	5,089,267	5,089,267	5,089,267	4,496,983	88.4%	0	0	ALUMNO	497.00	450.00	90.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15- TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	1,789,695	1,789,695	1,789,695	1,606,341	91.4%	0	0	ALUMNO	3,295.00	3,221.00	97.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15- TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	105,800,833	10,580,833	10,580,833	9,871,354	93.3%	0	0	ALUMNO	694.00	948.00	136.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
												13,154,955	13,154,955	13,154,955	12,158,274	92.4%	0	0	ALUMNO	1,037.00	1,011.00	97.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												49,243,726	49,243,726	49,243,726	46,806,022	95.0%	0	0	ALUMNO	4,790.00	4,654.00	97.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	17,751,978	17,751,978	17,751,978	15,692,095	88.4%	0	0	ALUMNO	740.00	703.00	95.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												7,372,143	7,372,143	7,372,143	7,015,427	95.2%	0	0	ALUMNO	480.00	436.00	90.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												9,943,294	9,943,294	9,943,294	9,662,164	97.2%	0	0	ALUMNO	535.00	534.00	99.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	23,747,613	23,747,613	23,747,613	22,550,334	95.0%	0	0	ALUMNO	2,159.00	2,163.00	100.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												8,691,060	8,691,060	8,691,060	8,126,479	93.5%	0	0	ALUMNO	472.00	446.00	94.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												2,142,049	2,142,049	2,081,236	97.2%	0	0	ALUMNO	4,113.00	4,011.00	97.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR		
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	8,691,060	8,691,060	8,691,060	8,126,479	93.5%	0	0	ALUMNO	472.00	446.00	94.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												2,142,049	2,142,049	2,081,236	97.2%	0	0	ALUMNO	4,113.00	4,011.00	97.5%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR		
												19,517,903	19,517,903	19,517,903	18,039,554	92.4%	0	0	ALUMNO	1,611.00	1,711.00	106.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	51,343,812	51,343,812	51,343,812	49,040,146	95.5%	0	0	ALUMNO	5,711.00	5,698.00	99.8%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												13,789,412	13,789,412	13,789,412	12,613,498	91.5%	0	0	ALUMNO	787.00	686.00	87.2%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
												4,795,684	4,795,684	4,795,684	4,640,899	96.9%	0	0	ALUMNO	326.00	204.00	62.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	16-TLAPA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TLAPA		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	8,215,565	8,215,565	8,215,565	7,955,970	96.8%	0	0	ALUMNO	748.00	781.00	104.4%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	10,462,097	10,462,097	10,462,097	9,827,933	93.9%	0	0	ALUMNO	786.00	697.00	88.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	4,107,226	4,107,226	4,107,226	3,785,345	92.2%	0	0	ALUMNO	4,518.00	4,518.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	19,448,121	19,448,121	19,448,121	18,279,296	94.0%	0	0	ALUMNO	1,516.00	1,678.00	110.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	789,018	789,018	789,018	608,347	77.1%	0	0	ALUMNO	74.00	72.00	97.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	95,959,355	95,959,355	95,959,355	92,397,815	96.3%	0	0	ALUMNO	6,515.00	6,390.00	98.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	OB067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,897,276	1,897,276	1,897,276	1,717,413	90.5%	0	0	ALUMNO	130.00	127.00	97.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	22,152,397	22,152,397	22,152,397	20,867,101	94.6%	0	0	ALUMNO	1,251.00	1,234.00	98.6%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	4,952,971	4,952,971	4,952,971	4,744,954	95.8%	0	0	ALUMNO	328.00	341.00	104.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	12,251,334	12,251,334	12,251,334	10,446,341	85.3%	0	0	ALUMNO	1,210.00	1,226.00	101.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	313,014	313,014	313,014	312,613	99.9%	0	0	UNIDAD	12.00	12.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
		COBERTURA ESTATAL	RURAL	OB005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	6,343,663	6,343,663	6,343,663	6,343,663	100.0%	0	0	ALUMNO	127,533.00	127,533.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25	
												711,526	711,526	711,526	708,435	99.6%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												3,704,326	3,704,326	3,704,326	3,704,305	100.0%	0	0	PLANTEL	800.00	800.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	3,704,326	3,704,326	3,704,326	3,704,305	100.0%	0	0	ALUMNO	300.00	300.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												480,000	480,000	480,000	478,400	99.7%	0	0	ALUMNO	300.00	300.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												5,408,531	5,408,531	5,408,531	5,408,428	100.0%	0	0	ALUMNO	3,745.00	3,745.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
BECAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	6,658,500	6,658,500	6,658,500	4,871,760	73.2%	0	0	ALUMNO	4,439.00	4,439.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												5,408,531	5,408,531	5,408,531	5,408,428	100.0%	0	0	ALUMNO	3,745.00	3,745.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												6,658,500	6,658,500	6,658,500	4,871,760	73.2%	0	0	ALUMNO	4,439.00	4,439.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	80,676	80,676	80,676	80,469	99.7%	0	0	OTROS	31.00	1,584.00	5109.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												80,676	80,676	80,676	80,469	99.7%	0	0	OTROS	31.00	1,584.00	5109.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												3,005,584	3,005,584	3,005,584	2,868,107	95.4%	0	0	UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD.	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	3,005,584	3,005,584	3,005,584	2,868,107	95.4%	0	0	UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												3,005,584	3,005,584	3,005,584	2,868,107	95.4%	0	0	UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												561,916	561,916	561,916	561,848	100.0%	0	0	PLANTEL	742.00	742.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	695,646	695,646	695,646	695,384	100.0%	0	0	INVESTIGACIÓN	5.00	5.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												695,646	695,646	695,646	695,384	100.0%	0	0	INVESTIGACIÓN	5.00	5.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												751,132	751,132	751,132	750,887	99.9%	0	0	PLANTEL	158.00	158.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	751,132	751,132	751,132	750,887	99.9%	0	0	CONSEJO	4,844.00	4,858.00	100.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												751,132	751,132	751,132	750,887	99.9%	0	0	CONSEJO	4,844.00	4,858.00	100.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												194,523	194,523	194,523	193,788	99.8%	0	0	CONSEJO	4,844.00	4,858.00	100.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FOMINICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	177,137	177,137	177,137	177,049	100.0%	0	0	PLANTEL	235.00	235.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												177,137	177,137	177,137	177,049	100.0%	0	0	PLANTEL	235.00	235.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
												177,137	177,137	177,137	177,049	100.0%	0	0	PLANTEL	235.00	235.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (D denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Programado	Ejercido								
2	0-COBIERTURA ESTATAL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25
IMPULSO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.		COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	115,925	115,925	115,925	115,729	99.8%	0	0	PLANTEL	1,452.00	1,453.00	100.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
		COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,021,933	1,021,933	1,021,933	1,021,921	100.0%	0	0	PLANTEL	1,827.00	1,827.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
		COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	169,317	169,317	169,317	169,248	100.0%	0	0	PLANTEL	3,975.00	4,185.00	105.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	765,166	765,166	765,166	765,030	100.0%	0	0	PLANTEL	400.00	281.00	70.3%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	4,104,224	4,104,224	4,104,224	4,104,185	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	457.00	460.00	100.7%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPTIMIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,981,401	1,981,401	1,981,401	1,981,185	100.0%	0	0	ALUMINO	295,725.00	293,038.00	99.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB1001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	910,073	910,073	910,073	910,067	100.0%	0	0	ALUMINO	90.00	73.00	81.1%	DEBIDO A LAS FECHAS DE CAPTURA QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA INTERMEDIOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	14-PAISAJE	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)										1,858,812.301	1,858,812.301	1,858,812.301	1,798,347.312	96.7%	4,905.818	4,898.759		10,032,630.00	10,016,626.72	99.8%	
FASIS																							
INVERSIÓN																							
EQUIPAMIENTO																							
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE116	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	24,909,120	24,909,120	24,909,120	24,208,263	97.2%	0	0	OTROS	17,500.00	17,500.00	100.0%	METAS: ANÁLISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL
APLICACIÓN DE DOSIS DE VACUNA ANTITRABICA CANINA Y FELINA EN LAS 17 JURISDICIONES SANITARIAS DE ACUERDO AL CENSO PRESENTADO POR CADA UNA DE ELAS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE159	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	4,638,126	4,638,126	4,638,126	3,967,199	85.5%	0	0	OTROS	324,372.00	324,372.00	100.0%	METAS: DOSIS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ATENCIÓN DE USUARIOS DE PLANEACIÓN FAMILIAR	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE136	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	622,384	622,384	622,384	355,043	56.7%	0	0	OTROS	20,332.00	20,332.00	100.0%	METAS: CONSULTAS USUARIAS
ATENCIÓN PREVENTIVA DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE160	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	183,664	183,664	183,664	177,653	96.7%	0	0	OTROS	69,305.00	69,305.00	100.0%	METAS: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE690	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	4,099,716	4,099,716	4,099,716	4,099,716	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECER LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE146	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	67,867,847	67,867,847	67,867,847	66,650,984	98.2%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	SE AUMENTA EL MONTO RADICADO EN VIRTUD DE LOS RECURSOS POR UN MONTO DE \$15,455,090 EN EL TERCER TRIMESTRE.
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HOSPITALARIAS MEDIANTE EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE499	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	6,207,003	6,207,003	6,207,003	6,207,003	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Estatal del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS ESTATALES Y FEDERALES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56179	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	689,964	689,964	689,964	671,763	97.4%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56157	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	747,742	747,742	747,742	746,797	99.9%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56156	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	714,052	714,052	714,052	714,052	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012)	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56724	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	4,278,218	4,271,218	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56166	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,451,041	1,451,041	1,451,041	1,451,041	100.0%	0	0	OTROS	18,000.00	18,000.00	100.0%	METAS ATENCIONES MEDICAS	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56151	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	131,252,912	131,252,912	131,252,912	121,714,925	92.7%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56144	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,102,567	2,102,567	2,102,567	2,098,261	99.8%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012)	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56726	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	20,880	20,865	INFORME	3.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO ATRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56140	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,450,125	2,450,125	2,450,125	2,439,336	99.6%	0	0	OTROS	12,688.00	12,688.00	100.0%	METAS DICTAMENES SANITARIOS	
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56137	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	935,338	935,338	935,338	899,912	95.6%	0	0	OTROS	265,625.00	265,625.00	100.0%	METAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56139	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	629,073	629,073	629,073	629,057	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCA EN EL ESTADO DE TABASCO 2012	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56155	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,674,184	1,674,184	1,674,184	1,674,184	100.0%	0	0	OTROS	486,000.00	486,000.00	100.0%	METAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56143	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,586,487	2,586,487	2,586,487	2,586,483	100.0%	0	0	OTROS	171,860.00	171,860.00	100.0%	METAS KG DE RECURSOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECANICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56247	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,026,565	2,026,565	2,026,565	1,926,565	95.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA DE SALUD DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56266	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	59,843	59,843	59,843	59,843	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56110	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	648,403	648,403	648,403	647,486	99.9%	0	0	OTROS	80,150.00	80,150.00	100.0%	METAS DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIABÉTICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56161	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	978,563	978,563	978,563	976,363	99.8%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS PRÁCTICAS DE SALUD	
PREVENCIÓN DE LA NUTRICIÓN DEL MENOR DE 5 AÑOS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56163	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	198,614	198,614	198,614	198,614	100.0%	0	0	OTROS	174.00	174.00	100.0%	METAS SUPERVISIONES	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56154	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	917,573	917,573	917,573	911,573	99.3%	0	0	OTROS	69,000.00	69,000.00	100.0%	METAS ATENCIONES MEDICAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNIC-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56142	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	372,799	372,799	372,799	370,799	99.5%	0	0	OTROS	34.00	34.00	100.0%	METAS SUPERVISIONES MEDICAS	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido											
																							14	15	16	
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25			
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56135	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	6,264,329	6,264,329	6,264,329	5,891,613	94.1%	0	0	OTROS	1,293,381.00	1,293,381.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR			
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y ZENGUE)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56132	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,065,401	2,065,401	2,065,401	2,035,393	98.5%	0	0	OTROS	87,000.00	87,000.00	100.0%	METAS: MUESTRAS SANITARIAS			
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56162	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	612,633	612,633	612,633	610,233	99.6%	0	0	OTROS	424.00	424.00	100.0%	METAS: CASOS DE TUBERCULOSIS (DETECCION)			
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56158	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	440,095	440,095	440,095	439,994	100.0%	0	0	OTROS	130,700.00	130,700.00	100.0%	METAS: DETECCION ENFERMEDADES			
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL VIH-SIDA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56133	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	512,147	512,147	512,147	511,163	99.8%	0	0	OTROS	126.00	126.00	100.0%	METAS: SUPERVISIONES			
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56134	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	601,377	601,377	601,377	583,972	97.1%	0	0	OTROS	490.00	490.00	100.0%	METAS: SUPERVISIONES			
SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56500	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	384,302,176	384,302,176	384,302,176	354,207,933	92.2%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56145	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	705,769	705,769	705,769	698,427	99.0%	0	0	OTROS	578,627.00	578,627.00	100.0%	METAS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	56027	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURIS. SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56176	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	112,028	112,028	112,028	112,028	100.0%	0	0	OTROS	54,738.00	54,738.00	100.0%	METAS: DETECCION OPORTUNIDAD DE ENFERMEDADES			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56118	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	191,86,642	19,186,642	19,186,642	18,927,921	98.7%	0	0	OTROS	3,531.00	3,531.00	100.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS			
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56175	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	22,657	22,657	22,657	22,657	100.0%	0	0	OTROS	493.00	493.00	100.0%	METAS: DICTAMENES SANITARIOS			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56172	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	23,575,618	23,575,618	23,575,618	22,781,625	96.6%	0	0	OTROS	64,418.00	64,418.00	100.0%	METAS: CONSULTAS EXTERNAS			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56119	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	652,551	652,551	652,551	652,551	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	12,555.00	12,555.00	100.0%				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56251	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	249,698	249,698	249,698	249,198	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)			
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56178	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,356,820	1,356,820	1,356,820	1,356,820	100.0%	0	0	OTROS	40,898.00	40,898.00	100.0%	METAS: FUMIGACION DE CASAS			
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	56177	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	28,388	28,388	28,388	28,388	100.0%	0	0	OTROS	38,275.00	38,275.00	100.0%	METAS: VACUNAS APLICAR			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	1-BALANCÁN	BALANCÁN	56173	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCÁN							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	9,883	9,883	9,883	9,883	100.0%	0	0	OTROS	376.00	376.00	100.0%	METAS- PLATOS DE SALUD	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCÁN							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	11,399	11,399	11,399	11,399	100.0%	0	0	OTROS	653.00	653.00	100.0%	METAS- VERIFICACIONES SANITARIAS	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	113,400	113,400	113,400	113,400	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	32,969,100	32,969,100	32,969,100	32,731,340	99.3%	0	0	OTROS	17,500.00	17,500.00	100.0%	METAS- CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	35,323,006	35,323,006	35,323,006	34,413,295	97.4%	0	0	DETECCIÓN	218,719.00	218,719.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	932,396	932,396	932,396	932,396	100.0%	0	0	OTROS	1,832.00	1,832.00	100.0%	METAS- EGRESOS HOSPITALARIOS	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	12,180	12,180	12,180	12,180	100.0%	0	0	DICTAMEN	1,089.00	1,089.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	242,626	242,626	242,626	242,626	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- CONSULTAS EXTERNAS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPLANTE Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	107,296	107,296	107,296	107,296	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS- VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
MANTITO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE TRANSP. (AMBULANCIA) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS HOSP. DE TERCER NIVEL DE ATEN. MEDICA, ASI COMO EL RESCATE DE PACIENTES EN ACIDENTES CARRETEROS							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	134,990	134,990	134,990	134,990	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVIENBLAS POR PAUDEMOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	414,700	414,700	414,700	414,700	100.0%	0	0	OTROS	426,805.00	426,805.00	100.0%	METAS- FUMIGACIONES DE CASAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVIENBLAS POR PAUDEMOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	39,026	39,026	39,026	39,026	100.0%	0	0	OTROS	123,649.00	123,649.00	100.0%	METAS- VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	164,418	164,418	164,418	164,418	100.0%	0	0	OTROS	5,405.00	5,405.00	100.0%	METAS- PLATOS DE SALUD	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	30,135	30,135	30,135	30,135	100.0%	0	0	VERIFICACION	1,226.00	1,226.00	100.0%		
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	131,400	131,400	131,400	131,400	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION DE CENTLA							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	93,036	93,036	93,036	93,036	100.0%	0	0	DETECCIÓN	28,068.00	28,068.00	100.0%	METAS- VERIFICACIONES SANITARIAS	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	27,456	27,456	27,456	27,456	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
PORTALECMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56005	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	27,876,094	27,876,094	27,876,094	27,065,609	97.1%	0	0	CONSULTA	235,307.00	235,307.00	100.0%		
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56268	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	57,500	57,500	57,500	57,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56004	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	148,410	148,410	148,410	148,410	100.0%	0	0	OTROS	76,200.00	76,200.00	100.0%	METAS FUMIGACIONES DE CASA	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENQUEY PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56000	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	47,403	47,403	47,403	47,403	100.0%	0	0	OTROS	89,413.00	89,413.00	100.0%	METAS VACUNAS APLICAR	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56003	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	66,165	66,165	66,165	66,165	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS-PLATICOS DE SALUD	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56001	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	VERIFICACION	560.00	560.00	100.0%		
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56164	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,202,418	2,202,418	2,202,418	2,202,418	100.0%	0	0	OTROS	2,145.00	2,145.00	100.0%	METAS CIRUGIAS REALIZADAS	
ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION QUIRURGICA DE LA UHME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA, DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. NOVIOGA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56111	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	4,582,046	4,582,046	4,582,046	4,582,046	100.0%	0	0	OTROS	73,552.00	73,552.00	100.0%	METAS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56130	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	723,144	723,144	723,144	723,144	98.7%	0	0	OTROS	2,146.00	2,146.00	100.0%	METAS-ALUMINOS BENEFICIADOS	
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56061	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	51,840	51,840	51,840	51,840	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%		
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIAR Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56061	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	18,000	18,000	18,000	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS-NORMAS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORMACION Y CAPACITACION DE SERVICIOS PERSONAL PARAMEDICO DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56506	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	694,807	694,807	694,807	679,807	97.8%	0	0	OTROS	54,000.00	54,000.00	100.0%	METAS-ATENCIONES MEDICAS	
PORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56170	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,365,423	1,365,423	1,365,423	1,365,423	100.0%	0	0	ECHESSO HOSPITALARIO	215.00	215.00	100.0%		
PORTALECMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL CUIDADO DE LA MUJER, ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56141	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	82,630,189	82,630,189	82,630,189	82,001,405	99.2%	0	0	OTROS	37,800.00	37,800.00	100.0%	METAS-CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS	
PORTALECMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS NIÑOS, NIÑAS, MUJERTES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD, DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56062	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	190,794	190,794	190,794	190,794	100.0%	0	0	DETECCION	143,490.00	143,490.00	100.0%		
PORTALECMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56498	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,599,534	2,599,534	2,599,534	2,599,501	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS-NORMAS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
PORTALECMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56497	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	10,480,809	10,480,809	10,480,809	10,454,166	99.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS-INGRESO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
PORTALECMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56493	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,033,288	2,033,288	2,033,288	2,033,288	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS-NORMAS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado							16	17	
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56495	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SAUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON												2,073,220	2,073,220	2,073,220	1,286,585	61.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SAUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIRSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56496	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	2,401,435	2,401,435	2,401,435	2,401,435	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SAUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56494	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	4,664,277	4,664,277	4,664,277	4,664,277	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56121	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	58,201,962	58,201,962	58,201,962	57,618,602	99.0%	0	0	OTROS	1,025.00	1,025.00	100.0%	METAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SECRETARIA DE SAUD. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56725	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	106,720	106,720	INFORME	3.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SAUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56150	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	21,390,956	21,390,956	21,390,956	21,232,205	99.3%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIRSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56120	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	118,082,375	118,082,375	118,082,375	117,716,631	99.7%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56117	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	35,184,482	35,184,482	35,184,482	34,558,744	98.2%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION PARA OS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIRSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56167	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	5,082,914	5,082,914	5,082,914	5,082,724	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES QUE IMPULSEN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO A TRAVES DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DE PLANEACION, ANALISIS Y EVALUACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56609	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	836,708	836,708	836,708	836,708	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56058	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	54,550	54,550	54,550	54,550	100.0%	0	0	DICTAMEN	3,996.00	3,996.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SAUD BUCA EN EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56149	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	2,571,032	2,571,032	2,571,032	2,440,872	94.9%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56129	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	3,491,216	3,491,216	3,491,216	3,423,609	98.1%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO DE OS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56245	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	1,567,610	1,567,610	1,567,610	1,567,610	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CONSULTAS EXTERNAS
FORTALECIMIENTO DE OS SERVICIOS DE SAUD BUCA EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56169	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	805,157	805,157	805,157	805,157	100.0%	0	0	OTROS	4,000.00	4,000.00	100.0%	METAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE ATENCION PRIMARIA A LA SAUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56138	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	1,966,051	1,966,051	1,966,051	1,902,204	96.8%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56603	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56257	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	9	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIERA PEREZ							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	271,381	271,381	271,381	259,373	95.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56265	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	753,890	753,890	753,890	753,890	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION PARA EL AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56246	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	122,463	122,463	122,463	122,419	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56507	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	718,809	718,809	718,809	718,809	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIERA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56510	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	1,977,663	1,977,663	1,977,663	1,977,663	100.0%	0	0	OTROS		8.00	8.00	100.0%	METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56064	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			-	-	2,068,950	2,068,950	2,068,950	2,068,950	100.0%	0	0	OTROS	413,375.00	413,375.00	100.0%	METAS: HECTAREAS DE FUMIGACION	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56059	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			-	-	125,368	125,368	125,368	125,368	100.0%	0	0	OTROS	283,361.00	283,361.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56060	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			-	-	40,270	40,270	40,270	40,270	100.0%	0	0	OTROS		33,552.00	33,552.00	100.0%	METAS: PLATOS DE SALUD
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56057	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			-	-	140,350	140,350	140,350	140,350	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	7,197.00	7,197.00	100.0%		
REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA LINEA DE IMAGENOGRAFIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56168	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			-	-	2,747,299	2,747,299	2,747,299	2,747,299	100.0%	0	0	OTROS	18,600.00	18,600.00	100.0%	METAS: ESTUDIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES TERMINALES	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS CALLES Y CALLES DE LOS COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56153	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD			-	-	2,621,631	2,621,631	2,621,631	2,584,918	98.6%	0	0	OTROS	204.00	204.00	100.0%	METAS: SEGUROS	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56152	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA			-	-	17,873,172	17,873,172	17,873,172	17,835,617	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACION Y REACTIVOS DE LABORATORIO (ADQUISICION)	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56131	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD			-	-	1,295,979	1,295,979	1,295,979	1,216,098	93.8%	0	0	OTROS		90.00	90.00	100.0%	METAS: SUPERVISIONES MEDICAS
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56063	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	115,326,479	115,326,479	115,326,479	114,773,494	99.5%	0	0	SUPERVISIÓN	1,344.00	1,344.00	100.0%	METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56147	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA			-	-	40,962,183	40,962,183	40,962,183	40,609,044	99.1%	0	0	OTROS		26,800.00	26,800.00	100.0%	METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56039	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD			-	-	99,599	99,599	99,599	99,599	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	361.00	361.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES) DE LA JURISDICCION DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56042	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			-	-	167,027	167,027	167,027	167,027	100.0%	0	0	DETECCION	170,520.00	170,520.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																							18-15/13	19		20	21	22	23	24-22/20	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CONDUACAN	6-CONDUACAN	CLINDUACAN	URBANO	56053	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												35,454	35,454	35,454	35,454	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,462.00	1,462.00	100.0%			
FORMACION Y CAPACTACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56018	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												31,800	31,800	31,800	31,800	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	18.00	18.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56109	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												327,779	327,779	327,779	327,779	100.0%	0	0	OTROS	18,816.00	14,428.00	76.7%	METAS CONSULTAS MEDICAS		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE E. ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56019	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												15,257	15,257	15,257	15,257	100.0%	0	0	DETECCIÓN	24,645.00	24,645.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56727	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												0	0	0	0	0.0%	500,000	499,956	INFORME	3.00	0.00	0.0%			
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56013	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												7,350	7,350	7,350	7,350	100.0%	0	0	DICTAMEN	266.00	266.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56017	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												26,054,466	26,054,466	26,054,466	25,312,040	97.2%	0	0	CONSULTA	21,501.00	21,501.00	100.0%			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56249	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												11,613	11,613	11,613	11,613	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)		
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56015	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												63,479	63,479	63,479	63,479	100.0%	0	0	OTROS	27,250.00	27,250.00	100.0%	METAS FUMIGACIONES DE CASAS		
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56014	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												14,213	14,213	14,213	14,213	100.0%	0	0	OTROS	25,972.00	25,972.00	100.0%	METAS VACUNAS A APLICAR		
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56016	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												10,017	10,017	10,017	10,017	100.0%	0	0	OTROS	6,260.00	6,260.00	100.0%	METAS PLATOS DE SALUD		
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56012	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												20,152	20,152	20,152	20,152	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	381.00	381.00	100.0%			
FORMACION Y CAPACTACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56045	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												0	0	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	24.00	18.00	75.0%			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56115	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												489,487	489,487	489,487	489,487	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	16,852.00	16,852.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56043	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												32,470	32,470	32,470	32,470	100.0%	0	0	DICTAMEN	2,885.00	2,885.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56048	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												207,312	207,312	207,312	207,312	100.0%	0	0	DETECCIÓN	147,045.00	147,045.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13		19
2	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56047	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
PORTALEAMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO												57212,240	57,212,240	57,212,240	56,442,805	98.7%	0	0	CONSULTA	347,440.00	347,440.00	100.0%		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56025	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	249,060	249,060	249,060	249,060	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56044	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	941,238	941,238	941,238	941,238	100.0%	0	0	OTROS	85,055.00	85,055.00	100.0%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56046	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	38,999	38,999	38,999	38,999	100.0%	0	0	OTROS	153,304.00	153,304.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56086	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	28,304	28,304	28,304	28,304	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PLANTAS DE SAUD	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	56075	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	7,436	7,436	7,436	7,436	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DICTAMENES SANITARIOS	
FORMACION Y CAPACTACION DE PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	56022	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	19,680	19,680	19,680	19,680	100.0%	0	0	CAPACTACIÓN	12.00	12.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	56026	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	11,442.00	7,059.00	61.7%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	56021	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	9,020	9,020	9,620	9,620	100.0%	0	0	DICTAMEN	396.00	396.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	56025	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	14,980,198	14,980,198	14,980,198	14,647,734	97.8%	0	0	CONSULTA	33,273.00	33,273.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	56040	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	56023	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	202,376	202,376	202,376	202,376	100.0%	0	0	OTROS	2,400.00	2,400.00	100.0%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	56020	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	26,838	26,838	26,838	26,838	100.0%	0	0	OTROS	27,409.00	27,409.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	56024	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	50,426	50,426	50,426	50,426	100.0%	0	0	OTROS	4,032.00	4,032.00	100.0%	METAS: PLANTAS DE SAUD	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	56040	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DICTAMENES SANITARIOS	
FORMACION Y CAPACTACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENEZ	10-JALAPA DE MENEZ	JALAPA DE MENEZ	URBANO	56009	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	CURSO	12.00	12.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENEZ	10-JALAPA DE MENEZ	JALAPA DE MENEZ	URBANO	56010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	151,442,236	19,144,236	19,144,236	19,000,557	99.2%	0	0	DETECCIÓN	15,005.00	15,005.00	100.0%		

ANEXO III
 L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56007	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	DICTAMEN	383.00	383.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56048	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	111,048	111,048	111,048	111,048	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CONSULTAS EXTERNAS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56059	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56011	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	177,450	177,450	177,450	177,450	100.0%	0	0	OTROS	46,520.00	46,520.00	100.0%	METAS FUMIGACIONES DE CASAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56006	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	33,669	33,669	33,669	33,669	100.0%	0	0	OTROS	43,757.00	43,757.00	100.0%	METAS VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56063	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS PLATICAS DE SAUD	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	56008	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	7,350	7,350	7,350	7,350	100.0%	0	0	VERIFICACION	730.00	730.00	100.0%		
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SAUD Y HOSPITALES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56128	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	119,520	119,520	119,520	119,520	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS CURSOS DE CAPACITACION	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES) EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56123	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	19,840,735	19,840,735	19,383,586	19,383,586	97.7%	0	0	OTROS	45,464.00	45,464.00	100.0%	METAS DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56181	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	352,319	352,319	352,319	352,319	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	100.00	100.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56125	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	3,780	3,780	3,780	3,780	100.0%	0	0	OTROS	352.00	352.00	100.0%	METAS DICTAMENES SANITARIOS	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56486	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	272,729	272,729	272,729	272,729	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CONSULTAS EXTERNAS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SAUD DE LA JURISDICCION DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56075	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	154,598	154,598	153,597	153,597	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56127	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	81,029	81,029	81,029	81,029	100.0%	0	0	OTROS	25,271.00	25,271.00	100.0%	METAS VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56126	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	35,100	35,100	35,100	35,100	100.0%	0	0	OTROS	4,732.00	4,732.00	100.0%	METAS PLATICAS DE SAUD	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	56124	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	19,716	19,716	19,716	19,716	100.0%	0	0	OTROS	476.00	476.00	100.0%	METAS VERIFICACION SANITARIA	
CONTROL Y ELIMINACION DE LA FAUNA NOCIVA EN EL HOSPITAL GNERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56688	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	216,734	216,734	216,734	216,734	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS ACCION DE SAUD AMBIENTAL	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SAUD Y HOSPITALES EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56084	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	24.00	24.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o subcategoría)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56086	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA												40,932	40,932	40,932	40,932	100.0%	0	0	DETECCIÓN	157,980.00	157,980.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56090	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	6,206	6,206	6,206	6,206	100.0%	0	0	DICTAMEN	773.00	773.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56085	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	35,341,595	35,341,595	35,341,595	34,299,688	97.1%	0	0	CONSULTA	410,181.00	410,181.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ, MACUSPANA	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	56104	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	29,495,802	29,495,802	29,495,802	28,472,755	96.5%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,947.00	2,947.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56106	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	31,800,915	31,800,915	31,800,915	31,425,131	98.8%	0	0	OTROS	2,520.00	2,520.00	100.0%	METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS	
FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA PARA EL TRASLADO DE URGENCIAS MEDICAS	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56258	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	269,301	269,301	269,301	256,101	95.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	56276	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	118,058	118,058	118,058	87,057	73.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56252	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	184,470	184,470	184,470	184,470	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56088	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	41,534	41,534	41,534	41,534	100.0%	0	0	OTROS	119,979.00	119,979.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56087	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	930,970	930,970	930,970	930,970	100.0%	0	0	OTROS	67,125.00	67,125.00	100.0%	METAS: HECTÁREAS DE FUMIGACION	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56091	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	18,441	18,441	18,441	18,441	100.0%	0	0	OTROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	METAS: PLÁTICOS DE SALUD	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56253	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	4,968	4,968	4,968	4,968	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PLÁTICOS DE SALUD	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	56089	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	27,912	27,912	27,912	27,912	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,565.00	1,565.00	100.0%		
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56080	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	17,280	17,280	17,280	17,280	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	24.00	24.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56270	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	24,568	24,568	24,568	24,568	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DETECCIONES OPORTUNAS DE ENFERMEDADES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56081	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,521	2,521	2,521	2,521	100.0%	0	0	DICTAMEN	367.00	367.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56078	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56078	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	27115.522	27.115.522	27.115.522	26.675.158	98.4%	0	0	CONSULTA	58.885.00	58.885.00	100.0%		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56069	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	61.447	61.447	61.447	61.447	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56079	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	176.782	176.782	176.782	176.782	100.0%	0	0	OTROS	43.451.00	43.451.00	100.0%	METAS- FUMIGACIONES DE CASAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56083	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	9.198	9.198	9.198	9.198	100.0%	0	0	OTROS	49.940.00	49.940.00	100.0%	METAS- VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56082	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	20.746	20.746	20.746	20.746	100.0%	0	0	OTROS	9.742.00	9.742.00	100.0%	METAS- PLATOS DE SALUD	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUCA	13- NACAUCA	NACAUCA	URBANO	56071	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	7.680	7.680	7.680	7.680	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- VERIFICACIONES SANITARIAS	
FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS (OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56103	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	16.778	16.778	16.778	16.778	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS- CURSOS DE CAPACITACION	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56099	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	8.200	8.200	8.200	8.200	100.0%	0	0	DICTAMEN	450.00	450.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56102	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	37.948.403	37.948.403	37.948.403	37.086.158	97.7%	0	0	OTROS	24.955.00	24.955.00	100.0%	METAS- DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56081	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	19.211	19.211	19.211	19.211	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- CONSULTAS EXTERNAS	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56114	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	743.665	743.665	743.665	743.665	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13.240.00	13.240.00	100.0%	METAS- AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56374	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE SALUD	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56279	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	30.415	30.415	30.415	30.415	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- VEHICULOS (MANTENIMIENTO)	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56098	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	41.575	41.575	41.575	41.575	100.0%	0	0	OTROS	32.700.00	32.700.00	100.0%	METAS- FUMIGACIONES DE CASAS	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56101	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	24.672	24.672	24.672	24.672	100.0%	0	0	OTROS	57.492.00	57.492.00	100.0%	METAS- VACUNAS A APLICAR	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56380	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	4.050	4.050	4.050	4.050	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS- PLATOS DE SALUD	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56100	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	8.200	8.200	8.200	8.200	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	980.00	980.00	100.0%		
FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS(OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15- TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56072	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	99.345	99.345	99.345	99.345	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	16.00	16.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15- TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56071	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	27.879	27.879	27.879	27.879	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	480.00	480.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejección del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos							
																			14					15	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56077	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	10,902	10,902	10,902	10,902	100.0%	0	0	DETECCION	36,004.00	36,004.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56076	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	25,585,084	25,585,034	25,585,034	24,930,711	97.4%	0	0	CONSULTA	46,799.00	46,799.00	100.0%			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56254	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	171,309	171,309	171,309	171,309	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%			METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56075	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	779,778	779,778	779,778	779,778	100.0%	0	0	OTROS	4,866.00	4,866.00	100.0%			METAS FUMIGACIONES DE CASAS
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56074	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	99,075	99,075	99,075	98,025	98.9%	0	0	OTROS	7,716.00	7,716.00	68.6%			METAS-PLATICOS DE SALUD
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56262	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	18,787	18,787	18,787	18,787	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%			METAS DICTAMENES SANITARIOS
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTIDAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56097	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	12,400	12,400	12,400	12,400	100.0%	0	0	CAPACITACION	4.00	4.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56113	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	20,904,132	20,904,132	20,762,287	20,904,132	99.3%	0	0	OTROS	20,900.00	20,900.00	100.0%			METAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56476	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.72	72.0%			METAS DETECCIONES OPORTUNAS DE ENFERMEDADES
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56112	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	172,556	172,556	172,556	172,556	100.0%	0	0	ATENCION MEDICA	16,500.00	16,500.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56094	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	22,992	22,992	22,992	22,992	100.0%	0	0	DICTAMEN	385.00	385.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56096	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	11,565,203	11,565,203	11,565,203	10,990,715	95.0%	0	0	CONSULTA	55,640.00	55,640.00	100.0%			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56273	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	46,619	46,619	46,619	46,619	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%			METAS VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56092	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	423,800	423,800	423,800	423,800	100.0%	0	0	OTROS	30,975.00	30,975.00	100.0%			METAS FUMIGACIONES DE CASAS
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56093	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	119,046	119,046	119,046	119,046	100.0%	0	0	OTROS	41,814.00	41,814.00	100.0%			METAS-VACUNAS A APLICAR
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	56095	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	59,309	59,309	59,309	59,309	100.0%	0	0	VERIFICACION	446.00	446.00	100.0%			
CONTROL Y ELIMINACION DE LA FAUNA NOCIVA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	56689	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	216,734	216,734	216,734	216,734	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%			METAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	56005	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	184,780	184,780	184,780	184,780	100.0%	0	0	CAPACITACION	18.00	18.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	56067	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	30,948,532	30,948,532	30,948,532	29,868,511	96.5%	0	0	CONSULTA	75,000.00	75,000.00	100.0%			

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56182	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	689,829	689,829	689,829	689,829	689,829	100.0%	0	0	HOSPITALARIO	240.00	240.00	100.0%	
	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56490	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OTROS	300.00	300.00	100.0%	METAS: DICTAMENES SANITARIOS
	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56261	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	178,560	178,560	178,560	178,560	178,560	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y SALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56068	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,144,725	1,144,725	1,144,725	1,144,725	1,144,725	100.0%	0	0	OTROS	8,932.00	8,932.00	100.0%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56070	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	48,574	48,574	48,574	48,574	48,574	100.0%	0	0	OTROS	45,133.00	45,133.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56066	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	31,726	31,726	31,726	31,726	31,726	100.0%	0	0	OTROS	54,664.00	54,664.00	100.0%	METAS: VACUNAS A APLICAR
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56488	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PLATICAS DE SALUD
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56069	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	21,120	21,120	21,120	21,120	21,120	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,320.00	1,320.00	100.0%	
PAIS												586,896,032	645,765,170	645,896,578	616,629,164	95.8%	199,292	137,096		21,179,152.27	21,179,278.74	100.0%		
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																								
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2012	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13100	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	860,307	860,307	860,307	860,307	860,307	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO BOLSA QUE CORRESPONDE AL SALDO NO EJERCIDO DEL FISE 2012, Y QUE HA SIDO REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.
	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13126	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,725,608	1,725,608	1,725,608	1,725,608	1,725,608	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	1-BAJANAN	ADOLFO LOPEZ MATOS	RURAL	13123	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	282,205	282,205	282,205	282,205	282,205	100.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BAJANAN	EL CAPULIN	RURAL	13117	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,050,418	1,050,418	1,050,418	1,050,418	1,050,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	850.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BAJANAN	EL NARANITO	RURAL	13115	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	601,434	601,434	601,434	601,434	601,434	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BAJANAN	FRONTE UNICO	RURAL	13116	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2,237,364	2,237,364	2,237,364	2,237,364	2,237,364	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BAJANAN	JOLOCHERO	RURAL	13121	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,270,385	1,270,385	1,270,385	1,270,385	1,270,385	100.0%	0	0	METRO LINEAL	680.00	680.00	100.0%	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (BANCO DE GRAVA)	1-BALANCAN	SANTELPOD (BANCO DE GRAVA)	RURAL	13123	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2,197,468	2,197,468	2,197,468	2,197,468	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CUC GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION)	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	13222	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,907,350	1,907,350	1,907,350	1,907,350	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	3,500.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CUC GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION)	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	13222	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,067,445	1,067,445	1,067,445	1,067,445	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	3,500.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOMA BONITA)	1-BALANCAN	EL CIBALUTO	RURAL	13124	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	323,346	323,346	323,346	323,346	100.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL RIEGADO)	1-BALANCAN	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	13118	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2,034,138	2,034,138	2,034,138	2,034,138	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,630.00	2,630.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ZACARIAS)	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	13119	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	338,691	338,691	338,691	338,691	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS ESPERANZAS POR LA IGLESIA CATOLICA)	1-BALANCAN	EL CIBALUTO	RURAL	13224	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	292,241	292,241	292,241	292,241	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	INGENIO DE SAN FERNANDO BENTO JÁREZ	URBANO	13128	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,358,433	1,358,433	1,358,433	1,358,433	100.0%	0	0	METRO LINEAL	880.00	880.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCUCLAJADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	13127	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	787,013	787,013	787,013	787,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	PIEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	13133	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	498,062	498,062	498,062	498,062	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA DE LOS REYES Y PAVÓN	RURAL	13134	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,067,287	1,067,287	1,067,287	1,067,287	100.0%	0	0	METRO LINEAL	620.00	620.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	13135	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2,356,305	2,356,305	2,356,305	2,356,305	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,800.00	2,800.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTANA SA. SECCION (EL ESPINO)	RURAL	13129	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,033,291	1,033,291	1,033,291	1,033,291	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	13131	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,067,703	1,067,703	1,067,703	1,067,703	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLEFO LÓPEZ MATOS	URBANO	13132	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,913,758	1,913,758	1,913,758	1,913,758	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BRECHA)	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCION (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	13130	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	433,614	433,614	433,614	433,614	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (DREN W-63)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	13217	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,614,508	1,614,508	1,614,508	1,614,508	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,984.00	2,984.00	100.0%		

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLOFO LOPEZ MATEOS	URBANO	6	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
				13227						523,527	523,527	523,527	523,527	523,527	523,527	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION (PROLONGACION CALLE 1)	5-CONALCALCO	CUB 2A SECCION (LA TRINIDAD)	RURAL	13153	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,013,916	1,013,916	1,013,916	1,013,916	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION (PARILLA JIMENEZ GOMEZ)	6-CUNDUACAN	HUIMANGO 2A. SECCION (LA MONA)	RURAL	13157	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	405,084	405,084	405,084	405,084	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.00	234.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION	6-CUNDUACAN	LA LUCHA	RURAL	13218	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	260,752	260,752	260,752	260,752	100.0%	0	0	METRO LINEAL	190.00	190.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION	6-CUNDUACAN	LIBERTAD	URBANO	13219	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,818,065	1,818,065	1,818,065	1,818,065	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,197.00	1,197.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION (EL CUNDUACAN, SALAMANCA)	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN (SAN PEDRO)	RURAL	13225	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2,331,062	2,331,062	2,331,062	2,331,062	100.0%	0	0	METRO LINEAL	830.00	830.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURAL	13159	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,767,484	1,767,484	1,767,484	1,767,484	100.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	850.00	100.0%		
APT. EST AL PIBAI MOD Y AMP CON PAV. ASFALT CAM: CHIMALAPA 1A-CARLOS A MAD, TRAMOS A MOD CHIMALAPA 1A-L SEC CARLOS A MAD DEL KM. 10-300 AL KM12+467.80 Y CHIM 2DA-SEC-FCO. J MUJICA KM-0+600 - 2+432.20	8-HUIMANGUILLO	CHIMALAPA 1A. SECCION	RURAL	13207	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	14,388,174	14,388,174	14,388,174	14,388,174	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION	10-AJAJ DE MENEZ	AYAJA	RURAL	13164	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	881,312	881,312	881,312	881,312	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,010.00	1,010.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION	12-MACUSPANA	SIÓN SARIAT	RURAL	13167	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	566,986	566,986	566,986	566,986	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	13180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,018,340	1,018,340	1,018,340	1,018,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,220.00	1,220.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	13181	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	673,284	673,284	673,284	673,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,885.00	1,885.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	GREGORIO 2A. SECCION (PATZATU)	RURAL	13179	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	534,806	534,806	534,806	534,806	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,004.00	1,004.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1A. SECCION	RURAL	13185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	512,347	512,347	512,347	512,347	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,230.00	1,230.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	MONTE JORGE 2A. SECCION	RURAL	13178	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	138,205	138,205	138,205	138,205	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARPANA 1A (LA AJANZA)	RURAL	13220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,610,547	1,610,547	1,610,547	1,610,547	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,886.00	1,886.00	100.0%		

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12- MACUSPANA	ALLENDE BAO 1A. SECCION (SAN JOAQUIN)	RURAL	13172	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	742,607	742,607	742,607	742,607	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12- MACUSPANA	GUAYITO 2A. SECCION	RURAL	13169	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	516,460	516,460	516,460	516,460	100.0%		0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12- MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	13176	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,646,866	1,646,866	1,646,866	1,646,866	100.0%		0	METRO LINEAL	1,800.00	1,800.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12- MACUSPANA	LA CEBIA	RURAL	13166	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,476,122	1,476,122	1,476,122	1,476,122	100.0%	0	0	METRO LINEAL	980.00	980.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12- MACUSPANA	MONTILARGO 2A. SECCION	RURAL	13173	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	641,898	641,898	641,898	641,898	100.0%		0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL POLVORIN)	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	13175	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,856,879	1,856,879	1,856,879	1,856,879	100.0%		0	METRO LINEAL	3,850.00	3,850.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOS MONTEOS)	12- MACUSPANA	ISMAICO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	13174	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	817,979	817,979	817,979	817,979	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,715.00	1,715.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ANTONIO)	12- MACUSPANA	ISMAICO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	13170	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	977,661	977,661	977,661	977,661	100.0%		0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA ESCUELA)	12- MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCION (HOPALAPA)	RURAL	13168	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,341,331	1,341,331	1,341,331	1,341,331	100.0%		0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12- MACUSPANA	BUENA VISTA (PUJCATAN)	RURAL	13226	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,755,423	1,755,423	1,755,423	1,755,423	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,700.00	2,700.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13- NACAULCA	BANDERAS GUATACALCA 2A. SECCION	RURAL	13187	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	666,488	666,488	666,488	666,488	100.0%		0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLES AVE DEL PASARO Y LAS FLORES)	13- NACAULCA	LA SELVA	URBANO	13186	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	1,129,017	1,129,017	1,129,017	1,129,017	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%		
APORT. EST. AL PIBAM MODERN Y AMPL. CON PAVIMEN ASFALTICO DEL CAMINO: E.C. (CHIOZAPOTE-CAÑEMOC KM. 3+100) EL COMETA-SANDIAL LONG. TOT DEL KM+000 AL KM+7+800 TRAMO A ROSAR DEL KM+2+500 AL KM+6+300	13- NACAULCA	SANDIAL	RURAL	13206	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	4,280,960	4,280,960	4,280,960	4,280,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAULCA	
APORTACION ESTIVAL AL PIBAM PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	13- NACAULCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	19,065,730	19,065,730	19,065,730	19,065,730	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15- TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	13192	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	445,839	445,839	445,839	445,839	100.0%	0	0	METRO LINEAL	610.00	610.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL KINDER)	15- TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCION	RURAL	13189	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	384,266	384,266	384,266	384,266	100.0%		0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	33205	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	18=15/13	17	16	11,588,530	11,588,530	100.0%	0	0	OIRA	1.00	1.00	100.0%	25	
	16-TEAPA	ANDRES QUINTERO 2A. SECCION	RURAL	13195	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-			1,630,625	1,630,625	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,350.00	100.0%			
	17-TENOSIQUE	BENITO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	13197	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-			1,440,095	1,440,095	100.0%	0	0	METRO LINEAL	570.00	570.00	100.0%			
	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	33202	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-			1,620,694	1,620,694	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,150.00	100.0%			
	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A. SECCION	RURAL	13198	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-			141,474	141,474	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%			
	17-TENOSIQUE	KIACACIO ZARAGOZA	RURAL	13199	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-			2,010,389	2,010,389	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%			
	17-TENOSIQUE	CRISTOFORO CHIMAS	RURAL	13201	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DIFERENDICA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-			1,042,033	1,042,033	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%			
FEM																									
AGUA POTABLE																									
EQUIPAMIENTO																									
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO PARA CARCAMO	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	URBANO	8059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	313,407	313,407	246,461	78.6%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCION																									
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	09071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	222,260	222,260	222,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	53.45	53.45	100.0%		
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	09071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		0	222,670	222,670	222,670	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,345.00	5,345.00	100.0%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-CARDEMAS	SAN RAFAEL	RURAL	08085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDEMAS	-	-		525,498	525,498	525,498	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 10 LITROS/SEG	6-CUNDUACAN	HUAPACALTA SECCION	RURAL	09022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFERENDICA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-		1,928,190	1,928,190	1,928,190	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO, POB. LAS PALOMAS	12-MACISPANA	PALOMAS	RURAL	K143-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACISPANA	-	-		1,161,828	1,161,828	1,161,828	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,466.50	1,466.50	100.0%			
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. CARMEN SERDAN	12-MACISPANA	CARMEN SERDAN	RURAL	K143-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACISPANA	-	-		806,790	806,790	806,790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,161.05	2,161.05	100.0%			
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACISPANA	EL BAYO 1A. SECCION (GRANADA)	RURAL	K143-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACISPANA	-	-		1,101,378	1,101,378	1,101,378	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,454.42	1,454.42	100.0%	EN EL MUNICIPIO DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ BAYO (NUEVA DIVISION)		
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RA. MARIANO MATAMOROS	12-MACISPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	K143-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACISPANA	-	-		473,668	473,668	473,668	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,280.00	1,280.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							Programado Anual		Acumulado al Trimestre
2	12- MACUSPANA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA RA, ALLENDE ALTO 1A. SECC.		ALLENDE ALTO 1A. SECCION	RURAL	K143-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,437,168	1,437,168	1,437,168	1,437,168	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TIPO BALSAS), CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE, RA, TULLA ALTO 1A. SECC. (LEGUAJA)	12- MACUSPANA	ALTO TULLA 1A. SECCION (LEGUAJA)	RURAL	K143-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	339,037	339,037	339,037	339,037	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARRILES PARA LOS CARLOS GRENE 2A. SECCION (POCHITOCAL)	12- MACUSPANA	CARLOS GRENE 2A. SECCION	RURAL	K143-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,506,788	1,506,788	1,506,788	1,506,788	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE (COL. LUIS D. COLOSO, W. JUAN ALDAMA)	16- TEAPA	JUANALDAMA	RURAL	OP001.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	66,483	66,483	66,483	66,483	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA COMPLETAMENTE CONCLUIDO AL 100%. DCE: SISTEMA DEBE DECIR: EQUIPO EN LA UNIDAD DE MEDIDA...	
AMPLIACION	2- Cárdenas	Cárdenas	URBANO	08086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE Cárdenas	-	-	209,752	209,752	209,752	209,752	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	CARE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVAM A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6- CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCION	RURAL	OP001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	187,930	187,930	187,930	187,930	100.0%	0	0	METRO LINEAL	861.00	861.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA E INTERCONEXIÓN DE RED DE AGUA NUEVA A LA EXISTENTE EN LA RA, MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	12- MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	K143-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	74,738	74,738	74,738	74,738	100.0%	0	0	METRO LINEAL	124.09	124.09	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, RA JOSE MARIA PINO SUAREZ	12- MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	K143-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	315,435	315,435	315,435	315,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%		
MANTENIMIENTO	1- BALANCÁN	CARLOS A. MADRUGO REYES	RURAL	6079	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	16,814	16,814	16,814	16,814	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1- BALANCÁN	PELEGARTO 2A. SECCION	RURAL	6076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	41,244	41,244	41,244	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	1.00	10.0%		
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO (POZO II)	1- BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	6081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	4,791	4,791	4,791	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO(POZO II)	1- BALANCÁN	PELEGARTO 2A. SECCION	RURAL	6075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	41,244	41,244	41,244	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	1- BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	6100	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	10,591	10,591	10,591	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	1- BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	6072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	1- BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	6102	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	45,202	45,202	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO PARA INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1- BALANCÁN	OIDO DE AGUA	RURAL	6068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	50,972	50,972	50,972	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1- BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	6069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	523,444	523,444	523,444	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL PICH	RURAL	1580	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	44,656	44,656	44,656	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO (POZO II)	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	8077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	55,723	55,723	40,123	72.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTAL P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	8096	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	43,144	43,144	43,144	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	8098	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	24,999	24,999	24,999	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	8097	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	71,044	71,044	71,044	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	QUITZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	8082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	168,442	168,442	168,442	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACC P/INSTALACION P/POZO	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VENTILES	RURAL	8056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	34,084	34,084	34,084	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACC P/INSTALACION P/POZO	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	8030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	96,271	96,271	96,271	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACC P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	FRANCISCO J. MADERO 1A. SECCION	RURAL	8015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	13,732	13,732	13,732	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	8099	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	64,803	64,803	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APUZU 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P043-0440-440	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	6,198,840	6,198,840	6,198,840	6,198,840	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 27 DE FEBRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS TERRITORIAL Y MUNICIPALES	-	-	127,656	127,656	127,656	100.0%	0	0	METRO LINEAL	89.10	89.10	100.0%	EL MONTE DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO DE ESTE MUN	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	K143-030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RAJA, UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑABRAL)												38,222	38,222	38,222	38,222	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, EN LA RAJA, UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	K143-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PLANTA POTABILIZADORA																							
MEJORAMIENTO																							
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL ALIENDE BADO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	12-MACUSPANA	ALIENDE BADO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	K143-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
CONSTRUCCIÓN	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	OP055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	49,525	49,525	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	MISISCUB	RURAL	OP077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	32,400	32,400	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A RED EXISTENTE, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, CISTERNA, CERCA PERIMETRAL, SUBESTACION ELECTRICA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	OP0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFERENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	21,44,951	2,144,951	2,144,951	2,144,951	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
SUBESTACION ELECTRICA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCION	RURAL	OP0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFERENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	945,629	945,629	945,629	945,629	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO.
MEJORAMIENTO																							
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	6060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	107,502	107,502	107,502	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																							
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, RA. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	K143-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	55,600	55,600	55,600	55,600	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	NOTA LA META NO ES POZO ES UN SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL TI. MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	K143-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	39,522	39,522	39,522	39,522	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA META NO ES POZO EN UN SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RAJA, MONTE LARGO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 2A. SECCION	RURAL	K143-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	29,911	29,911	29,911	29,911	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA META NO ES POZO ES UN SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. EUREKA Y BELÉN)	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	OP022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFERENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	5,336	5,336	5,336	5,336	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% CONCLUIDO DICE: POZO Y DEBE DECIR: LOTEN EN LA UNIDAD DE BERRIDA EN LA UNIDAD DE BERRIDA POZO Y DEBE DECIR: LOTE
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA POZO PROFUNDO (COL. LA CEIBA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DIFERENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	13,409	13,409	13,409	13,409	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE BERRIDA EN LA UNIDAD DE BERRIDA POZO Y DEBE DECIR: LOTE
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																							
MANTENIMIENTO																							
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TANQUE ELEVADO, CERCA PERIMETRAL, REPOSICION DE 500 MTS. DE RED DE DISTRIBUCION, REFORCACION DE POZO PROFUNDO Y ARREGLO MECANICO	8-HUAMANGILLO	MECATPEC	RURAL	K143036 044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGILLO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA EL PROYECTO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TANQUE ELEVADO, CERCA PERIMETRAL, REPOSICION DE 500 MTS. DE RED DE DISTRIBUCION, REFORCACION DE POZO PROFUNDO Y ARREGLO MECANICO	8-HUAMANGILLO	MECATPEC	RURAL	K143036 044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGILLO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																							
CONSTRUCCIÓN																							
AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANQUIERO (FAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0041-012 9-119	OTROS	SANEAMIENTO DEL FRACCIONERO	SANEAMIENTO DEL FRACCIONERO FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	27,626,814	27,626,814	27,626,814	27,626,814	100.0%	0	0	RED	5.00	5.00	100.0%	PAGO DEL FINANCIAMIENTO BANQUIERO FAS

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES DE CONCRETO ARMADO	6-CLUNDUJÁN	EL PALMAR	RURAL	OP090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	655,238	655,238	655,238	655,238	100.0%	0	0	AMBROVEDADO	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES 01 CAJAZAL	
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN CALLE PARAISO COL. MUNICIPAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OP084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	87,213	87,213	87,213	87,213	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS METRO LINEAL: 12.00 ML. OBRA CONCLUIDA.	
MANTENIMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	K.143-000-323	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0	0	RED	-	-	-	-	
REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12 DE DIÁMETRO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE JESUS TABARENA (SECTOR LA RAYAL ENTRE LA CARRETERA A LA COLONIA SANTA, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	1-BALAMCÁN	SAN PEDRO	RURAL	OP041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	590,789	590,789	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	-	
RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(CALLE JAAPA ENTRE TENOSIQUE Y MACUSPANA)	1-BALAMCÁN	SAN PEDRO	RURAL	OP027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	0	156,795	156,795	156,795	100.0%	0	0	METRO LINEAL	113.00	113.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE GUERLATON EN LA VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K.143-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	552,367	552,367	552,367	552,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	-	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (COL. FLORIDA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	146,058	146,058	146,058	146,058	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE TEAPA ENTRE CALLE 3 Y CALLE CENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OP082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	50,344	50,344	50,344	50,344	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
AMPLIACIÓN	12-MACUSPANA	BIÉN	URBANO	K.143-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	848,421	848,421	848,421	848,421	100.0%	0	0	METRO LINEAL	426.70	426.70	100.0%	-	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEPORTIVA DE LA COLONIA BIEN	1-BALAMCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	OP052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	0	202,169	202,169	202,169	202,169	100.0%	0	0	METRO LINEAL	217.00	217.00	100.0%	-
REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (TRAMOS AISLADOS)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	K.143-000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	868,237	868,237	868,237	868,237	100.0%	0	0	METRO LINEAL	-	214.96	100.0%	NOTA: LA OBRA SE REALIZABA EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL) PERTENECIENTE A LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VI. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K.143-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,469,184	1,469,184	1,469,184	1,469,184	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	-	
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CÁMAMOS DE AGUAS NEGRAS NO. 1 Y 2 EN LA R. SAN ANTONIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K.143-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	656,545	656,545	656,545	656,545	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA META ES 2 MANTENIMIENTOS AL NO MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZANDO LA UNIDAD SERVICIO	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5 DE LA COL. PUEBLO UNDO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OP080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	172,724	172,724	172,724	172,724	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE 42 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 DE LA COLONIA COCOCOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OP081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	39,979	39,979	39,979	39,979	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
MANTENIMIENTO	1-BALANZÁN	SAN PEDRO	RURAL	OP026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M AYUTAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	METRO LINEAL	-	-	-	-	
RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATAREAS DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO(CALLE BRILINDO JAPANE ENTRE ALVARO ORRIGUEZ Y VERDUGUERO GARIBAY)	1-BALANZÁN	SAN PEDRO	RURAL	OP025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M AYUTAMIENTO	-	-	0	1861.131	1861.131	165.187	88.7%	0	0	-	110.00	110.00	100.0%	-	
RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATAREAS DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO(CALLE TENOSQUE ENTRE PINO SUAREZ Y EMILIANO ZAPATA)	1-BALANZÁN	SAN PEDRO	RURAL	OP025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M AYUTAMIENTO	-	-	0	1546.795	1546.795	137.681	87.8%	0	0	METRO LINEAL	113.00	113.00	100.0%	-	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																								
CONSTRUCCION																								
CONSTRUCCION DE 1 RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	16004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	2,284,903	2,284,903	2,284,903	2,284,903	100.0%	0	0	RELLENO	1.00	1.00	100.0%	-	
LETIRINAS	12-MACUSPANA	LOS G RIOS	RURAL	F44-120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	383,244	383,244	383,244	383,244	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS, EL XIOTENKATL	12-MACUSPANA	XIOTENKATL	RURAL	F44-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	421,623	421,623	421,623	421,623	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN EL EJ. ANDRÉS GARCÍA	12-MACUSPANA	ANDRÉS GARCÍA	RURAL	F44-147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	191,158	191,158	191,158	191,158	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN EL EJ. TIERRA COLORADA (EL INDIIO)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (EL INDIIO)	RURAL	F44-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	336,393	336,393	336,393	336,393	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN EL EJ. VINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	F44-098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	237,311	237,311	237,311	237,311	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA COLONA JUAN PABLO II EN LA C. IGNACIO ZABAGODA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZABAGODA (LOS ATEOS)	RURAL	F44-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	566,599	566,599	566,599	566,599	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. ALLENDE BAO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAO 2A. SECCION	RURAL	F44-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	516,694	516,694	516,694	516,694	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	20.00	20.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. BITZAL 3A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 3A. SECCION	RURAL	F44-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	363,480	363,480	363,480	363,480	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. BITZAL 6A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCION	RURAL	F44-085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	390,632	390,632	390,632	390,632	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. BITZAL 7A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCION	RURAL	F44-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	390,632	390,632	390,632	390,632	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. CHIAPILLA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	CHIAPILLA 1A. SECCION	RURAL	F44-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	336,393	336,393	336,393	336,393	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	F44-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	311,109	311,109	311,109	311,109	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. FRANCISCO I. MADRERO BAO (LA VICTORIA)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADRERO BAO	RURAL	F44-172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	283,914	283,914	283,914	283,914	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. JOSE COLOMO	12-MACUSPANA	JOSE COLOMO	RURAL	F44-099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	467,293	467,293	467,293	467,293	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	18.00	18.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CÁRDENAS 1A. SECCION	RURAL	F44-133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	244,116	244,116	244,116	244,116	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	-	
CONSTRUCCION DE LETIRINAS EN LA BA. NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	RURAL	F44-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	210,921	210,921	210,921	210,921	100.0%	0	0	LETIRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	-	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
																						14	15		16
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA, NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
					F141-100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	518,460	518,460	518,460	518,460	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	20.00	100.0%		
					F141-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	342,832	342,832	342,832	342,832	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%		
					F141-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	183,379	183,379	183,379	183,379	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%		
					F141-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	261,013	261,013	261,013	261,013	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA, VIRNET SA, SECCIÓN (CORDOZAL)	12-MACUSPANA	VIRNET SA, SECCIÓN (CORDOZAL)	RURAL										542,878	542,878	542,878	542,878	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VIRNET SA, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2A, SECCIÓN GUERRERO 2																							

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	12	13	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE FC-150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CALDERON MARCHENA DE 0+000 AL 0+318, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARREMAN)	4-CENTRO	VILLAHERRERA	URBANO	K1386-496	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	1,881,738	1,881,738	1,881,738	1,881,738	100.0%	0	0	2,285.11	2,285.11	100.0%		
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC-150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	32,370	32,370	32,370	32,370	100.0%	0	0	85.56	85.56	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$32,370.59, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC-150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE SAQUILA ENTRE CALLE CALDERON MARCHENA DE 0+000 AL 0+318, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARREMAN)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	84,225	84,225	84,225	84,225	100.0%	0	0	228.11	228.11	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$84,225.12, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE GUARNIGIONES DE CONCRETO ARMADO FC-150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC. TRAPEZOIDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	99,462	99,462	99,462	99,462	100.0%	0	0	263.50	263.50	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$99,462.25, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE GUARNIGIONES DE CONCRETO ARMADO FC-150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC. TRAPEZOIDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	76,189	76,189	76,189	76,189	100.0%	0	0	262.40	262.40	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$76,188.84, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE GUARNIGIONES DE CONCRETO ARMADO FC-150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC. TRAPEZOIDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	63,150	63,150	63,150	63,150	100.0%	0	0	87.20	87.20	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$87,200.00, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE GUARNIGIONES DE CONCRETO ARMADO FC-200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOREN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	783,402	783,402	783,402	783,402	100.0%	0	0	1,446.94	1,446.94	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$783,401.07, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	783,402	783,402	783,402	783,402	100.0%	0	0	1,446.94	1,446.94	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$783,401.07, PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	-	422,008	422,008	422,008	422,008	100.0%	0	0	760.64	760.64	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$422,008.25, PROYECTO CONCLUIDO.	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	K142006 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	2,099,565	2,099,565	2,099,565	2,097,027	99.9%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	META 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	K142006 002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	2,099,565	2,099,565	2,099,565	2,097,027	99.9%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	META 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-31 (L.C. FRANCISCO TRUJILLO GURRAL)	URBANO	K142006 010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	2,124,472	2,124,472	2,124,472	2,122,727	99.9%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	META 1 KM	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-34 (L.C. BENITO JUAREZ GARCIA)	URBANO	K142006 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	2,094,704	2,094,704	2,094,704	2,092,698	99.9%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	K142006 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	2,035,508	2,035,508	2,035,508	2,032,972	99.9%	0	0	725.00	725.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	K142006 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	2,035,508	2,035,508	2,035,508	2,032,972	99.9%	0	0	725.00	725.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	K142006 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	-	1,432,381	1,432,381	1,432,381	1,429,693	99.8%	0	0	553.00	553.00	100.0%		

ANEXO III
 L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos	Generados							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DE LA ESCUELA)	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	K142000-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	2,101,947	2,101,947	2,101,947	2,085,493	99.2%	0	0	METROS	88.00	88.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	CHIVALTIO 4A. SECCION	RURAL	F142-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	123,162	123,162	123,162	123,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.26	0.26	100.0%		
	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	K142-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	445,026	445,026	445,026	445,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	LOS ARBOUITOS	RURAL	K142-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	357,866	357,866	357,866	357,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LOS ARBOUITOS	12-MACUSPANA	VICENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	K142-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	332,791	332,791	332,791	332,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	470.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	K142-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	2,511,680	2,511,680	2,511,680	2,511,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,066.00	6,066.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	K142-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	1,095,537	1,095,537	1,095,537	1,095,537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,393.22	2,393.22	100.0%		
	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	K142-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	430,125	430,125	430,125	430,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.00	1,008.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	JUANALDAMA	RURAL	OP001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	645,564	645,564	645,564	645,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	978.00	978.00	100.0%		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	OP074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	2,653,181	2,653,181	2,653,181	2,653,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,302.86	7,302.86	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	OP076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	1,836,829	1,836,829	1,836,829	1,836,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,925.40	4,925.40	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	OP078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	606,264	606,264	606,264	606,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644.20	1,644.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRAULICO EN EL TRAMO DE LA COL. LAZARO CARDENAS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	OP077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	472,700	472,700	472,700	472,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,247.25	1,247.25	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	OP075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	1,939,836	1,939,836	1,939,836	1,939,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,319.91	5,319.91	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CARDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYA)	RURAL	08018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	1,781,101	1,781,101	1,781,101	1,781,101	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,085.20	2,085.20	100.0%		
	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL VICENTE GUERRERO	URBANO	08031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	4,005,128	4,005,128	4,005,128	4,005,128	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,178.61	7,178.61	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
													2,308,796	2,308,796	2,308,796	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,037.60	3,037.60	100.0%	CARE HACIENDO QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES EN LOS FRACCIONAMIENTOS EL CANTONERO, EL PUEBLO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS Y DICHA LOCALIDAD NO APARECE EN SU ESTADO DE COMUNIDAD.
													1,613,322	1,613,322	1,613,322	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,610.40	1,610.40	100.0%	
													2,049,966	2,049,966	2,049,966	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,191.50	2,191.50	100.0%	
													2,177,965	2,177,965	2,177,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,630.75	2,630.75	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ACCESO AL POBLADO)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	08028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	732,491	732,491	732,491	732,491	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	512.88	512.88	100.0%	
													1,994,795	1,994,795	1,994,795	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,201.70	3,201.70	100.0%	
													1,786,516	1,786,516	1,786,516	100.0%	0	0	METRO LINEAL	850.00	850.00	100.0%	
													2,405,583	2,405,583	2,405,583	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,290.00	1,290.00	100.0%	
													2,489,240	2,489,240	2,489,240	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,050.00	1,050.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	CÉLIA GONZÁLEZ DE ROVINDASA	RURAL	08023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	2,439,837	2,439,837	2,439,837	2,439,837	100.0%	0	0	METRO LINEAL	630.00	630.00	100.0%	CARE HACIENDO QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROGRAMA ANUAL FUE DE 0.87% Y AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO PERMITO AGREGARLO A COMO ES 0.8760M
													2,208,486	2,208,486	2,208,486	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.87	0.87	100.0%	
													1,129,493	1,129,493	1,129,493	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,080.00	1,080.00	100.0%	
													2,178,383	2,178,383	2,178,383	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.51	4.51	100.0%	
													1,583,740	1,583,740	1,583,740	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABONAL	RURAL	08015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	1,898,341	1,898,341	1,898,341	1,898,341	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.45	2.45	100.0%	
													2,178,383	2,178,383	2,178,383	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.51	4.51	100.0%	
													1,583,740	1,583,740	1,583,740	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.30	1.30	100.0%	
													1,898,341	1,898,341	1,898,341	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.45	2.45	100.0%	
													1,898,341	1,898,341	1,898,341	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.45	2.45	100.0%	

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	08016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	866,049	866,049	866,049	866,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	08012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	850,591	850,591	850,591	850,591	100.0%	0	0	METROS LINEALES	986.00	986.00	100.0%	
RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	08017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	1,257,414	1,257,414	1,257,414	1,257,414	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,640.00	1,640.00	100.0%	
RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	08021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	820,700	820,700	820,700	820,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	623.00	623.00	100.0%	
RASTREO, NIVELACION Y RELLENO DE CALLES (COL. SALVADOR NEME CASTILLO)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	08013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	532,730	532,730	532,730	532,730	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,000.00	2,000.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVISTIMIENTO	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	08014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	2,031,269	2,031,269	2,031,269	2,031,269	100.0%	0	0	METROS LINEALES	521.50	521.50	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-36 (GENERAL PEDRO C. COLONDO)	RURAL	E142008004S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,123,982	2,123,982	2,123,982	2,122,327	99.9%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (UBIC. ENTRADA EL VOLADOR)	8-HUAMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUÑOZ	RURAL	E1420080102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,346,794	2,346,794	2,346,794	2,346,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.10	1.10	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA	8-HUAMANGUILLO	OCCUPAN	RURAL	E1420080087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,781,949	1,781,949	1,781,949	1,781,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.86	0.86	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA	8-HUAMANGUILLO	TECOMINGACÁN	RURAL	E142080086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,995,711	1,995,711	1,995,711	1,995,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
CONCLUSION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE, VILLA BENTO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENTO JUÁREZ	RURAL	E142-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	910,973	910,973	910,973	910,973	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	2,199.06	2,199.06	100.0%	
PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, POR MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	E142-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,485,657	1,485,657	1,485,657	1,485,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,905.83	3,905.83	100.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL POR. BUENA VISTA	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	E142-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	591,190	591,190	591,190	591,190	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA EN EL POR. RAMÓN GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	E142-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,424,936	1,424,936	1,424,936	1,424,936	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	4,116.86	4,116.86	100.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA, COL. SANTA LUCÍA, VILLA BENTO JUÁREZ	12-MACUSPANA	SANTA LUCÍA	RURAL	E142-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,029,987	1,029,987	1,029,987	1,029,987	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	3,128.00	3,128.00	100.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA EN LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	E142-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	2,132,567	2,132,567	2,132,567	2,132,567	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	5,860.00	5,860.00	100.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA, POR. AQUILES SERDÁN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	E142-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	2,364,660	2,364,660	2,364,660	2,364,660	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	6,187.00	6,187.00	100.0%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA, POR. EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	E142-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,376,806	1,376,806	1,376,806	1,376,806	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	4,360.80	4,360.80	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA RA. VERNET 2A. SECCÓN	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCÓN	RURAL	E142-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	828,728	828,728	828,728	828,728	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	2,514.50	2,514.50	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, COLONIA LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	E142-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,075,729	1,075,729	1,075,729	1,075,729	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	3,015.00	3,015.00	100.0%	
MANTENIMIENTO	8-HUAMANGUILLO	MEZATEPEC	RURAL									2,072,341	2,072,341	2,072,341	1,982,160	95.6%	0	0	METROS	973.00	973.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	MEZATEPEC	RURAL	E1420080071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-												

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Esperados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	8-HUIMANGUILLO	MECATHEC	RURAL	E142-000-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MECATHEC	RURAL	E142-000-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2,072,341	2,072,341	2,072,341	1,982,160	95.6%	0	0	METROS	973.00	973.00	100.0%			
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CALLE 7 Y 8)	8-HUIMANGUILLO	C-25 (SIDRO CORTES RUEDA)	RURAL	E142-000-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	2,085,504	2,085,504	2,085,504	2,083,340	99.9%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%			META REAL 1 KM.
GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO DE CALLES EN EL EJ. JOSÉ LÓPEZ PONTILLO	12-MACUSPANA	JOSÉ LÓPEZ PONTILLO	RURAL	E142-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	318,112	318,112	318,112	318,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,425.00	2,425.00	100.0%			
GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO DE CALLES EN EL EJ. REGOCIO	12-MACUSPANA	EL REGOCIO	RURAL	E142-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	321,430	321,430	321,430	321,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,695.00	2,695.00	100.0%			
GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO DE CALLES EN LA BA. MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	E142-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	455,092	455,092	455,092	455,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,828.00	5,828.00	100.0%			
GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO EN EL POBLADO TIERRA COLOMADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLOMADA	RURAL	E142-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	1,143,116	1,143,116	1,143,116	1,140,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,024.50	12,024.50	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COLUMNA EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	E142-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	517,372	517,372	517,372	517,372	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,647.00	8,647.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	E142-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	419,055	419,055	419,055	419,055	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,354.00	12,354.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. SAN JOSÉ	12-MACUSPANA	SAN JOSÉ	RURAL	E142-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	168,301	168,301	168,301	168,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,650.00	2,650.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. LIMBANO BLANCO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LIMBANO 1A. SECCIÓN	RURAL	E142-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	574,920	574,920	574,920	574,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,674.00	6,674.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA BA. ELLEN	12-MACUSPANA	ELLEN	URBANO	E142-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	399,463	399,463	399,463	399,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,970.00	6,970.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA BA. EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	E142-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	671,209	671,209	671,209	671,209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,290.00	9,290.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA BA. VERNET 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN	RURAL	E142-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	387,444	387,444	387,444	387,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,400.00	6,400.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO SECTOR LAVA PIEN EN EL PO. FRANCISCO VILLA (NP)	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	E142-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	263,954	263,954	263,954	263,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,697.00	4,697.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJ. ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	E142-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	557,876	557,876	557,876	557,876	100.0%	0	0	METROS	1,350.00	1,350.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA BA. BONANZA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	E142-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	416,978	416,978	416,978	416,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,896.00	5,896.00	100.0%			
MANTENIMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO CORDO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA Y CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON RIEGO DE IMPREGNACION, EN LA BA EL BAYO 2DA. SEC.	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	E142-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	400,616	400,616	400,616	400,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,174.95	4,174.95	100.0%			
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
CONSTRUCCION																									
CONSTRUCCION DE ANDADORES, COL. DICIEMBRE DE SEPTIEMBRE, CIUDAD PEMEX	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	E142-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	365,460	365,460	365,460	365,460	100.0%	0	0	METROS LINEALES	422.91	422.91	100.0%			NOTA: LA META ESTA EN METROS CUADRADOS

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	12-MACLISPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO, RA. VEINTE DE NOVIEMBRE					K.142-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLISPANA	-	-	263,646	263,646	263,646	263,646	100.0%	0	0	METROS LINEALES	278.00	278.00	100.0%	NOTA: LAS METAS ESTAN EN METROS CUADRADOS	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
		1-BALANGAN	QUETZALCÁTL (CUATRO POBLADOS)	RURAL		OP044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	746,028	746,028	704,692	94.5%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	
		1-BALANGAN	EL RAMONAL	RURAL		8048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	104,716	104,716	104,716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
		2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		08036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,524	135,524	135,524	135,524	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECE A LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS (ENTRADA DE AGUASQU)
		2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL		08075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	130,195	130,195	130,195	130,195	100.0%	0	0	LUMINARIA	48.00	48.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS (ENTRADA DE AGUASQU)
		2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL		08117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	54,248	54,248	54,248	54,248	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA RANCHARIA NO SECO LA SECCION
		2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL		08142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	162,744	162,744	162,744	162,744	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA ESTE PROYECTO ES EN LOS FRACCIONAMIENTOS CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
		2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL		08037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	62,341	62,341	62,341	62,341	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	23.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL		08141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	162,744	162,744	162,744	162,744	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	LA COMUNIDAD EN LA CUAL SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 3ERA ETAPA, PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		08071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	40,686	40,686	40,686	40,686	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EN LA COLONIA LA UNION, PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		08072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	62,341	62,341	62,341	62,341	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	23.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA EL VALDEARQUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		08074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	40,657	40,657	40,657	40,657	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA GUADALUPANA PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		08120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	105,783	105,783	105,783	105,783	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.00	39.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA DE LOS SANTOS PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	CARE MINCOMAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA											271,048	271,048	271,048	271,048	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	43,398	43,398	43,398	43,398	100.0%	0	0	LUMINARIA	16.00	16.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,620	135,620	135,620	135,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	CARE MINCOMAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA R/O CALZADA LA SECCION NORTE B, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	94,934	94,934	94,934	94,934	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	208,854	208,854	208,854	208,854	100.0%	0	0	LUMINARIA	77.00	77.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,620	135,620	135,620	135,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,524	135,524	135,524	135,524	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		URBANO	08039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	108,419	108,419	108,419	108,419	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	113,920	113,920	113,920	113,920	100.0%	0	0	LUMINARIA	42.00	42.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		URBANO	08135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	162,744	162,744	162,744	162,744	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	67,810	67,810	67,810	67,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,620	135,620	135,620	135,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,620	135,620	135,620	135,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	54,248	54,248	54,248	54,248	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	54,248	54,248	54,248	54,248	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	81,372	81,372	81,372	81,372	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	CARE MINCOMAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO ES LA R/O RIO SECO 2A SECC A (NORTE 10); PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	54,248	54,248	54,248	54,248	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	54,248	54,248	54,248	54,248	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA		RURAL	08080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	92,221	92,221	92,221	92,221	100.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	34.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco			
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	08038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	135,620	135,620	135,620	135,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	08136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	67,810	67,810	67,810	67,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	09030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	97,797	97,797	97,797	97,797	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	ARCADIO ZENTILLA	RURAL	09044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLORADO (BENTO JUÁREZ)	RURAL	09039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65,198	65,198	65,198	65,198	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	09050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALIANA	RURAL	09029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	81,497	81,497	81,497	81,497	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALIANA 1RA. SECCION (MEXQUITO)	RURAL	09041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	ISNACIO ALLENDE	RURAL	09046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	81,497	81,497	81,497	81,497	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	09035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	97,797	97,797	97,797	97,797	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUERTA Y RAYÓN	RURAL	09040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65,198	65,198	65,198	65,198	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MARIANO AMASO	RURAL	09047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	32,599	32,599	32,599	32,599	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A. SECCION	RURAL	09038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (FRANCISCO SAMBIA)	RURAL	09043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65,198	65,198	65,198	65,198	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUINAL)	RURAL	09034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	32,599	32,599	32,599	32,599	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NEVES)	RURAL	09031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	65,198	65,198	65,198	65,198	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LENIA)	RURAL	090332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	09033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO (COL. CENTRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	09052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	224,933	224,933	224,933	224,933	100.0%	0	0	LUMINARIA	69.00	69.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO (COL. ESQUIPUJAS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	09051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	202,113	202,113	202,113	202,113	100.0%	0	0	LUMINARIA	62.00	62.00	100.0%	
ALUMBRADO PUBLICO (COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	09049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	97,797	97,797	97,797	97,797	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado							Programado	Ejercido	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25
ALUMBRADO PÚBLICO (COL. LAS GAVIOTAS)	16-TEAPA	JUANALDAMA	RURAL	OP0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	74,978	74,978	74,978	74,978	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	230.00	1000.0%	
ALUMBRADO PÚBLICO (COL. LAZARO CARDENAS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PÚBLICO (COL. LUIS D. COLOSO)	16-TEAPA	JUANALDAMA	RURAL	OP00337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	71,718	71,718	71,718	71,718	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	
ALUMBRADO PÚBLICO (COL. REFORMA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SOLIDARIDAD)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	48,898	48,898	48,898	48,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
ALUMBRADO PÚBLICO (RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALIANA 2A. SECCIÓN	RURAL	OP0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	32,598	32,598	32,598	32,598	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	
AMPLIACIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	08196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	89,496	89,496	89,496	89,496	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250.00	250.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO DE LINEAS DE CONEXIÓN EN EL BARRIO PARA LOS CAÑALES PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS.
AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE BAJA TENSION (ENTRADA AL CECTE NO. 16)	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	OP0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,773,514	1,773,514	1,773,514	1,773,514	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	
REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	ADOLO LÓPEZ MATOS	RURAL	60025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,810	69,810	69,810	69,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	60023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,810	69,810	69,810	69,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	1545	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,810	69,810	69,810	69,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	2.00	20.00	1000.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	60049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	872,63	872,63	872,63	872,63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	60050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	872,63	872,63	872,63	872,63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL AGÜITA	RURAL	60038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	104,716	104,716	104,716	104,716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	60016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	122,169	122,169	122,169	122,169	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	60044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	104,716	104,716	104,716	104,716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	60046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,810	69,810	69,810	69,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	60051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	872,63	872,63	872,63	872,63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL PILA	RURAL	60039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,810	69,810	69,810	69,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	EL PICH	RURAL	60054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	872,63	872,63	872,63	872,63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	ING. MARIO CACERO SANCHEZ	RURAL	60052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	69,810	69,810	69,810	69,810	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO RURAL	1-BALANCÁN	POLUCHERO	RURAL	60043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	104,716	104,716	104,716	104,716	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Específicos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones				
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
													Ministrado	Programado	Ejercido							18=15/13	19	20		21	22	23	24=22/20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25						
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	6017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	872.63	872.63	872.63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LA HULIERA	RURAL	6024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1047.16	1047.16	1047.16	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LAS PIRAMAS	RURAL	6036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	698.10	698.10	698.10	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	6040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	872.63	872.63	872.63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	LOC GUSTAVO DIAZ VIAL	RURAL	6053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	34.905	34.905	34.905	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	MACTÓN	RURAL	6039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	523.58	523.58	523.58	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	MISISCABILA (PITA)	RURAL	6042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1047.16	1047.16	1047.16	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	6047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1745.27	1745.27	1745.27	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	6021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1047.16	1047.16	1047.16	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	PARABO (EL TINTO)	RURAL	6027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1047.16	1047.16	1047.16	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	6037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	279.24	279.24	279.24	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	1520	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1745.27	1745.27	1745.27	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTO JUAN	RURAL	6055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	453.77	453.77	453.77	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	6028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	872.63	872.63	872.63	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	6026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1221.69	1221.69	1221.69	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	6029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	48.867	48.867	48.867	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	6041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1221.69	1221.69	1221.69	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%							
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDADO	RURAL	6022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	1047.16	1047.16	1047.16	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%							
REACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	OP003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	632.520	632.520	632.520	632.520	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL REACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO EN DIVERSAS COMUNIDADES						
RED DE ELECTRICIDAD																													
CONSTRUCCION																													
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	AZULENA 2A SECCÓN	URBANO	08195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	317.222	317.222	317.222	317.222	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%							
SUMINISTRO DE INSTALACION DE EQUIPO DE LLEVA (SECTOR ROMA)	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCÓN	RURAL	OP096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	71.294	71.294	71.294	71.294	100.0%	0	0	OR TRANSFORMAD	1.00	1.00	100.0%							
AMPLIACION																													
AMPLIACION Y MEDIDAMIENTO DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PERIFERICO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	2,458,514	2,458,514	2,458,514	2,458,514	100.0%	0	0	POSTE	44.00	44.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZA DICHO PROYECTO ES LA COLONA EL BAJA TENSION A LA BARRIO JERA SECCÓN LA PERIFERICO SUR, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.						
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CORONEL TRACONES 1A SECCÓN (LA SECCÓN 1A)	RURAL	K133- K137-429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	289.402	289.402	289.402	289.402	100.0%	0	0	COLONA	1.00	1.00	100.0%							
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CALLEJÓN LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	K133- K140-460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	129.902	129.902	129.902	129.902	100.0%	0	0	COLONA	1.00	1.00	100.0%							

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CALLEÓN LOS PANCHONES	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAÑO	RURAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
					K153- K139-428	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	149,612	149,612	149,612	149,612	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CALLEÓN SAN GABRIEL	4-CENTRO	ITACONITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL		K153- K139-427	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	198,894	198,894	198,894	198,894	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRENTE DE LA TELESECUNDARIA	4-CENTRO	EL CORRAL	RURAL		K153- K136-426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	109,498	109,498	109,498	109,498	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEÓN LA ESPERANZA	4-CENTRO	BUENA VISTA	RURAL		K153- K201-543	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	90,276	90,276	90,276	90,276	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CANOS ROYOROSA (TUUPÁN)	RURAL		OP077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	1,587,187	1,587,187	1,587,187	1,587,187	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN 2A. SECCIÓN	RURAL		OP060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	1,193,212	1,193,212	1,193,212	1,193,212	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL		OP019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	2,228,461	2,228,461	2,228,461	2,228,461	100.0%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL		OP007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	385,512	385,512	385,512	385,512	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	3,150.00	3,150.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 3A. SECCIÓN (LA PLATTA)	RURAL		OP018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	1,430,160	1,430,160	1,430,160	1,430,160	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	950.00	950.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL		OP021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	750,017	750,017	750,017	750,017	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL		OP076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	478,219	478,219	478,219	478,219	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 2A. SECCIÓN (SANTIAGO)	RURAL		OP094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	600,335	600,335	600,335	600,335	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL		OP095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	457,832	457,832	457,832	457,832	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA LD. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	CUAHUATLÁN	RURAL		K400036 041	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AVANTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	563,857	563,857	563,857	563,857	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA LD. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL		K400036 058	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AVANTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	98,162	98,162	98,162	98,162	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA LD. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	ZAPATA 3A. SECCIÓN (EL CORRAL)	RURAL		K400036 042	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AVANTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	349,973	349,973	349,973	349,973	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LD. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	TRES BOCAS 1A. SECCIÓN	RURAL		K400036 057	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AVANTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	98,162	98,162	98,162	98,162	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN EN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	FRANCISCO I. SANTANA MARÍA (CAJAL)	RURAL		OP0016	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	1,056,085	1,056,085	1,056,085	1,056,085	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
AMPLIACIÓN EN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	GUAYAN 2A. SECCIÓN	RURAL		OP0017	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	388,330	388,330	388,330	388,330	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
AMPLIACIÓN EN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN MIGUEL ATEUERA	RURAL		OP0015	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	908,023	908,023	908,023	908,023	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATOS)	12-MACUSANA	MACUSANA	RURAL		K153-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSANA	-	-	817,171	817,171	817,171	817,171	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	12-MACUSPANA	EL MALUJO 1A. SECCIÓN	RURAL	K153-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MALUJO 1A. SECCIÓN												340,658	340,658	340,658	340,658	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
CENTROS DE SALUD																								
CONSTRUCCION																								
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO (SEGUNDA ETAPA)	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCION (SAN ROMAN)	RURAL	OP0006	DESARROLLO SOCIAL		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AVIANTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	383,917	383,917	383,917	383,917	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CENTRO DE SALUD PERO COMO NO DA OPCIÓN LE QUEDAN METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	K145-008	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	61,944	61,944	61,944	61,944	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	135.00	135.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. CHIVALITO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCION	RURAL	K145-010	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	66,951	66,951	66,951	66,951	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	125.40	125.40	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	K145-007	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	27,184	27,184	27,184	27,184	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. VERNET 3A. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCION	RURAL	K145-012	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	51,065	51,065	51,065	51,065	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	116.00	116.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DEL POR. RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE	RURAL	K145-011	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	53,947	53,947	53,947	53,947	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	123.08	123.08	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD EN EL EJ. TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	RURAL	K145-009	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	33,791	33,791	33,791	33,791	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	65.00	65.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. EL BATO (NUEVA DIVISION)	12-MACUSPANA	EL BATO 1A. SECCION (GRANADA)	RURAL	K145-006	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	47,081	47,081	47,081	47,081	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90.00	90.00	100.0%		
MANTENIMIENTO																								
REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA RA. CARLOS GREENE 1A. SECCION	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCION	RURAL	K145-005	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	135,418	135,418	135,418	135,418	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES																								
CONSTRUCCION																								
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CARDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	08121	DESARROLLO SOCIAL		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	534,365	534,365	534,365	534,365	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		CARE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	K145-003	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	379,848	379,848	379,848	379,848	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RA. BARRIAL	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL	K145-004	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	386,866	386,866	386,866	386,866	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RA. CUAUHTEMOC	12-MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURAL	K145-002	DESARROLLO SOCIAL		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	360,833	360,833	360,833	360,833	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		LA META ES UNA OBRA
MANTENIMIENTO																								
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	2-CARDENAS	EL BATO 1A. SECCION	RURAL	08123	DESARROLLO SOCIAL		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	149,627	149,627	149,627	149,627	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO PARA UNA CASA DE SALUD EN SU ESTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejección del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	2-CARDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	08122	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD												264,624	264,624	264,624	264,624	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, 0 UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO Y NO APARECE EN SU LISTADO DE UNIDADES DE MEDIDA	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR																								
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8 6.80 EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ	2-CARDENAS	CALZADA 1A. SECCION SUR	RURAL	08131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	286,755	286,755	286,755	286,755	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES AULA	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLEMENCIA MARIN RUIZ CLAVE C.T. 27DUM0555-L ZONA NO. 38 SECTOR 09	2-CARDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	08132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	95,464	95,464	95,464	95,464	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	55.60	55.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI (CENTRO RURAL INFANTIL)	2-CARDENAS	GUASHAL	RURAL	08022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	379,556	379,556	379,556	379,556	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	157.00	157.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA CLAVE: 27DUM06971, ZONA ESCOLAR 68 SECTOR 09	2-CARDENAS	CHICIZAPOTE (EL RETIRO)	RURAL	08138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	277,441	277,441	277,441	277,441	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	121.30	121.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES METRO LINEAL	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	2-CARDENAS	EL BARRI 1A. SECCION	RURAL	08127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	261,499	261,499	261,499	261,499	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES OBRA	
CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS HILARIA GIMAS DE CANO	8-HUAMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	K1460080 106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	422,961	422,961	422,961	422,961	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE PARA LA EDUCACION BASICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIMOS HERCÉS	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	K1460080 117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	447,054	447,054	447,054	447,054	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	K146-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	202,339	202,339	202,339	202,339	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%		
TECHADO DE CANGCHA EN J.M. CONSTANZA FERNANDEZ VDA. DE GORGANA (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	212,091	212,091	212,091	212,091	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR OBRA	
TECHADO DE CANGCHA EN J.M. LEONA VICARIO	16-TEAPA	MANUEL BUETA Y RAYÓN	RURAL	OP0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	67,036	67,036	67,036	67,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR OBRA	
AMPLIACION												189,066	189,066	189,066	189,066	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ES OBRA DE UN ANEXO	
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA	4-CENTRO	RD TINTO 2A. SECCION	RURAL	K150-146-432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-													
MANTENIMIENTO		LA CURVA	URBANO	K146-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	556,298	556,298	556,298	556,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL. LAS DEUCIAS, LA META ES UNA REHABILITACION	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MAS PRIMERAS LETRAS EN LA COLONIA LAS DEUCIAS	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	OP009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	416,220	416,220	416,220	416,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	416,220.03	416,220.03	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MIRNA MARQUEZ PINTADO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	OP004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	374,510	374,510	374,510	374,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374,510.61	374,510.61	100.0%		
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCION (TIJAPA)	RURAL	OP006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	378,888	378,888	378,888	378,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378,888.41	378,888.41	100.0%		
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIRNA MAGAÑA VAZQUEZ	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	OP011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	417,907	417,907	417,907	417,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	417,907.21	417,907.21	100.0%		
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NELLY JAVIER TEJEDA	14-PARAISO	PUERTO CERRA (CARRETA)	RURAL	OP023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	387,051	387,051	387,051	387,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	387,051.41	387,051.41	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS TOMAS TABACENA	14-PARASO	NICOLAS BRAVO RURAL	OP007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS CONCURRENTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	380,560	380,560	380,560	380,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380,560.10	380,560.10	100.0%			
PRIMARIA																									
CONSTRUCCION																									
CONSTRUCCION BARRIO PERIMETRAL EN AL ESCUELA PRIMARIA JOSE LUIS CASTILLO OLIVE CLAVE: 27DPR16071, ZONA ESCOLAR 138 SECTOR 19	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCION (AMPLIAS AULAS)	08129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABENAS	-	-	445,355	445,355	445,355	445,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CERCOS	165.50	165.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES METRO LINEAL		
CONSTRUCCION DE AJUA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS ECONOMICA CLAVE: 27DPR16974, ZONA ESCOLAR 8 SECTOR 05	2-CÁRDENAS	CHICAZAPOTE 2A. SECCION (EL RETRO)	08126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABENAS	-	-	295,525	295,525	295,525	295,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES AULA		
CONSTRUCCION DE AJUA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	08113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABENAS	-	-	305,993	305,993	305,993	305,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES AULA		
CONSTRUCCION DE AJUA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO CLAVE: 27DPR1639-2H ZONA ESCOLAR 43	2-CÁRDENAS	LAZARINA 2A. SECCION (EL TRIUNFO)	08124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABENAS	-	-	314,247	314,247	314,247	314,247	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES AULA		
CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 27DPR1378V, ZONA ESCOLAR 109	2-CÁRDENAS	BIENVISTA 2A. SECCION	08125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABENAS	-	-	614,035	614,035	614,035	614,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CERCOS	242.90	242.90	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES METRO LINEAL		
CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ROBERTO MADRAZO PINTADO CLAVE: 27DPR1935-2H ZONA ESCOLAR 39 SECTOR 04	2-CÁRDENAS	LUIS DONALDO MURRIETA	08130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABENAS	-	-	445,556	445,556	445,556	445,556	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CERCOS	218.00	218.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES METRO LINEAL		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGANA (PÉNAMO)	OP068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COORDINACION INTERFEDERAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES	-	-	844,457	844,457	844,457	844,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	545.16	545.16	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$844,457.60, PROYECTO CONCLUIDO		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA SALUSTINO ABREU	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	OP069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COORDINACION INTERFEDERAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES	-	-	781,388	781,388	781,388	781,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.87	450.87	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$781,387.69, OBRA CONCLUIDA		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	OP080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACION INTERFEDERAL- MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES	-	-	837,388	837,388	837,388	837,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	536.64	536.64	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$837,388.56, PROYECTO CONCLUIDO.		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	8-HUAMANGUILLO	TRES ROCAS 2A. SECCION (EL ZAPOTAL)	K1.460000 077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	452,052	452,052	452,052	452,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 14 X 26 METROS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	8-HUAMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCION	K1.460000 112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	378,510	378,510	378,510	378,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	8-HUAMANGUILLO	MALPASITO	K1.460000 094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	419,939	419,939	419,939	419,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIMARIA (COL. EL TORITO)	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	K1.460000 095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	455,634	455,634	455,634	455,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE, REHABILITACION DE AULAS Y DESANTINADOR PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO GORGANA GURRIA (COL. CONVENENCIA)	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	K1.460000 093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	381,942	381,942	381,942	381,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA DE TECHUMBRE DE 18 X 20 METROS PARA LA EDUCACION BASICA EN LA ESCUELA PRIM. URB. GABRIEL GUERRA GASTELUMI (COL. LOS ANGELES)	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	K1.460000 096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	315,835	315,835	315,835	315,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido									
																						Generados	Ejercidos	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
INFRAESTRUCTURA DE TECHAMBE DE 7.50 X 20 METROS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA PRIM. URB. (COL. PUERTO NUEVO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	K1460000 097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	326,540	326,540	326,540	326,540	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 AULAS	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACULSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	K146-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	339,801	339,801	339,801	339,801	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 AULAS	1.00	1.00	100.0%			LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACULSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	K146-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	317,584	317,584	317,584	317,584	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 AULAS	1.00	1.00	100.0%			NOTA: LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PEDRO ANAYA EN LA RA. EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	12-MACULSPANA	EL BAYO 1A. (GRANADA)	RURAL	K146-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	315,487	315,487	315,487	315,487	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 AULAS	1.00	1.00	100.0%			NOTA: LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, P.O. NICOLÁS BRAVO	12-MACULSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	K146-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	186,169	186,169	186,169	186,169	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%			NOTA: LA META ES UNA CONTRUCCION
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 3 EN LA RA. NUEVO PROGRESO	12-MACULSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANCELARIJA)	RURAL	K146-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	191,150	191,150	191,150	191,150	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%			NOTA: LA META ES UNA CONTRUCCION
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSENDO TABAGENA PADRÓN EN LA RA. BUENA VISTA (PUXTACÁN)	12-MACULSPANA	BUENA VISTA (PUXTACÁN)	RURAL	K146-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	212,456	212,456	212,456	212,456	100.0%	0	METROS CUADRADOS, 0 DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%			NOTA: LA META ES UNA CONTRUCCION
RECONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	OP0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	254,411	254,411	254,411	254,411	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. 27 DE FEBRERO	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	OP0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	480,001	480,001	480,001	480,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. ALBERTO CORREA ZAPATA	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 1A. SECCIÓN (LAS DEUCAS)	RURAL	OP0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	509,148	509,148	509,148	509,148	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. CONSTITUCION 1887	16-TEAPA	MANUEL BUETA Y RAYÓN	RURAL	OP0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	501,729	501,729	501,729	501,729	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	16-TEAPA	EUREKA Y BELÉN	RURAL	OP0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	522,904	522,904	522,904	522,904	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DOLORES CORREA ZAPATA (COL. TECNOMAJCA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP00218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	450,568	450,568	450,568	450,568	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DR. ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	534,937	534,937	534,937	534,937	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DR. JOSE MA. ROSAS	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	OP0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	524,082	524,082	524,082	524,082	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO SAMBIA	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SAMBIA)	RURAL	OP0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	441,628	441,628	441,628	441,628	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%			EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
MEJORAMIENTO																								PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II CONCLUIDO 2012
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA)	9-JALAPA	CHIPINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	OP0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	47,833	47,833	47,833	47,833	100.0%	0	METROS	13.26	13.26	100.0%			PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II CONCLUIDO 2012
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA)	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	OP0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	47,833	47,833	47,833	47,833	100.0%	0	METRO CUADRAO	13.26	13.26	100.0%			PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II CONCLUIDO 2012
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA)	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	OP0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	47,833	47,833	47,833	47,833	100.0%	0	METROS	13.26	13.26	100.0%			PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO II CONCLUIDO 2012
MANTENIMIENTO																								

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GILAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 27DP00951L, ZONA 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	08128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	186,556	186,556	186,556	186,556	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, 0 CEROS	217.50	217.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	
MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ELOY AGUILERA DE MADRAZO	8-HUAMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARIA 1A. SECCION	RURAL	KL400080015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	378,628	378,628	378,628	377,009	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	REMANENTES DEL 2011	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROS DE CHAPULTEPEC	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION DE TRANSITO) EL DEBARRAN	URBANO	KL400080007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,000,010	1,000,010	997,995	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES 1 OBRA		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	14-PARAISO	EL DEBARRAN	RURAL	OP008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	440,443	440,443	440,443	440,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440,443.11	440,443.11	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE LA PERA MAGAÑA	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION (LA GLOBAL)	RURAL	OP019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	420,079	420,079	420,079	420,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420,079.12	420,079.12	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PIPIA	14-PARAISO	LA UNION 1A. SECCION (AMATILLO)	RURAL	OP002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	276,225	276,225	276,225	276,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276,224.85	276,224.85	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL ISIDRO CORTES	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	OP010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	488,309	488,309	488,309	488,309	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	488,309.42	488,309.42	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	OP012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	734,485	734,485	734,485	734,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	734,485.32	734,485.32	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ISABEL CORTES MAGAÑA	14-PARAISO	BARBA DE TUPILO	RURAL	OP024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	378,480	378,480	378,480	378,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378,480.07	378,480.07	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENEZ	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	OP020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	912,224	912,224	912,224	912,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912,224.88	912,224.88	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL L GOMEZ	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	OP013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	344,781	344,781	344,781	344,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344,781.87	344,781.87	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MELOCHOR OCAÑO	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTTA)	RURAL	OP027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	352,243	352,243	352,243	352,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352,243.28	352,243.28	100.0%		
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS	14-PARAISO	LA UNION 3A. SECCION	RURAL	OP003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	614,169	614,169	614,169	614,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	614,168.97	614,168.97	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO	14-PARAISO	NUOVO TORINO LARGO	RURAL	OP016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	489,117	489,117	489,117	489,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489,117.71	489,117.71	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	OP017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	846,704	846,704	846,704	846,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	846,703.92	846,703.92	100.0%		
CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	2-CÁRDENAS																							
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MODESTO ZAVALA HERNANDEZ CLAVE 27ET004560	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCION 8 (LA PALMA)	RURAL	08133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	287,448	287,448	287,448	287,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 21 CLAVE 27D50027B	2-CÁRDENAS	GUANICO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELPE)	RURAL	08134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	315,223	315,223	315,223	315,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18 X 30 METROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 29	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	KL400080059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	434,667	434,667	434,667	434,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
RECONSTRUCCION DE LA ESC. TV SEC. SAUL WAIR TELLAHECHE	16- TEAPA	EURENA Y BELÉN	RURAL	OP063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DIPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	253,113	253,113	253,113	253,113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA	
TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 15	16- TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	OP060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DIPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	480,840	480,840	480,840	480,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA	
MANTENIMIENTO	14-PARAISO	ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA)	RURAL	OP022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	439,992	439,992	439,992	439,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439,992.15	439,992.15	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	14-PARAISO	AQUILES SEDARÁN RURAL	RURAL	OP015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	582,853	582,853	582,853	582,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582,853.03	582,853.03	100.0%		

ANEXO III
 L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13		19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
PSO FRIME																									
CONSTRUCCIÓN																									
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO, COL. TOMÁS GARRIDO CANABAL	12-MACISPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	F441-127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	293,346	293,346	293,346	293,346	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	872.84	872.84	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO, EL SANTIAGO CAPARRIGO (LA CEIBA)	12-MACISPANA	LA CEIBA	RURAL	F441-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	502,331	502,331	502,331	502,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.00	1,491.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO, EL SITIO NUEVO	12-MACISPANA	SITIO NUEVO	RURAL	F441-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	282,820	282,820	282,820	282,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828.00	828.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN EL EL GUACAMAYA	12-MACISPANA	GUACAMAYA	RURAL	F441-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	124,607	124,607	124,607	124,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355.00	355.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN EL EL NABOR CORNELIO	12-MACISPANA	NABOR CORNELIO	RURAL	F441-097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	245,841	245,841	245,841	245,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	721.00	721.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN EL EL MARGOSO MENDOZA	12-MACISPANA	MARGOSO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F441-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	112,023	112,023	112,023	112,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN EL EL TIERRA COLORADA	12-MACISPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	F441-089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	219,503	219,503	219,503	219,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.59	640.59	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN EL EL VICENTE GUERRERO	12-MACISPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	F441-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	376,464	376,464	376,464	376,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,115.99	1,115.99	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN EL POB. BITITAL	12-MACISPANA	BITITAL 1A. SECCIÓN	RURAL	F441-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	334,095	334,095	334,095	334,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	988.00	988.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. BITITAL 2A. SECCIÓN	12-MACISPANA	BITITAL 2A. SECCIÓN	RURAL	F441-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	424,188	424,188	424,188	424,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.02	1,260.02	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. CHIAPILLA 2A. SECCIÓN	12-MACISPANA	CHIAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	F441-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	230,121	230,121	230,121	230,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	674.00	674.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. CHIQUEHUITE	12-MACISPANA	CHIQUEHUITE	RURAL	F441-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	191,066	191,066	191,066	191,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	557.00	557.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	12-MACISPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	F441-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	234,320	234,320	234,320	234,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689.00	689.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. GUSTAVO A. MADRERO	12-MACISPANA	GUSTAVO A. MADRERO	RURAL	F441-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	417,075	417,075	417,075	417,075	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,244.90	1,244.90	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	12-MACISPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	F441-140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	93,079	93,079	93,079	93,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.00	263.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	12-MACISPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	F441-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	339,268	339,268	339,268	339,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,003.00	1,003.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. LAZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	12-MACISPANA	LAZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	F441-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	328,770	328,770	328,770	328,770	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	973.00	973.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 1A. SECCIÓN A	12-MACISPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	F441-130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	134,945	134,945	134,945	134,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	387.00	387.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN A	12-MACISPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	F441-144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	300,386	300,386	300,386	300,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PSO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B	12-MACISPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	F441-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	-	-	-	135,927	135,927	135,927	135,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	388.50	388.50	100.0%			

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MALICO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL MALICO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	142,221	142,221	142,221	142,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.07	411.07	100.0%	
	12-MACUSPANA	MALICO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	F143-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	164,838	164,838	164,838	164,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.56	476.56	100.0%	
	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAÑO 3A. SECCIÓN	RURAL	F143-131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	175,434	175,434	175,434	175,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	508.89	508.89	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	201,748	201,748	201,748	201,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	588.00	588.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	219,606	219,606	219,606	219,606	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.90	640.90	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	F143-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	340,647	340,647	340,647	340,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,009.00	1,009.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. VERNET 4A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SAIA)	RURAL	F143-148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	0	0	0	0	0.0%	114,224	114,224	METROS CUADRADOS	325.38	325.38	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. BITZAL 5TA SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	F143-113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	512,466	512,466	512,466	512,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.99	1,330.99	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	F143-114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	491,757	491,757	491,757	491,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,463.00	1,463.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. LIMÓN 1BA. SECCIÓN C	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN C	RURAL	F143-104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	217,957	217,957	217,957	217,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	644.42	644.42	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. REFORMA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	90,030	90,030	90,030	90,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	F143-125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	163,357	163,357	163,357	163,357	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	476.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. VIRGINO CHAN 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	106,595	106,595	106,595	106,595	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	522,397	522,397	522,397	522,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,557.26	1,557.26	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. MARIO BARRUETA GARCIA	12-MACUSPANA	NUÉVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA)	RURAL	F143-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	101,998	101,998	101,998	101,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.00	287.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EN LA RA. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	F143-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	224,638	224,638	224,638	224,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	656.00	656.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EL BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	F143-118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	137,152	137,152	137,152	137,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	396.00	396.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. REFORMA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	299,673	299,673	299,673	299,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	883.00	883.00	100.0%	
VIVIENDA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	6001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	-	584,877	584,877	584,877	584,877	100.0%	0	0	FAMILIA	65.00	65.00	100.0%	LA META REAL FUE DE 65 PAQUETES BENEFICIANDO 85 FAMILIAS
MEJORAMIENTO	3-BALANCÁN	BIENAVISTA VENTRITES	RURAL	6009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	385,105	385,105	385,105	100.0%	0	0	PIEZA	1,562.00	1,562.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido											
																							14		15	16
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	6084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	147,927	147,927	147,927	100.0%	0	0	PIEZA	600.00	600.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	MACTÓN	RURAL	6090	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	435,154	435,154	435,154	0.0%	0	0	PIEZA	1,765.00	0.00	0.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	SAN MIGUEL	RURAL	6092	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	345,164	345,164		0.0%	0	0	PIEZA	140.00	0.00	0.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	6093	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	59,171	59,171		0.0%	0	0	PIEZA	2,400.00	0.00	0.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	ZARAGOZA	RURAL	6095	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	616.96	616.96		0.0%	0	0	PIEZA	0.00	250.00	0.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EL AGÜITA	RURAL	6033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	596,367	596,367	596,367	100.0%	0	0	PIEZA	2,419.00	2,419.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	6085	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	369,819	369,819	369,819	100.0%	0	0	PIEZA	1,500.00	1,500.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	6066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	390,529	390,529	390,529	100.0%	0	0	PIEZA	1,584.00	1,584.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	6033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	126,718	126,718	126,718	100.0%	0	0	PIEZA	514.00	514.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	6032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	375,965	375,965	375,965	100.0%	0	0	PIEZA	1,525.00	1,525.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	LA HUELLA	RURAL	6030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	364,871	364,871	364,871	100.0%	0	0	PIEZA	1,480.00	1,480.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	LAS TARMAS	RURAL	6065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	295,855	295,855	295,855	100.0%	0	0	PIEZA	1,200.00	1,200.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	QUETZALCÁTL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	6032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	966,416	966,416	966,416	100.0%	0	0	PIEZA	3,920.00	3,920.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	SAN JOSE DEL RIO	RURAL	6034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	17,257	17,257	17,257	10.2%	0	0	PIEZA	70.00	70.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	6011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	949,158	949,158	949,158	100.0%	0	0	PIEZA	3,850.00	3,850.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M	1-BALANCÁN	TARMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	6064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	350,095	350,095	350,095	100.0%	0	0	PIEZA	1,420.00	1,420.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL PIENITAL	RURAL	6094	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	93,441	93,441	93,441	100.0%	0	0	PIEZA	370.00	370.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	6086	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	275,145	275,145	275,145	100.0%	0	0	PIEZA	1,116.00	1,116.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	MULTE	RURAL	6083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	922,083	922,083	922,083	100.0%	0	0	PIEZA	3,740.00	3,740.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	6035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	17,257	17,257	17,257	100.0%	0	0	PIEZA	70.00	70.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 M	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	1587	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	203,400	203,400	203,400	100.0%	0	0	PIEZA	825.00	825.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO-ALUM DE 3.05 M	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	6088	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	170,117	170,117	170,117	100.0%	0	0	PIEZA	690.00	690.00	100.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINTRO-ALUM DE 3.05 M	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	6063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO	-	-	0	184,909	184,909	184,909	100.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%				
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	6002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	H AVANTAMIENTO	-	-	1,529,982	1,529,982	1,529,982	100.0%	0	0	FAMILIA	900.00	900.00	100.0%					
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO	7-EMILIANO ZAPATA	AGUAJATE	RURAL	OP109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	403,467	403,467	403,467	100.0%	0	0	METRO CUBICO	555.00	555.00	100.0%					
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	131,759	131,759	131,759	100.0%	0	0	METRO CUBICO	196.00	196.00	100.0%					

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Unidad de Medida	Ejercidos	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido		19	20					
2	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	14	384,010	384,010	384,010	100.0%	0	750.00	METRO CUBICO	750.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$384,010.31, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	OP100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	388,247	388,247	388,247	388,247	100.0%	0	555.00	METRO CUBICO	555.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$388,246.80, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	OP104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	102,254	102,254	102,254	102,254	100.0%	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,254.46, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	63,815	63,815	63,815	63,815	100.0%	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$63,814.50, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP090	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	148,621	148,621	148,621	148,621	100.0%	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$148,620.76, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PENJAMON)	RURAL	OP105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	102,254	102,254	102,254	102,254	100.0%	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,254.46, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	NEUQUEN	RURAL	OP108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	25,839	25,839	25,839	25,839	100.0%	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$25,838.54, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	POCUCUC	RURAL	OP107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	25,839	25,839	25,839	25,839	100.0%	0	1.00	OTROS	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$25,838.54, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN EL AVISPERO)	RURAL	IS252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	6,333	6,333	6,333	6,333	100.0%	0	5.00	OTROS	5.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$6,333.50, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	IS240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	34,997	34,997	34,997	34,997	100.0%	0	20.00	OTROS	20.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$34,997.20, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	IS249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	19,001	19,001	19,001	19,001	100.0%	0	15.00	OTROS	15.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,000.80, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	IS251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	19,001	19,001	19,001	19,001	100.0%	0	15.00	OTROS	15.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,000.80, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	IS244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	17,499	17,499	17,499	17,499	100.0%	0	10.00	OTROS	10.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	IS219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS	-	-	262,479	262,479	262,479	262,479	100.0%	0	150.00	OTROS	150.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	18-15/13	17	16	17	19	20	21	22	23	24-22/20	25	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$6,333,660. PROYECTO CONCLUIDO.
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	104,992	104,992	104,992	104,992	100.0%	0	0	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JIBAL)	RURAL	8243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17,499	17,499	17,499	17,499	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498,660. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	8242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17,499	17,499	17,499	17,499	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498,660. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDOZA (PENJAMO)	RURAL	8250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	19,001	19,001	19,001	19,001	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,000,860. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDOZA (PENJAMO)	RURAL	8241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	33,247	33,247	33,247	33,247	100.0%	0	0	19.00	19.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$33,247,340. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	8253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	6,333	6,333	6,333	6,333	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$6,333,660. PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	NUÉVO POCHOTE	RURAL	8245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	19,248	19,248	19,248	19,248	100.0%	0	0	11.00	11.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$19,248,460. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	REFORMA	RURAL	8246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	17,499	17,499	17,499	17,499	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,498,660. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	8254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	136,230	136,230	136,230	136,230	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$136,230,400. PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	8260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	170,288	170,288	170,288	170,288	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	476,806	476,806	476,806	476,806	100.0%	0	0	14.00	14.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$476,806,640. PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	POCUCILC	RURAL	8258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	34,057	34,057	34,057	34,057	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$34,057,660. PROYECTO CONCLUIDO.	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHACMA	RURAL	8257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	102,173	102,173	102,173	102,173	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,172,840. PROYECTO CONCLUIDO.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido										
2	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	6525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	-	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHE	RURAL	6259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	102,173	102,173	102,173	102,173	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$102,172,600, PROYECTO CONCLUIDO.	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHE	RURAL	6259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	170,288	170,288	170,288	170,288	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, RA. CORRALLO JA SECCION	12-MACULISPANA	CORRALLO JA. SECCION	RURAL	F441-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	184,414	184,414	184,414	184,414	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: LETRINAS	
SUMINISTRO DE ANILLOS PARA PODOS ARTESIANOS EN EL EJ. VERNET JA. SECCION (LOS VENADOS)	12-MACULISPANA	VERNET JA. SECCION (LOS VENADOS)	RURAL	F441-101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	131,683	131,683	131,683	131,683	100.0%	0	0	PREZA	264.00	264.00	100.0%		
SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN EL PO. BITZAL	12-MACULISPANA	BITZAL JA. SECCION	RURAL	F441-175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	39,183	39,183	39,183	39,183	100.0%	0	0	OTROS	308.00	308.00	100.0%	METAS: LÁMINAS DE ZINC	
SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA ISLA ZA. SECCION	12-MACULISPANA	LA ISLA ZA. SECCION	RURAL	F441-176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	0	0	0	0	0.0%	15,393	15,393	PREZA	121.00	121.00	100.0%		
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LA LÁMINAS DE ZINC EN EL POB. NICOLÁS BRAVO	12-MACULISPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	F441-096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	195,299	195,299	195,299	195,299	100.0%	0	0	OTROS	126.00	126.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CACAHUATILLO	12-MACULISPANA	CACAHUATILLO	RURAL	F441-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	82,850	82,850	82,850	82,850	100.0%	0	0	OTROS	53.00	53.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LIMÓN ZA. SECCION B	12-MACULISPANA	LIMÓN ZA. SECCION B	RURAL	F441-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EL BAYONA	12-MACULISPANA	BAYONA	RURAL	F441-116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	32,731	32,731	32,731	32,731	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EL CORCHAL	12-MACULISPANA	EL CORCHAL	RURAL	F441-122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	34,289	34,289	34,289	34,289	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EL OTATL	12-MACULISPANA	OTATL	RURAL	F441-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	18,759	18,759	18,759	18,759	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EL SITIO NUEVO	12-MACULISPANA	SITIO NUEVO	RURAL	F441-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	62,529	62,529	62,529	62,529	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EL TRINIDAD NAUPICA HERNÁNDEZ	12-MACULISPANA	TRINIDAD NAUPICA HERNÁNDEZ	RURAL	F441-115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	102,868	102,868	102,868	102,868	100.0%	0	0	OTROS	66.00	66.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. EL VENADITO	12-MACULISPANA	EL VENADITO	RURAL	F441-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	58,900	58,900	58,900	58,900	100.0%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. FRANCISCO VILA	12-MACULISPANA	FRANCISCO VILA	RURAL	F441-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	133,299	133,299	133,299	133,299	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. MORELOS	12-MACULISPANA	MORELOS	RURAL	F441-138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	48,317	48,317	48,317	48,317	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. NABO CORNELIO	12-MACULISPANA	NABO CORNELIO	RURAL	F441-095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	51,150	51,150	51,150	51,150	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. SIMÓN SARLAT SECCION SAN MARTIN	12-MACULISPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCION (SAN MARTIN)	RURAL	F441-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	37,200	37,200	37,200	37,200	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. XICOTENCATL	12-MACULISPANA	XICOTENCATL	RURAL	F441-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULISPANA	-	-	67,218	67,218	67,218	67,218	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Específicos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL POB. SANTUARIO	12- MACULSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACULSPANA)	RURAL	F141-128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	51,434	51,434	51,434	51,434	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ALVARO OBREGÓN	12- MACULSPANA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	F141-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	82,149	82,149	82,149	82,149	100.0%	0	0	OTROS	53.00	53.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO	12- MACULSPANA	ABASOLO	RURAL	F141-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	116,249	116,249	116,249	116,249	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BADO TULIÁ	12- MACULSPANA	BAJO TULIÁ	RURAL	F141-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	54,250	54,250	54,250	54,250	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BONANZA 1A. SECCIÓN	12- MACULSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	88,349	88,349	88,349	88,349	100.0%	0	0	OTROS	57.00	57.00	100.0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BUENA VISTA (PUKATÁN)	12- MACULSPANA	BUENA VISTA (PUKATÁN)	RURAL	F141-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	168,827	168,827	168,827	168,827	100.0%	0	0	OTROS	108.00	108.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CASTRO Y GUINO	12- MACULSPANA	CASTRO Y GUINO	RURAL	F141-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	38,750	38,750	38,750	38,750	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CHICHILUITE	12- MACULSPANA	CHICHILUITE	RURAL	F141-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	13,950	13,950	13,950	13,950	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	12- MACULSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	63,550	63,550	63,550	63,550	100.0%	0	0	OTROS	41.00	41.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	12- MACULSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	83,699	83,699	83,699	83,699	100.0%	0	0	OTROS	54.00	54.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ENGRUJUADA	12- MACULSPANA	ENGRUJUADA	RURAL	F141-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	56,276	56,276	56,276	56,276	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO BATES	12- MACULSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	F141-142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	116,895	116,895	116,895	116,895	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN (EL LOBO)	12- MACULSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN (EL LOBO)	RURAL	F141-102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	147,249	147,249	147,249	147,249	100.0%	0	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO BADO (LA VICTORIA)	12- MACULSPANA	FRANCISCO I. MADERO BADO (LA VICTORIA)	RURAL	F141-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	148,799	148,799	148,799	148,799	100.0%	0	0	OTROS	96.00	96.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12- MACULSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	F141-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	38,750	38,750	38,750	38,750	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	12- MACULSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	89,899	89,899	89,899	89,899	100.0%	0	0	OTROS	58.00	58.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GUADALUPE VICTORIA	12- MACULSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	F141-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	77,500	77,500	77,500	77,500	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GUILLERMO PRIETO	12- MACULSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	F141-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. HERMENEGILDO GALIANA (CHIVEROS)	12- MACULSPANA	HERMENEGILDO GALIANA (CHIVEROS)	RURAL	F141-139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	24,938	24,938	24,938	24,938	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATES)	12- MACULSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATES)	RURAL	F141-145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	102,868	102,868	102,868	102,868	100.0%	0	0	OTROS	66.00	66.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA PITAHAYA	12- MACULSPANA	PITAHAYA	RURAL	F141-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACULSPANA	-	-	-	46,896	46,896	46,896	46,896	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
													Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13	19	20	21		22	23	24-32/20
2	12- MACUSPANA	LAS CAMPANAS	RURAL	F141-094	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LAS CAMPANAS	12- MACUSPANA	LAS CAMPANAS	RURAL	F141-094	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	65,100	65,100	65,100	65,100	100.0%	0	0	OTROS	42.00	42.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LAS FERRAS	12- MACUSPANA	LAS FERRAS	RURAL	F141-141	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	79,489	79,489	79,489	79,489	100.0%	0	0	OTROS	51.00	51.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 2A. SECCION A	12- MACUSPANA	LIMON 2A. SECCION SECTOR A	RURAL	F141-143	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	57,668	57,668	57,668	57,668	100.0%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 1A. SECCION	12- MACUSPANA	LOS NARANJOS 1A. SECCION	RURAL	F141-035	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	41,982	41,982	41,982	41,982	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 2A. SECCION	12- MACUSPANA	LOS NARANJOS 2A. SECCION (PICHALITO)	RURAL	F141-049	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	54,250	54,250	54,250	54,250	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MIGUEL ALLENDE	12- MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	F141-045	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	77,500	77,500	77,500	77,500	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	12- MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	F141-051	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	40,300	40,300	40,300	40,300	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MONTE ADEIRITO	12- MACUSPANA	MONTE ADEIRITO	RURAL	F141-031	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	17,195	17,195	17,195	17,195	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	12- MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	RURAL	F141-075	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	21,700	21,700	21,700	21,700	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. NARCISO MENDOZA 2A. SECCION	12- MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCION	RURAL	F141-070	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	62,000	62,000	62,000	62,000	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. PEDRO C. COLONADO 2A. SECCION (CHICABA)	12- MACUSPANA	PEDRO C. COLONADO 2A. SECCION (CHICABA)	RURAL	F141-029	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	40,644	40,644	40,644	40,644	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCION	12- MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCION (EL BAYO)	RURAL	F141-129	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	56,110	56,110	56,110	56,110	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCION	12- MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCION	RURAL	F141-048	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	97,649	97,649	97,649	97,649	100.0%	0	0	OTROS	63.00	63.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. UNION Y LIBERTAD (EL MARTIN)	12- MACUSPANA	UNION Y LIBERTAD	RURAL	F141-076	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	105,399	105,399	105,399	105,399	100.0%	0	0	OTROS	68.00	68.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 3A. SECCION	12- MACUSPANA	VERNET 3A. SECCION	RURAL	F141-146	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	124,688	124,688	124,688	124,688	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 4A. SECCION	12- MACUSPANA	VERNET 4A. SECCION (JUAN SALAS)	RURAL	F141-046	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	88,349	88,349	88,349	88,349	100.0%	0	0	OTROS	57.00	57.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. ALLENDE BAYO 3A. SECCION (SAN JOAQUIN)	12- MACUSPANA	ALLENDE BAYO 3A. SECCION (SAN JOAQUIN)	RURAL	F141-121	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	79,489	79,489	79,489	79,489	100.0%	0	0	OTROS	51.00	51.00	100.0%	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.					

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	12-MACLUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	F141-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	32,827	32,827	32,827	32,827	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
	12-MACLUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	F141-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	34,391	34,391	34,391	34,391	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	67,020	67,020	67,020	67,020	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
	12-MACLUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	RURAL	F141-107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	129,364	129,364	129,364	129,364	100.0%	0	0	OTROS	83.00	83.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	12-MACLUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ	RURAL	F141-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	46,758	46,758	46,758	46,758	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
	12-MACLUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	F141-134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	38,965	38,965	38,965	38,965	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 1RA SECCIÓN	12-MACLUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	104,426	104,426	104,426	104,426	100.0%	0	0	OTROS	67.00	67.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
	12-MACLUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	32,731	32,731	32,731	32,731	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 2DA SECCIÓN	12-MACLUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	F141-110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	57,668	57,668	57,668	57,668	100.0%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
	12-MACLUSPANA	VIRGINIO CHAN 3A. SECCIÓN	RURAL	F141-106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	10,910	10,910	10,910	10,910	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS, EL CELA GONZÁLEZ DE ROVIRSA	12-MACLUSPANA	CELA GONZÁLEZ DE ROVIRSA	RURAL	F141-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	43,770	43,770	43,770	43,770	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	IS0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	1,177,258	1,177,258	1,177,258	1,177,258	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% DICE: APOYO DE DEGR. APORTACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINA DE ZINC	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GG073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	3,586,147	3,586,147	3,586,147	3,586,147	100.0%	0	0	OTROS	1,511.00	1,511.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GG082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	1,055,136	1,055,136	1,055,136	1,055,136	100.0%	0	0	APOYO	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GG033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	2,154,138	2,154,138	2,154,138	2,154,138	100.0%	0	0	METRO CUBICO	32,270.00	32,270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	GG072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	1,762,796	1,762,796	1,762,796	1,762,796	100.0%	0	0	METRO CUBICO	27,790.00	27,790.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE																							
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS																							

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25	
MANTENIMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP089	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	-	20,213	20,213	20,213	20,213	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO.	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BOMBA DE 20 Y 40 HP EN CARAMO DE AGUAS NEGRAS									ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	-													
MUROS																									
CONSTRUCCION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBAL)	RURAL	OP066	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	GOBIERNO FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	-	31,654	31,654	31,654	31,654	100.0%	0	0	METRO LINEAL	69.00	69.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS CON MATERIAL DE RELLENO									ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	-													
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS DE SACACOSECHA																									
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	BUENAVISTA VERDITRES	RURAL	OP032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	2,422,369	2,422,369	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	9.16	9.16	100.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCION	RURAL	OP054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	1,174,834	1,174,834	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.44	4.44	100.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	OP072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	1,499,057	1,499,057	1,499,057	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.60	3.60	100.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	FRANCISCO I. SECCION 1A. SECCION	RURAL	OP034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	1,045,400	1,045,400	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.68	4.68	0.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	JOLOCCHERO	RURAL	OP037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	2,387,531	2,387,531	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	7.07	7.07	0.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	LA HUERA	RURAL	OP067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	1,008,116	1,008,116	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.44	4.44	0.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCAN	CUPOS DE CABOA	RURAL	OP033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	0	955,579	955,579	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN SIDRO GUASIVAN	RURAL	OP025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	334,149	334,149	334,149	334,149	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	OP023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	286,897	286,897	286,897	286,897	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.27	1.27	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO																									
CAMINOS RURALES																									
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO	2-CARDENAS	CALZADA 1A. SECCION NORTE A	RURAL	08198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	95,470	95,470	95,470	95,470	100.0%	0	0	KILOMETROS	108.00	108.00	100.0%	LA UNIDAD DEMEDIA UTILIZADA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL Y NO APARECE EN EL LISTADO PROPORCIONADO	
RECARBUO CON GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CALLES	2-CARDENAS	CALZADA 1A. SECCION NORTE A	RURAL	08197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	184,943	184,943	184,943	184,943	100.0%	0	0	KILOMETROS	940.00	940.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL Y QUE DIDHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA RUA CALZADA 1ERA SECCION NORTE B	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACAN	LA CHONITA	RURAL	OP058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	2,267,099	2,267,099	2,267,099	2,267,099	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.90	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACAN	AMADO GOMEZ	RURAL	OP016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	1,565,490	1,565,490	1,565,490	1,565,490	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACAN	EL PROGRESO	RURAL	OP010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	2,382,767	2,382,767	2,382,767	2,382,767	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.95	0.95	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACAN	LOS CERROS	RURAL	OP036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	752,551	752,551	752,551	752,551	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACAN	SAN BENITO (LIBERTAD)	RURAL	OP069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	1,370,491	1,370,491	1,370,491	1,370,491	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	8-HUAMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN	RURAL	K144000009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
												2,095,826	2,095,826	2,095,826	2,095,826	99.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	12-MACUSPANA	PROGR. CAPARROSO 2A. SECCION	RURAL	K144-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-		861,280	861,280	861,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%		
	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CARITANO)	RURAL	GCAP027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1,645,448	1,645,448	1,645,448	1,645,448	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,645,448.11	1,645,448.11	100.0%		
	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	GCAP025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	681,143	681,143	681,143	681,143	100.0%	0	0	KILOMETROS	681,143.60	681,143.60	100.0%		
	14-PARAISO	MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A. SECCION)	RURAL	GCAP024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1,451,735	1,451,735	1,451,735	1,451,735	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,451,735.55	1,451,735.55	100.0%		
	14-PARAISO	MONTE ADEPTO	RURAL	GCAP029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	491,986	491,986	491,986	491,986	100.0%	0	0	KILOMETROS	491,986.18	491,986.18	100.0%		
	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	GCAP023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	491,132	491,132	491,132	491,132	100.0%	0	0	KILOMETROS	491,132.45	491,132.45	100.0%		
	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	GCAP026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1,160,734	1,160,734	1,160,734	1,160,734	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,160,733.82	1,160,733.82	100.0%		
	14-PARAISO	QUINTANAARAZ	URBANO	GCAP001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1,957,432	1,957,432	1,957,432	1,957,432	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,957,432.55	1,957,432.55	100.0%		
	16-TEAPA	ISANICIO ALLENDE	RURAL	OP0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	1,018,039	1,018,039	1,018,039	1,018,039	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,600.00	1,600.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS	
	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1BA. SECCION (LAS DELICIAS)	RURAL	OP0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,104.71	1,104.71	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS	
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	241,922	241,922	241,922	241,922	100.0%	0	0	KILOMETROS	89.51	89.51	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS	
	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	OP027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	319,133	319,133	319,133	319,133	100.0%	0	0	KILOMETROS	6,020.00	6,020.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2-6,020,000 M2. OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	CHOSPAC	RURAL	OP024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	248,571	248,571	248,571	248,571	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.46	2.46	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	18-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	OP076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	0	2,475,567	2,475,567	2,475,567	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%		
	2-CARDENAS	ADZULENA 4A. SECCION (TORINO ALEGRE)	RURAL	OB109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	618,917	618,917	618,917	618,917	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%		
	2-CARDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCION	RURAL	OB105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2,484,068	2,484,068	2,484,068	2,484,068	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%		
	2-CARDENAS	EL BAJO 1A. SECCION	RURAL	OB102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2,458,032	2,458,032	2,458,032	2,458,032	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.77	0.77	100.0%		
	2-CARDENAS	EL GOLPE	RURAL	OB103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2,490,731	2,490,731	2,490,731	2,490,731	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.27	1.27	100.0%		
	2-CARDENAS	ENCUCLUADA 5A. SECCION	RURAL	OB108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2,470,403	2,470,403	2,470,403	2,470,403	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.75	0.75	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2	2-CÁRDENAS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCION	RURAL	08104	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABEÑAS	-	-	2,273,388	2,273,388	2,273,388	2,273,388	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCION	RURAL	08101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABEÑAS	-	-	2,484,523	2,484,523	2,484,523	2,484,523	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%		
PASTRERO, VIGILACION DE CAMINOS Y RECAUCHADO CON GRAVA EN TRAMOS ASIADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCION	RURAL	08155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CABEÑAS	-	-	872,854	872,854	872,854	872,854	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.95	2.95	100.0%		
RECAUCHETO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDIACÁN	MOJILES PIEDRA BLA.	RURAL	09071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,073,173	2,073,173	2,073,173	2,073,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.15	3.15	100.0%		
RECAUCHETO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDIACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	09065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,026,437	1,026,437	1,026,437	1,026,437	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
RECAUCHETO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDIACÁN	PLAYANO 2A. SECCION	RURAL	09066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	622,354	622,354	622,354	622,354	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.89	2.89	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	LIBERTAD 6A. SECCION (LOS MARTINEZ)	RURAL	09037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	844,907	844,907	844,907	844,907	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	09074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	535,189	535,189	535,189	535,189	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	HUIMANGO	URBANO	09056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	246,465	246,465	246,465	246,465	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	LIBERTAD	URBANO	09038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,102,442	1,102,442	1,102,442	1,102,442	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	LIBERTAD 4A. SECCION (VICENTE GUERRERO)	RURAL	09072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	224,236	224,236	224,236	224,236	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	09073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	858,993	858,993	858,993	858,993	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	LIBERTAD 5A. SECCION	RURAL	09068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	835,707	835,707	835,707	835,707	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDIACÁN	RUEDA ESPERANZA	RURAL	09017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	835,707	835,707	835,707	835,707	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%		
CONSTRUCCION DE TEGHIMBRE EN LA ESC. PRIM. ALDICES FLOTA	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	K1460080 048	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	293,202	293,202	293,202	293,202	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS MARANOS	RURAL	K1440080 105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,140,110	1,140,110	1,140,110	1,140,110	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%		
PAVIMENTACIONDE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 1A. SECCION (EL COLETO)	RURAL	K1440080 089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,176,548	1,176,548	1,176,548	1,176,548	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.49	0.49	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 2A. SECCION (LAS PALMAS)	RURAL	K1440080 088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,147,790	2,147,790	2,147,790	2,147,790	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.04	1.04	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	SALIZ	RURAL	K1440080 091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,014,320	2,014,320	2,014,320	2,014,320	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TERRA NUEVA 1A. SECCION (LAS PALMAS)	RURAL	K1440080 053	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,916,458	1,916,458	1,916,458	1,916,458	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	AMACORITE 2A. SECCION	RURAL	K1440080 043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,173,610	2,173,610	2,173,610	2,173,610	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	ELASULO 2A. SECCION	RURAL	K1440080 070	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,119,878	2,119,878	2,119,878	2,119,878	96.7%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	K1440080 013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	2,497,258	2,497,258	2,497,258	2,480,051	99.3%	0	0	KILOMETROS	0.94	0.94	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
																							14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	K1440000 085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,022,736	2,022,736	2,022,736	2,022,736	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	EL DESCHU 1A. SECCION	RURAL	K1440000 018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,071,795	2,071,795	2,071,795	2,068,712	99.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	EL DESCHU 2A. SECCION	RURAL	K1440000 011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,104,384	2,104,384	2,104,384	2,098,498	99.7%	0	0	KILOMETROS	1.02	1.02	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A. SECCION	RURAL	K1440000 075	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,140,832	2,140,832	2,140,832	2,138,163	99.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	K1440000 074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	636,211	636,211	636,211	636,211	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCION	RURAL	K1440000 038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,443,250	2,443,250	2,443,250	2,420,759	99.1%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	LA LUZ	RURAL	K1440000 102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,184,306	1,184,306	1,184,306	1,184,306	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	K1440000 004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,218,220	1,218,220	1,218,220	1,213,308	99.6%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCION (CAMPECHITO)	RURAL	K1440000 012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,110,913	2,110,913	2,110,913	2,108,390	99.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	QUINTAN 2A. SECCION	RURAL	K1440000 083	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,834,511	1,834,511	1,834,511	1,834,511	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	TERRA NUEVA 3A. SECCION	RURAL	K1440000 084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,165,733	2,165,733	2,165,733	2,165,733	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	1.03	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	TRESBOCAS 2A. SECCION (EL ZAPOTAL)	RURAL	K1440000 076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	604,455	604,455	604,455	604,455	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	K1440000 049	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,475,324	2,475,324	2,475,324	2,475,324	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC. LOS CARAJES)	8-HUAMANGUILLO	EL DESCHU 1A. SECCION (PIAVA II)	RURAL	K1440000 005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,105,011	2,105,011	2,105,011	2,102,475	99.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBICACION SECTOR LOS MANGOS)	8-HUAMANGUILLO	TERRA NUEVA 3A. SECCION	RURAL	K1440000 116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,060,723	2,060,723	2,060,723	2,060,723	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR (UBIC. SECTOR LOS MANGOS)	8-HUAMANGUILLO	TERRA NUEVA 3A. SECCION	RURAL	K1440000 009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,093,432	2,093,432	2,093,432	2,093,432	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRABA DE 1/2 A FINOS ASFALTO AC-20 MODIFICADO 3	8-HUAMANGUILLO	EL DESCHU 1A. SECCION	RURAL	K1440000 082	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,478,644	2,478,644	2,478,644	2,478,644	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	K1440000 081	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,339,100	1,339,100	1,339,100	1,339,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCION (CAMPECHITO)	RURAL	K1440000 012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	2,108,390	2,108,390	2,108,390	2,108,390	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.11	1.11	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	MANUEL SANCHEZ MARCEL	RURAL	K1440000 090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,968,407	1,968,407	1,968,407	1,968,407	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCION	RURAL	K1440000 107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,609,028	1,609,028	1,609,028	1,609,028	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.90	100.0%		
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL PETRO DE 1 1/2 A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUAMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	K1440000 080	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUAMANGUILLO	-	-	1,339,100	1,339,100	1,339,100	1,339,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.20	5.20	100.0%		
PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LOS PUJES	14- PARAISO	QUINTAN ARAUZ	URBANO	GCAP002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	1,861,707	1,861,707	1,861,707	1,861,707	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,861,706.70	1,861,706.70	100.0%		
REVESTIMIENTO DE GRABA 1 1/2 A FINOS EN LA CALLE RUISEÑOR EN EL LIDO QUINTAN ARAUZ	14- PARAISO	QUINTAN ARAUZ UNO	RURAL	GCAP011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	284,947	284,947	284,947	284,947	100.0%	0	0	KILOMETROS	284,947.45	284,947.45	100.0%		

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
ASPIRACION																								
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA CAMINO RURAL	9-JALAPA	GUANAJUATO 2A SECCION	RURAL	190163	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	-	89,071	89,071	89,071	89,071	100.0%	0	0	252.00	252.00	100.0%		PROYECTO BANDO GENERAL 133 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES 252 METROS NO ES KILOMETRO.
APERTURA DE CAMINO VECINAL	17-TENOSIQUE	CUATRO HERMANOS	RURAL	OP065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	344,891	344,891	344,891	344,891	100.0%	0	0	1.80	1.80	100.0%		OBRA CONCLUIDA
APERTURA DE CAMINO VECINAL	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VINTE)	RURAL	OP073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	666,259	666,259	666,259	666,259	100.0%	0	0	4.35	4.35	100.0%		OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO																								
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	URBANO	OP004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	2,115,412	2,115,412	2,115,412	2,115,412	100.0%	0	0	19.58	19.58	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA	1-BALANCAN	POLLOCHERO	RURAL	OP042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	588,047	588,047	588,047	428,072	72.8%	0	0	3.00	3.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA	1-BALANCAN	MACUEN	RURAL	OP075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	428,676	428,676	428,676	17,390	4.2%	0	0	6.37	6.37	0.0%	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA	1-BALANCAN	MISERABILLA PIJA	RURAL	OP023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	323,481	323,481	323,481	323,481	100.0%	0	0	7.77	7.77	100.0%		
REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA	1-BALANCAN	GRAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	RURAL	OP066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	497,598	497,598	497,598	0	0.0%	0	0	4.97	4.97	0.0%	0.0%	
BACHO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS	2-CARDENAS	POZA REDONDA 1A SECCION	RURAL	OB008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	976,802	976,802	976,802	976,802	100.0%	0	0	0.42	0.42	100.0%		
BACHO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS	2-CARDENAS	SANTUARIO 2A SECCION	RURAL	OB009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	1,061,502	1,061,502	1,061,502	1,061,502	100.0%	0	0	0.80	0.80	100.0%		
BACHO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS	2-CARDENAS	SANTUARIO 3A SECCION (PIERAS NEGRAS)	RURAL	OB100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	1,378,397	1,378,397	1,378,397	1,378,397	100.0%	0	0	2.10	2.10	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	2-CARDENAS	ENCUCUADA 3A SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	OB106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	2,447,496	2,447,496	2,447,496	2,447,496	100.0%	0	0	1.36	1.36	100.0%		
PASTOREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	2-CARDENAS	EL CARICHO	RURAL	OB174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	598,870	598,870	598,870	598,870	100.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%		
PASTOREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	2-CARDENAS	POZA REDONDA 3A SECCION	RURAL	OB173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	751,174	751,174	751,174	751,174	100.0%	0	0	2.50	2.50	100.0%		CARE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL Y DCHO PROYECTO SE REALIZABA EN LA R/A CALZADA 1ERA SECCION NORTE B
RELLEN O Y ENGRAVADO DE CALLE (SIN NOMBRE)	2-CARDENAS	CAJADA 1A SECCION NORTE A	RURAL	OB192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	443,932	443,932	443,932	443,932	100.0%	0	0	800.00	800.00	100.0%		
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLE (CARQUINAS)	2-CARDENAS	EL BAÑO 1A SECCION	RURAL	OB193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	230,148	230,148	230,148	230,148	100.0%	0	0	531.00	531.00	100.0%		
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CARDENAS	CEJA GONZALEZ DE ROVIRSA	RURAL	OB191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	179,800	179,800	179,800	179,800	100.0%	0	0	319.00	319.00	100.0%		CARE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES KILOMETRO LA CORRECTA ES METRO LINEAL Y NO APARECE EN EL LISTADO DE UNIDAD DE MEDIDA, Y LA COLONIA DONDE SE LLEVARA ACABO EL PROYECTO ES LA COLONIA CELIA GONZALEZ ROVIRSA

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Específicos Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	HERMENEGILLO GALIANA	RURAL	OP068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	235,932	235,932	235,932	235,932	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	5.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	LUIS FERNÁNDEZ AVAREZ ZA.	RURAL	OP037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	64,550	64,550	64,550	64,550	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	MINOS HERDES	RURAL	OP056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	49,672	49,672	49,672	49,672	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	PROGRESO	RURAL	OP059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	223,496	223,496	223,496	223,496	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.70	8.70	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	OP069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	117,196	117,196	117,196	117,196	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	SANTA LUCIA	RURAL	OP058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	151,211	151,211	151,211	151,211	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.10	6.10	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	OP057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	68,999	68,999	68,999	68,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	ESPERANZA MORTE (EL VEINTE)	RURAL	OP066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	261,804	261,804	261,804	261,804	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.85	1.85	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO (EJ. H. GALIANA - EJ. STA. ELENA)	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALIANA	RURAL	OP067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	97,821	97,821	97,821	97,821	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	4.30	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	NEW MEXICO	RURAL	OP072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	215,559	215,559	215,559	215,559	100.0%	0	0	KILOMETROS	4,255.00	4,255.00	100.0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2). OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGÓN	RURAL	OP044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	45,435	45,435	45,435	45,435	100.0%	0	0	KILOMETROS	7,619.20	7,619.20	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 7,619.20 M2. OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	OP039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	74,217	74,217	74,217	74,217	100.0%	0	0	KILOMETROS	13,540.20	13,540.20	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 13,540.20 M2. OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	OP036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	123,960	123,960	123,960	123,960	100.0%	0	0	KILOMETROS	25,195.13	25,195.13	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 25,195.13 M2. OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	OP043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	187,114	187,114	187,114	187,114	100.0%	0	0	KILOMETROS	13,195.50	13,195.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 13,195.50 M2. OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA DE DOMÍNGUEZ	RURAL	OP028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	45,479	45,479	45,479	45,479	100.0%	0	0	KILOMETROS	8,191.10	8,191.10	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 8,191.10 M2. OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	CORTIO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	OP031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	29,629	29,629	29,629	29,629	100.0%	0	0	KILOMETROS	5,191.60	5,191.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 5,191.60 M2. OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	CRISTÓFORO CHIRAS	RURAL	OP029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	82,565	82,565	82,565	82,565	100.0%	0	0	KILOMETROS	15,493.00	15,493.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 15,493.00 M2. OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	EL BLUICAL	RURAL	OP045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	94,295	94,295	94,295	94,295	100.0%	0	0	KILOMETROS	16,318.81	16,318.81	100.0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2). OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	EL FAUSÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	OP042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	33,458	33,458	33,458	33,458	100.0%	0	0	KILOMETROS	6,073.50	6,073.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 6,073.50 M2. OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	OP026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	157,482	157,482	157,482	157,482	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,045.00	3,045.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES EN M2: 3,045 M2. OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	OP049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	61,456	61,456	61,456	61,456	100.0%	0	0	KILOMETROS	10,485.02	10,485.02	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 10,485.02 M2. OBRA CONCLUIDA

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL ROBILAR	RURAL	OP035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	24,840	24,840	24,840	24,840	100.0%	0	0	KILOMETROS	4,177.65	4,177.65	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 4,177.65 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ESTAPILA	RURAL	OP032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	132,808	132,808	132,808	132,808	100.0%	0	0	KILOMETROS	10,758.20	10,758.20	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 10,758.20 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	OP046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	23,531	23,531	23,531	23,531	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,959.98	3,959.98	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 3,959.98 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDOZ	RURAL	OP041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	85,891	85,891	85,891	85,891	100.0%	0	0	KILOMETROS	15,793.50	15,793.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 15,793.50 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	OP040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	80,634	80,634	80,634	80,634	100.0%	0	0	KILOMETROS	12,581.44	12,581.44	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 12,581.44 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	OP070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	69,267	69,267	69,267	69,267	100.0%	0	0	KILOMETROS	7,089.50	7,089.50	100.0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2) OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	OP050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	24,151	24,151	24,151	24,151	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,779.60	3,779.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 3,779.60 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	JAVIERRO GÓMEZ	RURAL	OP034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	94,934	94,934	94,934	94,934	100.0%	0	0	KILOMETROS	16,693.00	16,693.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 16,693.00 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	OP047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	49,750	49,750	49,750	49,750	100.0%	0	0	KILOMETROS	8,237.60	8,237.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 8,237.60 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	OP038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	31,083	31,083	31,083	31,083	100.0%	0	0	KILOMETROS	5,319.84	5,319.84	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 5,319.84 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEBERRIA ALVAREZ I.A. SECCION	RURAL	OP055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	17,349	17,349	17,349	17,349	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,770.00	2,770.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 2,770.00 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	OP051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	93,112	93,112	93,112	93,112	100.0%	0	0	KILOMETROS	16,136.60	16,136.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 16,136.60 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	REDEGACIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	OP052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	73,396	73,396	73,396	73,396	100.0%	0	0	KILOMETROS	12,771.52	12,771.52	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 12,771.52 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	OP048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	52,898	52,898	52,898	52,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	8,916.97	8,916.97	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 8,916.97 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	OP071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	137,159	137,159	137,159	137,159	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,634.60	3,634.60	100.0%	EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2) OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	OP033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	56,919	56,919	56,919	56,919	100.0%	0	0	KILOMETROS	11,020.26	11,020.26	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 11,020.26 M2 OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	OP030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	-	79,425	79,425	79,425	79,425	100.0%	0	0	KILOMETROS	14,770.20	14,770.20	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2: 14,770.20 M2 OBRA CONCLUIDA.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	OP031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	0	2,490,882	2,490,882	1,717,435	68.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
VONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR REFRENDO	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	OP003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	0	1,577,790	1,577,790	1,569,392	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE JAMIN Y JACULUS (COL. LAS FLORES)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	-	518,331	518,331	518,331	518,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	57.00	57.00	100.0%	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
PUENTES VEHICULARES																								
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS DE LARGO X 7.00 MTS DE ANCHO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCION	RURAL	OP089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	2,250,669	2,250,669	2,250,669	2,250,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	LA META REAL 01 PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS X 7.00 MTS
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 12 X 3.50 METROS	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARCO ROVIERSA	RURAL	K14-900280 052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	-	403,971	403,971	403,971	403,971	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 12.00 X 4.00 METROS	8-HUIMANGUILLO	EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	RURAL	K14-900800 114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	-	789,909	789,909	789,909	789,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION																								
REACONDICIONAMIENTO DE PUENTE TUBULAR	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	OP028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	-	370,089	370,089	370,089	370,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	42.00	42.00	100.0%	LA META REAL ES 1 REACONDICIONAMIENTO DE PUENTE TUBULAR
MANTENIMIENTO																								
REHABILITACIÓN DE APROCHES EN PUENTES, RA. ALLENDE ALTO 2A SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCION	RURAL	K144-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	566,239	566,239	566,239	566,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA META ES 2 REHABILITACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
CONSERVACION																								
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CACAO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	GC-093	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	-	317,794	317,794	317,794	317,794	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE PLANTAS DE HULE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	GC-094	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APORTOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	-	725,619	725,619	725,619	725,619	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA EL CULTIVO DEL CAFE	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	GC-092	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APORTOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	-	-	-	118,700	118,700	118,700	118,700	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	UN VIVERO
INFRAESTRUCTURA RESQUERA/AGRICOLA																								
CONSTRUCCION																								
CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA EL CULTIVO DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	-	996,679	996,679	996,679	996,679	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCIONES DE BODEGAS PARA EL CULTIVO DE CAMARON BLANCO, Y EN EL LISTADO DEL PORTAL NO APARECE.
CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA DE GRANJAS OSTRICOLAS CON CUBIERTA PARA LA REGION EN LAGUNA DEL CARMEN	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	08-199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	-	19,980	19,980	19,980	19,980	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASITA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE GRANJAS OSTRICOLAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	-	2,868,886	2,868,886	2,868,886	2,868,886	100.0%	0	0	EQUIPO	23.00	23.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZARA EN ESTE PROYECTO ES CONSTRUCCION.
MANTENIMIENTO																								
DOTACION DE TINAS DE GEOMEMBRANAS PARA LA ENGRORDA DE TILAPIA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	-	399,991	399,991	399,991	399,991	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE EN EL LISTADO DEL PORTAL NO APARECE EQUIPO EN EL LISTADO PROPORCIONADO.
GASTOS INDIRECTOS																								
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																								
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	5230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	-								ACCION				ESTE RECURSO DE INTERESES GENERADOS, FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO PARA EL MANEJO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SOLO APARECE EQUIPO EN EL LISTADO PROPORCIONADO.
GASTOS DE BODAGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS (INTERESES)																								

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instiución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido						Generados	Ejercidos		Unidad de Medida
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	0303	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	31,654,263	31,654,263	31,654,263	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1609	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		
	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	0309	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	101,408	0	101,408	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	POB-0312-312	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	69,189	69,189	69,189	0	0.0%	29,804	0	ACCIÓN	1.00	0.0%	0.0%	BOLSA DEL FONDO III 2012 Y EL CORRESPONDIENTE PRODUCTO FINANCIERO
	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	GC018	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	1,104,009	1,104,009	1,104,009	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC047	OTROS	MODERNIZACIÓN HACENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	-	0	0	0	0	0.0%	11,392	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE INTERESES GENERADOS RAMO 33 FONDO III 2012
	14-PARASO	PARASO	URBANO	GC024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	-	434,000	434,000	434,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	434,000.00	434,000.00	100.0%	FONDO EN TIPO DE PROYECTO DE INTERESES GENERADOS RAMO 33 FONDO III 2012 Y EL CORRESPONDIENTE PRODUCTO FINANCIERO	
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	GC029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	-	-	-	366,279	366,279	366,279	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DE INTERESES GENERADOS RAMO 33 FONDO III 2012 Y EL CORRESPONDIENTE PRODUCTO FINANCIERO	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																							
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM)																							
	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	19002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	657,651	657,651	657,651	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		METAS PASO
	2-CARDENAS	AJUCMAN 3A SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	08096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	86,428	86,428	86,428	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		METAS PASO
	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	06032	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	721,118	721,118	721,118	100.0%	0	0	OTROS	72.00	72.00	100.0%		METAS-PLEITAS
	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO UNO	RURAL	08089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	661,464	661,464	661,464	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSÉ MORELOS Y PAVÓN	RURAL	08092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	1,228,754	1,228,754	1,228,754	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO UNO	URBANO	08090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	1,492,264	1,492,264	1,492,264	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
2-CARDENAS	SENTO JÁUREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	16011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	694,697	694,697	694,697	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%			
2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	19001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	4,114,614	4,114,614	4,114,614	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		METAS PASO	
2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO UNO	RURAL	08097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	-	45,944	45,944	45,944	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUAMANGILLO	HUAMANGILLO	URBANO	80	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	-	2,856,189	2,856,189	2,856,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%			
9-JALAPA	JALAPA	URBANO	GC034	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	-	267,234	267,234	267,234	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III GASTOS INDIRECTOS 2012	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	14-PARASO	PARASO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				GG023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	178,306	178,306	178,306	178,306	100.0%	0	0	ACCION	178,305.85	178,305.85	100.0%	
SEGUIMIENTO DE OBRAS																							
MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC031	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-								ACCION				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDO III 2012												9,728	9,728	9,728	9,728	0.00%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO																							
GESTION																							
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																							
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	08176	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	2,992,061	2,992,061	2,992,061	2,992,061	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONPAPO 2012 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA-SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	85238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	1,436,064	1,436,064	1,436,064	1,436,064	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2012	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	80584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COORDINACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	GC114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	671,647	671,647	671,647	671,647	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION PARA EL PROGRAMA HABITAT 2012	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	GG062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	6,885,934	6,885,934	6,885,934	6,885,934	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION PARA LA ADMINISTRACION FISIM 2012 (GASTOS INDIRECTOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	GG047	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	-	-	777,650	777,650	777,650	777,650	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
PROMOCION DE PARTICIPACION																							
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	14-PARASO	ORIENTE 2A (PALMA HUACA)	RURAL	8236	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	31,459	31,459	31,459	31,459	100.0%	0	0	ACCION	31,459.09	31,459.09	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (RIA, FRANCOISCO I MADRERO SDA, SECC)	14-PARASO	FRANCOISCO I. MADRERO	RURAL	8234	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	31,459	31,459	31,459	31,459	100.0%	0	0	ACCION	31,459.09	31,459.09	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	14-PARASO	EL ESCRIBANO	RURAL	8235	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	31,459	31,459	31,459	31,459	100.0%	0	0	ACCION	31,459.09	31,459.09	100.0%	
CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO																							
GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	GG043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	2,309,255	2,309,255	988,138	42.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
PAGO DE CAPITAL DE PRESTAMO BANORRAS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	GG039	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	8,757,335	8,757,335	5,484,489	62.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
RECURSOS FONDO II 2012	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	GG040	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	8,428,350	8,428,350	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
REFERENDO FONDO III 2011	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	GG037	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	11,592	11,592	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
REFERENDO FONDO III 2011	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	GG037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	0	11,592	11,592	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
FONDO III POR APLICAR	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K155-02	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALIFICACION LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	463,946	463,946	463,946	463,946	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ORGANIZACIONAL																							
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)																							
2-CARDENAS	CARDENAS	CARDENAS	URBANO	19004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	155,500	155,500	155,500	155,500	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
CURSO DE CAPACITACION																							

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
FORTAMUN												563,370,390	568,932,827	568,934,346	576,014,331	97.8%	143,640	0		39,011,155.00	38,598,431.02	100.0%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5 DE LA COLONIA EL ESPERO 2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150- K100-325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	298,838	298,838	298,838	298,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MEGRAMENTO																								
AFORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	P003- 0441-441	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	1,480,320	1,480,320	1,480,320	1,480,320	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K141- K092-118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	7,592,250	7,592,250	7,592,250	7,592,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EQUIPO BACHADORRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K141- K091-117	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	2,567,561	2,567,561	2,567,561	2,567,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN REVISIÓN REINTEGRO DE \$137. POR PARTE DE LA NÓMINA	
EQUIPAMIENTO																								
BENES MUJERES																								
ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	9/JALAPA	JALAPA	URBANO	A0001	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	751,800	751,800	751,800	751,800	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ADQUISICIÓN FONDO IV CONCLUIDO.	
ADQUISICIÓN DE 2 RADIOS BASE	9/JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A00019	DESARROLLO ECONÓMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	18,193	18,193	18,193	18,193	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO DE ADQUISICIÓN FONDO IV CUARTO TRIMESTRE EN PROCESO.	
OTROS																								
MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN PLAZA HIDALGO	2/CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08175	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	1,228,743	1,228,743	1,228,743	1,228,743	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	9/JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150262	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	1,955,532	1,955,532	1,955,532	1,955,532	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO FONDO IV CUARTO TRIMESTRE.	
GASTOS DE OPERACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	9/JALAPA	JALAPA	URBANO	150564	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	13,666,240	13,666,240	13,666,240	13,666,240	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO BANDO GENERAL 13 FONDO IV CUARTO TRIMESTRE 2012	
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	14-PARASO	PARASO	URBANO	A0007	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	391,246	391,246	391,246	391,246	100.0%	0	0	PIEZA	391,246.20	391,246.20	100.0%		
AFORTACIÓN AL CONVENIO SUBSEMIJUN	14-PARASO	PARASO	URBANO	65209	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
PAGOS DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012	14-PARASO	PARASO	URBANO	6037	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	3,894,732	3,894,732	3,894,732	3,894,732	100.0%	0	0	ACCIÓN	3,894,732.17	3,894,732.17	100.0%		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL EJERCIO FISCAL 2012	14-PARASO	PARASO	URBANO	6038	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	31,534,971	31,534,971	31,534,971	31,534,971	100.0%	0	0	ACCIÓN	31,534,971.65	31,534,971.65	100.0%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	GQ29	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO	-	-	0	25,553,594	25,553,594	12,786,921	50.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA	
ACTIVALES DE APOYOS ADMINISTRATIVOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11M999	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	10,534,078	10,534,078	10,534,078	10,534,078	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
POLICIA PREVENTIVA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11C203	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	64,786,629	64,786,629	64,786,629	64,786,629	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	12C224	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	2,730,696	2,730,696	2,730,696	2,730,696	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Esperados Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
RECURSOS POR APLICAR DE FONDO IV 2012	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	03023	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	1,557	0	1,557	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA
SALVAGUARDIA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11E202	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	-	32,626,905	32,626,905	32,626,905	32,626,905	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANQUIERAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D041-127	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	53,807,815	53,807,815	53,807,815	53,807,815	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0313-313	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	129,101	129,101	129,101	0	0.0%	141,356	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA FONDO IV 2012, SE INCLUIRAN PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL FONDO EN TODO EL AÑO
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	M099-0315-161	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SAUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	20,659,260	20,659,260	20,659,260	20,659,260	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M099-0316-146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	99,999,982	99,999,982	99,999,982	99,999,982	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	M099-0314-154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	3,271,693	3,271,693	3,271,693	3,271,693	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M099-0317-147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	11,606,515	11,606,515	11,606,515	11,606,515	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M099-03162-162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	86,985,715	86,985,715	86,985,715	86,985,715	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS FONDO IV 2012	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GC0032	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO GASTO CORRIENTE DE RAMO GENERAL 39 FONDO IV, CUARTO TRIMESTRE DE 2012
INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 39 FONDO IV	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0046	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	0	0	0	0	0.0%	2,284	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 39 FONDO IV
OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E201-100	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	67,991,667	67,991,667	67,991,667	67,991,667	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE ADEUDOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EJERCIO 2009	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M004-000	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	974,527	974,527	974,527	974,527	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	GG060	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	12,722	12,722	12,722	0	0.0%	0	0	ACCION	12,721.98	0.00	0.0%	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14-PARAISO	ORIENTE SAN CRISTÓBAL	RURAL	ES40	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	-	177,454	177,454	177,454	177,454	100.0%	0	0	ACCION	177,454.00	177,454.00	100.0%	
SEGURIDAD PÚBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	IS0043	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO	-	-	25,400,000	25,400,000	25,400,000	25,400,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS																							
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	65051	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	13,294,048	13,294,048	13,294,048	13,294,048	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
FAMI												416,955,826	416,955,826	416,955,826	390,242,563	94.1%	0	0		306,931.00	303,497.00	98.9%	
ASISTENCIA SOCIAL																							
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	T1216	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	5,748,252	5,748,252	5,748,252	5,748,252	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	T1217	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	9,663,728	9,663,728	9,663,728	9,663,728	100.0%	0	0	ALUMNO	11,600.00	11,600.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	T1218	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	8,830,648	8,830,648	8,830,648	8,830,648	100.0%	0	0	ALUMNO	10,600.00	10,600.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	T1219	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	16,661,600	16,661,600	16,661,600	16,661,600	100.0%	0	0	ALUMNO	20,000.00	20,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	T1220	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	14,495,592	14,495,592	14,495,592	14,495,592	100.0%	0	0	ALUMNO	17,400.00	17,400.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	T1221	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	8,747,340	8,747,340	8,747,340	8,747,340	100.0%	0	0	ALUMNO	10,900.00	10,900.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Rendimientos Ejercicios Acumulados al Trimestre				Avance Risco			Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Generado	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido							Generado	Ejercidos			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	URBANO	T1222	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,749,468	1,749,468	1,749,468	1,749,468	100.0%	0	0	ALUMNO	2,100.00	2,100.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	URBANO	T1223	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	11,246,580	11,246,580	11,246,580	11,246,580	100.0%	0	0	ALUMNO	13,500.00	13,500.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	RURAL	T1224	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	2,249,316	2,249,316	2,249,316	2,249,316	100.0%	0	0	ALUMNO	2,700.00	2,700.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALAPA DE MINERÍA	URBANO	T1225	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	5,248,404	5,248,404	5,248,404	5,248,404	100.0%	0	0	ALUMNO	6,300.00	6,300.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	URBANO	T1226	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	3,207,358	3,207,358	3,207,358	3,207,358	100.0%	0	0	ALUMNO	3,850.00	3,850.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUPANA	URBANO	T1227	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	7,664,336	7,664,336	7,664,336	7,664,336	100.0%	0	0	ALUMNO	9,200.00	9,200.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-MACAUICA	URBANO	T1228	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	6,498,024	6,498,024	6,498,024	6,498,024	100.0%	0	0	ALUMNO	7,800.00	7,800.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARASO	URBANO	T1229	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	3,915,476	3,915,476	3,915,476	3,915,476	100.0%	0	0	ALUMNO	4,700.00	4,700.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	URBANO	T1231	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	2,957,434	2,957,434	2,957,434	2,957,434	100.0%	0	0	ALUMNO	3,550.00	3,550.00	100.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE PINO SUÁREZ	URBANO	T1232	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	4,415,324	4,415,324	4,415,324	4,415,324	100.0%	0	0	ALUMNO	5,300.00	5,300.00	100.0%				
APOYOS ALIMENTARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1308	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	96.2%	0	0	APOYO	400.00	400.00	100.0%				
ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOYONES ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1311	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	0.0%	0	0	ADULTO MAYOR	2,150.00	0.00	0.0%				
ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1310	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0.0%	0	0	APOYO	1,000.00	0.00	0.0%				
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1303	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,909,891	1,909,891	1,909,891	1,909,891	76.3%	0	0	APOYO	2,000.00	2,000.00	100.0%				
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE AUXILIARES AUDITIVOS	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1297	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	957,500	957,500	957,500	957,500	100.0%	0	0	PERSONA	400.00	400.00	100.0%				
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE MAQUINAS MECANICAS DE ESCRITURA BRAILE	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1295	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	263,784	263,784	263,784	263,784	100.0%	0	0	PERSONA	16.00	16.00	100.0%				
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE SILLAS DE RUEDAS SEMI-DEPORTIVAS	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1296	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	838,750	838,750	838,750	838,750	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%				
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1294	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	724,304	724,304	724,304	724,304	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%				
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1273	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1270	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	555,405	555,405	555,405	555,405	92.9%	0	0	MUJER	85.00	85.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL A TRVES DE APOYOS EN ESPECIE	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1272	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	9,133,409	9,133,409	9,133,409	9,133,409	99.8%	0	0	APOYO	5,000.00	5,000.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA DEL ABUEL	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1269	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	5,834,743	5,834,743	5,834,743	5,764,251	98.8%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1268	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	3,934,310	3,934,310	3,934,310	3,901,959	99.2%	0	0	NRO	72.00	72.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	T1266	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,659,540	1,659,540	1,659,540	1,637,765	98.7%	0	0	APOYO	34,447.00	34,447.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE TEMPORAL	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1271	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,671,695	1,671,695	1,671,695	1,646,291	98.5%	0	0	NRO	250.00	250.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAMA)	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1267	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,008,221	1,008,221	1,008,221	987,160	97.9%	0	0	NRO	18.00	18.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNDARIOS	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1265	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,449,485	1,449,485	1,449,485	1,449,003	100.0%	0	0	SERVICIO	2,000.00	2,000.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION FRONTERIZA	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1275	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	114,523	114,523	114,523	114,523	100.0%	0	0	NRO	60.00	60.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1264	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	3,710,588	3,710,588	3,710,588	3,709,588	100.0%	0	0	ALUMNO	107,000.00	107,000.00	100.0%				
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCAN	RURAL	T1250	DESGARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	92,000	92,000	92,000	91,975	100.0%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%				

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Específicos Acumulados al Trimestre			Avance riesgo			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	T1233	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	MENOR	100.00	100.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	T1234	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	MENOR	200.00	200.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTIERA	RURAL	T1251	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	3-CENTLA	FRONTIERA	RURAL	T1235	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	MENOR	250.00	250.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	T1236	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	MENOR	150.00	150.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	T1252	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	T1237	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	MENOR	150.00	150.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	T1253	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	55,200	55,200	55,200	55,125	99.9%	0	0	MUJER	30.00	30.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	T1238	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	28,800	28,800	28,800	28,800	100.0%	0	0	MENOR	30.00	30.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	T1254	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	128,800	128,800	128,800	128,625	99.9%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	T1239	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	MENOR	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	T1255	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	T1240	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	MENOR	150.00	150.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	T1256	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	128,800	128,800	128,800	128,625	99.9%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	T1241	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	28,800	28,800	28,800	28,800	100.0%	0	0	MENOR	30.00	30.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	T1257	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	128,800	128,800	128,800	128,625	99.9%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	T1242	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	124,800	124,800	124,800	124,800	100.0%	0	0	MENOR	130.00	130.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTLA	JONUTLA	URBANO	T1258	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	11-JONUTLA	JONUTLA	URBANO	T1243	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	MENOR	150.00	150.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	T1259	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	T1244	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	MENOR	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAULCA	NACAULCA	URBANO	T1260	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	13-NACAULCA	NACAULCA	URBANO	T1245	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	MENOR	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARASO	PARASO	URBANO	T1261	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	128,800	128,800	128,800	128,625	99.9%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	14-PARASO	PARASO	URBANO	T1246	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	MENOR	50.00	50.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	T1262	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	184,000	184,000	184,000	183,750	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	T1247	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	MENOR	150.00	150.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	T1230	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	3,998,784	3,998,784	3,998,784	3,998,784	100.0%	0	0	ALUMNO	4,800.00	4,800.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TIAPA	TIAPA	URBANO	T1263	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	92,000	92,000	92,000	91,875	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido											
2	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF FEDERICA ESTATAL	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN				11248				-	DIF TABASCO	-	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	MEJOR	100.00	100.00	100.0%			
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	T1249	SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF FEDERICA ESTATAL		-	-	-	105,600	105,600	105,600	105,600	100.0%	0	0	MEJOR	110.00	110.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FANNY BOLLIVAR SANSORES CON CLAVE 27DIN007176 (FAM BASICO 2012)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	OR210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	336,880	336,880	336,880	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DORIA DE LOS SANTOS DEL VALLE CON CLAVE 27DPR029496 (FAM BASICO 2012)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	OR212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	336,880	336,880	336,880	332,101	98.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSHO MURRIETA CON CLAVE 27DC00035E (FAM BASICO 2012)	3-CENTILA	SIMÓN SARIAT	URBANO	OR213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	776,498	776,498	776,498	750,000	97.6%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VOA DE ORTEGA CON CLAVE 27OPR1205D (FAM BASICO 2012)	3-CENTILA	RIBERA ALTA LA SECCIÓN	RURAL	OR313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	926,036	926,036	926,036	895,428	96.7%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CON CLAVE 27FY0465H (FAM BASICO 2012)	3-CENTILA	BUENA VISTA	RURAL	OR215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	801,274	801,274	801,274	794,768	99.2%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO L. MADRERO CON CLAVE 27DIN00211L (FAM BASICO 2012)	3-CENTILA	FRANCISCO L. MADRERO	RURAL	OR214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	346,375	346,375	346,375	341,585	99.2%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONCLUSIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE 27DIN0037Z (FAM BASICO 2012)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OR222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	245,850	245,850	245,850	244,322	99.4%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
CONCLUSIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 MVA EN EL JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO CON CLAVE 27DIN01531R (FAM BASICO 2012)	4-CENTRO	TUMBULSHAL	RURAL	OR221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	320,000	320,000	320,000	193,921	60.6%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)		
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. INCLUIE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANUEL RAMOS CON CLAVE 27DPR10540 (FAM BASICO 2012)	4-CENTRO	GONZÁLEZ JA. SECCIÓN	RURAL	OR343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	1,348,430	1,348,430	1,348,430	1,344,574	99.7%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 47 CON CLAVE 27DST00497 (FAM BASICO 2012)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OR347	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	1,477,219	1,477,219	1,477,219	1,418,199	96.0%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS-27 DE OCTUBRE CON CLAVE 27DIN13881 (FAM BASICO 2012)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	OR225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	704,051	704,051	704,051	688,617	97.8%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27EIN0158L (FAM BASICO 2012)	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	OR219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	665,592	665,592	665,592	662,919	99.6%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			

ANEXO III

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6x8 M. INCLUYE DEMOLICION Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. CON CLAVE 27EN00382 (FAM BASICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	08288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	704,048	704,048	704,048	688,764	99.2%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	08245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	1,551,120	1,551,120	1,551,120	1,535,755	99.0%	0	0	ESPACIO	8.00	8.00	100.0%		
	4-CENTRO	TUMULUSHAL	RURAL	08231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	3,468,385	3,468,985	3,468,985	2,670,280	77.0%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%		
	4-CENTRO	MACUILTEPEC	URBANO	08218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	4,047,613	4,047,613	4,047,613	4,047,613	100.0%	0	0	ESPACIO	12.00	12.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DONISIO DURITA BELCHES CON CLAVE 27DPH14038 (FAM BASICO 2012).	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	08230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	1,250,839	1,250,839	1,250,839	1,136,711	90.9%	0	0	SUBESTACION	2.00	0.00	0.0%		
	4-CENTRO	OCCUTZAPOTLA N	URBANO	08229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	1,296,389	1,296,389	1,296,389	1,289,364	99.5%	0	0	SUBESTACION	2.00	2.00	100.0%		
	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCION	RURAL	08285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	318,792	318,792	318,792	318,027	99.8%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
	4-CENTRO	MOULIERON 1A. SECCION (LAGUNA NUEVA)	RURAL	08286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	318,792	318,792	318,792	317,495	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN ALUA DIDACTICA DE 6 X 30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑO ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKLUDSEN CON CLAVE 27EN00716 (FAM BASICO 2012).	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCION	RURAL	08223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	320,539	320,539	320,539	316,437	98.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
	4-CENTRO	MODILLY Y BOQUERON 2A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	08217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	318,793	318,793	318,793	316,886	99.4%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 2A. SECCION	RURAL	08287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	318,792	318,792	318,792	315,603	99.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCION	URBANO	08226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	320,539	320,539	320,539	318,186	99.3%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN ALUA DIDACTICA DE 6 X 30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DIN06235 (FAM BASICO 2012).	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCION (SAN PEDRO)	RURAL	08289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	318,792	318,792	318,792	315,105	98.8%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
	4-CENTRO	GONZALEZ 2A. SECCION	RURAL	08224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	320,539	320,539	320,539	315,172	98.3%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 4A. SECCIÓN	RURAL	OB314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	772,739	772,739	772,739	770,407	99.7%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%		25
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M. INCLUYE DEMOLICIÓN, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27D01276H (FAM BÁSICO 2012)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	OB340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	399,323	399,323	399,323	398,183	99.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%			METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M. BORDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL CON CLAVE 27D018174D (FAM BÁSICO 2012)	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAÑO	RURAL	OB344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	533,619	533,619	533,619	530,343	99.4%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FLORENTINO HERNÁNDEZ BAUTISTA CON CLAVE 27EY009466 (FAM BÁSICO 2012)	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILO	RURAL	OB341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	332,037	332,037	332,037	329,311	99.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%			METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FLORENTINO HERNÁNDEZ BAUTISTA CON CLAVE 27EY009466 (FAM BÁSICO 2012)	4-CENTRO	MEDIELIN Y MAJERO 4A. SECCIÓN	RURAL	OB322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	350,190	350,190	350,190	349,134	99.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTIO JUÁREZ CON CLAVE 27DP09158 (FAM BÁSICO 2012)	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A. SECCIÓN	RURAL	OB251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	348,916	348,916	348,916	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTEZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27DP060546 (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	OB260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	348,916	348,916	348,916	347,950	99.7%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GIRAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EY04686 (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A. SECCIÓN	RURAL	OB292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	533,619	533,619	533,619	531,617	99.6%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON SIETE AULAS, USOS MÚLTIPLES, BODEGA, INTENDENCIA Y ESCALERA ESTRUCTURA TIPO U-2C. SUBESTACIÓN DE 75 KVA Y OBRA EN EL JARDÍN CARLOS A. MADRIZO BECERRA CON CLAVE 27EY0659L	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	OB220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	6,377,051	6,377,051	6,377,051	5,555,022	87.1%	0	0	ESPACIO	15.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION SERV SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC PRIM LUIS FELIPE ENRIQUEZ DE LA FUENTE CON CV 27DP082735 (FAM BÁSICO 2012).	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	OB294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	2,961,499	2,961,499	2,961,499	2,148,601	72.6%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENERMÉITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 27EY0239H (FAM BÁSICO 2012).	5-COMALCALCO	LAZARO CARDENAS 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	OB339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	926,284	926,284	926,284	878,955	94.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%			METAS SUBESTACION (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE BELLEZA, BODEGAS, SERVICIO SANITARIO, CONCLUSIÓN DEL TALLER DE PANADERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10 CON CLAVE 27D010081E (FAM BÁSICO 2012)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	OB348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	2,181,207	2,181,207	2,181,207	2,177,251	99.8%	0	0	ESPACIO	6.00	6.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Específicos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. INCLuye DEMOLUCION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENÉZ MAGAÑA CON CLAVE Z7DPH395W (FAM BÁSICO 2012)	5-COMALCALCO	GREGORIO MENÉZ 1A. SECCIÓN	RURAL	OB234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,146,955	1,146,955	1,146,955	1,141,818	99.6%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINA DOMÍNGUEZ SOSA CON CLAVE Z7ETV0465M (FAM BÁSICO 2012).	5-COMALCALCO	CUICUAPUA	RURAL	OB295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	332,037	329,309	99.2%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA CON CLAVE Z7DPH360P (FAM BÁSICO 2012)	6-CUNDUACÁN	CUMUAPUA 1A. SECCIÓN	RURAL	OB239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	704,048	704,048	704,048	700,788	99.5%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CON CLAVE Z7DIN1228Y (FAM BÁSICO 2012)	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	OB349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	318,792	318,792	318,792	314,429	98.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARÍA SANTIAGO HERNÁNDEZ CON CLAVE Z7DIN0679U (FAM BÁSICO 2012)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	OB286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	332,037	330,620	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EPIDIO LÓPEZ ESCOBAR CON CLAVE Z7DPH388H (FAM BÁSICO 2012)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	OB237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	332,037	330,621	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUPIDIO LÓPEZ ESCOBAR CON CLAVE Z7DPH388H (FAM BÁSICO 2012)	6-CUNDUACÁN	HUAMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	OB238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	336,880	336,880	336,880	335,252	99.5%	0	0	ESPACIO	11.00	11.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE Z7ETV038K (FAM BÁSICO 2012)	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	OB318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	332,037	330,106	99.4%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTORIA CABRERA MARTÍNEZ CON CLAVE Z7DIN0813Q (FAM BÁSICO 2012)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OB240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	345,348	345,348	345,348	342,890	99.3%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEÓN CON CLAVE Z7DPH397P (FAM BÁSICO 2012)	8-HUAMANGUILLO	PLATAGARIBO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	OB241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	675,695	675,695	675,695	672,919	99.6%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. MADRADO CON CLAVE Z7DIN0374D (FAM BÁSICO 2012).	8-HUAMANGUILLO	C-41 LUC. CARLOS A. MADRADO	URBANO	OB296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	318,792	318,792	318,792	313,997	98.5%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE Z7ETV040Y7 (FAM BÁSICO 2012)	8-HUAMANGUILLO	PROGRESO	RURAL	OB242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	533,619	533,619	533,619	513,043	96.1%	0	0	ESPACIO	6.00	6.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE Z7ETV029U (FAM BÁSICO 2012)	8-HUAMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	OB244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	336,880	336,880	336,880	335,462	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre					Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos								
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RAMOS MORELOS EN LA CLAVE 27ET0215B (FAM BÁSICO 2012)	8-HUAMANGUILLO	C-25 (ISORIO CORTES RUEDA)	RURAL	OR243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25			
												336,880	336,880	336,880	332,880	98.8%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE OBRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DI00133X (FAM BÁSICO 2012)	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	OR246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	629,900	629,900	629,900	625,234	99.3%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS DE NIÑOS BEATRIZ ORDÓÑEZ AGUIRÓN CON CLAVE 27EN0217E (FAM BÁSICO 2012)	9-JALAPA	TEQUILA LA SECCION (LA AURORA)	RURAL	OR245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	339,952	339,952	339,952	338,151	99.5%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6X 30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JORGE EDIER SOSA ESPADA CON CLAVE 27EN0233P (FAM BÁSICO 2012)	10-AJALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	OR298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	617,004	617,004	617,004	615,919	99.8%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIÁNGULO DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADRERO CON CLAVE 27ET0017B (FAM BÁSICO 2012)	10-AJALPA DE MÉNDEZ	SOVATACO	URBANO	OR320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	986,906	986,906	986,906	510,963	51.8%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA TIPO U-2C INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN FERRELL CON CLAVE 27ES0044T (FAM BÁSICO 2012)	10-AJALPA DE MÉNDEZ	AJALPA DE MÉNDEZ	URBANO	OR248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	1,660,823	1,660,823	1,660,823	1,647,136	99.2%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA TIPO U-2C (PRIMERA ETAPA), INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CON LA CLAVE 27DP005651 (FAM BÁSICO 2012)	10-AJALPA DE MÉNDEZ	QUINUAIPA	URBANO	OR352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	1,627,568	1,627,568	1,627,568	1,611,546	99.0%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE GAZ CONTRERAS CON CLAVE 27D00805J (FAM BÁSICO 2012)	10-AJALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCION	RURAL	OR299	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	318,792	318,792	318,792	316,299	99.2%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RAMOS TABACUNA CON CLAVE 27DP00566H (FAM BÁSICO 2012)	10-AJALPA DE MÉNDEZ	QUINUAIPA	URBANO	OR300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	332,037	332,037	332,037	327,643	98.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGÓN CON CLAVE 27ET0184Z (FAM BÁSICO 2012)	11-JONUYA	BICA DE SAN GERÓNIMO	RURAL	OR253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	349,264	349,264	349,264	345,173	98.8%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 27ET0044V (FAM BÁSICO 2012)	11-JONUYA	G. RD. ABRANCADO	RURAL	OR252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	343,350	343,350	343,350	340,078	99.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON NUEVE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 27DP00707Q (FAM BÁSICO 2012)	12-MACULISPANA	PIREX (CIUDAD PIREX)	URBANO	OR353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	3,970,410	3,970,410	3,970,410	0	0.0%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 27DP00282B (FAM BÁSICO 2012)	12-MACULISPANA	BIELÉN	URBANO	OR303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDINRCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	926,284	926,284	926,284	918,509	99.2%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%				

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	12- MACULSIANA	SIÓN SARIAT	RURAL	OB255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MABAZO BICENTENARIO CON CLAVE 27DP1204E (FAM BÁSICO 2012)												341,529	341,529	341,529	334,937	98.1%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA IGNAO RAMÍREZ CON CLAVE 27ETV03392 (FAM BÁSICO 2012)	12- MACULSIANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	OB354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,096	332,036	332,036	331,315	99.8%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELICER CÁMAÑA CON CLAVE (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	SAMARCANDA	RURAL	OB355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,161,934	1,161,934	1,157,148	99.6%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO CON CLAVE 27DIN1307K (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	NACAÚCA	URBANO	OB260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,093,232	1,093,232	1,031,254	94.3%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELICER CÁMAÑA CON CLAVE 27ETV0022N (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	SAMARCANDA	RURAL	OB351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	742,832	742,832	740,878	99.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SAMARCANDA CON CLAVE 27DIN0290U (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	SAMARCANDA	RURAL	OB261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	348,916	348,916	347,465	99.6%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO MA. GUTIÉRREZ EKILUSÉN CON CLAVE 27DP100737K (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	NACAÚCA	URBANO	OB322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	348,916	348,916	343,965	98.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PINO SUÁREZ CON CLAVE 27ETV0465X (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	LOMITAS	URBANO	OB304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,183	332,183	331,347	99.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV0624K (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAÚCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	OB264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	351,430	351,430	347,478	98.9%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO CON CLAVE 27DIN0592Q (FAM BÁSICO 2012)	14- PARÍSO	PARÍSO	URBANO	OB265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,041,437	1,041,437	786,908	75.6%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERÍA CON CLAVE 27ETV03148 (FAM BÁSICO 2012)	14- PARÍSO	ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA)	RURAL	OB266	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	644,438	644,438	635,874	98.7%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 27DIN0573E (FAM BÁSICO 2012)	14- PARÍSO	PARÍSO	URBANO	OB356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	331,048	99.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DIN03481 (FAM BÁSICO 2012)	14- PARÍSO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	OB357	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	331,166	99.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido								
																					Generados		Ejecidos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESTRUCTURA TIPO U-SCHINLE DE EMOLUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. E. ZAPATA CON CLAVE 27DP0848P (FAM BÁSICO 2012)	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	OB268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	2,626,765	2,626,765	2,626,765	2,614,094	99.5%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVIDIO SANITARIO A ORILLACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MERCEDES LANE DE GONZALEZ CON CLAVE 27DPR15586 (FAM BÁSICO 2012)	15-TACOTALPA	TAPIJALAPA	URBANO	OB272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	660,091	660,091	660,091	657,258	99.6%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M. SERVIDIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRISELDA PEREZ PEREZ CON CLAVE 27DPR18080 (FAM BÁSICO 2012)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL (TULAY TORONDO)	RURAL	OB325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	692,419	692,419	692,419	689,008	99.5%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO MÉNDEZ JIMÉNEZ CON CLAVE 27FTV0121N (FAM BÁSICO 2012)	15-TACOTALPA	ZUNUY PATASTAL	RURAL	OB271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	410,591	410,591	410,591	408,951	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA FERNÁNDEZ VDA. DE GORGANA CON CLAVE 27D0N097F (FAM BÁSICO 2012)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OB273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	332,037	332,037	332,037	330,449	99.5%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	0.0%	
REHABILITACIÓN																							
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL SÁNCHEZ MARIÑO CON CLAVE 27FTV0176Q (FAM BÁSICO 2012)	1-BALANCÁN	MISSECA (LA PITA)	RURAL	OB280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	877,851	877,851	877,851	875,320	99.7%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS I, K, L Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27D50007Q (FAM BÁSICO 2012)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	OB311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,576,381	1,576,381	1,576,381	1,571,584	99.7%	0	0	ESPACIO	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 3 CON CLAVE 27D0M000L (FAM BÁSICO 2012)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	OB309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,576,381	1,576,381	1,576,381	1,572,108	99.7%	0	0	ESPACIO	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 27DP00121P (FAM BÁSICO 2012)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	OB361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	744,834	744,834	744,834	740,773	99.5%	0	0	ESPACIO	21.00	21.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41 CON CLAVE 27D50041P (FAM BÁSICO 2012)	2-CÁRDENAS	EL BAJO LA SECCIÓN	RURAL	OB382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	655,317	655,317	655,317	652,230	99.5%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA FERNÁNDEZ VDA. DE GORGANA CON CLAVE 27FN0175B (FAM BÁSICO 2012)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	OB310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	848,420	848,420	848,420	845,428	99.6%	0	0	ESPACIO	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR1485 (FAM BÁSICO 2012)	2-CÁRDENAS	ENCUILLADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	OB281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,203,134	1,203,134	1,203,134	1,200,814	99.8%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDEZ RIVERA CLAVE 27DP00056F (FAM BÁSICO 2012)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	OB311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,078,429	1,078,429	1,078,429	1,073,000	99.5%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SANTAMARÍA CON CLAVE 27FN0197N (FAM BÁSICO 2012)	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	OB283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	686,680	686,680	686,680	595,589	86.7%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN MENDOZA HERRERA CON CLAVE 27DC0037L (FAM BÁSICO 2012).	3-CENTLA	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	OB284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	794,060	794,060	794,060	790,032	99.5%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JIMBAL CON CLAVE 27D050027V (FAM BÁSICO 2012).	3-CENTLA	FRONTIERA	URBANO	OB312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,550,933	1,550,933		1,545,614	99.7%	0	0	ESPACIO	10.00	10.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA (CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 2) CON CLAVE 27E570007H (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	OB326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	7,036,960	7,036,960	7,036,960	5,662,677	80.5%	0	0	METROS LINEALES	2.00		0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27D590128H (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,741,799	1,741,799	1,741,799	1,735,061	99.6%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDII CON CLAVE 27D000058H (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	968,949	968,949	968,949	966,320	99.7%	0	0	ESPACIO	4.00		100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDII CON CLAVE 27D000066L (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,345,860	1,345,860	1,345,860	1,338,627	99.5%	0	0	ESPACIO	16.00		100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 4 CON CLAVE 27D000026X (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	OB338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	238,669	238,669	238,669	235,021	98.5%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DÍAZ CHÁVEZ CON CLAVE 27D000538Z (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,469,312	1,469,312	1,469,312	1,465,318	99.7%	0	0	OTROS	4.00		100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DÍAZ CHÁVEZ CON CLAVE 27D000538Z (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	320,000	320,000	320,000	315,871	98.7%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MACULUS CON CLAVE 27D000452O (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	IXTACMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	OB334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	328,570	328,570	328,570	325,585	99.1%	0	0	OTROS	4.00		100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION GONZÁLEZ MARAMBA CON CLAVE 27D0006162P (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,216,162	1,216,162	1,216,162	1,210,416	99.5%	0	0	ESPACIO	6.00		100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INÉS VILLARREAL RAMOS CON CLAVE 27D000675A (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	RIO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	OB315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	495,326	495,326	495,326	493,815	99.7%	0	0	ESPACIO	7.00		100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LENIN SOSA MARTINEZ CON CLAVE 27D000606A (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	OB227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	817,192	817,192	817,192	810,572	99.2%	0	0	ESPACIO	9.00		100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JIMBAL CON CLAVE 27D000620P (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	OB228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	685,240	685,240	685,240	618,786	90.3%	0	0	ESPACIO	8.00		100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27D000188H (FAM BÁSICO 2012).	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 1A. SECCIÓN	RURAL	OB233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFEDERINCA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,493,721	1,493,721	1,493,721	1,391,446	93.2%	0	0	ESPACIO	8.00		0.0%	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado		Ejercido	Generados								
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OB342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,068,356	1,068,356	1,068,356	1,063,715	99.6%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)		
	4-CENTRO	TAMULIÉ DE LAS SABANAS	URBANO	OB346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,588,424	1,588,424	1,588,424	1,489,632	93.8%	0	0	ESPACIO	14.00	14.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	CUPULCO	RURAL	OB317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	421,373	421,373	421,373	420,822	99.9%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	OB337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	980,116	980,116	980,116	972,241	99.2%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)		
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	OB235	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	326,452	326,452	326,452	325,863	99.8%	0	0	ESPACIO	23.00	23.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	CUPULCO	RURAL	OB293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	490,582	490,582	490,582	489,293	99.7%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OB319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,313,637	1,313,637	1,313,637	1,310,248	99.7%	0	0	ESPACIO	14.00	14.00	100.0%			
	9-JALAPA	CHILMAR 3A. SECCIÓN	RURAL	OB297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	236,505	236,505	236,505	215,008	90.9%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%			
	10-JALAPA DE MÉNDEZ	HERNÁNDEZ GALIANA 2A. SECCIÓN	RURAL	OB247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	338,167	338,167	338,167	335,391	99.2%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%			
	10-JALAPA DE MÉNDEZ	JALAPA DE MÉNDEZ	URBANO	OB249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,653,322	1,653,322	1,653,322	1,648,207	99.7%	0	0	ESPACIO	8.00	8.00	100.0%			
	11-JONUTA	PUERTO NUEVO	RURAL	OB250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	904,677	904,677	904,677	895,049	98.9%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%			
	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	OB251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	904,413	904,413	904,413	899,473	99.5%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%			
	12-MACULISPANA	BILEN	URBANO	OB254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	532,718	532,718	532,718	512,188	96.1%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%			
	12-MACULISPANA	AGUILERAS	RURAL	OB257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,366,783	1,366,783	1,366,783	1,360,890	99.6%	0	0	ESPACIO	15.00	15.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido								
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25												
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INGENIERA ISABEL DE ALBAZOLA EN LA LOCALIDAD DE MADERO 3A, SECCIÓN DE MADRAZO CON CLAVE 27DP101340 (FAM BÁSICO 2012).	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	OB302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	426,533	426,533	426,533	420,671	98.6%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CAMARÓN CON CLAVE 27ETV0143Z (FAM BÁSICO 2012)	12- MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	OB259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,423,029	1,423,029	1,399,352	1,399,352	98.3%	0	0	ESPACIO	14.00	14.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS AGA RAMIREZ DE MADERO 3A, SECCIÓN DE MADRAZO CON CLAVE 27DP802273 (FAM BÁSICO 2012).	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	OB301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,077,684	1,077,684	1,071,320	1,071,320	99.7%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CON CLAVE 27D5T0819N (FAM BÁSICO 2012)	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	OB256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,431,109	1,431,109	1,425,288	1,425,288	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 CON CLAVE 27D5T0019N (FAM BÁSICO 2012)	12- MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	OB258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,257,320	1,257,320	1,252,206	1,252,206	99.6%	0	0	ESPACIO	13.00	13.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CON CLAVE 27D5T0002N (FAM BÁSICO 2012)	12- MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	OB321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,493,972	1,493,972	1,487,685	1,487,685	99.6%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DP10744U (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAUICA	LA CRUZ DE NACAUICA	RURAL	OB263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	643,970	643,970	641,200	641,200	99.6%	0	0	ESPACIO	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CON CLAVE 27DC0005T (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAUICA	TECOLUITA 1A, SECCIÓN	RURAL	OB323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	807,979	807,979	797,246	807,979	98.7%	0	0	ESPACIO	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO SALAZAR CON CLAVE 27DP1759E (FAM BÁSICO 2012)	13- NACAUICA	LONMITAS	URBANO	OB262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,363,305	1,363,305	1,357,515	1,357,515	99.6%	0	0	ESPACIO	14.00	14.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DALLIA HERNÁNDEZ OLIVÉ CON CLAVE 27DP10792D (FAM BÁSICO 2012)	14- PARAISO	MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A, SECCIÓN)	RURAL	OB324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,479,297	1,479,297	1,479,297	1,475,070	99.7%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENCARNACIÓN BECERRA DE MADRAZO CON CLAVE 27DP108490 (FAM BÁSICO 2012)	15- TACOTALPA	SANTA ROSA 1A, SECCIÓN	RURAL	OB267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,125,424	1,125,424	1,117,670	1,117,670	99.3%	0	0	ESPACIO	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27ETV0270V (FAM BÁSICO 2012).	15- TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A, SECCIÓN	RURAL	OB307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,178,341	1,178,341	1,173,273	1,173,273	99.6%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZARAYAN CON CLAVE 27DP10987Z (FAM BÁSICO 2012).	15- TACOTALPA	LAZARO MADERO 3A, (MADERAL 3A, SECCIÓN)	RURAL	OB306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,147,416	1,147,416	1,144,810	1,144,810	99.8%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27DP1880DC (FAM BÁSICO 2012)	15- TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	OB269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	1,504,129	1,504,129	1,499,407	1,499,407	99.7%	0	0	ESPACIO	23.00	23.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos								
																		14					15	16	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25		
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO COSTILLA CON CLAVE 27D100858 (FAM BÁSICO 2012).	15-TACOTALPA	REFORMA (MADREAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	OB305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	322,310	322,310	322,310	321,219	99.7%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO HERNANDEZ CON CLAVE 27D100838 (FAM BÁSICO 2012)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL (LA PALMA)	RURAL	OB270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,089,878	1,089,878	1,089,878	1,085,792	99.6%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR01188 (FAM BÁSICO 2012).	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	OB358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	347,316	347,316	347,316	346,516	99.8%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR01188 (FAM BÁSICO 2012).	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	OB308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	361,158	361,158	361,158	360,041	99.7%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO CON CLAVE 27D00818 (FAM BÁSICO 2012).	17-TENOSIQUE	ISMACIO ZARAGOZA	RURAL	OB327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	499,135	499,135	499,135	497,841	99.7%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CABRÉNAS CON CLAVE 27D00828 (FAM BÁSICO 2012).	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OB274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,131,241	1,131,241	1,131,241	1,126,668	99.5%	0	0	ESPACIO	11.00	11.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CABRÉNAS CON CLAVE 27D00828 (FAM BÁSICO 2012).	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OB275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	975,844	975,844	975,844	971,639	99.6%	0	0	ESPACIO	9.00	9.00	100.0%			
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C, E, G, I, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27D05008P (FAM BÁSICO 2012).	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO JUÁREZ	URBANO	OB328	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	1,297,889	1,297,889	1,297,889	1,295,361	99.8%	0	0	ESPACIO	6.00	6.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO																									
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA FAM	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	2,213,019	2,213,019	2,213,019	2,192,638	99.1%	0	0	MOBILIARIO	2,380.00	2,380.00	100.0%			
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA FAM	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	OB276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	3,989,214	3,989,214	3,989,214	3,950,093	99.0%	0	0	MOBILIARIO	5,209.00	5,209.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
CONSTRUCCIÓN																									
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO P SEGUNDA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27M5U0023E (FAM SUPERIOR 2012)	2-CÁRDENAS	PASO YALAYA	RURAL	OB201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	8,196,246	8,196,246	8,196,246	7,440,140	90.2%	0	0	ESPACIO	8.00	8.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA PARA LA INVESTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2012)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	OB206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	24,000,000	24,000,000	24,000,000	16,710,829	69.6%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORA TORIOS, TALLERES Y CUBÍCULOS PARA PROFESORES EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012)	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	OB203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	14,250,000	14,250,000	14,250,000	7,163,892	50.3%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012)	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	OB204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF.FEDERICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	7,035,649	46.9%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones					
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
													Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13	19		20	21	22	23	24-21/20
2	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA EN LA DIVISION ACADÉMICA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD JALISCO AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	OB202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	21,000,000	21,000,000	16,607,466	79.1%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	25						
		6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	OB205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	6,678,907	6,678,907	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%							
		14-PARAISO	MONTE ADETRIO	RURAL	OB208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	2,408,781	2,408,781	2,403,717	99.8%	0	0	ESPACIO	3.00	100.0%								
		14-PARAISO	MONTE ADETRIO	RURAL	OB209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	1,409,067	1,409,067	1,291,628	91.7%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%							
	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO (FAM SUPERIOR 2012)	14-PARAISO	MONTE ADETRIO	RURAL	OB207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	11,821,152	11,821,152	1,179,260	99.8%	0	0	ESPACIO	2.00	100.0%								
		4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OB332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	1,971,204	1,971,204	1,967,989	99.8%	0	0	ESPACIO	1.00	100.0%								
		4-CENTRO	OCCULTZAPOTLA N	URBANO	OB330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	3,845,515	3,845,515	3,845,512	100.0%	0	0	ESPACIO	5.00	100.0%								
		EQUIPAMIENTO																											
	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA QUÍMICA, INGENIERIA BIOQUÍMICA, INGENIERIA AMBIENTAL E INGENIERIA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (FAM SUPERIOR 2012)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	OB333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	4,028,796	4,028,796	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	40.00	0.00	0.0%							
		4-CENTRO	OCCULTZAPOTLA N	URBANO	OB329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	3,154,485	3,154,485	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	20.00	0.00	0.0%							
		8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	OB363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	2,000,000	2,000,000	936,614	46.8%	0	0	OTROS	151.00	0.00	0.0%	METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)						
		13-NAUCAUA	NAUCAUA	URBANO	OB331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFEDERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%							
	FASP												170,781,107	170,781,107	148,130,427	86.7%	0	0		101,273.00	4,976.00	4.9%							
	CATALOGO 2012																												
EVALUACIÓN DE LOS DESTINOS																													
OTROS DE GASTO CORRIENTE																													
3000 - SERVICIOS GENERALES																													
SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIFEDERENCIA ESTATAL	SESESP	-	-	-	1,380,000	1,380,000	966,000	70.0%	0	0	SERVICIO	146.00	73.00	50.0%							
	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA																												
INVERSIÓN																													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																													
VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIFEDERENCIA ESTATAL	SESESP	-	-	-	4,173,379	4,173,379	3,927,520	94.1%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%							
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA																												
MOBILIARIO Y EQUIPO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIFEDERENCIA ESTATAL	SPF PGJ/SESESP	-	-	-	4,583,440	4,583,440	3,913,577	85.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%							

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Risco					Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								18=15/13	23
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
6000- INVERSIÓN PÚBLICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP PGI SESESP	-	-	23,030,951	23,030,951	23,030,951	23,016,823	99.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS																								
OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
2000- MATERIALES Y SUMINISTROS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	11,000	11,000	11,000	5,400	49.1%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
MATERIALES DE ADMINISTRACION																								
3000- SERVICIOS GENERALES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP PGI SESESP	-	-	3,745,200	3,745,200	3,745,200	3,745,126	100.0%	0	0	EVALUACION	2,404.00	1,756.00	73.0%		
SERVICIOS PROFESIONALES																								
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL																								
INVERSIÓN																								
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	3,784,992	3,784,992	3,784,992	3,660,495	96.7%	0	0	PIEZA	243.00	243.00	100.0%		
MOBILIARIO Y EQUIPO																								
6000- INVERSIÓN PÚBLICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	796,769	796,769	796,769	789,087	99.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS																								
OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
2000- MATERIALES Y SUMINISTROS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	1,493,669	1,493,669	1,493,669	1,400,659	93.8%	0	0	PIEZA	541.00	0.00	0.0%		
PRODUCTOS, VESTIARIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS																								
3000- SERVICIOS GENERALES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN																								
HUELLA BALÍSTICA Y RASTRO																								
INVERSIÓN																								
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																								
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	416,307	416,307	416,307	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%		
MOBILIARIO Y EQUIPO																								
6000- INVERSIÓN PÚBLICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	11,400,693	11,400,693	11,400,693	11,400,693	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
OBRA PÚBLICA BIENES PROPIOS																								
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UCES)																								
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	1,594,800	1,594,800	1,594,800	216,899	13.7%	0	0	PIEZA	3.00	2.00	66.7%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																								
NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	13,606,408	13,606,408	13,606,408	13,606,408	100.0%	0	0	PIEZA	1,067.00	1,067.00	100.0%		
MOBILIARIO Y EQUIPO																								
6000- INVERSIÓN PÚBLICA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	403,443,537	403,443,537	403,443,537	403,443,537	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS																								

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco					Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
																							14	15	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	-	3,831,648	3,831,648	3,831,648	1,494,906	39.0%	0	0	OBRA	5.00	1.00	20.0%		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS																									
OTROS DE GASTO CORRIENTE																									
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP POLISESEP	-	-	-	5,669,375	5,669,375	5,669,375	5,651,798	99.7%	0	0	PIEZA	925.00	0.00	0.0%		
VESTUARIO, PRENDAS, BLANCOS Y PROTECCION																									
3000 - SERVICIOS GENERALES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP POLISESEP	-	-	-	12,469,518	12,469,518	12,469,518	7,175,185	57.5%	0	0	PERSONA	2,717.00	380.00	14.0%		
SERVICIOS PROFESIONALES																									
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																									
INVERSION																									
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	351,000	351,000	351,000	351,000	100.0%	0	0	EQUIPO	169.00	0.00	0.0%		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																									
OTROS DE GASTO CORRIENTE																									
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	801,263	801,263	801,263	0	0.0%	0	0	LITRO	90,926.00	0.00	0.0%		
HERRAMIENTAS REPARACIONES Y ACCESORIOS																									
3000 - SERVICIOS GENERALES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	9,135,808	9,135,808	9,135,808	8,926,230	97.7%	0	0	SERVICIO	16.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS BASICOS																									
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (911) Y DE DENUNCIA ANÓNIMA (919)																									
INVERSION																									
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	1,275,620	1,275,620	1,275,620	1,017,060	79.7%	0	0	PIEZA	30.00	2.00	6.7%		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																									
OTROS DE GASTO CORRIENTE																									
3000 - SERVICIOS GENERALES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	725,000	725,000	725,000	725,000	100.0%	0	0	SERVICIO	5.00	5.00	100.0%		
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS																									
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)																									
INVERSION																									
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	7,518,931	7,518,931	7,518,931	4,668,943	62.1%	0	0	PIEZA	1,976.00	1,407.00	71.2%		
MOBILIARIO Y EQUIPO																									
OTROS DE GASTO CORRIENTE																									
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	48,750	48,750	48,750	19,500	40.0%	0	0	PIEZA	3.00	0.00	0.0%		
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS																									
3000 - SERVICIOS GENERALES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	-	9,443,206	9,443,206	9,443,206	7,068,738	74.9%	0	0	SERVICIO	28.00	0.00	0.0%		
SERVICIOS BASICOS																									
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR																									
INVERSION																									
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	-	2,539,843	2,539,843	2,539,843	2,539,843	100.0%	0	0	EQUIPO	24.00	0.00	0.0%		
MOBILIARIO Y EQUIPO																									
OTROS DE GASTO CORRIENTE																									
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	-	720,000	720,000	720,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	3.00	0.00	0.0%		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION																									

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ejercido	Programado		Ejercidos	Generados						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
1. META												150,989,016	150,989,016	150,989,016	146,591,521	97.1%	0	0		7,916.00	7,916.00	100.0%		
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																								
SERVICIOS PERSONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FG243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDINACIÓN FEDERAL- ESTATAL	EL CONALEP TABASCO	-									ALUMNO					
FG243.- FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.												89,213,480	89,213,480	89,213,480	84,824,194	95.1%	0	0	100.00	100.00	100.0%	LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS EN 2012 PARA EJERCER EN: SERVICIOS PERSONALES POR UN IMPORTE INICIAL DE \$759,384,084.00, MAS AMPLIACIONES EN LOS 2 ULTIMOS TRIMESTRE POR UN IMPORTE DE: \$7,240,355.00 IMPORTE TOTAL SERVICIOS PERSONALES DE: \$86,624,439.00 GASTOS DE OPERACIÓN POR \$2,521,041 EN LOS SIGUIENTES: CAPITULO 2000 \$2,412,257.00, CAP. 3000 \$176,784.00, PARA PLANTELES O P.D. SE EJERCEN EN SERVICIOS PERSONALES, EN CUANTO A PROYECTO, EL IMPORTE TOTAL DE \$82,245,353.81, EN GASTO DE OPERACIÓN CAPITULO 2000 UN IMPORTE DE \$2,402,057.00 Y CAPITULO 3000 POR \$176,784.00, IMPORTE TOTAL EJERCIDO \$84,824,194.81, EL PROYECTO FUE TERMINADO AL 100% QUEDO UN SALDO DISPONIBLE DE \$4,389,285.19 QUE FUERON DEVUELTOS A LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. PARA SER SOLICITADOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO 2013 EN UN NUEVO PROYECTO, QUEDA COMPROBADO TODOS LOS GASTOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS ES PROPORCIONADA POR LOS SIGUIENTES DEPTO DE RECURSOS HUMANOS (SERVICIOS PERSONALES), DEPTO DE RECURSOS, MATERIALES (GASTOS DE OPERACIÓN), DEPTO. DE PRESUPUESTO (CONTROL DE GASTOS DE OPERACIÓN, EJERCICIO, DEPTO. CONTABILIDAD PRODUCTOS FINANCIEROS E INGRESOS, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (INDICADORES), SEGÚN LO QUE LE CORRESPONDE A CADA ÁREA, ELABORADA, ANALIZADA Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE ESTE ORGANISMO, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN GUBIERNAMENTAL Y TITULAR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE EL CONALEP TABASCO.		
EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN SECUNDARIA Y SECUNDARIA RAMO 23	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FF240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DIFERENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO			61,775,536	61,775,536	61,775,536	61,767,327	100.0%	0	0	EXAMEN	7,836.00	7,836.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido						Generados	Ejercidos	
FAFEE												14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
												519,272,478	519,272,478	519,272,478	487,176,057	93.8%	625,003	625,003		64,773.00	64,772.00	100.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEE) 2012 RAMO 33 FONDO VIII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6065	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE FINANZAS	-	873,925	873,925	873,925	873,925	0.00%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
MIG001. APORTACION A CONVENIOS INVITAB-FAFEE-2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MIG001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	-	INSTITUTO DE TABASCO	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO	
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (IRA, ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21675	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL REGIONAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	8,410,319	8,410,319	8,410,319	8,410,319	100.0%	0	0	2,782.00	2,782.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.	
RECONSTRUCCION																							
RECONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO, ADQUIN Y DRENAJES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21670	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	492,084	492,084	492,084	492,084	100.0%	0	0	620.00	620.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO).	
RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21662	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	779,797	779,797	779,797	779,797	100.0%	0	0	2,043.00	2,043.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS LINEALES M DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21663	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	206,806	206,806	206,806	206,806	100.0%	0	0	40,000.00	40,000.00	100.0%	M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
RECONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	728,864	728,864	728,864	728,864	100.0%	0	0	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
RECONSTRUCCION DE TANQUES 1, 2, 3 Y AREA GASTRONOMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21664	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	229,730	229,730	229,730	229,730	100.0%	0	0	1,640.00	1,640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
REMEDIACION DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	495,643	495,643	495,643	495,643	100.0%	0	0	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
REMEDIACION DE ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CUIMPA XXI.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21668	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	397,395	397,395	397,395	397,395	100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
REMEDIACION DE CABAÑERIAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21666	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	314,200	314,200	314,200	314,200	100.0%	0	0	1,185.00	1,185.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO).	
REMEDIACION DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21665	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	1,979,634	1,979,634	1,979,634	1,979,634	100.0%	0	0	6,065.00	6,065.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
REMEDIACION PARCIAL DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21669	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	1,018,925	1,018,925	1,018,925	1,018,925	100.0%	0	0	3,500.00	3,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO).	
REMEDIACION PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21667	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	1,341,374	1,341,374	1,341,374	1,341,374	100.0%	0	0	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO).	
MANTENIMIENTO																							
MANTENIMIENTO ELECTRICO A RED GENERAL Y SUBSTANCIAS ELECTRICAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21671	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	5,284,687	5,284,687	5,284,687	5,284,687	100.0%	0	0	46.00	46.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE VILAHERMOSA.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21673	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	1,464,025	1,464,025	1,464,025	1,464,025	100.0%	0	0	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS M2 DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION (MANTENIMIENTO).	
REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PALEQUE, VOLADORES DE PANTALLA Y TIROLES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	21677	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	-	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	118,355	118,355	118,355	118,355	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
BENES MATERILES																							
EQUIPAMIENTO																							
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TL107	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	-	DIF TABASCO	-	3,144,995	3,144,995	3,144,995	3,105,074	98.7%	0	0	129.00	129.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado								18-12/13	19	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-12/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K68B1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	-	-	133,251,856	133,251,856	133,251,856	119,026,462	89.3%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS SERVICIOS DE LA DEUDA
SERVICIO DE EMPÉSTITOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		E48B3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-	-	805,974	805,974	805,974	805,974	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K68B2	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	-	-	94,455,790	94,455,790	94,455,790	85,791,638	90.8%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K68B1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	-	-	68,413,916	68,413,916	68,413,916	60,351,718	88.2%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS SERVICIOS DE LA DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K40S2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	151,089,681	151,089,681	151,089,681	151,089,681	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS APORTACION A CONVENIOS
APORTACION AL FIDECOMIS DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K40S7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	0	0	0	0	0.0%	625,003	625,003	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS APORTACION A CONVENIOS
APORTACION AL FIDECOMIS DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K40S2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ISSET (FINANCIAMIENTO 2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K40S2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES Y DE LOS CATASTROS																								
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		HE002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	-	22,350,000	22,350,000	22,350,000	22,119,170	99.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DE ESTE RECURSO RESULTA UNA ECONOMÍA DE \$22,350,000 MENOS QUE SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA DEL ESTADO.
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO (TERCERA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K68S9	GOBIERNO	HACIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	-	-	1,624,503	1,624,503	1,624,503	1,624,502	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS GASTOS DE OPERACION
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRABABLE																								
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K68S9	GOBIERNO	HACIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	-	-	1,624,503	1,624,503	1,624,503	1,624,502	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS GASTOS DE OPERACION
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIONES Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PRUITT), COMPLEMENTO (2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		K68S9	GOBIERNO	HACIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	-	-	1,624,503	1,624,503	1,624,503	1,624,502	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS GASTOS DE OPERACION
CONVENIOS 319 REGISTROS																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN													1,221,004,485	1,209,054,898	1,220,504,490	1,147,786,300	94.9%	2,187,845	2,158,395		75,185,650.84	67,540,621.65	89.0%	
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFOS 2012, RADICADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		570S1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	-	94,958,651	88,558,550	94,958,651	38,603,611	43.6%	0	0	FAMILIA	866.00	608.00	70.2%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL DEL DRENAJE SANITARIO PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL CORREDOR TURÍSTICO EL BELLOTE	14-PARAISO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL		OP121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	-	9,270,298	9,270,298	9,270,298	4,547,671	49.1%	0	0	METRO LINEAL	9,270,298.00	4,547,671.02	49.1%	ESTE RECURSO QUEDÓ REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2013.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES	14-PARAISO	FRANCISCO I. VALDEZ	RURAL		GCAP022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	-	2,446,503	2,446,503	2,446,503	2,446,503	100.0%	0	0	METROS	2,446,502.78	2,446,502.78	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRADA LOS MILA	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL		GCAP021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	-	1,505,454	1,505,454	1,505,454	1,505,454	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,505,454.66	1,505,454.66	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA JALA DIDACTICA EN LOS JARDINES FRANCISCO DE LA PEÑA MAGAÑA	14-PARAISO	LIBERTAD 2A SECCIÓN	RURAL		OPT03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	-	-	398,126	398,126	398,126	398,126	100.0%	0	0	OBRA	398,126.00	398,126.00	100.0%	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25		
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE	14- PARASO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	OPT04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	398,126	398,126	398,126	398,126	100.0%	0	0	OBRA	398,126.00	398,126.00	100.0%			
CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO LEONA VICARIO (COLONIA EL LIMONCITO).	14- PARASO	PARASO	URBANO	ECAP028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20- DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	2,443,797	2,443,797	2,443,797	2,443,797	100.0%	0	0	OBRA	2,443,796.93	2,443,796.93	100.0%			
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE RECREATIVO LEONA VICARIO (COLONIA EL LIMONCITO)	14- PARASO	PARASO	URBANO	ES222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20- DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	137,706	137,706	137,706	137,706	100.0%	0	0	PROYECTO	137,705.72	137,705.72	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	14- PARASO	MONTE ADETRITO	RURAL	OPT102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	700,015	700,015	700,015	700,015	100.0%	0	0	OBRA	700,015.05	700,015.05	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	14- PARASO	ORIENTE 1A SECCION	RURAL	OP098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	725,883	725,883	725,883	725,883	100.0%	0	0	OBRA	725,883.15	725,883.15	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MARTINEZ DE CORDOVA	14- PARASO	ORIENTE 1A SECCION	RURAL	OP096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	380,081	380,081	380,081	380,081	100.0%	0	0	OBRA	380,080.65	380,080.65	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	14- PARASO	LA UNION 1A SECCION (AMATELLO)	RURAL	OP097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	OBRA	370,000.00	370,000.00	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO (R/A. QUINTIN ARAUZ)	14- PARASO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	OPT100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	724,999	724,999	724,999	724,999	100.0%	0	0	OBRA	724,999.12	724,999.12	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	14- PARASO	LAS FLORES 1A SECCION	RURAL	OP095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	681,663	681,663	681,663	681,663	100.0%	0	0	OBRA	681,663.59	681,663.59	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION, Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MADERO	14- PARASO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	OPT101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	693,852	693,852	693,852	693,852	100.0%	0	0	OBRA	693,852.44	693,852.44	100.0%			
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTIN ARAUZ CARRILLO (EJ. QUINTIN ARAUZ)	14- PARASO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	OP099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SECRETARÍA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	800,000.00	800,000.00	100.0%			
REHABILITACION	14- PARASO	QUINTIN ARAUZ	URBANO																						
CONSOLIDACION DEL PARQUE QUINTIN ARAUZ	14- PARASO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	ES217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20- DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	133,514	133,514	133,514	133,514	100.0%	0	0	OBRA	133,514.71	133,514.71	100.0%			
CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	14- PARASO	PARASO	URBANO	ES218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20- DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	219,110	219,110	219,110	219,110	100.0%	0	0	OBRA	219,110.12	219,110.12	100.0%			
CONSOLIDACION DEL PARQUE RECREATIVO ADALBERTO SANTOS	14- PARASO	LAS FLORES 1A SECCION	RURAL	ES216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20- DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	162,054	162,054	162,054	162,054	100.0%	0	0	OBRA	162,054.00	162,054.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Programado	Ejercido							Avance %		Avance %
2	14- PARASO	PARASO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
NUEVA CREACION DEL PARQUE RECREATIVO LEONA VICARIO (COLONIA EL LIMONCITO)	14- PARASO	PARASO	URBANO	8215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	595,501	595,501	595,501	595,501	100.0%	0	0	OBRA	595,500.82	595,500.82	100.0%		
REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS DEPORTES CIUDAD, PARASO	14- PARASO	PARASO	URBANO	GCAR038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	5,620,200	5,620,200	5,620,200	5,620,200	100.0%	0	0	OBRA	5,620,200.00	5,620,200.00	100.0%		
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS REPORTES CIUDAD, PARASO	14- PARASO	PARASO	URBANO	OPT23	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	174,000	174,000	174,000	174,000	100.0%	0	0	ACCION	174,000.00	174,000.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																								
BENEFICIARIAS MUJERES	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD037	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1,060,000.00	1,060,000.00	100.0%		
ADQUISICION DE 1 CAMARA DIGITAL Y 6 CAMARAS DE VIDEO (WEB CAM) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD034	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	16,500	16,500	16,500	13,978	84.7%	0	0	PIEZA	16,500.00	13,978.00	84.7%		
ADQUISICION DE 1 PROTECTOR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD036	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	15,000	15,000	15,000	14,807	98.7%	0	0	PIEZA	15,000.00	14,807.40	98.7%		
ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL EQUIPO TACTICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD038	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	UNIDAD	440,000.00	440,000.00	100.0%		
ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD032	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,500,000	1,496,700	1,500,000	1,496,700	100.0%	0	0	UNIDAD	1,500,000.00	1,496,699.97	99.8%		
ADQUISICION DE 6 UPS (NO-BREAK) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD035	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	15,000	15,000	15,000	14,797	98.6%	0	0	PIEZA	15,000.00	14,796.96	98.6%		
ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 IMPRESORA Y 2 LAP TOP PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD033	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	190,000	190,000	190,000	188,819	99.4%	0	0	PIEZA	190,000.00	188,819.00	99.4%		
SISTEMAS DE INFORMACION																								
ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE ENLACE DE COMUNICACION (VOZ, DATOS Y VIDEO)	14- PARASO	PARASO	URBANO	AD039	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	150,000.00	0.00	0.0%		
MAQUINARIA																								
ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 IMPRESORA Y 2 LAP TOP PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9- JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	AD0007	OTROS	APOYO A AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACION EN UNIDADES DE INVERSION (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8- AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION IAG- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRIICOLAS Y PECUARIAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO SERINAPAM 2012	
CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION	9- JALAPA	CHILPANINCHIC SECCION	RURAL	150236	OTROS	APOYO A AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACION EN UNIDADES DE INVERSION (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8- AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION IAG- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRIICOLAS Y PECUARIAS	44,900	44,900	44,900	44,900	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERINAPAM CONCLUIDO 2012	
CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION	9- JALAPA	CHICHONAL LA SECCION	RURAL	150244	OTROS	APOYO A AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACION EN UNIDADES DE INVERSION (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8- AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION IAG- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRIICOLAS Y PECUARIAS	44,900	44,900	44,900	44,900	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERINAPAM CONCLUIDO 2012	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub-sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Esperados Acumulados al Trimestre			Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	150159	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	15,357	15,357	15,357	15,357	100.0%	0	0	OTROS	22	23	24-12/20	25	PROYECTOS SERMAPAM CONCLUIDO.	
DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPLANTO	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	150156	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	15,357	15,357	15,357	15,357	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM 2012 CONCLUIDO.	
DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPLANTO	9-JALAPA	SANCRISTOBAL 2A. SECCION	RURAL	150204	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	15,357	15,357	15,357	15,357	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM CONCLUIDO 2012.	
DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPLANTO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	150155	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	15,357	15,357	15,357	15,357	100.0%	0	0	OTROS					PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO.	
DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPLANTO	9-JALAPA	CHICHILAR 1A. SECCION	RURAL	150154	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	15,357	15,357	15,357	15,357	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM CONCLUIDO 2012	
ESTABLECIMIENTO DE GRANAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLO)	9-JALAPA	SANCRISTOBAL 1A. SECCION	RURAL	150172	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012 CONCLUIDO	
ESTABLECIMIENTO DE GRANAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	150165	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGROPECUARIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012	
ADQUISICION DE 1 PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARASISO	PARASISO	URBANO	AD040	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASISO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	40,000.00	0.00	0.0%			
ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	14-PARASISO	PARASISO	URBANO	AD043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARASISO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100.0%	0	0	UNIDAD	2,600,000.00	2,600,000.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57779	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD I 100- CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	233,640	233,640	233,640	233,640	100.0%	0	0	OTROS	19,800.00	19,800.00	100.0%	METAS VACUNAS A APLICAR	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57778	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD I 100- CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	545,160	545,160	545,160	545,160	94.3%	0	0	OTROS	33,600.00	33,600.00	100.0%	METAS FUMIGACIONES DE CASAS	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57053	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD I 100- SECRETARIA	1,961,610	1,921,786	1,961,610	2,646	0.1%	0	0	FAMILIA	8,587.00	6,871.00	80.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57054	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD I 100- SECRETARIA	101,08,901	10,108,901	10,108,901	9,625,102	95.2%	0	0	CONVENIO	1.00	0.99	99.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	CE076	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COMISION ESTATAL FORESTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I 147- DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	438,750	379,753	379,753	379,753	100.0%	0	0	PLANTA	194,745.00	194,745.00	100.0%	EL PROYECTO TUVO UNA REDUCCION DE \$58,997.25 QUEDANDO UN TOTAL EFECTIVO DE \$379,752.75	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	FO430	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	COMIENZO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA I 90%- NACIONAL DE CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	278	278	EMPRESA	10.00	0.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$275.80 ENTENDIDOS A LA AMSE	
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A00008	OTROS	APOYO A AGRADADORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APROYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION I JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAM CONCLUIDO 2012	
	9-JALAPA	CAJICANTO (RINCONADA)	RURAL	IS0187	OTROS	APOYO A AGRADADORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APROYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION I JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SEMINAM 2012 CONCLUIDO	
	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	IS0191	OTROS	APOYO A AGRADADORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APROYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION I JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SEMINAM 2012 CONCLUIDO	
	9-JALAPA	CHICHONAL I.A. SECCION	RURAL	IS0186	OTROS	APOYO A AGRADADORES Y PRODUCTORES DE LA BANCA	APROYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION I JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SEMINAM 2012 CONCLUIDO	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS	SI JALAPA	CHICHONAL LA SECCION	RURAL	150185	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012 CONCLUIDO.
	SI JALAPA	ASTAPA	RURAL	150192	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM 2012
APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS	SI JALAPA	GUANAJAL LA SECCION	RURAL	150189	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM 2012
	SI JALAPA	GUANAJAL 3A. SECCION (GUANAJALTO)	RURAL	150190	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM 2012
APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS	SI JALAPA	HUAPACAL ZA. SECCION	RURAL	150193	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012
	SI JALAPA	SAN MIGUEL AQUEJA	RURAL	150184	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012
APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS	SI JALAPA	MONTANA	RURAL	150188	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM 2012 CONCLUIDO
	SI JALAPA	MONTANA	RURAL	150188	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	ACOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSION (LOS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		PROYECTOS SERMAPAM 2012 CONCLUIDO

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	CALCANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	150242	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	CHIPILNAR 1A. SECCIÓN (GUAYALÁN)	RURAL	150241	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	CHIPILNAR 3A. SECCIÓN	RURAL	150239	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	ELDORADO	RURAL	150237	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	150243	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	150245	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9-JALAPA	SANCRIÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	150246	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	44,500	44,500	44,500	44,500	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM CONCLUIDO 2012
																			LOTE				

ANEXO III
 L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9/JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25		
												44,900	44,900	44,900	44,900	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012		
CRÍA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACIÓN	9/JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	150238	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	44,900	44,900	44,900	44,900	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012		
DOTACION DE CALILLOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6M DE LARGO 40 CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPED	9/JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	150253	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM 2012		
DOTACION DE CAVILGOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 M DE LARGO 40CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPED	9/JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	150251	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM 2012		
DOTACION DE CAVILGOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 M DE LARGO 40CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPED	9/JALAPA	PROGRESO	RURAL	150252	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM 2012		
DOTACION DE CAVILGOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6M DE LARGO 40CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPED	9/JALAPA	ASTAPA	RURAL	150254	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM 2012		
DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRAPATO	9/JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	150203	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	15,357	15,357	15,357	15,357	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9/JALAPA	CHILPANCI, A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	150180	OTROS	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLO)	9/JALAPA	GUANAL 3A. SECCION (GUANALITO)	RURAL	150168	OTROS	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	12	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9/JALAPA	EL DORADO	RURAL	150167	OTROS	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	12	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9/JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	150183	OTROS	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	12	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,955	41,955	41,955	41,955	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9/JALAPA	GUANAL 1A. SECCION	RURAL	150174	OTROS	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	12	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9/JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	150173	OTROS	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	12	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			
							APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)			8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.			

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTABLECIMIENTO DE GRANÍAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS														PROYECTO SERMAPAM 2012 CONCLUIDO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ESTABLECIMIENTO DE GRANÍAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	150179	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%							PROYECTO SERMAPAM 2012 CONCLUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	150182	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.		
	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	150171	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM CONCLUIDO 2012.		
	9-JALAPA	CHILPINAR 3A. SECCION	RURAL	150170	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	32,922	32,922	32,922	32,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM 2012 CONCLUIDO.		
	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	150232	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	150229	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM CONCLUIDO 2012.		
	9-JALAPA	CHICANTO 3A. SECCION	RURAL	150228	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM CONCLUIDO 2012.		
	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCION (LA CAPILLA)	RURAL	150235	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SEMINAPAM CONCLUIDO 2012.		
	9-JALAPA											B. AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN I AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCION	RURAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	OTROS				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	EL DORADO	RURAL	150227	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	150231	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	RIO DE TEAPA	RURAL	150225	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	OTROS				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A. SECCION	RURAL	150230	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	SAN CRISTOBAL 2A. SECCION	RURAL	150224	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9/JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	150233	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO		B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		
												16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0	PRODUCTOR				PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.		

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	9/JALAPA	SAN MIGUEL ATEUPE	RURAL	5	7	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	PROYECTO SEMINAPAM CONCLUIDO 2012	
SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ	9/JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	150234	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	16,417	16,417	16,417	16,417	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%			
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9/JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	150208	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9/JALAPA	SAN CRISTOBAL 2A. SECCION	RURAL	150213	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS DE PLATO	9/JALAPA	GUANAJUAT 1A. SECCION	RURAL	150217	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9/JALAPA	GUANAJUAT 1A. SECCION LA LOMA	RURAL	150212	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9/JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A. SECCION	RURAL	150221	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9/JALAPA	SAN MIGUEL ADEBENTRO 1A. SECCION	RURAL	150209	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASOAO	9/JALAPA	SAN MIGUEL ADEBENTRO 1A. SECCION	RURAL	150209	OTROS	APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUSIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	B-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SEMINAPAM 2012	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9-JALAPA	CHICHOMULLA SECCION	RURAL	6	7	8	9	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	PROYECTO SERMAPAM 2012
					150216	OTROS	APYOY A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL		8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%		
					150207	OTROS	APYOY A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012
					150210	OTROS	APYOY A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (LUDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9-JALAPA	HUAPACALZA SECCION	RURAL		150223	OTROS	APYOY A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012
											8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%		
											8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		
												8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL		150215	OTROS	APYOY A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012
											8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%		
											8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		
												8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS	9-JALAPA	CHICHOMULLA SECCION	RURAL		150219	OTROS	APYOY A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		PROYECTO SERMAPAM 2012
											8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%		
											8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%		
												8-AGRICULTURA, GAMADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AGRICULTURA NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	MÓDULO	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TIAPATTO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CAJAO)	RURAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25
					150222	OTROS	APYOYA A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APYOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TIAPATTO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADRIENTO 2A. SECCION	RURAL				APYOYA A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APYOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TIAPATTO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS DE PLATO	9-JALAPA	ACTIAPA	RURAL				APYOYA A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APYOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALINEROS RUSTICOS FAMILIARES PARA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO	9-JALAPA	CALCANTO (RINCONADA)	RURAL				APYOYA A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	APYOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	41,977	41,977	41,977	41,977	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERMAPAM 2012	
CULTURA INSTITUCIONAL Y EQUITAD DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA PARISO TABASCO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO				EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	366,800	366,800	366,800	366,800	100.0%	0	0	366,800.00	366,800.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO									11- EDUCACIÓN PUBLICA 613- DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO											EL PRESUPUESTO INFORMADO EN ESTE FORMATO ES EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS MEDIANTE LOS OFICIOS SAF-IND03, SAF-AL0845, SAF-AL1613, SAF-AL1716 Y SAF-AL2173 POR UN MONTO TOTAL DE \$27,150,114.97, QUE CORRESPONDE A LA COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FORTAB PARA 2012													27,150,115	27,150,115	27,150,115	27,150,115	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 533-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS				FE006								25,056,477	25,056,477	25,056,477	25,044,320	100.0%	0	0			25,056,477.00	25,056,477.00	100.0%	EN SU MAYORÍA EL PRESUPUESTO QUE NOS AUTORIZAN CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES Y UN PORCENTAJE MÍNIMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	
	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	FE006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CHONTALPA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	61,854,305	61,767,569	61,767,569	61,767,569	100.0%	0	0	OTROS	100.00	99.86	99.9%	LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL AUTORIZADO Y EL TOTAL ANUAL EJERCIDO, SE REFERENCIARÁ PARA EL EJERCICIO 2013.		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTIERA	URBANO	FM006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 533-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	24,210,704	24,210,704	24,210,704	24,210,704	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS APORTACIÓN AL CONVENIO		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA	8-HUMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	FM006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 533-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	21,289,601	21,289,601	21,289,601	20,473,441	96.2%	21,502	21,502	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACISPANA	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	FM006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACISPANA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 533-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	24,806,371	24,806,371	24,806,371	24,806,371	100.0%	0	0	ALUMNO	1,463.00	1,463.00	100.0%			
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA EGION SIERRA	16-TEAPA	FRANCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	FM007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 147-OFCINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO	25,344,676	25,344,676	25,344,676	25,344,676	100.0%	29,450	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%			
FLUJOS APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUERDOS DE OCHO	RURAL	FM006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 533-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	8,775,704	8,775,704	8,775,704	8,775,704	100.0%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%			
FLUJ17 FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	17-TENOSIQUE	SUERDOS DE OCHO	RURAL	FM017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 533-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	232,772	0	232,772	0	0.0%	0	0	ALUMNO	232,772.00	0.00	0.0%			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FM006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	787,259,455	782,488,860	787,259,455	782,488,860	100.0%	0	0	ALUMNO	54,000.00	53,670.00	99.4%	LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL MINISTRADO ES POR \$4,776,595.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE QUE NO FUERON RADICADOS.		
FLUJ36 COMPLEMENTO DEL PROYECTO FAJOS PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FM36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIFERENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 1700-OFCIAL MAYOR	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0.0%	21,366,615	2,136,615		54,000.00	54,000.00	100.0%	LOS RECURSOS DEL PRESENTE PROYECTO SE GENERARON POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO AL TRIMESTRE DE AGOSTO DE 2012, LOS CUALES SE ASIGNARON EN LA MISMA CUENTA DE LOS MISMOS FINES DEL CONVENIO.	
	2-CÁRDENAS	PASO Y PLATA	RURAL	FE02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2-CÁRDENAS	PASO Y PLATA	RURAL	FE08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	122,000	122,000	122,000	50,000	41.0%	0	0	MAESTRO	3.00	2.00	66.7%	ESTE RECURSO ESTÁ PROGRAMADO PARA SER EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2013.	
	2-CÁRDENAS	PASO Y PLATA	RURAL	FE09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,043,042	1,043,042	1,043,042	1,013,171	97.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE REFUNDARÁN PARA EL EJERCICIO 2013, EN EL CUAL SE REALIZARÁ EL AVANCE EN EL PROYECTO.	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	IS02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 315- UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	1,215,891	1,215,891	1,215,891	1,215,891	100.0%	0	0	ACCION	1,215,891.71	1,215,891.71	100.0%		
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	GC09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 416- MUNICIPIOS 416- SUBSECRETARÍA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	167,262	0	0	0	0.0%	0	0		167,262.39	0.00	0.0%		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCIO 2012 (SUBSEMAN)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	IS10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	6,573,500	6,573,500	6,573,500	3,712,383	56.5%	0	0	ACCION	6,573,500.00	3,712,383.59	56.5%		
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	GC27	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 315- UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	4,296,461	4,296,461	4,296,461	4,296,461	100.0%	0	0	ACCION	4,296,461.00	4,296,461.00	100.0%		
IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	IS11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,838,463	94.6%	0	0	CORPORACIÓN	3,000,000.00	2,838,463.41	94.6%		
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	IS11	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAISO	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,838,463	94.6%	0	0	CORPORACIÓN	3,000,000.00	2,838,463.41	94.6%		
CONVENIO DE REASIGNACIÓN												54,826,619	54,826,619	53,684,195	97.9%	97.9%	50,691	0		39.00	38.00	97.4%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BLANCAS MARIPOSA DEL FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150- K249-617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	272,658	272,658	272,658	272,658	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150- K194-501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,297,057	1,297,057	1,297,057	1,297,057	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCION DE FORTALECIMIENTO EN LA ESC. PRIM. MARIEITA FUENTES DE SEGONA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150- K194-501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,297,057	1,297,057	1,297,057	1,297,057	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150- K194-501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,297,057	1,297,057	1,297,057	1,297,057	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE SECCION 18.0029.00 MTS EN LA ESC. PRIM. MARIA GUTIERREZ ENLISEN	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO ZA. SECCION (LA ISLA)	RURAL	K115-369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	810,034	810,034	810,034	810,034	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	
	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO ZA. SECCION (LA ISLA)	RURAL	K115-369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	810,034	810,034	810,034	810,034	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN PLAZA CIVICA, SECCION 15.00X25.50 MTS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL DOMÍNGUEZ GAMAS	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A. SECCION	RURAL	K113-366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	14	700,346	700,346	700,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM		
	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	K120-363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	675,440	675,440	675,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM			
	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 2A. SECCION	RURAL	K116-370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	1,122,035	1,122,035	1,122,035	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM			
	4-CENTRO	RIO TINTO 2A. SECCION	RURAL	K114-367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	264,493	264,493	264,493	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM			
	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCION (EL TAZAL)	RURAL	K111-364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	358,377	358,377	358,377	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM			
CONSTRUCCIÓN DE UN ALIA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN ESC. PRIM. ROLANDO MONTEJO HERNÁNDEZ	4-CENTRO	BOQUERON 3A. SECCION (EL GUINAL)	RURAL	K150- K220-575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL DE TABASCO	384,056	384,056	384,056	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM			
CONSTRUCCIÓN DE UN ALIA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. ROLANDO MONTEJO HERNÁNDEZ	4-CENTRO	BOQUERON 3A. SECCION (EL GUINAL)	RURAL	K150- K219-574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL DE TABASCO	431,454	431,454	431,454	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM			
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A. SECCION	RURAL	K124-373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	728,090	728,090	728,090	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM			
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO OBRA EXTERIOR EN LAS ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCÍA	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	K130-389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	1,998,623	1,998,623	1,998,623	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM			
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCION	RURAL	K112-365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EDO- PROCURADURIA FEDERAL DE TABASCO PROTECCIÓN AL AMBIENTE	1,126,723	1,126,723	1,126,723	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO CON FONDO SERNAPAM			
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON CONCRETO ASFALTICO Y MEZCLA ASFALTICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K149- K096-340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JOU-CAMINOS Y PUENTES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CONEXOS	34,898,913	34,898,913	34,898,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CANIFE			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Específicos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
MEDICAMENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06142	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100- SECRETARIA	999,988	999,988	999,988	999,988	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	11.00	100.0%		LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA REPORTADOS EN EL PROYECTO (APORTACION FEDERAL AL PROYECTO MUNDO MAYA)
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06143	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100- SECRETARIA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,990,128	83.2%	6,869	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%		ESTOS BENEFICIARIOS FINANCIEROS PERTENECEN A LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012, CON EL CUAL SE CONTINUÓ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 SE REALIZÓ DEPÓSITO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN COMO CONSTA EN COMPROBANTE ELECTRÓNICO 001248517295231441
EQUIPAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K125-359	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- PROCLAMADURA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	2,187,000	2,187,000	2,187,000	2,187,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		FINANCIADO CON FONDOS FEDERALES 2012
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K246-616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	106,900	106,900	106,900	106,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		FINANCIADO CON FONDO FEDERATIVO
GASTO CORRIENTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100- CAMINOS Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	132,552	132,552	132,552	0	0.0%	43,822	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		BOLSA CAPUFE 2012
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00494-494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140- CONVENIO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	331,940	331,940	331,940	331,940	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		FINANCIADO CON FONDO CONSULTA
OTROS CONVENIOS												2,355,713,381	2,344,069,940	2,346,134,466	2,294,135,914	97.4%	20,560	2,242		36,577.00	40,016.50	108.3%		
INVERSIÓN																								
OBRAS PÚBLICAS																								
CONSTRUCCIÓN																								
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LM420	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SANEAMIENTO DE TABASCO	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		PROYECTO CANCELADO
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2012																								

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08178	GOBIERNO	8	9	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	1,139,566	1,139,566	1,139,566	1,139,566	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	SANTUARIO 3A. SECCION (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	08148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	346,586	346,586	346,586	346,586	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	SINALOA 2A. SECCION (ARIONA)	RURAL	08149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	346,567	346,567	346,567	346,567	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	08150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	415,640	415,640	415,640	415,640	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	ENCUCUADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	08151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACION FEDERAL EN TABASCO	693,240	693,240	693,240	693,240	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DELA CHONTALPA	CÁRDENAS	URBANO	08188	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	14,680,396	14,680,396	14,680,396	14,680,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	AZUCENA 2A. SECCION	URBANO	08041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	624,131	624,131	624,131	624,131	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	METAS-PROGS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	AZUCENA 3A. SECCION (EL TRINUNFO)	RURAL	08167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	138,517	138,517	138,517	138,517	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS-PROGS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	IBAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERODES)	RURAL	08171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	208,049	208,049	208,049	208,049	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES CONGRÉGACION SIAS ENCANTADAS REYES HERODES, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	LA ESPERANZA	RURAL	08170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	96,962	96,962	96,962	96,962	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	CARE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EL EJIDO LA ESPERANZA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	08043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	623,581	623,581	623,581	623,581	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	METAS-PROGS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	08042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	623,581	623,581	623,581	623,581	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	METAS-PROGS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	08044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	658,805	658,805	658,805	658,805	100.0%	0	0	OTROS	95.00	95.00	100.0%	METAS-PROGS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	08168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	173,147	173,147	173,147	173,147	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	METAS-PROGS		
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	SANTANA 5A. SECCION (EL ESPINO)	RURAL	08172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACION SEDESOL EN TABASCO	242,406	242,406	242,406	242,406	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	METAS-PROGS		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL VICENTE GUERRERO	URBANO	08152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	2-CARDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCION SANTA TERESA B	RURAL	08045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,87

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Desembolsación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL VTF-FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25	
CONSTRUCCION DE 57 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDAS URBANAS												1,929,461	1,929,461	1,929,461	1,929,461	100.0%	0	0	OTROS	57.00	57.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,929,460.61. PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	OP074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL VTF-FIDECOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	204,211	204,211	204,211	204,211	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$204,210.89. PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE 6 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL												83,980	83,980	83,980	83,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	186.00	186.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$83,980.14. OBRA CONCLUIDA	
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAQUILA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	167,418	167,418	167,418	167,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL	290.00	290.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$167,417.61. OBRA CONCLUIDA	
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAQUILA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	OP049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	3,783,865	27.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA FEDERACION \$10,216,135.08	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUAMANGUILLO.	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	OR141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,224,400	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REINTEGRADO Y CANCELADO	
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	F5015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	11-EDUCACION PUBLICA 115-COORDINACION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL Y BILINGUE	3,210,850	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REINTEGRADO Y CANCELADO	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE PRÁCTICAS DE ECOTURISMO Y TURISMO DE AVENTURA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	F5014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	11-EDUCACION PUBLICA 115-COORDINACION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL Y BILINGUE	5,432,137	5,432,137	5,432,137	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PROPIUESTA PARA REFERENDO 2013 \$5,432,137.28	
AMPLIACION	0-COCHITURA ESTATAL	COCHITURA MUNICIPAL	URBANO	OR145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR													
AFORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO																								
MODERNIZACION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	142,190	142,190	142,190	142,190	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	33.00	33.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$142,189.79. PROYECTO CONCLUIDO.	
ABUELOS POR TU EDUCACION VIAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	149,740	149,740	149,740	149,740	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$149,740.11. PROYECTO CONCLUIDO.	
CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	61,778	61,778	61,778	61,778	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$61,778.01. PROYECTO CONCLUIDO.	
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	142,604	142,604	142,604	142,604	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$142,604.02. PROYECTO CONCLUIDO.	
CURSO DE CORTE DE CABELLO APLICACION DE TINTE MANICURE Y PEDICURE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	64,710	64,710	64,710	64,710	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$64,709.76. PROYECTO CONCLUIDO.	
CURSO DE INGLES BASICO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F541	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACION DESESOLEN TABASCO	64,710	64,710	64,710	64,710	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$64,709.76. PROYECTO CONCLUIDO.	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Desembolsación o Ejecución)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
																							14	
CURSO DE REPOSTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	86,096	86,096	86,096	86,096	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$86,096.40, PROYECTO CONCLUIDO	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F545	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	82,830	82,830	82,830	82,830	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$82,829.97, PROYECTO CONCLUIDO	
TALLER DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	F544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	70,051	70,051	70,051	70,051	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$70,051.29, PROYECTO CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	L0862	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO	-	19-ASPORTACIONES FEDERATIAS Y MUNICIPIOS 1416-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO "A"	86,584	86,584	86,584	86,584	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS ASIGNACION A CONTENIDOS	
	2-CARDENAS	EL GOLFE	RURAL	08164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1400-NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	296,939	296,939	296,939	296,939	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA JOSEFINA ORTIZ DOMINGUEZ	2-CARDENAS	AZULENA 4A. SECCIÓN (TORINO ALLEGRE)	RURAL	08137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1400-NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,750	100,750	100,750	100,750	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL VICENTE GUERRERO	URBANO	08163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1400-NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	120,314	120,314	120,314	120,314	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA OCTAVIO PAZ	2-CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	URBANO	08162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1400-NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	110,115	110,115	110,115	110,115	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
	2-CARDENAS	EL CARICHO	RURAL	08165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1400-NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	132,417	132,417	132,417	132,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	08166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1400-NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,090,719	1,090,719	1,090,719	1,090,719	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MATERIALES																								
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T0253	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 139A-INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EQUIPO	56.00	56.00	100.0%		

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
													Ministrado	Programado	Ejercido													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25					
SISTEMAS DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57334	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 500- COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	6,532,481	6,532,481	6,532,481	6,140,990	94.1%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%						
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R0166	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 715- DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	100.0%	230	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			SE REALIZO EL REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.			
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE EMISIONES DEL ESTADO DE TABASCO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R0168	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 715- DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES	990,000	990,000	990,000	990,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%						
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R0109	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	18-ENERGIA 740- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	190,833,459	190,833,459	190,833,459	180,939,692	94.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			SE REALIZO EL REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
APORTACION TOTAL DE DONATIVO REMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/2660/2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R0110	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	18-ENERGIA 740- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,191,354	99.3%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			SE REALIZO EL REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
APORTACION TOTAL DE DONATIVO REMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/3270/2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R0110	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	18-ENERGIA 740- PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,191,354	99.3%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			SE REALIZO EL REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION			
APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Q0232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACION PUBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,223,856	1,223,856	1,223,856	751,416	61.4%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%			PROYECTO EN PROCESO, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TABASCO REALIZO LA TRANSFERENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EN DICIEMBRE 2012, POR UN IMPORTE DE \$472,440.00..			
APYOS PARA PROGRAMA REGULARIES DE LA CONADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Q0134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACION PUBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	9,728,786	9,728,786	9,728,786	9,728,786	100.0%	0	0	EVENTO	10.00	10.00	100.0%						
ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FF511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	-	11-EDUCACION PUBLICA 160- COMISION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	28,474,811	28,474,811	28,474,811	28,474,811	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%			DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS A LA TESORERIA DE FINANZAS			
CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	T0469	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD 500- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,138,400	94.9%	0	0	CURSO	32.00	32.00	100.0%			EL SALDO SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS			
COMITES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA CONVENION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T0910	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD 500- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	576,042	576,042	576,042	461,270	80.1%	0	0	CAMPANA	10.00	10.00	100.0%			EL SALDO SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25	
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE CENTRO, CUICUILTÁN Y MACUSPANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R0162	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	CONVENIO			1.00	100.0%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R0167	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO			1.00	100.0%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R0173	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	6,323,965	6,323,965	6,323,965	6,323,965	100.0%	0	0	CONVENIO			1.00	100.0%	
ESPACIOS PODER JOVEN Y EMPRENDEDORES JUVENILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Q0219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA IMDI-AMERICANO DE LA JUVENTUD	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO	
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R0174	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RIJ-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	3,700,000	2,775,000	2,775,000	1,541,500	55.5%	255	0	CONVENIO		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
FORTALECIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCION A CIEGOS Y DEBILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T0908	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	180,049	180,049	180,049	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE SACA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T0909	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	240,845	240,845	240,845	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS		300.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T0362	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	996,379	83.0%	0	0	NINO		25.00	25.00	100.0%	EL SALDO SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMPRENSIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INICIAL AFASPE 2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57335	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	91,095,775	91,095,775	91,095,775	67,679,245	74.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.74	74.0%		
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (GASTOS INDIRECTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	R0161	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES RURALES DE 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RO177	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIF FOMENTA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400- SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL	3,440,000	3,334,999	3,334,999	3,334,999	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FFS12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DIF FOMENTA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA INDA- INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,767	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%		
PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TO901	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	280,000	280,000	280,000	235,883	84.2%	0	0	CAMPAÑA	4.00	4.00	100.0%	EL SALDO SE RENTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TO907	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	107,318	107,318	107,318	48,468	45.2%	0	0	CAMPAÑA	16.00	16.00	100.0%	EL SALDO SE RENTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TO906	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	50,000	50,000	50,000	33,765	67.5%	0	0	MUJER	3,952.00	3,952.00	100.0%	EL SALDO SE RENTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TO902	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	601,227	601,227	601,227	550,572	91.6%	0	0	CAMPAÑA	10.00	10.00	100.0%	EL SALDO SE RENTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TO904	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	308,000	308,000	308,000	204,038	66.2%	0	0	Niño	7,633.00	7,633.00	100.0%	EL SALDO SE RENTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (2da. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RO178	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIF FOMENTA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 413- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL	7,800,000	6,728,310	6,728,310	6,728,310	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROFESIONALIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO PARA MUJERES Y SUS HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TO465	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD INHK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,286,200	1,226,200	1,226,200	536,737	43.8%	0	0	MUJER	40.00	40.00	100.0%	EL SALDO SE RENTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES DE PROCESOS MUNICIPALES EN BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA, TAPPA Y TENOSIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RO169	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIF FOMENTA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 413- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	96	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2022 A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SANITARIOS (APORTACION FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57330	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF FOMENTA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BDO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	214,666	214,666	214,666	214,651	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%		
PROGRAMAS DE APOYOS AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Q0231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DIF FOMENTA ESTATAL	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	16-EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y RECREACIÓN	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Esperados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
PROMOCION Y DIFUSION DEL DERECHO Y PARTICIPACION INFANTIL				70905	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	12-SALUD I NHIK- SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	120,437	120,437	120,437	55,108	45.8%	0	0	CAMPANA	11.00	11.00	100.0%	EL SALDO SE RIENTEGRIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	
PROYECTOS ACADÉMICOS FORMACION A FIGURAS INSTITUCIONALES Y SOLIDARIAS COMUNITARIAS Y OAC CALIDAD (LA INSGIP, ACREDITACION Y CERTIFICACION) POBLACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	-	11-EDUCACION PARA ADULTOS	2,262,055	2,262,055	2,262,055	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%			
PROYECTOS DE ACREDITACION: PLAZAS COMUNITARIAS Y OAC CALIDAD (LA INSGIP, ACREDITACION Y CERTIFICACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	-	11-EDUCACION PARA ADULTOS	2,995,773	2,995,773	2,995,773	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%			
PROYECTOS ESTRATEGICOS CONEYVT (CONSEJO NAL DE EDUC PARA ADULTOS Y EL DEPORTE Y TURISMO) POR SU CASA EMPREZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7514	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	-	11-EDUCACION PARA ADULTOS	1,080,000	1,080,000	1,080,000	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%			
RECUPERACION AMBIENTAL DE SITIOS DE IMPACTOS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGION DE LOS RIOS, MUNICIPIOS DE BALANCAN, EMIJUAN ZAPATA, JONUTA Y TENOSIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 612- DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	4,231,360	4,231,360	4,231,360	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
RED NACIONAL DE PODER JOVEN RADIO, TELEVISION Y RADIOS POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACION PARA ADULTOS DE LA JUVENTUD	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	15.00	15.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO		
SISTEMA DE INFORMACION DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 811- INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO	2,000,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	128	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
TALLER DE MANUALIDADES PARA ADULTOS MAYORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70254	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	20-DESARROLLO SOCIAL V3A- INSTITUTO NACIONAL DE LAS ADULTAS MAYORES	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	50.00	50.00	100.0%			
DENIFICACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE CARDENAS (FONDOS 2012)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	57353	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 310- DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	358,220	358,220	358,220	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	11002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	2,096,442	2,096,442	2,096,442	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: EQUIPAMIENTO		
APORTACION DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN) PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	CT088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GIC-BANCO NACIONAL DE DEPOSITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	4.00	100.0%			
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2012	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	82055	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	36-SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	30,557,666	30,557,666	30,557,666	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACION PARA ADULTOS COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	231,750	231,750	231,750	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO		
APOYOS PARA CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA ACTUALIZACION (SICED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	00206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACION PARA ADULTOS COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	535,200	535,200	535,200	100.0%	0	0	APOYO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO 31 DICIEMBRE 2012		

L.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avances %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
AFORTACION FEDERAL PARA GASTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	FAMILIANO ZAPATA	FAMILIANO ZAPATA	URBANO	FBO06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 154- COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	13,312,235	13,312,235	13,312,235	13,312,235	100.0%	0	0	OTROS	1.00	378.00	100.0%	METAS APORTACIONES CONVENIOS		
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FG039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	EL COMALEP TABASCO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 154- COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	3,634,729	3,634,729	3,634,729	2,456,400	67.6%	0	0	DOCENTE	378.00	378.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES DE APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DE LOS SERVIDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CONALEP TABASCO - RECURSOS PROVENIENTES DEL IMAMO II, POR UN CONTRATO LABORAL 2012 CONFORME AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR EL QUÍMICO JOSÉ ANTONIO JUÁREZ MENDOZA, EN FAVOR DEL ESTADO DE TABASCO, CANCELIER MILDO CON FECHA DE 29/06/2012, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO, CON FECHA DE 14/08/2012, IMPORTE TOTAL AUTORIZADO DE \$3 634,729.00, SE EJERCIO \$2 456,400.94 EN ESTE EJERCICIO, LO QUE QUEDA POR EJERCER A LETRAS DE \$1,178,328.06 QUE SE REFIEREN PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ME023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	8,171,137	8,171,137	8,171,137	8,028,842	98.3%	7,623	0	SERVICIO	6,990.00	109,96.00	156.7%	SE EJERCIO \$7,623.00 EN ESTE EJERCICIO, LO QUE QUEDA POR EJERCER A LETRAS DE \$507,293.00 QUE SE REFIEREN PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.		
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO (TERCERA ETAPA).	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	H0003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	22,350,000	22,350,000	22,350,000	22,119,170	99.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DE EJERCIO DE ESTOS RECURSOS RESULTA UNA CANTIDAD DE \$20,650.42 QUE SE REFIEREN PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.		
GENCIA EN MOVIMIENTO PARA TODOS Y EN TODOS LOS RINCONES DE TABASCO	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FBO39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DEL ESTADO DE TABASCO	-	38- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 180X- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	2,242	2,242	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO		
FBO6 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UAT)	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FBO06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 150- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	877,325,663	875,503,382	877,325,663	875,503,382	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	LA FEDERACION TIENE PENDIENTE POR PAGAR LA CANTIDAD \$1,822,280.00		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
FBI38-APORTACIÓN ESTATAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	74038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 700- OFICIALIA MAYOR	767,476,276	767,476,276	767,476,276	767,476,276	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		25
HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: EQUIDAD, PARTICIPACIÓN Y IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	RE048	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	6,674,745	6,674,745	6,256,773	6,222,820	93.2%	9,986	0	SERVICIO	15.00	15.00	100.0%		
LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO ESTUDIO DE ESTADO 2DA. ETAPA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	FBI34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FOD-COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCUELAS CON AULAS EQUIPADAS CON EQUIPO DE COMPUTO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	OR144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,413,000	4,413,000	4,413,000	0	0.0%	0	0	ALULA	400.00	0.00	0.0%		SE ENTREGARON A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$4,413,000.00
NUEVOS TALENTOS CERTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	FBI12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90%- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,241,990	99.4%	0	0	ALUMNO	178.00	178.00	100.0%		PROYECTO CONCLUIDO EL SALDO DEL PROYECTO Y LOS RECURSOS DE LOS FINANCIEROS, SE DEVOLVERAN AL CONACTT, DE CONFORMIDAD CON LA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS, EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO 2012	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	82056	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARIA	6,221,100	6,221,100	6,221,100	5,606,657	90.1%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%		METAS-AUMENTACION
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	FBI13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90%- CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO CONCLUIDO.
APOYO A LOS PRODUCTORES PARA EL COMBATE DE LA MONILIASIS (MONILOPHTHORA ROERI)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	06018	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.0%	0	0	JORNAL	7,200.00	7,200.00	100.0%		METAS-PAQUETES
APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LOS CENTROS DE SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO EN LAS COMUNIDADES RURALES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,473,819	1,473,819	1,473,819	1,473,819	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%		METAS-PROGS
CAMARAS DE SEGURIDAD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	2,415,326	2,415,326	2,415,326	2,415,326	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		METAS-PROGS
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	2-CÁRDENAS	AZUCENA S.A. SECCIÓN (EL APOMPA)	RURAL	08070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	138,696	138,696	138,696	138,696	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%		METAS-PROGS
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZ N	RURAL	08046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	485,039	485,039	485,039	485,039	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%		METAS-PROGS
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	08049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDSOL EN TABASCO	103,937	103,937	103,937	103,937	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%		METAS-PROGS

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercicios Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	21	22		23	24-22/20	
													Ministrado	Programado	Ejercido													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20		21	22	23	24-22/20	25			
CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	08066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	207,776	207,776	207,776	207,776	207,776	207,776	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	30.00	100.0%		MITAS PRODS	
	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	08067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	138,696	138,696	138,696	138,696	138,696	138,696	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	20.00	100.0%		MITAS PRODS	
CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	08069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	208,044	208,044	208,044	208,044	208,044	208,044	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	30.00	100.0%		MITAS PRODS	
CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	08046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	138,583	138,583	138,583	138,583	138,583	138,583	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	20.00	100.0%		MITAS PRODS	
CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	08047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	207,874	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	30.00	100.0%		MITAS PRODS	
DOTACION DE PAQUETES DE HERBIERAS PARA EL COMBATE DE LAS MONIARIAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	2,358,058	2,358,058	2,358,058	2,358,058	2,358,058	2,358,058	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.00	100.0%		MITAS PAQUETES	
DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06017	DESARROLLO ECONÓMICO FORESTAL	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	100.0%	0	0	OTROS	375.00	375.00	375.00	100.0%		MITAS PAQUETES	
FORTALECIMIENTO DE LA S. P. SUBSEMUN G. C.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	3,679,449	3,679,449	3,679,449	3,679,449	3,679,449	3,679,449	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%			
RECURSOS DE CONACUETA 2012	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	03022	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	51,407	51,407	51,407	51,407	51,407	51,407	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%			
RECURSOS POR APLICAR DE CONADE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	03030	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	124,571	101,096	101,096	101,096	101,096	101,096	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	0.81	81.0%		PROYECTO BOLSA	
RECURSOS POR APLICAR DE SERNAPIAM 2012	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	03028	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	99,708	99,281	99,281	99,281	99,281	99,281	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	0.96	96.0%			
RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2012	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	03033	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	669,217	0	669,217	0	669,217	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.0%		PROYECTO BOLSA	
SUPERVISION EXTERNA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	08189	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	391,304	391,304	391,304	391,304	391,304	391,304	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	100.0%			
APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	FIN023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 154- COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	5,819,148	5,819,148	5,819,148	5,819,148	5,819,148	5,819,148	100.0%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.0%			
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	FIN006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 154- COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	50,264,474	50,264,474	50,264,474	50,264,474	50,264,474	50,264,474	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFIT) 2011. PROYECTO FEDERAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) (REFEREND).	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	FD011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 513- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	5,414,117	5,414,117	5,414,117	5,414,117	100.0%	0	0	ALUMNO	3,583.00	3,583.00	100.0%	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFIT) 2011. PROYECTO FEDERAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) (REFEREND).
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	FS002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONJUNTES	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 115- COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE	29,302,861	29,302,861	29,302,861	29,302,861	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD COMO INTERCULTURAL COMO SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
27- TABASCO RECURSO 2011																							
SUBSIDIOS 148 REGISTROS																							
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																							
PROGRAMA DE MEDIANMENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																							
GASTO CORRIENTE																							
BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS GEOGRÁFICAS PROYECTO NO.	14-PARÍSALO	MONTE ADETRIO	RURAL	FT009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO	MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,077,696	1,077,696	1,077,696	880,782	77.1%	0	0	MAESTRO	5.00	5.00	100.0%	EL RESTO DEL RECURSO SE EJERCERA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																							
IMPULSO A LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA 2011-2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OR117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	3 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	31,000	31,000	31,000	28,037	90.4%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA FEDERACIÓN \$2,962.80
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
REHABILITACIÓN																							
REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN EL POBLADO AQUILES SERDÁN (OP343)	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	K148-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	4069	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,733	175,733	175,733	175,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACIÓN
REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN EL POBLADO LIMBANO BLANCO (OP341)	12-MACUSPANA	LIMBANO	RURAL	K148-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1760	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	141,175	141,175	141,175	141,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACIÓN
REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN LA VILLA BENITO JUÁREZ (OP341)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	K148-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	12335	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	212,098	212,098	212,098	212,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACIÓN
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA VILLA TEPETITÁN (OP340)	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	K148-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1539	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	138,376	138,376	138,376	138,376	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACIÓN
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
COMISIONES FINANCIERAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	MB99-0354-354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MANANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	528000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4	4	4	4	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL 2011 DEL PAOE SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
ECONOMÍAS DEL CONVENIO CONACULTA 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M102-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,618	7,618	7,618	7,618	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO YA FUE REINTEGRADO

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	37024	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	8538865	12-SALUD 100-SECRETARÍA	91,718,841	91,718,841				0	0	CONVENIO	1.00	0.29	29.0%		
CARAVANAS DE LA SALUD																								
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2011	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	37002	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	10,178,672	10,178,672	10,178,672	10,178,672	9,975,338	98.0%	0	0	CONSULTA	29,821.00	28,236.00	94.7%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 (OPITA)	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	37023	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	5837	12-SALUD 100-SECRETARÍA	3,228,860	3,228,860	3,228,860	3,228,860	2,524,027	78.2%	0	0	NRO	1,899.00	1,899.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011: A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES QUE NO ESTAN CUBIERTAS EN EL COSEJO O EN EL PPEC DEL UPS	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	37022	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	363	12-SALUD 100-SECRETARÍA	13,424,684	13,424,684	13,424,684	13,424,684	100.0%	0	0	INFORME	45.00	45.00	100.0%		
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN EL ESTADO DE TABASCO 2011	O-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	37015	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	233741	12-SALUD 100-SECRETARÍA	920,160	920,160	920,160	920,160	381,370	41.4%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$38,790
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION	4-CENTRO	005 MONTES	RURAL	K143-K014-298	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1,683 HABITANTES	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	11,102,319	11,102,319	11,102,319	11,102,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO 0R0274	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA FERREICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLÓN Y PERIFÉRICO CARLOS PELICER CÁMARA (COL. TAMUITE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K016-298	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1,000 HABITANTES	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	7,139,044	7,139,044	7,139,044	7,139,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REPENDIO 0R027808 2011 A 2012	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	K143-K075-299	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2,895 HABITANTES	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	5,764,823	5,764,823	5,764,823	5,764,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REPENDIO 0R02771 DEL 2011 AL 2012	
CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA NOTROSGA (2da ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K018-200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	35,614 HABITANTES	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,583,875	1,583,875	1,583,875	1,583,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REPENDIO 0R028391 DE 2011 A 2012	
REHABILITACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K015-397	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2,3972 HABITANTES	16-MIDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	658,918	658,918	658,918	658,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO 0R0276 (2011)	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K076-262	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	38,500 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	3,327,625	3,327,625	3,327,625	3,327,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO (OP028-30C-2011 A 2012)	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K017-199	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	41,000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	855,950	855,950	855,950	855,950	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO (OP027-9J DEL 2011 AL 2012)	
PROGRAMA HABITAT																								
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL- HABITAT	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	PO41-0310-310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	52,500 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	123,362	123,362	123,362	123,362	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 PARA 2012	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																								
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	PO41-0311-311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	52,500	20-DESARROLLO SOCIAL 147-DELEGACIÓN SEDSO EN TABASCO	45,017	45,017	45,017	45,017	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DE LA BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, REMANENTE DEL 2011 AL 2012	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												1,365,840,942	1,365,840,942	1,175,899,190	86.1%	6,600	0			11.00	10.00	90.9%		
FONDOS METROPOLITANOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
0-COBIERTURA ESTADAL																								
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011.	0-COBIERTURA ESTADAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	21640	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	45,273,708	45,273,708	45,273,708	45,270,053	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAL Y FINANCIERAMENTE SALDO DISPONIBLE \$3,655,500	
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011(PRODUCTOS FINANCIEROS 2011).	0-COBIERTURA ESTADAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	21680	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	6,600	0	OBRA	1.00		0.0%		
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHEMA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMIENA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K060 (OP021-4)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1060 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	183,858	183,858	183,858	183,858	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFERENDO DEL 2011 AL 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHEMA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMIENA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K059 (OP021-3)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1060 PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	908,880	908,880	908,880	908,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFERENDO DE 2011 PARA 2012	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS(ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																								
4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	M099-0355-355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	52,500 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	33	33	33	33	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 PARA EL 2012	
COMISIONES FINANCIERAS																								

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Avance Rápido			Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	9	ENTIDAD MUNICIPAL	11-AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	52,500	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	44,286	44,286	44,286	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FEDERACION FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M980-00 OTROS POBREF	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL CONVENIO PRODER 2011 (EC118)	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M980-00 OTROS POBREF	7	8	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	32225	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	88,436	884.36	884.36	74,242	83.9%	0	0	1.00	0.84	84.0%	NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013		
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
APORTACIONES AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIR 2011	14- PARASO	PARASO	URBANO	FOTI0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLEO DE MEXICO	ALUMNOS	11- EDUCACION PUBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,362,392	1,362,392	1,362,392	1,362,392	100.0%	0	0	CONVENIO	1,362,392.00	100.0%			
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL (A0016)	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	153132	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	216,795	216,795	216,795	216,795	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	100.0%			
ADQUISICION DE ESPOSAS, PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K201-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	153132	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	91,466	91,466	91,466	91,466	100.0%	0	0	PREZA	83.00	100.0%			
OTROS																								
APORTACION AL CONVENIO SUBSEMUN 2011	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82043	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GENERAL	LA POBLACION EN GENERAL	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	305557,666	30,557,666	30,557,666	30,376,288	99.4%	0	0	OTROS	1.00	100.0%		REFERENDO 2011. HUBO UN REINTEGRO DE 181,378	
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2011)	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82048	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN GENERAL	LA POBLACION EN GENERAL	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	0	0	0	0	0.0%	162,164	162,164	EQUIPO	1.00	100.0%		PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE 2011 (REFERENDO)	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
CURSO HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E201-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	100.0%			
EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA (E51399)	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E201-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	50	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	230,925	230,925	230,925	230,925	100.0%	0	0	EVALUACION	50.00	100.0%			
EVALUACION DE HABILIDADES, DESBREZAS, CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESMPENEO (E6197)	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E201-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	158	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	110,400	110,400	110,400	110,400	100.0%	0	0	EVALUACION	158.00	100.0%			
PROGRAMA DE BACHEO	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	E201-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	28222	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	88,129	88,129	88,129	88,129	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	100.0%			
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL CONVENIO SUBSEMUN FEDERAL 2011	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M997-00 SUBSEMUN	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	0	36- SEGURIDAD PUBLICA 100- SECRETARIA	3,754	3,754	3,754	3,754	100.0%	0	0	ACCION	1.00	100.0%		SE HAN REINTEGRADO 3,754 DE SALDOS NO EJERCIDOS, ESTE RECURSO YA FUE REINTEGRADO	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 (RECURSOS RADICADOS EN 2012 POR LA CNPSS)	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57323	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12- SALUD 100- SECRETARIA	922,950	922,950	922,950	77,451	8.4%	0	0	INFORME	2.00	1.98	99.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD (REC. 2011)	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57339	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12- SALUD 100- SECRETARIA	20214,658	20,214,658	20,214,658	20,114,568	99.5%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR (PRODUCTOS FINANCIEROS AL SEGURO POPULAR 2011).	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57338	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12- SALUD 100- SECRETARIA	0	0	0	0	0.0%	942,271	616,004	INFORME	1.00	0.90	90.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGUNDO POPULAR 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARIA	1,286,200,541	1,286,200,541	1,286,200,541	1,262,729,698	98.2%	0	0	FAMILIA	39,563.00	39,563.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES REDUCCION RUAS1 \$10,324,609.39	
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD EN GREGORIO MENDEZ IIA, SECCION, COMALCALCO (FOROS 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ IIA, SECCION	RURAL	57021	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	5439	12-SALUD 100-SECRETARIA	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,762,114	95.2%	0	0	CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	286.00	278.00	97.2%		
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																								
RECONSTRUCCION																								
COMO MEDIDA EMERGENTE, SE PROPONE UNA REPARACION PARCIAL DEL DAÑO, PARA ESTABILIZAR AMBOS TALUDES DE LA SECCION, PARA EVITAR LA CAIDA DE LOS TALUDES DE ARBRES METALES Y TROQUELES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	30000	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	1,375,008	1,375,008	1,375,008	1,375,008	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, BARRANCAS Y AMATE 2A, SECCION- SECTOR ARENA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A, SECCION	RURAL	FVICTRO0 412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	500	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	690,227	690,227	690,227	690,227	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA, SECTOR CENOBIO, TAMULITE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+700	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	FVICTRO0 413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	200	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	420,532	420,532	420,532	420,532	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	1.70	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA, SECTOR CENOBIO, TAMULITE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADRID 2A, SECCION	RURAL	FVICTRO0 414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	300	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	439,748	439,748	439,748	439,748	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA, SECTOR CENOBIO, TAMULITE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	FVICTRO0 415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	400	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	333,626	333,626	333,626	333,626	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDILLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDILLIN Y PIGUA 3RA SECCION, EL AGUACATE DEL KM 0+000 AL KM 6+400	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION (EL AGUACATE)	RURAL	FVICTRO0 421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	600	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	2,724,904	2,724,904	2,724,904	2,724,904	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. TAMULITE - BUENAVISTA - RA. ALAMBRADO, TAMULITE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	FVICTRO0 419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	300	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	402,619	402,619	402,619	402,619	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. TAMULITE - BUENAVISTA - RA. ESTANCIA, TAMULITE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+150	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	FVICTRO0 420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	450	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	2,019,874	2,019,874	2,019,874	2,019,874	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	1.15	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. TAMULITE - BUENAVISTA - RA. ESTANCIA, TAMULITE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	FVICTRO0 416	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	400	6-HACIENDA Y 11-UNIDAD DE COORDINACION DE RECURSOS FEDERATIVAS	232,289	232,289	232,289	232,289	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIARA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN, SE INFORMA LA PARTE FEDERAL	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4-CENTRO	MEDILLIN Y PIGUA 3A. SECCION	URBANO	6 FVICTROO 418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	400 HABITANTES	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO MEDILLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDILLIN Y MADRERO 3A SECCION DEL KM 2-600 AL KM 5-400												622,278	622,578	622,578	622,578	622,578	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEC. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO RA, MEDILLIN Y PIGUA 2A SECC - MEDILLIN Y MADRERO 3RA SECCION DEL KM 5-400 AL KM 7-480	4-CENTRO	MEDILLIN Y PIGUA 2A. SECCION	RURAL	FVICTROO 417	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	350 HABITANTES		500,388	500,388	500,388	500,388	500,388	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.20	2.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEC. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE PUENTE CAJON, RA, ANACLETO CANABAL 3RA SECCION - FLORES DEL TROPICO, KM. 0-100	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	FVICTROO 425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	300 HABITANTES		1,349,638	1,349,638	1,349,638	1,349,638	1,349,638	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEC. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE MACULTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37, DEL KM 0-000 AL KM 1-200	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	FVICTROO 372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	350 HABITANTES		1,806,174	1,806,174	1,806,174	1,806,174	1,806,174	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA - ANACLETO CANABAL 3RA SECCION, DEL KM 0-000 AL KM 0-250, DEL KM 0-400 AL KM 0-480 Y DEL KM 0-400 AL KM 1-200	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	FVICTROO 373	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	600 HABITANTES		1,992,027	1,992,027	1,992,027	1,992,027	1,992,027	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL C.C. (ANACLETO CANABAL- PUENTE LOS MONOS) - SECTOR LA SALUD, ANACLETO CANABAL 3RA SECCION, DEL KM 0-000 AL KM 0-400	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	FVICTROO 369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	400 HABITANTES		853,813	853,813	853,813	853,813	853,813	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL C.C. (TAMULITE - HUENANISTAL - RA LA LOMA, TAMULITE DE LAS SABANAS, DEL KM 0-000 AL KM 0-750	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	FVICTROO 371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	200 HABITANTES		1,110,478	1,110,478	1,110,478	1,110,478	1,110,478	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.75	0.75	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL C.C. (VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS) - LA PERA, RA LA MANGA II, DEL KM 0-000 AL KM 1-100	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCION (EL ZOBAL)	RURAL	FVICTROO 374	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1200 HABITANTES		1,651,654	1,651,654	1,651,654	1,651,654	1,651,654	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	1.10	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL C.C. (VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS) - PARQUE TABASCO, LAZARO CADEMANA 1A SECCION, DEL KM 1-700 AL KM 1-800 Y DEL KM 2-430 AL KM 2-600	4-CENTRO	LAZARO CADEMANA 1A. SECCION	RURAL	FVICTROO 370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	400 HABITANTES		799,757	799,757	799,757	799,757	799,757	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA, ANACLETO 3RA SECCION - RA EMILIANO ZARAGOZA, DEL KM 1-700 AL KM 1-800 Y DEL KM 2-900 AL KM 3-000	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	FVICTROO 368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	600 HABITANTES		387,791	387,791	387,791	387,791	387,791	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEC. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO, EL BAJO - RA, ESTANZUELA 1A SECCION, DEL KM 0-000 AL KM 1-200	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCION	RURAL	FVICTROO 198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	500 HABITANTES		1,387,544	1,387,544	1,387,544	1,387,544	1,387,544	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEC. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO RA, SANTA CATALINA, DEL KM 0-000 AL KM 6-000	4-CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	FVICTROO 199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	350 HABITANTES		5,717,651	5,717,651	5,717,651	5,717,651	5,717,651	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEC. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III
 L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutor del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	30000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14	2,859,483	2,859,483	2,859,483	100.0%	0	0	OBRA	22	23	24-12/20	25	INCLUYE LA PROTECCION DEL TERRAPLEN A BASE DE PILOTEO. EL CUAL SERÁ RECUPERABLE. EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	4-CENTRO	ALVARADO GUADALCOSTA	RURAL	F7-SAS-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	995 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS							OBRA						INCLUYE LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS PARA EL CABLEADO DE TENSION CON 200 MTS. DE CABLE CALIBRE NO.4 EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 3A. SECCION	RURAL	F7-SAS-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1239 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS							OBRA						PARA UN GASTO DE 10 KG. DE CEMENTO PARA LA MANIPULACIÓN DE DIÁMETRO. EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	4-CENTRO	PUERTO NUEVO DE LAS RACAS	RURAL	F7-SAS-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	3422 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		1,513,814	1,513,814	1,513,814	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCION	URBANO	F7-SAS-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	68427 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		543,981	543,981	543,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 2A. SECCION (EL MALICO)	RURAL	F7-SAS-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2688 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		132,956	132,956	132,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 2A. SECCION (EL MALICO)	RURAL	F7-SAS-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1239 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		115,790	115,790	115,790	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCION	RURAL	F7-SAS-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1470 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		207,831	207,831	207,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	JOLCHERO 2A. SECCION	RURAL	F7-SAS-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2934 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		48,720	48,720	48,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	25000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS		115,769	115,769	115,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.

L - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
REPOSICIÓN DE 60 METROS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 40 DE DIÁMETRO.	4-CENTRO	PLATERO ELIAS CALES	RURAL	F7-SAS-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	217 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37,828	37,828	37,828	37,828	100.0%	0	0	URBA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 100% DEL AYUNTAMIENTO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	F7-SAS-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	190,356	190,356	190,356	190,356	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	F7-SAS-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	5000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,135,623	1,135,623	1,135,623	1,135,623	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	F7-SAS-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	601 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	96,665	96,665	96,665	96,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	F7-SAS-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4197 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	96,665	96,665	96,665	96,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	F7-SAS-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1340 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	96,665	96,665	96,665	96,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	F7-SAS-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4864 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,046,120	1,046,120	1,046,120	1,046,120	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INCLUIVE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE TUBERÍA A LA ESTACIÓN DE AGUA NEGROS, PISO DE MANEJO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES, REHABILITACIÓN Y PUERTA EN MARCHA DE LA PLANTA Y LÍNEA DE DESCARGA, REHABILITACIÓN DE REJILLAS RIVINGS Y VÁLVULAS DE CONTROL. EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	F7-SAS-048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	277,113	277,113	277,113	277,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	F7-SAS-052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	303,317	303,317	303,317	303,317	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	F7-SAS-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	7500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	157,822	157,822	157,822	157,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 0% DE FONDS DEL MUNICIPIO EN UN 0% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAM., ASI COMO 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN				F7-SAS-074		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	300,830	300,830	300,830	300,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 105 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	357,642	357,642	357,642	357,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 110 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	600 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	303,935	303,935	303,935	303,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	610,987	610,987	610,987	610,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	600 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	256,753	256,753	256,753	256,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	261,767	261,767	261,767	261,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAMETRO Y 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAMETRO, ASI COMO 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	5000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	475,046	475,046	475,046	475,046	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 120 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	241,283	241,283	241,283	241,283	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 120 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	3500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	297,190	297,190	297,190	297,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 124 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	206,925	206,925	206,925	206,925	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 130 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	382,856	382,856	382,856	382,856	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL
REPOSICION DE 133 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISTA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 11-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	492,365	492,365	492,365	492,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDO DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	351,240	351,240	351,240	351,240	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 132 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A, SECCION (EL JOBAL)	RURAL	F7-SAS-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	3000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	723,364	723,364	723,364	723,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 138 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	366,028	366,028	366,028	366,028	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 217 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	10000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	435,541	435,541	435,541	435,541	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 230 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 57 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	941,086	941,086	941,086	941,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 38 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAM., Y 18 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	92,808	92,808	92,808	92,808	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 30 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 8 DE DIAMETRO, 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	145,620	145,620	145,620	145,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 42 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	161,737	161,737	161,737	161,737	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 45 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 20 DE DIAM., CON CONTRAMURO DE COMPLETA TIPO CHARNELA DE 18 DE DIAMETRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	361,057	361,057	361,057	361,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	125,826	125,826	125,826	125,826	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	154,263	154,263	154,263	154,263	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
REPONICION DE 46 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	126,402	126,402	126,402	126,402	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco					Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25		
												110,189	110,189	110,189	110,189	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	150,003	150,003	150,003	150,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	166,213	166,213	166,213	166,213	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	151,198	151,198	151,198	151,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	650 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	135,001	135,001	135,001	135,001	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	157,128	157,128	157,128	157,128	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	99,117	99,117	99,117	99,117	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	65,221	65,221	65,221	65,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-062	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	175,101	175,101	175,101	175,101	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	177,866	177,866	177,866	177,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	650 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	81,391	81,391	81,391	81,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	F7-SAS-024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	155,672	155,672	155,672	155,672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	173,182	173,182	173,182	173,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	148,362	148,362	148,362	148,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	675,158	675,158	675,158	675,158	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	190,356	190,356	190,356	190,356	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	154,356	154,356	154,356	154,356	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	190,356	190,356	190,356	190,356	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	130,711	130,711	130,711	130,711	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	272,927	272,927	272,927	272,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	LA MANGA ZA. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	P7-SAS-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	161,259	161,259	161,259	161,259	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,587,626	1,587,626	1,587,626	1,587,626	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P7-SAS-040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	385,675	385,675	385,675	385,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4-CENTRO	LA MANGA ZA. SECCION (EL JOBAL)	RURAL	P7-SAS-026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	3000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
REPOSICION DE 90 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN												217,755	217,755	217,755	217,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INVERSIÓN DE LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE 95 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA ZA. SECCION (EL JOBAL)	RURAL	P7-SAS-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	305,016	305,016	305,016	305,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INVERSIÓN DE LA PARTE FEDERAL.	
REPOSICION DE 96 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILAHUERMA	URBANO	P7-SAS-050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	159,551	159,551	159,551	159,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INVERSIÓN DE LA PARTE FEDERAL.	
REHABILITACION	4-CENTRO	VILAHUERMA	URBANO	P7-SAS-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	2500 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,123,126	2,123,126	2,123,126	2,123,126	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE REPOSICION DE 20 ML DE TUBERIA DE ACERO SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRESION DEL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INVERSIÓN DE LA PARTE FEDERAL.	
APORTACIONES FEDERALES 211 REGISTROS																								
FASSA												138,837,250	138,837,249	138,837,249	134,036,888	96.5%	6,614,961	6,613,747		102,156.00	101,879.00	99.7%		
EQUIPAMIENTO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56665	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	6,268,671	6,268,671	6,268,671	6,268,671	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NINO, FASSA 2011	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56666	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	969,178	969,178	969,178	969,178	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIRGA PEREZ	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56668	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	6,275,028	6,275,028	6,275,028	6,275,028	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS FASSA 2011	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56667	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	3,922,674	3,922,674	3,922,674	3,922,674	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
COMPLEMENTO PARA FORTALECER LA ORGANIZACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SAUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PLANEACION, FASSA 2011	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56671	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57340	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	3,526,904	3,526,904	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECER LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION Y PROMOCION DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS (FASSA 2011)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56702	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECER LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION Y PROMOCION DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56707	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	-	1,801,612	1,801,612	1,801,612	1,801,612	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD, FASSA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56699	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	1,983,253	1,983,253	1,983,253	1,817,750	91.4%	0	0	ESPECIE	1.00	0.00	0.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HOSPITALARIAS MEDIANTE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS DE SALUD (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2011)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56731	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	1,968,255	1,968,255	INFORME	3.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA CON PRODUCTOS FINANCIEROS (FASSA 2011)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56696	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	387,866	387,866	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56698	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	4,713,411	4,713,411	4,713,411	2,015,552	42.8%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD (ECONOMÍAS FASSA 2011).	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56491	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	49,678,016	49,678,016	49,678,016	49,620,914	99.9%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, FASSA 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56664	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	3,669,986	3,669,986	3,669,986	3,669,986	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, FASSA 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56536	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	249,941	249,941	249,941	249,941	100.0%	0	0	CONSULTA	400.00	400.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA UNEME DE CRÓNICOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, FASSA 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56533	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	249,981	249,981	249,981	249,981	100.0%	0	0	CONSULTA	36,670.00	36,670.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNEME CAPASIS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56532	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	249,878	249,878	249,878	249,878	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	300.00	300.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA EN EL MUNICIPIO DE CENILTA, FASSA 2011	3-CENILTA	FRONTIERA	URBANO	56570	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	199,922	199,922	199,922	199,922	100.0%	0	0	CONSULTA	400.00	400.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO BÁSICO PARA LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENILTA (FASSA 2011)	3-CENILTA	FRONTIERA	URBANO	56709	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	22,801	22,801	22,801	22,801	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO (CAPASIT, CHPA Y UNEME), FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56513	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	749,955	749,955	749,955	749,955	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	9,611.00	9,611.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56563	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	1,548,099	1,549,099	1,549,099	1,365,399	88.1%	0	0	CONSULTA	1,025.00	717.00	70.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56708	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	276,041	276,041	276,041	276,041	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL INSTITUTO DE CÁNCER DE GUERRERO, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56703	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56706	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	145,860	145,838	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL, RODOLFO NÚÑEZ PADRÓN, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56582	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	2,499,014	2,499,014	2,499,014	2,490,016	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	215.00	215.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES A TRAVÉS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL, RODOLFO NÚÑEZ PADRÓN, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56543	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	1,067,000	10,670,000	10,670,000	10,670,000	100.0%	0	0	CONSULTA	1,025.00	1,025.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
																								19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRIFFIN CASASSA, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56237	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	10103.082	10.103.082	10.103.082	10.103.082	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: INGRESO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIEROSA PEREZ FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56516	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	11422.829	11.422.829	11.422.829	11.422.829	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: INGRESO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, FASSA 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56573	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	702.229	702.229	702.229	686.228	97.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: INGRESO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DE GAVIOTAS (FASSA 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56713	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	137.170	137.170	137.170	137.170	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DE OCUILTZAPOTLAN (FASSA 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56715	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	43.477	43.477	43.477	43.477	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DE TIERRA COLOMBIA (FASSA 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56714	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	67.276	67.276	67.276	67.276	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA LA MANA (FASSA 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56718	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	68.613	68.613	68.613	68.613	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA LUIS GIL PEREZ (FASSA 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56717	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	85.492	85.492	85.492	85.492	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES (FASSA 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56716	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	45.284	45.284	45.284	45.284	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
COMPLEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO, FASSA 2011	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56670	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1.499.999	1.499.999	1.499.999	1.499.999	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE MANTENIMIENTO	
FORTALECIMIENTO A LAS UNIMES (CAPASITS Y CENTROS NUEVA VIDA, DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO, FASSA 2011	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56648	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	CONSULTA	1.820.00	1.820.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO, FASSA 2011	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56515	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	5.569.175	5.569.175	5.569.175	4.561.187	81.9%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	5.600.00	5.600.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO (FASSA 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56710	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	64.867	64.867	64.867	64.867	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUINDUACÁN FASSA 2011	6-CUINDUACÁN	CUINDUACÁN	URBANO	56683	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	599.998	599.998	599.998	599.998	100.0%	0	0	OTROS	900.00	900.00	100.0%	METAS: CONSULTAS MEDICAS	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUINDUACÁN, FASSA 2011	6-CUINDUACÁN	CUINDUACÁN	URBANO	56537	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	199.989	199.989	199.989	190.739	95.4%	0	0	CONSULTA	180.00	180.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA UNEME DE CRONICOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUINDUACÁN, FASSA 2011	6-CUINDUACÁN	CUINDUACÁN	URBANO	56538	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	199.198	199.198	199.198	194.204	97.5%	0	0	CONSULTA	420.00	420.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE OPERACION DE LA UNEME DE CRONICOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUINDUACÁN, FASSA 2011	6-CUINDUACÁN	CUINDUACÁN	URBANO	57341	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	100.000	100.000	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA, FASSA 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56503	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1.299.812	1.299.812	1.299.812	1.299.812	100.0%	0	0	CONSULTA	5.800.00	5.800.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA, FASSA 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56566	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	199.999	199.999	199.999	99.999	50.0%	0	0	CONSULTA	800.00	800.00	100.0%		

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos								
2	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56504	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25		
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA, FASSA 2011												1,101,820	1,101,820	1,101,820	1,051,820	95.5%	0	0	OTROS	4,333.00	4,333.00	100.0%	METAS MD DE AREAS DE HOSPITALES (CONSERVACION)		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011)												0	0	0	0	0.0%	95,000	95,000	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA, FASSA 2011												200,000	200,000	200,000	100,000	50.0%	0	0	CONSULTA	400.00	400.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANGUILLO, FASSA 2011												599,906	599,906	599,906	599,906	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,305.00	1,305.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LOS SERVICIOS DE VIDA DE HUAMANGUILLO FASSA 2011												249,892	249,892	249,892	249,892	99.9%	0	0	CONSULTA	5,436.00	5,436.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO MEDICO BASADO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE HUAMANGUILLO (FASSA 2011)												25,085	25,085	25,085	25,085	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011)												0	0	0	0	0.0%	65,400	65,400	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA DE MENDEZ, FASSA 2011												497,256	497,256	497,256	496,256	99.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011)												0	0	0	0	0.0%	40,000	40,000	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD UNEME CENTRO NUEVA VIDA ADSCRITA A LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA DE MENDEZ, FASSA 2011												200,000	200,000	200,000	182,000	91.0%	0	0	DETECCION	492.00	492.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LOS OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA, FASSA 2011												199,972	199,972	199,972	174,972	87.5%	0	0	CONSULTA	1,116.00	1,116.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA FASSA 2011												2,269,812	2,269,812	2,269,812	2,247,751	98.8%	0	0	CONSULTA	900.00	900.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011)												0	0	0	0	0.0%	169,580	169,580	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA, FASSA 2011												130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS MAQUINARIA Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA, FASSA 2011												100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)		
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA FASSA 2011												699,903	699,903	699,903	699,403	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA, FASSA 2011												649,900	649,900	649,900	649,900	100.0%	0	0	CONSULTA	300.00	300.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
2	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	57345	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011)										0	0	0	0	0	0	0	0.0%	115,000	114,504		2,00	2,00	100.0%	METAS INICIALES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIO DE CONSULTA MEDICOS ESPECIALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO. FASSA 2011	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56581	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			559,306	559,306	559,306	556,223	99.5%	0	0	CONSULTA	8,997.00	8,997.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO. FASSA 2011	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56586	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			199,992	199,992	199,992	199,992	100.0%	0	0	CONSULTA	1,049.00	1,049.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO (FASSA 2011)	14- PARAISO	PARAISO	URBANO	56712	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			57,268	57,267	57,267	57,267	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA FASSA 2011	15- TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	56571	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			199,993	199,993	199,993	187,813	93.9%	0	0	CONSULTA	1,200.00	1,200.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME DE CRONICOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA. FASSA 2011	16- TEAPA	TEAPA	URBANO	56567	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			199,994	199,994	199,994	173,934	87.0%	0	0	CONSULTA	960.00	960.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA UNEME NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE. FASSA 2011	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	56542	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	CONSULTA	7,404.00	7,404.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE. (FASSA 2011)	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	56568	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD			699,922	699,922	699,922	649,342	92.8%	0	0	CONSULTA	2.00	2.00	100.0%		
FAS												27,085,862	27,089,816	27,089,816	25,958,551	95.9%	191,124	13,356		109,340.13	109,348.13	100.0%		
FEM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
AMPLIACION																								
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN JAGUNA, RA. ALAMBRADO, VILLA TAMULE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	8143- K203-550	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO			56,238	56,238	56,238	56,238	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%		
MANTENIMIENTO																								
OP02010 RECONSTRUCCION DE PUENTE ESPEJAL EN RIO DE LA SIERRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLANUEVA	URBANO	8143- K085-254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO			1,725,133	1,725,133	1,725,133	1,725,133	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	REFERENCIO DEL 2011	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
9-JALAPA	ACQUILES SEDUCI-NA- SECCION	RURAL	OP0001		DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO										OBRA				PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO PARA EL GENERAL 33 FONDO II EN UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OPCION CORRECTA Y QUEDÓ CAPTURADO COMO OBRA, POR LO QUE ACLARO QUE LO CORRECTO ES 10 SANITARIOS.	
CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICO IRA ETAPA												251,074	251,074	251,074	251,074	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO PARA EL GENERAL 33 FONDO II EN UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OPCION CORRECTA Y QUEDÓ CAPTURADO COMO OBRA, POR LO QUE ACLARO QUE LO CORRECTO ES 10 SANITARIOS.	
9-JALAPA	ACQUILES SEDUCI-NA- SECCION	RURAL	OP0001		DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO			251,074	251,074	251,074	251,074	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO PARA EL GENERAL 33 FONDO II EN UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OPCION CORRECTA Y QUEDÓ CAPTURADO COMO OBRA, POR LO QUE ACLARO QUE LO CORRECTO ES 10 SANITARIOS.	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25
MANTENIMIENTO																								
(OP0294) DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA II, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SECTOR ANGICO (F.S.), LOCAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143- K072-267	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	2,443,606	2,443,606	2,443,606	2,443,606	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
REHABILITACIÓN Y PUERTA EN SERVICIO DE CARCAMO EN LA COLONIA BELEN (OP315)	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	K143-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	184,507	184,507	184,507	184,507	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERCOLADOR RECTANGULAR EN PUNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	K143- K213-576	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	1,596,592	1,596,592	1,596,592	1,596,592	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
LETRINAS	9-JALAPA	AQUILES SERDAN SA. SECCIÓN	RURAL	OP0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	-	87,470	87,470	87,470	87,470	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO II, EN UNIDAD DE MEDIDA CAPTURE LETRINAS METROS CUBICOS NO ES LA CORRECTA, LO CORRECTO ES 3 SANITARIOS.
CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICO 2DA ETAPA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN SA. SECCIÓN	RURAL	OP0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	-	87,470	87,470	87,470	87,470	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO II, EN UNIDAD DE MEDIDA CAPTURE LETRINAS METROS CUBICOS NO ES LA CORRECTA, LO CORRECTO ES 3 SANITARIOS.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y GUARNICIONES PARA EL ACCESO AL JARDIN DE NEROS JUSTO SIERRA	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	K149- K246-669	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	119,922	119,922	119,922	119,922	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON REMANENTE 2011
(OP0134) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEON LA IGLESA Y LOS HERNÁNDEZ	4-CENTRO	AMACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	K149- K065-246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	567,908	567,908	567,908	567,908	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0165) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA	4-CENTRO	MEDELIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	K149- K058-241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	2,262,051	2,262,051	2,262,051	2,262,051	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0270) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA	4-CENTRO	TAMULE DE LAS SABANAS	URBANO	K149- K064-247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	513	513	513	513	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
MANTENIMIENTO																								
DESORRILE, RASTREO Y RECARQUE DE GRANA EN DIVERSOS CALLEONES DE LA COLONIA LIBERTAD	4-CENTRO	RUPA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	K149- K212-569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	698,690	698,690	698,690	698,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,228.80	5,228.80	100.0%	
(OP0291) DESORRILE, RASTREO Y RECARQUE DE GRANA EN DIVERSOS CALLEONES; LAZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERON 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	K149- K022-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	105,325	105,325	105,325	105,325	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011
(OP0232) DESORRILE, RASTREO Y RECARQUE DE GRANA EN CALLEONES GALEANA I Y II	4-CENTRO	BOQUERON 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	K149- K062-245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	403,626	403,626	403,626	403,626	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13		23
(OP025) DESORILLE RASTREO Y RECARQUE DE GRABA EN LOS CALLEONES: LOS MARTINEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS NANCES, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2	4-CENTRO	EL CENTRO	RURAL	K066-276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
												235,789	235,789	235,789	235,789	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011	
(OP025) DESORILLE RASTREO Y RECARQUE DE GRABA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	K069-272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	255,121	255,121	255,121	255,121	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011	
(OP027) DESORILLE RASTREO Y RECARQUE DE GRABA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	K068-280	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	748,097	748,097	748,097	748,097	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011	
(OP029) DESORILLE RASTREO Y RECARQUE DE GRABA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	K070-261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	1,507,805	1,507,805	1,507,805	1,507,805	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011	
SUBMINISTRO DE GRABA DE INVENTARIADO PARA EL RECARQUE DE CAMINO Y CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, INCLUYE TRINDO Y COMPACTACIÓN, DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K117-336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	3,603,278	3,603,278	3,603,278	3,603,278	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL 2011	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
ALUMBRADO PÚBLICO																								
OBRA COMPLEMENTARIA																								
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE DEL POBLADO CHUTEPEC (REMANENTE 2011)	14-PARISO	CHUTEPEC (PUERTO CHUTEPEC)	RURAL	OP10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARISO	-	-	34,383	34,383	34,383	34,383	100.0%	0	0	LUMINARIA	34,383.03	34,383.03	100.0%		
RED DE ELECTRIFICACIÓN																								
AMPLIACIÓN																								
CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSION A LAS LINEAS DE TRONQUEO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149- K122-371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	1,382,482	1,382,482	1,382,482	1,382,482	100.0%	0	0	COLONA	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON REMANENTE 2011	
OBRA COMPLEMENTARIA																								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. EN GUANO SOLO (REMANENTE 2011)	14-PARISO	GUANO SOLO (EL COQUETO)	RURAL	OP108	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARISO	-	-	51,912	51,912	51,912	51,912	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	51,912.55	51,912.55	100.0%		
REHABILITACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSION 2F-3H CON CABLE DE ALUMINIO PS0 2X3 Ø3-1 1/0 FRENTE LA IGLESIA LA ASUNCION (REMANENTE 2011) RIA, QUINTIN ARAUZ	14-PARISO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	OP109	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARISO	-	-	7,623	7,623	7,623	7,623	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	7,622.96	7,622.96	100.0%		
REHABILITACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSION 2F-3H CON CABLE DE ALUMINIO PS0 2X3 Ø3-1 1/0 FRENTE A SUPER KINE (REMANENTE 2011)	14-PARISO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	OP111	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARISO	-	-	8,527	8,527	8,527	8,527	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	8,527.62	8,527.62	100.0%		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
CENTROS DE SALUD																								
CONSTRUCCIÓN																								
(OP029) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD LA MANOJERA LA MANOJA 2A. SECCIÓN	4-CENTRO	LA MANOJA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	K145- K067-279	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	45,035	45,035	45,035	45,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011	
MANTENIMIENTO																								
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD	4-CENTRO	CORONEL TRACONS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	K150- K170-463	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	118,698	118,698	118,698	118,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON REMANENTE 2011	
REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA R/A CHIAPALA 2DA. SECC. (OP335)	12-MACUSPANA	CHIAPALA 2A. SECCIÓN	RURAL	K145-001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	281,086	281,086	281,086	281,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA OBRA	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Acumulado al Trimestre	Programado Anual	Unidad de Medida			
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR																								
AMPLIACIÓN																								
AMPLIACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	4-CENTRO	ELESPINO	RURAL	K150-K200-542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	97,799	97,799	97,799	97,799	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	ES REMODELACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS	
MEJORAMIENTO																								
TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	4-CENTRO	ELESPINO	RURAL	K150-K169-462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	157,534	157,534	157,534	157,534	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON REMANENTE 2011	
PRIMARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
(OP0083) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA LOS TIPOS RESIDUALES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OYANDÓ NIÑOS	4-CENTRO	IXTACOMITÁN SA. SECCIÓN	RURAL	K146-K021-214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	117,417	117,417	117,417	117,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	REFRENDO 2011	
(OP0246) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	4-CENTRO	CHIKIGUAD 1A. SECCIÓN	RURAL	K146-K074-269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	98,246	93,246	93,246	93,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011	
(OP0247) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR	4-CENTRO	MIRALORES 2A. SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	K146-K081-265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	14,444	14,444	14,444	14,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011	
(OP0285) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	PAISONAL	RURAL	K146-K019-213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	874,757	874,757	874,757	874,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011	
(OP0271) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	K146-K071-281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	64,051	64,051	64,051	64,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BANDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011	
MANTENIMIENTO																								
INTERSEALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIMARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	RIO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	K150-K168-461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCORDANTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	71,507	71,507	71,507	71,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	APLICADO A TODA LA ESCUELA FINANCIADO CON REMANENTE 2011	
(OP0134) DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	K146-K023-213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	190,757	190,757	190,757	190,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BANDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2011	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
PISO FIRME																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL C. CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	F141-177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	221,993	221,993	221,993	221,993	100.0%	0	0	PIEZA	654.89	654.89	100.0%		
VIVIENDA																								
MEJORAMIENTO																								
SUMINISTRO DE LÁMPAMAS DE ZINC, EN LA R/A. LIMÓN 1RA. SECC. A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECCIÓN A	RURAL	F141-177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	11,704	11,704	11,704	11,704	100.0%	0	0	PIEZA	92.00	92.00	100.0%		
SUMINISTRO DE LÁMPAMAS DE ZINC EN LA R/A. MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	F141-180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	8,106	8,106	8,106	8,106	100.0%	0	0	PIEZA	63.00	63.00	100.0%		
SUMINISTRO DE LÁMPAMAS DE ZINC EN LA R/A. TALUÁ ALTO 1RA. SECC. (CHINAL)	12-MACUSPANA	TALUÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	F141-174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	0	0	0	0	0.0%	4,580	4,580	PIEZA	36.00	36.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. TULIÁ ALTO 3RA. SECC. (CHINAL COMPLEMENTO)	12-MACLUSPANA	TULIÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	F143-179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	0	0	0	0	0	0.0%	8,778	8,778	PIEZA	69.00	69.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL E. ABASOLO 2A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	ABASOLO 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	90,667	90,667	90,667	90,667	90,667	100.0%	0		OTROS	58.00	58.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL E. ANDRÉS GARCÍA	12-MACLUSPANA	ANDRÉS GARCÍA	RURAL	F143-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	23,448	23,448	23,448	23,448	23,448	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO 1A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	76,598	76,598	76,598	76,598	76,598	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	28,138	28,138	28,138	28,138	28,138	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CARMEN SERDÁN	12-MACLUSPANA	CARMEN SERDÁN	RURAL	F143-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	21,885	21,885	21,885	21,885	21,885	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CORRALILLO 1A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	14,069	14,069	14,069	14,069	14,069	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	101,609	101,609	101,609	101,609	101,609	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	59,402	59,402	59,402	59,402	59,402	100.0%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATOS)	12-MACLUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATOS)	RURAL	F143-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	156,322	156,322	156,322	156,322	156,322	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA ISLA 2DA. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	37,517	37,517	37,517	37,517	37,517	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MELCHOR OCAÑO 1A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	MELCHOR OCAÑO 1A. SECCIÓN	RURAL	F143-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	134,437	134,437	134,437	134,437	134,437	100.0%	0	0	OTROS	86.00	86.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SIMÓN SARIAT	12-MACLUSPANA	SIMÓN SARIAT	RURAL	F143-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	35,954	35,954	35,954	35,954	35,954	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. TULIÁ ALTO 1A. SECCIÓN (CHINAL)	12-MACLUSPANA	TULIÁ SECCIÓN CHINAL	RURAL	F143-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	81,287	81,287	81,287	81,287	81,287	100.0%	0	0	OTROS	52.00	52.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENDO)	12-MACLUSPANA	VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENDO)	RURAL	F143-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	42,207	42,207	42,207	42,207	42,207	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC RA. SANTUARIO 2A. SECCIÓN	12-MACLUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	F143-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACLUSPANA	-	-	67,218	67,218	67,218	67,218	67,218	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	IS0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HA YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAP TABASCO	-	-	1,222,742	1,222,742	1,222,742	1,222,742	1,222,742	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MACULUS (COL. LAS FLORES)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	OP0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HA YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAP TABASCO	-	-	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	100.0%	0	0	KILOMETROS	62.28	62.28	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Resultados Esperados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
PUENTES VEHICULARES	12-MACUSPANA	ALLENDE BAO 1A. SECCION (SAN JOAQUIN)	RURAL	K149-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	1163,620	1,163,620	1,163,620	1,163,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UN PUEBLO
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
INTERACCIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	M999-00	DESARROLLO OBRAS REFINANCIALES	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	266,302	266,302	266,302	266,302	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
INDIRECTOS DE 433, REFERENDO																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0268-268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	1,111,265	1,111,265	1,111,265	0	0.0%	177,766	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2011. SE PRESERTA PRODUCTO FINANCIERO
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011																								
GASTO DE OPERACION DE RAMO 083 FONDO III REMANENTES	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	GC027	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	-	47,633	47,633	47,633	47,633	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
9-JALAPA		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC037	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	-	16,036	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III DE REMANENTE 2011. EN TIPO DE GASTO NO ES INDIRECTO, LO CORRECTO ES GASTO CORRIENTE.
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTE RAMO 33 FONDO III 2011)																								
PROGRAMAS DE DESARROLLO																								
GESTION																								
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K150-01	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	60	60	60	60	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FONDO III POR APLICAR, REMANENTES																								
OPERATIVA																								
ACORDONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																								
REMODELACIÓN DE OFICINAS EN EL H. AYUNTAMIENTO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K149-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	980,072	980,072	980,072	980,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA META ES UNA REMODELACION
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K151-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	138,295	138,295	138,295	138,295	100.0%	0	0	EQUIPO				
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA																								
ADQUISICIÓN DE ESCANER DIGITALIZADOR	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	K151-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-	-	-	37,700	37,700	37,700	37,700	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PORTAFOLIO													5,137,715	5,136,736	5,137,715	5,136,952	100.0%	13,563	0		12.00	10.00	83.3%	
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNA DEL MERCADO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K102-328	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	1,271,908	1,271,908	1,271,908	1,271,908	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2011
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL LONGCHÁ LINARES EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K103-329	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	260,994	260,994	260,994	260,994	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2011
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILA ZURITA, COL. LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K146-K037 (OP0298)	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	135,451	135,451	135,451	135,451	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REFERENDADO DEL 2011 AL 2012
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, DE LA COLONIA ATASTA DE SERNA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K150-K099-327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	-	909,947	909,947	909,947	909,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE 2011

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
2	12- MACUPANA	MACUPANA	URBANO	6	GOBIERNO	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, CD. MACUPANA (OP-347)						ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUPANA	-	-	49,952	49,952	49,952	49,952	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO																							
4-CENTRO		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	621	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	84,448	84,448	84,448	84,448	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE 2011
SUMINISTRO DE GRAVALE REVESTIMIENTO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO																							
EQUIPAMIENTO																							
BENES MUJERES																							
4-CENTRO		VILLAHERRMOSA	URBANO	ES07/577	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	72,523	72,523	72,523	72,523	100.0%	13,563	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA CON BASE																							
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
2-CARDENAS		CARDENAS	URBANO	11009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	21,96,021	21,96,021	21,96,021	21,96,021	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION																							
RECURSOS POR APLICAR DE FONDO IV (REMANENTES)		CARDENAS	URBANO	0306	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	-	979	0	979	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
4-CENTRO		VILLAHERRMOSA	URBANO	PO61- O130-130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	184	184	184	184	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA REMANENTE DEL 2011
EROGACIONES IMPREVISTAS FIV REM 2011																							
4-CENTRO		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	634	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	153,181	153,181	153,181	153,181	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE 2011
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES																							
PAGO DE ADULTOS A LA COMBON FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2009 (REMANENTE 2011)		MACUPANA	URBANO	MO04-00 FVREM 2	OTROS	MANEJO DEL FINANCIERO	MANEJO DEL FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MACUPANA	-	-	2,127	2,127	2,127	2,127	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FAMI												189,456,256	189,456,256	189,456,256	164,103,883	86.6%	0	0		971.00	235.00	41.2%	
ASISTENCIA SOCIAL																							
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA																							
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1168	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIR TABASCO	-	-	14,554,897	14,554,897	14,554,897	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES																							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
CONSTRUCCION																							
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	2,414,659	2,414,659	2,414,659	2,414,659	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL SALDO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE ETIQUETAR.
PROYECTO BOLSA																							
SUBESTACIÓN TRIFÁSICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27E5095FC (FAMI BASICO 2011)		BALANCÁN	RURAL	0A311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	624,042	624,042	624,042	624,042	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE ACTIVIDADES DE EX RUM Y MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON CON CLAVE 27E1W5JH(FAMI BASICO 2011)		BOCA DE CHILAPA	RURAL	0A320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	778,940	778,940	778,940	778,940	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 27E1W588V (FAMI BASICO 2011)		IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0A321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	622,181	622,181	622,181	622,181	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Desempeñación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
																							14	15	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2CY OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 27DPR0238A (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	XITACOMITÁN 2A, SECCION	RURAL	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
				0A229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	2,994,946	2,994,946	2,994,946	2,994,946	100.0%	0	0	ESPACIO	9.00	9.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2CY OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 50 CON CLAVE 27DPR0059K (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0A237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	4,753,817	4,753,817	4,753,817	4,753,817	100.0%	0	0	ESPACIO	10.00	10.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS CON SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ATENCION MULTIPLE NO.21 CON CLAVE 27DML00027 (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	TAMUITE DE LAS SABANAS	URBANO	0A234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	811,137	811,137	811,137	811,137	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR POR REUBICACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA CON CLAVE 27FND03096(FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	GONZALEZ 4A, SECCION	RURAL	0A238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	307,560	307,560	307,560	307,560	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)		
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN S. TRUJILLO CON CLAVE 27DPR03386 (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0A236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	1,111,793	1,111,793	1,111,793	1,111,793	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%			
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INOCENCIA GALVÁN VIUDA DE RAMOS CON CLAVE 27DMD080 (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0A235	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	898,717	898,717	898,717	898,717	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON QUINCE AULAS DIDACTICAS, DOS DIRECCIONES, SERV. SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2CY OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN CON CLAVE 27DPR0275(FAM BAS 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0A246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	10,491,399	10,491,399	10,491,399	10,491,399	100.0%	0	0	ESPACIO	20.00	20.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN CON CLAVE 27DPR0363K (FAM BASICO 2011)	6-CUNDIACÁN	HUIMANGO 2A, SECCION (LA MONA)	RURAL	0A252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	699,413	699,413	699,413	699,413	100.0%	0	0	ESPACIO	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCIÓN DE BARRIO FRONTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR ALEJANDRO BAUTISTA CON CLAVE 27DPR0271 (FAM BASICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MEDICAN 2A, SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	0A264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	252,365	252,365	252,365	252,365	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 27DPR1283H (FAM BASICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	0A344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	324,004	324,004	324,004	324,004	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON OCHO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2CY OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 27DPR00707Q (FAM BASICO 2011)	12-MACISPANIA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	0A272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	5,113,686	5,113,686	5,113,686	4,629,390	90.5%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 27DPR00359W (FAM BASICO 2011)	13-NACAUICA	JIMÉNEZ	RURAL	0A276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	535,218	535,218	535,218	535,218	100.0%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROPIA, MERCEDES LANZ DE GONZALEZ CON CLAVE 27DPR00396 (ECONOMIAS FAM BASICO 2011)	15-TACOTALPA	TAPIHUAPA	URBANO	0B178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	953,183	953,183	953,183	953,183	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUIN HERNANDEZ CON CLAVE 27D020280N (FAM BASICO 2011)	16- TIAPPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (FRANCISCO SABANAL)	RURAL	0A364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	309,999	309,999	309,999	309,999	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICTOR CAMARIA CRUZ CON CLAVE 27E010190W (ECONOMIAS FAM BASICO 2011)	17- TENOSQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	08177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	726,246	726,246	726,246	726,246	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
REHABILITACIÓN																								
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARMENIANO ZAPATA CON CLAVE 27E0101578IFAM BASICO 2011)	3-CINTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	0A319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	769,431	769,431	769,431	769,431	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMENIANO FERNANDEZ DIAZ CON CLAVE 27DPR8285W (ECONOMIAS FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0B360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	404,385	404,385	404,385	330,622	81.8%	0	0	OTROS	300.00	0.00	0.0%	MITAS MA. DE ANILAS DE TRANSMISION ELECTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C,E,F,H,I,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.7 CON CLAVE 27D5100070IFAM BASICO 2011)	4-CENTRO	TAMULI DE LAS SABANAS	URBANO	0A331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	1,719,841	1,719,841	1,719,841	1,719,841	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARANZA CON CLAVE 27D02028K (FAM BASICO 2011)	9-AJALPA	AGUILAS SERDAN 1A. SECCION	RURAL	0A261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	677,705	677,705	677,705	677,705	100.0%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSENDO TANACENA PARRON CON CLAVE 27E10021A (FAM BASICO 2011)	11-JONUTA	SAN JOSE	RURAL	0A349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	844,881	844,881	844,881	844,881	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE 27DPR8317A (FAM BASICO 2011)	12-MACULISPANA	ALLERDE BAO 2A. SECCION	RURAL	0A273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	622,481	622,481	622,481	622,481	100.0%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LAS BLANCAS MARIPOAS CON CLAVE 27DCC00461 (FAM BASICO 2011)	13-NUCALUCA	GUATACALCA	RURAL	0A355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	839,252	839,252	839,252	839,252	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. MERCEDES LANZ DE GONZALEZ CON CLAVE 27DPR15986 (FAM BASICO 2011)	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	0A362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-							OTROS				EL PROYECTO SE AUTORIZO INICIALMENTE POR \$1,008,083.00, POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD QUE NO ACEPTO LA OBRA INICIAL. CON LA DIFERENCIA DE \$1,008,083.00, SE AUTORIZO EL PROYECTO 08178 EN EL PROGRAMA ESPECIAL 2012 COMO ECONOMIA DE FAM BASICO 2011.	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 CON CLAVE 27D510032E (FAM BASICO 2011)	15-TACOTALPA	OXKOTLAN	RURAL	0A361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	1,024,321	1,024,321	1,024,321	1,024,321	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	MITAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Rápido				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	0A368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA CARRERA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMARÁ CLAVE 27TMS0301 (FAM BASICO 2011)												24,735	24,735	24,735	24,735	100.0%	0	0	7.00	0.00	0.0%		EL PROYECTO SE AUTORIZO INICIALMENTE POR \$754,495.00, POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD QUE NO PERMITIERON EL PAGO DEL PROYECTO, CON LA DIFERENCIA DE \$729,760.00 SE APERTURO EL PROYECTO 08177 EN EL PROGRAMA ESPECIAL 2012 COMO ECONOMIA DE FAM BASICO 2011.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCION	ACOBRETIURA ESTATAL	COBRETIURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	1,743,671	1,743,671	1,743,671	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE ETIQUETAR PARA EL 2013.	
PROYECTO BOLSA												5,385,140	5,385,140	5,385,140	5,385,140	100.0%	0	0	ESPACIO	17.00	17.00	100.0%		
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO P EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2011)	2-CÁRDENAS	PASO Y FLAYA	RURAL	0A260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	9,999,953	9,999,953	9,999,953	9,999,953	100.0%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%		
TERMINACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (CADII) Y AREA DE POSGRADO, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2011)	2-CÁRDENAS	PASO Y FLAYA	RURAL	0A289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	9,999,953	9,999,953	9,999,953	9,999,953	100.0%	0	0	ESPACIO	7.00	7.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2011)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	0A204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	19,500,000	19,500,000	19,500,000	13,418,913	68.8%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA LICENCIATURA DE MEDICO CIRUJANO EN LA DIVISION ACADÉMICA DE CENAGAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. (FAM SUPERIOR 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0A292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	202,565,543	20,256,543	20,256,543	20,256,543	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INV. DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO UNIV. JUAREZ AUTONOMA DE TAB. CLAVE 27ET000301G (FAM SUP 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0A291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.0%	0	0	ESPACIO	27.00	27.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO PARA TALLERES Y LABORATORIOS EN LA DIVISION ACADÉMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0A293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	12,820,528	12,820,528	12,820,528	12,820,528	100.0%	0	0	ESPACIO	13.00	13.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2011)	14-PARAISO	QUINTANA ARUAZ	URBANO	0A202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2011)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	0A203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	19,499,999	19,499,999	19,499,999	19,499,999	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre			Avance riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
EQUIPAMIENTO	13 NAUACUA	NAUACUA	URBANO	04205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OTROS	-	-	-	MEFAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARQUISECON)	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA (FAM-SUPERIOR 2011)												2,499,886	2,499,886	2,499,886	2,499,886	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%			
FASP												165,016,608	165,016,608	150,539,273	91.1%	0	0	0		133,652.00	132,295.00	98.8%		
CÓDIGO 2011																								
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																								
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
OBRA PÚBLICA																								
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	1,844,423	1,844,423	1,844,423	100.0%	0	0		OBRA	2.00	2.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	302,372,221	30,237,221	28,677,251	94.8%	0	0		PIEZA	22,582.00	23,509.00	104.1%		
EQUIPAMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	890,525	890,525	890,525	100.0%	0	0		PIEZA	61.00	67.00	109.8%		
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
EQUIPAMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP PGJ SEESP	-	-	409,868	409,868	409,868	100.0%	0	0		EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN CONTROL DE CONAFINZA																								
EQUIPAMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	5,496,340	5,496,340	5,492,398	99.9%	0	0		PIEZA	1,039.00	1,339.00	128.9%		
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCLAMACIÓN DE JUSTICIA																								
INFRAESTRUCTURA DE ANEXO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL																								
OBRA PÚBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	20,939,860	20,939,860	20,939,860	100.0%	0	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL		-	-	26,159,872	26,159,872	14,961,480	57.2%	0	0		OBRA	5.00	3.00	60.0%		
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA																								
CONSTRUCCION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-													
INDICADORES DE MEDICIÓN																								
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION																								
CUENTA CORRIENTE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEESP	-	-	4,959,288	4,959,288	4,959,288	100.0%	0	0		PERSONA	22.00	41.00	186.4%		
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO																								
PLATAFORMA MÉXICO																								
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																								
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP PGJ SEESP	-	-	43,972,211	43,972,211	43,171,958	98.2%	0	0		EQUIPO	91,787.00	92,760.00	101.1%		
EQUIPAMIENTO																								
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																								
EQUIPAMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	7,534,683	7,534,683	7,534,683	100.0%	0	0		EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																								
EQUIPAMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP PGJ SEESP	-	-	8,036,138	8,036,138	7,087,976	88.2%	0	0		EQUIPO	1,770.00	1,862.00	105.2%		

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA																									
CUENTA CORRIENTE																									
EVALUACION	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ SESES*	-	-	8.610.388	8.610.388	8.610.388	8,592,418	99.8%	0	0	EXAMEN	15,156.00	11,090.00	79.2%			
EVALUACION	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	736,000	73,60,000	73,60,000	608,544	82.7%	0	0	EXAMEN	400.00	319.00	79.8%			
FORMACION ESPECIAL BADA	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ SESES*	-	-	5,188.401	5,188,401	5,188,401	5,188,401	100.0%	0	0	PERSONA	1,024.00	1,239.00	12.6%			
CURSOS DE FORMACION	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ SELES*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FAETA												3,064,269	3,064,269	3,064,269	3,055,665	99.7%	52,503	52,503	208.00	208.00	100.0%				
EDUCACION TECNOLÓGICA																									
INVERSIÓN EQUIPAMIENTO																									
FGS27-EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICHA PARA PIANTELES PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33) 2011	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FGS27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDPARTICIPAC IÓN FEDERAL-ESTATAL	EL CONALEP TABASCO	-	-									MOBILIARIO				PROYECTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 POR UN TOTAL DE \$2,883.74; MANTENIMIENTO A LOS SERVIDORES EFECTUADOS MEDIANTE OFICIO NO. SAF- AL0670/2012 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012. EN EL PROYECTO FG257 PARA EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELAS UBICADO EN LA SIQUETE MANABITA; CAPITULO 2000 CUENTAS: 2113 UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICNA POR \$221.60; 2461 MATERIAL ELECTRCICO Y ELECTRONICO PARA BIENS INMUEBLES OBLIGATORIOS DE BIENS DE TECOLOGIA DE LA INFORMACION POR \$51,203.34. PROYECTO TERMINADO AL 100% CONCLUIDO.	
												0	0	0	0	0	0.0%	52,503	52,503	100.00	100.00	100.0%			
SERVICIOS PERSONALES	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FGS28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDPARTICIPAC IÓN FEDERAL-ESTATAL	EL CONALEP TABASCO	-	-									ALUMINO				ESTE PROYECTO ES DERIVADO DE LA RESOLUCION NRO. DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION NO.528 REALIZADA AL FAETA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DONDE SE LE SOLICITÓ AL ESTADO IMPORTE EL 50% DE ESTADIMIENTOS PARA LOS PLANTELES DE NUEVA CREACION UN IMPORTE TOTAL DE \$2,915,046.47. EL CUAL APORTO EN MAYO DE 2012 A ESTE ORGANISMO Y DE RETIENDO A LA CORPORACION DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO,	
FGS38 ECONOMIAS DEL 2011 PARA LA DESARROLLAR LOS PLANTELAS HACILLER ACORRE A LOS REQUISITOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	O-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FGS38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDPARTICIPAC IÓN FEDERAL-ESTATAL	EL CONALEP TABASCO	-	-	2,915,046	2,915,046	2,915,046	2,906,448	99.7%	0	0		100.00	100.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (RAMOS 33 (RECUPERACIONES 2011))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FF306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DIPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO	-	-	149,217	149,217	149,217	149,217	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS-SISTEMAS ELECTRONICOS	
FAREF												1,131,834	1,131,834	1,131,834	1,131,834	100.0%	5,227,977	5,227,977		13.00	13.00	100.0%		
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	E4863	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO	-	-	1,131,834	1,131,834	1,131,834	1,131,834	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORRAS)																								
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																								
APORTACIÓN AL FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA056	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	0	0	0	0	0.0%	5,227,977	5,227,977	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS-APORTACIONES A CONTENIDOS	
CONVENIOS 87 REGISTROS																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN												306,196,819	306,579,876	300,546,108	292,006,965	94.3%	0	0		18,470.00	4,253.00	23.0%		
INVERSIÓN																								
OBRAS PÚBLICAS																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN EL POBLADO C-16 EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CORDENAS (PEF 2011)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	57016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%		
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CORDENAS (PEF 2011)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	57017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%		
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN LA MANGA, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	57018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%		
CONCLUSIÓN DE LA TORRE ONCOLÓGICA EN EL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	VILLANUEVA	URBANO	57019	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,973.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13	23	
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57020	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	9	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (GESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)												0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,989.00	0.00	0.0%		
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57032	DESARROLLO SOCIAL	SAUD		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	11,526,380	11,526,380	11,526,380	11,521,393	100.0%	0	0	INFORME	5.00	5.00	100.0%	PENDIENTE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INICIAL AFASPE 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57014	DESARROLLO SOCIAL	SAUD		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	75,482,729	75,482,729	70,834,018	65,520,729	86.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	0.0%	SE RENTERO LA CANTIDAD DE 54,482,725.00	
FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO COREPRIS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57009	DESARROLLO SOCIAL	SAUD		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,807,288	4,807,288	4,807,288	2,984,839	62.1%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CADERNAS, EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	2-CADERNAS	AMPLIACIÓN CARICAL	RURAL	57004	DESARROLLO SOCIAL	SAUD		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,142.00	4,142.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2011 RADICADOS EN 2012 POR LA CNPS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57319	DESARROLLO SOCIAL	SAUD		ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	54,205,814	54,205,814	54,205,814	53,860,954	99.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
PAGOS DE INTERVENIONES POR ENFERMEDADES CONTEMPLADAS EN EL CAUSAS MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REGEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2011 RADICADOS EN 2012 POR LA CNPS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57320	DESARROLLO SOCIAL	SAUD		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	7,694,796	12,077,853	7,694,796	6,797,442	56.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	IMPORTE RADICADO MAYOR AL AUTORIZADO, 54,383,057.42	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO		PASO Y PLAYA	RURAL	FE008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	776,710	776,710	776,710	659,272	84.9%	0	0	MAESTRO	10.00	8.00	80.0%	LA DIFERENCIA SE EJECUTERA EN EL EJERCIO 2013.	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CADERNAS	PASO Y PLAYA	RURAL	FE009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA FEDERAL	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	703,090	703,090	703,090	662,324	94.2%	0	0	CONVENIO	100.00	94.00	94.0%	LA DIFERENCIA SE EJECUTERA EN EL EJERCIO 2013.	
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FODEIMM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	PO41-0309-309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-CONSEJO EDUCATIVO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12	12	12	12	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE DEL FODEIMM 2011	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN												69,319,004	63,519,004		51,874,021	81.7%	21,692	0		31,510.57	23,909.57	74.6%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASAN ENTRE LA CALLE CALDERON MARCHENA Y CERRADA, COL. GUSTAVO SUR (SECTOR AMERINA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8149-8242 (OP0293)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES	838,314	818,314	818,314	818,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIBE REFERENDADO PARA 2012	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	RÍO TINTO LA SECCIÓN	RURAL	K145-K247 (OP0218)	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,425,874	1,425,874	1,425,874	1,425,874	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SENAPAR SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL REFERENDADO DE 2011 A 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO J. MADRERO (TRAMO POR L. GUÍRREREZ)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (MUNICIPIO DE GARCÍA)	URBANO	K149-K238 (OP0371)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	1,467,701	1,467,701	1,467,701	1,467,701	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,205.00	2,205.00	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA	4-CENTRO	ANCETO	RURAL	K149-K250 (OP0202)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	264,771	264,771	264,771	264,771	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,335.15	1,335.15	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAORA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMIENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K232 (OP0382)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	383,673	383,673	383,673	383,673	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,811.70	1,811.70	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO AL 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K236 (OP0388)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	211,519	211,519	211,519	211,519	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MULATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE NARANJOS, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMIENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K241 (OP0292)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	1,453,574	1,453,574	1,453,574	1,453,574	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,742.40	1,742.40	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BUAGAMBIA	4-CENTRO	PUERTO NUEVO DE LAS PAZES	RURAL	K149-K248 (OP0231)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	233,485	233,485	233,485	233,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAUJIN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMIENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K240 (OP0291)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JUC-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS	1,230,783	1,230,783	1,230,783	1,230,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARUFE REFERENDADO PARA 2012	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Esperados Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K231 (OP0181)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	OBRA	22	23	24-21/20	25	PROYECTO CARUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPLCOHUTE ENTRE LA CALLE GRIQUELO Y 3RA. DEL MUNICIPIO, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARRIENIA											9-	723,161	723,161	723,161	723,161	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANIS ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULÉ, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARRIENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K233 (OP0183)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-	363,217	363,217	363,217	363,217	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO CARUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULÉ, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARRIENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K234 (OP0186)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-	191,634	191,634	191,634	191,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO CARUFE REFINANCIADO PARA 2012
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIRSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K277 (OP0196)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-	89,847	89,847	89,847	89,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		PROYECTO CARUFE REFINANCIADO PARA 2012
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SENDA DEL FRAMBOYÁN	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	K149-K239 (OP0199)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-	1,530,923	1,530,923	1,530,923	1,530,923	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,825.00	1,825.00	100.0%		PROYECTO CARUFE REFINANCIADO EN EL 2012
RECONSTRUCCIÓN	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	D6139	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA								METRO CUADRADO					LOS RECURSOS NO EFICACIOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS EFICIENTES REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132 (IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
APOYO A LOCALIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS												10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,974,499	99.7%	0	0		3,438.00	3,438.00	100.0%		
MODERNIZACIÓN	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	D6127	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	21-TURISMO 100-SECRETARIA								CAPACITACIÓN					LOS RECURSOS NO EFICACIOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS EFICIENTES REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132 (IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA												11,445,000	11,445,000	11,445,000	1,144,999	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre				Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	14	15							16		17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25			
RESERVA INTEGRAL DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE COPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	COPILCO	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	8	TURISMO	9	DEFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11	-	12	13	2,000.000	2,000.000	2,000.000	1,967,546	98.4%	0	0	2,304.00	2,304.00	100.0%	LOS RECURSOS NO FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO 2011 PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	3,499,719	3,499,719	3,499,719	3,499,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL DE AGUAS RESIDUALES, DE AGUAS RESIDUALES, DE AGUAS RESIDUALES, REFERENDADO DE 2011 A 2012			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	162	162	162	162	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL DE AGUAS RESIDUALES, DE AGUAS RESIDUALES, DE AGUAS RESIDUALES, REFERENDADO DE 2011 A 2012			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	405,440	405,440	405,440	405,440	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL DE AGUAS RESIDUALES, DE AGUAS RESIDUALES, DE AGUAS RESIDUALES, REFERENDADO DE 2011 A 2012			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PUENTES JUCU-CAMINOS Y SERVICIOS DE INTERESES Y CONEXOS	199	199	199	199	0.0%	15,329	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLESA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAP.UFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERADO A LO LARGO DE 2011			
OTROS CONVENIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	223,123,094	223,849,264	223,123,047	211,829,451	95.9%	610,938	0	ACCION	45,142,37	45,134,33	100.0%	BOLESA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAP.UFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERADO A LO LARGO DE 2011			
INVERSIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	223,123,094	223,849,264	223,123,047	211,829,451	95.9%	610,938	0	ACCION	45,142,37	45,134,33	100.0%	BOLESA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAP.UFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERADO A LO LARGO DE 2011			
CONSTRUCCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	223,123,094	223,849,264	223,123,047	211,829,451	95.9%	610,938	0	ACCION	45,142,37	45,134,33	100.0%	BOLESA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAP.UFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERADO A LO LARGO DE 2011			
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	223,123,094	223,849,264	223,123,047	211,829,451	95.9%	610,938	0	ACCION	45,142,37	45,134,33	100.0%	BOLESA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAP.UFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERADO A LO LARGO DE 2011			
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL (OPB3-7)	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 140-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	223,123,094	223,849,264	223,123,047	211,829,451	95.9%	610,938	0	ACCION	45,142,37	45,134,33	100.0%	BOLESA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAP.UFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO GENERADO A LO LARGO DE 2011			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-32/20	25
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO					OR125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11- EDUCACION PUBLICA I 160- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	10,336,058	10,357,420	10,336,058	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA FEDERACION \$21,362.03	
PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO FERROVIARIO, ESTACION ING. ROBERTO AYALA A DOS BOGAS (APORTACION DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONADIN)					CT041	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	-	9- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES I 311-DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES FERROVIARIOS MULTIMODAL	14,258,712	14,258,712	14,258,706	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100 POR CIENTO, CON RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO, QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE \$1,362,030.00, PASANDO QUE SE CONSIDERA COMO ECONOMIAS QUE SE REINTEGRARAN A LA TESOFERIA.	
CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (I ETAPA), CONSTRUC. LINEA PRESION, COLECT. DE DRENAJE PLUVIAL, COLECT. DE DRENAJE SANITARIO, CARCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN N	URBANO	K143- K055 (OP0173)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PUBLICA I 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	661,296	661,296	661,296	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANQUIERAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCION DE ACCESO (PRIMERA ETAPA) A LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA SURCOCA (I 2011)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN N	URBANO	OR139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11- EDUCACION PUBLICA I 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,587,600	1,587,600	1,587,600	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRARA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA FEDERACION \$1,587,600	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO	4-CENTRO	GONZÁLEZ JA. SECCIÓN	RURAL	K145- K053 (OP0077)	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PUBLICA I 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	372,958	372,958	372,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANQUIERAS APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE I ETAPA (REHABILITACION DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA Y LINEA DE CONDUCCION DE PABLO L. SIDAAR-VILLA LUIS GIL FÉREZ)	4-CENTRO	LUIS GIL FÉREZ (LA VILLA)	RURAL	K143- K020 (OP0156)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PUBLICA I 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	3,173,746	3,173,746	3,173,746	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANQUIERAS Y SERA PAGADO POR EL FAS EN EL 2011 Y 2012. PROYECTO REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN N	URBANO	K143- K024 (OP0236)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PUBLICA I 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	7,187,600	7,187,600	7,187,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANQUIERAS APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERIAS ANACLETO MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN EL CARRILLO DE SAN ANACLETO, COLECTOR PRINCIPAL Y ATARIERAS I ETAPA, CARCAMO I Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	K143- K082 (OP0153)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PUBLICA I 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	13,247,605	13,247,605	13,247,605	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CREDITO BANQUIERAS Y SERA PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III PARA 2012	
CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAMPO, GUAYATEPEC, 27 FEB., CONSTITUCION, ALONSO CAMACHO Y MIGUEL CORTINES	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN N	URBANO	K143- K057 (OP0237)	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PUBLICA I 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	4,308,832	4,308,832	4,308,832	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANQUIERAS APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFERENDADO PARA 2012	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CO. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERROSA	URBANO	Q0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11- EDUCACION PUBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,135,797	3,135,797	3,135,797	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SALDO POR ECONOMIA Y PROYECTO TERMINADO	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA CO. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERROSA	URBANO	Q0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11- EDUCACION PUBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,943,915	1,943,915	1,943,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	638.00	638.00	100.0%	SALDO POR ECONOMIA Y PROYECTO TERMINADO	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub-sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO			URBANO	Q0211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,621,012	2,598,014	2,621,012	2,598,014	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,364.00	1,264.00	100.0%	SAUDO POR ECONOMIA	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JUAN ADAMA, TEAPA, TABASCO(FEDERA)	16-TEAPA	JUAN ADAMA	RURAL	Q0212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTU Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,082,356	2,892,025	3,082,356	2,892,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,400.00	30,400.00	100.0%	SAUDO POR ECONOMIA Y PROYECTO TERMINADO	
RECONSTRUCCIÓN	4-CENTRO	GOCUITZAPOTLA N	URBANO	K185-497	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PÚBLICA I 20-UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO	1,338,346	1,338,346	1,338,346	1,338,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANCARIAS Y RECURSO DEL FONDO III.	
REPARIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO PRINCIPAL (TRAMO MORELLETI-CALLEJÓN EL POZO)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	K144- K262-628	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PÚBLICA I 20-UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO	1,268,991	1,268,991	1,268,991	1,268,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANCARIAS Y RECURSO DEL FONDO III.	
MANTENIMIENTO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	K149- K261-628	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PÚBLICA I 20-UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO	291,709	291,709	291,709	291,709	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,239.37	3,239.37	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANCARIAS Y RECURSO DEL FONDO III.	
REHABILITACION	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	K143- K195-506	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PÚBLICA I 20-UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO	3,269,500	3,269,500	3,269,500	3,269,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANCARIAS FAS	
REHABILITACION DE FILTROS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA AL CIRCUITO POTABILIZADORA LA ISLA I	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	Q0207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,471,143	1,061,252	1,471,143	1,061,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	618.00	100.0%	SAUDOS POR ECONOMIAS Y PROYECTO TERMINADO	
REHABILITACION DEL PALACIOS DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL)	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	Q0210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	7,697,176	7,697,176	7,697,176	7,697,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,487.00	8,487.00	100.0%	SAUDO POR ECONOMIA Y PROYECTO TERMINADO	
SUPERVISION EXTERNA A LA REHABILITACION DEL TECHADO EN CACHA DE BASQUETBOL EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL)	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	Q0223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	45,499	41,813	45,499	41,813	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	SAUDO POR ECONOMIA Y PROYECTO TERMINADO	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	LOB13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	928,319	928,319	928,319	928,319	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACION QUE HABITA EN LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL MANEJO DE LOS EQUIPOS HIPOCLORANTES DE CALCIO AL 65 POR CIENTO.	
MACQUINARIA	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	K143- K260-627	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	24-DEUDA PÚBLICA I 20-UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO	396,991	396,991	396,991	396,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANCARIAS Y RECURSO DEL FONDO III.	
CONCLUSION DE EQUIPAMIENTO DE CARGAMO 1.2 Y AREA EXTERIOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25	
OTROS																								
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Q0221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REINCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012 Y PROYECTO TERMINADO	
ESTABLECIMIENTO DE 102 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS DONATIVO PEMEX 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R0165	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	18-ENERGÍA I 14- PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	168,864	168,864	168,864	168,864	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PODER JÓVEN RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Q0220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO	
APOYO PARA PROGRAMAS DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y PREMIO ESTAL DEL DEPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,373,856	1,373,856	1,373,856	1,373,856	100.0%	0	0	EVENIO	3.00	3.00	100.0%	SE REFERENCIA 2012 5448 9765001 HASDO EJERCIDO EL RECURSO EN EL 2DO. TRIMESTRE 2012, PROYECTO TERMINADO 31 DICIEMBRE 2012	
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DIVERSOS EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REINCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012, PROYECTO TERMINADO	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	96,983	93,010	96,983	93,010	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SALDO POR ECONOMÍA Y PROYECTO TERMINADO	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD DEPORTIVA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	66,800	66,794	66,800	66,794	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	SALDOS POR ECONOMÍA Y PROYECTO TERMINADO	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	Q0226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	238,057	237,956	238,057	237,956	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	SALDO POR ECONOMÍA Y PROYECTO TERMINADO	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA CHABLE SERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (FEDERAL)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	Q0227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	81,062	81,009	81,062	81,009	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	SALDO POR ECONOMÍA Y PROYECTO TERMINADO	
APORTAGÓN FEDERAL DEL FONDO DE INCREMENTO A LA MATRÍCULA 2010	14-PANASO	PANASO	URBANO	FT008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,217,800	4,217,800	4,217,800	0	0.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	DESPUES DE LLEVAR A CABO LAS GESTIONES CON LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL PARA EL CAMBIO DEL CAMBIO DE METAS DE ESTE PROYECTO PARA PROCEDER A LA ELECCION DEL RECURSO, Y EL RECURSO SE PRETENDE EJERCER EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	16-TIAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	00228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	95,330	95,279	95,330	95,279	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	24-21/20	25	SALDO POR ECONOMÍA PROYECTO TERMINADO
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FG256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	EL CONALEP TABASCO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 13X- COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	4,610,488	4,610,488	4,610,488	4,610,488	100.0%	0	0	DOCENTE	378.00	378.00	100.0%			ESTE PROYECTO ES DE APOYO A LAS PRESTACIONES LABORALES DE LOS DOCENTES Y PROFESIONALES CONALES TABASCO. RECURSOS DESTINADOS PARA EL MISMO PROYECTO CONFORME AL CONVENIO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL, 17/09/12 DE EDO, 17 DE ENERO DE 2012. ESTE PROYECTO FUE POR UN TOTAL AUTORIZADO EN 2011 DE \$4,610,488.21, EN EL 2011 SE EJERCIÓ \$1,760,277.28 EN EL 2012 \$2,849,210.93 PARA EL MISMO PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. LAS PRESTACIONES SE EJERCIERON DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL, 17/09/12 DE EDO, 17 DE ENERO DE 2012. ESTE PROYECTO FUE POR UN TOTAL AUTORIZADO EN 2011 DE \$4,610,488.21, EN EL 2011 SE EJERCIÓ \$1,760,277.28 EN EL 2012 \$2,849,210.93 PARA EL MISMO PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. LAS PRESTACIONES SE EJERCIERON DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL, 17/09/12 DE EDO, 17 DE ENERO DE 2012.
												4,610,488	4,610,488	4,610,488	4,610,488	100.0%	0	0							
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			PROYECTO CONCLUINO EL SALDO DEL PROYECTO Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE DEVOLVERÁN AL CONACYT, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FOMENTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K6883	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO EDO-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17,976,623	17,976,623	17,976,623	17,975,171	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%			PROYECTO CONCLUINO EL SALDO DEL PROYECTO Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE DEVOLVERÁN AL CONACYT, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FOMENTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
APROPRIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DESDE EL SUR DE LA TIAPA (REDERED)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FR033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 90X-COMISIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	4,082,372	4,082,372	4,082,372	1,894,905	46.4%	21,089	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%			PROYECTO CONCLUINO EL SALDO DEL PROYECTO Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE DEVOLVERÁN AL CONACYT, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FOMENTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
COMPLEMENTO DEL PROYECTO F405 PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F4036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 700- OFICINA MAYOR	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	06008	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	1,280	0	1,280	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%			
CONADE REMANENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	26009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 161- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	151,029	151,028	151,028	151,028	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.9%			
POLICIA PREVENTIVA (REMANENTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	11005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	-	36-SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	491,185	491,139	491,139	491,139	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.9%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Ejecuciones Financieras Acumuladas al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	03010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARDENAS	-	20-DESARROLLO SOCIAL I 147- DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO	1,001,549	0	1,001,549	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	25	24-31/20
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	ROES-02950-290	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	21-DELEGACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO	44,374	44,374	44,374	44,374	0	0.0%	589,844	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLESA REMANENTE 2011 BANQUERAS FAS INCLUIVE PRODUCTO FINANCIERO DE TODO EL FONDO A LO LARGO DEL 2012
27- TABASCO RECURSO 2010																								
SUBSIDIOS 14 REGISTROS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												133,590,059	133,641,982	133,590,039	131,440,319	98.5%	0	0	1,292,032.00	242,554.00	18.8%			
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55272	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	PERSONAS	12-SALUD I 100- SECRETARÍA	983,42,779	98,342,779	98,342,779	98,134,659	99.8%	0	0	CONSULTA	1,287,143.00	242,546.00	18.8%		
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
FORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEG. MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUERTAS DE 2 Y 3 NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSAL O EN EL TIPO DE SPES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	55381	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	PERSONAS	12-SALUD I 100- SECRETARÍA	16,642,403	16,694,306	16,642,403	16,642,337	99.7%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4.00	4.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES REDUCCION RUSO7 \$51,300.40 PENDIENTE DE REINTENCIÓN	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITAL) RECURSOS RADICADOS EN 2011	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57027	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	13340	12-SALUD I 100- SECRETARÍA	983,010	983,010	983,010	983,004	100.0%	0	0	OTROS	4,681.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SHING 2010: ATRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUERTAS DE 2 Y 3 NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSAL O EN EL TIPO DE SPES	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57029	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	135	12-SALUD I 100- SECRETARÍA	1,496,390	1,496,390	1,496,390	1,496,355	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSAL MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS REGEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	55293	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	PERSONAS	12-SALUD I 100- SECRETARÍA	13,610,068	13,610,068	13,609,276	13,609,276	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55379	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	PERSONAS	12-SALUD I 100- SECRETARÍA	2,515,380	2,515,380	2,515,380	774,659	30.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
COMISIONES FINANCIERAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	M99-0348-348	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	525000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES I 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	29	29	29	29	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION AL REMANENTE DEL 2010. \$3,097,060.	
FORTALECIMIENTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMUNITARIOS												505,521,192	505,521,192	505,521,192	372,462,229	73.7%	402,932	0		3.00	2.00	66.7%		
FONDOS METROPOLITANOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
MODERNIZACIÓN																								
APORTACIÓN FEDERAL AL RISE COMO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010.	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	21559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ECONOMIAS	POBLACIÓN EN GENERAL	23-PROVISIONES ECONOMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,536,707	44,536,707	44,536,707	41,439,642	93.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SALDO DISPONIBLE \$3,097,060.	

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
APORTACIÓN FEDERAL AL RODECOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2010 (PRODUCTOS FINANCIEROS 2010).	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	21679	DESARROLLO SOCIAL	VIVIANZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	402,932	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
												460,984,485	460,984,485	460,984,485	331,022,587	71.8%	0	0		1.00	100.0%			
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
RECONSTRUCCIÓN																								
	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	29940	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	POBLACIÓN EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y PRESUPUESTARIO							OBRA				PROGRAMA Y ACCIONES EJECUTADAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZÓ REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$229,961,898 PROCEDIENTES DE AHORROS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.		
												1,342,323,788	1,346,636,637	1,342,323,788	1,331,499,185	99.3%	0	0		103.00	102.00	99.0%		
OTROS PROGRAMAS																								
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																								
EQUIPAMIENTO																								
COMPENSACIÓN ECONOMICA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS 2010, RADICADOS EN 2011 A EJERCER EN 2012.	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	57326	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	15,373,753	18,885,849	15,373,753	10,188,197	53.9%	0	0	INFORME	8.00	7.00	87.5%	CIFRAS PRELIMINARES IMPORTE INDICADO MAYOR AL AUTORIZADO \$3,312,096.34	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2010	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	55251	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	1,321,193,123	1,321,688,511	1,321,591,253	1,321,286,048	100.0%	0	0	INFORME	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
COMPENSACIÓN ECONOMICA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS 2009, RADICADOS EN 2010 (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55291	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	FAMILIAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	4,993,841	173.56	4,993,841	0	0.0%	0	0	FAMILIA	87.00	87.00	100.0%		
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																								
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON RECURSOS DE RECUPERACIÓN DE SEGUROS (SEGURO POPULAR 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57322	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	24,941	24,941	24,941	24,941	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%		
APORTACIONES FEDERALES 71 REGISTROS																								
FASSA												9,415,144	9,415,144	9,415,144	9,336,210	99.2%	1,704,213	1,704,210		44,843.00	44,798.00	99.9%		
EQUIPAMIENTO																								
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HOSPITALARIAS MEDIANTE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56730	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	485,732	485,732	INFORME	3.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS, (PASSA 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56197	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	1,080,060	1,080,060	1,080,060	1,079,811	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	36,000.00	36,000.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (PASSA 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56188	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	77,000	77,000	77,000	76,903	99.9%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2.00	2.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS (PASSA 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56189	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	1,012,790	1,012,790	1,012,790	1,012,649	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	3,130.00	3,130.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL (PASSA 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56192	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	342,819	342,819	342,819	342,819	100.0%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	APORTE ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA (PASSA 2010)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	56184	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	746,420	746,420	746,420	745,960	99.9%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	APORTE ESTATAL AL FASSA	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
PORTALECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA 2011 (FASSA 2010)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56186	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	255,604	255,604	255,604	255,503	100.0%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA 2011 (FASSA 2010)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56191	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	338,191	338,191	338,112	338,112	100.0%	0	0	SUPERVISION	12.00	12.00	100.0%	APORTE ESTATAL AL FASSA	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD.	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56720	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	183,000	183,000	183,000	177,732	97.1%	0	0	EQUIPO	27.00	0.00	0.0%		
COMPLEMENTO AL FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56674	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	1,218,481	1,218,478	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56678	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,834,877	1,834,877	1,834,877	1,834,874	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS (FASSA 2010)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56190	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	596,000	596,000	596,000	595,898	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	36.00	36.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL. RAMO 33 FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56187	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	58,601	58,601	58,601	48,601	82.9%	0	0	ATENCION MEDICA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER. (RAMO 33 FASSA 2010)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56196	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	310,000	310,000	310,000	309,298	99.8%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD (FASSA 2010)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56195	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	19,901	19,901	19,901	19,901	100.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	0.00	0.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROTUNSAT FIEC (FASSA 2010)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56185	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	674,969	674,969	674,969	674,969	100.0%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RECTOR DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD. A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2010)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56193	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	221,612	221,612	221,612	171,672	77.5%	0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	APORTACION ESTATAL AL FASSA	
FORTALECIMIENTO PARA LA EDCION DE LA REVISTA SALUD TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56722	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	81,650	81,650	81,650	79,419	89.9%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEJORA ORGANIZATIVA EN CALIDAD EN LA SECRETARIA DE SALUD.	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	56723	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	81,650	81,650	81,650	78,089	95.6%	0	0	EQUIPO	6.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO. FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56679	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIFERENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	5,600.00	5,600.00	100.0%		
FAS												667,813	641,120	641,120	614,930	95.9%	536	0		3.00	2.00	66.7%		
FSSM																								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
MANTENIMIENTO																								
REVESTIMIENTO DE CALLEJONES EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	6149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	614,930	614,930	614,930	614,930	100.0%	0	0	ANALADOR	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2010	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE																								
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0274-274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	26,190	26,190	26,190	0	0.0%	536	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS REMANENTE RAMO 33 FONDO III 2009 Y 2010	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC0038	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO	-	-	26,693	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REMANENTE RAMO GENERAL 33 FONDO III 2009 Y 2010. LOS EFECTOS DE LAS EROGACIONES CORRIENTES TRIMESTRE.	
FORTAMUN												766,416	766,416	766,416	766,416	100.0%	2,622	0		5.00	4.00	80.0%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE SALVADOR ALLENDE DE LA COLONIA GUADALUPE BOBIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K149-K101-326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	618,915	618,915	618,915	618,915	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2010	
MANTENIMIENTO																								
SUMINISTRO DE ARENA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	4,524	4,524	4,524	4,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE 2010	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA CON BASE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	ES07-576	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	141,420	141,420	141,420	141,420	100.0%	2,622	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	P061-0277-277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	217	217	217	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL REMANENTE 2010.	
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	635	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	1,340	1,340	1,340	1,340	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO REALIZADO CON REMANENTE 2010	
FAM												32,796,372	32,796,372	32,796,372	32,796,372	98.5%	0	0		26,644.00	26,623.00	99.9%		
ASISTENCIA SOCIAL																								
APORTES ALIMENTARIOS DE ASISTENCIA																								
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	T1293	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	180,000	180,000	180,000	179,795	99.9%	0	0	APORTO	430.00	430.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	T1276	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	1,898,400	1,898,400	1,898,400	1,897,559	100.0%	0	0	LOTE	678.00	678.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	T1277	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	2,982,000	2,982,000	2,982,000	2,980,679	100.0%	0	0	LOTE	4,380.00	4,380.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-CENTILA	FRONTIERA	RURAL	T1278	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	1,346,800	1,346,800	1,346,800	1,346,203	100.0%	0	0	LOTE	1,924.00	1,924.00	100.0%		
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	T1279	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	5,031,600	5,031,600	5,031,600	5,029,371	100.0%	0	0	LOTE	7,188.00	7,188.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	T1280	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	3,245,200	3,245,200	3,245,200	3,243,763	100.0%	0	0	LOTE	4,636.00	4,636.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	T1281	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	918,400	918,400	918,400	917,993	100.0%	0	0	LOTE	1,312.00	1,312.00	100.0%		
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	T1282	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	840,000	840,000	840,000	839,628	100.0%	0	0	LOTE	1,200.00	1,200.00	100.0%		

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Desembolsación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Resultados Ejercidos Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	12-83	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF FIDRICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	1,822,800	1,822,800	1,822,800	1,821,993	100.0%	0	0	LOTE	2,604.00	2,604.00	100.0%	
PROGRAMA D ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	12-84	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF FIDRICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	702,800	702,800	702,800	702,489	100.0%	0	0	LOTE	1,004.00	1,004.00	100.0%	
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUYA	JONUYA	URBANO	12-86	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF FIDRICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	-	896,000	896,000	896,000	895,603	100.0%	0	0	LOTE	1,380.00	1,380.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCION																								
PROYECTO BOLSA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO BOLSA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	191,791	191,791	191,791	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CAPTURADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE ETIQUETAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 9 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EN0129Q (FAM BASICO 2010)	8-HUAMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	09-48	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	290,212	290,212	290,212	234,057	80.7%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X5.30. POR SUSTITUCION EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27DIN0086-QUECONOMIAS FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0A-25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	535,432	535,432	535,432	535,432	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)
REHABILITACION																								
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y D EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE 27DC00017Y (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TANILTE DE LAS SABANAS	URBANO	02-27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	788,072	788,072	788,072	751,845	95.4%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS AHELEUCON CLAVE 27DIN0083-4V (ECONOMIAS FAM BASICO 2010)	12-MACULSPANIA	MELCHOR	RURAL	0A-24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	309,976	309,976	309,976	309,976	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (MANTENIMIENTO)
EQUIPAMIENTO																								
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 27DIN0083-4V (ECONOMIAS FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	IXTACAMITÁN 2A. SECCION	RURAL	0B-81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	96,681	96,681	96,681	96,681	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCION																								
PROYECTO BOLSA	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO BOLSA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	191,177	191,177	191,177	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE REPROGRAMAR PARA EL 2013.
CONSTRUCCION DEL CADDY Y AREAS DE POSGRADO (LA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	09-83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	3,190,993	3,190,993	3,190,993	3,190,993	100.0%	0	0	ESPACIO	21.00	21.00	100.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	09-82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	4,600,154	4,600,154	4,600,154	4,600,154	100.0%	0	0	ESPACIO	19.00	19.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO EN LA DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2010)	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCION	RURAL	0B-188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIF FIDRICA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	201,527	201,527	201,527	201,527	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS ALTA (CONSTRUCCION)

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	17-TENOQUE	COBERTURA MUNICIPAL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO EN LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS DE LA UJAT (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010)																								
REHABILITACION																								
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LOS RÍOS DE LA UJAT (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010)	6-CUNDIACÁN	CUNDIACÁN	URBANO	OB.185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			730,232	730,232	730,232	730,232	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%		
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LOS RÍOS DE LA UJAT (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010)	6-CUNDIACÁN	CUNDIACÁN	URBANO	OB.186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1,495,343	1,495,343	1,495,343	1,495,343	100.0%	0	0		8.00	8.00	100.0%		
FASIP												160,711,628	160,711,628	160,711,628	158,933,559	98.9%	0	0		166,942.00	167,477.00	100.3%		
CATALOGO 2010																								
ALIMENTACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																								
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																								
EQUIPAMIENTO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	28,458,421	28,458,421	28,458,421	28,458,421	100.0%	0	0	PIEZA	56,649.00	56,649.00	99.9%	PIEZA 46726, PAR 9858	
EQUIPAMIENTO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	313,900	313,900	313,900	313,900	100.0%	0	0	PIEZA	194.00	194.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PJU	-	-	11,868,475	11,868,475	11,868,475	11,864,015	100.0%	0	0	PIEZA	6,976.00	7,810.00	112.0%	PIEZA 6545, PAR 1265	
EQUIPAMIENTO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	2,339,792	2,339,792	2,339,792	2,339,792	100.0%	0	0	PIEZA	86.00	86.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	3,272,500	3,272,500	3,272,500	3,272,500	100.0%	0	0	PIEZA	395.00	395.00	100.0%		
EVALUACION DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DEL DESEMPEÑO																								
CUENTA CORRIENTE	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP TSJ SESESP PJU			6,443,962	6,443,962	6,443,962	6,443,962	100.0%	0	0	EXAMEN	8,191.00	8,191.00	100.0%		
CONSTRUCCION	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	23,892,707	23,892,707	23,892,707	23,892,707	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																								
CONSTRUCCION	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PJU	-	-	24,260,945	24,260,945	24,260,945	24,260,945	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%		
INDICADORES DE MEDICIÓN																								
CUENTA CORRIENTE																								
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO	O-COBIERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SESESP	-	-	2,007,515	2,007,515	2,007,515	2,007,515	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido	Avance %	Acumulado al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
PLATAFORMA MEXICO																							
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																							
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGTJ SJ SESEP	-	-	38,026,223	38,026,223	38,026,223	37,202,580	97.8%	0	0	UTRO	91,624.00	91,370.00	99.7%	EQUIPO 147, PIEZA 288, SERVICIO 24, PERSONA 107, RENTA 19, UTRO 50266, POLIZA 6
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																							
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	1,225,955	1,225,955	1,225,955	940,056	76.7%	0	0	LOTE	249.00	240.00	96.4%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																							
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP TSJ PGTJ SESEP	-	-	10,342,895	10,342,895	10,342,895	10,114,277	97.8%	0	0	EQUIPO	1,470.00	1,498.00	101.9%	EQUIPO 571, PERSONA 11, LOTE 3, LICENCIA 912, POLIZA 1
SISTEMA PATRIENCARIO																							
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	3,494,838	3,494,838	3,494,838	3,494,838	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
FORMACIÓN ESPECIALIZADA																							
CUENTA CORRIENTE																							
CURSOS DE FORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGTJ SESEP	-	-	4,313,500	4,313,500	4,313,500	3,678,296	89.9%	0	0	PERSONA	880.00	879.00	99.9%	
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE																							
CURSOS DE ESPECIALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	
FAREF												39,947,539	39,947,539	39,947,539	39,240,139	98.3%	0	0		1,975.00	1,974.00	99.9%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68977	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	-	687,420	687,420	687,420	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAREF, DE AQUÍ SE DESAGREGARÁN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONST. DE ADMÓN, PROGRAMA GERONTOLOGICO, SISTEMA INTEGRAL DE SALUD, CAPACITACIÓN URA, ETAPA Y TERMINACIÓN DE LA CONST. DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES A 70 AÑOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21645	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASISTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	-	14,073,062	14,073,052	14,073,052	14,073,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,972.00	1,972.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																							
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																							
APORTACIÓN AL FIDEICOMBO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA065	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	12,826,978	12,826,978	12,826,978	12,826,978	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS APORTACIONES FIDEICOMISOS
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ISSET (FINANCIAMIENTO 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA061	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	12,358,109	12,358,109	12,358,109	12,358,109	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
CONVENIOS 12 REGISTROS												474,032,866	474,032,866	474,032,820	456,762,159	96.4%	0	0		86,493.00	86,291.00	100.0%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																							
INVERSIÓN																							
EQUIPAMIENTO																							
BENES MUJERES																							
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL MUNICIPIO DR. RODOLFO NETO PARRON PAF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55384	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	2,800,597	2,800,597	2,800,597	2,776,823	99.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 23,774

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
OTROS																							
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2010, RADICADOS EN 2011 POR LA CNPS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57001	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SALUD 100- SECRETARÍA	53,547,462	53,547,462	53,547,462	53,546,391	100.0%	0	0	INFORME	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SAUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (AASPE 2010) O DON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION SOCIAL CONFIENACION POR UNICA OCASION DEL PIF 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55386	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SALUD 100- SECRETARÍA	163,885,791	163,885,791	163,885,791	163,846,146	100.0%	0	0	FAMILIA	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AASPE 2010) O DON RECURSOS RADICADOS EN EL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57005	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SALUD 100- SECRETARÍA	55,652,710	55,652,710	55,652,664	52,345,717	94.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 3,306,963
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AASPE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55294	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SALUD 100- SECRETARÍA	891,42,635	89,142,635	89,142,635	75,246,371	84.4%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 13,896,264
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55287	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SALUD 100- SECRETARÍA	704,993,331	70,499,331	70,499,331	70,499,006	100.0%	0	0	FAMILIA	86,184.00	86,184.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2010 DE CASOS DE VALIDADOS POR LA CNPS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55390	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SALUD 100- SECRETARÍA	38,504,340	38,504,340	38,504,340	38,501,675	100.0%	0	0	INFORME	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
OTROS CONVENIOS												315,292,027	315,292,027	315,292,027	216,116,050	68.5%	0	0		7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION	4-CENTRO	OCCULTAPOLÁN	URBANO	00624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	11-EDUCACIÓN 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	868,274	82.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS ESPACIOS EDUCATIVOS AL 7A (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29841	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS A11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	142,101,206	142,101,206	142,101,206	83,177,035	58.5%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA Y ACCIONES EFECTUADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$46,995,807.84 A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y TRANSFERENCIA DE AHORROS POR \$11,928,383.16 AL FONDO DE CONTINGENCIA DE TABASCO.
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDECOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25869	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS A11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,733,518	171,733,518	171,733,518	131,663,438	76.7%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA Y ACCIONES EFECTUADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$40,070,080 Y ECONOMIAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.																							
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
ESTABLECIMIENTO DE 173 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA A PPA REFORESTACIÓN AMBIENTAL (PRODUCTOS INDICADOS 1161, DONATIVO PEMEX 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80163	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL	-	18-ENERGÍA 144- PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	286,692	286,692	286,692	286,692	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo			Información complementaria y explicación de variaciones				
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido											
2	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	4	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
ESTABLECIMIENTO DE 73 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA Y PRODUCTOS MADEROSOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, PRODUCTOS FINANCIEROS 1000, DONATIVO PEMEX 2010)							ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-	18- ENERGÍA TAL- PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	120,411	120,411	120,411	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%				
27-TABASCO RECURSO 2009																										
SUBSIDIOS 11 REGISTROS																										
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																										
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																										
INVERSIÓN													18,042,205	18,144,000	18,042,905	16,950,085	93.4%	293	0		7.00	6.00	85.7%			
EQUIPAMIENTO																										
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS ATENDIDOS DEL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55238	DESARROLLO SOCIAL		SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,192,085	1,293,180	1,192,085	881,050	68.1%	0	0	INFORME	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES REDUCCIÓN RUIDOS POR REINTEGRO		
PAGOS DE INTERVENCIÓNES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSAS MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REGEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55227	DESARROLLO SOCIAL		SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	16,069,213	16,069,213	16,069,035	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	3.00	3.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO EN ZONAS URBANAS																										
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	PROEL- 0387-287	DESARROLLO SOCIAL			AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HABITANTES	525000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 147- DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO	781,607	781,607	781,607	0	0.0%	293	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLESA DE REMANENTE 2009. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50% SE REFIERE PRODUCTO FINANCIERO		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2009													40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,356,894	93.4%	181,777	0		2.00	1.00	50.0%			
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																										
FONDOS METROPOLITANOS																										
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
MODERNIZACIÓN																										
0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	21678	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS	POBLACION EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	181,777	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDECOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2009 (PRODUCTOS FINANCIEROS 2009).																										
0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	21412	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS	POBLACION EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,356,894	93.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS CONCLUIDAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE SALDO DISPONIBLE \$2,641,006.00		
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDECOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.																										
OTROS PROGRAMAS																										
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																										
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	54975	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	1,363,969,192	1,363,969,192	1,363,969,192	1,363,969,192	100.0%	0	0	FAMILIA	42,307.00	42,307.00	100.0%	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CON FONDOS SAF- E. RIESGOS 2009 Y SAF- RIESGOS 2009 Y SAF- RIESGOS 2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009. CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2009	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	55295	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DIPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	17,065,469	17,065,469	17,065,469	17,065,469	100.0%	0	0	FAMILIA	52,000.00	45,760.00	88.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57349	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	3,279,792	3,104,276	INFORME	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre							
													Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82020	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POBLACION EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,228,351	132,228,351	132,228,351	131,437,539	99.4%	4,916,937	4,017,142	OBRA	5.00	100.0%		REFERENDO	
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80776	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LA POBLACION EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,089,429	4,089,429	4,089,429	4,089,429	100.0%	318,757	0	SISTEMA	1.00	100.0%		CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SE HIZO UN REINTEGRO A LA CUENTA DE LA FEDERACION POR UN IMPORTE DE \$1,370,570.69 CORRESPONDIENTE A LA ECONOMIA GENERADA POR EL EJERCICIO DE ESTE PROYECTO.	
ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80777	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	POBLACION EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,341,816	23,341,816	23,341,816	23,341,816	100.0%	15,38,034	0	SISTEMA	1.00	100.0%		SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS) HUBO UNA ABUCCIONAL PRESUPUESTO POR SALDOS NO EJERCIDOS	
APORTACIONES FEDERALES 26 REGISTROS																								
FASFA												28	28	28	28	0	0.0%	0	0		1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																								
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56680	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	-	28	28	28	28	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	100.0%		METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FASIS												2,367,168	2,367,168	2,367,168	2,367,168	0	0.0%	656	0		1.00	0.0%		
FGM												2,367,168	2,367,168	2,367,168	2,367,168	0	0.0%	656	0		1.00	0.0%		
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES MUNICIPAL (FSM)	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	K061-0275-275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	2,367,168	2,367,168	2,367,168	2,367,168	0	0.0%	656	0	ACCION	1.00	0.0%		BOLSA DEL REMANENTE 2009: SE INFORMA PRODUCTO FINANCIERO DEL RECARGO 2009.20
EROGACIONES IMPREVISTAS 2009																								
FORTAMUN												1,194,734	1,194,734	1,194,734	1,194,734	100.0%	37	0		2.00	100.0%			
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4-CENTRO	VILAHERMOSA	URBANO	M094-0350-350	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	57	57	57	57	100.0%				PAGO	1.00	100.0%		PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2009
COMISIONES FINANCIERAS																								
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	636	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	1,194,677	1,194,677	1,194,677	1,194,677	100.0%	0	0	PAGO	1.00	100.0%		PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2009	
FGM												448,513	448,513	448,513	448,513	100.0%	0	0		555.00	100.0%			
ASISTENCIA SOCIAL																								
APORTOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	T1302	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	443,795	443,795	443,795	443,795	100.0%	0	0	APOYO	554.00	100.0%		ESTOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS AL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL PROGRAMA ESPECIAL 2011 REFERENDO 2012.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-		4,718	4,718	4,718	4,718	100.0%	0	0	OTROS	1.00	100.0%		
PROYECTO BOLSA												4,718	4,718	4,718	4,718	100.0%								

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ANEXO II

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (dominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros			Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25		
IMP												160,711,628	160,711,628	160,711,628	160,711,103	100.0%	4	4		140,500.00	133,469.00	95.1%			
CATÁLOGO 2009																									
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO, MECANISMO CONTRA LA DELINCUENCIA																									
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCION	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	2,518,400	2,518,400	2,518,400	2,518,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																									
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	24,125,388	24,125,388	24,125,388	24,125,388	100.0%	0	0	PIEZA	52,450.00	52,450.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ	-	-	1,869,360	1,869,360	1,869,360	1,869,360	100.0%	0	0	PIEZA	312.00	312.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	7,621,936	7,621,936	7,621,936	7,621,936	100.0%	0	0	PIEZA	2,164.00	2,164.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ TSJ	-	-	823,523	823,523	823,523	823,523	100.0%	0	0	PIEZA	2,305.00	2,305.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	881,797	881,797	881,797	881,797	100.0%	0	0	PIEZA	310.00	310.00	100.0%			
EVALUACIÓN DE PUERBACIÓN DE CORPORACIONES POLICIALES																									
CUENTA CORRIENTE	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ TSJ	-	-	6,212,459	6,212,459	6,212,459	6,212,459	100.0%	0	0	EXAMEN	16,441.00	9,354.00	56.9%			
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO FINAL																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCION	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	23,985,007	23,985,007	23,985,007	23,985,007	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																									
CONSTRUCCION	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PGJ	-	-	29,425,439	29,425,439	29,425,439	29,425,439	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%			
INDICADORES DE MEDICIÓN																									
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																									
CUENTA CORRIENTE																									
PROGRAMAS DE EVALUACION	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	733,500	733,500	733,500	733,500	100.0%	4	4	INFORME	0.00	0.00	0.5%			
PLATAFORMA MÉXICO																									
REDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																									
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGJ TSJ	-	-	48,052,635	48,052,635	48,052,635	48,052,635	100.0%	0	0	EQUIPO	64,361.00	64,361.00	100.0%			
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SP	-	-	197,598	197,598	197,598	197,598	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%			
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																									
EQUIPAMIENTO	GOBIERNO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	EQUIPAMIENTO	-	-	6,564,441	6,564,441	6,564,441	6,564,441	100.0%	0	0	EQUIPO	801.00	801.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
SISTEMA PENSIONARIO																								
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL																								
OBRA PÚBLICA																								
MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP	-	-	1,498,245	1,498,245	1,498,245	1,498,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
FORMACION ESPECIALIZADA																								
CLIENTA CORRIENTE																								
CURSOS DE FORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PJJ	-	-	5,661,500	5,661,500	5,661,500	5,661,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,049.00	1,205.00	114.9%		
PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE																								
CURSOS DE ESPECIALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	TSJ	-	-	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	0	0	PERSONA	300.00	300.00	100.0%		
FAREF												18,134,018	18,134,018	18,134,018	18,134,018	100.0%	0	0		102.00	102.00	100.0%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66213	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	LA TOTALIDAD DE RECURSOS ASIGNADOS EN TRIMESTRES ANTERIORES FUERON DESAGREGADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS.	
M253Z. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENTAMENTE GARCÍA)	URBANO	M253Z	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE TABASCO	-	-	7,839,394	7,839,394	7,839,394	7,839,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%		
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
MEDIDAS DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN JURÍDICA E INSTITUCIONAL																								
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ISSET (FINANCIAMIENTO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84060	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	2,596,625	2,596,625	2,596,625	2,596,625	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO																								
APORTACION AL FIDECOMBO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84064	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	7,697,999	7,697,999	7,697,999	7,697,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACIONES A CONTENIDOS	
CONVENIOS 44 REGISTROS																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN												156,519,612	125,188,702	156,519,612	124,879,110	99.8%	0	0		2,562.00	2,010.00	78.5%		
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGUAZO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	FINANCO ALLENDE	URBANO	55119	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SAUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,254,831	4,500,000	4,254,831	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALIZA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A. SECCION	RURAL	55126	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SAUD 100-SECRETARIA	4,500,000	2,194,422	4,500,000	1,884,830	85.9%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SAUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55122	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SAUD 100-SECRETARIA	18,150,000	18,150,000	18,150,000	18,150,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SAUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) DR. GARCIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55121	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SAUD	-	12-SAUD 100-SECRETARIA	18,150,000	12,782,791	18,150,000	12,782,791	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	122.00	96.8%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Desempeño o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Ministrado	Programado	Ejercido							Avance %		
																							14	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	55123	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	3,869,256	4,500,000	3,869,256	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUEGUAD 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUEGUAD 2A. SECCION (CHIQUEGUATO)	RURAL	55125	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	2,275,724	4,500,000	2,275,724	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55127	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	1,697,525	4,500,000	1,697,525	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	55128	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	3,852,472	4,500,000	3,852,472	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA VIEJA 2A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCION	RURAL	55129	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	1,670,789	4,500,000	1,670,789	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	55133	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,488,236	4,500,000	4,488,236	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	55130	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,483,498	4,500,000	4,483,498	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILIN Y MADRID 2A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	55124	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,171,619	4,500,000	4,171,619	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA UMALA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILIN Y MADRID 2A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDILIN Y MADRID 2A. SECCION	RURAL	55131	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	3,805,851	4,500,000	3,805,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	30.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILIN Y PIGUA 2A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDILIN Y PIGUA 2A. SECCION	RURAL	55132	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	885,566	4,500,000	889,566	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DE MEDILIN Y PIGUA, 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA I DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA I	URBANO	55134	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,499,928	4,500,000	4,499,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	55118	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,499,985	4,500,000	4,499,985	100.0%	0	0	METRO CUADRAPO	500.00	500.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	55117	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	18,150,000	11,161,534	18,150,000	11,161,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	138.00	92.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHITEPEC DEL MUNICIPIO DE PANAMA, TABASCO	14-PANAMA	CHITEPEC (PUERTO CHITEPEC)	RURAL	55120	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	4,500,000	4,047,207	4,500,000	4,047,207	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
EQUIPAMIENTO																								
BENEFICIARIOS																								
FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	55154	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	5,219,612	5,197,038	5,219,612	5,197,038	100.0%	0	0	EQUIPO	46.00	46.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	55138	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Pendientes Financieros Acumulados al Trimestre			
													Ministrado	Programado	Ejercido					Generados	Ejercidos		
																							14
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	WYACOMITAN 1A. SECCION	RURAL	55149	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA 2A. SECCION	URBANO	55141	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	55140	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	1,800,000	1,364,512	1,800,000	1,364,512	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	55142	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE CHIQUILUAD 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUILUAD 2A. SECCION (CHIQUILUADITO)	RURAL	55144	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE COCOPOIL (SOCALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOPOIL (SOCALISTA)	RURAL	55145	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	55147	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE ESTANCA VIEJA 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	55148	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE HUAPUOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	55152	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPUOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE USO PARILLA. CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	55143	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE MEDELIN Y FIGUA 2A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELIN Y FIGUA 2A. SECCION	RURAL	55156	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	50.00	92.6%	LA LOCALIDAD DE MEDELIN Y FIGUA 19A. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	55155	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	70.4%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	55153	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANO	55146	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	55137	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	348,637	400,000	348,637	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESA) EN TECOLITULA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLITULA	URBANO	55116	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DIFENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	181,500,000	16,508,955	18,150,000	16,508,955	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejercidos Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	55135	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.6%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILA CHONTALPA, EN HUMANANGUILLO, TABASCO	8-HUMANANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	55136	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	1,800,000	1,477,603	1,800,000	1,477,603	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	58.00	61.7%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.E. CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (CHILTEPEC)	RURAL	55139	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	400,000	311,826	400,000	311,826	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	35.00	64.8%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS CONVENIOS												6,625,822	6,625,822	6,625,822	6,625,822	100.0%	14,075,184	14,075,184		34,586.11	34,586.11	100.0%	
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL POBLADO C-16 DE LA VILLA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CARDENAS, (RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL EMILIANO ZAPATA	URBANO	57368	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE SALUD Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	2,459,990	2,459,990	CONTRATO	1,082.00	1,082.00	100.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CARDENAS, (RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	57369	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE SALUD Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	4,818,189	4,818,189	CONTRATO	2,617.00	2,617.00	100.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) LA MANGA, IRA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, (SEGUNDA ETAPA) (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57367	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE SALUD Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	3,701,019	3,701,019	CONTRATO	1,082.00	1,082.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL HOSPITAL DR. JUAN GONZALEZ CASASUS, MUNICIPIO DEL CENTRO, (SEGUNDA ETAPA) (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57370	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE SALUD Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	3,095,986	3,095,986	CONTRATO	7,973.00	7,973.00	100.0%	
M2534. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CIEBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	FLAYAS DEL ROSARIO (SUBTIENTE GARCÍA)	URBANO	M2534	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE SALUD Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	6,625,822	6,625,822	6,625,822	6,625,822	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,832.11	21,832.11	100.0%	
27- TABASCO RECURSO 2008																							
SUBSIDIOS 6 REGISTROS																							
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION												4,997,198	4,997,198	4,997,198	4,997,037	100.0%	0	0		86.00	86.00	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																							
INVERSION																							
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
PAGOS DE INTERVENCOMES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2006. RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55211	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	NIÑOS	12-SALUD 100-SECRETARIA	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,984,026	100.0%	0	0	CERECIO HOSPITALARIO	85.00	85.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Ejecutados Acumulados al Trimestre		Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55082	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	NIÑOS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25		
RECURSOS ANORMALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE ATUACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFERENDO 2008).												1,013,023	1,013,023	1,013,023	1,013,023	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	RENTGRO A LA TESOFE \$2,065,997.50, CIFRAS PRELIMINARES		
OTROS PROGRAMAS												164,967,137	164,967,137	164,967,137	164,869,420	99.9%	1,041,792	1,041,792		423,072.00	423,070.00	100.0%			
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION EN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2008 (REFERENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55171	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,869,420	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57347	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	35,855	35,855	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL CICLO DE ESTE RECURSO ES DE 2007 PERO COMO EN EL PRESENTE REGISTRO NO SE HA INICIADO LA SELECCION DE 2008		
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57348	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	1,005,927	1,005,927	INFORME	1.00	0.00	0.0%			
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																									
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS PRODUCTOS DE LA RECUPERACION DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR (REFERENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54961	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA	97,716	97,716	97,716	97,716	0	0.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECUPERACION DE SEGUROS DEL SEGURO POPULAR (REFERENDO 2007), PERO EN EL CICLO DEL RECURSO QUEDÓ EN 2008, POR LO QUE NO TIENE LA OPCION 2007.	
APORTACIONES FEDERALES 31 REGISTROS																									
FASFA												1,095,839	1,095,839	1,095,839	1,095,839	100.0%	2	2		62.00	62.00	100.0%			
OBRA PUBLICA																									
CONCLUSION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA CENTLA, TABASCO, CON ECONOMIAS DEL FASFA 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	56704	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	1,095,839	1,095,839	1,095,839	1,095,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS DEL AÑO 2007		
ECUPEAMIENTO																									
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASFA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56676	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	RECATORIA DEL SISTEMA DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	-	0	0	0	0	0.0%	2	2	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
FASIS												821,086	821,086	821,086	821,086	0	0.0%	0	0		2.00	0.00	0.0%		
FISM																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCION																									
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PLANTA POTABILIZADORA CARIBZAL (TRAMO B) VILLAHERMOSA-FRONTIERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K087-256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	730,250	730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	REFERENDO DEL 2008	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PLANTA POTABILIZADORA CARIBZAL (TRAMO B) VILLAHERMOSA-FRONTIERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	K143-K088-257	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	-	-	90,836	90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	REFERENDO DEL 2008	
FAM												15,255,428	15,255,428	15,255,428	15,192,472	99.6%	0	0		131,100.00	131,100.00	100.0%			
ASISTENCIA SOCIAL																									
APORTOS ALIMENTARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL																									
ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	T1299	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	5,415,228	5,415,228	5,415,228	5,359,068	99.0%	0	0	APOYO	1,404.00	1,404.00	100.0%			

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o Descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Risco			Información complementaria y explicación de variaciones				
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido									
																						Generados	Ejercidos	Programado
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-22/20	25	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CASA HOGAR)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11306	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	1,163,500	1,163,500	1,163,500	1,160,000	99.7%	0	0	NINGO	72.00	72.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPEQUE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11301	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	973,200	973,200	973,200	973,200	100.0%	0	0	APOYO	700.00	700.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11238	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	266,700	266,700	266,700	266,700	100.0%	0	0	APOYO	300.00	300.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	11287	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	2,444,400	2,444,400	2,444,400	2,443,317	100.0%	0	0	LOTE	3,492.00	3,492.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-MACAUICA	MACAUICA	URBANO	11288	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	1,128,400	1,128,400	1,128,400	1,127,900	100.0%	0	0	LOTE	1,612.00	1,612.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	11289	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	649,600	649,600	649,600	649,312	100.0%	0	0	LOTE	928.00	928.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	11290	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	1,125,600	1,125,600	1,125,600	1,125,101	100.0%	0	0	LOTE	1,608.00	1,608.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	11291	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	1,114,400	1,114,400	1,114,400	1,113,906	100.0%	0	0	LOTE	1,592.00	1,592.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	11292	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DIF-FEDERICA ESTATAL	DIF TABASCO	-	-	974,400	974,400	974,400	973,968	100.0%	0	0	LOTE	1,392.00	1,392.00	100.0%		
FASP												139,409,809	139,409,809	139,409,809	139,409,677	100.0%	0	0		153,341.00	153,341.00	100.0%		
SERVICIOS PERSONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA MUNICIPAL	SSP TSJ PGI	-	-	15,776,322	15,776,322	15,776,322	15,776,322	100.0%	0	0	EXAMEN	5,686.00	5,686.00	100.0%		
OTROS DE GASTO CORRIENTE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	CESP	-	-	4,822,739	4,822,739	4,822,739	4,822,739	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																								
OTROS IMPLEMENTOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	SSP TSJ PGI CESP	-	-	25,137,535	25,137,535	25,137,535	25,137,535	100.0%	0	0	EQUIPO	1,160.00	1,160.00	100.0%		
COMBATE AL NARCOTRAFIQUEO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	SSP	-	-	25,818,116	25,818,116	25,818,116	25,818,116	100.0%	0	0	SERVICIO	66,002.00	66,002.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	PGTSJ	-	-	24,253,584	24,253,584	24,253,584	24,253,452	100.0%	0	0	PIEZA	9,688.00	9,688.00	100.0%		
INSTANCIAS DE COORDINACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	-	-	2,357,315	2,357,315	2,357,315	2,357,315	100.0%	0	0	EQUIPO	720.00	720.00	100.0%		
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL		-	-	2,357,315	2,357,315	2,357,315	2,357,315	100.0%	0	0		720.00	720.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	SSP	-	-	3,565,560	3,565,560	3,565,560	3,565,560	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%		
OBRA PUBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL		-	-	3,565,560	3,565,560	3,565,560	3,565,560	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA																								
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA																								
SISTEMAS DE INFORMACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DIF-FEDERICA ESTATAL	SSP TSJ PGI CESP	-	-	24,559,828	24,559,828	24,559,828	24,559,828	100.0%	0	0	LITRO	69,002.00	69,002.00	100.0%		
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 069																								

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Risco				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado	Ejercido										
2	0-COBIERTURA ESTATAL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PLATAFORMA MEXICO		COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	OBRA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	ESTADIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SSP PGT/TSJ/CEJP	-	-	131,118,810	13,118,810	13,118,810	13,118,810	100.0%	0	0	EQUIPO	1,046.00	1,046.00	100.0%			
FAFEE												4,211,494	4,211,494	4,211,494	4,185,825	99.4%	24,237,478	24,237,478		1,230.00	1,230.00	100.0%			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	K6C12	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS REPORTADOS EN TRIMESTRES ANTERIORES SE FUERON DESAGREGANDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS.		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21677	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS	-	-	489,074	489,074	489,074	489,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO).		
MANTENIMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	FV030	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUSEO INTERACTIVO PAPA GAYO	-	-	15,808	15,808	15,808	15,077	95.4%	0	0	OTROS	27.86	27.86	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA APORTACION AL FAFEE 2007, PERO ESE CICLO DE RECURSO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SISTEMA A LA FECHA, POR ESO SE INFORMO COMO CICLO 2008.		
MANTENIMIENTO AL DOMIO AZUL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPA GAYO (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	FV031	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUSEO INTERACTIVO PAPA GAYO	-	-	409,816	409,816	409,816	396,338	96.7%	0	0	OTROS	722.14	722.14	100.0%	METAS: METROS CUADRADOS DE OBRA DE LA RECREACION (MANTENIMIENTO)		
MANTENIMIENTO DE FACHADA A EXTERIORES Y ESTRUCTURA DE CRISTALES TEMPLADOS (CAMARA DE AIRE DE LA BOVEDA DE PUERTA DE ACCESO A LOS JARDINES DEL MUSEO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	FV032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	MUSEO INTERACTIVO PAPA GAYO	-	-	148,480	148,480	148,480	137,000	92.3%	0	0	OTROS	127.00	127.00	100.0%	METAS: METROS CUADRADOS DE OBRA DE LA RECREACION		
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																									
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA058	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	0	0	0	0	0.0%	11,446,679	11,446,679	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CICLO DEL RECURSO: 2007		
APORTACION AL RIDECOMBO DE LA FACHADA DEL MUSEO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA063	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	0	0	0	0	0.0%	12,790,799	12,790,799	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS		
PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ISSET (FINANCIAMIENTO 2008)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	KA059	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	-	3,148,316	3,148,316	3,148,316	3,148,316	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES		
CONVENIOS Y REGISTROS																									
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	4-CENTRO											37,219,775	37,219,775	37,219,775	37,217,085	100.0%	0	0		15,238.00	8.00	0.1%			
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR 2008 (RECURSO ADICIONAL REFERENDO 2008)	0-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	54980	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	-	12-SALUD 100-SECRETARIA	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,318,159	100.0%	0	0	FAMILIA	15,230.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL AÑO 2007		

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Riesgo				Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Ministrado		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25		
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y FLAYA	RURAL	FED12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COORDINACIÓN GENERAL- ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	-	11- EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	896,886	896,886	896,886	896,886	896,886	100.0%	0	0	MAESTRO	8.00	8.00	100.0%			
													439,614,494	439,614,494	439,614,494	439,614,491	100.0%	299,655	299,655	1,948.00	1,947.00	99.9%				
OTROS CONVENIOS																										
INVERSIÓN																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN COMAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M0922	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	-	39- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	349,993,873	349,993,873	349,993,873	349,993,873	349,993,873	100.0%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMIUN 2011 PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2011)	4-CENTRO	VILLANERMOSA	URBANO	82047	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36- SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0	0.0%	299,655	299,655	1.00	0.00	0.0%		REFERENCIO		
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLANERMOSA	URBANO	55212	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	-	12- SALUD 100- SECRETARÍA	89,620,621	89,620,621	89,620,621	89,620,618	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946.00	1,946.00	100.0%		CIFRAS PRELIMINARES		
27- TABASCO RECURSO 2007																										
CONVENIOS Y REGISTROS																										
OTROS CONVENIOS													7,485,923	7,485,923	7,485,923	7,314,284	97.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%				
OTROS CONVENIOS																										
INVERSIÓN																										
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAFIQUEO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80741	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	36- SEGURIDAD PÚBLICA 100- SECRETARÍA	7,485,923	7,485,923	7,485,923	7,314,284	97.7%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%				

CONSOLIDÓ

LIC. ROSARIO DEL C. SUAREZ JIMENEZ
DIRECTORA DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS